

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVI

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., MAYO 8 DEL AÑO 2024.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024 DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2024

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL GIMNASIO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA										
	OAX230402332925	Santiago Suchilquitongo	Suchilquitongo	I008-FAM IEMSV5	16,067,035.80	16,067,035.80	16,067,035.80	16,067,035.80	100.00%	99.90%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 100281	OAX230202226667	San Bartolo Soyaltepec	San Bartolo Soyaltepec	I004-FAIS Municipal	156,172.00	156,172.00	156,172.00	156,172.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 104202	OAX230202227246	San Agustín Etla	San Agustín Etla	I004-FAIS Municipal	16,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 109054	OAX230202227921	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	I004-FAIS Municipal	315,010.56	315,010.56	315,010.56	315,010.56	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 109125	OAX230302242816	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	I004-FAIS Municipal	162,751.32	162,751.32	162,751.32	162,751.32	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 113653	OAX230202228778	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	I004-FAIS Municipal	367,651.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 115412	OAX230302242994	Ixpantepec Nieves	Ixpantepec Nieves	I004-FAIS Municipal	24,250.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 116702	OAX230402273924	Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	I004-FAIS Municipal	279,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 119043	OAX230302243139	Ixpantepec Nieves	Ixpantepec Nieves	I004-FAIS Municipal	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 119410	OAX230302243155	Ixpantepec Nieves	Ixpantepec Nieves	I004-FAIS Municipal	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 135612	OAX230302245259	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	I004-FAIS Municipal	426,929.16	426,929.16	426,929.16	426,929.16	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 138115	OAX230302245656	Santo Tomás Ocotepéc	Santo Tomás Ocotepéc	I004-FAIS Municipal	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 138116	OAX230302245657	Santo Tomás Ocotepéc	Santo Tomás Ocotepéc	I004-FAIS Municipal	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 138182	OAX230302245670	Santo Tomás Ocotepéc	Santo Tomás Ocotepéc	I004-FAIS Municipal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 141116	OAX230302246177	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	I004-FAIS Municipal	1,131,133.00	1,131,133.00	1,131,133.00	1,131,133.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 157169	OAX230302248917	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	I004-FAIS Municipal	298,341.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 165930	OAX230302250384	San Jacinto Tlacoatepec	San Jacinto Tlacoatepec	I004-FAIS Municipal	211,780.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	33.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 170243	OAX230302251272	Yave	Yave	I004-FAIS Municipal	302,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 176722	OAX230302252470	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	I004-FAIS Municipal	212,494.79	212,494.79	212,494.79	212,494.79	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 178184	OAX230402275742	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	I004-FAIS Municipal	353,235.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 194156	OAX230302126864	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	I004-FAIS Municipal	107,786.07	107,786.07	107,786.07	107,786.07	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 199187	OAX230302255998	San Juan Quiyahue	San Juan Quiyahue	I004-FAIS Municipal	348,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 199438	OAX230302256032	Cuyamecalco Zaragoza	Cuyamecalco Zaragoza	I004-FAIS Municipal	428,077.74	428,077.74	428,077.74	428,077.74	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 203002	OAX230302256570	San Dionisio Ocotepéc	San Dionisio Ocotepéc	I004-FAIS Municipal	1,036,075.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 206140	OAX230302257016	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	I004-FAIS Municipal	82,110.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	85.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 209028	OAX230302257470	San José del Progreso	San José del Progreso	I004-FAIS Municipal	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 217397	OAX230302258937	Nelapa de Madera	Nelapa de Madera	I004-FAIS Municipal	527,965.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 221435	OAX230302259622	San José del Progreso	San José del Progreso	I004-FAIS Municipal	458,799.56	458,799.56	458,799.56	458,799.56	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 222792	OAX230302259824	San Vicente Lachixío	San Vicente Lachixío	I004-FAIS Municipal	34,441.90	34,441.90	34,441.90	34,441.90	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 226510	OAX230302260429	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	I004-FAIS Municipal	176,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 22770	OAX230302240890	Santa María Alotepec	Santa María Alotepec	I004-FAIS Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 227800	OAX230302260659	San Juan Mixtepec - Dto. Distrito 08	San Juan Mixtepec - Dto. Distrito 08	I004-FAIS Municipal	814,187.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	85.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 230812	OAX230302261181	San Agustín Yatireni	San Agustín Yatireni	I004-FAIS Municipal	214,498.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 231772	OAX230302261312	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	I004-FAIS Municipal	468,678.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 232939	OAX230302261844	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	I004-FAIS Municipal	148,520.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 234235	OAX230302261783	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	I004-FAIS Municipal	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 234236	OAX230302261784	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	I004-FAIS Municipal	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 234847	OAX230302261921	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	I004-FAIS Municipal	209,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 235666	OAX230302262087	Santo Tomás Ocotepéc	Santo Tomás Ocotepéc	I004-FAIS Municipal	308,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 238501	OAX230402278066	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	I004-FAIS Municipal	1,922,740.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 241741	OAX230302263524	San Vicente Lachixío	San Vicente Lachixío	I004-FAIS Municipal	73,892.00	73,892.00	73,892.00	73,892.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 242532	OAX230302263726	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	I004-FAIS Municipal	377,773.95	377,773.95	377,773.95	377,773.95	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 243891	OAX230302263938	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	I004-FAIS Municipal	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 243892	OAX230302263939	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	I004-FAIS Municipal	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 244061	OAX230302263952	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	I004-FAIS Municipal	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 244080	OAX230302263958	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	I004-FAIS Municipal	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 244098	OAX230302263963	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	I004-FAIS Municipal	26,859.00	26,859.00	26,859.00	26,859.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 245035	OAX230302264203	San Jerónimo Tecóati	San Jerónimo Tecóati	I004-FAIS Municipal	201,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 246022										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 248128	OAX230302264462	San Miguel Ahucshuatlán	San Miguel Ahucshuatlán	1004-FAIS Municipal	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 251180	OAX220402161418	San Juan Ihualtepec	San Juan Ihualtepec	1004-FAIS Municipal	88,809.09	88,809.00	88,809.00	88,809.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 251419	OAX230402279216	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	1004-FAIS Municipal	177,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 25415	OAX230402279413	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	1004-FAIS Municipal	35,151.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 260605	OAX230202216407	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	3,747,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 263212	OAX230402280483	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	1004-FAIS Municipal	450,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 264464	OAX230402280860	Santa María Temascalapa	Santa María Temascalapa	1004-FAIS Municipal	132,172.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 264466	OAX230402281103	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	68,183.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 264467	OAX230402281104	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	63,799.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 272840	OAX230402281105	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	76,200.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 272840	OAX230402282645	Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	1004-FAIS Municipal	279,768.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 277532	OAX230402283480	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1004-FAIS Municipal	320,164.80	320,164.80	320,164.80	320,164.80	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 278540	OAX230402283652	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,006,312.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 280178	OAX230402283966	San Andrés Dinculcú	San Andrés Dinculcú	1004-FAIS Municipal	138,927.45	138,927.45	138,927.45	138,927.45	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 282721	OAX230402284579	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1004-FAIS Municipal	578,720.34	578,720.34	578,720.34	578,720.34	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 284896	OAX230402285078	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	1,391,278.38	1,391,278.38	1,391,278.38	1,391,278.38	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 289241	OAX230402286174	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	1004-FAIS Municipal	51,192.75	51,192.75	51,192.75	51,192.75	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 290738	OAX230402286570	Santiago Ihuitlán Plumas	Santiago Ihuitlán Plumas	1004-FAIS Municipal	62,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 292768	OAX230402287017	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	1004-FAIS Municipal	214,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 302582	OAX230402288965	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	1004-FAIS Municipal	169,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57.14%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 306095	OAX230402289676	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	1004-FAIS Municipal	119,820.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 307445	OAX230402289920	San Francisco Cahuacú	San Francisco Cahuacú	1004-FAIS Municipal	468,912.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 307552	OAX230402289945	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	1004-FAIS Municipal	60,576.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 310440	OAX230402290574	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 311547	OAX230402290885	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	287,704.00	287,704.00	287,704.00	287,704.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 317183	OAX230402291914	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	1004-FAIS Municipal	109,533.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 324264	OAX230402293755	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	1004-FAIS Municipal	99,002.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 326961	OAX230402294466	San Lucas Zoquiápan	San Lucas Zoquiápan	1004-FAIS Municipal	953,856.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 333244	OAX230402295754	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	41,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 333652	OAX230402296454	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	475,565.46	475,565.46	475,565.46	475,565.46	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 340559	OAX230402297606	San Juan Bautista Tlaxichilco	San Juan Bautista Tlaxichilco	1004-FAIS Municipal	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 340560	OAX230402297607	San Juan Bautista Tlaxichilco	San Juan Bautista Tlaxichilco	1004-FAIS Municipal	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 340563	OAX230402297610	San Juan Bautista Tlaxichilco	San Juan Bautista Tlaxichilco	1004-FAIS Municipal	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 340564	OAX230402297611	San Juan Bautista Tlaxichilco	San Juan Bautista Tlaxichilco	1004-FAIS Municipal	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 340565	OAX230402297612	San Juan Bautista Tlaxichilco	San Juan Bautista Tlaxichilco	1004-FAIS Municipal	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 340566	OAX230402297613	San Juan Bautista Tlaxichilco	San Juan Bautista Tlaxichilco	1004-FAIS Municipal	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 340995	OAX230402297750	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	1004-FAIS Municipal	189,396.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 342799	OAX230402298229	San Pablo Etla	San Pablo Etla	1004-FAIS Municipal	110,151.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 343531	OAX230402298438	San Pablo Etla	San Pablo Etla	1004-FAIS Municipal	115,100.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 344045	OAX230402298549	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	1004-FAIS Municipal	458,702.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 34510	OAX230202218046	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	1004-FAIS Municipal	219,023.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 348358	OAX230402299566	San Lorenzo Cacahoatepec	San Lorenzo Cacahoatepec	1004-FAIS Municipal	414,083.85	414,083.85	414,083.85	414,083.85	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 349816	OAX230402299972	Santiago Huajopolitlán	Santiago Huajopolitlán	1004-FAIS Municipal	212,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 350173	OAX230402300068	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	1004-FAIS Municipal	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 350407	OAX230402300108	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	1004-FAIS Municipal	130,796.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	86.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 351231	OAX230402300296	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	1004-FAIS Municipal	21,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 352726	OAX230402300779	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	1004-FAIS Municipal	178,425.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 354638	OAX230402301226	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	1004-FAIS Municipal	93,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 357678	OAX230402273026	Santiago Chilojeam	Santiago Chilojeam	1004-FAIS Municipal	668,006.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 359632	OAX230402301998	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1004-FAIS Municipal	167,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 359657	OAX230402302412	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	83,455.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 361711	OAX230402302420	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	41,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 367484	OAX230402302969	San Juan Yatzona	San Juan Yatzona	1004-FAIS Municipal	62,093.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 369459	OAX230402304290	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	947,650.00	947,650.00	947,650.00	947,650.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 370470	OAX230402304734	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	63,712.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 370711	OAX230402304810	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1004-FAIS Municipal	76,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 370765	OAX230402304871	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1004-FAIS Municipal	76,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 370770	OAX230402304898	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	41,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 370787	OAX230402304903	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	41,727.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 370804	OAX230402304908	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 372101	OAX230402304911	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	41,477.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 372201	OAX220402191606	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	40,725.57	40,725.57	40,725.57	40,725.57	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 372632	OAX230402305248	Tepelmeme Villa de Morelos	Tepelmeme Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	156,901.00	156,901.00	156,901.00	156,901.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 375998	OAX220402191725	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	40,725.57	40,725.57	40,725.57	40,725.57	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 381083	OAX230402306185	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	1004-FAIS Municipal	279,768.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 384414	OAX230402307141	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	102,280.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 385803	OAX230402308017	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	674,744.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 386815	OAX230402308464	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	1004-FAIS Municipal	468,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 387038	OAX230402308718	San Miguel Tequixtepec	San Miguel Tequixtepec	1004-FAIS Municipal	89,871.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 388825	OAX230402308773	Villa Tejuapam de la Unión	Villa Tejuapam de la Unión	1004-FAIS Municipal	152,502.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 388924	OAX230402309299	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1004-FAIS Municipal	1,716,448.80	1,716,448.80	1,716,448.80	1,716,448.80	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 388937	OAX230402309327	San Mateo Tlapiltepec	San Mateo Tlapiltepec	1004-FAIS Municipal	19,193.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 389017	OAX230202218835	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 389053	OAX230402309343	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	271,649.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 393219	OAX230402309348	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	442,538.00	442,538.00	442,538.00	442,538.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 393222	OAX230402310305	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	1004-FAIS Municipal	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 393223	OAX230402310306	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	1004-FAIS Municipal	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 393227	OAX230402310307	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	1004-FAIS Municipal	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 393229	OAX230402310309	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	1004-FAIS Municipal	33,490.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 393361	OAX230402310810	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	1004-FAIS Municipal	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 393362	OAX230402310358	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	1004-FAIS Municipal	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 393710	OAX230402310359	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	1004-FAIS Municipal	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 395868	OAX230402310455	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	695,163.36	695,163.36	695,163.36	695,163.36	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 396027	OAX230402310937	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	1004-FAIS Municipal	93,128.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 396397	OAX230402310975	San Mateo Cajonos	San Mateo Cajonos	1004-FAIS Municipal	106,588.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 397399	OAX230402311068	Coatepec Altas	Coatepec Altas	1004-FAIS Municipal	583,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 397414	OAX230402311284	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	231,726.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 397434	OAX230402311292	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	57,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 397506	OAX230402311299	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	57,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 397541	OAX230402311320	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	57,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 397599	OAX230402311333	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	57,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 397662	OAX230402311353	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	57,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 398262	OAX230402311372	San Miguel Peras	San Miguel Peras	1004-FAIS Municipal	510,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 398402	OAX230402311527	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	1004-FAIS Municipal	278,269.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 401097	OAX230402311559	San Juan Lalana	San Juan Lalana	1004-FAIS Municipal	2,417,121.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 401101	OAX230402311861	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	401,227.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 403061	OAX230402311862	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	401,227.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 405616	OAX230402312170	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	ID04-FAIS Municipal	1,094,735.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
	OAX230402312782	San Juan Bautista Guelache	San Juan Bautista Guelache	ID04-FAIS Municipal	194,996.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 405824	OAX230402312856	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	ID04-FAIS Municipal	387,378.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 407026	OAX230402313146	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	ID04-FAIS Municipal	237,399.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 407140	OAX230402313191	Santa Catarina Ticuá	Santa Catarina Ticuá	ID04-FAIS Municipal	139,413.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 407321	OAX230402313217	Matías Romero Aveniáño	Matías Romero Aveniáño	ID04-FAIS Municipal	1,658,145.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 408609	OAX230402313479	San Agustín Etla	San Agustín Etla	ID04-FAIS Municipal	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 408677	OAX230402313500	San Agustín Etla	San Agustín Etla	ID04-FAIS Municipal	30,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 409271	OAX230402313614	Tehuacan	Tehuacan	ID04-FAIS Municipal	80,408.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	85.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 411058	OAX230402314083	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	ID04-FAIS Municipal	2,389,442.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 413838	OAX230402314823	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	ID04-FAIS Municipal	510,387.99	510,387.99	510,387.99	510,387.99	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 418589	OAX230402316070	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	ID04-FAIS Municipal	272,151.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 419914	OAX230402316373	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	ID04-FAIS Municipal	1,134,044.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 421335	OAX230402316762	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	ID04-FAIS Municipal	93,017.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 421390	OAX230402316770	San Miguel Tilquiápan	San Miguel Tilquiápan	ID04-FAIS Municipal	409,411.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 421565	OAX230402316811	San José Independencia	San José Independencia	ID04-FAIS Municipal	447,294.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 421854	OAX230402316879	San Juan del Estado	San Juan del Estado	ID04-FAIS Municipal	146,603.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 423004	OAX230402317039	San Pablo Etla	San Pablo Etla	ID04-FAIS Municipal	11,228.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 423064	OAX230402317048	San Mateo Piñás	San Mateo Piñás	ID04-FAIS Municipal	354,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 424030	OAX230402317327	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	ID04-FAIS Municipal	448,398.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 424483	OAX230402317440	La Reforma	La Reforma	ID04-FAIS Municipal	205,403.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 424547	OAX230402317451	San Pedro Ocotepéc	San Pedro Ocotepéc	ID04-FAIS Municipal	134,846.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 424896	OAX230402317524	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	ID04-FAIS Municipal	2,131,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 425690	OAX230402317777	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	ID04-FAIS Municipal	661,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	85.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 425993	OAX230402317890	Santa María Tlaxiácatl	Santa María Tlaxiácatl	ID04-FAIS Municipal	195,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 426075	OAX230402317903	San Juan Gulchicoví	San Juan Gulchicoví	ID04-FAIS Municipal	417,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 426148	OAX230402317920	Santiago Yaltepec	Santiago Yaltepec	ID04-FAIS Municipal	155,536.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 426335	OAX230402317958	San Pedro Ocotepéc	San Pedro Ocotepéc	ID04-FAIS Municipal	46,495.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 426523	OAX230402318002	San Pedro Ocotepéc	San Pedro Ocotepéc	ID04-FAIS Municipal	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 426534	OAX230402318005	San Juan Gulchicoví	San Juan Gulchicoví	ID04-FAIS Municipal	319,240.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 426703	OAX230402318044	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	ID04-FAIS Municipal	69,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 426715	OAX230402318048	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	ID04-FAIS Municipal	150,706.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 427942	OAX230402318236	Santiago Yaltepec	Santiago Yaltepec	ID04-FAIS Municipal	398,769.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 428518	OAX230402318405	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	ID04-FAIS Municipal	404,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 429288	OAX230402318539	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	ID04-FAIS Municipal	132,713.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 430210	OAX230402318758	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	ID04-FAIS Municipal	162,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 430365	OAX230402318793	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	ID04-FAIS Municipal	166,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 430718	OAX230402318870	Santa Cruz Tavata	Santa Cruz Tavata	ID04-FAIS Municipal	101,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 431225	OAX230402318998	San Pedro Comitanillo	San Pedro Comitanillo	ID04-FAIS Municipal	123,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 431271	OAX230402319007	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	ID04-FAIS Municipal	380,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 431305	OAX230402319015	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	ID04-FAIS Municipal	400,628.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 433639	OAX230402319490	San Lucas Quijlán	San Lucas Quijlán	ID04-FAIS Municipal	61,866.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 433983	OAX230402319583	San Pedro y San Pablo Tequiápec	San Pedro y San Pablo Tequiápec	ID04-FAIS Municipal	160,491.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 434007	OAX230402319593	San Lucas Quijlán	San Lucas Quijlán	ID04-FAIS Municipal	61,866.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 434199	OAX230402319635	San Lucas Quijlán	San Lucas Quijlán	ID04-FAIS Municipal	30,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 434503	OAX230402319724	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	ID04-FAIS Municipal	2,700,106.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 435374	OAX230402319917	San Carlos Yautepéc	San Carlos Yautepéc	ID04-FAIS Municipal	1,002,085.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 437117	OAX230402320343	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	ID04-FAIS Municipal	62,628.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 438155	OAX230402320558	San Martín Peras	San Martín Peras	ID04-FAIS Municipal	1,493,299.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 438171	OAX230402320565	San Agustín Etla	San Agustín Etla	ID04-FAIS Municipal	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 438275	OAX230402320591	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	ID04-FAIS Municipal	245,800.95	245,800.95	245,800.95	245,800.95	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 438303	OAX230402320598	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	ID04-FAIS Municipal	312,681.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 438869	OAX230402320730	San Agustín Etla	San Agustín Etla	ID04-FAIS Municipal	23,018.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 438895	OAX230402320738	San Juan Bautista Atlahuica	San Juan Bautista Atlahuica	ID04-FAIS Municipal	133,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 438914	OAX230402320746	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	ID04-FAIS Municipal	219,949.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 439454	OAX230402320897	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	1004-FAIS Municipal	169,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 44004	OAX230202219649	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1004-FAIS Municipal	186,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	85.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 44094	OAX230302241263	Santa María Ndoyayaco	Santa María Ndoyayaco	1004-FAIS Municipal	85,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	85.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 441064	OAX230402321288	Monjas	Monjas	1004-FAIS Municipal	253,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 441491	OAX230402321426	San Francisco Chapulapa	San Francisco Chapulapa	1004-FAIS Municipal	272,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 441623	OAX230402321453	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	5,184,677.00	5,184,677.00	5,184,677.00	5,184,677.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 442398	OAX230402321639	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	57,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 442478	OAX230402321654	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	57,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 442537	OAX230402321660	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	57,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 443880	OAX230402321675	Santa Ana Cuauhtémoc	Santa Ana Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 444475	OAX230402321680	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	183,227.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 444836	OAX230402321683	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1004-FAIS Municipal	134,449.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 448287	OAX230402322100	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,335,719.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 448372	OAX230402322123	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	1004-FAIS Municipal	186,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 448424	OAX230402322141	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	821,311.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 449744	OAX230402322425	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	113,236.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 45001	OAX230202219800	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1004-FAIS Municipal	175,783.73	179,783.73	179,783.73	179,783.73	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 450455	OAX230402322574	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 450575	OAX230402322608	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	319,633.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 451720	OAX230402322788	San Andrés Lagunas	San Andrés Lagunas	1004-FAIS Municipal	68,779.35	68,779.35	68,779.35	68,779.35	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 452199	OAX230402322872	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	173,768.00	173,768.00	173,768.00	173,768.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 452292	OAX230402322891	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	169,955.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 452402	OAX230402322909	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	224,112.00	224,112.00	224,112.00	224,112.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 452564	OAX230402322943	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	45,936.00	45,936.00	45,936.00	45,936.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 452637	OAX230402322958	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	382,800.00	382,800.00	382,800.00	382,800.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 453942	OAX230402323160	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	1004-FAIS Municipal	482,380.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 454673	OAX230402323280	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAIS Municipal	606,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 46536	OAX230202220000	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	175,635.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 46802	OAX230202220036	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	272,244.18	272,244.18	272,244.18	272,244.18	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 47486	OAX230202220155	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	1004-FAIS Municipal	559,503.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 49320	OAX230202220461	Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	205,308.93	205,308.93	205,308.93	205,308.93	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 5035	OAX230402272649	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	125,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 5036	OAX230402272650	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	41,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 52665	OAX230202230863	Santa María Sola	Santa María Sola	1004-FAIS Municipal	177,116.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 57628	OAX230302241590	Santa Ana	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	182,554.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 59298	OAX230202221527	San Francisco Teopan	San Francisco Teopan	1004-FAIS Municipal	67,464.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	66.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 61563	OAX230202221760	Santiago del Río	Santiago del Río	1004-FAIS Municipal	64,270.00	64,270.00	64,270.00	64,270.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 61566	OAX230202221761	Santiago del Río	Santiago del Río	1004-FAIS Municipal	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 67583	OAX230202222545	Santo Domingo Yanhuitlán	Santo Domingo Yanhuitlán	1004-FAIS Municipal	157,664.31	157,664.31	157,664.31	157,664.31	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 69487	OAX230202228555	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	293,238.63	293,238.63	293,238.63	293,238.63	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 71543	OAX220402148623	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1004-FAIS Municipal	432,516.93	432,516.93	432,516.93	432,516.93	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 75184	OAX230202223587	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	1004-FAIS Municipal	126,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 76646	OAX230202223795	Huaménilpam	Huaménilpam	1004-FAIS Municipal	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 10020	OAX240102343336	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	1004-FAIS Municipal	503,971.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 1374	OAX240102342449	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1,188,735.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 17830	OAX240102344325	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	5,573,094.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 19509	OAX240102344622	San Andrés Sinaxtlá	San Andrés Sinaxtlá	1004-FAIS Municipal	59,200.05	59,200.05	59,200.05	59,200.05	0.00%	5.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 19592	OAX240102344638	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	1004-FAIS Municipal	361,911.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 20999	OAX240102344857	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	1004-FAIS Municipal	170,663.49	170,663.49	170,663.49	56,562.61	33.14%	33.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 24531	OAX240102345302	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	648,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 24595										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 24900	OAX240102345314	San Pedro Tlaxá	San Pedro Tlaxá	1004-FAIS Municipal	116,650.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240102345379	San Bartolo Soyaltepec	San Bartolo Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	175,500.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 26433	OAX240102345642	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	1004-FAIS Municipal	73,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240102345653	San Pedro Sochiámap	San Pedro Sochiámap	1004-FAIS Municipal	638,326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 26671	OAX240102345683	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1004-FAIS Municipal	262,254.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240102345698	San Francisco Lachigoló	San Francisco Lachigoló	1004-FAIS Municipal	188,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 26743	OAX240102342815	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	1004-FAIS Municipal	159,398.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - 135774	OAX230402274245	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAIS Municipal	2,228,479.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.95%
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - 219174	OAX220402155850	San Marcos Artega	San Marcos Artega	1004-FAIS Municipal	90,072.18	90,072.18	90,072.18	90,072.18	100.00%	99.00%
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - 328509	OAX230402294710	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN - 339497	OAX230402310396	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	1004-FAIS Municipal	597,500.00	597,500.00	597,500.00	597,500.00	100.00%	100.00%
A. PRELIMINARES. B. CIMENTACION Y ESTRUCTURA. C. ACABADOS D. PROTECCIN Y SENALIZACION. E. LIMPIEZA F. MOVIMIENTO DE TIERRAS - 404772	OAX230402312554	Santiago Ixtavutla	Llano Verde	1004-FAIS Municipal	8,336,190.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 50720	OAX230302265898	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 52468	OAX230302265989	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAIS Municipal	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 50885	OAX230302265906	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1004-FAIS Municipal	267,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y PROYECTOR - 51029	OAX230302265931	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	109,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION - 52124	OAX230302265967	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1004-FAIS Municipal	463,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA - 52442	OAX230302265984	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1004-FAIS Municipal	803,903.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS - 50956	OAX230302265919	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	273,551.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE SIETE ESCRITORIOS LOGAN ECO MODELO 1, VEINTUN SILLAS ECO VISITA - 50892	OAX230302265907	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	1004-FAIS Municipal	76,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 25466	OAX230302264874	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	1004-FAIS Municipal	59,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 51026	OAX230302265929	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	1004-FAIS Municipal	58,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO (SEGUNDA ETAPA) DE EDIFICIO A 10E E. U2-C	OAX230402333419	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	100B-FAM IEM\$y\$	990,544.88	990,544.88	990,544.88	990,544.88	100.00%	96.15%
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL EDIFICIO C (CENTRO DE COMPUTO) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA	OAX230402333474	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	100B-FAM IEM\$y\$	1,499,986.72	1,499,986.72	1,499,986.72	1,499,986.72	100.00%	93.75%
AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA IRA ETAPA DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN. - 373832	OAX230402305631	Santa Cruz Xoxocotlán	Ignacio Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,132,577.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA SA. ETAPA EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO - 412152	OAX230402314369	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	705,124.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE AGUA POTABLE DE LA AVENIDA CHAPULTEPEC EN LA COLONIA CHAPULTEPEC. 413164	OAX230402314636	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	204,031.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 5 DE ABRIL - 374890	OAX230402305881	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	172,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ZAPOTECA - 374887	OAX230402305880	Juchitán de Zaragoza	Colonia Zapoteca	1004-FAIS Municipal	282,802.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 18385	OAX240102344432	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO ANTIGUO A ZAACHILA DE LA COLONIA LOS PUENTES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 447435	OAX230402321830	Santa Cruz Xoxocotlán	Los Puertes Cuachys	1004-FAIS Municipal	422,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARAJE RANCHO ARECHE, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 245100	OAX230302264222	Cuilápan de Guerrero	Rancho Areche [Paraje]	1004-FAIS Municipal	148,494.11	148,494.11	148,494.11	148,494.11	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL PLAYA BRUNA - 231651	OAX230302261287	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	100B-FAIS Municipal	39,783.28	39,783.28	39,783.28	39,783.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES PRIMERA PRIVADA DE NAZARENO, SEGUNDA PRIVADA DE LOMAS DE NAZARENO, SAN JOSÉ Y CANDELARIA PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA LOMAS DE NAZARENO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 402307	OAX230402311951	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	449,882.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE CAMINO COSECHERO LA REFORMA A NUEVA ESPERANZA DEL KM 0 000 AL KM 9 000 - 421586	OAX230402316916	La Reforma	La Nueva Esperanza	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE CAMINO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE, PRIMER ETAPA - 424886	OAX230402317918	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1004-FAIS Municipal	4,420,913.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.12%
AMPLIACION DE CAMINO PRINCIPAL SANTA MARIA ZANIZA A SAN RAMON, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZANIZA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA - 412983	OAX230402314581	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1004-FAIS Municipal	2,145,875.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL AGUA PESCADITO - 268679	OAX230402281932	San Juan Bautista Valle Nacional	San Rafael Agua de Pescadito	1004-FAIS Municipal	1,612,009.95	1,612,009.95	1,612,009.95	1,612,009.95	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 145339	OAX230302246813	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Marín	1004-FAIS Municipal	1,325,515.29	1,325,515.29	1,325,515.29	1,325,515.29	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA ENTRADA DE SANTA CRUZ OCOTAL HASTA EL PARAJE EL LODAZAL - 242312	OAX230302263859	San Pedro Ocotepec	San Pedro Ocotal	1004-FAIS Municipal	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LA COLORADA SUBTRAMO KM 0 MAS 400 AL 0 MAS 600 - 238126	OAX230302262561	San Miguel Mixtepec	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	347,023.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LIBERTAD SUBTRAMO KM 1 MAS 600 AL 2 MAS 000 - 160849	OAX230302249569	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	1004-FAIS Municipal	470,211.00	470,211.00	470,211.00	470,211.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LOS PINOS SUBTRAMO KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 400 - 237751	OAX230302262472	San Miguel Mixtepec	Río Lima	1004-FAIS Municipal	788,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO GUEGOVELA A AGUA FRIA CAMPANARIO SUBTRAMO PARAJE TIERRA BLANCA - 236515	OAX230302262251	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	1004-FAIS Municipal	2,376,338.00	2,376,338.00	2,376,338.00	2,376,338.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC A LA TAZONA, SUBTRAMO RIO CANGREJO A LA PARCELA - 141569	OAX230302262259	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	1,705,880.66	1,705,880.66	1,705,880.66	1,705,880.66	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN PALANTLA SAN ISIDRO LAGUNAS, PRIMERA ETAPA - 143727	OAX230302246586	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palantla	1004-FAIS Municipal	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO TORITO - 416701	OAX230402315583	San José Independencia	Cerro Torito	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA DELEGACION MUNICIPAL NUEVO PROGRESO, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA - 449145	OAX230402322301	Santa María Petapa	Nuevo Progreso	1004-FAIS Municipal	991,646.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO NUMERO OCSSA08026 DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 167610	OAX230302250719	San Mateo del Mar	Barrio Nuevo	1004-FAIS Municipal	997,302.46	997,302.46	997,302.46	997,302.46	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE EN EL ANDADOR DANZA DE LA PLUMA Y CALLE DANZA DE LA PLUMA EN LA COLONIA GUELAEQUETZA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 372839	OAX230402305348	Santa Cruz Xoxocotlán	Las Palmas (Colonia)	1004-FAIS Municipal	233,003.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO EL MUNICIPIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 355826	OAX230402301567	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,311,856.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA TUXTEPEC - 179337										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TENOCH HACIA LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACION EN LA COLONIA TENOCHTITLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 364978	OAX230302252994	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	I004-FAIS Municipal	2,727,578.35	2,727,578.35	2,727,578.35	2,727,578.35	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA NORIA - 329640	OAX230402303710	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	503,765.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN PASCUALITO - 430851	OAX230402294926	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	I004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEON SAN JOSE - 302584	OAX230402318914	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	I004-FAIS Municipal	1,392,461.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC, JUX. - 423305	OAX230402288966	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	I004-FAIS Municipal	466,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	98.77%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL TRAMO DE LA CAPILLA AL JARDIN DE NIÑOS EN LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 439172	OAX230402317121	San Miguel Tlaxtepec	San Miguel Tlaxtepec	I004-FAIS Municipal	1,350,721.00	1,350,721.00	1,350,721.00	1,350,721.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA IRA PRIV. DE COALICION Y ZDA PRIVADA DE COALICION EN LA COLONIA ALIANZA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 351368	OAX230402320818	Santa Cruz Xoxocotlán	San Francisco Javier	I004-FAIS Municipal	510,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CAMINO ANTIGUO CAMINO A MONTE ALBAN EN LA COLONIA COSUOJEZA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 441048	OAX230402300351	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	527,238.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAS FLORES DE LA COLONIA LA FLORIDA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 422010	OAX230402321284	Santa Cruz Xoxocotlán	Los Angeles	I004-FAIS Municipal	397,118.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA SAN ISIDRO HACIA EL PONIENTE Y CALLES DEL SECTOR 1 DE LA COLONIA LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 364965	OAX230402316900	Santa Cruz Xoxocotlán	La Florida	I004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE ANTIGUA PISTA SUR Y PUENTE NIZALUBA - 185835	OAX230402303703	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	647,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOOTEPEC - 223335	OAX230402276043	Ciudad Ixtepepec	Ciudad Ixtepepec	I004-FAIS Municipal	587,153.27	587,153.27	587,153.27	587,153.27	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA CRUCECITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 447391	OAX230302259883	San Dionisio Ocoatepec	San Baltazar Guelavila	I004-FAIS Municipal	2,655,490.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	93.06%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LINDA VISTA EN AGENCIA DE POLICIA EL CARMEN - 240383	OAX230402321815	Santa Cruz Xoxocotlán	La Cruccecita [Barrio]	I004-FAIS Municipal	323,047.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUAMUCHES SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA EL PARAGUITO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 351391	OAX230402316914	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Carrasco Altamirano	I004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PENSADOR MEXICANO - 385912	OAX230402300362	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	305,356.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 371733	OAX230402278448	Ciudad Ixtepepec	Ciudad Ixtepepec	I004-FAIS Municipal	209,005.51	209,005.51	209,005.51	209,005.51	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAURA CERERO EN LA COLONIA OLIMPICA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 374639	OAX230402305177	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	312,063.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LINDA VISTA EN AGENCIA DE POLICIA EL CARMEN - 240383	OAX230402305817	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	383,386.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XOXOCOTLAN EN LA COLONIA COSUOJEZA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 441203	OAX230302263159	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Hacienda del Carmen	I004-FAIS Municipal	1,059,997.48	1,059,997.48	1,059,997.48	1,059,997.48	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XOXOCOTLAN EN LA LOCALIDAD DE OCOCLAN DE MORELOS - 278402	OAX230402321223	Santa Cruz Xoxocotlán	Los Angeles	I004-FAIS Municipal	370,164.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL MAESTRO TRAMO LIBRAMIENTO NORTE - 241592	OAX230402283606	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	I004-FAIS Municipal	2,141,498.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SILVERIO LA ARROCERA - 256909	OAX230302263480	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colonia del Maestro	I004-FAIS Municipal	443,999.04	443,999.04	443,999.04	443,999.04	98.45%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUAMUCHES SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA EL SOL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 424347	OAX230402279826	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	I004-FAIS Municipal	1,344,311.11	1,344,311.11	1,344,311.11	1,344,311.11	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUARTA SECCION DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 329419	OAX230402302549	Juchitán de Zaragoza	Colonia Zapoteca	I004-FAIS Municipal	674,217.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA EMILIANO ZAPATA - 405787	OAX230402294882	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	748,863.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, FRANCISCO MADRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOOTEPEC - 373463	OAX230402312838	San Miguel Soyaltepec	Temascal	I004-FAIS Municipal	1,179,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 14 DE AGOSTO, 5 DE JUNIO, PRIMERO DE JUNIO Y 23 DE DICIEMBRE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 372633	OAX230402305518	San Dionisio Ocoatepec	San Baltazar Guelavila	I004-FAIS Municipal	1,929,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	98.51%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AZTECA Y PELOTA MIXTECA PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA EL SOL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 424347	OAX230402305333	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista Cruz	I004-FAIS Municipal	496,583.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES HUAMUCHES Y SALVADOR DIAZ MIRON EN EL BARRIO LOS HIGOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 374625	OAX230402317406	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	301,180.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAURELES, SABINOS Y JACARANDAS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 447459	OAX230402305812	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	196,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAURELES, SABINOS, FRESNOS, CIRUELOS Y LOS PINOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 329428	OAX230402321841	Santa Cruz Xoxocotlán	Las Palmas [Colonia]	I004-FAIS Municipal	547,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA PINOS, PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA LOS LAURELES PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 372224	OAX230402294885	Santa Cruz Xoxocotlán	El Bosque [Colonia]	I004-FAIS Municipal	455,231.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA PLAN DE AYALA, BENITO JUÁREZ, ANDADOR BENITO JUÁREZ Y CARRETERA A ARRAZOLA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 371602	OAX230402305259	Santa Cruz Xoxocotlán	San Miguel Arcángel	I004-FAIS Municipal	396,274.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LAS CALLES PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LOS ANGELES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 365868	OAX230402305112	Santa Cruz Xoxocotlán	Ampliación Francisco Villa	I004-FAIS Municipal	447,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA COLONIA NUEVO MANANTIAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 440839	OAX230402303949	Santa Cruz Xoxocotlán	Barrio Santa Cruz (Cerro San Chapulín)	I004-FAIS Municipal	450,284.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 356354	OAX230402321244	Santa Cruz Xoxocotlán	Agostadero [Paraje]	I004-FAIS Municipal	438,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION - 410943	OAX230402301679	San Juan Bautista Valle Regional	San Mateo Ytella	I004-FAIS Municipal	1,230,017.07	1,230,017.07	1,230,017.07	1,230,017.07	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 13770	OAX230402314044	San Juan Bautista Valle Regional	El Castillo	I004-FAIS Municipal	844,956.21	844,956.21	844,956.21	844,956.21	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE CARRETERA A MONTE ALBAN, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. - 395835	OAX240102343759	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	I004-FAIS Municipal	579,323.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE COSUOJEZA, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. - 391428	OAX230402310924	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I004-FAIS Municipal	129,831.17	129,831.17	129,831.17	129,831.17	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL. LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 14431	OAX230402309966	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I004-FAIS Municipal	101,352.32	101,352.32	101,352.32	101,352.32	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COLONIA NUEVA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TETELA - 13692	OAX240102343851	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	I004-FAIS Municipal	1,009,510.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA LA CHILAITA. - 277925	OAX240102343739	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	I004-FAIS Municipal	757,378.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ANTONIO DE LEON - 315218	OAX230402283524	Ocotlán de Morelos	La Chilaíta	I004-FAIS Municipal	1,619,710.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CUARTA PRIVADA DE PROLONGACION DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 431047	OAX230402291559	Villa de Santiago Charumba	Santo Domingo Tianguistengo	I004-FAIS Municipal	560,769.11	560,769.11	560,769.11	560,769.11	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PLATINO. - 268242	OAX230402318951	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I004-FAIS Municipal	215,714.98	215,714.98	215,714.98	215,714.98	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE PROLONGACION DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM. - 396394	OAX230402281865	Salina Cruz	Colonia Piedra Cuachi	1004-FAIS Municipal	505,760.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 416792	OAX230402311066	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	64,524.93	64,524.93	64,524.93	64,524.93	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA PEÑA BLANCA - 358414	OAX230402315612	Santiago Huajolotlán	Santiago Huajolotlán	1004-FAIS Municipal	342,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 13892	OAX230402302160	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	281,797.00	281,797.00	281,797.00	281,797.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA CORAZA - 13594	OAX240102343776	Figueras	El Cedral	1004-FAIS Municipal	980,864.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD TEMBLADERA VISTA HERMOSA - 2985	OAX240102343713	Figueras	La Coraza	1004-FAIS Municipal	839,201.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA SEGUNDA PRIV. DE 3 DE MAYO DE LA COLONIA SHAGUIBLOO - 117167	OAX240102342654	Figueras	Hermosa	1004-FAIS Municipal	738,894.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES JAZMINES GERANIOS 1 GERANIOS 2 Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA 3 DE MAYO - 115650	OAX230302243080	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	286,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES LIBERTAD, PRIV. DE LIBERTAD, ARROYO ABAJO, REVOLUCION, CRISTOBAL COLON Y MINERIA, DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIKIO. - 195716	OAX230302243004	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	1,159,813.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMAS DE LOS CORTES EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 14229	OAX230302255461	San Vicente Lachikio	San Vicente Lachikio	1004-FAIS Municipal	736,187.78	736,187.78	736,187.78	736,187.78	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA EL EQUIPO COMPACTADOR HIDRAULICO DE RESIDUOS SOLIDOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 328713	OAX240102343829	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	1004-FAIS Municipal	397,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES (Kilómetro 84) [Rancho]	OAX230402296488	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	181,797.00	181,797.00	181,797.00	181,797.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN LA LOCALIDAD DE SAN GONZALO PUEBLO VIEJO - 237523	OAX230402275376	Villa de Tututepec	Los Limones (Kilómetro 84) [Rancho]	1004-FAIS Municipal	199,745.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.24%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, SAN MARTIN DEL RIO - 440254	OAX220402159380	Santos Reyes Nopala	San Gonzalo Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	1,519,252.81	1,519,252.81	1,519,252.81	1,519,252.81	100.00%	87.50%
AMPLIACION DE LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE COLECCIONES MARINAS, EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ANGEL	OAX230402321124	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Martin del Rio	1004-FAIS Municipal	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION DE LA CALLE MIRAMAR Y CALLE RAMON QUIJANO - 269986	OAX230402341061	San Pedro Chutla	Puerto Angel	1008-FAM IEMSYs	160,068.67	160,068.67	160,068.67	160,068.67	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE SOTERO - 270357	OAX230402282133	Salina Cruz	El Mirador [Colonia]	1004-FAIS Municipal	795,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ALEJANDRO VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 171081	OAX230402282170	Salina Cruz	El Ciruelo	1004-FAIS Municipal	1,830,906.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 171920	OAX230302251396	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1004-FAIS Municipal	738,734.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	91.67%
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 308985	OAX230302251561	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1004-FAIS Municipal	463,049.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 172074	OAX230402290265	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	1004-FAIS Municipal	740,767.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	71.43%
AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA DEL AMOR, COLONIA AMPLIACION 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 206172	OAX230302251597	Santo Domingo Zanatepec	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	394,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 405479	OAX230302257019	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	507,074.89	507,074.89	507,074.89	507,074.89	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN PABLO CUATRO VENADOS - 427783	OAX230402312720	San Idefonso Amatlán	Yoyula	1004-FAIS Municipal	1,681,804.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	98.70%
AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOCALIDAD SABINILLO, MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI - 225610	OAX230402318204	San Pablo Cuatreciénvenados	San Pablo Cuatreciénvenados	1004-FAIS Municipal	2,084,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL NUCLEO RURAL SAUCIPRES MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 438631	OAX230302240261	San Juan Numi	Sabinillo	1004-FAIS Municipal	3,045,795.15	2,801,131.82	2,801,131.82	2,801,131.82	91.97%	99.42%
AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA PALO DE OVO EN LA COLONIA EL TEPEYAC MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 437495	OAX230402340893	Huautepec	Agua de Tinta	1032-FAEF	3,196,747.41	3,196,747.41	3,196,747.41	3,196,747.41	100.00%	91.91%
AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA DE POLICIA EL MANZANO MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 447802	OAX230402320654	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	266,005.16	266,005.16	266,005.16	266,005.16	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA R.D. EN LA AVENIDA MUNICIPAL Y CALLE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 447509	OAX230402320826	Cuilapam de Guerrero	El Tepeyac (Lomas de San Juan)	1004-FAIS Municipal	622,879.77	622,879.77	622,879.77	622,879.77	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 199335	OAX230402321972	Cuilapam de Guerrero	Manzano	1004-FAIS Municipal	661,751.61	661,751.61	661,751.61	661,751.61	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SAN PABLO DE SAN PEDRO ICATLAN - 143279	OAX230402381427	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	909,000.00	909,000.00	909,000.00	909,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CARRIZAL - 335348	OAX230302256016	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	1004-FAIS Municipal	1,243,386.82	1,243,386.82	1,243,386.82	1,243,386.82	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CAMARGO - 332740	OAX230402274085	San Juan Quirotes	Santa Maria Nieves	1004-FAIS Municipal	918,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LLANO GRANDE. - 350991	OAX230402296363	Ciudad Itepec	El Carrizal (Chivaniza)	1004-FAIS Municipal	329,566.87	329,566.87	329,566.87	329,566.87	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SAN PEDRO ICATLAN - 143279	OAX230402295627	Ciudad Itepec	Colonia Camargo	1004-FAIS Municipal	587,977.74	587,977.74	587,977.74	587,977.74	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE SAN PEDRO ICATLAN - 76192	OAX230402300203	Ciudad Itepec	Colonia Llano Grande	1004-FAIS Municipal	316,581.95	316,581.95	316,581.95	316,581.95	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON - 773443	OAX230302246529	San Pedro Icatlán	San Pedro Icatlán	1004-FAIS Municipal	1,262,210.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIKIO	OAX230402310205	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	1004-FAIS Municipal	360,922.10	360,922.10	360,922.10	360,922.10	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 360067	OAX2302229736	San Pedro Icatlán	Arroyo Zontle	1004-FAIS Municipal	1,009,584.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE SAN PEDRO ICATLAN - 136307	OAX230302251893	San Vicente Lachikio	Ejido el Rincon	1004-FAIS Municipal	1,541,085.96	1,541,085.96	1,541,085.96	1,541,085.96	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CARRIZAL - 335348	OAX220402187606	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ignacio Manuel	1004-FAIS Municipal	409,999.68	409,999.68	409,999.68	409,999.68	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA POCHOTA DE SAN PEDRO ICATLAN - 368203	OAX230302245435	San Pedro Icatlán	La Laguna	1004-FAIS Municipal	1,020,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA OIR EN EL BARRIO DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC - 370899	OAX230402304471	San Pedro Icatlán	La Pochota	1004-FAIS Municipal	1,010,339.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA OIR EN EL PARAJE LAS GALLINAS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO - 441598	OAX230402304942	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	685,005.70	685,005.70	685,005.70	685,005.70	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO. - 425712	OAX230402321449	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	1004-FAIS Municipal	790,077.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE NI CALVARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDÁZ, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDÁZ - 272452	OAX230402317787	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ignacio Manuel	1004-FAIS Municipal	409,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDÁZ, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDÁZ - 272452	OAX230402282573	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	1004-FAIS Municipal	354,008.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 117002	OAX23020229473	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua	1004-FAIS Municipal	1,110,585.00	1,110,585.00	1,110,585.00	1,110,585.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TERCERA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES Y CUARTA PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE JAZMINES, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM - 367613	OAX230402304331	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	242,642.58	242,642.58	242,642.58	242,642.58	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN BARTOLO - 381551	OAX220402195029	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Bartolo	1004-FAIS Municipal	420,589.36	420,589.36	420,589.36	420,589.36	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA . EN LA COLONIA PRESIDENTES, - 245671	OAX230302264372	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	328,373.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EN LAS CALLES DE JAZMINES, PRIMERA CERRADA DE JAZMINES, PROLONG DE EUCALIPTOS Y PRIMERA CERRADA DE EUCALIPTOS, DE LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL - 156640	OAX230302248792	San Pablo Villa de Mitla	Lomas del Pedregal	1004-FAIS Municipal	1,254,640.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	86.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL COPAL CAMINO A LA CALERA PARAJE LA MINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYTEPEC - 385670	OAX230402308428	Santa María Coyotepec	Paraje Camino a la Mina	1004-FAIS Municipal	913,645.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA PEDREGAL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 423198	OAX230402317089	San Dionisio Ocotepc	El Pedregal (Colonia)	1004-FAIS Municipal	452,060.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOMA BONITA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 349595	OAX230402299906	San Dionisio Ocotepc	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	91.67%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 349916	OAX230402300008	Zapotitlan Palmas	Ejido Presidente Lopez Mateos	1004-FAIS Municipal	300,678.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA GUADALUPE, LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	OAX230402340104	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1012-FAFEF	4,753,823.89	4,599,663.42	4,599,663.42	4,599,663.42	96.76%	95.16%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COLONIA SAN DIEGO - 453482	OAX230402323090	San Pedro Huilotepc	Colonia San Diego	1004-FAIS Municipal	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR NUMERO DOS Y BARRIO LA GRINGA - 410609	OAX230402313942	San Juan Guichicovc	Estacion Sarabia	1004-FAIS Municipal	390,832.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TIDAA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA	OAX230402340502	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	1012-FAFEF	2,211,678.16	2,211,678.16	2,211,678.16	2,211,678.16	100.00%	98.09%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES PRINCIPAL Y MIMO PERDIDO - 390210	OAX230402309674	San Juan Guichicovc	Hierba Santa	1004-FAIS Municipal	235,974.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN SU SEGUNDA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CANADA MORELOS - 452679	OAX230402322965	Chalcatongo de Hidalgo	Cañada de Morelos	1004-FAIS Municipal	933,561.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN EL NUCLEO RURAL DE BENITO JUÁREZ - 453003	OAX230402323021	Chalcatongo de Hidalgo	Juárez	1004-FAIS Municipal	694,274.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA - 301849	OAX230402288778	Putla Villa de Guerrero	Unión Nacional	1004-FAIS Municipal	801,407.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	94.74%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PERIFERICO - 433623	OAX230402319486	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	434,825.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A SAN ISIDRO EL VIEJO - 314740	OAX230402291483	San Jacinto Tlaxotepec	San Isidro el Viejo (La Zonga)	1004-FAIS Municipal	741,350.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA MORELOS, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 351081	OAX230402300226	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	254,769.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO SAUZ EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ - 140166	OAX230302338007	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1003-FAIS Entidades	1,718,487.86	1,683,544.79	1,683,544.79	1,683,544.79	97.97%	87.83%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TITITLÁN - 431052	OAX230402318954	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tititlán	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE VALDEPLORES - 347083	OAX230402331586	Zimatlán de Álvarez	Valdeplóres	1004-FAIS Municipal	1,599,989.80	1,599,989.80	1,599,989.80	1,599,989.80	99.99%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 311480	OAX230402290864	Santo Domingo Armenta	Lagunillas	1004-FAIS Municipal	833,474.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LAS FLORES 2DA. ETAPA - 138846	OAX230402274336	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	1004-FAIS Municipal	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SANTA ANA - 339238	OAX230402297280	San Pedro Tezoacotalco	San Pedro Tezoacotalco	1004-FAIS Municipal	407,069.49	407,069.49	407,069.49	407,069.49	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO SAUZ, ACCESO AL CENTRO DE JUSTICIA, EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ - 140613	OAX230302338029	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1003-FAIS Entidades	1,879,100.01	1,854,374.75	1,854,374.75	1,854,374.75	98.68%	82.68%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE 7 CERROS DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE, SEGUNDA ETAPA - 365638	OAX230402303881	Asunción Cacaltepec	San Jorge Casa Grande	1004-FAIS Municipal	530,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE CARRIZAL Y NEJAPA EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA 1A ETAPA - 307416	OAX230402289911	Santa María Tlahuilotepc	Nejapa	1004-FAIS Municipal	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LLANO DE HUESO - 337455	OAX230402296878	Putla Villa de Guerrero	San Juan Lagunas	1004-FAIS Municipal	1,587,368.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	77.78%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA 1A. ETAPA - 387844	OAX230402308990	Santa María Tlahuilotepc	Laguna	1004-FAIS Municipal	762,897.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	88.57%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO REAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 426890	OAX230402318078	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	210,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y VICENTE SUAREZ, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 390129	OAX230402310548	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA COLONIA PRESIDENTES - 393520	OAX230402310403	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	1,547,542.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA 1A. ETAPA - 244872	OAX220402160737	Santa María Tepatlalán	Santa María Tepatlalán	1004-FAIS Municipal	1,532,630.89	1,507,137.30	1,507,137.30	1,507,137.30	98.34%	88.24%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ROSARIO - 340433	OAX230402297560	Zimatlán de Álvarez	El Rosario	1004-FAIS Municipal	800,980.00	800,980.00	800,980.00	800,980.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD - 324508	OAX230402293842	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	636,410.82	636,410.82	636,410.82	636,410.82	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LACHICOCANA 3A. ETAPA - 167471	OAX230302250705	San Pedro y San Pablo Ayutlán	Lachicocana	1004-FAIS Municipal	2,537,555.21	2,537,555.21	2,537,555.21	2,537,555.21	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ITUNAMA, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE	OAX230402340156	Santiago Nundiche	Loma Itunuma	1012-FAFEF	1,798,394.74	1,760,463.77	1,760,463.77	1,760,463.77	97.89%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE - 124069	OAX230302243183	Santa María Yucuhiti	Reyes Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - 433358	OAX230402319418	Santa María Yucuhiti	San Isidro Paz y Progreso	1004-FAIS Municipal	722,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDÁZ, MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDÁZ - 356353	OAX230402301678	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	1004-FAIS Municipal	1,451,283.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOSONICAJE - 124691	OAX230302243334	Santa María Yucuhiti	Yosonicaje	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, YUCUHITI - 435033	OAX230402319836	Santa María Yucuhiti	Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,399,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL LIMÓN - 253789	OAX230402279342	San Andrés Cabecera Nueva	El Limón	1004-FAIS Municipal	1,999,987.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD MADERO - 319847	OAX230402292637	San Miguel el Grande	Madero	1004-FAIS Municipal	393,295.94	393,295.94	393,295.94	393,295.94	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES GARDENIAS, MARGARITA MAZA Y LAS ROSAS - 408186	OAX230402313417	San Pablo Etla	San Sebastián	1004-FAIS Municipal	1,230,016.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LOMA RANCHO, PRIVADA LA PUENTE Y PRIVADA ITURBIDE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	OAX230402341237	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1012-FAFEF	1,276,596.32	1,276,596.32	1,276,596.32	1,276,596.32	100.00%	71.43%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOSE GUELATOVA - 365835	OAX230402303934	Zimatlán de Álvarez	San José Guelatová de Díaz	1004-FAIS Municipal	748,993.23	748,993.23	748,993.23	748,993.23	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JUAN TEPONAXTLA SEGUNDA ETAPA - 291182	OAX230402286683	San Juan Tepeuxila	San Juan Teponaxtla	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 4TA. SECCIÓN DE SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 128187	OAX230302237383	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	1,280,000.00	1,278,997.13	1,278,997.13	1,278,997.13	99.92%	69.77%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 128005	OAX230302237380	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	880,000.00	878,742.28	878,742.28	878,742.28	99.86%	18.87%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MORELOS, LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 189064	OAX230302239347	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1003-FAIS Entidades	1,214,577.62	1,214,577.62	1,214,577.62	1,214,577.62	100.00%	98.55%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CAPULALPAM DE MENDEZ, MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	OAX230402340194	Capulalpam de Méndez	Capulalpam de Méndez	1012-FAFEF	2,469,548.50	2,459,889.76	2,459,889.76	2,459,889.76	99.61%	96.27%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BRAMADERO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE - 274827	OAX230302240234	San Francisco Logueche	Bramadero	1003-FAIS Entidades	2,481,239.33	2,357,915.56	2,357,915.56	2,357,915.56	95.03%	99.30%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 236228	OAX230302240622	Santos Reyes Pápalo	Cacalotepec	1003-FAIS Entidades	1,999,632.09	1,978,977.16	1,978,977.16	1,978,977.16	98.97%	99.25%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 188973	OAX230302239340	Santa Cruz Zenzontepec	El Limonar	1003-FAIS Entidades	2,500,000.00	2,477,476.83	2,477,476.83	2,477,476.83	99.10%	99.10%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUICHIXÚ, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAJUNGA (1RA ETAPA)	OAX230402340170	Santiago Laiguaga	Guichixú	1012-FAFEF	6,020,005.11	5,976,784.41	5,976,784.41	5,976,784.41	99.28%	88.34%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JICALTEPEC, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 272833	OAX230402325247	Putla Villa de Guerrero	Jicaltepec	1003-FAIS Entidades	4,093,481.05	4,093,481.05	4,093,481.05	4,093,481.05	100.00%	99.53%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEÓN MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN - 270904	OAX230402325105	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	1003-FAIS Entidades	5,406,926.40	5,244,015.69	5,244,015.69	5,244,015.69	96.99%	99.36%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NUMÍ, MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMÍ - 272287	OAX230402325231	San Juan Numí	San Juan Numí	1003-FAIS Entidades	1,851,521.85	1,811,110.95	1,811,110.95	1,811,110.95	98.89%	95.24%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	OAX230402340137	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	1012-FAFEF	2,267,823.64	2,160,693.94	2,160,693.94	2,160,693.94	95.28%	99.48%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 2325093	OAX230302240245	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	1003-FAIS Entidades	1,722,866.50	1,629,903.25	1,629,903.25	1,629,903.25	94.60%	99.10%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 225285	OAX230302240253	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1003-FAIS Entidades	896,490.00	842,581.93	842,581.93	842,581.93	93.99%	88.24%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	OAX230402340319	Santo Domingo Xagacia	Santo Domingo Xagacia	1012-FAFEF	2,223,943.85	2,045,745.06	2,045,745.06	2,045,745.06	91.99%	92.59%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHINO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO - 247979	OAX230402323933	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	1003-FAIS Entidades	3,087,424.32	3,087,424.32	3,087,424.32	3,087,424.32	100.00%	99.43%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TAMARINDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 239447	OAX230302240717	San Pablo Coatlán	Tamarindo	1003-FAIS Entidades	4,822,437.30	4,699,084.66	4,699,084.66	4,699,084.66	97.44%	99.78%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN DEL BARRIO VIXHANA, EN LA LOCALIDAD DEL SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 127484	OAX230302237362	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	2,766,197.38	2,624,383.38	2,624,383.38	2,624,383.38	94.87%	73.77%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE VALDEFLORES - 134847	OAX230402330861	Zimatlán de Álvarez	Valdeflores	1004-FAIS Municipal	1,563,734.50	1,563,734.50	1,563,734.50	1,563,734.50	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL PARAJE MIRAVALLE DE LA LOCALIDAD VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	OAX230402340970	Oaxaca de Juárez	Viguera	1012-FAFEF	2,017,660.85	2,017,660.85	2,017,660.85	2,017,660.85	100.00%	99.56%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN COLONIA DEL MAESTRO, DEL MUNICIPIO DE MIAMBATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 129507	OAX230302237394	Miambatlán de Porfirio Díaz	Miambatlán de Porfirio Díaz	1003-FAIS Entidades	2,698,700.12	2,672,943.31	2,672,943.31	2,672,943.31	99.05%	62.15%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIPAM - 239231	OAX230302240700	San Pedro Sochiapam	El Retumbadero	1003-FAIS Entidades	1,800,000.00	1,770,623.13	1,770,623.13	1,770,623.13	98.37%	98.96%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA PASTORIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 127766	OAX230302237377	Villa de Tututepec	La Pastoria	1003-FAIS Entidades	1,478,140.71	1,439,908.07	1,439,908.07	1,439,908.07	97.41%	95.24%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPÁN	OAX230402340148	San Pedro Totolapán	San José de Gracia	1012-FAFEF	1,390,946.29	1,251,953.70	1,251,953.70	1,251,953.70	90.01%	83.05%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA - 140432	OAX230302238027	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	1003-FAIS Entidades	5,037,128.55	4,780,085.62	4,780,085.62	4,780,085.62	94.90%	99.35%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 115699	OAX230202214726	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	1003-FAIS Entidades	1,884,423.27	1,884,279.22	1,884,279.22	1,884,279.22	99.99%	94.02%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE PARA LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLHUACA - 233399	OAX230302240565	San Esteban Atatlhuaca	Independencia	1003-FAIS Entidades	2,421,161.98	2,054,981.27	2,054,981.27	2,054,981.27	84.88%	60.61%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JIUTLAHUACA - 214840	OAX230302239941	Santiago Jiuahuaca	Laguna Guadalupe Yucunicoco	1003-FAIS Entidades	4,486,890.71	4,221,025.05	4,221,025.05	4,221,025.05	94.07%	99.29%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	OAX230402340918	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1012-FAFEF	1,568,359.83	1,568,359.83	1,568,359.83	1,568,359.83	100.00%	98.08%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO VILLA DÍAZ ORDAZ - 358825	OAX230402302236	Villa Díaz Ordez	San Miguel del Valle	1004-FAIS Municipal	853,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BARRIO LA LAGUNA - 264033	OAX230402280593	San Miguel Achiutlán	La Laguna	1004-FAIS Municipal	1,026,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE AGUAJO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 404219	OAX230402312415	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	661,619.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO TECNOLÓGICO - 428660	OAX230402318433	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	932,512.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 340695	OAX230402297660	San Lorenzo Cacatepec	La Cadillera	1004-FAIS Municipal	298,217.06	298,217.06	298,217.06	298,217.06	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ETLA, DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA, OAX - 409116	OAX230402313582	San Agustín Etla	San Agustín Etla	1004-FAIS Municipal	1,627,737.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO A LA COFRADÍA - 347754	OAX230402299405	San Jacinto Tlaxiotepec	La Cofradía	1004-FAIS Municipal	1,422,483.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES NIÑOS HÉROES, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, JUAN ESCUTIA, AGUSTÍN MELGAR, BARRITOS Y PROLONGACIÓN DE EUCALIPTOS EN LA 3A SECCIÓN DIO DE AGUA, SAN ANTONIO DE LA CAL - 289553	OAX230402286228	San Antonio de la Cal	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	949,896.28	949,896.28	949,896.28	949,896.28	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A SECCIÓN EL PALENQUE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 290041	OAX230402286358	San Antonio de la Cal	El Palenque	1004-FAIS Municipal	875,744.81	875,744.81	875,744.81	875,744.81	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE SANTA MARÍA ALBARRADAS SEGUNDA ETAPA - 112784	OAX230302242928	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Albarradas	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE ABRIL EN EL PARAJE CERRITO 1, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 383296	OAX230402307741	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	540,792.34	540,792.34	540,792.34	540,792.34	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 438503	OAX230402320646	Animas Trujano	Animas Trujano	1004-FAIS Municipal	674,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 133813	OAX230402330859	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	1,099,884.37	1,099,884.37	1,099,884.37	1,099,884.37	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTTEPEC - 2638	OAX240102342596	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	1004-FAIS Municipal	536,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 242535										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MONTE DE DIOS - 415181	OAX230302263737	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	ID04-FAIS Municipal	999,968.65	999,968.65	999,968.65	999,968.65	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ETLA - 401183	OAX230402315190	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	ID04-FAIS Municipal	253,894.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 357385	OAX230402311869	San Agustín Etla	San Agustín Etla	ID04-FAIS Municipal	265,618.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE CONSTITUCION Y SEGUNDA PRIVADA DE CUITLAHUAC DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 452237	OAX230402301915	Villa Diaz Ordez	Villa Diaz Ordez	ID04-FAIS Municipal	728,739.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CANAL RAFAEL PEREZ, HIDALGO Y VIADUCTO - 320659	OAX230402322878	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	ID04-FAIS Municipal	698,268.24	698,268.24	698,268.24	698,268.24	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RIO TECOLOTE, GALEANA, REFORMA, EMILIANO ZAPATA Y MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 358246	OAX220402175648	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	ID04-FAIS Municipal	1,499,640.01	1,499,640.01	1,499,640.01	1,499,640.01	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA HEROES DE LA REVOLUCION, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 351271	OAX230402302108	Villa Diaz Ordez	San Miguel del Valle	ID04-FAIS Municipal	2,797,657.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA CRUZ - 285592	OAX230402300308	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	ID04-FAIS Municipal	399,961.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE CIUDAD INTEPEC. - 390591	OAX230402285276	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	ID04-FAIS Municipal	3,681,711.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIFICACION EN EL BARRIO LAS MINAS, SAN MARTIN PERAS - 382142	OAX230402309799	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	ID04-FAIS Municipal	928,845.35	928,845.35	928,845.35	928,845.35	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIFICACION EN LA AGENCIA LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCTEPEC. - 448489	OAX230402307400	San Martin Peras	Las Minas	ID04-FAIS Municipal	2,856,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIFICACION EN LA AVENIDA 7 DE MARZO, CALLE 19 DE MARZO Y CALLE 18 DE AGOSTO PRIMERA ETAPA EN EL PARAJE CERRO DEL CHAPULIN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 419936	OAX230402322159	San Dionisio Ocotepéc	Las Flores	ID04-FAIS Municipal	1,243,540.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.91%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIFICACION EN LA COLONIA RANCHO NUEVO - 391868	OAX230402316379	Santa Cruz Xoxocotlán	Barrio Santa Cruz (Cerro del Chapulin)	ID04-FAIS Municipal	327,669.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HORMIGA, SAN JUAN LACHIXILA - 362405	OAX230402310031	Ciudad Itepec	Rancho Nuevo	ID04-FAIS Municipal	355,745.60	355,745.60	355,745.60	355,745.60	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIFICACION EN LAS CALLES 8 DE AGOSTO, OJITO DE AGUA, PIPE, CANTARITOS, PRIMERA ETAPA, DE LA COLONIA OJITO DE AGUA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 327339	OAX230402303121	Nelajapa de Madero	Arroyo Hormiga	ID04-FAIS Municipal	2,013,591.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIFICACION EN LAS CALLES CAMINO REAL, PRIVADA CASTANA Y PRIVADA DE AZUCENAS PRIMERA ETAPA COLONIA LOS NOGALES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 414630	OAX230402294556	Santa Cruz Xoxocotlán	Los Angeles	ID04-FAIS Municipal	460,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIFICACION SEGUNDA ETAPA - 115813	OAX230402315045	Santa Cruz Xoxocotlán	Los Nogales [Colonia]	ID04-FAIS Municipal	492,595.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 229302	OAX230202229170	San Lucas Quiján	Playa de Soyaltepec	ID04-FAIS Municipal	719,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	81.82%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 337078	OAX230402277686	Candelaria Loxicha	El Molino	ID04-FAIS Municipal	5,017,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 337152	OAX230402296781	San Lucas Quiján	Loma San Bernabé	ID04-FAIS Municipal	1,893,755.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.72%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES AVENIDA LA PAZ, LA FRONTERA, SAN ANTONIO Y NUEVO MEXICO, COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 416485	OAX230402296797	San Lucas Quiján	Santa Domingo	ID04-FAIS Municipal	1,438,346.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	86.96%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE SAN DIEGO - 381223	OAX230402315522	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	ID04-FAIS Municipal	1,021,292.78	1,021,292.78	1,021,292.78	1,021,292.78	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE CARRETERA A JUQUILA EN LA LOCALIDAD DE LAS PENAS 1A ETAPA - 201614	OAX220402194916	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	ID04-FAIS Municipal	1,599,988.41	1,599,988.41	1,599,988.41	1,599,988.41	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BICENTENARIO, REFORMA Y 5 DE MAYO - 283451	OAX230302256353	Espirito Santo	Las Peñas	ID04-FAIS Municipal	485,885.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO AL PAREDON DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 300199	OAX230402284740	Santa María Nativitas	San José Monte Verde	ID04-FAIS Municipal	845,944.33	845,944.33	845,944.33	845,944.33	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 429420	OAX230402288449	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	ID04-FAIS Municipal	251,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CHU RUBE - 434389	OAX230402318569	Santa Ana Tlapacoyan	Agua Blanca	ID04-FAIS Municipal	514,428.91	514,428.91	514,428.91	514,428.91	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FERROCARRILERA - 397954	OAX230402316700	Santa Cruz Xoxocotlán	Ojito de Agua [Colonia]	ID04-FAIS Municipal	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SAN DIEGO - 453260	OAX230402316700	Santa Cruz Xoxocotlán	Ojito de Agua [Colonia]	ID04-FAIS Municipal	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378720	OAX230402319685	Juchitán de Zaragoza	Chu Rube [Colonia]	ID04-FAIS Municipal	169,501.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 312933	OAX230402311445	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	ID04-FAIS Municipal	1,100,152.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOSOTIUN, YOSOSTATO, YUCUHILLO, SAN MIGUEL PROGRESO. - 204475	OAX230402323065	San Pedro Huilotepec	Colonia San Diego	ID04-FAIS Municipal	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403258	OAX230402314632	Juchitán de Zaragoza	Ta Jollo [Colonia]	ID04-FAIS Municipal	1,273,867.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378720	OAX230402312214	San Miguel Soyaltepec	Agua Escondida	ID04-FAIS Municipal	2,994,418.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 312933	OAX220402193996	San Miguel Soyaltepec	Isla del Viejo Soyaltepec	ID04-FAIS Municipal	1,807,725.53	1,807,725.53	1,807,725.53	1,807,725.53	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOSOTIUN, YOSOSTATO, YUCUHILLO, SAN MIGUEL PROGRESO. - 204475	OAX230402291193	San Antonio Sinicahua	Santa Cruz	ID04-FAIS Municipal	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA - 438752	OAX220302129019	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yosotihun Yosostatu Yucuhillo San Miguel Progreso	ID04-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CUARTEMOC, 5 DE FEBRERO Y CALLE DEL OLVIDO - 283449	OAX230402320707	San Bartolomé Ayautla	La Soledad Piedra Ancha	ID04-FAIS Municipal	2,700,990.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DON VICTOR Y POLEO DE LA COLONIA EL MAGUEYAL - 451172	OAX230402284739	Santa María Nativitas	San Pedro Buenavista	ID04-FAIS Municipal	845,935.00	845,935.00	845,935.00	845,935.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, BENITO JUAREZ Y PRIVADA LOS PATITOS - 392405	OAX230402322734	Tlacolula de Matamoros	La Loma de Santa Anita [Paraje]	ID04-FAIS Municipal	1,171,198.87	1,171,198.87	1,171,198.87	1,171,198.87	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES HACIA EL CBTA N 251 24 DE FEBRERO - 374174	OAX230402310123	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	ID04-FAIS Municipal	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES JERUSALEN Y CERRADA DE ABRAHAM CASTELLANOS - 373812	OAX230402305718	San Juan Guichicovi	El Zarzal	ID04-FAIS Municipal	725,303.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA ORIENTAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 328270	OAX230402305624	San Juan Guichicovi	Estación Mogoñé	ID04-FAIS Municipal	786,847.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 274142	OAX230402294668	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	ID04-FAIS Municipal	624,231.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ITUNYOSO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO - 235916	OAX230402282927	Cnatecas Altas	Poblete	ID04-FAIS Municipal	1,300,820.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA - 248057	OAX230302240617	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	ID03-FAIS Entidades	1,786,815.16	1,772,144.79	1,772,144.79	1,772,144.79	99.18%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DE LA GUADALUPE. - 440755	OAX230402323935	Soledad Etla	Soledad Etla	ID03-FAIS Entidades	1,475,919.03	1,475,919.03	1,475,919.03	1,475,919.03	100.00%	92.78%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LAS NIEVES MONTEVERDE MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE - 239247	OAX230402321222	Monjas	La Guadalupe [Barrio]	ID04-FAIS Municipal	1,722,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 342188	OAX230302240705	San Antonio Monte	Santa María de las Nieves Monteverde	ID03-FAIS Entidades	1,438,510.03	1,435,583.72	1,435,583.72	1,435,583.72	99.80%	91.40%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 345174	OAX230402298069	San Miguel Soyaltepec	El Capulin	ID04-FAIS Municipal	1,400,094.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL. - 359938	OAX230402298736	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	I004-FAIS Municipal	1,898,182.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA ROSA. - 205576	OAX230402187563	Herolica Ciudad de	El Vergel	I004-FAIS Municipal	899,999.65	899,999.65	899,999.65	899,999.65	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378559	OAX230302129259	Herolica Ciudad de	Loma Santa Rosa	I004-FAIS Municipal	714,963.48	714,963.48	714,963.48	714,963.48	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403508	OAX220402193917	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	I004-FAIS Municipal	1,697,818.31	1,697,818.31	1,697,818.31	1,697,818.31	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 342924	OAX230402312270	San Miguel Soyaltepec	Isla del Viejo Soyaltepec	I004-FAIS Municipal	1,605,512.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - 439611	OAX230402298258	San Lorenzo Cacaotepec	Guadalupe Hidalgo	I004-FAIS Municipal	149,454.41	149,454.41	149,454.41	149,454.41	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LAS COLONIAS CAMPO AVILIC Y PUERTA NEGRA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA TRINIDAD DE SANTIAGO YAVEO. - 176850	OAX230402320961	San Antonino Monte Verde	Santa Maria de las Nieves Monteverde	I004-FAIS Municipal	1,312,765.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL CAMINO AL RIO COLORADO. - 206693	OAX230402275698	Santiago Yaveo	La Trinidad	I004-FAIS Municipal	1,127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL CARMEN - 424906	OAX230302257058	Tlaxiatic de Cabrera	Tlaxiatic de Cabrera	I004-FAIS Municipal	1,985,408.05	1,985,408.05	1,985,408.05	1,985,408.05	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR 2 LA LOMA - 449077	OAX230402317530	Santiago Niltepec	Santiago Niltepec	I004-FAIS Municipal	626,687.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EL ESTUDIANTE - 450223	OAX230402322282	Nazareno Etla	Nazareno Etla	I004-FAIS Municipal	814,740.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA OIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TECOATL - 319709	OAX230402322518	Nazareno Etla	Nazareno Etla	I004-FAIS Municipal	336,808.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 287105	OAX230402292598	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	I004-FAIS Municipal	1,983,424.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS CALLES GALILEA Y 20 DE NOVIEMBRE - 407365	OAX230402285589	Tamazulapam del Esplritu Santo	Tierra Blanca	I004-FAIS Municipal	1,211,279.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACARANDAS EN LA COLONIA EL PARAISO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 373789	OAX230402313228	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	I004-FAIS Municipal	570,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA ALTA - 419170	OAX230402305612	Santa Cruz Xoxocotlán	El Paraíso	I004-FAIS Municipal	666,080.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO QUEZADA EN LA COLONIA ODILON PEREZ RAMIREZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 351128	OAX230402316203	Loma Bonita	Tierra Alta	I004-FAIS Municipal	533,976.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	93.35%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL BOQUERON. - 424967	OAX230402300242	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	551,215.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SAN NICOLAS EN EL BARRIO SAN NICOLAS - 204640	OAX230402317547	Herolica Ciudad de	El Boquerón	I004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	88.59%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORAL DE LA COLONIA LOS SAUCES. - 359095	OAX230302129051	Herolica Ciudad de	Barrio San Nicolás	I004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO EL POLVO, PRIMERA ETAPA - 415295	OAX230402187295	Herolica Ciudad de	Llano Yostivee 1ra Sección	I004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO EL POLVO, PRIMERA ETAPA - 415295	OAX230402315218	San Pedro Ocotlán	El Polvo	I004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE EL SABINO, DEL NUCLEO RURAL JARDINES DEL PEDREGAL - 423963	OAX230402317307	Herolica Ciudad de	Colonia Jardines del Pedregal	I004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	93.65%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE GIRASOL, EN EL NUCLEO RURAL EL MIRADOR - 424469	OAX230402317439	Herolica Ciudad de	Herolica Ciudad de Tlaxiaco	I004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	88.18%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO LA LOMA - 311927	OAX230402291006	Silacayoapan	Silacayoapan	I004-FAIS Municipal	2,746,428.38	2,746,428.38	2,746,428.38	2,746,428.38	100.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS - 384485	OAX230402308045	Santiago Huajolotlán	San Francisco el Chico	I004-FAIS Municipal	274,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN LA COLONIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 326869	OAX230402294437	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	728,299.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS - 434438	OAX230402319699	San Jerónimo Tecóatl	Los Naranjos	I004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 284161	OAX230402284920	San Jerónimo Tecóatl	Plan de Guadalupe	I004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO ATOVAC PRIMERA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL RIO ATOVAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 433917	OAX230402319562	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 447375	OAX230402318106	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	I004-FAIS Municipal	2,050,544.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DEL BOSQUE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA MONTE BELLO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 351381	OAX230402300357	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	499,877.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LA PAZ EN LA COLONIA UNION, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 433485	OAX230402319452	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO CAMINO REAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 411551	OAX230402314225	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	855,838.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CEDROS EN LA COLONIA FRESNOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 329435	OAX230402294890	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	240,745.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENZONTLES PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA GRANJAS DE AGUAYO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 372515	OAX230402303328	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	498,315.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUELATAO EN LA COLONIA GENERAL LAZARO DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 337144	OAX230402296794	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	460,798.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBRES PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LA PAZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 355119	OAX230402301372	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	1,012,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBRES PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LA PAZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 355126	OAX230402301373	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	631,150.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA VISTA DE LA COLONIA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 373783	OAX230402305607	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	733,149.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA BONITA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LA LOMA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 403468	OAX230402312257	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	449,815.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL CABRERA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 372324	OAX230402305292	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	643,800.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA SEGUNDA AMPLIACION, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 408751	OAX230402313522	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	599,841.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE SANTA CATARINA ALBARRADAS, MUNICIPIO DE VILLA DE DIAZ ORDAZ - 330510	OAX230402295129	Villa Diaz Ordaz	Santa Catarina Albarradas	I004-FAIS Municipal	893,438.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZUMA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 332597	OAX230402295592	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	504,503.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEKOCO DE LA COLONIA ANAHUAC PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 373856	OAX230402305639	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	766,041.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA DEL PANTON PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LA OAXAQUENA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 355110	OAX230402301370	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	490,965.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE JACARANDAS EN EL BARRIO LOS HUAMUCHES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 368759	OAX230402304573	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	399,234.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE INSURGENTES SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 340232	OAX230402297502	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	814,803.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA 103 DE LA 7A. SECCION - 392538	OAX230402310151	Juchilán de Zaragoza	Juchilán de Zaragoza	I004-FAIS Municipal	899,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ANTERO LLAGUNO EN EL BARRIO LA PENA - 421792										
OAX230402316858		San Juan del Estado	San Juan del Estado	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	2,332,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 397234										
OAX230402311230		Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1004-FAIS Municipal	326,526.08	326,526.08	326,526.08	326,526.08	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOMAS DE RANCHO QUEMADO MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 245661										
OAX230302264368		Cuילapam de Guerrero	Lomas de Rancho Quemado	1004-FAIS Municipal	264,623.85	264,623.85	264,623.85	264,623.85	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJON SAN JOSE - 365081										
OAX230402303740		Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	1004-FAIS Municipal	149,260.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	85.53%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LAS GRANJAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 425220										
OAX230402317628		Santa Cruz Xoxocotlán	Arrazola	1004-FAIS Municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CRUCERO CAÑAVERAL - 315881										
OAX230402291662		San Juan Bautista Tuxtepec	El Cañaveral	1004-FAIS Municipal	576,047.66	576,047.66	576,047.66	576,047.66	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ - 425151										
OAX230402317604		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	296,741.97	296,741.97	296,741.97	296,741.97	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 3566										
OAX240102342693		Acaitlán de Pérez Figueroa	El Zapote	1004-FAIS Municipal	230,837.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES - 176092										
OAX230302252373		San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Grsuila)	1004-FAIS Municipal	533,702.06	533,702.06	533,702.06	533,702.06	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 425369										
OAX230402317673		San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	274,367.57	274,367.57	274,367.57	274,367.57	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES UNION, ROJAS Y CIRCUITO LOS MANGOS - 380733										
OAX230402307085		Santiago Huajuapitlán	Luz Nagore	1004-FAIS Municipal	274,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA SOLEDAD DEL BARRIO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 327802										
OAX230402294642		Santa Cruz Xoxocotlán	Jardines del Sur (Fraccionamiento)	1004-FAIS Municipal	101,739.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA SOLEDAD DEL BARRIO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 327644										
OAX230402294609		Santa Cruz Xoxocotlán	Jardines del Sur (Fraccionamiento)	1004-FAIS Municipal	186,443.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CENTENARIO, MUNICIPIO DE SAN JOSE AYUQUILA										
OAX230402340225		San José Ayuquila	El Centenario	1012-FAIEF	785,049.15	785,049.15	785,049.15	785,049.15	100.00%	73.53%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL BARRIO SAN DIEGO - 430898										
OAX230402318928		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio de San Diego	1004-FAIS Municipal	999,640.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL CAMINO DE LOS ESPINOS, DE LA LOCALIDAD DE RIO DELGADO - 420428										
OAX230402316494		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Rio Delgado	1004-FAIS Municipal	1,499,981.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA ROSA. - 424164										
OAX230402317360		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Loma Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE YAGUL EN LA COLONIA JARDINES DE MONTE ALBAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 429943										
OAX230402318706		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES PIRUL, AVENIDA LAS PALMAS, LAURELES, FRENOS Y RIOS PRIMERA ETAPA EN EL PARAJE LOS OLIVOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 432399										
OAX230402319238		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	290,521.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA DE MIGUEL HIDALGO LA LAGUNA Y RANCHERIA EL FORTIN - 309634										
OAX230402290389		San Francisco Cahuacua	San Sebastián Yutanino	1004-FAIS Municipal	4,990,263.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES JAGUAR, PASTORES Y LA LUNA EN LA COLONIA JARDINES DEL PENON, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 415643										
OAX230402315303		Santa Cruz Xoxocotlán	San Miguel Arcaángel	1004-FAIS Municipal	301,180.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CALLE PINOS Y CALLES SIN NOMBRE, PARAJE MIRAVALLE, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIQUERA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 245567										
OAX230302264339		Oaxaca de Juárez	Viguera	1004-FAIS Municipal	997,291.51	997,291.51	997,291.51	997,291.51	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA NUM. 34 CLAVE 20ECB0034V. DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 441750										
OAX230402321471		San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	466,304.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCOTIA CCT 200PR28721 - 24652										
OAX230302254367		Santiago Viqueza	Santiago Viqueza	1004-FAIS Municipal	1,554,420.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PINO SUAREZ DE MURGUA A PARCELA ESCOLAR										
OAX240102348651		Tlaxiaco de Cabrera	Tlaxiaco de Cabrera	1005-FORTAMUN	2,246,738.15	2,246,738.15	2,246,738.15	2,246,738.15	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA UBICADO EN LA PROLONGACION DE ALDAMA SIN NUMERO EN LA COLONIA LOMAS DE MONTE ALBAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 447023										
OAX230402321697		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	411,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE HIMNO NACIONAL MEXICANO EN LA COLONIA SIMBOLOS PATRIOS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 447247										
OAX230402321763		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	505,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA OCTAVA PRIVADA DE CAMINO ANTIGUO A COYOTEPEC DEL BARRIO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 331820										
OAX230402295401		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	226,296.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE POTABLE UBICADO EN LA CUARTA PRIVADA DE PIPILA EN LA COLONIA MI RANCHITO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN. - 424762										
OAX230402317430		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LA BARRENA, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 450470										
OAX230402322577		Santa María Petapa	Barreña	1004-FAIS Municipal	388,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA, EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENCALCINGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TENCALCINGO - 323154										
OAX230402293420		Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	1004-FAIS Municipal	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED DE CALLE POBERRIO DIAZ, CARRETERA A MARISCALA Y CALLE MADERO - 284533										
OAX230402285002		Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	1004-FAIS Municipal	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 424938										
OAX230402317538		San Juan Guichicoville	Estación Surabia	1004-FAIS Municipal	191,139.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO A LA COLONIA JARDIN - 370707										
OAX230402304868		Juchitán de Zaragoza	Jardín (Colonia)	1004-FAIS Municipal	623,516.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA COCEI - 434623										
OAX230402319760		Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	251,904.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES ALDAMA, HIDALGO, RAYON PRIMERA ETAPA DEL BARRIO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN. - 421075										
OAX230402316673		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	469,894.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO E INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA DEL BARRIO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN. - 420481										
OAX230402316506		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	287,784.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN ZIMATLAN DE ALVAREZ - 339319										
OAX230402297303		Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	709,068.86	709,068.86	709,068.86	709,068.86	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL AREA DE MECANOTAMPA DE LA UBR DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ										
OAX230402336999		Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1005-FORTAMUN	391,710.84	391,710.84	391,710.84	391,710.84	100.00%	84.03%
AMPLIACION DEL CAMINO A LA CARRETERA PRINCIPAL SANTA MARIA ZANIZA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZANIZA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA. - 356043										
OAX230402301623		Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1004-FAIS Municipal	2,382,596.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN EL PARAJE TOMA DEL GALLO A LA HACIENDA ASUNCION MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC DEL KM 0 MAS 000 AL 1 MAS 000 - 431865										
OAX230402319115		San Bernardo Mixtepec	Asuncion Mixtepec	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
AMPLIACION DEL CAMINO E.C. LA LUZ, STA. ANA TUXTEPEC, SANTA MARIA ACATEPEC TRAMO DEL KM 0,000 AL KM 14,000. SUBTRAMO DEL KM 12,920 AL KM 14,080 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC. - 156334										
OAX230402274908		Villa de Tututepec	Santa María Acatepec	1004-FAIS Municipal	1,006,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	77.59%
AMPLIACION DEL CAMINO EN EL CAMINO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZANIZA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA - 367036										
OAX230402304201		Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1004-FAIS Municipal	1,515,597.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL CAMINO HACIA EL PEDIMENTO DEL KM. 0.000 AL KM. 0.380 PRIMERA ETAPA - 411778										
OAX230402314287		Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	1004-FAIS Municipal	987,391.20	987,391.20	987,391.20	987,391.20	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MINAS CUARTA ETAPA - 35789										
OAX230202218253		Santiago Minas	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO RIO ESPIGA A CAÑADA DE ESPINA - 393274										
OAX230402310329		Santa María Peñoles	El Manzanito	1004-FAIS Municipal	392,484.71	392,484.71	392,484.71	392,484.71	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL EN SAN PEDRO EL ALTO - 133559										
OAX230402274198		Zimatlán de Álvarez	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	5,538,999.04	5,538,999.04	5,538,999.04	5,538,999.04	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL SIN NOMBRE RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA DEL KM 0 000 AL KM 30 000, SUBTRAMO KM 15 800 AL KM 24 800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 244823										
OAX230302240767		Santiago Juxtlahuaca	La Luz Rafele	1003-FAIS Entidades	29,917,537.36	29,917,536.86	29,917,536.86	29,917,536.86	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DEL CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMAXACALAPA - 77945										
	OAX230302242042	Santa María Temaxcalapa	Santa María Temaxcalapa	1004-FAIS Municipal	2,685,376.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC. - 131830										
	OAX230302237439	San José Chiltepec	San Isidro Naranjal	1003-FAIS Entidades	13,306,631.17	13,306,631.17	13,306,631.17	13,306,631.17	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA Y SIMULADORES DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA.										
	OAX230402339687	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEMSYS	2,952,035.64	2,952,035.64	2,952,035.64	2,952,035.64	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN MATEO CAJONOS - 339943										
	OAX230402297442	San Mateo Cajonos	San Mateo Cajonos	1004-FAIS Municipal	1,468,077.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA. - 402787										
	OAX230402312086	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	1004-FAIS Municipal	682,671.74	682,671.74	682,671.74	682,671.74	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD RURAL NUCLEO BASICO NUMERO OCSSA004111 - 281011										
	OAX230402284168	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1004-FAIS Municipal	476,816.28	476,816.28	476,816.28	476,816.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE CERRO HERMOSO - 170746										
	OAX230402275389	Villa de Tututepec	Cerro Hermoso	1004-FAIS Municipal	237,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	98.74%
AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 387648										
	OAX220402197080	San Simón Zahuatlán	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	372,755.90	372,755.90	372,755.90	372,755.90	100.00%	94.44%
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO BARRIO GUADALUPE - 243065										
	OAX230302263846	Silacayoápam	Silacayoápam	1004-FAIS Municipal	1,676,556.00	1,676,556.00	1,676,556.00	1,676,556.00	100.00%	43.19%
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL ÁGUILA. - 377842										
	OAX220402193626	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,104,536.95	1,104,536.95	1,104,536.95	1,104,536.95	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO SECO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA VISTA DEL VALLE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 372343										
	OAX230402305300	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Vista del Valle	1004-FAIS Municipal	385,588.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OAXACA. - 309602										
	OAX230402290376	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	951,068.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO DE ARTESANIAS. - 110759										
	OAX230202228330	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	1004-FAIS Municipal	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS, SALONES DE CLASE, SALAS DE COMPUTO, CENTROS DE IDIOMAS Y BIBLIOTECA EN LOS TRES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR										
	OAX230402340968	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	1008-FAM IEMSYS	511,694.56	511,694.56	511,694.56	511,694.56	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL RASTRO MUNICIPAL EN LA COLONIA GABRIEL LOPEZ CASTRO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 355689										
	OAX230402301538	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1004-FAIS Municipal	239,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.94%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 305584										
	OAX230402289549	San Juan Bautista Valle Nacional	Colonia Nuevo Valle Real	1004-FAIS Municipal	660,847.68	660,847.68	660,847.68	660,847.68	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 311830										
	OAX230402290977	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,308,294.19	3,308,294.19	3,308,294.19	3,308,294.19	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 390858										
	OAX230402309880	San Juan Gulchitoyi	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	388,728.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 393041										
	OAX230402310256	San Miguel Ahucatlán	Lá Luz Tenexcalco	1004-FAIS Municipal	576,216.00	576,216.00	576,216.00	576,216.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 411389										
	OAX230402314196	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo	1004-FAIS Municipal	60,366.92	60,366.92	60,366.92	60,366.92	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LOMA COLORADA - 134457										
	OAX230402330860	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	3,498,094.31	3,498,094.31	3,498,094.31	3,498,094.31	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 318760										
	OAX230402292331	San Antonio Simicahuá	Buenavista	1004-FAIS Municipal	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO - 312623										
	OAX230402291048	San Bartolomé Loxicha	El Tamarindo	1004-FAIS Municipal	1,514,549.96	1,514,549.96	1,514,549.96	1,514,549.96	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CIENEGUILLA - 337097										
	OAX230302245542	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	484,000.00	484,000.00	484,000.00	484,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO - 434796										
	OAX230402319791	Santa María Yucuhiti	San Felipe de Jesús Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIJO - 196855										
	OAX230302255614	San Vicente Lachixi	San Vicente Lachixi	1004-FAIS Municipal	2,205,024.25	2,205,024.25	2,205,024.25	2,205,024.25	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AGUATLAN, PRIMERA ETAPA - 366686										
	OAX230402304156	Asunción Cacalotepec	Santa Cruz Aguatlán	1004-FAIS Municipal	651,531.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PAREDON, SAN MARTIN PERAS - 398554										
	OAX230402311570	San Martín Peras	Santa Cruz Paredón	1004-FAIS Municipal	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO VIEJO - 393906										
	OAX230402310515	San Juan Mixtepec - Dto. Oax	Santo Domingo Viejo	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	84.44%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GENERAL PASCUAL FUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 309159										
	OAX230402290305	Santo Domingo Zanatepec	General Pascual Fuentes	1004-FAIS Municipal	2,247,268.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.79%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES ZABAGOZA, TEPEYAC Y CORREGIDORA - 343869										
	OAX230402298447	Mixtepec de Juárez	Guadalupe la Huertilla	1004-FAIS Municipal	763,111.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA VIGALTA - 425142										
	OAX230402317599	Zimatlán de Álvarez	Santa María Vigalta	1004-FAIS Municipal	598,778.57	598,778.57	598,778.57	598,778.57	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ORIR EN EL PARAJE RIO GRANDE, LAS FLORES, RANCHO SAN FELIPE LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE - 245591										
	OAX230302264851	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	1004-FAIS Municipal	947,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ORIR EN LA AGENCIA DE RANCHO BLANCO - 397615										
	OAX230402311359	Santiago Matatlán	Rancho Blanco	1004-FAIS Municipal	1,011,487.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA LA SOLEDAD - 375926										
	OAX220402192880	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	248,360.47	248,360.47	248,360.47	248,360.47	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD. - 414031										
	OAX230402314881	Santo Domingo Tonala	Natividad	1004-FAIS Municipal	538,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	33.33%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 425063										
	OAX230402317574	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 431593										
	OAX230402319064	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Plan de Guadalupe	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE BARRANCA CHACHALACA. - 264035										
	OAX230402280995	San Miguel Amatlán	Guadalupe Villahermosa	1004-FAIS Municipal	998,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SAN VICENTE DEL PALMAR - 377991										
	OAX230402306626	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Vicente del Palmar	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 286478										
	OAX220402168605	San Juan Mixtepec - Dto. Oax	Río Verde	1004-FAIS Municipal	1,272,732.80	1,272,732.80	1,272,732.80	1,272,732.80	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 421059										
	OAX230402316667	San Pedro y San Pablo Tepozcolula	San Pedro y San Pablo Tepozcolula	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.77%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI (PROAGUA 2023)										
	OAX230302236295	Santa Catarina Quioquitani	Santa Catarina Quioquitani	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,560,456.21	1,560,456.21	1,560,456.21	1,560,456.21	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 178430										
	OAX230302252822	Villa de Chiapa de Díaz	Barrio San Francisco	1003-FAIS Entidades, 1004-FAIS Municipal	5,116,785.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	36.74%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 279889										
	OAX230402325567	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 1003-FAIS Entidades	3,094,806.20	3,094,806.20	3,094,806.20	3,094,806.20	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 280622										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCICIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
OAX230402325624		San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, I004-FAIS Entidades - 334496	5,996,465.33	5,996,465.33	5,996,465.33	5,996,465.33	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 334496										
OAX230402179258		San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	1004-FAIS Municipal	1,570,491.46	1,570,491.46	1,570,491.46	1,570,491.46	100.00%	96.55%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 340735										
OAX230402297672		San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1004-FAIS Municipal	472,657.65	472,657.65	472,657.65	472,657.65	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUNNA NADXBALU - 414172										
OAX230402314924		Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	432,169.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA JOYA - 447729										
OAX230402321944		Juchitán de Zaragoza	La Joya (Colonia)	1004-FAIS Municipal	662,180.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MIXISTLAN DE LA REFORMA PRIMERA ETAPA - 398322										
OAX230402311546		Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN EL NUCLEO RURAL COLONIA DEL VALLE - 423720										
OAX230402317236		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Colonia del Valle	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	84.51%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA - 258563										
OAX230402280177		San Pedro y San Pablo Tepeoscolula	Yucuninde	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 20DCC1568N, EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA DEL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO, 2DA ETAPA - 146209										
OAX230302246979		Santiago Yaveo	Santa María Yaveo	1004-FAIS Municipal	906,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX230402299231		Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	1004-FAIS Municipal	2,597,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALOPE, MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPE - 347219										
OAX230402312256		Santiago Lachuguri	Topéjilote	1004-FAIS Municipal	1,002,314.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION Y MEJORA R.D. DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CALLE 5 DE MAYO. - 350004										
OAX230402300043		San Pedro Tototlán	San Pedro Tototlán	1004-FAIS Municipal	466,299.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION Y MEJORA R.D. DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COLONIA CENTRO - 349976										
OAX230402300031		San Pedro Tototlán	San Pedro Tototlán	1004-FAIS Municipal	579,790.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.63%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD RIO JALAPILLA - 79291										
OAX230202224190		San Pablo Cuatro Venados	Rio Jalapilla	1004-FAIS Municipal	1,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION Y REPOTENCIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIVADA DE HIDALGO PRIMERA SECCION - 423011										
OAX230402317040		San Pablo Etla	San Pablo Etla	1004-FAIS Municipal	144,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION Y REPOTENCIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS SEGUNDA SECCION - 434630										
OAX230402319762		San Pablo Etla	San Pablo Etla	1004-FAIS Municipal	998,752.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX230402275373		Villa de Tututepec	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	420,000.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	71.43%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALMERAS, EN LA COLONIA EL ROSARIO. - 423634										
OAX230402317207		San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	449,194.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
APERTURA DE CAMINO EN LA RANCHERIA LOMA DE TIZNE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUIITEPEC - 451176										
OAX230402322736		San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	1004-FAIS Municipal	394,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SECCION DE LOS GATOS PIEDRA DE AMOLAR DEL KM 0.000 AL KM 1.054 EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 351004										
OAX230402300208		San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	1004-FAIS Municipal	315,672.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
APERTURA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 410599										
OAX230402313935		San Miguel Soyaltepec	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1,091,153.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
APOYO EXTRAORDINARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL NUCLEO DE SERVICIOS Y HOSPEDAJE (PRIMERA ETAPA) PARA EL CAMINO DE BENITO DE JUAREZ, DE GUELATAO DE JUAREZ A TLALIXTAC DE CABRERA, EN LA COMUNIDAD DE GUELATAO DE JUAREZ, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE OAXACA										
OAX230302271731		Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	A033-Conservación de infraestructura de caminos rurales y arrietas alimentadoras	18,657,263.01	18,657,263.01	18,657,263.01	9,901,509.09	53.07%	60.00%
BIBLIOTECA (CONCLUSION DE OBRA)										
OAX230402333460		Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1004-FAM IEMSYs	9,787,688.69	9,787,688.69	9,787,688.69	9,787,688.69	100.00%	100.00%
CENTRO DE SENSIBILIZACION Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA GESTION SUSTENTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ										
OAX230402334809		Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1004-FAM IEMSYs	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	100.00%	100.00%
CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL DE OAXACA (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO)										
OAX230402341936		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	3,075,550.00	3,075,550.00	3,075,550.00	3,075,550.00	100.00%	100.00%
CONCLUSION DE EDIFICIO "F" DE 12 E.E. ESTRUCTURA U1-C (5 LABORATORIOS DE 2 E.E. C/U Y SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E.) Y OBRA EXTERIOR										
OAX230402333304		San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAM IEMSYs	1,888,775.64	1,888,775.64	1,888,775.64	1,888,775.64	100.00%	100.00%
CONCLUSION DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN PERIMETRALES DE LOS LADOS ESTE Y OESTE ENTRE LOS EDIFICIOS B Y C (INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE ETLA)										
OAX230402333263		Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	1004-FAM IEMSYs	3,880,326.66	3,880,326.66	3,880,326.66	3,880,326.66	100.00%	87.72%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LAPOBLACION COSOLAPA - 258393										
OAX2304022780138		Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	3,011,753.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSISTE EN LA REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO CLARIN, QUE CONSISTE EN DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y ALEROS, FIRMADO DE ZAMPEADO DE CONCRETO EN EL CAUCE DEL ARROYO, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA - 418817										
OAX230402316114		San José Independencia	Cerro Clarin	1004-FAIS Municipal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSOLIDACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN AGRONOMIA (CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 20 M3. CONSTRUCCION DE 100 ML. DE BANDA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO Y RAMAL ELECTRICO, ADECUACION DE ESPACIOS (SEGUNDA ETAPA) DE EDIFICIO										
OAX230402333451		San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAM IEMSYs	5,944,730.73	5,944,730.73	5,944,730.73	5,944,730.73	100.00%	97.25%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE NUCLEO BASICO PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 351124										
OAX230402300241		San Juan Bautista Guelache	San Juan Bautista Guelache	1004-FAIS Municipal	1,260,975.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS TIPO INFEN EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA MARIA MONTESSORI CON CLAVE ESCOLAR 20DCC2415Q YOGOVICHE, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ										
OAX230402339296		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Yogoviche	1007-FAM IEB	672,149.15	672,149.15	672,149.15	672,149.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y LA CALLE OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE - 174717										
OAX230402275578		Villa de Tututepec	El Azufre	1004-FAIS Municipal	560,001.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.24%
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO ARISTA CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1969N LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC										
OAX230402339288		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	La Soledad	1007-FAM IEB	631,163.45	631,163.45	631,163.45	631,163.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA REYES Y GARCIA CON CLAVE ESCOLAR 20DPD748X SAN AGUSTIN AMATENCO, SAN AGUSTIN AMATENCO										
OAX230402339076		San Agustín Amatenco	San Agustín Amatenco	1007-FAM IEB	649,703.51	649,703.51	649,703.51	649,703.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR JAIME TORRES BODET CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0522A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLCOATEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLCOATEPEC										
OAX230402339085		San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	1007-FAM IEB	604,337.55	604,337.55	604,337.55	604,337.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 49 CON CLAVE ESCOLAR 20DMU049L VICENTE CAMALOTE, ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA										
OAX230402339282		Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1007-FAM IEB	603,228.55	603,228.55	603,228.55	603,228.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR 20KPB0364A										
OAX230402339091		San Martín Peras	La Trinidad Escopeta	1007-FAM IEB	632,394.08	632,394.08	632,394.08	632,394.08	100.00%	89.29%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CELESTIN FREINET CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2431M SANTA LUCIA TEOATEPEC, SANTO REYES NOPALA										
OAX230402339061		Santos Reyes Nopala	Santa Lucia Teoatepec	1007-FAM IEB	665,685.53	665,685.53	665,685.53	665,685.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA CAUAHTEMOC CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0224R ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA										
OAX230402339294		San Juan Lalana	Arroyo Tomate	1007-FAM IEB	624,701.01	624,701.01	624,701.01	624,701.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2074O LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC										
OAX230402339290		Santiago Amoltepec	Llano Tigre	1007-FAM IEB	641,386.40	641,386.40	641,386.40	641,386.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LIBRO DE TEXTO GRATUITO CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2431M SANTA LUCIA TEOATEPEC, SANTO REYES NOPALA										
OAX230402339068		Santos Reyes Nopala	Santa Lucia Teoatepec	1007-FAM IEB	613,063.93	613,063.93	613,063.93	613,063.93	100.00%	97.77%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. GONZALO MONTESINOS CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2319T PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS										
OAX230402339056		Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1007-FAM IEB	632,575.54	632,575.54	632,575.54	632,575.54	100.00%	98.31%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR360BT, SANTA MARIA MAGDALENA TLITEPEC, SANTOS REYES NOPALA										
OAX230402339095		Santos Reyes Nopala	Santa Maria Magdalena Tliltepec	1007-FAM IEB	628,633.16	628,633.16	628,633.16	628,633.16	100.00%	98.84%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0321D BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI										
OAX230402339023		San Juan Guichicovi	Buenavista	1007-FAM IEB	579,000.00	579,000.00	579,000.00	579,000.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA PUBLICA - 277861	OAX23040283517	Candelaria Lovicha	El Alicrán	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELLOS CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3495E EX HACIENDA TOCUELA, OACOTLAN DE MORELOS	OAX230402339041	Ocotlán de Morelos	Ex Hacienda Tocueola	1007-FAM IEB	615,933.97	615,933.97	615,933.97	615,933.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS TLACAEL Y MONJAS - 432845	OAX230402319349	San Pedro Ixtlahuaca	Las Monjas	1004-FAIS Municipal	484,411.71	484,411.71	484,411.71	484,411.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, DEL BARRIO EL ROSARIO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PERAS - 423674	OAX230402317220	San Miguel Peras	San Miguel Peras	1004-FAIS Municipal	2,051,698.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, CLAVE 20DPR1022C - 135614	OAX230302245261	San Sebastián Río Hondo	Hondo	1004-FAIS Municipal	465,001.31	465,001.31	465,001.31	465,001.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE JUPITER, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR UO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ - 253731	OAX240102345470	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,985,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE 1 UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO JOSE ALLENDE CON CLAVE 20DIN1741U - 440968	OAX230402321274	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	224,447.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS - 258772	OAX230402280223	Costeños Altos	Peña Largo	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 275657	OAX230402166473	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	1004-FAIS Municipal	1,442,397.00	1,442,396.00	1,442,396.00	1,442,396.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 20 FOSAS SEPTICAS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA LA REFORMITA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 348902	OAX230402299747	San Miguel Soyaltepec	La Reforma [La Reformita]	1004-FAIS Municipal	1,053,315.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE 38 BANOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEXCALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 433764	OAX230402319524	Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	1004-FAIS Municipal	530,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 61 - 321068	OAX230402292870	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	2,827,732.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE 57 PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 351355	OAX230402300341	San Miguel Soyaltepec	Rincon Bonito	1004-FAIS Municipal	710,459.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ABREVEDERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA FIERRO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 247783	OAX230402323928	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	1003-FAIS Entidades	1,496,613.27	1,496,613.26	1,496,613.26	1,496,613.26	100.00%	99.54%
CONSTRUCCION DE ABREVEDERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CAHUAYACI, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08 - 225998	OAX230302240260	San Juan Mixtepec Dto. Oax	San Juan Cahuayaci	1003-FAIS Entidades	1,699,999.99	1,699,990.82	1,699,990.82	1,699,990.82	100.00%	99.84%
CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN LA 9A. SECCION. - 435302	OAX230402319900	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	296,112.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE SAN JUAN ZAPOTITLAN - 309712	OAX230402290408	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotitlán	1004-FAIS Municipal	1,882,501.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.95%
CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION CACALOTEPEC. - 143431	OAX230402274495	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	1004-FAIS Municipal	3,125,392.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN SAN JOSE TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA - 410278	OAX230402313814	San José Tenango	Agua Sitio Iglesia	1004-FAIS Municipal	1,123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ACOMPANADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	OAX230302269157	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	E040-Servicios de asistencia social integral	46,412,259.23	46,412,259.23	46,412,259.23	46,412,259.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL - 417298	OAX230402315750	Puñla Villa de Guerrero	Charlaco	1004-FAIS Municipal	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL - 423264	OAX230402317099	Puñla Villa de Guerrero	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL - 424304	OAX230402317392	Puñla Villa de Guerrero	Unión Nacional	1004-FAIS Municipal	267,853.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE RIO MANTECA EN BARRIO CHICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 197049	OAX230302255646	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1004-FAIS Municipal	1,010,457.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALIMENTACION ELECTRICA EN EL IEBO CLAVE 20ETH1054S - 311554	OAX230402290888	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	150,246.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA A DONAJI, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUAREZ. OAXACA - 401525	OAX230402311899	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	959,950.51	959,950.51	959,950.51	959,950.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD TRAMO MAGÜEYES COBAO Y AVENIDA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUÍLAPAM DE GUERRERO - 440264	OAX230402321127	Cuñlápam de Guerrero	Cuñlápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIMETRO DE LA CASA DE LA CULTURA VICTOR BRAVO AHUIJA - 93048	OAX23020225636	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,751,795.07	1,751,795.07	1,751,795.07	1,751,795.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA LUCIO CARANAS, EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CERRO HERMOSO - 172063	OAX230402275474	Villa de Tututepec	Campamento Cerro Hermoso	1004-FAIS Municipal	250,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE COLON Y MARTINEZ - 282647	OAX230402284558	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapata [Loma Larga]	1004-FAIS Municipal	554,566.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD DE BARRIO CENTRO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 423404	OAX230402317153	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAIS Municipal	471,879.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	84.62%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JESUS TORRES MARQUES, 16 DE SEPTIEMBRE, EXPLANADA Y CENTRO DE LA LOCALIDAD, EN LA AGENCIA DE SAN BALTAZAR GUELAVILA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC. - 351327	OAX230402300327	San Dionisio Ocotepec	San Baltazar Guelavila	1004-FAIS Municipal	2,210,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	94.12%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ - 124237	OAX230302243227	Santa Ana Tilapacoyan	Santa Ana Tilapacoyan	1004-FAIS Municipal	75,439.75	75,439.75	75,439.75	75,439.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATAO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO - 404994	OAX230402329455	Santa Caterina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	1003-FAIS Entidades	1,543,613.04	1,543,613.04	1,543,613.04	1,543,613.04	100.00%	98.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 214845	OAX230302239844	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	1003-FAIS Entidades	4,147,264.91	3,929,798.27	3,929,798.27	3,929,798.27	94.76%	99.54%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE A BASE DE CELDAS FOTOVOLTAICAS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ YUCUNICOCO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHLUACA - 214849	OAX230302239947	Santiago Juxtlahuaca	Yucunisco	1003-FAIS Entidades	2,500,000.00	2,472,946.44	2,472,946.44	2,472,946.44	98.92%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LAS CALLES DE AYUNTAMIENTO, HIDALGO Y ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO - 247829	OAX230402323930	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1003-FAIS Entidades	1,941,743.05	1,941,743.05	1,941,743.05	1,941,743.05	100.00%	99.41%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CENIZA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC - 188931	OAX230302339327	Santa Cruz Zenonotepec	Agua Ceniza	1003-FAIS Entidades	2,285,128.95	1,523,575.88	1,523,575.88	1,523,575.88	66.67%	58.82%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 412116	OAX230402329690	Natividad	Natividad	1003-FAIS Entidades	1,669,077.56	1,627,931.46	1,627,931.46	1,627,931.46	97.53%	95.24%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 276347	OAX230402325408	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1003-FAIS Entidades	2,794,111.27	2,723,682.49	2,723,682.49	2,723,682.49	97.48%	99.17%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YUGUE - 168769	OAX230402275302	Villa de Tututepec	San José Yugué	1004-FAIS Municipal	210,000.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	85.71%
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL ACCESO A LA CIUDAD - 357135	OAX230402146612	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	5,263,113.24	5,263,113.24	5,263,113.24	5,263,113.24	100.00%	82.88%
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL ACCESO A LA CIUDAD EN EL ENTRONQUE PERIFERICO Y LA GASERA - 450951	OAX230402322683	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,159,722.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PARA LA INTERCONEXION DE ACCESOS PRINCIPALES A LA POBLACION SOBRE CARRETERA FEDERAL - 436539	OAX230402320210	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	3,537,486.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON ADQUIN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA CUAUHTÉMOC - 318333	OAX230402292218	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	497,633.79	497,633.79	497,633.79	497,633.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 260294	OAX230402280432	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	1004-FAIS Municipal	614,114.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	26.67%
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATAS EN EL ANDADOR TIERRA BLANCA, BARRIO TIERRA BLANCA - 231899	OAX230302261335	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	747,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	71.43%
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 355929	OAX230402301515	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical	1004-FAIS Municipal	1,039,733.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, ENTRE LA CALLE BRIGADA ZAPATISTA Y OTILIO MONTAÑO SEGUNDA ETAPA - 378658	OAX230402306721	Santiago Huajilotlán	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	911,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ANDADORES URBANOS - 351371										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCICIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE 20DPR2182X - 217412	OAX230402305216	San Agustín Loxicha	Magdalena Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,754,085.74	1,754,085.74	1,754,085.74	1,754,085.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS - 339515	OAX230302258942	Coatecas Altas	El Portillo	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 20DPR2096A - 453816	OAX220402180984	San Mateo Yucuitindao	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	100.00%	98.57%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CON CCT 20DPR0237W EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 340465	OAX230402323131	Nejapa de Madero	El Gramal	1004-FAIS Municipal	545,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CCT 20DPR2390C - 245845	OAX230402259757	Matías Romero	Los Angeles	1004-FAIS Municipal	1,385,241.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	79.77%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ, CLAVE 20DPR0380JN EN EL MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC - 449477	OAX230302264426	Santiago Viatepec	Santiago Viatepec	1004-FAIS Municipal	1,182,108.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE. 20DPR33847 1RA ETAPA - 228635	OAX230402323261	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	1,046,173.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DPR0345D - 417573	OAX230302260796	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1004-FAIS Municipal	2,797,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	52.51%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAHUINDANDA, CLAVE 20DPR1014T, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLAS - 213712	OAX230402315837	Putla Villa de Guerrero	Zafra	1004-FAIS Municipal	283,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 20DTV0221U EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN - 241576	OAX230302239826	Santa María Peñoles	Corral de Piedra	1003-FAIS Entidades	1,157,045.75	1,155,975.75	1,155,975.75	1,155,975.75	99.91%	86.21%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 1RA. ETAPA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL CECYTE EMSAD NUM. 12 JUQUILA MIXES CLAVE 20EMS0012Q EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIXES. - 433945	OAX230302263476	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	591,906.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DPR2159W, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 174909	OAX230402319573	San Juan Juquila Mixes	Campo de Aviación	1004-FAIS Municipal	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DPR1631E, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO.	OAX230402275584	Villa de Tututepec	San Miguel	1004-FAIS Municipal	688,961.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	96.43%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA - 431220	OAX230402334118	Santo Domingo Tejomulco	Tejomulco	1007-FAM IEB	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC, SEGUNDA ETAPA - 234835	OAX230402318996	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1004-FAIS Municipal	826,220.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL RIO - 145077	OAX230302261917	San José Independencia	El Tepeyac	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON - 289759	OAX230302246770	San Miguel del Río	San Miguel del Río	1004-FAIS Municipal	1,304,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO - 228638	OAX230402286298	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincón	1004-FAIS Municipal	1,732,417.95	1,732,417.95	1,732,417.95	1,732,417.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA DE VERBA BUENA - 405189	OAX230302260799	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	1004-FAIS Municipal	1,982,797.30	1,982,797.30	1,982,797.30	1,982,797.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA LOMAS DE SAN JACINTO, AVENIDA LA PAZ - 127541	OAX230402312651	San Juan Mixtepec - Dto. Oaxaca	Verba Buena	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.84%
CONSTRUCCION DE CALLE EN CALLE PUTLA DE GUERRERO, COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, OAXACA DE JUAREZ - 425781	OAX230302243860	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	10,861,634.02	10,861,634.02	10,861,634.02	10,861,634.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CALLE EN EL CAMINO AL TICHOYO - 349917	OAX230402317814	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,868,872.86	1,868,872.86	1,868,872.86	1,868,872.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CALLE HIDALGO, SECTOR DOS SEGUNDA SECCION, AGENCIA DE POLICIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 197350	OAX230402300009	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	1004-FAIS Municipal	1,658,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	73.33%
CONSTRUCCION DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 141963	OAX230302255695	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,451,923.86	1,451,923.86	1,451,923.86	1,451,923.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO EL ALTO SAN MATEO PENASCO - 280570	OAX230302246332	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	4,617,932.88	4,617,932.88	4,617,932.88	4,617,932.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE BUENA VISTA GALLARDO E.C. CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES. TRAMO KM 0.000 AL KM 14.100. SUBTRAMO KM 2.000 AL KM 4.000 PRIMERA ETAPA. - 176570	OAX230402284079	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	3,323,808.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PASO RINCON E.C. CARRETERA TEMAZZAL LA GRAMIA. TRAMO KM 0.000 AL KM 6.500 SEGUNDA ETAPA. - 46443	OAX230302252445	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Limón	1004-FAIS Municipal	13,676,884.03	13,676,884.03	13,676,884.03	13,676,884.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO PLAN DE ZARAGOZA YUTE VUL. KM 000 AL KM 5 - 257075	OAX230202219991	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Rincón	1004-FAIS Municipal	9,843,679.34	9,843,679.34	9,843,679.34	9,843,679.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE CENTROS EDUCATIVOS EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA - 340341	OAX230402279850	Santiago Nuvoé	Plan de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,999,998.51	1,999,998.51	1,999,998.51	1,999,998.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE CERRO CLANES A EL COROZAL - 426293	OAX230402297534	San Lucas Otitlán	Esperanza	1004-FAIS Municipal	429,382.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.53%
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CAD 000 AL 370 EN LA LOCALIDAD LA RAYA DE IXCATLÁN DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 73910	OAX230402317943	San Agustín Loxicha	Cerro Clanes	1004-FAIS Municipal	2,970,982.84	2,970,982.84	2,970,982.84	2,970,982.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CAD. 000 AL 170 EN LA SECCION LOS MARTINEZ DE LA LOCALIDAD CERRO QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 132108	OAX230202234446	San Pedro Ixcatlán	La Raya de Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	1,149,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CAD. 000 AL 250 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 74139	OAX230302244758	San Pedro Ixcatlán	Cerro Quemado	1004-FAIS Municipal	532,325.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CAD. 000 AL 180 EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 132043	OAX230302244726	San Pedro Ixcatlán	El Progreso	1004-FAIS Municipal	604,593.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 000 EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS - 277355	OAX230202223480	San Pedro Ixcatlán	Arroyo Murciélago	1004-FAIS Municipal	833,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN AV. SAMUEL JOAQUIN FLORES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO EVANGELISTA - 395150	OAX230402283453	San Miguel el Grande	General Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	140,515.94	140,515.94	140,515.94	140,515.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN BARRIO SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN CRISTOBAL, BARRIO ALTO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA - 411550	OAX230402310774	Matías Romero	San Pedro Evangelista	1004-FAIS Municipal	256,414.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	93.78%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 6799	OAX230402314224	Santa María Zaniza	San Cristobal Barrio Alto	1004-FAIS Municipal	2,841,497.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA VIRGEN A CERRO CLANES. - 425727	OAX240102343047	Acatlán de Pérez Figueroa	Agua Escondida	1004-FAIS Municipal	337,704.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO ETAPA 2 EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA DE SELVA 2 - 17984	OAX230402317793	San Agustín Loxicha	Piedra Virgen	1004-FAIS Municipal	1,557,918.70	1,557,918.70	1,557,918.70	1,557,918.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO PARA EL RANCHO, BARRIO AMATE. - 436634	OAX240102344350	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera de la Selva 2	1004-FAIS Municipal	500,930.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CLAVE 20DPB073AT CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS. - 424872	OAX230402320234	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA IRA ETAPA AL PARAJE PIDRA ESCALERA EN LOCALIDAD SAN LUCAS CAMOTLÁN - 432502	OAX230402317513	San Agustín Loxicha	La Soledad	1004-FAIS Municipal	5,389,343.39	5,389,343.39	5,389,343.39	5,389,343.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE RANCHO EL CANGREJO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAYACATEPEC - 189189	OAX230402319265	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL 0 000 0 800 - 424904	OAX230302254579	Morelos	Jayacatepec	1004-FAIS Municipal	2,492,595.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL 0 000 0 800 - 425882	OAX230402312231	San Pedro Atoyac	El Naranjo	1004-FAIS Municipal	1,701,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL 0 000 0 800 - 425882	OAX230402317528	Putla Villa de Guerrero	Llano de Aguacate	1004-FAIS Municipal	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0.000 AL 1.087.35 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - 124527	OAX230402317851	Putla Villa de Guerrero	Zimatlán	1004-FAIS Municipal	848,352.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE ARROYO BARRANCA FIERRO SUBTRAMO KM 0 MAS 000 AL 3 MAS 000 - 401342	OAX230302243292	Santa María Yucuhiti	San Isidro Paz y Progreso	1004-FAIS Municipal	677,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO CABEZA DE TONTO DE LA AGENCIA LLANO DE AGUA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO SE SANTA MARIA LA SUNCION - 380791	OAX230402307092	Santa María la Asunción	Llano de Agua	1004-FAIS Municipal	1,948,584.45	1,948,584.45	1,948,584.45	1,948,584.45	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE BARRIO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MINAS - 188213					730,818.00	730,818.00	730,818.00	730,818.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOSCO. - 413118					701,523.33	701,523.33	701,523.33	701,523.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE AGUA DE CEDRO SEGUNDA ETAPA - 410493					4,765,453.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA AGUACATITLA - 385840					1,942,822.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAGUNA - 423207					2,279,380.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.71%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO BUENAVISTA - 423317					1,507,879.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	11.67%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA AGUACATITLA - 385840					1,850,009.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA - 385676					2,030,079.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO 1A ETAPA. - 438781					1,837,262.23	1,837,262.23	1,837,262.23	1,837,262.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS AL PARAJE DENOMINADO GUIGULANA - 218955					951,180.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE LA COLINDANCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ KONKIXP - 194164					250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE PIEDRA DE 2 PUNTAS EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1A ETAPA - 157616					2,100,232.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL SECTOR 1, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 158935					1,614,387.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 000 EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE - 199482					837,147.87	837,147.87	837,147.87	837,147.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA - 354577					1,775,837.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA - 361527					576,200.00	576,200.00	576,200.00	576,200.00	100.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA - 355392					250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	99.93%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 248709					499,825.06	499,825.06	499,825.06	499,825.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN EL LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOOSA - 263943					898,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 449789					1,046,258.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR 200PR1677Z EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO					781,914.50	781,914.50	781,914.50	781,914.50	100.00%	87.59%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUAREZ CLAVE 200PB16950 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - 417140					522,878.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 183 - 364117					755,675.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA CEYTEO PLANTEL 23 JUCHITAN CON CLAVE 20ETC0023E UBICADO EN PARADA LOS TAMARINDOS - 398162					858,062.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VALERIO TRUJANO CON CCT 200PR0595J EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO, MUNICIPIO DE ANIMAS					781,996.39	781,996.39	781,996.39	781,996.39	100.00%	86.96%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN CLAVE 20DIN0403N - 425536					432,724.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 68 CLAVE 20ETK0068J, EN LA LOCALIDAD DE AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO LALANA, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 242523					950,508.06	950,508.06	950,508.06	950,508.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2240X EN LA LOCALIDAD SAN JUANITO O LA BOTIJA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA - 213689					3,007,883.12	3,007,883.12	3,007,883.12	3,007,883.12	100.00%	99.17%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR0395L - 359933					483,017.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 26 CCT 20ETK0026K - 236247					422,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 20DPR1513P EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL LLANO - 363493					530,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR09210, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 2677					490,237.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 26 CCT 20DST0025E EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 378919					498,127.76	498,127.76	498,127.76	498,127.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV058E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA - 275451					1,588,226.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COLONIA DE SEBASTOPOL - 256233					1,295,553.91	1,295,553.91	1,295,553.91	1,295,553.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN - 442141					1,889,082.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHÉ - 450744					2,905,841.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONAS - 205922					470,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA - 365757					175,716.72	175,716.72	175,716.72	175,716.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD - 418337					202,016.00	202,016.00	202,016.00	202,016.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE LA SOLEDAD, DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 270655					551,814.51	549,769.21	549,769.21	549,769.21	99.63%	97.56%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO CASAS GEO - 289671					1,046,082.34	1,046,082.34	1,046,082.34	1,046,082.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL PLAYA DEL MONO GESO - 328925					995,802.19	995,802.19	995,802.19	995,802.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 152640					365,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA EL PEDREGAL - 336581					1,046,082.34	1,046,082.34	1,046,082.34	1,046,082.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR. - 245252					430,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA OCHO VENADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 392376					881,740.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHADO - 309658					2,094,998.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO N 57 CLAVE 20ETH0058P 1ERA ETAPA - 13902					2,012,296.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA MI RANCHO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 439362					799,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DEL TRAMO SAN PEDRO TULXILAUACA A SAN PEDRO ATOVAC - 441998										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE HUATEPEC SANTA MARIA LA ASUNCIÓN HUAUTLA DE JIMENEZ, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 297 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 650 Y SUBTRAMO DEL KM 1 350 AL KM 3 297 EN LOS MUNICIPIOS DE HUATEPEC, SANTA MARIA LA ASUNCIÓN Y HUAUTLA DE JIMENEZ - 177334										
OAX230302239045	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	1003-FAIS Entidades	18,817,291.03	18,817,291.03	18,817,291.03	18,817,291.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN FRANCISCO RÍO BLANCO VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 4 390, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 000, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC - 230568										
OAX230302240479	Santo Domingo Tonaltepec	San Francisco Río Blanco	San Francisco Río Blanco	1003-FAIS Entidades	9,799,865.73	9,799,865.72	9,799,865.72	9,799,865.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. 147 (TUXTEPEC-ENT PALOMARES)-ARROYO LIMÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.										
OAX230402339512	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Limón	Arroyo Limón	1012-FAFEB	9,987,524.43	9,987,524.43	9,987,524.43	9,987,524.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. TUXTEPEC T.C. OAXACA TEHUANTEPEC SANTA SOFIA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 700, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC - 241216										
OAX230302240728	Santa María Jacatepec	Santa Sofía	Santa Sofía	1003-FAIS Entidades	9,974,523.42	9,974,523.42	9,974,523.42	9,974,523.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 15 OAXACA A PUERTO ESCONDIDO ACCESO VIDRIO A JUQUILA A SANTA MARIA AMIALTEPEC DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 500, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 183622										
OAX230302239199	Santa Catarina Juquila	Santa María Amialtepec	Santa María Amialtepec	1003-FAIS Entidades	10,606,967.93	10,606,967.93	10,606,967.93	10,606,967.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SIN NOMBRE, CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. TEDITLÁN DE FLORES MAGON TUXTEPEC, LOMA DE CEDRO CACAHUATAL, TRAMO DEL KM 00 000 AL KM 18 400, SUBTRAMO DEL KM. 12 680 AL KM. 14 680 - 277066										
OAX230402325441	San Lucas Quijlán	Loma de Cedro	Loma de Cedro	1003-FAIS Entidades	16,499,978.41	16,499,978.41	16,499,978.41	16,499,978.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ETLA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN ETLA, PRIMERA ETAPA - 408324										
OAX230402313439	San Agustín Etla	San Agustín Etla	San Agustín Etla	1004-FAIS Municipal	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CASA PARTERIA - 405890										
OAX230402312880	San Ildefonso Amatlán	La Paz Xanaguila	La Paz Xanaguila	1004-FAIS Municipal	418,301.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	98.33%
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO										
OAX23040234509	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1005-FORTAMUN	298,394.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	52.55%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OCOATEPEC - 422558										
OAX230402316957	Santo Tomás Ocoatepec	Santo Tomás Ocoatepec	Santo Tomás Ocoatepec	1004-FAIS Municipal	2,787,741.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL DE SAN PEDRO JICAYÁN SEGUNDA ETAPA - 272971										
OAX230402282664	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	4,335,671.01	4,335,671.01	4,335,671.01	4,335,671.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL DOLORES, AUDITORIO AUDIOVISUAL Y DE MUSICA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA DE POLICIA DOLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 311407										
OAX230402290847	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	5,469,081.23	5,469,081.23	5,469,081.23	5,469,081.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 237085										
OAX230302262365	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1004-FAIS Municipal	2,029,930.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, SEGUNDA ETAPA - 421317										
OAX230402316757	San José Independencia	Buenos Aires	Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PROGRESO - 433367										
OAX230402319421	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	San Miguel Progreso	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 1A. ETAPA - 306388										
OAX230402289743	Santa María Tlahuiltepec	Santa Cruz	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	89.11%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO, SEGUNDA ETAPA - 357624										
OAX230402301983	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	Santa Fe y la Mar	1004-FAIS Municipal	1,126,879.00	1,126,879.00	1,126,879.00	1,126,879.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 225020										
OAX230302260200	San Lorenzo Teamehuacán	El Carrizal	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	2,299,320.40	2,299,320.40	2,299,320.40	2,299,320.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 419656										
OAX230402316322	San Miguel Chimalapa	San Antonio	San Antonio	1004-FAIS Municipal	535,000.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO DE AVIACION - 360561										
OAX230402187752	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Campo de Aviación	Campo de Aviación	1004-FAIS Municipal	749,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA PROGRESO - 401110										
OAX230402311864	San Andrés Cabecera Nueva	Santa Ana Progreso	Santa Ana Progreso	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 323159										
OAX230402293424	Villa Diaz Ordez	Villa Diaz Ordez	Villa Diaz Ordez	1004-FAIS Municipal	4,486,767.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN EL BARRIO RURAL RICARDO FLORES MAGON - 426730										
OAX230402318050	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	734,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COLONIA QUETZALCOATL - 432255										
OAX230402319201	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE OJITE CENTRO - 426828										
OAX230402318003	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Orte Centro	Orte Centro	1004-FAIS Municipal	720,060.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO- SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CAMPO DE AVIACION. - 424850										
OAX230402317508	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Campo de Aviación	Campo de Aviación	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE CUATRO NÚCLEOS EN SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 348328										
OAX230402299556	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1004-FAIS Municipal	3,442,950.75	3,442,950.75	3,442,950.75	3,442,950.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES - 3834										
OAX240102342718	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Reyes	Los Reyes	1004-FAIS Municipal	399,059.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY SEGUNDA ETAPA - 293762										
OAX230402287212	San Miguel Quezaltepec	Santa Cruz Condoy	Santa Cruz Condoy	1004-FAIS Municipal	1,799,895.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA - 364872										
OAX230402303662	Santa María Tonameca	Piedra Ancha	Piedra Ancha	1004-FAIS Municipal	765,562.14	765,562.14	765,562.14	765,562.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA DE LA LOCALIDAD EL SOLUCHE - 385694										
OAX230402308435	Santa María Tonameca	Solulche	Solulche	1004-FAIS Municipal	754,804.85	754,804.85	754,804.85	754,804.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA DE LA LOCALIDAD PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR - 342969										
OAX230402298272	Santa María Tonameca	Piedra Sepultura Miramar	Piedra Sepultura Miramar	1004-FAIS Municipal	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES - 310035										
OAX230402290494	San Francisco Cahuacú	San Isidro el Petrero	San Isidro el Petrero	1004-FAIS Municipal	2,564,284.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 309370										
OAX230402290345	Santo Domingo Zanatepec	Carlos Sánchez	Carlos Sánchez	1004-FAIS Municipal	1,448,613.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	81.82%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 300274										
OAX230402288469	San Francisco Lachigoló	San Francisco Lachigoló	San Francisco Lachigoló	1004-FAIS Municipal	2,172,160.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PRIMERA ETAPA EN SAN AGUSTIN YATARENI - 295193										
OAX230402287468	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	1004-FAIS Municipal	6,174,385.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 305259										
OAX230402289454	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	4,890,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CERCADO DE MALLA Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BARDOME DE LAS CASAS CON CLAVE ESCOLAR 20DP807442										
OAX230402338349	Santa Cruz Zenzontepec	El Carrizal	El Carrizal	1007-FAM IEB	611,032.40	611,032.40	611,032.40	611,032.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA LAZARO CARDENAZ CLAVE 20DC0732Q EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 350318										
OAX230402300091	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	426,715.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA Y NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 118683										
OAX230202214770	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tititlán	San Jerónimo Tititlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 1003-FAIS Entidades	4,197,547.73	4,197,547.73	4,197,547.73	4,197,547.73	100.00%	100.00%

Table with columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FÍSICO. Contains project details for various municipalities in Oaxaca, including construction of water systems, schools, and housing.

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL JICARAL MUNICIPIO COICOYAN DE LAS FLORES - 175347	OAX230302238989	Coicoyan de las Flores	El Jicaral	1003-FAIS Entidades	2,411,185.07	2,411,185.07		2,411,185.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 135676	OAX230302237732	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Linda Vista	1003-FAIS Entidades	939,993.67	939,993.67	939,993.67	939,993.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS LOVENE MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC - 162694	OAX230302238741	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovene	1003-FAIS Entidades	734,372.34	734,372.34		734,372.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CUXTLA MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA - 162841	OAX230302238744	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuxtla	1003-FAIS Entidades	3,916,652.43	3,916,652.43		3,916,652.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHTLI - 135142	OAX230302237686	Santa Maria Yucuhitli	San Felipe de Jesús Pueblo Viejo	1003-FAIS Entidades	1,173,269.15	1,173,269.15		1,173,269.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA - 175523	OAX230302239002	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	1003-FAIS Entidades	1,545,395.60	1,545,395.60		1,545,395.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOCOCOTLAN MUNICIPIO SANTA CRUZ XOCOCOTLAN - 175927	OAX230302239018	Santa Cruz Xococotlán	Santa Cruz Xococotlán	1003-FAIS Entidades	612,027.26	612,027.26		612,027.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO - 134254	OAX230302237587	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1003-FAIS Entidades	244,392.60	244,392.60	244,392.60	244,392.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 163253	OAX230302238750	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,958,606.03	1,958,606.03		1,958,606.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD S DE MAYO, MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN - 318553	OAX230402327054	San Simón Zahuatlán	S de Mayo	1003-FAIS Entidades	244,837.23	244,837.23		244,837.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA COME TIGRE, MUNICIPIO HUAUTEPEC - 229064	OAX230302240422	Huauatepec	Agua Come Tigre	1003-FAIS Entidades	542,443.76	542,443.76		542,443.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DULCE, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON - 228334	OAX230302240399	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Agua Dulce	1003-FAIS Entidades	662,651.62	662,651.62		662,651.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 233623	OAX230302240579	Villa Sola de Vega	Agua Fria	1003-FAIS Entidades	612,326.60	612,326.60		612,326.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO JUQUILITA, MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN - 333813	OAX230402326994	San Simón Zahuatlán	Barrio Juquilita	1003-FAIS Entidades	244,837.23	244,837.23		244,837.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 233643	OAX230302240580	Villa Sola de Vega	Candelaria la Estancia	1003-FAIS Entidades	1,224,653.19	1,224,653.19		1,224,653.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA VEGOLÉ, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN - 301814	OAX230402326666	Santa María Zoquitlán	Candelaria Vegolé	1003-FAIS Entidades	431,094.40	431,094.40		431,094.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA - 230600	OAX230302240481	San José Ayuquila	San José Ayuquila	1003-FAIS Entidades	734,782.98	734,782.98		734,782.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 232226	OAX230302240533	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Cerro de las Huertas	1003-FAIS Entidades	612,326.70	612,326.70		612,326.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMUN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 252326	OAX230402324048	Villa Sola de Vega	El Comun	1003-FAIS Entidades	1,714,739.28	1,714,739.28		1,714,739.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL DURAZNILLO, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN - 301854	OAX230402326670	Santa María Zoquitlán	El Duraznillo	1003-FAIS Entidades	431,094.40	431,094.40		431,094.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MOSQUITO, MUNICIPIO SANTA CATERINA JUQUILA - 218442	OAX230302240067	Santa Catarina Juquila	El Mosquito	1003-FAIS Entidades	1,350,357.69	1,350,357.69		1,350,357.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PALO DE LIMA, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCAN - 283276	OAX230402325808	San Lorenzo Texmelucán	El Palo de Lima	1003-FAIS Entidades	1,469,776.50	1,469,776.50		1,469,776.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO, MUNICIPIO COATECAS ALTAS - 161392	OAX230302238727	Coatecas Altas	El Portillo	1003-FAIS Entidades	1,660,914.60	791,509.18		791,509.18	47.66%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GENERAL LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE - 239067	OAX230302240670	San Miguel el Grande	General Lázaro	1003-FAIS Entidades	2,200,271.60	2,200,271.60		2,200,271.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINO BARRIO EL SABINO, MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN - 314070	OAX230402327004	San Simón Zahuatlán	Guadalupe Sabino (Barrio el Sabino)	1003-FAIS Entidades	122,418.62	122,418.62		122,418.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO HUAUTEPEC - 204350	OAX230302239603	Huauatepec	Huauatepec	1003-FAIS Entidades	1,223,182.15	1,223,182.15		1,223,182.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO HUAUTEPEC - 230938	OAX230302240495	Huauatepec	Huauatepec	1003-FAIS Entidades	2,061,286.29	2,061,286.29		2,061,286.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 230563	OAX230302240478	San Esteban Atatláhuca	Independencia	1003-FAIS Entidades	903,969.09	903,969.09		903,969.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INFIERNILLO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIUTEPEC - 134531	OAX230302237620	San Antonio Huixtotepec	Infiernillo	1003-FAIS Entidades	611,976.94	611,976.94		611,976.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHIMILLA, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 252709	OAX230402324053	Santa Lucia Miahuatlán	La Chimilla	1003-FAIS Entidades	2,692,151.70	2,692,151.70		2,692,151.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COFRADIA, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 252858	OAX230402324060	Santa Lucia Miahuatlán	La Cofradía	1003-FAIS Entidades	1,102,312.05	1,102,312.05		1,102,312.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESTANCIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON - 234796	OAX230302240595	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Estancia	1003-FAIS Entidades	611,517.80	611,517.80		611,517.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLAN - 230715	OAX230302240488	San Miguel Amatitlán	La Laguna	1003-FAIS Entidades	612,319.13	612,319.13		612,319.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PERMUTA, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 233583	OAX230302240576	San Felipe Jalapa de Díaz	La Permuta	1003-FAIS Entidades	482,404.70	482,404.70		482,404.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO SANTA MARIA PETAPA - 252832	OAX230402324058	Santa María Petapa	Las Flores	1003-FAIS Entidades	867,663.93	867,663.93		867,663.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 135002	OAX230302237670	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Las Huertas	1003-FAIS Entidades	979,833.44	979,833.44		979,833.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 228943	OAX230302240916	Villa Sola de Vega	Lazo	1003-FAIS Entidades	612,319.13	612,319.13		612,319.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO HUAUTEPEC - 228982	OAX230302240417	Huauatepec	Los Pinos	1003-FAIS Entidades	542,443.76	542,443.76		542,443.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 253438	OAX230402324077	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1003-FAIS Entidades	1,458,362.08	1,458,362.08		1,458,362.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 239093	OAX230302240674	San Esteban Atatláhuca	Morelos	1003-FAIS Entidades	903,969.09	903,969.09		903,969.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NDYOCCOYO CIENEGA DE TULE, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 239119	OAX230302240680	San Esteban Atatláhuca	Ndoyocoyo (Ciénega de Tule)	1003-FAIS Entidades	903,969.09	903,969.09		903,969.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NINGUNO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 232460	OAX230302240544	Villa de Zaachila	Ninguno	1003-FAIS Entidades	488,661.00	488,661.00		488,661.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PENA COLORADA, MUNICIPIO SAN JUAN NUMI - 228321	OAX230302240397	San Juan Numí	Pena Colorada	1003-FAIS Entidades	1,104,419.37	1,104,419.37		1,104,419.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAYA LIMON, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 301676	OAX230402327650	Rancho Jocotepec	Playa Limón	1003-FAIS Entidades	441,916.09	441,916.09		441,916.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO COMAL, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 252956	OAX230402324062	Santa Lucia Miahuatlán	Rio Comal	1003-FAIS Entidades	612,370.15	612,370.15		612,370.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO MINAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS - 197123	OAX230302239462	San Miguel Piedras	Río Minas	1003-FAIS Entidades	611,591.09	611,591.09		611,591.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES LOVENE, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC - 252034	OAX230402324034	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovene	1003-FAIS Entidades	4,775,505.77	4,775,505.77		4,775,505.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUIUTEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIUTEPEC - 228834	OAX230302240411	San Antonio Huixtotepec	San Antonio Huixtotepec	1003-FAIS Entidades	367,056.90	367,056.90		367,056.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL AMATLAN, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMATLAN - 232702	OAX230302240554	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	1003-FAIS Entidades	3,428,234.21	3,428,234.21		3,428,234.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 230699	OAX230302240486	San Esteban Atatláhuca	San Esteban Atatláhuca	1003-FAIS Entidades	1,920,934.29	1,920,934.29		1,920,934.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO CONCEPCION PAPALO - 232796										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOCOCUNDO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC - 205682	OAX230302240558	Concepcion Nápalo	San Francisco Pueblo Nuevo	1003-FAIS Entidades	2,939,493.17	2,939,493.17	2,939,493.17	2,939,493.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOCOCUNDO, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO - 202606	OAX230302239634	San Antonio Huitepec	San Francisco Yococundo	1003-FAIS Entidades	366,954.64	366,954.64	366,954.64	366,954.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 253730	OAX230302239561	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	1,345,500.37	1,345,500.37	1,345,500.37	1,345,500.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUIVINI, MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 232763	OAX230402324091	Villa Sola de Vega	San Juan Elotepec	1003-FAIS Entidades	979,851.00	979,851.00	979,851.00	979,851.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 - 239150	OAX230302240556	San Francisco Otlototepec	San Juan Guivini	1003-FAIS Entidades	1,101,558.96	1,101,558.96	1,101,558.96	1,101,558.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 - 239150	OAX230302240684	San Juan Mixtepec Dto. Distrito 26	San Juan Mixtepec Distrito 26	1003-FAIS Entidades	2,254,955.46	2,254,955.46	2,254,955.46	2,254,955.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS EL VIDRIO, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA - 301393	OAX230402326630	Santa Catarina Juquila	San Lucas el Vidrio	1003-FAIS Entidades	539,993.02	539,993.02	539,993.02	539,993.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ZACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA - 301657	OAX230402326647	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	1003-FAIS Entidades	539,993.02	539,993.02	539,993.02	539,993.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 162144	OAX230302238737	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	1,346,349.28	1,346,349.28	1,346,349.28	1,346,349.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOR - 281575	OAX230402325691	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	1003-FAIS Entidades	2,449,627.52	2,449,627.52	2,449,627.52	2,449,627.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL, MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN - 315060	OAX230402327023	San Simón Zahuatlán	San Miguel	1003-FAIS Entidades	489,658.47	489,658.47	489,658.47	489,658.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO SAN PEDRO JUCHATENGO - 301899	OAX230402326675	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	1003-FAIS Entidades	979,125.28	979,125.28	979,125.28	979,125.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LACHIGOBA, MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC - 302154	OAX230402326686	San Carlos Yautepéc	San Pedro Lachigoba	1003-FAIS Entidades	538,760.25	538,760.25	538,760.25	538,760.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA - 230840	OAX230302240490	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	1003-FAIS Entidades	612,319.13	612,319.13	612,319.13	612,319.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SIMON ZAHUATLAN, MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN - 315165	OAX230402327029	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1003-FAIS Entidades	1,101,767.51	1,101,767.51	1,101,767.51	1,101,767.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN - 239154	OAX230302240686	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1003-FAIS Entidades	2,325,262.26	2,325,262.26	2,325,262.26	2,325,262.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 228877	OAX230302240414	Villa Sola de Vega	Santa Ana	1003-FAIS Entidades	612,319.13	612,319.13	612,319.13	612,319.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA CUIXTLA, MUNICIPIO SANTA CATARINA CUIXTLA - 328655	OAX230402331824	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	1003-FAIS Entidades	1,224,751.62	1,224,751.62	1,224,751.62	1,224,751.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA - 282902	OAX230402325793	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1003-FAIS Entidades	3,551,959.90	3,551,959.90	3,551,959.90	3,551,959.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 160035	OAX230302238650	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	4,968,425.94	4,968,425.94	4,968,425.94	4,968,425.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA - 239173	OAX230302240688	San Antonio Sinicahua	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	1,158,055.16	1,158,055.16	1,158,055.16	1,158,055.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN - 315270	OAX230402327033	San Simón Zahuatlán	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	122,418.62	122,418.62	122,418.62	122,418.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 252907	OAX230402324061	Santa Lucia Miahuatlán	Santa Lucia Miahuatlán	1003-FAIS Entidades	1,469,733.94	1,469,733.94	1,469,733.94	1,469,733.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA COIXTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO XANICA - 253383	OAX230402324074	Santiago Xanica	Santa Maria Coixtepec	1003-FAIS Entidades	734,800.62	734,800.62	734,800.62	734,800.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN - 202007	OAX230302239545	Santa Maria Huazolotitlán	Santa Maria Huazolotitlán	1003-FAIS Entidades	4,633,135.36	4,633,135.36	4,633,135.36	4,633,135.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO - 219628	OAX230302240099	Santa Maria Lachixio	Santa Maria Lachixio	1003-FAIS Entidades	2,168,625.95	2,168,625.95	2,168,625.95	2,168,625.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC - 279422	OAX230402325535	Santa Maria Ozolotepec	Santa Maria Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	734,800.62	734,800.62	734,800.62	734,800.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TINDU, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 228297	OAX230302240395	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Maria Tindú	1003-FAIS Entidades	1,104,419.37	1,104,419.37	1,104,419.37	1,104,419.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 231994	OAX230302240526	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Marta Chichihualtepec	1003-FAIS Entidades	979,722.57	979,722.57	979,722.57	979,722.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JICAYAN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN - 201831	OAX230302239539	San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	1003-FAIS Entidades	2,201,727.85	2,201,727.85	2,201,727.85	2,201,727.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC - 279715	OAX230402325553	Santiago Niltépec	Santiago Niltépec	1003-FAIS Entidades	611,813.07	611,813.07	611,813.07	611,813.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - 135764	OAX230302237735	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	611,976.94	611,976.94	611,976.94	611,976.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 230481	OAX230302240475	Santo Domingo Tejomulco	Santo Domingo Tejomulco	1003-FAIS Entidades	1,469,565.92	1,469,565.92	1,469,565.92	1,469,565.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEPANTITLAN, MUNICIPIO SANTIAGO TEXCALCINGO - 328653	OAX230402331823	Santiago Texcalcingo	Tepantitlan	1003-FAIS Entidades	1,469,701.95	1,469,701.95	1,469,701.95	1,469,701.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN SIMON ZAHUATLAN - 315375	OAX230402327040	San Simón Zahuatlán	Tierra Colorada	1003-FAIS Entidades	122,418.62	122,418.62	122,418.62	122,418.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 238759	OAX230302240662	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1003-FAIS Entidades	979,710.60	979,710.60	979,710.60	979,710.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 225103	OAX230302240425	Villa Sola de Vega	Yoganita	1003-FAIS Entidades	612,319.13	612,319.13	612,319.13	612,319.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUXANO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO JALTÉPETONGO - 162157	OAX230302238740	San Francisco Jaltépetongo	Yuxaño	1003-FAIS Entidades	578,672.98	578,672.98	578,672.98	578,672.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ZAPOTITLAN DEL RIO, MUNICIPIO SAN MATEO YUCUTINDOO - 175745	OAX230302239011	San Mateo Yucutindoo	Zapotitlan del Rio	1003-FAIS Entidades	611,976.94	611,976.94	611,976.94	611,976.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SAN PEDRO MARTIR, MUNICIPIO SAN PEDRO MARTIR - 219817	OAX230302240101	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1003-FAIS Entidades	964,457.37	964,457.37	964,457.37	964,457.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 204791	OAX230302239616	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	978,361.90	978,361.90	978,361.90	978,361.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 135378	OAX230302237702	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	1,223,953.89	1,223,953.89	1,223,953.89	1,223,953.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YUTANDU - 362884	OAX230402303256	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yutandú	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO - 434602	OAX230402319756	San Pedro y San Pablo Tequihtepec	Tepalcatepec	1004-FAIS Municipal	230,373.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC - 364817	OAX230402303640	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	1,566,300.38	1,566,300.38	1,566,300.38	1,566,300.38	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 18945										
	OAX240102344525	Acatlán de Pérez	Colonia Josefa Ortiz de Dominguez	I004-FAIS Municipal	854,112.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO - 4528										
	OAX240102342767	Acatlán de Pérez	Cosolapa Sarmiento	I004-FAIS Municipal	1,302,944.56	1,302,944.56	1,302,944.56	651,467.23	50.00%	36.36%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 19000										
	OAX240102344535	Acatlán de Pérez	Santa Cruz	I004-FAIS Municipal	641,294.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANOS - 405306										
	OAX230402312687	San Juan Guichicovi	Vista Hermosa	I004-FAIS Municipal	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHE - 4081										
	OAX240102342731	Acatlán de Pérez	El Nanche	I004-FAIS Municipal	367,874.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS - 135406										
	OAX230302237704	Santiago Ihuitlan Plumas	Santiago Ihuitlan Plumas	I003-FAIS Entidades	453,014.53	453,014.53	453,014.53	453,014.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE TELPEMEME VILLA DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TELPEMEME VILLA DE MORELOS - 135234										
	OAX230302237693	Tepelmeme Villa de Morelos	Tepelmeme Villa de Morelos	I003-FAIS Entidades	352,344.64	352,344.64	352,344.64	352,344.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO - 202135										
	OAX230302239548	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	I003-FAIS Entidades	100,961.86	100,961.86	100,961.86	100,961.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO - 301688										
	OAX230302236653	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	I003-FAIS Entidades	100,961.86	100,961.86	100,961.86	100,961.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MONTE NEGRO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 228274										
	OAX230302240394	Santiago Jocoatepec	Monte Negro	I003-FAIS Entidades	908,815.04	908,815.04	908,815.04	908,815.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN COATLÁN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN COATLÁN - 161329										
	OAX230302238726	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	I003-FAIS Entidades	791,509.18	791,509.18	791,509.18	791,509.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATERINA XANAGUIA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC - 279941										
	OAX230402325572	San Juan Ozolotepec	Santa Catarina Xanaguiá	I003-FAIS Entidades	704,137.64	704,137.64	704,137.64	704,137.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATERINA XANAGUIA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC - 419749										
	OAX230402330035	San Juan Ozolotepec	Santa Catarina Xanaguiá	I003-FAIS Entidades	1,159,447.57	1,159,447.57	1,159,447.57	1,159,447.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOAPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM - 135953										
	OAX230302237699	Santiago Choapam	Santiago Choapam	I003-FAIS Entidades	555,434.69	555,434.69	555,434.69	555,434.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN - 202681										
	OAX230302239567	San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	I003-FAIS Entidades	1,917,119.62	1,917,119.62	1,917,119.62	1,917,119.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 228302										
	OAX230302240396	Santiago Jocoatepec	Santiago Jocoatepec	I003-FAIS Entidades	656,424.71	656,424.71	656,424.71	656,424.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 285816										
	OAX230402285309	Santiago Nuvolet	Tierra Azul	I004-FAIS Municipal	2,000,606.59	2,000,606.59	2,000,606.59	2,000,606.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 351813										
	OAX220402184998	San Andrés Paxtlán	San Pedro Loma Larga	I004-FAIS Municipal	1,005,843.50	1,005,843.50	1,005,843.50	1,005,843.50	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 449434										
	OAX230402323552	San Mateo Piñas	Santa Catarina	I004-FAIS Municipal	393,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 362974										
	OAX230402303271	Santo Tomás Ocotepec	Benito Juárez	I004-FAIS Municipal	949,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LEON. - 402820										
	OAX230402312094	Santo Domingo Nuxaá	Cerro de León	I004-FAIS Municipal	899,999.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. 15 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TIERRA - 228333										
	OAX230302260760	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección La Montaña)	I004-FAIS Municipal	987,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SECCION BRAVO - 227585										
	OAX230302260608	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	I004-FAIS Municipal	1,728,129.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SECCION CUARTA - 226789										
	OAX230302260473	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	I004-FAIS Municipal	1,851,444.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO QUINTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 364245										
	OAX230402303495	Santo Tomas Ocotepec	Lázaro Cárdenas	I004-FAIS Municipal	949,999.98	949,999.98	949,999.98	949,999.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 196463										
	OAX220302116536	San Jerónimo Sozola	Santa Cruz del Rio (Rio de Ocoté)	I004-FAIS Municipal	129,166.00	129,166.00	129,166.00	129,166.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 229848										
	OAX230302261031	San Juan Guichicovi	La Zacatera	I004-FAIS Municipal	850,091.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 242343										
	OAX230302263671	San Simón Zahuatlán	Barrio Juquitta	I004-FAIS Municipal	1,350,020.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 486968										
	OAX220402196864	San Simón Zahuatlán	Cañada del Tecolote	I004-FAIS Municipal	898,370.00	898,370.00	898,370.00	898,370.00	100.00%	90.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 387063										
	OAX220402196901	San Simón Zahuatlán	Tierra Colorada	I004-FAIS Municipal	898,370.00	898,370.00	898,370.00	898,370.00	100.00%	90.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 435459										
	OAX230402319929	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	I004-FAIS Municipal	1,346,261.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 449765										
	OAX230402322435	San Mateo Piñas	Cerro Minas	I004-FAIS Municipal	393,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN AGENCIA DE POLICIA DE CAMPO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVERO - 176828										
	OAX230302252515	Santiago Yaveo	El Sacrificio	I004-FAIS Municipal	873,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 137276										
	OAX230302285563	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	I004-FAIS Municipal	3,174,929.83	3,174,929.83	3,174,929.83	3,174,929.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL JEFE - 136954										
	OAX230302245523	San Sebastián Río Hondo	El Jefe	I004-FAIS Municipal	1,126,609.54	1,126,609.54	1,126,609.54	1,126,609.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO MOLINO - 137015										
	OAX230302245531	San Sebastián Río Hondo	Río Molino	I004-FAIS Municipal	1,596,564.61	1,596,564.61	1,596,564.61	1,596,564.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO - 283443										
	OAX230402284735	San Sebastián Río Hondo	San Bernardo	I004-FAIS Municipal	1,674,500.00	1,674,500.00	1,674,500.00	1,674,500.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TRES OCOTES - 283441										
	OAX230402284733	San Sebastián Río Hondo	Tres Ocotes	I004-FAIS Municipal	886,500.00	886,500.00	886,500.00	886,500.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 205363										
	OAX220302129229	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Rancho Viejo	I004-FAIS Municipal	552,796.81	552,796.81	552,796.81	552,796.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NDVOYUYUJI CIENEGA DE FLORES AMARILLAS - 218131										
	OAX230302259057	San Esteban Atlatzahuca	Ndoyonuyuji (Ciénega de Flores Amarillas)	I004-FAIS Municipal	1,299,999.91	1,299,999.91	1,299,999.91	1,299,999.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 387314										
	OAX220402196985	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	I004-FAIS Municipal	898,370.00	898,370.00	898,370.00	898,370.00	100.00%	90.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1ER ETAPA. - 158419										
	OAX230302249081	Santa María Ndúayaco	Santo Domingo Ticú	I004-FAIS Municipal	1,380,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	74.07%
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOMINGO VASQUEZ CON CLAVE 20DPR1111V, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO										
	OAX230302268645	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	I007-FAM IEB	2,470,485.52	2,470,485.52	2,470,485.52	2,470,485.52	100.00%	99.98%
CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 32 CLAVE 20DML0032L - 385548										
	OAX230402308377	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	I004-FAIS Municipal	898,298.48	898,298.48	898,298.48	898,298.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 204063										
	OAX230302256699	Candelaria Lovicha	El Chilár	I004-FAIS Municipal	3,281,431.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL										
	OAX230402334614	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	I007-FAM IEB	744,219.91	744,219.91	744,219.91	744,219.91	100.00%	88.72%
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA										
	OAX230402334591	Santa María Tepetapa	Septuene	I007-FAM IEB	664,930.27	664,930.27	664,930.27	664,930.27	100.00%	97.24%
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR2978C										
	OAX230402335051	San Pedro Mixtepec -Dto 22	Puerto Escondido	I007-FAM IEB	692,839.87	692,839.87	692,839.87	692,839.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3188Y										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES PARA CARCAMO DE BOMBO EN EL PARAJE NDOYO - 369414	OAX230402312935	Santiago Huajuotitlán	El Lirio	1004-FAIS Municipal	1,001,581.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 305257	OAX230402304722	San Bartolomé Soyatepec	Yodo Ndoyo	1004-FAIS Municipal	561,356.44	561,356.44	561,356.44	561,356.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN EL PRIMER CUADRO DE CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 434667	OAX230402289453	Ixtlán de Juárez	La Luz	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	882,116.43	882,116.42	882,116.42	882,116.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION UNIDAD MEDICA DIF EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 1675	OAX230402319768	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	4,114,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESCALINATA PARA ACCESO AL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR RUBEN JARAMILLO CCT 20DCC06558 - 436244	OAX240102342480	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	524,573.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN ACCESO HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL - 437336	OAX230402320106	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	1004-FAIS Municipal	662,111.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVO - 434416	OAX230402320391	San Bartolomé Ayautla	San Martín Piedra Ancha	1004-FAIS Municipal	1,732,799.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CANDELARIA - 356305	OAX230402316489	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	357,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN JUAN TEPOSCOLULA IRA ETAPA - 330059	OAX230402319696	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	1004-FAIS Municipal	4,484,341.72	4,484,341.72	4,484,341.72	4,484,341.72	100.00%	75.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO ARROYO SERCA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SECCION SEGUNDA - 65990	OAX220402186309	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Candelaria	1004-FAIS Municipal	899,969.06	899,969.06	899,969.06	899,969.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL Y BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL AGUILA. - 390421	OAX230402295012	San Juan Teposcolula	San Juan Teposcolula	1004-FAIS Municipal	1,423,234.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL Y VOLEIBOL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA RIVERA DE LA PRESA - 351172	OAX230202222381	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	8,722,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE ESTACION SARABIA - 429426	OAX230402309733	San Miguel Soyatepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,421,640.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN EL ALBERGUE DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JALPAN	OAX230402300265	San Miguel Soyatepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,324,002.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN EL ALBERGUE DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JALPAN	OAX230402318573	San Juan Guichicovil	Estacion Sarabia	1004-FAIS Municipal	1,318,027.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC IRA ETAPA - 305282	OAX230302263880	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	476,553.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 19625	OAX230402301294	Guadalupe Etla	La Resurrección (Paraje)	1004-FAIS Municipal	249,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE USOS MULTIPLES SOBRE LA CALLE DEL VALLE EN LA COLONIA PALESTINA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 372853	OAX230302255089	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	3,480,617.87	3,480,617.87	3,480,617.87	3,480,617.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN EL ALBERGUE DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JALPAN	OAX230402289464	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	1004-FAIS Municipal	2,037,603.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	91.18%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 19625	OAX240102344642	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	426,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN EL ALBERGUE DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JALPAN	OAX230402318209	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Purísima Concepción	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN EL ALBERGUE DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JALPAN	OAX230402305353	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	300,974.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE FOSA DE OXIDACION STA ETAPA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 214340	OAX230202233722	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	3,225,180.97	3,225,180.97	3,225,180.97	3,225,180.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	OAX230302258496	Matlás Romero Aveniado	La Nueva Esperanza	1004-FAIS Municipal	755,963.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.83%
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LEONARDA RUIZ GONZALEZ CLAVE 20DJN07125 - 432883	OAX240102351047	Cuillapan de Guerrero	Cuillapan de Guerrero	1005-FORTAMUN	139,166.64	139,166.64	139,166.64	139,166.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA COMUNIARIYA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	OAX230402319356	San Pablo Etla	San Pablo Etla	1004-FAIS Municipal	238,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA PARA LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO SALUD - 411759	OAX230402341940	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1004-FAIS Municipal	8,622,660.22	8,622,660.22	8,622,660.22	8,622,660.22	100.00%	98.06%
CONSTRUCCION DE GALERIA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL SABINO - 333355	OAX230402321476	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1004-FAIS Municipal	589,633.05	589,633.06	589,633.06	589,633.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA AGENCIA AHUEHUETITLAN DE GONZALEZ. - 239853	OAX230402295835	San Pedro Teozacoalco	San Pedro Teozacoalco	1004-FAIS Municipal	261,928.00	261,928.00	261,928.00	261,928.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN PARAJE EL TINIL - 450253	OAX230302263010	Heroica Ciudad de Huijiquilpan de León	Ahuacuetitlán de González	1004-FAIS Municipal	782,621.71	782,621.71	782,621.71	782,621.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GRADAS Y EMPASTADO DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE BARRANCA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION IXTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC	OAX230402322529	Heroica Villa Tezocatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa María Tindú	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE AZUCENA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ. - 336855	OAX230402341924	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	1004-FEIEF	23,327,170.77	22,846,974.73	22,846,974.73	22,846,974.73	97.94%	93.46%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VESTUANO GARRANZA EN EL BARRIO CHEGUIGO BENITO JUAREZ. - 392326	OAX230402303991	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	499,217.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MADERO EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA - 10568	OAX230402296724	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	174,845.50	174,845.50	174,845.50	174,845.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MANUEL RUSSEL EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA - 19046	OAX230402310107	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	1004-FAIS Municipal	98,532.04	98,532.04	98,532.04	98,532.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RICARDO ROJAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 19603	OAX240102342843	Acatlán de Pérez Figueroa	Primera Ampliación la Palma (El Viejo)	1004-FAIS Municipal	524,996.63	524,996.63	524,996.63	524,996.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ESTHER PITALLA DE REYES EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA - 353639	OAX240102343577	Acatlán de Pérez Figueroa	Guadalupe de los Reyes	1004-FAIS Municipal	478,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 356950	OAX230402322526	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	14,773,095.16	14,773,095.16	14,773,095.16	14,773,095.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE - 322884	OAX240102343388	Acatlán de Pérez Figueroa	La Raya	1004-FAIS Municipal	326,393.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTHER PITALLA DE REYES EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA - 353639	OAX240102344550	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carbonera	1004-FAIS Municipal	449,293.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 356950	OAX240102344640	Acatlán de Pérez Figueroa	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,044,666.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTHER PITALLA DE REYES EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA - 353639	OAX230402284554	Guadalupe Etla	La Capellania	1004-FAIS Municipal	400,752.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 356950	OAX220402176087	Loma Bonita	Hermanos Gutiérrez	1004-FAIS Municipal	191,601.81	191,601.81	191,601.81	191,601.81	100.00%	88.99%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTHER PITALLA DE REYES EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA - 353639	OAX220402185560	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	327,232.23	327,232.23	327,232.23	327,232.23	100.00%	88.82%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTHER PITALLA DE REYES EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA - 353639	OAX220402186536	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	243,361.97	243,361.97	243,361.97	243,361.97	100.00%	88.38%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALONIA EL ESFUERZO. - 186780	OAX230302254192	San Juan Bautista Tuxtepec	El Esfuerzo	1004-FAIS Municipal	846,454.84	846,454.84	846,454.84	846,454.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT - 65529										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MUNDO NUEVO - 163823	OAX230402222320	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	1004-FAIS Municipal	1,072,508.38	1,072,508.38	1,072,508.38	1,072,508.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC - 439266	OAX230402250069	San Juan Comaltepec	Mundo Nuevo	1004-FAIS Municipal	587,681.82	587,681.82	587,681.82	587,681.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COLONIA LIBERTAD CHINANTECA - 297291	OAX230402320844	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	641,212.72	641,212.72	641,212.72	641,212.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 447381	OAX230402287916	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	231,797.00	231,797.00	231,797.00	231,797.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACION- MOBILIARIO Y JARDINERIA)	OAX230402321808	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,622,958.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACION-ALUMBRADO PUBLICO).	OAX230402342247	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004- FEIEF	5,831,411.84	5,831,411.84	5,831,411.84	5,831,411.84	100.00%	97.71%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACION-PAVIMENTACION).	OAX230402342253	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004- FEIEF	2,287,869.10	2,287,869.10	2,287,869.10	2,287,869.10	100.00%	95.16%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACION-DRENAJE PLUVIAL).	OAX230402342260	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004- FEIEF	1,662,603.00	1,662,603.00	1,662,603.00	1,662,603.00	100.00%	98.70%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACION-ENERGIA ELECTRICA).	OAX230402341901	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004- FEIEF	10,173,705.51	10,173,705.51	10,173,705.51	10,173,705.51	100.00%	97.87%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACION-PAVIMENTACION).	OAX230402341890	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004- FEIEF	13,683,011.73	13,683,011.73	13,683,011.73	13,683,011.73	100.00%	98.09%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACION-PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES).	OAX230402341884	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004- FEIEF	16,022,153.38	16,022,153.38	16,022,153.38	16,022,153.38	100.00%	99.69%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION PARA REUBICACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACION-SISTEMA DE AGUA POTABLE).	OAX230402341841	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004- FEIEF	21,654,331.73	21,654,331.73	21,654,331.73	21,654,331.73	100.00%	99.95%
CONSTRUCCION DE LA BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 50 CON CLAVE 20D5T0101U, SEGUNDA ETAPA - 397812	OAX230402317952	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	1004-FAIS Municipal	1,399,734.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00%
CONSTRUCCION DE LA BANDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO.	OAX230402311408	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,476,200.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA BANDA PERIMETRAL Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ	OAX230402214732	San Juan Colorado	Nuevo Progreso	1003-FAIS Entidades	3,141,383.48	3,141,334.50	3,141,334.50	3,141,334.50	100.00%	97.45%
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (1ER FERIA ETAPA).	OAX230402268530	El Espinal	El Espinal	1008-FAM IEMSYS	3,323,020.88	3,323,020.88	3,323,020.88	3,323,020.88	100.00%	95.54%
CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA Y SU OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VALLE DE ETLA	OAX230402397490	Oraxcoba Juárez	Oraxcoba Juárez	1008-FAM IEMSYS	1,967,381.99	1,967,381.99	1,967,381.99	1,967,381.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO (CARRETERA SIN NOMBRE, CHAHUITES-PUERTO PALOMA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+400, SUBTRAMO DEL KM 0+500 AL KM 2+500 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC.	OAX230402333376	Santiago Suchilquintgo	Suchilquintgo	1008-FAM IEMSYS	16,000,000.00	14,783,991.77	14,783,991.77	14,783,991.77	92.40%	97.84%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE COXCATEPEC E.C. SANTOS REYES YUCUNA SANTO DOMINGO YOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 4 300, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 000 - 184339	OAX230402339669	San Pedro Tapanatepec	Pesquería Puerto Paloma	Y004- FEIEF	10,861,286.41	10,861,286.41	10,861,286.41	10,861,286.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOMA SAN BERNABE EL PORVENIR SAN LUCAS OJTLAN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 9 000 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 500 - 177699	OAX230402339212	Santos Reyes Yucuná	Coxcatepec	1003-FAIS Entidades	6,241,221.87	6,241,221.87	6,241,221.87	6,241,221.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOMA SAN BERNABE EL PORVENIR SAN LUCAS OJTLAN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 12 176, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 700, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO - 205956	OAX230402339079	San Lucas Ojtlán	Loma San Bernabé	1003-FAIS Entidades	9,597,932.83	9,597,932.83	9,597,932.83	9,597,932.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. CONSTANCIA DEL ROSARIO SANTA MARIA PUEBLO NUEVO PASO DE AGUILA COPALA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 400, EN EL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 240633	OAX230402239642	San Agustín Chayucó	Yucuatón	1003-FAIS Entidades	9,986,171.87	9,986,171.87	9,986,171.87	9,986,171.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (E.C. KM 144+200 (TEOTITLAN DE FLORES MAGON -TUXTEPEC)- SAN LUCAS OCOTLAN -MONTE BELLO), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+500 SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL KM 6+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN	OAX230402240723	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	1003-FAIS Entidades	9,399,313.01	9,399,313.01	9,399,313.01	9,399,313.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CERRO QUEMADO CERRO CENTRAL, TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 348566	OAX230402339520	San Lucas Ojtlán	Monte Bello	Y004- FEIEF	17,448,257.96	17,448,257.96	17,448,257.96	17,448,257.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MARQUITOS CHARCO REDONDO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 374738	OAX230402328200	San Pedro Ixcatlán	Cerro Quemado	1003-FAIS Entidades	5,195,819.08	5,195,819.08	5,195,819.08	5,195,819.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CUJAINICUIL SAN JACINTO TLACOTEPEC, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC - 284014	OAX230402325860	San Jacinto Tlacotepec	Cujainicuil	1003-FAIS Entidades	4,995,563.75	4,995,563.75	4,995,563.75	4,995,563.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAÑADA DEL MARQUES EL ZAPOTE, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA - 200997	OAX230402239512	San Miguel Tlacamama	La Cañada del Marqués	1003-FAIS Entidades	12,204,121.75	12,204,121.75	12,204,121.75	12,204,121.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE RIO MINAS INFIERNILLO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 8 340, SUBTRAMOS DEL KM 0 000 AL KM 0 230 Y DEL KM 0 395 AL KM 2 165, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL PIEDRAS Y SAN FRANCISCO CAHUACUA - 203048	OAX230402239569	San Miguel Piedras	Río Minas	1003-FAIS Entidades	11,489,432.78	11,489,432.78	11,489,432.78	11,489,432.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MARQUITOS CHARCO REDONDO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 374738	OAX230402328837	Villa de Tututepec	Charco Redondo	1003-FAIS Entidades	5,351,449.56	5,351,449.56	5,351,449.56	5,351,449.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MIGUEL AMATLAN-SANTA MARIA YAVESIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLAN.	OAX230402239714	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Y004- FEIEF	4,897,801.92	4,897,801.92	4,897,801.92	4,897,801.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTIAGO YOSONDUA VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA - 241871	OAX230402240738	Santiago Yosondúa	La Cascada	1003-FAIS Entidades	9,799,148.72	9,799,148.72	9,799,148.72	9,799,148.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. KM 239 200 YUCUDA A SANTIAGO PINOTEPAN NACIONAL VISTA HERMOSA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 600 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1200 EN SUBTRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA - 205996	OAX230402239645	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	13,368,837.14	13,368,837.14	13,368,837.14	13,368,837.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. OAXACA PUERTO ANGEL SAN AGUSTIN AMATENGO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 6 800, SUBTRAMO DEL KM 5 800 AL KM 6 800, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO - 241687	OAX230402240731	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1003-FAIS Entidades	6,038,235.24	6,038,235.24	6,038,235.24	6,038,235.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. PINOTEPAN DE DON LUIS SAN JUAN COLORADO AGUA FRIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 449737	OAX230402239086	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1003-FAIS Entidades	7,110,700.83	7,110,700.83	7,110,700.83	7,110,700.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. TEOTITLAN DE FLORES MAGON TUXTEPEC ARROYO CAMALOTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLAN - 345667	OAX23040231859	San Lucas Ojtlán	Arroyo Camalote	1003-FAIS Entidades	8,726,835.94	8,726,835.94	8,726,835.94	8,726,835.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE SALINA CRUZ - 268816	OAX230402289592	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1004-FAIS Municipal	1,622,252.80	1,622,252.80	1,622,252.80	1,622,252.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA DE LA GALERIA FILTRANTE - 423265	OAX230402281959	Salina Cruz	Modesto Antonio [Colonia]	1004-FAIS Municipal	1,699,117.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA TRAMO LA CASCADA A BARRIO ALVARADO - 373324	OAX230402317100	San Pablo Etla	San Sebastián	1004-FAIS Municipal	15,722.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL CAMINO A COATECAS ALTAS - 318610	OAX230402305492	San Juan Guichicovi	Barrio Alvarado	1004-FAIS Municipal	447,084.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION TAMPOCO ENTRE LA CALLE OBRERO Y DIVISION DEL NORTE - 307589	OAX230402292290	Coatecas Altas	Las Salinas	1004-FAIS Municipal	1,200,305.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL - 232620	OAX230402289961	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,327,353.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA - 392788	OAX230402261492	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1004-FAIS Municipal	529,656.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE UN EDIFICIO EN IEBO NUM 45	OAX230402310195	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	1004-FAIS Municipal	410,065.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR LEONIA VICARIO CCT 20DC2200Q - 434992	OAX230402319827	Santiago Yaltépec	Santiago Yaltépec	1004-FAIS Municipal	1,482,718.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MALECON, COLONIA CENTRO - 420748	OAX230402316582	San José Independencia	San José Independencia	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 10 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC - 408382	OAX230402313449	Mixtlián de la Reforma	San Cristóbal Chichicaxtepec	1004-FAIS Municipal	1,159,495.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CENTRO MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 351144	OAX230402300251	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.71%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN EL BARRIO SAN NICOLAS - 425299	OAX230402317650	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LA CRUZ - 383438	OAX230402307778	Santiago Huajolotitlán	Huamúchil	1004-FAIS Municipal	274,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LA PROCESION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 302261	OAX23040228858	Santa María Tlahuitoltepec	Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	6,997,916.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.51%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LAS MILPAS, COLONIA PEDREGAL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 223298	OAX230302259871	San Dionisio Ocotepec	El Pedregal (Colonia)	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.50%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL - 376141	OAX220402192955	San Sebastián Coatlán	Piedra Campana	1004-FAIS Municipal	245,278.00	245,278.00	245,278.00	245,278.00	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE SANTA CATARINA ALBARRADAS, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 272674	OAX230402282602	Villa Diaz Ordaz	Santa Catarina Albarradas	1004-FAIS Municipal	881,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS PINOS ESQUIPULAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 381283	OAX230402309946	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	830,037.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	82.56%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE - 367414	OAX230402304279	Matías Romero Avenáño	Matías Romero Avenáño	1004-FAIS Municipal	394,089.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	72.46%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE CAMINO SACRISTAN DE SAN PEDRO IXCATLAN - 200876	OAX230302256240	San Pedro Ixcatlán	Camino Sacristán	1004-FAIS Municipal	2,017,496.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE OJITE CENTRO - 205217	OAX220302129185	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojite Centro	1004-FAIS Municipal	699,999.99	699,999.99	699,999.99	699,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PLAYA LECUONA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 377311	OAX220402193430	San Miguel Soyaltepec	Playa Lecuona	1004-FAIS Municipal	1,308,481.09	1,308,481.09	1,308,481.09	1,308,481.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOTATU - 205169	OAX220302129172	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Yosotatu	1004-FAIS Municipal	999,999.55	999,999.55	999,999.55	999,999.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PUNTA CAMPANA EN LA COLONIA CENTRO - 420191	OAX230402316446	San José Independencia	San José Independencia	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RIO SECO, COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA - 450612	OAX230402322616	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1004-FAIS Municipal	419,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	85.41%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE RIO GRANDE - 439775	OAX230402321011	Abejones	Abejones	1004-FAIS Municipal	981,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.50%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE LA CALLE JUANA ROMERO Y MORELOS - 406996	OAX230402313135	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	1,516,570.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 10 DE ABRIL AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 411062	OAX230402313229	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,411,997.26	2,411,997.26	2,411,997.26	2,411,997.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, PRIMERA ETAPA - 198305	OAX230302255848	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Cocote	1004-FAIS Municipal	811,734.87	811,734.87	811,734.87	811,734.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA COLONIA MUNICIPAL - 403606	OAX230402312293	San Juan Bautista Valle Nacional	Nacional	1004-FAIS Municipal	181,797.00	181,797.00	181,797.00	181,797.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CALLE DE LA COLONIA ALFONSO CASO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 202044	OAX230302256404	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	2,019,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN CALLES DE LA COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA MUNICIPAL PUEBLO NUEVO, DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	OAX230402340931	Oaxaca de Juárez	Pueblo Nuevo Parte Alta	1012-FAIS Municipal	4,148,650.48	4,148,650.48	4,148,650.48	4,148,650.48	100.00%	98.11%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LAS CALLES OAXACA, CORREGIDORA Y EMILIANO ZAPATA - 404615	OAX230402312521	San Juan Guichicovilli	Chocolate	1004-FAIS Municipal	566,229.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES BARRIO SAN JOSE OBRERO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 5045	OAX240102342836	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	549,943.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SETENTA Y DOS - 6807	OAX240102343051	Acatlán de Pérez Figueroa	El Setenta y Dos	1004-FAIS Municipal	295,911.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MADERO - 6140	OAX240102342930	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza Madero	1004-FAIS Municipal	907,896.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA - 1388	OAX240102342453	Acatlán de Pérez Figueroa	La Estrella	1004-FAIS Municipal	949,962.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 6179	OAX240102342935	Acatlán de Pérez Figueroa	Plan de Ayala	1004-FAIS Municipal	1,020,905.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DOS - 6815	OAX240102343054	Acatlán de Pérez Figueroa	San Antonio Dos	1004-FAIS Municipal	320,160.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SANITARIOS PARA SERVICIO A ESTUDIANTES	OAX230402339354	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEMSYs	2,207,720.97	2,207,720.97	2,207,720.97	2,207,720.97	100.00%	92.59%
CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SANITARIOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	OAX230402333245	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEMSYs	1,051,468.88	1,051,468.88	1,051,468.88	1,051,468.88	100.00%	98.29%
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN MIGUEL EL GRANDE	OAX230402332931	San Miguel El Grande	San Miguel El Grande	1008-FAM IEMSYs	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	99.90%
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ	OAX230302268535	El Espinal	El Espinal	1008-FAM IEMSYs	3,327,751.31	3,327,751.31	3,327,751.31	3,327,751.31	100.00%	95.54%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL - 343714	OAX230402298488	San Lucas Quijlán	San José Lagunas	1004-FAIS Municipal	2,387,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE OCHENTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA UNICA - 118662	OAX230202214768	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 1003-FAIS Entidades	5,429,724.38	5,429,724.38	5,429,724.38	5,429,724.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA ATENCION CIUDADANA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA EX GARITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 52520	OAX230302265002	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	482,941.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL CON RED DE DISTRIBUCION - 233443	OAX230302261626	Santo Domingo Tlatayápam	Santo Domingo Tlatayápam	1004-FAIS Municipal	1,292,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DE QUE LOMA YUNU NAY - 244839	OAX230302264141	Santo Domingo Tonáliepec	San Francisco Rio Blanco	1004-FAIS Municipal	663,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 364232	OAX220402188969	Santiago Tlaxiátongo	El Progreso	1004-FAIS Municipal	332,153.80	332,153.80	332,153.80	332,153.80	100.00%	99.74%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 394006	OAX230402310529	San Pablo Tlaxiátongo	Guadalupe Victoria	1004-FAIS Municipal	2,276,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL LLANO ARROYO PERITO EN SAN BERNARDO MIKTEPEC - 430430	OAX230402318810	San Bernardo Miktepec	San Bernardo Miktepec	1004-FAIS Municipal	2,859,901.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUENDIO - 425464										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALBARRADAS - 245859	OAX230302243758	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	1004-FAIS Municipal	1,017,780.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA SUBTRAMO KM 1 MAS 000 AL 1 MAS 300 - 276604	OAX230302254430	San Pablo Villa de Mitla	San Miguel Albarradas	1004-FAIS Municipal	497,709.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CIENEGA SEGUNDA ETAPA - 313980	OAX230402283341	San Miguel Mixtepec	Llano Verde	1004-FAIS Municipal	512,044.20	512,044.20	512,044.20	512,044.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE FATIMA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC - 389256	OAX220402174153	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	1004-FAIS Municipal	1,005,843.50	1,005,843.50	1,005,843.50	1,005,843.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA LOMA - 90532	OAX230402309403	San Dionisio Ocoatepec	San Dionisio Ocoatepec	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	96.85%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA SUBTRAMO 1 MAS 200 AL 1 MAS 600 - 162110	OAX23020225381	San Agustín Etla	San Agustín Etla	1004-FAIS Municipal	551,434.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA LIEBRE SUBTRAMO 0 MAS 500 AL 0 MAS 800 - 284929	OAX2303022479701	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	1004-FAIS Municipal	510,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS DE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIXES - 432130	OAX230402285087	San Miguel Mixtepec	San Isidro	1004-FAIS Municipal	1,176,470.09	1,176,470.09	1,176,470.09	1,176,470.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS CAMINO AL PANTEON SUBTRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 352 - 200420	OAX23040219175	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA AGENCIA SANTO TOMAS DE ARRIBA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC - 228398	OAX230302256165	San Miguel Mixtepec	Río Lima	1004-FAIS Municipal	1,102,320.20	1,102,320.20	1,102,320.20	1,102,320.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (CHI NDOVO TIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 362713	OAX230302260770	San Dionisio Ocoatepec	Santo Tomás de Arriba	1004-FAIS Municipal	934,725.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	98.60%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOATEPEC, PRIMERA ETAPA - 413811	OAX220402188441	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Juan del Río	1004-FAIS Municipal	693,752.35	693,752.35	693,752.35	693,752.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOATEPEC, PRIMERA ETAPA - 413811	OAX230402314221	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	1004-FAIS Municipal	1,836,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 362770	OAX230402314817	San Pedro Ocoatepec	San Pedro Ocoatepec	1004-FAIS Municipal	1,616,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALLENDE, MORELOS, GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA - 208889	OAX220402188456	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	1004-FAIS Municipal	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA 2A ETAPA - 339470	OAX230302256246	Candelaria Lovicha	Candelaria Lovicha	1004-FAIS Municipal	3,086,406.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC A LA TAZONA, SUBTRAMO 1 MAS 350 AL 1 MAS 850 - 143499	OAX230402297350	San Juan Comaltepec	San Bartolo Lachixova	1004-FAIS Municipal	2,371,998.93	2,371,998.93	2,371,998.93	2,371,998.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 421598	OAX230302246559	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	2,547,010.62	2,547,010.62	2,547,010.62	2,547,010.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CALZADA RIO GRANDE DE LA COLONIA CENTRO - 245519	OAX230402316823	San Felipe Tejalápam	San Felipe Tejalápam	1004-FAIS Municipal	1,083,329.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.72%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CALZADA RIO GRANDE DE LA COLONIA CENTRO - 245519	OAX230302164329	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	2,860,518.89	2,860,518.89	2,860,518.89	2,860,518.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE LAS FLORES - 434608	OAX230402303870	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	181,797.00	181,797.00	181,797.00	181,797.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE LAS FLORES - 434608	OAX230402296614	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	181,797.00	181,797.00	181,797.00	181,797.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN AV. INDEPENDENCIA ENTRE VICTORIA Y COLON EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 19457	OAX230402319758	Santo Domingo Armenta	Armenta	1004-FAIS Municipal	1,392,116.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN AV. INDEPENDENCIA ENTRE ZAPATA Y GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 11960	OAX240102344612	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	623,526.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE 1 EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 12683	OAX240102343504	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	557,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE TORREON - 9531	OAX240102343581	Acatlán de Pérez	La Reforma	1004-FAIS Municipal	949,941.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE 4 EN LA LOCALIDAD DE TORREON - 9572	OAX240102343272	Acatlán de Pérez	Torreón	1004-FAIS Municipal	337,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE 5 COL. EL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 12317	OAX240102343279	Acatlán de Pérez	Torreón	1004-FAIS Municipal	693,872.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE - 9725	OAX240102343543	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	1,299,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDAL - 12519	OAX240102343293	Acatlán de Pérez	Rancho Grande	1004-FAIS Municipal	1,168,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE EDUARDO CAPISTRAN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO - 12243	OAX240102343564	Acatlán de Pérez	Zona Urbana Ejidal	1004-FAIS Municipal	717,588.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE ELVIRA G. ORDONEZ ENTRE AV. PORFIRIO DIAZ Y AV. LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 9288	OAX240102343301	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	386,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA - 12566	OAX240102343536	Acatlán de Pérez	Arroyo de Enmedio	1004-FAIS Municipal	510,401.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CATOLICA Y LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 11017	OAX240102343241	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	1,251,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE JOLIETTE - 11807	OAX240102343566	Acatlán de Pérez	La Junta	1004-FAIS Municipal	896,386.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 10800	OAX240102343419	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	588,497.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA - 10503	OAX240102343488	Acatlán de Pérez	Joliette	1004-FAIS Municipal	994,206.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE LUCIO BLANCO 2DA. ETAPA ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ PEDRAZA Y ANASTACIO BUSTAMANTE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 1165	OAX240102343399	Acatlán de Pérez	Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	816,917.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE M. HIDALGO ENTRE CARRETERA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CANADA SAN ANTONIO - 11853	OAX240102343380	Acatlán de Pérez	La Raya	1004-FAIS Municipal	608,630.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 1354	OAX240102342437	Acatlán de Pérez	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	3,401,310.33	3,401,310.33	3,401,310.33	3,401,310.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE MANUEL GONZALEZ PEDRAZA Y 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 1419	OAX240102343495	Acatlán de Pérez	Cañada San Antonio	1004-FAIS Municipal	1,169,342.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO - 11997	OAX240102342448	Acatlán de Pérez	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	1,111,014.13	1,111,014.13	1,111,014.13	1,111,014.13	100.00%	100.00%
	OAX240102342456	Acatlán de Pérez	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	1,910,655.04	1,910,655.04	1,910,655.04	1,910,655.04	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO SEGUNDO - 10677	OAX240102343508	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero	1004-FAIS Municipal	1,017,268.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEMPLADERA DEL CASTILLO - 12342	OAX240102343408	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	1004-FAIS Municipal	629,069.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE PRIVADA DE LOS AMATES BARRIO JARDINES DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 10470	OAX240102343544	Acatlán de Pérez Figueroa	Templadera del Castillo	1004-FAIS Municipal	1,415,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE TOMAS MEJIA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 1304	OAX240102343374	Acatlán de Pérez Figueroa	Figueroa	1004-FAIS Municipal	431,652.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO - 12092	OAX240102342445	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	1,994,559.83	1,994,559.83	1,994,559.83	1,994,559.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LUCES DE LA REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 12598	OAX240102343517	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enmedio	1004-FAIS Municipal	804,038.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA COLONIA 21 DE MAYO - 10738	OAX240102343572	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	372,588.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TETELA - 10650	OAX240102343394	Acatlán de Pérez Figueroa	Emiliano Zapata (Colonia 21 de Mayo)	1004-FAIS Municipal	1,198,434.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LA CALLE SAN ISIDRO Y CALLE HIDALGO - 318126	OAX240102343388	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	1004-FAIS Municipal	1,457,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN EN CALLE PASEO RIO MIXTECO, COLONIA SAN ISIDRO - 368698	OAX230402292163	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,197,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	42.69%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA AVENIDA PUEBLA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO ZARCO EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 156494	OAX230402304557	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,657,919.56	1,657,919.56	1,657,919.56	1,657,919.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI - 350618	OAX230402274910	Villa de Tututepec	Río Grande o Piedra parada	1004-FAIS Municipal	2,960,920.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	84.40%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y AV. LEONIA VICARIO - 406229	OAX230402300143	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	1004-FAIS Municipal	936,170.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA MAGISTERIAL EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 11038	OAX220402197201	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	325,517.25	325,517.25	325,517.25	325,517.25	100.00%	97.02%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO - 325325	OAX240102343423	Acatlán de Pérez Figueroa	Figueroa	1004-FAIS Municipal	553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PRINCIPAL DE ACCESO DE SANTA MARIA XADANI - 328582	OAX230402294075	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	5,314,776.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES Y LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DOLORES HIDALGO DEL MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO - 135671	OAX230402294729	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	4,826,957.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS.- 290317	OAX230302245277	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	1004-FAIS Municipal	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGRARISTA - 403141	OAX230402286454	Silacayoápam	San Vicente del Zapote	1004-FAIS Municipal	362,250.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO DE LEON - 341495	OAX230402312197	Santiago Huajolotlán	Santiago Huajolotlán	1004-FAIS Municipal	698,418.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUSTAMANTE BARRIO SAN RAFAEL - 279058	OAX230402297877	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,295,398.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARDENAS - 193304	OAX230402283735	Silacayoápam	Silacayoápam	1004-FAIS Municipal	984,649.82	984,649.82	984,649.82	984,649.82	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE AV. BENITO JUÁREZ Y AV. LEONIA VICARIO - 406229	OAX230302255155	Silacayoápam	San Sebastián	1004-FAIS Municipal	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL AGUA BUENA - 226519	OAX230402312958	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	1,323,844.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 438804	OAX230302260431	Silacayoápam	Rancho Alvaro	1004-FAIS Municipal	414,000.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 155505	OAX230402320720	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Ciudad de la Independencia de Oaxaca	Cuesta Blanca	1004-FAIS Municipal	505,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO - 435573	OAX23030225430	Silacayoápam	San Mateo Nuevo	1004-FAIS Municipal	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 27 - 404962	OAX230402319963	San Simón Zahuatlán	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN - 371025	OAX230402312596	San Juan Guichón	El Zarcal	1004-FAIS Municipal	1,024,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 423286	OAX230402304969	Santo Tomás Ocotepéc	Plan Alemán	1004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ROSAS Y ACCESO AL CESSA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS.- 277876	OAX230402317109	San Esteban Atatláhuca	San Esteban Atatláhuca	1004-FAIS Municipal	3,222,437.52	3,222,437.52	3,222,437.52	3,222,437.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS - 242317	OAX230302283518	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,379,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NACIONAL - 224321	OAX230302260076	Silacayoápam	La Colmena	1004-FAIS Municipal	1,086,775.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO. - 251810	OAX230302260336	Silacayoápam	Tl. Carmelo	1004-FAIS Municipal	362,250.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO, 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO. - 227223	OAX230402278972	San Andrés Dinticuti	San Antonio de León	1004-FAIS Municipal	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYOTERA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATAPEC - 319473	OAX230302260528	Santo Tomás Ocotepéc	Francisco I. Madero	1004-FAIS Municipal	949,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ - 344587	OAX230402292530	Santo Domingo Zanatepec	Coyotera	1004-FAIS Municipal	803,841.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	68.18%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA ISABEL - 359197	OAX230402298652	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	1004-FAIS Municipal	479,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA ISABEL - 434603	OAX230402302271	Silacayoápam	Silacayoápam	1004-FAIS Municipal	207,583.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTO DOMINGO EN LA COLONIA CENTRO - 278512	OAX230402319757	Silacayoápam	Silacayoápam	1004-FAIS Municipal	571,622.58	571,622.58	571,622.58	571,622.58	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 2 DE ABRIL - 371908	OAX230402283640	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	3,564,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE NUMUNA - 230078	OAX230402305193	Tepehime Villa de Morelos	Tepehime Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	633,495.94	633,495.94	633,495.94	633,495.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ARGENTINA Y LAZARO CARDENAS - 283097	OAX230302261064	Santo Tomás Ocotepéc	Numuna	1004-FAIS Municipal	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A MATA DE CAÑA TRAMO. KM 0.000 AL KM 8.500 SEGUNDA ETAPA. - 78518	OAX230402284668	Silacayoápam	San Juan Trujano	1004-FAIS Municipal	576,400.00	576,400.00	576,400.00	576,400.00	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO CAMARON SALSIPUEDES E.C. CARRETERA TUXTEPEC JALAPA DE DIAZ. TRAMO. KM 0.000 AL KM 1.200 PRIMERA ETAPA - 213869	OAX23020224064	San Juan Bautista Tuxtepec	Mata de Caña	1004-FAIS Municipal	12,635,667.21	12,635,667.21	12,635,667.21	12,635,667.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO CAMARON SALSIPUEDES E.C. CARRETERA TUXTEPEC JALAPA DE DIAZ. TRAMO. KM 0.000 AL KM 1.200 PRIMERA ETAPA - 213869	OAX230302258392	San Juan Bautista Tuxtepec	Camarón Salsipuedes	1004-FAIS Municipal	4,511,229.91	3,658,411.94	3,658,411.94	3,658,411.94	81.10%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA COLONIA LOS PINOS E.C. CARRETERA TUXTEPEC A OAXACA. TRAMO, KM 0.000 AL KM 0.900 PRIMERA ETAPA. - 311856	OAX230402290985	San Juan Bautista	Colonia Obrera Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,862,244.96	1,862,244.96	1,862,244.96	1,862,244.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RANCHO NUEVO JONOTAL EC CARRETERA TUXTEPEC EL PORVENIR. TRAMO, KM 0.000 AL KM 1.900 SEGUNDA ETAPA. - 184119	OAX230302253772	San Juan Bautista	Rancho Nuevo Jonotal	1004-FAIS Municipal	3,391,297.99	3,391,297.99	3,391,297.99	3,391,297.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN SEBASTIAN EL PROGRESO EL ZAPOTE SEGUNDA ETAPA - 380269	OAX230402307005	Santiago Huajolotlán	El Zapote	1004-FAIS Municipal	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA RUIZ SEGUNDA ETAPA - 220323	OAX230302259412	Villa de Santiago Chazumba	El Higo	1004-FAIS Municipal	219,400.56	219,400.56	219,400.56	219,400.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL TRIGAL - 279479	OAX230402283820	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	913,194.69	913,194.69	913,194.69	913,194.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MEXICO DEL FRACC. LA ESPERANZA - 184292	OAX230302253798	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	931,171.97	931,171.97	931,171.97	931,171.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 05 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE LA REFORMA - 421709	OAX230402316851	La Reforma	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO. - 421229	OAX230402316727	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo	1004-FAIS Municipal	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29.41%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 387402	OAX230402308883	Santiago Huajolotlán	Guadalupe de Cárdenas	1004-FAIS Municipal	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 406308	OAX230402312971	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	1004-FAIS Municipal	118,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ SEGUNDA ETAPA - 100942	OAX230202226802	San Lucas Quijlán	Cacahuatl	1004-FAIS Municipal	2,423,475.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLAN - 278526	OAX230402283649	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	2,197,515.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN EL BARRIO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 447483	OAX230402321851	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,899,189.25	1,899,189.25	1,899,189.25	1,899,189.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE CASTRO MORENO - 421202	OAX230402316718	San Lucas Quijlán	Heladio Ramírez López	1004-FAIS Municipal	2,003,459.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	98.11%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACAHUA - 253061	OAX230402279185	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	1004-FAIS Municipal	2,647,261.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JERUSALEN - 424692	OAX230402317468	San Juan Guichicovi	Estación Mogoñé	1004-FAIS Municipal	1,921,789.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA SOLEDAD, ACCESO PRINCIPAL AL BARATILLO MUNICIPAL DE OCOTLAN DE MORELOS, 2A ETAPA. - 277913	OAX230402283521	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	3,242,210.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA AGENCIA DE POLICIA DE TIRACÓZ MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 447433	OAX230402321829	Cuilapam de Guerrero	Tiracoz	1004-FAIS Municipal	734,491.86	734,482.86	734,482.86	734,482.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMÁ COLORADA - 425875	OAX230402317848	San Juan Guichicovi	Mogoñé Viejo	1004-FAIS Municipal	930,041.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS DEL PARAJE ARROYO SECO DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 245609	OAX230302264354	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	634,658.53	634,657.55	634,657.55	634,657.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUCIANO MEJIA TRAMO DEL PAVIMENTO EXISTENTE AL PUENTE - 373258	OAX230402305477	San Lucas Quijlán	San Lucas Quijlán	1004-FAIS Municipal	3,318,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MACIEL, EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DE PINEDA - 247725	OAX230402278275	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1004-FAIS Municipal	1,835,041.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA AGENCIA DE MIGUEL HIDALGO - 406550	OAX230402313032	San Antonio Tuxtepec	Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,192,458.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL SEGUNDA ETAPA - 381450	OAX230402307211	Santiago Huajolotlán	San Francisco el Grande	1004-FAIS Municipal	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA - 385295	OAX230402308296	San Juan Guichicovi	El Ocotalito	1004-FAIS Municipal	488,228.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACAHUA - 253258	OAX230402279230	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	1004-FAIS Municipal	800,035.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 381712	OAX230402307309	Santiago Huajolotlán	Palo de Fierro	1004-FAIS Municipal	259,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 426865	OAX230402318074	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	1004-FAIS Municipal	870,395.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 434505	OAX230402319725	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	1,927,972.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0.040.00 AL KM 0.800.00 DE LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTLAHUACA - 224714	OAX230302240232	Santiago Ixtlahuaca	El Rastrojo	1004-FAIS Municipal	4,999,214.00	4,959,154.05	4,959,154.05	4,959,154.05	99.20%	99.93%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL SAN MARTIN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 297344	OAX230402287924	San Miguel Soyaltepec	Loma Coyol San Martín	1004-FAIS Municipal	1,198,426.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PRAXEDIS DE GUERRERO - 278407	OAX230402283609	Ocotlán de Morelos	Praxedis de Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE - 342853	OAX230402298241	Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FAIS Municipal	841,558.75	841,558.75	841,558.75	841,558.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA - 289555	OAX230402286230	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	1004-FAIS Municipal	838,444.14	838,444.14	838,444.14	838,444.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE GUILLERMO PRIETO, COLONIA CENTRO. - 278427	OAX230402283610	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	2,183,911.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA - 439032	OAX230402320778	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	1,222,085.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SN DEL TRAMO DE LA CLINICA A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMACIN, DEL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 326926	OAX230402294453	Ayotzintepec	San Pedro Ozumacín	1004-FAIS Municipal	4,341,376.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DE PINEDA - 448797	OAX230402322240	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1004-FAIS Municipal	685,339.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO. - 432558	OAX230402319288	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	552,618.89	552,618.89	552,618.89	552,618.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO - 302058	OAX230402288802	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,368,604.30	1,368,604.30	1,368,604.30	1,368,604.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 280209	OAX230402283978	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	764,015.47	764,015.47	764,015.47	764,015.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL EDÉN - 280545	OAX230402284072	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	850,212.44	850,212.44	850,212.44	850,212.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL PROGRESO - 311836	OAX230402290979	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,328,529.35	1,328,529.35	1,328,529.35	1,328,529.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA MODERNA. - 275662	OAX230402283171	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,337,127.20	1,337,127.20	1,337,127.20	1,337,127.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA ORTEGA. - 265044	OAX230402281253	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	800,105.22	800,105.22	800,105.22	800,105.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES. - 431463	OAX230402319047	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,201,208.06	1,201,208.06	1,201,208.06	1,201,208.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARTHA LUZ - 451095										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI - 265581	OAX230402322716	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	771,426.23	771,426.23	771,426.23	771,426.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TORTUGA AMARILLA, LOCALIDAD DE CERRO CLARIN - 421261	OAX230402281387	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,499,706.84	1,499,706.84	1,499,706.84	1,499,706.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BENEMERITO JUAREZ - 158234	OAX230402316744	San José Independencia	Cerro Clarin	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTAL - 197743	OAX230302249058	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	1004-FAIS Municipal	3,392,675.23	3,392,675.23	3,392,675.23	3,392,675.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CAMELIA ROJA - 438524	OAX230402255772	San Juan Bautista Tuxtepec	Camalotal	1004-FAIS Municipal	1,048,479.15	1,048,479.15	1,048,479.15	1,048,479.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA - 265342	OAX230402320655	San Juan Bautista Tuxtepec	Cameia Roja	1004-FAIS Municipal	920,928.44	920,928.44	920,928.44	920,928.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA MINA - 183158	OAX230402281328	San Juan Bautista Tuxtepec	Esperanza Arroyo la Gloria	1004-FAIS Municipal	1,005,560.82	1,005,560.82	1,005,560.82	1,005,560.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PAPAHOAPAN - 328756	OAX230302253658	San Juan Bautista Tuxtepec	La Mina	1004-FAIS Municipal	2,212,966.52	2,212,966.52	2,212,966.52	2,212,966.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA - 257435	OAX230402294772	San Juan Bautista Tuxtepec	Papaloapan	1004-FAIS Municipal	2,050,949.58	2,050,949.58	2,050,949.58	2,050,949.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO PAPAHOAPAN - 166826	OAX230402279930	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	999,193.45	999,193.45	999,193.45	999,193.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE REFORMA - 266603	OAX230302250577	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Papaloapan	1004-FAIS Municipal	3,382,839.82	3,382,839.82	3,382,839.82	3,382,839.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RODEO ARROYO PEPECA - 278997	OAX230402281576	San Juan Bautista Tuxtepec	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,388,817.82	1,388,817.82	1,388,817.82	1,388,817.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE LA PENA - 427266	OAX230402283720	San Juan Bautista Tuxtepec	Rodeo Arroyo Pesca	1004-FAIS Municipal	1,316,000.65	1,316,000.65	1,316,000.65	1,316,000.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES - 93093	OAX230402318151	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	1004-FAIS Municipal	971,980.25	971,980.25	971,980.25	971,980.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE ZACATE COLORADO - 280509	OAX230202225656	San Juan Bautista Tuxtepec	San Francisco Salsipuedes	1004-FAIS Municipal	2,197,373.32	2,197,373.32	2,197,373.32	2,197,373.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LIMAS - 275897	OAX230402284054	San Juan Bautista Tuxtepec	Zacate Colorado	1004-FAIS Municipal	2,178,413.23	2,178,413.23	2,178,413.23	2,178,413.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR - 329870	OAX230402294821	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,432,111.13	1,432,111.13	1,432,111.13	1,432,111.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO LAGUNA - 235263	OAX230402283219	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	1004-FAIS Municipal	1,552,447.70	1,552,447.70	1,552,447.70	1,552,447.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE HUANACASTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 319210	OAX230302262010	San José Independencia	Cerro Laguna	1004-FAIS Municipal	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y SANTA ANA - 383907	OAX230402316784	San José Independencia	San José Independencia	1004-FAIS Municipal	894,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE LA MALINCHE - 385152	OAX230402292452	Santo Domingo Zanatepec	Huanacastal	1004-FAIS Municipal	732,455.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	85.23%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 425589	OAX230402307872	San Juan Guichicovi	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CAMINO A LA ESCUELA Y RUMBO A LA CASA DE SALUD - 405228	OAX230402308250	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	1004-FAIS Municipal	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CORREGIDORA, OAXACA Y EMILIANO ZAPATA - 404735	OAX230402317756	San Juan Guichicovi	Buenavista	1004-FAIS Municipal	710,139.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JOAQUÍN Y SAN FRANCISCO - 423791	OAX230402312661	San Juan Guichicovi	Lomería	1004-FAIS Municipal	612,220.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PERU, IGNACIO ZARAGOZA Y CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON - 452734	OAX230402312546	San Juan Guichicovi	Chocolate	1004-FAIS Municipal	614,196.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 453476	OAX230402317258	San Juan Guichicovi	Río Pachile	1004-FAIS Municipal	1,394,791.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402322970	Nejaipa de Matamoros	El Camarón	1004-FAIS Municipal	2,196,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402289966	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	1004-FAIS Municipal	1,209,902.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402304007	San Lucas Quiéjani	Pueblo Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,896,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	86.67%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402275293	Villa de Tututepec	San Francisco de Abajo	1004-FAIS Municipal	440,002.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	96.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402300463	Villa de Tututepec	Santa Rosa de Lima	1004-FAIS Municipal	2,188,082.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.28%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402275303	Villa de Tututepec	El Cacalote	1004-FAIS Municipal	800,000.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.83%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402274849	Villa de Tututepec	Charco Redondo	1004-FAIS Municipal	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402305058	Santa Lucía Monteverde	Fortín de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,598,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	86.21%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402274841	Villa de Tututepec	Chacalapa	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402275185	Villa de Tututepec	La Teja	1004-FAIS Municipal	220,000.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	94.44%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402275297	Villa de Tututepec	San Martín Caballero	1004-FAIS Municipal	360,000.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	97.22%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402316717	San José Independencia	San José Independencia	1004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402282628	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	541,246.59	541,246.59	541,246.59	541,246.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402323088	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAIS Municipal	783,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402322937	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAIS Municipal	780,164.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402322816	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAIS Municipal	948,886.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GALEANA EN CHALCATONGO DE HIDALGO - 452538	OAX230402305487	San Juan Guichicovi	Hierba Santa	1004-FAIS Municipal	689,025.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN SEBASTIAN COATLÁN LOCALIDAD EL GAVILÁN ASENTAMIENTO EL GAVILÁN - 439863	OAX230402321034	San Sebastián Coatlán	El Gavilán	1004-FAIS Municipal	281,756.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

Table with 12 columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FÍSICO. It lists various construction projects across different municipalities like Putla Villa de Guerrero, Santa María Tepantlali, and San Agustín Loxicha.

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA LOS PINOS - 370584	OAX230402304838	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,386,031.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 290145	OAX230402286391	San Miguel Soyaltepec	Playa de Jicama	1004-FAIS Municipal	1,153,085.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA CUARTA ETAPA EN LA COLONIA 25 DE MAYO - 378532	OAX230402306690	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,082,265.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA, AGENCIA DE SANTA MARIA DEL MAR - 374779	OAX230402305854	Juchitán de Zaragoza	Santa Maria del Mar	1004-FAIS Municipal	1,999,665.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUIE ZINA EN LA COLONIA ZAPOTECA - 374815	OAX230402305863	Juchitán de Zaragoza	Colonia Zapoteca	1004-FAIS Municipal	1,002,258.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HELIODORO CHARIS CASTRO DE LA COLONIA BINU GADA - 377810	OAX230402306579	Juchitán de Zaragoza	Binu Gada [Colonia]	1004-FAIS Municipal	1,440,551.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA AGRICOLA LA MAZATECA - 291569	OAX230402286784	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,175,922.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMANOS FLORES MAGON EN LA COLONIA 25 DE MAYO 3A ETAPA - 379118	OAX230402306799	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,041,431.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 296270	OAX230402287677	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Abajo	1004-FAIS Municipal	1,390,168.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 293207	OAX230402287094	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,069,915.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS HENESTROSA EN LA COLONIA FIDEL PENA - 415077	OAX230402315165	Juchitán de Zaragoza	Fidel Peña	1004-FAIS Municipal	825,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA MIGUEL HIDALGO - 291671	OAX230402286806	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	955,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES EN LA COLONIA LAS FLORES - 423762	OAX230402317250	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	617,318.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 303887	OAX230402289240	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical	1004-FAIS Municipal	698,484.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MEJIA CARMONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 297148	OAX230402287876	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	1004-FAIS Municipal	1,399,756.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 297222	OAX230402287897	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	1,199,973.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS - 426245	OAX230402317937	Santa Cruz Tavata	Santa Cruz Tavata	1004-FAIS Municipal	1,629,813.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES CAMINO A ARROLLO VENADO Y BARRIO SAN MIGUEL - 176840	OAX230302252521	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO - 437045	OAX230402320322	Santa Maria Guelacé	Santa Maria Guelacé	1005-PORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	857,474.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALMAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 410068	OAX230402313722	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	1004-FAIS Municipal	1,193,779.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ A DEL TRIUNFO Y CONTINUACION A LA V. - 161455	OAX230302249568	San Pedro Teotacoacal	San Pedro Teotacoacal	1004-FAIS Municipal	2,628,773.12	2,628,773.12	2,628,773.12	2,628,773.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC - 419520	OAX230402300033	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	1003-FAIS Entidades	4,000,000.00	3,979,804.90	3,979,804.90	3,979,804.90	99.50%	99.42%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ISLA DE MALZAGA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 290107	OAX230402286382	San Miguel Soyaltepec	Isla de Malzaga	1004-FAIS Municipal	1,685,335.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 330963	OAX230402300196	San Miguel Soyaltepec	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	1,195,295.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL QUINTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 177949	OAX230302252734	San Miguel Soyaltepec	Cerro de Agua Platanar	1004-FAIS Municipal	1,816,711.17	1,816,711.17	1,816,711.17	1,816,711.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 370702	OAX230402304863	Santo Domingo Petapa	Yerba Santa	1004-FAIS Municipal	1,251,362.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA VICTOR VODO DE LA BA. SECCION - 449453	OAX230402322355	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,013,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA OFICINA EJIDAL PRIMERA ETAPA - 283440	OAX230402284732	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	1004-FAIS Municipal	1,456,100.00	1,456,100.00	1,456,100.00	1,456,100.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO TEJON TRINKE AM EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI - 347837	OAX230402299447	Santa Maria Tepantlali	Santa Maria Tepantlali	1004-FAIS Municipal	3,385,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 374898	OAX230402305886	Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	1004-FAIS Municipal	1,999,270.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE STAGABENE EN LA COLONIA ZAPOTECA - 210082	OAX230302130236	Juchitán de Zaragoza	Colonia Zapoteca	1004-FAIS Municipal	992,177.35	992,177.35	992,177.35	992,177.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA OCHO, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. EL POLVORIN - 292271	OAX230402286924	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	925,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CINCO DE MAYO Y PROLONGACION 16 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 303987	OAX230402289260	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	1,144,489.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA RIVERA DEL RIO UBICADA EN RIVERA DEL RIO ENTRE AVENIDA ROQUE ROBLES Y CALLEJON LIMON EN LA SA. SECCION - 385524	OAX230402308868	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	191,541.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 290025	OAX230402286351	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	479,850.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION 21 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO - 447968	OAX230402322019	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	812,927.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA LIBERTAD - 376968	OAX230402306338	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,436,463.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION RUBEN JARAMILLO EN LA COLONIA LAS PALMANS - 385205	OAX230402308265	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,742,775.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA CERRADA DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, 7A SECCION - 423504	OAX230402317192	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	141,126.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON DE LOS COCOS INTERIOR ENTRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y RAYON DE LA BA. SECCION - 374751	OAX230402305850	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	453,545.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO COLONIA COLORADA PARAJE SANTUARIO DE LA CRUZ VERDE - 141141	OAX230302283065	San Andrés Xalá	Colonia Colorado	1003-FAIS Entidades	5,328,264.85	5,328,264.85	5,328,264.85	5,328,264.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SAN LORENZO CACAOTEPEC TRAMO LA VIA LA CAPILLA DEL KM 0.000 AL KM 0.920 EN SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 342540	OAX230402298163	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1008-FAIS Municipal	4,970,162.81	4,970,162.81	4,970,162.81	4,970,162.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LLANO DEL TORO A LA NEVERIA - 177812	OAX230302239093	San Pablo Cuatro Venados	La Neveria	1003-FAIS Entidades	6,623,604.66	6,623,604.66	6,623,604.66	6,623,604.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO LOS ALMENDROS DE LA BA. SECCION - 374917	OAX230402305899	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	936,639.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR SIN NOMBRE - 382087	OAX230402307391	San Pedro Teutila	Lázaro Cárdenas (Colonia Lázaro Cárdenas)	1004-FAIS Municipal	407,356.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABDON BERLIN - 132995	OAX230302244898	Cosolapa	Almolonga	1004-FAIS Municipal	4,103,041.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO. - 404687	OAX230402329445	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	1003-FAIS Entidades	1,588,427.17	1,588,427.17	1,588,427.17	1,588,427.17	100.00%	98.22%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE LAS CALLES SAN MATEO Y SAN RAFAEL, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 26377	OAX240102345634	Oaxaca de Juárez	Viguera	1004-FAIS Municipal	4,163,168.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN RAFAEL, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 26421	OAX240102345639	Oaxaca de Juárez	Viguera	1004-FAIS Municipal	2,139,235.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON FRANCISCO I MADERO Y CALLEJON EMILIANO ZAPATA - 437680	OAX230402320457	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM - 442132	OAX23040231584	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	ID04-FAIS Municipal	1,395,654.43	1,395,654.43	1,395,654.43	1,395,654.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 429716	OAX230402318651	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	ID04-FAIS Municipal	478,570.91	478,570.91	478,570.91	478,570.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA E INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 112950										
	OAX230202228651	San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	ID04-FAIS Municipal	1,999,585.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALLENDE, 16 DE SEPTIEMBRE Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 239336	OAX230302240712	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	ID03-FAIS Entidades	6,770,320.93	6,757,439.67	6,757,439.67	6,757,439.67	99.81%	99.96%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CAMINO REAL, HACIA EL MANANTIAL Y HACIA LA JOYA - 349358	OAX230402299852	San Pedro Teutila	Piedra Ancha o la Raya	ID04-FAIS Municipal	1,284,899.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CUAHUTEMOC Y PRIV. CUAHUTEMOC DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 360236	OAX230402302580	San Martín Peras	San Juan del Río	ID04-FAIS Municipal	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23.95%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, VICENTE GERRERO, ALDAMA, MARIANO MATAMOROS Y PRIV DE LA IGLESIA 32 MTS DE LA TRINIDAD PRIMERA ETAPA, SAN MARTIN PERAS - 360234	OAX230402302578	San Martín Peras	La Trinidad Peras	ID04-FAIS Municipal	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y CARLOS FUENTES, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA LAS GRANDES AGUAS - 291445	OAX230402286742	San Miguel Soyaltepec	Temascal	ID04-FAIS Municipal	1,005,268.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REVOLUCION Y PRIVADA DE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE EL YAGALAN, 1A ETAPA - 404589	OAX230402312515	San José del Peñasco	El Yagalan	ID04-FAIS Municipal	722,500.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, XHIRU LAS PILAS, MORELOS E INDEPENDENCIA - 429623	OAX230402318619	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	ID04-FAIS Municipal	1,810,455.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE LA CALZADA DE CAMINO ANTIGUO A CUILPAM EN LA AGENCIA DE LA EX GARITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOCOCTLAN - 373672	OAX230402305577	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	ID04-FAIS Municipal	322,806.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CHANGUITOS CON ACCESO A LA COLONIA 6 DE NOVIEMBRE 7A. SECCION - 449303	OAX230402322327	Juchitán de Zaragoza	Colonia 6 de Noviembre	ID04-FAIS Municipal	1,368,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINCHAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA - 272096	OAX230402325446	San Sebastián Ixcapa	Camotinchán	ID03-FAIS Entidades	3,853,179.29	3,767,826.41	3,767,826.41	3,767,826.41	97.78%	98.90%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE SABINO, SECTOR UNO SEGUNDA SECCION, AGENCIA DE POLICIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 25606	OAX240102345505	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	ID04-FAIS Municipal	871,749.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRIVADA DE CONSTITUYENTES, COLONIA CONSTITUYENTES AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 128201	OAX23030243959	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	ID04-FAIS Municipal	1,273,236.00	1,273,236.00	1,273,236.00	1,273,236.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 449717	OAX230402322419	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	ID04-FAIS Municipal	5,589,930.94	5,589,930.94	5,589,930.94	5,589,930.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CAMINO A LA LOMA DEL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA - 385481	OAX230402308350	Oaxaca de Juárez	Viguera	ID04-FAIS Municipal	4,939,367.86	4,939,367.86	4,939,367.86	4,939,367.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGAVE AZUL, PARA EL MAGUVEYERA, AGENCIA MUNICIPAL DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ - 442353	OAX230402321628	Oaxaca de Juárez	Viguera	ID04-FAIS Municipal	4,121,654.80	4,121,654.80	4,121,654.80	4,121,654.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CAMINO AL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ - 23511	OAX240102345170	Oaxaca de Juárez	Viguera	ID04-FAIS Municipal	8,517,356.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOCOCTLAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOCOCTLAN - 339654	OAX230402297403	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	ID04-FAIS Municipal	940,347.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 239198	OAX230302240694	Santiago Juchitahuaca	El Rastrojo	ID03-FAIS Entidades	9,111,032.66	8,928,448.53	8,928,448.53	8,928,448.53	98.00%	98.95%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL PANTEON SN EN LA LOCALIDAD DE MONTE MARIO DEL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 303593	OAX230402289552	Ayotzintepec	Monte Mario	ID04-FAIS Municipal	789,173.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SANTOS DEGOLLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 350904	OAX230402300188	San Juan Bautista Guelache	Santos Degollado	ID04-FAIS Municipal	1,103,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NINOS DE LA AGENCIA DE CERRO DE LA ESPERANZA - 229414	OAX230302260962	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	ID04-FAIS Municipal	1,507,666.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO CARRANZA - 410572	OAX230402313926	San Juan Bautista Guelache	San Gabriel Etla	ID04-FAIS Municipal	1,103,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE. - 351108	OAX230402300232	San Juan Bautista Guelache	San Miguel Etla	ID04-FAIS Municipal	1,103,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE MIEL - 417599	OAX230402315844	San Antonio Huixtepec	Loma de Miel	ID04-FAIS Municipal	1,033,958.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 300186	OAX230402302570	San Pedro Teutila	Guerrero (Colonia Guerrero)	ID04-FAIS Municipal	1,000,833.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE EL GAVILAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN - 248113	OAX230402323936	San Sebastián Coatlán	El Gavilán	ID03-FAIS Entidades	6,059,875.33	6,059,875.33	6,059,875.33	6,059,875.33	100.00%	99.74%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN QUE CONDUCE A LA PARTE NORTE, EN LA LOCALIDAD DE MONTE TINTA, DEL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 330345	OAX230402295083	Ayotzintepec	Monte Tinta	ID04-FAIS Municipal	1,604,101.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIOLETAS, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE EL VERGEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE. - 351085	OAX230402300227	San Juan Bautista Guelache	El Vergel	ID04-FAIS Municipal	630,487.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES - 272926	OAX230402282653	Santiago Astata	La Tortolita	ID04-FAIS Municipal	1,023,825.40	1,023,825.40	1,023,825.40	1,023,825.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO - 311759	OAX230402290566	Ayotzintepec	Ayotzintepec	ID04-FAIS Municipal	1,397,211.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE AMARGURA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 300285	OAX230402288471	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	ID04-FAIS Municipal	2,046,662.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 279326	OAX230402283792	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	ID04-FAIS Municipal	402,155.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 437175	OAX230402320355	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Cuicatlan	ID04-FAIS Municipal	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ESQUINACION CALLE NACIONAL - 437613	OAX230402320449	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez	ID04-FAIS Municipal	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, DEL MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC - 239229	OAX230302240699	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	ID03-FAIS Entidades	4,999,401.28	4,891,332.95	4,891,332.95	4,891,332.95	97.84%	99.96%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 247819	OAX230402323929	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	ID03-FAIS Entidades	2,208,475.66	2,208,475.66	2,208,475.66	2,208,475.66	100.00%	99.98%
CONSTRUCCION DE PISO DE FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TABAJE - 404802	OAX230402312560	San José del Peñasco	El Tabaje	ID04-FAIS Municipal	722,552.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 357339	OAX220402136681	San Martín Tlaxpallán	Lagunillas	ID04-FAIS Municipal	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 357315	OAX220402186701	San Martín Tlaxpallán	Cuixtepec	ID04-FAIS Municipal	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 439056	OAX230402320785	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	ID04-FAIS Municipal	479,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 440765	OAX230402321225	Zapotitlán Lagunas	San Miguel Hidalgo	ID04-FAIS Municipal	115,142.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 439452	OAX230402320896	Zapotitlán Lagunas	Santa Cruz Vista Hermosa	ID04-FAIS Municipal	268,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DEL RECREO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 439283	OAX230402320848	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	ID04-FAIS Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 135344	OAX230302237697	San Pedro el Alto	Lagunilla	ID03-FAIS Entidades	260,839.37	260,839.37	260,839.37	260,839.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEJIA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 135256										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD RIO SAN JUAN, MUNICIPIO SAN JUAN NUMI. - 194803	OAX230302237695	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	1003-FAIS Entidades	57,935.40	57,935.40	57,935.40	57,935.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUIITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIITEPEC. - 175414	OAX230302239409	San Juan Numi	Río San Juan	1003-FAIS Entidades	217,174.39	217,174.39	217,174.39	217,174.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA TINTA POZO DE AGUILA, MUNICIPIO SAN JOSE TENANGO. - 282901	OAX230402234029	San José Tenango	Agua Tinta	1003-FAIS Entidades	57,370.71	57,370.71	57,370.71	57,370.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA VERDE, MUNICIPIO SAN JOSE TENANGO. - 253448	OAX2304022325792	San José Tenango	Agua Tinta (Pozo de Aguilá)	1003-FAIS Entidades	85,999.87	85,999.87	85,999.87	85,999.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ANIMAS TRUJANO, MUNICIPIO ANIMAS TRUJANO. - 280849	OAX2304022324080	San José Tenango	Agua Verde	1003-FAIS Entidades	86,313.25	86,313.25	86,313.25	86,313.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO CRUZ, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA - 316051	OAX2304022325631	Animas Trujano	Animas Trujano	1003-FAIS Entidades	434,532.84	434,532.84	434,532.84	434,532.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL PAJARITO CUARTA SECCION, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280280	OAX2304022327062	San Pedro Pochutla	Arroyo Cruz	1003-FAIS Entidades	100,806.12	100,806.12	100,806.12	100,806.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCION OCOTLÁN, MUNICIPIO ASUNCION OCOTLÁN - 311411	OAX2304022325592	Villa Sola de Vega	Arroyo del Pajarito (Cuarta Sección)	1003-FAIS Entidades	57,858.74	57,858.74	57,858.74	57,858.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRANCA RICA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 311556	OAX2304022326918	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	1003-FAIS Entidades	1,086,332.11	1,086,332.11	1,086,332.11	1,086,332.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE - 194671	OAX2304022326926	Santiago Amoltepec	Barranca Rica	1003-FAIS Entidades	172,923.42	172,923.42	172,923.42	172,923.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 233500	OAX230302239399	San Francisco Logueche	Bramadero	1003-FAIS Entidades	434,081.83	434,081.83	434,081.83	434,081.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABEZA DE RIO, MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE - 233015	OAX230302240572	Santiago Tlazoyaltepec	Buenavista	1003-FAIS Entidades	318,892.86	318,892.86	318,892.86	318,892.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE - 315522	OAX2304022324065	Santa Lucia Monteverde	Cabeza de Rio	1003-FAIS Entidades	129,878.88	129,878.88	129,878.88	129,878.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 253328	OAX2304022327045	Santiago Nundiche	Cañada Tierra Blanca	1003-FAIS Entidades	156,274.45	156,274.45	156,274.45	156,274.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHIVIKHUYO, MUNICIPIO ASUNCION XTALTEPEC - 256925	OAX2304022324073	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	1003-FAIS Entidades	289,961.17	289,961.17	289,961.17	289,961.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLLANTES, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 253278	OAX2304022324241	Asunción Xtaltepec	Chivikhujo	1003-FAIS Entidades	637,314.83	637,314.83	637,314.83	637,314.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA BUENA VISTA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON. - 238995	OAX2304022324072	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	1003-FAIS Entidades	376,776.68	376,776.68	376,776.68	376,776.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JESUS LA CUCARACHA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 311245	OAX230302240666	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Buena Vista	1003-FAIS Entidades	246,375.94	246,375.94	246,375.94	246,375.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DE LA PALMA, MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHIAPAM - 244660	OAX2304022326939	Santiago Amoltepec	Colonia de Jesús (La Cucaracha)	1003-FAIS Entidades	86,461.71	86,461.71	86,461.71	86,461.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL MAESTRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUALUAPAN DE LEON. - 239070	OAX230302240764	San Pedro Sochiapam	Colonia de la Palma	1003-FAIS Entidades	144,211.08	144,211.08	144,211.08	144,211.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COXCATEPEC, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNA - 194783	OAX230302240672	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia del Maestro	1003-FAIS Entidades	130,434.32	130,434.32	130,434.32	130,434.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO. - 280508	OAX230302239407	Santos Reyes Yucuná	Coxcatepec	1003-FAIS Entidades	144,675.79	144,675.79	144,675.79	144,675.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CURITAN DE DOLORES, MUNICIPIO SAN ANDRES HUAPALTEPEC. - 279853	OAX2304022325616	Santo Domingo Tejomulco	Cuajinicuil	1003-FAIS Entidades	101,390.99	101,390.99	101,390.99	101,390.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DIVINAS FLORES, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 302150	OAX2304022325562	San Andrés Huapaltepéc	Cubitán de Dolores	1003-FAIS Entidades	72,345.64	72,345.64	72,345.64	72,345.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DOLORS HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE - 314016	OAX2304022326684	San Miguel Quetzaltepéc	Divinas Flores	1003-FAIS Entidades	14,457.40	14,457.40	14,457.40	14,457.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ARMADILLO, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 302165	OAX2304022327001	Santiago Nundiche	Dolores Hidalgo	1003-FAIS Entidades	144,794.95	144,794.95	144,794.95	144,794.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ - 329673	OAX2304022326690	San Miguel Quetzaltepéc	El Armadillo	1003-FAIS Entidades	245,823.34	245,823.34	245,823.34	245,823.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZO, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 256977	OAX230402231848	Huautla de Jimenez	El Carrizal	1003-FAIS Entidades	578,108.06	578,108.06	578,108.06	578,108.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMUN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280214	OAX2304022324245	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	1003-FAIS Entidades	912,902.03	912,902.03	912,902.03	912,902.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTACHE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 162152	OAX2304022325886	Villa Sola de Vega	El Común	1003-FAIS Entidades	130,490.65	130,490.65	130,490.65	130,490.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GACHUPIN, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229472	OAX230302230738	San Francisco Logueche	El Costache	1003-FAIS Entidades	333,294.76	333,294.76	333,294.76	333,294.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL HOYO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO. - 280469	OAX230302240436	Santiago Tlazoyaltepec	El Gachupin	1003-FAIS Entidades	318,892.86	318,892.86	318,892.86	318,892.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MOLINO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 282993	OAX2304022325610	Santo Domingo Tejomulco	El Hoyo	1003-FAIS Entidades	188,297.57	188,297.57	188,297.57	188,297.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PARAISO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO. - 281309	OAX2304022325798	Villa de Zaachila	El Manantial (Colonias)	1003-FAIS Entidades	130,359.85	130,359.85	130,359.85	130,359.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 230721	OAX230302240711	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Molino	1003-FAIS Entidades	1,086,952.67	1,086,952.67	1,086,952.67	1,086,952.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO YUCUBEY, MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE - 252976	OAX2304022326663	Santo Domingo Tejomulco	El Paraíso	1003-FAIS Entidades	217,266.42	217,266.42	217,266.42	217,266.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DE LA FUENTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 302159	OAX2304022324089	Santiago Tlazoyaltepec	El Portezuelo	1003-FAIS Entidades	318,892.86	318,892.86	318,892.86	318,892.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL VIGIA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA - 316752	OAX2304022324063	Santa Lucia Monteverde	El Progreso Yucubey	1003-FAIS Entidades	158,880.62	158,880.62	158,880.62	158,880.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ENCINAL COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 250896	OAX230402231833	Santa Lucia Miahuatlán	El Sumidero	1003-FAIS Entidades	260,563.35	260,563.35	260,563.35	260,563.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESTRELLA DE LA FUENTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 302159	OAX2304022327072	San Pedro Pochutla	El Vigia	1003-FAIS Entidades	303,437.99	303,437.99	303,437.99	303,437.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280334	OAX2304022323989	San Juan Guichicovi	Encinal Colorado	1003-FAIS Entidades	1,593,287.10	1,593,287.10	1,593,287.10	1,593,287.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUZMAN, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 316790	OAX2304022326689	San Miguel Quetzaltepéc	Estrella de la Fuente	1003-FAIS Entidades	57,664.97	57,664.97	57,664.97	57,664.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO. - 281376	OAX2304022325598	Villa Sola de Vega	Gulera	1003-FAIS Entidades	86,993.76	86,993.76	86,993.76	86,993.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 314499	OAX2304022327073	San Pedro Pochutla	Guzmán	1003-FAIS Entidades	289,520.63	289,520.63	289,520.63	289,520.63	100.00%	100.00%
	OAX2304022325669	Santo Domingo Tejomulco	Hacienda Vieja	1003-FAIS Entidades	130,359.85	130,359.85	130,359.85	130,359.85	100.00%	100.00%
	OAX2304022325700	San Blas Atempa	Hidalgo	1003-FAIS Entidades	1,449,896.06	1,449,896.06	1,449,896.06	1,449,896.06	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ICAYUO, MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE - 253035	OAX230402327012	Santiago Nundiche	Hidalgo	1003-FAIS Entidades	188,233.43	188,233.43	188,233.43	188,233.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE - 314745	OAX230402324066	Santa Lucia Monteverde	Icayuco	1003-FAIS Entidades	115,379.12	115,379.12	115,379.12	115,379.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 328472	OAX230402327016	Santiago Nundiche	Ignacio Allende las Huertas	1003-FAIS Entidades	217,192.43	217,192.43	217,192.43	217,192.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CIENEGA III, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA - 316931	OAX230302239513	San Esteban Atlatlahuca	Independencia	1003-FAIS Entidades	246,176.02	246,176.02	246,176.02	246,176.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CORNETA, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 329650	OAX230402324027	Santa Maria Chilchotla	Joya Maria	1003-FAIS Entidades	86,313.25	86,313.25	86,313.25	86,313.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON - 239220	OAX230402327075	San Pedro Pochutla	Juan Diegal	1003-FAIS Entidades	71,922.81	71,922.81	71,922.81	71,922.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281563	OAX230402325564	Santo Domingo Tejomulco	La Arena	1003-FAIS Entidades	173,813.14	173,813.14	173,813.14	173,813.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281433	OAX230402331821	Santa Lucia Miahuatlan	La Chinilla	1003-FAIS Entidades	217,136.13	217,136.13	217,136.13	217,136.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON - 239220	OAX230402327076	San Pedro Pochutla	La Ciénega III	1003-FAIS Entidades	230,890.97	230,890.97	230,890.97	230,890.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 302047	OAX230402326920	Santiago Amoltepec	La Cofradia	1003-FAIS Entidades	86,461.71	86,461.71	86,461.71	86,461.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402331845	Santa Ana Ateixtlahuaca	La Corneta	1003-FAIS Entidades	43,427.22	43,427.22	43,427.22	43,427.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402325752	Santo Domingo Tejomulco	La Estancia	1003-FAIS Entidades	130,359.85	130,359.85	130,359.85	130,359.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402325690	Santo Domingo Tejomulco	La Laguna	1003-FAIS Entidades	72,422.14	72,422.14	72,422.14	72,422.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402326995	San Pedro Pochutla	La Naranja (La Camaronada)	1003-FAIS Entidades	86,331.28	86,331.28	86,331.28	86,331.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402324069	Santa Lucia Monteverde	La Paz	1003-FAIS Entidades	245,880.51	245,880.51	245,880.51	245,880.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230302239542	San Martin Itunyoso	La Reforma Itunyoso	1003-FAIS Entidades	115,675.78	115,675.78	115,675.78	115,675.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402324036	Santa Maria Chilchotla	La Revolucion	1003-FAIS Entidades	100,567.59	100,567.59	100,567.59	100,567.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402331850	Santa Maria Chilchotla	La Trinidad	1003-FAIS Entidades	477,284.96	477,284.96	477,284.96	477,284.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402331836	Santiago Tlaxoyaltepec	La Union	1003-FAIS Entidades	86,854.45	86,854.45	86,854.45	86,854.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402324070	Santa Lucia Monteverde	Laguna Seca	1003-FAIS Entidades	115,379.56	115,379.56	115,379.56	115,379.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402324068	Santa Lucia Monteverde	Laguna Verde	1003-FAIS Entidades	115,379.92	115,379.92	115,379.92	115,379.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402325676	Santo Domingo Tejomulco	Las Huertas	1003-FAIS Entidades	159,328.71	159,328.71	159,328.71	159,328.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230302240697	Huajuapán de León	Las Palmas	1003-FAIS Entidades	144,927.02	144,927.02	144,927.02	144,927.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402325547	Santo Domingo Teputztepec	Llano Crucero	1003-FAIS Entidades	521,856.35	521,856.35	521,856.35	521,856.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402326676	Santa Maria la Asuncion	Llano de Agua	1003-FAIS Entidades	115,991.68	115,991.68	115,991.68	115,991.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402326679	Santiago Amoltepec	Llano Nuevo	1003-FAIS Entidades	86,461.71	86,461.71	86,461.71	86,461.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402325654	Santo Domingo Tejomulco	Llano Verde	1003-FAIS Entidades	188,297.57	188,297.57	188,297.57	188,297.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402331826	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Blanca	1003-FAIS Entidades	101,330.20	101,330.20	101,330.20	101,330.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230302239540	San Martin Itunyoso	Loma Buenos Aires	1003-FAIS Entidades	43,174.99	43,174.99	43,174.99	43,174.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402331841	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Corazon	1003-FAIS Entidades	57,902.97	57,902.97	57,902.97	57,902.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402331838	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma de Coyote (Tierra Caliente)	1003-FAIS Entidades	72,378.71	72,378.71	72,378.71	72,378.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402331828	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma de Manzanita	1003-FAIS Entidades	86,854.45	86,854.45	86,854.45	86,854.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402331830	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma de Topil	1003-FAIS Entidades	28,951.49	28,951.49	28,951.49	28,951.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402331837	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma de Zacaton	1003-FAIS Entidades	43,427.22	43,427.22	43,427.22	43,427.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402331829	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Mesate	1003-FAIS Entidades	86,854.45	86,854.45	86,854.45	86,854.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402331839	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Redonda	1003-FAIS Entidades	14,475.74	14,475.74	14,475.74	14,475.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402326999	San Pedro Pochutla	Los Ciruelos	1003-FAIS Entidades	217,104.56	217,104.56	217,104.56	217,104.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402331840	San Miguel Quetzaltepec	Margarita Huitepec	1003-FAIS Entidades	535,249.75	535,249.75	535,249.75	535,249.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402324032	Santa Maria Chilchotla	María Luisa	1003-FAIS Entidades	71,619.35	71,619.35	71,619.35	71,619.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402325673	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	1003-FAIS Entidades	1,159,892.79	1,159,892.79	1,159,892.79	1,159,892.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402325581	Villa Sol de Vega	Nachihui	1003-FAIS Entidades	115,991.68	115,991.68	115,991.68	115,991.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402325802	Villa de Zaachila	Ninguno	1003-FAIS Entidades	695,252.55	695,252.55	695,252.55	695,252.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402324258	Matías Romero	Palomares	1003-FAIS Entidades	1,433,958.38	1,433,958.38	1,433,958.38	1,433,958.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402324035	San José Tenango	Piedras Negras	1003-FAIS Entidades	13,426.59	13,426.59	13,426.59	13,426.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402323997	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	1003-FAIS Entidades	333,141.85	333,141.85	333,141.85	333,141.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402327002	San Pedro Pochutla	Playa Zipolite	1003-FAIS Entidades	734,164.61	734,164.61	734,164.61	734,164.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402325791	San José Tenango	Pozo de Aguila	1003-FAIS Entidades	695,219.41	695,219.41	695,219.41	695,219.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402327006	San Pedro Pochutla	Puerto Angel	1003-FAIS Entidades	432,737.84	432,737.84	432,737.84	432,737.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402324085	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	1003-FAIS Entidades	115,875.43	115,875.43	115,875.43	115,875.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 281233	OAX230402324085	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	1003-FAIS Entidades	115,875.43	115,875.43	115,875.43	115,875.43	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTA MARIA CHILCHOTLA. - 251495	OAX230302240690	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Jesús	1003-FAIS Entidades	72,463.51	72,463.51	72,463.51	72,463.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE. - 283119	OAX230402324016	Santa María Chilchotla	Rancho Nuevo	1003-FAIS Entidades	57,370.71	57,370.71	57,370.71	57,370.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO REYES, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON. - 239114	OAX230402325803	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	1003-FAIS Entidades	362,408.04	362,408.04	362,408.04	362,408.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC. - 280428	OAX230302240678	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Reyes	1003-FAIS Entidades	130,434.32	130,434.32	130,434.32	130,434.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280472	OAX230402325608	San Andrés	Rancho Viejo	1003-FAIS Entidades	72,345.64	72,345.64	72,345.64	72,345.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGON, MUNICIPIO SANTA MARIA CHILCHOTLA. - 328649	OAX230402325611	Villa Sola de Vega	Rancho Viejo	1003-FAIS Entidades	246,482.33	246,482.33	246,482.33	246,482.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCON VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARIA PETAPA. - 239023	OAX230402331822	Santa María Chilchotla	Ricardo Flores Magón	1003-FAIS Entidades	187,363.37	187,363.37	187,363.37	187,363.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO CENTRO NUMI, MUNICIPIO SAN JUAN NUMI. - 194734	OAX230302240667	Santa María Petapa	Rincon Viejo	1003-FAIS Entidades	144,957.09	144,957.09	144,957.09	144,957.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO CHIQUITO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 228836	OAX230302239402	San Juan Numi	Rio Centro Numi	1003-FAIS Entidades	144,674.02	144,674.02	144,674.02	144,674.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO DE CHICLE, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC. - 328695	OAX230302240412	Santiago Jocotepec	Rio Chiquito	1003-FAIS Entidades	72,419.24	72,419.24	72,419.24	72,419.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES HIDALGO, MUNICIPIO HUAUTLA DE JIMENEZ. - 329647	OAX230402331831	Santiago Tlazoyaltepec	Rio de Chicle	1003-FAIS Entidades	28,951.49	28,951.49	28,951.49	28,951.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC. - 280914	OAX230402331844	Huautla de Jimenez	San Andrés Hidalgo	1003-FAIS Entidades	578,108.06	578,108.06	578,108.06	578,108.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 282455	OAX230402325638	San Andrés	San Andrés	1003-FAIS Entidades	576,787.33	576,787.33	576,787.33	576,787.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLAN. - 251292	OAX230402325765	Santiago Jocotepec	San Antonio las Palmas	1003-FAIS Entidades	721,618.92	721,618.92	721,618.92	721,618.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO SAN BARTOLO COYOTEPEC. - 281313	OAX230402324008	San Juan Mazatlán	San Antonio Tutla	1003-FAIS Entidades	593,861.56	593,861.56	593,861.56	593,861.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO YAUTEPEC, MUNICIPIO SAN BARTOLO YAUTEPEC. - 280373	OAX230402325664	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1003-FAIS Entidades	724,221.41	724,221.41	724,221.41	724,221.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 201146	OAX230402325603	San Bartolo Yautepec	San Bartolo Yautepec	1003-FAIS Entidades	710,445.25	710,445.25	710,445.25	710,445.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ. - 311526	OAX230302239517	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	1003-FAIS Entidades	637,671.06	637,671.06	637,671.06	637,671.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 194845	OAX230402326924	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1003-FAIS Entidades	2,895,446.86	2,895,446.86	2,895,446.86	2,895,446.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL MAGUEY, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE. - 282598	OAX230302239413	Santos Reyes Yucuná	San Francisco de las Flores	1003-FAIS Entidades	115,676.22	115,676.22	115,676.22	115,676.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO, MUNICIPIO SANTA MARIA CHILCHOTLA. - 450125	OAX230402325773	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguey	1003-FAIS Entidades	362,408.59	362,408.59	362,408.59	362,408.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO APANGÓ, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 315154	OAX230402331984	San Gregorio	San Gregorio	1003-FAIS Entidades	375,840.31	375,840.31	375,840.31	375,840.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO TLACOATEPEC, MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOATEPEC. - 280878	OAX230402327028	San Pedro Pochutla	San Isidro Apangó	1003-FAIS Entidades	86,331.28	86,331.28	86,331.28	86,331.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNÁ. - 194987	OAX230402325636	San Jacinto Tlacoatepec	San Jacinto Tlacoatepec	1003-FAIS Entidades	576,164.61	576,164.61	576,164.61	576,164.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHILTEPEC, MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC. - 329662	OAX230302239415	Santos Reyes Yucuná	San José Buenavista	1003-FAIS Entidades	86,674.52	86,674.52	86,674.52	86,674.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE LACHIGUIRI, MUNICIPIO SAN JOSE LACHIGUIRI. - 195475	OAX230402331847	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1003-FAIS Entidades	995,934.01	995,934.01	995,934.01	995,934.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE NUMI, MUNICIPIO SAN JUAN NUMI. - 194696	OAX230302239418	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	1003-FAIS Entidades	868,544.52	868,544.52	868,544.52	868,544.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE XOCHITLAN, MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYOSO. - 201630	OAX230302239400	San Juan Numi	San José Numi	1003-FAIS Entidades	130,175.54	130,175.54	130,175.54	130,175.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 282652	OAX230302239531	San Martín Itunyoso	San José Xochitlan	1003-FAIS Entidades	782,671.46	782,671.46	782,671.46	782,671.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN PINAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 253966	OAX230402325778	Villa Sola de Vega	San Juan Bautista	1003-FAIS Entidades	202,985.45	202,985.45	202,985.45	202,985.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO SANTA MARIA CHILCHOTLA. - 251357	OAX230302239405	San Juan Numi	San Juan Numi	1003-FAIS Entidades	231,674.24	231,674.24	231,674.24	231,674.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 281200	OAX230402324098	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Pinas	1003-FAIS Entidades	405,167.99	405,167.99	405,167.99	405,167.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA QUIERI, MUNICIPIO SANTA CATALINA QUIERI. - 195971	OAX230302240765	San Juan Yatzona	San Juan Yatzona	1003-FAIS Entidades	449,366.97	449,366.97	449,366.97	449,366.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MECHOACÁN, MUNICIPIO SANTA CATARINA MECHOACÁN. - 281475	OAX230402324010	Santa María Chilchotla	San Julio	1003-FAIS Entidades	71,619.35	71,619.35	71,619.35	71,619.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. - 329643	OAX230402325650	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1003-FAIS Entidades	724,933.00	724,933.00	724,933.00	724,933.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. - 329643	OAX230302239518	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1003-FAIS Entidades	1,899,158.15	1,899,158.15	1,899,158.15	1,899,158.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA QUIERI, MUNICIPIO SANTA CATALINA QUIERI. - 195971	OAX230402327031	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	1003-FAIS Entidades	144,144.60	144,144.60	144,144.60	144,144.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA QUIERI, MUNICIPIO SANTA CATARINA QUIERI. - 195971	OAX230402331851	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	1003-FAIS Entidades	71,355.43	71,355.43	71,355.43	71,355.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA QUIERI, MUNICIPIO SANTA CATARINA QUIERI. - 195971	OAX230302240472	San Miguel Peras	San Miguel Peras	1003-FAIS Entidades	318,892.86	318,892.86	318,892.86	318,892.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA QUIERI, MUNICIPIO SANTA CATARINA QUIERI. - 195971	OAX230402331834	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1003-FAIS Entidades	665,563.98	665,563.98	665,563.98	665,563.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA QUIERI, MUNICIPIO SANTA CATARINA QUIERI. - 195971	OAX230402325681	Santa Domingo Teojamulco	San Pablo	1003-FAIS Entidades	86,906.57	86,906.57	86,906.57	86,906.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLAN. - 175670	OAX230302239008	San Juan Mazatlán	San Pedro Acatlán Grande	1003-FAIS Entidades	318,803.68	318,803.68	318,803.68	318,803.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHAYUCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 254098	OAX230402324105	Santiago Juxtlahuaca	San Pedro Chayuco	1003-FAIS Entidades	579,168.66	579,168.66	579,168.66	579,168.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO OCOTEPEC. - 302034	OAX230402326678	San Pedro Ocotepec	San Pedro Ocotepec	1003-FAIS Entidades	506,954.99	506,954.99	506,954.99	506,954.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO SOCHÍAPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO SOCHÍAPAM. - 244596	OAX230302240762	San Pedro Sochiapam	San Pedro Sochiapam	1003-FAIS Entidades	868,865.24	868,865.24	868,865.24	868,865.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 254075	OAX230402324105	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1003-FAIS Entidades	1,449,896.06	1,449,896.06	1,449,896.06	1,449,896.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280288	OAX230402325593	Villa Sola de Vega	San Sebastián de las Grutas	1003-FAIS Entidades	86,993.76	86,993.76	86,993.76	86,993.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. - 329643	OAX230402331843	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	347,417.81	347,417.81	347,417.81	347,417.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA QUIERI, MUNICIPIO SANTA CATALINA QUIERI. - 195971	OAX230302239423	Santa Catalina Quieri	Santa Catalina Quieri	1003-FAIS Entidades	651,408.39	651,408.39	651,408.39	651,408.39	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA NOLTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 254218	OAX230402325682	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1003-FAIS Entidades	724,926.32	724,926.32	724,926.32	724,926.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ CONDOY, MUNICIPIO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 329141	OAX230402324116	Santiago Juxtahuaca	Santa Catarina Noltepec	1003-FAIS Entidades	593,672.99	593,672.99	593,672.99	593,672.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OCOTAL, MUNICIPIO SAN PEDRO OCOTEPEC - 320249	OAX230402331835	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condoy	1003-FAIS Entidades	507,115.18	507,115.18	507,115.18	507,115.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA INES YATZECHÉ, MUNICIPIO SANTA INES YATZECHÉ - 250960	OAX230402326680	San Pedro Ocotepec	Santa Cruz Ocotal	1003-FAIS Entidades	376,595.14	376,595.14	376,595.14	376,595.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN. - 330475	OAX230402323991	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1003-FAIS Entidades	593,873.88	593,873.88	593,873.88	593,873.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MONTEVERDE, MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE - 253146	OAX230402331853	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	1003-FAIS Entidades	390,845.04	390,845.04	390,845.04	390,845.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA CHILCHOTLA, MUNICIPIO SANTA MARIA CHILCHOTLA. - 252308	OAX230402324071	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	1003-FAIS Entidades	129,878.68	129,878.68	129,878.68	129,878.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA COLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA COLOTEPEC - 311545	OAX230402324046	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	1003-FAIS Entidades	71,619.35	71,619.35	71,619.35	71,619.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LA ASUNCION, MUNICIPIO SANTA MARIA LA ASUNCION. - 311539	OAX230402326925	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	1003-FAIS Entidades	1,156,886.97	1,156,886.97	1,156,886.97	1,156,886.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LIMON, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 315330	OAX230402326927	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	1003-FAIS Entidades	753,930.32	753,930.32	753,930.32	753,930.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 291861	OAX230402327036	San Pedro Pochutla	Santa María Limón	1003-FAIS Entidades	187,913.20	187,913.20	187,913.20	187,913.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 328667	OAX230402324033	Santiago Juxtahuaca	Santa María Yucunicoco	1003-FAIS Entidades	709,669.31	709,669.31	709,669.31	709,669.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO SAN JUAN NUMI. - 194710	OAX230402331827	Santiago Tlazoyaltepec	Santa Rita	1003-FAIS Entidades	57,902.97	57,902.97	57,902.97	57,902.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTLIPAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 229128	OAX230302239401	San Juan Numí	Santa Rosa	1003-FAIS Entidades	304,174.16	304,174.16	304,174.16	304,174.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 254467	OAX230302240426	Santiago Tlazoyaltepec	Santiago Huaxolotipac	1003-FAIS Entidades	318,892.86	318,892.86	318,892.86	318,892.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE - 282329	OAX230402324127	Villa de Tututepec	Santiago Jocotepec	1003-FAIS Entidades	217,492.26	217,492.26	217,492.26	217,492.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO NILTEPEC. - 279558	OAX230402325757	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1003-FAIS Entidades	724,926.32	724,926.32	724,926.32	724,926.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 315113	OAX230402325542	Santiago Nultepec	Santiago Nultepec	1003-FAIS Entidades	536,460.72	536,460.72	536,460.72	536,460.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NUXANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 429314	OAX230402327026	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	1003-FAIS Entidades	361,987.37	361,987.37	361,987.37	361,987.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 257065	OAX230402330216	San Miguel Tlacopec	Santiago Nuxano	1003-FAIS Entidades	272,535.64	272,535.64	272,535.64	272,535.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 231447	OAX230402324268	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1003-FAIS Entidades	589,375.70	589,375.70	589,375.70	589,375.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 325632	OAX230302240512	Santiago Tlazoyaltepec	Santiago Tlazoyaltepec	1003-FAIS Entidades	318,892.86	318,892.86	318,892.86	318,892.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ROAYAGA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ROAYAGA. - 328659	OAX230402331842	Santiago Tlazoyaltepec	Santiago Tlazoyaltepec	1003-FAIS Entidades	202,660.39	202,660.39	202,660.39	202,660.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 281336	OAX230402331825	Santo Domingo Roayaga	Santo Domingo Roayaga	1003-FAIS Entidades	434,272.26	434,272.26	434,272.26	434,272.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 282006	OAX230402325666	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	1,739,872.61	1,739,872.61	1,739,872.61	1,739,872.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280014	OAX230402325728	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	1003-FAIS Entidades	492,864.33	492,864.33	492,864.33	492,864.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES YUCUNA, MUNICIPIO SANTOS REYES YUCUNA. - 195006	OAX230402325577	Villa Sola de Vega	Santos Reyes Sola	1003-FAIS Entidades	202,989.35	202,989.35	202,989.35	202,989.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHILILAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 251448	OAX230302239416	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	1003-FAIS Entidades	623,170.40	623,170.40	623,170.40	623,170.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN. - 328702	OAX230402324015	Santiago Juxtahuaca	Santos Reyes Zochililazola	1003-FAIS Entidades	608,167.32	608,167.32	608,167.32	608,167.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO IGLESIA, MUNICIPIO SAN JOSE TENANGO. - 253460	OAX230402331832	Santa Lucía Miahuatlán	Sierra Llano Grande	1003-FAIS Entidades	144,757.42	144,757.42	144,757.42	144,757.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SITIO IGLESIA, MUNICIPIO SAN JOSE TENANGO. - 281901	OAX230402324083	San José Tenango	Sitio Iglesia	1003-FAIS Entidades	129,513.47	129,513.47	129,513.47	129,513.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD ETLA, MUNICIPIO SOLEDAD ETLA. - 279736	OAX230402325715	San José Tenango	Sitio Iglesia	1003-FAIS Entidades	665,974.80	665,974.80	665,974.80	665,974.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN - 282999	OAX230402325554	Soledad Etla	Soledad Etla	1003-FAIS Entidades	579,029.68	579,029.68	579,029.68	579,029.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TELTEL, MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 280858	OAX230402325795	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1003-FAIS Entidades	723,787.10	723,787.10	723,787.10	723,787.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA ABABO, MUNICIPIO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. - 329654	OAX230402325633	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	1003-FAIS Entidades	316,827.82	316,827.82	316,827.82	316,827.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TONAGUIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ROAYAGA. - 330685	OAX230402331846	Santa Ana Ateixtlahuaca	Tierra Abajo	1003-FAIS Entidades	101,330.20	101,330.20	101,330.20	101,330.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 281503	OAX230402331854	Santo Domingo Roayaga	Tonaguia	1003-FAIS Entidades	434,272.26	434,272.26	434,272.26	434,272.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 280519	OAX230402325696	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1003-FAIS Entidades	388,979.97	388,979.97	388,979.97	388,979.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA TEJUPAM DE LA UNION, MUNICIPIO VILLA TEJUPAM DE LA UNION. - 281269	OAX230402325684	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,348,500.00	1,348,500.00	1,348,500.00	1,348,500.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOOSA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239073	OAX230402325715	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1003-FAIS Entidades	333,476.09	333,476.09	333,476.09	333,476.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VOLCANES COLONIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239094	OAX230402325658	Villa Tejuapam de la Unión	Villa Tejuapam de la Unión	1003-FAIS Entidades	1,449,168.88	1,449,168.88	1,449,168.88	1,449,168.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 279925	OAX230302240673	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	130,434.32	130,434.32	130,434.32	130,434.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCOHOYO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 315484	OAX230302240675	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Volcanes (Colonia)	1003-FAIS Entidades	434,781.06	434,781.06	434,781.06	434,781.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUCICHÍ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 239104	OAX230402325570	Villa Sola de Vega	Yoganita	1003-FAIS Entidades	101,492.73	101,492.73	101,492.73	101,492.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS PEÑAS 2A ETAPA - 173167	OAX230402327043	Santiago Nundiche	Yoscochoyo	1003-FAIS Entidades	115,835.96	115,835.96	115,835.96	115,835.96	100.00%	100.00%
	OAX230302240677	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Yucichí	1003-FAIS Entidades	130,434.32	130,434.32	130,434.32	130,434.32	100.00%	100.00%
	OAX2304023315870	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX220302140586	Tlaxiaco de Cabrera	Tlaxiaco de Cabrera	1005-FORTAMUN	4,897,872.98	4,897,872.98	4,897,872.98	4,897,872.98	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, 1ERA ETAPA - 436923	OAX230302251828	Tamazulápam del Espíritu Santo	Las Peñas	1004-FAIS Municipal	1,614,387.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TERCER ETAPA - 344053	OAX230402320296	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	1004-FAIS Municipal	1,638,088.28	1,638,088.28	1,638,088.28	1,638,088.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DE SAN PEDRO JICAYÁN - 420300	OAX230402298552	San Jacinto Tlacoatepec	San Jacinto Tlacoatepec	1004-FAIS Municipal	1,417,997.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 320241	OAX230402316462	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	3,158,633.88	3,158,633.88	3,158,633.88	3,158,633.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 232464	OAX230402292663	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	345,469.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA DE POLICIA - 333999	OAX230402277840	Nejapa de Madero	Agua Blanca	1004-FAIS Municipal	587,141.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL - 427890	OAX230402295987	Santa María Sola	Texcoco	1004-FAIS Municipal	1,121,734.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO.101,CLAVE ZOETK0101A, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 351578	OAX230402318224	Santa María Sola	Santa Rosa Matagallinas	1004-FAIS Municipal	2,243,469.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO - 433373	OAX230402300455	Villa de Tlutepec	La Luz	1004-FAIS Municipal	538,035.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	81.96%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE DE LA CALLE ALVARO OBRERON EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DEL MAR - 186849	OAX230402319424	Silacayoápam	Santiago Asunción	1004-FAIS Municipal	442,750.00	442,750.00	442,750.00	442,750.00	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCIÓN EN EL BARRIO SANTA ANA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 343141	OAX230302254207	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	1004-FAIS Municipal	2,827,190.99	2,827,190.99	2,827,190.99	2,827,190.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA XOCHITLAPILCO - 396396	OAX230402298326	Santa María Zacatepec	El Rosario	1004-FAIS Municipal	1,019,147.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.91%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA 1 RAETAPA, RANCHO JUAREZ - 441949	OAX230402311067	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,360,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO ZDA ETAPA - 300067	OAX230402321526	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rancho Juárez	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO EL AGUACATE - 343459	OAX230402288423	Ayoztintepec	Plan Juan Martínez	1004-FAIS Municipal	1,260,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 325164	OAX230402298422	Villa de Santiago Chazumba	Oileras de Bustamante	1004-FAIS Municipal	565,660.28	565,660.28	565,660.28	565,660.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CATARINO TORRES PEREDA - 384341	OAX230402294004	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	2,484,988.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	71.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PLOQUINTO V. BECERRA - 175448	OAX230402307996	San Juan Bautista Tlutepec	Catarino Torres Pereda	1004-FAIS Municipal	2,358,768.92	2,358,768.92	2,358,768.92	2,358,768.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CANAMAZAL - 3194	OAX230302252254	San Juan Bautista Tlutepec	Pio V Becerra	1004-FAIS Municipal	2,237,909.09	2,237,909.09	2,237,909.09	2,237,909.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES - 2596	OAX240102342678	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañamazal	1004-FAIS Municipal	1,008,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS - 33494	OAX230402315502	San Miguel Tlacoatepec	Guadalupe Nucate	1004-FAIS Municipal	291,575.70	291,575.70	291,575.70	291,575.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAXOXCOTLA PRIMERA ETAPA - 284761	OAX240102342588	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	1004-FAIS Municipal	1,275,549.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC - 260302	OAX240102343701	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Lirios	1004-FAIS Municipal	590,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC - 260302	OAX230402285050	Zapotitlán Lagunas	San Pedro Cuaxoxcotla	1004-FAIS Municipal	1,007,436.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MONJAS LOCALIDAD SANTA MARIA VELATO - 441085	OAX230402280434	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA SAN JERONIMO - 323071	OAX230402321295	Monjas	Santa María Velato	1004-FAIS Municipal	1,284,902.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA LA CANCHA - 451307	OAX230402293390	Santo Tomás Tamazulapán	San Jerónimo Miahuatlán	1004-FAIS Municipal	1,101,078.54	1,101,078.54	1,101,078.54	1,101,078.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 430714	OAX230402322753	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro el Naranjo	1004-FAIS Municipal	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SANTIAGO NITTEPEC - 425199	OAX230402318869	Monjas	Monjas	1004-FAIS Municipal	1,651,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA - 362088	OAX230402317619	Santiago Nilttepec	Santiago Nilttepec	1004-FAIS Municipal	1,764,799.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZOS DE CAPTACION DE AGUA EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO CHILATECA - 302330	OAX230402303049	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rosario de Nuevo	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA DE AGUA - 300218	OAX230402286887	Ocotlán de Morelos	San Jacinto Chilateca	1004-FAIS Municipal	736,453.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA IPALAPA - 17413	OAX230402288456	Coatepec Altas	Tepichuac	1004-FAIS Municipal	1,300,010.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO LA CONCEPCION EN EL PARAJE LA BOCATOMA - 380430	OAX240102344263	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOATEPEC, PRIMERA ETAPA - 423868	OAX230402307035	Petla Villa de Guerrero	Concepción del Progreso	1004-FAIS Municipal	563,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE LIBERTAD 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 289187	OAX230402317283	San Pedro Ocoatepec	San Pedro Ocoatepec	1004-FAIS Municipal	1,800,211.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE DEL CARMEN DE VIZAJA SAN JUAN LA UNION - 393599	OAX230402310421	San Lucas Zoquiápan	San Juan la Unión	1004-FAIS Municipal	831,367.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COLONIA JUQUILA - 396028	OAX230402310976	Villa de Zapichila	Ninguno	1004-FAIS Municipal	1,149,962.81	1,149,962.81	1,149,962.81	1,149,962.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL - 232189	OAX230302261388	San Juan Bautista Valle Nacional	Plan de las Flores	1004-FAIS Municipal	513,780.42	513,780.42	513,780.42	513,780.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL CALLEJON LA NORIA - 431109	OAX230402318970	San Juan Guichicoví	San Juan Guichicoví	1004-FAIS Municipal	424,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 425114	OAX230402317588	San Agustín Loixcha	Paso Limón	1004-FAIS Municipal	6,010,934.01	6,010,934.01	6,010,934.01	6,010,934.01	100.00%	50.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR 1A SECCION, LOS FILTROS SAGRADO CORAZON DE JESUS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 289187	OAX230402286163	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	740,016.50	740,016.50	740,016.50	740,016.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE LIBERTAD 1RA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 432634	OAX230202272928	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	1004-FAIS Municipal	1,796,688.97	1,796,688.97	1,796,688.97	1,796,688.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE RAYON EN EL MUNICIPIO DE YAXE - 397884	OAX230402319308	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE DESVIACION DE LA Y, EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DE LOS RIOS - 354927	OAX230302255790	Yaxe	Yaxe	1004-FAIS Municipal	4,583,601.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL LA LOCALIDAD EL CARMEN - 360193	OAX230402301308	San Jerónimo Coatlán	Junta de los Ríos	1004-FAIS Municipal	1,331,321.03	1,331,321.03	1,331,321.03	1,331,321.03	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX230402341620	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	I008-FAM IEMSyS	1,327,174.00	1,327,174.00	1,327,174.00	1,327,174.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SIETE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑOS (TERMINACION)	OAX230402341692	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	I008-FAM IEMSyS	146,427.35	146,427.35	146,427.35	146,427.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 194943	OAX230302253358	Santa María Ocotlotepec	Santa Cruz Ocotlotepec	I004-FAIS Municipal	1,999,426.39	1,999,426.39	1,999,426.39	1,999,426.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 423073	OAX230402317049	San Mateo Pías	San Cristóbal	I004-FAIS Municipal	1,270,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA ALTA VISTA DE JUAREZ - 428138	OAX230402318288	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	I004-FAIS Municipal	789,526.97	789,526.97	789,526.97	789,526.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE LOS RUCES, LOCALIDAD DE LA HUMEDAD PRIMERA ETAPA - 411051	OAX230402314080	Santiago Ixtayutla	La Humedad	I004-FAIS Municipal	4,940,571.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL SAN JOSÉ PATRIARCA, SAN FELIPE TINDACO. - 382168	OAX220402195182	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San José Patriarca	I004-FAIS Municipal	314,989.24	314,989.24	314,989.24	314,989.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE KUPEYEP Y MOSCA EN LA LOCALIDAD DE METATE. - 383000	OAX230402307647	Santa María Tlahuilo-tepec	Moisca	I004-FAIS Municipal	1,522,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	89.72%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CERRO DEL JAGUAR PRIMERA ETAPA COLONIA LAS AGUILAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 422513	OAX230402316942	Santa Cruz Xoxocotlán	Las Águilas (Colonia)	I004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JUANA BOQUITA - 323108	OAX230402293401	Santa María Tonameca	Juana Boquita	I004-FAIS Municipal	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATENANGO - 368165	OAX230402304466	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	I004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTALTEPEC - 219442	OAX230302259243	San Pedro Coxcattepec	San Juan Ixtaltepec	I004-FAIS Municipal	2,597,883.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	88.51%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD HEROSA PROVINCIA - 423486	OAX230402317176	Santa María Tonameca	San Francisco Coxcattepec	I004-FAIS Municipal	2,792,626.29	2,792,626.29	2,792,626.29	2,792,626.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA TERCERA SECCION - 330113	OAX230402295025	San Juan Guichicovi	El Zacatal	I004-FAIS Municipal	991,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES TAJIN, YAGUL Y LA VENTA DE LA COLONIA PIRAMIDES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN. - 430427	OAX230402318808	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	175,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE MEZQUITE MOCHO - 218130	OAX230402277289	Villa de Santiago Chazumba	San Juan Nochihtlán	I004-FAIS Municipal	402,045.24	402,045.24	402,045.24	402,045.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN RANCHO SAN JUAN FRONTERA - 333595	OAX230402295840	Villa de Santiago Chazumba	San Juan Frontera	I004-FAIS Municipal	223,249.11	223,249.11	223,249.11	223,249.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 373788	OAX230402305611	San Juan Guichicovi	Unidad y Progreso	I005-FAIS Municipal	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 ETAPA - 240099	OAX230302263074	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Yodonoculto	I004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 ETAPA - 240470	OAX230302263182	San Pedro y San Pablo Teposcolula	El Molino	I004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHUPARROSA - 65276	OAX230202222273	San Felipe Jalapa de Díaz	Chuparrósá	I004-FAIS Municipal	11,356,849.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO ENTRE LAS CALLES LEYES DE REFORMA Y BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA 21 DE MARZO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN. - 421629	OAX230402316831	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PORVENIR - 302722	OAX230402289005	Santa Lucía Monteverde	San José el Porvenir	I004-FAIS Municipal	2,998,719.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	62.50%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE 100 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUIITEPEC - 405692	OAX230402312805	San Antonio Huixtlapec	San Antonio Huixtlapec	I004-FAIS Municipal	996,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL UNIVERSITARIO - 376073	OAX230402306635	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Núcleo Rural Universitario	I004-FAIS Municipal	979,463.84	979,463.84	979,463.84	979,463.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CENTRO, LA SABINERA, CABECERA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TONALÁ. - 397748	OAX230402311398	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	I004-FAIS Municipal	3,373,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	35.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA CIENEGUITA DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 436225	OAX230402320102	Cuilápam de Guerrero	La Cieneguita (Colonia)	I004-FAIS Municipal	797,278.34	797,278.34	797,278.34	797,278.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL - 356065	OAX230402186231	San Miguel Chimalapa	El Quebrachal	I004-FAIS Municipal	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	95.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TETIACAC - 266122	OAX230402281472	San Sebastián Tetiaccac	San Sebastián Tetiaccac	I004-FAIS Municipal	1,370,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA SUPERFICIAL Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 349202	OAX230402299620	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepexcuintle	I004-FAIS Municipal	2,019,920.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, CALLE ALVARO OBREGON AGENCIA MUNICIPAL DE BONAJI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. - 141527	OAX230302246249	Quacaca de Juárez	Quacaca de Juárez	I004-FAIS Municipal	1,947,867.00	1,947,867.00	1,947,867.00	1,947,867.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 349245	OAX230402289826	San Mateo Pías	San Mateo Pías	I004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 244832	OAX230302264139	San Andrés Paxtlán	San Pedro Loma Larga	I004-FAIS Municipal	1,154,449.10	1,154,449.10	1,154,449.10	1,154,449.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA DELEGACION MUNICIPAL SEPTUENE, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA. - 453029	OAX230402323024	Santa María Petapa	Septuene	I004-FAIS Municipal	754,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 338021	OAX230402311469	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Guadalupe Vista Hermosa	I004-FAIS Municipal	470,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUQUILITA - 429383	OAX230402318560	San Pedro Ixtlahuaca	Juquilita	I004-FAIS Municipal	940,390.45	940,390.45	940,390.45	940,390.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PUBLICO DE AGUA POTABLE - 330117	OAX230402295027	San Juan Guichicovi	Enximal Colorado	I004-FAIS Municipal	1,048,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REBOMBEO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, 4A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 323855	OAX230402293653	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	I004-FAIS Municipal	3,201,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUBADA EN YUTANDAYOO - 278647	OAX230402283670	San Pedro Ixtlahuaca	Yutandayoo	I004-FAIS Municipal	1,866,376.75	1,866,376.75	1,866,376.75	1,866,376.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALIMENTACION, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 250699	OAX230402278740	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	I004-FAIS Municipal	4,035,758.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EDGARDO ALMÍCAR EN LA COLONIA LAS CULTURAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 326219	OAX230402294285	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I004-FAIS Municipal	869,145.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 338717	OAX230402297180	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	I004-FAIS Municipal	1,403,599.41	1,403,599.41	1,403,599.41	1,403,599.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PUBLICO DE AGUA POTABLE - 426354	OAX230402317965	San Juan Guichicovi	Maluco	I004-FAIS Municipal	1,202,306.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PUBLICO DE AGUA POTABLE - 429776	OAX230402318670	San Juan Guichicovi	San Antonio (Barrio)	I004-FAIS Municipal	2,191,806.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE 100000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. - 34513	OAX230202218047	San Pablo Cuatro Venados	San Cristóbal	I004-FAIS Municipal	601,173.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 187229	OAX230302254299	Silacayoápam	San Jerónimo Progreso	I004-FAIS Municipal	437,000.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 234044	OAX230302261739	Silacayoápam	San Miguel Aguacates	I004-FAIS Municipal	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 373344	OAX230402305498	San Juan Guichicovi	Barrio Alvarado	I004-FAIS Municipal	455,519.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 430605										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE KUPEVEY EN LA LOCALIDAD DE METATE - 364472	OAX230402318855	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	I004-FAIS Municipal	519,820.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL - 244867	OAX230402303560	Santa María Tlahuiletepec	Mosca	I004-FAIS Municipal	237,695.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.46%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 18859	OAX230302264156	Santa Tomas Cocotepec	Emilio Portes Gil	I004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 448556	OAX240102344507	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenavista	I004-FAIS Municipal	790,958.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DE PINEDA - 448588	OAX230402322181	Santo Tomas Cocotepec	Emiliano Zapata	I004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DE PINEDA - 354642	OAX230402322192	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	I004-FAIS Municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN SAN MATEO CAJONOS - 238415	OAX230402301227	San Pedro Molinos	Asunción Buenavista	I004-FAIS Municipal	1,246,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL IXCATLAN - 278404	OAX230302262632	San Mateo Cajonos	San Mateo Cajonos	I004-FAIS Municipal	1,228,085.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	45.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO PARA AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN EL PARAJE XINI LOMA EN LA LOCALIDAD DE YOSOCOHOYO, SANTIAGO NUNDICHE - 394660	OAX230402283607	Ocotlán de Morelos	San Cristóbal Ixcatlán	I004-FAIS Municipal	1,646,950.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUES DE AGUA CENTRO, MAXDA TIASHENUU, DUATE DUA SHENUU - 240666	OAX230402310670	Santiago Nundiche	Yosocooyo	I004-FAIS Municipal	361,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 221383	OAX230302263247	San Antonio Monte Verde	San Francisco Caballúa	I004-FAIS Municipal	970,625.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	92.86%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 20DPB0603A EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 379157	OAX230302259610	Santiago Ihuitán Plumas	La Mexicana	I004-FAIS Municipal	496,216.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 374194	OAX220402194169	San Miguel Soyaltepec	Agua Escondida	I004-FAIS Municipal	2,130,089.48	2,130,089.48	2,130,089.48	2,130,089.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 290989	OAX230402305726	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	I004-FAIS Municipal	1,033,845.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA, CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA NUEVE DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 207374	OAX230402286623	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	I004-FAIS Municipal	2,998,894.79	2,998,894.79	2,998,894.79	2,998,894.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA - 100938	OAX230302257166	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I004-FAIS Municipal	1,383,102.89	1,383,102.89	1,383,102.89	1,383,102.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA C.C.T. 20DST01680 - 309743	OAX23020226620	Santa Tomas Jalieza	Santo Domingo Jalieza	I004-FAIS Municipal	2,582,376.96	2,582,376.96	2,582,376.96	2,582,376.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA CAM 60 - 317238	OAX230402290424	Salina Cruz	Salina Cruz	I004-FAIS Municipal	1,958,356.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	94.86%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIAN MONTESINOS, CLAVE: 20DPR2687N, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO DEL MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO	OAX230402291925	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	I004-FAIS Municipal	1,902,967.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON CLAVE 20DPR0418F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DINICUITI, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINICUITI	OAX230402339882	Constancia del Rosario	Rancho Viejo	I007-FAM IEB	3,469,432.83	3,456,288.63	3,456,288.63	3,456,288.63	99.62%	98.27%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEON CLAVE 20DPR0418F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DINICUITI, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINICUITI	OAX230302268556	San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti	I007-FAM IEB	1,129,625.13	1,129,625.13	1,129,625.13	1,129,625.13	100.00%	99.89%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20BP0040R, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	OAX230402332950	San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti	I007-FAM IEB	1,722,399.18	1,722,399.18	1,722,399.18	1,722,399.18	100.00%	99.89%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, CLAVE 20DPR0236W SEGUNDA ETAPA - 279140	OAX230402337656	San José Chiltepec	San José Chiltepec	I007-FAM IEB	2,728,666.04	2,728,666.04	2,728,666.04	2,728,666.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JOSE MILLAN CLAVE 20DPR03500 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE SAN PEDRO IXCATLAN - 136394	OAX230402283752	San Juan Quiotepec	Totomoxtla	I004-FAIS Municipal	918,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE 20DPR0995F, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC - 317804	OAX230302245443	San Pedro Ixcatlán	Arroyo Zontle	I004-FAIS Municipal	2,654,827.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO BIC 27 CON CLAVE 20EBD0027K EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON - 374983	OAX230402327101	Villa de Tututepec	San José del Progreso	I003-FAIS Entidades	2,942,350.22	2,942,350.22	2,942,350.22	2,942,350.22	100.00%	99.89%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM NUM. 21 CON CLAVE: 20DML0021F, EN LA LOCALIDAD DE TEOITILÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOITILÁN DE FLORES MAGÓN.	OAX230402305904	Juchitán de Zaragoza	Alvaro Obregón	I004-FAIS Municipal	1,860,214.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM NUM. 21 CON CLAVE: 20DML0021F, EN LA LOCALIDAD DE TEOITILÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOITILÁN DE FLORES MAGÓN.	OAX230302240716	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	I003-FAIS Entidades	2,830,528.68	2,830,528.68	2,830,528.68	2,830,528.68	100.00%	99.89%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 253 CON C.C.T. 20DTA0253Z, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - DTO. 08 -	OAX230402334845	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	I007-FAM IEB	1,610,001.63	1,610,001.63	1,610,001.63	1,610,001.63	100.00%	90.77%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 68 CLAVE 20ETK0068J EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 235935	OAX230402337682	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	I012-FAFEF	2,903,305.48	2,903,305.48	2,903,305.48	2,903,305.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 68 CLAVE 20ETK0068J EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 235935	OAX230402332903	San Juan Mixtepec - Dto. 08	Independencia	I008-FAM IEMSYs	150,712.00	150,712.00	150,712.00	150,712.00	100.00%	99.15%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 68 CLAVE 20ETK0068J EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 235935	OAX230402332919	San Juan Mixtepec - Dto. 08	Independencia	I008-FAM IEMSYs	1,494,859.19	1,494,859.19	1,494,859.19	1,494,859.19	100.00%	93.65%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 68 CLAVE 20ETK0068J EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 235935	OAX230402332941	San Juan Mixtepec - Dto. 08	Independencia	I008-FAM IEMSYs	1,494,859.19	1,494,859.19	1,494,859.19	1,494,859.19	100.00%	99.93%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL ECYTE EMSAD 44 CLAVE 20EM05004I EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO - 253413	OAX230402284780	Santiago Nuyvo	Siktka (Arriba de la Peña)	I004-FAIS Municipal	1,999,394.85	1,999,394.85	1,999,394.85	1,999,394.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL ECYTE EMSAD 44 CLAVE 20EM05004I EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO - 253413	OAX230402279266	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	I004-FAIS Municipal	1,852,461.87	1,852,461.87	1,852,461.87	1,852,461.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 48 C.C.T. 20ECB0048Y - 318578	OAX230302264404	Santiago Yatzepec	Santiago Yatzepec	I004-FAIS Municipal	874,974.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL IEB0 PLANTEL 30 CON CLAVE 20ETH0032 - 216648	OAX230402292284	San Andrés Huapaltepec	San Andrés Huapaltepec	I004-FAIS Municipal	2,697,961.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CON CLAVE 20DCC0464L, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑALES - 235929	OAX230302258853	Yaxe	Yaxe	I004-FAIS Municipal	3,403,951.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 39 CON CCT 20ETK00390, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 350223	OAX230302240618	Santa María Peñales	Santa Catarina Estetla	I003-FAIS Entidades	3,086,172.41	3,086,172.41	3,086,172.41	3,086,172.41	100.00%	99.89%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 68 CLAVE 20ETK0068J EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 235935	OAX230402300073	Mattias Romero Avendaño	La Victoria	I004-FAIS Municipal	1,021,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 68 CLAVE 20ETK0068J EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 235935	OAX230302240597	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	I003-FAIS Entidades	3,192,117.66	3,192,117.66	3,192,117.66	3,192,117.66	100.00%	98.51%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0223T DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC	OAX230402302370	San Pedro Teotitlán	El Faro	I004-FAIS Municipal	1,283,168.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Table with 11 columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCICIO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FÍSICO. Contains multiple rows of project data.

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
OAX230402331861	Villa Sola de Vega	Uruapan (San Juan	Uruapan (San Juan	1003-FAIS Entidades	2,969,231.96	2,969,231.96	2,969,231.96	2,969,231.96	100.00%	98.02%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA CLAVE CCT. ZODE5006BK - 406966										
OAX230402331327	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	1004-FAIS Municipal	748,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUXAA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA - 116534										
OAX230202214734	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	1003-FAIS Entidades	3,206,319.75	3,200,001.69	3,200,001.69	3,200,001.69	99.80%	96.58%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PLANTEL IEBNO NO. 121 CLAVE ZOETH0121A - 244189										
OAX230302263983	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	1004-FAIS Municipal	2,029,713.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	99.08%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA LAZARO CARDENAS C.C.T. ZODPB1496N. - 371819										
OAX230402305180	San Agustín Loixcha	San Isidro Miramar	San Isidro Miramar	1004-FAIS Municipal	3,246,224.25	3,246,224.25	3,246,224.25	3,246,224.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO BARRIO NUEVO - 433494										
OAX230402319455	Santiago Astata	Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	1,455,352.04	1,455,352.04	1,455,352.04	1,455,352.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC										
OAX230402340727	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	1012-FAFEF	3,000,000.00	2,789,176.08	2,789,176.08	2,789,176.08	92.97%	99.13%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MANO MARQUEZ - 325839										
OAX230402294192	Ayotzingtepec	San José Mano	San José Mano	1004-FAIS Municipal	1,260,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN - 441955										
OAX230402321531	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ II MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 351206										
OAX230402300281	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II	Benito Juárez II	1004-FAIS Municipal	1,496,856.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO - 428678										
OAX230402318437	San Juan Lachigalla	San Andrés Niño	San Andrés Niño	1004-FAIS Municipal	622,423.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 158338										
OAX230302249072	San Agustín Loixcha	La Conchuda	La Conchuda	1004-FAIS Municipal	2,445,000.00	2,445,000.00	2,445,000.00	2,445,000.00	100.00%	93.33%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 239689										
OAX230302262962	Heroica Ciudad de	La Junta	La Junta	1004-FAIS Municipal	1,706,257.86	1,706,257.86	1,706,257.86	1,706,257.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 430889										
OAX230402318926	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS 2A. ETAPA - 369914										
OAX230402304780	Putla Villa de Guerrero	Yosonducthi	Yosonducthi	1004-FAIS Municipal	1,008,718.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS 2A. ETAPA - 428042										
OAX230402318271	Putla Villa de Guerrero	Unión Nacional	Unión Nacional	1004-FAIS Municipal	994,241.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA DE DOLORES - 241417										
OAX230302263443	Heroica Ciudad de	Dolores	Dolores	1004-FAIS Municipal	1,181,768.41	1,181,768.41	1,181,768.41	1,181,768.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO REYES - 413813										
OAX230402314818	Heroica Ciudad de	Rancho Reyes	Rancho Reyes	1004-FAIS Municipal	491,058.25	491,058.25	491,058.25	491,058.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN EL BARRIO LA SOLEDAD, DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 276964										
OAX230402325438	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1003-FAIS Entidades	3,260,909.07	3,095,140.92	3,095,140.92	3,095,140.92	94.92%	98.07%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA CHINON, SAN MARTIN PERAS - 398471										
OAX230402311563	San Martín Peras	Chinón	Chinón	1004-FAIS Municipal	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA ACATLIMA - 317119										
OAX230402291891	Heroica Ciudad de	Acatlita	Acatlita	1004-FAIS Municipal	832,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	19.74%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE VOSOYUXI COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA - 247883										
OAX230402323931	Santiago Juxtlahuaca	Yosoyuxi Copala	Yosoyuxi Copala	1003-FAIS Entidades	4,988,027.18	4,988,027.18	4,988,027.18	4,988,027.18	100.00%	98.50%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL CARRIZAL - 341986										
OAX230402298007	Mariscala de Juárez	San Miguel Carrizal	San Miguel Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,696,431.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA - 197252										
OAX230302255681	San Juan Bautista	Ojo de Agua	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	2,274,890.63	2,274,890.63	2,274,890.63	2,274,890.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA explanada DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN MATEO CAJONOS - 271953										
OAX230402325211	San Mateo Cajonos	San Mateo Cajonos	San Mateo Cajonos	1003-FAIS Entidades	3,308,793.18	3,232,977.13	3,232,977.13	3,232,977.13	97.71%	99.51%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO MOJARRA - 6221										
OAX240102342942	Acatlán de Pérez	Cerro Mojarra	Cerro Mojarra	1004-FAIS Municipal	1,873,768.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 186654										
OAX230302254163	San Juan Bautista	San Bartolo	San Bartolo	1004-FAIS Municipal	4,468,550.82	4,468,550.82	4,468,550.82	4,468,550.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS										
OAX230402340709	San Nicolás	San Nicolás	San Nicolás	1012-FAFEF	3,199,105.52	3,199,105.52	3,199,105.52	3,199,105.52	100.00%	98.07%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALOTEPEC - 154522										
OAX230302248489	Santa María Atepepec	Santa María Atepepec	Santa María Atepepec	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	2,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 271974										
OAX230402325214	Santiago Juxtlahuaca	Tilapa	Tilapa	1003-FAIS Entidades	3,509,017.54	3,437,093.73	3,437,093.73	3,437,093.73	97.95%	99.79%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 18507										
OAX240102344451	Acatlán de Pérez	Vicente Camalote	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	1,449,475.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA YUCUNICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 272173										
OAX230402325226	Santiago Juxtlahuaca	Zaragoza Yucunico	Zaragoza Yucunico	1003-FAIS Entidades	3,509,017.54	3,435,445.13	3,435,445.13	3,435,445.13	97.90%	99.79%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 361166										
OAX230402187918	Heroica Ciudad de	El Porvenir	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	572,439.00	572,439.00	572,439.00	572,439.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 225793										
OAX230302260313	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	2,660,147.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN SAN SEBASTIAN COATLAN LOCALIDAD SAN JOSE CIENEGUILLA ASENTAMIENTO SAN JOSE CIENEGUILLA - 454533										
OAX230402323254	San Sebastián Coatlan	San José Cieneguilla	San José Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	3,177,560.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 287212										
OAX230402285608	Zapotitlán Laguna	Santa Cruz Xixta	Santa Cruz Xixta	1004-FAIS Municipal	706,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PALO DE LETRA - 427363										
OAX230402318162	Heroica Ciudad de	Palo de Letra	Palo de Letra	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 258184										
OAX230402280088	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	1004-FAIS Municipal	1,516,741.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 312543										
OAX230402291052	San Andrés Cabecera Nueva	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	1004-FAIS Municipal	3,214,260.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA CONCEPCION - 379763										
OAX220802194428	Heroica Ciudad de	La Purísima Concepción	La Purísima Concepción	1004-FAIS Municipal	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS - 393935										
OAX230402310517	San José Tenango	Piedras Negras	Piedras Negras	1004-FAIS Municipal	2,450,000.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.08%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SITIO CABALLERO - 384205										
OAX230402307941	San José Tenango	Sitio Caballero	Sitio Caballero	1008-FAIS Municipal	3,152,811.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	94.96%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE TEE UIJA PROGRESO. - 205740										
OAX220302129291	Heroica Ciudad de	Tee Uija Progreso	Tee Uija Progreso	1004-FAIS Municipal	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, LOCALIDAD SANTA MARIA ASUNCION, PRIMERA ETAPA - 398884										
OAX230402311660	Ipabantepec Nieves	Santa María Asunción	Santa María Asunción	1004-FAIS Municipal	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, LOCALIZADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO GUEGOREKE - 278406										
OAX230402283608	Ocotlán de Morelos	San Pedro Guegoreke	San Pedro Guegoreke	1004-FAIS Municipal	1,299,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS. SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 427963										
OAX230402318244	Heroica Ciudad de	El Porvenir	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 203583										
OAX230302256616	Candelaria Loixcha	El Alacrán	El Alacrán	1004-FAIS Municipal	3,561,411.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 203999										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
OAX23040233436	Ciudad Istepec	Ciudad Istepec	Ciudad Istepec	1007-FAM IEB	1,139,312.59	1,139,312.59	1,139,312.59	1,139,312.59	100.00%	87.08%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDO RUIZ ALCAZAR CON CLAVE ESCOLAR 20DES0257C EL LLANO PARAJE, SAN PEDRO IXTLAHUACA	OAX230402338273	San Pedro Ixtlahuaca	El Llano (Paraje)	1007-FAM IEB	1,128,022.11	1,128,022.11	1,128,022.11	1,128,022.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 252 CON C.C.T.20DST0269Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOITEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOITEPEC	OAX230402337362	Santa Maria Cooyotepec	Santa Maria Cooyotepec	1007-FAM IEB	595,163.75	595,163.75	595,163.75	595,163.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA DON BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1379V PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS	OAX230402338811	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	1007-FAM IEB	538,695.16	538,695.16	538,695.16	538,695.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0010L	OAX230402337219	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	1007-FAM IEB	558,042.41	558,042.41	558,042.41	558,042.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA MARGARITA MAZA CON CLAVE ESCOLAR 20DCCC1042K RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLAN	OAX230402338394	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	1007-FAM IEB	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0505V SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC	OAX230402338252	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1007-FAM IEB	533,853.83	533,853.83	533,853.83	533,853.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA TLAHUITOLLE CON CLAVE ESCOLAR 20DCC0577O SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	OAX230402338387	Santa Maria Tlahuitoltepec	Santa Maria Tlahuitoltepec	1007-FAM IEB	584,125.18	584,125.18	584,125.18	584,125.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA VOZ INFANTIL CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1004H SAN JORGE NUCHITA, SAN JORGE NUCHITA	OAX230402337998	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1007-FAM IEB	540,704.52	540,704.52	540,704.52	540,704.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL DAVID ALFARO SIQUEIROS CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0319PBARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO HUIXTEPEC	OAX230402338389	San Pablo Huixtepec	Barrio San Antonio	1007-FAM IEB	535,353.53	535,353.53	535,353.53	535,353.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL ESTEFANIA CASTANEDA CON CLAVE ESCOLAR 20DJN01001S SAN BARTOLO COYOITEPEC, SAN BARTOLO COYOITEPEC	OAX230402338816	San Bartolo Cooyotepec	San Bartolo Cooyotepec	1007-FAM IEB	503,308.60	503,308.60	503,308.60	503,308.60	100.00%	99.29%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0934B BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARIA COYOITEPEC	OAX230402334625	Santa Maria Cooyotepec	Brisas de Zicatelá	1007-FAM IEB	365,097.62	365,097.62	365,097.62	365,097.62	100.00%	98.86%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0380T SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA	OAX230402338242	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1007-FAM IEB	500,490.83	500,490.83	500,490.83	500,490.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO DON BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0500P SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA	OAX230402338784	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1007-FAM IEB	543,864.02	543,864.02	543,864.02	543,864.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO GABRIELA MISTRAL CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0981M SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	OAX230402338373	San Agustín Tlacoatepec	San Agustín Tlacoatepec	1007-FAM IEB	546,802.04	546,802.04	546,802.04	546,802.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO MARIANO MATAMOROS CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0361E SAN NICOLAS, SAN NICOLAS	OAX230402338377	San Nicolás	San Nicolás	1007-FAM IEB	550,971.00	550,971.00	550,971.00	550,971.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO RICARDO CASTRO CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0074L	OAX230402334156	Puñilla Villa de Guerrero	Puñilla Villa de Guerrero	1007-FAM IEB	599,601.20	599,601.20	599,601.20	599,601.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS URBANO RUFINO MARINEZ LOPEZ CON CLAVE ESCOLAR 20DJN2376U	OAX230402337261	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1007-FAM IEB	649,000.00	649,000.00	649,000.00	649,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA	OAX230402334700	San Sebastián Tecoman-Ixtlahuaca	Río de Hielo Juárez	1007-FAM IEB	521,141.39	521,141.39	521,141.39	521,141.39	100.00%	95.87%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	OAX230402337115	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1007-FAM IEB	620,584.48	620,584.48	620,584.48	620,584.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	OAX230402336375	Santiago Pinotepec Nacional	Santiago Pinotepec Nacional	1007-FAM IEB	623,955.01	623,955.01	623,955.01	623,955.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	OAX230402337121	Santa María Tonameca	San Juanito o la Botija	1007-FAM IEB	623,960.55	623,960.55	623,960.55	623,960.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR2069C, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA - 248002	OAX230402337325	San Mateo del Mar	Villa Hermosa	1007-FAM IEB	661,643.19	661,643.19	661,643.19	661,643.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CUALTHMOC CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1948A	OAX230402337313	Santiago Ixtlahuaca	Santiago Ixtlahuaca	1007-FAM IEB	622,517.41	622,517.41	622,517.41	622,517.41	100.00%	99.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0359O EL FORTIN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA	OAX230402334205	San Miguel Chicahua	El Fortín Alto	1007-FAM IEB	621,474.76	621,474.76	621,474.76	621,474.76	100.00%	90.36%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO CHAVEZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR090T	OAX230402336285	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1007-FAM IEB	776,086.57	776,086.57	776,086.57	776,086.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1308G SAN FRANCISCO FLI MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE	OAX230402334214	Santiago Llano Grande	San Francisco del Maguey	1007-FAM IEB	606,335.40	606,335.40	606,335.40	606,335.40	100.00%	90.36%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3188Y	OAX230402334252	Santa Domingó Tehuantepec	Santa Domingó Tehuantepec	1007-FAM IEB	593,023.27	593,023.27	593,023.27	593,023.27	100.00%	90.36%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3338O	OAX230402334165	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1007-FAM IEB	616,560.57	616,560.57	616,560.57	616,560.57	100.00%	90.36%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 263 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0299L	OAX230402337279	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjes	1007-FAM IEB	619,869.47	619,869.47	619,869.47	619,869.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 26 CCT 20DST0025E EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 342007	OAX230402298020	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	692,363.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTP1656M, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA LA PAZ, MUNICIPIO DE SAN PABLO TLAHTEPEC	OAX230402337390	San Pablo Tlahitepec	San Pablo Tlahitepec	1007-FAM IEB	594,889.12	594,889.12	594,889.12	594,889.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTP1698L, EN LA LOCALIDAD DE NIZAVICAMA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI	OAX230402337340	Santa Maria Guienagati	Santa Maria Guienagati	1007-FAM IEB	620,923.03	620,923.03	620,923.03	620,923.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTP0146D BUENAVISTA, OCOTLAN DE MORELOS	OAX230402338762	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1007-FAM IEB	604,818.40	604,818.40	604,818.40	604,818.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTP0215I SANTA MARIA PETPA, SANT MARIA PETAPA	OAX230402334248	Santa Maria Petapa	Santa Maria Petapa	1007-FAM IEB	621,346.66	621,346.66	621,346.66	621,346.66	100.00%	90.36%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTP0218B SAN FRANCISCO IXHUATAN, SAN FRANCISCO IXHUATAN	OAX230402334220	San Francisco Ixtahuatlán	San Francisco Ixtahuatlán	1007-FAM IEB	669,000.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	100.00%	90.36%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTP0612G SANTA MARIA YOLOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC	OAX230402334318	Santa Maria Yolotepec	Santa Maria Yolotepec	1007-FAM IEB	626,431.78	626,431.78	626,431.78	626,431.78	100.00%	90.36%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTP0843Z CIENEGUILLA, SAN SEBASTIAN RIO HONDO	OAX230402338380	San Sebastian Rio Hondo	Cieneguilla	1007-FAM IEB	608,886.06	608,886.06	608,886.06	608,886.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTP1614N AGUAJE EL ZAPOTE, SANTA MARIA HUATULCO	OAX230402334608	Santa Maria Huatulco	Aguaje el Zapote	1007-FAM IEB	606,209.59	606,209.59	606,209.59	606,209.59	100.00%	87.08%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTP0260W LA ERRADURA, SANTA MARIA HUATULCO	OAX230402334602	Santa Maria Huatulco	La Erradura	1007-FAM IEB	606,209.59	606,209.59	606,209.59	606,209.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTP0752I TEJAS DE MORELOS, OCOTLAN DE MORELOS	OAX230402339031	Ocotlan de Morelos	Tejas de Morelos	1007-FAM IEB	599,155.49	599,155.49	599,155.49	599,155.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL GUILLERMO ALVAREZ MACIAS CON CLAVE ESCOLAR 20DJN1230T LAGUNAS, EL BARRIO DE LA SOLEDAD	OAX230402334414	El Barrio de la Soledad	Lagunas	1007-FAM IEB	550,571.19	550,571.19	550,571.19	550,571.19	100.00%	87.08%
CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR 20DNI0353G EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA	OAX230402334627	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1007-FAM IEB	1,203,376.26	1,203,376.26	1,203,376.26	1,203,376.26	100.00%	96.01%
CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA JUSTO SIERRA CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1414K	OAX230402334162	Santiago Matatlán	San Pablo Guillá	1007-FAM IEB	1,892,290.00	1,892,290.00	1,892,290.00	1,892,290.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1331B EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	OAX230402334139	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1007-FAM IEB	944,132.00	944,132.00	944,132.00	944,132.00	100.00%	98.16%
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR:20DCC1331B EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	OAX230402332949	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1007-FAM IEB	255,868.00	255,868.00	255,868.00	255,868.00	100.00%	88.89%
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402332947	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1007-FAM IEB	2,134,061.79	2,134,061.79	2,134,061.79	2,134,061.79	100.00%	97.78%
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402332951	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1007-FAM IEB	44,886.33	44,886.33	44,886.33	44,886.33	100.00%	99.89%
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAS GRANDES AGUAS CLAVE 20DTP1666T EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LAS GRANDES AGUAS - 423725	OAX230402317238	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	706,361.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE SIMULACION Y MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC. (PRIMERA ETAPA)	OAX230402339008	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	1008-FAM IEMSV	8,815,260.00	8,815,260.00	8,815,260.00	8,815,260.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE ESCOLAR 20DES0045Z NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO	OAX230402338375	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	1007-FAM IEB	1,833,921.45	1,803,821.49	1,803,821.49	1,803,821.49	98.36%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX230402320522	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucuquimi de Ocampo	1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO - 203359										
	OAX230402276691	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	486,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN CAMINO A LOMA COVOL - 183424										
	OAX220302124672	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	1004-FAIS Municipal	1,866,889.25	1,866,889.25	1,866,889.25	1,866,889.25	100.00%	100.00%
CONTRUCCION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA BIFASICA TRAMO ENCINAL COLORADO A HUISICIL - 353386										
	OAX230402300928	San Juan Guichicovi	Huisicil	1004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONTRUCCION DE EDIFICIO A CENTRO DE COMPUTO 4.E.E. ADMINISTRACION 4 E.E. SANITARIO 2 E.E. ESTRUCTURA U1-C, EDIFICIO B CINCO AULAS DIDACTICAS DE 2E.E. CADA ESTRUCTURA U1-C, EDIFICIO C UN AULA DIDACTICA DE 2 E.E. LABORATORIO DE USOS MULTIPLES 4 E.E. LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA 4 E.E. ESTRUCTURA U1-C OBRA EXTERIOR										
	OAX230402333910	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	1008-FAM IEMSyS	23,462,570.52	23,462,570.52	23,462,570.52	23,462,570.52	100.00%	100.00%
CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 293526										
	OAX230402287163	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno	1004-FAIS Municipal	1,192,868.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEONICIO MARTINEZ SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA COSOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 289036										
	OAX230402286115	San Miguel Soyaltepec	Colonia Cosoltepec	1004-FAIS Municipal	1,116,733.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL - 202774										
	OAX230302256527	San Juan Bautista Tuxtepec	Sebastopol	1004-FAIS Municipal	2,190,433.22	2,190,433.22	2,190,433.22	2,190,433.22	100.00%	100.00%
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO - 52592										
	OAX230302265005	San Andrés Dintlicuiti	San Andrés Dintlicuiti	1004-FAIS Municipal	92,618.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CULMINACION DEL EDIFICIO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES										
	OAX230402333384	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1008-FAM IEMSyS	4,041,976.80	4,041,976.80	4,041,976.80	4,041,976.80	100.00%	96.37%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACION BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC										
	OAX230402340999	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	1007-FAM IEB	3,835.25	3,835.25	3,835.25	3,835.25	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR4252P										
	OAX230402334770	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1007-FAM IEB	110,429.10	110,429.10	110,429.10	110,429.10	100.00%	100.00%
ELABORACION DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 49998										
	OAX230302264965	San Juan Mixtepec -Dto. O8	San Juan Mixtepec Distrito O8	1004-FAIS Municipal	97,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DE LEY DE INGRESOS 2024 - 48885										
	OAX230302264942	San Juan Mixtepec -Dto. O8	San Juan Mixtepec Distrito O8	1004-FAIS Municipal	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DE MANUAL DE ORGANIZACION - 20804										
	OAX230302264866	San Dionisio Ocotepc	San Dionisio Ocotepc	1004-FAIS Municipal	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 50968										
	OAX230302264983	San Pedro Coxcaltepec	San Pedro Coxcaltepec Cántaras	1004-FAIS Municipal	79,797.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE - 52606										
	OAX230302265006	Nejaopa de Madero	Nejaopa de Madero	1004-FAIS Municipal	351,977.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO 2024 - 49066										
	OAX230302264944	San Juan Mixtepec -Dto. O8	San Juan Mixtepec Distrito O8	1004-FAIS Municipal	73,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00%
ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 20756										
	OAX230302264862	San Dionisio Ocotepc	San Dionisio Ocotepc	1004-FAIS Municipal	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 47278										
	OAX230302264927	San Miguel Ahuehuatlán	San Miguel Ahuehuatlán	1004-FAIS Municipal	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 50794										
	OAX230302264979	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	1004-FAIS Municipal	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 20757										
	OAX230302264863	San Dionisio Ocotepc	San Dionisio Ocotepc	1004-FAIS Municipal	160,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 28080										
	OAX230302264877	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	1004-FAIS Municipal	86,926.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 25579										
	OAX230302264875	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	79,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN YUCUITA - 49151										
	OAX230302264947	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	1004-FAIS Municipal	46,585.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EMBELLECIMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO - 440807										
	OAX230402321233	Villa de Etla	Alto	1004-FAIS Municipal	603,170.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 251217										
	OAX230402320003	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1003-FAIS Entidades	248,280.60	248,280.60	248,280.60	248,280.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CONSTITUCION MEXICANA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLAN. - 251740										
	OAX230402324028	San Juan Mazatlán	Constitución Mexicana	1003-FAIS Entidades	199,520.00	199,520.00	199,520.00	199,520.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZACATAL, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 281386										
	OAX230402325670	San Juan Guichicovi	El Zacatal	1003-FAIS Entidades	247,404.80	247,404.80	247,404.80	247,404.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MOGONÉ VIEJO, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 280885										
	OAX230402325637	San Juan Guichicovi	Mogoné Viejo	1003-FAIS Entidades	830,003.20	830,003.20	830,003.20	830,003.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PALOMARES, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDANO. - 281216										
	OAX230402325652	Matias Romero	Palomares	1003-FAIS Entidades	399,040.00	399,040.00	399,040.00	399,040.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI - 282856										
	OAX230402325790	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	1003-FAIS Entidades	135,673.60	135,673.60	135,673.60	135,673.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON LUMINARIAS SOLARES EN ALUMBRADO EXTERIOR Y DE LUMINARIAS INTERIORES DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN.										
	OAX230402339033	Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	1008-FAM IEMSyS	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON MEDIDORES DOMICILIARIOS A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TATALTEPEC - 286030										
	OAX230402285355	Santa María Tataltepec	Santa María Tataltepec	1004-FAIS Municipal	764,092.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES A LOS POZOS PROFUNDOS DE AGUA ENTUBADA EN LA CIENEGA - 309870										
	OAX230402290452	San Miguel Ejuita	La Ciénega	1004-FAIS Municipal	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DEL CARCAMO DE BOMBEO - 373962										
	OAX230402305656	San Juan Guichicovi	Coyol Seco	1004-FAIS Municipal	403,806.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES, EN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS - 166513										
	OAX230402275239	Villa de Tuxtepec	San Marquitos	1004-FAIS Municipal	290,000.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	91.67%
EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE INTERCONEXION CON CFE DE POZO DE CAPTACION DE AGUA Y REHABILITACION DE TUBERIA DE CONDUCCION A BASE DE FIERRO GALVANIZADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 250445										
	OAX230402278689	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	1004-FAIS Municipal	1,064,000.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	99.62%
EQUIPAMIENTO DE 2AULAS EN ESCUELA PRIMARIA										
	OAX230402333469	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1007-FAM IEB	74,222.00	74,217.96	74,217.96	74,217.96	99.99%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMINO PRINCIPAL, DESDE EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA HUAJOLITLAN EL ZAPOTE, HASTA LA ENTRADA A LA AGENCIA - 380108										
	OAX230402306982	Santiago Huajolotitlán	San José	1004-FAIS Municipal	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS EN SAN ANTONIO HUIUTEPEC. - 241696										
	OAX220402160167	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	1004-FAIS Municipal	157,864.17	157,864.17	157,864.17	157,864.17	100.00%	83.33%
EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YUCUITA - 227759										
	OAX230402277616	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	1004-FAIS Municipal	755,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE JUQUILA LOMA LARGA. - 414982										
	OAX230402315144	Santo Domingo Tonala	Juquila Loma Larga	1004-FAIS Municipal	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00%
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DOS NUCLEOS BASICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN										
	OAX230402300377	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	1003-FAIS Entidades	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLAN										
	OAX230402300370	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	1003-FAIS Entidades	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1567U ZIMATLAN DE ALVAREZ, ZIMATLAN DE ALVAREZ										
	OAX230402339427	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1007-FAM IEB	185,544.90	185,544.90	185,544.90	185,544.90	100.00%	98.36%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCICIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX230402341048	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	San Joaquín	1007-FAM IEB	74,195.92	74,195.92	74,195.92	74,195.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (REVOLUCIÓN	OAX230402333251	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Hacienda Vieja	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (VICENTE GUERRERO	OAX230402341517	Cuiliápan de Guerrero	Cuiliápan de Guerrero	1007-FAM IEB	74,199.40	74,199.40	74,199.40	74,199.40	100.00%	83.33%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3562M VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA	OAX230402339389	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (JUSTO SIERRA MENDEZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0016L VICENTE CAMALOTE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	OAX230402338870	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enmedio	1007-FAM IEB	74,214.48	74,214.48	74,214.48	74,214.48	100.00%	93.33%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (LEONA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2421F	OAX230402336823	Santa Cruz Xilixla	Santa Cruz Xilixla	1007-FAM IEB	131,406.00	131,402.48	131,402.48	131,402.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (PRIMERO DE MAYO CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1304J EN LA LOCALIDAD DE LLANO VIBORA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	OAX230402338335	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	1007-FAM IEB	74,222.00	74,214.48	74,214.48	74,214.48	99.99%	96.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (ANTONIO DE VALDES CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0533W	OAX230402340129	Santa Cruz Zenzontepec	Santa María	1007-FAM IEB	74,214.48	74,214.48	74,214.48	74,214.48	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL (BENITO JUAREZ	OAX230402341527	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1007-FAM IEB	74,199.40	74,199.40	74,199.40	74,199.40	100.00%	83.33%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 229 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0246P EN LA LOCALIDAD DE LLANO VIBORA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	OAX230402339275	Santo Domingo Kagacia	Santo Domingo Kagacia	1007-FAM IEB	74,214.48	74,214.48	74,214.48	74,214.48	100.00%	97.14%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 149 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0165E GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT.	OAX230402341853	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	83.33%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "FRANCISCO CORTES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2367X	OAX230402339424	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1007-FAM IEB	92,514.64	92,514.64	92,514.64	92,514.64	100.00%	97.14%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1125T	OAX230402339413	San Blas Atemoa	Santa Rosa	1007-FAM IEB	92,514.64	92,514.64	92,514.64	92,514.64	100.00%	97.14%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "NIÑOS HEROES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0687U	OAX230402339406	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1007-FAM IEB	92,514.64	92,514.64	92,514.64	92,514.64	100.00%	93.75%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA 13 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE ESCOLAR 20DCC2008K VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA	OAX230402339435	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1007-FAM IEB	92,512.32	92,512.32	92,512.32	92,512.32	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS RURAL	OAX230402335079	San Miguel Ahuehuatlán	La Luz Tenexcalco	1007-FAM IEB	92,482.16	92,482.16	92,482.16	92,482.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS RURAL	OAX230402340767	Santiago Xiacuí	Trinidad Istlán	1007-FAM IEB	92,512.32	92,512.32	92,512.32	92,512.32	100.00%	91.30%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "FEDERICO FROEBEL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0023E MORRO DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX230402334128	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	1007-FAM IEB	92,512.32	92,512.32	92,512.32	92,512.32	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO (VICENTE GUERRERO	OAX230402333435	Cuiliápan de Guerrero	Cuiliápan de Guerrero	1007-FAM IEB	92,512.32	92,512.32	92,512.32	92,512.32	100.00%	96.67%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA	OAX230402341859	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	88.89%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "CONDOR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0555H	OAX230402336545	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	1007-FAM IEB	74,222.00	74,214.48	74,214.48	74,214.48	99.99%	96.77%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 245 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0262G	OAX230402336461	Santiago Ixtlahuaca	Santiago Ixtlahuaca	1007-FAM IEB	74,222.00	74,214.48	74,214.48	74,214.48	99.99%	96.77%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DVT0808U SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN	OAX230402339407	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	98.36%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DVT1163A ARROYO DE EN MEDIO, ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	OAX230402339285	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enmedio	1007-FAM IEB	74,214.48	74,214.48	74,214.48	74,214.48	100.00%	97.14%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT0386C SANTA CRUZ BAMBÁ Y GARRAPATERO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX230402341838	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Bambá y Garrapatero	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	75.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT0410M SANTIAGO APOSTOL, SANTIAGO APOSTOL	OAX230402341526	Santiago Apostol	Santiago Apostol	1007-FAM IEB	74,199.40	74,199.40	74,199.40	74,199.40	100.00%	95.65%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT0472Z MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN	OAX230402341724	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1007-FAM IEB	74,199.40	74,199.40	74,199.40	74,199.40	100.00%	95.65%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT1084O SAN JUANITO O LA BOTIA, SANTA MARIA TONAMECA	OAX230402341709	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1007-FAM IEB	74,199.40	74,199.40	74,199.40	74,199.40	100.00%	97.06%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT2525U GUELAGUECHI, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX230402341829	Santo Domingo Tehuantepec	Guelaguechi	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	75.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT0409X MORRO DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX230402341816	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	75.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT0736R VILLA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN	OAX230402335167	San Juan Mazatlán	Villa Nueva	1007-FAM IEB	74,199.40	74,199.40	74,199.40	74,199.40	100.00%	93.75%
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	OAX230402332921	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	1008-FAM IEMSY\$	82,554.88	82,554.88	82,554.88	82,554.88	100.00%	92.86%
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	OAX230402332938	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	1008-FAM IEMSY\$	6,937,356.80	6,937,356.80	6,937,356.80	6,937,356.80	100.00%	99.78%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE ABEJONES	OAX230402332917	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	1008-FAM IEMSY\$	141,354.12	141,354.12	141,354.12	141,354.12	100.00%	98.46%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	OAX230402341418	Abejones	Abejones	1007-FAM IEB	31,474.70	31,474.70	31,474.70	31,474.70	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	OAX230402341332	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1007-FAM IEB	74,981.69	74,981.69	74,981.69	74,981.69	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE Candelaria Loxicha	OAX230402341030	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1007-FAM IEB	28,506.10	28,506.10	28,506.10	28,506.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	OAX230402341425	Capulalpam de Méndez	Capulalpam de Méndez	1007-FAM IEB	26,526.85	26,526.85	26,526.85	26,526.85	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	OAX230402341301	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1007-FAM IEB	9,145.02	9,145.02	9,145.02	9,145.02	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTTEPEC	OAX230402341041	Ciudad Ixttepec	Ciudad Ixttepec	1007-FAM IEB	50,583.22	50,583.22	50,583.22	50,583.22	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTTEPEC	OAX230402341018	Ciudad Ixttepec	Ciudad Ixttepec	1007-FAM IEB	1,271,862.35	1,271,862.35	1,271,862.35	1,271,862.35	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE COICOYÁN DE LAS FLORES	OAX230402340547	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1007-FAM IEB	216,331.02	216,331.02	216,331.02	216,331.02	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO	OAX230402340858	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	1007-FAM IEB	146,570.60	146,570.60	146,570.60	146,570.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE GUELATÁN DE JUAREZ	OAX230402341244	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1007-FAM IEB	50,583.22	50,583.22	50,583.22	50,583.22	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT	OAX230402340494	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	1007-FAM IEB	149,667.72	149,667.72	149,667.72	149,667.72	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	OAX230402341087	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Ejutla de Crespo	1007-FAM IEB	181,909.19	181,909.19	181,909.19	181,909.19	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	OAX230402341052	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1007-FAM IEB	82,578.93	82,578.93	82,578.93	82,578.93	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	OAX230402341312	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1007-FAM IEB	189,263.67	189,263.67	189,263.67	189,263.67	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
		Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1007-FAM IEB	1,994.01	1,994.01	1,994.01	1,994.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC										
		Huautepéc	Huautepéc	1007-FAM IEB	64,223.07	64,223.07	64,223.07	64,223.07	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ										
		Magdalena Yodocono de Porfirio Diaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Diaz	1007-FAM IEB	67,240.56	67,240.56	67,240.56	67,240.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO										
		Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1007-FAM IEB	32,568.90	32,568.90	32,568.90	32,568.90	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIÁPAM										
		Nuevo Zoquiápam	Nuevo Zoquiápam	1007-FAM IEB	163,602.94	163,602.94	163,602.94	163,602.94	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ										
		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	521,319.64	521,319.64	521,319.64	521,319.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO										
		Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1007-FAM IEB	44,179.46	44,179.46	44,179.46	44,179.46	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO										
		San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1007-FAM IEB	505,918.22	505,918.22	505,918.22	505,918.22	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICUITI										
		San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti	1007-FAM IEB	71,297.42	71,297.42	71,297.42	71,297.42	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN										
		San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	1007-FAM IEB	75,678.40	75,678.40	75,678.40	75,678.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN										
		San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	1007-FAM IEB	68,209.21	68,209.21	68,209.21	68,209.21	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ										
		San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1007-FAM IEB	226,842.67	226,842.67	226,842.67	226,842.67	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA										
		San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	1007-FAM IEB	69,615.27	69,615.27	69,615.27	69,615.27	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR										
		San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1007-FAM IEB	265,852.83	265,852.83	265,852.83	265,852.83	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN										
		San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	1007-FAM IEB	155,889.12	155,889.12	155,889.12	155,889.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC										
		San Jacinto Tlacotepec	San Jacinto Tlacotepec	1007-FAM IEB	1,994.01	1,994.01	1,994.01	1,994.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA										
		San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1007-FAM IEB	29,495.45	29,495.45	29,495.45	29,495.45	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC										
		San Juan Atepec	San Juan Atepec	1007-FAM IEB	8,050.82	8,050.82	8,050.82	8,050.82	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIKTLAHUACA										
		San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	1007-FAM IEB	57,614.62	57,614.62	57,614.62	57,614.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL										
		San Juan Chicomezuchil	San Juan Chicomezuchil	1007-FAM IEB	8,050.82	8,050.82	8,050.82	8,050.82	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO										
		San Juan Colorado	San Juan Colorado	1007-FAM IEB	53,551.82	53,551.82	53,551.82	53,551.82	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO										
		San Juan Evangelista Anasco	San Juan Evangelista Anasco	1007-FAM IEB	28,007.71	28,007.71	28,007.71	28,007.71	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI										
		San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1007-FAM IEB	121,179.40	121,179.40	121,179.40	121,179.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC										
		San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	1007-FAM IEB	61,478.02	61,478.02	61,478.02	61,478.02	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACATEPEC										
		San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	1007-FAM IEB	800,933.04	800,933.04	800,933.04	800,933.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO										
		San Mateo Yucutindoo	San Mateo Yucutindoo	1007-FAM IEB	53,601.28	53,601.28	53,601.28	53,601.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA										
		San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	1007-FAM IEB	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA										
		San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	1007-FAM IEB	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RÍO										
		San Miguel del Río	San Miguel del Río	1007-FAM IEB	8,050.82	8,050.82	8,050.82	8,050.82	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC										
		San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1007-FAM IEB	54,526.41	54,526.41	54,526.41	54,526.41	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN										
		San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1007-FAM IEB	23,423.88	23,423.88	23,423.88	23,423.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULITANGUIS										
		San Pablo Maculitanguis	San Pablo Maculitanguis	1007-FAM IEB	8,050.82	8,050.82	8,050.82	8,050.82	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA										
		San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	1007-FAM IEB	57,061.56	57,061.56	57,061.56	57,061.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN										
		San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1007-FAM IEB	37,222.85	37,222.85	37,222.85	37,222.85	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA										
		San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1007-FAM IEB	109,172.43	109,172.43	109,172.43	109,172.43	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 22-										
		San Pedro Mixtepec-Dto. 22	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	1007-FAM IEB	68,715.48	68,715.48	68,715.48	68,715.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC-DTO. 26-										
		San Pedro Mixtepec-Dto. 26	San Pedro Mixtepec-Dto. 26	1007-FAM IEB	71,297.42	71,297.42	71,297.42	71,297.42	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI										
		San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	1007-FAM IEB	8,491.97	8,491.97	8,491.97	8,491.97	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE										
		San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1007-FAM IEB	125,907.01	125,907.01	125,907.01	125,907.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILÁ										
		San Pedro Teutilá	San Pedro Teutilá	1007-FAM IEB	4,962.61	4,962.61	4,962.61	4,962.61	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC										
		San Pedro Topiltepec	San Pedro Topiltepec	1007-FAM IEB	32,310.00	32,310.00	32,310.00	32,310.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERÍ										
		San Pedro Yanerí	San Pedro Yanerí	1007-FAM IEB	44,607.73	44,607.73	44,607.73	44,607.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX										
		San Pedro Yolóx	San Pedro Yolóx	1007-FAM IEB	24,532.84	24,532.84	24,532.84	24,532.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC										
		San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1007-FAM IEB	33,620.28	33,620.28	33,620.28	33,620.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA										
		San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	1007-FAM IEB	81,228.58	81,228.58	81,228.58	81,228.58	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJÍ										
		Santa Catarina Ixtepejí	Santa Catarina Ixtepejí	1007-FAM IEB	28,506.10	28,506.10	28,506.10	28,506.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDAO										
		Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	1007-FAM IEB	199,920.78	199,920.78	199,920.78	199,920.78	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS										
		Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	1007-FAM IEB	37,216.28	37,216.28	37,216.28	37,216.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO										
		Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	57,061.56	57,061.56	57,061.56	57,061.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE										
		Santa Lucía Monteverde	Monteverde	1007-FAM IEB	177,867.79	177,867.79	177,867.79	177,867.79	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO										
		Santa María Apazco	Santa María Apazco	1007-FAM IEB	299,323.22	299,323.22	299,323.22	299,323.22	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	OAX230402340339	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	1007-FAM IEB	264,001.05	264,001.05	264,001.05	264,001.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CORTIJO	OAX230402340895	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	1007-FAM IEB	54,710.24	54,710.24	54,710.24	54,710.24	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	OAX230402340903	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1007-FAM IEB	266,116.82	266,116.82	266,116.82	266,116.82	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALTANGUIS	OAX230402340591	Santa María Jaltanguis	Santa María Jaltanguis	1007-FAM IEB	28,506.10	28,506.10	28,506.10	28,506.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA	OAX230402340452	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1007-FAM IEB	347,949.31	347,949.31	347,949.31	347,949.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	OAX230402341101	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1007-FAM IEB	71,267.79	71,267.79	71,267.79	71,267.79	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI	OAX230402341320	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	1007-FAM IEB	32,763.38	32,763.38	32,763.38	32,763.38	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA	OAX230402341117	Santiago Astata	Santiago Astata	1007-FAM IEB	19,360.01	19,360.01	19,360.01	19,360.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS	OAX230402341157	Santiago Ihuitlán Plumas	Santiago Ihuitlán Plumas	1007-FAM IEB	12,690.01	12,690.01	12,690.01	12,690.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	OAX230402340385	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	1007-FAM IEB	644,815.50	644,815.50	644,815.50	644,815.50	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	OAX230402340910	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1007-FAM IEB	83,222.58	83,222.58	83,222.58	83,222.58	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	OAX230402341229	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1007-FAM IEB	226,682.19	226,682.19	226,682.19	226,682.19	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IAXOXA	OAX230402340680	Santiago Iaxoxta	Santiago Iaxoxta	1007-FAM IEB	23,423.88	23,423.88	23,423.88	23,423.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	OAX230402341279	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1007-FAM IEB	137,190.37	137,190.37	137,190.37	137,190.37	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO	OAX230402341271	Santiago Tillo	Santiago Tillo	1007-FAM IEB	27,755.06	27,755.06	27,755.06	27,755.06	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC	OAX230402340722	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1007-FAM IEB	76,385.58	76,385.58	76,385.58	76,385.58	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	OAX230402340382	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1007-FAM IEB	278,361.95	278,361.95	278,361.95	278,361.95	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX230402341136	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1007-FAM IEB	431,852.36	431,852.36	431,852.36	431,852.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	OAX230402341027	Santo Domingo Tejomulco	Santo Domingo Tejomulco	1007-FAM IEB	12,690.01	12,690.01	12,690.01	12,690.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	OAX230402340772	Santo Domingo Xagacia	Santo Domingo Xagacia	1007-FAM IEB	75,232.38	75,232.38	75,232.38	75,232.38	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	OAX230402340474	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1007-FAM IEB	349,595.81	349,595.81	349,595.81	349,595.81	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC	OAX230402341325	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1007-FAM IEB	15,658.61	15,658.61	15,658.61	15,658.61	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	OAX230402341018	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	1007-FAM IEB	9,070.23	9,070.23	9,070.23	9,070.23	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNA	OAX230402340527	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	1007-FAM IEB	21,809.97	21,809.97	21,809.97	21,809.97	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	OAX230402341291	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	1007-FAM IEB	45,501.00	45,501.00	45,501.00	45,501.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC	OAX230402341024	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1007-FAM IEB	277,753.52	277,753.52	277,753.52	277,753.52	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS	OAX230402341202	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	1007-FAM IEB	51,438.20	51,438.20	51,438.20	51,438.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVÁREZ	OAX230402341296	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1007-FAM IEB	109,417.16	109,417.16	109,417.16	109,417.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA	OAX230402341646	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1007-FAM IEB	76,684.12	76,684.12	76,684.12	76,684.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE CAPULAPAM DE MÉNDEZ	OAX230402341451	Capulapam de Méndez	Capulapam de Méndez	1007-FAM IEB	102,562.56	102,562.56	102,562.56	102,562.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	OAX230402341565	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	1007-FAM IEB	71,591.02	71,591.02	71,591.02	71,591.02	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL	OAX230402341572	El Espinal	El Espinal	1007-FAM IEB	91,005.56	91,005.56	91,005.56	91,005.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE MÁRTIRES DE TACUBAYA	OAX230402341653	Mártires de Tacubaya	Mártires de Tacubaya	1007-FAM IEB	381,220.15	381,220.15	381,220.15	381,220.15	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA	OAX230402341458	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1007-FAM IEB	25,677.18	25,677.18	25,677.18	25,677.18	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	OAX230402341361	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	1007-FAM IEB	356,556.33	356,556.33	356,556.33	356,556.33	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA	OAX230402341673	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1007-FAM IEB	9,578.93	9,578.93	9,578.93	9,578.93	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC	OAX230402341482	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1007-FAM IEB	129,589.05	129,589.05	129,589.05	129,589.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS	OAX230402341698	San Francisco Cajonos	San Francisco Cajonos	1007-FAM IEB	14,867.95	14,867.95	14,867.95	14,867.95	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	OAX230402341486	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	1007-FAM IEB	244,722.25	244,722.25	244,722.25	244,722.25	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	OAX230402341706	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	1007-FAM IEB	14,867.95	14,867.95	14,867.95	14,867.95	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC	OAX230402341421	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1007-FAM IEB	222,147.31	222,147.31	222,147.31	222,147.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	OAX230402341433	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1007-FAM IEB	359,818.60	359,818.60	359,818.60	359,818.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN	OAX230402341596	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1007-FAM IEB	14,102.35	14,102.35	14,102.35	14,102.35	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO	OAX230402341663	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	1007-FAM IEB	102,562.56	102,562.56	102,562.56	102,562.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	OAX230402341987	San Pablo Etla	San Pablo Etla	1007-FAM IEB	199,007.22	199,007.22	199,007.22	199,007.22	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	OAX230402341695	San Pedro Coxcaltepec Cantaros	San Pedro Coxcaltepec Cantaros	1007-FAM IEB	14,102.35	14,102.35	14,102.35	14,102.35	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO	OAX230402341714	Santa Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	1007-FAM IEB	9,578.93	9,578.93	9,578.93	9,578.93	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA	OAX230402341511	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	1007-FAM IEB	160,217.34	160,217.34	160,217.34	160,217.34	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	OAX230402341441	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	1007-FAM IEB	165,020.32	165,020.32	165,020.32	165,020.32	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	OAX230402341634	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	1007-FAM IEB	105,902.43	105,902.43	105,902.43	105,902.43	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	OAX230402341589	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	1007-FAM IEB	52,878.83	52,878.83	52,878.83	52,878.83	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	OAX230402341680	Santiago Niltepec	Santiago Niltepec	1007-FAM IEB	2,674.67	2,674.67	2,674.67	2,674.67	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NILTEPEC	OAX230402341611	Villa Diaz Ordez	Villa Diaz Ordez	1007-FAM IEB	8,885.89	8,885.89	8,885.89	8,885.89	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA	OAX230402341526	Soledad Etla	Soledad Etla	1007-FAM IEB	280,415.67	280,415.67	280,415.67	280,415.67	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA	OAX230402341531	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	1007-FAM IEB	295,397.25	295,397.25	295,397.25	295,397.25	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ	OAX230402341537	Villa Diaz Ordez	Villa Diaz Ordez	1007-FAM IEB	10,524.90	10,524.90	10,524.90	10,524.90	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO	OAX230402341605	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1007-FAM IEB	79,907.41	79,907.41	79,907.41	79,907.41	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	OAX230402341455	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	1007-FAM IEB	2,463,242.73	2,463,242.73	2,463,242.73	2,463,242.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO, UNIDAD DEPORTIVA, DE LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA. - 450086	OAX230402322486	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	326,699.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO - 422902	OAX230402317011	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.93%
EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN LA PRESA EL POTRERO DE LA LOCALIDAD DE XAAGA. - 209584	OAX230302257547	San Pablo Villa de Mitla	Xaaga	1004-FAIS Municipal	451,613.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ	OAX230302254763	Ixtlan de Juárez	Ixtlan de Juárez	1008-FAM IEMSYS	3,828,287.00	3,828,287.00	3,828,287.00	3,828,287.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO CON CLAVE ESCOLAR 20DP1103N EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NOPALERA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	OAX230402339270	Santa Lucia Monteverde	San Sebastián Nopalera	1007-FAM IEB	296,857.92	296,857.92	296,857.92	296,857.92	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA NUEVO VENERO - 317058	OAX230402291876	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlima	1004-FAIS Municipal	544,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, EN SAN PEDRO ATOYAC - 342200	OAX230402298075	Mariscala de Juárez	San Pedro Atoyac	1004-FAIS Municipal	633,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO RAMIREZ. - 240614	OAX230302263228	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Ramirez	1004-FAIS Municipal	696,630.36	696,630.36	696,630.36	696,630.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 289252	OAX230402286175	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	1004-FAIS Municipal	816,788.11	816,788.11	816,788.11	816,788.11	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 374381	OAX230402305754	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	1004-FAIS Municipal	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RIO VERDE - 173880	OAX230402275541	Villa de Tututepec	San Antonio Rio Verde	1004-FAIS Municipal	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	71.43%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 287993	OAX230402285816	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,687,116.16	1,687,116.16	1,687,116.16	1,687,116.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JUQUILITA. - 428611	OAX230402318425	San Pedro Ixtlahuaca	Juquilita	1004-FAIS Municipal	557,610.70	557,610.70	557,610.70	557,610.70	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SALAS DE COMPUTO Y LABORATORIOS DE DOCENCIA	OAX230402341108	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1008-FAM IEMSYS	2,554,367.58	2,554,367.58	2,554,367.58	2,554,367.58	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SALAS DE COMPUTO Y LABORATORIOS DE DOCENCIA SEGUNDA ETAPA	OAX230402341561	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1008-FAM IEMSYS	289,187.42	289,187.42	289,187.42	289,187.42	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402333900	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1007-FAM IEB	222,665.99	222,665.99	222,665.99	222,665.99	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (REGORIO CHAVEZ	OAX230402341328	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1007-FAM IEB	259,697.90	259,697.90	259,697.90	259,697.90	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SIETE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DPB03892 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECOACAN MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECOACAN	OAX230402334149	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1007-FAM IEB	259,750.68	259,750.68	259,750.68	259,750.68	100.00%	99.38%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "REFORMA EDUCATIVA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP11451X EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DEL ARENAL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	OAX230402339381	Santa Maria Huatulco	Bajos del Arenal	1007-FAM IEB	110,429.10	110,429.10	110,429.10	110,429.10	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (BENITO JUÁREZ	OAX230402335159	Santiago Jocotepec	Benito Juárez	1007-FAM IEB	111,299.10	111,299.10	111,299.10	111,299.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (IGNACIO M. ALTAMIRANO	OAX230402340862	San Juan Guichicovi	Rio Pachula	1007-FAM IEB	111,326.94	111,326.94	111,326.94	111,326.94	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (JUAN B. TOLEDO	OAX230402340853	San Juan Guichicovi	Estación Mogoñe	1007-FAM IEB	111,326.94	111,326.94	111,326.94	111,326.94	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (MORELOS	OAX230402341473	Santiago Yaveo	Trinidad Ixtlan	1007-FAM IEB	111,299.10	111,299.10	111,299.10	111,299.10	100.00%	83.33%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (MINOS HERODES	OAX230402333442	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	1007-FAM IEB	111,326.94	111,326.94	111,326.94	111,326.94	100.00%	96.67%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (RUFINO TAMAYO	OAX230402335809	Santa María Chilootepec	Llano del Maliz	1007-FAM IEB	111,299.10	111,299.10	111,299.10	111,299.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (VASCO DE QUIROGA	OAX230402340997	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1007-FAM IEB	111,239.88	111,239.88	111,239.88	111,239.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 94 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0102T OAXACA DE JUÁREZ. OAXACA DE JUÁREZ	OAX230402335793	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	111,299.10	111,299.10	111,299.10	111,299.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM.92 CON CLAVE ESCOLAR:20DST0009N TRINIDAD IXTLAN, SANTIAGO XIACUI	OAX230402341735	Santiago Xiacui	Trinidad Ixtlan	1007-FAM IEB	111,299.10	111,299.10	111,299.10	111,299.10	100.00%	83.33%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPB1021C	OAX230402337210	Santo Domingo Tepuztepec	Rio Ramal	1007-FAM IEB	111,333.00	111,321.72	111,321.72	111,321.72	99.99%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV02335 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN	OAX230402333894	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1007-FAM IEB	111,326.94	111,326.94	111,326.94	111,326.94	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0259G SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC	OAX230402341569	San Juan Bautista Suchitepec	San Juan Bautista Suchitepec	1007-FAM IEB	111,299.10	111,299.10	111,299.10	111,299.10	100.00%	95.65%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1046L FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO	OAX230402341696	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	1007-FAM IEB	111,299.10	111,299.10	111,299.10	111,299.10	100.00%	92.31%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN BIC NUM. 41, CON CLAVE ESCOLAR: 20EBDD041D, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ (EL TREBOL), MUNICIPIO DE SNA MIGUEL CHIMALPA	OAX230402336129	San Miguel Chimalapa	Benito Juárez (El Trebol)	1012-FAFEF	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	97.62%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN BIC NUM. 12 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBDD012I, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	OAX230402335736	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1012-FAFEF	36,809.70	36,809.70	36,809.70	36,809.70	100.00%	93.75%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL URBANA "DANIEL C. PINEDA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPH0178X	OAX230402339433	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	97.14%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EBONUM 112, CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0112T, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ZIMATLAN MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN	OAX230402336124	Cienega de Zimatlan	Cienega de Zimatlan	1012-FAFEF	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	97.62%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20KPB0359P	OAX230402340103	Santa Cruz Zenontepec	El Vidrio	1007-FAM IEB	36,809.70	36,809.70	36,809.70	36,809.70	100.00%	92.31%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION PRIMARIA MESTIZA	OAX230402341392	San Sebastián Coatlán	Piedra Campana	1007-FAM IEB	37,097.96	37,097.96	37,097.96	37,097.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION SECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20KTV0515Q	OAX230402340134	Santa Cruz Zenontepec	Llano Verde	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	92.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA EDUCACION INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0097G EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAX230402340012	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1007-FAM IEB	46,239.92	46,239.92	46,239.92	46,239.92	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA EDUCACION INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0318A VILLA NUEVA, SAN JUAN MAZATLAN	OAX230402335150	San Juan Mazatlán	Villa Nueva	1007-FAM IEB	46,241.08	46,241.08	46,241.08	46,241.08	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402340981	Sanlo Domingo Petapa	Rio del Sol	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402340068	San Lorenzo Texmelucán	Río Nube	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402341867	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	1007-FAM IEB	37,097.96	37,097.96	37,097.96	37,097.96	100.00%	66.67%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402334839	Santiago Yosondúa	Vergel	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	97.06%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402334838	Santiago Yosondúa	Primavera	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	91.67%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402334830	Santiago Yosondúa	Buenavista	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	92.31%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402340909	Santo Domingo Petapa	El Tejón	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402335808	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,099.70	37,099.70	37,099.70	37,099.70	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402335814	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,099.70	37,099.70	37,099.70	37,099.70	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402340924	Santo Domingo Petapa	La Maceta	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402335794	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,099.70	37,099.70	37,099.70	37,099.70	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402340894	Santo Domingo Petapa	Barrio Santa Cruz	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402335812	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,099.70	37,099.70	37,099.70	37,099.70	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402335815	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402340916	Santo Domingo Petapa	Santa Cruz Chahuitepec	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402340988	Santo Domingo Petapa	San Isidro Platanillo	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " 27 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2026F	OAX230402340074	San Lorenzo Texmelucán	Río de Talea	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " HEROE DE GRANADITAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2399V	OAX230402339331	Santa María Tepeoxco	Villa Nueva	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	93.33%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JUSTICIA SOCIAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0458F	OAX230402339125	Santa María Tepeoxco	Villa Nueva	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " MARGARITA PAZ PAREDES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2348N	OAX230402339123	Santa María Tepeoxco	Buena Vista	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1779X	OAX230402339348	Villa de Tututepec	Benito Juárez	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1307H EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	OAX230402339370	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2363G	OAX230402340084	San Lorenzo Texmelucán	El Súchil	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3153I. COLONIA JORDÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX230402334129	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Jordán	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR : 20DPR1309G EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL MAGUEY MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	OAX230402339365	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguey	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3032X	OAX230402340089	San Lorenzo Texmelucán	El Palo de Lima	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " LEONA VICARIO" CLAVE: 20DPR1306I EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	OAX230402339373	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	93.33%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA " MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1192X	OAX230402339117	Santa María Tepeoxco	Santa María Tepeoxco	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	97.14%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (AMADO NERVO	OAX230402341075	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1007-FAM IEB	37,097.96	37,097.96	37,097.96	37,097.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (ANDRÉS PORTILLO	OAX230402335861	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (ANTEQUERA	OAX230402335848	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (AQUILES SERDÁN	OAX230402340883	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (CESAR A RUIZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2369I OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ	OAX230402335857	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (CRISTOBAL COLÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2307O OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ	OAX230402335859	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (CUAUHTEMOC	OAX230402335849	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (CUAUHTEMOC	OAX230402340877	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (CULTURA CAMPESINA	OAX230402335846	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (DR. ALFONSO CASO	OAX230402333379	San Juan Cotzacoán	San Felipe Zinualtepec	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (GUADALUPE VICTORIA	OAX230402341376	San Sebastián Coahuila	El Porvenir Ballesteros	1007-FAM IEB	37,097.96	37,097.96	37,097.96	37,097.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (JESUS RASGADO	OAX230402335878	Salina Cruz Lachilá	Salina Cruz	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	90.48%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (JOSE VASCONCELOS	OAX230402341258	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1007-FAM IEB	37,097.96	37,097.96	37,097.96	37,097.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (JOSE VASCONCELOS	OAX230402341434	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1007-FAM IEB	37,097.96	37,097.96	37,097.96	37,097.96	100.00%	83.33%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (JUSTO BENITEZ	OAX230402341017	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Altofante Justo Benitez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (JUSTO SIERRA	OAX230402341450	Santa María Tonameca	San Juanito o la Botija	1007-FAM IEB	37,097.96	37,097.96	37,097.96	37,097.96	100.00%	91.67%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (LEYES DE REFORMA	OAX230402339943	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (LUC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	OAX230402341280	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,097.96	37,097.96	37,097.96	37,097.96	100.00%	91.67%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	OAX230402335824	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (MOISES SAENZ	OAX230402335840	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (NARCISO MENDOZA	OAX230402335854	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (NIÑOS HEROES	OAX230402341040	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	San Juan Logolava	1007-FAM IEB	37,097.96	37,097.96	37,097.96	37,097.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (NIÑOS HEROES	OAX230402335853	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (OTILIO MONTANO	OAX230402335839	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (PATRIA	OAX230402341297	San Martín Lachilá	San Martín Lachilá	1007-FAM IEB	37,111.00	37,097.96	37,097.96	37,097.96	99.96%	91.67%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (RENACIMIENTO	OAX230402341415	Santa Ana Zegache	San Jerónimo Zegache	1007-FAM IEB	37,097.96	37,097.96	37,097.96	37,097.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA (SIMON BOLIVAR	OAX230402335852	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%

Table with 11 columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCICIO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FÍSICO. It lists various educational equipment and funding details across multiple municipalities and localities.

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0463R EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL MAGUEY MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE										
OAX23040233931		Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguey	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0585B SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN										
OAX23040234136		San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1007-FAM IEB	37,099.70	37,099.70	37,099.70	37,099.70	100.00%	83.33%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0714F EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE										
OAX23040233938		Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0812G SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA MARÍA YOLOTEPEC										
OAX23040233479		Santa María Yolotepec	Santa María Yolotepec	1007-FAM IEB	37,107.24	37,107.24	37,107.24	37,107.24	100.00%	83.33%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1536Z EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO										
OAX230402341592		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1007-FAM IEB	37,099.70	37,099.70	37,099.70	37,099.70	100.00%	97.78%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1702H EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO										
OAX230402341582		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Arrogante Justo Benitez	1007-FAM IEB	37,099.70	37,099.70	37,099.70	37,099.70	100.00%	83.33%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FAUSTINO G OLIVERA CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2009P CIENEGUILLA, SAN ANDRES IXTLAHUACA.										
OAX23040233472		San Andrés Ixtlahuaca	Cieneguilla	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	96.67%
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA (CASA DE SALUD) EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA LARGA										
OAX23040233472		Gobierno de la Entidad	Cieneguilla	1003-FAIS Entidades	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEDOS AULAS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "ANDRÉS QUINTANA ROO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1915E SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC										
OAX230402334125		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1007-FAM IEB	92,512.32	92,512.32	92,512.32	92,512.32	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DIAGNOSTICO DEL HOSPITAL DE LA NINEZ OAXAQUENA - 224415										
OAX230302240217		San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1003-FAIS Entidades	9,915,389.23	9,915,389.23	9,915,389.23	9,915,389.23	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO EN EL PARAJE LAGUADRILLO - 296879										
OAX230402287813		Tepelememe Villa de Morelos	Tepelememe Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	442,540.14	442,540.14	442,540.14	442,540.14	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO										
OAX23040233472		Gobierno de la Entidad	Cieneguilla	1003-FAIS Entidades	1,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE MECATRONICA EN EL AREA MECANICA										
OAX230402339360		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlima	1008-FAM IEMSYs	3,609,869.00	3,609,869.00	3,609,869.00	3,609,869.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 06 PUTLA VILLA DE GUERRERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402272598		Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1008-FAM IEMSYs	167,860.47	167,860.47	167,860.47	167,860.47	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 07 TUXTPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402272615		San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1008-FAM IEMSYs	157,376.04	157,376.04	157,376.04	157,376.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 11 EJUTLA DE CRESPO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402272623		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1008-FAM IEMSYs	125,900.83	125,900.83	125,900.83	125,900.83	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 13 HUAUTLA DE JIMÉNEZ DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402272630		Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	1008-FAM IEMSYs	83,919.27	83,919.27	83,919.27	83,919.27	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 14 MARISCALA DE JUÁREZ DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402272639		Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	1008-FAM IEMSYs	62,928.49	62,928.49	62,928.49	62,928.49	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 17 CHALCATONGO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330548		Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1008-FAM IEMSYs	20,968.86	20,968.86	20,968.86	20,968.86	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 18 CHAZUMBA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330550		Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1008-FAM IEMSYs	62,928.49	62,928.49	62,928.49	62,928.49	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 20 NILTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330553		Santiago Niltepec	Santiago Niltepec	1008-FAM IEMSYs	104,910.05	104,910.05	104,910.05	104,910.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 21 SAN LUCAS OJITLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330555		San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	1008-FAM IEMSYs	104,910.05	104,910.05	104,910.05	104,910.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 23 IXHUATÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330557		San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	1008-FAM IEMSYs	104,910.05	104,910.05	104,910.05	104,910.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 27 MIAHUATLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330558		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEMSYs	104,910.05	104,910.05	104,910.05	104,910.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 28 JALAPA DE DIAZ DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330560		San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1008-FAM IEMSYs	83,919.27	83,919.27	83,919.27	83,919.27	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 30 GUILA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330563		Santiago Matatlán	San Pablo Guila	1008-FAM IEMSYs	104,910.05	104,910.05	104,910.05	104,910.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 31 JUJUILA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330564		Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1008-FAM IEMSYs	41,937.71	41,937.71	41,937.71	41,937.71	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 33 LOXICHA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330565		San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1008-FAM IEMSYs	41,937.71	41,937.71	41,937.71	41,937.71	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 35 JALAPA DEL MARQUES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330566		Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1008-FAM IEMSYs	81,515.52	81,515.52	81,515.52	81,515.52	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 36 COLOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330567		Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	1008-FAM IEMSYs	41,959.64	41,959.64	41,959.64	41,959.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 38 TLAXIACO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330569		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1008-FAM IEMSYs	41,937.71	41,937.71	41,937.71	41,937.71	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 43 AMIZGO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330570		San Pedro Amizgos	San Pedro Amizgos	1008-FAM IEMSYs	83,919.27	83,919.27	83,919.27	83,919.27	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 45 DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330571		Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1008-FAM IEMSYs	104,910.05	104,910.05	104,910.05	104,910.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 47 LOMA BONITA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330572		Loma Bonita	Loma Bonita	1008-FAM IEMSYs	104,910.05	104,910.05	104,910.05	104,910.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 49 TEPOSCOLULA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330573		San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	1008-FAM IEMSYs	83,941.20	83,941.20	83,941.20	83,941.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 50 YOSONDUA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330574		Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	1008-FAM IEMSYs	83,941.20	83,941.20	83,941.20	83,941.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 PINOTEGA DE DON LUIS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330576		Pinotega de Don Luis	Pinotega de Don Luis	1008-FAM IEMSYs	28,416.16	28,416.16	28,416.16	28,416.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 56 IXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330578		Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	1008-FAM IEMSYs	104,910.05	104,910.05	104,910.05	104,910.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 58 REFORMA DE PINEDA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330579		Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1008-FAM IEMSYs	104,910.05	104,910.05	104,910.05	104,910.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 59 EL PORVENIR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330580		San Juan Porvenir	El Porvenir	1008-FAM IEMSYs	62,928.49	62,928.49	62,928.49	62,928.49	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 59 EL PORVENIR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330547		Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1008-FAM IEMSYs	62,928.49	62,928.49	62,928.49	62,928.49	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 64 XIACU DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330581		Santiago Xiacu	Santiago Xiacu	1008-FAM IEMSYs	41,981.56	41,981.56	41,981.56	41,981.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 65 SAN PEDRO MARTIR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330582		San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1008-FAM IEMSYs	28,416.17	28,416.17	28,416.17	28,416.17	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 66 PUERTO ESCONDIDO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330585		San Pedro Mixtepec -Dto. 22	Puerto Escondido	1008-FAM IEMSYs	104,910.05	104,910.05	104,910.05	104,910.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 68 MECHOACAM DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX230402330586		Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1008-FAM IEMSYs	41,937.71	41,937.71	41,937.71	41,937.71	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL RECREO - 287367										
OAX230402285634		Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO DEL PERU - 355207										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX230402301404	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1004-FAIS Municipal	1,203,498.70	1,203,498.70	1,203,498.70	1,203,498.70	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAMINO ZAPOTECO - 396277	OAX230402311042	Heroica Ciudad de Huajuapalan de León	El Castillo	1004-FAIS Municipal	498,409.73	498,409.73	498,409.73	498,409.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CONGREGACION SAN JOSE LA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 418982	OAX230402316156	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	1004-FAIS Municipal	1,221,912.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CONGREGACION SAN JOSE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378270	OAX220402193808	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	1004-FAIS Municipal	980,042.68	980,042.68	980,042.68	980,042.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN LA CALLE UNION ESQUINA 3 DE MAYO EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 373749	OAX230402305598	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	454,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS	OAX230402333888	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1008-FAM IEMSYs	6,426,215.56	6,426,215.56	6,426,215.56	6,426,215.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO EN IBO NUM. 171 CONCLAVE:20E1H0171, DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN.	OAX230402335896	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1017-FAFEF	259,994.28	259,994.28	259,994.28	259,994.28	100.00%	92.86%
EQUIPAMIENTO EN IBO NUM. 271 CON CLAVE: 20E1H02792, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC.	OAX230402335740	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	1012-FAFEF	259,994.28	259,994.28	259,994.28	259,994.28	100.00%	92.86%
EQUIPAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPAŁOAPAN	OAX230402333466	San Bartolo Tuxtepec	San Bartolo Tuxtepec	1008-FAM IEMSYs	965,265.00	965,265.00	965,265.00	965,265.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SALAS DE COMPUTO, LABORATORIO DE MULTIMEDIOS Y CENTRO DE MODELACIÓN MATEMÁTICA	OAX230402339420	Heroica Ciudad de Huajuapalan de León	Acatlima	1008-FAM IEMSYs	5,740,183.93	5,740,183.93	5,740,183.93	5,740,183.93	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA SALAS DE COMPUTO, LABORATORIO DE MULTIMEDIOS Y CENTRO DE MODELACIÓN MATEMÁTICA (COMPLEMENTO)	OAX230402339452	Heroica Ciudad de Huajuapalan de León	Acatlima	1008-FAM IEMSYs	1,974,330.07	1,974,330.07	1,974,330.07	1,974,330.07	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA AULAS Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	OAX230402340899	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEMSYs	14,574,762.50	14,574,762.50	14,574,762.50	14,574,762.50	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA AULAS Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (CONTINUIDAD)	OAX230402340990	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEMSYs	2,476,744.50	2,476,744.50	2,476,744.50	2,476,744.50	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA BIC NUM 1 DE GUELATAO DE JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 20EBD0001C	OAX230402333197	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1008-FAM IEMSYs	119,997.36	119,997.36	119,997.36	119,997.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA BIC NUM 12 DE SAN MIGUEL CHIMALAPA CON CLAVE ESCOLAR 20EBD0016E	OAX230402333199	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1008-FAM IEMSYs	119,997.36	119,997.36	119,997.36	119,997.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA BIC NUM 16 DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC CON CLAVE ESCOLAR 20EBD0012I	OAX230402333200	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	1008-FAM IEMSYs	119,997.36	119,997.36	119,997.36	119,997.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA BIC NUM 27 DE ALVARO OBREGON CON CLAVE ESCOLAR 20EBD0027K	OAX230402333202	Juchitán de Zaragoza	Alvaro Obregón	1008-FAM IEMSYs	139,996.92	139,996.92	139,996.92	139,996.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA BIC NUM 46 DE COATECAS ALTAS CON CLAVE ESCOLAR 20EBD004E2	OAX230402333203	Coatecas Altas	Coatecas Altas	1008-FAM IEMSYs	139,996.92	139,996.92	139,996.92	139,996.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NUM 20	OAX230402336091	San Miguel Peras	San Miguel Peras	1008-FAM IEMSYs	135,720.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NUM 42	OAX230402335992	San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1008-FAM IEMSYs	135,720.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NUM 48	OAX230402336085	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1008-FAM IEMSYs	135,720.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NUM 54	OAX230402336055	San Lorenzo Tzemelucan	San Lorenzo Tzemelucan	1008-FAM IEMSYs	135,720.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NUM 64	OAX230402336000	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1008-FAM IEMSYs	135,720.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NUM 75	OAX230402336008	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1008-FAM IEMSYs	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NUM35	OAX230402336118	San Antonino el Alto	San Antonino el Alto	1008-FAM IEMSYs	135,720.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM 04	OAX230402335966	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1008-FAM IEMSYs	135,720.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM 10	OAX230402336024	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1008-FAM IEMSYs	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM 13	OAX230402335987	Santiago Atitán	Santiago Atitán	1008-FAM IEMSYs	230,724.00	230,724.00	230,724.00	230,724.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM 14	OAX230402336066	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	1008-FAM IEMSYs	135,720.00	135,720.00	135,720.00	135,720.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM 2	OAX230402335947	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	1008-FAM IEMSYs	230,724.00	230,724.00	230,724.00	230,724.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM 21	OAX230402335954	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1008-FAM IEMSYs	271,440.00	271,440.00	271,440.00	271,440.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM 29	OAX230402336078	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1008-FAM IEMSYs	143,014.08	143,014.08	143,014.08	143,014.08	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM 06	OAX230402335976	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	1008-FAM IEMSYs	230,724.00	230,724.00	230,724.00	230,724.00	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA	OAX230402334763	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1007-FAM IEB	199,992.12	199,992.12	199,992.12	199,992.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA	OAX230402339371	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1007-FAM IEB	149,996.64	149,996.64	149,996.64	149,996.64	100.00%	98.04%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA	OAX230402339364	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1007-FAM IEB	149,996.12	149,996.12	149,996.12	149,996.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR185U	OAX230402334759	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1007-FAM IEB	199,995.60	199,995.60	199,995.60	199,995.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1891R	OAX230402339355	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1007-FAM IEB	149,996.12	149,996.12	149,996.12	149,996.12	100.00%	97.22%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	OAX230402339383	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1007-FAM IEB	149,994.96	149,994.96	149,994.96	149,994.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL	OAX230402339386	Heroica Ciudad de Huajuapalan de León	Acatlima	1008-FAM IEMSYs	2,307,589.00	2,307,589.00	2,307,589.00	2,307,589.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ASUNCIÓN OCOTLÁN	OAX230402338420	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	Y004-FEIEF	197,564.80	196,886.88	196,886.88	196,886.88	99.66%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MAGDALENA TEITIPAC	OAX230402337208	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Y004-FEIEF	290,990.94	290,226.60	290,226.60	290,226.60	99.74%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	OAX230402337241	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Y004-FEIEF	1,412,533.72	1,409,732.83	1,409,732.83	1,409,732.83	99.80%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SALINA CRUZ	OAX230402336989	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004-FEIEF	1,423,015.77	1,421,370.92	1,421,370.92	1,421,370.92	99.88%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SAN AGUSTIN LOXICHA	OAX230402336716	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Y004-FEIEF	776,992.65	774,249.06	774,249.06	774,249.06	99.65%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SAN FRANCISCO LOGUECHE	OAX230402337259	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	Y004-FEIEF	288,349.15	287,469.09	287,469.09	287,469.09	99.69%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SAN JOSE LACHIGURI	OAX230402337403	San José Lachiguri	San José Lachiguri	Y004-FEIEF	422,795.87	421,738.00	421,738.00	421,738.00	99.75%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SAN JUAN COMALTEPEC	OAX230402337420	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	Y004-FEIEF	298,202.55	297,097.46	297,097.46	297,097.46	99.63%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SAN JUAN PETLAPA	OAX230402337655	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	Y004-FEIEF	450,495.06	448,957.19	448,957.19	448,957.19	99.66%	98.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCICIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337724	San Juan Yaeé	SAN JUAN YAEÉ	Y004-FE1EF	187,955.82	187,203.44	187,203.44	187,203.44	99.60%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337980	San Juan Yatzona	SAN JUAN YATZONA	Y004-FE1EF	160,643.06	160,067.45	160,067.45	160,067.45	99.64%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402338415	San Lorenzo	SAN LORENZO	Y004-FE1EF	227,316.47	226,587.93	226,587.93	226,587.93	99.68%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402338017	San Lucas Camotlán	SAN LUCAS CAMOTLÁN	Y004-FE1EF	315,806.12	314,655.79	314,655.79	314,655.79	99.64%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402336992	San Martín Peras	SAN MARTÍN PERAS	Y004-FE1EF	634,417.33	632,381.10	632,381.10	632,381.10	99.68%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337003	San Mateo del Mar	SAN MATEO DEL MAR	Y004-FE1EF	595,083.89	593,888.00	593,888.00	593,888.00	99.80%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402338052	San Melchor Betaza	SAN MELCHOR BETAZA	Y004-FE1EF	184,981.85	184,324.53	184,324.53	184,324.53	99.64%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337970	San Miguel Quetzaltepec	SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Y004-FE1EF	505,589.54	503,885.91	503,885.91	503,885.91	99.66%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337002	San Miguel Yotao	SAN MIGUEL YOTAO	Y004-FE1EF	184,514.64	183,851.04	183,851.04	183,851.04	99.64%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337075	San Pedro Huamelula	SAN PEDRO HUAMELULA	Y004-FE1EF	1,362,492.93	1,358,279.81	1,358,279.81	1,358,279.81	99.69%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402336985	San Pedro Jicayán	SAN PEDRO JICAYÁN	Y004-FE1EF	371,961.30	370,605.96	370,605.96	370,605.96	99.64%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402336936	San Pedro Pochutla	SAN PEDRO PCHUTLA	Y004-FE1EF	1,132,172.51	1,128,959.06	1,128,959.06	1,128,959.06	99.72%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337127	San Pedro Quiatoni	SAN PEDRO QUIATONI	Y004-FE1EF	1,285,687.34	1,281,800.10	1,281,800.10	1,281,800.10	99.70%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337220	San Simón Zahualtlán	SAN SIMÓN ZAHUALTLÁN	Y004-FE1EF	215,995.89	215,410.94	215,410.94	215,410.94	99.73%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337393	Santa Inés Yatzeche	SANTA INÉS YATZECHÉ	Y004-FE1EF	151,996.20	151,428.24	151,428.24	151,428.24	99.63%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337478	Santa Lucía Miahuatlán	SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN	Y004-FE1EF	413,254.04	412,210.36	412,210.36	412,210.36	99.75%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337693	Santa María Ozolotepec	SANTA MARÍA OZOLOTEPEC	Y004-FE1EF	409,100.48	407,888.11	407,888.11	407,888.11	99.70%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402338432	Santa María Zacatepec	SANTA MARÍA ZACATEPEC	Y004-FE1EF	1,112,735.08	1,109,182.94	1,109,182.94	1,109,182.94	99.68%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402338001	Santiago Atitlán	SANTIAGO ATITLÁN	Y004-FE1EF	235,603.64	234,609.04	234,609.04	234,609.04	99.58%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337708	Santiago Xanica	SANTIAGO XANICA	Y004-FE1EF	359,274.53	358,142.71	358,142.71	358,142.71	99.68%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337672	Santiago Yatzepec	SANTIAGO YATZEPEC	Y004-FE1EF	267,980.36	267,346.08	267,346.08	267,346.08	99.76%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337138	Santo Domingo Roayaga	SANTO DOMINGO ROAYAGA	Y004-FE1EF	217,220.56	216,448.50	216,448.50	216,448.50	99.64%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337113	Santo Domingo Tepuxtepec	SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Y004-FE1EF	362,048.98	360,833.88	360,833.88	360,833.88	99.66%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337104	Santos Reyes Yucuná	SANTOS REYES YUCUNÁ	Y004-FE1EF	239,711.83	238,972.60	238,972.60	238,972.60	99.69%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402336941	Villa de Tututepec	VILLA DE TUTUTEPEC	Y004-FE1EF	2,579,421.29	2,572,181.42	2,572,181.42	2,572,181.42	99.72%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402337005	Villa de Zaachila	VILLA DE ZAACHILA	Y004-FE1EF	652,752.62	651,844.73	651,844.73	651,844.73	99.85%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DE UN ATLAS DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OAX230402336199	Coicoyán de las Flores	COICOYÁN DE LAS FLORES	Y004-FE1EF	391,856.79	390,546.74	390,546.74	390,546.74	99.67%	98.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	OAX230402341753	Villa Tejuapán de la Unión	MONTEVERDE	I007-FAM IEM5y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	50.00%
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS, SALONES DE CLASE, SALAS DE COMPUTO, CENTROS DE IDIOMAS Y BIBLIOTECA EN LOS TRES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	OAX230402340564	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	I008-FAM IEM5y	4,749,449.13	4,749,449.13	4,749,449.13	4,749,449.13	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 80 CON CLAVE: 20ETK00080E	OAX230402335315	Huautla de Jiménez	HUAUTLA DE JIMÉNEZ	I008-FAM IEM5y	26,833.12	26,833.12	26,833.12	26,833.12	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 22 CLAVE: 20ETK0022O	OAX230402334402	San Pedro Tapanatepec	SAN PEDRO TAPANATEPEC	I008-FAM IEM5y	28,800.48	28,800.48	28,800.48	28,800.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 23 CLAVE: 20ETK0023N	OAX230402334420	San Pedro Tequila	SAN PEDRO TEQUILA	I008-FAM IEM5y	28,238.00	28,238.00	28,238.00	28,238.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 35 CLAVE: 20ETK0035S	OAX230402334955	San Juan Amatlán	SAN JUAN AMATLÁN	I008-FAM IEM5y	29,663.52	29,663.52	29,663.52	29,663.52	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 41 CLAVE: 20ETK0041C	OAX230402334622	San Carlos Yautzepec	SAN CARLOS YAUTZEPEC	I008-FAM IEM5y	33,092.48	33,092.48	33,092.48	33,092.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 01 CLAVE: 20ETK0001B	OAX230402332841	Monjas	MONJAS	I008-FAM IEM5y	27,802.88	27,802.88	27,802.88	27,802.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 02 CLAVE: 20ETK0002A	OAX230402334218	San Carlos Yautzepec	SAN CARLOS YAUTZEPEC	I008-FAM IEM5y	27,348.16	27,348.16	27,348.16	27,348.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 03 CLAVE: 20ETK0003Z	OAX230402334231	San Juan Bautista	SAN JUAN BAUTISTA	I008-FAM IEM5y	7,498.24	7,498.24	7,498.24	7,498.24	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 04 CLAVE: 20ETK0004Z	OAX230402334234	Jayacatlán	JAYACATLÁN	I008-FAM IEM5y	27,265.80	27,265.80	27,265.80	27,265.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 05 CLAVE: 20ETK0005Y	OAX230402334237	San Miguel Amatlán	SAN MIGUEL AMATLÁN	I008-FAM IEM5y	25,835.52	25,835.52	25,835.52	25,835.52	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 06 CLAVE: 20ETK0006X	OAX230402334246	San Pedro Yépez	SAN PEDRO YÉPEZ	I008-FAM IEM5y	26,809.92	26,809.92	26,809.92	26,809.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 07 CLAVE: 20ETK0007W	OAX230402334255	Santo Domingo Ozolotepec	SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	I008-FAM IEM5y	26,698.56	26,698.56	26,698.56	26,698.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 08 CLAVE: 20ETK0008V	OAX230402334268	Santo Domingo Teojomulco	SANTO DOMINGO TEJOMULCO	I008-FAM IEM5y	26,429.44	26,429.44	26,429.44	26,429.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 09 CLAVE: 20ETK0009U	OAX230402334270	San Juan del Río	SAN JUAN DEL RÍO	I008-FAM IEM5y	29,881.60	29,881.60	29,881.60	29,881.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 100 CLAVE: 20ETK0100B	OAX230402335636	Togana	TOGANA	I008-FAM IEM5y	29,182.12	29,182.12	29,182.12	29,182.12	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 101 CLAVE: 20ETK0101A	OAX230402335643	Villa de Tututepec	VILLA DE TUTUTEPEC	I008-FAM IEM5y	27,190.40	27,190.40	27,190.40	27,190.40	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 102 CLAVE: 20ETK0102Z	OAX230402335646	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	I008-FAM IEM5y	32,415.04	32,415.04	32,415.04	32,415.04	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 11 CLAVE: 20ETK0011I	OAX230402334287	Candelaria Loxicha	CANDELARIA LOXICHA	I008-FAM IEM5y	27,906.12	27,906.12	27,906.12	27,906.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 12 CON CLAVE: 20ETK0012H	OAX230402334297	Mazatlán Villa de Flores	MAZATLÁN VILLA DE FLORES	I008-FAM IEM5y	33,816.32	33,816.32	33,816.32	33,816.32	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 14 CLAVE: 20ETK0014F	OAX230402334326	San Bartolomé Loxicha	SAN BARTOLOMÉ LOXICHA	I008-FAM IEM5y	33,927.68	33,927.68	33,927.68	33,927.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 15 CON CLAVE: 20ETK0015E	OAX230402334333	San José Tenango	SAN JOSÉ TENANGO	I008-FAM IEM5y	27,951.36	27,951.36	27,951.36	27,951.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 16 CLAVE: 20ETK0016D	OAX230402334339	San Juan Guichicovi	SAN JUAN GUICHICOVI	I008-FAM IEM5y	28,986.08	28,986.08	28,986.08	28,986.08	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 17 CLAVE: 20ETK0017C	OAX230402334355	San Juan Guichicovi	SAN JUAN GUICHICOVI	I008-FAM IEM5y	27,965.28	27,965.28	27,965.28	27,965.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 19 CLAVE: 20ETK0019A	OAX230402334374	San Miguel Amatlán	SAN MIGUEL AMATLÁN	I008-FAM IEM5y	27,130.08	27,130.08	27,130.08	27,130.08	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 21 CLAVE: 20ETK0021P		San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	100B-FAM IEMSYs	29,098.60	29,098.60	29,098.60	29,098.60	100.00%	100.00%
OAX230402334391 Quietchaga Quietchaga										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 24 CLAVE: 20ETK0024M		San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	100B-FAM IEMSYs	29,663.52	29,663.52	29,663.52	29,663.52	100.00%	100.00%
OAX230402334430 San Sebastián Coatlán San Sebastián Coatlán										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 25 CLAVE: 20ETK0025L		Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	100B-FAM IEMSYs	29,451.24	29,451.24	29,451.24	29,451.24	100.00%	100.00%
OAX230402334440 Santa Inés del Monte Santa Inés del Monte										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 26 CLAVE: 20ETK0026K		Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	100B-FAM IEMSYs	26,967.68	26,967.68	26,967.68	26,967.68	100.00%	100.00%
OAX230402334454 Santa María Ecatepec Santa María Ecatepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 27 CLAVE: 20ETK0027J		Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	100B-FAM IEMSYs	26,967.68	26,967.68	26,967.68	26,967.68	100.00%	100.00%
OAX230402334483 Santa María Jacatepec Santa María Jacatepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 28 CLAVE: 20ETK0028I		Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	100B-FAM IEMSYs	30,620.52	30,620.52	30,620.52	30,620.52	100.00%	100.00%
OAX230402334490 Santa María Teopoxco Santa María Teopoxco										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 29 CLAVE: 20ETK0029H		Santa María Yolotepec	Santa María Yolotepec	100B-FAM IEMSYs	7,498.24	7,498.24	7,498.24	7,498.24	100.00%	100.00%
OAX230402334496 Santa María Yolotepec Santa María Yolotepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 32 CLAVE: 20ETK0032V		Nuevo Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	100B-FAM IEMSYs	27,130.08	27,130.08	27,130.08	27,130.08	100.00%	100.00%
OAX230402334547 San Miguel Soyaltepec Nuevo Soyaltepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 33 CLAVE: 20ETK0033U		Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	100B-FAM IEMSYs	28,986.08	28,986.08	28,986.08	28,986.08	100.00%	100.00%
OAX230402334552 Santa María Jacatepec Santa María Jacatepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 34 CLAVE: 20ETK0034T		Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	100B-FAM IEMSYs	7,498.24	7,498.24	7,498.24	7,498.24	100.00%	100.00%
OAX230402334558 Tlacolula de Matamoros Matamoros										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 36 CLAVE: 20ETK0036R		Santa María Tlahuilloltepec	Santa María Tlahuilloltepec	100B-FAM IEMSYs	7,498.24	7,498.24	7,498.24	7,498.24	100.00%	100.00%
OAX230402334572 Santa María Tlahuilloltepec Tlahuilloltepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 37 CLAVE: 20ETK0037Q		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	100B-FAM IEMSYs	30,044.00	30,044.00	30,044.00	30,044.00	100.00%	100.00%
OAX230402334577 Santo Domingo Tehuantepec Tehuantepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 38 CON CLAVE: 20ETK0038P		Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	100B-FAM IEMSYs	29,501.12	29,501.12	29,501.12	29,501.12	100.00%	100.00%
OAX230402334593 Santiago Pinotepa Nacional Nacional										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 39 CLAVE: 20ETK0039O		Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	100B-FAM IEMSYs	30,016.16	30,016.16	30,016.16	30,016.16	100.00%	100.00%
OAX230402334609 Matías Romero Avendaño Avendaño										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 40 CON CLAVE: 20ETK0040D		Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	100B-FAM IEMSYs	28,837.60	28,837.60	28,837.60	28,837.60	100.00%	100.00%
OAX230402334615 Santiago Amoltepec Amoltepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 43 CLAVE: 20ETK0043A		San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	100B-FAM IEMSYs	28,986.08	28,986.08	28,986.08	28,986.08	100.00%	100.00%
OAX230402334627 San Marcos Arriaga San Marcos Arriaga										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 44 CLAVE: 20ETK0044Z		San José del Peñasco	San José del Peñasco	100B-FAM IEMSYs	30,044.00	30,044.00	30,044.00	30,044.00	100.00%	100.00%
OAX230402334632 San José del Peñasco San José del Peñasco										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 45 CON CLAVE: 20ETK0045Z		Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	100B-FAM IEMSYs	26,833.12	26,833.12	26,833.12	26,833.12	100.00%	100.00%
OAX230402334678 Coicoyán de las Flores Coicoyán de las Flores										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 46 CLAVE: 20ETK0046Y		San Pedro Sochiápam	San Pedro Sochiápam	100B-FAM IEMSYs	27,265.80	27,265.80	27,265.80	27,265.80	100.00%	100.00%
OAX230402334687 San Pedro Sochiápam San Pedro Sochiápam										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 47 CON CLAVE: 20ETK0047X		Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	100B-FAM IEMSYs	26,992.04	26,992.04	26,992.04	26,992.04	100.00%	100.00%
OAX230402334691 Huautla de Jiménez Huautla de Jiménez										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 48 CLAVE: 20ETK0048W		Santa María Texcatitlán	Santa María Texcatitlán	100B-FAM IEMSYs	26,809.92	26,809.92	26,809.92	26,809.92	100.00%	100.00%
OAX230402334702 Santa María Texcatitlán Santa María Texcatitlán										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 49 CLAVE: 20ETK0049V		Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	100B-FAM IEMSYs	28,986.08	28,986.08	28,986.08	28,986.08	100.00%	100.00%
OAX230402334723 Santa María Tonameca Santa María Tonameca										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 50 CLAVE: 20ETK0050K		Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	100B-FAM IEMSYs	28,959.40	28,959.40	28,959.40	28,959.40	100.00%	100.00%
OAX230402334729 Santiago Llano Grande Santiago Llano Grande										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 51 CLAVE: 20ETK0051J		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	100B-FAM IEMSYs	28,944.32	28,944.32	28,944.32	28,944.32	100.00%	100.00%
OAX230402334734 Santo Domingo Tehuantepec Tehuantepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 52 CLAVE: 20ETK0052I		Santa María Petlapa	Santa María Petlapa	100B-FAM IEMSYs	7,498.24	7,498.24	7,498.24	7,498.24	100.00%	100.00%
OAX230402334735 Santa María Petlapa Santa María Petlapa										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 53 CLAVE: 20ETK0053H		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	100B-FAM IEMSYs	32,549.60	32,549.60	32,549.60	32,549.60	100.00%	100.00%
OAX230402334739 Santo Domingo Tehuantepec Tehuantepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 55 CLAVE: 20ETK0055F		Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	100B-FAM IEMSYs	29,324.80	29,324.80	29,324.80	29,324.80	100.00%	100.00%
OAX230402334743 Santa María Guienagati Santa María Guienagati										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 56 CLAVE: 20ETK0056E		Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	100B-FAM IEMSYs	29,098.60	29,098.60	29,098.60	29,098.60	100.00%	100.00%
OAX230402334898 Santo Domingo Tonala Santo Domingo Tonala										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 57 CLAVE: 20ETK0057D		San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	100B-FAM IEMSYs	19,483.36	19,483.36	19,483.36	19,483.36	100.00%	100.00%
OAX230402334908 San Miguel Amatlán San Miguel Amatlán										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 58 CON CLAVE: 20ETK0058C		San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	100B-FAM IEMSYs	32,415.04	32,415.04	32,415.04	32,415.04	100.00%	96.77%
OAX230402334913 San Simón Zahuatlán San Simón Zahuatlán										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 58 CON CLAVE: 20ETK0058C		San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	100B-FAM IEMSYs	32,415.04	32,415.04	32,415.04	32,415.04	100.00%	96.77%
OAX230402334918 San Lucas Ojitlán San Lucas Ojitlán										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 60 CLAVE: 20ETK0060R		San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	100B-FAM IEMSYs	31,627.40	31,627.40	31,627.40	31,627.40	100.00%	100.00%
OAX230402334925 San Juan Petlapa San Juan Petlapa										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 61 CLAVE: 20ETK0061Q		Nuevo Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	100B-FAM IEMSYs	28,212.00	28,212.00	28,212.00	28,212.00	99.97%	96.77%
OAX230402334929 San Miguel Soyaltepec Nuevo Soyaltepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 62 CLAVE: 20ETK0062P		Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	100B-FAM IEMSYs	29,400.20	29,400.20	29,400.20	29,400.20	100.00%	96.77%
OAX230402334934 Ixtlán de Juárez Ixtlán de Juárez										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 63 CLAVE: 20ETK0063O		Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	100B-FAM IEMSYs	30,345.60	30,345.60	30,345.60	30,345.60	100.00%	96.77%
OAX230402334948 Santiago Camotlán Santiago Camotlán										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 64 CLAVE: 20ETK0064N		San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	100B-FAM IEMSYs	27,450.24	27,450.24	27,450.24	27,450.24	100.00%	96.77%
OAX230402334953 San Miguel Quetzaltepec Quetzaltepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 65 CLAVE: 20ETK0065M		Asunción Tlacolula	Asunción Tlacolula	100B-FAM IEMSYs	30,763.20	30,763.20	30,763.20	30,763.20	100.00%	96.77%
OAX230402334957 Asunción Tlacolula Tlacolula										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 66 CON CLAVE: 20ETK0066L		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	100B-FAM IEMSYs	25,162.72	25,162.72	25,162.72	25,162.72	100.00%	96.77%
OAX230402334964 Miahuatlán de Porfirio Díaz Díaz										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 67 CLAVE: 20ETK0067K		San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	100B-FAM IEMSYs	10,546.72	10,546.72	10,546.72	10,546.72	100.00%	96.77%
OAX230402334969 San Pablo Coatlán San Pablo Coatlán										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 68 CLAVE: 20ETK0068J		San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	100B-FAM IEMSYs	26,967.68	26,967.68	26,967.68	26,967.68	100.00%	96.77%
OAX230402334971 San Pablo Coatlán San Pablo Coatlán										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 69 CLAVE: 20ETK0069I		San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	100B-FAM IEMSYs	26,967.68	26,967.68	26,967.68	26,967.68	100.00%	96.77%
OAX230402334982 San Carlos Yautepec San Carlos Yautepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 70 CLAVE: 20ETK0070Y		San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	100B-FAM IEMSYs	30,054.44	30,054.44	30,054.44	30,054.44	100.00%	96.77%
OAX230402334994 San Jerónimo Taviche San Jerónimo Taviche										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 71 CLAVE: 20ETK0071X		Migdalena Mixtepec	Migdalena Mixtepec	100B-FAM IEMSYs	31,343.20	31,343.20	31,343.20	31,343.20	100.00%	96.77%
OAX230402335011 Magdalena Mixtepec Migdalena Mixtepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 72 CLAVE: 20ETK0072W		San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	100B-FAM IEMSYs	50,117.80	50,117.80	50,117.80	50,117.80	100.00%	96.77%
OAX230402335230 San Juan Lachigalla San Juan Lachigalla										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 74 CLAVE: 20ETK0074U		Santiago Ixcuintepec	Santiago Ixcuintepec	100B-FAM IEMSYs	26,402.76	26,402.76	26,402.76	26,402.76	100.00%	96.77%
OAX230402335241 Santiago Ixcuintepec Santiago Ixcuintepec										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 75 CLAVE: 20ETK0075T		Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	100B-FAM IEMSYs	32,739.84	32,739.84	32,739.84	32,739.84	100.00%	96.77%
OAX230402335248 Chalcatongo de Hidalgo Chalcatongo de Hidalgo										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 76 CON CLAVE: 20ETK0076S		Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	100B-FAM IEMSYs	34,383.56	34,383.56	34,383.56	34,383.56	100.00%	96.77%
OAX230402335264 Coicoyán de las Flores Coicoyán de las Flores										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 77 CLAVE: 20ETK0077R		Gueves de Humboldt	Gueves de Humboldt	100B-FAM IEMSYs	29,098.60	29,098.60	29,098.60	29,098.60	100.00%	96.77%
OAX230402335278 Gueves de Humboldt Gueves de Humboldt										
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 78 CLAVE: 20ETK0078Q										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX230402335284	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1008-FAM IEMSyS	27,265.80	27,265.80	27,265.80	27,265.80	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 79 CON CLAVE: 20ETK0079P	OAX230402335293	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	1008-FAM IEMSyS	30,828.16	30,828.16	30,828.16	30,828.16	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 81 CON CLAVE: 20ETK0081D	OAX230402335322	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	1008-FAM IEMSyS	10,546.72	10,546.72	10,546.72	10,546.72	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 82 CON CLAVE: 20ETK0082C	OAX230402335338	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1008-FAM IEMSyS	32,192.32	32,192.32	32,192.32	32,192.32	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 83 CON CLAVE: 20ETK0083B	OAX230402335348	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	1008-FAM IEMSyS	27,450.24	27,450.24	27,450.24	27,450.24	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 84 CON CLAVE: 20ETK0084A	OAX230402335362	San Agustín Ella	San Agustín Ella	1008-FAM IEMSyS	26,318.08	26,318.08	26,318.08	26,318.08	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 85 CON CLAVE: 20ETK0085Z	OAX230402335376	San Carlos Yautepéc	San Carlos Yautepéc	1008-FAM IEMSyS	26,967.68	26,967.68	26,967.68	26,967.68	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 86 CON CLAVE: 20ETK0086Z	OAX230402335384	San Carlos Yautepéc	San Carlos Yautepéc	1008-FAM IEMSyS	27,130.08	27,130.08	27,130.08	27,130.08	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 88 CON CLAVE: 20ETK0088X	OAX230402335425	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1008-FAM IEMSyS	29,941.92	29,941.92	29,941.92	29,941.92	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 89 CON CLAVE: 20ETK0089W	OAX230402335432	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	1008-FAM IEMSyS	29,663.52	29,663.52	29,663.52	29,663.52	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 90 CON CLAVE: 20ETK0090L	OAX230402335459	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1008-FAM IEMSyS	10,546.72	10,546.72	10,546.72	10,546.72	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 91 CON CLAVE: 20ETK0091K	OAX230402335554	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1008-FAM IEMSyS	37,449.44	37,449.44	37,449.44	37,449.44	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 92 CON CLAVE: 20ETK0092J	OAX230402335572	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1008-FAM IEMSyS	47,708.48	47,708.48	47,708.48	47,708.48	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 93 CON CLAVE: 20ETK0093I	OAX230402335655	Santa María Chilchotula	Santa María Chilchotula	1008-FAM IEMSyS	24,916.80	24,916.80	24,916.80	24,916.80	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 95 CON CLAVE: 20ETK0095G	OAX230402335607	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	1008-FAM IEMSyS	10,546.72	10,546.72	10,546.72	10,546.72	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 96 CON CLAVE: 20ETK0096F	OAX230402335616	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	1008-FAM IEMSyS	30,397.80	30,397.80	30,397.80	30,397.80	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 97 CON CLAVE: 20ETK0097E	OAX230402335624	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	1008-FAM IEMSyS	33,887.08	33,887.08	33,887.08	33,887.08	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 98 CON CLAVE: 20ETK0098D	OAX230402335632	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	1008-FAM IEMSyS	50,117.80	50,117.80	50,117.80	50,117.80	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM.13 CON CLAVE: 20ETK0013G	OAX230402334312	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	1008-FAM IEMSyS	27,423.56	27,423.56	27,423.56	27,423.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM.18 CON CLAVE: 20ETK0018B	OAX230402334359	San Juan Yareé	San Juan Yareé	1008-FAM IEMSyS	26,268.20	26,268.20	26,268.20	26,268.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM.20 CON CLAVE: 20ETK0020Q	OAX230402334384	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1008-FAM IEMSyS	26,833.12	26,833.12	26,833.12	26,833.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM.30 CON CLAVE: 20ETK0030X	OAX230402334525	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	1008-FAM IEMSyS	29,663.52	29,663.52	29,663.52	29,663.52	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM.31 CON CLAVE: 20ETK0031W	OAX230402334536	Santiago Xanica	Santiago Xanica	1008-FAM IEMSyS	7,498.24	7,498.24	7,498.24	7,498.24	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM.94 CON CLAVE: 20ETK0094H	OAX230402335595	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	1008-FAM IEMSyS	33,301.28	33,301.28	33,301.28	33,301.28	100.00%	96.77%
EQUIPAMIENTO PARCIAL	OAX230402333914	Santo Domingo Icatlán	Santo Domingo Icatlán	1008-FAM IEMSyS	4,741,049.92	4,741,049.92	4,741,049.92	4,741,049.92	100.00%	93.75%
EQUIPAMIENTO PARCIAL DEL TALLER DE LÁCTEOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO	OAX230402333447	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAM IEMSyS	713,000.96	713,000.96	713,000.96	713,000.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0534V EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL LLANO, MUNICIPIO DE LA HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMP	OAX230402338966	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1007-FAM IEB	148,428.96	148,428.96	148,428.96	148,428.96	100.00%	95.83%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 53 SAN PEDRO MIXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX230402330577	San Pedro Mixtepec - Dto. Distrito 22	San Pedro Mixtepec	1008-FAM IEMSyS	104,910.05	104,910.05	104,910.05	104,910.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS	OAX230402335205	San Juan Mazatlán	San José de las Flores	1007-FAM IEB	37,099.70	37,099.70	37,099.70	37,099.70	100.00%	100.00%
EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA	OAX230402341743	Villa Tejuapam de la Unión	Santa Catarina	1007-FAM IEB	199,995.60	199,995.60	199,995.60	199,995.60	100.00%	50.00%
EQUIPO PARA LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC	OAX230402333312	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1008-FAM IEMSyS	8,546,721.08	8,546,721.08	8,546,721.08	8,546,721.08	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL DE OAXACA (CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO)	OAX230402341886	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	522,286.00	522,286.00	522,286.00	522,286.00	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL DE OAXACA (EQUIPAMIENTO)	OAX230402341812	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	100,000.00	99,998.73	99,998.73	99,998.73	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE OAXACA (CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO)	OAX230402341895	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	1,142,184.00	1,142,184.00	1,142,184.00	1,142,184.00	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL	OAX230402341847	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	29,999.92	29,999.92	29,999.92	29,999.92	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "PDTE. LAZARO CÁRDENAS", PUTLA (EQUIPAMIENTO)	OAX230402341840	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	624,411.47	624,411.47	624,411.47	624,411.47	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL "PDTE. LAZARO CÁRDENAS", PUTLA (CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO)	OAX230402341920	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	1,539,485.00	1,539,485.00	1,539,485.00	1,539,485.00	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE TEPOSCOLULA (CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO)	OAX230402341904	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE TEPOSCOLULA (EQUIPAMIENTO)	OAX230402341828	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	421,994.23	421,994.23	421,994.23	421,994.23	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL HUAJUAPAN	OAX230402341835	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	439,993.99	439,993.99	439,993.99	439,993.99	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL HUAJUAPAN (CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO)	OAX230402341910	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL RURAL VANGUARDIA TAMAZULAPAN (CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO)	OAX230402341930	Villa de Tamazulápan del Progreso	Villa de Tamazulápan del Progreso	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	4,156,202.00	4,156,202.00	4,156,202.00	4,156,202.00	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DEL ISTMO (EQUIPAMIENTO)	OAX230402341854	Ciudad Itepec	Ciudad Itepec	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	466,240.60	466,240.60	466,240.60	466,240.60	100.00%	100.00%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 52619	OAX230302265009	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	68,087.84	68,087.84	68,087.84	68,087.84	100.00%	100.00%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 52531	OAX230302266006	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	3,097,237.57	3,097,237.57	3,097,237.57	3,097,237.57	100.00%	100.00%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MEDIANTE KIOSCOS VIRTUALES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 52590	OAX230302266019	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	350,320.00	350,320.00	350,320.00	350,320.00	100.00%	100.00%
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO MEDIANTE EL CURSO - TALLER	OAX230402341768	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	100.00%
GINNASIO-AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TUXTEPEC	OAX23040233433	San Pedro y San Pablo Tepeoscuila	San Pedro y San Pablo Tepeoscuila	1008-FAM IEMSYS	11,884,199.57	11,884,199.57	11,884,199.57	11,884,199.57	100.00%	99.96%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 421150	OAX23040233699	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	1004-FAIS Municipal	38,379.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040228550	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,036,111.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231640	San José Independencia	San José Independencia	1004-FAIS Municipal	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040228550	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,036,111.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231781	San Juan Gulchicovi	Mogohe Viejo	1004-FAIS Municipal	469,958.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231915	Santa Cruz Tayata	Santa Cruz Tayata	1004-FAIS Municipal	383,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231806	San Juan Gulchicovi	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	120,988.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231931	Santa María Tlaxiactac	Agua Tijera	1004-FAIS Municipal	227,651.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23030225047	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	952,208.57	952,208.57	952,208.57	952,208.57	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231729	Zimatlán de Álvarez	El Rosano	1004-FAIS Municipal	929,019.52	929,019.52	929,019.52	929,019.52	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231860	Santa Ana Tlapacoyan	Rincón de Tlapacoyan	1004-FAIS Municipal	128,081.30	128,081.30	128,081.30	128,081.30	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231837	Zimatlán de Álvarez	Santa María Vigallo	1004-FAIS Municipal	1,499,845.62	1,499,845.62	1,499,845.62	1,499,845.62	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231844	Zimatlán de Álvarez	Santiago Clavellinas	1004-FAIS Municipal	1,082,976.00	1,082,976.00	1,082,976.00	1,082,976.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231815	Zimatlán de Álvarez	Valdeñores	1004-FAIS Municipal	1,310,776.20	1,310,776.20	1,310,776.20	1,310,776.20	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231907	Santa María Tlaxiactac	Tlaxiactac Viejo	1004-FAIS Municipal	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231927	Santa María Tlaxiactac	Tianguisco	1004-FAIS Municipal	276,339.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23020221831	Santiago Yaveo	Bella Vista	1004-FAIS Municipal	3,177,089.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23030226306	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1004-FAIS Municipal	348,460.32	348,460.32	348,460.32	348,460.32	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231780	San Pablo Cuatro Venados	Llano del Toro	1004-FAIS Municipal	497,985.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23020224293	San Pablo Cuatro Venados	Río Minas	1004-FAIS Municipal	312,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231271	San Juan Mixtepec Dto. Oax.	San Juan Mixtepec Distrito CB	1004-FAIS Municipal	1,220,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	91.67%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231926	Santa María Tlaxiactac	Arroyo Aguacate	1004-FAIS Municipal	857,933.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23030224073	Santiago Camotlán	San Miguel Reagui	1004-FAIS Municipal	4,474,635.32	4,474,635.32	4,474,635.32	4,474,635.32	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231739	San Pablo Cuatro Venados	La Nevería	1004-FAIS Municipal	645,947.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040233971	San Juan Petlana	San Felipe el Mirador	1004-FAIS Municipal	2,434,396.72	2,434,396.72	2,434,396.72	2,434,396.72	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231837	San Pablo Cuatro Venados	Venados	1004-FAIS Municipal	324,230.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231846	San Juan Gulchicovi	San Juanito	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231625	San José Independencia	Cerro Laguna	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040230508	San Juan Gulchicovi	Brená Torres	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040230641	Santiago Asiatla	Huastampam	1004-FAIS Municipal	248,400.00	248,400.00	248,400.00	248,400.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040230441	Santa María Zacatepec	Guadalupe	1004-FAIS Municipal	539,270.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	56.02%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231284	Zimatlán de Álvarez	La Raya	1004-FAIS Municipal	1,369,428.99	1,369,428.99	1,369,428.99	1,369,428.99	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040230478	San Juan Yajépec	Santiago Yajépec	1004-FAIS Municipal	2,733,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23030226429	Santiago Yajépec	Santiago Yajépec	1004-FAIS Municipal	811,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231484	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1004-FAIS Municipal	988,392.45	988,392.45	988,392.45	988,392.45	100.00%	99.48%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231961	Santiago Asiatla	Santiago Asiatla	1004-FAIS Municipal	997,183.99	997,183.99	997,183.99	997,183.99	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040228842	San Juan Tlaxiactac	Laguna	1004-FAIS Municipal	658,171.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	81.08%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040230913	Santa María Tlaxiactac	Laguna	1004-FAIS Municipal	338,930.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.28%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040230959	Esperitú Santo	Tierra Caliente	1004-FAIS Municipal	2,100,232.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040231840	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040232050	Santa María Guilenagati	Santa María Guilenagati	1004-FAIS Municipal	1,976,672.63	1,976,672.63	1,976,672.63	1,976,672.63	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 202 CCT 200TA0018W EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 288645	OAX23040230250	Santiago Huajolotitlán	San Francisco el Grande	1004-FAIS Municipal	583,164.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 393170	OAX230402310289	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	1,407,368.41	1,407,368.41	1,407,368.41	1,407,368.41	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 240524	OAX230302263200	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	621,673.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRINCIPAL SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 176822	OAX230402225233	Santiago Yaveo	Jonotal	1004-FAIS Municipal	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 420498	OAX230402316509	Santiago Yaveo	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 36257	OAX230202218325	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	1004-FAIS Municipal	2,537,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRINCIPALES	OAX230402336575	Santa Catarina Quiquilitani		1005-FORTAMUN	295,844.81	295,844.81	295,844.81	295,844.81	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES - 441717	OAX230402321465	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,071,036.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LAS SECCIONES. AVENIDA YUCHA RANKA Y CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO. - 348324	OAX230402299554	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	768,907.26	768,907.26	768,907.26	768,907.26	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS DE CIUDAD IXTEPEC - 401848	OAX230402311920	Ciudad Ixtepéc	Ciudad Ixtepéc	1004-FAIS Municipal	1,827,260.78	1,827,260.78	1,827,260.78	1,827,260.78	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA CONGRESACION EL NARANJAL Y BELLA VISTA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 61584	OAX23020221767	Santiago Yaveo	Campo Quemado	1004-FAIS Municipal	1,600,734.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN ZIMATLÁN DE ALVÁREZ - 429666	OAX230402318631	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	1,807,917.14	1,807,917.14	1,807,917.14	1,807,917.14	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO CUILAPAM DE GUERREO TIRACÓZ DEL KM 0 000 AL KM 7 700 DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERREO	OAX230402321784	Cuilápam de Guerrero	Tiracoz	1004-FAIS Municipal	2,999,509.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV05472 - 447512	OAX230402321857	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAIS Municipal	427,231.63	427,231.63	427,231.63	427,231.63	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION, EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO - 388675	OAX230402309255	Villa de Tututepec	El Venado	1004-FAIS Municipal	245,084.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ	OAX230302264768	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1008-FAM IEM5y5	285,509.00	285,509.00	285,509.00	285,509.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	OAX230402341637	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5y5	1,309,377.00	1,309,377.00	1,309,377.00	1,309,377.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA (TERMINACION)	OAX230402341712	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5y5	135,970.54	135,970.54	135,970.54	135,970.54	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHILAPA DE DIAZ-SANTO DOMINGO YODOHINO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHINO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO.	OAX230402341586	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	Y004-FEIEF	1,499,688.10	1,499,688.10	1,499,688.10	1,499,688.10	100.00%	98.33%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-KM 125-(YUCUDDA-PIHOTEPA NACIONAL) - SAN SEBASTIAN IXCAPA-CAMOTINCHAN DEL KM 0+000 AL KM 4+00 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINCHAN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA	OAX230402341330	San Sebastián Ixcapa	Camotinchán	Y004-FEIEF	999,722.45	999,722.45	999,722.45	999,722.45	100.00%	98.25%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-KM 190 -(LA VENTOSA-ARRIAGA)-LOS CORAZONES-CONCHALITO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE CONCHALITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC.	OAX230402341428	San Pedro Tapanatepec	Conchalito	Y004-FEIEF	1,999,548.30	1,999,548.30	1,999,548.30	1,999,548.30	100.00%	98.25%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(IXPANTEPEC NIEVES-HUAJUAPAN)- SANTIAGO DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO	OAX230402341374	Santiago del Río	Santiago del Río	Y004-FEIEF	1,499,627.25	1,499,627.25	1,499,627.25	1,499,627.25	100.00%	98.33%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLAN)- EL PUNTO (SAN PEDRO NEXICHO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NEXICHO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJ	OAX230402341691	Santa Catarina Ixtepeji	San Pedro Nexicho	Y004-FEIEF	1,795,325.20	1,795,325.19	1,795,325.19	1,795,325.19	100.00%	98.13%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(PUTLA-PIHOTEPA NACIONAL)-EL COYUL-SAN JOSÉ DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 11+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO	OAX230402341571	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Y004-FEIEF	2,479,702.98	2,479,702.98	2,479,702.98	2,479,702.98	100.00%	98.18%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(JUXTLAHUACA- PUTLA)- SANTIAGO NARANJAS- LAZARO CARDENAS YUCUNICO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS YUCUNICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	OAX230402341610	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Yucunico	Y004-FEIEF	2,029,669.43	2,029,669.43	2,029,669.43	2,029,669.43	100.00%	98.00%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(OAXACA-TUXTEPEC)-COL. OBRERA-SAN RAFAEL-SANTA ÚRSULA-LOS REYES(CERRO DE ORO) DEL KM 0+000 AL KM 12+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ÚRSULA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OAX230402341718	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Úrsula	Y004-FEIEF	2,699,428.10	2,699,428.10	2,699,428.10	2,699,428.10	100.00%	98.17%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(TLAXIACO-YOSONBUA)-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	OAX230402341398	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Y004-FEIEF	1,579,662.20	1,579,662.20	1,579,662.20	1,579,662.20	100.00%	98.14%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-(TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ)-PIEDRA QUEMADA-PASO CANOA- LA CORTINA DEL KM 0+000 AL KM 19+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OAX230402341598	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Canoa	Y004-FEIEF	4,279,628.10	4,279,628.10	4,279,628.10	4,279,628.10	100.00%	98.26%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C.-KM 200-(POCHUTLA-PUERTO ESCONDIDO)-SANTA ELENA- SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA	OAX230402341343	Santa María Tonameca	San Francisco Cozoaltepec	Y004-FEIEF	3,749,705.70	3,749,705.70	3,749,705.70	3,749,705.70	100.00%	98.20%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO NACALTEPEC-E.C (OAXACA-CUILAPAN) DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NACALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC	OAX230402341757	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	Y004-FEIEF	748,420.50	748,420.50	748,420.50	748,420.50	100.00%	98.33%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO ZANATEPEC-LAS CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC.	OAX230402341702	Santo Domingo Zanatepec	Las Cruces	Y004-FEIEF	1,499,632.30	1,499,632.30	1,499,632.30	1,499,632.30	100.00%	98.33%
MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA - 406666	OAX230402313062	San Juan Guichicoví	Arroyo Limón	1004-FAIS Municipal	210,705.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA POSTA BOVINA,POSTA PORCINA Y REHABILITACION DEL TALLER DE LACTEOS	OAX230402333439	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1008-FAM IEM5y5	3,038,013.69	3,038,013.69	3,038,013.69	3,038,013.69	100.00%	97.87%
MANTENIMIENTO DE LA PRESA DE BILABO EN ZIMATLÁN DE ALVÁREZ - 411606	OAX230402314243	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	1,662,034.28	1,662,034.28	1,662,034.28	1,662,034.28	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO DEL CASO MUNICIPAL - 418238	OAX230402316003	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE SANTIAGO CLAVELLINAS - 350940	OAX230402300191	Zimatlán de Álvarez	Santiago Clavellinas	1004-FAIS Municipal	749,999.07	749,999.07	749,999.07	749,999.07	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. NICOLÁS BRAVO, AV. FRANCISCO I. MADERO, AV. PROGRESO ENTRE CALLE LA PAZ HASTA LA CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, AV. VENUSTIANO CARRANZA, AV. CENTENARIO, CALLEJÓN MORELOS, CALLEJÓN CUAUHTÉMOC, CALLEJÓN REFORMA Y LA CALLE LA BRECHA - 429872	OAX230402318685	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	979,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CUARTA ETAPA - 233764	OAX230402277873	San Juan Lachigalá	Santiago la Libertad	1004-FAIS Municipal	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO - 351502	OAX230402300425	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1004-FAIS Municipal	236,963.92	236,963.92	236,963.92	236,963.92	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL VENUSTIANO CARRANZA PRIMERA ETAPA - 433699	OAX230402319507	Santiago Astara	Zacchila	1004-FAIS Municipal	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO LA LAGUNA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 345388	OAX230402298791	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,291,897.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE RIEGO G. E. POZO NO.1 EL CHAMIZAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA. - 283261	OAX230402284694	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	146,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERREO MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERREO - 447542	OAX230402321871	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	888,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 159 CLAVE 20D5T0176K DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 452899	OAX230402323002	San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	505,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Table with 11 columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FÍSICO. Rows contain various project entries for maintenance and infrastructure, including road works and water supply systems across multiple municipalities in Oaxaca.

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN IDELFONSO VILLA ALTA-SAN JUAN YETZECOVÍ DEL KM 0+000 AL KM 16+000, RAMAL E.C. (SAN IDELFONSO VILLA ALTA-SAN JUAN YETZECOVÍ)SANTO DOMINGO ROAYAGA DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	OAX230402339858	San Felipe Jalapa de Díaz	Playa Chica	Y004-FEIEF	1,234,304.61	1,234,304.61	1,234,304.61	1,234,304.61	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TEPEUXILA-SAN JUAN TEPEUXILA DEL KM 0+000 AL KM 42+700.	OAX230402339958	San Idefonso Villa Alta	San Idefonso Villa Alta	Y004-FEIEF	1,261,419.22	1,261,419.22	1,261,419.22	1,261,419.22	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MARTIN PIE DE CERRO-LA MATRACA-CERRO DE AIRE-SAN JOSE ATOTONILCO-EL PARAISO-SANTOS REYES NOPALA DEL KM 0+000 AL KM 35+000 RAMAL EL ZACATAL DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	OAX230402339963	San Juan Tepeuxila	San Juan Tepeuxila	Y004-FEIEF	1,583,580.97	1,583,580.97	1,583,580.97	1,583,580.97	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO ATOYAC-CRUZ COLORADA-ZAPOTE BLANCO-SANTIAGO EL LIMON DEL KM 0+000 AL KM 10+000, RAMAL A EL NARANJODEL KM 0+000 AL KM 1+600 Y RAMAL A SAN MARTIN RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 1+750.	OAX230402339967	Santos Reyes Nopala	San Martin Pie del Cerro	Y004-FEIEF	1,136,483.53	1,136,483.53	1,136,483.53	1,136,483.53	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO ATOYAC-LA PALMA+SAN ANTONIO CARRIZO DEL KM 0+000 AL KM 7+900 Y RAMAL A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 0+600.	OAX230402339970	San Pedro Atoyac	San Antonio Carrizo	Y004-FEIEF	1,137,347.04	1,137,347.04	1,137,347.04	1,137,347.04	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO ATOYAC-SANTA ISABEL CAJONOS-SAN JUAN TOAVELA DEL KM 0+000 AL KM 13+850.	OAX230402339784	San Pedro Atoyac	San Antonio Carrizo	Y004-FEIEF	793,654.17	793,654.17	793,654.17	793,654.17	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTIAGO TEPEPEC-SANTA CRUZ TIHUIXTE-SAN LUIS LUIS CHATANÚ DEL KM 0+000 AL KM 21+900.	OAX230402339953	Santiago Tlaxiaco	San Pedro Tepinapa	Y004-FEIEF	1,497,191.91	1,497,191.91	1,497,191.91	1,497,191.91	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ROAYAGA TONAGUA DEL KM 0 000 AL KM. 18 000 - 215165	OAX230402339974	Santiago Tepepec	San Luis Chatañu	Y004-FEIEF	1,057,623.78	1,057,623.78	1,057,623.78	1,057,623.78	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS YODÓNÉ CAÑALTEPEC SAN JUAN IXTALTEPEC DEL KM 0 000 AL KM 30 380, SUBTRAMOS DEL KM 0 000 AL KM 4 431 Y DEL KM 17 156 AL KM 30 380 T.P. - 215372	OAX230302239971	Santo Domingo Roayaga	Tonagua	I003-FAIS Entidades	4,956,391.80	4,956,391.80	4,956,391.80	4,956,391.80	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE CAMALOTE-OJO DE AGUAO PALMA CUATA-COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ-RANCHO GRANDE-LA RAYA-ESPERANZA-LA PALMA-TETELA EL KM 0+000 AL KM 54+000.	OAX230302239975	San Pedro Coxcaltepec Cántaros	San Juan Ixtaltepec	I003-FAIS Entidades	1,994,537.08	1,994,537.08	1,994,537.08	1,994,537.08	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE-VICENTE GUERRERO DEL KM 0+000 AL KM 8+575	OAX230402339825	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Y004-FEIEF	2,602,877.10	2,602,877.10	2,602,877.10	2,602,877.10	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN BENITO ENCALMADO-VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 3+900.	OAX230402339731	San Lucas Quiñán	Villa de Guadalupe	Y004-FEIEF	1,597,523.96	1,597,523.96	1,597,523.96	1,597,523.96	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN JUAN MIXTEPEC-SCHINUJ Y MATANZA-RIO TIMBRE-RIO AZUCENA-PUEBLO VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 20+000.	OAX230402339905	Loma Bonita	Mulato Viejo	Y004-FEIEF	221,903.31	221,903.31	221,903.31	221,903.31	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN MATEO TEPANTEPEC-SAN MIGUEL PERAS DEL KM 0+000 AL KM 45+000	OAX230402339913	San Juan Mixtepec-Dto. Oax.	Pueblo Viejo	Y004-FEIEF	958,702.42	958,702.42	958,702.42	958,702.42	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SAN SEBASTIAN CAHUANDACA-RANCHO DIEGO-PENA BLANCA-ARENAL CENTRO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	OAX230402339948	Santa Maria Peñoles	San Mateo Tepantepec	Y004-FEIEF	1,228,654.89	1,228,654.89	1,228,654.89	1,228,654.89	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA CATARINA ESTELIA EL PROGRESO MORELOS UNO TEPANTEPEC SAN MATEO TEPANTEPEC TRAMOS PARCIALES, LOCALIDAD MORELOS UNO TEPANTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLÉS, ETLA, OAX. - 241769	OAX230402339921	San Juan Mixtepec-Dto. Oax.	Arenal Centro	Y004-FEIEF	479,273.95	479,273.95	479,273.95	479,273.95	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TEXTILAN-EL FRIJOL DEL KM 0+000 AL KM 34+600.	OAX230302240735	Santa Maria Peñoles	Morelos Uno Tepantepec	I003-FAIS Entidades	2,199,113.34	2,199,113.34	2,199,113.34	2,199,113.34	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTO DOMINGO ARMENTA-CALLEJON DE ROMULO DEL KM 0+000 AL KM 10+000.	OAX230402339796	Santiago Textilán	El Frijol	Y004-FEIEF	1,767,939.56	1,767,939.56	1,767,939.56	1,767,939.56	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO TANETEC DE ZARAGOZA A SANTIAGO YAGALLO - 178046	OAX230402339955	Santo Domingo Armenta	Callejón de Romulo	Y004-FEIEF	571,624.16	571,624.16	571,624.16	571,624.16	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VICENTE CAMACHO-LOS LIROS DEL KM 0+000 AL KM 4+600	OAX230302239112	San Juan Yaeé	Santiago Yagallo	I003-FAIS Entidades	2,698,697.63	2,698,697.63	2,698,697.63	2,698,697.63	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	OAX230402339839	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Lirios	Y004-FEIEF	249,505.59	249,505.59	249,505.59	249,505.59	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE 2 NÚCLEOS BÁSICOS - 447015	OAX230402337153	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	I008-FAM IEMSYS	2,226,047.00	2,226,047.00	2,226,047.00	2,226,047.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINOS SUAREZ - 439607	OAX230402321695	Magdalena Teitlac	Magdalena Teitlac	I004-FAIS Municipal	465,235.25	465,235.25	465,235.25	465,235.25	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL	OAX230402320959	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	I004-FAIS Municipal	876,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL - 25532	OAX230402335661	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	I005-FORTAMUN	802,392.65	802,392.65	802,392.65	802,392.65	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 343229	OAX230302265598	San Juan Quiahije	San Juan Quiahije	I004-FAIS Municipal	52,652.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 407577	OAX230402299538	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	I004-FAIS Municipal	654,840.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 419004	OAX230402313282	San Juan Guichicovi	Lomera	I004-FAIS Municipal	237,779.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 423627	OAX230402316164	San Miguel Chimalapa	Barrancón	I004-FAIS Municipal	267,500.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 286946	OAX230402317205	San Juan Guichicovi	Santa Ana	I004-FAIS Municipal	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 287411	OAX230402285559	San Miguel Soyaltepec	Temascal	I004-FAIS Municipal	1,725,495.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL TECHADO DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL DE BOCA DEL MONTE - 330122	OAX230402285644	San Miguel Soyaltepec	Temascal	I004-FAIS Municipal	1,766,495.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO EN BANQUETAS Y GUARNICIONES DEL CASCO MUNICIPAL - 418825	OAX230402293029	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	I004-FAIS Municipal	366,154.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA	OAX230402316117	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	I004-FAIS Municipal	229,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE SISTEMAS BIOLÓGICOS E INNOVACION TECNOLÓGICA	OAX230402339922	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I008-FAM IEMSYS	392,826.25	392,826.25	392,826.25	392,826.25	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO GENERAL E IMPERMEABILIZACION DEL ALA SUR DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.	OAX230402339779	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I008-FAM IEMSYS	818,000.00	818,000.00	818,000.00	818,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION Y POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA, EN TUBERIAS CON EXTRANGULAMIENTO POR ACUMULACION DE MATERIAL FIERRO MANGANESO Y SALES MINERALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 427503	OAX230402339841	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I008-FAM IEMSYS	674,316.75	674,316.75	674,316.75	674,316.75	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO DE LICENCIATURA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA S DE MAYO	OAX230402318173	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	I004-FAIS Municipal	393,367.60	393,367.60	393,367.60	393,367.60	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION.	OAX230402339876	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I008-FAM IEMSYS	457,308.43	457,308.43	457,308.43	457,308.43	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A LAS INSTALACIONES Y AL EQUIPO DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DEL SISTEMA DE RIEGO (POSTA)	OAX230402339960	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I008-FAM IEMSYS	372,305.70	372,305.70	372,305.70	372,305.70	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LLANO MORAL A SANTA MARIA PEÑOLÉS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUIITEPEC - 403018	OAX230402339925	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	I008-FAM IEMSYS	3,604,648.91	3,604,648.91	3,604,648.91	3,604,648.91	100.00%	95.77%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN ANTONIO HUIITEPEC A SAN MIGUEL PERAS - 402540	OAX230402321251	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	I004-FAIS Municipal	3,594,317.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUIITEPEC - 428254	OAX230402312608	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	I004-FAIS Municipal	1,493,078.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LLANO MECATE A SAN MIGUEL PERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XOCHILTEPEC - 426203	OAX230402317927	San Antonio Huitepec	San Juan Xochiltepec	I004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 132414	OAX230402318321	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	I004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 132414	OAX230302244812	San Pedro Ixcatlán	Cerro Quemado	I004-FAIS Municipal	1,031,050.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANUAL DE ORGANIZACION - 50230	OAX230302244868	San Pedro Ixcatlán	San Felipe Tilpam	I004-FAIS Municipal	863,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE - 412366	OAX230302264968	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	139,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DE COMEDOR PUBLICO - 369387	OAX230402314433	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	1004-FAIS Municipal	510,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARAJE EL CACALOTE A LLANO DE LEON PRIMERA ETAPA - 159434	OAX230402304715	Silacayoácam	Los Reyes Michoapa	1004-FAIS Municipal	216,800.00	216,800.00	216,800.00	216,800.00	100.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 161401	OAX220402151896	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	1004-FAIS Municipal	1,359,981.13	1,359,981.13	1,359,981.13	1,359,981.13	100.00%	93.75%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA VIOLETA - 441444	OAX230402151970	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	1004-FAIS Municipal	2,120,406.62	2,120,406.62	2,120,406.62	2,120,406.62	100.00%	92.00%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PREFABRICADAS ROTOPLAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 222464	OAX230402321400	San Mateo Piñas	Santa Catarina	1004-FAIS Municipal	393,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA - 453601	OAX230302259779	San Francisco Teopan	San Francisco Teopan	1004-FAIS Municipal	937,328.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MOBILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA - 49279	OAX230402323108	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	1,186,008.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC KM 14ZMAS500 JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC ARROYO MANANTIAL LOMA DE DIAZ SECCION DEL KM 0MAS000 AL KM 13MAS040 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 6MAS870 AL KM 7MAS870 MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN ESTADO DE OAXACA - 364952	OAX230402303696	San Lucas Ojiltán	El Mirador	5249-Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, 1004-FAIS Municipal	9,365,079.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DEL DESENGAÑO LA MINA, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 21.420. INCLUYENDO RAMAL EN LOS SUBTRAMOS DEL KM 3.823.60 AL KM 6.323.60 Y DEL KM 14.176 AL KM 16.676 - 162507	OAX230302249611	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desengaño	5249-Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, 1004-FAIS Municipal	36,354,627.73	36,354,627.73	36,354,627.73	36,354,627.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 20DP92157X EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHIL - 303767	OAX230402289210	San Dionisio del Mar	Huamuchil	1004-FAIS Municipal	680,370.16	680,370.16	680,370.16	680,370.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ - 375045	OAX230402305932	Ixtlan de Juárez	Ixtlan de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,650,002.30	1,650,002.30	1,650,002.30	1,650,002.30	100.00%	98.25%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSONDALLA, SAN MIGUEL TLACOTEPEC, JUZ. - 436817	OAX230402320272	San Miguel Tlacotepec	Yosondalla	1004-FAIS Municipal	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 166729	OAX230302250557	San Agustín Chayucó	San Agustín Chayucó	1004-FAIS Municipal	1,572,973.37	1,572,973.37	1,572,973.37	1,572,973.37	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ - 410169	OAX230402313769	San Pablo Etla	Poblado Morelos	1004-FAIS Municipal	890,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD MEDICA RURAL NO. 343, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPANZACOALCO - 420580	OAX230402316523	San Pedro Yaneri	San Juan Tepanzacoalco	1004-FAIS Municipal	866,720.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI. - 434127	OAX230402319619	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,167,178.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ANIMAS - 311912	OAX230402291001	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,940,521.30	1,940,521.30	1,940,521.30	1,940,521.30	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BUENA VISTA E INDEPENDENCIA EN EL BARRIO ROGUECHE DE SAN SEBASTIAN ABASOLO - 426510	OAX230402317998	San Sebastián Abasolo	San Sebastián Abasolo	1004-FAIS Municipal	947,524.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION DE OAXACA, CENTENARIO Y CALLE 66 - 350844	OAX230402300182	Santiago Yucuyachi	Santa Rosa de Juárez	1004-FAIS Municipal	759,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PAVIMENTACION CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MIGUEL HIDALGO, ITURBIDE, PROGRESO, E.C. CHALCATONGO, TLAXIACO, TRAMO DEL KM 0,000 AL KM 1,347, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, ESTADO DE OAXACA. - 304377	OAX230402289323	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	5249-Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, 1004-FAIS Municipal	6,844,364.09	6,844,364.09	6,844,364.09	6,844,364.09	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION DE CAMINOS A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ - SANTA MARIA YAHUICHÉ-CAPULALPAM DE MENDEZ DEL KM 0+000 AL KM 9+343, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM 0+659 AL KM 2+059	OAX230302271725	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1004-Mejoría en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras	9,269,718.82	9,269,718.82	9,269,718.82	4,634,859.41	50.00%	71.43%
PAVIMENTACION DE CAMINOS A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ELYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - SAN ISIDRO - BUENOS AIRES - QUIOTEPEC - E.C. (TEHUACAN-TEHUICLAHUACA) DEL KM. 0+000 AL KM. 33+000, TRAMO A EJECUTAR: DEL KM. 24+000 AL KM. 29+000	OAX230402341871	San Juan Bautista Coatlán	San Juan Coyula	1004-Mejoría en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras	33,516,000.00	33,516,000.00	33,516,000.00	33,516,000.00	100.00%	100.00%
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 427427	OAX230402318166	San Pedro Ixtahuaca	La Verdura (Paraje)	1004-FAIS Municipal, 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,480,449.28	1,480,449.28	1,480,449.28	1,480,449.28	100.00%	100.00%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CACAOTEPEC. - 348364	OAX230402299567	San Lorenzo Cacaotepec	El Horno	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 43793	OAX230302255977	San Juan Quiahuitán	San Juan Quiahuitán	1004-FAIS Municipal	179,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 44776	OAX230302264908	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	1004-FAIS Municipal	59,810.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023, 2025 - 49114	OAX230302265726	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	1004-FAIS Municipal	301,028.78	301,028.78	301,028.78	301,028.78	100.00%	100.00%
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024 - 50984	OAX230302264945	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE POSGRADO	OAX230302264984	San Juan del Estado	San Juan del Estado	1004-FAIS Municipal	97,868.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ	OAX230402333292	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	6,484,352.44	6,484,352.44	6,484,352.44	6,484,352.44	100.00%	87.50%
PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS	OAX230402333899	El Espinal	El Espinal	1008-FAM IEM5yS	5,994,949.60	5,994,949.60	5,994,949.60	5,994,949.60	100.00%	100.00%
PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL	OAX230402333904	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1008-FAM IEM5yS	6,000,000.00	5,995,869.48	5,995,869.48	5,995,869.48	99.93%	93.33%
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO AL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE ETLA	OAX230402333297	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	6,484,154.08	6,484,154.08	6,484,154.08	6,484,154.08	100.00%	100.00%
PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE	OAX230402333279	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1008-FAM IEM5yS	3,809,505.59	3,809,505.59	3,809,505.59	3,809,505.59	100.00%	91.83%
PRIMERA ETAPA NAVE DE CULTIVO DE CAMARON, AVE DE CULTIVO INTENSIVO DE TILAPIA	OAX230402333337	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1006-FAM IEM5yS	3,922,148.50	3,922,148.50	3,922,148.50	3,922,148.50	100.00%	97.28%
PROYECTO ACADÉMICO: ATIENDE LAS NECESIDADES DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PREESCOLAR (EQUIPAMIENTO ESCOLAR)	OAX230402333940	Salina Cruz	Salinas del Marqués	1008-FAM IEM5yS	19,755,441.75	19,755,441.75	19,755,441.75	19,755,441.75	100.00%	100.00%
PROYECTO DE GESTION: PARA COMPLEMENTAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL DE EDUCACION ESPECIAL DE OAXACA	OAX230402341866	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	3300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	107,996.69	107,996.69	107,996.69	107,996.69	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX230402342248	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	100.00%	100.00%
PROYECTO DE GESTIÓN: PARA COMPLEMENTAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL HUAJUAPAN										
	OAX230402342251	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Huajuapam de León	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	100.00%	100.00%
PROYECTO DE GESTIÓN: PARA COMPLEMENTAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL DE OAXACA.										
	OAX230402341958	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	431,000.00	431,000.00	431,000.00	431,000.00	100.00%	100.00%
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL CAMPUS C.U.										
	OAX230402338517	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I008-FAM IEMSyS	3,770,725.70	3,770,725.70	3,770,725.70	3,770,725.70	100.00%	100.00%
REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 51040										
	OAX230302264986	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	I004-FAIS Municipal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 51070										
	OAX230302264989	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	I004-FAIS Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 374871										
	OAX230402305874	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	I004-FAIS Municipal	3,060,050.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ										
	OAX230402341289	Oaxaca de Juárez	Guadalupe Victoria	I012-FAFEE	2,764,746.52	2,764,746.52	2,764,746.52	2,764,746.52	100.00%	98.11%
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN										
	OAX230402340180	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	I012-FAFEE	1,068,373.24	1,024,983.39	1,024,983.39	1,024,983.39	95.94%	99.55%
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE										
	OAX230302271662	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	K037-Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	14,063,720.67	14,063,720.67	14,063,720.67	14,000,000.00	99.55%	99.39%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION DE IXTLAN DE JUAREZ										
	OAX230402340027	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	ID05-FORTAMUN	1,061,450.84	1,061,450.84	1,061,450.84	1,061,450.84	100.00%	98.00%
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO A CAMINOS, CERRO TORITO - 419177										
	OAX230402316207	San José Independencia	Cerro Torito	I004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION CAMINO SAN ALEJO ENTRONQUE PEÑA VERDE - 434495										
	OAX230402319720	San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	I004-FAIS Municipal	1,743,246.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA A VILLA DIAZ ORDAZ DEL KM 0 000 AL KM 1160, EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 283970										
	OAX230402325856	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	I003-FAIS Entidades	2,879,559.04	2,879,559.04	2,879,559.04	2,879,559.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA CIUDAD XTEPEC-MAGDALENA TLACOTEPEC E.C. (CIUDAD XTEPEC-MAGDALENA TLACOTEPEC) -SANTIAGO LAO LLAGA, DEL KM 0+000 AL KM 4+600 EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC.										
	OAX230402339655	Magdalena Tlacoatepec	Ojo de Agua	Y004-FIEFIE	8,269,780.65	8,269,780.65	8,269,780.65	8,269,780.65	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA PLUTARCO ELIAS CALLES, CIUDAD XTEPEC-GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAO LLAGA										
	OAX230402339632	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Y004-FIEFIE	4,799,459.40	4,799,459.40	4,799,459.40	4,799,459.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DE ZIMATLAN DE ALVAREZ - 429890										
	OAX230402318690	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	I004-FAIS Municipal	1,391,239.04	1,391,239.04	1,391,239.04	1,391,239.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE 4 POZOS PROFUNDOS POZO REY, LA POZA, EL TICULUTE Y PUENTE CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 311371										
	OAX230402290841	San Agustín de las Juntas	Juntas	I004-FAIS Municipal	385,481.92	385,481.92	385,481.92	385,481.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA PARA CONSUMO HUMANO - 240480										
	OAX230302263187	San Antonio Monte Verde	San José Monteverde	I004-FAIS Municipal	2,109,801.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.33%
REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRORLONGACION DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 245144										
	OAX230302264238	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I004-FAIS Municipal	392,167.71	392,167.71	392,167.71	392,167.71	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI. - 250485										
	OAX220402161732	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	I004-FAIS Municipal	402,012.63	402,012.63	402,012.63	402,012.63	100.00%	92.31%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE TLACOTEPEC PLUMAS - 439903										
	OAX230402322456	Tlacoatepec Plumas	Tlacoatepec Plumas	I004-FAIS Municipal	853,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	61.35%
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES - 374764										
	OAX220402192376	Loma Bonita	Loma Bonita	I004-FAIS Municipal	340,561.11	340,561.11	340,561.11	340,561.11	100.00%	97.84%
REHABILITACION DE AULAS EN EL PREESCOLAR REY CONDOY CLAVE 20DCC09252 EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO - 358893										
	OAX230302248677	Tamazulapan del Espíritu Santo	Tamazulapan del Espíritu Santo	I004-FAIS Municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N. 152 CON CLAVE 20DST01720 - 241270										
	OAX230302263406	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	I004-FAIS Municipal	1,392,196.06	1,392,196.06	1,392,196.06	1,392,196.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, CALLE LA LUZ, AGENCIA DE POLICIA CANDIANI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 26299										
	OAX240102345623	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I004-FAIS Municipal	518,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CALLE AVENIDA MONTOYA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. - 129596										
	OAX230302244138	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I004-FAIS Municipal	5,574,198.22	5,574,198.22	5,574,198.22	5,574,198.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CALLE AVENIDA VALERIO TRUJANO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAMPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. - 315268										
	OAX230402291567	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I004-FAIS Municipal	12,370,796.43	12,370,796.43	12,370,796.43	12,370,796.43	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 251620										
	OAX230402278930	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I004-FAIS Municipal	1,406,312.12	1,406,312.12	1,406,312.12	1,406,312.12	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL - 437842										
	OAX230402320477	San Francisco Chapulapa	San Francisco Chapulapa	I004-FAIS Municipal	1,033,619.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE LAS PALMAS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 244794										
	OAX230302264132	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	I004-FAIS Municipal	1,297,224.98	1,297,224.98	1,297,224.98	1,297,224.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA PINO SUAREZ DE SAN PEDRO IXCATLAN - 367029										
	OAX230402304197	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	I004-FAIS Municipal	1,009,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CALLES, CRISTOBAL COLON Y 9 DE MARZO Y BASAS VIENTE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 350710										
	OAX230402200161	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Buenavista	I004-FAIS Municipal	953,057.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINIO SACACOSECHA DEL KM. 0 000 AL KM. 2 000 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 397284										
	OAX230402311248	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	I004-FAIS Municipal	597,100.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO - 418790										
	OAX230402316340	San Miguel Chimalapa	5 de Noviembre (La Cristalina)	I004-FAIS Municipal	267,500.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO AGUA BLANCA RIO GRANDE DEL KM 5+000 AL KM 10 000 - 286442										
	OAX220402168595	Najapa de Madero	Agua Blanca	I004-FAIS Municipal	871,517.43	871,517.43	871,517.43	871,517.43	100.00%	80.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE EMILIANO ZAPATA PALO COLORADO LAS CRUCES - 349558										
	OAX220402184221	San Miguel Chimalapa	Palo Colorado	I004-FAIS Municipal	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00%	94.41%
REHABILITACION DE CAMINO DE GUADALUPE DE LOS REYES A EL NACIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO - 18839										
	OAX240102344500	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nacimiento	I004-FAIS Municipal	140,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MIXISTLAN DE LA REFORMA AL PARAJE TRES RIOS DEL KM 8.770 - 398279										
	OAX230402311533	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	I004-FAIS Municipal	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE LAGUNA VERDE A BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE - 18805										
	OAX240102344494	Acatlán de Pérez Figueroa	Laguna Verde	I004-FAIS Municipal	599,984.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE TEMPLADERA DE SELVA 1 A ENTRONQUE CAMINO OJO DE AGUA PALMA CUATA EN LA LOCALIDAD DE TEMPLADERA DE LA SELVA 1 - 18897										
	OAX240102344516	Acatlán de Pérez Figueroa	Templadera de la Selva 1	I004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A EL CAMPANARIO - 439020										
	OAX230402320778	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	I004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A SAN ISIDRO PLATANILLO - 437858										
	OAX230402320483	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	I004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL 72 AL ARENERO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 16516										
	OAX240102344136	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	I004-FAIS Municipal	924,526.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO EL PORTILLO LAS SALINAS DEL KM 0.000 AL KM 16.000 - 197284										
	OAX230302255683	Coatecas Altas	Coatecas Altas	I004-FAIS Municipal	995,833.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA AGENCIA DE ASUNCION ETLA - 453377										
	OAX230402323077	San Juan Bautista Guelache	Asunción Etla	I004-FAIS Municipal	1,103,353.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA COLONIA EIDAL - 367027										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CAMINO EN LA COLONIA EL PARAISO - 403101	OAX230402304196	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	181,797.00	181,797.00	181,797.00	181,797.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, GUADALUPE VICTORIA, ALTAMIRA, MAZATLAN, TEPETITLAN, TEOPOXCO CENTRO Y TEPEC, 3RA ETAPA - 245247	OAX230402312188	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	181,797.00	181,797.00	181,797.00	181,797.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LOS PARAJES, SAN FRANCISCO HUEHUETLAN SAN A LORENZO CUAUHNECUILTLITLA, SAN FRANCISCO HUEHUETLAN A SAN JERONIMO TECOATL, SAN FRANCISCO HUEHUETLAN A HUATLATZINCO, SAN FRANCISCO HUEHUETLAN A SANTA MARIA TEOPOXCO, CALLE 5 DE MAYO, DEL TRAMO 07000 AL 207000 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN. - 449860	OAX230302265333	Santa Maria Teopoxco	Guadalupe Victoria	1004-FAIS Municipal	1,193,982.53	1,193,982.53	1,193,982.53	1,193,982.53	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN POSESION MONTE NEGRO - 366101	OAX230402322451	San Francisco Huehuetlan	San Francisco Huehuetlan	1004-FAIS Municipal	4,520,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO ESPERANZA LA CARBONERA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA - 19032	OAX230402304018	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	213,344.87	213,344.87	213,344.87	213,344.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO LA CANADA LA TEJA, EN LA LOCALIDAD DE LA CANADA. - 168936	OAX240102344543	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza	1004-FAIS Municipal	899,348.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO LA DEFENSA TEMPLADERA DE SELVA 1 EN LA LOCALIDAD DE LA DEFENSA - 1281	OAX230402275307	Villa de Tututepec	La Cañada	1004-FAIS Municipal	250,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	88.89%
REHABILITACION DE CAMINO LA GUADALUPE A LINDEÑO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 18974	OAX240102342444	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	1004-FAIS Municipal	1,028,881.21	1,028,881.21	1,028,881.21	1,028,881.21	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA SAN ALEJO DEL PROGRESO - 438717	OAX240102344531	Acatlán de Pérez Figueroa	La Guadalupe	1004-FAIS Municipal	499,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL - 233689	OAX230402320699	San Francisco Chapulapa	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,870,778.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL - 341008	OAX230402277868	San Juan Lachigalla	Progreso	1004-FAIS Municipal	976,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL - 432518	OAX230402297754	San Juan Lachigalla	Santiago la Libertad	1004-FAIS Municipal	1,291,379.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL - 432624	OAX230402319269	San Juan Lachigalla	Xagula	1004-FAIS Municipal	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL - 432624	OAX230402319306	San Juan Lachigalla	El Rincón	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN LA COLONIA GUADALUPE - 204688	OAX230402282850	San Juan Quioitepec	Santiago Cuasimulco	1004-FAIS Municipal	918,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN PEDRO AYACATEPEC A SAN JUAN COTZOCON PRIMERA ETAPA - 185681	OAX220302129065	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Guadalupe [Colonia]	1004-FAIS Municipal	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 4 415 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 2 433 EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO - 420319	OAX230302254001	Santa Maria Atoyac	San Pedro Ayacatepec	1004-FAIS Municipal	2,234,508.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 4 415 SUBTRAMO DEL KM 2 466 AL KM 4 415 EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 420052	OAX230402331372	San Miguel Soyaltepec	Rincón Bonito	1004-FAIS Municipal	1,343,560.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL KM 6 255 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ R MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 349160	OAX230402331371	San Miguel Soyaltepec	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	994,002.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. LOS LIROS LA CULEBRA - 359994	OAX230402299810	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II	1004-FAIS Municipal	798,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA COLONIA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLALIXTAC - 431373	OAX230402302527	Santiago Tapetla	La Culebra	1004-FAIS Municipal	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL LOCALIDAD LOMA BONITA KM 2 000 AL KM 2 300, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALINGO - 423880	OAX230402318955	Santa Maria Tlaxiaco	Santa Maria Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	1,322,539.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SAN AGUSTIN CHAYUCO SAN CRISTOBAL - 11851	OAX230402317285	Santiago Texcalcingo	Cotepec	1004-FAIS Municipal	1,477,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SAN AGUSTIN CHAYUCO YUCUTACO - 12465	OAX240102343494	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	599,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SAN AGUSTIN CHAYUCO A CHACALAPA - 166613	OAX240102343555	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	377,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE EL CARNERO A CHALAPA - 156544	OAX230402275249	Villa de Tututepec	El Carnero	1004-FAIS Municipal	550,174.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	96.59%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LOS HORCONES, BARRIO VALENCIA DEL KM 0 A MAS 000 AL KM 5 MAS 000 - 277651	OAX230402279789	San Mateo Sindiuhui	San Mateo Sindiuhui	1004-FAIS Municipal	2,224,866.95	2,224,866.95	2,224,866.95	2,224,866.95	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE JUANA BOQUITA A GUAPIOLE DEL KM 0 000 AL KM 13 000 - 387323	OAX230402283495	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,875,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO 0 000 AL KM 6 000 - 387414	OAX220402154543	San Pedro Mártir Zapote Blanco	San Pedro Mártir	1004-FAIS Municipal	503,016.67	503,016.67	503,016.67	503,016.67	100.00%	99.07%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO 0 000 AL KM 14 MAS 000 - 203725	OAX230402312308	San Pedro Atoyac	Zapote Blanco	1004-FAIS Municipal	1,417,823.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO 0 000 AL KM 13 000 - 387323	OAX230302256644	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,593,847.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LOS CIRUELOS A LAGUNILLA DEL KM 0 000 AL KM 6 000 - 387414	OAX230402308856	Santa Maria Tonameca	Juana Boquita	1004-FAIS Municipal	1,380,400.00	1,380,400.00	1,380,400.00	1,380,400.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO 0 000 1160 EN EL BARRIO LAS ORQUIDEAS - 340336	OAX230402308887	Santa Maria Tonameca	Los Ciruelos	1004-FAIS Municipal	542,000.00	542,000.00	542,000.00	542,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 126482	OAX230402297533	Pulla Villa de Guerrero	Gregorio Álvarez	1004-FAIS Municipal	693,563.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 36198	OAX230302243710	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	821,064.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DEL ESPINAL - 156551	OAX230402315833	San José Independencia	San José Independencia	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS AL PARAJE RANCHO NUEVO - 402639	OAX230402312044	San Pedro Atoyac	San Martín Rancho Nuevo	1004-FAIS Municipal	893,397.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS AL PARAJE RANCHO ARRIERA - 278951	OAX230402339720	Santiago Tepec	Santiago Tepec	1005-FORTAMUN	1,380,588.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	18.29%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS AL PARAJE RANCHO LA PALMA - 36227	OAX230302241130	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	1004-FAIS Municipal	803,682.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EL ZACATAL AL PARAJE AGUACATENGO - 424393	OAX230402317426	San Juan Guichilivi	El Zacatal	1004-FAIS Municipal	398,189.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO ENTRONQUE CON CAMINO A SAN JUANITO AL PARAJE LA CEIBA - 428712	OAX230402318440	San Juan Guichilivi	San Juanito	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO. - 156564	OAX230402274955	Villa de Tututepec	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	97.14%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DEL ESPINAL - 156551	OAX230402274914	Villa de Tututepec	Los Llanos del Espinal	1004-FAIS Municipal	247,906.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO LAGARTERO LAGUNA DE LAGARTERO, EN LA LOCALIDAD DE EL LAGARTERO - 168592	OAX230402275294	Villa de Tututepec	El Lagartero	1004-FAIS Municipal	210,003.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 418631	OAX230402316075	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1004-FAIS Municipal	3,471,519.72	1,909,335.85	1,909,335.85	1,909,335.85	55.00%	55.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS AL PARAJE RANCHO ARRIERA - 278951	OAX230402283228	San Juan Quioitepec	San Juan Quioitepec	1004-FAIS Municipal	642,323.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS AL PARAJE RANCHO PEÑA HELECHO - 393346	OAX230402283713	San Juan Quioitepec	San Juan Quioitepec	1004-FAIS Municipal	369,968.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS AL PARAJE RANCHO GRANDE - 275851	OAX230402310355	San Juan Quioitepec	San Juan Quioitepec	1004-FAIS Municipal	449,668.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS AL PARAJE RANCHO CERRO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS TRECIENTOS DE SANTA MARIA XADANI - 309663	OAX230402283210	San Juan Quioitepec	San Juan Quioitepec	1004-FAIS Municipal	392,202.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO CERRO CLARIN A CERRO TORITO - 431839	OAX230402290398	Santa Maria Xadani	Santa Maria Xadani	1004-FAIS Municipal	2,236,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AFROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE PIEDRA REDONDA PARAJE TRES RIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES. - 322866	OAX230402319106	San José Independencia	Cerro Clarín	1004-FAIS Municipal	1,698,196.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZANJÓN - 166641	OAX230402293337	Santa María Tlahuitoltepec	Piedra Redonda	1004-FAIS Municipal	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	88.68%
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS MANUEL BORA ENTRE PUNTA PALMAR KM CEROMAS SETECIENTOS Y PASO DEL RIO DEL KM UNO MAS OCHOCIENTOCIENTA DE SANTA MARIA XADANI, OAXACA. - 309570	OAX230402272523	Villa de Tututepec	El Zanjón	1004-FAIS Municipal	210,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	91.84%
REHABILITACION DE CAMINO SAN PABLO COATLAN A SAN FRANCISCO COATLAN - 422030	OAX230402316905	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,257,883.09	1,257,883.09	1,257,883.09	1,257,883.09	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO 0 400, DE LA CARRETERA HUAJOLOTITLÁN DEL ZAPOTE, A LA ENTRADA DEL RELLENO SANITARIO - 381048	OAX230402307137	Santiago Huajolotitlán	Santiago Huajolotitlán	1004-FAIS Municipal	401,166.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PASO DE JOBÓ LA TRINIDAD HONDURA DE NANCHE - 198527	OAX230402304011	San Pedro Ixcatlán	La Laguna	1004-FAIS Municipal	1,007,472.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN LUCAS ARROYO PALOMO A CERRO SANTO DOMINGO - 269142	OAX230402258888	Nacional	La Trinidad (Hondura de Nanche)	1004-FAIS Municipal	1,110,587.16	978,790.16	978,790.16	978,790.16	88.13%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN MARCOS SAN MATEO DE KM 0 000 A KM 1800.00 EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS FLORES. - 450685	OAX230402282035	Nacional	Cerro Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	82,128.47	82,128.47	82,128.47	82,128.47	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO VICENTE LOS LIRIOS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 6813	OAX240102343053	Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	212,634.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA COLONIA EJIDAL EMILIANO ZAPATA - 305657	OAX230402289577	Nacional	Zona Urbana Ejidal	1004-FAIS Municipal	331,797.00	331,797.00	331,797.00	331,797.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC DEL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 289769	OAX230402286300	Ayotzintepec	Ayotzintepec	1004-FAIS Municipal	1,893,893.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA - 61982	OAX230302241669	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	2,115,920.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS - 287996	OAX230402285818	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES CALLES - 393635	OAX230402310434	Coatecas Altas	Coatecas Altas	1004-FAIS Municipal	419,982.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA - 327469	OAX230402294578	Silacayoápam	Silacayoápam	1004-FAIS Municipal	323,281.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS - 233743	OAX230302271196	Santo Domingo Xagacia	Santo Domingo Xagacia	1005-FORTAMUN	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 397244	OAX230402277871	San Juan Lachigallá	San Juan Lachigallá	1004-FAIS Municipal	926,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS MANGAL BASTANTE, TOTOLU, YUCUCHATU, EL JINGRE Y TRIPA DE LUCHE - 12752	OAX230402311234	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	419,867.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE CANDELARIA, ZACATAL, SANTA MARIA TEPEPANANA, SANTA RITA, TIERRA BLANCA COROZAL, MIRAMAR DEL KM 0 MAS 000 AL KM 15 MAS 000 - 200196	OAX230302256157	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,850,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE TEZOATLAN - 451984	OAX230402322835	Heroica Villa Tezoatlán	Heroica Villa Tezoatlán	1004-FAIS Municipal	1,486,644.84	1,486,644.84	1,486,644.84	1,486,644.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE SAUCES EN LA COLONIA NUEVO MANANTIAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 434109	OAX230402319614	Santa Cruz Xoxocotlán	El Nuevo Manantial	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 20DP81746E, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE CLAVELLINAS, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ. - 277071	OAX230402325444	Zimatlán de Álvarez	La Cumbre Clavellinas	1004-FAIS Entidades	533,981.20	533,981.20	533,981.20	533,981.20	100.00%	98.34%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE LA COLONIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON - 433452	OAX230402319441	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAIS Municipal	679,673.87	679,673.87	679,673.87	679,673.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHAS DE VOLEIBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA BINIZZA - 415456	OAX230402315259	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,510,014.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CÁRCAMO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA - 266537	OAX230402281555	Paso Canoa	Paso Canoa	1004-FAIS Municipal	1,307,122.73	1,307,122.73	1,307,122.73	1,307,122.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 422791	OAX230402316984	Santa María Tonameca	Agua Blanca	1004-FAIS Municipal	720,593.16	720,593.16	720,593.16	720,593.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA LA ASUNCION - 426353	OAX230402317964	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE MONJAS, DISTRITO DE MICAHUATLAN ESTADO DE OAXACA - 441481	OAX230402321420	Monjas	Monjas	1004-FAIS Municipal	1,515,602.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON EXCELSIOR DE LA 5A. SECCION - 451939	OAX230402322822	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,456,406.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MISION DEL FRACLE, COLONIA LAS CAMPANAS, AGENCIA MUNICIPAL MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 251977	OAX230402278988	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	836,351.89	836,351.89	836,351.89	836,351.89	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, GREGORIO MELENDEZ Y 18 DE MARZO EN LA COLONIA LAZARO CARDENA - 447798	OAX230402321989	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,003,387.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON TEPEYAC ENTRE AV. FERROCARRIL Y GUICHUBA - 450672	OAX230402322634	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	858,186.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PRINCIPAL CASCO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 333725	OAX230402295893	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	904,654.91	904,654.91	904,654.91	904,654.91	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FERROCARRIL, TRAMO PRIVADA DE ATOPYA A CALLE GUILLERMO PRIETO, COLONIA SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. - 352264	OAX230402300641	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,201,360.08	1,201,360.08	1,201,360.08	1,201,360.08	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. - 307135	OAX230402289878	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,036,814.78	2,036,814.78	2,036,814.78	2,036,814.78	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZARCO, TRAMO EULALIO GUTIERREZ Y MARTIREZ DE TACUBAYA, COLONIA REFORMA AGRARIA, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 240309	OAX230302240720	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	6,859,608.26	6,859,608.26	6,859,608.26	6,859,608.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MERCURIO, COLONIA ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 340223	OAX230402297500	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	287,056.77	287,056.77	287,056.77	287,056.77	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAYANDO EL SOL, COLONIA ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 340143	OAX230402297481	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	394,537.49	394,537.49	394,537.49	394,537.49	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE AYOTZINTEPEC - 339727										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE KHAN YELL - 284346	OAX230402297423	Ayotlán	Ayotlán	1004-FAIS Municipal	4,000,997.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. JESUS CARRANZA TRAMO CALLE MATAMOROS CALLE ARTEAGA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13866	OAX230402284960	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1004-FAIS Municipal	1,353,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. REFORMA SEGUNDA ETAPA - 269477	OAX240102343772	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	13,028,655.47	3,908,596.64	3,908,596.64	3,908,596.64	30.00%	18.04%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL VALLE SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN - 421839	OAX230402282082	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA OAXACA EN LA COLONIA EL DIAMANTE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN - 365031	OAX230402316873	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE - 241062	OAX230402303724	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	410,519.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COLONIA MIGUEL ALEMAN, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 240246	OAX230302263355	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	717,478.40	717,478.40	717,478.40	717,478.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA REFORMA AGRARIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN - 422035	OAX230302240719	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,030,979.72	1,030,979.72	1,030,979.72	1,030,979.72	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE RIO SALADO Y SEGUNDA PRIVADA DE ZARAGOZA, COLONIA SANTA CRUZ - 311889	OAX230402316908	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	810,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS. - 241548	OAX230402290997	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,093,505.35	1,093,505.35	1,093,505.35	1,093,505.35	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE FRANCISCO J. MADERO Y PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA	OAX230302263465	Tlalixtac de Cabrera	Tlalixtac de Cabrera	1004-FAIS Municipal	254,874.41	254,874.41	254,874.41	254,874.41	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE FRANCISCO J. MADERO Y PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA	OAX240102348649	Tlalixtac de Cabrera	Tlalixtac de Cabrera	1005-FORTAMUN	351,496.41	351,496.41	351,496.41	351,496.41	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORQUIDEA EN EL TRAMO DE LAS CALLES GLADIOLA Y CLAVEL EN FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR - 311884	OAX230302271916	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	1005-FORTAMUN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	56.25%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MINA Y FARO DE CORTEZ Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MINA Y FARO DE CORTEZ - 274768	OAX230402290994	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,032,839.21	1,032,839.21	1,032,839.21	1,032,839.21	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE MAGNOLIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 205749	OAX230402283061	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,099,868.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA HIDALGO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 26232	OAX230302256928	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	761,872.58	761,872.58	761,872.58	761,872.58	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA - 421304	OAX240102345615	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	396,267.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EXNORMAL - 174800	OAX230402316755	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	623,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO J. MADERO - 175770	OAX230302252140	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	11,141,170.49	11,141,170.49	11,141,170.49	11,141,170.49	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO - 186904	OAX230302252317	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,320,560.17	1,320,560.17	1,320,560.17	1,320,560.17	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN - 186846	OAX230302254220	San Juan Bautista Tuxtepec	Papaloapan	1004-FAIS Municipal	888,445.41	888,445.41	888,445.41	888,445.41	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 205941	OAX230302254205	Tuxtepec	Papaloapan	1004-FAIS Municipal	1,140,686.41	1,002,550.99	1,002,550.99	1,002,550.99	87.89%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 327010	OAX230302256967	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,518,709.75	1,518,709.75	1,518,709.75	1,518,709.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CUITLÁHUAC Y MACEDONIO ALCALA PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN - 336454	OAX230402294478	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,006,270.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 339039	OAX230402296651	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	538,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SEGUNDA PRIVADA DE PEDRO MORENO Y PROLONGACION DE PEDRO MORENO, PRIMERA ETAPA, DE LA COLONIA AMPLIACION INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN - 335367	OAX230402297239	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	403,050.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 448083	OAX230402296366	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	416,084.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ. - 272738	OAX230402322045	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	473,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA - 488403	OAX230402322135	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	697,575.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN - 186846	OAX230402299478	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,070,711.01	1,070,711.01	1,070,711.01	1,070,711.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CUITLÁHUAC Y MACEDONIO ALCALA PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN - 336454	OAX230302256967	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,518,709.75	1,518,709.75	1,518,709.75	1,518,709.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 327010	OAX230402296651	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	538,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 339039	OAX230402297239	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	403,050.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SEGUNDA PRIVADA DE PEDRO MORENO Y PROLONGACION DE PEDRO MORENO, PRIMERA ETAPA, DE LA COLONIA AMPLIACION INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN - 335367	OAX230402296366	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	416,084.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 448083	OAX230402322045	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	473,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA - 488403	OAX230402322135	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	697,575.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN - 186846	OAX230402299478	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,070,711.01	1,070,711.01	1,070,711.01	1,070,711.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 327010	OAX230302256967	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,518,709.75	1,518,709.75	1,518,709.75	1,518,709.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 339039	OAX230402296651	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	538,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 335367	OAX230402297239	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	403,050.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 327010	OAX230402296366	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	416,084.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 339039	OAX230402322045	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	473,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 335367	OAX230402322135	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	697,575.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 327010	OAX230402299478	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,070,711.01	1,070,711.01	1,070,711.01	1,070,711.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 339039	OAX230302256967	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,518,709.75	1,518,709.75	1,518,709.75	1,518,709.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 327010	OAX230402296651	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	538,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 339039	OAX230402297239	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	403,050.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 327010	OAX230402296366	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	416,084.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 339039	OAX230402322045	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	473,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 327010	OAX230402322135	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	697,575.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 339039	OAX230402299478	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,070,711.01	1,070,711.01	1,070,711.01	1,070,711.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 327010	OAX230302256967	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,518,709.75	1,518,709.75	1,518,709.75	1,518,709.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 339039	OAX230402296651	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	538,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 327010	OAX230402297239	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	403,050.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 339039	OAX230402296366	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	416,084.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 327010	OAX230402322045	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	473,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 339039	OAX230402322135	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	697,575.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA DE LOS DEPORTES Y SIMÓN BOLÍVAR, TRAMO ENTRE LAS CALLES MIGUEL DOMÍNGUEZ Y MORELOS EN EL BARRIO LA ERMITA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 327010	OAX230402299478	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,070,711.01	1,070,711.01	1,070,711.01	1,070,711.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA NIVEL MEDIA SUPERIOR CECYTE EMSAD 13 CLAVE 20EM50013P	DAX230402322971	Santa Ana Cuauhtémoc	Santa Ana Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	1,598,592.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI A GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 8 MAS 820, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 900, EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT - 240706	DAX23040231118	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	1004-FAIS Municipal	612,373.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	DAX230302255804	Santiago Yatzepec	Santiago Yatzepec	1004-FAIS Municipal	838,757.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CIUDAD IXTEPEC GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 14 900, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 900, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI - 240870	DAX230302240739	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero	1003-FAIS Entidades	2,948,779.64	2,948,779.64	2,948,779.64	2,948,779.64	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CONSTITUCIÓN, 5 DE MAYO UNIÓN HIDALGO CHICAPA DE CASTRO SAN DIONISIO DEL MAR EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 410106	DAX230302240725	Santa María Guilenagati	Santa María Guilenagati	1003-FAIS Entidades	4,752,971.04	4,752,971.04	4,752,971.04	4,752,971.04	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE NUEVO A MINAS OCOTLÁN OCOOTEPEC MÉXICO 190 CAMINO REAL CAMINO REAL ORIENTE E.C.OAXACA TEHUANTEPEC SAN DIONISIO OCOOTEPEC OCOTLÁN DE MORELOS EN LOS MUNICIPIOS DE OCOTLÁN DE MORELOS SANTA CATARINA MINAS SAN MIGUEL TIQUIAPAM SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - 183782	DAX230402329643	Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	1003-FAIS Entidades	5,577,626.39	5,577,626.39	5,577,626.39	5,577,626.39	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI A GUEVEA DE HUMBOLDT, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 8 MAS 820, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 900, EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT - 240706	DAX230302239201	San Baltazar Chichicápam	Chichicápam	1003-FAIS Entidades	28,888,997.42	28,888,997.42	28,888,997.42	28,888,997.42	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 14 700 TUXTEPEC PALOMARES AYOTZINTEPEC, HIDALGO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 44 500 SUBTRAMO DEL KM 16 400 AL KM 44 500, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA JACATEPEC Y AYOTZINTEPEC - 201217	DAX230302239520	Ayotzintepec	Ayotzintepec	1003-FAIS Entidades	14,400,000.70	14,400,000.70	14,400,000.70	14,400,000.70	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 222 700 COATZACOALCOS SALINA CRUZ SANTA MARÍA CHIMALAPA TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 55 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 50 000, EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC Y SANTA MARÍA CHIMALAPA - 240984	DAX230302240726	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1003-FAIS Entidades	18,245,509.23	18,245,509.23	18,245,509.23	18,245,509.23	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 24 440 PINOTEPA NACIONAL SALINA CRUZ SAN AGUSTÍN CHAYUCO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 14 600, SUBTRAMO DEL KM 6 100 AL KM 9 300, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACÁN - 203067	DAX230302239570	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1003-FAIS Entidades	5,591,334.26	5,591,334.26	5,591,334.26	5,591,334.26	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. TUXTEPEC A OAXACA, IXTILÁN DE JUÁREZ A VILLA TALEA DE CASTRO, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 53 MAS 900, SUBTRAMO DEL KM 34 MAS 400 AL KM 50 MAS 00 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO LAXOBA, SANTA MARÍA YALINA, SAN JUAN JUJUILA VIJANOS Y VILLA TALEA DE CASTRO - 241176	DAX230302240733	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1003-FAIS Entidades	14,400,000.65	14,400,000.65	14,400,000.65	14,400,000.65	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 139770 OAXACA PUERTO ANGEL SAN AGUSTÍN LOXICHA DEL KM 0 000 AL KM 30 300, SUBTRAMO DEL KM 10 000 AL KM 30 000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RIO HONDO, SAN AGUSTÍN LOXICHA - 177571	DAX230402339641	San Juan Diuxi	San Juan Diuxi	1004-FEIF	9,907,331.34	9,907,331.34	9,907,331.34	9,907,331.34	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 82+470 (HUJUJAPAM DE LEÓN-OAXACA) SANTIAGO TILO-MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, SAN PEDRO TIDAA-SAN JUAN DIUXI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 29+700, SUBTRAMO DEL KM 3+060 AL KM 29+700 EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO TILO, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, SAN PEDRO TIDAA Y SAN JUAN DIUXI.	DAX230302239069	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1003-FAIS Entidades	22,224,542.34	22,224,542.34	22,224,542.34	22,224,542.34	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO INDEPENDENCIA CUAUHTEMOC CARRETERA SIN NOMBRE SANTIAGO JUXTLAHUACA SAN JUAN MIXTEPEC TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 25 000 SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 8 000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 184093	DAX230302239206	San Juan Mixtepec-Dto. Oax	San Juan Mixtepec-Dto. Oax	1003-FAIS Entidades	19,610,458.88	19,610,458.88	19,610,458.88	19,610,458.88	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA E.C. OAXACA A PUERTO ESCONDIDO, ASUNCIÓN OCOTLÁN TRAMO DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 5 MAS 000 - 215392	DAX230302239576	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	1003-FAIS Entidades	2,399,882.97	2,399,882.97	2,399,882.97	2,399,882.97	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MÁRTIRES DE TACUBAYA A SAN JUAN CAHAHUATEPEC DEL KM 0 MAS 000 AL 15 MAS 400 EN TRAMOS PARCIALES - 184310	DAX230302239211	Mártires de Tacubaya	Mártires de Tacubaya	1003-FAIS Entidades	9,495,713.12	9,495,713.12	9,495,713.12	9,495,713.12	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTIAGO ASTATA SAN PEDRO HUAMELULA - 178262	DAX230302239125	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1003-FAIS Entidades	8,729,769.01	8,729,769.01	8,729,769.01	8,729,769.01	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN JUAN QUIOTEPEC SOLEDAD TECTITLAN TRAMOS PARCIALES, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN QUIOTEPEC Y SANTIAGO COMALTEPEC - 313037	DAX230402326982	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	1003-FAIS Entidades	3,624,487.23	3,624,487.23	3,624,487.23	3,624,487.23	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTIAGO AMATILÁN AL EL FORTÍN ALTO, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 10 MAS 740 SUBTRAMO DEL KM 8 MAS 080 AL KM 10 MAS 180, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 348428	DAX230402328198	San Miguel Chichahua	El Fortín Alto	1003-FAIS Entidades	2,444,494.54	2,444,494.54	2,444,494.54	2,444,494.54	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. KM 116 600 TUXTEPEC T.C. OAXACA TEHUANTEPEC SAN PABLO MACULTIANGUIS DEL KM 0 000 AL KM 7 960, TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO MACULTIANGUIS - 283784	DAX230402325841	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	1003-FAIS Entidades	4,660,325.81	4,660,325.81	4,660,325.81	4,660,325.81	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA GALERÍA FILTRANTE EN EL PARAJE LA MONJA - 313862	DAX230402291331	San Andrés Oñicuitl	San Andrés Oñicuitl	1004-FAIS Municipal	683,431.12	683,431.12	683,431.12	683,431.12	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LACHE - 373797	DAX230402305615	Magdalena Apasco	De Lache	1004-FAIS Municipal	416,585.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	73.39%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAGUI - 435765	DAX230402320059	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Tagui	1004-FAIS Municipal	263,418.70	263,418.70	263,418.70	263,418.70	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA DE 2)	DAX240102350086	San Pedro Pochutla	Puerto Angel	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10,844,257.46	10,844,257.46	10,844,257.46	10,844,257.46	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI - 435254	DAX230402319889	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	1004-FAIS Municipal	693,376.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA - 292533	DAX220402169680	San Antonio Huanuquipam	San Gabriel Casa Blanca	1004-FAIS Municipal	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	99.79%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN SAN ISIDRO - 175783	DAX230302292370	San Miguel Mixtepec	San Pedro	1004-FAIS Municipal	1,086,708.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA OBRERA DE CAPTACION Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA DE 3)	DAX240102350185	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5,637,975.03	5,637,975.03	5,637,975.03	5,637,975.03	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 218104	DAX230302259051	Nuevo Zouquiapam	Nuevo Zouquiapam	1004-FAIS Municipal	1,362,608.60	1,362,608.60	1,362,608.60	1,362,608.60	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 368802	DAX230402304583	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,305,659.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TILIXTAC DE CABRERA	DAX240102348850	Tilixtác de Cabrera	Tilixtác de Cabrera	1005-FORTAMUN	1,172,360.58	1,172,360.58	1,172,360.58	1,172,360.58	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ABEJONES - 439060	DAX230402320787	Abejones	Abejones	1004-FAIS Municipal	919,476.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	86.58%
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO - 447991	DAX230402322023	Animas Trujano	Animas Trujano	1004-FAIS Municipal	628,097.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL - 453675	DAX230402323116	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	662,127.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA PRESA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 288539	DAX230402285966	San Antonio de la Cal	Primera Sección San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	1,003,746.41	1,003,746.41	1,003,746.41	1,003,746.41	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 420648	DAX230402316543	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	1004-FAIS Municipal	1,971,933.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA DEL GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO SANTIAGO YAVEO. - 135674	DAX230302245278	Santiago Yaveo	Francisco Villa	1004-FAIS Municipal	1,095,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN SEBASTIÁN PROGRESO - 241571	DAX230302263474	Heraclio Ciudad de Huajuapam de León	San Sebastián Progreso	1004-FAIS Municipal	1,013,854.70	1,013,854.70	1,013,854.70	1,013,854.70	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE VICENTE GUERRERO AL CALVARIO	DAX240102348648	Tilixtác de Cabrera	Tilixtác de Cabrera	1005-FORTAMUN	298,024.91	298,024.91	298,024.91	298,024.91	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL MENDOZ - 380094	DAX230402306978	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	1004-FAIS Municipal	1,490,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ DE SAN PEDRO IXCATLAN - 75776										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 144042	OAX23020223676	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	1,111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA DE SAN PEDRO IXCATLAN - 200971	OAX230302246622	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	1,012,292.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 303762	OAX230302256260	San Antonio	San Antonio	1004-FAIS Municipal	1,120,553.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA SEGUNDA SECCION, EN SAN MATEO DEL MAR - 171337	OAX220402172058	Nanahuatipam	Nanahuatipam	1004-FAIS Municipal	125,996.50	125,996.50	125,996.50	125,996.50	100.00%	87.50%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES ALCATRAZ Y CAROLINAS EN LA COLONIA JARDINES DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 328607	OAX230402294743	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	3,499,766.16	3,499,766.16	3,499,766.16	3,499,766.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA OIR DEL POZO NORIA AL REGADILLO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO - 441976	OAX230402321538	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	1004-FAIS Municipal	129,724.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL POZO AL TANQUE ELEVADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 335475	OAX230402318172	Santa Cruz Tayata	Santa Cruz Tayata	1004-FAIS Municipal	1,257,592.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO MORELOS I, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC - 211324	OAX230402296395	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,175,697.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CALLE QUINTA ORIENTE, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ - 26145	OAX230302257920	San Dionisio Ocoatepec	Morelos	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	97.34%
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO COLONIA FERNANDO GÓMEZ SANDOVAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 229499	OAX240102345600	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	439,037.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL CASCO MUNICIPAL - 418713	OAX230302240437	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1003-FAIS Entidades	22,793,806.54	22,793,806.54	22,793,806.54	22,793,806.54	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES - 263578	OAX230402316095	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL CAMINO AL PEDIMENTO - 421004	OAX220402164289	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	1004-FAIS Municipal	822,500.00	822,500.00	822,500.00	822,500.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NATIVITAS - 435103	OAX230402316656	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina	1004-FAIS Municipal	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MORELOS - 434620	OAX230402319852	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	551,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN JOSE - 434108	OAX230402319513	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	1,796,096.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN LA COLONIA PENA CHICA - 405578	OAX230402316981	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	1,208,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE EMILIANO ZAPATA A ALFONSO PEREZ GASGA 1A ETAPA	OAX240102348633	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	1005-FORTAMUN	280,978.03	280,978.03	280,978.03	280,978.03	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ - 24800	OAX240102345366	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	375,011.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE QUINTA ORIENTE, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ - 25930	OAX240102345570	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	988,609.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA NITZTEPEC, CALLE SIERRA YUCUYAHUA, CALLE SIERRA DE MIKES, EN SECTOR I - 285425	OAX230402285232	Santa María Huatulco	Crocecita	1004-FAIS Municipal	2,259,472.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ - 24800	OAX240102345366	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	375,011.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE QUINTA ORIENTE, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ - 25930	OAX240102345570	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	988,609.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA, 16 DE SEPTIEMBRE Y ARISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO - 452181	OAX230402322867	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	1,549,029.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ - 24800	OAX240102345366	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	375,011.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE QUINTA ORIENTE, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ - 25930	OAX240102345570	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	988,609.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA, 16 DE SEPTIEMBRE Y ARISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO - 452181	OAX230402322867	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	1,549,029.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIÁ ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL - 405475	OAX230302257553	San Gabriel	San Gabriel	1004-FAIS Municipal	240,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NO. 184 DE MAGDALENA PEÑASCO - 302575	OAX230302257794	Naxarongo Etla	Naxarongo Etla	1004-FAIS Municipal	467,125.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LAS CALLES PIRU, BENITO JUÁREZ, AGRARISTA, CAMINO REAL, LÁZARO CARDENAS, PROLONGACION DE LA NUEVA ERA, TIERRA Y LIBERTAD, VICENTE FOX, 17 DE ENERO, NUEVA JERUSALEN, DIVISION ORIENTE, ÁLAMOS, TACAÑA, EMILIANO ZAPATA, IZTACCHIUATL, ARROYO PALENQUE, 20 DE DICIEMBRE, 12 DE JUNIO, CHINAMECA, MÁRTIRES DE CHICAGO, TULIPANES Y GERANIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 348365	OAX230402289864	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1004-FAIS Municipal	989,569.49	989,569.49	989,569.49	989,569.49	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA - 360006	OAX230402299568	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	1,510,453.94	1,510,453.94	1,510,453.94	1,510,453.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO DE SAN MARCOS SAN MATEO PEÑASCO - 241928	OAX230302283564	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS DEL PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 242531	OAX230302283725	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1004-FAIS Municipal	373,269.25	373,269.25	373,269.25	373,269.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI	OAX230402339705	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	1005-FORTAMUN	475,473.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.32%
REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL ARROYO COYOTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 452736	OAX230402322974	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	2,499,931.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE OLLAS DE CAPTACION NUMERO 1 DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 264441	OAX230402318493	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	1004-FAIS Municipal	1,341,789.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00%
REHABILITACION DE PÁRQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MOJARRA - 19489	OAX240102344615	Figueroa	Palma Cuata	1004-FAIS Municipal	699,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 387627	OAX230402308843	San Baltazar Lovicha	San Baltazar Lovicha	1004-FAIS Municipal	3,395,505.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA - 339749	OAX230402297427	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1004-FAIS Municipal	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MALINALU DEL BARRIO SAN NICOLAS - 430462		Heroica Ciudad de Tlaxcala	Barrio San Nicolás	1004-FAIS Municipal	427,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS HUERTAS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 447458	OAX230402318822	Cuicuilám de Guerrero	Cuicuilám de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,008,697.79	1,008,697.79	1,008,697.79	1,008,697.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ALLENDE - 241211	OAX230302263384	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	2,702,487.78	2,702,487.78	2,702,487.78	2,702,487.78	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA ARRAZOLA RUMBO A LA AGENCIA DE POLICIA SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 432869	OAX230402319535	Santa Cruz Xoxocotlán	El Paraíso	1004-FAIS Municipal	1,336,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCERO DE LA CALLE MOTEZUMA CON CARRETERA ANTIGUA A XOZO DE LA COLONIA DEL VALLE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 433807	OAX230402319534	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS PRIMERA SECCION. - 426799	OAX230402318066	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	200,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	8.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL, CALLE MARGARITAS - 442194	OAX230402321604	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,913,015.97	1,913,015.97	1,913,015.97	1,913,015.97	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ANTONIO SALANUEVA Y 18 DE JULIO DE LA COLONIA GUELATAO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 140382	OAX230302238026	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1003-FAIS Entidades	3,566,646.48	3,561,950.57	3,561,950.57	3,561,950.57	99.87%	99.89%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS - 132054	OAX230302344735	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	800,527.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS - 132651	OAX230302244852	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,728,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA UNION, COL. LA PAZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 403026	OAX230402312158	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	281,520.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AV. PRIMERO DE MAYO - 68510	OAX23020222680	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,191,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA AVENIDA INDUSTRIA 7A, SECCION - 405775	OAX230402312832	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,907,684.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LA ERA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 141039	OAX230302246166	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,457,255.66	1,457,255.66	1,457,255.66	1,457,255.66	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LAS CALLES HIDALGO, ITURBIDE, MORELOS Y BULMARO ARREOLA EN EL BARRIO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 318723	OAX220402175199	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	1004-FAIS Municipal	1,946,800.23	1,946,800.23	1,946,800.23	1,946,800.23	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA A MONTE ALBAN, TRAMO VALERIO TRUJANO A GALEANA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 441914	OAX230402321520	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	9,878,854.69	9,878,854.69	9,878,854.69	9,878,854.69	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO PEDREGAL, COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 206381	OAX230302257044	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,856,872.54	1,856,872.54	1,856,872.54	1,856,872.54	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ESPUMA - 65449	OAX230302241750	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Espuma	1004-FAIS Municipal	8,555,727.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA)	OAX240102350755	Cuicuilám de Guerrero	Cuicuilám de Guerrero	1005-FORTAMUN	684,444.20	684,444.20	684,444.20	684,444.20	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 2956	OAX240102342649	Acatlán de Pérez	Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	870,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PENA BLANCA - 1719	OAX240102342493	Acatlán de Pérez	Peña Blanca	1004-FAIS Municipal	1,919,320.26	1,919,320.26	1,919,320.26	1,919,320.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA HUMEDAD 1 EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 146907	OAX230202214736	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,507,512.63	1,507,512.63	1,507,512.63	1,507,512.63	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO 1 EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 14162	OAX240102343815	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	265,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO 3 EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 14098	OAX240102343802	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	314,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, COLONIA MACHADO EN LA LOCALIDAD DE TETELA - 13650	OAX240102343729	Acatlán de Pérez	Tetela	1004-FAIS Municipal	508,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, PUEBLO NUEVO LAURELES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 117204	OAX230202214742	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,348,786.80	1,348,786.80	1,348,786.80	1,348,786.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, RIO SATIAGO MIRAPLAYAS - 438430	OAX230402320628	Heroica Villa Tezozotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	1004-FAIS Municipal	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 348993	OAX230402299774	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	1004-FAIS Municipal	2,904,953.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE CIPRES COLONIA AVIACION PRIMERA SECCION - 316976	OAX230402291864	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	408,327.06	408,327.06	408,327.06	408,327.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN TIAGO MATATLAN - 395073	OAX230402310743	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	2,700,017.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CALLES DE MATAMOROS A MORELOS - 214074	OAX230302258438	Tlaxiacta de Cabrera	Tlaxiacta de Cabrera	1004-FAIS Municipal	185,965.93	185,965.93	185,965.93	185,965.93	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA FERROCARRIL TRAMO PRIVADA DE ATOYAC A CALLE GUILLERMO PRIETO, COLONIA SANTA ANITA PARTE BAJA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 360432	OAX230402302652	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	592,131.50	592,131.50	592,131.50	592,131.50	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESMERALDA, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 253928	OAX230402279369	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	502,064.70	502,064.70	502,064.70	502,064.70	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LAS CASAS, VICTORIA Y PRIVADA DE VICTORIA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ - 244651	OAX230302264093	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,359,050.85	2,359,050.85	2,359,050.85	2,359,050.85	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHO LOS AUDEL0 - 429637	OAX230402318625	San Pedro Ixtlahuaca	Rancho de los Au-del0	1004-FAIS Municipal	1,212,817.19	1,212,817.19	1,212,817.19	1,212,817.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 21008	OAX240102344861	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,952,011.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 257063	OAX230402279847	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	879,415.20	879,415.20	879,415.20	879,415.20	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, COL. 7 REGIONES, CALLE PLAYA DEL AMOR, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 250859	OAX230302256234	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,936,557.18	1,936,557.18	1,936,557.18	1,936,557.18	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE ANDRES PORTILLO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 384967	OAX230402308189	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	889,226.68	889,226.68	889,226.68	889,226.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE REGISTROS Y MEDIOS DE CONTROL DE LA RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 348497	OAX230402299602	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CCT 20DR1370J - 245533	OAX230302264332	Santiago Yajaltec	Santiago Yajaltec	1004-FAIS Municipal	970,071.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE JAA YUU SHUMA A JAA NUU NDUU SAN MATEO PENASCO - 302113	OAX230402288817	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	852,438.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUTENINE - 301664	OAX230402288741	San Pedro y San Pablo Tepecolula	San Miguel Tsá	1004-FAIS Municipal	290,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAUCITLAN DE MORELOS - 239977	OAX230302263039	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Sauccitlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	983,413.76	983,413.76	983,413.76	983,413.76	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ALLENDE - 241177	OAX230302263378	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	358,823.60	358,823.60	358,823.60	358,823.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CAMINO DE LA CRUZ Y CONSTITUCION	OAX240102348652	Tlaxiacta de Cabrera	Tlaxiacta de Cabrera	1005-FORTAMUN	2,484,937.55	2,484,937.55	2,484,937.55	2,484,937.55	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGOSTADERO - 364822	OAX230402303643	Santa María Tonameca	Agostadero	1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC 1RA. ETAPA. - 379277										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, JUQUILA DE LEÓN - 385662	OAX230402306825	Santa María Tlahuilotepéc	Santa María Tlahuilotepéc	1004-FAIS Municipal	2,278,416.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	88.19%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION Y RED DISTRIBUCION PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE - 345246	OAX230402308426	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Juquila de León	1004-FAIS Municipal	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PANORAMICAS DE FORTIN COLONIA FALDAS DEL FORTIN, CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ - 334056	OAX230402308761	San Miguel Soyaltepec	Cabeza de Tigre	1004-FAIS Municipal	2,500,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA CLARA CORDOVA MORAN - 431100	OAX2304023296003	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	5,019,463.03	5,019,463.03	5,019,463.03	5,019,463.03	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE DE 50M3, EN SANTA MARIA SOLA - 356560	OAX230402318968	San Pedro Ixtlahuaca	Clara Córdoba Morán	1004-FAIS Municipal	227,897.76	227,897.76	227,897.76	227,897.76	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BARBASCO - 11151	OAX230402301721	Santa María Sola	Santa María Sola	1004-FAIS Municipal	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 18211	OAX240102343434	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	1004-FAIS Municipal	639,685.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 421292	OAX240102344397	Acatlán de Pérez Figueroa	El Carmen	1004-FAIS Municipal	124,029.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE TECHO FIRME, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUCLEO RURAL SAN ISIDRO MIRASOL - 425545	OAX230402316751	Santo Tomás Ocotepéc	Francisco Villa	1004-FAIS Municipal	949,462.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE TUBERIA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE RIEGO LOS OMBLIGOS DE LUMBRE SPR DE RL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 406946	OAX230402317738	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Isidro	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.33%
REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN - 239211	OAX230402313120	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	101,303.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE EL TOLOLOTE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA - 219425	OAX230302240695	Santiago Atitlán	El Potrero	1003-FAIS Entidades	472,874.81	472,874.81	472,874.81	472,874.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 219894	OAX230302240098	San Pedro Pochutla	El Toloote	1003-FAIS Entidades	300,232.35	300,232.35	300,232.35	300,232.35	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUENTE MADERA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA - 251548	OAX230302240104	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	1003-FAIS Entidades	857,806.71	857,806.71	857,806.71	857,806.71	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR - 239238	OAX230402324018	Puente Madera	Puente Madera	1003-FAIS Entidades	644,479.27	644,479.27	644,479.27	644,479.27	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LALANA, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA - 251230	OAX230302240701	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1003-FAIS Entidades	1,545,617.66	1,545,617.66	1,545,617.66	1,545,617.66	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYOSO - 301775	OAX230402324006	San Juan Lalana	San José Río Manzo	1003-FAIS Entidades	171,436.11	171,436.11	171,436.11	171,436.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ATITLAN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN - 239284	OAX230402326659	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1003-FAIS Entidades	257,154.15	257,154.15	257,154.15	257,154.15	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE VIVIENDAS - 360212	OAX230302240710	Santiago Atitlán	San Sebastián Atitlán	1003-FAIS Entidades	386,743.80	386,743.80	386,743.80	386,743.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD RIVERA DE LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 286028	OAX230402302577	San Pedro Teutila	San José Despoblado	1004-FAIS Municipal	985,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LEDS EN EL BULEVAR, TRAMO ASUNCION IXTALTEPEC A EL ESPINAL - 373208	OAX230402285353	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,413,666.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRAMO LA SORPRESA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 25320	OAX230402305458	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	178,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA 2 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 293944	OAX230202216378	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	5,359,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 348977	OAX230402287240	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,266,611.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES, FRANCISCO I. MADERO, BENITO JUAREZ, VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DEL ESTUDIANTE, LIBERTAD, CALLE DEL POZO, AZUCENAS Y CALLE LAS TAREAS, DEL MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA - 489764	OAX230402299768	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	346,197.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402322434	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	345,108.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402321766	Cuiliápan de Guerrero	Cuiliápan de Guerrero	1004-FAIS Municipal	488,558.95	488,558.95	488,558.95	488,558.95	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402323083	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	1,488,435.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402323083	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	1,488,435.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230302239082	San Juan Pinolapa	Arroyo Blanco	1003-FAIS Entidades	4,975,690.40	4,975,690.40	4,975,690.40	4,975,690.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402299913	San Mateo Piñás	Loma Cruz	1004-FAIS Municipal	525,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402298255	San Lucas Ojitlán	General Sebastián Ortiz	1004-FAIS Municipal	1,186,480.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402297814	Marsicala de Juárez	Guadalupe la Huertilla	1004-FAIS Municipal	440,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402305887	Santo Domingo de Morelos	Yerba Santa	1004-FAIS Municipal	1,260,860.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402297853	Marsicala de Juárez	San Miguel Carrizal	1004-FAIS Municipal	477,101.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402322939	Santa Ana Cuauhtémoc	San Mártir Caballero	1004-FAIS Municipal	1,104,317.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402280491	San Pedro Teutila	Santo Domingo del Río	1004-FAIS Municipal	1,649,030.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402319590	San Francisco Chapulapa	Hierba Buena	1004-FAIS Municipal	929,070.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402300098	Avotzintepec	Avotzintepec	1004-FAIS Municipal	967,255.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402314350	Santiago Lachyuri	Lagunas (Laguneras)	1004-FAIS Municipal	232,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402311645	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	1004-FAIS Municipal	921,327.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402311873	San Andrés Huaxpaltepec	Cubitán de Dolores	1004-FAIS Municipal	405,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402311589	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	1004-FAIS Municipal	799,510.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402311613	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	1004-FAIS Municipal	749,990.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402311565	San Martín Peras	San Isidro el Chifón	1004-FAIS Municipal	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230402322865	Santa Ana Cuauhtémoc	Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,226,389.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230302254071	Santa María Atoyac	Santa María Atoyac	1004-FAIS Municipal	507,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD TRAMO DE ENTRONQUE DEL CAMINO A LOMA DE CEDRO A LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN - 340611	OAX230302254071	Santa María Atoyac	Santa María Atoyac	1004-FAIS Municipal	507,319.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO CHAPULAPA SANTO TOMÁS - 439478	OAX230402291018	San Bartolomé Lovicha	San Bartolomé Lovicha	1004-FAIS Municipal	2,019,560.24	2,019,560.24	2,019,560.24	2,019,560.24	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO LOMA GRANDE LA OCOTERA EL TABAJE - 92204	OAX230402320909	San Francisco Chapulapa	San Francisco Chapulapa	1004-FAIS Municipal	1,605,935.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	OAX230202225538	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1004-FAIS Municipal	1,544,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PABLO COATLAN CRUZ DE LA MISION CRUZ DE ANIMAS, DEL KM. 0 000 AL KM 6 000, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 116032	OAX230202229242	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,342,548.96	1,342,548.96	1,342,548.96	1,342,548.96	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTILIA A EL FARO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 8 MAS 000 - 348857	OAX230402299731	San Pedro Teutilia	San Pedro Teutilia	1004-FAIS Municipal	1,246,787.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ARROYO YEGALAN, EL PERICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 435177	OAX230402319874	San Pablo Coatlán	Santa María Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,240,779.52	1,240,779.52	1,240,779.52	1,240,779.52	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO, TRAMO EJUTLA DE CRESPO COATECAS ALTAS DEL KM 0 000 AL KM 7.500 SUBTRAMO DEL KM 0.000 AL KM 0.500 - 216025	OAX230302258769	Coatecas Altas	Coatecas Altas	1004-FAIS Municipal	4,408,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CARMACAMO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 395448	OAX230402310830	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Abad	1004-FAIS Municipal	374,358.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CENTRO ARTISTICO RAYANDO EL SOL - 371133	OAX230402305422	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	460,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 435287	OAX230402331407	San Lucas Otlilán	Loma de Cedro	1004-FAIS Municipal	275,075.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOOTEPEC - 416221	OAX230402315453	San Pedro Ocoatepec	San Pedro Ocoatepec	1004-FAIS Municipal	1,560,321.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD URBANO 3 NUCLEOS BASICOS CLEUS OCSSA001475 - 339487	OAX230402297354	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1004-FAIS Municipal	1,066,863.55	1,066,863.55	1,066,863.55	1,066,863.55	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 309937	OAX230402290474	Cosoltepec	Joluxtila	1004-FAIS Municipal	925,165.00	925,165.00	925,165.00	925,165.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE EN EL BARRIO SAN JUAN PRIMERA ETAPA - 325174	OAX230402294008	San Juan Yatztzun	San Juan Yatztzun	1004-FAIS Municipal	2,007,691.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA - 448565	OAX230402322185	San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	356,869.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE LABORISTA - 305059	OAX230402289406	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	800,716.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE FRONTERA Y MANZANILLO - 309444	OAX230402290356	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	885,996.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 11. - 303342	OAX230402289127	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,684,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA - 438917	OAX230402307488	Atlix	Atlix	1004-FAIS Municipal	241,225.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION - 393043	OAX230402310257	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	1004-FAIS Municipal	71,262.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO, EN TRAMO BARRIO PASO ANCHO - 251151	OAX230402278829	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	1,358,340.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL - 371714	OAX230402305145	San Agustín Lovicha	San Agustín Lovicha	1004-FAIS Municipal	16,602,021.51	16,602,021.51	16,602,021.51	16,602,021.51	100.00%	87.24%
REHABILITACION DEL GIMNASIO - AUDITORIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA	OAX230402333367	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAIM IEMSV5	9,438,400.37	9,438,400.37	9,438,400.37	9,438,400.37	100.00%	97.31%
REHABILITACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTA MARIA HUATULCO	OAX220402197784	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	9,038,564.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	44.99%
REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL INDEPENDENCIA - 406710	OAX230402313079	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	415,905.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO DE CANDIANI JORGE L. TAMAYO CASTELLANOS, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI - 384355	OAX230402308002	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	395,358.74	395,358.74	395,358.74	395,358.74	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCION DEL LEBE 203, CLAVE 20ETH0203K, EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO - 191649	OAX230302254916	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	1004-FAIS Municipal	3,926,636.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHICHAPAM - 373806	OAX230402305620	Santiago Chichapam	Santiago Chichapam	1004-FAIS Municipal	997,708.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYUA - 242417	OAX230302263692	San Jerónimo Tlacoahuayua	Tlacoahuayua	1004-FAIS Municipal	1,283,659.07	1,283,659.07	1,283,659.07	1,283,659.07	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO OCOPELO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, CORREDOR TURISTICO DE LA COLONIA CENTRO - 424272	OAX230402317380	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	3,109,421.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
REHABILITACION DEL POZO DE AGUA EN EL CAMPO DE FUTBOL, SAN JACINTO AMILPAS. - 452630	OAX230402322957	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1004-FAIS Municipal	2,686,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	79.99%
REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL DEL RIO SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 172722	OAX230402275496	Villa de Tututepec	Palma Sola	1004-FAIS Municipal	220,001.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	89.59%
REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL PARA BENEFICIO DE LOS SECTORES VULNERABLES, UBICADO ENTRE EL BARRIO LA SOLEDAD Y LAS BODEGAS DEL MERCADO DE ABASTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARIN MEXICAPAM, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 310680	OAX230402290636	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,237,844.71	2,237,844.71	2,237,844.71	2,237,844.71	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EL CHORRITO EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 360567	OAX220402187754	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Sebastián	1004-FAIS Municipal	899,848.40	899,848.40	899,848.40	899,848.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE EL PEDREGAL ENTRE CALLE MAZATLAN Y ACAPULCO - 295130	OAX230402287456	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	679,744.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LIBERTAD EN EL BARRIO LA PENA - 240605	OAX230302263224	San Juan del Estado	San Juan del Estado	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,790,972.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL. - 218718	OAX230302259119	Salina Cruz	Playa Brava	1004-FAIS Municipal	1,482,296.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR LA HAMACA, SOBRE RIO MONTENEGRO S CARRETERA LA BOCA VEGA DEL SOL EL CERRITO PASO NUEVO LA HAMACA SAN CRISTOBAL MONTENEGRO UBICADO EN EL KM. 3 MAS 900 - 205872	OAX230302239640	Santa María Jacatepec	El Cerrito	1003-FAIS Entidades	4,653,996.06	4,653,996.06	4,653,996.06	4,653,996.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO ATOVAC S CARRETERA LA Y HACIENDA ZURITA ZAAACHILA UBICADO EN EL KM. 2 860 - 215847	OAX230302239989	Villa de Zaachila	Hacienda Zurita	1003-FAIS Entidades	5,095,647.25	5,095,647.24	5,095,647.24	5,095,647.24	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 210370	OAX230302257706	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1004-FAIS Municipal	924,430.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 281844	OAX230402284360	Silacayoapan	Barrio de la Providencia	1004-FAIS Municipal	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	100.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 336353	OAX230402295861	San Pedro Teotecoacalco	Buenavista	1004-FAIS Municipal	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 340868	OAX230402297711	San Lucas Otlilán	El Ideal	1004-FAIS Municipal	2,073,278.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	81.89%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 355127	OAX230402301274	San Pedro Teutilia	San Isidro Piedra Ancha	1004-FAIS Municipal	1,081,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 364704	OAX230402303611	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	2,188,496.84	2,188,496.84	2,188,496.84	2,188,496.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 382076	OAX230402307388	San Pedro Teutilia	Santo Domingo del Río	1004-FAIS Municipal	1,679,701.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 395407	OAX230402310822	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAIS Municipal	1,200,182.41	1,200,182.41	1,200,182.41	1,200,182.41	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 437454	OAX230402320419	San Simón Zahuatlán	Cañada del Tecolote	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3RA ETAPA - 249553	OAX230402278586	San Andrés Dinculitl	Santa María Tutla	1004-FAIS Municipal	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA. - 407938	OAX230402313371	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	1004-FAIS Municipal	4,445,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO Y BARRIO SAN NICOLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC - 370824	OAX230402304916	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	695,409.63	695,409.63	695,409.63	695,409.63	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA EL MOLINO - 387519										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA - 311843	OAX230402308915	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Molino	1004-FAIS Municipal	420,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	7.74%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EL ALBERGUE, DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO - 222672	OAX230402290980	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Francisco Yosocuta	1004-FAIS Municipal	1,318,471.79	1,318,471.79	1,318,471.79	1,318,471.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL PROGRESO - 454054	OAX230302259809	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES - 287451	OAX230402323182	Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FAIS Municipal	933,740.07	933,740.07	933,740.07	933,740.07	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TLAHUILOTEPEC - 423823	OAX230402285651	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA SAN AGUSTIN ATENANGO. - 333430	OAX230402317266	Santa María Queigolani	San Andrés Tlahuilotepec	1004-FAIS Municipal	666,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MONTE DE LEON, VILLA DE CHILAPA DE DIAZ - 348484	OAX230402295802	San Agustín Atenango	San Francisco Paxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA SEGUNDA ETAPA - 234641	OAX230402299594	Villa de Chilapa de Díaz	San Marcos Monte de León	1004-FAIS Municipal	300,219.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	33.33%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IKTALTEPEC. - 281428	OAX230302261889	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepenixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	11,924,349.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO, PRIMERA ETAPA - 424990	OAX230402284273	Teotitlán del Valle	Santiago Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, VILLA DE CHILAPA DE DIAZ - 417553	OAX230402317552	San Pedro Coatepec	Unión y Progreso	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE. - 146423	OAX230402315831	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	664,469.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN REYES MANTECON - 241730	OAX230402274560	Asunción Cacalotepec	Zompantle	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,111,877.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POTABILIZADORA EN COLONIA MILITAR - 427173	OAX230302263521	San Bartolomé Coyotepec	Reyes Mantecón	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACAHAUA - 252678	OAX230402318131	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	599,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.17%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACAHAUA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 424359	OAX230402279110	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	1004-FAIS Municipal	1,134,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CALERIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 302891	OAX230402317410	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	1004-FAIS Municipal	1,201,509.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD SANTIAGO DEL RIO - 239602	OAX230402289038	San Miguel Soyaltepec	Nueva Caleria	1004-FAIS Municipal	1,449,989.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA INGENIERO RAUL SANDOVAL LANDAZURI MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 414258	OAX230302262932	Santiago del Río	Santiago del Río	1004-FAIS Municipal	702,355.05	702,355.05	702,355.05	702,355.05	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, - 296365	OAX230402314946	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landazuri	1004-FAIS Municipal	775,236.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO COATEPEC - 349952	OAX230402287712	Morelos	Torreclilla	1004-FAIS Municipal	784,507.05	784,507.05	784,507.05	784,507.05	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - 435959	OAX230402300023	San Dionisio Coatepec	Barrio de la Candelaria	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 126574	OAX230402320054	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	1004-FAIS Municipal	200,000.03	200,000.03	200,000.03	200,000.03	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 126574	OAX230302243725	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	740,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA 1 DE 4 - 155843	OAX230302238539	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 1003-FAIS Entidades	14,922,971.26	14,922,971.26	14,922,971.26	14,922,971.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA DE 2 DE 5 - 155547	OAX230302238518	El Espinal	El Espinal	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 1003-FAIS Entidades	15,936,345.30	15,936,345.30	15,936,345.30	15,936,345.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AV. DE SANTO DOMINGO - 439290	OAX230402320849	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y RUBEN JARAMILLO, 9A SECCION - 374902	OAX230402305890	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,138,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON PRIVADA IGNACIO NICOLAS - 423293	OAX230402317115	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	176,523.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENTUBADA - 273571	OAX230402282813	Santiago Ayuquilla	Guadalupe de Benito Juárez	1003-FAIS Municipal	954,173.60	954,173.60	954,173.60	954,173.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 64 LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE ESE7264 - 408276	OAX230402313431	Santa María del Tule	Santa María del Tule	1004-FAIS Municipal	1,298,961.05	1,298,961.05	1,298,961.05	1,298,961.05	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA - 452108	OAX230402322855	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	979,555.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION INTEGRAL DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - 240668	OAX230302263249	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Agua Dulce	1004-FAIS Municipal	1,917,693.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	9.14%
REHABILITACION POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 13947	OAX240102343789	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	261,997.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE SEXTA ORIENTE, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 152358	OAX230302248076	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	641,825.07	641,825.07	641,825.07	641,825.07	100.00%	100.00%
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD UBICADA EN LA COLONIA JOSE GUADALUPE - 431387	OAX230402315034	San Pedro Istahuaca	José Guadalupe Martínez García	1004-FAIS Municipal	589,262.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EL CONEJO MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL CONEJO - 18830	OAX240102344495	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	1004-FAIS Municipal	799,420.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 197945	OAX230302255787	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,567,673.94	1,567,673.94	1,567,673.94	1,567,673.94	100.00%	100.00%
REMODELACION DE LA PLAZA CIVICA MUNICIPAL - 196245	OAX230302255536	Santiago Ihuitlán Plumas	Santiago Ihuitlán Plumas	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	490,686.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	78.75%
REPARACIONES GENERALES EN EL BIC NUM 11	OAX230302268591	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	1008-FAM IEMSv5	167,037.85	167,037.85	167,037.85	167,037.85	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE ESCOLAR: 200PR0542E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.	OAX230402334963	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	1007-FAM IEB	613,853.51	613,853.51	613,853.51	613,853.51	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 200PR0482G EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS YAUTEPEC, MUNICIPIO SAN CARLOS YAUTEPEC	OAX230402334979	San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	1007-FAM IEB	669,000.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 200PR1404J	OAX230202233918	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1007-FAM IEB	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CAUATEMOC CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0120X, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.										
OAX230402334867		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1007-FAM IEB	376,330.18	376,330.18	376,330.18	376,330.18	100.00%	99.54%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1988C SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN										
OAX230402337725		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1007-FAM IEB	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	99.50%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1406H, EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.										
OAX230402334860		Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	1007-FAM IEB	468,593.33	468,593.33	468,593.33	468,593.33	100.00%	99.87%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO BENITEZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0122V, EN LA LOCALIDAD DE EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.										
OAX230402334864		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Arrogante Justo Benitez	1007-FAM IEB	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	99.35%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0786Z EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC										
OAX230402339102		San Lorenzo Cacaotepec	Guadalupe Hidalgo	1007-FAM IEB	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0126R U079-Expansión de la										
OAX230202233955		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Norie	Educación Media Superior y Superior	885,925.71	885,925.71	885,925.71	885,925.71	100.00%	98.86%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0855L										
OAX230402337238		San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	1007-FAM IEB	1,077,104.02	1,077,104.02	1,077,104.02	1,077,104.02	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0918A, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO SAN PABLO HUITZO.										
OAX230402334868		San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	1007-FAM IEB	444,850.30	444,850.30	444,850.30	444,850.30	100.00%	99.85%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0104F, EN LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO CUILAPAM DE GUERRERO.										
OAX230402334956		Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	1007-FAM IEB	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0111O, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC.										
OAX230402334869		San Andrés Huapaltepéc	Rancho Viejo	1007-FAM IEB	752,745.55	752,745.55	752,745.55	752,745.55	100.00%	99.54%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AMADOR PÉREZ TORRES CON CLAVE ESCOLAR 20DES0204Y										
OAX230402335068		Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1007-FAM IEB	29,457.42	29,457.42	29,457.42	29,457.42	100.00%	82.19%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET CON CLAVE ESCOLAR 20DES0009V EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC										
OAX230402339098		San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1007-FAM IEB	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	98.29%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 226 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST02435, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA COMALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC.										
OAX230402334966		Santiago Jamiltepéc	Santa Elena Comaltepec	1007-FAM IEB	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0212M, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MAGDALENA PINAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.										
OAX230402334862		Pluma Hidalgo	Santa María Magdalena Pinas	1007-FAM IEB	474,997.65	474,997.65	474,997.65	474,997.65	100.00%	99.35%
REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS ¿SÚAVE PATRIA¿ CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1714H, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CENTRAL, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ.										
OAX230402334583		San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1007-FAM IEB	499,999.00	499,999.00	499,999.00	499,999.00	100.00%	99.89%
REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1120Y, EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT, MUNICIPIO GUEVEA DE HUMBOLDT.										
OAX230402334863		Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	1007-FAM IEB	224,222.00	224,222.00	224,222.00	224,222.00	100.00%	99.74%
REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLÓN CON CLAVE ESCOLAR 20DJN1508O, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA.										
OAX230402334381		Villa Sola de Vega	El Carrizal	1007-FAM IEB	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	88.50%
REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0914O, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA KADANI, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO.										
OAX230402334859		San Miguel del Puerto	Santa María Kadani	1007-FAM IEB	494,293.30	494,293.30	494,293.30	494,293.30	100.00%	99.35%
REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0247E, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC.										
OAX230402334858		San Andrés Huapaltepéc	San Andrés Huapaltepéc	1007-FAM IEB	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	91.50%
REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL SIMÓN BOLÍVAR CON CLAVE ESCOLAR 20DJN050X ARRAZOLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN										
OAX230402339129		Santa Cruz Xoxocotlán	Arrozola	1007-FAM IEB	149,999.99	149,999.99	149,999.99	149,999.99	100.00%	98.87%
REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO JUAN JACOBO ROUSSEAU CON CLAVE ESCOLAR 20DJN0017U EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC										
OAX230402339111		San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1007-FAM IEB	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "ÁLVARO OBREGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0869I EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE										
OAX230402334141		San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1007-FAM IEB	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2890Z										
OAX230402334197		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1007-FAM IEB	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	84.27%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2404O, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC										
OAX230402334340		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1007-FAM IEB	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIÁN QUINTANA CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2106R, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLA, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN										
OAX230402339063		San Lucas Ojiltán	San Lucas Ojiltán	1007-FAM IEB	920,102.41	920,102.41	920,102.41	920,102.41	100.00%	98.29%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CON CCT 20DPR1520Z EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ROALO, MUNICIPIO TRINIDAD ZACHILA										
OAX230402334153		Trinidad Zaachila	Santa María Roalo	1007-FAM IEB	551,946.22	551,946.22	551,946.22	551,946.22	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE 1910 CON CCT 20DPR0236J EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO, MATIAS ROMERO AVENDANO										
OAX230402334851		Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1007-FAM IEB	2,595,386.19	2,595,386.19	2,595,386.19	2,595,386.19	100.00%	96.85%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DES0047V EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PEÑOLES, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES										
OAX230402334332		Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	1007-FAM IEB	465,993.14	465,993.14	465,993.14	465,993.14	100.00%	87.08%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 21 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0010U, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLA, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN										
OAX230402339059		San Lucas Ojiltán	San Lucas Ojiltán	1007-FAM IEB	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 95 CON CCT: 20DST0012A, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO										
OAX230402339060		Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	1007-FAM IEB	1,227,076.51	1,227,076.51	1,227,076.51	1,227,076.51	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTPV137H, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA										
OAX230402334869		Villa Sola de Vega	El Carrizal	1007-FAM IEB	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	88.50%
REPAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO (PUERTA 1 A PUERTA 6)										
OAX230402333321		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEMSY	2,073,541.75	2,073,541.75	2,073,541.75	2,073,541.75	100.00%	87.72%
REVESTIMIENTO DE CAMINO EN SAN JOSÉ TENANGO, TRAMO UNIÓN HIDALGO HACIA RÍO SECO - 410125										
OAX230402333747		San José Tenango Tehuantepec	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,790,829.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.83%
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA CARRETERA A PUNTA MALDONADO A TECOYAME - 418400										
OAX230402331603		Santiago Tapextla	Tecoyame	1004-FAIS Municipal	306,753.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LLANO GRANDE A CAHUITAN - 359975										
OAX2304023302519		Santiago Tapextla	Cahuitan	1004-FAIS Municipal	592,846.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LOS LIROS A LA CULEBRA - 368831										
OAX2304023304592		Santiago Tapextla	La Culebra	1004-FAIS Municipal	850,301.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REVESTIMIENTO DE VARIOS CAMINOS DEL KM 0.000 AL 4.500 EN LA SECCIÓN CHONI, CON UNA META DE 4.5 KM. - 325658										
OAX230402294135		San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe	1004-FAIS Municipal	767,129.55	767,129.55	767,129.55	767,129.55	100.00%	100.00%
REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LIC. IGNACIO MARTÍNEZ BAUTISTA - 240006										
OAX230402278111		San Juan Bautista Tlaxiaco	Lic. Ignacio Martínez Bautista	1004-FAIS Municipal	1,280,111.92	1,280,111.92	1,280,111.92	1,280,111.92	100.00%	100.00%
REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA DE PROVIDENCIA - 454146										
OAX230402323190		Chalcatzingo de Hidalgo	La Providencia	1004-FAIS Municipal	370,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REVESTIMIENTOS EN LAS CALLES PRINCIPALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 279232										
OAX230402283775		Zapotitlan Lagunas	Zapotitlan Lagunas	1004-FAIS Municipal	1,950,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SEGUNDA ETAPA DEL GIMNASIO AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ.										
OAX230402333953		Salina Cruz	Salina Cruz	1008-FAM IEMSY	14,043,144.00	14,043,144.00	14,043,144.00	14,043,144.00	100.00%	99.49%
SEÑALAMIENTOS VIALES EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITLATEPEC										
OAX230402341625		Santa María Tlahuitlaltepec	Santa María Tlahuitlaltepec	1005-FORTAMUN	940,969.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.50%
TERMINACIÓN DE EDIFICIO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN										
OAX230402339276		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEMSY	4,809,453.07	4,809,453.07	4,809,453.07	4,809,453.07	100.00%	100.00%
TERMINACIÓN DE EDIFICIO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 80 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0040X										
OAX230202233924		Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1007-FAM IEB	1,561,793.48	1,561,793.48	1,561,793.48	1,561,793.48	100.00%	100.00%
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO AUDITORIO										
OAX230402333478		Salina Cruz	Salina Cruz	1008-FAM IEMSY	22,883,343.79	22,883,343.79	22,883,343.79	22,883,343.79	100.00%	100.00%
TERMINACION DE UN EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES EN LA UNIVERSIDAD DE LA CANADA										
OAX230302271650		Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1008-FAM IEMSY	2,909,290.00	2,909,290.00	2,909,290.00	2,909,290.00	100.00%	100.00%
TERMINACION DE UN EDIFICIO PARA POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.										
OAX230302271589		Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	1008-FAM IEMSY	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	100.00%
TERMINACION DE UN LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA UNIVERSIDAD DE LA CANADA										
OAX230302271628		Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1008-FAM IEMSY	2,660,214.00	2,660,214.00	2,660,214.00	2,660,214.00	100.00%	100.00%
TERMINACION DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE IDIOMAS BURGOSA										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
TERMINACION DEL EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ANGEL	OAX230402339262	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEMSyS	1,365,085.32	1,365,085.32	1,365,085.32	1,365,085.32	100.00%	100.00%
TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO IV CENTENARIO, CABECERA MUNICIPAL CENTRO HISTORICO OAXACA DE JUAREZ CALLE INDEPENDENCIA - 303650	OAX230202235637	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	1008-FAM IEMSyS	2,786,712.00	2,786,712.00	2,786,712.00	2,786,712.00	100.00%	100.00%
TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, CENTRO HISTORICO, OAXACA DE JUAREZ - 302644	OAX230402289187	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,949,672.90	1,949,672.90	1,949,672.90	1,949,672.90	100.00%	100.00%
TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PUBLICO BENITO JUAREZ, CENTRO HISTORICO OAXACA DE JUAREZ CALLE ALDAMA Y 20 DE NOVIEMBRE - 245964	OAX230402288979	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,822,287.14	1,822,287.14	1,822,287.14	1,822,287.14	100.00%	100.00%
TOTAL GENERAL	OAX230302264452	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	5,914,012,092.93	3,838,230,166.67	3,838,054,666.67	3,823,502,453.27		

MTRA. LILIANA ALEJANDRA GÓMEZ GUZMÁN.

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.

COORDINADORA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO.

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.


Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García. Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Liliana Alejandra Gómez Guzmán. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 100 fracción X del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose del destino del gasto se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html>
 Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2024, 1er Trimestre.

DOCUMENTO CONSULTA PARA CONSULTA

AVANCE INDICADORES TRIMESTRE: PRIMERO 2024			MUNICIPIOS		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MDS					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	38.70968	38.70968	100
Trimestral	Porcentaje	Animas Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeh	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayoqueco de Aldama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chahuites	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtépec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatepec Altas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosoletepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cuillápam de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejiúta de Crespo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixmiquilpan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiacopec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Maricavilla de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiálpam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	42.85714	42.85714	100
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Piñotepa de Don Luis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Revelo Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Aquepas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chavico	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiacopec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatrení	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinculí	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huauclillapec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huauclilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lajas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuytla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Pastán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio el Alto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Monte Verde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acuña	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huixtlapec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzacl el Bajo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Avautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilalpan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachivlog	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocoatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlaha	0	0	N/D



Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tetelapam		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuaquá		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cañonos		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetonco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachicólo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacoyapilla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoachahuá		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Nuchita		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiuiri		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichico		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezuchil		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilteca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Clenequilla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzacón		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cúes		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixi		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavia		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichiroví		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihuatpec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Villarios		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalarcia		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 03		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Numí		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quihuihuila		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitlac		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepexiula		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzone		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucita		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauacuiltitla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arriaga		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelulpan		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Hurvoso		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachia		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilagaje		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tlaxiaco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tuxtla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cañonos		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Pifias		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sidiñuí		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapitepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucundío		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betanz		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahoápam		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec		0	0	N/D

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Sovaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchiatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequistepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacopec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltlankuis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apostol	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Calons	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcatlanecántaros	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetonco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicaván	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchitán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetillo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocoteppec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochuil	40	40	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tezacoalco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tlida	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tohiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolapán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequistepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yécora	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teiticoac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolónegas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahualtán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Cogalán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Ladizaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yaneri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Cuixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Ixtepetli	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Juquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Lachatao	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Mechoacán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Minas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quiané	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quiquiritani	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Tayata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Yotán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Yosonotú	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Zapotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amulapán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundulua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papatlutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua de Mina	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Taveta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xilá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Sancaptes de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	60	60	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Aholtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chichotla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Covatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guianagati	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D



Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ipalapa	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jacatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jalilnanguis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María la Asunción	50	50	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Lachiuá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Nativitas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Papalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Peñoles	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Petapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Quiérolani	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Sola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tataltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tecomavaca	40	40	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Temascalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Temascaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Teopoxco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tezantitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tlahuilottepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tlalixtac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tonameca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Totolaquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Xadani	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yalina	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yavesia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yuchitl	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zaniza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zoquiátlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Apoala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Apóstol	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Astata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Atlixán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ayuquilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Cacaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Chápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago del Río	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huajolotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huauquilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huixtlan Plumas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Lachiquil	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Lalopa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Laolapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Laxapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Matatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Miltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Minas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nejaquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nundiche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nuvoá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tapextla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tetepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Texcalcingo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Texitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tilantón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tilp	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xiacul	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xaveo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yoloxotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yosonohú	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zocochila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Nuxaa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Pastapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Roavaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tehuantepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Teotomulco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tlatayácam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Xicatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Zapatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Papalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Tepetlala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Silacayoápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Sitio de Xilapehua	40	40	100
Trimestral	Porcentaje		Soledad Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tamazulápan del Espíritu Santo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Taniche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tasaltepec de Valdés	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teococulco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	63.63636	63.63636	100
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tepeheme Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlacoatepec Plumas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlaltetec de Cabrera	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Valerio Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Etla	0	0	N/D

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamatlalpan del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Diaz Ordaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejuapam de la Unión	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Alvarez	0	0	N/D
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	61,29032	61,29032	100
Trimestral	Porcentaje	Animas Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeñil	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Avotzintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuites	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad de Zimatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepeec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuixtlapam de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Elsochistlán de Flores Magón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Gueltaco de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Elutla de Crespo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huauapam de León	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Terzoatlán de Segura y Luna, Cuña de la Independencia de Oaxaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Huautepetec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Pe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequixtlan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodogino de Porfirio Diaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tasabaya	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Matias Romero Avenida	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Diaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Modiñas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nepapa de Madero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zocuilapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Piñotepec de Don Luis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes de Cuauhtémoc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinculcui	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huapaltepéc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huixtla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinatlá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solara	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotlapala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huixtlapec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatlápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Sovatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Tlaxiotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quijalana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	100

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Bernardo Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Blas Atempa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Carlos Yautepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Lachiohae	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Suchitlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocottepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Esteban Atlalahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Tejalapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Usila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cahuacú	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Calionot	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chagulapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chindúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Huehuetlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ixtuacán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Jaltepetongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Lachioló	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Logueche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Nuxaho	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Olototepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Sola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Telixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Teopan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Tlapancinco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Gabriel Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Idefonso Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Idefonso Sola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Idefonso Villa Alta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Amilpas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Tlacoatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Silacoyapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Sosola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tajiçhe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Teodatl	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacoahuaya	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jorge Nuchita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José Ayuquila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José Chiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José del Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José Estancia Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José Independencia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José Lachiguirri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José Tenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Achilutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Atepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atlalahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatepec	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chicomezuchil	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cinsaguilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Colorado	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Comaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cozcoacón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan de los Ríos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Estado	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Dixi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Analcó	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guelavia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guichicovi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Huautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Villanos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachao	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachigallá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lalarcia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lalaha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Nami	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Olototepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Petlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiahue	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Sayulitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tabaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tamazola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teitá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teotihuacán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tepeoscolula	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yase	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yatzoona	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yucuita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Albarradas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Cacahuatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Cuarequemitlita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Texmelucan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Victoria	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Ojitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Quiaván	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Zoquiápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Luis Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Marcos Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Marcos Arriaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín de los Cascos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Huamelupam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Itunyoso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Lachilá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Peras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Tilcajete	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Tlaxpallán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Calionot	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Etlatongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Nejápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Piñás	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Río Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Sindihui	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Tlaxipec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yoloxochitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yucuitindoo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Melchor Betaza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Achilutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Aloápam	0	0	100

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

		INDICADOR	Municipio	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida			Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chicahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chimalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Puerto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ejutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel el Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Huautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Miapepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Panixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Peras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Piedras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Quetzaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Santa Flor	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Soxaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Suchitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tecomatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tequistepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tilololoam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlaacamama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlacocepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tulancingo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Yotao	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Cuatro Venados	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huitzo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Macuiltianguis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Tlaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Villa de Mitla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Yaaganiza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Amuzgos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Apóstol	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Atzacac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Comitancillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro el Alto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huilotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jaltepetongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixcamiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jocotipac	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Juchatengo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Quilechapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Yucasaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Molinos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Nopalá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocotpatitillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocotepac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Pochutla	40	40	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Quilóni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Sochiapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tapanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Taviche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teozacoalco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Texitla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tlidaá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Topilepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Totololoam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tepuixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yaneri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yólox	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Raymundo Jalpan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Abasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tecapa	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Nicanandua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Río Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Ahmohegas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Zahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Lachixío	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Nuñu	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tequila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tlapacoyan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Yareni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Zecacho	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Guilerí	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Guixtla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Ixtopel	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Joquía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Lajpatao	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Miechoacán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Minas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quiangé	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quiquitarán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Tayata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Ticuá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Yagronotú	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Zaacoquila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Acatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Amilpas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Itundulia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Nundaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacaché de Mina	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tavata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xitla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xoxtotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Zenzontepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Gertrudis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés del Monte	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés Yatzeche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía del Camino	40	40	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Miahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Monteverde	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Magdalena Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Alotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Apazco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Atzacoma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Camplón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chachoápam	0	0	100

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Teotongo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tepehmete Villa de Morelos		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlaxotepec Plumas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiactac de Cabrera		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Diaz Ordaz		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Yaxa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Yogana		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Alvarez		0	0	100
		Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Abelones		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepejil		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Istaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlaxiulatlá		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Avocado de Aldama		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Avotzintepéc		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Calihualá		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuatlas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtotec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coatepec Altas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coicován de las Flores		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pánuco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuillápam de Guerrero		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Gueltaco de Juárez		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Huautepéc		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtaltepec Nieves		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Paz		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltipac		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocondo de Porfirio Díaz		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahualtán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mártir de Juárez		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Messias Hidalgo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Monjas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Neotitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Niepa de Madero		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápam		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez		7.14286	7.14286	100
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atemajoc		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chavero		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatariel		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinticuil		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huapaltepéc		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilápam		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaá		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatípam		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepiclapa		0	0	100

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicóam		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatachi el Baio		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepéc		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zozocolco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepéc		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioax		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlahuaca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepéc		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalpam		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahucúa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulaa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachicoló		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxtlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teixtlahuaca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopani		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapanclino		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Hildefonso Amatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Hildefonso Sola		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Hildefonso Villa Alta		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacoatepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Siacayapilla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguirí		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Culcatalán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec		33,3333	33,3333	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezuchil		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilteca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coagsospan		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coliado		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Rios		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixi		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Anasco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Gueayula		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicivi		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihuatpec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigallá		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalarcia		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec Dto. 06		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec Dto. 26		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Nimi		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Peñapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahue		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayutepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepezcocolula		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yapeé		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacatepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauquecuiltla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zozocolco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelulpan		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Perat		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcalete		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Calones		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nteapam		0	0	100

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio		Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindhui		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapitepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucundoo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Alodam		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchitepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomalán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacoatepec		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yatao		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Mascuitanguis		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yağaniza		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atovac		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Calonos		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ilcayán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchiteno		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quilechapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucucaco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Malmos		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotatlillo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocottepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla		20	20	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tezcolcalco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiletepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolxam		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Avutla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaberi		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa		33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomastlahuaca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuño		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yaxochitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quierí		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quixtla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Itepehí		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Juquila		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Lachatao		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Loxicha		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Mechoacán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Minas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quijá		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quiquilitani		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Tavata		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Ticu		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Yosonotú		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Zapotitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundulua		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zentzontepéc		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte		0	0	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicoatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guilnagati		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa		33,3333	33,3333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixtianxuis		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachio		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Miltequilla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quejolani		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Soía		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltépec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomsaca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teposco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecontitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilootepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiactac		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tomameca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tototla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesía		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyua		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquiátlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacalotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Chochapam		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huauquilla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Inutilán Plumas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laolapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxoob		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nequiua		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nitepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuvoé		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquintono		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamatola		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapetia		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcáncipio		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlilo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxovaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xicuil		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zoquiátlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Insenio		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxá		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayara		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teolomulco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepusatepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayácam		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltépec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xaxacila		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mixaltepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepetlillo		0	0	100

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

Frecuencia de Medición		INDICADOR	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Silacayoápan		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Sitlo de Xitlapehua		20	20	100
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulápan del Espíritu Santo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Taniche		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Mazón		9.09091	9.09091	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teotongo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tapelmeme Villa de Morelos		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacoatepec Plumas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiactac de Cabrera		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápan del Progreso		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Diaz Ordaz		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Teiupam de la Unión		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Yaxe		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Yogana		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez		0	0	100
1005 - FORTAMUN						
Índice en el Ejercicio de Recursos						
Trimestral	Porcentaje	Abelones		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Animas Trujano		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cavotepetitl		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Avocado de Aldama		21.83043	21.83043	100
Trimestral	Porcentaje	Avotintepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Calihualá		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez		11.13737	11.13737	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuites		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtotec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Plápio		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosoletepec		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Cuipám de Guerrero		15.86334	15.86334	100
Trimestral	Porcentaje	Cuicatlanco Villa de Zaragoza		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Mazón		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano		15.08903	15.08903	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez		25	25	73.35
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Egipta de Crejos		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapán de León		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoacán de Segura y Long, Cuna de la Independencia de Oaxaca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huauttepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixtán de Juárez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Pe		25	25	72.63
Trimestral	Porcentaje	La Reforma		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco		16.88169	16.88169	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacoatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocunda Porfirio Díaz		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahualtán		25.00002	25.00002	0
Trimestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Averdando		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Montes		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Natividad		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nazarano Etla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pintada de Don Luis		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Puerto Hidalgo		25	25	63.86
Trimestral	Porcentaje	Puerto Villa de Guerrero		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz		25	25	66.27
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chavuco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacoatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiaco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinculciti		21.95927	21.95927	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huapaltepéc		25	25	57.39
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápan		15.88891	15.88891	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Istlahuaca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilápan		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa		0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Yalá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Zabache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Zautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio el Alto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Monte Verde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Acuña	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Huixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Nahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Sinicahua	21.9401	21.9401	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Tepetlaxo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Yatztchi el Bajo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Soyatltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Yautepéc	24.99999	24.99999	59.57
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Quijalana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Blas Atemoa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Carlos Yautepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Esteban Atalahuca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Tejalápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Usila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chindua	8.0345	8.0345	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ixhuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Jaltepetonco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Lachiuolá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Logueche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Nuxtlá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ocotepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Sola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Teopán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Tlapancinco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Villa Alta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Tlacopec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Silacoyapilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacoahuaya	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Ayuquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Chiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José del Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Estancia Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Independencia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Lachiguiri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Achiutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Atepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atalahuca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Coatlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Cuicatlan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Quielache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Ixtatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlaxichilco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Clemequilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Colorado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cozacoapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan de los Cués	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Estado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Río	14.18336	14.18336	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Dixi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Anasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guelajá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guichivini	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Huixtatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ixtatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ixtuque	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Villamos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachao	15.56804	15.56804	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachigallá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec - Dto. 08	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec - Dto. 26	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Nimi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ocotepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Petlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiahije	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Sayulitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tabad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teitlac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tepeuxila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yaeé	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yatona	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yucuita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Albarradas	25	25	61.77
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Cacabtepec	24.02258	24.02258	51.76
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Cuauquequilitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Texmelucan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Zoquiápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Luis Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Marcial Ocotepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Marcos Artega	0	0	N/D

DOCUMENTO PARA CONSULTA SOLO

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Huamelulpan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Lachilá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Peras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Tilcuiete	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Tuxcalán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Etlatonco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Nejapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Piñas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Sindihui	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Tlapitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yucuitindoo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Melchor Betaza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Achihuitán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ahuehuetlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán	25	25	70.95
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chichahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chimalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Puerto	24.99999	24.99999	53.73
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Río	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Eluta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel el Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Huautla	5.79788	5.79788	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Peras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Piedras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel San Flor	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Suchiatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tequiutepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tilquiapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlacotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Yotao	5.49137	5.49137	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Cuatro Venados	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huixtpec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Macuiltianguis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Tlaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Villa de Mitla	18.04383	18.04383	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Yacintza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Amuzgos	14.82663	14.82663	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Aóstol	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Atovac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro el Alto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huixtotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jaltecatonco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jicayán	25	25	58.56
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Juchatán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Quechapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Martín Yucogaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec - Oto. 22	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec - Oto. 26	24.99999	24.99999	12.18
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Molinos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Nopala	16.44121	16.44121	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocosingo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocotepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Quilóni	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Sochiapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Taviche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teotacoico	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teutila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tidal	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tlaxiotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Totolapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Avutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tepeoscóloa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequiutepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yaneri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yólox	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yucumama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Raymundo Jicán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Nicananduta	13.31155	13.31155	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Simón Almolongas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Lachixío	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Nuhú	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tavela	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tlapacoyán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Culixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Ixtedeei	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Juquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Lachatao	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Mechoacán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Minas	16.30727	16.30727	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quiané	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quiquilitani	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Tavata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Ticuá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Yotoniutú	7.07072	7.07072	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Zapoquillo	13.43504	13.43504	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Itundulía	0	0	N/D

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

Frecuencia de Medición		INDICADOR	Municipio	Programada	META Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco		16.60409	16.60409	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavatia		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxtocián		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis		25	25	44.84
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino		18.47377	18.47377	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán		17.36584	17.36584	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa		24.99999	24.99999	91.08
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Covotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guilengatí		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huixtliotlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa		25	25	68.37
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalmarquís		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiquesolani		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiaco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiaco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla		25	25	58.98
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tzucun		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhitl		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquiátlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apopala		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apostol		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán		25	25	15.73
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacahuatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Chidám		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajuotlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huautilla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuatlán Plumas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jaxatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguirí		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxoapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nequiapán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nilttepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundicho		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuvoo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nogtepa Nacional		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ocuilquintonzo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec		25	25	30.9
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo		25	25	29.34
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texitlán		25	25	31.68
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco		16.23561	16.23561	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xicatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuchitl		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zoocuilpa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Arrieta		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán		15.0183	15.0183	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlaxiaco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala		0	0	N/D

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Xagala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalisco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopalá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Papalo	16.36968	16.36968	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Tepicillo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Silacayoápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Sitio de Xitlapehua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Soledad Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tamazulápan del Espíritu Santo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Taniche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tepehime Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlacoacapulco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlaxiactac de Cabrera	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	16.18519	16.18519	100
Trimestral	Porcentaje		Valerio Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	25	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Etla	0	25	25.49
Trimestral	Porcentaje		Villa de Santiago Chazumba	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tamazulápan del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tututepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Zaachila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Hidalgo	25	25	21.45
Trimestral	Porcentaje		Villa Soledad de Wega	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Tejuapán de la Unión	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Yaxe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Yotana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Lagunas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México						
Trimestral	Porcentaje		Abelónes	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Acazán de Pérez Figueroa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Ánimas Trujano	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Cacalotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Cuyotepejil	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Italtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Nochistlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Ocotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Tlacoiluitla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Ayoquezc de Aldama	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Avotzintepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Calihualá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Candelaria Loxicha	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Capulápan de Méndez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Chahultes	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Chalcatongo de Hidalgo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Chiquihuitlán de Benito Juárez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Ciénega de Zimatán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Ciudad Ixtépec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Coatecas Altas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Coconoc de las Flores	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Concepción Buenavista	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Concepción Papalo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Constancia del Rosario	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Cosolapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Cosotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Cuillapam de Guerrero	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		El Barrio de la Soledad	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		El Espinal	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Eloxochitlán de Flores Magón	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Fresnillo de Trujano	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Guadalupe de Ramírez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Guadalupe Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Gueltápan de Juárez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Guevea de Humboldt	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Heroica Ciudad de Huixtla de León	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Heroica Ciudad de Ixtavaco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Huautepes	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Huautla de Jiménez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Ixcoteltepec, Nieves	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Jalisco de Juárez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Juchitán de Zaragoza	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		La Compañía	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		La Pe	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		La Reforma	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		La Trinidad Vista Hermosa	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Loma Bonita	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Ayoaso	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Jalisco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Mixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Ocotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Peñasco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Teitipac	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Tequixtán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Tlacoacapulco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Zahuatlán	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Maricán de Juárez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Mártires de Tacubaya	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Matías Romero Avendaño	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Mazatlán Villa de Flores	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Mason Hidalgo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Miahuatlán de Porfirio Díaz	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Mixistlán de la Reforma	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Monjas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Natividad	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Nazareno Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Nejapa de Madero	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Nuevo Zoquiápan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Oaxaca de Juárez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Ocotlán de Morelos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Pinotepa de Don Luis	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Piñuna Hidalgo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Putla Villa de Guerrero	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Reforma de Pineda	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Reyes Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Rojas de Cuauhtémoc	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Salina Cruz	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Amatengo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Atenango	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Chavuco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín de las Juntas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Loxicha	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Tlacoacapulco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Yatarién	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Cabecera Nueva	25	25	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Dinicuitl	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Huaxpaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Huayápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Ixtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Lagunas	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Nahuilo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Paxtlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Sinaxtlá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Solara	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Teotlilaam	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Tepetlapa	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Yaa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Zabache	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Zautla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Castillo Velasco	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonino el Alto	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonino Monte Verde	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Acutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio de la Cal	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Huixtpec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Nahuatipam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Sinicahua	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Tepetlapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Chichicápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Loxicha	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Yataachi el Bajo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Coyotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Sovaltepec	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Yauhtepec	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Avautla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Loxicha	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Quilana	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Yucuañe	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Zoococho	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Bernardo Mixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Blas Atempa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Carlos Yauhtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amoltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Lachioag	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Suchitlahuaca	24.99992	24.99992	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio del Mar	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocottepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Esteban Atlatlahuca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Tejalápan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Usila	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cahucua	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cajonos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chapulapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chindúa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco del Mar	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Huautlán	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ixhuatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Jaltepetonco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Lachicoló	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Logueche	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Nuxalo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ocottepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Sola	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Teixtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Teopan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Tlapancinco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Gabriel Mixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Idefonso Amatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Idefonso Sola	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Idefonso Villa Alta	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Amilpas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Tlacotepec	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Silacayoapilla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Sozola	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Taviche	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tecóatl	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacohahuava	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Jorge Nuchta	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San José Ayuquila	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San José Chiltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San José del Peñasco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San José del Pezomero	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San José Estancia Grande	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San José Independencia	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San José Lachiguiri	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San José Tehaningo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Achicaria	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Atepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atlatlahuca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Gochitlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guicatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Jayatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlachichic	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chicomexchil	24.99997	24.99997	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chilteca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cieneguilla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Colozaco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Comaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cotzocon	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan de los Cués	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Estado	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Río	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Dixi	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Anasco	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guixtla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guichicovi	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Huixtpec	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Villanos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachao	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachigalla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lajarcia	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lalana	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 08	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 26	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Niumi	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ocototepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Peñapam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiahue	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Sayulitepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tabaa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tamazola	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teita	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teitipac	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tepicula	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tepecolula	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yaeé	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yatóna	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yucuita	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Albarradas	25	25	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Cacatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Cuauhnucultitla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Texmelúcan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Victoria	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Camotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Quiávir	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Zoquiápan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Luis Amatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Marcial Ozolotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Marcos Artega	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín de los Cansecos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Huamelúpan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Itunyoso	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Lachlá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Peras	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Tilcotele	24.99996	24.99996	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Topalan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Zacatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Calones	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo del Mar	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Etlatonzo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Neápan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Peñasco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Piñas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Rio Hondo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Sindihui	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Tlapitepec	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yoloxochitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yucutindoo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Melchor Betaza	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Achutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ahuehuetitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Aloápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chicahua	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chimalapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Coatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Puerto	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Rio	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ejutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel el Grande	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Huautla	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Mixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Panixtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Peras	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Piedras	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Quetzaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Santa Flor	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Soyaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Suchitepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tecomatlán	24.99997	24.99997	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tenango	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tequepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tilquápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlacamama	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlaxotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tulancingo	24.99997	24.99997	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Yotzo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás Hidalgo	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Coatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Cuatro Venados	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huitzo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Macuiltliangus	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Tlaxtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Villa de Mitla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Yaxaniza	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Amuzgos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Apóstol	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Atovac	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Cajonos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Comitancillo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Coxcatlepec Cántaros	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro el Ahjo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Hillotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Istlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jaltepetonzo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jicayán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jocotipac	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Juchiteno	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Martín	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Quechapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Martín Yucuxaco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 22	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 26	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Molinos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Nopala	24.99993	24.99993	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocopetlillo	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocoatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Porcutia	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Quiatoni	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Sochiápan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tapanatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Taviche	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teotacoalco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tidaá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tlapitepec	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Totolópam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tecoscolua	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yareni	24.99994	24.99994	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yolóx	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama	24.99997	24.99997	100
Trimestral	Porcentaje		San Román Bujapan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Abasco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Nicananduta	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Rio Hondo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Teitipac	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Almoharas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Zahuatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Lachiahu	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Nuñu	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Ateixtlahuaca	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Taveña	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tlapacoyan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Yareni	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Zexache	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quieri	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quetzá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Itepeh	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Juquila	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Lachatao	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Loxicha	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Mechoacán	25	25	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Minas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Quiané	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Quiquilitani	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Tavata	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Ticúa	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Yosonotú	24.99996	24.99996	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Zapocuilá	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Acatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Amilpas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Itundulúa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Mixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Nundaco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Papalutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacache de Mina	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacahua	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tavata	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xitla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xoxocotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Zempoaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Gertrudis	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés de Zaragoza	24.99993	24.99993	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés del Monte	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés Yatzeche	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía del Camino	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Miahuatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Monteverde	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Ocotlán	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Magdalena Jicotlán	24.99993	24.99993	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Acoltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Abasco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Atzompa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Camotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chachoapam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chilchotla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chimalapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Colotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Cortijo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Covotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María del Rosario	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María del Tule	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ecatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Guelacé	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Guianagati	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Huautlaco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Huazolotitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ipalapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ixcatlán	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jacatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jalapa del Marqués	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jaltlanguis	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María la Asunción	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Lachixío	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ahixtla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Nativitas	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Nduavaco	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ozolotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Papalo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Pañoles	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Petapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Quiérolani	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Sola	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Talaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tecomavaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Temascalapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Temascaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Teopaco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tepatlalá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Texcatitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tlahuilottepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tlaxiactac	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Topameca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Totolapalapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Xadani	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yalina	24.99968	24.99968	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yavesia	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yolotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yosoyúa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yucuhiti	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zacatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zapotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Amaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Apoala	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ayoastla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Astata	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Atlixtlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ayuquilla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Cacalotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Camotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Chapam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Comaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago del Río	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huauclilla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huautlán Plumas	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ixcatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ixtavutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jamiltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jocotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Juxtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Lachiguiri	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jalapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Japala	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Lakopa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Llano Grande	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Matatán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Miltepec	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Minas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nacaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Neipalpa	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nijalpa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nindochá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nuyod	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Pinotepa Nacional	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ruchilquitongo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tamazón	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tapextla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tenango	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tepetlapa	24.99959	24.99959	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tetepic	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Texcalciño	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Textitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlantongo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlilo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlayaltépec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xanica	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xiacui	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaveo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yolomécatl	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yosondua	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yucavachi	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zacatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zocchila	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Albarradas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ingenio	25	25	100

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ixcatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Nuxaa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ozolotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Petapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Roayaxá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tehuantepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Teojomulco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tequixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tlatayápam	24.99995	24.99995	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonalá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonaltepec	24.99997	24.99997	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Xaxaclá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Papalo	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalieza	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamatlulpan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Papalo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Tepicillo	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Yucuná	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Silacayoápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Sililo de Xitlapehua	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Soledad Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Tamatulápam del Espiritu Santo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Tanetze de Zaragoza	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Taniche	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Tatlaltzec de Valdés	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Teococulco de Marcos Pérez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Mazón	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Teotongo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Tepicinemé Villa de Morelos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Tlacotepec Plumas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Tlaxiactac de Cabrera	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Valerio Trujano	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Santiago Chazumba	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tamatlulápam del Progreso	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tututepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Zaachila	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Diaz Ordaz	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Hidalgo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Sola de Vega	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Talea de Castro	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Tejuapam de la Unión	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Yase	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Yoxapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Yutaduchi de Guerrero	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Lagunas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Palmas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Zimatlán de Álvarez	25	25	100

MTRA. LILIANA ALEJANDRA GÓMEZ GUZMÁN.

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.

COORDINADORA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO.

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.


Responsable de la información: Liliana Alejandra Gómez Guzmán, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 100 fracción X del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html>

Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2024, 1er Trimestre.

AVANCE: INDICADORES		GOBIERNO DE LA ENTIDAD			
TRIMESTRE: PRIMERO 2024		INDICADOR		META	
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Nombre	Programada	Modificada	Avance (%)
I003 - FAIS ENTIDADES					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	0	0	100
		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	0	0	100
		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	0	0	N/D
I005 - FORTAMUN					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	100	100	100
I006 - FAM ASISTENCIA SOCIAL					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de apoyos y servicios de asistencia social otorgados a través del Programa de Atención a Grupos Prioritarios para mejorar el desarrollo integral de la población.	0	0	N/D
		Proporción de raciones entregadas a las personas beneficiarias de los Programas Alimentarios.	0	0	N/D
I007 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	0	0	N/D
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	0	0	N/D
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	0	0	N/D
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	0	0	N/D
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	0	0	N/D
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	0	0	N/D
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	0	0	N/D
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	0	0	N/D
		I008 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR			
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	100	100	88.89
		Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	25	25	100
		Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (ILIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	20	20	100
I009 - FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA	0	0	N/D
		Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	0	0	N/D
		Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	0	0	N/D
I010 - FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del trimestre.	100	100	96.5
		Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el modelo educativo.	20.96504	20.96504	78.73
		Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo de atención prioritaria en el modelo educativo.	5.67164	5.67164	128.94
		Porcentaje de exámenes en línea aplicados del modelo educativo.	10.81768	10.81768	97.56
		Porcentaje de exámenes impresos aplicados del modelo educativo.	89.18232	89.18232	99.7
		Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre.	1.55019	1.55019	100
		Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.	90.16018	90.16018	100
		Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del modelo educativo vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	22.52218	22.52218	110.2
I011 - FASP					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Control de Confianza, con recursos FASP.	20.4797	20.4797	100
		Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recurso FASP.	0	0	N/D
		Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas realizadas con recursos FASP, aprobados.	0	0	N/D
		Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Desempeño realizadas con recursos FASP, aprobados.	0	0	N/D
		Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Formación Inicial realizadas con recursos FASP, aprobados.	30	30	100
		Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP.	25	25	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Nombre	Programada	Modificada	Avance (%)
		Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Desempeño, con recursos FASP.	25	25	100
		Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal que fueron evaluados con recursos FASP en Control de Confianza, aprobados.	90.2187	90.2187	98.79
		Porcentaje de recursos concertados para la adquisición de equipamiento (uniforme, vestuario o equipo de protección) para la operación policial que se utilizaron para ese fin.	25	25	100
		Porcentaje de solicitudes de conectividad presentadas por las entidades federativas para enlazar a municipios al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de Plataforma México.	0	0	N/D
ID12 - FAFEF					
Trimestral	Porcentaje	Índice en el Ejercicio de Recursos	25	25	100

MTRA. LILIANA ALEJANDRA GÓMEZ GUZMÁN.

 COORDINADORA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO.

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.

 DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspíroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Liliana Alejandra Gómez Guzmán, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 100 fracción X del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los Indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzas.oaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html> Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2024, 1er Trimestre.

DOCUMENTO PÚBLICO PARA CONSULTA

DOCUMENTO SOLO
PARA CONSULTA



PERIODICO OFICIAL

PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.