

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVI

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., NOVIEMBRE 7 DEL AÑO 2024.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

TERCER TRIMESTRE 2024.- DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

CICLO DE EJECUCIÓN	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRÁCTICA	LINKADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	PASADO
		325 - Arrendamiento de equipo de transporte	187,737.00	200,000.00	0.00	0.00
		327 - Arrendamiento de activos intangibles	384,390.00	270,225.25	144,286.64	144,286.64
		329 - Otras arrendamientos	41,831.00	243,160.40	144,085.92	144,085.92
		331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
		332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y estudios relacionados	0.00	146,000.00	69,660.00	69,660.00
		333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	6,489,420.00	3,363,500.00	73,024.00	73,024.00
		334 - Servicios de capacitación	1,559,809.00	2,265,410.01	497,937.71	497,937.71
		336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,478,027.00	74,816,819.52	14,795,543.72	14,795,543.72
		338 - Servicios de vigilancia	38,278,397.00	45,424,080.91	17,959,199.77	17,959,199.77
		339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	1,860,371.00	347,835.22	152,413.16	152,413.16
		344 - Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	18,188,550.00	18,171,440.89	18,171,440.89
		345 - Seguro de bienes patrimoniales	7,719,235.00	0.00	0.00	0.00
		347 - Fletes y manobras	254,006.00	582,408.00	49,075.38	49,075.38
		351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	9,700,182.00	1,891,061.29	354,676.24	354,676.24
		352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	27,848.00	8,000.00	0.00	0.00
		353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	85,384.00	234,141.44	78,415.09	78,415.09
		354 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	15,841,152.00	2,840,137.80	86,454.18	450,454.18
		355 - Reparación y mantenimiento de equipo de trasporte	30,775,289.00	16,174,638.00	11,343,919.46	11,343,919.46
		357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otras equipos y herramienta	8,801,172.00	1,707,841.36	394,944.37	394,944.37
		358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	5,551,688.00	29,049,247.87	17,917,335.20	17,917,335.20
		359 - Servicios de jardinería y fumigación	52,068.00	1,100,000.00	536,151.21	536,151.21
		361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		369 - Otros servicios de información	0.00	18,476,928.39	1,975,685.12	1,975,685.12
		371 - Pasajes aéreos	1,461,059.00	878,611.74	625,703.21	625,703.21
		372 - Pasajes terrestres	906,281.60	492,913.56	192,977.91	192,977.91
		374 - Autotransporte	0.00	5,207.19	5,201.00	5,201.00
		375 - Vistosos en el país	81,347,929.00	81,149,255.26	40,462,254.11	40,462,254.11
		378 - Otros servicios de traslado y hospedaje	1,772,452.00	1,396,895.84	791,218.02	791,218.02
		381 - Gastos de ceremonial	7,650.00	0.00	0.00	0.00
		382 - Gastos de orden social y cultural	0.00	2,800.00	1,392.00	1,392.00
		383 - Congresos y convenciones	7,645,553.00	8,887,770.41	1,481,554.34	1,481,554.34
		385 - Gastos de representación	772,583.00	804,946.74	480,274.63	480,274.63
		391 - Servicios funerarios y de cementerios	7,902,423.00	2,000,000.00	1,750,787.28	1,750,787.28
		392 - Impuestos y derechos	2,220,839.00	2,220,000.00	21,351.00	21,351.00
		394 - Sanciones y resoluciones por autoridad competente	12,708,001.00	25,000,000.00	6,618,566.65	6,618,566.65
		441 - Ayudas sociales a personas	43,154.00	0.00	0.00	0.00
		519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	4,914,266.63	0.00	0.00
		531 - Equipo médico y de laboratorio	59,404,513.00	11,210,899.95	0.00	0.00
		617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	62,333,448.00	0.00	0.00	0.00
		622 - Edificación no habitacional	0.00	26,742,856.00	0.00	0.00
		831 - Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	2,279,166,780.00	0.00	0.00	0.00
1003 - FAIS ENTIDADES			1,961,148,537.61	1,238,302,047.58	555,827,666.91	66,178,301.85
		611 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	1,277,773,283.00	71,825,658.14	0.00	0.00
		612 - Edificación habitacional	401,145,000.00	401,999,118.20	233,780,457.60	31,250,436.14
		613 - Edificación no habitacional	17,473,291.00	17,473,291.00	0.00	0.00
		613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	36,011,061.80	110,596,864.68	36,072,087.52	31,807,657.50
		614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	32,072,293.70	87,851,533.47	48,335,572.16	6,324,984.83
		615 - Construcción de vías de comunicación	0.00	339,723,285.00	172,081,773.20	8,785,223.58
		616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	186,770,496.20	199,952,789.97	35,773,628.77	0.00
		617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	802,006.31	0.00	0.00	0.00
		624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9,090,151.13	8,882,348.18	6,882,348.16	0.00
1004 - FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			9,763,682,064.00	8,337,295,854.00	0.00	0.00
		837 - Aportaciones de la Federación a municipios	2,323,681,201.00	8,337,295,854.00	0.00	0.00
1005 - FORTAMUN			2,848,248,338.00	3,946,584,438.00	0.00	0.00
1006 - FAM ASISTENCIA SOCIAL			784,583,228.00	8,848,583,528.00	0.00	0.00
		837 - Aportaciones de la Federación a municipios	877,217,232.00	8,772,232.00	823,713,288.69	170,188,908.51
		214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	11,651.78	0.00	0.00
		215 - Material impreso e información digital	0.00	108,181.00	0.00	0.00
		216 - Material de limpieza	0.00	1,961,508.80	148,779.56	148,779.56
		217 - Materiales y útiles de enseñanza	0.00	225,475.87	0.00	0.00
		221 - Productos alimenticios para personas	0.00	772,508,415.50	772,509,415.50	158,470,887.27
		222 - Utensilios para el servicio de alimentación	877,217,232.00	0.00	7,499,259.64	7,499,259.64
		243 - Cal, yeso y productos de yeso	0.00	124,609.04	0.00	0.00
		246 - Material eléctrico y electrónica	0.00	734,116.24	0.00	0.00
		247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	383,159.04	0.00	0.00
		248 - Materiales complementarios	0.00	187,250.00	0.00	0.00
		249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	115,487.56	0.00	0.00
		253 - Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	788,845.40	766,257.60	766,257.60
		254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,277,533.71	0.00	0.00
		272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	360,742.50	0.00	0.00
		273 - Artículos deportivos	0.00	34,322.00	0.00	0.00
		275 - Bienes y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	760,984.58	278,083.21	278,083.21
		291 - Herramientas menores	0.00	764,026.25	0.00	0.00
		292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	424,653.24	0.00	0.00
		331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	5,876,509.00	0.00	0.00
		334 - Servicios de capacitación	0.00	500,000.00	493,000.03	0.00
		336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	468,402.52	0.00	0.00
		411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	12,355,982.88	0.00	0.00
		441 - Ayudas sociales a personas	0.00	11,163,434.00	11,035,633.12	11,035,633.12
		511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	2,857,798.19	0.00	0.00
		512 - Muebles, mobiliario de oficina, estantería	0.00	2,734,676.80	0.00	0.00
		513 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	1,852,709.23	0.00	0.00
		519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	797,419.85	0.00	0.00
		521 - Líquidos y aparatos audiovisuales	0.00	1,272,811.45	0.00	0.00
		523 - Cámaras fotográficas y de video	0.00	3,821.46	0.00	0.00
		526 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	638,351.00	0.00	0.00
		531 - Equipo médico y de laboratorio	0.00	35,546,858.24	30,984,858.18	0.00
		560 - Otros equipos	0.00	3,327,451.04	0.00	0.00
		632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	9,865,920.00	0.00	0.00
1007 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA			573,297,479.80	311,118,405.39	128,569,439.57	4,045,088.54
		411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	375,407,572.00	108,100,713.50	0.00	0.00
		513 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	54,632,790.61	54,632,790.61	54,632,790.61	0.00
		521 - Equipos y aparatos audiovisuales	9,274,820.19	9,274,820.19	9,274,820.19	0.00
		529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	42,864,107.88	42,864,107.88	42,864,107.88	0.00
		533 - Equipo médico y de laboratorio	7,830.65	7,830.65	7,830.65	0.00
		612 - Edificación no habitacional	3,000,000.00	6,047,785.09	0.00	0.00
		616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	85,451,299.47	85,451,299.47	10,018,915.52	323,817.82
		617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	4,669,165.00	4,669,165.00	3,721,270.72	3,721,270.72
1008 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR			829,239,604.71	584,664,558.27	56,800,386.88	3,364,681.95
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	47,150.00	0.00	0.00
		216 - Material de limpieza	0.00	373,343.00	0.00	0.00
		217 - Materiales y útiles de enseñanza	0.00	362,955.00	0.00	0.00
		221 - Productos alimenticios para personas	0.00	366,000.00	0.00	0.00
		222 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	42,864,107.88	0.00	0.00
		243 - Cal, yeso y productos de yeso	0.00	124,609.04	0.00	0.00
		246 - Material eléctrico y electrónica	0.00	734,116.24	0.00	0.00
		247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	383,159.04	0.00	0.00
		248 - Materiales complementarios	0.00	187,250.00	0.00	0.00
		249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	115,487.56	0.00	0.00
		253 - Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	788,845.40	766,257.60	766,257.60
		254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	3,277,533.71	0.00	0.00
		272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	360,742.50	0.00	0.00
		273 - Artículos deportivos	0.00	34,322.00	0.00	0.00
		275 - Bienes y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	760,984.58	278,083.21	278,083.21
		291 - Herramientas menores	0.00	764,026.25	0.00	0.00
		292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	424,653.24	0.00	0.00
		331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	5,876,509.00	0.00	0.00
		334 - Servicios de capacitación	0.00	500,000.00	493,000.03	0.00
		336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	468,402.52	0.00	0.00
		411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	12,355,982.88	0.00	0.00
		441 - Ayudas sociales a personas	0.00	11,163,434.00	11,035,633.12	11,035,633.12
		511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	2,857,798.19	0.00	0.00
		512 - Muebles, mobiliario de oficina, estantería	0.00	2,734,676.80	0.00	0.00
		513 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	1,852,709.23	0.00	0.00
		519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	797,419.85	0.00	0.00
		521 - Líquidos y aparatos audiovisuales	0.00	1,272,811.45	0.00	0.00
		523 - Cámaras fotográficas y de video	0.00	3,821.46	0.00	0.00
		526 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	638,351.00	0.00	0.00
		531 - Equipo médico y de laboratorio	0.00	35,546,858.24	30,984,858.18	0.00
		560 - Otros equipos	0.00	3,327,451.04	0.00	0.00
		632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	9,865,920.00	0.00	0.00
1009 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPER						

CÓDIGO DE RUBRO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTE	APROBADO	MODIFICADO	COMPLEMENTARIO	FINANCIADO
248	Vidrio y productos de vidrio		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
246	Materiales eléctricos y electrónicos		120,000.00	58,700.00	36,699.96	36,699.96
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		120,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
251	Productos químicos básicos		60,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos		315,302.28	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,889,572.40	4,512,720.52	3,355,275.13	3,355,275.13
272	Prendas de seguridad y protección personal		271,683.32	0.00	0.00	0.00
274	Productos textiles		80,000.00	0.00	0.00	0.00
291	Herramientas menores		150,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios		50,000.00	30,000.00	22,014.05	22,014.05
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		400,000.00	96,850.00	56,817.43	56,817.43
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		2,539,200.00	600,625.89	315,509.00	315,509.00
311	Energía eléctrica		790,698.00	780,940.00	522,353.00	522,353.00
313	Agua		276,600.00	153,200.00	120,500.00	120,500.00
314	Telefonía tradicional		307,840.92	486,893.86	306,708.28	306,708.28
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites		42,000.00	0.00	0.00	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		300,000.16	292,715.00	196,672.20	196,672.20
322	Arrendamiento de edificios		13,173,159.72	32,488,000.00	9,346,204.78	9,346,204.78
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		1,104,000.00	1,050,960.00	700,640.00	700,640.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte		2,881,200.00	11,321,202.13	6,607,859.27	6,607,859.27
327	Arrendamiento de activos intangibles		70,000.00	48,324.60	46,634.60	46,634.60
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		1,628,000.00	850,649.00	701,650.58	701,650.58
338	Servicios de vigilancia		656,087.40	908,895.00	604,803.00	604,803.00
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		80,000.00	15,000.00	0.00	0.00
347	Planes y manuales		250,000.00	101,832.00	91,833.00	91,833.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		580,000.00	456,400.00	343,450.00	343,450.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		38,000.00	0.00	0.00	0.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		679,660.00	400,315.00	140,315.00	140,315.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos		50,621.05	0.00	0.00	0.00
359	Servicios de jardinería y fumigación		100,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
371	Pasajes aéreos		230,000.00	225,000.00	19,491.76	19,491.76
372	Pasajes terrestres		130,800.00	100,000.00	59,750.88	59,750.88
375	Víditas en el país		9,417,800.00	2,278,083.00	1,748,928.00	1,748,928.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje		50,004.00	22,400.00	9,900.00	9,900.00
383	Congresos y convenciones		600,000.00	298,316.00	244,657.26	244,657.26
385	Gastos de representación		120,000.00	79,746.00	61,315.28	61,315.28
392	Impuestos y derechos		505,442.00	51,101.80	263.11	263.11
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		500,000.00	0.00	0.00	0.00
438	Subsidios a Entidades Federativas y Municipales		0.00	43,701,959.00	30,922,470.00	30,922,470.00
441	Ayudas sociales a personas		36,859,484.07	0.00	0.00	0.00
			153,686,842.00	153,686,842.00	19,970,035.49	19,970,035.49
446	Materiales eléctricos y electrónicos		853,801.00	853,801.00	0.00	0.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		4,879,289.00	4,879,289.00	0.00	0.00
259	Otros productos químicos		7,539,035.40	0.00	0.00	0.00
271	Vestuario y uniformes		19,131,687.84	10,133,867.58	0.00	0.00
272	Prendas de seguridad y protección personal		888,518.00	888,518.00	0.00	0.00
282	Materiales de seguridad pública		4,572,109.00	3,792,309.00	3,187,133.45	3,187,133.45
285	Prendas de protección para seguridad pública y nacional		974,000.00	974,000.00	0.00	0.00
319	Servicios integrales y otros servicios		40,430,893.00	40,430,893.00	0.00	0.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte		52,118,705.00	52,118,705.00	10,422,917.80	10,422,917.80
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		1,297,365.00	1,297,365.00	0.00	0.00
334	Servicios de capacitación		18,554,685.00	18,554,685.00	6,097,567.84	6,097,567.84
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		770,000.00	770,000.00	307,724.80	307,724.80
352	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		1,151,561.23	1,151,561.23	0.00	0.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		13,852,970.71	13,852,970.71	0.00	0.00
511	Muebles de oficina y estantería		2,041,703.61	2,041,703.61	0.00	0.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		8,853,359.63	8,853,359.63	0.00	0.00
519	Otros mobiliarios y equipos de administración		3,732,587.42	3,732,587.42	0.00	0.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales		495,351.94	495,351.94	0.00	0.00
523	Cámaras fotográficas y de video		1,924,500.00	1,924,500.00	0.00	0.00
541	Veículos y Equipo Terrestre		7,755,325.15	7,755,325.15	7,755,047.60	7,755,047.60
545	Embarcaciones		4,200,000.00	4,200,000.00	4,199,664.00	4,199,664.00
551	Equipo de defensa y seguridad		6,080,000.00	6,080,000.00	0.00	0.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicaciones		6,771,216.00	6,771,216.00	0.00	0.00
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		3,381,411.15	3,381,411.15	0.00	0.00
567	Herramientas y máquinas-herramienta		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
591	Software		16,309,452.00	16,309,452.00	8,000,000.00	8,000,000.00
597	Licencias informáticas e intelectuales		28,064,130.54	20,564,136.54	0.00	0.00
			289,540,906.10	289,540,906.10	2,104,984,986.70	2,104,984,986.70
411	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo		35,689,797.20	35,689,797.20	0.00	0.00
412	Transferencias por obligación de ley		1,003,547,871.00	951,735,689.20	600,820,255.20	600,820,255.20
911	Amortización de la deuda interna con Instrucciones de crédito		350,085,874.10	311,560,591.10	244,536,153.50	244,536,153.50
921	Intereses de la deuda interna con Instituciones de crédito		1,538,927,061.00	1,576,451,954.00	1,179,828,588.00	1,179,828,588.00
			38,330,791,757.00	32,250,964,842.82	32,250,964,842.82	22,514,869,862.65
1013 - FONDE SERVICIOS PERSONALES			795,430,101.00	795,430,101.00	795,430,101.00	795,430,101.00
1013 - FONDE GASTO DE OPERACIÓN			10,000,401.88	10,000,401.88	10,000,401.88	10,000,401.88
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		18,013,570.00	5,070,127.61	5,070,127.61	4,844,859.88
215	Materiales de impresión e información digital		9,022,020.00	8,222,020.00	8,222,020.00	6,585,365.28
216	Materiales de limpieza		39,415,300.00	15,305,511.51	15,305,511.51	12,581,186.11
217	Materiales y útiles de enseñanza		1,840,000.00	22,398,648.50	22,398,648.50	20,373,295.50
221	Productos alimenticios para personas		51,070,734.80	30,190,733.88	30,190,733.88	31,313,683.66
222	Utensilios para el servicio de alimentación		1,004,000.00	1,004,000.00	1,004,000.00	167,460.83
223	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		0.00	61,351.60	61,351.60	61,351.60
230	Otros productos adquiridos como materia prima		3,520,700.00	4,350,603.44	4,350,603.44	3,555,136.38
244	Maquinaria y productos de maestra		1,840,000.00	116,999.80	116,999.80	116,999.80
246	Materiales eléctricos y electrónicos		3,004,200.20	1,489,874.18	1,489,874.18	216,705.81
247	Artículos metálicos para la construcción		1,404,000.00	10,777,088.00	10,777,088.00	10,041,025.48
249	Materiales complementarios		1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	772,868.58
269	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		15,380,800.00	2,821,782.21	2,821,782.21	193,609.44
273	Medicinas y productos farmacéuticos		1,148,000.00	648,000.00	648,000.00	287,083.00
285	Otros productos químicos		0.00	15,254.00	15,254.00	15,254.00
281	Combustibles, lubricantes y aditivos		27,872,103.72	28,003,818.42	28,003,818.42	22,841,792.15
291	Vestuario y uniformes		1,152,920.82	1,203,521.62	1,203,521.62	445,646.00
292	Prendas de seguridad y protección personal		1,478,124.00	478,124.00	478,124.00	138,295.51
293	Artículos deportivos		19,396,900.00	23,800,607.00	23,800,607.00	22,391,278.43
294	Productos textiles		522,750.00	522,750.00	522,750.00	127,620.00
296	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		2,493,018.00	493,018.00	493,018.00	188,858.54
297	Herramientas menores		446,300.00	446,300.00	446,300.00	193,830.06
299	Refacciones y accesorios menores de edificios		3,602,400.00	3,673,246.82	3,673,246.82	1,053,432.81
299	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		16,948,021.50	11,948,621.30	11,948,621.30	8,640,105.08
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		192,273,940.00	145,382,566.78	145,382,566.78	99,033,791.10
311	Energía eléctrica		3,066,000.00	1,066,000.00	1,066,000.00	455,919.09
313	Agua		14,750,850.87	6,739,850.57	6,739,850.57	4,582,427.97
314	Telefonía tradicional		4,540,770.12	4,690,770.12	4,690,770.12	3,277,214.71
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites		378,800.00	378,800.00	378,800.00	0.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		28,455,234.00	1,499,137.34	1,499,137.43	483,327.42
318	Servicios postales y telegráficos		1,019,200.00	146,699.44	146,699.44	3,520.49
322	Arrendamiento de edificios		84,008,903.32	84,008,903.32	84,008,903.32	57,386,765.04
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		6,316,650.00	1,316,850.00	1,316,650.00	78,810.40
325	Arrendamiento de equipo de transporte		4,005,000.00	18,158,327.51	18,158,327.51	17,408,837.51
327	Arrendamiento de activos intangibles		21,812,500.00	18,168,694.80	18,168,694.80	15,955,803.21
334	Servicios de capacitación		8,000,000.00	33,018,931.40	33,018,931.40	32,268,911.40
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		0.00	19,985,177.00	19,985,177.00	19,985,177.00
338	Servicios de vigilancia		46,775,886.32	46,775,886.32	46,775,886.32	34,874,094.00
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		0.00	69,293,208.00	69,293,208.00	69,293,208.00
347	Planes y manuales		4,314,814.82	4,314,814.82	4,314,814.82	3,876,800.45
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		1,567,650.00	1,567,650.00	1,567,650.00	491,328.64
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		17,566,136.00	31,823,108.28	31,823,108.28	31,125,647.53
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		524,610.00	524,610.00	524,610.00	47,203.93
355	Reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		2,313,234.00	1,108,385.30	1,108,385.30	225,920.85
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos		7,719,639.04	7,719,639.04	7,719,639.04	4,333,031

CICLO DE RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	COMPROBADO	EJERCIDO
	501 - <i>Transferencias a Jalicaciones del Poder Ejecutivo</i>		52,415,988.00	52,415,988.00	52,415,988.00	52,415,988.00
5268 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA			1,905,000.00	6,777,095.75	67,000.00	0.00
	632 - <i>Ejecución de proyectos productivos no incluidas en conceptos anteriores de este capítulo</i>		0.00	4,222,095.75	0.00	0.00
	632 - <i>Ejecución de proyectos productivos no incluidas en conceptos anteriores de este capítulo</i>		1,905,000.00	2,555,000.00	67,000.00	0.00
5269 - PROGRAMA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE			48,390,000.00	63,490,538.48	33,631,894.23	33,633,894.23
	633 - <i>Ejecución de proyectos productivos no incluidas en conceptos anteriores de este capítulo</i>		0.00	15,860,538.48	33,631,894.23	33,633,894.23
5270 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS			23,140,425.00	23,140,425.00	23,140,425.00	11,250,019.33
	215 - <i>Materiales impresos e información digital</i>		1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00
	331 - <i>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</i>		305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00
	334 - <i>Servicios de capacitación</i>		2,698,150.00	2,698,150.00	2,698,150.00	0.00
	347 - <i>Fletes y maniobras</i>		5,000.00	5,000.00	5,000.00	451.34
	349 - <i>Servicios de actividades, preproducción y producción de publicidad, excepto internet</i>		58,212.75	58,212.75	58,212.75	0.00
	371 - <i>Pasajes aéreas</i>		78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
	375 - <i>Viajes en el país</i>		338,800.00	338,800.00	338,800.00	104,300.00
	388 - <i>Congresos y convenciones</i>		3,497,350.25	3,497,350.25	3,497,350.25	689,999.99
	401 - <i>Ayudas sociales a personas</i>		0.00	14,809,872.00	14,809,872.00	10,355,258.00
	447 - <i>Ayudas sociales a entidades de interés público</i>		14,809,872.00	0.00	0.00	0.00
5273 - PROGRAMA DE MEJORA DE SERVICIOS URBANOS (PMSU)			258,482,740.45	259,492,740.45	234,394,937.01	130,372,785.88
	612 - <i>Edificación no habitacional</i>		9,536,099.00	9,536,099.00	0.00	0.00
	613 - <i>Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones</i>		58,736,203.49	58,736,203.49	43,888,853.41	23,186,379.79
	614 - <i>División de terrenos y construcción de obras de urbanización</i>		191,270,533.96	191,270,533.96	186,709,143.60	107,186,416.20
5281 - PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN			0.00	34,550,000.00	34,550,000.00	11,000,000.00
	658 - <i>Tratamiento de aguas residuales en edificaciones y otros trabajos especializados</i>		0.00	34,550,000.00	34,550,000.00	11,000,000.00
5295 - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (PFESE)			8,807,965.00	8,807,965.00	8,807,965.00	0.00
	215 - <i>Materiales impresos e información digital</i>		1,666,583.84	1,666,583.84	1,666,583.84	0.00
	217 - <i>Materiales y útiles de enseñanza</i>		921,150.49	921,150.49	921,150.49	0.00
	223 - <i>Utensilios para el servicio de alimentación</i>		218,805.82	218,805.82	218,805.82	0.00
	246 - <i>Materiales complementarios</i>		84,841.90	84,841.90	84,841.90	0.00
	255 - <i>Materiales, accesorios y suministros de laboratorio</i>		280,387.38	280,387.38	280,387.38	0.00
	273 - <i>Artículos deportivos</i>		215,250.00	215,250.00	215,250.00	0.00
	331 - <i>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</i>		167,738.95	167,738.95	167,738.95	0.00
	347 - <i>Fletes y maniobras</i>		40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	372 - <i>Pasajes terrestres</i>		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	373 - <i>Viajes en el país</i>		14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	388 - <i>Congresos y convenciones</i>		1,741,245.20	1,741,245.20	1,741,245.20	0.00
	515 - <i>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</i>		609,920.92	609,920.92	609,920.92	0.00
	521 - <i>Equipos y aparatos audiovisuales</i>		189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
	523 - <i>Cámaras fotográficas y de video</i>		155,409.95	155,409.95	155,409.95	0.00
	529 - <i>Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo</i>		1,560,374.87	1,560,374.87	1,560,374.87	0.00
	564 - <i>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial</i>		276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00
5298 - ATENCIÓN DE PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD (PAPPEMS)			683,245.00	4,834,435.00	474,138.00	828,079.00
	211 - <i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y telecomunicaciones</i>		8,405.00	8,405.00	0.00	0.00
	214 - <i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y telecomunicaciones</i>		10,895.00	16,765.00	1,800.00	1,800.00
	215 - <i>Materiales impresos e información digital</i>		17,150.00	23,695.00	17,150.00	17,150.00
	217 - <i>Materiales y útiles de enseñanza</i>		0.00	0.00	78,815.00	0.00
	223 - <i>Utensilios para el servicio de alimentación</i>		21,560.00	21,560.00	21,560.00	21,560.00
	241 - <i>Productos minerales no metálicos</i>		0.00	36,440.00	0.00	0.00
	242 - <i>Cemento y productos de concreto</i>		0.00	36,440.00	0.00	0.00
	246 - <i>Materiales complementarios</i>		2,500.00	38,980.00	2,500.00	2,500.00
	247 - <i>Artículos metálicos para la construcción</i>		14,400.00	58,945.00	14,400.00	14,400.00
	248 - <i>Materiales complementarios</i>		0.00	52,800.00	0.00	0.00
	249 - <i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>		25,250.00	11,730.00	22,800.00	22,800.00
	253 - <i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>		1,290.00	1,290.00	0.00	0.00
	273 - <i>Artículos deportivos</i>		13,540.00	12,550.00	11,540.00	11,540.00
	291 - <i>Herramientas menores</i>		3,950.00	4,470.00	3,950.00	3,950.00
	292 - <i>Refacciones y accesorios menores de edificios</i>		4,340.00	4,340.00	0.00	0.00
	293 - <i>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educativo y recreativo</i>		0.00	25,300.00	0.00	0.00
	294 - <i>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</i>		13,800.00	27,650.00	7,750.00	7,750.00
	299 - <i>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</i>		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	391 - <i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i>		730.00	730.00	0.00	0.00
	353 - <i>Instalación, reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y tecnología de la información</i>		0.00	1,750.00	0.00	0.00
	399 - <i>Otros servicios generales</i>		0.00	161,770.00	0.00	0.00
	511 - <i>Muebles de oficina y estantería</i>		15,775.00	114,965.00	3,000.00	3,000.00
	512 - <i>Muebles, excepto de oficina y estantería</i>		42,325.00	42,325.00	39,930.00	39,930.00
	513 - <i>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</i>		202,800.00	202,800.00	164,770.00	164,770.00
	518 - <i>Otros mobiliarios y equipos de administración</i>		3,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	521 - <i>Equipos y aparatos audiovisuales</i>		90,875.00	554,925.00	18,500.00	22,000.00
	523 - <i>Cámaras fotográficas y de video</i>		0.00	62,890.00	0.00	0.00
	529 - <i>Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo</i>		27,440.00	27,440.00	27,440.00	27,440.00
	564 - <i>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial</i>		111,320.00	139,700.00	72,540.00	34,780.00
	565 - <i>Equipo de comunicación y telecomunicación</i>		2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
	566 - <i>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos</i>		7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
5300 - FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA			25,571,995.00	25,571,995.00	25,571,995.00	0.00
	211 - <i>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</i>		50,350.00	50,350.00	50,350.00	0.00
	214 - <i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y telecomunicaciones</i>		20,195.00	20,195.00	20,195.00	0.00
	215 - <i>Materiales impresos e información digital</i>		476,000.00	476,000.00	476,000.00	0.00
	217 - <i>Materiales y útiles de enseñanza</i>		8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	249 - <i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>		9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	261 - <i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>		12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	271 - <i>Vegetales y hortalizas</i>		395,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00
	273 - <i>Artículos deportivos</i>		459,800.00	459,800.00	459,800.00	0.00
	291 - <i>Herramientas menores</i>		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	294 - <i>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</i>		25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00
	334 - <i>Servicios de capacitación</i>		1,470,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
	351 - <i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i>		15,300,120.00	15,300,120.00	15,300,120.00	0.00
	372 - <i>Pasajes aéreas</i>		182,500.00	182,500.00	182,500.00	0.00
	373 - <i>Viajes en el país</i>		553,200.00	553,200.00	553,200.00	0.00
	388 - <i>Congresos y convenciones</i>		918,600.00	918,600.00	918,600.00	0.00
	515 - <i>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</i>		727,000.00	727,000.00	727,000.00	0.00
	519 - <i>Otros mobiliarios y equipos de administración</i>		48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00
	521 - <i>Equipos y aparatos audiovisuales</i>		706,600.00	706,600.00	706,600.00	0.00
	529 - <i>Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo</i>		1,039,830.00	1,039,830.00	1,039,830.00	0.00
	541 - <i>Vehículos y taxis</i>		3,460,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	0.00
	564 - <i>Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial</i>		76,500.00	76,500.00	76,500.00	0.00
	567 - <i>Herramientas y máquinas-herramienta</i>		196,500.00	196,500.00	196,500.00	0.00
	591 - <i>Software</i>		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
5312 - EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL			3,852,260.48	3,852,260.48	3,852,260.48	0.00
	246 - <i>Materiales clátricos y electrónicos</i>		92,137.85	92,137.85	92,137.85	0.00
	253 - <i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>		134,027.12	134,027.12	134,027.12	0.00
	291 - <i>Herramientas menores</i>		406,237.85	406,237.85	406,237.85	0.00
	318 - <i>Servicios postales y telegráficos</i>		4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	331 - <i>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</i>		385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00
	334 - <i>Servicios de capacitación</i>		559,500.00	559,500.00	559,500.00	0.00
	351 - <i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i>		1,528,521.50	1,528,521.50	1,528,521.50	0.00
	363 - <i>Servicios de actividades, preproducción y producción de publicidad, excepto internet</i>		38,201.76	38,201.76	38,201.76	0.00
	366 - <i>Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet</i>		12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	372 - <i>Pasajes terrestres</i>		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	375 - <i>Viajes en el país</i>		57,958.72	57,958.72	57,958.72	0.00
	388 - <i>Congresos y convenciones</i>		130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
	519 - <i>Otros mobiliarios y equipos de administración</i>		92,137.85	92,137.85	92,137.85	0.00
	529 - <i>Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo</i>		161,937.85	161,937.85	161,937.85	0.00
U001 - PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS			0.00	18,346,954.00	0.00	0.00
	413 - <i>Subsidios a Entidades Federativas y Municipales</i>		0.00	18,346,954.00	0.00	0.00
U002 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA			33,688,193.00	33,688,194.00	3,999,875.00	3,999,875.00
	271 - <i>Vestuario y uniformes</i>		12,365,000.00	12,365,000.00	0.00	0.00
	283 - <i>Prendas de protección para seguridad pública y nacional</i>		7,120,191.00	7,120,191.00	0.00	0.00
	541 - <i>Vehículos y Equipo Terrestre</i>		14,200,000.00	14,200,000.00	3,999,875.00	3,999,875.00
U003 - PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS			0.00	3,884.07	3,884.07	3,884.07
	515 - <i>Equipo de cómputo y de tecnologías de la información</i>		0.00	2,221,337.70	2,221,337.70	2,221,337.70
	523 - <i>Cámaras fotográficas y de video</i>		0.00	882,723.25	882,723.25	882,723.25
	566 - <i>Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos</i>		0.00	459,429.60	459,429.60	459,429.60
	567 - <i>Herramientas y máquinas-herramienta</i>		0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00
U004 - MEJORA EN LA CONECTIVIDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE CAMINOS RURALES Y CARRITERAS ALIMENTADORAS			58,614,000.00	78,883,284.78		

CICLO DE RECURSOS	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	CONTRAFETIVO	EJERCIDO
	U005 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		0.00	3,682,507.93	0.00	0.00
	U012 - PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS E HIJOS		1,557,000.00	2,395,000.00	1,289,539.02	1,289,539.02
	U013 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL		2,633,049,208.96	2,759,438,305.80	1,250,973,007.89	1,250,973,007.89
	U020 - CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE		1,530,853.00	1,779,470.00	1,779,470.00	3,773,470.00
	U079 - EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		4,819,192.10	6,704,824.00	0.00	0.00
	U080 - APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN		364,936,000.00	364,936,000.00	364,936,000.00	250,159,303.00
	U093 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		0.00	49,153,157.49	0.00	0.00
	U116 - PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE		3,297,260.00	3,775,177.04	7,967,580.34	2,867,580.34
	Y004 - FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS		23,691,141.30	23,691,141.30	16,108,878.55	14,636,233.62
TOTAL GENERAL			14,834,376,140.84	18,112,132,728.83	43,178,474,726.67	31,218,988,772.19

MTRA. LILIANA ALEJANDRA GÓMEZ GUZMÁN.

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.

COORDINADORA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO.

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y/o Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Fiscales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, así como los resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales y/o transferidos a las Entidades y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Delegación, Ejecución y Realización, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la Información: Liliana Alejandra Gómez Guzmán, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático, de conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 100 fracción X del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose del ejercicio del gasto se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzas.oaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/Index.html>, dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2024, 3er Trimestre.

DOCUMENTO PARA CONSULTA

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: TERCERO 2024

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
"HERMANOS FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR1375L, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA										
OAX240302402941		Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	100.00%
"REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR1330I, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA										
OAX240302402935		Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
"YU'NI GUIEDX XXIE" I° CASA DEL PUEBLO ZAPOTECO DE TEXMELUCAN										
OAX240302441306		San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	1009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura	4,220,599.35	4,220,599.35	4,220,599.35	0.00	0.00%	14.98%
1A ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA										
OAX230402332925		Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1008-FAM IEMSyS	17,007,991.49	16,067,035.80	16,067,035.80	16,067,035.80	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 248128										
OAX220402161418		San Juan Ihualtepec	San Juan Ihualtepec	1004-FAIS Municipal	88,809.09	88,809.09	88,809.09	88,809.09	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 101222										
OAX240202377409		Santa María Nativiltas	Santa María Nativiltas	1004-FAIS Municipal	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 101887										
OAX240302409486		San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	1004-FAIS Municipal	155,494.98	155,494.98	155,494.98	51,831.66	33.33%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 102064										
OAX240202377778		San Pablo Tlaxiotepec	San Pablo Tlaxiotepec	1004-FAIS Municipal	115,000.00	115,000.00	115,000.00	30,000.00	26.09%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 103073										
OAX240202377786		San Pablo Tlaxiotepec	San Pablo Tlaxiotepec	1004-FAIS Municipal	152,000.00	152,000.00	152,000.00	80,000.00	52.63%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 102075										
OAX240202377790		San Pablo Tlaxiotepec	San Pablo Tlaxiotepec	1004-FAIS Municipal	70,000.00	70,000.00	70,000.00	50,000.00	71.43%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 103199										
OAX240202378305		San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	1004-FAIS Municipal	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	100.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 103208										
OAX240202378818		San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	1004-FAIS Municipal	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 103235										
OAX240202378319		San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	1004-FAIS Municipal	201,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 107048										
OAX240202379929		Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	1004-FAIS Municipal	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 108097										
OAX240202379851		San Francisco Sola	San Francisco Sola	1004-FAIS Municipal	178,391.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 109073										
OAX240202380232		San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1004-FAIS Municipal	162,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 113352										
OAX240202381206		Santa Catarina Quiané	Santa Catarina Quiané	1004-FAIS Municipal	100,769.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 112630										
OAX240202381607		San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	1004-FAIS Municipal	243,032.22	162,021.44	162,021.44	162,021.44	66.67%	66.67%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 113937										
OAX240202381987		San Antonio Tepetlaco	San Antonio Tepetlaco	1004-FAIS Municipal	486,498.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 114009										
OAX240202382008		San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	1004-FAIS Municipal	1,615,603.29	1,615,603.29	1,615,603.29	869,932.15	53.85%	53.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 114256										
OAX240202382143		Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1004-FAIS Municipal	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 114302										
OAX240202382199		San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1004-FAIS Municipal	207,881.28	207,881.28	207,881.28	207,881.28	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 114731										
OAX240202382347		San Pedro Agdstel	San Pedro Agdstel	1004-FAIS Municipal	99,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 116513										
OAX240202382992		Santiago Huauquilla	Santiago Huauquilla	1004-FAIS Municipal	110,510.58	110,510.58	110,510.58	41,441.46	37.50%	37.50%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 119011										
OAX240202384078		Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	66.67%	66.67%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 120315										
OAX240202384027		San Juan Lalana	San Juan Lalana	1004-FAIS Municipal	2,601,522.12	2,601,522.12	2,601,522.12	1,821,065.46	70.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 121545										
OAX240202384777		Santo Domingo Yanhuitlán	Santo Domingo Yanhuitlán	1004-FAIS Municipal	171,371.34	171,371.34	171,371.34	85,685.67	50.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 121920										
OAX240202384892		Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 121921										
OAX240202384538		Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 124370										
OAX240202385535		Santiago Camitlán	Santiago Camitlán	1004-FAIS Municipal	608,936.30	453,702.12	453,702.12	453,702.12	74.51%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 128220										
OAX240202386253		San Pedro Ocoetatlán	San Pedro Ocoetatlán	1004-FAIS Municipal	139,116.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 130131										
OAX240202386705		Santiago Tenango	Santiago Tenango	1004-FAIS Municipal	177,119.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 133212										
OAX240202388713		San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	950,223.84	760,179.07	760,179.07	760,179.07	80.00%	78.95%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 133328										
OAX240202389727		Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	1004-FAIS Municipal	609,754.00	487,803.20	487,803.20	487,803.20	80.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 1374										
OAX240102424465		Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1,188,735.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 141334										
OAX240202387911		Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	658,348.80	526,679.04	526,679.04	526,679.04	80.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 141975										
OAX240202388038		San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	1004-FAIS Municipal	57,015.66	57,015.66	57,015.66	0.00	0.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 141988										
OAX240202387715		Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1004-FAIS Municipal	234,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 141993										
OAX240202388050		San Mateo Piñas	San Mateo Piñas	1004-FAIS Municipal	372,409.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 142524										
OAX240202388159		San Baltazar Yatzechi el Bajo	San Baltazar Yatzechi el Bajo	1004-FAIS Municipal	122,123.70	122,123.70	122,123.70	122,123.70	100.00%	57.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 146999										
OAX240202389892		Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1004-FAIS Municipal	267,243.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 148165	OAX240202389915	San Felipe Tejalacoam	San Felipe Tejalacoam	1004-FAIS Municipal	609,990.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 148476	OAX240202390028	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	602,465.49	602,465.49	602,465.49	301,232.74	50.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 149878	OAX240202390417	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	2,800,322.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 151203	OAX240202390658	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	289,308.09	144,654.05	144,654.05	144,654.05	50.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 153942	OAX240202391025	Tepelememe Villa de Morelos	Tepelememe Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	167,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 154953	OAX240202391184	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1004-FAIS Municipal	104,251.92	104,251.92	104,251.92	52,125.96	50.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 156347	OAX240202391443	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	1004-FAIS Municipal	3,126,000.00	3,126,000.00	3,126,000.00	2,813,400.00	90.00%	89.29%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 159915	OAX240202391764	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1004-FAIS Municipal	1,794,770.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 162447	OAX240202392123	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	1004-FAIS Municipal	55,744.00	55,744.00	55,744.00	55,744.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 162602	OAX240202392150	Teotihuacán	Teotihuacán	1004-FAIS Municipal	140,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 163486	OAX240202392328	San Juan Lalarcia	San Juan Lalarcia	1004-FAIS Municipal	102,034.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 164009	OAX240202392432	San Juan Atzepec	San Juan Atzepec	1004-FAIS Municipal	120,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 164119	OAX240202392449	San Pedro Doctores	San Pedro Doctores	1004-FAIS Municipal	249,873.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 166549	OAX240202392948	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	1004-FAIS Municipal	2,524,836.15	1,683,200.14	1,683,200.14	1,683,200.14	66.67%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 166741	OAX240202393000	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAIS Municipal	659,430.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 166834	OAX240202393019	Valerio Trujano	Valerio Trujano	1004-FAIS Municipal	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	66.67%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 167007	OAX240202393092	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	484,221.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 167685	OAX240202393251	San Pedro Sochiácam	San Pedro Sochiácam	1004-FAIS Municipal	638,326.47	638,326.47	638,326.47	446,828.53	70.00%	72.73%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 168257	OAX240202393410	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	1004-FAIS Municipal	641,520.15	300,000.00	500,000.00	500,000.00	77.94%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 172730	OAX240202394391	Mandaena Jaltepec	Mandaena Jaltepec	1004-FAIS Municipal	284,609.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173111	OAX240202394487	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	584,214.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173162	OAX240202394516	Isantepéc Nieves	Isantepéc Nieves	1004-FAIS Municipal	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173545	OAX240202394640	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	1004-FAIS Municipal	217,041.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173590	OAX240202394657	Santa María Tenexistepec	Santa María Tenexistepec	1004-FAIS Municipal	399,547.77	399,547.77	399,547.77	399,547.77	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173610	OAX240202394660	Santa María Chachoácam	Santa María Chachoácam	1004-FAIS Municipal	315,868.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 174072	OAX240202394731	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1004-FAIS Municipal	611,427.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 175863	OAX240202395178	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	1,424,248.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 175929	OAX240202395190	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	844,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 175935	OAX240202395192	Villa Tejúpan de la Unión	Villa Tejúpan de la Unión	1004-FAIS Municipal	165,957.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 176548	OAX240202395304	Santa María Huazolotlián	Santa María Huazolotlián	1004-FAIS Municipal	888,385.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 17830	OAX240202395425	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	5,573,094.36	5,573,094.36	5,227,312.86	3,447,758.12	61.86%	82.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 179040	OAX240302411273	San Jorge Nuchra	San Jorge Nuchra	1004-FAIS Municipal	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 179154	OAX240302411308	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	1004-FAIS Municipal	237,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 179237	OAX240302411332	Santa Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	1004-FAIS Municipal	86,465.40	86,465.40	86,465.40	86,465.40	100.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 179715	OAX240302411414	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	1004-FAIS Municipal	20,710.35	20,710.35	20,710.35	20,710.35	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 180436	OAX240302411476	San Esteban Atlatlahuaca	San Esteban Atlatlahuaca	1004-FAIS Municipal	634,420.39	370,078.94	370,078.94	370,078.94	58.33%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 180454	OAX240302411529	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1004-FAIS Municipal	159,872.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 180461	OAX240302411583	San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	1004-FAIS Municipal	406,316.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 181935	OAX240302411843	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,186,762.65	3,186,762.65	3,186,762.65	2,655,635.50	83.33%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 182886	OAX240302412044	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	1004-FAIS Municipal	121,074.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 182904	OAX240302412045	San Juan Quahile	San Juan Quahile	1004-FAIS Municipal	372,895.65	372,895.65	372,895.65	248,597.10	66.67%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 183491	OAX240302412140	Santa Tomás Ocotepéc	Santa Tomás Ocotepéc	1004-FAIS Municipal	50,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 185645	OAX240302412166	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1004-FAIS Municipal	227,832.84	227,832.84	227,832.84	227,832.84	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 183938	OAX240302412211	Villa de Chiapa de Díaz	Villa de Chiapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	167,894.79	134,315.82	134,315.82	134,315.82	80.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 184959	OAX240302412363	San Juan Bautista Suchitepec	San Juan Bautista Suchitepec	1004-FAIS Municipal	80,672.00	80,672.00	80,672.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 185183	OAX240302412390	San Juan Tepeuxila	San Juan Tepeuxila	1004-FAIS Municipal	270,952.77	270,952.77	270,952.77	189,666.96	70.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 185955	OAX240302412539	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	1004-FAIS Municipal	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 186275	OAX240302413023	San Jacinto Amiltes	San Jacinto Amiltes	1004-FAIS Municipal	204,048.87	204,048.87	204,048.87	173,461.54	85.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 188890	OAX240302413144	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1004-FAIS Municipal	150,163.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 188892	OAX240302413145	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	1004-FAIS Municipal	369,634.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 188871	OAX240302413186	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	457,842.51	457,842.51	457,842.51	305,228.34	66.67%	71.43%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 189179	OAX240302413201	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	1004-FAIS Municipal	319,590.33	319,590.33	319,590.33	213,060.22	66.67%	58.82%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 191110	OAX240302413497	Santa Catarina Itepeji	Santa Catarina Itepeji	1004-FAIS Municipal	164,223.87	98,534.21	98,534.28	98,534.28	60.00%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 191969	OAX240302413563	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	1004-FAIS Municipal	338,949.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 192283	OAX240302413709	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	1004-FAIS Municipal	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 192395	OAX240302413721	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	548,681.29	422,891.54	422,891.54	206,303.85	46.78%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 192533	OAX240302413744	Santiago Tilantón	Santiago Tilantón	1004-FAIS Municipal	399,638.84	399,638.84	399,638.84	190,657.48	47.70%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 194651	OAX240302414029	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	501,037.29	501,037.29	501,037.29	380,277.96	75.90%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 19505	OAX2403024144622	San Andrés Sinicula	San Andrés Sinicula	1004-FAIS Municipal	59,200.05	59,200.05	59,200.05	35,520.03	60.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 19502	OAX240302414638	Santa María Itepeji	Santa María Itepeji	1004-FAIS Municipal	361,911.27	361,911.27	361,911.27	240,000.00	66.31%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 196055	OAX240302414169	San Martín Huamelúlpam	San Martín Huamelúlpam	1004-FAIS Municipal	91,085.01	91,085.01	91,085.01	91,085.01	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 196516	OAX240302414231	Santiago Xanica	Santiago Xanica	1004-FAIS Municipal	393,938.25	393,938.25	393,938.25	262,625.44	66.67%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 196663	OAX240302414265	San Francisco Cahuacú	San Francisco Cahuacú	1004-FAIS Municipal	497,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 200543	OAX240302414614	San Andrés Dinculzi	San Andrés Dinculzi	1004-FAIS Municipal	152,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 200841	OAX240302414664	Magdalena Quotlán	Magdalena Quotlán	1004-FAIS Municipal	110,000.00	110,000.00	110,000.00	66,000.00	60.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 201004	OAX240302414697	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	1004-FAIS Municipal	271,222.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 201367	OAX240302414751	Cihuatlán	Cihuatlán	1004-FAIS Municipal	342,190.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 204497	OAX240302415141	San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	1004-FAIS Municipal	81,990.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 205151	OAX240302415254	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	1004-FAIS Municipal	104,524.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 205555	OAX240302415334	San Pedro Totolapoam	San Pedro Totolapoam	1004-FAIS Municipal	128,175.45	128,175.45	128,175.45	73,325.45	55.65%	55.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 206982	OAX240302415532	San Vicente Huixtla	San Vicente Huixtla	1004-FAIS Municipal	99,138.18	99,138.18	99,138.18	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 207243	OAX240302415567	Santa María Nduayaco	Santa María Nduayaco	1004-FAIS Municipal	93,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 207485	OAX240302415610	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	746,000.04	746,000.04	746,000.04	497,333.36	66.67%	78.57%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 207891	OAX240302415688	San Martín de los Andes	San Martín de los Andes	1004-FAIS Municipal	101,804.46	69,771.15	101,804.46	69,771.15	68.53%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 208045	OAX240302415727	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 20999	OAX2403024144857	Chéneza de Zimatlán	Chéneza de Zimatlán	1004-FAIS Municipal	170,663.49	170,663.49	170,663.49	127,875.66	74.93%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 210098	OAX240302416140	San Jerónimo Sotola	San Jerónimo Sotola	1004-FAIS Municipal	255,161.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 212560	OAX240302416532	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	1004-FAIS Municipal	964,763.25	964,763.25	964,763.25	814,688.97	84.44%	87.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 212563	OAX240302416533	Santiago Apaxtla	Santiago Apaxtla	1004-FAIS Municipal	156,796.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 217066	OAX240302417240	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1004-FAIS Municipal	805,899.57	805,899.57	805,899.57	685,014.63	85.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 223175	OAX240302418238	Santa María Yucuhitl	Santa María Yucuhitl	1004-FAIS Municipal	489,842.90	489,842.90	489,842.90	366,546.23	74.83%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 223572	OAX240302418336	Santa Catarina Ticul	Santa Catarina Ticul	1004-FAIS Municipal	149,915.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 223958	OAX240302418409	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 224031	OAX240302418428	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	1004-FAIS Municipal	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	88.89%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 224054	OAX240302418444	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	1004-FAIS Municipal	300,000.00	300,000.00	300,000.00	150,000.00	50.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 224230	OAX240302418489	Santa Cruz Huixtla	Santa Cruz Huixtla	1004-FAIS Municipal	1,157,341.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 226956	OAX240302418809	Miagüilina Peñasco	Miagüilina Peñasco	1004-FAIS Municipal	139,777.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 227105										

NUMERO	NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
		OAX240302418930	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1004-FAIS Municipal	360,414.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 228839	OAX240302419194	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAIS Municipal	2,344,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 230023	OAX240302419339	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	577,642.14	577,642.14	577,642.14	336,863.61	58.32%	75.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 233321	OAX240302419891	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1004-FAIS Municipal	460,592.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 235790	OAX240302420394	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 235858	OAX240302420407	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 238539	OAX240302420931	San Jacinto Tlaxiotepec	San Jacinto Tlaxiotepec	1004-FAIS Municipal	225,253.19	168,938.39	168,938.39	168,938.39	75.00%	75.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 238773	OAX240302420993	San Pedro Topiletepec	San Pedro Topiletepec	1004-FAIS Municipal	65,176.38	45,623.47	45,623.47	45,623.47	70.00%	70.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 240750	OAX240302421280	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	666,678.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 241159	OAX240302421366	San Juan Sayulitepec	San Juan Sayulitepec	1004-FAIS Municipal	65,502.24	65,502.24	65,502.24	32,751.12	50.00%	50.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 241594	OAX240302421434	Tanetee de Zaragoza	Tanetee de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	180,502.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 241713	OAX240302421466	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	1004-FAIS Municipal	110,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 243685	OAX240302421658	La Pe	La Pe	1004-FAIS Municipal	242,291.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 24531	OAX2403024235302	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	648,320.00	648,320.00	648,320.00	453,824.00	70.00%	70.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 245420	OAX240302423271	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	1004-FAIS Municipal	484,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 24595	OAX2403024235314	San Pedro Tlidaá	San Pedro Tlidaá	1004-FAIS Municipal	116,650.60	116,650.60	116,650.60	84,836.80	72.73%	75.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 246169	OAX240302423434	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1004-FAIS Municipal	436,335.36	436,335.36	436,335.36	130,900.61	30.00%	30.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 24900	OAX2403024235379	San Bartolo Soyaltepec	San Bartolo Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	175,500.00	175,500.00	175,500.00	105,300.00	60.00%	90.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 249906	OAX240302423041	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	1004-FAIS Municipal	146,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 250044	OAX240302423046	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	455,000.00	455,000.00	455,000.00	364,000.00	80.00%	80.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 251325	OAX240302423143	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	1004-FAIS Municipal	424,000.00	424,000.00	424,000.00	424,000.00	100.00%	100.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 253444	OAX240302423289	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	1004-FAIS Municipal	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 253600	OAX240302423327	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	1004-FAIS Municipal	884,299.63	884,299.63	884,299.63	403,583.01	83.33%	83.33%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 253688	OAX240302423348	Santiago Laxoob	Santiago Laxoob	1004-FAIS Municipal	159,398.67	159,398.67	159,398.67	115,926.24	72.73%	73.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 256271	OAX240302423420	Magdalena Teitlacac	Magdalena Teitlacac	1004-FAIS Municipal	594,546.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 256451	OAX240302423434	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAIS Municipal	1,320,560.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 258790	OAX240302423719	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	1004-FAIS Municipal	226,890.00	226,890.00	226,890.00	158,823.00	70.00%	70.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 25883	OAX24020235932	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	1,462,356.27	822,575.40	822,575.40	822,575.40	56.25%	58.57%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 261176	OAX240302424017	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1004-FAIS Municipal	311,816.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 261839	OAX240302424056	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	1004-FAIS Municipal	109,541.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 263890	OAX240302424457	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 263955	OAX240302424477	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1004-FAIS Municipal	533,896.41	177,965.47	177,965.47	177,965.47	33.33%	25.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 264217	OAX240302424520	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	305,148.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 26433	OAX240302424642	San Miguel Ecitlán	San Miguel Ecitlán	1004-FAIS Municipal	73,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 264475	OAX240302424573	Magdalena Tlaxiotepec	Magdalena Tlaxiotepec	1004-FAIS Municipal	110,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 264647	OAX240302424603	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	1004-FAIS Municipal	103,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 264702	OAX240302424639	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1004-FAIS Municipal	337,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 265173	OAX240302424638	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	109,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 265174	OAX240302424689	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	227,104.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 265268	OAX240302424695	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAIS Municipal	123,046.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 265345	OAX240302424703	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	1004-FAIS Municipal	208,596.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 267025	OAX240302425028	San Mateo Yucuitindoo	San Mateo Yucuitindoo	1004-FAIS Municipal	341,612.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 267376	OAX240302425095	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1004-FAIS Municipal	174,959.91	113,515.28	113,515.28	113,515.28	64.88%	65.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 26743	OAX240302425698	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1004-FAIS Municipal	188,057.00	188,057.00	188,057.00	125,371.34	66.67%	67.00%
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 267551	OAX240302425157	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	1004-FAIS Municipal	162,328.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 268002	OAX240302425260	Santa María Lachixío	Santa María Lachixío	1004-FAIS Municipal	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 268003	OAX240302425261	Santa María Lachixío	Santa María Lachixío	1004-FAIS Municipal	178,273.48	178,271.48	178,271.48	0.00	0.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 268005	OAX240302425262	Santa María Lachixío	Santa María Lachixío	1004-FAIS Municipal	29,087.00	29,087.00	29,087.00	29,087.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 270276	OAX240302425657	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	293,646.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 270514	OAX240302425698	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	1004-FAIS Municipal	122,695.65	122,695.65	122,695.65	61,347.83	50.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 270573	OAX240302425710	Santa Ana Atecatlahuaca	Santa Ana Atecatlahuaca	1004-FAIS Municipal	127,574.40	127,574.40	127,574.40	38,272.32	30.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 270562	OAX240302425743	Santa Ana Zacache	Santa Ana Zacache	1004-FAIS Municipal	330,252.33	330,252.33	330,252.33	274,109.45	83.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 27175	OAX240202356008	La Compañía	La Compañía	1004-FAIS Municipal	346,847.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 273550	OAX240302426370	Santiago Chobampam	Santiago Chobampam	1004-FAIS Municipal	716,845.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 273610	OAX240302426338	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	1004-FAIS Municipal	189,850.77	189,850.77	189,850.77	94,925.38	50.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 273735	OAX240302426366	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,217,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 273785	OAX240302426377	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	1004-FAIS Municipal	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 276593	OAX240302426871	Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	219,375.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 278620	OAX240302427184	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	1004-FAIS Municipal	988,413.33	988,413.33	988,413.33	741,339.99	75.00%	76.92%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 278709	OAX240302427203	San Mateo Etlatonco	San Mateo Etlatonco	1004-FAIS Municipal	110,397.78	110,397.78	110,397.78	55,198.89	50.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 279689	OAX240302427352	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1004-FAIS Municipal	196,194.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 279960	OAX240302427407	San Juan Tepecolula	San Juan Tepecolula	1004-FAIS Municipal	118,646.20	118,646.20	118,646.20	83,052.34	70.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 280983	OAX240302427586	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	1004-FAIS Municipal	104,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 281639	OAX240302427701	San Miguel Chichahuá	San Miguel Chichahuá	1004-FAIS Municipal	278,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 281979	OAX240302427762	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	1004-FAIS Municipal	245,626.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 282365	OAX240302427873	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,607,760.00	1,607,760.00	1,607,760.00	964,656.00	60.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 282619	OAX240302427923	Santa María Yoloatepec	Santa María Yoloatepec	1004-FAIS Municipal	86,154.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 283064	OAX240302428043	San Juan de Xilapahuá	San Juan de Xilapahuá	1004-FAIS Municipal	80,533.20	80,533.20	80,533.20	80,533.20	100.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 284680	OAX240302428341	Nuevo Zoquiáram	Nuevo Zoquiáram	1004-FAIS Municipal	64,348.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 285631	OAX240302428521	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	1004-FAIS Municipal	387,144.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 285775	OAX240302428550	Santiago Laollala	Santiago Laollala	1004-FAIS Municipal	199,433.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 287410	OAX240302428898	Santa Catarina Zapotitlán	Santa Catarina Zapotitlán	1004-FAIS Municipal	74,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 287668	OAX240302428962	Méxones Hidalgo	Méxones Hidalgo	1004-FAIS Municipal	514,722.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 287729	OAX240302428982	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	1004-FAIS Municipal	250,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 290687	OAX240302429414	Santiago Yaltepec	Santiago Yaltepec	1004-FAIS Municipal	600,519.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 291066	OAX240302429692	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	760,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 295238	OAX240302429746	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1004-FAIS Municipal	989,351.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 295315	OAX240302430771	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	1004-FAIS Municipal	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 295325	OAX240302430774	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	1004-FAIS Municipal	28,857.00	28,857.00	28,857.00	28,857.00	100.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 295335	OAX240302430778	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	1004-FAIS Municipal	50,997.48	50,997.48	50,997.48	25,498.74	50.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 295344	OAX240302430782	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	1004-FAIS Municipal	152,432.00	152,432.00	152,432.00	76,216.00	50.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 295398	OAX240302430908	Silcayotlán	Silcayotlán	1004-FAIS Municipal	511,955.55	331,303.70	331,303.70	331,303.70	64.71%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 296928	OAX240302431169	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1004-FAIS Municipal	501,215.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 297012	OAX240302431195	Cullápam de Guerrero	Cullápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,422,699.90	1,422,699.90	1,422,699.90	1,422,699.90	100.00%	83.33%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 297858	OAX240302431347	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1004-FAIS Municipal	925,324.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 299927	OAX240302431763	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	400,671.36	400,671.36	400,671.36	320,537.08	80.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 301357	OAX240302432168	Chahuítes	Chahuítes	1004-FAIS Municipal	587,690.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 301807	OAX240302432224	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1004-FAIS Municipal	139,777.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 302117										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 302843	OAX240302433304	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	1004-FAIS Municipal	101,289.90	101,289.90	101,289.90	50,444.95	50.00%	70.00%
	OAX240302432452	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAIS Municipal	123,046.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 304693	OAX240302432853	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1004-FAIS Municipal	201,354.08	201,354.08	201,354.08	201,354.08	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 304738	OAX240302432863	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1004-FAIS Municipal	201,353.98	201,353.98	201,353.98	201,353.98	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 304770	OAX240302432872	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	443,818.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 304813	OAX240302432886	Zapotlán Palmas	Zapotlán Palmas	1004-FAIS Municipal	181,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 304820	OAX240302432890	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1004-FAIS Municipal	755,832.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 305702	OAX240302432936	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	116,612.97	65,000.00	65,000.00	65,000.00	55.74%	83.33%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 305289	OAX240302432959	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1004-FAIS Municipal	289,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 303774	OAX240302433059	Santo Domingo Xagacía	Santo Domingo Xagacía	1004-FAIS Municipal	145,515.66	145,515.65	145,515.65	109,136.72	75.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 305888	OAX240302433076	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1004-FAIS Municipal	240,658.49	180,269.16	180,269.16	180,269.16	74.91%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 307151	OAX240302433354	San Juan Yatzona	San Juan Yatzona	1004-FAIS Municipal	70,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 307196	OAX240302433365	San Miguel Alojapam	San Miguel Alojapam	1004-FAIS Municipal	232,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 30863	OAX240302356244	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	514,018.20	514,018.20	514,018.20	385,513.65	75.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 308720	OAX240302433713	San Andrés Solana	San Andrés Solana	1004-FAIS Municipal	135,141.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 311001	OAX240302434085	San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	1,628,759.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 311217	OAX240302434148	San Pedro y San Pablo Tequištepec	San Pedro y San Pablo Tequištepec	1004-FAIS Municipal	68,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 311234	OAX240302434154	San Pedro y San Pablo Tequištepec	San Pedro y San Pablo Tequištepec	1004-FAIS Municipal	51,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 311528	OAX240302434219	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	50,674.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 316440	OAX240302435276	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	61,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 316652	OAX240302435327	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	61,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 317073	OAX240302435404	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	49,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 317272	OAX240302435430	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	110,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 318450	OAX240302435707	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	555,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 318894	OAX240302435809	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1004-FAIS Municipal	262,254.21	262,254.21	262,254.21	209,803.37	80.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 31943	OAX240302435697	Villa de Zaragoza	Villa de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,275,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 320249	OAX240302436171	San José del Progreso	San José del Progreso	1004-FAIS Municipal	559,755.84	559,755.84	559,755.84	447,804.64	80.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 320952	OAX240302436332	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	1004-FAIS Municipal	230,380.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 321442	OAX240302436450	San Francisco Loqueche	San Francisco Loqueche	1004-FAIS Municipal	321,465.88	159,500.00	159,500.00	159,500.00	49.61%	62.50%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 321541	OAX240302436470	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1004-FAIS Municipal	266,013.00	266,013.00	266,013.00	177,330.00	66.66%	67.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 321662	OAX240302436496	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	1004-FAIS Municipal	141,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 321717	OAX240302436510	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	1004-FAIS Municipal	173,902.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 322047	OAX240302436357	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	1004-FAIS Municipal	319,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 322206	OAX240302436585	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAIS Municipal	134,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 322658	OAX240302436644	San José Ayuquila	San José Ayuquila	1004-FAIS Municipal	132,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 322918	OAX240302436707	San José Tenango	San José Tenango	1004-FAIS Municipal	3,536,000.00	3,536,000.00	3,536,000.00	1,500,000.00	42.42%	55.56%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 324411	OAX240302436792	Santiago Jocotepec	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	1,559,149.00	1,299,290.83	1,299,290.83	1,299,290.83	83.33%	83.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 324411	OAX240302437021	Santa Cruz Tevate	Santa Cruz Tevate	1004-FAIS Municipal	112,322.37	112,322.37	112,322.37	0.00	0.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 326332	OAX240302437411	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	1004-FAIS Municipal	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 326333	OAX240302437412	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	1004-FAIS Municipal	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 326334	OAX240302437413	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	1004-FAIS Municipal	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 326388	OAX240302437430	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,291,723.53	1,004,673.87	1,291,723.53	1,004,673.87	77.78%	77.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 326400	OAX240302437437	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	1004-FAIS Municipal	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 326447	OAX240302437451	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1004-FAIS Municipal	384,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 327184	OAX240302437575	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	1004-FAIS Municipal	150,025.08	150,025.08	150,025.08	112,518.81	75.00%	75.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 328567	OAX240302437884	San Juan Teita	San Juan Teita	1004-FAIS Municipal	94,106.82	94,106.82	94,106.82	0.00	0.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 328634	OAX240302437904	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	184,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 329154	OAX240302438039	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	1004-FAIS Municipal	69,053.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 329755	OAX240302438217	San Juan Mixtepec-Dto. O8	San Juan Mixtepec-Dto. O8	1004-FAIS Municipal	858,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 330686	OAX240302438503	Avoaquezo de Aldama	Avoaquezo de Aldama	1004-FAIS Municipal	313,549.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 330723	OAX240302438514	Tepecoquillo de Marcos Pérez	Tepecoquillo de Marcos Pérez	1004-FAIS Municipal	55,744.01	55,744.01	55,744.01	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 330774	OAX240302438532	San Pedro Comitanillo	San Pedro Comitanillo	1004-FAIS Municipal	133,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 331083	OAX240302438607	Tlalixtác de Cabrera	Tlalixtác de Cabrera	1004-FAIS Municipal	392,312.85	274,619.00	392,312.85	274,619.00	70.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 331993	OAX240302438892	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 331994	OAX240302438883	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 331995	OAX240302438884	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 331997	OAX240302438885	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 331998	OAX240302438886	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 332280	OAX240302439202	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	1004-FAIS Municipal	56,771.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 332431	OAX240202357905	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	768,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 34142	OAX240202358083	Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FAIS Municipal	262,342.41	209,873.60	262,342.00	209,873.60	80.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 37530	OAX240202359010	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,975,499.00	1,137,000.00	1,137,000.00	1,137,000.00	57.55%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 41881	OAX240202359556	San Juan Duri	San Juan Duri	1004-FAIS Municipal	156,217.20	156,217.20	156,217.20	117,162.90	75.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 43721	OAX240202360653	Santiago Minas	Santiago Minas	1004-FAIS Municipal	190,017.33	190,017.33	190,017.33	152,013.84	80.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 44497	OAX240202360182	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	1004-FAIS Municipal	149,767.98	149,767.98	149,767.98	74,883.99	50.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 44748	OAX240202360906	Santiago Nuyón	Santiago Nuyón	1004-FAIS Municipal	265,000.00	265,000.00	265,000.00	198,750.00	75.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 46289	OAX240202360661	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	744,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 46760	OAX240202361409	San Juan Lachago	San Juan Lachago	1004-FAIS Municipal	369,131.22	369,131.22	369,131.22	276,848.40	75.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 49471	OAX240202361552	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	1,155,100.00	1,155,100.00	1,155,100.00	577,550.00	50.00%	74.07%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 50154	OAX240202362453	Natividad	Natividad	1004-FAIS Municipal	61,069.94	61,069.94	61,069.94	45,534.97	74.56%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 51829	OAX240202362971	San Lorenzo	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	683,721.57	683,721.57	683,721.57	546,977.26	80.00%	92.31%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 51838	OAX240202362972	Santa Catalina Yosonóú	Santa Catalina Yosonóú	1004-FAIS Municipal	255,293.52	255,293.52	255,293.52	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 52273	OAX240302408858	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	1004-FAIS Municipal	90,090.60	90,090.60	90,090.60	63,063.42	70.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 52305	OAX240302408859	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	1004-FAIS Municipal	109,941.30	109,941.30	109,941.30	109,941.30	100.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 54031	OAX240202363591	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	2,812,970.43	2,812,970.43	2,812,970.43	2,531,673.36	90.00%	91.18%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 55074	OAX240202363900	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	1004-FAIS Municipal	380,087.94	380,087.94	380,087.94	304,070.35	80.00%	85.71%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 55300	OAX240202363338	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	1004-FAIS Municipal	456,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 55709	OAX240202364130	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	316,783.00	316,783.00	316,783.00	221,748.10	70.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 55489	OAX240202364342	Santiago Tlaxoyaltepec	Santiago Tlaxoyaltepec	1004-FAIS Municipal	804,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	39.80%	40.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 58563	OAX240202363719	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 56944	OAX240202364500	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1004-FAIS Municipal	112,227.72	112,227.72	112,227.72	112,227.72	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 57985	OAX240202364894	San Jerónimo Silcayoapilla	San Jerónimo Silcayoapilla	1004-FAIS Municipal	97,382.00	97,382.00	97,382.00	97,382.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 58076	OAX240202364939	Santo Tomás Jalteca	Santo Tomás Jalteca	1004-FAIS Municipal	335,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	66.67%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 58216	OAX240202364967	San Antonio Acuña	San Antonio Acuña	1004-FAIS Municipal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 60014	OAX240202364768	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	1004-FAIS Municipal	1,230,893.43	1,230,893.43	1,230,893.43	820,595.60	66.67%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 64287	OAX240202364926	San Ildefonso Soja	San Ildefonso Soja	1004-FAIS Municipal	138,888.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 64305										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 65549	OAX24020236545	Tehuacán	Tehuacán	1004-FAIS Municipal	164,502.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 66022	OAX24020236933	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	347,933.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 66900	OAX240202366451	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	1004-FAIS Municipal	208,800.00	208,800.00	208,800.00	69,600.00	33.33%	85.71%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 68543	OAX240202367316	Santo Domingo Teojomuc	Santo Domingo Teojomuc	1004-FAIS Municipal	376,543.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 69089	OAX240202367289	Santa Ana Taveña	Santa Ana Taveña	1004-FAIS Municipal	118,808.85	52,803.92	118,808.85	52,803.92	44.44%	44.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 70274	OAX240202369140	Santiago del Río	Santiago del Río	1004-FAIS Municipal	125,109.00	125,109.00	125,109.00	83,406.00	66.67%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 70276	OAX240202370474	San Lorenzo Cuauinculitla	San Lorenzo Cuauinculitla	1004-FAIS Municipal	138,742.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 72274	OAX240202370548	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	1004-FAIS Municipal	2,067,671.82	2,067,671.82	2,067,671.82	2,067,671.82	100.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 72714	OAX240202370729	Santiago Tillo	Santiago Tillo	1004-FAIS Municipal	70,200.00	70,200.00	70,200.00	28,080.00	40.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 80133	OAX240202371358	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	1004-FAIS Municipal	487,578.00	487,578.00	487,578.00	243,789.00	50.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 80659	OAX240202370837	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	113,914.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 80721	OAX240202370852	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	1004-FAIS Municipal	86,813.20	86,813.20	86,813.20	86,813.20	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 83585	OAX240202372411	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	488,901.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 84051	OAX240202372605	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	1004-FAIS Municipal	428,932.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 84595	OAX240202372814	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	1004-FAIS Municipal	106,419.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 85948	OAX240202372665	San Lorenzo Texmelúcan	San Lorenzo Texmelúcan	1004-FAIS Municipal	710,000.00	710,000.00	710,000.00	500,000.00	70.42%	93.33%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 87898	OAX240202373888	San Lorenzo Texmelúcan	San Lorenzo Texmelúcan	1004-FAIS Municipal	333,588.00	333,588.00	333,588.00	0.00	0.00%	73.33%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 88932	OAX240202373610	San Juan Kumi	San Juan Kumi	1004-FAIS Municipal	726,513.30	726,513.30	726,513.30	544,884.99	75.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 92237	OAX240202374613	San Vicente Lachixula	San Vicente Lachixula	1004-FAIS Municipal	440,507.00	440,507.00	440,507.00	270,394.20	61.38%	71.43%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 92478	OAX240202374891	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	1004-FAIS Municipal	2,266,741.17	2,266,741.17	2,266,741.17	1,259,300.65	55.56%	55.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 95213	OAX240202375417	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	1004-FAIS Municipal	768,897.00	768,897.00	768,897.00	768,897.00	100.00%	80.00%
4EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MÉXICO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2906, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	OAX240302402925	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 84758	OAX240302439723	San Francisco Cahuacú	San Francisco Cahuacú	1004-FAIS Municipal	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	100.00%	100.00%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 78906	OAX240302439772	Tlaxiaco de Cabrera	Tlaxiaco de Cabrera	1004-FAIS Municipal	145,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS MUNICIPALES - 73056	OAX240302439743	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	1004-FAIS Municipal	202,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS - 77345	OAX240302439764	San Pablo Tlaxiitepec	San Pablo Tlaxiitepec	1004-FAIS Municipal	70,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ACONDICIONAMIENTO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 35969	OAX240302439681	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	162,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 58278	OAX240302439709	Santa María Ndúayaco	Santa María Ndúayaco	1004-FAIS Municipal	34,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 77269	OAX240302439761	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	1004-FAIS Municipal	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ACTUALIZACIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL INTERNA - 77162	OAX240302439758	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	240,849.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE 2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS SECRETARIALES Y UN ARCHIVERO - 77148	OAX240302439757	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	13,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE 2 LAPTOPS, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 3 MULTIFUNCIONALES, 5 RATON HP, 1 PANTALLA PARA PROYECTOR, 1 PROYECTOR - 74935	OAX240302439751	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	59,156.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA, CUATRIMOTOS, ACUAMOTOS Y VEHÍCULOS RAZER PARA EL ESTADO DE OAXACA	OAX240302443169	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1011-FASP	11,954,711.60	11,954,711.60	11,954,711.60	11,954,711.60	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS - 44573	OAX240302439691	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE OAXACA	OAX240302443708	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	ED15-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	354,117.48	354,117.48	354,117.36	354,117.36	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC	OAX240302443740	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	ED15-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	333,205.03	333,205.03	333,205.03	333,205.03	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y CONTEXTO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240302443518	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	ED15-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	417,589.08	417,589.08	416,936.96	416,936.96	99.84%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 39316										
	OAX240302439685	Sanja Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	1004-FAIS Municipal	115,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - 77609										
	OAX240302439770	Santiago Tilo	Santiago Tilo	1004-FAIS Municipal	41,640.00	41,640.00	41,640.00	41,640.00	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO - 77007										
	OAX240302439754	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION - 83161										
	OAX240302439809	San Pablo Tlaxipec	San Pablo Tlaxipec	1004-FAIS Municipal	151,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS - 83314										
	OAX240302439815	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	1004-FAIS Municipal	161,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO - 58601										
	OAX240302439710	Santiago Lachiuuri	Santiago Lachiuuri	1004-FAIS Municipal	87,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO - 64105										
	OAX240302439718	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	1004-FAIS Municipal	79,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLÁN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442130	Asunción Nochiatlán	Asunción Nochiatlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	27,877.50	27,876.36	27,876.36	27,876.36	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442082	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC, MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442783	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	27,877.50	27,876.36	27,876.36	27,876.36	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ELOXCHITLAN DE FLORES MAGON, MUNICIPIO DE ELOXCHITLAN DE FLORES MAGON (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442230	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19,912.50	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442108	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	27,877.50	27,877.50	27,877.50	27,877.50	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442137	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	27,877.50	27,876.36	27,876.36	27,876.36	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442224	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19,912.50	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442170	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUCHITLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHITLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442266	San Cristóbal Suchitlahuaca	San Cristóbal Suchitlahuaca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442159	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442180	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442174	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442244	San Juan Bautista Suchitepec	San Juan Bautista Suchitepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,947.50	11,947.01	11,947.01	11,947.01	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442258	San Juan Chicomezúchil	San Juan Chicomezúchil	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,045.00	15,044.40	15,044.40	15,044.40	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442144	San Juan Yatzena	San Juan Yatzena	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	31,860.00	31,858.70	31,858.70	31,858.70	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAPIPEC, MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPIPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442264	San Mateo Tlapipec	San Mateo Tlapipec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442281	San Pedro Jaltepetongo	San Pedro Jaltepetongo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442274	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA QUIERÍ, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERÍ (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442363	Santa Catalina Quierí	Santa Catalina Quierí	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442339	Santa Catarina Ticuá	Santa Catarina Ticuá	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442153	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COYTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442149	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ECATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442346	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALTANGUIS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALTANGUIS (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										
	OAX240302442216	Santa María Jaltanguis	Santa María Jaltanguis	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19,912.50	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00%	50.00%
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	OAX240302442252	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,947.50	11,947.01	11,947.01	11,947.01	100.00%	50.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)										
	OAX240302442237	Santa María Totolapilla	Santa María Totolapilla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19,912.50	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00%	50.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)										
	OAX240302442198	Santiago Juxtahuaca	Santiago Juxtahuaca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	50.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)										
	OAX240302442088	Santiago Tillo	Santiago Tillo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19,912.50	19,912.50	19,912.50	19,912.50	100.00%	50.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)										
	OAX240302442191	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	50.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACÍA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACÍA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)										
	OAX240302442206	Santo Domingo Xagacía	Santo Domingo Xagacía	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19,912.50	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00%	50.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)										
	OAX240302442184	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	50.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)										
	OAX240302442119	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	27,877.50	27,876.36	27,876.36	27,876.36	100.00%	50.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)										
	OAX240302442124	Villa de Etla	Villa de Etla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	27,877.50	27,876.36	27,876.36	27,876.36	100.00%	50.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)										
	OAX240302442141	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	31,860.00	31,858.70	31,858.70	31,858.70	100.00%	50.00%
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - 73182										
	OAX240302439745	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	1004-FAIS Municipal	29,649.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE LAPTOPS E IMPRESORAS - 80828										
	OAX240302439788	San Pedro Coatepec	San Pedro Coatepec	1004-FAIS Municipal	44,090.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - 51700										
	OAX240302439705	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	1004-FAIS Municipal	63,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - 77384										
	OAX240302439766	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	1004-FAIS Municipal	45,101.00	45,101.00	45,101.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN EL MUNICIPIO DE TEOTONGO - 83303										
	OAX240302439813	Teotongo	Teotongo	1004-FAIS Municipal	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS - 83318										
	OAX240302439816	San Lorenzo Texmelucán	San Lorenzo Texmelucán	1004-FAIS Municipal	153,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE SILAS Y ESCRITORIOS - 80811										
	OAX240302439787	San Pedro Coatepec	San Pedro Coatepec	1004-FAIS Municipal	122,493.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 59343										
	OAX240302439712	Santa María Ndzuayaco	Santa María Ndzuayaco	1004-FAIS Municipal	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 77271										
	OAX240302439762	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	1004-FAIS Municipal	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 50050										
	OAX240302439702	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	1004-FAIS Municipal	27,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO PATRULLA PARA POLICIA ESTATAL Y MUNICIPAL EN LAS OCHO REGIONES DEL ESTADO DE OAXACA										
	OAX240302445383	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Publica	7,199,774.99	7,199,774.99	7,199,774.99	7,199,774.99	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA CABEZA DE LEON, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442521	Huautla de Jiménez	Agua Cabeza de Leon	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA BUENDE, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442585	Mazatlán Villa de Flores	Agua Duende	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442384	Huauatepec	Agua Esperanza	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA PEÑAFIEL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443283	Santa Cruz Acatepec	Agua Peñafiel	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE LOS REYES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443357	Santa María Chilchotla	Amatlán de los Reyes	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BOBO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443685	Santiago Jocotepec	Arroyo Bobo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CONCHA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442684	San Juan Lalana	Arroyo Concha	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MANANTIAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442732	San Lucas Ojitlán	Arroyo Manantial	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIÉLAGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442792	San Pedro Ixcatlán	Arroyo Murciélago	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442795	San Pedro Ixcatlán	Arroyo Zontle	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION LACOVA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442679	San Juan Lalana	Asuncion Lacova	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443820	Santiago Yosondúa	Atalaya	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE AYACUAUTLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443582	Santa María Teopoxco	Ayacautla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442735	San Lucas Zoquiápam	Buena Vista	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442701	San Lucas Ojtlán	Buenavista	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CABECERA DE CAÑADA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443824	Santiago Yosondúa	Cabecera de Cañada	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443826	Santos Reyes Pápalo	Cacalotepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVERO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443759	Santiago Yaveo	Campo Nuevo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMASCALTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443902	Santa María Temascaltepec	Cañada de Guadalupe	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443718	Santiago Nundiche	Cañada Tierra Blanca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CAPULÍN NARANJO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442595	Macatán Villa de Flores	Capulín Naranjo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443907	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO CANGREJO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443905	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Cangrejo Grande	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442601	San José Tenango	Cerro Central	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJTLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442707	San Lucas Ojtlán	Cerro de Oro	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442678	San Juan Lalana	Cerro Progreso	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442812	San Pedro Jicayán	Chuparrosa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CONTALCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442695	San Juan de los Cués	Contalco	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL ITACUÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443730	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itacúan	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CUAJILOTES, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443821	Santiago Yosondúa	Cuajilotes	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE DOLORS HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443705	Santiago Nundiche	Dolores Hidalgo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443239	Villa de Tututepec	El Azufre	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARÓN, MUNICIPIO DE HUALTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442364	Hualtepec	El Camarón	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL CARASOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443624	Santiago Ixtayutla	El Carasol	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE HUALTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442489	Hualtla de Jiménez	El Carrizal	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443254	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Duraznal	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL GIRASOL, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443827	Santos Reyes Pápalo	El Girasol	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL MOSCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443672	Santiago Ixtayutla	El Mosco	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECIBADO	COMPROMETIDO	EFECTUO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO MATAQUILNA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443265	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Mataguilna	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE VIEJO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442592	Mazatlán Villa de Flores	El Trapiche Viejo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442779	San Mateo Peñasco	El Vergel	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443452	Santa María Chilchotla	Emiliano Zapata	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE FLORES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITLATEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443593	Santa María Tlahuitletepec	Flores	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442732	San Lucas Zoquiápm	Guadalupe	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443726	Santiago Nundiche	Hidalgo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442357	Huauatepec	Huauatepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442736	San Martín Itunyoso	La Concepción	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443475	Santa María Chimalapa	La Esmeralda	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443481	Santa María Chimalapa	La Esperanza	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442759	San Pedro Ixcatlán	La Laguna	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA POCHOTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442805	San Pedro Ixcatlán	La Pochota	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA SAN MATEO, MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442756	San Mateo Yolochochtlán	La Reforma San Mateo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD (LA ARENA), MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443564	Santa María Temaxcaltepec	La Soledad (La Arena)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LACHOPECANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443361	San Pedro y San Pablo Ayutla	Lachopocana	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443736	Santiago Pinotepa Nacional	Lagonillas	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LLANO AGUSCOTAL, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442373	Huauatepec	Llano Aguscotal	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ÁRNICA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442609	San José Tenango	Llano de Árnica	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443638	Santiago Ixtayutla	Llano Verde	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA CHILAR, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442504	Huautla de Jiménez	Loma Chilar	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA LIMÓN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443443	Santa María Chilchotla	Loma Limón	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTITLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442725	San Lucas Zoquiápm	Loma Ocotitlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443506	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma San Rafael	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOS DURAZNOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443571	Santa María Teopoxco	Los Duraznos	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302443248	Villa de Tututepec	Los Llanos del Espinal	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
	OAX240302442376	Huauatepec	Los Pinos	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE MONTE CRISTO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443368	Santa María Chilchotla	Monte Cristo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITLITPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443595	Santa María Tlahuitliltepec	Nejapa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PASO DE SAN JACOBO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443689	Santiago Jocotepec	Paso de San Jacobo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PEÑA VERDE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443529	Santa María Pápalo	Peña Verde	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PERICON, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443297	Santa María Apasco	Pericón	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443746	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE FIERRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443457	Santa María Chilchotla	Piedra de Hierro	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443277	Santa Cruz Acatepec	Piedra Tendida	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442642	San José Tenango	Piedras Negras	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PLATANILLO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442593	Mazatlán Villa de Flores	Platanillo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442710	San Lucas Quitlán	Playa de Soyaltepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE POZO DE ÁGUILA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442614	San José Tenango	Pozo de Águila	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443429	Santa María Chilchotla	Pueblo Nuevo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PUERTO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442617	San José Tenango	Puerto Buenavista	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443465	Santa María Chilchotla	Ricardo Flores Magón	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO LUDO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443433	Santa María Chilchotla	Río Ludo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO SANTIAGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442509	Huautla de Jiménez	Río Santiago	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO SAPO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443433	Santa María Chilchotla	Río Sapo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO V, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑALES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443340	Santa María Peñales	Río V	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO YUTANDUA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442822	San Pedro Jicayán	Río Yutandua	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442518	Huautla de Jiménez	San Agustín Zaragoza	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NOPALERA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RÍOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442698	San Juan de los Ríos	San Antonio Nopalera	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442720	San Lucas Zoquiápam	San Isidro Zoquiápam	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443233	Villa de Tututepec	San José del Progreso	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443562	Santa María Temaxcaltepec	San José Pie del Cerro	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442600	San José Tenango	San José Tenango	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YUTATUYAA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443183	San Pedro Jicayán	San José Yutatuyaa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPRÓMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA UNION, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442722	San Lucas Zoquiápam	San Juan la Unión	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443216	San Pedro Sochiápam	San Juan Zapotitlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443224	San Pedro Sochiápam	San Juan Zautla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442717	San Lucas Zoquiápam	San Marcos Liquidambar	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443243	Villa de Tututepec	San Marquitos	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CABALLERO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442656	San José Tenango	San Martín Caballero	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOOQUIAPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442728	San Lucas Zoquiápam	San Martín	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443833	San Pedro Amuzgos	San Martín	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO NEJÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442760	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEPANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑÓLES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443544	Santa María Peñoles	San Mateo Tepantepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442751	San Mateo Yolochochitlán	San Mateo Yolochochitlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442784	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL NUEVO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443349	Santa María Chilchotlán	San Miguel Nuevo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443829	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443830	San Pedro Amuzgos	San Pedro Apostol	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑÓLES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443551	Santa María Peñoles	San Pedro Cholula	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442770	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442789	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TRÉS ARRÓYOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442687	San Juan Lalana	San Pedro Tres Arroyos	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN COVOLTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442569	Mazatlán Villa de Flores	San Simón Coyoltepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA DE MADERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442692	San Juan Lalana	Santa Cecilia de Madero	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVERO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443819	Santiago Yavero	Santa Cecilia	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443272	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUÍTOTLPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443604	Santa María Tlahuilotepic	Santa Cruz	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACATEPEC, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443229	Villa de Tututepec	Santa María Acatepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443290	Santa María Apazco	Santa María Apazco	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443469	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	PDJIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDADADO	COMPRIMITIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA IXCATLAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXCATLAN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443506	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443522	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMACALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMACALTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443555	Santa María Temacaltepec	Santa María Temacaltepec	Santa María Temacaltepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YACOCHI, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443619	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Yacochi	Santa María Yacochi	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVEO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443811	Santiago Yaveo	Santa María Yaveo	Santa María Yaveo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443353	Santa María Chilchotla	Santa Rosa	Santa Rosa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443676	Santiago Jocotepec	Santiago Jocotepec	Santiago Jocotepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443691	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUETZALAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443187	San Pedro Sochiapam	Santiago Quetzalapa	Santiago Quetzalapa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443751	Santiago Yaltepec	Santiago Yaltepec	Santiago Yaltepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAVEO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443758	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442756	San Mateo Nejápam	Santo Domingo Hidalgo	Santo Domingo Hidalgo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LACHITÁ, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442785	San Melchor Betaza	Santo Tomás Lachitá	Santo Tomás Lachitá	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES PÁPALO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443825	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TECUANAPAM, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443576	Santa María Teoposco	Tecuanapam	Tecuanapam	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TEJAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443606	Santa María Tlahuitoltepec	Tejas	Tejas	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TEQUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442621	San José Tenango	Tequatlán	Tequatlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TEPETLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443587	Santa María Teoposco	Tepetlán	Tepetlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TEPONAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443534	Santa María Pápalo	Teponapa	Teponapa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA (AGUA COLORADA), MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443655	San José Tenango	Tierra Colorada (Agua Colorada)	Tierra Colorada (Agua Colorada)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE UNION DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442637	San José Tenango	Unión de Hidalgo	Unión de Hidalgo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE YUTANDAYO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYAN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442818	San Pedro Jicayán	Yutandayo	Yutandayo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAPUCA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442675	San Juan Bautista Atalapha	Zoquiápam Boca de los Ríos	Zoquiápam Boca de los Ríos	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO (SEGUNDA ETAPA) DE EDIFICIO A 10E.E. U2-C										
OAX230402333419	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1008-FAM IEMSys	1,000,000.00	990,544.88	990,544.88	990,544.88	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLAN - 166975										
OAX240202393085	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotitlán	San Juan Zapotitlán	1004-FAIS Municipal	2,619,852.00	2,619,852.00	2,619,852.00	1,771,959.44	67.64%	76.03%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 18386										
OAX240102344432	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GUADALUPE - 241856										
OAX240302421502	Santo Domingo Chihuitán	El Cerrito	El Cerrito	1004-FAIS Municipal	389,032.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES SANTA CECILIA, SANTA CRUZ, SANTA TERESA Y LA SOLEDAD PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO DEL CARMEN - 233586										
OAX240302419954	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	400,825.22	400,825.22	400,825.22	400,825.22	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTO DOMINGO CHIHUITAN - 241825										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE SANTIAGO YOLOMÉCATL - 330444	OAX240302421497	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	1004-FAIS Municipal	712,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUNUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 286462	OAX240302438426	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	1004-FAIS Municipal	485,893.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE CAMINO - 17215	OAX240302406852	Santo Tomás Ocotepec	Nunuma	1003-FAIS Entidades	965,299.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE CAMINO A LA COL. ESCOLAR E.C. OCOTE KM. 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 600 - 115898	OAX240202355667	San Juan Bautista Valle Nacional	Nuevo Palantla	1004-FAIS Municipal	357,312.13	357,312.13	357,312.13	357,312.13	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO AL EB0, PARAJE RIO PATO AL EB0 PLANTEL 182. - 329153	OAX240302438038	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Laguna	1004-FAIS Municipal	301,131.15	301,131.15	301,131.15	301,131.15	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN EL PARAJE TOMA DEL GALLO A LA HACIENDA EN ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC, DEL KM 1MAS 000 AL 2 MAS 000 - 319647	OAX240302436011	Santa María Palotal	Santa María Palotal	1004-FAIS Municipal	609,062.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO GUEGOVELA A AGUA FRIA CAMPANARIO SUB TRAMO PARAJE RIO JUNTA A PARAJE LA Y - 102062	OAX240202377776	San Bernardo Mixtepec	Barrio del Rosario	1004-FAIS Municipal	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	95.00%
AMPLIACIÓN DE CAMINO DE ACCESO TRAMO KM 2 MAS 940 A 3 MAS 200 - 209627	OAX240302416054	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	1004-FAIS Municipal	2,568,480.00	2,568,480.00	2,568,480.00	2,568,480.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO LA PARCELA A PUENTE DE AGUILA - 84177	OAX240302416054	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Pérez	1004-FAIS Municipal	44,165.90	44,165.90	44,165.90	44,165.90	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO AGUA DE REMAR DEL BARRIO COLUMPIO - 278428	OAX240202372631	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	1004-FAIS Municipal	1,838,710.00	1,838,710.00	1,838,710.00	1,838,710.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE CAMINO EN LA CALLE LORETO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN PRIMERA ETAPA. - 261711	OAX240302422144	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	800,447.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE CAMINO EN SAN MATEO SINDIHUI LOCALIDAD SAN MATEO SINDIHUI ASENTAMIENTO SAN MATEO SINDIHUI - 295252	OAX240302424045	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	1004-FAIS Municipal	999,883.76	999,883.76	599,883.76	299,865.13	30.00%	30.00%
AMPLIACIÓN DE CAMINO RUMBO A ARROYO SECO - 62978	OAX240302430799	San Mateo Sindhui	San Mateo Sindhui	1004-FAIS Municipal	2,749,997.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL PARAJE TIERRA BLANCA, ZARAGOZA - 304771	OAX240202366162	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	1004-FAIS Municipal	2,527,494.14	2,527,494.14	2,527,494.14	2,527,494.14	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA HACIA DIFERENTES BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE TEMPLO VIEJO - 155399	OAX240302432873	Colcoyán de las Flores	Zaragoza	1004-FAIS Municipal	297,107.12	297,107.12	297,107.12	297,107.12	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN PALANTLA SAN ISIDRO LAGUNAS, SEGUNDA ETAPA - 37805	OAX240202391277	Santa Cruz Zenzontepec	Templo Viejo	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	90.70%
AMPLIACIÓN DE CAMINO TRAMO EL JICARAL HONDURA DEL MUERTO. - 304530	OAX240202358315	San Juan Palantla	San Juan Palantla	1004-FAIS Municipal	699,940.00	1,298,477.83	1,298,477.83	1,298,477.83	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN MATEO YUCUTINDOO LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 290756	OAX240302432805	Colcoyán de las Flores	El Jicaral	1004-FAIS Municipal	4,829,099.23	4,829,099.23	4,829,099.23	4,829,099.23	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN MATEO YUCUTINDOO LOCALIDAD ZICUANDI ASENTAMIENTO ZICUANDI - 290986	OAX240302429644	San Mateo Yucutindoo	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAD DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE GUELATAD DE JUÁREZ - 286097	OAX240302429577	San Mateo Yucutindoo	Zicuarandi	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO NUEVO - 288206	OAX240302405834	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DIVERSOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE AGENCIA DE POLICIA SAN JUAN TOAVELA - 317066	OAX240302429088	Santiago Amiltepec	Llano Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,404,156.11	1,444,811.97	1,444,811.97	1,444,811.97	43.73%	50.57%
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA JOSÉ A. BARRIOS AGUIRRE DESDE LA CALLE PONIENTE HASTA EL ARROYO - 234304	OAX240302435403	San Juan Tepehual	San Juan Tepehual	1004-FAIS Municipal	5,175,487.79	5,175,487.79	5,175,487.79	5,175,487.79	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN BARRIO DE LAS PIEDRAS - 246455	OAX240302420095	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	915,509.82	1,144,387.26	1,144,387.26	806,501.91	70.47%	94.00%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO TOLEDO EN LA COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS - 300050	OAX240302414216	San Dionisio Ocotepec	San Baltazar Guelavilla	1004-FAIS Municipal	5,153,392.69	5,173,392.93	5,173,392.93	1,949,851.80	37.69%	37.69%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS PAROTAS DE LA COLONIA 3 DE MAYO. - 174312	OAX240302429644	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	2,892,660.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA NIZABIGUIDI - 110401	OAX240202394810	Santiago Pinotepa Nacional	3 de Mayo [Colonia]	1004-FAIS Municipal	915,197.45	915,197.45	915,197.45	695,433.49	75.99%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REAL Y CALLE INFONAVIT - 214999	OAX240302428510	San Martín Peras	Las Huertas	1004-FAIS Municipal	2,838,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SALVADOR DALI, MIGUEL ANGEL, OLEO, GOYA Y ACUARELA - 244423	OAX240302437289	Villa de Zaragoza	Villa de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,756,097.52	1,756,097.52	1,756,097.52	526,829.26	30.00%	32.09%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19 NORTE, COLONIA AVIACION - 330279	OAX240202367238	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Estancia	1004-FAIS Municipal	1,069,382.32	1,069,085.10	1,069,085.10	1,069,085.10	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO TOLEDO EN LA COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS - 300050	OAX240302436376	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	544,948.12	544,948.12	544,948.12	544,948.12	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REAL Y CALLE INFONAVIT - 214999	OAX240302422496	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,625,319.28	1,625,319.28	1,625,319.28	1,625,319.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REYMUNDO Y 5 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE - 171958	OAX240302431802	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	417,075.00	417,075.00	417,075.00	125,122.50	30.00%	5.43%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL TRIGAL - 226832	OAX240302409681	Santa María Mixtequilla	Nizabiguidi	1004-FAIS Municipal	2,297,317.50	2,297,317.50	2,297,317.50	2,297,317.50	100.00%	98.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL TRIGAL - 226832	OAX240302416935	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	1004-FAIS Municipal	906,521.65	906,521.65	906,521.65	906,521.65	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL TRIGAL - 226832	OAX240202396276	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	617,102.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 13770	OAX240302418892	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	943,778.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL. LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 14431	OAX240302415535	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	1004-FAIS Municipal	255,256.81	255,256.81	255,256.81	255,256.81	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 13770	OAX240302422001	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Los Pinos 2a. Sección [Colonia]	1004-FAIS Municipal	568,583.01	568,583.01	568,583.01	170,574.90	30.00%	85.65%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COL. LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 14431	OAX240102343759	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	579,323.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240102343851	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	1,009,510.33	1,009,510.33	1,009,510.33	1,009,510.33	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COLONIA NUEVA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TETELA - 13692										
	OAX240102343739	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	1004-FAIS Municipal	757,378.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES - 247459										
	OAX240302422659	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	2,504,046.57	2,504,046.57	2,504,046.57	2,504,046.57	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 262391										
	OAX240302424150	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	715,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO - 234359										
	OAX240302420104	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	1004-FAIS Municipal	1,455,647.47	1,455,647.47	1,455,647.47	416,694.24	30.00%	90.50%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON - 235018										
	OAX240302420238	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincón	1004-FAIS Municipal	1,795,424.95	1,795,424.95	1,795,424.95	538,627.49	30.00%	84.79%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AMPLIACION LA GUADALUPE - 88759										
	OAX240202373555	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,185,134.79	731,742.27	731,742.27	731,742.27	61.74%	51.09%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA - 305194										
	OAX240302432934	San Juan Bautista Tuxtepec	La Aurora Hermosa Provincia [Colonia]	1004-FAIS Municipal	919,917.73	459,958.87	459,958.87	459,958.87	50.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 109689										
	OAX240202380540	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1004-FAIS Municipal	1,790,026.74	1,790,026.74	1,790,026.74	1,790,026.74	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA - 88084										
	OAX240202373365	San Juan Bautista Tuxtepec	Rosario Ibarra de Piedra [Centro de Población]	1004-FAIS Municipal	380,898.34	114,269.50	114,269.50	114,269.50	30.00%	32.74%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 304620										
	OAX240302432833	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,258,999.94	629,499.97	629,499.97	629,499.97	50.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL ZAPOTE - 241966										
	OAX240302421533	Santa María Colotepec	Arroyo del Zapote	1004-FAIS Municipal	2,650,000.28	2,650,000.28	2,650,000.28	1,043,648.81	39.38%	39.38%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA - 116936										
	OAX240202383391	San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	1004-FAIS Municipal	1,702,507.25	510,752.18	510,752.18	510,752.18	30.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 13892										
	OAX240102343776	Acatlán de Pérez Figueroa	El Cedral	1004-FAIS Municipal	980,864.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESCOBILLA - 141827										
	OAX240202388002	Santa María Tonameca	Escobilla	1004-FAIS Municipal	1,183,824.45	636,627.01	636,627.01	636,627.01	53.78%	50.10%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA CORAZA - 13594										
	OAX240102343713	Acatlán de Pérez Figueroa	La Coraza	1004-FAIS Municipal	839,201.16	839,201.16	839,201.16	839,201.16	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 242096										
	OAX240302421561	Santa María Colotepec	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	1,549,602.81	1,549,602.81	1,549,602.81	1,008,946.34	65.11%	65.11%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SOLAGA - 294257										
	OAX240302430489	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	1004-FAIS Municipal	516,584.01	516,584.01	516,584.01	516,584.01	100.00%	66.67%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL ROSEDAL - 234948										
	OAX240302420222	Santa María Colotepec	El Rosedal	1004-FAIS Municipal	1,762,938.06	1,762,938.06	1,762,938.06	1,188,102.74	67.39%	67.39%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMAS DE LOS CORTES EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 14229										
	OAX240102343829	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	751,121.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RED ELECTRICA EN LAS CALLES, RINO SUAREZ, FLORES MARION Y OLVIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MORELIA. - 310292										
	OAX240302433951	Santiago Tamazola	San Luis Morelia	1004-FAIS Municipal	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA GUADALUPE - 325204										
	OAX240302437201	Constancia del Rosario	San José Yosocauhtli (Yosocauhtli)	1004-FAIS Municipal	2,884,898.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PORTEIRO DIAZ E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 189948										
	OAX240302413312	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	2,289,719.59	2,289,719.59	2,289,719.59	686,915.87	30.00%	96.55%
AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN BARRIO GRANDE, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 300779										
	OAX240302431978	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,499,998.95	2,499,998.95	749,999.69	30.00%	86.16%
AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN EL BARRIO EL PEÑASCO - 269881										
	OAX240302425584	Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	1004-FAIS Municipal	501,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA COLONIA OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 300905										
	OAX240302432028	Cuilápam de Guerrero	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	867,000.00	866,100.52	866,100.52	866,100.52	100.00%	76.10%
AMPLIACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORATIVOS EN UNIDAD DEPORTIVA - 75787										
	OAX240202369953	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	Hacienda del Carmen	1004-FAIS Municipal	725,610.00	723,415.30	723,415.30	217,024.59	30.00%	41.85%
AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C. SANTA MARIA ZOQUITLAN SAN PEDRO TOTOLAPAM RIO SECO DEL KM 0.000 AL KM 6.500 - 210858										
	OAX240302418265	Santa María Zoquitlán	Río Seco	1004-FAIS Municipal	1,071,214.43	1,071,214.43	1,071,214.43	1,071,214.43	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE JARDINES - 293082										
	OAX240302430196	Salina Cruz	Ensenada de la Ventosa	1004-FAIS Municipal	281,214.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE TRIBUN ENTRA CARRETERA A LAS SALINAS DEL MARQUEZ Y CALLEJON SIN NOMBRE - 267405										
	OAX240302425106	Salina Cruz	El Ciruelo	1004-FAIS Municipal	710,726.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LOS PARAJES CERRO PRIETO, BUENAVISTA Y CENTRO - 319596										
	OAX240302435994	San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	1004-FAIS Municipal	1,248,809.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RED DE DISTRIBUCION DE LA PRIMERA SECCION - 262366										
	OAX240302424147	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	1004-FAIS Municipal	735,503.31	735,503.31	735,503.31	735,503.31	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RED DE DISTRIBUCION, EN EL BARRIO GUADALUPE EL SABINO - 165487										
	OAX240202382691	San Simón Zahuatlán	Guadalupe Sabino (Barrio el Sabino)	1004-FAIS Municipal	1,242,345.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL CAMPANARIO - 295515										
	OAX240302431102	San Miguel Mixtepec	El Campanario	1004-FAIS Municipal	912,218.00	912,218.00	912,218.00	0.00	0.00%	47.50%
AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DEL FAFAM - 145436										
	OAX240202388871	Leotitlán del Valle	Yegobán del Valle	1004-FAIS Municipal	4,433,511.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOMAS DE RANCHO QUEMADO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 300802										
	OAX240302431988	Cuilápam de Guerrero	Lomas de Rancho Quemado	1004-FAIS Municipal	400,000.00	399,999.99	399,999.99	399,999.99	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 262972										
	OAX240302424249	Cuilápam de Guerrero	Lomas de San Juan	1004-FAIS Municipal	651,000.00	650,294.50	650,294.50	650,294.50	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOS HUERTOS, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 297000										
	OAX240302431193	Cuilápam de Guerrero	Los Huertos [Colonia]	1004-FAIS Municipal	899,000.00	892,570.58	892,570.58	892,570.58	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 297011										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CALLES NIÑOS HEROES, VICENTE SUAREZ, FRANCISCO MONTES DE OCA, JUAN ESCUTIA, DEL CERRO, LAZARO CARDENAS, S DE MAYO, HIDALGO, ROO LATZDZENI Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 80553	OAX240302431194	Cuillápam de Guerrero	Lomas de San Juan	1004-FAIS Municipal	720,000.00	719,796.03	719,796.03	719,796.03	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 179714	OAX240302409123	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	1004-FAIS Municipal	2,084,434.14	2,084,434.14	2,084,434.14	1,351,882.19	64.86%	85.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO 1A ETAPA - 194527	OAX240302411413	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	1004-FAIS Municipal	814,015.26	814,015.26	814,015.26	814,015.26	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO HERMANOS FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN VILLA DE FLORES. - 300095	OAX240302414015	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	324,804.43	250,000.00	250,000.00	250,000.00	76.97%	88.50%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD - 294872	OAX240302431819	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	1004-FAIS Municipal	879,303.55	879,303.55	879,303.55	879,303.55	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD - 295090	OAX240302430628	San Miguel Chichahua	La Consegidora Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	1,393,769.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR 244559	OAX240302430699	San Miguel Chichahua	El Fortín Alto	1004-FAIS Municipal	1,904,818.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA SEGUNDA SECCION - 289451	OAX240302422068	San Pedro Huamelula	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	379,288.03	379,288.03	379,288.03	379,288.03	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y VICTOR BRAVO AHUJA DEL BARRIO DEPORTIVO - 288842	OAX240302429394	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,648,065.23	1,648,065.23	1,648,065.23	1,500,000.00	91.02%	97.63%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA DEPORTIVA - 264775	OAX240302429254	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	52.55%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ZOMPANTE PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO COYOTEPEC - 261950	OAX240302424534	Magdalena Tlaxotepc	Magdalena Tlaxotepc	1004-FAIS Municipal	319,274.33	319,274.33	319,274.33	319,274.33	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO - 209231	OAX240302424077	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	221,859.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA 1A ETAPA - 196405	OAX240302415970	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	1004-FAIS Municipal	2,551,840.92	2,551,840.92	2,551,840.92	1,558,100.97	61.06%	61.81%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES FRANCISCO J. MADERO, TEXCOCO, TLATELOLCO, PEPE TOÑO Y AYUTLA - 209461	OAX240302414206	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	803,741.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN TRES PARAJES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUKLOTIPAC - 223438	OAX240302416019	Salina Cruz	Colonia 16 de Septiembre	1004-FAIS Municipal	658,966.48	658,966.48	658,966.48	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA PRIMERA SECCION - 289309	OAX240302418300	Santiago Tlaxoyaltepec	Santiago Huaxtlotipac	1004-FAIS Municipal	2,869,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA OIR EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ABASOLO - 275035	OAX240302429363	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,919,884.73	500,000.00	500,000.00	500,000.00	26.04%	43.86%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA RANCHO EL AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CISNEROS - 271268	OAX240302426595	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	1004-FAIS Municipal	251,777.83	251,777.83	251,777.83	251,777.83	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 256354	OAX240302425875	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Guadalupe de Cisneros	1004-FAIS Municipal	1,149,998.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO - 236294	OAX240302420532	Santiago Tlaxiotepec	Guadalupe	1004-FAIS Municipal	374,611.11	374,611.11	374,611.11	335,383.27	89.53%	90.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, DEL TANQUE LA NUEVA ESPAÑA A PARAJE LOMA DE ZAPOTE - 329465	OAX240302420507	Santiago Tlaxiotepec	El Socorro	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, OIR, EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 319233	OAX240302438129	Magdalena Jaltepec	San Bartolomé Quialana	1004-FAIS Municipal	1,497,288.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE ARROYO DEL HIGO Y PRIVADA DE AZUCENAS - 327381	OAX240302435028	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	1004-FAIS Municipal	360,000.00	459,614.50	459,614.50	137,894.35	30.00%	37.09%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ - 117034	OAX240302437632	San Juan Chilateca	San Juan Chilateca	1004-FAIS Municipal	201,104.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUS VIADURRI COSOLAPA OAXACA - 275413	OAX240302438470	Santiago Cosolapa	Santiago Cosolapa	1004-FAIS Municipal	616,266.83	1,050,432.41	1,050,432.41	1,050,432.41	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DEL ROSARIO CALLE RIO DE LAS ROSAS, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO - 183828	OAX240302403669	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1003-FAIS Entidades	520,694.20	517,911.49	517,911.49	0.00	0.00%	17.00%
AMPLIACION DE LA RED DE CANAL AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 273403	OAX240302426686	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	232,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA EN EL NUCLEO RURAL JUAREZ - 294256	OAX240302426274	San Juan Mixtepec-Dto. 26	San Juan Mixtepec-Dto. 26	1004-FAIS Municipal	1,264,610.26	379,383.08	379,383.08	379,383.08	30.00%	34.78%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL PARAJE LINDA VISTA CON DIRECCION AL PARAJE HORNO DE TEJA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA - 202915	OAX240302430488	Chalcatongo de Hidalgo	Juárez	1004-FAIS Municipal	874,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 187881	OAX240302414952	San Dionisio Ocotepec	San Baltazar Guelavila	1004-FAIS Municipal	821,970.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3ERA. ETAPA - 188176	OAX240302412935	Putla Villa de Guerrero	Charlocc	1004-FAIS Municipal	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3ERA. ETAPA - 188176	OAX240302412965	Putla Villa de Guerrero	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3ERA. ETAPA - 188176	OAX240302419107	San Pedro Moaña	Yosocuno	1004-FAIS Municipal	1,731,703.51	1,731,703.51	1,731,703.51	1,731,703.51	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 108678	OAX240302412994	Putla Villa de Guerrero	El Campanario	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 285926	OAX240302409623	Santiago Jamiltepec	Patria Nueva	1004-FAIS Municipal	1,970,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 285926	OAX240302423122	San Agustín Chayuco	La Unión Chayuco	1004-FAIS Municipal	679,581.82	679,581.82	679,581.82	679,581.82	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL, DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 297957	OAX240302431372	Chalcatongo de Hidalgo	Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,227,867.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE CACALOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS - 286182	OAX240302406830	Santa María Yucuhiti	Miramar	1003-FAIS Entidades	878,494.23	878,494.23	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE CACALOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS - 286182	OAX240302407185	Santa María Yucuhiti	Tierra Azul	1003-FAIS Entidades	1,069,417.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO DEL TULE COLONIA EMILIANO ZAPATA - 76922	OAX240302406839	Santiago Minas	Cacalote	1003-FAIS Entidades	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 285864	OAX240302407431	Santa Cruz Mixtepec	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	2,180,102.17	2,180,102.17	2,180,102.17	2,180,102.17	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIBRO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240302428569	Santa María Tlahuiltepec	Santa María Tlahuiltepec	1004-FAIS Municipal	1,227,513.33	905,090.50	905,090.50	905,090.50	73.73%	75.63%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTEPEC 1A ETAPA - 279836										
	OAX240302427381	Santiago Ixcuintepec	Santiago Ixcuintepec	1004-FAIS Municipal	5,259,843.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE CIUDAD IXTEPEC - 279590										
	OAX240302427335	Ciudad Ixcitepec	Ciudad Ixcitepec	1004-FAIS Municipal	999,845.26	999,845.26	999,845.26	999,845.26	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 295610										
	OAX240302430884	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	1004-FAIS Municipal	1,999,670.76	1,999,670.76	1,999,670.76	1,999,670.76	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1ERA ETAPA - 209814										
	OAX240302416095	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Duraznal	1004-FAIS Municipal	2,643,603.35	2,643,603.35	2,643,603.35	2,334,350.37	88.30%	90.27%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 267986										
	OAX240302425257	Santo Domingo Armenta	Lagunillas	1004-FAIS Municipal	470,586.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO CENTRO - 06771										
	OAX240202367261	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	745,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL COLUMPIO - 278680										
	OAX240302427200	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	840,733.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO TIRO AL BLANCO, SAN JUAN DE LOS CUÉS - 301264										
	OAX240302432141	San Juan de los Cués	Tiro al Blanco	1004-FAIS Municipal	1,961,906.81	1,961,906.81	1,961,906.81	1,961,906.81	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO AL POZO EN LA AGENCIA DE HIDALGO - 295573										
	OAX240302430872	Chalcatongo de Hidalgo	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	942,758.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO - 267866										
	OAX240302425225	Santiago Tlaxoyaltepec	El Portezuelo	1004-FAIS Municipal	804,738.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE DE INDUATIOTO DE LA AGENCIA DE ITURBIDE - 293902										
	OAX240302430410	Chalcatongo de Hidalgo	Iturbide	1004-FAIS Municipal	450,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE LA LOBERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 206267										
	OAX240302415412	Santiago Tlaxoyaltepec	La Lobera	1004-FAIS Municipal	402,573.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE LOMA CEREZAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 205752										
	OAX240302415335	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Cereza	1004-FAIS Municipal	162,753.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE LOMA DE LEÑA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 205223										
	OAX240302415271	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma de Leña	1004-FAIS Municipal	522,416.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE LOMA LARGA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 206158										
	OAX240302415382	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Larga	1004-FAIS Municipal	427,712.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE SAN ISIDRO, DE LA AGENCIA DE REFORMA - 298375										
	OAX240302431465	Chalcatongo de Hidalgo	Reforma	1004-FAIS Municipal	1,094,445.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE TABLA DE HIDALGO - 88161										
	OAX240202373964	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	1,799,345.87	1,799,345.87	1,799,345.87	1,799,345.87	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PERIFÉRICO - 178567										
	OAX240302411171	San Agustín Chayuco	Colonia San Felipe	1004-FAIS Municipal	628,003.31	628,003.31	628,003.31	628,003.31	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA ALDAMA - 297600										
	OAX240302431315	Chalcatongo de Hidalgo	Aldama	1004-FAIS Municipal	998,382.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV. INDEPENDENCIA, CALLE BOJAS Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, SAN JUAN MIXTEPEC - 299907										
	OAX240302431757	San Juan Mixtepec - Dto. de	Independencia	1004-FAIS Municipal	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AVENIDA 9 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA COLONIA UNIVERSITARIA - 220150										
	OAX240302417736	Loma Bonita	Loma Bonita	1003-FAIS Municipal	750,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ABASOLO E ITURBIDE - 79543										
	OAX240202370599	San Francisco Solís	San Francisco Solís	1004-FAIS Municipal	660,305.38	660,305.38	660,305.38	660,305.38	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE COAHUITEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 281012										
	OAX240302406672	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidades	1,661,000.51	1,661,000.51	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LOS CERRITOS - 220354										
	OAX240302417758	Santa María Solís	Texcoco	1004-FAIS Municipal	880,772.69	725,936.68	725,936.68	725,936.68	82.42%	85.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ, BENITO JUÁREZ Y PRIV. ERNESTO ZEDILLO EN LA LOCALIDAD DE TAPANALA - 245757										
	OAX240302423347	San Pedro Huamelula	Tapanala	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL - 238348										
	OAX240302420875	San Jacinto Tlaxiotepec	San Isidro el Viejo (La Zonga)	1004-FAIS Municipal	805,016.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 206042										
	OAX240302415353	Santiago Tlaxoyaltepec	Buenavista	1004-FAIS Municipal	147,953.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 223951										
	OAX240302418407	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PUEBLO VIEJO - 65415										
	OAX240302408883	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	747,224.17	747,224.17	747,224.17	747,224.17	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VIOLETA ESQUINA EUALIPTO EN LA COLONIA VERGEL, BARRIO LA ASUNCIÓN - 188226										
	OAX240302413013	Puñá Villa de Guerrero	Puñá Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	419,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. 3 DE MAYO - 123227										
	OAX240302409950	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1004-FAIS Municipal	2,679,160.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA ARBOLEDAS - 58594										
	OAX240302408756	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,157,710.35	1,157,710.35	1,157,710.35	1,157,710.35	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ - 312679										
	OAX240302434444	San Blas Atempa	Benito Juárez (Colonia)	1004-FAIS Municipal	1,325,316.55	1,325,316.55	1,325,316.55	1,325,316.55	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO - 295642										
	OAX240302430885	Chalcatongo de Hidalgo	Abasolo	1004-FAIS Municipal	911,108.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA IGLESIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 313859										
	OAX240302434740	San José Tenango	Agua Iglesia	1004-FAIS Municipal	1,518,851.25	1,518,851.25	1,518,851.25	0.00	0.00%	29.41%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - 142115										
	OAX240202388120	Guevea de Humboldt	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	620,434.40	620,434.40	620,434.40	620,434.40	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1A ETAPA - 292217										
	OAX240302429889	Tamatlapam del Espíritu Santo	El Duraznal	1004-FAIS Municipal	1,698,129.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN ALTO - 321773										
	OAX240302436526	San Miguel Chicahua	El Fortín Alto	1004-FAIS Municipal	1,904,818.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO. - 153951										
	OAX240202391027	San José Tenango	Cerro de la Raya	1004-FAIS Municipal	1,683,500.00	1,683,500.00	1,683,500.00	1,683,500.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LACHICOCANA 4TA ETAPA - 209810										
	OAX240302416092	San Pedro y San Pablo Ayutla	Lachicocana	1004-FAIS Municipal	2,643,603.35	2,643,603.35	2,643,603.35	2,361,812.48	89.34%	89.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAZAHUA. - 289178										
	OAX240302429334	Asunción Italtatepec	Mazahua	1004-FAIS Municipal	986,477.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 314093										
	OAX240302434808	San José Tenango	Rancho Guadalupe	1004-FAIS Municipal	2,426,760.00	2,426,760.00	2,426,760.00	0.00	0.00%	17.88%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 281634										

NOMBRE	TÍTULO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 223308	OAX240302405703	San Juan Tamazula	San Ixta	1003-FAIS Entidades	2,262,618.42	2,262,618.42	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL LLANO - 215029	OAX240302418265	Santiago Tlaxoyaltepec	Santa Rita	1004-FAIS Municipal	3,154,171.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES ANTONIO DE LEÓN E INDEPENDENCIA EN EL BARRIO CENTRO - 179416	OAX240302416939	San Francisco Jaltepetongo	El Llano	1004-FAIS Municipal	250,185.56	250,185.56	250,185.56	250,185.56	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES AV. MORELOS, YUCUCHUJI, LOMA COYOTE SIQUIYHNYUA DE LA DELEGACIÓN MORELOS - 261672	OAX240302411364	Santiago Ayuquillilla	Santiago Ayuquillilla	1004-FAIS Municipal	675,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	66.67%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ 3 DE MAYO 21 DE MARZO Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 183449	OAX240302424038	San Martín Huaméulpan	Morelos	1004-FAIS Municipal	2,260,600.89	2,260,600.89	2,260,600.89	1,877,600.97	83.06%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO A LA PRESA, UNION, ARISTA, PROGRESO, FRANCISCO VILLA, HIDALGO, SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO, REFORMA, SEGUNDA PRIVADA DE REFORMA - 171031	OAX240302411334	San Blas Atemajac	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	1,234,647.24	1,234,647.24	1,234,647.24	1,234,647.24	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, PORFIRIO DIAZ, IGNACIO ZARAGOZA, BENITO JUAREZ, NIÑOS HEROES - 290656	OAX240202394023	San Jacinto Tlacoatepec	Casajucuil	1004-FAIS Municipal	5,298,110.58	5,298,110.58	5,298,110.58	5,298,110.58	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PRIVADA DE NACIMIENTO, DIAZ ORDAZ E INSURGENTES - 318970	OAX240302429607	San Jacinto Tlacoatepec	El Venado	1004-FAIS Municipal	835,374.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PROLONGACIÓN DE FRANCISCO VILLA, LA PARADA Y 31 DE JUNIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TLATINANGO - 270831	OAX240302435842	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	1,415,030.62	1,219,853.98	1,219,853.98	424,509.19	30.00%	72.73%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUIALELA 2DA. ETAPA - 79051	OAX240302425781	Santiago Suchilquitongo	Santo Domingo Tlaltinango	1004-FAIS Municipal	726,492.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JUAN TEPNONAXTLA 3RA. ETAPA - 292285	OAX240202370489	San Francisco Soла	Quintalá	1004-FAIS Municipal	2,291,439.74	2,291,439.74	2,291,439.74	2,291,439.74	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE - 89136	OAX240302430900	San Juan Tenexcala	San Juan Tenexcala	1004-FAIS Municipal	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	0.00	0.00%	16.78%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 128005	OAX240202373696	Zimatlán de Álvarez	San Sebastián Río Dulce	1004-FAIS Municipal	1,600,501.10	1,600,501.10	1,600,501.10	1,600,501.10	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ATLAZACAPAM MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 305563	OAX240302428989	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	1004-FAIS Municipal	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM - 124374	OAX230302237383	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	1,280,000.00	1,278,997.13	1,278,997.13	1,278,997.13	100.00%	98.84%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PACÍFICO - 289916	OAX230302237380	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	880,000.00	878,742.28	878,742.28	878,742.28	100.00%	98.11%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUILANA - 302569	OAX240302406831	San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachiriega	1003-FAIS Entidades	6,499,778.89	6,499,778.89	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUILANA - 302569	OAX240302429269	San Mateo del Mar	El Pacífico	1004-FAIS Municipal	1,143,783.98	2,143,783.98	2,143,783.98	1,000,000.00	46.65%	52.83%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUILANA - 302569	OAX240302404642	San Juan Comaltepec	San Bartolomé Lachixova	1003-FAIS Entidades	3,415,813.08	3,415,813.08	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO - 258979	OAX240302406078	San Juan del Estado	San Juan del Estado	1003-FAIS Entidades	1,799,709.50	1,799,709.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ - 293031	OAX240302430175	San Juan Tabaá	San Juan Tabaá	1004-FAIS Municipal	876,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM - 124374	OAX240302433931	San Miguel Aloxapam	San Juan	1004-FAIS Municipal	2,385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TOTOLÁPAM - 124374	OAX240202385537	San Pedro Totolápam	San Pedro Totolápam	1005-PORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	2,194,264.03	2,194,264.03	2,194,264.03	1,536,011.82	70.00%	70.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM - 239231	OAX230302240700	San Pedro Sochiapam	El Retumbadero	1003-FAIS Entidades	1,900,000.00	1,770,623.13	1,770,623.13	1,770,623.13	100.00%	98.96%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 211055	OAX240302404430	Santos Reyes Pápalo	Cacalotepec	1003-FAIS Entidades	2,599,794.38	2,599,794.38	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE PARA LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLHUCA - 203399	OAX230302240565	San Esteban Atlatlhuca	Independencia	1003-FAIS Entidades	2,421,161.98	2,054,981.27	2,054,981.27	2,054,981.27	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUILANA - 302569	OAX240302432419	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	1004-FAIS Municipal	1,080,000.00	1,123,118.44	1,123,118.44	336,935.55	30.00%	33.15%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAUTLA, LOCALIDAD 001 SAN MIGUEL HUAUTLA, LOCALIDAD 007 TIERRA COLCERADA, LOCALIDAD 015 SANTA CRUZ Y LOCALIDAD 014 EL ROSARIO MUNICIPIO SAN MIGUEL HUAUTLA - 329397	OAX240302433004	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	1004-FAIS Municipal	3,157,907.41	3,157,907.41	3,157,907.41	0.00	0.00%	25.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN - 282570	OAX240302427905	Santa Tomás Coatepec	Plan Alemán	1004-FAIS Municipal	1,049,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA ENTUBADA DE YUXINO - 279929	OAX240302427404	San Juan Tepecolula	San Juan Tepecolula	1004-FAIS Municipal	129,534.03	129,534.03	129,534.03	129,534.03	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE METATE - 288721	OAX240302429220	Santa María Tlahuilotepec	Metate	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	1,511,350.25	1,511,350.25	1,511,350.25	81.69%	81.69%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 298767	OAX240302431543	San Juan Mitepec	Oto. San Lucas	1004-FAIS Municipal	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUTLHUAC, COLONIA HIDALGO TERCERA SECCION - 223649	OAX240302418353	Tepitlán de Flores Magón	Tepitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	326,811.47	326,811.47	326,811.47	326,811.47	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS - 240653	OAX240302421268	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	1,241,031.45	1,241,031.45	1,241,031.45	1,241,031.45	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN ASIGNACIÓN DE NOMBRE AV. UNIVERSIDAD EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ - 221748	OAX240302405027	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,123,558.15	1,094,949.71	1,094,949.71	328,483.11	30.00%	9.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AGUSTÍN MELGAR, EN LA 3A SECCIÓN OJO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 262111	OAX240302424100	San Antonio de la Cal	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINOS COLONIA LAURELES AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUÁREZ OAXACA - 89990	OAX240302337440	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	340,247.73	339,628.92	339,628.92	154,680.97	45.46%	85.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO 1A ETAPA - 195607	OAX240302414141	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	281,929.25	250,000.00	250,000.00	250,000.00	88.67%	86.36%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE Y PRIVADAS DE PROLONGACIÓN DE BIDOO BARRIO LA SOLEDAD - 325565	OAX240302437287	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	2,035,613.32	2,035,613.32	2,035,613.32	1,300,087.90	63.87%	87.35%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD SANTIAGO JUKTLAHUACA - 209230	OAX240302415969	Santiago Juktlahuaca	Santiago Juktlahuaca	1004-FAIS Municipal	837,400.00	837,400.00	837,400.00	837,400.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO DE SANTO NIÑO DE ATOCHA, LOCALIDAD SANTIAGO JUKTLAHUACA - 179989	OAX240302411455	Santiago Juktlahuaca	Santiago Juktlahuaca	1004-FAIS Municipal	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO SAN PEDRO EL CHICO, LOCALIDAD SANTIAGO JUKTLAHUACA - 208430	OAX240302415811	Santiago Juktlahuaca	Santiago Juktlahuaca	1004-FAIS Municipal	930,000.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS. - 207611										
OAX240302415634	San Juan Piñas	San Juan Piñas	San Juan Piñas	1004-FAIS Municipal	1,633,400.00	1,633,400.00	1,633,400.00	1,633,400.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTA ROSA CACTUHUACA. - 165084										
OAX240202392627	Santiago Juxtlahuaca	Santa Rosa Cactahuaca	Santa Rosa Cactahuaca	1004-FAIS Municipal	997,000.00	997,000.00	997,000.00	997,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTIAGO NARANJAS. - 314877										
OAX240302434977	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Naranjas	Santiago Naranjas	1004-FAIS Municipal	382,144.94	382,144.94	382,144.94	382,144.94	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN MARTIN PERAS - 286451										
OAX240302428682	San Martín Peras	San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	853,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO CARRETERO SIN NOMBRE EN EL BARRIO TECNOLÓGICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330430										
OAX240302438421	San Pedro Comitancillo	La Vallista [Puente]	La Vallista [Puente]	1004-FAIS Municipal	535,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA STA PRIVADA DE DIVISION ORIENTE EN LA 1A SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 313314										
OAX240302434595	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	128,318.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 267560										
OAX240302425160	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 256756										
OAX240302423497	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia 20 de Noviembre	Colonia 20 de Noviembre	1004-FAIS Municipal	402,051.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTPEC - 2638										
OAX240102342596	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	San Pablo Huixtpec	1004-FAIS Municipal	536,370.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA SANTA PAULA TERCERA ETAPA - 292527										
OAX240302430061	Tlacoilula de Matamoros	Tlacoilula de Matamoros	Tlacoilula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	768,784.23	768,784.23	768,784.23	768,784.23	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 194397										
OAX240302413994	San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río	1004-FAIS Municipal	1,596,432.00	1,596,432.00	1,596,432.00	478,929.60	30.00%	98.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ - 292276										
OAX240302429986	San Juan Tabaa	San Juan Tabaa	San Juan Tabaa	1004-FAIS Municipal	454,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA 1ERA ETAPA - 209866										
OAX240302416115	Santo Domingo Roayaga	Santo Domingo Roayaga	Santo Domingo Roayaga	1004-FAIS Municipal	3,793,813.56	3,793,813.56	3,793,813.56	3,433,466.80	90.50%	91.64%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE MEZQUITE Y ALVAKO OBREGON - 287903										
OAX240302429011	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1004-FAIS Municipal	627,656.92	644,729.46	644,729.46	133,682.69	20.73%	20.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DIAGONAL DE POCHOTE Y TACARAMONDAS PARA EL CARRETERO AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 330538										
OAX240302438450	Oaxaca de Juárez	Viguera	Viguera	1004-FAIS Municipal	891,753.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO AGUACATE, LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES - 301950										
OAX240302432259	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,349,999.68	1,349,999.68	1,349,999.68	1,349,999.68	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN PEDRO ORIZABA. - 264011										
OAX240302424483	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	San Pedro Orizaba	1004-FAIS Municipal	819,474.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA PRIMERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALOPE - 283422										
OAX240302428134	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	1004-FAIS Municipal	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	405,000.00	30.00%	45.66%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ - 286767										
OAX240302428763	San Martín Peras	San José	San José	1004-FAIS Municipal	3,295,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DE LA BOMBA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL JIOTE - 258658										
OAX240302423687	Santa María Huazolotlán	Paso del Jilote	Paso del Jilote	1004-FAIS Municipal	497,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA. - 115741										
OAX240202382668	Santiago Nuvolet	Loma Bonita de Juárez	Loma Bonita de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,340,055.75	2,340,055.75	2,340,055.75	2,340,055.75	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES DE AZTECA, MACLOONIO ALCALÁ, PRIV. 3 DE MARZO, REVOLUCIÓN, PRIV. DE ALDAMA, AVENIDA HIDALGO, CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LAS FLORES. - 287638										
OAX240302428951	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1004-FAIS Municipal	1,412,679.84	1,412,679.84	1,412,679.84	423,803.95	30.00%	96.13%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 295876										
OAX240302430950	San Andrés Paxtlán	El Carrizal	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,237,588.00	1,237,588.00	1,237,588.00	1,237,588.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES VEINTINO DE MARZO, UNIDAD OPORTIVA, FRANCISCO VILLA, BUENA VISTA Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 332020										
OAX240302438900	San Juan Guicmilco	Ermita de San Blas	Ermita de San Blas	1004-FAIS Municipal	1,105,100.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO AL BARRIO DE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES - 143256										
OAX240202388133	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	1004-FAIS Municipal	795,244.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.77%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DEL PATICÓN EN LA AGENCIA DE POLICIA DE AGUAYO - 267396										
OAX240302425103	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	406,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES, PRIMERA CERRADA DEL BAJIO, LOC. CINE, PRIMERA CERRADA DEL CAMINO AL GUAYABAL Y EXHACIENDA DE ARANJUEZ. - 282988										
OAX240302418079	Tlaxiahuac de Cabrera	Tlaxiahuac de Cabrera	Tlaxiahuac de Cabrera	1004-FAIS Municipal	2,873,320.00	861,996.00	861,996.00	861,996.00	30.00%	74.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD - 215130										
OAX240302416957	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	1004-FAIS Municipal	1,475,322.93	1,475,322.93	1,475,322.93	1,130,308.21	76.61%	88.89%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES COLONIAS - 321252										
OAX240302436401	San Juan Colorado	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	1,275,142.20	1,275,142.20	1,275,142.20	1,275,142.20	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES - 85002										
OAX240202372941	Concepción Buenavista	San Miguel Astata	San Miguel Astata	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN DE CAMOTINCHAN - 318802										
OAX240302435790	San Sebastián Ixcapa	Camotinchán	Camotinchán	1004-FAIS Municipal	1,161,103.09	1,161,103.09	1,161,103.09	1,161,103.09	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO BUENA VISTA - 261123										
OAX240302424286	San Lucas Zoquiátem	Buena Vista	Buena Vista	1004-FAIS Municipal	1,318,805.05	1,318,805.05	1,318,805.05	1,318,805.05	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE CERRO HERMOSO - 329107										
OAX240302438024	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	60.98%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DEL RÍO, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 193937										
OAX240302413917	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL SATELITE EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 216506										
OAX240302417151	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,724,226.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN DEL CHOPO, PLAN DE GUADALUPE Y SEGUNDA DE REFORMA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL - 149968										
OAX240202390437	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	936,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO A LA COLONIA YAVEO - 313335										
OAX240302434602	Tlacoilula de Matamoros	Tlacoilula de Matamoros	Tlacoilula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	970,091.28	970,091.28	970,091.28	970,091.28	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZAL - 327492										
OAX240302437672	Nelape de Matadero	Lachireta	Lachireta	1004-FAIS Municipal	2,103,507.88	2,103,507.88	2,103,507.88	841,403.15	40.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL LIBRAMIENTO SAN ANTONINO EL ALTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIXTEPEC - 116048										
OAX240202387753	Santa Cruz Mixtepec	San Mateo Mixtepec	San Mateo Mixtepec	1004-FAIS Municipal	2,190,174.27	2,190,174.27	2,190,174.27	2,190,174.27	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE ALATAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE YOSONICAJE - 320700										
OAX240302436267	Santa María Yucuhilí	Yosonicaje	Yosonicaje	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	540,000.00	30.00%	78.88%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE DENOMINADO YOSO TUNDU, SANTIAGO TILAPA - 304845										
OAX240302432897	Coicoyán de las Flores	Santiago Tilapa	Santiago Tilapa	1004-FAIS Municipal	2,199,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE - 329978										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL PLATANAR EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR - 103617	OAX240302438288	Santa María Yucuhiti	Reyes Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,799,602.67	1,799,602.67	1,799,602.67	539,860.80	30.00%	9.56%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE LOMA BLANCA - 224382	OAX240302378900	San Jerónimo Coatlán	El Mirador	1004-FAIS Municipal	887,693.42	621,385.39	621,385.39	621,385.39	70.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE LEÓN 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEÓN - 103656	OAX240302418496	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	1004-FAIS Municipal	955,315.36	955,315.36	955,315.36	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE TSUXEN AM EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYAL PRIMERA ETAPA - 297709	OAX240302378920	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	1004-FAIS Municipal	1,854,830.22	1,854,830.22	1,854,830.22	1,000,000.00	53.91%	90.91%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE POLICÍA LA PILA - 275429	OAX240302431238	Santa María Tlahuilotepéc	Magueyal	1004-FAIS Municipal	750,023.71	520,749.82	520,749.82	520,749.82	69.43%	78.32%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL MENGOLÍ DE MORELOS - 193279	OAX240302426688	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Pila	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV. LOS PINOS, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA DE LOS PINOS SEGUNDA ETAPA EN EL PARAJE LOS OLIVOS - 267406	OAX240302413825	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Mengolí de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE HIDALGO Y CALLE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD PIEDRA LARGA - 320499	OAX240302425107	Santa Cruz Xoxocotlán	Arrozola	1004-FAIS Municipal	208,034.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 115118	OAX240302436224	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	1004-FAIS Municipal	1,785,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LOS MANGALES EN BARRIO SAN JUAN - 89151	OAX240302382917	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	1004-FAIS Municipal	628,548.51	628,548.51	628,548.51	628,548.51	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LOS MANGALES EN BARRIO SAN JUAN - 89151	OAX240302373709	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	275,101.19	275,101.19	275,101.19	275,101.19	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE OBREGÓN Y PRIMERA DE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 311924	OAX240302434278	San Simón Almolongoas	San Simón Almolongoas	1004-FAIS Municipal	1,300,024.00	1,300,024.00	1,300,024.00	651,964.98	50.15%	50.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN - 289552	OAX240302429411	San Vicente Coatlán	Loma Pitayal (Tercer Barrio)	1004-FAIS Municipal	748,471.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.33%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUGAMBILLAS 2DA ETAPA - 103639	OAX240302378910	San Jerónimo Coatlán	Bugambillas	1004-FAIS Municipal	1,253,823.78	1,253,823.78	1,253,823.78	500,000.00	47.85%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE RUMBO AL CAMINO SACA COSECHA - 202471	OAX240302414896	San Juan Guichicovi	Santa Anita	1004-FAIS Municipal	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL - 165900	OAX240302392796	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	575,909.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA DE LA LAGUNA, ZARAGOZA - 192609	OAX240302413763	Santa Cruz Itundujula	La Laguna Zaragoza	1004-FAIS Municipal	700,000.00	300,000.00	500,000.00	500,000.00	71.43%	62.50%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS ANGELES, CABECERA MUNICIPAL - 165934	OAX240302385586	Santa Cruz Itundujula	Primavera Morelos	1004-FAIS Municipal	649,639.24	194,891.77	194,891.77	194,891.77	30.00%	1.11%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS ANGELES, CABECERA MUNICIPAL - 165934	OAX240302390455	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	574,868.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL PARAISO, INDEPENDENCIA - 192630	OAX240302413766	Santa Cruz Itundujula	El Paraíso	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS ANGELES, CABECERA MUNICIPAL - 165934	OAX240302392809	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Los Angeles (Colonia)	1004-FAIS Municipal	479,956.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 320090	OAX240302436124	San Miguel Soyaltepec	Cosolapa Caracol	1004-FAIS Municipal	1,262,797.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ROMADITO - 315073	OAX240302416942	San Pedro Quirotlán	El Romadito	1004-FAIS Municipal	351,823.55	351,823.55	351,823.55	351,823.55	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 280574	OAX240302427505	San Miguel Tlacamama	El Terrero	1004-FAIS Municipal	803,718.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 329221	OAX240302438061	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	1004-FAIS Municipal	1,944,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA - 182306	OAX240302377898	San Lorenzo Tenmelucan	Rio de Talea	1004-FAIS Municipal	3,205,800.00	3,205,800.00	3,205,800.00	3,205,800.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACAMAMA - 199453	OAX240302414508	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	1004-FAIS Municipal	903,020.20	903,020.20	903,020.20	709,613.83	78.58%	78.49%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HACIA LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA PRIMERA ETAPA - 183040	OAX240302412072	San Blas Atrempa	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	2,154,197.45	2,154,197.45	2,154,197.45	2,154,197.45	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HACIA LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA - 267578	OAX240302425166	San Blas Atrempa	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	2,217,614.63	2,217,614.63	2,217,614.63	2,217,614.63	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 292776	OAX240302430134	San Juan Lachao	La Reforma	1004-FAIS Municipal	724,787.33	724,787.33	724,787.33	618,907.39	85.39%	85.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DE CALLE OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN - 290464	OAX240302424097	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Clara	1004-FAIS Municipal	372,380.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA DOLORES - 225226	OAX240302429576	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1004-FAIS Municipal	839,512.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	85.73%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA LA ESPERANZA - 150134	OAX240302418617	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Dolores [Ranchería]	1004-FAIS Municipal	389,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 150051	OAX240302390480	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Esperanza	1004-FAIS Municipal	354,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES 10 DE MAYO, CALLEJÓN 10 DE MAYO Y MARTIRES DE TACUBAYA - 295744	OAX240302430917	Asunción Coatlán	Asunción Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,628,464.50	1,628,464.50	1,628,464.50	1,628,464.50	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES MACEDONIO ALCALÁ, PROLONGACIÓN DE REFORMA, HIDALGO Y PRIVADA DE LAZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA - 202646	OAX240302420877	Santa Cruz Xoxocotlán	Barrio Santa Cruz (Cerro del Chapulín)	1004-FAIS Municipal	406,392.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLE MACEDONIO ALCALÁ, PROLONGACIÓN DE REFORMA, HIDALGO Y PRIVADA DE LAZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA - 202646	OAX240302414918	San Dionisio Ocotepec	San Baltazar Guelavila	1004-FAIS Municipal	1,853,465.01	1,853,465.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS COLONIAS TIERRA BLANCA Y ZAPOTAL - 307798	OAX240302433497	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1004-FAIS Municipal	794,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIVADA COSIJOEZA - 267456	OAX240302425123	Asunción Coatlán	Asunción Coatlán	1004-FAIS Municipal	729,921.73	729,921.73	729,921.73	729,921.73	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 212686	OAX240302416560	San Juan Lachao	San Andrés Niño	1004-FAIS Municipal	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOUO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 168877	OAX240202393541	San Juan del Rio	San Juan del Rio	1004-FAIS Municipal	1,583,000.00	1,583,000.00	1,583,000.00	1,358,349.34	85.81%	99.67%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL LIMONCILLO - 209755	OAX240302416074	Santa Cruz Xoxocotlan	El Limoncillo	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,600,000.00	86.67%	86.44%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA - 150047	OAX240202390450	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	1004-FAIS Municipal	2,993,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN YUTANDUCHI - 328540	OAX240302437875	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,938,800.00	2,938,800.00	2,938,800.00	2,184,827.60	74.34%	73.81%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RAMAL 2 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 320827	OAX240302436300	San Miguel Soyaltepec	Playa de Jicama	1004-FAIS Municipal	1,207,649.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 183670	OAX240302412170	Teococuilco de Marcos Pérez	Arroyo Guacamaya	1004-FAIS Municipal	901,194.75	901,194.75	901,194.75	901,194.75	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 325657	OAX240302437285	San Pedro Pochutla	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,124,428.14	1,124,428.14	1,124,428.14	1,124,428.14	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. - 283042	OAX240302428036	San Francisco Ozolotepec	San José Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 25 DE JULIO - 259029	OAX240302423771	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	1,884,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL BARRIO LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 198554	OAX240302414418	San Miguel Tacámama	El Zapote	1004-FAIS Municipal	1,608,134.27	1,608,134.27	1,608,134.27	1,608,134.27	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LA LUZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 333150	OAX240302439179	San Miguel Soyaltepec	La Luz	1004-FAIS Municipal	462,825.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO Y CALLEJON FRANCISCO I MADERO - 325264	OAX240302437216	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 293411	OAX240302430266	San Juan Lachao	La Esperanza	1004-FAIS Municipal	549,531.53	549,531.53	549,531.53	549,531.53	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL Y CENAL MITLA, EN SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 270864	OAX240302425787	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	1,936,326.30	1,930,433.95	1,930,433.95	579,130.19	30.00%	30.00%
AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLÁN, CONSTRUCCION DE CISTERNA - 106175	OAX240202379128	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1004-FAIS Municipal	452,000.00	484,075.99	484,075.99	345,222.80	30.00%	46.30%
AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NUM 305, EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN SEGUNDA ETAPA - 39780	OAX240202358969	Santiago Tlaxoyaltepec	Campo de Aviación	1004-FAIS Municipal	681,422.45	681,422.45	681,422.45	204,426.74	30.00%	30.00%
AMPLIACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 292930	OAX240302438149	Zapotitlan Lagunas	San Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN IDELFONSO SALINAS - 249532	OAX240302423009	Guadalupe de Ramírez	San Idefonso Salinas	1004-FAIS Municipal	397,508.10	397,508.10	397,508.10	397,508.10	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA CECYTE CALLE PORFIRIO DIAZ - 180292	OAX240302411337	San José Lachigallá	San José Lachigallá	1004-FAIS Municipal	2,653,498.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ULTIMA ETAPA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN LA REFORMA - 282902	OAX240302430152	La Reforma	La Reforma	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMPERATRIZ CUARTA ETAPA, EN AGENCIA DE POLICIA EL CARMEN - 292756	OAX240302430108	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Hacienda del Carmen	1004-FAIS Municipal	1,112,630.73	1,112,382.87	1,112,382.87	333,714.86	30.00%	7.40%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS HUERTAS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 262968	OAX240302424246	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,241,000.00	1,240,605.59	1,240,605.59	1,240,605.59	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. PUERTO ANGEL Y PERIFERICO JUAREZ. - 183101	OAX240302412083	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	3,012,032.25	3,012,032.25	3,012,032.25	1,780,300.89	59.11%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA AGENCIA DE POLICIA DE TIRACCO MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 296956	OAX240302431176	Cuilápam de Guerrero	Tiracoco	1004-FAIS Municipal	801,000.00	800,356.45	800,356.45	800,356.45	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS DEL PARAJE ARROYO SECO DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 264464	OAX240302424571	Cuilápam de Guerrero	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	635,000.00	633,999.33	633,999.33	633,999.33	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA AGENCIA DE POLICIA EMILIANO ZAPATA - 284473	OAX240302428305	Villa de Zaachila	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1,956,227.82	1,956,227.82	1,956,227.82	1,956,227.82	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PROLONGACION DE RATIPPA EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 184850	OAX240302410791	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	2,455,487.50	2,455,487.50	2,455,487.50	1,758,179.03	71.64%	83.54%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZENONTLES, ENTRE LAS CALLES DE CALANDRIAS Y GORNICILLOS SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA GRANJAS DE AGUAYO - 245364	OAX240302422256	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	745,476.87	745,476.87	745,476.87	745,476.87	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LA PAZ SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA UNION - 242509	OAX240302421631	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	606,629.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MORELOS SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA SATELITE - 265429	OAX240302424723	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	1,039,999.98	1,039,999.98	1,039,999.98	1,039,999.98	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE JUNIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PROGRESO - 282912	OAX240302419524	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	429,046.72	429,046.72	429,046.72	429,046.72	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE JUNIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PROGRESO - 268593	OAX240302425340	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	72,369.58	72,369.58	72,369.58	72,369.58	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA MONTEBLAN SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ - 113278	OAX240302382223	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	938,499.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALZADA DEL PANTEON SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA - 259194	OAX240302423790	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	402,314.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONGRESO DE LA UNION, SEGUNDA ETAPA, DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER - 116336	OAX240202383259	Santa Cruz Xoxocotlan	Lomas de San Javier	1004-FAIS Municipal	546,208.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO. - 116011	OAX240202383168	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	449,997.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE EN SAN MATEO NUEVO - 306121	OAX240302431138	San Mateo Nuevo	San Mateo Nuevo	1004-FAIS Municipal	91,800.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACARANDAS SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO LOS HUAMUCHES - 246734	OAX240302422536	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	397,907.87	397,907.87	397,907.87	397,907.87	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS HIGOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LOS HIGOS - 237674	OAX240302420776	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	399,827.28	399,827.28	399,827.28	399,827.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA E C. SANTIAGO ZACATEPEC SAN JUAN COTZOCON. SEGUNDA ETAPA. - 198900	OAX240302414436	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	4,681,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZUMA SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA GUADALUPE - 273139	OAX240302426221	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	450,018.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA MARIA EN LA COLONIA COLINAS DE SAN JOSE - 265673	OAX240302427779	Colonia Colinas de San José	Colonia Colinas de San José	1004-FAIS Municipal	399,561.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA ANDRÉS HENESTROSA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA HOMBRES ILUSTRES - 236957	OAX240302420650	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	368,496.04	368,496.04	368,496.04	368,496.04	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EL PEDREGAL - 245925										

NUMERO	FOUO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
OAX240302422390	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	577,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MORELOS Y GUADALUPE VICTORIA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA - 255766										
OAX240302423400	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	421,889.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD EL CIRUELDO. - 101797										
OAX240202377699	Santiago Pinotepa Nacional	El Cruelo	El Cruelo	1004-FAIS Municipal	3,037,464.20	3,247,187.79	3,247,187.79	3,247,187.79	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 SUR ENTRE LA CALLE 3 Y 5 ORIENTE EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ. - 249958										
OAX240302423040	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	776,050.28	776,050.28	776,050.28	232,815.08	30.00%	47.14%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 23 SUR ENTRE LAS CALLES 13 Y 15 PONIENTE EN LA COLONIA EL PORVENIR. - 174517										
OAX240202394858	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,176,432.59	1,176,432.59	1,176,432.59	1,376,432.59	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 9 SUR ENTRE 9 Y 11 PONIENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO. - 290933										
OAX240302429673	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,600,334.49	1,600,334.49	1,600,334.49	991,870.65	61.98%	63.38%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COPA DE ORO EN LA COLONIA ARBOLEDA. - 329108										
OAX240302438025	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,081,524.56	1,081,524.56	1,081,524.56	1,081,524.56	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COLONIA CUAUHTEMOC. - 121041										
OAX240202384618	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,084,641.01	1,258,183.57	1,258,183.57	1,258,183.57	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LO DE MEJIA. - 249834										
OAX240302423030	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	Lo de Mejía	1004-FAIS Municipal	799,320.84	799,320.84	799,320.84	573,562.82	71.76%	76.26%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHO LA VIRGEN. - 295390										
OAX240302430804	Santiago Pinotepa Nacional	El Tanaroa	El Tanaroa	1004-FAIS Municipal	1,020,372.56	1,020,372.56	1,020,372.56	306,111.77	30.00%	32.85%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PROGRESO - 309497										
OAX240302433845	Silacayoápan	San Jerónimo Progreso	San Jerónimo Progreso	1004-FAIS Municipal	437,000.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DEL ALACRÁN. - 249878										
OAX240302423034	Santiago Pinotepa Nacional	El Alacrán	El Alacrán	1004-FAIS Municipal	788,470.05	788,470.05	788,470.05	617,551.24	77.34%	77.01%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN DIRECCIÓN A LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA. - 173226										
OAX240202394535	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Piedra Blanca	1004-FAIS Municipal	1,299,860.70	1,299,860.70	1,299,860.70	1,299,860.70	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 179223										
OAX240202395054	Loma Bonita	La Soledad	La Soledad	1004-FAIS Municipal	3,741,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL EN DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE MINITÁN. - 258848										
OAX240302423739	Santiago Pinotepa Nacional	Minitán	Minitán	1004-FAIS Municipal	1,095,541.99	1,095,541.99	1,095,541.99	328,662.60	30.00%	32.66%
AMPLIACIÓN DE POZO TIPO NORIA EN LA COLONIA EL PORVENIR. - 106982										
OAX240202379911	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	755,555.33	725,990.70	725,990.70	394,476.97	54.34%	100.00%
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CRUCERO CAÑAVERAL - 223760										
OAX240302418364	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	247,067.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN - 156255										
OAX240302414180	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papaloapan	Agua Fria Papaloapan	1004-FAIS Municipal	1,007,009.56	754,812.39	754,812.39	754,812.39	74.96%	3.60%
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACÍN CHICO. - 201639										
OAX240302414765	San Juan Bautista Tuxtepec	Soledad Macín Chico	Soledad Macín Chico	1004-FAIS Municipal	1,152,269.59	345,680.86	345,680.86	345,680.86	30.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZARACHILA - 322354										
OAX240302436604	Villa de Zarachila	Villa de Zarachila	Villa de Zarachila	1004-FAIS Municipal	581,780.68	581,780.68	581,780.68	581,780.68	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA SECTOR AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 267054										
OAX240302425841	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	307,085.74	286,621.26	286,621.26	0.00	0.00%	72.05%
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SOL PRIMERA ETAPA - 74998										
OAX240202369678	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	510,763.82	510,763.82	510,763.82	510,763.82	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 274818										
OAX240302426544	San Juan Bautista Tlaxiaco	La Soledad	La Soledad	1004-FAIS Municipal	779,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL PARAJE LOMAS DEL SANTO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS. - 214070										
OAX240302416782	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, MATAMOROS, I. ZARAGOZA, JOSÉ MARÍA MORELOS MIGUEL HIDALGO, HÉROES DE CHAPULTEPEC, IGNACIO ALLENDE, AGUSTÍN ITURBIDE, EN EL PARAJE LOMAS DEL SANTO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS. - 214890										
OAX240302416916	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES AV. STAN, C.U. GARCÍA, APOLINAR BELLO, P.V. RAMOS, GERARDO DOMÍNGUEZ Y CALLE ELVIRA HERNÁNDEZ LOPEZ. - 320099										
OAX240302436127	Santa María Jacatepec	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	618,642.30	618,642.30	618,642.30	618,642.30	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA TEPEYAC. - 75064										
OAX240202369699	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAIS Municipal	1,507,976.00	1,507,186.28	1,507,186.28	1,055,030.39	70.00%	73.71%
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPB2024G SANTOS REYES PÁPALO - 294508										
OAX240302430545	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA UNIÓN - 283770										
OAX240302428193	San Pablo Tlaxiaco	Candelaria la Unión	Candelaria la Unión	1004-FAIS Municipal	3,691,789.71	3,691,789.71	3,691,789.71	1,868,485.23	50.61%	56.44%
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL POPOYOTE - 285329										
OAX240302428442	Santa María Tonameca	El Popoyote	El Popoyote	1004-FAIS Municipal	2,419,992.86	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	70.25%	80.00%
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 297595										
OAX240302431313	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1004-FAIS Municipal	285,307.38	285,307.38	285,307.38	285,307.38	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE UN COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE GUFULINA - 182337										
OAX240302411834	San Juan Tlaxiaco	Los Pinos [Rancho]	Los Pinos [Rancho]	1004-FAIS Municipal	2,618,509.95	2,618,509.95	2,618,509.95	2,618,509.95	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 224368										
OAX240302409184	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidad	5,042,803.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL CAMINO CRUZ VERDE, PARAJE LAS LOMAS, TRAMO VILLA HIDALGO YALALAG CRUZ VERDE - 298308										
OAX240302431452	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	1004-FAIS Municipal	7,336,219.00	6,806,798.10	7,336,219.00	1,852,879.04	25.26%	35.47%
AMPLIACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL PRIVADAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 - 203168										
OAX240302414999	San Francisco Cahuacú	El Alacrán	El Alacrán	1004-FAIS Municipal	2,334,619.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM SAN JUAN ZAPOTITLÁN DEL KM 0,000 AL KM 2,500 - 327091										
OAX240202437554	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotitlán	San Juan Zapotitlán	1004-FAIS Municipal	2,498,835.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO ENTRENQUE CARRETERA FEDERAL 135 TEOUITLÁN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA KM. 97 200 DI SAN JUAN QUIOTEPEC SAN JUAN COYULÁ DEL KM. 13 100 AL 16 000, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 300434										
OAX240302431888	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Coyulá	San Juan Coyulá	1004-FAIS Municipal	2,761,497.67	2,761,497.67	2,761,497.67	2,761,497.67	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA TONA CHACALAPA - 35541	OAX240302420349	Villa de Tututepec	La Tona Chacalapa	1004-FAIS Municipal	228,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE BENITO JUÁREZ - 88590	OAX240202374105	San Miguel el Grande	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	693,658.06	693,658.06	693,658.06	693,658.06	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS A MIKISTLAN DE LA REFORMA DEL KM 0.000 AL KM 5.000 - 174990	OAX240202394992	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	1004-FAIS Municipal	2,408,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL CENTRO ARTÍSTICO RAYANDO EL SOL - 270958	OAX240302425804	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	485,500.00	485,500.00	485,500.00	485,500.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE SEGUNDA ETAPA - 242568	OAX240302421653	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAIS Municipal	990,482.16	990,482.16	990,482.16	471,892.93	47.64%	68.53%
AMPLIACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 387648	OAX220402197080	San Simón Zahuatlán	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	328,885.90	372,755.90	372,755.90	372,755.90	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC - 183933	OAX240302412206	San Pedro y San Pablo Tequiutepec	San Pedro y San Pablo Tequiutepec	1004-FAIS Municipal	1,711,460.78	1,711,460.78	1,711,460.78	1,711,460.78	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGÓN ENTRE COORDINADORA Y CALLE EL CEREZO - 209224	OAX240302415964	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	977,988.84	977,988.84	977,988.84	0.00	0.00%	92.59%
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y VICENTE GUERRERO - 284366	OAX240302428288	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,000,527.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DÍAZ MIRÓN, CALLE PORVENIR - 208740	OAX240302415872	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	877,978.17	745,377.63	745,377.63	0.00	0.00%	93.74%
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE AV. OLEODUCTO Y BENITO JUÁREZ. - 208541	OAX240302415835	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,053,056.35	1,033,056.35	1,053,056.35	0.00	0.00%	92.59%
AMPLIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN EL BARRIO DE AGUA BUENA - 270190	OAX240302425642	Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	1004-FAIS Municipal	991,658.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL - 295743	OAX240302430916	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	1004-FAIS Municipal	3,290,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 290284	OAX240302429538	San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1004-FAIS Municipal	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DEL PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 253845	OAX240302423367	San Pablo Villa de Mitla	San Miguel Albarradas	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 240572	OAX240302421252	San José Chiltepec	Arroyo Frijol	1004-FAIS Municipal	1,401,973.78	1,401,973.78	1,401,973.78	801,127.87	57.14%	57.14%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 278878	OAX240302427225	San José Chiltepec	La Guadalupe	1004-FAIS Municipal	586,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL TUXTILTAN - 287940	OAX240302439023	Mesones Hidalgo	El Coyul Tuxtillán	1004-FAIS Municipal	1,131,775.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CAÑADA DE MORELOS - 295780	OAX240302430930	Chalcatongo de Hidalgo	Cañada de Morelos	1004-FAIS Municipal	823,760.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI - 141619	OAX240202387950	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	1004-FAIS Municipal	4,885,792.26	4,885,792.26	4,885,792.26	4,885,792.26	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA LAGUNA EN GUADALUPE CUATEPEC - 123425	OAX240302408957	San Juan Bautista Suchtepec	Guadalupe Cuatepec	1004-FAIS Municipal	550,000.00	550,000.00	550,000.00	278,155.23	50.57%	57.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BUSTAMANTE EN EL BARRIO GUADALUPE - 293186	OAX240302430228	Santiago Ayuquillilla	Santiago Ayuquillilla	1004-FAIS Municipal	473,801.37	142,140.41	142,140.41	142,140.41	30.00%	97.48%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO TOLEDO EN LA COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS - 299908	OAX240302431731	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	1004-FAIS Municipal	137,456.00	137,456.00	137,456.00	41,236.80	30.00%	8.64%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EJIDAL - 186585	OAX240302412656	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	211,645.17	211,645.17	211,645.17	211,645.17	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL - 242992	OAX240302421741	Santa María Colotepec	El Tomatal	1004-FAIS Municipal	2,694,213.40	2,694,213.40	2,694,213.40	2,063,441.21	76.59%	76.59%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LACHE, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 324731	OAX240302437992	Magdalena Apasco	De Lache	1004-FAIS Municipal	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 231396	OAX240302419556	Villa de Tututepec	Santa Cruz Tututepec	1004-FAIS Municipal	1,076,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN MUNICIPIO DE XPANTEPEC NIEVES - 268107	OAX240302425282	Xpantepec Nieves	Santa María Asunción	1004-FAIS Municipal	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 231887	OAX240302419665	Villa de Tututepec	Santiago Jocotepec	1004-FAIS Municipal	2,210,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VALDEFLORES - 242594	OAX240302421869	Santa María Colotepec	Valdeflores	1004-FAIS Municipal	2,963,792.45	2,963,792.45	2,963,792.45	2,163,221.00	72.99%	72.99%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSABA - 308041	OAX240302433555	San Juan Mixtepec -Dro. OB	Yosaba	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ZOOCHILA, MUNICIPIO SANTIAGO ZOOCHILA - 212792	OAX240302409106	Santiago Zochila	Santiago Zochila	1003-FAIS Entidades	8,477,117.16	8,154,173.77	8,154,173.77	2,446,252.13	30.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES MATO JIMENEZ RAMOS NICOLAS BRAVO Y RAFAEL RAMÍREZ EN LA COLONIA S DE MAYO EN RANCHO LLANO SUR - 311057	OAX240302434100	San Blas Atemezco	Rancho el Llano	1004-FAIS Municipal	894,357.69	894,357.69	894,357.69	894,357.69	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN ISIDRO - 288945	OAX240302429274	Santo Domingo Petapa	El Campanario	1004-FAIS Municipal	550,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 192035	OAX240302413680	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	2,343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD GENERAL PASCUAL FUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 301737	OAX240302432207	Santo Domingo Zanatepec	General Pascual Fuentes	1004-FAIS Municipal	2,100,158.71	2,100,158.71	2,100,158.71	1,068,520.02	50.88%	80.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COL. MARACANA - 782499	OAX240302427889	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1004-FAIS Municipal	1,504,471.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA 12 DE MARZO - 294841	OAX240302430618	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	224,309.17	224,309.17	224,309.17	224,309.17	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADO EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN CARDENAS SEGUNDA ETAPA - 328923	OAX240302437965	San Juan Mixtepec -Dro. OB	Unión Cárdenas	1004-FAIS Municipal	1,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALAPA - 227364	OAX240302405295	Santa María Temaxcalapa	Santa María Temaxcalapa	1003-FAIS Entidades	3,652,667.91	2,556,866.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MOGOTE, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 114952	OAX240202382856	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	1,593,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRANCA FIERRO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC	OAX240202351841	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	Y004-FEIEF	4,372,111.44	4,098,967.66	4,098,967.66	1,229,690.30	30.00%	65.24%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE EL CHIÑÓN - 295314										

NOMBRE	FOLO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 330554	OAX240302430770	San Martín Peras	San Jorge el Chifón	1004-FAIS Municipal	2,320,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO	OAX240302438455	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	1003-FAIS Entidades, 1004-FAIS Municipal	4,572,215.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 304472	OAX240302432789	San Martín Peras	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,250,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO SANTA INÉS YATZECHE - 109557	OAX240202354114	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1003-FAIS Entidades	3,925,261.50	3,881,735.46	3,881,735.46	1,164,520.64	30.00%	29.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LAS CALLES FRANCISCO I MADERO EMILIANO ZAPATA MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ EN RANCHO LLANO - 267149	OAX240302425059	San Blas Atempa	Rancho el Llano	1004-FAIS Municipal	2,987,132.68	2,987,132.68	2,987,132.68	2,987,132.68	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 283007	OAX240302428030	San Pablo Tlajaltepec	El Porvenir	1004-FAIS Municipal, 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	3,670,239.77	3,670,239.77	3,670,239.77	917,569.84	25.00%	32.17%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBO CON PANELES SOLARES - 334496	OAX220402179258	San Antonio Huiltepec	San Antonio Huiltepec	1004-FAIS Municipal	1,570,491.46	1,570,491.46	1,570,491.46	1,570,491.46	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LINDA VISTA, MUNICIPIO SAN PABLO TLAJALTEPEC - 85059	OAX240202353919	San Pablo Tlajaltepec	San Cristóbal Linda Vista	1003-FAIS Entidades	3,680,612.76	3,633,547.44	3,633,547.44	1,030,064.23	30.00%	1.04%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MONTE ALBAN SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA TENOCHTITLAN - 238097	OAX240302420835	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	419,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARROYO SECO SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA VISTA DEL VALLE - 237162	OAX240302420682	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Vista del Valle	1004-FAIS Municipal	399,740.18	399,740.18	399,740.18	399,740.18	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN CRUZ DE ORIENTE SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO LA CRUCECITA - 246421	OAX240302422489	Santa Cruz Xoxocotlán	La Crucecita [Barrio]	1004-FAIS Municipal	286,113.92	286,113.92	286,113.92	286,113.92	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO LOS HIGOS - 267557	OAX240302425158	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	201,708.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE BENITO JUAREZ Y MARIANO ORDAZ DE LA COLONIA S DE MAYO - 267245	OAX240302425070	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	1,163,358.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ROSAS Y AZUCENAS PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA LA FLORIDA - 268239	OAX240302425290	Santa Cruz Xoxocotlán	La Florida	1004-FAIS Municipal	333,370.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LAS CALLES SABINOS Y LAURELES EN LA COLONIA EL BOSQUE - 116220	OAX240202382806	Santa Cruz Xoxocotlán	El Bosque [Colonia]	1004-FAIS Municipal	393,691.72	393,691.72	393,691.72	393,691.72	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CERRO PRIETO - 294277	OAX240302430497	San Miguel Chicahua	Cerro Prieto	1004-FAIS Municipal	633,226.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLA LA ESPERANZA SEGUNDA ETAPA - 101499	OAX240202378079	Santiago Lachiguirí	Villa la Esperanza	1004-FAIS Municipal	1,304,947.06	1,304,947.06	1,304,947.06	1,304,947.06	100.00%	100.00%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA ZOQUIUILAN CANDELARIA VEGUE DE EL KM 0.000 AL KM 14.000 - 210086	OAX240302416138	Santa María Zoquiulán	Candelaria Yegolé	1004-FAIS Municipal	1,021,353.60	1,021,353.60	1,021,353.60	1,021,353.60	100.00%	100.00%
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA, 2A ETAPA - 175843	OAX240202395170	San Pablo Cuatro Venados	Río Jalapilla	1004-FAIS Municipal	1,877,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMINO DESVIACION PETLAPA LOVANI - 317435	OAX240302435468	San Juan Petlapa	Santa María Lovani	1004-FAIS Municipal	6,212,121.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 236301	OAX240302420514	San Martín Iturbide	San José Xochitlán	1004-FAIS Municipal	1,168,361.11	1,168,361.11	1,168,361.11	1,168,361.11	100.00%	100.00%
ANTENAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 173725	OAX240202394686	Santiago del Río	Santiago del Río	1003-FAIS Municipal	233,432.71	233,432.71	233,432.71	233,432.71	100.00%	100.00%
APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 200 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VALDEZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 319905	OAX240302436085	San Miguel Soyaltepec	Rancho Valdez	1004-FAIS Municipal	1,146,687.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	OAX240302444100	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1005-FORTAMUN	260,205.77	260,205.77	260,205.77	260,205.77	100.00%	100.00%
ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN; OAX - 59943	OAX240302439741	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,904,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 43654	OAX240302439688	Tamazulcán del Espíritu Santo	Tamazulcán del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 73278	OAX240302439747	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	1004-FAIS Municipal	143,930.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, SEGUNDA ETAPA - 153742	OAX240202390994	Santa Cruz Zenzontepéc	La Paz	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,682,644.03	89.42%	88.48%
CONSOLIDACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN AGRONOMIA (CONSTRUCCION DE TANGUE EL PAVADO 20 M3, CONSTRUCCION DE 100 ML DE BARRA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBO Y RAMAL ELECTRICO, ADECUACION DE ESPACIOS (SEGUNDA ETAPA) DE EDIFICIO	OAX230402333451	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1008-FAM IEMSys	6,611,401.00	5,944,730.73	5,944,730.73	5,944,730.73	100.00%	77.73%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 281375	OAX240302427662	Valerio Trujano	Valerio Trujano	1004-FAIS Municipal	1,165,448.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN - 169756	OAX240202393502	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1004-FAIS Municipal	799,822.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.49%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL TAMARINDO DEL BARRIO RUCAHUA - 256808	OAX240302433512	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1004-FAIS Municipal	1,165,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL BARRIO CHICO - 256643	OAX240302413467	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1004-FAIS Municipal	1,917,663.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR 20KP0364A	OAX230402389091	San Martín Peras	La Trinidad Escopeta	1007-FAM IEB	632,394.08	632,394.08	632,394.08	632,394.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA HORO DE TEXTO GRATUITO CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2431M SANTA LUCIA TEOTEPEC, SANTO REYES NOPALA	OAX230402390688	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotepéc	1007-FAM IEB	613,063.93	613,063.93	613,063.93	613,063.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. GONZALO MONTESINOS CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2319T PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS	OAX230402390956	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1007-FAM IEB	632,575.54	632,575.54	632,575.54	632,575.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUPITER COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR UNO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 262425	OAX2403024242198	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,805,618.21	2,805,618.21	2,805,618.21	2,171,906.44	77.41%	98.90%
CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 275657	OAX220402166473	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	1004-FAIS Municipal	1,442,396.00	1,442,396.00	1,442,396.00	1,442,396.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 12 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 210529	OAX240302416202	San Miguel Coatlán	Llano la Luna	1004-FAIS Municipal	751,175.64	751,175.64	751,175.64	751,175.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL SANTA MARIA EL PALMAR - 188193	OAX240302413004	Mlanuatián de Porfirio Díaz	Santa María el Palmar	1004-FAIS Municipal	1,172,669.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 206034	OAX240302415351	San Miguel Coatlán	Loma Larga (Cerro Largo)	1004-FAIS Municipal	589,940.45	589,940.45	589,940.45	589,940.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 196979										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	HECALDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 282562	OAX240302414327	San Miguel Coatlán	Linda Vista	1004-FAIS Municipal	938,035.28	938,035.28	938,035.28	938,035.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEPINAPA COMUNAL - 319689	OAX240302427904	San Miguel Coatlán	Altamira	1004-FAIS Municipal	728,865.11	728,865.11	728,865.11	728,865.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 20 POZOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD - 332023	OAX240302436024	Santiago Jucotepec	San Pedro Tepinapa Comunal	1004-FAIS Municipal	1,105,843.21	1,105,843.21	1,105,843.21	1,105,843.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 22 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 267039	OAX240302439895	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	1004-FAIS Municipal	1,322,714.10	1,322,714.10	1,322,714.10	1,322,714.10	100.00%	92.02%
CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS SECOS ETAPA ÚNICA - 330952	OAX240302425034	San Miguel Coatlán	Ranchería de los Pérez (Nueva Esperanza)	1004-FAIS Municipal	486,822.20	486,822.20	486,822.20	486,822.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 213229	OAX240302438583	Santiago Tilantongo	San Isidro	R007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 1004-FAIS Municipal	1,467,294.36	1,467,294.36	1,467,294.36	1,363,728.19	92.94%	95.65%
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERIA EL DIAMANTE. - 278084	OAX240302418656	San Miguel Coatlán	Llano de Ocoté	1004-FAIS Municipal	1,376,184.51	1,376,184.51	1,376,184.51	1,376,184.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 192363	OAX240302427067	Miahuanán de Porfirio Díaz	El Diamante (Ranchería)	1004-FAIS Municipal	299,939.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE 45 SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1A. ETAPA DE 2 - 283055	OAX240302413716	San Miguel Coatlán	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,427,236.55	1,427,236.55	1,427,236.55	1,427,236.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA).LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	OAX240302428038	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua	1004-FAIS Municipal, 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	3,688,506.78	1,835,321.92	1,935,321.92	1,935,321.92	52.47%	58.63%
CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1A ETAPA DE 2 - 305686	OAX240302445163	San José Tenango	Agua de Rayo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 1004-FAIS Municipal	4,341,337.07	4,341,337.07	4,317,458.27	0.00	0.00%	1.00%
CONSTRUCCIÓN DE 53 SANITARIOS SECOS ETAPA ÚNICA - 213513	OAX240302433044	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 1004-FAIS Municipal	4,079,025.62	4,079,025.62	4,079,025.62	2,032,206.55	49.82%	49.82%
CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1A. ETAPA DE 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MAGUEY, MUNICIPIO DE LLANO GRANDE. - 238445	OAX240302416698	San Pedro Tlaxá	Yucuitiá	R007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 1004-FAIS Municipal	3,365,683.51	3,365,683.51	3,365,683.51	1,479,685.34	43.96%	45.28%
CONSTRUCCIÓN DE 63 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 316568	OAX240302420898	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguey	1004-FAIS Municipal, 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,870,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DEL ESTUDIANTE INDIGENA EN EL BIC 34 PRIMERA ETAPA - 276746	OAX240302435308	Santo Domingo Nuxá	Santo Domingo Nuxá	1004-FAIS Municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN EL NÚCLEO RURAL CERRO GORDO 1A ETAPA. - 166270	OAX240302426837	San Lorenzo Cuauhtémoc	San Lorenzo Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	2,322,900.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR CECYTE EMSAM NO. 66, CLAVE 20EM50085U EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ. - 300898	OAX240202392887	Miahuanán de Porfirio Díaz	Cerro Gordo	1004-FAIS Municipal	599,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO TIGRE - 290076	OAX240302432027	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	330,000.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	45.00%	45.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE SEGUNDA ETAPA - 159531	OAX240302429501	Santiago Amotepec	Llano Tijeré	1004-FAIS Municipal	2,135,088.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	31.25%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE SEGUNDA ETAPA - 159531	OAX240202391275	San Juan Petlapa	Arroyo Blanco	1004-FAIS Municipal	1,551,110.58	1,551,110.58	1,551,110.58	1,551,110.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CELESTINO GASCA - 169702	OAX240202391706	San Juan Petlapa	Santa Isabel Cajonos	1004-FAIS Municipal	1,466,644.17	1,466,644.17	1,466,644.17	1,466,644.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 285767	OAX240202393734	Loma Bonita	Celestino Gasca Villaseñor	1004-FAIS Municipal	522,155.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LOSA	OAX240302428548	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	1,190,382.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA AGENCIA DE POLICIA LA CHOPA - 295992	OAX240202399249	San Lorenzo Texmelucán	Río Nube	1005-FORTAMUN	2,151,493.60	2,151,493.60	2,151,493.60	2,151,493.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE LAS CALLES DE LIBERTAD Y PERIFERICO, TERCERA PRIVADA DE REFORMA, PROLONGACION DE NARCISO MENDOZA ESQUINA CAMINO REAL, PRIMERA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, SEGUNDA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA Y PRIVADA SIN NOMBRE ESQUINA CAMINO REAL, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 103726	OAX240302430972	La Compañía	La Chopa	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL EN VARIAS CALLES Y ANDADORES DEL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO	OAX240202378467	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	679,361.26	677,163.83	677,163.83	0.00	0.00%	99.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO XINIÑUJ - 279212	OAX240302424622	San Sebastián Tlaxiá	El Rosario	1005-FORTAMUN	797,857.28	797,857.28	797,857.28	556,904.69	69.80%	69.75%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA UNIVERSITARIOS - 75615	OAX240302427279	San Pedro Ixcaván	San Pedro Ixcaván	1004-FAIS Municipal	730,079.81	730,079.81	730,079.81	219,023.94	30.00%	56.25%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO - 70174	OAX240202369268	Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	Acatlilma	1004-FAIS Municipal	341,883.03	340,124.86	340,124.86	340,124.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES BARRIOS, ASUNCIÓN NOCHISTLAN - 108034	OAX240202368201	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	2,001,167.10	967,949.90	967,949.90	967,949.90	48.37%	38.85%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO TICHINDUA - 277114	OAX2403024209605	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	667,000.00	667,000.00	667,000.00	667,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD SOSTENES BRAVO; TRAMO: CAMINO AL PORVENIR-CALZADA TECNOLÓGICO (SEGUNDA ETAPA)	OAX240302426888	San Pedro Ixcaván	San Pedro Ixcaván	1004-FAIS Municipal	981,502.20	981,502.20	981,502.20	474,967.28	48.39%	54.17%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARAJE EL VISIGUI - 175238	OAX240202400998	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1005-FORTAMUN	2,358,172.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	29.83%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ - 277023	OAX240202395057	San Bartolo Coyotepec	Visigui	1004-FAIS Municipal	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PANITILAN, COLONIA AZTECA - 198974	OAX240302426879	Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	508,675.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA 1ERA ETAPA - 293475	OAX240302414444	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1004-FAIS Municipal	391,306.71	391,306.71	391,306.71	391,306.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA OLIMPO	OAX240302430278	San Pedro y San Pablo Ayutla	La Laguna	1004-FAIS Municipal	726,205.77	726,205.77	726,205.77	429,000.89	59.07%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA 2AACHILA	OAX240302433305	Villa de Zaachila	Colonia Olimpo	1004-FAIS Municipal	825,644.07	825,644.07	825,644.07	825,644.07	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SILACAYAPILLA - 282683										
OAX240302427941		San Jerónimo Silacayapilla	San Jerónimo Silacayapilla	1004-FAIS Municipal	300,000.00	302,956.78	302,956.78	302,956.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 325089										
OAX240302437169		Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	948,657.96	948,657.96	948,657.96	948,657.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS 1A ETAPA - 299921										
OAX2403024331762		Tamazulápan del Espíritu Santo	Cuatro Palos	1004-FAIS Municipal	1,003,737.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ZARAGOZA, LIBERTAD, GALEANA, BENITO JUÁREZ, ITURBIDE, JOSEFA CHITZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 208187										
OAX240302415756		Santiago Apostol	Santiago Apostol	1004-FAIS Municipal	463,568.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MERCADO MUNICIPAL - 273568										
OAX240302426323		Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	233,713.38	233,713.38	233,713.38	233,713.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 118536										
OAX240302409860		Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	906,341.78	906,341.78	906,341.78	906,341.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA DAMNIFICADOS - 261420										
OAX240302424025		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	349,980.41	349,980.41	349,980.41	349,980.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175 TRAMO PORTICO DE ACCESO PUENTE VEHICULAR EL FORTIN - 154438										
OAX240302410547		San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	1,490,870.00	1,490,870.00	1,490,870.00	1,490,870.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN LAS CALLES DE MAYO Y AV. HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ GUELATOVA DE DÍAZ, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ										
OAX240302440901		Santa Gertrudis	Y004-FEJEF		957,105.34	957,105.34	957,105.34	957,105.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 285812										
OAX240302406827		Santo Tomás Ocotepec	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	965,299.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO										
OAX240302443064		Santa María Huatulco	Crucecita	Y004-FEJEF	3,125,000.00	3,125,000.00	3,097,402.68	3,097,402.68	99.12%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS - 258993										
OAX240302406080		San Juan Juquila Vijanos	Colonia Reforma	1003-FAIS Entidades	749,639.25	749,639.25	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA - 205128										
OAX240302415245		San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1004-FAIS Municipal	1,434,713.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN EL ACCESO A LA CIUDAD - 357135										
OAX220402186612		Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	5,263,113.24	5,263,113.24	5,263,113.24	5,263,113.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA AV. BENITO JUÁREZ - 233334										
OAX240302419888		Santo Domingo Chiluitán	El Cerrito	1004-FAIS Municipal	1,011,579.00	1,225,118.64	1,225,118.64	1,225,118.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, PRIMERA ETAPA - 274537										
OAX240302426497		San Mateo Yoloxochitán	San Mateo Yoloxochitán	1004-FAIS Municipal	799,988.17	799,988.17	799,988.17	799,988.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YUGUÉ - 232543										
OAX240302419774		Villa de Tututepec	San José Yugué	1004-FAIS Municipal	239,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO LOS REMEDIOS - 241783										
OAX240302414855		San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAIS Municipal	167,727.86	167,727.86	167,727.86	167,727.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO PARA ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES ESCOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DEL ITACUÁN - 234268										
OAX240302420089		Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itacúan	1004-FAIS Municipal	1,149,896.53	1,149,896.53	1,149,896.53	1,149,896.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 242888										
OAX240302421725		San Miguel Soyaltepec	Arroyo Caracol	1004-FAIS Municipal	1,168,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR, REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y MUÑO DE CONTENCIÓN, ANDADOR AA, PRIVADA DE BELÉN, COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 104068										
OAX240302409551		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,505,493.78	2,505,493.78	2,505,493.78	1,073,543.44	42.85%	96.00%
CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS EN CALLEJÓN PRIMERO DE MAYO Y CALLEJÓN REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN - 295075										
OAX240302430696		San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1004-FAIS Municipal	435,195.67	435,195.67	435,195.67	435,195.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PRIMARIA DONA JUANA DE CÁRDENAS CLAVE 20DP0857D - 298523										
OAX240302431458		San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	1004-FAIS Municipal	657,490.45	657,490.45	657,490.45	657,490.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 20DP0929D DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SINAXTLA - 161496										
OAX240202391976		San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla	1004-FAIS Municipal	323,497.44	323,497.44	290,395.20	290,395.20	89.77%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KHALO CLAVE 20DIN2751A DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 193287										
OAX240302413827		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	585,001.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 20DIN0966U DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 200102										
OAX240302414573		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	498,902.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN EL TERMO NUM. 158 CON C.C.T.: 20ETH0158O, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO										
OAX230402335908		Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	1012-FAJEF	1,500,000.00	1,470,099.35	1,470,099.35	1,470,099.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 688 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA HISTORIA CON CLAVE 20KPB0359U - 298119										
OAX240302431402		San Pedro de Ahajucapan	Montepleno	1004-FAIS Municipal	850,033.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 46 CON CLAVE ESCOLAR 20E0B0046Z EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS - 71366										
OAX240202353977		Coatecas Altas	Coatecas Altas	1003-FAIS Entidades	637,421.74	637,421.74	637,421.74	0.00	0.00%	8.33%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CAM NUM. 61 CON CLAVE ESCOLAR 20DML0061E, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 299122										
OAX240302407289		San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	1004-FAIS Entidades	676,770.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ECYTE EMISAD. NUM. 56 CON CLAVE ESCOLAR 20EM50069E, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA - 271491										
OAX240302406360		Santa María Sola	Santa María Sola	1003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CLAVE 20DINO186Z - 225385										
OAX240302418646		San Juan Gulchilevi	Deoral	1004-FAIS Municipal	616,763.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 20DIN0345N - 235996										
OAX240302420440		Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	571,115.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR MESTIZO CLAVE 20KIN033E EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR BALLESTEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLAN, DISTRITO MIAHUATLÁN, ESTADO DE OAXACA - 319821										
OAX240302436058		San Sebastián Coatlán	El Porvenir Ballesteros	1004-FAIS Municipal	717,154.17	717,154.17	717,154.17	464,972.00	64.84%	64.86%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE ESCOLAR 20DP03053J, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA - 298028										
OAX240302406957		Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1003-FAIS Entidades	711,861.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DP0559D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 330044										
OAX240302407879		Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1003-FAIS Entidades	711,861.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DP0421T, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 71248										
OAX240202353571		San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	1003-FAIS Entidades	637,421.74	637,421.74	636,968.47	0.00	0.00%	6.25%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DP0434X, EN LA LOCALIDAD LUCRECIA DE MATAMOROS, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TOTILÁPAM - 246097										
OAX240302405912		San Andrés Totilápam	Lucricia de Matamoros	1003-FAIS Entidades	711,861.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS M. BUSTAMANTE CON CLAVE ESCOLAR 20DP01075H, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PAPALUTLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ PAPALUTLA - 234393										
OAX240302405625		Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	1003-FAIS Entidades	886,820.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CONSOLIDACION CON CLAVE ESCOLAR 20DP01350W, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC - 290781										
OAX240302406965		Santiago Tetepec	El Rosario	1003-FAIS Entidades	636,004.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA COSIDEVA CON CLAVE ESCOLAR 20DP01100P, EN LA LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 208027										
OAX240302404280		San Andrés Paxtlán	La Venta	1003-FAIS Entidades	729,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DP02707K, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ZANIZA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA - 300618										
OAX240302407342		San Ildefonso Sola	Barrio Zaniza	1003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 20DP0133Z, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ YUCUÁN, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ YUCUÁN - 246217										
OAX240302405917		San Bartolomé Yucuán	San Bartolomé Yucuán	1003-FAIS Entidades	646,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE ESCOLAR 200PR313D, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN. - 208274	OAX240302404293	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	1003-FAIS Entidades	632,378.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE ESCOLAR 200PR053ET, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TETEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC - 127359	OAX240302405294	Santiago Tetepec	Santiago Tetepec	1003-FAIS Entidades	705,401.79	705,401.79	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE ESCOLAR 200PR1148I, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUELACÉ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUELACÉ. - 291067	OAX240302406877	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	1003-FAIS Entidades	682,156.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR 200PR2706L, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR. - 218530	OAX240302404830	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1003-FAIS Entidades	673,514.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE ESCOLAR 200PR31076P, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 189286	OAX240302403815	San Lucas Zoquiápam	Guadalupe	1003-FAIS Entidades	716,677.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 200PR1663W, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN. - 300581	OAX240302407330	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	1003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZÁLEZ CON CLAVE ESCOLAR 200PR0605Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 185823	OAX240302403832	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	1003-FAIS Entidades	692,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MAESTRO JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20D5E0043B, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN.	OAX240302440365	Santiago Huajolotlán	Santiago Huajolotlán	1001-FAM IEB	679,452.74	679,452.74	679,452.74	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 138 C.C.T. 20D5T0146Q, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL CAMPO - 317515	OAX240302435493	Tataltepec de Valdés	Barrio del Campo	1004-FAIS Municipal	768,678.34	768,678.34	768,678.34	230,603.50	30.00%	83.33%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 155 CON CLAVE ESCOLAR 20D5T0170Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - 299051	OAX240302407284	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	1003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV0059I, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO - 71507	OAX240202353582	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1003-FAIS Entidades	637,421.74	637,421.74	621,096.82	0.00	0.00%	8.33%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV0125R, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA - 227847	OAX240302405298	Santiago Taaxetla	Santiago Taaxetla	1003-FAIS Entidades	700,661.27	700,661.27	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV0271B, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO MATAGALLINA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 296732	OAX240302407171	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagallina	1003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV0363S, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO JALIEZA - 290859	OAX240302408969	Santo Domingo Jalieza	Santo Domingo Jalieza	1003-FAIS Entidades	1,446,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV0674V, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA. - 300595	OAX240302407340	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV1225X, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA - 245896	OAX240302405908	San Francisco Chapulapa	San Francisco Chapulapa	1003-FAIS Entidades	711,861.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV1246I, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC - 233865	OAX240302405590	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1003-FAIS Entidades	705,401.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV1700I, EN LA LOCALIDAD LUCRECIA DE MATAMOROS, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOXILAPAM - 245909	OAX240302405909	San Andrés Teotilapam	Lucrecia de Matamoros	1003-FAIS Entidades	711,861.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC. - 166902	OAX240202355194	Santa María Temaxcaltepec	Cañada de Guadalupe	1003-FAIS Entidades	831,891.40	831,891.40	817,898.23	0.00	0.00%	6.25%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NÚM. 123 CON CLAVE 20E0H1023Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO - 71498	OAX240202355381	Santa María Apazco	Santa María Apazco	1003-FAIS Entidades	652,582.51	652,582.51	648,870.87	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN IEBO NÚM. 269 CON CLAVE ESCOLAR 20E0H0271H, EN LA LOCALIDAD DE NOGALTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES - 166927	OAX240202355196	Mazatlán Villa de Flores	Nogaltepec	1003-FAIS Entidades	663,022.60	663,022.60	637,428.14	0.00	0.00%	6.25%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DCC328D, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 247104	OAX240302405928	San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	1003-FAIS Entidades	602,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR CON CLAVE ESCOLAR 20DCC2191Z, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN. - 298945	OAX240302407275	Rancho San Felipe	Rancho San Felipe	1003-FAIS Entidades	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FANNY ANITUA CON CLAVE ESCOLAR 20DIN2145C, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 234384	OAX240302405622	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1003-FAIS Entidades	802,044.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO BABILONDO SOLER CON CLAVE ESCOLAR 20DIN1299Z, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN AMATENGO - 290898	OAX240302406970	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1003-FAIS Entidades	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL DONA JUANA C. ROMERO CON CLAVE ESCOLAR 20DIN0854Q, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA. - 247093	OAX240302405928	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	1003-FAIS Entidades	575,324.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS ARIAL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DIN1135P, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA GUELACÉ, MUNICIPIO SANTA MARÍA GUELACÉ. - 267875	OAX240302406278	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	1003-FAIS Entidades	583,163.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BILINGÜE JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 20DPB2453Y - 163000	OAX240202392228	Constancia del Rosario	Santa Ana Rayón	1004-FAIS Municipal	900,101.95	900,101.95	900,101.95	394,848.20	43.87%	42.99%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA IEBO 150 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 242462	OAX240302411620	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE FLECHADOR DEL SOL CLAVE 20DPB2452Z, COLONIA FLECHADOR DEL SOL, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 180061	OAX240302411466	Santiago Juxtlahuaca	Torre de Babal (Flechador del Sol)	1004-FAIS Municipal	641,825.01	641,825.01	641,825.01	641,825.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE 20DPB0068Q. - 273720	OAX240302426359	Miahuatán de Porfirio Díaz	Colonia la Salud	1004-FAIS Municipal	699,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA CLAVE 20DPB3425J, BARRIO SAN PEDRO EL ALTO LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 232109	OAX240302419726	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	650,118.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 20DPB2405D EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO SAN JUAN ELOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA. - 216900	OAX240302240306	Villa Sola de Vega	El Progreso (San Juan Elotepec)	1003-FAIS Entidades	657,783.05	657,783.05	657,783.05	657,783.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 20DPB2404P EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 173285	OAX240202394552	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	1004-FAIS Municipal	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	94.59%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0457G, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC. - 218524	OAX240302404829	Santa María Temaxcaltepec	Cañada de Guadalupe	1003-FAIS Entidades	693,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CON CLAVE 20KTV0592O EN LA LOCALIDAD DE EL POCHOTLE, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 268937	OAX240302425410	Santiago Xanica	El Pochotle	1004-FAIS Municipal	1,062,625.51	1,062,625.51	1,062,625.51	1,062,625.51	100.00%	92.59%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CLAVE 200TV1870D EN LA LOCALIDAD DE EL TABAJE - 183567	OAX240302412153	San José del Peñasco	El Tabaje	1004-FAIS Municipal	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA 5 DE FEBRERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2285T, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO SAN MIGUEL YOTAO - 296886	OAX240302407181	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	1003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2870L, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	OAX240302406286	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1003-FAIS Entidades	636,004.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1131I, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CORTIJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CORTIJO - 267937	OAX240302406288	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	1003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR28721, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC - 258140										
OAX240302406044	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR20909, EN LA LOCALIDAD CHIDOCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS - 330930										
OAX240302407883	San Miguel Piedras	Chidoco	003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TERCEO NÚM. 78 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK00750, EN LA LOCALIDAD DE YUCUQUIMI DE OCAMPO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 290809										
OAX240302406956	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucuquimi de Ocampo	003-FAIS Entidades	1,496,253.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TERCEO NÚM. 9 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0009U, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 290836										
OAX240302406968	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DVT0634U, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA - 258213										
OAX240302406050	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DVT0644A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMASCALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMASCALTEPEC - 267919										
OAX240302406284	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	003-FAIS Entidades	1,446,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DVT0821D, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO LA PE - 257959										
OAX240302406037	La Pe	La Pe	003-FAIS Entidades	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA SALA DE COMPUTO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚMERO 7 CON CLAVE 20ETK0007 - 288113										
OAX2403024203050	Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	004-FAIS Municipal	1,273,875.00	1,273,875.00	1,273,875.00	1,273,875.00	1,273,875.00	100.00%	62.50%
CONSTRUCCION DE AULA, AREA ADMINISTRATIVA Y SANITARIOS EN EL CENDI NUM 10 CLAVE 20DDIO138 LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA 291837										
OAX240302429902	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	004-FAIS Municipal	2,498,588.06	2,498,588.06	2,498,588.06	2,498,588.06	2,498,588.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA, EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 20DIND04EP, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 39340										
OAX240202358995	San Pablo Huiustepec	San Pablo Huiustepec	004-FAIS Municipal	394,647.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE AULA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 20DES02022 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHIMALAPA - 203016										
OAX240302414970	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	004-FAIS Municipal	1,520,518.34	1,520,518.34	1,520,518.34	456,155.50	30.00%	36.42%	
CONSTRUCCION DE AULAS EN BIC NÚM. 29 CON CLAVE ESCOLAR 20EBD0029I, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE - 189741										
OAX240302403822	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	003-FAIS Entidades	1,267,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE AULAS EN BIC NÚM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0034U, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CUANECUILTLA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUANECUILTLA.										
OAX240302440318	San Lorenzo Cuanecuiltila	San Lorenzo Cuanecuiltila	008-FAM IEMSyS	1,161,010.77	1,161,010.77	1,161,010.77	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN COBAD NÚM. 37 CON CLAVE ESCOLAR 20ECR0032X, EN LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO CUILAPAM DE GUERRERO - 189601										
OAX240302403819	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	003-FAIS Entidades	1,977,762.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO, CENTRO NÚM. 184 SAN PABLO CUATRO VENADOS CON CLAVE 20ETH0184M, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 317778										
OAX240402327099	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	003-FAIS Entidades	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	100.00%	66.67%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL PREESCOLAR MANUEL GAMIO CLAVE 20DCC0190M - 318254										
OAX240302435670	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	004-FAIS Municipal	1,736,886.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2061L, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN - 290908										
OAX240302406971	San Lorenzo Texmelucán	El Carrizal	003-FAIS Entidades	1,267,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CHAUHTÉMOC CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0271C, EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS - 71822										
OAX240202353588	Monjas	Monjas	003-FAIS Entidades	1,167,701.10	1,167,701.10	1,034,319.02	0.00	0.00%	3.13%	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LOS VEINTE PARAÍ, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN - 165089										
OAX24020235158E	Santa Lucía Ocotlán	Los 20 (Parais)	003-FAIS Entidades	3,397,418.18	3,397,418.18	3,312,544.38	0.00	0.00%	2.78%	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ISMÁS RODAS APARICIO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3172X, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA - 208132										
OAX240302404286	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	003-FAIS Entidades	1,956,207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0868I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 71856										
OAX240202353592J	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	003-FAIS Entidades	1,149,010.17	1,149,010.17	1,071,871.44	0.00	0.00%	3.13%	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0682E, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA, MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC - 110272										
OAX240202354144	San Juan Comaltepec	San Bartolo Lachixova	003-FAIS Entidades	1,186,367.02	1,186,367.02	1,013,839.55	0.00	0.00%	3.13%	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CENICÓ DE MAYO CON CLAVE ESCOLAR 20DES0125H, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN - 110143										
OAX240202354143	San Mateo Yolochochitlán	San Mateo Yolochochitlán	003-FAIS Entidades	1,186,367.02	1,186,367.02	1,113,439.91	0.00	0.00%	3.13%	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0289H, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI - 167765										
OAX240202355217	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	003-FAIS Entidades	1,890,056.46	1,890,056.46	1,864,121.68	0.00	0.00%	2.08%	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DVT1067V, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL RÍO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILÁ - 233796										
OAX240302405587	Santo Domingo del Río	Santo Domingo del Río	003-FAIS Municipal	1,231,435.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DVT1675A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 110044										
OAX240202354139	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	003-FAIS Entidades	1,149,011.31	1,149,011.31	1,135,787.23	0.00	0.00%	8.33%	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS CUADRUÉMOC CON CLAVE ESCOLAR 20DJNG0421C, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO - 259009										
OAX240302408088	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	003-FAIS Entidades	1,092,185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS DOMINGO RÍOS ORDAZ CON CLAVE ESCOLAR 20DJND0284Q, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO LA PE - 296781										
OAX240302407840	La Pe	La Pe	003-FAIS Entidades	963,161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0300Q, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 208260										
OAX240302404292	San Miguel el Grande	Benito Juárez	003-FAIS Entidades	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EL ÚLTIMO AZTECA CLAVE 20DPR486C SEGUNDA ETAPA - 133840										
OAX240202387139	San Carlos Yaitepec	San Baltazar Chiveguela (Lagunas)	008-FAIS Municipal	1,874,235.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DVT024E, BARRIO EL LIMÓN, SEGUNDA ETAP - 307287										
OAX240302433390	San Miguel Amatlán	Santa Cruz el Limón	004-FAIS Municipal	848,996.87	254,699.07	254,699.07	254,699.07	254,699.07	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LOMAS DE LA CUESTA CLAVE 20DVT0266Q - 276886										
OAX240302425857	Villa de Zaachila	Comas del Pedraza	004-FAIS Municipal	1,199,313.35	1,199,313.35	1,199,313.35	1,199,313.35	1,199,313.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1332G, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA - 267928										
OAX240302405287	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	003-FAIS Entidades	1,176,934.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TERCEO NÚM. 72 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA - 290993										
OAX240302406975	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	003-FAIS Entidades	1,158,417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN TERCEO NÚM. 63 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0063D, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YÓVEGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN - 299079										
OAX240302407285	Santiago Camotlán	San Francisco Yovego	003-FAIS Entidades	1,158,417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO VELASCO MARTÍNEZ CLAVE 20DPR1553 LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 57327										
OAX240202364038	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	004-FAIS Municipal	3,569,528.66	3,569,528.66	3,569,528.66	3,569,528.66	3,569,528.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ESQUINA CON 3 DE OCTUBRE - 129079										
OAX240202388538	San Nicolás	San Nicolás	008-FAIS Municipal	168,658.17	168,658.17	168,658.17	168,658.17	168,658.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA AGENCIA SANTA ANA AL CRTA CIENTOOVENATA Y DOS DEL KM CERO AL KM SETECIENTOS VEINTICINCO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 285319										
OAX240302428440	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Ana Nè'am	004-FAIS Municipal	928,428.36	928,428.36	928,428.36	928,428.36	928,428.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIAZ ORDAZ, EN TRAMO BARRIO NUEVO BARRIO TECHAL BLANCO - 285380										
OAX240302428454	Santa María Huautlaco	Santa María Huautlaco	004-FAIS Municipal	4,663,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 281255										
OAX240302427643	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	004-FAIS Municipal	367,022.62	367,022.62	367,022.62	367,022.62	367,022.62	100.00%	85.68%
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CLAVE 20DPB1378A EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTLILÁN - 258475										
OAX240302423657	Santa María Huazolotlilán	Santa María Huazolotlilán	004-FAIS Municipal	395,200.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CLAVE 20DCC2396E - 77573										
OAX240202370732		Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	1004-FAIS Municipal	684,440.02	684,440.02	684,440.02	684,440.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES, CLAVE 20DCC1088F - 291109										
OAX240302429704		Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	1004-FAIS Municipal	1,217,998.13	1,217,998.13	1,217,998.13	1,217,998.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVODIAZ ORDAZ CLAVE 20DPR0511K - 161619										
OAX240202391997		Santa Lucía Miahuatlán	La Chinilla	1004-FAIS Municipal	1,639,986.40	877,618.22	877,618.22	877,618.22	53.51%	66.67%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 20DIN1209Q EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ TENEXCALCO. - 223612										
OAX240302418344		San Miguel Ahuehuatlán	La Luz Tenexcalco	1004-FAIS Municipal	587,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN COBAO NÚM. 11 CON CLAVE ESCOLAR 20ECC0011K, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE CRESCO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESCO - 210854										
OAX240302404372		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1003-FAIS Entidades	2,047,902.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CAM 60 DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO - 275235										
OAX240302426643		San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	1004-FAIS Municipal	1,462,116.29	1,462,116.29	1,462,116.29	1,121,881.83	76.73%	95.78%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA EN LA COMUNIDAD DE LLANOS DEL ESPINAL - 235434										
OAX240302420323		Villa de Tututepec	Los Llanos del Espinal	1004-FAIS Municipal	257,034.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE DE LOS REYES MARTINEZ CLAVE 20DUM1058M - 262116										
OAX240302424102		Santiago Tapexla	Santiago Tapexla	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 20DINO370M - 279889										
OAX240302427396		Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1004-FAIS Municipal	780,082.38	780,082.38	780,082.38	780,082.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE MARTINEZ CLAVE 20DINO085R EN EL MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 111133										
OAX240202381533		Natividad	Natividad	1004-FAIS Municipal	1,974,595.06	1,974,595.06	1,974,595.06	1,566,285.76	79.32%	78.95%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIFO CON CLAVE 20DIN1357J EN LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS - 236058										
OAX240302420463		Villa de Tututepec	San Marquitos	1004-FAIS Municipal	331,289.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL LADO OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO CLAVE 20DINO074L - 275210										
OAX240302426635		Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PLANTEL IEBO CIENTO UNO, CLAVE 20ETH01000 EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN - 168295										
OAX240202393420		San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	1004-FAIS Municipal	1,799,615.07	1,799,615.07	1,799,615.07	1,799,615.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. SEC. GENERAL 24 DE FEBRERO, 2A. ETAPA - 318822										
OAX240302435795		Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	1004-FAIS Municipal	419,025.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CLAVE 20DPB1975Y - 62534										
OAX240202366076		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Joya Durazno	1004-FAIS Municipal	541,873.98	541,873.98	541,873.98	541,873.98	100.00%	86.11%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0443E, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 234405										
OAX240302405631		San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	1003-FAIS Entidades	1,100,607.86	1,100,607.86	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA IEBO PLANTEL 78 CLAVE 20DTH0078C - 305323										
OAX240302432966		San Juan Mixtepec - Dto. 26	San Juan Mixtepec Distrito 26	1004-FAIS Municipal	1,906,185.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CÁRDENAS DEL RIO, CLAVE 20DCC1931W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 195345										
OAX240302414101		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	393,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES CLAVE 20DCC2125Z DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200305										
OAX240302414586		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	598,768.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CON CLAVE 20DPR02510, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, TERCERA ETAPA. - 282954										
OAX240302425012		San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	2,388,592.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR2120I - 61996										
OAX240202365346		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Agua Tabasco	1004-FAIS Municipal	580,230.15	694,049.15	694,049.15	694,049.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CONSTITUCION CLAVE 20DPR0946W, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC - 290928										
OAX240302429970		San Mateo del Mar	Colonia Cuauhémoc	1004-FAIS Municipal	3,668,676.87	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	49.06%	70.67%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO M. ALTAMIRANO C.C.T. 20DPR0541E - 291699										
OAX240302429866		Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Blanca	1004-FAIS Municipal	2,617,829.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ROJAS M., CLAVE 20DPR2346U DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200526										
OAX240302414610		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,075,109.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 20DPR1394L 1A ETAPA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 196412										
OAX240302414211		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	785,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 20DPR2658S - 270519										
OAX240302425699		Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	1,022,270.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ CLAVE 20DPR3214F DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 196461										
OAX240302414220		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	764,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 327229										
OAX240302437591		San Juan Coahuatpec	Agua Español	1004-FAIS Municipal	1,870,352.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE 20DPR0028Q EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA - 329560										
OAX240302438162		Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	1005-FAIS Municipal	421,892.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 20DPB1366W - 300144										
OAX240302431835		San Pedro el Alto	Uño Flor	1004-FAIS Municipal	131,929.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 79, CLAVE 20DST0074N SEGUNDA ETAPA - 330146										
OAX240302438331		Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	462,304.52	462,304.52	462,304.52	0.00	0.00%	2.33%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 20DPR124T - 213947										
OAX240302416760		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Monte del Toro	1004-FAIS Municipal	880,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 20DPR3572M - 247918										
OAX240302422782		Villa de Zaachila	Real del Valle [Fraccionamiento]	1004-FAIS Municipal	758,658.62	758,658.62	758,658.62	758,658.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 20KPR1245V, RANCHERÍA EL ALFA SEGUNDA ETAPA. - 195103										
OAX240302414072		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Alfa (Ranchería)	1004-FAIS Municipal	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS, CLAVE. 20DPR1789C - 317547										
OAX240302435529		Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	2,100,881.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 317 CON CLAVE ESCOLAR 20DIA0022I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA - 195133										
OAX240302404025		San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	1003-FAIS Entidades	1,479,353.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REYES CLAVE 20DPR1554Q LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 282618										
OAX240302427922		Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	849,717.04	849,717.04	849,717.04	541,933.50	63.78%	76.72%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO CLAVE 20DPR3027L - 249821										
OAX240302423028		Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	683,669.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE ODOTLÁN - 338259										
OAX240302435672		San Juan Coahuatpec	Ocotlán	1004-FAIS Municipal	756,249.36	756,249.36	756,249.36	521,428.61	68.95%	69.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE CAJÓN PLUVIAL Y PAVIMENTACION EN LA CALLE 12 PONIENTE ENTRE CALLE 19 Y 17 NORTE EN EL BARRIO TIZACA - 170068										
OAX240202393813		Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	899,997.37	899,997.37	899,997.37	899,997.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE ATRÁS DE LA IGLESIA KM. 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 278 - 214817										
OAX240302416897		San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Ocote	1004-FAIS Municipal	853,204.93	853,204.93	853,204.93	853,204.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CALLES INDEPENDENCIA Y PRIVADA DE INDEPENDENCIA - 318037										
OAX240302435626		San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	1004-FAIS Municipal	475,130.50	475,130.35	475,130.35	475,130.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO - 184893										
OAX240302412351		San Miguel Tlilquápam	San Miguel Tlilquápam	1004-FAIS Municipal	2,510,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MARCOS EL COYUL HACIA LOS TRES RIOS - 295376										
OAX240302430795		San Pedro Jicayán	San Marcos el Coyul	1004-FAIS Municipal	1,086,204.87	1,086,204.87	1,086,204.87	325,861.46	30.00%	20.98%
CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO EL ALTO SAN MATEO PEÑASCO SEGUNDA ETAPA - 313863										
OAX240302434742		San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	3,560,244.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO AL PANTEÓN MUNICIPAL - 76983										
OAX240202370452		San Lorenzo Cuauquecuiltla	San Lorenzo Cuauquecuiltla	1004-FAIS Municipal	961,186.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 305521										
OAX240302433021		Santa Catarina Zapoquila	Río Grande	1004-FAIS Municipal	135,045.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE BUENA VISTA GALLARDO E.C. CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES TRAMO KM 0.000 AL KM 14.100. SUBTRAMO KM 4.040 AL KM 4.700 SEGUNDA ETAPA - 296466										
OAX240302431096		San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Limón	1004-FAIS Municipal	5,640,226.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PASO RINCON E.C. CARRETERA TEMAZCAL A LA GRANJA. TRAMO. KM 0.000 AL KM 6.500 TERCERA ETAPA - 44740										
OAX240202360256		San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Rincón	1004-FAIS Municipal	7,000,000.00	6,426,065.54	6,426,065.54	6,426,065.54	91.80%	31.76%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO PALMILLA A SAN SILVERIO EL CEDRAL DEL KILOMETRO 5.760.00 AL KM 6.979.25 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA - 77303										
OAX240202369982		San Juan Bautista Tuxtepec	San Silverio el Cedral	1004-FAIS Municipal	5,779,844.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 174735										
OAX240202394780		San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	1004-FAIS Municipal	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%	87.91%
CONSTRUCCION DE CAMINO CORRESPONDIENTE AL KM 000 AL KM 4 000 QUE CONECTA A LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS CON LA LOCALIDAD PIEDRA BARROQUIN - 322185										
OAX240302438581		Santiago Jucotitlan	Plan de San Luis	1004-FAIS Municipal	2,976,216.65	2,976,216.65	2,976,216.65	2,976,216.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO, HACIA EL TANQUE DE CAPTACION DE AGUA, EN EL PARAJE SHINCANA, LOCALIDAD DE YUCUCIACA DE HIDALGO, PRIMERA ETAPA. - 182885										
OAX240302413293		Santa Catarina Yosonotú	Shincana	1004-FAIS Municipal	233,416.76	233,416.76	233,416.76	230,000.00	98.54%	98.15%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE PRESNILLO DE TRUJANO - 270066										
OAX240302425621		Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	1004-FAIS Municipal	476,182.66	476,182.66	476,182.66	142,854.80	30.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA - 209652										
OAX240302416056		Heroica Ciudad de Ixtla de Crespo	La Escalera	1004-FAIS Municipal	2,511,500.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA AVENIDA PROGRESO HACIA EL CECYTE PLANTEL NO. 24, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 170019										
OAX240202393805		San Esteban Atatláhuca	San Esteban Atatláhuca	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	950,391.03	1,299,999.99	950,391.03	73.11%	76.56%
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 000 EN EL PARAJE NUYUQU EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUYOÓ. - 246955										
OAX240302422570		Santiago Nuyúo	Santiago Nuyúo	1004-FAIS Municipal	2,189,615.84	2,189,615.84	1,094,807.92	1,094,807.92	50.00%	50.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN AGUA DE FLOR, SAN FELIPE - 305488										
OAX240302433012		Huautla de Jiménez	Agua de Flor	1004-FAIS Municipal	880,709.06	880,709.06	880,709.06	880,709.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADALUPE - 201059										
OAX240302414703		Santa María Temascaltepec	Cañada de Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 313416										
OAX240302434624		San José Tenango	Cañada Grande	1004-FAIS Municipal	2,012,861.34	2,012,861.34	2,012,861.34	1,657,108.78	82.33%	90.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COL. FELIPE DE JESUS - 110925										
OAX240202381255		San Felipe Jalapa de Díaz	Caminos de Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	2,021,729.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	97.56%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL MOSCO. - 287082										
OAX240302428826		Santiago Ixtavutla	El Mosco	1004-FAIS Municipal	5,885,454.54	5,885,454.54	5,885,454.54	5,885,454.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312747										
OAX240302434463		San José Tenango	El Potrero	1004-FAIS Municipal	847,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312104										
OAX240302434301		San José Tenango	El Potrero	1004-FAIS Municipal	1,526,899.69	1,526,899.69	1,526,899.69	1,526,899.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION - 192269										
OAX240302413706		Santa María la Asunción	Llano de Agua	1004-FAIS Municipal	3,215,798.55	2,853,479.63	2,853,479.63	2,704,453.79	94.78%	96.17%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA CERRO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312194										
OAX240302434332		San José Tenango	Loma Alta Cerro Central	1004-FAIS Municipal	4,504,853.81	4,504,853.81	4,504,853.81	3,514,460.06	78.01%	90.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PIMEDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312147										
OAX240302434313		San José Tenango	Rancho Pimeda	1004-FAIS Municipal	2,201,918.52	2,201,918.52	2,201,918.52	2,201,918.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE MAGDALENA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 248023										
OAX240302422787		San Agustín Loxicha	Río Grande	1004-FAIS Municipal	5,176,821.89	5,176,821.89	5,176,821.89	5,176,821.89	100.00%	49.18%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS LIQUIDAMBAR - 263212										
OAX240302424303		San Lucas Tlilquápam	San Marcos Liquidambar	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YOJOVI - 291444										
OAX240302425820		San Andrés Solaga	Santo Domingo Yojovi	1004-FAIS Municipal	1,426,489.92	1,426,489.92	1,426,489.92	1,426,489.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TEJALITLÁN - 329551										
OAX240302438157		San Jerónimo Siltepec	Tejalitlán	1004-FAIS Municipal	447,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA TRAMO PORTILLO TIERRA BLANCA DEL KM 0 000 AL KM 8 000 - 141676										
OAX240202387633		San Pedro Ciltotlán	Yerba Santa	1004-FAIS Municipal	4,252,729.65	4,252,729.65	4,252,729.65	4,252,729.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL MIRASOL - 101865										
OAX240202377742		Magdalena Peñasco	Mirasol	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZARAGOZA - 320857										
OAX240302436307		Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro Zaragoza	1004-FAIS Municipal	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN PATIO IGLESIA - 152394										
OAX240202390784		Huautla de Jiménez	Patio Iglesia	1004-FAIS Municipal	2,987,500.30	2,987,500.30	2,987,500.30	2,987,500.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN SAN JUAN SAVUTTEPEC AL PARAJE YUSADAKAWI DEL KM 0.00 AL KM 0.85 - 286644										
OAX240302428781		San Juan Savuttepec	San Juan Savuttepec	1004-FAIS Municipal	274,485.23	274,485.23	274,485.23	274,485.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO HACIA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY 3A ETAPA - 223992										
OAX240302418420		Tamasulapam del Espíritu Santo	Maguey	1004-FAIS Municipal	1,877,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO OR DE LA AGENCIA AL ARROYO DEL KM CERO AL KM CUATROCIENTOS - 124829										
OAX240202385660		Santiago Camotlán	Cristo Rey la Selva	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,797,285.59	1,625,884.56	1,625,884.56	1,625,884.56	90.46%	90.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO QUE COMUNICA AL BARRIO ESPINAL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 650, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 290762										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RUMBO A MINI TIKIVA RIO TRAFIC EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 116953	OAX240302429638	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,261,872.88	1,261,872.88	1,261,872.88	1,261,872.88	100.00%	99.90%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN BARRIO MALDONADO AGUA DE LA ROSA - 314675	OAX240202382993	San Pedro Arroyo	La Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,731,932.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	91.87%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 329763	OAX240302434941	Huautla de Jiménez	Agua de la Rosa	1004-FAIS Municipal	2,770,585.37	2,770,585.37	2,770,585.37	2,770,585.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA ZONA SUR - 287731	OAX240302438222	Santa María Chilchotla	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,062,556.12	1,062,556.12	1,062,556.12	318,766.84	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL PARA EL PARAJE DE OJO DE AGUA - 206398	OAX240302428984	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	1004-FAIS Municipal	1,964,285.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL PARA LA PRESA - 73572	OAX240302415445	Santa Catarina Quioquitani	Santa Catarina Quioquitani	1004-FAIS Municipal	1,306,034.70	992,615.14	992,615.14	992,615.14	76.00%	76.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE FIERRO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 295405	OAX240202368611	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	1004-FAIS Municipal	1,445,939.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 320135	OAX240302430811	Santa María Chilchotla	Piedra de Hierro	1004-FAIS Municipal	2,240,624.04	2,240,624.04	2,240,624.04	672,187.21	30.00%	30.15%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO RIO MILAGRO ARROLLO ZANATE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHIMALAPA - 267143	OAX240302436137	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1004-FAIS Municipal	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LLANO CHILAR A LA VIOLETA - 204708	OAX240302425057	Santa María Chimalapa	Arroyo Sangre	1004-FAIS Municipal	5,243,681.91	5,243,681.91	5,243,681.91	3,855,990.00	73.54%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTIAGO CAMOTLAN RUMBO AL RIO DEL KM UNO AL KM TRES - 306759	OAX240302415170	San Mateo Peñas	Llano Chilar	1004-FAIS Municipal	1,898,272.84	1,898,272.84	1,898,272.84	1,898,272.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE KININDO A LOMA SAVI DEL KM 0 AL KM 4 EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 316797	OAX240302433278	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	1004-FAIS Municipal	3,459,909.24	3,459,909.24	3,459,909.24	3,459,909.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL CAMPO DEPORTIVO HACIA LA PRESA - 117048	OAX240302435347	Santiago Nundiche	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	518,232.65	518,232.65	518,232.65	518,232.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL RIO HACIA EL ENCINAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JALANUI, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 168426	OAX240202383474	San Lucas Ojitlán	Yucatán	1004-FAIS Municipal	3,057,622.24	3,057,622.24	3,057,622.24	3,057,622.24	100.00%	94.12%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LLANO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON 1ERA ETAPA - 293476	OAX240202393448	San Juan Lalana	Santiago Jalahuá	1004-FAIS Municipal	4,097,371.57	4,097,371.57	4,097,371.57	4,097,371.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO AWIIN DEL KM 2 000 AL KM 3 000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206071	OAX240302430279	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro Pelon	1004-FAIS Municipal	2,029,687.16	2,029,687.16	2,029,687.16	1,350,966.85	66.04%	83.33%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO - 294715	OAX240302415358	Santiago Zacatepec	Awim al Trabajo	1004-FAIS Municipal	1,985,892.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE CERRO GAVILAN DEL KM. 0 MÁS 000 AL KM. 5 MÁS 000 - 295472	OAX240302430590	San Juan Comaltepec	Hondura Lucero	1004-FAIS Municipal	2,125,758.67	1,879,769.31	1,879,769.31	1,879,769.31	88.43%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL YOTAO - 208338	OAX240302430752	San Pedro Jirayán	San Juan Jirayán	1004-FAIS Municipal	1,242,780.40	1,242,780.40	1,242,780.40	372,834.12	30.00%	24.84%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO CAÑADA DE ARMADILLO CERRO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS TRES CEROS - 88772	OAX240302425305	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	1004-FAIS Municipal	1,368,640.50	1,368,640.50	1,368,640.50	1,368,640.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO SOMBRA DE SANGRE DEL KM 3 000 AL KM 4 500 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206331	OAX240202374119	San Juan Rumi	El Llano	1004-FAIS Municipal	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	100.00%	80.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE AGUA BLANCA AL PARAJE BOCA DE OLLA, EN LA LOCALIDAD HAMACA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, TERCERA ETAPA. - 201837	OAX240302415428	Santiago Zacatepec	Tierra Amarilla	1004-FAIS Municipal	2,166,111.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GENOVA NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312947	OAX240302414802	San Miguel Quetzaltepec	Hamaca	1004-FAIS Municipal	1,181,324.89	1,181,324.89	1,181,324.89	354,397.47	30.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GENOVA NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312947	OAX240302437426	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	1,849,999.99	1,849,999.99	1,849,999.99	555,000.00	30.00%	49.64%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312390	OAX240302434519	San José Tenango	Genova Nuevo Progreso	1004-FAIS Municipal	2,774,904.63	2,774,904.63	2,774,904.63	2,225,256.71	80.19%	90.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SITIO CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312706	OAX240302434385	San José Tenango	Plan de Laguna	1004-FAIS Municipal	780,777.18	780,777.18	780,777.18	521,105.57	66.74%	75.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CEDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312131	OAX240302434452	San José Tenango	Sitio Caballero	1004-FAIS Municipal	2,180,548.63	2,180,548.63	2,180,548.63	1,131,483.40	51.89%	60.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATERINA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 313471	OAX240302434312	San José Tenango	Agua de Cedro	1004-FAIS Municipal	3,967,013.32	3,967,013.32	3,967,013.32	3,967,013.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO EL TIJARE DEL KM 0 000 AL KM 2200 - 304757	OAX240302434640	San José Tenango	Santa Catarina	1004-FAIS Municipal	1,004,715.38	1,004,715.38	1,004,715.38	513,801.50	51.14%	60.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO HACIA RANCHO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 329044	OAX240302432868	San Nicolás Hidalgo	El Perico	1004-FAIS Municipal	1,042,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TRAMO SAN MARTIN RANCHO GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312325	OAX240302438010	San José Tenango	San Martín Caballero	1004-FAIS Municipal	4,306,916.76	4,306,916.76	4,306,916.76	4,306,916.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA - 285773	OAX240302434376	San José Tenango	Rancho Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,752,675.25	1,752,675.25	1,752,675.25	1,752,675.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL RAMAL PASO PETAPA - 116657	OAX240302428549	Santiago Teotitlán	El Peñol	1004-FAIS Municipal	2,899,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CON TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS - 85617	OAX240202382962	Santiago Laotzaga	Los Abuelos	1004-FAIS Municipal	1,172,608.64	1,170,702.83	1,170,702.83	1,170,702.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 126548	OAX220402186032	San Miguel Chimalapa	Barrancón	1004-FAIS Municipal	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPB60637R EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL - 188888	OAX240202373154	Santiago Minas	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	2,318,000.00	2,318,000.00	2,318,000.00	1,362,994.88	58.80%	99.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DP6639P EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS - 189104	OAX240202385869	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	1,003,819.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR 20DPRI677Z EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EIUTLA DE CRESPO	OAX240302420508	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1004-FAIS Municipal	1,079,806.06	1,079,806.06	1,079,806.06	1,079,806.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LOMA NOPAL - 314118	OAX230402334648	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Sauz	1007-FAM IEB	781,914.50	781,914.50	781,914.50	781,914.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PLAN DE BASURA - 305397	OAX240302432981	Huautla de Jiménez	Plan de Basura	1004-FAIS Municipal	1,322,170.58	1,322,170.58	1,322,170.58	1,322,170.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DP6639P EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS - 189104	OAX240302413143	Tamazulapam del Espíritu Santo	El Duraznal	1004-FAIS Municipal	505,612.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ECYETE NÚM. 2 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC00025, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	OAX240302413191	Tamazulapam del Espíritu Santo	Las Peñas	1004-FAIS Municipal	505,632.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ECYETE NÚM. 2 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC00025, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	OAX240302440320	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	1008-FAM IEM5y5	866,925.22	866,925.22	866,925.22	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	OAX240302440330	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	1008-FAM IEMSyS	43,041.42	43,041.42	43,041.42	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 33, LAZARO CARDENAS. - 282435	OAX240302427879	Colcoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CECYTE EMSAD 05 TEPETLAPA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEPETLAPA - 111410	OAX240202381216	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	462,824.06	462,824.06	462,824.06	462,824.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COBAO PLANTEL NUMERO 65 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 230967	OAX240302419483	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1004-FAIS Municipal	350,000.00	349,999.84	349,999.84	349,999.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PLANTEL 200 DEL IEBO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI. - 833446	OAX240302439227	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	1004-FAIS Municipal	952,758.47	670,900.84	952,758.47	0.00	0.00%	9.51%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EMSAD 47 CLAVE 20EMS0047F EN SAN MIGUEL CHICAHUA - 281845	OAX240302427734	San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	1004-FAIS Municipal	860,656.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 267 CON CLAVE 2005T02845 - 72215	OAX240202368247	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlilma	1004-FAIS Municipal	583,182.85	583,182.85	583,182.85	291,591.42	50.00%	89.29%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 128 CON CLAVE ESCOLAR: 20D5T0145R, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM.	OAX240302440513	Santiago Choapam	Santiago Choapam	1007-FAM IEB	879,134.64	879,134.64	879,134.64	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO M. ALTAMIRANO C.C.T. 20DPB0541E SEGUNDA ETAPA - 89055	OAX240202373675	Santiago Tlazoyaltepec	Loma Blanca	1004-FAIS Municipal	720,492.12	720,492.12	720,492.12	720,492.12	100.00%	87.89%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 20DPR2730 - 168803	OAX240202393517	San Miguel Chimalapa	Las Conchas	1004-FAIS Municipal	495,896.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR09210, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 2677	OAX240102342607	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	1004-FAIS Municipal	490,237.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 8 CON CLAVE 2005T0016X - 17991	OAX240202335695	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	749,380.68	749,380.68	749,380.68	749,380.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DVT0114L, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN. - 209831	OAX240302416103	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAIS Municipal	498,264.34	498,264.34	498,264.34	498,264.34	100.00%	84.06%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20D1V0679Q EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PEÑASCO - 221966	OAX240302417932	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DVT0494K - 262438	OAX240302424162	San Bartolo Yautepec	San Bartolo Yautepec	1004-FAIS Municipal	533,783.83	534,466.99	534,466.99	367,233.49	50.00%	50.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LACHIVIXA - 308773	OAX240302433722	Santa María Cuicatlan	Lachivixá	1004-FAIS Municipal	524,953.71	524,953.71	524,953.71	524,953.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA - 175434	OAX240202395090	San Pablo Cuatro Venados	Llano Manteca	1004-FAIS Municipal	774,587.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA - 277086	OAX240302426881	Santiago Astara	Zimatán	1004-FAIS Municipal	354,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 236088	OAX240302420449	Putla Villa de Guerrero	San Marcos Mesonico	1004-FAIS Municipal	529,250.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA TRES DE MAYO - 126306	OAX240202385885	Santa Cruz Irundujía	3 de Mayo	1004-FAIS Municipal	402,160.39	402,160.39	402,160.39	402,160.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA MUNICIPIO DE AYUQUEZCO DE ALDAMA - 332656	OAX240302439042	Ayujezco de Aldama	Guevara	1004-FAIS Municipal	199,658.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA ZIPOLTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 325020	OAX240302437155	San Pedro Pochutla	Playa Zipolte	1004-FAIS Municipal	5,875,324.67	5,875,324.67	5,875,324.67	5,875,324.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO - 256860	OAX240302423522	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	495,881.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA - 289052	OAX240302429298	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	500,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	80.00%	89.29%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN BARRIO LAS AZUCENAS - 72975	OAX240202368399	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlilma	1004-FAIS Municipal	594,212.56	594,212.56	594,212.56	445,659.42	75.00%	89.29%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL BARRIO CHICO - 273901	OAX240302426398	San Pedro Tlaxiá	Barrío Chico	1004-FAIS Municipal	714,040.09	714,040.09	714,040.09	0.00	0.00%	15.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION - 277001	OAX240302426874	Sitio de Xitlapuehua	Sitio de Xitlapuehua	1004-FAIS Municipal	619,485.76	619,485.76	619,485.76	619,485.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS - 95597	OAX240202375515	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,462,021.54	1,462,021.54	1,462,021.54	1,462,021.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA FIDEPAL - 75056	OAX240202369698	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	984,420.00	979,053.22	979,053.22	685,337.25	70.00%	93.75%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA RANCHO VIEJO - 165089	OAX240302410798	Villa de Zaachila	Rancho Viejo	1004-FAIS Municipal	854,999.20	854,999.20	854,999.20	854,999.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA ZAACHILA SEGUNDO - 265142	OAX240302424684	Villa de Zaachila	Zaachila Segundo	1004-FAIS Municipal	974,419.23	974,419.23	974,419.23	974,419.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 259893	OAX240302431753	San Pedro el Alto	Barrio Nuevo	1004-FAIS Municipal	500,387.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE - 164390	OAX240202392505	San Juan Lachixtán	El Ocote	1004-FAIS Municipal	727,328.21	727,328.21	727,328.21	727,328.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 288190	OAX240302429078	San Mateo del Mar	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,476,021.51	1,476,021.51	1,476,021.51	1,476,021.51	100.00%	95.11%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE NIZAYAN - 236068	OAX240302420459	Sureste de Humboldt	Nizayán	1004-FAIS Municipal	1,005,223.50	1,005,223.50	1,005,223.50	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL LIANO - 200857	OAX240302416671	Asunción Cacalotepec	Orilla del Llano	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	648,584.13	648,584.13	648,584.13	518,867.30	80.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO RAMIREZ SEGUNDA ETAPA - 228094	OAX240302419882	Santa Catarina Zapochila	Rancho Ramirez (Barrio de Jesús Ramirez)	1004-FAIS Municipal	250,234.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MANO MARQUES - 96341	OAX240202376227	Ayotlán	San José Mano Marqués	1004-FAIS Municipal	1,365,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 180481	OAX240302411584	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	1004-FAIS Municipal	972,452.23	972,452.23	972,452.23	972,452.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 103028	OAX240302377770	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	5,953,126.70	5,953,126.70	5,953,126.70	5,953,126.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN SAN NICOLAS HIDALGO - 301305	OAX240302432152	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,911,285.20	1,911,285.20	1,911,285.20	1,135,407.90	59.41%	50.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN EL BARRIO UNION PROGRESO - 286553	OAX240302423870	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	1004-FAIS Municipal	2,115,650.77	634,695.23	634,695.23	634,695.23	30.00%	25.48%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD BARRANCA HONDA - 159264	OAX240202391637	Santa María Tonameca	Barranca Honda	1004-FAIS Municipal	703,840.20	703,840.20	703,840.20	703,840.20	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 24 DE JUNIO, CABECERA MUNICIPAL - 221450										
OAX240302417918		MlaHuastán de Porfirio Díaz	24 de Junio [Colonia]	1004-FAIS Municipal	726,894.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN EL FRACCIONAMIENTO EL CASTILLO - 184790										
OAX240302412341		San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	311,645.17	311,645.17	311,645.17	311,645.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ARENA - 285401										
OAX240302428460		Santa María Tonameca	Arroyo Arena	1004-FAIS Municipal	705,424.59	705,424.59	705,424.59	705,424.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, FUTBOL 7 PARA LAS CUEVAS SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 290102										
OAX240302429505		San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	60.10%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO N 57 CLAVE 20ETH0058P 1ERA ETAPA - 13902										
OAX240102343777		San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	2,012,296.56	2,012,296.56	2,012,296.56	2,012,296.56	100.00%	53.55%
CONSTRUCCION DE CARCAMO - 50969										
OAX240202362124		San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	1004-FAIS Municipal	1,509,670.84	1,509,670.84	1,509,670.84	1,509,670.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE ALMACENAMIENTO EN EL RIO GRANDE - 318615										
OAX240302435739		Santa Domingo Tonaltepec	Rio Verde	1004-FAIS Municipal	735,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL SOBRE CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS - 323193										
OAX240302436766		Pinolepa de Don Luis	Pinolepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,177,544.79	1,177,544.79	1,177,544.79	1,177,544.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YUTANICANI A LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, PRIMERA ETAPA - 263547										
OAX240302424383		Santa María Huazolotitlán	Yutanicani	1004-FAIS Municipal	1,304,552.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC NEJAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 207429										
OAX240302404264		Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1003-FAIS Entidades	4,999,998.31	4,988,025.66	4,988,025.66	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CELDAS EN EL NUCLEO DE LA LAGUNA IRA ETAPA										
OAX240302445203		San Pedro y San Pablo Ayutla	La Laguna	1005-FORTAMUN	141,124.57	141,124.57	141,124.57	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 282349										
OAX240302427860		Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1004-FAIS Municipal	2,738,464.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA LIBERTAD. - 333456										
OAX240302439229		San Juan Bautista Tlaxiuhco	Guadalupe la Libertad	1004-FAIS Municipal	406,000.00	406,000.00	406,000.00	180,000.00	44.33%	20.08%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL DE SAN PEDRO JICAYÁN TERCERA ETAPA - 331694										
OAX240302438789		San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	3,518,345.22	3,518,345.22	3,518,345.22	0.00	0.00%	38.42%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE OTATITLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO 1A ETAPA - 303392										
OAX240302432560		Villa Talea de Castro	Otatitlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	628,701.29	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.43%	6.94%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL OJO DE AGUA - 293511										
OAX240302430291		Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	565,000.00	452,000.00	452,000.00	452,000.00	80.00%	75.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA - 293588										
OAX240302430313		San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	1004-FAIS Municipal	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO FLOR - 209752										
OAX240302416072		Santa Cruz Zenzontepec	Cerro Flor	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	68.17%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL - 92750										
OAX240202374754		Santa Cruz Zenzontepec	Santa María Tlapanalquihuitl	1004-FAIS Municipal	4,999,998.76	4,999,998.76	4,999,998.76	4,999,998.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHILCHOTLA - 327983										
OAX240302437818		Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	1004-FAIS Municipal	6,264,000.00	6,264,000.00	6,264,000.00	1,879,200.00	30.00%	30.05%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE - 302134										
OAX240302432306		San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	1004-FAIS Municipal	910,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVESIA - 81004										
OAX240302409124		Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	1004-FAIS Municipal	3,803,607.78	3,803,607.78	3,803,607.78	2,393,208.19	62.92%	62.76%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO, EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ - 213014										
OAX240302416606		Santa Lucía Monteverde	La Paz	1004-FAIS Municipal	3,998,604.45	3,998,604.45	3,998,604.45	2,195,518.22	54.91%	71.67%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA ESTANCIA INFANTIL - 265625										
OAX240302424774		Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,554,227.94	548,651.13	548,651.13	548,651.13	35.30%	64.67%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO IXCATLÁN, PRIMERA ETAPA. - 318458										
OAX240302435708		Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	2,906,184.20	0.00	2,906,184.20	0.00	0.00%	13.68%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO POCHOTEPEC - 155359										
OAX240202391266		Mazatlán Villa de Flores	Naranjo	1004-FAIS Municipal	1,902,348.04	1,902,348.04	1,902,348.04	1,331,643.63	70.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 166381										
OAX240202392904		San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	971,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 198109										
OAX240302414379		San Lorenzo Texmelucán	El Palo de Lima	1004-FAIS Municipal	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00%	45.71%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2A ETAPA - 65069										
OAX240302409206		San Martín Litchilla	San Martín Litchilla	1004-FAIS Municipal	2,268,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA. - 333380										
OAX240302439220		San Pedro y San Pablo Teposcolula	La Campana	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 173530										
OAX240202394635		San Francisco Ixhuatlán	San Francisco Ixhuatlán	1004-FAIS Municipal	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 166452										
OAX240202392920		Villa Sola de Vega	Candelaria la Estancia	1004-FAIS Municipal	2,346,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25.72%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAZO MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 49842										
OAX240202362347		Villa Sola de Vega	Lazo	1004-FAIS Municipal	1,939,782.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.48%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA NARANJAL - 327516										
OAX240302437682		Huautepetec	Loma Naranjal	1004-FAIS Municipal	1,223,830.37	2,223,830.37	2,223,830.37	667,149.13	30.00%	28.57%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO 1A ETAPA - 207448										
OAX240302415598		Villa Talea de Castro	Santa Gertrudis	1004-FAIS Municipal	538,887.42	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1.84%	10.25%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ROSARIO - 148747										
OAX240302410319		Pluma Hidalgo	El Rosario	1004-FAIS Municipal	1,024,551.10	1,024,551.10	1,024,551.10	1,074,551.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL SEGUNDA ETAPA - 196830										
OAX240302414305		San Lorenzo Texmelucán	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	1,065,000.00	30.00%	35.50%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA - 216088										
OAX240302417102		San Juan Niumi	San Isidro Yosañame	1004-FAIS Municipal	966,378.48	966,378.48	966,378.48	483,234.38	50.00%	40.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA - 216255										
OAX240302417120		San Juan Niumi	Puebla Nuevo	1004-FAIS Municipal	767,035.83	767,035.83	767,035.83	0.00	0.00%	45.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA - 170397										
OAX240202393896		San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	1,002,257.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.01%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LOCALIDAD NICÁN DE LA SOLEDAD. - 209192										
OAX240302415953		Santiago Juchitahuaca	Nicán	1004-FAIS Municipal	789,150.00	789,150.00	789,150.00	789,150.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL VIDRIO - 286548										
OAX240302428706		Santa Catarina Juquila	San Lucas el Vidrio	1004-FAIS Municipal	716,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOCACHUAYA - 321294										
OAX240302407826		San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	1003-FAIS Entidades	13,182,253.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCION INMEDIATA 2DA ETAPA - 267507										
OAX240302428914		San Antonino el Alto	La Mina	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCION INMEDIATA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO COMAL - 291573										
OAX240302423947		Santo Domingo Nuaad	Rio Comal	1004-FAIS Municipal	699,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA ABajo - 270192										
OAX240302425643		Santa Ana Ateixtlahuaca	Tierra Abajo	1004-FAIS Municipal	1,113,295.64	1,113,295.64	1,113,295.64	1,113,295.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCION INMEDIATA - 159312										
OAX240202391647		Santa María Tonameca	Paso Ocoite	1004-FAIS Municipal	751,230.12	751,230.12	751,230.12	751,230.12	100.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 173827										
OAX240202394707		San Juan Lalana	Paso de Hidalgo	1004-FAIS Municipal	2,570,585.72	2,570,585.72	2,570,585.72	2,092,412.75	81.40%	80.65%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASA DE DIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 235165										
OAX240302420277		Villa de Tututepec	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	613,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DIA - 325637										
OAX240302437282		Santa María Jatianguis	Santa María Jatianguis	1004-FAIS Municipal	1,149,730.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	13.33%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 224272										
OAX240302418467		San Francisco Lachigoló	San Francisco Lachigoló	1004-FAIS Municipal	1,959,857.21	1,959,857.21	1,959,857.21	0.00	0.00%	14.29%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1A. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA - 236205										
OAX240302420482		Santiago Laolaga	Colonia del Carmen (Palo Grande)	1004-FAIS Municipal	1,659,351.42	1,687,421.90	1,687,421.90	860,345.20	51.60%	45.01%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 109490										
OAX240202380451		Santo Domingo Zanatepec	Carlos Sánchez (Colonia)	1004-FAIS Municipal	1,785,251.97	1,785,251.97	1,785,251.97	1,148,081.57	64.31%	64.77%
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20D7V00738 EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOATEPEC - 203350										
OAX240302415036		San Dionisio Ocoatepec	San Dionisio Ocoatepec	1004-FAIS Municipal	9,525,039.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA - 241300										
OAX240302421395		Asunción Nochistlán	Santa María Tinú	1004-FAIS Municipal	401,985.00	401,985.00	401,985.00	401,985.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 120000 LITROS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CCT 20DPR03151 AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 202464										
OAX240302414894		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,776,146.08	1,776,146.08	1,776,146.08	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 200000 LITROS CON CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 171816										
OAX240202394200		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,747,910.64	2,740,488.71	2,740,488.71	0.00	0.00%	48.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE ESPINA - 265892										
OAX240302424818		Santa María Peñoles	Cañada de Espina	1004-FAIS Municipal	420,776.03	420,776.03	420,776.03	420,776.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES - 228318										
OAX240302419138		Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	337,717.60	333,717.60	333,717.60	333,717.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MICHELENA CLAVE 20DIN0545K AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 175617										
OAX240302411086		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,856,011.18	1,856,011.18	1,856,011.18	0.00	0.00%	18.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 187186										
OAX240302412775		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,264,846.85	2,264,846.85	2,264,846.85	0.00	0.00%	18.50%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 271058										
OAX240302425826		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,810,261.48	1,810,261.48	1,810,261.48	1,053,267.92	58.18%	58.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 285060										
OAX240302406795		San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	1003-FAIS Entidades	3,738,000.00	3,738,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - 212596										
OAX240302404445		Santiago Tlazooyaltepec	Loma Blanca	1003-FAIS Entidades	1,112,500.00	1,112,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN TAGOLABA RINCÓNITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 285789										
OAX240302406826		Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Tagolaba (Rincónito)	1003-FAIS Entidades	1,246,000.00	1,246,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC - 227304										
OAX240302405293		San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1003-FAIS Entidades	445,000.00	445,000.00	444,721.60	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHOTULA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLAS - 192305										
OAX240302403916		Santa María Peñoles	San Pedro Chotula	1003-FAIS Entidades	623,000.00	623,000.00	622,897.70	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO SANTIAGO TENANGO - 165964										
OAX240202355184		Santiago Tenango	Santiago Tenango	1003-FAIS Entidades	2,225,000.00	2,225,000.00	2,219,802.58	0.00	0.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 284287										
OAX240302406762		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	534,000.00	534,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 10 M3 - 331471										
OAX240302485731		San Juan Coatlémpam	Toma de Nuevo	1004-FAIS Municipal	520,873.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE HIDALGO - 265227										
OAX240302426693		Santa Cruz Ixmiquilpan	San José Hidalgo	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE TOOXI - 106331										
OAX240202379712		Santo Domingo Yanhuitlán	Tooxi	1004-FAIS Municipal	149,250.00	140,479.42	140,479.42	140,479.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE XACAACHUA - 162254										
OAX240202392090		Santo Domingo Yanhuitlán	Xacaachua	1004-FAIS Municipal	149,250.00	134,220.23	134,220.23	134,220.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE TEPECALTEPEC - 310705										
OAX240302434020		San Pedro y San Pablo Tepecaltepec	Tepecaltepec	1004-FAIS Municipal	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00%	77.78%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DEL ESPONJADO - 282523										
OAX240302427893		San Pablo Cuatro Venados	El Esponjado	1004-FAIS Municipal	674,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLÁN - 143348										
OAX240202384351		Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1004-FAIS Municipal	527,448.55	527,448.55	527,448.55	527,448.55	100.00%	85.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RU GUES TONE - 300995										
OAX240302432060		San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	1004-FAIS Municipal	1,725,594.34	1,725,594.34	1,725,594.34	1,725,594.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA COATLÁN SEGUNDA ETAPA - 166364										
OAX240202392901		Miahuitlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUA PLUVIAL - 192977										
OAX240302413776		Santa Cruz Ixmiquilpan	La Paz	1004-FAIS Municipal	1,450,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	62.07%	78.79%
CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 194617										
OAX240302414023		Santiago Tlantonigo	El Progreso	1004-FAIS Municipal	954,373.01	954,373.01	954,373.01	928,767.86	97.32%	97.57%
CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GALEANA - 236332										
OAX240302420523		Santiago Tlantonigo	Galeana	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	384,042.24	97.25%	97.43%
CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 236338										
OAX240302420524		Santiago Tlantonigo	Guadalupe Hidalgo	1004-FAIS Municipal	490,777.01	490,777.01	490,777.01	490,777.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ - 215469										
OAX240302416992		San Francisco Lachigoló	San Francisco Lachigoló	1004-FAIS Municipal	1,851,890.07	1,851,890.07	1,851,890.07	971,282.95	52.45%	52.45%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO BIC NÚM. 43, CON CLAVE:20E00043B, EN LA LOCALIDAD DE LA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO										
	OAX230402336056	Santo Domingo Ingenio	La Blanca	1012-FAFEF	1,000,000.00	999,990.35	999,990.35	999,990.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO N. 28 EN SANTOS REYES PAPALO - 294683										
	OAX240302430583	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1004-FAIS Municipal	3,600,919.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE ESCOLAR 20DP9C807W, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINI - 290935										
	OAX240302406978	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1003-FAIS Entidades	423,684.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPH1466I, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA. - 296761										
	OAX240302407176	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	1003-FAIS Entidades	487,366.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 60 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0054Z, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ. - 267871										
	OAX240302406277	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	1003-FAIS Entidades	539,114.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE CON CLAVE ESCOLAR 20DC0610F, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS YUTATÍO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 280923										
	OAX240302406972	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatlío	1003-FAIS Entidades	423,684.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR EXPROPIACION PETROLERA CLAVE 20DJN0451Y DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINACTLA - 161104										
	OAX240202391921	San Andrés Sinactla	San Andrés Sinactla	1004-FAIS Municipal	397,200.00	395,686.95	395,686.95	238,540.60	60.29%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE MENDOZA CLAVE 20DPH0027R - 289250										
	OAX240302429346	Asunción Istatepec	Asunción Istatepec	1004-FAIS Municipal	390,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPH0136Y - 238711										
	OAX240302420980	San Sebastián Tecomaatlahuaca	San Sebastián Tecomaatlahuaca	1004-FAIS Municipal	432,246.28	432,246.28	432,246.28	432,246.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE 20DPB2022I - 16139B										
	OAX240202391959	Santa Lucia Miahuatlán	El Sencilero	1004-FAIS Municipal	410,036.60	410,036.60	410,036.60	410,036.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT20DPB1300N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILA										
	OAX220402204692	Santiago Matatlán	San Pablo Güila	1005-FORTAMUN	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 34 CLAVE 20DST0028B LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 64554										
	OAX240202366047	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	5,449,996.78	3,273,176.25	3,273,176.25	3,273,176.25	60.06%	62.69%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 749907										
	OAX240302423036	Concepción Pápalo	San Lorenzo Pápalo	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	310,000.00	22.14%	33.33%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 323579										
	OAX240302436837	Santa María Soia	Santa María Soia	1004-FAIS Municipal	1,985,950.00	1,985,950.00	1,985,950.00	1,985,950.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PÁPALO - 329811										
	OAX240302438236	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1004-FAIS Municipal	2,635,590.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO - 202635										
	OAX240302414915	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	807,173.04	53.81%	51.38%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC 2DA ETAPA - 212764										
	OAX240302416567	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	1004-FAIS Municipal	677,715.67	677,715.67	677,715.67	677,715.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EL NÚCLEO RURAL DE SAN FERNANDO EL AGUACATE, SEGUNDA ETAPA - 305797										
	OAX240302433068	San Luis Amatlán	Aguacate	1004-FAIS Municipal	500,000.03	500,000.03	500,000.03	150,000.03	30.00%	30.03%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA CONGRÉGACION DE LOMA ALTA, DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCIÓN - 192263										
	OAX240302413702	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,450,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	730,819.72	48.72%	80.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD BARRANCA NUEVA - 290360										
	OAX240302429555	Santiago Amoltepec	Barranca Nueva	1004-FAIS Municipal	2,322,827.76	857,176.33	857,176.33	857,176.33	36.90%	31.25%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 162005										
	OAX240202392058	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	1004-FAIS Municipal	4,415,022.00	4,415,022.00	4,415,022.00	2,272,772.21	51.48%	50.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO TIGRE - 165412										
	OAX240202392910	Santiago Amoltepec	Llano Tigre	1004-FAIS Municipal	2,193,120.56	2,193,120.56	2,193,120.56	2,193,120.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE QUINICUENA - 209485										
	OAX240302416015	Santa Cruz Zenzontepec	Quinicuena	1004-FAIS Municipal	836,357.97	836,357.97	836,357.97	836,357.97	100.00%	58.82%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAJONOS										
	OAX230402341952	San Francisco Cajonos	San Francisco Cajonos	1004-FEIEF	4,948,423.07	4,939,721.67	4,939,721.67	4,939,721.67	100.00%	98.02%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIDRO LA RAYA - 286133										
	OAX240302428608	San Martín Peras	San Isidro la Raya	1004-FAIS Municipal	7,995,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZOOCHILA - 311068										
	OAX240302434104	Santiago Zoachila	Santiago Zoachila	1004-FAIS Municipal	1,046,652.00	941,986.80	1,046,652.00	322,798.48	30.84%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DEL RIO - 291040										
	OAX240302429685	San Mateo Yucuitindoo	Zapotitlán del Río	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL RIO VERDE LA TORTUGA - 188213										
	OAX240302429090	Santiago Amoltepec	San Miguel Río Verde (La Tortuga)	1004-FAIS Municipal	2,459,708.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	16.86%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 262077										
	OAX240302424092	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAIS Municipal	600,232.36	600,232.36	600,232.36	600,232.36	100.00%	75.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 330457										
	OAX240302438431	San Martín Toxpalan	Lagunillas	1004-FAIS Municipal	800,000.00	800,000.00	800,000.00	339,000.00	42.38%	48.89%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 229963										
	OAX240302419328	San Martín Toxpalan	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	750,000.00	750,000.00	750,000.00	363,077.01	48.41%	40.23%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC CENTRO - 149034										
	OAX240202390194	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	80.26%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 241073										
	OAX240302421347	Asunción Nochistlán	Reforma Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	451,634.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 295307										
	OAX240302430766	San Juan Coatlacoapam	Firma de la Plaza	1004-FAIS Municipal	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 300108										
	OAX240302431823	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	1004-FAIS Municipal	615,493.02	639,300.00	639,300.00	622,300.00	97.34%	97.35%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 331211										
	OAX240302438659	San Juan Coatlacoapam	San Isidro	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD - 213227										
	OAX240302414654	San Juan Mazatlán	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,213,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA JOSEFITA - 18920										
	OAX240102344521	Acatlán de Pérez Figueroa	Josefa Ortiz de Dominguez (La Josefita)	1004-FAIS Municipal	304,902.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PIPILA - 220707										
	OAX240302417794	San Juan Mazatlán	San José de los Reyes el Pipila	1004-FAIS Municipal	1,084,478.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI - 286551										
	OAX240302428709	Santiago Coatlacoapam	Santo Domingo Latani	1004-FAIS Municipal	1,897,893.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YUTANDÚ - 312549										
	OAX240302434407	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yutandú	1004-FAIS Municipal	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA CUQUILA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 277926										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHICAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 183086	OAX240302406566	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua Zarca Cuquila	1003-FAIS Entidades	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 242953	OAX240302403651	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	673,947.43	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BHAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 192621	OAX240302405850	Santo Domingo de Morelos	Barrio Nuevo	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	674,720.15	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA VEGA. - 215531	OAX240302403959	San Francisco Logueche	Bramadero	1003-FAIS Entidades	968,000.00	968,000.00	967,738.10	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 243023	OAX240302404644	Villa Sola de Vega	Candelaria la Estancia	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DE AIRE, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA. - 285786	OAX240302405854	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	1003-FAIS Entidades	810,000.00	810,000.00	809,664.19	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 93465	OAX240302406824	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN RIO HONDO. - 240193	OAX240202353973	San Pedro Jicayán	Chuparrosa	1003-FAIS Entidades	1,215,000.00	1,214,975.10	1,214,975.10	649,167.93	53.43%	53.43%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CINCO NEGRITOS, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 283746	OAX240302405819	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	1003-FAIS Entidades	945,000.00	945,000.00	944,803.05	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA SANTA CECILIA ITAYUYU, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 289400	OAX240302406741	Santa Catarina Juquila	Cinco Negritos	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DURAZNAL, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑALES. - 184211	OAX240302406945	Santiago Juxtlahuaca	Colonia Santa Cecilia Itayuyu	1003-FAIS Entidades	587,500.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ARADOR, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 185063	OAX240302403687	Santa María Peñales	Duraznal	1003-FAIS Entidades	2,200,000.00	2,200,000.00	2,199,895.78	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 194840	OAX240202355143	San Lorenzo Texmelucán	El Arador	1003-FAIS Entidades	1,080,000.00	1,080,000.00	1,079,765.49	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 194840	OAX240302403707	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Cerro de las Huertas	1003-FAIS Entidades	1,650,000.00	1,650,000.00	1,649,806.49	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 185698	OAX240302404010	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Cerro de las Huertas	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 159224	OAX240302403727	Villa Sola de Vega	El Común	1003-FAIS Entidades	1,620,000.00	1,620,000.00	1,619,575.34	0.00	0.00%	41.67%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILÁN. - 180376	OAX240202354998	San Francisco Logueche	El Costocho	1003-FAIS Entidades	968,000.00	968,000.00	966,628.86	0.00	0.00%	56.25%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FORTÍN II, MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC. - 180803	OAX240302403561	San Pedro Teutilán	El Faro	1003-FAIS Entidades	1,870,000.00	1,870,000.00	1,869,895.18	0.00	0.00%	14.11%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANZANAL, MUNICIPIO SAN JUAN COATZACOAPAN. - 194180	OAX240302403585	Santa María Jacatepec	El Fortín II	1003-FAIS Entidades	880,000.00	880,000.00	879,903.42	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PALO DE LIMA, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCÁN. - 164588	OAX240302403972	San Juan Coatzacoapan	El Manzanal	1003-FAIS Entidades	405,000.00	405,000.00	404,665.12	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL SUMIDERO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. - 283574	OAX240202355149	San Lorenzo Texmelucán	El Palo de Lima	1003-FAIS Entidades	1,080,000.00	1,080,000.00	1,079,765.49	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTALITO, MUNICIPIO VILLA DE TÚTUTEPEC. - 284223	OAX240302405734	Santa Lucía Miahuatlán	El Sumidero	1003-FAIS Entidades	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITLÁN. - 244876	OAX240302406759	Villa de Tututepec	El Zapotalito	1003-FAIS Entidades	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HERÓICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 180452	OAX240302405901	Santa María Yucuhitlán	Guadalupe Buenavista	1003-FAIS Entidades	1,270,000.00	1,270,000.00	1,269,950.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR. - 284474	OAX240302403972	San Juan Coatzacoapan	El Manzanal	1003-FAIS Entidades	405,000.00	405,000.00	404,665.12	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR. - 284474	OAX240302403563	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1003-FAIS Entidades	550,000.00	550,000.00	549,832.18	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 67719	OAX240302405777	San Mateo del Mar	Huazantlán del Río	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATLAHUACA. - 192430	OAX240202353439	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	1003-FAIS Entidades	270,000.00	269,847.44	269,847.44	119,015.03	44.10%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ITURBIDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 52403	OAX240302403932	San Esteban Atlahuaca	Independencia	1003-FAIS Entidades	1,410,000.00	1,410,000.00	1,409,552.91	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JAYUCU, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 52405	OAX240202353117	San Miguel el Grande	Iturbide	1003-FAIS Entidades	405,000.00	404,972.34	404,972.34	216,344.54	53.42%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUNTA DE LOS RÍOS, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 284032	OAX240202353118	San Miguel el Grande	Jayucu	1003-FAIS Entidades	270,000.00	269,980.40	269,980.40	144,229.30	53.42%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. - 244946	OAX240302405752	Santa Catarina Juquila	Junta de los Ríos	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 277669	OAX240302405904	Santa Lucía Miahuatlán	La Chinilla	1003-FAIS Entidades	1,755,000.00	1,755,000.00	1,754,634.25	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHICAHUJA. - 188885	OAX240302406552	San Martín Itunyoso	La Concepción	1003-FAIS Entidades	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXIÓ. - 163808	OAX240302403810	San Miguel Chichahua	La Corregidora Tierra Colorada	1003-FAIS Entidades	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO DEL SABINO, MUNICIPIO SANTA MARÍA APAZCO. - 187268	OAX240302403645	San Miguel Amatitlán	La Laguna	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	673,947.43	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXIÓ. - 163808	OAX240302404880	San Ildefonso Amatitlán	La Reforma	1003-FAIS Entidades	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXIÓ. - 163808	OAX240302406543	San Antonio Sinicahua	La Unión	1003-FAIS Entidades	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO DEL SABINO, MUNICIPIO SANTA MARÍA APAZCO. - 187268	OAX240302403662	Chalcatongo de Hidalgo	Linda Vista	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,947.00	0.00	0.00%	49.98%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 94197	OAX240302403757	Santa María Apazco	Llano del Sabino	1003-FAIS Entidades	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXIÓ. - 163808	OAX240202353984	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	1003-FAIS Entidades	270,000.00	269,978.53	269,978.53	144,227.81	53.42%	53.40%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 52409	OAX240202355127	Santa María Lachixió	Loma Larga	1003-FAIS Entidades	605,000.00	605,000.00	604,143.06	0.00	0.00%	48.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MACAHUITERA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 243106	OAX240202353119	San Miguel el Grande	Los Pinos	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,948.91	134,948.91	59,517.38	44.10%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 239154	OAX240302405857	Santo Domingo de Morelos	Macahuitera	1003-FAIS Entidades	945,000.00	945,000.00	944,608.20	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 50495	OAX240302405797	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	674,859.32	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIRAMAR, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITL. - 57115	OAX240202353049	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	405,000.00	404,972.34	404,972.34	178,605.50	44.10%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PARAJE EUCALIPTOS EL PORTILLO, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 289300	OAX240202353191	Santa María Yucuhiti	Miramar	1003-FAIS Entidades	508,000.00	507,928.62	507,928.62	337,444.73	66.44%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA O LA RAYA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEULTLA. - 183771	OAX240302406941	Santa Cruz Xoxocotlán	Paraje Eucaliptos (El Portillo)	1003-FAIS Entidades	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA AZUL, MUNICIPIO SAN MARTÍN PERAS. - 277993	OAX240302403664	San Pedro Teutla	Piedra Ancha o la Raya	1003-FAIS Entidades	1,540,000.00	1,540,000.00	1,539,897.32	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN MATA DE CAÑA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 182835	OAX240302406570	San Martín Peras	Piedra Azul	1003-FAIS Entidades	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POBLETE, MUNICIPIO COATECAS ALTAS. - 185440	OAX240302403671	Santiago Jocotepec	Plan Mata de Caña	1003-FAIS Entidades	1,350,000.00	1,350,000.00	1,348,035.50	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA BARRIO RUNDASO, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 95024	OAX240302403715	Coatecas Altas	Poblete	1003-FAIS Entidades	550,000.00	550,000.00	549,832.18	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUERTO GRANDE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR. - 242869	OAX240202354004	San Pedro Jicayán	Pozo Yutatoma (Barrio Rundaso)	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	72,099.07	53.42%	53.40%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD QUIALELÁ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA. - 192309	OAX240302405848	San Francisco del Mar	Puerto Grande	1003-FAIS Entidades	1,434,000.00	1,434,000.00	1,433,843.91	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RECIBIMIENTO DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTILÁN. - 179901	OAX240302403917	San Francisco Sola	Quialelá	1003-FAIS Entidades	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD REYES LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITL. - 56575	OAX240302403553	Santiago Textilán	Recibimiento de Cuauhtémoc	1003-FAIS Entidades	1,650,000.00	1,650,000.00	1,649,903.88	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 226459	OAX240202353183	Santa María Yucuhiti	Reyes Llano Grande	1003-FAIS Entidades	635,000.00	634,920.54	634,920.54	421,855.49	66.44%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 285161	OAX240302405288	Villa de Tututepec	Río Grande o Piedra Parada	1003-FAIS Entidades	1,485,000.00	1,485,000.00	1,484,791.31	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 187293	OAX240302406798	Villa de Tututepec	Río Grande o Piedra Parada	1003-FAIS Entidades	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHICAHUATL, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 183371	OAX240302403758	Villa Sola de Vega	San Agustín	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,000.00	674,823.04	0.00	0.00%	66.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CUIXTLA, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA. - 226432	OAX240302403659	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chichahuatl	1003-FAIS Entidades	810,000.00	810,000.00	809,787.69	0.00	0.00%	58.33%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUIITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIITEPEC. - 93892	OAX240302405287	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuixtla	1003-FAIS Entidades	1,215,000.00	1,215,000.00	1,214,830.03	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN AMATLÁN, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLÁN. - 179966	OAX240202353978	San Antonio Huixtpec	San Antonio Huixtpec	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	0.00	0.00%	60.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLHUCA. - 192421	OAX240302403555	San Luis Amatlán	San Esteban Amatlán	1003-FAIS Entidades	550,000.00	550,000.00	549,502.06	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE CIENEGUILLA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO. - 219171	OAX240302403931	San Esteban Atatlhuca	San Esteban Atatlhuca	1003-FAIS Entidades	1,645,000.00	1,645,000.00	1,644,449.20	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 180432	OAX240302404865	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cieneguilla	1003-FAIS Entidades	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA. - 180707	OAX240302403562	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinanilla	1003-FAIS Entidades	550,000.00	550,000.00	549,898.10	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA JUQUILA. - 224211	OAX240302403582	San José Ayuquila	San José Ayuquila	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	673,867.43	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC. - 158592	OAX240302405174	Santa Catarina Juquila	San José Ixtapam	1003-FAIS Entidades	1,645,000.00	1,645,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MANZANO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA. - 96090	OAX240202354985	San Francisco Ozolotepec	San José Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	2,160,000.00	2,160,000.00	2,156,905.53	0.00	0.00%	25.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATZÓSPAM, MUNICIPIO SAN JUAN COATZÓSPAM. - 194372	OAX240202354012	San Juan Lalana	San José Río Manzano	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	0.00	0.00%	55.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EL OTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 248801	OAX240302403989	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	1003-FAIS Entidades	1,620,000.00	1,620,000.00	1,619,813.85	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EL OTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 248801	OAX240302404712	Magdalena Peñasco	San Juan del Río	1003-FAIS Entidades	1,397,000.00	1,397,000.00	1,395,527.40	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUIVINI, MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC. - 239914	OAX240302405976	Villa Sola de Vega	San Juan Elotepec	1003-FAIS Entidades	1,485,000.00	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LUVINA, MUNICIPIO SAN PABLO MACUILTIANGUIS. - 216905	OAX240302405815	San Francisco Ozolotepec	San Juan Guivini	1003-FAIS Entidades	1,350,000.00	1,350,000.00	1,349,718.67	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26. - 244894	OAX240302404704	San Pablo Macuiltianguis	San Juan Luvina	1003-FAIS Entidades	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ZACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 224569	OAX240302405902	San Juan Mixtepec - Dto. 26	San Juan Mixtepec Distrito 26	1003-FAIS Entidades	1,792,500.00	1,792,500.00	1,792,384.17	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ZAPOTALITO EL ZAPOTE, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA. - 182584	OAX240302405193	Santa Catarina Juquila	San Lucas	1003-FAIS Entidades	352,500.00	352,500.00	352,338.12	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 94319	OAX240302405191	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	1003-FAIS Entidades	822,500.00	822,500.00	822,330.79	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR. - 244561	OAX240202353968	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,966.09	674,966.09	205,811.99	30.49%	77.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 50647	OAX240302406774	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1003-FAIS Entidades	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 50647	OAX240202353053	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1003-FAIS Entidades	270,000.00	269,980.40	269,980.40	144,229.30	53.42%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTEVERDE. - 145834							1,553,287.00	0.00	0.00%	0.77%
OAX240202354606		San Antonino Monte Verde	San Miguel Monteverde	1003-FAIS Entidades	1,553,500.00	1,553,500.00	1,553,287.00	0.00	0.00%	0.77%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN. - 192348							674,898.41	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302403925		Santiago Matatlán	San Pablo Guila	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	674,898.41	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 219470							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302404888		Santa María Ozolotepec	San Pablo Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	1,755,000.00	1,755,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 160173							1,208,288.09	0.00	0.00%	50.00%
OAX240202355024		San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	1003-FAIS Entidades	1,210,000.00	1,210,000.00	1,208,288.09	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 183429							1,099,907.66	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302403661		San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,907.66	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN COATLÁN, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COATLÁN. - 243184							1,672,923.30	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302405864		San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1003-FAIS Entidades	1,673,000.00	1,673,000.00	1,672,923.30	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN. - 180284							1,099,887.45	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302403538		San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,887.45	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN. - 216885							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302404755		San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1003-FAIS Entidades	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA. - 52192							1,184,390.00	0.00	0.00%	45.45%
OAX240202353091		Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	1003-FAIS Entidades	1,485,000.00	1,485,000.00	1,184,390.00	0.00	0.00%	45.45%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA JUQUILA, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 283917							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302405748		Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA. - 277566							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302406545		Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	1003-FAIS Entidades	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 239791							2,564,465.45	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302405813		Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	2,565,000.00	2,565,000.00	2,564,465.45	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA. - 145905							265,878.44	0.00	0.00%	55.00%
OAX240202354611		Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1003-FAIS Entidades	270,000.00	270,000.00	265,878.44	0.00	0.00%	55.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA. - 232183							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302405521		Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1003-FAIS Entidades	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 145928							874,815.41	0.00	0.00%	50.00%
OAX240202354613		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	874,815.41	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYUA. - 207775							1,269,949.93	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302404270		Santa María Yosoyúa	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	1,270,000.00	1,270,000.00	1,269,949.93	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. - 244916							2,429,493.58	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302405903		Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	1003-FAIS Entidades	2,430,000.00	2,430,000.00	2,429,493.58	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA SOSOLA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO SOSOLA. - 192328							1,329,450.60	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302403974		San Jerónimo Sosola	Santa Lucía Sosola	1003-FAIS Entidades	1,331,000.00	1,331,000.00	1,329,450.60	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCRECIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 185061							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302403813		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa Lucrecia	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CUQUILA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 277861							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302405653		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuquila	1003-FAIS Entidades	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO. - 95860							134,960.48	71,099.07	53.41%	53.40%
OAX240202354010		Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	71,099.07	53.41%	53.40%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LACHIXIÓ, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXIÓ. - 163606							1,329,114.69	0.00	0.00%	67.27%
OAX240202355123		Santa María Lachixiío	Santa María Lachixiío	1003-FAIS Entidades	1,331,000.00	1,331,000.00	1,329,114.69	0.00	0.00%	67.27%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA. - 226309							1,484,791.31	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302405286		Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tltepec	1003-FAIS Entidades	1,485,000.00	1,485,000.00	1,484,791.31	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PETATENGO, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO. - 240528							1,079,552.25	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302405823		San Miguel del Puerto	Santa María Petatengo	1003-FAIS Entidades	1,080,000.00	1,080,000.00	1,079,552.25	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA. - 185837							868,170.28	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302403732		Santa María Sola	Santa María Sola	1003-FAIS Entidades	810,000.00	810,000.00	868,170.28	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA VIGALLO, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ALVÁREZ. - 291847							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302407006		Zimatlán de Álvarez	Santa María Viallilo	1003-FAIS Entidades	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 277687							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302406553		Santiago Juxtlahuaca	Santa María Yucunicoco	1003-FAIS Entidades	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 192488							674,769.90	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302403948		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Marta Chichihualtepec	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	674,769.90	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS. - 120521							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240202354296		Santiago Ihuitlan Plumas	Santiago Ihuitlan Plumas	1003-FAIS Entidades	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 183819							1,348,035.58	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302403668		Santiago Jocotepec	Santiago Jocotepec	1003-FAIS Entidades	1,350,000.00	1,350,000.00	1,348,035.58	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAPAGUÍA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 139660							3,234,894.63	0.00	0.00%	83.33%
OAX240202354467		San Juan Ozolotepec	San Jaco Lapaguía	1003-FAIS Entidades	3,240,000.00	3,240,000.00	3,234,894.63	0.00	0.00%	83.33%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLÁN. - 267821							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX2403024046273		Santiago Textitlán	Santiago Sochiltepec	1003-FAIS Entidades	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DE MORELOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 243157							1,349,440.28	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302405862		Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1003-FAIS Entidades	1,350,000.00	1,350,000.00	1,349,440.28	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 183393							674,823.04	0.00	0.00%	72.00%
OAX240302403860		Putla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Estado	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	674,823.04	0.00	0.00%	72.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM. - 94223							134,960.48	0.00	0.00%	66.00%
OAX240202353985		Santiago Choapam	Santo Domingo Latani	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	0.00	0.00%	66.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEJOJUMILCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJUMILCO. - 184380							1,079,716.91	0.00	0.00%	40.00%
OAX240302403693		Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	1003-FAIS Entidades	1,080,000.00	1,080,000.00	1,079,716.91	0.00	0.00%	40.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO. - 94185							134,960.48	72,099.07	53.42%	53.40%
OAX240202353983		Santa María Huatulco	Sector H Tres	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	72,099.07	53.42%	53.40%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. - 138433							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240202354457		Santa Lucía Miahuatlán	Sierra Llano Grande	1003-FAIS Entidades	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. - 180473							549,842.62	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302403564		Santa Lucía Miahuatlán	Sierra Llano Grande	1003-FAIS Entidades	550,000.00	550,000.00	549,842.62	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN. - 257953							0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302406036		Santa Lucía Miahuatlán	Sierra Llano Grande	1003-FAIS Entidades	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUACA. - 192441							1,057,999.09	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302403933		San Esteban Atatlahuaca	Vicente Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,057,500.00	1,057,500.00	1,057,999.09	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 147111										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE ETLA, MUNICIPIO VILLA DE ETLA. - 267774	OAX240202354659	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,215,000.00	1,215,000.00	1,114,800.21	0.00	0.00%	55.56%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 52395	OAX240302406265	Villa de Etla	Villa de Etla	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGANITA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 185983	OAX240202353116	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,922.01	674,922.01	360,615.09	53.43%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONDUCHI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 183349	OAX240302403741	Villa Sola de Vega	Yoganita	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	674,823.04	0.00	0.00%	70.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONDUCHI, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI. - 190164	OAX240302403658	Putla Villa de Guerrero	Yosonduchi	1003-FAIS Entidades	675,000.00	675,000.00	674,823.04	0.00	0.00%	70.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITI. - 120475	OAX240302403557	Santa María Yucuhiti	Yosonduche	1003-FAIS Entidades	1,650,000.00	1,650,000.00	1,649,950.01	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ. - 291800	OAX240202354290	Santa María Yucuhiti	Zaragoza	1003-FAIS Entidades	1,143,000.00	1,142,917.93	1,142,917.93	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 93917	OAX240302407002	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1003-FAIS Entidades	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOÁPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOÁPAM. - 93778	OAX240202353979	San Pedro Pochutla	Chepilme	1003-FAIS Entidades	405,000.00	404,969.49	404,969.49	404,969.49	99.99%	99.98%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO TERCERA ETAPA - 318343	OAX240202353975	Santiago Choápam	Santiago Choápam	1003-FAIS Entidades	1,485,000.00	1,484,913.38	1,484,913.38	793,421.22	53.43%	60.24%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 18945	OAX240302435688	San Marcos Arriaga	Cerro de Ajaja	1004-FAIS Municipal	731,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINALETEPEC - 307643	OAX240102344525	Acatlán de Pérez Figueroa	Colonia Josefa Ortíz de Domínguez	1004-FAIS Municipal	854,112.74	854,112.74	854,112.74	854,112.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 19000	OAX240302433467	Santiago Choápam	San Juan Maninialepec	1004-FAIS Municipal	1,185,706.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA - 231209	OAX240102344535	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	641,294.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA AGENCIA DE YUDABA - 176044	OAX240302419518	Santiago Huauquilla	Santiago Istlahuaca	1004-FAIS Municipal	603,106.00	605,894.29	605,894.29	110,853.59	18.30%	26.50%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 94291	OAX240202353987	Villa Tejpam de la Unión	Yudaba	1004-FAIS Municipal	100,908.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLÁN. - 183255	OAX240202353977	San Pedro Pochutla	Chepilme	1003-FAIS Entidades	218,000.00	217,871.29	217,871.29	106,502.61	47.97%	47.97%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 242830	OAX240302403656	Santiago Atitlán	El Potrero	1003-FAIS Entidades	1,362,500.00	1,362,500.00	1,360,752.88	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL RÍODO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLÁN. - 183228	OAX240302405846	Villa Sola de Vega	El Progreso (San Juan Elopepec)	1003-FAIS Entidades	3,270,000.00	3,270,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NORO DE MAZATÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 267706	OAX240302403655	Santiago Atitlán	El Ríodo	1003-FAIS Entidades	436,000.00	436,000.00	435,470.66	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 93811	OAX240302406245	Santo Domingo Tehuantepec	Merro de Mazatán	1003-FAIS Entidades	272,500.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA XANAGÜJA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 343045	OAX240202353977	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1003-FAIS Entidades	599,500.00	599,465.37	599,465.37	311,438.23	51.95%	51.95%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE MAZATÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 267760	OAX240302403653	Santiago Atitlán	San Sebastián Atitlán	1003-FAIS Entidades	381,500.00	381,500.00	381,020.46	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA NEAM, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC. - 296963	OAX240302406261	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatán	1003-FAIS Entidades	272,500.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 267708	OAX240302407184	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Ana Neam	1003-FAIS Entidades	381,500.00	381,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BAMBÁ Y GARRAPATERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 267714	OAX240302403655	San Juan Ozolotepec	Santa Catarina Xanagüja	1003-FAIS Entidades	1,635,000.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 146622	OAX240302406246	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Clara	1003-FAIS Entidades	272,500.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 267745	OAX240302406249	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Bamba y Garrapatero	1003-FAIS Entidades	272,500.00	272,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC. - 183288	OAX240202354641	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	272,500.00	272,500.00	272,414.42	0.00	0.00%	44.44%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC. - 183175	OAX240302409260	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Gertrudis Miramar	1003-FAIS Entidades	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL CENTRO DE CERRO DEL AMOLE 3ERA ETAPA - 293474	OAX240302403657	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1003-FAIS Entidades	436,000.00	436,000.00	435,470.66	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO MATAGALLINA 1ERA ETAPA - 293483	OAX240302403654	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	1003-FAIS Entidades	654,000.00	654,000.00	653,328.68	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGENCIA DE MONTE VERDE - 175937	OAX240202392103	Santa Lucía Mlahuatlán	Río Comal	1004-FAIS Municipal	702,096.82	702,096.82	702,096.82	702,096.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL MAMEY TEPANTEPEC - 169734	OAX220402164998	San Andrés Paxtlán	San Pedro Loma Larga	1004-FAIS Municipal	1,005,843.50	1,000,583.50	1,005,843.50	1,005,843.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL CENTRO DE CERRO DEL AMOLE 3ERA ETAPA - 293474	OAX240302434655	Istlán de Juárez	Santa María Josaa	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	638,522.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO MATAGALLINA 1ERA ETAPA - 293483	OAX240302430277	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro del Amole	1004-FAIS Municipal	2,030,053.41	2,030,053.41	2,030,053.41	1,545,574.99	76.13%	87.72%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGENCIA DE MONTE VERDE - 175937	OAX240302430280	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagallina	1004-FAIS Municipal	2,030,244.13	2,030,244.13	2,030,244.13	435,118.63	21.43%	53.33%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL MAMEY TEPANTEPEC - 169734	OAX240202392103	Villa Tejpam de la Unión	Monteverde	1004-FAIS Municipal	246,217.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AMOLE 3ERA ETAPA - 293474	OAX240202393743	Santa María Peñoles	El Mamey Tepantepec	1004-FAIS Municipal	594,650.42	594,650.42	594,650.42	154,367.00	25.96%	10.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RÍO GARZA - 305792	OAX240302431914	Santo Domingo Nuxáa	Cerro de León	1004-FAIS Municipal	983,292.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NDUAYACO - 286161	OAX240302433086	Santo Domingo Nuxá	Ric Garza	1004-FAIS Municipal	1,049,936.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATERINA CERRO DEL VIDRIO - 332944	OAX240302428614	Santiago Apoala	San Antonio Nduayaco	1004-FAIS Municipal	761.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AMPLIACION ARROYO VENADO - 188335	OAX240302439110	San Juan Lachao	Santa Catarina Cerro del Vidrio	1004-FAIS Municipal	395,000.00	395,000.00	395,000.00	19,000.00	4.81%	3.88%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN SECCION PRIMERA - 191170	OAX240302413034	San Felipe Jalapa de Diaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	1004-FAIS Municipal	2,056,200.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NDOYONUYUJI CIENEGA DE FLORES AMARILLAS - 158522	OAX240202391470	San Esteban Atlatlahuca	Ndoyonuyuji (Ciénega de Flores Amarillas)	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	1,020,676.16	1,299,999.96	1,020,676.16	78.51%	80.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA TIERRA BLANCA - 163188	OAX240202392273	Santiago Nundiche	Cañada Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	459,652.39	459,652.39	459,652.39	459,652.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 160819	OAX240202391861	Santiago Nundiche	Ignacio Zaragoza	1004-FAIS Municipal	238,646.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 117056	OAX240202383438	Santiago Nundiche	Morelos	1004-FAIS Municipal	531,546.30	531,546.30	531,546.30	531,546.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NDUAUHU - 161285	OAX240202391948	Santiago Nundiche	Nduahu	1004-FAIS Municipal	182,728.67	182,728.67	182,728.67	154,796.93	84.71%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL CENTRO SANTIAGO NUNDICHE - 174174	OAX240202394765	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	1004-FAIS Municipal	412,455.64	412,455.64	412,455.64	412,455.64	100.00%	92.78%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 84160	OAX240202372619	San Lucas Quiñán	Pedras Blancas	1004-FAIS Municipal	2,121,113.73	2,169,540.89	2,169,540.89	1,329,039.20	61.26%	83.33%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO - 166849	OAX240202393027	Santa Lucia Monteverde	Agua del Toro	1004-FAIS Municipal	3,839,418.53	3,839,418.53	3,839,418.53	2,382,233.27	62.05%	88.77%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTLÁN - 212605	OAX240302416537	Santa Lucia Monteverde	Santa María Ocotlán	1004-FAIS Municipal	3,838,325.60	3,838,325.60	3,838,325.60	2,354,607.81	61.34%	93.07%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 108917	OAX240202380177	Santa Cruz Itundujia	Providencia	1004-FAIS Municipal	1,080,000.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	60.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 109000	OAX240202380208	Santa Cruz Itundujia	El Anonal	1004-FAIS Municipal	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 109088	OAX240202380684	Santa Cruz Itundujia	El Capulin	1004-FAIS Municipal	650,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	30.00%	3.33%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 154864	OAX240202391169	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	840,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 154881	OAX240202391190	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	839,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163418	OAX240202392316	San Simón Zahuatlán	Barrio Juguiltes	1004-FAIS Municipal	1,624,016.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163844	OAX240202392409	San Simón Zahuatlán	5 de Mayo	1004-FAIS Municipal	1,735,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 196536	OAX240302414234	Santa María Ozoltepec	Santa María Ozoltepec	1004-FAIS Municipal	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 196606	OAX240302414249	Santa María Ozoltepec	San Gregorio Ozoltepec	1004-FAIS Municipal	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00%	90.63%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 247682	OAX240302422718	Santa María Ozoltepec	San Esteban Ozoltepec	1004-FAIS Municipal	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 266386	OAX240302424899	San Juan Niumi	Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,111,894.13	1,111,894.13	1,111,894.13	0.00	0.00%	66.67%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 266490	OAX240302424917	San Juan Niumi	Guadalupe Mirasol Niumi	1004-FAIS Municipal	966,378.48	966,378.48	966,378.48	0.00	0.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 295899	OAX240302430946	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	1004-FAIS Municipal	4,008,560.16	3,189,349.07	3,189,349.07	3,189,349.07	79.06%	74.57%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 295890	OAX240302430955	San Andrés Paxtlán	La Concepción	1004-FAIS Municipal	1,237,588.00	1,237,588.00	1,237,588.00	1,237,588.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 386968	OAX240402196864	San Simón Zahuatlán	Cañada del Tecolote	1004-FAIS Municipal	898,370.00	898,370.00	898,370.00	898,370.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 387063	OAX240402196901	San Simón Zahuatlán	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	898,370.00	898,370.00	898,370.00	898,370.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 87900	OAX240202373333	San Juan Niumi	Río Centro Niumi	1004-FAIS Municipal	829,872.10	829,872.10	829,872.10	829,872.10	100.00%	90.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA - 234273	OAX240302420091	San Juan Comaltepec	San Bartolo Lachixova	1004-FAIS Municipal	3,599,930.00	3,599,930.00	3,599,930.00	2,038,956.38	56.64%	57.48%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALAO - 294959	OAX240302430656	San Juan Comaltepec	San Juan Lealao	1004-FAIS Municipal	3,664,728.62	1,099,418.59	1,099,418.59	1,099,418.59	30.00%	31.40%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO SEGUNDA ETAPA - 166264	OAX240202392883	San Simón Zahuatlán	5 de Mayo	1004-FAIS Municipal	463,571.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA CENIZA - 209498	OAX240302416029	Santa Cruz Zenontepec	Agua Ceniza	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,931,641.39	77.27%	78.73%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAGUNA - 161684	OAX240202392013	Huauatepec	Barrio Laguna	1004-FAIS Municipal	2,250,558.20	2,250,558.20	2,250,558.20	2,250,558.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 195235	OAX240302412082	Santiago Tlaxiaco	Buenavista	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	381,748.13	96.67%	96.89%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 209233	OAX240302415971	San Sebastián Rio Hondo	Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	3,473,405.26	3,473,405.26	3,473,405.26	2,301,881.04	66.27%	67.86%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS - 193826	OAX240302413903	Santiago Tlaxiaco	Guadalupe Llano de las Avispas	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MONTE DE LOS OLIVOS, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 141976	OAX240202387708	Santa María Chilchotla	Monte de los Olivos	1004-FAIS Municipal	2,482,260.00	2,482,260.00	2,482,260.00	1,313,837.61	52.93%	53.03%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO TUERTO - 183875	OAX240302412196	Huauatepec	Río Tuerto (Rancho Carrera)	1004-FAIS Municipal	2,500,519.63	2,500,519.63	2,500,519.63	2,016,865.61	80.66%	75.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL - 189799	OAX240302413282	Magdalena Peñasco	El Carrizal (Loma Tichi)	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	800,702.62	80.07%	80.71%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL GAVILÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN, DISTRITO MIAHUATLÁN, ESTADO DE OAXACA - 321029	OAX240302436351	San Sebastián Coatlán	El Gavilán	1004-FAIS Municipal	785,900.00	785,900.00	785,900.00	614,096.61	78.14%	78.14%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 329377										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	OAX240302438097	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEXUILA 2DA ETAPA - 293288	OAX240302430249	San Juan Tepeuxila	San Juan Tepeuxila	1004-FAIS Municipal	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	1,034,517.68	60.29%	64.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUYALTEPEC 2DA. ETAPA - 171359	OAX240302410983	San Juan Tepeuxila	San Pedro Cuyaltepec	1004-FAIS Municipal	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TLACOLULA 2DA. ETAPA - 238195	OAX240302420847	San Juan Tepeuxila	San Sebastián Tlacolula	1004-FAIS Municipal	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANDRÉS PÁPALO 2DA. ETAPA - 171832	OAX240302411000	San Juan Tepeuxila	San Andrés Pápaló	1004-FAIS Municipal	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOTALCINGO - 273435	OAX240302426283	Santiago Cholpam	San Juan Teotalcingo	1004-FAIS Municipal	1,847,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOTALCINGO - 273518	OAX240302426306	Santiago Cholpam	San Juan Teotalcingo	1004-FAIS Municipal	1,847,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEPTIMA ETAPA - 89171	OAX240202374280	San Juan Rumi	San José Rumi	1004-FAIS Municipal	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	0.00	0.00%	90.48%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 387314	OAX220402195985	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	539,022.00	898,370.00	898,370.00	898,370.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TRES LAGUNAS - 192534	OAX240302413745	Santiago Tilantongo	San José Tres Lagunas	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 93097	OAX240202374844	Santa María Chilchotla	Arroyo Zontle	1004-FAIS Municipal	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	1,948,956.89	54.14%	65.56%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO MONTE ALTO, SAN MIGUEL NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 49730	OAX240202362291	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	1004-FAIS Municipal	3,948,216.65	3,948,216.65	3,948,216.65	3,948,216.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO RANCHO NUEVO, RIO SAPO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 270808	OAX240302425771	Santa María Chilchotla	Rancho Nuevo	1004-FAIS Municipal	2,031,300.00	2,031,300.00	2,031,300.00	609,390.00	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE DOLORS PRIMERA SECCION, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 182569	OAX240302411996	Santa María Chilchotla	Dolores Primera Sección	1004-FAIS Municipal	2,482,480.01	744,744.00	744,744.00	744,744.00	30.00%	31.82%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 49716	OAX240202362287	Santa María Chilchotla	La Soledad	1004-FAIS Municipal	3,384,185.71	3,384,185.71	3,384,185.71	3,384,185.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA LIMÓN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 93105	OAX240202374853	Santa María Chilchotla	Loma Limón	1004-FAIS Municipal	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 270818	OAX240302425776	Santa María Chilchotla	San Martín de Porres	1004-FAIS Municipal	4,739,069.94	4,739,069.94	4,739,069.94	1,421,720.98	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VOLADERO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 48910	OAX240202362091	Santa María Chilchotla	Voladero	1004-FAIS Municipal	4,061,169.36	4,061,169.36	4,061,169.36	4,061,169.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 93214	OAX240302409327	Santa María Chilchotla	Barranca Seca	1004-FAIS Municipal	5,302,082.21	5,302,082.21	5,302,082.21	5,302,082.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PATIO IGLESIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 273633	OAX240302425942	Santa María Chilchotla	Patio Iglesia	1004-FAIS Municipal	2,594,542.37	2,594,542.37	2,594,542.37	778,362.71	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE RÍO LODO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 93182	OAX240202375405	Santa María Chilchotla	Río Lodo	1004-FAIS Municipal	4,963,651.44	4,963,651.44	4,963,651.44	4,963,651.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE RIO SAPO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 93085	OAX240202374841	Santa María Chilchotla	Río Sapo	1004-FAIS Municipal	5,303,480.00	5,303,480.00	5,303,480.00	5,303,480.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS. - 269210	OAX240302425461	San Antonio Monte Verde	San Antonio Yodomizura Monteverde	1004-FAIS Municipal	2,269,837.00	2,269,837.24	2,269,837.24	2,028,748.78	89.38%	89.38%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHIN - 319094	OAX240302435877	Santa Dominga Nuxá	Cerro Machin	1004-FAIS Municipal	895,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 285619	OAX240302428518	Santa Dominga Nuxá	El Poveynir	1004-FAIS Municipal	1,099,504.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE DOMINGO VASQUEZ CON CLAVE ZODPB1111W, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	OAX230302268645	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1007-FAM IEB	2,560,000.00	2,470,485.52	2,470,485.52	2,470,485.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 109070	OAX240202380228	Santa Cruz Huautla	El Chamizal	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	685,000.00	685,000.00	685,000.00	68.50%	91.67%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SEGUNDA ETAPA - 209818	OAX240302416896	Santa María Zaquitlán	Cañada Guichá	1004-FAIS Municipal	236,491.19	236,491.19	236,491.19	236,491.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	OAX230402334614	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1007-FAM IEB	744,219.91	744,219.91	744,219.91	744,219.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA	OAX230402334591	Santa María Petapa	Septeme	1007-FAM IEB	664,930.27	664,930.27	664,930.27	664,930.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR ZODPR318BY	OAX230402334257	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	Puerto Escondido	1007-FAM IEB	692,839.87	692,839.87	692,839.87	692,839.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN JACOB ROUSSEAU CON CLAVE ESCOLAR ZODES0206W CRUCECITA, SANTA MARIA HUATULCO	OAX230402334164	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1007-FAM IEB	1,313,056.48	1,313,056.48	1,313,056.48	1,313,056.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN JARDIN DE NIÑOS RURAL MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CON CLAVE ESCOLAR ZODJN1066I RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE	OAX230402334200	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	1007-FAM IEB	647,489.90	647,489.90	647,489.90	647,489.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR ZODPR3581A SANTA DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX230402334166	Santa Dominga Tehuantepec	Santa Dominga Tehuantepec	1007-FAM IEB	665,825.07	665,825.07	665,825.07	665,825.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR ZODTV1098R BARRERA, SANTA MARIA PETAPA	OAX230402334168	Santa María Petapa	Barrera	1007-FAM IEB	660,876.07	660,876.07	660,876.07	660,876.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS TIPO INFED EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENAGABRIEL MISTRAL CON CLAVE ESCOLAR ZODCCC2428U MIAHUTLAN PORFIRIO DIAZ, MIAHUTLAN PORFIRIO DIAZ	OAX230402334145	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	1007-FAM IEB	656,135.27	656,135.27	656,135.27	656,135.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL IEBO NÚM. 03 CON CLAVE: ZOETH0003M, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA.	OAX230402335915	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1012-FAFEP	1,280,000.00	1,253,708.89	1,253,708.89	1,253,708.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR ZODPR2706I SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR	OAX230402334403	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1007-FAM IEB	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	100.00%	99.91%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE ZODPB2421F, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 317087	OAX240302435411	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	510,000.00	30.00%	96.88%
CONSTRUCCION DE DOTACION DE SERVICIO BASICO DE AGUA EN EL JARDIN DE NIÑOS FROEBEL CVE ZODJN0097W SANTA MARIA CAMOTLAN - 332644	OAX230302439038	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAIS Municipal	118,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DOTACION DE SERVICIO BASICO DE AGUA EN SECUNDARIA FEDERAL CARILLO PUERTO CVE ES 372 110 ZODES0120Q, SANTA MARIA CAMOTLAN - 333142	OAX240302439175	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAIS Municipal	118,956.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A ORILLA DE LA CARRETERA FED. 175 - 188007										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES - 187686	OAX240302412956	San Juan Bautista Valle Nacional	Tres Marias	1004-FAIS Municipal	451,696.73	451,696.73	451,696.73	451,696.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 2 DE MARZO - 222242	OAX240302412891	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	183,445.27	183,445.27	183,445.27	183,445.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SAMARITANA, COLONIA SANTA CRUZ - 197981	OAX240302418079	San Pedro Quiatoni	La Soledad Señales	1004-FAIS Municipal	633,635.16	633,635.16	633,635.16	633,635.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMILIPAS, SAN JACINTO AMILIPAS - 146817	OAX240302414361	San Jacinto Amilipas	San Jacinto Amilipas	1004-FAIS Municipal	660,321.44	660,321.44	660,321.44	660,321.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR - 194369	OAX240302438948	Santa María Peñoles	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	528,578.15	528,578.15	528,578.15	528,578.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA CALLE 11 PONIENTE, BARRIO LA PLANTA - 330562	OAX240302413989	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	2,247,036.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL TERCERA ETAPA Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EL ENCAJONADO, COLONIA LOS PRESIDENTES MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 311616	OAX240302438458	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	599,571.30	599,571.30	599,571.30	599,571.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LIBRAMIENTO NORTE AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 180406	OAX240302416402	San Miguel Soyaltepec	El Encajonado	1004-FAIS Municipal	1,462,266.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOATEPEC - 157917	OAX2403024246639	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,364,023.09	1,131,701.56	1,131,701.56	1,131,701.56	12.27%	99.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO LA CHIGUCHA, FRACCIONAMIENTO LAS FLORES Y EL NANCHE - 311765	OAX240302411558	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	311,158.82	311,158.82	311,158.82	0.00	0.00%	45.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO - 173377	OAX240302434240	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	1004-FAIS Municipal	475,602.77	468,247.02	468,247.02	140,474.11	30.00%	9.20%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL BARRIO SAN NICOLAS - 119533	OAX240102345040	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	267,449.95	264,972.32	264,972.32	211,229.82	79.72%	99.01%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIANO COMETA - 160896	OAX240302418369	Matías Romero Avenaño	Matías Romero Avenaño	1004-FAIS Municipal	414,433.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOATEPEC - 157917	OAX240202383306	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	1,950,818.44	1,950,818.44	1,950,818.44	1,950,818.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLAMI COBE BARRIO DEL NIÑO - 281382	OAX240302427663	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	470,432.87	470,432.87	470,432.87	470,432.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUARTA CERRADA, EN LA COLONIA ROBÍAS - 187736	OAX240302412905	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	258,925.80	253,925.80	253,925.80	253,925.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL BARRIO SAN NICOLAS - 119533	OAX240302414353	San Dionisio Ocoatepec	San Dionisio Ocoatepec	1004-FAIS Municipal	1,173,503.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	24.92%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO - 173377	OAX240202394099	Animas Trujano	Animas Trujano	1004-FAIS Municipal	849,177.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	88.24%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN RULFO ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE OCTAVIO PAZ - 182477	OAX240302411978	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	736,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, EN LA COLONIA PRESIDENTES - 266960	OAX240202391881	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	1004-FAIS Municipal	999,992.89	999,992.89	999,992.89	999,992.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE CAMINO REAL, EN LA COLONIA PROGRESO - 188245	OAX240302412734	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	445,264.04	443,465.81	443,465.81	443,465.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LIBERTAD - 311735	OAX240302413016	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	340,086.24	339,471.03	339,471.03	339,471.03	100.00%	79.30%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO - 294194	OAX240302434236	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	1004-FAIS Municipal	561,724.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL FORTIN, HUAYULA DE JIMENEZ, OAXACA - 300102	OAX240302430471	San Antonio Monte Verde	Guadalupe Monteverde	1004-FAIS Municipal	2,269,837.24	2,269,837.24	2,269,837.24	1,275,102.35	56.18%	56.18%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JOSE LUIS GONZALEZ AHUJA, CALLE GUSTAVO MANICA, CALLE JORGE DEL RIVERO Y CALLE EFRAIN BERNARDI, UBICADA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES - 208867	OAX240302431821	Huayula de Jiménez	Huayula de Jiménez	1004-FAIS Municipal	669,731.58	669,731.58	669,731.58	669,731.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA COQUITAO BARRIO SAN SEBASTIAN - 58198	OAX240302415893	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	779,174.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y FOSA SÉPTICA EN LA COMUNIDAD DE RIO HONDO - 78788	OAX240202364962	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	605,380.46	605,380.46	605,380.46	605,380.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE AZUCENAS, EN LA COLONIA ROOBÍAS - 189066	OAX240202370428	Santa María Peñoles	Río Hondo	1004-FAIS Municipal	646,812.74	646,812.74	646,812.74	646,812.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PURIFICACION DE AGUA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ (2DA ETAPA)	OAX240302411184	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	415,078.71	413,103.18	413,103.18	413,103.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA)	OAX240302440718	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1008-FAM IEM5y	1,225,987.73	1,225,987.73	1,121,235.18	505,492.86	41.23%	45.08%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS ROSAS - 317021	OAX240302445241	Cuillápam de Guerrero	Cuillápam de Guerrero	1005-FORTAMUN	3,222,820.60	3,222,820.60	3,222,820.60	3,222,820.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	OAX240302435395	San Juan Bautista Tuxtepec	Las Rosas	1004-FAIS Municipal	1,993,933.07	996,966.54	996,966.54	996,966.54	50.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 305257	OAX240302443073	Santiago Huajolotitlán	Santiago Huajolotitlán	Y004-FEIEF	5,084,528.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION PRIVADA DE PERIFERICO AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 203013	OAX230402289453	Ixtlán de Juárez	La Luz	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	882,116.43	882,116.42	882,116.42	882,116.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RIO CANDELARIA - 280087	OAX240302414969	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	491,862.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESCANINATA EN LA CALLE 29 DE FEBRERO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO - 217019	OAX240302427438	Candelaria Urtecha	Río Candelaria	1004-FAIS Municipal	5,329,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO CALLE PERIFERICO SN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 251183	OAX240302417228	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1008-FAIS Municipal	1,267,802.14	1,267,802.14	1,267,802.14	1,267,802.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN SAN JUAN TEPOSCOLLULA 2DA ETAPA - 307148	OAX240302423129	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	7,169,208.09	7,166,851.69	7,166,851.69	0.00	0.00%	0.50%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD XOCHIMILCO SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 285787	OAX240302433353	San Juan Teposcolula	San Juan Teposcolula	1004-FAIS Municipal	1,686,822.86	1,686,822.86	1,686,822.86	1,315,721.83	78.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL AGUA DEL SOL - 155782	OAX240302428552	Magdalena Apasco	La Libertad Xochimilco (Segunda Sección)	1004-FAIS Municipal	629,998.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO 2DA ETAPA - 277955	OAX240202391356	Mihuatitlán de Porfirio Díaz	Agua de Sol	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO CAMPO DE FUTBOL Y BÉISBOL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL AGUILA - 321967	OAX240302427042	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	1004-FAIS Municipal	5,612,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240302436555	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,545,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA GUADALUPANA - 173773										
OAX240302411045	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	0004-FAIS Municipal	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN CALLE 07 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DE CARDENAS. - 224333										
OAX240302418487	Santa Catarina Yosonotú	Lagunilla de Cardenas	0004-FAIS Municipal	992,223.09	992,223.09	992,223.09	350,000.00	35,277%	35.00%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA SEGUNDA ETAPA. - 52008										
OAX240202363039	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	0004-FAIS Municipal	1,784,341.60	1,475,640.69	1,475,640.69	1,475,640.69	82.70%	47.95%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TAVICHE - 305934										
OAX240302433078	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	0004-FAIS Municipal	4,248,404.95	4,248,404.95	4,248,404.95	4,248,404.95	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIVINI, MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIVINI, 1RA ETAPA - 164793										
OAX240202397565	San Lucas Quiaviní	San Lucas Quiaviní	0004-FAIS Municipal	3,283,045.19	3,283,045.19	3,283,045.19	2,196,349.07	66.90%	95.84%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RIO - 148795										
OAX240202390127	Santa Cruz Zenzonepec	San Pedro del Rio	0004-FAIS Municipal	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%	92.59%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 19625										
OAX240102344642	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	0004-FAIS Municipal	426,057.48	426,057.48	426,057.48	426,057.48	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA TERCERA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 291047										
OAX240302429688	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	0004-FAIS Municipal	4,000,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	2,500,000.00	62.50%	98.91%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 103659										
OAX240202378440	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	0004-FAIS Municipal	6,201,103.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO QUINTA ETAPA - 215889										
OAX240302417068	San Juan Huimil	Peña Colorada	0004-FAIS Municipal	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	0.00	0.00%	85.00%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - 222835										
OAX240302418176	San Miguel Ahuehuetitlan	San Miguel Ahuehuetitlan	0004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLÁN - 143783										
OAX240202388325	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	0004-FAIS Municipal	2,092,741.12	2,092,741.12	2,092,741.12	2,092,741.12	100.00%	82.19%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. - 283033										
OAX240302428033	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	0004-FAIS Municipal	3,543,050.35	2,979,661.37	2,979,661.37	2,979,661.37	83.99%	93.43%	
CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MESÓN DE GUADALUPE. 1ERA. ETAPA - 308750										
OAX240302433719	San Juan Mixtepec-Oto. OB	Mesón de Guadalupe	0004-FAIS Municipal	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHICOZAPOTES - 328581										
OAX240302437891	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Chicozapotes	0004-FAIS Municipal	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20.00%	
CONSTRUCCION DE GALERIA COMUNITARIA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA										
OAX230402341940	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	0004-FAIS Municipal	8,661,644.14	8,622,660.22	8,622,660.22	8,622,660.22	100.00%	98.40%	
CONSTRUCCION DE GALERIA DE CAPTACION EN EL BARRIO SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 262974										
OAX240302424251	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	0004-FAIS Municipal	2,617,000.00	2,616,522.56	2,616,522.56	2,616,522.56	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ TENEXCALCO - 223451										
OAX240302418308	San Miguel Ahuehuetitlan	La Luz Tenexcalco	0004-FAIS Municipal	408,508.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTE EN LA BARRANCA DEL TIGRE - 275291										
OAX240302428656	San Andrés Dincuiti	San Antonio de León	0004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETA Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TERCERA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 226686										
OAX240302418902	Dzaxca de Juárez	Oaxaca de Juárez	0004-FAIS Municipal	757,351.23	752,008.09	752,008.09	152,008.09	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES DE LA COLONIA REFORMA Y COLONIA RASTRO - 262839										
OAX240302424227	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	0004-FAIS Municipal	899,174.80	899,174.80	899,174.80	899,174.80	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA PRIVADA DE RIO ATOYAC, EN LA COLONIA HERBERTO CASTILLO. - 190798										
OAX240302413455	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	0004-FAIS Municipal	385,830.71	385,830.71	385,830.71	385,830.71	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A LA ORILLA DE LA CARRETERA FED. 175 - 182866										
OAX240302412039	San Juan Bautista Valle Nacional	El Castillo	0004-FAIS Municipal	951,574.44	951,574.44	951,574.44	951,574.44	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES - 12636										
OAX240102343577	Acatlán de Pérez Figueroa	Guadalupe de los Reyes	0004-FAIS Municipal	478,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MANUEL RUSSEL EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA - 19046										
OAX240102344550	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carbonera	0004-FAIS Municipal	449,293.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RICARDO ROJAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 19603										
OAX240102346640	Acatlán de Pérez Figueroa	El Porvenir	0004-FAIS Municipal	1,044,666.30	1,044,666.30	1,044,666.30	1,044,666.30	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LA MAGUEYERA PARAJE LA MAGUEYERA AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUAREZ OAXACA. - 330879										
OAX240302438568	Dzaxca de Juárez	Viguera	0004-FAIS Municipal	940,947.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COLONIA FAUSTINO PEREZ COSOLAPA OAXACA - 279706										
OAX240302427361	Cosolapa	Cosolapa	0004-FAIS Municipal	1,015,064.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BARRIO SAN FRANCISCO LA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC. 295256										
OAX240302430750	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	0004-FAIS Municipal	1,135,892.00	1,135,892.00	1,135,892.00	1,135,892.00	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE API EN LA COLONIA EL CARACOL - 226183										
OAX240302418780	Loma Bonita	Loma Bonita	0004-FAIS Municipal	347,101.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTHER PITALUA DE REYES EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA - 353639										
OAX220402185560	Loma Bonita	Loma Bonita	0004-FAIS Municipal	327,232.23	327,232.23	327,232.23	327,232.23	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE QUERETARO ENTRE CALLE HEROES DE LA PATRIA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL COMAFRUT - 228380										
OAX240302419127	Loma Bonita	Loma Bonita	0004-FAIS Municipal	388,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESTADIO - 57724										
OAX240302364797	San Juan Bautista Tuxtepec	El Estadio	0004-FAIS Municipal	454,396.00	454,396.00	454,396.00	454,396.00	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MUNDO NUEVO - 163823										
OAX230302350069	San Juan Bautista Tuxtepec	Mundo Nuevo	0004-FAIS Municipal	587,681.82	587,681.82	587,681.82	587,681.82	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA UNIVERSIDAD - 57485										
OAX240202364096	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Universidad	0004-FAIS Municipal	794,679.14	794,679.14	794,679.14	794,679.14	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA. - 72176										
OAX240202368222	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Canoa	0004-FAIS Municipal	1,101,264.65	1,101,264.65	1,101,264.65	1,101,264.65	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRENTE A LA IGLESIA - 116184										
OAX240202382796	San Juan Bautista Valle Nacional	San Mateo Yelia	0004-FAIS Municipal	1,292,856.41	1,292,856.41	1,292,856.41	1,292,856.41	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CARRETERA A VISTA HERMOSA Y CALLE LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPELLANIA - 279840										
OAX240302427383	Guadalupe Vieja	La Capellanía	0004-FAIS Municipal	400,817.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA COLONIA LIBERTAD CHINANTECA - 215856										
OAX240302417064	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	0004-FAIS Municipal	261,645.17	261,645.17	261,645.17	261,645.17	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 262975										
OAX240302424252	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	0004-FAIS Municipal	4,330,000.00	4,329,845.44	4,329,845.44	4,329,845.44	100.00%	100.00%	

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441655	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	8,767,756.78	8,765,688.07	8,765,688.07	6,223,638.53	71.00%	98.07%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO EL TANQUE, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441719	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	3,203,549.80	3,171,514.30	3,171,514.30	2,568,926.58	81.00%	98.25%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO EL ZAPOTE (1ª ETAPA), EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441725	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	7,360,619.32	7,355,113.47	7,355,113.47	6,531,295.31	88.80%	97.86%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441689	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	7,294,859.57	7,261,372.92	7,261,372.92	2,178,411.88	30.00%	98.15%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO FLORES MAGÓN, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441667	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	4,367,210.85	4,342,080.04	4,342,080.04	1,302,624.01	30.00%	98.17%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441622	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	8,640,131.76	7,058,592.11	7,058,592.11	7,058,592.11	100.00%	98.07%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441713	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	4,036,654.20	4,034,096.65	4,034,096.65	1,210,229.00	30.00%	98.07%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLÍGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441704	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	2,138,586.36	2,127,902.26	1,919,367.84	1,919,367.84	90.20%	98.55%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN: MOBILIARIO Y JARDINERÍA)										
OAX230402342247	Salina Cruz	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004-FEIEF	5,831,411.84	5,831,411.84	5,831,411.84	5,831,411.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN: ENERGÍA ELÉCTRICA)										
OAX230402341901	Salina Cruz	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004-FEIEF	10,173,705.51	10,173,705.51	10,173,705.51	10,173,705.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN: PAVIMENTACIÓN)										
OAX230402341899	Salina Cruz	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004-FEIEF	13,683,011.71	13,683,011.71	13,683,011.71	13,683,011.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)										
OAX230402341884	Salina Cruz	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004-FEIEF	16,022,153.38	16,022,153.38	16,022,153.38	16,022,153.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN PARA REUBICACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ (3RA. ETAPA DE URBANIZACIÓN: SISTEMA DE AGUA POTABLE)										
OAX230402341841	Salina Cruz	Salina Cruz	Salina Cruz	Y004-FEIEF	21,654,331.73	21,654,331.73	21,654,331.73	21,654,331.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SECTOR RIO BLANCO EN LAS CALLES RIO PALDAPAM-MARTIRES DE RIO BLANCO-PIRIMOS EN LA COLONIA AURORA (ETAPA ÚNICA). LOCALIDAD: OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO: OAXACA DE JUÁREZ.										
OAX240302440216	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	360,044.77	360,044.77	360,044.77	0.00	0.00%	37.00%
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES DIDORO C.-VALERIO TRIMANO Y CARRETERA A MONTE ALBÁN, AVENIDA MEXICAPAN (ETAPA ÚNICA)										
OAX240302440208	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	976,591.32	976,591.32	976,591.32	0.00	0.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA, CLAVE 2008P07838 EN LA AGENCIA MUNICIPAL DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 72163										
OAX240202368259	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	Dolores Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 44 CCT2008T00489 EN LA LOCALIDAD DE TAMZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO SA ETAPA. - 209382										
OAX240302416007	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	399,978.17	275,000.00	275,000.00	275,000.00	68.75%	74.07%
CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL Y ACCESOS A LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ										
OAX230302268530	El Espinal	El Espinal	El Espinal	1008-FAM IEMSYs	3,500,000.00	3,323,020.88	3,323,020.88	3,323,020.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERIA Y SU OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VALLE DE ITLA										
OAX230402333376	Santiago Suchitlanguitongo	Santiago Suchitlanguitongo	Santiago Suchitlanguitongo	1008-FAM IEMSYs	16,000,000.00	14,783,991.77	14,783,991.77	14,783,991.77	100.00%	99.85%
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PIEDRA LARGA EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO SA ETAPA. - 209264										
OAX240302415978	Tamazulapam del Espíritu Santo	Loma del Viento	Loma del Viento	1004-FAIS Municipal	1,958,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2007V03367 - 225600										
OAX240302418691	San Juan Lachigallá	Plan de San Luis	Plan de San Luis	1004-FAIS Municipal	793,309.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A SANTA MARÍA EL RINCÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.000, SUBTRAMO DEL KM 0.000 AL KM 0.820, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA - 270691										
OAX240302406399	San Juan Lachigallá	San Juan Lachigallá	San Juan Lachigallá	1003-FAIS Entidades	5,020,387.00	5,020,387.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.120, SUBTRAMO DEL KM 0.000 AL KM 0.920, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSORÚA - 266855										
OAX240302405223	Santa María Yucuyá	Buenavista	Buenavista	1003-FAIS Entidades	5,021,776.71	4,980,388.74	4,980,388.74	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO A EL OCOTILLO, PLAN DE AIRE, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 289021										
OAX240302407281	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1003-FAIS Entidades	6,067,290.51	6,067,290.51	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO A LLANO GRANDE, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 300, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA - 270664										
OAX240302405336	Santiago TapexTLA	Santiago TapexTLA	Santiago TapexTLA	1003-FAIS Entidades	5,017,245.04	5,017,245.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CHIQUIHUILTÁN DE BENITO JUÁREZ LA CONCEPCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUILTÁN DE BENITO JUÁREZ - 215256										
OAX240302404637	Chiquihuilán de Benito Juárez	Chiquihuilán de Benito Juárez	Chiquihuilán de Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	5,017,590.70	4,968,740.75	4,968,740.75	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO E.C. YUCUDÁA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 17.900, SUBTRAMO DEL KM 5.000 AL KM 6.420, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA - 277256										
OAX240302406557	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Hermosa	San Pedro y San Pablo Hermosa	1003-FAIS Entidades	9,999,242.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN JOSÉ DEL PACIFICO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC. EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 298755										
OAX240302407360	Santa María Ocotlán	Santa María Ocotlán	Santa María Ocotlán	1003-FAIS Entidades	5,085,875.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CATARINA YAHULI SANTIAGO LAXOPA. EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA - 301323										
OAX240302407363	Santiago Laxopa	Santa Catarina Yahuli	Santa Catarina Yahuli	1003-FAIS Entidades	5,056,744.87	5,056,744.87	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AGUA ANCHA SAN JOSÉ BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 5.500, SUBTRAMO DEL KM 0.000 AL KM 0.680, EN EL MUNICIPIO DE ELOXCHITLÁN DE FLORES MAGÓN - 279175										
OAX240302405607	Eloxchitlán de Flores Magón	Agua Ancha	Agua Ancha	1003-FAIS Entidades	5,080,838.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BENITO JUÁREZ SAN MIGUEL EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 257842										
OAX240302406274	San Miguel el Grande	Benito Juárez	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	9,996,353.69	9,917,805.60	9,917,805.60	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAÑADA DE GUADALUPE E.C. SAN JUAN LACHAO SANTA MARÍA TEMACALTEPEC. EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMACALTEPEC - 216028										
OAX240302404687	Santa María Temacaltepec	Cañada de Guadalupe	Cañada de Guadalupe	1003-FAIS Entidades	5,045,128.35	5,016,972.76	5,016,972.76	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAÑADA DEL TOTOMOXTLÉ E.C. YUCUDÁA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 400, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 760, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 279177										
OAX240302406608	San Sebastián Ixcapa	Cañada del Totomoxtlé	Cañada del Totomoxtlé	1003-FAIS Entidades	5,052,943.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUZ COLORADA SAN PEDRO ATÓYAC, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 7.500, SUBTRAMO DEL KM 0.000 AL KM 0.780, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATÓYAC 285546										
OAX240302406191	San Pedro Atóyac	Cruz Colorada	Cruz Colorada	1003-FAIS Entidades	5,037,433.12	5,005,432.71	5,005,432.71	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE EL SOCORRO SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 241107										
OAX240302405930	Santiago Tilantongo	El Socorro	El Socorro	1003-FAIS Entidades	4,999,318.93	4,842,237.03	4,842,237.03	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE EMILIO PORTES GIL E.C. SANTO TOMÁS OCOTEPEC SANTA MARÍA YUCUITI, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 215759										
OAX240302404658	Santo Tomás Ocotepec	Emilio Portes Gil	Emilio Portes Gil	1003-FAIS Entidades	6,019,837.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MAGDALENA LOIXCHA PASO LIMÓN, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 3.300, SUBTRAMO DEL KM 0.000 AL KM 1.480, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOIXCHA - 266283										
OAX240302405212	San Agustín Loixcha	Magdalena Loixcha	Magdalena Loixcha	1003-FAIS Entidades	9,976,610.64	9,960,014.28	9,960,014.28	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE OCOTLÁN DE JUÁREZ UNIÓN LINDA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TATEPEC - 233985										
OAX240302405595	Santiago Tatepec	Ocotlán de Juárez	Ocotlán de Juárez	1003-FAIS Entidades	9,997,122.92	9,997,122.92	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO E.C. T.C. OAXACA PUERTO ANGEL PUERTO ESCONDIDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO - 267902										
OAX240302406555		San Miguel Atoyac	San Jidro Atoyac	1003-FAIS Entidades	6,050,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN YETZECOVÍ SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 13 900, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 869, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - 270811										
OAX240302406337		San Ildefonso Villa Alta	San Juan Yetzecoví	1003-FAIS Entidades	6,068,205.50	6,068,205.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN LORENZO PÁPALO CONCEPCIÓN PÁPALO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 15 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 700, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO - 279424										
OAX240302406616		Concepción Pápalo	San Lorenzo Pápalo	1003-FAIS Entidades	5,131,157.20	5,028,961.55	5,028,961.55	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA SAN PEDRO ATOYAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA - 236892										
OAX240302405758		San Antonio Tepetlapa	San Pedro Tultixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	10,847,345.00	10,636,199.58	10,636,199.58	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO SAN BERNARDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 236863										
OAX240302405756		San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	1003-FAIS Entidades	5,062,087.41	5,050,881.37	5,050,881.37	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CATARINA YETZELALAG A SANTIAGO CAMOTLÁN, TRAMO DEL KM 0 MÁS 000 AL KM 3 MÁS 000, SUBTRAMO DEL KM 0 MÁS 000 AL KM 0 MÁS 900, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA Y SANTIAGO CAMOTLÁN - 271364										
OAX240302406353		San Ildefonso Villa Alta	Santa Catarina Yetzelalag	1003-FAIS Entidades	6,010,564.00	6,010,564.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA E.C. EL GACHUPÍN TATALTEPEC DE VALDÉS, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 215513										
OAX240302404643		Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepenixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	5,022,088.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN - 227451										
OAX240302405299		Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1003-FAIS Entidades	5,004,059.24	0.00	0.00	0.60	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA HUITEPEC E.C. SAN PABLO VILLA DE MITLA T.C. TUXTEPEC PALOMARES, EN EL MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - 131648										
OAX240202354432		Totontepec Villa de Morelos	Santa María Huitepec	1003-FAIS Entidades	5,074,812.97	5,068,265.74	5,068,265.74	0.00	0.00%	8.57%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA XOXICHTEPEC SANTA MARÍA TAVEHUA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO - 187689										
OAX240302403767		San Baltazar Yatzachi el Bajo	Santa María Xochichtepec	1003-FAIS Entidades	3,007,681.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO YAITEPEC SANTA MARÍA TEMACALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC - 207419										
OAX240302404263		Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1003-FAIS Entidades	5,052,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SITIO DE LAS FLORES SANTIAGO XTALTEPEC, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 400, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 860, EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN XTALTEPEC - 277853										
OAX240302406561		Asunción Xtaltepec	Sitio de las Flores	1003-FAIS Entidades	5,022,955.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS TIERRA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 110026										
OAX240202354138		Tepelememe Villa de Morelos	Tierra Blanca	1003-FAIS Entidades	5,157,626.86	5,095,209.89	5,095,209.89	2,556,104.42	50.17%	97.56%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TLALIXTAC VIEJO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC - 241024										
OAX240302405829		Santa María Tlalixtac	Tlalixtac Viejo	1003-FAIS Entidades	5,013,290.08	5,005,846.01	5,005,846.01	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE YOSOCUNO SAN PEDRO NOPALA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 12 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 780, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA - 273678										
OAX240302406425		San Pedro Nopala	Yosocuno	1003-FAIS Entidades	5,020,122.09	5,020,122.09	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 239 200 YUCUDAÁ SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL VISTA HERMOSA DEL KM 0 000 AL KM 3 644, SUBTRAMO DEL KM 2 200 AL KM 2 880, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 274489										
OAX240302406436		San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	5,066,376.12	5,066,376.12	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 3 500 PINOTEPA DE DON LUIS SAN JUAN COLORADO AGUA FRÍA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 602, SUBTRAMO DEL KM 1 000 AL KM 2 070, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 273971										
OAX240302406428		San Juan Colorado	San Juan Colorado	1003-FAIS Entidades	7,199,999.99	7,199,999.99	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. LA PITONIA SAN AGUSTÍN AMATENGO HACIENDA VIEJA, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 130535										
OAX240202354424		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Hacienda Vieja	1003-FAIS Entidades	5,128,272.95	4,949,413.86	4,949,413.86	1,837,747.24	37.13%	70.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. SAN PABLO VILLA DE MITLA T.C. TUXTEPEC PALOMARES EL PORTILLO MATAGALLINA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 267913										
OAX240302406282		San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagalina	1003-FAIS Entidades	9,997,786.08	9,887,264.57	9,887,264.57	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. SAN PABLO VILLA DE MITLA T.C. TUXTEPEC PALOMARES SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC - 210914										
OAX240302404377		Santa María Tlahuitoltepec	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	4,999,865.57	4,958,989.90	4,958,989.90	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. TEHUACAN HUITZO IBERIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 130531										
OAX240202354423		San Juan Bautista Cuicatlan	Iberia	1003-FAIS Entidades	3,777,736.59	3,724,548.47	3,724,548.47	1,803,704.11	48.43%	98.21%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO E.C. OAXACA PUERTO ANGEL SANTA CECILIA JALIEZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 226773										
OAX240302405252		Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	1003-FAIS Entidades	4,996,671.42	4,846,785.28	4,846,785.28	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO E.C. TLAXIACO CHALCATONGO DE HIDALGO SAN JOSÉ YOSOLCÁ, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAOCOATEPEC - 257911										
OAX240302406281		San Agustín Tlaocoatepec	San José Yosolcá	1003-FAIS Entidades	5,023,537.18	4,935,618.34	4,935,618.34	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO SANTA MARÍA YUCUHITI SAN PEDRO YOSOTATU, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 130564										
OAX240202354425		Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	1003-FAIS Entidades	9,998,749.13	9,991,338.08	9,991,338.08	2,597,667.81	26.00%	28.03%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO YUTANICANÍ RANCHO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN - 300770										
OAX240302407345		Santa María Huazolotlilán	Yutanicaní	1003-FAIS Entidades	5,056,357.35	5,056,357.35	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 127 - 317390										
OAX240302405515		Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	4,110,512.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTE VEE A TRUNITY, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ - 223470										
OAX240302418315		Santa Catarina Ticuá	Santa Catarina Ticuá	1004-FAIS Municipal	2,025,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BIFÁSICA TRAMO ENCANAL COLORADO A HUISICIL SEGUNDA ETAPA - 202209										
OAX240302414858		San Juan Guichicoví	Huisicil	1004-FAIS Municipal	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BULGANVILLAS LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO - 66852										
OAX240202367290		Santo Domingo Tejojmulco	Las Huertas	1004-FAIS Municipal	3,605,264.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOJOMULCO - 87256										
OAX240202373673		Santo Domingo Tejojmulco	La Estancia	1004-FAIS Municipal	1,659,724.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES ZONA SUR III TERCERA ETAPA - 211159										
OAX240302416323		San Miguel el Grande	Loma Nushifu'u	1004-FAIS Municipal	1,622,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN EDIFICIO EN LEO NUM 45										
OAX230402333211		San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	1008-FAM IEMSYS	3,704,737.53	3,704,737.53	3,704,737.53	3,704,737.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN. - 145811										
OAX240202389053		Santa María la Asunción	Llano de Agua	1004-FAIS Municipal	1,200,091.65	1,200,091.65	1,200,091.65	360,027.50	30.00%	93.43%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXIO, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, REGIÓN SIERRA SUR, ESTADO DE OAXACA - 287276										
OAX240302428876		Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	1004-FAIS Municipal	5,700,140.17	5,700,140.17	5,700,140.17	1,985,312.89	34.83%	34.83%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEAS ZOQUIAPAM - 279784										
OAX240302427371		Nuevo Zoquiápadm	San Matías Zoquiápadm	1004-FAIS Municipal	1,018,849.36	1,018,849.36	1,018,849.36	967,487.56	94.96%	94.29%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSOCOHYO - 174485										
OAX240202394853		Santiago Huixtli	Yosocohyo	1004-FAIS Municipal	361,133.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHIMALAPA - 70820										
OAX240302408985		Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	13,849,910.00	13,849,910.00	13,849,910.00	12,742,998.78	92.01%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGISTERIAL CALLE PRINCIPAL - 295974										
OAX240302430967		Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	400,217.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LAS FLORES - 284508										
OAX240302428310		San Juan Mitepec-Dto. 08	San Juan Mitepec Distrito 08	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN BARRANCA EL ZAPOTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA - 231988										
OAX240302419694		San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	1004-FAIS Municipal	385,305.23	385,305.23	385,305.23	385,305.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE SAN MIGUEL - 212026										
OAX240302416453		Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	306,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 192245										
OAX240302413697		Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,889,500.00	1,889,500.00	1,889,500.00	566,850.00	30.00%	70.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINATEPEC - 308994										
OAX240302433760		Santiago Cholapam	San Juan Manínatepec	1004-FAIS Municipal	1,309,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOS TUCANES - 251302										
OAX240302423141		San Juan Gulchicovi	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	312,328.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 195197										
OAX240302414078		San Juan Gulchicovi	Encinal Colorado	1004-FAIS Municipal	1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC - 332357										
OAX240302438959		San Juan Bautista Suchitepec	San Juan Bautista Suchitepec	1004-FAIS Municipal	2,058,415.00	2,058,415.00	2,058,415.00	0.00	0.00%	33.33%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 283440										
OAX240302428122		Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	644,674.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE LA PAZ - 297321										
OAX240302431766		Chalcatongo de Hidalgo	La Paz	1004-FAIS Municipal	576,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 6TA ETAPA - 307041										
OAX240302433336		San Pedro Yalox	San Francisco la Reforma	1004-FAIS Municipal	1,256,235.02	1,256,235.02	1,256,235.02	1,256,235.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL - 290303										
OAX240302429542		Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,139,256.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC - 111341										
OAX240202384350		Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	460,243.51	460,243.51	460,243.51	460,243.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS VIDAUERRI LOCALIDAD DE COSOLAPA OAXACA - 273453										
OAX240302425291		Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	811,911.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEVALES, EN EL PARAJE ABONADO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 271039										
OAX240302425823		San Agustín de las Juntas	El Abonado	1004-FAIS Municipal	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA DEPORTIVA - 264029										
OAX240302424484		Magdalena Tlacoatepec	Magdalena Tlacoatepec	1004-FAIS Municipal	505,176.46	505,176.46	505,176.46	505,176.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALVERDE DEL BARRIO LA CUREÑA - 189997										
OAX240302414555		Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	134,023.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUIENAXHI DE LA QUINTA SECCIÓN - 289330										
OAX240302429385		Asunción Ixtaltepec	Quinta Sección	1004-FAIS Municipal	1,360,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ONCEAVA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MOCTUM - 225979										
OAX240302418748		Totontepec Villa de Morelos	San Marcos Moctum Municipal	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	576,382.27	576,382.27	576,382.27	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES MONTE SIHAL, BENITO JUÁREZ Y RELOJ DE PIEDRA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA JARDINES DE MONTE ALBAN - 267467										
OAX240302425128		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	368,449.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 213450										
OAX240302416990		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,098,993.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL FRIJOL - 267326										
OAX240302425082		San Mateo Yucundado	El Frijol	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OCOTAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 119019										
OAX240202384084		Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	785,350.30	785,350.30	785,350.30	785,350.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA FRANCISCO M. MADRPO COM CLAVE 200PRO273A DE LA LOCALIDAD DE NAZARENO ET LA, MUNICIPIO DE NAZARENO ET LA - 387239										
OAX220402196959		Nazareno Et La	Lomas de Nazareno	1004-FAIS Municipal	604,807.66	604,807.66	604,807.66	604,807.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE TAMBOR PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DE PINEDA - 203194										
OAX240302415030		Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TAMBOR, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 173135										
OAX240202394496		San Felipe Usila	Arroyo Tambor	1004-FAIS Municipal	2,346,309.46	2,346,309.46	2,346,309.46	1,652,537.02	70.47%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA UMBR 348 EL PUNTO, CUARTA ETAPA - 81532										
OAX240302409134		Santa Catarina Ixtepeji	El Punto	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,455,627.15	1,455,627.15	1,455,627.15	1,455,627.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA TERCERA ETAPA BARRIO LA PLANTA - 267375										
OAX240302425094		Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,499,994.48	1,499,994.48	1,499,994.48	633,428.36	42.23%	47.59%
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN YEBU NÚM. 166 CON CLAVE ESCOLAR: 20TH0166X, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJUPÁN DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VILLA TEJUPÁN DE LA UNIÓN.										
OAX240302440314		Villa Tejupán de la Unión	Villa Tejupán de la Unión	1008-FAM IEMSYs	1,107,313.87	1,107,313.87	1,107,313.87	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MOLINDOS - 202407										
OAX240302414889		San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	1004-FAIS Municipal	2,501,946.04	2,501,946.04	2,501,946.04	750,583.81	30.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ - 332506										
OAX240302438998		Huautla de Jiménez	Plan de Basura	1004-FAIS Municipal	20,594,516.80	20,594,516.80	20,594,516.80	20,594,516.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL PARAJE EL CHAPITEL DEL CHORILLO DE LA BARRANCA DEL SANTO - 305148										
OAX240302437921		Silacayoapan	El Chapitel	1004-FAIS Municipal	232,307.08	249,647.04	249,647.04	124,823.52	50.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC - 169095										
OAX240202391389		Santa María Peñoles	Tierra Caliente Tepantepec	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN HUAJUPÁN DE LEÓN										
OAX240202393869		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlima	1008-FAM IEMSYs	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	1,962,493.57	21.81%	26.00%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 3RA ETAPA - 69179										
OAX240202374285		Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	1,629,995.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 315536										
OAX240302435109		Santo Domingo Nuxaá	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO 7MA ETAPA - 161809										
OAX240202392027		San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	1004-FAIS Municipal	13,999,998.32	13,999,998.32	13,999,998.32	7,699,826.40	55.00%	54.32%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA - 305453										
OAX240302433003		Santa Catarina Zapouquila	Santa Catarina Zapouquila	1004-FAIS Municipal	985,853.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA AGENCIA DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC SEGUNDA ETAPA - 168099										
OAX240202393373		Santa Catarina Juquila	Santa María Yolotepec	1004-FAIS Municipal	4,690,029.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUAZATLÁN DEL RIO - 290998										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MORELIA TERCERA ETAPA - 307189	OAX240302429682	San Mateo del Mar	Mixtlan del Río	1004-FAIS Municipal	6,575,587.35	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	68.43%	73.13%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO EN SANTA MARÍA PEÑALES SEGUNDA ETAPA - 168467	OAX240302433363	Santiago Tamazola	San Luis Morelia	1004-FAIS Municipal	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - 116971	OAX240202393455	Santa María Peñales	Santa María Peñales	1004-FAIS Municipal	6,058,080.02	6,058,080.02	6,058,080.02	5,591,576.77	92.30%	90.10%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 2DA ETAPA - 73243	OAX240302409806	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO QUINTA ETAPA - 8884	OAX240202369108	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	1004-FAIS Municipal	1,685,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57.75%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA - 91708	OAX240202373595	San Juan Niumí	Santo Domingo Yosofama	1004-FAIS Municipal	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	884,481.00	79.57%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 172502	OAX240202375019	Santa Catarina Quiquitaní	Santa Catarina Quiquitaní	1004-FAIS Municipal	1,938,680.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	79.34%
CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION DE LA COLONIA NUEVO AMANECER, CABECERA MUNICIPAL CLAVE EN PROCESO. - 161451	OAX240202394345	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	11,100,073.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DONAJÍ CLAVE 20DPRD1035 BARRIO EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 296933	OAX240202391969	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Nuevo Amanecer [Fraccionamiento]	1004-FAIS Municipal	619,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 208101	OAX240302431171	Cuixtlan de Guerrero	El Rosario [Barrio]	1004-FAIS Municipal	1,304,500.00	1,304,476.03	1,304,476.03	1,304,476.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 171858	OAX240302415742	San José Ixcatepec	Rancho Nuevo	1004-FAIS Municipal	939,637.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AL BORDE DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO - 321408	OAX240202394208	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	1004-FAIS Municipal	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00%	98.35%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO SAN SEBASTIÁN (XCAPA CAMOTINCHAN KM 0 150 SAN SEBASTIÁN XCAPA - 175821	OAX240302435642	Santiago Ixcatepec	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	3,181,837.11	3,181,837.11	3,181,837.11	3,181,837.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 15 DE MAYO COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR SEIS AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 264668	OAX240302424607	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	8,335,149.96	8,335,149.96	8,335,149.96	6,673,268.05	80.05%	98.80%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA DIEZ DE ABRIL DE AVENIDA SOLIDARIDAD AL ARROYITO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 201679	OAX240302414816	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	4,004,987.22	4,004,987.22	4,004,987.22	0.00	0.00%	17.25%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LACHITA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 270844	OAX230402325095	San Melchor Betaza	Santo Tomás Lachita	1003-FAIS Entidades	690,974.59	690,974.59	690,974.59	690,974.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SABINO ESQUINA CONSTITUCION SECTOR UNO SEGUNDA SECCION AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 201798	OAX240302414791	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	551,778.04	551,778.04	551,778.04	0.00	0.00%	7.55%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CALLEJÓN SALSIPUEDES EN LA COLONIA LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. - 298894	OAX240302431567	Matías Romero Avendaño	Colonia Libertad	1004-FAIS Municipal	564,999.95	564,999.95	564,999.95	564,999.95	100.00%	72.61%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO COSECHERO YUTA KUINI YUKU NDO - 320611	OAX240302436247	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	511,999.87	511,999.87	511,999.87	511,999.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO SAN SEBASTIÁN (XCAPA CAMOTINCHAN KM 0 150 SAN SEBASTIÁN XCAPA - 175821	OAX240202395161	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1004-FAIS Municipal	644,848.18	644,848.18	644,848.18	462,786.18	71.77%	72.09%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE LA RANCHERÍA LA REFORMA. - 166500	OAX240202392929	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Reforma Miahuatlán	1004-FAIS Municipal	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO PREESCOLAR CUAUHTÉMOC CLAVE 20DCE1857E 2DA ETAPA - 281094	OAX240302427608	San Antonio el Alto	San Andrés el Alto	1004-FAIS Municipal	999,957.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LIBRAMIENTO - 192588	OAX240302413757	Santa Cruz Itundujua	La Victoria	1004-FAIS Municipal	1,480,000.00	444,000.00	444,000.00	444,000.00	30.00%	31.40%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALÓN DE ENSAYOS BANDA FILARMÓNICA INFANTIL Y JUVENIL UNIÓN Y PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TACAstro, MUNICIPIO VILLA TALEA DE CASTRO - 281480	OAX240302406690	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1003-FAIS Entidades	962,205.87	962,205.87	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA LIBERTAD - 100529	OAX240202377700	San Juan Bautista Valle Nacional	Santiago Progreso	1004-FAIS Municipal	296,715.63	296,715.63	296,715.63	296,715.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN - 290827	OAX240302429654	San Mateo del Mar	Mixtlan del Río	1004-FAIS Municipal	1,906,904.71	1,906,504.71	1,906,904.71	1,800,000.00	94.39%	97.27%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240302413868	Puerto Villa de Guerrero	Puerto Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SINCROS COLONIA REFORESTACION AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 235681	OAX240302420375	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,289,848.75	2,269,790.10	2,269,790.10	0.00	0.00%	0.01%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GUERRERO - 304816	OAX240302432887	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	1004-FAIS Municipal	292,725.40	309,819.13	309,819.13	248,856.00	80.32%	80.56%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LA PEÑA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO GUISE - 102808	OAX240202378113	San Luis Amatlán	San Isidro Guise	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE OBREGÓN - 317438	OAX240302435470	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,643,648.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PINO SUÁREZ ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC Y GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. - 278838	OAX240302427217	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	1,106,285.96	1,106,285.96	1,106,285.96	1,106,285.96	100.00%	82.24%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CUAJINICUIL, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 322399	OAX240302436611	Santo Domingo Tejomulco	Cuajinicuil	1004-FAIS Municipal	500,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS - 143993	OAX240202388399	San Agustín Chayuco	Dos Caminos	1004-FAIS Municipal	504,297.82	504,297.82	504,297.82	504,297.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, PRIMERA ETAPA. - 199238	OAX240302444777	Santiago Zanatepec	La Candelaria	1004-FAIS Municipal	2,205,459.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, SEGUNDA ETAPA - 319894	OAX240302436082	San José del Progreso	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,898,072.72	1,898,072.72	1,898,072.72	569,421.82	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA - 116621	OAX240202381369	San Lucas Quijlán	Playa Carrizón	1004-FAIS Municipal	764,627.00	899,042.00	899,042.00	0.00	0.00%	55.54%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA LA GRANADA - 51949	OAX240202363028	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,327,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	36.79%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA NUEVO PARAISO - 61958	OAX240202365954	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	994,145.17	962,590.60	962,590.60	962,590.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ CONTRERAS - 78107	OAX240202370906	Santa María Peñales	San José Contreras	1004-FAIS Municipal	1,098,886.16	1,098,886.16	1,098,886.16	1,098,886.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES, CLAVE 20DIN1959H DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 166569	OAX240202392943	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	589,897.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 20DPR3586V DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 200641	OAX240302414635	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia Miel del Valle	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE Z00TV0701B, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN - 300084										
OAX240302431811		San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	1004-FAIS Municipal	2,230,346.42	2,230,346.42	2,230,346.42	1,939,457.21	86.96%	86.95%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL TAPANCO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 282138										
OAX240302427799		Santa María Zacatepec	El Tapanco	1004-FAIS Municipal	1,424,588.38	1,424,588.38	1,424,588.38	1,424,588.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE POTRERO MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 158472										
OAX240202391455		Villa Sola de Vega	Potrero	1004-FAIS Municipal	3,119,031.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	45.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 286436										
OAX240302406849		San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidades	1,957,777.51	1,957,777.51	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA NOPALERA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 321758										
OAX240302436522		San Juan Lalana	Santa María la Nopalera	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL - 113848										
OAX240202382388		San Juan Bautista Tuxtepec	Sebastopol	1004-FAIS Municipal	1,468,694.50	1,204,118.82	1,204,118.82	1,204,118.82	81.99%	46.36%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA LA COSTA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA - 267505										
OAX240302425139		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	211,895.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN ANTONIO SILCAYOAPAM - 312256										
OAX240302434358		Silcayoapam	San Antonio	1004-FAIS Municipal	195,500.22	195,500.22	195,500.22	195,500.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SANTO MATERO EXODO - 161606										
OAX240202391995		Santiago Camotlán	San Mateo Exodo	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,595,580.82	1,595,580.82	1,595,580.82	1,595,580.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CALLE PRINCIPAL - 265070										
OAX240302424665		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Joya Durazno	1004-FAIS Municipal	656,789.99	656,789.99	656,789.99	656,789.99	100.00%	87.41%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TERCERA ETAPA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DEL RECIBIMIENTO - 267051										
OAX240302425039		Santa María Peñoles	Recibimiento	1004-FAIS Municipal	1,227,553.21	1,227,553.21	1,227,553.21	1,227,553.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD CRUZ CHIQUITA COPALA - 314628										
OAX240302434934		Santiago Juchitahuaca	Cruz Chiquita	1004-FAIS Municipal	382,144.94	351,799.08	351,799.08	351,799.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHILQUILAZOLA - 179787										
OAX240302411422		Santiago Juchitahuaca	Santos Reyes Zochilquillazola	1004-FAIS Municipal	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN AGUA DE LLUVIA - 84182										
OAX240202372051		Huautla de Jiménez	Agua de Lluvia	1004-FAIS Municipal	971,686.71	971,686.71	971,686.71	971,686.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL CARRIZAL - 317848										
OAX240302435571		Huautla de Jiménez	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	441,675.78	441,675.78	441,675.78	441,675.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL ENCINAL - 320748										
OAX240302436281		Huautla de Jiménez	Encinal Huautla	1004-FAIS Municipal	1,060,021.86	1,060,021.86	1,060,021.86	1,060,021.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL FORTIN - 320313										
OAX240302436187		Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	1004-FAIS Municipal	795,016.39	795,016.39	795,016.39	795,016.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUAUTLA DE JIMENEZ - 96581										
OAX240202376304		Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	1004-FAIS Municipal	1,325,027.33	1,325,027.33	1,325,027.33	1,325,027.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL CORRAL - 233066										
OAX240302419843		Villa de Tututepec	El Corral	1004-FAIS Municipal	228,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA PROVIDENCIA - 84178										
OAX240202372638		Huautla de Jiménez	La Providencia	1004-FAIS Municipal	883,351.55	883,351.55	883,351.55	883,351.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN PALO DE MARCA - 322301										
OAX240302436598		Huautla de Jiménez	Palo de Marca	1004-FAIS Municipal	883,351.55	883,351.55	883,351.55	883,351.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN SANTA CATARINA - 95648										
OAX240202376322		Huautla de Jiménez	Santa Catarina Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,413,362.48	1,413,362.48	1,413,362.48	1,413,362.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN LA LOCALIDAD DE LOGOCHA, SEGUNDA ETAPA - 141968										
OAX240202388033		San Luis Amatlán	Logocha	1004-FAIS Municipal	500,000.04	500,000.04	500,000.04	500,000.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS A BASE DE GAVIONES EN EL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHAMUJAYA - 182873										
OAX240302412040		San Jerónimo Tlacoahuaya	Languche (Paraje)	1004-FAIS Municipal	848,418.51	848,418.51	848,418.51	683,028.64	80.51%	80.60%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - 100499										
OAX240302409451		Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	1004-FAIS Municipal	2,983,084.21	2,983,084.21	2,983,084.21	2,983,084.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE CARRETERA FEDERAL 190 TRAMO ENTRENQUE CARRETERO LIBRAMIENTO NORTE ACATLIMA DEL KM 0 978.00 AL KM 0 986.00 KM Y DEL 0 986.00 AL KM 0991.00 - 72017										
OAX240202368145		Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acatlima	1004-FAIS Municipal	524,114.00	524,114.00	524,114.00	157,234.20	30.00%	42.86%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE DE SIERRA JUAREZ COLONIA SIETE REGIONES AGENCIA DE DONAJ OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 267131										
OAX240302425056		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	3,290,948.58	2,767,402.15	2,767,402.15	2,214,092.91	67.28%	93.35%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES BARRIO SAN JOSE OBRERO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 5045										
OAX240102342836		Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	549,943.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN MIGUEL EL GRANDE										
OAX230402332831		San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1000-FAM IEMSys	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ										
OAX230302268535		El Espinal	El Espinal	1008-FAM IEMSys	3,333,679.00	3,327,751.31	3,327,751.31	3,327,751.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SANITARIAS CON BIOGESTOR EN LA UNIDAD DEPORTIVA ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA ESPERANZA - 173687										
OAX240202394676		Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	1004-FAIS Municipal	1,080,403.96	1,080,403.96	1,080,403.96	828,948.72	76.73%	91.03%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441490		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	28,689,822.15	28,689,822.15	28,689,822.15	8,598,313.31	29.97%	96.41%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EL TANQUE, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441496		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	11,790,436.77	11,790,436.77	11,790,436.77	7,380,837.18	62.60%	98.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EL ZAPOTE (1ª ETAPA), EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240502441473		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	12,167,360.74	12,149,461.52	12,149,461.52	8,734,566.71	71.89%	97.37%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302440904		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	65,089,197.69	64,225,859.46	64,225,859.46	19,300,030.69	30.05%	98.14%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO FLORES MAGÓN, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441508		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	20,194,906.99	20,194,906.99	20,194,906.99	15,329,105.84	75.91%	96.67%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302440902		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	28,686,545.38	27,204,821.85	27,204,821.85	19,300,010.69	70.94%	77.32%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441469		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	17,603,141.49	17,550,699.97	17,550,699.97	11,594,531.59	66.06%	95.62%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL POLÍGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302440914		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	6,999,122.75	6,985,677.45	6,985,677.45	6,071,487.23	86.91%	98.59%
CONSTRUCCION DE OLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL - 282135										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EFICAZ	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA CIENEGA - 203292	OAX240302427797	San Antonio el Alto	Llano San Juan	ID04-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA EN LA CIENEGA - 203292	OAX240302415026	San Juan Achilutla	La Ciéneza	ID04-FAIS Municipal	839,573.98	839,573.98	839,573.98	158,924.00	18.93%	18.70%
CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DE QUE LOMA YUNU MAY SEGUNDA ETAPA. - 308025	OAX240302433548	Santo Domingo Tonaltepec	San Francisco Río Blanco	ID04-FAIS Municipal	735,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 207159	OAX240302415558	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	ID04-FAIS Municipal	1,080,524.63	1,080,524.63	1,080,524.63	1,080,524.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DEL PIE DEL RAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA - 213733	OAX240302416724	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	ID04-FAIS Municipal	2,240,358.45	2,240,358.45	2,240,358.45	3,371,047.91	61.24%	61.24%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA - 111157	OAX240202381514	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	ID04-FAIS Municipal	1,706,595.48	1,706,595.48	1,706,595.48	588,544.02	34.49%	100.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL LLANICHE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA - 53298	OAX240202363883	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	ID04-FAIS Municipal	1,830,982.86	1,830,982.86	1,830,982.86	1,830,982.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE PIEDRA DEL TREN, SAN BERNARDO MIXTEPEC - 319507	OAX240302435975	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	ID04-FAIS Municipal	2,604,246.62	2,604,246.62	2,604,246.62	1,950,845.76	74.91%	70.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RIO CHICUITO 3, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 155168	OAX240202391225	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	ID04-FAIS Municipal	1,389,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE SOBRE EL LIBRAMIENTO SAN JUAN RUMI - 217246	OAX240302417265	San Juan Rumi	San Juan Rumi	ID04-FAIS Municipal	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	0.00	0.00%	40.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE LOS SABINOS, SAN FRANCISCO LOGUECHE - 320795	OAX240302436293	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	ID04-FAIS Municipal	1,145,774.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUCATE - 324617	OAX240302437063	San Miguel Tlaxiotepec	Guadalupe Nocate	ID04-FAIS Municipal	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 236339	OAX240302420525	Santiago Tlaxiotes	Narciso Mendoza	ID04-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XINTIOCO - 324116	OAX240302436933	San Miguel Tlaxiotepec	Xintioco	ID04-FAIS Municipal	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE YOSONDALLA - 324744	OAX240302437096	San Miguel Tlaxiotepec	Yosondalla	ID04-FAIS Municipal	242,958.79	242,958.79	242,958.79	242,958.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION EN LA AGENCIA DE POLICIA EL MANZANO, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 300911	OAX240302432032	Cuilapam de Guerrero	Manzano	ID04-FAIS Municipal	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 326063	OAX240302437359	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	ID04-FAIS Municipal	2,965,887.33	2,965,887.33	2,965,887.33	0.00	0.00%	26.67%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 227064	OAX240302418920	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	ID04-FAIS Municipal	1,499,972.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JALISCO ENTRE LAS AVENIDAS CHIAPAS Y CAMPECHE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ - 185953	OAX240302412538	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	ID04-FAIS Municipal	1,809,265.89	1,809,265.89	1,809,265.89	1,809,265.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PARQUE 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 235325	OAX240302420305	Villa de Tututepéc	La Soledad	ID04-FAIS Municipal	479,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PARQUE MARGARITAS (ASILO) LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	OAX230402340647	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	017-FAFEF	1,816,698.19	1,814,881.50	1,814,881.50	1,814,881.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO DE LA SANTA CRUZ - 269823	OAX240302425571	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	ID04-FAIS Municipal	679,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, PRIMERA ETAPA - 305210	OAX240302432938	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	ID04-FAIS Municipal	1,592,658.02	1,259,538.01	1,259,538.01	1,259,538.01	79.08%	78.92%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS POCITOS SEGUNDA ETAPA. - 171915	OAX240202394219	Santiago Pinotepa Nacional	Los Pocitos	ID04-FAIS Municipal	778,362.66	778,362.66	778,362.66	778,362.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 304667	OAX240302432843	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	ID04-FAIS Municipal	1,220,897.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO SEGUNDA ETAPA - 302624	OAX240302432435	San José Abasco	El Centenario	ID04-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TABAQUERA - 19535	OAX240102344630	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaquera	ID04-FAIS Municipal	1,183,156.29	1,183,156.29	1,183,156.29	1,183,156.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE NDOYOCOCO CIENEGA DE TULE - 117046	OAX240202383862	San Esteban Atlatalhuca	Ndoyocoyo (Ciéneza de Tule)	ID04-FAIS Municipal	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO QUEMADO, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 301114	OAX240302432107	Cuilapam de Guerrero	Rancho Quemado	ID04-FAIS Municipal	2,000,000.00	1,199,477.68	1,199,477.68	359,843.30	30.00%	35.29%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 217505	OAX240302417315	San Juan Rumi	San Pedro Yosodama	ID04-FAIS Municipal	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	0.00	0.00%	95.00%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 144606	OAX240202398622	Santa Ana	Santa Ana	ID04-FAIS Municipal	1,237,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN PUERTO ANGEL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCUTLA - 337868	OAX240302439096	San Pedro Pochohila	Puerto Ángel	ID04-FAIS Municipal	2,963,109.87	2,963,109.87	2,963,109.87	2,963,109.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA - 97417	OAX240202376671	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	ID04-FAIS Municipal	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	100.00%	98.87%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LA CALLE SAN FERNANDO Y EL PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 280309	OAX240302427470	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	ID04-FAIS Municipal	1,880,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 173072	OAX240202394479	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	ID04-FAIS Municipal	1,996,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE SANJA SANTA CRUZ, SECTOR T - 101190	OAX240202377930	Santa María Huatulco	Crucecita	ID04-FAIS Municipal	700,306.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO DE LA CALLE NIÑOS HEROES SEGUNDA ETAPA - 305429	OAX240302432995	San Juan Mixtepec-Dto. 26	San Juan Mixtepec Distrito 26	ID04-FAIS Municipal	580,090.00	174,027.00	174,027.00	174,027.00	30.00%	36.36%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 39128	OAX240202259487	San Juan Bautista Valle Nacional	La Trinidad (Hondura de Manche)	ID04-FAIS Municipal	391,470.50	391,470.50	391,470.50	391,470.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 51480	OAX240202362242	San Juan Bautista Valle Nacional	Santiago Progreso	ID04-FAIS Municipal	536,413.89	536,413.89	536,413.89	536,413.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 51904	OAX240202363000	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Chico	ID04-FAIS Municipal	379,425.25	379,425.25	379,425.25	379,425.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON - 167449	OAX240202393211	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palanilla	ID04-FAIS Municipal	939,529.19	939,529.19	939,529.19	939,529.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON - 258096										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO AL PUEBLO - 105520	OAX240302423624	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	349,312.14	349,312.14	349,312.14	349,312.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO AL PUEBLO 1RA ETAPA - 101556	OAX240202379516	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Colorada	1004-FAIS Municipal	142,535.41	142,535.41	142,535.41	142,535.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO AV. PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO - 209028	OAX240202377594	San Juan Bautista Valle Nacional	Llano Nuevo	1004-FAIS Municipal	44,165.90	44,165.90	44,165.90	44,165.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO AV. PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO - 309420	OAX240302415929	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Otate	1004-FAIS Municipal	513,930.50	513,930.50	513,930.50	513,930.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO - 185840	OAX240302433825	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Cangrejo Grande	1004-FAIS Municipal	469,764.60	358,069.60	258,069.60	158,069.60	54.94%	54.92%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 236133	OAX240302420468	Villa de Tututepec	Agua Zarca	1004-FAIS Municipal	342,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ACCESO AL CRTA 109, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ - 290560	OAX240302429589	San Juan Tabaá	San Juan Tabaá	1004-FAIS Municipal	988,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO - 108485	OAX240302409616	Santiago Jamiltepec	Charco Nduayon	1004-FAIS Municipal	847,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE - 235953	OAX240302420432	Santa Cruz Ilundujúa	Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ANTONIO DE LEÓN EN LA POBLACION DOS. - 189419	OAX240302413235	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	2,148,477.46	2,148,477.46	2,148,477.46	2,148,477.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL, CALLEJÓN MORELOS Y CALLE REVOLUCION - 306862	OAX240302433301	San Pedro Velasco	Rosario Temeztlán	1004-FAIS Municipal	1,256,235.02	1,256,235.02	1,256,235.02	1,256,235.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN, DE LA 3RA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, PRIMERA ETAPA. - 282971	OAX240302428015	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	1,986,357.25	1,620,796.58	1,620,796.58	1,620,796.58	81.60%	93.11%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA JUVENTUD EN EL BARRIO SAN NICOLÁS. - 320838	OAX240302496303	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,000,000.00	93.75%	93.75%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA. - 148092	OAX240202389887	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	3,891,010.62	3,891,010.62	3,891,010.62	3,891,010.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO - 207386	OAX240302415582	San Carlos Yautepéc	Santa Lucía Mecaltepec	1004-FAIS Municipal	715,774.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 265549	OAX240302424754	Santiago Jamiltepec	Santa Elena Comaltepec	1004-FAIS Municipal	1,250,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 133412	OAX240202387158	San Carlos Yautepéc	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	882,500.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO HERMOSO - 234938	OAX240302420219	Villa de Tututepec	Cerro Hermoso	1004-FAIS Municipal	270,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA PRESA - 107871	OAX240302409600	Santiago Jamiltepec	Río Viejo	1004-FAIS Municipal	1,178,123.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS TORONJILES - 283286	OAX240302428071	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	470,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 207406	OAX240302415587	San Carlos Yautepéc	San Francisco Gulchitza	1004-FAIS Municipal	1,710,383.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS - 107938	OAX240302409603	Santiago Jamiltepec	Cuyuche	1004-FAIS Municipal	1,189,123.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO - 233111	OAX240302419951	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	1,362,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PONCIANO ARIAGA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ABAJO - 233508	OAX240302419933	Villa de Tututepec	San Francisco de Abajo	1004-FAIS Municipal	502,648.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE - 347201	OAX240202389974	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAIS Municipal	2,675,533.89	2,675,533.89	2,675,533.89	2,675,533.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR X, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SEGUNDA ETAPA. - 127303	OAX240202385730	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.01	1,000,000.01	466,664.18	46.67%	84.44%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD - 249955	OAX240302423039	Santiago Jamiltepec	San José Río Verde (La Boquilla)	1004-FAIS Municipal	1,137,803.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, DISTRITO MIAHUATLÁN, ESTADO DE OAXACA - 322892	OAX240302436702	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	1004-FAIS Municipal	2,618,018.93	2,618,018.93	2,618,018.93	2,618,018.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, PRIMERA ETAPA. - 279690	OAX240302427333	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	2,664,081.42	2,664,081.42	2,664,081.42	2,664,081.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 232536	OAX240302419777	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	1004-FAIS Municipal	2,164,666.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES HIDALGO Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 296006	OAX220402170476	San Antonio Nahuatipam	San Antonio Nahuatipam	1004-FAIS Municipal	1,146,557.46	1,146,557.46	1,146,557.46	1,146,557.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CABALLERO - 232527	OAX240302419770	Villa de Tututepec	San Martín Caballero	1004-FAIS Municipal	411,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL CARRERO - 232819	OAX240302419806	Villa de Tututepec	El Carrero	1004-FAIS Municipal	228,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 250 AL KM 500 EN LA LOCALIDAD DE EL CUETE - 292500	OAX240302430052	Santa María Zacatepec	El Cuete	1004-FAIS Municipal	2,649,659.84	2,649,659.84	2,649,659.84	2,649,659.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRIMERA PONIENTE EN LA COLONIA LA OXAQUEÑA - 209133	OAX240302415946	Matías Romero Avenáño	Matías Romero Avenáño	1004-FAIS Municipal	310,693.51	310,693.51	310,693.51	310,693.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA TANGOLUNDA, FRACCIONAMIENTO COYULA, SECTOR U - 101644	OAX240202377632	Santa María Huatulco	Crucecita	1004-FAIS Municipal	2,236,056.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRO PELÓN, EN BARRIO MAGUEY - 102466	OAX240202378479	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	2,512,789.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHAIRES Y LAGUNA MINIYUA - 100620	OAX240202377745	Santa María Huatulco	Crucecita	1004-FAIS Municipal	2,372,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAGUNA MONTENGO, SECTOR U2 - 102385	OAX240202377942	Santa María Huatulco	Crucecita	1004-FAIS Municipal	1,351,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PAULINO B. CARRASCO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 209830	OAX240302416102	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAYA BOCA VIEJA, FRACCIONAMIENTO COYULA, SECTOR U - 101362	OAX240202377490	Santa María Huatulco	Crucecita	1004-FAIS Municipal	3,361,293.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NUMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TORO 102658										
	OAX240202178548	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	3,360,858.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN BARRIO NUEVO - 102833										
	OAX240202378131	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	3,335,033.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA NAUTICOS, SECTOR H3 - 285477										
	OAX240302428480	Santa María Huatulco	Sector H Tres	1004-FAIS Municipal	3,853,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES - 295793										
	OAX240302430934	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	1004-FAIS Municipal	3,001,425.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SITIO DEL PALMAR - 279874										
	OAX240302419312	San Luis Amatlán	Sitio del Palmar	1004-FAIS Municipal	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL LIMON EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 292288										
	OAX240302430001	Santa María Zacatepec	Santa Cecilia [Barrio]	1004-FAIS Municipal	902,401.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON ALMENDRA ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA ROBLES SUR EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 299296										
	OAX240302431638	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	1,056,446.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES - 171965										
	OAX240202394228	Matias Romero Avendaño	Las Flores	1004-FAIS Municipal	880,327.41	880,327.41	880,327.41	880,327.41	100.00%	85.01%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON RAFAEL DEL TORO FINAL EN LA COLONIA BARRIO JUAREZ SUR EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 169905										
	OAX240202393775	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	749,711.62	749,711.62	749,711.62	749,711.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION - 258476										
	OAX240302423658	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	1004-FAIS Municipal	493,855.09	493,855.09	493,855.09	493,855.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GENERAL VICENTE GUERRERO - 159841										
	OAX240302414158	Santiago Tilantongo	General Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 192498										
	OAX240302413738	Santiago Tilantongo	La Providencia	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES TILANTONGO - 194242										
	OAX240302413971	Santiago Tilantongo	Las Flores Tilantongo	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 193957										
	OAX240302413923	Santiago Tilantongo	San Antonio	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	361,749.23	96.67%	96.94%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 235449										
	OAX240302420542	Santiago Tilantongo	San Isidro	1004-FAIS Municipal	416,106.93	462,134.99	462,134.99	263,107.11	56.93%	56.94%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 268899										
	OAX240302425013	Santiago Tilantongo	Zaragoza	1004-FAIS Municipal	789,823.88	789,823.88	789,823.88	263,107.11	33.31%	35.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO ATOTONILQUILLO EL SANTO (TA. ETAPA - 233429										
	OAX240302419913	Santiago Jamiltepec	El Santo	1004-FAIS Municipal	1,102,410.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE VASCONCELOS Y CARRETERA INTERNACIONAL EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 209822										
	OAX240302416098	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PRINCIPAL - 209502										
	OAX240302416030	San Juan Bautista Valle Nacional	San Rafael Agua de Pescadito	1004-FAIS Municipal	1,694,364.61	1,694,364.61	1,694,364.61	1,694,364.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DOS EN LA COLONIA HIDALGO NORTE EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 237786										
	OAX240302420797	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	1,032,872.29	1,032,872.29	1,032,872.29	1,032,872.29	100.00%	95.25%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 3 ETAPA - 127523										
	OAX240202385812	Concepción Pápalo	San Francisco de Asís	1004-FAIS Municipal	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA PRIMERA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 71355										
	OAX240302409000	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	997,540.85	0.00	997,540.85	997,540.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 186035										
	OAX240302412552	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	1004-FAIS Municipal	1,306,909.20	1,306,909.20	1,306,909.20	1,306,909.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA CHUPARROSA - 88617										
	OAX240202373578	San Pedro Ixcayán	Chuparrosa	1004-FAIS Municipal	1,589,378.57	1,589,378.57	1,589,378.57	1,589,378.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA - 282608										
	OAX240302427917	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	1004-FAIS Municipal	1,187,804.68	1,187,804.68	1,187,804.68	1,187,804.68	100.00%	81.02%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE OPE. VICTORIA Y LAZARO CARDENAS, BARRIO KURUU - 296744										
	OAX240302431146	San Pedro Ixcayán	San Pedro Ixcayán	1004-FAIS Municipal	1,340,894.11	1,340,894.11	1,340,894.11	0.00	0.00%	11.90%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDANTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUEVO. - 142633										
	OAX240202387610	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	1004-FAIS Municipal	2,264,701.78	2,264,701.78	2,264,701.78	2,264,701.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BARRIO NUEVO - 333708										
	OAX240302439286	Santa María Ecatepec	San Lorenzo Jilotepecuillo	1004-FAIS Municipal	1,089,976.77	1,089,976.77	1,089,976.77	0.00	0.00%	14.81%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CACALOTE - 233781										
	OAX240302419996	Villa de Tututepec	El Cacalote	1004-FAIS Municipal	1,370,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 318651										
	OAX240302434689	Matias Romero Avendaño	San Juan del Rio	1004-FAIS Municipal	1,102,243.34	1,102,243.34	1,102,243.34	1,102,243.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ SUB TRAMO KM 0 MAS 200 AL 0 MAS 400 - 182948										
	OAX240302412054	San Miguel Mixtepec	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	937,699.00	937,699.00	937,699.00	937,699.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENA TORRES EN LA LOCALIDAD DE PROFESOR OTILIO MONTAÑO - 299688										
	OAX240302431714	Matias Romero Avendaño	Profesor Otilio Montaño	1004-FAIS Municipal	939,445.69	939,445.69	939,445.69	939,445.69	100.00%	90.46%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMELIA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 256380										
	OAX240302423425	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	1,071,683.93	1,071,683.93	1,071,683.93	1,071,683.93	100.00%	91.38%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A LA AGENCIA - 224875										
	OAX240302418554	Concepción Pápalo	Peña Blanca	1004-FAIS Municipal	660,000.00	660,000.00	660,000.00	90,000.00	13.64%	88.24%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL - 143994										
	OAX240302430124	La Compañía	Agua del Esforno	1004-FAIS Municipal	1,580,805.44	1,580,805.44	1,580,805.44	1,580,805.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLON - 26860										
	OAX240202353982	San Ildefonso Soala	San Ildefonso Soala	1004-FAIS Municipal	1,423,439.00	1,423,439.00	1,423,439.00	1,423,439.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE JUAN ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN - 325727										
	OAX240302437299	San Vicente Coatlán	Primer Barrio	1004-FAIS Municipal	618,054.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON CALVARIO EN SAN PEDRO CAJONES - 81043										
	OAX240302409128	San Pedro Cajones	San Pedro Cajones	1004-FAIS Municipal	901,186.36	901,186.36	901,186.36	629,445.99	69.85%	70.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PROGRESO 2DA. ETAPA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA - 329324										
	OAX240302438082	San Juan Bautista Valle Nacional	San Cristóbal la Vega	1004-FAIS Municipal	959,589.52	541,443.12	541,443.12	541,443.12	56.66%	33.78%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 196561										
	OAX240302414236	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	1,091,912.75	0.00	1,091,912.75	1,091,912.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FELIPE TORRES DE LA COLONIA BARRIO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 299503										
	OAX240302431688	Matias Romero Avendaño	Barrio Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,066,145.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER JASSO ENTRE LA CALLE PRINCIPAL JORGE L. TAMAYO Y ESCUELA CECYTEO EMSAD NO.46 EN LA COLONIA CUAUHTEMOC - 271578										
OAX240302425949		Matias Romero Aveniña	Colonia Cuauhtemoc	1004-FAIS Municipal	2,256,344.05	2,256,344.05	2,256,344.05	2,256,344.05	100.00%	85.09%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUAYACAN COLONIA LOS TAMARINDOS EN LA LOCALIDAD DE BRISAS DE ZICATELA - 241940										
OAX240302421526		Santa María Colotepec	Brisas de Zicatelá	1004-FAIS Municipal	2,902,071.30	2,902,071.30	2,902,071.30	2,902,071.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA EL TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 168676										
OAX240202393486		Matias Romero Aveniña	La Cumbre	1004-FAIS Municipal	839,445.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA - 200835										
OAX240302414662		San Dionisio Ocoatepec	San Baltazar Guelavila	1004-FAIS Municipal	1,357,888.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO PRIMERA ETAPA - 282712										
OAX240302427950		San Juan Dixi	San Juan Dixi	1004-FAIS Municipal	2,967,155.60	2,967,155.60	2,967,155.60	0.00	0.00%	10.30%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA FINAL ENTRE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE DONAJI - 267395										
OAX240302425102		Matias Romero Aveniña	Donaji	1004-FAIS Municipal	2,290,716.93	2,290,716.93	2,290,716.93	2,290,716.93	100.00%	98.10%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 306955										
OAX240302433318		San José Lachigüiri	San José Lachigüiri	1004-FAIS Municipal	1,949,493.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 258995										
OAX240302423763		Santiago Jamiltepec	Santa Cruz Flores Magón	1004-FAIS Municipal	1,481,032.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 2DA. ETAPA - 233253										
OAX240302419877		Santiago Jamiltepec	Paso de la Reina	1004-FAIS Municipal	1,485,661.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALBARRADAS - 245859										
OAX230302264430		San Pablo Villa de Mitla	San Miguel Albarradas	1004-FAIS Municipal	500,000.00	497,709.37	497,709.37	497,709.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TAVEHUA - 168185										
OAX240202393993		San Andrés Solara	Santa María Tavehua	1004-FAIS Municipal	1,426,489.92	1,426,489.92	1,426,489.92	1,426,489.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 324760										
OAX240302437100		Santa María Jacatepec	La Ioya de Santa María Jacatepec	1004-FAIS Municipal	2,144,837.80	2,144,837.80	2,144,837.80	2,144,837.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ SANTIAGO LA GALERA - 277178										
OAX240302426885		Candelaria Loxicha	Santiago la Galera	1004-FAIS Municipal	3,986,672.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA HUMEDAD, BARRIO GRANDE, SEGUNDA ETAPA - 370948										
OAX240202393879		Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	529,939.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 221894										
OAX240302418015		San Ildefonso Viejo	San Ildefonso Viejo	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 325509										
OAX240302437251		Santa María Jacatepec	La Ioya de Santa María Jacatepec	1004-FAIS Municipal	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, BARRIO XURULI - 256927										
OAX240302431168		San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	1,590,193.61	1,590,193.61	1,590,193.61	0.00	0.00%	10.58%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA SUB TRAMO 1 MAS 400 AL 1 MAS 700 - 246511										
OAX240302422502		San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	1004-FAIS Municipal	1,060,008.00	1,060,008.00	1,060,008.00	398,414.66	37.59%	37.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN EL BARRIO LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 282032										
OAX240302427776		Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004-FAIS Municipal	2,200,780.18	2,200,780.18	2,200,780.18	2,200,780.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ MATEO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE ARRIBA - 200918										
OAX240302414656		San Dionisio Ocoatepec	Santo Tomás de Arriba	1004-FAIS Municipal	1,545,350.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS CAMINO AL PANTON SUB TRAMO 0 MAS 352 AL 0 MAS 800 - 89937										
OAX240202373833		San Miguel Mixtepec	Río Lima	1004-FAIS Municipal	2,043,572.00	2,043,572.00	2,043,572.00	2,043,572.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUNES DEL CERRO EN EL BARRIO CAJA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 281802										
OAX240302427726		Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004-FAIS Municipal	2,810,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL ALTAMIRANO SEGUNDA ETAPA EN SANTIAGO EL AZMÍN - 186271										
OAX240302412601		Santos Reyes Yucuná	Santiago el Azmín	1004-FAIS Municipal	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAJORNOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALUEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALUEZA - 230857										
OAX240302419471		Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	1004-FAIS Municipal	2,012,925.12	2,012,925.12	2,012,925.12	1,503,874.40	74.71%	74.71%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO 1ERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN - 310335										
OAX240302433967		San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1004-FAIS Municipal	2,191,097.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.10%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO 2A ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN - 311257										
OAX240302434161		San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1004-FAIS Municipal	2,191,938.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	87.12%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE BRISAS DE ZICATELA - 241929										
OAX240302421521		Santa María Colotepec	Brisas de Zicatelá	1004-FAIS Municipal	2,419,329.13	2,419,329.13	2,419,329.13	2,419,329.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL - 169401										
OAX240202391651		Matias Romero Aveniña	San Gabriel	1004-FAIS Municipal	907,968.31	907,968.31	907,968.31	907,968.31	100.00%	92.34%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIRASOL EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO - 192716										
OAX240302413774		Santa Cruz Itundujua	Mirasol Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,008,587.96	1,008,587.96	1,008,587.96	1,008,587.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS - 308368										
OAX240302433656		San José Lachigüiri	San José Lachigüiri	1004-FAIS Municipal	586,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS DE LA HERBA SANTA - 258276										
OAX240302423641		San Pedro Jicayán	La Herba Santa	1004-FAIS Municipal	1,153,423.06	1,153,423.06	1,153,423.06	346,026.92	30.00%	66.67%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 190573										
OAX240302413422		Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	79.55%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA EN LA COLONIA LA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 256897										
OAX240302423530		Matias Romero Aveniña	Matias Romero Aveniña	1004-FAIS Municipal	830,937.72	830,937.72	830,937.72	830,937.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TOLOSITA - 169300										
OAX240202393630		Matias Romero Aveniña	Tolosita	1004-FAIS Municipal	1,128,094.39	1,128,094.39	1,128,094.39	1,128,094.39	100.00%	88.89%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 256749										
OAX240302423484		San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	1004-FAIS Municipal	317,191.48	317,191.48	317,191.48	317,191.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 288203										
OAX240302429085		Candelaria Loxicha	Azulillo	1004-FAIS Municipal	2,157,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BARRANCONES - 168244										
OAX240202393407		Matias Romero Aveniña	Barrancones	1004-FAIS Municipal	838,266.38	838,266.38	838,266.38	838,266.38	100.00%	82.09%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 180427										
OAX240302413572		San Miguel Tlacamama	El Terrero	1004-FAIS Municipal	870,953.84	870,953.84	870,953.84	870,953.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MARQUES - 180379										
OAX240302413254		San Miguel Tlacamama	La Cañada del Marqués	1004-FAIS Municipal	834,022.19	834,022.19	834,022.19	834,022.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 180408										
OAX240302413559		San Miguel Tlacamama	La Esperanza (La Nueva Esperanza)	1004-FAIS Municipal	838,881.78	838,881.78	838,881.78	838,881.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL - 321101										
OAX240302436566		Santa María Jacatepec	Rancho Manantial	1004-FAIS Municipal	1,231,529.04	1,231,529.04	1,231,529.04	1,231,529.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HUAMUCHIL, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 314517										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
OAX240302434907		Zapotitlán Lagunas	San José el Guamuchil	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 281241										
OAX240302427641		Santa María Zacatepec	Las Palmas	1004-FAIS Municipal	1,249,133.38	1,249,133.38	1,249,133.38	1,249,133.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE RÍO YUTANDUA - 293412										
OAX240302430263		San Pedro Jicayán	Río Yutandua	1004-FAIS Municipal	1,070,401.45	1,070,401.45	1,070,401.45	321,120.44	30.00%	31.75%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 226843										
OAX240302418896		Marcelina Peñasco	San Isidro	1004-FAIS Municipal	1,600,000.01	1,600,000.01	1,600,000.01	1,456,570.28	91.04%	91.07%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LAS PALMAS - 274879										
OAX240302426555		Santiago Tilantongo	San Martín de las Palmas	1004-FAIS Municipal	357,110.87	357,208.47	357,208.47	323,155.19	90.47%	90.61%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL CACALOTE - 250276										
OAX240302423052		San Gabriel Mixtepec	Cacalote	1004-FAIS Municipal	872,282.61	872,282.61	872,282.61	872,282.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 312056										
OAX240302434288		Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	847,018.43	847,018.43	847,018.43	847,018.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE MORELOS - 312003										
OAX240302434282		Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	1,047,307.76	1,047,307.76	1,047,307.76	1,047,307.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROGRESO Y NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XTÁPAM - 309815										
OAX240302433894		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Miguel Xitápam	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. JOSE MARIA CORONADO - 233305										
OAX240302419885		La Compañía	Río de Ejúta	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA - 321350										
OAX240302435424		Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	1004-FAIS Municipal	949,547.69	949,547.69	949,547.69	949,547.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO SANTIAGO - 199284										
OAX240302414480		San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	1004-FAIS Municipal	2,675,417.20	2,675,417.20	2,675,417.20	802,625.16	30.00%	50.31%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO AL PANTEÓN SEGUNDA ETAPA - 222263										
OAX240302418086		Santa Catarina Istepeji	Tierra Colorada	1005-FORTAMUM, 1004-FAIS Municipal	1,455,626.88	1,455,626.88	1,455,626.88	899,990.36	61.83%	60.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD EL PAGUITAL - 282145										
OAX240302420856		Matías Romero Avendaño	El Paguital	1004-FAIS Municipal	832,941.70	832,941.70	832,941.70	832,941.70	100.00%	92.88%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SEGUNDA SUR - 84193										
OAX240302372071		Concepción Pápalo	San Francisco Pueblo Nuevo	1004-FAIS Municipal	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TRES DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA - 224025										
OAX240302418426		Marcelina Peñasco	Cuesta Blanca	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,214,284.34	80.95%	80.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNION Y PROGRESO COLONIA 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 196400										
OAX240302414276		Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	954,037.50	0.00	954,037.50	954,037.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICTORIA - 300953										
OAX240302432053		San Bartolo Coyotepec	Riyes Manteón	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN - 318584										
OAX240302435725		San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,556,945.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN - 292931										
OAX240302430160		Matías Romero Avendaño	Colonia Gabriel Ramos Millán	1004-FAIS Municipal	959,445.69	959,445.69	959,445.69	959,445.69	100.00%	95.52%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE LIBERTAD EN LA COLONIA EL LLANO, PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 219887										
OAX240302417704		San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,863,572.94	1,863,572.94	1,863,572.94	1,863,572.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y REFORMA - 279759										
OAX240302427366		Santa Cruz Huautla	Independencia	1004-FAIS Municipal	1,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS, BENITO JUÁREZ Y BOCA NEGRA EN LA COL. MORELOS - 314025										
OAX240302434786		San Juan Bautista Valle Nacional	Airray de Banco	1004-FAIS Municipal	2,399,011.51	809,589.95	809,589.95	809,589.95	33.75%	28.75%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS CALLEONES MORELOS Y CUAUHTEMOC EN LA COLONIA EL LLANITO - 208966										
OAX240302415919		Matías Romero Avendaño	El Llanito	1004-FAIS Municipal	780,970.00	780,970.00	780,970.00	780,970.00	100.00%	74.44%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO LA COMUNAL LA TUZA DE MONROY - 265748										
OAX240302424794		Santa Cruz Amilpas	Santiago Jicayán	1004-FAIS Municipal	2,010,416.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO QUE INICIA EN DIRECCIÓN A LA LOCALIDAD DE LA TEJA - 235585										
OAX240302420358		Villa de Tututepec	San Antonio Río Verde	1004-FAIS Municipal	239,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO ESCUELA TELESECUNDARIA A RANCHO PIÑAS SUB TRAMO KM 0 MAS 136 AL 0 MAS 436 - 36869										
OAX240202358070		San Miguel Mixtepec	San Isidro	1004-FAIS Municipal	1,466,549.03	1,466,549.03	1,466,549.03	1,466,549.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO LA PARCELA A PUENTE DE AGUIJA SUR TRAMO 1 MAS 850 AL 2 MAS 850 - 182492										
OAX240302411982		San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	2,758,066.00	2,758,066.00	2,758,066.00	2,758,066.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA MAGDALENA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 192015										
OAX240302413671		Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	1004-FAIS Municipal	2,702,609.11	810,782.73	810,782.73	810,782.73	30.00%	29.81%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA COLONIA EL ARENAL - 187762										
OAX240302412910		San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	741,645.17	741,645.17	741,645.17	741,645.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 71564										
OAX240202368000		Santa María Chilchotla	San Martín de Porres	1004-FAIS Municipal	2,300,004.63	2,300,004.63	2,300,004.63	2,242,772.14	97.51%	98.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA LA LUZ, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 218541										
OAX240302417469		Santa María Chilchotla	La Luz	1004-FAIS Municipal	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	840,000.00	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN AV. INDEPENDENCIA ENTRE VICTORIA Y COLON EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - 19457										
OAX240102344612		Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	623,525.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN AV. INDEPENDENCIA ENTRE ZAPATA Y GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - 11960										
OAX240102343504		Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	557,008.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE 1 EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 12683										
OAX240102343541		Acatlán de Pérez Figueroa	La Reforma	1004-FAIS Municipal	949,931.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE 5 COL. EL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - 12317										
OAX240102343543		Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	1,299,375.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDAL - 12519										
OAX240102343564		Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	1004-FAIS Municipal	717,588.66	717,588.66	717,588.66	717,588.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE EDUARDO CAPISTRAN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO - 12243										
OAX240102343536		Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enmedio	1004-FAIS Municipal	510,401.84	510,401.84	510,401.84	510,401.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE ELVIRA G. ORDÓÑEZ ENTRE AV. PORFIRIO DIAZ Y AV. LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - 9288										
OAX240102343241		Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	1,251,002.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA - 12566										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CATOLICA Y LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 11017										
OAX240102343566		Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	1004-FAIS Municipal	896,386.09	896,386.09	896,386.09	896,386.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE JOLIETTE - 11807										
OAX240102343419		Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	588,497.41	588,497.41	588,497.41	588,497.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE M. HIDALGO ENTRE CARRETERA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA SAN ANTONIO - 11853										
OAX240102343488		Acatlán de Pérez Figueroa	Joliette	1004-FAIS Municipal	994,206.76	994,206.76	994,206.76	994,206.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO - 11997										
OAX240102343495		Acatlán de Pérez Figueroa	Calleja San Antonio	1004-FAIS Municipal	1,169,342.76	1,169,342.76	1,169,342.76	1,169,342.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO SEGUNDO - 10877										
OAX240102343508		Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero	1004-FAIS Municipal	1,017,268.54	1,017,268.54	1,017,268.54	1,017,268.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA DEL CASTILLO - 12342										
OAX240102343408		Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	1004-FAIS Municipal	629,069.32	629,069.32	629,069.32	629,069.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO - 12092										
OAX240102343544		Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera del Castillo	1004-FAIS Municipal	1,415,947.52	1,415,947.52	1,415,947.52	1,415,947.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA REFORMA - 72088										
OAX240102343517		Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enmedio	1004-FAIS Municipal	804,038.15	804,038.15	804,038.15	804,038.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LUCES DE LA REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 12698										
OAX240102343572		Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	372,588.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE ELA CORDOVA MORAN ENTRE LAS CALLES WENCESLAO VICTORIA SOTO Y MARIEL HUERTA ZAMACONA EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR - 71934										
OAX240202368176		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,284,336.84	1,263,408.98	1,263,408.98	1,200,238.53	95.00%	92.86%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE ARGENTINA - 242048										
OAX240202368112		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,400,957.21	1,400,957.16	1,400,957.16	1,190,813.58	85.00%	95.40%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE BENITO JUAREZ - 133711										
OAX240202368156		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	820,543.47	819,221.59	819,221.59	245,766.47	30.00%	48.08%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE ITA NUMA EN EL SECTOR YUCUNITZA DE LA COLONIA DEL MAESTRO - 71830										
OAX24020236787		Santiago Ayuquilla	Guadalupe de Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	269,062.46	269,062.46	269,062.46	269,062.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA PRIVADA DE AGUSTIN MELGAR - 240320										
OAX240202368080		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia del Maestro	1004-FAIS Municipal	931,439.16	930,755.93	930,755.93	604,991.35	65.00%	84.92%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE HEROLICA EN LA LOCALIDAD DE HUAJUAPAN DE LEON - 240320										
OAX240202368121		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	340,025.09	340,025.09	340,025.09	102,007.52	30.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 388106										
OAX24020237201		San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	325,517.25	325,517.25	325,517.25	325,517.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EN LA CALLE NACIONAL DEL EL BARRIO DEL CARMEN SILACVOAPAM - 307325										
OAX24020237201		Silacvoapam	El Carmen	1004-FAIS Municipal	362,250.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA MAGISTERIAL EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 11038										
OAX240102343423		Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	553,000.00	553,000.00	553,000.00	553,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS BOCA NEGRA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 194424										
OAX240202391471		San Esteban Atlatlahuca	Morelos	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	525,761.36	525,761.36	525,761.36	40.44%	48.44%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA - 145753										
OAX240202389042		San Lucas Quiñán	Macán Grande	1004-FAIS Municipal	4,362,241.62	4,396,196.99	4,396,196.99	2,279,002.45	51.84%	70.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE GUJALGUICHÍ - 283819										
OAX240302428202		Santo Domingo Zanatepec	Gujalguichí	1004-FAIS Municipal	4,090,425.12	4,090,425.12	4,090,425.12	4,090,425.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE YUCUJÍ - 117051										
OAX240202383479		San Esteban Atlatlahuca	Yucují	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO DE LEON, SEGUNDA ETAPA - 258970										
OAX240302423760		San Miguel Amatlán	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	602,848.65	622,932.55	622,932.55	622,932.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 204021										
OAX240302415106		San Andrés Ocotlán	Reforma	1004-FAIS Municipal	355,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 2DA. ETAPA, LA TRINIDAD - 305007										
OAX240302431910		Coicoyán de las Flores	La Trinidad	1004-FAIS Municipal	2,022,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y PROLONGACION DE MELCHOR OCAMPO, LOCALIDAD SAN VICENTE DEL PALMAR - 304543										
OAX240302432809		Heroica Villa Teotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Vicente del Palmar	1004-FAIS Municipal	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO - 187516										
OAX240302412871		San Esteban Atlatlahuca	Progreso	1004-FAIS Municipal	1,099,999.96	329,999.99	1,099,999.96	329,999.99	30.00%	38.24%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CANDELARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN SEGUNDA ETAPA - 167648										
OAX240202393239		San Mateo Yolochochitlán	San Mateo Yolochochitlán	1004-FAIS Municipal	2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	1,652,000.00	70.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS RAMOS ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA TENESTEN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 69893										
OAX240202367477		Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1004-FAIS Municipal	3,144,608.84	3,144,608.84	3,144,608.84	3,144,608.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EL PORVENIR C.C.T. ZODP80542D - 43370										
OAX240202360554		Santiago Tlaxiayaltepec	El Portezuelo	1004-FAIS Municipal	2,361,351.62	2,361,351.62	2,361,351.62	2,361,351.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ TENEXCALCO - 223469										
OAX240302418314		San Miguel Ahuacatlán	La Luz Tenexcalco	1004-FAIS Municipal	625,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOCE DE OCTUBRE - 195510										
OAX240302414112		San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	1004-FAIS Municipal	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENTRADA A SAN JORGE EL ZAPOTE - 212608										
OAX240302416539		San Miguel Amatlán	San Jorge el Zapote	1004-FAIS Municipal	1,029,999.99	1,029,999.99	1,029,999.99	1,029,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. IDEAL Y POPULAR EN EL BARRIO CHALACA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 120599										
OAX240302409901		Santo Domingo Zanatepec	Barrio Chalaca	1004-FAIS Municipal	1,092,231.70	1,092,231.70	1,092,231.70	1,092,231.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO, SEGUNDA ETAPA - 164955										
OAX240202392588		San Simón Zahuatlán	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	1,190,701.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, YUCUNUTI DE BENITO JUÁREZ. - 282632										

NOMBRE	FOJO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	REALIZADO	COMPROBADO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	OAX240302427928	Heroica Villa Terootlán de Sigura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucufuti de Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMIN - 262577										
	OAX240302424195	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Villahermosa	1004-FAIS Municipal	1,070,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TERCERA ETAPA - 147056										
	OAX240302410247	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1004-FAIS Municipal	2,398,739.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUQUILITA - 209836										
	OAX240302416100	San Miguel Amatitlán	Xcozcotlan	1004-FAIS Municipal	929,999.98	929,999.04	929,999.04	929,999.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 232953										
	OAX240302419831	Santa Tomás Ocoatepec	Morelos	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS TRES CRUCES, SEGUNDA ETAPA - 154560										
	OAX240202391128	San Simón Zahuatlán	Las Tres Cruces	1004-FAIS Municipal	1,252,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MI PATRIA ES PRIMERO, BARRIO SAN JOSÉ, LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES - 304581										
	OAX240302432820	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,513,995.88	1,513,995.88	1,513,995.88	1,513,995.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS, SEGUNDA ETAPA - 163711										
	OAX240202391379	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	66.67%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO. - 272989										
	OAX240302426196	San Andrés Dinticuiti	San Andrés Dinticuiti	1004-FAIS Municipal	773,590.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETLAPA - 330617										
	OAX240302438478	San Andrés Tepetlapa	San Andrés Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	806,920.61	806,920.61	806,920.61	0.00	0.00%	0.94%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN SANTO DOMINGO HIDALGO. - 329318										
	OAX240302438081	San Mateo Nejápam	Santo Domingo Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,450,602.59	1,450,602.59	1,450,602.59	1,450,602.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COYUL 2DA ETAPA - 301377										
	OAX240302432176	Coicoyán de las Flores	Coyul	1004-FAIS Municipal	3,003,460.69	3,003,460.69	3,003,460.69	3,003,460.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE TIERRA COLORADA, 2DA ETAPA - 304561										
	OAX240302432814	Coicoyán de las Flores	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	998,950.00	998,950.00	998,950.00	998,950.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA. - 166820										
	OAX240202393014	San Miguel Amatitlán	Venta Uribe de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,352,800.36	1,352,800.36	1,352,800.36	1,352,800.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVIDAD - 328563										
	OAX240302437908	Ixpantepec Nieves	Santa María Natividad	1004-FAIS Municipal	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALIDA A SAN JUANITO - 305218										
	OAX240302432942	San Lorenzo	San José Tepehcingo	1004-FAIS Municipal	1,299,044.57	1,299,044.57	1,299,044.57	0.00	0.00%	13.57%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN - 258168										
	OAX240302432634	Santo Domingo Tehuantepec	Santa María Nativitas Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA DEPORTIVA - 264378										
	OAX240302424558	Magdalena Tlacoatepec	Magdalena Tlacoatepec	1004-FAIS Municipal	1,611,857.13	1,611,857.13	1,611,857.13	1,611,857.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SON JUANA - 267859										
	OAX240302425223	San Miguel Tenenango	Concepción Tenenango	1004-FAIS Municipal	651,467.18	651,467.18	651,467.18	651,467.18	100.00%	95.24%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS VILLEGAS TERCERA ETAPA - 262603										
	OAX240302424203	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	1004-FAIS Municipal	672,333.20	672,333.20	672,333.20	672,333.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS AVENIDAS SALINA CRUZ Y MINATITLAN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 185728										
	OAX240302412481	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	3,993,364.93	3,993,364.93	3,993,364.93	3,993,364.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON JUAN RUIZ DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA - 256398										
	OAX240302423426	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	874,350.48	874,350.48	874,350.48	874,350.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A MATA DE CAÑA TRAMO EL YAGUAL LA MINA TERCERA ETAPA - 241164										
	OAX240302421367	San Juan Bautista Tuxtepec	El Yagual	1004-FAIS Municipal	2,003,179.03	600,953.71	600,953.71	600,953.71	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA COLONIA LOS PINGOS E.C. CARRETERA TUXTEPEC OAXACA, TRAMO, KM 0.000 AL KM 0.900 SEGUNDA ETAPA - 229726										
	OAX240302419277	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Obrera Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	2,502,818.33	750,845.50	750,845.50	750,845.50	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RANCHO NUEVO JONOTAL EC CARRETERA TUXTEPEC EL PORVENIR, TRAMO, KM 0.000 AL KM 1.900 SEGUNDA ETAPA. - 324186										
	OAX240302436953	San Juan Bautista Tuxtepec	Rancho Nuevo Jonotal	1004-FAIS Municipal	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA RUIZ TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL HIGO - 266178										
	OAX240302424869	Villa de Santiago Chazumba	El Higo	1004-FAIS Municipal	263,178.58	263,178.58	263,178.58	263,178.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE LAS FLORES SEGUNDA ETAPA - 329630										
	OAX240302433185	Asunción Ixtaltepec	Sitio de las Flores	1004-FAIS Municipal	645,398.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA VILLANUEVA - 96316										
	OAX240202372318	Santa Lucía Monteverde	Colonia Villanueva	1004-FAIS Municipal	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SIN NOMBRE EN LA INTERSECCION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON LA AVENIDA XICOTENCATL DE LA SEXTA SECCION - 289129										
	OAX240302429322	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	646,360.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 207756										
	OAX240302415669	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,220,920.00	1,220,920.00	1,220,920.00	1,220,920.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO EL PROGRESO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 120191										
	OAX240202384321	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	2,330,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD CERRO PÁJARO CÓPALA. - 287038										
	OAX240302428816	Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	1004-FAIS Municipal	983,300.00	983,300.00	983,300.00	983,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LA LUZ RAHELLE. - 156000										
	OAX240202391390	Santiago Juxtlahuaca	La Luz Rahelle	1004-FAIS Municipal	1,933,300.00	1,933,300.00	1,933,300.00	1,933,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS CÓPALA. - 211032										
	OAX240302416298	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Copala	1004-FAIS Municipal	983,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD RÍO HUMO CÓPALA. - 180288										
	OAX240302411536	Santiago Juxtlahuaca	Río Humo	1004-FAIS Municipal	983,300.00	983,300.00	983,300.00	983,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD RIO LAGARTO CÓPALA. - 286904										
	OAX240302428791	Santiago Juxtlahuaca	Río Lagarto	1004-FAIS Municipal	983,300.00	983,300.00	983,300.00	983,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHILAUZOLA. - 208943										
	OAX240302415915	Santiago Juxtlahuaca	Santos Reyes Zochiquilauzola	1004-FAIS Municipal	3,772,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAYA GRANDE - 374910										
	OAX240302422147	San Pedro Huamelula	Playa Grande	1004-FAIS Municipal	562,600.00	562,600.00	562,600.00	562,600.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON DE LOS BESOS, EN LA PRIMERA SECCION SUR DE ASUNCION IXTALTEPEC. - 283577										
	OAX240302428152	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	532,453.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON NARCISO MENDOZA, CALLEJON LIBERTADORES Y CALLEJON REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 331422										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO CERRO VERDE - 317334	OAX240302438713	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	2,313,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 225746	OAX240302435446	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,414,586.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO TRAMO SANTA CATARINA LOXICHA EL COMEJÉN - 318318	OAX240302418713	San Juan Guemicoví	El Ocotero	1004-FAIS Municipal	712,115.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CIRCUITO LIC. JORGE CHÁVEZ ZÁRATE - 2420B3	OAX240302435680	Santa Catarina Loxicha	El Comején	1004-FAIS Municipal	1,967,700.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACC. LOS ANGELES PRIMERA ETAPA. - 43193	OAX240302423557	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	943,236.60	942,354.92	942,354.92	282,706.87	30.00%	58.61%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACC. LOS MANGOS NUEVA ERA - 58164	OAX240202360512	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,517,802.39	1,297,968.21	1,297,968.21	1,297,968.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACC. RIVERAS DEL ATOYAC. - 41638	OAX240202364955	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,048,870.32	1,048,870.32	1,048,870.32	1,048,870.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA. - 316074	OAX240202360171	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	995,969.69	933,752.03	933,752.03	933,752.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SUR. - 63992	OAX2402023645217	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,862,869.60	558,860.88	558,860.88	558,860.88	30.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO SURESTE PRIMERA ETAPA. - 322353	OAX240202366440	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,533,260.58	1,533,260.58	1,533,260.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO TUXTEPEC ODRADO - 214175	OAX240302436605	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,315,015.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO TUXTEPEC ODRADO - 214175	OAX240302416800	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	989,219.38	790,984.37	790,984.37	790,984.37	79.96%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL INFONAVIT BENITO JUÁREZ - 295059	OAX240302430692	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	2,897,380.45	859,274.14	859,274.14	859,274.14	30.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA - 215636	OAX240302417010	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Mirador	1004-FAIS Municipal	437,643.94	437,643.94	437,643.94	437,643.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. HIDALGO DE BARRANCA COLORADA - 289087	OAX240302429310	Asunción Italtepec	Asunción Italtepec	1005-FAIS Municipal	1,398,380.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA - 245213	OAX240302422211	San Pedro Huamelula	Santa María	1004-FAIS Municipal	1,823,600.00	1,823,600.00	1,823,600.00	1,823,600.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. PRINCIPAL - 208690	OAX240302415863	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rincónada	1004-FAIS Municipal	1,254,713.13	1,254,713.13	1,254,713.13	1,254,713.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD - 214041	OAX240302416779	San Juan Matatlán	Los Fresnos	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 270753	OAX240302425761	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	1,248,272.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO - 322229	OAX240302436589	Santa María Yucuhiti	San Felipe de Jesús Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,331,679.55	73.98%	55.97%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO Y CAMINO REAL - 142098	OAX240202388110	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salvata	1004-FAIS Municipal	4,792,359.86	4,792,359.86	4,792,359.86	4,792,359.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 279925	OAX240302427403	Santa Ana Tlapacoyán	Santa Ana Tlapacoyán	1004-FAIS Municipal	250,756.32	250,756.32	250,756.32	250,756.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO - 190487	OAX240302413396	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1004-FAIS Municipal	3,998,826.57	3,200,961.93	3,200,961.93	3,200,961.93	80.05%	99.45%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPEXITLAHUACA - 166831	OAX240202393016	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepexitlahuaca	1004-FAIS Municipal	3,997,742.67	3,997,742.67	3,997,742.67	3,029,224.59	75.77%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ASENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 42888	OAX240202364427	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1004-FAIS Municipal	2,132,592.27	2,132,592.27	2,132,592.27	1,857,944.69	87.12%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 143400	OAX240202387218	San Pedro Quiatoni	La Manzanada	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	3,338,661.15	1,338,661.15	1,338,661.15	1,338,661.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, SAN ISIDRO EL NARANJO - 304484	OAX240302432792	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro el Naranjo	1004-FAIS Municipal	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CARLOS MACIEL ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE ING. JORGE LUIS MARTÍNEZ FONSECA EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 69918	OAX240302408964	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	1004-FAIS Municipal	1,070,197.57	1,070,197.57	1,070,197.57	1,070,197.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XTALTEPEC - 324497	OAX240302437044	Asunción Italtepec	Santiago Italtepec	1004-FAIS Municipal	885,879.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLORES MAGÓN EN LA COLONIA GUIEUTZAREIN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN - 223658	OAX240302418355	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	2,079,410.06	2,079,410.06	2,079,410.06	623,823.02	30.00%	83.23%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, CUESTA BLANCA - 292129	OAX240302429969	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cuesta Blanca	1004-FAIS Municipal	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRESCO - 241020	OAX240302421335	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,593,700.61	1,592,663.09	1,592,663.09	477,798.92	30.00%	41.38%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA EL PANTEÓN - 317154	OAX240302435419	Tataltepec de Valdés	El Ocotero o la Palma	1004-FAIS Municipal	971,976.21	971,976.21	971,976.21	730,382.15	75.14%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO - 292880	OAX240302430143	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1006-FAIS Municipal	1,330,052.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO - 319967	OAX240302436096	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1004-FAIS Municipal	1,546,880.00	1,546,880.00	1,546,880.00	1,546,880.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA - 276943	OAX240302426863	Santiago Textitlán	Río Humo	1004-FAIS Municipal	2,695,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLHUACA - 158511										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240202391465	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	1004-FAIS Municipal	2,248,321.76	2,248,321.76	2,248,321.76	2,248,321.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUÁREZ, SAN JUAN DIQUIYÚ - 303695										
	OAX240302432645	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diqiyú	1004-FAIS Municipal	1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD MORRO AYUTA - 244629										
	OAX240302422061	San Pedro Huamelula	Morro Ayuta	1004-FAIS Municipal	573,300.00	573,300.00	573,300.00	573,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI. - 323902										
	OAX240302436896	Santa María Guilenagati	Colonia Cheguigo	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MONEDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 103284										
	OAX240202378836	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	1004-FAIS Municipal	1,675,399.69	1,675,399.69	1,675,399.69	1,062,812.19	63.44%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NISPEROS - 243163										
	OAX240302421777	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Teresa	1004-FAIS Municipal	972,172.20	971,361.69	971,361.69	293,408.50	30.00%	78.43%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIZAVIGANA LOCALIDAD DE NIZAVIGANA. - 320285										
	OAX240302436180	Santa María Guilenagati	Nizavigana	1004-FAIS Municipal	750,453.75	750,453.75	750,453.75	750,453.75	100.00%	99.78%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEÑA BLANCA, LOCALIDAD PEÑA BLANCA - 187213										
	OAX240302412785	Santa María Guilenagati	Peña Blanca	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PERICO DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO - 241111										
	OAX240302421354	San Pedro Huamelula	Rio Seco	1004-FAIS Municipal	1,406,500.00	1,406,500.00	1,406,500.00	1,406,500.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE JUNIO DE LA LOCALIDAD EL GUAYACÁN - 243958										
	OAX240302421913	San Pedro Huamelula	Guayacán	1004-FAIS Municipal	504,400.00	504,400.00	504,400.00	504,400.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 316966										
	OAX240302435386	Tataltepec de Valdés	El Ocotillo	1004-FAIS Municipal	569,121.62	569,121.62	569,121.62	394,695.54	69.35%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL LIMÓN - 244528										
	OAX240302422035	San Pedro Huamelula	El Limón	1004-FAIS Municipal	378,300.00	378,300.00	378,300.00	378,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PAJA BLANCA - 245587										
	OAX240302422297	San Pedro Huamelula	Paja Blanca	1004-FAIS Municipal	252,200.00	252,200.00	252,200.00	252,200.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 440.00 AL KM 0 800.00 DE LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTAHUACA - 224714										
	OAX230302240232	Santiago Juxtahuaca	El Rastrojo	1003-FAIS Entidades	4,959,214.00	4,959,154.05	4,959,154.05	4,959,154.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO LA SOLEDAD - 235902										
	OAX240302420417	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAIS Municipal	572,871.58	572,871.58	572,871.58	572,871.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CIENEGA - 163857										
	OAX240202392412	San Juan Lachao	La Ciénega	1004-FAIS Municipal	545,058.58	545,058.58	545,058.58	545,058.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ABASOLO SECCIÓN SEXTA, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 300743										
	OAX240302431958	Cuilápam de Guerrero	El Rosario (Barrio)	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	1,982,318.21	1,982,318.21	1,982,318.21	100.00%	97.79%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE REFORMA Y EN LA CALLE SANTA ISABEL - 244619										
	OAX240302422059	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,286,524.95	1,285,522.70	1,285,522.70	385,656.81	30.00%	34.57%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA - 137921										
	OAX240202387219	San Pedro Quiatoni	La Manzana	1004-FAIS Municipal	999,995.02	999,995.02	999,995.02	999,995.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO YAQUI - 241309										
	OAX240302421378	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,264,991.99	1,260,865.96	1,260,865.96	378,259.78	30.00%	63.03%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE CHIVELA - 329810										
	OAX240302438235	Asunción Italtatepec	Chivela	1004-FAIS Municipal	848,979.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 267765										
	OAX240302425203	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	1,866,546.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 282627										
	OAX240302427925	San Lorenzo	Guadalupe Rosales	1004-FAIS Municipal	1,371,175.07	1,371,175.07	1,371,175.07	411,352.52	30.00%	13.07%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 2 DE ABRIL - 213212										
	OAX240302415650	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,070,154.32	321,046.30	321,046.30	321,046.30	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO - 191876										
	OAX240302413627	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TRINGAL - 232037										
	OAX240302419709	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,148,297.51	918,660.24	918,660.24	918,660.24	80.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 86525										
	OAX240202373454	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	790,591.01	237,177.30	237,177.30	237,177.30	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO - 294303										
	OAX240302430503	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 214371										
	OAX240302415826	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,030,023.65	800,865.17	800,865.17	800,865.17	77.75%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL PROGRESO - 229080										
	OAX240302419209	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,496,434.59	448,930.38	448,930.38	448,930.38	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO - 44071										
	OAX240202360725	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	679,469.58	359,398.20	359,398.20	359,398.20	50.00%	45.83%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 43855										
	OAX240202360675	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,665,130.68	1,177,621.34	1,177,621.34	1,177,621.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA GUAYACAN - 58218										
	OAX240202364969	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,377,898.37	1,377,898.37	1,377,898.37	1,377,898.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA FLORIDA - 40820										
	OAX240202359227	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,228,734.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA MODERNA - 325058										
	OAX240302437162	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,814,242.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS FLORES - 110691										
	OAX240202380938	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	863,518.34	863,518.34	863,518.34	863,518.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOMAS SAN JUAN - 56946										
	OAX240202364502	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,100,356.04	1,100,356.04	1,100,356.04	1,100,356.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA - 120316										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA - 213796	OAX240202384029	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,591,360.57	1,113,917.96	1,113,917.96	1,113,917.96	70.00%	21.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA NUEVA REVOLUCION. - 282347	OAX240302416734	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,168,095.00	350,428.50	350,428.50	350,428.50	30.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA ORTEGA - 122864	OAX240302427859	San Juan Bautista Tuxtepec	La Nueva Revolución	1004-FAIS Municipal	1,199,949.00	359,984.70	359,984.70	359,984.70	30.00%	0.06%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA - 63401	OAX240202385123	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Ortega	1004-FAIS Municipal	1,306,635.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO - 120487	OAX240202366270	San Juan Bautista Tuxtepec	Rosario Ibarra de Piedra [Centro de Población]	1004-FAIS Municipal	823,907.32	823,907.32	823,907.32	823,907.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO - 54903	OAX240202384093	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	502,104.12	431,627.44	431,627.44	431,627.44	85.96%	28.50%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTAL - 63617	OAX240202366204	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,290,376.26	1,035,240.04	1,035,240.04	1,035,240.04	80.24%	58.20%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE HUANACASTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 120612	OAX240202376393	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	2,322,050.93	2,127,681.46	2,127,681.46	2,127,681.46	97.07%	13.57%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 305255	OAX240302433676	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,084,980.91	325,494.27	325,494.27	325,494.27	30.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 226800	OAX240202363037	San Juan Bautista Tuxtepec	La Mina	1004-FAIS Municipal	1,454,135.74	1,454,135.73	1,454,135.73	1,454,135.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 116939	OAX240202363814	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenos Aires el Apampo	1004-FAIS Municipal	1,004,637.50	1,004,637.50	1,004,637.50	1,004,637.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 85683	OAX240202366336	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelotal	1004-FAIS Municipal	1,197,328.13	1,197,328.13	1,197,328.13	1,197,328.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 63538	OAX240202363186	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Roja	1004-FAIS Municipal	2,071,659.73	2,059,255.02	2,059,255.02	2,059,255.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240202377969	San Juan Bautista Tuxtepec	Fuente Villa	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	1,792,804.03	1,792,804.03	1,792,804.03	89.64%	23.90%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 76984	OAX240302409904	Santo Domingo Zanatepec	Huanacastal	1004-FAIS Municipal	1,111,530.63	1,111,530.63	1,111,530.63	1,111,530.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA PAPALOAPAN - 231749	OAX240302421532	San Juan Bautista Tuxtepec	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,229,431.57	368,829.47	368,829.47	368,829.47	30.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL - 51250	OAX240302418888	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,712,811.40	513,843.42	513,843.42	513,843.42	30.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 278028	OAX240202383393	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,414,974.16	1,111,426.23	1,111,426.23	1,111,426.23	78.55%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240202372606	San Juan Bautista Tuxtepec	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,089,911.86	1,089,911.86	1,089,911.86	1,089,911.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240302419298	San Juan Bautista Tuxtepec	Papaloapan	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240202366312	San Juan Bautista Tuxtepec	Piedra Quemada	1004-FAIS Municipal	1,205,408.08	1,205,408.08	1,205,408.08	1,205,408.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240202363726	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,133,947.48	1,133,947.48	1,133,947.48	1,133,947.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240302419311	San Juan Bautista Tuxtepec	Rodeo Arroyo Pepesca	1004-FAIS Municipal	1,499,134.14	449,740.24	449,740.24	449,740.24	30.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240202362175	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,496,789.95	1,618,430.62	1,618,430.62	1,618,430.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240302427053	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	1004-FAIS Municipal	1,967,043.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240302432974	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	1004-FAIS Municipal	2,302,546.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240202369837	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Catarina	1004-FAIS Municipal	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	28.63%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240302419632	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Teresa Papaloapan	1004-FAIS Municipal	998,963.68	299,689.10	299,689.10	299,689.10	30.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240302427582	San Juan Bautista Tuxtepec	Zacate Colorado	1004-FAIS Municipal	1,470,996.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 305255	OAX240202383420	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,704,216.10	1,087,761.96	1,087,761.96	1,087,761.96	63.83%	22.16%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LEYES DE REFORMA, BUENA VISTA, JUSTO SIERRA Y COLIMA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA - 166844	OAX240202393024	Santa María Yucuhiti	Guadalupe Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,798,658.36	1,798,658.36	1,798,658.36	1,523,204.85	84.69%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PEDRO CONSTANCIO, HIDALGO Y 12 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CABALLO RUCIO - 321811	OAX240302436537	Santa María Yucuhiti	La Soledad Caballo Rucio	1004-FAIS Municipal	1,304,788.15	1,304,788.15	1,304,788.15	1,045,975.12	80.16%	95.54%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS PRIVADAS SIN NOMBRE, LIBERTAD E INDEPENDENCIA - 186381	OAX240302412621	San Juan Bautista Val'e Nacional	Loma San Rafael	1004-FAIS Municipal	680,556.40	680,556.40	680,556.40	680,556.40	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEZOATLÁN - 244812										
OAX240302422111		Santa Lucía Monteverde	San Juan Tezoatlán	1004-FAIS Municipal	1,597,153.64	1,597,153.64	1,597,153.64	1,299,109.83	81.34%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO - 69761										
OAX240202367449		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa María Ayú	1004-FAIS Municipal	904,354.35	902,201.66	902,201.66	902,201.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO AL PUEBLO - 215804										
OAX240302417044		San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Laredo	1004-FAIS Municipal	40,150.82	40,150.82	40,150.82	40,150.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE UNIÓN EN LA COLONIA GUILLERMO GONZÁLEZ GUARDADO - 123573										
OAX240302409960		Villa de Zaachilla	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,430,825.19	2,430,825.19	2,430,825.19	2,430,825.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A AGUA DE CERRO - 297392										
OAX240302431278		Huautla de Jiménez	Piedra Alta	1004-FAIS Municipal	5,156,859.92	5,156,859.92	5,156,859.92	5,156,859.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO A NETZAHUALCOYOTL - 316857										
OAX240302435367		Huautla de Jiménez	Netzahualcoyotl	1004-FAIS Municipal	2,477,286.58	2,477,286.58	2,477,286.58	2,477,286.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL LIBRAMIENTO OESTE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 224286										
OAX240302418480		Santa Cruz Itundujía	Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,700,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	30.00%	2.20%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO REAL DE LA COMUNIDAD DE EL MANZANITO TEPANTEPEC - 147331										
OAX240202389642		Santa María Peñoles	El Manzanito	1004-FAIS Municipal	3,202,766.31	3,202,766.31	3,202,766.31	3,202,766.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAUREL, COLONIA LOS PINOS, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 179071										
OAX240302411283		Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,454,500.00	1,454,500.00	1,454,500.00	1,454,500.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS GALEANA DE LA LOCALIDAD CERRO BLANCO - 262346										
OAX240302424142		Santa María Huazolotlán	Cerro Blanco	1004-FAIS Municipal	755,653.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE BENITO JUÁREZ, ACCESO A LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 200PRI1991Q EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 284990										
OAX240302428378		San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,226,372.38	1,226,372.38	1,226,372.38	1,226,372.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE NUDEE - 242708										
OAX240302421685		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,112,011.10	1,110,494.39	1,110,494.39	333,148.31	30.00%	40.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CENTRO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR - 800501										
OAX240202371334		San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	1,095,560.84	1,095,560.84	1,095,560.84	1,095,560.84	100.00%	92.11%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALLENDE - 175024										
OAX240202394997		San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1004-FAIS Municipal	1,350,044.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALLENDE EN LA AGENCIA VICENTE GUERRERO - 329668										
OAX240302438193		Villa de Zaachilla	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,397,285.63	1,397,285.63	1,397,285.63	1,000,000.00	71.57%	68.23%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO REAL TRAMO ENTRE LA CALLE SEMBRADOR Y CALLE AGRICULTOR - 70031										
OAX240202367539		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Teresa	1004-FAIS Municipal	567,928.04	567,928.04	567,928.04	170,378.42	30.00%	71.43%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE MARIANO MATAMOROS - 327545										
OAX240302437894		Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1004-FAIS Municipal	1,374,817.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÓPEZ MATEO BARRIO EL CALVARIO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 67847										
OAX240202367618		Santo Domingo Tejomulco	Santo Domingo Tejomulco	1004-FAIS Municipal	1,632,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 192032										
OAX240302413679		Santiago Ixcayuitla	Buenavista	1004-FAIS Municipal	3,632,451.70	3,632,451.70	3,632,451.70	3,632,451.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE REFORMA, BARRIO LAS BRISAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR - 39228										
OAX240202364603		San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	852,352.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES, IGNACIO ZARAGOZA, ALDAMA Y PRIWAVEA - 196702										
OAX240302414277		Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	1,999,457.22	1,999,457.22	1,999,457.22	1,999,457.22	100.00%	76.39%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CONSTITUCIÓN LOCALIDAD SAN LUCAS TLANCHICO - 203749										
OAX240302415071		Villa de Zaachilla	San Lucas Tlanchico	1004-FAIS Municipal	2,026,145.42	2,026,145.42	2,026,145.42	2,026,145.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LA CONCEPCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA EL RINCON - 318434										
OAX240302435702		Santa María Ipalapa	Santa María el Rincon	1004-FAIS Municipal	2,851,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 286069										
OAX240302430992		Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	1004-FAIS Municipal	2,231,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IPALAPA, PRIVADA LOS POZOS, PRIV. MIGUEL HIDALGO, PRIV. CAMINO AL TANQUE, CAMINO AL J.N. - 323813										
OAX240302436878		Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	1004-FAIS Municipal	818,963.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BLVD. 28 DE JUNIO - 66487										
OAX240202366563		San Juan Bautista Valle Nacional	Colonia Nuevo Valle Real	1004-FAIS Municipal	694,609.19	694,609.19	694,609.19	694,609.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AV. EMILIANO ZAPATA 1RA. ETAPA - 174073										
OAX240202394732		San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Hamaca	1004-FAIS Municipal	1,453,459.69	1,453,459.69	1,453,459.69	1,453,459.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AV. OAXACA DE LA AGENCIA RENACIMIENTO - 249464										
OAX240302423002		Villa de Zaachilla	Renacimiento	1004-FAIS Municipal	2,910,076.58	2,910,076.58	2,910,076.58	2,910,076.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES LEONARDO VALLE Y RHIN EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 237608										
OAX240302420766		Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	825,888.20	825,888.20	825,888.20	825,888.20	100.00%	84.98%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 24 DE FEBRERO 3DA ETAPA - 175853										
OAX240202395174		San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1004-FAIS Municipal	1,554,606.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GONZALES Y PERIFÉRICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA - 212426										
OAX240302416511		San Juan Mazatlán	Tierra Nueva	1004-FAIS Municipal	1,335,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MONTE ALBAN EN LA COLONIA MONTE ALBAN - 73249										
OAX240202368483		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Monte Albán (Colonia)	1004-FAIS Municipal	751,844.19	750,289.19	750,289.19	600,231.35	80.00%	70.22%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE OLIVO DE LA COLONIA SINAHÍ PRIMERA SECCIÓN - 73905										
OAX240202369376		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Sinahí Primera Sección	1004-FAIS Municipal	975,651.62	975,163.11	975,163.11	877,646.79	90.00%	98.65%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PASEO DEL BAMBU - 72051										
OAX240202366789		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	922,170.30	921,949.36	921,949.36	645,364.55	70.00%	97.14%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS SÁBINES EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES - 71719										
OAX240202368679		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Dolores	1004-FAIS Municipal	810,911.92	810,247.67	810,247.67	405,123.83	50.00%	72.73%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE POLICIA YUXICHI - 70758										
OAX240202367760		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Yuxichi	1004-FAIS Municipal	813,883.70	810,901.90	810,901.90	405,450.95	50.00%	89.28%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PROLONGACION DE ZETOBAA BARRIO SAN SEBASTIAN - 314011										
OAX240302434779		Villa de Zaachilla	Villa de Zaachilla	1004-FAIS Municipal	2,299,849.77	2,299,849.77	2,299,849.77	1,485,687.90	64.60%	52.82%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE RAUL SANDOVAL Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 256431										
OAX240302423429		San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	1004-FAIS Municipal	1,184,449.20	600,305.40	600,305.40	600,305.40	50.68%	66.90%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CARRETERA CHILAPA A TAMAZULAPAM - 187516										
OAX240302412849		Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	1,970,000.00	1,970,000.00	1,970,000.00	1,970,000.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312159	OAX240302434321	San José Tenango	Sitio Iglesia	1004-FAIS Municipal	3,658,203.07	3,658,203.07	3,658,203.07	3,159,988.55	86.35%	87.50%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIMERA PRIVADA DE PELAXILA BARRIO SAN JOSE - 326767	OAX240302437395	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	1,649,634.89	1,649,634.89	1,649,634.89	1,000,000.00	60.62%	73.51%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PLATANILLO UNO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312498	OAX240302434397	San José Tenango	Agua Platanillo	1004-FAIS Municipal	2,859,302.25	2,859,302.25	2,859,302.25	1,417,742.17	49.58%	94.71%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CAMINO DE YESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312436	OAX240302434388	San José Tenango	Camino de Yeso	1004-FAIS Municipal	1,829,925.88	1,829,925.88	1,829,925.88	1,829,925.88	100.00%	90.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312555	OAX240302434410	San José Tenango	Plan de Laguna	1004-FAIS Municipal	2,413,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO AGUA DULCE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312779	OAX240302434477	San José Tenango	Altamira	1004-FAIS Municipal	2,165,541.33	2,165,541.33	2,165,541.33	2,000,000.00	92.36%	94.55%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO AGUA DULCE ALTAMIRA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 313367	OAX240302434613	San José Tenango	Altamira	1004-FAIS Municipal	1,340,071.29	1,340,071.29	1,340,071.29	686,619.76	51.24%	51.43%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO - 249338	OAX240302432990	Asunción Nochistlán	San Andrés Achio (Sachio)	1004-FAIS Municipal	439,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 236544	OAX240302420566	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	1,489,529.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE FRAY DOMINGO DE BETANZOS PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO LA HORQUETA - 116897	OAX240202383377	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	625,230.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ - 188505	OAX240302413081	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	1004-FAIS Municipal	2,511,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEÓN MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SINTO DOMINGO CACALOTEPEC - 287468	OAX240302428905	Istlán de Juárez	Santo Domingo Cacalotepec	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,127,133.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE LOMA GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO - 310949	OAX240302434072	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1004-FAIS Municipal	1,616,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	33.33%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 3 ERA ETAPA DE LA CALLE IERA DE UNION EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR - 189757	OAX240302413270	San José del Peñasco	La Labor	1004-FAIS Municipal	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALLENDE EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 186530	OAX240302412647	San Simón Almolongas	San Simón Almolongas	1004-FAIS Municipal	1,097,728.50	1,097,728.50	1,097,728.50	1,097,728.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON DIRECCION A LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR. - 19191	OAX240302413668	Santiago Istayutla	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	4,327,617.03	4,327,617.03	4,327,617.03	4,327,617.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO COSECHERO, YUTA COOYO - 304340	OAX240302432761	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	372,998.00	372,998.00	372,998.00	372,998.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS. - 189880	OAX240302413291	Santa Catarina Yosonotú	Morelos	1004-FAIS Municipal	988,264.68	988,264.68	988,264.68	680,000.00	68.81%	68.60%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 263507	OAX240302424373	San Lucas Zoquiápam	Agua de Niño	1004-FAIS Municipal	2,660,000.00	2,660,000.00	2,660,000.00	2,660,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1ERA. PRIVADA DE COLIMA - 208385	OAX240302415295	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	229,302.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN.	OAX230402340432	San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	1012-FAFEF	4,139,593.03	4,025,676.21	4,025,676.21	4,025,676.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARMANDO G. MIRON EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 271846	OAX230402325196	Santiago Juxtahuaca	Santiago Juxtahuaca	1003-FAIS Entidades	5,000,000.00	4,984,317.12	4,984,317.12	4,984,317.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LAGUICHE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 192637	OAX240302403961	San Miguel Yotao	Santa María Laguche	1003-FAIS Entidades	1,629,305.71	1,629,305.71	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 198814	OAX240302414430	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chichahuacán	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ GONZÁLEZ ORTIZ EN GUADALUPE YUTEC - 223272	OAX240302418255	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS VENUSTIANO CARRANZA - 321660	OAX240302436494	San Juan Colorado	Paños Negros	1004-FAIS Municipal	1,099,998.84	1,099,998.84	1,099,998.84	1,099,998.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMAS DEL SOL EN LA COLONIA SHAGUIBULO - 342112	OAX220402181801	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	3,159,290.36	3,159,290.36	3,159,290.36	3,159,290.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS - 249350	OAX240302422955	Asunción Nochistlán	San Miguel Adéquez (Adequés)	1004-FAIS Municipal	407,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES - 259560	OAX240302423833	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	1004-FAIS Municipal	2,054,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PACIFICO - 197499	OAX240302414345	Putla Villa de Guerrero	La Muralla	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 251764	OAX240302424858	Santiago Tapextla	Tecoyame	1008-FAIS Municipal	898,294.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA. - 194402	OAX240302413985	Santiago Istayutla	La Cuchara	1004-FAIS Municipal	3,210,175.47	3,210,175.47	3,210,175.47	3,210,175.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS. 194179	OAX240302413959	Santiago Istayutla	Las Limas	1004-FAIS Municipal	2,854,339.82	2,854,339.82	2,854,339.82	2,854,339.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 194575	OAX240302414019	Santiago Istayutla	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	2,564,846.45	2,564,846.45	2,564,846.45	2,564,846.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD BARRANCA OSCURA - 73475	OAX240202369199	Santiago Amoltepec	Barranca Oscura	1004-FAIS Municipal	2,204,605.13	2,204,605.13	2,204,605.13	2,204,605.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS FLORES - 289385	OAX240302429384	Santiago Amoltepec	San José de las Flores	1004-FAIS Municipal	2,712,818.47	1,723,000.00	1,723,000.00	1,723,000.00	63.51%	66.67%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA HUIUTEPEC, PRIMERA ETAPA. - 311263	OAX240302434162	San Miguel Quetzaltepec	Margarita Huitepec	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	540,000.00	30.00%	50.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO - 249372	OAX240302422998	Asunción Nochistlán	Santa María Ahuma	1004-FAIS Municipal	440,486.10	440,486.10	440,486.10	440,486.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE SANTA ANA EN EL BARRIO DE BARRANCA SECA - 195147	OAX240302414075	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TUTUTEPEC - 230934	OAX240302419479	Villa de Tututepec	Santa Ana Tututepec	1004-FAIS Municipal	799,663.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SABINO CRESPO, 4A SECCIÓN. - 282319	OAX240302427846	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1004-FAIS Municipal	3,655,346.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y EL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA. - 318593	OAX240302435729	San Juan Cacahuatpec	La Culebra	1004-FAIS Municipal	491,539.88	491,539.88	491,539.88	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 262232	OAX240302424126	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	1004-FAIS Municipal	1,684,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES IERO, BENITO JUÁREZ, LÁZARO CÁRDENAS Y MORELOS - 188468	OAX240302413067	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	1004-FAIS Municipal	1,519,997.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS Y LAZARO CARDENAS - 236479										
OAX240302420521		Putla Villa de Guerrero	Gregorio Álvarez	1004-FAIS Municipal	747,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO ATOYAC A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA A SAN ANTONIO TEPETLAPA, TRAMO A DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 340 - 247098										
OAX240302422593		San Antonio Tepetlapa	San Pedro Tulixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	3,934,668.77	3,934,668.77	3,934,668.77	3,418,016.28	86.87%	79.47%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO ATOYAC A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA A SAN ANTONIO TEPETLAPA, TRAMO B DEL CADENAMIENTO 0 340 AL 0 520.80 - 262596										
OAX240302424201		San Antonio Tepetlapa	San Pedro Tulixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	2,389,592.43	2,000,000.00	2,389,592.43	1,194,796.22	50.00%	82.52%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN JUAN VIZAJE - 263611										
OAX240302424400		San Lucas Zoquiáram	San Juan la Unión	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PEÑAS NEGRAS - 230341										
OAX240302419405		Villa de Tututepec	Peñas Negras	1004-FAIS Municipal	822,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CENTRO DE SANTA CRUZ ACATEPEC EN TRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL HUAUTLA DE RIMENEZ - 278217										
OAX240302427091		Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	2,939,658.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO CULEBRA EN EL TRAMO 0668 AL 0789 Y DEL KM 1923 AL 2053 - 190249										
OAX240302413371		San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Culebra	1004-FAIS Municipal	2,588,631.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA UNIVERSIDAD - 187637										
OAX240302412878		San Felipe Jalapa de Díaz	San Andrés (Colonia San Andrés)	1004-FAIS Municipal	3,272,044.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA CONCHA - 123697										
OAX240202385045		San Felipe Jalapa de Díaz	La Concha	1004-FAIS Municipal	3,415,230.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD PIEDRA DEL TAMBOR - 288205										
OAX240302429087		Santiago Amiltepec	Piedra del Tambor	1004-FAIS Municipal	3,252,032.46	1,375,891.92	1,375,891.92	1,375,891.92	36.67%	37.63%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMPEDRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 298650										
OAX240302430580		San Juan Lalana	San Juan Lalana	1004-FAIS Municipal	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	3,697,907.94	90.19%	90.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PASADITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300567										
OAX240302431920		San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1004-FAIS Municipal	1,534,738.00	1,534,738.00	1,534,738.00	1,534,738.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUBE ENTRE BUGAMBILIAS Y AMAPOLAS DE LA COLONIA AMPLIACION SANTA LUCIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, 3ª ETAPA - 192407										
OAX240302413723		Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	1,141,178.98	1,141,178.98	1,141,178.98	1,141,178.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE POCHOTLE, BARRIO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 249517										
OAX240302423006		San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1004-FAIS Municipal	1,154,858.30	1,154,858.30	1,154,858.30	1,154,858.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300557										
OAX240302431517		San Pedro Pochutla	Río Sal	1004-FAIS Municipal	1,884,863.70	1,884,863.70	1,884,863.70	1,884,863.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA - 264684										
OAX240302424615		San Pedro Pochutla	Los Naranjos Esquipulas	1004-FAIS Municipal	2,760,461.28	2,760,461.28	2,760,461.28	2,760,461.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO EL ALTO - 303170										
OAX240302432518		San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	1,887,829.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA - 297731										
OAX240302431325		San Pedro el Alto	Lagunilla	1004-FAIS Municipal	890,676.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOMA CAÑELA - 298238										
OAX240302431538		San Pedro el Alto	Loma Cañela	1004-FAIS Municipal	751,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO LOMA DE SAN JUAN LA SOLEDAD DEL TRAMO 0 000 AL 0 220 Y DEL KM 0 420 AL 0 700 - 116988										
OAX240202383433		San Felipe Jalapa de Díaz	La Soledad	1004-FAIS Municipal	4,486,478.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	96.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE AGUA DE CUEVA - 328008										
OAX240302437823		Eloxochitlán de Flores Magón	Agua de Cueva	1004-FAIS Municipal	498,130.43	498,130.43	498,130.43	222,395.68	44.65%	50.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES - 298230										
OAX240302431434		San Miguel del Puerto	Barra Cospilta	1004-FAIS Municipal	2,297,320.46	2,098,944.23	2,098,944.23	2,098,944.23	63.66%	64.33%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN EL BARRIO DE CERRO HERMOSO - 320214										
OAX240302436159		Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	2,400,000.00	974,217.39	2,400,000.00	974,217.39	40.59%	40.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN EL BARRIO LOS TAMARINDOS - 266274										
OAX240302424884		Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL COROZAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 179047										
OAX240302431277		San Agustín Loxicha	El Corozal	1004-FAIS Municipal	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	90.31%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TOMA DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 179570										
OAX240302411391		San Agustín Loxicha	Toma de Agua	1004-FAIS Municipal	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	100.00%	88.89%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES - 264154										
OAX240302424503		San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	1,464,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PLAN DE REFORMA - 231722										
OAX240302419678		Villa de Tututepec	Plan de Reforma	1004-FAIS Municipal	228,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL MAMEY - 230685										
OAX240302419451		Villa de Tututepec	El Mamey	1004-FAIS Municipal	364,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANADADOR DEL CALVARIO - 194047										
OAX240302411918		San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	1004-FAIS Municipal	512,376.33	512,376.33	512,376.33	512,376.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL HORNO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA - 284144										
OAX240302428253		Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1004-FAIS Municipal	2,505,120.92	2,505,120.92	2,505,120.92	2,505,120.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO CHICAPILLA, ALTO DE LAS MESAS DEL KM 0 550 AL KM 0 630 - 311448										
OAX240302434205		San Juan Cacahuatpec	Chicapilla	1004-FAIS Municipal	308,967.90	308,967.90	308,967.90	308,967.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HACIA EL ARROYO DEL PESCADITO, SEGUNDA ETAPA - 272749										
OAX240302426158		Santiago Lachujón	Santiago Lachujón	1004-FAIS Municipal	3,815,220.48	3,815,220.48	3,815,220.48	3,815,220.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 295806										
OAX240302430939		San Andrés Paxtlán	San Pedro Loma Larga	1004-FAIS Municipal	1,237,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 305279										
OAX240302437957		San Andrés Paxtlán	Cerro Santiago	1004-FAIS Municipal	1,237,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO IXPANTEPEC SEGUNDA ETAPA - 278106										
OAX240302427075		Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixpantepec	1004-FAIS Municipal	2,000,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 285936										
OAX240302428576		Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	1,872,279.36	1,039,992.77	1,039,992.77	1,039,992.77	55.55%	55.70%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA CECILIA BARRIO LLANO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 121902										
OAX240202384886		Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	1,900,670.05	1,648,098.00	1,648,098.00	1,648,098.00	86.71%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL CECAM EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 121636										
OAX240202384445		Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	1,887,422.95	1,887,422.95	1,887,422.95	1,887,422.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO AGUA DE REMAR EL COLUMPIO - 279583										
OAX240302427334		Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DEL MAR - 147122										
OAX240202389579		San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	1004-FAIS Municipal	2,755,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. SAN ÁNGEL Y CALLE JUAN OLVERA DE LA COLONIA SAN JOSÉ - 288936										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERA	AVANCE FISICO
	OAX240302429273	Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	4,214,668.35	4,214,668.35	4,214,668.35	4,214,668.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CENTRAL DE LA LOCALIDAD. - 236202	OAX240302420480	San Martín Huixtla	La Concepción	1004-FAIS Municipal	1,722,959.99	1,722,959.99	1,722,959.99	516,887.00	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE NOVIEMBRE 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN FRONTERA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 286221	OAX240302406841	Villa de Santiago Chazumba	San Juan Frontera	1003-FAIS Entidades	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 183916	OAX240302412202	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1004-FAIS Municipal	1,070,524.23	1,070,524.23	1,070,524.23	1,070,524.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN BARRIO CHICO - 245917	OAX240302422387	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	2,998,905.53	2,998,905.53	2,998,905.53	2,998,905.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AL RIO - 189554	OAX240302413259	San Felipe Jalapa de Díaz	Chuparrosa	1004-FAIS Municipal	1,107,191.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AL TEMPLO EVANGELICO - 189583	OAX240302413257	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Culebra	1004-FAIS Municipal	1,378,070.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLAMOS PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL NAZARENO XOYO - 235100	OAX240302420260	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	2,556,846.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALFONSO CASO EN SU ENTRONQUE CON LA CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA REFORMA AGRARIA - 256662	OAX240302423470	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	449,786.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTIGUA DE LA LOCALIDAD DE ZOMPANTE. SEGUNDA ETAPA. - 273512	OAX240302426304	Asunción Cacalotepec	Zompante	1004-FAIS Municipal	1,066,420.13	1,066,420.13	1,066,420.13	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AV. INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE - 220870	OAX240302417922	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1004-FAIS Municipal	1,518,696.27	1,984,614.33	1,984,614.33	595,384.30	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AZTECA PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA ANAHUAC - 273177	OAX240302426228	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	673,501.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE VALDE FLORES - 32956B	OAX240302438165	Zimatlán de Álvarez	Valde Flores	1004-FAIS Municipal	1,499,999.86	1,499,999.86	1,499,999.86	1,499,999.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A LA ETERNIDAD - 180120	OAX240302411493	San Baltazar Yatzechi el Bolo	Santa María Yohueche	1004-FAIS Municipal	789,733.26	789,733.26	789,733.26	789,733.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTENARIO PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA JERUSALEN - 255295	OAX240302423394	Santa Cruz Xoxocotlán	Bicentenario	1004-FAIS Municipal	398,123.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLIMBI - 331747	OAX240302438811	Constancia del Rosario	Barrio Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	500,065.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CON DIRECCIÓN AL CENTRO DEL BARRIO LOS RUICES, EN LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD - 192345	OAX240302413748	Santiago Istayutla	La Humedad	1004-FAIS Municipal	5,198,479.24	5,198,479.24	5,198,479.24	5,198,479.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE - 268287	OAX240302406300	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1003-FAIS Entidades	5,577,398.62	5,577,398.62	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO - 245775	OAX240302422352	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	417,796.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 288196	OAX240302429081	Santiago Amoltepec	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	3,921,218.02	1,172,469.84	1,172,469.84	1,172,469.84	29.90%	33.33%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD UNIÓN LINDA VISTA - 290399	OAX240302429563	Santiago Amoltepec	Unión Linda Vista	1004-FAIS Municipal	3,527,348.14	954,558.58	954,558.58	954,558.58	27.06%	33.33%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA PAZ 1RA. ETAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 169526	OAX240202393586	San Juan Lalana	San Miguel La Paz	1004-FAIS Municipal	2,411,678.74	2,411,678.74	2,411,678.74	2,411,678.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PANTEON EN LA SECCION LOS VARGAS - 336540	OAX240202382944	San Felipe Jalapa de Díaz	Santo Tomás	1004-FAIS Municipal	2,031,178.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.21%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL SABINO DE SAN FRANCISCO TUTEPETONGO - 323956	OAX240302436902	San Juan Bautista Cuicatlán	San Francisco Tutepetongo	1004-FAIS Municipal	1,210,136.15	1,210,136.15	1,210,136.15	1,210,136.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EDGARDO AMÍLCAR PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA ODILÓN PÉREZ RAMÍREZ - 233403	OAX240302419904	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	499,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL HORNO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 103266	OAX240202378828	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	1,040,146.23	10,500.00	10,500.00	10,500.00	1.01%	7.14%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL MANANTIAL EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 319769	OAX240302436040	Istán de Juárez	La Palma	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	714,113.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL SABINO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 234641	OAX240302405666	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1003-FAIS Entidades	2,514,104.04	2,514,104.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN GUADALUPE LOS OBOS - 300927	OAX240302432037	San Juan Bautista Cuicatlán	Guadalupe de los Obos	1004-FAIS Municipal	478,870.98	478,870.98	478,870.98	478,870.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLOR DE PIÑA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA GUELAGUETZA - 266953	OAX240302424998	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	410,292.06	410,292.06	410,292.06	410,292.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 286454	OAX240302428683	San Mateo del Mar	Villa Hermosa	1004-FAIS Municipal	2,135,466.99	2,135,466.99	2,135,466.99	2,135,466.99	100.00%	92.31%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GARCÍA VIGIL PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA - 304010	OAX240302432671	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	1004-FAIS Municipal	1,592,426.75	1,592,426.75	1,592,426.75	1,592,426.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO YAITEPEC - 189546	OAX240302413252	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1004-FAIS Municipal	3,145,264.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUAYACANES EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS - 126630	OAX240202385932	San Pedro Toralpaam	Las Margaritas	1004-FAIS Municipal	799,999.58	799,999.58	799,999.58	799,999.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 278371	OAX240302427130	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1004-FAIS Municipal	1,365,634.28	1,365,634.28	1,365,634.28	1,365,634.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA LA PRIMARIA DE SANTA MARIA HUIITEPEC PRIMERA ETAPA. - 230009	OAX240302419387	Tlaxiotepec Villa de Morelos	Santa María Huitepec	1004-FAIS Municipal	659,754.55	659,754.55	659,754.55	563,481.00	85.41%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO DE SAN NICOLÁS QUIALANA - 118833	OAX240302409864	Zimatlán de Álvarez	San Nicolás Quialana	1004-FAIS Municipal	1,499,996.44	1,499,996.44	1,499,996.44	1,499,996.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO EN SANTIAGO QUJOTEPEC - 328803	OAX240302437924	San Juan Bautista Cuicatlán	Santiago Qujotepec	1004-FAIS Municipal	341,704.11	341,704.11	341,704.11	0.00	0.00%	45.45%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, CENTRO - 293124	OAX240302429711	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	1004-FAIS Municipal	2,941,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 215321	OAX240302416966	Constancia del Rosario	Santa María Pueblo Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,885,045.32	1,885,045.32	1,885,045.32	1,885,045.32	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN SAN JUAN COYULA - 312573										
OAX240302434416	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Coyula		1004-FAIS Municipal	1,065,506.40	1,065,506.40	1,065,506.40	1,065,506.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE SANTIAGO DOMINGUILLO - 312488										
OAX240302434393	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Dominguillo		1004-FAIS Municipal	533,444.34	533,444.34	533,444.34	533,444.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA TERCERA ETAPA EN EL BARRIO LA DOLOROSA - 268340										
OAX240302425306	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan		1004-FAIS Municipal	478,612.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ EN SAN PEDRO NODON - 302488										
OAX240302432394	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Nodon		1004-FAIS Municipal	384,739.86	384,739.86	384,739.86	384,739.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CIENEGA EN EL BARRIO GRANDE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 78344										
OAX240202379323	Santiago Yallepec	Santiago Yallepec		1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA 1A ETAPA - 209273										
OAX240302415981	Tamazuldam del Espiritu Santo	Tierra Blanca		1004-FAIS Municipal	1,510,573.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAMBIMBOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA - 174980										
OAX240202394990	San Pedro Totolapam	San José de Gracia		1004-FAIS Municipal	797,565.30	797,565.30	797,565.30	797,565.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN - 300447										
OAX240302431889	San Miguel Tecomatlan	San Miguel Tecomatlan		1004-FAIS Municipal	662,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD DE LA COLONIA FRANCISCO IRIGOYEN - 313750										
OAX240302434715	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros		1004-FAIS Municipal	1,347,443.80	1,347,443.80	1,347,443.80	1,347,443.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ - 267562										
OAX240302425163	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan		1004-FAIS Municipal	443,838.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS NARANJOS - 158612										
OAX240202391492	San Felipe Jalapa de Diaz	Colonia la Central		1004-FAIS Municipal	4,959,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL ACUÑA PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - 268869										
OAX240302425405	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan		1004-FAIS Municipal	867,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ - 305353										
OAX240302432972	San Agustín Atenango	San Francisco Pastahuaca		1004-FAIS Municipal	1,113,000.00	1,113,000.00	1,113,000.00	1,113,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 114712										
OAX240202382332	San Felipe Jalapa de Diaz	Agua de Tierra (Sección la Montaña)		1004-FAIS Municipal	2,311,017.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	94.67%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIRAMAR Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA - 289525										
OAX240302429404	San Mateo del Mar	Costa Rica		1004-FAIS Municipal	3,140,508.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	92.70%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA SECCION PRIMERA - 116542										
OAX240202383356	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz		1004-FAIS Municipal	2,535,790.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	93.08%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS - 237371										
OAX240302420716	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan		1004-FAIS Municipal	874,955.64	874,955.64	874,955.64	874,955.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO SEGUNDA ETAPA - 91740										
OAX240202375030	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan		1004-FAIS Municipal	3,497,694.34	3,497,694.34	3,497,694.34	3,497,694.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCOTAL DOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUJOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 286099										
OAX240302428599	Santa María Tlahuilotepc	Santa María Tlahuilotepc		1004-FAIS Municipal	1,577,348.95	777,354.42	777,354.42	777,354.42	49.29%	49.24%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OYAMEL PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LOS PINOS - 233078										
OAX240302419846	Santa Cruz Xoxocotlan	San Isidro Morelos		1004-FAIS Municipal	396,029.86	396,029.86	396,029.86	396,029.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PACIFICO - 311844										
OAX240302434258	San Juan Cacahuatpec	Pie de la Cuesta		1004-FAIS Municipal	985,633.22	985,633.22	985,633.22	985,633.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PANCHO VILLA EN SANTA CRUZ RIO VENADO - 159772										
OAX240202391749	Constancia del Rosario	Santa Cruz Rio Venado		1004-FAIS Municipal	2,850,836.91	2,850,836.91	2,850,836.91	2,850,836.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEREGRINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, OAXACA - 274483										
OAX240302426453	Santa Catarina Juquila	Santa María Yolotepec		1004-FAIS Municipal	1,970,002.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIE DE SALCO - 193985										
OAX240302413928	Puñá Villa de Guerrero	Santa Cruz Progreso		1004-FAIS Municipal	208,997.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS, ENTRE CALLE UNION Y CALLE PIRULES DE LA COLONIA ALAMOS, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 51919										
OAX240202363914	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino		1004-FAIS Municipal	1,227,050.20	1,227,050.20	1,227,050.20	1,227,050.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLATINO PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA MINERIA - 268562										
OAX240302425330	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan		1004-FAIS Municipal	227,376.54	227,376.54	227,376.54	227,376.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 230877										
OAX240302419474	San Baltazar Yatzechi el Bajo	Santa María Xochitepec		1004-FAIS Municipal	789,733.25	789,733.25	789,733.25	789,733.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA EL IEBO SEGUNDA ETAPA EN SAN SIMÓN ALMOLONGAS LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO DE RIO ANCONA - 185937										
OAX240302412706	San Simón Almolongas	Rio Anona		1004-FAIS Municipal	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 288148										
OAX240302429066	Santo Domingo de Morelos	Barrio Nuevo		1004-FAIS Municipal	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHACAHUA - 156155										
OAX240202391421	Santa María Tonameca	Chacahua		1004-FAIS Municipal	1,857,770.94	1,857,770.94	1,857,770.94	1,857,770.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL QUEYON - 291107										
OAX240302429703	Santa Lucia Miahuatlán	San Isidro el Queyon		1004-FAIS Municipal	1,415,876.88	1,415,876.88	1,415,876.88	1,415,876.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 132383										
OAX240202385606	Santa Lucia Miahuatlán	La Cofradía		1004-FAIS Municipal	1,097,223.49	1,097,223.49	1,097,223.49	1,097,223.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES - 355593										
OAX240402186092	San Miguel Chimalapa	Las Cruces		1004-FAIS Municipal	188,800.00	188,800.00	188,800.00	188,800.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE LACHILLO MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICHA - 190379										
OAX240302413394	Santiago Xanicha	San Felipe Lachillo		1004-FAIS Municipal	1,500,000.27	1,500,000.27	1,500,000.27	1,500,000.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL METEPEC PRIMERA ETAPA - 129999										
OAX240302419934	Totontepec Villa de Morelos	San Miguel Metepec		1004-FAIS Municipal	685,348.47	685,348.47	685,348.47	582,472.48	84.99%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS SEGUNDA ETAPA - 307885										
OAX240302433528	Santa María Teoposco	San Nicolás		1004-FAIS Municipal	897,918.59	897,918.59	897,918.59	897,918.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PRIMERA ETAPA - 288814										
OAX240302429244	Santa María Tlahuilotepc	Santa Cruz		1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA LAGUNA DEL PALMAR - 284050										
OAX240302428236	Santa María Tonameca	La Laguna del Palmar		1004-FAIS Municipal	1,857,770.94	1,857,770.94	1,857,770.94	1,857,770.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE PUEBLO VIEJO - 262602										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240302424202	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	6,486,685.21	3,320,593.13	3,320,593.13	3,320,593.13	51.19%	50.57%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS PINOS ESQUÍPULAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC - 285990										
	OAX240302428585	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	1,400,299.98	1,006,573.06	1,006,573.06	1,006,573.06	71.85%	71.74%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS PINOS SAN LUCAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC - 286037										
	OAX240302428592	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	1,400,114.08	1,400,114.08	1,400,114.08	1,400,114.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALMAR, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 180833										
	OAX240302411666	San Agustín Loxicha	Llano Palmar	1004-FAIS Municipal	3,649,999.98	3,649,999.98	3,649,999.98	3,649,999.98	100.00%	88.89%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA - 294309										
	OAX240302430504	Mesones Hidalgo	Plan de Zaragoza las Flores	1004-FAIS Municipal	1,479,029.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	68.97%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RIO GUAYABAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 179235										
	OAX240302411331	San Agustín Loxicha	Río Guayabal	1004-FAIS Municipal	4,090,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	100.00%	84.44%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 180623										
	OAX240302411617	San Agustín Loxicha	Santa Cruz de las Flores	1004-FAIS Municipal	3,900,000.02	3,900,000.02	3,900,000.02	3,900,000.02	100.00%	88.89%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL LIMONCILLO - 267841										
	OAX240302428998	Santiago Amoltepec	El Limoncillo	1004-FAIS Municipal	3,875,844.54	1,080,649.24	1,080,649.24	1,080,649.24	27.86%	33.33%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL PLATANAR - 288195										
	OAX240302429080	Santiago Amoltepec	El Platanar	1004-FAIS Municipal	1,700,394.07	1,093,987.93	1,093,987.93	1,093,987.93	64.34%	66.67%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CRUCECITA - 288905										
	OAX240302429266	Santa María Tonameca	La Crucecita	1004-FAIS Municipal	1,099,942.04	1,099,942.04	1,099,942.04	1,099,942.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD PIEDRA LIZA - 288197										
	OAX240302429082	Santiago Amoltepec	Piedra Liza	1004-FAIS Municipal	2,991,648.24	1,413,508.11	1,413,508.11	1,413,508.11	47.25%	53.33%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, SAN ISIDRO EL CAMALOTE SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 219508										
	OAX240302417655	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	1004-FAIS Municipal	4,010,494.11	4,010,494.11	4,010,494.11	4,010,494.11	100.00%	88.89%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SAN MARTÍN CERRO ZOPILOTE SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 219678										
	OAX240302417677	San Agustín Loxicha	San Martín Cerro Zopilote	1004-FAIS Municipal	3,963,515.12	3,963,515.12	3,963,515.12	3,963,515.12	100.00%	88.89%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE AZUCENAS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EL PARAGUITO - 245534										
	OAX240302422288	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE HIDALGO - 278841										
	OAX240302427218	Ciudad Ixtotec	Ciudad Ixtotec	1004-FAIS Municipal	1,086,957.56	1,086,957.56	1,086,957.56	1,086,957.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE INSURGENTES TERCERA ETAPA DEL BARRIO EL ROSARIO - 245218										
	OAX240302422213	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	820,749.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 168976										
	OAX240202355278	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1003-FAIS Entidades	2,200,000.00	2,200,000.00	2,184,656.27	0.00	0.00%	0.98%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI - 314100										
	OAX240302434811	Santiago Chialpam	Santo Domingo Latani	1004-FAIS Municipal	598,562.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO AL TANQUE AZUL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 1A ETAPA - 309350										
	OAX240302415994	Tamazulapam del Espíritu Santo	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	1,698,633.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA CECILIA DEL SECTOR 4 PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA LA SOLEDAD - 260075										
	OAX240302423925	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,309,332.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA FE, DE LA COLONIA AQUILES SERDAN, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, PRIMERA ETAPA - 56934										
	OAX240202364493	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	1,102,981.74	1,102,981.74	1,102,981.74	1,102,981.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTE BLANCO - 116964										
	OAX240203383001	San Pedro Zapotec	Zapote Blanco	1004-FAIS Municipal	1,436,382.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	81.41%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TULIPAN, LIBRO, LAUREL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 230318										
	OAX240302405405	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1003-FAIS Entidades	2,646,583.77	2,646,583.77	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENTOSA DE LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOQUE 1A. ETAPA - 242321										
	OAX220402160201	Santa María Tepantlali	Xambio (Colonia Revolución)	1004-FAIS Municipal	2,029,723.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y MORELOS - 278919										
	OAX240302427234	Ciudad Ixtotec	Ciudad Ixtotec	1004-FAIS Municipal	959,520.49	959,520.49	959,520.49	959,520.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA Y ARISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 299751										
	OAX240302431721	San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	2,400,008.10	2,400,008.10	2,400,008.10	2,400,008.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC GUADALUPE - 353558										
	OAX220402185539	San Miguel Chimalapa	Cuauhtémoc Guadalupe	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA - 355643										
	OAX220402186108	San Miguel Chimalapa	La Compuerta	1004-FAIS Municipal	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 287699										
	OAX240302428971	Mesones Hidalgo	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,464,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA - 263825										
	OAX240302424839	San Lucas Zoquiápan	San José Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MURALLA - 195343										
	OAX240302414098	Santiago Ixtayutla	La Muralla	1004-FAIS Municipal	7,847,336.76	7,847,336.76	7,847,336.76	7,847,336.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VILLANUEVA - 280854										
	OAX240302427350	Santiago Ixtayutla	Villa Nueva	1004-FAIS Municipal	3,514,224.07	3,514,224.07	3,514,224.07	3,514,224.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YUCUYA - 194892										
	OAX240302414053	Santiago Ixtayutla	Yucuya	1004-FAIS Municipal	4,909,673.42	4,909,673.42	4,909,673.42	4,909,673.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PROLONGACIÓN DE HÚSARES PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ISIDRO MONJAS - 259657										
	OAX240302423850	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	1004-FAIS Municipal	1,599,153.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SEGUNDA CALLE DE OBSERVATORIO PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA EL MIRADOR - 246118										
	OAX240302422422	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	708,410.53	708,410.53	708,410.53	708,410.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA TERCERA PRIVADA DE CALZADA DE LOS DEPORTES PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO CALICANTO - 109373										
	OAX240202380855	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	657,542.62	657,542.62	657,542.62	657,542.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA ZONA BAJA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM - 263050										
	OAX240302424272	San Lucas Zoquiápan	San Isidro Zoquiápan	1004-FAIS Municipal	2,411,194.95	2,411,194.95	2,411,194.95	2,411,194.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 192022										
	OAX240302413675	San José del Progreso	San José del Progreso	1004-FAIS Municipal	2,373,599.99	2,373,599.99	2,373,599.99	2,373,599.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VALERIO TRUJANO Y RIVERA DEL RIO - 282716										
	OAX240302427951	Ciudad Ixtotec	Ciudad Ixtotec	1004-FAIS Municipal	580,153.00	580,153.00	580,153.00	580,153.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES, SAN SALVADOR Y ARGENTINA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE LA REFORMA, PUTLA - 292802										
	OAX240302430125	La Reforma	La Reforma	1004-FAIS Municipal	3,155,497.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO EL ALTO - 119008										
	OAX240302409887	Zimatán de Álvarez	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	1,499,999.92	1,499,999.92	1,499,999.92	1,499,999.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 317710										
	OAX240302435544	San Nicolás de Miltepec	San Nicolás de Miltepec	1004-FAIS Municipal	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	34.29%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA - 290445										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA - 170226	OAX24022169319	Nizaztleno Etla	Lomas de Nizaztleno	1004-FAIS Municipal	1,688,779.10	1,488,779.10	1,488,779.10	1,488,779.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PANTEON COMUNITARIO - 322582	OAX24022393847	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1004-FAIS Municipal	4,648,840.60	4,648,840.60	4,648,840.60	4,648,840.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, COLONIA NUEVA CHAPINGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 324685	OAX24022436631	San Juan Colorado	El Torreon	1004-FAIS Municipal	1,049,997.94	1,049,997.94	1,049,997.94	1,049,997.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONTINUACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO COLORADO EMILIANO ZAPATA - 354242	OAX24022437080	San Pedro Pochutla	Nueva Chapingo (Colonia)	1004-FAIS Municipal	3,552,500.00	3,552,500.00	3,552,500.00	3,552,500.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN BARRIO CHUBASCO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO PUCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 332327	OAX24022438555	San Pedro Pochutla	Palo Colorado	1004-FAIS Municipal	500,000.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN BARRIO DE LABORILLO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO PUCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 249353	OAX24022422996	San Pedro Pochutla	Medina	1004-FAIS Municipal	2,896,837.60	2,896,837.60	2,896,837.60	2,896,837.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE FRANCISCO I. MADEFIO - 56131	OAX24022364223	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	San Pedro Pochutla	1004-FAIS Municipal	1,603,120.00	1,603,120.00	1,603,120.00	1,603,120.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LIMON, SAN PEDRO PUCHUTLA - 249542	OAX24022423013	San Pedro Pochutla	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	4,731,182.12	4,731,182.12	4,731,182.12	4,300,000.00	90.89%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PEÑASCO, EN LA COLONIA CENTRO - 270403	OAX24022425682	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Limón	1004-FAIS Municipal	3,575,816.00	3,575,816.00	3,575,816.00	3,575,816.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, RIO GRANDE PASO XONENE, SAN PEDRO PUCHUTLA - 281404	OAX240302427665	San Pedro Pochutla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	500,000.00	444,374.40	444,374.40	355,499.52	80.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA AGENCIA DE POLICIA - 329188	OAX240302438049	San Juan Bautista Valle Nacional	Río Grande Paso Xonene	1004-FAIS Municipal	2,427,318.56	2,427,318.56	2,427,318.56	2,427,318.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BANQUETA Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FICUS COLONIA AZUCENAS. TRAMO DE CALLE LAS PALMAS A CALLE LAS FLORES AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA - 171011	OAX24022386070	Oaxaca de Juárez	Cerro Marín	1004-FAIS Municipal	1,393,233.46	657,865.74	657,865.74	657,865.74	47.22%	47.22%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EIUTLA COLONIA ESTADO DE OAXACA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 309701	OAX2402233887	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,428,589.95	2,379,119.54	2,379,119.54	604,871.50	24.91%	72.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE PRIVADA DE REFORMA, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 124054	OAX24022385458	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	4,613,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA LOCALIDAD DE COSOLAPA OAXACA - 273231	OAX240302426242	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,024,025.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PERDIDO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y 5 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN MARTIN PERAS - 276818	OAX240302426851	San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	3,583,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE 3 PRIV. DE VICENTE GUERRERO AGENCIA DE POLICIA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 264797	OAX24022387892	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	1004-FAIS Municipal	2,689,631.31	1,689,631.31	1,689,631.31	1,689,631.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 15 DE MAYO SECTOR SEIS COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 270569	OAX240302426644	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,253,299.64	2,253,299.64	2,253,299.64	0.00	0.00%	28.78%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON AGENCIA DE DONAJ OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 305448	OAX240302435709	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,768,809.87	2,768,809.87	2,768,809.87	0.00	0.00%	1.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A PUEBLO VIEJO - 305693	OAX240302433809	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,179,986.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 279703	OAX240302433963	San Miguel Atoyac	Atoyac	1004-FAIS Municipal	4,425,744.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 213181	OAX240302427359	San Miguel Atoyac	Zaachila	1004-FAIS Municipal	1,200,841.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA SOLEDAD - 303385	OAX24022393763	San Miguel Chimalapa	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1A PRIV. DE SIMONIOS PATROS EN LA 3A SECCION LAS MORAS, CIUDAD DIVIDIDA, SAN ANTONIO DE LA CAL - 312548	OAX240302434406	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	499,780.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 4A PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO MEDIO YOGANA, EIUTLA OAXACA - 95647	OAX24022376320	Yogana	Yogana	1004-FAIS Municipal	1,088,315.71	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1A PRIVADA DEL COBAO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 313436	OAX240302434630	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	496,709.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. SAN ANTONIO EN LA 1A SECCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 229702	OAX240302419061	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	2,989,996.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA SOLEDAD - 303385	OAX240302432557	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,186,663.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 213181	OAX240302416645	San Miguel Soyaltepec	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1,385,285.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 8 PONIENTE ENTRE LA CARRETERA FEDERAL NO. 200 Y LA CALLE 23 NORTE EN LA COLONIA AVIACION. - 258892	OAX240302423750	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,116,870.35	1,116,870.35	1,116,870.35	1,116,870.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABASOLO - 330202	OAX240302438354	San Juan Soyaltepec	San Juan Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	539,113.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 270946	OAX240302427598	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	550,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	18.18%	12.50%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 272712	OAX240302426249	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	1004-FAIS Municipal	1,360,835.16	1,360,828.31	1,360,828.31	1,360,828.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA Y CALLE ZARAGOZA - 164888	OAX24022392578	Santiago Tilo	Santiago Tilo	1004-FAIS Municipal	623,008.74	619,486.05	619,486.05	619,486.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 4A ETAPA EN LA AGENCIA DE POLICIA TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 282320	OAX240302427847	Santiago Matatlán	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	498,153.31	498,153.31	498,153.31	149,445.99	30.00%	65.27%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 304226	OAX240302452717	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Abajo	1004-FAIS Municipal	1,868,839.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE LUCIO CABAÑAS DE LA AGENCIA DE POLICIA NUEVO OCOYAN MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 75210	OAX24022369121	Santiago Yaveo	Nuevo Ocoyán	1004-FAIS Municipal	1,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 172849	OAX24022394413	San Juan Lalana	Arroyo de Piedra	1004-FAIS Municipal	2,256,999.90	2,256,999.90	2,256,999.90	2,256,999.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAYTANO TORRES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CIRUELOS DE GUAPONCINGO - 269393	OAX240302425508	Fresnillo de Trujano	Ciruelos de Guaponcingo	1004-FAIS Municipal	565,259.19	566,259.19	566,259.19	566,259.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUALTÉMOC, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC. - 258622	OAX240302436679	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAIS Municipal	1,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA - 299952	OAX240302431769	San Antonio Lalana	San Antonio Lalana	1004-FAIS Municipal	1,892,646.24	1,892,646.24	1,892,646.24	1,892,646.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ZIMATLÁN MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLÁN - 33233	OAX24022357041	Cienega de Zimatlán	Cienega de Zimatlán	1004-FAIS Municipal	3,240,025.00	3,240,025.00	3,240,025.00	3,240,025.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE H AYUNTAMIENTO COLONIA 9 DE MAYO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 170703	OAX24022393961	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,423,466.93	1,409,273.84	1,409,273.84	0.00	0.00%	78.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO Y LOS CALLEJONES ALLENDE Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA EMILIANO ZAPATA - 304803										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADRERO Y LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 296423	OAX240302432883	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,538,782.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 330836	OAX240302431079	Santiago Yaveo	La Trinidad	1004-FAIS Municipal	1,477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HASTA LA UNIDAD MEDICA SEGUNDA ETAPA. - 207581	OAX240302438555	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	402,912.22	402,912.22	402,912.22	0.00	0.00%	1.19%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 103651	OAX240302415627	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	1004-FAIS Municipal	1,934,284.12	1,934,284.12	1,934,284.12	1,934,284.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA AGENCIA DE POLICIA GENERAL FRANCISCO VILLA - 47023	OAX240202360856	Santiago Yaveo	Francisco Villa	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO - 189526	OAX240302413250	San Pedro Yélox	San Martín Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,181,235.02	1,181,235.02	1,181,235.02	1,181,235.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO - 317613	OAX240302435522	Santiago Tillo	Santiago Tillo	1004-FAIS Municipal	573,216.26	573,216.26	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE 2DA ETAPA - 275403	OAX240302426682	San Juan Sayulitepec	San Juan Sayulitepec	1004-FAIS Municipal	605,398.19	605,398.19	605,398.19	181,619.46	30.00%	14.93%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD Y CALLE FERNANDO REYES ESCALANTE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA LECUANA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 213352	OAX240302416676	San Miguel Soyaltepec	Playa Lecuana	1004-FAIS Municipal	2,476,988.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 103651	OAX240202378916	San Jerónimo Coatlán	La Providencia	1004-FAIS Municipal	1,191,650.70	1,191,650.70	1,191,650.70	700,000.00	58.74%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO Y DIAZ ORDAZ, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC. - 258756	OAX240302423732	Margaritana Teitipac	Margaritana Teitipac	1004-FAIS Municipal	1,940,603.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO EN LA 3A SECCIÓN OJO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 259874	OAX240302423888	San Antonio de la Cal	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINOS 5A SECCIÓN, SAN ANTONIO DE LA CAL - 261894	OAX240302424063	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	963,782.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLAN DE AYALA - 265320	OAX240302424697	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	1,498,865.72	1,498,865.72	1,498,865.72	1,498,865.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ SEGUNDA ETAPA - 221536	OAX240302417930	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	1004-FAIS Municipal	1,526,108.98	1,526,108.98	1,526,108.98	457,832.29	30.00%	29.90%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 224042	OAX240302418436	Pluma Hidalgo	Santa María Magdalena Pinas	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,242,126.84	89.69%	96.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL AL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE MORELOS. - 381024	OAX240302427593	San Jerónimo Coatlán	El Calvario	1004-FAIS Municipal	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	4,499,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA VISTA HERMOSA - 156007	OAX240202391393	San Miguel Chimalapa	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	852,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	85.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LLANO BARROZO DE LA LOCALIDAD DE LAS ARENAS - 246429	OAX240302422492	El Barrio de la Soledad	Las Arenas	1004-FAIS Municipal	1,252,108.86	1,252,108.86	1,252,108.86	1,252,108.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIE DEL CERRO - 295046	OAX240302430689	Santa María Temascaltepec	San José Pie del Cerro	1004-FAIS Municipal	1,570,476.22	1,570,476.22	1,570,476.22	263,366.04	16.78%	23.53%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE EL CAMINO DE PASO SAN ANTONIO Y LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS NANCHES - 83892	OAX240302409177	El Barrio de la Soledad	Los Nanches	1004-FAIS Municipal	1,051,456.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO ALVARO MACIAS Y SALIDA A CIENEGUILLA DE LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA SANTA ROSA - 92113	OAX240302409939	El Barrio de la Soledad	Loma Larga (Santa Rosa)	1004-FAIS Municipal	1,252,108.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD LA ARENA - 224023	OAX240302418424	Santa María Temascaltepec	La Soledad (La Arena)	1004-FAIS Municipal	800,000.00	811,917.70	811,917.70	811,917.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEXTA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 196651	OAX240302414261	San Miguel Soyaltepec	Cerro de Agua Platanar	1004-FAIS Municipal	2,021,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE DA SALIDA AL PANTEON DE LA LOCALIDAD EL CARRIZO. - 165700	OAX240202392765	Santiago Teotepala Nacional	El Carrizo	1004-FAIS Municipal	2,500,347.71	2,500,347.71	2,500,347.71	2,500,347.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN MATEO EN LA LOCALIDAD DE CERRO COQUITO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 173680	OAX240302394673	San Juan Lalana	Cerro Coquito	1004-FAIS Municipal	2,208,642.87	2,208,642.87	2,208,642.87	562,592.86	30.00%	30.71%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 187197	OAX240302412779	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,027,663.93	1,027,663.93	1,027,663.93	0.00	0.00%	17.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LATERAL DE SIMBOLOS PATRIOS DE LUIS ECHEVERRIA A AV. SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 228275	OAX240302419113	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	2,540,736.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION DE LA NOPALERA EN LA 7A SECCIÓN EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 228593	OAX240302419156	San Antonio de la Cal	Tercera Sección la Nopalera	1004-FAIS Municipal	991,079.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DEL BARRIO NORTE, DE LA AGENCIA MUNICIPAL LOS LIMONES - 169622	OAX240202393709	San Miguel Chimalapa	Los Limones	1004-FAIS Municipal	1,034,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	86.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA POBLACION - 283236	OAX240302428063	Santos Reyes Páguaro	El Girasol	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE COICOVÁN DE LAS FLORES SANTIAGO TILAPA, TRAMO DEL KM 000 AL KM 1 763, SEGUNDA ETAPA - 304641	OAX240302432837	Coicován de las Flores	Santiago Tilapa	1004-FAIS Municipal	1,193,353.20	1,193,353.20	1,193,353.20	1,193,353.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 3 AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 269318	OAX240302425484	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,461,055.49	2,164,886.48	2,164,886.48	0.00	0.00%	9.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. GUERRERO SALIDA HACIA EL VERGEL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PRIMERA ETAPA - 279206	OAX240302422277	La Fe	Guadalupe	1004-FAIS Municipal	777,463.23	777,463.23	777,463.23	777,463.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, ENTRE LAS CALLES SAN MATEO Y SAN RAFAEL, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 26377	OAX240302424734	Oaxaca de Juárez	Viguera	1004-FAIS Municipal	4,163,168.59	4,140,472.35	4,140,472.35	795,440.54	19.11%	48.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO PEDREGAL ENTRE RIO NILO Y RIO AMAZONAS COLONIA LA CASCADEA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 180423	OAX240302411570	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	766,748.30	766,748.30	0.00	0.00	0.00%	58.38%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN PEDRO COLONIA SANTO TOMAS CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 240586	OAX240302421259	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,613,123.44	2,574,883.12	2,574,883.12	0.00	0.00%	0.10%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN RAFAEL, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 25421	OAX240102345639	Oaxaca de Juárez	Viguera	1004-FAIS Municipal	2,139,235.11	2,137,709.31	2,137,709.31	323,567.31	15.13%	48.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD TAMARINDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 275673	OAX240302406509	San Pablo Coatlán	Tamarindo	1003-FAIS Entidades	2,799,304.55	2,799,304.55	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO JAZMIN - 302345	OAX240302492351	San Pedro el Alto	Los Pinos	1004-FAIS Municipal	877,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO AYAUHTLA - 297856	OAX240302431346	Huautla de Jiménez	Río Santiago	1004-FAIS Municipal	1,728,151.88	1,728,151.88	1,728,151.88	1,728,151.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA RUMBO AGUACATAL, FRENTE ESCUELA PRIMARIA BILIBIEN RICARDO FLORES MAGON TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 180064	OAX240302411468	San Francisco Huehuétlan	San Francisco Huehuétlan	1004-FAIS Municipal	1,599,325.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRIZAL - 297498	OAX240302493129	Huautla de Jiménez	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	2,498,725.90	2,498,725.90	2,498,725.90	2,498,725.90	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS NUBES - 304568										
OAX240302432816		San Pedro el Alto	Cerro de las Nubes	1004-FAIS Municipal	820,521.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MALVARISCO - 299976										
OAX240302431775		San Pedro el Alto	Malvarisco	1004-FAIS Municipal	679,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 306593										
OAX240302433239		Chahuítes	Chahuítes	1004-FAIS Municipal	2,794,373.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA - 268165										
OAX240302425286		Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE MAYO, BARRIO EL CALVARIO - 183422										
OAX240302412122		Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	1004-FAIS Municipal	2,833,687.84	1,755,038.75	1,755,038.75	1,755,038.75	61.93%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA 3A SECCION CASA DEL TEMPLOR, SAN ANTONIO DE LA CAL - 313169										
OAX240302434559		San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	370,699.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 23 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILACAYAPILLA - 329179										
OAX240302438048		San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	1004-FAIS Municipal	786,044.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD EL TORTUGUERO - 211359										
OAX240302418359		San Juan Mazatlán	El Tortuguero	1004-FAIS Municipal	1,543,353.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 244148										
OAX240302421960		San Miguel Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	1,981,893.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 9 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE QUERETARO EN LA COLONIA AMPLIACION DON MINA - 235198										
OAX240302420283		Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	823,777.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO EN EL BARRIO DE LA REFORMA 1A ETAPA - 305003										
OAX240302432908		Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	1004-FAIS Municipal	5,361,173.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO, COLONIA TIZATEPEC. - 202273										
OAX240302414870		Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	443,945.55	443,945.55	443,945.55	443,945.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS - 276151										
OAX230402325404		Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1003-FAIS Entidades	2,445,657.34	2,436,054.16	2,436,054.16	2,436,054.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA - 330138										
OAX240302438326		Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	1004-FAIS Municipal	1,535,602.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE SANTOS REYES PAPALO - 283208										
OAX240302428061		Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1004-FAIS Municipal	2,086,463.58	2,086,463.58	2,086,463.58	2,086,463.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AURELIO CASTILLO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 243857										
OAX240302421886		San Miguel Soyaltepec	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,967,008.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA LIBERTAD - 98299										
OAX240202376438		Ayoitintepec	Monte Tinta	1004-FAIS Municipal	1,738,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS - 331022										
OAX240302438596		Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	1004-FAIS Municipal	315,405.90	315,405.90	315,405.90	315,405.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y MARGARITA MAZA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 322665										
OAX240302435645		San Miguel Soyaltepec	El Capulín	1004-FAIS Municipal	1,678,073.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC, COL. HIDALGO PRIMERA SECCION EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON - 259554										
OAX240302423832		Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	699,998.46	699,998.46	699,998.46	699,998.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN GUADALUPE DE RAMIREZ - 328006										
OAX240302437353		Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	1004-FAIS Municipal	575,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUARTA DE IGNACIO ZARAGOZA CAMINO A LA SECUNDARIA - 250620										
OAX240302423044		Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	1004-FAIS Municipal	4,242,307.26	4,242,307.26	4,242,307.26	4,242,307.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUARTO TEMOC DE LA LOCALIDAD DE TULTITLAN DE GUADALCÁZAR - 203692										
OAX240302415060		Cosoltepec	Tultitlán de Guadalcázar	1004-FAIS Municipal	1,002,993.09	1,002,993.09	1,002,993.09	1,002,993.09	100.00%	96.01%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA DE AGUA DE LA CAÑA - 267357										
OAX240302425092		Santiago Pinotepa Nacional	Acquitepec o Agua de la Caña	1004-FAIS Municipal	799,858.00	799,858.00	799,858.00	678,230.05	84.79%	85.11%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL AMOR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIXTAN - 239552										
OAX240302411093		Loma Bonita	Mixtán	1004-FAIS Municipal	970,614.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJUTLA EN EL FRACCIONAMIENTO GUADALUPE HINOJOSA - 184806										
OAX240302412342		Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	1,208,084.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 319070										
OAX240302435869		San Miguel Soyaltepec	San Antonio Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,468,153.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO J. MADERO - 302450										
OAX240302432362		San Bartolomé Yautepéc	San Bartolomé Yautepéc	1004-FAIS Municipal	2,157,439.53	1,930,503.32	1,930,503.32	965,251.66	50.00%	50.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 214173										
OAX240302416789		San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	1004-FAIS Municipal	1,297,069.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANK PEYER EN LA COLONIA INI DRAVIT LOMA BONITA - 345406										
OAX240402182847		Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	1,418,319.29	1,418,319.29	1,418,319.29	1,418,319.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, SANTA ANA ZEGACHE - 270601										
OAX240302425723		Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1004-FAIS Municipal	1,004,219.71	1,004,219.71	1,004,219.71	1,004,219.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTEPEC PRIMERA ETAPA - 247301										
OAX240302422640		Totontepec Villa de Morelos	Santa María Ocotepec	1003-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	731,694.86	731,694.86	731,694.86	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 296330										
OAX240302431043		Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	402,800.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	49.65%	33.33%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 327953										
OAX240302437810		San Juan Mixtepec - Dto. Oax	San Juan Mixtepec Distrito 08	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA EL PILAR - 192019										
OAX240302413672		San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1003-FAIS Municipal	1,104,122.66	1,104,122.66	1,104,122.66	1,104,122.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPOXCO. - 166179										
OAX240202392862		Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	1004-FAIS Municipal	5,453,162.92	5,453,162.92	5,453,162.92	5,453,162.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, SANTA ANA ZEGACHE - 270670										
OAX240302425744		Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1004-FAIS Municipal	1,013,261.70	1,013,261.70	1,013,261.70	1,013,261.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS - 328878										
OAX240302407876		Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	1003-FAIS Entidades	1,000,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 318009										
OAX240302435619		San Miguel Soyaltepec	El Carmen	1004-FAIS Municipal	1,279,248.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA GUADALUPE - 240847										
OAX240302421294		Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	696,927.33	696,927.33	696,927.33	696,927.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN - 405237										
OAX230402329463		Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1003-FAIS Entidades	3,001,948.91	2,990,649.34	2,990,649.34	2,990,649.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAJ P JAY EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 283473										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240302430276	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	1004-FAIS Municipal	3,219,386.44	3,219,386.44	3,219,386.44	1,614,368.23	50.15%	89.08%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN SANTO DOMINGO TLALTINANGO - 270128										
	OAX240302425637	Santiago Suchilquitongo	Santo Domingo Tlaltinango	1004-FAIS Municipal	1,038,890.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES MONTAÑA - 309016										
	OAX240302433547	Silacoyapam	San Andrés Montaña	1004-FAIS Municipal	746,900.00	746,900.00	746,900.00	746,900.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIMONES ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE PINOS EN LA COLONIA SANTA ROSA SEGUNDA SECCION. - 72159										
	OAX240202366214	Heroica Ciudad de Hualajuap de León	Santa Rosa Segunda Sección	1004-FAIS Municipal	915,633.12	915,512.23	915,512.23	915,512.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA UBICADO EN LA COLONIA JUAN LOPEZ CRUZ - 70817										
	OAX240202368410	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,723,094.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANGALES ENTRE ENCINOS Y SABINOS EN LA COLONIA ARBOLEDA - 231689										
	OAX240302419620	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	897,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEJIA CARMONA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 304313										
	OAX240302432753	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	1004-FAIS Municipal	1,017,979.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIER Y TERAN, SANTA ANA ZEGACHE. - 270714										
	OAX240302425752	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1004-FAIS Municipal	998,438.39	998,438.39	998,438.39	998,438.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA, EN EL BARRIO LA ESCOBETA - 65692										
	OAX240202366363	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,808,851.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS Y GUERRERO 1RA. ETAPA - 55384										
	OAX240202363370	San Francisco Solís	San Francisco Solís	1004-FAIS Municipal	1,717,676.52	1,717,676.52	1,717,676.52	1,717,676.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLAN, MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN - 53207										
	OAX240202351128	Magdarena Ocotlán	Magdarena Ocotlán	1003-FAIS Entidades	2,608,289.97	2,608,289.97	2,608,289.97	2,608,289.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUACATES - 304718										
	OAX240302432858	Silacoyapam	San Miguel Aguacates	1004-FAIS Municipal	337,039.45	337,039.45	337,039.45	337,039.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIONAL, BARRIO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME LOXICHA - 262981										
	OAX240302424253	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,782,501.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NEGROMANTE EN LA COL. CENTRO BARRIO SAN ISIDRO - 226289										
	OAX240302418808	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	762,212.37	762,212.37	762,212.37	762,212.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO - 307810										
	OAX240302433503	Chahuites	Chahuites	1004-FAIS Municipal	750,094.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOCHIXTLAN COLONIA MANZANA 48 B AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 235595										
	OAX240302420359	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,236,345.42	1,236,345.42	1,236,345.42	1,236,345.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NUEVO LEON ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MICHOACAN, EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 39219										
	OAX240202358785	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	1,656,899.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OBSIDIANA COLONIA LA JOYA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 240517										
	OAX240302421240	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,735,869.64	2,735,869.64	2,735,869.64	2,735,869.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE BARRIO MENDILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHITLA - 272816										
	OAX240202325246	San Pedro Puchitla	Barrio Mendillo	1003-FAIS Entidades	6,405,188.46	6,405,188.46	6,405,188.46	6,405,188.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OUMPIA - 308040										
	OAX240302433554	Chahuites	Chahuites	1004-FAIS Municipal	3,239,203.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PASO CURITA ENTRE LA CALLE PROLONGACION PUEBLA Y CALLE MARGARITO MUÑOZ EN EL INFONAVIT LOMA BONITA - 56842										
	OAX240202364459	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,148,887.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PONIENTE DIOS, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL										
	OAX240302443050	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-SEIEF	5,000,000.00	3,000,000.00	4,973,330.83	2,173,851.25	43.48%	43.69%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO - 270950										
	OAX240302425800	Santo Domingo Petapa	El Campanario	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEJON - 272532										
	OAX240302426111	Santo Domingo Petapa	El Tejón	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MACETA - 270957										
	OAX240302425803	Santo Domingo Petapa	La Maceta	1004-FAIS Municipal	505,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD GUADALUPE EL PROGRESO - 283000										
	OAX240302428028	San Martín Peras	Guadalupe el Progreso	1004-FAIS Municipal	2,410,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SANTO TOMAS TEXAS - 172167										
	OAX240202394272	San Felipe Usila	Santo Tomás Texas	1004-FAIS Municipal	2,817,024.96	2,817,024.96	2,817,024.96	1,408,512.48	50.00%	50.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 318083										
	OAX240302435634	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Tigre	1004-FAIS Municipal	1,466,179.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ II, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 196731										
	OAX240302414287	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II	1004-FAIS Municipal	2,249,046.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO SAN MARTIN - 238725										
	OAX240302420983	San Juan Lachao	San Martín	1004-FAIS Municipal	612,543.58	612,543.58	612,543.58	612,543.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RANCHO ESCONDIDO - 164954										
	OAX240202392587	San Juan Lachao	Santa Cruz (Rancho Escondido)	1004-FAIS Municipal	561,039.58	561,039.58	561,039.58	561,039.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 165588										
	OAX240202392724	San Pedro Teutila	Las Pinos (Colonia)	1004-FAIS Municipal	934,198.63	934,198.63	934,198.63	934,198.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 319796										
	OAX240302436045	San Miguel Soyaltepec	Pescadito de Arriba	1004-FAIS Municipal	1,189,355.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA Y LA CALLE CAMINO AL EMBARCADERO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 196722										
	OAX240302414285	San Miguel Soyaltepec	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	1,221,552.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO - 210106										
	OAX240302416141	San Bartolomé Loxicha	Paso Ancho	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE - 223648										
	OAX240302418352	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	1004-FAIS Municipal	2,767,087.99	2,767,087.99	2,767,087.99	830,126.40	30.00%	53.42%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 275065										
	OAX240302426598	San Pedro Teutila	Guerrero (Colonia Guerrero)	1004-FAIS Municipal	1,275,600.50	1,275,600.50	1,275,600.50	993,765.64	77.91%	95.75%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CARRETERA INTERNACIONAL KM 50 500 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN - 320861										
	OAX240302436309	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	3,562,700.00	3,562,700.00	3,562,700.00	0.00	0.00%	30.78%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILACYOAPILLA - 222041										
	OAX240302418053	San Jerónimo Silacoyapilla	San Jerónimo Silacoyapilla	1004-FAIS Municipal	1,340,855.60	1,551,030.76	1,551,030.76	1,551,030.76	94.87%	95.64%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION - 301826										
	OAX240302432232	Chahuites	Chahuites	1004-FAIS Municipal	1,599,713.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS - 329590										
	OAX240302438176	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	1004-FAIS Municipal	1,084,737.76	1,084,737.76	1,084,737.76	505,421.33	30.00%	37.89%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ENTRE LAS CALLES VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA OXACUQUEROS ILUSTRES - 67707										
	OAX240202367564	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,073,318.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI DE LA COLONIA NUEVO MEXICO - 192027										
	OAX240302413677	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1004-FAIS Municipal	1,104,170.24	1,104,170.24	1,104,170.24	1,104,170.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA - 302449										
	OAX240302432381	Santa María Tepeavco	Villa Nueva	1004-FAIS Municipal	1,130,300.00	1,130,300.00	1,130,300.00	1,130,300.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD - 306987										
OAX240302433324		Chahuites	Chahuites	1004-FAIS Municipal	1,283,952.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VIRGEN EL ROSARIO - 301536										
OAX240302432191		Chahuites	Chahuites	1004-FAIS Municipal	1,211,090.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE WILHELBALDO COLONIA CENTRO TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 000 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN - 180155										
OAX240302411501		San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	1004-FAIS Municipal	1,358,853.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE DOLORES, COLONIA CENTRO - 278286										
OAX240302427105		San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	1004-FAIS Municipal	2,585,399.63	1,824,865.96	1,824,865.96	1,824,865.96	70.58%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA, RIO SANTIAGO, HUIAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA - 305254										
OAX240302432949		Huautla de Jiménez	Agua de Tinta	1004-FAIS Municipal	1,387,507.85	1,387,507.85	1,387,507.85	1,387,507.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RIO DE HIELO JUAREZ - 303472										
OAX240302432580		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Río de Hielo Juárez	1004-FAIS Municipal	898,921.54	898,921.54	898,921.54	898,921.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL FORTIN, HUAUTLA DE JIMENEZ, OAXACA. - 313312										
OAX240302434594		Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	1004-FAIS Municipal	2,791,021.31	2,791,021.31	2,791,021.31	2,791,021.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA PRIMERO DE DICIEMBRE DE LA 3A SECCIÓN CASA DEL TEMBLOR, SAN ANTONIO DE LA CAL - 312986										
OAX240302434527		San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	247,183.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA - 105929										
OAX240302354086		Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	1003-FAIS Entidades	5,453,949.67	5,453,949.67	5,180,173.11	0.00	0.00%	0.99%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE COMITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 276079										
OAX240302406516		San Pablo Coatlán	Comitlán	1003-FAIS Entidades	2,798,777.82	2,798,777.82	0.00	0.00	0.00%	0.97%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y PIPILA - 44659										
OAX240202360232		San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	1004-FAIS Municipal	703,193.14	703,193.13	703,193.13	703,193.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA CHILAR - 129597										
OAX240202386284		Huautla de Jiménez	Loma Chilar	1004-FAIS Municipal	2,027,557.80	2,027,557.80	2,027,557.80	2,027,557.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ										
OAX240302443043		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Y004-FEIEF	4,986,412.76	4,966,412.76	4,662,912.68	4,352,900.66	87.30%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA - 191190										
OAX240302403886		Santiago Ixtayutla	La Muralla	1003-FAIS Entidades	4,115,752.11	4,115,752.11	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PERLA COLONIA LA JOYA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 174904										
OAX240202394963		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,312,375.88	2,027,755.89	2,027,755.89	0.00	0.00%	20.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE S DE MAYO Y CALLE GONZÁLEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 213688										
OAX240302416738		San Miguel Soyaltepec	San Antonio Abad	1004-FAIS Municipal	1,206,446.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CINCO DE MAYO Y PROLONGACIÓN 16 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 305380										
OAX240302432977		San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	1,185,524.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE SABINO, SECTOR UNO SEGUNDA SECCION, AGENCIA DE POLICIA EIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. - 25606										
OAX240102345505		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	871,749.08	863,711.18	863,711.18	745,003.04	86.26%	99.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA A MONTE ALBAN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 269131										
OAX240302425445		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	5,191,325.94	5,191,325.94	5,191,325.94	1,425,855.78	27.47%	72.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE GIBASOL Y CALLE AZULENA, EN LA COLONIA SAN PEDRO - 59080										
OAX240202364557		Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	844,211.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ORIENTE, SANTOS REYES PÁPALO - 264800										
OAX240302426645		Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1004-FAIS Municipal	1,761,329.53	1,761,329.53	1,761,329.53	1,761,329.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CAMINO AL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ - 23511										
OAX240102345179		Oaxaca de Juárez	Viguera	1004-FAIS Municipal	8,517,356.68	8,497,053.52	8,497,053.52	0.00	0.00%	34.28%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE AGUA DE LLUVIA A CRUZ DE FIERRO A XOCHITLÁN COCINA SEGUNDA ETAPA - 157790										
OAX240202390708		Huautla de Jiménez	Cruz de Hierro	1004-FAIS Municipal	5,632,104.50	5,632,104.50	5,632,104.50	5,632,104.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA HIDALGO AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 103661										
OAX240202378924		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,003,943.21	964,051.63	964,051.63	775,595.05	80.45%	99.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA PALO GRANDE. - 166240										
OAX240202392879		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Palo Grande	1004-FAIS Municipal	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA, EN LA AGENCIA DE CHAHUITES LAS CONCHAS - 174888										
OAX240202394953		San Francisco Ixtayutlán	Chahuites Las Conchas	1004-FAIS Municipal	644,431.32	644,431.32	644,431.32	644,431.32	100.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATERINA ROADINA 1A ETAPA. - 162899										
OAX240202392210		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Roadina	1004-FAIS Municipal	2,449,990.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL GUIXE, 1A ETAPA - 169622										
OAX240202392359		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Guixe	1004-FAIS Municipal	1,499,990.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA LA MERCED 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL. - 198423										
OAX240302414408		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	2,548,595.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL NUCLEO RURAL EL TUNILLO 2A ETAPA. - 166104										
OAX240202392844		Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tunillo	1004-FAIS Municipal	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD EL RASTROJO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 239198										
OAX230302240694		Santiago Juxtahuaca	El Rastrojo	1003-FAIS Entidades	9,111,032.66	8,928,448.53	8,928,448.53	8,928,448.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES HIDALGO, BENITO JUAREZ Y PRIVADA DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATLÁN. - 299462										
OAX240302431677		San Pablo Coatlán	Santa María Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,365,705.87	1,365,705.87	1,365,705.87	1,365,705.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCION. - 58343										
OAX240202365010		Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	1004-FAIS Municipal	1,108,940.00	1,108,940.00	1,108,940.00	1,108,940.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE S DE MAYO - 235920										
OAX240302404923		Ayotzintepec	Ayotzintepec	1004-FAIS Municipal	4,796,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC DE LA RANCHERIA LOS SABINOS. - 193268										
OAX240302413822		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Los Sabinos	1004-FAIS Municipal	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES S DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE - 230120										
OAX240302419363		Ayotzintepec	Ayotzintepec	1004-FAIS Municipal	1,723,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA ESCALERA EJUTLA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BRAMADEROS. - 166591										
OAX240202392949		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Bramaderos	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALMA, EN EL BARRIO ARRIBA, CABECERA MUNICIPAL. - 199407										
OAX240302414498		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	2,499,654.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALO DE HULE Y FRESNOS DE LA COLONIA LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL. - 273732										
OAX240302426364		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PATROCINIO, COL. CENTRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ. - 193293										
OAX240302413830		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	829,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO AMATLÁN 1A ETAPA. - 193232										
OAX240302413810		Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Amatán	1004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NÚCLEO RURAL EL OCOTE 1A ETAPA - 193226										
OAX240302413809		Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Ocote	1004-FAIS Municipal	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIV. DE PALMA, EN LA COLONIA ANTENA TELEVIS, CABECERA MUNICIPAL - 162657										
OAX240202392163		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	2,500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EN EL PARAJE LOMAS DEL SANTO, MUNICIPIO DE LAS JUNTAS - 287293										
OAX240302428882		San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	1,069,432.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE EL GAVILÁN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 248113										
OAX23040232936		San Sebastián Coatlán	El Gavilán	1003-FAIS Entidades	6,059,875.33	6,059,875.33	6,059,875.33	6,059,875.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE BRAMADEROS 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MONJAS - 166617										
OAX240202392959		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Cruz Monjas	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 84127										
OAX240202372609		Santa María la Asunción	Llano de Agua	1004-FAIS Municipal	1,850,760.31	1,799,908.35	1,799,908.35	538,922.51	30.00%	95.38%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIV. DE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LA PE - 179803										
OAX240302411426		La Pe	La Pe	1004-FAIS Municipal	2,855,858.37	2,855,858.37	2,855,858.37	2,855,858.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA 21 DE AGOSTO - 329711										
OAX240302438204		San Pedro Jaltepetongo	San Pedro Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	874,393.95	874,393.95	874,393.95	874,393.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSÉ LLANO GRANDE 1A ETAPA - 163830										
OAX240202392406		Miahuatlán de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,705,566.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HACIA EL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN - 192268										
OAX240302413705		Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	1004-FAIS Municipal	1,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA, EN LA AGENCIA 20 DE NOVIEMBRE - 175642										
OAX240202395138		San Francisco Ixhuatlán	20 de Noviembre	1004-FAIS Municipal	1,825,616.83	1,825,616.83	1,825,616.83	1,825,616.83	100.00%	83.33%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AGENCIA DE CERBITO - 175965										
OAX240202395113		San Francisco Ixhuatlán	Cerro Chico (Corritos)	1004-FAIS Municipal	1,622,486.72	1,622,486.72	1,622,486.72	1,622,486.72	100.00%	83.33%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA AGENCIA REFORMA AGRARIA LA INTEGRAL - 175728										
OAX240202395149		San Francisco Ixhuatlán	Reforma Agraria Integral	1004-FAIS Municipal	517,176.53	517,176.53	517,176.53	517,176.53	100.00%	83.33%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 2 DE ABRIL 2DA ETAPA - 159825										
OAX240202387454		San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachriega	1004-FAIS Municipal	2,359,577.68	2,359,577.68	2,359,577.68	2,359,577.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA FAZ SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 290154										
OAX240302429514		San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1004-FAIS Municipal	1,199,997.26	1,199,997.26	1,199,997.26	1,199,997.26	100.00%	72.46%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAYANDO EL SOL COLONIA ESTRELLA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 169677										
OAX240202393722		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,359,417.47	1,349,979.10	1,349,979.10	0.00	0.00%	40.85%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MERCURIO COLONIA ESTRELLA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 171180										
OAX240202394058		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,572,568.20	1,491,569.81	1,491,569.81	0.00	0.00%	80.58%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS - 276804										
OAX240302426846		San Antonio el Alto	San Fernando de Matamoros	1004-FAIS Municipal	899,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHAPULTEPEC - 233294										
OAX240302419882		San Andrés Dincuitl	Santa María Tutla	1004-FAIS Municipal	403,005.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, BENITO JUÁREZ Y 27 DE FEBRERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIXIO, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, REGIÓN SIERRA SUR, ESTADO DE OAXACA - 287564										
OAX240302428929		Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	1004-FAIS Municipal	1,699,617.35	1,699,617.35	1,699,617.35	1,699,617.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABASOLO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA - 240293										
OAX240302421203		San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	625,928.01	625,928.01	625,928.01	625,928.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ - 288732										
OAX240302429222		San José Chiltepec	Roberto Dávares Arredano	1004-FAIS Municipal	522,160.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 238505										
OAX240302420924		San José Chiltepec	Fortín J. Benacho	1004-FAIS Municipal	1,003,071.01	1,003,071.01	1,003,071.01	1,003,071.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 278595										
OAX240302427175		San José Chiltepec	La Joya Mariambal	1004-FAIS Municipal	414,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 278670										
OAX240302427198		San José Chiltepec	El Fortín	1004-FAIS Municipal	480,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA - 281315										
OAX240302427652		San Antonio el Alto	El Peral	1004-FAIS Municipal	521,239.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA Y TOMAS VARGO DE LA COLONIA REFORMA - 288822										
OAX240302429248		San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	523,355.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE ALLENDE Y EMILIANO ZAPATA - 240093										
OAX240302421173		San José Chiltepec	Cerro Flores	1004-FAIS Municipal	1,017,913.00	1,017,913.00	1,017,913.00	1,017,913.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHIXU - 103798										
OAX240202374886		Santiago Laollaga	Guichixú	1004-FAIS Municipal	681,992.64	680,115.90	680,115.90	680,115.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS MIRAMAR - 283450										
OAX240302429126		Santo Domingo Tehuantepec	Santa Gertrudis Miramar	1004-FAIS Municipal	3,876,696.28	3,876,696.28	3,876,696.28	3,876,696.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD AHUEHUILLA, MUNICIPIO SAN MARTÍN PERAS.										
OAX240302439331		San Martín Peras	Ahuehuilla	Y004-FEIEF	579,485.82	579,485.82	579,485.82	579,485.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CAÑADA MARÍA, PRIMERA SECCIÓN. MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 52311										
OAX240202353105		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Eñada María (Primera Sección)	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LA ESCOPETA, MUNICIPIO SAN MARTÍN PERAS.										
OAX240302439337		San Martín Peras	La Escopeta	Y004-FEIEF	420,135.93	420,135.93	420,135.93	420,135.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MARTÍN PERAS.										
OAX240302439339		San Martín Peras	San Miguel Peras	Y004-FEIEF	478,084.99	478,084.99	478,084.99	478,084.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ABASOLO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO - 93479										
OAX240202353974		Chalcatongo de Hidalgo	Abasolo	1003-FAIS Entidades	224,000.00	223,955.78	223,955.78	223,955.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA BUENA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - 51917										
OAX240202353077		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Agua Buena	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,998.96	15,998.96	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES - 192354										
OAX240302403926		Mazatlán Villa de Flores	Agua de Cerro	1003-FAIS Entidades	416,000.00	416,000.00	415,233.43	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DE NIÑO, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 192475										
OAX240302403945		San Lucas Zoquiápan	Agua de Niño	1003-FAIS Entidades	480,000.00	479,880.19	479,880.19	0.00	0.00%	26.67%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DUENDE, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES - 192388										
OAX240302403929		Mazatlán Villa de Flores	Agua Duende	1003-FAIS Entidades	560,000.00	560,000.00	559,120.07	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRÍA CAMPANARIO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC - 33728										
OAX240202352543		San Miguel Mixtepec	Agua Fría Campanario	1003-FAIS Entidades	320,000.00	319,968.46	319,968.46	319,968.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA PEÑAFIEL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC - 240697										
OAX240302405827		Santa Cruz Acatepec	Agua Peñafiel	1003-FAIS Entidades	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ALLENDE, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO. - 94674										
OAX240202353995		Chalcatongo de Hidalgo	Allende	1003-FAIS Entidades	384,000.00	383,972.57	383,972.57	63,995.43	16.67%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ALTAVISTA, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 52205										
OAX240202353092		San Miguel Tlacotepec	Altavista	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHICAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 248970										
OAX240302405978		San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical	1003-FAIS Entidades	96,000.00		95,848.89	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO FRIJOL, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 243916										
OAX240302405882		San José Chiltepec	Arroyo Frijol	1003-FAIS Entidades	96,000.00		96,000.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO MACHO, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN. - 232497										
OAX240302405533		Santiago Camotlán	Arroyo Macho	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN LACHIXILA, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN. - 232508										
OAX240302405538		Santiago Camotlán	Asunción Lachixila	1003-FAIS Entidades	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRANCA FIERRO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. - 34576										
OAX240202352564		San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,984.23	159,984.23	159,984.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 67392										
OAX240202353416		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio de San Pedro	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO TOLTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO POCOTLÁN. - 223960										
OAX240302405162		San Pedro Pochutla	Barrio Nuevo Tultepec	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 33744										
OAX240202352545		San Francisco Logueche	Barrio Nuevo	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,967.17	47,967.17	0.00	0.00%	48.61%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO ORIENTE, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS. - 215881										
OAX240302404672		San Simón Almolonga	Barrio Oriente	1003-FAIS Entidades	32,000.00		31,721.67	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO PARA ABAJO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 52207										
OAX240202353093		San Miguel Tlacotepec	Barrio para Abajo	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN. - 223726										
OAX240302405155		San Ildefonso Amatlán	Barrio San Isidro	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	79,489.21	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN NICOLÁS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 32272										
OAX240202353100		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO TIERRA AZUL CUARTA SECCIÓN, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 52215										
OAX240202353094		San Miguel Tlacotepec	Barrio Tierra Azul (Cuarta Sección)	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO ZANIZA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 298760										
OAX240302407175		San Ildefonso Sola	Barrio Zaniza	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENEERITO JUAREZ, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC										
OAX240302403372		San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Obrera Benito Juárez	Y004-FEIEF	202,782.15	202,782.15	202,782.15	202,782.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO POCOTLÁN. - 223968										
OAX240302405165		San Pedro Pochutla	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 267981										
OAX240302406296		Santo Tomás Ocotepec	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 194148										
OAX240302403974		San Francisco Logueche	Bramadero	1003-FAIS Entidades	256,000.00	256,000.00	255,768.45	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 277157										
OAX240302406540		San Francisco Logueche	Bramadero	1003-FAIS Entidades	48,000.00		48,000.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 34574										
OAX240202352563		San Francisco Logueche	Bramadero	1003-FAIS Entidades	368,000.00	367,827.73	367,827.73	0.00	0.00%	36.23%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA TOTOHÍ, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLHUACA. - 66049										
OAX240202353356		San Esteban Atatlhuaca	Buenavista Totohí	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES. - 192327										
OAX240302403923		Mazatlán Villa de Flores	Buenavista	1003-FAIS Entidades	288,000.00	288,000.00	287,691.18	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZACOLCO. - 166995										
OAX240202355186		San Pedro Tezacoalco	Buenavista	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	159,858.28	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA. - 51934										
OAX240202353078		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Buenavista	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,998.96	15,998.96	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSUYÓ. - 258985										
OAX240302406082		Santa María Yosoyó	Buenavista	1003-FAIS Entidades	272,000.00		272,000.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTIAGO XTAYUTLA.										
OAX240302403913		Santiago Xtoyutla	Buenavista	Y004-FEIEF	463,334.58	463,334.58	463,334.58	463,334.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 244085										
OAX240302405887		San José Chiltepec	Buenos Aires	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CACALOTEPEC, MUNICIPIO SANTOS REYES PÁPALO. - 67220										
OAX240202353410		Santos Reyes Pápalo	Cacalotepec	1003-FAIS Entidades	800,000.00	799,956.79	799,956.79	799,956.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAMOTINCHÁN, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA. - 65845										
OAX240202353347		San Sebastián Ixcapa	Camotinchán	1003-FAIS Entidades	304,000.00	303,960.73	303,960.73	303,960.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 34334										
OAX240202352554		Villa de Tututepec	Campamento Cerro Hermoso	1003-FAIS Entidades	464,000.00	459,515.73	459,515.73	459,515.73	100.00%	96.55%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAMPO DE AVIACIÓN, MUNICIPIO CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUAREZ. - 259450										
OAX240302406092		Chiquihuitlán de Benito Juárez	Campo de Aviación	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA UNIÓN, MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC.										
OAX240302403941		San Pablo Tlaltepec	Candelaria la Unión	Y004-FEIEF	72,330.27	72,330.27	72,330.27	72,330.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA ALEJANDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 258988										
OAX240302406083		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Alejandro	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE HIELO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PERÓLES.										
OAX240302403905		Santa María Peróles	Cañada de Hielo	Y004-FEIEF	115,856.28	115,856.28	115,856.28	115,856.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA EL CURTIDOR, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 52275										
OAX240202353103		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada el Curtidor	1003-FAIS Entidades	224,000.00		224,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAPILLA DEL CARRIZAL, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 52324										
OAX240202353106		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Capilla del Carrizal	1003-FAIS Entidades	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO GRANDE, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI. - 389203										
OAX240302403793		San Agustín Yatarení	Cerro Grande	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	31,981.30	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 215758										
OAX240302404661		San Agustín Loxicha	Cerro Cantor	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CULEBRA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI. - 33301										
OAX240202352532		San Pedro Quiatoni	Cerro Culebra	1003-FAIS Entidades	320,000.00	319,974.03	319,974.03	319,974.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO HERMOSO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 34338										
OAX240202352555		Villa de Tututepec	Cerro Hermoso	1003-FAIS Entidades	176,000.00	174,731.23	174,731.23	174,731.23	100.00%	90.91%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJECUIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO PELÓN, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258056										
	OAX240302406040	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro Pelón	1003-FAIS Entidades	368,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHACAHUA LA GRUA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 33022										
	OAX240202352521	Villa de Tututepec	Chachhua la Grúa	1003-FAIS Entidades	432,000.00	428,114.23	428,114.23	428,114.23	100.00%	96.30%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHACAHUA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 34341										
	OAX240202352556	Villa de Tututepec	Chachhua	1003-FAIS Entidades	368,000.00	364,584.13	364,584.13	364,584.13	100.00%	95.85%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHACALMATA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO. - 167157										
	OAX240202355204	Santa María Huatulco	Chacalmata	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	79,028.02	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHALMA YUTACUÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO.										
	OAX240302439365	Santa Cruz Nundaco	Chalma Yutacuán	Y004-FEIEF	43,460.54	43,460.54	43,460.54	43,460.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHIDOCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 192318										
	OAX240302403939	San Miguel Piedras	Chidoco	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	159,871.42	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHILAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 218746										
	OAX240302404859	San Agustín Loxicha	Chilapa	1003-FAIS Entidades	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICHIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO CHICHIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ. - 259535										
	OAX240302406093	Chichihuitlán de Benito Juárez	Chichihuitlán de Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	752,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES, MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES.										
	OAX240302439397	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Y004-FEIEF	782,243.31	782,243.31	782,243.31	782,243.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES, MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES.										
	OAX240302439413	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Y004-FEIEF	782,243.31	782,243.31	782,243.31	782,243.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA OJO DE AGUA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267734										
	OAX240302406258	San Pedro Ixtlahuaca	Colonia Ojo de Agua	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA SAN RAMOS COLONIA REFORMA, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 52221										
	OAX240202353095	San Miguel Tlacotepec	Colonia San Ramos (Colonia Reforma)	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLORADO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 192321										
	OAX240302403920	San Miguel Piedras	Colorado	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	159,871.42	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COSABICO VERDE LA CIÉNEGA, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO. - 217140										
	OAX240302404774	Yutanduchi de Guerrero	Cosabico Verde (La Ciénega)	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COYUL, MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES.										
	OAX240302439392	Coicoyán de las Flores	Coyul	Y004-FEIEF	391,183.60	391,183.60	391,183.60	391,183.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CRISTO REY LA SELVA, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN. - 232498										
	OAX240302405534	Santiago Camotlán	Cristo Rey la Selva	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CRUZ COLORADA, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 112958										
	OAX240202354180	San Pedro Atoyac	Cruz Colorado	1003-FAIS Entidades	192,000.00	190,922.71	190,922.71	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CRUZ GEYUCO, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUACA. - 50943										
	OAX240202353062	San Esteban Atatlahuaca	Cruz Geyuco	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC. - 240691										
	OAX240302405826	San Jacinto Tlacotepec	Cuajinicuil	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	798,600.42	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAJINICUIL, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO. - 167026										
	OAX240202355200	Santa María Huatulco	Cuajinicuil	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	110,863.93	0.00	0.00%	79.76%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUAPINHUTO AZULILLO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO. - 167672										
	OAX240202355223	Santa María Huatulco	Cuapinhuto (Azulillo)	1003-FAIS Entidades	192,000.00	192,000.00	190,997.68	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 267976										
	OAX240302406295	Santo Tomás Ocotepec	Diecinueve de Abril	1003-FAIS Entidades	95,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DURAZNAL, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑÓLES.										
	OAX240302439312	Santa María Peñoles	Duraznal	Y004-FEIEF	130,338.31	130,338.31	130,338.31	130,338.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDÉN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192522										
	OAX240302403953	Pluma Hidalgo	Edén Bajo	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL BAJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA.										
	OAX240302439417	Santa María Petapa	El Bajo	Y004-FEIEF	57,933.66	57,933.66	57,933.66	57,933.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 184532										
	OAX240302403695	San Miguel Soyaltepec	El Capulín	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	159,707.94	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARASOL, MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA.										
	OAX240302439314	Santiago Ixtayutla	El Caracol	Y004-FEIEF	434,740.31	434,740.31	434,740.31	434,740.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTÓNIGO. - 267782										
	OAX240302406269	Santiago Tilantónigo	El Carmen	1003-FAIS Entidades	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL TEPANTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑÓLES.										
	OAX240302439306	Santa María Peñoles	El Carrizal Tepantepec	Y004-FEIEF	159,302.37	159,302.37	159,302.37	159,302.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 295786										
	OAX240302407165	Santa Cruz Zenzontepec	El Carrizal	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHÉ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 158992										
	OAX240202354993	San Francisco Logueche	El Costoche	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	239,077.17	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHÉ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 277179										
	OAX240302406539	San Francisco Logueche	El Costoche	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHÉ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 33079										
	OAX240202352526	San Francisco Logueche	El Costoche	1003-FAIS Entidades	352,000.00	351,834.73	351,834.73	0.00	0.00%	47.35%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CRUCERO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 505183										
	OAX240202353051	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Crucero	1003-FAIS Entidades	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CUCARAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 288528										
	OAX240302406912	Santa Cruz Zenzontepec	El Cucaral	1003-FAIS Entidades	736,000.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192450										
	OAX240302403936	Pluma Hidalgo	El Faro	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 277157										
	OAX240302406535	San Francisco Logueche	El Guayabo	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 33390										
	OAX240202352536	San Francisco Logueche	El Guayabo	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,864.78	287,864.78	0.00	0.00%	89.44%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL HUAMÚCHIL, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 165859										
	OAX240202355181	Santiago Amoltepec	El Huamúchil	1003-FAIS Entidades	1,008,000.00	1,008,000.00	1,005,706.15	1,005,706.15	99.77%	0.07%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ICARAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 395754										
	OAX240302407163	Santa Cruz Zenzontepec	El Icaral	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.06%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO SAN JUAN RUMÍ. - 164327										
	OAX240202355140	San Juan Rumi	El Llano	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	79,487.77	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 165937										
	OAX240202355183	Santiago Amoltepec	El Mamey	1003-FAIS Entidades	1,136,000.00	1,136,000.00	1,133,414.86	1,133,414.86	99.77%	1.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANZANITO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑÓLES.										
	OAX240302441443	San Miguel Peñas	El Manzanito	Y004-FEIEF	173,784.40	173,784.40	173,784.40	173,784.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 111818										
	OAX240202354168	San Pedro Atoyac	El Naranjo	1003-FAIS Entidades	272,000.00	268,304.89	268,304.89	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL NOGAL, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 296730										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL OCOTE, MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA.	OAX240302407170	San Ildefonso Soala	El Nuehal	1003-FAIS Entidades	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL OCOTE, MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA.	OAX240302403917	Santiago Ixtayutla	El Ocote	Y004-FEIEF	434,740.31	434,740.31	434,740.31	434,740.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PISTE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.	OAX240302405161	San Pedro Pochutla	El Piste	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA.	OAX240202353079	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	El Portezuelo	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,993.82	95,993.82	95,993.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO BARRIO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA.	OAX240302404798	San Agustín Loxicha	El Portillo [barrio]	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO MATAGALLINA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA.	OAX240302406047	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagalina	1003-FAIS Entidades	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO SAN PABLO TIALTEPEC.	OAX240302439368	San Pablo Tlaltepec	El Porvenir	Y004-FEIEF	245,978.00	245,978.00	245,978.00	245,978.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS.	OAX240302403922	San Miguel Piedras	El Potrerito	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	159,971.42	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES.	OAX240302403990	Mazatlán Villa de Flores	El Progreso	1003-FAIS Entidades	576,000.00	576,000.00	575,074.88	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PUENTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC.	OAX240202353096	San Miguel Tlacoatepec	El Puente	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.	OAX240302403939	Pluma Hidalgo	El Refugio	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.	OAX240302403951	Pluma Hidalgo	El Rosario	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TERRERO VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	OAX240202353055	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Terrero Venustiano Carranza	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL VIAGIA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA.	OAX240302405200	San Pedro Pochutla	El Viagia	1003-FAIS Entidades	368,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZACATÓN, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS.	OAX240302403002	San Pablo Cuatro Venados	El Zacatón	Y004-FEIEF	130,338.31	130,338.31	130,338.31	130,338.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC.	OAX240302406250	Santo Tomás Ocotepec	Emilio Portes Gil	1003-FAIS Entidades	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESCONDIDO, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08.	OAX240302439394	San Juan Mixtepec -Dto. 08	Escondido	Y004-FEIEF	86,912.58	86,912.58	86,912.58	86,912.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.	OAX240302403948	Pluma Hidalgo	Eureka	1003-FAIS Entidades	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GALEANA, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO.	OAX240302405255	Santiago Tilantongo	Galeana	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC.	OAX240302405838	Santiago Tetepec	Guadalupe del Tambor	1003-FAIS Entidades	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO.	OAX240302405270	Santiago Tilantongo	Guadalupe Hidalgo	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE NUCATE, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC.	OAX240202353056	San Miguel Tlacoatepec	Guadalupe Nocate	1003-FAIS Entidades	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO.	OAX240302405806	Magdalena Peñasco	Guadalupe Peñasco	1003-FAIS Entidades	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	OAX240302405843	San Francisco Chapulapa	Guadalupe Siete Cerros	1003-FAIS Entidades	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE YOSOPYU, MUNICIPIO SANTA MARÍA HOSYUYA.	OAX240302406081	Santa María Yosoyuca	Guadalupe Yosoyuca	1003-FAIS Entidades	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.	OAX240202355217	Santa María Huatulco	Hacienda Vieja	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	239,970.34	0.00	0.00%	33.33%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	OAX240202353060	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1003-FAIS Entidades	608,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIDALGO NORTE, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA.	OAX240302439447	Santa María Petapa	Hidalgo Norte	Y004-FEIEF	101,386.01	101,386.01	101,386.01	101,386.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO.	OAX240302405768	Magdalena Peñasco	Ignacio Zaragoza	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ GARCÍA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA.	OAX240302406257	San Pedro Ixtlahuaca	José Guadalupe Martínez García	1003-FAIS Entidades	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JOYA GRANDE, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	OAX240202353065	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Joya Grande	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUÁREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.	OAX240302403949	Pluma Hidalgo	Juárez	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA.	OAX240302406076	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	368,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA.	OAX240302404819	San Agustín Loxicha	Juquilita	1003-FAIS Entidades	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA.	OAX240302405268	San Pedro Ixtlahuaca	Juquilita	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHARCA, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC.	OAX240302406927	Santa María Ozolotepec	La Charca	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHILA, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC.	OAX240302406925	Santa María Ozolotepec	La Chila	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑÍA, MUNICIPIO LA COMPAÑÍA.	OAX240302406780	La Compañía	La Compañía	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA.	OAX240302404678	San Agustín Loxicha	La Conchuda	1003-FAIS Entidades	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CORONA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.	OAX240202353082	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Corona	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUCHARA, MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDÚA.	OAX240202353368	Santiago Yosondúa	La Cuchara	1003-FAIS Entidades	320,000.00	319,937.28	319,937.28	319,937.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO.	OAX240302405764	Magdalena Peñasco	La Cumbre	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC.	OAX240302406813	Santiago Tetepec	La Cumbre	1003-FAIS Entidades	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ERRADURA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO.	OAX240202355211	Santa María Huatulco	La Erradura	1003-FAIS Entidades	528,000.00	528,000.00	527,872.63	0.00	0.00%	30.30%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	EROGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO DE										
	OAX240302439399	San Juan Mixtepec-Dto. Oax	La Escondida	Y004-FEIEF	144,865.65	144,865.65	144,865.65	144,865.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS. - 79496										
	OAX240202353836	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,963.36	63,963.36	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 112153										
	OAX240202354172	San Pedro Atoyac	La Guadalupe	1003-FAIS Entidades	320,000.00	316,443.92	316,443.92	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA IHUALEJA, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES. 192322										
	OAX240302403921	Mazatlán Villa de Flores	La Ihualeja	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	78,717.72	0.00	0.00%	66.67%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDÚA. - 51599										
	OAX240202353076	Santiago Yosondúa	La Joya	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,988.78	47,988.78	47,988.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LABOR, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS. - 215943										
	OAX240302404679	San Simón Almolonga	La Labor	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	15,937.15	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA LOMA DEL CACALOTE, MUNICIPIO CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ. - 259010										
	OAX240302406089	Chiquihuitlán de Benito Juárez	La Laguna (Loma del Cacalote)	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN - 188974										
	OAX240302403811	San Miguel Amatitlán	La Laguna	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258967										
	OAX240302406089	San Pedro y San Pablo Ayutla	La Laguna	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	9.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 224026										
	OAX240302405168	Villa de Tututepec	La Luz	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA MINA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC										
	OAX240302439373	San Juan Bautista Tuxtepec	La Mina	Y004-FEIEF	289,601.70	289,601.70	289,601.70	289,601.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA OCOTERA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO. - 294554										
	OAX240302407095	San José del Peñasco	La Ocotera	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 112004										
	OAX240202354169	San Pedro Atoyac	La Palma	1003-FAIS Entidades	400,000.00	399,286.23	399,286.23	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 268306										
	OAX240302406903	Santa Cruz Zenzontepec	La Palma	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192474										
	OAX240302403944	Pluma Hidalgo	La Palma	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 231723										
	OAX240302405495	Pluma Hidalgo	La Pasionaria	1003-FAIS Entidades	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PAZ, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO. - 267722										
	OAX240302406283	Santiago Tilantongo	La Paz	1003-FAIS Entidades	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PEÑA NEGRA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 52003										
	OAX240202353083	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Peña Negra	1003-FAIS Entidades	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PEÑA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267770										
	OAX240302406264	San Pedro Ixtlahuaca	La Peña	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. 52012										
	OAX240202353084	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Purísima Concepción	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 166950										
	OAX240202355197	Santiago Juxtlahuaca	La Reforma Juquila	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 52227										
	OAX240202353097	San Miguel Tlacotepec	La Reforma	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI. - 33368										
	OAX240202352535	San Pedro Quiatoni	La Reforma	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,966.60	287,966.60	287,966.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 184644										
	OAX240302403700	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconada	1003-FAIS Entidades	144,000.00	144,000.00	143,737.15	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD COFRADÍA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 289988										
	OAX240302406928	Santa Cruz Zenzontepec	La Soledad Cofrada	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GRANDE TILANTONGO, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO. - 267775										
	OAX240302406266	Santiago Tilantongo	Laguna Grande Tilantongo	1003-FAIS Entidades	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA.										
	OAX240302439446	Santa María Petapa	Las Flores	Y004-FEIEF	28,967.98	28,967.98	28,967.98	28,967.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS LOMITAS, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA.										
	OAX240302439416	Santa María Petapa	Las Lomitas	Y004-FEIEF	43,460.54	43,460.54	43,460.54	43,460.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 184358										
	OAX240302403691	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	159,707.94	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS RAZAS, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267697										
	OAX240302406244	San Pedro Ixtlahuaca	Las Razas	1003-FAIS Entidades	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS TROJES, MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA.										
	OAX240302439359	Santiago Ixtayutla	Las Trojes	Y004-FEIEF	405,917.90	405,917.90	405,917.90	405,917.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 167643										
	OAX240202355221	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Yucunícoco	1003-FAIS Entidades	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 267995										
	OAX240302406298	Santo Tomás Ocotepec	Lázaro Cárdenas	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LEYES DE REFORMA, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 180478										
	OAX240302403566	San José Chiltepec	Leyes de Reforma	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	175,678.74	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO DE AMUZGOS, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS. - 79648										
	OAX240202353948	San Pedro Amuzgos	Llano de Amuzgos	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,954.52	47,954.52	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO DE GUADALUPE, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 70745										
	OAX240202353559	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO ENCINO AMARILLO, MUNICIPIO COCOYÁN DE LAS FLORES.										
	OAX240302439414	Cocoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Y004-FEIEF	347,643.10	347,643.10	347,643.10	347,643.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO FLOR, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 192299										
	OAX240302403915	San Pedro el Alto	Llano Flor	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	159,745.14	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO LACHIRÓN, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. 296703										
	OAX240302407168	San Ildefonso Sola	Llano Lachirón	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO MANTECA, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS.										
	OAX240302403001	San Pablo Cuatro Venados	Llano Manteca	Y004-FEIEF	130,338.31	130,338.31	130,338.31	130,338.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 165693										
	OAX240202355178	Santiago Amoltepec	Llano Nuevo	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,600,000.00	1,596,358.96	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO SUCHIAPA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA.										
	OAX140302439418	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	Y004-FEIEF	72,434.23	72,434.23	72,434.23	72,434.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. - 34641										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX24020235366	San Miguel Mixtepec	Llano Verde	1003-FAIS Entidades	95,000.00	95,990.53	95,990.53	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302403928	Mazatlán Villa de Flores	Loma Alta	1003-FAIS Entidades	560,000.00	560,000.00	559,120.07	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302404824	San Agustín Loxicha	Loma Bonita Loxicha	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302403927	Mazatlán Villa de Flores	Loma Grande	1003-FAIS Entidades	448,000.00	448,000.00	446,744.16	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302403956	Santa Cruz Nundaco	Loma Ruhu-cua	Y004-FEIEF	43,460.54	43,460.54	43,460.54	43,460.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240202353109	San Esteban Atatlahuca	Loma Yozmico	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302403500	San Agustín Yatarení	Lomas de Tabichí	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	31,979.59	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240202353080	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Los Alvarado	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,992.78	111,992.78	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302405166	San Pedro Pochutla	Los Ciruelos	1003-FAIS Entidades	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240202353086	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Cortés	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302439433	San Miguel Chimalapa	Los Limones	Y004-FEIEF	550,434.93	550,434.93	550,434.93	550,434.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302406271	San Pedro Ixtlahuaca	Los Mangales [Colonia]	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240202353081	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Los Rendón	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,995.88	63,995.88	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302406262	Magdalena Coatlán	Magdalena Coatlán	1003-FAIS Entidades	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302405767	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302406628	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302403946	Pluma Hidalgo	Margaritas	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302439389	San Juan Mixtepec -Dto. Oa	Mesón de Guadalupe	Y004-FEIEF	72,434.23	72,434.23	72,434.23	72,434.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302406055	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302406272	San Pedro Ixtlahuaca	Miguel Cruz José [Colonia]	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302406248	Santa Tomás Ocotepéc	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302403967	Pluma Hidalgo	Modelo Alta Luz	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302405297	Santa Tomás Ocotepéc	Morelos	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302406167	Santiago Tlantonago	Narciso Mendoza	1003-FAIS Entidades	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302403938	Pluma Hidalgo	Nazareno	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302439374	Santa Cruz Nundaco	Ndotstavi	Y004-FEIEF	28,967.98	28,967.98	28,967.98	28,967.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302403826	Santa María Jacatepec	Nuevo Málzaga	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240202353169	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,600,000.00	1,599,785.51	0.00	0.00%	33.31%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302405816	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302405440	Santa Cruz Nundaco	Ocotlán de Juárez	1003-FAIS Entidades	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302439395	San Juan Mixtepec -Dto. Oa	Ojo de Agua Blanca	Y004-FEIEF	14,481.67	14,481.67	14,481.67	14,481.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302439378	Santa Cruz Nundaco	Ojo de Agua	Y004-FEIEF	57,933.66	57,933.66	57,933.66	57,933.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302405163	San Pedro Pochutla	Palmarillo [Palmarillo San Martín]	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240202353059	Santa Lucía Monteverde	Peña Colorada	1003-FAIS Entidades	208,000.00	208,000.00	207,880.04	0.00	0.00%	49.68%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302406289	Santa María Peñón	Peña Verde	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302405164	San Pedro Pochutla	Piedra de Lumbre	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302406914	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra Grande	1003-FAIS Entidades	1,568,000.00	1,568,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302439382	Santa Cruz Nundaco	Plan de Guadalupe	Y004-FEIEF	86,912.58	86,912.58	86,912.58	86,912.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302439380	Santa Cruz Nundaco	Plan de San Antonio	Y004-FEIEF	28,967.98	28,967.98	28,967.98	28,967.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302403663	Ayotlán	Plan Juan Martínez	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	159,707.94	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302403914	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	1003-FAIS Entidades	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302403952	Pluma Hidalgo	Pocitos	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240202353981	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	1003-FAIS Entidades	192,000.00	191,965.71	191,965.71	191,965.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD	OAX240302405852	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD										

NUMERO	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EFICAZ	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	OAX240302405072	San Pedro y San Pablo Ayutla	Puente Azul	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUENTE EL TECOLOTE, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI. - 188777										
	OAX240302403807	San Agustín Yatarení	Puente el Tecolote	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	63,954.63	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD QUINICUENA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 288474										
	OAX240302406910	Santa Cruz Zenzontepec	Quinicuena	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO FRUTAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. - 34347										
	OAX240302352537	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	1003-FAIS Entidades	128,000.00	127,987.38	127,987.38	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO MAGUEYAL, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258893										
	OAX240302406073	San Pedro y San Pablo Ayutla	Rancho Magueyal	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO MANANTIAL, MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC. - 189792										
	OAX240302403827	Santa María Jacatepec	Rancho Manantial	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 289155										
	OAX240302406933	Santa Cruz Zenzontepec	Rancho Viejo	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHIXIÓ. - 167368										
	OAX240202355216	Santa María Lachixiú	Rincón Hacienda Vieja	1003-FAIS Entidades	256,000.00	256,000.00	255,015.85	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPÁ.										
	OAX240302439444	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Y004-FEIEF	333,204.34	333,204.34	333,204.34	333,204.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CIRUELO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 295776										
	OAX240302407164	Santa Cruz Zenzontepec	Río Ciruelo	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO DE MANZANITA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES.										
	OAX240302439307	Santa María Peñoles	Río de Manzanita	Y004-FEIEF	144,820.34	144,820.34	144,820.34	144,820.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 228367										
	OAX240302405181	Villa de Tututepec	Río Grande o Piedra Parada	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO JALAPILLA, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS										
	OAX240302403000	San Pablo Cuatro Venados	Río Jalapilla	Y004-FEIEF	304,122.71	304,122.71	304,122.71	304,122.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO LIMA, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. - 36808										
	OAX240202352050	San Miguel Mixtepec	Río Lima	1003-FAIS Entidades	143,988.32	143,988.32	143,988.32	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO VERDE, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08.										
	OAX240302439398	San Juan Mixtepec - Dto. 08	Río Verde	Y004-FEIEF	144,865.65	144,865.65	144,865.65	144,865.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SABINO SOLO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA. - 53574										
	OAX240202353136	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Sabino Solo	1003-FAIS Entidades	303,980.40	303,980.40	303,980.40	303,980.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SALINA CRUZ, MUNICIPIO SALINA CRUZ. - 285723										
	OAX240302406816	Salina Cruz	Salina Cruz	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO. - 207487										
	OAX240302404265	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	1003-FAIS Entidades	288,000.00	288,000.00	287,825.99	0.00	0.00%	66.67%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 218458										
	OAX240302404825	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1003-FAIS Entidades	368,000.00	368,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC. - 235575										
	OAX240302405810	San Agustín Tlacoatepec	San Agustín Tlacoatepec	1003-FAIS Entidades	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI. - 188592										
	OAX240302403804	San Agustín Yatarení	San Agustín Yatarení	1003-FAIS Entidades	672,000.00	672,000.00	671,926.75	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ALÉJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 242632										
	OAX240302405841	San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	1003-FAIS Entidades	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS TEOTILÁPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁPAM. - 220882										
	OAX240302404993	San Andrés Teotilápam	San Andrés Teotilápam	1003-FAIS Entidades	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOVALTEPEC. - 185949										
	OAX240302403737	San Miguel Sovaltepec	San Antonio Abad	1003-FAIS Entidades	96,000.00	96,000.00	95,824.77	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRIZO, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOTZAC - 112091										
	OAX240202354171	San Pedro Atotzac	San Antonio Carrizo	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,158.60	287,158.60	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL MOGOTE EL MOGOTE, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA. - 52993										
	OAX240202353125	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Antonio el Mogote (o Mogote)	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,989.68	159,989.68	159,989.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOTZACALCO. - 166813										
	OAX240202355191	San Pedro Teotzacoalco	San Antonio el Progreso	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	239,702.56	0.00	0.00%	41.67%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC										
	OAX240302439375	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Y004-FEIEF	144,781.14	144,781.14	144,781.14	144,781.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.										
	OAX240302439388	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Y004-FEIEF	144,781.14	144,781.14	144,781.14	144,781.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPÁ.										
	OAX240302439419	Santa María Petapa	San Bartolo	Y004-FEIEF	115,890.30	115,890.30	115,890.30	115,890.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA. - 223733										
	OAX240302405158	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1003-FAIS Entidades	784,000.00	784,000.00	778,008.82	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA. - 165750										
	OAX240202355179	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	799,455.77	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE. - 167240										
	OAX240202355214	San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	1003-FAIS Entidades	896,000.00	896,000.00	895,805.05	0.00	0.00%	89.29%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN. - 239115										
	OAX240302405796	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,600,000.00	1,597,200.84	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG. - 224034										
	OAX240302405169	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1003-FAIS Entidades	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS.										
	OAX240302402974	San Pablo Cuatro Venados	San Cristóbal	Y004-FEIEF	130,338.31	130,338.31	130,338.31	130,338.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE EL MIRADOR, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA. - 52376										
	OAX240202353110	San Juan Petlapa	San Felipe el Mirador	1003-FAIS Entidades	352,000.00	351,965.80	351,965.80	351,965.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALÁPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM. - 295300										
	OAX240302407143	San Felipe Tejalápam	San Felipe Tejalápam	1003-FAIS Entidades	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FLORENCIO MÁRTIR, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 166980										
	OAX240202355199	Santiago Juxtlahuaca	San Florencio Mártir	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ. - 94417										
	OAX240202353989	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1003-FAIS Entidades	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOGUECHE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 277169										
OAX240302405538		San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOGUECHE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 33481										
OAX240202352539		San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1003-FAIS Entidades	1,040,000.00	1,039,899.56	1,039,899.56	0.00	0.00%	30.77%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOVEGO, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN. - 232504										
OAX240302405537		Santiago Camotlán	San Francisco Yovego	1003-FAIS Entidades	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL ALMOLOYA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 239279										
OAX240302405801		San Juan Bautista Cuicatlán	San Gabriel Almoleya	1003-FAIS Entidades	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL MIXTEPEC, MUNICIPIO SAN GABRIEL MIXTEPEC. - 216677										
OAX240302404740		San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	797,790.84	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 289092										
OAX240302405931		Santa María Ozolotepec	San Gregorio Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	544,000.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN. - 223727										
OAX240302405156		San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatán	1003-FAIS Entidades	448,000.00	448,000.00	447,147.64	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO SOLA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 296775										
OAX240302407179		San Ildefonso Sola	San Ildefonso Sola	1003-FAIS Entidades	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO VIEJO, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 296745										
OAX240302407173		San Ildefonso Sola	San Ildefonso Viejo	1003-FAIS Entidades	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ALOÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL ALOÁPAM. - 258915										
OAX240302406074		San Miguel Aloápam	San Isidro Aloápam	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO APANGO, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 223737										
OAX240202405160		San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	1003-FAIS Entidades	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑALES.										
OAX240302403005		Santa María Peñales	San Isidro Buenavista	Y004-FEIEF	159,302.37	159,302.37	159,302.37	159,302.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO.										
OAX240302439383		Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	Y004-FEIEF	28,967.98	28,967.98	28,967.98	28,967.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZEGACHE, MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE. - 285663										
OAX240302406815		Santa Ana Zegache	San Isidro Zegache	1003-FAIS Entidades	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM. - 192465										
OAX240302403940		San Lucas Zoquiápam	San Isidro Zoquiápam	1003-FAIS Entidades	640,000.00	640,000.00	639,862.53	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 239574										
OAX240302405809		Magdalena Peñasco	San Isidro	1003-FAIS Entidades	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. - 34976										
OAX240202352591		San Miguel Mixtepec	San Isidro	1003-FAIS Entidades	192,000.00	191,981.08	191,981.08	191,981.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACALCO. - 166496										
OAX240202355188		San Pedro Teozacalco	San Isidro	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	159,858.28	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA. - 52058										
OAX240202353089		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Isidro	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,996.90	47,996.90	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO. - 267709										
OAX240302406247		Santiago Tilantongo	San Isidro	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZEGACHE, MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE. - 283671										
OAX240302406740		Santa Ana Zegache	San Jerónimo Zegache	1003-FAIS Entidades	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATLÁN. - 189015										
OAX240302403812		San Miguel Amatlán	San Jorge el Zapote	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA. - 192608										
OAX240302403958		San José Ayuquila	San José Ayuquila	1003-FAIS Entidades	144,000.00	144,000.00	143,814.03	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CHACALAPA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 224696										
OAX240302405194		San Pedro Pochutla	San José Chacalapa	1003-FAIS Entidades	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 224420										
OAX240302405192		Villa de Tututepec	San José del Progreso	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE. - 35932										
OAX240202353175		San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1003-FAIS Entidades	480,000.00	475,900.30	475,900.30	0.00	0.00%	96.67%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIATEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 224378										
OAX240302405190		Villa de Tututepec	San José Maniatepec	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192483										
OAX240302403947		Pluma Hidalgo	San José Palo Grande	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MIRAS, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACALCO. - 166577										
OAX240202355190		San Pedro Teozacalco	San José Río Miras	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	239,702.56	0.00	0.00%	36.11%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ YATANDOYO, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO.										
OAX240302439384		Santa Cruz Nundaco	San José Yatandoyo	Y004-FEIEF	115,890.29	115,890.29	115,890.29	115,890.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ YOSOJICA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC. - 239879										
OAX240202405814		San Agustín Tlacotepec	San José Yosojica	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 288467										
OAX240302406909		Santa Cruz Zenzontepec	San José	1003-FAIS Entidades	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA. - 145863										
OAX240202354609		San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	432,000.00	432,000.00	431,133.58	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC										
OAX240302439970		San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Y004-FEIEF	2,259,662.87	2,259,662.87	2,259,662.87	2,259,662.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. - 245068										
OAX240302405906		San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1003-FAIS Entidades	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CAHUAYAXI, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08.										
OAX240302439393		San Juan Mixtepec -Dtro. 08	San Juan Cahuyaxi	Y004-FEIEF	144,865.65	144,865.65	144,865.65	144,865.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COLONIA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267736										
OAX240302406259		San Pedro Ixtlahuaca	San Juan [Colonia]	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS. - 52347										
OAX240202353108		San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	1003-FAIS Entidades	480,000.00	479,981.79	479,981.79	479,981.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL ESTADO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL ESTADO. - 258869										
OAX240302406070		San Juan del Estado	San Juan del Estado	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 237299										
OAX240302405766		Magdalena Peñasco	San Juan del Río	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIJUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIJUXI. - 277167										
OAX240302405537		San Juan Dijuxi	San Juan Dijuxi	1003-FAIS Entidades	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIJUXI, MUNICIPIO SAN JUAN DIJUXI. - 234221										
OAX240302405175		San Juan Dijuxi	San Juan Dijuxi	1003-FAIS Entidades	400,000.00	400,000.00	398,012.33	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA VIANOS, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA VIANOS. - 239182										
OAX240302405799		San Juan Juquila Vianos	San Juan Juquila Vianos	1003-FAIS Entidades	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN PETLAPA, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA. - 52380										
OAX240202353131		San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1003-FAIS Entidades	256,000.00	254,903.93	254,903.93	254,903.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN SAYULTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN SAYULTEPEC. - 293912										
OAX240302407012		San Juan Sayultepec	San Juan Sayultepec	1003-FAIS Entidades	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC. - 244290										
OAX240302405892		San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	798,953.99	798,953.99	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEOTALCINGO, MUNICIPIO SANTIAGO CHIDAMPAM. - 277150										
OAX240302406534		Santiago Chidampam	San Juan Teotalcingo	1003-FAIS Entidades	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TOAVELA, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA. - 52384										
OAX240202353132		San Juan Petlapa	San Juan Toavela	1003-FAIS Entidades	432,000.00	431,961.64	431,961.64	431,961.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YUTA, MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZDLA. - 159534										
OAX240302355012		San Juan Tamazdla	San Juan Yuta	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	239,077.17	239,077.17	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS. - 79494										
OAX240202353835		San Pedro Amuzgos	San Juan	1003-FAIS Entidades	128,000.00	127,929.30	127,929.30	127,929.30	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CUAUHUECUILITLA, MUNICIPIO SAN LORENZO CUAUHUECUILITLA. - 36878										
OAX240202352655		San Lorenzo Cuauhucuilitla	San Lorenzo Cuauhucuilitla	1003-FAIS Entidades	720,000.00	719,973.64	719,973.64	719,973.64	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN. - 32942										
OAX240202353516		San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1003-FAIS Entidades	2,015,000.00	2,015,666.60	2,015,666.60	2,015,666.60	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINI. - 93443										
OAX240202353970		San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1003-FAIS Entidades	640,000.00	640,000.00	638,977.89	638,977.89	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS REDENCION, MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC.										
OAX240302439347		San Pablo Tlaltepec	San Lucas Redencion	Y004-FEIEF	188,058.70	188,058.70	188,058.70	188,058.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08.										
OAX240302439391		San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Lucas	Y004-FEIEF	144,865.65	144,865.65	144,865.65	144,865.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO. - 267718										
OAX240302406251		Santiago Tilantongo	San Martín de las Palmas	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN LACHILÁ, MUNICIPIO SAN MARTÍN LACHILÁ. - 285639										
OAX240202406814		San Martín Lachilá	San Martín Lachilá	1003-FAIS Entidades	656,000.00	656,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN RANCHO NUEVO, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 111900										
OAX240202354167		San Pedro Atoyac	San Martín Rancho Nuevo	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,549.74	79,549.74	79,549.74	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN SABINILLO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 50765										
OAX240202353057		San Miguel Tlacotepec	San Martín Sabinillo	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO SAN MARTÍN TILCAJETE. - 94487										
OAX240202353992		San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1003-FAIS Entidades	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PEÑASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO. - 243806										
OAX240302405877		San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1003-FAIS Entidades	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA. - 166529										
OAX240202355189		San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	799,823.16	799,823.16	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ACHIUTLA, MUNICIPIO SAN MIGUEL ACHIUTLA. - 216964										
OAX240302404760		San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	1003-FAIS Entidades	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CHIMALAPA, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA.										
OAX240302439438		San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Y004-FEIEF	1,448,656.63	1,448,656.63	1,448,656.63	1,448,656.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUTLAHUACA. - 168306										
OAX240202355248		Santiago Jutilahuaca	San Miguel Cuevas	1003-FAIS Entidades	256,000.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MIXTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. - 36718										
OAX240202352645		San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1003-FAIS Entidades	580,000.00	559,935.06	559,935.06	559,935.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 192312										
OAX240302403918		San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	1003-FAIS Entidades	320,000.00	320,000.00	319,986.06	319,986.06	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL REAGUI, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN. - 232502										
OAX240302405536		Santiago Camotlán	San Miguel Reagui	1003-FAIS Entidades	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL RÍO VERDE LA TORTUGA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 189759										
OAX240302403825		Santiago Amoltepec	San Miguel Río Verde (La Tortuga)	1003-FAIS Entidades	256,000.00	256,000.00	255,417.43	255,417.43	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TILOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TILOQUIÁPAM.										
OAX240302403004		San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Y004-FEIEF	1,448,203.39	1,448,203.39	1,448,203.39	1,448,203.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 50803										
OAX240202353059		San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1003-FAIS Entidades	256,000.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAD, MUNICIPIO SAN MIGUEL YOTAD. - 320887										
OAX240202354301		San Miguel Yotad	San Miguel Yotad	1003-FAIS Entidades	560,000.00	560,000.00	559,145.80	559,145.80	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS.										
OAX240302402972		San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	Y004-FEIEF	463,425.08	463,425.08	463,425.08	463,425.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO ETLA, MUNICIPIO SAN PABLO ETLA. - 288756										
OAX240302406923		San Pablo Etla	San Pablo Etla	1003-FAIS Entidades	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO TUALTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC.										
OAX240302439369		San Pablo Tlaltepec	San Pablo Tlaltepec	Y004-FEIEF	332,719.24	332,719.24	332,719.24	332,719.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO AMUZGOS, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS. - 79613										
OAX240202353845		San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1003-FAIS Entidades	544,000.00	543,917.61	543,917.61	543,917.61	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO APOSTOL, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS. - 79850										
OAX240202353858		San Pedro Amuzgos	San Pedro Apóstol	1003-FAIS Entidades	15,000.00	15,998.15	15,998.15	15,998.15	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL RÍO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZOHITEPEC. - 288324										
OAX240302406904		Santa Cruz Zenzohtepec	San Pedro del Río	1003-FAIS Entidades	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUILOTEPEC. - 258963										
OAX240302406075		San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1003-FAIS Entidades	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 183094										
OAX240302403652		San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	1,504,000.00	1,504,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 243263										
OAX240302405869		San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO SAN PEDRO JALTEPETONGO. - 295551										
OAX240302407153		San Pedro Jaltepetongo	San Pedro Jaltepetongo	1003-FAIS Entidades	1,264,000.00	1,264,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUIATONI, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI. - 33435										
OAX240202352537		San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	1003-FAIS Entidades	208,000.00	207,983.41	207,983.41	207,983.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEOZACALCO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACALCO. - 164842										
OAX240202355156		San Pedro Teozacoalco	San Pedro Teozacoalco	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	159,858.28	159,858.28	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILLA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILLA. - 224371										
OAX2403024095186		San Pedro Teutilla	San Pedro Teutilla	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	239,207.63	239,207.63	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDÁI, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDÁI. - 288643										
OAX240302406918		San Pedro Tidaí	San Pedro Tidaí	1003-FAIS Entidades	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	LIQUIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TOTOLAPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO TOTOLAPAM. - 242382										
OAX240302405637		San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	1003-FAIS Entidades	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC. - 295396										
OAX240302407144		San Pedro y San Pablo Tequihtepec	San Pedro y San Pablo Tequihtepec	1003-FAIS Entidades	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO YOSOSCUÁ, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08.										
OAX240302439430		San Juan Mixtepec -Dto. 08	San Pedro Yososcuá	Y004-FEIEF	173,842.40	173,842.40	173,842.40	173,842.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN RAMÓN, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA. - 294219										
OAX240302407077		Santa María Zaniza	San Ramón	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN COATLÁN, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COATLÁN. - 52329										
OAX240202353107		San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	799,923.94	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN IXCAPA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA. - 33005										
OAX240302352520		San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1003-FAIS Entidades	320,000.00	319,964.68	319,964.68	219,973.50	75.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN LOS CHOLULA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA. - 53379										
OAX240202353132		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián los Cholula	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,989.68	159,989.68	159,989.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA. - 285754										
OAX240302406817		San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN. - 53827										
OAX240202353140		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	1003-FAIS Entidades	976,000.00	975,937.09	975,937.09	975,937.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC. - 161804										
OAX240202355070		San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1003-FAIS Entidades	576,000.00	576,000.00	575,134.22	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SIMÓN ALMOLONGAS, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS. - 220066										
OAX240302404927		San Simón Almolonga	San Simón Almolonga	1003-FAIS Entidades	432,000.00	432,000.00	430,170.83	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODÓY, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 216851										
OAX240302404753		San Agustín Loxicha	San Vicente Yagodoy	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE. - 165064										
OAX240202355185		Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1003-FAIS Entidades	1,135,000.00	1,136,000.00	1,131,862.81	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA. - 265439										
OAX240202355166		Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	1003-FAIS Entidades	640,000.00	640,000.00	639,342.70	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO SANTA ANA YARENI. - 162367										
OAX240202355094		Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	1003-FAIS Entidades	640,000.00	640,000.00	639,830.02	0.00	0.00%	85.42%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ZEGACHE, MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE. - 283795										
OAX240302406744		Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1003-FAIS Entidades	832,000.00	832,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA CUANANA, MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDÚA. - 52184										
OAX240202353090		Santiago Yosondúa	Santa Catarina Cuanana	1003-FAIS Entidades	192,000.00	191,952.08	191,952.08	191,952.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA CUIXTLA, MUNICIPIO SANTA CATARINA CUIXTLA. - 285531										
OAX240302406811		Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	1003-FAIS Entidades	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA QUIANÉ, MUNICIPIO SANTA CATARINA QUIANÉ. - 158836										
OAX240202354970		Santa Catarina Quiané	Santa Catarina Quiané	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	799,864.92	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA. - 220305										
OAX240302404942		Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	1003-FAIS Entidades	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CECILIA, MUNICIPIO TEOTITLÁN DEL VALLE. - 217296										
OAX240302404785		Teotitlán del Valle	Santa Cecilia	1003-FAIS Entidades	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC. - 240648										
OAX240302405824		Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1003-FAIS Entidades	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 216605										
OAX240302404730		San Agustín Loxicha	Santa Cruz de las Flores	1003-FAIS Entidades	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 218752										
OAX240302404850		San Agustín Loxicha	Santa Cruz Loxicha	1003-FAIS Entidades	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ MITLATONCO, MUNICIPIO MAGDALENA JALTEPEC. - 215981										
OAX240302404681		Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,600,000.00	1,599,692.63	0.00	0.00%	70.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NUNDACO, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO.										
OAX240302439385		Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Y004-FEIEF	57,933.66	57,933.66	57,933.66	57,933.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA. - 53237										
OAX240202353129		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Santa Cruz Rancho Viejo	1003-FAIS Entidades	128,000.00	127,991.76	127,991.76	127,991.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TAYATA, MUNICIPIO SANTA CRUZ TAYATA. - 165221										
OAX240202353160		Santa Cruz Tayata	Santa Cruz Tayata	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	175,061.71	0.00	0.00%	54.55%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ THUIXTE, MUNICIPIO SANTIAGO TEPEPEC. - 285611										
OAX240302406912		Santiago Tepepec	Santa Cruz Thuihte	1003-FAIS Entidades	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA. - 295530										
OAX240302407151		Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1003-FAIS Entidades	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 277131										
OAX240302405533		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 295697										
OAX240302407161		Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO. - 243880										
OAX240302405881		San Mateo Peñasco	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOVUJA. - 258981										
OAX240302406079		Santa María Yosovuja	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192467										
OAX240302403941		Pluma Hidalgo	Santa Fe	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ISABEL CAJONOS, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA. - 52387										
OAX240202353133		San Juan Petlapa	Santa Isabel Cajonos	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,948.78	239,948.78	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA OCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCÍA OCOTLÁN. - 162716										
OAX240202355130		Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1003-FAIS Entidades	960,000.00	960,000.00	958,375.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO. - 52051										
OAX240202353088		Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1003-FAIS Entidades	640,000.00	639,928.45	639,928.45	479,946.35	75.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA LOVANI, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA. - 52390										
OAX240202353114		San Juan Petlapa	Santa María Lovani	1003-FAIS Entidades	448,000.00	447,943.37	447,943.37	447,943.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC. - 288802										
OAX240302406924		Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PETAPA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA.										
OAX240302439420		Santa María Petapa	Santa María Petapa	Y004-FEIEF	564,931.79	564,931.79	564,931.79	564,931.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SIEMPREVIVA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 288676										
OAX240302406920		Santa Cruz Zenzontepec	Santa María Siempreviva	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA. - 288417										
OAX240302406907		Santa María Sola	Santa María Sola	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEPOSILANTONGO, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08.										
OAX240302439396		San Juan Mixtepec -Dto. 08	Santa María Teposilantongo	Y004-FEIEF	159,355.29	159,355.29	159,355.29	159,355.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YOSOYÚA MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA - 258301										
OAX240302406054		Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOALA, MUNICIPIO SANTIAGO APOALA - 53511										
OAX24020235138		Santiago Apoala	Santiago Apoala	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SANTIAGO APOSTOL - 285768										
OAX240302406839		Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ASTATA, MUNICIPIO SANTIAGO ASTATA.										
OAX240302402933		Santiago Astata	Santiago Astata	Y004-FEIEF	434,691.53	434,691.53	434,691.53	434,691.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CAMOTLÁN, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN. - 232501										
OAX240302405535		Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	1003-FAIS Entidades	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IXTALTEPEC, MUNICIPIO TEOTITLÁN DEL VALLE - 164443										
OAX24020235147		Teotitlán del Valle	Santiago Ixtaltepec	1003-FAIS Entidades	640,000.00	640,000.00	635,888.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 168722										
OAX240202355264		Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1003-FAIS Entidades	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MINAS, MUNICIPIO SANTIAGO MINAS. - 277160										
OAX240302406536		Santiago Minas	Santiago Minas	1003-FAIS Entidades	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MITLATONCO, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN. - 295562										
OAX240302407155		Asunción Nochixtlán	Santiago Mitlatonco	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NARANJAS, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 166969										
OAX240202355198		Santiago Juxtlahuaca	Santiago Naranjas	1003-FAIS Entidades	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO. - 267724										
OAX240302406254		Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA, MUNICIPIO COICOYÁN DE LAS FLORES.										
OAX240302439815		Coicoyán de las Flores	Santiago Tilapa	Y004-FEIEF	883,663.56	883,663.56	883,663.56	883,663.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 217028										
OAX240302404765		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08.										
OAX240302439432		San Juan Mixtepec -Dto. 08	Santo Domingo Tierra y Libertad	Y004-FEIEF	43,460.54	43,460.54	43,460.54	43,460.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO VIEJO, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08.										
OAX240302439390		San Juan Mixtepec -Dto. 08	Santo Domingo Viejo	Y004-FEIEF	101,386.01	101,386.01	101,386.01	101,386.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN. - 285173										
OAX240302406799		Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan	1003-FAIS Entidades	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192457										
OAX240302403937		Pluma Hidalgo	Soledad	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TECOMAXTLAHUACA EL VIEJO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA. - 52047										
OAX240202353087		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Tecomaxtlahuaca el Viejo	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,995.88	63,995.88	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO TEOTITLÁN DEL VALLE. - 168603										
OAX240202355150		Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1003-FAIS Entidades	818,000.00	818,000.00	808,606.26	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 218302										
OAX240302404822		San Agustín Loxicha	Tierra Blanca San Vicente	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258873										
OAX240302406071		San Pedro y San Pablo Ayutla	Tierra Blanca	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. - 34820										
OAX240202352579		San Miguel Mixtepec	Tierra Colorada	1003-FAIS Entidades	127,987.38	127,987.38	127,987.38	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TLACOTEPEC PLUMAS, MUNICIPIO TLACOTEPEC PLUMAS. - 284963										
OAX240302406789		Tlacotepec Plumas	Tlacotepec Plumas	1003-FAIS Entidades	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TODOS SANTOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO. - 167917										
OAX240202355231		Santa María Huatulco	Todos Santos	1003-FAIS Entidades	128,000.00	128,000.00	127,300.43	0.00	0.00%	41.67%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TORRE DE BABEL FLECHADOR DEL SOL, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 167038										
OAX240202355201		Santiago Juxtlahuaca	Torre de Babel (Flechador del Sol)	1003-FAIS Entidades	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192506										
OAX240302403950		Pluma Hidalgo	Tres de Mayo	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRINIDAD ZAACHILA, MUNICIPIO TRINIDAD ZAACHILA. - 67200										
OAX240202353808		Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	1003-FAIS Entidades	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN DEL PROGRESO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZOHTÉPEC. - 295795										
OAX240302407166		Santa Cruz Zenzohtepéc	Unión del Progreso	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO UNIÓN HIDALGO. - 189750										
OAX240302403823		Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,600,000.00	1,599,621.81	0.00	0.00%	41.67%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN. - 223724										
OAX240302405154		San Ildefonso Amatlán	Unión	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	31,725.11	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLHUACA. - 66147										
OAX240202353360		San Esteban Atatlhuaca	Vicente Guerrero	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 225990										
OAX240302405167		Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 50665										
OAX240202353054		San Miguel Tlacotepec	Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SAN PABLO TILATEPEC.										
OAX240302439343		San Pablo Tlaltepec	Vista Hermosa	Y004-FEIEF	159,126.60	159,126.60	159,126.60	159,126.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD XINITIOCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 50966										
OAX240202353064		San Miguel Tlacotepec	Xinitioco	1003-FAIS Entidades	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YERBA SANTA, MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDÚA. - 60851										
OAX240202353282		Santiago Yosondúa	Yerba Santa	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,959.85	159,959.85	159,959.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOCUÁ, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 295724										
OAX240302407169		San Ildefonso Sola	Yocuá	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 242855										
OAX240302405847		Magdalena Peñasco	Yosocahua	1003-FAIS Entidades	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONDALLA, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 52239										
OAX240202353058		San Miguel Tlacotepec	Yosondalla	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONGASHE, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO.										
OAX240302439386		Santa Cruz Nundaco	Yosongashe	Y004-FEIEF	14,481.67	14,481.67	14,481.67	14,481.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOO RÍU KUAA (SAN ISIDRO VISTA HERMOSA) [PARAJE], MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO.										
OAX240302439387		Santa Cruz Nundaco	Yosoo Ríu Kuaa (San Isidro Vista Hermosa) [Paraje]	Y004-FEIEF	28,967.98	28,967.98	28,967.98	28,967.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOTÚ, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA. - 52013										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240202353085	San Sebastián Tecomastlahuaca	Yosoyú	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,998.96	15,998.96	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUCUBEY DE CUITLÁHUAC, MUNICIPIO SANTIAGO NUYOÓ. - 52394										
	OAX240202353115	Santiago Nuyó	Yucubey de Cuitláhuac	1003-FAIS Entidades	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUCUMÍ, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08.										
	OAX240302439425	San Juan Mixtepec -Dto. 08	Yucumí	Y004-FEIEF	144,865.65	144,865.65	144,865.65	144,865.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUCUQUIMI DE OCAMPO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 162494										
	OAX240202155097	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucuquimí de Ocampo	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,600,000.00	1,599,957.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUCUYA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO.										
	OAX240302439376	Santa Cruz Nundaco	Yucuya	Y004-FEIEF	43,460.54	43,460.54	43,460.54	43,460.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO. - 218677										
	OAX240302404842	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1003-FAIS Entidades	912,000.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUUKU YAQUUZ, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO. - 267719										
	OAX240302406252	Santiago Tilantongo	Yuuku-Yaquuz	1003-FAIS Entidades	32,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ZAPOTE BLANCO, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC - 111577										
	OAX240202354163	San Pedro Atoyac	Zapote Blanco	1003-FAIS Entidades	464,000.00	462,270.12	462,270.12	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300603										
	OAX240302431936	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1004-FAIS Municipal	4,013,525.76	4,013,525.76	4,013,525.76	4,013,525.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 293085										
	OAX240302430198	San Antonino Monte Verde	San Antonino Monte Verde	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	3,448,617.59	3,442,987.59	3,442,987.59	2,050,115.04	58.96%	58.96%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR - 168346										
	OAX240202393425	Santa María Yucuhiti	Miramar	1004-FAIS Municipal	1,797,236.48	1,797,236.48	1,797,236.48	1,797,236.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 295595										
	OAX240302430878	San Juan Lalana	San Juan Evangelista	1004-FAIS Municipal	992,944.94	987,507.72	987,507.72	604,353.36	61.20%	61.33%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ADOLFO MATEOS CLAVE 200P81017Q - 164887										
	OAX240202392577	San Pedro Quiatoni	El Pervenir	1004-FAIS Municipal	558,420.00	558,420.00	558,420.00	558,420.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCOCELOS, CLAVE 200P83335R, EN EL PARAJE LOMAS DEL SANTO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 329431										
	OAX240302438114	San Agustín de las Juntas	Lomas del Santo	1004-FAIS Municipal	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 158519										
	OAX240202391468	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	1004-FAIS Municipal	2,999,997.42	899,999.23	899,999.23	899,999.23	30.00%	34.41%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO - 229511										
	OAX240302419255	San José Lachiguirí	Nuestra Señora Inmaculada de Juquila el Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,248,152.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUAPANAPAN - 184163										
	OAX240302412247	San Pedro y San Pablo Tequihtepec	San Francisco Huapanapan	1004-FAIS Municipal	615,000.00	274,140.27	274,140.27	274,140.27	44.58%	44.44%
CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA. - 286651										
	OAX240302428736	Santa Inés del Monte	La Lobera	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA - 241877										
	OAX240302421505	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Núcleo Rural Universitario	1004-FAIS Municipal	1,158,833.99	1,158,471.62	1,158,471.62	347,541.48	30.00%	47.15%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA COLONIA BUENA VISTA - 297897										
	OAX240302433354	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Buena Vista	1004-FAIS Municipal	743,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA COLONIA LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL 1A ETAPA. - 208094										
	OAX240302415238	Mihauatlán de Porfirio Díaz	Colonia las Flores (Yogobiche)	1004-FAIS Municipal	749,864.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 154104										
	OAX240302410534	San José Chiltepec	Arroyo Chioyám	1004-FAIS Municipal	1,961,840.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 232183										
	OAX240302418066	San Andrés Dinculití	San Andrés Dinculití	1004-FAIS Municipal	1,089,696.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 1A ETAPA - 243257										
	OAX240302421797	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	397,335.91	397,335.91	397,335.91	119,200.77	30.00%	87.91%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PARAISO - 81997										
	OAX240202365973	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	211,645.17	211,645.17	211,645.17	211,645.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 299313										
	OAX240302431845	Cuilapam de Guerrero	El Rosario (Barrio)	1004-FAIS Municipal	2,090,000.00	2,089,719.58	2,089,719.58	2,089,719.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACC. LOMAS ALTAS - 111187										
	OAX240202381056	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	2,472,176.33	1,524,277.64	1,524,277.64	1,524,277.64	61.66%	32.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL NUCLEO RURAL EL TECOLOTE 1A ETAPA. - 165828										
	OAX240202392785	Mihauatlán de Porfirio Díaz	El Tecolote	1004-FAIS Municipal	1,111,206.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL ARENAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA - 51896										
	OAX240202362997	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	1004-FAIS Municipal	1,528,422.50	1,528,422.50	1,528,422.50	437,152.53	28.60%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE RIO DE FRANCISCA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 326814										
	OAX240302437500	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	1004-FAIS Municipal	887,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TIERRA DEL SANTO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA - 186785										
	OAX240302432681	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	1004-FAIS Municipal	1,528,422.50	1,528,422.50	1,528,422.50	458,526.75	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN IXPANTEPEC NIEVES LOCALIDAD LA COLUMNA LLANO GORDO, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 328541										
	OAX240302437874	Ixpantepec Nieves	Ixpantepec Nieves	1004-FAIS Municipal	2,273,150.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 304464										
	OAX240302437785	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla	1004-FAIS Municipal	3,041,287.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑAMAZAL - 3194										
	OAX240102342678	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañamazal	1004-FAIS Municipal	1,008,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 263291										
	OAX240302424326	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	1,943,929.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS LIRIOS - 13494										
	OAX240102343701	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Lirios	1004-FAIS Municipal	590,624.24	590,624.24	590,624.24	590,624.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 227726										
	OAX240302419023	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	2,904,632.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TEJOCOTAL - 327679										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIBRADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 89164	OAX240302437735	San Bartolo Coyotepec	San Isidro Tejocotal	1004-FAIS Municipal	1,268,109.47	1,269,159.40	1,260,159.40	0.00	0.00%	3.08%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATAN - 279798	OAX240202373719	San Juan Bautista Tuxtepec	San Rafael	1004-FAIS Municipal	1,950,343.82	1,575,633.49	1,575,633.49	1,575,633.49	80.79%	60.21%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA - 90835	OAX240302421317	Santiago Astata	Zimatlán	1004-FAIS Municipal	802,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA LUCIA OCOTLAN - 211819	OAX240202374727	San Antonio Acutla	Laguna Seca	1004-FAIS Municipal	1,281,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	53.33%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO. - 304528	OAX240302416403	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,365,580.00	971,439.04	971,439.04	971,439.04	71.14%	80.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE & ACUEDUCTO BIS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN. - 46287	OAX240302432804	San José del Progreso	Magüey Largo	1004-FAIS Municipal	2,346,580.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARQUE PRIMavera EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 295888	OAX240202352944	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	4,875,662.93	4,757,549.35	4,757,549.35	3,583,667.07	75.33%	99.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO TOTOLAPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO TOTOLAPAM - 213010	OAX240302407160	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	9,948,302.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO.PRIMERA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ. - 295795	OAX240302404493	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	1003-FAIS Entidades	6,434,716.52	4,017,132.17	6,247,297.99	1,874,189.28	29.13%	22.00%
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA YUTA SHA AVA EN BARRIO GRANDE - 80949	OAX240302430936	Santa Catarina Yosonotú	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	971,000.02	971,000.02	971,000.02	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA YUTA TITANDA EN EL BARRIO CHANDUA - 77200	OAX240202370955	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	1,154,993.94	1,154,993.94	1,154,993.94	1,154,993.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA YUTAN DIA EN EL BARRIO ITIHUJA - 96985	OAX240202369917	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	870,370.94	870,370.94	870,370.94	870,370.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA AV. INDEPENDENCIA - 209333	OAX2402023176489	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	973,072.38	973,072.38	973,072.38	548,734.42	56.39%	84.02%
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA CALLE CORREGIDORA - 221031	OAX240302415984	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1004-FAIS Municipal	230,000.00	269,931.61	269,931.61	88,979.49	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 176095	OAX240302417950	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1004-FAIS Municipal	230,000.00	401,054.40	401,054.40	120,116.32	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA VILLA DE ZAACHILA - 80832	OAX240202395226	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA , SOBRE EL RIO PIPE - 209308	OAX240202371507	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	2,455,920.61	2,455,920.61	2,455,920.61	2,455,920.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE. - 292164	OAX240302415983	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1004-FAIS Municipal	1,650,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE. - 155838	OAX240302429979	Santiago Tilayaltepec	Uano Grande (Tierra Caliente)	1004-FAIS Municipal	208,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN AGENCIA DE POLICIA TABERNILLAS - 75860	OAX240202391363	Santiago Tilayaltepec	Tierra Caliente	1004-FAIS Municipal	2,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE BARRANCA EL AMATE SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSE - 186042	OAX240202369987	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	San Nicolás Tabernillas	1004-FAIS Municipal	4,802,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE CARROA DE LA MULA - 329902	OAX240302412555	Santos Reyes Yucuná	San José Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	967,640.10	967,640.10	967,640.10	74.83%	75.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE EL HUAJE LAS FLORES, SANTA ANA RAYÓN. - 310172	OAX240302438267	Megdalena Jaltepec	El Venado	1004-FAIS Municipal	1,880,833.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE LA MORA, EN LA LOCALIDAD EL VENADO - 264712	OAX240302433936	Santiago Tamazola	Santa Ana Rayón	1004-FAIS Municipal	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE MAL PASO, EN SANTIAGO TAMAZOLA - 310346	OAX240302424622	Margdalena Jaltepec	El Venado	1004-FAIS Municipal	1,486,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE YEGOVEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIKTEPEC PRIMERA ETAPA - 284798	OAX240302433968	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1004-FAIS Municipal	5,610,548.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ - 209686	OAX240302428356	Santa Cruz Mixtepec	Yecovepec	1004-FAIS Municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ - 209686	OAX240302415569	Santa María Chachoapam	Loma del Moral	1004-FAIS Municipal	2,449,174.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ - 209686	OAX240302416062	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Arrogante Justo Benitez	1004-FAIS Municipal	1,599,580.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PRESA, EN EL RIO CHILAN DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN - 266949	OAX240302417182	Santa Inés de Zaragoza	La Reforma	1004-FAIS Municipal	3,309,032.08	992,709.62	992,709.62	992,709.62	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPÓSITO EN LA LOCALIDAD EL COYOTE MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 330177	OAX240302424997	Mangla Ana Jaltepec	La Unión	1004-FAIS Municipal	1,497,050.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL CAJÓN, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 248444	OAX240302438344	Ayoquezco de Aldama	El Coyote	1004-FAIS Municipal	1,503,806.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE AV. COSPIERA Y CALLE MIRAMAR PARTE ALTA. - 210202	OAX240302422819	Santiago Xanica	Río Cajón (San Isidro Río Cajón)	1004-FAIS Municipal	1,500,000.33	1,500,000.33	1,500,000.33	700,000.00	46.67%	20.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL CAMINO DE LA CRUZ - 221482	OAX240302416152	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	622,023.28	622,023.28	622,023.28	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX - 179098	OAX240302417923	San Juan Teitocac	Los Pinos (Ranchol)	1004-FAIS Municipal	960,936.78	960,936.78	960,936.78	288,251.03	30.00%	30.35%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE MARCO ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 173176	OAX240302411292	San Pedro Yúlox	San Pedro Yúlox	1004-FAIS Municipal	3,453,000.00	3,453,000.00	3,453,000.00	3,453,000.00	100.00%	98.62%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE FRUTILLA - 284471	OAX240202394532	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	1004-FAIS Municipal	1,717,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	76.49%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN PRIVADA	OAX240302428304	Santa María Tonameca	Frutilla	1004-FAIS Municipal	2,278,153.27	430,673.00	430,673.00	430,673.00	18.90%	15.38%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA 1RA SECCION DE SAN ISIDRO MONIAS - 271330	OAX240302434344	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1005-FORTAMUN	508,421.77	508,421.77	508,421.77	508,421.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO VALIENTE PARAJE TABLA DEL ZOMPANTELE, BARRIO SAN JOSE, VILLA DE ZAACHILA - 323464	OAX240302425883	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	681,158.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YALTEPEC - 79522	OAX240302436814	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	703,644.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO EL SAPO, COLONIA LOS PINOS - 188383	OAX240202371202	Santiago Yaltepec	Santiago Yaltepec	1004-FAIS Municipal	11,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO BOCA DEL RIO - 39365	OAX240302413045	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1004-FAIS Municipal	2,099,593.71	2,099,593.71	2,099,593.71	1,657,839.19	78.96%	99.77%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO BOCA DEL RIO - 39365	OAX240202373271	Santiago Yúlox	Gullayusi	1004-FAIS Municipal	1,208,000.00	1,208,000.00	1,208,000.00	1,208,000.00	100.00%	99.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO DE JESUS - 207251	OAX240202359559	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	1004-FAIS Municipal	822,216.12	822,216.12	822,216.12	822,216.12	100.00%	100.00%

NUMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	OAX240302414928	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1004-FAIS Municipal	2,400,939.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SANTA MARIA YOSOCANI LA GUADALUPE YOSOCANI EN EL KM 0.200 - 51767										
	OAX240202362317	San Lorenzo	Santa María Yosocani	1004-FAIS Municipal	2,835,460.70	2,835,460.70	2,835,460.70	2,835,460.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DENOMINADO RIO PALOMA, EN LA LOCALIDAD DE MOSQUITO BLANCO. - 300786										
	OAX240302431981	Santa María Tepantlali	Encino Colorado (Rio Ocotil)	1004-FAIS Municipal	3,752,500.00	3,025,656.40	3,752,500.00	3,025,656.40	80.63%	98.04%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DON JERONIMO DE LA LOCALIDAD DE RIO NUBE - 209531										
	OAX240302416041	San Lorenzo Texmelucan	Rio Nube	1004-FAIS Municipal	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE PASO DE LA BRECHA EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 81339										
	OAX240202371698	Villa Sola de Vega	Los Limones	1004-FAIS Municipal	4,310,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.97%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE PIEDRA AZUL - 211696										
	OAX240302416412	San Lorenzo Texmelucan	El Sunchil	1004-FAIS Municipal	3,300,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	85,000.00	25.82%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO LA RAYA, SOBRE AVENIDA DEL TRABAJO EN EL SECTOR LA RAYA - 333967										
	OAX240302439301	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	1004-FAIS Municipal	2,585,868.83	2,585,868.83	2,585,868.83	775,760.65	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO MIXTECO - 310884										
	OAX240302434054	San Juan Mixtepec-Oto.	Cabayua	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO YUTE VEI EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL - 87020										
	OAX240202373588	Santiago Nuyod	Tierra Azul	1004-FAIS Municipal	1,794,941.63	1,794,941.63	1,794,941.63	1,794,941.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SITIO ARROYO GRANDE, SAN PEDRO POCHUTLA - 325371										
	OAX240302437232	San Pedro Pochutla	Arroyo Macalla	1004-FAIS Municipal	4,125,292.51	4,125,292.51	4,125,292.51	4,125,292.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE BUENA VISTA, BARRIO BUENA VISTA - 332786										
	OAX240302439074	Nicolasa de Madero	El Camarón	1004-FAIS Municipal	1,199,981.84	1,199,981.84	1,199,981.84	389,099.02	32.43%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HIDALGO SOBRE EL ARROYO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 199430										
	OAX240302414505	San Dionisio Ocoatepec	San Dionisio Ocoatepec	1004-FAIS Municipal	3,348,935.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	55.14%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO SOBRE EL ARROYO EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 199377										
	OAX240302414491	San Dionisio Ocoatepec	Barrio 3 de Mayo	1004-FAIS Municipal	3,848,935.77	2,732,792.38	2,732,792.38	1,264,463.03	46.27%	46.27%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA - 246084										
	OAX240302422414	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	4,536,597.40	4,536,597.40	4,536,597.40	2,285,223.99	50.37%	59.52%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA SANTA ISABEL - 325035										
	OAX240302437159	Villa de Zaachila	Ninguno	1004-FAIS Municipal	2,142,256.13	2,142,256.13	2,142,256.13	1,401,584.14	65.43%	72.92%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA - 314774										
	OAX240302434958	San Felipe Usila	Arroyo Iguaña	1004-FAIS Municipal	2,336,105.65	2,336,105.65	2,336,105.65	2,336,105.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 155857										
	OAX240202391365	Santa María Tonameca	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	2,066,636.93	2,066,636.93	2,066,636.93	2,066,636.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE RIO SAN JUAN - 200660										
	OAX240302414636	San Miguel Coatlán	Rio San Juan	1004-FAIS Municipal	4,245,283.02	4,245,283.02	4,245,283.02	4,245,283.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO EL CARMEN - 322687										
	OAX240302436646	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAIS Municipal	543,761.72	543,761.72	543,761.72	370,070.00	68.06%	70.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO - 190980										
	OAX240302429674	San Mateo del Mar	San Pablo	1004-FAIS Municipal	3,743,564.02	3,743,564.02	3,743,564.02	3,743,564.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATEPUSCO - 159710										
	OAX240202391737	San Felipe Usila	San Pedro Tlatepusco	1004-FAIS Municipal	1,503,360.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	65.22%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN NOPALERA DEL ROSARIO SAN ANTONIO OTATE - 39960										
	OAX240202399592	San Juan Bautista Valle Nacional	Nopalera del Rosario del Obispo	1004-FAIS Municipal	216,625.90	216,625.90	216,625.90	216,625.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DIR EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 173208										
	OAX240202394528	San Juan Lalana	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	1,616,894.23	1,616,894.23	1,616,894.23	1,616,894.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DIR SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 295006										
	OAX240302430672	San Juan Lalana	San Juan Evangelista	1004-FAIS Municipal	770,226.52	775,663.77	775,663.77	649,253.15	83.70%	90.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA LOCALIDAD EL OCOTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 328556										
	OAX240302437881	San Baltazar Loxicha	El Ocotil	1004-FAIS Municipal	442,939.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA COLONIA 5 DE MAYO - 89176										
	OAX240202373731	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,278,293.41	1,278,293.41	1,278,293.41	1,278,293.41	100.00%	24.97%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA - 208925										
	OAX240302415911	San Juan Bautista Valle Nacional	Plan de las Flores	1004-FAIS Municipal	540,028.53	540,028.53	540,028.53	540,028.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL NUCLEO RURAL RIO MINAS - 162400										
	OAX240202392114	San Miguel Piedras	Rio Minas	1004-FAIS Municipal	3,065,981.55	3,065,981.55	3,065,981.55	2,124,862.37	69.30%	72.01%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLAN DE GONZALEZ - 292554										
	OAX240302430063	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Ahuehuetlán de González	1004-FAIS Municipal	508,687.35	508,687.35	508,687.35	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ, BOULEVARD ARTESANOS MIXTECOS, ARCADIO ARTIS, JAVIER SORDO MAGDALENO, FRANCISCO ARTIGAS, FELIPE LEAL, CARLOS LAZO Y HECTOR MESTRE - 241814										
	OAX240302421492	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Agua Dulce	1004-FAIS Municipal	699,207.99	698,042.18	698,042.18	209,412.65	30.00%	73.62%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA Y DOLORES 3A SECCION, DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 152110										
	OAX240202390752	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	1004-FAIS Municipal	589,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALAJARA COLONIA LOMAS PANORAMICAS AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 309498										
	OAX240302433846	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	873,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN PABLO COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 171707										
	OAX240202394174	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	394,918.10	379,236.74	379,236.74	0.00	0.00%	6.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO - 202649										
	OAX240302415054	San Andrés Chicuil	Santiago del Rio	1004-FAIS Municipal	304,580.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES. - 117327										
	OAX240202383635	Matías Romero Avendaño	Las Flores	1004-FAIS Municipal	135,116.32	135,116.32	135,116.32	135,116.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON UNION EN LA COLONIA SAN BARTOLO EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 223927										
	OAX240302415400	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	836,288.43	836,288.43	836,288.43	836,288.43	100.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MONTE MARIO - 55487										
	OAX240202364035	Ayoitintepec	Monte Mario	1004-FAIS Municipal	875,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA AMIALTEPEC - 284097										
	OAX240302428247	Santa Catarina Juquila	Santa María Amaltepec	1004-FAIS Municipal	1,564,517.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ROCOTA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO. - 97967										
	OAX240202376367	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	320,364.88	5,900.00	5,900.00	5,900.00	1.72%	7.04%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DIR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CACAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 324128										
	OAX240302436938	San Juan Lalana	Arroyo Cacao (Arroyo Lodo)	1004-FAIS Municipal	2,308,127.31	2,308,127.31	2,308,127.31	692,438.19	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YATTEPEC - 212606										
	OAX240302416538	Santiago Yattepec	Santiago Yattepec	1004-FAIS Municipal	857,646.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA TRAMO BULEVARD BICENTENARIO A DESCARGA A RIO PAPALOAPAN - 80760										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	OAX240202370871	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	3,277,014.62	1,626,789.16	1,626,789.16	1,626,789.16	49.64%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE COMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO. - 97697										
	OAX240202376223	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	530,502.36	530,502.36	530,502.36	530,502.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE DOLORES, EN BARRIO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 215327										
	OAX240302416958	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1004-FAIS Municipal	579,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NICOLAS BRAVO - 69418										
	OAX240302408958	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,270,390.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACION DE GUERRERO DE LA SECCION CUARTA - 309012										
	OAX240302433765	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	1004-FAIS Municipal	478,982.70	478,982.70	478,982.70	478,982.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE PUERTO VALLARTA EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO. - 96823										
	OAX240202376409	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	405,452.88	405,452.88	405,452.88	405,452.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 225571										
	OAX240302418684	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,401,375.14	420,412.54	420,412.54	420,412.54	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA - 64752										
	OAX240202366713	San Juan Bautista Tuxtepec	Mata de Caña	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	37.19%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO TIPO CANAL PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA INSURGENTES. - 314033										
	OAX240302434791	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,520,033.86	456,010.16	456,010.16	456,010.16	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA INSURGENTES AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 267020										
	OAX240302425025	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	452,209.76	423,731.37	423,731.37	423,731.37	100.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNION Y PROGRESO PARAJE LOS CERITOS AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 241152										
	OAX240302421364	Oaxaca de Juárez	Viguera	1004-FAIS Municipal	2,798,128.94	2,794,959.53	2,794,959.53	2,794,959.53	0.00%	0.87%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LERA, PRIVADA DE COLIMA - 200230										
	OAX240302414580	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	165,690.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PABLO COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 158538										
	OAX240202393460	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	618,346.78	593,611.86	593,611.86	593,611.86	11.09%	91.00%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE PACIFICO AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 226516										
	OAX240302418842	Oaxaca de Juárez	Viguera	1004-FAIS Municipal	3,548,193.95	3,511,614.95	3,511,614.95	3,511,614.95	0.00%	0.10%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y MONTE ALBAN EN EL BARRIO DE LA CUREÑA, - 235964										
	OAX240302420434	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	683,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SAN IDEFONSO AMATLÁN - 300729										
	OAX240302431964	San Idefonso Amatlán	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,383,985.57	1,383,985.57	1,383,985.57	1,055,017.38	76.23%	76.23%
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS CALLES SABINOS, PROLONGACION DE ALDAMA, LAURELES Y PRIVADA DE EUCALIPTOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LAS PALMAS - 267411										
	OAX240302425110	Santa Cruz Xoacatlán	Las Palmas [Colonia]	1004-FAIS Municipal	474,753.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTE VERDE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS - 224375										
	OAX240302418494	Santa María Nativitas	San José Monte Verde	1004-FAIS Municipal	946,178.51	939,889.18	939,889.18	939,889.18	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION - 327171										
	OAX240302437588	San Bartolo Soyaltepec	La Unión Reforma	1004-FAIS Municipal	1,268,109.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE REPRESA DE RETENCION DE AGUAS, EN EL PARAJE DENOMINADO BARRANCA LA HUERTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TRUJAPAN - 310156										
	OAX240302433927	San Pedro y San Pablo Tequiápec	San José Trujapán	1004-FAIS Municipal	615,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	21.95%	100.00%
CONSTRUCCION DE RETORNOS EN ACCESO A SAN SEBASTIAN TUTIA Y AVENIDA FERROCARRIL										
	OAX240302442497	San Sebastián Tutia	San Sebastián Tutia	1005-FORTAMUN	545,317.84	545,317.84	545,317.84	163,595.35	30.00%	28.52%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS - 286470										
	OAX240302428686	Santiago Nundiche	Las Huertas	1003-FAIS Municipal	164,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 94419										
	OAX240202353990	San Pedro Pochutla	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	79,000.00	78,995.76	78,995.76	78,995.76	0.00%	57.14%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 267951										
	OAX240302406290	Santo Tomás Ocotepec	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA. - 239171										
	OAX240302405798	San Agustín Loxicha	Buenavista Loxicha	1003-FAIS Entidades	948,000.00	948,000.00	948,000.00	946,501.80	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACALCO. - 165531										
	OAX240202355171	San Pedro Teozacoalco	Buenavista	1003-FAIS Entidades	345,000.00	345,000.00	345,000.00	344,840.74	0.00%	53.76%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSUYUA. - 259663										
	OAX240302406097	Santa María Yosoyúa	Buenavista	1003-FAIS Entidades	276,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PARICUA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 242726										
	OAX240302405832	Magdalena Peñasco	Cabecera	1003-FAIS Entidades	483,000.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CAMPANA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 215440										
	OAX240302404640	Santo Domingo de Morelos	Cerro Campana	1003-FAIS Entidades	1,242,000.00	1,242,000.00	1,242,000.00	1,241,624.80	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DEL AMOLE, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258854										
	OAX240302406056	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro del Amole	1003-FAIS Entidades	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 93779										
	OAX240202353976	San Pedro Pochutla	Chepilme	1003-FAIS Entidades	395,000.00	384,936.72	384,936.72	384,936.72	0.00%	22.86%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 244367										
	OAX240302405854	Magdalena Peñasco	Chicabaya	1003-FAIS Entidades	136,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 93460										
	OAX240202353972	San Pedro Jicayán	Chuparrosa	1003-FAIS Entidades	395,000.00	394,936.72	394,936.72	394,936.72	100.00%	88.57%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANZANAL, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258834										
	OAX240302406064	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Manzanal	1003-FAIS Entidades	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ. - 166917										
	OAX240202355195	Zimatlán de Álvarez	El Rosario	1003-FAIS Entidades	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,841.28	1,068,673.99	53.43%	53.44%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TOLOTE, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 93930										
	OAX240202353980	San Pedro Pochutla	El Toloite	1003-FAIS Entidades	632,000.00	631,962.40	631,962.40	631,962.40	520,321.75	82.33%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 267971										
	OAX240302406293	Santo Tomás Ocotepec	Emilio Portes Gil	1003-FAIS Entidades	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESQUIPULAS, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258845										
	OAX240302408065	San Pedro y San Pablo Ayutla	Esquipulas	1003-FAIS Entidades	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 244620										
	OAX240302405908	Magdalena Peñasco	Guadalupe Peñasco	1003-FAIS Entidades	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE YOSUYUA, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSUYUA. - 284971										
	OAX240302406790	Santa María Yosoyúa	Guadalupe Yosoyúa	1003-FAIS Entidades	414,000.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 244575										
	OAX240302405899	Magdalena Peñasco	Ignacio Zaragoza	1003-FAIS Entidades	276,000.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA. - 243229										
	OAX240302405867	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	395,000.00	395,000.00	394,383.06	394,383.06	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 242783										
	OAX240302405844	Magdalena Peñasco	La Cumbre	1003-FAIS Entidades	552,000.00	552,000.00	552,000.00	552,000.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 212580										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	OAX24030240444	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconada	1003-FAIS Entidades	552,000.00	552,000.00	551,682.74	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA AMARILLA, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 267964										
	OAX240302405292	Santo Tomás Ocotepec	Laguna Amarilla	1003-FAIS Entidades	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 212541										
	OAX240302404443	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	1003-FAIS Entidades	414,000.00	414,000.00	413,762.06	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LATUVI, MUNICIPIO SANTA CATARINA LACHATAO. - 288679										
	OAX240302405921	Santa Catarina Lachatao	Latuvi	1003-FAIS Entidades	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLÁN. - 267789										
	OAX240302405263	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1003-FAIS Entidades	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 243601										
	OAX240302405876	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1003-FAIS Entidades	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 158670										
	OAX240202354986	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	1003-FAIS Entidades	632,000.00	632,000.00	631,923.91	0.00	0.00%	71.43%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 267963										
	OAX240302406291	Santo Tomás Ocotepec	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NUNUMA, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 267972										
	OAX240302406294	Santo Tomás Ocotepec	Nunuma	1003-FAIS Entidades	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 243000										
	OAX240302405853	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	1003-FAIS Entidades	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 211834										
	OAX240302404420	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Abad	1003-FAIS Entidades	414,000.00	414,000.00	413,762.06	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACALCO. - 165233										
	OAX240202355161	San Pedro Tezoacalco	San Antonio el Progreso	1003-FAIS Entidades	690,000.00	690,000.00	689,888.49	0.00	0.00%	10.75%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA. - 220579										
	OAX240302404960	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	1003-FAIS Entidades	2,070,000.00	2,070,000.00	2,069,244.64	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ YUCAÑE, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ YUCAÑE. - 165668										
	OAX240202355192	San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	1003-FAIS Entidades	690,000.00	690,000.00	689,888.49	0.00	0.00%	48.39%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALÁPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM. - 294571										
	OAX240302407096	San Felipe Tejalápan	San Felipe Tejalápan	1003-FAIS Entidades	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ. - 166894										
	OAX240202355193	San Francisco Lachigoló	San Francisco Lachigoló	1003-FAIS Entidades	1,380,000.00	1,380,000.00	1,377,804.48	0.00	0.00%	56.45%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN MATEO RÍO HONDO. - 221018										
	OAX240302404998	San Mateo Río Hondo	San Ildefonso Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 244235										
	OAX240302405890	Magdalena Peñasco	San Isidro	1003-FAIS Entidades	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACALCO. - 211115										
	OAX240302404771	San Pedro Tezoacalco	San Isidro	1003-FAIS Entidades	345,000.00	345,000.00	344,858.87	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN. - 212294										
	OAX240302404439	San Miguel Amatitlán	San Jorge el Zapote	1003-FAIS Entidades	345,000.00	345,000.00	344,801.74	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MINAS, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACALCO. - 165450										
	OAX240202355167	San Pedro Tezoacalco	San José Río Minas	1003-FAIS Entidades	690,000.00	690,000.00	689,888.49	0.00	0.00%	53.76%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 244500										
	OAX240302405897	Magdalena Peñasco	San Juan del Río	1003-FAIS Entidades	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC. - 243978										
	OAX240302405885	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	1003-FAIS Entidades	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSÓ, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSÓ. - 93455										
	OAX240202353971	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1003-FAIS Entidades	237,000.00	236,985.94	236,985.94	0.00	0.00%	66.67%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PEÑASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO. - 243485										
	OAX240302405874	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1003-FAIS Entidades	966,000.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ACHIUTLA, MUNICIPIO SAN MIGUEL ACHIUTLA. - 189811										
	OAX240302403928	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	1003-FAIS Entidades	690,000.00	690,000.00	689,028.81	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 215467										
	OAX240302404641	San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	1003-FAIS Entidades	1,725,000.00	1,725,000.00	1,724,903.17	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAQ, MUNICIPIO SAN MIGUEL YOTAQ. - 95265										
	OAX240202354097	San Miguel Yotaq	San Miguel Yotaq	1003-FAIS Entidades	1,035,000.00	1,035,000.00	1,033,965.56	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS HIDALGO, MUNICIPIO SAN NICOLÁS HIDALGO. - 184220										
	OAX240202355137	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1003-FAIS Entidades	483,000.00	483,000.00	482,904.28	0.00	0.00%	38.46%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYÁN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 94053										
	OAX240202353981	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1003-FAIS Entidades	631,000.00	631,962.40	631,962.40	633,962.40	100.00%	85.71%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC. - 220754										
	OAX240302404982	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1003-FAIS Entidades	1,932,000.00	1,932,000.00	1,931,218.82	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE. - 165882										
	OAX240202355182	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1003-FAIS Entidades	1,311,000.00	1,311,000.00	1,305,343.24	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA. - 165537										
	OAX240202355172	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	1003-FAIS Entidades	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,412.27	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 145715										
	OAX240202354597	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	316,000.00	316,000.00	315,770.15	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO. - 243417										
	OAX240302405872	San Mateo Peñasco	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA. - 258806										
	OAX240302405963	Santa María Yosoyúa	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA DEL CAMINO. - 170260										
	OAX240202354287	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1003-FAIS Entidades	158,000.00	157,866.98	157,866.98	0.00	0.00%	57.14%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC. - 165674										
	OAX240202355175	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	1003-FAIS Entidades	3,450,000.00	3,450,000.00	3,448,863.74	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YOSOYÚA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSOYÚA. - 259765										
	OAX240302406008	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	1003-FAIS Entidades	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC. - 258975										
	OAX240302406077	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1003-FAIS Entidades	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 242821										
	OAX240302405848	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1003-FAIS Entidades	395,000.00	395,000.00	394,383.06	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCAHUA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 244546										
	OAX240302405898	Magdalena Peñasco	Yosocahuja	1003-FAIS Entidades	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO. - 232161										
	OAX240302405519	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,380,000.00	1,380,000.00	1,379,460.01	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 231179										
	OAX240302419509	Villa de Tututepec	San Vicente	1004-FAIS Municipal	228,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO PLANTEL 06 CLAVE 20ECB0006Z - 236034										
OAX24030240447		Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	878,105.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA IEBU PLANTEL 10. C.C.T. 20ETH0010W DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA - 241837										
OAX240302421499		San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1004-FAIS Municipal	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 9A ETAPA - 126310										
OAX240202385889		San Baltazar Yatzechi el Bajo	San Jerónimo Zoocina	1004-FAIS Municipal	789,733.26	789,733.26	789,733.26	789,733.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION LACHIXILA PRIMERA ETAPA - 162329										
OAX240202392106		Santiago Camotlán	Ajunción Lachixila	1004-FAIS Municipal	2,838,994.71	2,838,994.71	2,838,994.71	2,838,994.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 186456										
OAX240302412634		San Esteban Atatlahuca	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,099,999.99	764,884.36	764,884.36	764,884.36	69.53%	76.92%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE ARRIBA - 200708										
OAX240302414638		San Dionisio Ocotepéc	Santo Tomás de Arriba	1004-FAIS Municipal	1,823,277.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 253328										
OAX240302423283		San Juan Numí	Vistahermosa	1004-FAIS Municipal	767,035.83	767,035.83	767,035.83	730,110.75	95.00%	70.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA - 224040										
OAX240302418434		Pluma Hidalgo	La Encinada	1004-FAIS Municipal	2,260,093.93	2,260,093.93	2,260,093.93	1,711,026.10	75.71%	90.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA HUACAPA - 333625										
OAX240302439250		San Juan Bautista Tlachichilco	Santa Bárbara Huacapa	1004-FAIS Municipal	495,818.33	495,818.33	495,818.33	0.00	0.00%	10.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN BIC NÚM. 42 CON C.C.T. 20ER00042C, EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPÍN, MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC.										
OAX230402359599		Santiago Tlazoaltepec	El Gachupín	1012-FAFEF	884,285.00	884,285.00	884,285.00	884,285.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN COBAO NÚM. 32 CON CLAVE ESCOLAR 20ECB0032X, EN LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO CUILAPAM DE GUERRERO - 223624										
OAX240302405152		Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,772,990.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PRESCOLAR INDIGENA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DCC0583Z - 305776										
OAX240302433061		Santo Domingo Xagacla	Santo Domingo Xagacla	1004-FAIS Municipal	823,832.99	823,832.99	823,832.99	823,832.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP0701C, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.										
OAX240302440407		San Juan Evangelista Analco	San Juan Evangelista Analco	1007-FAM IER	1,449,810.85	1,449,810.85	1,449,810.85	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO DÍA CON CLAVE ESCOLAR 20DP0290Q, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 223631										
OAX240302405153		San Lucas Zoquiápam	San Marcos Liquidambar	1003-FAIS Entidades	1,655,460.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NDUVA KITH CON CLAVE ESCOLAR 20DE0258B EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN PABLO TLAJALTEPEC. - 207902										
OAX240302404273		San Pablo Tlajaltepec	Candelaria la Unión	1003-FAIS Entidades	1,603,729.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 278 CON CLAVE ESCOLAR 20DSTU285X, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI - 167871										
OAX240202355230		San Agustín Yatarení	San Agustín Yatarení	1003-FAIS Entidades	1,617,077.33	1,617,077.33	1,558,706.41	0.00	0.00%	6.25%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR 20ETH00137H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC.										
OAX230402336032		Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	1012-FAFEF	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE ESCOLAR: 20DJH153SL, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATEMGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATEMGO.										
OAX240302440405		San Agustín Amatepec	San Agustín Amatepec	1007-FAM IER	702,113.42	702,113.42	702,113.42	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUÁREZ C.C.T. 20DCC1428N, EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 271087										
OAX240302425835		Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1004-FAIS Municipal	730,752.64	730,752.64	730,752.64	0.00	0.00%	59.57%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0668J, DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 208005										
OAX240302404277		Santiago Tilantongo	Buenavista	1003-FAIS Entidades	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LOMABRO TOLEDANO CLAVE 20DP90788P - 319856										
OAX240302436064		San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1004-FAIS Municipal	804,363.84	804,363.84	804,363.84	804,363.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ CON CLAVE 20DPR1936X - 236032										
OAX240302420446		Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	847,108.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE LA REVOLUCIÓN CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1128W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN. - 167634										
OAX240202355220		Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1003-FAIS Entidades	1,548,475.98	1,548,475.98	1,462,913.21	0.00	0.00%	6.25%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 20DP0958J, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO. - 168102										
OAX240202355240		San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	1003-FAIS Entidades	1,548,475.98	1,548,475.98	1,520,557.10	0.00	0.00%	6.25%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 90DTV1113T, EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 227130										
OAX230302240315		San Miguel el Grande	Iturbide	1003-FAIS Entidades	1,200,000.00	1,139,437.35	1,139,437.35	1,139,437.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0552K, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC.										
OAX240302440803		Villa de Tututepec	La Luz	1007-FAM IER	1,871,639.05	1,871,639.05	1,871,639.05	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS - 127315										
OAX240202385734		Santa Cruz Itundujula	Agua de Humo	1004-FAIS Municipal	350,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	30.00%	5.56%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS - 192653										
OAX240302413772		Santa Cruz Itundujula	Yucuetzahué Buena Vista	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS - 70695										
OAX240202368364		Santa Cruz Itundujula	Buenavista de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,650,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	60.61%	87.50%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS. IRA ETAPA - 329549										
OAX240302438190		Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1004-FAIS Municipal	2,332,800.00	2,332,800.00	2,332,800.00	2,332,800.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA - 116368										
OAX240202383208		Santo Domingo Yanhuitlán	La Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	54,500.00	49,132.09	49,132.09	49,132.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 106287										
OAX240202379694		Santo Domingo Yanhuitlán	Río Grande	1004-FAIS Municipal	121,500.00	119,730.20	119,730.20	119,730.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO INFIERNILLO - 155975										
OAX240202391388		Santa María Tonameca	San Isidro (Infiernillo)	1004-FAIS Municipal	1,990,318.22	1,990,318.22	1,990,318.22	1,990,318.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUXAA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA - 332133										
OAX240302438928		Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	1004-FAIS Municipal	120,343.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE YUXAHIÑO - 106278										
OAX240202379690		Santo Domingo Yanhuitlán	Yuxahiño	1004-FAIS Municipal	95,600.00	96,799.48	96,799.48	96,799.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL FRIJOL - 167211										
OAX240202393141		Santa María Tlahuitoltepec	Arroyo Frijol	1004-FAIS Municipal	1,849,085.59	1,656,071.03	1,656,071.03	1,656,071.03	89.56%	91.97%
CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN PLANTEL DE EDUCACION INICIAL CLAVE, 20DIN0215E EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC - 234072										
OAX240302420043		San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	345,875.00	345,875.00	345,875.00	345,875.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA ENTUBADA SANTA CRUZ - 223576										
OAX240302418337		San Mateo Peñasco	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	2,000,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 215980										
OAX240302417094		San Juan Numí	La Paz Yosofoama	1004-FAIS Municipal	966,378.48	966,378.48	966,378.48	966,378.48	100.00%	80.00%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA .PRIMERA ETAPA., EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA. - 224322										
OAX240302418485		Santa Catarina Yosonotú	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	978,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA IRA ETAPA EN EL PARAJE RIO QUEBRADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE FLOR - 333815										
OAX240302439276		Santo Domingo Nuxaa	Cañada de Flor	1004-FAIS Municipal	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FECHAS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHIN - 327045										
OAX240302432545		Santo Domingo Nuxaño	Cerro Machin	1004-FAIS Municipal	400,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PRIMAVERA - 316542										
OAX240302433302		Santiago Totomilco	Primavera	1004-FAIS Municipal	4,587,302.92	4,587,302.92	4,587,302.92	4,587,302.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO GUELAGUICO - 275678										
OAX240302426745		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1004-FAIS Municipal	2,318,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BOMBEO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOTOMILCO - 200893										
OAX240302414678		San Esteban Atatlahuca	Buenavista Totomilco	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00%	30.43%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LOMA MUJER GRANDE A LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC SEGUNDA ETAPA - 285259										
OAX240302428431		Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	2,787,207.17	1,682,070.14	1,682,070.14	1,682,070.14	60.35%	61.76%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA XOCHITLAPILCO SEGUNDA ETAPA - 69443										
OAX240202367358		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,353,413.63	1,352,032.10	1,352,032.10	811,219.26	60.00%	91.30%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ALMOLONGAS - 219237										
OAX240302417609		San Simón Almolongo	San Simón Almolongo	1004-FAIS Municipal	2,890,174.50	2,890,174.50	2,890,174.50	2,400,733.91	83.07%	77.01%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE BARRANCA DE MULA, YUCUQUIMI DE OCAIMPO - 292759										
OAX240302430109		Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cuesta Blanca	1004-FAIS Municipal	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CAÑADA ELITE - 216988										
OAX240302417221		Santa Rosa	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE DEL MORAL AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN PROGRESO. - 70550										
OAX240202367712		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Sebastián Progreso	1004-FAIS Municipal	1,047,109.31	1,044,119.34	1,044,119.34	522,059.67	50.00%	95.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE NDUTE NDU UVA XTIKANII - 279712										
OAX240302427363		San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	2,399,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YATAYUCU - 88848										
OAX240202374139		San Juan Rumi	San Pedro Rumi	1004-FAIS Municipal	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	100.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUTE KA ANU. - 329297										
OAX240302438076		San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1004-FAIS Municipal	4,358,247.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YU NISTU PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 186618										
OAX240302412665		San Esteban Atatlahuca	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,099,999.99	592,905.32	1,099,999.99	592,905.32	53.00%	60.64%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA SAN NICOLAS TABERNILLAS SEGUNDA ETAPA - 71208										
OAX240202367909		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Nicolás Tabernillas	1004-FAIS Municipal	744,326.28	744,090.76	744,090.76	372,045.38	50.00%	96.45%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 77364										
OAX240202370642		Santa María Tonameca	La Culebra [Barrio]	1004-FAIS Municipal	2,012,607.97	2,012,607.97	2,012,607.97	2,012,607.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO ALUMBRADO - 304741										
OAX240302432864		Coliayán de las Flores	Río Alumbrado	1004-FAIS Municipal	975,575.60	975,575.60	975,575.60	975,575.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NOCHITLAN - 266475										
OAX240302424912		Villa de Santiago Chazumba	San Juan Frontera	1004-FAIS Municipal	450,057.72	450,057.72	450,057.72	450,057.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AÑANE - 174842										
OAX240202394936		San Bartolomé Soyotlán	San Pedro Añane (Añane)	1004-FAIS Municipal	815,544.03	807,745.03	807,745.03	464,515.97	57.51%	97.84%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO - 266036										
OAX240302436838		San Juan Rumi	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	829,872.10	829,872.10	829,872.10	25,592.00	3.08%	50.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS SANTA INES, DEL MAESTRO, 15 DE MAYO Y JARDINES, CABECERA MUNICIPAL - 278162										
OAX240302427087		Miahuatán de Porfirio Díaz	Miahuatán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,905,190.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES EL ALAMO, ZATAPURU Y YODDALLI EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO. - 300800										
OAX240302431987		San Francisco Nuxaño	San Francisco Nuxaño	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	77.50%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA EL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS - 303572										
OAX240302432612		Piñotepe de Don Luis	Piñotepe de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,127,996.89	1,127,996.89	1,127,996.89	1,127,996.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 204703										
OAX240302415169		San Mateo Pinabé	San Cristóbal	1004-FAIS Municipal	1,665,006.15	1,665,006.15	1,665,006.15	1,665,006.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA - 195525										
OAX240302414124		San Juan Guichilco	Unidad y Progreso	1004-FAIS Municipal	885,001.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL ORO - 291150										
OAX240302429723		Santo Domingo Nuxaño	El Oro	1004-FAIS Municipal	2,089,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUKAA - 318739										
OAX240202425771		Santo Domingo Nuxaño	Santo Domingo Nuxaño	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL SABINAL - 364689										
OAX240302432850		Santo Domingo Nuxaño	El Sabinal	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CON TINAJOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NEJAPILLA - 324837										
OAX240302437117		Santiago Nejapilla	Santiago Nejapilla	1008-FAIS Municipal	1,712,644.00	770,689.80	770,689.80	770,689.80	45.00%	45.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO IUCHITÁN DE ZARAGOZA. - 285776										
OAX240302406821		Iuchitán de Zaragoza	Iuchitán de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD REFORMA DE PINEDA, MUNICIPIO REFORMA DE PINEDA. - 285774										
OAX240302406830		Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1003-FAIS Entidades	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN. - 285784										
OAX240302406823		San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	1003-FAIS Entidades	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 284929										
OAX240302406877		San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1003-FAIS Entidades	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 285128										
OAX240302406797		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 283640										
OAX240302406737		Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1003-FAIS Entidades	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - 81417										
OAX240202371733		San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	1004-FAIS Municipal	1,903,112.00	1,903,112.00	1,903,112.00	1,132,276.55	59.50%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - 330483										
OAX240302438436		Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	1004-FAIS Municipal	1,798,114.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN. - 292343										
OAX240302430019		Santa Inés del Monte	El Carmen	1004-FAIS Municipal	1,287,119.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 284192										
OAX240302428266		San Andrés Nuxiño	Loma de Moral (Ladera de Moral)	1004-FAIS Municipal	944,503.29	944,503.29	944,503.29	283,350.99	30.00%	49.02%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BARTOLO SOYALTEPEC - 114448										
OAX240202382206		San Bartolo Soyaltepec	San Bartolo Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	1,754,146.80	1,479,265.36	1,479,265.36	266,880.43	18.04%	44.44%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCLUCUY - 286957										
OAX240302428799		Santiago Tilgá	San Mateo Yuclucuy	1004-FAIS Municipal	558,768.00	558,768.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PALMON - 266822										
OAX240302424980		Villa de Santiago Chazumba	San Juan Frontera	1004-FAIS Municipal	291,954.10	291,954.10	291,954.10	291,954.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL - 356065										
OAX220402186231		San Miguel Chimalapa	El Quebrachal	1004-FAIS Municipal	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA COLORADA - 218267										
OAX240302417439		Santa Catarina Quilané	Santa Catarina Quilané	1004-FAIS Municipal	1,384,954.15	717,098.39	717,098.39	717,098.39	51.78%	51.43%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD. - 270751										
OAX240302425760		Santiago Itayutlá	La Humedad	1004-FAIS Municipal	3,768,700.00	3,768,700.00	3,768,700.00	3,768,700.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA, PARA EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD RANCHO JUÁREZ - 305989										
OAX240302433092		Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rancho Juárez	1004-FAIS Municipal	505,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALM ACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM - 302491										
OAX240302432397		San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1004-FAIS Municipal	1,293,953.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL PARAJE LO BIAJ XHYELA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 295158										
OAX240302430721		San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1004-FAIS Municipal	1,492,881.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA DE CAP. 50 M3. - 300245										
OAX240302431857		San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	1004-FAIS Municipal	1,996,906.40	1,996,906.40	1,996,906.40	1,008,874.04	50.52%	50.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LAS PIEDRAS - 183380										
OAX240302412117		Santa Ana Taveña	Santa Ana Taveña	1004-FAIS Municipal	1,041,500.50	533,449.58	1,041,500.50	533,449.58	51.22%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA REFORMA, PUTLA - 287288										
OAX240302428879		La Reforma	El Trapiche	1004-FAIS Municipal	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PUBLICO DE AGUA POTABLE - 251532										
OAX240302423157		San Juan Guiciniyovi	Arroyo Cuclara	1004-FAIS Municipal	626,399.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A UN COSTADO DEL PASEON DE LA LOCALIDAD DE LA CANDELA. - 169419										
OAX240202393658		Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Candelá	1004-FAIS Municipal	1,504,967.57	1,504,967.57	1,504,967.57	1,369,681.66	91.01%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO - 301877										
OAX240302432244		San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	1,152,954.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA ENTUBADA. - 236260										
OAX240302420500		San Martín Itunyoso	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	720,000.01	720,000.01	720,000.01	720,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA SHIÑU MATANZA - 334553										
OAX240302434920		San Juan Mixtepec-Oto. de	Shiñuu y Matanza	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 265126										
OAX240302424862		San Juan Rumi	San Isidro Rumi	1004-FAIS Municipal	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	0.00	0.00%	70.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 287498										
OAX240302428910		Concepción Págalu	Tecomatlanguisca	1004-FAIS Municipal	630,000.00	630,000.00	630,000.00	189,000.00	30.00%	90.05%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 294238										
OAX240302430483		Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	1,306,793.28	1,306,793.28	1,306,793.28	656,553.78	50.24%	50.24%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO ARMADO, CON CAPACIDAD DE 40 M3 PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 302213										
OAX240302432318		San Pedro el Alto	Barrio Linda Vista	1004-FAIS Municipal	480,639.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MONTE ROSA - 267777										
OAX240302425205		San Pedro y San Pablo Ayutla	Monte Rosa	1004-FAIS Municipal	1,363,032.37	1,363,032.37	1,363,032.37	954,345.52	70.02%	87.50%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL RAMON EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HONDURAS. - 319940										
OAX240302436089		San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	1004-FAIS Municipal	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,000,000.00	76.92%	90.28%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TIERRA CALIENTE - 290373										
OAX240302429558		San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE XAN BEI BIS GA A - 267385										
OAX240302425098		San Baltazar Yatzaclil el Bajo	Yatzaclil el Alto	1004-FAIS Municipal	789,898.18	789,898.18	789,898.18	394,949.09	50.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL - 163209										
OAX240202392276		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Libertad (Colonia)	1004-FAIS Municipal	1,009,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN LUIS REY, CABECERA MUNICIPAL - 366438										
OAX240202392918		Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Luis Rey (Colonia)	1004-FAIS Municipal	1,274,885.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 18859										
OAX240102346307		Acatlán de Pérez Figueroa	Buenavista	1004-FAIS Municipal	790,958.95	790,958.95	790,958.95	790,958.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO - 83676										
OAX240302372457		Santiago Nundiche	Dolores Hidalgo	1004-FAIS Municipal	472,966.24	472,966.24	472,966.24	472,966.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS - 83811										
OAX240202373544		Santiago Nundiche	Ignacio Allende las Huertas	1004-FAIS Municipal	587,463.63	587,463.63	587,463.63	587,463.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PILITA, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 225150										
OAX240302418602		Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Pilita	1004-FAIS Municipal	1,052,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 304260										
OAX240302432731		San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	1004-FAIS Municipal	1,356,761.09	0.00	1,356,761.09	0.00	0.00%	5.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AÑAÑE - 114498										
OAX240202362600		San Bartolo Soyaltepec	San Pedro Añañe (Añañe)	1004-FAIS Municipal	452,565.46	447,034.85	447,034.85	306,536.00	68.57%	96.88%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO - 329372										
OAX240302438094		San Pedro Jaltepetongo	San Pedro Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	985,278.69	985,278.69	985,278.69	814,900.18	82.71%	84.44%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. - 105036										
OAX240202379361		Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	976,453.18	976,453.18	976,453.18	976,453.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHINO - 216110										
OAX240302417109		Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	1004-FAIS Municipal	1,178,364.73	1,178,364.73	1,178,364.73	1,178,364.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOGANA, EJTLA, OAXACA. - 102101										
OAX240302409490		Yogana	Yogana	1004-FAIS Municipal	2,128,132.89	2,128,132.89	2,128,132.89	741,648.78	34.85%	34.98%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA PEÑA, LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUISISTLAN. - 283714										
OAX240302428183		Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	1004-FAIS Municipal	4,281,003.34	4,281,003.34	4,281,003.34	4,281,003.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO CAJONOS - 81042										
OAX240302409125		San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	1004-FAIS Municipal	2,011,743.04	2,011,743.04	2,011,743.04	2,011,743.04	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIFICADO	COMPROMETIDO	ÉJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA, EN LA COLONIA SANTOS MEMESES - 209513										
OAX240302416093		San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	311,645.17	311,645.17	311,645.17	311,645.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCIÓN - 217161										
OAX240302417254		San Juan Numí	San Antonio Nduasico (Nduasico)	1004-FAIS Municipal	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	0.00	0.00%	70.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL RÍO - 306013										
OAX240302493101		San Miguel del Río	San Miguel del Río	1004-FAIS Municipal	1,482,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 207242										
OAX240302415566		San Carlos Vaulepec	San Carlos Vaulepec	1004-FAIS Municipal	1,917,354.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA - 298190										
OAX240302431426		San Francisco Teopan	San Francisco Teopan	1004-FAIS Municipal	648,000.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PÚBLICOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, TLAX. OAX. - 220555										
OAX240302417772		San Pedro Molinos	Asunción Buenavista	1004-FAIS Municipal	811,211.18	811,211.18	811,211.18	25,000.00	3.06%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PÚBLICOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ - 235342										
OAX240302420526		Santiago Tilantongo	La Paz	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AL AIRE EN EL MUNICIPIO DE CUILLAPAM DE GUERRERO										
OAX240302445235		Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	1005-FORTAMUN	1,848,001.23	1,848,001.23	1,848,001.23	1,848,001.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LAS CANCHAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 6 CLAVE 20D5T00865, BOULEVARO EDUARDO VASCONCELOS NO 300 BARRIO DE JALATLACO CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 251489										
OAX240302423150		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	5,048,107.33	5,916,366.66	5,916,366.66	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC. SEC. CLAUHTEMOC, CLAVE. 20D5D0260Q, SAN JOSÉ YUTATUYAA - 300890										
OAX240302432023		San Pedro Jicayán	San José Yutatuyaa	1004-FAIS Municipal	1,997,914.74	1,997,914.74	1,997,914.74	599,374.42	30.00%	17.09%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEÓN CLAVE 20DPR0418F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICUITI										
OAX230302268556		San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti	1007-FAM IEB	1,199,382.18	1,129,625.13	1,129,625.13	1,129,625.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DE LEÓN CLAVE20DPR0418F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICUITI										
OAX230402332950		San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti	1007-FAM IEB	1,722,399.18	1,722,399.18	1,722,399.18	1,722,399.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR039B - 287023										
OAX240302428813		San Agustín Chayucó	San Cristóbal	1004-FAIS Municipal	1,456,088.50	1,758,108.99	1,758,108.99	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA. - 295409										
OAX240302430813		Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	1004-FAIS Municipal	1,613,647.03	1,613,647.03	1,613,647.03	0.00	0.00%	35.29%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE 20DPR0995F, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC. - 317804										
OAX230402327101		Villa de Tututepec	San José del Progreso	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,942,350.22	2,942,350.22	2,942,350.22	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA CLAVE 20E5C0001D DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLITLÉPEC - 229688										
OAX240302419274		Totontepec Villa de Morelos	Santa María Tliltepec	1004-FAIS Municipal	1,808,637.47	1,808,637.47	1,808,637.47	542,591.24	30.00%	70.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. - 290992										
OAX240302429680		Santiago Pinotepa Nacional	Lagunillas	1004-FAIS Municipal	1,400,023.29	1,400,023.29	1,400,023.29	420,006.99	30.00%	31.37%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE VEINTE DTV CERO DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE C EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA - 289343										
OAX240302429373		Santa María Tlahuiltepec	Santa María Yacochi	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	1,369,560.87	1,369,560.87	1,369,560.87	45.65%	46.33%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE VEINTE DTV MIL CIENTO TREINTA Y CINCO E EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA - 297424										
OAX240302431288		Santa María Tlahuiltepec	Nejapa	1004-FAIS Municipal	1,498,971.15	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	86.73%	87.04%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMARÓN SALSIPUEDES - 147123										
OAX240202389951		San Juan Bautista Tuxtepec	Camarón Salsipuedes	1004-FAIS Municipal	629,515.88	669,473.11	669,473.11	669,473.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 51, CLAVE 20DML0051Z - 267444										
OAX240302425120		San Felipe Tejalpam	San Felipe Tejalpam	1004-FAIS Municipal	1,789,222.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BIC. NUM. DE CON CLAVE ESCOLAR 20E8D00067, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIROG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIROG. - 218121										
OAX240302404823		San Cristóbal Lachirog	San Cristóbal Lachirog	1003-FAIS Entidades	3,764,842.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CRIS. NÚM. 150 EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS. - 37171										
OAX240202352662		Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,100,000.00	2,931,660.32	0.00	0.00%	1.27%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CECYTE NÚM. 03 C.T. 20E1C0003R, DE LA LOCALIDAD DE IXTLÁN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ. - 239439										
OAX230302240716		Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,830,528.68	2,830,528.68	2,830,528.68	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM NÚM. 21 CON CLAVE: 20DML0021F, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN.										
OAX230402334845		Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1007-FAM IEB	1,610,001.63	1,610,001.63	1,610,001.63	1,610,001.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR 20DCC000DT, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO. - 291888										
OAX240302407010		San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NÚM. 18, CON CLAVE ESCOLAR 20E6C0019C EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, MUNICIPIO DEVILLA DE SANTIAGO										
OAX240302440255		Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FEIEF	2,976,159.90	2,976,159.90	2,976,159.90	552,221.77	18.55%	9.08%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO NÚM. 41 CON CLAVE ESCOLAR 20E6C0041E, EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS. - 113870										
OAX240202359193		Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,200,000.00	3,031,561.83	0.00	0.00%	0.43%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CECYTEO PLANTEL NO. 36 BENEMÉRITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE BENEMÉRITO JUÁREZ. - 101360										
OAX240202377489		San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	1004-FAIS Municipal	923,515.88	667,734.18	667,734.18	667,734.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA PLANTEL NO. 157 DE VÍCTOR BRAVO AVILA UBICADA EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA. - 146481										
OAX240202389347		San Juan Bautista Tuxtepec	Rosario Ibarra de Piedra (Centro de Población)	1004-FAIS Municipal	923,515.88	671,006.47	671,006.47	671,006.47	72.66%	31.29%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO 251 CLAVE 20ETH0253S SANTA CRUZ TACAQUE DE MINA - 332344										
OAX240302430956		Santa Cruz Tacaque de Mina	Santa Cruz Tacaque de Mina	1004-FAIS Municipal	1,483,116.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO NÚM. 27 DE LA LOCALIDAD DE BETHANIA. - 134325										
OAX240202387101		San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	1004-FAIS Municipal	923,515.88	672,941.14	672,941.14	672,941.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIO DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA CLAVE 20ETH0196R - 332431										
OAX240302438982		San Juan Guichicovil	Paso Real de Sarabia	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 20DCC0874C - 220847										
OAX240302417816		Puñá Villa de Guerrero	Zimatlán	1004-FAIS Municipal	594,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROF. GUSTAVO B. MENDOZA CCT 200JN2203C COLONIA ALAMOS IVO AGENCIA DE POLICIA DE MONTROYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA. - 305717										
OAX240302433048		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	604,077.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ CLAVE 20K1N950C - 330355										
OAX240302438404		San Juan Vaulepec	San Andrés Andújar	1004-FAIS Municipal	500,000.00	698,908.90	698,908.90	264,410.82	30.00%	24.67%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE CCT 20K1N1304D, EN LA LOCALIDAD EL ZACATÓN - 282514										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240302427891	San Pablo Cuatro Venados	El Zacaón	1004-FAIS Municipal	692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CON CLAVE Z0DCCD464L, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTERLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑALES - 235929										
	OAX230302240618	Santa María Peñales	Santa Catarina Esterla	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,086,172.41	3,086,172.41	3,086,172.41	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON CLAVE 20ETK0046Y - 164424										
	OAX240202392513	San Pedro Sochiápam	San Juan Zautla	1004-FAIS Municipal	2,334,661.91	2,334,661.91	2,334,661.91	2,334,661.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PANTEL R7 CON CLAVE CCT 20ETK0087Y - 111976										
	OAX240202381384	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	1004-FAIS Municipal	3,955,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	96.19%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "MTR. RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1264Z EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAJOLITLÁN										
	OAX240302440372	Santiago Huajolotitlán		1007-FAM IEB	2,951,510.89	2,951,510.89	2,951,510.89	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIAJ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1654Q, EN LA LOCALIDAD PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.										
	OAX240302440300	Mazatlán Villa de Flores	Piedra Ancha	Y004-FEIEF	2,980,769.23	2,980,769.23	2,980,769.23	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 20DPR2340W - 263501										
	OAX240302424399	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON C.C.T. 20DPB1765T, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI. - 239261										
	OAX230302240706	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,883,580.29	2,883,580.29	2,883,580.29	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0611K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CHILAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 189404										
	OAX240302403816	San Juan Bautista Cuicatlán	San José del Chilar	1003-FAIS Entidades	3,260,106.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ZARAGOZA, CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0644R, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO										
	OAX240302440267	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tierra Blanca	Y004-FEIEF	2,977,357.43	2,977,357.43	2,977,357.43	2,239,054.10	75.26%	55.24%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR MORELOS CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1485S, EN LA LOCALIDAD SILACAYAPAM, MUNICIPIO SILACAYAPAM - 189073										
	OAX240302403814	Silacayoapam	Silacayoapam	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1545H, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA. - 296747										
	OAX240302407174	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0018I, EN LA LOCALIDAD DE TECOMALTIANGUISCO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO. - 331864										
	OAX240302407889	Concepción Pápaló	Tecomaltianguisco	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1158Q EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXCATLÁN										
	OAX240302440258	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán	Y004-FEIEF	2,889,973.31	2,882,973.31	2,882,973.31	2,081,338.02	72.19%	9.84%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA Y LIBERTAD CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0713H, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS. - 248153										
	OAX240302405915	San Juan Juquila Vijanos	San Juan Juquila Vijanos	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR343XC, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUACATE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 207646										
	OAX240302404268	Putla Villa de Guerrero	Llano de Aguacate	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1833U, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN. - 296895										
	OAX240302407182	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS. - 37806										
	OAX240202352688	Monjas	Los Pocitos Monjas	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,100,000.00	3,027,480.87	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA, CON CLAVE ESCOLAR 20DES0278M, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN										
	OAX240302440277	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Y004-FEIEF	2,935,285.05	2,935,285.05	2,935,285.05	710,758.73	24.21%	32.54%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 89, CON CLAVE ESCOLAR 20DST0006Q, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TONALA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALA										
	OAX240302440284	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Y004-FEIEF	3,038,006.06	3,038,006.06	3,038,006.06	0.00	0.00%	9.84%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL										
	OAX230402334664	Santiago Nuyvoé	Santiago Nuyvoé	1007-FAM IEB	2,804,032.56	2,804,032.56	2,804,032.56	2,804,032.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0120Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.										
	OAX240302440282	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Y004-FEIEF	3,015,709.40	3,015,709.40	3,015,709.40	592,437.67	19.65%	35.57%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUPFINTAMAYO, CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0138P, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.										
	OAX240302440304	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	Y004-FEIEF	3,016,978.07	3,016,978.07	3,016,978.07	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO ALCALÁ CON CLAVE ESCOLAR 20DES0071Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS. - 299534										
	OAX240302407205	Santiago Ihuitlán Plumas	Santiago Ihuitlán Plumas	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 59 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA. - 189636										
	OAX240302403820	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	3,144,337.38	3,144,337.38	3,112,894.02	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 20DTV086Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI. - 239277										
	OAX240302240708	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,834,576.70	2,834,576.70	2,834,576.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0371A, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 189752										
	OAX240302403824	San Lucas Zoquiápam	San José Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV087Q, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHARULAPA - 247068										
	OAX240302405927	San Francisco Charulapa	San Alejo el Progreso	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DVI1429R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM. - 291453										
	OAX240302406995	San Andrés Teotilálpam	Santa Cruz Teotilálpam	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBD NÚM. 104, CON C.C.T. 20ETH0104K, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS										
	OAX230402335731	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1012-FAFEF	2,941,310.08	2,941,310.08	2,941,310.08	2,941,310.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBD NÚM. 114, NUEVO ZOQUIÁPAM CON C.C.T. 20ETH0114R, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIÁPAM										
	OAX230402335734	Nuevo Zoquiápam	Nuevo Zoquiápam	1012-FAFEF	2,820,160.00	2,820,160.00	2,820,160.00	2,820,160.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBD NÚM. 216, CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0216Q, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ HUENDACO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ HUENDACO										
	OAX240302440274	Santa Cruz Huendaco	Santa Cruz Huendaco	Y004-FEIEF	2,976,416.19	2,976,416.19	2,976,416.19	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBD NÚM. 180, CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0180Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC. - 296774										
	OAX240302407178	San Jacinto Tlacotepec	San Jacinto Tlacotepec	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBD NÚM. 182, CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0182Q, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO. - 271323										
	OAX240302405349	Santa María Pápaló	Santa María Pápaló	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBD NÚM. 215, CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0215P, EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS. - 267922										
	OAX240302406285	Tepelememe Villa de Morelos	Tepelememe Villa de Morelos	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBD NÚM. 264, CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0272Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 289550										
	OAX240302403818	San Lucas Zoquiápam	San Isidro Zoquiápam	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBG NÚM 37 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH00388, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA - 267918	OAX240302406283	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBG NÚM. 47 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH00481, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA. - 298667	OAX240302407253	San Juan Lalana	San Lorenzo	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBG NÚM. 80 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH00809, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YACOCHI, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC. - 218506	OAX240302404828	Santa María Tlahuilotepc	Santa María Yacochi	1003-FAIS Entidades	3,212,001.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES. - 318768	OAX240302435780	Santiago Lacitaga	Santiago Lacitaga	1004-FAIS Municipal	1,076,380.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA IEBG NO. 31, SEGUNDA ETAPA - 315813	OAX240302435169	Santiago Lachiguiri	San Miguel	1004-FAIS Municipal	1,311,992.06	1,311,992.06	1,311,992.06	1,311,992.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO, CON CLAVE 20DCC24410, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN. - 295751	OAX240302430923	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	1,330,362.44	399,108.73	399,108.73	399,108.73	30.00%	58.98%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MIGUEL HIDALGO CCT. 20KCC01861 EN LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE, PRIMERA ETAPA. - 200939	OAX240302414685	Asunción Calcatotepec	San Jorge Casa Grande	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	648,584.13	468,584.13	468,583.13	0.00	0.00%	40.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI, CLAVE 20DIN2067P DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 215468	OAX240302416991	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	450,847.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPB10346 - 251789	OAX240302423281	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	915,030.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC CLAVE 20DPB0098K - 236002	OAX240302420442	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	1004-FAIS Municipal	1,951,858.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO M. ALTAMIRANO C.C.T. 20DPB0841E SEGUNDA ETAPA - 89057	OAX240302373677	Santiago Tlaxiayaltepec	Loma Blanca	1004-FAIS Municipal	2,426,360.40	2,426,360.40	2,426,360.40	2,426,360.40	100.00%	92.78%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 20DPB0563C, TERCERA ETAPA - 328921	OAX240302437964	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojoche	1004-FAIS Municipal	501,885.25	412,715.16	412,715.16	412,715.16	82.23%	83.33%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0501D, EN LA LOCALIDAD RÍO LAGARTO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 207790	OAX240302404271	Santiago Juxtahuaca	Río Lagarto	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE CUAHUICUIL - 86588	OAX240302373485	Guevea de Humboldt	Cuahuicuil	1004-FAIS Municipal	1,844,014.52	1,844,014.52	1,844,014.52	1,844,014.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB18329 2A ETAPA - 30759	OAX240302359671	La Compañía	Agua Blanca	1004-FAIS Municipal	799,998.66	799,998.66	799,998.66	799,998.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 20DPB05240 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE AGUA - 161836	OAX240302392034	Guevea de Humboldt	Santa Cruz Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,720,000.00	1,720,000.00	1,720,000.00	516,000.00	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 20DPB22730 - 168388	OAX240302393439	San Miguel Chimalapa	Las Conchas	1004-FAIS Municipal	1,339,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CCT 20DPB1996K DE LA LOCALIDAD DE AGUA PLATANILLO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 313648	OAX240302434688	San José Tenango	Agua Platanillo	1004-FAIS Municipal	1,936,002.86	1,936,002.86	1,936,002.86	1,936,002.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0072C, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHIQUITA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 216791	OAX240302404748	Santiago Juxtahuaca	Cruz Chiquita	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR2117D 1ERA ETAPA - 272405	OAX240302426091	La Compañía	Los Pirios	1004-FAIS Municipal	2,100,057.57	630,017.27	630,017.27	630,017.27	30.00%	30.04%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ARAOSO CLAVE 20DPR18411 - 75198	OAX240302369113	La Compañía	La Y	1004-FAIS Municipal	806,571.58	806,571.58	806,571.58	806,571.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA CON CLAVE 20E05002Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLAGA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA - 268237	OAX240302406239	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE 20E050188X DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDAO - 218091	OAX240302404821	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	3,093,262.94	3,093,262.94	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0380D - 264672	OAX240302424609	San Juan Quiahuitlán	Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	1,248,351.82	1,248,351.82	1,248,351.82	1,000,000.00	80.11%	84.49%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV08089V, 2DA ETAPA. - 170866	OAX240302410971	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0953F - 320476	OAX240302435217	San Francisco Logueche	Bramadero	1004-FAIS Municipal	1,857,641.98	1,409,187.72	1,409,187.72	1,409,187.72	75.86%	75.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE DOS CERO DTV UNO TRES CERO SIETE Y G EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA - 277284	OAX230402325464	San Juan Yatzona	San Juan Yatzona	1003-FAIS Entidades	3,213,318.90	3,133,197.77	3,133,197.77	3,133,197.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV0566N, DE LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE YUTANDUCHI DE GUERRERO	OAX230402334677	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA. - 147540	OAX240302390688	San Juan Bautista Tuxtepec	La Reforma	1004-FAIS Municipal	923,515.88	670,131.48	670,131.48	670,131.48	72.56%	23.79%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE ZACATE COLORADO. - 147998	OAX240302390211	San Juan Bautista Tuxtepec	Zacate Colorado	1004-FAIS Municipal	923,515.88	666,285.33	666,285.33	666,285.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0395L, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO - 259006	OAX240302406087	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS - 109988	OAX240302354137	Monjas	Monjas	1003-FAIS Entidades	3,144,337.38	3,144,337.38	3,037,879.70	0.00	0.00%	0.45%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV010D, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALÁPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALÁPAM. - 246011	OAX240302405911	San Felipe Tejalápam	San Felipe Tejalápam	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - 258265	OAX240302406053	San Juan Evangelista Analco	San Juan Evangelista Analco	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1008I, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA. - 291041	OAX240302406976	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 42 CLAVE 20E0B0042C - 38080	OAX240302358426	Santiago Tlaxiayaltepec	El Gachupín	1004-FAIS Municipal	2,484,667.59	2,484,667.59	2,484,667.59	1,250,000.00	50.31%	47.44%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PREESCOLAR MESTIZA NIÑOS HEROES CLAVE 20KIN082D, 1RA ETAPA - 216257	OAX240302417121	San Juan Bautista Valle Nacional	San Miguel Metates	1004-FAIS Municipal	172,648.53	172,648.53	172,648.53	172,648.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL JUSTO SIERRA CON CLAVE 20DPR1529R - 209490	OAX240302416025	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Colorado	1004-FAIS Municipal	491,847.55	491,847.55	491,847.55	491,847.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N 39 CON CCT 20ETK00390 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA. 117282	OAX240302383629	Matías Romero Aveniña	La Victoria	1004-FAIS Municipal	278,755.52	278,755.52	278,755.52	278,755.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA, CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0629I EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE TIANGUIS DEL MERCADO SANTA ELENA DE LA CRUZ - 280718	OAX240302440256	San José del Progreso	Maguey Largo	Y004-FEIEF	2,981,506.88	2,981,506.88	2,981,506.88	2,650,004.31	88.88%	9.84%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA FRESNOS - 269036	OAX240302427538	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	3,497,710.09	3,497,710.09	3,497,710.09	3,497,710.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL IEB0 PLANTEL 263 CLAVE 20ETH0271H, EN LA LOCALIDAD DE NOGALTEPEC - 155740	OAX240302425493	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	439,172.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA CECYTE EMSAD 37 CLAVE 20EMS0037Z EN GUADALUPE DE RAMÍREZ - 325546	OAX240202391347	Mazatlán Villa de Flores	Nogaltepec	1004-FAIS Municipal	3,149,950.10	3,149,950.10	3,149,950.10	3,149,950.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR HUGO CLAVE 20DPB0990I TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME YATÓN - 240851	OAX240302437261	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	1004-FAIS Municipal	1,223,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTP01517I EN LA LOCALIDAD DE EL CARASOL - 281630	OAX240302421297	Villa Talea de Castro	San Bartolomé Yatón	1004-FAIS Municipal	628,701.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, EN SANTA MARÍA HUATULCO - 101488	OAX240302427699	Santiago Ixtayutla	El Caracol	1004-FAIS Municipal	4,283,158.54	4,283,158.54	4,283,158.54	4,283,158.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AUDITORIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 267975	OAX240302436923	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepec	1004-FAIS Municipal	3,099,946.25	3,099,946.25	3,099,946.25	3,099,946.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN EL BARRIO DE SAN NICOLAS - 287381	OAX240302425254	Santo Domingo Armenta	Callejón de Rómulo	1004-FAIS Municipal	2,201,376.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MURALLA - 303559	OAX240302428891	Santa Catarina Juquila	San Nicolás [barrio]	1004-FAIS Municipal	1,837,555.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 20DPB0331I EN SANTIAGO TAMAZOLA - 310025	OAX240302432609	Santo Domingo Nuxtlá	La Muralla	1004-FAIS Municipal	1,099,376.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN C.C.T. 20DPB1987C EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE RIO - 317697	OAX240202378069	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	1,896,667.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 20DPB2548I - 258989	OAX240302433934	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1004-FAIS Municipal	1,060,000.00	1,980,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTP0873U - 180326	OAX240302413543	San José Lachujauri	Mixtacoche	1004-FAIS Municipal	2,279,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20DPB1070M - 224032	OAX240302418429	Santa Cruz Huandulia	Unión de Galeana	1004-FAIS Municipal	1,600,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	30.00%	89.74%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN C.C.T. 20DPB1987C EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE RIO - 317697	OAX240302433541	Santo Domingo de Morelos	Barrio del Río	1004-FAIS Municipal	2,907,383.40	2,907,383.40	2,907,383.40	2,907,383.40	100.00%	82.39%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTP0438S EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITLA - 327449	OAX240302433205	Coicoyán de las Flores	Coyul	1004-FAIS Municipal	575,128.00	575,128.00	575,128.00	575,128.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CCT 20DTP0735X - 246830	OAX240302437657	San Juan Teitla	San Juan Teitla	1004-FAIS Municipal	2,264,974.35	2,264,974.35	2,264,974.35	2,264,974.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTP0873U - 180326	OAX240302422556	Abejones	Abejones	1004-FAIS Municipal	2,297,125.33	2,297,125.33	1,378,275.20	1,378,275.20	60.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20DPB1070M - 224032	OAX240202370515	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	2,502,977.04	2,502,977.04	2,502,977.04	2,502,977.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEB0 PL 267 CLAVE 20ETH0275D, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 181115	OAX240302411716	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	1004-FAIS Municipal	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	100.00%	82.78%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEB0 PLANTEL 129, CLAVE 20ETH0128U, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN - 166742	OAX240202393001	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	1004-FAIS Municipal	1,188,406.94	1,188,406.94	1,188,406.94	1,188,406.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEB0 PLANTEL NUM 96 CCT 20ETH0220A - 295002	OAX240302430670	San Juan Atepec	San Juan Atepec	1004-FAIS Municipal	1,967,625.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PLANTEL DEL IEB0 NO. 94 CLAVE 20ETH0094U EN LA LOCALIDAD DE TANETZE DE ZARAGOZA - 250009	OAX240302423042	Tanetze de Zaragoza	Tanetze de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	3,054,273.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 20DPB2256X, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SINIYUCO - 300989	OAX240302432059	San Antonio Sinicahua	San Isidro Siniyucó	1004-FAIS Municipal	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,795,688.36	81.62%	96.15%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MARGARITA RAZ PAREDES CLAVE 20DPB2348N EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 306885	OAX240302433304	Santa María Teopexco	Buena Vista	1004-FAIS Municipal	3,598,910.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20KPR1611A EN LA LOCALIDAD DE LA OSCURANA - 241903	OAX240302421512	Santa María Colotepec	La Oscurana	1004-FAIS Municipal	2,517,875.05	2,517,875.05	2,517,875.05	2,517,875.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR2091F - 209812	OAX240302416094	Santa María Zoguitlán	El Potrero	1004-FAIS Municipal	1,730,423.31	1,730,423.31	1,730,423.31	1,730,423.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HNOS FLORES MAGÓN, 20DPR1475D, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 201979	OAX240302414826	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	1,020,848.37	1,020,848.37	1,020,848.37	1,020,848.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 192572	OAX240302413756	Santa Cruz Huandulia	Hurbide	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE 20DPR3622K EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOXPALÁN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOXPALÁN JAXACA - 189793	OAX240302413281	San Martín Toxpalán	San Martín Toxpalán	1004-FAIS Municipal	3,149,546.60	3,149,546.60	3,149,546.60	3,149,546.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA NUEVA RAZA CLAVE 20DPR310B - 221532	OAX240302417929	San Pedro Quiatlan	Unión Juárez	1004-FAIS Municipal	1,607,287.96	1,607,287.96	1,607,287.96	682,378.43	42.44%	40.61%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO ALCALÁ CLAVE 20DPR8227I, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN TRES CRUCES, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 180111	OAX240302411490	San Agustín Loxicha	Ampliación Tres Cruces	1004-FAIS Municipal	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%	88.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR0659D EXTENSION DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 286597	OAX240302428721	San Andrés Cabecera Nueva	San Juan Yulacuáre	1004-FAIS Municipal	2,395,994.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, C.C.T. 20DPR0513IEN EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO - 311194	OAX240302434140	Santo Domingo de Morelos	Bajos de Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	2,799,995.01	2,799,995.01	2,799,995.01	2,799,995.01	100.00%	81.25%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 20DPR2183V, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MONTE SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE LEGA - 356052	OAX230402331861	Villa Sola de Vega	Llano Monte (San Juan Etepec)	1003-FAIS Entidades	2,969,283.13	2,969,231.96	2,969,231.96	2,969,231.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO DE LEÓN CON CLAVE 20DES0063 EN GUADALUPE DE RAMÍREZ - 318033	OAX240302435625	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	1004-FAIS Municipal	1,223,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 145 CLAVE 20DST0161I EN SANTA MARÍA COLOTEPEC - 241895	OAX240302421510	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	1004-FAIS Municipal	2,509,513.32	2,509,513.32	2,509,513.32	2,509,513.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTP1435B EN LA LOCALIDAD DE VENTANILLA - 241890	OAX240302421507	Santa María Colotepec	Ventanilla	1004-FAIS Municipal	2,507,170.77	2,507,170.77	2,507,170.77	2,507,170.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20KTD0842P - 288204	OAX240302429086	Santiago Amoltepec	La Mexilla	1004-FAIS Municipal	1,285,767.42	1,285,767.42	1,285,767.42	1,285,767.42	48.74%	54.35%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2200TV1266G, EN LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHÉ - 331790	OAX240302438821	Santa María Tepantlall	Cerro Costoche	1004-FAIS Municipal	1,652,412.71	1,652,412.71	1,652,412.71	1,652,412.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE 20DCC1415I, EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 181480										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RESALUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 20DPR0855F - 209635	OAX240302411772	San Agustín Loxicha	El Portillo	1004-FAIS Municipal	1,919,024.66	1,919,024.66	1,919,024.66	1,919,024.66	100.00%	86.96%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 20DPR0855F - 209635	OAX240302416106	San Miguel Amatitlán	Venta Urbe de Juárez	1004-FAIS Municipal	512,822.40	512,822.40	512,822.40	512,822.40	100.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA CALLE 10 DE JULIO PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA LOMAS DE NAZARENO - 259892	OAX240302423895	Santa Cruz Xoxtotlán	Santa Cruz Xoxtotlán	1004-FAIS Municipal	397,308.00	397,308.00	397,308.00	397,308.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS ENCINOS - 147025	OAX240202389899	Mazatlán Villa de Flores	San Pedro de los Encinos	1004-FAIS Municipal	3,090,125.02	3,090,125.02	3,090,125.02	1,168,299.21	37.81%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESPERANZA - 322986	OAX240302436721	Huautepec	Agua Esperanza	1004-FAIS Municipal	2,660,631.04	2,660,631.04	2,660,631.04	1,824,727.06	68.58%	37.41%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL TIANGUIS MUNICIPAL 3A. ETAPA - 236460	OAX240302420548	Putla Villa de Guerrero	Guadalupe Nuevo Tenochtitlán	1004-FAIS Municipal	1,290,329.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE ORD - 320900	OAX240302436316	Santa María Jacatepec	Cinco de Oro	1004-FAIS Municipal	1,539,886.95	1,539,886.95	1,539,886.95	1,539,886.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EN LA CANCHA DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO LAS FLORES 1ERA ETAPA - 303426	OAX240302432568	Masones Hidalgo	Pueblo Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,450,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.17%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 144 EN LA CRUCECITA - 284857	OAX240302428333	Santa María Huatulco	Crucecita	1004-FAIS Municipal	4,127,097.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 20KIN06750 - 289731	OAX240302429445	San Pablo Tlajaltepec	Juquila Independencia	1004-FAIS Municipal	2,846,715.14	2,846,715.14	2,846,715.14	854,014.54	30.00%	32.55%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 20DPR3223H - 242938	OAX240302421729	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,099,779.89	1,099,779.89	1,099,779.89	329,933.97	30.00%	35.92%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO CANCHA, EN LA LOCALIDAD DE MOGOTE COLORADO SAN ISIDRO. - 164355	OAX240202393499	Santiago Ayuquilla	Mogote Colorado (San Isidro)	1004-FAIS Municipal	2,006,130.85	1,112,974.36	1,112,974.36	1,112,974.36	55.48%	60.09%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CANCHA PÚBLICA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDÉS - 166824	OAX240202393015	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1004-FAIS Municipal	4,292,220.87	4,292,220.87	4,292,220.87	4,018,963.49	93.63%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA RIO OSTUTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 283897	OAX240302428238	Santo Domingo Zanatepec	Colonia Río Ostuta	1004-FAIS Municipal	1,298,000.00	1,298,040.00	1,298,040.00	1,298,040.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION. - 273510	OAX240302426302	Guadalupe Etla	La Resurrección (Paraje)	1004-FAIS Municipal	436,213.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA TUCAN - 160539	OAX240202391845	Mazatlán Villa de Flores	Loma Tucán	1004-FAIS Municipal	2,749,865.29	2,749,865.29	2,749,865.29	2,749,865.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO XOLOXOCHITLÁN SEGUNDA ETAPA - 276460	OAX240302426790	San Mateo Xoloxochitlán	San Mateo Xoloxochitlán	1004-FAIS Municipal	2,099,963.00	2,099,963.00	2,099,963.00	629,988.90	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN TAHUECA, SAN PEDRO POCHUTLA - 281254	OAX240302427642	San Pedro Pochutla	Tahueca	1004-FAIS Municipal	3,193,532.20	3,193,532.20	3,193,532.20	3,193,532.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL ZAPOTE - 193304	OAX240302413892	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Zapote	1004-FAIS Municipal	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PÚBLICO DE LA COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL. - 194292	OAX240302413979	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,799,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 248932	OAX240302423037	Santa Cruz Itundujua	Santa Cruz Itundujua	1004-FAIS Municipal	1,104,612.93	332,583.88	332,583.88	332,583.88	30.00%	52.08%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 274413	OAX240302426441	San Antonino Monte Verde	San Miguel Monteverde	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	4,626,764.13	4,035,266.20	4,035,266.20	3,248,993.60	80.51%	80.52%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 286399	OAX240302428668	San Juan Bautista Valle Nacional	El Estudiante	1004-FAIS Municipal	80,301.64	80,301.64	80,301.64	80,301.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 68418	OAX240302408950	Asunción Nochistlán	La Cumbre	1004-FAIS Municipal	1,400,136.54	1,400,136.54	1,400,136.54	1,400,136.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS 1A. ETAPA - 195748	OAX240302414134	Putla Villa de Guerrero	Asunción Atovequillo	1004-FAIS Municipal	2,163,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS 1A. ETAPA - 238042	OAX240302420452	Putla Villa de Guerrero	El Carrizal de Galeana	1004-FAIS Municipal	643,925.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS 1ERA ETAPA - 266586	OAX240302424935	San Juan Niumí	Sabinillo	1004-FAIS Municipal	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	0.00	0.00%	95.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA AGENCIA EL COSTOCHÉ - 320065	OAX240302436116	San Francisco Logueche	El Costoche	1004-FAIS Municipal	2,628,291.67	1,651,156.28	1,651,156.28	1,651,156.28	62.82%	62.93%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL MOLINO - 75087	OAX240202369701	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Molino	1004-FAIS Municipal	1,420,610.00	1,419,004.73	1,419,004.73	709,502.36	50.00%	50.50%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL - 279820	OAX240302427379	Santa María Nduavaco	San José de Gracia	1004-FAIS Municipal	1,483,572.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA COLONIA ALTA VISTA DE JUÁREZ - 240094	OAX240302421174	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,250,000.00	1,249,238.50	1,249,238.50	374,771.55	30.00%	25.93%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 329608	OAX240302436100	Marcialena Jaltepec	San Isidro	1004-FAIS Municipal	1,495,738.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE TEJAS - 286227	OAX240302428577	Santa María Tlajhuiltepec	Tejas	1004-FAIS Municipal	1,849,999.98	578,909.98	578,909.98	578,909.98	31.29%	31.36%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE SAN JOSÉ ZOCOTEACA - 309681	OAX240302433880	Santiago Tamazola	San José Zocoteaca de Bravo	1004-FAIS Municipal	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DEL NÚCLEO RURAL EL GUAYABO TEPEHUAJE 1A ETAPA. - 208002	OAX240302415716	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Guayabo Tepehuaje	1004-FAIS Municipal	590,926.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN EL BARRIO LA SOLEDAD, DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 276964	OAX230402325438	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1003-FAIS Entidades	3,260,909.07	3,095,140.92	3,095,140.92	3,095,140.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN ALOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE ASUNCION TLACOLULLA - 294558	OAX240302430515	Asunción Tlacolulita	San Juan Aloytepec	1004-FAIS Municipal	868,027.80	868,027.80	868,027.80	868,027.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA ALCALDIA DE SAN PEDRO ATOVAC - 116974	OAX240202383439	San Pedro Atovac	San Pedro Atovac	1004-FAIS Municipal	908,312.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.96%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COLONIA EL PARAISO - 228345	OAX240302419119	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	2,100,070.04	630,021.01	630,021.01	630,021.01	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA COLONIA GRAJALES - 84022										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	OAX240202372585	San Juan Bautista Tlutepec	San Juan Bautista Tlutepec	1004-FAIS Municipal	2,680,120.11	2,148,064.55	2,148,064.55	2,148,064.55	80.15%	66.87%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO FLOR - 164305										
	OAX240202392488	Santa Cruz Zenzontepec	Cerro Flor	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	87.18%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CUEVA DE LOS SERES - 163552										
	OAX240202392304	Huautla	Cueva de los Seres	1004-FAIS Municipal	2,004,100.00	2,004,100.00	2,004,100.00	2,004,100.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZANJÓN - 232608										
	OAX240302419784	Villa de Tulumuc	El Zanjón	1004-FAIS Municipal	239,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO - 237419										
	OAX240302420726	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	1004-FAIS Municipal	1,398,726.81	1,398,726.81	1,398,726.81	1,398,726.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CHOCOMANATLÁN - 272255										
	OAX240302426074	Santa María Chimalapa	José López Portillo (Chocomanatlán)	1004-FAIS Municipal	2,057,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 235990										
	OAX240302420438	Guevea de Humboldt	La Cumbre	1004-FAIS Municipal	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	619,000.00	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS - 324574										
	OAX240302437056	San Pedro Quioteñe	La Soledad Salinas	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	6,941,497.49	6,941,497.49	6,941,497.49	2,416,176.27	34.81%	34.15%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SANTA CRUZ - 290917										
	OAX240302424668	San Mateo del Mar	Laguna Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	2,385,363.19	2,385,363.19	2,385,363.19	2,385,363.19	100.00%	97.41%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SOLEDAD - 320264										
	OAX240302436175	Santa María Jacatepec	La Nueva Soledad	1004-FAIS Municipal	2,118,208.74	2,118,208.74	2,118,208.74	2,118,208.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 209381										
	OAX240302416006	Santa Cruz Zenzontepec	Rancho Viejo	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO - 170639										
	OAX240202393945	Santa María Tonameca	San Bernardino	1004-FAIS Municipal	2,405,359.74	780,000.00	780,000.00	780,000.00	32.43%	64.52%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 312993										
	OAX240302434528	Santa Cruz Xitla	San Bernardo Miahuatlán	1004-FAIS Municipal	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%	68.58%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 242503										
	OAX240302421628	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	1,500,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TEMPLO VIEJO, - 163446										
	OAX240202392319	Santa Cruz Zenzontepec	Templo Viejo	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	87.95%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 271974										
	OAX230402325214	Santiago Juxtlahuaca	Tilapa	1003-FAIS Entidades	3,509,017.54	3,437,093.73	3,437,093.73	3,437,093.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA YUCUNICOCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 272173										
	OAX230402325226	Santiago Juxtlahuaca	Zaragoza Yucunicoco	1003-FAIS Entidades	3,509,017.54	3,435,445.13	3,435,445.13	3,435,445.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS - 288199										
	OAX240302429084	Santiago Amotepec	Las Cuevas	1004-FAIS Municipal	776,318.12	796,105.63	796,105.63	796,105.63	28.67%	31.06%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA - 192469										
	OAX240302403942	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	1003-FAIS Entidades	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT JORGE L. TAMAYO - 125853										
	OAX240202385809	San Juan Bautista Tlutepec	San Juan Bautista Tlutepec	1004-FAIS Municipal	506,522.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS SAN PEDRO MÁRTIR - 223939										
	OAX240302418402	San Mateo Peñasco	San Pedro Mártir	1004-FAIS Municipal	2,000,006.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 295629										
	OAX240302430891	Santa Cruz Huautla	Nuevo Alfonse	1004-FAIS Municipal	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA - 305155										
	OAX240302432924	San Andrés Tepetlapa	San Andrés Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	952,100.51	952,100.51	952,100.51	952,100.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - 320028										
	OAX240302436105	Santa María Yucuhitl	San Isidro Paz y Progreso	1004-FAIS Municipal	1,800,544.58	1,800,544.58	540,163.37	540,163.37	30.00%	49.86%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS - 224372										
	OAX240302405187	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	1003-FAIS Entidades	3,080,032.46	3,080,032.46	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, LOCALIDAD EL RASTROJO CÓPOLA - 295852										
	OAX240302430942	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	1004-FAIS Municipal	2,184,660.00	2,184,660.00	2,184,660.00	2,184,660.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO - 231545										
	OAX240302419583	Villa de Tlutepec	El Ciruelo	1004-FAIS Municipal	251,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA - 312069										
	OAX240302434289	Tetontepec Villa de Morelos	Santiago Jareta	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	776,411.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC CARDENAS - 189726										
	OAX240302413267	San Jacinto Amilcoas	San Jacinto Amilcoas	1004-FAIS Municipal	852,234.66	852,234.66	852,234.66	852,234.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO MÉXICO, PRIMERA ETAPA - 197938										
	OAX240302414356	Asunción Cacaltepec	San Miguel Campo México	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	648,584.13	648,584.13	648,584.13	0.00	0.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 297337										
	OAX240302431270	Santa María Tlahuilopec	Guadalupe Victoria	1004-FAIS Municipal	1,849,999.99	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	97.30%	95.39%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN EL BARRIO GUADALUPE, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 296997										
	OAX240302431190	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	3,082,000.00	3,081,490.02	3,081,490.02	3,081,490.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN EL BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 262970										
	OAX240302424248	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,133,000.00	1,132,721.65	1,132,721.65	1,132,721.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA - 328972										
	OAX240302407878	San Jerónimo Sosola	San Jerónimo Sosola	1003-FAIS Entidades	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITLATONCO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 291108										
	OAX240302406978	Asunción Nochixtlán	Santiago Mitlatonco	1003-FAIS Entidades	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO SEGUNDA ETAPA DE LA AGENCIA DE POLICIA LAS ANONAS - 170094										
	OAX240202393817	San Miguel Chimalapa	Las Anonas	1004-FAIS Municipal	553,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	82.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE MALZAGA LA BREÑA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 305193										
	OAX240302432933	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Malzaga (La Breña)	1004-FAIS Municipal	1,718,485.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN EL PARQUE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 333679										
	OAX240302439261	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	4,889,571.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL MORRITO, - 331708										
	OAX240302438793	Asunción Istaltepec	El Morrito	1004-FAIS Municipal	953,073.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO, PRIMERA ETAPA, - 320976										
	OAX240302436340	San Francisco Logueche	El Guayabo	1004-FAIS Municipal	947,655.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA CON CLAVE ESCOLAR: 2001T0011V, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA.										
	OAX240302440247	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1008-FAM IEMSY5	3,003,762.07	3,003,762.07	3,003,762.07	0.00	0.00%	7.57%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE IMPARTIACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 200PR2482U, - 275584										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240302426730	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,789,989.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0057K - 83313										
	OAX240202371724	La Compañía	La Compañía	1004-FAIS Municipal	1,207,560.14	1,207,560.14	1,207,560.14	1,207,560.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA CONAFE CURSO COMUNITARIO C.C.T. 20KPR1511B, EN LA LOCALIDAD DE LA FABRICA - 283156										
	OAX240302428058	San Sebastián Río Hondo	La Fábrica	1004-FAIS Municipal	878,922.55	878,922.55	878,922.55	560,003.79	63.71%	56.57%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 20DFR10267, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RANCHO VIEJO - 237169										
	OAX240302420683	San Sebastián Tecmaxtlahuaca	Santa Cruz Rancho Viejo	1004-FAIS Municipal	2,189,627.35	2,189,627.35	2,189,627.35	2,189,627.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 2 DE OCTUBRE CLAVE 20DES0091L - 204680										
	OAX240302413159	San Mateo Pifiás	Loma Cruz	1004-FAIS Municipal	1,847,113.95	1,119,200.04	1,847,113.95	1,119,200.04	60.59%	60.59%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CCT 20ETK0065M, CENTRO, ASUNCIÓN TLACOLULITA - 296031										
	OAX240302430985	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	1004-FAIS Municipal	885,127.30	885,127.30	885,127.30	774,805.09	87.54%	98.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 282527										
	OAX240302427895	Candelaria Ixtachila	El Cauite	1004-FAIS Municipal	3,450,650.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE COMEDORES ASI COMO PARA LOS PUESTOS QUE SE ENCUENTRAN EN MEDIO DEL MERCADO ZONAL DE POLICIA DE CANDIANI OXACA DE JUÁREZ OXACA - 241417										
	OAX240302421413	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,126,647.49	1,113,349.71	1,113,349.71	0.00	0.00%	1.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PANORÁMICA - 258039										
	OAX240302423614	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	237,046.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 126225										
	OAX24020238598	San Pedro Ocopetatlillo	San Pedro Ocopetatlillo	1004-FAIS Municipal	2,550,474.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1852O - 202911										
	OAX240302414956	San Francisco Cehuazú	Llano de Agua	1004-FAIS Municipal	3,392,161.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR106D										
	OAX230302268746	Cuicatlan de Guerrero	Cruz Blanca	1007-FAM IEB	3,899,999.99	3,752,003.72	3,752,003.72	3,752,003.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CEYTE NÚM. 80, CLAVE 20EMS0080M, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN.										
	OAX230402335906	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	012-FAFEF	3,850,000.00	3,849,787.22	3,849,787.22	3,849,787.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE - 355838										
	OAX220402186148	San Miguel Chimalapa	Río Grande	1004-FAIS Municipal	165,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOL Y LUNA - 355910										
	OAX220402186167	San Miguel Chimalapa	San Antonio	1004-FAIS Municipal	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YAHULI - 325340										
	OAX240302437239	Santiago Ixtaxoa	Santa Catarina Yahuli	1004-FAIS Municipal	249,422.32	249,422.32	249,422.32	0.00	0.00%	38.76%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AYOTZINTEPEC, MUNICIPIO AYOTZINTEPEC - 179059										
	OAX240302403544	Ayotzintepec	Ayotzintepec	1003-FAIS Entidades	168,000.00	168,000.00	167,722.74	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRANCA MAPACHE, MUNICIPIO SANTIAGO AMOITEPEC - 277376										
	OAX240302406541	Santiago Amoltepec	Barranca Mapache	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BOCA DE LEÓN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.										
	OAX240302439362	San Francisco Telixtlahuaca	Boca de León	Y004-FEIEF	116,876.51	116,876.51	116,876.51	116,876.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CACAHUAL, MUNICIPIO SAN LUCAS OJTLÁN - 184589										
	OAX240302403803	San Lucas Ojtlán	Cacahual	1003-FAIS Entidades	546,000.00	546,000.00	545,088.55	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 249084										
	OAX240302405980	Villa Sola de Vega	Candelaria la Estancia	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA ALEJANDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 245042										
	OAX240302405905	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Alejandro	1003-FAIS Entidades	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE YUKCIMIL, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC - 207498										
	OAX240302404267	Santiago Tlazovaltepec	Cañada de Yukimil	1003-FAIS Entidades	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA LAS SEDAS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.										
	OAX240302439363	San Francisco Telixtlahuaca	Cañada las Sedas	Y004-FEIEF	58,438.25	58,438.25	58,438.25	58,438.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE - 233162										
	OAX240302405561	Santiago Nundiche	Cañada Tierra Blanca	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN - 230960										
	OAX240302405447	Santa María Huazolotlilán	Cerro Blanco	1003-FAIS Entidades	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DE ORO, MUNICIPIO SAN LUCAS OJTLÁN - 188325										
	OAX240302403797	San Lucas Ojtlán	Cerro de Oro	1003-FAIS Entidades	147,000.00	147,000.00	146,757.41	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO EL CHIVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN - 230766										
	OAX240302405428	Santa María Huazolotlilán	Cerro el Chivo	1003-FAIS Entidades	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO SANTIAGO, MUNICIPIO SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 159287										
	OAX240202355001	San Andrés Paxtlán	Cerro Santiago	1003-FAIS Entidades	420,000.00	420,000.00	417,714.82	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHOCOLATE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVIL - 168009										
	OAX240202355236	San Juan Guichicovil	Chocolate	1003-FAIS Entidades	168,000.00	168,000.00	167,898.32	0.00	0.00%	47.92%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA DEL BOSQUE, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 145961										
	OAX240302354614	Villa de Zaachila	Colonia del Bosque	1003-FAIS Entidades	49,000.00	49,000.00	48,983.69	0.00	0.00%	25.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA ISTMEÑA EL Zapote, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVIL - 160339										
	OAX240202355031	San Juan Guichicovil	Colonia Istmeña el Zapote	1003-FAIS Entidades	168,000.00	168,000.00	167,898.32	0.00	0.00%	52.08%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA OLIMPO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 145980										
	OAX240202354616	Villa de Zaachila	Colonia Olimpo	1003-FAIS Entidades	24,500.00	24,500.00	24,492.75	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA SANTA ISABEL, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 145814										
	OAX240202354604	Villa de Zaachila	Colonia Santa Isabel	1003-FAIS Entidades	49,000.00	49,000.00	48,983.69	0.00	0.00%	25.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN BUENAVISTA, MUNICIPIO CONCEPCIÓN BUENAVISTA - 145754										
	OAX240202354600	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	1003-FAIS Entidades	367,500.00	367,500.00	367,487.48	0.00	0.00%	33.33%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DONAJIL EL HIGO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 145842										
	OAX240202354607	Villa de Zaachila	Donajil (El Higo)	1003-FAIS Entidades	24,500.00	24,500.00	24,492.75	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DONAJIL, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO - 238940										
	OAX240302405794	Matías Romero Avendaño	Donajil	1003-FAIS Entidades	1,428,000.00	1,428,000.00	1,427,734.31	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DURAZNILLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.										
	OAX240302439364	San Francisco Telixtlahuaca	Duraznillo	Y004-FEIEF	19,479.42	19,479.42	19,479.42	19,479.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO - 194202										
	OAX240302403977	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincón	1003-FAIS Entidades	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL BEJUCO, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 258996										
	OAX240302406086	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Bejuco	1003-FAIS Entidades	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA - 244412										
	OAX240302405896	Santo Domingo Petapa	El Campanario	1003-FAIS Entidades	630,000.00	630,000.00	629,882.78	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 183797										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPÓ. - 215706	OAX240302403666	San Miguel Soaviatpec	El Capulín	1003-FAIS Entidades	252,000.00	252,000.00	251,579.34	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL COLONIA, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 145976	OAX240302404656	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Cerro de las Huertas	1003-FAIS Entidades	105,000.00	105,000.00	104,868.92	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MORAL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.	OAX240202354615	Villa de Zaachila	El Manantial [Colonia]	1003-FAIS Entidades	24,500.00	24,500.00	24,493.64	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL NUEVO MANZANITO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.	OAX240302439356	San Francisco Telixtlahuaca	El Moral	Y004-FEIEF	155,835.33	155,835.33	155,835.33	155,835.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PASO DE LAS MARAVILLAS, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. - 158556	OAX240302439352	San Francisco Telixtlahuaca	El Nuevo Manzanito	Y004-FEIEF	331,150.10	331,150.10	331,150.10	331,150.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 232180	OAX240202354984	Matías Romero Avendaño	El Paso de las Maravillas	1003-FAIS Entidades	420,000.00	420,000.00	419,560.39	0.00	0.00%	41.67%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS. - 145705	OAX240302405520	Santa María Huazolotitlán	El Potrero	1003-FAIS Entidades	546,000.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL SÚCHIL, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELÚCAN. - 216178	OAX240202354598	Tepeleme Villa de Morelos	El Rodeo	1003-FAIS Entidades	245,000.00	245,000.00	244,879.98	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TEJÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA. - 239321	OAX240302404698	San Lorenzo Texmelúcan	El Súchil	1003-FAIS Entidades	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TERCERAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 249185	OAX240302405804	Santo Domingo Petapa	El Tejón	1003-FAIS Entidades	105,000.00	105,000.00	104,980.46	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TORTUGUERO, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. - 239349	OAX240302405986	San Miguel Peras	El Terrenal	1003-FAIS Entidades	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPÓ. - 267851	OAX240302405808	San Juan Mazatlán	El Tortugero	1003-FAIS Entidades	399,000.00	399,000.00	398,924.78	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN. - 146291	OAX240302406275	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Vergel	1003-FAIS Entidades	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN MOGÓN, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVIL. - 167752	OAX240202354623	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	1003-FAIS Entidades	735,000.00	735,000.00	734,958.74	0.00	0.00%	44.44%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD FAUSTINO G. OLIVERA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.	OAX240202355226	San Juan Guichicovi	Estación Mogón	1003-FAIS Entidades	105,000.00	105,000.00	104,925.05	0.00	0.00%	48.46%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD FERNANDO CASTREJÓN, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 23735	OAX240302439336	San Francisco Telixtlahuaca	Faustino G. Olivera	Y004-FEIEF	389,588.34	389,588.34	389,588.34	389,588.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE YOCOCANI, MUNICIPIO SAN LORENZO. - 232104	OAX240302405159	Santiago Pinotepa Nacional	Fernando Castrejón	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	209,939.62	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIDALGO NORTE, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA. - 164270	OAX240302405516	San Lorenzo	Guadalupe Yococani	1003-FAIS Entidades	335,000.00	336,000.00	335,913.17	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HERBIA SAGLA, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVIL. - 164059	OAX240202355139	Santa María Petapa	Hidalgo Norte	1003-FAIS Entidades	168,000.00	168,000.00	167,898.32	0.00	0.00%	52.08%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 233071	OAX240202355134	San Juan Guichicovi	Herbia Sagla	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	209,912.82	0.00	0.00%	75.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 230593	OAX240302405553	Santiago Nundiche	Ignacio Allende las Huertas	1003-FAIS Entidades	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 230460	OAX240302405452	Santiago Nundiche	Ignacio Zaragoza	1003-FAIS Entidades	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA TEJOCOTE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 180374	OAX240302405408	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	1003-FAIS Entidades	128,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CARBONERA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.	OAX240302403560	Putla Villa de Guerrero	La Cañada Tejocote	1003-FAIS Entidades	252,000.00	252,000.00	251,685.41	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COBRANZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN. - 230274	OAX240302439357	San Francisco Telixtlahuaca	La Carbonera	Y004-FEIEF	155,835.33	155,835.33	155,835.33	155,835.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑÍA, MUNICIPIO LA COMPAÑÍA. - 223394	OAX240302405403	Santa María Huazolotitlán	La Cobranza	1003-FAIS Entidades	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ. - 231890	OAX240302405148	La Compañía	La Compañía	1003-FAIS Entidades	1,050,000.00	1,050,000.00	1,049,932.96	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA HUMEDAD, MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA. - 230667	OAX240302405503	Chiquihuitlán de Benito Juárez	La Concepción	1003-FAIS Entidades	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 230549	OAX240302404719	Santa María Chimalapa	La Esmeralda	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA MACETA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA. - 239324	OAX240302405425	Santiago Ixtayutla	La Humedad	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	209,939.62	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO LA PE. - 239583	OAX240302405416	Villa de Tututepec	La Luz	1003-FAIS Entidades	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. - 120608	OAX240302405805	Santo Domingo Petapa	La Maceta	1003-FAIS Entidades	189,000.00	189,000.00	188,964.84	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 258992	OAX240302405811	La Pe	La Pe	1003-FAIS Entidades	1,092,000.00	1,092,000.00	1,091,794.15	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS FLORES, MUNICIPIO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. - 120498	OAX240202354292	Matías Romero Avendaño	Las Flores	1003-FAIS Entidades	147,000.00	147,000.00	146,982.96	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS TRANCAS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.	OAX240302405513	Santiago Nundiche	Las Huertas	1003-FAIS Entidades	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS Y, MUNICIPIO LA COMPAÑÍA. - 240082	OAX240302405817	Santa María Petapa	La Unión	1003-FAIS Entidades	189,000.00	189,000.00	188,964.84	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 231374	OAX240302439334	San Francisco Telixtlahuaca	Las Trancas	Y004-FEIEF	467,506.01	467,506.01	467,506.01	467,506.01	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 193868	OAX240302403674	Villa Sola de Vega	Lazo	1003-FAIS Entidades	168,000.00	168,000.00	167,790.26	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTIAGO IXTAVUTLA. - 230837	OAX240302405433	Santiago Ixtavutla	Llano Verde	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	209,939.62	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DE ÁGUILA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 249259	OAX240302405996	Santiago Tlazooyaltepec	Loma de Águila	1003-FAIS Entidades	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MANO DEL SEÑOR, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 192547	OAX240302403955	Santa Cruz Zenzontepec	Mano del Señor	1003-FAIS Entidades	840,000.00	840,000.00	839,867.54	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MONTE ÁGUILA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. - 165648	OAX240202355173	San Juan Mazatlán	Monte Águila	1003-FAIS Entidades	126,000.00	126,000.00	125,863.41	0.00	0.00%	33.33%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PASO DEL JOTE, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLITLÁN. - 230612	OAX240302405423	Santa María Huazolotlán	Paso del Jote	1003-FAIS Entidades	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PEÑA VERDE, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO. - 240259	OAX240302405820	Santa María Pápalo	Peña Verde	1003-FAIS Entidades	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 165435	OAX240202355165	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	209,912.82	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 239724	OAX240302405812	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	1003-FAIS Entidades	378,000.00	378,000.00	377,929.67	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN JUAN MARTINEZ, MUNICIPIO AVOTZINTEPEC. - 179813	OAX240302403552	Avotzintepec	Plan Juan Martinez	1003-FAIS Entidades	315,000.00	315,000.00	314,474.17	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RAMCHO VIEJO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 192542	OAX240302403954	Santa Cruz Zenzontepec	Rancho Viejo	1003-FAIS Entidades	672,000.00	672,000.00	671,820.73	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO ANONA, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS. - 120502	OAX140202354294	San Simón Almolengas	Río Anona	1003-FAIS Entidades	819,000.00	818,901.98	818,901.98	794,933.03	89.74%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO CACHO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑALES. - 230924	OAX240302405442	Santa María Peñales	Río Cacho	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	209,939.62	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO DE TALEA, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCÁN. - 267728	OAX240302406256	San Lorenzo Texmelucán	Río de Talea	1003-FAIS Entidades	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 232325	OAX240302405522	Villa de Tututepec	Río Grande o Piedra Parada	1003-FAIS Entidades	1,029,000.00	1,029,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO JALAPILLA, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS. - 240414	OAX240302405821	San Pablo Cuatro Venados	Río Jalapilla	1003-FAIS Entidades	252,000.00	252,000.00	251,875.61	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO PACHIÑE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 164432	OAX240202355146	San Juan Guichicovi	Río Pachifine	1003-FAIS Entidades	189,000.00	189,000.00	188,885.60	0.00	0.00%	92.58%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHICAHUAUTLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 120492	OAX240202354291	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chichahuautla	1003-FAIS Entidades	588,000.00	585,940.81	585,940.81	585,940.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC. - 221732	OAX240302405157	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1003-FAIS Entidades	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA. - 192447	OAX240302403935	San Francisco Sola	San Francisco Sola	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	209,862.36	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO SOLA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO SOLA. - 258207	OAX240302406048	San Francisco Sola	San Francisco Sola	1003-FAIS Entidades	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA.	OAX240302403959	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Y004-FEIEF	155,835.33	155,835.33	155,835.33	155,835.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO PLATANILLO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA. - 163921	OAX240202355130	Santo Domingo Petapa	San Isidro Platanillo	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	209,912.82	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN. - 187297	OAX240302403759	San Miguel Amatitlán	San Jorge el Zapote	1003-FAIS Entidades	126,000.00	126,000.00	125,842.69	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSÉ AYUQUILA. - 180476	OAX240302403565	San José Ayuquila	San José Ayuquila	1003-FAIS Entidades	105,000.00	105,000.00	104,868.92	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 232432	OAX240302405527	Villa de Tututepec	San José del Progreso	1003-FAIS Entidades	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIALTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 232456	OAX240302405531	Villa de Tututepec	San José Manialtepec	1003-FAIS Entidades	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. - 184561	OAX240302403697	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1003-FAIS Entidades	630,000.00	630,000.00	628,948.33	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 185526	OAX240302403721	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1003-FAIS Entidades	126,000.00	126,000.00	125,789.66	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA MIXES, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA MIXES. - 113283	OAX240202352184	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	1003-FAIS Entidades	1,494,500.00	1,494,040.27	1,494,040.27	979,697.91	65.57%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LUVINA, MUNICIPIO SAN PABLO MACUILIANGUIS. - 192459	OAX240302403938	San Pablo Macuilanguis	San Juan Luvina	1003-FAIS Entidades	105,000.00	105,000.00	104,868.92	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MAZATLÁN, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. - 165774	OAX240202355180	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	1003-FAIS Entidades	315,000.00	315,000.00	314,859.22	0.00	0.00%	36.11%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YAEÉ, MUNICIPIO SAN JUAN YAEÉ. - 231982	OAX240302405514	San Juan Yaeé	San Juan Yaeé	1003-FAIS Entidades	357,000.00	357,000.00	356,932.71	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 145868	OAX240202354610	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1003-FAIS Entidades	245,000.00	245,000.00	244,979.98	0.00	0.00%	41.67%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS OJITLÁN, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN. - 219726	OAX240302404909	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	1003-FAIS Entidades	1,617,000.00	1,617,000.00	1,611,069.38	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS MESONCITO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 180363	OAX240302403559	Putla Villa de Guerrero	San Marcos Mesoncito	1003-FAIS Entidades	273,000.00	273,000.00	272,659.18	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 189844	OAX240302403834	San Miguel Peras	San Miguel Peras	1003-FAIS Entidades	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 290938	OAX240302406974	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	1003-FAIS Entidades	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO ETLA, MUNICIPIO SAN PABLO ETLA. - 258990	OAX240302406084	San Pablo Etla	San Pablo Etla	1003-FAIS Entidades	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI. - 145729	OAX240202354598	San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachiriega	1003-FAIS Entidades	490,000.00	490,000.00	489,929.67	0.00	0.00%	45.83%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 258862	OAX240302406068	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1003-FAIS Entidades	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑALES. - 231951	OAX240302405512	Santa María Peñales	San Pedro Cholula	1003-FAIS Entidades	357,000.00	357,000.00	356,927.22	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILTA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILTA. - 224365	OAX240302405182	San Pedro Teutitla	San Pedro Teutitla	1003-FAIS Entidades	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILÁ. - 239092	OAX240302405795	San Pedro Teutilá	San Pedro Teutilá	1003-FAIS Entidades	882,000.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDÁ. - 239291	OAX240302405802	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	1003-FAIS Entidades	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. - 239304	OAX240302405803	San Antonio Tepetlapa	San Pedro Tultitlahuaca	1003-FAIS Entidades	735,000.00	735,000.00	734,911.68	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXIÓ, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIÓ. - 192584	OAX240302403957	San Vicente Lachixiá	San Vicente Lachixiá	1003-FAIS Entidades	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICÓVI. - 165379	OAX240202355163	San Juan Guichicoví	Santa Ana	1003-FAIS Entidades	420,000.00	420,000.00	419,960.39	0.00	0.00%	65.83%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATALINA MIXTEPEC, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC. - 192559	OAX240302403956	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	1003-FAIS Entidades	630,000.00	630,000.00	629,955.75	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NEXILA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 267860	OAX240302406276	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Cruz Nexila	1003-FAIS Entidades	1,701,000.00	1,701,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 146390	OAX240202354630	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	612,500.00	612,500.00	612,450.92	0.00	0.00%	38.33%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLÁN. - 239215	OAX240302405800	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	504,000.00	504,000.00	503,847.77	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ALOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA ALOTEPEC. - 230250	OAX240302405402	Santa María Atoytepec	Santa María Atoytepec	1003-FAIS Entidades	567,000.00	567,000.00	566,983.11	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTLITLÁN. - 230847	OAX240302405434	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicometepec	1003-FAIS Entidades	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA HUAZOLOTLITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTLITLÁN. - 232494	OAX240302405532	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1003-FAIS Entidades	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PEÑOLES, MUNICIPIO SANTA MARÍA PEÑOLES. - 231115	OAX240302405462	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	209,939.62	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA. - 180479	OAX240302403967	Santa María Soia	Santa María Soia	1003-FAIS Entidades	210,000.00	210,000.00	209,737.84	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TLALIXTAC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLALIXTAC. - 183968	OAX240302403679	Santa María Tlaxiáctac	Santa María Tlaxiáctac	1003-FAIS Entidades	252,000.00	252,000.00	251,579.34	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARÍA ZANIZA. - 216950	OAX240302404756	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1003-FAIS Entidades	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 215846	OAX240302404667	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Marta Chichihualtepec	1003-FAIS Entidades	168,000.00	168,000.00	167,790.26	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTLIPAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 207490	OAX240302404266	Santiago Tlaxoyaltepec	Santiago Huazolotitlac	1003-FAIS Entidades	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUIXTLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO HUIXTLÁN PLUMAS. - 145906	OAX240202354612	Santiago Huixtlán Plumas	Santiago Huixtlán Plumas	1003-FAIS Entidades	367,500.00	367,500.00	367,454.37	0.00	0.00%	41.67%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IXTAYUTLA, MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA. - 232146	OAX240302405518	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	1003-FAIS Entidades	420,000.00	420,000.00	419,885.91	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 224366	OAX240302405183	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1003-FAIS Entidades	420,000.00	420,000.00	419,885.91	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO PETAPA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA. - 239341	OAX240302405807	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1003-FAIS Entidades	2,352,000.00	2,352,000.00	2,351,562.39	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEJOJUMILCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOJUMILCO. - 185755	OAX240302403729	Santo Domingo Teojumilco	Santo Domingo Teojumilco	1003-FAIS Entidades	315,000.00	315,000.00	314,605.76	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZALTEPEC. - 168329	OAX240202355250	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	1003-FAIS Entidades	1,102,500.00	1,102,500.00	1,102,423.86	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 189859	OAX240302403835	San Miguel Peras	Soledad Peras	1003-FAIS Entidades	945,000.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TANETZE DE ZARAGOZA, MUNICIPIO TANETZE DE ZARAGOZA. - 238730	OAX240302405772	Tanetze de Zaragoza	Tanetze de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	2,247,000.00	2,247,000.00	2,246,576.41	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEOTONGO, MUNICIPIO TEOTONGO. - 145744	OAX240202354599	Teotongo	Teotongo	1003-FAIS Entidades	490,000.00	490,000.00	489,943.59	0.00	0.00%	58.33%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA SOLA. - 249161	OAX240302405585	Santa María Soia	Texcoco	1003-FAIS Entidades	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TEULTLAHUACA.	OAX240302439354	San Francisco Teulatlahuaca	Tierra Colorada	1004-FEIEF	194,794.17	194,794.17	194,794.17	194,794.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TLACOTEPEC PLUMAS, MUNICIPIO TLACOTEPEC PLUMAS. - 145861	OAX240202354608	Tlacotepec Plumas	Tlacotepec Plumas	1003-FAIS Entidades	367,500.00	367,500.00	367,444.82	0.00	0.00%	33.33%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNIÓN Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC. - 232645	OAX240302405541	San Cristóbal Amoltepec	Unión y Progreso	1003-FAIS Entidades	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILÁ. - 163641	OAX240202355125	Villa de Zaachilá	Vicente Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,494,500.00	1,494,500.00	1,494,380.23	0.00	0.00%	40.98%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 230802	OAX240302405430	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1003-FAIS Entidades	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 183862	OAX240302403672	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1003-FAIS Entidades	189,000.00	189,000.00	188,764.06	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD XAAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 258960	OAX240302406067	San Pablo Villa de Mitla	Xaagá	1003-FAIS Entidades	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YAXE, MUNICIPIO YAXE. - 232117	OAX240302405517	Yaxe	Yaxe	1003-FAIS Entidades	483,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCOHOYD, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 231919	OAX240302405306	Santiago Nundiche	Yosocochoyd	1003-FAIS Entidades	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, SANTA MARÍA CHILCHOTLÁ. - 304775	OAX240302432874	Santa María Chilchotlá	Loma Alta	1004-FAIS Municipal	3,975,000.00	3,975,000.00	3,975,000.00	1,192,500.00	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES. - 295778	OAX240302430929	San Andrés Paxtlán	El Portillo Paxtlán (San Andrés)	1004-FAIS Municipal	1,237,588.00	1,237,588.00	1,237,588.00	1,237,588.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 291737	OAX240302429868	San Mateo Yucuitindoo	San Mateo Yucuitindoo	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN HUAJUAPAN DE LEÓN	OAX240302439941	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlína	1008-FAM IEM5y5	7,402,006.00	7,402,006.00	7,402,006.00	1,074,927.61	14.52%	27.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
OAX230402334634		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio de San Diego	1007-FAM IEB	2,606,624.41	2,606,624.41	2,606,624.41	2,606,624.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA "SÍMBOLOS PATRIOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR32691, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA.										
OAX230402344001		San Sebastián Tutla	El Rosario	1007-FAM IEB	653,089.86	653,089.86	653,089.86	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 167 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0183U, E LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN										
OAX230402337323		Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1007-FAM IEB	1,445,170.10	1,432,408.34	1,432,408.34	1,432,408.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM 41, CON CLAVE 20EBD0041D, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EL TRÉBOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA - 71329										
OAX240202335375		San Miguel Chimalapa	Benito Juárez (El Trébol)	1003-FAIS Entidades	652,582.51	652,582.51	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN BIC BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM 41, CON CLAVE:20EBD0041D, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ (EL TRÉBOL), MUNICIPIO DE SNA MIGUEL CHIMALAPA										
OAX130402336124		San Miguel Chimalapa	Benito Juárez (El Trébol)	1012-FAFEF	669,000.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN BIC BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 12, CON CLAVE:20EBD0012I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA.										
OAX230402336047		San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1012-FAFEF	669,000.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL REBO NÚM. 112 CON CLAVE: 20ETH0112T, EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN.										
OAX230402335899		Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	1012-FAFEF	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PLANTEL COBAO NO. 52 - 246846										
OAX240302425260		Piñotepe de Don Luis	Piñotepe de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,317,969.84	1,317,969.84	1,317,969.84	1,317,969.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA BIUNGÜE KEOKAKIYI CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0849U EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES, MUNICIPIO SANTA MARIA CHIMALAPA										
OAX230402334847		Santa María Chimalapa	Santa Inés	1007-FAM IEB	622,430.34	622,430.34	622,430.34	622,430.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL REBO NÚM. 124, CON CLAVE: 20ETH0124Y, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO.										
OAX230402335903		Santa María Apazco	Tierra Colorada	1012-FAFEF	669,000.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR BENJAMÍN GURROLA CARRERA CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0220F, EN LA LOCALIDAD DE TALIATAC DE CABRERA, MUNICIPIO TALIATAC DE CABRERA.										
OAX230402334852		Taliatac de Cabrera	Taliatac de Cabrera	1007-FAM IEB	535,026.97	535,026.97	535,026.97	535,026.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 146 CON CLAVE: 20DST0162H, EN LA LOCALIDAD DE SAANTA MARIA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO										
OAX230402339104		Santa María Apazco	Santa María Apazco	1007-FAM IEB	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CLAVE 20DJN0403Y - 286480										
OAX240302428689		San Mateo del Mar	Colonia Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	650,000.00	500,000.00	650,000.00	500,000.00	76.92%	80.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CLAVE 20DJN0660N, EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA - 290988										
OAX240302429679		San Mateo del Mar	Villa Hermosa	1004-FAIS Municipal	678,362.40	678,362.40	678,362.40	678,362.40	100.00%	90.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA CONCLAVE ESCOLAR:20ESC0010LLA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAMIATLÁN										
OAX230402334721		Santa Lucía Miahuatlán	La Chinilla	1007-FAM IEB	635,541.03	635,541.03	635,541.03	635,541.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR82133N JARDINES DEL TEPEYAC, TIERRA COLORADA, SSAN MIGUEL MIXTEPEC										
OAX230402338233		San Miguel Mixtepec	Tierra Colorada	1007-FAM IEB	601,784.70	601,784.70	601,784.70	601,784.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FEUPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1499N EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TLACCOAHUAYA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TLACCOAHUAYA. - 267879										
OAX240302406279		San Jerónimo Tlaccoahuaya	San Jerónimo Tlaccoahuaya	1003-FAIS Entidades	1,402,372.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR6866L SANTA MARIA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO										
OAX230402334362		San Miguel del Puerto	Santa María Xadani	1007-FAM IEB	629,677.66	629,677.66	629,677.66	629,677.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 20DPR0111P, EN LA LOCALIDAD DE LA CHICARRA, MUNICIPIO DE CHIHIUITES										
OAX230402337379		Chihiuites	Chihiuites	1007-FAM IEB	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1815K, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN. - 300605										
OAX240302407341		San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	1003-FAIS Entidades	669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR355DA BARRIO SAN ANTONIO, SAN PABLO MIXTEPEC										
OAX230402338732		San Pablo Mixtepec	Barrio San Antonio	1007-FAM IEB	601,137.59	601,137.59	601,137.59	601,137.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ CON CLAVE ESCOLAR 20DES0256D CIUDAD IXTPEC, CIUDAD IXTPEC										
OAX230402334346		Ciudad Ixtpec	Ciudad Ixtpec	1007-FAM IEB	1,139,312.59	1,139,312.59	1,139,312.59	1,139,312.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DVT003260, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM, MUNICIPIO SAN ANDRES HUAYAPAM										
OAX240302440350		San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	1007-FAM IEB	608,193.74	608,193.74	608,193.74	323,817.82	53.24%	38.28%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE ESCOLAR 20DJN010015 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC										
OAX230402338816		San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1007-FAM IEB	503,308.60	503,308.60	503,308.60	503,308.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR:20DJN0934B BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARIA COLOTEPEC										
OAX230402334625		Santa María Colotepec	Brisas de Zicatelá	1007-FAM IEB	365,097.62	365,097.62	365,097.62	365,097.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 20DCC1887Z, EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE, SAN AGUSTÍN LÓXICHA. - 178907										
OAX240302411235		San Agustín Loxicha	El Camalote	1004-FAIS Municipal	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BIUNGÜE CUAJINTMOC CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1948A										
OAX230402337313		Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	1007-FAM IEB	622,517.41	622,517.41	622,517.41	622,517.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0859B EL FORTIN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA										
OAX230402334205		San Miguel Chicahua	El Fortín Alto	1007-FAM IEB	621,474.76	621,474.76	621,474.76	621,474.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3408G SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE										
OAX230402334214		Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguey	1007-FAM IEB	606,335.40	606,335.40	606,335.40	606,335.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR318BY										
OAX230402334257		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1007-FAM IEB	593,023.27	593,023.27	593,023.27	593,023.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR338B0										
OAX230402334165		Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1007-FAM IEB	616,560.57	616,560.57	616,560.57	616,560.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL INDIUVA NITÍ CLAVE 20DES0258B EN LA LOCALIDAD DE CANDELAIRA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC - 208134										
OAX240302404287		San Pablo Tlaltepec	Candelaira la Unión	1003-FAIS Entidades	671,638.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION, CLAVE. 20DVT05443, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD. - 295114										
OAX240302430707		Santa Inés del Monte	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,205,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TEBECO NÚM. 23 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0023M, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RÍO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 299281										
OAX240302407295		San Pedro Teutla	Santo Domingo del Río	1003-FAIS Entidades	1,469,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DVT0215J SANTA MARIA PETPA, SANT MARIA PETAPA										
OAX230402334245		Santa María Petapa	Santa María Petapa	1007-FAM IEB	621,346.66	621,346.66	621,346.66	621,346.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DVT0216I SAN FRANCISCO IXHUATAN, SAN FRANCISCO IXHUATAN										
OAX230402334220		San Francisco Ixhuatlán	San Francisco Ixhuatlán	1007-FAM IEB	669,000.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DVT0812G SANTA MARIA YOLOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC										
OAX230402334318		Santa María Yoloitepec	Santa María Yoloitepec	1007-FAM IEB	626,431.78	626,431.78	626,431.78	626,431.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT1614M AGUAJE EL ZAPOTE, SANTA MARIA HUATULCO										
OAX230402334608		Santa María Huatulco	Aguaje el Zapote	1007-FAM IEB	606,209.59	606,209.59	606,209.59	606,209.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA ENJARDIN DE NIÑOS RURAL GUILLERMO ALVAREZ MACIAS CON CLAVE ESCOLAR 20DJN1230T LAGUNAS, EL BARRIO DE LA SOLEDAD										
OAX230402334414		El Barrio de la Soledad	Lagunas	1007-FAM IEB	550,571.19	550,571.19	550,571.19	550,571.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0124T, EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPON. - 192058										
OAX240302403913		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Monte del Toro	1003-FAIS Entidades	760,225.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR:20DJN0353G EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA										
OAX230402334427		San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1007-FAM IEB	1,203,376.26	1,203,376.26	1,203,376.26	1,203,376.26	100.00%	96.71%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS INDIGENA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1331B EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC										
OAX230402334139		Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1007-FAM IEB	944,132.00	944,132.00	944,132.00	944,132.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR:20DCC1331B EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC										
OAX230402332949		Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1007-FAM IEB	255,868.00	255,868.00	255,868.00	255,868.00	100.00%	99.54%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPLETADO	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA										
OAX230402332947		Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1007-FAM IEB	2,134,061.79	2,134,061.79	2,134,061.79	2,134,061.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA										
OAX230402332951		Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1007-FAM IEB	48,827.48	44,886.33	44,886.33	44,886.33	100.00%	99.89%
CONSTRUCCION DE UN AULON EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, EN BARRIO LAJE - 284526										
OAX240302428313		Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	943,108.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCON - 287823										
OAX240302428956		San Vicente Lachixío	Ejido el Rincón	1004-FAIS Municipal	4,274,428.40	4,274,428.40	4,274,428.40	1,282,328.52	30.00%	36.83%
CONSTRUCCION DE UN COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE LA ERA - 69927										
OAX240202367884		San Juan Teiticoac	San Juan Teiticoac	1004-FAIS Municipal	1,900,246.92	1,900,246.92	1,900,246.92	831,827.57	43.77%	43.75%
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE ESCOLAR 200500452 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO										
OAX230402338375		Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	1007-FAM IEB	1,893,921.45	1,803,821.49	1,803,821.49	1,803,821.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V0213L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.										
OAX240302440529		Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	1007-FAM IEB	939,965.39	939,965.39	939,965.39	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN MILLAN CON CCT 20DIND12Y AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 202770										
OAX240302414929		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,071,055.58	1,071,055.58	1,071,055.58	0.00	0.00%	12.86%
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN - 224172										
OAX240302418481		Concepción Papalo	Cañam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	660,000.00	630,000.00	630,000.00	90,000.00	14.29%	17.65%
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MORELOS DE SAN FRANCISCO CAJONOS - 294443										
OAX240302430529		San Francisco Cajonos	San Francisco Cajonos	1004-FAIS Municipal	440,260.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UN POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ITUNUMA - 174853										
OAX240202394941		Santiago Nundiche	Loma Itunuma	1004-FAIS Municipal	190,716.86	190,716.86	190,716.86	113,284.31	59.40%	70.00%
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO DE LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA A SANTA ROSA - 181940										
OAX240302411845		San Blas Ateme	Caja Vieja (Guigo Vieja)	1004-FAIS Municipal	3,175,711.13	3,175,711.13	3,175,711.13	3,175,711.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DOLORES - 203090										
OAX240302414980		San Juan Achilutla	Barrio Dolores	1004-FAIS Municipal	470,691.51	470,691.51	470,691.51	282,414.91	60.00%	66.67%
CONSTRUCCION DE UN TAUQUE LLEVADO PARA AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE - 183115										
OAX240302412088		San Blas Ateme	Monte Grande	1004-FAIS Municipal	2,570,279.58	2,570,279.58	2,570,279.58	2,570,279.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 20DIN0216T - 221647										
OAX240302417947		La Compañía	La Compañía	1004-FAIS Municipal	629,724.78	383,648.66	383,648.66	383,648.66	60.92%	61.18%
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA HERMANOS FLORES MAGON CLAVE 20D50109U - 245135										
OAX240302421286		San Andrés Sinixtlá	San Andrés Sinixtlá	1004-FAIS Municipal	593,431.28	591,302.58	591,302.58	0.00	0.00%	10.00%
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA PUBLICA DEPORTIVA - 249326										
OAX240302422988		Asunción Nochistlán	La Unión Libertad Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	318,497.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DP803892 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MECHOACAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN										
OAX230402339088		Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1007-FAM IEB	617,863.21	617,863.21	617,863.21	617,863.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RIO DE LEÓN - 190182										
OAX240302413361		Magdalena Teiticoac	Magdalena Teiticoac	1004-FAIS Municipal	3,904,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA 2DA. ETAPA DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL COYUL - 244830										
OAX240302422121		San Pedro Huamelula	El Coyul	1004-FAIS Municipal	3,104,000.00	3,104,000.00	3,104,000.00	3,104,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MORRO DE MAZATAN SEGUNDA ETAPA - 186496										
OAX240302412644		Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	1004-FAIS Municipal	4,063,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL CAMINO A SANTA URSULA SEGUNDA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA - 49732										
OAX240202361649		San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Úrsula	1004-FAIS Municipal	3,492,492.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	36.99%
CONSTRUCCION DEL CAMINO CAMARÓN SALSIPUEDES E.C. CARRETERA TUXTEPEC-JALAPA DE OJAZ A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO KM 0.000 AL KM 1.200 SEGUNDA ETAPA - 83668										
OAX240202371878		San Juan Bautista Tuxtepec	El Escobillar	1004-FAIS Municipal	3,059,409.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	38.58%
CONSTRUCCION DEL CAMINO COL. EL PROGRESO A TACOTENO EL TULAR, KM 0.000 AL KM 2.130. CUARTA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 50209										
OAX240202361841		San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	5,833,408.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	43.90%
CONSTRUCCION DEL CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICIA LAZARO CARDENAS A LA AGENCIA DE POLICIA CARACOL ESTRELLA - 313529										
OAX240302434655		San Felipe Uquila	Caracoles Estrella	1004-FAIS Municipal	7,749,437.54	7,749,437.54	7,749,437.54	7,749,437.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CARRETERA TUXTEPEC. LOMA BONITA EL JIMBAL TRAMO KM 0.000 AL KM 1.600 TERCERA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL JIMBAL - 47334										
OAX240202361654		San Juan Bautista Tuxtepec	El Jimbal	1004-FAIS Municipal	6,248,662.82	5,023,996.63	5,023,996.63	5,023,996.63	80.40%	48.77%
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES E.C. BUENOS AIRES EL APOMPO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES - 316040										
OAX240302435207		San Juan Bautista Tuxtepec	San Francisco Salsipuedes	1004-FAIS Municipal	5,952,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES, CAMPUS PUERTO ESCONDIDO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR										
OAX240302440774		San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	1008-FAM IEMSY5	12,025,495.00	12,025,495.00	10,394,882.38	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA. - 287404										
OAX240302428896		Santiago Apaxtla	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	651,932.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD TERCERA ETAPA - 209434										
OAX240302416018		San Juan Bautista Vallés Nacional	La Joya	1004-FAIS Municipal	72,271.48	72,271.48	72,271.48	72,271.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZIMATLAN DE ALVAREZ 1RA ETAPA - 329374										
OAX240302438056		Zimatlan de Alvarez	El Rosario	1004-FAIS Municipal	1,516,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA GESTION DE INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 329262										
OAX240302438068		San Antonino Castillo Velasco	El Zampante	1004-FAIS Municipal	3,422,724.50	3,422,724.50	3,422,724.50	1,437,544.29	42.00%	42.00%
CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MENA NIZANDA, MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, OAXACA - 329688										
OAX240302438198		Asunción Ixtaltepec	Mena	1004-FAIS Municipal	852,247.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIGAO YAVEO - 48488										
OAX240202361959		Santiago Yaveo	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,042,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YOLOTEPEC - 311025										
OAX240302434093		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Juan Yoloitepec	1004-FAIS Municipal	615,000.00	448,541.54	448,541.54	448,541.54	72.93%	75.00%
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GRANDE, SAN PEDRO OCOTEPEC EN EL KM 8,549.45 PARA COMUNICAR CON LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO HUAYAPAM, EN EL ESTADO DE OAXACA, 1RA. ETAPA - 160178										
OAX240202393803		San Pedro Ocotepec	Unión y Progreso	1004-FAIS Municipal	6,312,662.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 153422										
OAX240202390926		San Antonino Monte Verde	San Isidro Monteverde	1004-FAIS Municipal	1,412,343.17	1,412,343.17	1,412,343.17	741,112.97	52.47%	52.47%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 236039										
OAX240302420450		Putla Villa de Guerrero	Loma Buena Vista Chichauaxtla	1004-FAIS Municipal	1,669,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 277190										
OAX240302426899		Candelaria Loxicha	San Isidro del Camino	1004-FAIS Municipal	4,653,562.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 280095										
OAX240302427418		Candelaria Loxicha	Santa Rita	1004-FAIS Municipal	5,450,354.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA.ETAPA - 235719										
OAX240302420380		Putla Villa de Guerrero	Suspiros	1004-FAIS Municipal	573,583.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A BASE DE GALERIA FILTRANTE EN LA 3RA. SECCION - 145209	OAX240202388786	Yaxe	Yaxe	1004-FAIS Municipal	6,847,114.22	5,291,851.04	6,847,114.22	5,291,851.04	77.29%	77.37%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTANDAYOO - 256771	OAX240302423302	San Pedro Ixtayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	2,363,951.75	2,363,951.75	2,363,951.75	709,185.53	30.00%	50.36%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL ANDADOR GENARO V. VÁSQUEZ PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PANORÁMICA - 257630	OAX240302433585	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	248,434.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD YUCUQUIMI DE OCAMPO - 308349	OAX240302433648	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cuesta Blanca	1004-FAIS Municipal	899,401.45	899,401.45	899,401.45	899,401.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRO CERRO DE TEPALCATILLOS - 322679	OAX240302436648	Santo Tomás Tamazulapan	Cerro de Tepalcáttilos	1004-FAIS Municipal	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE CHALCATONGO - 298899	OAX240302431568	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE ARROYO PERITO EN SAN BERNARDO MIXTEPEC - 319182	OAX240302433900	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	1004-FAIS Municipal	325,033.89	325,033.89	325,033.89	325,033.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL AGUACATAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHINANTEQUILLA, PRIMERA ETAPA - 259651	OAX240302423848	Totontepec Villa de Morelos	Chinantequilla	1004-FAIS Municipal	1,476,371.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO COATLÁN - 74923	OAX240202569649	San Jerónimo Coatlán	Santo Domingo Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,768,478.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA PROVIDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA REYES ALMACEN - 310665	OAX240302434016	San Juan Mixtepec - Dto. Oax.	Loma Reyes Almacén	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MALPAJ, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 103655	OAX240202378427	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	1004-FAIS Municipal	2,504,193.50	2,504,193.50	2,504,193.50	1,000,000.00	39.93%	50.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TENECANE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TATALTEPEC. - 326248	OAX240302437393	Santa María Tataltepec	Santa María Tataltepec	1004-FAIS Municipal	2,701,828.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TOTOCRUZ. - 207018	OAX240302415519	San Vicente Nuño	Río Negro	1004-FAIS Municipal	2,794,453.34	2,794,453.34	2,794,453.34	1,641,702.91	58.75%	62.50%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL POZO NUMERO 4 DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ - 329748	OAX240302438216	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	1,599,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EN EL VENERO DE AGUA BLANCA 3RA ETAPA - 152790	OAX240302410504	Santa Catarina Ixttepeji	Yuvila	1004-FAIS Municipal	1,455,626.88	1,455,626.88	1,455,626.88	1,455,626.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA EL RETUMBADERO SEGUNDA ETAPA - 332563	OAX240302439818	San Pedro Sochiapam	El Retumbadero	1004-FAIS Municipal	995,508.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. EL CERRITO - 202088	OAX240302414840	San Juan Guichicoví	El Zarral	1004-FAIS Municipal	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CERRO QUEMADO, MUNICIPIO SAN PEDRO IXCATLÁN - 222690	OAX240302405072	San Pedro Ixcatlán	Cerro Quemado	1003-FAIS Entidades	5,099,958.82	3,349,866.98	5,099,028.36	1,529,708.51	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA - 173044	OAX240202394468	San Felipe Usila	Arroyo Iguala	1004-FAIS Municipal	1,520,457.23	1,520,457.23	1,520,457.23	1,216,365.78	80.00%	80.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO VENADO - 91425	OAX240202374363	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	1004-FAIS Municipal	15,989,107.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 322627	OAX240302436640	San Juan Mixtepec - Dto. Oax.	San Juan Mixtepec - Dto. Oax.	1004-FAIS Municipal	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENIZA - 209614	OAX240302416052	Santa Cruz Zenontepec	Cerro Ceniza	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,027,466.88	67.58%	66.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION LAS MESAS - 309345	OAX240302433796	Mesones Hidalgo	Concepción las Mesas	1004-FAIS Municipal	1,403,476.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	68.77%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONGREGACION SANTA FLORA - 319454	OAX240302435967	San Felipe Usila	Santa Flora (Congregación)	1004-FAIS Municipal	3,696,080.18	3,696,080.18	3,696,080.18	3,696,080.18	100.00%	94.74%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COYOTERA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 284555	OAX240302428321	Santo Domingo Zanatepec	Coyotera	1004-FAIS Municipal	952,664.50	952,664.50	952,664.50	496,848.49	52.15%	57.14%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE - 98975	OAX240202377191	San Miguel el Grande	Iturbide	1004-FAIS Municipal	837,147.87	837,147.87	837,147.87	837,147.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DE LA CUMBRE - 226791	OAX240302418885	Magdalena Peñasco	La Cumbre	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	850,777.43	56.72%	86.47%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CÁRDENAS - 300509	OAX240302431904	Colcoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	1,005,765.82	1,005,765.82	1,005,765.82	1,005,765.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TREMBLOR - 317301	OAX240302435436	Santa Cruz Zenontepec	Llano del Temblor	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA LOS PEREZ - 306301	OAX240302433177	San Agustín Atequango	Loma los Pérez	1004-FAIS Municipal	551,421.28	551,421.28	551,421.28	275,710.64	50.00%	50.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO - 300093	OAX240302431818	San Juan Mixtepec - Dto. Oax.	Piá del Cerro (Chañ Yuca)	1004-FAIS Municipal	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS - 276118	OAX240302426776	San Pedro Huamelula	San Francisco de Asís	1004-FAIS Municipal	291,000.00	291,000.00	291,000.00	291,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 301071	OAX240302432088	San Antonio Sinicahua	San José	1004-FAIS Municipal	1,199,316.84	1,199,316.84	1,199,316.84	359,795.05	30.00%	56.87%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 101755	OAX240202377987	Magdalena Peñasco	San Juan del Río	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ZACATEPEC TERCERA ETAPA ETAPA - 288682	OAX240302429309	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1,623,244.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO - 155105	OAX240202391213	San Pedro Juchatenango	San Pedro Juchatenango	1004-FAIS Municipal	2,984,730.56	1,736,382.91	2,984,730.56	2,984,730.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA. 3RA ETAPA - 271498	OAX240302425931	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepenixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	8,483,761.24	8,483,761.24	8,483,761.24	2,545,128.37	30.00%	53.31%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL GAVILÁN - 274996	OAX240302426582	San Pedro Huamelula	El Gavilán	1004-FAIS Municipal	504,400.00	504,400.00	504,400.00	378,300.00	75.00%	75.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA ZONA 2 - 190692	OAX240302413440	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAIS Municipal	4,027,952.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES CERRO DEL PLUMAJE, Y CERRO JAGUAR, PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LAS ÁGUILAS - 273033										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
OAX240302426207		Santa Cruz Xoxocotlán	Las Águilas (Colonia)	1004-FAIS Municipal	299,986.46	299,986.46	299,986.46	299,986.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SIACAYOAPAM - 141507										
OAX240302410120		Siacayóapam	Siacayóapam	1004-FAIS Municipal	1,899,200.64	1,899,200.64	1,899,200.64	1,899,200.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DEL PORTILLO PARTE ALTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 45749										
OAX240202360541		San Antonio de la Cal	El Portillo Parte Alta	1004-FAIS Municipal	1,217,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA 1A SECCIÓN LOS FILTROS SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 46155										
OAX240202360618		San Antonio de la Cal	El Portillo	1004-FAIS Municipal	1,155,646.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE BOMBEO DEL PARAJE YOO LOSA AL PARAJE EL OBISPO - 330757										
OAX240302438526		Tecocuitlán de Marcos Pérez	Casalote	1004-FAIS Municipal	1,807,237.72	1,807,237.72	1,807,237.72	0.00	0.00%	0.08%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES EN EL PARAJE YUA - 300871										
OAX240302432017		Santa María Yosoyúa	Guadalupe Yosoyúa	1004-FAIS Municipal	1,570,120.81	1,016,782.17	1,016,782.17	1,016,782.17	64.76%	85.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD PARAJE EL LIMON EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTANCIA - 130856										
OAX240202386808		Santiago Ayuquilli	Santa Catarina Estancia	1004-FAIS Municipal	1,506,298.70	1,316,235.98	1,316,235.98	1,316,235.98	87.38%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN EL PARAJE JE E YUU EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 294914										
OAX240302430642		Santa Tomás Ocotepéc	Francisco Villa	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VÁSQUEZ - 170819										
OAX240202393980		Santa Tomás Ocotepéc	Santa Tomás Ocotepéc	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA - 282372										
OAX240302427869		Santa Tomás Ocotepéc	Laguna Amarilla	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - 305791										
OAX240302433065		San Baltazar Chichicapam	San Baltazar Chichicapam	1004-FAIS Municipal	4,497,212.39	4,497,212.39	4,497,212.39	4,497,212.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YUTECOSG CUAUHTÉMOC SEGUNDA ETAPA - 313866										
OAX240302434743		Santa Lucía Monteverde	Yutecosg Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	3,749,427.27	3,749,427.27	3,749,427.27	1,124,828.18	30.00%	72.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 201538										
OAX240302415031		San Francisco Chahuacul	El Boquerón	1004-FAIS Municipal	2,250,000.00	1,514,398.34	2,250,000.00	1,511,398.34	67.17%	67.14%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA).LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO										
OAX240302445288		San José Tenango	Rancho Guadalupe	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,066,635.94	4,066,635.94	3,911,226.88	0.00	0.00%	2.22%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO).LOCALIDAD DE MOGOÑE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICÓVI										
OAX240302445287		San Juan Guichicóvi	Mogoñe Viejo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,426,239.89	1,426,239.89	1,422,083.72	0.00	0.00%	1.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JUQUILA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN PABLO TILATEPEC. - 109550										
OAX240202354113		San Pablo Tlaltepec	Juquila Independencia	1003-FAIS Entidades	1,977,703.24	1,952,229.47	1,952,229.47	585,668.84	30.00%	18.11%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO - 296352										
OAX240302407167		Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	6,151,684.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ACATEPEC MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC - 279373										
OAX240302427300		Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN										
OAX240202351845		San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	5004-FEIEF	20,000,000.00	19,982,458.63	19,982,458.63	19,982,458.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL TULE FRAC. EL RETIRO, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE - 191688										
OAX240302403904		Santa María del Tule	Santa María del Tule	1003-FAIS Entidades	9,904,870.58	9,569,828.97	9,569,828.97	2,870,948.69	30.00%	5.68%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE IDEAL EN EL PARAJE TIERRA NEGRA - 245847										
OAX240302423267		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	195,558.36	195,558.36	195,558.36	195,558.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES HIDALGO, INDEPENDENCIA Y NIÑOS HÉROES PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 272994										
OAX240302426189		Santa Cruz Xoxocotlán	San Miguel Arcángel	1004-FAIS Municipal	320,072.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO NE E CIJU YA A - 85994										
OAX240202374189		San Juan Quiyá	San Juan Quiyá	1004-FAIS Municipal	1,786,606.39	1,786,606.39	1,786,606.39	1,786,606.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON LA AV. MACEDONIO ALCALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 345257										
OAX240402182790		Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	1004-FAIS Municipal	1,314,513.97	1,314,513.97	1,314,513.97	1,314,513.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 51 - 232078										
OAX240302419717		Santo Domingo Tehuacán	Tehuacán	1004-FAIS Municipal	1,649,999.97	1,649,999.97	1,649,999.97	1,174,740.57	71.20%	71.00%
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 253836										
OAX240302423365		Santo Tomás Ocotepéc	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1,049,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD MÉDICA RURAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA										
OAX240302442416		Matias Romero Avendaño	Donaji	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	9,536,003.00	9,536,003.00	9,335,746.97	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN Y CONEXIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALÉANA, TRAMO DE CALLE NIÑO ARTILLERO A CARRETERA A MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 180426										
OAX240302411571		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	89,124.64	89,124.64	89,124.64	0.00	0.00%	67.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "MARÍA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ CASTILLEJA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN1619T, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA										
OAX240302440356		San Sebastián Tutla	El Rosario	1007-FAM IEB	619,360.23	619,360.23	619,360.23	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL MOLINA BETANCOURT" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0813G, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA										
OAX240302440362		San Marcos Arteaga	Vista Hermosa Lázaro Cárdenas	1007-FAM IEB	1,183,842.71	1,183,842.71	1,183,842.71	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE JUNIO COLONIA 9 DE MAYO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 170351										
OAX240202393882		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,500,072.62	1,881,063.52	1,881,063.52	0.00	0.00%	14.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN SAN FELIPE COLONIA DEL VALLE - 06632										
OAX240202376306		Huautla de Jiménez	San Felipe	1004-FAIS Municipal	1,501,697.64	1,501,697.64	1,501,697.64	1,501,697.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA POZA - 85940										
OAX240302408227		Santiago Jamiltepec	La Muchisteca	1004-FAIS Municipal	1,165,701.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312244										
OAX240302434893		San José Tenango	San José Tenango	1004-FAIS Municipal	2,585,643.38	2,585,643.38	2,585,643.38	2,500,000.00	96.69%	96.67%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE TEOCUATLÁN, CAMINO HACIA LA IGLESIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312390										
OAX240202444270		San José Tenango	Tecuatlán	1004-FAIS Municipal	2,766,740.41	2,766,740.41	2,766,740.41	2,000,000.00	72.29%	91.43%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312100										
OAX240302434298		San José Tenango	Plan de Laguna	1004-FAIS Municipal	2,396,352.21	2,396,352.21	2,396,352.21	2,396,352.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312117										
OAX240302434304		San José Tenango	Cerro Caballero	1004-FAIS Municipal	2,457,495.31	2,457,495.31	2,457,495.31	2,079,236.91	84.61%	91.43%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MINA DE ARENA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312122										
OAX240302434308		San José Tenango	Mina de Arena	1004-FAIS Municipal	2,900,952.14	2,900,952.14	2,900,952.14	2,900,952.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DYO141I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 71614										
OAX240202353584		San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	1003-FAIS Entidades	652,582.51	647,393.95	647,393.95	0.00	0.00%	6.25%
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 20DCC05012 - 54873										
OAX240202363795		Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAIS Municipal	1,154,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE RANCHO EL CANGREJO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAYACATEPEC - 227719										
OAX240302419020		Totontepec Villa de Morelos	San Francisco Jayacatepec	1004-FAIS Municipal	2,670,299.64	2,670,299.64	2,670,299.64	2,302,748.67	86.24%	80.00%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES, CLAVE 20DIN2346Z, EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 250638										
OAX240302423083		Santa María Huazolotlán	El Potrero	1004-FAIS Municipal	737,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO CLAVE 20DPR0937P - 331853										

NOMBRE	POLO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL RODEO - 269365	OAX240302438835	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	685,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO - 276506	OAX240302425502	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	1004-FAIS Municipal	298,878.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHAHUITEPEC - 270954	OAX240302428114	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,188,834.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 214510	OAX240302425801	Santo Domingo Petapa	Santa Cruz Chahuitepec	1004-FAIS Municipal	450,000.00	380,000.00	380,000.00	360,000.00	84.44%	84.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ALFREDO V. BONFIL EN LA COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA - 116962	OAX240302416855	San Juan Bautista Tuxtepec	La Nueva Esperanza	1004-FAIS Municipal	576,524.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR PUBLICO - 239200	OAX240202383408	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	2,238,217.22	1,015,896.90	1,015,896.90	1,015,896.90	45.39%	30.18%
CONSTRUCCION TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL COLEGIO NUM. 34 CON CLAVE ESCOLAR 20ECB0034V, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 251813	OAX240302421038	San José Lachiquit	Rancho Mijangos	1004-FAIS Municipal	1,299,214.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CREACION DE MANUALES, REGLAMENTO DE BANDO DE POLICIA, PROGRAMA DE PROTECCION, PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y CAPACITACION - 77199	OAX240302407003	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CREACION DE NORMATIVIDAD EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 36108	OAX240302439759	Santiago Jocotepec	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	1,039,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CREACION DE PAGINA WEB MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA - 68855	OAX240302439682	San Juan Rumi	San Juan Rumi	1004-FAIS Municipal	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 34900	OAX240302439731	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 64732	OAX240302439679	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	1004-FAIS Municipal	170,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 65407	OAX240302439722	San Francisco Cahuacua	San Francisco Cahuacua	1004-FAIS Municipal	183,357.00	183,357.00	183,357.00	183,357.00	100.00%	100.00%
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 71056	OAX240302439725	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	1004-FAIS Municipal	97,349.00	97,349.00	97,349.00	97,349.00	100.00%	75.00%
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 73630	OAX240302439742	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	536,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CULMINACION DEL EDIFICIO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	OAX240302439748	Santa María Guilenagati	Santa María Guilenagati	1004-FAIS Municipal	205,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 125034	OAX230402333384	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1008-FAM IEMSY2	4,041,976.80	4,041,976.80	4,041,976.80	4,041,976.80	100.00%	100.00%
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 76969	OAX240202385355	San Juan Rumi	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	767,035.83	767,035.83	767,035.83	745,848.85	97.24%	90.00%
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 77272	OAX240302439753	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 83264	OAX240302439763	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	1004-FAIS Municipal	95,120.00	95,120.00	95,120.00	0.00	0.00%	93.75%
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, MANUAL DE ORGANIZACION, CODIGO DE ETICA Y CODIGO DE CONDUCTA - 83321	OAX240302435812	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1004-FAIS Municipal	146,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 64354	OAX240302439817	Teotongo	Teotongo	1004-FAIS Municipal	77,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 79437	OAX240302439720	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 33967	OAX240302439774	San Bartolo Soyatlancé	San Bartolo Soyatlancé	1004-FAIS Municipal	115,000.00	115,000.00	115,000.00	57,499.99	50.00%	60.00%
ELABORACION DEL CODIGO DE CONDUCTA - 66851	OAX240302439678	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	180,000.00	180,000.00	180,000.00	90,000.00	50.00%	50.00%
ELABORACION DEL CODIGO DE ETICA - 66850	OAX240302439730	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL - 64357	OAX240302439729	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL MANUAL DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL - 66852	OAX240302439721	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023-2025 - 29778	OAX240302439731	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 61300	OAX240302439577	San Andrés Nexitón	San Andrés Nexitón	1004-FAIS Municipal	110,000.00	110,000.00	110,000.00	50,000.00	45.45%	60.00%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 277107	OAX240302406532	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	1003-FAIS Entidades	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 249127	OAX240302405982	San Miguel Peras	Soledad Peras	1003-FAIS Entidades	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXTLÓTIAC, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC - 249227	OAX240302405992	Santiago Tlaxoaltepec	Santiago Huaxtlotipac	1003-FAIS Entidades	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA VENTOSA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 277019	OAX240302406531	Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	1003-FAIS Entidades	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DEL TORO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 189831	OAX240302403833	Santa Lucía Monteverde	Agua del Toro	1003-FAIS Entidades	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA VILLANUEVA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 187787	OAX240302403769	Santa Lucía Monteverde	Colonia Villanueva	1003-FAIS Entidades	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN ALTAMIRA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 189820	OAX240302403830	Santa Lucía Monteverde	La Unión Altamira	1003-FAIS Entidades	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MOCTEZUMA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 188117	OAX240302403789	Santa Lucía Monteverde	Moctezuma	1003-FAIS Entidades	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA - 113704	OAX240202354164	Santa María Petapa	Rincón Viejo	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TUTLA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN - 113190	OAX240202354182	San Juan Mazatlán	San Antonio Tutla	1003-FAIS Entidades	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO CON ESTUFA ECOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA OCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MONTEVERDE. - 187870										
OAX240302403774		Santa Lucía Monteverde	Santa María Ocotlán	1003-FAIS Entidades	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE 1 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 183812										
OAX240302403667		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	64,204.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 213183										
OAX240302404505		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	737,801.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE 92 CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA - 306380										
OAX240302433193		San Miguel Coatlán	La Sierra	1004-FAIS Municipal	880,440.00	880,440.00	880,440.00	880,440.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE BAÑO CON CALENTADOR SOLAR - 299197										
OAX240302431635		Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	1004-FAIS Municipal	240,729.00	255,220.00	255,220.00	255,220.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILTEPEC - 314260										
OAX240302434847		Ixtlán de Juárez	San Miguel Tltepec	1004-FAIS Municipal	634,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA ALCANTARILLA - 116515										
OAX240302333345		Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	1004-FAIS Municipal	371,850.00	357,200.00	357,200.00	357,200.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DOS NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN										
OAX14150300565793		Gobierno de la Entidad		1003-FAIS Entidades	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLÁN										
OAX14150300565766		Gobierno de la Entidad		1003-FAIS Entidades	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCA - 264348										
OAX240302424548		Santo Domingo Nuxáa	Llano de Ayuca	1004-FAIS Municipal	1,149,872.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR2922A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
OAX240302402927		Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "15 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR2897U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
OAX240302402928		Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "ÁQUILES SERDÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 2-00PR1101P, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTLA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
OAX240302402917		Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR1036F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYÁN, MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYÁN.										
OAX240302402915		Santa Ana Tlapacoyán	Santa Ana Tlapacoyán	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR2632K, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
OAX240302402921		Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR1890S, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
OAX240302402819		Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR1568T, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ.										
OAX240302439318		Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CON CLAVE ESCOLAR: 200PR4261X, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.										
OAX240302402909		Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" CON CLAVE ESCOLAR: 200ES0199C, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
OAX240302402920		Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 200ST0103S, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ.										
OAX240302439320		Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS CON MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA IEB NO. 224 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0226V EN LA LOCALIDAD DE LA HUALEJA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES.										
OAX240302439348		Mazatlán Villa de Flores	La Hualeja	1008-FAM IEM5v5	281,608.56	281,608.56	281,608.56	281,608.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y EQUIPO DE CÓMPUTO PARA IEB NO. 108 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0108S EN LA LOCALIDAD DE CHIHUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CHIHUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ.										
OAX240302439358		Chihuihuitlán de Benito Juárez	Chihuihuitlán de Benito Juárez	1008-FAM IEM5v5	381,606.36	381,606.36	381,606.36	381,606.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR5027L, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.										
OAX240302439346		Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1007-FAM IEB	300,663.88	300,663.88	300,663.88	300,663.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. GENARO V. VÁSQUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR3005Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.										
OAX240302402937		Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEREDOS" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR1659K, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LACHIKOLANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.										
OAX240302402932		Santiago Suchilquitongo	Santa Cruz Lachikolana	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200TV1256Q EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA REFORMA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.										
OAX240302402945		Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA										
OAX230402332917		San Pablo Huixtotepec	San Pablo Huixtotepec	1008-FAM IEM5v5	141,354.12	141,354.12	141,354.12	141,354.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL BARRIO ASUNCION DE MARIA - 300045										
OAX240302431795		Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Asuncion de Maria	1004-FAIS Municipal	1,276,244.90	1,276,244.90	1,276,244.90	1,276,244.90	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN EL PARAJE SHINCANA, EN LA LOCALIDAD DE YUCUNICUCA DE HIDALGO. - 189864										
OAX240302413758		Santa Catarina Yosonotú	Shincana	1004-FAIS Municipal	747,583.24	747,583.24	747,583.24	745,000.00	99.55%	98.96%
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL JAZMIN - 73835										
OAX240202369310		Santo Domingo Zanatepec	El Jazmin	1004-FAIS Municipal	325,500.00	325,213.77	325,213.77	325,213.77	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ENERGIA NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 296440										
OAX240302431089		San Francisco Teopan	San Francisco Teopan	1004-FAIS Municipal	1,772,593.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL SOCCER DE LA LOCALIDAD DE MANCERNAS. - 267372										
OAX240302425093		Santiago Pinotepa Nacional	Casa Blanca [Rancho]	1004-FAIS Municipal	1,522,868.02	1,010,686.20	1,010,686.20	303,205.86	30.00%	32.55%
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL UMR EN LA LOCALIDAD DE MORRO MAZATÁN - 186680										
OAX240302412667		Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	1004-FAIS Municipal	2,298,568.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TOMELLÍN - 166835										
OAX240202393020		Valerio Trujano	Tomellín	1004-FAIS Municipal	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN EL PARAJE LA BOTIJILLA, SAN NICOLÁS HIDALGO - 196407										
OAX240302414207		San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1004-FAIS Municipal	347,610.04	347,610.04	347,610.04	347,610.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA CON ENERGIA NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES, EN EL PARAJE RIO SALADO, SANTA CRUZ NUMA - 315257										
OAX240302435064		Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Cruz Numa	1004-FAIS Municipal	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA EN AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO - 66000										
OAX240202366422		Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Rancho Solano	1004-FAIS Municipal	710,053.17	708,646.17	708,646.17	496,052.31	70.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 259534										
OAX240302423828		Santiago Jamiltepec	Piedra Ancha	1004-FAIS Municipal	1,733,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 265355										
OAX240302424706		Santiago Jamiltepec	La Tuza	1004-FAIS Municipal	806,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CATARINO TORRES PEREDA - 310312										
OAX240302433958		San Juan Bautista Tuxtepec	Catarino Torres Pereda	1004-FAIS Municipal	1,130,319.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 308746										
OAX240302433717		San Juan Bautista Tuxtepec	Ignacio Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,387,107.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUSTO SIERRA, ENERGIA NO CONVENCIONAL, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 288715										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	OAX240302429219	Heroica Villa Teroatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Teroatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1004-FAIS Municipal	3,629,836.50	3,629,836.50	3,629,836.50	3,629,836.50	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 291002										
	OAX240302429684	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,159,688.10	1,159,688.10	1,159,688.10	347,506.43	30.00%	64.10%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA. - 285782										
	OAX240302406822	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD REFORMA DE PINEDA, MUNICIPIO REFORMA DE PINEDA. - 285766										
	OAX240302406818	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN. - 285788										
	OAX240302406825	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 284577										
	OAX240302405776	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 285025										
	OAX240302406791	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 284344										
	OAX240302406766	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1003-FAIS Entidades	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NÚM. 38 CON CLAVE ESCOLAR: 20DM10058T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
	OAX240302439327	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	138,768.48	138,768.48	138,768.48	138,768.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MÁRTIRES DE CHICAGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1571G, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ.										
	OAX240302439316	Zimatlán de Álvarez	San Pedro el Alto	1007-FAM IEB	111,326.94	111,326.94	111,326.94	111,326.94	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL "LIC. DON GENARO V. VÁSQUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0730H, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTLA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
	OAX240302439322	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla	1007-FAM IEB	138,768.48	138,768.48	138,768.48	138,768.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "EMILIO ZOLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN099AU, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
	OAX240302439323	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	138,768.48	138,768.48	138,768.48	138,768.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "JUAN ESCUTILLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0370M, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN.										
	OAX240302439321	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1007-FAM IEB	138,768.48	138,768.48	138,768.48	138,768.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "LUIS G. URBINA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1305T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
	OAX240302439328	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	138,768.48	138,768.48	138,768.48	138,768.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "MIGUEL CABRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0788H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
	OAX240302439324	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	138,768.48	138,768.48	138,768.48	138,768.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA EN BIC NÚM. 41 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0041D DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ (EL TREBOL) EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA.										
	OAX240302439351	San Miguel Chimalapa	Benito Juárez (El Trebol)	1008-FAM IEMsS	40,806.48	40,806.48	40,806.48	40,806.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA Y EQUIPO PARA LA DIRECCIÓN EN EL BIC NÚM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0046Z EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS.										
	OAX240302439353	Coatecas Altas	Coatecas Altas	1008-FAM IEMsS	139,413.44	139,413.44	139,413.44	139,413.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1331H, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TLALTINANGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.										
	OAX240302402944	Santiago Suchilquitongo	Santo Domingo Tlaltinango	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3369D, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DEL SOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.										
	OAX240302402931	Santiago Suchilquitongo	Colonia del Sol	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ING. VÍCTOR BRAVO AHUJA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1986E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
	OAX240302439340	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	143,619.60	143,619.60	143,619.60	143,619.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1961W, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.										
	OAX240302402940	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0422S, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA.										
	OAX240302402912	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MATEO GONZÁLEZ PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0140D, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.										
	OAX240302439342	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	143,619.60	143,619.60	143,619.60	143,619.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 114 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0127F, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.										
	OAX240302402943	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTP0052P, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA.										
	OAX240302402911	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO MULTIPLE PARA IEB NÚM. 166 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0166X EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TEJPAM DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE VILLA DE TEJPAM DE LA UNIÓN.										
	OAX240302439361	Villa Tejpam de la Unión	Villa Tejpam de la Unión	1008-FAM IEMsS	271,174.36	271,174.36	271,174.36	271,174.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA (CASA DE SALUD) EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA LARGA.										
	OAX15950400614923	Gobierno de la Entidad		1003-FAIS Entidades	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO - 195335										
	OAX240302414097	Tepejeme Villa de Morelos	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	663,137.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO										
	OAX14140300353778	Gobierno de la Entidad		1003-FAIS Entidades	1,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA UNIDAD CELOQUITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUIXTEPEC. - 39825										
	OAX240202359700	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	1004-FAIS Municipal	490,237.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 304861										
	OAX240302432901	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	1004-FAIS Municipal	159,837.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DEL LLANO SEGUNDA ETAPA - 215067										
	OAX240302416946	San Francisco Jaltepetongo	El Llano	1004-FAIS Municipal	455,711.14	455,711.14	455,711.14	455,711.14	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA										
	OAX230402339373	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1007-FAM IEB	150,000.00	149,996.12	149,996.12	149,996.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEB NÚM. 267 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0275D EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA.										
	OAX240302439360	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	1008-FAM IEMsS	299,993.40	299,993.40	299,993.40	299,993.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE ÁREAS VULNERABLES CON AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y MUNICIPIOS CONURBADOS (SUMINISTRO DE TINACOS).										
	OAX240302442029	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Y004-FEIE	10,992,000.00	10,992,000.00	10,992,000.00	10,992,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 92 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0092J, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN.										
	OAX240302439350	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1008-FAM IEMsS	77,499.60	77,499.60	77,499.60	77,499.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARCIAL										
	OAX230402339314	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	1008-FAM IEMsS	4,750,000.00	4,741,049.92	4,741,049.92	4,741,049.92	100.00%	100.00%
GIMNASIO-AUDITORIO PRIMERA ETAPA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA										
	OAX230402339433	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	1008-FAM IEMsS	12,250,837.00	11,884,199.57	11,884,199.57	11,884,199.57	100.00%	99.96%
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAXOPE										
	OAX240302440834	Santiago Laxope	Santiago Laxope	1005-FORTAMUN	305,829.85	305,829.85	305,829.85	305,829.85	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
INSTALACIÓN DE UNA ANTENA PARA LA SEÑAL DE APARATOS MÓVILES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ										
OAX240302446033		Santiago Matlatlán	San Pablo Guilá	1005-FORTAMUN	1,184,452.68	1,184,452.68	1,184,452.68	355,335.80	30.00%	10.00%
MANTENIMIENTO A VARIOS CAMINOS DE TERRACERIA - 267426										
OAX240302425113		Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,181,703.53	1,181,703.53	1,181,703.53	1,181,703.53	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE AULA DIDACTICA TERCER GRADO GRUPO A EN JARDIN DE NIÑOS ROMULO GALLEGOS CLAVE 200IN0652U - 214940										
OAX240302416927		San Francisco Tlachigolá	San Francisco Tlachigolá	1004-FAIS Municipal	54,596.17	54,596.17	54,596.17	54,596.17	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV1191X - 225516										
OAX240302418671		San Juan Guichicovi	Río Pachihé	1004-FAIS Municipal	510,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CALLE 2, FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO - 330927										
OAX240302438578		Santiago Pinotepa Nacional	San Isidro [Fraccionamiento]	1004-FAIS Municipal	688,249.53	688,249.53	688,249.53	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CALLE 19 NTE, COL. AVIACION - 167865										
OAX240202393307		Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,470,263.45	2,363,465.36	2,363,465.36	2,363,465.36	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, CALLE SA OTE, COL. EL RASTRO - 330652										
OAX240302438490		Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	453,076.85	453,076.85	453,076.85	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, CALLE DE ACCESO A SAN ISIDRO - 118110										
OAX240202383495		Santiago Pinotepa Nacional	San Isidro [Fraccionamiento]	1004-FAIS Municipal	2,307,409.94	2,307,409.94	2,307,409.94	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ACCION 3, EL CARRIZO - 330803										
OAX240302438541		Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	1004-FAIS Municipal	917,913.90	917,913.90	917,913.90	917,913.90	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ACCION 4, CRUZ DEL ITACUAN, PIE DEL CERRO, LO DE RIANO - 331151										
OAX240302438633		Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itacuan	1004-FAIS Municipal	737,243.09	737,243.09	737,243.09	737,243.09	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO - 330259										
OAX240302438367		San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1004-FAIS Municipal	490,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO A BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA DEL TRAMO 0 000 AL 2 500 - 324143										
OAX240302436942		San Miguel Achiutla	Barrio Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,395,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO A SANTA ANA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 317598										
OAX240302435518		Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	3,001,129.31	3,001,129.31	3,001,129.31	1,877,813.26	62.57%	66.67%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO OCCIDENTAL A EL ZACATAL - 243745										
OAX240302421867		San Juan Guichicovi	El Zacatal	1004-FAIS Municipal	1,048,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO A TLACOATEPEC LAGUNAS - 315179										
OAX240302435048		Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO AL CRUCERO CON SAN JUAN HUJALTEPEC - 65156										
OAX240202366190		Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	1004-FAIS Municipal	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	100.00%	89.06%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EL CERRO Y RAMALES - 66734										
OAX240202367251		San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	480,152.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE CACALOTEPEC MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO - 283257										
OAX240302428064		Santos Reyes Papalo	Cacalotepec	1004-FAIS Municipal	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILCAYOAPILLA - 298908										
OAX240302431572		San Jerónimo Silcayoapilla	San Jerónimo Silcayoapilla	1004-FAIS Municipal	780,000.00	221,194.00	221,194.00	221,194.00	38.50%	56.25%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 330295										
OAX240302438380		Zapotitlán Lagunas	Santa Cruz Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JUÁREZ DEL RM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000 - 327002										
OAX240302437337		San Mateo del Mar	Colonia Juárez	1004-FAIS Municipal	5,400,265.24	5,400,265.24	5,400,265.24	5,400,265.24	100.00%	97.92%
MANTENIMIENTO DE CAMINO HACIA LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE DIVA YOO - 331026										
OAX240302419493		Villa de Tututepec	Divya Yoo	1004-FAIS Municipal	262,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO LA QUEBRADORA Y RAMALES - 61100										
OAX240202365087		San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	409,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 100, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 326851										
OAX240302437522		San Mateo del Mar	Barrio Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,294,824.22	1,294,824.22	1,294,824.22	1,294,824.22	100.00%	95.40%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA NEVERIA A SAN PABLO CUATRO VENADOS - 175666										
OAX240202395141		San Pablo Cuatro Venados	La Neveria	1004-FAIS Municipal	561,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA REFORMA A EL NUCLEO RURAL LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0 AL 000 AL KM 9 AL 000 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 292954										
OAX240302430164		La Reforma	La Nueva Esperanza	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE YUCUNDIVI - 192381										
OAX240302413719		San Sebastián Tecomatlalhuaca	Yucundivi	1004-FAIS Municipal	493,620.98	493,620.98	493,620.98	493,620.98	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS RANCHERIAS DE LA COLONIA CUAUHTEMOC - 316026										
OAX240302435204		Marias Romero Avendaño	Colonia Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	629,045.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE - 300016										
OAX240302431785		San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	1004-FAIS Municipal	1,101,985.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO SANTA CRUZ OCOTAL KUCNABAN - 163180										
OAX240202392271		San Pedro Ocotepéc	Santa Cruz Ocotál	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 297086										
OAX240302433202		San Nicolás	San Nicolás	1004-FAIS Municipal	214,323.32	203,165.38	203,165.38	203,165.38	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO PLAN DE CHOLE GUADALUPE DEL TAMBOR EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL TAMBOR - 31766										
OAX240202356608		Santiago Tepepec	Guadalupe del Tambor	1004-FAIS Municipal	965,115.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO TETEPEC LA CUMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 31707										
OAX240202355573		Santiago Tepepec	La Cumbre	1004-FAIS Municipal	1,578,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD MONTE DE LOS OLIVOS, SANTA MARÍA CHILCHOTLA - 286972										
OAX240302428806		Santa María Chilchotla	Monte de los Olivos	1004-FAIS Municipal	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	870,000.00	30.00%	30.91%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS - 311398										
OAX240302434144		San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,296,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN SAN JUAN TEPOSCOLULA - 279916										
OAX240302427398		San Juan Tepecolulá	San Juan Tepecolulá	1004-FAIS Municipal	297,224.71	297,224.71	297,224.71	297,224.71	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ZAPOTITLAN LAGUNAS A SAN PEDRO CUAXOXCATLA - 92445										
OAX240202374683		Zapotitlán Lagunas	San Pedro Cuaxoxcatla	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS A LAS COMUNIDADES DE LOMA LIMÓN, PIEDRA HUECA, MIRALEÓN, SULFATO, EL PERDIZ, RIO CULEBRA, VIOLETA, SAN CRISTOBAL BAJO, SAN CRISTOBAL ALTO, BUENA VISTA, GAVILAN, OJO VENADO, CARADA DE MINAS, EL NARANJO, BARRIO PANTEÓN Y GUION - 204740										
OAX240302415176		San Mateo Piñas	San Mateo Piñas	1004-FAIS Municipal	802,160.24	802,160.24	802,160.24	802,160.24	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS A SAN ANDRES TEPETLAPA - 330451										
OAX240302438429		Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL PARAJE LLANO LA MAJADA - 293777										
OAX240302430370		San Miguel el Grande	Llano la Majada	1004-FAIS Municipal	769,323.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE SAN AGUSTÍN MONTELOBOS - 207134										

NOMBRE	IDCIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240302415554	Santa María Chachoapam	San Agustín Montelobos	1004-FAIS Municipal	450,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA BLAS XADANI - 298476										
	OAX240302431485	San Miguel del Puerto	La Blas Xadani	1004-FAIS Municipal	2,357,509.30	2,357,509.30	2,357,509.30	2,357,509.30	100.00%	98.04%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN GRANDE DEL KM 0 000 AL KM 10 000 - 167650										
	OAX240202393240	San Miguel del Puerto	Rincón Grande	1004-FAIS Municipal	3,989,821.86	3,989,821.86	3,989,821.86	3,989,821.86	100.00%	92.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IPALAPA - 221634										
	OAX240302417945	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO IXCATLÁN - 161507										
	OAX240202391979	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	1,937,456.80	1,937,456.80	1,937,456.80	1,937,456.80	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, CABECERA MUNICIPAL. - 156018										
	OAX240202392825	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Los Angeles [Colonia]	1004-FAIS Municipal	2,800,002.80	2,800,002.80	2,800,002.80	0.00	0.00%	1.25%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO - 281545										
	OAX240302427687	San Antonino el Alto	San Antonino el Alto	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA AVENIDA YUCHA RANKA Y CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 98286										
	OAX240202376959	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	636,410.83	636,410.83	636,410.83	636,410.83	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LA CABECERA MUNICIPAL - 288186										
	OAX240302429076	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	1004-FAIS Municipal	3,459,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO INDEPENDENCIA SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM 2 AL KM 44 - 72081										
	OAX240202368172	Santa Cruz Itundujia	Independencia	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	30.00%	2.27%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO INDEPENDENCIA, NUEVO ALLENDE DEL KM 0,000 AL KM 8,000 - 164794										
	OAX240202392566	Santa Cruz Itundujia	Nuevo Allende	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	30.00%	4.17%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO ZARAGOZA SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM 0,000 AL KM 55,000 - 192633										
	OAX240302413769	Santa Cruz Itundujia	Zaragoza	1004-FAIS Municipal	3,500,084.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 303127										
	OAX240302432507	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,755,000.00	1,751,750.87	1,751,750.87	1,751,750.87	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA ESPERANZA - 172306										
	OAX240202394308	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	1004-FAIS Municipal	469,929.34	469,929.34	469,929.34	469,929.34	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PE - 220617										
	OAX240302417779	La Pe	Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAUSES DE RÍOS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO. (RIO SALADO)										
	OAX240302445705	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	005-FORTAMUN	1,196,471.28	1,196,471.28	1,196,471.28	1,196,471.28	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS EN LA AGENCIA DE PQUÍA SITIO DE LACHIDOBLAS - 163980										
	OAX240202392425	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Sitio de Lachidoblas	1004-FAIS Municipal	3,349,979.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 123574										
	OAX240202384970	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	1004-FAIS Municipal	896,935.78	896,935.78	896,935.78	896,935.78	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS POCOS PARA AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 1A ETAPA - 275696										
	OAX240302426751	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	839,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PIEDRA - 115613										
	OAX240202382633	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	241,645.17	241,645.17	241,645.17	241,645.17	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CEO NÚMERO 77 CON CLAVE 20DE00027H, DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 197049										
	OAX240302414337	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	399,926.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 74645										
	OAX240302439750	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	1004-FAIS Municipal	51,753.81	51,753.81	51,753.81	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA BOCA BARRA DE LA PLAYA CORRALERO EN LA LOCALIDAD DE CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL										
	OAX240302443202	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Y004-FEIEF	837,520.00	837,520.00	837,012.38	837,012.38	99.94%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHIHLAPA DE DÍAZ-SANTO DOMINGO YODOHINO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHINO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO.										
	OAX230402341586	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	Y004-FEIEF	1,499,688.10	1,499,688.10	1,499,688.10	1,499,688.10	100.00%	98.67%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. KM 125 (YUCUNICOCA-PINOTEPA NACIONAL) - SAN SEBASTIÁN ICAPA-CAMOTINCHÁN DEL KM 0+000 AL KM 4+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINCHÁN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ICAPA										
	OAX230402341330	San Sebastián Icapa	Camotinchán	Y004-FEIEF	999,722.45	999,722.45	999,722.45	999,722.45	100.00%	98.25%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. KM 190 (LA VENTOSA-ARRIAGA)-LOS CORAZONES-CONCHALITO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE CONCHALITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC.										
	OAX230402341428	San Pedro Tapanatepec	Conchalito	Y004-FEIEF	1,999,548.30	1,999,548.30	1,999,548.30	1,999,548.30	100.00%	98.50%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (XAPANATEPEC NIEVES-HUAJUAPAN)-SANTIAGO DEL RIO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO										
	OAX230402341374	Santiago del Río	Santiago del Río	Y004-FEIEF	1,499,627.25	1,499,627.25	1,499,627.25	1,499,627.25	100.00%	98.33%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLÁN)-EL PUNTO SAN PEDRO NEXIHO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NEXIHO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI										
	OAX230402341691	Santa Catarina Ixtepeji	San Pedro Nexicho	Y004-FEIEF	1,795,325.20	1,795,325.19	1,795,325.19	1,795,325.19	100.00%	98.63%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (PUTLA-PINOTEPA NACIONAL)-EL COYUL-SAN JOSÉ DE LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 11+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO										
	OAX230402341571	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Y004-FEIEF	2,479,702.98	2,479,702.98	2,479,702.98	2,479,702.98	100.00%	98.73%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (JUXTLAHUACA-PUTLA)-SANTIAGO NARANJAS-LAZARO CARDENAS YUCUNICOCA DEL KM 0+000 AL KM 9+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS YUCUNICOCA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA										
	OAX230402341610	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Yucunicoaca	Y004-FEIEF	2,029,669.43	2,029,669.43	2,029,669.43	2,029,669.43	100.00%	98.44%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-TUXTEPEC)-COLONERA-SAN RAFAEL-SANTA ÚRSULA-LOS REYES(CERRO DE ORO) DEL KM 0+000 AL KM 12+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ÚRSULA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC										
	OAX230402341738	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Úrsula	Y004-FEIEF	2,699,428.10	2,699,428.10	2,699,428.10	2,699,428.10	100.00%	98.75%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (TAXIACO-YOSONDUA)-SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 7+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC										
	OAX230402341398	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	Y004-FEIEF	1,579,662.20	1,579,662.20	1,579,662.20	1,579,662.20	100.00%	98.14%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC-IALAPA DE DÍAZ)-PIEDRA QUEMADA-PASO CANOA- LA CORTINA DEL KM 0+000 AL KM 19+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC										
	OAX230402341598	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Canoa	Y004-FEIEF	4,279,628.10	4,279,628.10	4,279,628.10	4,279,628.10	100.00%	98.32%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. KM 200 (POCHUTLA-PUERTO ESCONDIDO)-SANTA ELENA- SAN FRANCISCO COZOALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 15+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA										
	OAX230402341343	Santa María Tonameca	San Francisco Cozoaltepec	Y004-FEIEF	3,749,705.70	3,749,705.70	3,749,705.70	3,749,705.70	100.00%	98.27%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO NACALTEPEC-E.C. (OAXACA-CUICATLÁN) DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NACALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC										
	OAX230402341757	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	Y004-FEIEF	748,420.50	748,420.50	748,420.50	748,420.50	100.00%	98.33%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO ZANATEPEC-LAS CRUCES DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC										
	OAX230402341702	Santo Domingo Zanatepec	Las Cruces	Y004-FEIEF	1,499,632.30	1,499,632.30	1,499,632.30	1,499,632.30	100.00%	98.83%
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 2DDPB0343E - 264673										
	OAX240302424610	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	1004-FAIS Municipal	773,167.46	773,167.46	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EFICAZ	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 265126	OAX24030242679	San Pablo Yareñita	San Pablo Yareñita	1004-FAIS Municipal	189,161.55	189,161.55	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE BAJO EL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 204624	OAX240302415150	Santiago Apostol	Santiago Apostol	1004-FAIS Municipal	1,288,436.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 244821	OAX240302422118	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA - 81087	OAX240202321002	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1004-FAIS Municipal	912,280.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 54923	OAX240302408607	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	1004-FAIS Municipal	1,470,334.56	1,470,334.56	1,470,334.56	1,470,334.56	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA POSTA BOVINA, POSTA PORCINA Y REHABILITACION DEL TALLER DE LACTEOS	OAX230402333439	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1008-FAM IEMSYS	3,038,013.69	3,038,013.69	3,038,013.69	3,038,013.69	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PRESA DEL PARAJE LOVECINA - 265538	OAX240302424757	San Felipe Tejalapam	Lovecina (Lodo de Arzila)	1004-FAIS Municipal	1,356,662.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA PRESA EL CHORRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SALINAS - 309577	OAX240302433859	Santiago Tlamielpan	San Bartolo Salinas	1004-FAIS Municipal	450,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA PRESA EN EL PARAJE OJO DE AGUA - 279847	OAX240302427387	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1004-FAIS Municipal	487,012.40	487,012.40	487,012.40	487,012.40	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PRESA NEGRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM - 266092	OAX240302424851	San Felipe Tejalapam	Río Manteca	1004-FAIS Municipal	1,589,703.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 194462	OAX240302414007	San Juan Gulchicovi	San Juan Gulchicovi	1004-FAIS Municipal	418,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CENTRO, DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 318372	OAX240302435695	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	1004-FAIS Municipal	1,290,069.49	1,290,069.49	1,290,069.49	838,535.92	65.00%	65.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COL. AQUILES SERDAN DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	OAX240302440570	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1005-FORTAMUN	785,510.34	785,510.34	785,510.34	785,510.34	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COL. CALICANTO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	OAX240302445714	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1005-FORTAMUN	941,901.53	941,901.53	941,901.53	941,901.53	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COL. FERNANDO GOMEZ SANDOVAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	OAX240302445619	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1005-FORTAMUN	1,403,806.29	1,403,806.29	1,403,806.29	1,403,806.29	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO (PRIMERA ETAPA)	OAX240302440559	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1005-FORTAMUN	877,266.79	877,266.79	877,266.79	877,266.79	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHUDA, BARRIO DEL PANTEON Y BARRIO CABECERA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LIXICHA - 178339	OAX240302411130	San Agustín Lixicha	San Agustín Lixicha	1004-FAIS Municipal	1,719,209.92	1,719,209.92	1,719,209.92	1,719,209.92	100.00%	41.67%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CALLES PRINCIPAL, ESPINOZA Y ARROYO NARANJO - 244070	OAX240302421946	San Juan Gulchicovi	El Ocotillo	1004-FAIS Municipal	327,884.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CALLES PRINCIPAL, LAS MELINAS, LOS NANCHES E IGNACIO M. ALTAMIRANO - 243956	OAX240302421906	San Juan Gulchicovi	Río Pachife	1004-FAIS Municipal	1,007,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 108618	OAX240302409822	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	1,226,644.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EL REBOLLERO EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 262963	OAX240302424242	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,966,000.00	1,965,251.28	1,965,251.28	1,965,251.28	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 262867	OAX240302424245	Cuilapam de Guerrero	El Rosario (Barrio)	1004-FAIS Municipal	1,980,000.00	1,987,350.11	1,987,350.11	1,987,350.11	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE OLLA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LOS BARRIOS SAN LUCAS SECCION 5A Y 6A, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 262999	OAX240302424257	Cuilapam de Guerrero	Parajes Unidos (Barrio San Lucas)	1004-FAIS Municipal	2,073,000.00	2,072,676.19	2,072,676.19	2,072,676.19	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE OLLAS DE CAPTACION NUMERO 2 DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 318781	OAX240302435777	Santo Domingo Tonaltepec	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	735,833.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN FRANCISCO LACHIGOLÉ - 215512	OAX240302416996	San Francisco Lachigolé	San Francisco Lachigolé	1004-FAIS Municipal	385,430.88	385,430.88	385,430.88	252,743.12	65.57%	65.58%
MANTENIMIENTO DE POZO NORIA, EN LA LOCALIDAD JUQUILA DE LEON - 323729	OAX240302435680	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Juquila de Leon	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 236403	OAX240302420899	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	350,094.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 113122	OAX240202381495	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	173,200.00	173,200.00	173,200.00	173,200.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA EL LA CIENEGA - 240984	OAX240302431326	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	735,500.00	735,500.00	735,500.00	735,500.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PRESA DEL PARAJE LA CIENEGA - 209940	OAX240302416125	San Miguel Tulancingo	San Miguel Tulancingo	1004-FAIS Municipal	374,009.85	374,009.85	374,009.85	374,009.85	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PRESA EL ESPANTO DE SANTOS REYES YUCUNA - 35257	OAX240202379429	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	1004-FAIS Municipal	900,012.07	900,012.07	900,012.07	900,012.07	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA LAZARO CARDENAS - 282447	OAX240302427884	San Marcos Arteaga	Vista Hermosa Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	1,181,544.84	1,181,544.84	1,181,544.84	1,181,544.84	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PRESA EN SAN PEDRO JOCOITIPAC - 236231	OAX240302420491	San Pedro Jocoitipac	San Pedro Jocoitipac	1004-FAIS Municipal	1,976,148.84	1,976,148.84	1,976,148.84	1,976,148.84	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO DEL MERCADO PUBLICO IV CENTENARIO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 187170	OAX240302412770	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	191,017.85	191,017.85	191,017.85	0.00	0.00%	65.09%
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE MAGUEY MANSO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA - 206845	OAX240302415481	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	1004-FAIS Municipal	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL SABINO - 328986	OAX240302437992	San Jerónimo Silacayoapilla	El Sabino	1004-FAIS Municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 305180	OAX240302432932	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 2A Y 3A PRIVADA DE CORREGIDORA Y CORREGIDORA SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA ORIENTAL - 267442	OAX240302425119	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	450,918.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO DESVIACION DE OTILIO MONTAÑO A LA COL. AGR. Y GAN. EL PROGRESO - 168301	OAX240302410891	San Juan Gulchicovi	Jose María Morelos	1004-FAIS Municipal	582,073.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DIR. DE SAN JUAN LALANA A ASUNCION LACOVA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 327025	OAX240302436565	San Juan Lalana	Asunción Lacova	1004-FAIS Municipal	1,349,991.16	1,349,991.16	1,349,991.16	1,349,991.16	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49024	OAX240202362134	Santiago Yaveo	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	978,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 40052	OAX240202359112	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS COCOS - 276743										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN PEDRO DOMINGO ARMENTA A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 267704	OAX240302426835	San Pedro Huamelula	Los Cocos	1004-FAIS Municipal	149,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	100.00%	100.00%
	OAX240302425195	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	759,508.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO ATTILAN AL E.C OAXACA, ZACATEPEC DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000 - 264158	OAX240302424508	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO ATTILAN AL E.C OAXACA-ZACATEPEC DEL KM 6+000 AL KM 10+000	OAX240302439523	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	1005-FORTAMUN	1,266,308.48	1,266,308.48	1,266,308.48	1,266,308.48	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA BLANCA CUATRO CAMINOS EL GACHUPIN LOMA CEREZAL EL PORTEZUELO DEL KM 0 000 AL KM 17 800. SUBTRAMO LOMA CEREZAL EL PORTEZUELO DEL KM 13 200 AL KM 17 800 - 327134	OAX240302437563	Santiago Tlaoyaltepec	El Columpio	1004-FAIS Municipal	537,288.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENDA DE POLICIA DE EL JONOTAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49770	OAX240202361679	Santiago Yaveo	El Mirador [Rancho]	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, RIO HUMO CÓPALA. - 217629	OAX240302417336	Santiago Juxtlahuaca	Río Humo	1004-FAIS Municipal	2,378,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 46534	OAX240202361379	Santiago Yaveo	Bella vista	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CERRO PÁJARO CÓPALA - 217041	OAX240302417232	Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	1004-FAIS Municipal	1,735,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD COYUCHI CÓPALA. - 217255	OAX240302417267	Santiago Juxtlahuaca	Coyuchi	1004-FAIS Municipal	1,347,070.00	1,347,070.00	1,347,070.00	1,347,070.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD PASO DE ÁGUILA CÓPALA. - 155210	OAX240202391234	Santiago Juxtlahuaca	Paso de Águila Copala	1004-FAIS Municipal	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD RASTROJO CÓPALA. - 217502	OAX240302417314	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	1004-FAIS Municipal	2,001,450.00	2,001,450.00	2,001,450.00	2,001,450.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS. - 220216	OAX240302417741	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Piñas	1004-FAIS Municipal	1,350,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS. - 221562	OAX240302417931	Santiago Juxtlahuaca	San Miguel Cuevas	1004-FAIS Municipal	2,992,700.00	2,992,700.00	2,992,700.00	2,992,700.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTA CRUZ TILAPA CÓPALA. - 218473	OAX240302417459	Santiago Juxtlahuaca	Santa Cruz Tilapa	1004-FAIS Municipal	2,134,500.00	2,134,500.00	2,134,500.00	2,134,500.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL PROGRESO. - 290426	OAX240302429568	Santiago Juxtlahuaca	Santo Domingo del Progreso	1004-FAIS Municipal	2,972,900.00	2,972,900.00	2,972,900.00	2,972,900.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD TACYUÁ. - 290658	OAX240302429608	Santiago Juxtlahuaca	Tacyú	1004-FAIS Municipal	2,723,650.00	2,723,650.00	2,723,650.00	2,723,650.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD TINUMA DE ZARAGOZA. - 390527	OAX240302429585	Santiago Juxtlahuaca	Tinuma de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,974,250.00	2,974,250.00	2,974,250.00	2,974,250.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 266927	OAX240302424992	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	1004-FAIS Municipal	316,749.52	316,749.52	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MAZATLAN - 286320	OAX240302428650	Mazatlán Villa de Flores	San Pedro	1004-FAIS Municipal	319,070.18	319,070.18	319,070.18	319,070.18	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO - 191979	OAX240302413666	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAIS Municipal	688,460.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330849	OAX240302438560	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	221,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 169312	OAX240302410928	San Juan Güichicovi	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	277,938.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 202259	OAX240302414869	San Juan Güichicovi	Hierba Santa	1004-FAIS Municipal	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 269086	OAX240302425440	San Juan Güichicovi	Pechinle Encinal	1004-FAIS Municipal	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL CARGAMO - 330180	OAX240302438346	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	1004-FAIS Municipal	433,935.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS - 314959	OAX240302434993	San Pedro Quiastlan	La Soledad Salinas	1004-FAIS Municipal	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 211161	OAX240302416324	San Miguel Soyaltepec	Arroyo de Enmedio	1004-FAIS Municipal	1,758,767.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 214373	OAX240302416827	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,244,494.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUELITO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 215909	OAX240302417076	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	709,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO EN PUENTE VEHICULAR DESAZOLVE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 184604	OAX240302418237	San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	1,152,915.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTOS DE CAMINOS - 332621	OAX240302434031	Santo Domingo Nuxá	Santo Domingo Nuxá	1004-FAIS Municipal	1,414,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DE COMBOSOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIVINI, MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIVINI - 223961	OAX240302418810	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1004-FAIS Municipal	2,189,033.81	2,189,033.81	2,189,033.81	699,981.04	31.98%	56.25%
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE ASUNCIÓN OCTULÁN - 295591	OAX240302423877	Asunción Octulán	Asunción Octulán	1004-FAIS Municipal	1,237,261.12	1,237,261.12	1,237,261.12	1,237,261.12	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PARAJE EL CALOTE A LLANO DE LEÓN PRIMERA ETAPA - 159434	OAX220402151896	San Jerónimo Coatlán	Elano de León	1004-FAIS Municipal	1,359,981.13	1,359,981.13	1,359,981.13	1,359,981.13	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC. - 277836	OAX240302427011	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1004-FAIS Municipal	2,137,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA COLEBRA - 261958	OAX240302424073	Santiago Tapachula	La Colebra	1004-FAIS Municipal	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE LOS CORTES - 180864	OAX240302418549	San José Lachiquiri	Santa María Lachivigoza	1004-FAIS Municipal	3,580,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN AGUA ESCALERA - 317218	OAX240302435420	Agua Escalera	Agua Escalera	1004-FAIS Municipal	1,359,987.30	1,359,987.30	1,359,987.30	1,359,987.30	100.00%	100.00%
MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO MOTECO, COICOYAN DE LAS FLORES - 301278.	OAX240302432145	Colcoyán de las Flores	Colcoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NUEVO MÉXICO, EN EL BARRIO SANTA CRUZ, COICOYAN DE LAS FLORES - 304431	OAX240302432774	Colcoyán de las Flores	Colcoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	2,715,092.00	1,794,591.39	1,794,591.39	1,794,591.39	100.00%	0.00%
OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0.000 1000 - 236378	OAX240302420535	Putla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Estado	1004-FAIS Municipal	503,532.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO LA TEJAVANA HACIA SAN ISIDRO CHIHIUIRO - 327326	OAX240302437614	Nejapa de Madera	San Isidro Chihiuro	1004-FAIS Municipal	1,418,788.31	1,418,788.31	1,418,788.31	1,418,788.31	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA PALMA - 68224	OAX240202367736	San Pedro Sochiapam	San Pedro Sochiapam	1004-FAIS Municipal	2,659,000.00	2,660,489.63	2,660,489.63	1,898,956.47	71.38%	100.00%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 61284										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHIUTLA - 57394	OAX240202385133	San Pedro Sochiápam	San Pedro Sochiápam	1004-FAIS Municipal	3,900,000.00	3,906,405.53	3,906,405.53	0.00	0.00%	33.96%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 315440	OAX240202364075	San Juan Achiutla	San Juan Achiutla	1004-FAIS Municipal	946,921.68	946,921.68	946,921.68	946,921.68	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA COLONIA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 121874	OAX240302435098	Santo Domingo de Morelos	Las Cuevas	1004-FAIS Municipal	5,999,506.42	5,999,506.42	5,999,506.42	5,999,506.42	100.00%	55.45%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALAMOS - 244540	OAX240202384882	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,492,902.73	2,950,727.18	2,950,727.18	2,950,727.18	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAJA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALFARO - 304787	OAX240302432876	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAIS Municipal	584,528.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 327415	OAX240302437641	Nejapa de Madero	San Sebastián Huitepec	1004-FAIS Municipal	287,870.09	414,350.88	414,350.88	414,350.88	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DURAZNOS - 190130	OAX240302413354	San Sebastián Tecomahtlahuaca	San Martín Duraznos	1004-FAIS Municipal	2,185,676.29	2,185,676.29	2,185,676.29	2,185,676.29	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO 2DA ETAPA - 294339	OAX240302430532	San Antonio Monte Verde	San José Monteverde	1004-FAIS Municipal	1,498,400.51	1,498,400.51	1,498,400.51	1,498,400.51	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PASO DE LA GARROCHA - 262907	OAX240302424235	Santiago Pinotepa Nacional	Paso de la Garrocha	1004-FAIS Municipal	1,007,314.93	1,007,314.93	1,007,314.93	751,978.65	74.65%	60.40%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE VICTORIA MIGUEL HIDALGO ITURBIDE PROGRESO E.C. CHALCATONGO TLAXIACO, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 6.200, SUBTRAMO DEL KM 1.317 AL KM 3.972, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, ESTADO DE OAXACA - 295557	OAX240302430864	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	5249-Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, 1004-FAIS Municipal	14,271,246.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 2DA SUR ENTRE 23 Y 25 ORIENTE, COL. MIRAMAR - 170832	OAX240202393984	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	899,760.22	899,760.22	899,760.22	899,760.22	100.00%	100.00%
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS TORRES E INTERCONEXIÓN A SISTEMA CARCAMO-TECNOLÓGICO (ETAPA ÚNICA) LOCALIDAD: SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLAN	OAX240302402903	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2,439,974.38	2,439,974.38	2,439,974.38	0.00	0.00%	12.00%
PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS	OAX230402333904	Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	1008-FAIS TEMSYs	6,000,000.00	5,995,869.48	5,995,869.48	5,995,869.48	100.00%	100.00%
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS - 44858	OAX240302439692	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
RAHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERI SEGUNDA ETAPA - 217913	OAX240302417389	Santa Catalina Quieri	Santa Catalina Quieri	1004-FAIS Municipal	90,599.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
RECONSTRUCCIÓN DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA (ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN COIXTLAHUACA)	OAX240302441795	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00%	59.00%
RECONSTRUCCIÓN DE LA PARRQUIA DE ASUNCIÓN DE MARÍA DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTLATEPEC (PARRQUIA DE ASUNCIÓN DE MARÍA)	OAX240302441841	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00%	32.73%
RECONSTRUCCIÓN DE LA PARRQUIA DE SAN JERONIMO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC (PARRQUIA DE SAN JERONIMO)	OAX240302441853	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00%	33.52%
RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN (PALACIO ANTIGUO, SANTO DOMINGO CHIHUITAN)	OAX240302441776	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00%	19.00%
RECONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA (PALACIO MUNICIPAL DE JUCHITAN DE ZARAGOZA)	OAX240302441810	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	11,000,000.00	55.00%	73.00%
RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOME APOSTOL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUITEPEC (TEMPLO DE SAN BARTOLOME APOSTOL)	OAX240302441847	San Bartolo Yauitepec	San Bartolo Yauitepec	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00%	89.80%
RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE SAN MARTIN OBISPO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN (TEMPLO DE SAN MARTIN OBISPO)	OAX240302441834	San Martín Toxpalan	San Martín Toxpalan	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00%	90.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 152588	OAX240202390816	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	3,101,093.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CARRETERA SIN NOMBRE, JUCHITAN DE ZARAGOZA - SANTA MARÍA XADANI, LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM B+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM B+400, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA XADANI	OAX240302441923	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Y004-FEIEF	9,999,999.79	9,706,561.37	9,706,561.37	2,050,265.06	21.12%	95.00%
REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUAPAM DE LEÓN-OAXACA) SAN JUAN DEL ESTADO DEL KM 0+000 AL KM 16+350, EN LOS MUNICIPIOS DE RÍEYES ETLA, MAGDALENA APASCO Y SAN JUAN DEL ESTADO	OAX240202403266	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Y004-FEIEF	9,999,706.89	9,999,655.61	9,999,655.61	9,370,832.70	93.71%	98.78%
REHABILITACIÓN DE 3 POCOS PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 316011	OAX240302435201	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	1,497,435.89	1,497,435.89	1,497,435.89	1,497,435.89	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE 3 PRIV DE PALMAS AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 172063	OAX240302435496	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	958,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE 3 PRIV DE VICENTE GUERRERO AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 264749	OAX240302435428	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	230,995.70	216,652.06	216,652.06	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 193986	OAX240302424632	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	453,649.06	431,770.25	431,770.25	0.00	0.00%	99.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO - 331846	OAX240302413929	San Juan Evangelista Anasco	San Juan Evangelista Anasco	1004-FAIS Municipal	78,261.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN CALLE CAMINO NACIONAL TRAMO DE CALLE PINO SUAREZ A CAMINO A VIGUERA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 203132	OAX240302438852	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1004-FAIS Municipal	753,629.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA ACCESO A SAN PEDRO TAPANATEPEC - 209811	OAX240302414988	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,312,985.97	1,312,985.97	1,312,985.97	0.00	0.00%	85.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO LA UNIDAD AGRÍCOLA DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 267732	OAX240302416093	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	482,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA - 274807	OAX240302426542	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	789,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO - 215836	OAX240302417057	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	347,193.99	347,193.99	347,193.99	347,193.99	100.00%	76.92%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE SANTIAGO YOLOMECATL - 330342	OAX240302438397	Santiago Yolomecatl	Santiago Yolomecatl	1004-FAIS Municipal	112,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 188742	OAX240302413118	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,000,003.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA DEL VALLE - 267386	OAX240302425099	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	449,965.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE CON CLAVE ESCOLAR 200JN1995W, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA COATLÁN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN - 189476	OAX240302403817	San Pablo Coatlán	Santa María Coatlán	1003-FAIS Entidades	220,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA IEBO, CON CLAVE 20ETH0219L, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 283130	OAX240302428056	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	1,493,751.07	913,247.54	913,247.54	913,247.54	61.14%	63.74%
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 374764	OAX220402192376	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	340,561.11	340,561.11	340,561.11	340,561.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV05785 - 283266	OAX240302428065	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	1004-FAIS Municipal	318,659.09	318,659.09	318,659.09	318,659.09	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CON CLAVE 20DTV0541E, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, PRIMERA ETAPA - 283155	OAX240302428057	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	657,330.39	257,199.12	257,199.12	257,199.12	30.00%	71.78%
REHABILITACION DE AULAS EN EL INSTITUTO DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA IEBO NO.77 CCT 20ETH00077D EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 267501	OAX240302425135	Matías Romero Avendaño	Los Angeles	1004-FAIS Municipal	1,450,241.88	1,450,241.88	1,450,241.88	1,450,241.88	100.00%	75.46%
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 203 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0220H, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 226657	OAX240302405290	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1003-FAIS Entidades	546,147.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1878X EN SAN MATEO NEJAPAM - 329719	OAX240302438209	San Mateo Nejapam	San Mateo Nejapam	1004-FAIS Municipal	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 331106	OAX240302438613	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,247,057.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE LA LUZ AGENCIA DE POLICIA CANDIANI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 264320	OAX240302424521	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	537,817.90	378,765.32	378,765.32	298,215.64	78.73%	99.00%
REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA 20DCC0723I, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 310799	OAX240302424040	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	1004-FAIS Municipal	1,012,080.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR OCAMPO CLAVE 20D080506X, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 305519	OAX240302433020	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	1004-FAIS Municipal	2,247,380.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL N.º 257 EN CUILAPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 262973	OAX240302424250	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,081,000.00	1,080,893.25	1,080,893.25	1,080,893.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 20DPR0849Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN - 223606	OAX240302418342	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	1004-FAIS Municipal	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 20DPR0321U AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 171483	OAX24030242394115	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	710,769.02	708,621.82	708,621.82	0.00	0.00%	80.00%
REHABILITACION DE CALLE BACHEO JOSE CORTES ENTRE LA AVENIDA JUAN LOZANO Y AVENIDA CUAHUTEPEC - 279575	OAX240302427831	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	140,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS BARRIO LA SOLEDAD AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 180413	OAX240302411562	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,639,388.79	2,639,388.79	2,639,388.79	0.00	0.00%	10.00%
REHABILITACION DE CAMINO - 39598	OAX240202359634	San Juan Bautista Valle Nacional	Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	275,033.12	275,033.12	275,033.12	275,033.12	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO A FRONTERA DEL KM 0000 AL KM 3000, EN LA LOCALIDAD LOS PINOS - 31532	OAX240202359502	San Pedro Tapanatepec	Los Pinos	1004-FAIS Municipal	457,642.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD LA ESTANCIA - 378624	OAX240302425742	Santa Cruz Tlaxiaco	La Estancia	1004-FAIS Municipal	395,817.13	395,817.13	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO A NUEVA ESPERANZA AL ENTRONQUE DE LA CARRETERA PANAMERICANA DEL KM 0000.00 AL KM 2800.00 EN LA LOCALIDAD EL HORIZONTE - 31370	OAX240202356438	San Pedro Tapanatepec	El Horizonte	1004-FAIS Municipal	422,252.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO A SANTIAGO APOSTOL - 295603	OAX2403024390881	Asunción Ocoatlán	Asunción Ocoatlán	1004-FAIS Municipal	618,537.76	618,537.76	618,537.76	618,537.76	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO ACCESO A LA CAPILLA E.C. PASO NUEVO KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 480 - 209509	OAX2403024160332	San Juan Bautista Valle Nacional	Finca San Martín	1004-FAIS Municipal	72,271.48	72,271.48	72,271.48	72,271.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO AGUA BLANCA RIO GRANDE DEL KM 5 000 AL KM 10 000 - 286442	OAX240202168595	Atlix	Atlix	1004-FAIS Municipal	620,883.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
REHABILITACION DE CAMINO AGUA SALADA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS - 169800	OAX240202393755	Santa María Huazolotlán	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	1,143,456.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO CANDELARIA LOXICHA EL MOLINO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM OCHO MAS TRES CEROS - 285795	OAX240302428555	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,033,226.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO CERRO CRUZ, CHILAR, CAULOTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CATORCE MAS DOSCIENTOS - 268443	OAX240302425313	Candelaria Loxicha	Cerro Cruz	1004-FAIS Municipal	3,851,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA SAN JUAN 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 517 - 308466	OAX240302433678	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	211,645.17	211,645.17	211,645.17	211,645.17	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA CIENEGUILLA - 321817	OAX240302436538	Santa María Guilenagati	Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	1,500,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN PETLAPA - 317794	OAX240302435556	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1004-FAIS Municipal	7,402,329.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL ARROYO, EN LA COLONIA EIDAL EMILIANO ZAPATA - 184393										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240302412278	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	361,281.17	361,281.17	361,281.17	361,281.17	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CAMINO COSECHERO RUMBO AL MIRADOR KM. 0 MAS 000 AL KM.1 MAS 280 - 105262										
	OAX240202379471	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Grande	1004-FAIS Municipal	289,085.91	289,085.91	289,085.91	289,085.91	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CUATODE, CUARTO, BARRIO EL HORNO - 172024										
	OAX240202394239	Santa María Tonameca	Cuatode	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE GUADALUPE DE LOS REYES A EL NACIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO - 18839										
	OAX240102344500	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nacimiento	1004-FAIS Municipal	140,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA BOQUILLA A LA PLAYA DEL KM 0 000.00 AL KM 9 000.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC - 167270										
	OAX240202393159	Santa María Huazolotlán	Santa María Chicometepec	1004-FAIS Municipal	1,658,031.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	97.8%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA - 912618										
	OAX240302434428	San Felipe Usila	Cerro Verde	1004-FAIS Municipal	2,836,659.34	2,836,659.34	2,836,659.34	2,836,659.34	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE POCHOTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES HACIA SANTA MARIA TECOMAVACA - 923480										
	OAX240302436881	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepec	1004-FAIS Municipal	1,635,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TECOATL HACIA SAN LUCAS ZOOQUIAPAM, ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL HACIA LOS NARANJOS Y LOCALIDAD DE RANCHO CHICO - 166707										
	OAX240202392990	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	1004-FAIS Municipal	1,781,615.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SOYALTLILA, PASANDO POR CERRO CENTRAL, AGUACATILLA, LLEGANDO A SAN SIMÓN COYULTEPEC, DE CERRO CENTRAL AL ENCIENAL, ENTRONQUE CAMINO A EL ENCIENAL, PASANDO ARROYO ZAPOTE LLEGANDO A LOMA GRANDE - 323781										
	OAX240302436870	Mazatlán Villa de Flores	Soyaltila	1004-FAIS Municipal	2,669,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA UNION DEL PALMARA BARRANCA HONDA - 285780										
	OAX240302428551	Santa María Tonameca	Unión del Palmar	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LAGUNA VERDE A BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE - 18805										
	OAX240102344494	Acatlán de Pérez Figueroa	Laguna Verde	1004-FAIS Municipal	599,984.39	599,984.39	599,984.39	599,984.39	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LAS PINTAS ARROYO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 169329										
	OAX240202393636	Santa María Huazolotlán	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	1,436,543.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SANTA MARIA TONAMECA A EL TIGRERO - 170027										
	OAX240202393807	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SANTA MARIA XADANI AL ÁLVARO OBREGÓN - 51870										
	OAX240202362978	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	3,013,124.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TEMPLADERA DE SELVA 1 A ENTRONQUE CAMINO OJO DE AGUA PALMA CUATA EN LA LOCALIDAD DE TEMPLADERA DE LA SELVA 1 - 18897										
	OAX240102344516	Acatlán de Pérez Figueroa	Templadera de la Selva 1	1004-FAIS Municipal	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE VILLANUEVA A SANTA ROSA VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA - 168887										
	OAX240202393544	San Juan Lalana	Villa Nueva	1004-FAIS Municipal	2,034,788.48	2,034,788.48	2,034,788.48	2,034,788.48	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 700.00 SECCION VALDEZ, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 100.00 SECCION MACARIO, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 200.00 SECCION BERNARDINO, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 290.00 SECCION RAMONES Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 100.00 SECCION LEANDRO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 303474										
	OAX240302432581	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	1004-FAIS Municipal	1,725,429.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000 EL SALADO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 286709										
	OAX240302428748	San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1004-FAIS Municipal	1,375,641.18	1,375,641.18	1,375,641.18	1,375,641.18	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0 AL KM 4.0 E.C. SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC A YUTACUEN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC - 323599										
	OAX240302436839	San Andrés Huaxpaltepec	Colonia Reforma	1004-FAIS Municipal	598,623.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 5.000 DEL TRAMO SANTA MARIA YOLOTEPEC SAN MIGUEL IXCATLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXCATLAN - 181732										
	OAX240302411806	San Juan Yasondúa	San Miguel Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	1,216,608.00	1,216,608.00	1,216,608.00	1,216,608.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 7.000, A LA LOCALIDAD CHE VELÁZQUEZ - 208837										
	OAX240302416107	San Pedro Tapanatepec	Che Velázquez (Colonia)	1004-FAIS Municipal	845,626.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0000.00 AL KM 13000.00, PESQUERÍA RANCHO SALINAS - 32770										
	OAX240202357735	San Pedro Tapanatepec	Pesquería Rancho Salinas	1004-FAIS Municipal	1,570,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A EL CAMPANARIO - 291997										
	OAX240302425993	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	350,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	85.71%	83.33%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A SAN ISIDRO PLATANILLO - 291781										
	OAX240302429878	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DESVIACION APOALA APAZCO A UNION BUENA VISTA - 209546										
	OAX240302416043	Santiago Apoala	Unión Buena Vista (Yodocani o Yodocani)	1004-FAIS Municipal	651,932.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DETLACATLANTEPEC SAN PEDRO LA ALIANZA - 274877										
	OAX240302428554	San Juan Bautista Tlacotaltepec	San Juan Bautista Tlacotaltepec	1004-FAIS Municipal	908,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. SAN MIGUEL QUETZALTEPEC A SANTA CRUZ CONDVO, E.C. SAN ISIDRO HUAYAPAM A SANTA MARIA ALOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA DE LA FUENTE, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 201700										
	OAX240302416773	San Miguel Quetzaltepec	Estrella de la Fuente	1004-FAIS Municipal	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,168,625.72	93.49%	62.50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. CANDELARIA LOXICHA EL ZACATAL LA OMEGA EL ZAPOTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRECE MAS TRESCIENTOS - 273763										
	OAX240302426972	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,409,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. CANDELARIA LOXICHA, EL ZACATAL, RIO CANDELARIA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM SIETE MAS QUINIENTOS - 270947										
	OAX240302425799	Candelaria Loxicha	Barrío Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,959,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. SAN JUAN PETLAPA SAN FELIPE EL MIRADOR-SANTIAGO JOGOTEPEC - 159112										
	OAX240202381598	San Juan Petlapa	San Felipe el Mirador	1004-FAIS Municipal	2,127,017.98	2,127,017.98	2,127,017.98	2,127,017.98	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EL CAULOTE BARRIO CAUQUINICU LOS MORGONES Llano Frio DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRECE MAS QUINIENTOS - 280125										
	OAX240302427421	Candelaria Loxicha	Los Mergones	1004-FAIS Municipal	3,680,017.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ACCESO A LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO APOALA - 286623										
	OAX240302428727	Santiago Apoala	San Antonio Nduayaco	1004-FAIS Municipal	1,200,445.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL PARAJE EL MANZANITO - 287612										
	OAX240302428945	San Antonio el Alto	El Río Hilo	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL PARAJE NULLDO SAN MIGUEL TECOMATLAN - 300345										
	OAX240302431836	San Miguel Tecmatlán	San Miguel Tecmatlán	1004-FAIS Municipal	1,264,566.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO CARRETERA A SAN FRANCISCO DEL MAR, SANTA CRUZ 0.000, 8.340, SANTA CRUZ, EL HUAMÚCHIL 8.910, 10.930 Y CAMINO LA PISTA 0.000, 1.700 - 267594										
	OAX240302424200	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	3,082,514.40	3,082,514.40	3,082,514.40	3,082,514.40	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO SAN FRANCISCO DEL MAR, VILLA NUEVA 0.380, 3.180, 3.265, 5.145, VILLA NUEVA, SANTA RITA 5.745, 6.745 Y PUERTO GRANDE 0.000, 2.380, 2.425, 7.990, 5.390, 6.390 Y 0.270, 0.570 - 262556										
	OAX240302424186	San Francisco del Mar	Puerto Grande	1004-FAIS Municipal	3,162,740.00	3,162,740.00	3,162,740.00	3,162,740.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA COLONIA 12 DE MARZO DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 433 - 216652										
	OAX240302417173	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	237,336.00	237,336.00	237,336.00	237,336.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA CUARTA SECCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI - 51874										
	OAX240202362981	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	1,571,105.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCONES - 293628										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INDICADOR PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240302430326	Matías Romero Avenida	Barrancónes	1004-FAIS Municipal	910,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, GUADALUPE VICTORIA, ALTAMIRA,MAZATLAN,TEPETITLAN,TEPOXCO CENTRO Y TEPEC SEGUNDA ETAPA - 311859										
	OAX240302434263	Santa María Teoposco	Altamira	1004-FAIS Municipal	408,098.71	408,098.71	408,098.71	408,098.71	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL PAGUITAL - 245703										
	OAX240302422332	Matías Romero Avenida	El Paguital	1004-FAIS Municipal	1,155,880.60	1,155,880.60	1,155,880.60	1,155,880.60	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES. - 189706										
	OAX240302413264	Santiago Ixtayutla	Las Trojes	1004-FAIS Municipal	3,665,503.41	3,665,503.41	3,665,503.41	3,665,503.41	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO - 275023										
	OAX240302426593	Santiago Tilantongo	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	374,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE QUELOVE - 255323										
	OAX240302423395	San Agustín Lovicha	Quelove	1004-FAIS Municipal	4,550,954.00	4,550,954.00	4,550,954.00	4,550,954.00	100.00%	75.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO LIMAR - 218359										
	OAX240302417454	San Lorenzo Texmelucán	Río Limar	1004-FAIS Municipal	1,538,941.10	1,538,941.10	1,538,941.10	461,682.93	30.00%	30.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO TIGRE - 218457										
	OAX240302417458	San Lorenzo Texmelucán	Río Tigre	1004-FAIS Municipal	1,294,212.19	1,294,212.19	1,294,212.19	0.00	0.00%	60.71%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA TERCERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI - 51875										
	OAX240202362342	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	1,359,306.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN VICENTE COATLÁN LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN ASENTAMIENTO SAN VICENTE COATLÁN - 209219										
	OAX240302415960	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	92.82%
REHABILITACION DE CAMINO LA GUADALUPE A UNDERO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 18974										
	OAX240102344531	Acatlán de Pérez Figueroa	La Guadalupe	1004-FAIS Municipal	499,934.90	499,934.90	499,934.90	499,934.90	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 293606										
	OAX240302430323	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	1004-FAIS Municipal	928,249.26	928,249.26	928,249.26	928,249.26	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO LA TEMPLADERA DEL KM 0.000 AL KM 8.000, EN LA LOCALIDAD LOS CORAZONES. - 209834										
	OAX240302416105	San Pedro Tapanatepec	Los Corazones	1004-FAIS Municipal	966,429.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC GUADALUPE - 168941										
	OAX240202393550	San Miguel Chimalapa	Cuauhtémoc Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,573,491.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE SECCIÓN EL QUEBRACHAL - 155392										
	OAX240202391274	San Miguel Chimalapa	El Quebrachal	1004-FAIS Municipal	1,384,508.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300460										
	OAX240302431892	San Pedro Pochutla	Unión de Guerrero	1004-FAIS Municipal	4,630,890.00	4,630,890.00	4,630,890.00	4,630,890.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO REAL - 38840										
	OAX240202358689	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso del Jobo	1004-FAIS Municipal	122,460.00	122,460.00	122,460.00	122,460.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 51916										
	OAX240202363010	San Juan Bautista Valle Nacional	La Nueva Esperanza	1004-FAIS Municipal	417,568.53	417,568.53	417,568.53	417,568.53	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA AGENCIA DE POLICIA LA Y AL NUCLEO RURAL EL VADO - 262482										
	OAX240302427857	La Compañía	El Vado	1004-FAIS Municipal	979,642.89	979,642.89	979,642.89	979,642.89	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 91625										
	OAX240202374991	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA PRIMERA TRANCA AL CAMINO PAVIMENTADO A MONTE BELLO - 165442										
	OAX240302412428	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Bello	1004-FAIS Municipal	281,055.74	281,055.74	281,055.74	281,055.74	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EC. CONCEPCION PAPALO A SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, SAN FRANCISCO DE ASIS - 282706										
	OAX240302427947	Concepción Papalo	Concepción Papalo	1004-FAIS Municipal	3,256,188.00	4,256,188.00	4,256,188.00	4,256,188.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA A LA AGENCIA AGUA DEL ESPINO - 295825										
	OAX240302430940	La Compañía	La Compañía	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL PARAJE RANCHO HACIA LA CEBOLLETA AL PARAJE RAYA MOJONERA LA CRUZ BLANCA DEL KM. 5 000 AL 9 500 - 303460										
	OAX240302432577	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,482,120.42	1,482,120.42	1,482,120.42	1,482,120.42	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TERRERO A SAN PEDRO SINIYU DEL KM 0 000 AL 7 000 - 244553										
	OAX240302422946	San Juan Colorado	El Terrero	1004-FAIS Municipal	659,840.22	659,840.22	659,840.22	659,840.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. CONCEPCION PAPALO SAN PEDRO SOCHIAMAP TEPOMAPA TECOMALTANHUISCO SAN JUAN ZAUTLA DEL KM 2 500 AL KM 13 000 - 331833										
	OAX240302438828	San Pedro Sochiapam	San Juan Zautla	1004-FAIS Municipal	1,350,670.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. SAN LUCAS ARROYO PALOMO, CERRO SANTO DOMINGO KM. 0 MAS 000 AL KM. 5 MAS 000 - 315609										
	OAX240302435123	San Juan Bautista Valle Nacional	San Lucas Arroyo Palomo	1004-FAIS Municipal	823,091.82	823,091.82	823,091.82	823,091.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ACCESO A LAS COMUNIDADES DE SANTA CATARINA JUQUILA - 293927										
	OAX240302430412	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1004-FAIS Municipal	2,629,324.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 281580										
	OAX240302427692	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	1004-FAIS Municipal	2,339,136.26	2,339,136.26	2,339,136.26	2,339,136.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL PARAJE LLANO GAVILAN EN LA LOCALIDAD DEL CANGREJO - 327568										
	OAX240302433703	San Juan Mixtepec Oto. OB	El Cangrejo	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO. - 189766										
	OAX240302413272	Santiago Ixtayutla	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	2,072,240.00	2,072,240.00	2,072,240.00	2,072,240.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN RAMALES DE COMUNIDADES DE SANTA CATARINA JUQUILA - 291683										
	OAX240302429863	Santa Catarina Juquila	El Camalote	1004-FAIS Municipal	2,063,861.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL PARA EL PITONA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 166458										
	OAX240202392921	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	1004-FAIS Municipal	1,972,408.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN COLORADO SAN PEDRO ATOYAC SAN PEDRO JICAYÁN DEL KM 0 000 AL 7 000 - 244501										
	OAX240302427024	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	681,245.64	681,245.64	681,245.64	681,245.64	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TATALTEPEC DE VALDES EL OCOTE, TATALTEPEC DE VALDES PLAN GRANDE, TATALTEPEC DE VALDES PASO DE LA REYNA - 166195										
	OAX240202392868	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1004-FAIS Municipal	871,582.97	871,582.97	871,582.97	798,338.83	91.60%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL JICARAL E.C. CARRETERA FEDERAL TECOMAXTLAHUACA COICOYAN - 301042										
	OAX240302437080	Coicoyán de las Flores	El Jicaral	1004-FAIS Municipal	3,964,363.30	3,964,363.30	3,964,363.30	3,964,363.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR CERRO COSTOCHÉ, EL PORVENIR SANTA ANA DEL RIO - 314284										
	OAX240302434856	San Pedro Quirotón	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	526,745.77	848,466.29	848,466.29	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO FINCA MOCTEZUMA UNION FRANCESA DEL KM 0 000 AL KM 3 500 - 326996										
	OAX240302437535	San Pedro Sochiapam	Moctezuma	1004-FAIS Municipal	494,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TILAPA LOMA FLOR - 282412										
	OAX240302427878	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	870,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL YOGANA BARRIO ARRIBA - 278185										
	OAX240302427271	Yogana	Yogana	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN GABRIEL ALMOLÓYAS SANTA MARÍA EL ÁGUILA DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 312185										
	OAX240302434327	San Juan Bautista Cuicatlán	Santa María Almoloyas	1004-FAIS Municipal	862,148.31	862,148.31	862,148.31	862,148.31	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 51972										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240202362388	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Cangrejo	1004-FAIS Municipal	291,093.45	291,093.45	291,093.45	291,093.45	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 200 SUB TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 950 EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 315113	OAX240302435884	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	905,336.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS E.C. CALLE PRINCIPAL 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 250 - 168789	OAX240202393510	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Montalvo	1004-FAIS Municipal	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LOS PINOS PARAJE NA AK NAJK AMYJ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA - 289035	OAX240302429311	Santa María Tlahuitoltepec	Laguna	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	1,107,505.10	1,107,505.10	1,107,505.10	59.87%	59.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE RANCHO LAS VACAS DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA 1A ETAPA. - 210051	OAX240302416136	Tamatulpan del Espíritu Santo	Linda Vista	1004-FAIS Municipal	1,698,129.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL PARAISO. - 151687	OAX240202390701	Matías Romero Avendaño	El Paraíso	1004-FAIS Municipal	906,419.89	906,419.89	906,419.89	906,419.89	100.00%	65.36%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA EL PARAJE TIERRA BLANCA, 2DA ETAPA - 337683	OAX240302439051	Santa María Ecatepec	Santo Tomás Teapan	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	471,482.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, DEL PARAJE PIEDRA AFILADOR AL PARAJE MUUNTSAAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN. - 283167	OAX240302428060	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	899,231.01	899,231.01	899,231.01	899,231.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, DEL PARAJE POZO HONDO AL PARAJE ARROYO CABEZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN. - 282839	OAX240302427969	San Lucas Camotlán	Pozo Hondo	1004-FAIS Municipal	2,799,176.36	2,799,176.36	2,799,176.36	2,799,176.36	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PASO LOLO DE LA COLONIA EL JORDAN	OAX240302441917	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Jordán	1005-FORTAMUN	2,681,312.81	2,681,312.81	2,681,312.81	2,681,312.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL TRAMO DE LOS ANGELES HACIA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 221492	OAX240302417924	Matías Romero Avendaño	La Victoria	1004-FAIS Municipal	807,488.92	807,488.92	807,488.92	807,488.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PASO LOLO DE LA COLONIA EL JORDAN	OAX240302443045	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Jordán	1005-FORTAMUN	2,681,312.81	2,681,312.81	2,681,312.81	2,681,312.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN FRANCISCO COATLÁN A LA CAÑADA, DEL KM 0 000 AL KM 9 500 - 302937	OAX240302432463	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,820,673.34	1,820,673.34	1,820,673.34	1,066,631.46	58.58%	58.63%
REHABILITACION DE CAMINO SAN JUAN COATZOSPAM A E.C. HUALTILA A JALAPA DE DIAZ - 326820	OAX240302437501	San Juan Coatzacoapam	San Isidro	1004-FAIS Municipal	2,809,146.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM SANTO DOMINGO HIDALGO - 329038	OAX240302438007	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	1004-FAIS Municipal	345,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN PABLO COATLÁN A SANTA MARIA COATLÁN - 294635	OAX240302430577	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1004-FAIS Municipal	932,014.44	932,014.44	932,014.44	932,014.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA HACIA CANDELARIA DE YEGOLE - 195400	OAX240302414106	San Pedro Mártir Quiechapa	San Pedro Mártir Quiechapa	1004-FAIS Municipal	5,587,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN PEDRO QUIATONI SANTA ANA - 316376	OAX240302435261	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	1004-FAIS Municipal	1,013,198.21	1,013,198.21	1,013,198.21	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SANTA EFIGENIA AL ENTORNADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA DEL KM 0000.00 AL KM 9400.00, EN LA LOCALIDAD EL SAGITARIO - 32629	OAX240202356898	San Pedro Tapanatepec	El Sagitario	1004-FAIS Municipal	1,135,560.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TARANGUINTIN A BARRIO ZANIZA - 222654	OAX240302418150	San Ildefonso Soala	San Ildefonso Soala	1004-FAIS Municipal	1,238,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SAN PEDRO LEPI A SANTO DOMINGO LAGHIVITO - 207354	OAX240302415577	San Carlos Yautotépec	San Pedro Leapi	1004-FAIS Municipal	1,655,766.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DEL KM. 7 MAS 200 AL KM 8 MAS 400 BARRIO CAFETAL - 105073	OAX240202379379	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	1004-FAIS Municipal	476,662.92	476,662.92	476,662.92	476,662.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL ROMADITO SAN JOSE DE GRACIA - 313254	OAX240302434525	San Pedro Quiatoni	El Romadito	1004-FAIS Municipal	381,357.53	506,119.23	506,119.23	0.00	0.00%	69.23%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA CONCHA SAN PEDRO DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHA - 154297	OAX240202391093	Santa Cruz Zenzonepec	La Concha	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	92.11%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA TRINIDAD E.C. COICOYAN DE LAS FLORES TECOMACTLALHUACA - 309377	OAX240302431881	Coicoyán de las Flores	La Trinidad	1004-FAIS Municipal	1,071,853.89	1,071,853.89	1,071,853.89	1,071,853.89	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA UNION DEL PROGRESO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 154477	OAX240202391118	Santa Cruz Zenzonepec	Unión del Progreso	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,202,859.69	76.76%	76.92%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PASO DE JOBO LA TRINIDAD HONDURRA DE MANCHE - 198527	OAX240302425588	San Juan Bautista Valle Nacional	La Trinidad (Hondura de Manche)	1004-FAIS Municipal	1,110,587.16	978,790.16	978,790.16	978,790.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CHIHUIRO A SANTIAGO VARGAS DEL KM 0 000 AL 10.000 SEGUNDA ETAPA - 207680	OAX240302415653	San Carlos Yautotépec	Santiago Vargas (Llano Santiago)	1004-FAIS Municipal	434,063.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN MARTIN TOPPALAN AGENCIA CUIXTEPEC TRAMO 3 000 AL 24 294.01 - 227116	OAX240302418934	San Martín Topalpan	San Martín Topalpan	1004-FAIS Municipal	741,836.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA MARIA TLAPANALQUAHUIL EL VIDRIO - 154820	OAX240202391162	Santa Cruz Zenzonepec	El Vidrio	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,801,305.42	60.04%	59.57%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA COYUL RIO ALUMBRADO, LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, COICOYAN DE LAS FLORES - 304660	OAX240302432841	Coicoyán de las Flores	Río Alumbrado	1004-FAIS Municipal	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO, PARAJE AGUA DE CHIVO, LOCALIDAD YUCUJUTI DE BENITO JUÁREZ. - 321171	OAX240302436374	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucuajuti de Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,306,267.90	1,306,267.90	1,306,267.90	1,306,267.90	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO, TRAMO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO YUXAÑO DEL KM 4200 AL KM 7000 - 305300	OAX240302432962	San Francisco Jaltepetongo	Yuxaño	1004-FAIS Municipal	356,245.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS - 222834	OAX240302418175	Pueta Villa de Guerrero	Joya del Mamey Copala	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE LOS LIROS A LA CULEBRA - 259791	OAX240302423871	Santiago Tapextla	La Culebra	1004-FAIS Municipal	841,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 327488	OAX240302437670	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	458,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO - 327112	OAX240302437557	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	1004-FAIS Municipal	3,158,849.57	3,158,849.57	3,158,849.57	3,158,849.57	100.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA - 266357	OAX240302424689	Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FAIS Municipal	702,459.00	702,459.00	702,459.00	702,459.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 305748	OAX240302433053	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAIS Municipal	1,900,000.01	1,900,000.01	1,900,000.01	570,000.00	30.00%	30.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑALES - 256687	OAX240302423476	Santa María Peñales	Santa María Peñales	1004-FAIS Municipal	817,535.40	817,535.40	817,535.40	817,535.40	100.00%	83.33%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE AYACUAUTLA, HUIXTLA, CERRO DE LAS PLUMAS - 306241										
	OAX240302433162	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	1004-FAIS Municipal	1,322,171.86	1,322,171.86	1,322,171.86	1,322,171.86	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS - 99928										
	OAX240202376956	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	1004-FAIS Municipal	2,252,232.00	2,252,232.00	2,252,232.00	2,252,232.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 320180										
	OAX240302436149	Santa Cruz Zenzontepec	Rancho Viejo	1004-FAIS Municipal	1,471,340.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC										
	OAX240302443846	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	1005-FORTAMUN	1,208,947.13	1,208,947.13	1,208,947.13	1,208,947.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN SAN MIGUEL DEL PUERTO - 167434										
	OAX240202393204	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	1004-FAIS Municipal	4,047,055.42	4,047,055.42	4,047,055.42	4,047,055.42	100.00%	90.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 106303										
	OAX240202379190	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	1004-FAIS Municipal	3,416,858.11	3,416,858.11	3,416,858.11	3,416,858.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 223867										
	OAX240302418387	Santa Maria Yucuhiti	Santa Maria Yucuhiti	1004-FAIS Municipal	430,000.00	430,000.00	430,000.00	245,920.00	57.19%	90.00%
REHABILITACION DE CAMINOS QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 325148										
	OAX240302437189	San Pedro Pochutla	La Ciénega II	1004-FAIS Municipal	4,614,688.88	4,614,688.88	4,614,688.88	4,614,688.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LIMON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300536										
	OAX240302431911	San Pedro Pochutla	San Isidro Limón	1004-FAIS Municipal	2,512,842.88	2,512,842.88	2,512,842.88	2,512,842.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETLAPA - 305134										
	OAX240302432937	San Andrés Tepetlapa	San Andrés Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	1,248,498.88	1,248,498.88	1,248,498.88	1,248,498.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A LAS AGENCIAS DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC LA ARENA LAS DELICIAS CAÑADA DE GUADALUPE SAN JOSÉ PIE DEL CERRO Y TIERRA COLORADA - 100639										
	OAX240302409456	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	1004-FAIS Municipal	635,559.57	635,559.57	635,559.57	635,559.57	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE SAN LORENZO A GUADALUPE YOSOCANI - 318532										
	OAX240302435738	San Lorenzo	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	1,519,370.47	1,519,370.47	1,519,370.47	0.00	0.00%	19.87%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO - 245669										
	OAX240302422320	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,599,051.88	1,599,051.88	1,599,051.88	1,599,051.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN MAGDALENA TEQUISISTLAN. - 188187										
	OAX240302413001	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	1004-FAIS Municipal	2,674,024.36	2,674,024.36	2,674,024.36	2,674,024.36	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS DE SAN PEDRO AMUZGOS A SANTIAGO APOSTOL, A LA PAROTA, A ALZA SECA A EL COCHE, A LA CUADRILLA VIEJA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 80 MAS 000 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS. - 307625										
	OAX240302433464	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	3,143,353.69	3,143,353.69	3,143,353.69	943,006.10	30.00%	30.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 303120										
	OAX240302432110	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	1004-FAIS Municipal	525,727.08	525,727.08	525,727.08	525,727.08	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL COMÚN SECCION CUARTA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 166586										
	OAX240202392946	Villa Sola de Vega	El Común	1004-FAIS Municipal	2,934,851.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	77.82%
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCATILÁN. - 162760										
	OAX240202392181	Santa María Texcatilán	Santa María Texcatilán	1004-FAIS Municipal	1,516,508.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS PARAJES SAN ANTONIO, LA LAGUNA, EL MEZQUITE, LA RAYA DE GUELATOVA, LA SOLEDAD, LOS 70, LA ARENA, SANTA MONICA, LA ZACATERA, TAMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 333810										
	OAX240302439275	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	1004-FAIS Municipal	566,103.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO. - 262407										
	OAX240302424153	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	1,199,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 237643										
	OAX240302420771	San Jacinto Tlacoatepec	San Jacinto Tlacoatepec	1004-FAIS Municipal	344,820.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN SAN LORENZO - 305160										
	OAX240302432925	San Lorenzo	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	1,025,874.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PLATANALA - 320949										
	OAX240302436329	Silacoyólam	Santiago Platanala	1004-FAIS Municipal	308,243.61	308,243.61	308,243.61	308,243.61	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 224369										
	OAX240302405185	San Miguel Ejutla	Los Higos	003-FAIS Entidad	1,753,794.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE VEINTE OCHO MIL CINCO TREINTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA - 297280										
	OAX240302431254	Santa María Tlahuiloatepec	Nejapa	1004-FAIS Municipal	351,028.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO, EN EL SECTOR J - 285330										
	OAX240302428443	Santa María Huatuclo	Crucecita	1004-FAIS Municipal	986,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 20DP2794W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 225073										
	OAX240302418586	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	424,230.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ING. VICTOR BRAVO AHUJA, CON CLAVE 20DP2211B DE LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA NORTE. - 39855										
	OAX240202359716	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	725,253.58	725,253.58	725,253.58	725,253.58	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 70 CLAVE 20DP50066E - 282573										
	OAX240302427907	San Pedro Arístol	San Pedro Arístol	1004-FAIS Municipal	499,686.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CCT 20DP0315; AGENCIA DE POLICIA DE DOLOROS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 203170										
	OAX240302415009	Dolores de Juárez	Dolores de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,282,878.10	2,282,878.10	2,282,878.10	0.00	0.00%	14.38%
REHABILITACION DE CANCHA EN EL DEPORTIVO FANE CANCINI, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISISTLAN. - 183560										
	OAX240302412152	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	1004-FAIS Municipal	1,812,805.78	1,812,805.78	1,812,805.78	1,812,805.78	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA CERCADO PERIMETRAL EN LA COLONIA LA MERCED, CABECERA MUNICIPAL - 165706										
	OAX240202392766	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	932,701.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL LA NORMAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 149414										
	OAX240202390360	San Juan Cahuatlá	San Juan Cahuatlá	1004-FAIS Municipal	832,930.54	832,930.54	832,930.54	629,844.69	75.62%	76.62%
REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA DEPORTIVA DE LA EX ESTACION LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 326347										
	OAX240302437417	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1006-FAIS Municipal	398,245.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS - 329500										
	OAX240302438142	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1004-FAIS Municipal	1,617,277.62	1,617,277.62	1,617,277.62	1,617,277.62	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC - 232156										
	OAX240302419737	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	1,330,879.59	1,330,879.59	1,330,879.59	1,330,879.59	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA MUNICIPAL EN SAN NICOLAS - 39917										
	OAX240202339744	San Nicolás	San Nicolás	1004-FAIS Municipal	686,639.62	796,501.96	796,501.96	796,501.96	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA, BARRIO DEL REFUGIO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 289486										
	OAX240302429398	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1004-FAIS Municipal	1,300,336.73	1,300,336.73	1,300,336.73	1,300,336.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 275449										
	OAX240302426692	Santa María Chilchotla	La Revolución	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	195,000.00	30.00%	30.11%
REHABILITACION DE CENTRO ARTISTICO BARRIO SAN JOSE LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 326005										
	OAX240302437352	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	1,655,789.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE ACOPIO DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS, EN SAN PABLO VILLA DE MITLA - 29%432										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 282521	OAX240302430822	San Pablo Villa de Mitla	Roblas	1004-FAIS Municipal	1,638,491.09	1,661,208.65	1,661,208.65	498,362.60	30.00%	30.00%
REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 295749	OAX240302427892	San Pablo Cuatro Venados	Venados	1004-FAIS Municipal	628,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL BENITO JUAREZ, CLAVE ZODPR3497B - 217136	OAX240302430923	Asunción Ccutlán	Asunción Ccutlán	1004-FAIS Municipal	1,781,631.10	1,783,631.10	1,783,631.10	1,716,086.44	96.21%	98.64%
REHABILITACION DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN - 223357	OAX240302417249	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	86,324.26	86,324.26	86,324.26	86,324.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA NIÑOS HÉROES CON CLAVE ES200CC0060T - 324639	OAX240302418279	San Miguel Ahuehuetlán	San Miguel Ahuehuetlán	1004-FAIS Municipal	724,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS PILAS - 244023	OAX240302437969	San Pedro Sochiápipam	San Pedro Sochiápipam	1004-FAIS Municipal	871,182.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DOS POZOS NORIA EN EL PAHAJE LOS SABINOS DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES - 75061	OAX240302421930	Santo Domingo de Morelos	Las Pilas	1004-FAIS Municipal	2,025,360.00	2,025,360.00	2,025,360.00	2,025,360.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL - 241992	OAX240302421537	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Rancho Ramirez	1004-FAIS Municipal	452,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 329395	OAX240302438102	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,130,515.20	1,130,515.20	1,130,515.20	1,130,515.20	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 238045	OAX240302420829	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	674,985.64	674,985.64	674,985.64	674,985.64	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SALAMANCA, COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 118671	OAX240202394276	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	574,551.89	538,042.57	538,842.57	0.00	0.00%	27.91%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GOLONDRINAS, EN LA COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA - 78424	OAX240202393395	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	634,177.71	626,466.35	626,466.35	0.00	0.00%	98.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIERRA JUAREZ COLONIA PRIMAVERA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 167853	OAX240302411568	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	3,125,665.63	3,125,665.63	3,125,665.63	0.00	0.00%	17.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 3 AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 267043	OAX240202393507	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,771,090.55	1,763,999.72	1,763,999.72	492,929.99	27.83%	65.03%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIERRA JUAREZ COLONIA PRIMAVERA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 167853	OAX240202393303	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	887,273.16	876,503.98	876,503.98	648,270.73	72.61%	85.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIERRA JUAREZ COLONIA PRIMAVERA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 167853	OAX240302425036	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	536,754.82	476,922.37	476,922.37	0.00	0.00%	86.30%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIERRA JUAREZ COLONIA PRIMAVERA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 167853	OAX240302424649	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,219,523.90	2,219,523.90	2,219,523.90	1,169,664.75	52.70%	89.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIERRA JUAREZ COLONIA PRIMAVERA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 167853	OAX240302411080	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,276,947.99	2,276,947.99	2,276,947.99	0.00	0.00%	3.37%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIERRA JUAREZ COLONIA PRIMAVERA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 167853	OAX240302431017	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,636,465.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIERRA JUAREZ COLONIA PRIMAVERA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 167853	OAX240202354258	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	500,187.27	504,554.33	504,554.33	438,912.93	79.15%	99.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIERRA JUAREZ COLONIA PRIMAVERA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 167853	OAX240302411301	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,295,792.78	2,224,515.10	2,224,515.10	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A PUEBLO VIEJO - 306741	OAX240302433273	San Miguel Alopapam	San Miguel Alopapam	1004-FAIS Municipal	720,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 176070	OAX240202395226	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,241,369.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. JESUS CARRANZA TRAMO CALLE MANTAMOROS CALLE ARTEAGA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13866	OAX240302437772	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	13,028,655.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.54%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL VALLE PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA EX GARITA - 79100	OAX240202371114	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,350,752.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAPECUTLITORES NORTE EN LA LOCALIDAD VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, - 97330	OAX240202376657	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	286,607.13	286,607.13	286,607.13	286,607.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GOLONDRINAS, EN LA COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA - 78424	OAX240202370351	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	436,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRONTERA ENTRE LAS AVENIDAS PUERTO ANGEL Y 5 DE MAYO, BARRIO LAS HORMIGAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA - 209656	OAX240302415058	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,266,933.56	1,266,933.56	1,266,933.56	0.00	0.00%	93.80%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MADERO, EN LA COLONIA CENTRO - 63633	OAX240302428451	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	908,648.03	782,072.66	782,072.66	0.00	0.00%	5.31%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ - 324902	OAX240202366348	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	937,517.80	937,517.80	937,517.80	937,517.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA HIDALGO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 26232	OAX240302437132	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	103,651.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE LA CALLE DEL POZO Y LA CALLE FRANCISCO MADERO, NAZARENO ETILA - 324745	OAX240302437097	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	250,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA HIDALGO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 26232	OAX240102345615	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	396,267.33	379,153.16	379,153.16	296,274.52	74.14%	99.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE - 57432	OAX240202364094	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,065,518.93	1,065,518.93	1,065,518.93	1,065,518.93	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL - 61168	OAX240202365097	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	2,051,933.63	2,051,933.63	2,051,933.63	2,051,933.63	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 235167	OAX240302420278	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	482,144.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO - 56232	OAX240202364251	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	798,807.32	798,807.32	798,807.32	798,807.32	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA HIDALGO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 26232	OAX240302405069	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	9,099,151.13	8,882,348.16	8,882,348.16	0.00	0.00%	3.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA - 56580	OAX240202363729	San Juan Bautista Tuxtepec	La Carlota	1004-FAIS Municipal	1,096,403.94	1,096,403.94	1,096,403.94	1,096,403.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL AGUILA - 322926	OAX240302436708	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	519,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS, TAMPYCO Y DEL TRABAJO ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y LABORISTA, BARRIO ESPINAL, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA - 209527	OAX240302416039	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,330,873.76	1,330,873.76	1,330,873.76	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE CAMINO NACIONAL LUIS ECHEVERRIA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 221925	OAX240302405033	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	3,172,721.09	3,025,163.49	3,025,163.49	0.00	0.00%	3.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE HIDALGO, ZIPOLITE, PRIV. DE HIDALGO, 2DA PRIV DE HIDALGO, BACHOCO, ATOYAC, PALMAR Y RIO COPALITA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 146519										
OAX240202354637	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,895,260.26	1,837,488.56	1,837,488.56	0.00	0.00%	20.77%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC - 34057										
OAX240202352551	San José Chiltepec	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1003-FAIS Entidades	5,000,000.00	5,000,000.00	4,846,289.82	0.00	0.00%	0.94%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO RED EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHINO - 263539										
OAX240302424380	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	1004-FAIS Municipal	717,956.27	717,956.27	717,956.27	525,748.24	73.23%	75.00%
REHABILITACION DE ESCALINATAS DEL ACCESO A LA PLAZA DE LA DANZA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 103905										
OAX240202379019	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	1,974,840.39	1,974,840.39	381,130.02	19.06%	97.00%
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL 4TA ETAPA - 176073										
OAX240202395722	Villa Tejúpam de la Unión	Villa Tejúpam de la Unión	Villa Tejúpam de la Unión	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 96918										
OAX240302376461	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	148,424.59	148,424.59	148,424.59	148,424.59	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ - 297703										
OAX240302407201	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1003-FAIS Entidades	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS - 19516										
OAX240102344626	Acatlán de Pérez Figueroa	Las Maravillas	Las Maravillas	1004-FAIS Municipal	699,959.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 78773										
OAX240202353795	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1003-FAIS Entidades	5,000,000.00	5,000,000.00	4,802,980.64	0.00	0.00%	0.99%
REHABILITACION DE GALERÍA FILTRANTE EN LA SECCIÓN 1A, 2A Y 3A, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 300888										
OAX240302432021	Cuicápam de Guerrero	Cuicápam de Guerrero	Cuicápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	345,000.00	343,476.00	343,476.00	343,476.00	100.00%	75.00%
REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 52024										
OAX240202362406	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Cafetal	Rancho Cafetal	1004-FAIS Municipal	345,297.05	345,297.05	345,297.05	345,297.05	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, JOSE MARIA MORELOS, CLAVE 20DPR1060F - 279006										
OAX240302427248	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	1,261,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA CUJALTEMOC, CLAVE 20DPRS74X - 305940										
OAX240302433079	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1004-FAIS Municipal	267,121.73	267,121.73	267,121.73	267,121.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DVT0143G - 305943										
OAX240302433080	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1004-FAIS Municipal	333,821.01	333,821.01	333,821.01	333,821.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BUENAVISTA - 78472										
OAX240202370359	Santa María Peñoles	San Isidro Buenavista	San Isidro Buenavista	1004-FAIS Municipal	446,339.88	446,339.88	446,339.88	446,339.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO (E.C. KM 63+930 (YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) - SANTA CATARINA YOSONUTU, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+500, EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO Y SANTA CRUZ HUENDAGO										
OAX240302441734	Santa Cruz Huendago	Santa Cruz Huendago	Santa Cruz Huendago	Y004-FEIEF	9,999,999.08	9,999,621.02	9,999,621.02	6,549,378.01	65.50%	96.85%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO A SANTA CRUZ RIO VENADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CONSTANCIA DEL ROSARIO Y SANTIAGO JUNTTLAHUACA - 301738										
OAX240302407375	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	1003-FAIS Entidades	2,160,745.19	2,160,745.19	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE SANTA CRUZ XITLA MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ XITLA Y MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 300778										
OAX240302407348	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1003-FAIS Entidades	5,067,145.37	5,067,145.37	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. (RIVERAS DEL ATOYAC - AV. MANUEL GOMEZ MORIN) - SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+467 EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA DE JUAREZ, SANTA MARIA ATZOMPAA, SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SAN ANDRÉS IXTLAHUACA.										
OAX240302441926	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Y004-FEIEF	3,999,999.03	3,996,744.56	3,996,744.56	1,213,965.78	30.37%	95.03%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO E.C. OAXACA TEHUANTEPEC HEJAPA DE MADRPO SANTA ANA TAVELA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+725, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA - 267005										
OAX240302406236	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	1003-FAIS Entidades	2,530,801.97	2,449,980.24	2,449,980.24	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA SAN JUAN DIQUIYU, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+180, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 328855										
OAX240302407875	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquiyo	San Juan Diquiyo	1003-FAIS Entidades	9,991,781.87	9,991,781.87	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO, NIDOS HEROES DE CHAPULTEPEC, LOS ACHIUTLA, E.C. YUCUDAA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SANTA MARÍA TATALTEPEC, VISTA HERMOSA, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TAYATA, SAN JUAN ACHIUTLA Y SAN MIGUEL ACHIUTLA - 123094										
OAX240202354351	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	1003-FAIS Entidades	25,757,640.87	25,650,520.58	25,650,520.58	0.00	0.00%	10.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA DE GUADALUPE CON CONCRETO ASFALTICO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600, EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 270912										
OAX240302406340	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1003-FAIS Entidades	5,213,890.96	5,213,890.96	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO (PLAYA SAN VICENTE - JUCHITÁN DE ZARAGOZA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA.										
OAX240202401265	Juchitán de Zaragoza	Playa San Vicente	Playa San Vicente	Y004-FEIEF	19,420,571.78	19,416,256.33	19,416,256.33	8,245,743.36	42.47%	95.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. TURTEPEC T.C. OAXACA TEHUANTEPEC SAN MIGUEL DEL RIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+943, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL DEL RIO Y SANTA CATARINA IXTEPEJIL - 270822										
OAX240302406338	San Miguel del Río	San Miguel del Río	San Miguel del Río	1003-FAIS Entidades	6,097,180.66	6,097,180.66	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO TLACOLULA DE MATAMOROS SAN LUCAS QUIAVINI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+010, EN LOS MUNICIPIOS DE TLACOLULA DE MATAMOROS Y SAN LUCAS QUIAVINI - 315459										
OAX240302407735	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1003-FAIS Entidades	6,037,661.97	5,975,499.17	5,975,499.17	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE, ALFONSO PÉREZ GASGA, CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+085, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 271289										
OAX240302406347	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1003-FAIS Entidades	5,161,967.11	5,161,967.11	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA - 279540										
OAX240302427325	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	666,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD, DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 384570										
OAX240302428326	Santa Inés del Monte	La Guadalupe	La Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,210,128.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA ESCUELA IEBU AJUAS, SANITARIOS, BARRA PERIMETRAL NO. 69 CLAVE 20ETH0070K, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 149646										
OAX240202390381	San Juan Casahuatepec	Buenavista	Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,806,950.33	1,806,950.33	1,806,950.33	1,611,615.18	89.19%	89.00%
REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA										
OAX240202395946	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmar	San Isidro del Palmar	Y004-FEIEF	3,318,650.17	3,318,650.17	3,318,650.17	3,318,650.17	100.00%	88.39%
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE ENTUBADA DEL POZO 7 - 370870										
OAX240302434048	San Blas Atemeo	San Blas Atemeo	San Blas Atemeo	1004-FAIS Municipal	2,491,099.55	2,491,099.55	2,491,099.55	2,491,099.55	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA QUINTA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 143733										
OAX240202388649	Santa Catarina Lachatao	Laniza	Laniza	1004-FAIS Municipal	1,204,751.24	1,204,751.24	1,204,751.24	602,375.62	50.00%	50.63%
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA DE 2)										
OAX240302442437	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Puerto Ángel	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10,556,748.20	10,556,748.20	10,556,748.20	9,576,455.82	90.71%	90.71%
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA - 292533										
OAX220402169680	San Antonio Nahuatlán	San Gabriel Casa Blanca	San Gabriel Casa Blanca	1004-FAIS Municipal	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUETZALAPA - 332677										
OAX240302439088	San Pedro Sochiapam	El Retumbadero	El Retumbadero	1004-FAIS Municipal	2,093,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. Y 3A. ETAPA DE 3)										
OAX240302447490	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12,423,481.68	12,423,481.68	12,423,481.68	8,072,667.87	64.96%	64.98%
REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN - 281814										
OAX240302427729	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 227028										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	LIBERADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 293470	OAX240302418916	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1004-FAIS Municipal	1,859,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	36.90%
	OAX240302430273	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	1004-FAIS Municipal	2,026,142.35	2,026,142.35	2,026,142.35	1,640,471.80	80.97%	81.25%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALOPE - 293786	OAX240302430375	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	1004-FAIS Municipal	1,591,626.00	1,591,626.00	1,591,626.00	1,339,616.78	84.17%	89.29%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO SAN MARCOS ARTEAGA - 183786	OAX240302403665	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	1003-FAIS Entidades	3,511,117.24	3,511,117.24	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD SANTA MARIA TINDU. - 302254	OAX240302432332	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa María Tindu	1004-FAIS Municipal	574,515.60	574,515.60	574,515.60	574,515.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN EL PARAJE BEJ TI EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS - 290408	OAX240302423567	San Francisco Cajonos	San Francisco Cajonos	1004-FAIS Municipal	664,674.92	664,674.92	664,674.92	664,674.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL PARAJE RIO TUNA, DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 332580	OAX240302434419	Santiago Tlazoyaltepec	Loma Mecate	1004-FAIS Municipal	1,031,806.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA PRESA EL TEMAZCAL - 54918	OAX2403024363820	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAIS Municipal	5,764,447.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA PRESA LA TOMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 56963	OAX240302408721	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	1,761,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA. - 270868	OAX240302425789	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapata (Loma Largo)	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE GRAVEDAD - 324349	OAX240302436995	San Juan Dixi	San Juan Dixi	1004-FAIS Municipal	297,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA TINDU. - 289651	OAX240302429428	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa María Tindu	1004-FAIS Municipal	955,484.40	955,484.40	955,484.40	955,484.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN ASUNCION CUYOTEPEJI - 330969	OAX240302435887	Asunción Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	1004-FAIS Municipal	1,289,124.00	1,289,124.00	1,289,124.00	1,289,124.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. LAZARO CARDENAS, SANTA LUCIA DEL CAMINO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 203178	OAX240302415003	Santiago Tlazoyaltepec	La Lobera	1004-FAIS Municipal	629,314.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE DE LOMA DE OCOTAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 202335	OAX240302414882	Santiago Tlazoyaltepec	Loma de Ocotal	1004-FAIS Municipal	843,277.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SABINO, SAN ANDRÉS YUTATIO - 314096	OAX240302434810	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatio	1004-FAIS Municipal	1,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE GUADALUPE DE MORELOS. - 220360	OAX240302417757	San Jorge Nuchita	Guadalupe de Morelos	1004-FAIS Municipal	900,007.34	88,740.00	88,740.00	88,740.00	9.86%	5.23%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. LAZARO CARDENAS, SANTA LUCIA DEL CAMINO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 74636	OAX240302369552	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	243,094.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE MORELOS Y MEJICHOACAMPO - 112149	OAX240302409735	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	328,287.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON - 287716	OAX240302428976	San Vicente Lachíala	Ejido el Rincón	1004-FAIS Municipal	898,611.86	898,611.86	898,611.86	609,787.78	67.86%	93.73%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA SEGUNDA ETAPA - 283653	OAX240302428176	Asunción Istaltepec	La Cueva	1004-FAIS Municipal	1,297,771.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 286365	OAX240302428801	Mazatlán Villa de Flores	Loma Alta	1004-FAIS Municipal	1,574,150.51	1,574,150.51	1,574,150.51	1,574,150.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM, SEGUNDA ETAPA - 290029	OAX240302431379	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	1004-FAIS Municipal	897,300.00	897,300.00	897,300.00	0.00	0.00%	18.50%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL ESTADO - 312806	OAX240302434482	Silcayóapam	San Martín del Estado	1004-FAIS Municipal	402,500.00	402,500.00	402,500.00	402,500.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE DEL DEPORTE DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOABA - 259310	OAX240302423803	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	428,262.46	428,262.46	428,262.46	428,262.46	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE JUANA CROMERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA PERESA DE JESUS - 220400	OAX240302417263	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	823,276.93	823,276.93	823,276.93	823,276.93	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY PRIMERA ETAPA. - 267685	OAX240302425190	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condoy	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	555,000.00	30.00%	57.14%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE QUINTA ORIENTE COLONIA CHIAUHEMOC AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ - 264158	OAX240302424504	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	595,258.07	429,500.57	429,500.57	0.00	0.00%	68.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	OAX240302445608	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1005-FORTAMUN	900,187.94	900,187.94	900,187.94	900,187.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR GUILLERMO PRIETO ENTRE CAMINO REAL Y FLORES MAGON COLONIA MONTOYA IVO AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 236441	OAX240302418832	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	613,999.85	613,543.81	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 103420	OAX240202378849	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	335,133.95	333,287.62	333,287.62	233,342.98	70.01%	99.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANORAMICA DEL FORTIN ENTRE LAS CALLES UNION Y EL PUNTO FALDAS DEL FORTIN CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 267068	OAX240302425045	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	938,513.13	938,513.13	938,513.13	630,419.40	67.17%	99.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMINO NACIONAL Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 267091	OAX240302425051	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	478,173.70	478,173.70	478,173.70	161,616.49	33.80%	99.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO NACIONAL Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 111220	OAX240302354162	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	664,649.60	664,649.60	664,649.60	199,394.88	30.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE ALCAANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VALERIO TRUJANO - 233637	OAX240302419969	Valerio Trujano	Valerio Trujano	1004-FAIS Municipal	1,700,683.96	1,700,683.96	1,700,683.96	510,205.19	30.00%	30.53%
REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE CONOCIDO ANIHGUHU. - 282919	OAX240302427932	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	1004-FAIS Municipal	3,667,917.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES CALLES EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ - 208857	OAX240302416110	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Santa Cruz Yodocono	1004-FAIS Municipal	3,300,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	30.00%	30.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVESIA - 52168	OAX240302408645	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	1004-FAIS Municipal	2,902,462.22	2,902,462.22	2,902,462.22	2,902,462.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JARDIN - 303650	OAX240302432638	Chahuites	Chahuites	1004-FAIS Municipal	1,101,938.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TATALTEPEC - 300341	OAX240302431834	Santa María Tataltepec	Santa María Tataltepec	1004-FAIS Municipal	821,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA AGUA DE SOL - 170127	OAX240302410950	Putla Villa de Guerrero	Santa Cruz Progreso	1004-FAIS Municipal	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES CENTRICAS DE MAGDALENA TLACOTEPEC - 266378										
OAX24030242895		Magdalena Tlacotepec	Magdalena Tlacotepec	1004-FAIS Municipal	1,120,548.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA - 311071										
OAX240302434106		Santa Maria Jacatepec	La Nueva Esperanza	1004-FAIS Municipal	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR ANONAL Y CALZADA DEL PANTEON, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 291427										
OAX240302429813		San Sebastian Tutla	San Sebastian Tutla	1004-FAIS Municipal	961,931.83	961,931.83	961,931.83	961,931.83	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR CARRIL, AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA INTERNACIONAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 297971										
OAX240302433368		San Sebastian Tutla	San Sebastian Tutla	1004-FAIS Municipal	564,308.20	564,308.20	564,308.20	399,627.11	70.82%	69.23%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN TIAGO TEXITLASCOC - 816320										
OAX240302435246		Ixtlan de Juarez	Santiago Tepeasco	1004-FAIS Municipal	425,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMP, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMP										
OAX240202351813		Santa Maria Atzomp	Santa Maria Atzomp	Y004-FEIEF	2,618,639.26	2,578,974.57	2,578,974.57	1,292,676.13	50.12%	97.64%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 293570										
OAX240302430909		Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	1004-FAIS Municipal, S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2,898,516.72	2,898,516.72	2,898,516.72	1,558,682.15	53.78%	61.18%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE QUINTA ORIENTE COLONIA CUAUHTEMOC AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ - 263077										
OAX240302424278		Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	1004-FAIS Municipal	1,174,419.22	958,224.40	958,224.40	850,851.05	67.92%	92.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIV. DE UNION EN LA 4A SECCION, BUENOS AIRES, SAN ANTONIO DE LA CAL - 261583										
OAX240302424029		San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	619,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ - 312386										
OAX240302434384		San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	304,578.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GUICHVERE Y CIRCUITO TEHUANTEPEC DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL - 218283										
OAX240302417444		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	2,489,901.93	2,489,901.93	2,489,901.93	2,489,901.93	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE ALDAMA, DE LA COLONIA SANTA CECILIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 163520										
OAX240202392335		Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	510,670.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JORDY DE LA BARRERA TRONCO DE CALLE PRIMERA DE MONTE A CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUATULCO OAXACA DE JUAREZ - 305657										
OAX240302433041		Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	1004-FAIS Municipal	1,328,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 2DA ETAPA - 293471										
OAX240302430274		San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	1004-FAIS Municipal	2,161,522.49	2,161,522.49	2,161,522.49	2,161,522.49	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR CEDROS Y CALLE FRESNOS, DE LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT SANTA LUCIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 141420										
OAX240202387922		Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	562,706.92	562,706.92	562,706.92	562,706.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR II, DE LA COLONIA 25 DE ENERO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 282681										
OAX240302427940		Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	677,379.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO GIATVRO DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA - 257020										
OAX240302423543		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	1,296,287.75	1,296,287.75	1,296,287.75	1,296,287.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN ANTONIO, EN LA 1A SECCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 227360										
OAX240302418980		San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	829,705.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL DEPORTE ENTRE CALLEJON DEL DEPORTE EN SANTA CRUZ TAGOLABA - 259573										
OAX240302423837		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	564,281.44	564,281.44	564,281.44	564,281.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 29 DE FEBRERO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA 2 DE FEBRERO - 273096										
OAX240302426214		Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	574,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 103435										
OAX240202378349		Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	1004-FAIS Municipal	699,055.45	695,346.40	695,346.40	483,234.19	69.50%	99.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y FLORES MAGON AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 266998										
OAX240302425082		Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	1004-FAIS Municipal	968,934.13	910,171.79	910,171.79	783,484.50	86.08%	99.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA SECCION SEXTA - 312776										
OAX240302434475		Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	698,829.24	698,829.24	698,829.24	698,829.24	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY TORIBIO DE BENAVENTE EN LA COLONIA YALALAG, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 77222										
OAX240202370546		Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	1,225,207.30	1,225,207.30	1,225,207.30	1,225,207.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN TIAGO APOSTOL - 182430										
OAX240302411963		Santiago Apostol	Santiago Apostol	1004-FAIS Municipal	639,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 179398										
OAX240302411360		Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	542,641.76	542,641.76	542,641.76	542,641.76	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, SAN FELIPE DEL AGUA, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ										
OAX240202351845		Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Y004-FEIEF	845,510.29	840,494.69	840,494.69	840,494.69	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA SECCION QUINTA - 314991										
OAX240302435001		Tlaxiula de Matamoros	Tlaxiula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	1,480,350.16	1,480,350.16	1,480,350.16	1,480,350.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORIENTE 4 ENTRE NORTE 2 Y NORTE 3, EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUIA SUR SANTA LUCIA DEL CAMINO - 64124										
OAX240302366474		Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	859,504.46	859,504.46	859,504.46	859,504.46	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 187209										
OAX240302412783		Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	1004-FAIS Municipal	1,116,890.14	1,116,890.14	1,116,890.14	0.00	0.00%	75.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CAMINO REAL Y ALVARO OBREGON AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 265509										
OAX240302424781		Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	1004-FAIS Municipal	1,048,434.01	1,035,517.02	1,035,517.02	707,616.74	68.33%	99.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ, ENTRE LAS CALLES OAXACA Y TABASCO, DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 51899										
OAX240202362394		Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	372,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM - 297439										
OAX240302431290		Nuevo Zoquiapam	Nuevo Zoquiapam	1004-FAIS Municipal	1,600,045.01	1,600,045.01	1,600,045.01	0.00	0.00%	16.28%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 1ERA ETAPA - 146744										
OAX240202389820		Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	2,924,795.00	2,924,795.00	2,924,795.00	2,750,209.01	94.03%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA DE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN TIAGO APOSTOL - 328736										
OAX240302437936		Santiago Apostol	Santiago Apostol	1004-FAIS Municipal	323,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO DE LA AGENCIA DE POLICIA EL ROSARIO - 333563										
OAX240302439242		San Sebastian Tutla	El Rosario	1004-FAIS Municipal	1,126,051.52	1,126,051.52	1,126,051.52	816,649.94	72.52%	72.52%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE BENITO JUAREZ, AGRARISTA, LIBERTAD Y CALVARIO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 219488										
OAX240302417651		San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	4,185,705.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES UNION, GUERRERO, ABASOLO, SURESTE, CUAUHTEMOC DE SAN JUAN HICAYAN - 87340										
OAX240202373698		San Juan Hicayan	San Juan Hicayan	1004-FAIS Municipal	1,926,937.68	1,926,937.68	1,926,937.68	1,926,937.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LA PAZ TRAMO ENTRE CALLE PLAZUELA Y CALLE LA PAZ AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 305548										
OAX240302433028		Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	1004-FAIS Municipal	3,985,251.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN BARRIOS DE LA CABSCERA MUNICIPAL - 168086										
OAX240202393370		Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	999,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ - 24800										
OAX240102345366		Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	1004-FAIS Municipal	375,011.82	374,083.59	374,083.59	275,688.24	73.70%	89.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMP, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMP										
OAX240202351842		Santa Maria Atzomp	Santa Maria Atzomp	Y004-FEIEF	3,696,223.01	3,640,688.61	3,640,688.61	2,946,896.33	80.94%	97.28%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TOJO - 100972										
OAX240202377873		Santa Maria Huatulco	Santa Maria Huatulco	1004-FAIS Municipal	892,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA - 323755	OAX240302436866	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	1004-FAIS Municipal	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE SAN PEDRO HUAMELULA - 274306	OAX240302428426	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1004-FAIS Municipal	2,831,908.61	2,831,908.61	2,831,908.61	1,426,810.83	50.38%	50.00%
REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 262326	OAX240302424137	Santiago Tlaxiela	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	788,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA - 325544	OAX240302437259	Fresnillo de Trujano	Barranca Honda	1004-FAIS Municipal	424,601.19	424,601.19	424,601.19	424,601.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES INSURGENTES, ANTONIO DE LEON E HIDALGO DE SANTIAGO TILLO - 318207	OAX240302435663	Santiago Tillo	Santiago Tillo	1004-FAIS Municipal	489,399.69	254,128.88	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA REPRESA PARAJE LAS PIEDRAS BLANCAS - 267829	OAX240302435215	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	1004-FAIS Municipal	354,255.30	354,255.30	354,255.30	354,255.30	100.00%	89.77%
REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL IMSS BIENESTAR NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 295253	OAX240302430758	Santa María Tlahuiloteppec	Santa María Tlahuiloteppec	1004-FAIS Municipal	600,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	96.67%	94.30%
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN - 333439	OAX240302439226	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAIS Municipal	979,218.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑALES - 172784	OAX240202394403	Santa María Peñales	San Mateo Tepanstepec	1004-FAIS Municipal	422,521.30	422,521.30	422,521.30	422,521.30	100.00%	95.26%
REHABILITACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES - 79653	OAX240302439778	San Juan Tepeuxilla	San Juan Tepeuxilla	1004-FAIS Municipal	180,635.18	180,635.18	180,635.18	180,635.18	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE SAN NICOLAS HIDALGO - 80671	OAX240302439782	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1004-FAIS Municipal	69,501.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CARCERA - 183652	OAX240302412168	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	1004-FAIS Municipal	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LOS CAMINOS JESUS CUMATE, 19 DE MAYO, CAMINO REAL A SANTA GERTRUDIS, CAMINO A GUELATOVA Y LA RAYA SAN NICOLÁS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 333936	OAX240302439297	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	1004-FAIS Municipal	537,906.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES EN LOS PARAJES LA SOLIDAD BUENAVISTA TIERRA BLANCA CERRO CANTOR SAN FRANCISCO SAN JOSE LA UNIÓN CERRO LEÓN Y EL PORTILLO QUELOVE MAGDALENA LOXICHA RIO SANTA CRUZ PIEDRA VIRGEN CHILAPA LA SIRENA LLANO PARAJE Y SAN MARTIN SANTA CRUZ LOXICHA LLANO MAGUEY LLANO PALMAR SAN VICENTE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 48483	OAX240202361957	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,849,190.87	3,849,190.87	3,849,190.87	3,849,190.87	100.00%	80.00%
REHABILITACION DE LOS CAMINOS SACCA COSECHAS KHAN SHIAG MARO, RHACHERHAFE, KHANSHAI, LO SHAZACHE, KHAN LIMON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ - 295436	OAX240302430825	San Juan Tabaá	San Juan Tabaá	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,822,243.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LOS TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ALBARRADAS - 106926	OAX240202379891	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Albarradas	1004-FAIS Municipal	300,000.00	405,529.17	405,529.17	340,386.48	83.94%	83.94%
REHABILITACION DE MERCADO GASTRONOMICO GUEE XUY XTE ZAADKIL LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 64093	OAX240202366464	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	10,654,103.79	6,791,971.54	6,791,971.54	6,791,971.54	63.75%	63.88%
REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO BARATILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 189545	OAX240302429409	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO SAN MATEO PEÑASCO - 307219	OAX240302433889	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	1,612,572.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE MODULO DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y NUCLEO SANITARIO DE 6X8 EN EL IEBE NO. 88 CON CLAVE 20ETH00881 - 172876	OAX240202394417	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1004-FAIS Municipal	149,574.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE MODULO DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO CLAVE 20DFR1888D - 188930	OAX240302413151	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1004-FAIS Municipal	1,408,870.00	1,408,870.00	1,408,870.00	790,500.00	49.72%	50.24%
REHABILITACION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 338835	OAX240302439283	San Juan Bautista Tlachichilco	Agua Escondida	1004-FAIS Municipal	290,000.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DEL MERCADO PUBLICO EL BARATILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 250939	OAX240302423109	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	360,807.01	360,807.01	360,807.01	360,807.01	100.00%	91.10%
REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL ESPINAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 250830	OAX240302423080	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	468,018.65	468,018.65	468,018.65	418,536.60	89.00%	69.22%
REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL SALADILLO EN SAN JUAN CIENEGUILLA - 164576	OAX240202392529	San Juan Cieneguilla	San Juan Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	1,033,946.18	1,033,946.18	1,033,946.18	1,033,946.18	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN EL PARAJE LOS EUCAURTOS - 178698	OAX240302411196	Santa Gertrudis La Colorada	La Colorada	1004-FAIS Municipal	1,500,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN EL BARRIO SAN ISIDRO SAN MARCOS ARTEAGA - 326431	OAX240302437446	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	1004-FAIS Municipal	686,451.11	686,451.11	686,451.11	686,451.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MOJARRA - 19489	OAX240102344615	Acahual de Pérez Figueroa	Cerro Mojarrá	1004-FAIS Municipal	765,454.64	765,454.64	765,454.64	765,454.64	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 273155	OAX240302426225	San Juan Mixtepec - Dto. 26	San Juan Mixtepec - Distrito 26	1004-FAIS Municipal	847,361.83	254,208.55	254,208.55	254,208.55	30.00%	34.25%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 250078	OAX240302423048	San Pedro Huiloteppec	San Pedro Huiloteppec	1004-FAIS Municipal	1,502,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MADERO - 116366	OAX140202383269	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	1,384,745.40	1,384,745.40	1,384,745.40	1,384,745.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN EN LA CALLE 6 A - 241944	OAX240302421527	Hérrera Ciudad de Huajuapán de León	Hérrera Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	685,390.32	684,781.19	684,781.19	205,434.35	30.00%	23.76%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTADO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA - 133720	OAX240202385793	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,724,955.48	1,724,955.48	1,724,955.48	1,724,955.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL DEPORTE BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA - 258757	OAX240302423713	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	1,122,799.33	1,122,799.33	1,122,799.33	1,122,799.33	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE AV. HIDALGO Y AV. ALVARO OBREGÓN - 181031	OAX240302411888	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	2,035,230.03	2,035,230.03	2,035,230.03	2,035,230.03	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA AV. DIAZ MIRÓN Y CARRETERA COSTERA - 183404	OAX240302412118	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	5,258,904.82	5,258,904.82	5,258,904.82	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LABORISTA ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE LA CUMBRE - 292920	OAX240302430158	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	2,235,030.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN - 308159	OAX240302433595	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	7,708,285.83	7,708,285.83	7,708,285.83	0.00	0.00%	83.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO - 49834	OAX240202362343	San Lorenzo	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	4,974,224.23	4,974,224.23	4,974,224.23	4,974,224.23	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION Y AGUA ENTUBADA DE LA CALLE QUIENGOLA ENTRE INDIÓ DE NOYOD Y DANNIHIPAA - 201989	OAX240302414876	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	2,269,551.51	2,269,551.51	2,269,551.51	2,269,551.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LIBERTAD DE CIUDAD IXTPEC - 282688	OAX240302427943	Ciudad Ixtpec	Ciudad Ixtpec	1004-FAIS Municipal	1,605,920.17	1,605,920.17	1,605,920.17	1,605,920.17	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO LA ERMITA - 107080										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN PÁPALO, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO - 294281	OAX240202379952	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	893,346.15	893,346.15	893,346.15	893,346.15	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL TETEPELcingo - 51824	OAX240302407982	Concepción Pápalo	Concepción Pápalo	1003-FAIS Entidades	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL KONK OY EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 293472	OAX240202362967	San Lorenzo	San Miguel Tetepelecingo	1004-FAIS Municipal	2,707,305.59	2,707,305.59	2,707,305.59	2,707,305.59	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN LUIS COLONIA EL BAÑO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 1RA. ETAPA - 223942	OAX240302430275	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	1004-FAIS Municipal	3,873,834.51	3,873,834.51	3,873,834.51	3,873,834.51	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI, ENTRE LAS CALLES RAUL GONZALEZ E IGNACIO PEREZ, COLONIA DEPORTIVA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 122862	OAX240202385122	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	169,235.03	169,235.03	169,235.03	169,235.03	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE JUAREZ, SEGUNDA ETAPA, DE LA COLONIA PRIMAVERA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 179947	OAX240302411450	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	220,610.80	220,610.80	220,610.80	220,610.80	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE HIDALGO - 325074	OAX240302437166	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	1,178,745.60	1,178,745.60	1,178,745.60	1,178,745.60	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO, EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS CORREDOR TURÍSTICO, 2A. ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO. - 270B16	OAX240302425774	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	1,197,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 7 NORTE ENTRE AVENIDA NORBERTO AGUIRRE PALANCAREY Y CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJÓN FRENTE A PREESCOLAR ENRIQUE C. REBSAMÉN, BARRIO SHIMMUL - 330074	OAX240302438312	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	2,621,113.33	2,349,692.59	2,349,692.59	704,907.78	30.00%	30.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO EN LA 1A SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 228033	OAX240302419076	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	899,743.77	899,743.77	899,743.77	899,743.77	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE COSOLTEPEC - 171766	OAX240302394192	Cosoltepec	Cosoltepec	1004-FAIS Municipal	2,900,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	OAX240302443057	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	1004-FAIS Municipal	797,755.82	797,755.82	797,755.82	797,755.82	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JESUS VIDAURRE ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS COSOLAPA OAXACA - 274978	OAX240302426575	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,190,591.91	1,190,591.91	1,185,983.04	732,889.31	61.56%	61.72%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JIQUILPAN ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BRENJA TORRES - 272260	OAX240302426075	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,864,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 205672	OAX240302415325	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	379,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LAS CALLES HIDALGO, ITURBIDE, MORELOS Y BULMARO ARREOLA EN EL BARRIO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOGALA - 318323	OAX240204175199	Santos Reyes Nogala	Santos Reyes Nogala	1004-FAIS Municipal	2,099,653.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y ALLENDE - 65888	OAX240302408893	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,946,800.26	1,946,800.26	1,946,800.26	1,946,800.26	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y AGUSTIN DE ITURBIDE - 66107	OAX240302408895	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,885,230.00	1,885,230.00	1,885,230.00	1,885,230.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y MACEDONIO ALCALA - 65234	OAX240302408879	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,460,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA. - 273546	OAX240302426314	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,331,682.00	1,331,682.00	1,331,682.00	1,331,682.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN EL PARAJE LASHA PARI EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS - 296214	OAX240302431011	San Francisco Cajonos	San Francisco Cajonos	1004-FAIS Municipal	758,664.46	806,195.53	806,195.53	806,195.53	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ CLAVE 200N1225H, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 332520	OAX240302439006	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	1004-FAIS Municipal	309,200.00	309,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO DE CAPTACION DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM. - 305810	OAX240302433071	San Baltazar Chichicapam	San Baltazar Chichicapam	1004-FAIS Municipal	683,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA COLONIA LA CIENEGETA DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 264557	OAX240302424603	Cuilápam de Guerrero	La Cieneguita [Colonia]	1004-FAIS Municipal	1,478,143.00	1,478,143.00	1,478,143.00	1,478,143.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE POZO EL ANGEL 2 EN LA COLONIA DEL MAESTRO - 75322	OAX240202369790	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colonia del Maestro	1004-FAIS Municipal	798,000.00	797,278.34	797,278.34	797,278.34	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 299811	OAX240302431732	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	1004-FAIS Municipal	1,158,519.69	1,158,016.53	1,158,016.53	984,314.05	85.00%	90.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL REBO EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 110017	OAX240302409673	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	1,366,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AV. FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO. - 39805	OAX240202359692	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	495,228.77	495,228.77	495,228.77	495,228.77	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO UNIDAD AGRÍCOLA EN SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 267625	OAX240302425177	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	2,189,999.90	1,094,999.95	1,094,999.95	1,094,999.95	50.00%	6.25%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS TLANICHICO - 63850	OAX240202369402	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanichico	1004-FAIS Municipal	346,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CEIBA EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 191701	OAX240302413606	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	1,395,812.64	1,395,812.64	1,395,812.64	1,395,812.64	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CEIBA EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 266209	OAX240302424874	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	621,839.23	621,839.23	621,839.23	621,839.23	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO 3 EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - 14998	OAX240102343802	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	621,839.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA LA LABOR. - 66475	OAX240302408905	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	314,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, COLONIA MACHADO EN LA LOCALIDAD DE TETELA - 13650	OAX240102343729	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	1004-FAIS Municipal	566,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, RIO SALADO MIRAPLAYAS 2DA. ETAPA EN LAS PEÑAS - 312099	OAX240302434297	Heroica Villa Tezcatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	1004-FAIS Municipal	508,558.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 11 GRANADA 2 LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS. - 296767	OAX240302407177	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1003-FAIS Entidades	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 45364	OAX240202352926	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	1,287,030.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DIF EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 269778	OAX240302406526	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	2,482,672.40	2,343,076.73	2,343,076.73	914,205.01	39.02%	99.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ICAPET, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 43554	OAX240202352900	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	6,362,209.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
					3,112,091.37	2,996,260.60	2,996,260.60	1,831,109.02	61.11%	99.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTOYA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 107413	OAX240202354092	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	3,097,711.64	3,041,433.66	3,041,433.66	0.00	0.00%	98.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ZAHANARA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ - 274775	OAX240302406452	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,348,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 214423	OAX240302416839	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	324,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE POZOS TIPO NORIA DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA - 317819	OAX240302435563	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua	1004-FAIS Municipal	431,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	56.00%
REHABILITACION DE PRESA DE LA BARRANCA LOS COLMENILLOS EN AGENCIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO YOSUCUTA - 172061	OAX240202394248	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Francisco Yosocuta	1004-FAIS Municipal	921,024.31	920,898.13	920,898.13	690,673.59	75.00%	90.00%
REHABILITACION DE PRESA EL CABRITO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ DESAZOLVE - 271546	OAX240302425938	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Noria de Ortiz	1004-FAIS Municipal	982,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PRESA EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LAS HUERTAS DESAZOLVE - 272032	OAX240302426032	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Cerro de las Huertas	1004-FAIS Municipal	1,141,758.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PRESA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PAPALUTLA - 70151	OAX240202367576	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Miguel Papalutla	1004-FAIS Municipal	755,752.78	752,144.19	752,144.19	729,579.86	97.00%	98.73%
REHABILITACION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA - 272559	OAX240302426113	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Lobera	1004-FAIS Municipal	971,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PRESA, PARAJE SALAZAR, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO NUEVO. - 292386	OAX240302430024	Heroica Villa Teroatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rosario de Nuevo	1004-FAIS Municipal	517,217.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA CALLE MORELOS - 392984	OAX240302439123	San Agustín Amatenango	San Agustín Amatenango	1004-FAIS Municipal	692,554.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LOCALIDAD DE PASO CARRETERO - 185471	OAX240302412436	San Felipe Jalapa de Díaz	Paso Carretero	1004-FAIS Municipal	741,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE CONOCIDO COMO 3 ESTEROS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAYA BANCO DE ORO. - 150052	OAX240202390452	Santiago Pinotepa Nacional	Playa Banco de Oro	1004-FAIS Municipal	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	2,418,667.73	60.47%	62.22%
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA OIR EN CAMINO A LA PALMA Y CALLE DIECISEIS DE MARZO DE CALLE MIGUEL CABRERA A GUADALUPE VICTORIA - 293345	OAX240302430259	Tlaxiáxtac de Cabrera	Tlaxiáxtac de Cabrera	1004-FAIS Municipal	1,850,289.34	555,086.80	555,086.80	555,086.80	30.00%	30.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DE NATIPAA - 313595	OAX240302434674	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	599,685.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 15 DE MAYO SECTOR SEIS LOMAS DE SAN JACINTO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUÁREZ OAXACA - 103437	OAX240202378353	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	456,319.70	454,249.79	454,249.79	0.00	0.00%	98.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTO TOMAS, LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ. - 107483	OAX240202354093	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	882,273.47	882,090.59	882,090.59	469,332.08	53.21%	99.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE MIER Y TERAN COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ OAXACA - 168955	OAX240202393556	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	442,969.01	440,965.00	440,965.00	353,726.52	80.22%	99.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE EJUTLA COLONIA ESTADO DE OAXACA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARMENAS OAXACA DE JUÁREZ OAXACA - 202875	OAX240302416951	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,441,464.27	1,441,464.27	1,441,464.27	0.00	0.00%	82.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE CALLE LAZARO CARMENAS A CALLE HIDALGO - 282961	OAX240302428014	Tlaxiáxtac de Cabrera	Tlaxiáxtac de Cabrera	1004-FAIS Municipal	692,404.44	692,404.44	692,404.44	692,404.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SANITARIOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA (IBO, PLANTEL NO. 225 - 303023)	OAX240302432630	San Felipe Tejalácam	El Paredón	1004-FAIS Municipal	200,975.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. OCHO EN LA LOCALIDAD DE ACATUMA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN. - 167158	OAX240202355205	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatuma	1003-FAIS Entidades	925,659.99	925,659.99	896,975.88	0.00	0.00%	1.61%
REHABILITACION DE SISTEMA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN - 332920	OAX240302439102	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAIS Municipal	597,942.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUAPIÑOCÉ - 77361	OAX240202370023	Santa María Tonameca	Guapiñocé	1004-FAIS Municipal	3,497,689.04	3,497,689.04	3,497,689.04	3,497,689.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITE - 285428	OAX240302428466	Santa María Tonameca	Macahuite	1004-FAIS Municipal	3,167,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	49.23%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA SEGUNDA ETAPA - 300813	OAX240302431993	Santa Catarina Zapochila	Santa Catarina Zapochila	1004-FAIS Municipal	400,824.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TIANGUISTENGO - 266612	OAX240302424942	Villa de Santiago Chazumba	Santo Domingo Tianguistengo	1004-FAIS Municipal	622,196.00	622,196.00	622,196.00	622,196.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARAJE SAN JOSE SANTA MARIA CAMOTLAN - 332272	OAX240302438941	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAIS Municipal	1,059,872.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL 190 ESQUINA CON AV. CUAJUNTÉMOC EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ - 295733	OAX240302407122	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,351,452.85	675,726.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE INTERCONEXION SOLAR DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUEGUYACHI - 158455	OAX240202391450	San Pedro Teotlácam	San Juan Gueguyachi	1004-FAIS Municipal	799,456.05	799,456.05	799,456.05	432,970.86	54.16%	54.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BARRASCO - 11151	OAX240102349434	Acatlán de Pérez Figueroa	Barrasco	1004-FAIS Municipal	639,685.25	639,685.25	639,685.25	639,685.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE TECHO FIRME - 209886	OAX240302416117	Santa Cruz Itundujía	Santa Cruz Itundujía	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE UN TRAMO DEL CAMINO DE ACCESO A POSESION MONTE NEGRO KM. 0 MAS 730 AL KM. 0 MAS 941 - 104811	OAX240202179304	San Juan Bautista Valle Nacional	Posección Monte Negro	1004-FAIS Municipal	134,505.25	134,505.25	134,505.25	134,505.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CAJONOS - 287834	OAX240302427967	San Francisco Cajonos	San Miguel Cajonos	1004-FAIS Municipal	500,472.62	358,396.10	358,396.10	358,396.10	71.61%	68.16%
REHABILITACION DEL ALBERGUE XOXCHITL GÁLVEZ RUIZ CLAVE 200310001C02 EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO 1A ETAPA. - 213420	OAX240302416690	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	299,995.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO AL INTERIOR DEL MERCADO PUBLICO JOSE PERFECTO GARCIA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUÁREZ OAXACA - 202642	OAX240302414916	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	243,929.97	243,929.97	243,929.97	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 209897	OAX240302416119	Santa Cruz Itundujía	Santa Cruz Itundujía	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LEDES EN EL BULEVAR, TRAMO ASUNCION IXTALTEPEC A CIUDAD XTEPEC, SEGUNDA ETAPA - 288745	OAX240302429228	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	1,445,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE HIDALGO Y ALLENDE - 329563	OAX240302438164	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	1004-FAIS Municipal	506,028.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPEA Y SUS AGENCIAS SANTA ROSA, RANCHO LLANO, MONTE GRANDE Y TIERRA BLANCA	OAX240302445891	San Blas Atempea	San Blas Atempea	1005-FORTAMUN	1,003,718.00	1,003,718.00	1,003,718.00	1,003,718.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 304838										
	OAX240302432895	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	1004-FAIS Municipal	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA - 276995										
	OAX240302426872	Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	1,275,740.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ARCO DE ACCESO PRINCIPAL A LA SOLEDAD SALINAS										
	OAX240302408842	San Pedro Quixotón	La Soledad Salinas	1005-FORTAMUN	258,462.51	258,462.51	258,462.51	258,462.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL										
	OAX24022399433	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1005-FORTAMUN	994,998.70	819,215.60	994,998.70	819,215.60	82.33%	72.80%
REHABILITACION DEL CAMINO A SANTIAGO LLANO GRANDE LA BOCANA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE - 269173										
	OAX240302425452	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,002,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO AL CERRO DEL GAVILÁN - 192277										
	OAX240302413708	San Lorenzo Texmelucán	El Arador	1004-FAIS Municipal	1,215,978.51	1,215,978.51	1,215,978.51	1,097,344.78	90.24%	90.23%
REHABILITACION DEL CAMINO AL PARAJE RINCÓN DE TALEA - 192270										
	OAX240302413707	San Lorenzo Texmelucán	Rincón de Talea	1004-FAIS Municipal	1,047,079.16	1,047,079.16	1,047,079.16	1,047,079.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO CIENEGUILLA, SANTA MARIA TEIOTEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA - 210095										
	OAX240302416139	San Jerónimo Sosola	Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	3,687,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO A PUENTE MADERA COLONIA EL JORDAN										
	OAX240302442492	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Jordán	1005-FORTAMUN	2,985,324.72	2,985,324.72	2,985,324.72	2,985,324.72	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO BRENDA TORRES AL PANTEON MUNICIPAL - 269216										
	OAX240302425463	San Juan Guichicovi	Brenda Torres	1005-FAIS Municipal	376,869.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ANIMAS TRUJANO DE LA ZAUCERA, CALLES ART 123, LA CIÉNEGA, NOPALES, PROL. DE VENUSTIANO CARRANZA Y RIVERAS DEL RIO ATOYAC - 170967										
	OAX240202394016	Ánimas Trujano	Ánimas Trujano	1004-FAIS Municipal	858,250.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	86.76%
REHABILITACION DEL CAMINO DE COMITLAN A SAN ANTONIO LALANA, DEL KM 0.000 AL KM 8.300 - 299994										
	OAX240302431778	San Pablo Comitán	San Antonio Lalana	1004-FAIS Municipal	1,196,375.06	1,196,375.06	1,196,375.06	1,196,375.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO RIO REAGUI AL CENTRO DE LA COMUNIDAD - 306808										
	OAX240302433295	Santiago Camotlán	San Miguel Reagui	1004-FAIS Municipal	1,535,222.13	1,385,535.35	1,385,535.35	1,385,535.35	90.25%	90.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN EL KM 0.000 AL KM 1.500 EN EL PARAJE YATA KAVA KAFAXI, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 288198										
	OAX240302429083	Santo Tomás Ocotepéc	Santo Tomás Ocotepéc	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL SUMIDERO - 291113										
	OAX240302429706	Santa Lucía Miahuatlán	El Sumidero	1004-FAIS Municipal	1,134,746.73	1,134,746.73	1,134,746.73	1,134,746.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMO CARRETERO SAN JUAN TAMAZOLA A SAN ISIDRO TREMENTINA - 316046										
	OAX240302435210	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	1004-FAIS Municipal	1,410,115.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO OR DEL TRAMO YOGOPE ARROYO CACAQ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 178043										
	OAX240202394470	San Juan Lalana	Yogope	1004-FAIS Municipal	1,600,000.00	1,600,880.68	1,600,880.68	1,600,880.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO OR PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CONCHA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 323705										
	OAX240302438855	San Juan Lalana	Arroyo Concha	1004-FAIS Municipal	1,850,196.00	1,850,196.00	1,850,196.00	1,850,196.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL A OJO DE VENADO DEL KM 0+000 AL KM 4+500 TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE VENADO, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA										
	OAX240302442133	Santiago Xanica	Ojo de Venado	1005-FORTAMUN	335,077.30	335,077.30	335,077.30	335,077.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO YUNDOSO, TRAMO 000.00 AL 180.00 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO XTAYUTLA - 267626										
	OAX240302425178	Santiago Xitayutla	Santiago Xitayutla	1004-FAIS Municipal	1,587,740.98	1,587,740.98	1,587,740.98	1,587,740.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LACHIXOLA, SANTIAGO JOCOTEPEC A LA COMUNIDAD IGNACIO ZARAGOZA SAN JUAN LALANA - 156010										
	OAX240202391395	Santiago Jocotepec	San Miguel Lachixola	1004-FAIS Municipal	631,764.27	631,764.27	631,764.27	631,764.27	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN JUAN LACHAD A EL OCOTE - 46389										
	OAX240202361327	San Juan Lachad	San Juan Lachad	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	10.00%	9.32%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AV. NEGRETE DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA A RANCHO LEIS DE LA CRUZ MARTINEZ, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 274004										
	OAX240302406430	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1003-FAIS Entidad	1,413,369.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 179731										
	OAX240302411417	San Agustín Loxicha	Santa Cruz Loxicha	1004-FAIS Municipal	4,894,500.00	4,894,500.00	4,894,500.00	4,894,500.00	100.00%	99.17%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO YOSOCANI A SAN LORENZO - 307205										
	OAX240302438356	San Lorenzo	San Antonio Yosocani	1004-FAIS Municipal	1,336,043.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE DE MONTE GRANDE HASTA NIZARINDANI DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 0+460										
	OAX240302441863	San Blas Atempa	Nizarindani	1005-FORTAMUN	2,054,947.11	2,054,947.11	2,054,947.11	2,054,947.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE HASTA NIZARINDANI DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 0+460										
	OAX240302441769	San Blas Atempa	Nizarindani	1005-FORTAMUN	2,054,947.11	2,054,947.11	2,054,947.11	2,054,947.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE LOS PINOSALINAS EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYAL PRIMERA ETAPA - 285144										
	OAX240302428411	Santa María Tehuantepec	Magueyal	1004-FAIS Municipal	1,099,976.30	548,852.45	548,852.45	548,852.45	49.90%	50.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD EL ARMADILLO A EL PARAJE EL COYUL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 128235										
	OAX240302365905	San Miguel Quetzaltepec	El Armadillo	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,014,228.34	84.52%	83.33%
REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL AHUEHUETLAN TLACOTEPEC LAGUNAS EN SAN MIGUEL AHUEHUETLAN - 228097										
	OAX240302418221	San Miguel Ahuehuétlan	San Miguel Ahuehuétlan	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, E.C SAN LUCAS CAMOTLAN A SAN PEDRO OCOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 127148										
	OAX240202386049	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	2,299,869.23	2,299,869.23	2,299,869.23	2,000,000.00	86.96%	87.50%
REHABILITACION DEL CAMINO SIN NOMBRE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LA SOLEDAD TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+731, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+500 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC										
	OAX240302441741	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	1004-FEIEF	2,775,369.69	2,454,342.78	2,454,342.78	758,117.62	30.89%	95.04%
REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA CUMBRE A XABANI - 311250										
	OAX240302434159	Guevea de Humboldt	Xabani	1004-FAIS Municipal	610,515.50	610,515.50	610,515.50	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO XICALPEXTE A LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 150528										
	OAX240202190547	Guevea de Humboldt	La Cumbre	1004-FAIS Municipal	1,007,879.66	1,007,879.66	1,007,879.66	1,007,879.66	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL A UNIDAD DEPORTIVA 1 DE MAYO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 250956										
	OAX240302423111	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	6,065,450.76	6,040,466.55	6,040,466.55	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 267733										
	OAX240302425196	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	346,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA EN ASUNCION CUYOTEPEJI - 174328										
	OAX240202394817	Asunción Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	1004-FAIS Municipal	1,470,897.74	1,470,897.74	1,470,897.74	1,470,897.74	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL REAGUI - 307002										
	OAX240302433329	Santiago Camotlán	San Miguel Reagui	1004-FAIS Municipal	1,194,275.70	1,194,275.70	1,194,275.70	1,194,275.70	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS - 242401										
	OAX240302421608	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,243,599.99	1,243,599.99	1,243,599.99	1,133,336.00	91.13%	85.00%
REHABILITACION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE AQUINO DE LA COLONIA CAMPO TORRE EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA - 315757										
	OAX240302425156	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	3,967,211.26	3,967,211.26	3,967,211.26	3,967,211.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 15, CLAVE 200ST0033V - 171390										
	OAX240302410984	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	714,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CUARTEL MUNICIPAL										
	OAX240302445841	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1005-FORTAMUN	277,114.11	277,114.11	277,114.11	277,114.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE CALLE DE COLON DESDE ITURBIDE HASTA CALLE HIERBABUENA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 180399										
	OAX240302411557	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	4,512,102.85	4,512,102.85	4,512,102.85	0.00	0.00%	16.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE EN EL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA - 305417										
	OAX240302432989	San Juan Yatzena	San Juan Yatzena	1004-FAIS Municipal	2,265,737.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LOS CONDOMINIOS - 182230	OAX240302411897	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	625,785.39	625,785.39	625,785.39	625,785.39	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON 21 DE MARZO, ENTRE CALLE VIRGILIO URIBE Y CALLEJON 15 DE ABRIL - 283439	OAX2403024282121	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,439,450.18	1,420,370.85	1,420,370.85	0.00	0.00%	86.56%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SAN DIEGO - 178449	OAX240302411355	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	2,086,475.84	2,086,475.84	2,086,475.84	2,086,475.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL COLECTOR PRINCIPAL EN LAS CALLES UNION, CENTENARIO Y LIBERTAD, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL TULE - 318600	OAX240302435731	Santa Maria del Tule	Santa Maria del Tule	1004-FAIS Municipal	6,170,488.00	5,930,002.01	5,930,002.01	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PUERTO ANGEL, CALLE HEROES DE LA REFORMA Y CALLE LABORISTA - 283765	OAX240302428190	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,632,101.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PUERTO ANGEL - 208247	OAX240302415775	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,549,986.25	1,549,986.25	1,549,986.25	0.00	0.00%	70.25%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DOCTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 97108	OAX240202376550	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	111,364.31	111,364.31	111,364.31	111,364.31	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRUJALBA Y MERIDA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y PESCADOR - 179351	OAX240302411351	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,130,742.75	1,130,742.75	1,130,742.75	1,130,742.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS FLORES - 178880	OAX240302411229	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	290,301.19	290,301.19	290,301.19	290,301.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS - 114136	OAX240202382063	San Lorenzo	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	2,137,120.06	2,137,120.06	2,137,120.06	2,137,120.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERU - 194666	OAX240302414031	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1004-FAIS Municipal	446,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VICENTE SUAREZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 222218	OAX240302405048	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	4,517,961.36	4,509,669.65	4,509,669.65	0.00	0.00%	9.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 332669	OAX240302439046	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1004-FAIS Municipal	4,648,262.28	4,648,262.28	4,648,262.28	4,648,262.28	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ESPACIO MULTIDEPORATIVO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 255898	OAX240302423402	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1006-FAIS Municipal	17,563,000.00	17,563,000.00	17,563,000.00	17,563,000.00	100.00%	76.34%
REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN - 295950	OAX240302430961	San Andrés Paxtlán	La Venta	1004-FAIS Municipal	1,137,588.00	371,276.40	371,276.40	371,276.40	30.00%	25.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTA MARIA HUATULCO	OAX220402197784	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	9,038,564.34	9,038,564.34	9,038,564.34	4,100,000.00	45.36%	44.99%
REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO CON REVESTIMIENTO EN EL TRAMO E.C. SAN JUAN NUMI A PEÑA COLORADA KM CERO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO - 217401	OAX240302417288	San Juan Numí	San Juan Numí	1004-FAIS Municipal	1,615,921.91	1,615,921.91	1,615,921.91	1,615,921.91	100.00%	70.00%
REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	OAX240202395883	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	1005-FORTAMUN	1,816,881.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.88%
REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 247243	OAX240302422622	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	4,126,771.49	4,126,771.49	4,126,771.49	1,238,031.45	30.00%	44.55%
REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 241919	OAX240302421516	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAIS Municipal	645,798.94	645,798.94	645,798.94	645,798.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONTRATO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y LIBERTAD - 317420	OAX240302435462	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	1,970,720.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO Y MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 83063	OAX240202371648	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	584,509.59	584,509.59	584,509.59	584,509.59	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERRADURA CAMINO LOMA ALTA TRAMOS PARCIALES Y DE LA AVENIDA BONFIL ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y MORELOS EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 193383	OAX240302413849	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	623,926.72	100.00	100.00	100.00	0.02%	2.82%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE EL MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y AV. BONFIL Y DE LA AV. CARRANZA TRAMOS PARCIALES EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 130900	OAX240202386816	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,260,060.24	1,224,973.18	1,224,973.18	1,224,973.18	100.00%	0.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 191902	OAX240302413646	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	537,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAREZ Y ARTEAGA TRAMOS PARCIALES ENTRE LAS AVENIDAS 18 DE MARZO Y JESUS CARRANZA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 84767	OAX240202372874	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	594,366.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUMERO 3, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTPEC - 333172	OAX240302439185	San Pablo Hixtpec	San Pablo Hixtpec	1004-FAIS Municipal	337,413.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL RIO LA ADRADORA EN EL BARRIO SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS - 295309	OAX240302430767	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	1,379,553.89	1,379,553.89	1,379,553.89	413,866.17	30.00%	30.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 309083	OAX240202380236	Santa Cruz Itundujía	Segunda Manzana	1004-FAIS Municipal	655,242.14	655,242.14	655,242.14	655,242.14	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 125528	OAX240202386413	Santa Cruz Itundujía	Pie de la Peña	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 165499	OAX240202392695	San Pedro Teutila	Piedra Ancha o la Raya	1004-FAIS Municipal	1,377,210.93	1,377,210.93	1,377,210.93	1,136,165.99	82.50%	95.79%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 192064	OAX240302413688	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 293043	OAX240302430182	San Antonio Monte Verde	Guadalupe de las Flores Monteverde	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,886,134.48	1,886,134.48	1,886,134.48	1,138,033.15	60.34%	60.33%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 293990	OAX240302430432	San Antonio Monte Verde	San Francisco Caballúa	1004-FAIS Municipal	2,269,837.24	2,269,837.24	2,269,837.24	1,102,943.59	48.59%	48.59%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 300121	OAX240302431827	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	1004-FAIS Municipal	1,237,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 305219	OAX240302432943	San Agustín Atenango	San Mateo de Libres	1004-FAIS Municipal	720,000.01	720,000.01	720,000.01	720,000.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 76765	OAX240202370322	San Lorenzo Cuauacuiltila	San Lorenzo Cuauacuiltila	1004-FAIS Municipal	1,202,325.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 84626	OAX240202372826	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,940,899.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BERRIO DE JESUS SILACAYOPAM - 304818	OAX240302432889	Silacayoapam	Silacayoapam	1004-FAIS Municipal	50,618.36	50,618.36	50,618.36	41,518.58	82.02%	80.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CIENEGA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLÁN, SEGUNDA ETAPA - 106361	OAX240202379215	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1004-FAIS Municipal	396,000.00	474,588.34	474,588.34	142,376.50	30.00%	35.26%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS CALLES LIC EMILIO GARCIA Y RAFAEL RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA - 314337	OAX240302434875	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	1,601,818.14	1,601,818.14	1,601,818.14	1,601,818.14	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARRAJE EL HIGO A LOS TANQUES DE AGUA - 41984	OAX240202395986	Santiago Huauquilla	Santiago Huauquilla	1004-FAIS Municipal	370,000.00	326,470.00	326,470.00	326,470.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO NUEVO, SAN FRANCISCO LOSUECHE - 320635										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCICIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO CALLE VILLA DEL MAR CALZADA VALERIO TRUJANO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 211612	OAX240302436252	San Francisco Logueche	Barrio Nuevo	1004-FAIS Municipal	814,521.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE CULIAPAM DE GUERRERO	OAX240302404807	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,500,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TITANO, ZAPOTITLAN PALMAS - 303278	OAX240302431179	Culíapam de Guerrero	Culíapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	485,000.00	484,578.81	484,578.81	484,578.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE KEETS TAX KUBAJKM EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPIITONGO - 224247	OAX240302432533	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	1004-FAIS Municipal	1,589,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA HUEHUENA - 327811	OAX240302418471	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Tepitongo	1004-FAIS Municipal	1,751,752.08	1,751,752.08	1,751,752.08	1,209,058.40	69.02%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TENDEYO, ZAPOTITLAN PALMAS - 303401	OAX240302437758	San Juan Teita	See Ieno	1004-FAIS Municipal	777,812.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUXANANO - 215420	OAX240302432562	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	1004-FAIS Municipal	2,548,591.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL MOLINO SEGUNDA ETAPA - 66701	OAX240302416987	San Francisco Jaliscoetongo	San Isidro Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	799,692.76	545,632.00	545,632.00	545,632.00	68.23%	70.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 305247	OAX240302437243	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Molino	1004-FAIS Municipal	494,250.47	493,849.90	493,849.90	469,157.40	95.00%	98.37%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AMUZZOS - 247381	OAX240302432948	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	1004-FAIS Municipal	260,888.52	260,888.25	260,888.25	260,888.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA MATA - 283408	OAX240302428109	Ayuntamiento Italtepec	Aguas Calientes La Mata	1004-FAIS Municipal	269,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 235976	OAX240302420435	Santa Cruz Itundujía	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AMUZZOS - 247381	OAX240302425078	Ayuntamiento Italtepec	Lázaro Cardenas	1004-FAIS Municipal	716,512.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO VIBORA - 154634	OAX24030242391142	San Pedro Amuzgos	Llano de Amuzgos	1004-FAIS Municipal	647,429.11	647,429.11	647,429.11	647,429.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MADERO - 293662	OAX240302430339	San Miguel el Grande	Madero	1004-FAIS Municipal	393,295.94	393,295.94	393,295.94	393,295.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ QUEQUESTLE - 243088	OAX240302421756	Santa María Colotepec	San José el Quequestle	1004-FAIS Municipal	2,409,405.83	2,409,405.83	2,409,405.83	2,409,405.83	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATLAN SEGUNDA ETAPA - 318961	OAX240302435837	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAIS Municipal	1,501,253.97	1,501,253.97	1,501,253.07	1,134,295.01	75.56%	75.77%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO - 287073	OAX240302428823	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	1004-FAIS Municipal	697,918.62	697,918.62	697,918.62	209,375.59	30.00%	80.75%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUIO - 324665	OAX240302419374	Santiago Laxopa	Santa Catarina Yahuió	1004-FAIS Municipal	1,296,744.78	1,296,744.78	1,296,744.78	369,023.43	30.00%	30.82%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC - 240161	OAX240302419374	Villa de Tututepec	Santa María Acatepec	1004-FAIS Municipal	1,599,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHONTIACOMATLAN - 333366	OAX2403024359218	Santa María Ecatepec	Santo Domingo Chonticomatlán	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	913,173.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 282354	OAX240302427863	Zapotitlán Lagunas	Tlacotepec Lagunas	1004-FAIS Municipal	402,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL COCO - 283787	OAX240302426196	Santa María Tonameca	El Coco	1004-FAIS Municipal	1,652,344.57	1,652,344.57	1,652,344.57	1,652,344.57	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 223843	OAX240302418382	Santo Domingo Tejomulco	La Arena	1004-FAIS Municipal	2,804,626.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA BARRIO DE LA SOLEDAD - 128816	OAX240302409924	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	585,648.13	585,648.13	585,648.13	585,648.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA PROLONGACION FRANCISCO CORTES ENTRE LAS CALLES HERNAN CORTES Y PARAISO - 313685	OAX240302434698	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	873,430.11	873,430.11	873,430.11	873,430.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTO DOMINGO CHIHUITAN - 194222	OAX240302413986	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	1004-FAIS Municipal	2,558,390.34	2,558,386.41	2,558,386.41	2,558,386.41	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO MANZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 173492	OAX240302439423	San Juan Lelana	San José Río Manzo	1004-FAIS Municipal	3,382,310.04	3,382,310.04	3,382,310.04	1,014,491.01	30.00%	45.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TANQUE DE AGUA EL CARRIZO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 318754	OAX240302435775	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	1004-FAIS Municipal	1,120,956.13	1,120,956.13	1,120,956.13	735,072.42	65.58%	65.50%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD SANTIAGO DEL RIO - 239602	OAX240302426932	Santiago del Río	Santiago del Río	1004-FAIS Municipal	702,355.05	702,355.05	702,355.05	702,355.05	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE EL GUAYABO - 209821	OAX240302416097	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.16	1,000,000.16	1,000,000.16	100.00%	90.61%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE EL ORGANO - 211907	OAX240302416441	San Miguel Amatlán	Guadalupe Xonostle	1004-FAIS Municipal	965,000.00	965,000.00	965,000.00	965,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 109055	OAX240202380661	Santa Cruz Itundujía	La Unión Zaragoza	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 232564	OAX240302419778	Ayotlán	Plan Juan Martínez	1004-FAIS Municipal	1,365,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 235945	OAX240302420428	Santa Cruz Itundujía	Santa Cruz Itundujía	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 285556	OAX240302428502	Santiago Teotitlán	Lachixao	1004-FAIS Municipal	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 109670	OAX240202354117	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,384,566.33	1,357,700.22	1,357,700.22	407,310.07	30.00%	7.16%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO HUISTEPEC - 151979	OAX240202354823	San Antonio Huiltepec	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	2,201,937.52	2,175,996.51	2,175,996.51	1,147,773.74	52.75%	34.90%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XIHICUESTA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA - 120592	OAX240202354293	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Marcos Xihicuesta	1003-FAIS Entidades	3,925,107.80	3,912,404.19	3,912,404.19	1,173,721.26	30.00%	21.32%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ HIDALGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 221759	OAX240302405028	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Hidalgo	1003-FAIS Entidades	4,683,225.25	4,635,802.47	4,635,802.47	1,390,740.74	30.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y LIBERTAD - 180098	OAX240302411483	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	370,067.87	370,067.87	370,067.87	370,067.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE SANTO DOMINGO PETAPA - 296309	OAX240302431036	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	500,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	82.00%	80.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS - 233210	OAX240302419867	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	279,917.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIC. EMILIANO GARCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA - 281274	OAX240302427647	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	759,040.33	759,040.33	759,040.33	759,040.33	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO RICCALÁ PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS - 233535	OAX240302419943	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	183,401.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y LIBERTAD - 180576	OAX240302411604	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	648,928.58	648,928.58	648,928.58	648,928.58	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA DE ANDADOR Y LIBERTAD PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO - 246551	OAX240302422506	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Carrasco Altamirano	1004-FAIS Municipal	318,593.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION FRANCISCO CORTES ENTRE LAS CALLES HERNAN CORTES Y PARAISO EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA - 314931	OAX240302434985	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	1,196,940.21	1,196,940.21	1,196,940.21	1,196,940.21	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO RANCHO AGUAYO - 237257	OAX2403024320693	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,618,871.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA MI RANCHITO - 105102	OAX240202378895	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,660,954.11	1,660,954.11	1,660,954.11	1,660,954.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA AVENIDA DEL VALLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 109639	OAX240202380970	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	873,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA COLONIA ARENAL, LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ - 109597	OAX240202354111	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1005-FAIS Ent.Gaden	4,761,707.85	4,512,725.62	4,512,725.62	1,686,639.90	35.54%	63.50%
REHABILITACION DEL TECHADO DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - 224219	OAX240302418466	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	2,298,900.16	2,258,900.16	2,298,900.16	2,173,853.61	94.47%	90.00%
REHABILITACION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 171518	OAX240202394138	San Juan Lalana	José López Portillo	1004-FAIS Municipal	1,029,823.32	1,029,823.32	1,029,823.32	1,029,823.32	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS TERCERA ETAPA, SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 97274	OAX240202376091	Zapotitlán Lagunas	Santa Cruz Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	205,812.29	205,812.29	205,812.29	205,812.29	100.00%	100.00%
REHABILITACION EN EL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO - 107883	OAX240302409601	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	831,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION EN SU PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL VALLE DE LA COLONIA SANTA ELENA - 110308	OAX240202380809	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	719,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS - 306510	OAX240302433210	San Juan Bautista Matamoros	San Juan Bautista de Matamoros	1004-FAIS Municipal	645,881.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 13947	OAX240102343789	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	261,997.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA - 114886	OAX240202382415	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	1004-FAIS Municipal	1,678,971.11	1,678,971.11	1,678,971.11	1,678,971.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE ILLESCAS COLONIA MARTIRES DE RIO BLANCO CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 226573	OAX240302418853	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	3,109,250.45	3,066,516.05	3,066,516.05	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA - 115708	OAX240202382652	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	1004-FAIS Municipal	7,227,314.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, CENTRO HISTORICO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 117511	OAX240202383664	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,192,822.69	1,189,425.73	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO EL CONEJO MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL CONEJO - 18830	OAX240102344498	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	1004-FAIS Municipal	799,420.94	799,420.94	799,420.94	799,420.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL - 77363	OAX240302439785	San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla	1004-FAIS Municipal	39,457.00	39,457.00	39,457.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO - 191471	OAX240302413571	San Baltazar Yatzachi el Bajo	San Baltazar Yatzachi el Bajo	1004-FAIS Municipal	789,568.35	789,568.35	789,568.35	399,985.50	50.66%	66.67%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0130X, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.	OAX230402334867	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1007-FAM IEB	376,330.18	376,330.18	376,330.18	376,330.18	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HERODES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1406H, EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.	OAX230402334860	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	1007-FAM IEB	468,593.33	468,593.33	468,593.33	468,593.33	100.00%	99.61%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO BENITEZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0322V, EN LA LOCALIDAD DE EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.	OAX230402334864	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Arrogante Justo Benítez	1007-FAM IEB	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ONCE DE JULIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0338U, EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD	OAX240302400396	Natividad	Natividad	1007-FAM IEB	163,784.18	163,784.18	163,784.18	0.00	0.00%	0.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0050L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL TULE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE	OAX240302440545	Santa María del Tule	Santa María del Tule	1007-FAM IEB	605,008.10	605,008.10	605,008.10	0.00	0.00%	0.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET CON CLAVE ESCOLAR 20DES0099V EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	OAX230402339098	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1007-FAM IEB	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT0211M, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.	OAX230402334862	Pluma Hidalgo	Santa María Magdalena Piñas	1007-FAM IEB	474,997.65	474,997.65	474,997.65	474,997.65	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "SERVANDO TERESA DE MIER" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0250Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM.	OAX240302440523	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	1007-FAM IEB	614,361.36	614,361.36	614,361.36	0.00	0.00%	0.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS 25UAVE PATRIAL CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1714H, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CENTRAL, MUNICIPIO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ.	OAX230402334593	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1007-FAM IEB	499,999.00	499,999.00	499,999.00	499,999.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1320V, EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT, MUNICIPIO GUEVEA DE HUMBOLDT.	OAX230402334863	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	1007-FAM IEB	224,222.00	224,222.00	224,222.00	224,222.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0914D, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA KADANI, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO.	OAX230402334859	San Miguel del Puerto	Santa María Kadani	1007-FAM IEB	494,293.30	494,293.30	494,293.30	494,293.30	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC2042R, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, MUNICIPIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC	OAX230402334858	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	1007-FAM IEB	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS RURAL SIMON BOLIVAR CON CLAVE ESCOLAR 20DIN0550X ARRAZOLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	OAX230402339129	Santa Cruz Xoxocotlán	Arrazola	1007-FAM IEB	150,000.00	149,999.99	149,999.99	149,999.99	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUICATLÁN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0280K, EN LA LOCALIDAD DE IXAPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXAPANTEPEC NIEVES.	OAX240302440519	Ixpantepec Nieves	Ixpantepec Nieves	1007-FAM IEB	1,109,886.25	1,109,886.25	1,109,886.25	0.00	0.00%	0.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2060L, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN										

NOMBRE	FONDOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240302440543	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	1007-FAM IEB	383,832.34	383,832.34	383,832.34	0.00	0.00%	0.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR2R890Z										
	OAX230402334197	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	1007-FAM IEB	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN ORTIZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2106R, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLA, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLA										
	OAX230402339063	San Lucas Ojitlan	San Lucas Ojitlan	1007-FAM IEB	920,102.41	920,102.41	920,102.41	920,102.41	100.00%	97.50%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE DE 1910 CONCT 20DPR0236X EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, MATIAS ROMERO AVENDAÑO										
	OAX230402334851	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1007-FAM IEB	2,595,386.19	2,595,386.19	2,595,386.19	2,595,386.19	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0347A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HIDALGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.										
	OAX240302440392	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	1007-FAM IEB	143,991.61	143,991.61	143,991.61	0.00	0.00%	0.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0919Z, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.										
	OAX240302440374	Huautla de Jiménez	El Carrizal	1007-FAM IEB	144,213.82	144,213.82	144,213.82	0.00	0.00%	0.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1207H, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.										
	OAX240302440383	Huautla de Jiménez	Barranca Seca	1007-FAM IEB	144,213.82	144,213.82	144,213.82	0.00	0.00%	0.00%
REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PALMAS (ETAPA ÚNICA), LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ										
	OAX240302439973	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,000,651.67	1,000,651.67	1,000,651.67	0.00	0.00%	34.00%
REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES (ETAPA ÚNICA), LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS										
	OAX240302440428	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,124,750.39	1,124,750.39	1,124,750.39	0.00	0.00%	32.00%
REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UNIVERSIDAD (ETAPA ÚNICA), LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ										
	OAX240302439918	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,150,044.62	1,150,044.62	1,150,044.62	0.00	0.00%	35.00%
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO - 328602										
	OAX240302437893	Yutanduchi de Guerrero	San Antonio	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	90.16%
SANEAMIENTO Y CLAUSSURA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO										
	OAX240302445240	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1005-FORTAMUN	1,738,634.84	1,738,634.84	1,734,634.84	1,221,590.45	70.26%	50.00%
SEGUNDA ETAPA DEL GIMNASIO AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ.										
	OAX230402333953	Salina Cruz	Salina Cruz	1008-FAM IEMsYS	14,043,144.00	14,043,144.00	14,043,144.00	14,043,144.00	100.00%	100.00%
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE LA POBLACION - 294090										
	OAX240302430454	San Miguel Chichahuaz	San Miguel Chichahuaz	1004-FAIS Municipal	1,056,944.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SOBRELEVACION DEL BORDO DEL RESERVOIRIO MOCTEZUMA EN BENEFICIO DE 99 HECTAREAS DE CULTIVO DE MAIZ - 326370										
	OAX240302437425	Santa Cruz Mixtepec	Trepiste Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	4,453,403.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC										
	OAX240302441781	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	31,858.70	31,858.70	31,858.70	31,858.70	100.00%	50.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO										
	OAX240302443345	Santa María Apazco	Tierra Colorada	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00%	0.00%
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA)										
	OAX240302440835	Santiago Lavopa	Santiago Lavopa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	72,542.74	72,542.74	72,542.74	29,017.10	40.00%	60.00%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA) EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO.										
	OAX240302445640	San José Tenango	Rancho Guadalupe	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	67,833.39	67,833.39	66,494.19	0.00	0.00%	0.00%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA UNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO.										
	OAX240302445629	San José Tenango	Rancho Guadalupe	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	63,541.19	63,541.19	62,341.19	0.00	0.00%	1.00%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ETAPA (PERFORACION DE POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DE MOGORÉ VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI										
	OAX240302445649	San Juan Guichicovi	Mogoré Viejo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	29,713.33	29,713.33	28,663.33	0.00	0.00%	0.00%
TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATEPEC - 218027										
	OAX240302417484	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Amatepec	1004-FAIS Municipal	1,119,999.99	1,119,999.99	1,119,999.99	777,281.80	69.40%	70.00%
TERMINACION DE EDIFICIO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR12590, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJIOLOTLILAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJIOLOTLILAN.										
	OAX240302440541	Santiago Huajolotlilan	Santiago Huajolotlilan	1007-FAM IEB	780,458.58	780,458.58	780,458.58	0.00	0.00%	0.00%
TERMINACION DE OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION CAMPUS TUXTEPEC										
	OAX240302441639	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1008-FAM IEMsYS	5,760,590.00	5,760,590.00	1,821,747.91	1,821,747.91	31.62%	35.00%
TOTAL GENERAL					7,372,959,660.43	4,813,215,693.22	4,572,526,598.13	3,186,405,461.96		

MTRA. LILIANA ALEJANDRA GÓMEZ GUZMÁN.

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.

COORDINADORA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO.

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Astiroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Liliana Alejandra Gómez Guzmán, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 100 fracción X del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose del destino del gasto se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzas.oaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html>

Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2024, 3er Trimestre.

AVANCE: INDICADORES		GOBIERNO DE LA ENTIDAD			
TRIMESTRE: TERCERO 2024		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida		Programada	Modificada	Avance (%)
1003 - FAIS ENTIDADES					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	0	0	100
		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	0	0	N/D
		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	0	0	N/D
1005 - FORTAMUN					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	100	100	100
1006 - FAM ASISTENCIA SOCIAL					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de apoyos y servicios de asistencia social otorgados a través del Programa de Atención a Grupos Prioritarios para mejorar el desarrollo integral de la población.	66.66033	28.03649	90.92
		Proporción de raciones entregadas a las personas beneficiarias de los Programas Alimentarios.	66.66667	21.87557	103.24
1007 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	35.5494	35.5494	0
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	37.5	37.5	0
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	27.77778	27.77778	0
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	21.73913	21.73913	0
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	27.77778	27.77778	200
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	35.5494	35.5494	158.7
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	65.21739	65.21739	116.1
		Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de Infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	37.5	37.5	0
		1008 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR			
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	100	100	75
		Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	75	75	100
		Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (ILIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	20	20	100
1009 - FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa financiado con presupuesto FAETA	0	0	N/D
		Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	0	0	N/D
		Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	0	0	N/D
1010 - FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del trimestre.	100	100	60.58
		Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el modelo educativo.	67.23654	67.23654	119.17
		Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo de atención prioritaria en el modelo educativo.	16.7387	16.7387	170.99
		Porcentaje de exámenes en línea aplicados del modelo educativo.	7.20517	7.20517	128.34
		Porcentaje de exámenes impresos aplicados del modelo educativo.	92.79483	92.79483	102.25
		Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre.	2.65549	2.65549	23.21
		Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.	81.06219	81.06219	113.84
		Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles Intermedio y avanzado del modelo educativo vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	32.80146	32.80146	66.8
1011 - FASP					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Control de Confianza, con recursos FASP.	80.99631	80.99631	80.18
		Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recurso FASP.	0	0	N/D
		Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas realizadas con recursos FASP, aprobados.	0	0	N/D
		Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Desempeño realizadas con recursos FASP, aprobados.	0	0	N/D
		Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Formación Inicial realizadas con recursos FASP, aprobados.	75.33333	75.33333	100
		Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP.	75	75	100
		Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Desempeño, con recursos FASP.	75	75	100
		Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal que fueron evaluados con recursos FASP en Control de Confianza, aprobados.	88.36292	88.36292	100
		Porcentaje de recursos concertados para la adquisición de equipamiento (uniforme, vestuario o equipo de protección) para la operación policial que se utilizaron para ese fin.	75	75	100

AVANCE: INDICADORES			GOBIERNO DE LA ENTIDAD		
TRIMESTRE: TERCERO 2024					
		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Nombre	Programada	Modificada	Avance (%)
		Porcentaje de solicitudes de conectividad presentadas por las entidades federativas para enlazar a municipios al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de Plataforma México.	0	0	N/D
		I012 - FAFEF			
Trimestral	Porcentaje	Índice en el Ejercicio de Recursos	75	75	100

MTRA. LILIANA ALEJANDRA GÓMEZ GUZMÁN.

COORDINADORA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO.

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA TRANSparencia PRESUPUESTARIA EN VERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4.1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Liliana Alejandra Gómez Guzmán, Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 100 fracción X del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los Indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html> Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2024, 3er Trimestre.

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

AVANCE: INDICADORES				MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: TERCERO 2024				META		
		INDICADOR	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS						
Trimestral	Porcentaje	Abejones		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Animas Trujano		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacahotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayoqueco de Aldama		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Calihualá		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chahuites		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiguihuitlán de Benito Juárez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cienega de Zimatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Papáso		44.44444	44.44444	75
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec		71.42857	71.42857	70
Trimestral	Porcentaje	Cuillápan de Guerrero		61.53846	61.53846	96.3
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Elaxochitlán de Flores Magón		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Gueltao de Juárez		66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		28.57143	28.57143	116.67
Trimestral	Porcentaje	Huautepetec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía		63.63636	63.63636	67.35
Trimestral	Porcentaje	La Pe		66.66667	66.66667	37.5
Trimestral	Porcentaje	La Reforma		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán		50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco		50	50	85.71
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac		80	80	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodococono de Porfirio Díaz		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahautlán		50	50	200
Trimestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacahaya		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores		0	71.42857	93.33
Trimestral	Porcentaje	Mexiaca Hidalgo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mixiahuatlán de Porfirio Díaz		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mixtlán de la Reforma		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Morjes		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Natividad		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Negapa de Madero		50	50	40
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zedillo		100	100	50
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez		38	38	154.8
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ricoflor de Don Luis		0	71.42857	87.5
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo		66.66667	66.66667	85.71
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda		0	50	133.33
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz		64.70588	64.70588	120.95
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayucuz		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Lunas		0	66.66667	107.14
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatzepe		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Damián		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayapetec		0	16	250
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam		0	54.54545	71.3
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla		50	50	120
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tecolápan		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaá		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto		44.44444	44.44444	25
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde		0	100	77.78
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huixtotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua		50	50	200
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichilápam		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzepe el Bajo		60	60	83.33

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	66.66667	66.66667	112.5
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soya'tepec	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxiá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilana	75	75	57.14
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	60	81.81818	114.58
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlahuaca	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	75	75	0
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	37.5	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	42.85714	166.67
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	50	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	33.33333	133.33
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxtlé	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Otloteppec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	62.5
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	42.85714	42.85714	0
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilobas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacoeppec	100	100	60
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacoyapilla	100	100	75
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóati	0	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	50	50	66.67
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	50	50	80
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	40	40	125
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achícutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atlixco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coltlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	100	100	33.33
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitpepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachihúico	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	47.56098	62.63
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	58.82353	58.82353	74.1
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	50	50	85.71
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cuicomezútili	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coquiá	0	60	111.11
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	0	63.63636	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dzulix	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guaviá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicoví	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihuatpec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	40	40	109.38
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajareta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajona	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec Oto. 06	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec Oto. 26	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Nimi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ocotlotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Parícuta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiáhije	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	50	50	133.33
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxtlá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepezcuintla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yacé	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzena	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	50	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuahuacuiltila	100	100	33.33
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelicán	50	50	61.54
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quijlán	0	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quijavini	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	50	50	80

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Huamelúlpam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Luchilán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Peras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Tilcajete	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Tuxpalan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Etlatongo	50	50	0
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Pifre	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Sindihui	0	25	0
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Tlapitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yolcochitlán	50	33.33333	200
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yucutindoo	0	25	333.33
Trimestral	Porcentaje		San Melchor Betaza	100	100	0
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Achilutlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ahuehuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chimalapa	37.5	37.5	0
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Puerto	57.14286	57.14286	80.77
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Río	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ejutla	0	50	120
Trimestral	Porcentaje		San Miguel el Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Huautla	60	60	166.67
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Panistlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Peras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Piedras	0	50	200
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Santa Flor	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Soyaltepec	0	51.11111	61.78
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Suchitotpec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tecamatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tilquiápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlacopec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tulancingo	50	50	200
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Yotao	100	100	0
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás	0	28.57143	116.67
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás Hidalgo	0	20	125
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Coatlán	50	50	66.67
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huixtepec	83.33333	62.5	87.27
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Macuilanguis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Yanhuitlan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Apóstol	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Coxcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro el Alto	0	100	30.77
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jicayán	33.33333	33.33333	115.38
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jacobac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Juchatengo	0	50	200
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Guichéyuga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Yucucaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Molinos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Nopala	50	50	200
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocopetillo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocoitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Pochoyán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Quiatlan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Sochiápam	0	63.63636	78.57
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tepanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Taviche	75	75	133.33
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teozacoalco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teulitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Topiletepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tuxtlapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Teposcolula	62.5	62.5	160
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yaneri	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yolóx	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Raymundo Jalpan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Nicananduta	50	50	0
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Simón Ahuacatlán	25	25	200
Trimestral	Porcentaje		San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Lachixío	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Nuñú	100	50	200
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Atecatlanhuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Taveha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tlapacoyan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Yareni	0	100	66.67

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepiji	0	60	83.33
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	40	40	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lovicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	60	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	33.33333	16.66667	200
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quilán	50	50	66.67
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquiltani	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	66.66667	66.66667	75
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	50	50	75
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amigap	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Bravo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mxitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoicotlán	0	52.63158	77.61
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	50	50	200
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	83.33333	83.33333	48
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	75	75	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chikichotla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	88.88889	75
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guianagati	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	20	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	80	80	35.71
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	42.85714	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	50	75	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ndajayaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	57.14286	57.14286	145.83
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quicilani	0	75	80
Trimestral	Porcentaje	Santa María Soledad	75	75	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tagulaptec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecuamavaca	60	60	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	57.14286	57.14286	58.33
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepopaco	50	33.33333	180
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuapaltec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	44.44444	44.44444	157.5
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	100	50
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyuca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhija	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zapotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zozocolitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ahmoitepec	44.44444	44.44444	103.85
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apobala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	75	66.66667	105
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astlán	66.66667	66.66667	37.5
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayubilla	66.66667	66.66667	75
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacalotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Chochipam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huijotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	100	100	83.33
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuatán Plumas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepic	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jacotepec	60	60	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Justianuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	33.33333	33.33333	150
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laopala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	44.44444	44.44444	225
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyod	100	100	60
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tapextla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tepetlapa	50	50	0
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tetepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Texcalcingo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Texitlán	20	20	333.33
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tillo	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlaxoytepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xanica	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xiacui	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaveo	100	100	60
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yolomécatil	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yosonduá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zochila	33.33333	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitán	0	33.33333	225
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	33.33333	33.33333	120
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ixcatlán	0	100	50
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Nuxá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Roayaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tehuantepec	15.38462	41.17647	114.29
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Teojomulco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tlatayápan	100	100	0
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomalá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Xagacia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	14.28571	233.33
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	100	100	50
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamatulapán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	0	100	66.67
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Pápalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Tejupilco	0	28.57143	131.25
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Vucuná	0	33.33333	150
Trimestral	Porcentaje		Siacaoyápan	65.38462	65.38462	54.62
Trimestral	Porcentaje		Sitio de Xitlapehua	40	40	100
Trimestral	Porcentaje		Soledad Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tamazulapam del Espíritu Santo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tamizac de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Taniche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teococulco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	63.63636	63.63636	52.38
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tepehime Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	42.85714	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlaxiaco Plumas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlaxiaco de Cabrera	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	50	50	0
Trimestral	Porcentaje		Valerio Trujano	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Chiappa de Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Santiago Chazamba	0	85.71429	70
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tamazulapam del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tututepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Zaachila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Sola de Vega	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Talea de Castro	0	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Tejpam de la Unión	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Yaxe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Yogana	25	25	133.33
Trimestral	Porcentaje		Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Lagunas	63.63636	63.63636	78.57
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Palmas	0	71.42857	105
Trimestral	Porcentaje		Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS						
Trimestral	Porcentaje		Abejones	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Acarlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Animas Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Asunción Coyotepeji	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Asunción Nochistlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Asunción Quotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Atzacaco de Aldama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Atzacaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Cahuasá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Capulápan de Méndez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Chahuatiles	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Chicahuatán de Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Chiquitlán de Benito Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Ciudad Istepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Coatecas Altas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Colcoyán de las Flores	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Concepción Buenavista	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Concepción Pápalo	55.55556	55.55556	83.33
Trimestral	Porcentaje		Constancia del Rosario	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Cosolaques	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Cosoltepec	28.57143	28.57143	57.14
Trimestral	Porcentaje		Cuillapam de Guerrero	38.46154	38.46154	103.85
Trimestral	Porcentaje		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		El Espinal	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Elosochilán de Flores Magón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Guadalupe Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Guelatao de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Guevea de Humboldt	0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Teresoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautepéc	28.57143	28.57143	42.85
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixmiquilpan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	27.27273	27.27273	47.73
Trimestral	Porcentaje	La Pe	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	25	25	87.5
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahatlán	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Manisaca de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires Romero Avendaño	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	28.57143	85.71
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mihuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Monjas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	50	50	62.5
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoguapam	60	60	145.71
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	21.42857	57.14
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	16.66667	16.66667	58.33
Trimestral	Porcentaje	Purla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	35.29412	35.29412	162.35
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	33.33333	33.33333	133.33
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yataveni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Caltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinculcú	0	32	80
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxtlapec	0	36.36364	65.45
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxtlá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Simatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotihuapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio del Alto	55.55556	55.55556	71.43
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Monte Verde	0	100	450
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acuña	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicapan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzeachi el Bajo	20	20	40
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	33.33333	33.33333	133.33
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepéc	20	20	20
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilana	25	25	43.75
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zojochitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	40	18.18182	290.91
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlanhuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio de Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atatlahuca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usilla	62.5	62.5	125
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuatá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigoió	50	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	33.33333	75
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxtlá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	50	50
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	40	40	80
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	42.85714	42.85714	85.71
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Tlacoatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Silacayoapilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Sosola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tecóatl	0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacoachahuaya	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje		San Jorge Nuchita	50	50	125
Trimestral	Porcentaje		San José Ayuquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Chiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José del Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Estancia Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José Independencia	60	60	120
Trimestral	Porcentaje		San José Lachiguiri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Achiutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Atepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atlatlahuca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Coatlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Cuicatlan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Jaysacatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	28.39506	40.44
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec	0	39.70588	70.39
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	39.70588	39.70588	77.78
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatpec	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chicomezuchil	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chilateca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	0	38.33333	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Colorado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Comaltepec	0	31.81818	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cozacoapam	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan de los Cués	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Estado	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Dixi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Anaico	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guelavia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guichicovi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Huautepic	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Vijanos	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachao	60	60	120
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachigalla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lajarcia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lalana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Miltepec Dto. 08	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Miltepec Dto. 26	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Nimi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Orototepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Petlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiahije	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Sayulitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tabaa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teitlac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teitloac	50	50	150
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tepexiula	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tepecolula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yaeé	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yatzeona	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yucuita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Abarradas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Cacatepec	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Cuauquilitlan	0	25	50
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Texmelucan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Victoria	33.33333	33.33333	61.9
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Ojitlán	0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Quiavini	100	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Soyaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Luis Amatlán	33.33333	33.33333	111.11
Trimestral	Porcentaje		San Marcos Durotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Huamelulpan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Lachilá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Peras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Tilcayote	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Toyolán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Martín Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Etlatongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Piñas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Río Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Sindiúhu	0	25	37.5
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Tlaxiahuac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yoloxochitlán	50	66.66667	200
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yucuitindoo	0	25	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Melchor Betaza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Achiutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ahuehuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chichahu	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chimalapa	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Puerto	42.85714	42.85714	79.59
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel el Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Huautla	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Panixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Peras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Piedras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Santa Flor	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Soyaltepec	0	48.88889	71.45
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Suchitepec	0	0	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquípam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	0	37.14286	85.71
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	20	40
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	50	50	112.5
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtotepec	16.66667	37.5	82.5
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuilanguis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Ixtatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apostol	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	100	100	300
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcatlán Cántaros	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huixtotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Icatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Istlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	66.66667	66.66667	108.33
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	50	50	200
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiroga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucucaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepetillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepetec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiroga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochilpam	0	27.27273	54.55
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topilepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolpam	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	37.5	37.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yolox	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tetipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almogías	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Atecatlanhuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tawale	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlacacoyan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quileri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepetzi	0	20	80
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachitao	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	30	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	16.66667	50
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quilóné	25	25	75
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quilichitán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yoponotú	50	50	133.33
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zaponalá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundubia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahue de Mina	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	47.36842	82.03
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	16.66667	16.66667	41.67
Trimestral	Porcentaje	Santa María Abasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ahotepec	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	26.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	0	N/D

INDICADOR		META			
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	25	25	75
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tole	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guenagati	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	60	60
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	20	20	25
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	66.66667	133.33
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	50	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	42.85714	42.85714	257.14
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quijolelán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Soledad	25	25	125
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tatáltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	26.57143	28.57143	57.14
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tenepoco	50	66.66667	166.67
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilottepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	55.55556	55.55556	185.19
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	50	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesía	100	100	200
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zániza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquiitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	55.55556	55.55556	103.17
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	57.14286	142.86
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	25	22.22222	74.07
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	16.66667	16.66667	33.33
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacalotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cholapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huauquilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtapetec	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	30	30	50
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	22.22222	22.22222	133.33
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	11.11111	11.11111	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Neajopilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ntepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundio	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyvón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchiuitongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamarolá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapexila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tezcacoahuac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	60	60	180
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacul	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochitla	33.33333	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitlán	0	33.33333	133.33
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	38.46154	58.82353	111.11
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	25	25	50
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	35.71429	53.57
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	0	28.57143	57.14
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejiño	0	8.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Silacoyápan	26.92308	26.92308	47.12
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	40	40	100
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulápan del Espíritu Santo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Taniche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Taraltepéc de Valdés	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	27.27273	27.27273	40.91
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tepehmeto Villa de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	57.14286	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlacoatepec Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chifapa de Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	14.28571	35.71
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápan del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejupam de la Unión	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Vaxe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Yogana	50	50	75
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	36.36364	36.36364	72.73
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Animas Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ayoqueco de Aldama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chapultepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chicatongo de Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Papalo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cullápan de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Gueltaco de Juárez	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezotitlán de Señora y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huixtotepec	42.85714	42.85714	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	9.09091	9.09091	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Loyola Bonita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ixtepe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñabaz	25	25	87.5
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	20	20	200
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tecuistlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacoatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodococono de Porfirio Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahualtán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Monjas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	2	1	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Pinotepec de Don Luis	0	7.14286	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	16.66667	16.66667	116.67
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	25	75
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	16.66667	16.66667	66.67
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	33.33333	233.33
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yalareán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinculil	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huapaltepec	0	9.09091	163.64
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinautla	50	50	125
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotihuacán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yalá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acuña	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzacchi el Bajo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepéc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilalana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Atztepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	9.09091	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepéc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Occotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	12.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepecongo	0	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lotepec	0	11.11111	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxiño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ocotepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Solís	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Idefonso Amatán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Idefonso Solís	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Idefonso Villa Alta	14.28571	14.28571	28.57
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilácat	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxiotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuacaya	16.66667	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchí	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Chilatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Estanislao Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguirí	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	1.47059	1.47059	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatepec	16.66667	16.66667	116.67
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezuchil	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cloquegulla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	6.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cozacoacán	0	4.54545	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analcó	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihuatpec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Nimi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahue	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quetepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Telta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaaé	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzaón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yuculta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacantepec	0	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauonecuiltida	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	16.66667	16.66667	108.33
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zontulapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	16.66667	16.66667	55.56
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Artega	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Consejos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Topxpan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etzatongo	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Perasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Pitas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Rio Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tiapiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloacochitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindoo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Axcapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	12.5	12.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	50	250
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel San Felipe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecmatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequiotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotago	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	0	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	20	80
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Masatlangua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaxiotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaxahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	7.14286	92.86
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quilechapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepc	0	0	N/D

INDICADOR		META			
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápan	0	9,09091	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapachaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tezacoalco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiletepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	9,09091	109.09
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tepecolula	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequistepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yareni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yelón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Ahimolongo	25	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachivío	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nufú	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Taveta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quierí	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuxtla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepéjil	0	0	80
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	40	40	40
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	10	10
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	66,66667	33,33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	25	25	75
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiloquitani	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nunguaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayalá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzaque	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ahotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzacotla	0	6,66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chichotampam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	25	25	150
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	11,11111	133.33
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tula	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelsacá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guianagari	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huastulco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huixtliotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcapala	0	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Matlangola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Alfranca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachivío	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Miltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nuayaco	33,33333	33,33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Papalo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Palenque	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiletoni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Soala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	14,28571	14,28571	85.71
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teoposco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilottepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zaniza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zocuilán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Amoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Apoala	0	57.14286	285.71
Trimestral	Porcentaje		Santiago Apóstol	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Astata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Atilán	16.66667	16.66667	66.67
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ayuquilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Cacaloxtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Choapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huajolotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huauclilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ixcuintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Istayutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jocotepec	0	0	25
Trimestral	Porcentaje		Santiago Juxtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Lachiguán	44.44444	44.44444	133.33
Trimestral	Porcentaje		Santiago Lalopa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Laolaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Laxopa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Llano Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Matarán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Miltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Minas	44.44444	44.44444	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nejapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nilttepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nundicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nuyod	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Pinotepa Nacional	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Suchilquitongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tapextla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Teranga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tetepesc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Texcalcingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Textitlán	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlilantongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlilo	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlaxoyaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xanica	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xicautl	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaveo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zochila	33.33333	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Albarradas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitán	0	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	16.66667	16.66667	166.67
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ingenio	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ixcatlán	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Nuxtlá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ozolotepec	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Petapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Roayaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tehuacan	46.15385	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Teojomulco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Texuistepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tlaxiápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Xagüela	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Zapotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	7.14286	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapán	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Papalá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Tenexihilo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Yucuná	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Silacayoápan	7.69231	7.69231	107.69
Trimestral	Porcentaje		Sitio de Xitlapehua	20	20	100
Trimestral	Porcentaje		Soledad Erla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tamazulapán del Espíritu Santo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Taniche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	9.09091	9.09091	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Teotzingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tepehmeté Villa de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	0	8.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlaxiotepec Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tlaxiápan de Cabrera	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje		Valerio Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Santiago Charumba	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tamazulapán del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tututepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Zaachila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Díaz Ordaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Sola de Vega	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Talea de Castro	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Tejuapam de la Unión	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Viasa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Yagana	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje		Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Palmas	0	14.28571	57.14
Trimestral	Porcentaje		Zimatlán de Álvarez	0	0	100

INDICADOR		META			
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
		Índice en el Ejercicio de Recursos			
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	0	75	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Istaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezo de Aldama	69.39053	69.39053	108.08
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cancalaria Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	75	75	80.35
Trimestral	Porcentaje	Chahultes	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Istepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cuicatlan	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Cuicatlan de Guerrero	63.58421	63.58421	117.95
Trimestral	Porcentaje	Cuicatlan de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	65.60423	65.60423	114.32
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautepic	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Campañilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Pa	75	75	77.83
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	25.00002	25.00002	300
Trimestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	75	98.23
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mihuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Natareno Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nayasa de Andrés	0	75	100
Trimestral	Porcentaje	Nueve Esquinas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	65.05037	110.91
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pinotepic de Don Luis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	25	75	100
Trimestral	Porcentaje	Riata Villa de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reverencia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	75	75	69.38
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabeza Nueva	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Bincuiti	70.3303	70.3303	98.59
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huixtla	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayapam	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lajas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxtilán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Soaxtlá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilalpam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio el Alto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Monte Verde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatipam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	74.99995	74.99995	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	0	15.53173	482.88
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yatepec	24.99999	75	87.3
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilana	0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	59.98374	90.51
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atatláhuca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápan	0	45.65524	164.27
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindua	59.50209	59.50209	126.05
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Loguache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxtaño	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amiloas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	0	75.00001	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	75	79.79
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Buchita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguirán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achilutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Ataláhuca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coatláhuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	89.04059	84.33
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cecahuatpec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezuchil	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chisec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotacoán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	74.99997	74.99997	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Anasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Huautepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	75	75	72.84
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachiguala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Nimi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiastepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayutepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitlac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepexiula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yacé	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzoña	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	72.06775	72.06775	104.07
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Guaneucuiltitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quilavini	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arriaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	75	90.25
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	60.45961	60.45961	104.64
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	67.47334	67.47334	111.15
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	74.99996	74.99996	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapoquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amipás	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Huajuquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	75	75	85.38
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacaché de Mina	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	61.1123	61.1123	122.72
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Milahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	74.61477	74.61477	100.52
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Aparco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atrompa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	74.99998	74.99998	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guilenagati	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	75	75	90.42
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalatlanguis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Natvitas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Papalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Soledad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomanaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepegocho	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepicatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiuhcopec	0	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiuhcopec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yaveses	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amotepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Anascatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atlixán	0	62.90357	119.23
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atlixán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacalotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Chochipam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huautla Plumas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Izcuquitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Istayutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jacatepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Justahauaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nibepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyoo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquiltongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapaxtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	75	75	100

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Teatlán	75	75	62.45
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxianguo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxianguo	75	75	84.69
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxianguo	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xicatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yajaltec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatpec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zoocchila	0	74.82754	100.23
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	66.66667	80.25
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	74.99999	74.99999	64.59
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Soayaaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepicotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayácam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagaria	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yotolinco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopalá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepicillo	72.23859	72.23859	89.68
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Silacoyácam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitapehua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tamazulácam del Espíritu Santo	0	75	100
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlattepec de Valdés	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tecocuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiotepec Plumas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiotepec de Cabrera	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiotepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaxchila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulácam del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Diaz Ordaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Tepeyam de la Unión	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yaxo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yogotza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yutanchich de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México					
Trimestral	Porcentaje	Abajones	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Animas Trujano	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Gochilán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolula	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezo de Aldama	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Capulácam de Méndez	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuiltes	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Chilcatongo de Hidalgo	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad de Zimatlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixcatepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Colcoyán de las Flores	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Cullácam de Guerrero	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejtila de Crespo	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Huauteppec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Ixcatepec Nieves	75	75	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR			META		
			Programada	Modificada	Avance (%)	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Ixtián de Juárez	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	La Pe	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	74.99997	74.99997	100	74.99997	74.99997	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teotipac	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacoacapan	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	74.99998	74.99998	100	74.99998	74.99998	100
Trimestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Mesonas Hidalgo	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Miahuatán de Porfirio Díaz	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Montes	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	74.99999	74.99999	100	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Puerto Villa de Guerrero	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacoacapan	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dincuiti	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	74.99998	74.99998	100	74.99998	74.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinatlá	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilapam	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	74.99998	74.99998	100	74.99998	74.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaú	74.99999	74.99999	100	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zapotlán	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Viejasco	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio el Alto	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Monte Verde	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	74.99997	74.99997	100	74.99997	74.99997	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huixtotepec	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinchahuá	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicauam	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatachi el Bajo	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	74.99999	74.99999	100	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yabutepec	74.99999	74.99999	100	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautlán	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilana	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	74.99999	74.99999	100	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepéc	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatitlán	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachiguán	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlauhaca	74.99998	74.99998	100	74.99998	74.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocoatepec	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalapam	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chahuacul	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chichicauam	74.99999	74.99999	100	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	74.99999	74.99999	100	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixtuacán	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltapetongo	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachiguán	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxiño	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ocotlotepec	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teotihuaca	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopán	74.99997	74.99997	100	74.99997	74.99997	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatián	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacoacapan	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacoyapilla	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sozola	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	75	75	100	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoachahuaya	75	75	100	75	75	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Yotao	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás Hidalgo	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Coatlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Cuatro Venados	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Etla	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huitzo	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huixtepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Macuiltianguis	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Tlaltepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Villa de Mitla	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Yaganiza	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Amuzgos	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Apóstol	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Arroyac	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Cajones	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Comitancillo	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Coxcatlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Coxcatlán Cantaros	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro el Alto	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huilotepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixtlahuaca	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jaltepetongo	74.99998	74.99998	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jicayán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jocotipac	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Luchatengo	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Quiechapa	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Yucucaco	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 22	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 26	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Molinos	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Nopala	74.99993	74.99993	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocotlán	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocopetlatillo	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocotepes	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Pochutla	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Quiatoni	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Sochiápan	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tapanatepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Taviche	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teozacalco	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teotitlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tidaá	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tlapitepec	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Totolápan	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Teposcolula	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yareni	74.99994	74.99994	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yélox	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Raymundo Jalpan	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Abasco	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Nicananduta	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Río Hondo	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Teclitlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tula	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Almolonga	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Zahuatlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Lachixio	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Nuiú	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Ateixtlahuaca	74.99998	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Taveha	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tlapacoyan	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Yareni	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Zegache	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quieri	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quixtla	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Xilotepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Zapotlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Lichistao	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Loxicha	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Mechoacán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Minas	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quianá	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quiquilitlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Tlayata	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Tlaxiá	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Yosonotú	74.99988	74.99988	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Zapotitlán	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Acatepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Amilpas	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo	74.99998	74.99998	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Hundujá	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Mixtepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Nundiego	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Papalutla	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xictepec de Mina	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacubua	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tayata	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xitla	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xoxocotlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Zentotepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Gertrudis	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés de Zaragoza	74.99978	74.99978	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés del Monte	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés Yatzeche	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía del Camino	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Miahuatlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Monteverde	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Ocotlán	74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Magdalena Jicotlán	74.99993	74.99993	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ahotepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Apasco	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Atzompa	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Camotlán	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chachoápan	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chilchotla	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chilmalpa	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Colotepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Cortijo	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Coyotepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María del Rosario	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María del Tule	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ecatepec	75	75	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Yiliandehua		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Solidad Etla		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulápam del Espíritu Santo		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Tantze de Zaragoza		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Taniché		74.99999	74.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Teotongo		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Tepehmeté Villa de Morelos		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Cabrera		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepac Villa de Morelos		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chiapa de Díaz		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Charumba		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejuapam de la Unión		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Yaxe		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Yogaha		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotlán Lagunas		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotlán Palmas		75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez		75	75	100

MTRA. LILIANA ALEJANDRA GÓMEZ GUZMÁN.

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.

COORDINADORA DE SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO.

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García. Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Lilliana Alejandra Gómez Guzmán. Coordinadora de Seguimiento Financiero y Programático. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 100 fracción X del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los Indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html>

Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2024, 3er Trimestre.

PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.