

# EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO  
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL  
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO  
CVII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., MAYO 8 DEL AÑO 2025.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRIMER TRIMESTRE 2025.- DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

AVANCE EJERCICIO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2025

CICLO RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO
2025							
	<b>0604 - EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)</b>						
	436 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios		58,923,274,128.35	58,238,486,098.59	10,766,381,704.00	9,968,757,365.21	9,618,711,456.82
			25,383,641.00	25,383,641.00	5,680,520.00	5,680,520.00	0.00
			25,383,641.00	25,383,641.00	5,680,520.00	5,680,520.00	0.00
	<b>1002 - FASSA</b>		3,425,707,413.00	3,556,737,922.16	131,030,509.00	131,030,509.00	0.00
	113 - Sueldos base al personal permanente		333,542,059.00	1,144,505,161.00	131,030,509.00	131,030,509.00	0.00
	122 - Sueldos base al personal eventual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131 - Primas por años de servicios efectivos prestados		5,129,980.00	8,629,904.68	0.00	0.00	0.00
	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		25,886,536.00	147,138,291.60	0.00	0.00	0.00
	133 - Horas extraordinarias		0.00	1,355,294.28	0.00	0.00	0.00
	134 - Compensaciones		108,751,001.00	133,207,347.90	0.00	0.00	0.00
	141 - Aportaciones de seguridad social		57,428,145.00	102,836,701.10	0.00	0.00	0.00
	142 - Aportaciones a fondos de vivienda		15,704,586.00	53,770,156.44	0.00	0.00	0.00
	143 - Aportaciones al sistema para el retiro		15,601,691.00	52,599,036.41	0.00	0.00	0.00
	144 - Aportaciones para seguros		5,446,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	154 - Prestaciones contractuales		99,897,787.00	371,753,674.40	0.00	0.00	0.00
	159 - Otras prestaciones sociales y económicas		214,023,998.00	1,172,789,154.00	0.00	0.00	0.00
	171 - Estímulos		14,296,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina		1,999,953.00	8,191,845.00	0.00	0.00	0.00
	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		2,000,003.00	8,021,826.00	0.00	0.00	0.00
	215 - Material impreso e información digital		0.00	61,053.00	0.00	0.00	0.00
	216 - Material de limpieza		1,000,002.00	7,627,912.00	0.00	0.00	0.00
	217 - Materiales y útiles de enseñanza		0.00	7,092.00	0.00	0.00	0.00
	218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221 - Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222 - Productos alimenticios para animales		0.00	6,302.00	0.00	0.00	0.00
	223 - Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	5,444.00	0.00	0.00	0.00
	234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	235 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		0.00	19,869.00	0.00	0.00	0.00
	236 - Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	238 - Mercancías adquiridas para su comercialización		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243 - Cal, yeso y productos de yeso		0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
	244 - Madera y productos de madera		0.00	873.00	0.00	0.00	0.00
	245 - Vidrio y productos de vidrio		0.00	36,573.00	0.00	0.00	0.00
	246 - Material eléctrico y electrónico		0.00	1,801,175.00	0.00	0.00	0.00
	247 - Artículos metálicos para la construcción		0.00	25,353.00	0.00	0.00	0.00
	248 - Materiales complementarios		0.00	171,946.00	0.00	0.00	0.00
	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	524,164.00	0.00	0.00	0.00
	253 - Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	10,994,778.19	0.00	0.00	0.00
	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	502,197.50	0.00	0.00	0.00
	255 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		2,499,994.00	5,019,591.90	0.00	0.00	0.00
	256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	171,450.00	0.00	0.00	0.00
	259 - Otros productos químicos		14,999,398.00	23,048,100.50	0.00	0.00	0.00
	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos		8,000,007.00	10,103,329.80	0.00	0.00	0.00
	271 - Vestuario y uniformes		4,580,817.00	592,976.50	0.00	0.00	0.00
	272 - Prendas de seguridad y protección personal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	274 - Productos textiles		0.00	8,826.00	0.00	0.00	0.00
	275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	291 - Herramientas manuales		0.00	556,064.00	0.00	0.00	0.00
	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	398,384.00	0.00	0.00	0.00
	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	79,206.00	0.00	0.00	0.00
	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		1,499,999.00	6,226,787.00	0.00	0.00	0.00
	295 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		0.00	810,694.00	0.00	0.00	0.00
	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		1,000,013.00	2,898,636.36	0.00	0.00	0.00
	298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		0.00	213,144.00	0.00	0.00	0.00
	299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		0.00	630,756.00	0.00	0.00	0.00
	311 - Energía eléctrica		8,267,527.00	8,267,527.30	0.00	0.00	0.00
	312 - Gas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	313 - Agua		1,700,004.00	1,699,198.02	0.00	0.00	0.00
	314 - Telefonía tradicional		0.00	3,546,000.00	0.00	0.00	0.00
	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		1,000,003.00	1,096,720.00	0.00	0.00	0.00
	318 - Servicios postales y telegráficos		150,004.00	193,055.00	0.00	0.00	0.00
	322 - Arrendamiento de edificios		31,772,787.00	46,943,520.00	0.00	0.00	0.00
	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		2,999,997.00	58,962.00	0.00	0.00	0.00
	325 - Arrendamiento de equipo de transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	327 - Arrendamiento de activos intangibles		0.00	347,464.00	0.00	0.00	0.00
	329 - Otros arrendamientos		0.00	452,604.00	0.00	0.00	0.00
	331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas		999,996.00	1,016,647.00	0.00	0.00	0.00
	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		2,000,003.00	2,740,134.00	0.00	0.00	0.00
	334 - Servicios de capacitación		0.00	2,769,902.00	0.00	0.00	0.00
	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		0.00	66,475.00	0.00	0.00	0.00
	338 - Servicios de vigilancia		30,000,009.00	40,246,579.32	0.00	0.00	0.00
	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		299,999.00	585,266.00	0.00	0.00	0.00
	344 - Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	5,239,000.00	0.00	0.00	0.00
	345 - Seguro de bienes patrimoniales		5,239,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	347 - Fletes y manobras		0.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00
	351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	6,954.00	0.00	0.00	0.00
	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		0.00	347,948.00	0.00	0.00	0.00
	354 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		0.00	290,456.00	0.00	0.00	0.00
	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		3,999,990.00	4,806,304.30	0.00	0.00	0.00
	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		0.00	563,065.00	0.00	0.00	0.00
	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos		0.00	55,622.00	0.00	0.00	0.00
	359 - Servicios de jardinería y fumigación		0.00	946,238.00	0.00	0.00	0.00
	369 - Otros servicios de información		0.00	4,646,432.00	0.00	0.00	0.00
	371 - Pasajes aéreos		0.00	874,547.00	0.00	0.00	0.00
	372 - Pasajes terrestres		307,619.00	307,613.00	0.00	0.00	0.00
	373 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales		0.00	2,223,915.00	0.00	0.00	0.00
	374 - Autotransporte		0.00	3,870,594.00	0.00	0.00	0.00
	375 - Viáticos en el país		30,000,023.00	44,299,391.10	0.00	0.00	0.00
	379 - Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	944,830.00	0.00	0.00	0.00

CICLO RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EFICAZ	PAGADO
		381 - Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		382 - Gastos de orden social y cultural	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00
		383 - Congresos y convenciones	0.00	2,858,111.00	0.00	0.00	0.00
		385 - Gastos de representación	0.00	712,955.00	0.00	0.00	0.00
		391 - Servicios funerarios y de cementerios	1,694,410.00	1,694,412.00	0.00	0.00	0.00
		392 - Impuestos y derechos	1,999,990.00	1,145,053.56	0.00	0.00	0.00
		394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		396 - Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		441 - Ayudas sociales a personas	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		531 - Equipo médico y de laboratorio	46,025,205.00	46,025,205.00	0.00	0.00	0.00
		532 - Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		569 - Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		622 - Edificación no habitacional	48,294,474.00	48,294,474.00	0.00	0.00	0.00
		831 - Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	1,275,613,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1003 - FAIS ENTIDADES			1,362,308,053.00	1,362,308,053.00	0.00	0.00	0.00
	411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo		1,362,308,053.00	1,362,308,053.00	0.00	0.00	0.00
1004 - FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			9,876,511,218.00	9,876,511,218.00	0.00	0.00	0.00
	411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo		9,876,511,218.00	9,876,511,218.00	0.00	0.00	0.00
1005 - FORTAMUN			4,085,579,862.00	4,085,579,862.00	0.00	0.00	0.00
	411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo		4,085,579,862.00	4,085,579,862.00	0.00	0.00	0.00
1006 - FAM ASISTENCIA SOCIAL			950,005,297.00	950,005,297.00	0.00	0.00	0.00
	221 - Productos alimenticios para personas		950,005,297.00	950,005,297.00	0.00	0.00	0.00
1007 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA			393,116,790.42	393,116,790.42	11,890,208.94	0.00	0.00
	411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo		356,256,204.00	356,256,204.00	0.00	0.00	0.00
	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		5,760,554.02	5,760,554.02	5,760,554.02	0.00	0.00
	521 - Equipos y aparatos audiovisuales		849,664.24	849,664.24	849,664.24	0.00	0.00
	529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		5,279,990.88	5,279,990.88	5,279,990.88	0.00	0.00
	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada		24,109,260.48	24,109,260.48	0.00	0.00	0.00
	617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones		861,117.00	861,117.00	0.00	0.00	0.00
1008 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR			404,091,134.00	404,091,134.00	0.00	0.00	0.00
	411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo		404,091,134.00	404,091,134.00	0.00	0.00	0.00
1010 - FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS			208,889,867.00	208,889,867.00	44,264,785.88	44,264,785.88	43,643,830.02
	113 - Sueldos base al personal permanente		36,159,600.00	35,651,180.33	8,749,511.68	8,749,511.68	8,749,511.68
	132 - Primas de vocaciones, dominical y gratificación de fin de año		7,441,441.98	9,294,276.74	1,737,397.97	1,737,397.97	1,737,397.97
	134 - Compensaciones		11,264,400.00	13,379,837.84	3,680,279.81	3,680,279.81	3,680,279.81
	141 - Aportaciones de seguridad social		4,428,000.00	6,248,795.00	1,416,955.69	1,416,955.69	1,302,956.82
	142 - Aportaciones a fondos de vivienda		2,313,000.00	2,179,865.00	538,895.56	538,895.56	359,736.99
	143 - Aportaciones al sistema para el retiro		514,800.00	1,652,990.00	72,438.99	72,438.99	628.65
	144 - Aportaciones para seguros		2,112,000.00	2,136,839.00	247,392.41	247,392.41	21,894.95
	154 - Prestaciones contractuales		7,511,400.00	6,283,264.70	1,454,021.90	1,454,021.90	1,429,898.51
	159 - Otras prestaciones sociales y económicas		46,492,494.02	38,895,934.39	9,389,171.83	9,389,171.83	9,389,171.83
	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina		4,090,000.00	1,952,943.00	0.00	0.00	0.00
	214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		3,168,000.00	1,676,989.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
	216 - Material de limpieza		2,760,000.00	2,040,905.00	43,000.01	43,000.01	43,000.01
	221 - Productos alimenticios para personas		651,600.00	255,850.00	45,036.38	45,036.38	45,036.38
	223 - Utensilios para el servicio de alimentación		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	243 - Cal, yeso y productos de yeso		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	245 - Vidrio y productos de vidrio		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	246 - Material eléctrico y electrónico		160,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación		160,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
	251 - Productos químicos básicos		80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	253 - Medicinas y productos farmacéuticos		320,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	261 - Combustibles, lubricantes y aditivos		1,596,444.00	3,799,869.00	930,429.29	930,429.29	930,429.29
	272 - Prendas de seguridad y protección personal		130,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	274 - Productos textiles		90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	291 - Herramientas menores		180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	292 - Refacciones y accesorios menores de edificios		75,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		90,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		480,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	985,339.00	53,381.60	53,381.60	53,381.60
	343 - Energía eléctrica		1,002,000.00	780,940.00	91,639.00	91,639.00	91,639.00
	311 - Agua		147,500.00	150,000.00	11,951.59	11,951.59	11,951.59
	314 - Telefonía tradicional		352,800.00	486,830.00	76,123.94	76,123.94	76,123.94
	316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites		80,424.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		434,400.00	292,060.00	50,869.61	50,869.61	50,869.61
	322 - Arrendamiento de edificios		13,404,000.00	12,632,520.00	2,790,311.16	2,790,311.16	2,790,311.16
	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		1,056,000.00	1,020,000.00	76,850.00	76,850.00	76,850.00
	325 - Arrendamiento de equipo de transporte		3,060,000.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00
	327 - Arrendamiento de activos intangibles		30,000.00	55,000.00	51,276.64	51,276.64	51,276.64
	336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		1,800,000.00	851,700.00	61,336.80	61,336.80	61,336.80
	338 - Servicios de vigilancia		948,663.48	947,586.00	155,246.00	155,246.00	155,246.00
	339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
	347 - Fletes y maniobras		300,000.00	85,000.00	24,978.44	24,978.44	24,978.44
	354 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		750,000.00	462,600.00	112,050.00	112,050.00	112,050.00
	357 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		5,960,898.10	940,130.00	155,393.87	155,393.87	155,393.87
	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos		70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	359 - Servicios de jardinería y fumigación		120,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
	371 - Pasajes aéreos		360,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
	372 - Pasajes terrestres		150,000.00	103,276.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00
	375 - Vídicos en el país		5,400,000.00	2,542,000.00	549,600.00	549,600.00	549,600.00
	379 - Otros servicios de traslado y hospedaje		60,000.00	12,200.00	800.00	800.00	800.00
	383 - Congresos y convenciones		800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	385 - Gastos de representación		180,000.00	82,050.00	16,759.71	16,759.71	16,759.71
	392 - Impuestos y derechos		575,184.92	90,618.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00
	394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios		0.00	58,315,479.00	11,621,831.00	11,621,831.00	11,621,831.00
	441 - Ayudas sociales a personas		38,779,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00
1011 - FASP			263,453,889.00	263,453,889.00	0.00	0.00	0.00
	246 - Material eléctrico y electrónico		855,394.73	855,394.73	0.00	0.00	0.00
	254 - Materiales, accesorios y suministros médicos		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	255 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		588,932.00	588,932.00	0.00	0.00	0.00
	259 - Otros productos químicos		525,111.00	525,111.00	0.00	0.00	0.00
	271 - Vestuario y uniformes		21,807,954.16	21,807,954.16	0.00	0.00	0.00
	272 - Prendas de seguridad y protección personal		949,428.00	949,428.00	0.00	0.00	0.00

CICLO RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDA	AFIBRADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJECUCION	PAGADO
		282 - Materiales de seguridad pública	3,307,263.00	3,307,263.00	0.00	0.00	0.00
		283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	10,571,873.20	10,571,873.20	0.00	0.00	0.00
		294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		319 - Servicios integrales y otros servicios	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		325 - Arrendamiento de equipo de transporte	54,128,353.50	54,128,353.50	0.00	0.00	0.00
		331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
		333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,580.95	20,580.95	0.00	0.00	0.00
		334 - Servicios de capacitación	12,186,302.00	12,186,302.00	0.00	0.00	0.00
		339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	734,000.00	734,000.00	0.00	0.00	0.00
		354 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,004,791.04	4,004,791.04	0.00	0.00	0.00
		357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		511 - Muebles de oficina y estantería	2,446,000.00	2,446,000.00	0.00	0.00	0.00
		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	33,479,622.61	33,479,622.61	0.00	0.00	0.00
		519 - Otros mobiliarios y equipos de administración	252,150.00	252,150.00	0.00	0.00	0.00
		521 - Equipos y aparatos audiovisuales	7,837,360.00	7,837,360.00	0.00	0.00	0.00
		523 - Cámaras fotográficas y de video	599,297.61	599,297.61	0.00	0.00	0.00
		531 - Equipo médico y de laboratorio	1,374,158.00	1,374,158.00	0.00	0.00	0.00
		532 - Instrumental médico y de laboratorio	17,848.78	17,848.78	0.00	0.00	0.00
		541 - Vehículos y Equipo Terrestre	27,382,112.94	27,382,112.94	0.00	0.00	0.00
		551 - Equipo de defensa y seguridad	659,326.40	659,326.40	0.00	0.00	0.00
		565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	14,276,200.00	14,276,200.00	0.00	0.00	0.00
		591 - Software	12,161,499.99	12,161,499.99	0.00	0.00	0.00
		597 - Licencias informáticas e intelectuales	5,738,329.03	5,738,329.03	0.00	0.00	0.00
1012 - FAFEF			2,885,213.174.00	2,885,213.174.00	636,866,899.42	636,866,899.42	558,366,899.42
		411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	153,046,249.90	153,046,249.90	0.00	0.00	0.00
		471 - Transferencias por obligación de ley	880,762,462.90	880,762,462.90	233,202,212.10	233,202,212.10	154,702,212.10
		911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	227,286,326.20	227,286,326.20	41,147,823.82	41,147,823.82	41,147,823.82
		921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	1,624,118,135.00	1,624,118,135.00	362,516,869.50	362,516,869.50	362,516,869.50
1013 - FONE SERVICIOS PERSONALES			30,031,457,771.00	30,031,457,771.00	8,292,659,012.90	8,292,659,012.90	8,292,659,012.90
		113 - Sueldos base al personal permanente	30,031,457,771.00	30,031,457,771.00	8,292,659,012.90	8,292,659,012.90	8,292,659,012.90
1015 - FONE GASTO DE OPERACIÓN			819,932,001.00	819,932,001.00	619,932,001.00	619,932,001.00	189,885,333.14
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,953,474.35	35,953,474.35	35,953,474.35	12,812,013.63	12,812,013.63
		214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	8,503,700.00	8,503,700.00	8,503,700.00	1,333,997.56	1,333,997.56
		215 - Material impreso e información digital	7,028,000.00	7,028,000.00	7,028,000.00	402,090.44	402,090.44
		216 - Material de limpieza	26,938,155.28	26,938,155.28	26,938,155.28	11,197,448.62	11,197,448.62
		217 - Materiales y útiles de enseñanza	7,440,000.00	7,440,000.00	7,440,000.00	115,658.36	115,658.36
		218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
		221 - Productos alimenticios para personas	54,166,320.00	54,166,320.00	54,166,320.00	11,691,729.46	11,691,729.46
		223 - Utensilios para el servicio de alimentación	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
		235 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		239 - Otros productos adquiridos como materia prima	4,006,300.00	4,006,300.00	4,006,300.00	909,067.81	909,067.81
		244 - Madera y productos de madera	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		246 - Material eléctrico y electrónica	2,006,000.00	2,006,000.00	2,006,000.00	313,109.96	313,109.96
		247 - Artículos médicos para la construcción	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	10,455,764.98	10,455,764.98
		248 - Materiales complementarios	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	18,780.19	18,780.19
		249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	23,837,500.00	23,837,500.00	23,837,500.00	11,151,825.86	11,151,825.86
		253 - Medicinas y productos farmacéuticos	971,000.00	971,000.00	971,000.00	26,717.93	26,717.93
		259 - Otros productos químicos	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,399.98	1,399.98
		261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	30,036,442.75	30,036,442.75	30,036,442.75	6,663,875.55	6,663,875.55
		271 - Vestuario y uniformes	1,184,000.00	1,184,000.00	1,184,000.00	19,914.86	19,914.86
		272 - Prendas de seguridad y protección personal	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	20,789.52	20,789.52
		273 - Artículos deportivos	10,835,100.00	10,835,100.00	10,835,100.00	388,490.37	388,490.37
		275 - Blancas y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	599,900.00	599,900.00	599,900.00	0.00	0.00
		291 - Herramientas menores	900,500.00	900,500.00	900,500.00	16,137.17	16,137.17
		292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	500,800.00	500,800.00	500,800.00	8,513.34	8,513.34
		294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,786,400.00	3,786,400.00	3,786,400.00	379,767.09	379,767.09
		296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,537,460.00	7,537,460.00	7,537,460.00	504,560.90	504,560.90
		311 - Energía eléctrica	184,120,095.48	184,120,095.48	184,120,095.48	37,325,790.50	37,325,790.50
		312 - Gas	2,020,633.08	2,020,633.08	2,020,633.08	167,332.82	167,332.82
		313 - Agua	10,870,932.12	10,870,932.12	10,870,932.12	592,759.47	592,759.47
		314 - Telefonía tradicional	5,087,008.20	5,087,008.20	5,087,008.20	1,188,552.47	1,188,552.47
		317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	14,013,887.36	14,013,887.36	14,013,887.36	164,406.13	164,406.13
		318 - Servicios postales y telegráficos	518,142.47	518,142.47	518,142.47	3,000.00	3,000.00
		323 - Arrendamiento de edificios	87,377,572.92	87,377,572.92	87,377,572.92	651,178.86	651,178.86
		323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,308,900.00	1,308,900.00	1,308,900.00	56,410.80	56,410.80
		325 - Arrendamiento de equipo de transporte	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	5,297,395.20	5,297,395.20
		329 - Otros arrendamientos	18,935,008.00	18,935,008.00	18,935,008.00	5,414,721.02	5,414,721.02
		334 - Servicios de capacitación	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
		336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	18,125,588.00	18,125,588.00	18,125,588.00	16,401,588.00	16,401,588.00
		338 - Servicios de vigilancia	48,598,522.20	48,598,522.20	48,598,522.20	11,769,328.00	11,769,328.00
		339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
		344 - Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,487,858.73	4,487,858.73	4,487,858.73	4,109,949.63	4,109,949.63
		347 - Fletes y moliendas	575,800.00	575,800.00	575,800.00	76,460.24	76,460.24
		351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	23,221,560.00	23,221,560.00	23,221,560.00	6,583,006.45	6,583,006.45
		352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	525,200.00	525,200.00	525,200.00	0.00	0.00
		353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	801,820.00	801,820.00	801,820.00	26,286.54	26,286.54
		355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,027,544.41	8,027,544.41	8,027,544.41	549,136.34	549,136.34
		358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,787,500.00	1,787,500.00	1,787,500.00	5,800.00	5,800.00
		359 - Servicios de jardinería y fumigación	7,062,185.04	7,062,185.04	7,062,185.04	52,536.40	52,536.40
		361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,786,400.00	1,786,400.00
		363 - Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	8,006,000.00	8,006,000.00	8,006,000.00	3,694,478.80	3,694,478.80
		371 - Pasajes aéreos	9,254,650.00	9,254,650.00	9,254,650.00	2,537,437.00	2,537,437.00
		372 - Pasajes terrestres	1,652,386.56	1,652,386.56	1,652,386.56	26,630.58	26,630.58
		373 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	906,500.00	906,500.00	906,500.00	69,037.00	69,037.00
		375 - Vídicos en el país	21,193,000.00	21,193,000.00	21,193,000.00	3,049,200.00	3,049,200.00
		383 - Congresos y convenciones	15,937,339.00	15,937,339.00	15,937,339.00	11,273,720.32	11,273,720.32
		385 - Gastos de representación	5,144,539.05	5,144,539.05	5,144,539.05	1,380,131.67	1,380,131.67
		391 - Servicios funerarios y de cementerios	17,600,000.00	17,600,000.00	17,600,000.00	5,019,279.84	5,019,279.84
		392 - Impuestos y derechos	2,985,976.00	2,985,976.00	2,985,976.00	1,434,000.00	1,434,000.00
		399 - Otros servicios generales	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	747,735.48	747,735.48
5074 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO			32,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00
U006 - SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES			4,140,822,272.27	4,140,822,272.27	822,833,366.86	665,145,904.87	532,931,981.34
		113 - Sueldos base al personal permanente	1,169,099,324.64	1,169,099,324.64	330,484,202.95	288,086,106.11	231,724,167.30
		121 - Honorarios asimilables a salarios	23,131,125.71	23,131,125.71	501,600.00	501,600.00	501,600.00

CICLO RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	MGADO
		122 - Sueldos base al personal eventual	185,759,590.50	189,095,428.53	45,574,505.80	43,258,298.90	30,908,066.31
		123 - Retribuciones por servicios de carácter social	1,746,360.00	1,746,360.00	0.00	0.00	0.00
		131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	324,729,643.41	325,353,911.59	111,156,158.34	111,156,158.34	89,254,330.09
		132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	302,255,108.50	301,473,103.13	69,766,644.44	28,515,864.69	18,813,239.76
		133 - Horas extraordinarias	0.00	407,997.61	407,997.61	407,997.61	407,997.61
		134 - Compensaciones	196,574.00	196,574.00	38,386.40	38,386.40	38,386.40
		141 - Aportaciones de seguridad social	112,634,068.32	172,977,603.76	83,821,104.97	37,904,676.43	28,792,708.73
		142 - Aportaciones a fondos de vivienda	61,183,217.11	67,158,158.49	14,363,218.98	12,157,196.90	10,368,686.66
		143 - Aportaciones al sistema para el retiro	104,585,162.66	106,221,175.40	13,088,983.40	9,485,205.34	7,297,638.90
		144 - Aportaciones para seguros	17,944,362.66	17,805,907.66	3,173,175.82	3,173,175.82	3,173,175.82
		151 - Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	98,698,897.34	98,698,897.34	484,151.12	484,151.12	484,151.12
		153 - Prestaciones y haberes de retiro	923,787.20	923,787.20	0.00	0.00	0.00
		154 - Prestaciones contractuales	44,134,154.12	77,116,371.02	40,402,668.46	40,193,340.08	34,838,761.61
		159 - Otras prestaciones sociales y económicas	214,566,726.94	214,037,036.61	40,317,801.49	40,289,801.49	28,147,491.89
		161 - Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	3,000,247.65	19,082,357.79	16,308,164.28	16,308,164.28	16,106,406.94
		171 - Estímulos	43,685,052.69	44,168,929.46	2,269,021.52	2,269,021.52	2,269,021.52
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	56,925,486.89	56,925,486.89	796,111.91	567,433.50	567,164.50
		212 - Materiales y útiles de imprenta y reproducción	282,094.41	350,989.25	131,056.62	131,056.62	131,056.62
		214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	6,910,941.78	6,910,941.78	596,009.45	276,891.75	276,891.75
		215 - Material Impreso e Información digital	3,830,073.85	3,830,073.85	706,408.02	122,558.02	122,558.02
		216 - Material de limpieza	7,024,764.13	7,024,764.13	1,096,077.22	751,077.22	751,077.22
		217 - Materiales y útiles de enseñanza	1,751,651.72	1,752,449.72	275,999.99	160,130.85	160,130.85
		218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	124,353.56	124,353.56	34,294.00	19,194.00	19,194.00
		221 - Productos alimenticios para personas	91,250.00	91,250.00	8,516.50	8,516.50	8,516.50
		222 - Productos alimenticios para animales	764,889.73	764,889.73	9,997.00	9,997.00	9,997.00
		233 - Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	52,100.00	52,100.00	4,206.50	4,206.50	4,206.50
		234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	44,504.51	4,510.92	4,510.92	4,510.92	4,510.92
		239 - Otros productos adquiridos como materia prima	1,042,053.57	1,042,053.57	5,766.96	5,766.96	5,766.96
		241 - Productos minerales no metálicos	823,336.36	823,336.36	26,162.55	26,162.55	26,162.55
		242 - Cemento y productos de concreto	432,570.54	432,570.54	36,925.68	36,925.68	36,925.68
		243 - Cal, yeso y productos de yeso	92,189.97	92,189.97	3,461.50	3,461.50	3,461.50
		244 - Madera y productos de madera	299,392.66	299,392.66	108,668.45	28,194.29	28,194.29
		245 - Vidrio y productos de vidrio	122,921.37	122,921.37	31,651.68	31,651.68	31,651.68
		246 - Material eléctrico y electrónico	5,257,169.24	5,260,722.24	714,061.10	497,520.65	497,520.65
		247 - Artículos metálicos para la construcción	1,479,453.18	1,482,310.18	290,944.96	290,944.96	290,944.96
		248 - Materiales complementarios	293,039.56	293,039.56	114,890.12	84,890.12	84,890.12
		249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,072,877.05	3,144,423.86	644,439.46	309,829.89	309,829.89
		251 - Productos químicos básicos	72,113.00	72,113.00	4,088.44	4,088.44	4,088.44
		252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	178,009.20	178,009.20	13,076.03	5,876.03	5,876.03
		253 - Medicinas y productos farmacéuticos	3,493,431.39	3,493,431.39	130,239.72	70,758.41	70,758.41
		254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	240,683.49	240,683.49	94,768.02	45,203.49	45,203.49
		255 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	16,263,220.20	16,263,220.20	287,054.19	77,054.19	77,054.19
		256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,004,005.00	1,004,005.00	123,914.68	123,914.68	123,914.68
		259 - Otros productos químicos	909,729.83	909,729.83	228,465.48	228,465.48	228,465.48
		261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	9,806,103.29	9,806,103.04	2,278,823.19	1,398,978.25	1,359,401.81
		271 - Vestuario y uniformes	5,360,507.62	5,360,507.62	1,382,088.67	1,274,880.66	1,274,880.66
		272 - Prendas de seguridad y protección personal	2,415,623.73	2,415,623.73	611,927.98	543,927.98	543,927.98
		273 - Artículos deportivos	5,089,590.84	5,089,590.84	10,849.01	7,349.01	7,349.01
		274 - Productos textiles	208,828.49	208,828.49	10,119.97	119.97	119.97
		275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	45,194.50	45,194.50	2,950.00	2,950.00	2,950.00
		291 - Herramientas menores	852,423.84	844,423.84	141,574.20	53,574.20	53,574.20
		292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	317,543.69	317,543.69	42,768.49	23,981.77	23,981.77
		293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	597,648.20	597,648.20	39,805.70	6,066.45	6,066.45
		294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,825,964.84	1,825,964.84	271,811.85	271,811.85	271,811.85
		295 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,097,446.62	2,097,446.62	0.00	0.00	0.00
		296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,365,502.61	3,365,502.61	803,976.33	586,793.41	586,793.41
		297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	2,834.40	2,834.40	0.00	0.00	0.00
		298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,944,765.08	1,944,765.08	75,433.10	51,433.10	51,433.10
		299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	25,763.00	25,763.00	0.00	0.00	0.00
		311 - Energía eléctrica	31,073,501.06	31,073,501.06	9,016,270.43	4,439,104.34	4,439,104.34
		312 - Gas	319,828.59	319,828.59	26,944.12	17,944.12	17,944.12
		313 - Agua	4,181,636.74	4,181,636.74	348,334.49	127,102.63	127,102.63
		314 - Telefonía tradicional	5,410,534.92	5,410,534.92	546,701.16	205,674.01	205,674.01
		315 - Telefonía celular	78,681.00	78,681.00	20,518.95	13,617.95	13,617.95
		316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,400,570.12	2,400,570.12	278,145.14	278,145.14	278,145.14
		317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	18,173,174.40	18,173,174.40	4,599,959.28	3,553,933.09	3,553,933.09
		318 - Servicios postales y telegráficos	350,212.24	350,212.24	16,390.55	10,390.55	9,946.61
		319 - Servicios integrales y otros servicios	630,000.00	630,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		322 - Arrendamiento de edificios	6,740,540.64	6,740,540.64	3,609,577.17	1,396,564.88	593,335.10
		323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	754,160.15	973,696.83	384,213.58	384,213.58	384,213.58
		325 - Arrendamiento de equipo de transporte	824,013.06	728,813.05	4,799.99	4,799.99	4,799.99
		326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	812,370.19	812,370.19	141,561.35	141,561.35	141,561.35
		327 - Arrendamiento de activos intangibles	736,835.58	736,835.58	13,785.38	13,785.38	13,785.38
		329 - Otros arrendamientos	1,376,754.60	1,376,754.60	8,100.00	8,100.00	8,100.00
		331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	34,896,270.43	34,896,270.43	1,239,124.35	1,239,124.35	1,239,324.35
		332 - Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas	463,645.44	463,645.44	104,146.64	44,146.64	44,146.64
		333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	165,150.20	165,150.20	80,245.98	80,245.98	80,245.98
		334 - Servicios de copectación	6,391,952.56	6,391,952.56	29,459.59	7,450.18	7,450.18
		336 - Servicios de opoya administrativa, traducción, fotocopiado e impresión	417,340.00	417,340.00	130,719.40	130,719.40	130,719.40
		338 - Servicios de vigilancia	21,252,048.08	21,252,048.08	6,942,591.27	3,518,632.00	3,518,632.00
		339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	5,162,197.76	5,162,197.76	0.00	0.00	0.00
		341 - Servicios financieros y bancarios	4,158,951.08	4,158,951.08	5,034.61	5,034.61	5,034.61
		343 - Servicios de recuperación, traslado y custodia de valores	110,000.00	110,000.00	7,837.95	7,837.95	7,837.95
		344 - Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	382,664.56	382,664.56	149,035.48	149,035.48	149,035.48
		345 - Seguro de bienes patrimoniales	1,271,381.83	1,271,381.83	242,068.86	220,629.17	220,629.17
		347 - Fletes y maniobras	440,263.31	440,263.31	72,024.03	19,159.97	19,159.97
		349 - Servicios financieras, bancarias y comerciales integrales	18,953.68	18,953.68	1,740.00	0.00	0.00
		351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,286,404.25	2,318,008.95	774,665.30	339,548.24	339,548.24
		352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,451,194.08	12,451,194.08	66,160.00	18,199.90	18,199.90
		353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	6,032,639.00	6,032,639.00	17,170.00	6,570.00	6,570.00
		354 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,622,444.96	6,622,444.96	110,034.00	10,034.00	10,034.00
		355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,836,346.40	2,836,346.40	367,887.72	326,277.44	323,510.84
		357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	5,043,740.86	5,043,740.86	59,680.01	14,680.01	14,680.01
		358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,378,095.39	4,378,095.39	4,462.52	4,462.52	4,462.52
		359 - Servicios de jardinería y fumigación	875,909.17	875,909.17	71,831.60	56,831.60	56,831.60

CICLO RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO
		361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	84,500.00	84,500.00	84,500.00	21,460.00	21,460.00
		362 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	120,750.77	120,750.77	63,750.77	8,444.80	8,444.80
		363 - Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	4,358,872.28	4,358,872.28	132,335.38	67,335.38	25,039.38
		364 - Servicios de revelado de fotografías	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
		369 - Otros servicios de información	858,362.93	858,362.93	414,613.76	414,613.76	414,613.76
		371 - Pasajes aéreos	5,595,101.30	5,595,101.30	171,625.11	123,625.11	94,873.11
		372 - Pasajes terrestres	8,211,341.92	8,211,341.92	425,666.09	307,115.09	302,706.09
		374 - Autotransporte	129,129.80	129,129.80	44,034.15	44,034.15	44,034.15
		375 - Viáticos en el país	12,550,905.51	12,549,905.51	2,054,200.73	1,633,562.99	1,630,962.99
		376 - Viáticos en el extranjero	5,980,892.52	5,980,892.52	0.00	0.00	0.00
		377 - Gastos de instalación y traslado de enaje	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
		378 - Servicios integrales de traslado y viáticos	44,754.40	84,747.98	7,775.75	7,775.75	7,775.75
		379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	4,653,921.71	4,653,921.71	23,861.37	23,861.37	23,861.37
		381 - Gastos de crematorio	1,394,286.32	1,394,286.32	0.00	0.00	0.00
		382 - Gastos de orden social y cultural	13,090.00	13,090.00	0.00	0.00	0.00
		383 - Congresos y convenciones	13,395,480.54	13,395,480.54	710,521.89	684,570.89	585,428.53
		384 - Exposiciones	1,442,218.25	1,442,218.25	129,000.00	5,000.00	5,000.00
		385 - Gastos de representación	691,619.92	691,619.92	71,620.00	1,329.00	1,329.00
		391 - Servicios funerarios y de cementerios	11,513,555.88	11,513,555.88	0.00	0.00	0.00
		392 - Impuestos y derechos	3,054,111.47	3,054,111.47	315,010.78	275,049.21	275,049.21
		393 - Impuestos y derechos de impartación	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		395 - Penas, multas, accesorios y actualizaciones	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
		398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	15,956,626.58	15,956,626.58	1,241,910.58	1,422,296.60	1,340,872.60
		399 - Otros servicios generales	744,066.39	775,013.49	467,781.38	64,951.22	64,951.22
		411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	4,124,815.62	4,124,815.62	574,606.06	574,606.06	574,606.06
		438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	932,230,282.00	5,517,532.00	0.00	0.00	0.00
		441 - Ayudas sociales a personas	234,448.00	234,448.00	234,448.00	2,574.50	2,574.50
		442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,793,558.24	1,793,558.24	293,098.94	293,098.94	293,098.94
		529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	66,956,713.20	66,956,713.20	0.00	0.00	0.00
U020 - CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE			3,062,100.00	1,753,890.00	1,224,400.00	1,224,400.00	1,224,400.00
		122 - Sueldos base al personal eventual	2,253,450.00	2,132,380.00	991,850.00	991,850.00	991,850.00
		261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	198,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
		272 - Prendas de seguridad y protección personal	235,950.00	178,650.00	78,650.00	78,650.00	78,650.00
		291 - Herramientas menores	230,700.00	226,900.00	76,900.00	76,900.00	76,900.00
		325 - Arrendamiento de equipo de transporte	144,000.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00
U093 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			13,139,645.86	13,139,645.86	0.00	0.00	0.00
		438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	13,139,645.86	13,139,645.86	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>13,320,117,725.55</b>	<b>13,320,117,725.55</b>	<b>15,786,891,704.00</b>	<b>5,864,757,283.21</b>	<b>5,816,711,452.92</b>

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS  
 DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Rendición de Cuentas Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a las Entidades y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetas a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Restricción para fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celis Aspiras García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública, de conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 99 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose del ejercicio del gasto se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/Index.html> Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2025, 1er Trimestre.

DOCUMENTO PARA CONSULTA

AVANCE: DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: PRIMERO 2025

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	BIERDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
"VU'NI GUIEDX XRIE' I' CASA DEL PUEBLO ZAPOTECO DE TEXMELUCAN										
	OAX240302441306	San Lorenzo Texmelucán	San Lorenzo Texmelucan	K009-Proyectos de Infraestructura social del sector cultura	4,220,599.35	4,220,599.35	4,220,599.35	4,220,599.35	100.00%	100.00%
TERA ETAPA SISTEMA DE ENERGIA SOLAR SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS CAMPUS LOMA BONITA										
	OAX240402512787	Loma Bonita	Loma Bonita	1008-FAM IEM5yS	9,239,080.00	9,239,080.00	9,239,080.00	9,239,080.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 101887										
	OAX240302409486	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	1004-FAIS Municipal	155,494.98	155,494.98	155,494.98	155,494.98	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 203199										
	OAX240202378305	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	1004-FAIS Municipal	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 113937										
	OAX240202381987	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	486,498.30	486,498.30	486,498.30	486,498.30	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 133338										
	OAX240202386727	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	1004-FAIS Municipal	609,754.00	609,754.00	609,754.00	609,754.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 167007										
	OAX240202393092	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	484,221.87	484,221.87	484,221.87	484,221.87	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 185071										
	OAX240302413186	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	457,842.51	457,842.51	457,842.51	457,842.51	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 246189										
	OAX240302423434	San Martín Hunuayo	San Martín Hunuayo	1004-FAIS Municipal	436,335.36	436,335.36	436,335.36	436,335.36	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 249005										
	OAX240102345379	San Bartolo Soyaltepec	San Bartolo Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	175,500.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 26743										
	OAX240102345698	San Francisco Lachigoló	San Francisco Lachigoló	1004-FAIS Municipal	188,057.00	188,057.00	188,057.00	188,057.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 278593										
	OAX240302426871	Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	219,375.78	219,375.78	219,375.78	219,375.78	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 320952										
	OAX240302436332	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	1004-FAIS Municipal	230,380.89	230,380.89	230,380.89	230,380.89	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 321682										
	OAX240302436496	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	1004-FAIS Municipal	141,744.93	141,744.93	141,744.93	141,744.93	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 321717										
	OAX240302436510	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	1004-FAIS Municipal	173,902.77	173,902.77	173,902.77	173,902.77	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 321851										
	OAX240402464382	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1004-FAIS Municipal	384,999.96	384,999.96	384,999.96	384,999.96	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 330686										
	OAX240302438503	Ayoqueco de Aldama	Ayoqueco de Aldama	1004-FAIS Municipal	313,549.06	313,549.06	313,549.06	313,549.06	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 349084										
	OAX240402488391	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1004-FAIS Municipal	358,823.31	358,823.31	358,823.31	358,823.31	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 352140										
	OAX240402469516	Santa Catalina Quiéri	Santa Catalina Quiéri	1004-FAIS Municipal	135,898.70	135,898.70	135,898.70	135,898.70	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 352181										
	OAX240402469537	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	744,174.27	744,174.27	744,174.27	744,174.27	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 366388										
	OAX240402457944	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	400,671.36	400,671.36	400,671.36	400,671.36	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 37930										
	OAX240202359010	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,975,639.00	1,975,639.00	1,975,639.00	1,975,639.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 376920										
	OAX240402468055	San Andrés Teotitlán	San Andrés Teotitlán	1004-FAIS Municipal	539,400.00	539,400.00	539,400.00	539,400.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 392458										
	OAX240402467690	La Trinidad Vista Hermosa	La Trinidad Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	69,052.32	69,052.32	69,052.32	69,052.32	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 404876										
	OAX240402472120	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1004-FAIS Municipal	237,201.87	237,201.87	237,201.87	237,201.87	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 56489										
	OAX240202364342	Santiago Tlaxoyaltepec	Santiago Tlaxoyaltepec	1004-FAIS Municipal	804,000.00	804,000.00	804,000.00	804,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 60014										
	OAX240202364768	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	1004-FAIS Municipal	1,230,893.43	1,230,893.43	1,230,893.43	1,230,893.43	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 92237										
	OAX240202374613	San Vicente Lachiló	San Vicente Lachiló	1004-FAIS Municipal	440,507.00	440,507.00	440,507.00	440,507.00	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE OAXACA										
	OAX240302443708	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	354,117.48	1,003,600.63	1,003,600.63	1,003,600.63	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE EQUIPO BASICO Y ESPECIALIZADO PARA AULAS, LABORATORIOS, CENTROS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, ESPECIFICAMENTE PARA LOS PE DE LICENCIATURA DE LOS CAMPUS IXTPEC Y JUCHITAN, ASI COMO, LOS PE DE POSGRADO DEL CAMPUS TEHUANTEPEC										
	OAX240402515764	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	1008-FAM IEM5yS	1,399,000.00	1,285,636.65	1,285,636.65	1,285,636.65	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS - 83314										
	OAX240302439815	San Lorenzo Texmelucán	San Lorenzo Texmelucan	1004-FAIS Municipal	161,017.00	143,743.00	143,743.00	143,743.00	100.00%	100.00%
ADQUISICION DE MOBILIARIOS - 83318										
	OAX240302439816	San Lorenzo Texmelucán	San Lorenzo Texmelucan	1004-FAIS Municipal	153,289.20	112,497.04	112,497.04	112,497.04	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO										
	OAX240402509971	San Francisco Lachigoló	San Francisco Lachigoló	1005-FORTAMUN	569,470.47	569,470.47	569,470.47	569,470.47	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO										
	OAX240402513526	San Francisco Lachigoló	San Francisco Lachigoló	1005-FORTAMUN	250,427.99	250,427.99	250,427.99	250,427.99	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SOSTENIBLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUMUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 285482										
	OAX240302406852	Santo Tomás Ocotepec	Nuhuma	1003-FAIS Entidades	965,299.33	965,194.15	965,194.15	965,194.15	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO AL IEBO, PARAJE RIO PAYS AL IEBO PLANTEL 182. - 329153										
	OAX240302480834	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1004-FAIS Municipal	609,062.55	609,062.55	609,062.55	609,062.55	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN EL PARAJE TOMA DEL GALLO A LA HACIENDA EN ASUNCION MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC, DEL KM 1MAS 000 AL 2 MAS 000 - 319647										
	OAX240302436011	San Bernardo Mixtepec	Barrio del Rosario	1004-FAIS Municipal	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUCCION DE CELDAS DE CONFINAMIENTO - 386751										
	OAX240402464422	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	3,726,176.41	3,725,716.37	3,725,716.37	3,725,716.37	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAYO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE GUELATAYO DE JUAREZ - 286097										
	OAX240302480834	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,500,000.00	1,462,341.81	1,462,341.81	1,462,341.81	98.00%	98.00%
AMPLIACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO NUEVO - 288256										
	OAX240302429088	Santiago Amoltepec	Llano Nuevo	1004-FAIS Municipal	3,304,156.11	3,304,156.11	3,304,156.11	3,304,156.11	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CARRETERA INTERMUNICIPAL 190 KM 50 000 COLONIA LOS GUILUX XNAAL LA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN - 453748										
	OAX240402496584	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	270,305.51	270,305.51	270,305.51	270,305.51	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA RIO NOPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN - 432488										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORIVOS EN UNIDAD DEPORTIVA - 75787	OAX24040284316	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	1,183,272.76	1,183,272.76	1,183,272.76	1,183,272.76	100.00%	100.00%
	OAX24020236963	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Hacienda del Carmen	1004-FAIS Municipal	725,610.00	723,415.30	723,415.30	723,415.30	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE INSTALACIONES PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, TA ETAPA.	OAX240402153297	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	1005-FORTAMUN	1,061,270.97	1,061,270.97	1,061,270.97	1,061,270.97	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RED DE DISTRIBUCION, EN EL BARRIO GUADALUPE EL SABINO - 185487	OAX240202392691	San Simón Zahuatlán	Guadalupe Sabino (Barrio el Sabino)	1004-FAIS Municipal	1,242,345.75	1,242,345.75	1,242,345.75	1,242,345.75	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359499	OAX240402472254	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	1004-FAIS Municipal	504,650.00	504,650.00	504,650.00	504,650.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA - 410481	OAX240402492025	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Francisco Yosocuta	1004-FAIS Municipal	921,000.00	920,428.26	920,428.26	920,428.26	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA SEGUNDA SECCION - 289481	OAX240302429994	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,648,065.23	1,648,065.23	1,648,065.23	1,648,065.23	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y VICTOR BRAVO AHUJA DEL BARRIO DEPORTIVO - 288842	OAX240302429254	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN TRES PARAJES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUKLOTIPAC - 223431	OAX240302418300	Santiago Tlaxoyaltepec	Santiago Huxolotipac	1004-FAIS Municipal	2,869,552.00	2,869,552.00	2,869,552.00	2,869,552.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA PRIMERA SECCION - 289309	OAX240302429363	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,919,884.73	1,919,884.73	1,919,884.73	1,919,884.73	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL JAYACATLAN HUITZO EN EL BARRIO UNION Y PROGRESO - 413862	OAX240402493447	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	263,177.81	263,177.81	263,177.81	263,177.81	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YODODEFE - 447520	OAX240402492112	San Pedro Coxcatlepec	Yododefe	1004-FAIS Municipal	1,245,716.19	1,245,716.19	1,245,716.19	1,245,716.19	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 289216	OAX240302406830	Santa María Yucuhiti	Miramar	1003-FAIS Entidades	872,864.81	872,864.81	872,864.81	872,864.81	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 297037	OAX240302407185	Santa María Yucuhiti	Tierra Azul	1003-FAIS Entidades	1,063,685.78	1,063,685.78	1,063,685.78	1,063,685.78	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE CACALOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS - 286162	OAX240302406839	Santiago Minas	Cacalote	1003-FAIS Entidades	699,988.31	699,988.31	699,988.31	699,988.31	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO - 267866	OAX240302425225	Santiago Tlaxoyaltepec	El Portezuelo	1004-FAIS Municipal	804,738.42	804,738.42	804,738.42	804,738.42	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LOBERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 206287	OAX240302415412	Santiago Tlaxoyaltepec	La Lobera	1004-FAIS Municipal	402,573.24	402,573.24	402,573.24	402,573.24	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LOMA CEREZAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 205752	OAX240302413335	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Cerezal	1004-FAIS Municipal	182,753.80	182,753.80	182,753.80	182,753.80	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LOMA DE LEÑA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 205223	OAX240302415371	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma de Leña	1004-FAIS Municipal	532,416.49	532,416.49	532,416.49	532,416.49	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LOMA LARGA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 206158	OAX240302415382	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Larga	1004-FAIS Municipal	427,712.29	427,712.29	427,712.29	427,712.29	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 281012	OAX240302406672	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidades	1,659,255.87	1,659,255.87	1,659,255.87	1,659,255.87	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 206047	OAX240302415353	Santiago Tlaxoyaltepec	Buenavista	1004-FAIS Municipal	147,951.07	147,951.07	147,951.07	147,951.07	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 281834	OAX240302406703	San Juan Tamazola	San José	1003-FAIS Entidades	2,241,951.62	2,241,951.62	2,241,951.62	2,241,951.62	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 223308	OAX240302418265	Santiago Tlaxoyaltepec	Santa Rita	1004-FAIS Municipal	3,154,171.64	3,154,171.64	3,154,171.64	3,154,171.64	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AYA, SECCION DE SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 128187	OAX230302237383	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	1,278,997.13	1,278,997.13	1,278,997.13	1,278,997.13	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 128005	OAX230302237380	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	876,742.28	876,742.28	876,742.28	876,742.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIYANI - 285979	OAX240302406831	San Pedro Quiyoni	San Pablo Lachiriega	1003-FAIS Entidades	6,490,001.48	6,490,001.48	6,490,001.48	6,490,001.48	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO - 288916	OAX240302429266	San Mateo del Mar	El Pacifico	1004-FAIS Municipal	2,143,783.98	2,143,783.98	2,143,783.98	2,143,783.98	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIROVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC - 215475	OAX240302404642	San Juan Comaltepec	San Bartolo Lachirova	1003-FAIS Entidades	3,404,436.50	3,404,436.50	3,404,436.50	3,404,436.50	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO - 258979	OAX240302406078	San Juan del Estado	San Juan del Estado	1003-FAIS Entidades	1,799,709.50	1,793,466.84	1,793,466.84	1,793,466.84	98.00%	98.15%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DIOS - 348355	OAX240402446859	San Juan Dios	San Juan Dios	1003-FAIS Entidades	3,599,710.33	3,599,710.33	3,599,710.33	3,599,710.33	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA - 465588	OAX240302404430	Villa de Etla	Villa de Etla	1003-FAIS Entidades	625,246.39	625,246.39	625,246.39	625,246.39	98.00%	97.30%
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SIN ASIGNACION DE NOMBRE AV. UNIVERSIDAD EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 221748	OAX240302404927	Santos Reyes Pápalo	Cacalotepec	1003-FAIS Entidades	2,569,710.14	2,569,710.14	2,569,710.14	2,569,710.14	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICACION EN LA CALLE SIN NOMBRE, PROLONGACION DE MIGUEL NEGRET EY CALLE MORENO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON - 408592	OAX240402491276	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,073,044.71	1,073,044.71	1,073,044.71	1,073,044.71	98.00%	98.13%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES - 85002	OAX240402491276	Nelapa de Madero	El Camaron	1004-FAIS Municipal	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 447452	OAX240202372941	Concepción Buenavista	San Miguel Astatlá	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (DIR) EN EL PARAJE EL COLORADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO	OAX240402490382	Coscutec Aisla	Las Salinas	1004-FAIS Municipal	1,201,280.53	1,201,280.53	1,201,280.53	1,201,280.53	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (DIR) EN EL PARAJE EL COLORADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO - 430729	OAX240402514417	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	1005-FORTAMUN	473,837.28	473,837.28	473,837.28	473,837.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359483	OAX240402492244	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	1004-FAIS Municipal	1,200,150.44	1,200,150.44	1,200,150.44	1,200,150.44	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NÚM. 309, EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN SEGUNDA ETAPA - 39780	OAX240202358969	Santiago Tlaxoyaltepec	Campo de Aviación	1004-FAIS Municipal	681,422.45	681,422.45	681,422.45	681,422.45	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 3 AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 287054	OAX240302425041	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	307,085.74	307,085.74	307,085.74	307,085.74	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO, LOPEZ MATEOS Y PROLONGACION DE LOPEZ MATEOS - 367932	OAX240402452099	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,238,108.31	1,238,108.31	1,238,108.31	1,238,108.31	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN SEGUNDA PRIVADA SURCOS LARGOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	OAX240402513528	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1005-FORTAMUN	246,783.54	246,783.54	246,783.54	246,783.54	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 224268	OAX240302405184	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidades	5,035,397.46	5,035,397.46	5,035,397.46	5,035,397.46	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE, SEGUNDA ETAPA - 438147	OAX240402486727	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1004-FAIS Municipal	4,937,480.11	4,937,480.11	4,937,480.11	4,937,480.11	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA [AMPLIACION DE METAS]	OAX240402513663	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1008-FAM IEM5y	4,560,000.00	4,560,000.00	4,560,000.00	4,560,000.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	REAJUSTADO	COMPROMETIDO	EREGIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
	OAX240402514403	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1008-FAM IEM5yS	312,466.55	312,466.55	312,466.55	312,466.55	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 419005										
	OAX240402495498	Ayoquezc de Aldama	El Coyote	1004-FAIS Municipal	757,132.24	757,132.24	757,132.24	757,132.24	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANCTIAGO ZOOCHILA, MUNICIPIO SANTIAGO ZOOCHILA - 222792										
	OAX240302405106	Santiago Zochilla	Santiago Zochilla	1003-FAIS Entidades	8,477,117.16	8,477,117.16	8,477,117.16	8,477,117.16	100.00%	98.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DIR EN LA AGENCIA DE RANCHO BLANCO SEGUNDA ETAPA - 458693										
	OAX240402497757	Santiago Matatlán	Rancho Blanco	1004-FAIS Municipal	1,082,772.28	1,082,772.28	1,082,772.28	1,082,772.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DIR EN LA CALLE PAZ Y UNION EN LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA - 367187										
	OAX240402458139	San Jerónimo Tlacochahuaya	Macuilxochitl de Artigas Carranza	1004-FAIS Municipal	196,875.55	196,875.55	196,875.55	196,875.55	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEMACXALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMACXALAPA - 227364										
	OAX240302405295	Santa María Temacalapa	Santa María Temacalapa	1003-FAIS Entidades	3,652,667.91	3,652,667.91	3,652,667.91	3,575,514.55	98.00%	98.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, MUNICIPIO SAN NICOLAS - 405777										
	OAX240402409187	San Nicolás	San Nicolás	1003-FAIS Entidades	1,519,936.05	1,492,341.37	1,492,341.37	1,482,494.54	98.00%	98.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRANCA FIERRRO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC										
	OAX240202351841	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	4,372,211.44	4,098,967.66	4,098,967.66	4,016,988.31	98.00%	98.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA INES YATZECHÉ, MUNICIPIO SANTA INES YATZECHÉ - 109557										
	OAX240202354114	Santa Inés Yatzeché	Santa Inés Yatzeché	1004-FAIS Municipal	3,925,261.50	3,881,735.48	3,881,735.48	3,881,735.48	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LINDA VISTA, MUNICIPIO SAN PABLO TUALTEPEC - 85059										
	OAX240202359919	San Pablo Tlaltepec	San Cristóbal Linda Vista	1003-FAIS Entidades	3,680,618.75	3,633,547.44	3,633,547.44	3,633,547.44	100.00%	100.00%
AMPLIACION RED DE AGUA ENTUBADA DIR EN LA CALLE 30 DE MAYO, 11 DE DICIEMBRE Y CARRETERA INTERNACIONAL 190 EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN - 457803										
	OAX240402497928	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	437,475.27	437,475.27	437,475.27	437,475.27	100.00%	100.00%
APERTURA DEL NUEVO PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA BIOClimática DE LA UP DE NOCHIXTLAN, EN LA VERTIENTE A, MODALIDAD 2. CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS										
	OAX240402512046	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	4,000,000.02	4,000,000.02	4,000,000.02	4,000,000.02	100.00%	100.00%
APERTURA DEL NUEVO PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA BIOClimática DE LA UP DE NOCHIXTLAN, EN LA VERTIENTE A, MODALIDAD 2. EQUIPAMIENTO										
	OAX240402511369	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior	819,192.08	819,192.08	819,192.08	819,192.08	100.00%	100.00%
APERTURA Y AMPLIACION DE CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XOXCHITLAN - 448933										
	OAX240402492897	San Martín Itunyoso	San José Xochitlán	1004-FAIS Municipal	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	100.00%	100.00%
CENTRO DE SENSIBILIZACION Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA GESTION SUSTENTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (2DA. ETAPA) (CONSTRUCCION)										
	OAX240402516210	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1008-FAM IEM5yS	644,939.52	644,939.52	644,939.52	644,939.52	100.00%	100.00%
CENTRO DE SENSIBILIZACION Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA GESTION SUSTENTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (2DA. ETAPA) (EQUIPAMIENTO 2DA. ETAPA)										
	OAX240402514983	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1008-FAM IEM5yS	355,188.97	355,188.97	355,188.97	355,188.97	100.00%	100.00%
CENTRO DE SENSIBILIZACION Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA GESTION SUSTENTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (2DA. ETAPA) (REHABILITACION)										
	OAX240402516170	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1008-FAM IEM5yS	139,854.43	139,854.43	139,854.43	139,854.43	100.00%	100.00%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) PROTOTIPO										
	OAX240402513877	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	1008-FAM IEM5yS	28,547,883.00	28,547,883.00	28,547,883.00	28,547,883.00	100.00%	100.00%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) PROTOTIPO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC										
	OAX240402513883	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1008-FAM IEM5yS	28,547,883.00	28,547,883.00	28,547,883.00	28,547,883.00	100.00%	100.00%
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE INGENIERIA EN AGRONOMIA (CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO 20 M3. CONSTRUCCION DE 100 ML. DE BARRA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO Y RAMAL ELÉCTRICO, ADECUACIÓN DE ESPACIOS (SEGUNDA ETAPA) DE EDIFICIO										
	OAX23040233451	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1008-FAM IEM5yS	5,944,730.73	5,944,730.73	5,944,730.73	5,944,730.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 448429										
	OAX240402492575	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1004-FAIS Municipal	1,715,735.05	1,715,735.05	1,715,735.05	1,715,735.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION CANGCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA CLAVE 200PB2017X - 457465										
	OAX240402507699	Santiago Astata	La Tortolita (Fraccionamiento)	1004-FAIS Municipal	734,567.90	734,567.90	734,567.90	734,567.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIOS - 443743										
	OAX240402489971	Coatecas Altas	Paña Larra	1004-FAIS Municipal	999,691.77	999,691.77	999,691.77	999,691.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 10 POZOS DE CAPTACION DE AGUA EN LOS PARAJES EL EUCLALIO Y LA LOMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 458416										
	OAX240402497596	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	555,000.00	555,000.00	555,000.00	555,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS - 376913										
	OAX240402460845	San Andrés Teotilápam	Chorro de Agua	1004-FAIS Municipal	1,002,887.74	1,002,887.74	1,002,887.74	1,002,887.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA CLAVE 200PH050L - 241928										
	OAX240402461773	Santa Lucía Ocotlán	Los 20 (Paralel)	1004-FAIS Municipal	2,350,016.40	2,350,016.40	2,350,016.40	2,350,016.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 45 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA UNICA), LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO										
	OAX240302445163	San José Tenango	Agua de Rayo	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,317,458.27	4,317,458.27	4,317,458.27	4,317,458.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS - 376910										
	OAX240402460845	San Andrés Teotilápam	Santa Cruz Teotilápam	1004-FAIS Municipal	2,998,379.08	2,998,379.08	2,998,379.08	2,998,379.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALBERGO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO TIGRE - 290076										
	OAX24030242501	Santiago Amotepec	Uano Tigre	1004-FAIS Municipal	2,135,088.82	2,135,088.82	2,135,088.82	2,135,088.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES DIFERENTES CALLES AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 380339										
	OAX240402462062	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,178,269.26	1,178,269.26	1,178,269.26	1,178,269.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ - 277033										
	OAX240302463879	Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	508,675.49	508,675.49	508,675.49	508,675.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 285812										
	OAX240302406827	Santo Tomás Ocotepec	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	965,194.15	965,194.15	965,194.15	965,194.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO										
	OAX240302443064	Santa María Huatúlcó	Crucecita	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	3,097,402.68	3,097,402.68	3,097,402.68	3,097,402.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS - 258983										
	OAX240302460800	San Juan Viqueles Villanos	Colonia Reforma	1003-FAIS Entidades	718,281.71	718,281.71	718,281.71	718,281.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOATEPEC - 347999										
	OAX240402467902	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1004-FAIS Municipal	1,320,301.41	1,320,301.41	1,320,301.41	1,320,301.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 396284										
	OAX240402468481	Santa María Tonameca	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	3,343,794.07	3,343,794.07	3,343,794.07	3,343,794.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ANDADOR, REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y MURO DE CONTENCIÓN, ANDADOR 4A. PRIVADA DE BELEM, COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. - 164058										
	OAX240302409551	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,505,493.78	2,505,493.78	2,505,493.78	2,505,493.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ANDADORES DEL EDIFICIO IIC PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA										
	OAX240402512708	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	645,447.12	645,447.12	645,447.12	645,447.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA DEL IREQ NUM 151, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YETEPPEC - 358985										
	OAX2404024647274	Santiago Tepec	Ocotlán de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,441,737.09	1,441,737.09	1,441,737.09	1,441,737.09	100.00%	99.48%
CONSTRUCCION DE AULA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 46 CON CLAVE ESCOLAR 200B0004E2 EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS - 71366										
	OAX240202353577	Coatecas Altas	Coatecas Altas	1003-FAIS Entidades	637,421.74	637,421.74	637,421.74	637,421.74	100.00%	93.75%
CONSTRUCCION DE AULA EN CAM NUM. 61 CON CLAVE ESCOLAR 200M0061G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 299122										
	OAX240302407289	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	1003-FAIS Entidades	670,551.20	670,551.20	670,551.20	670,551.20	100.00%	99.38%
CONSTRUCCION DE AULA EN CECYTE EMSO, NUM. 56 CON CLAVE ESCOLAR 200M5006N, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA - 271491										
	OAX240302406360	Santa María Sola	Santa María Sola	1003-FAIS Entidades	644,748.91	644,748.91	644,748.91	644,748.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CON CLAVE ESCOLAR 200PB0303E, EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE										
	OAX240402511220	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	1007-FAM IEB	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR 200PB1979W EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADREO.										
	OAX240402510640	Nejapa de Madreo	El Camaron	1007-FAM IEB	677,306.91	677,306.91	677,306.91	677,306.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ANADON HUENO CON CLAVE ESCOLAR 200PB8038J, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA - 290288										
	OAX240302406969	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1003-FAIS Entidades	705,844.35	705,844.35	705,844.35	705,844.35	100.00%	99.38%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 200PB0559D, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 330044										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	ELICIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
OAX240302407879		Santo Tomás Ocotepéc	Santo Tomás Ocotepéc	1003-FAIS Entidades	711,861.58	710,402.95	710,402.95	710,402.95	100.00%	99.38%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 200PR0421T, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM. - 71248										
OAX240202353571		San Andrés Huayapám	San Andrés Huayapám	1003-FAIS Entidades	637,421.74	636,968.47	636,968.47	636,968.47	100.00%	99.75%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 200PR0434X, EN LA LOCALIDAD LUCRECIA DE MATAMOROS, MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILPAM - 234697										
OAX240302405912		San Andrés Teotilpám	Lucrecia de Matamoros	1003-FAIS Entidades	711,861.58	686,928.70	686,928.70	686,928.70	100.00%	99.75%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS M. BUSTAMANTE CON CLAVE ESCOLAR 200PR1075H, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ PAPALUTLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ PAPALUTLA - 234393										
OAX240302405625		Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	1003-FAIS Entidades	686,820.84	666,196.70	666,196.70	666,196.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CONGRAGACION CON CLAVE ESCOLAR 200PR1350W, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC - 290781										
OAX240302406965		Santiago Tetepec	El Rosario	1003-FAIS Entidades	636,004.87	607,806.89	607,806.89	607,806.89	100.00%	99.38%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA COSIOEZA CON CLAVE ESCOLAR 200PB1100P, EN LA LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLAN - 208027										
OAX240302404280		San Andrés Paxtlán	La Venta	1003-FAIS Entidades	729,158.97	724,085.20	724,085.20	724,085.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DANIEL DELGADILLO CON CLAVE ESCOLAR: 200PR2804M, EN LA LOCALIDAD DE TOMA BONITA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALINGO										
OAX240402511858		Santiago Texcalingo	Loma Bonita	1007-FAM IEB	669,000.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 200PR2707K, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ZANIZA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 300818										
OAX240302407342		San Ildefonso Sola	Barrio Zaniza	1003-FAIS Entidades	669,000.00	666,304.65	666,304.65	666,304.65	100.00%	99.38%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CIELEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO. - 35898A										
OAX240402447275		San Sebastián Rio Hondo	San Felipe Cieneguilla	1003-FAIS Entidades	757,468.26	752,367.87	752,367.87	752,367.87	100.00%	99.38%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 200PR0133Z, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOME YUCUANE, MUNICIPIO SAN BARTOLOME YUCUANE. - 246213										
OAX240302405917		San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	1003-FAIS Entidades	646,179.33	646,179.33	646,179.33	646,179.33	100.00%	99.73%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAC - 358959										
OAX240402447271		Santa María Tlaxiatac	Tlaxiatac Viejo	1003-FAIS Entidades	694,110.71	687,486.52	687,486.52	687,486.52	100.00%	99.38%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE ESCOLAR 200PR3531D, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHISTLAN, MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN. - 208174										
OAX240302404293		Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1003-FAIS Entidades	632,379.14	629,803.34	629,803.34	629,803.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE ESCOLAR 200PR0581Y, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TETEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC - 217359										
OAX240302405234		Santiago Tetepec	Santiago Tetepec	1003-FAIS Entidades	705,401.79	692,201.49	692,201.49	692,201.49	100.00%	99.75%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE NA. MORELOS Y PAYON CON CLAVE ESCOLAR: 200PB0665N, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO AMATLÁN										
OAX240402511905		San Pedro Amatlán	La Guadalupe	1007-FAM IEB	669,000.00	668,999.99	668,999.99	668,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE ESCOLAR 200PR2118I, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUELACE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE. - 291067										
OAX240302406977		Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	1003-FAIS Entidades	682,156.29	665,064.75	665,064.75	665,064.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LEON VICARIO CON CLAVE ESCOLAR 200PR2708L, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR. - 218380										
OAX240302404830		San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1003-FAIS Entidades	673,514.06	673,514.06	673,514.06	673,514.06	100.00%	99.75%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE ESCOLAR 200PB1076F, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOOQUIPAM - 185826										
OAX240302403815		Santa Lucía Zoouámpam	Guadalupe	1003-FAIS Entidades	716,877.29	711,990.66	711,990.66	711,990.66	100.00%	99.83%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 200PR1283W, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMATLAN. - 300861										
OAX240302407338		San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatán	1003-FAIS Entidades	669,000.00	660,521.33	660,521.33	660,521.33	100.00%	99.17%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ CON CLAVE ESCOLAR 200PR0606Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN. - 189823										
OAX240302403832		San Juan Bautista Cuiltlán	San Juan Bautista Cuiltán	1003-FAIS Entidades	692,431.05	657,228.32	657,228.32	657,228.32	100.00%	99.83%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MAESTRO JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 200E5004B, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUATLOTLITLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUATLOTLITLAN.										
OAX240302404365		Santiago Huatlochtlán	Santiago Huatlochtlán	1007-FAM IEB	679,452.74	679,452.74	679,452.74	679,452.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 143, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAUAYA. - 358956										
OAX240402447272		San Jerónimo Tlacoachuyaya	San Jerónimo Tlacoachuyaya	1003-FAIS Entidades	670,000.00	668,165.44	668,165.44	668,165.44	100.00%	99.38%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 155 CON CLAVE ESCOLAR 200S10190L, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO. - 239061										
OAX240302407284		San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	1003-FAIS Entidades	669,000.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	100.00%	99.17%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV0069I, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO. - 71307										
OAX240202353582		San Agustín Amatenango	San Agustín Amatenango	1003-FAIS Entidades	637,421.74	621,096.82	621,096.82	621,096.82	100.00%	99.83%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV0125M, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA - 227447										
OAX240302405298		Santiago TapexTLA	Santiago TapexTLA	1003-FAIS Entidades	700,661.27	690,706.61	690,706.61	690,706.61	100.00%	99.75%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV0074V, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYUTLILA, MUNICIPIO SAN BARTOLOME AYUTLILA. - 300593										
OAX240302407340		San Bartolomé Ayutlila	San Bartolomé Ayutlila	1003-FAIS Entidades	669,000.00	664,127.70	664,127.70	664,127.70	100.00%	99.38%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV1215X, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA - 245898										
OAX240302405908		San Francisco Chajulapa	Chajulapa	1003-FAIS Entidades	711,861.58	694,045.97	694,045.97	694,045.97	100.00%	99.75%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV1124J, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC - 233885										
OAX240302405590		Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1003-FAIS Entidades	705,401.67	689,568.66	689,568.66	689,568.66	100.00%	99.75%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV1170D, EN LA LOCALIDAD LUCRECIA DE MATAMOROS, MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILPAM - 245509										
OAX240302405909		San Andrés Teotilpám	Lucrecia de Matamoros	1003-FAIS Entidades	711,861.58	686,928.70	686,928.70	686,928.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200TV0380I, EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO										
OAX240402511863		Putla Villa de Guerrero	Zimatlán	1007-FAM IEB	65,401.01	65,401.01	65,401.01	65,401.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200TV0718B, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA.										
OAX240402510997		Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1007-FAM IEB	659,054.16	659,054.16	659,054.16	659,054.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YLAHUITOTEPEC - 358938										
OAX240402447268		Santa María Ylahuítotepec	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	1,446,105.04	1,442,540.75	1,442,540.75	1,442,540.75	100.00%	99.79%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD CANADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC. - 166902										
OAX240202355194		Santa María Temaxcaltepec	Cañada de Guadalupe	1003-FAIS Entidades	831,891.40	817,898.23	817,898.23	817,898.23	100.00%	99.75%
CONSTRUCCION DE AULA EN IEBO NUM. 123 CON CLAVE 200H01123Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO - 71498										
OAX240202353581		Santa María Apazco	Santa María Apazco	1003-FAIS Entidades	652,582.51	648,870.87	648,870.87	648,870.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN IEBO NUM. 263 CON CLAVE ESCOLAR 200H10271H, EN LA LOCALIDAD DE NOGALTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES. - 165927										
OAX2402023535196		Mazatlán Villa de Flores	Nogaltepec	1003-FAIS Entidades	663,022.60	637,428.14	637,428.14	637,428.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 200PC1328D, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 247104										
OAX240302405929		San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	1003-FAIS Entidades	602,044.43	590,189.05	590,189.05	590,189.05	100.00%	97.48%
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR CON CLAVE ESCOLAR 200CC1191T, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN. - 298945										
OAX240302407275		Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	1003-FAIS Entidades	580,000.00	571,126.79	571,126.79	571,126.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PANAY ANITUA CON CLAVE ESCOLAR 200JIN145C, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 23438A										
OAX240302405622		San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1003-FAIS Entidades	602,044.43	601,127.62	601,127.62	601,127.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CON CLAVE ESCOLAR 200JIN1299Z, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN AMATENGO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN AMATENGO - 290858										
OAX240302406897Q		San Agustín Amatenango	San Agustín Amatenango	1003-FAIS Entidades	580,000.00	576,504.49	576,504.49	576,504.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS MARCEL DOBLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC. - 359091										
OAX240402447282		San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1003-FAIS Entidades	583,163.56	583,163.56	583,163.56	583,163.56	100.00%	99.37%
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL DOLORENA C. ROMERO CON CLAVE ESCOLAR 200JN0854Q, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA. - 247093										
OAX240302405926		Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	1003-FAIS Entidades	579,324.68	570,471.23	570,471.23	570,471.23	100.00%	99.19%
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA RURAL GABRIELA MISTRAL CON CLAVE ESCOLAR: 200JN0823Z, EN LA LOCALIDAD EL CAMARON, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO										
OAX24040231191Z		Nejapa de Madero	El Camarón	1007-FAM IEB	285,397.25	285,397.25	285,397.25	285,397.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 200JIN1135P, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA GUELACE, MUNICIPIO SANTA MARIA GUELACE. - 267875										
OAX240302406278		Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	1003-FAIS Entidades	583,163.56	549,684.19	549,684.19	549,684.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CON CLAVE ESCOLAR 200PB0457G, EN LA LOCALIDAD DE CANADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC. - 218524										
OAX240302404829		Santa María Temaxcaltepec	Cañada de Guadalupe	1003-FAIS Entidades	693,038.75	682,616.56	682,616.56	682,616.56	100.00%	99.67%
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA, EN EL PARAJE SAN MAYED RANCHO ALEGRE - 37										

NOMAS	TÍTULO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EFERIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
OAX240302406286	Herolita Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Herolita Villa Tezoatlán	Herolita Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1003-FAIS Entidades	536,004.87	610,298.34	610,298.34	610,298.34	100.00%	98.54%
CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR11911, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA CORTIJO, MUNICIPIO SANTA MARIA CORTIJO - 267997										
OAX240302406288	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	1003-FAIS Entidades	669,000.00	661,474.53	661,474.53	661,474.53	100.00%	99.17%
CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR28731, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YATITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YATITEPEC - 258110										
OAX240302406044	Santiago Yatitepec	Santiago Yatitepec	Santiago Yatitepec	1003-FAIS Entidades	669,000.00	664,819.07	664,819.07	664,819.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPR20995, EN LA LOCALIDAD CHIDOCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS - 330930										
OAX240302407883	San Miguel Piedras	Chidoco	Chidoco	1003-FAIS Entidades	669,000.00	665,796.16	665,796.16	665,796.16	100.00%	99.38%
CONSTRUCCION DE AULA EN YEBCEO NUM. 35 CON CLAVE ESCOLAR 20EYR0036, EN LA LOCALIDAD FLORES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 356404										
OAX240402447145	Santa María Tlahuitoltepec	Flores	Flores	1003-FAIS Entidades	669,000.00	665,126.29	665,126.29	665,126.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DYV0634U, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA - 258212										
OAX240302406050	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	1003-FAIS Entidades	669,000.00	651,666.98	651,666.98	651,666.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DYV0644A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEMARXCALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA TEMARXCALTEPEC - 267919										
OAX240302406284	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	1003-FAIS Entidades	1,446,105.04	1,431,488.93	1,431,488.93	1,431,488.93	100.00%	99.48%
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DYV08210, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO LA PE - 257995										
OAX240302406037	La Pe	La Pe	La Pe	1003-FAIS Entidades	1,500,000.00	1,456,872.64	1,456,872.64	1,456,872.64	100.00%	83.33%
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE:20DYV0917K, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NICANANDUTA, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA.										
OAX240402510983	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	1007-FAM IEB	1,436,184.27	1,436,184.27	1,436,184.27	1,436,184.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULAS EN BIC NUM. 29 CON CLAVE ESCOLAR 20E8D00291, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLAN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE. - 189741										
OAX240302403822	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1003-FAIS Entidades	1,267,177.89	1,215,177.59	1,215,177.59	1,215,177.59	100.00%	97.92%
CONSTRUCCION DE AULAS EN BIC NUM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0034U, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CUANECUILTLA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUANECUILTLA.										
OAX240302440318	San Lorenzo Cuaneucuiltla	San Lorenzo Cuaneucuiltla	San Lorenzo Cuaneucuiltla	1008-FAM IEM5y	1,161,010.77	1,161,010.77	1,161,010.77	1,161,010.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULAS EN COBAO NUM. 31 CON CLAVE ESCOLAR 20E8D0031K, EN LA LOCALIDAD DE CUILAPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO CUILAPAM DE GUERRERO - 189601										
OAX240302403819	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,977,762.07	1,638,971.82	1,638,971.82	1,638,971.82	100.00%	95.54%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUTHEMOC CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3171C, EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS - 71732										
OAX240302353388	Monjas	Monjas	Monjas	1003-FAIS Entidades	1,047,701.10	1,034,319.01	1,034,319.01	1,034,319.01	100.00%	97.75%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE LOS VEINTE PARAJE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOYLAN. - 185089										
OAX240202353558	Santa Lucía Ocoytlan	Los 20 Parajes	Los 20 Parajes	1003-FAIS Entidades	3,397,418.18	3,312,544.38	3,312,544.38	3,312,544.38	100.00%	96.86%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ISATAS ROJAS APARICIO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3172X, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA - 208132										
OAX240302404286	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	1003-FAIS Entidades	1,954,207.43	1,915,732.43	1,915,732.43	1,915,732.43	100.00%	97.22%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR30881, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 71856										
OAX240202353392	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	1003-FAIS Entidades	1,109,010.17	1,071,871.44	1,071,871.44	1,071,871.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CON CLAVE ESCOLAR 20DPR6882E EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIROVA , MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTITEPEC - 110227										
OAX240202354144	San Juan Comaltepec	San Bartolomé Lachirova	San Bartolomé Lachirova	1003-FAIS Entidades	1,013,839.55	1,013,839.55	1,013,839.55	1,013,839.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CINCO DE MAYO CON CLAVE ESCOLAR 20DSE0129H, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHTLAN, MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLAN - 110143										
OAX240202354143	San Mateo Yolosochtlán	San Mateo Yolosochtlán	San Mateo Yolosochtlán	1003-FAIS Entidades	1,113,439.91	1,113,439.91	1,113,439.91	1,113,439.91	100.00%	96.88%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 278 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0295V, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI. - 167765										
OAX240202355227	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	1003-FAIS Entidades	1,890,056.46	1,864,121.68	1,864,121.68	1,864,121.68	100.00%	99.31%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 96 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0613Z, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOLOMECATL, MUNICIPIO SANTIAGO YOLOMECATL.										
OAX240402512040	Santiago Yoloomecatl	Santiago Yoloomecatl	Santiago Yoloomecatl	1007-FAM IEB	12,100.53	12,100.53	12,100.53	12,100.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 96 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0613Z, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOLOMECATL, MUNICIPIO SANTIAGO YOLOMECATL.										
OAX240402512036	Santiago Yoloomecatl	Santiago Yoloomecatl	Santiago Yoloomecatl	1007-FAM IEB	16,933.25	16,933.25	16,933.25	16,933.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DYV1047V, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL RIO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA - 233796										
OAX240302405587	San Pedro Teutila	Santo Domingo del Río	Santo Domingo del Río	1003-FAIS Entidades	1,231,435.24	1,194,567.15	1,194,567.15	1,194,567.15	100.00%	93.75%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DYV1075A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA. - 110044										
OAX240202354139	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	1003-FAIS Entidades	1,145,011.31	1,135,787.23	1,135,787.23	1,135,787.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS CUAUTHEMOC CON CLAVE ESCOLAR 20DPA0431C, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO - 259009										
OAX240302406088	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1003-FAIS Entidades	1,092,185.90	1,075,852.00	1,075,852.00	1,075,852.00	100.00%	94.34%
CONSTRUCCION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS ORDAZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPA0284Q, EN LA LOCALIDAD LA PE, MUNICIPIO LA PE. - 256781										
OAX240302407180	La Pe	La Pe	La Pe	1003-FAIS Entidades	967,161.45	953,398.81	953,398.81	953,398.81	100.00%	99.06%
CONSTRUCCION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS LAURO D. GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALTANGUIS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALTANGUIS. - 358111										
OAX240402447285	Santa María Jaltanguis	Santa María Jaltanguis	Santa María Jaltanguis	1003-FAIS Entidades	1,197,099.62	1,195,032.05	1,195,032.05	1,195,032.05	100.00%	99.06%
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3367J, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.										
OAX240402510570	San Juan Bautista Cuicatán	San Juan Bautista Cuicatán	San Juan Bautista Cuicatán	1007-FAM IEB	1,391,051.94	1,391,051.94	1,391,051.94	1,391,051.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE ESCOLAR 20DPR3090G, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 268260										
OAX240302404292	Benito Juárez	Benito Juárez	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	1,500,000.00	1,495,000.81	1,495,000.81	1,495,000.81	100.00%	85.75%
CONSTRUCCION DE AULAS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1331G, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA - 267928										
OAX240302406287	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1003-FAIS Entidades	1,176,934.55	1,141,009.41	1,141,009.41	1,141,009.41	100.00%	99.88%
CONSTRUCCION DE AULAS EN YEBCEO NUM. 73 CON CLAVE ESCOLAR 20EYR0072W, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO SAN JUAN LACHIGALLA. - 290993										
OAX240302406995	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	1003-FAIS Entidades	1,156,417.78	1,135,226.49	1,135,226.49	1,135,226.49	100.00%	99.27%
CONSTRUCCION DE AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DYV1876V, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONI										
OAX240402510660	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	1007-FAM IEB	1,649,415.24	1,649,415.24	1,649,415.24	1,649,415.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 20DPR0511K - 161619										
OAX240202301997	Santa Lucia Miahuatlán	La Chiñilla	La Chiñilla	1004-FAIS Municipal	1,639,986.40	1,639,986.40	1,639,986.40	1,639,986.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN COBAO NUM. 11 CON CLAVE ESCOLAR 20E8D0011K, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 210684										
OAX240302404372	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1003-FAIS Entidades	2,047,902.01	2,023,790.14	2,023,790.14	2,023,790.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0443E, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO. - 234405										
OAX240302405631	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1003-FAIS Entidades	1,100,607.86	1,085,110.38	1,085,110.38	1,085,110.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BEINGOLE CONSTRUCCION CLAVE 20DPR0946W, EN LA COLONIA CUAUTHEMOC - 390928										
OAX240302429570	San Mateo del Mar	Colonia Cuautémoc	Colonia Cuautémoc	1004-FAIS Municipal	3,668,676.87	3,668,676.87	3,668,676.87	3,668,676.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA										
OAX240402512711	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5y	6,926,055.40	6,923,148.69	6,923,148.69	6,923,148.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, EN EL AREA DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 20DPR1430H - 443804										
OAX240402490009	Santo Domingo Xagaglia	Santo Domingo Xagaglia	Santo Domingo Xagaglia	1004-FAIS Municipal	149,739.44	149,739.44	149,739.44	149,739.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 317 CON CLAVE ESCOLAR 20DPA0022J, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA - 195133										
OAX240302404025	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	1003-FAIS Entidades	1,479,353.64	1,423,725.22	1,423,725.22	1,423,725.22	100.00%	89.70%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 239 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0256W, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TETITPAC, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TETITPAC.										
OAX240402511356	San Sebastián Tetitpac	San Sebastián Tetitpac	San Sebastián Tetitpac	1007-FAM IEB	98,778.23	98,778.23	98,778.23	98,778.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 239 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0256W, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TETITPAC, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TETITPAC.										
OAX240402511074	San Sebastián Tetitpac	San Sebastián Tetitpac	San Sebastián Tetitpac	1007-FAM IEB	1,097,096.97	1,097,096.97	1,097,096.97	1,097,096.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE YOSONDULU - 452052										
OAX240402494837	San Juan Mixtepec-Dto. Oax.	Yosondulú	Yosondulú	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DYV0073B EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 417822										
OAX240402495097	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAIS Municipal	2,152,338.96	2,163,338.96	2,163,338.96	2,163,338.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDO PARAJE EL CAQUEN - 409932										
OAX240402491768	La Trinidad Vista Hermosa	La Trinidad Vista Hermosa	La Trinidad Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	620,667.26	620,667.26	620,667.26	620,667.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO - 392542										
OAX240402466737	Santa Lucia Miahuatlán	Sierra Llano Grande	Sierra Llano Grande	1004-FAIS Municipal	975,716.49	975,716.49	975,716.49	975,716.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO A PIEDRA COLORADA SEGUNDA ETAPA - 376897										
OAX240402460837	San Andrés Teotitlán	Piedra Colorada	Piedra Colorada	1004-FAIS Municipal	4,814,195.23	4,814,195.23	4,814,195.23	4,814,195.23	100.00%	100.00%

MODALIDAD	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE CAMINO QUE COMUNICA AL BARRIO ESPINAL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 650, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 290762	OAX240302429638	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,261,872.88	1,261,872.88	1,261,872.88	1,261,872.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA - 376873	OAX240402460825	San Andrés Tecuilálpam	Flor Batavia	1004-FAIS Municipal	2,022,687.52	2,022,687.52	2,022,687.52	2,022,687.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO	OAX240402512401	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1008-FAM IEM5s	7,801,074.75	7,801,074.75	7,801,074.75	7,801,074.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ECYTE NUM. 2 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC00025, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.	OAX240302440330	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	1008-FAM IEM5s	43,041.42	43,041.42	43,041.42	43,041.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ECYTE NUM. 2 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETC00025, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN.	OAX240302440320	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	1008-FAM IEM5s	866,925.22	866,925.22	866,925.22	866,925.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR31310, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA, MUNICIPIO DE YOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	OAX240402510615	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Jareta	1007-FAM IEB	693,746.49	693,746.49	693,746.49	693,746.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO ALCALA CON CLAVE ESCOLAR: 20BES00719, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO THUYCAN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO THUYCAN PLUMAS.	OAX240402511068	Santiago Ihuiltán Plumas	Santiago Ihuiltán Plumas	1007-FAM IEB	824,515.07	824,515.07	824,515.07	824,515.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 128 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0145K, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM.	OAX240302440513	Santiago Chóapam	Santiago Chóapam	1007-FAM IEB	879,134.84	879,134.84	879,134.84	879,134.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DND02630, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPETLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPETLA	OAX240402510897	Santiago Tapetla	Santiago Tapetla	1007-FAM IEB	808,636.81	808,636.81	808,636.81	808,636.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CON CLAVE ESCOLAR: EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLÁN.	OAX240402510634	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	1007-FAM IEB	789,160.16	789,160.16	789,160.16	789,160.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BINGUIGUE IGNACIO M. ALTAMIRANO C.C.T. 20DPR6041E SEGUNDA ETAPA - 89055	OAX240202373675	Santiago Tilzoyaltepec	Loma Blanca	1004-FAIS Municipal	720,492.12	720,492.12	720,492.12	720,492.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTPV01AL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN. - 208931	OAX240302416103	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAIS Municipal	498,264.34	498,264.34	498,264.34	498,264.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3543V, EN LA LOCALIDAD PUERTO GRANDE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR	OAX240402510901	San Francisco del Mar	Puerto Grande	1007-FAM IEB	831,471.20	831,471.20	831,471.20	831,471.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTPV078BK, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS	OAX240402511039	San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	1007-FAM IEB	844,035.89	844,035.89	844,035.89	844,035.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTPV098KI, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ORIZABA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	OAX240402510933	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1007-FAM IEB	833,048.76	833,048.76	833,048.76	833,048.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA - 277088	OAX240302426881	Santiago Astata	Zimatán	1004-FAIS Municipal	354,813.84	354,813.84	354,813.84	354,813.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 399525	OAX240402472271	Ayoquezo de Aldama	Guevara	1004-FAIS Municipal	199,658.25	199,658.25	199,658.25	199,658.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICHUA - 347176	OAX240402446820	San Miguel Chichua	Cerro Prieto	1003-FAIS Entidades	700,000.00	694,833.92	694,833.92	694,833.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 288190	OAX240302429078	San Mateo del Mar	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,476,021.51	1,476,021.51	1,476,021.51	1,476,021.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	OAX240402517452	Ixtlán de Juárez	Santa Cruz Yagavilla	1005-FORTAMUN	325,399.31	325,399.31	325,399.31	325,399.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	OAX240402513438	San Lorenzo Texmelucán	San Lorenzo Texmelucán	1005-FORTAMUN	1,595,379.10	1,595,379.10	1,595,379.10	1,595,379.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO I.R.A. ETAPA - 415451	OAX240402494147	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	1004-FAIS Municipal	338,655.41	338,655.41	338,655.41	338,655.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MAYATLAN - 521754	OAX240402481481	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	2,010,357.56	2,010,357.56	2,010,357.56	2,010,357.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA ESTANCIA INFANTIL - 265625	OAX240302424774	Santa Lucia Coatlán	Santa Lucia Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,554,227.94	1,554,227.94	1,554,227.94	1,554,227.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 166381	OAX240302392904	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	971,949.13	971,949.13	971,949.13	971,949.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 198109	OAX240302414379	San Lorenzo Texmelucán	El Palo de Lima	1004-FAIS Municipal	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL SEGUNDA ETAPA - 196850	OAX240302414305	San Lorenzo Texmelucán	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 427818	OAX240402481723	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	1004-FAIS Municipal	8,004,224.15	8,004,224.15	8,004,224.15	8,004,224.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359497	OAX240402472252	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	1004-FAIS Municipal	2,015,480.00	2,015,480.00	2,015,480.00	2,015,480.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 120000 LITROS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CCT 20DPR3151J AGENCIA DE POLICIA DE DOLORS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 202464	OAX240302414894	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,776,146.08	2,131,391.61	2,131,391.61	2,131,391.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 200000 LITROS CON CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA DE POLICIA DE DOLORS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 171818	OAX240302494200	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,747,910.44	2,740,488.71	2,740,488.71	2,740,488.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MICHELENA CLAVE 20DND0645K AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 175617	OAX240302411086	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,856,011.18	1,856,011.18	1,856,011.18	1,856,011.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 187188	OAX240302412973	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,264,846.85	2,264,846.85	2,264,846.85	2,264,846.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAPAN DE CADENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 210554	OAX240302425826	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,810,261.48	1,797,148.86	1,797,148.86	1,797,148.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 285060	OAX240302406795	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	1003-FAIS Entidades	3,736,000.00	3,736,846.28	3,736,846.28	3,736,846.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 212596	OAX240302404445	Santiago Tlazoyaltepec	Loma Blanca	1003-FAIS Entidades	1,112,500.00	1,108,909.49	1,108,909.49	1,108,909.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCON TAGOLABA RINCONCITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 285783	OAX240302406826	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Tagolaba (Rinconcito)	1003-FAIS Entidades	1,246,000.00	1,245,615.44	1,245,615.44	1,245,615.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLAS. - 192305	OAX240302403916	Santa María Peñoles	San Pedro Cholula	1003-FAIS Entidades	623,000.00	622,897.70	622,897.70	622,897.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 284287	OAX240302406762	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	534,000.00	533,835.19	533,835.19	533,835.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS - 339781	OAX240402463953	San Martín Huamelúlpam	San Martín Huamelúlpam	1004-FAIS Municipal	2,336,230.08	2,336,230.08	2,336,230.08	2,336,230.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 408619	OAX240402491236	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	1004-FAIS Municipal	670,254.02	681,577.17	681,577.17	681,577.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA OCHO VENADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 453424	OAX240402495284	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	1004-FAIS Municipal	870,000.00	891,376.58	891,376.58	891,376.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0807W, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINI. - 290935	OAX240302406973	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1003-FAIS Entidades	423,664.16	412,945.09	412,945.09	412,945.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIJANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOME QUIJANA. - 358941	OAX240402447270	San Bartolomé Quijana	San Bartolomé Quijana	1003-FAIS Entidades	507,680.18	507,680.18	507,680.18	507,680.18	100.00%	99.17%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR148H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA. - 296761	OAX240302407178	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	1003-FAIS Entidades	467,366.76	453,267.12	453,267.12	453,267.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 60 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0054Z, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ. - 267871										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ASBAJE CON CLAVE ESCOLAR 200CC0610F, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS YUTATÍO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEOZOTLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 290923										
OAX240302406277		Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	1003-FAIS Entidades	539,114.16	529,153.23	529,153.23	529,153.23	100.00%	83.33%
OAX240302406972		Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatlío	1003-FAIS Entidades	423,684.15	413,764.16	413,764.16	413,764.16	100.00%	99.44%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO - 329811										
OAX240302438236		Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1004-FAIS Municipal	2,535,590.07	2,535,590.07	2,535,590.07	2,535,590.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD BARRANCA NUEVA - 290360										
OAX240302429535		Santiago Amoltepec	Barranca Nueva	1004-FAIS Municipal	2,322,827.76	2,322,827.76	2,322,827.76	2,322,827.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS EL AGUACATE - 393413										
OAX240402467081		Santiago Amoltepec	El Aguacate	1004-FAIS Municipal	1,176,711.22	1,176,711.22	1,176,711.22	1,176,711.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL RÍO VERDE LA TORTUGA - 288213										
OAX240302429090		Santiago Amoltepec	San Miguel Río Verde (La Tortuga)	1004-FAIS Municipal	2,459,708.76	2,459,708.76	2,459,708.76	2,459,708.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA CUQUILA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 277926										
OAX240302406566		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua Zarca Cuquila	1003-FAIS Entidades	660,000.00	659,950.00	659,950.00	659,950.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHICAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 183086										
OAX240302403651		San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical	1003-FAIS Entidades	675,000.00	673,947.43	673,947.43	673,947.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS - 342553										
OAX240302405850		Santo Domingo de Morelos	Barrio Nuevo	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,720.15	674,720.15	674,720.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE - 192621										
OAX240302403959		San Francisco Logueche	Bramadero	1003-FAIS Entidades	968,000.00	967,738.10	967,738.10	967,738.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA VERGA - 213531										
OAX240302404644		Villa Sola de Vega	Candelaria la Estancia	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,704.93	674,704.93	674,704.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CARAÓ BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS - 243023										
OAX240302403854		Santo Domingo de Morelos	Caraó Brava	1003-FAIS Entidades	810,000.00	809,664.19	809,664.19	809,664.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DE AIRE, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA - 285266										
OAX240302406824		Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	1003-FAIS Entidades	1,099,900.02	1,099,900.02	1,099,900.02	1,099,900.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARRROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN - 93465										
OAX240202359373		San Pedro Jicayán	Chuparrrosa	1003-FAIS Entidades	1,215,000.00	1,214,975.10	1,214,975.10	1,214,975.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 240193										
OAX240302405819		San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	1003-FAIS Entidades	944,803.05	944,803.05	944,803.05	944,803.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CINCO NEGRITOS, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA - 283746										
OAX240302406741		Santa Catarina Juquila	Cinco Negritos	1003-FAIS Entidades	1,099,900.02	1,099,900.02	1,099,900.02	1,099,900.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ARADOR, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELOCAN - 168434										
OAX240202355143		San Lorenzo Texmelucán	El Arador	1003-FAIS Entidades	1,079,765.49	1,079,765.49	1,079,765.49	1,079,765.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHÉ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE - 159224										
OAX240202354998		San Francisco Logueche	El Costoche	1003-FAIS Entidades	966,628.86	966,628.86	966,628.86	966,628.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANZANAL, MUNICIPIO SAN JUAN COATZACOAPAN - 194100										
OAX240302403972		San Juan Coatzacoapan	El Manzanal	1003-FAIS Entidades	404,665.12	404,665.12	404,665.12	404,665.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PALO DE LIMA, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELOCAN - 164588										
OAX240202355149		San Lorenzo Texmelucán	El Palo de Lima	1003-FAIS Entidades	1,079,765.49	1,079,765.49	1,079,765.49	1,079,765.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTALITO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 384233										
OAX240302406759		Villa de Tututepec	El Zapotalito	1003-FAIS Entidades	1,099,900.02	1,099,900.02	1,099,900.02	1,099,900.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YUCUHITL - 244876										
OAX240302405901		Santa María Yucuhitl	Guadalupe Buenavista	1003-FAIS Entidades	1,269,950.00	1,269,950.00	1,269,950.00	1,269,950.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUERRERO GRANDE, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 395404										
OAX240302408844		San Esteban Atatlahuca	Guerrero Grande	1003-FAIS Entidades	1,349,625.43	1,349,625.43	1,349,625.43	1,349,625.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR - 284474										
OAX240302406772		San Mateo del Mar	Huazantlán del Río	1003-FAIS Entidades	674,762.51	674,762.51	674,762.51	674,762.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 192430										
OAX240302403932		San Esteban Atatlahuca	Independencia	1003-FAIS Entidades	1,409,552.91	1,409,552.91	1,409,552.91	1,409,552.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUNTA DE LOS RÍOS, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA - 284032										
OAX240302406752		Santa Catarina Juquila	Junta de los Ríos	1003-FAIS Entidades	1,099,900.02	1,099,900.02	1,099,900.02	1,099,900.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHINILLA, MUNICIPIO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 244946										
OAX240302405904		Santa Lucía Mihuatlán	La Chinilla	1003-FAIS Entidades	1,754,634.25	1,754,634.25	1,754,634.25	1,754,634.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO SAN MARTÍN TRUYOSOS - 277669										
OAX240302406552		San Martín Truyosos	La Concepción	1003-FAIS Entidades	769,913.38	769,913.38	769,913.38	769,913.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 219953										
OAX240302404880		San Ildefonso Amatlán	La Reforma	1003-FAIS Entidades	809,452.87	809,452.87	809,452.87	809,452.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO SAN ANTONIO SINICAHUA - 277487										
OAX240302406543		San Antonio Sinicahua	La Unión	1003-FAIS Entidades	879,904.43	879,904.43	879,904.43	879,904.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJÍA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS - 243106										
OAX240202353964		Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	1003-FAIS Entidades	269,978.53	269,978.53	269,978.53	269,978.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTA MARÍA LACHUIRO - 163308										
OAX240202355127		Santa María Lachuiró	Loma Larga	1003-FAIS Entidades	604,143.06	604,143.06	604,143.06	604,143.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MACAHUIERA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS - 243106										
OAX240302405857		Santo Domingo de Morelos	Macahuiera	1003-FAIS Entidades	944,608.20	944,608.20	944,608.20	944,608.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 239134										
OAX240302405797		Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1003-FAIS Entidades	674,859.32	674,859.32	674,859.32	674,859.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PARAJE EUCALIPTOS EL PORTILLO, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 289300										
OAX240302406941		Santa Cruz Xoxocotlán	Paraje Eucaliptos (El Portillo)	1003-FAIS Entidades	134,941.29	134,941.29	134,941.29	134,941.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA AZUL, MUNICIPIO SAN MARTÍN PERAS - 277983										
OAX240302406570		San Martín Peras	Piedra Azul	1003-FAIS Entidades	2,199,900.03	2,199,900.03	2,199,900.03	2,199,900.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN MATA DE CAÑA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 183835										
OAX240302403672		Santiago Jocotepec	Plan Mata de Caña	1003-FAIS Entidades	1,348,035.58	1,348,035.58	1,348,035.58	1,348,035.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POZO YUTATOMA BARRIO RUNDASO, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN - 95024										
OAX240202354004		San Pedro Jicayán	Pozo Yutatoma (Barrio Rundaso)	1003-FAIS Entidades	134,960.48	134,960.48	134,960.48	134,960.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUERTO GRANDE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR - 242869										
OAX240302405848		San Francisco del Mar	Puerto Grande	1003-FAIS Entidades	1,433,943.91	1,433,943.91	1,433,943.91	1,433,943.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 226495										
OAX240302405288		Villa de Tututepec	Río Grande o Piedra Parada	1003-FAIS Entidades	1,484,791.31	1,484,791.31	1,484,791.31	1,484,791.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 285181										
OAX240302406798		Villa de Tututepec	Río Grande o Piedra Parada	1003-FAIS Entidades	1,649,900.04	1,649,900.04	1,649,900.04	1,649,900.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CUIXTLA, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA - 226432										
OAX240302405287		Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuixtla	1003-FAIS Entidades	1,214,830.03	1,214,830.03	1,214,830.03	1,214,830.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC - 93852										
OAX240202353978		San Antonio Huítepec	San Antonio Huítepec	1003-FAIS Entidades	134,960.48	134,960.48	134,960.48	134,960.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 194421										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
OAX240302403931		San Esteban Atlatlahuca	San Esteban Atlatlahuca	1003-FAIS Entidades	1,645,000.00	1,644,449.20	1,644,449.20	1,644,449.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE CIENEQUILLA, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN RIO HONDO. - 219171										
OAX240302404885		San Sebastián Rio Hondo	San Felipe Cienequilla	1003-FAIS Entidades	405,000.00	404,897.23	404,897.23	404,897.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC. - 158582										
OAX240202354985		San Francisco Ozolotepec	San José Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	2,160,000.00	2,156,905.53	2,156,905.53	2,156,905.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE RIO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN CALANA. - 96090										
OAX240202354012		San Juan Lalana	San José Rio Manzo	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	134,960.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 216439										
OAX240302404712		Magdalena Peñasco	San Juan del Rio	1003-FAIS Entidades	1,397,000.00	1,395,527.40	1,395,527.40	1,395,527.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 248801										
OAX240302405978		Villa Sola de Vega	San Juan Elopepec	1003-FAIS Entidades	1,485,000.00	1,483,891.72	1,483,891.72	1,483,891.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUICHICOVI, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 386105										
OAX240402448867		San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1003-FAIS Entidades	270,000.00	269,679.13	269,679.13	269,679.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUVINI, MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC. - 239914										
OAX240302405815		San Francisco Ozolotepec	San Juan Guvini	1003-FAIS Entidades	1,350,000.00	1,349,718.67	1,349,718.67	1,349,718.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LUVINA, MUNICIPIO SAN FABI MACULTIANGUIS. - 218305										
OAX240302404704		San Pablo Macuiltianguis	San Juan Luvina	1003-FAIS Entidades	810,000.00	809,645.90	809,645.90	809,645.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26. - 244894										
OAX240302405902		San Juan Mixtepec -Dto. Distrito 26	San Juan Mixtepec	1003-FAIS Entidades	1,792,500.00	1,792,384.17	1,792,384.17	1,792,384.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 224569										
OAX240302405193		Santa Catarina Juquila	San Lucas	1003-FAIS Entidades	352,500.00	352,338.12	352,338.12	352,338.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN HUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTIN HUNYOSO. - 34319										
OAX240202353988		San Martín Hunyoso	San Martín Hunyoso	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,966.09	674,966.09	674,966.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR. - 284561										
OAX240302406774		San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,786.47	134,786.47	134,786.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONIO MONTE VERDE. - 145834										
OAX240202354606		San Antonio Monte Verde	San Miguel Monteverde	1003-FAIS Entidades	1,553,500.00	1,553,286.99	1,553,286.99	1,553,286.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 395080										
OAX240402448821		San Miguel Peras	San Miguel Peras	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,824.45	134,824.45	134,824.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC. - 291420										
OAX240302404888		Santa María Ozolotepec	San Pablo Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	1,755,000.00	1,754,121.82	1,754,121.82	1,754,121.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 166173										
OAX240202355024		San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	1003-FAIS Entidades	1,210,000.00	1,208,286.09	1,208,286.09	1,208,286.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN COATLAN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN COATLAN. - 243184										
OAX240302405864		San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1003-FAIS Entidades	1,679,000.00	1,672,923.30	1,672,923.30	1,672,923.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN. - 216885										
OAX240302404735		San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1003-FAIS Entidades	270,000.00	269,949.59	269,949.59	269,949.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA. - 52192										
OAX240202353091		Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	1003-FAIS Entidades	1,485,000.00	1,484,390.00	1,484,390.00	1,484,390.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA JUQUILA, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 283917										
OAX240302406748		Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1003-FAIS Entidades	1,009,000.00	1,009,900.02	1,009,900.02	1,009,900.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA. - 277566										
OAX240302406545		Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	1003-FAIS Entidades	990,000.00	989,950.03	989,950.03	989,950.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC. - 239791										
OAX240302405813		Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	2,565,000.00	2,564,465.45	2,564,465.45	2,564,465.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA. - 232183										
OAX240302405521		Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1003-FAIS Entidades	3,780,000.00	3,777,751.41	3,777,751.41	3,777,751.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 145928										
OAX240202354613		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,815.41	674,815.41	674,815.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSUYUA. - 207775										
OAX240302404170		Santa María Yosoyúa	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	1,270,000.00	1,269,949.92	1,269,949.92	1,269,949.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN. - 244916										
OAX240302405903		Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	1003-FAIS Entidades	2,429,493.58	2,429,493.58	2,429,493.58	2,429,493.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA SOSOLA, MUNICIPIO SAN JERONIMO SOSOLA. - 192326										
OAX240302403924		San Jerónimo Sosola	Santa Lucía Sosola	1003-FAIS Entidades	1,331,000.00	1,329,450.60	1,329,450.60	1,329,450.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA CUQUILA, MUNICIPIO REBOICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 277681										
OAX240302406563		Herolica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuquila	1003-FAIS Entidades	660,000.00	659,950.00	659,950.00	659,950.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO. - 95360										
OAX240202354010		Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	134,960.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO. - 183606										
OAX240202355123		Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	1003-FAIS Entidades	1,331,000.00	1,329,114.69	1,329,114.69	1,329,114.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TLITEPEC, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALCA. - 228309										
OAX240302405286		Santos Reyes Nopalca	Santa María Magdalena Tliltepec	1003-FAIS Entidades	1,485,000.00	1,484,791.31	1,484,791.31	1,484,791.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PETATENGO, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO. - 240528										
OAX240302405823		San Miguel del Puerto	Santa María Petatengo	1003-FAIS Entidades	1,080,000.00	1,079,552.25	1,079,552.25	1,079,552.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA VIGALLO, MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ. - 291847										
OAX240302407006		Zimatlan de Alvarez	Santa María Viallo	1003-FAIS Entidades	2,025,000.00	2,023,593.33	2,023,593.33	2,023,593.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUCHITAHUACA. - 277681										
OAX240302406553		Santiago Juchitahuaca	Santa María Yucunicoco	1003-FAIS Entidades	1,320,000.00	1,319,916.24	1,319,916.24	1,319,916.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS. - 120621										
OAX240202354296		Santiago ihuitlan Plumas	Santiago ihuitlan Plumas	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,902.56	674,902.56	674,902.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JOCTEPEC. - 183819										
OAX240302403608		Santiago Jocatepec	Santiago Jocatepec	1003-FAIS Entidades	1,350,000.00	1,348,035.58	1,348,035.58	1,348,035.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXITLAN. - 267821										
OAX240302406273		Santiago Texitlán	Santiago Sochiltepec	1003-FAIS Entidades	945,000.00	944,405.24	944,405.24	944,405.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DE MORELOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 243157										
OAX240302406567		Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1003-FAIS Entidades	1,350,000.00	1,349,440.28	1,349,440.28	1,349,440.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM. - 94223										
OAX240202353985		Santiago Cholpam	Santo Domingo Latani	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	134,960.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO. - 94185										
OAX240202353983		Santa María Huatulco	Sector H Tres	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	134,960.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LIANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN. - 136433										
OAX240202354457		Santa Lucía Miahuatlán	Sierra Llano Grande	1003-FAIS Entidades	270,000.00	549,882.62	549,882.62	549,882.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LIANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN. - 257953										
OAX240302406038		Santa Lucía Miahuatlán	Sierra Llano Grande	1003-FAIS Entidades	405,000.00	401,999.99	401,999.99	401,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 192441										
OAX240302403933		San Esteban Atlatlahuca	Vicente Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,057,500.00	1,056,799.09	1,056,799.09	1,056,799.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 147111										
OAX240202354659		Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,215,000.00	1,214,800.21	1,214,800.21	1,214,800.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE ETLA, MUNICIPIO VILA DE ETLA. - 267774										
OAX240302406265		Villa de Etla	Villa de Etla	1003-FAIS Entidades	675,000.00	673,804.47	673,804.47	673,804.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ. - 291800										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPLIME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCUHTLA. - 93917	OAX2402070702	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1003-FAIS Entidades	945,000.00	944,386.22	944,386.22	944,386.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOAPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM. - 93778	OAX240202353979	San Pedro Pochutla	Cheplime	1003-FAIS Entidades	405,000.00	404,969.49	404,969.49	404,969.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHEPLIME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCUHTLA. - 94291	OAX240202353975	Santiago Choloam	Santiago Choloam	1003-FAIS Entidades	1,485,000.00	1,484,913.38	1,484,913.38	1,484,913.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 242830	OAX240202353987	San Pedro Pochutla	Cheplime	1003-FAIS Entidades	218,000.00	217,871.29	217,871.29	217,871.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYOSO. - 93811	OAX240302405846	Villa Sola de Vega	El Progreso (San Juan Elopepec)	1003-FAIS Entidades	3,270,000.00	3,268,995.00	3,268,995.00	3,268,995.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA XANAGUILA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 243043	OAX240202353977	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1003-FAIS Entidades	599,500.00	599,465.37	599,465.37	599,465.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLAN. - 146622	OAX240302405855	San Juan Ozolotepec	Santa Catarina Xanaguila	1003-FAIS Entidades	1,635,000.00	1,634,497.51	1,634,497.51	1,634,497.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 154864	OAX240202354641	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	272,500.00	272,414.42	272,414.42	272,414.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 154961	OAX240202391169	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	840,038.29	840,038.29	840,038.29	840,038.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163418	OAX240202391190	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	839,320.35	839,320.35	839,320.35	839,320.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163444	OAX240202392316	San Simón Zahuatlán	Barrio Juquilita	1004-FAIS Municipal	1,624,016.51	1,624,016.51	1,624,016.51	1,624,016.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO SEGUNDA ETAPA - 166264	OAX240202392409	San Simón Zahuatlán	5 de Mayo	1004-FAIS Municipal	1,735,227.64	1,735,227.64	1,735,227.64	1,735,227.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO SEGUNDA ETAPA - 166264	OAX240202392885	San Simón Zahuatlán	5 de Mayo	1004-FAIS Municipal	463,571.79	463,571.79	463,571.79	463,571.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COBERTA PARA ESCALERAS DE EDIFICIO CHZ DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	OAX240402512706	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEMSYS	764,697.87	764,697.82	764,697.82	764,697.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR: 200P0906W, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS HIDALGO, MUNICIPIO SAN NICOLAS HIDALGO	OAX240402510900	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1007-FAM IEB	1,153,007.23	1,153,007.23	1,153,007.23	1,153,007.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LEONIA VICARIO CON CLAVE ESCOLAR: 200P3706L SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO DEL MAR	OAX230402334403	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1007-FAM IEB	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LIBRAMIENTO NORTE AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 180406	OAX240302411358	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	311,158.82	311,158.82	311,158.82	311,158.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALVARIO - 349729	OAX240402468594	Cotacapas Altas	Cotacapas Altas	1004-FAIS Municipal	601,458.45	601,458.45	601,458.45	601,458.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DEL MAESTRO ENTRE PRIVADA JULIO SIERRA Y CALLE QUETZALCOATL, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 348341	OAX240402468588	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,107,886.11	1,085,340.57	1,085,340.57	1,085,340.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 457748	OAX240402507741	Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	879,426.81	879,426.81	879,426.81	879,426.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLITLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITLAN	OAX240402516393	Santiago Huajolotitlán	Santiago Huajolotitlán	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	5,084,528.15	5,056,322.08	5,056,322.08	5,056,322.08	100.00%	98.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 305257	OAX230402289453	Ixtián de Juárez	La Luz	1005-PORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	882,116.43	882,116.42	882,116.42	882,116.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO CALLE PERIFERICO SN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 251183	OAX240302423129	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	7,169,208.08	7,166,851.69	7,166,851.69	7,166,851.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESTRADO Y TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA HUAJUAPAN	OAX240402512707	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1008-FAM IEMSYS	2,616,000.00	2,614,789.56	2,614,789.56	2,614,789.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA COMUNITARIA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	OAX230402341940	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	8,662,644.14	8,622,660.22	8,622,660.22	8,622,660.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE 1A ETAPA, EN EL PARAJE LA PARCELA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, MUNICIPIO SANTIAGO HUATLANMATATLAN - 457816	OAX240402497283	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	1,070,238.91	1,070,238.91	1,070,238.91	1,070,238.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GUARDERIAS BANCUETA Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE NARCISO MENDOZA AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN OAXACA - 236886	OAX240302418902	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	757,351.23	838,679.24	838,679.24	838,679.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LA MAGUERA PARA LA MAGUERA AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 330879	OAX240302438568	Oaxaca de Juárez	Viguera	1004-FAIS Municipal	940,947.28	935,734.85	935,734.85	935,734.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA PARA LA ELECTRIFICACION DEL POLIGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA	OAX240302441655	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	8,767,756.78	8,765,688.07	8,765,688.07	8,765,688.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA PARA LA ELECTRIFICACION DEL POLIGONO EL TANQUE, EN HUATULCO, OAXACA	OAX240302441719	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	3,203,549.80	3,171,514.30	3,171,514.30	3,171,514.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA PARA LA ELECTRIFICACION DEL POLIGONO EL ZAPOTE (1A ETAPA), EN HUATULCO, OAXACA	OAX240302441725	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	5,020,287.00	7,355,113.47	7,355,113.47	7,355,113.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA PARA LA ELECTRIFICACION DEL POLIGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA	OAX240302441889	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	7,294,859.57	7,261,372.92	7,261,372.92	7,261,372.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA PARA LA ELECTRIFICACION DEL POLIGONO FLORES MAGON, EN HUATULCO, OAXACA	OAX240302441667	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	4,367,210.85	4,342,080.04	4,342,080.04	4,342,080.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA PARA LA ELECTRIFICACION DEL POLIGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA	OAX240302441622	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	8,640,131.76	8,629,085.70	8,629,085.70	8,629,085.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA PARA LA ELECTRIFICACION DEL POLIGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA	OAX240302441713	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	4,036,654.20	4,034,096.65	4,034,096.65	4,034,096.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA Y SU OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE VALLE DE ETLA	OAX230402333376	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1008-FAM IEMSYS	16,000,000.00	14,783,991.77	14,783,991.77	14,783,991.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA A SANTA MARIA EL RINCON CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 820, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA - 270891	OAX240302405939	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	1003-FAIS Entidades	5,020,287.00	4,926,600.31	4,926,600.31	4,926,600.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA CRUZ BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 120, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 920, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSUYUA - 266855	OAX240302406233	Santa María Yosoyúa	Buenavista	1003-FAIS Entidades	5,021,776.71	4,980,388.74	4,980,388.74	4,980,388.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO SIN NOMBRE RIO SANTIAGO COPALA IXTLALHUACA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTLALHUACA - 338885	OAX240402448602	Río Metates	Río Metates	1003-FAIS Entidades	39,981,886.34	39,957,037.55	39,957,037.55	39,957,037.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO A EL OCOTILLO, PLAN DE AIRE, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES - 299021	OAX240302407281	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1003-FAIS Entidades	6,067,290.91	5,985,667.32	5,985,667.32	5,985,667.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO A LLANO GRANDE, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 300, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 800, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPETILLA - 270864	OAX240302406336	Santiago Tapetilla	Santiago Tapetilla	1003-FAIS Entidades	5,017,245.04	5,006,017.93	5,006,017.93	5,006,017.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO E.C. YUCUADA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SAN SEBASTIAN NICANANDUTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 17 900, SUBTRAMO DEL KM 5 000 AL KM 6 420, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA - 277756	OAX240302406357	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Guadalupe Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	9,999,242.66	9,989,258.13	9,989,258.13	9,989,258.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO SAN JOSE DEL PACIFICO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC - 298755	OAX240302407260	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	5,085,875.48	4,986,519.61	4,986,519.61	4,986,519.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA CATARINA YAHUJO SANTIAGO OAXOPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO OAXOPA - 301323										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	LIQUIDADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AGUA ANCHA SAN JOSÉ BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 680, EN EL MUNICIPIO DE ELOXCHITLÁN DE FLORES MAGÓN - 279175										
OAX240302407383		Santiago Lavopa	Santa Catarina Yahualo	1003-FAIS Entidades	5,096,744.87	4,628,432.53	4,628,432.53	4,628,432.53	100.00%	100.00%
OAX240302406607		Eloxochitlán de Flores Magón	Agua Ancha	1003-FAIS Entidades	5,080,838.55	5,054,442.28	5,054,442.28	5,054,442.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BENITO JUÁREZ SAN MIGUEL EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 267842										
OAX240302406274		San Miguel el Grande	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	9,998,353.69	9,917,805.60	9,917,805.60	9,917,805.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAÑADA DEL TOTOMOXTLÉ E.C. YUCUDAÁ SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 400, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 760, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 279177										
OAX240302406608		San Sebastián Ixcapa	Cañada del Totomoxtlé	1003-FAIS Entidades	5,052,948.79	4,953,332.73	4,953,332.73	4,953,332.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CRUZ COLORADA SAN PEDRO ATOTYAC, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 7 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 780, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOTYAC - 263546										
OAX2403024061391		San Pedro Atotzac	Cruz Colorada	1003-FAIS Entidades	5,037,433.12	5,005,432.71	5,005,432.71	5,005,432.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE EL SOCORRO SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 241107										
OAX240302406530		Santiago Tlantongo	El Socorro	1003-FAIS Entidades	4,999,318.83	4,842,237.03	4,842,237.03	4,842,237.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MAGDALENA LOXICHA PASO LIMÓN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 300, SUBTRAMO DEL KM 0000 AL KM 1480, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 266283										
OAX240302406212		San Agustín Loxicha	Magdalena Loxicha	1003-FAIS Entidades	9,976,610.84	9,960,014.28	9,960,014.28	9,960,014.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE OCOTLÁN DE JUÁREZ UNIÓN LINDA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC - 233985										
OAX240302405595		Santiago Tetepec	Ocotlán de Juárez	1003-FAIS Entidades	9,997,122.92	9,981,588.16	9,981,588.16	9,981,588.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN ISIDRO ALOÁPAM SANTA ANA YARENI, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 11 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 100, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOÁPAM - 277716										
OAX240302406555		San Miguel Aloápam	San Isidro Aloápam	1003-FAIS Entidades	6,050,064.80	5,926,293.52	5,926,293.52	5,926,293.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO E.C. Y.C. OAXACA PUERTO ANGEI PUERTO ESCONDIDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO - 267902										
OAX240302406280		San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	1003-FAIS Entidades	5,065,613.38	5,055,659.42	5,055,659.42	5,055,659.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN YETZECOVÍ SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 13 900, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 865, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - 270811										
OAX240302406337		San Ildefonso Villa Alta	San Juan Yetzecoví	1003-FAIS Entidades	6,048,205.50	6,035,709.45	6,035,709.45	6,035,709.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN LORENZO PÁPALO CONCEPCIÓN PÁPALO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 15 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 700, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO - 279424										
OAX240302406616		Concepción Pápaló	San Lorenzo Pápaló	1003-FAIS Entidades	5,131,157.20	5,028,961.55	5,028,961.55	5,028,961.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO YUCUICAHUACA SAN PEDRO ATOTYAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA - 236692										
OAX240302405758		San Antonio Tepetlapa	San Pedro Yucuyahuaca	1003-FAIS Entidades	10,847,345.00	10,636,197.43	10,636,197.43	10,636,197.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO SAN BERNARDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 236683										
OAX240302405756		San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	1003-FAIS Entidades	5,062,087.41	5,060,881.36	5,060,881.36	5,060,881.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CATARINA YETZELALAG A SANTIAGO CAMOTLÁN, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 000, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 900, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA Y SANTIAGO CAMOTLÁN - 271364										
OAX240302406353		San Ildefonso Villa Alta	Santa Catarina Yetzelalag	1003-FAIS Entidades	6,010,564.00	5,995,389.88	5,995,389.88	5,995,389.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ YEPENIXTlahuaca E.C. EL GACHUPIN TAYALTEPEC DE VALDES, EN EL MUNICIPIO DE TAYALTEPEC DE VALDES - 215513										
OAX240302406463		Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Yepenixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	5,022,083.91	5,000,795.53	5,000,795.53	5,000,795.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN - 227451										
OAX240302405299		Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1003-FAIS Entidades	5,004,059.24	4,936,518.34	4,936,518.34	4,936,518.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA HUITEPEC E.C. SAN PABLO VILLA DE MITLA T.C. TUXTEPEC PALOMARES, EN EL MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS. - 131648										
OAX240202354432		Totontepec Villa de Morelos	Santa María Huitepec	1003-FAIS Entidades	5,074,812.97	5,068,265.74	5,068,265.74	5,068,265.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO YATTEPEC SANTA MARIA TEMACALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YATTEPEC - 207419										
OAX240302404263		Santiago Yattepec	Santiago Yattepec	1003-FAIS Entidades	5,002,108.28	4,981,131.44	4,981,131.44	4,981,131.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SITIO DE LAS FLORES SANTIAGO IXTALTEPEC, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 400, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 850, EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 277853										
OAX240302405861		Aunción Ixtaltepec	Sitio de las Flores	1003-FAIS Entidades	5,022,965.57	5,010,396.60	5,010,396.60	5,010,396.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TEPERMENE VILLA DE MORELOS TIERRA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TEPERMENE VILLA DE MORELOS - 110026										
OAX240202354138		Tepermene Villa de Morelos	Tierra Blanca	1003-FAIS Entidades	5,157,626.86	5,095,209.89	5,095,209.89	5,095,209.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TILIXTAC VIEJO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TILIXTAC - 241024										
OAX240302405829		Santa María Tlaxiatic	Tlaxiatic Viejo	1003-FAIS Entidades	5,013,290.08	5,005,846.01	5,005,846.01	5,005,846.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE YOSOCUNO SAN PEDRO NOPALA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 12 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 780, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA - 279678										
OAX240302406425		San Pedro Nopala	Yosocuno	1003-FAIS Entidades	5,020,122.09	4,987,413.63	4,987,413.63	4,987,413.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 239 200 YUCUDAÁ SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL VISTA HERMOSA DEL KM 0 000 AL KM 3 644, SUBTRAMO DEL KM 2 200 AL KM 2 880, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 274489										
OAX240302406436		San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	5,066,376.12	4,964,822.82	4,964,822.82	4,964,822.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. KM 3 500 PINOTEPA DE DON LUIS SAN JUAN COLORADO AGUA FRÍA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 802, SUBTRAMO DEL KM 1 000 AL KM 1 070, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 273911										
OAX240302406428		San Juan Colorado	San Juan Colorado	1003-FAIS Entidades	7,189,999.99	7,185,214.81	7,185,214.81	7,185,214.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. SAN PABLO VILLA DE MITLA T.C. TUXTEPEC PALOMARES EL PORTILLO MATAGALLINA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 267913										
OAX240302406282		San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagallina	1003-FAIS Entidades	9,997,786.08	9,887,264.57	9,887,264.57	9,887,264.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. TEHUACAN HUIZO IBERIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 130331										
OAX240202354423		San Juan Bautista Cuicatlán	Iberia	1003-FAIS Entidades	3,777,736.59	3,724,548.47	3,724,548.47	3,724,548.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO E.C. OAXACA PUERTO ANGEI SANTA CECILIA JALIEZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTO YOMAS JALIEZA - 228773										
OAX240302405292		Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	1003-FAIS Entidades	4,996,671.42	4,846,785.28	4,846,785.28	4,846,785.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO E.C. OAXACA CHALCATONGO DE HIDALGO SAN JOSÉ YOSOLITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAQUATEPEC - 267911										
OAX240302406281		San Agustín Tlaquatepec	San José Yosolita	1003-FAIS Entidades	5,023,537.18	4,935,618.34	4,935,618.34	4,935,618.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO SANTA MARIA YUCUHITI SAN PEDRO YOSOTATY, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 130564										
OAX240202354425		Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	1003-FAIS Entidades	9,998,745.13	9,991,338.08	9,991,338.08	9,991,338.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO YUTANICANI KANCHO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTTITCAN - 300770										
OAX240302407345		Santa María Huazoloatlán	Yutanicani	1003-FAIS Entidades	5,056,357.35	5,022,060.98	5,022,060.98	5,022,060.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE AL TANQUE EL AGUACATAL - 355414										
OAX240402407073		Santiago Xiacul	Santiago Xiacul	1004-FAIS Municipal	1,453,891.49	1,453,891.49	1,453,891.49	1,453,891.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA SECCIÓN SEGUNDA. - 348614										
OAX240402468145		Coatecas Altas	Coatecas Altas	1004-FAIS Municipal	3,633,936.07	3,633,936.07	3,633,936.07	3,633,936.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES SIN NOMBRE SECCIÓN CUARTA. - 438096										
OAX240402466694		Coatecas Altas	Coatecas Altas	1004-FAIS Municipal	4,390,254.45	4,390,254.45	4,390,254.45	4,390,254.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 374101										
OAX240402459788		San Bartolo Soyaltepec	San Bartolo Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	303,004.94	303,004.94	303,004.94	303,004.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEOYLASCO - 369595										
OAX240402458511		Ixtlán de Juárez	Santiago Teoylasco	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,054,428.10	1,054,428.10	1,054,428.10	1,054,428.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CIRCUITO PERIFÉRICO PARTE BAJA QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ABEJONES. - 440384										
OAX240402488032		Abejones	Abejones	1004-FAIS Municipal	907,659.62	907,659.62	907,659.62	907,659.62	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 130 CON CLAVE ESCOLAR: 2005T0286Q, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN TILCAJETE, MUNICIPIO SAN MARTIN TILCAJETE										
OAX240402511071		San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1007-FAM IEB	2,257,030.12		2,257,030.12	2,257,030.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 139 CON CLAVE ESCOLAR: 2005T0286Q, EN LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC										
OAX240402510989		Santo Tomás Ocotepec	Diecinueve de Abril	1007-FAM IEB	1,474,215.56		1,474,215.56	1,474,215.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN IEB0 NUM. 114 CON CLAVE ESCOLAR: 20E7H0114R, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM, MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM										
OAX240402511416		Nuevo Zoquiápm	Nuevo Zoquiápm	1008-FAM IEM5Y5	302,938.61		302,938.61	302,938.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN IEB0 NUM. 114 CON CLAVE ESCOLAR: 20E7H0114R, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM, MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM										
OAX240402511385		Nuevo Zoquiápm	Nuevo Zoquiápm	1008-FAM IEM5Y5	528,396.76		528,396.76	528,396.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN IEB0 NUM. 166 CON CLAVE ESCOLAR: 20E7H0166X, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION, MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION.										
OAX240302440314		Villa Tejúpam de la Unión	Villa Tejúpam de la Unión	1008-FAM IEM5Y5	1,107,313.87		1,107,313.87	1,107,313.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1428U, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA										
OAX240402511062		San Francisco Chapulapa	Guadalupe Siete Cerros	1007-FAM IEB	980,967.69		980,967.69	980,967.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MOLINOS - 202407										
OAX240302414889		San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	1004-FAIS Municipal	2,501,946.04		2,501,946.04	2,501,946.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLÁN - 458071										
OAX240402507791		Santiago Matatlán	San Pablo Guilá	1004-FAIS Municipal	488,714.32		488,714.32	488,714.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA EN HUAJUAPAN DE LEON										
OAX240202398369		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlita	1008-FAM IEM5Y5	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA EN HUAJUAPAN DE LEON (AMPLIACION DE METAS)										
OAX240402512728		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlita	1008-FAM IEM5Y5	355,469.27		355,469.27	355,469.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TETIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TETIPAC, OAXACA - 417727										
OAX2404021495078		Magdalena Tetipac	Magdalena Tetipac	1004-FAIS Municipal	2,793,728.38		2,792,547.53	2,792,547.53	99.96%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUAZANTLÁN DEL RÍO - 290998										
OAX240302429682		San Mateo del Mar	Huazantlán del Río	1004-FAIS Municipal	6,575,587.35		6,575,587.35	6,575,587.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 200R2729W - 548481										
OAX240402468097		Santa Lucía Occotlán	Los 20 (Paralelo)	1004-FAIS Municipal	1,249,457.44		1,249,457.44	1,249,457.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SALINO EQUINA CONSTITUCION SECTOR UNO SEGUNDA SECCION AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUAREZ CASTRO - 201798										
OAX240302434791		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	551,778.04		551,778.04	551,778.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO RUMBO A LA CHOPA EN LA LOCALIDAD DE AYUQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYUQUEZCO DE ALDAMA - 359484										
OAX240402472246		Ayuquezco de Aldama	Ayuquezco de Aldama	1004-FAIS Municipal	252,452.35		252,452.35	252,452.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALON DE ENSAYOS BANDA FILARMONICA INFANTIL Y JUVENIL UNION Y PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA YACASTRO, MUNICIPIO VILLA TALEA DE CASTRO - 281480										
OAX240302406690		Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1003-FAIS Entidades	962,205.87		932,181.12	932,181.12	98.00%	98.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ENCINOS COLONIA REPOSICION AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 235681										
OAX240302420375		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,649,790.10		2,649,790.10	2,649,790.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL										
OAX240402517465		Isidoro Juárez	Santa Cruz Yagevita	1005-FORTAMUN	325,399.31		325,399.31	325,399.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN; BARRA PERIMETRAL Y DRENAJE SANITARIO PARA LA FACULTAD DE ENFERMERIA HUAJUAPAN										
OAX240402512693		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1008-FAM IEM5Y5	1,670,000.00		1,665,573.29	1,665,573.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE ESCOLAR: 200J0431, EN LA LOCALIDAD CHIDOCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIÉDRAS										
OAX240402511907		San Miguel Piedras	Chidoco	1007-FAM IEB	129,902.28		129,902.28	129,902.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441490		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	28,689,822.15		28,661,044.35	28,661,044.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO EL TANQUE, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441496		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	11,790,436.77		11,786,257.06	11,786,257.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO EL ZAPOTE (1ª ETAPA), EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441473		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	12,167,360.74		12,149,461.52	12,149,461.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302440904		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	65,089,137.69		64,225,859.46	64,225,859.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO FLORES MAGON, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441508		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	20,194,906.99		20,144,321.91	20,144,321.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302440902		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	28,686,545.36		27,204,821.85	27,204,821.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441469		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	17,603,141.49		17,550,699.97	17,550,699.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302440914		Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	6,999,122.75		6,985,677.45	6,985,677.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARQUE EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA - 111157										
OAX240202381514		Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	1004-FAIS Municipal	1,706,595.48		1,706,595.48	1,706,595.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE PIEDRA DEL TREN, SAN BERNARDO MIXTEPEC - 319507										
OAX240302435975		San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	1004-FAIS Municipal	2,604,246.62		2,604,246.62	2,604,246.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, 2DA ETAPA - 448470										
OAX240402492599		Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1004-FAIS Municipal	492,166.23		492,166.23	492,166.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE RAYON, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOTEPEC - 355124										
OAX240402472118		Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	1004-FAIS Municipal	798,152.00		798,152.00	798,152.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUINADO EN LA CALLE AMALIA SOLORZANO Y PRIVADA DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO - 386915										
OAX240402464496		Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1004-FAIS Municipal	850,001.41		850,001.41	850,001.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PAZ Y UNION EN LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA - 455496										
OAX240402496423		San Jerónimo Tlacoahualpa	Macuilxochitl de Carranza	1004-FAIS Municipal	1,928,000.00		1,619,680.53	1,619,680.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TIANGONCO - 459951										
OAX240402508209		Santiago Tianguango	Santiago Tianguango	1004-FAIS Municipal	1,294,955.89		1,102,482.07	1,102,482.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA - 230857										
OAX240302419471		Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	1004-FAIS Municipal	2,012,925.12		2,012,925.12	2,012,925.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL NINCON - 405126										
OAX240402472383		San Vicente Lachidá	Ejido el Nincon	1004-FAIS Municipal	2,163,902.17		2,163,902.17	2,163,902.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUYA - 458354										
OAX240402496853		San Jerónimo Tlacoahualpa	San Jerónimo Tlacoahualpa	1004-FAIS Municipal	650,191.22		770,677.93	770,677.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA - 300963										
OAX240302432053		San Bartolomé Coyotepec	Reyes Mantecón	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01		1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO, SEGUNDA ETAPA - 164955										
OAX240202392588		San Simón Zahuatlán	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	1,190,701.56		1,190,701.56	1,190,701.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMIN - 162577										
OAX240302424195		San Miguel Amatlán	Guadalupe Villahermosa	1004-FAIS Municipal	1,070,885.41		1,070,885.41	1,070,885.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS TRES CRUCES, SEGUNDA ETAPA - 154360										
OAX240202391128		San Simón Zahuatlán	Las Tres Cruces	1004-FAIS Municipal	1,252,106.48		1,252,106.48	1,252,106.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AL PARTENO EN LA LOCALIDAD DE BUQUEVECA MUNICIPIO DE AYUQUEZCO DE ALDAMA - 359494										
OAX240402472250		Ayuquezco de Aldama	Buqueveca	1004-FAIS Municipal	605,864.79		605,864.79	605,864.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRANADA EN LA COLONIA DEL MAESTRO - 410437										
OAX240402492012		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia del Maestro	1004-FAIS Municipal	500,000.00		500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRA DE LA CRUZ - AS5175	OAX240402507813	Santiago Astata	Barra de la Cruz	1004-FAIS Municipal	1,337,144.44	1,337,144.44	1,337,144.44	1,337,144.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO DE LA COLONIA MILITAR - 425886	OAX240402480652	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,024,949.62	1,024,211.98	1,024,211.98	1,024,211.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ZONA PRIVADA DE REFORMA - 359225	OAX240402472154	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	791,706.25	791,706.25	791,706.25	791,706.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LAGUICHE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 152637	OAX240302403961	San Miguel Yotao	Santa María Laguiche	1003-FAIS Entidades	1,629,305.73	1,564,121.25	1,564,121.25	1,564,121.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	OAX240402513440	San Lorenzo Texmelicán	El Palo de Lima	1005-FORTAMUN	975,120.91	975,120.91	975,120.91	975,120.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD PIEDRA DEL TAMBOR - 288205	OAX240302422987	Santiago Amoltepec	Piedra del Tambor	1004-FAIS Municipal	3,752,032.46	3,752,032.46	3,752,032.46	3,752,032.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SOLEDAD - 427799	OAX240402481715	San Miguel del Puerto	Santa María Petatengo	1004-FAIS Municipal	912,654.53	912,654.53	912,654.53	912,654.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS PALMAS - 427448	OAX240402481528	San Miguel del Puerto	Santa Catarina	1004-FAIS Municipal	1,500,001.74	1,500,001.74	1,500,001.74	1,500,001.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES - 298230	OAX240302431434	San Miguel del Puerto	Barra Copelita	1004-FAIS Municipal	3,297,320.46	3,297,320.46	3,297,320.46	3,297,320.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL DE LA LOCALIDAD - 236202	OAX240302420480	San Martín Itunyoso	La Concepción	1004-FAIS Municipal	1,722,959.99	1,722,959.99	1,722,959.99	1,722,959.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 355280	OAX240402470668	San Martín Itunyoso	Loma Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	1,723,000.00	1,723,000.00	1,723,000.00	1,723,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE NOVIEMBRE 2DA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN FRONTERA, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 289221	OAX240302406841	Villa de Santiago Chazumba	San Juan Frontera	1003-FAIS Entidades	1,000,000.00	985,134.69	985,134.69	985,134.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 25 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 405867	OAX240402449183	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	1003-FAIS Entidades	5,399,963.63	5,291,702.48	5,291,702.48	5,291,702.48	98.00%	98.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XOCHITLAN - 449218	OAX240402493066	San Martín Itunyoso	San José Xochitlán	1004-FAIS Municipal	2,489,499.40	2,489,499.40	2,489,499.40	2,489,499.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL DE LA LOCALIDAD - 359271	OAX240402470876	Santiago Xiacú	San Andrés Yatuni	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,079,564.50	1,079,564.50	1,079,564.50	1,079,564.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TILCAJETE - 288287	OAX240302406300	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1003-FAIS Entidades	5,577,398.52	5,456,385.98	5,456,385.98	5,456,385.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL SABINO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 214641	OAX240302405648	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1003-FAIS Entidades	2,514,104.04	2,485,477.27	2,485,477.27	2,485,477.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 286454	OAX240302428683	San Mateo del Mar	Villa Hermosa	1004-FAIS Municipal	2,135,466.99	2,135,466.99	2,135,466.99	2,135,466.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 354996	OAX240402470363	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	1004-FAIS Municipal	823,149.30	823,468.40	823,468.40	823,468.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MICHOMAR Y 15 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA - 289525	OAX240302429404	San Mateo del Mar	Costa Rica	1004-FAIS Municipal	3,140,508.12	3,140,508.12	3,140,508.12	3,140,508.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 358499	OAX240402471907	Santiago Xiacú	Francisco I. Madero	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,079,564.50	1,079,564.50	1,079,564.50	1,079,564.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL COCAL - 373766	OAX240402459728	Santiago Amoltepec	El Cocul	1004-FAIS Municipal	2,628,116.06	2,628,116.06	2,628,116.06	2,628,116.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 373777	OAX240402459733	Santiago Amoltepec	El Laurel	1004-FAIS Municipal	2,360,738.90	2,360,738.90	2,360,738.90	2,360,738.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 168976	OAX240202355278	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1003-FAIS Entidades	2,200,000.00	2,184,656.27	2,184,656.27	2,184,656.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPAN, MIO, LAUREL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 230518	OAX240302405405	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1003-FAIS Entidades	2,886,883.77	2,613,836.38	2,613,836.38	2,613,836.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE HUSARES PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ISIDRO MORNAS - 259857	OAX240302423930	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Morñas	1004-FAIS Municipal	1,599,153.53	1,599,153.53	1,599,153.53	1,599,153.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PERIFERICO, CALLE DEL JARDIN Y PRIVADA DE MARGARITA MAZA - 451730	OAX240402494621	Guilatao de Juárez	Guilatao de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,518,478.93	1,518,478.93	1,518,478.93	1,518,478.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES VEREDA SANTOS DEGOLLADO, ANDADOR SANTOS DEGOLLADO Y BRIGIDA GARCIA - 452171	OAX240402494918	Guilatao de Juárez	Guilatao de Juárez	1004-FAIS Municipal	866,767.98	866,767.98	866,767.98	866,767.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA PRIMERA SECCION - 359647	OAX240402472314	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,031,886.91	1,031,886.91	1,031,886.91	1,031,886.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BANQUETAS Y GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EJUTLA COLONIA ESTADO DE OAXACA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 309701	OAX240302433887	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	4,613,338.33	4,613,255.36	4,613,255.36	4,613,255.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OBREGON AGENCIA DE DONAJI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 305448	OAX240302433000	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,179,986.92	2,179,932.76	2,179,932.76	2,179,932.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 279703	OAX240302427359	Santiago Astata	Zaachila	1004-FAIS Municipal	1,200,441.06	1,200,441.06	1,200,441.06	1,200,441.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE REYES ETIA, MUNICIPIO DE REYES ETIA - 408096	OAX240402472237	Reyes Etla	Reyes Etla	1004-FAIS Municipal	1,185,032.99	1,185,032.99	1,185,032.99	1,185,032.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRAYUNTAMIENTO COLONIA 9 DE MAYO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 170703	OAX240202339951	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,423,466.93	1,426,618.08	1,426,618.08	1,426,618.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERNISTIANO CARRANZA COLONIA PRESIDENTES DE MEXICO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 187197	OAX240302412779	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,027,663.93	1,146,760.54	1,146,760.54	1,146,760.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA COLONIA 14 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 459354	OAX240402508204	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	1004-FAIS Municipal	539,815.81	539,815.81	539,815.81	539,815.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ZONA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 3 AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 289918	OAX240302425484	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,461,055.49	2,461,055.49	2,461,055.49	2,461,055.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD TAMARINDO, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 275673	OAX240302406509	San Pablo Coatlán	Tamarindo	1003-FAIS Entidades	2,799,304.55	2,749,784.27	2,749,784.27	2,749,784.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS - 328878	OAX240302407876	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	1003-FAIS Entidades	1,000,000.00	996,173.99	996,173.99	996,173.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN OCOTLAN - 455477	OAX240402496403	Santiago Apóstol	San Sebastián Ocotlán	1004-FAIS Municipal	2,410,407.45	2,410,407.45	2,410,407.45	2,410,407.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURENS 2DA. ETAPA - 413587	OAX240402490483	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	1004-FAIS Municipal	783,798.39	783,798.39	783,798.39	783,798.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUENTE DOS, LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	OAX240302443050	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	5,000,000.00	4,973,330.83	4,973,330.83	4,973,330.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CARRETERA INTERNACIONAL KM 30.500 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN - 320861	OAX240302438309	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	3,562,700.00	3,562,700.00	3,562,700.00	3,562,700.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TLAXIATAC DE CABRELA, MUNICIPIO DE TLAXIATAC DE CABRELA - 108923	OAX240202354086	Tlaxiatac de Cabrera	Tlaxiatac de Cabrera	1003-FAIS Entidades	5,455,949.67	5,180,173.10	5,180,173.10	5,180,173.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE COHUILTAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 276079	OAX240302406516	San Pablo Coatlán	Cohuilán	1003-FAIS Entidades	2,798,777.83	2,760,337.45	2,760,337.45	2,760,337.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	OAX240302443043	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	4,986,412.76	4,662,912.68	4,662,912.68	4,662,912.68	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA MUALLA MUNICIPIO DE SANTIAGO ITAYUTLA - 151196										
OAX240302403886		Santiago Itayutla	La Mualla	1003-FAIS Entidades	4,115,752.11	4,115,617.99	4,115,617.99	4,115,617.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 360319										
OAX240401472536		Cotacates Altas	Chepehino	1004-FAIS Municipal	1,199,583.28	1,199,583.28	1,199,583.28	1,199,583.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 368842										
OAX240402465263		Cotacates Altas	Topehualte	1004-FAIS Municipal	1,299,967.84	1,299,967.84	1,299,967.84	1,299,967.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RAYANDO EL SOL COLONIA ESTRELLA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 169677										
OAX240202393722		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,359,417.47	1,360,250.05	1,360,250.05	1,360,250.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MERCURIO COLONIA ESTRELLA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 171180										
OAX240202394058		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,572,563.20	1,464,847.88	1,464,847.88	1,464,847.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MAYOTLANGUIS - 378914										
OAX240402460847		San Andrés Teotitlán	Santiago Mayotlanguis	1004-FAIS Municipal	1,149,882.03	1,149,882.03	1,149,882.03	1,149,882.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE LUCRECIA DE MATAMOROS - 378915										
OAX240402460849		San Andrés Teotitlán	Lucrecia de Matamoros	1004-FAIS Municipal	1,299,993.51	1,299,993.51	1,299,993.51	1,299,993.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBRAMIENTO NORTE - 378918										
OAX240402460851		San Andrés Teotitlán	San Andrés Teotitlán	1004-FAIS Municipal	2,716,057.86	2,716,057.86	2,716,057.86	2,716,057.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÉ - 408113										
OAX240402491095		San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA IGLESIA, MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON. - 408928										
OAX240402449261		Eloxochitlán de Flores Magón	Agua Iglesia	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.17	15,859.17	15,859.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA PEÑAFIEL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC. - 240897										
OAX240302405827		Santa Cruz Acatepec	Agua Peñafiel	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,795.10	95,795.10	95,795.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA TABACO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 394464										
OAX240402448783		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Agua Tabaco	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.18	15,859.18	15,859.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA TORCIDA, MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON. - 380226										
OAX240402448668		Eloxochitlán de Flores Magón	Agua Torcida	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,155.07	95,155.07	95,155.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA TORO, MUNICIPIO SANTA ANA CUARENTAOC. - 465577										
OAX240402450117		Santa Ana Cuautémoc	Agua Toro	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.18	15,859.18	15,859.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUACATE, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 395016										
OAX240402448809		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Aguacate	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.18	15,859.18	15,859.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO MACHO, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLAN. - 232497										
OAX240302405533		Santiago Camotlán	Arroyo Macho	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,954.28	159,954.28	159,954.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCION LACHIXILA, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLAN. - 212508										
OAX240302405538		Santiago Camotlán	Asunción Lachixila	1003-FAIS Entidades	400,000.00	399,915.20	399,915.20	399,915.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ATOTONILCO, MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA. - 347159										
OAX240402446819		Santa María Zaniza	Atotonilco	1003-FAIS Entidades	192,000.00	191,134.52	191,134.52	191,134.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO ESCOPETA, MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON. - 390350										
OAX240402448672		Eloxochitlán de Flores Magón	Barrio Escopeta	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,014.25	111,014.25	111,014.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO ZANIZA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 256760										
OAX240302407175		San Ildefonso Sola	Barrio Zaniza	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,974.65	159,974.65	159,974.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 267981										
OAX240302406236		Santo Tomás Ocotepec	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,893.16	239,893.16	239,893.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 194140										
OAX240302403974		San Francisco Logueche	Bramsadero	1003-FAIS Entidades	256,000.00	255,768.43	255,768.43	255,768.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC. - 359012										
OAX240402448758		San Cristóbal Amoltepec	Buena Vista	1003-FAIS Entidades	176,000.00	174,449.74	174,449.74	174,449.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSOYUA. - 258985										
OAX240302406082		Santa María Yosoyúa	Buenavista	1003-FAIS Entidades	272,000.00	271,825.53	271,825.53	271,825.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 408841										
OAX240402449193		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Buenos Aires	1003-FAIS Entidades	112,000.00	109,957.61	109,957.61	109,957.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABEZA DEL RIO, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC. - 394150										
OAX240402448767		San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Río	1003-FAIS Entidades	192,000.00	190,308.81	190,308.81	190,308.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAMPO DE AVIACION, MUNICIPIO CHICHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ. - 259450										
OAX240302406092		Chichihuitlán de Benito Juárez	Campo de Aviación	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,780.07	31,780.07	31,780.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CARRIZAL YUCUCUNDO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIITEPEC. - 364105										
OAX240402447511		San Antonio Huítepec	Carrizal Yucucundo	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,961.94	63,961.94	63,961.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CARRIZAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIITEPEC. - 364395										
OAX240402447522		San Antonio Huítepec	Carrizal	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,944.70	95,944.70	95,944.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CANTOR, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA. - 215758										
OAX240302404661		San Agustín Loxicha	Cerro Cantor	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,708.42	111,708.42	111,708.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO COLEBRA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 398043										
OAX240402448834		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cerro Colebra	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,577.54	47,577.54	47,577.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO PELON, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 256056										
OAX240302406040		San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro Pelón	1003-FAIS Entidades	368,000.00	367,763.44	367,763.44	367,763.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHIAPA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA. - 218746										
OAX240302404359		San Agustín Loxicha	Chiapa	1003-FAIS Entidades	480,000.00	478,750.34	478,750.34	478,750.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO CHICHUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ. - 239535										
OAX240302406093		Chichihuitlán de Benito Juárez	Chichihuitlán de Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	752,000.00	746,831.71	746,831.71	746,831.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHORRO DE AGUA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 398861										
OAX240402448916		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Chorro de Agua	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.18	15,859.18	15,859.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA COLINAS DE SAN JOSE, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCHITLAN. - 465639										
OAX240402450135		Santa Cruz Xoxochitlán	Colonia Colinas de San José	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,897.18	31,897.18	31,897.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA OJO DE AGUA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267794										
OAX240302406258		San Pedro Ixtlahuaca	Colonia Ojo de Agua	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,432.93	111,432.93	111,432.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CRISTO REY LA SELVA, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLAN. - 232498										
OAX240302405534		Santiago Camotlán	Cristo Rey la Selva	1003-FAIS Entidades	180,000.00	159,954.28	159,954.28	159,954.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 394850										
OAX240402448795		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,014.25	111,014.25	111,014.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 287976										
OAX240302406295		Santo Tomás Ocotepec	Diecinueve de Abril	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,943.76	95,943.76	95,943.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EDEN BAJO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192522										
OAX240302403983		Pluma Hidalgo	Edén Bajo	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,791.73	79,791.73	79,791.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZOQUEPEC. - 295786										
OAX240302407165		Santa Cruz Zenzoquepec	El Carrizal	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,899.01	79,899.01	79,899.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 158992										
OAX240202354993		San Francisco Logueche	El Costocho	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,077.17	239,077.17	239,077.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOCHO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 277179										
OAX240302406539		San Francisco Logueche	El Costocho	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,722.86	47,722.86	47,722.86	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CUCHARAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 288528										
OAX240302406912		Santa Cruz Zenzontepec	El Cucharal	1003-FAIS Entidades	736,000.00	735,004.88	735,004.88	735,004.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192450										
OAX240302403936		Pluma Hidalgo	El Faro	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,958.34	15,958.34	15,958.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 277357										
OAX2403024066535		San Francisco Logueche	El Guayabo	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,899.12	31,899.12	31,899.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL JICARAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 295754										
OAX240302407163		Santa Cruz Zenzontepec	El Jicaral	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,921.53	63,921.53	63,921.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL LLANO, MUNICIPIO SAN JUAN RUMI. - 184327										
OAX240202355140		San Juan Rumi	El Llano	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,487.77	79,487.77	79,487.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MARZANITO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 394336										
OAX240302448777		San Miguel Peras	El Marzanito	1003-FAIS Entidades	128,000.00	127,916.74	127,916.74	127,916.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL NOGAL, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 296730										
OAX240302407170		San Ildefonso Sola	El Nogal	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,998.69	95,998.69	95,998.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PARAISO, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 465578										
OAX240402450118		Santa Cruz Xoxocotlán	El Paraiso	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,931.44	47,931.44	47,931.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO BARRIO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA. - 217591										
OAX240302404798		San Agustín Loxicha	El Portillo (Barrio)	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,583.45	159,583.45	159,583.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192462										
OAX240302403939		Pluma Hidalgo	El Refugio	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,958.34	15,958.34	15,958.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192513										
OAX240302403951		Pluma Hidalgo	El Rosario	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,875.03	47,875.03	47,875.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 394770										
OAX240402448792		San Miguel Peras	El Temascal	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,839.71	239,839.71	239,839.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL VIGIA, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 224775										
OAX240302405200		San Pedro Pochutla	El Vigia	1003-FAIS Entidades	368,000.00	367,512.94	367,512.94	367,512.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON. - 408980										
OAX240402449263		Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	1003-FAIS Entidades	480,000.00	478,599.17	478,599.17	478,599.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMAS COCOTEPEC. - 267716										
OAX240302406290		Santo Tomás Cocotepec	Emilio Portes Gil	1003-FAIS Entidades	640,000.00	639,793.94	639,793.94	639,793.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EUREKA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192470										
OAX240302403943		Pluma Hidalgo	Eureka	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,916.69	31,916.69	31,916.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SAN JUAN TETEPEC. - 242391										
OAX240302405838		Santiago Tetepec	Guadalupe del Tambor	1003-FAIS Entidades	448,000.00	447,274.54	447,274.54	447,274.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE LA CIENEGA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 397384										
OAX240402448934		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Guadalupe la Ciénega	1003-FAIS Entidades	144,000.00	142,732.61	142,732.61	142,732.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 239338										
OAX240302405806		Magdalena Peñasco	Guadalupe Peñasco	1003-FAIS Entidades	320,000.00	319,618.46	319,618.46	319,618.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 242766										
OAX240302405843		San Francisco Chapulapa	Guadalupe Siete Cerros	1003-FAIS Entidades	384,000.00	376,235.82	376,235.82	376,235.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 390227										
OAX240402448666		San Miguel Piedras	Guadalupe Victoria	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,726.96	239,726.96	239,726.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE YOSUYOYA, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSUYOYA. - 358984										
OAX240302406081		Santa María Yosoyúa	Guadalupe Yosoyúa	1003-FAIS Entidades	192,000.00	191,790.65	191,790.65	191,790.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 217354										
OAX240302405768		Magdalena Peñasco	Ignacio Zaragoza	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,897.80	79,897.80	79,897.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JOSE GUADALUPE MARTINEZ GARCIA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267733										
OAX240302406257		San Pedro Ixtlahuaca	José Guadalupe Martínez García	1003-FAIS Entidades	144,000.00	143,153.44	143,153.44	143,153.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JOYA DURAZNO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 397409										
OAX240402448935		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Joya Durazno	1003-FAIS Entidades	240,000.00	237,887.67	237,887.67	237,887.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUAREZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192494										
OAX240302403949		Pluma Hidalgo	Juárez	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,875.03	47,875.03	47,875.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCUILTLA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA. - 218012										
OAX240302404819		San Agustín Loxicha	Jucuiltla	1003-FAIS Entidades	192,000.00	191,500.13	191,500.13	191,500.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUQUILTLA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267780										
OAX240302406268		San Pedro Ixtlahuaca	Jucuiltla	1003-FAIS Entidades	84,000.00	83,182.59	83,182.59	83,182.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA BRUJERIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 393773										
OAX240402448750		San Miguel Peras	La Brujería	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,839.71	239,839.71	239,839.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHARCA, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC. - 268967										
OAX240302406927		Santa María Ozolotepec	La Charca	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,984.43	15,984.43	15,984.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CHILA, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC. - 289048										
OAX240302406929		Santa María Ozolotepec	La Chila	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,937.37	47,937.37	47,937.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COMPANIA, MUNICIPIO LA COMPANIA. - 284694										
OAX240302406760		La Compañía	La Compañía	1003-FAIS Entidades	800,000.00	799,714.02	799,714.02	799,714.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCHUDA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA. - 215942										
OAX240302404678		San Agustín Loxicha	La Conchuda	1003-FAIS Entidades	128,000.00	127,666.76	127,666.76	127,666.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 237223										
OAX240302405764		Magdalena Peñasco	La Cumbre	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,956.84	31,956.84	31,956.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC. - 285618										
OAX240302406813		Santiago Tetepec	La Cumbre	1003-FAIS Entidades	384,000.00	383,717.34	383,717.34	383,717.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA LOMA DEL CACALOTE, MUNICIPIO CHIQUIHUILTLAN DE BENITO JUAREZ. - 259010										
OAX240302406089		Chiquihuitlán de Benito Juárez	La Laguna (Loma del Cacalote)	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,890.04	15,890.04	15,890.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLAN. - 188974										
OAX240302403811		San Miguel Amatitlán	La Laguna	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,863.33	79,863.33	79,863.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258867										
OAX240302406069		San Pedro y San Pablo Ayutla	La Laguna	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,985.11	15,985.11	15,985.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 396471										
OAX240402448884		San Miguel Peras	La Lobera	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,913.08	159,913.08	159,913.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 224026										
OAX240302408368		Villa de Tututepec	La Luz	1003-FAIS Entidades	64,000.00	62,804.01	62,804.01	62,804.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA OCOTERA, MUNICIPIO SAN JOSE DEL PENASCO. - 294554										
OAX240302407095		San José del Peñasco	La Ocotera	1003-FAIS Entidades	800,000.00	799,013.01	799,013.01	799,013.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 288308										
OAX240302406809		Santa Cruz Zenzontepec	La Palma	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,803.83	159,803.83	159,803.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192474										
OAX240302403944		Pluma Hidalgo	La Palma	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,916.69	31,916.69	31,916.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PASIONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 211723										
OAX240302405496		Pluma Hidalgo	La Pasionaria	1003-FAIS Entidades	128,000.00	127,666.76	127,666.76	127,666.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PAZ, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO. - 267722										
OAX240302406753		Santiago Tilantongo	La Paz	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,836.93	95,836.93	95,836.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PERA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267770										
OAX240302406284		San Pedro Ixtlahuaca	La Pera	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,432.93	111,432.93	111,432.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA YOSCAMI, MUNICIPIO SAN ANTONINO NORTE VERDE. - 463628										
OAX240402450133		San Antonio Monte Verde	La Reforma (Yoscami)	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,718.36	31,718.36	31,718.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA SOLIDAD COFRADIA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 288988										
OAX240302406928		Santa Cruz Zenzontepec	La Soledad Cofradía	1003-FAIS Entidades	176,000.00	175,724.21	175,724.21	175,724.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA TRANCA, MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON. - 391209										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS RAZAS, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267697	OAX240402448706	Eloxochitlán de Flores Magón	La Tranca	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,577.54	47,577.54	47,577.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 267995	OAX240302408244	San Pedro Ixtlahuaca	Las Razas	1003-FAIS Entidades	288,000.00	286,572.29	286,572.29	286,572.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO FLOR, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 192299	OAX240302406238	Sanlo Tomás Ocotepec	Lázaro Cárdenas	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,903.05	159,903.05	159,903.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO FLORES SOLA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 296703	OAX240302403915	San Pedro el Alto	Llano Flor	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,745.14	159,745.14	159,745.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA. - 218284	OAX240302407168	San Ildefonso Sola	Llano Lachión	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,998.77	63,998.77	63,998.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIUTEPEC. - 364112	OAX240302404824	San Agustín Loxicha	Loma Bonita Loxicha	1003-FAIS Entidades	176,000.00	175,541.79	175,541.79	175,541.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DE TIZNE, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIUTEPEC. - 364098	OAX240402447513	San Antonio Huitepec	Loma de Miel	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,962.94	63,962.94	63,962.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DE TIZNE, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIUTEPEC. - 364098	OAX240402447510	San Antonio Huitepec	Loma de Tizne	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,972.82	47,972.82	47,972.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIUTEPEC. - 379924	OAX240402447674	San Antonio Huitepec	Loma del Chilar	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,982.13	31,982.13	31,982.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIUTEPEC. - 379924	OAX240402448300	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	1003-FAIS Entidades	480,000.00	479,722.85	479,722.85	479,722.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN JAVIER, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLAN. - 485613	OAX240402450128	Santa Cruz Xoxocotlán	Lomas de San Javier	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,897.18	31,897.18	31,897.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS MANGALES COLONIA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267798	OAX240302406271	San Pedro Ixtlahuaca	Los Mangales (Colonia)	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,691.50	79,691.50	79,691.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLAN, MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLAN. - 267784	OAX240302406262	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1003-FAIS Entidades	400,000.00	399,872.04	399,872.04	399,872.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 237321	OAX240302405767	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,910.26	63,910.26	63,910.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TETIPAC, MUNICIPIO MAGDALENA TETIPAC. - 280094	OAX240302406628	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,462.95	159,462.95	159,462.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192478	OAX240302403948	Pluma Hidalgo	Margaritas	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,916.69	31,916.69	31,916.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL CRUZ JOSE COLONIA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267803	OAX240302406272	San Pedro Ixtlahuaca	Miguel Cruz José (Colonia)	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,691.50	79,691.50	79,691.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO SAN TOMAS OCOTEPEC. - 267710	OAX240302406248	Santo Tomás Ocotepec	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	272,000.00	271,878.54	271,878.54	271,878.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 267987	OAX240302406237	Santo Tomás Ocotepec	Morelos	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,896.89	111,896.89	111,896.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192445	OAX240302403934	Pluma Hidalgo	Nazareno	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,916.69	31,916.69	31,916.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NUCODO, MUNICIPIO SANTA ANA CUAUHTEMOC. - 463520	OAX240402450111	Santa Ana Cuauhtémoc	Nucodo	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.17	15,859.17	15,859.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NUEVO MALIZGA, MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC. - 189778	OAX240302403826	Santa María Jacatepec	Nuevo Malizga	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,979.01	239,979.01	239,979.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PATA DE GALLO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUIUTEPEC. - 364019	OAX240402447504	San Antonio Huitepec	Pata de Gallo	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,933.28	15,933.28	15,933.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 354995	OAX240402448804	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,839.71	239,839.71	239,839.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PENAS COLORADA, MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON. - 391423	OAX240402448712	Eloxochitlán de Flores Magón	Peña Colorada	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,295.89	79,295.89	79,295.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PENAS VERDE, MUNICIPIO SANTA MARIA PARALO. - 267942	OAX240302406289	Santa María Palalo	Peña Verde	1003-FAIS Entidades	800,000.00	794,501.82	794,501.82	794,501.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENONTEPEC. - 288600	OAX240302406914	Santa Cruz Zenontepec	Piedra Grande	1003-FAIS Entidades	1,564,000.00	1,564,276.82	1,564,276.82	1,564,276.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN DE CEBOLLA CEBOLLIN, MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON. - 391678	OAX240402448714	Eloxochitlán de Flores Magón	Plan de Cebolla (Cebollin)	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,295.89	79,295.89	79,295.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192289	OAX240302403914	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,750.07	95,750.07	95,750.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCITOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192315	OAX240302403952	Pluma Hidalgo	Pocitos	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,875.03	47,875.03	47,875.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 242989	OAX240302403852	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	1003-FAIS Entidades	180,000.00	159,735.34	159,735.34	159,735.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD QUINCUENA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENONTEPEC. - 288474	OAX240302406910	Santa Cruz Zenontepec	Quincuena	1003-FAIS Entidades	176,000.00	175,724.21	175,724.21	175,724.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO MAGUEYAL, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258893	OAX240302406073	San Pedro y San Pablo Ayutla	Rancho Magueyjal	1003-FAIS Entidades	84,000.00	82,804.11	82,804.11	82,804.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO MANANTIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC. - 189792	OAX240302403827	Santa María Jacatepec	Rancho Manantial	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,979.01	239,979.01	239,979.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENONTEPEC. - 289135	OAX240302406933	Santa Cruz Zenontepec	Rancho Viejo	1003-FAIS Entidades	176,000.00	175,724.21	175,724.21	175,724.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCÓN HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO. - 187368	OAX240202355216	Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	1003-FAIS Entidades	256,000.00	255,015.64	255,015.64	255,015.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO CIRUELO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENONTEPEC. - 295778	OAX240302407164	Santa Cruz Zenontepec	Río Ciruelo	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,921.53	63,921.53	63,921.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE YUTUTEPEC. - 224383	OAX240302405181	Villa de Yututepec	Río Grande o Piedra Parada	1003-FAIS Entidades	80,000.00	78,260.97	78,260.97	78,260.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO MINAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 390289	OAX240402448670	San Miguel Piedras	Río Minas	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,992.25	159,992.25	159,992.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RÍO MIGUEL LLANO NOPAL, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 395033	OAX240402448912	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Río San Miguel (Llano Nopal)	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.18	15,859.18	15,859.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SALINA CRUZ, MUNICIPIO SALINA CRUZ. - 285723	OAX240302406916	Salina Cruz	Salina Cruz	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,599,582.83	1,599,582.83	1,599,582.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA. - 218458	OAX240302404628	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1003-FAIS Entidades	368,000.00	367,041.92	367,041.92	367,041.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLACOTEPEC. - 239575	OAX240302405810	San Agustín Tlacoatepec	San Agustín Tlacoatepec	1003-FAIS Entidades	336,000.00	335,450.06	335,450.06	335,450.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTIN YATARENI. - 188592	OAX240302403804	San Agustín Yatarení	San Agustín Yatarení	1003-FAIS Entidades	672,000.00	671,926.75	671,926.75	671,926.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 242632	OAX240302405841	San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	1003-FAIS Entidades	416,000.00	407,625.58	407,625.58	407,625.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANORES TEOTILAPAM, MUNICIPIO SAN ANORES TEOTILAPAM. - 220882	OAX240302404993	San Andrés Teotilápam	San Andrés Teotilápam	1003-FAIS Entidades	960,000.00	959,505.82	959,505.82	959,505.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA. - 377975	OAX240402448218	San Antonio Tepeitapa	San Antonio Tepeitapa	1003-FAIS Entidades	1,120,000.00	1,117,525.32	1,117,525.32	1,117,525.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL AMATLAN, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMATLAN. - 239113										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	LIBERADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC. - 394325										
OAX24032405796		San Cristóbal Amatitán	San Cristóbal Amatitán	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,597,200.84	1,597,200.84	1,597,200.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESUS, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 395006										
OAX24042448777		San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1003-FAIS Entidades	272,000.00	269,604.14	269,604.14	269,604.14	100.00%	100.00%
OAX24042448807		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	San Felipe de Jesús	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.18	15,859.18	15,859.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALAPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM. - 295300										
OAX24032407143		San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1003-FAIS Entidades	512,000.00	511,009.13	511,009.13	511,009.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 465630										
OAX24042430134		Santa Cruz Xoxocotlán	San Francisco Javier	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,897.18	31,897.18	31,897.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO. - 34417										
OAX240202353989		San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1003-FAIS Entidades	672,000.00	671,524.52	671,524.52	671,524.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOGUECHE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 277169										
OAX24032406638		San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,849.82	111,849.82	111,849.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOVEGO, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLAN. - 232504										
OAX24032405537		Santiago Camotlán	San Francisco Yovego	1003-FAIS Entidades	304,000.00	303,943.80	303,943.80	303,943.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL ALMOLOYA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN. - 239279										
OAX24032405801		San Juan Bautista Cuicatán	San Gabriel Almoloya	1003-FAIS Entidades	272,000.00	271,974.90	271,974.90	271,974.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC. - 289092										
OAX24032406931		Santa María Ozolotepec	San Gregorio Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	544,000.00	543,270.70	543,270.70	543,270.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO SOLA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 256775										
OAX24032407179		San Ildefonso Sola	San Ildefonso Sola	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,967.99	287,967.99	287,967.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO VIEJO, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 296745										
OAX24032407173		San Ildefonso Sola	San Ildefonso Viejo	1003-FAIS Entidades	128,000.00	127,997.09	127,997.09	127,997.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ALOAPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL ALOAPAM. - 258918										
OAX24032406074		San Miguel Alopam	San Isidro Alopam	1003-FAIS Entidades	800,000.00	799,736.29	799,736.29	799,736.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO APANGO, MUNICIPIO SAN PEDRO POCUTLA. - 223373										
OAX24032405186		San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	1003-FAIS Entidades	400,000.00	399,463.63	399,463.63	399,463.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 395807										
OAX24042448858		Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,949.72	15,949.72	15,949.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 465624										
OAX24042450131		Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,897.18	31,897.18	31,897.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 239574										
OAX24032405809		Magdalena Peñasco	San Isidro	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,570.32	287,570.32	287,570.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JERONIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERONIMO TAVICHE. - 378064										
OAX24042448219		San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1003-FAIS Entidades	800,000.00	799,559.23	799,559.23	799,559.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLAN. - 189015										
OAX24032403812		San Miguel Amatitán	San Jorge el Zapote	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,863.33	79,863.33	79,863.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 224420										
OAX24032405192		Villa de Tututepec	San José del Progreso	1003-FAIS Entidades	160,000.00	157,159.92	157,159.92	157,159.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MANIATEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 224378										
OAX24032405190		Villa de Tututepec	San José Maniatepec	1003-FAIS Entidades	176,000.00	174,110.18	174,110.18	174,110.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE PALO GRANDE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192483										
OAX24032403947		Pluma Hidalgo	San José Palo Grande	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,875.03	47,875.03	47,875.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE YOSOLICA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN TLACOATEPEC. - 238979										
OAX24032405814		San Agustín Tlacoatepec	San José Yosolica	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,910.26	63,910.26	63,910.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENONTEPEC. - 288467										
OAX24032406909		Santa Cruz Zenonotepec	San José	1003-FAIS Entidades	224,000.00	223,480.12	223,480.12	223,480.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COLONIA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267738										
OAX24032406293		San Pedro Ixtlahuaca	San Juan (Colonia)	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,432.93	111,432.93	111,432.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL ESTADO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL ESTADO. - 258869										
OAX24032406070		San Juan del Estado	San Juan del Estado	1003-FAIS Entidades	800,000.00	798,491.29	798,491.29	798,491.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PERASCO. - 237299										
OAX24032405786		Magdalena Peñasco	San Juan del Río	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,910.26	63,910.26	63,910.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DUJAL, MUNICIPIO SAN JUAN DUJAL. - 271167										
OAX24032406937		San Juan Dujal	San Juan Dujal	1003-FAIS Entidades	559,092.79	559,092.79	559,092.79	559,092.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DUJAL, MUNICIPIO SAN JUAN DUJAL. - 234231										
OAX240324081375		San Juan Dujal	San Juan Dujal	1003-FAIS Entidades	400,000.00	398,012.33	398,012.33	398,012.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA VIANOS, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA VIANOS. - 239182										
OAX24032405799		San Juan Juquila Vianos	San Juan Juquila Vianos	1003-FAIS Entidades	1,440,000.00	1,435,148.54	1,435,148.54	1,435,148.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN SAYULTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN SAYULTEPEC. - 291912										
OAX24032407012		San Juan Sayultepec	San Juan Sayultepec	1003-FAIS Entidades	400,000.00	399,369.53	399,369.53	399,369.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEOYALCINGO, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPA. - 277150										
OAX24032406534		Santiago Choapam	San Juan Teoyalcingo	1003-FAIS Entidades	1,120,000.00	1,119,777.36	1,119,777.36	1,119,777.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YUTA, MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOALA. - 159534										
OAX24022353011		San Juan Tamazola	San Juan Yuta	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,077.17	239,077.17	239,077.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLAN. - 33542										
OAX24022352916		San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1003-FAIS Entidades	2,015,668.60	2,015,668.60	2,015,668.60	2,015,668.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN CABALLERO, MUNICIPIO SANTA ANA CUAUHTEMOC. - 483611										
OAX24022450127		Santa Ana Cuauhtémoc	San Martín Caballero	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,155.07	95,155.07	95,155.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN LACHILA, MUNICIPIO SAN MARTIN LACHILA. - 285639										
OAX24032406814		San Martín Lachilá	San Martín Lachilá	1003-FAIS Entidades	656,000.00	655,672.36	655,672.36	655,672.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN TLCAJETE, MUNICIPIO SAN MARTIN TLCAJETE. - 94887										
OAX24022353992		San Martín Tlcajete	San Martín Tlcajete	1003-FAIS Entidades	640,000.00	639,387.70	639,387.70	639,387.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PENASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO. - 243605										
OAX24032405877		San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1003-FAIS Entidades	480,000.00	479,377.74	479,377.74	479,377.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BEYAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BEYAZA. - 396199										
OAX24042448870		San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidades	640,000.00	638,011.29	638,011.29	638,011.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ARCANGEL, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 395701										
OAX24042448852		Santa Cruz Xoxocotlán	San Miguel Arcángel	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,949.72	15,949.72	15,949.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ARCANGEL, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 485389										
OAX24042430123		Santa Cruz Xoxocotlán	San Miguel Arcángel	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,981.61	15,981.61	15,981.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 396776										
OAX24042448905		San Miguel Peras	San Miguel Peras	1003-FAIS Entidades	352,000.00	351,796.02	351,796.02	351,796.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL REAGUI, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLAN. - 232502										
OAX24032405536		Santiago Camotlán	San Miguel Reagui	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,582.55	287,582.55	287,582.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO SAN MIGUEL YOTAO. - 120887										
OAX24022354301		San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	1003-FAIS Entidades	560,000.00	559,145.80	559,145.80	559,145.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO ETLA, MUNICIPIO SAN PABLO ETLA. - 288756										
OAX24032406923		San Pablo Etla	San Pablo Etla	1003-FAIS Entidades	640,000.00	638,478.55	638,478.55	638,478.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DEL RIO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENONTEPEC. - 288324										
OAX24032406904		Santa Cruz Zenonotepec	San Pedro del Río	1003-FAIS Entidades	192,000.00	191,757.91	191,757.91	191,757.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUICOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUICOTEPEC. - 258963										
OAX24032406075		San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1003-FAIS Entidades	720,000.00	719,762.66	719,762.66	719,762.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 180594										
OAX24032403652		San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	1,504,000.00	1,498,406.39	1,498,406.39	1,498,406.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 243263										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	BIENECIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO SAN PEDRO JALTEPETONGO. - 295551										
OAX240302405869		San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	95,000.00	95,841.94	95,841.94	95,841.94	100.00%	100.00%
OAX240302407153		San Pedro Jaltepetongo	San Pedro Jaltepetongo	1003-FAIS Entidades	1,264,000.00	1,262,099.22	1,262,099.22	1,262,099.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDAÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAÁ. - 288643										
OAX240302406918		San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	1003-FAIS Entidades	480,000.00	479,122.84	479,122.84	479,122.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TOTOLAPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO TOTOLAPAM. - 242582										
OAX240302405837		San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	1003-FAIS Entidades	400,000.00	399,590.03	399,590.03	399,590.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC - 295596										
OAX240302407144		San Pedro y San Pablo Tequitepec	San Pedro y San Pablo Tequitepec	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,352.65	95,352.65	95,352.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO YUCUNAMA, MUNICIPIO SAN PEDRO YUCUNAMA. - 395801										
OAX240402448816		San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,726.96	239,726.96	239,726.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN RAMÓN, MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA. - 294219										
OAX240302407077		Santa María Zaniza	San Ramón	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,844.07	63,844.07	63,844.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN COATLAN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN COATLAN. - 52329										
OAX240202353107		San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1003-FAIS Entidades	800,000.00	799,923.94	799,923.94	799,923.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE YOGODOV, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA. - 218851										
OAX240302404753		San Agustín Loxicha	San Vicente Yogodov	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,791.73	79,791.73	79,791.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA ZEGACHE, MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE. - 283795										
OAX240302406744		Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1003-FAIS Entidades	832,000.00	830,779.54	830,779.54	830,779.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATERINA CUIXTLA, MUNICIPIO SANTA CATERINA CUIXTLA. - 285391										
OAX240302406811		Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	1003-FAIS Entidades	400,000.00	399,564.97	399,564.97	399,564.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC. - 240648										
OAX240302405824		Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1003-FAIS Entidades	864,000.00	862,142.08	862,142.08	862,142.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA. - 218604										
OAX240302404730		San Agustín Loxicha	Santa Cruz de las Flores	1003-FAIS Entidades	144,000.00	143,625.10	143,625.10	143,625.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA. - 214752										
OAX240302404860		San Agustín Loxicha	Santa Cruz Loxicha	1003-FAIS Entidades	816,000.00	813,875.57	813,875.57	813,875.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ THUHÜTE, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC. - 245611										
OAX240302406612		Santiago Tetepec	Santa Cruz Thuhute	1003-FAIS Entidades	416,000.00	415,954.95	415,954.95	415,954.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA. - 293530										
OAX240302407151		Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1003-FAIS Entidades	1,280,000.00	1,277,363.34	1,277,363.34	1,277,363.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 277131										
OAX240302406533		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,462.95	159,462.95	159,462.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 394517										
OAX240402448861		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	448,000.00	447,808.99	447,808.99	447,808.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 485599										
OAX240402450125		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	1,296,000.00	1,295,787.48	1,295,787.48	1,295,787.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 295697										
OAX240302407161		Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,911.05	47,911.05	47,911.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PENASCO. - 245880										
OAX240302405881		San Mateo Peñasco	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	320,000.00	319,585.60	319,585.60	319,585.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSOYUA. - 258861										
OAX240302406079		Santa María Yosoyúa	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	176,000.00	175,482.87	175,482.87	175,482.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA FE, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192467										
OAX240302403941		Pluma Hidalgo	Santa Fe	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,958.34	15,958.34	15,958.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 394537										
OAX240402448787		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Santa María Buenos Aires	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,436.71	63,436.71	63,436.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC. - 288402										
OAX240302406924		Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	192,000.00	191,742.55	191,742.55	191,742.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA SIEMPREVIVA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 288678										
OAX240302406920		Santa Cruz Zenzontepec	Santa María Siempreviva	1003-FAIS Entidades	176,000.00	175,724.21	175,724.21	175,724.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA. - 286417										
OAX240302406907		Santa María Solá	Santa María Solá	1003-FAIS Entidades	800,000.00	798,690.07	798,690.07	798,690.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA YOSOYUA, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSOYUA. - 258301										
OAX240302406054		Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,495.58	159,495.58	159,495.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA. - 347290										
OAX240402448427		Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1003-FAIS Entidades	384,000.00	382,213.98	382,213.98	382,213.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SANTIAGO APOSTOL. - 285768										
OAX240302406819		Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,599,696.42	1,599,696.42	1,599,696.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CAMOTLAN, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLAN. - 232501										
OAX240302405835		Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,582.55	287,582.55	287,582.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MINAS, MUNICIPIO SANTIAGO MINAS. - 277160										
OAX240302406536		Santiago Minas	Santiago Minas	1003-FAIS Entidades	560,000.00	558,011.99	558,011.99	558,011.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MITLANTONCO, MUNICIPIO ASUNCION NOCHITLAN. - 295562										
OAX240302407155		Aunción Nochitlán	Santiago Mitlantonco	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,599,400.20	1,599,400.20	1,599,400.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO NACALTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO NACALTEPEC. - 364094										
OAX240402447509		Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	1003-FAIS Entidades	176,000.00	174,450.96	174,450.96	174,450.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TILANTONGO, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO. - 267724										
OAX240302406834		Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,942.19	111,942.19	111,942.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ALBARRADAS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ALBARRADAS. - 394526										
OAX240402448785		Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	1003-FAIS Entidades	640,000.00	634,747.10	634,747.10	634,747.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 217028										
OAX240302404765		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	800,000.00	799,543.08	799,543.08	799,543.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN. - 285173										
OAX240302406799		Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan	1003-FAIS Entidades	640,000.00	639,541.80	639,541.80	639,541.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 393772										
OAX240402448749		San Miguel Peras	Soledad Peras	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,839.71	239,839.71	239,839.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192437										
OAX240302403937		Pluma Hidalgo	Soledad	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,958.34	15,958.34	15,958.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA SAN VICENTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA. - 218102										
OAX240302404822		San Agustín Loxicha	Tierra Blanca San Vicente	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,375.16	239,375.16	239,375.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258873										
OAX240302406071		San Pedro y San Pablo Ayutla	Tierra Blanca	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,964.22	15,964.22	15,964.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA. - 348000										
OAX240402448845		Santa María Zaniza	Tierra Colorada	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,204.15	159,204.15	159,204.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TLACOTEPEC PLUMAS, MUNICIPIO TLACOTEPEC PLUMAS. - 284963										
OAX240302406789		Tlacoatepec Plumas	Tlacoatepec Plumas	1003-FAIS Entidades	320,000.00	319,472.47	319,472.47	319,472.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRES DE MAYO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192508										
OAX240302403950		Pluma Hidalgo	Tres de Mayo	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,875.03	47,875.03	47,875.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TRINIDAD ZACACHILA, MUNICIPIO TRINIDAD ZACACHILA. - 67200										
OAX24022353408		Trinidad Zacachila	Trinidad Zacachila	1003-FAIS Entidades	288,000.00	285,452.19	285,452.19	285,452.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNION DEL PROGRESO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 295795										
OAX240302407166		Santa Cruz Zenzontepec	Unión del Progreso	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,803.83	159,803.83	159,803.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD UNION Y PROGRESO, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC. - 393796										
OAX240402448752		San Cristóbal Amoltepec	Unión y Progreso	1003-FAIS Entidades	160,000.00	158,590.68	158,590.68	158,590.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 223990										
OAX240302405167		Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1003-FAIS Entidades	64,000.00	62,804.01	62,804.01	62,804.01	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD XAMBAO COLONIA REVOLUCION, MUNICIPIO SANTA MARIA TEPEANTLI. - 465617										
OAX240402450129		Santa María Tepeantli	Xambaos (Colonia Revolucion)	1003-FAIS Entidades	144,000.00	143,840.49	143,840.49	143,840.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOCUA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 296724										
OAX240302407189		San Ildefonso Sola	Yocua	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,972.13	79,972.13	79,972.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSOCARUA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 242855										
OAX240302405847		Magdalena Peñasco	Yosocahua	1003-FAIS Entidades	192,000.00	191,692.70	191,692.70	191,692.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUCUXIÑA, MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOCLA. - 390504										
OAX240402448677		San Juan Tamazola	Yucuxina	1003-FAIS Entidades	480,000.00	478,787.42	478,787.42	478,787.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO. - 218677										
OAX240302404842		Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1003-FAIS Entidades	912,000.00	911,861.87	911,861.87	911,861.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUUKU YAQUUZ, MUNICIPIO SANTIAGO TLANTONGO. - 267719										
OAX240302404632		Santiago Tlantongo	Yuuku-Yaguuz	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,801.75	31,801.75	31,801.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200TV1612P, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CUTITLÓ, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA										
OAX240402510971		Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Cutitló	1007-FAM IEB	734,982.35	734,982.35	734,982.35	734,982.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200TV1649C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PARRAL, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC.										
OAX240402510976		Santiago Tetepec	San Isidro del Parral	1007-FAM IEB	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA. - 286651										
OAX240302428736		Santa Inés del Monte	La Lobera	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA COLONIA BUENA VISTA - 387402										
OAX240402464753		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia Buena Vista	1004-FAIS Municipal	823,778.00	823,575.85	823,575.85	823,575.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA PRIMERA ETAPA EN EL PARAJE LOS SAUCES COLONIA PRESIDENTE JUAREZ - 427870										
OAX240402481735		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	276,337.74	276,334.74	276,334.74	276,334.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TIERRA DEL SANTO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA - 186785										
OAX240302412681		Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	1004-FAIS Municipal	1,528,422.50	1,528,422.50	1,528,422.50	1,528,422.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JALAPA DEL VALLE - 438967										
OAX240402487236		San Felipe Tejalápam	Jalapa del Valle	1004-FAIS Municipal	2,817,174.82	2,817,174.82	2,817,174.82	2,817,174.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TEJOCOTLÁN - 327875										
OAX240302437735		San Bartolo Soyohatpec	San Isidro Tejocotlan	1004-FAIS Municipal	1,268,109.47	1,260,159.40	1,260,159.40	1,260,159.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIZO - 405117										
OAX240402472359		San Vicente Lachizó	San Vicente Lachizó	1004-FAIS Municipal	1,356,836.64	1,356,836.64	1,356,836.64	1,356,836.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATÁN - 279798										
OAX240302427377		Santiago Astata	Zimatán	1004-FAIS Municipal	802,340.20	802,340.20	802,340.20	802,340.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN RANCHERIA LOS SARMIENTO - 249941										
OAX240402461927		Santa Lucía Ocotlán	Los Sarmiento	1004-FAIS Municipal	1,019,983.60	1,019,983.60	1,019,983.60	1,019,983.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA LUCIA OCOTLAN - 211819										
OAX240302416403		Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,365,580.00	1,365,580.00	1,365,580.00	1,365,580.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARQUE PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 355883										
OAX240302407180		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	9,749,857.65	9,749,857.65	9,749,857.65	9,749,857.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD GUENDUCLIN, MUNICIPIO SANTA MARIA DEL TULÉ. - 465567										
OAX240402450115		Santa María del Tulé	Guendulain	1003-FAIS Entidades	2,405,183.41	2,380,423.92	2,380,423.92	2,332,815.44	98.00%	98.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO TOTOLAPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO TOTOLAPAM - 213010										
OAX240302404493		San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	1003-FAIS Entidades	6,434,716.52	6,434,716.52	6,434,716.52	6,306,022.19	98.00%	98.00%
CONSTRUCCION DE PRESA DE AGUA - 396351										
OAX240402468618		Coatecas Altas	El Portillo	1004-FAIS Municipal	1,000,059.29	1,000,059.29	1,000,059.29	1,000,059.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE. - 292164										
OAX240302429979		Santiago Tlazoyaltepec	Llano Grande (Tierra Caliente)	1004-FAIS Municipal	208,090.40	208,090.40	208,090.40	208,090.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE. - 255838										
OAX240202391363		Santiago Tlazoyaltepec	Tierra Caliente	1004-FAIS Municipal	2,958,000.00	2,958,000.00	2,958,000.00	2,958,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN AGENCIA DE POLICIA TABERNILLAS. - 75480										
OAX240202369987		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Nicolás Tabernillas	1004-FAIS Municipal	4,800,406.57	4,800,406.57	4,800,406.57	4,800,406.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DON JERONIMO DE LA LOCALIDAD DE RIO NUBE - 209531										
OAX240302416041		San Lorenzo Texmelucán	Rio Nube	1004-FAIS Municipal	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE PIEDRA AZUL - 211656										
OAX240302416412		San Lorenzo Texmelucán	El Sóchil	1004-FAIS Municipal	3,300,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO LA RAYA, SOBRE AVENIDA DEL TRABAJO EN EL SECTOR LA RAYA - 333987										
OAX240302459301		San Sebastián Tlaxiá	San Sebastián Tlaxiá	1004-FAIS Municipal	2,585,868.83	2,585,868.83	2,585,868.83	2,585,868.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE RUBEN VISTA, BARRIO RUBEN VISTA. - 332786										
OAX240302439074		Nejapa de Matadero	El Carmador	1004-FAIS Municipal	1,199,981.84	1,199,981.84	1,199,981.84	1,199,981.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA - 246084										
OAX240302422414		San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	4,536,597.40	4,536,597.40	4,536,597.40	4,536,597.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO - 290980										
OAX240302428974		San Mateo del Mar	San Pablo	1004-FAIS Municipal	3,743,564.02	3,743,564.02	3,743,564.02	3,743,564.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO QJIN EN LOS PARAJES LEN TIUCH, GUEW Y ZARENY EN LA ZONA DE LA RIBERA DEL RIO NOPAL LOCALIDAD DE SANTIAGO MATAYULAN - 462236										
OAX240402508709		Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	500,795.92	501,250.92	501,250.92	501,250.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA INSURGENTES AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 287020										
OAX240302425015		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Municipal	452,209.76	452,209.76	452,209.76	452,209.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ										
OAX240402511417		Salina Cruz	Salina Cruz	1008-FAM IEMSyS	7,062,243.54	7,062,243.54	7,062,243.54	7,062,243.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN - 352144										
OAX240402469518		San Bartolo Soyohatpec	La Unión Reforma	1004-FAIS Municipal	1,265,103.42	1,265,103.42	1,265,103.42	1,265,103.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO PUCHUTLA. - 94419										
OAX240202353990		San Pedro Pochutla	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	79,000.00	78,995.76	78,995.76	78,995.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 267961										
OAX240302406029		Santo Tomás Ocotepec	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	200,000.00	199,744.82	199,744.82	199,744.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSOHUA. - 259865										
OAX240302406029		Santa María Yosoyúa	Buenavista	1003-FAIS Entidades	275,515.37	275,515.37	275,515.37	275,515.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CABACUA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 242728										
OAX240302405843		Magdalena Peñasco	Cabacua	1003-FAIS Entidades	476,353.14	476,353.14	476,353.14	476,353.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO CAMPANA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 213440										
OAX240302404640		Santo Domingo de Morelos	Cerro Campana	1003-FAIS Entidades	1,241,624.80	1,241,624.80	1,241,624.80	1,241,624.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DEL AMOLE, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258454										
OAX240302406066		San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro del Amole	1003-FAIS Entidades	1,171,216.99	1,171,216.99	1,171,216.99	1,171,216.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHICABAYA, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 244367										
OAX240302405894		Magdalena Peñasco	Chicabaya	1003-FAIS Entidades	137,521.92	137,521.92	137,521.92	137,521.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL MANZANAL, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258854										
OAX240302406064		San Pedro y San Pablo Ayutla	El Manzanal	1003-FAIS Entidades	206,283.50	206,283.50	206,283.50	206,283.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 267971										
OAX240302406029		Santo Tomás Ocotepec	Emilio Portes Gil	1003-FAIS Entidades	449,816.58	449,816.58	449,816.58	449,816.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ESQUIPULAS, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258445										
OAX240302406065		San Pedro y San Pablo Ayutla	Esquipulas	1003-FAIS Entidades	340,808.41	340,808.41	340,808.41	340,808.41	100.00%	100.00%

Table with 11 columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO. Rows include various construction projects for water treatment plants across different municipalities in Mexico.

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200TV18770, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTE VERDE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS.										
OAX240402511349		Santa María Nativitas	San José Monte Verde	1007-FAM IEB	657,098.81	657,098.81	657,098.81	657,098.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200TV18728, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTE VERDE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS.										
OAX240402511226		Santa María Nativitas	San José Monte Verde	1007-FAM IEB	49,627.58	49,627.58	49,627.58	49,627.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR:200PV0504, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC.										
OAX240402510682		San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	1007-FAM IEB	766,079.25	766,079.25	766,079.25	766,079.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" CON CLAVE ESCOLAR: 200JN12992, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN AMATENGO, MUNICIPIO SAN AGUSTIN AMATENGO.										
OAX240402510939		San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1007-FAM IEB	690,986.56	690,986.56	690,986.56	690,986.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE ESCOLAR: 200JN1335L, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO.										
OAX240302440405		San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1007-FAM IEB	702,113.42	702,113.42	702,113.42	702,113.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS OSE DE LOS REYES MARTINEZ CON CLAVE ESCOLAR: 200JN1088H, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA.										
OAX240402510993		Santiago Tapextla	Llano Grande	1007-FAM IEB	701,655.00	701,655.00	701,655.00	701,655.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RURAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE ESCOLAR: 200JN12916, EN LA LOCALIDAD DE LA CANADA DEL MARQUES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA.										
OAX240402510906		San Miguel Tlacamama	La Cañada del Marqués	1007-FAM IEB	700,327.38	700,327.38	700,327.38	700,327.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR 200P08046SI, DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TLANTONGO - 208005										
OAX240302404277		Santiago Tlantongo	Buenavista	1003-FAIS Entidades	1,200,000.00	1,194,944.08	1,194,944.08	1,194,944.08	100.00%	84.05%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION CON CLAVE ESCOLAR 200PR1128W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN. - 18763A										
OAX240202355220		Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1003-FAIS Entidades	1,548,475.98	1,462,911.21	1,462,911.21	1,462,911.21	100.00%	99.38%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 200PR0950I, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENO. - 16810Z										
OAX240202355240		San Pedro Juchateno	San Pedro Juchateno	1003-FAIS Entidades	1,548,475.98	1,520,557.10	1,520,557.10	1,520,557.10	100.00%	93.75%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PRIMARIA "ATONALITZIN" CON CLAVE ESCOLAR 200PR0399F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA										
OAX240402510895		San Juan Bautista Coxitlahuaca	San Juan Bautista Coxitlahuaca	1007-FAM IEB	690,125.24	690,125.24	690,125.24	690,125.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200TV0552K, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE VILLA DE TUXTUTEPEC.										
OAX240302440403		Villa de Tuxtutepec	La Luz	1007-FAM IEB	1,871,639.05	1,871,639.05	1,871,639.05	1,871,639.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR:200TV0894I, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINI										
OAX240402510663		San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1007-FAM IEB	681,611.55	681,611.55	681,611.55	681,611.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR:200TV0731W, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACAMAMA										
OAX240402510909		San Miguel Tlacamama	El Zapote	1007-FAM IEB	709,110.61	709,110.61	709,110.61	709,110.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL MAMEY - 373733										
OAX240402459703		Santiago Amoltepec	Ciénega Mamey	1004-FAIS Municipal	3,334,723.24	3,334,723.24	3,334,723.24	3,334,723.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES EL ALAMO, ZATAHUIN Y YODOBALLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO. - 387472										
OAX240402458219		San Francisco Nuxaño	San Francisco Nuxaño	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPONAPA - 407217										
OAX240402490748		Santa María Pápalo	Teponapa	1004-FAIS Municipal	1,389,379.77	1,389,379.77	1,389,379.77	1,389,379.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CON TINACOS 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO - 360187										
OAX240402472528		San Francisco Nuxaño	San Francisco Nuxaño	1004-FAIS Municipal	403,541.00	403,541.00	403,541.00	403,541.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CON TINACOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MEJAPILLA. - 367488										
OAX240402458223		Santiago Mejapilla	Santiago Mejapilla	1004-FAIS Municipal	1,712,644.00	1,712,644.00	1,712,644.00	1,712,644.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCHITAN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO JUCHITAN DE ZARAGOZA. - 285776										
OAX240302406821		Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	290,000.00	289,917.71	289,917.71	289,917.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD REFORMA DE PINEDA, MUNICIPIO REFORMA DE PINEDA. - 285774										
OAX240302406820		Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1003-FAIS Entidades	1,160,000.00	1,159,888.98	1,159,888.98	1,159,888.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXTUATAN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXTUATAN. - 285784										
OAX240302406823		San Francisco Ixtuatán	San Francisco Ixtuatán	1003-FAIS Entidades	1,160,000.00	1,159,632.05	1,159,632.05	1,159,632.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 284929										
OAX240302406787		San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1003-FAIS Entidades	1,160,000.00	1,159,608.20	1,159,608.20	1,159,608.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 285128										
OAX240302406797		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	290,000.00	289,917.71	289,917.71	289,917.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 283640										
OAX240302406737		Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1003-FAIS Entidades	1,160,000.00	1,159,632.05	1,159,632.05	1,159,632.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. - 353967										
OAX240402470903		Santiago Xiacuí	Trinidad Istán	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,079,564.50	1,079,564.50	1,079,564.50	1,079,564.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BARTOLO SOYALTEPEC - 114448										
OAX240202382206		San Bartolo Soyaltepec	San Bartolo Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	1,754,146.80	1,479,265.36	1,479,265.36	1,479,265.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TALLER DE SOLDADURA Y OBRAS EXTERIORES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 200IT0011V										
OAX240402513863		San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1008-FAM IEMSVS	13,858,620.00	13,858,620.00	13,858,620.00	13,858,620.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO ZONA SUR SECTOR FERROCARRIL										
OAX240402513304		San Sebastián Tuxtla	El Rosario	1005-FORTAMUN	1,977,924.96	1,977,924.96	1,977,924.96	1,977,924.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE BARRIO EL MORAL - 394342										
OAX240402467552		La Trinidad Vista Hermosa	El Moral	1004-FAIS Municipal	1,612,024.42	1,612,024.42	1,612,024.42	1,612,024.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MATEO - 386548										
OAX240402464343		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia San Mateo	1004-FAIS Municipal	512,855.88	512,402.66	512,402.66	512,402.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LAS CANGCHAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 6 CLAVE 200ST00865, BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS NO 300 BARRIO DE JALATLACO CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 251489										
OAX240302423150		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	6,048,107.33	5,526,210.84	5,526,210.84	5,526,210.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BIC.NUM. 06 CON CLAVE ESCOLAR 20E0D0005V, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG. - 21812I										
OAX240302404823		San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1003-FAIS Entidades	3,164,842.96	3,095,354.45	3,095,354.45	3,095,354.45	100.00%	90.81%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBIS NUM. 150 EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS. - 3717I										
OAX240202352662		Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,931,660.32	2,931,660.32	2,931,660.32	100.00%	96.86%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL GENERAL LAZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR 200C0006T, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO. - 29188B										
OAX240302407010		San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,996,940.72	2,996,940.72	2,996,940.72	100.00%	99.89%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBAO NUM 18 CON CLAVE ESCOLAR 20E0B0019C EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBÁ, MUNICIPIO DE VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBÁ										
OAX240302440255		Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-Fidelcomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	2,976,159.90	2,976,159.90	2,976,159.90	2,976,159.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBAO NUM. 41 CON CLAVE ESCOLAR 20E0B0041E, EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TOTOTEPEC VILLA DE MORELOS. - 113870										
OAX240202358193		Tototepec Villa de Morelos	Tototepec Villa de Morelos	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,031,561.83	3,031,561.83	3,031,561.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. GUSTAVO B. MENDOZA CCT 20DJN2203C COLONIA ALAMOS IVO AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA. - 305717										
OAX240302433048		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	604,077.81	561,231.87	561,231.87	561,231.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "MITRO. RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1264Z EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAIJOLITLÁN										
OAX240302440972		Santiago Huajolotitlán		1007-FAM IEB	2,951,510.89	2,951,510.89	2,951,510.89	2,951,510.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0963N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOPETATILLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPETATILLO.										
OAX240402511843		San Pedro Ocopetatlillo	San Pedro Ocopetatlillo	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL CON CLAVE ESCOLAR 200PR0611K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CHILAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUAICATLÁN. - 189404										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	CUMPLIMIENTO	BIERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR MORELOS CON CLAVE ESCOLAR 20DPRI4533, EN LA LOCALIDAD SILCAYOÁPAM, MUNICIPIO SILCAYOÁPAM - 189073										
OAX240302403816		San Juan Bautista Cuicatlan	San José del Chilar	1003-FAIS Entidades	3,260,106.91	3,102,405.45	3,102,405.45	3,102,405.45	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2422E, EN LA LOCALIDAD PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZOHPTEPEC										
OAX240302403814		Silcayoyapam	Silcayoyapam	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,041,692.25	3,041,692.25	3,041,692.25	100.00%	90.61%
OAX240402511928		Santa Cruz Zenzohtepéc	Piedra Grande	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0018I, EN LA LOCALIDAD DE TECOMALTIANGUISCO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO. - 331864										
OAX240302407889		Concepción Pápalo	Tecomaltiangusco	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,045,287.37	3,045,287.37	3,045,287.37	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA Y LIBERTAD CON CLAVE ESCOLAR 20DPB0713H, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA VIANOS, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA VIANOS. - 246153										
OAX240302405915		San Juan Juquila Vianos	San Juan Juquila Vianos	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,009,310.94	3,009,310.94	3,009,310.94	100.00%	90.81%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR 200PB1434C, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUACATE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 207848										
OAX240302404258		Putla Villa de Guerrero	Llano de Aguacate	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,190,928.12	3,190,928.12	3,190,928.12	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR 200PR1823U, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN. - 296895										
OAX240302407182		Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,006,688.34	3,006,688.34	3,006,688.34	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LOS POZITOS MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS. - 37806										
OAX240202352688		Monjas	Los Pozitos Monjas	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,027,880.87	3,027,880.87	3,027,880.87	100.00%	96.86%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 89, CON CLAVE ESCOLAR 20DST0006Q, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TONALA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALA										
OAX240302440264		Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	3,038,000.06	3,038,000.06	3,038,000.06	3,038,000.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ZUPINOTAMAYO CON CLAVE ESCOLAR: 20D5E0138F, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.										
OAX240302440304		San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	3,016,978.07	3,016,978.07	3,016,978.07	3,016,978.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO ALCALA CON CLAVE ESCOLAR 20D5E0071Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS. - 295534										
OAX240302407305		Santiago Ihuitlán Plumas	Santiago Ihuitlán Plumas	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,021,105.76	3,021,105.76	3,021,105.76	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 39 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA. - 189636										
OAX240302403820		San Juan Bautista Coxtlahuaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	1003-FAIS Entidades	3,144,337.38	3,100,001.46	3,100,001.46	3,100,001.46	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0371A, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 189752										
OAX240302403824		San Lucas Zoquiápam	San José Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,168,646.14	3,168,646.14	3,168,646.14	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0870X, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA - 247068										
OAX240302405927		San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,972,952.76	2,972,952.76	2,972,952.76	100.00%	90.81%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV1429R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILÁPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁPAM. - 291453										
OAX240302406995		San Andrés Teotilápam	Santa Cruz Teotilápam	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,099,723.92	3,099,723.92	3,099,723.92	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0719A, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA JACATEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA JACATEPEC										
OAX240402512025		Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0719I, EN LA LOCALIDAD DE LLANO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLETEPEC.										
OAX240402511940		Santiago Amoltepec	Llano Nuevo	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1256R, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS HIDALGO, MUNICIPIO SAN NICOLÁS HIDALGO.										
OAX240402510892		San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1007-FAM IEB	3,094,542.10	3,094,542.10	3,094,542.10	3,094,542.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEBO NÚM. 216, CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0218O, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NUNDACO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO										
OAX240302440274		Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	2,976,416.19	2,976,416.19	2,976,416.19	2,976,416.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEBO NÚM. 180 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0180Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC. - 296774										
OAX240302407178		San Jacinto Tlacoatepec	San Jacinto Tlacoatepec	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,098,238.80	3,098,238.80	3,098,238.80	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEBO NÚM. 182 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0182O, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO. - 271323										
OAX240302406349		Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,097,082.58	3,097,082.58	3,097,082.58	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEBO NÚM. 215 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0215P, EN LA LOCALIDAD TEPELME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELME VILLA DE MORELOS. - 267922										
OAX240302406285		Tepelemme Villa de Morelos	Tepelemme Villa de Morelos	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,989,041.84	2,989,041.84	2,989,041.84	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEBO NÚM. 264 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0272G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 189580										
OAX240302403818		San Lucas Zoquiápam	San Isidro Zoquiápam	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,100,973.50	3,100,973.50	3,100,973.50	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEBO NÚM. 37 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0039B, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA. - 287918										
OAX240302406283		Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,085,598.76	3,085,598.76	3,085,598.76	100.00%	90.81%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEBO NÚM. 47 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0048I, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA. - 296647										
OAX240302407253		San Juan Lalana	San Lorenzo	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,960,325.43	2,960,325.43	2,960,325.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEBO NÚM. 80 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0080R, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YACOCHI, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC. - 218506										
OAX240302404828		Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Yacochi	1003-FAIS Entidades	3,212,001.82	3,202,853.16	3,202,853.16	3,202,853.16	100.00%	90.81%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BINGÜE UGNACIO M. ALTAMIRANO C.C.T. 200P80541E SEGUNDA ETAPA - 89057										
OAX240202373677		Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Blanca	1004-FAIS Municipal	2,426,360.40	2,426,360.40	2,426,360.40	2,426,360.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE REVOLUCIÓN MEXICANA C.C.T. 200P82366C - 376534										
OAX240402460719		San Andrés Teotilápam	San Andrés Teotilápam	1004-FAIS Municipal	1,600,487.03	1,600,487.03	1,600,487.03	1,600,487.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR CON CLAVE ESCOLAR 200PB0501D, EN LA LOCALIDAD RÍO LAGARTO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 207790										
OAX240302404271		Santiago Juxtlahuaca	Río Lagarto	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,071,563.36	3,071,563.36	3,071,563.36	100.00%	90.81%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CONREGIDORA CCT 200P819643 - 454070										
OAX240402485064		Santiago Yaltépec	Santiago Yaltépec	1004-FAIS Municipal	3,265,302.70	3,265,302.70	3,265,302.70	3,265,302.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, CON CLAVE ESCOLAR 200PB0072C, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHIQUITA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 216791										
OAX240302404748		Santiago Juxtlahuaca	Cruz Chiquita	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00%	90.81%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR: 200PB0121V, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE.										
OAX240402511892		San Antonino Monte Verde	San Miguel Monteverde	1007-FAM IEB	17,241.87	17,241.87	17,241.87	17,241.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR: 200PB0121V, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE.										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
OAX240402511945		San Antonio Monte Verde	San Miguel Monteverde	1007-FAM IEB	2,779,449.25	2,779,449.25	2,779,449.25	2,779,449.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA CON CLAVE 20E5C0005Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLAGA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA - 286237										
OAX240302406299		San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,051,236.71	3,051,236.71	3,051,236.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE 20E50188X EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO - 218091										
OAX240302404821		Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	3,093,262.94	3,038,774.42	3,038,774.42	3,038,774.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR 20D0P0395L EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO - 259006										
OAX240302406087		San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,966,576.54	2,966,576.54	2,966,576.54	100.00%	90.81%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NOM. 1 CON CLAVE ESCOLAR 20E7K0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS - 109988										
OAX240202354137		Monjas	Monjas	1003-FAIS Entidades	3,144,337.38	3,037,879.70	3,037,879.70	3,037,879.70	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20D7V0100I, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALAPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM - 246011										
OAX240302405911		San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,977,807.95	2,977,807.95	2,977,807.95	100.00%	95.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20D7V0121V, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - 258285										
OAX240302406053		San Juan Evangelista Analco	San Juan Evangelista Analco	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,037,975.33	3,037,975.33	3,037,975.33	100.00%	90.81%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20D7V1008I, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA - 291041										
OAX240302406976		San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,081,781.32	3,081,781.32	3,081,781.32	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 42 CLAVE 20E800042C - 38090										
OAX240202358426		Santiago Tlazayaltepec	El Gachupín	1004-FAIS Municipal	2,484,667.59	2,484,667.59	2,484,667.59	2,484,667.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL TEBU NOM. 53, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEZOACALCO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACALCO - 358991										
OAX240402447278		San Pedro Tezoacoalco	San Pedro Tezoacoalco	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,054,230.98	3,054,230.98	3,054,230.98	100.00%	99.89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PREESCOLAR REGENERACION CON CCT 20D0C0741V - 440837										
OAX240402488344		Abejones	Abejones	1004-FAIS Municipal	1,490,282.77	1,490,282.77	1,490,282.77	1,490,282.77	100.00%	83.33%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO B. MENDOZA CLAVE 20D0P0896Q EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN										
OAX240402511827		Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	1007-FAM IEB	2,999,999.25	2,938,831.54	2,938,831.54	2,938,831.54	98.00%	98.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODEY CLAVE 20D0P2741H, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO										
OAX240402513458		Santo Domingo Ingenio	Cazadero	1007-FAM IEB	3,047,785.84	2,951,406.99	2,951,406.99	2,951,406.99	98.00%	98.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CCT 20D7V0375X - 244830										
OAX240302422556		Abejones	Abejones	1004-FAIS Municipal	2,297,125.33	2,297,125.33	2,297,125.33	2,297,125.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CECYTE EMASO DE TEPETLAPA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEPETLAPA - 77161										
OAX240102370515		San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	2,502,977.04	2,502,977.04	2,502,977.04	2,502,977.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 20D0P0855F - 205855										
OAX240302416106		San Miguel Amatitlán	Venta Uribe de Juárez	1004-FAIS Municipal	512,822.40	512,822.40	512,822.40	512,822.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA AGENCIA DE POLICIA VISTA HERMOSA - 358513										
OAX240402471120		Heroica Ciudad de Huajuapam de Ledón	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	1,598,642.48	1,598,604.33	1,598,604.33	1,598,604.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SANTA CRUZ - 290917										
OAX240302429668		San Mateo del Mar	Laguna Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	2,385,363.19	2,385,363.19	2,385,363.19	2,385,363.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD TLALITZAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALITZAC DE CABRERA - 192869										
OAX240302403942		Tlalitzac de Cabrera	Tlalitzac de Cabrera	1003-FAIS Entidades	3,000,000.00	2,994,796.10	2,994,796.10	2,994,796.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS CAÑECS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CAÑECS - 224372										
OAX240302405187		San Martín de los Cañecs	San Martín de los Cañecs	1003-FAIS Entidades	3,080,032.46	2,727,456.95	2,727,456.95	2,727,456.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 390209										
OAX240402448665		Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan	1003-FAIS Entidades	3,427,587.69	3,427,587.69	3,427,587.69	3,427,587.69	98.00%	98.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SOSOLA - 328872										
OAX240302407878		San Jerónimo Sosola	San Jerónimo Sosola	1003-FAIS Entidades	2,800,000.00	2,734,679.56	2,734,679.56	2,734,679.56	98.00%	98.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MILITONGO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHILTLÁN - 291108										
OAX240302408978		Asunción Nochiltlán	Santiago Militongo	1003-FAIS Entidades	2,824,180.85	2,824,180.85	2,824,180.85	2,824,180.85	98.00%	98.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA CON CLAVE ESCOLAR 20D0V0117V, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA										
OAX240302404247		San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1008-FAM IEM56	3,003,762.07	3,003,762.07	3,003,762.07	3,003,762.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRANCA MAPACHE, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 277978										
OAX240302406541		Santiago Amoltepec	Barranca Mapache	1003-FAIS Entidades	210,000.00	209,862.11	209,862.11	209,862.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 149084										
OAX240302405990		Villa Sola de Vega	Candelaria la Estancia	1003-FAIS Entidades	210,000.00	209,901.16	209,901.16	209,901.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANADA ALEJANDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 245042										
OAX240302405903		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Alejandro	1003-FAIS Entidades	105,000.00	104,910.54	104,910.54	104,910.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANADA DE YUCIMIL, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC - 207498										
OAX240302404267		Santiago Tlazoyaltepec	Cañada de Yucimil	1003-FAIS Entidades	630,000.00	629,310.50	629,310.50	629,310.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE - 235162										
OAX240302405561		Santiago Nundiche	Cañada Tierra Blanca	1003-FAIS Entidades	210,000.00	209,742.01	209,742.01	209,742.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN - 230980										
OAX240302405447		Santa María Huazoloatlilán	Cerro Blanco	1003-FAIS Entidades	546,000.00	543,149.75	543,149.75	543,149.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO EL CHIVO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN - 230766										
OAX240302405428		Santa María Huazoloatlilán	Cerro el Chivo	1003-FAIS Entidades	273,000.00	271,485.54	271,485.54	271,485.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHOCOLATE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICÓVI - 168009										
OAX240202355236		San Juan Guichicóvi	Chocolate	1003-FAIS Entidades	168,000.00	167,898.32	167,898.32	167,898.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD COLONIA ISTMIENA EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICÓVI - 160339										
OAX240202355031		San Juan Guichicóvi	Colonia Istmiena el Zapote	1003-FAIS Entidades	168,000.00	167,898.32	167,898.32	167,898.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHINIG - 194202										
OAX240302403977		San Vicente Lachinig	Ejido el Rincón	1003-FAIS Entidades	630,000.00	629,310.50	629,310.50	629,310.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA - 485555										
OAX240402450113		San Francisco Chapulapa	El Ocotal	1003-FAIS Entidades	294,000.00	293,802.61	293,802.61	293,802.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLALITZAC - 465562										
OAX240402450114		Santa María Tlalitzac	El Palmar	1003-FAIS Entidades	315,000.00	314,788.50	314,788.50	314,788.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUAZOLOTLILÁN - 232180										
OAX240302405520		Santa María Huazoloatlilán	El Potrero	1003-FAIS Entidades	546,000.00	543,149.75	543,149.75	543,149.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL SÓCHIL, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELOCAN - 216178										
OAX240302404698		San Lorenzo Texmelocán	El Sóchil	1003-FAIS Entidades	315,000.00	314,851.75	314,851.75	314,851.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TEMASCAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 249185										
OAX240302405986		San Miguel Peras	El Temascal	1003-FAIS Entidades	630,000.00	629,310.50	629,310.50	629,310.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 267851										
OAX240302406275		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Vergel	1003-FAIS Entidades	798,000.00	797,514.06	797,514.06	797,514.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA - 465585										
OAX240402450115		San Francisco Chapulapa	Guadalupe Siete Cerros	1003-FAIS Entidades	189,000.00	188,873.10	188,873.10	188,873.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HIDALGO NORTE, MUNICIPIO SANTA MARÍA PETAPA - 164270										
OAX240202355139		Santa María Petapa	Hidalgo Norte	1003-FAIS Entidades	168,000.00	167,898.32	167,898.32	167,898.32	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD HERBA BUENA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 465628										
OAX240402450132		San Francisco Chapulapa	Herba Buena	1003-FAIS Entidades	857,000.00	856,760.30	356,760.30	356,760.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN. - 230480										
OAX240302405408		Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	1003-FAIS Entidades	126,000.00	124,843.63	124,843.63	124,843.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA COBRANZA, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN. - 230274										
OAX240302405403		Santa María Huazolotitlán	La Cobranza	1003-FAIS Entidades	126,000.00	124,843.63	124,843.63	124,843.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO CHICHIHUITAN DE BENITO JUAREZ. - 231890										
OAX240302405503		Chichihuitán de Benito Juárez	La Concepción	1003-FAIS Entidades	273,000.00	272,820.75	272,820.75	272,820.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 230549										
OAX240302405416		Villa de Tututepec	La Luz	1003-FAIS Entidades	83,000.00	82,307.18	62,307.18	62,307.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TOMA DE AGUILA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 249259										
OAX240302405996		Santiago Tlazoyaltepec	Loma de Águila	1003-FAIS Entidades	420,000.00	419,434.25	419,434.25	419,434.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PAGO DEL JIOTE, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN. - 230612										
OAX240302405421		Santa María Huazolotitlán	Paso del Jote	1003-FAIS Entidades	231,000.00	228,960.85	228,960.85	228,960.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PENA VERDE, MUNICIPIO SANTA MARIA PAPALCO. - 240259										
OAX240302405820		Santa María Papalco	Peña Verde	1003-FAIS Entidades	798,000.00	797,476.01	797,476.01	797,476.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SANTA CRUZ XENZONTEPEC. - 192542										
OAX240302403954		Santa Cruz Xenzontepéc	Rancho Viejo	1003-FAIS Entidades	672,000.00	671,820.73	671,820.73	671,820.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 232285										
OAX240302405522		Villa de Tututepec	Río Grande o Piedra Parada	1003-FAIS Entidades	1,029,000.00	1,025,259.84	1,025,259.84	1,025,259.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 485574										
OAX240402450116		San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	1003-FAIS Entidades	441,000.00	440,703.89	440,703.89	440,703.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO SAN DIONISIO OCOTEPEC. - 232731										
OAX240302405157		San Dionisio Ocoatepec	San Dionisio Ocoatepec	1003-FAIS Entidades	840,000.00	839,538.57	839,538.57	839,538.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 465620										
OAX240402450130		San Francisco Chapulapa	San Francisco Chapulapa	1003-FAIS Entidades	504,000.00	503,661.61	503,661.61	503,661.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO PLATANILLO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETAPA. - 163921										
OAX240202351130		Santo Domingo Petapa	San Isidro Platanillo	1003-FAIS Entidades	210,000.00	209,912.82	209,912.82	209,912.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 232432										
OAX240302405517		Villa de Tututepec	San José del Progreso	1003-FAIS Entidades	840,000.00	833,660.91	833,660.91	833,660.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ MANIALTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 232456										
OAX240302405531		Villa de Tututepec	San José Manialtepec	1003-FAIS Entidades	399,000.00	396,699.51	396,699.51	396,699.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS OJITLÁN, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLÁN. - 219728										
OAX240302404909		San Lucas Ojiltán	San Lucas Ojiltán	1003-FAIS Entidades	1,817,000.00	1,811,069.38	1,811,069.38	1,811,069.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOR. - 408588										
OAX240402450122		San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	1003-FAIS Entidades	420,000.00	419,718.00	419,718.00	419,718.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO ETIA, MUNICIPIO SAN PABLO ETIA. - 258990										
OAX240302400684		San Pablo Etía	San Pablo Etía	1003-FAIS Entidades	189,000.00	188,884.91	188,884.91	188,884.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO LACHIRIEGA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATONILLO. - 148725										
OAX240202354596		San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachiriega	1003-FAIS Entidades	490,000.00	489,929.67	489,929.67	489,929.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILÁ. - 224365										
OAX240302405182		San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	1003-FAIS Entidades	378,000.00	377,822.09	377,822.09	377,822.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILÁ. - 239092										
OAX240302405795		San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	1003-FAIS Entidades	882,000.00	881,420.84	881,420.84	881,420.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TIDÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO TIDÁ. - 239291										
OAX240302405802		San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	1003-FAIS Entidades	526,000.00	524,655.26	524,655.26	524,655.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXIO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO. - 192584										
OAX240302403987		San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	1003-FAIS Entidades	420,000.00	419,434.25	419,434.25	419,434.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 239215										
OAX240302405800		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	504,000.00	503,647.77	503,647.77	503,647.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ALOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA ALOTEPEC. - 230250										
OAX240302405402		Santa María Atolepec	Santa María Atolepec	1003-FAIS Entidades	567,000.00	566,983.11	566,983.11	566,983.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA CHICOMETEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN. - 230847										
OAX240302405434		Santa María Huazolotitlán	Chicometepec	1003-FAIS Entidades	378,000.00	376,006.14	376,006.14	376,006.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN. - 232494										
OAX240302405532		Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1003-FAIS Entidades	798,000.00	793,790.74	793,790.74	793,790.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ZANIZA, MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA. - 216950										
OAX240302404758		Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1003-FAIS Entidades	168,000.00	167,920.93	167,920.93	167,920.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAZOLOTITLAN, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 207490										
OAX240302404158		Santiago Tlazoyaltepec	Santiago Huazolotitlán	1003-FAIS Entidades	945,000.00	944,512.80	944,512.80	944,512.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 465610										
OAX240402450126		San Francisco Chapulapa	Santo Tomás	1003-FAIS Entidades	504,000.00	503,661.61	503,661.61	503,661.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA. - 249181										
OAX240302409985		Santa María Sola	Texcoco	1003-FAIS Entidades	252,000.00	251,881.40	251,881.40	251,881.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC VIEJO, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAC. - 485596										
OAX240402450124		Santa María Tlaxiitac	Tlaxiitac Viejo	1003-FAIS Entidades	609,000.00	608,591.10	608,591.10	608,591.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 230802										
OAX240302405430		Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1003-FAIS Entidades	126,000.00	124,843.63	124,843.63	124,843.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YAXE, MUNICIPIO YAXE. - 232117										
OAX240302405517		Yaxe	Yaxe	1003-FAIS Entidades	483,000.00	482,809.59	482,809.59	482,809.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRES DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PRIMERÍA ETAPA (TECHUMBRE DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO) DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIRECA EN HUAJUPAN DE LEÓN										
OAX240302439941		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acafina	1008-FAM IEMSYs	7,402,006.00	7,402,006.00	7,402,006.00	7,402,006.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 200CC0279P, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.										
OAX240402511348		Santo Tomás Ocoatepec	Santo Tomás Ocoatepec	1007-FAM IEB	324,563.99	324,563.99	324,563.99	324,563.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 200CC0279P, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.										
OAX240402511359		Santo Tomás Ocoatepec	Santo Tomás Ocoatepec	1007-FAM IEB	154,699.32	154,699.32	154,699.32	154,699.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA BENITO JUÁREZ CON CLAVE ESCOLAR: 200CC0279P, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC.										
OAX240402511348		Santo Tomás Ocoatepec	Santo Tomás Ocoatepec	1007-FAM IEB	160,049.02	160,049.02	160,049.02	160,049.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA "SIMBOLOS PATRIOS" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR3269I, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TULÁ.										
OAX240302440401		San Sebastián Tutla	El Rosario	1007-FAM IEB	653,089.86	653,089.86	653,089.86	653,089.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 41, CON CLAVE 20EB06041D, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ EL TREBOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA. - 71329										
OAX240202353575		San Miguel Chimalapa	Benito Juárez (El Trébol)	1003-FAIS Entidades	652,582.51	632,826.77	632,826.77	632,826.77	100.00%	93.75%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CLAVE 200IND031Y - 286480										
OAX240302428689		San Mateo del Mar	Colonia Cuzuhtrémoc	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA CLAVE 200IND060N, EN LA LOCALIDAD DE VILCAHERMOSA - 290988										
OAX240302429679		San Mateo del Mar	Villa Hermosa	1004-FAIS Municipal	678,362.40	678,362.40	678,362.40	678,362.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE ESCOLAR 200PK1499N EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TLACOHUAHUYA, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TLACOHUAHUYA. - 267879										
OAX240302406279		San Jerónimo Tlacoahuaya	San Jerónimo Tlacoahuaya	1003-FAIS Entidades	1,402,372.26	1,374,245.92	1,374,245.92	1,374,245.92	100.00%	93.75%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERA VEINTI TRES CON CLAVE ESCOLAR 200ES0238I EN LA LOCALIDAD DE CADELANIA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN PABLO TILATEPEC. - 206134										
OAX240302404287		San Pablo Tlilatepec	Cadelania la Unión	1003-FAIS Entidades	671,638.62	666,371.02	666,371.02	666,371.02	100.00%	93.75%
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN TERECNO NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR 20ETK0023N, EN LA LOCALIDAD DE SANJO DOMINGO DEL RIO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILÁ. - 299281										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE UN AULA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE ESCOLAR 200P031247, EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 192058										
OAX240302407295		San Pedro Teutila	Santo Domingo del Río	1003-FAIS Entidades	1,469,227.09	1,448,606.24	1,448,606.24	1,448,606.24	100.00%	99.48%
OAX240302403913		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Monte del Toro	1003-FAIS Entidades	760,225.67	745,182.47	745,182.47	745,182.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA										
OAX230402332951		Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1007-FAM IEB	48,827.48	44,886.33	44,886.33	44,886.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCON - 287823										
OAX240302428996		San Vicente Lachilo	Ejido el Rincón	1004-FAIS Municipal	4,274,428.40	4,274,428.40	4,274,428.40	4,274,428.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200TV02131, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE.										
OAX240302440529		Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	1007-FAM IEB	939,965.39	939,965.39	939,965.39	939,965.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO-TALLER EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR:200YV0665, EN LA LOCALIDAD NUEVO ZOQUIAPAM, MUNICIPIO NUEVO ZOQUIAPAM.										
OAX240402510642		Nuevo Zoquiápm	Nuevo Zoquiápm	1007-FAM IEB	995,208.97	995,208.97	995,208.97	995,208.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN MILLAN CON CCT 200JN0112Y AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES OAXACA - 202770										
OAX240302414929		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,071,055.58	1,254,916.35	1,254,916.35	1,254,916.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES, CAMPUS PUERTO ESCONDIRIO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR										
OAX240302440774		San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	1008-FAM IEM5yS	12,025,495.00	12,025,495.00	12,025,495.00	12,025,495.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES, CAMPUS PUERTO ESCONDIRIO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAR (AMPLIACION DE METAS).										
OAX240402511725		San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	1008-FAM IEM5yS	487,867.48	487,867.48	487,867.48	487,867.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE SAN MATEO DEL MAR - 400599										
OAX240402470423		San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	7,958,552.00	7,958,552.00	7,958,552.00	7,958,552.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE RIO JUQUILA AL TANQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA - 425811										
OAX240402480465		Santiago Matatlán	San Pablo Guila	1004-FAIS Municipal	2,794,065.71	2,794,065.71	2,794,065.71	2,794,065.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMAYLAN - 339801										
OAX240402465366		San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CERRO QUEMADO, MUNICIPIO SAN PEDRO IXCATLAN - 222890										
OAX240302405072		San Pedro Ixcatlán	Cerro Quemado	1003-FAIS Entidades	5,099,958.82	5,099,028.36	5,099,028.36	4,997,047.79	98.00%	98.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YEPENIXTLAHUACA. 3RA ETAPA - 271498										
OAX240302425931		Tlateltec de Valdés	Santa Cruz Yepenixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	8,483,761.24	8,483,761.24	8,483,761.24	8,483,761.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - AS CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA UNICA).LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO										
OAX240302445288		San José Tenango	Rancho Guadalupe	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,066,635.94	3,911,226.86	3,911,226.86	3,911,226.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACION DE POZO PROFUNDO).LOCALIDAD DE MOGONE VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVÍ										
OAX240302445287		San Juan Guichicoví	Mogofé Viejo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,426,239.89	1,422,083.72	1,422,083.72	1,422,083.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD COLONIA CAMPO REAL, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHICA - 390391										
OAX240402444875		Villa de Zaachica	Colonia Campo Real	1003-FAIS Entidades	3,797,968.89	3,794,536.87	3,794,536.87	3,716,646.13	98.00%	98.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSOVUA - 405648										
OAX240402449160		Santa María Yosovúa	Buenavista	1003-FAIS Entidades	4,175,130.77	4,133,291.63	4,133,291.63	4,050,625.80	98.00%	98.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CAJON DE PIEDRA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 359210										
OAX240402447294		Santo Domingo Tehuantepec	Cajón de Piedra	1003-FAIS Entidades	7,439,189.23	7,370,237.06	7,370,237.06	7,222,892.32	98.00%	98.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JUQUILA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN PABLO TLATEPEC - 109550										
OAX240202354113		San Pablo Tlaltepec	Juquila Independencia	1003-FAIS Entidades	1,977,708.24	1,952,229.47	1,952,229.47	1,952,229.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDACO - 298352										
OAX240302407167		Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	6,151,584.30	6,150,929.06	6,150,929.06	6,027,910.48	98.00%	98.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL TULÉ PRAC. EL RETIRO, MUNICIPIO SANTA MARIA DEL TULÉ - 191688										
OAX240302403904		Santa María del Tulé	Santa María del Tulé	1003-FAIS Entidades	9,904,870.68	9,904,870.68	9,904,870.68	9,706,773.27	98.00%	98.00%
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL COVOTE MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 452286										
OAX240402494999		Ayoquezco de Aldama	El Coyote	1004-FAIS Municipal	1,358,458.28	1,305,841.86	1,305,841.86	1,305,841.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION Y CONEXION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GALEANA, TRAMO DE CALLE NIÑO ARTILLERO A CARRETERA A MONTE ALBÁN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 180426										
OAX240302431571		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	89,124.64	89,124.64	89,124.64	89,124.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ CASTILLO" CON CLAVE ESCOLAR: 200JN116197, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA										
OAX240302440316		San Sebastián Tutla	El Rosario	1007-FAM IEB	619,360.23	619,360.23	619,360.23	619,360.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL MOLINA BEYAN COURT" CON CLAVE ESCOLAR: 200P030116, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA.										
OAX240302440362		San Marcos Arteaga	Vista Hermosa Lazaro Cardenas	1007-FAM IEB	1,183,842.71	1,183,842.71	1,183,842.71	1,183,842.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 18 CON CLAVE ESCOLAR:200T050628, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOLOMECATL, MUNICIPIO SANTIAGO YOLOMECATL										
OAX240402511954		Santiago Yolomecatl	Santiago Yolomecatl	1007-FAM IEB	1,308,966.22	1,308,966.22	1,308,966.22	1,308,966.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE JUNIO COLONIA 9 DE MAYO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUÁREZ OAXACA - 170351										
OAX240202393887		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Municipal	1,900,072.62	1,881,063.52	1,881,063.52	1,881,063.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 15 DE MARZO CON CLAVE ESCOLAR: 200P030078, EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE										
OAX240402511228		Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	1007-FAM IEB	712,532.77	712,532.77	712,532.77	712,532.77	100.00%	100.00%
CONTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 200TV0411, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 71614										
OAX240202353584		San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	1003-FAIS Entidades	652,582.51	647,393.95	647,393.95	647,393.95	100.00%	97.92%
CONTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE ESCOLAR: 200P03039F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZACALCO.										
OAX240402511057		San Pedro Tezacoalco	San Pedro Tezacoalco	1007-FAM IEB	824,563.35	824,563.35	824,563.35	824,563.35	100.00%	100.00%
CONTRUCCION TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL COBAO NUM. 34 CON CLAVE ESCOLAR 200C80034V, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 291813										
OAX240302407003		San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,896,480.65	2,896,480.65	2,896,480.65	100.00%	99.89%
CONSTRUCCION DE RANQUE PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO JESUS - 386378										
OAX240402464204		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Jesús	1004-FAIS Municipal	598,734.42	598,734.42	598,734.42	598,734.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CHAPULTEPEC - 386713										
OAX240402464400		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	994,231.61	993,398.49	993,398.49	993,398.49	100.00%	100.00%
DOTACION DE SERVICIOS DE AGUA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 105 EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 452415										
OAX240402495043		Ayoquezco de Aldama	El Llano	1004-FAIS Municipal	152,215.00	152,215.00	152,215.00	152,215.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA, INGENIERIA CIVIL, LABORATORIO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA, INGENIERIA QUIMICA Y BIOQUIMICA (ALIMENTOS, OPERACIONES UNITARIAS, BASICO DE BIOQUIMICA, TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS, CIENCIAS DE LOS A EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTPEC										
OAX240402512404		San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	1008-FAM IEM5yS	10,323,678.88	10,323,678.88	10,323,678.88	10,323,678.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCION NOCHICHTLAN, MUNICIPIO ASUNCION NOCHICHTLAN. - 277107										
OAX240302406939		Asunción Nochichtlán	Asunción Nochichtlán	1003-FAIS Entidades	270,000.00	266,135.10	266,135.10	266,135.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 249127										
OAX240302405982		San Miguel Peras	Soledad Peras	1003-FAIS Entidades	270,000.00	266,135.10	266,135.10	266,135.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOLIPAC, MUNICIPIO SANTIAGO HUAXOLOLIPAC. - 249227										
OAX240302405992		Santiago Huaxolotlapec	Santiago Huaxolotlapec	1003-FAIS Entidades	270,000.00	266,135.10	266,135.10	266,135.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA VENTOSA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA. - 277015										
OAX240302406531		Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	1003-FAIS Entidades	220,000.00	218,933.93	218,933.93	218,933.93	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE 1 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 183612										
OAX240302403667		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	64,204.57	64,182.07	64,182.07	64,182.07	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS QUE CONTRIBUYAN A REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN LOS TRES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR										
OAX240402511046		San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	1008-FAM IEM5yS	6,189,348.00	6,182,934.98	6,182,934.98	6,182,934.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE REBANERO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ										
OAX240402514087		Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1008-FAM IEM5yS	262,233.21	262,233.21	262,233.21	262,233.21	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO PARA ESPACIOS ACADÉMICOS CAMPUS LOMA BONITA Y TUXTPEC										
OAX240402513617		San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	1008-FAM IEM5yS	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO PARA ESPACIOS ACADÉMICOS CAMPUS LOMA BONITA Y TUXTEPEC, AMPLIACIÓN DE METAS										
OAX240402513071		San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1008-FAM IEM5yS	361,875.67	361,875.67	361,875.67	361,875.67	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ										
OAX240402511135		Itiá de Juárez	Itiá de Juárez	1008-FAM IEM5yS	7,228,683.55	7,228,415.07	7,228,415.07	7,228,415.07	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA										
OAX240402514114		Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1006-FAM IEM5yS	7,814,017.93	7,706,824.35	7,706,824.35	7,706,824.35	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (AMPLIACIÓN DE METAS)										
OAX240402514441		Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1008-FAM IEM5yS	110,593.70	110,593.70	110,593.70	110,593.70	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CAMPUS TEHUANTEPEC CON UNA ORIENTACION A LOS REQUERIMIENTOS DEL ENTORNO Y DEL CORREDOR INTEROCEANICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC.										
OAX240402515760		Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	1006-FAM IEM5yS	601,000.00	488,599.17	488,599.17	488,599.17	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE INGENIERIA EN TIC'S, EQUIPAMIENTO EN LABORATORIOS DE INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE Y CIENCIAS BASICAS EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE										
OAX240402512928		San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1008-FAM IEM5yS	4,343,428.60	4,343,428.60	4,343,428.60	4,343,428.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO TECNOLOGICO PARA TALLERES Y LABORATORIOS Y ESPACIOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE OAXACA										
OAX240402512885		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	9,185,236.56	9,185,236.56	9,185,236.56	9,185,236.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAÑO" CON CLAVE ESCOLAR: 200PR2339G EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE.										
OAX240402510512		San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1007-FAM IEB	244,915.44	244,915.44	244,915.44	244,915.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCHITAN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO JUCHITAN DE ZARAGOZA. - 285782										
OAX240302406822		Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	60,000.00	59,916.83	59,916.83	59,916.83	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD REFORMA DE PINEDA, MUNICIPIO REFORMA DE PINEDA. - 285766										
OAX240302406818		Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,898.96	239,898.96	239,898.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXTUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXTUATÁN. - 285781										
OAX240302406825		San Francisco Ixtuatlán	San Francisco Ixtuatlán	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,856.18	239,856.18	239,856.18	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC. - 284577										
OAX240302406776		San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,898.96	239,898.96	239,898.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 285025										
OAX240302406791		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	60,000.00	59,915.65	59,915.65	59,915.65	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 284344										
OAX240302406766		Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,856.18	239,856.18	239,856.18	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, EN LAS AREAS DE TOPOGRAFIA, MECANICA DE SUELOS Y HIDRAULICA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO										
OAX240402512417		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1008-FAM IEM5yS	7,809,607.20	7,809,607.20	7,809,607.20	7,809,607.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 01 PUEBLO NUEVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510063		Oaxaca de Juárez	Los Ángeles	1008-FAM IEM5yS	136,276.62	136,276.62	136,276.62	136,276.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 02 EL ESPINAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510073		El Espinal	Poligono Dos	1008-FAM IEM5yS	102,207.46	102,207.46	102,207.46	102,207.46	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 03 PINOTEPA NACIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510083		Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1008-FAM IEM5yS	85,172.88	85,172.88	85,172.88	85,172.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 04 EL TULE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510128		Santa María del Tule	Santa María del Tule	1008-FAM IEM5yS	102,207.46	102,207.46	102,207.46	102,207.46	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 05 MATIAS ROMERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510135		Santa María Petapa	El Bajío	1008-FAM IEM5yS	68,138.31	68,138.31	68,138.31	68,138.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 06 PUTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510137		Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1008-FAM IEM5yS	136,276.62	136,276.62	136,276.62	136,276.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 07 TUXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510153		San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1008-FAM IEM5yS	136,276.62	136,276.62	136,276.62	136,276.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 08 TUXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510159		Heroica Ciudad de Huixtlan de León	Acatlana	1008-FAM IEM5yS	136,276.62	136,276.62	136,276.62	136,276.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 09 TAPANATEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510173		San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 10 SILCAYOPAM DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510174		Silcayopam	Silcayopam	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 12 NOCHISTLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510176		Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 13 UNION HIDALGO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510181		Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1008-FAM IEM5yS	68,138.31	68,138.31	68,138.31	68,138.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 19 TOLOSA DONAJI DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510189		Matías Romero Avandayo	Donaji	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 22 HUATULCO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510185		Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1008-FAM IEM5yS	68,138.31	68,138.31	68,138.31	68,138.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 24 POCHUTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510204		San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 25 RÍO GRANDE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510207		Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 26 IXTLAHUACA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510209		Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 28 JALAPA DE DIAZ DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510210		San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 29 GUICHICÓVI DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510211		San Juan Guichicóvi	San Juan Guichicóvi	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 37 CUICAPAM DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510220		Cuicapam de Guerrero	Cuicapam de Guerrero	1008-FAM IEM5yS	85,172.88	85,172.88	85,172.88	85,172.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 34 SAN ANTONINO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510221		San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1008-FAM IEM5yS	68,138.31	68,138.31	68,138.31	68,138.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 37 TAMAZULÁPAM DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510222		Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 38 TLAXIACO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510224		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1008-FAM IEM5yS	136,276.62	136,276.62	136,276.62	136,276.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 39 NAZARENO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510225		Nazareno Etla	Nazareno Etla	1008-FAM IEM5yS	85,172.88	85,172.88	85,172.88	85,172.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 40 BAJOS DE CHILA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510227		San Pedro Mixtepec - Oto. 22	Bajos de Chila	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 41 TOTONTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510958		Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 42 HUITZO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510959		San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%

NUMERO	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 41 SAN ANTONIO DE LA CAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510378		San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1008-FAM IEM5Y	68,138.31	68,138.31	68,138.31	68,138.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 46 TLACOLULA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510379		Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	1008-FAM IEM5Y	68,138.31	68,138.31	68,138.31	68,138.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 48 HUAPALTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510384		San Andrés Huapaltepec	San Andrés Huapaltepec	1008-FAM IEM5Y	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 51 SOYALTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510390		San Miguel Soyaltepec	Temascal	1008-FAM IEM5Y	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 54 CHILTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510393		San José Chiltepec	San José Chiltepec	1008-FAM IEM5Y	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 55 SAN JOSE DEL PROGRESO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510398		Villa de Tututepec	San José del Progreso	1008-FAM IEM5Y	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 57 LO DE SOTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510400		San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1008-FAM IEM5Y	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 60 SAN BLAS ATEMPA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510403		San Blas Atempa	San Blas Atempa	1008-FAM IEM5Y	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 61 SAN BARTOLO COYOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510406		San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1008-FAM IEM5Y	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 62 HUAZOTLITLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510408		Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	1008-FAM IEM5Y	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 63 JUCHITÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510410		Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1008-FAM IEM5Y	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 67 RASTROJO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										
OAX240402510412		Santiago Justihua	El Rastrojo	1008-FAM IEM5Y	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCION ACUICOLA, NAVES DE CULTIVO DE CAMARON, NAVES DE PRODUCCION DE POSTLARVA DE CAMARON Y OPERACION DE CULTIVOS										
OAX240402512916		Salina Cruz	Salinas del Marqués	1008-FAM IEM5Y	4,107,080.92	4,107,080.92	4,107,080.92	4,107,080.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE EYLA CON CLAVE ESCOLAR: 20B010007, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.										
OAX240402511395		Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1008-FAM IEM5Y	2,177,092.64	2,177,092.64	2,177,092.64	2,177,092.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA TALLERES Y LABORATORIOS Y ESPACIOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA										
OAX240402512889		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5Y	9,854,043.40	9,854,043.40	9,854,043.40	9,854,043.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE INGENIERIA FERROVIARIA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ)										
OAX240402512481		Salina Cruz	Salina Cruz	1008-FAM IEM5Y	10,861,080.00	10,861,080.00	10,861,080.00	10,861,080.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA AULAS, SALAS DE COMPUTO, LABORATORIOS, Y AREA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR										
OAX240402510659		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5Y	9,412,556.57	9,412,556.57	9,412,556.57	9,412,556.57	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA AULAS, SALAS DE COMPUTO, LABORATORIOS, Y AREA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (COMPLEMENTO)										
OAX240402511108		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5Y	1,725,925.77	1,725,925.77	1,725,925.77	1,725,925.77	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20C010004Y, EN LA LOCALIDAD GUELATAO DE JUAREZ, MUNICIPIO GUELATAO DE JUAREZ										
OAX240402510941		Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1007-FAM IEB	199,995.60	199,995.60	199,995.60	199,995.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0003A										
OAX240402511726		Eloxochiltlán de Flores Magón	Eloxochiltlán de Flores Magón	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 05 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0006Z										
OAX240402511728		Santiago Choloapm	Santiago Choloapm	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0006Y										
OAX240402511729		San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 07 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0007X										
OAX240402511730		Santiago Nuyod	Santiago Nuyod	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0008W										
OAX240402511731		Santa María Nivto	Santa María Nivto	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 09 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0009V										
OAX240402511733		Santiago Textilán	Santiago Textilán	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0013H										
OAX240402511733		Santiago Xanlca	Santiago Xanlca	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 14 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0014G										
OAX240402511735		San Juan Coatepec	San Juan Coatepec	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 15 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0015F										
OAX240402511737		San Antonio Huixtepec	San Antonio Huixtepec	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 17 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0017D										
OAX240402511738		Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 18 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0018C										
OAX240402511739		San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0019B										
OAX240402511740		Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0020R										
OAX240402511742		San Pedro Sochiápam	San Pedro Sochiápam	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 21 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0021Q										
OAX240402511743		Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 22 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0022P										
OAX240402511745		Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0023D										
OAX240402515895		San Bartolomé Ayutla	San Bartolomé Ayutla	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0024H										
OAX240402515923		Santiago Tepec	Santiago Tepec	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0025M										
OAX240402515938		San Martín Peras	San Martín Peras	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 26 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0026L										
OAX240402515977		San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 28 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0028J										
OAX240402515994		Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 29 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0029H										
OAX240402516001		Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1008-FAM IEM5Y	35,630.56	35,630.56	35,630.56	35,630.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 30 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0030Y										
OAX240402516016		San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 31 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0031X										
OAX240402516078		San Miguel Ahuehuatlán	San Miguel Ahuehuatlán	1008-FAM IEM5Y	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 35 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0035T										
OAX240402516141		San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1008-FAM IEM5Y	25,450.40	25,450.40	25,450.40	25,450.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 36 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8D0034Z										
OAX240402516254		San Juan Ñumi	San Pedro Ñumi	1008-FAM IEM5Y	113,496.72	113,496.72	113,496.72	113,496.72	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 17 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8S0037L										
OAX240402516827		San Mateo Río Hondo	San José del Pacífico	1008-FAM IEM5Y	138,527.20	138,527.20	138,527.20	138,527.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 38 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8S0038Y										
OAX240402516447		Heroica Villa Tzucatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tzucatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1008-FAM IEM5Y	207,790.80	207,790.80	207,790.80	207,790.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 40 CON CLAVE ESCOLAR: 20E8S0040M										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EFECTIVO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NUM. 45 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0045H	OAX240402516394	Asunción Istaltepec	Chivela	1008-FAM IEMSYs	138,528.56	138,528.56	138,528.56	138,528.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NUM. 53 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0053Q	OAX240402516480	San Pablo Tlaltepec	San Pablo Tlaltepec	1008-FAM IEMSYs	138,527.20	138,527.20	138,527.20	138,527.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NUM. 61 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0061Z	OAX240402516419	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1008-FAM IEMSYs	207,792.84	207,790.80	207,790.80	207,790.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NUM. 68 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0068U	OAX240402516559	Abejones	Abejones	1008-FAM IEMSYs	138,527.20	138,527.20	138,527.20	138,527.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NUM. 81 CON CLAVE ESCOLAR 20EMS0081M	OAX240402516433	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	1008-FAM IEMSYs	207,792.84	207,790.80	207,790.80	207,790.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM. 12 CON CLAVE ESCOLAR 20ETCD012Z	OAX240402516543	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1008-FAM IEMSYs	124,674.48	124,674.48	124,674.48	124,674.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM. 15 CON CLAVE ESCOLAR 20ETCD015W	OAX240402516387	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1008-FAM IEMSYs	207,792.84	207,792.84	207,792.84	207,792.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM. 28 CON CLAVE ESCOLAR 20ETCD028Z	OAX240402516569	San Pedro Ixcayán	San Pedro Ixcayán	1008-FAM IEMSYs	138,527.20	138,527.20	138,527.20	138,527.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM. 3 CON CLAVE ESCOLAR 20ETCD003R	OAX240402516374	Ayotlán	Ayotlán	1008-FAM IEMSYs	207,792.84	207,792.84	207,792.84	207,792.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM. 31 CON CLAVE ESCOLAR 20ETCD031N	OAX240402516354	Itelán de Juárez	Itelán de Juárez	1008-FAM IEMSYs	138,528.56	138,528.56	138,528.56	138,528.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM. 32 CON CLAVE ESCOLAR 20ETCD032M	OAX240402516499	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1008-FAM IEMSYs	138,527.20	138,527.20	138,527.20	138,527.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE NUM. 9 CON CLAVE ESCOLAR 20ETCD009Z	OAX240402516330	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1008-FAM IEMSYs	138,528.56	138,528.56	138,528.56	138,528.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DEL PAPALOAPAN CON CLAVE ESCOLAR: 20IT0000H	OAX240402516286	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1008-FAM IEMSYs	207,792.84	207,790.80	207,790.80	207,790.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO CON CLAVE ESCOLAR: 20IT0000L	OAX240402511188	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Bartolo	1008-FAM IEMSYs	999,975.68	999,975.68	999,975.68	999,975.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO CON CLAVE ESCOLAR: 20IT0000L	OAX240402511199	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1008-FAM IEMSYs	4,623,698.42	4,623,698.42	4,623,698.42	4,623,698.42	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO CON CLAVE ESCOLAR: 20IT0000L	OAX240402511407	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1008-FAM IEMSYs	13,953.74	13,953.74	13,953.74	13,953.74	99.98%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ELBAZCHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 02 CON CLAVE ESCOLAR: 20EB00002B	OAX240402511724	Santa María Atolepec	Santa María Atolepec	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ELBAZCHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 04 CON CLAVE ESCOLAR: 20EB00004Z	OAX240402511727	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA	OAX230402339371	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1007-FAM IEB	150,000.00	149,996.12	149,996.12	149,996.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200TV0380I, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE LA VILLA DE GUERRERO	OAX240402511318	Puñá Villa de Guerrero	Zimatlán	1007-FAM IEB	254,316.08	254,316.08	254,316.08	254,316.08	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ESPECIALIDAD DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y LABORATORIO DE ELECTROMECÁNICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO	OAX240402512378	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1008-FAM IEMSYs	5,967,492.40	5,967,492.40	5,967,492.40	5,967,492.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA FOMENTO PRODUCTIVO Y DEL SISTEMA DE RIEGO (POSTA)	OAX240402512843	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1008-FAM IEMSYs	812,676.28	812,676.28	812,676.28	812,676.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 05 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0005I, EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA, MUNICIPIO DE COSOLAPA	OAX240402513911	Cosolapa	Cosolapa	1008-FAM IEMSYs	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 09 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0009M, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	OAX240402513907	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1008-FAM IEMSYs	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0006I, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	OAX240402516462	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	1008-FAM IEMSYs	187,682.20	187,682.20	187,682.20	187,682.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 07 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0007I, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	OAX240402513894	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	1008-FAM IEMSYs	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 102 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0009S, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA	OAX240402513011	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1008-FAM IEMSYs	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 108 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0108I, EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ	OAX240402513952	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Chiquihuitlán de Benito Juárez	1008-FAM IEMSYs	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 119 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0119M, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPIPAZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPIPAZ	OAX240402514034	San Juan Tepi paz	San Juan Tepi paz	1008-FAM IEMSYs	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 121 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0121A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TIQUIAPAM	OAX240402513941	San Miguel Tiquilápam	San Miguel Tiquilápam	1008-FAM IEMSYs	303,969.88	303,969.88	303,969.88	303,969.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0013T, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAX240402514040	Las Margaritas	Las Margaritas	1008-FAM IEMSYs	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 132 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0132I, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	OAX240402513021	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	1008-FAM IEMSYs	157,099.96	157,099.96	157,099.96	157,099.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 137 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0137E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACAITEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACAITEPEC	OAX240402513918	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	1008-FAM IEMSYs	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 143 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0143N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEPUILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEPUILA	OAX240402513996	San Pedro Tepuila	San Pedro Tepuila	1008-FAM IEMSYs	299,993.40	299,993.40	299,993.40	299,993.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 151 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0151I, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	OAX240402512993	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1008-FAM IEMSYs	157,099.96	157,099.96	157,099.96	157,099.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 153 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0153T, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	OAX240402514038	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1008-FAM IEMSYs	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 154 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0154S, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	OAX240402514082	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1008-FAM IEMSYs	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 164 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0164C, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	OAX240402513924	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	1008-FAM IEMSYs	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 217 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0217N, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAX240402514045	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical	1008-FAM IEMSYs	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 224 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0226V, EN LA LOCALIDAD DE LA IHUALTEJA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	OAX240402513027	Mazatlán Villa de Flores	La Ihualteja	1008-FAM IEMSYs	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 225 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0227U, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	OAX240402513029	San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1008-FAM IEMSYs	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 234 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0236B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RIO VERDE (LA BOQUILLA), MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	OAX240402513903	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1008-FAM IEMSYs	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0025V, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	OAX240402513947	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	1008-FAM IEMSYs	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 55 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0056R, EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERAS DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	OAX240402513898	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera del Castillo	1008-FAM IEMSYs	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 56 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0057X, EN LA LOCALIDAD DE PASO NUEVO LA HAMACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EFECTUADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
EQUIPAMIENTO PARA IEB0 NUM. 02 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK002EP EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO										
OAX240402513919		San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Hameca	1008-FAM IEM5yS	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
OAX240402511405		Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1008-FAM IEM5yS	199,995.60	199,995.60	199,995.60	199,995.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEB0 NUM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH008AL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XADANI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI										
OAX240402512999		Santa María Xadani	Santa María Xadani	1008-FAM IEM5yS	157,099.96	157,099.96	157,099.96	157,099.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYLA CON CLAVE ESCOLAR: 20D0H0602M EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE										
OAX240402512855		San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1008-FAM IEM5yS	101,796.96	101,796.96	101,796.96	101,796.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE SUELOS Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITANCILLO										
OAX240402512835		San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1008-FAM IEM5yS	1,331,905.04	1,331,905.04	1,331,905.04	1,331,905.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DEL TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA										
OAX240402512739		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1008-FAM IEM5yS	3,161,415.28	3,161,415.28	3,161,415.28	3,161,415.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 001 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS MUNICIPIO DE MONJAS										
OAX240402514341		Monjas	Monjas	1008-FAM IEM5yS	24,753.24	24,753.24	24,753.24	24,753.24	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 002 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0001A EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC										
OAX240402514347		San Carlos Yautepec	Guadalupe Victoria	1008-FAM IEM5yS	26,944.48	26,944.48	26,944.48	26,944.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 003 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0003Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN										
OAX240402514351		San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	1008-FAM IEM5yS	26,816.88	26,816.88	26,816.88	26,816.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 006 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0006K EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX										
OAX240402514377		San Pedro Yolóx	San Pedro Yolóx	1008-FAM IEM5yS	26,659.12	26,659.12	26,659.12	26,659.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 007 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0007W EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC										
OAX240402514380		Santo Domingo Ozolotepec	Santo Domingo Ozolotepec	1008-FAM IEM5yS	24,499.20	24,499.20	24,499.20	24,499.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 007 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0007W EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC										
OAX240402514355		San Juan Tepehuila	San Juan Tepehuila	1008-FAM IEM5yS	24,499.20	24,499.20	24,499.20	24,499.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 008 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0008V EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO										
OAX240402514384		Santo Domingo Tejomiculco	Las Huertas	1008-FAM IEM5yS	26,863.28	26,863.28	26,863.28	26,863.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 008 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0008V EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO										
OAX240402514366		San Miguel Amatlán	Cujmiloloyas	1008-FAM IEM5yS	26,863.28	26,863.28	26,863.28	26,863.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 009 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0009D EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA										
OAX240402514391		Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	1008-FAM IEM5yS	26,014.16	26,014.16	26,014.16	26,014.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 010 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0010J EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO										
OAX240402514395		San Juan del Río	San Juan del Río	1008-FAM IEM5yS	25,692.84	25,692.84	25,692.84	25,692.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 011 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0011I EN LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA										
OAX240402514428		Candelaria Loxicha	Los Horcones	1008-FAM IEM5yS	24,882.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 012 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0012H EN LA LOCALIDAD DE LA TOMA MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES										
OAX240402514432		Mazatlán Villa de Flores	La Toma	1008-FAM IEM5yS	26,547.76	26,547.76	26,547.76	26,547.76	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 013 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0013G EN LA LOCALIDAD DE MIXISTLAN DE LA REFORMA MUNICIPIO DE MIXISTLAN DE LA REFORMA										
OAX240402514442		Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	1008-FAM IEM5yS	26,174.24	26,174.24	26,174.24	26,174.24	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 014 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0014F EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA										
OAX240402514449		San Bartolomé Loxicha	Paso Ancho	1008-FAM IEM5yS	26,626.64	26,626.64	26,626.64	26,626.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 015 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0015E EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO										
OAX240402514480		San José Tenango	Agua Colorada	1008-FAM IEM5yS	26,014.16	26,014.16	26,014.16	26,014.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 016 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0016D EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI										
OAX240402514464		San Juan Guichicovi	El Zacatal	1008-FAM IEM5yS	25,678.92	25,678.92	25,678.92	25,678.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 017 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0017C EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI										
OAX240402514470		San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	1008-FAM IEM5yS	26,726.40	26,726.40	26,726.40	26,726.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 018 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0018B EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAEÉ MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ										
OAX240402514475		San Juan Yaeé	San Juan Yaeé	1008-FAM IEM5yS	27,852.76	27,852.76	27,852.76	27,852.76	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 019 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0019A EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN										
OAX240402514477		San Miguel Amatitlán	San Lorenzo Vista Hermosa	1008-FAM IEM5yS	26,424.80	26,424.80	26,424.80	26,424.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 020 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0020Q EN LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA										
OAX240402514458		San Miguel Chimalapa	Las Conchas	1008-FAM IEM5yS	26,961.88	26,961.88	26,961.88	26,961.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 021 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0021P EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA										
OAX240402514490		San Pedro Mártir Quechapa	San Pedro Mártir Quechapa	1008-FAM IEM5yS	26,255.44	26,255.44	26,255.44	26,255.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 022 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0022O EN LA LOCALIDAD DE LOS CORAZONES MUNICIPIO DE SAN PEDROYAPANATEPEC										
OAX240402514515		San Pedro Tapanatepec	Los Corazones	1008-FAM IEM5yS	24,449.32	24,449.32	24,449.32	24,449.32	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 023 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0023N EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEHUILA										
OAX240402514523		San Pedro Tehuila	Santo Domingo del Río	1008-FAM IEM5yS	26,916.64	26,916.64	26,916.64	26,916.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 024 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0024M EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CIENEGUILLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN										
OAX240402514525		San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	1008-FAM IEM5yS	26,499.04	26,499.04	26,499.04	26,499.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 025 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0025L EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE										
OAX240402514533		Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1008-FAM IEM5yS	27,048.88	27,048.88	27,048.88	27,048.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 026 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0026K EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZAPOTITLAN MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC										
OAX240402514540		Santa María Ecatepec	Santa María Zapotitlán	1008-FAM IEM5yS	26,393.48	26,393.48	26,393.48	26,393.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 027 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0027J EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC										
OAX240402514573		Santa María Jacatepec	Cerro Concha	1008-FAM IEM5yS	27,621.92	27,621.92	27,621.92	27,621.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 028 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0028I EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA MUNICIPIO DE SANTA MARIA YEOPOXCO										
OAX240402514576		Santa María Teopoxco	Villa Nueva	1008-FAM IEM5yS	26,941.00	26,941.00	26,941.00	26,941.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 029 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0029H EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC										
OAX240402514602		Santa María Yolotepec	Santa María Yolotepec	1008-FAM IEM5yS	26,528.04	26,528.04	26,528.04	26,528.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 030 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0030X EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ THUDUKTE MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC										
OAX240402514610		Santiago Tetépec	Santa Cruz Thudukte	1008-FAM IEM5yS	26,081.44	26,081.44	26,081.44	26,081.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 031 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0031W EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE LACHILLO MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICHA										
OAX240402514620		Santiago Xanicha	San Felipe Lachiló	1008-FAM IEM5yS	26,673.04	26,673.04	26,673.04	26,673.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 032 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0032V EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC										
OAX240402514627		San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	1008-FAM IEM5yS	27,086.00	27,086.00	27,086.00	27,086.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 033 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0033U EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC										
OAX240402514633		Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	1008-FAM IEM5yS	25,677.76	25,677.76	25,677.76	25,677.76	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 034 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0034T EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL RIO MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS										
OAX240402514644		Tlacolula de Matamoros	San Luis del Río	1008-FAM IEM5yS	26,390.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 035 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0035S EN LA LOCALIDAD DE SITIO DEL PALMAR MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN										
OAX240402514651		San Luis Amatlán	Sitio del Palmar	1008-FAM IEM5yS	26,164.96	26,164.96	26,164.96	26,164.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 036 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0036R EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUILOTPEC										
OAX240402514670		Santa María Tlahuilotepec	Flores	1008-FAM IEM5yS	25,874.96	25,874.96	25,874.96	25,874.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 037 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0037Q EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BAMBAY GARRAPATERO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC										
OAX240402514679		Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Bamba y Garrapatero	1008-FAM IEM5yS	26,714.80	26,714.80	26,714.80	26,714.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 038 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0038P EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPAN NACIONAL										
OAX240402514686		Santiago Pinotepan Nacional	Mancuernas	1008-FAM IEM5yS	26,711.32	26,711.32	26,711.32	26,711.32	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 039 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0039O EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DE AVENDANO										
OAX240402514694		Matías Romero Avendano	La Victoria	1008-FAM IEM5yS	27,070.92	27,070.92	27,070.92	27,070.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 040 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0040D EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC										
OAX240402514700		Santiago Amoltepec	Las Cuevas	1008-FAM IEM5yS	26,499.04	26,499.04	26,499.04	26,499.04	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 041 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK004IC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CADELARIA MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC										
	OAX240402514711	San Carlos Yautepec	Santa Maria Candelaria	1008-FAM IEM5yS	26,659.12	26,659.12	26,659.12	26,659.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 042 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0042E EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEON										
	OAX240402514718	Herolica Ciudad de Hualuapán de León	San Francisco Yosocuta	1008-FAM IEM5yS	25,868.00	25,868.00	25,868.00	25,868.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 043 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0043A EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PEÑASCO MUNICIPIO DE SAN JOSE PEÑASCO										
	OAX240402514727	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1008-FAM IEM5yS	25,557.12	25,557.12	25,557.12	25,557.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 044 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0044Z EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA RAYÓN MUNICIPIO DE SANTIAGO YAMAZOLA										
	OAX240402514732	Santiago Tamazola	Santa Ana Rayón	1008-FAM IEM5yS	26,240.36	26,240.36	26,240.36	26,240.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 045 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0045Z EN LA LOCALIDAD DE EL JICALAR MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES										
	OAX240402514866	Colcoyán de las Flores	El Jicalar	1008-FAM IEM5yS	27,744.88	27,744.88	27,744.88	27,744.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 046 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0046Y EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM										
	OAX240402514872	San Pedro Sochiapam	San Juan Zautla	1008-FAM IEM5yS	26,630.12	26,630.12	26,630.12	26,630.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 047 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0047X EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA ROSA MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ										
	OAX240402514881	Huautla de Jiménez	Agua de la Rosa	1008-FAM IEM5yS	28,179.88	28,179.88	28,179.88	28,179.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 048 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0048W EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCATITLAN MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN										
	OAX240402514886	Santa Maria Texcatitlán	Santa Maria Texcatitlán	1008-FAM IEM5yS	24,853.00	24,853.00	24,853.00	24,853.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 049 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0049V EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA										
	OAX240402514894	Santa Maria Tonameca	Cerro Gordo	1008-FAM IEM5yS	27,041.92	27,041.92	27,041.92	27,041.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 050 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0050K EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE										
	OAX240402514916	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	1008-FAM IEM5yS	25,952.68	25,952.68	25,952.68	25,952.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 051 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0051J EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL JORDAN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC										
	OAX240402514930	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Jordán	1008-FAM IEM5yS	28,400.00	28,390.00	28,390.00	28,390.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 052 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0052I EN LA LOCALIDAD DE QUIVISA MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA										
	OAX240402514941	Santa Maria Petapa	Santa Maria Petapa	1008-FAM IEM5yS	26,117.00	26,113.92	26,113.92	26,113.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 053 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0053R EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC										
	OAX240402514950	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Maria Nativitas	1008-FAM IEM5yS	26,159.16	26,159.16	26,159.16	26,159.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 055 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0055F EN LA LOCALIDAD DE LACHIGURE MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENAGATI										
	OAX240402514978	Santa Maria Guenagati	Lachiguré	1008-FAM IEM5yS	26,199.76	26,199.76	26,199.76	26,199.76	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 056 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0056E EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SABINILLO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA										
	OAX240402514984	Santo Domingo Tonalá	San Andrés Sabinillo	1008-FAM IEM5yS	26,659.12	26,659.12	26,659.12	26,659.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 057 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0057D EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YOLOTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN										
	OAX240402515914	San Miguel Amatitlán	Santo Domingo Yoloatepec	1008-FAM IEM5yS	27,569.72	27,569.72	27,569.72	27,569.72	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 058 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0058C EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN										
	OAX240402515927	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1008-FAM IEM5yS	24,646.52	24,646.52	24,646.52	24,646.52	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 059 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0059B EN LA LOCALIDAD DE MACÍN GRANDE MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN										
	OAX240402515936	San Lucas Ojiltán	Macín Grande	1008-FAM IEM5yS	26,975.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 060 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0060R EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PETLAPA MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA										
	OAX240402515944	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1008-FAM IEM5yS	26,420.00	26,417.84	26,417.84	26,417.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 061 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0061Q EN LA LOCALIDAD DE ISLA DE MALZAGA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC										
	OAX240402515972	San Miguel Soyaltepec	Isla de Malzaga	1008-FAM IEM5yS	26,047.00	26,043.16	26,043.16	26,043.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 062 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0062P EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YAGAVILLA MUNICIPIO DE IXTLÁN DE JUÁREZ										
	OAX240402515979	Ixtlán de Juárez	Santa Cruz Yagavilla	1008-FAM IEM5yS	25,221.88	25,221.88	25,221.88	25,221.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 063 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0063D EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOVEGO MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN										
	OAX240402515986	Santiago Camotlán	San Francisco Yovego	1008-FAM IEM5yS	27,113.00	27,106.88	27,106.88	27,106.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 064 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0064N EN LA LOCALIDAD DE CROXNABÁN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC										
	OAX240402515995	San Miguel Quetzaltepec	Chumabán	1008-FAM IEM5yS	26,703.20	26,703.20	26,703.20	26,703.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 065 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0065M EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN TLACOLULITA MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA										
	OAX240402516002	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	1008-FAM IEM5yS	25,984.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 066 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0066L EN LA LOCALIDAD DE BRAMADEROS MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ										
	OAX240402516005	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Bramaderos	1008-FAM IEM5yS	26,298.36	26,298.36	26,298.36	26,298.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 067 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0067K EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLAN MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN										
	OAX240402516012	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	1008-FAM IEM5yS	24,415.00	24,415.68	24,415.68	24,415.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 068 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0068J EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OLANA MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN										
	OAX240402516018	San Pablo Coatlán	San Antonio Olaná	1008-FAM IEM5yS	27,350.00	27,355.12	27,355.12	27,355.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 069 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0069I EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS QUIERÍ MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC										
	OAX240402516029	San Carlos Yautepec	Santo Tomás Quierí	1008-FAM IEM5yS	26,840.00	26,835.44	26,835.44	26,835.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 070 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0070T EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TAVICHE MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE										
	OAX240402516065	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1008-FAM IEM5yS	26,029.00	26,028.08	26,028.08	26,028.08	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 071 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0071X EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC										
	OAX240402516071	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina Mixtepec	1008-FAM IEM5yS	26,702.00	26,697.40	26,697.40	26,697.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 072 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0072W EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA										
	OAX240402516078	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	1008-FAM IEM5yS	26,718.00	26,714.80	26,714.80	26,714.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 074 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0074U EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUITEPEC MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUITEPEC										
	OAX240402516084	Santiago Ixcuitepec	Santiago Ixcuitepec	1008-FAM IEM5yS	24,246.00	24,242.84	24,242.84	24,242.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 075 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0075T EN LA LOCALIDAD DE CHALCUTPEC MUNICIPIO DE CHALCUTONGO DE HIDALGO										
	OAX240402516089	Chalcutongo de Hidalgo	Chalcutpec	1008-FAM IEM5yS	25,508.00	25,498.80	25,498.80	25,498.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 076 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0076S EN LA LOCALIDAD DE COCOYÁN DE LAS FLORES MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES										
	OAX240402516101	Colcoyán de las Flores	Colcoyán de las Flores	1008-FAM IEM5yS	23,956.00	23,954.00	23,954.00	23,954.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 077 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0077R EN LA LOCALIDAD DE XADANI MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT										
	OAX240402516107	Guevea de Humboldt	Xadani	1008-FAM IEM5yS	26,155.00	26,153.36	26,153.36	26,153.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 078 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0078Q EN LA LOCALIDAD DE YUCUQUIMI DE OCAMPO MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE YEZOA TLÁN DE SEGURA Y LUJÁN										
	OAX240402516117	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la independencia de Oaxaca	Yucuquimi de Ocampo	1008-FAM IEM5yS	25,955.00	25,958.48	25,958.48	25,958.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 079 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0079P EN LA LOCALIDAD DE PALO DE MARCA MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ										
	OAX240402516123	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	1008-FAM IEM5yS	24,500.00	24,499.20	24,499.20	24,499.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 080 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0080E EN LA LOCALIDAD DE RÍO SANTIAGO MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ										
	OAX240402516242	Huautla de Jiménez	Río Santiago	1008-FAM IEM5yS	26,660.00	26,659.12	26,659.12	26,659.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 081 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0081D EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA BUENA VISTA MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ										
	OAX240402516252	Huautla de Jiménez	Santa Catarina Buenavista	1008-FAM IEM5yS	27,799.00	27,797.08	27,797.08	27,797.08	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 082 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0082C EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERIA MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES										
	OAX240402516260	Santa Maria Jalapa del Marques	Llano Veria	1008-FAM IEM5yS	24,500.00	24,499.20	24,499.20	24,499.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 083 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0083B EN LA LOCALIDAD DE PÓCHOTEPEC MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES										
	OAX240402516267	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepec	1008-FAM IEM5yS	26,750.00	26,747.28	26,747.28	26,747.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 084 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0084A EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ETLA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ETLA										
	OAX240402516279	San Agustín Etla	San Agustín Etla	1008-FAM IEM5yS	26,680.00	26,659.12	26,659.12	26,659.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 085 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0085Z EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LACHIVIA MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC										
	OAX240402516290	San Carlos Yautepec	Santiago Lachivia	1008-FAM IEM5yS	26,835.44	26,835.44	26,835.44	26,835.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 086 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0086Z EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIRYATLAXI MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC										
	OAX240402516298	San Carlos Yautepec	Santiago Quiryatlaxi	1008-FAM IEM5yS	27,330.00	27,318.00	27,318.00	27,318.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 087 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0087Y EN LA LOCALIDAD DE LA SORPRESA MUNICIPIO DE SAN FELIPE TALAPA DE DIAZ										
	OAX240402516303	San Felipe Jalapa de Diaz	La Sorpresa	1008-FAM IEM5yS	24,077.00	24,074.64	24,074.64	24,074.64	100.00%	100.00%

Table with columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO. Rows include equipment for schools, road maintenance, water supply, and educational facilities across various municipalities like San Juan Lachao, San Mateo del Mar, and Santiago Atitlán.

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION RIO CHIQUITO Y PUEBLO VIEJO - 220684										
OAX240302417475		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,954,480.87	1,954,480.87	1,954,480.87	1,954,480.87	100.00%	100.00%
OAX240302417790		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	997,783.62	997,783.62	997,783.62	997,783.62	100.00%	100.00%
PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE ETLA										
OAX240402512394		Santiago Suchilquiltongo	Santiago Suchilquiltongo	1008-FAM IEM5y5	1,997,195.20	1,997,195.20	1,997,195.20	1,997,195.20	100.00%	100.00%
RECONSTRUCCION DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA (ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN COXTLAHUACA)										
OAX240302441795		San Juan Bautista	San Juan Bautista	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	737,645.59	29.51%	100.00%
RECONSTRUCCION DEL PALACIO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN (PALACIO ANTIGUO, SANTO DOMINGO CHIHUITAN)										
OAX240302441776		Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS SOBRE EL RIO GUASAMANDO, DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RIO PACHIRÉ, TRAMO: ARROYO CUCHARA - EL ENCINAL COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, OAX.										
OAX240402513475		San Juan Guichicovi	Rio de Guasamando	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	25,000,000.00	6,862,311.00	6,862,311.00	6,862,311.00	30.00%	30.30%
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RIO PACHIRÉ, TRAMO: SAN ANTONIO DEL VALLE - ARROYO CUCHARA, DEL KM 34+000 AL KM 40+100, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, OAX.										
OAX240402513455		San Juan Mazatlán	San Antonio del Valle	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	24,000,000.00	23,696,397.08	23,696,397.08	23,696,397.08	100.00%	100.00%
REHABILITACION AL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS BASUREÑO MUNICIPAL, EN LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 299960										
OAX240302431770		San Antonio Castillo Velasco	El Zompantele	1004-FAIS Municipal	2,650,566.49	2,650,566.49	2,650,566.49	2,650,566.49	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA SIN NOMBRE, JUCHITÁN DE ZARAGOZA - SANTA MARÍA XADANI, LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+400, SUBTRAMO DEL KM 0+800 AL KM 8+400, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA XADANI										
OAX240302441923		Santa María Xadani	Santa María Xadani	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	9,999,999.79	9,706,561.27	9,706,561.27	9,706,561.27	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA E.C. (HUAJUPAN DE LEÓN-OAXACA) SAN JUAN DEL ESTADO DEL KM 0+000 AL KM 16+350, EN LOS MUNICIPIOS DE REYES ETLA, MAGDALENA APASCO Y SAN JUAN DEL ESTADO.										
OAX240202401266		San Juan del Estado	San Juan del Estado	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	9,999,706.99	9,999,655.61	9,999,655.61	9,999,655.61	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DE LA LUZ LLANO DE NOPAL SAN JOSÉ YOCOCANU, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO JUXTLAHUACA Y CONSTANCIA DEL ROSARIO - 301342										
OAX240302407365		Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	1003-FAIS Entidades	4,411,792.70	4,411,775.75	4,411,775.75	4,411,775.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE 3 PRIV DE PALMAS AGENCIA DE POLICIA DE CANDIAMI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 172083										
OAX240202394249		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	230,995.70	195,880.23	195,880.23	195,880.23	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE CON CLAVE ESCOLAR 2001019959, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA COATLAN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLAN. - 189478										
OAX240302403817		San Pablo Coatlán	Santa María Coatlán	1003-FAIS Entidades	220,992.21	218,371.43	218,371.43	218,371.43	100.00%	99.48%
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 203 CON CLAVE ESCOLAR 2005022208, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 226857										
OAX240302405290		San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1003-FAIS Entidades	546,147.40	546,147.40	546,147.40	546,147.40	100.00%	90.91%
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 2006000210 AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 171283										
OAX240202394115		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	710,769.02	708,621.82	708,621.82	708,621.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS BARRIO LA SOLEDAD AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MERCADAM DE CADERNAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 180413										
OAX240302411582		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,639,388.79	2,752,188.29	2,752,188.29	2,752,188.29	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CALLES DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 335022										
OAX240402463890		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	3,400,086.75	3,400,086.75	3,400,086.75	3,400,086.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EL PORTILLO LAS SALINAS - 443801										
OAX240402490007		Coatecas Altas	Coatecas Altas	1004-FAIS Municipal	749,109.87	749,109.87	749,109.87	749,109.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA - 360287										
OAX240402472570		San Lorenzo Teameulcán	El Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,831,659.61	1,989,725.76	1,989,725.76	1,989,725.76	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PARAJE LLANO HISLE A CERRO AMARILLO. - 449324										
OAX240402493133		Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1004-FAIS Municipal	1,251,453.26	1,251,453.26	1,251,453.26	1,251,453.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE CAMINO MILITAR LLANO HISLE. - 446358										
OAX240402491549		Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1004-FAIS Municipal	2,363,217.73	2,363,217.73	2,363,217.73	2,363,217.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES CALLES - 338558										
OAX240402464840		Coatecas Altas	Coatecas Altas	1006-FAIS Municipal	514,399.51	514,399.51	514,399.51	514,399.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEPETLAPA - 381126										
OAX240402462930		San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	1,903,451.99	1,903,451.99	1,903,451.99	1,903,451.99	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 224369										
OAX240302405185		San Miguel Ejutla	Los Higos	1003-FAIS Entidades	1,753,794.14	1,713,807.63	1,713,807.63	1,713,807.63	98.00%	98.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTANEDA CON CC Y 2006000311 AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 203170										
OAX240302415000		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,483,799.96	2,483,799.96	2,483,799.96	2,483,799.96	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA UBICADA EN LA SECCION PRIMERA - 401787										
OAX240402470803		Coatecas Altas	Coatecas Altas	1004-FAIS Municipal	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CONSERVICIOS AMPLIADOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC										
OAX240402516320		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1002-FASSA	1,982,395.47	1,982,395.47	1,982,395.47	1,982,395.47	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NUCLEO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YACOCHI										
OAX240402513925		Santa María Tlahuittepec	Santa María Yacochi	1002-FASSA	604,505.88	604,505.88	604,505.88	604,505.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB DE LA LOCALIDAD DE CERRO CHICO (CARRITOS)										
OAX240402516021		San Francisco Ihuatlán	Cerro Chico (Carritos)	1002-FASSA	350,625.56	350,625.56	350,625.56	350,625.56	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 02 NUCLEOS BASICOS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC										
OAX240402515231		Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1002-FASSA	838,830.82	838,830.82	838,830.82	838,830.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 05 NUCLEOS BASICOS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE O PIEDRA PARADA										
OAX240402515854		Villa de Tututepec	Río Grande o Piedra Parada	1002-FASSA	2,945,525.16	2,945,525.16	2,945,525.16	2,945,525.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 1 NB DE LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE SAN BUAS ATEPAHA										
OAX240402510288		San Blas Atempa	San Blas Atempa	1002-FASSA	824,541.55	824,541.55	824,541.55	824,541.55	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 3 NB DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUISISTLÁN										
OAX240402516304		Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	1002-FASSA	358,863.13	358,863.13	358,863.13	358,863.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 10 NUCLEOS BASICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC										
OAX240402513832		San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	1002-FASSA	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NB DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ										
OAX240402518351		Salina Cruz	Salina Cruz	1002-FASSA	306,887.05	306,887.05	306,887.05	300,000.00	97.76%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 3 NB DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC										
OAX240402516057		Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1002-FASSA	453,810.92	453,810.92	453,810.92	453,810.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 4 NB DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS										
OAX240402516288		Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1002-FASSA	863,973.60	863,973.60	863,973.60	863,973.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 7 NB DE LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO										
OAX240402516003		Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	1002-FASSA	513,752.31	513,752.31	513,752.31	513,752.31	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA, LA GUADALUPE, EL CARMEN, LA SOLEDAD Y SANTA INES DEL MONTE - 445480										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM	OAX240402491018	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1004-FAIS Municipal	524,271.10	499,889.98	499,889.98	499,889.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 3 PRIV PALMAS AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 172209	OAX240402513321	San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1005-FORTAMUN	834,712.80	834,712.80	834,712.80	834,712.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE LA GRANJA COLONIA CASA BLANCA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEDICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 180421	OAX240302394276	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	574,551.89	630,125.95	630,125.95	630,125.95	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN 4TA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 3 AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 287043	OAX240302411568	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	3,125,665.63	3,125,665.63	3,125,665.63	3,125,665.63	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA SANTA MARIA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 305502	OAX240302425036	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	538,754.82	538,754.82	538,754.82	538,754.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO CALLE VILLA DEL MAR CALZADA VALERIO TRUJANO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 347200	OAX240302433017	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,636,465.66	2,384,769.83	2,384,769.83	2,384,769.83	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ELENA, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 222827	OAX240402446822	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,843,896.44	1,806,772.84	1,806,772.84	1,806,772.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE CAMINO NACIONAL LUIS ECHENERRIA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 221925	OAX240302405069	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	9,099,151.13	8,882,348.16	8,882,348.16	8,882,348.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE HIDALGO, ZIPOLITE, PRIV. DE HIDALGO, 2DA PRIV DE HIDALGO, BACHOCO, ATOYAC, PALMAR Y RIO COPALITA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 146519	OAX240302405093	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	3,172,721.09	3,025,163.49	3,025,163.49	3,025,163.49	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC - 34057	OAX240202354637	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,894,260.26	1,837,488.56	1,837,488.56	1,837,488.56	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAS DE JUAREZ, MUNICIPIO DE GUELATAS DE JUAREZ - 297703	OAX240202352551	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1003-FAIS Entidades	5,000,000.00	4,751,324.02	4,751,324.02	4,751,324.02	98.00%	98.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 78773	OAX240302407201	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1003-FAIS Entidades	2,500,000.00	2,414,297.98	2,414,297.98	2,414,297.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX240202353795	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1003-FAIS Entidades	5,000,000.00	4,902,960.63	4,902,960.63	4,902,960.63	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ	OAX240402315945	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1002-FASSA	1,683,074.77	1,683,074.77	1,683,074.77	1,683,074.77	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA JUQUILLA	OAX240402515217	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1002-FASSA	291,596.97	291,596.97	291,596.97	291,596.97	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO (E.C. KM 65+930 (YUCUDAA - SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL) - SANTA CATARINA YOSONUTU, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+500, EN LOS MUNICIPIOS DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO Y SANTA CRUZ NUNDACO	OAX240302441714	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Y004-Fidelcomiso Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	9,999,993.08	9,999,621.02	9,999,621.02	9,999,621.02	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO A SANTA CRUZ RIO VENADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CONSTANCIA DEL ROSARIO Y SANTIAGO JURTLAHUACA - 301738	OAX240302407375	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	1003-FAIS Entidades	2,160,745.19	2,160,731.70	2,160,731.70	2,160,731.70	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DE SANTA CRUZ XITLA MIAMATLAN DE PORFIRIO DIAZ, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ XITLA Y MIAMATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 300778	OAX240302407348	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1003-FAIS Entidades	5,067,145.37	5,006,573.87	5,006,573.87	5,006,573.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. (RIVERAS DEL ATOYAC-AV. MANUEL GOMEZ MORIN)-SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+467 EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMPILAS, OAXACA DE JUAREZ, SANTA MARÍA ATZOMPÁ, SAN PEDRO IXTLAHUACA Y SAN ANDRÉS IXTLAHUACA	OAX240302441928	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Y004-Fidelcomiso Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	3,999,909.03	3,996,744.56	3,996,744.56	3,996,744.56	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO E.C. OAXACA TEHUANTEPEC NEJAPA DE MADERO SANTA ANA TAVELA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+00, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+725, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA - 267005	OAX240302406236	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	1003-FAIS Entidades	2,530,601.97	2,449,980.24	2,449,980.24	2,449,980.24	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA-SAN JUAN DIQUIYÚ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+960, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+180, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 328855	OAX240302407875	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquiyú	1003-FAIS Entidades	9,981,781.87	9,986,432.56	9,986,432.56	9,986,432.56	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFALTICO, NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, LOS ACHIUTLA, E.C. YUCUDAA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SANTA MARÍA TATALTEPEC, VISTA HERMOSA, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TAYATA, SAN JUAN ACHIUTLA Y SAN MIGUEL ACHIUTLA - 123090	OAX240202354351	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	1003-FAIS Entidades	25,757,640.87	25,650,520.58	25,650,520.58	25,650,520.58	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA DE GUADALUPE CON CONCRETO ASFALTICO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC SAN FELIPE TEJALAPAM, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+600, EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 270912	OAX240302406340	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1003-FAIS Entidades	5,213,890.96	5,213,869.92	5,213,869.92	5,213,869.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO (PLAYA SAN VICENTE-JUCHITÁN DE ZARAGOZA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	OAX240202401265	Juchitán de Zaragoza	Playa San Vicente	Y004-Fidelcomiso Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas	19,420,571.78	19,416,256.33	19,416,256.33	19,416,256.33	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. TUXTEPEC T.C. OAXACA TEHUANTEPEC SAN MIGUEL DEL RIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+943, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL DEL RIO Y SANTA CATARINA IXTPEJÍ - 270922	OAX240302406338	San Miguel del Río	San Miguel del Río	1003-FAIS Entidades	6,097,180.86	6,097,176.78	6,097,176.78	6,097,176.78	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO TLACOLULA DE MATAMOROS SAN LUCAS QUIAVINI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+010, EN LOS MUNICIPIOS DE TLACOLULA DE MATAMOROS Y SAN LUCAS QUIAVINI - 316459	OAX240302407755	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1003-FAIS Entidades	6,037,661.97	5,975,499.17	5,975,499.17	5,975,499.17	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE, ALFONSO PEREZ GASGA, CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+085, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOYO - 271289	OAX240302406347	San Juan Bautista Lo de Soyo	San Juan Bautista Lo de Soyo	1003-FAIS Entidades	5,161,967.11	5,084,489.22	5,084,489.22	5,084,489.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA JURISDICCION SANITARIA NO. 2	OAX240402515887	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1002-FASSA	678,417.71	678,417.71	678,417.71	678,417.71	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA JURISDICCION SANITARIA NO. 4	OAX240402515915	San Pedro Mixtepec - Div. 23	Puerto Escondido	1002-FASSA	277,892.22	277,892.22	277,892.22	277,892.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO SAN MARCOS ARTEAGA - 183786	OAX240302403465	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	1003-FAIS Entidades	3,511,117.24	3,450,155.53	3,450,155.53	3,381,152.42	98.00%	98.00%
REHABILITACION DE LA RED CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FELICIANO LOPEZ HERNANDEZ CLAVE 200PR33681 CALLE LOS CANTAROS DE LA COLONIA TA GINEU YAH XUYEHUO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 399155	OAX240402469785	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	477,921.94	477,921.94	477,921.94	477,921.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL PARAJE RIO TUNA, DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DE SANTIAGO TLAZOVALTEPEC - 312580	OAX240302434419	Santiago Tlazovaltepec	Loma Mecate	1004-FAIS Municipal	1,031,806.04	1,031,806.04	1,031,806.04	1,031,806.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE DE LA LOBERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA. - 203178	OAX240302415003	Santiago Tlazovaltepec	La Lobera	1004-FAIS Municipal	629,314.74	629,314.74	629,314.74	629,314.74	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE DE LOMA DE OCCIDENTAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA. - 202335	OAX240302414882	Santiago Tlazovaltepec	Loma de Occidental	1004-FAIS Municipal	843,277.59	843,277.59	843,277.59	843,277.59	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE GUADALUPE DE MORELOS. - 220160	OAX240302417757	San Jorge Nuchita	Guadalupe de Morelos	1004-FAIS Municipal	900,007.34	900,007.34	900,007.34	900,007.34	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE QUINTA ORIENTE COLONIA CUAUHTEMOC AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ - 264158	OAX240302424504	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	595,258.07	543,854.38	543,854.38	543,854.38	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	OAX240402517809	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1005-FORTAMUN	409,198.03	409,198.03	409,198.03	409,198.03	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE QUINTA ORIENTE COLONIA CUAUHTEMOC AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ - 263077	OAX240302424276	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,174,419.22	1,156,622.86	1,156,622.86	1,156,622.86	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA TRAMO DE CALLE PRIMERO DE MAYO A CALLE NIÑO ARTILLERO BARRIO SANTA ANITA PARTE MEDIA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUAREZ OAXACA. - 305657										
OAX240302433041		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,328,302.95	857,992.79	857,992.79	857,992.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 182430										
OAX240302411983		Santiago Apostol	Santiago Apostol	1004-FAIS Municipal	639,870.40	639,870.40	639,870.40	639,870.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LA PAZ TRAMO ENTRE CALLE PLAZUELA Y CALLE LA PAZ AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUAREZ OAXACA. - 305548										
OAX240302433028		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,985,251.91	1,984,637.14	1,984,637.14	1,984,637.14	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION PAPALO, MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 294281										
OAX240302407082		Concepción Papalo	Concepción Papalo	1003-FAIS Entidades	2,000,000.00	1,979,831.88	1,979,831.88	1,979,831.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA QUINTA LAS AGUILAS AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI OAXACA DE JUAREZ OAXACA. - 380103										
OAX240402461973		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,906,769.98	2,906,769.98	2,906,769.98	2,906,769.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC										
OAX240302443057		San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Y004-Fidelcomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	1,190,591.91	1,185,983.04	1,185,983.04	1,185,983.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS COAXACA CLAVE: 2003JN0680W, EN LA LOCALIDAD DE REYES ET LA, MUNICIPIO DE REYES ET LA.										
OAX240402519564		Reyes Etla	Reyes Etla	1005-FORTAMUN	124,641.25	124,641.25	124,641.25	124,641.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AV. FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO. - 39806										
OAX240202359632		Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	2,189,999.90	2,189,999.90	2,189,999.90	2,189,999.90	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y GRANADAZ LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS. - 296767										
OAX240302407177		San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1003-FAIS Entidades	1,287,030.17	1,287,030.17	1,287,030.17	1,287,030.17	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DIF EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 269778										
OAX240302406326		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	6,235,255.78	6,235,255.78	6,235,255.78	6,235,255.78	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ZAHANARA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 274775										
OAX240302406452		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,348,936.11	1,324,746.44	1,324,746.44	1,324,746.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PRESA DE AGUA - A58978										
OAX240402497906		Coatecas Altas	Poblete	1004-FAIS Municipal	1,295,693.92	1,295,693.92	1,295,693.92	1,295,693.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ AGENCIA DE POLICIA DE DOLDORES OAXACA DE JUAREZ OAXACA. - 383181										
OAX240402462958		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,951,926.28	1,951,926.28	1,951,926.28	1,951,926.28	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL COBADO NUM. OCHO EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUajuapán de LEÓN. - 187155										
OAX240202355205		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlima	1003-FAIS Entidades	925,659.99	896,975.88	896,975.88	896,975.88	100.00%	99.91%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO TECNOLOGICO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ										
OAX240402514446		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Y004-Fidelcomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	4,447,755.16	4,381,091.84	4,381,091.84	4,293,470.00	98.00%	98.02%
REHABILITACION DEL ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA - 276995										
OAX240302425672		Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	1,275,740.48	1,275,740.48	1,275,740.48	1,275,740.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO A SAN JUAN LOGOLAVA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359528										
OAX240402472275		Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	1004-FAIS Municipal	757,132.24	848,658.46	848,658.46	848,658.46	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN LA AVENIDA FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 460117										
OAX240402508236		Santiago Apostol	Santiago Apostol	1004-FAIS Municipal	1,107,313.67	1,107,313.67	1,107,313.67	1,107,313.67	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AV. NEGRETE DE JUCHITAN DE ZARAGOZA A RANCHO LA CRUZ MARTINEZ, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 274004										
OAX240302406430		Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	1,413,369.81	1,365,266.16	1,365,266.16	1,365,266.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ TUNDUJIA-DEPENDENCIA, TRAMO DEL KM 0-2000 AL KM 10-000 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TUNDUJIA										
OAX250102522767		Santa Cruz Tlaxiujolia	Santa Cruz Tlaxiujolia	1005-FORTAMUN	1,727,525.19	1,727,525.19	1,727,525.19	828,840.19	47.98%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SIN NOMBRE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - LA SOLEDAD TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+731, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+500 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC										
OAX240302441741		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	Y004-Fidelcomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	2,775,369.69	2,454,342.78	2,454,342.78	2,454,342.78	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL A UNIDAD DEPORTIVA Y O DE MAYO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 250956										
OAX240302423111		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	5,065,830.78	4,984,200.45	4,984,200.45	4,984,200.45	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM NUM. 83 CON CLAVE 2004ML0083E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOTEPEC - 360776										
OAX240402457000		Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	1004-FAIS Municipal	1,090,721.75	1,090,721.75	1,090,721.75	1,090,721.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN - 347989										
OAX240402446844		San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	1004-FAIS Municipal, 1003-FAIS Entidades	38,425,000.00	28,425,000.00	28,425,000.00	28,425,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN. - 413947										
OAX240402493495		San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	1004-FAIS Municipal	336,905.79	336,905.79	336,905.79	336,905.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE CALLE DE COLON DESDE TURBIDE HASTA CALLE HIERBABUENA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 180399										
OAX240302411557		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	4,512,102.85	4,512,102.85	4,512,102.85	4,512,102.85	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CASO URBANO DE LA LOCALIDAD DE GUELATLAN DE JUAREZ - 422311										
OAX240402496826		Guelatlan de Juárez	Guelatlan de Juárez	1004-FAIS Municipal	5,284,280.22	5,284,280.22	5,284,280.22	5,284,280.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL COLECTOR PRINCIPAL EN LAS CALLES UNION, CENTENARIO Y LIBERTAD, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL TULE - 318500										
OAX240302435731		Santa María del Tule	Santa María del Tule	1004-FAIS Municipal	6,170,488.00	6,170,488.00	6,170,488.00	6,170,488.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VICENTE SUAREZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 222218										
OAX240302405064		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	4,517,961.36	4,509,669.65	4,509,669.65	4,509,669.65	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD ASUNCION NOCHISTLAN										
OAX240402515982		Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1002-PASSA	4,193,163.23	4,193,163.23	4,193,163.23	4,193,163.23	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO JARDIN MORELOS CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA. - 387759										
OAX240402488895		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	3,464,830.44	3,416,178.13	3,416,178.13	3,416,178.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CHUCCO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ - 406038										
OAX240402491054		Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1004-FAIS Municipal, 1005-FORTAMUN	2,008,865.36	2,008,865.36	2,008,865.36	2,008,865.36	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 76766										
OAX240202370322		San Lorenzo Cuauquecaltitlán	San Lorenzo Cuauquecaltitlán	1004-FAIS Municipal	1,202,325.06	1,202,325.06	1,202,325.06	1,202,325.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 34626										
OAX240202372826		Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,940,899.43	1,940,899.43	1,940,899.43	1,940,899.43	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO CALLE VILLA DEL MAAR CALZADA VALERIO YRUJANO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 211812										
OAX240302404407		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,500,369.10	1,500,369.10	1,500,369.10	1,500,369.10	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO SANTIAGO JUCHITLANHUACA - 465547										
OAX240402450112		Santiago Juchitahuaca	Ojo de Agua Copala	1003-FAIS Entidades	2,636,598.87	2,625,789.65	2,625,789.65	2,573,273.86	98.00%	98.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS PALMAS, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 109670										
OAX240202354117		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,384,566.33	1,357,700.22	1,357,700.22	1,330,614.82	98.01%	98.01%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC - 151979										
OAX240202354823		San Antonio Huixtlapec	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	2,201,937.52	2,175,996.51	2,175,996.51	2,175,996.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COZCOCON, MUNICIPIO DE SAN JUAN COZCOCON										
OAX240402514463		San Juan Cozcocon	San Juan Cozcocon	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	3,490,518.98	3,443,427.81	3,443,427.81	3,374,539.23	98.00%	98.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XIMICUESTA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA - 120592										
OAX240202354293		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Marcos Ximicuesta	1003-FAIS Entidades	3,925,107.80	3,912,404.19	3,912,404.19	3,834,156.11	98.00%	98.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ HIDALGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 221758										
OAX240302405028		Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Hidalgo	1003-FAIS Entidades	4,681,225.25	4,635,802.47	4,635,802.47	4,635,802.47	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 374387										
OAX240402448047		Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan	1003-FAIS Entidades	4,087,608.91	4,044,613.04	4,044,613.04	3,963,720.78	98.00%	98.01%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL EN LA LOCALIDAD HACIENDA BLANCA, MUNICIPIO SAN PABLO ET LA.										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX24040251414	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	16,598,654.77	16,529,014.80	16,529,014.80	16,198,434.50	98.00%	98.00%
<b>REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA COLONIA ARENAL, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 109537</b>										
OAX24020235411	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	4,761,707.85	4,512,225.62	4,512,225.62	4,421,981.11	98.00%	98.00%
<b>REHABILITACION PRIMERA ETAPA DE CENTRO INTEGRADO DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 457874</b>										
OAX240402497403	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	2,664,122.10	2,664,122.10	2,664,122.10	2,664,122.10	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN CARNÚM. 8000CLAVE ESCOLAR: 200MLO060H, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO</b>										
OAX240402511072	San Sebastián Abasolo	San Sebastián Abasolo	San Sebastián Abasolo	1007-FAM IEB	536,942.91	536,942.91	536,942.91	536,942.91	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN CEYTEY NUM. 08, CON CLAVE ESCOLAR: 20NS30008D, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN</b>										
OAX240402511391	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1008-FAM IEM5y5	599,400.77	599,400.77	599,400.77	599,400.77	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20D03080V, EN LA LOCALIDAD GUELATAYO DE JUAREZ, MUNICIPIO GUELATAYO DE JUAREZ</b>										
OAX240402510914	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1007-FAM IEB	932,272.64	932,272.64	932,272.64	932,272.64	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS CON CLAVE ESCOLAR: 2001H0570K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO.</b>										
OAX240402510979	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1007-FAM IEB	304,561.41	304,561.41	304,561.41	304,561.41	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GABINO BARRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPRI25T, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO.</b>										
OAX240402511073	San Sebastián Abasolo	San Sebastián Abasolo	San Sebastián Abasolo	1007-FAM IEB	959,481.39	959,481.39	959,481.39	959,481.39	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPRI775A, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC</b>										
OAX240402510583	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	1007-FAM IEB	338,066.75	338,066.75	338,066.75	338,066.75	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "TADUEVS KOCOSU2KO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPRI275IX, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALTANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARIA JALTANGUIS.</b>										
OAX240402511031	Santa María Jaltianguis	Santa María Jaltianguis	Santa María Jaltianguis	1007-FAM IEB	487,089.88	487,089.88	487,089.88	487,089.88	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "UNION Y PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPRI1029W, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC.</b>										
OAX240402511035	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1007-FAM IEB	148,387.01	148,387.01	148,387.01	148,387.01	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1697H, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MONTE DE LEON, MUNICIPIO VILLA DE CHIATALPA DE DIAZ.</b>										
OAX240402511042	Villa de Chilapa de Diaz	San Marcos Monte de León	San Marcos Monte de León	1007-FAM IEB	794,449.88	794,449.88	794,449.88	794,449.88	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR081E, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS</b>										
OAX240402510592	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	1007-FAM IEB	781,410.23	781,410.23	781,410.23	781,410.23	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1785T, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI, MUNICIPIO SAN PEDRO YANERI.</b>										
OAX240402510986	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	1007-FAM IEB	994,732.58	994,732.58	994,732.58	994,732.58	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPRI0147D, EN LA LOCALIDAD GUELATAYO DE JUAREZ, MUNICIPIO GUELATAYO DE JUAREZ</b>										
OAX240402510639	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1007-FAM IEB	838,888.25	838,888.25	838,888.25	838,888.25	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3230K, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO</b>										
OAX240402511207	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1007-FAM IEB	993,053.94	993,053.94	993,053.94	993,053.94	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA HEROS DE CHAPULTEPEC CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3408H, EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO.</b>										
OAX230402334860	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	1007-FAM IEB	468,593.33	468,593.33	468,593.33	468,593.33	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO JOSE DE ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2955S, EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM</b>										
OAX240402511232	San Felipe Tejalápam	La Aurora	La Aurora	1007-FAM IEB	369,943.24	369,943.24	369,943.24	369,943.24	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO JOSE DE ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2955S, EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM</b>										
OAX240402511209	San Felipe Tejalápam	La Aurora	La Aurora	1007-FAM IEB	224,855.48	224,855.48	224,855.48	224,855.48	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3527G, EN LA LOCALIDAD DE AYOCUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOCUEZCO DE ALDAMA.</b>										
OAX240402511065	Ayocuezo de Aldama	Ayocuezo de Aldama	Ayocuezo de Aldama	1007-FAM IEB	595,561.56	595,561.56	595,561.56	595,561.56	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LA LUZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0718E, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHO, MUNICIPIO SAN JUAN LACHO.</b>										
OAX240402510653	San Juan Lachao	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	1,186,574.90	1,186,574.90	1,186,574.90	1,186,574.90	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3219C, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC</b>										
OAX240402511850	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1007-FAM IEB	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0897G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO SAN JUAN CHILATECA.</b>										
OAX240402511047	San Juan Chilateca	San Juan Chilateca	San Juan Chilateca	1007-FAM IEB	392,059.47	392,059.47	392,059.47	392,059.47	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0141I, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG.</b>										
OAX240402511055	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1007-FAM IEB	516,916.60	516,916.60	516,916.60	516,916.60	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ANDRES QUINTANA ROO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1123H, EN LA LOCALIDAD DE AYOCUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOCUEZCO DE ALDAMA.</b>										
OAX240402510598	Ayocuezo de Aldama	Ayocuezo de Aldama	Ayocuezo de Aldama	1007-FAM IEB	161,130.43	161,130.43	161,130.43	161,130.43	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "DONCE DE JULIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0388U, EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD.</b>										
OAX240302440394	Natividad	Natividad	Natividad	1007-FAM IEB	163,784.18	163,784.18	163,784.18	163,784.18	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CÁRDENAS DEL RIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DSE0050L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE.</b>										
OAX240302440545	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Santa María del Tule	1007-FAM IEB	605,008.10	605,008.10	605,008.10	605,008.10	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 163 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0107H, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLACOATEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOATEPEC.</b>										
OAX240402511058	San Agustín Tlacoatepec	San Agustín Tlacoatepec	San Agustín Tlacoatepec	1007-FAM IEB	250,560.81	250,560.81	250,560.81	250,560.81	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 77 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0072P, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEOZOTLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEOZOTLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA</b>										
OAX240402511060	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1007-FAM IEB	496,658.27	496,658.27	496,658.27	496,658.27	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTS0050B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA.</b>										
OAX240402511043	San Juan Tabaa	San Juan Tabaa	San Juan Tabaa	1007-FAM IEB	300,192.48	300,192.48	300,192.48	300,192.48	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTS1244L, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TITHUITE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC.</b>										
OAX240402511034	Santiago Tetepec	Santiago Tetepec	Santiago Tetepec	1007-FAM IEB	384,089.06	384,089.06	384,089.06	384,089.06	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTS0580G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEOTILAPAM, MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILAPAM.</b>										
OAX240402510884	San Andrés Teotilapam	San Andrés Teotilapam	San Andrés Teotilapam	1007-FAM IEB	588,858.62	588,858.62	588,858.62	588,858.62	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES ENTIERO NUM. 135 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0159H, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LACHO, MUNICIPIO SAN JUAN LACHO.</b>										
OAX240402511414	San Juan Lachao	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1008-FAM IEM5y5	775,336.92	775,336.92	775,336.92	775,336.92	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "BRIGIDA GARCIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0086G, EN LA LOCALIDAD GUELATAYO DE JUAREZ, MUNICIPIO GUELATAYO DE JUAREZ</b>										
OAX240402510943	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1007-FAM IEB	475,132.06	475,132.06	475,132.06	475,132.06	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCOBAR" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0113X, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALAPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM.</b>										
OAX240402510972	San Felipe Tejalápam	San Felipe Tejalápam	San Felipe Tejalápam	1007-FAM IEB	371,610.00	371,610.00	371,610.00	371,610.00	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CÁRDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DC0742X, EN LA LOCALIDAD DE YUCUQUIMI DE OCAMPO, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE TEOZOTLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA EN OAXACA.</b>										
OAX240402510993	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucucumi de Ocampo	Yucucumi de Ocampo	1007-FAM IEB	489,009.02	489,009.02	489,009.02	489,009.02	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0586L, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA.</b>										
OAX240402511038	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	1007-FAM IEB	301,703.76	301,703.76	301,703.76	301,703.76	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "SERVANDO TERESA DE MIER" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0250Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM.</b>										
OAX240302440523	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	1007-FAM IEB	614,361.36	614,361.36	614,361.36	614,361.36	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "HARMEN SERDAN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0403H, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO.</b>										
OAX240402511067	San Sebastián Abasolo	San Sebastián Abasolo	San Sebastián Abasolo	1007-FAM IEB	792,899.38	792,899.38	792,899.38	792,899.38	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN NUIZ DE ALARCÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0608E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORTIJO, MUNICIPIO SANTA MARÍA CORTIJO.</b>										
OAX240402511038	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	1007-FAM IEB	590,584.06	590,584.06	590,584.06	590,584.06	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "MELCHIOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0556K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCACHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCACHUAYA.</b>										
OAX240402511048	San Jerónimo Tlacoachuyas	San Jerónimo Tlacoachuyas	San Jerónimo Tlacoachuyas	1007-FAM IEB	486,114.14	486,114.14	486,114.14	486,114.14	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "OCTAVIO PAZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0820Z, EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAC.</b>										
OAX240402511064	Santa María Tlaltotec	El Palmar	El Palmar	1007-FAM IEB	575,006.66	575,006.66	575,006.66	575,006.66	100.00%	100.00%
<b>REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "HANS CHRISTIAN ANDERSEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0007N, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA</b>										
OAX240402510656	San Juan Chilateca	San Juan Chilateca	San Juan Chilateca	1007-FAM IEB	310,540.64	310,540.64	310,540.64	310,540.64	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "EL PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC1810K, EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.										
OAX240402510965		San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	1007-FAM IEB	579,670.20	579,670.20	579,670.20	579,670.20	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUILAHUAC CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR280K, EN LA LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES.										
OAX240302440519		Ixpantepec Nieves	Ixpantepec Nieves	1007-FAM IEB	1,109,886.25	1,109,886.25	1,109,886.25	1,109,886.25	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB2080L, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN										
OAX240302440543		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1007-FAM IEB	383,832.34	383,832.34	383,832.34	383,832.34	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB1003H, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA										
OAX240402510516		San Agustín Loxicha	Juquilita	1007-FAM IEB	773,966.71	773,966.71	773,966.71	773,966.71	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN ORTIZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2106R, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN, MUNICIPIO SAN LUCAS OJITLAN										
OAX230402339083		San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	1007-FAM IEB	920,102.41	920,102.41	920,102.41	920,102.41	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 99 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0080V, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TETIPAC										
OAX240402510649		San Juan Tetipac	San Juan Tetipac	1007-FAM IEB	796,499.76	796,499.76	796,499.76	796,499.76	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0347A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HIDALGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.										
OAX240302440392		Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	1007-FAM IEB	143,991.61	143,991.61	143,991.61	143,991.61	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0919Z, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.										
OAX240302440374		Huautla de Jiménez	El Carrizal	1007-FAM IEB	144,213.82	144,213.82	144,213.82	144,213.82	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1207H, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ.										
OAX240302440383		Huautla de Jiménez	Barranca Seca	1007-FAM IEB	144,213.82	144,213.82	144,213.82	144,213.82	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1338A, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA										
OAX240402510926		Santiago Tapextla	Llano Grande	1007-FAM IEB	395,473.61	395,473.61	395,473.61	395,473.61	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2197Y, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA										
OAX240402510929		San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1007-FAM IEB	588,731.98	588,731.98	588,731.98	588,731.98	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN PRIMARIA "NETZAHUALCOYOTL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0810K, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TLALIXTAC, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAC										
OAX240402510921		Santa María Tlaxiáctac	Santa María Tlaxiáctac	1007-FAM IEB	576,112.29	576,112.29	576,112.29	576,112.29	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN PRIMARIA "MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPB0877K, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS										
OAX240402510991		San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	1007-FAM IEB	999,994.92	999,994.92	999,994.92	999,994.92	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVB120W, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL ALOAPAM.										
OAX240402511040		San Miguel Alopam	San Miguel Alopam	1007-FAM IEB	690,063.40	690,063.40	690,063.40	690,063.40	100.00%	100.00%
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 45 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA UNICA) EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO.										
OAX240302445640		San José Tenango	Rancho Guadalupe	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	67,833.39	66,494.19	66,494.19	66,494.19	100.00%	100.00%
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 45 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA UNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO.										
OAX240302445629		San José Tenango	Rancho Guadalupe	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	63,541.19	61,094.37	61,094.37	61,094.37	98.00%	98.00%
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SA. ETAPA (PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS) EN LA LOCALIDAD DE MOGONÉ VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI										
OAX240302445649		San Juan Guichicovi	Mogoné Viejo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	29,713.33	25,281.10	25,281.10	25,281.10	98.00%	98.00%
TERMINACION DE EDIFICIO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1259O, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN.										
OAX240302440541		Santiago Huajolotitlán	Santiago Huajolotitlán	1007-FAM IEB	780,458.58	780,458.58	780,458.58	780,458.58	100.00%	100.00%
TERMINACION DE LABORATORIO DE SIMULACION Y MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC										
OAX240402515897		Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	1008-FAM IEM5Ys	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%
TERMINACION DE OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION CAMPUS TUXTPEC										
OAX240302441635		San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	1008-FAM IEM5Ys	5,760,590.00	5,760,590.00	5,760,590.00	5,760,590.00	100.00%	100.00%
TERMINACION DE OBRA DE LAS AULAS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (2ª ETAPA)										
OAX240402514912		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5Ys	5,738,766.00	6,005,398.19	6,005,398.19	6,005,398.19	100.00%	100.00%
TERMINACION DEL ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS, MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, EQUIPADO CON CUBIERTA DE PANELES SOLARES Y COLOCACION DE 96 PANELES SOLARES (AMPLIACION DE METAS)										
OAX240402511429		Mihauatlán de Porfirio Díaz	Mihauatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5Ys	111,439.91	111,439.91	111,439.91	111,439.91	100.00%	100.00%
TERMINACION DEL ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS, MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, EQUIPADO CON CUBIERTA DE PANELES SOLARES Y COLOCACION DE 96 PANELES SOLARES EN LA AZOTEA										
OAX240402511114		Mihauatlán de Porfirio Díaz	Mihauatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5Ys	7,540,699.11	7,540,699.11	7,540,699.11	7,540,699.11	100.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>					<b>2,582,514,640.91</b>	<b>2,472,419,640.90</b>	<b>2,472,419,640.90</b>	<b>2,467,774,355.57</b>		

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 INVERSIÓN PÚBLICA  
 Secretaría de Finanzas

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspíroz García. Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas. Directora de Seguimiento a la Inversión Pública. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 99 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose del destino del gasto se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzas.oaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html>

Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2025, 1er Trimestre.

AVANCE: INDICADORES			GOBIERNO DE LA ENTIDAD		
TRIMESTRE: PRIMERO 2025					
		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Nombre	Programada	Modificada	Avance (%)
<b>I003 - FAIS ENTIDADES</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	0	0	N/D
<b>I005 - FORTAMUN</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	100	100	100
<b>I006 - FAM ASISTENCIA SOCIAL</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de apoyos y servicios de asistencia social otorgados a través del Programa de Atención a Grupos Prioritarios para mejorar el desarrollo integral de la población.	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Proporción de raciones entregadas a las personas beneficiarias de los Programas Alimentarios.	0	0	N/D
<b>I007 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	34.28571	34.28571	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	17.74689	17.74689	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	16.36364	16.36364	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	0	0	N/D
<b>I008 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de Informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (ILIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	0	0	N/D
<b>I009 - FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	0	0	N/D
<b>I010 - FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del trimestre.	11.46116	11.46116	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en Inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el modelo educativo.	17.96916	17.96916	99.29
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo de atención prioritaria en el modelo educativo.	10.17227	10.17227	125.53
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del modelo educativo.	10.09048	10.09048	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del modelo educativo.	89.90952	89.90952	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre.	1.60049	1.60049	7.05
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.	98.39951	98.39951	94.56
Trimestral	Porcentaje	Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del modelo educativo vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	76.4881	76.4881	35.63
<b>I011 - FASP</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Control de Confianza, con recursos FASP.	23.14286	23.14286	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recurso FASP.	24.70588	24.70588	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas realizadas con recursos FASP, aprobados.	24.92958	24.92958	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Desempeño realizadas con recursos FASP, aprobados.	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Formación Inicial realizadas con recursos FASP, aprobados.	24.70588	24.70588	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP.	24.92958	24.92958	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR Nombre	META		
			Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Desempeño, con recursos FASP.	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal que fueron evaluados con recursos FASP en Control de Confianza, aprobados.	23.14286	23.14286	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos concertados para la adquisición de equipamiento (uniforme, vestuario o equipo de protección) para la operación policial que se utilizaron para ese fin.	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de solicitudes de conectividad presentadas por las entidades federativas para enlazar a municipios al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de Plataforma México.	20	20	100
<b>I012 - FAFEF</b>					
Trimestral	Porcentaje	Índice en el Ejercicio de Recursos	25	25	100
<b>I013 - FONE SERVICIOS PERSONALES</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje del presupuesto ejercido para el pago de la nómina de los trabajadores de Educación Básica que ocupan plazas FONE en la Entidad Federativa.	29.16676	29.16676	100
Trimestral	Porcentaje	Tasa neta de plazas presupuestales pagadas a los trabajadores de Educación Básica en el nivel Preescolar, que ocupan plazas FONE en la Entidad Federativa.	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tasa neta de plazas presupuestales pagadas a los trabajadores de Educación Básica en el nivel Primaria, que ocupan plazas FONE en la Entidad Federativa.	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tasa neta de plazas presupuestales pagadas a los trabajadores de Educación Básica en el nivel Secundaria, que ocupan plazas FONE en la Entidad Federativa.	100	100	100

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS



DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
INVERSIÓN PÚBLICA, Promoción e Inversión Pública

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestales federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública, de conformidad con las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 99 del Reglamento interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los Indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html> Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2025, 1er Trimestre.

DOCUMENTO PARA CONSULTA

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: PRIMERO 2025			META		
INDICADOR			MUNICIPIO		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
<b>1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</b>					
<b>Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezo de Aldama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Calihuaia	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulámpam de Méndez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chahuites	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cullámpam de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	15.38462	15.38462	0
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	20	20	0
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huauteppec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacoatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiámpam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pinotepe de Don Luis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dincuiti	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinxtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatípam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaquí el Bajo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepéc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlaxhuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlaxhuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalpam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacuá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxiño	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlaxitlaxhuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silcayapilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchitán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguirí	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomézuchil	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoáncam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Diluxi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	71.42857	71.42857	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Gulchicovi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	8	8	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Numí	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	22.22222	22.22222	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauencuiltitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindhui	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	100	100	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochtlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindoo	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achiotla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chichahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchitpepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguls	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlajaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nópala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocoatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochilápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tezacoalco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yanerl	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasolo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Fecha de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quileri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepeji	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Qulané	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiloquiltani	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yasonotú	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapouquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujía	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	85.71429	85.71429	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Mlahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apaxco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	21.21212	21.21212	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guienagati	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltlanguis	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Natlitas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quilegolani	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR			META		
			Programada	Modificada	Avance (%)			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoguitlán	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	50	50	0			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaquillilla	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuatitlán Plumas	0	0	N/O			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Niiitepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyúo	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	10	10	100			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	50	50	0			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tehango	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	13.69658	13.69658	100			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlazooyaltepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xilacuí	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaitepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zocchila	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	100	100	100			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teajomulco	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	N/R	N/R	N/D			

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacía	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalleza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepc	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Silacayoápan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tamazulápan del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	78.57143	78.57143	0
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tepelememe Villa de Morelos	40	40	0
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápan del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejúpan de la Unión	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D
<b>Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS</b>					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotépej	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotián	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayóquezco de Aldama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuities	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Colcoyán de las Flores	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coahuila del Rosario	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuillápan de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	7.69231	7.69231	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Hualjuapán de León	0	0	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Huautepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Pe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Monjas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatarién	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Diricuiti	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinchahuá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzáchi el Bajo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilalana	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	100

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepéc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlián	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlián	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacuá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlián	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlián	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achlutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlián	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacozintepéc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtépec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomézúchil	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoápan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzacón	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixiá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	28.57143	28.57143	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	8	8	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Numí	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	11.11111	11.11111	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quilotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuau necuilitla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavín	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Pefasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapitepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chichahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecumatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuilitanguis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlajaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaguniza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Apóstol	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Atoyac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Comitancillo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Coxcaltepec Cántaros	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro el Alto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huilotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jaltepetongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jicayán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jocotipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Juchatengo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Quilechapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Yucuxaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mollinos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocopetillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocoatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Pochutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Qulatlani	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Sochiápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tapanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Taviche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teozacoalco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teutila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tidaá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Topiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Totolámpam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yólox	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Abasolo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Río Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Telpic	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Almolongas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Zahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Lachixío	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Nuñú	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Atextlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tavela	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tlapacoyan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Yareni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Zegache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quijeri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Culxtla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Ixtepeji	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Juquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Lachatao	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Mechoacán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Minas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quiané	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quijoquitani	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Tayata	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Ticuá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Yosonotú	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Zapochula	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Acatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Amilpas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Itundujia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Nundaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tayata	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xitla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Zenzontepec	14.28571	14.28571	100

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	27.27273	27.27273	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guenagati	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltlanguis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiérolani	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilottepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atlixán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cheápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Santiago Minas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nejapilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Niltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nundiche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nuyó	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Pinotepa Nacional	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Suchilquitongo	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tamazola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tapextla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tetepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Texcalcingo	13,69658	13,69658	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Textitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tilantongo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlaxoyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xiacuí	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaveo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yosondúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yucuyachi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zochila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ingenio	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Nuxaá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Petapa	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Roayaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tehuantepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Teojomulco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tepuxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tlatayápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonalá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Xagacía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuitlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalleza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Pápalo	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Tepicillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Yucuná	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Silacayoápan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Sitio de Xitlapehua	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Soledad Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tamazulapam del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tanetze de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Taniche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tataltepec de Valdés	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tepelmeme Villa de Morelos	60	60	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tlacoatepec Plumas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlalixtác de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Valerio Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tamazulapam del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tututepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Zaachila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Díaz Ordaz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Sola de Vega	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Talea de Castro	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Tejúpam de la Unión	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Yaxe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Yogana	0	0	100

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulámpam de Méndez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuites	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuicilpam de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Huauteppec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Pe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Monjas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiámpam	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatarení	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxtlá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtlá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotlálpam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzachi el Bajo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotpec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacuá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxtlá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlaxtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchitán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	N/R	N/R	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR Municipio	META		
			Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Lachigüiri	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Clengüilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoatz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixil	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Anasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	14.28571	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichilcovi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	7.14286	7.14286	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigallá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	8	8	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Numí	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Savultepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Telta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuaunecuiltila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojhián	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	N/R	N/R	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yoloxochitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yucutindoo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Melchor Betaza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Achiutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chichahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chimalapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Puerto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ejutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel el Grande	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Huautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Panxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Piedras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Quetzaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Santa Flor	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Suchitpec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tecomatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tequixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tilquiápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlacamama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tulancingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Yotao	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Cuatro Venados	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huitzo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Macuiltianguis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Tlaxiaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Villa de Mitla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Yaganiza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Amuzgos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Apóstol	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Atoyac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Comitanillo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro el Alto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huilotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jaltepetongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jicayán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jocotipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Juchatengo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Quilechapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Yucuxaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Molinos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Nópala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocopetillo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocoatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Pochutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Quiatoni	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Sochiápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tapanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Taviche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tezacoalco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teutila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tidaá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Topiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Totolápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Teposcolula	5	5	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yanerí	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yólox	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Abasolo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almologas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quileri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuxtla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepeji	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiquiltani	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atoyac	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guianagati	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huastulco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalisco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltianguis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quejollani	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilottepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiactac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laolilaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nilottepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyúo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	1.25	1.25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquiltongo	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tehango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	13.69658	13.69658	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xilacuí	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zoocchilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	N/R	N/R	N/D

Trimestre de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Xagacía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuitlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalieza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Pápalo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Tepejillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Yucuná	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Silacayoápan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Sitio de Xitlapehua	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Soledad Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tamazulápan del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tanetze de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Taniche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tataltepec de Valdés	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	21.42857	21.42857	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotongo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tlacoatepec Plumas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlalixtác de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Valerio Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tamazulápan del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tututepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Zaachila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Díaz Ordaz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Sola de Vega	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Talea de Castro	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Tejúpan de la Unión	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Yaxe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Yogana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Palmas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D
<b>I005 - FORTAMUN</b>						
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>						
Trimestral	Porcentaje		Abejones	24.99994	24.99994	21.65
Trimestral	Porcentaje		Acatlán de Pérez Figueroa	25	25	37
Trimestral	Porcentaje		Ánimas Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Asunción Cacalotepec	42.70094	42.70094	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Cuyotepejil	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Asunción Ixtaltepec	25	25	45.6
Trimestral	Porcentaje		Asunción Nochixtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Ayoquezco de Áldama	3.1411	3.1411	100
Trimestral	Porcentaje		Ayotzintepec	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Callihualá	24.99995	24.99995	81.49
Trimestral	Porcentaje		Candelaria Toxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Capulápan de Méndez	9	9	100
Trimestral	Porcentaje		Chahuítes	25	25	49.95
Trimestral	Porcentaje		Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Chiquihuitlán de Benito Juárez	25.00001	25.00001	157.87
Trimestral	Porcentaje		Ciénega de Zimatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Ciudad Ixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Coatecas Altas	25	25	84.1
Trimestral	Porcentaje		Colcoyán de las Flores	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Concepción Buenavista	8.73372	8.73372	100
Trimestral	Porcentaje		Concepción Pápalo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Constancia del Rosario	25	25	63.33
Trimestral	Porcentaje		Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Cosoltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Cullápan de Guerrero	11.25825	11.25825	100
Trimestral	Porcentaje		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	16.6531	16.6531	100
Trimestral	Porcentaje		El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		El Espinal	25	25	70.43
Trimestral	Porcentaje		Eloxochitlán de Flores Magón	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Guadalupe de Ramírez	25	25	48.5
Trimestral	Porcentaje		Guadalupe Etla	16.66821	16.66821	100
Trimestral	Porcentaje		Guelatao de Juárez	24.99988	24.99988	100
Trimestral	Porcentaje		Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Herolca Ciudad de Ejutla de Crespo	25	25	50.97

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	19.57797	19.57797	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	25	25	36.48
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	25	25	60.25
Trimestral	Porcentaje	Huautepec	25	25	48.24
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	24.99993	24.99993	60.52
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	9.10927	9.10927	100
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Pe	25	25	67.24
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	13.0554	13.0554	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	22.08388	22.08388	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	8.34776	8.34776	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teltipac	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	25	25	77.4
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	25	25	74.51
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	25	25	69.25
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Monjas	15.7717	15.7717	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	21.10476	21.10476	100
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápam	24.99998	24.99998	66.14
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	25	25	85.49
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	11.3031	11.3031	100
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	24.99998	24.99998	36.28
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuso	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	25	25	69.73
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatarení	25	25	62.65
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	24.99997	24.99997	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinculí	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huapaltepéc	25	25	71.62
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	25	25	206.35
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	11.98742	11.98742	400
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxtlá	25	25	35.3
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotillápam	17.15767	17.15767	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	25	25	65.34
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	24.99997	24.99997	15.46
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	25	25	14.34
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huiltepec	25	25	39.23
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatlapam	25	25	48.48
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sincahua	24.99997	24.99997	20.92
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	24.99998	24.99998	62.73
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaquí el Bajo	24.99999	24.99999	0
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yauatepec	25	25	57.99
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilana	13.45884	13.45884	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	24.99998	24.99998	25.7
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	24.99999	24.99999	62.56

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepéc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepéc	11.51094	11.51094	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	15.69446	15.69446	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	6.97158	6.97158	24.98
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	25	25	48.11
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuaçuá	24.99998	24.99998	40.36
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	24.99999	24.99999	0
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	14.971	14.971	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	6.55503	6.55503	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	25	25	37.08
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	25	25	63.65
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	25	25	23.25
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	25	25	60.72
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	17.9683	17.9683	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacoepéc	24.99997	24.99997	63.08
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	24.99995	24.99995	58.7
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	25	25	71.49
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	24.99997	24.99997	51.87
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	25	25	59.62
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	24.99999	24.99999	51.3
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	19.2454	19.2454	100
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	24.99997	24.99997	73.64
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	25	25	56.9
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	25.36073	25.36073	66.95
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	24.99998	24.99998	37.83
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Culcatlán	25	25	43.44
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	24.99998	24.99998	51.34
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	24.99983	24.99983	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlaxichilco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	24.99999	24.99999	13.15
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	7.79395	7.79395	33.33
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	25.00001	25.00001	10.9
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzocon	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	25	25	66.74
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	24.99998	24.99998	34.97
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixul	16.2431	16.2431	153.91
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	25	25	62.62
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	24.99999	24.99999	16.41
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovil	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcía	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	25	25	51.78
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Numí	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	16.66095	16.66095	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quilotepec	16.66345	16.66345	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	24.99999	24.99999	72.17
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	25	25	4
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	25	25	63.06
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	4.68109	4.68109	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	24.99992	24.99992	53.98
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	25	25	61.24
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	19.30254	19.30254	89.07
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauñecuiltitla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	15.32859	15.32859	84.86
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	24.99997	24.99997	65.23
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojtlán	25	25	57.86
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	13.61665	13.61665	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	25	25	61.96
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Consejos	25	25	59.89
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	25	25	50.48
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	25	25	20.53
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	25.00002	25.00002	56.54
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	25	25	62.7
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	24.99992	24.99992	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	25	25	79.37
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	25	25	68.7
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	75.0725	75.0725	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	24.99998	24.99998	34.27
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihul	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tilapiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucutiñdoo	5.3244	5.3244	100
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betza	25	25	16.44
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	.00005	.00005	149015800
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	25	25	78.76
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chichahua	25	25	40.42
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	25	25	51.78
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	25	25	68.56
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	24.99999	24.99999	62.52
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	19.14788	19.14788	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	25	25	36.65
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	24.99998	24.99998	14.08
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	12.03732	12.03732	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	25	25	36.47
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	9.49416	9.49416	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	24.99983	24.99983	27.72
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquápam	25.00002	25.00002	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	9.3533	9.3533	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	25	25	59.26
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	5.96339	5.96339	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	25	25	14.84
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	25	25	45.92
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	25	25	44.17
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	24.99999	24.99999	71.28
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	25	25	36.11
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	.50345	.50345	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR			META		
			Programada	Modificada	Avanza (%)			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	11.83046	11.83046	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	14.62965	14.62965	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	25	25	63.85			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	25	25	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcaltepec Cántaros	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	24.99999	24.99999	66.33			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	24.99998	24.99998	75.66			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	25.00001	25.00001	40.72			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	25	25	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	25	25	56.12			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	25	25	59.92			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucucaco	25	25	65.55			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	24.99989	24.99989	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	25	25	0			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetillo	25	25	53.56			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocoatepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	25	25	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	9.59012	9.59012	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochilápam	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	25	25	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	25	25	34.19			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	25	25	69.52			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápam	3.24831	3.24831	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	25	25	41.92			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	16.54009	16.54009	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasolo	16.07723	16.07723	100			
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	25	25	100			
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	25	25	40.96			
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	25	25	100			
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	25	25	100			
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	25	25	98.2			
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	24.99998	24.99998	82.26			
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	22.55493	22.55493	110.84			
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	87.6447	87.6447	100.14			
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	24.99991	24.99991	38.15			
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	8.76265	8.76265	100			
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quiérl	25	25	100			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quixtla	25	25	53.98			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Ixtepelt	25	25	40.09			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Juguila	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Lachatao	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Loxicha	25	25	69.77			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Mechoacán	25	25	66.73			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Minas	22.60262	22.60262	100			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Oulané	16.92849	16.92849	100			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quloquitani	25	25	0			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Tayata	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Ticuá	25.39779	25.39779	1029.82			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Yosonotú	24.99998	24.99998	32.68			
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Zapotilla	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	24.99997	24.99997	58.45			
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	16.74931	16.74931	100			
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	25	25	67.19			
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	14.42732	14.42732	100			
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	24.99999	24.99999	29.38			
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	N/R	N/R	N/D			
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	25	25	21.99			
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	25	25	43.42			

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	15.06767	15.06767	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	25	25	52.72
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	21.57977	21.57977	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	24.99998	24.99998	56.57
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	24.97284	24.97284	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	24.9999	24.9999	103.53
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	24.99999	24.99999	74.77
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	25	25	40.93
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	25	25	44.75
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	25	25	42.66
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guianagati	15.69622	15.69622	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	25.0233	25.0233	45.31
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	24.99999	24.99999	48.21
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	25	25	20.35
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltepec	25	25	32.03
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	12.22953	12.22953	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	25	25	40.56
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	25	25	73.26
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	11.93997	11.93997	93.95
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	24.99995	24.99995	48.72
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	24.84616	24.84616	48.51
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlán	24.99998	24.99998	34.75
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	24.99994	24.99994	39.32
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilotepic	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiaco	12.02101	12.02101	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	24.98866	24.98866	67.05
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	24.9998	24.9998	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	26.53952	26.53952	52.81
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	13.5866	13.5866	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	24.99997	24.99997	66.65
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquiátlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	25	25	64.93
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	25	25	22.67
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	25	25	41.95
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	14.09883	14.09883	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	12.3893	12.3893	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajuolotitlán	24.99998	24.99998	51.3
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	14.46573	14.46573	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepic	25	25	26.9
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	25	25	72.88
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	8.39984	8.39984	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguirí	25	25	66.29
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	24.99982	24.99982	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	17.78543	17.78543	99.98
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	10.41888	10.41888	100

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	16.61528	16.61528	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	24.99998	24.99998	78.27
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nliltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	25	25	25.43
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyó	24.99997	24.99997	43.03
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	10.05588	10.05588	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	25	25	81.53
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	32.9516	32.9516	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	24.99942	24.99942	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	5.70838	5.70838	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	13.69658	13.69658	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	25	25	56.91
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	18	18	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlazoyaltepec	3.75803	3.75803	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	25	25	66.61
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	20.98523	20.98523	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	24.99999	24.99999	77.92
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	18.16232	18.16232	137.65
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	25	25	14.37
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	5.44286	5.44286	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Rosayaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	24.99933	24.99933	37.59
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	24.57937	24.57937	68.57
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	24.99999	24.99999	66.67
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacía	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	16.57932	16.57932	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	25	25	85.67
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	25	25	45.02
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalleza	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	13.13006	13.13006	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	13.45326	13.45326	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	24.99998	24.99998	85.53
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	25	25	63.16
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	6.72286	6.72286	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	24.55695	24.55695	64.24
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	25	25	59.68
Trimestral	Porcentaje	Silacayoápan	25	25	26.18
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	25	25	68.06
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulápan del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	24.85479	24.85479	55.67
Trimestral	Porcentaje	Taniche	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	11.8001	11.8001	100
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	16.88378	16.88378	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	25	25	39.4
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	Tepehime Villa de Morelos	25.00001	25.00001	174.98
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacoatepec Plumas	24.99999	24.99999	54.25
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiactac de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	25	25	30.04
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	25	25	64.69
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	25	25	134.72
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	14.69135	14.69135	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápan del Progreso	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	20.44917	20.44917	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	25	25	84.89
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	5.44863	5.44863	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	25	25	37.71
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejúpan de la Unión	24.99997	24.99997	44.92
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR	META		
Periodicidad	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Yogana	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	24.99839	24.99839	0
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D
<b>Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México</b>					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepejl	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Ayoguzco de Aldama	25.00001	25.00001	100
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Capulámpam de Méndez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuites	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Chilquihuitlán de Benito Juárez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Colcoyán de las Flores	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Cuicilápam de Guerrero	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	24.99988	24.99988	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Hualuapán de León	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Huauteppec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	24.99993	24.99993	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	La Pe	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacoatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Monjas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiámpam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	25	25	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatarieni	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	24.99997	24.99997	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dincuiti	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yalá	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	24.99997	24.99997	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	24.99994	24.99994	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatachi el Bajo	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilana	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlauhaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacú	25.00001	25.00001	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	24.98866	24.98866	100.05
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixtuatán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxiño	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozoltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlauhaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	24.99997	24.99997	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	24.99995	24.99995	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	25	25	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	META		
			Municipio	Programada	Modificada
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achilutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atalahuca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilateca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cienequilla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dluxi	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Numí	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Savultepec	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	25	25	63.06
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacoatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauacuiltitla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	25	25	52.03
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojtlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquepam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Ozolotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	24.99992	24.99992	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindiuhí	25	25	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Tiapiltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yoloxochitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yucuitindoo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Melchor Betaza	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Achiutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ahuehuetitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Aloápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chichaua	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chimalapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Coatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Puerto	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Río	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ejutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel el Grande	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Huautla	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Mixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Panixtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Peras	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Piedras	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Quetzaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Santa Fior	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Soyaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Suchixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tecomatlán	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tenango	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tequixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tilquiápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlacamama	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlacotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tulancingo	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Yotao	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás Hidalgo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Coatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Cuatro Venados	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Etla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huitzo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Macuiltilanguis	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Tlajaltepec	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Villa de Mitla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Yaganiza	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Amuzgos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Apóstol	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Atoyac	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Cajonos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Comitancillo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Coxcattepec Cántaros	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro el Alto	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huilotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jaltepetongo	24.99948	24.99948	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jicayán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jocotipac	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Juchatengo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Quilechapa	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Yucuxaco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 22	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 26	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Molinos	24.99989	24.99989	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Nopala	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocopetatlillo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocoatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Pochutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Quilantón	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Sochiápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tapanatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Taviche	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teozacoalco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teutila	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tidaá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Topiltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Totolápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Teposcolula	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yaneri	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yólox	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Raymundo Jalpan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Abasco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa	25	25	400

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Averaje (%)
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Nicananduta	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Río Hondo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Teitipac	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Almologas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Zahuatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Lachixío	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Nufú	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Ateixtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tavela	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tlapacoyan	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Yareni	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Zegache	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Cuixtla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Ixtepeji	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Juquila	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Lachatao	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Loxicha	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Mechoacán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Minas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Quilán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Quioquitani	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Tayata	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Ticuá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Yosonotú	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Zapoquilla	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Acatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Amilpas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Itundujía	25	25	100.01
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Mixtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Nundaco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Papalutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacache de Mina	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacahua	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tayata	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xitla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xoxocotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Zenzontepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Gertrudis	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés de Zaragoza	24.99997	24.99997	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés del Monte	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés Yatzeche	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía del Camino	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Miahuatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Monteverde	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Ocotlán	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Magdalena Jicotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Alotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Apasco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Atzompa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Camotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chachoápam	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chilchotla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chimalapa	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Colotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Cortijo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Coyotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María del Rosario	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María del Tule	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ecatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Guelacé	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Gulenagati	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Huatulco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Huazolotitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ipalapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ixcatlán	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jacatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jalapa del Marqués	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jaltianguis	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María la Asunción	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Lachixío	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Mixtequilla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Nativitas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Nduayaco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ozolotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Pápalo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Peñoles	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Petapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Quiegolani	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Sola	24.99995	24.99995	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tataltepec	24.99998	24.99998	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	META		
			Municipio	Programada	Modificada
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	24.9998	24.9998	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	24.99997	24.99997	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaucuililla	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitián Plumas	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	24.99982	24.99982	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	24.99956	24.99956	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Niltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyúo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	24.99942	24.99942	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochila	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	25	25	100.01
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápam	24.99933	24.99933	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	24.99999	24.99999	66.67

FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec		24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacía		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan		24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepetitlán		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Silacayoápan		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulápan del Espíritu Santo		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Taniche		24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés		24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Teotongo		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas		24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Tlalixtác de Cabrera		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápan del Progreso		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz		24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejúpan de la Unión		24.99997	24.99997	100
Trimestral	Porcentaje	Yaxe		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Yogana		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez		25	25	100

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 SUBDIRECCIÓN DE ASESORIA E INVERSIÓN PÚBLICA  
 SECRETARÍA DE FINANZAS

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y Municipios que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspíroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública, de conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 99 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los Indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/Index.html>  
 Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2025, 1er Trimestre.

DOCUMENTO SOLO  
PARA CONSULTA



**PERIÓDICO OFICIAL**  
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO  
**INDICADOR**  
**UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS**

OFICINA Y TALLERES  
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN  
TELÉFONO Y FAX  
51 6 37 26  
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

**CONDICIONES GENERALES**

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.