

# EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO  
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL  
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO  
CVII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., AGOSTO 6 DEL AÑO 2025.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SEGUNDO TRIMESTRE 2025.- DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

AVANCE EJERCICIO DEL GASTO

TRIMESTRE SEGUNDO 2025

CICLO RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO
2025			45,822,059,785.09	53,515,021,700.12	22,814,363,810.64	20,901,233,510.30	20,719,457,002.92
	<b>E003 - CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPIFE)</b>		12,842,284.30	12,813,855.69	145,910.00	145,910.00	145,910.00
		212 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	11.00	12.00	0.00	0.00	0.00
		249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	279,764.77	279,764.77	145,910.00	145,910.00	145,910.00
		291 - Herramientas menores	632,549.13	604,120.52	0.00	0.00	0.00
		613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	8,334,767.36	8,334,767.36	0.00	0.00	0.00
		614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3,595,191.04	3,595,191.04	0.00	0.00	0.00
	<b>E003 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN</b>		1,230,000.00	1,230,000.00	191,971.89	191,971.89	191,971.89
		215 - Material impreso e información digital	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
		252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	10,000.00	9,880.01	9,880.01	9,880.01
		255 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	140,000.00	140,000.00	36,173.27	36,173.27	36,173.27
		256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		259 - Otros productos químicos	590,000.00	590,000.00	144,060.61	144,060.61	144,060.61
		339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
		347 - Fletes y maniobras	15,000.00	15,000.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00
		354 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		371 - Pasajes aéreos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		372 - Pasajes terrestres	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		375 - Viáticos en el país	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		383 - Congresos y convenciones	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		532 - Instrumental médico y de laboratorio	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>E012 - REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN</b>		1,285,085.00	1,285,085.00	0.00	0.00	0.00
		438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	1,285,085.00	1,285,085.00	0.00	0.00	0.00
	<b>E025 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES</b>		0.00	5,288,423.28	0.00	0.00	0.00
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
		216 - Material de limpieza	0.00	40,793.25	0.00	0.00	0.00
		261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		271 - Vestuario y uniformes	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
		294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
		316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00
		334 - Servicios de capacitación	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	528,842.51	0.00	0.00	0.00
		361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	726,542.52	0.00	0.00	0.00
		371 - Pasajes aéreos	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
		375 - Viáticos en el país	0.00	482,945.00	0.00	0.00	0.00
		541 - Vehículos y Equipo Terrestre	0.00	982,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>E040 - SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL</b>		23,104,840.00	23,104,840.00	1,726,901.00	1,726,901.00	1,699,852.00
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	367,500.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00
		216 - Material de limpieza	671,798.77	671,798.77	0.00	0.00	0.00
		221 - Productos alimenticios para personas	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00
		253 - Medicinas y productos farmacéuticos	286,433.37	286,433.37	0.00	0.00	0.00
		254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	257,447.86	257,447.86	0.00	0.00	0.00
		259 - Otros productos químicos	47,407.50	47,407.50	0.00	0.00	0.00
		311 - Energía eléctrica	35,000.00	35,000.00	6,952.00	6,952.00	6,952.00
		312 - Gas	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00
		313 - Agua	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00
		317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	9,000.00	9,000.00	549.00	549.00	0.00
		338 - Servicios de vigilancia	417,600.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00
		353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
		357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00
		358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	86,880.00	86,880.00	0.00	0.00	0.00
		359 - Servicios de jardinería y fumigación	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00
		411 - Aftanaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	8,764,772.50	8,764,772.50	0.00	0.00	0.00
		441 - Ayudas sociales a personas	6,546,300.00	6,546,300.00	1,719,400.00	1,719,400.00	1,692,900.00
	<b>E064 - EDUCACIÓN PARA ADULTOS (INEA)</b>		25,383,641.00	25,383,641.00	11,619,510.00	11,619,510.00	11,819,510.00
		438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	25,383,641.00	25,383,641.00	11,619,510.00	11,619,510.00	11,819,510.00
	<b>I002 - FASSA</b>		3,425,707,411.00	3,506,167,808.19	1,610,555,274.00	1,610,555,274.00	1,485,774,311.09
		113 - Sueldos base al personal permanente	339,542,059.00	1,238,819,057.55	644,773,791.38	644,773,791.38	596,501,513.27
		122 - Sueldos base al personal eventual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		131 - Primas por años de servicios efectivos prestados	5,129,980.00	25,337,103.60	12,646,939.29	12,646,939.29	11,600,819.60
		142 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	25,886,536.00	151,279,332.57	33,376,981.67	33,376,981.67	33,376,981.67
		113 - Horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		134 - Compensaciones	108,752,001.00	98,060,705.70	48,617,657.67	48,617,657.67	45,463,480.20
		141 - Aportaciones de seguridad social	57,428,145.00	115,893,018.43	57,030,965.11	57,030,965.11	53,448,554.44
		142 - Aportaciones a fondos de vivienda	15,704,586.00	54,784,036.64	24,055,613.62	24,055,613.62	22,094,924.90
		143 - Aportaciones al sistema de retiro	15,601,691.00	75,237,999.57	31,433,148.00	31,433,148.00	29,258,144.60
		144 - Aportaciones para seguros	5,446,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		154 - Prestaciones contractuales	99,897,787.00	976,746,973.11	479,576,116.60	479,576,116.60	436,941,156.00
		159 - Otras prestaciones sociales y económicas	214,023,998.00	483,439,779.45	179,876,159.77	179,876,159.77	162,156,795.72
		171 - Estímulos	14,296,010.00	84,509,572.14	42,480,167.82	42,480,167.82	38,150,217.54
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,999,953.00	1,142,997.78	513,195.52	513,195.52	513,195.52
		214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2,000,003.00	8,355,532.48	1,172,189.95	1,172,189.95	1,172,189.95
		215 - Material impreso e información digital	0.00	112,000.00	96,480.00	96,480.00	96,480.00
		216 - Material de limpieza	1,000,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 - Materiales y útiles de enseñanza	0.00	3,273.13	273.13	273.13	273.13
		218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		225 - Productos alimenticios para personas	0.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		226 - Productos alimenticios para animales	0.00	5,000.00	712.00	712.00	712.00
		227 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		235 - Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		236 - Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	1,151.28	1,151.28	1,151.28	1,151.28
		237 - Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		238 - Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		243 - Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		244 - Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		245 - Vidrio y productos de vidrio	0.00	325.38	325.38	325.38	325.38
		246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	664,919.99	333,132.15	333,132.15	333,132.15
		247 - Artículos metálicos para la construcción	0.00	89,750.00	69,828.40	69,828.40	69,828.40
		248 - Materiales complementarios	0.00	194,975.00	168.00	168.00	168.00
		249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	204,021.82	90,596.21	90,596.21	90,596.21
		253 - Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	145,118.26	58,000.66	58,000.66	58,000.66
		254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	33,208.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		255 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,499,994.00	406,382.00	299,381.98	299,381.98	299,381.98
		256 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CICLO RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO
		259 - Otros productos químicos	14,999,998.00	22,048,100.50	44,737.13	44,737.13	44,737.13
		261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	8,000,007.00	14,015,727.40	8,263,170.61	8,263,170.61	8,263,170.61
		271 - Vestuario y uniformes	4,580,817.00	98,719.20	21,958.52	21,958.52	21,958.52
		272 - Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		274 - Productos textiles	0.00	470.09	120.59	120.59	120.59
		275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
		291 - Herramientas menores	0.00	51,770.00	8,899.00	8,899.00	8,899.00
		292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	185,095.18	6,977.34	6,977.34	6,977.34
		293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativa	0.00	48,328.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
		294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,499,999.00	1,120,836.75	566,329.79	566,329.79	566,329.79
		295 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	389,868.00	136,186.24	136,186.24	136,186.24
		296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000,013.00	34,000.00	6,928.00	6,928.00	6,928.00
		298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	158,952.00	129,645.05	129,645.05	129,645.05
		299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	64,291.14	26,855.56	26,855.56	26,855.56
		311 - Energía eléctrica	8,267,527.00	7,597,263.00	1,248,279.90	1,248,279.90	1,248,279.90
		312 - Gas	0.00	1,637.00	1,224.80	1,224.80	1,224.80
		313 - Agua	1,700,004.00	4,229,905.77	328,811.49	328,811.49	328,811.49
		314 - Telefonía tradicional	0.00	1,500,000.00	559,266.73	559,266.73	559,266.73
		317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3,000,003.00	1,008,260.00	141,941.90	141,941.90	141,941.90
		318 - Servicios postales y telegráficos	150,004.00	320,251.28	60,617.85	60,617.85	60,617.85
		322 - Arrendamiento de edificios	31,772,787.00	16,434,811.39	10,167,651.77	10,167,651.77	10,167,651.77
		323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,999,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		325 - Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		327 - Arrendamiento de activos intangibles	0.00	171,268.53	68,854.33	68,854.33	68,854.33
		329 - Otros arrendamientos	0.00	87,885.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00
		331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	999,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		333 - Servicios de consultoría administrativa, procesas, técnica y en tecnologías de la información	2,000,003.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00
		334 - Servicios de capacitación	0.00	136,270.00	71,449.00	71,449.00	71,449.00
		336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiada e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		338 - Servicios de vigilancia	30,000,009.00	31,801,502.00	4,937,562.00	4,937,562.00	4,937,562.00
		339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	299,999.00	1,105,562.41	30,280.17	30,280.17	30,280.17
		344 - Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		345 - Seguro de bienes patrimoniales	5,239,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		347 - Fletes y maniobras	0.00	8,076.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00
		351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	389,296.00	274,189.99	274,189.99	274,189.99
		352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,133.95	0.00	0.00	0.00
		353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
		354 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	310,940.00	0.00	0.00	0.00
		355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,999,990.00	175,531.44	76,279.28	76,279.28	76,279.28
		357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	235,940.00	146,720.00	146,720.00	146,720.00
		358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
		359 - Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		369 - Otros servicios de información	0.00	1,487,113.75	466,696.38	466,696.38	466,696.38
		371 - Pasajes aéreas	107,619.00	834,119.00	216,514.78	216,514.78	216,514.78
		372 - Pasajes terrestres	0.00	189,075.00	57,846.00	57,846.00	57,846.00
		373 - Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		374 - Auto transporte	0.00	82,759.56	31,722.00	31,722.00	31,722.00
		375 - Viáticos en el país	10,000,023.00	31,707,117.44	24,569,682.53	24,569,682.53	24,569,682.53
		379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,378,173.08	476,907.56	476,907.56	476,907.56
		381 - Gastos de ceremonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		382 - Gastos de orden social y cultural	0.00	951.20	0.00	0.00	0.00
		383 - Congresos y convenciones	0.00	1,075,532.37	315,697.83	315,697.83	315,697.83
		385 - Gastos de representación	0.00	142,297.00	25,390.61	25,390.61	25,390.61
		391 - Servicios funerarios y de entierros	1,694,410.00	1,200,000.00	546,349.60	546,349.60	546,349.60
		392 - Impuestos y derechos	1,999,990.00	11,000.00	4,242.00	4,242.00	4,242.00
		394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		398 - Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		399 - Otros servicios generales	0.00	4,624,317.00	17,531.00	17,531.00	17,531.00
		441 - Ayudas sociales a personas	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		518 - Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	73,149.61	0.00	0.00	0.00
		523 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	108,470.68	0.00	0.00	0.00
		531 - Equipo médico y de laboratorio	46,025,205.00	13,300,129.36	0.00	0.00	0.00
		532 - Instrumental médico y de laboratorio	0.00	980,832.44	0.00	0.00	0.00
		569 - Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		622 - Edificación no habitacional	48,294,474.00	12,706,856.84	0.00	0.00	0.00
		831 - Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	2,275,623,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1003 - FAMI ENTIDADES			1,592,734,924.26	828,063,572.97	0.00	0.00	0.00
		411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	1,362,308,053.00	553,765,701.71	0.00	0.00	0.00
		611 - Edificación habitacional	13,737,000.00	13,737,000.00	0.00	0.00	0.00
		612 - Edificación no habitacional	15,604,879.50	15,604,879.50	0.00	0.00	0.00
		613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	79,818,647.57	79,818,647.57	0.00	0.00	0.00
		614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	121,266,344.19	121,266,344.19	0.00	0.00	0.00
		616 - Otras construcciones de Ingeniería civil u obra pesada	0.00	43,871,000.00	0.00	0.00	0.00
1004 - FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL			0.00	5,376,662,437.00	0.00	0.00	0.00
		334 - Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	5,376,662,437.00	0.00	0.00	0.00
1005 - FORTAMUN			0.00	4,085,579,862.00	0.00	0.00	0.00
		832 - Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	4,085,579,862.00	0.00	0.00	0.00
1006 - FAM ASISTENCIA SOCIAL			950,005,297.00	950,005,297.00	860,972,671.18	40,305,721.47	40,305,721.47
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	21,130.56	0.00	0.00	0.00
		215 - Material impreso e información digital	0.00	1,800,808.48	0.00	0.00	0.00
		216 - Material de limpieza	0.00	1,154,150.63	0.00	0.00	0.00
		217 - Materiales y útiles de enseñanza	0.00	1,314,520.20	0.00	0.00	0.00
		221 - Productos alimenticios para personas	950,005,297.00	845,178,737.00	845,178,737.00	24,511,787.29	24,511,787.29
		223 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	10,166,468.52	10,111,348.80	10,111,348.80	10,111,348.80
		232 - Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	7,057,771.00	0.00	0.00	0.00
		241 - Productos minerales no metálicos	0.00	218,080.00	0.00	0.00	0.00
		242 - Cemento y productos de concreto	0.00	32,137.80	0.00	0.00	0.00
		246 - Material eléctrico y electrónico	0.00	15,218.06	0.00	0.00	0.00
		249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	102,080.00	0.00	0.00	0.00
		253 - Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	938,716.00	0.00	0.00	0.00
		254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,095,734.00	0.00	0.00	0.00
		259 - Otros productos químicos	0.00	47,565.57	0.00	0.00	0.00
		292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	152,631.96	0.00	0.00	0.00
		331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		334 - Servicios de capacitación	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00

CICLO RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO
		369 - Otras servicios de información	0.00	555,070.00	0.00	0.00	0.00
		411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	18,323,057.20	0.00	0.00	0.00
		441 - Ayudas sociales a personas	0.00	17,198,636.00	3,394,137.38	3,394,137.38	3,394,137.38
		511 - Muebles de oficina y estantería	0.00	86,304.00	0.00	0.00	0.00
		519 - Otras mobiliarias y equipos de administración	0.00	118,064.78	0.00	0.00	0.00
		521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	43,959.80	0.00	0.00	0.00
		531 - Equipo médico y de laboratorio	0.00	24,499,131.51	0.00	0.00	0.00
		569 - Otros equipos	0.00	2,385,263.92	2,288,448.00	2,288,448.00	2,288,448.00
		632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1007	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA		393,116,790.42	195,271,794.47	19,142,448.88	13,454,451.69	13,454,451.69
		411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	356,256,204.00	105,609,976.77	0.00	0.00	0.00
		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,760,554.02	5,758,813.04	5,758,813.04	5,758,813.04	5,758,813.04
		521 - Equipos y aparatos audiovisuales	849,664.24	849,351.62	849,351.62	849,351.62	849,351.62
		529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,279,990.68	5,277,256.44	5,277,256.44	5,277,256.44	5,277,256.44
		616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	24,109,260.48	75,752,680.60	5,687,997.19	0.00	0.00
		617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	861,117.00	2,023,716.00	1,569,030.59	1,569,030.59	1,569,030.59
1008	FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR		404,091,134.00	202,045,572.00	0.00	0.00	0.00
		411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	404,091,134.00	202,045,572.00	0.00	0.00	0.00
1010	FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS		208,889,867.00	208,889,867.00	96,020,607.83	96,020,607.83	94,213,067.27
		113 - Sueldos base al personal permanente	36,159,600.00	35,051,180.33	17,337,880.88	17,337,880.88	16,803,468.28
		132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,841,441.98	9,294,276.74	2,685,541.65	2,685,541.65	2,685,511.65
		134 - Compensaciones	11,264,400.00	13,379,837.84	6,977,343.30	6,977,343.30	6,965,536.25
		141 - Aportaciones de seguridad social	4,428,000.00	6,248,296.00	2,839,747.72	2,839,747.72	2,834,902.57
		142 - Aportaciones a fondos de vivienda	2,313,000.00	2,179,865.00	1,080,009.00	1,080,009.00	499,154.27
		143 - Aportaciones al sistema para el retiro	514,800.00	2,482,990.00	145,019.74	145,019.74	84,772.96
		144 - Aportaciones para seguros	2,112,000.00	2,136,819.00	495,689.63	495,689.63	266,213.58
		154 - Prestaciones contractuales	7,511,400.00	6,281,266.74	3,170,170.83	3,170,170.83	3,025,619.20
		159 - Otras prestaciones sociales y económicas	46,492,494.02	38,995,934.33	18,150,028.73	14,150,028.73	18,150,028.73
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,000,000.00	3,952,943.00	770,120.74	770,120.74	770,120.74
		214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,168,000.00	1,676,989.00	669,583.05	669,583.05	669,583.05
		216 - Material de limpieza	2,760,000.00	2,940,905.00	801,112.79	801,112.79	801,112.79
		221 - Productos alimenticios para personas	651,600.00	355,650.00	173,746.57	173,746.57	173,746.57
		223 - Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,000.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00
		243 - Cal, yeso y productos de yeso	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		245 - Vidrio y productos de vidrio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		246 - Material eléctrico y electrónico	160,000.00	35,000.00	12,690.89	12,690.89	12,690.89
		249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	150,000.00	45,000.00	2,386.42	2,386.42	2,386.42
		251 - Productos químicos básicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		253 - Medicinas y productos farmacéuticos	310,000.00	40,000.00	8,899.19	8,899.19	8,899.19
		261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	1,596,444.00	3,769,861.00	1,924,651.82	1,924,651.82	1,924,651.82
		272 - Prendas de seguridad y protección personal	130,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
		274 - Productos textiles	90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		281 - Herramientas menores	180,000.00	30,000.00	14,193.76	14,193.76	14,193.76
		292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	75,000.00	8,000.00	4,400.80	4,400.80	4,400.80
		293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	90,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
		294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	490,000.00	85,000.00	55,181.60	55,181.60	55,181.60
		296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	985,339.00	340,598.46	340,598.46	340,598.46
		311 - Energía eléctrica	1,002,000.00	780,940.00	239,343.00	239,343.00	239,343.00
		313 - Agua	147,200.00	150,000.00	40,681.75	40,681.75	40,681.75
		314 - Telefonía tradicional	157,600.00	486,830.00	199,356.21	199,356.21	199,356.21
		316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	80,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	438,400.00	292,060.00	112,153.01	112,153.01	112,153.01
		322 - Arrendamiento de edificios	13,404,000.00	12,632,520.00	6,272,383.02	6,272,383.02	6,241,056.16
		323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,056,000.00	1,020,000.00	331,850.00	331,850.00	331,850.00
		325 - Arrendamiento de equipo de transporte	1,060,000.00	1,890,000.00	137,484.59	137,484.59	137,484.59
		327 - Arrendamiento de activos intangibles	30,000.00	55,000.00	51,276.64	51,276.64	51,276.64
		336 - Servicios de apoyo administrativo, producción, fotocopiado e impresión	1,800,000.00	851,700.00	148,831.08	148,831.08	148,831.08
		338 - Servicios de vigilancia	948,663.48	947,586.00	472,138.00	472,138.00	472,138.00
		339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	100,000.00	25,000.00	5,863.18	5,863.18	5,863.18
		347 - Fletes y maniobras	300,000.00	85,000.00	31,090.76	31,090.76	31,090.76
		351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	750,000.00	462,600.00	225,300.00	225,300.00	225,300.00
		352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
		356 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	5,960,898.10	940,130.00	430,718.62	430,718.62	430,718.62
		358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	70,000.00	50,000.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00
		359 - Servicios de jardinería y fumigación	120,000.00	40,000.00	4,593.60	4,593.60	4,593.60
		372 - Pasajes aéreos	360,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		373 - Pasajes terrestres	150,000.00	103,276.00	34,013.00	34,013.00	34,013.00
		375 - Viajes en el país	5,400,000.00	2,542,000.00	1,237,600.00	1,237,600.00	1,237,600.00
		379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	60,000.00	12,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
		382 - Congresos y convenciones	800,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
		385 - Gastos de representación	180,000.00	82,050.00	34,645.10	34,645.10	34,645.10
		392 - Impuestos y derechos	575,184.92	90,618.00	22,107.00	22,107.00	22,107.00
		394 - Sentencias y resoluciones por autoridad competente	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.00	58,315,479.00	28,173,341.00	28,173,341.00	28,173,341.00
1011	FASP		38,779,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		441 - Ayudas sociales a personas	263,453,889.00	263,453,889.00	2,795,305.50	2,795,305.50	2,795,305.50
		246 - Material eléctrico y electrónico	855,394.73	855,394.73	0.00	0.00	0.00
		254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		255 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	588,932.00	588,932.00	0.00	0.00	0.00
		259 - Otros productos químicos	925,111.00	925,111.00	0.00	0.00	0.00
		272 - Prendas de seguridad y protección personal	21,807,954.16	21,807,954.16	0.00	0.00	0.00
		274 - Productos textiles	949,428.00	949,428.00	0.00	0.00	0.00
		283 - Materiales de seguridad pública	3,307,263.00	3,307,263.00	2,795,305.50	2,795,305.50	2,795,305.50
		283 - Prendas de protección para seguridad pública y nacional	10,571,873.20	10,571,873.20	0.00	0.00	0.00
		296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		319 - Servicios integrales y otros servicios	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		325 - Arrendamiento de equipo de transporte	54,128,353.50	54,128,353.50	0.00	0.00	0.00
		331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
		333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	20,580.95	20,580.95	0.00	0.00	0.00
		334 - Servicios de capacitación	12,186,302.00	12,186,302.00	0.00	0.00	0.00
		339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	734,000.00	734,000.00	0.00	0.00	0.00
		354 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,004,791.04	4,004,791.04	0.00	0.00	0.00
		357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		511 - Muebles de oficina y estantería	2,446,000.00	2,446,000.00	0.00	0.00	0.00
		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	33,479,622.61	33,479,622.61	0.00	0.00	0.00
		519 - Otras mobiliarias y equipos de administración	252,150.00	252,150.00	0.00	0.00	0.00
		521 - Equipos y aparatos audiovisuales	7,837,360.00	7,837,360.00	0.00	0.00	0.00
		523 - Cámaras fotográficas y de video	599,297.61	599,297.61	0.00	0.00	0.00
		531 - Equipo médico y de laboratorio	1,874,158.00	1,874,158.00	0.00	0.00	0.00
		532 - Instrumental médico y de laboratorio	17,848.78	17,848.78	0.00	0.00	0.00





CICLO RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO
		273 - Artículos deportivos	5,089,590.84	5,023,990.84	4,061,728.17	492,281.61	492,281.61
		274 - Productos textiles	208,628.43	181,940.81	47,766.32	42,766.32	42,766.32
		275 - Blancos y otros productos textiles, excepta prendas de vestir	45,138.50	98,807.36	60,218.90	69,218.90	69,218.90
		291 - Herramientas menores	853,423.84	843,399.31	324,002.03	278,502.03	278,502.03
		292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	317,543.69	289,325.87	92,722.43	79,916.21	79,916.21
		293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativa	597,648.20	698,362.43	639,347.86	164,549.66	164,549.66
		294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1,905,964.84	1,885,393.82	1,124,829.70	569,164.54	569,164.54
		295 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,097,446.62	2,084,446.62	1,976,754.30	2,307.66	2,307.66
		296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,415,102.61	2,924,899.37	1,350,819.82	1,227,505.14	1,227,505.14
		297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	7,834.40	2,834.40	0.00	0.00	0.00
		298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,944,765.08	1,921,796.56	1,731,757.24	118,385.70	118,385.70
		299 - Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	25,763.00	25,434.72	12,494.80	12,494.80	12,494.80
		311 - Energía eléctrica	33,530,501.06	33,473,140.80	23,356,413.57	11,530,192.08	11,510,192.08
		312 - Gas	301,828.59	298,335.66	50,831.19	45,831.19	45,831.19
		313 - Agua	4,178,636.74	4,545,288.17	1,215,669.92	764,042.86	761,339.86
		314 - Telefonía tradicional	5,410,534.92	6,481,957.74	5,795,663.29	716,483.84	598,841.50
		315 - Telefonía celular	100,651.92	100,851.92	46,038.17	42,428.17	42,428.17
		316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,400,570.12	2,400,570.12	2,400,570.12	973,937.81	973,937.81
		317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	18,535,223.40	18,659,277.79	10,260,526.47	8,637,661.50	8,637,661.50
		318 - Servicios postales y telegráficos	338,212.24	342,456.01	139,819.24	29,807.60	29,807.60
		319 - Servicios integrales y otros servicios	948,000.00	969,000.00	0.00	0.00	0.00
		322 - Arrendamiento de edificios	7,827,147.46	7,827,147.46	5,589,611.53	2,810,675.23	2,810,675.23
		323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativa	809,186.65	2,777,262.67	1,607,661.61	938,661.28	833,661.28
		325 - Arrendamiento de equipo de transporte	794,011.66	1,328,841.00	640,278.01	640,278.01	640,278.01
		326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	856,470.19	434,939.42	384,039.52	384,039.52	384,039.52
		327 - Arrendamiento de activos intangibles	700,535.57	1,927,787.92	618,282.66	78,491.89	74,191.89
		329 - Otros arrendamientos	1,418,612.84	1,427,932.84	838,773.28	74,469.12	74,469.12
		331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas	36,076,270.43	36,354,728.26	34,355,761.12	3,247,105.96	3,147,105.96
		332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	463,548.34	383,050.32	188,734.95	219,774.95	219,774.95
		333 - Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	165,150.40	292,045.84	166,886.75	166,886.75	166,886.75
		334 - Servicios de capacitación	6,291,992.56	6,546,670.56	5,176,668.81	244,330.25	244,330.25
		336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	517,340.00	1,027,936.41	423,693.40	423,693.40	423,693.40
		338 - Servicios de vigilancia	2,006,840.14	21,536,993.26	12,727,781.80	10,680,567.00	10,680,567.00
		339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3,162,197.76	5,071,078.04	4,605,086.14	36,385.38	36,385.38
		341 - Servicios financieros y bancarios	4,166,213.84	4,166,213.84	4,068,318.94	55,178.06	55,178.06
		343 - Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	110,000.00	110,000.00	44,168.77	44,168.77	27,622.38
		344 - Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	531,208.56	553,914.38	136,875.53	186,875.53	186,875.53
		345 - Seguros de bienes patrimoniales	986,381.83	1,208,550.97	1,158,637.49	1,056,334.59	817,856.51
		347 - Fletes y manlabras	440,263.31	134,514.49	153,110.57	133,131.59	133,131.59
		349 - Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	18,953.68	18,953.68	1,740.00	464.00	464.00
		351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,286,408.25	2,353,332.32	1,049,201.80	980,176.76	980,176.76
		352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativa	12,457,194.08	12,460,262.06	12,173,710.85	130,788.78	130,788.78
		353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	5,993,389.00	6,004,154.43	5,802,995.58	41,419.15	41,419.15
		354 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,622,444.96	6,704,136.56	6,168,158.77	165,697.81	165,697.81
		355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,851,946.40	2,967,624.67	1,741,875.64	906,953.75	887,116.59
		357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	3,043,740.86	5,038,881.93	4,913,757.21	78,232.48	78,232.48
		358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,378,695.39	4,510,100.67	3,891,237.83	407,223.35	407,223.35
		359 - Servicios de jardinería y fumigación	860,909.17	811,107.17	741,397.17	166,814.40	166,814.40
		361 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	86,500.00	103,046.00	101,046.00	74,046.00	74,046.00
		362 - Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	120,750.77	106,750.77	49,750.77	26,862.59	26,862.59
		363 - Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	4,328,872.28	4,308,872.28	2,548,155.27	425,926.15	381,254.55
		364 - Servicios de revelado de fotografías	8,000.00	12,000.00	3,991.28	3,991.28	3,991.28
		366 - Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		369 - Otros servicios de información	858,362.93	962,436.94	492,208.79	492,208.79	492,208.79
		371 - Pasajes aéreos	5,647,401.30	5,585,933.20	5,038,505.05	237,838.97	237,838.97
		372 - Pasajes terrestres	8,628,441.92	7,650,621.92	6,629,559.32	491,419.16	488,831.16
		374 - Auto transporte	119,129.80	152,129.80	93,243.15	93,243.15	90,903.15
		375 - Viáticos en el país	14,099,988.54	14,607,903.37	9,745,128.68	2,972,324.97	2,927,324.97
		376 - Viáticos en el extranjero	5,980,892.52	5,980,892.52	5,980,892.52	0.00	0.00
		377 - Gastos de instalación y traslado de menaje	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
		378 - Servicios Integrales de traslado y viáticos	80,754.40	86,049.80	23,065.00	23,065.00	23,065.00
		379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	4,694,921.71	4,679,383.72	4,431,737.73	106,808.65	105,437.65
		381 - Gastos de ceremonial	1,394,286.32	1,456,307.32	1,409,337.32	65,609.00	65,609.00
		382 - Gastos de orden social y cultural	13,090.00	23,356.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00
		383 - Congresos y convenciones	14,177,535.55	3,958,821.52	2,145,505.51	1,209,540.26	1,209,540.26
		384 - Exposiciones	1,442,216.25	1,542,400.36	1,264,596.44	350,767.47	350,767.47
		385 - Gastos de representación	691,619.92	681,619.92	681,619.92	15,917.79	15,917.79
		391 - Servicios funerarios y de cementerios	11,513,555.88	11,513,555.88	11,513,555.88	0.00	0.00
		392 - Impuestos y derechos	3,209,242.47	3,104,130.91	2,482,657.46	468,662.65	468,662.65
		393 - Impuestos y derechos de importación	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		395 - Penas, multas, sanciones y actualizaciones	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
		398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	15,783,739.02	19,967,358.64	5,993,256.47	4,535,031.02	4,345,708.02
		399 - Otros servicios generales	868,041.13	19,219,329.24	543,597.04	325,641.24	325,641.24
		411 - Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	4,124,815.62	201,909.00	201,909.00	0.00	0.00
		441 - Ayudas sociales a personas	234,448.00	234,448.00	234,448.00	104,604.98	104,604.98
		442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	1,793,558.24	1,906,748.59	988,034.66	988,034.66	988,034.66
		529 - Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	66,956,713.20	66,956,713.20	66,956,713.20	0.00	0.00
		<b>U008 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES</b>	0.00	<b>6,582,430.00</b>	0.00	0.00	0.00
		121 - Honorarios asimilables a salarios	0.00	184,720.00	0.00	0.00	0.00
		336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	241,710.00	0.00	0.00	0.00
		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		532 - Instrumental médico y de laboratorio	0.00	2,556,000.00	0.00	0.00	0.00
		<b>U008 - SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS</b>	4,425,697.29	4,425,697.29	8,003,527.00	1,834,247.00	1,834,247.00
		511 - Muebles de oficina y estantería	68,440.00	68,440.00	8,960.00	6,960.00	6,960.00
		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
		523 - Cámaras fotográficas y de video	100,121.29	100,121.29	0.00	0.00	0.00
		541 - Vehículos y Equipo Terrestre	1,917,136.00	1,917,136.00	1,827,287.00	1,827,287.00	1,827,287.00
		565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
		591 - Software	1,170,000.00	1,170,000.00	1,169,280.00	0.00	0.00
		<b>U009 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	0.00	<b>8,243,313.07</b>	0.00	0.00	0.00
		121 - Honorarios asimilables a salarios	0.00	574,254.00	0.00	0.00	0.00
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
		253 - Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	60,163.40	0.00	0.00	0.00
		254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	403,994.80	0.00	0.00	0.00
		255 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	633,200.00	0.00	0.00	0.00
		259 - Otros productos químicos	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00
		261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	73,253.51	0.00	0.00	0.00

CICLO RECURSO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO
		271 - Vestuario y uniformes	0.00	107,287.16	0.00	0.00	0.00
		336 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	58,450.00	0.00	0.00	0.00
		339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		375 - Viáticos en el país	0.00	286,160.00	0.00	0.00	0.00
		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	648,050.20	0.00	0.00	0.00
		531 - Equipo médico y de laboratorio	0.00	1,141,500.00	0.00	0.00	0.00
		561 - Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00
		564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		566 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
U013 - ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL			0.00	489,483,196.07	0.00	0.00	0.00
		113 - Sueldos base al personal permanente	0.00	489,483,196.07	0.00	0.00	0.00
U020 - CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA VIDA SILVESTRE			3,062,100.00	2,755,890.00	2,717,530.00	2,717,530.00	2,717,530.00
		122 - Sueldos base al personal eventual	2,253,450.00	2,107,880.00	2,107,880.00	2,107,880.00	2,107,880.00
		261 - Combustibles, lubricantes y aditivos	198,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00
		272 - Prendas de seguridad y protección personal	235,950.00	235,950.00	235,950.00	235,950.00	235,950.00
		291 - Herramientas menores	230,700.00	230,700.00	230,700.00	230,700.00	230,700.00
		325 - Arrendamiento de equipo de transporte	144,000.00	38,360.00	0.00	0.00	0.00
U093 - FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS			13,604,647.86	35,350,424.65	179,958.07	179,958.07	179,958.07
		246 - Material eléctrico y electrónico	1.00	779,912.66	67,939.34	67,939.34	67,939.34
		311 - Energía eléctrica	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00
		357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	1.00	779,912.66	112,018.73	112,018.73	112,018.73
		438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	13,139,645.86	13,125,599.33	0.00	0.00	0.00
U116 - PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE			3,361,179.00	3,361,179.00	171,424.98	171,424.98	171,424.98
		121 - Honorarios asimilables a salarios	885,700.00	885,700.00	171,424.98	171,424.98	171,424.98
		291 - Herramientas menores	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00
		294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00
		334 - Servicios de capacitación	734,000.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00
		515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	1,875,500.00	1,875,500.00	0.00	0.00	0.00
		556 - Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
		597 - Licencias informáticas e intelectuales	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
Y004 - FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS			9,905,810.26	9,900,955.22	9,310,621.22	595,144.96	595,144.96
		384 - Exposiciones	800,000.00	595,144.96	595,144.96	595,144.96	595,144.96
		612 - Edificación no habitacional	3,090,248.70	3,090,248.70	3,090,248.70	0.00	0.00
		613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	584,794.69	584,794.69	0.00	0.00	0.00
		614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	5,630,766.87	5,630,766.87	5,625,127.61	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>47,822,059,785.09</b>	<b>53,515,621,700.12</b>	<b>22,814,363,810.64</b>	<b>20,903,233,510.30</b>	<b>20,719,457,002.92</b>

DHA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS

*[Firma]*  
 DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y/o Avituallamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 99 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose del ejercicio del gasto se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html> Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) ejercicio 2025, Segundo Trimestre.

DOCUMENTO CONSULTA

AVANCE: DESTINO DEL GASTO  
TRIMESTRE: SEGUNDO 2025

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
"CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 278 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0295V" - 42256	OAX250202531128	San Agustín Yatzeen	San Agustín Yatzeen	1004-FAIS Municipal	689,675.85	685,921.89	685,921.89	0.00	0.00%	10.00%
"REHABILITACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, IEBRO SAN JUAN CHILATECA"	OAX250202546279	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	1005-FORTAMUN	41,818.00	41,818.00	41,818.00	41,818.00	100.00%	100.00%
"REHABILITACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO Y PUESTA EN OPERACION DE BOMBA DE AGUA PARA POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"	OAX250202545178	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	1005-FORTAMUN	55,680.00	55,680.00	55,680.00	55,680.00	100.00%	100.00%
3% GASTOS INDIRECTOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL FASIMUN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 1079	OAX250202533777	Santiago del Río	Santiago del Río	1004-FAIS Municipal	39,300.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	100.00%	50.00%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 821	OAX250202533863	San Antonio Huixtepec	San Antonio Huixtepec	1004-FAIS Municipal	413,482.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3% GASTOS INDIRECTOS - 1305	OAX250202533775	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	1004-FAIS Municipal	150,856.86	150,856.86	150,856.86	10,171.37	20.00%	33.00%
3% GASTOS INDIRECTOS - 1386	OAX250202533860	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	278,501.19	278,501.19	278,501.19	0.00	0.00%	20.00%
3% GASTOS INDIRECTOS - 1388	OAX250202533831	San Juan Teitloac	San Juan Teitloac	1004-FAIS Municipal	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00%	68.00%
3% GASTOS INDIRECTOS - 2150	OAX250202533847	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	1004-FAIS Municipal	580,377.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3% GASTOS INDIRECTOS - 438	OAX250202542291	San Juan Mixtepec-Dto. 26	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	134,213.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3% GASTOS INDIRECTOS - 663	OAX250202533772	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	1004-FAIS Municipal	315,788.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3% GASTOS INDIRECTOS ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONTRATACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS - 331	OAX250202533754	San Jerónimo Tlacoachahuaya	Tlacoachahuaya	1004-FAIS Municipal	279,376.08	279,376.08	279,376.08	0.00	0.00%	25.00%
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS - 462717	OAX240402508823	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	267,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 1160	OAX250202533762	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	1004-FAIS Municipal	361,341.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - 222	OAX250202533879	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	104,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 121920	OAX240202384892	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	394,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 121921	OAX240202384538	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	569,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 141993	OAX240202388050	San Mateo Piñás	San Mateo Piñás	1004-FAIS Municipal	379,409.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 149878	OAX240202390417	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	2,400,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 159915	OAX240202391764	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1004-FAIS Municipal	7,794,770.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 162602	OAX240202392150	Teotongo	Teotongo	1004-FAIS Municipal	140,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 163446	OAX240202392328	San Juan Lalarcia	San Juan Lalarcia	1004-FAIS Municipal	102,034.98	102,034.98	102,034.98	102,034.98	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 166741	OAX240202393000	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	1004-FAIS Municipal	659,430.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 170046	OAX240402450797	San Miguel Suchitotpec	Suchitotpec	1004-FAIS Municipal	33,613.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173111	OAX240202394487	San Pedro Istlahuaca	San Pedro Istlahuaca	1004-FAIS Municipal	584,218.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173610	OAX240202394660	Santa María Chachoalam	Chachoalam	1004-FAIS Municipal	115,868.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 175929	OAX240202395190	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	844,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 175935	OAX240202395192	Villa Tejupam de la Unión	Villa Tejupam de la Unión	1004-FAIS Municipal	165,957.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 181935	OAX240302411843	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,186,762.65	3,186,762.65	3,186,762.65	3,186,762.65	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 183491	OAX240302412140	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1004-FAIS Municipal	50,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 185955	OAX240302412539	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	1004-FAIS Municipal	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 192283	OAX240302413709	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	1004-FAIS Municipal	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 192333	OAX240302413744	Santiago Tlantonongo	Santiago Tlantonongo	1004-FAIS Municipal	399,638.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 196663	OAX240302414265	San Francisco Cahuacua	San Francisco Cahuacua	1004-FAIS Municipal	497,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 207485	OAX240302415610	San Miguel Quetzaltepec	Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	746,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	79.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 210098	OAX240302416180	San Jerónimo Sozola	San Jerónimo Sozola	1004-FAIS Municipal	255,161.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 212563	OAX240302416533	Santiago Anáhuac	Santiago Anáhuac	1004-FAIS Municipal	156,796.32	156,796.32	156,796.32	156,796.32	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 223972	OAX240302418936	Santa Catarina Ticuá	Santa Catarina Ticuá	1004-FAIS Municipal	349,515.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 223958	OAX240302418409	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 323839	OAX240302419194	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAIS Municipal	2,344,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 245420	OAX240302422271	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	1004-FAIS Municipal	484,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 270276	OAX240302425657	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	293,646.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 273735	OAX240302426386	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,237,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 273785	OAX240302426377	Santos Reyes Tepelliño	Santos Reyes Tepelliño	1004-FAIS Municipal	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 287668	OAX240302428962	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	1004-FAIS Municipal	514,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 300771	OAX240402463438	Ahuacalcoatlán	Ahuacalcoatlán	1004-FAIS Municipal	287,962.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 402117	OAX240302432304	San Miguel Achutla	San Miguel Achutla	1004-FAIS Municipal	101,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 405774	OAX240302433059	Santo Domingo Xagacía	Santo Domingo Xagacía	1004-FAIS Municipal	145,515.65	145,515.65	145,515.65	145,515.65	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 305588	OAX240302433076	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1004-FAIS Municipal	240,658.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 318450	OAX240302435707	Santa Catalina Loxicha	Santa Catalina Loxicha	1004-FAIS Municipal	555,869.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 321541	OAX240302436470	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1004-FAIS Municipal	266,013.00	266,013.00	266,013.00	266,013.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 324411	OAX240302437021	Santa Cruz Tavate	Santa Cruz Tavate	1004-FAIS Municipal	112,322.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 327184										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 325567	OAX240302437575	Santo Tomás Mázaltepec	Santo Tomás Mázaltepec	1004-FAIS Municipal	150,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	92.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 328634	OAX240302437584	San Juan Teiwa	San Juan Teiwa	1004-FAIS Municipal	94,106.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 329755	OAX240302437904	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	184,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 330723	OAX240302438217	San Juan Mixtepec -Dto. Ote.	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	854,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 330774	OAX240302438514	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	1004-FAIS Municipal	55,744.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 331083	OAX240302438532	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	133,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 337888	OAX240302438607	Tlaxioteac de Cabrera	Tlaxioteac de Cabrera	1004-FAIS Municipal	392,312.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338337	OAX240402464670	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	1004-FAIS Municipal	453,052.86	453,052.86	453,052.86	453,052.86	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338329	OAX240402464814	Nueva San Andrés Cabecera	Nueva San Andrés Cabecera	1004-FAIS Municipal	41,723.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338496	OAX240402464816	Nueva San Andrés Cabecera	Nueva San Andrés Cabecera	1004-FAIS Municipal	56,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338496	OAX240402464824	Nueva Santo Domingo	Nueva Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	43,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338602	OAX240402464854	Tlatavácam	Tlatavácam	1004-FAIS Municipal	232,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 342094	OAX240402465648	San Miguel Alobampo	San Miguel Alobampo	1004-FAIS Municipal	297,328.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 342104	OAX240402465653	Guadalupe Eula	Guadalupe Eula	1004-FAIS Municipal	109,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345747	OAX240402467167	San Cristóbal Suchitlauhaca	San Cristóbal Suchitlauhaca	1004-FAIS Municipal	26,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345753	OAX240402467170	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	64,845.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345753	OAX240402467172	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	61,849.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 346125	OAX240402467173	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	49,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 347614	OAX240402467300	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	1004-FAIS Municipal	62,246.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 350922	OAX240402467798	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1004-FAIS Municipal	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 352717	OAX240402469046	Santo Domingo Tonaltepec	Santo Domingo Tonaltepec	1004-FAIS Municipal	68,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 352718	OAX240402469752	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	1004-FAIS Municipal	1,664,688.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 354433	OAX240402469754	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	1004-FAIS Municipal	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 354460	OAX240402470299	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	1004-FAIS Municipal	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 355311	OAX240402470303	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	1004-FAIS Municipal	25,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 355914	OAX240402472221	Santo Tomás Ocotlán	Santo Tomás Ocotlán	1004-FAIS Municipal	260,532.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 361052	OAX240402457072	San Juan Coatzipam	San Juan Coatzipam	1004-FAIS Municipal	344,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 361610	OAX240402457146	Santiago Xicatlán	Santiago Xicatlán	1004-FAIS Municipal	192,314.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 361709	OAX240402457160	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	130,130.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 361710	OAX240402457161	San Juan Bautista Tlachichilco	San Juan Bautista Tlachichilco	1004-FAIS Municipal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 361711	OAX240402457162	San Juan Bautista Tlachichilco	San Juan Bautista Tlachichilco	1004-FAIS Municipal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 362177	OAX240402457234	San Juan Bautista Tlachichilco	San Juan Bautista Tlachichilco	1004-FAIS Municipal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 364868	OAX240402457659	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	1004-FAIS Municipal	555,506.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 385716	OAX240402463924	Matías Romero	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	1,770,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 391961	OAX240402467880	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	199,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 392547	OAX240402467676	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	1004-FAIS Municipal	130,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 392588	OAX240402467679	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	1004-FAIS Municipal	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 396335	OAX240402468515	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	1004-FAIS Municipal	14,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 400185	OAX240402470273	San Cristóbal Lachichilco	San Cristóbal Lachichilco	1004-FAIS Municipal	111,816.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 405096	OAX240402472338	Eloxochitlán de Flores Márton	Eloxochitlán de Flores Márton	1004-FAIS Municipal	866,678.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 411340	OAX240402492347	Santa María Yototepec	Santa María Yototepec	1004-FAIS Municipal	23,196.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 416679	OAX240402495413	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,296,479.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 421071	OAX240402496356	San Miguel Panitlahuaca	San Miguel Panitlahuaca	1004-FAIS Municipal	438,570.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 421914	OAX240402496690	San Antonio Acutla	San Antonio Acutla	1004-FAIS Municipal	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 421971	OAX240402496717	San Mateo Tilapitepec	San Mateo Tilapitepec	1004-FAIS Municipal	54,286.41	54,286.41	54,286.41	54,286.41	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 428236	OAX240402481914	Santo Domingo Teputtepec	Santo Domingo Teputtepec	1004-FAIS Municipal	325,032.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 429214	OAX240402482528	Santo Domingo Teputtepec	Santo Domingo Teputtepec	1004-FAIS Municipal	503,971.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 431495	OAX240402483767	Santiago Huajolotlán	Santiago Huajolotlán	1004-FAIS Municipal	226,443.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 431821	OAX240402483955	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1004-FAIS Municipal	219,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 436476	OAX240402485722	San Juan Yatzeche	San Juan Yatzeche	1004-FAIS Municipal	70,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 437764	OAX240402485722	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	1004-FAIS Municipal	236,379.99	236,379.99	236,379.99	236,379.99	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 437961	OAX240402486538	Santiago Niltepec	Santiago Niltepec	1004-FAIS Municipal	274,752.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 437961	OAX240402486609	San Lucas Zouluéam	San Lucas Zouluéam	1004-FAIS Municipal	1,016,582.43	1,016,582.43	1,016,582.43	1,016,582.43	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 439562	OAX240402487560	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	1004-FAIS Municipal	110,676.96	110,676.96	110,676.96	110,676.96	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 439562	OAX240402487631	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	240,674.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 440322	OAX240402487994	San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	1,628,759.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 442362	OAX240402489181	Santiago Cacalotepec	Santiago Cacalotepec	1004-FAIS Municipal	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 443919	OAX240402490073	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 443920	OAX240402490075	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 443948	OAX240402490096	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 443962	OAX240402490107	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 443988	OAX240402490115	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 443986	OAX240402490119	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 443988	OAX240402491178	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 445938	OAX240402491332	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 446063	OAX240402491380	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 446483	OAX240402491577	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 446493	OAX240402491629	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 446559	OAX240402491690	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	25,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 446572	OAX240402491699	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	1004-FAIS Municipal	1,141,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 446585	OAX240402492973	San Pablo Macuilitangul	San Pablo Macuilitangul	1004-FAIS Municipal	15,033.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 449069	OAX240402492975	San Pablo Macuilitangul	San Pablo Macuilitangul	1004-FAIS Municipal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 449073	OAX240402492977	San Pablo Macuilitangul	San Pablo Macuilitangul	1004-FAIS Municipal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 449076	OAX240402492981	San Pablo Macuilitangul	San Pablo Macuilitangul	1004-FAIS Municipal	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 449634	OAX240402493333	San Juan Juquila Mixte	San Juan Juquila Mixte	1004-FAIS Municipal	492,071.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 450676	OAX240402493977	Santa Ana Tlaxiaco	Santa Ana Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	192,291.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 451261	OAX240402494305	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	1004-FAIS Municipal	339,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 451917	OAX240402494757	Santiago Chobam	Santiago Chobam	1004-FAIS Municipal	716,845.23	716,845.23	716,845.23	716,845.23	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 453183	OAX240402495181	San Juan Lachiguilla	San Juan Lachiguilla	1004-FAIS Municipal	399,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 453886	OAX240402495430	Santa Ana Cuauhtémoc	Santa Ana Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 455009	OAX240402495782	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	1004-FAIS Municipal	208,596.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4554667	OAX240402495858	Santa María Guilenagati	Santa María Guilenagati	1004-FAIS Municipal	427,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 455923	OAX240402496078	Animas Truleno	Animas Truleno	1004-FAIS Municipal	97,199.01	97,199.01	97,199.01	97,199.01	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 455939	OAX240402496168	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	247,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 455936	OAX240402496284	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	281,526.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 457177	OAX240402507671	Villa Soles de Vera	Villa Soles de Vera	1004-FAIS Municipal	1,501,788.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 459177	OAX240402508046	Tuxtpec	Tuxtpec	1004-FAIS Municipal	788,220.00	788,220.00	788,220.00	788,220.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 459182	OAX240402508051	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	391,094.00	391,094.00	391,094.00	391,094.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 461494	OAX240402508376	Tuxtpec	Tuxtpec	1004-FAIS Municipal	76,753.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 463856	OAX240402508575	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	642,640.00	642,640.00	642,640.00	642,640.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 462714	OAX240402508582	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	155,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 462785	OAX240402499561	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	472,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 462979	OAX240402489672	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	150,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 463274	OAX240402499799	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	1004-FAIS Municipal	413,300.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 463326	OAX240402508965	San Juan Bautista Lo de	San Juan Bautista Lo de	1004-FAIS Municipal	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 55300	OAX240202363336	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	1004-FAIS Municipal	456,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 56561	OAX240202368719	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 65345	OAX240202366933	Zapotitlán Laxnunes	Zapotitlán Laxnunes	1004-FAIS Municipal	142,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 69089	OAX240202387259	Santa Rita Tequila	Santa Rita Tequila	1004-FAIS Municipal	318,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	44.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 75274	OAX240202369140	Santiago del Río	Santiago del Río	1004-FAIS Municipal	125,109.00	125,109.00	125,109.00	125,109.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 77026	OAX240202370474	Cuaxucuiltila	Cuaxucuiltila	1004-FAIS Municipal	138,742.62	138,742.62	138,742.62	138,742.62	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 80659	OAX240202370837	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	113,914.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 83585										

NOMBRE	FOLO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 34051	OAX240202372411	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	488,901.66	488,901.66	488,901.66	488,901.66	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 34555	OAX240202372605	San Antonio Huixtotepec	San Antonio Huixtotepec	1004-FAIS Municipal	428,932.86	428,932.86	428,932.86	428,932.86	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 55213	OAX240202372814	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	1004-FAIS Municipal	106,419.57	106,419.57	106,419.57	106,419.57	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 55213	OAX240202375417	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	1004-FAIS Municipal	768,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 78806	OAX240302439772	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	1004-FAIS Municipal	145,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO SANTA MARÍA ZOQUITLAN. - 47794	OAX250202531586	Santa María Zoquitlan	Buena Vista	1004-FAIS Municipal	366,006.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELPE. - 447185	OAX240402492040	Villa de Tututepec	San Felipe	1004-FAIS Municipal	319,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM. - 458895	OAX240402497716	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE. - 78759	OAX240202373555	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,185,134.79	1,185,131.79	1,185,131.79	1,185,131.79	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ROSARIO IBARRA DE PIEDRA. - 88094	OAX240202373665	San Juan Bautista	Rosario Ibarra de Piedra	1004-FAIS Municipal	380,898.34	380,898.34	380,898.34	380,898.34	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA. - 130936	OAX240202483991	San Juan Bautista	Bethania	1004-FAIS Municipal	1,702,507.25	1,702,507.25	1,702,507.25	1,702,507.25	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA TENA. - 444570	OAX240202490473	Villa de Tututepec	La Tena	1004-FAIS Municipal	267,877.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZARZARERO. - 495432	OAX240402500106	Villa de Tututepec	El Zarzadero	1004-FAIS Municipal	239,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLAN. - 348897	OAX240402467544	San Pedro Ixcatlán	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	2,638,943.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN. - 348218	OAX240402468009	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	1,010,621.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, 2DA ETAPA. - 145436	OAX250202545922	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	1005-FORTAMUN	1,394,669.23	1,394,669.23	1,394,669.23	1,394,669.23	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA (PIR) DE SAN MARÍA ZOQUITLAN-SAN PEDRO TOTOLAPAM (RIO SECO) DEL KM 0+000 AL KM 6+500, LOCALIDAD RIO SECO, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN. - 40869	OAX250202540732	Santa María Zoquitlan	Taquiche	1004-FAIS Municipal	1,025,135.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA ELECTRICIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE TIBURÓN ENTRE CARRETERA A LAS SALINAS DEL MARQUÉZ Y CALLEJÓN SIN NOMBRE - 267405	OAX240402492106	Salina Cruz	El Cluvelo	1004-FAIS Municipal	710,726.52	705,157.70	705,157.70	705,157.70	99.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA ELECTRICIFICACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA BUENA. - 411397	OAX240402492378	San Miguel Amatlán	Venta Uribe de Juárez	1004-FAIS Municipal	236,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL BORREGO - 454271	OAX240402495688	Santa María Ecatepec	La Reforma	1004-FAIS Municipal	610,696.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 24654	OAX250202531407	San Miguel Mixtepec	El Campanario	1004-FAIS Municipal	869,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA SUB TRAMO 15+000 AL 15+400 EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	OAX250202546624	San Miguel Mixtepec	El Campanario	1005-FORTAMUN	93,475.48	93,475.48	93,475.48	93,475.48	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL DAFAM - 145436	OAX240202388871	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1004-FAIS Municipal	4,433,511.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA. - 354182	OAX240402470280	San Juan Cotacócin	Max Agustín Correa	1004-FAIS Municipal	195,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA CALLE PEREZ GAZDÁN DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 18153	OAX250202531142	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé	1004-FAIS Municipal	197,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (PIR), DE LAS CALLES 2 DE ABRIL, INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ. - 421140	OAX250202531852	Tepehmeto Villa de Morelos	Tepehmeto Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,415,380.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA 2A ETAPA EN EL LUGAR DENOMINADO JUNTA DE LOS RÍOS, MUNICIPIO DE MIHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 415473										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 461228	OAX240402494156	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	779,999.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 19415	OAX250202531498	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	1004-FAIS Municipal	3,189,342.33	3,189,342.33	3,189,342.33	1,589,625.37	50.00%	50.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YODOCENE, SEGUNDA ETAPA - 49697	OAX250202531440	San Pedro Coxcatlepec	San Pedro Coxcatlepec	1004-FAIS Municipal	1,177,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL NUCLEO RURAL AGUA BLANCA - 430917	OAX240402483440	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Agua Blanca	1004-FAIS Municipal	399,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 461228	OAX240402508423	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	259,187.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA ALLENDE DE LA PRIMERA SECCION - 31597	OAX250202531370	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,464,245.18	1,464,245.18	1,464,245.18	439,273.55	30.00%	36.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HIGO COLONIA LA ESPERANZA, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 35140	OAX250202540749	Santiago Juxtahuaca	Santiago Juxtahuaca	1004-FAIS Municipal	102,234.21	102,234.21	102,234.21	102,234.21	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LAZARO CARDENAS SANTA MARIA PETAPA - 452823	OAX240402495098	Santa María Petapa	Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	485,574.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 351506	OAX240402469287	Ciudad Ixtepe	San Antonio del Monte (Rancho)	1004-FAIS Municipal	629,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SÚCHIL - 15347	OAX250202531343	San Lorenzo Texmelucán	El Súchil	1004-FAIS Municipal	2,535,392.91	2,533,022.79	2,533,022.79	759,906.84	30.00%	85.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 3596	OAX250202531342	San Lorenzo Texmelucán	San Lorenzo Texmelucán	1004-FAIS Municipal	3,506,717.63	3,498,520.20	3,498,520.20	1,049,556.06	30.00%	94.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 209231	OAX240302415970	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	1004-FAIS Municipal	2,551,840.92	2,551,840.92	2,551,840.92	2,551,840.92	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YODOCAHUA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA - 17403	OAX250202531130	San Antonio Sinicahua	Yodocehua	1004-FAIS Municipal	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00%	39.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 339826	OAX240402465378	San Juan Bautista	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	960,741.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIMERA DE AVENIDA FERROCARRIL EN LA COLONIA JUJUILITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ COXOCOTLAN - 44619	OAX250202548360	Santa Cruz Coxocotlán	Santa Cruz Coxocotlán	1004-FAIS Municipal	427,382.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA RAMPLERIA SAN ISIDRO - 430590	OAX240402483262	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Isidro	1004-FAIS Municipal	173,328.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES; MORELOS, CUAUHEMOC, ESTACION, SIN NOMBRE Y SAN PEDRO EN EL BARRIO CENTRO, LOCALIDAD DE SAN SIMON ALMOLONGAS, MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS - 35368	OAX250202540659	San Simón Almolonga	San Simón Almolonga	1004-FAIS Municipal	662,142.88	662,142.88	662,142.88	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA TERCERA SECCION - 43567	OAX250202531377	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	4,202,112.23	4,202,112.23	4,202,112.23	1,260,633.67	30.00%	27.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS COLONIAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 1A ETAPA - 439185	OAX240402487379	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	3,360,637.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, DEL TANQUE LA NUEVA ESPAÑA A PARAJE LOMA DEL ZAPOTE - 339465	OAX240302438129	Madalena Jaltepec	San Miguel	1004-FAIS Municipal	3497,288.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POR BOMBEO EN LA DELEGACION MUNICIPAL SEPTUENTA SANTA MARIA PETAPA - 449396	OAX240402493174	Santa María Petapa	Septuenta	1004-FAIS Municipal	703,931.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 21 DE MARZO, PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE - 434294	OAX240402485586	Santiago Tepetitlán	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,609,092.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUS VIADURRI COSOLAPA OAXACA - 278433	OAX240302426686	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	232,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2A ETAPA - 454058	OAX240402495566	Putla Villa de Guerrero	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN BOSQUES DE LAS LOMAS - 409893	OAX240402491719	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	348,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEFENSORES, COL. SAN JOSE, VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 326959	OAX240402464520	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	1,099,985.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 366909	OAX240402458078	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	725,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA S ACUNDO 2A ETAPA - 351748	OAX240402469372	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	1004-FAIS Municipal	174,564.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO EN EL PARAJE AGUA NEGRA - 339811	OAX240402465369	San Pedro Nopalá	San Pedro Nopalá	1004-FAIS Municipal	1,781,703.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 187891	OAX240302412935	Putla Villa de Guerrero	Chalchico	1004-FAIS Municipal	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 188040	OAX240302412965	Putla Villa de Guerrero	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITPAC - 49887	OAX250202531044	Magdalena Teitpac	Magdalena Teitpac	1004-FAIS Municipal	1,442,951.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 3ERA ETAPA - 188176	OAX240302412994	Putla Villa de Guerrero	El Campanario	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 106678	OAX240302409673	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,970,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A SANTA CRUZ Y LA UNION, 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONE DE PORFIRIO DIAZ - 27858	OAX250202531869	Magdalena Yodococono de Porfirio Díaz	Santa Cruz Yodococono	1004-FAIS Municipal	1,773,880.13	1,773,880.13	1,773,880.13	532,164.04	30.00%	32.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHÉ, 2DA ETAPA - 46227	OAX250202540717	Santa María Tepetitlán	Cerro Costoche	1004-FAIS Municipal	2,485,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA TERCERA SECCION SAN FRANCISCO SOLA - 46291	OAX250202531195	San Francisco Sola	San Francisco Sola	1004-FAIS Municipal	1,854,278.87	556,283.66	556,283.66	556,283.66	30.00%	63.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1ERA ETAPA - 209814	OAX240302416095	San Pedro y San Pablo	El Duraznal	1004-FAIS Municipal	2,643,603.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	96.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 267986	OAX240302425297	Santa Dominga Armenta	Lagunillas	1004-FAIS Municipal	470,586.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVENIDA S DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA UNIVERSITARIA. - 220150	OAX240302417736	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	750,006.97	750,006.97	750,006.97	750,006.97	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1RA, PRIVADA DE CAMINO A LA CALERA, EN EL PARAJE LA NOPALERA - 360730	OAX240402456932	Santa María Coyotepec	La Nopalera (Paraje)	1004-FAIS Municipal	239,521.60	239,521.60	239,521.60	239,521.60	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE COYOTEPEC, EN EL PARAJE EL PIPE - 360734	OAX240402456933	Santa María Coyotepec	El Pipe (Paraje)	1004-FAIS Municipal	1,059,529.53	1,059,529.53	1,059,529.53	1,059,529.53	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PEDREGAL DE SANTA ROSA PANZACOLA DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ	OAX250202542637	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	844,784.69	579,759.42	579,759.42	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION DE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 223951	OAX240302418407	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HAYON Y 1RA PRIVADA DE CALLE RAYON, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOTEPEC CARECENA - 360710	OAX240402456986	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	1004-FAIS Municipal	314,732.12	314,732.12	314,732.12	314,732.12	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VIOLETAS ESQUINA EUCAUPTO EN LA COLONIA VERDEGAL, BARRIO LA ASUNCION - 188226	OAX240302413013	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	419,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 355292	OAX240402455999	Putla Villa de Guerrero	Gregorio Álvarez	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ CUQUILLA - 46329	OAX250202540681	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Benito Juárez Cuquila	1004-FAIS Municipal	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAGUNA, MUNICIPIO DE HUAUATEPEC. - 43232	OAX250202531016	Huautepec	Barrio Laguna	1004-FAIS Municipal	879,982.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CANADA DE HIERBA SANTA - 40847	OAX250202540766	Santiago Tlaxiayaltepec	Cañada de Hierba Santa	1004-FAIS Municipal	3,009,588.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 10759										



NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PINO SUAREZ, MELCHOR OCAMPO, GONZÁLEZ ORTEGA, EL MIRADOR, CAMPANARIO, FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 371354	OAX240402457959	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	492,170.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 33890	OAX240402458929 OAX250202531436	Villa Diaz Ordaz San Pedro Apostol	San Miguel del Valle Colonia Guadalupe	1004-FAIS Municipal 1004-FAIS Municipal	2,735,580.28 686,958.25	2,735,580.28 0.00	2,735,580.28 0.00	2,735,580.28 0.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, AGENCIA LAZARO CARDENAS - 419635	OAX240402495812	Santiago Huajolotlán	Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	274,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE ALUMBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 35752	OAX250202531143	San Bartolomé Quileana	San Bartolomé Quilana	1004-FAIS Municipal	882,396.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR), EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE - 35397	OAX250202540663	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1004-FAIS Municipal	2,165,649.18	2,165,649.18	2,165,649.18	549,694.75	30.00%	75.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (RED ELÉCTRICA) EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ZOCOTECACA - 47440	OAX250202531738	Santiago Tamezola	San José Zocotecoaca	1004-FAIS Municipal	149,249.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (TRIFÁSICA) EN LA LOCALIDAD DE EL MAMEY - 34654	OAX250202531479	Villa de Tututepec	El Mamey	1004-FAIS Municipal	972,200.57	972,200.57	972,200.57	293,660.17	30.00%	31.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN PEDRO ORIZABA - 463100	OAX240402499702	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	1004-FAIS Municipal	819,474.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE HIDALGO, RANCHO ALFARO - 35434	OAX250202531826	Silacayoapan	Rancho Alfaro	1004-FAIS Municipal	418,969.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 50183	OAX250202531193	San Francisco Ozolotepec	San José Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	1,296,023.32	1,296,023.32	1,296,023.32	72.00%	85.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEOITILAN DEL VALLE - 49913	OAX250202531850	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1004-FAIS Municipal	1,169,345.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RIO VERDE - 27140	OAX250202531465	Villa de Tututepec	San Antonio Rio Verde	1004-FAIS Municipal	569,240.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YUGUE - 48528	OAX250202531474	Villa de Tututepec	San José Yugué	1004-FAIS Municipal	258,777.01	258,777.01	0.00	0.00	0.00%	30.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 42081	OAX250202531137	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1004-FAIS Municipal	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE - 286767	OAX240302428763	San Martín Peras	San José	1004-FAIS Municipal	3,295,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO LA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 51259	OAX250202531092	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	680,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BIC # 34 - 34401	OAX250202531336	San Lorenzo Cuauacuiltitla	San Lorenzo Cuauacuiltitla	1004-FAIS Municipal	336,748.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL CAMINO HACIA LA CLÍNICA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LAPAGUIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC - 42011	OAX250202531320	San Juan Ozolotepec	Santiago Lapaguiá	1004-FAIS Municipal	3,000,047.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SALINAS MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ - 48860	OAX250202548596	Guadalupe de Ramirez	Santa María Salinas	1004-FAIS Municipal	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE SAN JERÓNIMO TITILAN, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC - 26323	OAX250202531149	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tititlán	1004-FAIS Municipal	669,496.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SARABIA, BARRIO LOS LAURELES, LOMA EL PITAYO Y LOMA SHINGUNE DE LA LOCALIDAD BRAMADERO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE - 46051	OAX250202531190	San Francisco Logueche	Bramadero	1004-FAIS Municipal	1,430,479.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA - 44991	OAX250202531807	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	1004-FAIS Municipal	1,480,500.00	1,480,500.00	1,480,500.00	0.00	0.00%	7.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN JUAN DIEGO (SEGUNDA ETAPA) - 33485	OAX250202531003	Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	1004-FAIS Municipal	449,112.53	449,112.53	449,112.53	134,793.76	30.00%	7.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL BANCO - 41536	OAX250202540692	Santa María Colotepec	El Banco	1004-FAIS Municipal	1,599,047.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO - 47618	OAX250202531748	Santo Domingo Zanatepec	El Socorro	1004-FAIS Municipal	382,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 47841	OAX250202531477	Villa de Tututepec	Palma Sola	1004-FAIS Municipal	277,427.29	277,427.29	277,427.29	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL - 30392	OAX250202540771	Santo Domingo de Morelos	Piedra del Sol	1004-FAIS Municipal	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL PROGRESO - 28534	OAX250202540614	San Pablo Tlajaltepec	Progreso	1004-FAIS Municipal	3,179,467.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPAM - 42798	OAX250202540691	Santa María Colotepec	Totolapam	1004-FAIS Municipal	1,649,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO - 29209	OAX250202531508	Santa Cruz Zanatepec	El Portillo	1004-FAIS Municipal	4,999,519.84	4,999,519.84	4,999,519.84	3,618,080.11	72.00%	73.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 50144	OAX250202540496	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	1,150,093.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, DE LAS CALLES ZARAGOZA, AV. REPUBLICA DEL SALVADOR Y ALVARO OBREGON SAN JERÓNIMO PROGRESO SILACAYOAPAN - 50755	OAX250202540789	Silacayoapan	San Jerónimo Progreso	1004-FAIS Municipal	435,014.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS (COLONIA), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILAN - 31080	OAX250202531863	San Pedro Teutitlan	Los Pinos (Colonia)	1004-FAIS Municipal	1,071,158.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 42900	OAX250202540704	Santa María Chilchotla	Pueblo Nuevo	1004-FAIS Municipal	3,080,222.74	3,080,222.74	3,080,222.74	924,086.82	30.00%	30.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 34083	OAX250202531537	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	692,747.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SEGUNDA ETAPA), EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, SOLEDAD PERAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 50135	OAX250202531408	San Miguel Peras	Soledad Peras	1004-FAIS Municipal	1,368,220.59	1,367,576.38	1,367,576.38	13,675.76	1.00%	1.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PORTILLO DE GRAYES DE LA CRUZ EN LA COLONIA JUQUITA - 486431	OAX240402485693	Juchitán de Zaragoza	Huautla (Colonia)	1004-FAIS Municipal	749,423.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES VEINTIUNO DE MARZO, UNIDAD DEPORTIVA, FRANCISCO VILLA, BUENA VISTA Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 332029	OAX240302438900	San Juan Quichicoví	Estación Sarabia	1004-FAIS Municipal	1,105,100.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES, PRIMERA CERRADA DEL BAJIO, LOCINE, PRIMERA CERRADA DEL CAMINO AL GUAYABAL Y EXHACIENDA DE ARANJUEZ - 282988	OAX240302428020	Tlaxiaco de Cabrera	Tlaxiaco de Cabrera	1004-FAIS Municipal	2,873,320.00	2,873,320.00	2,873,320.00	2,873,320.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 49475	OAX250202540642	San Pedro Quiroga	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,824,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD SEGUNDA ETAPA - 46766	OAX250202540533	San Juan Bautista Jevacatlán	San Juan Bautista Jevacatlán	1004-FAIS Municipal	1,711,144.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA - 50145	OAX250202540578	San Juan Tabaa	San Juan Tabaa	1004-FAIS Municipal	2,175,914.00	2,175,914.00	2,175,914.00	652,774.20	30.00%	38.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DEL HIGUO, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, - 419864	OAX240402435877	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL SATELITE EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 216506	OAX240302417131	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,724,226.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN DEL CHOPO, PLAN DE GUADALUPE Y SEGUNDA DE REFORMA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL. - 149968	OAX240202390437	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	936,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL PLATANAR EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 103617	OAX240202378900	San Jerónimo Coatlán	El Mirador	1004-FAIS Municipal	887,693.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE LEÓN 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEÓN - 103656	OAX240202378920	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	1004-FAIS Municipal	1,854,830.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE LEÓN 3DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEÓN, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN - 466058	OAX240402499688	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	1004-FAIS Municipal	1,916,556.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PUNTA CAÑADA GUAJE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 24258	OAX250202531199	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	951,263.90	987,057.92	987,057.92	987,057.92	0.00%	3.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE POLICIA LA PILA. - 420156	OAX240402495944	Mihuatlán de Porfirio Díaz	La Pila	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL MENGOLI DE MORELOS. - 193279										
	OAX240302419825	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Mengoli de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE, BARRIO VENTERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIERO. - 196883										
	OAX240402468785	Santo Domingo Ingeniero	Barrio Ventero	1004-FAIS Municipal	1,510,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ABASOLO Y RIO SABINO - 460959										
	OAX240402508396	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	1004-FAIS Municipal	2,159,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 17501										
	OAX250202531423	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	1004-FAIS Municipal	1,676,319.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL TANQUE DEL BARRIO EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI - 32606										
	OAX240202531454	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	1004-FAIS Municipal	926,865.68	926,865.68	926,865.68	926,865.68	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RUMBO AL CAMINO SAC COSECHA. - 202471										
	OAX240302414896	San Juan Guichicovil	Santa Anita	1004-FAIS Municipal	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RUMBO AL CARCAMO DE BOMBEO - 378028										
	OAX240402461250	San Juan Guichicovil	Boca del Monte	1004-FAIS Municipal	814,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN FERNANDO, PROLONGACION DE SAN FERNANDO, PRIVADA DEL PIRUL Y CERRADA DEL GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 43072										
	OAX240402508010	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	1004-FAIS Municipal	1,647,297.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 21 DE MARZO DE LA 4A SECCION. - 443981										
	OAX240402490118	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL. - 165900										
	OAX240202392796	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	1004-FAIS Municipal	575,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA DOLORES 1A SECCION DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 150064										
	OAX2402021390455	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	1004-FAIS Municipal	574,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOS ANGELES, CABECERA MUNICIPAL. - 165914										
	OAX240202392809	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Los Angeles (Colonia)	1004-FAIS Municipal	479,956.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RAUL SANDOVAL LANDAZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 419003										
	OAX240402487267	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raul Sandoval Landázuri	1004-FAIS Municipal	439,732.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VALLE DE MIAHUATLAN. - 415229										
	OAX240402494016	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	1004-FAIS Municipal	320,351.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE - 452246										
	OAX240402494072	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	986,200.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 320090										
	OAX240302436124	San Miguel Soyaltepec	Cosolapa Caracol	1004-FAIS Municipal	1,267,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBASANTA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 460868										
	OAX240402508391	Villa Sola de Vega	La Yerba Santa	1004-FAIS Municipal	2,778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 329221										
	OAX240302438061	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	1004-FAIS Municipal	1,944,838.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 438219										
	OAX240402486752	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,529,942.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA MAZATECA - 403342										
	OAX240402471410	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,052,927.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA MIGUEL HIDALGO - 403569										
	OAX240402471530	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	761,866.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE HIDALGO, LA MONTANITA Y LA PROLONGACION DE SAN PASCUALITO - 374691										
	OAX240402460000	San Juan Guichicovil	San Juan Guichicovil	1004-FAIS Municipal	1,107,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA DOLORES. - 425848										
	OAX240402480624	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Dolores (Rancheria)	1004-FAIS Municipal	389,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA LA ESPERANZA. - 150134										
	OAX240202390480	Miahuatlan de Porfirio Diaz	La Esperanza	1004-FAIS Municipal	354,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA SAN SIDRO, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 150051										
	OAX240202390451	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Rancho San Sidro	1004-FAIS Municipal	689,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA, VENUSTIANO CARRANZA, PROLONGACION DE MORELOS, PRIVADA 24 DE FEBRERO, 24 DE JUNIO, PRIVADA 5 DE MAYO, PROLONGACION 5 DE MAYO Y ARROYO - 41293										
	OAX250202512855	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	1004-FAIS Municipal	2,700,714.18	2,700,714.18	2,700,714.18	2,700,714.18	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PENAVILDEY Y ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SINDIHUÍ, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUÍ - 34243										
	OAX250202540600	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	1004-FAIS Municipal	1,765,769.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO. - 35456										
	OAX250202531293	San Juan Lachao	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	1,300,205.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 212266										
	OAX240302415690	San Juan Lachicallá	San Andrés Mico	1004-FAIS Municipal	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 418902										
	OAX240402487199	San Juan Guichicovil	Chocolate	1004-FAIS Municipal	1,835,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA - 150047										
	OAX240202390450	San Juan Lachicallá	San Juan Lachicallá	1004-FAIS Municipal	2,993,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN YUTANDUCHI. - 329540										
	OAX240302437875	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,938,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RANAL 2 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 320827										
	OAX240302436300	San Miguel Soyaltepec	Playa de Jicama	1004-FAIS Municipal	1,207,649.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SALINAS - 47929										
	OAX250202540751	Santiago Tamazola	San Bartolo Salinas	1004-FAIS Municipal	344,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL FRUOL - 24324										
	OAX250202540803	Santiago Yucundin	El Frol	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 436174										
	OAX240402445524	Santiago Tapetilla	Santiago Tapetilla	1004-FAIS Municipal	604,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 25 DE JULIO - 259029										
	OAX240302423771	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	1,884,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LA LUZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 333150										
	OAX240302439179	San Miguel Soyaltepec	La Luz	1004-FAIS Municipal	462,825.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRIFICACION (PIR) EN LA CALLE NOCHE BUENA Y LA CALLE GREGORIO CHAVEZ - 38291										
	OAX250202531256	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	1004-FAIS Municipal	1,512,163.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED ENERGIJA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 451801										
	OAX24040244682	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	1004-FAIS Municipal	1,252,442.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA. - 403551										
	OAX240402473518	Santiago Minas	Soberal	1004-FAIS Municipal	377,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO T MADERO Y CALLE DON FRANCISCO T MADERO - 332564										
	OAX240202390451	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 35356										
	OAX250202540564	San Juan Lachao	Santa Rosa de Lima	1004-FAIS Municipal	1,000,648.13	1,000,648.13	1,000,648.13	100,194.44	80.00%	26.00%
AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 10802										
	OAX250202531416	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	1004-FAIS Municipal	6,270,868.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 329530										
	OAX240302439149	Zapotitlan Lagunas	San Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ULTIMA ETAPA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, LA REFORMA - 292902										
	OAX240202414426	Santiago Zacatepec	La Reforma	1004-FAIS Municipal	4,581,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EIUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EIUTLA - 45191										
	OAX250202531402	San Miguel Eitutla	San Miguel Eitutla	1004-FAIS Municipal	752,142.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA E.C. SANTIAGO ZACATEPEC SAN JUAN COTZOCOV, SEGUNDA ETAPA. - 198900										
	OAX240202414426	Santiago Zacatepec	La Reforma	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 175223										
	OAX240202395054	Loma Bonita	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,741,255.40	1,741,255.40	1,741,255.40	1,741,255.40	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORENZO CARRASCO DE LA COLONIA 5 DE ABRIL - 400027										
	OAX240402470190	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,257,369.92	1,257,369.92	1,257,369.92	1,257,369.92	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) 2DA ETAPA EN EL PARAJE EL COLORADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN. - 42526										
	OAX250202531277	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	1004-FAIS Municipal	1,153,500.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIERO - 366841										
	OAX240402458069	Santo Domingo Ingeniero	Santo Domingo Ingeniero	1004-FAIS Municipal	208,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CRUCERO CANAVERAL - 223760										
	OAX240302416964	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	247,067.10	200,226.13	200,226.13	200,226.13	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE GUADALUPE - 44592										
	OAX250202531618	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	1004-FAIS Municipal	748,458.49	350,000.00	350,000.00	350,000.00	47.00%	43.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BULEVARD BICENTENARIO TRAMO INTERCONEXION AV.5 EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 327092		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,301,883.88	1,301,883.88	1,301,883.88	1,301,883.88	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 45721		Herolica Ciudad de Tlaxiaco	Guadalupe Hidalgo	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 274811		San Juan Bautista	La Soledad	1004-FAIS Municipal	779,166.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (OIR) EN EL FRACCIONAMIENTO EL FRILE, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA		Tlaxiaco de Cabrera	Tlaxiaco de Cabrera	1005-FORTAMUN	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 12 PONIENTE, BARRIO NUZACA - 30943		Nacional	Nacional	1004-FAIS Municipal	325,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 14VA. NORTE - 36598		Santiago Pinotepa	Santiago Pinotepa	1004-FAIS Municipal	622,165.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO - 13604		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,156,208.64	809,988.06	809,988.06	809,988.06	70.00%	72.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 23319		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	672,281.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FORTALEZA - 50628		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,201,327.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS MARGARITAS - 15943		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,156,093.26	839,050.45	839,050.45	839,050.45	73.00%	80.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SIGLO XXI - 12654		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,204,818.84	360,996.08	360,996.08	360,996.08	30.00%	80.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA TOMAS DE LOS CORTES EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16240		Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	606,578.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE MIGUEL MIRAMON EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16267		Acatlán de Pérez	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	372,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL CRUCERO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTALITO - 47436		Villa de Tututepec	Zapotalito [Entronque]	1004-FAIS Municipal	225,839.50	225,839.50	225,839.50	225,839.50	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO GRANDE - 88271		Villa de Tututepec	San Isidro Llano Grande	1004-FAIS Municipal	989,503.13	989,503.13	989,503.13	296,850.94	30.00%	30.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE LA CUENCA - 18959		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,249,765.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL - 19008		San Juan Bautista	El Escobillal	1004-FAIS Municipal	1,207,110.07	361,686.74	361,686.74	361,686.74	30.00%	50.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GRAJALES - 46527		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,195,513.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA - 17377		San Juan Bautista	La Aurora Hermosa Provincia [Cajonilla]	1004-FAIS Municipal	991,242.93	296,945.19	296,945.19	296,945.19	30.00%	50.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN PABLO - 48356		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,113,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA TALLERES - 50293		San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,196,316.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 34347		Acatlán de Pérez	Buenavista	1004-FAIS Municipal	581,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 41687		Acatlán de Pérez	El Cedral	1004-FAIS Municipal	692,816.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL CONEJO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 9304		Acatlán de Pérez	El Conejo	1004-FAIS Municipal	700,528.55	700,528.55	700,528.55	700,528.55	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 44045		Acatlán de Pérez	Guadalupe de los Reyes	1004-FAIS Municipal	846,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOS HUERTOS DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16233		Acatlán de Pérez	Los Huertos	1004-FAIS Municipal	588,905.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDAL DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16209		Acatlán de Pérez	Zona Urbana Ejidal	1004-FAIS Municipal	654,342.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 18895		San Juan Bautista	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,161,531.85	348,015.97	348,015.97	348,015.97	30.00%	15.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION LADO PONIENTE EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES - 47890		Herolica Ciudad de Huajuapam de León	Dolores	1004-FAIS Municipal	555,170.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PRIVADA OFE, VICTORIA, BARRIO SAN JOSE CABRERO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 48919		Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	543,894.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE, 1ERA ETAPA. - 45825		Tehuacan	Tierra Caliente	1004-FAIS Municipal	1,645,709.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 6278		San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	1004-FAIS Municipal	441,616.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUUNISTU SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 21767		San Esteban Atlahuaca	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,099,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO YUCUBEY, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 48845		Santa Lucia Monteverde	El Progreso Yucubey	1004-FAIS Municipal	1,674,994.66	1,674,994.66	1,674,994.66	0.00	0.00%	79.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 425605		San Pedro y San Pablo	San Pedro y San Pablo	1004-FAIS Municipal	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 346075		Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	494,784.88	494,784.88	494,784.88	494,784.88	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL - 385095		Santa María Petapa	El Huamol	1004-FAIS Municipal	1,007,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO DE LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 446375		Santa María Petapa	Llano Suchiapa	1004-FAIS Municipal	702,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO LAS FLORES - 352857		Mesones Hidalgo	Pueblo Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,365,457.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MANUEL CABRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 465463		Villa de Tututepec	San José del Progreso	1004-FAIS Municipal	875,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL CAMINO PRINCIPAL, PRIVADAS 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9 - 203168		San Francisco Chahuacá	El Alzate	1004-FAIS Municipal	2,334,619.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL CAMINO UBICADO EN LA ZONA BAJA DE LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTITLAN - 24442		San Lucas Zoouliapam	Loma Ocotitlan	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	30.00%	47.00%
AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO TABACO - 47427		Herolica Ciudad de Huajuapam de León	Tabaco	1004-FAIS Municipal	403,141.63	403,141.63	403,141.63	120,942.49	30.00%	7.00%
AMPLIACION DEL COMEDOR COMUNITARIO - 4113189		San Miguel Amatitlan	San Miguel Amatitlan	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CANADA(AMPLIACION DE METAS)		Teotitlan de Flores	Teotitlan de Flores	1008-FAM (EMSYs)	312,466.55	312,466.55	312,466.55	312,466.55	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TIDA4 - 43000		Magon	Magon	1004-FAIS Municipal	1,786,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DEL MERCADO PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA CENTRO - 47625		Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	1004-FAIS Municipal	1,145,428.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHILTEPEC - 45807		San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	1,168,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO YOO SANTU - 48882		San Pablo Macuiltlianguis	San Pablo Macuiltlianguis	1004-FAIS Municipal	1,769,896.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 419134		San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	1004-FAIS Municipal	3,348,514.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL TUXTILAN - 287940		Mesones Hidalgo	El Coyul Tuxtlan	1004-FAIS Municipal	1,131,775.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 37472		San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	1004-FAIS Municipal	1,996,609.85	1,996,609.85	1,996,609.85	598,962.96	30.00%	19.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA EL MAMEY, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 46081		El Mamey	El Mamey	1004-FAIS Municipal	3,712,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. NUEVO AMANECER SAN JACINTO - 46707		Nuevo Amanecer San Jacinto (Colonia)	Nuevo Amanecer San Jacinto (Colonia)	1004-FAIS Municipal	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ECATEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC. - 21797		Santa María Ecatepec	La Reforma	1004-FAIS Municipal	583,131.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 231847		Magdalena Acaasco	De Lache	1004-FAIS Municipal	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HIGOS, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HIGOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO. - 352210		Santiago del Rio	San Francisco Higos	1004-FAIS Municipal	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PACIFICO - 462627		San Mateo Rio Hondo	San José del Pacifico	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 28870		San Juan Mixtepec-Dto.	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	891,914.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITUXION - 37852		San Juan Mixtepec-Dto.	San Pedro Ituxion	1004-FAIS Municipal	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 465578		Villa de Tututepec	Santa Cruz Tututepec	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 231847		Villa de Tututepec	Santiago Jocotepec	1004-FAIS Municipal	2,210,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO - 27230		Chalcatongo de Hidalgo	Unión y Progreso	1004-FAIS Municipal	260,211.20	260,211.20	260,211.20	0.00	0.00%	12.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD GUERRERO - 24690		Chalcatongo de Hidalgo	Guerrero	1004-FAIS Municipal	662,474.04	662,474.04	662,474.04	0.00	0.00%	10.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JUAREZ - 24701		Chalcatongo de Hidalgo	Juárez	1004-FAIS Municipal	646,468.00	646,468.00	646,468.00	0.00	0.00%	60.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD PROGRESO - 47005		Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	1004-FAIS Municipal	2,465,369.08	2,465,369.08	2,465,369.08	739,610.72	30.00%	12.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD REFORMA - 36830		Chalcatongo de Hidalgo	Reforma	1004-FAIS Municipal	605,448.72	605,448.72	605,448.72	181,634.62	30.00%	15.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTA CATERINA YUXIA - 27056		Chalcatongo de Hidalgo	Santa Catarina Yuxia	1004-FAIS Municipal	390,316.80	390,316.80	390,316.80	117,095.04	30.00%	15.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ZOOCHILA, MUNICIPIO SANTIAGO ZOOCHILA - 232792		Santiago Zochilla	Santiago Zochilla	1003-FAIS Entidades	8,477,117.16	8,477,117.16	8,477,117.16	8,477,117.16	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE DUUA YUU TANUUI - 33395		San Antonio Monte Verde	Guadalupe de las Flores Monteverde	1005-FORTAMUN	1,697,884.14	1,697,884.14	1,697,884.14	509,365.24	30.00%	30.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARAJE SANTIAGO - 327775		San Carlos Yautepéc	Santa María Candelaria	1004-FAIS Municipal	1,086,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN ISIDRO - 288945		Santo Domingo Petapa	El Camoanario	1004-FAIS Municipal	550,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD GENERAL PASCUAL FUENTES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 301737		Santo Domingo Zanatepec	General Pascual Fuentes	1004-FAIS Municipal	2,100,158.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE LA CHAPARRERA - 411391		San Miguel Amatlán	Guadalupe Llano Grande	1004-FAIS Municipal	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO) - 35289		Juárez de Juárez	La Paz	1004-FAIS Municipal	588,462.72	588,462.72	588,462.72	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEMACALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMACALAPA - 227364		Santa María Temacalapa	Santa María Temacalapa	1003-FAIS Entidades	3,652,667.91	3,652,667.91	3,652,667.91	3,652,667.91	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN NICOLAS, MUNICIPIO SAN NICOLAS - 405777		San Nicolás	San Nicolás	1003-FAIS Entidades	1,519,936.00	1,492,341.37	1,492,341.37	1,492,341.37	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 314952		Magdalena Acaasco	Magdalena Acaasco	1004-FAIS Municipal	1,593,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BARRANCA FIERRO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC		Barranca Fierro	Barranca Fierro	1004-FAIS Municipal	4,372,211.44	4,098,967.66	4,098,967.66	4,098,967.66	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 400513		Magdalena Acaasco	Magdalena Acaasco	1004-FAIS Municipal	679,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PETCALACA - 486544		San Isidro Petcalaca	San Isidro Petcalaca	1004-FAIS Municipal	2,719,342.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE EL CHINON - 434152		San Jorge el Chino	San Jorge el Chino	1004-FAIS Municipal	1,107,680.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 26701		Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	1004-FAIS Municipal	1,228,466.76	1,217,631.93	1,217,631.93	365,289.58	30.00%	30.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL RINCON PERAS - 455493		San Martín Peras	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	2,550,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE - 304472		San Martín Peras	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,250,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 456714		San Martín Peras	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	2,304,903.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION Y REFORMA DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA, 2A ETAPA - 175843		San Pablo Cuéstar	Rio Jalapilla	1004-FAIS Municipal	1,877,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE CAMINO REAL 2A NIVEL TERRACERIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIAHUE - 40281		San Juan Quiahue	San Juan Quiahue	1004-FAIS Municipal	2,244,152.05	1,100,000.00	2,244,152.05	1,100,000.00	49.00%	100.00%
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2 ETAPA - 439098		Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1004-FAIS Municipal	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
APERTURA DE BARRERA EN EL PARAJE YUBAA DEL TRAMO 00 000 AL 6 000 - 406860		San Pedro y San Pablo Tepiccolula	Delgado	1004-FAIS Municipal	88,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
APERTURA DE CAMINO AL CARMAMO DE ROMBO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CALERIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 448110		San Miguel Soyaltepec	Nueva Caleria	1004-FAIS Municipal	1,419,451.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 0 MAS 900 AL KM 1 MAS 200 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VALDEZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 319905		San Miguel Soyaltepec	Rancho Valdez	1004-FAIS Municipal	1,146,687.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
APOYO EXTRAORDINARIO PARA MEJORAMIENTO DEL CAJON DE BENITO JUAREZ DE: GUELATAO DE JUAREZ-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SANTA CATERINA IXTEPEIL-TLALIXTAC DE CABRERA DEL KM 0+000 AL KM 46+630 Y RAMAL A SAN JUAN CHICOMEZUCHIL DEL KM 0+000 AL KM 2+800, TRAMO A EJECUTAR DEL KM 2+637 AL KM 8+663 Y DEL KM 0+000 AL KM 2+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, ESTADO DE OAXACA		San Juan Chicomezuchil	Chicomezuchil	1003-Proyectos de construcción de carreteras	1,702,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.00%
ARCO DE SEGURIDAD PARA CONTROL VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLLO		San Francisco Lachigolá	Lachigolá	1005-FORTAMUN	515,970.31	515,970.31	515,970.31	154,791.09	30.00%	35.00%
BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA) - 33840		Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	1004-FAIS Municipal	1,170,996.89	1,170,472.87	1,170,472.87	351,141.86	30.00%	8.00%
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD NORTE EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAIJO - 441580		San María Petapa	El Bajío	1004-FAIS Municipal	1,920,038.25	1,920,038.25	1,920,038.25	1,920,038.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 8028		Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAIS Municipal	2,883,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO CENTRO MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC - 47730		San Dionisio Ocoatepec	San Dionisio Ocoatepec	1004-FAIS Municipal	2,792,415.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE 120 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403272		Loma Coyol San Martín	Loma Coyol San Martín	1004-FAIS Municipal	1,026,759.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%









NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO LA LAGUNA - 441323	OAX240302023454	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	4,663,441.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 14 Y LA AVENIDA 5 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO LA LAGUNA - 40987	OAX240402488567	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	426,403.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS - 436668	OAX250202531425	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	186,856.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ALMA CAMPESINA CLAVE 20DPB0948U - 385420	OAX240402487045	San Juan Guelavic	Estación Makoé	1004-FAIS Municipal	200,487.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DEL CAMPO DEPORTIVO TIBURON EN LA 9A SECCION - 443936	OAX240402463915	San Juan Guelavic	Lamerle	1004-FAIS Municipal	778,789.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 20DJN1209Q EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ TENEXCALCO - 223612	OAX240402490089	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,883,889.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL CAM 60 DE SAN SEBASTIAN ABASOLO - 275235	OAX240302418344	San Miguel	La Luz Tenexcalco	1004-FAIS Municipal	587,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE 20DJV005U, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 445719	OAX240302426643	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	1004-FAIS Municipal	1,462,116.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL LADO OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO CLAVE 20DJH007AL - 275210	OAX240402491174	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	1004-FAIS Municipal	916,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL LADO OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO CLAVE 20DJH007AL - 275210	OAX250202549516	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	1,271,858.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL LADO OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO CLAVE 20DJH007AL - 275210	OAX240402505500	Santiago Tapexela	Santiago Tapexela	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL LADO OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO CLAVE 20DJH007AL - 275210	OAX240202381533	Natividad	Natividad	1004-FAIS Municipal	1,974,595.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	88.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL LADO OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO CLAVE 20DJH007AL - 275210	OAX240302426635	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240402487941	Santa Catarina Minas	El Batio	1004-FAIS Municipal	491,378.23	491,378.23	491,378.23	491,378.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202546746	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1007-FAM IEB	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202537207	San Miguel Coatlán	Llano Grande	1003-FAIS Entidades	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202544513	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1007-FAM IEB	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202544506	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás	1007-FAM IEB	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240402491378	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	2,741,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202543647	Tataltepec de Valdés	Barrio Chico de Abajo	1004-FAIS Municipal	849,196.49	849,196.49	849,196.49	254,758.85	30.00%	92.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240302414101	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	393,379.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240302414586	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	598,789.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202531804	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	1004-FAIS Municipal	706,126.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202531156	San Dionisio Ocotépec	San Dionisio Ocotépec	1004-FAIS Municipal	1,275,425.08	1,275,425.08	1,275,425.08	0.00	0.00%	25.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240302429866	Santiago Tlaxayotepec	Loma Blanca	1004-FAIS Municipal	2,617,829.59	2,617,829.59	2,617,829.59	2,617,829.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202543633	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202531508	San Simón Zahuatlán	Cañada del Tecolote	1004-FAIS Municipal	1,999,686.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240402490293	San Antonio Acuña	San Antonio Acuña	1004-FAIS Municipal	656,857.40	656,857.40	656,857.40	656,857.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240302414610	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,075,109.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240302414211	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	785,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240302425689	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	1,027,270.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240302414220	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	764,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202531514	Santa Catarina Ixtepéjil	El Punto	1004-FAIS Municipal	1,017,665.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202540663	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	355,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202531787	Santiago Matías	Santiago Matías	1004-FAIS Municipal	847,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240402494011	San Miguel Suchitlán	San Miguel	1004-FAIS Municipal	352,888.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240302472585	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,216,485.65	1,167,231.71	1,167,231.71	1,167,231.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202540613	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	1004-FAIS Municipal	3,598,683.80	3,598,683.80	3,598,683.80	1,076,443.08	30.00%	70.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240402464307	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,718,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240302426780	Creasco	Monte del Toro	1004-FAIS Municipal	880,135.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202540654	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,563,320.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202531387	San Melchor Betza	San Melchor Betza	1004-FAIS Municipal	886,883.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240302414022	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Ailla (Ranchería)	1004-FAIS Municipal	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240302435529	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	2,100,881.85	2,100,881.85	2,100,881.85	2,100,881.85	100.00%	72.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240302404025	San Juan Guelavic	San Juan Guelavic	1003-FAIS Entidades	1,478,353.64	1,423,725.22	1,423,725.22	1,423,725.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202531499	San Sebastián	San Sebastián	1004-FAIS Municipal	695,472.35	695,472.35	695,472.35	695,472.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX250202540718	Santa María Yacocho	Santa María Yacocho	1004-FAIS Municipal	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR 50R JUAN PÉREZ DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICIA EL BAJIO - 440048	OAX240402458812	Santo Domingo Ocotépec	Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	1,637,185.20	1,632,747.80	1,632,747.80	1,632,747.80	100.00%	100.00%





NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN. - 38280	OAX250202531672	Santa María Tlahuiltepec	Tejas	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 24 DE JUNIO, CABECERA MUNICIPAL. - 221450	OAX250202531725	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	1,398,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN EL LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SEGUNDA ETAPA. - 411398	OAX240402417918	Miahualtán de Porfirio Díaz	24 de Junio (Colonia)	1004-FAIS Municipal	726,894.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, LOCALIDAD CONCEPCION CARRIZAL - 49740	OAX240402492380	San Miguel Amatitlán	Hermosa	1004-FAIS Municipal	1,001,046.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHINO - 40708	OAX250202540747	Santiago Jurullahuaca	Concepción Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBO DE AGUA ENTUBADA - 377919	OAX250202531797	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	1004-FAIS Municipal	277,815.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PAZ - 40572	OAX240402461213	San Juan Gulchicovil	Boca del Monte	1004-FAIS Municipal	1,050,958.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PLUVIAL - 354091	OAX250202530958	Chalcatongo de Hidalgo	La Paz	1004-FAIS Municipal	608,618.74	608,618.74	608,618.74	162,985.62	10.00%	35.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO EL ALTO A SAN MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO TERCERA ETAPA - 35421	OAX240402470246	San Juan Cotacócn	Lara	1004-FAIS Municipal	195,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO EL ALTO SAN MATEO PEÑASCO SEGUNDA ETAPA - 375130	OAX250202531384	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	3,411,717.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SANTA CATARINA QUIOQUITANI-SANTA CATARINA QUIERI, SUBTRAMO DEL KILOMETRO 0+120.00 AL 0+270.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI - 50128	OAX240402460173	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	3,560,244.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 414216	OAX250202540484	Santa Catarina Quioquitani	Santa Catarina	1004-FAIS Municipal	1,303,419.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 282349	OAX240402493606	San Miguel Soyaltepec	Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,402,452.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SANTA CATARINA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA CIUDAD. - 333456	OAX240302427860	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1004-FAIS Municipal	2,738,464.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE - 432979	OAX240302439229	San Juan Bautista Tlachichilco	Guadalupe la Libertad	1004-FAIS Municipal	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE - 432979	OAX240402484581	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	1004-FAIS Municipal	2,102,862.74	2,102,862.74	2,102,862.74	2,102,862.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SANTA MARÍA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 426775	OAX250202531464	San Pedro Tlidal	San Pedro Tlidal	1004-FAIS Municipal	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 37683	OAX240402481190	Mardelena Aoasco	Santa Martha Esla	1004-FAIS Municipal	881,762.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE COFRADIA - 37928	OAX250202531290	San Juan Juquila Vijanos	Las Delicias	1004-FAIS Municipal	1,331,720.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE COFRADIA - 37928	OAX250202531813	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1004-FAIS Municipal	3,000,998.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAMAZOLA - 51011	OAX250202540579	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	1004-FAIS Municipal	3,049,074.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE QUINICUENA - 47732	OAX250202531571	Santa Cruz Zenzontepec	Quinicuena	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE QUIANITAS SEGUNDA ETAPA - 341210	OAX250202531566	Santa Cruz Zenzontepec	San José Cofradía	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,801,216.25	60.00%	61.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CAMOTLÁN - 50851	OAX240402465591	Santa María Quiegolani	San José Quianitas	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPPIO DE PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16269	OAX250202531699	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	1004-FAIS Municipal	3,587,052.40	3,587,052.40	3,587,052.40	1,076,115.72	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2A ETAPA - 85069	OAX250202540426	Figueras	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	243,501.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA - 333776	OAX240302499206	San Martín Lachilá	San Martín Lachilá	1004-FAIS Municipal	2,268,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA - 333880	OAX240402484628	San Pedro y San Pablo Yucuninde	Yucuninde	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA JUAREZ - 32637	OAX240302489220	Tepecolula	La Campesina	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA HUALGO - 35797	OAX250202531274	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	9,151,121.41	9,151,121.41	9,151,121.41	2,745,336.42	30.00%	34.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA (1RA ETAPA) - 51334	OAX250202530983	Mesones Hidalgo	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	1,349,999.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CONSTITUCION, MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOCALPAM - 10250	OAX250202531758	Santiago Tlahuiltepec	Buenavista	1004-FAIS Municipal	3,033,294.97	3,033,294.97	3,033,294.97	909,896.98	30.00%	5.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA - 45027	OAX250202531117	San Andrés Teotlalpam	Colonia Constitución	1004-FAIS Municipal	1,570,252.83	1,570,252.83	1,570,252.83	895,537.34	57.00%	87.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - 49423	OAX250202540678	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Juan Escutia	1004-FAIS Municipal	849,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN MATEO DEL MAR - 40068	OAX250202531183	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	1,135,666.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 30436	OAX240402470203	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	2,182,208.58	2,182,208.58	2,182,208.58	1,688,460.26	77.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 390620	OAX250202531862	Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	1004-FAIS Municipal	5,628,200.86	5,628,200.86	5,628,200.86	3,688,460.26	65.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO ARRIBA - 385011	OAX240402466184	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	871,313.20	871,313.20	871,313.20	871,313.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA QUETZALCOATL - 434286	OAX240402461684	Santiago Huixtpec	Cazadero Arriba	1004-FAIS Municipal	2,120,018.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 61 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACÓCHAHUAYA - 321294	OAX240402485178	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 41817	OAX240302407826	Tlacoachahuaya	Tlacoachahuaya	1003-FAIS Entidades	13,182,253.11	13,162,944.10	13,162,944.10	13,162,944.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN BARRIO EL NANCHAL - 39722	OAX250202531674	Santa María Tonameca	Yonkuina	1004-FAIS Municipal	850,069.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ARROYO COPETE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 47889	OAX250202531673	Santa María Tonameca	El Nanchal (San José el Nanchal)	1004-FAIS Municipal	850,069.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS TERCERA ETAPA - 4907	OAX250202531296	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	1004-FAIS Municipal	2,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CMI Y CASA DE DÍA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO - 465493	OAX250202531107	San Agustín Yatarenil	San Agustín Yatarenil	1004-FAIS Municipal	5,413,786.57	4,790,647.38	4,790,647.38	2,096,987.63	39.00%	70.00%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZAHATEPEC - 109480	OAX240402509119	Villa de Tubutepec	El Venado	1004-FAIS Municipal	297,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 29360	OAX240202380451	Zanatepec (Colonial)	Carlos Sánchez	1004-FAIS Municipal	1,785,251.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	65.00%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EL BARRIO EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO - 30428	OAX250202531224	San Antonio Huixtpec	San Antonio Huixtpec	1004-FAIS Municipal	2,616,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE 15 M3 EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 417772	OAX250202530965	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAIS Municipal	129,360.30	129,360.30	129,360.30	0.00	0.00%	80.00%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 339106	OAX240402465091	San Juan Tamazola	San José Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	2,407,194.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CANOA - 417898	OAX240402465076	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	2,024,152.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240402495127	San Juan Tamazola	Llano de la Canoa	1004-FAIS Municipal	7,221,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL ESPONJADO - 282523	OAX240302427893	San Pablo Cuatro Venados	El Esponjado	1004-FAIS Municipal	674,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 465798	OAX240402509186	San Juan Bautista	La Ciénega	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA COATLAN SEGUNDA ETAPA. - 166364	OAX240202392901	Coahuiltepec	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO FRUTAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIKTEPEC - 44109	OAX250202531406	San Miguel Mitepec	Rancho Frutal	1004-FAIS Municipal	1,010,370.00	1,010,370.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CON CLAVE ESCOLAR 20DJN23341, EN LA LOCALIDAD DE AVOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AVOQUEZCO DE ALDAMA - 359138	OAX240402447285	Avoquezco de Aldama	Avoquezco de Aldama	1003-FAIS Entidades	495,469.22	491,419.57	491,419.57	491,419.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOME QUIALANA. - 358941	OAX240402447270	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	1003-FAIS Entidades	507,680.18	507,680.18	507,680.18	507,680.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 60 CON CLAVE ESCOLAR 20DST00542, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ - 267871	OAX240302406277	Villa de Chilapa de Diaz	Villa de Chilapa de Diaz	1003-FAIS Entidades	539,114.16	529,153.23	529,153.23	529,153.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ABAJE CON CLAVE ESCOLAR 20DC0610F, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS YUTATÍO, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 290923	OAX240302406972	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna	San Andrés Yutatio	1003-FAIS Entidades	423,884.15	413,764.16	413,764.16	413,764.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA DANIEL C. PINEDA CON CLAVE 20DPR0178X - 408709	OAX240402491267	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	708,095.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0846X - 45993	OAX250202531654	Santa María Jaltiangul	Santa María Jaltiangul	1004-FAIS Municipal	1,886,450.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 20DPB1616L DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AMATEPEC - 49320	OAX250202531859	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Amatepec	1004-FAIS Municipal	1,072,162.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 451934	OAX240402494768	Santa Ana Cuauhtémoc	San Martín Caballero	1004-FAIS Municipal	1,342,866.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA BARRANCA COCIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE AMATEPEC - 50333	OAX250202531459	Santiago Amatepec	Barranca Cocida	1004-FAIS Municipal	2,897,119.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 51006	OAX250202531585	Santa Lucia Miahuatlán	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	390,571.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA RAYA - 286133	OAX240302428128	San Isidro la Raya	San Isidro la Raya	1004-FAIS Municipal	2,995,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 428318	OAX240402482333	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	1004-FAIS Municipal	2,656,621.53	2,656,621.53	2,656,621.53	2,656,621.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 38201	OAX250202531459	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAIS Municipal	2,871,294.30	2,871,294.30	2,871,294.30	2,871,294.30	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA RAYON - 30079	OAX250202540439	Constancia del Rosario	Santa Ana Rayon	1004-FAIS Municipal	862,105.20	862,105.20	862,105.20	258,631.56	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 456378	OAX240402496867	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1004-FAIS Municipal	2,320,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 262077	OAX240302424092	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	1004-FAIS Municipal	600,232.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DEL RIO - 20199	OAX250202531873	San Mateo Yucuitindoo	Zapotitlán del Río	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, 1 ETAPA - 439661	OAX240402487813	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1004-FAIS Municipal	1,873,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC CENTRO - 38108	OAX250202531570	Santa Cruz Zenonotepec	Santa Cruz Zenonotepec	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTA ETAPA DEL MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EL PORVENIR - 41402	OAX250202531289	San Juan Juavilla Vianas	San Felipe el Porvenir	1003-FAIS Municipal	1,331,710.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 410055	OAX240402491822	Putla Villa de Guerrero	Zimatlán	1004-FAIS Municipal	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 441620	OAX240402491822	San Juan Guichico	Rio de Guastamand	1004-FAIS Municipal	450,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 15A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON - 50210	OAX250202531486	San Pedro y San Pablo Avutla	Cerro Pelon	1004-FAIS Municipal	2,103,984.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2 ETAPA - 327438	OAX240402464400	San Carlos Yautepec	San Pablo Yopitepec	1004-FAIS Municipal	1,933,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD - 21327	OAX240302416654	San Juan Mazatlán	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,213,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLETA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 50904	OAX250202530927	Acatlán de Pérez Figueroa	La Isleta	1004-FAIS Municipal	337,182.07	337,182.07	337,182.07	337,182.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA - 220703	OAX240302417794	San Juan Mazatlán	San Jose de los Reyes el Pipila	1004-FAIS Municipal	1,084,478.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ANUMA MUNICIPIO DE ASCUNCION NOCHIXTLAN - 27023	OAX250202530935	Asunción Nochixtlán	Santa María Anuma	1004-FAIS Municipal	440,487.00	440,487.00	440,487.00	440,487.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUAUCLILLA - 20802	OAX250202530774	San Juan Huauclilla	San Juan Huauclilla	1004-FAIS Municipal	869,996.80	869,996.80	869,996.80	665,552.80	77.00%	60.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI - 424834	OAX240402480090	Santiago Chobampán	Santo Domingo Latani	1004-FAIS Municipal	1,897,893.57	1,897,893.57	1,897,893.57	1,897,893.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC. - 46848	OAX250202537203	Santa María Ozolotepec	San Pablo Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	1,273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC. - 46653	OAX250202537202	Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	4,386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN. - 257953	OAX240302480036	Santa Lucia Miahuatlán	Sierra Llano Grande	1003-FAIS Entidades	405,000.00	401,999.99	401,999.99	401,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 48834	OAX250202530873	Figueroa	Cosolapa Sarmiento	1004-FAIS Municipal	674,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINALTEPEC - 424286	OAX240402479987	Santiago Chobampán	San Juan Maninaltepec	1004-FAIS Municipal	1,185,706.63	1,185,706.63	1,185,706.63	1,185,706.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA AGENCIA DE YODOBADA - 407834	OAX240402490974	Villa Tejpam de la Unión	Yodobada	1004-FAIS Municipal	369,398.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA AGENCIA DE YUDABA - 176044	OAX240202395233	Villa Tejpam de la Unión	Yudaba	1004-FAIS Municipal	100,908.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL BORREGO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16895	OAX250202530875	Acatlán de Pérez Figueroa	El Borrego	1004-FAIS Municipal	397,357.37	397,357.37	397,357.37	397,357.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16216	OAX250202530884	Acatlán de Pérez Figueroa	El Carmen	1004-FAIS Municipal	397,357.36	397,357.36	397,357.36	397,357.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIMER ETAPA - 38022	OAX250202531859	Santa María Ndauayaco	Unión Paz y Progreso	1004-FAIS Municipal	700,545.91	700,545.91	700,545.91	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 4A ETAPA - 33077	OAX250202540465	Iteclán de Juárez	Santa María Jossé	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	646,260.94	646,260.94	646,260.94	193,684.28	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPÁR YAGALAXI - 38473	OAX250202540463	Iteclán de Juárez	San Gaspar Yagalaxi	1004-FAIS Municipal	879,351.85	879,351.85	879,351.85	283,805.56	30.00%	25.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AMOLE 5TA ETAPA - 50401	OAX250202531482	San Pedro y San Pablo Avutla	Cerro del Amole	1004-FAIS Municipal	2,081,501.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 1A SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN - 50770	OAX250202531300	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	1004-FAIS Municipal	3,441,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGENCIA DE MONTE VERDE - 175937	OAX240202395193	Villa Tejpam de la Unión	Monteverde	1004-FAIS Municipal	246,217.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION LACHIXILA 2A ETAPA - 29465										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 48636	OAX250202540737	Santiago Camotlán	Asunción Lachixila	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	2,892,759.57	2,892,759.57	2,892,759.57	867,827.87	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NDUAYACO - 441376	OAX250202531608	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Rancho Viejo	1004-FAIS Municipal	549,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN - 50697	OAX24040248583	Santiago Acapulca	San Antonio Nduayaco	1004-FAIS Municipal	761,167.73	761,167.73	761,167.73	761,167.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO GRANDE - 29037	OAX250202531162	San Esteban Atatlahuca	Guerrero Grande	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	0.00	1,299,999.99	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 338860	OAX240402464980	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	2,846,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN - 339004	OAX240402465040	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	2,650,083.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 371543	OAX240402456997	Santo Tomás Ocotepec	Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	1,049,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 1949	OAX250202531590	Santa Lucia Monteverde	Agua del Toro	1004-FAIS Municipal	2,897,551.96	2,897,551.96	2,897,551.96	1,714,468.68	59.00%	79.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE CHORRO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILAPAM - 35804	OAX250202531116	San Andrés Teotilápam	Chorro de Agua	1004-FAIS Municipal	1,000,032.28	1,000,032.28	1,000,032.28	0.00	0.00%	18.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE LA UNION ALTAMIRA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 3203	OAX250202531587	Santa Lucia Monteverde	La Unión Altamira	1004-FAIS Municipal	1,599,241.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE RIO COMAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 50598	OAX250202531582	Santa Lucia Miahuatlán	Río Comal	1004-FAIS Municipal	612,697.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRASOL - 32529	OAX250202531817	San Juan Numí	Guadalupe Mirasol	1004-FAIS Municipal	988,708.02	988,708.02	988,708.02	0.00	0.00%	10.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 5ª ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALAD - 38106	OAX250202531275	San Juan Comaltepec	San Juan Lealad	1004-FAIS Municipal	3,537,840.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 8VA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE NUMI - 28780	OAX250202531318	San Juan Numí	San José Numí	1004-FAIS Municipal	1,381,087.66	1,381,087.66	1,381,087.66	0.00	0.00%	76.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN JALTEPEC MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 30462	OAX250202531765	San Juan Jaltépec	San Juan Jaltépec	1004-FAIS Municipal	1,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 509233	OAX240302415971	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	3,473,405.26	3,473,405.26	3,473,405.26	3,473,405.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN - 17448	OAX250202531113	San Andrés Paxtlán	La Concepción	1004-FAIS Municipal	1,165,545.52	630,984.41	630,984.41	630,984.41	53.00%	66.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ YOSONAMA - 34639	OAX250202540571	San Juan Numí	La Paz Yosonama	1004-FAIS Municipal	988,708.02	988,708.02	988,708.02	0.00	0.00%	45.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MONTE FRIO - 43152	OAX250202531330	San Juan Tamazola	Monte Frío	1004-FAIS Municipal	4,483,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA - 21064	OAX250202531304	San Juan Mazatlán	La Palestina	1004-FAIS Municipal	678,752.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 30824	OAX250202540772	Santo Domingo de Morelos	Río Grande	1004-FAIS Municipal	1,099,577.78	1,099,577.78	1,099,577.78	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLOR - 43060	OAX250202531331	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor	1004-FAIS Municipal	7,353,503.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PIEDRAS - 22243	OAX250202531410	San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	1004-FAIS Municipal	5,970,176.37	1,804,136.33	5,970,176.37	1,804,136.33	30.00%	45.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILAPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILAPAM - 35811	OAX250202540494	San Andrés Teotilápam	Santa Cruz Teotilápam	1004-FAIS Municipal	3,000,004.11	3,000,004.11	3,000,004.11	900,001.23	30.00%	19.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA NUMI - 28575	OAX250202540574	San Juan Numí	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	1,381,087.66	1,381,087.66	1,381,087.66	1,247,137.00	90.00%	84.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TRES ARROYOS 4A ETAPA - 376642	OAX240402460531	San Juan Comaltepec	San Isidro Tres Arroyos	1004-FAIS Municipal	1,442,821.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD PASO SAN ANTONIO - 24231	OAX250202531779	Santo Domingo de Morelos	Paso San Antonio	1004-FAIS Municipal	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 329379	OAX240302438097	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 458221	OAX240402496779	San Juan Bautista	Río Colorado	1004-FAIS Municipal	520,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUILLA 3RA. ETAPA - 24493	OAX250202540581	San Juan Tepeuililla	San Juan Tepeuililla	1004-FAIS Municipal	453,033.05	453,033.05	453,033.05	453,033.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TLACOLULA 3RA. ETAPA - 41811	OAX250202531333	San Juan Tepeuililla	San Sebastián Tlacolula	1004-FAIS Municipal	1,641,012.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NDAYONUYUJI (CIENEGA DE FLORES AMARILLAS) - 21768	OAX250202540508	San Esteban Atatlahuca	Ndayonuyuji (Ciénega de Flores Amarillas)	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	390,000.00	1,299,999.99	390,000.00	30.00%	56.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOTALCINGO - 439422	OAX240402487451	Santiago Chochapam	San Juan Teotalcingo	1004-FAIS Municipal	1,847,746.67	1,847,746.67	1,847,746.67	1,847,746.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOPAM - 45987	OAX250202540781	Santo Tomás Ocotepec	Lakuna Amarilla	1004-FAIS Municipal	889,109.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS RIO ULUPAN - 384517	OAX240402463490	San Bartolomé Ayautla	La Providencia	1004-FAIS Municipal	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM - 423952	OAX240402479887	Santiago Chochapam	Santiago Chochapam	1004-FAIS Municipal	1,883,864.51	1,883,864.51	1,883,864.51	1,883,864.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOTALCINGO - 424581	OAX240402480057	Santiago Chochapam	San Juan Teotalcingo	1004-FAIS Municipal	1,847,746.67	1,847,746.67	1,847,746.67	1,847,746.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOPAM - 45987	OAX250202531204	Santiago Chochapam	Santiago Chochapam	1004-FAIS Municipal	2,151,648.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN EL ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUBA, OAXACA - 37090	OAX250202540679	Santa Cruz Itundubá	El Anonal	1004-FAIS Municipal	712,049.92	712,049.92	712,049.92	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE HIERBA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 27263	OAX250202531639	Santa María Chilchotla	Agua de Hierba	1004-FAIS Municipal	1,657,360.00	1,657,360.00	1,657,360.00	497,208.00	30.00%	31.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 19874	OAX250202531636	Santa María Chilchotla	El Eden	1004-FAIS Municipal	4,763,299.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 17967	OAX250202531630	Santa María Chilchotla	El Mirador	1004-FAIS Municipal	1,863,720.00	1,863,720.00	1,863,720.00	1,863,720.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 46575	OAX250202531643	Santa María Chilchotla	El Naranjo	1004-FAIS Municipal	2,589,624.99	2,589,624.99	2,589,624.99	776,887.50	30.00%	32.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE EL TEMASCAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS (3ª ETAPA) - 25561	OAX250202531649	Santa María Chilchotla	El Temascal	1004-FAIS Municipal	1,361,181.24	1,360,185.52	1,360,185.52	349,761.99	26.00%	38.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA CORDILLERA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 41541	OAX250202531634	Santa María Chilchotla	La Cordillera	1004-FAIS Municipal	828,522.08	828,522.08	828,522.08	828,522.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 19815	OAX250202531638	Santa María Chilchotla	La Trinidad	1004-FAIS Municipal	4,245,139.94	4,245,139.94	4,245,139.94	1,273,341.98	30.00%	28.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA MANGO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 24337	OAX250202531641	Santa María Chilchotla	Loma Mango	1004-FAIS Municipal	2,795,445.00	2,795,445.00	2,795,445.00	888,633.50	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 46672	OAX250202531645	Santa María Chilchotla	San Juan	1004-FAIS Municipal	2,691,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 46201	OAX250202531632	Santa María Chilchotla	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	2,174,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE ZONGOLICA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 19820	OAX250202531637	Santa María Chilchotla	Zongolica	1004-FAIS Municipal	1,863,630.00	1,863,630.00	1,863,630.00	559,089.00	30.00%	28.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 18257	OAX250202540712	Santa María Nduayaco	Santo Domingo Ticú	1004-FAIS Municipal	700,545.91	700,545.91	700,545.91	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE PAXTE, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 46347										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 24340	OAX250202540705	Santa Maria Chilchotla	Agua de Paxtle	1004-FAIS Municipal	4,659,074.99	4,659,074.99	4,659,074.99	1,397,722.50	30.00%	31.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EL NUCLEO RURAL LA TORTOLITA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 22186	OAX250202531642	Santa Maria Chilchotla	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,656,416.00	1,656,416.00	1,656,416.00	1,656,416.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL BAJO - 37240	OAX250202531051	Miahuatlan de Porfirio Diaz	La Tortolita	1004-FAIS Municipal	399,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL COLUMPIO - 35801	OAX250202531624	Santa Maria Colotepec	Arroyo del Bajo	1004-FAIS Municipal	992,909.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA - 35750	OAX250202540694	Santa Maria Colotepec	El Bajo	1004-FAIS Municipal	995,436.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE 200CC14100 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 422907	OAX250202540693	Santa Maria Colotepec	El COLUMPIO	1004-FAIS Municipal	1,321,103.60	1,321,103.55	1,321,103.55	528,441.42	40.00%	40.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE 10 DE ABRIL - 390511	OAX240402479482	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAGARTERO - 428910	OAX240402466110	Loma Bonita	10 de Abril	1004-FAIS Municipal	553,664.95	553,664.95	553,664.95	553,664.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAS PENAS - 355125	OAX240402482323	Santa Maria Tonameca	Lagartero	1004-FAIS Municipal	793,539.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	63.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 29193	OAX240402470622	Tamazulapam del Espíritu Santo	Las Peñas	1004-FAIS Municipal	1,191,567.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 200TV0276X EN LA LOCALIDAD DE CANADA MARIA PRIMERA SECCION - 40177	OAX250202531565	Santa Cruz Zenzontepec	San José	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO ANTONIO LOPEZ CALVE CON CLAVE 200PB0755J, EN LA LOCALIDAD DE LOMA MORILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC - 451105	OAX250202531613	Herolica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Maria (Primera Sección)	1004-FAIS Municipal	700,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	50.00%	50.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA LA NORIA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 49690	OAX240402494205	San Miguel Suchitepec	Loma Morillo	1004-FAIS Municipal	1,878,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO AL HOSPITAL IMSS BIENESTAR	OAX250202531488	San Juan Bautista	Villa de Etila	1004-FAIS Municipal	92,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BREGHA EL MEZQUITAL EN LA LOCALIDAD DE TEPACALTEPEC - 23276	OAX250202547071	Tepic	San Juan Bautista	1005-FORTAMUN	5,151,688.64	5,151,688.64	5,151,688.64	2,719,517.98	53.00%	64.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 390538	OAX250202540657	Tequila	Guadalupe Mezquital	1004-FAIS Municipal	129,911.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MACAYO - 413950	OAX240402456121	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	3,096,355.47	3,096,355.47	3,096,355.47	3,096,355.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR - 194359	OAX240402459381	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,718,810.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL TERCERA ETAPA Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EL ENCAJONADO, COLONIA LOS PRESIDENTES MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 211616	OAX240302413989	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	2,247,036.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HUANACASTLE EN LA COLONIA LOS HUANACASTLE - 332842	OAX240302416402	San Miguel Soyaltepec	El Encajonado	1004-FAIS Municipal	1,462,266.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUANACASTLE EN LA COLONIA LOS HUANACASTLE - 359730	OAX240402464597	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	330,711.38	330,711.38	330,711.38	330,711.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUANACASTLE EN LA COLONIA LOS HUANACASTLE - 359730	OAX240402472352	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	330,711.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PROLONGACION AVENIDA MELCHOR OCAMPO QUINTA ETAPA EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA - 324405	OAX240402464327	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	863,345.43	863,345.43	863,345.43	863,345.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 346644	OAX240402468009	Anímas Trujano	Cerro Quemado	1004-FAIS Municipal	849,177.62	849,177.62	849,177.62	849,177.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS AV. TECNOLOGICO Y AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 462686	OAX240402508648	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	698,755.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS TRUJANO - 171377	OAX240402467499	San Pedro Ixcatlán	Anímas Trujano	1004-FAIS Municipal	849,177.62	849,177.62	849,177.62	849,177.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN RULFO ENTRE CALLE TABASCO - CALLE OCTAVIO PAZ - 192477	OAX240302411978	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	736,071.11	736,071.11	736,071.11	736,071.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION DEL BARRIO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 423688	OAX240402479742	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel	1004-FAIS Municipal	506,367.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 423439	OAX240402479673	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel	1004-FAIS Municipal	897,926.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ DE SAN PEDRO IXCATLAN - 343845	OAX240402468009	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	2,528,017.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 348619	OAX240402468057	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	1,916,925.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDIO DE HUAYO, GUERRERO E ITURBIDE DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO - 48208	OAX250202530956	Herolica Ciudad de Huajuapam de León	Rancho Solano	1004-FAIS Municipal	578,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JOSE LUIS GONZALEZ AHUIA, CALLE GUSTAVO MANICA, CALLE JORGE DEL RIVERO Y CALLE EFRAIN BERNARDI, UBICADA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES. - 208367	OAX240302415893	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	779,174.93	779,174.93	779,174.93	779,174.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION NO CONVENCIONAL (MEDIANTE PANELES SOLARES) EN LA CALLE PANTEGON CALVARIO DE SAN PEDRO CAJONOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS	OAX250202547806	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	1005-FORTAMUN	569,250.89	569,250.89	569,250.89	569,250.89	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTLILAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTLILAN	OAX2404025116393	Santiago Huajolotlán	Santiago Huajolotlán	1004-FEIEF	5,064,322.15	5,064,322.08	5,064,322.08	5,064,322.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 305257	OAX230402259453	Ixtlán de Juárez	La Luz	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	882,116.43	882,116.42	882,116.42	882,116.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ENCAUZAMIENTO DEL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USUCA - 49204	OAX250202531178	San Felipe Usula	Santa Flora	1004-FAIS Municipal	2,999,401.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RIO CANDELARIA - 280087	OAX24030247418	Candelaria Lonche	Rio Candelaria	1004-FAIS Municipal	5,329,937.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 353968	OAX240402470205	San Juan Cotzacón	El día Emilio Ramírez Ortega (Rancho Chile)	1004-FAIS Municipal	195,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA STAGABENE - 324945	OAX240402466331	Atlixahuaca	Atlixahuaca	1004-FAIS Municipal	1,423,540.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN JUAN BAUTISTA ATLAHUACA - 344273	OAX240402466331	San Juan Bautista	Atlixahuaca	1004-FAIS Municipal	1,423,540.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD XOCHIMILCO SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 285787	OAX240302428552	Magdalena Apasco	La Libertad Xochimilco (Segunda Sección)	1004-FAIS Municipal	629,998.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL AGUA DEL SOL - 155782	OAX240202391358	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Agua de Sol	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA - 277965	OAX240302427042	San Miguel Tlilquápam	San Miguel Tlilquápam	1004-FAIS Municipal	5,612,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PENA COLORADA - 35482	OAX250202531136	San Juan Rumi	Peña Colorada	1004-FAIS Municipal	1,381,087.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO CURTIDORES SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IGHUATAN - 49842	OAX250202531182	San Francisco Ighuatan	San Francisco Ighuatan	1004-FAIS Municipal	2,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL Y BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL PEDREGAL - 404895	OAX240402472236	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	2,026,661.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL Y BEISBOL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL AGUILA - 321967	OAX240302438555	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,545,283.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%



NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE E. C. (DAXACA PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS SAN VICENTE LACHIXIÓ EJIDO EL RINCÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+600, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+820, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIÓ - 30554					5,072,176.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PIEDRA GRANDE LA SOLEDAD COPRADÍA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+400 AL KM 3+140, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 31884					5,046,416.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN YETZECOVÍ SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+669, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - 270811					6,082,662.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN SEBASTIÁN RIO HONDO SAN BERNARDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RIO HONDO - 236663					6,068,205.50	6,035,709.45	6,035,709.45	6,035,709.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARÍA ZANIZA TIERRA COLORADA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+870, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+660, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 44463					5,062,087.41	5,060,881.36	5,060,881.36	5,060,881.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO AMOLTEPEC EL MAMEY, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+260, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 45725					6,003,058.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO YATEPEC SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC - 207419					5,999,411.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 462926					5,002,106.28	4,981,131.45	4,981,131.45	4,981,131.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD RURAL - 378117					1,366,110.47	1,366,110.47	1,366,110.47	1,366,110.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA AL PARAJE TRONCO DEL RIO - 465783					1,215,169.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN YODONDAA Y LA LOMA - 35269					789,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA TRAMO ESCUELA PRIMARIA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 386138					2,099,792.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTE VEE A TRINITY, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUA - 244470					2,688,600.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOMA BLANCA - 454503					2,025,283.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA BIFÁSICA TRAMO ENCINAL COLORADO A HUIXICIL SEGUNDA ETAPA - 202209					491,261.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN CAHUANDACA - 17668					1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA MORELOS EN LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEJOMULCO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 21313					334,000.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA EN SAN FRANCISCO YOVEGO - 425643					1,497,769.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA EN LA LOCCPECOXCALTEPEC CANTAROS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS - 442806					3,588,183.88	3,588,183.88	3,588,183.88	3,588,183.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL MOLINO - 405552					3,059,653.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN GUADALUPE VISTA HERMOSA - 404622					200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 3 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 425525					370,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA, VILLA DE TAMAZULAPÁN DEL PROGRESO - 32752					1,356,392.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO ICATLÁN - 417719					525,850.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 424421					1,032,326.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZOUQUILAPÁN - 35683					3,888,935.43	3,888,935.43	3,888,935.43	3,888,935.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA CHIMALAPA - 70820					960,156.93	960,156.93	960,156.93	960,156.93	100.00%	82.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGISTERIAL CALLE PRINCIPAL - 245374					13,849,910.00	13,849,910.00	13,849,910.00	13,849,910.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA BARRANCA DEL RANCHO EL CANGREJO EN LA LOCALIDAD DEL CANGREJO - 47210					400,717.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MATAMOROS DE LA COLONIA CENTRO - 47793					135,593.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO ICATLÁN - 417719					1,801,286.92	1,800,840.26	1,800,840.26	540,252.08	30.00%	7.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TANEZTE DE ZARAGOZA - 50375					1,358,701.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIAG - 411153					2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE SAN MIGUEL - 212026					1,452,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE RUIZ CORNEJOS, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 34071					308,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE GAVILLERA - 39300					2,375,140.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 46479					725,126.04	725,126.04	725,126.04	725,126.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE INGUININGO - 359311					800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO SOSOLA - 50478					317,056.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOS TUCANES - 251302					312,928.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE - 13949					1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	83.00%	51.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUINTA PRIVADA DE GUERRERO, EN EL BARRIO LA CIENEGA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 26090					501,442.03	501,442.03	501,442.03	501,442.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) SECCIÓN C EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 35376					1,865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA 175 DE LA VIRGEN DE GUADALUPE A LA CALLE GIODARDO MAGAÑA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 21680					3,360,895.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLEJÓN DEL KINDER Y CALLE GAVIOTA, EN BARRIO NUEVO - 440094					122,367.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HUASTLUCO SANTA MARÍA HUASTLUCO - 4027,716.04					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE JUAREZ DEL BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 29052					574,232.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



NOMBRE	FOLIO	MÚNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 458852	OAX24030240690	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Entidades	962,205.87	951,205.22	951,205.22	951,205.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUVIYA SANTA MARIA PETAPA - 453081	OAX240402497849	Putla Villa de Guerrero	Llano de San Vicente	1004-FAIS Municipal	422,629.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA SUR, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA. - 35182	OAX240402495152	Santa María Petapa	Gulvisila	1004-FAIS Municipal	641,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN - 290827	OAX250202540666	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	4,994,493.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240302413868	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202540522	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	1004-FAIS Municipal	2,507,665.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202531828	Silacayoápam	San Antonio	1004-FAIS Municipal	195,387.16	195,387.16	195,387.16	141,575.00	72.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202531801	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1004-FAIS Municipal	865,776.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240402488116	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	717,396.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202540785	Silacayoápam	Guadalupe Cabacoa	1004-FAIS Municipal	85,985.00	85,985.00	85,985.00	79,485.00	92.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240302435470	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,649,646.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	84.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240402496861	Putla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Estado	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202540511	San José del Peñasco	La Ocotera	1004-FAIS Municipal	336,175.27	336,175.27	336,175.27	336,175.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202540523	San Jerónimo Coatlán	Río Piedra	1004-FAIS Municipal	806,572.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240402488388	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	393,927.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240302414477	Santiago Zacatepec	La Candelaria	1004-FAIS Municipal	2,205,459.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202531064	San José del Progreso	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	2,149,650.00	2,149,650.00	2,149,650.00	644,895.00	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202531089	Putla Villa de Guerrero	Chapultepec	1004-FAIS Municipal	929,681.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202531085	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	825,341.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202531860	San Marcos Artega	San Marcos Artega	1004-FAIS Municipal	1,286,675.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202540765	Santiago Atitlán	El Rodeo	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	15.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240402471558	Santiago Minas	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	1,179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240402492865	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	1,606,531.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240202392943	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	599,897.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240302414835	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia Miguel del Valle	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202531108	San Agustín Chavyuco	San Agustín Chavyuco	1004-FAIS Municipal	460,775.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240402467590	San Pedro Ixcatlán	Arroyo Zenile	1004-FAIS Municipal	1,935,803.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202531564	Santa Cruz Zenzoquepec	Rancho Nuevo	1004-FAIS Municipal	2,998,550.25	2,998,550.25	2,998,550.25	1,787,875.73	60.00%	61.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202530950	Constancia del Rosario	Rancho Viejo	1004-FAIS Municipal	1,889,844.36	1,889,844.36	1,889,844.36	566,953.31	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202543608	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1004-FAIS Municipal	1,145,430.37	916,344.30	916,344.30	916,344.30	80.00%	80.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240202382388	Tehuacan	Sebastopol	1004-FAIS Municipal	1,468,694.50	1,468,694.50	1,468,694.50	1,468,694.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240402466653	San Pedro Ixcatlán	La Cabeza de Tilam	1004-FAIS Municipal	2,621,009.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202543622	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1004-FAIS Municipal	701,777.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240402495876	Santiago Huajolotlán	San Francisco el Grande	1004-FAIS Municipal	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240402492294	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1004-FAIS Municipal	801,418.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202531524	Santa Catarina Yosonotú	Lagunilla de Cárdenas	1004-FAIS Municipal	956,130.00	956,130.00	956,130.00	220,000.00	23.00%	23.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202531235	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,915,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240402470792	Santiago Zacatepec	San Juan Metaltepec	1004-FAIS Municipal	1,662,897.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202540736	Santiago Cametlán	San Mateo Exodo	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,519,079.09	1,519,079.09	1,519,079.09	455,723.73	30.00%	80.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202541681	Santiago Minas	Santiago Minas	1004-FAIS Municipal	995,090.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX241402483522	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Chamizo	1004-FAIS Municipal	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202531214	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1004-FAIS Municipal	1,024,398.48	1,024,398.48	1,024,398.48	1,024,398.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240402491415	Putla Villa de Guerrero	Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240402491047	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202530911	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza Madero	1004-FAIS Municipal	248,593.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202530880	Acatlán de Pérez Figueroa	Palo Solo	1004-FAIS Municipal	321,237.12	321,237.12	321,237.12	321,237.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202540703	Santa María Chilchotla	San Rafael	1004-FAIS Municipal	2,359,882.48	2,359,882.48	2,359,882.48	707,964.74	30.00%	31.00%
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX250202540703	Santa María Chilchotla	San Rafael	1004-FAIS Municipal	2,359,882.48	2,359,882.48	2,359,882.48	707,964.74	30.00%	31.00%







NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CIENEGA GRANDE EN DIVERSAS CALLES - 428725	OAX240402482206	Santos Reyes Nopalá	Ciénega Grande	1004-FAIS Municipal	898,353.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE EN CALLE PRINCIPAL - 428412	OAX240402482040	Santos Reyes Nopalá	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	529,426.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN ANTONIO CUIXTLA EN DIVERSAS CALLES. - 425481	OAX240402480351	Santos Reyes Nopalá	San Antonio Cuixtla	1004-FAIS Municipal	1,198,181.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN JOSE ATOTONILCO EN CALLE DEL TRAMO ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS RIVERAS DEL RIO - 428872	OAX240402482293	Santos Reyes Nopalá	San José Atotonilco	1004-FAIS Municipal	1,203,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN MARCOS ZAPOTALITO EN DIVERSAS CALLES. - 427854	OAX240402481731	Santos Reyes Nopalá	San Marcos Zapotalito	1004-FAIS Municipal	733,490.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOATEPEC EN DIVERSAS CALLES - 428560	OAX240402482130	Santos Reyes Nopalá	Santa Lucía Teoatepec	1004-FAIS Municipal	3,549,266.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOATEPEC EN DIVERSAS CALLES - 36424	OAX250202531799	Santos Reyes Nopalá	Santa Lucía Teoatepec	1004-FAIS Municipal	2,002,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TLITEPEC EN CALLE LA PILA - 426146	OAX240402480793	Santos Reyes Nopalá	Santa María Magdalena Tlítepec	1004-FAIS Municipal	996,366.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTIAGO CUIXTLA EN CALLE HACIA EL CERRO CUATECAL - 427118	OAX240402481364	Santos Reyes Nopalá	Santiago Cuixtla	1004-FAIS Municipal	2,456,107.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUIVINI, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ZOLOTEPEC. - 50016	OAX250202540518	San Francisco Zoilopec	San Juan Guivini	1004-FAIS Municipal	800,979.08	691,187.74	691,187.74	691,187.74	86.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOSOYUA - 48161	OAX250202540731	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	1004-FAIS Municipal	1,618,078.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	76.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN QUITEPEC - 29387	OAX250202531329	San Juan Quitepec	San Juan Quitepec	1004-FAIS Municipal	1,395,001.08	1,395,001.08	1,395,001.08	1,395,001.08	100.00%	98.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TOTOMOXTLA - 41939	OAX250202540576	San Juan Quitepec	Santa María Totomoxtlá	1004-FAIS Municipal	943,016.26	943,016.26	943,016.26	943,016.26	100.00%	12.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA BASCULA GANADERA EN LA LOCALIDAD EL GACHUPIN - 42721	OAX250202531473	Villa de Tututepec	El Gachupín	1004-FAIS Municipal	406,127.08	406,127.08	406,127.08	406,127.08	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO LA COMUNAL LA TUZA DE MONROY - 265748	OAX240402424794	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	2,010,416.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES PRIVADA 1RA. DE MAYO - 482874	OAX240402508872	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	602,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA PARCELA A PUENTE DE AGUILA SUB TRAMO KM 2+850 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MIKTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIKTEPEC - 50763	OAX250202531404	San Miguel Mitepec	San Miguel Mitepec	1004-FAIS Municipal	4,127,956.73	4,127,956.73	4,127,956.73	4,127,956.73	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO PIE DEL CALVARIO A TIERRA BLANCA - 35882	OAX250202540568	San Juan Mitepec-Oto.	Tierra Blanca (Barrio de San Pedro)	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO OTLA - 45770	OAX250202531230	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Jerónimo Otlá	1004-FAIS Municipal	192,157.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 45250	OAX250202530922	Acatlán de Pérez	Rancho Grande	1004-FAIS Municipal	1,296,851.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE AGUILAS SERDAN EN LA LOCALIDAD DE LA DEFENSA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 12619	OAX250202530900	Acatlán de Pérez	La Defensa	1004-FAIS Municipal	1,296,261.80	1,296,261.80	1,296,261.80	1,296,261.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE AGUILAS SERDAN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y COLON BARRIO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 21401	OAX250202530919	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	704,469.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 21229	OAX250202530881	Acatlán de Pérez	La Junta	1004-FAIS Municipal	913,663.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16994	OAX250202530879	Acatlán de Pérez	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	1,032,997.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE CHE GUEVARA COLONIA MAGISTERIAL EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 7929	OAX250202530905	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	1,117,054.28	1,117,054.28	1,117,054.28	1,117,054.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE DE LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16928	OAX250202530876	Acatlán de Pérez	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	1,432,876.13	1,432,876.13	1,432,876.13	1,432,876.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE DOS COLONIA EL ROSARIO, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 21342	OAX250202530918	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	700,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 31588	OAX250202530926	Acatlán de Pérez	Arroyo de Enmedio	1004-FAIS Municipal	1,066,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16268	OAX250202530897	Acatlán de Pérez	Tetela	1004-FAIS Municipal	827,805.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA BARRIO LA ESTACION EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16234	OAX250202530891	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	1,193,904.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE ISABEL LA CATOLICA, BARRIO JALAPILLA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16236	OAX250202530892	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	951,919.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE BLUTARCO ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16238	OAX250202530894	Acatlán de Pérez	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	1,052,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE PORFIRIO DIAZ, BARRIO LOS TRAPICHES EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 21417	OAX250202530920	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	1,302,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL SETENTA Y DOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16204	OAX250202530884	Acatlán de Pérez	El Setenta y Dos	1004-FAIS Municipal	566,289.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA DEL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 31554	OAX250202530925	Acatlán de Pérez	Tembladera del Castillo	1004-FAIS Municipal	1,386,622.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE TOMAS MELIA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 2160	OAX250202530903	Acatlán de Pérez	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	5,580,527.95	5,580,527.95	5,580,527.95	5,580,527.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE TRES EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 29610	OAX250202530916	Acatlán de Pérez	Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	1,747,714.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN CALLE VICTOR DIMAS EN LA LOCALIDAD DE BARBASCO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 21259	OAX250202530882	Acatlán de Pérez	Barbasco	1004-FAIS Municipal	1,024,699.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN SANTO DOMINGO HIDALGO. - 48802	OAX250202540599	San Mateo (Hidalgo)	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	950,506.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA, EN LA CALLE LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 38256	OAX250202531835	Santo Tomás Ocotepéc	Morelos	1004-FAIS Municipal	989,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN NUEVO CERRO MOIARRA - 353032	OAX250202540591	San Juan Coixtlahuaca	Nuevo Cerro Moiarra	1004-FAIS Municipal	1,170,511.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PROGRESO HACIA EL CECYTE PLANTEL NO. 24, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLHUACA - 31156	OAX250202531166	San Esteban Atatlhuaca	San Esteban	1004-FAIS Municipal	4,979,204.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 419115	OAX240402495561	Santiago Huajolotlán	El Zapote	1004-FAIS Municipal	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA - 37961	OAX250202540769	Buenavista	Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,038,278.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 26740	OAX250202543640	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	1004-FAIS Municipal	2,423,443.78	2,420,440.19	2,420,440.19	2,420,440.19	0.00%	12.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL - 436513	OAX240402485747	San Juan Guichicovil	San Juan Guichicovil	1004-FAIS Municipal	682,258.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA CAPILLA, EN LA COLONIA LA AZUCENA, BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETILA - 35625	OAX250202540487	San Agustín Etla	San Agustín Etla	1005-FORTAMUN. 1004-FAIS Municipal	924,725.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLON DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 50493	OAX250202531609	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	9,660,847.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ TENEXCALCO - 228469										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 35186	OAX240302418314	San Miguel Ahuehuetlán	La Luz Temascalco	1004-FAIS Municipal	625,059.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN - 32729	OAX250202531045	Mazatlana Teitipac	Mazatlana Teitipac	1004-FAIS Municipal	2,250,000.00	2,241,500.00	2,241,500.00	0.00	0.00%	29.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOCE DE OCTUBRE - 195530	OAX250202540512	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	1004-FAIS Municipal	1,742,657.80	1,742,657.80	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 33901	OAX240302414112	San Juan Gulchicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	1004-FAIS Municipal	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ TERCERA ETAPA - 147055	OAX250202531004	Heroica Ciudad de Huixtla	Heroica Ciudad de Huixtla	1004-FAIS Municipal	920,285.79	917,350.68	917,350.68	275,205.20	30.00%	2.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA EL COMEDOR ESCOLAR - 374882	OAX250202549501	Huixtla de León	Huixtla de León	1004-FAIS Municipal	899,999.41	269,999.81	269,999.81	269,999.81	30.00%	80.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 442076	OAX240402460087	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAIS Municipal	967,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - 28476	OAX240402489002	San Juan Gulchicovi	El Zacatal	1004-FAIS Municipal	645,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ TERCERA ETAPA - 147055	OAX250202540713	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	1004-FAIS Municipal	1,284,486.02	1,284,486.02	1,284,486.02	1,284,486.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANANTIAL - 383961	OAX240302410247	San Juan Gulchicovi	San Juan Gulchicovi	1004-FAIS Municipal	2,398,739.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 232953	OAX240402462509	San Juan Gulchicovi	San Juan Vieja	1004-FAIS Municipal	1,039,644.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS MANGALES DEL BARRIO TIERRA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC - 24279	OAX240302419831	Santo Tomás Ocotepéc	Morelos	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS ROBLES - 381875	OAX250202531148	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	1004-FAIS Municipal	463,678.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANANTIAL - 383961	OAX240402462537	San Juan Gulchicovi	Nuevo Brena Torres	1004-FAIS Municipal	565,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS - 438412	OAX240402485338	San Juan Gulchicovi	Barrío Alvarado	1004-FAIS Municipal	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NACIONAL - 411412	OAX240402485891	San Juan Gulchicovi	Estación Mogoñé	1004-FAIS Municipal	1,655,875.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, TERCERA ETAPA - 411368	OAX240402492364	San Miguel Amatlán	San Antonio Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	974,382.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORIENTE EN SAN BERNARDO MIXTEPEC - 24252	OAX2502025438601	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	1004-FAIS Municipal	600,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN SAN MATEO NEJAPAM - 45432	OAX250202531283	San Mateo Nejapam	San Mateo Nejapam	1004-FAIS Municipal	463,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 442494	OAX240402489268	San Juan Gulchicovi	Río de Guasamando	1004-FAIS Municipal	1,252,682.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (YIKI NII), EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 15950	OAX250202531165	San Esteban Atlatlahuca	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	444,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO, 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 354715	OAX240402470438	Santo Tomás Ocotepéc	Francisco J. Madero	1004-FAIS Municipal	1,039,999.99	390,000.00	1,039,999.99	390,000.00	35.00%	40.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO, CUARTA ETAPA - 37488	OAX250202531818	Santo Tomás Ocotepéc	Francisco J. Madero	1004-FAIS Municipal	1,050,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL HUAMÚCHIL - 419497	OAX240402485748	Santiago Huajolotlán	Huamúchil	1004-FAIS Municipal	947,532.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO DE FLOR - 419620	OAX240402495789	Santiago Huajolotlán	Palo de Flor	1004-FAIS Municipal	274,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA CARLOS RAMOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZAHATEPEC - 368041	OAX240402458331	Zahatepec	Carlos Ramos	1004-FAIS Municipal	259,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CANADA MARIA SEGUNDA SECCION - 46036	OAX250202531617	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada María (Segunda Sección)	1004-FAIS Municipal	674,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JOYA GRANDE - 48332	OAX250202531604	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Joya Grande	1004-FAIS Municipal	649,996.07	345,000.00	345,000.00	345,000.00	54.00%	32.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS BLANCOS - 26005	OAX250202540684	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Blancos	1004-FAIS Municipal	649,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PROGRESO - 46182	OAX250202540680	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	1004-FAIS Municipal	560,223.37	400,000.00	400,000.00	400,000.00	69.00%	75.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZAHATEPEC - 367827	OAX240402458293	Santo Domingo Zahatepec	Cabresteadá	1004-FAIS Municipal	1,299,997.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLAN - 50223	OAX250202540524	San Jerónimo Coatlán	Buena Vista	1004-FAIS Municipal	1,141,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA COLONIA LA ROCHOTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 27062	OAX250202531464	San Pedro Teutitla	Santo Domingo del Río	1004-FAIS Municipal	1,716,046.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚMERO 23 EN EL PARAJE AGUA NEBLINA - 50468	OAX250202540505	San Bartolomé Ayautlán	Agua Neblina	1004-FAIS Municipal	690,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE VA HACIA EL PUENTE, DE LA LOCALIDAD DE LA FUNDIDORA - 38542	OAX250202531635	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	1,800,180.96	1,800,180.96	1,800,180.96	540,054.29	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAYÓN EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 451805	OAX240402489486	Santiago Cacaloxtepec	Santiago Cacaloxtepec	1004-FAIS Municipal	500,007.72	400,000.00	400,000.00	400,000.00	80.00%	77.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 430407	OAX240402483180	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	1004-FAIS Municipal	1,522,264.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - 26006	OAX250202531662	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	1004-FAIS Municipal	3,170,808.94	3,170,808.94	3,170,808.94	3,170,808.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNION ENTRE LA CALLE ROJAS Y CIRCUITO LOS MANGOS - 419286	OAX240402495652	Santiago Huajolotlán	Luz Regore	1004-FAIS Municipal	2,944,636.80	2,944,636.80	2,944,636.80	2,944,636.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERÓNICA Y GIRASOL EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 38775	OAX250202540687	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	274,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 35114	OAX250202540515	Mazatlana Teitipac	Mazatlana Teitipac	1004-FAIS Municipal	649,997.62	565,000.00	565,000.00	565,000.00	87.00%	78.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 452032	OAX240402494629	Santiago Cacaloxtepec	Santiago Cacaloxtepec	1004-FAIS Municipal	2,593,459.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, BENITO JUAREZ, VEINTE DE NOVIEMBRE Y GALILEA - 442443	OAX240402489228	San Juan Gulchicovi	Atraveso Limón	1004-FAIS Municipal	739,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y BARRIO DE ARRIBA, EN ASUNCION MIXTEPEC - 26249	OAX250202543602	San Bernardo Mixtepec	Asunción Mixtepec	1004-FAIS Municipal	638,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS, LOS JUANES Y AL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR - 441810	OAX240402488822	San Juan Gulchicovi	Elido la Revolución	1004-FAIS Municipal	884,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, ICHI CHUGHU Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TUALTEPEC - 85766	OAX250202540515	San Pablo Tlaxiaco	San Pablo Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	1,515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAN FRANCISCO, MANUEL M. ALTAMIRANO Y RUMBO AL PREESCOLAR - 374780	OAX240402460045	San Juan Gulchicovi	Río Pachife	1004-FAIS Municipal	1,061,398.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A BRENDA TORRES - 383487	OAX240402463399	San Juan Gulchicovi	El Sacrificio	1004-FAIS Municipal	547,418.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A THE REAL - 436241	OAX240402485572	San Juan Gulchicovi	The Real	1004-FAIS Municipal	599,996.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LA ASUNCION DE LA LOCALIDAD DE LA ASUNCION - 39013	OAX250202531616	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	449,994.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 21 DE JULIO DE LA LOCALIDAD DE YOSOTIUM YOSOSTATU YUCUHILLO SAN MIGUEL PROGRESO - 39170										



NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 26765	OAX250202530999	Herolica Ciudad de Huajuapam de León	Herolica Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAIS Municipal	1,161,136.94	1,159,880.64	1,159,880.64	347,964.19	30.00%	10.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA S DE FEBRERO - 191826	OAX240302425203	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	1,866,546.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA S DE MAYO - 34356	OAX240302413627	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	1,162,899.48	1,162,899.48	1,162,899.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO - 310360	OAX250202531261	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	818,974.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 86525	OAX240402463840	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,078,772.22	1,078,772.22	1,078,772.22	1,078,772.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO - 433524	OAX240202373454	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	790,591.01	790,591.01	790,591.01	790,591.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO - 44360	OAX240402484779	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,102,130.99	1,102,130.99	1,102,130.99	1,102,130.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO - 44071	OAX250202540541	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	927,699.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL TROPICO - 310641	OAX240202360725	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	679,469.58	718,796.47	718,796.47	718,796.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA INSURGENTES - 35137	OAX240402463844	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,055,892.41	1,055,892.41	1,055,892.41	1,055,892.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA FLORIDA - 40820	OAX250202531260	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,267,797.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA - 120315	OAX240202359327	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,228,734.55	1,364,822.97	1,364,822.97	1,364,822.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA - 35164	OAX240202384029	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,591,360.57	1,591,360.57	1,591,360.57	1,591,360.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ - 31379	OAX250202531259	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	975,791.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA ORTEGA - 122864	OAX250202540545	San Juan Bautista	Colonia Obrera Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,023,978.54	505,109.14	505,109.14	505,109.14	49.00%	74.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO - 120487	OAX240202385123	San Juan Bautista	Colonia Ortega	1004-FAIS Municipal	1,306,635.94	1,381,947.11	1,381,947.11	1,381,947.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO - 72138	OAX240202384093	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	502,104.12	502,104.12	502,104.12	502,104.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIOLO XXI - 98106	OAX240202368204	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,290,176.26	1,290,176.26	1,290,176.26	1,290,176.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHIGUITO - 25657	OAX240202376393	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	2,322,050.93	2,191,935.70	2,191,935.70	2,191,935.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL - 37537	OAX240402463959	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,415,051.33	1,415,051.33	1,415,051.33	1,415,051.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON - 47983	OAX250202540539	San Juan Bautista	Agua Fria Piedra del Sol	1004-FAIS Municipal	4,426,824.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BENE MERITO JUAREZ - 12818	OAX250202540536	San Juan Bautista	Arroyo Chiguito	1004-FAIS Municipal	1,213,208.93	363,500.68	363,500.68	363,500.68	30.00%	85.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APRMPO - 35499	OAX250202531267	San Juan Bautista	Arroyo Limón	1004-FAIS Municipal	1,046,628.34	403,523.50	403,523.50	403,523.50	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APRMPO - 35499	OAX250202531237	Tuxtepec	Benemérito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,931,201.06	578,881.38	578,881.38	578,881.38	30.00%	65.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPIUEDES - 48880	OAX250202531252	San Juan Bautista	Bethania	1004-FAIS Municipal	1,041,587.06	312,036.65	312,036.65	312,036.65	30.00%	95.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPIUEDES - 48880	OAX250202540552	San Juan Bautista	Buenos Aires el Aprm	1004-FAIS Municipal	2,304,005.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49738	OAX250202531248	San Juan Bautista	Comarón Salsipuedes	1004-FAIS Municipal	1,513,960.71	453,725.49	453,725.49	453,725.49	30.00%	65.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FUENTE VILLA - 101248	OAX250202540514	San Felipe Usila	General Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1,002,289.46	1,002,289.46	1,002,289.46	300,686.84	30.00%	12.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL LAZARO CARDENAS - 34162	OAX240202377969	Tuxtepec	Fuente Villa	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	1,851,843.01	1,851,843.01	1,851,843.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA - 47323	OAX250202540550	San Juan Bautista	General Lazaro Cardenas	1004-FAIS Municipal	1,104,558.44	330,636.67	330,636.67	330,636.67	30.00%	95.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 46196	OAX250202531253	Tuxtepec	La Mina	1004-FAIS Municipal	1,299,426.94	389,228.08	389,228.08	389,228.08	30.00%	90.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 116939	OAX250202538442	San Pedro el Alto	Lagunilla	1004-FAIS Municipal	703,684.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES - 17234	OAX240202383393	San Juan Bautista	Los Mangales (La Estopa)	1004-FAIS Municipal	1,414,974.16	1,414,974.16	1,414,974.16	1,414,974.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS - 32139	OAX250202531246	San Juan Bautista	Los Mangales (La Estopa)	1004-FAIS Municipal	1,198,146.23	632,998.26	632,998.26	632,998.26	53.00%	95.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALAOPAPAN - 31864	OAX250202540548	Tuxtepec	El Mangal	1004-FAIS Municipal	1,171,271.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PASO RINCON - 33613	OAX250202540594	Tuxtepec	Papaloapan	1004-FAIS Municipal	1,369,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO PALAOPAPAN - 313146	OAX250202540551	San Juan Bautista	Paso Rincón	1004-FAIS Municipal	2,075,516.83	622,146.64	622,146.64	622,146.64	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 442149	OAX240402463918	Tuxtepec	Pueblo Nuevo	1004-FAIS Municipal	2,689,923.04	2,689,923.04	2,689,923.04	2,689,923.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 33086	OAX240402489042	San Juan Bautista	Papaloapan	1004-FAIS Municipal	2,462,672.77	2,462,672.77	2,462,672.77	2,462,672.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPIUEDES - 34548	OAX250202540547	Tuxtepec	San Felipe de la Peña	1004-FAIS Municipal	1,573,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 76964	OAX250202540549	San Juan Bautista	San Francisco	1004-FAIS Municipal	2,186,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 317886	OAX240202369837	Tuxtepec	Salsipuedes	1004-FAIS Municipal	1,650,000.00	1,293,810.38	1,293,810.38	1,293,810.38	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MAGN CHICO. - 314576	OAX240202383420	San Juan Bautista	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,704,216.10	1,704,216.10	1,704,216.10	1,704,216.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIV. ARROYO OCOTLAN SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - 32948	OAX240402464001	San Juan Bautista	Macln Chico	1004-FAIS Municipal	2,005,000.00	2,005,000.00	2,005,000.00	2,005,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE ALDAMA "TERCERA SECCION" EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - 50074	OAX250202531133	San Baltazar	Chichicapaam	1004-FAIS Municipal	845,483.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE DEL CARMEN - 442335	OAX250202531134	Chichicapaam	Chichicapaam	1004-FAIS Municipal	979,954.17	976,629.67	976,629.67	727,579.04	74.00%	81.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TEOTONGO - 355714	OAX240402489157	San Juan Guichicovi	El Triunfo	1004-FAIS Municipal	372,137.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS PROLONGACIONES DE LAS CALLES LA CEIBA Y SANTA ANA - 437250	OAX250202470810	Tototlán	Tototlán	1004-FAIS Municipal	1,864,965.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN EL BARRIO GRANDE DE ABAJO, EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES - 2891	OAX240402486232	San Juan Guichicovi	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	1,105,535.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 16506	OAX250202531845	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	1004-FAIS Municipal	900,131.92	900,131.92	900,131.92	738,195.27	82.00%	93.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA AVENIDA CAMINO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOTOH - 16229	OAX250202531172	San Felipe Usila	Peña Blanca	1004-FAIS Municipal	2,499,460.43	2,499,460.43	2,499,460.43	0.00	0.00%	33.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE AEROPISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 24329	OAX250202531168	San Esteban Atlahuaca	Buenavista Totohi	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MEXICALINGO DE LOS GRANADOS - 33717	OAX250202531169	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	1,999,988.93	1,999,988.93	1,999,988.93	1,847,226.05	92.00%	95.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 48275	OAX250202531610	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Mexicalcingo de los Granados	1004-FAIS Municipal	699,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUADALUPE DEL KM 1+500 AL KM 2+030, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 48053	OAX250202531644	Santa Maria Chilchotla	Barranca Honda	1004-FAIS Municipal	2,529,009.57	2,529,009.57	2,529,009.57	758,702.87	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA AYU - 49048	OAX250202531640	Santa Maria Chilchotla	Guadalupe	1004-FAIS Municipal	3,259,276.94	3,259,276.94	3,259,276.94	977,788.08	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, FRACCIONAMIENTO VIVAH 2000 - 39288	OAX250202540460	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa Maria Ayu	1004-FAIS Municipal	506,176.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 29920	OAX250202531733	Nacional	Santiago Pinotepa	1004-FAIS Municipal	1,043,590.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 486109	OAX240402485491	San Juan Cotzacoán	San Juan Cotzacoán	1004-FAIS Municipal	1,145,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 446602	OAX240402493708	San Juan Cotzacoán	El Paraíso	1004-FAIS Municipal	1,950,740.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA AGENCIA DE EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZACOAN - 23313	OAX250202540562	San Juan Cotzacoán	San Juan Cotzacoán	1004-FAIS Municipal	2,261,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 48953	OAX250202531036	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	1004-FAIS Municipal	3,502,540.02	3,502,018.99	3,502,018.99	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 15595	OAX250202540429	Acatlán de Pérez	Agua Escondida	1004-FAIS Municipal	376,938.01	376,938.01	376,938.01	176,938.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO DE LOMA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 436634	OAX240402485955	San José Tenango	San José Tenango	1004-FAIS Municipal	2,307,514.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	72.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENANGO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 329001	OAX240402484437	San José Tenango	San José Tenango	1004-FAIS Municipal	2,436,842.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	79.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 51230	OAX250202531457	San Pedro Tapanatepec	Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	2,586,545.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GONZALES Y PERIFERICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA - 212426	OAX240302416511	San Juan Matatlán	Tierra Nueva	1004-FAIS Municipal	2,485,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA PUERTO PALOMA - 51426	OAX250202540648	San Pedro Tapanatepec	Paloma	1004-FAIS Municipal	1,490,692.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LIBERTAD LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 51019	OAX250202540647	San Pedro Tapanatepec	San Pedro	1004-FAIS Municipal	4,680,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA RAMCHO SALINAS - 50889	OAX250202540649	San Pedro Tapanatepec	Pesqueria Rancho	1004-FAIS Municipal	1,548,127.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUE SE UBICA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL - 13941	OAX250202531515	Santa Catarina Ixtepelt	Santa Catarina Ixtepelt	1004-FAIS Municipal	954,971.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 29208	OAX250202531322	San José Tenango	Aguacatitla	1004-FAIS Municipal	2,451,380.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO. - 436287	OAX240802485916	San José Tenango	Palo Plumaje	1004-FAIS Municipal	1,916,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PLATANILLO UNO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312498	OAX240802484397	San José Tenango	Agua Platanillo	1004-FAIS Municipal	2,859,302.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION GUARNICHES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARTIRES DE RIO BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 6490	OAX250202534603	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	2,883,110.49	2,883,110.49	2,883,110.49	2,883,110.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 2DA. ETAPA - 29215	OAX250202540662	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	1,299,998.14	1,299,998.14	1,299,998.14	389,999.44	30.00%	10.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADQUIN EN LA CALLE EMILIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 236544	OAX240302410566	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	1,489,529.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADQUIN EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 48093	OAX250202531561	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	510,541.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADQUIN EN LA CALLE MAYA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LAS CULTURAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 35365	OAX250202531540	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,645,804.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADQUIN EN LA PRIVADA DE CEDROS Y PRIVADA DE FRAMBAYONES, EN LA COLONIA FRESNOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 35378	OAX250202531841	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	489,241.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ - 188505	OAX240302413081	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	1004-FAIS Municipal	2,511,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEREZ GASGA. - 353855	OAX240402470169	San Juan Cotzacoán	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1,841,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 24 DE JUNIO - 459877	OAX240402508189	Putla Villa de Guerrero	San Juan Lagunas	1004-FAIS Municipal	1,648,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1ERA, PRIVADA DE COLIMA - 205385	OAX240402496819	Putla Villa de Guerrero	La Tortolita	1004-FAIS Municipal	799,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUA ZARCA Y PRIVADA DE AGUA ZARCA - 456548	OAX240402496930	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	365,253.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 3A. ETAPA - 459887	OAX240402508215	Putla Villa de Guerrero	Llano de San Vicente	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIHUAPAN - 46965	OAX250202540645	San Pedro Sochiapam	San Pedro Sochiapam	1004-FAIS Municipal	3,261,531.18	3,261,531.18	3,261,531.18	2,445,041.13	75.00%	79.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA AGENCIA SEGUNDA ETAPA - 41431										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL SUCHIL TERCERA ETAPA - 18339	OAX250202531337	San Lorenzo Texmelucán	Río Nube	1004-FAIS Municipal	3,316,924.31	3,299,821.14	3,299,821.14	989,946.34	30.00%	22.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONTINUACIÓN DE LAZARO CARDENAS - 450543	OAX250202531341	San Lorenzo Texmelucán	El Arador	1004-FAIS Municipal	3,667,734.72	3,499,502.50	3,499,502.50	0.00	0.00%	1.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA EN ZAPOTE BLANCO - 31560	OAX240402493886	Putla Villa de Guerrero	El Campanario	1004-FAIS Municipal	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL ESTUDIANTE DEL KM. 0+440 AL KM. 0+560, NAZARENO ETIA - 27942	OAX250202540622	San Pedro Atoyac	Zapote Blanco	1004-FAIS Municipal	982,642.47	982,642.47	982,642.47	0.00	0.00%	9.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 399028	OAX250202531053	Nazareno Etia	Nazareno Etia	1004-FAIS Municipal	560,583.46	560,583.46	560,583.46	487,543.46	83.00%	85.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOH BLANCA - 356387	OAX240402469732	Putla Villa de Guerrero	San Andrés	1004-FAIS Municipal	2,151,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355500	OAX240402471080	Putla Villa de Guerrero	Chichahuastla	1004-FAIS Municipal	848,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 339817	OAX240402470763	Putla Villa de Guerrero	Jicaltepec	1004-FAIS Municipal	465,710.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418954	OAX240402465375	Putla Villa de Guerrero	Zimatlán	1004-FAIS Municipal	1,161,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE GONZALEZ ORTIZ EN GUADALUPE YUTE - 222272	OAX240402485490	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	4,786,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMA DE LOS PAPALOTES 2A. ETAPA - 453583	OAX240302418255	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIMILPAN - 47164	OAX240402495349	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,327,885.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES - 452119	OAX250202540642	San Pedro Sochilpan	San Juan Zautla	1004-FAIS Municipal	2,165,330.31	2,265,430.31	2,265,330.31	0.00	0.00%	41.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PACIFICO - 197499	OAX240402494890	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	1004-FAIS Municipal	2,054,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 452481	OAX240302414345	Putla Villa de Guerrero	La Muralla	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 460097	OAX240402495073	Santiago Tapextla	Tecoyame	1004-FAIS Municipal	898,284.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL NARANJO - 37654	OAX240402508233	Putla Villa de Guerrero	San Jorge Río Frijol	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA HUITREC, PRIMERA ETAPA. - 311261	OAX250202531439	San Pedro Atoyac	El Naranjo	1004-FAIS Municipal	588,915.27	588,915.27	588,915.27	0.00	0.00%	3.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE SANTA ANA EN EL BARRIO DE BARRANCA SECA - 195147	OAX240302434162	San Miguel Quetzaltepec	Margarita Huitpec	1004-FAIS Municipal	1,809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE VERACRUZ EN EL BARRIO LA ASUNCION - 457112	OAX240302414075	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL PANTON 2A ETAPA - 456282	OAX240402497201	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	712,204.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAMARITANA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN IXCAPA - 27738	OAX240402496746	Putla Villa de Guerrero	Zafra	1004-FAIS Municipal	797,889.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE ZACATECAS - 51111	OAX250202531353	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1004-FAIS Municipal	1,185,025.10	1,185,025.10	1,185,025.10	1,185,025.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 443500	OAX250202531090	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	672,044.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XALAPA BARRIO LA ASUNCION - 457291	OAX240402489790	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	1004-FAIS Municipal	1,684,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO 2A ETAPA - 450324	OAX240402507883	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	333,483.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADORES DEL CENTRO EN CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 46168	OAX240402493735	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Reyes	1004-FAIS Municipal	1,498,809.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES IEO, BENITO JUAREZ, LAZARO CARDENAS Y MORELOS - 188468	OAX240302413067	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	1004-FAIS Municipal	1,519,997.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE LOMA AGUILA - 47951	OAX240302420521	Putla Villa de Guerrero	Glezerio Alvarez	1004-FAIS Municipal	747,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN JUAN - VIZALE (2DA ETAPA) - 34368	OAX250202531353	San Lucas Zouquilem	Loma de Aguila	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA CONCHA - 123897	OAX240202385045	San Felipe Jalapa de Díaz	La Concha	1004-FAIS Municipal	3,415,230.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PINOS, IRA, ETAPA, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 37855	OAX250202530555	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,527,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HUAMUCHES, IRA, ETAPA, EN LA COLONIA EL PARAGUITO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 36838	OAX250202531546	Santa Cruz Xoxocotlán	San Miguel Arcángel	1004-FAIS Municipal	508,416.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES - 344585	OAX250202531550	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	556,167.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO CHIHIURO, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 28215	OAX240402469615	Misones Hidalgo	San José de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO LOMA DE SAN JUAN LA SOLEDAD DEL TRAMO 0 020 AL 0 220 Y DEL KM 0 420 AL 0 700 - 116988	OAX250202540478	Nejapa de Madero	San Isidro Chihiuro	1004-FAIS Municipal	1,480,874.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA COLONIA LAS FLORES - 383490	OAX240202383433	San Felipe Jalapa de Díaz	La Soledad	1004-FAIS Municipal	4,486,478.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE BARRIO EL CORRAL - 49617	OAX240402463085	Eloachitlán de Flores Magón	Las Flores (Colonia)	1004-FAIS Municipal	1,616,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE RAYA SAN PEDRO - 385266	OAX250202530969	Eloachitlán de Flores Magón	Eloachitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	1,939,566.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS IALIEZA 2DA ETAPA - 41234	OAX240402483766	Eloachitlán de Flores Magón	La Raya San Pedro	1004-FAIS Municipal	2,433,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE SANTIAGO LAPAGUIA - 345355	OAX240402467037	San Juan Olotlotepec	Santiago Lapaguia	1004-FAIS Municipal	3,144,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL CORDAZAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 179047	OAX240302411277	San Agustín Loxicha	El Cordazal	1004-FAIS Municipal	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TOMA DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 179570	OAX240302411391	San Agustín Loxicha	Toma de Agua	1004-FAIS Municipal	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON SABULON ENTRE LAS CALLES PENSADOR MEXICANO Y OAXACA DE LA SEPTA SECCION - 351300	OAX250202531398	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1004-FAIS Municipal	1,574,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO ARROYO MOLINO AL CENTRO DE LA POBLACION DE MONTENEGRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 44082	OAX250202540779	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	1004-FAIS Municipal	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DEL MAR - 147132	OAX240202489579	Ciudad Interoce	Ciudad Interoce	1004-FAIS Municipal	828,938.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MORELOS, IRA, ETAPA, EN LA COLONIA SATEUTE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 35063	OAX250202531295	San Juan Lalana	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	900,000.00	30.00%	30.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PRINCIPAL, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE NAZARENO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 49248					759,871.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO - 41627					1,044,616.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA JUAREZ - 400096					1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	383,500.00	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 23 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+120.00 ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y LA CALLE 28 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALTEPEC - 44437					5,692,424.69	5,692,424.69	5,692,424.69	5,692,424.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 25 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 405667					1,252,795.89	1,214,668.25	1,214,668.25	1,214,668.25	27.00%	97.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA NUEVA - 339868					5,399,363.63	5,399,696.42	5,399,696.42	5,399,696.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARREVADERO 2DA ETAPA - 5963					4,010,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO A LA ESC. PRIM. LIBERTAD DE SAN PEDRO JICAYAN - 47964					14,746,252.85	14,746,252.85	14,746,252.85	12,673,874.04	86.00%	86.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR SEGUNDA ETAPA - 19287					629,668.04	629,668.04	629,668.04	599,668.04	95.00%	97.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUEGOVACHI - 35497					2,294,424.25	388,327.28	1,294,424.25	188,327.28	30.00%	34.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTIGUA PISTA AEREA ENTRE LAS CALLES EMILIO CARRANZA Y GALEANA - 353687					3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTIQUA DE ZAMPANTE, SEGUNDA ETAPA - 273512					1,088,420.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARRIBA DEL CHORRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM - 352164					6,726,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENA VISTA, SAN SEBASTIAN SILACAYOAPAM - 35652					2,128,591.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENA VISTA, SAN SEBASTIAN SILACAYOAPAM - 35652					230,100.00	230,100.00	230,100.00	223,600.00	97.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 33420					1,638,185.64	1,638,185.64	1,638,185.64	1,638,185.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, SEGUNDA ETAPA - 33785					995,263.41	995,263.41	995,263.41	0.00	0.00%	90.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE VERONICA 1RA. ETAPA, COLONIA ROMA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 26097					1,000,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL MAYORDOMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 30228					4,124,108.82	4,124,108.82	4,124,108.82	4,124,108.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON EN LA SECCION LOS VARGAS - 116540					2,031,178.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PALACIO, NAZARENO ETLA - 34625					1,200,876.08	1,200,876.08	1,200,876.08	300,219.02	25.00%	27.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO PISTA AEREA ENTRE VILLA HERMOSA Y SAN MATEO NUEVO - 35142					2,301,672.45	4,301,672.45	1,301,672.45	630,501.74	30.00%	28.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO NUEVO - 35142					91,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE YOGONDIY, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 362161					3,820,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA - 29063					510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA AMPLIACION INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 49346					757,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y IGNACIO ALDAMA DE LA COL. INDEPENDENCIA - 17089					1,239,363.51	1,237,403.20	1,237,403.20	371,220.96	30.00%	79.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS - 449272					982,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 420150					380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEDINA VICARIO, BARRIO SAN MIGUELITO PARTE ALTA, SILACAYOAPAM - 44848					748,939.58	748,939.58	748,939.58	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS DEL CERRO, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 47995					625,063.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 36377					860,209.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS HIGOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOS HIGOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 35445					709,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 114712					2,311,017.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, SAN ANDRES MONTANA, SILACAYOAPAM - 48248					746,900.00	746,900.00	746,900.00	739,900.00	99.00%	70.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL AGUDACATES SILACAYOAPAM - 50482					348,511.90	348,511.90	348,511.90	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA SECCION PRIMERA - 116542					2,535,790.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA - 366935					1,853,297.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIE DE SAUCO - 198985					208,997.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMAVERA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA 21 DE MARZO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 49313					671,636.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA DE QUINTANA ROO 2A. ETAPA - 355473					391,164.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE JOSE MARTI, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA 1RA. AMPLIACION DE XOJO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 45202					1,107,055.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 455521					798,086.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. PIEDRA BLANCA EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 47974					1,241,471.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO SAN PEDRO BUENA VISTA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 412246					3,328,778.18	3,328,778.18	3,328,778.18	3,328,778.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL CAMALOTE, EL LAUREL, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 50815					2,899,999.98	2,899,999.98	2,899,999.98	2,899,999.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 411636					2,795,000.00	2,795,000.00	2,795,000.00	2,795,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CAMALOTE - 35775					1,148,399.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALMAR, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 180813					3,649,999.98	3,649,999.98	3,649,999.98	3,649,999.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA - 294909					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%









NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAYUCO - 41403	OAX240402486165	Santa María Peleosa	Llano Suchilapa	1004-FAIS Municipal	2,623,553.27	2,623,553.27	2,623,553.27	2,623,553.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2A, ETAPA EN LA RANCHERIA EL BEJUCO. - 445233	OAX250202531104	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	3,188,215.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOVEGO, PRIMERA ETAPA. - 42338	OAX240402490876	Díaz	El Bejuco	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 446560	OAX250202531700	Santiago Camotlán	San Francisco Yovego	1004-FAIS Municipal	3,483,860.71	3,483,860.71	3,483,860.71	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JOSE Y LA CALLE DE RIO CALOMOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA CHACHALACA MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN - 39272	OAX240402491693	Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	1004-FAIS Municipal	2,218,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA PALO GRANDE. - 166240	OAX250202531697	Santiago Camotlán	La Chachalaca	1004-FAIS Municipal	1,995,473.72	1,995,473.72	1,995,473.72	838,551.59	32.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LAS ESTRELLAS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO. - 42675	OAX240202392879	Miahuatlán de Porfirio	Palo Grande	1004-FAIS Municipal	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL TEPEHUAJE 1A ETAPA. - 358022	OAX250202540557	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	1,136,613.19	1,136,613.19	1,136,613.19	0.00	0.00%	7.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL ZOMPANTE, 1A ETAPA. - 404990	OAX240402471702	Miahuatlán de Porfirio	El Tepehuaje	1004-FAIS Municipal	829,999.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA ROATINA 1A ETAPA. - 162899	OAX240402472286	Díaz	El Zompante	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL GUIXE, 1A ETAPA. - 163622	OAX240202392210	Miahuatlán de Porfirio	Santa Catarina Roatina	1004-FAIS Municipal	2,449,990.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA LA MERCEDE 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL. - 198423	OAX240202392359	Díaz	Guixe	1004-FAIS Municipal	1,499,990.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA MANZANA 3 DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA SOLEDAD 1A ETAPA. - 358854	OAX240302414408	Miahuatlán de Porfirio	Miahuatlán de Porfirio	1004-FAIS Municipal	2,548,995.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL NUCLEO RURAL EL TUNILLO 2A ETAPA. - 166104	OAX240402472018	Miahuatlán de Porfirio	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,049,999.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ROJAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCION - 19912	OAX240202392844	Díaz	El Tunillo	1004-FAIS Municipal	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA INSURGENTES, EN SAN MARCOS XINICUÉSTA - 8177	OAX250202531597	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	1004-FAIS Municipal	1,028,779.68	1,028,779.68	1,028,779.68	108,633.98	30.00%	28.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALLEJON DE LA DRAGA, DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 354396	OAX250202543623	Tecamavaca	San Marcos Xinicuéstá	1004-FAIS Municipal	1,231,253.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALLEJON DE TERCERA DE GONZALEZ ORTEGA Y PRIVADA DEL BARRIO DEL CARMEN DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 358888	OAX240402470297	Miahuatlán de Porfirio	Miahuatlán de Porfirio	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAUATÉMOC DE LA RANCHERIA LOS SABIÑOS. - 319983	OAX240402472041	Miahuatlán de Porfirio	Los Sabinos	1004-FAIS Municipal	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PUENTE SIN NUMERO UBICADA EN CAMINO AL CENTRO COLINDANCIA CON SAN JOSE GUIXE 1A ETAPA, EN LA RANCHERIA LA UNION GUIXE. - 357701	OAX240402471562	Miahuatlán de Porfirio	La Unión	1004-FAIS Municipal	599,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA AGENCIA LAZARO CARDENAS - 49678	OAX250202540740	Santiago Huajolotitlán	Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	274,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA ESCALERA EJUTLA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BRAMADEROS. - 166591	OAX240202392949	Miahuatlán de Porfirio	Bramaderos	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO SUR, BARRIO LA CHORRERA - 20412	OAX250202540441	Chahultes	Chahultes	1004-FAIS Municipal	5,764,343.58	1,729,303.06	1,729,303.06	1,729,303.06	30.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO Y PROLONGACION DE ALDAMA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL YOGOVANA - 357560	OAX240402471519	Miahuatlán de Porfirio	San Miguel Yogovana	1004-FAIS Municipal	7,599,996.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE 2A ETAPA SAN FRANCISCO TLAPANGICO - 21854	OAX250202531200	San Francisco	San Francisco	1004-FAIS Municipal	1,690,958.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NINO PERDIDO 1A ETAPA, EN LA AGENCIA DE POLICIA SAN GOBERNMO. - 356207	OAX240402471002	Miahuatlán de Porfirio	El Veinte	1004-FAIS Municipal	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALMA, EN EL BARRIO ARRIBA, CABECERA MUNICIPAL. - 169407	OAX240302414498	Miahuatlán de Porfirio	Miahuatlán de Porfirio	1004-FAIS Municipal	2,499,654.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALO DE HULE Y FRESNOS DE LA COLONIA LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL - 273732	OAX240302426364	Miahuatlán de Porfirio	Miahuatlán de Porfirio	1004-FAIS Municipal	1,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PATROCINIO, COL. CENTRO, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 193293	OAX240302413480	Díaz	Miahuatlán de Porfirio	1004-FAIS Municipal	829,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO AMATLAN 1A ETAPA. - 193232	OAX240302413410	Díaz	San Pedro Amatlán	1004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NUCLEO RURAL EL OCOTE 1A ETAPA. - 193226	OAX240302413803	Miahuatlán de Porfirio	El Ocote	1004-FAIS Municipal	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHEPEGINIO, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS. - 50541	OAX250202530947	Coatecas Altas	Chepeginío	1004-FAIS Municipal	1,207,037.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRADA A LA ESCUELA - 30735	OAX250202540609	San Miguel Tlacamama	La Cañada del Mayués	1004-FAIS Municipal	682,443.23	682,443.23	682,443.23	204,732.97	30.00%	36.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV. DE PALMA, EN LA COLONIA ANTEÑA TELEVISIVA, CABECERA MUNICIPAL. - 162657	OAX240202392163	Miahuatlán de Porfirio	Miahuatlán de Porfirio	1004-FAIS Municipal	2,500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE NUEVA ERA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 49134	OAX250202531106	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	1,995,222.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE BRAMADEROS 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MONJAS. - 166617	OAX240202392958	Miahuatlán de Porfirio	Santa Cruz Monjas	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CAÑADA DOLORES, CABECERA MUNICIPAL. - 353791	OAX240402470149	Díaz	Miahuatlán de Porfirio	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUAUATEPEC - 22634	OAX250202531014	Huauatepec	Llano Platanal	1004-FAIS Municipal	2,603,888.51	2,603,888.51	2,603,888.51	1,815,972.83	70.00%	71.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LAS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO SANTA MARIA TECOMAVACA - 51352	OAX250202531660	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	1004-FAIS Municipal	1,799,688.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE LLANO GRANDE 1A ETAPA. - 163830	OAX240202392406	Miahuatlán de Porfirio	San José Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,706,586.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PANTEON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION - 19911	OAX250202531599	Santa María la Asunción	Llano de Agua	1004-FAIS Municipal	670,537.75	670,537.75	670,537.75	201,161.83	30.00%	38.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL PARAJE LOMA EL MIRADOR LOCALIDAD SAN JOSE BUENAVISTA - 49667	OAX250202530972	Elocochitlán de Flores	Elocochitlán de Flores	1004-FAIS Municipal	977,724.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA PÁZ SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 290144	OAX240302429514	San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1004-FAIS Municipal	1,199,997.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECCION A LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 362203	OAX240402457739	San Agustín Loxicha	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	3,950,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LAS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ECATEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC - 27216	OAX250202540707	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	1004-FAIS Municipal	475,152.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEUTILLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILLA - 6850	OAX250202531459	San Pedro Teutilla	San Juan Teutilla	1004-FAIS Municipal	990,444.03	990,444.03	990,444.03	0.00	0.00%	27.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHONTecomatlán DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC - 27382										
	OAX250202540709	Santa María Ecatepec	Santo Domingo Chontecomatlán	1004-FAIS Municipal	301,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS - 445757										
	OAX240402491198	San Juan Gulichicoví	Mogón Viejo	1004-FAIS Municipal	1,023,688.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE FLORES MAGÓN... 408980										
	OAX240402449263	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	1003-FAIS Entidades	480,000.00	478,379.85	478,379.85	478,379.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 460595										
	OAX240402494582	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chicahuatlán	1004-FAIS Municipal	496,929.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 28119										
	OAX250202531683	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004-FAIS Municipal	2,986,099.83	2,986,099.83	2,986,099.83	1,812,675.95	61.00%	61.00%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE YOSIVEE - 40007										
	OAX250202540502	San Antonino Monte	San Antonino Monte	1004-FAIS Municipal	2,603,590.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL - 465204										
	OAX240402509074	San Juan Chicomezúchil	Chicomezúchil	1004-FAIS Municipal	1,573,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	93.00%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILTEPEC - 38070										
	OAX250202540464	Ixtlán de Juárez	San Miguel Tiltépec	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	955,389.17	955,389.17	955,389.14	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO YAGANIZA, 1RA ETAPA - 39524										
	OAX250202540619	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	1004-FAIS Municipal	3,188,626.00	1,889,986.86	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 03 CON CLAVE 20EBD0003A - 399847										
	OAX240402470116	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	571,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 20DPB1888C EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 403581										
	OAX240402471540	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	698,064.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20KPR00112 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 455332										
	OAX240402496904	San Jerónimo Coatlán	San Lucas	1004-FAIS Municipal	324,381.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE: 20DPR33842 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIN MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIN - 44904										
	OAX250202531450	San Pedro Martín	San Pedro Martín	1004-FAIS Municipal	943,159.76	943,159.76	943,159.76	654,000.00	69.00%	67.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO - 498448										
	OAX250202540748	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Yucunícoco	1004-FAIS Municipal	1,257,125.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, LOCALIDAD DE ZARAGOZA YUCUNICOCO - 48444										
	OAX250202531716	Santiago Juxtlahuaca	Zaragoza Yucunícoco	1004-FAIS Municipal	1,131,807.73	1,131,807.73	1,131,807.73	565,903.62	50.00%	51.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO - 229511										
	OAX240302419255	San José Lachiguirí	Nuestra Señora Inmaculada de Juquila el Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,248,152.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE YODONOVICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXANO - 40233										
	OAX250202531192	San Francisco Nuxano	San Francisco Nuxano	1004-FAIS Municipal	170,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	30.00%	33.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JULIO DE LA FUENTE CLAVE 20DPB1444A - 374445										
	OAX240402495890	San Juan Gulichicoví	San Juan Gulichicoví	1004-FAIS Municipal	481,559.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTILÁN - 418049										
	OAX240402495184	Santiago Huajolotlán	Santiago Huajolotlán	1004-FAIS Municipal	1,107,607.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE DE LA SALINA 1RA ETAPA - 405719										
	OAX240402472531	San Pedro y San Pablo Tepeacoluja	San Felipe Ixtapa	1004-FAIS Municipal	263,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL MARTEL - 457071										
	OAX240402497183	San Juan Bautista Colihahuaca	Estancia	1004-FAIS Municipal	243,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA COLONIA LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL 1A ETAPA - 208094										
	OAX240302415738	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia las Flores (Yogobiche)	1004-FAIS Municipal	749,368.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 1A ETAPA EN LA RANCHERIA LA ESPERANZA - 431209										
	OAX240402483603	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Esperanza	1004-FAIS Municipal	626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 359501										
	OAX240402472258	Cotacapas Altas	Cotacapas Altas	1004-FAIS Municipal	2,674,895.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 452073										
	OAX240402494857	San Juan Cotocón	San Felipe Zhuatltepec	1004-FAIS Municipal	7,405,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO CANCUN EN LA LOCALIDAD DE CERRO MOJARRA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 18641										
	OAX250202530902	Acatlán de Pérez	Cerro Mojarrá	1004-FAIS Municipal	1,246,125.59	1,246,125.59	1,246,125.59	1,246,125.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACC. LOMAS ALTAS - 411187										
	OAX240202381096	San Juan Bautista Tuxtépec	San Juan Bautista Tuxtépec	1004-FAIS Municipal	2,472,176.33	2,472,176.33	2,472,176.33	2,472,176.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL NUCLEO RURAL EL TECOLOTE 1A ETAPA - 165628										
	OAX240202392785	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tecolote	1004-FAIS Municipal	1,111,206.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE - 402747										
	OAX250202546850	La Pe	La Pe	1004-FAIS Municipal	2,499,963.87	2,499,963.87	2,499,963.87	2,499,963.87	100.00%	20.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN IXPANTEPEC NIEVES LOCALIDAD LA COLUMNA LLANO GORDO, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 321541										
	OAX240302437879	IXpantepec Nieves	IXpantepec Nieves	1004-FAIS Municipal	2,273,150.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	82.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA COMITAN EN LA LOCALIDAD DE TETEEJA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 18559										
	OAX250202530901	Acatlán de Pérez	Tetelá	1004-FAIS Municipal	1,305,076.82	1,305,076.82	1,305,076.82	1,305,076.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUAJE DE LA DANTA - 48812										
	OAX250202540700	Santa María Colotepec	Aguaje de la Danta	1004-FAIS Municipal	896,545.74	896,545.74	896,545.74	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAROTE DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 41923										
	OAX250202530923	Acatlán de Pérez	El Zapote	1004-FAIS Municipal	964,926.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CANNETAS - 32609										
	OAX250202531623	Santa María Colotepec	Las Carretas	1004-FAIS Municipal	891,189.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 35502										
	OAX250202540699	Santa María Colotepec	La Nueva Esperanza	1004-FAIS Municipal	494,122.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SECO - 42750										
	OAX250202540627	San Antonio Acuña	Río Seco	1004-FAIS Municipal	1,362,155.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 89164										
	OAX240202373719	San Juan Bautista Tuxtépec	San Rafael	1004-FAIS Municipal	1,950,343.82	1,950,343.82	1,950,343.82	1,950,343.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NEXILA - 359621										
	OAX240402472308	Heroles Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Cruz Nexila	1004-FAIS Municipal	1,277,753.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COLOTEPEC - 35321										
	OAX250202531625	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	1004-FAIS Municipal	885,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XAAGA, SAN PABLO VILLA DE MITLA - 417486										
	OAX240402494938	San Pablo Villa de Mitla	Xaaga	1004-FAIS Municipal	1,656,208.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA - 90835										
	OAX240202374729	San Antonio Acuña	Laguna Secca	1004-FAIS Municipal	1,281,991.40	805,305.42	805,305.42	805,305.42	63.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 383983										
	OAX240402463252	Loma Bonita	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	885,636.14	885,636.14	885,636.14	885,636.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA CATALINA DE SENA - 451888										
	OAX240402494749	Tlaxiactac de Cabrera	Santa Catalina de Sena	1004-FAIS Municipal	2,643,005.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	71.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD DEL CARACOL - 40101										
	OAX250202531257	San Juan Bautista Tuxtépec	Caracol	1004-FAIS Municipal	2,598,914.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	15.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, MUNICIPIO DE VILLA DE ETILA, OAXACA - 386954										
	OAX240402464516	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	1004-FAIS Municipal	1,561,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, MUNICIPIO DE VILLA DE ETILA, OAXACA - 386949										
	OAX240402464512	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	1,199,996.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADO EN EL PARAJE SURCOS LARGOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 47896										
	OAX250202531579	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla	1004-FAIS Municipal	999,473.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTICITO - 48927										



NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA Y DOLORÉS 3A SECCION, DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ - 152110	OAX240402470078	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Felipe Yegachín	1004-FAIS Municipal	939,993.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 48558	OAX240202390752	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	599,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO DEL CARRIZAL A NEJAPA EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA 3ERA ETAPA - 46314	OAX250202531043	Nejapa	Nejapa	1004-FAIS Municipal	854,271.93	854,271.93	854,271.93	854,271.93	100.00%	77.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC - 402971	OAX250202531669	Santa María Tlahuitotepic	Nejapa	1004-FAIS Municipal	1,600,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO DE SANTA MARIA PETAPA - 449041	OAX240402471275	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1004-FAIS Municipal	142,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, PRIMERA ETAPA - 447651	OAX240402492955	Santa María Petapa	El Privilegio	1004-FAIS Municipal	934,753.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ACCESO AL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTUEPEC	OAX240402492183	Santiago Zacatepec	La Candelaria	1004-FAIS Municipal	1,794,540.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA TRAMO BULEVARD BICENTENARIO A DESCARGA A RIO PALAPAN - 49760	OAX240402492266	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1,503,393.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 33646	OAX240302436938	San Juan Lalana	Arroyo Cacaco (Arroyo Lado)	1004-FAIS Municipal	2,308,127.31	2,308,127.31	2,308,127.31	2,308,127.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC - 23974	OAX250202546595	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	13,795,193.63	13,795,193.63	13,795,193.63	13,795,193.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA TRAMO BULEVARD BICENTENARIO A DESCARGA A RIO PALAPAN - 49760	OAX250202531809	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	1004-FAIS Municipal	562,000.00	562,000.00	562,000.00	562,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PETLAPA - 15080	OAX240202366713	Mate de Cañá	Mate de Cañá	1004-FAIS Municipal	600,000.00	620,054.60	620,054.60	620,054.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC - 23974	OAX250202543615	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1004-FAIS Municipal	5,080,139.03	5,080,139.03	5,080,139.03	3,652,662.60	72.00%	89.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	OAX250202531468	Villa de Tututepec	Santa María Acatepec	1004-FAIS Municipal	1,300,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ERA. PRIVADA DE COLIMA - 200230	OAX250202531150	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 23742	OAX240302414580	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	165,690.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL MANGAL Y VICENTE FOX 1A ETAPA EN EL PARAJE LA AMPLIACIÓN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 40569	OAX250202531890	San Agustín de las Juntas	La Ampliación	1004-FAIS Municipal	1,106,753.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX - 16173	OAX240302420434	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	683,093.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE KONK KAMM ANIM EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 46000	OAX250202531484	Ayutla	Ayutla	1003-FAIS Municipal	2,150,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE KONK KAMM ANIM EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 46000	OAX250202531484	Ayutla	Ayutla	1003-FAIS Municipal	2,150,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE KONK KAMM ANIM EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 46000	OAX250202531484	Ayutla	Ayutla	1003-FAIS Municipal	2,150,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE KONK KAMM ANIM EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 46000	OAX250202531484	Ayutla	Ayutla	1003-FAIS Municipal	2,150,264.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR 20DP0685J, DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 208005	OAX250202544228	Santo Tomás Cuixtles	Santo Tomás Cuixtles	1004-FAIS IEM3v5	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DP348RV - 354223	OAX240302404277	Santiago Tilantongo	Buenavista	1003-FAIS Entidades	1,200,000.00	1,194,944.08	1,194,944.08	1,194,944.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARANDA CRUZ CON CLAVE 20DP1936X - 236032	OAX240402470287	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION CON CLAVE ESCOLAR 20DP1128W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN - 167634	OAX240302402446	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	847,108.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 20DP0950J, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO - 168102	OAX240202552220	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1003-FAIS Entidades	1,548,475.98	1,462,911.21	1,462,911.21	1,462,911.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD AGUA DE HUMO, BUENAVISTA DE JUAREZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 43583	OAX240202552220	San Pedro Juchitán	San Pedro Juchitán	1003-FAIS Entidades	1,548,475.98	1,520,557.10	1,520,557.10	1,520,557.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD AGUA DE HUMO, BUENAVISTA DE JUAREZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 43583	OAX250202540669	Santa Cruz Itundujia	Agua de Humo	1004-FAIS Municipal	501,248.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN - 32059	OAX250202543621	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	894,538.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "BENITO JUAREZ" CON CLAVE: 20DP16950 - 35362	OAX250202531128	San Antonio Huixtotepec	San Antonio Huixtotepec	1004-FAIS Municipal	1,239,963.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SEÑALAMIENTO VIAL EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE UNION HIDALGO - 461685	OAX240402498318	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,220,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA ENTUBADA SANTA CRUZ - 223576	OAX240302418337	San Mateo Peñasco	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	2,000,014.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 29389	OAX250202531677	Santa María Tonameca	Arroyo Chelia	1004-FAIS Municipal	1,423,953.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (BOMBEO CON PANELES SOLARES) EN LA LOCALIDAD DE YUCUILLI - 50356	OAX250202540728	Santa María Tonameca	Lagunilla	1004-FAIS Municipal	7,920,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, - 224322	OAX250202531163	San Esteban Atlahuaca	Yuculij	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	390,000.00	1,299,999.99	390,000.00	30.00%	33.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO GUELAXICO - 275678	OAX240302418485	Santa Catarina Yosonotú	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	976,427.25	976,427.25	976,427.25	976,427.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE EL CHORRO 2DA ETAPA - 48863	OAX240302426745	Heroica Ciudad de Ejutla	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1004-FAIS Municipal	2,316,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LOMA MUJER GRANDE A LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUUILTEPEC 3ERA ETAPA - 48187	OAX250202531229	San Juan Bautista	Estancia	1004-FAIS Municipal	409,921.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LOMA MUJER GRANDE A LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUUILTEPEC 4TA ETAPA - 48257	OAX250202531668	Santa María Tlahuiloitepec	Santa María Tlahuiloitepec	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CAHUAYANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHIUTLA - 47705	OAX250202540719	Santa María Tlahuiloitepec	Santa María Tlahuiloitepec	1004-FAIS Municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD AGUA MASCARA A AGUA TORCIA - 49653	OAX250202531226	San Juan Achiutla	Barrio Dolores	1004-FAIS Municipal	1,216,912.55	1,216,912.55	1,216,912.55	80,000.00	7.00%	10.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COCOYUL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456672	OAX250202530971	Eloxochitlán de Flores	Eloxochitlán de Flores	1004-FAIS Municipal	1,103,254.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 49633	OAX240402496520	Maecón	Maecón	1004-FAIS Municipal	1,199,447.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NDOYOCOYO (CIENEGA DE TULE) - 35218	OAX250202531167	San Esteban Atlahuaca	Ndoyocoyo (Ciénega de Tule)	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MOLINOS, SEGUNDA ETAPA - 35760	OAX250202531267	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	1004-FAIS Municipal	2,364,912.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA BARRIO LA SOLEDAD MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456158	OAX250202540628	San Pedro Huamelula	Santa María Tlahuiloitepec	1004-FAIS Municipal	1,760,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS SANTA INES, DEL MAESTRO, 15 DE MAYO Y JARDINES, CABECERA MUNICIPAL - 278162	OAX240402485728	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,799,225.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE LLANO BELUCO, SAN LORENZO, SAN BARTOLOME Y EL ANONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITTEPEC - A9378	OAX240302427087	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,603,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 15512	OAX250202531428	San Miguel Suchitpepec	Llano el Beluco	1004-FAIS Municipal	8,931,289.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA - 195625	OAX250202531161	San Esteban Atlahuaca	Independencia	1004-FAIS Municipal	1,294,929.08	388,478.72	1,294,929.08	388,478.72	30.00%	32.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA BARRIO LA SOLEDAD MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456158	OAX240402481224	San Juan Achiutla	Barrio Dolores	1004-FAIS Municipal	885,001.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA CUQUILA - 44187	OAX250202540679	Agua Zarca Cuquila	Agua Zarca Cuquila	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 439612	OAX240402487563	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	1004-FAIS Municipal	1,368,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 48479	OAX240402486794	San Pablo Etla	San Pablo Etla	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	5,599,930.45	5,599,930.45	5,599,930.45	5,599,930.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YUCU YOCO - 405903	OAX240402472482	Tepecolulita	Yedonacuitl	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CON TINACOS, 3RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC - 40300	OAX240402472563	Tepecolulita	Dekado	1004-FAIS Municipal	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CON TINACOS, 3RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUXANO - 13915	OAX250202531169	San Martín Zacatepec	San Martín Zacatepec	1004-FAIS Municipal	2,044,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	30.00%	34.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CON TINACOS, 3RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUXANO - 13915	OAX250202531191	San Francisco Huxano	San Francisco Huxano	1004-FAIS Municipal	1,152,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	30.00%	33.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA, - 32023	OAX250202531494	San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	1004-FAIS Municipal	1,761,500.00	1,761,500.00	1,761,500.00	812,413.89	86.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 265 CCT. 20D50282U - 43464	OAX250202540764	Santiago Tlaxiayaltepec	Santiago Tlaxiayaltepec	1004-FAIS Municipal	1,289,353.62	1,289,353.62	1,289,353.62	388,806.09	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 46556 I	OAX240402472032	San Pedro y San Pablo	San Miguel Tixá	1004-FAIS Municipal	290,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO - 46220	OAX240402472563	Tepecolulita	Dekado	1004-FAIS Municipal	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES NUXINDO ZONA URBANA - 346151	OAX250202531755	Santiago Tilantongo	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	362,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 46057	OAX250202531753	Santiago Tilantongo	El Progreso	1004-FAIS Municipal	474,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTE VEE A TRINITY EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUA - 441343	OAX250202531746	Santiago Tilantongo	Guadalupe Hidalgo	1004-FAIS Municipal	474,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL PARAJE LO BIAI XHYELA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 395932	OAX240402468281	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1004-FAIS Municipal	1,161,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 404576	OAX240402472056	Tepecolulita	Tecolotitlán	1004-FAIS Municipal	251,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA REFORMA, PUTLA - 267288	OAX240402482811	Putla Villa de Guerrero	La Muralla	1004-FAIS Municipal	488,565.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE GINDICA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO - 22531	OAX250202531803	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1004-FAIS Municipal	1,015,754.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA MORILLO - 449718	OAX240402493390	San Miguel Suchitepec	Loma Morillo	1004-FAIS Municipal	1,028,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC - 19512	OAX250202531449	San Pedro Juhatatepec	San Pedro Juhatatepec	1004-FAIS Municipal	675,100.07	580,879.42	580,879.42	580,879.42	66.00%	66.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL TEPIChAL - 19664	OAX250202531493	San Pedro y San Pablo	San Pedro y San Pablo	1004-FAIS Municipal	623,738.80	187,121.64	623,738.80	187,121.64	30.00%	29.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PUBLICO DE AGUA POTABLE - 251532	OAX240302423157	San Juan Guichiloví	Arrovo Cuchara	1004-FAIS Municipal	626,399.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAHUAYA - 10081	OAX250202543624	San Sebastián	Cahuaya	1004-FAIS Municipal	1,779,253.28	1,779,253.28	1,779,253.28	1,779,253.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOCHIAPIAM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPIAM. - 47461	OAX250202540644	San Pedro Sochiápiam	San Pedro Sochiápiam	1004-FAIS Municipal	706,982.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE - 11186	OAX250202531536	Santa Cruz Hundaco	Santa Cruz Hundaco	1004-FAIS Municipal	2,856,351.77	847,000.00	847,000.00	847,000.00	34.00%	44.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO DE NUEVO. - 29312	OAX250202531853	Heroica Villa Terán	Rosario de Nuevo	1004-FAIS Municipal	517,217.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN BARRIO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 8165	OAX250202531762	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1004-FAIS Municipal	4,055,902.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL RAMON EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL HONDURAS. - 319940	OAX240302436089	San Jerónimo Coatán	San Cristóbal Honduras	1004-FAIS Municipal	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE MUJER GRANDE PARA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, SANTA MARIA TLAHUITLOTEPEC. - 49834	OAX250202531671	Santa María	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	394,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YUTEKIVI, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATERINA TICUA. - 19591	OAX250202540667	Santa Catarina Ticúa	Santa Catarina Ticúa	1004-FAIS Municipal	1,197,498.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL - 163209	OAX240202392276	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Libertad [Colonia]	1004-FAIS Municipal	1,009,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN LUIS REY, CABECERA MUNICIPAL. - 166438	OAX240202392918	Mihuatlán de Porfirio Díaz	San Luis Rey [Colonia]	1004-FAIS Municipal	1,274,885.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO GALEANA - 51323	OAX250202531456	San Pedro Tapanatepec	Barrio Galeana	1004-FAIS Municipal	3,746,046.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 28937	OAX250202540572	San Juan Niimi	Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,137,235.90	1,137,235.90	1,137,235.90	0.00	0.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE YUCUMIL, DE LA AGENCIA DE EL GACHUPIN - 39853	OAX250202540765	Santiago Tlazoytepec	Cañada de Yucumil	1004-FAIS Municipal	802,573.87	802,573.87	802,573.87	240,772.16	30.00%	5.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 9585	OAX250202530904	Figueras	Cañada San Antonio	1004-FAIS Municipal	1,298,006.38	1,298,006.38	1,298,006.38	1,298,006.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ARCO, VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - 80715	OAX250202531834	Villa de Tamazulapam del Progreso	El Arco	1004-FAIS Municipal	256,463.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS - 47717	OAX250202531745	Santiago Tlantongo	Guadalupe Llano de las Avispas	1004-FAIS Municipal	382,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PILITA, MUNICIPIO DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 225150	OAX240302418602	Díaz	La Pila	1004-FAIS Municipal	1,052,630.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA GRANDE TILANTONGO. - 45952	OAX250202531754	Santiago Tlantongo	Laguna Grande	1004-FAIS Municipal	403,870.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE OCOLAL, DE LA AGENCIA DE EL GACHUPIN - 40451	OAX250202531760	Santiago Tlazoytepec	Loma de Ocotál	1004-FAIS Municipal	802,572.80	802,572.80	802,572.80	240,771.84	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA HONDA, DE LA AGENCIA DE EL GACHUPIN - 40462	OAX250202531757	Santiago Tlazoytepec	Loma Honda	1004-FAIS Municipal	1,428,148.33	1,428,148.33	1,428,148.33	428,444.50	30.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MARCO MENDEZ. - 42556	OAX250202531247	Santiago Tlazoytepec	Narciso Méndez	1004-FAIS Municipal	382,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 33983	OAX250202531215	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	1,487,715.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 51351	OAX250202531315	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	901,900.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA - 35946	OAX250202531793	Santo Domingo Xagacia	Santo Domingo Xagacia	1004-FAIS Municipal	2,300,244.65	690,073.40	690,073.40	690,073.40	30.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO - 39114	OAX250202531819	San Juan Niimi	Union Hidalgo	1004-FAIS Municipal	849,047.47	849,047.47	849,047.47	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 34959	OAX250202540575	San Juan Niimi	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	784,759.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS ACACIAS - 33449	OAX250202531205	San Jerónimo Taviche	Las Acacias	1004-FAIS Municipal	583,662.75	583,662.75	583,662.75	583,662.75	100.00%	73.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD QUEHUE, CABECERA MUNICIPAL. - 405016	OAX240402472294	Mihuatlán de Porfirio Díaz	El Quehúe	1004-FAIS Municipal	723,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YURANCHO - 26918	OAX250202540444	Chalcatzingo de Hidalgo	Yurancho	1004-FAIS Municipal	529,823.76	529,823.76	529,823.76	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TAVICHE - 13753	OAX250202543607	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1004-FAIS Municipal	1,421,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN RANCHO RED EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, SANTA MARIA TLAHUITLOTEPEC. - 49952	OAX250202540723	Santa María	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	394,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 48704	OAX250202541606	Tlaxiaco	Licenciado Adolfo López Mateos	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL CEARARIO EN SAN JUAN COMALTEPEC - 41444	OAX250202531278	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	471,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL ROSARIO, DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 29386	OAX250202531135	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	1004-FAIS Municipal	784,140.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATERINA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 47178	OAX250202531233	San Juan Bautista Coixtlahuaca	Santa Catarina Ocotlán	1004-FAIS Municipal	881,248.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE YUVILA, MUNICIPIO DE SANTA CATERINA IXTEPEJI - 31488	OAX250202540695	Santa Catarina Ixtepeji	Yuvila	1004-FAIS Municipal	1,434,552.84	1,434,552.84	1,434,552.84	430,365.85	30.00%	33.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL RIO - 306018	OAX240302433101	San Miguel del Río	San Miguel del Río	1004-FAIS Municipal	1,487,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 207242	OAX240302433666	San Carlos Yautepec	San Matías Petatepec	1004-FAIS Municipal	1,917,354.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA. - 40339	OAX250202543152	San Pedro Nopala	San Pedro Nopala	1004-FAIS Municipal	1,638,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SEGUNDA ETAPA - 360950	OAX240402457044	Santiago Ihuitlán Plumas	La Mexicana	1004-FAIS Municipal	548,823.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE INFIERNILLO - 36577	OAX250202531126	San Antonio Huitepec	Infiernillo	1004-FAIS Municipal	1,835,722.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE USO MULTIPLE DE LA ESC. PRIM. BILINGUE COMPAÑETEPET CLAVE: 20DPB2299V EN LA LOCALIDAD DE METATE, SANTA MARIA TLAHUITLOTEPEC. M2 - 49428	OAX250202543637	Santa María Tlahuiloitepec	Metate	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE BIENES PUBLICOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JOVA GRANDE CHICAHUAXTLA - 47213	OAX250202531072	Puñá Villa de Guerrero	Jova Grande	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 1NA ETAPA - 50275	OAX250202531883	San Pedro y San Pablo Ayutla	La Laguna	1004-FAIS Municipal	1,201,372.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE MORELOS SINYUYUÍ - 33417	OAX250202531082	Puñá Villa de Guerrero	Morelos	1004-FAIS Municipal	790,201.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (DONAJI, MANUEL AVILA CAMACHO) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 24944										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 1) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 25012	OAX250202537164	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	3,042,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (SAN MARTÍN MEXICAPÁN, COL. LA AZUCENA) EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 25776	OAX250202537165	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	3,275,675.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE ZODPRO144G EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL MOGOTE - 16659	OAX250202537173	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	2,985,574.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE ZODPRO398 - 287023	OAX250202540049	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	1,066,808.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BIC NÚM. DE CON CLAVE ESCOLAR Z0EBD0006Y, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG. - 218121	OAX240302428813	San Agustín Cheyuso	San Cristóbal Lachirioag	1004-FAIS Municipal	1,456,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CBTIS NÚM. 150 EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 37171	OAX240302404823	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1003-FAIS Entidades	3,164,842.96	3,095,354.45	3,095,354.45	3,095,354.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR Z0DCIO006T, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ ZOOGGCHO, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ ZOOGGCHO. - 291888	OAX240202852662	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,931,660.32	2,931,660.32	2,931,660.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA PLANTEL NO. 157 DR. VÍCTOR BRAVO ANJUA UBICADA EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA. - 146481	OAX240302407010	San Bartolomé Zoogochi	San Bartolomé Zoogochi	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,996,940.72	2,996,940.72	2,996,940.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIO DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA CLAVE Z0ETH0196R - 332411	OAX240202899347	San Juan Bautista Tuxtepec	Rosario Ibarra de Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	923,515.88	671,006.47	671,006.47	671,006.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS CLAVE Z0DCC0740 - 220847	OAX240302438982	San Juan Guichicovi	Paseo Real de Sarabia	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE CCT Z0KIN1304D, EN LA LOCALIDAD EL ZACATÓN - 282514	OAX240302417816	Putla Villa de Guerrero	Zimatlán	1004-FAIS Municipal	594,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR NGUIFI CLAVE Z0DCC14920 - 403977	OAX240302427891	San Pablo Cuatro Venados	El Zacatón	1004-FAIS Municipal	692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PANTEL 87 CON CLAVE CCT Z0ETK0047Y - 311976	OAX240402471734	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	1,008,625.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: Z0DPR2340W, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	OAX240202381384	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	1004-FAIS Municipal	3,955,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ZUILLERMO PRIETO, CON CLAVE ESCOLAR: Z0DPB1756L, EN LA LOCALIDAD EL ESCOBILLAL, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	OAX250202544444	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR MORELOS CON CLAVE ESCOLAR Z0DPR14535, EN LA LOCALIDAD SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO SILACAYOÁPAM - 189073	OAX250202544450	San Juan Bautista Tuxtepec	El Escobillal	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CON CLAVE ESCOLAR Z0DPR0018L EN LA LOCALIDAD DE TECOMALTIANGUISO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO. - 331864	OAX240402508845	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL CON CLAVE ESCOLAR Z0DPR0611X, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CHILAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 189404	OAX240302403816	San Juan Bautista Cuicatlán	San José del Chilar	1003-FAIS Entidades	3,260,106.91	3,102,405.45	3,102,405.45	3,102,405.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CON CLAVE ESCOLAR Z0DPR0018L EN LA LOCALIDAD DE TECOMALTIANGUISO, MUNICIPIO CONCEPCIÓN PÁPALO. - 331864	OAX240302403814	Silacayoápam	Silacayoápam	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,041,692.25	3,041,692.25	3,041,692.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR Z0DPR1493C, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUACATE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 207646	OAX240302407889	Concepción Pápalo	Tecomaltianguiso	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,045,287.37	3,045,287.37	3,045,287.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR Z0DPR1823U, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN. - 290895	OAX240302405915	San Juan Juquila Vijanos	San Juan Juquila Vijanos	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,009,310.94	3,009,310.94	3,009,310.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MÓNJAS, MUNICIPIO DE MÓNJAS. - 37806	OAX240302404268	Putla Villa de Guerrero	Llano de Aguacate	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,190,928.12	3,190,928.12	3,190,928.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MÓNJAS, MUNICIPIO DE MÓNJAS. - 37806	OAX240302407182	Eloxochtlán de Flores Magón	Eloxochtlán de Flores Magón	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,006,688.34	3,006,688.34	3,006,688.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JOSÉ MARTÍ" CON CLAVE ESCOLAR: Z0DES0142B, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO SAN JUAN COLORADO	OAX240202352638	Monías	Los Pocitos Monías	1003-FAIS Entidades	3,027,480.87	3,027,480.87	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "TEPOCHCALLI" CON CLAVE ESCOLAR: Z0DES0236Q, EN LA LOCALIDAD CAÑADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS	OAX250202544430	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO ALCALÁ CON CLAVE ESCOLAR Z0DES0071Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS. - 299534	OAX250202546464	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 230 CON CLAVE ESCOLAR: Z0DST02470, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE	OAX240302407305	Santiago Ihuitlán Plumas	Santiago Ihuitlán Plumas	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,021,105.76	3,021,105.76	3,021,105.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 59 CON CLAVE ESCOLAR Z0DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA. - 189636	OAX250202546469	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR Z0DTV083Z, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO. - 356284	OAX240302403820	San Juan Bautista Coxtlahuaca	San Juan Bautista Coxtlahuaca	1003-FAIS Entidades	3,144,337.38	3,100,001.46	3,100,001.46	3,100,001.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR Z0DTV0702A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 356357	OAX240302403824	San Lucas Zaquiápan	San José Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,168,646.14	3,168,646.14	3,168,646.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR Z0DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA. - 189636	OAX240402447140	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR Z0DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA. - 189636	OAX240402445623	San Juan Tamazola	San Juan Yuta	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR Z0DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA. - 189636	OAX240402447130	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,072,959.64	3,072,959.64	3,072,959.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR Z0DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA. - 189636	OAX240302405927	San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,972,952.76	2,972,952.76	2,972,952.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR Z0DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA. - 189636	OAX240302406995	San Andrés Teotlalpam	Santa Cruz Teotlalpam	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,099,723.92	3,099,723.92	3,099,723.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR Z0DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA. - 189636	OAX250202544514	San José Independencia	Cerro Clarín	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: Z0DST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXTLAHUACA. - 189636	OAX250202544583	San Sebastián Ixcapa	Cañada del Totomostle	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Table with columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FÍSICO. Rows list various construction projects across different municipalities and localities.





Table with 11 columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FÍSICO. It lists various construction projects across different municipalities and localities.

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COL. EL PROGRESO A TACOTEÑO EN EL TULAR, KM 0.000 AL KM 2.130. CUARTA ETAPA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 50209	OAX240202371878	San Juan Bautista Tuxtepec	El Escobillar	1004-FAIS Municipal	3,059,409.82	3,350,422.43	3,350,422.43	3,350,422.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE SAN ANDRÉS LOVENE A SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - 34510	OAX240202361841	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	5,633,408.29	5,695,579.70	5,695,579.70	5,695,579.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE SAN ANDRÉS LOVENE A SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - 34510	OAX240202361654	San Juan Bautista Tuxtepec	El Jimbal	1004-FAIS Municipal	6,248,662.82	5,023,996.63	5,023,996.63	5,023,996.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EN LA CALLE NUEVO AMANE CER EN EL BARRIO TRES POSTES - 34029	OAX250202531201	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	1,151,511.57	1,151,511.57	1,151,511.57	1,151,511.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EN EL BARRIO PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 424960	OAX240402480148	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,147,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 50735	OAX250202540611	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	1004-FAIS Municipal	1,274,606.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO IRA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CATANO, MUNICIPIO DE MADDALENA APASCO - 427047	OAX240202513119	Maddalena Apasco	San Isidro Catano	1004-FAIS Municipal	438,348.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYAL IRA ETAPA - 48854	OAX250202531670	Santa María Tlahuiltepec	Magueyal	1004-FAIS Municipal	1,799,999.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 441829	OAX240402489836	Santiago Apasco	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	651,932.97	651,932.97	651,932.97	651,932.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ROSARIO - 47871	OAX250202531385	San Mateo Peñasco	Rosario	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, (3ª ETAPA) - 40303	OAX250202540607	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	1004-FAIS Municipal	1,738,438.23	1,737,418.24	1,737,418.24	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SANTO DOMINGO TOMALTEPEC (SEGUNDA ETAPA) - 39994	OAX250202531790	Santo Domingo Tomaltepec	Zapote Blanco	1004-FAIS Municipal	1,527,013.15	1,527,013.15	1,527,013.15	1,527,013.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZIMATLÁN DE ALVAREZ 3RA ETAPA - 329374	OAX240302438096	Zimatlán de Álvarez El Rosario	El Rosario	1004-FAIS Municipal	1,516,707.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 44136	OAX250202540493	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	1004-FAIS Municipal	5,221,356.18	4,239,758.17	4,239,758.17	4,239,758.17	81.00%	83.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TEOITILÁN DEL VALLE - 49542	OAX250202531849	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 15 DE SEPTIEMBRE CCT 20DPB0316H EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 443863	OAX240402489716	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	1,058,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR - 25470	OAX250202531411	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	1004-FAIS Municipal	2,312,202.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 29029	OAX250202531512	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	1,892,299.69	1,892,299.69	1,892,299.69	877,669.91	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS EMPEDRADOS DEL BARRIO EL ZAPOTE - 25544	OAX250202531111	San Andrés Huixtla	San Andrés	1004-FAIS Municipal	1,030,135.49	309,040.65	1,030,135.49	309,040.65	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 44468	OAX240202361959	Santiago Yaveo	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,042,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRAULICO IRA ETAPA CALLE NACIONAL - 13607	OAX250202540499	San Antonio Monte Verde	San José Monteverde	1005-FORTAMUN Municipal	2,728,742.38	2,728,742.38	2,728,742.38	818,622.71	30.00%	30.00%
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CAÑADA BRAVA - 49498	OAX250202540770	Morelos	Cañada Brava	1004-FAIS Municipal	5,999,065.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 236039	OAX240302420450	Putla Villa de Guerrero	Loma Buena Vista	1004-FAIS Municipal	1,669,099.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 277190	OAX240302426899	Candelaria Lovicha	San Isidro del Camino	1004-FAIS Municipal	4,693,562.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 280095	OAX240302427419	Candelaria Lovicha	Santa Rita	1004-FAIS Municipal	5,450,354.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 6001	OAX250202530959	Candelaria Lovicha	Tierra Blanca (Corazal)	1004-FAIS Municipal	4,678,891.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR), GEW KUAA-LOS PINOS-INDAMA DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIALANA - 1462	OAX250202531141	San Bartolomé Quijalana	San Bartolomé Quijalana	1004-FAIS Municipal	1,400,320.00	1,448,478.08	1,448,478.08	1,448,478.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUILTEPEC - 48910	OAX250202540724	Santa María Tlahuiltepec	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	1,011,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A ETAPA - 319672	OAX240402465301	Putla Villa de Guerrero	Llano de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	699,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A ETAPA - 462573	OAX240402459477	Putla Villa de Guerrero	Río de las Peñas	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1ERA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLÁN - 386268	OAX240402464182	San Gertrudis	Santa Gertrudis	1004-FAIS Municipal	1,986,247.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA ETAPA - 459724	OAX240402508166	Putla Villa de Guerrero	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	858,075.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA ETAPA - 235719	OAX240302420393	Putla Villa de Guerrero	Suspiés	1004-FAIS Municipal	573,583.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LOMA BLANCA - 46348	OAX250202531282	San Juan Dixtal	San Juan Dixtal	1004-FAIS Municipal	2,967,172.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LOS POZOS A MONTE SIERRA - 33573	OAX250202531853	San Pedro Coatlán	San Pedro Coatlán	1004-FAIS Municipal	3,041,720.11	3,041,720.11	3,041,720.11	3,041,720.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO COATLÁN - 74923	OAX240202369648	San Jerónimo Coatlán	Santo Domingo Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,768,478.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SALADO GRANDE (NO OVA RANHO) DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN SABINILLO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 3RA ETAPA - 43944	OAX250202540610	San Miguel Tlaxotepec	San Martín Sabinillo	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, - 462421	OAX240402350758	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	1004-FAIS Municipal	2,804,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 103655	OAX240202378427	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	1004-FAIS Municipal	2,504,193.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL RANCHO LA VICTORIA EN SAN JUAN COMALTEPEC, 1A ETAPA - 41617	OAX250202540559	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	1,743,443.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. EL CERRITO - 202088	OAX240302414840	San Juan Quichicoví	El Zerral	1004-FAIS Municipal	1,815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CERRO QUEMADO, MUNICIPIO SAN PEDRO IXCATLÁN - 727690	OAX240302405777	San Pedro Quetzacoatlán	Cerro Quemado	1004-FAIS Entidades	5,099,958.82	5,099,028.36	5,099,028.36	5,099,028.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ATAYIKI CUQUILA - 48132	OAX250202531602	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Atayiki Cuquila	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 448128	OAX240402429393	San Juan Mixtepec-Dto. San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION LAS MESAS - 309305	OAX240302433796	Metones Hidalgo	Concepción las Mesas	1004-FAIS Municipal	1,403,476.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	69.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COYOTERA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 284555	OAX240302428321	Santo Domingo Zanatepec	Coyotera	1004-FAIS Municipal	952,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	57.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUELAVICHIGANA LA LABOR, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOATLÁN - 28668	OAX250202540507	San Dionisio Ocoatlán	Guelavichigana la Labor	1004-FAIS Municipal	298,637.84	298,637.84	298,637.84	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA - 31282	OAX250202531563	Santa Cruz Zanatepec	La Palmita	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,308,473.57	77.00%	80.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA 3RA ETAPA, - 47195	OAX250202531070	Putla Villa de Guerrero	Llano de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NIÑUMBA - 392803	OAX240402466858	Santo Tomás Tlaxiaco	Yucuito	1004-FAIS Municipal	1,049,979.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOSOLTEPEC - 454420	OAX240402895731	Santa María Coatepec	San Pedro Sosoltepec	1004-FAIS Municipal	195,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUANITA (SEGUNDA ETAPA) - 35091	OAX250202531040	Maedlena Peñasco	Santa Juanita	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SUSPIROS SINIYUVI 4TA. ETAPA - 33340	OAX250202531084	Puñá Villa de Guerrero	Suspiros	1004-FAIS Municipal	596,695.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL COYUL LAS FLORES - 352926	OAX240402469862	Mesmas Hidalgo	Coyul las Flores	1004-FAIS Municipal	2,398,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD MUNICIPAL SAN ISIDRO - 48228	OAX250202540682	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Isidro	1004-FAIS Municipal	850,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	24.00%	25.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE IDOLO DE MUJER EN LA LOCALIDAD LAS TRES CRUCES EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN - 39628	OAX250202531509	San Simón Zahuatlán	Las Tres Cruces	1004-FAIS Municipal	1,138,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LA EN LA LOCALIDAD DE TEE UJIA PROGRESO - 48300	OAX250202531605	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tee Ujia Progreso	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE BOMBEO DEL PARAJE YOO LOSA AL PARAJE EL OBISPO - 330757	OAX240302438526	Teococuilco de Marcos	Cacalote	1004-FAIS Municipal	1,802,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 352217	OAX240402469558	Santo Tomás Coatepec	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 450167	OAX240402493644	San Miguel Soyaltepec	Cerro Verde	1004-FAIS Municipal	953,529.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 35927	OAX250202531122	San Antonio Monte	San Isidro Monteverde	1004-FAIS Municipal	1,350,030.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN EL PARAJE JE E YUU EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 294914	OAX240402430642	Santo Tomás Coatepec	Francisco Villa	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL - 6445	OAX250202531310	San Juan Mixtepec-Dto. Oaxaca	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DIECINUEVE DE ABRIL - 354650	OAX240402470386	Santo Tomás Coatepec	Yuvucu	1004-FAIS Municipal	1,050,113.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VASQUEZ - 170819	OAX240202893980	Santo Tomás Coatepec	Santo Tomás Coatepec	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA - 282372	OAX240402427869	Santo Tomás Coatepec	Laguna Amarilla	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA - 35823	OAX250202518119	Santo Tomás Coatepec	Nunuma	1004-FAIS Municipal	989,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, YUTANDAYOO - 15965	OAX250202540636	San Pedro Iclatán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1,810,032.78	1,810,032.78	1,810,032.78	1,710,032.77	94.00%	95.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA - 5353	OAX250202540500	San Antonio Monte	Santa María de las Nieves Monteverde	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,637,884.14	1,637,884.14	1,637,884.14	795,146.66	47.00%	46.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DIECINUEVE DE ABRIL - 35623	OAX250202531831	Santo Tomás Coatepec	Diecinueve de Abril	1004-FAIS Municipal	989,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VASQUEZ - 49669	OAX250202531814	Santo Tomás Coatepec	Santo Tomás Coatepec	1004-FAIS Municipal	989,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y ACCESOS A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA - 366960	OAX240402458085	Santa María Sola	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	993,822.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	44.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CANADA ALEJANDRO. - 441998	OAX240402488953	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Alejandro	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LAS FLORES - 453333	OAX240402495231	San Juan Mixtepec-Dto. Oaxaca	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 451476	OAX240402494435	San Juan Mixtepec-Dto. Oaxaca	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YUTECOSI CUAUHTEMOC ( TERCERA ETAPA) - 19968	OAX250202531593	Santa Lucía Monteverde	Yutecosi Cuauhtemoc	1004-FAIS Municipal	2,075,720.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE POZO GRANDE. - 411393	OAX240402492376	San Miguel Amatitlán	San José Tenorio	1004-FAIS Municipal	963,747.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 354705	OAX240402470428	Santo Tomás Coatepec	Emilio Portes Gil	1004-FAIS Municipal	1,049,968.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPECUHUITLE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 405344	OAX240402472397	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepecahuitle	1004-FAIS Municipal	1,600,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SECCION PRIMERA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPOSANTONCO - 451840	OAX240402494715	San Juan Mixtepec-Dto. Oaxaca	Santa María Teposantonco	1004-FAIS Municipal	1,681,148.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 20424	OAX250202531306	San Juan Mixtepec-Dto. Oaxaca	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	360,000.00	30.00%	51.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE JESUS - 7593	OAX250202531307	San Juan Mixtepec-Dto. Oaxaca	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	360,000.00	30.00%	78.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 203328	OAX240302415031	San Francisco Chahuacul	El Boquerón	1004-FAIS Municipal	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	67.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD COLONIA CAMPO REAL, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 390391	OAX240402448875	Villa de Zaachila	Colonia Campo Real	1003-FAIS Entidades	3,794,968.89	3,794,936.87	3,794,936.87	3,794,936.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSOYUA - 405646	OAX240402449160	Santa María Yosoyúa	Buenavista	1003-FAIS Entidades	4,175,130.77	4,133,291.63	4,133,291.63	4,133,291.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO SOSOLTEPEC. - 462376	OAX240402499377	San Mateo Río Hondo	Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA JOSE MURAT, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 30561	OAX250202537178	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	4,820,795.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CAJON DE PIEDRA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 359210	OAX240402447294	Santo Domingo Tehuantepec	Cajón de Piedra	1003-FAIS Entidades	7,439,189.23	7,370,237.06	7,370,237.06	7,370,237.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MINAS DE LLANO VERDE - 50382	OAX250202531209	San Jerónimo Sosoltepec	Minas de Llano Verde	1004-FAIS Municipal	3,223,283.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO VISTA HERMOOSA, MUNICIPIO SANTA CRUZ HUNDCACO - 296352	OAX240302407167	Santa Cruz Hundaco	San Isidro Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	6,151,684.80	6,150,929.06	6,150,929.06	6,150,929.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 398085	OAX240402469318	Santa Catarina Juquila	Paso Hondo	1004-FAIS Municipal	1,696,995.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 46773	OAX250202531388	Santo Domingo Teputepec	Santo Domingo Teputepec	1004-FAIS Municipal	3,450,215.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL RIO CAMARON EN SAN PEDRO AMUZOGOS - 47331	OAX250202540016	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	1,510,123.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, DEL BARRIO DEL CORAZON, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PERAS (TERCERA ETAPA) - 28861	OAX250202531409	San Miguel Peras	San Miguel Peras	1004-FAIS Municipal	7,944,040.47	7,943,120.22	7,943,120.22	678,532.56	9.00%	9.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALEJANDRO CRUZ ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y LAZARO CARDENAS - 393346	OAX240402467051	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	1004-FAIS Municipal	1,277,886.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL TULE FRAC. EL RETIRO, MUNICIPIO SANTA MARIA DEL TULE - 191688	OAX240302403904	Santa María del Tule	Santa María del Tule	1003-FAIS Entidades	3,904,870.68	3,904,870.68	3,904,870.68	3,904,870.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 40587	OAX250202531139	Santo Tomás Coatepec	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	989,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VALFRE - 27223	OAX250202531109	San Andrés Cabecera Nueva	San Sebastián Valfré	1004-FAIS Municipal	2,175,054.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 253836	OAX240302428895	Santo Tomás Coatepec	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1,049,954.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250202540498	San Antonio Monte	San Miguel Monteverde	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	4,665,987.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO EN EL MUNICIPIO DE ASCUNCION NOCHTILAN - 17935	OAX250202540432	Asunción Nochtilán	Asunción Nochtilán	1004-FAIS Municipal	1,366,137.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE HUMEDALES EN COMPLEJO DEPORTIVO	OAX240402510646	San Pablo Etla	San Sebastián	1005-FORTAMUN	613,668.10	613,668.10	613,668.10	613,668.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO COL. NUEVA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 18983	OAX250202530878	Flequeros Acatlán de Pérez	Tetela	1004-FAIS Municipal	211,252.27	211,252.27	211,252.27	211,252.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IMPERIO. - 37664										





NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DOS NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLÁN	OAX250202531595	Santa Lucía Monteverde	La Pas	1004-FAIS Municipal	1,366,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX14150300565793	Gobierno de la Entidad		1003-FAIS Entidades	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATLÁN	OAX14150300565766	Gobierno de la Entidad		1003-FAIS Entidades	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSICOLULA CON CLAVE ESCOLAR: 20E1T0003L	OAX250202544236	San Pedro y San Pablo	San Pedro y San Pablo	1008-FAM IEM5Y5	204,032.40	204,032.40	204,032.40	204,032.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE ZANJA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 453680	OAX240402495377	Tepecolula	Tepecolula	1004-FAIS Municipal	658,566.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LA UNIDAD MÉDICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 455589	OAX240402496495	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás	1004-FAIS Municipal	211,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CARDENAS - 418901	OAX240402495463	Santiago Huajolotitlán	Guadalupe de Cardenas	1004-FAIS Municipal	346,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE TLAPACOVAN - 455081	OAX240402496156	Santiago Huajolotitlán	Rincón de Tlapacovan	1004-FAIS Municipal	469,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL CHICO - 418890	OAX240402495447	Santa Ana Tlacoyan	Rincón de Tlapacovan	1004-FAIS Municipal	274,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA NÚMERO 2 EN SANTIAGO HUAJOLOTLITLÁN - 419413	OAX240402495729	Santiago Huajolotitlán	San Francisco el Chico	1004-FAIS Municipal	390,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA (PANELES SOLARES, BOMBA Y TUBERIA), EN EL NÚCLEO RURAL UNIVERSITARIO, - 46560	OAX250202540457	Santiago Huajolotitlán	Santiago Huajolotitlán	1004-FAIS Municipal	589,018.00	587,110.01	587,110.01	176,133.00	30.00%	10.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 259534	OAX240302423828	Herolica Ciudad de Tlaxiaco	Núcleo Rural Universitario	1004-FAIS Municipal	1,733,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 265355	OAX240302424706	Huajuapán de León	Piedra Ancha	1004-FAIS Municipal	806,446.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES) EN RIO SALADO MIRAPLAYAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS - 31621	OAX250202540794	Santiago Jamiltepec	La Tuzá	1004-FAIS Municipal	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CIENEGA (GUADALUPE CHINDUA) - 25560	OAX250202531181	Herolica Villa Teotitlán	Las Peñas	1004-FAIS Municipal	904,201.27	898,401.28	898,401.28	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN IXPANTEPEC NIEVES LOCALIDAD LA COLUMNA LLANO GORDO, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 445760	OAX240402485883	San Francisco Chindúa	Barrio de Dolores	1004-FAIS Municipal	1,544,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	61.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA VISTA HERMOSA - 3505	OAX250202530906	San Francisco Chindúa	Barrio de Dolores	1004-FAIS Municipal	801,963.36	801,963.36	801,963.36	801,963.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL TLACUACHE - 465199	OAX240402500036	San Francisco Chindúa	Barrio de Dolores	1004-FAIS Municipal	251,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE - 18975	OAX250202531145	San Bartolomé	Río Verde	1004-FAIS Municipal	725,127.91	725,127.91	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE RESERVOIRIO EN EL PARAJE YEGOVEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 25583	OAX250202531531	San Bartolomé	Río Verde	1004-FAIS Municipal	4,469,972.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE TINACO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, BARRIO DE LA PROVIDENCIA - 28904	OAX250202540784	Santa Cruz Mixtepec	Yegovego	1004-FAIS Municipal	98,299.95	98,299.95	98,299.95	98,299.95	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO-TALLER EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT3426U, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA	OAX250202546628	Silacayoapam	Providencia	1004-FAIS Municipal	254,379.00	254,379.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA (CASA DE SALUD) EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA LARGA	OAX15150400614923	San Francisco Chapulapa	Guadalupe Siete Cerros	1007-FAM IEB	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE - 33422	OAX250202540664	Gobierno de la Entidad		1003-FAIS Entidades	205,824.98	205,824.98	205,824.98	162,342.88	79.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA - 439510	OAX240402487538	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1004-FAIS Municipal	548,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	OAX14140200353778	San Juan Guichico	San Antonio (Barrio)	1004-FAIS Municipal	1,026,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO, - 454863	OAX240402496036	Gobierno de la Entidad		1003-FAIS Entidades	3,474,062.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UNICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 23446	OAX250202531065	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	1,888,313.82	1,888,313.82	1,888,313.82	1,888,313.82	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A BASE DE PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AZÚCAR, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 48940	OAX250202531179	San José del Progreso	Arroyo Salado (La Ladera)	1004-FAIS Municipal	520,703.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 405193	OAX240402472377	San Felipe Usila	Piedra de Azúcar	1004-FAIS Municipal	1,137,576.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 304861	OAX240302482901	San Miguel Soyaltepec	Isle del Viejo	1004-FAIS Municipal	159,837.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOSOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC, - 21790	OAX250202540708	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	1004-FAIS Municipal	186,860.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE SOLIDADUNA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUCHUTLA 20D10011V	OAX250202544210	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	1004-FAIS Municipal	1,312,923.04	1,312,923.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462048	OAX240402508833	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1008-FAM IEM5Y5	990,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ OBRERO PASO ANCHO, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 464356	OAX240402499738	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1004-FAIS Municipal	238,971.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 317 CON CLAVE ESCOLAR: 20DTA0021, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVIA	OAX250202544237	Ancho	Ancho	1008-FAM IEM5Y5	33,867.41	33,867.41	33,867.41	33,867.41	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 317 CON CLAVE ESCOLAR: 20DTA0021, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVIA	OAX250202544232	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	1008-FAM IEM5Y5	49,622.59	49,622.59	49,622.59	49,622.59	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 20D100135E, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COMALTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN COMALTEPEC	OAX250202544516	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1007-FAM IEB	101,805.98	101,805.98	101,805.98	101,805.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 53 CON CLAVE ESCOLAR: 20E1S0053Q	OAX240402516439	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1008-FAM IEM5Y5	207,790.80	207,790.80	207,790.80	207,790.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL CECYTE EMSAD NÚM. 66 CON CLAVE ESCOLAR: 20E1S0066U	OAX240402516433	Magdalena Yodococon	Magdalena Yodococon	1008-FAM IEM5Y5	207,792.84	207,792.84	207,792.84	207,792.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CIENEGA DEL PALAPOAPAN CON CLAVE ESCOLAR: 20D1T000BH	OAX240402511188	Porfirio Díaz	Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5Y5	999,975.68	999,975.68	999,975.68	999,975.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO CON CLAVE ESCOLAR: 20D1T0004L	OAX240402511407	Herolica Ciudad de Tlaxiaco	Herolica Ciudad de Tlaxiaco	1008-FAM IEM5Y5	13,953.74	13,953.74	13,953.74	13,953.74	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO CON CLAVE ESCOLAR: 20D1T0003M	OAX250202544243	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1008-FAM IEM5Y5	1,461,892.32	1,461,892.32	1,461,892.32	1,461,892.32	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20D1TV0499F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS	OAX250202544552	San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	1007-FAM IEB	163,282.53	163,282.53	163,282.53	163,282.53	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20D1TV0623D, EN LA LOCALIDAD YETLA DE JUÁREZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALA	OAX250202544552	San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	1007-FAM IEB	163,282.53	163,282.53	163,282.53	163,282.53	100.00%	100.00%



NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA NEVERÍA A SAN PABLO CUATRO VENADOS - 175656	OAX24002497865	San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	390,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA REFORMA A EL NÚCLEO RURAL LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0 AL 000 AL KM 9 AL 000 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 292954	OAX24020295141	San Pablo Cuatro Venados	La Nevería	1004-FAIS Municipal	561,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A TIERRAS DE LABOR EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO COATLÁN. - 455179	OAX240302430164	La Reforma	La Nueva Esperanza	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC - 454257	OAX240402496203	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,699,981.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURALES QUE CONDUCCION A LAS LOCALIDADES DE CHIÑÓN - 458824	OAX240402495669	San Juan Mixtepec -Dto.	Verba Buena	1004-FAIS Municipal	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHÉ, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHÉ - 42852	OAX240402497839	San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	2,098,684.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA LA MONTANA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUJUVEJA - 443333	OAX250202531573	Santa Inés Yatzeché	Santa Inés Yatzeché	1004-FAIS Municipal	1,267,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTA ANA TLAPACOVAN A LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 455607	OAX240402489884	Santa María Petapa	Gulvisia	1004-FAIS Municipal	923,749.75	923,749.75	923,749.75	923,749.75	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SANTA ANA TLAPACOVAN A SAN PEDRO CUATRO VENADOS - 448456	OAX240402490539	San Juan Gulchicoví	Estación Sarabia	1004-FAIS Municipal	195,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS A SAN ANDRÉS TEPETLAPA - 330451	OAX240402496502	Santa Ana Tlapacovan	Santa Ana Tlapacovan	1004-FAIS Municipal	234,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS A SAN ANDRÉS TEPETLAPA - 330451	OAX240202374683	Zapotitlán Lagunas	Cuaxococla	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL TRAMO 1 LA CIÉNEGA-AL TEXU-AGUA TABACO- A LA MAGUEYERA, TRAMO 2 LOMA DEL VIENTO, ENTRONQUE CON CAMINO DE PAVIMENTO ARTESANAL, TRAMO 3 LIBRAMIENTO BUENOS AIRES A LA RAYA, ENTRONQUE CON CAMINO DE PAVIMENTO ARTESANAL - 42275	OAX250202543595	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Guadalupe la Ciénega	1004-FAIS Municipal	2,170,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	92.00%	97.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 39444	OAX250202531359	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAIS Municipal	2,223,706.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN HACIENDA VIEJA - 40835	OAX240302415554	Santa María Chchochapam	Monteoblos	1004-FAIS Municipal	450,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIXIO - 49270	OAX250202531655	Santa María Lachixio	Rincón Hacienda Vieja	1004-FAIS Municipal	2,207,282.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 462988	OAX240402508893	Santo Domingo Armenta	Armenta	1004-FAIS Municipal	789,784.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PACÍFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+500 - 37608	OAX240402494991	Santiago Huajolotlán	El Lirio	1004-FAIS Municipal	462,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, CABECERA MUNICIPAL - 166018	OAX250202531375	San Mateo del Mar	El Pacífico	1004-FAIS Municipal	2,708,187.51	2,703,187.51	2,203,187.51	660,956.25	30.00%	32.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 39444	OAX240202392825	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Los Angeles (Colonia)	1004-FAIS Municipal	2,800,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 - 31027	OAX240402487810	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Rancho Robles (La Majada)	1004-FAIS Municipal	1,470,104.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 39444	OAX250202531387	San Mateo del Mar	San Pablo	1004-FAIS Municipal	4,066,888.76	4,066,888.76	4,066,888.76	1,220,069.13	30.00%	28.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE CONDUCCION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS - 458951	OAX240402484840	Santiago Niltepec	Santiago Niltepec	1004-FAIS Municipal	2,887,991.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LA CABECERA MUNICIPAL - 288386	OAX240402497900	San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	2,218,139.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN CIUDAD IXTPEC - 394178	OAX240302429076	Nueva Ciudad Ixtpec	Nueva Ciudad Ixtpec	1004-FAIS Municipal	4,459,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 39444	OAX240402467458	Ciudad Ixtpec	Ciudad Ixtpec	1004-FAIS Municipal	2,942,031.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE YUTANCANÍ - 412482	OAX250202531510	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	1,888,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 42784	OAX240402495348	Santa María Huazolotlán	Yotancaní	1004-FAIS Municipal	582,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 38783	OAX250202531057	Ocotlán de Morelos	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	285,000.01	285,000.01	285,000.01	285,000.01	10.00%	10.00%
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICIA SITIO DE LACHIOBLAS. - 163980	OAX240202392425	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Sitio de Lachioblas	1004-FAIS Municipal	1,349,979.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS POZOS PARA AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 1ª ETAPA - 275696	OAX240302426751	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	839,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 94, CLAVE 20DST0011B SEGUNDA ETAPA - 35224	OAX250202531871	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	150,000.01	150,000.01	150,000.01	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CEO MUDRO 77 CON CLAVE 20DCE0277H, DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 197049	OAX240302414837	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	399,976.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 20DCC0564K - 211629	OAX240402451118	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1004-FAIS Municipal	167,223.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-IXTLÁN)-EL PUNTO (SAN PEDRO NEXICHO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 EN TRAMOS PARCIALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NEXICHO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA (IXTEPEJÍ) - 436825	OAX230402371691	Santa Catarina Ixtepejil	San Pedro Nexicho	1004-FEIEF	1,795,325.20	1,795,325.20	1,795,325.20	1,795,325.20	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 436825	OAX240402485950	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	1004-FAIS Municipal	741,611.20	741,611.20	741,611.20	741,611.20	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA (IXTEPEJÍ) - 31455	OAX250202531513	Santa Catarina Ixtepejil	Santa Catarina Ixtepejil	1004-FAIS Municipal	571,527.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA PRESA EN EL PARAJE EL LAVADERO - 451234	OAX240402494288	Santa Ana Tlapacovan	Santa Ana Tlapacovan	1004-FAIS Municipal	260,804.24	260,804.24	260,804.24	260,804.24	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PRESA LOS AMATES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA (IXTEPEJÍ) - 40888	OAX250202543639	Santiago Ayuquilla	Santa Catarina Estancia	1004-FAIS Municipal	1,098,338.99	1,098,338.99	1,098,338.99	514,028.71	47.00%	46.00%
MANTENIMIENTO DE LA PRESA SANTA MARTHA SOBRE RIO CAPITAN EN LA LOCALIDAD LOS SARRIENTO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA (COTLÁN) - 25120	OAX250202537378	Ciudad Ixtpec	Los Sarriento	1003-FAIS Entidades	1,856,621.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO MUNICIPAL - 454183	OAX240402495980	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 199462	OAX240302431007	San Juan Gulchicoví	San Juan Gulchicoví	1004-FAIS Municipal	418,992.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN, PRIMERA ETAPA. - 371511	OAX240402488972	San Miguel Quetzaltepec	Chuxnabán	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN SAN PEDRO JICAYÁN - 41555	OAX250202531446	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	1,025,861.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE XINTIVITE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 49306	OAX250202531679	Santa María Yosoyúa	Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,491,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHIXIO - 31957	OAX250202548636	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	1004-FAIS Municipal	1,717,982.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE LA CONCHUDA, BARRIO DEL PANTEON Y BARRIO CABECERA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 178339	OAX240302421948	San Agustín Loxicha	El Occidente	1004-FAIS Municipal	1,719,209.92	1,719,209.92	1,719,209.92	1,719,209.92	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CALLES PRINCIPAL, ESPINOZA Y ARROYO NARANJO - 244076	OAX240302421906	San Juan Gulchicoví	Río Pachife	1004-FAIS Municipal	1,007,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DEL MUNICIPIO - 461925	OAX240402508605	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	1004-FAIS Municipal	1,630,495.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO COMEJEN, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIERO - 397242	OAX240402468921	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	1,049,826.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE FRANCISCO I, MADERO - 108618	OAX240302409622	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	1,228,644.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LA SALA DE ESPERA EN EL DISPENSARIO MEDICO DE SAN JORGE RIO FRUOL - 458183	OAX240402497521	Putla Villa de Guerrero	San Jorge Rio Frijol	1004-FAIS Municipal	152,061.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO OCOTAL A LOS PARAJES RIO DEL SOL, GUAYACAN, HUAPIÑOL FLAVIANO, CERRO TOTOMOXTLI, LOMA LISA, ARROYO NARANJA Y CANAVERAL - 427446	OAX240402483374	San Juan Guichilco	Ocotal	1004-FAIS Municipal	1,000,073.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO PLAN DE SAN LUIS A LOS PARAJES PARCELA EJIDAL, BENA TORRES Y COLORADO - 453133	OAX240402495159	San Juan Guichilco	Plan de San Luis	1004-FAIS Municipal	795,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS TRAMO VICENTE GUERRERO A LOS PARAJES EL PARAISO, LA TRANCA, EL ZACATAL Y ARROYO SECO - 381586	OAX240402482478	San Juan Guichilco	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	813,791.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS SANTIAGO DEL RIO - LOS SILVA, SANTIAGO DEL RIO - LIM. SAN MIGUEL AGUACATES, Y SANTIAGO DEL RIO - SILACAYOPAM, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 24738	OAX250202531706	Santiago del Rio	Santiago del Rio	1004-FAIS Municipal	359,632.69	359,632.69	359,632.69	359,632.69	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 352192	OAX240402469540	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	557,575.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 46300	OAX250202531737	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1004-FAIS Municipal	2,298,164.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE VIA DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS HUAJES A SAN ISIDRO TAPANALA - 462160	OAX240402508676	San Carlos Yautepec	San Antonio los Guajes	1004-FAIS Municipal	667,509.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO DESVIACION DE CHOCOLATE A LOMERIA - 385744	OAX240402463992	San Juan Guichilco	Lomería	1004-FAIS Municipal	136,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO DESVIACION DE OTILIO MONTAÑO A LA COL. AGR. Y GAN. EL PROGRESO - 168401	OAX240302410591	San Juan Guichilco	OTILIO MONTAÑO	1004-FAIS Municipal	582,071.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LA PE A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 2+000 Y DE LA GUADALUPE AL VERGEL DEL 0+000 AL 0+800, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE - 459109	OAX250202546743	La Pe	La Pe	1005-FORTAMUN	1,515,440.98	1,515,440.98	1,515,440.98	1,515,440.98	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA RAYA - 459109	OAX250202546959	La Pe	La Pe	1005-FORTAMUN	1,515,440.98	1,515,440.98	1,515,440.98	1,515,440.98	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE REFORMA A LAS LOCALIDADES DE ESTANZUELA Y ZOCOTECACA DEL KM 0+000 AL KM 3+320 EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA	OAX250202547432	La Reforma	La Reforma	1012-EADEF	1,506,946.82	1,506,946.82	1,506,946.82	1,506,946.82	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL ALAZÁN - 380951	OAX240402462288	San Francisco Chuahuac	El Alazán	1004-FAIS Municipal	465,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49024	OAX240202382134	Santiago Yaveo	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	978,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 40057	OAX240202359112	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA RAYA - 459109	OAX240402497964	San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	709,632.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA REFORMA A LAS LOCALIDADES DE ESTANZUELA Y ZOCOTECACA DEL KM 0+000 AL KM 3+320, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE LA REFORMA - 446515	OAX250202531100	La Reforma	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,506,946.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A SAN JOSE QUIANITAS DEL KM 4 MAS 000 AL KM 6 MAS 000 - 139231	OAX240402465122	Santa María Quiérolani	Santa María Quiérolani	1004-FAIS Municipal	1,421,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA TLALIXTAC A TLALIXTAC VIEJO DEL KM 0+000 AL KM 10+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLALIXTAC - 48362	OAX250202540725	Santa María Tlalixtac	Tlalixtac Viejo	1004-FAIS Municipal	721,806.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA BLANCA CUATRO CAMINOS EL GACHUPIN LOMA CEREZAL EL PORTEZUELO DEL KM 0+000 AL KM 17+800, SUBTRAMO LOMA CEREZAL EL PORTEZUELO DEL KM 13+200 AL KM 17+800 - 327134	OAX240302437563	Santiago Tilsoyaltepec	El COLUMPIO	1004-FAIS Municipal	537,288.51	537,288.51	537,288.51	537,288.51	100.00%	50.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS CERRO LA TUZA, BARRIO GRANDE - 16657	OAX250202543626	Santa Catarina	Mechocacán	1004-FAIS Municipal	2,514,370.01	2,514,370.01	2,514,370.01	2,514,370.01	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE EL JONOTAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49770	OAX240202361679	Santiago Yaveo	El Mirador (Rancho)	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS HACIA LA MONTAÑA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LA BARRERA - 443215	OAX240402489627	Santa María Tepeala	Barreña	1004-FAIS Municipal	472,121.86	472,121.86	472,121.86	472,121.86	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS - 36143	OAX250202531723	Santiago Justlahuaca	San Juan Piñas	1004-FAIS Municipal	3,460,723.10	3,460,723.10	3,460,723.10	3,460,723.10	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 46634	OAX240202361379	Santiago Yaveo	Bella Vista	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL PROGRESO - 50033	OAX250202540746	Santiago Justlahuaca	Santo Domingo del Progreso	1004-FAIS Municipal	1,995,210.94	1,995,210.94	1,995,210.94	1,995,210.94	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 462353	OAX240402499615	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	342,904.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330845	OAX240302438560	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	221,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 373831	OAX240402459760	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	249,047.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 146912	OAX240302410928	San Juan Guichilco	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	277,938.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 202259	OAX240202341889	San Juan Guichilco	Herba Santa	1004-FAIS Municipal	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 269896	OAX240302425440	San Juan Guichilco	Pachife Encinal	1004-FAIS Municipal	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 378931	OAX240402461579	San Juan Guichilco	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	726,208.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL BELICO EN LA LOCALIDAD DEL CHIMALALLO - 25686	OAX250202530951	Coscoatepec	El Chimalillo	1004-FAIS Municipal	750,040.00	750,040.00	750,040.00	693,419.00	92.00%	95.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 211161	OAX240302416324	San Miguel Soyaltepec	Arroyo de Enmedio	1004-FAIS Municipal	1,758,767.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 214373	OAX240302416627	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,144,494.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 215909	OAX240302417076	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	708,091.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 23672	OAX250202531777	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	769,921.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL TECHADO DE LA AGENCIA AUXILIAR DE JOSE MARIA MORELOS - 378660	OAX240402461567	San Juan Guichilco	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	454,446.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO EN LA PRESA EL RINCON EN LA LOCALIDAD DE JALAPA DEL VALLE - 30798	OAX250202540637	San Felipe Teotihuacán	Rio Seco	1004-FAIS Municipal	1,494,049.43	1,494,049.43	1,494,049.43	1,494,049.43	100.00%	80.00%
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA TICUA - 441646	OAX240402489730	Santa Catarina Ticuá	Santa Catarina Ticuá	1004-FAIS Municipal	406,727.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 432716	OAX240402484434	Santa Inés Yatazteco	Santiago Yatazteco	1004-FAIS Municipal	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 459735	OAX240402504169	Santiago Tapextla	La Culebra	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MODERNIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD URBANO DE PUTLA - 355124	OAX240402470620	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,162,359.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ	OAX250202343007	San Francisco Lachigoló	Lachigoló	1005-FORTAMUN	835,000.00	835,000.00	835,000.00	584,500.00	70.00%	71.00%
INSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA VOLOTEPEC - 46641	OAX250202531078	Santa María Yolatepec	San José del Rio	1004-FAIS Municipal	1,687,172.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OBRA EXTERIOR 2ª ETAPA PARA ACCESO Y SEGURIDAD DE LA ENTRADA EN EXTENSION SANTO DOMINGO IXCATLÁN	OAX240402512382	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	1008-FAM IEMSys	3,041,136.35	3,041,136.35	3,041,136.35	3,041,136.35	100.00%	100.00%
OBRA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000 1000 - 236378	OAX240302420535	Putla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Rio	1004-FAIS Municipal	503,532.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION UNO LA LOCALIDAD DE CERRO PALMERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 325247	OAX240402480234	San José Tenango	Cerro Palmera	1004-FAIS Municipal	1,202,341.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	53.00%
PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA - 598	OAX250202533812	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	489,947.82	489,947.82	489,947.82	257,009.10	52.00%	50.00%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE BOLANOS EN BARRIO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA IYACATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA IYACATLAN - 47759	OAX250202531234	San Juan Bautista Ixcatlán	San Juan Bautista Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	2,037,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 404289	OAX240402471924	San Pedro y San Pablo	San Pedro y San Pablo	1004-FAIS Municipal	1,253,687.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES DE LA COLONIA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 121874	OAX240202384882	Nacional	Nacional	1004-FAIS Municipal	1,492,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRES ARROYOS - 376081										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240402460543	San Juan Coatltecpec	San Isidro Tres Arroyos	1004-FAIS Municipal	854,633.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACION DE CAMINOS A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN E.C (SAN MATEO YUCUTINDOO-SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 14+200, TRAMO A EJECUTAR DEL KM 14+200 AL KM 8+700.										
	OAX240402510003	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	1004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras	26,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	81.00%
PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA DE LA BRUJERIA (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE LA BRUJERIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 30366										
	OAX250202540506	San Miguel Peras	La Brujería	1004-FAIS Municipal	1,298,497.25	1,298,497.25	1,298,497.25	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202533802	San Pedro y San Pablo	San Pedro y San Pablo	1004-FAIS Municipal	193,238.76	193,238.76	193,238.76	56,619.38	50.00%	50.00%
	OAX250202533835	San Juan de los Cúes	San Juan de los Cúes	1004-FAIS Municipal	174,480.36	174,480.36	174,480.36	174,480.36	100.00%	100.00%
	OAX250202542288	San Francisco Sola	San Francisco Sola	1004-FAIS Municipal	169,554.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202533871	San José del Progreso	San José del Progreso	1004-FAIS Municipal	536,622.21	536,622.21	536,622.21	257,886.66	47.00%	57.00%
	OAX250202533819	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	1004-FAIS Municipal	538,873.44	224,559.74	538,873.44	224,559.74	42.00%	43.00%
	OAX250202533837	San Juan Evangelista	San Juan Evangelista	1004-FAIS Municipal	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202544209	El Estadal	El Estadal	1008-FAM IEMSyS	3,063,487.09	3,063,487.09	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202544209	Santiago Suchilquintero	Santiago	1008-FAM IEMSyS	4,002,256.21	4,002,256.21	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202533759	Santo Tomás	Santo Tomás	1004-FAIS Municipal	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	100.00%
	OAX250202533758	Tamazulapan	Tamazulapan	1004-FAIS Municipal	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100.00%	100.00%
	OAX250202533832	San Juan Savulitepec	San Juan Savulitepec	1004-FAIS Municipal	52,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202542304	San Domingo	San Domingo	1004-FAIS Municipal	475,638.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202542301	Santiago Tenango	Santiago Tenango	1004-FAIS Municipal	169,518.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240302441795	Coixtlahuaca	Coixtlahuaca	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	100.00%
	OAX240302441841	Asunción Italtatepec	Asunción Italtatepec	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	100.00%
	OAX240302441853	Ciudad Itztepec	Ciudad Itztepec	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	100.00%
	OAX240402498796	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	1004-FAIS Municipal	1,377,664.43	1,377,664.43	1,377,664.43	1,377,664.43	100.00%	100.00%
	OAX240402483344	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	2,516,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240402488382	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	813,079.03	813,079.03	813,079.03	813,079.03	100.00%	100.00%
	OAX250202510929	San Antonio Cuvoitepec	San Antonio Cuvoitepec	1004-FAIS Municipal	739,998.41	239,998.41	739,998.41	239,998.41	30.00%	90.00%
	OAX24030242542	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	799,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240402458872	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	1004-FAIS Municipal	882,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202531489	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	887,832.10	887,832.10	887,832.10	887,832.10	100.00%	100.00%
	OAX250202531094	Puñá Villa de Guerrero	Puñá Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	636,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240302413119	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,000,003.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202531548	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	144,790.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202531091	Puñá Villa de Guerrero	Chirahuatlán	1004-FAIS Municipal	262,191.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240302403817	San Pablo Coatlán	Santa María Coatlán	1003-FAIS Entidades	220,992.21	218,371.43	218,371.43	218,371.43	100.00%	100.00%
	OAX250202540721	Santa María	Flores	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240402468225	San Bartolomé Ayutla	Agua Neblina	1004-FAIS Municipal	635,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240402468225	San Bartolomé Ayutla	Agua Neblina	1004-FAIS Municipal	635,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202531171	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	1,050,557.10	1,050,557.10	1,050,557.10	900,806.14	86.00%	98.00%
	OAX250202531870	Magdalena Tlaxiaco	Magdalena Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	340,216.32	340,216.32	340,216.32	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202531000	Huauclapan de León	Huauclapan de León	1004-FAIS Municipal	779,124.58	779,124.58	779,124.58	233,737.37	30.00%	10.00%
	OAX240302405290	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1003-FAIS Entidades	546,147.40	546,147.40	546,147.40	546,147.40	100.00%	100.00%
	OAX250202531620	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	1,649,995.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240302434900	San José Lachiguirí	San José Lachiguirí	1004-FAIS Municipal	1,013,080.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240302431902	San José Lachiguirí	San José Lachiguirí	1004-FAIS Municipal	2,417,350.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240302418342	San Miguel	San Miguel	1004-FAIS Municipal	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240302427313	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	140,321.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202531339	San Lorenzo Cuauquecuiltla	San Lorenzo Cuauquecuiltla	1004-FAIS Municipal	535,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202540595	San Mateo del Mar	Colonia Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	4,607,811.19	4,607,811.19	4,607,811.19	1,382,343.36	30.00%	32.00%
	OAX240302435742	Santa Cruz Tavate	La Estancia	1004-FAIS Municipal	396,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240402466411	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	1,600,592.49	1,600,592.49	1,600,592.49	1,600,592.49	100.00%	0.00%
	OAX240402487955	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	1,247,680.01	1,247,680.01	1,247,680.01	1,247,680.01	100.00%	0.00%
	OAX240402509065	Villa de Tututepec	Santa María Acatepec	1004-FAIS Municipal	1,599,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240402491804	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	1,204,390.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX250202530938	Candelaria Tlaxiaca	Barrio Nuevo	1004-FAIS Municipal	4,625,713.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Table with 11 columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FÍSICO. Contains detailed data for various infrastructure projects including road rehabilitation and municipal programs.

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA CATALINA - SAN PEDRO JICAYAN, DEL KM 0+000 AL KM 15+000 - 25321	OAX250202540519	San Francisco	San Juan Gulvini	1004-FAIS Municipal	1,199,020.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	45.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA CATALINA - SAN PEDRO JICAYAN, DEL KM 0+000 AL KM 15+000 - 25321	OAX250202531445	San Pedro Jicayán	Yutandayon	1004-FAIS Municipal	1,162,197.70	1,162,197.70	1,162,197.70	1,162,197.70	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE FAUSTINO G. OLIVERA A SAN SEBASTIAN DE LAS SEDAS - 40187	OAX250202540520	San Francisco	Faustino G. Olivera	1004-FAIS Municipal	987,272.53	986,122.53	986,122.53	295,836.76	30.00%	60.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS - 91625	OAX240202374991	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN JUAN TAMAZOLA ALPARAJE YUILLO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 452083	OAX240402494856	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	1004-FAIS Municipal	583,769.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN PEDRO ATOYAC - LA PALMA - EL CARRIZO DEL KM 0+000 AL KM 8+500 - 48337	OAX250202540623	San Pedro Atoyac	San Antonio Carrizo	1004-FAIS Municipal	719,252.70	719,252.70	719,252.70	719,252.70	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE STACHI A CABECERA MUNICIPAL - 454350	OAX240402495724	San Juan Mixtepec-Oto.	Statzi	1004-FAIS Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CENTRO DE SANTOS REYES PAPAÑO - SAN JUAN TEPEUXILCA EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPAÑO - 3934	OAX250202531805	Santos Reyes Papaño	Santos Reyes Papaño	1004-FAIS Municipal	1,896,690.40	1,896,690.40	1,896,690.40	1,896,690.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CAMINO LOMA BONITA MIXTAN KM. 7.000. EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 354025	OAX240402472023	Loma Bonita	El Triunfo	1004-FAIS Municipal	851,358.32	851,358.32	851,358.32	851,358.32	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. LOMA BONITA , MIXTAN , PARAISO ZACATAL - 390713	OAX240402466183	Loma Bonita	El Paraiso Zacatal	1004-FAIS Municipal	1,628,866.68	1,628,866.68	1,628,866.68	1,628,866.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. TLAJOALPAN , LOMA BONITA , LOMA ALTA , - 390523	OAX240402466228	Loma Bonita	Arroyo Metate	1004-FAIS Municipal	1,427,231.32	1,427,231.32	1,427,231.32	1,427,231.32	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RESORTE , ARROYO METATE KM. 0.000 AL KM 9.500 - 390800	OAX240402466228	Loma Bonita	Arroyo Metate	1004-FAIS Municipal	2,959,310.79	2,959,310.79	2,959,310.79	2,959,310.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN MIGUEL OBISPO-BOCA DE COAPA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE COAPA. - 35155	OAX250202531245	San Juan Bautista	Santa Teresa (Boca de Coapa)	1004-FAIS Municipal	1,366,819.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00%
REHABILITACION DE CAMINO S/N DE LA LOCALIDAD DE LA ALICIA - 240600	OAX250202531714	Santiago Jocotepec	La Alicia	1004-FAIS Municipal	2,034,227.47	2,034,227.47	2,034,227.47	2,034,227.47	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO OSO AL - 389362	OAX240402458554	San Felipe Jalapa de Díaz	La Concha	1004-FAIS Municipal	644,291.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA KM 0.000 A 3.400 KM - 461489	OAX240402508474	Putla Villa de Guerrero	Plan de Guajolote	1004-FAIS Municipal	1,499,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 453772	OAX240402495395	San Juan Lachixialá	El Rincón	1004-FAIS Municipal	792,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 453910	OAX240402495848	Putla Villa de Guerrero	Barrio Guadalupe las Huertas	1004-FAIS Municipal	390,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 454022	OAX240402495540	Putla Villa de Guerrero	El Sesteadero	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 461212	OAX240402498731	Putla Villa de Guerrero	San Antonio Acatlán	1004-FAIS Municipal	498,781.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE RINCON DE TALEA A CERRO DE LAS CHINCHES - 15197	OAX250202540583	San Lorenzo Texmelucán	Rincón de Tales	1004-FAIS Municipal	3,300,000.03	3,299,829.88	3,299,829.88	0.00	0.00%	2.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 200 SUB TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 950 EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 319113	OAX240302435884	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	905,838.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EL CUJIL DEL KM 0+000.00 AL KM 5+360.00 DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN - 21783	OAX250202531651	Santa Maria	Huazolotlán	1004-FAIS Municipal	1,116,284.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO LOS CERRITOS - 81220	OAX250202531264	San Juan Bautista	Francisco I. Madero	1004-FAIS Municipal	1,052,640.46	812,095.06	812,095.06	812,095.06	77.00%	95.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 440344	OAX240402488008	Santo Domingo	Zanatepec	1004-FAIS Municipal	482,703.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA EL PARAJE TIERRA BLANCA - 454259	OAX240402495704	Santa Maria Ecatepec	Santo Tomás Tepalan Municipal	1003-FORTAMUN, 1004-FAIS	421,382.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE LOS AGUACATES DEL KM 0+000 AL 2+038.47 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ OAXACA. - 46358	OAX250202540446	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Chiquihuitlán de Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,001,432.61	1,001,432.61	1,001,432.61	1,001,432.61	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE RIO AMARILLO DEL KM 000 AL 10 +317.34 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ OAXACA. - 417397	OAX240402494899	Juárez	El Aguacate	1004-FAIS Municipal	2,993,958.06	2,993,958.06	2,993,958.06	2,993,958.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE YUKU TUNBUITY DEL KM 0+000 AL KM 5+900 - 25355	OAX250202540636	San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	1004-FAIS Municipal	427,528.30	427,528.30	427,528.30	427,528.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS YUTA YUKU DEL KM 0+000 AL KM 2+800 - 25107	OAX250202540637	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	562,506.91	562,506.91	562,506.91	562,506.91	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 438440	OAX240402484977	San Juan Cotzacoacán	Arroyo Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,430,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 450888	OAX240402494082	San Juan Cotzacoacán	Arroyo Venado	1004-FAIS Municipal	1,586,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE PENA NEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SINDIHUI, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 49691	OAX250202531886	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	1004-FAIS Municipal	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO SAN JUAN OTZOLEPEPEC - 354849	OAX240402469731	San Juan Cotzacoacán	San Juan Cotzacoacán	1004-FAIS Municipal	3,526,477.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SECA DEL KM 3+500 AL KM 9+500, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 19094	OAX250202531629	Santa María Chilchotla	San Francisco	1004-FAIS Municipal	2,699,992.80	2,699,992.80	2,699,992.80	809,997.84	30.00%	30.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DEL RIO COLORADO-CERRO NEGRO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC - 46438	OAX250202540730	Santa María Yolotepec	Santa María Yolotepec	1004-FAIS Municipal	1,181,122.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM SANTO DOMINGO HIDALGO - 229038	OAX240302434007	San Mateo Nejapam	San Mateo Nejapam	1004-FAIS Municipal	345,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SANTIAGO TEPITONGO 2 PARAJE TAMEXX HOY - 48946	OAX250202531858	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Tepitongo	1004-FAIS Municipal	1,691,764.40	1,691,764.40	1,691,764.40	1,691,764.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TENBLADERA DE SELVA 1 A LA DEFENSA EN LA LOCALIDAD DE TENBLADERA DE LA SELVA 1 DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 29588	OAX250202530915	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera de la Selva	1004-FAIS Municipal	907,745.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO (SAN MARTIN TOXPALAN - CUIXTEPEC) TRAMO 5+000 AL 24+294.01 - 43118	OAX250202540592	San Martín Toxpalán	San Martín Toxpalán	1004-FAIS Municipal	695,987.29	695,987.29	695,987.29	695,987.29	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO GONDO, MESONES HIDALGO DEL KM. 0.000 AL KM. 5.876, EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITLA BARRIO - 354626	OAX240402470360	Mesones Hidalgo	Juquilitla (Barrio)	1004-FAIS Municipal	770,510.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CINCO CERROS - PLAN GRANDE - 39228	OAX250202531569	Santa Cruz Zenzontepec	Cinco Cerros	1004-FAIS Municipal	6,614,631.70	6,614,631.70	6,614,631.70	6,614,631.70	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SAN PEDRO LEANI A SANITO DOMINGO LACHIVITO - 207354	OAX240302415577	San Carlos Yautepec	San Pedro Leani	1004-FAIS Municipal	1,655,766.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ENTROUNQUE TECOMAXTLAHLUACA - EL JICARAL - 43848	OAX250202540934	Colcoyán de las Flores	Colcoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	2,444,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA MURALLA A TIERRA BLANCA DEL KM. 0+000 AL KM 8+600 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA. - 17441	OAX250202531086	Putla Villa de Guerrero	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	723,253.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN MACUTA SANTIAGO BUENA VISTA - 451938	OAX240402494972	San Juan Tamazola	Yucuilán	1004-FAIS Municipal	1,737,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CHIHIURO A SANTIAGO VARGAS DEL KM 0.000 AL 10.000 SEGUNDA ETAPA - 207680	OAX240302415653	San Carlos Yautepec	Santiago Vargas (Llano)	1004-FAIS Municipal	434,063.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN MARTIN TOXPALAN AGENCIA CUIXTEPEC TRAMO 3 000 AL 24 294.01 - 227116	OAX240302418934	San Martín Toxpalán	San Martín Toxpalán	1004-FAIS Municipal	741,836.95	741,836.95	741,836.95	741,836.95	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL RIO A IXTEN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO - 28922	OAX250202540600	San Miguel del Río	San Miguel del Río	1004-FAIS Municipal	869,699.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO TUTUTEPEC - LA CAÑADA DEL KM 0+000.00 AL KM 6+275.29 - 26068	OAX250202540655	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAIS Municipal	2,443,088.74	2,443,088.74	2,443,088.74	732,926.62	30.00%	30.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO TUTUTEPEC - SAN FRANCISCO DE ARRIBA DEL KM 0+000.00 AL KM 4+703.70 - 25708	OAX250202531467	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAIS Municipal	1,799,179.69	1,799,179.69	1,799,179.69	539,753.91	30.00%	30.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA CATARINA LOXICHA - REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 50167	OAX250202531516	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,658,530.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUITL - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 41240										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CAMINOS - 222834	OAX250202531567	Santa Cruz Zenontepec	Santa Maria Tlanabalculahuilli	1004-FAIS Municipal	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE LOS LIRDOS A LA CULEBRA - 462077	OAX24002418175	Putla Villa de Guerrero	Joya del Mamey Copala	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE LA CIENEGA DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 259677	OAX2400240250854	Santiago Teapetla	La Culebra	1004-FAIS Municipal	841,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 259677	OAX240402461998	Santiago Teapetla	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 426674	OAX240402481225	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	458,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC VILLA DE MORELOS. PRIMERA ETAPA - 49688	OAX250202531860	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	2,899,992.20	2,899,992.20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN EL ARROGANTE JUSTO BENEITEZ, BARRANCA LARGA, HACIENDA VIEJA, LA NOBIA, NUEVO VENUSTIANO CARRANZA, RINCONADA DE SAN DIEGO, EL CERRO DE LAS HUERTAS, SAN JUAN COATECAS BAJAS, LA LOBERA, LA CIENEGUILLA, LA ESCALERA, PAREDÓN AMARILLO, RASTREO - 400143	OAX240402470250	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Arrogante Justo Benítez	1004-FAIS Municipal	2,829,927.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LA ERMITA, MONTE DEL TORO, LA NORIA DE ORTIZ, LOS OCOTES, SAN JOAQUÍN, SAN JUAN LOGOLAVA, SAN MATÍAS CHILAZO, SANTA CRUZ NEXILA, SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, EL SAUZ, YEGOSÉ, EL VERGEL LA PITONA, RASTREO - 400178	OAX240402470271	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Ermita	1004-FAIS Municipal	3,217,943.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 27854	OAX250202540743	San Jacinto	San Jacinto	1004-FAIS Municipal	3,019,667.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN - 10217	OAX250202530946	Ciudad de Zimatlán	Ciudad de Zimatlán	1004-FAIS Municipal	800,025.32	800,025.32	800,025.32	800,025.32	100.00%	90.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS - 40659	OAX250202531761	Santo Domingo de Morelos	Las Cuevas	1004-FAIS Municipal	1,116,068.61	1,116,068.61	1,116,068.61	1,116,068.61	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILALPAM - 37038	OAX250202540493	San Andrés Teotilalpam	San Andrés Teotilalpam	1004-FAIS Municipal	3,409,879.16	3,409,879.16	3,409,879.16	3,409,879.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS - 46785	OAX250202531844	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	1004-FAIS Municipal	1,101,333.49	1,101,333.49	1,101,333.49	1,101,333.49	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 38197	OAX250202540650	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAIS Municipal	663,808.48	663,808.48	663,808.48	663,808.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUILATON	OAX250202546208	San Pedro Quilatón	San Pedro Quilatón	1005-FORTAMUN	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 22398	OAX250202531588	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	1004-FAIS Municipal	900,015.92	900,015.92	900,015.92	900,015.92	100.00%	50.00%
REHABILITACION DE CAMINOS QUE CONDUCEN A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS - 457936	OAX240402507770	San Martin Peras	San Martin Peras	1004-FAIS Municipal	2,421,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418978	OAX240402495476	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	2,915,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC - 49966	OAX250202531194	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	809,914.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS - 458179	OAX240402507816	San Martin Peras	San Martin Peras	1004-FAIS Municipal	2,606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO - 49072	OAX250202531785	Santo Domingo Tecomulucán	Santo Domingo Tecomulucán	1004-FAIS Municipal	2,402,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TATATEPEC DE VALDES-EL OCOTE DE VALDES-PASO DE LA REYNA, EN EL MUNICIPIO DE TATATEPEC DE VALDES - 43077	OAX250202531844	Tatatepec de Valdes	Tatatepec de Valdes	1004-FAIS Municipal	899,999.92	899,999.92	899,999.92	899,999.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS - 50938	OAX250202531331	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	4,426,268.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETILA - 376951	OAX240402461585	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	326,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL HUAZAN MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 352638	OAX240402469705	Villa Sola de Vega	San Isidro Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,858,198.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO SEGUNDA ETAPA - 463256	OAX240402499782	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	1,460,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 482395	OAX240402499399	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	1,199,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA - 46980	OAX250202540774	Santo Domingo Xagacia	Santo Domingo Xagacia	1004-FAIS Municipal	998,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS - 353008	OAX240402469987	San Juan Catcepec	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	2,080,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA ZONA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO SARAGOZA CON CLAVE 20DR12336 EN SAN JUAN CACALOXTEPEC - 451577	OAX240402494505	Santiago Cacaloxtepec	Santiago Cacaloxtepec	1004-FAIS Municipal	917,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL, SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 224369	OAX2403024205185	San Miguel Ejutla	Los Hicos	1003-FAIS Entidades	1,753,794.14	1,748,783.30	1,748,783.30	1,748,783.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO, EN EL SECTOR J - 265336	OAX240302428444	Santa Maria Huautlan	Crucecita	1004-FAIS Municipal	986,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO, EN EL SECTOR J - 265336	OAX240302418586	Mihuatlan de Porfirio Diaz	Mihuatlan de Porfirio Diaz	1004-FAIS Municipal	424,230.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0065T - 22593	OAX250202531227	San Juan Atepec	San Juan Atepec	1004-FAIS Municipal	1,748,300.79	524,480.24	524,480.24	524,480.24	30.00%	41.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV10006I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OAXACA - 444483	OAX240402469976	San Juan Atepec	San Juan Atepec	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA CERCADO PERIMETRAL EN LA COLONIA LA MERCED, CABECERA MUNICIPAL - 365706	OAX240202392766	Mihuatlan de Porfirio Diaz	Mihuatlan de Porfirio Diaz	1004-FAIS Municipal	932,701.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL SABINO, EN SAN JERONIMO SILACAYOPILLA - 35160	OAX250202531204	San Jerónimo Silacayoapilla	El Sabino	1004-FAIS Municipal	414,102.00	124,230.60	124,230.60	124,230.60	30.00%	11.00%
REHABILITACION DE CARRETERA PUNTE DE FIERRO A LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXCHITLAN DE FLORES MAGON - 399765	OAX240402470088	Mazón	Puente de Hierro	1004-FAIS Municipal	2,148,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	OAX240402515836	Loma Bonita	Loma Bonita	1002-FASSA	1,293,400.00	1,293,400.00	1,293,400.00	1,293,400.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA ALBARRADAS, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 371244	OAX240402458913	Villa Diaz Ordez	Santa Catalina Albarradas	1004-FAIS Municipal	867,787.84	867,787.84	867,787.84	867,787.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 397093	OAX240402468475	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	1,725,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 32 786 DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ	OAX240402516181	Salina Cruz	Salina Cruz	1002-FASSA	306,887.05	306,887.05	306,887.05	306,887.05	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 282521	OAX240302427852	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	1004-FAIS Municipal	628,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) EN LA LOCALIDAD DE CANADA GRANDE - 40489	OAX250202531837	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cañada Grande	1004-FAIS Municipal	1,127,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE COCINA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION - 410804	OAX240402492178	Villa Tejupam de la Unión	Villa Tejupam de la Unión	1004-FAIS Municipal	1,433,276.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO DE SAN JUANITO - 442210	OAX240402489076	San Juanito	San Juanito	1004-FAIS Municipal	439,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - 223357	OAX240302418279	San Miguel Ahuehuetitlan	San Miguel Ahuehuetitlan	1004-FAIS Municipal	724,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ALLENDE Y VALERIO TRUJANO EN LA COLONIA SEXTA SECCION - 392900	OAX240402466898	Ciudad Interopec	Ciudad Interopec	1004-FAIS Municipal	414,099.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CONDUCTOR ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA.	OAX250202546537	San Sebastian Tutla	San Sebastian Tutla	1005-FORTAMUN	767,717.23	767,717.23	767,717.23	767,717.23	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (RED) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHINO - 44521	OAX250202531796	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	1004-FAIS Municipal	392,973.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEON ABRAHAM CASTELLANOS EN LA NOVENA SECCION - 447007	OAX250202531796	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	1004-FAIS Municipal	392,973.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA RODRIGO CARRASCO - 419918	OAX240402491860	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BIGUJUA, BIGOSE Y GUGUHUIHI DE LA COLONIA RODRIGO CARRASCO - 446338	OAX240402495891	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,148,183.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON SANTA CRUZ SA. SECCION - 306906	OAX240402491548	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,442,350.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A PUEBLO VIEJO - 362491	OAX240402463739	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	801,617.08	801,617.08	801,617.08	801,617.08	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 442058	OAX240402457273	San Miguel Alopam	San Miguel Alopam	1004-FAIS Municipal	720,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 176070	OAX240402488992	Santiago Apolaa	Santiago Apolaa	1004-FAIS Municipal	1,151,828.82	1,151,828.82	1,151,828.82	1,151,828.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA AHALCO. - 33313	OAX240202395220	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,643,369.57	2,643,369.57	2,643,369.57	2,643,369.57	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON IGNACIO NICOLAS EN LA 7A SECCION - 404572	OAX250202531263	San Juan Evangelista	San Juan Evangelista	1004-FAIS Municipal	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE Y SUS CARRANZA TRAMO CALLE MATAMOROS CALLE ARTEAGA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13866	OAX240402472054	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,441,522.73	1,441,522.73	1,441,522.73	1,441,522.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLEJON 6 DE ENERO, CALLE SAN LUIS POTOSI Y AGUASCALIENTES, EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 41873	OAX240102343772	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	13,028,955.47	7,928,006.25	7,928,006.25	7,928,006.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHAUCA - 419881	OAX250202531030	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	1,406,936.41	1,403,044.26	1,403,044.26	1,262,739.83	90.00%	90.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE GOLONDRIAS, EN LA COLONIA FRUMENTICIO PULIDO MINA - 78424	OAX240402495879	Panixtlahuaca	Panixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO, ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COUMA, EN EL BARRIO LA ESCOBETA - 30054	OAX240202370351	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	436,899.20	436,899.20	436,899.20	436,899.20	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JILGUERO, ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE CANARIO, EN LA COLONIA FRUMENTICIO PULIDO MINA - 31084	OAX250202531022	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	873,766.47	873,766.47	873,766.47	873,766.47	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL GARCIA VIGIL, ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE ANDRES HENESTROSA, EN LA COLONIA AMPLIACION OAXAQUEÑAS ILUSTRES - 49977	OAX250202530468	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	372,892.64	372,892.64	372,892.64	335,594.38	90.00%	90.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARIA, ENTRE CALLE CERRADA DE COUMA Y CALLE AGUASCALIENTES, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 32252	OAX250202531029	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	778,243.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE DEL POZO Y LA CALLE FRANCISCO I MADERO, NAZARENO ETIA - 32745	OAX250202540470	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	488,160.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE SANTA MARTA Y CALLEJON UNO, EN LA COLONIA NAZARENO GUERRERO - 49887	OAX240302437132	Nazareno Etia	Nazareno Etia	1004-FAIS Municipal	103,651.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EL MEZQUITO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN - 18521	OAX240302437097	Nazareno Etia	Nazareno Etia	1004-FAIS Municipal	250,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MARZO ENTRE LA CALLE JUPITER Y LA CALLE BERTOLDO CASTRO, EN COLONIA ULISES RUIZ - 50049	OAX250202531026	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	406,929.40	406,929.40	406,929.40	121,906.77	30.00%	30.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE DEL POZO Y LA CALLE FRANCISCO I MADERO, NAZARENO ETIA - 32745	OAX250202530932	Asuncion Nochixtilán	Asuncion Nochixtilán	1004-FAIS Municipal	178,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE SANTA MARTA Y CALLEJON UNO, EN LA COLONIA NAZARENO GUERRERO - 49887	OAX240402481137	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,876,511.80	1,876,511.80	1,876,511.80	1,876,511.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL AGUILA - 323926	OAX2403024836708	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	539,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 3 DE MARZO, 4 DE MARZO Y 5 DE MARZO ENTRE LA CALLE JUPITER Y LA CALLE BERTOLDO CASTRO, EN COLONIA ULISES RUIZ - 50049	OAX250202531029	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	438,919.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC - 34051	OAX240202352551	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1003-FAIS Entidades	5,000,000.00	4,751,424.02	4,751,424.02	4,751,324.02	98.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO AUDITORIO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 441760	OAX240402488766	Miahuatán de Porfirio Díaz	Miahuatán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL 1TA ETAPA - 376073	OAX240202395222	Villa Tejupam de la Unión	Villa Tejupam de la Unión	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO SEGUNDA ETAPA, SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 270386	OAX240402458752	Villa Díaz Ordoz	Villa Díaz Ordoz	1004-FAIS Municipal	6,662,266.13	6,662,266.13	6,662,266.13	6,662,266.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO TERCERA ETAPA, SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ - 32728	OAX250202531865	Villa Díaz Ordoz	Villa Díaz Ordoz	1004-FAIS Municipal	1,827,541.02	1,827,541.02	1,827,541.02	1,576,030.58	86.00%	96.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATERINA, UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACION SOCIALISTA CLAVE 200PH7A55G - 410742	OAX240402492152	Villa Tejupam de la Unión	Santa Catarina	1004-FAIS Municipal	492,305.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465263	OAX240402500050	Villa de Tututepec	Parada	1008-FAIS Municipal	1,263,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO - 44767	OAX240402457538	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,500,631.79	1,250,631.79	1,250,631.79	1,250,631.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETIA - 384430	OAX240402471212	Guadalupe Etia	Guadalupe Etia	1004-FAIS Municipal	430,635.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO INOCENTE LUNA SANTOS, LADO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454682	OAX240402495904	Villa de Tututepec	Río Grande e Piedra	1004-FAIS Municipal	565,209.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE GALERIA DE CAPTACION EN EL SISTEMA DE AGUA DE GUNGULANA - 410136	OAX240402491855	Santa María Atzompa	Gungulana	1008-FAIS Municipal	1,022,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA AV. LIBERTAD (REEMCARPETAMIENTO), DEL TRAMO DE LA CALLE PIÑOS DE LA COLONIA NIÑOS HEROES A LA CALLE CAMINO A SAN JACINTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA - 32917	OAX250202540688	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	1004-FAIS Municipal	10,455,745.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS AVENIDAS BERRAIN R GOMEZ Y HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO, PRIMERA SECCION JUCHITAN DE ZARAGOZA - 446120	OAX240402491408	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	545,550.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CALLE MANUEL BRAVO SEGUNDA ETAPA - 452739	OAX240402495094	Santa Ana Cuauhtémoc	Santa Ana Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	1,311,031.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO 7 - 41120	OAX250202540698	San Miguel Etutla	San Miguel Etutla	1004-FAIS Municipal	631,257.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C. (MIAHUAPAN DE LEON OAXACA) SANTA INES DE ZARAGOZA, CON CONCRETO ASFALTICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 14+000, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA INES DE ZARAGOZA Y MAGDALENA JALTEPEC - 24463	OAX250202531770	Santiago Yolomecán	Santiago Yolomecán	1004-FAIS Municipal	766,177.07	766,177.07	766,177.07	117,466.85	15.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DE SANTIAGO JICAYÁN SAN JUAN JICAYÁN AL E. (SAN PEDRO JICAYÁN SAN PEDRO ATOYAC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 32859	OAX250202537363	Santa Inés de Zaragoza	Santa Inés de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	5,078,220.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS AVENIDAS BERRAIN R GOMEZ Y HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO, PRIMERA SECCION JUCHITAN DE ZARAGOZA - 446120	OAX250202530945	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán	1004-FAIS Municipal	2,003,718.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DE SAN FRANCISCO JALTEPEC ONGO EL TIALLE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPEC ONGO - 25979	OAX250202537277	San Francisco Jaltepec	Yolandias	1003-FAIS Entidades	4,997,260.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO DE SANTIAGO JICAYÁN SAN JUAN JICAYÁN AL E. (SAN PEDRO JICAYÁN SAN PEDRO ATOYAC), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN - 32859	OAX250202537183	San Pedro Jicayán	Santiago Jicayán	1003-FAIS Entidades	5,091,420.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHAUCA - 465819	OAX240402500265	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	7,621,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA DOTACION DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN AULAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR FÉLIX LÓPEZ VEGA CON CLAVE 200PH0271M EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETIA - 384430	OAX24040249263426	Guadalupe Etia	Guadalupe Etia	1004-FAIS Municipal	188,632.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL CERRO GUACAMAYA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA - 445874	OAX240402491786	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	532,287.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA, EL NARANJO - 427291	OAX240402481459	Putla Villa de Guerrero	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	1,668,846.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA LUDOTECA PUBLICA MUNICIPAL - 33870	OAX250202537005	Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	1004-FAIS Municipal	780,238.28	780,238.28	780,238.28	234,071.48	30.00%	5.00%
REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES A BASE DE ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ - 48638	OAX250202530980	Guilatao de Juárez	Guilatao de Juárez	1004-FAIS Municipal	4,240,627.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 406583	OAX240402490470	San Pedro y San Pablo Tepeaccolula	San Pedro y San Pablo	1004-FAIS Municipal	207,136.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 448937	OAX240402492901	San Pablo Macuilitanguis	San Juan Luviná	1004-FAIS Municipal	888,956.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PIRN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE - 36403	OAX250202531863	Villa Díaz Ordoz	San Miguel del Valle	1004-FAIS Municipal	1,245,880.18	1,226,400.40	1,226,400.40	367,920.12	30.00%	30.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 227028	OAX240302418916	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1004-FAIS Municipal	1,859,995.57	1,859,995.57	1,859,995.57	1,859,995.57	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATERINA TICUA - 39233	OAX250202531521	Santa Catarina Ticua	Santa Catarina Ticua	1004-FAIS Municipal	932,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO SAN MARCOS ARTEAGA - 183788	OAX240302403665	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	1003-FAIS Entidades	3,511,117.24	3,450,155.53	3,450,155.53	3,450,155.53	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 454211	OAX250202531288	San Juan Guixtlayucan	San Juan Guixtlayucan	1004-FAIS Municipal	2,101,612.70	630,483.81	2,101,612.70	630,483.81	30.00%	41.00%
REHABILITACION DE LA PRESA EN EL PARAJE EL CUATE EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 50882	OAX240402495649	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA SANTA CECILIA ITAYUYU, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 49766	OAX250202543635	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	1004-FAIS Municipal	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC - 44832	OAX250202531035	María de Jaltépec	El Rosario	1004-FAIS Municipal	1,378,042.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 56963	OAX240302408721	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	1,761,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CENTRO - 33761	OAX250202543635	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	1004-FAIS Municipal	850,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CENTRO - 37978	OAX250202531487	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	1,348,434.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA - 36447	OAX250202531717	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA CENTRO - 37978	OAX250202540750	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	278,436.15	278,436.15	278,436.15	278,436.15	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PROF. JULIO DE LA FUENTE - 353041	OAX250202531442	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1004-FAIS Municipal	3,906,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 24962	OAX250202530984	Heroica Ciudad de Huajuapalan de León	Heroica Ciudad de Huajuapalan de León	1004-FAIS Municipal	320,771.16	320,771.16	320,771.16	320,771.16	100.00%	9.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 24962	OAX250202530998	Huajuapalan de León	Huajuapalan de León	1004-FAIS Municipal	362,139.91	362,139.91	362,139.91	362,139.91	100.00%	7.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 24962	OAX240402469921	San Juan Cotacócan	Profesor Julio de la Fuente	1004-FAIS Municipal	1,170,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 24962	OAX250202540527	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1004-FAIS Municipal	1,689,627.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	4.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD TECTITLAN SEGUNDA ETAPA - 349466	OAX240402468523	Santiago Comaltepec	Soledad Tectitlan	1004-FAIS Municipal	591,341.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TECOMALTIANGUISCO, MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPAJO - 27314	OAX250202540527	Comaltec	Comaltec	1004-FAIS Municipal	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILACAYACOPILLA - 25403	OAX240402495844	San Jerónimo	Huamuchil	1004-FAIS Municipal	180,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILACAYACOPILLA - 25403	OAX250202543605	San Jerónimo	Silacayoapilla	1004-FAIS Municipal	1,507,096.15	452,128.84	452,128.84	452,128.84	30.00%	10.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ELATONGO - 30265	OAX250202531369	San Mateo del Mar	Barrio Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,303,074.43	1,303,074.43	1,303,074.43	390,922.37	30.00%	28.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY PRIMERA ETAPA - 267685	OAX240402465314	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condoy	1004-FAIS Municipal	1,759,737.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOY PRIMERA ETAPA - 267685	OAX240302425190	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condoy	1004-FAIS Municipal	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ELATONGO - 30265	OAX240402493398	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	1004-FAIS Municipal	337,409.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ELATONGO - 30265	OAX250202531361	San Mateo Elatongo	San Mateo Elatongo	1004-FAIS Municipal	322,480.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE MIEL - 48470	OAX250202531325	San Antonio Huixtepec	Loma de Miel	1004-FAIS Municipal	1,241,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 48702	OAX250202531325	San Antonio Huixtepec	Loma de Miel	1004-FAIS Municipal	3,099,887.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 48702	OAX250202540775	Santo Domingo Vanuhtlán	Barrio de los Arcos	1004-FAIS Municipal	1,954,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 48702	OAX250202531795	Santo Domingo Vanuhtlán	Santo Domingo Vanuhtlán	1004-FAIS Municipal	877,789.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 48702	OAX240302427992	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	1004-FAIS Municipal	3,667,017.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ANDUA - 29338	OAX250202540577	San Juan Ayuutepec	San Andrés Andúca	1014-FONDE Otror de Gasto Corriente, 1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TICLAETE - 252911	OAX250202531361	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1004-FAIS Municipal	2,124,901.22	2,124,901.22	2,124,901.22	637,470.37	30.00%	67.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETAPA 304083	OAX240402457520	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	264,003.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 47728	OAX250202543627	Santa Catarina Yosonotú	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	951,275.00	951,275.00	951,275.00	714,085.00	75.00%	75.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA AGUA DE SOL - 170127	OAX240302410950	Putla Villa de Guerrero	Santa Cruz Progreso	1004-FAIS Municipal	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA LOMA DEL GRILLO Y DRILLA DEL PENASCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PROGRESO - 47154	OAX250202531069	Putla Villa de Guerrero	Santa Cruz Progreso	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YATANDROYO - 50133	OAX250202531335	Santa Cruz Nandaco	San José Yatandroyo	1004-FAIS Municipal	593,620.78	324,000.00	324,000.00	324,000.00	55.00%	55.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LOUIS DE GRACIA - 32037	OAX250202530973	Col Espinal	El Espinal	1004-FAIS Municipal	372,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LOUIS DE GRACIA - 32037	OAX250202540666	San Pedro Tototapim	San José de Gracia	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARIAS), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL - 25769	OAX250202530879	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,059,646.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARIAS), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL - 25769	OAX250202531777	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1003-FAIS Entidades	3,640,920.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRO JICAYAN - 29866	OAX250202540631	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	1,372,223.75	1,372,223.75	1,372,223.75	272,223.75	20.00%	20.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO 1RA. ETAPA, AGENCIA DE POLICIA DE RANCHO NUEVO, SANTA LUCIA DEL CARMINO - 46369	OAX250202532576	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	485,031.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CASCO MUNICIPAL - 461095	OAX240402498702	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	866,337.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE XIKIKAVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATERINA TICUA - 40435	OAX250202532520	Santa Catarina Tlaxiá	Santa Catarina Tlaxiá	1004-FAIS Municipal	274,551.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 16196	OAX250202530974	El Espinal	El Espinal	1004-FAIS Municipal	372,261.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 16205	OAX250202540656	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	428,002.56	428,002.56	428,002.56	428,002.56	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 489683	OAX250202540656	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	136,140.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 41871	OAX250202531099	San Antonio Abasco	Santiago Apostol	1004-FAIS Municipal	1,099,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANO INTERNACIONAL DEL NINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 49854	OAX250202540987	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	1,129,337.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DE LA DELEGACION MUNICIPAL SAN BARTOLO SANTA MARIA PETAPA - 443552	OAX240402489331	Santa María Petapa	San Bartolomé	1004-FAIS Municipal	1,989,788.58	1,989,788.58	1,989,788.58	1,989,788.58	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARCIA VIGIL, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 36606	OAX250202531552	Santa Cruz Xoxocotlán	Raya	1004-FAIS Municipal	312,299.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JAZMINES, COLONIA LLANO VERDE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMPILPAS - 5020	OAX250202543629	Santa Cruz Ampilpas	Santa Cruz Ampilpas	1004-FAIS Municipal	967,197.35	967,197.35	967,197.35	495,618.90	51.00%	28.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUANA C. ROMERO ENTRE MELCHOR OCAÑO Y LA AV. 5 DE MAYO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 40961	OAX250202531784	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	1,574,492.80	1,574,492.80	1,574,492.80	1,574,492.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS CRUCECITAS EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 41894	OAX250202540487	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,136,168.83	1,136,168.83	1,136,168.83	440,850.65	30.00%	30.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA - 489683	OAX240402467168	Ciudad Ittepec	Ciudad Ittepec	1004-FAIS Municipal	1,204,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 49422	OAX250202540495	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	2,187,973.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE LOS FRESNOS, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 31173	OAX250202537180	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	235,822.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAYUCO - 41544	OAX250202531109	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	731,814.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNIÓN Y PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS - 4065	OAX250202531527	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	1,228,534.56	1,228,534.56	1,228,534.56	713,158.37	58.00%	26.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, SEGUNDA ETAPA - 49705	OAX250202531861	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,799,999.99	1,799,999.99	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE GUILLERMO PRIETO, INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 20429	OAX250202537160	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1003-FAIS Entidades	5,647,201.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LAGUNA DE TAMIAMUA, FERROCARRIL, MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 43651	OAX250202537194	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1003-FAIS Entidades	1,278,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE PRIVADA DE CAMINO NACIONAL - PRIMERA DE CAMINO NACIONAL, LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ - 31194	OAX250202537181	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,135,138.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RUFINO TAMAYO - ELISEO JIMÉNEZ RUÍZ - AV. SIMBOLOS PATRIOS, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 31239	OAX250202537182	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	955,196.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 168066	OAX240202393370	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	999,996.86	999,996.86	999,996.86	999,996.86	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIAS Y BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA - 390466	OAX240202486070	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,939,495.03	2,939,495.03	2,939,495.03	2,939,495.03	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA ENTUBADA EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TORO - 100972	OAX240202377273	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	892,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 459375	OAX240202508107	Yana Grande	Yana Grande	1004-FAIS Municipal	788,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 47732	OAX250202531074	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,516,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 444985	OAX240402490751	Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	1004-FAIS Municipal	1,191,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE TIXA - 404421	OAX240402471997	San Pedro y San Pablo	Guadalupe Tixa	1004-FAIS Municipal	143,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL 268 - 32533	OAX250202531539	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	3,389,000.00	3,389,000.00	3,389,000.00	557,406.01	17.00%	7.00%
REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES EN LOS PARAJES LA SOLEDAD BUENAVISTA TIERRA BLANCA CERRO CANTOR SAN FRANCISCO SAN JOSE LA UNIÓN, EN BARRIOS DEL PORTILLO QUELOVE MAGDALENA LOXICHA RÍO SANTA CRUZ PIEDRA VIRGEN CHILAPA LA SIRENA LLANO PARAJE Y SAN MARTÍN SANTA CRUZ LOXICHA LLANO MAGUEY LLANO PALMAR SAN VICENTE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 48483	OAX24020361957	San Agustín Loixcha	San Agustín Loixcha	1004-FAIS Municipal	3,849,190.87	3,849,190.87	3,849,190.87	3,849,190.87	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO SAN MATEO PEÑASCO - 307219	OAX240202439369	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	1,612,572.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE MODULO DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN Y NUCLEO SANITARIO DE 6x8 EN EL IEBQ NO. 88 CON CLAVE 20ETH088J - 172766	OAX240202394417	Santa Tomás Coatepec	Santa Tomás Coatepec	1004-FAIS Municipal	149,574.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN EN EL PARAJE LOS EUCAUPTOS - 178698	OAX2403024111	San Mateo Peñasco	La Colorada	1004-FAIS Municipal	1,580,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, 2A ETAPA - 357797	OAX240402471607	Juchitán de Zaragoza	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1,621,815.95	1,621,815.95	1,621,815.95	1,621,815.95	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 48499	OAX250202531603	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	1,191,014.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16215	OAX250202530887	Acatlán de Pérez	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	513,949.60	513,949.60	513,949.60	513,949.60	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC - 27059	OAX250202531321	San Juan Ozolotepec	San Juan Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	3,257,882.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 25007	OAX240202423048	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	1,802,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS CRUCICITAS EN LA LOCALIDAD DE PIÑOTEPA DE DON LUIS - 21382	OAX250202540483	Pinotepe de Don Luis	Pinotepe de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,991,078.87	1,991,078.87	1,991,078.87	597,323.69	30.00%	30.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADQUIN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA SAN ANTONIO, - 32741	OAX250202531009	Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	1004-FAIS Municipal	1,580,539.90	1,576,637.69	1,576,637.69	473,591.31	30.00%	1.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REYES ESPINOLA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 346714	OAX240402491733	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	1,463,264.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y BENITO JUAREZ - 432115	OAX240402484812	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1004-FAIS Municipal	1,473,641.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y BANQUETAS CON ADQUIN DE LA CALLE BRAVO TRAMÓ CALLE CONSTITUCIÓN A CALLE NUYOLO - 47486	OAX250202530991	Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	Heroica Ciudad de Hualahuacán de León	1004-FAIS Municipal	2,000,500.57	2,000,389.61	2,000,389.61	600,116.88	30.00%	3.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN LA AV. LAZARO GARDENAS, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 48582	OAX250202531580	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	3,152,210.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO MUNICIPAL - 460802	OAX240402508385	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	773,448.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN EL BARRIO CALICANTON, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 39935	OAX250202531547	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	901,748.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 49526	OAX250202531097	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE HIDALGO - 325074	OAX240302417166	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	1,187,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. HIDALGO ENTRE LAS CALLES 9 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE - 447709	OAX240402492316	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR - 23477	OAX250202530953	Cosoltepec	Tultitlán de Guadalcázar	1004-FAIS Municipal	954,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIHUALHUACA - 419944	OAX240402485903	San Miguel Panihualhuaca	San Miguel Panihualhuaca	1004-FAIS Municipal	2,771,638.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JESUS VIDAUERRA ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS COSOLAPA OAXACA - 274978	OAX240302426573	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,864,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JIQUILPAN ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA BRENJA TORRES - 272260	OAX240302426073	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	379,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JUAREZ MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JUAREZ - 41938	OAX250202531808	Santo Tomás Jalisco	Santo Tomás Jalisco	1004-FAIS Municipal	2,162,000.00	2,162,000.00	2,162,000.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALINA CRUZ DEL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO - 45429	OAX250202531503	San Sebastián Tlaxiaco	El Rosario	1004-FAIS Municipal	912,213.76	912,213.76	912,213.76	273,664.13	30.00%	4.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, BARTOLOME DE LAS CASAS E IXTALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 28451	OAX250202537178	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	7,945,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 205672	OAX240302415325	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,099,653.15	2,099,653.15	2,099,653.15	2,099,653.15	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CPON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LAZARO GARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIERO - 397327	OAX240402488965	Santo Domingo Ingeniero	Santo Domingo Ingeniero	1004-FAIS Municipal	828,542.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL, SAN JUAN COLORADO, JAMILTEPEC, OAXACA - 43236	OAX250202540558	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	2,860,597.58	2,860,597.58	2,860,597.58	0.00	0.00%	1.00%
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN - 27900	OAX250202531160	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,093,987.80	1,093,987.80	1,093,987.80	0.00	0.00%	40.00%
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEJORE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 16222	OAX250202530880	Acatlán de Pérez	Arroyo de Enmejore	1004-FAIS Municipal	1,565,010.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO DE CAPTACION DE AGUA - 442386	OAX240402489384	San Juan Guichicoví	Arroyo Limón	1004-FAIS Municipal	326,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO DE CAPTACION DE AGUA - 456794	OAX240402507586	Santa Ana Tlaxiaco	Guezevoleda	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE POZO DE CAPTACION DE AGUA NUMERO 3 EN SANTIAGO HUAJOLITLAN - 418610	OAX240402495392	Santiago Huajolotlán	Santiago Huajolotlán	1004-FAIS Municipal	461,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO "POZO 2 CAMINO A COYOTEPEC" EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49205	OAX250202531555	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	4,291,831.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO (POZO CBTS 22 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 49136	OAX250202531558	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	5,708,136.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 384227	OAX240402463359	Loma Bonita	20 de Noviembre	1004-FAIS Municipal	359,783.57	359,783.57	359,783.57	359,783.57	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHÉ, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHÉ - 44580	OAX250202533574	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CORTU, LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS - 30915	OAX250202532178	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1003-FAIS Entidades	1,881,996.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE GESO, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 44119	OAX250202537195	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Entidades	2,229,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN KM. 10 NIZZAPIPI - 2528	OAX250202531658	Santa María Mixtequilla (San Antonio)	Kilómetro 10 Nizzapipi	1004-FAIS Municipal	204,079.62	204,079.62	204,079.62	204,079.62	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 214423	OAX240302416839	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	324,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PRESA EL CABRITO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ DESAZOLVE - 271546	OAX240302425938	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Noria de Ortiz	1004-FAIS Municipal	982,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PRESA EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LAS HUERTAS DESAZOLVE - 272032	OAX240302426032	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Cerro de las Huertas	1004-FAIS Municipal	1,141,758.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA - 272559	OAX240302426113	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Lobera	1004-FAIS Municipal	971,664.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PUENTE COLGANTE EN SANTOS REYES NOPALA EN LA COLONIA LOMA BONITA. - 42890K	OAX2404024482319	Santos Reyes Nopala	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,200,155.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 442136	OAX240404489032	San Juan Guelichilvo	Ramos Millán	1004-FAIS Municipal	394,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE CONOCIDO COMO 3 ESTEROS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAYA BANCO DE ORO. - 150052	OAX240202390452	Santiago Pinotepa Nacional	Playa Banco de Oro	1004-FAIS Municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	62.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGUEL HIDALGO E INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 29383	OAX250202531135	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,337,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA - 36327	OAX250202531808	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	1004-FAIS Municipal	564,782.41	564,782.41	564,782.41	564,782.41	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16233	OAX250202530890	Acatlán de Pérez	Los Corrales	1004-FAIS Municipal	588,709.40	588,709.40	588,709.40	588,709.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49749	OAX250202531177	San Felipe Usila	Santa Cruz Tepetotutla	1004-FAIS Municipal	3,119,788.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - 40691	OAX250202531838	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	1004-FAIS Municipal	3,725,150.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO LOS TRAPICHE EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16946	OAX250202530877	Acatlán de Pérez	Figueras	1004-FAIS Municipal	227,104.50	227,104.50	227,104.50	227,104.50	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16284	OAX250202530895	Acatlán de Pérez	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	151,663.35	151,663.35	151,663.35	151,663.35	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARAISO - 46494	OAX250202540537	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,336,981.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 2 ETAPA - 12505	OAX250202543611	San Juan Bautista	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,268,955.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO INFONAVIT BENITO JUAREZ - 46689	OAX250202540542	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,167,940.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 435361	OAX250202531559	Santa Inés Yatzeche	Cerrito de Mina	1004-FAIS Municipal	885,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 23653	OAX250202531778	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	1,310,909.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL - 13937	OAX250202543609	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,328,949.86	671,118.06	671,118.06	671,118.06	51.00%	85.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RUBI - 31177	OAX250202531263	San Juan Bautista	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,462,191.01	338,178.10	438,178.10	438,178.10	30.00%	96.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 47861	OAX250202540538	San Juan Bautista	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,724,728.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL - 31079	OAX250202531262	San Juan Bautista	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	848,112.94	254,074.39	254,074.39	254,074.39	30.00%	97.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARIA LUISA - 40020	OAX250202531256	San Juan Bautista	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,469,326.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NICOLAS DE BARI - 45385	OAX250202531258	San Juan Bautista	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,649,711.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO - 14217	OAX250202543610	San Juan Bautista	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,164,104.32	548,890.12	548,890.12	548,890.12	47.00%	80.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL - 11304	OAX250202531238	San Juan Bautista	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,381,062.42	0.13	0.13	0.13	0.00%	70.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL - 33788	OAX250202540546	San Juan Bautista	Sebastopol	1004-FAIS Municipal	1,118,638.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	10.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL JIMBAL - 48817	OAX250202531250	San Juan Bautista	El Jimbal	1004-FAIS Municipal	1,128,420.57	338,077.27	338,077.27	338,077.27	30.00%	90.00%
REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIREN) EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CAÑA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN. - 49090	OAX250202531698	Santiago Atitlán	Agua de Caña	1004-FAIS Municipal	548,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE RESERVOIRIO DE AGUAS PLUVIALES ATRAS DEL COBAD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 47296	OAX250202531169	San Pedro Martir	San Pedro Martir	1004-FAIS Municipal	3,518,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL COBOD NUM. OCHO EN LA LOCALIDAD DE ACATUMA, MUNICIPIO DE HERDICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON. - 167158	OAX240202355205	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acatlina	1003-FAIS Entidades	896,975.88	896,975.88	896,975.88	896,975.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA IBERO CON CLAVE 20ETH00642 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIKTLAHUACA - 425365	OAX240402480283	San Miguel Paniktlahuaca	San Miguel Paniktlahuaca	1004-FAIS Municipal	664,123.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV079199 MIHUATLAN. - 358649	OAX240402471952	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 33582	OAX250202531676	Santa María Tenameca	Cuixtla	1004-FAIS Municipal	3,063,877.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN REPARALE SABINO - 36223	OAX250202540874	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	1004-FAIS Municipal	2,237,583.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO - 37292	OAX250202531772	San Blas Venustiano Carranza	El Sabino	1004-FAIS Municipal	1,299,502.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO TECNOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 44119	OAX240402518446	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	4,447,755.16	4,383,091.84	4,383,091.84	4,383,091.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 27252	OAX250202531781	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1003-FAIS Entidades	3,022,909.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE TARIQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO - 32125	OAX250202531756	Santiago Tillo	Santiago Tillo	1004-FAIS Municipal	360,257.07	360,257.07	360,257.07	360,257.07	0.00%	34.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA. OAX. - 30621	OAX250202530814	Acatlán de Pérez	Los Reyes	1004-FAIS Municipal	604,429.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 20DPH1389H EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 446488	OAX240402491625	Santiago Zacatepec	San Blas Zacatepec	1004-FAIS Municipal	2,389,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS - 339854	OAX240402465392	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Simiyuvi	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL - 392514	OAX240402466709	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	428,460.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE ARTICULO 123 Y PRIVADA 21 DE MARZO - 454999	OAX240402495115	Ánimas Trujano	Ánimas Trujano	1004-FAIS Municipal	1,435,339.38	1,435,339.38	1,435,339.38	1,435,339.38	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE HIDALGO Y ALONDO - 325563	OAX240302438164	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	1004-FAIS Municipal	506,028.39	513,010.81	513,010.81	513,010.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE LA CIUDAD - 452163	OAX240402494914	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,177,359.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMATEZOS - 47216	OAX250202540618	San Pedro Amatezcos	San Pedro Amatezcos	1004-FAIS Municipal	776,921.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHITTEPEC - 359272	OAX240402472166	San Miguel Suchittep	Loma Morillo	1004-FAIS Municipal	588,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
	OAX240402472162	San Miguel Suchittep	San Miguel Suchittep	1004-FAIS Municipal	807,307.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ECATEPEC - 454471	OAX240402495753	Santa Maria Ecatepec	Santa Maria Ecatepec	1004-FAIS Municipal	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO CIENEGUILLA, SANTA MARIA TEOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA. - 210095	OAX240302461639	San Jerónimo Sosola	Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	3,687,836.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO CON DIRECCION A SANTIAGO APOALA EN LA LOCALIDAD DE UNION BUENA VISTA - 51282	OAX250202540733	Santiago Apoala	Unión Buena Vista (Yodocanit o Yodocanli)	1004-FAIS Municipal	988,242.26	988,242.26	988,242.26	988,242.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO A PLAYA UNION - 28583	OAX250202540798	Unión Hidalgo	Merlano Juan Castillo	1004-FAIS Municipal	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO BENA TORRES AL PANTEON MUNICIPAL - 269216	OAX240302425468	San Juan Guichilco	Bena Torres	1004-FAIS Municipal	376,869.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ANIMAS TRUJANO DE LA ZAUERCA, CALLES ART 123, LA CIENEGA, NOPALES, PROL. DE VENUSTIANO CARRANZA Y RIVERAS DEL RIO ATOYAC - 170967	OAX240202394016	Animas Trujano	Animas Trujano	1004-FAIS Municipal	858,250.99	858,250.99	858,250.99	858,250.99	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ARROYO IGUANA A CERRO DE HOJAS, DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE HOJAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE LISIÁ - 27160	OAX250202531170	San Felipe Usila	Cerro de Hoja	1004-FAIS Municipal	2,499,687.31	2,499,687.31	2,499,687.31	2,499,687.31	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN LUCAS CAMOTLAN A SAN PEDRO OCOATEPEC 1ERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN - 30421	OAX250202531346	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	2,425,101.80	2,425,101.80	2,425,101.80	2,425,101.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE SANTIAGO AMOLTEPEC AL NUCLEO RURAL DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 49979	OAX250202543638	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	1004-FAIS Municipal	3,288,171.61	3,288,171.61	3,288,171.61	3,288,171.61	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO RIO REAGUI AL CENTRO DE LA COMUNIDAD - 306808	OAX240302433295	Santiago Camotlán	San Miguel Reaguí	1004-FAIS Municipal	1,535,222.13	1,535,222.13	1,535,222.13	1,535,222.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO SANTA ROSA A PIEDRA DE CASA - 354573	OAX240402470350	Mezones Hidalgo	Fiedra de Casa	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN EL KM 0+000 AL KM 1+500 EN EL PARAJE YATA KAVA KANAAL, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 288198	OAX240302428208	Santo Tomás Ocotepex	Santo Tomás Ocotepex	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN EL KM 0+000 AL KM 4+000 EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 38290	OAX250202531816	Santo Tomás Ocotepex	Lazaro Cardenas	1004-FAIS Municipal	989,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN EL KM 0+000 AL KM 8+000, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 50780	OAX250202540782	Santo Tomás Ocotepex	Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	989,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, GALEANA, GUADALUPE VICTORIA, LAZARO CARDENAS Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE - 50768	OAX250202540792	Taniche	Taniche	1004-FAIS Municipal	447,761.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMO CARRETERO SAN JUAN TANIZOLA A SAN ISIDRO TREMENTINA - 316046	OAX250202527527	San Juan Tanizola	San Juan Tanizola	1004-FAIS Municipal	1,410,115.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN EL NUCLEO RURAL EL CARRIZAL MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN - 48312	OAX250202540492	San Andrés Paxtlán	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,185,545.52	1,185,545.52	1,185,545.52	1,185,545.52	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 431296	OAX250202540492	San José	El Manantial	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PUEBLO VIEJO, SAN PEDRO HUANACXTLÉ - 33934	OAX250202531202	San Gabriel Mixtepec	San Pedro Huanacaxtlé	1004-FAIS Municipal	932,398.11	932,398.11	932,398.11	932,398.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO PETLACALÁ - 458482	OAX240402469726	San Martín Peras	Santiago Petlacala	1004-FAIS Municipal	504,251.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA REPRESA EN LA LOCALIDAD DE AHUEJUTLA - 454933	OAX240402507842	San Martín Peras	Ahuejutla	1004-FAIS Municipal	806,805.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO DOMA CAPULIN - 25000	OAX250202540587	San Lucas Zoquiileam	Peña Colorada	1004-FAIS Municipal	1,250,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	30.00%	43.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DEMOMIADO GUILGUANA - 387840	OAX250202469576	Santo Domingo Perote	Guilguana	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CELESTINO GASCA TRAMO ENTRONQUE DESPARRAMADERO KM 12+000 DEL 0+000 AL KM 2+130 - 29688	OAX250202531023	Loma Bonita	Celestino Gasca	1004-FAIS Municipal	1,712,002.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO ATOYAC - CRUZ COLORADA - ZAPOTE BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 - 46939	OAX250202531488	San Pedro Atoyac	Cruz Colorada	1004-FAIS Municipal	906,967.84	906,967.84	906,967.84	906,967.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL C.E. LOS TRES RIOS SAN MARCOS COI, AGUA DULCE LIMON REAL SAN JUAN JICAYAN, DEL KM 0+000 AL KM 15+500 - 42527	OAX250202543620	San Pedro Jicayán	Agua Dulce	1004-FAIS Municipal	1,485,295.30	1,485,295.30	1,485,295.30	1,485,295.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 179731	OAX240302411417	San Agustín Loxicha	Santa Cruz Loxicha	1004-FAIS Municipal	4,894,500.00	4,894,500.00	4,894,500.00	4,894,500.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL QUE LLEVA AL BASURERO 4A ETAPA EN SANTIAGO SUCHILUONGO. - 49492	OAX250202540758	Santiago Suchiluitongo	Santiago	1004-FAIS Municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TEOTACINGO-SANTIAGO CHOPAM DEL KM 8+000 AL KM 2+000, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOPAM - 49794	OAX250202531702	Santiago Chopam	San Juan Teotacingo	1004-FAIS Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MESON DE GUADALUPE PRIMERA SECCION A SANTOS REYES TEPEJILLO DEL KM 0+000 AL KM 7+56788 - 492590	OAX240402466673	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	1004-FAIS Municipal	82,169.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD EL ARMADILLO A EL PARAJE EL COYUL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 128235	OAX240202385905	San Miguel Quetzaltepec	El Armadillo	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SAN AGUSTIN CHAYUCO-SAN CRISTOBAL - 41446	OAX250202531103	San Agustín Chavuco	San Agustín Chavuco	1004-FAIS Municipal	574,168.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SAN ISIDRO EL CUIL, SANTA MARIA - 34093	OAX250202531204	San Gabriel Mixtepec	San Isidro el Cuil	1004-FAIS Municipal	908,759.89	908,759.89	908,759.89	908,759.89	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL AHUEJUTITLAN TLACOATEPEC, LAGUNAS EN SAN MIGUEL AHUEJUTITLAN - 223097	OAX240302418221	San Miguel Ahuejuitlan	San Miguel Ahuejuitlan	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, E.C. SAN LUCAS CAMOTLAN A SAN PEDRO OCOATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA. - 127148	OAX240202386049	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	2,299,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	88.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTILÁ-EL PARO-SANTO DOMINGO DEL RIO DEL KM 2+000 AL KM 23+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILÁ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILÁ - 43408	OAX250202540651	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	1004-FAIS Municipal	1,770,036.26	1,770,036.26	1,770,036.26	1,770,036.26	45.00%	95.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ CONDOL - SAN PEDRO OCOATEPEC - 367108	OAX240402458326	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condol	1004-FAIS Municipal	2,412,174.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ ITUNDUJIA-INDEPENDENCIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA	OAX250202532767	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	1004-FAIS Municipal	1,727,525.19	1,727,525.19	1,727,525.19	1,727,525.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PARA EL PARAJE DE BARRANCA DEL COLOTE EN LA LOCALIDAD DE JAZMIN MORELOS - 46544	OAX250202540735	Santiago Apolá	Jazmin Morelos	1004-FAIS Municipal	992,993.42	992,993.42	992,993.42	992,993.42	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PUU INHU EN LA SECCION PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 45339	OAX250202533938	Santa Cruz Nundaco	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO: SAN AGUSTIN CHAYUCO-YUCOTACO - 31227	OAX250202531102	San Agustín Chavuco	San Agustín Chavuco	1004-FAIS Municipal	391,911.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CARAMO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA. - 267713	OAX240302425196	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	348,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 47102	OAX250202531231	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	3,897,795.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL - 30658	OAX250202531769	Santiago Yolomecatl	Santiago Yolomecatl	1004-FAIS Municipal	314,936.54	314,936.54	314,936.54	314,936.54	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CERCAO PERIMETRAL DEL COLONIA DE TACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 52 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL PEDREGAL - 414401	OAX240402493693	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	501,625.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 319011	OAX240402464097	Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	1004-FAIS Municipal	1,999,976.31	1,999,976.31	1,999,976.31	1,999,976.31	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN JUAN JICAYAN - 34881	OAX2404020254028	San Juan Jicayán	San Juan Jicayán	1004-FAIS Municipal	391,872.80	391,872.80	391,872.80	391,872.80	8.00%	-7.00%
REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, CLAVE 20DS70033N - 171390	OAX240302410984	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	714,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE EN EL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA - 431787	OAX240402438881	San Juan Yatzone	San Juan Yatzone	1004-FAIS Municipal	2,265,737.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DEL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIO UNIFICADO A.C. - 292556	OAX250202551735	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	789,728.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERU - 194666	OAX240302414231	San Juan Guichilco	San Juan Guichilco	1004-FAIS Municipal	446,538.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ESPACIO MULTIDEPORATIVO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 255898	OAX240302023402	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAIS Municipal	17,563,000.00	17,563,000.00	17,563,000.00	17,563,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL ADOLFO LOPEZ MATEO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MUNICIPIO - 452093	OAX240402494840	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	985,135.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 447443	OAX240402492071	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1,950,435.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL PARQUE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO - 452304	OAX240402495010	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	789,485.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PARQUE PÚBLICO DE SAN MIGUEL TLACOATEPEC - 49840										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE EL MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y AV. BONFIL Y DE LA AV. CARRANZA TRAMOS PARCIALES EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 130900										
	OAX250202511429	San Miguel Tlaxiotepec	San Miguel Tlaxiotepec	1004-FAIS Municipal	1,300,000.01	1,300,000.01	1,300,000.01	738,437.57	57.00%	70.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 191902										
	OAX24020286616	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,260,060.24	1,224,973.18	1,224,973.18	1,224,973.18	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAREZ Y ARTEAGA TRAMOS PARCIALES ENTRE LAS AVENIDAS 1E DE MARZO Y JESUS CARRANZA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 84767										
	OAX240302113646	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	537,250.64	836,668.16	836,668.16	836,668.16	100.00%	100.00%
	OAX240202372874	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	594,366.90	177,702.78	177,702.78	177,702.78	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL POZO DE CAPTACION DE AGUA NUMERO 1 EN SANTIAGO HUAJOLITLAN - 418445										
	OAX240402495319	Santiago Huajolotitlan	Santiago Huajolotitlan	1004-FAIS Municipal	513,457.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL POZO NORIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 456699										
	OAX240402496992	Tlaxiotepec Plumitas	Tlaxiotepec Plumitas	1004-FAIS Municipal	32,154.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE LUZ NAGORE - 49607										
	OAX250202540739	Santiago Huajolotitlan	Luz Nagore	1004-FAIS Municipal	274,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA CUAHUATEMOC - 44164										
	OAX250202531001	Heroica Ciudad de Huajuapalan de León	Heroica Ciudad de Huajuapalan de León	1004-FAIS Municipal	536,906.52	536,906.52	536,906.52	163,071.96	30.00%	8.00%
REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR [PIR] (ALEROS Y APROCHES) SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN. - 49299										
	OAX250202531728	Santiago Matatlan	Santiago Matatlan	1004-FAIS Municipal	1,692,417.36	1,548,062.15	1,548,062.15	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EL OTATE EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA A EL CIRUELO - 20144										
	OAX250202543643	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	1,316,878.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 362800										
	OAX240402457326	Santo Domingo Petapa	Yerba Santa	1004-FAIS Municipal	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LUZ NAGORE - 49607										
	OAX250202531121	Verde	San Francisco Caballita	1004-FAIS Municipal	2,169,659.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LINEA DE CONDUCCION) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, OAXACA. - 29986										
	OAX250202531667	Santa Maria Texcatitlan	Santa Maria Texcatitlan	1004-FAIS Municipal	820,000.01	820,000.01	820,000.01	0.00	0.00%	36.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LINEA DE CONDUCCION), EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - 32796										
	OAX250202531836	Villa de Tamazulapam del Progreso	Cañada Grande	1004-FAIS Municipal	520,579.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA [PIR], EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAN - 49101										
	OAX250202531270	San Juan Coatzacoapan	San Juan Coatzacoapan	1004-FAIS Municipal	2,747,315.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA LOVANI - 35455										
	OAX250202531923	San Juan Petateca	Santa María Lovani	1004-FAIS Municipal	5,526,677.48	3,528,677.48	3,528,677.48	0.00	0.00%	9.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE ANAMA. - 36355										
	OAX250202531825	San Vicente Nuñu	Anamá	1004-FAIS Municipal	922,232.71	922,232.71	922,232.71	0.00	0.00%	8.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE A SAN JERONIMO TECOATL - 93316										
	OAX250202540526	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	1004-FAIS Municipal	3,148,874.33	3,148,874.33	3,148,874.33	2,108,495.10	67.00%	67.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LINEA NOROCCIDENTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZACATEPEC - 47619										
	OAX250202531364	San Martín Zacatepec	San Martín Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	30.00%	34.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL CALVARIO SECTOR NO.1 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LA OLLAGA - 46816										
	OAX250202540753	Santiago La Ollaga	Barrio Calvario	1004-FAIS Municipal	2,998,475.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CASCO MUNICIPAL. - 454164										
	OAX240402495624	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LINEA NOROCCIDENTAL EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 35398										
	OAX250202531060	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	2,187,134.05	2,187,134.05	2,187,134.05	656,140.22	30.00%	30.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LINEA NOROCCIDENTAL EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 35400										
	OAX250202531058	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	2,185,063.96	2,185,063.96	2,185,063.96	655,518.13	30.00%	30.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BULE LINEA SUR EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 36557										
	OAX250202531059	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,634,268.10	1,634,268.10	1,634,268.10	480,280.48	30.00%	30.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CALTEPEC - 51248										
	OAX250202531058	San Pedro Caltepec	San Pedro Caltepec	1004-FAIS Municipal	2,245,210.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL JAZMIN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TUTLA - 51130										
	OAX250202531110	San Andrés Olintecuit	Santa María Tutla	1004-FAIS Municipal	399,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TITANO, ZAPOTITLAN PALMAS - 404278										
	OAX240302413333	Zapotitlan Palmas	Zapotitlan Palmas	1004-FAIS Municipal	1,589,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CRUZ - 18439										
	OAX250202548600	San Antonio Acuitla	San Antonio Acuitla	1004-FAIS Municipal	629,795.70	629,795.70	629,795.70	629,795.70	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA HUKHUENA - 327811										
	OAX240302437758	San Juan Tepeh	San Juan Tepeh	1004-FAIS Municipal	777,812.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA ONDURA - 354854										
	OAX240402495726	Santa María Ecatepec	San Juan Acatepec	1004-FAIS Municipal	430,370.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 305247										
	OAX240302432948	Santa María Guadalupe	San Vicente Guadalupe	1004-FAIS Municipal	260,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLON Y MANUEL SABINO CRESPO EN LA LOCALIDAD DE TANICHE, MUNICIPIO DE TANICHE. - 50068										
	OAX250202531840	Taniche	Taniche	1004-FAIS Municipal	1,076,973.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CIRUELOS DE GUAPONCINGO - 51234										
	OAX250202540448	Fresnillo de Trujano	Cirueles de Guaponcingo	1004-FAIS Municipal	1,823,106.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FORTIN JUAREZ - 35779										
	OAX250202531433	San Pablo Tlaxiotepec	Fortín Juárez	1004-FAIS Municipal	2,682,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JAZMIN MORELOS - 442473										
	OAX240402489254	Santiago Apolala	Jazmín Morelos	1004-FAIS Municipal	652,429.48	652,429.48	652,429.48	652,429.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403267										
	OAX240402471388	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	1004-FAIS Municipal	833,495.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES YUTATIO. - 34930										
	OAX250202540795	Heroica Villa Tezoatlán	San Andrés Yutatío	1004-FAIS Municipal	1,615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO GRANDE - 465071										
	OAX240402509854	Villa de Tututepec	San Isidro Llano Grande	1004-FAIS Municipal	422,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN - 48809										
	OAX250202531207	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	1004-FAIS Municipal	3,339,155.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA - 51391										
	OAX250202540584	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	1004-FAIS Municipal	1,182,973.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATLAN SEGUNDA ETAPA - 318961										
	OAX240302435937	San Miguel Amatlan	San Miguel Amatlan	1004-FAIS Municipal	1,501,258.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATLAN TERCERA ETAPA - 50349										
	OAX250202531389	San Miguel Amatlan	San Miguel Amatlan	1004-FAIS Municipal	1,339,744.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATLAN CUARTA ETAPA - 44984										
	OAX250202531466	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAIS Municipal	2,659,122.18	2,659,122.18	2,659,122.18	797,716.65	30.00%	31.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA CHINANGO - 458391										
	OAX240402507849	San Pedro y San Pablo Tequiotepec	Santa Catalina Chinango	1004-FAIS Municipal	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	77.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZAPOTITLAN - 454454										
	OAX240402495743	Santa María Ecatepec	Santa María Zapotitlan	1004-FAIS Municipal	2,357,751.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN - 454325										
	OAX240402495730	Santa María Ecatepec	Chontecomatlán	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	911,173.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 451547										
	OAX2402494447	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,953,818.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOATEPEC LAGUNAS, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 282354										
	OAX240302427863	Zapotitlan Lagunas	Tlaxiotepec Lagunas	1004-FAIS Municipal	402,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TUTUTEPEC - 468404										
	OAX240402500096	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAIS Municipal	1,582,314.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VILLANUEVA - 27110										
	OAX250202530961	Chalcatongo de Hidalgo	Santa Catalina Yuxia Grande	1004-FAIS Municipal	260,211.20	260,211.20	260,211.20	0.00	0.00%	15.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LINDA VISTA - 27108										
	OAX250202530967	Chalcatongo de Hidalgo	Linda Vista	1004-FAIS Municipal	260,211.20	260,211.20	260,211.20	0.00	0.00%	5.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 393322										
	OAX240402467045	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno	1004-FAIS Municipal	898,340.22	898,340.22	898,340.22	898,340.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA OIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 179492										
	OAX240202394623	San Juan Lalana	San José Río Manzo	1004-FAIS Municipal	3,382,310.04	3,382,310.04	3,382,310.04	3,382,310.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA EN DIVERSAS CALLES - 441592										
	OAX240402488687	Santos Reyes Nopalá	La Nebline	1004-FAIS Municipal	6,108,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 327962										

NOMBRE	FOLO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 409191	OAX240402484417	San Carlos Yautotec	Santo Domingo Lachiútlé	1004-FAIS Municipal	120,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN SANTOS REYES NÓPALA, LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC EN DIVERSAS CALLES. - 441088	OAX240402491449	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	1004-FAIS Municipal	880,195.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 51238	OAX240402488460	Santos Reyes Nápala	Santa María Magdalena Tiltépec	1004-FAIS Municipal	3,170,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MICHAPA SILACAYOAPAM - 47277	OAX250202531174	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	2,523,000.85	2,523,000.85	2,523,000.85	2,523,000.85	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE EL GUAYARO - 209821	OAX250202531831	Silacayoapam	Los Reyes Michapa	1004-FAIS Municipal	105,592.26	105,592.26	105,592.26	105,592.26	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403488	OAX240302416097	San Miguel Amatlán	Hermosa	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	91.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 448867	OAX240402471480	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,312,766.49	1,312,766.49	1,312,766.49	1,312,766.49	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 324327	OAX240402492847	San Miguel Soyaltepec	Cabeza de Tigre	1004-FAIS Municipal	1,122,273.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COTOLOTEPEC - 465547	OAX240302436998	San Juan Cotoilepec	San Juan Cotoilepec	1004-FAIS Municipal	2,151,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUIATON, MUNICIPIO SAN PEDRO QUIATON - 42944	OAX250202537193	San Pedro Quiatón	San Pedro Quiatón	1003-FAIS Entidades	5,998,269.23	5,998,269.23	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 49156	OAX250202543832	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	1004-FAIS Municipal, KO07-	10,665,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO SAN JUAN CACAHUATEPEC - 465547	OAX240402450112	Santiago Juxtlahuaca	Ojo de Agua Copala	1003-FAIS Entidades	2,636,598.87	2,625,789.65	2,625,789.65	2,625,789.65	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 109670	OAX250202540617	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	799,538.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COTZOCON, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON - 48867	OAX240202541117	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,384,566.38	1,357,700.22	1,357,700.22	1,357,700.22	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COTZOCON, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON	OAX240402514463	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	3,480,518.98	3,443,427.81	3,443,427.81	3,443,427.81	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA. - 120592	OAX240202354293	San Sebastián	San Marcos Xinicuesta	1003-FAIS Entidades	1,925,107.80	3,912,404.19	3,912,404.19	3,912,404.19	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHINDÚA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDÚA - 40711	OAX250202537188	San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	1003-FAIS Entidades	2,418,595.72	2,418,595.72	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 49052	OAX250202540517	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1003-FAIS Entidades, 1004-FAIS Municipal	5,045,774.76	2,522,887.38	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 - 47900	OAX250202537211	San Juan Mixtepec -Dto.	San Juan Mixtepec Distrito 26	1003-FAIS Entidades	6,597,303.70	6,597,303.70	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 47306	OAX250202537208	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	1003-FAIS Entidades	5,517,803.97	5,517,803.97	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE - 38066	OAX250202537212	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1003-FAIS Entidades	2,999,991.27	2,999,991.27	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALTÍANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARÍA JALTÍANGUIS - 48450	OAX250202523538	Santa María Jaltilianguis	Santa María Jaltilianguis	1003-FAIS Entidades	7,390,399.51	7,390,399.51	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 374367	OAX240402448047	Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan	1003-FAIS Entidades	4,087,508.91	4,044,613.04	4,044,613.04	4,044,613.04	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA BLANCA, MUNICIPIO SAN PABLO HUITZO - 40466	OAX240402514414	San Pablo Huixtla	Hacienda Blanca	1004-FAIS Municipal	16,529,014.80	16,529,014.80	16,529,014.80	16,529,014.80	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM. - 47532	OAX250202540503	San Antonio Nahuatlán	San Antonio Nahuatlán	1003-FAIS Municipal	1,485,121.23	1,485,121.23	1,485,121.23	1,485,121.23	81.00%	81.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE SANTO DOMINGO PETAPA - 296309	OAX240302431036	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	69.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 387639	OAX240402464839	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL TULE - 47667	OAX250202537210	Santa María del Tule	Santa María del Tule	1003-FAIS Entidades	9,998,349.84	9,998,349.84	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN. - 33959	OAX250202531018	Jicatlán de Juárez	Jicatlán de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,131,171.51	2,131,171.51	2,131,171.51	2,131,171.51	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CALIENOS 1RA ETAPA - 48338	OAX250202531365	San Mateo Calienos	San Mateo Calienos	1004-FAIS Municipal	2,000,391.39	2,000,391.39	2,000,391.39	2,000,391.39	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES HIMALGO DE CALLE LIBERTAD A CAMINO NACIONAL, CALLE 5 DE MAYO DE CALLE LIBERTAD A CAMINO NACIONAL, CALLE CENTENARIO DE LIBERTAD A CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE INDEPENDENCIA DE CENTENARIO A CALLE HIDALGO - 9570	OAX250202531647	Santa María del Tule	Santa María del Tule	1004-FAIS Municipal	5,932,526.00	5,932,526.00	5,932,526.00	2,490,794.20	42.00%	30.00%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA COLONIA ARENAL, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 109513	OAX240202534511	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	4,512,225.62	4,512,225.62	4,512,225.62	4,512,225.62	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DEL VADO UBICADO EN EL CRUCE EN EL CARRILLO EN EL CRUCE DE SAN GENERAL CHARIS, SA SECCION - 306507	OAX240402463720	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	3,797,598.04	3,797,598.04	3,797,598.04	3,797,598.04	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 440165	OAX240402487825	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	968,420.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DEL BARRIO SAN NICOLAS EN SAN PEDRO AMUZGOS - 48391	OAX250202531435	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	724,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA EN SAN PEDRO AMUZGOS - 49461	OAX250202539434	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	955,884.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAIL A SAN JUAN COTOLOTEPEC MARIA LOPEZ RAYON Y CON QUETZO DE SAN JUAN COTOLOTEPEC - 52495	OAX250402469738	San Juan Cotocon	San Juan Cotocon	1004-FAIS Municipal	7,141,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DP07028, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA MINAS	OAX250202542504	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1007-FAM IEB	841,495.05	841,495.05	841,495.05	841,495.05	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP03226X, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	OAX250202546872	San Pedro Ixcayan	San Pedro Ixcayan	1007-FAM IEB	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "SANTO DOMINGO NUNDO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP011370, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUNDO, MUNICIPIO VILLA DE CHI LAPA DE DIÁZ.	OAX250202548486	Santiago Apostol	Santiago Apostol	1007-FAM IEB	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP011370, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUNDO, MUNICIPIO VILLA DE CHI LAPA DE DIÁZ.	OAX250202544568	Villa de Chilapa de Díaz	Santo Domingo Nundo	1007-FAM IEB	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAÚHTÉMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP03600V, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN IXCAYAN, MUNICIPIO SAN PEDRO IXCAYAN	OAX250202546615	San Pedro Ixcayan	San Pedro Ixcayan	1007-FAM IEB	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "COAHUITEMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP067500, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO SAN JUAN TABAÁ.	OAX250202546544	San Juan Tabaá	San Juan Tabaá	1007-FAM IEB	300,291.59	300,291.59	300,291.59	300,291.59	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP07028, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUELAVIA, MUNICIPIO SAN JUAN GUELAVIA.	OAX250202546820	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	1007-FAM IEB	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP09337P, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO.	OAX250202546711	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1007-FAM IEB	610,054.74	610,054.74	610,054.74	610,054.74	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MARTINES DEL 6 DE JULIO DE 1917" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP07340U, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS	OAX250202544421	San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	1007-FAM IEB	669,000.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP09491N, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC	OAX250202544587	Santo Tomás Ocotepec	Emilio Portes Gil	1007-FAM IEB	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP06240, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	OAX250202546717	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1007-FAM IEB	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP61792U, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA.	OAX250202546503	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1007-FAM IEB	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP08339S, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE TEOZATLÁN DE SEGURIDAD Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA.	OAX250202546549	Heroica Villa Teozatlán de Seguridad y Luna, Cuna de la Independencia	Cuesta Blanca	1007-FAM IEB	111,805.78	111,805.78	111,805.78	111,805.78	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 76 CON CLAVE ESCOLAR: 20D07071Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	OAX250202544469	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	1007-FAM IEB	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20D70899P, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS	OAX250202544546	San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	1007-FAM IEB	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20D70699H, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINI.	OAX250202546642	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1007-FAM IEB	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN IEBO NÚM. 67 CON CLAVE ESCOLAR: 20E0068W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TLALITAC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALITAC.										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DC22128X, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	OAX250202544231	Santa María Tlaxiactec	Santa María Tlaxiactec	1008-FAM IEM5VS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO - 339506	OAX250202544435	San Francisco Chapulapa	Guadalupe Siete Cerros	1007-FAM IEB	296,826.55	296,826.55	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SAAAAA	OAX24042465238	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN 2025 - 2049	OAX24042489810	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	558,489.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA POR ELABORACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA POR EL 1% DE GASTOS INDIRECTOS; FAISMUN EJERCICIO 2025 - 1304	OAX250202542299	Santa María Zacoatepec	Santa María Zacoatepec	1004-FAIS Municipal	251,087.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2112	OAX250202533768	Santiago Yajitepec	Santiago Yajitepec	1004-FAIS Municipal	571,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2134	OAX250202533839	San Juan del Río	San Juan del Río	1004-FAIS Municipal	91,254.06	91,254.06	91,254.06	49,774.96	55.00%	55.00%
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2134	OAX250202542297	San Mateo Río Honda	San Mateo Río Honda	1004-FAIS Municipal	402,339.81	402,339.81	402,339.81	201,139.31	50.00%	50.00%
SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISION DE OBRA - 690	OAX250202533805	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	1004-FAIS Municipal	111,647.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS DE INGENIERIA - 1227	OAX250202533753	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	552,946.80	552,946.80	0.00	0.00	0.00%	35.00%
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE. - 1835	OAX250202533826	San Martín Lachilá	San Martín Lachilá	1004-FAIS Municipal	113,064.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA CIVIL - 1972	OAX250202533774	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1004-FAIS Municipal	225,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS GENERALES - 491	OAX250202533773	Santiago Suchilquinteco	Santiago Suchilquinteco	1004-FAIS Municipal	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES - 1106	OAX250202542298	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	346,640.77	346,640.77	346,640.77	159,273.14	46.00%	63.00%
SERVICIOS PROFESIONALES - 138	OAX250202533859	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	1004-FAIS Municipal	208,800.00	92,218.45	208,800.00	67,300.00	32.00%	57.00%
SERVICIOS PROFESIONALES - 1524	OAX250202533873	Monías	Monías	1004-FAIS Municipal	256,509.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	80.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 1459	OAX250202533841	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	521,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 1325	OAX250202533883	Ciudad Ixtotec	Ciudad Ixtotec	1004-FAIS Municipal	608,222.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 1459	OAX250202533884	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	1004-FAIS Municipal	384,346.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 1459	OAX250202533780	Santa María Temacalapa	Santa María Temacalapa	1004-FAIS Municipal	188,091.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 1435	OAX250202533875	Madalena Jaltepec	Madalena Jaltepec	1004-FAIS Municipal	274,939.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 643	OAX250202533881	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	1004-FAIS Municipal	465,021.15	465,021.15	465,021.15	232,510.57	50.00%	54.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 1477	OAX250202533807	San Pedro Quietoni	San Pedro Quietoni	1004-FAIS Municipal	1,558,831.38	1,558,831.38	1,558,831.38	311,766.28	20.00%	21.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 2002	OAX250202533874	Madalena Mittepec	Madalena Mittepec	1004-FAIS Municipal	184,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 2106	OAX250202533816	San Miguel Peras	San Miguel Peras	1004-FAIS Municipal	524,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 1325	OAX250202533873	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	1004-FAIS Municipal	83,050.00	83,050.00	83,050.00	0.00	0.00%	60.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 1459	OAX250202533858	San Bartolo Soyaltepec	San Bartolo Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	163,420.80	163,420.80	163,420.80	0.00	0.00%	50.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 1477	OAX250202533769	Santiago Tillo	Santiago Tillo	1004-FAIS Municipal	66,400.00	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00%	67.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 1372	OAX250202533810	San Pablo Yareaniza	San Pablo Yareaniza	1004-FAIS Municipal	98,600.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00%	84.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 1865	OAX250202533865	San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla	1004-FAIS Municipal	55,750.00	55,750.00	55,750.00	18,987.50	25.00%	33.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 2072	OAX250202542287	San Francisco Ixhuatlán	San Francisco Ixhuatlán	1004-FAIS Municipal	474,100.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 2162	OAX250202542294	San Miguel Tequitepec	San Miguel Tequitepec	1004-FAIS Municipal	83,502.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 913	OAX250202533882	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	1004-FAIS Municipal	100,398.00	100,398.00	100,398.00	25,099.50	25.00%	67.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 1038	OAX250202533782	Santa María Nduayaco	Santa María Nduayaco	1004-FAIS Municipal	88,490.01	88,490.01	88,490.01	50,000.00	57.00%	50.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 693	OAX250202533853	San Esteban Atlatlahuca	San Esteban Atlatlahuca	1004-FAIS Municipal	617,556.66	308,778.33	617,556.66	308,778.33	50.00%	51.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE ARQUITECTURA - 1734	OAX250202533809	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1004-FAIS Municipal	384,790.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE ARQUITECTURA - 1856	OAX250202533766	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	1004-FAIS Municipal	314,523.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE ARQUITECTURA - 501	OAX250202542302	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 841	OAX250202542289	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	107,840.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO SEGUNDA ETAPA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 1833	OAX250202533814	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUPERVISION EXTERNA DE LAS OBRAS - 1249	OAX250202533824	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	1004-FAIS Municipal	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LAS CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA UNICA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO.	OAX240302445629	San José Tenango	Rancho Guadalupe	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	63,541.19	46,755.90	46,755.90	46,755.90	100.00%	100.00%
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE IA. ETAPA (PERFORACION DE POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DE MOGONÉ VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	OAX240302445649	San Juan Guichicovi	Mogoné Viejo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	29,713.33	25,797.04	25,797.04	25,797.04	100.00%	100.00%
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIATEPEC Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 2053	OAX250202542293	San Miguel Suchiatepec	San Miguel Suchiatepec	1004-FAIS Municipal	302,832.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 877	OAX250202533798	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1004-FAIS Municipal	253,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHILLO Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 489	OAX250202533769	Santa María Lachiló	Santa María Lachiló	1004-FAIS Municipal	219,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN - 2126	OAX250202533811	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1004-FAIS Municipal	98,217.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 318	OAX250202533781	Santa María Soledad	Santa María Soledad	1004-FAIS Municipal	183,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FAISMUN 2025 - 1109	OAX250202533854	San Dionisio Ocotepéc	San Dionisio Ocotepéc	1004-FAIS Municipal	1,067,675.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 1854	OAX250202533818	San Miguel Chichaua	San Miguel Chichaua	1004-FAIS Municipal	268,227.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2025 - 2074	OAX250202533756	Tanetze de Zaragoza	Tanetze de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	171,637.89	171,637.89	171,637.89	171,637.89	0.00%	0.00%
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUATUPEC - 1239	OAX250202533876	Huatupec	Huatupec	1004-FAIS Municipal	239,500.00	239,500.00	239,500.00	0.00	0.00%	50.00%
TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO GUDALUPE SAN MARCOS ARTEAGA - 4724	OAX250202540585	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	1004-FAIS Municipal	1,418,111.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
TERMINACION DE OBRA DE LAS AULAS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (2ª. ETAPA)	OAX240402514912	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5VS	5,738,786.00	6,005,398.19	6,005,398.19	6,005,398.19	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA (3ª ETAPA)										
OAX250202546942	San Pablo Etla	San Pablo Etla		1005-FORTAMUN	999,192.20	999,192.20	999,192.20	220,059.00	22.00%	22.00%
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA DURANTE EL EJERCICIO 2025 - R54										
OAX250202533833	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa		1004-FAIS Municipal	736,127.88	294,451.00	736,127.88	294,451.00	40.00%	45.00%
VERIFICACION, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, REALIZACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS - 2132										
OAX250202542250	San Juan Lachao	San Juan Lachao		1004-FAIS Municipal	355,985.85	355,985.85	355,985.85	279,698.08	79.00%	38.00%
<b>TOTAL</b>					<b>5,497,557,916.97</b>	<b>2,301,804,432.22</b>	<b>2,133,698,674.15</b>	<b>1,567,083,358.76</b>		

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.



DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 95 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García. Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas. Directora de Seguimiento a la Inversión Pública. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 99 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose del destino del gasto se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html>

Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2025, 2do Trimestre.

DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA

AVANCE: INDICADORES			GOBIERNO DE LA ENTIDAD		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2025					
		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Nombre	Programada	Modificada	Avance (%)
<b>I002 - FASSA</b>					
Semestral	Porcentaje	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	21.18187	21.18187	100
Semestral	Porcentaje	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud	72.42825	72.42825	100
<b>I003 - FAIS ENTIDADES</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	0	0	N/D
<b>I005 - FORTAMUN</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	100	100	100
<b>I006 - FAM ASISTENCIA SOCIAL</b>					
Semestral	Escuelas	Número de Centros Escolares públicos del nivel preescolar y primaria atendidos por el Sistema Estatal DIF a través de la entrega de Desayunos Escolares.	13.31886	13.31886	99.41
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de apoyos y servicios de asistencia social otorgados a través del Programa de Atención a Grupos Prioritarios para mejorar el desarrollo integral de la población.	14.20728	14.20728	12
Trimestral	Porcentaje	Proporción de raciones entregadas a las personas beneficiarias de los Programas Alimentarios	24.99998	24.99998	88.3
<b>I007 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	35.94512	35.94512	13.91
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	15.38462	15.38462	50
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	71.42857	71.42857	99.17
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	18.57736	18.57736	30.71
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	45.45455	45.45455	68
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos Integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	0	0	N/D
<b>I008 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (ILIFE'S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	0	0	N/D
<b>I009 - FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa Financiado con presupuesto FAETA	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	0	0	N/D
<b>I010 - FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del trimestre.	49.48398	49.48398	71.97
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el modelo educativo.	28.75124	28.75124	124.99
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo de atención prioritaria en el modelo educativo.	19.38232	19.38232	117.6
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del modelo educativo.	8.93038	8.93038	111.09
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del modelo educativo.	91.06962	91.06962	101.1
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre.	1.59876	1.59876	2.33
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.	98.40124	98.40124	91.59
Trimestral	Porcentaje	Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del modelo educativo vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	52.59757	52.59757	62.01
<b>I011 - FASP</b>					
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal equipados con uniforme, vestuario o equipo de protección, con recurso federal FASP.	49.99046	49.99046	100
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de municipios conectados directamente con Plataforma México para la captura del Informe Policial Homologado, gestionados por la entidad federativa con recurso federal del FASP en el año en curso.	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Control de Confianza, con recursos FASP.	42.85714	42.85714	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recurso FASP.	50.58824	50.58824	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR Nombre	META		
			Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas realizadas con recursos FASP, aprobados.	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Desempeño realizadas con recursos FASP, aprobados.	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Formación Inicial realizadas con recursos FASP, aprobados.	50.58824	50.58824	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP.	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Desempeño, con recursos FASP.	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal que fueron evaluados con recursos FASP en Control de Confianza, aprobados.	42.85714	42.85714	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos concertados para la adquisición de equipamiento (uniforme, vestuario o equipo de protección) para la operación policial que se utilizaron para ese fin.	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de solicitudes de conectividad presentadas por las entidades federativas para enlazar a municipios al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de Plataforma México.	50	50	100
<b>I012 - FAFEF</b>					
Semestral	Porcentaje	Índice de Fortalecimiento Financiero	6.7791	6.7791	100
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero	31.07384	31.07384	89.9
Trimestral	Porcentaje	Índice en el Ejercicio de Recursos	25	25	186.95
<b>I013 - FONE SERVICIOS PERSONALES</b>					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje del presupuesto ejercido para el pago de la nómina de los trabajadores de Educación Básica que ocupan plazas FONE en la Entidad Federativa.	52.77784	52.77784	44.15
Trimestral	Porcentaje	Tasa neta de plazas presupuestales pagadas a los trabajadores de Educación Básica en el nivel Preescolar, que ocupan plazas FONE en la Entidad Federativa.	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tasa neta de plazas presupuestales pagadas a los trabajadores de Educación Básica en el nivel Primaria, que ocupan plazas FONE en la Entidad Federativa.	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tasa neta de plazas presupuestales pagadas a los trabajadores de Educación Básica en el nivel Secundaria, que ocupan plazas FONE en la Entidad Federativa.	100	100	100

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y/o Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública, de conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 39 fracción III del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html> Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2025, Segundo Trimestre.

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2025					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
<b>1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</b>					
<b>Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>					
Trimestral	Porcentaje	Ábelones	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	70	70	95.24
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuvotepell	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezo de Aldama	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	Avotzintepec	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chalchicomula de la Real	42.85714	42.85714	0
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	66.66667	66.66667	75
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	26.66667	26.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Colcován de las Flores	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	50	50	66.67
Trimestral	Porcentaje	Cuálpam de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	30.76923	30.76923	195
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	20	20	0
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	12.5	12.5	400
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	20	20	300
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guilatlaco de Juárez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	50.84746	50.84746	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	27.47253	27.47253	147.87
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	34.375	34.375	174.55
Trimestral	Porcentaje	Huautepec	71.42857	71.42857	80
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	20	20	0
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	22.22222	22.22222	180
Trimestral	Porcentaje	La Pe	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	12.5	12.5	266.67
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	9.09091	9.09091	366.67
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	28.57143	28.57143	0
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisitlán	33.33333	33.33333	200
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yacocono de Porfirio Díaz	66.66667	66.66667	112.5
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Maricuala de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Aveniadero	46.66667	46.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	17.64706	17.64706	283.33
Trimestral	Porcentaje	Mesónas Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	44.11765	44.11765	151.11
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Motillas	50	50	200
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	16.66667	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Nelapa de Madero	40	40	0
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	39.47368	39.47368	0
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morales	47.36842	47.36842	168.89
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	Putja Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Binzúa	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtemoc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenengo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chavuco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	75	75	66.67
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatarení	33.33333	33.33333	200
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dincuiti	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huapaltepéc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtlá	20	20	0
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	75	75	133.33
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	80	80	93.75
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	75	75	133.33

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Huixtepec	100	100	0
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Nanahuatipam	66.66667	66.66667	150
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Sinclahua	66.66667	66.66667	50
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Loxicha	50	50	0
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Yatzachi el Bajo	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Coyotepec	28.57143	28.57143	350
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Sovaltepec	60	60	125
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Yauatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Quilana	40	40	150
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Zoogocho	100	100	0
Trimestral	Porcentaje		San Bernardo Mixtepec	60	60	66.67
Trimestral	Porcentaje		San Blas Atempa	41.66667	41.66667	186.67
Trimestral	Porcentaje		San Carlos Yauatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Suchitlanhuaca	50	50	0
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotepc	20	20	0
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Esteban Atlatlahuca	72.72727	72.72727	87.5
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz	23.07692	23.07692	0
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Tejalápan	31.25	31.25	160
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Usila	57.14286	57.14286	75
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cahuacú	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chapulapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chindúa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Huehuetlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ixhuatán	60	60	0
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Jaltepetongo	16.66667	16.66667	150
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Lachigolo	66.66667	66.66667	75
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Logueche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Nuxiño	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Tlaxitlahuaca	55.55556	55.55556	72
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Teopan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Gabriel Mixtepec	75	75	106.67
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Sola	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Amilpas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Tlacotepec	33.33333	33.33333	300
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Silacayoapilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Sosola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tecóatl	33.33333	33.33333	150
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacochahuaya	100	100	0
Trimestral	Porcentaje		San Jorge Nuchita	100	100	0
Trimestral	Porcentaje		San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Chiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José del Peñasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José del Progreso	60	60	71.43
Trimestral	Porcentaje		San José Estancia Grande	25	25	133.33
Trimestral	Porcentaje		San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Lachigulri	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Achiutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Cuicatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache	50	50	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Javacatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	100	100	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitlanhuaca	33.33333	33.33333	150
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacatzintepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chicomezuchil	50	50	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chilateca	50	50	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chienepulla	50	50	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Colorado	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Comaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cotzocon	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan de los Cues	50	50	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Estado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Río	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan El Barro	50	50	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Analco	100	100	33.33
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guelavia	71.42857	71.42857	105
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guichicovi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ihuatpec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Vilanos	100	100	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachao	14.28571	14.28571	300
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachigalla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lalana	100	100	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 08	12	12	512.82
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Niumi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Petlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quilahie	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec	50	50	66.67
Trimestral	Porcentaje		San Juan Sayulitepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tabaa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tamazola	20	20	333.33
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teitá	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	11.11111	11.11111	450
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	50	50	150
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepecolula	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuaneucuiltitla	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	50	50	111.11
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	20	20	250
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiáviln	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Artega	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	50	50	200
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	100	100	31.25
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	66.66667	66.66667	50
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	16.66667	16.66667	300
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapietec	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	40	40	83.33
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindoo	100	100	62.5
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achilutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	20	20	375
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Alopam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	50	50	200
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	57.14286	57.14286	72.92
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Sovaltepec	16.88312	16.88312	37.02
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchitpec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Teotihuacan	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamá	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	75	75	66.67
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	25	25	400
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	60	60	83.33
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	75	75	0
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	75	75	0
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	60	60	166.67
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	12	12	833.33
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	70	70	142.86
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	25	25	400
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	36.36364	36.36364	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cantaros	50	50	200
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicáviln	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jucuyán	33.33333	33.33333	300
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín Quiéchapá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín Yucuxaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocoatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatón	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	62.5	62.5	26.67
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	37.5	37.5	88.89
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiletepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	40	40	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	66.66667	66.66667	150
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	75	75	16.67
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	25	25	266.67
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	15.38462	15.38462	195
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	20	20	500
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavala	20	20	500
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quijer	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Cuixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Ixtpeil	40	40	50
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Juquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Lachatao	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Mechoacán	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Minas	28.57143	28.57143	87.5
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quiané	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quiquitaní	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Tavata	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Ticuá	12.5	12.5	200
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Yosonotú	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Zapouilla	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	61.90476	61.90476	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Ixtadulla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	14.28571	14.28571	306.25
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	25	25	266.67
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	21.6	21.6	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenoztepec	85.71429	85.71429	35
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	47.05882	47.05882	57.95
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	66.66667	66.66667	25
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	42.85714	42.85714	233.33
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	75	75	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ahotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	51.51515	51.51515	132.35
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	16.66667	16.66667	600
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelace	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guilenagati	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixtadulla	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marques	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltepec	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ocotlán	28.57143	28.57143	116.67
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	60	60	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quijoles	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Soledad	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	50	50	85.71
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teotitlán	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiaco	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquiátlán	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	28.57143	28.57143	56	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	50	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	40	40	250	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	33.33333	33.33333	0	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atlixán	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	50	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	25	25	200	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	20	20	0	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotlán	75	75	26.67	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	66.66667	66.66667	75	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitián Plumas	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtavutla	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixmiquilpan	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	50	50	82.35	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	50	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	58.33333	58.33333	85.71	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	20	20	0	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	30	30	0	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	41.66667	41.66667	160	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejaquila	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nitepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	75	75	0	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuvoó	66.66667	66.66667	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	20	20	142.86	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquintono	50	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	50	50	200	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetitlán	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepic	50	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	25	25	266.67	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	50	50	66.67	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	25	25	133.33	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	16.66667	16.66667	466.67	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaitepec	50	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	100	100	50	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuvachi	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochitlán	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Inkenlo	50	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	100	100	0	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	100	100	40	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	50	50	50	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teplomulco	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	100	100	0	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	33.33333	33.33333	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	100	100	0	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Toraltepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xacacia	50	50	66.67	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xanhuitán	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	42.85714	42.85714	0	
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalleza	66.66667	66.66667	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepic	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	33.33333	33.33333	0	
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	100	100	0	
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	100	100	28.57	
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	27.27273	27.27273	183.33	
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucunda	28.57143	28.57143	116.67	
Trimestral	Porcentaje	Silacayoapan	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	50	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Tamazulapan del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	33.33333	33.33333	300	
Trimestral	Porcentaje	Teniche	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Teniltepec de Valdés	33.33333	33.33333	166.67	
Trimestral	Porcentaje	Tecapulco de Marcos Pérez	100	100	0	
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	78.57143	78.57143	0	
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Morelos	40	40	83.33	
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	37.5	37.5	0	
Trimestral	Porcentaje	Tlacoatepec Plumas	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Tlalixtác de Cabrera	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	44.44444	44.44444	0	
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	40	40	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	10	10	0	
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	92.30769	92.30769	0	
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	16.66667	16.66667	480	
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapan del Progreso	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	50	50	200	
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	33.33333	33.33333	0	
Trimestral	Porcentaje	Villa Teiúpan de la Unión	11.11111	11.11111	0	

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D
<b>Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS</b>					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	30	30	90
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeil	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	75	75	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepic	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Calihuala	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuítes	42.85714	42.85714	42.86
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	33.33333	33.33333	33.33
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje	Concepción Papalo	60	60	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coscoatepec	50	50	75
Trimestral	Porcentaje	Cuailálpam de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuayamalco Villa de Zaragoza	23.07692	23.07692	57.69
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	25	25	50
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	44.0678	44.0678	37.02
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	21.97802	21.97802	37.02
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	6.25	6.25	15.63
Trimestral	Porcentaje	Huautepic	14.28571	14.28571	50
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	20	20	40
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	22.22222	22.22222	55.56
Trimestral	Porcentaje	La Pe	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	12.5	12.5	18.75
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	18.18182	18.18182	36.36
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	27.27273	27.27273	54.55
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	66.66667	66.66667	200
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Marisaca de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Martín de Tacubaya	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	46.66667	46.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mazatán Villa de Flores	23.52941	23.52941	47.06
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	52.94118	52.94118	158.82
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Monías	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	40	40	40
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiálpam	25	25	50
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	55.26316	55.26316	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	45.45455	45.45455	22.73
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	33.33333	33.33333	33.33
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtemoc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	25	25	50
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatarení	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	25	25	50
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilálpam	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	20	20	80

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Acutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Huitepec	22.22222	22.22222	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Nahuatipam	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Sinicahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Loxicha	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Yatachi el Bajo	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Yautepéc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Quialana	25	25	125
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Zoogocho	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Bernardo Mixtepec	40	40	66.67
Trimestral	Porcentaje		San Blas Atempa	58.33333	58.33333	262.5
Trimestral	Porcentaje		San Carlos Yautepéc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Suchixtlahuaca	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotepéc	25	25	91.67
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Esteban Atlatlhuaca	100	100	366.67
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz	9.61538	9.61538	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Tejalápam	12.5	12.5	25
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Usila	35.71429	35.71429	71.43
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cahuacuá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chapulapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chindúa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ihxhuetlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ixhuatán	5	5	7.5
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Jaltepetongo	16.66667	16.66667	50
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Lachigolá	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Logueche	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Nuxaño	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Telixtlahuaca	22.22222	22.22222	55.56
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Teopan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Gabriel Mixtepec	25	25	125
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Villa Alta	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Amilpas	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Tlacoatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Silacayoapilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Soquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tecóatl	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacoachahuaya	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jorge Nuchita	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Chiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José del Peñasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José del Progreso	20	20	46.67
Trimestral	Porcentaje		San José Estancia Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Lachiguiri	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Achiutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atlatlhuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Cuicatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Javacatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlachichilco	66.66667	66.66667	133.33
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacoatlán	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chicomezúchil	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chilteca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cienciaguilla	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Colorado	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Comaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cotzoacoapam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan de los Ríos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Estado	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Río	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Dixi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Anaco	100	100	300
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guelavía	28.57143	28.57143	114.29
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guichicovi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ihualtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Vijanos	100	100	150
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachao	14.28571	14.28571	33.33
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachiguilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lajarcia	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lalana	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	12	12	31.2
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 08	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Numi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Petlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec	22.22222	22.22222	22.22
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiahjié	50	50	75
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Sayulitepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tabaá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tamazola	25	25	75

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitloac	11.111111	11.111111	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxilla	25	25	100	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepecolula	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuitta	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	37.5	37.5	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	33.33333	33.33333	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuau necuilititla	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	40	40	120	
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	N/R	N/R	80	
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	100	100	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quijlán	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quijavini	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zozúápam	8.33333	8.33333	20.83	
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpam	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	33.33333	33.33333	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachlá	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	33.33333	33.33333	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcalete	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	100	100	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	100	100	145.45	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nelápam	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	100	100	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlaxipec	40	40	60	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	100	100	400	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindop	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achlutla	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetlán	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	25	25	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	42.85714	42.85714	85.71	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	50	50	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	50	50	83.33	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	50	50	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Sovaltepec	15.58442	15.58442	16.62	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	50	50	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	100	100	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiápam	50	50	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	50	50	50	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	25	25	50	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	50	50	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Gairán	20	20	40	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatre Venados	12.5	12.5	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	40	40	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	20	20	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	30	30	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apostol	33.33333	33.33333	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atzacac	45.45455	45.45455	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitanillo	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cantaros	16.66667	16.66667	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	37.5	37.5	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huixtepec	25	25	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtahuaca	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jalpetongo	33.33333	33.33333	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jitaván	42.85714	42.85714	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	50	50	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	100	100	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatillo	33.33333	33.33333	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepéc	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	37.5	37.5	56.25	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	75	75	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	50	50	75	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	100	100	300	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápam	0	0	N/D	

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Avutila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	10	10	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	42.85714	42.85714	42.86
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	75	75	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	11.53846	11.53846	16.48
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	100	100	150
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quierí	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Cuixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Ixtepeli	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Juquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Lachatao	53.33333	53.33333	106.67
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Loxicha	33.33333	33.33333	33.33
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Mechoacán	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Minas	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quiana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quicuitani	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Tavata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Ticuá	25	25	33.33
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Yasonotú	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Zapotitlán	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	28.57143	28.57143	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	21.42857	21.42857	50
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	20	20	42.4
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	14.28571	14.28571	20.41
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	29.41176	29.41176	58.82
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Mlahuatlán	22.22222	22.22222	26.67
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	42.85714	42.85714	85.71
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jocotlán	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	33.33333	33.33333	33.33
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	60.60606	60.60606	22.22
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guilenagati	5.55556	5.55556	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	50	50	75
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalisco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	33.33333	33.33333	50
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Papalo	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	35	35	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiérolani	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	25	25	25
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	25	25	25
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	33.33333	33.33333	58.33
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuacotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	55.55556	55.55556	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	100	100	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	57.14286	57.14286	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	60	60	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtotec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	25	25	50
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	40	40	60
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotlán	25	25	31.25
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	33.33333	33.33333	133.33
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juchitán	50	50	85
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguirí	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laolaga	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	41.66667	41.66667	125
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejalilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nilttepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyoo	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	10	10	14
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquintongo	50	50	75
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapan	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepic	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	25	25	75
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	25	25	75
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlantongo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	25	25	75
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlazoyaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	100	100	400
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	100	100	187.5
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	50	50	66.67
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teotomulco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatavapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacía	25	25	37.5
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xanhuitán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodochingo	42.85714	42.85714	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalleza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	100	100	400
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalá	100	100	175
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepetlillo	27.27273	27.27273	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	28.57143	28.57143	42.86
Trimestral	Porcentaje	Silacayoapam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapahua	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tanetzte de Zaragoza	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tanlilche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Valdés	55.55556	55.55556	62.5
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Marcos Pérez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Flores Magón	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Valle	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	60	60	180
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlalixtác de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapam del Progreso	16.66667	16.66667	83.33
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	66.66667	66.66667	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Villa Telúpam de la Unión	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yogana	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D
<b>Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS</b>					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Animas Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	66.66667	66.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	30	30	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	10	10	N/D
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuites	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	66.66667	66.66667	133.33
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuilálpam de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	6.25	6.25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	5.08475	5.08475	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	6.25	6.25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautepic	14.28571	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	11.11111	11.11111	55.56
Trimestral	Porcentaje	La Pe	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñascal	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yedoceno de Porfirio Díaz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zabutlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Martín de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matehuala de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matehuala de Juárez	6.66667	6.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mihuatlán de Porfirio Díaz	2.94118	2.94118	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Monjas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiálpam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	5.26316	5.26316	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	46.66667	46.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatateri	100	100	300
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	40	40	80
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	N/R	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilálpam	16.66667	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	66.66667	66.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Monte Verde	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatípam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	40	40	160
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yauatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yauatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachixío	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	1.40845	1.40845	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepéc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	73.33333	73.33333	806.67
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	7.14286	7.14286	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacá	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatan	100	100	300
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	16.66667	16.66667	50
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	16.66667	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	22.22222	22.22222	111.11
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchitán	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	20	20	140
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Javacatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitlan	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitlan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacuichico	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacatzintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomézüchil	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilateca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ctenegüilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cozocon	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixi	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	100	100	300
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Gulchicovl	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihuatpec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vilanos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	7.14286	7.14286	50
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	32	32	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Nuruí	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	11.11111	11.11111	22.22
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeoscuela	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzoña	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	12.5	12.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauacuiltilia	50	50	200
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	10	10	90
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Oiltlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Oxolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindhui	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achilutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chichahua	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecamatlán	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	12.5	12.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	18.18182	18.18182	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comtlancillo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cantaros	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	12.5	12.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jilotepec	7.14286	7.14286	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicotipac	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucucaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	12.5	12.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	50	50	150
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	N/R	N/R	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Totolápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Teposcolula	5	5	5
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yólox	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Abasco	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Río Hondo	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Teitipac	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Almolongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Zahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Lachixío	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Nuñu	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Ateixtlahuaca	100	100	300
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tavala	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tlapacoyan	28.57143	28.57143	28.57
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Yareni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Zegache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quieri	50	50	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Cuixtla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Ixtepeji	28.57143	28.57143	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Juquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Lachatao	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Mechoacán	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Quilán	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Quiquilitani	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Tavata	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Ticuá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Yosonotú	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Zapotitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Amilpas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Itundujia	9.52381	9.52381	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Nundaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tahua	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tavata	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xitla	50	50	150
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xoxocotlán	.8	.8	42.4
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Zenzontepec	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés del Monte	55.55556	55.55556	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés Yateche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía del Camino	23.52941	23.52941	258.82
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Miahuatlán	11.11111	11.11111	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Monteverde	14.28571	14.28571	14.29
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Ocotlán	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa Magdalena Jicotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ahotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Apazco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Atzompa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chachoapam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chilchotla	3.0303	3.0303	66.67
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chimalapa	8.33333	8.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Colotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María del Tule	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ecatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Guelacé	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Guianagat	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Huatulco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Huazolotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ixcatlán	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jalapa del Marqués	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jaltepec	16.66667	16.66667	50
Trimestral	Porcentaje		Santa María la Asunción	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Lachixío	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Mixtequilla	66.66667	66.66667	200
Trimestral	Porcentaje		Santa María Nativitas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Nduayaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Papalo	5	5	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Peñoles	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Petapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Quiépolani	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Temaxcalapa	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Temaxcaltepec	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Teopoxco	60	60	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tepantlali	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Texcatitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tlahuilopec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tonameca	11.11111	11.11111	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Totolapilla	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Xadani	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yalina	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yavesia	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yosoyúa	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	14.28571	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacalotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajuclitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajuclilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachgüiri	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	8.33333	8.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	20	20	20
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejalilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nilttepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyvó	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	2.5	2.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquintonro	100	100	300
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapachula	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapaxtla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	25	25	75
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	50	50	150
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	100	100	400
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuvachi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zoochila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	100	100	1500
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaxa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tejolmulco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatavácam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacía	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	14.28571	14.28571	14.29
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalleza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	66.66667	66.66667	200
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	9.09091	9.09091	18.18
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Silacayoácam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tamazulapan del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje	Tancho	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	11.11111	11.11111	25
Trimestral	Porcentaje	Teacapulco de Marcos Pérez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teacapulco de Flores Magón	21.42857	21.42857	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiactac de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	22.22222	22.22222	N/D
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	7.69231	7.69231	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapan del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Soia de Vega	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejúpan de la Unión	11.11111	11.11111	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yogana	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D
<b>1005 - FORTAMUN</b>					
<b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>					
Trimestral	Porcentaje	Abelones	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	100	100	50
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeñil	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Avoquezco de Aldama	32.28631	32.28631	154.86
Trimestral	Porcentaje	Avotzintepec	24.99999	24.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	49.99996	49.99996	100
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez	50	50	82.02
Trimestral	Porcentaje	Chahuites	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	50.00002	50.00002	100
Trimestral	Porcentaje	Chilquihuitlán de Benito Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	49.89744	49.89744	33.71
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cuillámam de Guerrero	49.24752	49.24752	101.53
Trimestral	Porcentaje	Cuvernamental Villa de Zaragoza	41.63275	41.63275	120.1
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	50	50	64.9
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	16.66821	16.66821	240.45
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	49.99977	49.99977	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	50	50	77.31
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	44.57797	44.57797	87.08
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	50	50	56.53
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	25	25	143.9
Trimestral	Porcentaje	Huauteppec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	49.99995	49.99995	71.36
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	39.40618	39.40618	52.83
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Pe	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	25	25	116.88
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	50	50	98.14
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Petasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	50	50	82.15
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mexones Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Monjas	33.26462	33.26462	110.96
Trimestral	Porcentaje	Natividad	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	42.20949	42.20949	104.61
Trimestral	Porcentaje	Nueja de Madero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zocuilápan	24.99998	24.99998	200
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	50	50	95.57
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	24.83653	24.83653	201.32
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	50	50	76.04
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatapan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinculitl	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	24.58207	24.58207	113.74
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	50	50	24.84
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	25	25	143.29
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotitlán	47.61074	47.61074	69.85
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapan	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	50	50	100

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	50	50	74.73
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	49.99998	49.99998	48.33
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	50	50	42.7
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	50	50	59.08
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaquí el Bajo	50	50	67.06
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Covotepec	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	50	50	62.02
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	50	50	71.06
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilana	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	49.99999	49.99999	64.04
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchtlahuaca	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	11.51094	11.51094	434.37
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atatlahuca	31.3889	31.3889	109.54
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	50.03549	50.03549	35.87
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	49.99999	49.99999	74.25
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacúa	49.99999	49.99999	88
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	50	50	89.7
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	14.971	14.971	333.98
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	49.99994	49.99994	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachiró	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	50	50	56.71
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxotepec	49.99998	49.99998	76.52
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	49.99996	49.99996	75.34
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sotola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	24.99997	24.99997	134.09
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	49.99995	49.99995	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	50	50	74.58
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atatlahuca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlan	50	50	71.92
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guiclahe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	49.99997	49.99997	61.46
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitpec	49.99989	49.99989	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tluchichilco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chiltepec	53.07917	53.07917	94.2
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	50.00002	50.00002	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Copiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	50	50	82.45
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	24.99998	24.99998	200
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dluxi	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	50	50	50.87
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	50	50	73.54
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajana	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Numi	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	41.66095	41.66095	100.01
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahile	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quirotepec	24.87453	24.87453	159.87
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	50	50	76.27
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepuxiila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	50.00004	50.00004	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	24.99992	24.99992	200
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	50	50	71.51
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	44.1201	44.1201	100.88
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauñecuiltitla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	20.28288	20.28288	154.32
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	24.99997	24.99997	200
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Otitlán	36.38335	36.38335	137.43
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	50	50	77.03
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zouquiápan	50	50	91.21
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	50	50	87.53
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamululpan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tixpallan	50.00004	50.00004	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	50	50	83.9
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	75.0725	75.0725	66.6
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	25.00002	25.00002	149.97
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	24.99999	24.99999	133.01
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucutiñdoo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achilutla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0.001	0.001	43160390
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	50	50	88.66
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	50	50	45.05
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	49.99998	49.99998	62.58
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	38.29577	38.29577	107.25
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	50	50	61.69
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	49.99996	49.99996	76.61
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	21.03035	21.03035	144.21
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Pledras	50	50	36.66
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Clara	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Clara	28.72224	28.72224	174.08
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiaco	100	100	33.82
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequistepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	50	50	48.03
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	50	50	83.3
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	25	25	67.81
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	50	50	62.5
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	50	50	87.85
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	50	50	61.95
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macatlánanguis	49.99998	49.99998	78.78
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaxiaco	25	25	134.61
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	4.4951	4.4951	45.65
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	38.16954	38.16954	60.04
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	49.99999	49.99999	73.5
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atzacan	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	50	50	83.21
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	24.99998	24.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	50.00001	50.00001	67.35
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetonango	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayan	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	49.99993	49.99993	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	50	50	80.8
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	50	50	64.43
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepetec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepetec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Poehutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	50	50	74.14
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	50	50	75.6
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tlidaá	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolapam	50	50	77.12	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Teposcolula	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	24.9959	24.9959	200.03	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasolo	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	25	25	200	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	25	25	113.77	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	25	25	100	
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongo	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	25	25	169.73	
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	22.55493	22.55493	221.68	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	88.74679	88.74679	43.19	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	24.99991	24.99991	200	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tilapacoyan	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	50.00008	50.00008	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quierí	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuxtla	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepell	25	25	81.99	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	50	50	71.37	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	47.60259	47.60259	93.05	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiroguani	16.92849	16.92849	295.36	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiquitaní	50	50	62.91	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	49.13385	49.13385	75.89	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	49.99996	49.99996	65.28	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapouilla	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	24.99997	24.99997	165.62	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	33.25069	33.25069	119.03	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itunduila	50	50	91.46	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	50	50	81.75	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	49.99998	49.99998	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	25	25	61.53	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	25	25	120.92	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	34.87619	34.87619	107.03	
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	50	50	78.4	
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	40.82639	40.82639	121.45	
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Mahuatlán	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	49.95188	49.95188	78.78	
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	49.99938	49.99938	99.89	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	49.99993	49.99993	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	50	50	44.35	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	50	50	74.7	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	25	25	149.63	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelace	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guilenagati	25	25	164.89	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	25	25	127.36	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	50.13452	50.13452	93.94	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltitanguis	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	12.2953	12.2953	318.93	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	25	25	98.53	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lixtequilla	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduvaco	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	50	50	83.19	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	25	25	79.78	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	50	50	62.75	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	49.99997	49.99997	60.97	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	499.76058	499.76058	10	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepeposco	49.5908	49.5908	72.71	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	49.99996	49.99996	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilottepec	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiactac	29.32637	29.32637	64.2	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	N/R	N/R	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	49.97734	49.97734	100.05	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	50	50	97.09	

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	49.99997	49.99997	71.21
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	49.99998	49.99998	83.33
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtotec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	14.09883	14.09883	249.31
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	50	50	74.49
Trimestral	Porcentaje	Santiago Hualolotitlán	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huautilla	50	50	80.19
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huautla Plumas	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixmiquilpan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtavutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	49.99988	49.99988	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	42.78543	42.78543	78.42
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	19.05422	19.05422	262.41
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	49.99997	49.99997	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nilttepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuvoó	24.99997	24.99997	195.34
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	37.16326	37.16326	134.54
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	32.9516	32.9516	151.74
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	49.99961	49.99961	94.19
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	50	50	53.11
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	50	50	81.88
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	50	50	83.43
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	3.75803	3.75803	1330.48
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacul	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaitepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochila	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	24.99999	24.99999	175.09
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxá	50.00002	50.00002	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	25	25	109.19
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepejominulco	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatavapam	49.99955	49.99955	75.47
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	49.55392	49.55392	86.5
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	50	50	56.6
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xacacía	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuilitán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohina	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalleza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Maxaltepec	36.86996	36.86996	135.61
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepéc	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	50	50	85.74
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepellín	47.21194	47.21194	85.56
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Silacayoapam	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapetua	25	25	162.44
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	50	50	74.58
Trimestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Zaragoza	24.85479	24.85479	77.13
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Valdés	49.99999	49.99999	67.78
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	50.00003	50.00003	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	50	50	96.83
Trimestral	Porcentaje	Tlacoatepec Plumas	50	50	63.37
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiacta de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tototepec Villa de Morelos	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	29.5827	29.5827	140.08
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapam del Progreso	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	19.01087	19.01087	263.01
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	25	25	200

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	50	50	59.5
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	50	50	73.08
Trimestral	Porcentaje	Villa Soía de Vega	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	25	25	76.77
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	49.99994	49.99994	100
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yogana	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D
<b>Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública</b>					
Semestral	Porcentaje	Abelones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	19.8547	19.8547	0
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeñi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	39.86353	39.86353	0
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Avcoezco de Aldama	49.99999	49.99999	0
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepec	50.00001	50.00001	100
Semestral	Porcentaje	Calihualá	58.77486	58.77486	0
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	50	50	88.58
Semestral	Porcentaje	Chahuítes	15.84472	15.84472	235.55
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	32.02198	32.02198	0
Semestral	Porcentaje	Colcoyán de las Flores	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	100	100	33.64
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	9.99997	9.99997	0
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	24.78746	24.78746	95.12
Semestral	Porcentaje	Cuillápam de Guerrero	13.38276	13.38276	0
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	12.90615	12.90615	0
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	49.99999	49.99999	0
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	62.4397	62.4397	75.08
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	33.33644	33.33644	240.45
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	11.54566	11.54566	100
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	50	50	6.08
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	24	24	323.47
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	71.24525	71.24525	66.11
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	31.85091	31.85091	0
Semestral	Porcentaje	Huautepetec	14.2562	14.2562	0
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	50.00009	50.00009	0
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	21.74458	21.74458	83.32
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	65.27917	65.27917	0
Semestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	80.00001	80.00001	73.05
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	50.01861	50.01861	53.26
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	92.0243	92.0243	44.4
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teapulac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisitlán	20.59737	20.59737	289.73
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yudocono de Porfirio Díaz	100	100	82.15
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahualtán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	25	25	400
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	20.00004	20.00004	0
Semestral	Porcentaje	Mihuatlán de Porfirio Díaz	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas	63.08686	63.08686	84.19
Semestral	Porcentaje	Natividad	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	27.49387	27.49387	53.35
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiáppam	44.03943	44.03943	0
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	100	100	100
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Piñotepa de Don Luis	40	40	0
Semestral	Porcentaje	Piñotepa de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pisada	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenangro	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chavyuco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	50.4965	50.4965	16.74
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	50	50	100
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatariñi	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dincicuiti	20.39929	20.39929	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	75.68171	75.68171	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	88.21462	88.21462	32.4
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	100	100	24.84
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	25	25	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	19.59241	19.59241	189.48
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotiláppam	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	N/R	N/R	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje		San Andrés Zabache	10.94095	10.94095	0
Semestral	Porcentaje		San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonio Castillo Velasco	24.01705	24.01705	215.33
Semestral	Porcentaje		San Antonino el Alto	19.99997	19.99997	241.65
Semestral	Porcentaje		San Antonino Monte Verde	32.00818	32.00818	52.14
Semestral	Porcentaje		San Antonio Acutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonio Huitepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonio Nahuatipam	51.77766	51.77766	0
Semestral	Porcentaje		San Antonio Sinicahua	21.22241	21.22241	48.57
Semestral	Porcentaje		San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Baltazar Loxicha	16.27799	16.27799	0
Semestral	Porcentaje		San Baltazar Yatzaquí el Bajo	40.00575	40.00575	83.8
Semestral	Porcentaje		San Bartolo Coyotepec	25	25	47.8
Semestral	Porcentaje		San Bartolo Soyaltepec	19.99989	19.99989	102.52
Semestral	Porcentaje		San Bartolo Yautepec	50	50	68.15
Semestral	Porcentaje		San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Bartolomé Quilana	93.31723	93.31723	6.21
Semestral	Porcentaje		San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Bartolomé Zorocho	22.44111	22.44111	114.53
Semestral	Porcentaje		San Bernardo Mixtepec	100	100	28.96
Semestral	Porcentaje		San Blas Atempa	70.41955	70.41955	44.71
Semestral	Porcentaje		San Carlos Yautepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Cristóbal Suchixtlahuaca	50	50	200
Semestral	Porcentaje		San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotpec	20.75317	20.75317	62.23
Semestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán	16.66667	16.66667	100
Semestral	Porcentaje		San Esteban Atlahuaca	31.11467	31.11467	44.87
Semestral	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz	100	100	35.2
Semestral	Porcentaje		San Felipe Tejalapam	49.99999	49.99999	109.72
Semestral	Porcentaje		San Felipe Usila	25	25	8.13
Semestral	Porcentaje		San Francisco Cahuaçuá	25.93448	25.93448	210.6
Semestral	Porcentaje		San Francisco Calonsos	85.66149	85.66149	0
Semestral	Porcentaje		San Francisco Chapulapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Chindua	19.99998	19.99998	0
Semestral	Porcentaje		San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Huehuetlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Ixhuatán	99.99999	99.99999	0
Semestral	Porcentaje		San Francisco Jaltepetongo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Lachigolá	50	50	155.7
Semestral	Porcentaje		San Francisco Logueche	72.16543	72.16543	3.72
Semestral	Porcentaje		San Francisco Nuxaño	50	50	0
Semestral	Porcentaje		San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Teopán	25.44702	25.44702	0
Semestral	Porcentaje		San Francisco Tilapancingo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Gabriel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Ildefonso Amatlán	32.99998	32.99998	0
Semestral	Porcentaje		San Ildefonso Sola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jacinto Amilpas	35.9366	35.9366	0
Semestral	Porcentaje		San Jacinto Tlacopec	82.6602	82.6602	77.52
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Silacavotipilo	48.58454	48.58454	8.83
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Sosola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Tecóatl	49.99988	49.99988	155.2
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacoahuaya	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jorge Nuchita	27.28726	27.28726	0
Semestral	Porcentaje		San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Chiltepec	14.09195	14.09195	0
Semestral	Porcentaje		San José del Peñasco	20.6231	20.6231	0
Semestral	Porcentaje		San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Lachiguirí	20.11862	20.11862	0
Semestral	Porcentaje		San José Tenango	37.26674	37.26674	31.27
Semestral	Porcentaje		San Juan Achiutla	50.00012	50.00012	0
Semestral	Porcentaje		San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Culcatalán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Jayacatlán	82.68948	82.68948	72.1
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec	49.99978	49.99978	144.44
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlaxichilco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	55.53538	55.53538	0
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatpec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Chicomezúchil	76.08179	76.08179	0
Semestral	Porcentaje		San Juan Chiltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Chiltepec	10.1333	10.1333	0
Semestral	Porcentaje		San Juan Cieneguilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Colorado	99.99987	99.99987	0
Semestral	Porcentaje		San Juan Comaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Cotzacón	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan de los Cués	100	100	19.56
Semestral	Porcentaje		San Juan del Estado	100	100	0
Semestral	Porcentaje		San Juan del Río	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Dixuli	62.46356	62.46356	0
Semestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Analco	73.2054	73.2054	32.41
Semestral	Porcentaje		San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Guichicovi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Ihuatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Juquila Vijanos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Lachao	40	40	60.77
Semestral	Porcentaje		San Juan Lachigallá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Lajarcia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Lalana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 08	44.54248	44.54248	0
Semestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Numí	20	20	0
Semestral	Porcentaje		San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Petlapa	80.00001	80.00001	104.17

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	49.74905	49.74905	79.93	
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	19.99998	19.99998	0	
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	50	50	0	
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	55.86004	55.86004	69.29	
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxilla	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	9.36218	9.36218	0	
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	50	50	0	
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	63.04793	63.04793	100	
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	44.1201	44.1201	100	
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauquecuiltitla	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	50.69718	50.69718	21.82	
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	54.66932	54.66932	0	
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	100	100	0	
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	20.00001	20.00001	10.47	
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	66.64293	66.64293	23.17	
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	10	10	159.96	
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachlá	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	42.72442	42.72442	0	
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	16.66667	16.66667	100	
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	100	100	0	
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	100	100	83.9	
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	19.99987	19.99987	0	
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	50	50	190.87	
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	100	100	68.41	
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	300.28998	300.28998	0	
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	60.37804	60.37804	124.2	
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tilaliltepec	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	42.50058	42.50058	8.95	
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindoo	40.07393	40.07393	0	
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	57.68431	57.68431	41.58	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achilutla	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	47.80018	47.80018	107.5	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	19.99999	19.99999	68.92	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	72.27266	72.27266	0	
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	12.38447	12.38447	0	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	92.15528	92.15528	88.36	
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	50	50	0	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	19.99991	19.99991	173.98	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	129.41755	129.41755	0	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	38.90556	38.90556	0	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	12.93742	12.93742	0	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	50.47391	50.47391	0	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	50	50	0	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	26.52854	26.52854	0	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	50	50	0	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacámama	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacoatepec	19.19794	19.19794	0	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiangua	5.13936	5.13936	0	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	29.97943	29.97943	126.82	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	37.17848	37.17848	50.25	
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	22	22	33.43	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	2.73157	2.73157	163.79	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	50	50	123.89	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	47.29595	47.29595	26.68	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	84.74901	84.74901	26.74	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	44.95103	44.95103	9.13	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	47.27459	47.27459	96.91	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apostol	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	10.08958	10.08958	118.92	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	100	100	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	2.78779	2.78779	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	32.59771	32.59771	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huixtotepec	50	50	200	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	20.00001	20.00001	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicaván	49.22882	49.22882	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	20.33168	20.33168	81.04	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatepec	30	30	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	20	20	30.39	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	19.99994	19.99994	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopalá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepatlillo	5.40442	5.40442	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocoatepec	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	25	25	49.84	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	50	50	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	57.66281	57.66281	86.53	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	32.53319	32.53319	116.2	

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje		San Pedro Tezacoalco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Teutila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Tidaá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Topilepec	19.99967	19.99967	0
Semestral	Porcentaje		San Pedro Totolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Teposcolula	50	50	0
Semestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Yólox	25.84746	25.84746	0
Semestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Abasco	30.00002	30.00002	29.86
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	25	25	5.01
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Río Hondo	50	50	28.2
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Teitipac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Tutla	50	50	0
Semestral	Porcentaje		San Simón Almolongas	4.88052	4.88052	568
Semestral	Porcentaje		San Simón Zahuatlán	16.09998	16.09998	208.33
Semestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán	5	5	0
Semestral	Porcentaje		San Vicente Lachixio	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Vicente Nuñu	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Ateixtlahuaca	81.19328	81.19328	0
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle	80.95481	80.95481	90.17
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Tavela	30.71169	30.71169	0
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Tlapacoyan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Yareni	17.52532	17.52532	0
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Zegache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quijeri	100	100	20.35
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Guixtla	100	100	0
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Ixtepellí	50	50	143.93
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Juquila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Lachatao	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Mechoacán	39.23058	39.23058	100
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Minas	28.0509	28.0509	188.92
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Olané	61.3807	61.3807	11.92
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Quiquitaní	33.60245	33.60245	0
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Tavata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Ticuá	66.40763	66.40763	87.01
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Yasonotú	30.74159	30.74159	.54
Semestral	Porcentaje		Santa Catarina Zapouilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Acatepec	32.95497	32.95497	95.56
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Amilpas	44.69854	44.69854	3.85
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Itundujula	21.58584	21.58584	0
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Nundaco	50	50	163.51
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Papalutla	34.05599	34.05599	79.48
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Tavata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Xitla	32.32087	32.32087	0
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Xoconotlán	27.10643	27.10643	353.29
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Zenzontepec	78.79566	78.79566	0
Semestral	Porcentaje		Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Inés de Zaragoza	53.97875	53.97875	44.2
Semestral	Porcentaje		Santa Inés del Monte	28.80451	28.80451	52.7
Semestral	Porcentaje		Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Lucía del Camino	27.15615	27.15615	76.92
Semestral	Porcentaje		Santa Lucía Miahuatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Lucía Monteverde	20	20	0
Semestral	Porcentaje		Santa Lucía Ocotlán	93.31067	93.31067	69.96
Semestral	Porcentaje		Santa Magdalena Jicotlán	62.43133	62.43133	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Alistepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Apasco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Atzompa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Chachoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Chilchotla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Chimalapa	29.99998	29.99998	6.68
Semestral	Porcentaje		Santa María Colotepec	92.41778	92.41778	35.18
Semestral	Porcentaje		Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María del Tule	25.21146	25.21146	27.59
Semestral	Porcentaje		Santa María Ecatepec	6.48295	6.48295	577
Semestral	Porcentaje		Santa María Guelacé	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Guianagati	19.99997	19.99997	48.86
Semestral	Porcentaje		Santa María Huatulco	18.90106	18.90106	10.66
Semestral	Porcentaje		Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Ipalapa	22.80727	22.80727	207.05
Semestral	Porcentaje		Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Jalapa del Marqués	70.21623	70.21623	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Jalpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Jalpan de Asunción	495.76507	495.76507	10.09
Semestral	Porcentaje		Santa María Lachixio	24.09525	24.09525	7.72
Semestral	Porcentaje		Santa María Mixtequilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Nativitas	19.99999	19.99999	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Nduavaco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Pápalo	15.61623	15.61623	532.69
Semestral	Porcentaje		Santa María Peñoles	100	100	10.01
Semestral	Porcentaje		Santa María Petapa	22.43422	22.43422	279.69
Semestral	Porcentaje		Santa María Quieholani	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Sola	49.84682	49.84682	133.55
Semestral	Porcentaje		Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Temaxcalapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Temaxcaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Teopoxco	52.58976	52.58976	70.98
Semestral	Porcentaje		Santa María Tepantlali	49.99999	49.99999	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Texcatitlán	24.06756	24.06756	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Tlahuilottepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Tlaxiactac	49.99997	49.99997	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Tonameca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Totolapilla	80.66945	80.66945	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Xadani	60.92958	60.92958	63.55

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesía	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	7.45959	7.45959	203.12
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	34.60773	34.60773	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	20.55473	20.55473	166.63
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquián	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	23.88357	23.88357	33.05
Semestral	Porcentaje	Santiago Apoala	29.7762	29.7762	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Chocapam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Chomaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Hualotitlán	56.39533	56.39533	124.65
Semestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	76.31881	76.31881	56.95
Semestral	Porcentaje	Santiago Huautitlán	37.70309	37.70309	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	19.99987	19.99987	93.48
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	28.76998	28.76998	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	47.47884	47.47884	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	20	20	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	26.15436	26.15436	132.84
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	24.7654	24.7654	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	50.86638	50.86638	14.06
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	49.70016	49.70016	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	33.23059	33.23059	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Neiapilla	20.00128	20.00128	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Ntepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	50.30142	50.30142	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuvoó	11.49232	11.49232	120.61
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepe Nacional	31.131	31.131	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilguitongo	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	67.22398	67.22398	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	32.9516	32.9516	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	12.36176	12.36176	162.94
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	100	100	17.07
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	69.83402	69.83402	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	50	50	81.88
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	100	100	83.43
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	15.03213	15.03213	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	19.99997	19.99997	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondua	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zochila	2.84395	2.84395	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	10	10	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	34.5294	34.5294	41.93
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	33.98886	33.98886	20.54
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	44.81658	44.81658	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	5.05556	5.05556	658.87
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teolomulco	50.00001	50.00001	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	100	100	75.47
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	50.20073	50.20073	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonatepec	19.99997	19.99997	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuatlán	33.15864	33.15864	250.16
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohina	72.44642	72.44642	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	19.47404	19.47404	205.64
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalleza	100	100	100
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	26.90653	26.90653	108.6
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	100	100	.69
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	25	25	0
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	40.24427	40.24427	0
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepicillo	41.33084	41.33084	195.41
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yubuná	10.00001	10.00001	0
Semestral	Porcentaje	Sila Cavoapam	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Sierra de Xilapehua	57.02413	57.02413	55.26
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	47.00564	47.00564	65.27
Semestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	55.66597	55.66597	179.64
Semestral	Porcentaje	Taniche	46.52208	46.52208	0
Semestral	Porcentaje	Tatahtepec de Valdés	83.5455	83.5455	0
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	16.88378	16.88378	0
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	62.42542	62.42542	0
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotonigo	4.99158	4.99158	0
Semestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	62.70925	62.70925	0
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	25	25	131.84
Semestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	100	100	63.37
Semestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	9.99999	9.99999	431.99
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	41.10081	41.10081	0
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	20.58079	20.58079	55.71
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapam del Progreso	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	34.84391	34.84391	0

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	50	50	0	
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	78.19687	78.19687	72.9	
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	20.03647	20.03647	70.66	
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	30.80328	30.80328	25.4	
Semestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	49.99996	49.99996	29.1	
Semestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Yogana	25	25	0	
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	50.09518	50.09518	0	
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D	
<b>Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales</b>						
Semestral	Porcentaje	Abelones	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Animas Trujano	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeil	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Chahuítes	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Coicován de las Flores	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Cuillápam de Guerrero	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	05848	05848	0	
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	El Espinal	05793	05793	0	
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Hualjuapán de León	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	4.22303	4.22303	0	
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Huautepic	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ixpatepec Nieves	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	La Compañía	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñascal	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teotitlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiaco	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yogocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Marsical de Juárez	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Mazatán Villa de Flores	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Mexones Hidalgo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0.04015	0.04015	0	
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Natividad	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiálpam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiaco	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	25	25	0	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotilálpam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	N/R	N/R	N/D	

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yabá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	50036	50036	0
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sincahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzachi el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zocouhí	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotpec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	16.66667	16.66667	100
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlhuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixtuacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Zoogocho	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlhuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Javacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	53.5725	53.5725	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlaxichilco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ciempuevilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cozoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Dixtl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Numí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quilahije	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yuculta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	4.13626	4.13626	100
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauñecuiltila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	79161	79161	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	49.99995	49.99995	0
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quilavín	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	16.66667	16.66667	100
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindiuhí	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindoo	48254	48254	0
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achilutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Elutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quezaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchitepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huijizo	13342	13342	0
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltanguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huixtotepec	50	50	200
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiéchapá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucucaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	.00013	.00013	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocoteatlillo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepec	1.2589	1.2589	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje		San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Tezoacalco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Teutila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Tidaá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Topilepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Totolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Yólox	3.57595	3.57595	0
Semestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	25	25	0
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Nicanduta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Río Hondo	50	50	0
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Teitipac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Tutla	25	25	100
Semestral	Porcentaje		San Simón Almolongas	.72191	.72191	0
Semestral	Porcentaje		San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Vicente Lachixío	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Vicente Nuñú	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Tavela	100	100	0
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Tlapacovan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Zegache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quielí	100	100	0
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Cuixtla	9.99993	9.99993	0
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Ixtepell	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Juquila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Lachatao	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quilán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quiquitaní	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Tayata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Tlucá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Zapoquila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Itundujia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Tayata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Xitla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Xenocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Zozotepéc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Lucía Miahuatlán	.59935	.59935	0
Semestral	Porcentaje		Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Ahotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Apasco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Atzompa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Chachoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Chilchotla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Colotepec	.10312	.10312	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Guelacé	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Guianagati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Huatulco	3.25767	3.25767	51.12
Semestral	Porcentaje		Santa María Huazolotitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Ipalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Jalpan de los Rios	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María la Asunción	60.62972	60.62972	82.47
Semestral	Porcentaje		Santa María Lachixío	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Mixtequilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Nativilas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Nduayaco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Quiegolani	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Sola	1.3343	1.3343	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Temascalapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Temascaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Teopoxco	97.38356	97.38356	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Tepantlali	49.99997	49.99997	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Tlahuitoltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Tonameca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Totolapilla	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje		Santa María Xadani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yavesia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Zoquitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Apoala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Astata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Atitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ayuquilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Cacaloxtotec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Choápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Huajiclotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Huauclilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Juchitahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Laolaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Laxapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nejaquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Niltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nuvoá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Suchilquiltongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tamazola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tapextla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tetepec	6.18088	6.18088	325.89
Semestral	Porcentaje		Santiago Texcalcingo	100	100	17.07
Semestral	Porcentaje		Santiago Textitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tlazooyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Xiacuí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yaveo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yosondúa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Zochilá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Ingenio	10	10	0
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Nuxaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Ozolotepec	1.83724	1.83724	0
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Ráyaga	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tehuantepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tejolomulco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tlatayapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonalá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Xagacía	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalieza	19.99996	19.99996	100
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocottepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	.09896	.09896	0
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Papalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Tepéjillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Silacayoapan	2.83702	2.83702	0
Semestral	Porcentaje		Sitio de Xitlapahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Soltepec Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tamazulapam del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Tampate de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Taniche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Teotongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	1.33721	1.33721	20.51
Semestral	Porcentaje		Tlacoatepec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tlaxiact de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Valerio Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Villa de Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Villa de Tamazulapam del Progreso	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Diaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Alvarez	N/R	N/R	N/D
<b>Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras</b>					
Semestral	Porcentaje	Abelones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeñil	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Avotzintepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calhualá	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuítes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepic	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coicován de las Flores	.01893	.01893	0
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuillápam de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	11585	.11585	0
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	.52156	.52156	33.53
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacolulita	.00607	.00607	852.06
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Piñotepa de Don Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	1.89808	1.89808	185.47
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatireñi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	16.66665	16.66665	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dlnlcuitl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	79.60071	79.60071	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	25	25	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaka	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotilápam	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzachi el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zucuocho	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atetampa	00223	00223	81.61
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepc	46.04375	46.04375	.39
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	16.66667	16.66667	100
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalapam	.61439	.61439	458.48
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	50	50	100
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	50	50	.02
Semestral	Porcentaje	San Francisco Loqueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopán	24.55298	24.55298	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacahuapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Soyalá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	08776	08776	0
Semestral	Porcentaje	San José Ayudailla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	79.3769	79.3769	99.55
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	1.13988	1.13988	.13
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Culcátlan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	49.99978	49.99978	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Dixuli	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachijalá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	.01457	.01457	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Numí	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje		San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Quiahije	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Sayulitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Tabaá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Tamazola	500.00338	500.00338	0
Semestral	Porcentaje		San Juan Teita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Teitipac	3.79085	3.79085	0
Semestral	Porcentaje		San Juan Tepeuxilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Teposcolula	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Cacaotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Cuauquecuiltla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Texmelúcan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Huamelúpan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Itunyoso	.0184	.0184	0
Semestral	Porcentaje		San Martín Lachlá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Tilcaiete	16.66667	16.66667	100
Semestral	Porcentaje		San Martín Toxpalán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo del Mar	50	50	0
Semestral	Porcentaje		San Mateo Etlaonoro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Piñas	.00232	.00232	0
Semestral	Porcentaje		San Mateo Río Hondo	24.66127	24.66127	.03
Semestral	Porcentaje		San Mateo Sindihui	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Tlapitepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Yoloxochitlán	1.75034	1.75034	0
Semestral	Porcentaje		San Mateo Yucutindoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Achiutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Chimalapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Coatlán	.95295	.95295	0
Semestral	Porcentaje		San Miguel del Puerto	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel el Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Panztlahuaca	25.88351	25.88351	0
Semestral	Porcentaje		San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Quetzaltepec	12.93742	12.93742	0
Semestral	Porcentaje		San Miguel Santa Flor	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Suchitpepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tecamatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tegúixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tilquiápam	30.00001	30.00001	0
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tlacámama	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tlacotepec	76.79187	76.79187	0
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Nicolás	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Cuatro Venados	1.1753	1.1753	0
Semestral	Porcentaje		San Pablo Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Macuiltianguis	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Tlaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Apóstol	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Coxcattepec Cántaros	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Huilotepec	49.99998	49.99998	200
Semestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Jaltepetonoro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Jicaván	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Juchatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Quiechapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Yucucaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Ocopetatlillo	5.60387	5.60387	687.88
Semestral	Porcentaje		San Pedro Ocotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Quiatoni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Sochiápam	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	1.56816	1.56816	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teoacopalco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topilepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yolox	25.84746	25.84746	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	50	50	48.88
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicanduta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	50	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitlipac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	18048	18048	0
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Atexiltahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	9.99998	9.99998	0
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tilapacoyan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quileri	100	100	77.55
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	99.99986	99.99986	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepell	50	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Jugülla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	67.71401	67.71401	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiloquitani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapouilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	6.14831	6.14831	0
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	1.28096	1.28096	35.22
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Bravo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxtotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	18072	18072	6161.31
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	14984	14984	0
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	26.33853	26.33853	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Aparco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guadalupe	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guienagati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	72.51683	72.51683	68.95
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Japatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jilapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixtiangüis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	495.76507	495.76507	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduvaco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quiérolani	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	33104	33104	2844.17
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltépec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	26.29488	26.29488	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	49.99999	49.99999	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiactac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	N/R	N/R	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje		Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Xadani	1.0953	1.0953	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yavesia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yosovúa	100	100	.47
Semestral	Porcentaje		Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Zaniza	2237	2237	5689.2
Semestral	Porcentaje		Santa María Zoquitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Amoltepec	.00511	.00511	43.05
Semestral	Porcentaje		Santiago Apoala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Astata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Atitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ayuquillilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Cacaloxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Choápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Huajuolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Huauclilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ihuitlán Plumas	21.22987	21.22987	0
Semestral	Porcentaje		Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Jamiltepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje		Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Juxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Lalopa	.65096	.65096	2478.43
Semestral	Porcentaje		Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Laxopa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Llano Grande	29.40111	29.40111	0
Semestral	Porcentaje		Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Minas	7.6217	7.6217	0
Semestral	Porcentaje		Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nopalilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ntepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nuvoa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Pinotepa Nacional	2.76885	2.76885	0
Semestral	Porcentaje		Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tamazola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tapextla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tetepec	6.18088	6.18088	325.89
Semestral	Porcentaje		Santiago Texcalcingo	100	100	25
Semestral	Porcentaje		Santiago Textitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tlazoyaltepec	.00037	.00037	0
Semestral	Porcentaje		Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Xiacuí	.05343	.05343	0
Semestral	Porcentaje		Santiago Yalitpec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yaxco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yelmécatl	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yosondúa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yucuyachi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Zochila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Ingenio	10	10	0
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Nuxaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Ozolotepec	.45931	.45931	0
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Roayaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tehuantepec	.00351	.00351	5.13
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Teolomulco	.00692	.00692	0
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tepuxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tlatayácam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonala	52.57803	52.57803	0
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Xagacia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalieza	19.99996	19.99996	250
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocottepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapan	100	100	85.74
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopalá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Siacapec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Sitio de Xitlapehua	.70926	.70926	0
Semestral	Porcentaje		Soledad Etla	2.04596	2.04596	1942.19
Semestral	Porcentaje		Tamazulapam del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Tanetz de Zaragoza	91.40242	91.40242	0
Semestral	Porcentaje		Tanlche	50	50	0
Semestral	Porcentaje		Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Teococuillo de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Teotongo	.08423	.08423	0
Semestral	Porcentaje		Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tlacopec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tlaxiactac de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	50	50	0
Semestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Valerio Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	100	100	0
Semestral	Porcentaje		Villa de Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	1.55158	1.55158	0
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	.74201	.74201	0
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	49.99996	49.99996	.03
Semestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D
<b>Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua</b>					
Semestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeil	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	.16067	.16067	0
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezo de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulápam de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuiltes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Chilquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	5.6778	5.6778	0
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cullápam de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	.94684	.94684	0
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	.11585	.11585	0
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	.37422	.37422	.50
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	3.70923	3.70923	0
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	1.31172	1.31172	115.9
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	1.72542	1.72542	14.53
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teotipac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	.27899	.27899	0
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiacopec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	.08031	.08031	0
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	2.12022	2.12022	0
Semestral	Porcentaje	Piñotepa de Don Luis	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Putia Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rivera Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chavuco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	.57564	.57564	104.53
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiacopec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatarení	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	5.67837	5.67837	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huavápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	25	25	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotlalpam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	.50036	.50036	37.17
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	21.22241	21.22241	0
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaehi el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Covotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Sovaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yauteppec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yauteppec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocoteppec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	16.66667	16.66667	100
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalpam	1.22877	1.22877	135.03
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Calhuacús	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Calons	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Soja	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Soja	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacootepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sacyaoapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sojola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Javacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	49.99978	49.99978	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilapec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilesquillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzocon	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Dixi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Anasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigala	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje		San Juan Numí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Quiahije	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Sayulitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Tabaá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Teita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Teitipac	2.04706	2.04706	0
Semestral	Porcentaje		San Juan Tepeuxilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Teposcolula	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Cacaotepec	13.23603	13.23603	10.42
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Cuauquecuiltitla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Texmelúcan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Victoria	43408	43408	0
Semestral	Porcentaje		San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lucas Quiavín	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lucas Zogolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Huamelúpan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Lachilá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Tilcalete	16.66667	16.66667	100
Semestral	Porcentaje		San Martín Toxpalan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo del Mar	50	50	0
Semestral	Porcentaje		San Mateo Etlatonco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Nejápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Sindihui	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Tlapitepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Yucutindoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Achilutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Ahuehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Amatitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Chimalapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel del Puerto	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel El Grano	50	50	0
Semestral	Porcentaje		San Miguel Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Panclahuaca	22.64807	22.64807	0
Semestral	Porcentaje		San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Santa Flor	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Suchitepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tequiutepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tilquiápam	50	50	0
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tlacamama	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Nicolás	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Macuiltianguis	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Tlaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Amuzgos	1.2731	1.2731	0
Semestral	Porcentaje		San Pedro Apóstol	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Coxcattepec Cántaros	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Huilotepec	50	50	100
Semestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Jicayán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Juchatengo	1.13831	1.13831	0
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Quiachapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Yucucaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Ocopetatlillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Ocotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Pochutla	1.2589	1.2589	0
Semestral	Porcentaje		San Pedro Quiatoni	52084	52084	0

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiá pam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolá pam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasolo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	50	0	0
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitlac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	50	50	100
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	72191	72191	0
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	9.99998	9.99998	0
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	50	0	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepejil	10.00005	10.00005	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quijané	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiquitaní	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tavata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapoquilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	1.67635	1.67635	0
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zentotepec	10.60221	10.60221	0
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	1.40578	1.40578	0
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	1.4984	1.4984	0
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	87252	87252	61.82
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Aioztepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apazco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Azompa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guianagati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	8.33333	8.33333	19.99
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltanguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	495.76507	495.76507	10.09
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduavaco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quilegolani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	00961	00961	66.6
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomanavaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	52.58976	52.58976	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	49.99999	49.99999	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilottepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje		Santa María Tonameca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Xadani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yavesía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Zoquitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Apoala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Astata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Atitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ayuquillilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Cacaloxtotec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Chiapam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Huajolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Huauclilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Juxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Laxopa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Matatlán	1,16231	1,16231	0
Semestral	Porcentaje		Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nejaopilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nilttepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nuvoá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tamazola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tapextla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tetepitlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tetepec	6,18088	6,18088	325.89
Semestral	Porcentaje		Santiago Texcalcingo	100	100	34.15
Semestral	Porcentaje		Santiago Textitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tlantonago	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tlazoaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Xiacul	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yaveo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yosondúa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yucuyachi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Zochilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Ingenio	10	10	0
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Nuxaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Oxolotepec	1,83724	1,83724	0
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Roavara	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tehuantepec	04121	04121	91.09
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Teolomulco	3,84562	3,84562	0
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tepuytéc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tlaxiápar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Xaxacila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalieza	19,99996	19,99996	100
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapan	100	100	0
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	.09896	.09896	0
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Papalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Silaoyáopam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Sitio de Xitlapehua	1,41851	1,41851	0
Semestral	Porcentaje		Soledad Etla	1,39572	1,39572	445.6
Semestral	Porcentaje		Tamazulápan del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tanliche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Teotongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tepelememe Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tlacoquila de Matamoros	.6686	.6686	41.02
Semestral	Porcentaje		Tlaxotepec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tlaxiápar de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Valerio Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Villa de Etla	N/R	N/R	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	.74201	.74201	0	
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	1.00092	1.00092	137.66	
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa Soía de Vega	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa Teiupam de la Unión	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Yutana	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D	
<b>Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura</b>						
Semestral	Porcentaje	Abejónas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	2.23924	2.23924	0	
Semestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	10.04489	10.04489	0	
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	25.40521	25.40521	0	
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Avoquezo de Aldama	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Avotzintepéc	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Chahuítes	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepéc	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	9.463	9.463	0	
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápaló	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Cuiliápam de Guerrero	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	9.71431	9.71431	200	
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	El Espinal	1.15853	1.15853	0	
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	.72887	.72887	0	
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	4.36927	4.36927	0	
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	16.63691	16.63691	62.82	
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Luna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Huautepec	6.33609	6.33609	0	
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	La Compañía	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	La Pe	28.91366	28.91366	0	
Semestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	6.48874	6.48874	0	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacopec	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	9.60574	9.60574	0	
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	14.13191	14.13191	100	
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	10.03869	10.03869	0	
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Monjas	1.04881	1.04881	0	
Semestral	Porcentaje	Natividad	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Nelapa de Madero	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiáram	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Reves Etla	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chavyuco	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacopec	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatarení	16.66665	16.66665	100	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	80	80	50	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuitl	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	25	25	0	

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotlalpam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	48.60693	48.60693	99.43
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huixtla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinichua	21.22241	21.22241	48.57
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zucogochi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	64.352	64.352	0
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	39.80129	39.80129	69
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	16.66667	16.66667	100
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atlahuaca	12.85458	12.85458	0
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	1.24119	1.24119	0
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	7.99086	7.99086	205.03
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	4.14813	4.14813	165.43
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	37.36693	37.36693	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilgas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silagvoapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguirí	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	5.46702	5.46702	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	2.47922	2.47922	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Javacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	44.65342	44.65342	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Glenguilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotocón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Diuxi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	23.81975	23.81975	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Gulchicovi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihuatpec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vilanos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigallá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec-Dto. 08	13.62422	13.62422	0

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR Municipio	META		
			Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Numi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	24.87453	24.87453	159.87
Semestral	Porcentaje	San Juan Savulitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	1.51634	1.51634	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeocolula	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	20.00278	20.00278	100
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacactepec	11.03003	11.03003	80.12
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauquecuiltitla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	1.28028	1.28028	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	2.37038	2.37038	0
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	14.11976	14.11976	53.4
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	36.61325	36.61325	47.15
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachlá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcalete	16.66667	16.66667	100
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	79.9998	79.9998	100
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etatonango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	3.15372	3.15372	0
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tilapitepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	19.24192	19.24192	103.51
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	6.25771	6.25771	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panxihahuaca	16.17719	16.17719	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	.81661	.81661	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	20.36353	20.36353	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequihtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	6.52515	6.52515	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlancincingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	16.66224	16.66224	0
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	19.96004	19.96004	0
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	4.313	4.313	0
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	8.82354	8.82354	196.14
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	15.25099	15.25099	0
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yapaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atzac	14.19818	14.19818	68.04
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	50	50	200
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	2.24177	2.24177	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	19.99994	19.99994	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatillo	16.34412	16.34412	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	24.57997	24.57997	9.39

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	40.76903	40.76903	64.11
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tezacoalco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Avutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yolox	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	19.99998	19.99998	0
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	50	50	100
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	50	50	4.73
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	1.44817	1.44817	0
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	9.99998	9.99998	0
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tilapacoyán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zogache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	50	50	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixcpejil	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	32.81802	32.81802	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiloquitani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tavata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	11.28335	11.28335	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapoquilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	12.29663	12.29663	0
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	3.58237	3.58237	242.08
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	.00009	.00009	35752311.11
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Huandaco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	40.60031	40.60031	0
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	4.21943	4.21943	0
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	.49417	.49417	0
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepéc	10.60221	10.60221	0
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	1.13591	1.13591	384.29
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	5.40084	5.40084	0
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	2.40594	2.40594	0
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	5.81681	5.81681	230.15
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	15.10838	15.10838	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Ahotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apasco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guilenagati	1.9095	1.9095	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	3.97703	3.97703	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	1.55504	1.55504	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Jicatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	27.47785	27.47785	7.72
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltlanguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	495.76507	495.76507	5.04
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	15.54014	15.54014	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quilegolani	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	52.58976	52.58976	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlall	49.99999	49.99999	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilotepéc	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	4.48607	4.48607	229.08
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	28.09404	28.09404	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	79.99935	79.99935	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhitl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apostol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Choapam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	229.08
Semestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huacuililla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtavutla	14.74556	14.74556	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	50	50	43.63
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Leolilla	4.80271	4.80271	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxoapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nilttepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyó	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	21.97128	21.97128	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	41.20587	41.20587	48.88
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	100	100	34.15
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	18.26911	18.26911	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zaachila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de los Colorados	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	10	10	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	33.98886	33.98886	130.9
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	44.81882	44.81882	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tejiomulco	4.48133	4.48133	328.29
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	9.61405	9.61405	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayapam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	10.27848	10.27848	200
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yosonhúo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	19.99996	19.99996	100
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	1.18182	1.18182	389.74
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuna	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Siacaoyapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Siño de Xitlapehua	28.37021	28.37021	60
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	.15933	.15933	0
Semestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanilche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	11.26669	11.26669	0
Semestral	Porcentaje	Teotongo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Tolontepec Villa de Morelos	12.43148	12.43148	0
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	8.87451	8.87451	0
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	2.90043	2.90043	0
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Teiupam de la Unión	49.99996	49.99996	100
Semestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D
<b>Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local</b>					
Semestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ánimas Truliano	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	2.48525	2.48525	0
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezo de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Avotzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calhuala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuítes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	9.463	9.463	0
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cullálpam de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	1.39024	1.39024	0
Semestral	Porcentaje	Elcoxchitlán de Flores Magón	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramirez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	2.52074	2.52074	55.51
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Anasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	6.60499	6.60499	0
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacoatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Marsicala de Juárez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	4.01548	4.01548	0
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Monías	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nelapa de Madero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zocuilápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Pinxtepa de Pon Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chavuco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacoatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinculcú	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	25	25	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotilápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sanahuatlápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinchahuá	21,22241	21,22241	48.57
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Sovaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	5,82751	5,82751	598.5
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	16,66667	16,66667	100
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Telalápam	1,84315	1,84315	0
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetonco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	50	50	100
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlapotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Javacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0,00045	0,00045	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilateca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzocon	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Dixuli	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigallá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR			META		
			Programada	Modificada	Avance (%)	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Numí	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahile	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitlac	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepexiula	9.09804	9.09804	0	9.09804	9.09804	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeoscotula	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatztzona	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacahoatepec	2.20601	2.20601	0	2.20601	2.20601	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauacuiltitla	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	1.73631	1.73631	0	1.73631	1.73631	0
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcalete	16.66667	16.66667	100	16.66667	16.66667	100
Semestral	Porcentaje	San Martín Tzucpalán	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Calchón	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	50	50	0	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindhui	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapitepec	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucutiñdoo	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	7.6236	7.6236	0	7.6236	7.6236	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	4.40121	4.40121	0	4.40121	4.40121	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	50	50	0	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	1.61772	1.61772	0	1.61772	1.61772	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	50	50	0	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Teapango	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	5.87263	5.87263	0	5.87263	5.87263	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Efra	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganza	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amargos	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Agustín	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Calóns	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	50.00002	50.00002	200	50.00002	50.00002	200
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchitán	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	N/D	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepéc	N/R	N/R	N/D	N/R	N/R	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	2.09816	2.09816	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiuloni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tezacoalco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topilepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Avutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcoluca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	50	50	100
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuuñu	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Atelxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	9.99998	9.99998	0
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quixtla	99.99986	99.99986	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Ixtepeji	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Juquila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Lachatao	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Qulané	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quijoquitani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tayata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Ticuá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Zapotitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ahotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ahuacatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apatco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guilengatí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huautlaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huixtla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcotelitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltiangulis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	495.76507	495.76507	10.09
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quiérolani	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	52.58976	52.58976	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	49.99999	49.99999	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje		Santa María Tlahuilottepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Tlalixtac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Tonameca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Xadani	1.0953	1.0953	0
Semestral	Porcentaje		Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yavesía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa María Zoquitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Apolá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Astata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Atitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ayuquillilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Cacaloxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Choápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Huajolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Huaucilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ixcultepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Jocotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Juxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Laxopa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Llano Grande	25	25	0
Semestral	Porcentaje		Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Miltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nacaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nelapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nilttepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Nuvoó	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Pinotepa Nacional	5.65108	5.65108	0
Semestral	Porcentaje		Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tamazola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tapextla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tetepc	6.18088	6.18088	325.89
Semestral	Porcentaje		Santiago Texcalcingo	100	100	34.15
Semestral	Porcentaje		Santiago Textitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tlaxoyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Tlaxiaco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Xiacui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yaveo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yosondúa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Yucuyachi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santiago Zochila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Ingenio	10	10	0
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Nuxtlá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Ozolotepec	33.98886	33.98886	0
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Roavaga	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tehuantepec	3.62314	3.62314	691.44
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Teojomulco	.19228	.19228	0
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tepuxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tlatavácam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Xagacia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Xanhuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalieza	19.99996	19.99996	100
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocotpec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapan	100	100	0
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Silacayoácam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Sitio de Xitlapehua	1.41851	1.41851	0
Semestral	Porcentaje		Soledad Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tamazulapam del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Taniche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Teotongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tepehmem Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tlacoatepec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Tlalixtac de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje		Valerio Trujano	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	49.99996	49.99996	100
Semestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatán de Álvarez	N/R	N/R	N/D
<b>Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México</b>					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyootepeji	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Avoqueco de Aldama	25.00001	25.00001	200
Trimestral	Porcentaje	Avotzintepec	24.99999	24.99999	200
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuítes	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitán de Benito Juárez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cléneca de Zimatán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cuiliápan de Guerrero	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cuamecalco Villa de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Elloxochitlán de Flores Magón	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	49.99977	49.99977	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	50	50	95.84
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Huautepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	49.99995	49.99995	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Pe	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacoatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Monjas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Nelapa de Madero	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	42.53457	42.53457	117.55
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Pinotepec de Don Luis	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Refugio de Pineda	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacoatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatarení	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinculsi	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	50	50	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzacl el Bajo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Avautla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zookocho	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioax	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepc	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacú	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Calones	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindua	49.97734	49.97734	100.05
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopán	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silcayoapilla	49.99996	49.99996	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguirí	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achitla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Javacatlán	49.99997	49.99997	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cienequilla	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzocon	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixi	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihuatpec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	50	50	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Numí	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauaculititla	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	50	50	98
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Otlitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpan	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindiuhí	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapitepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindoo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	49.99996	49.99996	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchitpepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	50	50	99.9
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicaván	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín Quechapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín Yucuxaco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	49.99993	49.99993	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	50	50	100

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tezacoalco	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totiltepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Avutla	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Teposcolula	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Tequixtepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yanerl	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasolo	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Rio Hondo	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	25	25	200	
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	49.99999	49.99999	99.95	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quierl	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepeji	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiquiritani	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenizotepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	24.99997	24.99997	200	
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	50	50	96.76	
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Ulle	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	25	25	200	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelace	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guilargati	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltianguis	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ocototepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quilegolani	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	49.99997	49.99997	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	49.99998	49.99998	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	49.99999	49.99999	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	50	50	100	

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	24.99999	24.99999	200
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquiitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Calaxtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choapam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaijotitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuilán Plumas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	49.99965	49.99965	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nelapilla	49.99971	49.99971	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Niltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyoo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tehango	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepehlapa	49.99961	49.99961	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlantongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xicui	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaitepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zocochila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xcatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roavaga	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayapam	49.99955	49.99955	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitán	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Magaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopalá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Silacayoapam	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Taniche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	50	50	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Teiupam de la Unión	49.99994	49.99994	100
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Yotana	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	50	50	100
<b>Índice de Dependencia Financiera</b>					
Semestral	Otra	Abejones	0	0	100
Semestral	Otra	Acatlán de Pérez Figueroa	6.57486	6.57486	100
Semestral	Otra	Ánimas Trujano	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Asunción Cacalotepec	0	0	100
Semestral	Otra	Asunción Cuyotepeji	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Asunción Ixtaltepec	3.21229	3.21229	100
Semestral	Otra	Asunción Nochistlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Asunción Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Asunción Tlacolulita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Ayoquezo de Aldama	1.66296	1.66296	N/D
Semestral	Otra	Ayotzintepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	Caillhuál	69.3099	69.3099	100
Semestral	Otra	Candelaria Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Capulápan de Méndez	50	50	2781.7
Semestral	Otra	Chahuites	1.56158	1.56158	100
Semestral	Otra	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Chiquihuitlán de Benito Juárez	26.19385	26.19385	100
Semestral	Otra	Ciénega de Zimatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Ciudad Ixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Coatecas Altas	17.61245	17.61245	99.78
Semestral	Otra	Coicoyán de las Flores	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Concepción Buenavista	3.71762	3.71762	100
Semestral	Otra	Concepción Pápalo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Constancia del Rosario	8.84362	8.84362	100
Semestral	Otra	Cosolapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Cosoltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Cuillápam de Guerrero	.07754	.07754	N/D
Semestral	Otra	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	27.52305	27.52305	100
Semestral	Otra	El Barrio de la Soledad	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	El Espinal	.53248	.53248	N/D
Semestral	Otra	Eloxochitlán de Flores Magón	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Fresnillo de Trujano	1.69824	1.69824	67.08
Semestral	Otra	Guadalupe de Ramírez	1	1	100
Semestral	Otra	Guadalupe Etla	.91235	.91235	100
Semestral	Otra	Guevea de Humboldt	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	3.53529	3.53529	707.06
Semestral	Otra	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	.47391	.47391	76.79
Semestral	Otra	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	.43328	.43328	30.13
Semestral	Otra	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	7.04406	7.04406	147.2
Semestral	Otra	Huautepec	573.91298	573.91298	100
Semestral	Otra	Huautla de Jiménez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Ixpantepec Nieves	2.50279	2.50279	44.36
Semestral	Otra	Ixtlán de Juárez	.41994	.41994	34.39
Semestral	Otra	Juchitán de Zaragoza	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	La Compañía	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	La Pe	51.75995	51.75995	100
Semestral	Otra	La Reforma	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Loma Bonita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Magdalena Apasco	4.04276	4.04276	179.75
Semestral	Otra	Magdalena Jattepec	1.61657	1.61657	150.32
Semestral	Otra	Magdalena Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Magdalena Ocotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Magdalena Peñasco	5.12437	5.12437	100
Semestral	Otra	Magdalena Teitipac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Magdalena Tequisistlán	2.39717	2.39717	18.07
Semestral	Otra	Magdalena Tlacoatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	1.78318	1.78318	97.74
Semestral	Otra	Magdalena Zahuatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Mariscal de Juárez	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Mártires de Tacubaya	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Matías Romero Avendaño	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Mazatlán Villa de Flores	0	0	100
Semestral	Otra	Mesones Hidalgo	0	0	100
Semestral	Otra	Miahuatlán de Porfirio Díaz	3.67701	3.67701	N/D
Semestral	Otra	Mixistlán de la Reforma	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Monjas	3.0267	3.0267	101.62
Semestral	Otra	Natividad	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Nazareno Etla	10.3554	10.3554	155.54
Semestral	Otra	Najapa de Masero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Nuevo Zoquiápan	2.54598	2.54598	100
Semestral	Otra	Oaxaca de Juárez	.47759	.47759	155.48
Semestral	Otra	Ocotlán de Morelos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Piñotepa de Don Luis	6.91637	6.91637	100
Semestral	Otra	Pluma Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Putla Villa de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Reforma de Pineda	0	0	100
Semestral	Otra	Reyes Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Salina Cruz	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Amatengo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Atenango	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Chayuco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	San Agustín de las Juntas	5.07689	5.07689	203.53
Semestral	Otra	San Agustín Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Tlacoatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Yatareni	6.82348	6.82348	113.72
Semestral	Otra	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Dinculci	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Huaxpaltepec	51.36453	51.36453	100
Semestral	Otra	San Andrés Huayápam	1.61948	1.61948	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Lagunas	3.19302	3.19302	18.73

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra		San Andrés Nuxiño	19.86049	19.86049	100
Semestral	Otra		San Andrés Paxtlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Andrés Sinaxtla	.25	.25	.01
Semestral	Otra		San Andrés Solaga	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Andrés Teotlalipam	14.61346	14.61346	97.91
Semestral	Otra		San Andrés Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Andrés Yaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Andrés Zabache	0	0	100
Semestral	Otra		San Andrés Zautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Antonino Castillo Velasco	1.63387	1.63387	175.65
Semestral	Otra		San Antonino El Alto	2.05732	2.05732	109.07
Semestral	Otra		San Antonino Monte Verde	126.52452	126.52452	100
Semestral	Otra		San Antonio Acutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Antonio de la Cal	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Antonio Huiltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Antonio Nanahuatipam	15.00882	15.00882	100
Semestral	Otra		San Antonio Sinicahua	0	0	100
Semestral	Otra		San Antonio Tepetlapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Baltazar Chicicapam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Baltazar Loxicha	1.24425	1.24425	100
Semestral	Otra		San Baltazar Yatzaqui el Bajo	8.47957	8.47957	157.49
Semestral	Otra		San Bartolo Coyotepec	3.04222	3.04222	120.23
Semestral	Otra		San Bartolo Soyaltepec	.22235	.22235	9.49
Semestral	Otra		San Bartolo Yautepec	19.06793	19.06793	92.89
Semestral	Otra		San Bartolomé Ayautla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Bartolomé Loxicha	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Bartolomé Quialana	.87872	.87872	134.56
Semestral	Otra		San Bartolomé Yucuañe	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Bartolomé Zoogocho	3.83359	3.83359	97.92
Semestral	Otra		San Bernardo Mixtepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Blas Atempa	2.73492	2.73492	88.35
Semestral	Otra		San Carlos Yautepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Cristóbal Amatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Cristóbal Amoltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Cristóbal Lachirioag	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Cristóbal Suchixtlahuaca	.23466	.23466	187.04
Semestral	Otra		San Dionisio del Mar	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Dionisio Ocotepc	20.50197	20.50197	72.69
Semestral	Otra		San Dionisio Teopan	2.6037	2.6037	100
Semestral	Otra		San Esteban Atlatlahuca	5.6434	5.6434	100
Semestral	Otra		San Felipe Jalapa de Díaz	27.07634	27.07634	51.54
Semestral	Otra		San Felipe Tejalápam	7.82523	7.82523	92.55
Semestral	Otra		San Felipe Usilla	.5	.5	100
Semestral	Otra		San Francisco Cahuacua	4.2639	4.2639	87.49
Semestral	Otra		San Francisco Cajonos	185.79917	185.79917	100
Semestral	Otra		San Francisco Chapulapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Francisco Chindúa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Francisco del Mar	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Huehuetlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Francisco Ixhuatán	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Jaltepetongo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Francisco Lachigolá	1.68881	1.68881	N/D
Semestral	Otra		San Francisco Loxeche	13.85705	13.85705	1116.02
Semestral	Otra		San Francisco Nuxaño	3.37966	3.37966	N/D
Semestral	Otra		San Francisco Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Francisco Sola	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Teixtlahuaca	.5	.5	.03
Semestral	Otra		San Francisco Teopan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Francisco Tlapacoyan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Gabriel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Ildefonso Amatlán	3.83792	3.83792	97.11
Semestral	Otra		San Ildefonso Sola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Ildefonso Villa Alta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Jacinto Amilpas	1.01146	1.01146	100
Semestral	Otra		San Jacinto Tlacoatepec	1.00356	1.00356	45.87
Semestral	Otra		San Jerónimo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Jerónimo Silacayoapilla	3.84152	3.84152	143.97
Semestral	Otra		San Jerónimo Sosola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Jerónimo Taviche	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Jerónimo Tecóatl	0	0	100
Semestral	Otra		San Jerónimo Tlacoahuaya	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Jorge Nuchita	41.48868	41.48868	N/D
Semestral	Otra		San José Ayuquila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San José Chiltepec	0	0	100
Semestral	Otra		San José del Peñasco	13.27989	13.27989	100
Semestral	Otra		San José del Progreso	0	0	100
Semestral	Otra		San José Estancia Grande	185.4856	185.4856	100
Semestral	Otra		San José Independencia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San José Lachiguirín	0	0	100
Semestral	Otra		San José Tenango	.5	.5	1.27
Semestral	Otra		San Juan Achiutla	2.10797	2.10797	100
Semestral	Otra		San Juan Atzepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Bautista Coixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Bautista Cuicatlan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Bautista Guelache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Bautista Jayacatlán	2.38449	2.38449	50.92
Semestral	Otra		San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Juan Bautista Tlachichilco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Bautista Valle Nacional	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Cacahuatpec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Chicomezúchil	5.18356	5.18356	N/D
Semestral	Otra		San Juan Chilteca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Cieneguilla	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Coatzacoapam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Colorado	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Comaltepec	8.80253	8.80253	100
Semestral	Otra		San Juan Cotzocon	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan de los Cués	9.97382	9.97382	100
Semestral	Otra		San Juan del Estado	.76746	.76746	N/D
Semestral	Otra		San Juan del Río	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Dixi	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Evangelista Analco	1.421	1.421	39.27
Semestral	Otra		San Juan Guelavia	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Guichicovi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Ihualtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Juquila Mixes	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Juquila Vilanos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Lachao	.12061	.12061	1.45
Semestral	Otra		San Juan Lachigalla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Lajarcia	N/R	N/R	N/D

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida		Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra		San Juan Lalana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Mazatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Mixtepec -Dto. 08	.94199	.94199	N/D
Semestral	Otra		San Juan Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Numí	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Petlapa	.79876	.79876	N/D
Semestral	Otra		San Juan Quiahije	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Quiotepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Sayultepec	3.35288	3.35288	N/D
Semestral	Otra		San Juan Tabaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Tamazola	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Teita	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Teitipac	10.7233	10.7233	150.46
Semestral	Otra		San Juan Tepeuxilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Teposcolula	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Yaeé	8.4822	8.4822	N/D
Semestral	Otra		San Juan Yatzona	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Juan Yuculta	1.5049	1.5049	100
Semestral	Otra		San Lorenzo	20.41512	20.41512	100
Semestral	Otra		San Lorenzo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Lorenzo Cacaotepec	3.02205	3.02205	N/D
Semestral	Otra		San Lorenzo Cuauquecuiltla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Lorenzo Texmelucán	.67291	.67291	49.23
Semestral	Otra		San Lorenzo Victoria	2.71028	2.71028	100
Semestral	Otra		San Lucas Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Lucas Otlitlán	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Lucas Quiavini	1.70062	1.70062	N/D
Semestral	Otra		San Lucas Zoquiápam	0	0	100
Semestral	Otra		San Luis Amatlán	24.25232	24.25232	N/D
Semestral	Otra		San Marcial Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Marcos Arteaga	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Martín de los Cansecos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Martín Huamelúlpam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Martín Itunyoso	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Martín Lachilá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Martín Peras	37.23758	37.23758	100
Semestral	Otra		San Martín Tilcajete	.25	.25	N/D
Semestral	Otra		San Martín Topaxalan	11.53519	11.53519	100
Semestral	Otra		San Martín Zacatepec	32.72697	32.72697	36.24
Semestral	Otra		San Mateo Cajonos	0	0	100
Semestral	Otra		San Mateo del Mar	.5	.5	100
Semestral	Otra		San Mateo Etlatongo	.47923	.47923	100
Semestral	Otra		San Mateo Nejápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Mateo Peñasco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Mateo Piñas	0	0	100
Semestral	Otra		San Mateo Río Hondo	0	0	100
Semestral	Otra		San Mateo Sindhul	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Mateo Tlapitepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Mateo Yoloxochitlán	54.1118	54.1118	150.57
Semestral	Otra		San Mateo Yucutindoo	6.75776	6.75776	100
Semestral	Otra		San Melchor Betaza	21.8055	21.8055	15.49
Semestral	Otra		San Miguel Achitla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Aloápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Amatlán	11.5459	11.5459	50.68
Semestral	Otra		San Miguel Amatitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Chicahua	0	0	100
Semestral	Otra		San Miguel Chimalapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Coatlán	6.29623	6.29623	100
Semestral	Otra		San Miguel del Puerto	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Miguel del Río	3.50553	3.50553	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Ejtila	1.69866	1.69866	80
Semestral	Otra		San Miguel el Grande	.5	.5	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Huautla	4.32075	4.32075	94.61
Semestral	Otra		San Miguel Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Panixtlahuaca	.03235	.03235	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Peras	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Piedras	.15232	.15232	4.46
Semestral	Otra		San Miguel Quetzaltepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Miguel Santa Flor	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Sovaltepec	10.65223	10.65223	100
Semestral	Otra		San Miguel Suchixtepec	.5	.5	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Tecamatlán	10.05207	10.05207	400
Semestral	Otra		San Miguel Tenango	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Tilquápam	0	0	100
Semestral	Otra		San Miguel Tiacamama	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Tiacotepec	21.28517	21.28517	N/D
Semestral	Otra		San Miguel Tulancingo	.0538	.0538	8.65
Semestral	Otra		San Miguel Yotao	33.45363	33.45363	N/D
Semestral	Otra		San Nicolás	300.07965	300.07965	.35
Semestral	Otra		San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pablo Coatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Pablo Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pablo Huitzo	2.7819	2.7819	120.21
Semestral	Otra		San Pablo Huixtepec	2.60991	2.60991	180.5
Semestral	Otra		San Pablo Macuiltianguis	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pablo Tlaltepec	27.19996	27.19996	100
Semestral	Otra		San Pablo Villa de Mitla	3.74526	3.74526	181.79
Semestral	Otra		San Pablo Yaganiza	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro Amuzgos	11.02583	11.02583	8.43
Semestral	Otra		San Pedro Apóstol	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Atocay	.36065	.36065	42.99
Semestral	Otra		San Pedro Calonos	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro Comitancillo	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro Coxcattepec Cántaros	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro el Alto	23.02778	23.02778	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Huilotepec	2	2	100
Semestral	Otra		San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Ixtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Jaltepetonango	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro Jicayán	18.69231	18.69231	100
Semestral	Otra		San Pedro Jocotipac	52.71109	52.71109	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Juchatengo	1.64896	1.64896	100
Semestral	Otra		San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Mártir Quilechapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Mártir Yucuxaco	10.35695	10.35695	114.69
Semestral	Otra		San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Molinos	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro Nopala	3.07978	3.07978	99.54

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra		San Pedro Ocopetatlillo	777142	777142	133058589.87
Semestral	Otra		San Pedro Ocoatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Pochutla	5.29564	5.29564	100
Semestral	Otra		San Pedro Quiatoni	22.49669	22.49669	100
Semestral	Otra		San Pedro Sochiápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Tapanatepec	.6038	.6038	89.24
Semestral	Otra		San Pedro Taviche	49.5717	49.5717	1019.85
Semestral	Otra		San Pedro Tezacoalco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Teutila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Tidaá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Topilepec	13.91685	13.91685	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Totolápan	.68175	.68175	261.17
Semestral	Otra		San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Yaneri	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Yólox	3.4359	3.4359	100
Semestral	Otra		San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Raymundo Jalpan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Sebastián Abasco	3.95294	3.95294	100
Semestral	Otra		San Sebastián Coatlán	.5	.5	0
Semestral	Otra		San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Sebastián Nicananduta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Sebastián Río Hondo	.5	.5	1.33
Semestral	Otra		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Sebastián Teitipac	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Sebastián Tutla	.5	.5	N/D
Semestral	Otra		San Simón Almolonga	286.91199	286.91199	100
Semestral	Otra		San Simón Zahuatlán	0	0	100
Semestral	Otra		San Vicente Coatlán	0	0	100
Semestral	Otra		San Vicente Lachixio	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		San Vicente Nuñú	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Ana	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Ana Ateixtlahuaca	5.12357	5.12357	100
Semestral	Otra		Santa Ana Cuahtemoc	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Ana del Valle	4.67879	4.67879	257.22
Semestral	Otra		Santa Ana Tavela	1.44197	1.44197	997.77
Semestral	Otra		Santa Ana Tilapacoyan	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Ana Yareni	.62166	.62166	100
Semestral	Otra		Santa Ana Zegache	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Catalina Quieri	1	1	3.68
Semestral	Otra		Santa Catarina Cuxtla	2.11164	2.11164	N/D
Semestral	Otra		Santa Catarina Ixtepejil	.5	.5	44.13
Semestral	Otra		Santa Catarina Juquila	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Catarina Lachatao	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Catarina Loxicha	92707	92707	N/D
Semestral	Otra		Santa Catarina Mechoacán	12.17839	12.17839	100
Semestral	Otra		Santa Catarina Minas	2.92254	2.92254	142.15
Semestral	Otra		Santa Catarina Quiané	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Catarina Quioquitani	25.04778	25.04778	38258.41
Semestral	Otra		Santa Catarina Tavata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Catarina Ticuá	3.85003	3.85003	199.23
Semestral	Otra		Santa Catarina Yosonotú	3.75619	3.75619	1.82
Semestral	Otra		Santa Catarina Zapotitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Cruz Acatepec	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Amilpas	2.0002	2.0002	98.46
Semestral	Otra		Santa Cruz Bravo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Cruz Itundujía	12.73761	12.73761	186.58
Semestral	Otra		Santa Cruz Mixtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Cruz Nundaco	15.98833	15.98833	271.29
Semestral	Otra		Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Tacaché de Mina	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Cruz Tacahua	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Cruz Tavata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Cruz Xitla	47.39972	47.39972	N/D
Semestral	Otra		Santa Cruz Xoxocotlán	1.21022	1.21022	N/D
Semestral	Otra		Santa Cruz Zenzontepec	1	1	N/D
Semestral	Otra		Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Inés de Zaragoza	28.01274	28.01274	85.82
Semestral	Otra		Santa Inés del Monte	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Inés Yatzechi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa Lucía del Camino	2.59259	2.59259	288.41
Semestral	Otra		Santa Lucía Miahuatlán	100.08892	100.08892	100
Semestral	Otra		Santa Lucía Monteverde	66.502	66.502	100
Semestral	Otra		Santa Lucía Ocotlán	8.25194	8.25194	88.65
Semestral	Otra		Santa Magdalena Jicatlán	.88339	.88339	121.6
Semestral	Otra		Santa María Alotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Apasco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Atzompa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Chachoápam	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Chilchotla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Chimalapa	5.93585	5.93585	68
Semestral	Otra		Santa María Colotepec	.26741	.26741	68
Semestral	Otra		Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María del Rosario	.44774	.44774	35.87
Semestral	Otra		Santa María del Tule	16.8974	16.8974	101.37
Semestral	Otra		Santa María Ecatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Guelacé	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Guenagatí	5.23697	5.23697	16.67
Semestral	Otra		Santa María Huatulco	.65766	.65766	87.22
Semestral	Otra		Santa María Huazolotitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Ipalapa	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Ixcatlán	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Jacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Jalapa del Marqués	1.82519	1.82519	N/D
Semestral	Otra		Santa María Jaltianguis	2.92664	2.92664	100
Semestral	Otra		Santa María la Asunción	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Lachixio	3.32016	3.32016	17.55
Semestral	Otra		Santa María Mixtequilla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Nativitas	5.96204	5.96204	100
Semestral	Otra		Santa María Nduayaco	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Ozolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Pápalo	2.91718	2.91718	110.52
Semestral	Otra		Santa María Peñoles	14.28608	14.28608	100
Semestral	Otra		Santa María Petapa	8.91824	8.91824	100
Semestral	Otra		Santa María Quiegolani	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Sola	24.52815	24.52815	76.61
Semestral	Otra		Santa María Tataltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Tecomavaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Temaxcalapa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra		Santa María Temaxcaltepec	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Teopoxco	48.18866	48.18866	100

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	Santa María Tepantlali	.5	.5	N/D
Semestral	Otra	Santa María Texcatitlán	28.48376	28.48376	N/D
Semestral	Otra	Santa María Tlahuitoltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santa María Tlalixtac	29.14835	29.14835	N/D
Semestral	Otra	Santa María Tonameca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santa María Totolapilla	23.17378	23.17378	N/D
Semestral	Otra	Santa María Xadani	.6093	.6093	1.84
Semestral	Otra	Santa María Yalina	.82394	.82394	60.42
Semestral	Otra	Santa María Yavesia	.22751	.22751	42.86
Semestral	Otra	Santa María Yolotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santa María Yosoyúa	41.9963	41.9963	376.55
Semestral	Otra	Santa María Yucuhiti	23.4054	23.4054	N/D
Semestral	Otra	Santa María Zacatepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santa María Zaniza	244.1176	244.1176	N/D
Semestral	Otra	Santa María Zocuitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Amoltepec	80.58152	80.58152	100
Semestral	Otra	Santiago Apoala	.5	.5	100
Semestral	Otra	Santiago Apóstol	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Astata	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Atlitlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Ayuquillilla	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Cacaloxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Camotlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Choápam	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Comaltepec	4.4653	4.4653	N/D
Semestral	Otra	Santiago del Río	1.57025	1.57025	71.11
Semestral	Otra	Santiago Huajuotitlán	2.89649	2.89649	100
Semestral	Otra	Santiago Huaquillilla	.5	.5	16.23
Semestral	Otra	Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Ixcuintepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Ixtayutla	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Jamiltepec	34.12037	34.12037	N/D
Semestral	Otra	Santiago Jucotepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Juxtlahuaca	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Lachiguiri	87.23857	87.23857	218.98
Semestral	Otra	Santiago Lalopa	38209	38209	1.77
Semestral	Otra	Santiago Laxiá	9.27611	9.27611	65.12
Semestral	Otra	Santiago Laxiá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Laxoapa	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santiago Llano Grande	1.71133	1.71133	N/D
Semestral	Otra	Santiago Matatlán	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Miltepec	.07724	.07724	15.45
Semestral	Otra	Santiago Minas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Nacaltepec	5.40197	5.40197	94.2
Semestral	Otra	Santiago Ntepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Nundiche	2.67975	2.67975	N/D
Semestral	Otra	Santiago Nuvoó	.40392	.40392	100
Semestral	Otra	Santiago Pinotepa Nacional	.66075	.66075	N/D
Semestral	Otra	Santiago Suchilquiltongo	1	1	N/D
Semestral	Otra	Santiago Tamazola	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Tapextla	15.96879	15.96879	N/D
Semestral	Otra	Santiago Tenango	9.31738	9.31738	N/D
Semestral	Otra	Santiago Tepetlapa	.17138	.17138	23.36
Semestral	Otra	Santiago Tetepec	.04678	.04678	.50
Semestral	Otra	Santiago Texcalcingo	1	1	100
Semestral	Otra	Santiago Textitlán	21.30381	21.30381	100
Semestral	Otra	Santiago Tilantongo	10.87537	10.87537	117.8
Semestral	Otra	Santiago Tlilo	50	50	1056.96
Semestral	Otra	Santiago Tlaxiá	.25	.25	N/D
Semestral	Otra	Santiago Tlaxiá	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Xanica	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Xicuí	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Yaltepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Yaveo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Yolomécatl	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Yosondúa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Yucuyachi	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santiago Zacatepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Zochitla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Albarradas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Armenta	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Chilhuatlán	1.47828	1.47828	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo de Morelos	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Ingenio	1	1	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Ixcatlán	3.5445	3.5445	97.9
Semestral	Otra	Santo Domingo Nuxaa	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Ozolotepec	72.5728	72.5728	200
Semestral	Otra	Santo Domingo Petapa	.9246	.9246	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Rosayaga	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Tehuantepec	2.47219	2.47219	61.93
Semestral	Otra	Santo Domingo Teojomulco	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Tepuxtepec	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Tlatayápan	.19601	.19601	54.91
Semestral	Otra	Santo Domingo Tomaltepec	2.89013	2.89013	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Tonala	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Tonaltepec	4.11971	4.11971	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Xaxacia	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Yanhuatlán	1.375	1.375	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Yodohino	1.37252	1.37252	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Zapatepec	10.05955	10.05955	98.45
Semestral	Otra	Santo Tomás Jalieza	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Tomás Mazaltepec	4.96647	4.96647	50
Semestral	Otra	Santo Tomás Ocotepc	18.47847	18.47847	100
Semestral	Otra	Santo Tomás Tamazulapan	5.39056	5.39056	172.23
Semestral	Otra	Santos Reyes Nopalá	10.13694	10.13694	100
Semestral	Otra	Santos Reyes Pápalo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Santos Reyes Tepejillo	1.91119	1.91119	41.56
Semestral	Otra	Santos Reyes Yucuná	0	0	100
Semestral	Otra	Silacayoápan	.90171	.90171	100
Semestral	Otra	Sitio de Xitlapehua	37.86875	37.86875	1778.85
Semestral	Otra	Soledad Etla	2.25062	2.25062	19.46
Semestral	Otra	Tamazulapam del Espíritu Santo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Tanetze de Zaragoza	0	0	100
Semestral	Otra	Taniche	0	0	100
Semestral	Otra	Tataltepec de Valdés	8.53379	8.53379	N/D
Semestral	Otra	Teococuilco de Marcos Pérez	2.1226	2.1226	450.54
Semestral	Otra	Teotitlán de Flores Magón	3.62045	3.62045	N/D
Semestral	Otra	Teotitlán del Valle	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Teotongo	0	0	100
Semestral	Otra	Tepehmette Villa de Morelos	3.45377	3.45377	N/D
Semestral	Otra	Tlacolula de Matamoros	2.9913	2.9913	360.01
Semestral	Otra	Tlacoatepec Plumas	.90629	.90629	75.21
Semestral	Otra	Tlalixtac de Cabrera	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Totontepec Villa de Morelos	162.15178	162.15178	200
Semestral	Otra	Trinidad Zaachila	.6327	.6327	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	Unión Hidalgo	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Valerio Trujano	19,4356	19,4356	100
Semestral	Otra	Villa de Chilapa de Díaz	74773	74773	50
Semestral	Otra	Villa de Etla	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Villa de Santiago Chazumba	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Villa de Tamazulápam del Progreso	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Villa de Tututepec	9,63363	9,63363	100
Semestral	Otra	Villa de Zaachila	72114	72114	N/D
Semestral	Otra	Villa Díaz Ordaz	2,12745	2,12745	100
Semestral	Otra	Villa Hidalgo	9,91988	9,91988	31.06
Semestral	Otra	Villa Sola de Vega	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Villa Talea de Castro	2,23075	2,23075	94.63
Semestral	Otra	Villa Tejúpam de la Unión	14,94836	14,94836	81.25
Semestral	Otra	Yaxe	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Yogana	0	0	100
Semestral	Otra	Yutanduchi de Guerrero	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Zapotitlán Lagunas	N/R	N/R	N/D
Semestral	Otra	Zapotitlán Palmas	2,53284	2,53284	100
Semestral	Otra	Zimatlán de Álvarez	N/R	N/R	N/D

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.

  
DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA  
INVERSIÓN PÚBLICA.

La Información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la Información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública, de conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 99 fracción III del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los Indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html>

Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RET), ejercicio 2025, Segundo Trimestre.

DOCUMENTO SOLAMENTE PARA CONSULTA

DOCUMENTO SOLO  
PARA CONSULTA



PERIODICO OFICIAL

**PERIÓDICO OFICIAL**  
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO  
**INDICADOR**  
**UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS**

OFICINA Y TALLERES  
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN  
TELÉFONO Y FAX  
51 6 37 26  
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

**CONDICIONES GENERALES**

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.