

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., AGOSTO 6 DEL AÑO 2025.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

INFORME DEFINITIVO 2024.- DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

Table with 7 columns: CICLO RECURSO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PARTIDA, APROBADO, MODIFICADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, PAGADO. Rows include various budget items like 'Materiales', 'Servicios de Internet', 'Equipos', etc.



Table with columns: CICLO RECURSO, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PARTIDA, APROBADO, MODIFICADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, PAGADO. Rows include categories like K037 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES, P010 FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, P016 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS, P018 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES, P020 SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA, S010 PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES, S039 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO, and S155 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF).

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: INFORME DEFINITIVO 2024

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
"HERMANOS FLORES MAGÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR23751, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	OAX240302402941	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	100.00%
"LEYES DE REFORMA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1834Z, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHARULAPA.REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA	OAX240402510545	San Francisco Charulapa	La Reforma	1007-FAM IEB	580,762.43	580,762.43	580,762.43	580,762.43	100.00%	100.00%
"REVOLUCIÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR13301, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	OAX240302402935	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
"YU'NI GUIEDX'KKIE'1" CASA DEL PUEBLO ZAPOTECO DE TEXMELUCAN	OAX240302441306	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	1009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura	4,220,599.35	4,220,599.35	4,220,599.35	4,220,599.35	100.00%	99.00%
1ERA ETAPA SISTEMA DE ENERGIA SOLAR SISTEMAS E INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS CAMPUS LOMA BONITA	OAX240402512787	Loma Bonita	Loma Bonita	1008-FAM IEMs-v	9,239,080.00	9,239,080.00	9,239,080.00	9,239,080.00	100.00%	100.00%
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE / 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEROS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. - 462717	OAX240402508823	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	267,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 101122	OAX240202377409	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	1004-FAIS Municipal	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 101887	OAX240302409486	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	155,494.98	155,494.98	155,494.98	155,494.98	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 102064	OAX240202377778	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	1004-FAIS Municipal	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 102073	OAX240202377786	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	1004-FAIS Municipal	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 102075	OAX240202377790	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	1004-FAIS Municipal	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 103199	OAX240202378305	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	1004-FAIS Municipal	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 103209	OAX240202378818	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	1004-FAIS Municipal	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 103235	OAX240202378319	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	1004-FAIS Municipal	201,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 107056	OAX240302379929	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	1004-FAIS Municipal	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 108097	OAX240202379551	San Francisco Solís	San Francisco Solís	1004-FAIS Municipal	178,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 109059	OAX240202380220	San Cristóbal Suchitlaxhuaca	San Cristóbal Suchitlaxhuaca	1004-FAIS Municipal	26,742.99	26,742.99	26,742.99	26,742.99	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 109073	OAX240202380232	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1004-FAIS Municipal	162,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 110080	OAX240202380719	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	1004-FAIS Municipal	62,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 110812	OAX240202380811	Nuevo Zoquiápan	Nuevo Zoquiápan	1004-FAIS Municipal	64,348.33	64,348.33	64,348.33	64,348.33	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 111352	OAX240202381206	Santa Catalina Quilán	Santa Catalina Quilán	1004-FAIS Municipal	100,769.58	100,769.58	100,769.58	100,769.58	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 112630	OAX240202381607	San Juan Quetlacozaco	San Juan Quetlacozaco	1004-FAIS Municipal	243,032.72	243,032.72	243,032.72	243,032.72	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 113937	OAX240202381987	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	486,498.30	486,498.30	486,498.30	486,498.30	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 114009	OAX240202382008	San Pedro Quiatlan	San Pedro Quiatlan	1004-FAIS Municipal	1,615,603.29	1,615,603.29	1,615,603.29	1,615,603.29	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 114256	OAX240202382160	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1004-FAIS Municipal	278,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 114302	OAX240202382180	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1004-FAIS Municipal	207,881.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 114731	OAX240202382347	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	1004-FAIS Municipal	99,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 116513	OAX240202382932	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	1004-FAIS Municipal	110,510.58	110,510.58	110,510.58	110,510.58	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 119011	OAX240202384076	Santa María Tlahuiltepec	Santa María Tlahuiltepec	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 121545	OAX240202384777	Santo Domingo Yauhuitán	Santo Domingo Yauhuitán	1004-FAIS Municipal	171,371.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 121920	OAX240202384892	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 121921	OAX240202384893	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	565,000.00	565,000.00	565,000.00	565,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 124470	OAX240202385535	Santiago Capatzen	Santiago Capatzen	1004-FAIS Municipal	608,936.10	608,936.10	608,936.10	608,936.10	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 128236	OAX240202386265	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	366,248.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 130181	OAX240202386705	Santiago Tenango	Santiago Tenango	1004-FAIS Municipal	177,119.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 133312	OAX240202386713	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	950,223.84	950,223.84	950,223.84	950,223.84	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 133338	OAX240202386727	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	1004-FAIS Municipal	809,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 141334	OAX240202387311	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	658,348.80	658,348.80	658,348.80	658,348.80	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 141975	OAX240202388034	San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	1004-FAIS Municipal	57,015.66	57,015.66	57,015.66	57,015.66	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 141988	OAX240202387715	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1004-FAIS Municipal	234,114.27	234,114.27	234,114.27	234,114.27	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 141999	OAX240202388050	San Mateo Pilas	San Mateo Pilas	1004-FAIS Municipal	372,409.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 142514	OAX240202388159	San Baltazar Yataxtchi el Bajo	San Baltazar Yataxtchi el Bajo	1004-FAIS Municipal	122,123.70	122,123.70	122,123.70	122,123.70	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 146999	OAX240202389892	Santa María Papalo	Santa María Papalo	1004-FAIS Municipal	267,243.39	267,243.39	267,243.39	267,243.39	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 148165	OAX240202389915	San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1004-FAIS Municipal	609,990.99	609,990.99	609,990.99	609,990.99	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 148476	OAX240202390028	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	602,465.49	602,465.49	602,465.49	602,465.49	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 149876	OAX240202390417	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	1004-FAIS Municipal	2,800,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 151201	OAX240202390658	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	289,308.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 153942	OAX240202391025	Tapelmeme Villa de Morelos	Tapelmeme Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	167,348.00	167,348.00	167,348.00	167,348.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 158958	OAX240202391184	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1004-FAIS Municipal	104,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 156347	OAX240202391443	Santa María Chilchotlán	Santa María Chilchotlán	1004-FAIS Municipal	3,126,000.00	3,126,000.00	3,126,000.00	3,126,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 158915	OAX240202391764	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1004-FAIS Municipal	1,794,770.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 160333	OAX240202391832	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	1004-FAIS Municipal	340,232.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 162447	OAX240202392123	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	1004-FAIS Municipal	55,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 162802	OAX240202392150	Teotontlán	Teotontlán	1004-FAIS Municipal	140,299.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 163486	OAX240202392328	San Juan Lalarcia	San Juan Lalarcia	1004-FAIS Municipal	102,034.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 164089	OAX240202392432	San Juan Atepec	San Juan Atepec	1004-FAIS Municipal	120,457.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 164119	OAX240202392449	San Pedro Coatepec	San Pedro Coatepec	1004-FAIS Municipal	249,873.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 165549	OAX240202392948	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	1004-FAIS Municipal	2,524,836.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 166741	OAX240202393000	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAIS Municipal	659,430.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 166834	OAX240202393019	Valerio Trujano	Valerio Trujano	1004-FAIS Municipal	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 167007	OAX240202393092	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	484,221.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 167885	OAX240202393253	San Pedro Sochiápam	San Pedro Sochiápam	1004-FAIS Municipal	638,326.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 168257	OAX240202393410	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	1004-FAIS Municipal	641,520.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 170046	OAX240402450797	San Miguel Suchitlaxtepec	San Miguel Suchitlaxtepec	1004-FAIS Municipal	313,613.85	313,613.85	313,613.85	313,613.85	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 170444	OAX240402460234	Taniche	Taniche	1004-FAIS Municipal	88,987.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 172730	OAX240202394489	Madalena Jaltepec	Madalena Jaltepec	1004-FAIS Municipal	224,606.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173111	OAX240202394487	San Pedro Istlahuaca	San Pedro Istlahuaca	1004-FAIS Municipal	584,214.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173182	OAX240202394516	Ixpantepec Nieves	Ixpantepec Nieves	1004-FAIS Municipal	148,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173343	OAX240202394573	San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	1004-FAIS Municipal	183,893.01	183,893.01	183,893.01	183,893.01	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173545	OAX240202394640	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	1004-FAIS Municipal	217,041.06	217,041.06	217,041.06	217,041.06	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173590	OAX240202394657	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	1004-FAIS Municipal	399,547.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 173610	OAX240202394660	Santa María Chachoapam	Santa María Chachoapam	1004-FAIS Municipal	115,668.67	115,668.67	115,668.67	115,668.67	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 174072	OAX240202394791	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1004-FAIS Municipal	611,427.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 175863	OAX240202395178	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	1,424,248.14	1,424,248.14	1,424,248.14	1,424,248.14	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 175929	OAX240202395190	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	844,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 175935	OAX240202395192	Villa Tejuapam de la Unión	Villa Tejuapam de la Unión	1004-FAIS Municipal	165,957.39	165,957.39	165,957.39	165,957.39	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 176548	OAX240202395304	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	1004-FAIS Municipal	688,385.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 17830	OAX240302411315	San Jerónimo Juárez	San Jerónimo Juárez	1004-FAIS Municipal	5,574.09	5,546,367.56	5,546,367.56	5,546,367.56	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 178040	OAX240302411273	San Jorge Nuchitán	San Jorge Nuchitán	1004-FAIS Municipal	274,000.00	274,000.00	274,000.00	274,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 179154	OAX240302411308	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	1004-FAIS Municipal	237,706.20	237,706.20	237,706.20	237,706.20	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 179237	OAX240302411332	Santa Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	1004-FAIS Municipal	36,465.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 179735	OAX240302411414	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	1004-FAIS Municipal	20,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 180436	OAX240302411576	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	1004-FAIS Municipal	634,420.89	634,420.89	634,420.89	634,420.89	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 180454	OAX240302411579	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1004-FAIS Municipal	159,872.91	159,872.91	159,872.91	159,872.91	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 180461	OAX240302411581	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	1004-FAIS Municipal	406,316.97	406,316.97	406,316.97	406,316.97	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 181935	OAX240302411843	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,186,762.65	3,186,762.65	3,186,762.65	3,186,762.65	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 182886	OAX240302412084	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	1004-FAIS Municipal	323,074.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 182904	OAX240302412043	San Juan Quihélie	San Juan Quihélie	1004-FAIS Municipal	372,895.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 183491	OAX240302412140	Santo Tomás Coatepec	Santo Tomás Coatepec	1004-FAIS Municipal	50,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 183645	OAX240302412166	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1004-FAIS Municipal	227,832.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 183938	OAX240302412211	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	167,894.79	167,894.79	167,894.79	167,894.79	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 184959	OAX240302412263	San Juan Bautista Suchitlaxtepec	San Juan Bautista Suchitlaxtepec	1004-FAIS Municipal	80,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 185183	OAX240302412390	San Juan Tepeuxila	San Juan Tepeuxila	1004-FAIS Municipal	270,952.77	270,952.77	270,952.77	270,952.77	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 185935	OAX240302412539	San Miguel Tlilquápam	San Miguel Tlilquápam	1004-FAIS Municipal	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 188275	OAX240302413023	San Jacinto Amilpan	San Jacinto Amilpan	1004-FAIS Municipal	204,048.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 188990										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCICIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302413144	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1004-FAIS Municipal	150,161.37	150,161.37	150,161.37	150,161.37	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302413145	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	1004-FAIS Municipal	369,634.68	369,634.68	369,634.68	369,634.68	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302413186	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	457,842.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302413201	Santa Cruz Xintla	Santa Cruz Xintla	1004-FAIS Municipal	319,590.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302413497	Santa Catarina Ixttepeji	Santa Catarina Ixttepeji	1004-FAIS Municipal	164,223.87	164,223.87	164,223.87	164,223.87	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302413709	San Miguel Tilquiápan	San Miguel Tilquiápan	1004-FAIS Municipal	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302413721	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	548,661.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302413744	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	1004-FAIS Municipal	399,638.84	399,638.84	399,638.84	399,638.84	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302413928	Santa Cruz Xintla	Santa Cruz Xintla	1004-FAIS Municipal	501,037.29	501,037.29	501,037.29	501,037.29	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240102344622	San Andrés Xintla	San Andrés Xintla	1004-FAIS Municipal	59,200.05	59,200.05	59,200.05	59,200.05	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240102344638	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	1004-FAIS Municipal	361,911.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302414169	Muamelolápan	Muamelolápan	1004-FAIS Municipal	91,085.01	91,085.01	91,085.01	91,085.01	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302414231	Santiago Xanica	Santiago Xanica	1004-FAIS Municipal	393,938.25	393,938.25	393,938.25	393,938.25	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302414265	San Francisco Cahuacú	San Francisco Cahuacú	1004-FAIS Municipal	497,036.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302414696	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1004-FAIS Municipal	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302414697	San Pablo Huixtla	San Pablo Huixtla	1004-FAIS Municipal	271,222.69	271,222.69	271,222.69	271,222.69	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302414751	Calihualá	Calihualá	1004-FAIS Municipal	143,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302415141	San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	1004-FAIS Municipal	81,990.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302415254	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	1004-FAIS Municipal	104,524.26	104,524.26	104,524.26	104,524.26	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302415314	San Pedro Totolápan	San Pedro Totolápan	1004-FAIS Municipal	128,175.45	128,175.45	128,175.45	128,175.45	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302415512	San Vicente Huíhuí	San Vicente Huíhuí	1004-FAIS Municipal	99,138.18	99,138.18	99,138.18	99,138.18	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302415567	Santa María Ndauayaco	Santa María Ndauayaco	1004-FAIS Municipal	93,699.00	93,699.00	93,699.00	93,699.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302415610	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	79.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302415688	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	1004-FAIS Municipal	103,804.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302415727	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302348557	Clénega de Zimatlán	Clénega de Zimatlán	1004-FAIS Municipal	170,663.49	170,663.49	170,663.49	170,663.49	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302416140	San Jerónimo Soholá	San Jerónimo Soholá	1004-FAIS Municipal	253,861.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302416532	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	1004-FAIS Municipal	964,763.25	964,763.25	964,763.25	964,763.25	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302416533	Santiago Apolá	Santiago Apolá	1004-FAIS Municipal	156,796.32	156,796.32	156,796.32	156,796.32	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302417240	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1004-FAIS Municipal	805,899.57	805,899.57	805,899.57	805,899.57	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302418234	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	1004-FAIS Municipal	489,842.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302418336	Santa Catarina Ticuá	Santa Catarina Ticuá	1004-FAIS Municipal	149,515.86	149,515.86	149,515.86	149,515.86	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302418409	San Pedro Huiltepec	San Pedro Huiltepec	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302418424	Santa María Tomaltepec	Santa María Tomaltepec	1004-FAIS Municipal	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302419444	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	1004-FAIS Municipal	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302419469	Santa Cruz Ixtundulá	Santa Cruz Ixtundulá	1004-FAIS Municipal	1,157,141.10	1,157,141.10	1,157,141.10	1,157,141.10	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302419899	Magdalena Perasco	Magdalena Perasco	1004-FAIS Municipal	139,777.82	139,777.82	139,777.82	139,777.82	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302419930	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1004-FAIS Municipal	360,414.36	360,414.36	360,414.36	360,414.36	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302419194	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAIS Municipal	2,344,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302419339	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	577,642.14	577,642.14	577,642.14	577,642.14	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302420407	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302420931	San Jacinto Tlaxiotepec	San Jacinto Tlaxiotepec	1004-FAIS Municipal	225,251.19	225,251.19	225,251.19	225,251.19	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302420993	San Pedro Topiletepec	San Pedro Topiletepec	1004-FAIS Municipal	65,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302421366	San Juan Sayultepec	San Juan Sayultepec	1004-FAIS Municipal	65,502.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302421502	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	648,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302422271	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	1004-FAIS Municipal	484,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302424531	San Pedro Tlaxiá	San Pedro Tlaxiá	1004-FAIS Municipal	116,650.60	116,650.60	116,650.60	116,650.60	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302424284	San Martín Tlunyoso	San Martín Tlunyoso	1004-FAIS Municipal	436,335.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240102345379	San Bartolo Soyatltepec	San Bartolo Soyatltepec	1004-FAIS Municipal	175,500.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302423041	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	1004-FAIS Municipal	146,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302423044	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	1004-FAIS Municipal	146,024.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302423046	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302423114	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302423299	Santiago Yucucachi	Santiago Yucucachi	1004-FAIS Municipal	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302423327	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	1004-FAIS Municipal	484,299.63	484,299.63	484,299.63	484,299.63	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302423348	Santiago Laxcoya	Santiago Laxcoya	1004-FAIS Municipal	159,398.67	159,398.67	159,398.67	159,398.67	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302423719	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	1004-FAIS Municipal	226,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240202355932	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	1,462,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302424056	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	1004-FAIS Municipal	109,541.04	109,541.04	109,541.04	109,541.04	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302424520	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	305,148.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240102345642	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	1004-FAIS Municipal	73,190.88	73,190.88	73,190.88	73,190.88	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302424573	Magdalena Tlaxiotepec	Magdalena Tlaxiotepec	1004-FAIS Municipal	110,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302424603	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	1004-FAIS Municipal	103,709.07	103,709.07	103,709.07	103,709.07	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302424619	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1004-FAIS Municipal	337,662.75	337,662.75	337,662.75	337,662.75	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302424695	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAIS Municipal	123,046.85	123,046.85	123,046.85	123,046.85	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302425095	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1004-FAIS Municipal	174,959.91	174,959.91	174,959.91	174,959.91	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240102345698	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1004-FAIS Municipal	188,057.00	188,057.00	188,057.00	188,057.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302425157	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	1004-FAIS Municipal	162,328.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302425260	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	1004-FAIS Municipal	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302425261	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	1004-FAIS Municipal	178,271.48	178,271.48	178,271.48	178,271.48	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302425262	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	1004-FAIS Municipal	29,087.00	29,087.00	29,087.00	29,087.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302425657	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	295,646.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302425698	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	1004-FAIS Municipal	122,695.85	61,347.83	61,347.83	61,347.83	50.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302425743	Santa Ana Zacache	Santa Ana Zacache	1004-FAIS Municipal	330,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240202356008	La Compañía	La Compañía	1004-FAIS Municipal	346,847.31	346,847.31	346,847.31	346,847.31	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302426934	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	1004-FAIS Municipal	189,850.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302426366	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,217,379.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302426377	Santos Reyes Tepetitlán	Santos Reyes Tepetitlán	1004-FAIS Municipal	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302426871	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	1004-FAIS Municipal	239,375.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302427184	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	1004-FAIS Municipal	288,413.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302427203	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	1004-FAIS Municipal	110,397.78	110,397.78	110,397.78	110,397.78	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302427407	San Juan Tepeoscolula	San Juan Tepeoscolula	1004-FAIS Municipal	118,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302427701	San Miguel Chichahuatlán	San Miguel Chichahuatlán	1004-FAIS Municipal	278,753.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302428043	Sitio de Xilapahuatlán	Sitio de Xilapahuatlán	1004-FAIS Municipal	80,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302428341	Nuevo Zoquiáram	Nuevo Zoquiáram	1004-FAIS Municipal	64,348.33	64,348.33	64,348.33	64,348.33	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302428550	Santiago Laollé	Santiago Laollé	1004-FAIS Municipal	199,433.54	199,433.54	199,433.54	199,433.54	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302428898	Santa Catarina Zapotitlán	Santa Catarina Zapotitlán	1004-FAIS Municipal	74,356.00	74,356.00	74,356.00	74,356.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302428962	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	1004-FAIS Municipal	514,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	60.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302429128	Santiago Yajalón	Santiago Yajalón	1004-FAIS Municipal	600,919.17	600,919.17	600,919.17	600,919.17	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302429692	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	760,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302430786	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1004-FAIS Municipal	989,351.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302430771	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	1004-FAIS Municipal	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302430774	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	1004-FAIS Municipal	28,857.00	28,857.00	28,857.00	28,857.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302430778	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	1004-FAIS Municipal	50,997.48	50,997.48	50,997.48	50,997.48	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302430782	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	1004-FAIS Municipal	152,432.00	152,432.00	152,432.00	152,432.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302430808	Silacayoáram	Silacayoáram	1004-FAIS Municipal	511,955.55	511,955.55	511,955.55	511,955.55	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302431195	Cullápam de Guerrero	Cullápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,422,699.90	1,422,699.90	1,422,699.90	1,422,699.90	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302431347	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1004-FAIS Municipal	925,324.29	925,324.29	925,324.29	925,324.29	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240402469418	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	1004-FAIS Municipal	287,962.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302432168	Chalchihuites	Chalchihuites	1004-FAIS Municipal	587,690.25	587,690.25	587,690.25	587,690.25	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302432224	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1004-FAIS Municipal	139,777.82	139,777.82	139,777.82	139,777.82	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302432304	San Miguel Achícuta	San Miguel Achícuta	1004-FAIS Municipal	101,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302432452	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAIS Municipal	123,046.85	123,046.85	123,046.85	123,046.85	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302432853	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1004-FAIS Municipal	201,354.08	201,354.08	201,354.08	201,354.08	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302432863	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1004-FAIS Municipal	201,353.98	201,353.98	201,353.98	201,353.98	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302432866	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	1004-FAIS Municipal	181,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302432890	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1004-FAIS Municipal	755,832.99	755,832.99	755,832.99	755,832.99	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302432936	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	116,612.97	116,612.97	116,612.97	116,612.97	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302432959	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1004-FAIS Municipal	289,558.62	289,558.62	289,558.62	289,558.62	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302433059	Santo Domingo Xagacía	Santo Domingo Xagacía	1004-FAIS Municipal	145,515.66	145,515.65	145,515.65	145,515.65	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302433076	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1004-FAIS Municipal	240,658.49	240,658.49	240,658.49	240,658.49	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240202356244	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	514,018.20	514,018.20	514,018.20	514,018.20	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240202356328	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	1004-FAIS Municipal	373,906.40	373,906.40	373,906.40	373,906.40	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302434148	San Pedro y San Pablo Tequiotepec	San Pedro y San Pablo Tequiotepec	1004-FAIS Municipal	68,925.29	68,925.29	68,925.29	68,925.29	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302434354	San Pedro y San Pablo Tequiotepec	San Pedro y San Pablo Tequiotepec	1004-FAIS Municipal	51,693.95	51,693.95	51,693.95	51,693.95	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302435707	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	555,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302435809	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1004-FAIS Municipal	262,254.21	262,254.21	262,254.21	262,254.21	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240202356697	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	2,275,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302436171	San José del Progreso	San José del Progreso	1004-FAIS Municipal	559,755.84	559,755.84	559,755.84	559,755.84	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302436332	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	1004-FAIS Municipal	230,380.89	230,380.89	230,380.89	230,380.89	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302436450	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1004-FAIS Municipal	321,485.88	321,485.88	321,485.88	321,485.88	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302436470	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1004-FAIS Municipal	266,013.00	266,013.00	266,013.00	266,013.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302436496	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	1004-FAIS Municipal	141,744.93	141,744.93	141,744.93	141,744.93	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302436510	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	1004-FAIS Municipal	173,902.77	173,902.77	173,902.77	173,902.77	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302436707	San José Tenango	San José Tenango	1004-FAIS Municipal	3,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302436792	Santiago Jocopotepec	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	1,559,149.00	1,559,149.00	1,559,149.00	1,559,149.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302437021	Santa Cruz Tavata	Santa Cruz Tavata	1004-FAIS Municipal	117,322.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	70.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302437411	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	1004-FAIS Municipal	19,700.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302437412	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	1004-FAIS Municipal	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302437413	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	1004-FAIS Municipal	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302437480	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,291,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302437487	Guadalupe de Ramírez	Guadalupe de Ramírez	1004-FAIS Municipal	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240402464382	Itzán de Juárez	Itzán de Juárez	1004-FAIS Municipal	384,999.96	384,999.96	384,999.96	384,999.96	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302437571	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	1004-FAIS Municipal	150,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	92.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302437904	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	184,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302438127	San Juan Mixtepec-Dto. Oax	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	858,763.65	858,763.65	858,763.65	858,763.65	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302438503	Ayoquezco de Aljama	Ayoquezco de Aljama	1004-FAIS Municipal	313,549.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302438514	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	1004-FAIS Municipal	55,744.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302438532	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	133,408.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302438607	Tlaxiaco de Cabrera	Tlaxiaco de Cabrera	1004-FAIS Municipal	392,312.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302438842	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302438883	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302438884	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302438885	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302438886	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240302439202	Santa María del Rosario	Rosario	1004-FAIS Municipal	56,771.58	56,771.58	56,771.58	56,771.58	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /	OAX240202357905	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	768,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS /										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338138	OAX240402464670	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	1004-FAIS Municipal	453,052.86	453,052.86	453,052.86	453,052.86	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338146	OAX240402464752	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338153	OAX240402464754	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338158	OAX240402464760	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338162	OAX240402464766	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338164	OAX240402464774	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338166	OAX240402464776	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	20,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338248	OAX240402464791	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	1004-FAIS Municipal	67,899.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338307	OAX240402464801	Guaymas de Humboldt	Guaymas de Humboldt	1004-FAIS Municipal	420,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338319	OAX240402464808	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1004-FAIS Municipal	113,883.59	113,883.59	113,883.59	113,883.59	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338321	OAX240402464810	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1004-FAIS Municipal	113,883.59	113,883.59	113,883.59	113,883.59	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338327	OAX240402464814	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	1004-FAIS Municipal	41,723.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338329	OAX240402464816	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	1004-FAIS Municipal	56,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338491	OAX240402464824	Santo Domingo Tlatayápam	Santo Domingo Tlatayápam	1004-FAIS Municipal	43,763.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338582	OAX240402464850	San Martín Huamelilpan	San Martín Huamelilpan	1004-FAIS Municipal	51,085.02	51,085.02	51,085.02	51,085.02	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 338602	OAX240402464854	San Miguel Alopápam	San Miguel Alopápam	1004-FAIS Municipal	232,933.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 34142	OAX240202358083	Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FAIS Municipal	262,342.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 341639	OAX240402465614	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	1004-FAIS Municipal	139,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 342091	OAX240402465649	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	109,098.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3423104	OAX240402465653	San Cristóbal Suchitlánhuaca	San Cristóbal Suchitlánhuaca	1004-FAIS Municipal	26,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 344085	OAX240402466241	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	1004-FAIS Municipal	67,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 344105	OAX240402466247	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 344110	OAX240402466251	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 344135	OAX240402466259	Santa María Magdalena	Santa María Magdalena	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 344311	OAX240402466415	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	1,006,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345100	OAX240402466897	San Antonio Nahuatlápam	San Antonio Nahuatlápam	1004-FAIS Municipal	86,137.77	86,137.77	86,137.77	86,137.77	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345154	OAX240402466927	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345267	OAX240402466925	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345360	OAX240402467042	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345377	OAX240402467058	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	11,288.51	11,288.51	11,288.51	11,288.51	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345465	OAX240402467076	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345717	OAX240402467182	San Andrés Olinicuitl	San Andrés Olinicuitl	1004-FAIS Municipal	152,130.00	152,130.00	152,130.00	152,130.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345740	OAX240402467187	San Juan Olinicuitl	San Juan Olinicuitl	1004-FAIS Municipal	397,128.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345751	OAX240402467170	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	61,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345753	OAX240402467172	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	61,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 345759	OAX240402467173	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	49,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3461125	OAX240402467300	Santiago Comaltepec	San Vago Comaltepec	1004-FAIS Municipal	62,246.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 347614	OAX240402467798	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1004-FAIS Municipal	167,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 347736	OAX240402467842	San Antonino el Alto	San Antonino el Alto	1004-FAIS Municipal	250,560.00	250,560.00	250,560.00	250,560.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 348275	OAX240402468039	San Blas Atetlpa	San Blas Atetlpa	1004-FAIS Municipal	1,333,609.74	1,333,609.74	1,333,609.74	1,333,609.74	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 348393	OAX240402468075	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	1004-FAIS Municipal	104,551.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 348740	OAX240402468207	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	539,989.50	539,989.50	539,989.50	539,989.50	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 349053	OAX240402468374	San Francisco Zoilopec	San Francisco Zoilopec	1004-FAIS Municipal	227,104.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 349084	OAX240402468391	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1004-FAIS Municipal	358,823.31	358,823.31	358,823.31	358,823.31	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 349811	OAX240402468970	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	1004-FAIS Municipal	547,144.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 350420	OAX240402468905	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	2,907,007.86	2,907,007.86	2,907,007.86	2,907,007.86	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 350888	OAX240402469040	San Martín Tuxtla	San Martín Tuxtla	1004-FAIS Municipal	280,267.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 350922	OAX240402469046	Santo Domingo Tonaltepec	Santo Domingo Tonaltepec	1004-FAIS Municipal	68,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 351323	OAX240402469275	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	2,525,635.29	2,525,635.29	2,525,635.29	2,525,635.29	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 352140	OAX240402469516	Santa Catalina Quileri	Santa Catalina Quileri	1004-FAIS Municipal	135,898.71	135,898.70	135,898.70	135,898.70	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3523191	OAX240402469537	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	744,174.27	744,174.27	744,174.27	744,174.27	100.00%	100.00%

NDMBRE	FOLO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402458993	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 371529	1004-FAIS Municipal	336,949.63	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402458995	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 371535	1004-FAIS Municipal	245,636.01	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402459784	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 373871	1004-FAIS Municipal	501,315.36	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402459835	San Francisco Chapulapa	San Francisco Chapulapa	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 374283	1004-FAIS Municipal	295,149.33	295,149.00	295,149.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240202359010	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 375300	1004-FAIS Municipal	1,975,639.00	1,975,639.00	1,975,639.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402460796	San Andrés	San Andrés	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 376749	1004-FAIS Municipal	399,700.50	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402460855	San Andrés Teotitlán	Teotitlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 376920	1004-FAIS Municipal	539,400.00	539,400.00	539,400.00	100.00%	800.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402461571	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 378871	1004-FAIS Municipal	553,047.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402462142	Asunción Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 380606	1004-FAIS Municipal	96,684.30	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402463448	San Bartolo Yautepec	San Bartolo Yautepec	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 384492	1004-FAIS Municipal	102,194.03	102,194.03	102,194.03	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402463924	Villa de Etla	Villa de Etla	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 386716	1004-FAIS Municipal	199,135.44	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402464418	Santiago Teatlán	Santiago Teatlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 396739	1004-FAIS Municipal	427,088.05	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402466646	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 391961	1004-FAIS Municipal	130,524.03	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402466767	Santos Reyes Tepetillo	Santos Reyes Tepetillo	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 392587	1004-FAIS Municipal	13,800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402466769	Santos Reyes Tepetillo	Santos Reyes Tepetillo	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 392588	1004-FAIS Municipal	14,244.49	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402466952	San Jerónimo Tlacoahuaya	San Jerónimo Tlacoahuaya	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 393065	1004-FAIS Municipal	291,383.46	291,383.46	291,383.46	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402467690	La Trinidad Vista Hermosa	La Trinidad Vista Hermosa	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 394558	1004-FAIS Municipal	69,052.42	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402467899	San Pedro Ocopetatlillo	San Pedro Ocopetatlillo	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 395081	1004-FAIS Municipal	139,000.00	139,000.00	139,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402468515	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 396435	1004-FAIS Municipal	111,816.81	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240202358941	Santa María Quilegolani	Santa María Quilegolani	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 396777	1004-FAIS Municipal	93,710.83	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402468906	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 397209	1004-FAIS Municipal	537,899.42	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402470273	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 400185	1004-FAIS Municipal	666,678.33	0.00	0.00	0.00%	90.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402470324	Santa María Zoquitlán	Santa María Zoquitlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 400392	1004-FAIS Municipal	247,203.33	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402471032	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 402364	1004-FAIS Municipal	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402472120	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 404676	1004-FAIS Municipal	237,201.87	237,201.87	237,201.87	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402472193	Temaxcalapa	Temaxcalapa	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 404817	1004-FAIS Municipal	147,997.59	147,997.59	147,997.59	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402472338	Santa María Yolotepec	Santa María Yolotepec	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 405096	1004-FAIS Municipal	23,196.04	0.00	0.00	0.00%	50.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402472345	Santa María Yolotepec	Santa María Yolotepec	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 405102	1004-FAIS Municipal	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402491390	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 409040	1004-FAIS Municipal	136,816.44	136,816.44	136,816.44	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402491403	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 409091	1004-FAIS Municipal	157,616.94	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402492347	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 411330	1004-FAIS Municipal	2,298,479.67	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402492354	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 411338	1004-FAIS Municipal	1,016,680.00	1,016,680.00	1,016,680.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402493099	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 412985	1004-FAIS Municipal	20,880.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402493111	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 413033	1004-FAIS Municipal	17,400.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402493146	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 413106	1004-FAIS Municipal	25,520.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402493154	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 413120	1004-FAIS Municipal	20,880.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402493156	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 413128	1004-FAIS Municipal	20,880.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402493162	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 413136	1004-FAIS Municipal	16,508.37	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402493170	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 413144	1004-FAIS Municipal	25,520.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402493412	San Miguel Panatlahuaca	San Miguel Panatlahuaca	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 418679	1004-FAIS Municipal	438,570.12	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240202359558	San Juan Dixi	San Juan Dixi	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 41881	1004-FAIS Municipal	156,217.20	156,217.20	156,217.20	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402496856	San Antonio Acutla	San Antonio Acutla	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 421071	1004-FAIS Municipal	75,000.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402496890	San Mateo Tlapitepec	San Mateo Tlapitepec	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 421914	1004-FAIS Municipal	54,286.41	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402496717	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 421971	1004-FAIS Municipal	325,032.80	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402479310	San Juan Yare	San Juan Yare	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 422497	1004-FAIS Municipal	140,016.89	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402479591	San Juan Yare	San Juan Yare	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 423176	1004-FAIS Municipal	227,796.26	227,796.26	227,796.26	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402480123	Santiago Ixtavutla	Santiago Ixtavutla	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 424888	1004-FAIS Municipal	2,067,671.91	2,067,671.91	2,067,671.91	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	OAX240402481535	Santiago Atlán	Santiago Atlán	33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 427475	1004-FAIS Municipal	464,573.64	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS				33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 428236						

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 449069	OAX240402492973	San Pablo Macuiltilanguila	San Pablo Macuiltilanguila	1004-FAIS Municipal	15,033.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 449073	OAX240402492975	San Pablo Macuiltilanguila	San Pablo Macuiltilanguila	1004-FAIS Municipal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 449076	OAX240402492977	San Pablo Macuiltilanguila	San Pablo Macuiltilanguila	1004-FAIS Municipal	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 449122	OAX240402492981	San Pablo Macuiltilanguila	San Pablo Macuiltilanguila	1004-FAIS Municipal	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 449125	OAX240402493008	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1004-FAIS Municipal	196,194.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 449125	OAX240402493014	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	84,653.01	84,653.01	84,653.01	84,653.01	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 449634	OAX240402493333	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	1004-FAIS Municipal	402,071.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 450252	OAX240402493677	San Mateo Cajonos	San Mateo Cajonos	1004-FAIS Municipal	119,544.06	119,544.06	119,544.06	119,544.06	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 450676	OAX240402493949	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,607,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 451108	OAX240402493977	Santa Ana Tlapacoyán	Santa Ana Tlapacoyán	1004-FAIS Municipal	192,291.51	192,291.51	192,291.51	192,291.51	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 451108	OAX240402494203	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1004-FAIS Municipal	533,896.41	533,896.41	533,896.41	533,896.41	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 451145	OAX240402494221	San Pedro Coxcatlapepec	San Pedro Coxcatlapepec	1004-FAIS Municipal	65,593.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 451281	OAX2404024948305	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	1004-FAIS Municipal	119,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 451283	OAX240402494881	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	142,213.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 451317	OAX240402494757	Santiago Chobam	Santiago Chobam	1004-FAIS Municipal	716,825.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 452072	OAX240402494855	San Pedro Teozacoalco	San Pedro Teozacoalco	1004-FAIS Municipal	172,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 452074	OAX240402494860	Santa Catarina Culixtlá	Santa Catarina Culixtlá	1004-FAIS Municipal	116,565.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 453153	OAX240402495181	San Juan Lachigallá	San Juan Lachigallá	1004-FAIS Municipal	379,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 453263	OAX240402495203	Santiago Teacalcingo	Santiago Teacalcingo	1004-FAIS Municipal	75,932.08	75,932.08	75,932.08	75,932.08	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 453886	OAX240402495430	Santa Ana Cuauhtémoc	Santa Ana Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	131,080.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 454000	OAX240402495524	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	1004-FAIS Municipal	267,309.99	267,309.99	267,309.99	267,309.99	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 454500	OAX240402495782	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	1004-FAIS Municipal	208,596.90	208,596.90	208,596.90	208,596.90	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 454667	OAX240402495898	Santa María Guilenagatí	Santa María Guilenagatí	1004-FAIS Municipal	427,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 454923	OAX240402496078	Ánimas Triunfo	Ánimas Triunfo	1004-FAIS Municipal	97,199.01	97,199.01	97,199.01	97,199.01	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 455099	OAX240402496168	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,847,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 455318	OAX240402496294	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	231,526.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 455486	OAX240402496374	Santa Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	1004-FAIS Municipal	86,465.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 455780	OAX240402496605	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	1004-FAIS Municipal	448,779.66	448,779.66	448,779.66	448,779.66	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 456076	OAX240402496699	Santa María Yosoyuca	Santa María Yosoyuca	1004-FAIS Municipal	197,008.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 457072	OAX240402507648	San Sebastián Tecomatlahuaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	1004-FAIS Municipal	38,280.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 457177	OAX240402507671	Villa Soles de Yaco	Villa Soles de Yaco	1004-FAIS Municipal	1,501,788.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 458879	OAX240402497887	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	1004-FAIS Municipal	1,535,963.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 459177	OAX240402508046	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	788,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 459182	OAX240402508051	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	391,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 460769	OAX240402508374	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	1004-FAIS Municipal	109,541.04	109,541.04	109,541.04	109,541.04	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 461315	OAX240402508442	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	51,693.98	51,693.98	51,693.98	51,693.98	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 461494	OAX240402509426	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	1004-FAIS Municipal	76,753.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 461856	OAX240402509575	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	642,640.00	642,640.00	642,640.00	642,640.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 461899	OAX240402508595	Santa María Totolapilla	Santa María Totolapilla	1004-FAIS Municipal	104,967.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 462285	OAX240402493490	Tanetzte de Zaragoza	Tanetzte de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	180,502.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 462734	OAX240402508822	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	155,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 462785	OAX240402489561	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	472,797.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 462819	OAX240202360661	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	744,530.37	744,530.37	744,530.37	744,530.37	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 462979	OAX240402499672	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	150,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 463274	OAX240402499796	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	1004-FAIS Municipal	413,300.61	413,300.61	413,300.61	413,300.61	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 463326	OAX240402508965	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	169,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 465392	OAX240402500092	San José Lachigulri	San José Lachigulri	1004-FAIS Municipal	544,478.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 465948	OAX240402509206	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	1004-FAIS Municipal	102,468.78	102,468.78	102,468.78	102,468.78	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 466276	OAX240402509261	San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1004-FAIS Municipal	263,461.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 466277	OAX240402509262	San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1004-FAIS Municipal	263,461.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 46760	OAX240202361409	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAIS Municipal	369,331.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 49471	OAX240202361552	San Pedro Jicaván	San Pedro Jicaván	1004-FAIS Municipal	1,155,100.00	1,155,100.00	1,155,100.00	1,155,100.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 50154	OAX240202362453	Natividad	Natividad	1004-FAIS Municipal	93,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 51829	OAX240202362971	San Lorenzo	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	683,721.57	683,721.57	683,721.57	683,721.57	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 51838	OAX240202362972	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	1004-FAIS Municipal	255,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 62273	OAX240302408658	San Pedro Calónos	San Pedro Calónos	1004-FAIS Municipal	90,090.60	90,090.60	90,090.60	90,090.60	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 52305	OAX240302408659	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	1004-FAIS Municipal	109,941.30	109,941.30	109,941.30	109,941.30	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 59211	OAX240202363591	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	2,812,970.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 55074	OAX240202363900	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	1004-FAIS Municipal	380,087.94	380,087.94	380,087.94	380,087.94	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 55103	OAX240202363904	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	1004-FAIS Municipal	1,504,120.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 55300	OAX240202363938	Santiago Tepec	Santiago Tepec	1004-FAIS Municipal	456,597.00	456,597.00	456,597.00	456,597.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 55739	OAX240202364110	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	316,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 56465	OAX240202364342	Santiago Tlazoyaltepec	Santiago Tlazoyaltepec	1004-FAIS Municipal	804,000.00	804,000.00	804,000.00	804,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 56861	OAX240202363719	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 56944	OAX240202364500	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1004-FAIS Municipal	112,227.72	112,227.72	112,227.72	112,227.72	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 57955	OAX240202364894	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	1004-FAIS Municipal	97,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 58076	OAX240202364939	Santo Tomás Jilotepec	Santo Tomás Jilotepec	1004-FAIS Municipal	335,496.09	335,496.09	335,496.09	335,496.09	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 60014	OAX240202364758	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	1004-FAIS Municipal	1,230,893.43	1,230,893.43	1,230,893.43	1,230,893.43	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 64287	OAX240202365926	San Idelfonso Soles	San Idelfonso Soles	1004-FAIS Municipal	138,888.99	138,888.99	138,888.99	138,888.99	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 64205	OAX240202365545	Yorena	Yorena	1004-FAIS Municipal	164,502.12	164,502.12	164,502.12	164,502.12	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 65549	OAX240202366933	Zapotitlán Laxunus	Zapotitlán Laxunus	1004-FAIS Municipal	362,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 66022	OAX240202366451	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	1004-FAIS Municipal	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 66900	OAX240202367316	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	1004-FAIS Municipal	376,343.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 68443	OAX240202367753	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	4,132,869.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 69088	OAX240202367269	Santa Ana Taveha	Santa Ana Taveha	1004-FAIS Municipal	138,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	44.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 75274	OAX240202369310	Santiago del Río	Santiago del Río	1004-FAIS Municipal	125,109.00	125,109.00	125,109.00	125,109.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 77026	OAX240202370474	San Lorenzo Cuamocuil	San Lorenzo Cuamocuil	1004-FAIS Municipal	138,742.62	138,742.62	138,742.62	138,742.62	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 77611	OAX240202370729	Santiago Tillo	Santiago Tillo	1004-FAIS Municipal	70,200.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 80133	OAX240202371368	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	1004-FAIS Municipal	467,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 80659	OAX240202370837	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	113,914.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 80721	OAX240202370852	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	1004-FAIS Municipal	66,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 83585	OAX240202372411	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	488,901.66	488,901.66	488,901.66	488,901.66	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 84051	OAX240202372605	San Antonio Huixtlapec	San Antonio Huixtlapec	1004-FAIS Municipal	428,932.86	428,932.86	428,932.86	428,932.86	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 84555	OAX240202372814	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	1004-FAIS Municipal	106,419.57	106,419.57	106,419.57	106,419.57	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 85848	OAX240202372665	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	1004-FAIS Municipal	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 87898	OAX240202373888	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	1004-FAIS Municipal	333,588.00	333,588.00	333,588.00	333,588.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 88932	OAX240202373950	San Juan Rumbi	San Juan Rumbi	1004-FAIS Municipal	726,513.30	726,513.30	726,513.30	726,513.30	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 89157	OAX240202373714	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	1004-FAIS Municipal	89,662.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 92327	OAX240202374613	San Vicente Lachijó	San Vicente Lachijó	1004-FAIS Municipal	440,507.00	440,507.00	440,507.00	440,507.00	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 92478	OAX240202374691	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	1004-FAIS Municipal	2,266,741.17	2,266,741.17	2,266,741.17	2,266,741.17	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 95213	OAX240202375417	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	1004-FAIS Municipal	768,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 96348	OAX240202377265	Marabán Países Prietos	Marabán Países Prietos	1004-FAIS Municipal	139,777.82	139,777.82	139,777.82	139,777.82	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 99294	OAX240202376758	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAIS Municipal	123,046.85	123,046.85	123,046.85	123,046.85	100.00%	100.00%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS / 33201 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 92478	OAX2403024022925	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 64758	OAX240302439723	San Francisco Cahucacú	San Francisco Cahucacú	1004-FAIS Municipal	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	100.00%	100.00%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 78806	OAX240302439772	Tlaxiact de Cabrera	Tlaxiact de Cabrera	1004-FAIS Municipal	145,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS MUNICIPALES - 73056										
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS - 73345	OAX240302439743	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	1004-FAIS Municipal	202,278.60	202,278.60	202,278.60	202,278.60	100.00%	100.00%
ACONDICIONAMIENTO DE SALON DE USOS MÚLTIPLES DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 35969	OAX240302439764	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	1004-FAIS Municipal	70,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FÍSICOS - 55278	OAX240302439681	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	162,678.80	162,678.80	162,678.80	162,678.80	100.00%	100.00%
ACONDICIONAMIENTOS DE ESPACIOS FÍSICOS - 77269	OAX240302439709	Santa María Ndauayaco	Santa María Ndauayaco	1004-FAIS Municipal	34,760.00	34,760.00	34,760.00	34,760.00	100.00%	100.00%
ACTUALIZACIÓN DE LA GACETA MUNICIPAL INTERNA - 77162	OAX240302439761	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	1004-FAIS Municipal	26,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	100.00%	100.00%
ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA UN LABORATORIO CLÍNICO UNIVERSITARIO	OAX240302439758	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	240,849.59	237,255.64	237,255.64	237,255.64	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE 2 ESCRITORIOS, 2 SILLAS SECRETARIAS Y UN ARCHIVERO - 77148	OAX240402513946	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1008-FAM IEMSys	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE 2 LAPTOPS, 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, 3 MULTIFUNCIONALES, 5 RATÓN HP, 1 PANTALLA PARA PROYECTOR, 1 PROYECTOR - 74935	OAX240302439757	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	13,395.00	31,201.70	31,201.70	31,201.70	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA TIPO PATRULLA, CUATRIMOTOS, ACUAMOTOS Y VEHICULOS RAZER PARA EL ESTADO DE OAXACA	OAX240302439751	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	59,156.05	44,943.30	44,943.30	44,943.30	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS - 44573	OAX240302445189	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1011-FA5P	11,954,711.60	11,954,711.60	11,954,711.60	11,954,711.60	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE DIEZ CAMIONES CISTERNAS (PIPAS) PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ XOXCOTLÁN, SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN SEBASTIÁN TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO Y SAN JACINTO AMILPAS	OAX240202397312	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Y004-Fideicomiso Fondo de Establecimiento de los Ingresos de las Entidades Federativas	21,799,880.00	21,799,880.00	21,799,880.00	21,799,880.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE OAXACA	OAX240302443708	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	354,117.48	1,043,724.65	1,043,724.65	1,043,724.65	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC	OAX240302443740	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	333,205.09	349,691.00	349,691.00	349,691.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SANTIAGO ASTATA	OAX240502546366	Santiago Astata	Santiago Astata	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	31,682,957.28	42,230,220.78	42,230,220.78	42,230,220.78	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE SALUD URBANO DE 05 NÚCLEOS BÁSICOS (CSNB) DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	OAX240502546301	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	5,707,893.68	11,900,000.00	11,900,000.00	11,900,000.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE IXTLÁN DE JUÁREZ DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240502546015	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	8,264,382.75	52,952,292.66	52,952,292.66	52,952,292.66	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DE IXTLÁN DE JUÁREZ DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240502545966	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	3,257,401.75	3,257,401.75	3,257,401.75	3,257,401.75	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA	OAX240502546341	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	32,448,325.88	14,900,000.00	14,900,000.00	14,900,000.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CONCLUSIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA EN EL ESTADO DE OAXACA	OAX240502546345	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	18,560.00	14,670,001.48	14,670,001.48	14,670,001.48	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CONCLUSIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ EN EL ESTADO DE OAXACA	OAX240502546246	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	32,152,121.22	43,848,598.65	43,848,598.65	43,848,598.65	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE ANÁLISIS Y CONTEXTO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240302443518	San Bartolomé Coyotepec	Reyes Mantecón	E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	417,589.08	416,936.96	416,936.96	416,936.96	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO BÁSICO Y ESPECIALIZADO PARA AULAS, LABORATORIOS, CENTROS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, ESPECÍFICAMENTE PARA LOS PE DE LICENCIATURA DE LOS CAMPUS IXTEPEC Y JUCHITÁN, ASÍ COMO, LOS PE DE POSGRADO DEL CAMPUS TEHUANTEPEC	OAX240402515784	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	1008-FAM IEMSys	1,399,000.00	1,285,636.65	1,285,636.65	1,285,636.65	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 39316	OAX240302439685	Santa Catarina Lachagua	Santa Catarina Lachagua	1004-FAIS Municipal	115,287.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - 77609	OAX240302439770	Santiago Tillo	Santiago Tillo	1004-FAIS Municipal	41,640.00	41,640.00	41,640.00	41,640.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OAX240502547085	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1011-FA5P	1,555,367.46	1,555,367.46	1,555,367.46	1,555,367.46	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO - 77007	OAX240302439754	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION - 83181	OAX240302439809	San Pablo Tlajaltepec	San Pablo Tlajaltepec	1004-FAIS Municipal	151,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS - 83324	OAX240302439815	San Lorenzo Texmelicán	San Lorenzo Texmelicán	1004-FAIS Municipal	163,017.00	143,743.00	143,743.00	143,743.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO - 58601	OAX240302439730	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	1004-FAIS Municipal	87,387.00	87,387.00	87,387.00	87,387.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y EQUIPO DE COMPUTO NECESARIO - 84105	OAX240302439728	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	1004-FAIS Municipal	79,175.00	79,175.00	79,175.00	79,175.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442180	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	27,877.50	27,876.36	27,876.36	27,876.36	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442082	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC, MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442783	Ciudad Istepec	Ciudad Istepec	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	27,877.50	27,876.36	27,876.36	27,876.36	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442230	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19,912.50	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPÁN DE LEÓN, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPÁN DE LEÓN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442108	Herolica Ciudad de Huajuapán de León	Herolica Ciudad de Huajuapán de León	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	27,877.50	27,877.50	27,877.50	27,877.50	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442137	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	27,877.50	27,876.36	27,876.36	27,876.36	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442224	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19,912.50	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL SUCHIXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442170	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442266	San Cristóbal Suchixtlahuaca	San Cristóbal Suchixtlahuaca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442159	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442180	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442174	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442244	San Juan Bautista Suchitepec	San Juan Bautista Suchitepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,947.50	11,947.01	11,947.01	11,947.01	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA, MUNICIPIO DE SAN JUAN YATZONA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442258	San Juan Chicomezúchil	San Juan Chicomezúchil	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,045.00	15,044.40	15,044.40	15,044.40	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAPILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MATEO TLAPILTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442144	San Juan Yatzona	San Juan Yatzona	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	31,860.00	31,858.70	31,858.70	31,858.70	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442264	San Mateo Tlapiltepec	San Mateo Tlapiltepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442281	San Pedro Jaltepetongo	San Pedro Jaltepetongo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA QUIERÍ, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERÍ (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442274	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442343	Santa Catalina Quierí	Santa Catalina Quierí	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PAPANULTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPANULTLA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442339	Santa Catarina Ticuá	Santa Catarina Ticuá	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442153	Santa Cruz Papanultla	Santa Cruz Papanultla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442236	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALTANGUIS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALTANGUIS (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442216	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15,930.00	15,929.35	15,929.35	15,929.35	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442237	Santa María Jaltanguis	Santa María Jaltanguis	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19,912.50	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442198	Santa María Totolapilla	Santa María Totolapilla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19,912.50	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO, MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442088	Santiago Juxtahuaca	Santiago Juxtahuaca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442191	Santiago Tillo	Santiago Tillo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19,912.50	19,912.50	19,912.50	19,912.50	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442206	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	23,895.00	23,894.03	23,894.03	23,894.03	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE TEOITILÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOITILÁN DE FLORES MAGÓN (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442184	Santos Reyes Xagacía	Santos Reyes Xagacía	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19,912.50	19,911.69	19,911.69	19,911.69	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA)	OAX240302442119	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	27,877.50	27,876.36	27,876.36	27,876.36	100.00%	100.00%
	OAX240302442124	Villa de Etla	Villa de Etla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	27,877.50	27,876.36	27,876.36	27,876.36	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ (SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA DESINFECCIÓN DEL AGUA)	OAX240302442141	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	31,860.00	31,858.70	31,858.70	31,858.70	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - 73182	OAX240302439755	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	1004-FAIS Municipal	29,648.40	29,648.40	29,648.40	29,648.40	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES (FORTALECIMIENTO DE LA BANDA DE MUSICA DE LA POLICIA ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA)	OAX240502523444	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federales	4,902,786.00	4,900,305.16	4,900,305.16	4,900,305.16	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE LAPTOPS E IMPRESORAS - 80428	OAX240302439788	San Pedro Ocotepéc	San Pedro Ocotepéc	1004-FAIS Municipal	44,090.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - 51700	OAX240302439705	San Juan Guelavía	San Juan Guelavía	1004-FAIS Municipal	63,521.48	63,521.48	63,521.48	63,521.48	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO - 77984	OAX240302439766	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	1004-FAIS Municipal	45,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MONITOREO DE CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA	OAX240502547910	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1011-FASP	12,512,458.32	12,512,458.32	12,512,458.32	12,512,458.32	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA PARA CS	OAX240502547117	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1011-FASP	2,248,068.17	2,248,068.17	2,248,068.17	2,248,068.17	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN EL MUNICIPIO DE TEGONGÓ - 83303	OAX240302439813	Teotono	Teotono	1004-FAIS Municipal	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS - 83318	OAX240302439816	San Lorenzo Texmelucán	San Lorenzo Texmelucán	1004-FAIS Municipal	153,289.20	112,497.04	112,497.04	112,497.04	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS - 80811	OAX240302439787	San Pedro Ocotepéc	San Pedro Ocotepéc	1004-FAIS Municipal	122,491.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 59343	OAX240302439712	Santa María Ndauvaso	Santa María Ndauvaso	1004-FAIS Municipal	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 77271	OAX240302439762	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	1004-FAIS Municipal	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 50050	OAX240302439702	San Juan Guelavía	San Juan Guelavía	1004-FAIS Municipal	87,636.00	97,636.00	97,636.00	97,636.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO PATRULLA PARA POLICIA ESTATAL Y MUNICIPAL EN LAS OCHO REGIONES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240302445383	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública	7,199,774.99	7,199,774.99	7,199,774.99	7,199,774.99	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	OAX240502548084	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1011-FASP	20,006,400.52	20,006,400.52	20,006,400.52	20,006,400.52	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CABEZA DE LEÓN, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302442521	Huautla de Jiménez	Agua Cabeza de León	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA DUENDE, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302442585	Mazatlán Villa de Flores	Agua Duende	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HUAUATEPEC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302442384	Huauatepec	Agua Esperanza	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA PEÑAFIEL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302443283	Santa Cruz Acatepec	Agua Peñafiel	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE LOS REYES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302443357	Santa María Chilchotla	Amatlán de los Reyes	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BOBO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302443685	Santiago Jocotepec	Arroyo Bobo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CONCHA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302442684	San Juan Lalana	Arroyo Concha	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MANANTIAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302442712	San Lucas Ojitlán	Arroyo Manantial	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302442792	San Pedro Ixcatlán	Arroyo Murciélagos	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302442795	San Pedro Ixcatlán	Arroyo Zontle	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN LACOVA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302442679	San Juan Lalana	Asunción Lacova	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302443820	Santiago Yosondúa	Atalaya	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AYACUAUTLA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302443882	Santa María Teopoxco	Ayacautla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302442735	San Lucas Zoquiápam	Buena Vista	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302442701	San Lucas Ojitlán	Buenavista	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CABECERA DE CAÑADA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN)	OAX240302443824	Santiago Yosondúa	Cabecera de Cañada	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443826	Santos Reyes Pápalo	Cacalotepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443759	Santiago Yaveo	Campo Nuevo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443902	Santa María Temaxcaltepec	Cañada de Guadalupe	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443718	Santiago Nundiche	Cañada Tierra Blanca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CAPULÍN NARANJO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442555	Mazatlán Villa de Flores	Capulín Naranjo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443907	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO CANGREJO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443905	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Cangrejo Grande	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442601	San José Tenango	Cerro Central	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442707	San Lucas Ojitlán	Cerro de Oro	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CERRO PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442678	San Juan Lalana	Cerro Progreso	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442812	San Pedro Jicayán	Chuparrrosa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CONTALCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442695	San Juan de los Cués	Contalco	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DEL ITACUÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443730	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itacuán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE CUAJILOTES, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443821	Santiago Yosondúa	Cuajilotes	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443705	Santiago Nundiche	Dolores Hidalgo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443239	Villa de Tututepec	El Azufre	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARÓN, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442364	Huautepéc	El Camarón	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL CARASOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443624	Santiago Ixtayutla	El Carasol	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442499	Huautla de Jiménez	El Carrizal	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443254	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Duraznal	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL GIRASOL, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443827	Santos Reyes Pápalo	El Girasol	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL MOSCO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443672	Santiago Ixtayutla	El Mosco	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO MATAGALLINA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443265	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagallina	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE VIEJO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442592	Mazatlán Villa de Flores	El Trapiche Viejo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442779	San Mateo Peñasco	El Vergel	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443452	Santa María Chilchotla	Emiliano Zapata	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE FLORES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUÍTLTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443593	Santa María Tlahuitoltepec	Flores	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUNDICHE (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442732	San Lucas Zoquiápam	Guadalupe	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE HUAUTEPEC, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443726	Santiago Hundiche	Hidalgo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442357	Huauitepec	Huauitepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442736	San Martín Itunyoso	La Concepción	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443475	Santa María Chimalapa	La Esmeralda	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443481	Santa María Chimalapa	La Esperanza	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA POCHOTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442799	San Pedro Ixcatlán	La Laguna	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA SAN MATEO, MUNICIPIO DE SAN MATEO VOLOXOCHITLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442805	San Pedro Ixcatlán	La Pochota	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD (LA ARENA), MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMACALTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442756	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LACHOOCANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443564	Santa María Temacaltepec	La Soledad (La Arena)	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443261	San Pedro y San Pablo Ayutla	Lachocana	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LLANO AGUACATAL, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443736	Santiago Pinotepa Nacional	Lagunillas	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ÁRNICA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443273	Huauitepec	Llano Aguacatal	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442609	San José Tenango	Llano de Arnicá	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA CHILAR, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443628	Santiago Ixtayutla	Llano Verde	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA LIMÓN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442504	Huautla de Jiménez	Loma Chilar	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTITLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443443	Santa María Chilchotla	Loma Limón	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442726	San Lucas Zoquiápam	Loma Ocotitlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	23,040.00	23,040.00	23,040.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOS DURAZNOS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443906	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma San Rafael	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DEL ESPINAL, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443571	Santa María Teopoxco	Los Durazos	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE MONTE CRISTO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443248	Villa de Tututepec	Los Llanos del Espinal	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PEÑA VERDE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443376	Huauitepec	Los Pinos	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PASO DE SAN JACOBO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443368	Santa María Chilchotla	Monte Cristo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PEÑA VERDE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443595	Santa María Tlahuitoltepec	Nejapa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PEÑA VERDE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443689	Santiago Jocotepec	Paso de San Jacobo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PEÑA VERDE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443529	Santa María Pápalo	Peña Verde	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PERICON, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443297		Santa María Apazco	Pericón	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443746		Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE FIERRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443457		Santa María Chilchotla	Piedra de Hierro	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443277		Santa Cruz Acatepec	Piedra Tendida	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442642		San José Tenango	Piedras Negras	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PLATANILLO, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442593		Mazatlán Villa de Flores	Platanillo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442710		San Lucas Ojiltán	Playa de Soyaltepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE POZO DE ÁGUILA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442614		San José Tenango	Pozo de Águila	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443429		Santa María Chilchotla	Pueblo Nuevo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE PUERTO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442617		San José Tenango	Puerto Buenavista	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443465		Santa María Chilchotla	Ricardo Flores Magón	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO LODO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443433		Santa María Chilchotla	Río Lodo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO SANTIAGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442509		Huautla de Jiménez	Río Santiago	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO SAPO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443430		Santa María Chilchotla	Río Sapo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO V, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑALES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443540		Santa María Peñales	Río V	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE RÍO YUTANDUA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442822		San Pedro Jicayán	Río Yutandua	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ZARAGOZA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442518		Huautla de Jiménez	San Agustín Zaragoza	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NOPALERA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442688		San Juan de los Cués	San Antonio Nopalera	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443720		San Lucas Zoquiápam	San Isidro Zoquiápam	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443233		Villa de Tututepec	San José del Progreso	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIE DEL CERRO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443562		Santa María Temaxcaltepec	San José Pie del Cerro	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442600		San José Tenango	San José Tenango	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YUTATUYAA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443183		San Pedro Jicayán	San José Yutatuyaa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442722		San Lucas Zoquiápam	San Juan la Unión	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443216		San Pedro Sochiápam	San Juan Zapotitlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443224		San Pedro Sochiápam	San Juan Zautla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442717	San Lucas Zoquiápan	San Marcos Liquidámbar	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CABALLERO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443243	Villa de Tututepec	San Marquitos	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442666	San José Tenango	San Martín Caballero	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442728	San Lucas Zoquiápan	San Martín	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO NEJÁPAM, MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443833	San Pedro Amuzgos	San Martín	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEPANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442760	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHTLÁN, MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHTLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443544	Santa María Peñoles	San Mateo Tepantepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442751	San Mateo Yolochochtlán	San Mateo Yolochochtlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL NUEVO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442784	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZGOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443349	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443829	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443830	San Pedro Amuzgos	San Pedro Apóstol	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443551	Santa María Peñoles	San Pedro Cholula	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442770	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TRES ARROYOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442789	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN COYOLTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442687	San Juan Lalana	San Pedro Tres Arroyos	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA DE MADERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442589	Mazatlán Villa de Flores	San Simón Coyoltepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302442692	San Juan Lalana	Santa Cecilia de Madero	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443638	Santiago Yaveo	Santa Cecilia	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443272	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACATEPEC, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443604	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Cruz	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA APAZCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA APAZCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443229	Villa de Tututepec	Santa María Acatepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHIMALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443290	Santa María Apazco	Santa María Apazco	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IXCATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA IXCATLÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443869	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443506	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMACALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMACALTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443522	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEMACALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMACALTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)	OAX240302443555	Santa María Temacaltepec	Santa María Temacaltepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YACOCHI, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443619	Santa Maria Tlahuitoltepec	Santa Maria Yacochi		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YAVEO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443811	Santiago Yaveo	Santa María Yaveo		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443353	Santa María Chilchotla	Santa Rosa		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443676	Santiago Jocotepec	Santiago Jocotepec		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUNDICHE, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443691	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUETZALAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443187	San Pedro Sochiapam	Santiago Quetzalapa		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443751	Santiago Yaittepec	Santiago Yaittepec		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAVEO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443758	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJÁPAM (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442766	San Mateo Nejápam	Santo Domingo Hidalgo		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS LACHITÁ, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442785	San Melchor Betaza	Santo Tomás Lachitá		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES PÁPALO, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443825	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TECUANAPAM, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443576	Santa María Teopoxco	Tecuanapam		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TEJAS, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443606	Santa María Tlahuitoltepec	Tejas		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TEÓCUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442621	San José Tenango	Teocuatlán		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLÁN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443587	Santa María Teopoxco	Tepetitlán		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TEPONAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PÁPALO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302443534	Santa María Pápalo	Teponapa		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA (AGUA COLORADA), MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442659	San José Tenango	Tierra Colorada (Agua Colorada)		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442637	San José Tenango	Unión de Hidalgo		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE YUTANDAYOO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO HICAYÁN (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442618	San Pedro Hicayán	Yutandayoo		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUCA (SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION)										
OAX240302442675	San Juan Bautista Atalhuca	Zoquiápam Boca de los Ríos		5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAPOTITLÁN - 166875										
OAX240202393085	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotitlán		1004-FAIS Municipal	2,619,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - 18386										
OAX240402484139	Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan		1004-FAIS Municipal	518,700.00	518,700.00	518,700.00	518,700.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE ZARAGOZA EN EL TRAMO CAMINO DE PEÑA, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ZIMATLÁN - 338837										
OAX240402468564	Ciénega de Zimatlán	Ciénega de Zimatlán		1004-FAIS Municipal	1,381,158.73	1,381,158.73	1,381,158.73	1,381,158.73	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO ANTIGUO A ZAACHILÁ EN SU SEGUNDA ETAPA DE LA COLOMIA LOS PUERTOS CUACHES - 102482										
OAX240102344432	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa		1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA BARRIO JUÁREZ SUR EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RÓMERO AVENDANO - 386521										
OAX240402457397	Matías Romero Avenaño	Matías Romero Avenaño		1004-FAIS Municipal	398,174.34	398,174.34	398,174.34	398,174.34	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO SUR EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RÓMERO AVENDANO - 366975										
OAX240402458088	Matías Romero Avenaño	Matías Romero Avenaño		1004-FAIS Municipal	537,489.26	537,489.26	537,489.26	537,489.26	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL NÚCLEO RURAL PRIMERA AMPLIACION CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 456167										
OAX240402496736	Cuilapam de Guerrero	Primera Ampliacion de Cruz Blanca		1004-FAIS Municipal	583,000.02	583,000.02	583,000.02	583,000.02	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRAMO CALLE VICENTY GUERRERO HACIA LA CARRETERA FEDERAL 190 EN LA LOCALIDAD DE TANIVE - 320163										
OAX240402464164	Tlaxiula de Matamoros	Tanive		1004-FAIS Municipal	1,151,263.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GUADALUPE - 241856										
OAX240302421502	Santo Domingo Chihuitán	El Cerrito		1004-FAIS Municipal	389,032.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. SANTA MARÍA, LOCALIDAD BRISAS DE ZICATELA - 879905										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 396432	OAX240402461900	Santa María Colotepec	Brisas de Zicatela	1004-FAIS Municipal	2,549,967.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PASO UMON EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 428117	OAX240402468559	Avendaño	Matias Romero	1004-FAIS Municipal	254,507.99	254,507.99	254,507.99	254,507.99	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA PASO UMON EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 428117	OAX240402481858	Avendaño	Matias Romero	1004-FAIS Municipal	569,868.10	569,868.10	569,868.10	569,868.10	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	OAX240402509971	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1005-FORTAMUN	569,470.47	569,470.47	569,470.47	569,470.47	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES LAS MINAS, CUAUHTEMOC, DEL TRABAJO, VICENTE GUERRERO, BENITO JUAREZ, LAZARO CARDENAS, HIDALGO, MATAMOROS, MARTIR DE TACUBAYA, ALDAMA, MADERO, DEL OCOTE, ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAS FLORES, BRASIL, PORFIRIO DIAZ, LA CIMA, EMILIANO ZAPATA Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE. - 371301	OAX240402458920	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAIS Municipal	452,783.61	456,437.32	455,437.32	455,437.32	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES SANTA CECILIA, SANTA CRUZ, SANTA TERESA Y LA SOLEDAD PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO DEL CARMEN - 233586	OAX240302419954	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	400,825.22	400,825.22	400,825.22	400,825.22	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN RANCHO ARECHE, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 456286	OAX240402496825	Cuilápam de Guerrero	Rincho Areche (Paraje)	1004-FAIS Municipal	110,000.00	147,873.42	147,873.42	147,873.42	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTO DOMINGO CHIHUITAN - 241825	OAX240302421497	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	1004-FAIS Municipal	712,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE SANTIAGO YOLOMECATL - 375297	OAX240402460232	Santiago Yolomecatl	Santiago Yolomecatl	1004-FAIS Municipal	485,893.13	485,893.13	485,893.13	485,893.13	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396502	OAX240402468599	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	1,041,669.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO	OAX240402513526	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1005-FORTAMUN	250,427.99	250,427.99	250,427.99	250,427.99	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUMUMA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 286482	OAX240302406852	Santo Tomás Ocotepec	Numuma	1003-FAIS Entidades	965,299.33	965,194.15	965,194.15	965,194.15	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE AREAS ADMINISTRATIVA Y DE USO COMUN EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. BERNARDO MAYREN CLAVE 200JH04155 - 462737	OAX240402508828	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	471,703.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE CAMINO - 17216	OAX240202355667	San Juan Bautista Valle Nacional	Nuevo Palantla	1004-FAIS Municipal	357,312.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO A LA COL. ESCOLAR E.C. OCOTE KM. 0 MAS 000 AL KM.0 MAS 600 - 115898	OAX240202382713	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Laguna	1004-FAIS Municipal	301,131.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO AL TERMO, PARAJE RIO PATO AL TERMO PLANTEL 182 - 329153	OAX240302438038	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1004-FAIS Municipal	609,062.55	609,062.55	609,062.55	609,062.55	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO CARRETERO EN EL TRAMO DUANUVICO PENA COLORADA - 362132	OAX240402457223	Chalcatongo de Hidalgo	La Providencia	1004-FAIS Municipal	537,698.88	537,698.88	537,698.88	537,698.88	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN EL PARAJE TOMA DEL GALLO A LA HACIENDA EN ASUNCION MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC, DEL KM 1 MAS 000 AL 2 MAS 000 - 319647	OAX240302436011	San Bernardo Mixtepec	Barrio del Rosario	1004-FAIS Municipal	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO ESCUELA TELESECUNDARIA A RANCHO PIÑAS SUB TRAMO KM 0 MAS 551 AL 1 MAS 051 - 38019	OAX240202357863	San Miguel Mixtepec	San Isidro	1004-FAIS Municipal	979,621.97	979,621.97	979,621.97	979,621.97	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO QUEDOVELA A AGUA FRIA CAMPANARIO SUB TRAMO PARAJE RIO JUNTA A PARAJE LA Y - 102062	OAX240202377776	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	1004-FAIS Municipal	2,568,480.00	2,568,480.00	2,568,480.00	2,568,480.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO KM 2 MAS 940 A 3 MAS 200 - 209627	OAX240302416054	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Pérez	1004-FAIS Municipal	44,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO LA PARCELA A PUENTE DE AGUILA - 84177	OAX240202372631	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	1,838,710.00	1,838,710.00	1,838,710.00	1,838,710.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO RANCHO FRUTAL A RIO JUNTA SUB TRAMOS PARAJE LA VUELTA CAMARON Y TOMA DE CHANEKE	OAX240202400615	San Miguel Mixtepec	Rancho Fruta	1005-FORTAMUN	110,226.00	110,226.00	110,226.00	110,226.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO DEL ENTORQUE AL CERRO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NOPALERA EN EL KILOMETRO 0000 AL KM 22000.LOCALIZADO ENTRE EL KM 79 Y 80 DE LA CARRETERA FEDERAL TEHUACAN TELIXTLAHUACA PRIMERA ETAPA - 451769	OAX240402494668	San Juan de los Rios	San Antonio Nopalera	1004-FAIS Municipal	500,316.07	500,316.07	500,316.07	500,316.07	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO EN EL TRAMO AGUA DE REMAR DEL BARRIO COLUMPIO - 278428	OAX240302427144	San Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	800,447.27	800,447.27	800,447.27	800,447.27	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO EN LA CALLE LORETO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN PRIMERA ETAPA - 261711	OAX240302424045	San Mateo Yoloxochitlán	Yoloxochitlán	1004-FAIS Municipal	999,883.76	999,883.76	999,883.76	999,883.76	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO RUMBO A ARROYO SECO - 62978	OAX240202366162	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	1004-FAIS Municipal	2,527,494.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO RURAL PARAJE TIERRA BLANCA, ZARAGOZA - 304771	OAX240302432873	Colcoyán de las Flores	Zaragoza	1004-FAIS Municipal	297,107.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SACCA COSECHA HACIA DIFERENTES BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE TEMPLO VIEJO - 155499	OAX240202391277	Santa Cruz Zenzontepéc	Templo Viejo	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SACCA COSECHAS DEL PARAJE EL PORTILLO A LA PARCELA ESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE, MUNICIPIO DE SANTA INES DEL MONTE	OAX240402391676	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1005-FORTAMUN	292,031.65	292,031.65	292,031.65	292,031.65	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION DEL PROGRESO - 145626	OAX240202358969	Santa Cruz Zenzontepéc	Union del Progreso	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SACCA COSECHAS TRAMO SANTA MARIA SIEMPREVIVA LOS POZUELOS - 92492	OAX240202374701	Santa Cruz Zenzontepéc	Santa María Siempreviva	1004-FAIS Municipal	1,499,812.33	1,499,812.33	1,499,812.33	1,499,812.33	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN PALANTLA SAN ISIDRO LAGUNAS, SEGUNDA ETAPA - 37805	OAX240202358315	San Juan Palantla	San Juan Palantla	1004-FAIS Municipal	899,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO TRAMO EL JICARAL HONDURA DEL MUEBTO. - 304530	OAX240302432805	Colcoyán de las Flores	El Jicaral	1004-FAIS Municipal	4,829,099.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CAMINO TRAMO RANCHO PASTOR ZARAGOZA DEL KM 0 000 AL KM 2 - 451743	OAX240402494639	Colcoyán de las Flores	Rancho Pastor	1004-FAIS Municipal	1,557,127.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 352835	OAX240402469819	San Juan Puzostecán	Santa María Puzostecán	1004-FAIS Municipal	2,699,137.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN MATEO YUCUITINDOO LOCALIDAD BENITO JUAREZ ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 290786	OAX240302429644	San Mateo Yucuitindoo	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN MATEO YUCUITINDOO LOCALIDAD ZICUANDI ASENTAMIENTO ZICUANDI - 280988	OAX240302429677	San Mateo Yucuitindoo	Zicuandi	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE - 89021	OAX240202374196	Santa María Zacatepec	Santiago Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,499,255.32	1,499,255.32	1,499,255.32	1,499,255.32	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE OJITE CENTRO. - 296170	OAX240402463156	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojite Centro	1004-FAIS Municipal	399,805.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NUCLEO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO	OAX24052536517	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1002-FAISSA	3,400,403.73	3,400,403.73	3,400,403.73	3,400,403.73	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUCCION DE CELDAS DE CONFINAMIENTO - 386751	OAX240402464422	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	3,725,716.37	3,725,716.37	3,725,716.37	3,725,716.37	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE COMEDOR PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 473427	OAX240402479667	Santa María Tlahuilotepec	Santa Ana Né 8m	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUAREZ, MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ - 286097	OAX240302406834	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,500,000.00	1,492,185.53	1,492,185.53	1,492,185.53	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO NUEVO - 288206	OAX240302429088	Santiago Jamiltepec	Llano Nuevo	1004-FAIS Municipal	3,304,156.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL PASO DE LAS MARAVILLAS - 348214	OAX240402468007	Matías Romero	El Paso de las Maravillas	1004-FAIS Municipal	909,445.69	909,445.69	909,445.69	909,445.69	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 23 NORTE ENTRE CALLES SVA PONIENTE Y AV LIBERTAD. - 442935	OAX240402469485	Santiago Pinotepa	Nacional	1004-FAIS Municipal	428,476.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DIVERSOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE AGENCIA DE POLICIA SAN JUAN TOAVELA - 317066	OAX240302433400	San Juan Tepehuala	Nacional	1004-FAIS Municipal	5,175,487.79	5,175,487.79	5,175,487.79	5,175,487.79	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA JOSE A. BAÑOS AGUIRRE DESDE LA CALLE 6 PONIENTE HASTA EL ARROYO. - 234304	OAX240302420095	Santiago Pinotepa	Nacional	1004-FAIS Municipal	915,509.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 439727	OAX240402487646	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	389,488.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ZA ETAPA DEL RIO HORNO CON DIRECCION AL RIO CAZUELA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA - 196428	OAX240302414216	San Dionisio Ocotepéc	San Baltazar Guelavila	1004-FAIS Municipal	5,153,393.69	5,173,392.93	5,173,392.93	5,173,392.93	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSE MURAT - 258586	OAX240302423761	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	2,892,660.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VILLA DEL MAR - 439254	OAX240402487411	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	544,606.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUYENTES Y CAMINO VIEJO A LA VENTOSA EN LA COLONIA LOS PINOS. - 3595618	OAX240402472306	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	406,521.28	406,521.28	406,521.28	406,521.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PAROTAS DE LA COLONIA 3 DE MAYO. - 174312	OAX240202394810	Santiago Pinotepa	3 de Mayo (Colonia)	1004-FAIS Municipal	915,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA, PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y PRIVADA DE CAMINO DE LA CRUZ. - 349250	OAX240402468475	Tlaxiatic de Cabrera	Tlaxiatic de Cabrera	1004-FAIS Municipal	651,695.77	849,212.39	849,212.39	849,212.39	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DEL BARRIO EL PANTEON SANTA MARIA JICALTEPEC - 432698	OAX240402489380	Santiago Pinotepa	Santa María Jicaltepec	1004-FAIS Municipal	360,057.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTAS CALLES DE BARRIO GRANDE - 364069	OAX240402457514	Santa Catarina Juquila	Ampliación Barrio Grande y la Anunciación	1004-FAIS Municipal	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUQUILA. - 440342	OAX240402488006	San Martín Peras	Santa Juquila	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS - 285583	OAX240302428510	San Martín Peras	Las Huertas	1004-FAIS Municipal	2,838,153.00	2,838,153.00	2,838,153.00	2,838,153.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO PABLO LA RAYA - 325670	OAX240302437289	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	1,756,097.52	1,152,641.55	1,152,641.55	1,152,641.55	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT EN LA COLONIA JUQUILITA - 394597	OAX240402467666	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Juquilita (Los Mogotes)	1004-FAIS Municipal	519,820.53	519,820.53	519,820.53	519,820.53	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE POLICIA LA ESTANCIA EN LAS CALLES CAMINO A LA ESTANCIA, YUKUKIVII, YUKUTACHI, YUKU DAA - 68969	OAX240202367238	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	La Estancia	1004-FAIS Municipal	1,069,382.32	1,069,085.10	1,069,085.10	1,069,085.10	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA JAVIER MINA - 449381	OAX240402493167	Chahuites	Chahuites	1004-FAIS Municipal	371,056.25	371,056.25	371,056.25	371,056.25	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 19 NORTE, COLONIA AVIACION - 330279	OAX240302438376	Santiago Pinotepa	Nacional	1004-FAIS Municipal	544,948.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN BARRIO DE LAS PIEDRAS - 246455	OAX240302423496	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,625,319.28	1,625,319.28	1,625,319.28	1,625,319.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO TOLEDADO EN LA COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS - 300060	OAX240302431802	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	417,075.00	417,075.00	417,075.00	417,075.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA ESCOPETA. - 456941	OAX240402507620	San Martín Peras	La Escopeta	1004-FAIS Municipal	1,710,286.00	1,710,286.00	1,710,286.00	1,710,286.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA NIZARIGUIDI - 410401	OAX240302409681	Santa María Mixtequilla	Nizabiguilí	1004-FAIS Municipal	2,297,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE REFORMA EN SANTIGO CHAZUMBA - 423181	OAX240402496406	Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FAIS Municipal	174,699.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REAL Y CALLE IMPONUMBA - 314999	OAX240302416935	San Pedro Quilón	La Soledad Atilmas	1004-FAIS Municipal	906,521.65	906,521.65	906,521.65	906,521.65	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION EN SANTIGO CHAZUMBA - 418519	OAX240402495360	Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FAIS Municipal	542,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REYMONDO Y 3 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN LA COLONIA Y DE SEPTIEMBRE - 171958	OAX240202384226	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	617,102.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BIAHUUDO DE LA SA - 3 SECCION - 428904	OAX240402482317	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	217,008.68	217,008.68	217,008.68	217,008.68	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TRIGAL - 226832	OAX240302418992	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	943,778.99	943,778.99	943,778.99	943,778.99	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LAZARDO CARDENAS - 319322	OAX240402464123	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,020,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAGALLO - 405537	OAX240402472468	San Juan Yagallo	Santiago Yagallo	1005-FAIS Municipal	389,469.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE PETLACALA - 456806	OAX240402497068	San Martín Peras	Guadalupe Petlacala	1004-FAIS Municipal	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE ALDAMA - 443678	OAX240402489916	San Baltazar Chichicapam	San Baltazar Chichicapam	1004-FAIS Municipal	689,885.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUERNERO, AV. DE TRABAJOS Y DE MAYO, SEGUNDA PRIVADA DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LIBERTAD - 207071	OAX240302445533	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	1004-FAIS Municipal	255,256.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SALVADOR DALI, MIGUEL ANGEL, OLEO, GOYA Y ACUARELA - 244423	OAX240302422001	Heroica Ciudad de Huajuapán de León (Colonia)	Los Pinos 2da. Sección	1004-FAIS Municipal	568,583.01	568,583.01	568,583.01	568,583.01	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS MARGARITAS 8A SECCION - 318989	OAX240402464091	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	291,845.51	291,845.51	291,845.51	291,845.51	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MIRADOR. - 847252	OAX240402491978	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	202,782.13	202,782.13	202,782.13	202,782.13	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 13770	OAX240102348259	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	579,323.85	579,323.85	579,323.85	579,323.85	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COLONIA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 14431	OAX240102343851	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	1,009,510.33	1,009,510.33	1,009,510.33	1,009,510.33	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION COLONIA NUEVA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TETELA - 13692	OAX240302343739	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	1004-FAIS Municipal	757,378.95	757,378.95	757,378.95	757,378.95	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CORREGO - 455921	OAX240402498856	Santiago Tenango	El Corrego	1004-FAIS Municipal	2,147,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL MOGOTE DEL SOL - 455492	OAX240402498419	Santiago Tenango	El Mogote del Sol	1004-FAIS Municipal	1,854,807.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CARRETERA INTERNACIONAL 190 KM 50 000 COLONIA LOG GUICHU XNAA LA COLORADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN - 455748	OAX240402496584	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	270,305.51	270,305.51	270,305.51	270,305.51	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES - 287455	OAX240302422659	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	2,504,046.57	2,504,046.57	2,504,046.57	2,504,046.57	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 262391	OAX240302424150	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	715,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO. - 214359	OAX240302420104	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	1004-FAIS Municipal	1,455,647.47	1,455,647.47	1,455,647.47	1,455,647.47	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON - 235018	OAX240302420238	San Vicente Lachixio	Ejido el Rincón	1004-FAIS Municipal	1,795,424.95	1,795,424.95	1,795,424.95	1,795,424.95	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 447385	OAX240402492040	Villa de Tututepec	San Felipe	1004-FAIS Municipal	319,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE COLON A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUAREZ - 333504										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA RIO NOPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN - 432488	OAX240402470026	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAIS Municipal	325,191.70	325,030.87	325,030.87	325,030.87	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUÁREZ, BARRIO SANTA CECILIA, HEROICA VILLA TEOZOTLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 370322	OAX240402484316	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	1,183,727.76	1,183,272.76	1,183,272.76	1,183,272.76	100.00%	227.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE UNION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 458895	OAX240402458749	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1004-FAIS Municipal	1,057,657.68	1,057,657.68	1,057,657.68	1,057,657.68	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ADOLFO TOLEDO - 338658	OAX240402497676	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	1004-FAIS Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AMPLIACION LA GUADALUPE - 88759	OAX240402464878	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	231,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 109689	OAX240202373555	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,185,134.79	1,185,131.79	1,185,131.79	1,185,131.79	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA - 88084	OAX240302432934	San Juan Bautista Tuxtepec	La Aurora Hermosa Provincia (Colonia) Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	919,917.73	919,917.73	919,917.73	919,917.73	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA [Centro de Población] - 88084	OAX240202380540	San Juan Bautista Tuxtepec	Santo Domingo Zanatepec	1004-FAIS Municipal	1,790,026.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 304620	OAX240202373365	San Juan Bautista Tuxtepec	Piedra [Centro de Población]	1004-FAIS Municipal	380,898.34	380,898.34	380,898.34	380,898.34	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL ZAPOTE - 241966	OAX240302432833	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,258,999.94	1,258,999.94	1,258,999.94	1,258,999.94	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA - 116936	OAX240302421533	Santa María Colotepec	Arroyo del Zapote	1004-FAIS Municipal	2,650,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL - 13892	OAX240202383391	San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	1004-FAIS Municipal	1,702,507.25	1,702,507.25	1,702,507.25	1,702,507.25	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ESCOBILLA - 141827	OAX240102343776	San Juan Bautista Tuxtepec	El Cedral	1004-FAIS Municipal	980,864.84	980,864.84	980,864.84	980,864.84	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 412043	OAX240202388002	Santa María Tonameca	Escobilla	1004-FAIS Municipal	1,188,824.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA CORAZA - 13594	OAX240402492670	Santa María Zacatepec	Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LA TEJA - 444570	OAX240102343713	San Juan Bautista Tuxtepec	La Coraza	1004-FAIS Municipal	839,201.16	839,201.16	839,201.16	839,201.16	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LLANO CHAPULTEPEC - 411899	OAX240402490473	Santa María Zacatepec	La Teja	1004-FAIS Municipal	267,877.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 242096	OAX240402492582	Santa María Zacatepec	Llano Chapultepec	1004-FAIS Municipal	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SOLAGA - 294257	OAX240302421561	Santa María Colotepec	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	1,349,602.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE EL ROSEDAL - 234948	OAX240302430489	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	1004-FAIS Municipal	516,584.01	516,584.01	516,584.01	516,584.01	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL LAGARTERO - 465432	OAX240302420222	Santa María Colotepec	El Rosedal	1004-FAIS Municipal	1,762,938.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLAN - 346977	OAX240402500106	Villa de Tututepec	El Lagartero	1004-FAIS Municipal	239,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD TEMPLADERA VISTA HERMOSA - 2585	OAX240302467584	San Pedro Ixcatlán	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	2,638,843.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOS PARAJES CERRO PRIETO, BUENAVISTA Y CENTRO - 396298	OAX240102342654	Figueras	Templadera Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	738,894.10	797,494.13	797,494.13	797,494.13	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD SAN ANDRES COPALA EN COLONIA LINDA VISTA - 445808	OAX240402468493	San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	1004-FAIS Municipal	1,248,809.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLAN - 346216	OAX240402491237	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	San Andrés Copala	1004-FAIS Municipal	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LOMAS DE LOS CORTEJES EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 14229	OAX240302468009	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	1,010,621.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DIR EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE APOSTOL - 453182	OAX240102343829	Figueras	Acatlán de Pérez	1004-FAIS Municipal	751,121.36	751,121.36	751,121.36	751,121.36	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION QUE EN LA ASPIERIA DE POLICIA DE LA SOLEDAD - 455468	OAX240402451779	Ocotlán de Morelos	San Felipe Apostol	1004-FAIS Municipal	679,887.99	679,887.99	679,887.99	679,887.99	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DIR EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL MORENO - 454793	OAX240402496337	Ocotlán de Morelos	La Soledad	1004-FAIS Municipal	651,883.92	651,883.92	651,883.92	651,883.92	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DIR EN LAS CALLES DE LA COLONIA LA TORTOLITA - 434583	OAX240402454842	Ocotlán de Morelos	El Moreno [Rancho]	1004-FAIS Municipal	759,318.45	759,318.45	759,318.45	759,318.45	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RED ELECTRICA EN LAS CALLES, PINO SUAREZ, FLORES MAGON Y OLVIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MORELIA - 310292	OAX240402454842	Ocotlán de Morelos	La Tortolita	1004-FAIS Municipal	789,889.65	789,889.65	789,889.65	789,889.65	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RED EN EL PARAJE DEL ALBERGUE EN SANTOS REYES YUCUNA - 361199	OAX240302433851	Santiago Tamasol	San Luis Morelia	1004-FAIS Municipal	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SANTA MARIA CAMOTIAN - 429734	OAX240402457096	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	1004-FAIS Municipal	563,837.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN LA COLONIA ISLETA DEL CIN - 423173	OAX240402482778	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAIS Municipal	686,805.69	686,805.69	686,805.69	686,805.69	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA GUADALUPE - 325204	OAX240402496400	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	275,886.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 189948	OAX240302432201	Constancia del Rosario (Yosocán)	San José Yosocán (Yosocán)	1004-FAIS Municipal	2,884,898.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN BARRIO GRANDE, MUNICIPIO DE CULIAPAM DE GUERRERO - 300779	OAX240302432028	Cullápam de Guerrero	Cullápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,900,000.00	2,499,998.95	2,499,998.95	2,499,998.95	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA CJO DE AGUA, MUNICIPIO DE GUERRERO - 300905	OAX240302423484	Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	1004-FAIS Municipal	501,300.00	501,300.00	501,300.00	501,300.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN UNIDAD DEPORTIVA - 75787	OAX240302432028	Cullápam de Guerrero	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	867,000.00	866,100.52	866,100.52	866,100.52	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE GUARNICION EN LAS CALLES JESUS NAZARENO, SURCOS LARGOS, PRIVADA MCTEZUMA, CAMINO A SAN JOSE, PROLONGACION DE ALDAMA Y SAN MIGUEL ARCANGEL SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA LA ASCENSION - 364465	OAX240202369962	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Hacienda del Carmen	1004-FAIS Municipal	725,610.00	723,415.30	723,415.30	723,415.30	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE INSTALACIONES PARA EL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, 1A ETAPA.	OAX240402457591	Santa Cruz Xoxocotlán	Ignacio Zaragoza	1004-FAIS Municipal	430,692.28	430,692.28	430,692.28	430,692.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA CANCHA PUBLICA DE LA SECCION LAS CRUCES - 430680	OAX240402513297	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	1005-FORTAMUN	1,061,270.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA CARRETERA E.C. SANTA MARIA ZOQUIUILAN SAN PEDRO TOTOLAPAM RIO SECO DEL KM 0.000 AL KM 6.500 - 210858	OAX240402483423	San Miguel Chimalapa	Las Cruces	1004-FAIS Municipal	252,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE TIBURON ENTRE CARRETERA A LAS SALINAS DEL MARQUEZ Y CALLEJON SIN NOMBRE - 257405	OAX240302416265	Santa María Zoquitlán	Río Seco	1004-FAIS Municipal	1,071,214.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE TIBURON ENTRE CARRETERA A LAS SALINAS DEL MARQUEZ Y CALLEJON SIN NOMBRE - 257405	OAX240302425106	Santa Cruz Xoxocotlán	El Ciruelo	1004-FAIS Municipal	710,726.52	705,157.70	705,157.70	705,157.70	99.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE TIBURON ENTRE CARRETERA A LAS SALINAS DEL MARQUEZ Y CALLEJON SIN NOMBRE - 262366	OAX240302424147	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	1004-FAIS Municipal	735,503.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO GUADALUPE EL SABINO - 165487	OAX240202392691	San Simón Zahuatlán	Guadalupe Sabino (Barrio el Sabino)	1004-FAIS Municipal	1,242,345.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL ZAPOTE - 435354	OAX240402485353	Silcayoápam	San Vicente del Zapote	1004-FAIS Municipal	365,500.00	365,500.00	365,500.00	365,500.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PRIMER CUADRO PRIMERA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 361835	OAX240402457191	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,889,077.48	1,889,077.48	1,889,077.48	1,889,077.48	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL BORREGO - 454271	OAX240402492378	San Miguel Amatitlán	Venta Uribe de Juárez	1004-FAIS Municipal	236,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DEL ZAPOTE - 435354	OAX240402495681	Santa María Ecatepec	La Reforma	1004-FAIS Municipal	610,696.21	610,696.21	610,696.21	610,696.21	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMPANARIO - 296515	OAX240302431102	San Miguel Mixtepec	El Campanario	1004-FAIS Municipal	912,218.00	912,218.00	912,218.00	912,218.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMPANARIO - 296515	OAX240402514113	San Miguel Mixtepec	El Campanario	1005-FORTAMUN	110,226.00	110,226.00	110,226.00	110,226.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOJUELA EN EL MUNICIPIO DE SAN ILOPONSO AMATLÁN - 144105	OAX240402490189	San Idefonso Amatitlán	Yojuela	1004-FAIS Municipal	1,758,202.12	1,758,202.12	1,758,202.12	1,758,202.12	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN - 456450	OAX240402496896	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	1004-FAIS Municipal	2,007,894.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402472254	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	1004-FAIS Municipal	504,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302388871	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1004-FAIS Municipal	4,433,511.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402507546	Cuillapam de Guerrero	Acapitzla	1004-FAIS Municipal	110,000.00	193,645.40	193,645.40	193,645.40	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302431988	Cuillapam de Guerrero	Lomas de Rancho Quemado	1004-FAIS Municipal	400,000.00	399,999.99	399,999.99	399,999.99	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302424249	Cuillapam de Guerrero	Lomas de San Juan	1004-FAIS Municipal	651,000.00	650,294.50	650,294.50	650,294.50	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302431199	Cuillapam de Guerrero	Los Huertos [Colonia]	1004-FAIS Municipal	893,000.00	892,570.58	892,570.58	892,570.58	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302431194	Cuillapam de Guerrero	Lomas de San Juan	1004-FAIS Municipal	720,000.00	719,796.03	719,796.03	719,796.03	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402496859	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	110,000.00	130,371.34	130,371.34	130,371.34	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302409123	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	1004-FAIS Municipal	2,084,434.14	2,084,434.14	2,084,434.14	2,084,434.14	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302411413	San Pablo Macuiltangul	San Pablo Macuiltangul	1004-FAIS Municipal	814,016.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402470769	San Juan Cotacacán	Max Agustín Correa	1004-FAIS Municipal	195,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402494156	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	779,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402472507	Santa María Peñoles	El Progreso Estrella	1004-FAIS Municipal	490,325.79	490,325.79	490,325.79	490,325.79	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402468151	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1004-FAIS Municipal	688,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302414015	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	324,804.43	324,804.43	324,804.43	324,804.43	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302431819	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	1004-FAIS Municipal	879,303.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402494102	Santo Tomás Tamazulapam	Santo Tomás Tamazulapam	1004-FAIS Municipal	175,924.10	175,924.10	175,924.10	175,924.10	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302430699	San Miguel Chicahua	La Correidora Tierra Colorado	1004-FAIS Municipal	1,393,768.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302422066	San Pedro Huamelula	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,904,818.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402483440	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Agua Blanca	1004-FAIS Municipal	399,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402492025	Huajuapam de León	San Francisco Yosocutsi	1004-FAIS Municipal	921,000.00	920,428.26	920,428.26	920,428.26	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302429254	Unión Hidalgo	Manuel Altamirano	1004-FAIS Municipal	259,187.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302429394	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,648,065.23	1,648,065.23	1,648,065.23	1,648,065.23	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402468156	San Antonio de la Cal	Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	423,494.49	423,494.49	423,494.49	423,494.49	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402494510	Zapotitlán Palmas	Reforma	1004-FAIS Municipal	1,254,245.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402469287	Ciudad Istepec	San Antonio del Monte [Rancho]	1004-FAIS Municipal	629,637.44	629,637.44	629,637.44	629,637.44	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240202364522	San Sebastián Río Hondo	Las Palmas	1004-FAIS Municipal	697,442.43	697,442.43	697,442.43	697,442.43	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240402496106	Coatlán de Morelos	San Cristóbal Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359459	OAX240302415970	San Sebastián Río Hondo	Hondo	1004-FAIS Municipal	2,551,840.92	2,551,840.92	2,551,840.92	2,551,840.92	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA 1A ETAPA - 196405										
	OAX240302434206	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	803,741.92	803,741.92	803,741.92	803,741.92	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 339826										
	OAX240402465378	San Juan Bautista	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	960,741.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERÍA SAN ISIDRO - 480590										
	OAX240402483262	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Isidro	1004-FAIS Municipal	172,328.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES CAÑADA, 8 REGIONES, PRIVADA S DE MAYO, CERRADA DE DÍAZ ORDÁZ, 12 DE MARZO, 12 DE OCTUBRE Y AMALIA LÓPEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 454792										
	OAX240402495964	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	1004-FAIS Municipal	434,055.71	434,055.71	434,055.71	434,055.71	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES FRANCISCO I, MADERO, TEXCOCO, TLATELCO, PEPE TONO Y AYUTLA - 209461										
	OAX240302416019	Salina Cruz	Colonia 16 de Septiembre	1004-FAIS Municipal	658,966.48	658,966.48	658,966.48	658,966.48	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES GUERRERO, AV. DEL TRABAJO, PINOS, 5 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE - 94248										
	OAX24020275671	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	1004-FAIS Municipal	248,199.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN TRES PARAJES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUACOLITPAC - 223488										
	OAX240302418300	Santiago Huacolitpac	Santiago Huacolitpac	1004-FAIS Municipal	2,869,552.00	2,869,552.00	2,869,552.00	2,869,552.00	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA PRIMERA SECCION - 289309										
	OAX240302429363	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,919,884.73	1,919,884.73	1,919,884.73	1,919,884.73	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS COLONIAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 1A ETAPA - 439185										
	OAX240402487379	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	3,160,637.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA OIR EN SAN SEBASTIÁN ABASOLO - 275035										
	OAX240302426595	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	1004-FAIS Municipal	251,777.83	251,777.83	251,777.83	251,777.83	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA RANCHO EL AGUACATE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CISNEROS - 271266										
	OAX240302425875	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Guadalupe de Cisneros	1004-FAIS Municipal	1,149,998.98	1,149,998.98	1,149,998.98	1,149,998.98	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 236354										
	OAX240302420532	Santiago Tilantongo	Guadalupe	1004-FAIS Municipal	374,611.11	374,611.11	374,611.11	374,611.11	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL SOCORRO - 236284										
	OAX240302420507	Santiago Tilantongo	El Socorro	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, DE LA AVENIDA LA UNION Y CALLE VICENTE GUERRERO EN EL NÚCLEO RURAL COLONIA LA UNION - 411348										
	OAX240402483685	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	500,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, DEL TANQUE LA NUEVA ESPAÑA PARA LA LOMA DEL ZAPOTE - 329485										
	OAX240202438129	Maxialena Jaltepec	San Miguel	1004-FAIS Municipal	1,497,288.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, OIR, EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 439134										
	OAX240302436028	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	1004-FAIS Municipal	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LA HUMEDAD, BARRIO GRANDE - 149385										
	OAX240202390351	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	167,144.21	167,144.21	167,144.21	167,144.21	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POR BOMBEO EN LA DELEGACION MUNICIPAL SEPTUENE SANTA MARIA PETAPA - 449396										
	OAX240402493174	Santa María Petapa	Seotune	1004-FAIS Municipal	703,931.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ARROYO DEL HIGO Y PRIVADA DE AZUCENAS - 327381										
	OAX240302437632	San Juan Chilalteca	San Juan Chilalteca	1004-FAIS Municipal	201,104.03	201,104.03	201,104.03	201,104.03	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ - 117034										
	OAX240202381470	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	1004-FAIS Municipal	1,058,432.41	1,058,432.41	1,058,432.41	1,058,432.41	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA DEL ROSARIO CALLE RIO DE LAS ROSAS, LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 383828										
	OAX240302403669	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1003-FAIS Entidades	517,911.49	517,911.49	517,911.49	517,911.49	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 21 DE MARZO, PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE - 430263										
	OAX240402485586	Santiago Teoytlac	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,869,092.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2DA PRIVADA DE NARANJALES, 2DA PRIVADA DE BOMELOS Y LIMONARES, EN LA COLONIA NARANJALES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMPILPAS - 372967										
	OAX240402459377	Santa Cruz Ampilpas	Santa Cruz Ampilpas	1004-FAIS Municipal	504,324.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUS VIADURRI COSOLAPA OAXACA - 275413										
	OAX240302426686	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	232,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL JAYACATLÁN HUITZO EN EL BARRIO UNIÓN Y PROGRESO - 418862										
	OAX240402493447	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	1004-FAIS Municipal	263,177.81	263,177.81	263,177.81	263,177.81	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2A. ETAPA - 454098										
	OAX240402495566	Putla Villa de Guerrero	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO - 365294										
	OAX240402457734	San Pedro Jaltepetongo	Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	238,012.11	238,012.11	238,012.11	238,012.11	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS ZAUTLA, PERTENECIENTE A EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA - 453596										
	OAX240402495351	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	1004-FAIS Municipal	830,127.95	830,127.95	830,127.95	830,127.95	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE CANAL AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 273403										
	OAX240302426274	San Juan Mixtepec Dto. 26	San Juan Mixtepec Dto. 26	1004-FAIS Municipal	1,264,810.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA 2DA. ETAPA EN EL NÚCLEO RURAL JUAREZ - 294256										
	OAX240302430488	Chalcatongo de Hidalgo	Juárez	1004-FAIS Municipal	874,999.99	874,999.99	874,999.99	874,999.99	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN BOSQUES DE LAS LOMAS - 409853										
	OAX240402498719	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	248,550.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN CALLE DEFENSORES, COL. SAN JOSÉ, VILLA DE ETLA, ETLA, OAXACA - 386959										
	OAX240402484820	Villa de Etlá	Villa de Etlá	1004-FAIS Municipal	1,099,983.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 466909										
	OAX240402458678	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	825,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA FACONDO ZARATE - 351788										
	OAX240402489972	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	1004-FAIS Municipal	174,564.01	114,480.98	114,480.98	114,480.98	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YODOBENE - 447520										
	OAX240402492112	San Pedro Coxcatlán	Yodobene	1004-FAIS Municipal	1,245,716.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL PARAJE AGUA NEGRA - 139811										
	OAX240402465369	San Pedro Nopala	San Pedro Nopala	1004-FAIS Municipal	1,731,703.49	1,731,703.49	1,731,703.49	1,731,703.49	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL PARAJE LINDA VISTA CON DIRECCION AL PARAJE HORNO DE TEJA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVALA - 202913										
	OAX240302414958	San Dionisio Ocotepéc	San Baltazar Guelavilla	1004-FAIS Municipal	821,970.85	525,083.64	525,083.64	525,083.64	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 187881										
	OAX240302412935	Putla Villa de Guerrero	Charloco	1004-FAIS Municipal	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 186640										
	OAX240302412965	Putla Villa de Guerrero	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2DA. ETAPA - 228235										
	OAX240302418307	San Pedro Nopala	Yosocun	1004-FAIS Municipal	1,731,703.51	1,731,703.51	1,731,703.51	1,731,703.51	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3ERA. ETAPA - 188176										
	OAX240302412994	Putla Villa de Guerrero	El Campanario	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 108678										
	OAX240302409623	Santiago Jamiltepec	Patria Nueva	1004-FAIS Municipal	1,970,944.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA MIRAVALLE										
	OAX240402512961	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1005-FORTANUM	508,397.98	508,397.98	508,397.98	508,397.98	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 413106										
	OAX240402491840	San Miguel Tulancingo	San Miguel Tulancingo	1004-FAIS Municipal	767,039.38	767,039.38	767,039.38	767,039.38	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO CENTRO - 251082										
	OAX240302423122	San Agustín Chayuco	La Unión Chayuco	1004-FAIS Municipal	679,561.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AGENCIA DE IGNACIO ZARAGOZA - 297987										
	OAX240302411372	Chalcatongo de Hidalgo	Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,227,867.99	1,227,867.99	1,227,867.99	1,227,867.99	100.00%	100.00%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITÍ - 285926										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 297057	OAX240302406830	Santa Maria Yucuhiti	Miramar	1003-FAIS Entidades	878,494.23	872,864.81	872,864.81	872,864.81	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE CACALOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS - 286182	OAX240302407185	Santa Maria Yucuhiti	Tierra Azul	1003-FAIS Entidades	1,069,417.71	1,063,685.78	1,063,685.78	1,063,685.78	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO DEL TULE COLONIA EMILIANO ZAFATA - 26922	OAX240302406839	Santiago Minas	Cacalote	1003-FAIS Entidades	700,000.00	699,988.31	699,988.31	699,988.31	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 285864	OAX240202370431	Santa Cruz Mixtepec	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	2,180,102.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTEPEC 1A ETAPA - 454808	OAX240302428569	Santa Maria Tlahuitoltepec	Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	1,227,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 433540	OAX240402497831	Santiago Ixcuintepec	Santiago Ixcuintepec	1004-FAIS Municipal	5,259,841.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE CIUDAD IXTEPEC - 279590	OAX240402484785	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1004-FAIS Municipal	1,694,379.43	1,694,379.43	1,694,379.43	1,694,379.43	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1ERA ETAPA - 209814	OAX240302427335	Ciudad Ixcitepec	Ciudad Ixcitepec	1004-FAIS Municipal	999,845.26	999,845.26	999,845.26	999,845.26	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1ERA ETAPA - 209814	OAX240302430884	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	1004-FAIS Municipal	1,999,670.76	1,999,670.76	1,999,670.76	1,999,670.76	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 267986	OAX240402459994	San Juan Quiahuite	San Juanito	1004-FAIS Municipal	1,686,360.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1ERA ETAPA - 209814	OAX240302416095	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Duraznal	1004-FAIS Municipal	2,643,603.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	96.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO CENTRO - 66771	OAX240302425257	Santo Domingo Armenta	Lagunillas	1004-FAIS Municipal	470,586.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL COLUMPIO - 278680	OAX240202367261	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	745,979.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA CRUZ Y PARAJE CAMINO A LA LAGUNITA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORTUJO - 461858	OAX240302427200	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	840,733.99	840,733.99	840,733.99	840,733.99	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO TIRO AL BLANCO, SAN JUAN DE LOS CUES - 301264	OAX240402508577	Santa Maria Cortijo	Santa Maria Cortijo	1004-FAIS Municipal	754,586.95	754,586.95	754,586.95	754,586.95	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO AL POZO EN LA AGENCIA DE HIDALGO - 295573	OAX240302432141	San Juan de los Cues	Tiro al Blanco	1004-FAIS Municipal	1,961,906.81	1,961,906.81	1,961,906.81	1,961,906.81	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO - 287866	OAX240302430872	Chalcatongo de Hidalgo	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	942,758.88	942,758.88	942,758.88	942,758.88	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO - 287866	OAX240302425225	Santiago Tlaxoyaltepec	El Portezuelo	1004-FAIS Municipal	804,738.42	804,738.42	804,738.42	804,738.42	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE DE NDUATIOTO DE LA AGENCIA DE ITURBIDE - 293902	OAX240302430410	Chalcatongo de Hidalgo	Iturbide	1004-FAIS Municipal	450,926.43	450,926.43	450,926.43	450,926.43	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LA LOBERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 206267	OAX240302415412	Santiago Tlaxoyaltepec	La Lobera	1004-FAIS Municipal	402,573.24	402,573.24	402,573.24	402,573.24	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LOMA CEREZAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 205753	OAX240302415335	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Cereza	1004-FAIS Municipal	182,753.80	182,753.80	182,753.80	182,753.80	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LOMA DE LEÑA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 205223	OAX240302415271	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma de Leña	1004-FAIS Municipal	532,416.49	532,416.49	532,416.49	532,416.49	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LOMA LARGA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 206158	OAX240302415382	Santiago Tlaxoyaltepec	Loma Larga	1004-FAIS Municipal	427,712.29	427,712.29	427,712.29	427,712.29	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE PINABETAL - 455955	OAX240402496665	Santa Catarina Lachatao	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,423,796.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE SAN ISIDRO, DE LA AGENCIA DE REFORMA - 299375	OAX240302431465	Chalcatongo de Hidalgo	Reforma	1004-FAIS Municipal	1,094,445.47	1,094,445.47	1,094,445.47	1,094,445.47	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE TAPLA DE HIDALGO - 88161	OAX240202373964	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	1,789,345.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIFERICO - 378567	OAX240302411171	San Agustín Chayuco	Colonia San Felipe	1004-FAIS Municipal	628,003.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA PRIV. DE BUENAVISTA DE LA COL. AMPLIACION PROGRESO - 412952	OAX240402493088	Santa Maria Atzompa	Santa Maria Atzompa	1004-FAIS Municipal	312,559.80	312,559.80	312,559.80	312,559.80	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA ALDAMA - 287600	OAX240302431315	Chalcatongo de Hidalgo	Aldama	1004-FAIS Municipal	998,382.34	998,382.34	998,382.34	998,382.34	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA COLONIA UNIVERSITARIA. - 220150	OAX240302417734	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	750,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVENIDA NACIONAL NINO PERDIDO Y AVENIDA OAXACA DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 444047	OAX240402490145	San Miguel Amatlán	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	713,095.00	713,095.00	713,095.00	713,095.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 1RA. PRIVADA DE CAMINO A LA CALERA, EN EL PARAJE LA NOPALERA - 360730	OAX240402496892	Santa Maria Coyotepec	La Nopalera (Paraje)	1004-FAIS Municipal	239,521.60	239,521.60	239,521.60	239,521.60	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ARAGUO E ITURBIDE - 29543	OAX240202370529	San Francisco Sola	San Francisco Sola	1004-FAIS Municipal	660,305.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE COYOTEPEC, EN EL PARAJE EL PIPE - 360734	OAX240402456993	Santa Maria Coyotepec	El Pipe (Paraje)	1004-FAIS Municipal	1,059,529.53	1,059,529.53	1,059,529.53	1,059,529.53	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 281012	OAX240302406692	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidades	1,651,000.51	1,659,255.87	1,659,255.87	1,659,255.87	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DE PROLONGACION DE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACALCO - 453319	OAX240402495225	San Pedro Teozacoalco	San Pedro Teozacoalco	1004-FAIS Municipal	748,545.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LOS CERRITOS - 220364	OAX240302417758	Santa Maria Sola	Texcoco	1004-FAIS Municipal	880,772.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 103721	OAX240202378459	San Miguel Tulancingo	San Miguel Tulancingo	1004-FAIS Municipal	1,009,547.50	1,009,547.50	1,009,547.50	1,009,547.50	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 409955	OAX240402491772	San Miguel Tulancingo	San Miguel Tulancingo	1004-FAIS Municipal	1,009,547.50	1,009,547.50	1,009,547.50	1,009,547.50	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, BENITO JUAREZ Y PRIV. ERNESTO ZEDILLO EN LA LOCALIDAD DE TAPANALÁ - 373771	OAX240402459728	San Pedro Huamelula	Tapanalá	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NINO PERDIDO Y CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE CUAHMOLOYAS, SEGUNDA ETAPA - 77123	OAX240202869884	San Miguel Amatlán	Cuahuamoyas	1004-FAIS Municipal	1,006,116.40	1,006,116.40	1,006,116.40	1,006,116.40	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL - 238348	OAX240302420876	San Jacinto Tliscoatepec	San Jacinto el Viejo (La Zonga)	1004-FAIS Municipal	805,016.15	805,016.15	805,016.15	805,016.15	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA - 206042	OAX240302415358	Santiago Tlaxoyaltepec	Buenavista	1004-FAIS Municipal	147,951.07	147,951.07	147,951.07	147,951.07	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PROLONGACION DE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC - 223951	OAX240302418407	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PUEBLO VIEJO - 455221	OAX240402496238	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	747,224.17	747,224.17	747,224.17	747,224.17	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PUEBLO VIEJO - 65415	OAX240302408885	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	747,224.17	747,224.17	747,224.17	747,224.17	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RAYON Y 1RA PRIVADA DE CALLE RAYON, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOTEPEC CABECEIRA - 360710	OAX240402456986	Santa Maria Coyotepec	Santa Maria Coyotepec	1004-FAIS Municipal	314,732.12	314,732.12	314,732.12	314,732.12	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO - 288916		San Mateo Mar del Pacifico	El Pacifico	1004-FAIS Municipal	2,143,783.98	2,143,783.98	2,143,783.98	2,143,783.98	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC - 215475		San Juan Comaltepec	San Bartolo Lachixova	1003-FAIS Entidades	3,415,813.06	3,404,436.50	3,404,436.50	3,404,436.50	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 86390		San Francisco Telixtlahuaca	Telixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,432,477.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO - 258979		San Juan del Estado	San Juan del Estado	1003-FAIS Entidades	1,799,709.50	1,799,455.96	1,799,455.96	1,799,455.96	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI, MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI - 348355		San Juan Diuxi	San Juan Diuxi	1003-FAIS Entidades	3,130,149.05	3,130,149.05	3,130,149.05	3,130,149.05	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA - 293011		San Juan Tabaa	San Juan Tabaa	1004-FAIS Municipal	3,599,018.75	3,599,710.33	3,599,710.33	3,599,710.33	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 305563		San Miguel Alopam	San Juan	1004-FAIS Municipal	876,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ETLA - 359216		San Sebastian ETLA	San Sebastian ETLA	1004-FAIS Municipal	2,185,000.00	2,185,000.00	2,185,000.00	2,185,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN - 340039		San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1004-FAIS Municipal	2,234,500.80	2,234,500.80	2,234,500.80	2,234,500.80	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLAN, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ		Santa Catarina Coatlán	Santa Catarina Coatlán	1004-FAIS Municipal	2,190,500.00	2,190,500.00	2,190,500.00	2,190,500.00	100.00%	100.00%
		Miahuatlan de Porfirio Diaz	Santa Catarina Coatlán	1004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	4,048,544.31	4,048,544.31	4,048,544.31	4,048,544.31	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA (PRIMERA ETAPA)		Santiago Astata	Santiago Astata	1012-FAFE	3,130,149.05	3,130,149.05	3,130,149.05	3,130,149.05	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, LOCALIDAD DE VILLA DE ETLA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA - 465586		Villa de ETLA	Villa de ETLA	1003-FAIS Entidades	638,006.52	638,006.52	638,006.52	638,006.52	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM - 124374		San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	2,194,264.03	2,194,264.03	2,194,264.03	2,194,264.03	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTOS REYES PÁPALO - 212055		Santos Reyes Pápalo	Cacalotepec	1003-FAIS Entidades	2,599,794.38	2,569,710.14	2,569,710.14	2,569,710.14	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 302589		San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	1004-FAIS Municipal	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS RANCHERIAS EN LA LOCALIDAD DE CHAYOTEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GULENAGATI - 373164		Santa María Guilenagati	Santa María Guilenagati	1004-FAIS Municipal	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SANTA CATALINA QUIERI - 366736		Santa Catalina Quieri	Santa Catalina Quieri	1004-FAIS Municipal	4,303,459.15	4,303,459.15	4,303,459.15	4,303,459.15	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION, EN LA COMUNIDAD DE LOMA REDONDA - 451986		Loma Redonda	Loma Redonda	1004-FAIS Municipal	464,949.98	464,949.98	464,949.98	464,949.98	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL NUCLEO RURAL EL TERRERO VENUSTIANO CARRANZA - 296093		Herencia Ciudad de Carranza	Herencia Ciudad de Carranza	1004-FAIS Municipal	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA BATEA - 452221		San Juan Mitepec -Dto. Oax	La Batea	1004-FAIS Municipal	1,165,848.11	1,165,848.11	1,165,848.11	1,165,848.11	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA COLONIA AMPLIACION ARBOLECA - 484219		Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	651,868.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, SEGUNDA ETAPA - 451368		San Juan Mitepec -Dto. Oax	Peña Blanca	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION - 443483		San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1004-FAIS Municipal	2,931,956.42	2,931,956.42	2,931,956.42	2,931,956.42	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, OBRA UBICADA EN 4 LOCALIDADES: LOCALIDAD 001 SAN MIGUEL HUAUTLA, LOCALIDAD 007 TIERRA COLORADA, LOCALIDAD 015 SANTA CRUZ Y LOCALIDAD 014 EL ROSARIO MUNICIPIO SAN MIGUEL HUAUTLA - 329397		San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	1004-FAIS Municipal	3,367,726.81	3,367,726.81	3,367,726.81	3,367,726.81	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN - 282570		Santo Tomás Cotepec	Plan Alemán	1008-FAIS Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA ENTUBADA DE YUNINO - 273929		San Juan Tepozotlan	San Juan Tepozotlan	1004-FAIS Municipal	129,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PRIMERA ETAPA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE METATE - 288721		Santa María Tlahuiltepec	Metate	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 450892		San Juan Mitepec -Dto. Oax	San Lucas	1004-FAIS Municipal	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN LA CALLE CUITLAXIAC, COLONIA HIDALGO TERCERA SECCION - 223649		Tecuilán de Flores	Tecuilán de Flores	1004-FAIS Municipal	326,811.47	326,811.47	326,811.47	326,811.47	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA COLONIA PRIMERA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS - 240653		Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	1,241,031.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO CALLE SIN ASIGNACION DE NOMBRE AV. UNIVERSIDAD EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 221748		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,094,943.71	1,094,943.71	1,094,943.71	1,094,943.71	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR, EN LA 3ª SECCION OJO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 262111		San Antonio de la Cal	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	318,000.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ACUEDUCTO PEMEX Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CUARTA SECCION DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA - 389220		Santa Dominga	Santa Dominga	1004-FAIS Municipal	1,771,685.48	1,771,685.48	1,771,685.48	1,771,685.48	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO DE LA CALLE LEYES DE REFORMA Y LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 369315		Santa Dominga	Santa Dominga	1004-FAIS Municipal	1,170,811.99	1,170,811.99	1,170,811.99	1,170,811.99	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO DE LA CALLE PINOS COLONIA LAURELES AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 89990		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	899,925.01	899,925.01	899,925.01	899,925.01	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO DE LA CALLE POCHUTLA ENTRE LA CALLE CAMINO VIEJO A RINCON MORENO Y LA AV DURANGO DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 402615		Santa Dominga	Santa Dominga	1004-FAIS Municipal	684,105.26	684,105.26	684,105.26	684,105.26	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO 1ª ETAPA - 195807		Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	281,929.25	281,929.25	281,929.25	281,929.25	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN CALLE Y PRIVADAS DE PROLONGACION DE BIDDÓ BARRIO LA SOLEDAD - 325565		Villa de Zachila	Villa de Zachila	1004-FAIS Municipal	2,035,613.32	2,035,613.32	2,035,613.32	2,035,613.32	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD SANTIAGO JUKTLAHUACA - 209230		Santiago Juktlahuaca	Santiago Juktlahuaca	1004-FAIS Municipal	837,400.00	837,400.00	837,400.00	837,400.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO DE SANTO NIÑO DE ATOCHA, LOCALIDAD SANTIAGO JUKTLAHUACA - 179989		Santiago Juktlahuaca	Santiago Juktlahuaca	1004-FAIS Municipal	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO SAN PEDRO EL CHICO, LOCALIDAD SANTIAGO JUKTLAHUACA - 209830		Santiago Juktlahuaca	Santiago Juktlahuaca	1004-FAIS Municipal	930,000.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA LA ESPERANZA, LOCALIDAD SANTIAGO JUKTLAHUACA - 361098		Santiago Juktlahuaca	Santiago Juktlahuaca	1004-FAIS Municipal	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS - 207611		Santiago Juktlahuaca	Santiago Juktlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,633,400.00	1,633,400.00	1,633,400.00	1,633,400.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTA ROSA CAXTLANHUACA - 165084		Santa Rosa Caxtlahuaca	Santa Rosa Caxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	997,000.00	997,000.00	997,000.00	997,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTIAGO NARANJAS - 314877		Santiago Juktlahuaca	Santiago Naranjas	1004-FAIS Municipal	382,144.94	382,144.94	382,144.94	382,144.94	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES, DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN MARTIN PERAS - 286451		San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	853,419.00	853,419.00	853,419.00	853,419.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN EL CAMINO CARRETERO SIN NOMBRE EN EL BARRIO TECNOLÓGICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330430		San Pedro Comitancillo	La Vallista [Puente]	1004-FAIS Municipal	535,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN LA STA PRADAL DE DIVISION ORIENTE EN LA 1ª SECCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 313314		San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	128,318.14	128,318.14	128,318.14	128,318.14	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE DREJANE SANITARIO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 267560										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO BUENA VISTA - 263103	OAX24002496215	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	850,998.13	850,998.13	850,998.13	850,998.13	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE CERRO HERMOSO - 329107	OAX240302424288	San Lucas Zoquiápan	Buena Vista	1004-FAIS Municipal	1,318,805.05	1,318,805.05	1,318,805.05	1,318,805.05	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE LOMA YOLOXOCHILY - 407581	OAX24002438024	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DEL HIGO, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 419864	OAX24002490896	San Lucas Zoquiápan	Loma Yoloxóchilí	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL MAESTRO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN VILLA DE FLORES - 463265	OAX24002495877	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL SATELITE EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 216506	OAX24002508950	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	1004-FAIS Municipal	2,105,138.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DEL CHOPO, PLAN DE GUADALUPE Y SEGUNDA DE REFORMA, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL. - 149968	OAX240302417151	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,724,226.38	1,724,226.38	1,724,226.38	1,724,226.38	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO A LA COLONIA YAVEO - 313336	OAX240202390437	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	936,551.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CARRIZAL - 327492	OAX240302434602	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	970,091.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LIBRAMIENTO SAN ANTONINO EL ALTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIXTEPEC - 116048	OAX240302437672	Nejapa de Matiero	Lachieta	1004-FAIS Municipal	2,103,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE ALATAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE YSONICAJE - 320700	OAX240202382753	Santa Cruz Mixtepec	San Mateo Mixtepec	1004-FAIS Municipal	2,190,174.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE DENOMINADO YOSO TUNDU, SANTIAGO TILAPA - 304845	OAX240302436267	Santa María Yucuhiti	Yosonicaje	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE - 329978	OAX240302432897	Colcoyán de las Flores	Santiago Tilapa	1004-FAIS Municipal	2,189,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE EL PLATAMAR EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 103637	OAX240302438288	Santa María Yucuhiti	Reyes Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,799,602.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LOMA BLANCA - 224382	OAX240202378900	San Jerónimo Coatlán	El Mirador	1004-FAIS Municipal	887,693.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMON A LLANO DE LEON 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEON - 103656	OAX240302418496	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	1004-FAIS Municipal	955,315.36	955,315.36	955,315.36	955,315.36	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMON A LLANO DE LEON 3DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEON DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN - 463058	OAX240202378920	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	1004-FAIS Municipal	1,854,830.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMON A LLANO DE LEON 3DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEON DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN - 463058	OAX24002499688	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	1004-FAIS Municipal	1,916,956.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE TSUXEN AM EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYAL PRIMERA ETAPA - 297203	OAX240302431238	Santa María Tlahuilotepec	Magueyal	1004-FAIS Municipal	750,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA DE POLICIA LA PILA - 420156	OAX240402495944	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Pila	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL MENGOLI DE MORELOS. - 193279	OAX240302413825	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Mengoli de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. LOS PINOS, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA DE LOS PINOS SEGUNDA ETAPA EN EL PARAJE LOS OLIVOS - 267406	OAX240302425107	Santa Cruz Xoxocotlán	Atrazola	1004-FAIS Municipal	208,034.09	208,034.09	208,034.09	208,034.09	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. OAXACA DEL PARAJE YAHUICHE Y CALLE ARTICULO 27 DE LA COLONIA SANTA PAULA EN LA LOCALIDAD DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 451826	OAX240402494702	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	773,892.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE, BARRIO VENTERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIERO - 366833	OAX240402468785	Santo Domingo Ingeniero	Barrio Ventero	1004-FAIS Municipal	1,510,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 455534	OAX240402498465	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	708,502.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ABASOLO Y RIO SABINO - 360933	OAX24002508396	San Miguel Tlilquápam	San Miguel Tlilquápam	1004-FAIS Municipal	2,159,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CARRIZALES CONDADO CON PRIVADA DE LOS NOGALES PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LOS NOGALES - 388445	OAX240402465135	Santa Cruz Xoxocotlán	Los Nogales (Colonia)	1004-FAIS Municipal	310,546.09	310,546.09	310,546.09	310,546.09	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CAUETUAC A LA ALTURA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN - 339979	OAX240402465447	San Vicente Coatlán (Barrio)	Loma Pitaval (Tercer Barrio)	1004-FAIS Municipal	602,015.74	602,015.74	602,015.74	602,015.74	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO Y CALLE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD PIEDRA LARGA. - 320459	OAX240302436224	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	1004-FAIS Municipal	1,785,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 115118	OAX240202382917	San Hildefonso Soles	San Hildefonso Viejo	1004-FAIS Municipal	628,548.51	628,548.51	628,548.51	628,548.51	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LOS MANGALES EN BARRIO SAN JUAN - 43151	OAX240202373705	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	275,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO - 439120	OAX240402487383	San Sebastián Tecomastahuaca	San Sebastián Tecomastahuaca	1004-FAIS Municipal	1,085,323.65	1,085,323.65	1,085,323.65	1,085,323.65	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE OBREGON Y PRIMERA DE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ALMOLONGAS MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS - 311924	OAX240302434273	San Simón Almolonga	San Simón Almolonga	1004-FAIS Municipal	1,300,024.00	1,300,024.00	1,300,024.00	1,300,024.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN - 289552	OAX240302429411	San Vicente Coatlán	Loma Pitaval (Tercer Barrio)	1004-FAIS Municipal	748,471.99	748,471.99	748,471.99	748,471.99	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BUGAMBILIAS 2DA ETAPA. - 103639	OAX240202378930	San Jerónimo Coatlán	Bugambillas	1004-FAIS Municipal	1,253,823.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RUMBO AL CAMINO SACÁ COSECHA - 202471	OAX240302414896	San Juan Guichicoví	Santa Anita	1004-FAIS Municipal	915,000.00	915,000.00	915,000.00	915,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE RUMBO AL CARMARO DE BOMBEO - 378028	OAX240402461250	San Juan Guichicoví	Bos del Monte	1004-FAIS Municipal	414,031.62	414,031.62	414,031.62	414,031.62	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN FERNANDO, PROLONGACION DE SAN FERNANDO, PRIVADA DEL PIRUL Y CERRADA DEL GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 459072	OAX240402508030	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	1004-FAIS Municipal	1,647,297.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 23 DE MARZO DE LA 4A SECCION. - 443981	OAX240402490113	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,097,069.15	1,097,069.15	1,097,069.15	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL. - 165900	OAX240202382796	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	575,909.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA DE LA LAGUNA, ZARAGOZA - 192609	OAX240302413763	Santa Cruz Itundujía	La Laguna Zaragoza	1004-FAIS Municipal	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA DE PRIMAVERA MORELOS - 126731	OAX240202385586	Santa Cruz Itundujía	Primavera Morelos	1004-FAIS Municipal	649,639.24	649,639.24	649,639.24	649,639.24	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA DOLORES 1A SECCION DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 150064	OAX240202390455	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	574,868.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL PARAISO, INDEPENDENCIA - 192620	OAX240302413766	Santa Cruz Itundujía	El Paraíso	1004-FAIS Municipal	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LA OXAGUENA - 139969	OAX240202387476	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,494,766.33	1,494,766.33	1,494,766.33	1,494,766.33	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOS ANGELES, CABECERA MUNICIPAL. - 165934	OAX240202392809	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Los Angeles (Colonia)	1004-FAIS Municipal	479,956.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RAUL SANDOVAL LÁNOAZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 439003										

NOMBRE	FOUO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VALLE DE MIAHUATLAN - 415229	OAX240402487267	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landázuri	1004-FAIS Municipal	439,732.13	439,732.13	439,732.13	439,732.13	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE - 452246	OAX240402494016	Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	320,351.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE PLAZA - 401003	OAX240402494972	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	986,200.68	986,200.68	986,200.68	986,200.68	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHIKAVA - 421254	OAX240402470572	Magón	Cerro de Plaza	1004-FAIS Municipal	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE COROLAPA CARACOL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 320090	OAX240402496452	Chikava	La Verba Santa	1004-FAIS Municipal	2,390,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL ROMADITO - 215071	OAX240302436124	San Miguel Soyaltepec	Cosolapa Caracol	1004-FAIS Municipal	1,267,797.87	1,267,797.87	1,267,797.87	1,267,797.87	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 280524	OAX240302416947	San Pedro Quiatoni	El Romadito	1004-FAIS Municipal	351,823.55	351,823.55	351,823.55	351,823.55	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA YERBASANTA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 460866	OAX240302427505	San Miguel Tlacamama	El Terrero	1004-FAIS Municipal	803,718.18	803,718.18	803,718.18	803,718.18	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 329221	OAX240302412072	San Blas Atempa	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	2,776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA - 102306	OAX240302438061	San Miguel Soyaltepec	Nueva Patria	1004-FAIS Municipal	1,944,833.57	1,944,833.57	1,944,833.57	1,944,833.57	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TACAMAMA - 199453	OAX240202377898	San Lorenzo Texmelucán	Rio de Talea	1004-FAIS Municipal	3,205,800.00	3,205,800.00	3,205,800.00	3,205,800.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA HACIA LA COMUNIDAD DE CAJA VIEJA PRIMERA ETAPA - 183040	OAX240302414508	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	1004-FAIS Municipal	903,020.20	903,020.20	903,020.20	903,020.20	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 448215	OAX240302412072	San Blas Atempa	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	2,154,197.45	2,154,197.45	2,154,197.45	2,154,197.45	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 448215	OAX240402486752	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,529,942.55	1,529,942.55	1,529,942.55	1,529,942.55	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 448215	OAX240402471430	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,052,927.12	1,052,927.12	1,052,927.12	1,052,927.12	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 448215	OAX240402471520	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	761,366.08	761,366.08	761,366.08	761,366.08	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO - 461174	OAX240402498718	Mezatlán Villa de Flores	El Sabino	1004-FAIS Municipal	1,894,846.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 292776	OAX240302430114	San Juan Lachao	La Reforma	1004-FAIS Municipal	724,787.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PARTE ALTA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA COLINAS DE SANTA CLARA - 262703	OAX240302424057	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Clara	1004-FAIS Municipal	372,380.71	372,380.71	372,380.71	372,380.71	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA DE CALLE OBREGON DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN - 290464	OAX240302429576	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1004-FAIS Municipal	839,512.27	839,512.27	839,512.27	839,512.27	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE HIDALGO, LA MONTAÑA Y LA PROLONGACION DE SAN PASCUALITO - 374691	OAX240402460000	San Juan Gulchicovi	San Juan Gulchicovi	1004-FAIS Municipal	1,107,727.18	1,107,727.18	1,107,727.18	1,107,727.18	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA DOLORES - 425448	OAX240402480624	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Dolores [Ranchería]	1004-FAIS Municipal	389,852.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA LA ESPERANZA - 150134	OAX240202390480	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Esperanza	1004-FAIS Municipal	154,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RANCHERIA SAN ISIDRO, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 150051	OAX240202390451	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Rancho San Isidro	1004-FAIS Municipal	699,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEPTIMA SECCION DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA Y COLONIA BUGAMBILIAS - 401252	OAX240402470657	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	1,424,801.29	1,424,801.29	1,424,801.29	1,424,801.29	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 10 DE MAYO, CALLEJON 10 DE MAYO Y MARTIRES DE TACUBAYA - 295744	OAX240302430917	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,728,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 8 DE MAYO Y 24 DE FEBRERO, PRIMERA ETAPA EN EL PARAJE EL CERRO DEL CHIAPULIN - 238355	OAX240302420877	Santa Cruz Xoxocotlán	[Cerro del Chiapulin]	1004-FAIS Municipal	406,392.25	406,392.25	406,392.25	406,392.25	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y EN EL BARRIO DE LOMA OCOTE - 426734	OAX240402481175	San Lucas Zoquiápan	San Martín	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES MACEDONIO ALCALA, PROLONGACION DE REFORMA, HIDALGO Y PRIVADA DE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR GUELAVILA - 202646	OAX240302414918	San Dionisio Ocotepes	San Baltazar Guelavila	1004-FAIS Municipal	1,583,465.01	1,596,076.77	1,596,076.77	1,596,076.77	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES OJITO DE AGUA Y EL PIPE, PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA OJITO DE AGUA - 385520	OAX240402463867	Santa Cruz Xoxocotlán	Ojito de Agua [Colonia]	1004-FAIS Municipal	341,794.78	341,794.78	341,794.78	341,794.78	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COLONIAS TIERRA BLANCA Y ZAPOTAL - 307798	OAX240302433497	Santiago Suchilquintono	Santiago	1004-FAIS Municipal	794,000.00	794,000.00	794,000.00	794,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIVADA COSHOEZA - 267456	OAX240302425123	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	1004-FAIS Municipal	729,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, COLONIA LAS PALMAS EN DIFERENTES CALLES - 445512	OAX240402391053	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	1004-FAIS Municipal	899,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 212666	OAX240302438560	San Juan Lachigalla	San Andrés Nilo	1004-FAIS Municipal	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 444432	OAX240402459082	Coatepec Altas	[Lachigalla]	1004-FAIS Municipal	1,201,280.53	1,201,280.53	1,201,280.53	1,201,280.53	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 436902	OAX240402487198	San Juan Gulchicovi	Chocolate	1004-FAIS Municipal	1,835,291.09	1,835,291.09	1,835,291.09	1,835,291.09	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 168877	OAX240202393541	San Juan del Río	San Juan del Río	1004-FAIS Municipal	1,583,000.00	1,583,000.00	1,583,000.00	1,583,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NACALTEPEC - 360354	OAX240402472582	Santiago Nacaltepec	Santiago Nacaltepec	1004-FAIS Municipal	1,713,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL LIMONCILLO - 209755	OAX240302416074	Santa Cruz Xoxocotlán	El Limoncillo	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA - 150047	OAX240202390480	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	1004-FAIS Municipal	2,993,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN YUTANDUCHI - 325540	OAX240402437875	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,938,800.00	2,938,800.00	2,938,800.00	2,938,800.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA RAMAL 2 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 320627	OAX240302436106	San Miguel Soyaltepec	Playa de Jicama	1004-FAIS Municipal	1,207,649.78	1,207,649.78	1,207,649.78	1,207,649.78	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	OAX240402512391	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1005-FORTAMUN	1,229,823.13	1,229,823.13	1,229,823.13	1,229,823.13	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 183670	OAX240302412170	Teococuilco de Métricas	Arroyo Guacamaya	1004-FAIS Municipal	901,194.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 325657	OAX240302437285	San Pedro Pochutla	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,124,828.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CHIENEGUILLA - 41128	OAX240202359391	San Sebastián Río Honda	San Felipe Chienguilila	1004-FAIS Municipal	799,111.11	799,111.11	799,111.11	799,111.11	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PARA POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN CALLE REFORMA EN SANTA CATALINA DE SEÑA - 388009	OAX240402464979	Tlaxiactac de Cabrera	Santa Catalina de Sena	1004-FAIS Municipal	1,596,499.49	1,596,499.49	1,596,499.49	1,596,499.49	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. - 283042	OAX240302428036	San Francisco Ozolotepec	San José Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE JUQUILA LOMA LARGA. - 290769										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA (DIR) EN EL PARAJE EL COLORADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO	OAX240402462847	Santo Domingo Tonala	Juquila Loma Larga	1004-FAIS Municipal	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DIR EN EL PARAJE EL COLORADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO - 430729	OAX240402514417	Santiago Matatlan	Rancho Colorado	1005-FORTAMUN	473,837.28	473,837.28	473,837.28	473,837.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA DEL NIÑO, SAN ANDRES ZAUTLA - 453455	OAX240402483327	Santiago Matatlan	Rancho Colorado	1004-FAIS Municipal	1,203,081.74	1,203,081.74	1,203,081.74	1,203,081.74	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 436174	OAX240402495302	San Andrés Zautla	Tierra del Niño (Colonia)	1004-FAIS Municipal	665,376.34	665,376.34	665,376.34	665,376.34	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE 25 DE JULIO - 259029	OAX240402485524	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	1004-FAIS Municipal	604,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359483	OAX240302423771	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	1,884,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL BARRIO LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 198554	OAX240402472244	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	1004-FAIS Municipal	1,200,150.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE PINO SUAREZ A CAMPO SANTO, CALLE LA LUNA Y 4A. PRIVADA DE PROLONGACION DE HIDALGO. - 344142	OAX240302414418	San Miguel Tlacamania	El Zapote	1004-FAIS Municipal	1,608,134.27	1,608,134.27	1,608,134.27	1,608,134.27	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC TAYATA - 388032	OAX240402466274	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	1004-FAIS Municipal	2,232,457.28	2,232,457.28	2,232,457.28	2,232,457.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LA LUZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 333150	OAX240402464716	Santa Catarina Tayata	Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	877,528.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 451801	OAX240302439179	San Miguel Soyaltepec	La Luz	1004-FAIS Municipal	462,825.26	462,825.26	462,825.26	462,825.26	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 403552	OAX240402494682	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	1004-FAIS Municipal	1,252,442.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO Y CALLEJON FRANCISCO I MADERO - 325264	OAX240402471518	Santiago Minas	Tobalá	1004-FAIS Municipal	877,893.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO Y CALLEJON FRANCISCO I MADERO - 325264	OAX240302437216	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LA ESPERANZA - 293421	OAX240302430266	San Juan Lachago	La Esperanza	1004-FAIS Municipal	549,531.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL Y VIDAL MITLA, EN SAN PABLO VILLA DE MITLA - 270864	OAX240302425787	San Pablo Villa de Mitla	Mitla	1004-FAIS Municipal	1,936,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLAN, CONSTRUCCION DE CISTERNA - 106175	OAX240202379128	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1004-FAIS Municipal	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NUM 805, EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN SEGUNDA ETAPA - 39780	OAX240202359869	Santiago Tlaxiayaltepec	Campo de Aviación	1004-FAIS Municipal	681,422.45	681,422.45	681,422.45	681,422.45	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE OILA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EL JAGUEY EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUELAVICHIGANA LA LABOR - 148453	OAX240202388887	San Dionisio Ocotlán	Guelavichigana la Labor	1004-FAIS Municipal	335,791.89	335,791.89	335,791.89	335,791.89	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE OILA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DENOMINADO SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN - 146445	OAX240202388879	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	1004-FAIS Municipal	687,211.60	687,211.60	687,211.60	687,211.60	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE OILA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 329530	OAX240302438149	Zapotitlán Lagunas	San Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE OILA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SAN IDEFONSO SALINAS - 249532	OAX240302423005	Guadalupe de Ramirez	San Idefonso Salinas	1004-FAIS Municipal	397,508.10	397,508.10	397,508.10	397,508.10	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PARQUE PUBLICO EN EHIPO ENTRE CALLE UNION MINA Y GALEANA EN LA COLONIA BARRIO JUAREZ NORTE EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENANO - 393470	OAX240402467124	Matias Romero	Matias Romero	1004-FAIS Municipal	372,378.80	372,378.80	372,378.80	372,378.80	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA CECYTE CALLE MORENO DIAZ - 130292	OAX240302411537	San José Lachiguitl	San José Lachiguitl	1004-FAIS Municipal	2,053,498.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO, EN EL BARRIO SAN NICOLAS - 438488	OAX240402485259	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO, EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN - 441465	OAX240402488625	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Sebastián	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CANAGA MARIA SEGUNDA - 418301	OAX240402488608	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada María (Segunda Sección)	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, SAN MIGUEL PROGRESO - 296037	OAX240402469086	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Angeles	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 357223	OAX240402471371	Matias Romero	Nuevo Progreso	1004-FAIS Municipal	607,813.17	607,813.17	607,813.17	607,813.17	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CRUZ VERDE, DEL BARRIO DE SAN PEDRO - 256662	OAX240402463235	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ULTIMA ETAPA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, LA REFORMA - 292902	OAX240302430152	La Reforma	La Reforma	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUELAGUETTA, DEL BARRIO DE SAN PEDRO - 296843	OAX240402463231	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACARANDAS, DEL BARRIO DE SAN PEDRO - 256859	OAX240402463233	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, SEGUNDA ETAPA, DEL NUCLEO RURAL NUEVA REFORMA - 441157	OAX240402488501	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Nueva Reforma	1004-FAIS Municipal	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VILLAS DEL LAGO, DE LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA - 296783	OAX240402463215	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Nueva Reforma	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE SAMARIA, EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA - 296935	OAX240402463257	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE HACIA SAN JUAN MIXTEPEC, EN EL BARRIO DE SAN NICOLAS - 445710	OAX240402491166	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL EN LA AGENCIA DE POLICIA LA JUNTA - 356851	OAX240402471190	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Junta	1004-FAIS Municipal	1,279,763.64	1,279,763.64	1,279,763.64	1,279,763.64	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMPERATRIZ CUARTA ETAPA, EN AGENCIA DE POLICIA EL CARMEN - 292756	OAX240302430108	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Hacienda del Carmen	1004-FAIS Municipal	1,112,382.87	1,112,382.87	1,112,382.87	1,112,382.87	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS HUERTAS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 262968	OAX240302424266	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,241,000.00	1,240,605.59	1,240,605.59	1,240,605.59	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES BARRIO GUADALUPE, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 381845	OAX240402462531	Santiago Juxtlaahuaca	Santiago Juxtlaahuaca	1004-FAIS Municipal	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 SUR - 459464	OAX240402480823	San Vicente Huixtla	San Vicente Huixtla	1004-FAIS Municipal	411,014.48	411,014.48	411,014.48	411,014.48	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. PUERTO ANGEL Y PERIFERICO JUAREZ - 183103	OAX240302412083	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	3,012,032.25	3,012,032.25	3,012,032.25	3,012,032.25	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA AGENCIA DE POLICIA DE TIRACOS MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 296956	OAX240302431176	Cuilapam de Guerrero	Tiracoz	1004-FAIS Municipal	800,000.00	800,356.45	800,356.45	800,356.45	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS DEL PARAJE ARROYO SECO DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 264164	OAX240302424571	Cuilapam de Guerrero	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	633,999.33	633,999.33	633,999.33	633,999.33	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA AGENCIA DE POLICIA EMILIANO ZAPATA - 284473	OAX240302424571	Villa de Zaachila	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1,956,227.82	1,956,227.82	1,956,227.82	1,956,227.82	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CALLE PROLONGACION DE NATIPAA EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 164950	OAX240302410791	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	2,455,487.50	2,455,487.50	2,455,487.50	2,455,487.50	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZENTONZTES, ENTRE LAS CALLES DE CALANDRIAS Y GORRICIONES SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA GRANJAS DE AGUAYO - 245364	OAX240302422256	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	745,476.87	745,476.87	745,476.87	745,476.87	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DEL BOSQUE SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA MONTE BELLO - 370822	OAX240402458844	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	687,201.90	687,201.90	687,201.90	687,201.90	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LA PAZ SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA UNION - 242509										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MORELOS SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA SATELITE - 265429	OAX240302421631	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	606,629.31	606,629.31	606,629.31	606,629.31	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE JUNIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PROGRESO - 232512	OAX240302424723	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,039,999.98	1,039,999.98	1,039,999.98	1,039,999.98	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE JUNIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PROGRESO - 268593	OAX240302419824	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	429,046.72	429,046.72	429,046.72	429,046.72	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE JUNIO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PROGRESO - 268593	OAX240302425340	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	72,369.58	72,369.58	72,369.58	72,369.58	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA MONTEBLAN SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ - 113278	OAX240202382223	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	938,499.45	938,499.45	938,499.45	938,499.45	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENA VISTA - 434638	OAX240402485295	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	1004-FAIS Municipal	2,360,260.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALZADA DEL PANTEON SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA - 258194	OAX240302423790	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	402,314.53	402,314.53	402,314.53	402,314.53	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A LA ZANJITA PRIMERA ETAPA DEL BARRIO COYOTEPEC - 107554	OAX240202379513	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,142,128.49	1,142,128.49	1,142,128.49	1,142,128.49	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONGRESO DE LA UNION, SEGUNDA ETAPA, DE LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER - 116386	OAX240202383259	Santa Cruz Xoxocotlán	Lomas de San Javier	1004-FAIS Municipal	546,208.77	546,208.77	546,208.77	546,208.77	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA FRANCISCO MADERO - 116011	OAX240202383168	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	449,997.13	449,997.13	449,997.13	449,997.13	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE EN SAN MATEO NUEVO - 306121	OAX240302433138	Silcayopolim	San Mateo Nuevo	1004-FAIS Municipal	91,800.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACARANDAS SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO LOS HUAMUCHES - 246734	OAX240302422536	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	397,907.87	397,907.87	397,907.87	397,907.87	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARTI PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA PRIMERA AMPLIACION - 383412	OAX240402463145	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	509,617.30	509,617.30	509,617.30	509,617.30	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBRES SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA LA PAZ - 367152	OAX240402458130	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	344,357.88	344,357.88	344,357.88	344,357.88	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA BONITA SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA LA LOMA - 380664	OAX240402462162	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	448,760.24	448,760.24	448,760.24	448,760.24	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS HIGOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LOS HIGOS - 237674	OAX240302420776	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	399,827.28	399,827.28	399,827.28	399,827.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA E.C. SANTIAGO ZACATEPEC SAN JUAN COTOACON, SEGUNDA ETAPA - 198900	OAX240302414436	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	4,661,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE AGUAYO - 370440	OAX240402458772	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	654,479.33	654,479.33	654,479.33	654,479.33	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MOCTEZUMA SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA GUADALUPE - 273139	OAX240302426221	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	450,018.69	450,018.69	450,018.69	450,018.69	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO ATOYAC SEGUNDA ETAPA EN EL FRACC. NIVERAS DEL ATOYAC - 374739	OAX240402460033	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	700,206.52	700,206.52	700,206.52	700,206.52	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA MARIA EN LA COLONIA COLINAS DE SAN JOSE - 265673	OAX240302424779	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Colinas de San José	1004-FAIS Municipal	599,561.45	599,561.45	599,561.45	599,561.45	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA ANDRES HENESTOSA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA HOMBRES JUSTOS - 236957	OAX240302420650	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	368,496.04	368,496.04	368,496.04	368,496.04	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EL PEDREGAL - 245923	OAX240302422390	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	577,023.68	577,023.68	577,023.68	577,023.68	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MORELOS Y GUADALUPE VICTORIA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA AMPLIACION INDEPENDENCIA - 255786	OAX240302423400	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	421,889.04	421,889.04	421,889.04	421,889.04	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA EN LA CALLE BERNARDO MONTES DE OCA DE LA COLONIA AGUSTIN MELGAR - 112724	OAX240202382083	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	941,427.80	941,427.80	941,427.80	941,427.80	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD EL CIRUELO - 104797	OAX240202377699	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	1004-FAIS Municipal	3,037,464.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 SUR ENTRE LA CALLE 1 Y 5 ORIENTE EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 249956	OAX240302423040	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	776,050.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 23 SUR ENTRE LAS CALLES 13 Y 15 PONIENTE EN LA COLONIA EL PORVENIR - 174517	OAX240202394858	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,176,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 9 SUR ENTRE 9 Y 11 PONIENTE EN EL BARRIO EL CALVARIO - 290933	OAX240302426573	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,600,334.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COPA DE ORO EN LA COLONIA ARBOLEDA - 329108	OAX240302438025	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,081,524.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA CUAUHTEMOC - 121041	OAX240202354618	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,084,641.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOS CALLEJONES QUE CONDUCCEN HACIA EL POZO EN LA AGENCIA DE POLICIA PALO COLORADO - 422729	OAX240402496854	San Miguel Chimalapa	Palo Colorado	1004-FAIS Municipal	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LO DE MEJIA - 249834	OAX240302423030	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	1004-FAIS Municipal	799,320.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHO LA VIRGEN - 295360	OAX240302430804	Santiago Pinotepa Nacional	El Taneroa	1004-FAIS Municipal	1,020,372.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PROGRESO - 309497	OAX240302433845	Silcayopolim	San Jerónimo Progreso	1004-FAIS Municipal	437,000.00	437,000.00	437,000.00	437,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 11 SUR DE LA COLONIA S DE MAYO - 106422	OAX240202379757	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	2,588,058.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD DEL ALACRAH - 249878	OAX240302423034	Santiago Pinotepa Nacional	El Alacrán	1004-FAIS Municipal	798,470.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO T. MADERO EN DIRECCION A LA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA - 173216	OAX240202394535	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	1004-FAIS Municipal	1,299,860.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 175223	OAX240202395054	Loma Bonita	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,741,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LORENZO CARRASCO DE LA COLONIA 5 DE ABRIL - 400027	OAX240402470190	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,257,369.92	1,257,369.92	1,257,369.92	1,257,369.92	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 SUR ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y LA CARRETERA FEDERAL NO.200 EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 76346	OAX240202369515	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	689,981.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL EN DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE MINITAN - 258848	OAX240302423739	Santiago Pinotepa Nacional	Minitán	1004-FAIS Municipal	1,095,541.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN POBLADO MORELOS POZO EL ARENAL - 356330	OAX240402471055	San Pablo Etla	Poblado Morelos	1004-FAIS Municipal	1,392,096.21	1,392,096.21	1,392,096.21	1,392,096.21	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DE POZO TIPO NORIA EN LA COLONIA EL PORVENIR. - 106982	OAX240202379911	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	755,555.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN SANTA CATERINA PRIMERA ETAPA - 424071	OAX240402479929	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	1004-FAIS Municipal	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 366841	OAX240402458069	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	208,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CRUCERO CARAVERAL - 223780	OAX240302418364	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	1004-FAIS Municipal	247,067.10	200,226.13	200,226.13	200,226.13	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL TRIANGULO - 367184	OAX240402458141	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	1004-FAIS Municipal	597,792.54	597,792.54	597,792.54	597,792.54	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA GUELATADO - 58009	OAX240202364903	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	1004-FAIS Municipal	1,285,265.93	1,285,265.93	1,285,265.93	1,285,265.93	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN - 196255	OAX240302414180	San Juan Bautista Tuxtpec	Agua Fria Papaloapan	1004-FAIS Municipal	1,007,009.56	1,007,009.56	1,007,009.56	1,007,009.56	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 3586	OAX240102342693	Acatlan de Perez Figueroa	El Zapote	1004-FAIS Municipal	230,837.05	230,837.05	230,837.05	230,837.05	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO. - 201639	OAX240302414765	San Juan Bautista Tuxtpec	Soledad Macin Chico	1004-FAIS Municipal	1,152,269.53	1,152,269.53	1,152,269.53	1,152,269.53	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 322354	OAX240302436606	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	581,780.68	581,780.68	581,780.68	581,780.68	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ATA PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 3 AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUARF - ORANCA - 267054	OAX240302425041	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	1004-FAIS Municipal	307,065.74	307,065.74	307,065.74	307,065.74	100.00%	105.00%
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL RUILEVARD BICENTENARIO TRAMO INTERCOMEXION AV.5 EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTPEC - 327092	OAX240402464396	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	1004-FAIS Municipal	1,301,883.88	1,301,883.88	1,301,883.88	1,301,883.88	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SOL PRIMERA ETAPA. - 74998	OAX240202369678	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	510,763.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA COLONIA JARDINES DEL SOL SEGUNDA ETAPA. - 442384	OAX240402489191	Santiago Pinotepa Nacional	Arroyo Largo	1004-FAIS Municipal	537,098.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL NUCLEO RURAL LLANO YOSOVEE. - 296123	OAX240402463125	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano Yosovee	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL NUCLEO RURAL LOS BLANCOS. - 296113	OAX240402463113	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Blancos	1004-FAIS Municipal	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL PARAJE MANZANAL, EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA. - 796131	OAX240402463134	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Lobera	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CUQUILA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 296165	OAX240402463154	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Isidro	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LLANO GRANDE. - 437554	OAX240402464431	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Llano Grande	1004-FAIS Municipal	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 274811	OAX240302426544	San Juan Bautista Tlaxiaco	La Soledad	1004-FAIS Municipal	779,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (DIR) EN EL FRACCIONAMIENTO EL FRATE, EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA	OAX240402513665	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	1005-FORTAMUN	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN EL PARAJE LOMAS DEL SANTO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 214070	OAX240302416782	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, MATAMOROS, EL ZARAGOZA, JOSE MARIA MORELOS, MIGUEL HIDALGO, HEROES DE CHAPULTEPEC, IGNACIO ALLENDE, AGUSTIN ITURBIDE, EN EL PARAJE LOMAS DEL SANTO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS. - 214490	OAX240302416916	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO, LOPEZ MATEOS Y PROLONGACION DE LOPEZ MATEOS - 367032	OAX240402458098	Santa Lucia Ocotlan	Santa Lucia Ocotlan	1004-FAIS Municipal	1,238,108.31	1,238,108.31	1,238,108.31	1,238,108.31	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN SEGUNDA PRIVADA SURCOS LARGOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLA	OAX240402513528	San Francisco Lachigola	San Francisco Lachigola	1005-FORTAMUN	246,783.54	246,783.54	246,783.54	246,783.54	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PEDRO MORALES RUIZ EN LA COLONIA DEL MAESTRO - 385554	OAX240402464296	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Colonia del Maestro	1004-FAIS Municipal	793,900.00	790,211.91	790,211.91	790,211.91	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES AV. STAN, C.U. GARCIA, APOLINAR BELLO, P.V. RAMOS, GERARDO DOMINGUEZ Y CALLE ELVIRA HERNANDEZ LOPEZ. - 320089	OAX240302436127	Santa Maria Jacatepec	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	618,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO MIXTEPEC BARRIO GUERRERO, EN CALLE PRINCIPAL - 445060	OAX240402490785	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	1004-FAIS Municipal	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD BAJOS DE CHILA BARRIO LAS FLORES EN DIVERSAS CALLES - 449112	OAX240402493004	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Bajos de Chila	1004-FAIS Municipal	150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA TEREYAC. - 75064	OAX240202369699	Heroica Ciudad de Huajuapalan de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapalan de Leon	1004-FAIS Municipal	1,507,976.00	1,507,186.28	1,507,186.28	1,507,186.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE SERVICIOS BASICOS AGUA POTABLE EN EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 2008R2024G5ANTOS REYES PAPALO - 294508	OAX240302480545	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE INDEPENDENCIA - 433567	OAX240402484806	Chicactongo de Hidalgo	Independencia	1004-FAIS Municipal	939,125.56	939,125.56	939,125.56	939,125.56	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA UNION - 413879	OAX240402493453	San Pablo Tlaxiotepec	Candelaria la Unión	1004-FAIS Municipal	3,691,759.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL POPOYOTE - 285329	OAX240302426442	Santa Maria Tonameca	El Popoyote	1004-FAIS Municipal	2,419,992.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 297595	OAX240302431313	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1004-FAIS Municipal	285,307.38	285,307.38	285,307.38	285,307.38	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 425605	OAX240402480458	San Pedro y San Pablo Tepeoscolula	San Pedro y San Pablo Tepeoscolula	1004-FAIS Municipal	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 446075	OAX240402493889	Santa Maria Petapa	Santa Maria Petapa	1004-FAIS Municipal	494,784.88	494,784.88	494,784.88	494,784.88	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL - 355095	OAX240402463711	Santiago Nittotec	El Huamol	1004-FAIS Municipal	1,007,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 446375	OAX240402491561	Santa Maria Petapa	Llano Suchiapa	1004-FAIS Municipal	702,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PUEBLO NUEVO LAS FLORES - 352657	OAX240402469825	Mesones Hidalgo	Pueblo Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,365,457.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DE UN COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE GUEULUNA - 182337	OAX240302411988	San Juan Tepepec	Los Pinos (Rancho)	1004-FAIS Municipal	2,618,509.95	2,618,509.95	2,618,509.95	2,618,509.95	100.00%	100.00%
AMPLIACION DE UN CONECTOR PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN SEBASTIAN. - 455448	OAX240402496377	Santiago Atlixán	San Sebastián Atlixán	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA RURAL - 377907	OAX240402461207	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	980,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MANUEL CABRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 465463	OAX240402509114	Villa de Tututepec	San José del Progreso	1004-FAIS Municipal	875,799.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 224368										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DEL CAMINO CRUZ VERDE, PARAJE LAS LOMAS, TRAMO VILLA HIDALGO VALALAG CRUZ VERDE - 298308	OAX240302405184	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidad	5,042,203.98	5,035,597.46	5,035,597.46	5,035,597.46	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO DE SAN PEDRO ATOVAC A SAN MIGUEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE MARIS CALA DE JUAREZ - 426926	OAX240302431452	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	1004-FAIS Municipal	7,336,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE, SEGUNDA ETAPA - 438147	OAX240402481276	Mariscal de Juárez	San Pedro Atoyac	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO PRINCIPAL 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XANICA, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 362781	OAX240402486727	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1004-FAIS Municipal	4,937,480.11	4,937,480.11	4,937,480.11	4,937,480.11	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XANICA, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 53923	OAX240402457321	Santiago Xanica	Santiago Xanica	1004-FAIS Municipal	1,284,630.43	1,284,630.43	1,284,630.43	1,284,630.43	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO PRINCIPAL, PRIVADAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 - 203168	OAX240202362910	Santiago Xanica	Santiago Xanica	1004-FAIS Municipal	2,514,928.78	2,514,928.78	2,514,928.78	2,514,928.78	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM SAN JUAN ZAPOTITLAN DEL KM 0,000 AL KM 2,500 - 327091	OAX240302414999	San Francisco Cahuacú	El Alazán	1004-FAIS Municipal	2,334,619.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TEXTITLAN LAS JUNTAS - 311207	OAX240302437554	San Pedro Sochiapam	San Juan Zapotitlán	1004-FAIS Municipal	2,498,835.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TEXTITLAN LAS JUNTAS - 311207	OAX240402463862	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	1004-FAIS Municipal	3,009,524.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 135 TEOTITLAN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA KM. 97 200 DI SANTIAGO QUIOTEPEC SAN JUAN COYULA, DEL KM. 13 108 AL 16 000, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 300434	OAX240302431888	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Coyula	1004-FAIS Municipal	2,761,497.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA TONA CHACALAPA - 235541	OAX240302423159	Villa de Tututepec	La Tona Chacalapa	1004-FAIS Municipal	228,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO SACA COSECHAS VEREDA A JAMILTEPEC, BARRIO GRANDE - 363024	OAX240402457383	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	1,414,127.00	1,414,127.00	1,414,127.00	1,414,127.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO SAN MIGUEL EL GRANDE BENITO JUAREZ - 88690	OAX240202374105	San Miguel el Grande	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	693,658.06	693,658.06	693,658.06	693,658.06	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS A MIXISTLAN DE LA REFORMA DEL KM 0.000 AL KM 5.000 - 174990	OAX240202394992	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	1004-FAIS Municipal	2,408,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CAMINO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 162463	OAX240202392126	Santa Lucía Miahuatlan	Santa Lucía Miahuatlan	1004-FAIS Municipal	2,986,564.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CENTRO ARTISTICO RAYANDO EL SOL - 270958	OAX240302425804	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	485,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 345636	OAX240402467133	San José Chiltepec	El Menguito (Rancho San Felipe)	1004-FAIS Municipal	388,354.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADA EN CALLE CONSTITUCION S.N., EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YOSONOTU - 344148	OAX240402466283	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	1004-FAIS Municipal	551,345.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE SEGUNDA ETAPA - 242568	OAX240402495460	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAIS Municipal	990,482.16	990,482.16	990,482.16	990,482.16	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA VUANOS - 407023	OAX240402490634	San Juan Juquila Vijanos	San Juan Juquila Vijanos	1004-FAIS Municipal	499,887.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 427075	OAX240402481338	Asunción Nochistlán	Santiago Amatlán	1004-FAIS Municipal	657,200.00	657,200.00	657,200.00	657,200.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA - 453923	OAX240402485460	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	1004-FAIS Municipal	210,024.61	210,024.61	210,024.61	210,024.61	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL COMEDOR COMUNITARIO - 411389	OAX240402492366	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL COMEDOR COMUNITARIO TERCERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA DE LETRA TEPEATEPEC - 359695	OAX240402472840	Santa María Peñoles	Peña de Letra	1004-FAIS Municipal	886,759.40	886,759.40	886,759.40	886,759.40	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC - 183933	OAX240302412206	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	1004-FAIS Municipal	1,711,460.78	1,711,460.78	1,711,460.78	1,711,460.78	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV LIBERTAD PONIENTE - 449174	OAX240402493049	Chahulites	Chahulites	1004-FAIS Municipal	428,568.71	428,568.71	428,568.71	428,568.71	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGÓN ENTRE COORDINADORA Y CALLE EL CERZO - 209224	OAX240302415984	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	977,988.84	977,988.84	977,988.84	977,988.84	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y VICENTE GUERRERO - 284366	OAX240302428288	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	880,622.49	880,622.49	880,622.49	880,622.49	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DIAZ MIRÓN Y CALLE PORTAVENIR - 208740	OAX240302415872	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	877,978.17	745,377.63	745,377.63	745,377.63	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NEZAVALCOYOTE ENTRE AV. OLEODUCTO Y BENITO JUAREZ - 208541	OAX240302415835	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,053,056.35	1,053,056.35	1,053,056.35	1,053,056.35	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAJADA	OAX240402513603	Teotitlán de Flores	Teotitlán de Flores	1008-FAM IEMSYS	4,560,000.00	4,560,000.00	4,560,000.00	4,560,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL EDIFICIO DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAJADA (AMPLIACION DE METAS)	OAX240402514403	Teotitlán de Flores	Teotitlán de Flores	1008-FAM IEMSYS	312,466.55	312,466.55	312,466.55	312,466.55	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN EL BARRIO DE AGUA BUENA - 270190	OAX240302425644	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1004-FAIS Municipal	991,658.93	991,658.93	991,658.93	991,658.93	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL - 295743	OAX240302430916	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	1004-FAIS Municipal	3,290,977.25	3,290,977.25	3,290,977.25	3,290,977.25	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 290284	OAX240302429538	San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 253845	OAX240302423167	San Pablo Villa de Mitla	San Miguel Albarradas	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO YOC SANTU - 448882	OAX240402492264	San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	1004-FAIS Municipal	1,769,896.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 240572	OAX240302421252	San José Chiltepec	Arzava Frijol	1004-FAIS Municipal	1,401,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 278878	OAX240302427225	San José Chiltepec	La Guadalupe	1004-FAIS Municipal	586,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 429198	OAX240402495574	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	1004-FAIS Municipal	3,348,514.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL TUXTITLAN - 287940	OAX240302429023	Matias Romero	El Coyul Tuxtitlan	1004-FAIS Municipal	1,331,775.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CALLE CORDILLERA - 67221	OAX240202367433	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Hacienda del Carmen	1004-FAIS Municipal	192,017.17	192,017.17	192,017.17	192,017.17	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS - 389297	OAX240402465478	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	698,537.35	698,537.35	698,537.35	698,537.35	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CAÑADA DE MORELOS - 295780	OAX240302430930	Chalcatongo de Hidalgo	Cañada de Morelos	1004-FAIS Municipal	823,760.27	823,760.27	823,760.27	823,760.27	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI - 141619	OAX240202387950	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	1004-FAIS Municipal	4,885,792.26	4,885,792.26	4,885,792.26	4,885,792.26	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA LAGUNA EN GUADALUPE COAUATEPEC - 123475	OAX240302409957	San Juan Bautista Suchitepec	Guadalupe Coauatepec	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA UNO, EN LA COLONIA HIDALGO SUR, EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 390173	OAX240402465945	Matias Romero	Matias Romero	1004-FAIS Municipal	239,087.91	239,087.91	239,087.91	239,087.91	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BUSTAMANTE EN EL BARRIO GUADALUPE - 293186	OAX240302430228	Santiago Ayuquilli	Santiago Ayuquilli	1004-FAIS Municipal	473,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EL BORDO ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y EL CALLEJON LAS PALMERAS EN LA COLONIA COSTA VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA - 344268	OAX240402463373	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	170,327.22	170,327.22	170,327.22	170,327.22	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRANCISCO TOLEDO EN LA COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS - 299808	OAX240302430228	Santiago Ayuquilli	Santiago Ayuquilli	1004-FAIS Municipal	473,801.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA COLINAS DE SANTA CLARA - 354521	OAX240302431731	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	137,456.00	137,456.00	137,456.00	137,456.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EJIDAL - 186585	OAX240402467648	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Clara	1004-FAIS Municipal	532,329.48	532,329.48	532,329.48	532,329.48	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA OLIMPICA - 390428	OAX240302412656	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	211,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 416878	OAX240402466044	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	411,061.57	411,061.57	411,061.57	411,061.57	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUATÁN - 419005	OAX240402494726	San Francisco Huatán	Cerro Grande	1004-FAIS Municipal	830,828.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL - 242992	OAX240402495498	Ayoqueco de Aldama	El Coyote	1004-FAIS Municipal	757,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 355755	OAX240302421741	Santa María Colotepec	El Tomatal	1004-FAIS Municipal	2,694,213.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HIGOS, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HIGOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO.- 352210	OAX240402470826	San Pedro Mártir Yucucaco	Guadalupe Hidalgo	1004-FAIS Municipal	619,320.56	650,975.40	650,975.40	650,975.40	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 295444	OAX240302437092	Magdalena Apasco	De Lache	1004-FAIS Municipal	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO ARENA - 355508	OAX240402463024	Santa María Temaxcaltepec	Las Delicias	1004-FAIS Municipal	900,000.00	788,082.30	788,082.30	788,082.30	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PACIFICO - 462627	OAX240402470766	San Pedro Mártir Yucucaco	Río Arena	1004-FAIS Municipal	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PACIFICO - 462627	OAX240402469548	Santiago del Río	San Francisco Higos	1004-FAIS Municipal	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - 361414	OAX240402499503	San Mateo Río Hondo	San José del Pacifico	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 231396	OAX240402457128	San Juan Bautista Tlachichilco	San Juan Bautista Tlachichilco	1004-FAIS Municipal	2,978,641.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ASUNCION MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 268107	OAX240302419556	Villa de Tututepec	Santa Cruz Tututepec	1004-FAIS Municipal	1,076,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO - 174344	OAX240402509213	Villa de Tututepec	Santa Cruz Tututepec	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO - 174344	OAX240302425282	Ixpantepec Nieves	Santa María Asunción	1004-FAIS Municipal	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 231887	OAX240202394819	Santiago del Río	Santiago del Río	1004-FAIS Municipal	1,780,306.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TONAGUJA - 436420	OAX240302419665	Villa de Tututepec	Santiago Jocotepec	1004-FAIS Municipal	2,210,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VALDEFLORES - 242594	OAX240402485685	Santo Domingo Roayaga	Tonagüja	1004-FAIS Municipal	1,614,565.52	1,614,565.52	1,614,565.52	1,614,565.52	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSOPA - 450406	OAX240302421659	Santa María Colotepec	Valdeflores	1004-FAIS Municipal	2,963,792.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZOOCHILA, MUNICIPIO SANTIAGO ZOOCHILA - 227992	OAX240402493783	San Juan Mixtepec-Dto. Oax	Yosoba	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES MATEO JIMENEZ RAMOS NICOLAS BRAVO Y RAFAEL RAMIREZ EN LA COLONIA S DE MAYO EN RANCHO LLANO SUR - 311057	OAX240302405106	Santiago Zochilco	Santiago Zochilco	1004-FAIS Municipal	8,477,117.16	8,477,117.16	8,477,117.16	8,477,117.16	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE RANCHO LLANO SEGUNDA ETAPA - 458693	OAX240302434109	San Blas Atetlpa	Rancho el Llano	1004-FAIS Municipal	894,357.69	894,357.69	894,357.69	894,357.69	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PAZ Y UNION EN LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA - 367187	OAX240402497757	Santiago Matatlán	Rancho Blanco	1004-FAIS Municipal	1,082,772.28	1,082,772.28	1,082,772.28	1,082,772.28	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PAZ Y UNION EN LA LOCALIDAD DE MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA - 367187	OAX240402458139	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Macuilxochitl de Artigas Carranza	1004-FAIS Municipal	196,875.55	196,875.55	196,875.55	196,875.55	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LOMAS DE MONTE ALBAN - 389236	OAX240402464407	San Carlos Yautepec	Santa María Candelaria	1004-FAIS Municipal	1,088,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 192035	OAX240402465438	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	310,788.92	310,788.92	310,788.92	310,788.92	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 192035	OAX240302429274	Santo Domingo Petapa	El Campanario	1004-FAIS Municipal	550,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD GENERAL PASCUAL FUERTES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 301737	OAX240302413680	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	2,343,200.00	2,343,200.00	2,343,200.00	2,343,200.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRIO S DE MAYO - 164266	OAX240302432267	Santo Domingo Zanatepec	General Pascual Fuentes	1004-FAIS Municipal	2,100,158.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COL. NARACARÁ - 282499	OAX240202392477	San Simón Zahuatlán	5 de Mayo	1004-FAIS Municipal	384,833.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL NUCLEO RURAL YOSONDUJA - 296946	OAX240302427859	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1004-FAIS Municipal	1,504,471.07	1,504,471.07	1,504,471.07	1,504,471.07	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL NUCLEO RURAL YOSONDUJA - 296946	OAX240402463261	Heroica Ciudad de Yaxanduca	Yaxanduca	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL PARAJE LLANO GRANDE, DE LA LOCALIDAD DE TEE UJIA PROGRESO.- 296127	OAX240402463129	Tlaxiaco	Tee Ujia Progreso	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA 12 DE MARZO - 294841	OAX240302430618	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	224,309.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO.- 434367	OAX240402485711	San Pedro Pochutla	Braya Zopilote	1004-FAIS Municipal	3,737,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GUADALUPE.- 295856	OAX240402485211	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Guadalupe Hidalgo	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE UNION CARDENAS, SEGUNDA ETAPA - 453560	OAX240402463000	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA, EN EL PARAJE LAS HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE OJITE CUAUHTEMOC.- 437287	OAX240402495388	San Juan Mixtepec-Dto. Oax	Unión Cárdenas	1004-FAIS Municipal	1,046,000.00	1,046,000.00	1,046,000.00	1,046,000.00	100.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.- 434682	OAX240402492370	San Miguel Amatitlán	Guadalupe Llano Grande	1004-FAIS Municipal	816,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.- 434682	OAX240402486266	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Ojite Cuauhtemoc	1004-FAIS Municipal	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE.- 441306	OAX240402485302	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA CUQUILA.- 296119	OAX240402488556	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Plan de Guadalupe	1004-FAIS Municipal	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEMAXCALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA - 227364	OAX240402463119	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Juan Escutia	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
APERTURA DE CAMINO AL CARMAMO DE BOMBEO LA LOCALIDAD DE NUEVA CALERIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 348110	OAX240402490582	San Pedro y San Pablo Tepeoluca	Santa Catarina Rio Delgado	1004-FAIS Municipal	88,078.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 200 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VALDEZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 319905	OAX240402492383	San Miguel Soyaltepec	Nueva Caleria	1004-FAIS Municipal	1,419,451.66	1,419,451.66	1,419,451.66	1,419,451.66	100.00%	100.00%
APERTURA DEL NUEVO PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA BIOLIMATICA DE LA UP DE NOCHIXTLAN, EN LA VERTIENTE A, MODALIDAD 2. CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS	OAX240302436085	San Miguel Soyaltepec	Rancho Valdez	1004-FAIS Municipal	1,146,687.84	1,146,687.84	1,146,687.84	1,146,687.84	100.00%	100.00%
APERTURA DEL NUEVO PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA EN ARQUITECTURA BIOLIMATICA DE LA UP DE NOCHIXTLAN, EN LA VERTIENTE A, MODALIDAD 2. EQUIPAMIENTO	OAX240402512046	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	Educación Media Superior y Superior	4,000,000.02	4,000,000.02	4,000,000.02	4,000,000.02	100.00%	100.00%
APERTURA Y AMPLIACION DE CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE KOCHIXTLAN - 448933	OAX240402511369	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	Educación Media Superior y Superior	819,192.08	819,192.08	819,192.08	819,192.08	100.00%	100.00%
APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN	OAX240402492897	San Martín Itunyoso	San José Xochixtlán	1004-FAIS Municipal	1,071,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
APOYO EXTRAORDINARIO PARA MEJORAMIENTO DEL CAINO DE BENITO JUAREZ DE: GUELATAO DE JUAREZ-SAN JUAN CHICOMEZUCHIL-SANTA CATARINA IXTPEJIL-TLALIXTAC DE CABRERA DEL KM 0+000 AL KM 46+630 Y RAMAL A SAN JUAN CHICOMEZUCHIL DEL KM 0+000 AL KM 2+800, TRAMO A ECUATOR DEL KM 8+663 Y DEL KM 0+000 AL KM 2+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, ESTADO DE OAXACA	OAX240302444100	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1005-FORTAMUN	260,205.77	260,205.77	260,205.77	260,205.77	100.00%	100.00%
ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX - 69943	OAX240402509998	San Juan Chicomézúchil	San Juan Chicomézúchil	K003-Proyectos de carreteras	1,702,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.00%
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 43554	OAX240302439741	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,904,720.00	1,904,720.00	1,904,720.00	1,904,720.00	100.00%	100.00%
BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 73276	OAX240302439688	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00%	100.00%
CENTRO DE SENSIBILIZACION Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA GESTION SUSTENTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (2DA. ETAPA) (CONSTRUCCION)	OAX240302439747	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	1004-FAIS Municipal	143,930.40	143,930.40	143,930.40	143,930.40	100.00%	100.00%
CENTRO DE SENSIBILIZACION Y CULTURA AMBIENTAL PARA LA GESTION SUSTENTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (2DA. ETAPA) (REHABILITACION)	OAX240402516210	Itlán de Juárez	Itlán de Juárez	1008-FAM IEMSYS	645,327.32	645,327.32	645,327.32	645,327.32	100.00%	100.00%
COMNSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, SEGUNDA ETAPA - 153742	OAX240402516170	Itlán de Juárez	Itlán de Juárez	1008-FAM IEMSYS	140,000.00	139,854.43	139,854.43	139,854.43	100.00%	100.00%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DECCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) PROTOTIPO	OAX240202390994	Santa Cruz Zenitotepec	La Paz	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DECCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3) PROTOTIPO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA Y TECNOLÓGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC	OAX240402513877	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	1008-FAM IEMSYS	28,547,883.00	28,547,883.00	28,547,883.00	28,547,883.00	100.00%	100.00%
CONSERVACION DE CAMINO SACCA COSECHAS EN SANTOS REYES YUCUNÁ	OAX240402513883	San Blas Atempia	San Blas Atempia	1008-FAM IEMSYS	28,547,883.00	28,547,883.00	28,547,883.00	28,547,883.00	100.00%	100.00%
CONSTRCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 281375	OAX240402513852	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	1005-FORTAMUN	61,829.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD NORTE EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJO - 443550	OAX240302427682	Valerio Truliano	Valerio Truliano	1004-FAIS Municipal	1,365,448.04	1,365,448.04	1,365,448.04	1,365,448.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO DE SAN SEBASTIAN - 433518	OAX240402489834	Santa María Petapa	El Ballo	1004-FAIS Municipal	1,920,038.25	1,920,038.25	1,920,038.25	1,920,038.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CASA DE LA CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTLILAN - 168756	OAX240402485019	Tecamastlahuaca	Tecamastlahuaca	1004-FAIS Municipal	228,674.76	228,674.76	228,674.76	228,674.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL TAMARINDO DEL BARRIO NUKAHUA - 256806	OAX240202393502	Huazolotitlán	Huazolotitlán	1004-FAIS Municipal	799,822.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL BARRIO CHICO - 256645	OAX240302423512	Huazolotitlán	Huazolotitlán	1004-FAIS Municipal	1,365,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEZOACALCO - 461498	OAX240302423467	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1004-FAIS Municipal	1,917,563.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 448429	OAX240402508477	San Pedro Tezoacalco	San Pedro Tezoacalco	1004-FAIS Municipal	1,450,064.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 374621	OAX240402492575	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1004-FAIS Municipal	1,745,735.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA CLAVE 20DPB2017X - 457454	OAX240402459960	San Francisco Chepulapa	San Alejo el Progreso	1004-FAIS Municipal	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JUPITER COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR UNO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 262425	OAX240402507699	Santiago Astata	La Tortolita (Fraccionamiento)	1004-FAIS Municipal	734,567.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 09 CUARTOS DORMITORIO - 4437	OAX240302424158	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,805,618.21	2,805,618.21	2,805,618.21	2,805,618.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 10 POZOS DE CAPTACION DE AGUA EN LOS BARRIALES EL EUCALIPTO Y LA LOMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 458416	OAX240402489721	Coatepec Altas	Parral Larga	1004-FAIS Municipal	999,691.77	999,691.77	999,691.77	999,691.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS SECOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN - 436731	OAX240402497596	Santiago Adolfo	Santiago Adolfo	1004-FAIS Municipal	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 12 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 210529	OAX240402485861	San Sebastián Coatlán	Piedra Campana	1004-FAIS Municipal	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 120 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403272	OAX240402418202	San Miguel Soyaltepec	Loma Coyol	1004-FAIS Municipal	751,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NUCLEO RURAL SANTA MARIA EL PALMAR - 188193	OAX240402471356	San Martín Soyaltepec	Loma Coyol San Martín	1004-FAIS Municipal	1,026,759.64	1,026,759.64	1,026,759.64	1,026,759.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 14 POZOS DE ABSORCION EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN SOYALPAM SEGUNDA ETAPA - 424841	OAX240302413004	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa María el Palmar	1004-FAIS Municipal	1,172,869.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE 14 TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 206034	OAX240402480005	Santiago Comaltepec	San Martín Soyalpam	1004-FAIS Municipal	591,341.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 156979	OAX240302415451	San Miguel Coatlán	Loma Larga (Cerro Largo)	1004-FAIS Municipal	589,940.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 282562	OAX240302414327	San Miguel Coatlán	Linda Vista	1004-FAIS Municipal	938,035.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS - 376913	OAX240302427904	San Miguel Coatlán	Altamira	1004-FAIS Municipal	728,865.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 4.00 X 5.30 EN EL JARDIN DE NIÑOS XHAVIZENDE, CLAVE 20DJH2380F EN LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE - 443759	OAX240402460846	San Andrés Tototlilpam	Chorro de Agua	1004-FAIS Municipal	1,002,887.74	1,002,887.74	1,002,887.74	1,002,887.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EST. REG. 6X8 EN LA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1545H - 418866	OAX240402490003	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,046,900.42	1,046,900.42	1,046,900.42	1,046,900.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 2 MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEPIHAPA COMUNAL - 319689	OAX240402495451	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	1,911,947.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE ABSORCION EN LA AV. DE LAS AMERICAS ESQUINA CAMINO ANTIGUO A AGUAUYO Y EN LA CALLE IDEAL ESQUINA 16 DE ENERO DE LA COLONIA LA PAZ - 392744	OAX240302436024	Santiago Jocotepec	San Pedro Tepihapa Comunal	1004-FAIS Municipal	1,105,843.21	1,105,843.21	1,105,843.21	1,105,843.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 2 TALLERES Y TECHADO PARA PLAZA CIVICA EN EL ECYTE PLANTEL 40 CLAVE 20ETC0040V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA - 396427	OAX240402466842	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	1004-FAIS Municipal	409,383.36	409,383.36	409,383.36	409,383.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 20 BANOS CON BIODIGESTOR ETAPA UNICA - 396247	OAX240402466844	San Pablo Tlajaltepec	San Isidro Allende	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 1004-FAIS Municipal	6,071,790.44	6,071,790.44	6,071,790.44	6,071,790.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE 20 POZOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD - 382023	OAX240302438895	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	1004-FAIS Municipal	1,322,714.10	1,322,714.10	1,322,714.10	1,322,714.10	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240302425034	San Miguel Coatlán	Ranchería de los Pérez (Nueva Esperanza)	1004-FAIS Municipal	486,822.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 436325										
	OAX240402485628	Santa María Yoloitepec	Cerro Negro	1004-FAIS Municipal, 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,870,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	78.00%
CONSTRUCCIÓN DE 23 SANITARIOS SECOS ETAPA ÚNICA - 330952										
	OAX240302438583	Santiago Tilantongo	San Isidro	K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 1004-FAIS Municipal	1,467,294.36	1,467,294.36	1,467,294.36	1,467,294.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 213229										
	OAX240302416656	San Miguel Coatlán	Llano de Ocote	1004-FAIS Municipal	1,576,184.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 2DA. ETAPA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL TIPO 2 PARA POSGRADO, IDIOMAS (INGLÉS) AULAS DE CLASE PARA LA LICENCIATURA, SALA DE TITULACIÓN Y SALA TIPO AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0005K										
	OAX240402513869	Santiago Pinotepa	Santiago Pinotepa	1008-FAM IEMSYS	13,423,840.00	13,423,840.00	13,423,840.00	13,423,840.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CINCO DE MAYO CLAVE 20DPR0662R - 461380										
	OAX240402508458	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA EL DIAMANTE. - 426565										
	OAX240402481067	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Diamante (Ranchería)	1004-FAIS Municipal	299,939.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE 30 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 192363										
	OAX240302419716	San Miguel Coatlán	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,427,236.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 4 ANDADORES EN LOS PARAJES LOMA DE TRUENO, LLANO FRIO, SALVADOR GÓMEZ SEGUNDA SECCIÓN, BARRIO DE SECCIÓN PRIMERA EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, OAXACA - 52234										
	OAX240202362468	Chiquihuitlán de Benito Juárez	Chiquihuitlán de Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	2,160,186.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1105L - 241928										
	OAX240402461773	Santa Lucia Ocotlán	Los 20 [Paraje]	1004-FAIS Municipal	2,350,016.40	2,350,016.40	2,350,016.40	2,350,016.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EST. VI-C 2 E.E. C/U EN EDIFICIO O, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESAS DE LABORATORIO EN TALLERES Y LABORATORIOS E INSTALACIÓN DE RED DE VOZ Y DATOS EN EDIFICIO O, OBRA EXTERIOR- SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, RED ELÉCTRICA, PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A LA POSTA PECUARIA Y ANDADORES DE LA INSTITUCIÓN. EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PARALOAPAN										
	OAX240402512971	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	1008-FAM IEMSYS	7,332,861.72	7,332,861.72	7,332,861.72	7,332,861.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 41 BAÑOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VILLA ALTA - 389859										
	OAX240402465772	San Andrés Cabecera Nueva	Guadalupe Villa Alta	1004-FAIS Municipal	1,337,777.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE 43 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 457597										
	OAX240402507718	Santa María Yosoyúa	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal, K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento	8,647,424.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	76.00%
CONSTRUCCIÓN DE 45 SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1A. ETAPA DE 2 - 283055										
	OAX240302428039	Sitio de Xitapehua	Sitio de Xitapehua	1004-FAIS Municipal, 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	8,888,506.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 45 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA (ETAPA ÚNICA), LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO										
	OAX240302445163	San José Tenango	Agua de Rayo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,341,837.07	4,317,458.27	4,317,458.27	4,317,458.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SABINILLO - 449679										
	OAX240402493361	Calihualá	San José Sabinillo	1004-FAIS Municipal	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE 50 CUARTOS DORMITORIOS - 376910										
	OAX240402460643	San Andrés Teotilápam	Santa Cruz Teotilápam	1004-FAIS Municipal	2,998,379.08	2,998,379.08	2,998,379.08	2,998,379.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1A ETAPA DE 2 - 436865										
	OAX240402485987	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 1004-FAIS Municipal	1,079,025.62	906,802.60	906,802.60	906,802.60	22.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 53 SANITARIOS SECOS ETAPA ÚNICA - 213513										
	OAX240302416698	San Pedro Tidaá	Yucutiñeh	K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, 1004-FAIS Municipal	3,365,683.51	3,365,683.51	3,365,683.51	3,365,683.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 54 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 389863										
	OAX240402465774	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	1004-FAIS Municipal	5,407,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DPR0345D - 451351										
	OAX240402494359	Puerta Villa de Guerrero	Tzafra	1004-FAIS Municipal	128,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1A. ETAPA DE 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MARQUEY, MUNICIPIO DE LLANO GRANDE. - 238445										
	OAX240302420898	Santiago Llano Grande	San Francisco el Marques	1004-FAIS Municipal, 5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4,870,344.45	4,870,344.45	4,870,344.45	4,870,344.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 65 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 316548										
	OAX240302435308	Santo Domingo Nuxta	Santo Domingo Nuxta	1004-FAIS Municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 76 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN BONITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403321										
	OAX240402471336	San Miguel Soyaltepec	Rincón Bonito	1004-FAIS Municipal	650,281.11	650,281.11	650,281.11	650,281.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL LA TORTOLITA - 357615										
	OAX240402469094	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Tortolita	1004-FAIS Municipal	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE 85 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ISLA DE MALZAGA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403435										
	OAX240402471452	San Miguel Soyaltepec	Isla de Malzaga	1004-FAIS Municipal	1,364,421.87	1,364,421.87	1,364,421.87	1,364,421.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE AGRÍCOLA LOCALIDAD DE SANTOS REYES SOLA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462533										
	OAX240402499459	Villa Sola de Vega	Santos Reyes Sola	1004-FAIS Municipal	1,445,638.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN SANTA CATARINA XANAGUIA - 349265										
	OAX240402464983	San Juan Ocotiltepec	Santa Catarina Xanaguia	1004-FAIS Municipal	3,143,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DEL ESTUDIANTE INDÍGENA EN EL BLOQUE 34 PRIMERA ETAPA - 276746										
	OAX240302426837	San Lorenzo Cuicamecmitla	San Lorenzo Cuicamecmitla	1004-FAIS Municipal	2,322,500.20	2,322,500.20	2,322,500.20	2,322,500.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN EL NÚCLEO RURAL CERRO GORDO 3A ETAPA. - 166270										
	OAX240202392887	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cerro Gordo	1004-FAIS Municipal	599,983.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 458598										
	OAX240402507608	Cuilapam de Guerrero	El Tepeyac (Lomas de San Juan)	1004-FAIS Municipal	423,131.10	677,879.77	677,879.77	677,879.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR CECYTE EMSAM N. 66, CLAVE 20EMS0066U EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ. - 360593										
	OAX240402450974	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO TIGRE - 290076										
	OAX240302429601	Santiago Amoltepec	Llano Tigre	1004-FAIS Municipal	2,135,088.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE SEGUNDA ETAPA - 160001										
	OAX240202391773	San Juan Petlapa	Atrovo Blanco	1004-FAIS Municipal	1,551,110.58	1,551,110.58	1,551,110.58	1,551,110.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE SEGUNDA ETAPA - 159511										
	OAX240202391706	San Juan Petlapa	Santa Isabel Cajonos	1004-FAIS Municipal	1,466,644.17	1,466,644.17	1,466,644.17	1,466,644.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZOAGACHI - 373832										
	OAX240402459762	Intán de Juárez	Santa María Zoagachi	1004-FAIS Municipal	1,020,232.66	1,020,232.66	1,020,232.66	1,020,232.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CELESTINO GASCA - 169070										
	OAX240202393734	Loma Bonita	Celestino Gasca Villaseñor	1004-FAIS Municipal	522,155.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA AVENIDA SAN ISIDRO DE LA COLONIA LA SOLEDAD - 368950										
	OAX240402458474	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	256,934.62	256,934.62	256,934.62	256,934.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL										
	OAX240402512793	Santiago Nuvoá	Tierra Azul	1005-FORTAMUN	732,468.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, EN ESPACIO PÚBLICO MÚLTIPLEPORTIVO. - 441301										

NDMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD EL ZACATAL EN CAMINO DE ACCESO. - 427393	OAX240402488548	Santos Reyes Nopala	Santa Lucía Teotepéc	1004-FAIS Municipal	689,329.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 345969	OAX240402481302	Santos Reyes Nopala	El Zacatal	1004-FAIS Municipal	1,512,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL CARMEN - 459193	OAX240402488682	Santa Cruz Huautlujía	Morelos	1004-FAIS Municipal	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	1,670,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 285767	OAX240402497999	Puñla Villa de Guerrero	Asunción Atoyaquillo	1004-FAIS Municipal	252,447.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 285767	OAX240302428548	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	1,190,382.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LOSA	OAX240202399249	San Lorenzo Texmelucan	Río Nube	1005-FORTAMUN	2,151,493.60	2,151,493.60	2,151,493.60	2,151,493.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES - 453959	OAX240402495481	San Juan Lachigallá	San Juan Lachigallá	1004-FAIS Municipal	1,297,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA AGENCIA DE POLICIA LA CHOPA - 295992	OAX240302430972	La Compañía	La Choga	1004-FAIS Municipal	600,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO AUTOSUSTENTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA HUATULCO - 423774	OAX240402479798	Santa María Huautlucó	Santa María Huautlucó	1004-FAIS Municipal	3,122,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES DIFERENTES CALLES AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN OAXACA DE JUAREZ OAXACA. - 350339	OAX240402462052	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,178,269.26	1,178,269.26	1,178,269.26	1,178,269.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE LAS CALLES DE LIBERTAD Y PERIFERICO, TERCERA PRIVADA DE REFORMA, PROLONGACION DE NARCISO MENDOZA ESQUINA CAMINO REAL, PRIMERA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, SEGUNDA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA Y PRIVADA SIN NOMBRE ESQUINA CAMINO REAL, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 103726	OAX240202378461	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	679,361.28	676,254.38	676,254.38	676,254.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO CONVENCIONAL EN VARIAS CALLES Y ANDADORES DEL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO	OAX240302442462	San Sebastián Tutla	El Rosario	1005-FORTAMUN	797,857.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO XINIÑU - 279212	OAX240302427279	San Pedro Jicaván	San Pedro Jicaván	1004-FAIS Municipal	730,079.81	730,079.81	730,079.81	730,079.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA LAS FLORES Y CALLE AZUCENAS DE LA LOCALIDAD DE TEJALTITLAN - 385101	OAX240402463719	San Jerónimo	Tejaltitlán	1004-FAIS Municipal	447,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA UNIVERSITARIOS - 75615	OAX240202369288	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acatlima	1004-FAIS Municipal	341,883.03	340,124.86	340,124.86	340,124.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO - 70174	OAX240202368201	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	2,001,167.10	1,599,965.56	1,599,965.56	1,599,965.56	100.00%	56.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES BARRIOS, ASUNCIÓN NOCHIHTLAN - 108034	OAX240302409605	Asunción Nochitlán	Asunción Nochitlán	1004-FAIS Municipal	667,000.00	667,000.00	667,000.00	667,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO LA PAROTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 438307	OAX240402486810	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004-FAIS Municipal	235,037.53	235,037.53	235,037.53	235,037.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BARRIO TICHINDUA - 277114	OAX240302426883	San Pedro Jicaván	San Pedro Jicaván	1004-FAIS Municipal	981,502.20	981,502.20	981,502.20	981,502.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD SOSTENES BRAVO; TRAMO: CAMINO AL PORVENIR-CALZADA TECNOLÓGICO (SEGUNDA ETAPA)	OAX240202400983	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1005-FORTAMUN	2,358,172.29	2,358,172.29	2,358,172.29	2,358,172.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL DEPORTIVO DE LA CRUZ, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 183 CLAVE 20DST0147Y PARQUE MUNICIPAL - 438391	OAX240402485225	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	1004-FAIS Municipal	1,373,837.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARAJE EL VISIGUI - 175218	OAX240202395057	San Bartolo Coyotepec	Visigul	1004-FAIS Municipal	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ - 277023	OAX240302426879	Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	508,675.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PANITLILAN, COLONIA AZTECA I - 198974	OAX240302414444	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1004-FAIS Municipal	393,406.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA XERA ETAPA - 293475	OAX240302430278	San Pedro y San Pablo Ayutla	La Laguna	1004-FAIS Municipal	726,205.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO LOS MANGALES - 314484	OAX240202382651	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	391,449.27	391,449.27	391,449.27	391,449.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA HIDALGO SUR EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS ROMERO AVENDANO - 366222	OAX240402457926	Matías Romero	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	891,570.29	891,570.29	891,570.29	891,570.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA OLIMPO - 305483	OAX240302433305	Villa de Zaachila	Colonia Olimpo	1004-FAIS Municipal	825,644.07	825,644.07	825,644.07	825,644.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA - 282683	OAX240302427941	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 325089	OAX240302437369	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	948,657.96	948,657.96	948,657.96	948,657.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TONALA - 295717	OAX240402463048	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	1004-FAIS Municipal	2,243,619.49	2,243,619.49	2,243,619.49	2,243,619.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CUATRO CALOS LA ETAPA - 299921	OAX240302431762	Tamculapam del Espíritu Santo	Cuatro Palos	1004-FAIS Municipal	1,003,737.74	1,003,737.00	1,003,737.74	1,003,737.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ZARAGOZA, LIBERTAD, GALEANA, BENITO JUAREZ, ITURBIDE, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 208187	OAX240302415736	Santiago Apostol	Santiago Apostol	1004-FAIS Municipal	463,568.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, CENTRAL CAMIONERA, HOSPITAL REGIONAL, CALLE BENITO JUAREZ - 442603	OAX240402489327	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	671,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MERCADO MUNICIPAL - 273568	OAX240302426323	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	233,713.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 118596	OAX240302409860	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	906,341.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, BARRIO EL PALMAR EN DIVERSAS CALLES - 444717	OAX240402490594	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	1004-FAIS Municipal	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO EN CANCHA MUNICIPAL BENITO JUAREZ - 448730	OAX240402492772	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	1004-FAIS Municipal	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES - 480969	OAX240402494332	Santa Ana Tlapacoyán	Santa Ana Tlapacoyán	1004-FAIS Municipal	201,085.54	201,085.54	201,085.54	201,085.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO NO CONVENCIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN, PRIMERA ETAPA - 345196	OAX240242866949	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	564,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA DAMNIFICADOS - 281420	OAX240302424025	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	349,980.41	349,980.41	349,980.41	349,980.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175 TRAMO PORTICO DE ACCESO PUENTE VEHICULAR EL FORTIN - 154438	OAX240302410867	San Pedro Mixtepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	1,490,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC - 265812	OAX240302406827	Santo Tomás Ocoatepec	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	965,299.33	965,194.15	965,194.15	965,194.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SUBTERRANEO, EN LA CALLE CALZADA RIO GRANDE DE LA COLONIA CENTRO - 344509	OAX240402466562	San Pablo Villa de Mitla	Mitla	1004-FAIS Municipal	347,802.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CRUCECITA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	OAX240302443064	Santa María Huatulco	Crucecita	1004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	3,125,000.00	3,097,402.68	3,097,402.68	3,097,402.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VIANOS - 258893	OAX240302406080	San Juan Juquila Vijanos	Colonia Reforma	1003-FAIS Entidades	740,639.25	718,281.71	718,281.71	718,281.71	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAEÉ - 338999	OAX240402469161	Santa María Zoquitlán	Santa María Zoquitlán	1004-FAIS Municipal	1,099,638.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN - 318259	OAX240402465033	San Juan Yaeé	San Juan Yaeé	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	2,294,727.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE RÍO RAMAL - 369189	OAX240402458515	San Juan Cacahuatpec	Ocotlán	1004-FAIS Municipal	756,249.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE YOSONDÚU - 452052	OAX240402494837	Santo Domingo Tepuxtepec	Río Ramal	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,568,508.38	1,568,508.38	1,568,508.38	1,568,508.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 2007V0073B EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOATEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOATEPEC - 317823	OAX240402495097	San Juan Mistepec-Dto. Ote	Yosondúu	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN MARTÍN CHINO - 452092	OAX240402494869	San Dionisio Ocoatepec	San Dionisio Ocoatepec	1004-FAIS Municipal	2,152,338.96	2,163,338.96	2,163,338.96	2,163,338.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PRIMAVERA - 387805	OAX240402464918	Santiago Jocotepec	Plan Martín Chino	1004-FAIS Municipal	2,994,044.61	2,994,044.61	2,994,044.61	2,994,044.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE TORRENTA Y REGISTROS CON REJILLA PARA ENCAUSAMIENTO DE AGUA PLUVIAL LA COLONIA AMPLIACION PROGRESO - 412902	OAX240402493061	Santa Cruz Xoxocotlán	La Primavera (Paraje)	1004-FAIS Municipal	626,377.53	626,377.53	626,377.53	626,377.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE BORDO PARAJE EL CAPULÍN - 409952	OAX240402491768	Santa María Atzompá	Santa María Atzompá	1004-FAIS Municipal	399,101.65	399,101.65	399,101.65	399,101.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL Y PAVIMENTACION EN LA CALLE 12 PONIENTE ENTRE CALLE 19 Y 17 NORTE EN EL BARRIO RUZACA - 170068	OAX240202393813	La Trinidad Vista	La Trinidad Vista	1004-FAIS Municipal	899,997.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE ATRÁS DE LA IGLESIA KM. 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 278 - 214817	OAX240302416897	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Ocoté	1004-FAIS Municipal	853,204.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ADQUIN EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA EN SANTIAGO CHAZUMBA - 434637	OAX240402485293	Hermosa Chazumba	Villa de Santiago	1004-FAIS Municipal	1,972,498.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DEL EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS - 416503	OAX240402494601	Chazumba	Chazumba	1004-FAIS Municipal	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL PARAJE JOKO KJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 389817	OAX240402465764	Zapotitlán Palmas	Mateos	1004-FAIS Municipal	2,337,102.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MINAS - 363208	OAX240402457100	Santo Domingo Tepuxtepec	Colonia Minas	1004-FAIS Municipal	567,764.18	567,764.18	567,764.18	567,764.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CALLE TECOLOTE EN LA LOCALIDAD DE LA JOSEFINA - 407029	OAX240402490638	Ixtlán de Juárez	La Josefina	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,500,473.35	1,500,473.35	1,500,473.35	1,500,473.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CALLES INDEPENDENCIA Y PRIVADA DE INDEPENDENCIA - 318037	OAX240302435626	San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	1004-FAIS Municipal	475,130.50	475,130.35	475,130.35	475,130.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO - 184893	OAX240302412351	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	1004-FAIS Municipal	2,510,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MARCOS EL COYUL HACIA LOS TRES RIOS - 295376	OAX240402466737	Santa Lucía Miahuatlán	Sierra Llano Grande	1004-FAIS Municipal	975,716.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA SEGUNDA ETAPA - 369153	OAX240302430795	San Pedro Jicayán	San Marcos el Coyul	1004-FAIS Municipal	4,086,204.87	1,086,204.87	1,086,204.87	1,086,204.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A PIEDRA COLORADA SEGUNDA ETAPA - 376897	OAX240402458517	Eloxochitlán de Flores Magón	Peña Colorada	1004-FAIS Municipal	1,697,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO AL PANTEON MUNICIPAL - 76983	OAX240402460837	San Andrés Teotilápam	Piedra Colorada	1004-FAIS Municipal	4,814,195.23	4,814,195.23	4,814,195.23	4,814,195.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 305521	OAX240202370452	San Lorenzo Cuauhtliltita	San Lorenzo Cuauhtliltita	1004-FAIS Municipal	961,186.12	961,186.12	961,186.12	961,186.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE BUENA VISTA GALLARDO E.C. CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES TRAMO KM 0.000 AL KM 14.100 SUBTRAMO KM A 040 AL KM 4.700 SEGUNDA ETAPA - 425932	OAX240302433021	Santa Catalina Zempoala	Río Grande	1004-FAIS Municipal	135,045.22	135,045.22	135,045.22	135,045.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PASO RINCON E.C. CARRETERA TEMACAL A LA GRANJA, TRAMO: KM 0.000 AL KM 6.500 TERCERA ETAPA - 44740	OAX240402480683	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Limón	1004-FAIS Municipal	5,640,225.44	5,640,225.44	5,640,225.44	5,640,225.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PASO RINCON E.C. CARRETERA TEMACAL A LA GRANJA, TRAMO: KM 0.000 AL KM 6.500 TERCERA ETAPA - 44740	OAX240202360266	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Rincon	1004-FAIS Municipal	7,000,000.00	6,426,065.54	6,426,065.54	6,426,065.54	100.00%	103.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO PALMILLA A SAN SILVERIO EL CEDRAL DEL KILOMETRO 5.760.00 AL KM 6.979.25 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA - 77103	OAX240202369982	San Juan Bautista Tuxtepec	San Silverio el Cedral	1004-FAIS Municipal	5,779,844.17	8,607,184.54	8,607,184.54	8,607,184.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 174235	OAX240202394780	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	1004-FAIS Municipal	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CORRESPONDIENTE AL KM 000 AL KM 4 000 QUE CONECTA A LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS CON LA LOCALIDAD PIEDRA PARROQUIN - 322185	OAX240302436981	Santiago Jocotepec	Plan de San Luis	1004-FAIS Municipal	2,976,216.65	2,976,216.65	2,976,216.65	2,976,216.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO COSECHERO, HACIA EL TANQUE DE CAPTACION DE AGUA, EN EL PARAJE SHINCANA, LOCALIDAD DE YUCUMICUA DE HIDALGO, PRIMERA ETAPA - 389885	OAX240302413293	Santa Catalina Yosondúu	Shincana	1004-FAIS Municipal	233,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO - 270066	OAX240302425621	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	1004-FAIS Municipal	476,182.66	476,182.66	476,182.66	476,182.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO EN EL PARAJE ARROYO BARRANCA FIERRO SUB TRAMO KM 1 MAS 000 AL 3 MAS 000 - 338154	OAX240402464762	San Miguel Mistepec	Barranca Fierro	1004-FAIS Municipal	789,909.00	789,909.00	789,909.00	789,909.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA - 209652	OAX240302416056	Heróles Ciudad de Justicia de Crespo	La Escalera	1004-FAIS Municipal	1,511,500.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LA AVENIDA PROGRESO HACIA EL CECYTE PLANTEL NO. 24, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 170019	OAX240202393805	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LA CUMBRE A PIEDRA AGUA PRIMERA ETAPA - 453940	OAX240402495470	San Pedro Tezoacalco	San Pedro Tezoacalco	1004-FAIS Municipal	892,070.03	892,070.03	892,070.03	892,070.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA A RIO GRANDE PRIMERA ETAPA - 452732	OAX240402495092	Mazatlán Villa de Flores	Buena Vista	1004-FAIS Municipal	1,255,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ HACIA EL PARAJE INTU UVA SKIVI, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 000.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ - 426654	OAX240402481114	San Antonio Sinicahua	San José	1004-FAIS Municipal	1,000,683.77	1,000,683.77	1,000,683.77	1,000,683.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 000 EN EL PARAJE NUYUKU EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUYUO - 246955	OAX240302422570	Santiago Nuyúo	Santiago Nuyúo	1004-FAIS Municipal	2,189,615.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 7.000 EN LA LOCALIDAD DE LA ALICIA - 410716	OAX240402492141	Santiago Jocotepec	La Alicia	1004-FAIS Municipal	1,622,123.08	1,622,123.08	1,622,123.08	1,622,123.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL PARAJE LLANO ARENOSO A PEÑA COLORADA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA MOSQUITO - 153550	OAX240202390948	Mazatlán Villa de Flores	Agua Mosquito	1004-FAIS Municipal	703,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL TRAMO SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO GUADALUPE BUENAVISTA, DEL KM 0 MAS 830 AL KM 1 MAS 250, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 425590	OAX240402480444	Santa María Yucuhiti	San Felipe de Jesús Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	2,876,407.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL AGUAACATE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 344934	OAX240402466816	Santa María Zaniza	Atotonilco	1004-FAIS Municipal	1,381,346.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EL GUAJOLOTE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TLACUACHE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE TLACUACHE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA, OAX - 350196	OAX240402468802	Santa María Zaniza	Loma de Tlacuache	1004-FAIS Municipal	1,832,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN AGUA DE FLORES, SAN FELIPE - 305488										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL BARRIO 2A SECCION HACIA TIERRA COLORADA DEL TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 500 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 459628	OAX240302433012	Huautla de Jimenez	Agua de Flor	1004-FAIS Municipal	880,709.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN LA COLONIA LA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 388722	OAX240402508150	San Francisco	San Francisco	1004-FAIS Municipal	1,972,119.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALABAZA, EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 436766	OAX240402465239	Matias Romero	Matias Romero	1004-FAIS Municipal	607,812.22	607,812.22	607,812.22	607,812.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE ACEITE, EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 436820	OAX240402485891	San José Tenango	Agua Calabaza (Agua Tortuga)	1004-FAIS Municipal	1,320,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 6799	OAX240402485942	San José Tenango	Agua de Aceite	1004-FAIS Municipal	2,117,413.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PARED, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 423760	OAX240102343047	Acetlán de Pérez	Agua Escondida	1004-FAIS Municipal	337,704.55	337,704.55	337,704.55	337,704.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CANADA DE MAMEY, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 428322	OAX240402479786	San José Tenango	Agua Pared	1004-FAIS Municipal	1,121,737.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CANADA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 313416	OAX240402492182	Santiago Jocotepec	Arroyo Bobo	1004-FAIS Municipal	1,004,649.65	1,004,649.65	1,004,649.65	1,004,649.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CANADA DE MAMEY, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 428322	OAX240302414703	Santa María	Cañada de Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CANADA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 313416	OAX240402481966	San José Tenango	Cañada de Mamey	1004-FAIS Municipal	482,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA DEL KM 0 000 AL 3 000 SEGUNDA ETAPA - 458594	OAX240302434624	San José Tenango	Cañada Grande	1004-FAIS Municipal	2,012,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COL. FELIPE DE JESUS - 110325	OAX240402497694	Santa María Jacatepec	Cerro Concha	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COL. FELIPE DE JESUS - 110325	OAX240202381255	San Felipe Jalapa de Díaz	Camino de Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	2,021,729.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312747	OAX240302428826	Santiago Ixcatlán	El Moxco	1004-FAIS Municipal	5,885,454.54	5,885,454.54	5,885,454.54	5,885,454.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES - 424850	OAX240302434463	San José Tenango	El Potrero	1004-FAIS Municipal	847,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOMO ALTA CERRO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312194	OAX240302434301	San José Tenango	El Potrero	1004-FAIS Municipal	1,526,899.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOMO ALTA CERRO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312194	OAX240402480101	Santiago Ixcatlán	Las Trojes	1004-FAIS Municipal	1,862,572.96	1,862,572.96	1,862,572.96	1,862,572.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOMO ALTA CERRO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312194	OAX240302413706	Santa María la Asunción	Llano de Agua	1004-FAIS Municipal	2,253,479.63	2,253,479.63	2,253,479.63	2,253,479.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA CERRO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312194	OAX240302434332	San José Tenango	Loma Alta Cerro Central	1004-FAIS Municipal	4,504,853.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN CON DIRECCION A TOMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 450100	OAX240402458615	Matias Romero	Nuevo Progreso	1004-FAIS Municipal	440,430.91	440,430.91	440,430.91	440,430.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMÓN CON DIRECCION A TOMA DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 450100	OAX240402493638	San Agustín Loxicha	Paso Limón	1004-FAIS Municipal	1,343,970.22	1,343,970.22	1,343,970.22	1,343,970.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MARTINEZ, CERRO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 413547	OAX240402463933	San José Tenango	Rancho Martínez Central	1004-FAIS Municipal	1,823,781.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO PINEDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312147	OAX240302434319	San José Tenango	Rancho Pineda	1004-FAIS Municipal	2,201,918.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE MAGDALENA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 248023	OAX240302422787	San Agustín Loxicha	Río Grande	1004-FAIS Municipal	5,176,821.89	5,176,821.89	5,176,821.89	5,176,821.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OZOLOTEPEC CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO - 55015	OAX240202363871	Santiago Xanica	San Antonio	1004-FAIS Municipal	1,375,151.77	1,375,151.77	1,375,151.77	1,375,151.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS LIQUIDAMBAR - 263212	OAX240302424303	San Lucas Zoquiápan	San Marcos	1003-FAIS Municipal	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YOLOVI - 291344	OAX240302429820	San Andrés Soltepec	Santo Domingo Yoloivi	1004-FAIS Municipal	1,426,489.92	1,426,489.92	1,426,489.92	1,426,489.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE VERBA SANTA TRAMO PORTILLO TIERRA BLANCA DEL KM 0 000 AL KM 0 65 - 141676	OAX240202387633	San Pedro Quiotlán	Hierba Santa	1004-FAIS Municipal	4,252,729.65	4,252,729.65	4,252,729.65	4,252,729.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL MIRASOL - 101865	OAX240302377742	Magsdalena Peñasco	Miracol	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 348476	OAX240402468095	San Pedro Ixcatlán	San Fernando	1004-FAIS Municipal	1,210,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZARAGOZA - 320857	OAX240302436307	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro Zaragoza	1004-FAIS Municipal	515,000.00	515,000.00	515,000.00	515,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN PATIO IGLESIA - 152394	OAX240202390784	Huautla de Jimenez	Patio Iglesia	1004-FAIS Municipal	2,987,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN SAN JUAN SAYULTEPEC AL PARAJE YUSADAKAVI DEL KM 0 00 AL KM 0 65 - 226844	OAX240302428781	San Juan Sayultepec	San Juan Sayultepec	1004-FAIS Municipal	274,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO ETAPA 2 EN LA LOCALIDAD DE TEMPLADERA DE SELVA 2 - 17984	OAX240102341350	Acetán de Pérez	Templadera de la Selva 2	1004-FAIS Municipal	500,930.65	500,930.65	500,930.65	500,930.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO HACIA LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LA ETAPA - 357422	OAX240402471458	Tamazulapam del Espíritu Santo	Maguey	1004-FAIS Municipal	1,698,129.22	1,698,129.22	1,698,129.22	1,698,129.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO DIR DE LA AGENCIA AL ARROYO DEL KM CERO AL KM CUATROCIENTOS - 124826	OAX240202385660	Santiago Camitlán	Crioto Rey la Selva	1003-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,797,285.59	1,797,285.59	1,797,285.59	1,797,285.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA LARGA - 359821	OAX240402472386	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Barranca Larga	1004-FAIS Municipal	3,163,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCALERA - 465607	OAX240402509139	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Escalera	1004-FAIS Municipal	1,578,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO QUE COMUNICA AL BARRIO ESPINAL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 650, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 290762	OAX240302429642	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	1,261,872.88	1,261,872.88	1,261,872.88	1,261,872.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO RUMBO A MINI TIERRA RIO TRADICHE EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 136953	OAX240202382993	San Pedro Arriaga	La Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,731,932.93	1,731,932.93	1,731,932.93	1,731,932.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL BARRIO LA LOMA DE LA CRUZ A CERRO PASO DEL TORO - 405882	OAX240402491220	San Bartolomé Ayautla	Loma de la Cruz	1004-FAIS Municipal	3,277,631.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL PARAJE RANCHO AGUACATE AL PARAJE CABEZA DE GATO - 451153	OAX240402494227	San Juan Mixtepec-Dto. Libertad	Santo Domingo Tierra y	1004-FAIS Municipal	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN BARRIO MALDONADO AGUA DE LA ROSA - 314675	OAX240302434892	Huautla de Jimenez	Agua de la Rosa	1004-FAIS Municipal	2,770,585.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 325763	OAX240302438222	Santa María Chilchotla	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,062,556.12	1,062,556.12	1,062,556.12	1,062,556.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA ZONA SUR - 347690	OAX240402467824	San Antonino el Alto	San Antonino el Alto	1004-FAIS Municipal	1,964,285.71	1,964,285.71	1,964,285.71	1,964,285.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PARA EL PARAJE DE OJO DE AGUA - 206398	OAX240302415445	Santa Catarina Quioquitani	Santa Catarina Quioquitani	1004-FAIS Municipal	1,306,034.70	1,306,034.70	1,306,034.70	1,306,034.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL PARA EL PARAJE LA PRESA - 73572	OAX240202368611	San Antonino el Alto	San Antonino el Alto	1004-FAIS Municipal	1,445,939.86	1,445,939.86	1,445,939.86	1,445,939.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE FIERRO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 295405	OAX240302430811	Santa María Chilchotla	Piedra de Fierro	1004-FAIS Municipal	2,240,624.04	2,240,624.04	2,240,624.04	2,240,624.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE ZONGOLICA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 51302										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA	OAX240202362837	Santa María Chilchotla	Zongolica	1004-FAIS Municipal	2,300,002.66	2,300,002.66	2,300,002.66	2,300,002.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA A BARRIO PEDRA ABIERTA ETAPA FINAL - 375844	OAX240302438137	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1004-FAIS Municipal	649,600.00	649,600.00	649,600.00	649,600.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DEL SABINO MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUINDOO - 347731	OAX240402467838	San Mateo Yucuitindoo	El Sabino	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO RIO MILAGRO ARROLLO ZANATE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHIMALAPA - 267143	OAX240302425057	Santa María Chimalapa	Arroyo Sangre	1004-FAIS Municipal	5,243,681.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS - 330896	OAX240402464511	San Lucas Quijlán	El Platanar	1004-FAIS Municipal	2,680,157.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS - 453216	OAX240402495193	San Miguel Coatlán	Alta Florida del Sur	1004-FAIS Municipal	368,462.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS CORRESPONDIENTES AL KM 0.000 AL KM 1.300.00 DE LA LOCALIDAD DE ARROYO BOBO - 415965	OAX240402494381	Santiago Jacotépec	Arroyo Bobo	1004-FAIS Municipal	2,937,457.75	2,937,457.75	2,937,457.75	2,937,457.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LLANO CHILAR A LA VIOLETA - 204708	OAX240302425305	San Lucas Quijlán	Yuyo Chilar	1004-FAIS Municipal	1,898,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTIAGO CAMOTILAN RUMBO AL RIO DEL KM UNO AL KM TRES - 430105	OAX240402483020	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	3,455,909.24	3,455,909.24	3,455,909.24	3,455,909.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DE XINIINDOO A LOMA SAVI DEL KM 0 AL KM 4 EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 316797	OAX240302435347	Santiago Huixtli	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	518,232.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL CAMPO DEPORTIVO HACIA LA PRESA - 117048	OAX240302381472	San Lucas Quijlán	Yuyo Chilar	1004-FAIS Municipal	2,266,604.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL RIO HACIA PARAJE EL ENCINAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JALAHUI, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 168426	OAX240202393448	San Juan Lalana	Santiago Jalahul	1004-FAIS Municipal	4,097,371.57	4,097,371.57	4,097,371.57	4,097,371.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LLANO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON 1ERA ETAPA - 293476	OAX240302430279	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro Pelón	1004-FAIS Municipal	2,029,687.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO AWINI DEL KM 2 000 AL KM 3 000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206071	OAX240302415358	Santiago Zacatepec	Awim al Trabajo	1004-FAIS Municipal	1,985,892.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO - 294715	OAX240302430590	San Juan Comittec	Hondura Lucero	1004-FAIS Municipal	2,125,758.67	2,125,758.67	2,125,758.67	2,125,758.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA ALICIA - 116504	OAX240202383341	Santiago Jacotépec	La Alicia	1004-FAIS Municipal	3,119,221.68	3,119,221.68	3,119,221.68	3,119,221.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL AZULFRE - 439394	OAX240402487461	Villalón	El Azufre	1004-FAIS Municipal	619,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE CERRO GAVILAN DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 5 MAS 000 - 295272	OAX240302430752	San Pedro Ixcaván	San Juan Ixcaván	1004-FAIS Municipal	1,242,780.40	1,242,780.40	1,242,780.40	1,242,780.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL YOTAO - 268338	OAX240302425705	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	1004-FAIS Municipal	1,368,640.50	1,368,640.50	1,368,640.50	1,368,640.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO 1 200 KM AL 2 200 KM EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SANTA FLOR - 430404	OAX240202374212	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	1004-FAIS Municipal	2,845,591.62	2,845,591.62	2,845,591.62	2,845,591.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO CAÑADA DE ANMADILLO CERRO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS TRES CEROS - 87422	OAX240202374119	San Juan Niumi	El Llano	1004-FAIS Municipal	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SAN ISIDRO EL POTRERO A RANCHERIA YUCUATOTO - 380420	OAX240402462089	San Francisco Chahuacú	San Isidro el Potrero	1004-FAIS Municipal	2,328,913.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE BARRIO NUEVO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MINAL - 462019	OAX240402508624	San Pedro Teotzacotalco	San José Río Minas	1004-FAIS Municipal	697,867.63	697,867.63	697,867.63	697,867.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO SOMBRERA DE SANGRE DEL KM 3 000 AL KM 4 500 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206321	OAX240302415428	Santiago Zacatepec	Tierra Amarilla	1004-FAIS Municipal	2,166,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS, DEL PARAJE RIO DORMIDO AL PARAJE RANCHO OJO DORMIDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 111325	OAX240202381189	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	2,298,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE AGUA BLANCA AL PARAJE BOCA DE OLLA, EN LA LOCALIDAD HAMACA, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, TERCERA ETAPA - 201837	OAX240302414802	San Miguel Quetzaltepec	Hamaca	1004-FAIS Municipal	1,181,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE EL COYUL AL PARAJE EL MANANTIAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SEGUNDA ETAPA - 120667	OAX240202384137	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	2,299,376.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC A BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 326872	OAX240302437426	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	1,849,889.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA - 376873	OAX240402460825	San Andrés Teotihuacán	Flor Betulia	1004-FAIS Municipal	2,022,687.52	2,022,687.52	2,022,687.52	2,022,687.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GENOVA NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312947	OAX240302434519	San José Tenango	Progreso	1004-FAIS Municipal	2,774,904.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 444244	OAX240402490249	San José Tenango	Cerro Buena Vista	1004-FAIS Municipal	728,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312390	OAX240302434385	San José Tenango	Plan de Laguna	1004-FAIS Municipal	780,777.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SITIO CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312706	OAX240302434452	San José Tenango	Sitio Caballero	1004-FAIS Municipal	2,180,548.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CEDRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 311131	OAX240302434312	San José Tenango	Agua de Cedro	1004-FAIS Municipal	3,967,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 313471	OAX240302434640	San José Tenango	Santa Catarina	1004-FAIS Municipal	1,004,715.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EL HUAYAL RIO HUFAJAL DEL KM 0 000 AL KM 2 500 - 142060	OAX240202383732	San Pedro Ixcaván	El Huayal	1004-FAIS Municipal	3,747,070.85	3,747,070.85	3,747,070.85	3,747,070.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO EL TAMBOR EL GUAYARO DEL KM 0 000 AL KM 2200 - 388357	OAX240302432868	San Nicolás Hidalgo	El Perico	1004-FAIS Municipal	1,042,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO HACIA RANCHO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 328044	OAX240302438010	San José Tenango	San Martín Caballero	1004-FAIS Municipal	4,306,916.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SAN MARTIN RANCHO GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312325	OAX240302434376	San José Tenango	Rancho Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,752,675.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO, CON PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO ACCESO PRINCIPAL HACIA EL PEDIMENTO DEL KM. 0.000 AL KM. 0.380 PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YOSONOTU - 344152	OAX240402466292	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	1004-FAIS Municipal	1,657,979.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINOS CON MATERIAL DE BANCO PARA LA MEJORA EN DIVERSAS AGENCIAS SANTA MARIA PETAPA - 441206	OAX240402489517	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	1,008,387.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 404177	OAX240402471859	San Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	541,246.58	541,246.58	541,246.58	541,246.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LAS AGENCIAS DE SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 448104	OAX240402492381	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	1,006,446.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA - 285773	OAX240302495543	Santiago Teotihuacán	El Frijol	1004-FAIS Municipal	2,699,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA 2A ETAPA - 461844	OAX240402508569	Puñá Villa de Guerrero	Guadalupe Nuevo Tenochtitlán	1004-FAIS Municipal	492,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA EN RIO EL CAPITAN - 448063	OAX240402467925	Renta Lucía Coatlán	Los Sarmientos	1004-FAIS Municipal	2,824,580.00	2,824,580.00	2,824,580.00	2,824,580.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS - 85617	OAX240202382962	Santiago Laollave	Los Abuelos	1004-FAIS Municipal	1,172,608.64	1,170,702.83	1,170,702.83	1,170,702.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 126644	OAX240202385569	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	1,003,819.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO	OAX240402512401	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1008-FAM IEMVS	7,801,074.75	7,801,074.75	7,801,074.75	7,801,074.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA CECYTE EMSAD N. 69 CON CCT 208M50069R. - 216245	OAX240302420508	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1004-FAIS Municipal	1,079,806.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA - 427184	OAX240402481391	Yutanduchi de Guerrero	Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,179,960.57	1,179,960.57	1,179,960.57	1,179,960.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOMA NÓPAL - 314118	OAX240302434814	Huautla de Jiménez	Loma Nopal	1008-FAIS Municipal	1,322,170.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PLAN DE BASURA - 305392	OAX240302432981	Huautla de Jiménez	Plan de Basura	1004-FAIS Municipal	1,322,170.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO BENITO JUAREZ CLAVE ZODPB680637R EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL - 188888	OAX240302413143	Tamazulapán del Espíritu Santo	El Duraznal	1004-FAIS Municipal	505,612.70	505,612.70	505,612.70	505,612.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE ZODP0639P EN LA LOCALIDAD DE LAS PENAS - 189104	OAX240302413191	Tamazulapán del Espíritu Santo	Las Peñas	1004-FAIS Municipal	506,432.39	506,432.39	506,432.39	506,432.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 33, LAZARO CARDENAS - 282435	OAX240302427879	Colcoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CECYTE EMSAD 05 TEPETLAPA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEPETLAPA - 111410	OAX240202381216	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	462,824.06	462,824.06	462,824.06	462,824.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COBOL PLANTEL NUMERO 65 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 230967	OAX240302413482	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PLANTEL 200 DEL IEBO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLALI - 333446	OAX240302439227	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	1004-FAIS Municipal	952,758.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EMSAD 47 CLAVE ZODMS0047F EN SAN MIGUEL CHICAHUA - 281845	OAX240302427734	San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	1004-FAIS Municipal	860,656.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR: ZODPR13150, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JÁRETA, MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS	OAX240402510615	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Jareta	1007-FAM IEB	693,746.49	693,746.49	693,746.49	693,746.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO ALCALA CON CLAVE ESCOLAR: ZODES0071V, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUITLAN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO HUITLAN PLUMAS.	OAX240402511068	Santiago Huitlan Plumas	Santiago Huitlan Plumas	1007-FAM IEB	824,515.07	824,515.07	824,515.07	824,515.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 267 CON CLAVE ZODST02845 - 72215	OAX240202368247	Huajuapán de León	Acatlima	1004-FAIS Municipal	583,182.85	583,182.85	583,182.85	583,182.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 128 CON CLAVE ESCOLAR: ZODST0145R, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	OAX240302440513	Santiago Choapam	Santiago Choapam	1007-FAM IEB	879,134.64	879,134.64	879,134.64	879,134.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE ESCOLAR: ZODJN026JD, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAPEXTLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA	OAX240402510877	Santiago Tapextila	Santiago Tapextila	1007-FAM IEB	808,636.81	808,636.81	808,636.81	808,636.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA UCIDABACC - 441388	OAX240402488588	Santiago Pinotepec Nacional	Santiago Pinotepec Nacional	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE ZODCC1020Z, TIERRA COLORADA - 451210	OAX240402494267	Colcoyán de las Flores	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	849,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGON CLAVE ZODCC2218P, RANCHO PASTOR - 453299	OAX240402495215	Colcoyán de las Flores	Rancho Pastor	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NINOS HEROES" CON CLAVE ESCOLAR: EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CIENBUENILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN.	OAX240402510634	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	1007-FAM IEB	789,160.16	789,160.16	789,160.16	789,160.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE ZODPR1805E - 436078	OAX240402485458	San Juan Gulchivocí	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	491,167.51	491,167.51	491,167.51	491,167.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CCT. ZODPB1835V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AGUATLAN - 362243	OAX240402457248	Asunción Cacalotepec	Santa Cruz Aguatlán	1004-FAIS Municipal	725,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE ZODPB1017R - 112667	OAX240202381621	San Pedro Quilón	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	805,473.76	805,473.76	805,473.76	805,473.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO M. ALTAMIRANO C.C.T. ZODPB0541E SEGUNDA ETAPA - 89055	OAX240302373675	Santiago Tlazoyaltepec	Loma Blanca	1004-FAIS Municipal	720,492.12	720,492.12	720,492.12	720,492.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE ZODCP1859V EN LA COLONIA REFORMA - 406142	OAX240402490298	San Juan Juquila Vilanos	Colonia Reforma	1004-FAIS Municipal	1,002,645.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN - 359855	OAX240402472232	San Lucas Ojitlán	Laguna Arroyo Grande	1004-FAIS Municipal	2,485,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONIA VICARIO, CLAVE ZODPR2273O - 168803	OAX240202393517	San Miguel Chimalapa	Las Conchas	1004-FAIS Municipal	495,896.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ BESARDE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CIEDEGA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGU - 314563	OAX240402463999	San José Tenango	Agua Ciénega	1004-FAIS Municipal	1,240,188.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE ZODPB0921O, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITEPEC - 2677	OAX240302432607	San Pablo Huítepec	San Pablo Huítepec	1004-FAIS Municipal	490,237.49	490,237.49	490,237.49	490,237.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 8 CON CLAVE ZODST0051K - 17951	OAX240202355695	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	749,380.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE ZODTV0114L, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN - 209831	OAX240302416103	San Miguel Amatitlán	Sig. Miguel Amatitlán	1004-FAIS Municipal	498,264.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE ZODTV0267K, LOCALIDAD DE LA CANADA - 374308	OAX240402460063	Santa Inés del Monte	La Canada	1004-FAIS Municipal	1,188,489.78	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE ZODTV0679O EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PENASCO - 221566	OAX240302417932	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE ZODTV0972L - 441732	OAX240402468855	San Juan Gulchivocí	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	568,116.97	568,116.97	568,116.97	568,116.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE ZODTV0494K - 262438	OAX240302424162	San Bartolo Yaupepec	San Bartolo Yaupepec	1004-FAIS Municipal	533,783.88	534,466.99	534,466.99	534,466.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR: ZODPB8543Y, EN LA LOCALIDAD PUERTO GRANDE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR	OAX240402510901	San Francisco del Mar	Puerto Grande	1007-FAM IEB	831,471.20	831,471.20	831,471.20	831,471.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: ZODTV0788K, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS	OAX240402510933	San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	1007-FAM IEB	844,035.89	844,035.89	844,035.89	844,035.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: ZODTV0965L, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ORIZABA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	OAX240402510933	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1007-FAM IEB	833,048.76	833,048.76	833,048.76	833,048.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA VOLEIBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUISA RICHEL - 359512	OAX240402472465	San Lucas Ojitlán	Loma Alta	1004-FAIS Municipal	2,776,287.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LACHIVIVA - 308773	OAX240302433722	Santa María Güilencigahí	Lachiviva	1004-FAIS Municipal	524,953.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA - 175434	OAX240202395090	San Pablo Cuatro Venados	Llano Manteca	1004-FAIS Municipal	774,587.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA - 277086	OAX240302425881	Santiago Astata	Timatán	1004-FAIS Municipal	354,813.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA - 373509	OAX240402459614	Santa Cruz Mixtepec	Plan de Guadalupe	1004-FAIS Municipal	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA - 411383	OAX240402492374	San Miguel Amatitlán	La Laguna	1004-FAIS Municipal	929,272.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA - 425759	OAX240402480568	Santo Tomás Tamazulapán	Los Manantiales	1004-FAIS Municipal	879,446.88	879,446.88	879,446.88	879,446.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUET BOL EN LA COLONIA CRISTO REY - 459276	OAX240402508098	San Agustín Etla	San Agustín Etla	1004-FAIS Municipal, 1005-FORTAALUJ	1,434,104.25	1,434,104.25	1,434,104.25	1,434,104.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 236038	OAX240302420449	Putla Villa de Guerrero	San Marcos Mesoncito	1004-FAIS Municipal	529,250.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA TRES DE MAYO - 126308	OAX240202385885	Santa Cruz Itundujuli	3 de Mayo	1004-FAIS Municipal	402,160.39	402,160.39	402,160.39	402,160.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359525	OAX240402472273	Ayoquezco de Aldama	Guevara	1004-FAIS Municipal	199,658.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA ZIPOLITE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 325020	OAX240302437155	San Pedro Pochutla	Playa Zipolite	1004-FAIS Municipal	5,875,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 347176	OAX240402466820	San Miguel Chichahua	Cerro Prieto	1003-FAIS Entidades	700,000.00	694,833.92	694,833.92	694,833.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO - 256860	OAX240302423522	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	495,881.54	495,881.54	495,881.54	495,881.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PIRAMIDES - 371947										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA - 289852	OAX240402459108	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	509,296.16	509,296.16	509,296.16	509,296.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN BARRIO LAS AZUCENAS - 72975	OAX240302429298	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL BARRIO CHICO - 273901	OAX240202368399	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlima	1004-FAIS Municipal	594,212.56	594,212.56	594,212.56	594,212.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION - 277001	OAX240302426398	San Pedro Tlaxiá	San Pedro Tlaxiá	1004-FAIS Municipal	714,040.09	714,040.09	714,040.09	714,040.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS - 95597	OAX240302428874	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua	1004-FAIS Municipal	619,485.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL PARAJE LA EXHACIENDA - 352575	OAX240202375515	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,462,021.54	1,462,021.54	1,462,021.54	1,462,021.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA RANCHO VIEJO - 165068	OAX240402469675	Santa Cruz Mixtepec	Trápiche Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	501,293.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE - 457385	OAX240202369693	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	984,420.00	979,053.22	979,053.22	979,053.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 434095	OAX240302410798	Villa de Zaachila	Rancho Viejo	1004-FAIS Municipal	854,999.20	854,999.20	854,999.20	854,999.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE - 164390	OAX240302424688	Villa de Zaachila	Zaachila Segunda	1004-FAIS Municipal	974,419.23	974,419.23	974,419.23	974,419.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA - 55725	OAX240302428874	San Juan Lachao	El Ocote	1004-FAIS Municipal	727,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 288190	OAX240202364118	Heroica Ciudad de Ejutla	Hacienda Vieja	1004-FAIS Municipal	621,138.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - LA REFORMA - 236068	OAX240302429078	San Mateo del Mar	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,476,021.51	1,476,021.51	1,476,021.51	1,476,021.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT - NIZAVIA - 200857	OAX240302420459	Guevea de Humboldt	Nizavía	1004-FAIS Municipal	1,005,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CERRO HERMOSO - 432667	OAX240402484408	Villa de Tututepec	Campamento Cerro Hermoso	1004-FAIS Municipal	285,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MANO MARQUÉS - 96341	OAX240202376227	Ayotlantepec	San José Mano Marqués	1004-FAIS Municipal	3,165,856.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 434095	OAX240402485093	San Pedro y San Pablo	San Pedro y San Pablo	1004-FAIS Municipal	968,859.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 180481	OAX240302411584	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	1004-FAIS Municipal	972,452.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TANIICHE MUNICIPIO DE TANIICHE - 445438	OAX240402491256	Taniiche	Taniiche	1004-FAIS Municipal	1,035,032.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 102028	OAX240202377770	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	5,953,126.70	5,953,126.70	5,953,126.70	5,953,126.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HIDALGO - 218105	OAX240302432152	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,311,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA FUTBOL 7 EN EL BARRIO UNION PROGRESO - 216553	OAX240302428710	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	1004-FAIS Municipal	2,115,650.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD BARRANCA HONDA - 459264	OAX240202391637	Santa María Tonameca	Barranca Honda	1004-FAIS Municipal	703,040.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA USOS MULTIPLES EN LA COLONIA 24 DE JUNIO, CABECERA MUNICIPAL - 221450	OAX240302417918	Miahuatlán de Porfirio Díaz	24 de Junio (Colonia)	1004-FAIS Municipal	726,894.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN EL FRACCIONAMIENTO EL CASTILLO - 384790	OAX240302412341	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	311,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN EL LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SEGUNDA ETAPA - 411398	OAX240402492380	San Miguel Amatitlán	San Lorenzo Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	1,001,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ARENA - 285401	OAX240302428460	Santa María Tonameca	Arroyo Arena	1004-FAIS Municipal	705,424.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE MANZANA - 454190	OAX240402495634	San Juan Mixtepec - Dto. Oax.	Cienega de Manzana	1004-FAIS Municipal	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 295722	OAX240402463209	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	549,999.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, FUTBOL 7 PARA LAS CUEVAS SAN MIGUEL TLACOATEPEC - 290102	OAX240302429505	San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA, LOCALIDAD COYUCHI COPALA - 53359	OAX240202382773	Santiago Juahauca	Coyuchi	1004-FAIS Municipal	930,500.00	930,500.00	930,500.00	930,500.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO N 59 CLAVE 20ETH0058P TERA ETAPA - 13902	OAX240102343777	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	2,012,296.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CARCAMO - 50969	OAX240202362124	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	1004-FAIS Municipal	1,509,670.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL VIVERO - 261022	OAX240402462008	San Francisco Tlapacuztlan	Barrio del Guapinol	1004-FAIS Municipal	1,859,751.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE ALMACENAMIENTO EN EL RIO GRANDE - 318615	OAX240302435739	Santo Domingo Tlaxiaco	Rio Verde	1004-FAIS Municipal	735,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE ADOBES DE AGUA ENTUBADA - 377819	OAX240402461214	San Juan Gulchicovi	Boca del Monte	1004-FAIS Municipal	1,050,968.38	1,050,968.38	1,050,968.38	1,050,968.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 36084	OAX240202357891	Santo Domingo Yanhuitlán	Santo Domingo Yanhuitlán	1004-FAIS Municipal	266,291.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL - 354091	OAX240402470246	San Juan Cotzocón	Ejido Miguel Herrera Lara	1004-FAIS Municipal	195,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CARCAMO PLUVIAL SOBRE CALLEJON SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS - 323193	OAX240302436766	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,177,544.79	1,177,544.79	1,177,544.79	1,177,544.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO EL ALTO SAN MATEO PERASCO SEGUNDA ETAPA - 375130	OAX240402460171	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	3,560,244.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC EC SAN PABLO VILLA DE MITLA TC TUXTEPEC PALOMARES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 360980	OAX240402447362	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1003-FAIS Entidades	4,982,173.69	4,982,173.69	4,982,173.69	4,982,173.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC NEJAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 207429	OAX240302404264	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1003-FAIS Entidades	4,989,998.31	4,988,025.66	4,988,025.66	4,988,025.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE SANTO RINO JESUS YUCUYI - 419669	OAX240402517470	Ixtlán de Juárez	Santa Cruz Yagevila	1005-FORTAMUN	325,399.31	325,399.31	325,399.31	325,399.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES, LOCALIDAD SAN AGUSTIN ETLA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN ETLA, SEGUNDA ETAPA - 460503	OAX240402495826	Tecamxistlanhuaca	Yucuyi	1004-FAIS Municipal	1,224,520.87	1,224,520.87	1,224,520.87	1,224,520.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	OAX240402498521	San Agustín Etla	San Agustín Etla	1004-FAIS Municipal, 1005-FORTAMUN	3,205,720.23	3,205,720.23	3,205,720.23	3,205,720.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 414216	OAX240402517452	Ixtlán de Juárez	Santa Cruz Yagevila	1005-FORTAMUN	325,399.31	325,399.31	325,399.31	325,399.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA	OAX240402493606	San Miguel Soyaltepec	Corriente Ancha o Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,402,452.77	1,402,452.77	1,402,452.77	1,402,452.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CELDAS EN EL NUCLEO DE LA LAGUNA 1RA ETAPA	OAX240402513438	San Lorenzo Texmelúcan	San Lorenzo Texmelúcan	1005-FORTAMUN	1,595,379.10	1,595,379.10	1,595,379.10	1,595,379.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 282349	OAX240302445203	San Pedro y San Pablo Ayutla	La Laguna	1005-FORTAMUN	141,124.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA LIBERTAD. - 333456	OAX240302427860	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1004-FAIS Municipal	2,738,464.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL DE SAN PEDRO JICAYAN TERCERA ETAPA - 331694	OAX240302439229	San Juan Bautista Tlaxiuchilco	Guadalupe la Libertad	1004-FAIS Municipal	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE OTATILÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO 1A ETAPA - 303392	OAX240302438789	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	3,518,345.22	3,518,345.22	3,518,345.22	3,518,345.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZABACHE, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE - 432979	OAX240302432560	Villa Talea de Castro	Otatitlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	626,701.29	698,295.99	698,295.99	698,295.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL OJO DE AGUA - 239511	OAX240402484582	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	1004-FAIS Municipal	2,102,862.24	2,102,862.24	2,102,862.24	2,102,862.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA MARTHA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 436779	OAX240302430291	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA - 293548	OAX240402481190	Mardalena Apasco	Santa Martha Etla	1004-FAIS Municipal	861,762.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO FLOR - 209752	OAX240302430813	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	1004-FAIS Municipal	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	2,650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUÍTL - 92750	OAX240302416072	Santa Cruz Zenzontepéc	Cerro Flor	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUÍTL - 92750	OAX240202374754	Santa Cruz Zenzontepéc	Santa María Tlapanalquiahuitl	1004-FAIS Municipal	4,999,998.76	4,999,998.76	4,999,998.76	4,999,998.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO 1RA. ETAPA - 415451	OAX240302437818	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	1004-FAIS Municipal	6,264,000.00	6,264,000.00	6,264,000.00	6,264,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS - 406886	OAX240402494147	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	1004-FAIS Municipal	338,655.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA 1A. ETAPA - 369340	OAX240402490589	San Juan Juquila Vijales	Las Delicias	1004-FAIS Municipal	1,447,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA 2A. ETAPA - 341230	OAX240402458548	Santo Domingo Tequiapetec	Loma Larga	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,097,530.50	1,097,530.50	1,097,530.50	1,097,530.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVESIA - 81004	OAX240402465591	Santa María Quilegolani	San José Quilanitas	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN - 427392	OAX240302409124	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	1004-FAIS Municipal	3,803,607.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO, EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ - 213014	OAX240402481481	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	2,010,357.56	2,010,357.56	2,010,357.56	2,010,357.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO, TERCERA ETAPA - 432408	OAX240302416606	Santa Lucía Monteverde	La Paz	1004-FAIS Municipal	3,998,604.45	3,998,604.45	3,998,604.45	3,998,604.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LA ESTANCIA INFANTIL - 265825	OAX240402471050	San Juan Bautista Valle Nacional	Santa Fe y la Mar	1004-FAIS Municipal	1,188,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO PÓCHOTEPEC - 155359	OAX240302424774	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,554,227.94	1,554,227.94	1,554,227.94	1,554,227.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO PÓCHOTEPEC - 155359	OAX240302435708	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	2,906,184.20	2,906,184.20	2,906,184.20	2,906,184.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA JUQUILA - 355559	OAX240202391266	Mazatlán Villa de Flores	Nayonjo	1004-FAIS Municipal	1,902,348.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 173530	OAX240202392904	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	971,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PALO DE LIMA - 344472	OAX240302414379	San Lorenzo Texmelúcan	El Palo de Lima	1004-FAIS Municipal	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	282.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2A ETAPA - 85069	OAX240402466523	Santiago Ixcatlán	Santiago Sochiltépec	1004-FAIS Municipal	2,700,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA - 333778	OAX240302409706	San Martín Lachilá	San Martín Lachilá	1004-FAIS Municipal	2,268,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3A ETAPA - 377725	OAX240402464628	San Pedro y San Pablo Tepexcolula	Yucuhinde	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA ESTETLA - 455942	OAX240302439220	San Pedro y San Pablo Tepexcolula	La Campana	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA ESTETLA - 455942	OAX240402461152	Tecatlán de Flores	San Bernardino	1004-FAIS Municipal	603,448.28	603,448.28	603,448.28	603,448.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA ESTETLA - 455942	OAX240402470776	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1004-FAIS Municipal	1,592,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA ESTETLA - 455942	OAX240202394635	San Francisco Ixhuatlán	San Francisco Ixhuatlán	1004-FAIS Municipal	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE POLICIA SAN ANTONIO SEGUNDA ETAPA - 421823	OAX240402498650	San Miguel Chimalapa	San Antonio	1004-FAIS Municipal	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA MUNICIPAL MAGDALENA TETALTEPEC - 386737	OAX240402464814	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Magdalena Tetaltepec	1004-FAIS Municipal	550,000.00	549,999.93	549,999.93	549,999.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA ESTETLA - 455942	OAX240402496661	Santa María Peñoles	Buena Vista Estetla	1004-FAIS Municipal	281,676.52	281,676.52	281,676.52	281,676.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN AYLLU - 445278	OAX240402490914	Santa María Peñolas	San Juan Ayllu Tepantepec	1004-FAIS Municipal	678,110.13	678,110.13	678,110.13	678,110.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CERRO - 360452	OAX240402508294	Mazatlán Villa de Flores	Agua de Cerro	1004-FAIS Municipal	1,273,640.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO PRIMERA ETAPA - 360913	OAX240402457039	San Mateo Yoloxochitlán	Boca del Río San Mateo	1004-FAIS Municipal	915,325.74	915,325.74	915,325.74	915,325.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA ESTANCIA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 166452	OAX240202392920	Villa Sola de Vega	Candelaria la Estancia	1004-FAIS Municipal	2,346,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XAVANDIHUI - 366700										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAZO MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 49842	OAX240402455039	Santiago Yosonohú	Navandihul	1004-FAIS Municipal	1,334,459.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA NARANJAL - 397113	OAX240202362347	Villa Sola de Vega	Lazo	1004-FAIS Municipal	1,939,782.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE OLLERAS DE BUSTAMANTE - 354639	OAX240402469097	Huautepec	Loma Naranjal	1004-FAIS Municipal	2,223,830.37	2,223,830.37	2,223,830.37	2,223,830.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL BARRIO SEGUNDA ETAPA - 456892	OAX240402470386	Villa de Santiago	Ollerías de Bustamante	1004-FAIS Municipal	630,904.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NOPALERA SEGUNDA ETAPA - 443557	OAX240402507605	San Felipe Usila	San Antonio del Barrio	1004-FAIS Municipal	1,847,116.48	1,847,116.48	1,847,116.48	1,847,116.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO 1A ETAPA - 207448	OAX240402489816	San Juan de los Cués	San Antonio Nopalera	1004-FAIS Municipal	999,683.92	999,683.92	999,683.92	999,683.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCATITLAN - 366545	OAX240302415598	Villa Talea de Castro	Santa Gertrudis	1004-FAIS Municipal	538,887.42	608,481.42	608,481.42	608,481.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ - 372949	OAX240402458006	Santa María Texcatitlán	Santa María Texcatitlán	1004-FAIS Municipal	488,741.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ROSARIO - 148747	OAX240402459369	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	488,565.03	492,565.03	492,565.03	492,565.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL SEGUNDA ETAPA - 196890	OAX240302410319	Pluma Hidalgo	El Rosario	1004-FAIS Municipal	1,024,551.10	1,024,551.10	1,024,551.10	1,024,551.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA MIXES - 456927	OAX240302414305	San Lorenzo Texmelucán	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	3,550,000.00	100.00%	80.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHICHINA - 426336	OAX240402497123	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	1004-FAIS Municipal	7,639,353.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR - 400062	OAX240402481978	San Juan Yaeé	Santa María Lachichina	Municipal	695,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN ISIDRO - 426031	OAX240402470203	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	2,785,156.71	2,182,208.58	2,182,208.58	2,182,208.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN SANTIAGO TAMAZOLA - 310499	OAX240302417102	San Juan Rumi	San Isidro Yosonohú	1004-FAIS Municipal	966,378.48	966,378.48	966,378.48	966,378.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA, EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 371424	OAX240402480736	San Antonio Sinicahua	Barrio San Isidro	1004-FAIS Municipal	2,199,999.39	2,199,999.39	2,199,999.39	2,199,999.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA, EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 371424	OAX240402463842	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA TIGRE CUQUILLA - 296904	OAX240402458945	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	1004-FAIS Municipal	1,729,029.90	1,729,029.90	1,729,029.90	1,729,029.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TERCERA ETAPA - 236255	OAX240402463245	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Loma de Tigre Cuquilla	1004-FAIS Municipal	509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, STÁ. ETAPA, SAN MARCOS DE GARZÓN - 389356	OAX240302417120	San Juan Rumi	Pueblo Nuevo	1004-FAIS Municipal	767,035.83	767,035.83	767,035.83	767,035.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA - 170397	OAX240402465504	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Marcos de Garzón	1004-FAIS Municipal	507,095.00	507,095.00	507,095.00	507,095.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA - 170397	OAX240202393896	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	1,002,257.67	1,002,257.67	1,002,257.67	1,002,257.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 390620	OAX240402456158	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	873,313.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO DE ARRIBA - 385011	OAX240402463694	Santiago Nitepec	Cazadero Arriba	1004-FAIS Municipal	2,420,033.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ATRECA - 452425	OAX240402495069	San Juan Nitepec-Dto. Oax	San Juan Nitepec	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA CONCEPCION - 430949	OAX240402483467	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Purísima Concepción	1004-FAIS Municipal	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOTATU - 418501	OAX240402486946	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Pedro Yosotatu	1004-FAIS Municipal	399,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 427818	OAX240402481723	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	1004-FAIS Municipal	8,004,224.15	8,004,224.15	8,004,224.15	8,004,224.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, LOCALIDAD NIXAN DE LA SOLEDAD - 209192	OAX240302415953	Santiago Jujuhucua	Nixán	1004-FAIS Municipal	789,150.00	789,150.00	789,150.00	789,150.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA QUETZALCOATL - 414286	OAX240402485178	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LLANO PLAZA - 355000	OAX240402470563	San Pedro el Alto	Llano Plaza	1004-FAIS Municipal	520,526.01	520,526.01	520,526.01	520,526.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES - 3834	OAX240102342718	Acatlán de Pérez	Los Reyes	1004-FAIS Municipal	399,059.33	399,059.33	399,059.33	399,059.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL VIDRIO - 286548	OAX240302428706	Santa Catarina Juquila	San Lucas el Vidrio	1004-FAIS Municipal	716,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 03 NUCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHANUYA - 321294	OAX240302407826	San Jerónimo Tlacoachuyas	San Jerónimo Tlacoachuyas	1003-FAIS Entidades	13,162,253.11	13,162,944.10	13,162,944.10	13,162,944.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LOS TAMARINDOS DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 443680	OAX240402489918	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,341,294.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA 2DA ETAPA - 347065	OAX240402467567	San Antonino el Alto	La Mina	1004-FAIS Municipal	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO COMAL - 291573	OAX240302429847	Santo Domingo Nuxaa	Río Comal	1004-FAIS Municipal	699,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN EL BARRIO LOS TAMARINDOS - 451806	OAX240402494688	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA ABAJO - 270197	OAX240402425643	Santa Ana Atetlahuaca	Tierra Abajo	1004-FAIS Municipal	1,113,295.64	1,113,295.64	1,113,295.64	1,113,295.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 159312	OAX240202391869	Santa María Tonameca	Paso Ocate	1004-FAIS Municipal	751,230.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 428771	OAX240402482233	Santa María Tonameca	Tierra Nueva	1004-FAIS Municipal	818,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 173827	OAX240402394707	Villa de Tututepec	Paso de Hidalgo	1004-FAIS Municipal	2,570,585.72	2,570,585.72	2,570,585.72	2,570,585.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASA DE DIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO - 465493	OAX240402460745	San Agustín Yatatereni	San Agustín Yatatereni	1004-FAIS Municipal	5,523,358.00	5,523,358.00	5,523,358.00	5,523,358.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASA DE DIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 235165	OAX240402494105	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	1004-FAIS Municipal	6,465,114.57	6,465,114.57	6,465,114.57	6,465,114.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASA DE DIA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO - 465493	OAX240302509119	Villa de Tututepec	El Venado	1004-FAIS Municipal	297,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DIA - 325637	OAX240302420277	Villa de Tututepec	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	613,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DIA - 325637	OAX240302437282	Santa María Jalilanguis	Santa María Jalilanguis	1004-FAIS Municipal	1,149,730.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLE - 224222										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 1A. ETAPA, EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO LAOLLAGA.. - 236206	OAX240302418467	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1004-FAIS Municipal	1,959,857.21	1,959,857.21	1,959,857.21	1,959,857.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE AYQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYQUEZCO DE ALDAMA - 359497	OAX240302420482	Santiago Laollaga	Colonia del Carmen (Palo Grande)	1004-FAIS Municipal	1,659,351.42	1,687,421.90	1,687,421.90	1,687,421.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA CARLOS SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 109490	OAX240402472252	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	1004-FAIS Municipal	2,015,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS - 350863	OAX240202380451	Santo Domingo Zanatepec	Carlos Sánchez (Colonia)	1004-FAIS Municipal	1,785,251.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	65.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA - 281100	OAX240402469038	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	1,383,351.48	1,383,351.48	1,383,351.48	1,383,351.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 120000 LITROS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CCT 20DPR03151 AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 202464	OAX240302411395	Asunción Nochistlán	Santa María Timú	1004-FAIS Municipal	401,985.00	401,985.00	401,985.00	401,985.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 171816	OAX240302414894	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,776,146.06	2,131,391.61	2,131,391.61	2,131,391.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE ESPINA - 265892	OAX240302417975	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,747,910.44	2,740,488.71	2,740,488.71	2,740,488.71	100.00%	105.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD CERRO ARMADILLO GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 285060	OAX240302424818	Santa María Peñoles	Cañada de Espina	1004-FAIS Municipal	420,776.03	420,776.03	420,776.03	420,776.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MICHELINA CLAVE 200J064SK AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 175617	OAX240302419118	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	337,717.60	337,717.60	337,717.60	337,717.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA DE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 388186	OAX240302411086	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,856,011.18	1,856,011.18	1,856,011.18	1,856,011.18	100.00%	105.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 271056	OAX240302425825	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,264,846.85	2,264,846.85	2,264,846.85	2,264,846.85	100.00%	105.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - 212596	OAX240302406795	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Grande	1003-FAIS Entidades	3,736,000.00	3,736,846.28	3,736,846.28	3,736,846.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCON TAGOLABA RINCONCITO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 285789	OAX240302404445	Santiago Tlazoyaltepec	Loma Blanca	1003-FAIS Entidades	1,112,500.00	1,108,909.49	1,108,909.49	1,108,909.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOTEPEC - 227304	OAX240302406826	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Tagolaba (Rinconcito)	1003-FAIS Entidades	1,248,000.00	1,245,615.44	1,245,615.44	1,245,615.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLAS - 192305	OAX240302405293	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1003-FAIS Entidades	445,000.00	444,721.60	444,721.60	444,721.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑOLAS - 165964	OAX240302403916	Santa María Peñoles	San Pedro Cholula	1003-FAIS Entidades	623,000.00	622,897.70	622,897.70	622,897.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 284217	OAX240302351284	Santiago Tlaxiaco	Santiago Tlaxiaco	1003-FAIS Entidades	2,225,000.00	2,219,802.58	2,219,802.58	2,219,802.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE TEOXILI, MUNICIPIO SAN PEDRO DOMINGO TEHUANTEPEC - 106331	OAX240302406762	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	534,000.00	533,835.19	533,835.19	533,835.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 10 M3 - 333471	OAX240402465353	San Martín Huamelilpan	San Martín Huamelilpan	1004-FAIS Municipal	2,336,230.08	2,336,230.08	2,336,230.08	2,336,230.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE 15 M3 EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 417772	OAX240302438731	San Juan Coatepeque	Loma de Hueso	1004-FAIS Municipal	520,873.90	520,873.90	520,873.90	520,873.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE UNION - 355572	OAX240402495091	San Juan Tlaxiaco	San José Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	2,407,194.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA AMPULACION, MUNICIPIO TUCUCACCO LA LOBERA - 466978	OAX240402470786	Tucucaco	La Unión	1004-FAIS Municipal	279,985.09	279,985.09	279,985.09	279,985.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE - 346998	OAX240402498806	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	401,155.95	401,155.95	401,155.95	401,155.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO EN LA LOCALIDAD DE YAACAHUA - 162254	OAX240402467547	Santa Cruz Itehuajula	San José Hidalgo	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ESPONJADO - 282523	OAX240302379712	Yanhuiatlán	Tootli	1004-FAIS Municipal	149,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN TECHUMBRES - 338563	OAX240302392090	Santo Domingo Tehuantepec	Xaacahua	1004-FAIS Municipal	149,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 350045	OAX240402468444	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	751,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA COLONIA PROLONGACION VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 339106	OAX240402468723	Asunción Nochistlán	Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	1,503,905.90	1,503,905.90	1,503,905.90	1,503,905.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA CANCA - 417899	OAX240402465076	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	2,024,152.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 452901	OAX240402496127	San Juan Tlaxiaco	Llano de la Canca	1004-FAIS Municipal	7,221,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE TEPALCALTEPEC - 310705	OAX240402495117	Santa María Yosoyuca	Santa Cruz Tepiccatepec	1004-FAIS Municipal	956,211.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLAN - 143348	OAX240402434020	San Pedro y San Pablo Tequiotepec	Tepiccatepec	1004-FAIS Municipal	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLAN - 143348	OAX240402495284	San Juan Bautista Catiáhuas	La Ciénega	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 408619	OAX240202388151	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1004-FAIS Municipal	527,448.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RIO GRANDE - 362135	OAX240402491236	Santiago Tlaxiaco	Santiago Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	670,254.02	681,577.17	681,577.17	681,577.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RU GUES TONE - 300995	OAX240402457224	Tepiccatepec	Tepiccatepec	1004-FAIS Municipal	2,877,805.81	2,900,943.00	2,900,943.00	2,900,943.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA COATLAN SEGUNDA ETAPA - 186364	OAX240302431060	San Juan Guelajula	San Juan Guelajula	1004-FAIS Municipal	1,725,594.34	1,725,594.34	1,725,594.34	1,725,594.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA OCHO VERANO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 453424	OAX240202392901	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catalina Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI - 385470	OAX240402495284	Santiago Tlaxiaco	Santiago Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	670,000.00	691,376.98	691,376.98	691,376.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO LADO ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX240402463845	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	1004-FAIS Municipal	2,934,757.00	2,934,757.00	2,934,757.00	2,934,757.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUA PLUVIAL - 192977	OAX240402512359	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1005-FORTAMUN	2,330,147.16	2,330,147.16	2,330,147.16	2,330,147.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 194617	OAX240302413776	Santa Cruz Itehuajula	La Paz	1004-FAIS Municipal	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GALEANA - 236332	OAX240302414023	Santiago Tlaxiaco	El Progreso	1004-FAIS Municipal	954,373.01	954,373.01	954,373.01	954,373.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 236338	OAX240302420523	Santiago Tlaxiaco	Galeana	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 215469	OAX240302420524	Santiago Tilantongo	Guadalupe Hidalgo	1004-FAIS Municipal	490,777.01	490,777.01	490,777.01	490,777.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 372786	OAX240302416992	San Francisco Lachigolo	Lachigolo	1004-FAIS Municipal	1,851,890.07	1,851,890.07	1,851,890.07	1,851,890.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ OHDÁZ - 370782	OAX240402459310	Santa Cruz Hundaco	Yotonsashe	1004-FAIS Municipal	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO CLAVE ZODPR8006Z EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 379824	OAX240402451870	Villa Diaz Ordaz	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,296,399.25	1,296,399.25	1,296,399.25	1,296,399.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO N. 28 EN SANTOS REYES PÁPALO - 294663	OAX240302430583	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1004-FAIS Municipal	3,600,919.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL COLEGIO DE BACHILLEROS DEL ESTADO DE OAXCA, PLANTEN 28, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 369333	OAX240402458549	San Felipe Jalapa de Diaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	1004-FAIS Municipal	491,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL IEBD NO 155 - 408755	OAX240402407176	Santa Cecilia Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	1003-FAIS Entidades	467,366.76	453,267.12	453,267.12	453,267.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 60 CON CLAVE ESCOLAR ZODS00504Z, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ - 267871	OAX240302406277	Villa de Chilapa de Diaz	Villa de Chilapa de Diaz	1003-FAIS Entidades	539,114.16	529,153.23	529,153.23	529,153.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR ZODPR1446I, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTA TOMAS ALIEZA - 296761	OAX240302447286	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	1003-FAIS Entidades	496,469.22	491,419.57	491,419.57	491,419.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CON CLAVE ESCOLAR ZODPR0807W, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINI - 290935	OAX240302406973	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1003-FAIS Entidades	423,684.16	412,945.09	412,945.09	412,945.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOME QUIALANA - 359341	OAX240402447270	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	1003-FAIS Entidades	507,680.18	507,680.18	507,680.18	507,680.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR ZODPR1446I, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA, MUNICIPIO DE SANTA TOMAS ALIEZA - 296761	OAX240302407176	Santa Cecilia Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	1003-FAIS Entidades	467,366.76	453,267.12	453,267.12	453,267.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 60 CON CLAVE ESCOLAR ZODS00504Z, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ - 267871	OAX240302406277	Villa de Chilapa de Diaz	Villa de Chilapa de Diaz	1003-FAIS Entidades	539,114.16	529,153.23	529,153.23	529,153.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENPROPIACION PETROLERA CLAVE ZODJH0451X DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SINAXTLA - 161104	OAX240202391921	San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla	1004-FAIS Municipal	397,200.00	395,686.95	395,686.95	395,686.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE MENGOZA CLAVE ZODPR00137R - 249250	OAX240302429346	Asunción Italtepec	Asunción Italtepec	1004-FAIS Municipal	390,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE ZODPR0136V - 238711	OAX240302420980	San Sebastián	San Sebastián	1004-FAIS Municipal	432,246.28	432,246.28	432,246.28	432,246.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE ZODPR8202C - 367260	OAX240402458154	Yaxe	Yaxe	1004-FAIS Municipal	1,647,470.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE ZODPR8202C - 161398	OAX240202391959	Santa Lucia Miahuatlán	El Sumidero	1004-FAIS Municipal	410,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE ZODPR82026E EN LA LOCALIDAD DE LA CORNETA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 374787	OAX240402460053	Santa Ana Ateixtlahuaca	La Corneta	1004-FAIS Municipal	724,538.82	724,538.82	724,538.82	724,538.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA DANIEL C. PINEDA CON CLAVE ZODPR0178X - 408709	OAX240403491287	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	708,095.01	708,095.01	708,095.01	708,095.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE ZODPR2474G - 418479	OAX240402495342	Tecomatlahuaca	Tecomatlahuaca	1004-FAIS Municipal	478,950.54	478,950.54	478,950.54	478,950.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 94 CLAVE ZODS0028B LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 64554	OAX240202368047	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	5,449,996.78	5,449,996.78	5,449,996.78	5,449,996.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 249907	OAX240302423036	Concepción Pápalo	San Lorenzo Pápalo	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 123579	OAX240302436837	Santa María Soledad	Santa María Soledad	1004-FAIS Municipal	1,925,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO - 451934	OAX240402494768	Santa Ana Cuauhtémoc	San Martín Caballero	1004-FAIS Municipal	1,342,866.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO 2DA ETAPA - 85654	OAX240202372594	San Pedro Yólotl	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	877,251.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PÁPALO - 329811	OAX240302438236	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1004-FAIS Municipal	2,535,590.07	2,535,590.07	2,535,590.07	2,535,590.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE EMARCALES 2DA ETAPA - 202635	OAX240302414915	Maddalena Peñasco	Maddalena Peñasco	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC 2DA ETAPA - 212784	OAX240302418567	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	1004-FAIS Municipal	677,715.67	677,715.67	677,715.67	677,715.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN EL NUCLEO RURAL DE SAN FERNANDO EL AGUACATE, SEGUNDA ETAPA - 305797	OAX240302438068	San Luis Amatlán	Aguatepec	1004-FAIS Municipal	500,000.03	500,000.03	500,000.03	500,000.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA AGENCIA LA UNION 3RA ETAPA - 417610	OAX240402492413	Silacayoápan	Guadalupe Cabaca	1004-FAIS Municipal	85,400.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA CONGREGACION DE LOMA ALTA, DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION - 192263	OAX240402495406	Chalcatongo de Hidalgo	La Unión	1004-FAIS Municipal	876,565.60	876,565.60	876,565.60	876,565.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD BARRANCA NUEVA - 290360	OAX240302429555	Santiago Amoltepec	Barranca Nueva	1004-FAIS Municipal	2,322,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL RIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 420194	OAX240302438951	Santo Domingo de Morelos	Barrio del Rio	1004-FAIS Municipal	791,456.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 410743	OAX240402452354	Santiago Texcalcingo	Buena Vista	1004-FAIS Municipal	2,944,351.66	2,944,351.66	2,944,351.66	2,944,351.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 162005	OAX240202392058	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	1004-FAIS Municipal	4,415,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO FLOR - 383520	OAX240402463107	San Pedro el Alto	Llano Flor	1004-FAIS Municipal	981,325.22	981,325.22	981,325.22	981,325.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO TIGRE - 166412	OAX240202392910	Llano Tigre	Llano Tigre	1004-FAIS Municipal	2,198,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE QUINCIENTA - 209445	OAX240302416935	Santa Cruz Xicohtépec	Quincuenta	1004-FAIS Municipal	836,357.97	836,357.97	836,357.97	836,357.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA RAYA - 286133	OAX240302428408	San Martín Peras	San Isidro la Raya	1004-FAIS Municipal	2,995,840.00	2,995,840.00	2,995,840.00	2,995,840.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 352327	OAX240402469607	San Juan Lalana	San Jorge el Porvenir	1004-FAIS Municipal	2,904,085.57	2,904,085.57	2,904,085.57	2,904,085.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 428919	OAX240402462333	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	1004-FAIS Municipal	2,656,621.53	2,656,621.53	2,656,621.53	2,656,621.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM - 404624	OAX240402472099	Silacayoápan	Zoquiápan	1004-FAIS Municipal	1,138,500.00	1,138,500.00	1,138,500.00	1,138,500.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 456378	OAX240402498667	Santa Ana Tlapacoyán	Santa Ana Tlapacoyán	1004-FAIS Municipal	2,320,602.84	2,320,602.84	2,320,602.84	2,320,602.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA - 387341	OAX240402464717	Santa María Temaxcalapa	Santa María Temaxcalapa	1004-FAIS Municipal	4,785,255.41	4,785,255.41	4,785,255.41	4,785,255.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 166233	OAX240202392874	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	1004-FAIS Municipal	1,700,332.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 416225	OAX240402494492	Santiago Jocotepec	Santiago Jocotepec	1004-FAIS Municipal	3,131,745.00	3,131,745.00	3,131,745.00	3,131,745.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZOOCHILA - 311068	OAX240302434104	Santiago Zochilla	Santiago Zochilla	1004-FAIS Municipal	1,046,652.00	1,046,652.00	1,046,652.00	1,046,652.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DEL RIO - 291040										
	OAX240302429655	San Mateo Yucuitindoo	Zapotitlán del Río	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YAEÉ - 368840										
	OAX240402458446	San Juan Yaeé	San Juan Yaeé	1004-FAIS Municipal	926,302.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS EL AGUACATE - 393413										
	OAX240402467081	Santiago Amaltepec	El Aguacate	1004-FAIS Municipal	1,176,711.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL RIO VERDE LA TORTUGA - 289211										
	OAX240302429090	Santiago Amaltepec	San Miguel Rio Verde (La Tortuga)	1004-FAIS Municipal	2,459,708.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LLANO ENCINO AMARILLO 2ª ETAPA										
	OAX240402515031	Colcoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	1005-FORTAMUN	203,557.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA - 262077										
	OAX240302424092	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	1004-FAIS Municipal	600,232.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 370457										
	OAX240302438431	San Martín Toxpalan	Lagunillas	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 229963										
	OAX240302419328	San Martín Toxpalan	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, 1 ETAPA - 439661										
	OAX240402487613	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1004-FAIS Municipal	1,873,819.48	1,873,819.48	1,873,819.48	1,873,819.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 49766										
	OAX240202362310	Santa María Chilchotla	San Rafael	1004-FAIS Municipal	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, GUADALUPE NOGALES - 440546										
	OAX240402488132	San Francisco Tlapancingo	Guadalupe Nogales	1004-FAIS Municipal	1,110,825.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC CENTRO - 149034										
	OAX240202390194	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 111316										
	OAX240402459727	Santiago Huauclilla	San Bartolomé Zotula	1004-FAIS Municipal	483,974.00	483,974.00	483,974.00	483,974.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 241073										
	OAX240302421347	Asunción Nochistlán	Reforma Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	451,634.86	451,634.86	451,634.86	451,634.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 295307										
	OAX240302430766	San Juan Coatlóspam	Loma de la Plaza	1004-FAIS Municipal	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 800108										
	OAX240302431823	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	1004-FAIS Municipal	635,493.02	639,800.00	639,800.00	639,800.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 331211										
	OAX240302438659	San Juan Coatlóspam	San Isidro	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 410055										
	OAX240402491822	Putla Villa de Guerrero	Zimatlán	1004-FAIS Municipal	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 441620										
	OAX240402488707	San Juan Guichicivi	Río de Guasamando	1004-FAIS Municipal	450,000.01	450,000.01	450,000.01	450,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2 ETAPA - 327438										
	OAX240402464403	San Carlos Yauhtepec	San Pablo Topiltepec	1004-FAIS Municipal	3,331,727.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CERRO DE AGUA - 397652										
	OAX240402469111	San Marcos Arreaga	Cerro de Agua	1004-FAIS Municipal	732,109.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD - 213227										
	OAX240302416654	San Juan Mazatlán	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,213,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA JOSEFFA - 18920										
	OAX240102344521	Acetlán de Pérez Figueroa	Josefa Ortiz de Dominguez (La Joseffa)	1004-FAIS Municipal	304,902.59	304,902.59	304,902.59	304,902.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLETA - 6810										
	OAX240102343052	Acetlán de Pérez Figueroa	La Isleta	1004-FAIS Municipal	293,654.24	293,654.24	293,654.24	293,654.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALO SOLO - 18565										
	OAX240102344142	Acetlán de Pérez Figueroa	Palo Solo	1004-FAIS Municipal	293,654.24	293,654.24	293,654.24	293,654.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS REYES EL PIPILA - 220707										
	OAX240302417794	San Juan Mazatlán	San José de los Reyes el Pipila	1004-FAIS Municipal	1,084,878.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI - 424834										
	OAX240402480090	Santiago Chispam	Santo Domingo Latani	1004-FAIS Municipal	1,897,893.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA YUTANDÚ - 312549										
	OAX240302434407	Heroica Villa Tezoztlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yutandú	1004-FAIS Municipal	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA CUQUILA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 277926										
	OAX240302406596	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua Zarca Cuquila	1003-FAIS Entidades	660,000.00	659,950.00	659,950.00	659,950.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHICAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 183086										
	OAX240302403651	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical	1003-FAIS Entidades	675,000.00	673,947.43	673,947.43	673,947.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 242953										
	OAX240302405850	Santo Domingo de Morelos	Barrio Nuevo	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,720.15	674,720.15	674,720.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 192621										
	OAX240302403959	San Francisco Logueche	Bramadero	1003-FAIS Entidades	968,000.00	967,738.10	967,738.10	967,738.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LA ESTANCIA, MUNICIPIO VILLA SOLA VEGA. - 215531										
	OAX240302404834	Villa Sola de Vega	Candelaria la Estancia	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,704.93	674,704.93	674,704.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 243023										
	OAX240302405854	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	1003-FAIS Entidades	810,000.00	809,664.19	809,664.19	809,664.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CERRO DE AIRE, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA. - 285786										
	OAX240302406824	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,099,900.02	1,099,900.02	1,099,900.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN. - 93465										
	OAX240202353973	San Pedro Jicayán	Chuparrrosa	1003-FAIS Entidades	1,215,000.00	1,214,975.10	1,214,975.10	1,214,975.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CIENEGUILLA, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN RIO HONDO. - 240193										
	OAX240302405819	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	1003-FAIS Entidades	945,000.00	944,803.05	944,803.05	944,803.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CINCO NEGRITOS, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 283746										
	OAX240302408781	Santa Catarina Juquila	Cinco Negritos	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,099,900.02	1,099,900.02	1,099,900.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DURAZNAL, MUNICIPIO SANTA MARIA PEÑALES. - 184211										
	OAX240302402687	Santa María Peñales	Duraznal	1003-FAIS Entidades	2,200,000.00	2,199,895.78	2,199,895.78	2,199,895.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ARADOR, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMELUCAN. - 164344										
	OAX240202355143	San Lorenzo Texmelucán	El Arador	1003-FAIS Entidades	1,080,000.00	1,079,765.49	1,079,765.49	1,079,765.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 165063										
	OAX240302403707	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Cerro de las Huertas	1003-FAIS Entidades	1,650,000.00	1,649,806.49	1,649,806.49	1,649,806.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD EJUTLA DE CRESPO. - 198840										
	OAX240302404010	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Cerro de las Huertas	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,769.90	674,769.90	674,769.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COMUN, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 185698										
	OAX240302403727	Villa Sola de Vega	El Común	1003-FAIS Entidades	1,620,000.00	1,619,575.34	1,619,575.34	1,619,575.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL COSTOQUE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 159224										
	OAX240202354998	San Francisco Logueche	El Costoche	1003-FAIS Entidades	968,000.00	966,628.86	966,628.86	966,628.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FARO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA. - 180376										
	OAX240302403561	San Pedro Teutilla	El Faro	1003-FAIS Entidades	1,870,000.00	1,869,895.13	1,869,895.13	1,869,895.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL FORTIN II, MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC. - 190803										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE AYUQUILA, MUNICIPIO SAN JOSE AYUQUILA. - 180707	OAX240302403562	San Juan Bautista Valle Nacional	San Ilidro Chinantilla	1003-FAIS Entidades	550,000.00	549,898.10	549,898.10	549,898.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE XTAPAM, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 224211	OAX240302403582	San José Ayuquila	San José Ayuquila	1003-FAIS Entidades	675,000.00	673,947.43	673,947.43	673,947.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC. - 158532	OAX240302405174	Santa Catarina Juquila	San José Ixtapam	1003-FAIS Entidades	1,645,000.00	1,644,856.16	1,644,356.16	1,644,856.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE RIO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA. - 86690	OAX240302354012	San Juan Lalana	San José Rio Manzo	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	134,960.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATZOSPAM, MUNICIPIO SAN JUAN COATZOSPAM. - 194372	OAX240302403989	San Juan Coatzospam	San Juan Coatzospam	1003-FAIS Entidades	1,620,000.00	1,619,813.85	1,619,813.85	1,619,813.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 216439	OAX240302404712	Magaldalena Peñasco	San Juan del Río	1003-FAIS Entidades	1,397,000.00	1,395,527.40	1,395,527.40	1,395,527.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EL OTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 248801	OAX240302405976	Villa Sola de Vega	San Juan Olotepc	1003-FAIS Entidades	1,485,000.00	1,483,891.72	1,483,891.72	1,483,891.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUICHICOVI, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI. - 396105	OAX240402448867	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1003-FAIS Entidades	270,000.00	269,679.13	269,679.13	269,679.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUIVINI, MUNICIPIO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC. - 239914	OAX240302405815	San Francisco	San Juan Guivini	1003-FAIS Entidades	1,350,000.00	1,349,718.67	1,349,718.67	1,349,718.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN LUVINA, MUNICIPIO SAN PABLO MACULTIANGUIS. - 216305	OAX240302404704	San Pablo Macuiltianguis	San Juan Luvina	1003-FAIS Entidades	810,000.00	809,645.90	809,645.90	809,645.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26. - 244394	OAX240302405902	San Juan Mixtepec-Dto. 26	San Juan Mixtepec	1003-FAIS Entidades	1,792,500.00	1,792,384.17	1,792,384.17	1,792,384.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 224808	OAX240302405193	Santa Catarina Juquila	San Lucas	1003-FAIS Entidades	352,500.00	352,338.12	352,338.12	352,338.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ZACATEPEC, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 224404	OAX240302405191	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	1003-FAIS Entidades	822,500.00	822,330.79	822,330.79	822,330.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ZAPOTALITO EL ZAPOTE, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA. - 182984	OAX240302403648	Santos Reyes Nopala	San Marcos Zapotalito (El Zapote)	1003-FAIS Entidades	550,000.00	549,900.00	549,900.00	549,900.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYOSO. - 94319	OAX240202353988	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,966.09	674,966.09	674,966.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR. - 284561	OAX240302406774	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,786.47	134,786.47	134,786.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE. - 50647	OAX240202353053	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1003-FAIS Entidades	270,000.00	269,980.40	269,980.40	269,980.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONINO MONTE VERDE. - 145834	OAX240202354606	San Antonio Monte Verde	San Miguel Monteverde	1003-FAIS Entidades	1,557,500.00	1,553,286.99	1,553,286.99	1,553,286.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 309560	OAX240302448822	San Miguel Peras	San Miguel Peras	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,824.45	134,824.45	134,824.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN. - 192343	OAX240302403925	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,898.41	674,898.41	674,898.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC. - 219420	OAX240302404888	Santa María Ozolotepec	San Pablo Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	1,755,000.00	1,754,121.82	1,754,121.82	1,754,121.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 760173	OAX240202353024	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	1003-FAIS Entidades	1,210,000.00	1,208,286.09	1,208,286.09	1,208,286.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 183429	OAX240302403661	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,099,907.66	1,099,907.66	1,099,907.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN COATLAN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN COATLAN. - 243184	OAX240302405664	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1003-FAIS Entidades	1,673,000.00	1,672,923.30	1,672,923.30	1,672,923.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN. - 180284	OAX240302403558	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,099,887.45	1,099,887.45	1,099,887.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN. - 216885	OAX240302404755	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1003-FAIS Entidades	270,000.00	269,949.59	269,949.59	269,949.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA. - 52192	OAX240202353091	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	1003-FAIS Entidades	1,484,390.00	1,484,390.00	1,484,390.00	1,484,390.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA JUQUILA, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUQUILA. - 283917	OAX240302406748	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,099,900.02	1,099,900.02	1,099,900.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA. - 277566	OAX240302406545	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	1003-FAIS Entidades	989,000.00	989,950.03	989,950.03	989,950.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA OZOLOTEPEC. - 239791	OAX240302405613	Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	2,565,000.00	2,564,465.45	2,564,465.45	2,564,465.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA. - 145905	OAX240202354611	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1003-FAIS Entidades	270,000.00	269,878.44	269,878.44	269,878.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XITLA. - 282183	OAX240302405571	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1003-FAIS Entidades	3,780,000.00	3,777,751.41	3,777,751.41	3,777,751.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 145928	OAX240202354613	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,815.41	674,815.41	674,815.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SANTA MARIA YOSUYUA. - 207775	OAX240302404270	Santa María Yosoyúa	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	1,270,000.00	1,269,949.92	1,269,949.92	1,269,949.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA MIAHUATLAN, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN. - 244916	OAX240302405303	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	1003-FAIS Entidades	2,430,000.00	2,429,493.58	2,429,493.58	2,429,493.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA SOSOLA, MUNICIPIO SAN JERONIMO SOSOLA. - 192328	OAX240302403924	San Jerónimo Sosola	Santa Lucía Sosola	1003-FAIS Entidades	1,331,000.00	1,329,450.60	1,329,450.60	1,329,450.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCRECIA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 189061	OAX240302408813	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa Lucrecia	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,097,060.40	1,097,060.40	1,097,060.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA CUQUILA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 277861	OAX240302406563	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuquila	1003-FAIS Entidades	660,000.00	659,950.00	659,950.00	659,950.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATULCO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO. - 95860	OAX240202354010	Santa María Huatúlco	Santa María Huatúlco	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	134,960.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIO. - 163606	OAX240202355123	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	1003-FAIS Entidades	1,331,000.00	1,329,114.69	1,329,114.69	1,329,114.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TLITPEC, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA. - 226309	OAX240302405286	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tlitpec	1003-FAIS Entidades	1,485,000.00	1,484,791.31	1,484,791.31	1,484,791.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PETATENO, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL PUERTO. - 240528	OAX240302405823	San Miguel del Puerto	Santa María Petateno	1003-FAIS Entidades	1,080,000.00	1,079,552.25	1,079,552.25	1,079,552.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA. - 185837	OAX240302403732	Santa María Sola	Santa María Sola	1003-FAIS Entidades	810,000.00	808,170.28	808,170.28	808,170.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA VIGALLO, MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ. - 291847	OAX240302407006	Zimatlán de Álvarez	Santa María Vigallo	1003-FAIS Entidades	2,025,000.00	2,023,593.33	2,023,593.33	2,023,593.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO IXTLAHUACA. - 277687	OAX240302406553	Santiago Ixtlahuaca	Santa María Yucunicoco	1003-FAIS Entidades	1,320,000.00	1,319,916.24	1,319,916.24	1,319,916.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 192486	OAX240302403948	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Marta Chichihualtepec	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,769.90	674,769.90	674,769.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUITLAN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO HUITLAN PLUMAS. - 120621	OAX240202354296	Santiago Huilitlan Plumas	Plumas	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,902.56	674,902.56	674,902.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO JOCOTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC. - 183819	OAX240302403668	Santiago Jocotepec	Santiago Jocotepec	1003-FAIS Entidades	1,350,000.00	1,348,035.58	1,348,035.58	1,348,035.58	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LAPAGUIA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLTEPEC. - 139660	OAX240202354467	San Juan Ozolotepec	Santiago Lapaguia	1003-FAIS Entidades	3,240,000.00	3,234,894.63	3,234,894.63	3,234,894.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTILIAN. - 267821	OAX240302406273	Santiago Textitlan	Santiago Sochiltepec	1003-FAIS Entidades	945,000.00	944,405.24	944,405.24	944,405.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DE MORELOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 243157	OAX240302405862	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1003-FAIS Entidades	1,350,000.00	1,349,440.28	1,349,440.28	1,349,440.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 183393	OAX240302403660	Putla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Estado	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,823.04	674,823.04	674,823.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO LATANI, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM. - 94223	OAX240202353985	Santiago Choapam	Santo Domingo Latani	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	134,960.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEJOMULCO. - 184380	OAX240302403693	Santo Domingo Tejomulco	Santo Domingo Tejomulco	1003-FAIS Entidades	1,079,716.91	1,079,716.91	1,079,716.91	1,079,716.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SECTOR H TRES, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO. - 94185	OAX240202353983	Santa Maria Huatulco	Sector H Tres	1003-FAIS Entidades	135,000.00	134,960.48	134,960.48	134,960.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN. - 138433	OAX240202354457	Santa Lucia Miahuatlan	Sierra Llano Grande	1003-FAIS Entidades	270,000.00	549,882.62	549,882.62	549,882.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN. - 180473	OAX240302403564	Santa Lucia Miahuatlan	Sierra Llano Grande	1003-FAIS Entidades	550,000.00	549,882.62	549,882.62	549,882.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SIERRA LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTA LUCIA MIAHUATLAN. - 257953	OAX240302406036	Santa Lucia Miahuatlan	Sierra Llano Grande	1003-FAIS Entidades	405,000.00	402,000.00	402,000.00	402,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA. - 102441	OAX240302403933	San Esteban Atatlahuca	Vicente Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,057,500.00	1,056,799.09	1,056,799.09	1,056,799.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 147111	OAX240202354659	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,235,000.00	1,214,800.21	1,214,800.21	1,214,800.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE ETLA, MUNICIPIO VILLA DE ETLA. - 267774	OAX240302406265	Villa de Etla	Villa de Etla	1003-FAIS Entidades	675,000.00	673,804.47	673,804.47	673,804.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN MIGUEL GRANDE. - 52396	OAX240202353116	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe Victoria	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,922.03	674,922.03	674,922.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOGAHITI, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 185983	OAX240302403741	Villa Sola de Vega	Yogahiti	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,823.04	674,823.04	674,823.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONDUCHI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 183549	OAX240302403658	Putla Villa de Guerrero	Yosonduchi	1003-FAIS Entidades	675,000.00	674,823.04	674,823.04	674,823.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YOSONICAJE, MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITI. - 180164	OAX240302403557	Santa Maria Yucuhiti	Yosonicaje	1003-FAIS Entidades	1,650,000.00	1,649,950.01	1,649,950.01	1,649,950.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA, MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHITI. - 120475	OAX240202354280	Santa Maria Yucuhiti	Zaragoza	1003-FAIS Entidades	1,143,000.00	1,142,917.93	1,142,917.93	1,142,917.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ. - 291800	OAX240302407002	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	1003-FAIS Entidades	945,000.00	944,386.22	944,386.22	944,386.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHERILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 93847	OAX240202353079	San Pedro Pochutla	Cherilme	1003-FAIS Entidades	405,000.00	404,969.49	404,969.49	404,969.49	100.00%	92.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO CHOAPAM, MUNICIPIO SANTIAGO CHOAPAM. - 93778	OAX240202351975	Santiago Choapam	Santiago Choapam	1003-FAIS Entidades	1,485,000.00	1,484,913.38	1,484,913.38	1,484,913.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD COLONIA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 18545	OAX2403024034525	Acatlan de Perez	Colonia Josefa Ortiz de Dominguez	1004-FAIS Municipal	854,112.74	854,112.74	854,112.74	854,112.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO - 45228	OAX240102342767	Acatlan de Perez	Cosolapa Sarmiento	1004-FAIS Municipal	1,302,944.56	1,302,944.56	1,302,944.56	1,302,944.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANINALETEPEC - 424285	OAX240402479987	Santiago Choapam	San Juan Maninaletepec	1004-FAIS Municipal	1,185,706.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	81.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 19000	OAX240102344535	Acatlan de Perez	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	641,294.81	641,294.81	641,294.81	641,294.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA - 231209	OAX240302419518	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	1004-FAIS Municipal	603,894.29	605,894.29	605,894.29	605,894.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA AGENCIA DE YODABADA - 407834	OAX240402490974	Villa Tejuapam de la Union	Yodabada	1004-FAIS Municipal	369,398.27	369,398.27	369,398.27	369,398.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA AGENCIA DE YUDABA - 176004	OAX240202395211	Villa Tejuapam de la Union	Yudaba	1004-FAIS Municipal	100,908.63	100,908.63	100,908.63	100,908.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL NANCHE - 4081	OAX240102342731	Acatlan de Perez	El Nanche	1004-FAIS Municipal	367,874.89	367,874.89	367,874.89	367,874.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CHERILME, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA. - 94291	OAX240202353997	San Pedro Pochutla	Cherilme	1003-FAIS Entidades	218,000.00	217,871.29	217,871.29	217,871.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN. - 183255	OAX240302403166	Santiago Atitlan	El Potrero	1003-FAIS Entidades	1,360,752.88	1,360,752.88	1,360,752.88	1,360,752.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO SAN JUAN ELOTEPEC, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 242880	OAX240102405846	Villa Sola de Vega	El Progreso San Juan Elopepec	1003-FAIS Entidades	3,270,000.00	3,268,995.00	3,268,995.00	3,268,995.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL ROQUE, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN. - 183228	OAX240302403655	Santiago Atitlan	El Roque	1003-FAIS Entidades	436,000.00	435,470.66	435,470.66	435,470.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORRO DE MAZATAN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 267706	OAX240302406945	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatan	1003-FAIS Entidades	272,500.00	272,197.54	272,197.54	272,197.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTIN ITUNYOSO. - 93811	OAX240202353977	San Martin Itunyoso	San Martin Itunyoso	1003-FAIS Entidades	599,500.00	599,465.37	599,465.37	599,465.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ATITLAN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN. - 183125	OAX240302403653	Santiago Atitlan	San Sebastian Atitlan	1003-FAIS Entidades	381,500.00	381,020.46	381,020.46	381,020.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE MAZATAN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 267760	OAX240302406261	Santo Domingo Tehuantepec	San Vicente Mazatan	1003-FAIS Entidades	272,500.00	272,197.54	272,197.54	272,197.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA NEAM, MUNICIPIO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC. - 296963	OAX240302407184	Santa Maria Tlahuitoltepec	Santa Ana Neam	1003-FAIS Entidades	381,500.00	380,805.44	380,805.44	380,805.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATERINA XANAGUIA, MUNICIPIO SAN JUAN OZOLTEPEC. - 243045	OAX240302409855	San Juan Ozolotepec	Santa Catarina Xanaguia	1003-FAIS Entidades	1,634,497.51	1,634,497.51	1,634,497.51	1,634,497.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 267768	OAX240302406248	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Clara	1003-FAIS Entidades	272,500.00	272,197.54	272,197.54	272,197.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BAMBÁ Y GARRAPATERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 267714	OAX240302406243	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Bamba y Garrapatero	1003-FAIS Entidades	272,500.00	272,197.54	272,197.54	272,197.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 146622	OAX240202354641	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1003-FAIS Entidades	272,500.00	272,414.42	272,414.42	272,414.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 267745	OAX240302406260	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Gertrudis Miramar	1003-FAIS Entidades	218,000.00	217,758.02	217,758.02	217,758.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC. - 183288	OAX240302403657	Santa Maria Tlahuitoltepec	Santa Maria	1003-FAIS Entidades	436,000.00	435,470.66	435,470.66	435,470.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ATITLAN, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN. - 183175	OAX240302403654	Santiago Atitlan	Santiago Atitlan	1003-FAIS Entidades	654,000.00	653,328.68	653,328.68	653,328.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 162313	OAX240202392103	Santa Lucia Miahuatlan	Rio Comal	1004-FAIS Municipal	702,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 349085										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 374493	OAX240402468384	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,562,422.01	1,562,422.01	1,562,422.01	1,562,422.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 376741	OAX240402459894	San Francisco Chapulapa	Agua Neblina	1004-FAIS Municipal	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 2DA ETAPA - 374561	OAX240402460788	San Lucas Ojitlán	Arroyo Caracal Arriba	1004-FAIS Municipal	2,100,795.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JOSAA - 366474	OAX240402459935	San Juan Tepeocollula	San Miguel Marcos Pérez	1004-FAIS Municipal	691,573.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 5TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR YAGALAXI - 372827	OAX240402457983	Ixtlán de Juárez	Santa Maria Josaa	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	638,522.95	638,522.95	638,522.95	638,522.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 7MA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TONAGUIÁ - 436306	OAX240402459321	Ixtlán de Juárez	San Gaspar Yagalaxi	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	881,107.82	881,107.82	881,107.82	881,107.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 7MA ETAPA - 85821	OAX240402485616	Santo Domingo Roayaga	Tonagüía	1004-FAIS Municipal	946,034.62	946,034.62	946,034.62	946,034.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO BUADALUPE - 338561	OAX240402372220	San Pedro Ixtó	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	553,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AMOLE BERA ETAPA - 293474	OAX240402464842	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	1004-FAIS Municipal	1,006,078.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DEL PORTILLO MATAGALLINA 1ERA ETAPA - 293481	OAX240302430277	San Pedro y San Pablo Ayutla	Cerro del Amole	1004-FAIS Municipal	2,030,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGENCIA DE MONTE VERDE - 175937	OAX240302430280	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagalina	1004-FAIS Municipal	2,030,244.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CARRIZAL PEÑALES - 358775	OAX240202395193	Villa Tejuapam de la Unión	Monteverde	1004-FAIS Municipal	246,217.05	246,217.05	246,217.05	246,217.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CENTRO PEÑALES - 446538	OAX240402471978	Santa Maria Peñales	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	761,569.84	761,569.84	761,569.84	761,569.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE EL MAMEY TEPANTEPEC - 169734	OAX240402491674	Santa Maria Peñales	Santa Maria Peñales	1004-FAIS Municipal	3,289,703.51	3,289,703.51	3,289,703.51	3,289,703.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO CONTRERAS - 359301	OAX240202393743	Santa Maria Peñales	El Mamey Tepantepec	1004-FAIS Municipal	594,650.42	594,650.42	594,650.42	594,650.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO V - 358615	OAX240402472176	Santa Maria Peñales	Rio Contreras	1004-FAIS Municipal	772,002.30	772,002.30	772,002.30	772,002.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE 2 DE MAYO - 391078	OAX240402471944	Santa Maria Peñales	Rio V	1004-FAIS Municipal	758,092.35	758,092.35	758,092.35	758,092.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO LEON - 300551	OAX240402466333	San Pedro el Alto	La Cruz [Ranchol	1004-FAIS Municipal	708,999.83	708,999.83	708,999.83	708,999.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO GARZA - 305792	OAX240302431914	Santo Domingo Nuxaa	Cerro de León	1004-FAIS Municipal	981,292.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CERRO DEL VIDRIO - 382944	OAX240302433066	Santo Domingo Nuxaa	Rio Garza	1004-FAIS Municipal	1,049,936.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD EN LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS 1A ETAPA	OAX240302439110	San Juan Lachao	Santa Catarina Cerro del Vidrio	1004-FAIS Municipal	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AMPLIACION ARROYO VENADO - 188335	OAX240402514378	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1005-FORTAMUN	1,200,004.18	1,200,004.18	1,200,004.18	1,200,004.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN SECCION PRIMERA - 191170	OAX240302413034	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Venado	1004-FAIS Municipal	2,096,200.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO GRANDE - 366751	OAX240302413508	San Felipe Jalapa de Díaz	Sección Tercera	1004-FAIS Municipal	1,397,467.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NDYOYUJI CIENEGA DE FLORES AMARILLAS - 158522	OAX240402458051	San Esteban Atatlahuca	Guerrero Grande	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA TIERRA BLANCA - 163188	OAX240202391470	San Esteban Atatlahuca	NDYOYUJI (Ciénega de Flores Amarillas)	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 160819	OAX240202392273	Santiago Nundiche	Cañada Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	459,852.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 117056	OAX240202391861	Santiago Nundiche	Ignacio Zaragoza	1004-FAIS Municipal	238,646.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NDUAJU - 351285	OAX240202383484	Santiago Nundiche	Morelos	1004-FAIS Municipal	531,546.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DEL CENTRO SANTIAGO NUNDICHE - 174174	OAX240202391948	Santiago Nundiche	Mduaru	1004-FAIS Municipal	182,728.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 338860	OAX240202394765	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	1004-FAIS Municipal	412,455.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAGILA - 386960	OAX240402464510	Nectán de Juárez	San Juan Yagila	1004-FAIS Municipal	555,708.51	555,708.51	555,708.51	555,708.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLAN - 339004	OAX240402465040	San Pedro Ixcatlán	San Juan Yagila	1004-FAIS Municipal	2,650,083.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 371543	OAX240402455697	Santa María Ozolotepec	Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	1,049,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO - 166849	OAX240202393027	Santa Lucia Monteverde	Agua del Toro	1004-FAIS Municipal	3,839,418.53	3,839,418.53	3,839,418.53	3,839,418.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 108917	OAX240302416537	Santa Lucia Monteverde	Santa Maria Ocotlán	1004-FAIS Municipal	3,838,325.60	3,838,325.60	3,838,325.60	3,838,325.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 109000	OAX240202380177	Santa Cruz Ixcatlán	Providencia	1004-FAIS Municipal	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 109088	OAX240202380208	Santa Cruz Ixcatlán	El Amonal	1004-FAIS Municipal	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 154984	OAX240202380582	Santa Cruz Ixcatlán	El Capulín	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163418	OAX240202391169	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	840,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 163844	OAX240202392136	San Simón Zahuatlán	Berrio Juquilita	1004-FAIS Municipal	1,624,016.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 196536	OAX240202392409	San Simón Zahuatlán	5 de Mayo	1004-FAIS Municipal	1,735,227.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 196606	OAX240302414234	Santa Maria Ozolotepec	Santa Maria Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 247682	OAX240302414249	Santa Maria Ozolotepec	San Gregorio Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 266386	OAX240302422718	Santa Maria Ozolotepec	San Esteban Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 266386	OAX240302428899	San Juan Niumi	Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,111,894.13	1,111,894.13	1,111,894.13	1,111,894.13	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 266490										
	OAX24030242917	San Juan Ñumi	Guadalupe Mirasol Nomi	1004-FAIS Municipal	966,378.48	966,378.48	966,378.48	966,378.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 295859										
	OAX240302430946	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	1004-FAIS Municipal	4,008,560.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 295890										
	OAX240302430955	San Andrés Paxtlán	La Concepción	1004-FAIS Municipal	1,237,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 338041										
	OAX240402464720	San Simón Zahuatlán	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	1,452,535.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 339712										
	OAX240402465319	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	1,452,535.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 378292										
	OAX240402461397	San Simón Zahuatlán	La Salud	1004-FAIS Municipal	1,463,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 379257										
	OAX240402461674	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	975,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 405015										
	OAX240402471292	Santa María Ozolotepec	San Pablo Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 87900										
	OAX240202373333	San Juan Ñumi	Río Centro Ñumi	1004-FAIS Municipal	829,872.10	829,872.10	829,872.10	829,872.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIKOVA - 294273										
	OAX240302420091	San Juan Comaltepec	San Bartolo Lachikova	1004-FAIS Municipal	3,599,930.00	3,599,930.00	3,599,930.00	3,599,930.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALAO - 294959										
	OAX240302430656	San Juan Comaltepec	San Juan Lealao	1004-FAIS Municipal	3,664,728.62	3,664,728.62	3,664,728.62	3,664,728.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO EL ENCINAL, MUNICIPIO DE HUAUTEPEC. - 343559										
	OAX240402465944	Huauतेpec	Huauतेpec	1004-FAIS Municipal	2,625,651.21	2,625,651.21	2,625,651.21	2,625,651.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA DE GUADALUPE VICTORIA - 442421										
	OAX240402489748	San Miguel Piedras	Guadalupe Victoria	1004-FAIS Municipal	3,195,075.51	3,195,075.51	3,195,075.51	3,195,075.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE RIO DE MANZANITA - 358828										
	OAX240402472004	Santa María Feñoles	Río de Manzanita	1004-FAIS Municipal	938,921.72	938,921.72	938,921.72	938,921.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 5 DE MAYO SEGUNDA ETAPA - 166264										
	OAX240202392885	San Simón Zahuatlán	5 de Mayo	1004-FAIS Municipal	463,571.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA CENIZA - 309498										
	OAX240302416029	Santa Cruz Zenzontepec	Agua Ceniza	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE FLOR. - 413055										
	OAX240402483123	Huauतेpec	Agua de Flor	1004-FAIS Municipal	1,691,619.21	1,691,619.21	1,691,619.21	1,691,619.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAGUNA. - 161684										
	OAX240202392013	Huauतेpec	Barrio Laguna	1004-FAIS Municipal	2,250,558.20	2,250,558.20	2,250,558.20	2,250,558.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 195235										
	OAX240302414082	Santiago Tilantongo	Buenavista	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ARENA 2DA ETAPA - 428038										
	OAX240402481815	San Lucas Zoquiámpam	Cerro de Arena	1004-FAIS Municipal	730,000.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 352965										
	OAX240402470543	San Juan Lalana	Cerro Progreso	1004-FAIS Municipal	1,566,000.00	1,566,000.00	1,566,000.00	1,566,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 209233										
	OAX240302415971	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	3,473,405.26	3,473,405.26	3,473,405.26	3,473,405.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS - 198826										
	OAX240302413903	Santiago Tilantongo	Guadalupe Llano de las Avispas	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS. - 415306										
	OAX240402476412	Huauतेpec	Los Pinos	1004-FAIS Municipal	1,691,619.21	1,691,619.21	1,691,619.21	1,691,619.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MONTE DE LOS OLIVOS, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 341976										
	OAX240202387708	Santa María Chilchotla	Monte de los Olivos	1004-FAIS Municipal	2,482,260.00	2,482,260.00	2,482,260.00	2,482,260.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO TUERTO - 183875										
	OAX240302412196	Huauतेpec	Río Tuerto (Rancho Carrera)	1004-FAIS Municipal	2,500,519.63	2,500,519.63	2,500,519.63	2,500,519.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PRIMERA ETAPA - 452115										
	OAX240402494888	San Pedro Tezacoaco	San Isidro	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ZOQUIÁMPAM - 337270										
	OAX240402486202	San Lucas Zoquiámpam	Loma Aurora	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TRES ARROYOS 2A ETAPA - 376042										
	OAX240402460531	San Juan Comaltepec	San Isidro Tres Arroyos	1004-FAIS Municipal	1,442,121.63	1,442,121.63	1,442,121.63	1,442,121.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TRES COTES - 40405										
	OAX240202359900	San Sebastián Río Hondo	Tres Cotes	1004-FAIS Municipal	1,094,500.00	1,094,500.00	1,094,500.00	1,094,500.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VIGASTEPÉ, 3A ETAPA. - 365403										
	OAX240402457753	Magón	Vigastepé	1004-FAIS Municipal	767,995.57	767,995.57	767,995.57	767,995.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL - 189799										
	OAX240302413252	Magdalena Peñasco	El Carrizal (Loma Tichi)	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL GAVILAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN, DISTRITO MIAHUATLAN, ESTADO DE OAXACA - 321029										
	OAX240302413651	San Sebastián Coatlán	El Gavilán	1004-FAIS Municipal	785,900.00	785,900.00	785,900.00	785,900.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 329377										
	OAX240302438097	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 456231										
	OAX240402436773	San Juan Bautista	Río Poblano	1004-FAIS Municipal	520,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEXUILA 2DA ETAPA - 293288										
	OAX240302430249	San Juan Tepeuxtlán	San Juan Tepeuxtlán	1004-FAIS Municipal	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUYALTEPEC 2DA ETAPA - 171359										
	OAX240302410983	San Juan Tepeuxtlán	San Pedro Cuyaltepec	1004-FAIS Municipal	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TLACOLULÁ 2DA ETAPA - 238195										
	OAX240302420847	San Juan Tepeuxtlán	San Sebastián Tlacolulá	1004-FAIS Municipal	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANDRES PÁPALO 2DA ETAPA - 171832										
	OAX240302411000	San Juan Tepeuxtlán	San Andrés Papalo	1004-FAIS Municipal	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	1,716,034.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO. - 296880										
	OAX240402453233	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Rancho Viejo	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOTALCINGO. - 439422										
	OAX240402457483	Santiago Chóapam	San Juan Teotalcingo	1004-FAIS Municipal	1,847,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS RÍO CÚAPAN. - 384517										
	OAX240402463460	San Bartolomé Ayautla	La Providencia	1004-FAIS Municipal	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM - 423952										
	OAX240402479887	Santiago Chóapam	Santiago Chóapam	1004-FAIS Municipal	1,893,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	76.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOTALCINGO - 424581										
	OAX240402480057	Santiago Chóapam	San Juan Teotalcingo	1004-FAIS Municipal	1,647,746.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEPTIMA ETAPA - 89171										
	OAX240202427280	San Juan Ñumi	San José Ñumi	1004-FAIS Municipal	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TRES LAGUNAS - 192534										
	OAX240302413745	Santiago Tilantongo	San José Tres Lagunas	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 93097										
	OAX240202374644	Santa María Chilchotla	Arroyo Zontle	1004-FAIS Municipal	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO MONTE ALTO, SAN MIGUEL NUEVO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 49730										
	OAX240202362291	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	1004-FAIS Municipal	3,948,216.65	3,948,216.65	3,948,216.65	3,948,216.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO RANCHO NUEVO, RIO SAPO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 270808										
	OAX240302425771	Santa María Chilchotla	Rancho Nuevo	1004-FAIS Municipal	2,031,300.00	2,031,300.00	2,031,300.00	2,031,300.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE DOLORES PRIMERA SECCION, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 182569	OAX240302411996	Santa Maria Chilchotla	Dolores Primera Sección	1004-FAIS Municipal	2,482,480.01	2,482,480.01	2,482,480.01	2,482,480.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 49716	OAX240202362287	Santa Maria Chilchotla	La Soledad	1004-FAIS Municipal	3,384,185.71	3,384,185.71	3,384,185.71	3,384,185.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA ESTRELLA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 51375	OAX240202362861	Santa Maria Chilchotla	Loma Estrella	1004-FAIS Municipal	4,400,175.00	4,400,175.00	4,400,175.00	4,400,175.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA UMÓN, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 93105	OAX240202374853	Santa Maria Chilchotla	Loma Umón	1004-FAIS Municipal	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.00	4,513,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PASO COCUYO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 50956	OAX240202362122	Santa Maria Chilchotla	Paso Cocuyo	1004-FAIS Municipal	3,385,500.00	3,385,500.00	3,385,500.00	3,385,500.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 270818	OAX240302425776	Santa Maria Chilchotla	San Martin de Porres	1004-FAIS Municipal	4,739,069.94	4,739,069.94	4,739,069.94	4,739,069.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 71638	OAX240202358648	Santa Maria Chilchotla	San Rafael	1004-FAIS Municipal	1,692,600.00	1,692,600.00	1,692,600.00	1,692,600.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VOLADERO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 48910	OAX240202362091	Santa Maria Chilchotla	Voladero	1004-FAIS Municipal	4,061,169.36	4,061,169.36	4,061,169.36	4,061,169.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 93114	OAX240302409327	Santa Maria Chilchotla	Barranca Seca	1004-FAIS Municipal	5,302,082.21	5,302,082.21	5,302,082.21	5,302,082.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PATIO IGLESIA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 273633	OAX240302426942	Santa Maria Chilchotla	Patio Iglesia	1004-FAIS Municipal	2,594,542.37	2,594,542.37	2,594,542.37	2,594,542.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE RIO LODO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 93182	OAX240202375405	Santa Maria Chilchotla	Rio Lodo	1004-FAIS Municipal	4,963,651.44	4,963,651.44	4,963,651.44	4,963,651.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE RIO SAPO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 93085	OAX240202374841	Santa Maria Chilchotla	Rio Sapo	1004-FAIS Municipal	5,303,480.00	5,303,480.00	5,303,480.00	5,303,480.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, - 289210	OAX240302425461	San Antonio Monte Verde	San Antonio Yoponduca Monteverde	1004-FAIS Municipal	2,269,837.00	2,269,837.24	2,269,837.24	2,269,837.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, - 353473	OAX240402470902	San Juan Coatecoán	Santa Maria Matamoros	1004-FAIS Municipal	1,690,641.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO - 396952	OAX240402468840	Asunción Nochistlán	Nuevo Morelos	1004-FAIS Municipal	465,948.00	465,948.00	465,948.00	465,948.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHIN - 319094	OAX240302435877	Santo Domingo Nuxaá	Cerro Machin	1004-FAIS Municipal	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 285619	OAX240302428518	Santo Domingo Nuxaá	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,099,504.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA ESCALERAS DE EDIFICIO ZHC DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	OAX240402512706	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5y3	764,697.87	764,697.82	764,697.82	764,697.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CURTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIGUIVAÑA, SEGUNDA ETAPA - 446153	OAX240402467312	San Luis Amatlán	San Antonio Chiguilvana	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROGRESO Y CALLE SIN NOMBRE SEGUNDA ETAPA EN EL PARAJE LA CIENEGA - 377054	OAX240402460928	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	237,061.25	237,061.25	237,061.25	237,061.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE 200C14100 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 422907	OAX240402479482	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 109070	OAX240202380228	Santa Cruz Itundujia	El Charrelzal	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN CASA DE DIA SEGUNDA ETAPA, EN LA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUICHO - 394486	OAX240402470321	San Pablo Huichol	San Pablo Huichol	1004-FAIS Municipal	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE 10 DE ABRIL - 490511	OAX240402466110	Loma Bonita	10 de Abril	1004-FAIS Municipal	553,964.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAGARTERO - 428910	OAX240402482323	Santa Maria Tonameca	Lagartero	1004-FAIS Municipal	793,539.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	63.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LAS PENAS - 355125	OAX240402470922	Espiritu Santo Tamaulám del	Las Penas	1004-FAIS Municipal	1,191,567.61	1,191,567.61	1,191,567.61	1,191,567.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE PENA BLANCA 2DA ETAPA - 427417	OAX240402481514	San Lucas Zoquiátem	Pena Blanca	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SEGUNDA ETAPA - 209818	OAX240302416096	Santa Maria Zoquiátem	Cañada Guiché	1004-FAIS Municipal	236,491.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 200P0906W, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS HIDALGO, MUNICIPIO SAN NICOLAS HIDALGO	OAX240402510900	San Nicolas Hidalgo	San Nicolas Hidalgo	1007-FAI NEB	1,153,007.23	1,153,007.23	1,153,007.23	1,153,007.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 200P0405B EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 46196	OAX240202361123	San Agustín Loxicha	Buenavista Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,612,099.95	1,612,099.95	1,612,099.95	1,612,099.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIO ANTONIO LOPEZ CALVE 200P0751J, EN LA LOCALIDAD DE LOMA MORILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIATEPEC - 451105	OAX240402494205	San Miguel Suchiatepec	Loma Morillo	1004-FAIS Municipal	1,878,309.73	1,878,309.73	1,878,309.73	1,878,309.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 200P2242E, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 317087	OAX240302435411	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DOTACION DE SERVICIO BASICO DE AGUA EN EL JARDIN DE NIÑOS FROELER CVE 20DJN0097W SANTA MARIA CAMOTLAN - 360795	OAX240402457003	Santa Maria Camotlán	Santa Maria Camotlán	1004-FAIS Municipal	96,691.37	96,691.37	96,691.37	96,691.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL A ORILLA DE LA CARRETERA FED. 175 - 188407	OAX240302412956	San Juan Bautista Valle Nacional	Tres Marias	1004-FAIS Municipal	451,696.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES - 187686	OAX240302412891	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Diaz	1004-FAIS Municipal	183,445.27	183,445.27	183,445.27	183,445.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PARAJE ATRAVIESA EN AGENCIA DE POLICIA RANCHO REYES - 358478	OAX240402471883	Heroica Ciudad de Huajuaparama	Rancho Reyes	1004-FAIS Municipal	499,813.42	498,755.77	498,755.77	498,755.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CARRETERA MUNICIPAL - 390538	OAX240402466121	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	3,096,355.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 2 DE MARZO - 222242	OAX240302412079	San Pedro Quiotepec	La Soledad Salinas	1004-FAIS Municipal	633,635.16	633,635.16	633,635.16	633,635.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LLANO VERDE - 358091	OAX240302471723	San Miguel Mixtepec	Llano Verde	1004-FAIS Municipal	922,410.00	922,410.00	922,410.00	922,410.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SAMARRITANA, COLONIA SANTA CRUZ - 197981	OAX240302414361	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1004-FAIS Municipal	660,321.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE HIELO - 358915	OAX240402472384	Santa Maria Peñoles	Cañada de Hielo	1004-FAIS Municipal	1,304,057.94	1,304,057.94	1,304,057.94	1,304,057.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEORA - 146817	OAX240202388948	Santa Maria Peñoles	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	528,578.15	528,578.15	528,578.15	528,578.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LEYES DE REFORMA - 412289	OAX240402492793	San José Chiltepec	Leyes de Reforma	1004-FAIS Municipal	425,925.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD TEMASCAL BARRIO EL MACAYO - 414850	OAX240402493881	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,718,810.65	1,718,810.65	1,718,810.65	1,718,810.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR - 194389	OAX240302413989	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	2,247,036.19	2,247,036.19	2,247,036.19	2,247,036.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE LA CALLE 11 PONIENTE, BARRIO LA PLANTA - 330562	OAX240302438458	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	599,571.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL TERCERA ETAPA Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EL ENCAJONADO, COLONIA LOS PRESIDENTES MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 211616										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NUMERO UNO (PRIMERA ETAPA)	OAX240302413184	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	415,078.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PURIFICACION DE AGUA, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ (2DA ETAPA)	OAX240502547124	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAM IEMSV5	1,407,057.00	1,397,799.13	1,397,799.13	1,397,799.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA)	OAX240302440219	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1004-FAM IEMSV5	1,225,987.73	1,225,987.73	1,225,987.73	1,225,987.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS ROSAS - 317021	OAX240302445241	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	1005-FORTAMUN	3,222,820.60	3,222,820.60	3,222,820.60	3,222,820.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA LOS POZOS 1 Y 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLITLÁN	OAX240302435395	San Juan Bautista Tuxtepec	Las Rosas	1004-FAIS Municipal	1,933,933.07	1,933,933.07	1,933,933.07	1,933,933.07	97.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 431192	OAX240402483586	San Miguel Chimalapa	5 de Noviembre (La Cristalina)	1004-FAIS Municipal	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SEGUNDA ETAPA PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 399071	OAX240402469749	Ixtlán de Juárez	La Luz	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	937,882.90	937,882.90	937,882.90	937,882.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION PRIVADA DE PERIFERICO AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 203013	OAX240302414969	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	491,862.86	491,473.86	491,473.86	491,473.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION UNIDAD MEDICA DIF EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - 1675	OAX240102342480	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	524,573.81	524,573.81	524,573.81	524,573.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RIO CANDELARIA - 280087	OAX240302427418	Candelaria Loxicha	Rio Candelaria	1004-FAIS Municipal	5,329,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ENERGIA NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LOS ACCESOS DE LA POBLACION. - 367221	OAX240402458145	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	1004-FAIS Municipal	562,784.44	562,784.44	562,784.44	562,784.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN LA CALLE 29 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO. - 217019	OAX240302417228	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	1,267,802.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS PARA EL PARQUE PUBLICO - 354033	OAX240402470227	San Juan Cotocón	Santa Rosa Zihuatépec	1004-FAIS Municipal	325,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 353968	OAX240402470205	San Juan Cotocón	Ejido Emilio Ramirez Ortega (Rancho Chile)	1004-FAIS Municipal	195,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CALLE PERIFERICO SN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 251183	OAX240302423129	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	7,166,851.69	7,166,851.69	7,166,851.69	7,166,851.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN - 424993	OAX240402480163	San Miguel Tecamatlán	San Miguel Tecamatlán	1004-FAIS Municipal	1,132,320.28	1,132,320.28	1,132,320.28	1,132,320.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA STAGABENE - 324949	OAX240402464346	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	991,254.46	991,254.46	991,254.46	991,254.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA - 344273	OAX240402466391	San Juan Bautista Atatláhuca	San Juan Bautista Atatláhuca	1004-FAIS Municipal	1,423,540.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN SAN JUAN TEPOSCOLULA 2DA ETAPA - 307148	OAX240302433353	San Juan Tepecolula	San Juan Tepecolula	1004-FAIS Municipal	1,686,622.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD XOCHIMILCO SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 285787	OAX240302428552	Magdalena Apasco	La Libertad Xochimilco (Segunda Sección)	1004-FAIS Municipal	629,998.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, PRIMERA ETAPA - 408614	OAX240402451234	Nelapa de Madero	Nelapa de Madero	1004-FAIS Municipal	2,005,403.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CANDELARIA. - 433929	OAX240402485023	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Candelaria	1004-FAIS Municipal	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 1A ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL AGUA DEL SOC. - 355782	OAX240202391356	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Agua de Sol	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA - 277865	OAX240302427042	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	5,612,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL Y REISBOL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL PEDREGAL - 404895	OAX240402472236	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	2,026,681.76	2,026,681.76	2,026,681.76	2,026,681.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CAMPO DE FUTBOL Y REISBOL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL AGUILA - 321967	OAX240302436555	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,545,283.77	1,545,283.77	1,545,283.77	1,545,283.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA GUADALUPEANA - 178773	OAX240302411045	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1004-FAIS Municipal	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN CALLE 07 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA DE Cárdenas. - 224333	OAX240302418487	Santa Catarina Yosonotú	Lagunilla de Cárdenas	1004-FAIS Municipal	992,223.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 430810	OAX240402483312	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1004-FAIS Municipal	2,988,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TOMA ALTA SEGUNDA ETAPA. - 52008	OAX240202463039	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,784,341.60	1,784,341.60	1,784,341.60	1,784,341.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TAVICHE - 305934	OAX240302437078	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1004-FAIS Municipal	4,248,404.95	4,248,404.95	4,248,404.95	4,248,404.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 375529	OAX240402460307	San Juan Lalana	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	2,583,105.77	2,583,105.77	2,583,105.77	2,583,105.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIVINI, MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIVINI, 1RA ETAPA - 164793	OAX240202392565	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1004-FAIS Municipal	3,283,045.19	3,283,045.19	3,283,045.19	3,283,045.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RIO - 148795	OAX240202390127	Santa Cruz Zanatepec	San Pedro del Rio	1004-FAIS Municipal	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 19625	OAX240102344642	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	426,057.48	426,057.48	426,057.48	426,057.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA TERCERA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 293047	OAX240302429688	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAIS Municipal	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 103669	OAX240202378440	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	1004-FAIS Municipal	6,201,103.04	6,201,103.04	6,201,103.04	6,201,103.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO GRADAS EN LA RANCHERIA ABASOLO - 431361	OAX240402483693	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Abasolo	1004-FAIS Municipal	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO QUINTA ETAPA - 215869	OAX240302417088	San Juan Rumi	Peña Colorada	1004-FAIS Municipal	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN - 222835	OAX240302418176	San Miguel Ahuehuettlán	San Miguel Ahuehuettlán	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA - 426908	OAX240402481268	Santos Reyes Nopala	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	3,875,938.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLÁN - 143788	OAX240202388325	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1004-FAIS Municipal	2,092,741.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. - 281034	OAX240302428038	San Francisco Ozolotepec	San Francisco Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	3,543,050.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO - 483073	OAX240402489560	San Sebastián Tutla	El Rosario	1004-FAIS Municipal	1,649,911.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MESON DE GUADALUPE, 3ERA. ETAPA - 450184	OAX240402493653	San Juan Mixtepec-Otoch	Mesón de Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240502536589	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	U013-Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	49,800,000.00	49,800,000.00	49,800,000.00	49,800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ EN EL ESTADO DE OAXACA										
	OAX240502536591	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1002-FASSA	48,200,000.00	48,199,999.99	48,199,999.99	48,199,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 262975										
	OAX240302424252	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	4,330,000.00	4,329,845.44	4,329,845.44	4,329,845.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLIGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA										
	OAX240302441655	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	8,767,756.78	8,765,688.07	8,765,688.07	8,765,688.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLIGONO EL TANQUE, EN HUATULCO, OAXACA										
	OAX240302441719	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	3,203,549.80	3,171,514.30	3,171,514.30	3,171,514.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLIGONO EL ZAPOTE [1ª ETAPA], EN HUATULCO, OAXACA										
	OAX240302441725	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	7,360,619.32	7,355,113.47	7,355,113.47	7,355,113.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLIGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA										
	OAX240302441689	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	7,294,859.57	7,261,372.92	7,261,372.92	7,261,372.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLIGONO FLORES MAGÓN, EN HUATULCO, OAXACA										
	OAX240302441667	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	4,367,210.85	4,342,080.03	4,342,080.03	4,342,080.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLIGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA										
	OAX240302441622	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	8,640,131.76	8,629,085.70	8,629,085.70	8,629,085.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLIGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA										
	OAX240302441713	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	4,036,558.20	4,034,096.65	4,034,096.65	4,034,096.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL POLIGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA										
	OAX240302441704	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	2,138,586.36	2,127,902.26	2,127,902.26	2,127,902.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SECTOR RIO BLANCO EN LAS CALLES RIO PAPALOAPAM-MARTIRES DE RIO BLANCO-PIRINEOS EN LA COLONIA AURORA (ETAPA ÚNICA), LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ.										
	OAX240302440216	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	360,044.77	360,044.77	360,044.77	360,044.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIONES DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LOS TRAMOS DE LAS CALLES DIODORO C. VALERIO TRUJANO Y CARRETERA A MONTE ALBAN-AVENIDA MEXICAPAN (ETAPA ÚNICA)										
	OAX240302440208	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	976,591.32	976,591.32	976,591.32	976,591.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA, CLAVE 2008807830 EN LA AGENCIA MUNICIPAL DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 72363										
	OAX240302368259	Santiago Yaveo	Dolores Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 50 CON CLAVE 2005101010, TERCERA ETAPA - 443916										
	OAX240402490067	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	872,806.27	872,806.27	872,806.27	872,806.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 14 CCT200500049 EN LA LOCALIDAD DE TAMZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO LA ETAPA - 209382										
	OAX240302416007	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	399,978.17	399,978.17	399,978.17	399,978.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL AGUSTIN MELGAR CON CLAVE 20030567X1 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 465381										
	OAX240402500090	Villa de Tututepec	Santa Rosa de Lima	1004-FAIS Municipal	368,678.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CORONADO CLAVE 200880292D DE LA LOCALIDAD DE MAGUEY - 365520										
	OAX240402457780	Tamazulapam del Espíritu Santo	Maguey	1004-FAIS Municipal	505,612.70	505,612.70	505,612.70	505,612.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA 2A ETAPA										
	OAX240402514332	Tamazulapam del Espíritu Santo	Linda Vista	1005-EDORTAMUN	505,612.70	505,612.70	505,612.70	505,612.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE ALDAMA, PERALVILLO Y CAMINO A LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 348134										
	OAX240402465990	San Mateo Sindihui	San Mateo Sindihui	1004-FAIS Municipal	2,749,997.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2 ETAPA - 327857										
	OAX240402464409	San Carlos Yautepéc	Santiago Quiriquigua	1003-FAIS Municipal	3,975,335.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PIEDRA LARGA EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO 1A ETAPA - 309264										
	OAX240302415978	Tamazulapam del Espíritu Santo	Loma del viento	1004-FAIS Municipal	1,958,660.00	1,958,660.00	1,958,660.00	1,958,660.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PUNUELAS - 453466										
	OAX240402495306	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1004-FAIS Municipal	624,348.28	624,348.28	624,348.28	624,348.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20D70516F - 225600										
	OAX240302418691	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	1004-FAIS Municipal	743,309.56	743,309.56	743,309.56	743,309.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD - 985940										
	OAX240402463985	San Juan Guichicovi	La Zacatera	1004-FAIS Municipal	769,358.34	769,358.34	769,358.34	769,358.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A SANTA MARÍA EL BINCON CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 820, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA - 270864										
	OAX240302406336	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	1003-FAIS Entidades	5,026,287.00	4,926,600.31	4,926,600.31	4,926,600.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BENITO JUAREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 120, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 920, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSUYUA - 266855										
	OAX240302406223	Santa María Yosoyúa	Buenavista	1003-FAIS Entidades	5,021,776.71	4,980,388.74	4,980,388.74	4,980,388.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO SIN NOMBRE RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 328485										
	OAX240402446602	Santiago Juxtahuaca	Rio Metates	1003-FAIS Entidades	39,961,886.34	39,957,037.55	39,957,037.55	39,957,037.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO A EL OCOTILLO, PLAN DE AIRE, EN EL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES - 299021										
	OAX240302407281	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	1003-FAIS Entidades	6,067,290.91	5,985,667.33	5,985,667.33	5,985,667.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO A LLANO GRANDE, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 300, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 600, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA - 270864										
	OAX240302406336	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	1003-FAIS Entidades	5,017,245.04	5,006,017.93	5,006,017.93	5,006,017.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ - 215256										
	OAX240302404637	Chiquihuitlan de Benito Juárez	Chiquihuitlan de Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	5,017,990.70	4,968,740.75	4,968,740.75	4,968,740.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO E.C. YUCUDAA SANTIAGO PINOTEPAN NACIONAL SAN SEBASTIÁN NICANANOUTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 17 900, SUBTRAMO DEL KM 5 000 AL KM 6 420, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLUA - 272758										
	OAX240302406557	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Guadalupe Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	9,999,242.66	9,989,258.13	9,989,258.13	9,989,258.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO SAN JOSÉ DEL PACIFICO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 298755										
	OAX240302407260	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	5,085,875.48	4,986,519.61	4,986,519.61	4,986,519.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CATARINA YAHUIO SANTIAGO LAXOPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA - 301823										
	OAX240302407363	Santiago Laxopa	Santa Catarina Yahuió	1003-FAIS Entidades	5,056,744.87	4,628,432.53	4,628,432.53	4,628,432.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AGUA ANCHA SAN JOSÉ BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 680, EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN - 279175										
	OAX240302406607	Eloxochitlán de Flores Magón	Agua Ancha	1003-FAIS Entidades	5,080,838.55	5,054,442.28	5,054,442.28	5,054,442.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BENITO JUAREZ SAN MIGUEL EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 267842										
	OAX240302406274	San Miguel el Grande	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	9,998,353.60	9,917,805.60	9,917,805.60	9,917,805.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAÑADA DE GUADALUPE E.C. SAN JUAN LACHA O SANTA MARÍA TEMARXALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMARXALTEPEC - 316028										
	OAX240302404687	Santa María Temarxaltepec	Cañada de Guadalupe	1003-FAIS Entidades	5,045,128.35	5,016,972.76	5,016,972.76	5,016,972.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAÑADA DEL TOTOMOXTE E.C. YUCUDAA SANTIAGO PINOTEPAN NACIONAL, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 400, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 760, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 279177										
	OAX240302406608	San Sebastián Ixcapa	Cañada del Totomoxte	1003-FAIS Entidades	5,052,943.79	4,953,332.73	4,953,332.73	4,953,332.73	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CERRO DE ORO E.C. TUXTEPEC PRESA CERRO DE ORO TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 400 SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 240 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUCAS OITILAN Y SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 367448										
OAX240402458212		San Lucas Otitlán	Cerro de Oro	1004-FAIS Municipal	1,841,995.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE CRUZ COLORADA SAN PEDRO ATOYAC, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 7 500, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 790, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC - 265546										
OAX240302406191		San Pedro Atoyac	Cruz Colorada	1003-FAIS Entidades	5,037,433.12	5,005,432.71	5,005,432.71	5,005,432.71	100.00%	100.00%
OAX240302405830		Santiago Tilantongo	El Socorro	1003-FAIS Entidades	4,999,318.93	4,842,237.03	4,842,237.03	4,842,237.03	100.00%	100.00%
OAX240302404658		Santo Tomás Ocotepéc	Emilio Portés Gil	1003-FAIS Entidades	6,019,837.93	5,788,348.09	5,788,348.09	5,788,348.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE MAGDALENA LOXICHA PASO LIMÓN, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 300, SUBTRAMO DEL KM 0000 AL KM 1480, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 266283										
OAX240302406212		San Agustín Loxicha	Magdalena Loxicha	1003-FAIS Entidades	9,976,610.64	9,960,014.28	9,960,014.28	9,960,014.28	100.00%	100.00%
OAX240302405595		Santiago Tepepec	Ocotlán de Juárez	1003-FAIS Entidades	9,997,122.92	9,981,588.16	9,981,588.16	9,981,588.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN ISIDRO ALDÁPAM SANTA ANA YARENI, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 11 700, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 100, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALDÁPAM - 277716										
OAX240302406555		San Miguel Aldápan	San Isidro Aldápan	1003-FAIS Entidades	6,050,064.80	5,926,293.52	5,926,293.52	5,926,293.52	100.00%	100.00%
OAX240302406280		San Juan Lachao	San Juan Lachao	1003-FAIS Entidades	5,065,813.58	5,055,659.42	5,055,659.42	5,055,659.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN JUAN YETZECOVÍ SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 13 900, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 869, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA - 270911										
OAX240302406337		San Ildefonso Villa Alta	San Juan Yetzeceví	1003-FAIS Entidades	6,068,205.50	6,035,709.46	6,035,709.46	6,035,709.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN LORENZO PÁPALO CONCEPCIÓN PÁPALO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 15 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 700, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO - 279428										
OAX240302406616		Concepción Pápaló	San Lorenzo Pápaló	1003-FAIS Entidades	5,131,157.20	5,025,961.55	5,025,961.55	5,025,961.55	100.00%	100.00%
OAX240302405758		San Antonio Tepetitlán	Tuxtliahuaca	1003-FAIS Entidades	10,847,345.00	10,636,199.58	10,636,199.58	10,636,199.58	100.00%	100.00%
OAX240302405756		San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	1003-FAIS Entidades	5,062,087.41	5,060,881.37	5,060,881.37	5,060,881.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA CATARINA YETZELALAG A SANTIAGO CAMOTLÁN, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 000, SUBTRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 900, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA Y SANTIAGO CAMOTLÁN - 271864										
OAX240302406353		San Ildefonso Villa Alta	Santa Catarina Yetzelalag	1003-FAIS Entidades	6,010,564.00	5,995,889.88	5,995,889.88	5,995,889.88	100.00%	1.00%
OAX240302404643		Tataltepec de Valdés	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	5,022,088.93	5,000,795.53	5,000,795.53	5,000,795.53	100.00%	100.00%
OAX240302405299		Santa Lucia Ocotlán	Santa Lucia Ocotlán	1003-FAIS Entidades	5,004,059.24	4,936,518.34	4,936,518.34	4,936,518.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA HUITEPEC E SAN PABLO VILLA DE MITLA T.C. TUXTEPEC PALOMARES, EN EL MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - 131648										
OAX240202354432		Totontepec Villa de Morelos	Santa María Huítepec	1003-FAIS Entidades	5,074,812.97	5,068,265.74	5,068,265.74	5,068,265.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA MARIA XOXCHITEPEC SANTA MARIA TAVEHUA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO - 187689										
OAX240302403767		San Baltazar Yatzachi el Bajo	Santa María Xochitepec	1003-FAIS Entidades	3,007,681.01	2,985,933.87	2,985,933.87	2,985,933.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTIAGO YATEPEC SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC - 207419										
OAX240302404263		San Ildefonso Villa Alta	Santiago Yatepec	1003-FAIS Entidades	5,002,106.28	4,981,131.45	4,981,131.45	4,981,131.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SITIO DE LAS FLORES SANTIAGO XTALTEPEC, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 400, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 780, EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN XTALTEPEC - 277853										
OAX240302406561		Asunción Xtaltepec	Sitio de las Flores	1003-FAIS Entidades	5,022,965.57	5,010,396.60	5,010,396.60	5,010,396.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE TEPEMEME VILLA DE MORELOS TIERRA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEMEME VILLA DE MORELOS - 110026										
OAX240202354138		Morelos	Tierra Blanca	1003-FAIS Entidades	5,057,626.86	5,095,209.89	5,095,209.89	5,095,209.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE TLALIXTAC VIEJO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC - 241024										
OAX240302405829		Santa María Tlalixtac	Tlalixtac Viejo	1003-FAIS Entidades	5,013,290.08	5,005,846.01	5,005,846.01	5,005,846.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE YOSOCUM SAN PEDRO NOPALA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 12 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 0 780, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA - 273678										
OAX240302406425		San Pedro Nopala	Yosocum	1003-FAIS Entidades	5,020,122.09	4,987,413.63	4,987,413.63	4,987,413.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. KM 239 700 YUCUÁDA SAN JUAN PINOTEPA NACIONAL VISTA HERMOSA DEL KM 0 000 AL KM 3 644, SUBTRAMO DEL KM 2 200 AL KM 2 840, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA - 274489										
OAX240302406436		San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	5,066,376.12	4,964,822.82	4,964,822.82	4,964,822.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. KM 3 500 PINOTEPA DE DON LUIS SAN JUAN COLORADO AGUA FRÍA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 802, SUBTRAMO DEL KM 1 000 AL KM 2 070, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 273971										
OAX240302406428		San Juan Colorado	San Juan Colorado	1003-FAIS Entidades	7,198,999.99	7,195,214.81	7,195,214.81	7,195,214.81	100.00%	100.00%
OAX240202354424		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1003-FAIS Entidades	5,128,272.95	4,949,413.86	4,949,413.86	4,949,413.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. SAN PABLO VILLA DE MITLA T.C. TUXTEPEC PALOMARES EL PORTILLO MATAGALLINA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 267913										
OAX240302406282		San Pedro y San Pablo Ayutla	El Portillo Matagallina	1003-FAIS Entidades	9,997,786.06	9,887,264.57	9,887,264.57	9,887,264.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. SAN PABLO VILLA DE MITLA T.C. TUXTEPEC PALOMARES SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 210914										
OAX240302404977		Santa María Tlahuitoltepec	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	4,999,865.57	4,958,989.90	4,958,989.90	4,958,989.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. TEHUACAN HUITZO IBERIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 180531										
OAX240202354423		San Juan Bautista Cuicatlan	Iberia	1003-FAIS Entidades	3,777,736.59	3,724,548.47	3,724,548.47	3,724,548.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO E.C. OAXACA PUERTO ANGEL SANTA CECILIA JALIEZA, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA - 226773										
OAX240302405292		Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	1003-FAIS Entidades	4,996,671.42	4,846,785.28	4,846,785.28	4,846,785.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO E.C. TLAXIACO CHALCATONGO DE HIDALGO SAN JOSE YOSOCUM, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOATEPEC - 267911										
OAX240302406281		San Agustín Tlacoatepec	San José Yosucum	1003-FAIS Entidades	5,023,537.18	4,935,618.34	4,935,618.34	4,935,618.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA MARIA YUCUHITI SAN PEDRO YOSOTATU, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 130564										
OAX240202354425		Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	1003-FAIS Entidades	9,998,745.18	9,993,338.08	9,993,338.08	9,993,338.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO YUTANICANI RANCHO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN - 300770										
OAX240302407345		Santa María Huazolotlán	Yutanicani	1003-FAIS Entidades	5,056,357.85	5,022,060.98	5,022,060.98	5,022,060.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE PAQUETERIA 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ XANAGUA - 817251										
OAX240402494682		San Ildefonso Amatlán	La Paz Xanagua	1004-FAIS Municipal	494,699.41	494,699.41	494,699.41	494,699.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD - 373197										
OAX240402459500		Santa Cruz Nundaco	Yucuva	1004-FAIS Municipal	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 402140										
OAX240402470943		Santiago Lachiguiri	Peña Blanca	1004-FAIS Municipal	934,433.88	934,433.88	934,433.88	934,433.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 462926										
OAX240402508885		San Mateo Río Hondo	Rancho Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,366,110.47	1,366,110.47	1,366,110.47	1,366,110.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD RÚRAL - 378117										
OAX240402461286		San Juan Guichicivi	Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,215,169.69	1,215,169.69	1,215,169.69	1,215,169.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA COMUNITARIA SEGUNDA ETAPA - 872514										
OAX240402459249		Santa Cruz Nundaco	Plan de San Antonio	1004-FAIS Municipal	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240302435515		Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	4,110,512.46	4,110,512.46	4,110,512.46	4,110,512.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXION A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE AGUA LAS CALAVERAS, EN LA LOCALIDAD DE IXTAN DE JUÁREZ - 400448										
OAX240402470952		Ixtán de Juárez	Ixtán de Juárez	1004-FAIS Municipal	845,827.35	845,827.35	845,827.35	845,827.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA AL PARAJE TRONCO DEL RIO - 465783										
OAX240402509185		San Juan Bautista Coixtlahuaca	Tronco del Río	1004-FAIS Municipal	789,105.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE GUERRERO 1RA. ETAPA - 361876	OAX240302431266	Chalcatongo de Hidalgo	La Paz	1004-FAIS Municipal	576,702.17	576,702.17	576,702.17	576,702.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN - 361193	OAX240402457197	Chalcatongo de Hidalgo	Guerrero	1004-FAIS Municipal	794,741.20	794,741.20	794,741.20	794,741.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 6TA ETAPA - 307041	OAX240402457097	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAIS Municipal	823,423.88	823,423.88	823,423.88	823,423.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TEOCLASCO	OAX240302433336	San Pedro Yelox	San Francisco la Reforma	1004-FAIS Municipal	1,256,235.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLEJON DEL KINDER Y CALLE GAVIOTA, EN BARRIO NUEVO - 440094	OAX240402458611	Intlan de Juárez	Santiago Teotlasco	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,054,428.10	1,054,428.10	1,054,428.10	1,054,428.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL - 290303	OAX240402487882	Santa Maria Huatulco	Santa Maria Huatulco	1004-FAIS Municipal	4,027,716.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITLOTEPEC - 121341	OAX240302429542	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,539,356.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LOS HIGOS. - 337847	OAX240202384350	Santa Maria Tlahuilotepc	Santa Maria Tlahuilotepc	1004-FAIS Municipal	460,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE DEL BARRIO PALO DE OBO - 428059	OAX240402464664	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	1004-FAIS Municipal	786,904.50	786,904.50	786,904.50	786,904.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DALIAS DE LA COLONIA ODISEA - 428291	OAX240402481836	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	445,118.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE COLIMA Y OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355337	OAX240402481948	Santa Maria Atzompa	Santa Maria Atzompa	1004-FAIS Municipal	351,456.70	351,456.70	351,456.70	351,456.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS VIDAURRI LOCALIDAD DE COSOLAPA OAXACA - 273453	OAX240402470698	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	266,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEVALES, EN EL PARAJE ABONADO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 372507	OAX240302428291	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	811,911.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 452456	OAX240402459245	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA DEPORTIVA - 264029	OAX240402495061	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyuvi	1004-FAIS Municipal	260,288.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALVERDE DEL BARRIO LA CURENA - 199997	OAX240302424484	Magdalena Tlacoatepec	Magdalena Tlacoatepec	1004-FAIS Municipal	505,176.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGDALENA DE LA QUINTA SECCION - 289390	OAX240302414555	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	134,023.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS VIDAURRI LOCALIDAD DE COSOLAPA OAXACA - 225979	OAX240302429385	Asunción Ixtaltepec	Quinta Sección	1004-FAIS Municipal	1,360,183.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVENIDA MONTE ALBAN PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN FRANCISCO JAVIER - 327513	OAX240302418748	Tototepc Villa de Morelos	San Marcos Moctum	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	576,382.27	576,382.27	576,382.27	576,382.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA GREGORIO MATUS - 324755	OAX240402464805	Santa Cruz Xoxocotlan	San Francisco Javier	1004-FAIS Municipal	144,596.32	144,596.32	144,596.32	144,596.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN - 362313	OAX240402464840	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	876,044.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES MONTE SINAI, BENITO JUAREZ Y RELOS DE PIEDRA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA JARDINES DE MONTE ALBAN - 267467	OAX240402457259	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	926,760.02	926,760.02	926,760.02	926,760.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 427024	OAX240302425128	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	368,449.56	368,449.56	368,449.56	368,449.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE LAS CALLES PRINCIPAL DE LA NOVENA SECCION DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA - 389250	OAX240402481311	Diaz	Mihuatlán de Porfirio Diaz	1004-FAIS Municipal	1,014,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL FRUOL - 267326	OAX240402465455	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	1,014,810.12	1,014,810.12	1,014,810.12	1,014,810.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OCOTAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITLOTEPEC PRIMERA ETAPA - 119019	OAX240302425082	San Mateo Yucundino	El Pinal	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 350117	OAX240202384084	Santa Maria Tlahuilotepc	Santa Maria Tlahuilotepc	1004-FAIS Municipal	785,350.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL - 107666	OAX240402468766	San Felipe Jalapa de Diaz	La Bermuda	1004-FAIS Municipal	1,340,909.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL - 107666	OAX240202379859	San Felipe Jalapa de Diaz	Sección Lavida	1004-FAIS Municipal	747,638.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO - 115100	OAX240202372421	San Felipe Jalapa de Diaz	Playa Chico	1004-FAIS Municipal	1,111,749.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGLESIA CATOLICA - 104122	OAX240202382460	San Felipe Jalapa de Diaz	El Crucero	1004-FAIS Municipal	2,641,527.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 95344	OAX240202379081	San Felipe Jalapa de Diaz	Loma de San Juan	1004-FAIS Municipal	2,446,770.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SECCION LOS MARIANO - 367546	OAX240202375459	San Felipe Jalapa de Diaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	1004-FAIS Municipal	4,671,169.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO PERIFERICO PARTE BAJA QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ABEJONES - 440384	OAX240402458233	San Felipe Jalapa de Diaz	La Sorpresa	1004-FAIS Municipal	3,767,500.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO PERIFERICO PARTE BAJA QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ABEJONES - 440384	OAX240402488033	Abejones	Abejones	1004-FAIS Municipal	907,659.62	907,659.62	907,659.62	907,659.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE TAMBOR PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DE PINEDA - 203194	OAX240302415010	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PASO CARRETERO EN LA CALLE DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PASO CARRETERO - 108779	OAX240202394456	San Felipe Jalapa de Diaz	Arroyo Tambor	1004-FAIS Municipal	2,346,309.46	2,346,309.46	2,346,309.46	2,346,309.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE REFORMA SEGUNDA ETAPA - 465886	OAX240202380081	San Felipe Jalapa de Diaz	Paso Carretero	1004-FAIS Municipal	757,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA TERCERA ETAPA BARRIO LA PLANTA - 267375	OAX240302409134	Santa Catarina Ixtepc	El Punto	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,455,627.15	1,455,627.15	1,455,627.15	1,455,627.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 130 CON CLAVE ESCOLAR: 20DS05189D, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN TILCAJETE, MUNICIPIO SAN MARTIN TILCAJETE	OAX240402500279	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	381,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 269 CON CLAVE ESCOLAR: 20DS10286Q, EN LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC.	OAX240302425094	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,499,994.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 11A CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0114R, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM, MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM	OAX240402511071	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1007-FAM IEB	2,257,030.12	2,257,030.12	2,257,030.12	2,257,030.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 269 CON CLAVE ESCOLAR: 20DS10286Q, EN LA LOCALIDAD DIECINUEVE DE ABRIL, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOATEPEC.	OAX240402510989	Santo Tomás Ocoatepec	Diecinueve de Abril	1007-FAM IEB	1,474,215.56	1,474,215.56	1,474,215.56	1,474,215.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1426U, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHIAPULAPA	OAX240402511866	Nuevo Zoquiádam	Nuevo Zoquiádam	1008-FAM IEMVS	528,396.76	528,396.76	528,396.76	528,396.76	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE LAVADERO PÚBLICO EN EL PARAJE DENOMINADO NCHAAYANA - 357519	OAX240402511062	San Francisco Chapulapa	Guadalupe Siete Cerros	1007-FAM IEB	980,967.69	980,967.69	980,967.69	980,967.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LAVADERO PÚBLICO EN EL PARAJE NCHAAMUUI - 345209	OAX240402471502	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	1004-FAIS Municipal	315,876.32	315,876.32	315,876.32	315,876.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LAVADERO PÚBLICO EN EL PARAJE NCHAAMUUI - 345209	OAX240402466955	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	1004-FAIS Municipal	639,954.57	639,954.57	639,954.57	639,954.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LAVADEROS PÚBLICOS EN EL BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 446312	OAX240402491523	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	859,564.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA - 443905	OAX240402490061	San Juan Coatzipam	El Manzanal	1004-FAIS Municipal	701,467.36	701,467.36	701,467.36	701,467.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA DEL CENTRO - 369252	OAX240402455532	Santa Cruz Hundaco	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	536,238.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MOLINOS - 202407	OAX240302414889	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	1004-FAIS Municipal	2,501,946.04	2,501,946.04	2,501,946.04	2,501,946.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMENEZ - 332506	OAX240302438998	Huautla de Jiménez	Plan de Baturo	1004-FAIS Municipal	20,594,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE EL CHORRO - 465913	OAX240402500284	San Juan Bautista	Estancia	1004-FAIS Municipal	493,333.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YOSONDICA - 421804	OAX240402496640	San Sebastián	Santa Cruz Yosondica	1004-FAIS Municipal	470,817.41	470,817.41	470,817.41	470,817.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL PARAJE EL CHAPITEL DEL CHORILLO DE LA BARRANCA DEL SANTO - 403334	OAX240402471403	Silacoyapan	El Chapitel	1004-FAIS Municipal	249,647.04	241,692.04	241,692.04	241,692.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC - 169098	OAX240202393589	Santa María Peñoles	Tepantepec	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN - 458071	OAX240402507791	San Pablo Matatlan	San Pablo Guila	1004-FAIS Municipal	488,714.32	488,714.32	488,714.32	488,714.32	100.00%	114.00%
CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN HUAJUAPAN DE LEÓN	OAX240202396369	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlima	1008-FAM IEM5YS	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN HUAJUAPAN DE LEÓN (AMPLIACION DE METAS)	OAX240402512726	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlima	1008-FAM IEM5YS	355,469.27	355,469.27	355,469.27	355,469.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LOSAS EN CAJON PLUVIAL PARA RODAMIENTO FRENTE AL BATALLON - 455740	OAX240402496574	Santiago Pinolepa	Nacional	1004-FAIS Municipal	246,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, OAXACA - 437727	OAX240402495078	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAIS Municipal	2,793,729.20	2,793,729.20	2,793,729.20	2,793,729.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ZIMATLÁN DE ALVAREZ 3RA ETAPA - 49178	OAX240202374285	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	1,629,995.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 315536	OAX240302435109	Santo Domingo Nuxaa	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO 7MA ETAPA - 161809	OAX240202392037	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	1003-FAIS Municipal	13,999,998.32	13,999,998.32	13,999,998.32	13,999,998.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ZAPOQUILLA - 354694	OAX240402470416	Santa Catarina Zapouilla	Zapouilla	1004-FAIS Municipal	985,853.83	985,853.83	985,853.83	985,853.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA YOLOTEPEC SEGUNDA ETAPA - 198099	OAX240202303373	Santa Catarina Juquila	Santa María Yolotepec	1004-FAIS Municipal	4,690,029.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUAZANTLAN DEL RIO - 290998	OAX240302429682	San Mateo del Mar	Huazantlan del Rio	1004-FAIS Municipal	6,575,587.35	6,575,587.35	6,575,587.35	6,575,587.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN VILLA DE FLORES PRIMERA ETAPA - 419764	OAX240402495854	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	1004-FAIS Municipal	10,939,010.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MORELIA TERCERA ETAPA - 307189	OAX240302433883	Santiago Tamazula	San Luis Morelia	1004-FAIS Municipal	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO EN SANTA MARIA PEÑÓLES SEGUNDA ETAPA - 168467	OAX240202393455	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	1004-FAIS Municipal	6,058,080.02	6,058,080.02	6,058,080.02	6,058,080.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO EN SANTO DOMINGO YAHUILLAN - 269130	OAX240402462213	Santo Domingo Yauhuitlan	Santo Domingo Yauhuitlan	1038-FAIS Municipal	1,588,574.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - 116971	OAX240302409806	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 2DA ETAPA - 73243	OAX240202369108	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	1004-FAIS Municipal	1,685,500.00	1,685,500.00	1,685,500.00	1,685,500.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EN SAN JUAN MIXTEPEC - 454233	OAX240402495657	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	1,198,744.91	1,198,744.91	1,198,744.91	1,198,744.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN - 444174	OAX240402490214	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	2,260,263.35	2,260,263.35	2,260,263.35	2,260,263.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO QUINTA ETAPA - 88924	OAX240202378596	San Juan Numi	Santo Domingo Yosohama	1004-FAIS Municipal	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA - 91708	OAX240202375039	Santa Catarina Quiloquitani	Santa Catarina Quiloquitani	1004-FAIS Municipal	1,938,680.30	1,938,680.30	1,938,680.30	1,938,680.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSE TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENANGO - 314289	OAX240402463822	San José Tenango	San José Tenango	1004-FAIS Municipal	3,964,933.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	93.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUATLACA - 462892	OAX240402508876	San Pedro Huatlaca	San Pedro Huatlaca	1004-FAIS Municipal	9,289,837.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION DE LA COLONIA NUEVO AMANEGER, CABECERA MUNICIPAL CLAVE EN PROCESO - 161451	OAX240202391869	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Nuevo Amameger	1004-FAIS Municipal	619,956.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMAS CLAVE ZODPRO1039 BARRIO EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CUILAPAN DE GUERRERO - 296933	OAX240402431171	Cuicapan de Guerrero	El Rosario (Barrio)	1004-FAIS Municipal	1,304,500.00	1,304,476.03	1,304,476.03	1,304,476.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO Y DESMONTAJE E INSTALACION DE CULAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA COBAO PLANTEL 64 JUCHITAN CON CLAVE Z0ECB00693Q - 419371	OAX240402495695	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,983,946.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE Z0DPR2729W - 348481	OAX240402468097	Santa Lucía Ocoacán	Los 20 (Paraje)	1004-FAIS Municipal	1,249,457.44	1,249,457.44	1,249,457.44	1,249,457.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LUCIA - 426193	OAX240402480808	Santo Tomás Tamazulapán	Santo Tomás Tamazulapán	1004-FAIS Municipal	273,291.52	273,291.52	273,291.52	273,291.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 206103	OAX240402457942	San José Laguilri	Rancho Nuevo	1004-FAIS Municipal	939,637.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 423552	OAX240402482760	Putla Villa de Guerrero	Agua Dulce	1004-FAIS Municipal	621,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 457712	OAX240402507730	Putla Villa de Guerrero	San Jorge Rio Frijol	1004-FAIS Municipal	261,317.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 461583	OAX240402508499	Putla Villa de Guerrero	Chapultepec	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 171858	OAX240202394208	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	1004-FAIS Municipal	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LIMÓN REAL - 367488	OAX240402458225	San Pedro Jicaván	El Limón Real	1004-FAIS Municipal	870,680.03	870,680.03	870,680.03	870,680.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AL BORDE DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO - 321408	OAX240302436442	Santiago Jocotepec	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	3,181,837.11	3,181,837.11	3,181,837.11	3,181,837.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AL LADO DEL TECHADO MUNICIPAL - 429771	OAX240402482796	Putla Villa de Guerrero	San Isidro de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,153,195.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE 15 DE MAYO COLONIA DOMAS DE SAN JACINTO SECTOR SEIS AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 264668	OAX240302424607	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	8,335,149.96	8,335,149.96	8,335,149.96	8,335,149.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA DIEZ DE ABRIL DE AVENIDA SOLIDARIDAD AL ARROYITO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 201879										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CALLE LAZARO CARDENAS TERCERA ETAPA - 446779	OAX240302414810	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	4,004,987.22	4,004,987.22	4,004,987.22	4,004,987.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE: 20DP02971, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS LACHITA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	OAX240402491771	San Melchor Betaza	San Francisco Yatee	1004-FAIS Municipal	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO RUMBO A LA CHOPÁ EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ÁLDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ÁLDAMA - 339484	OAX240202395934	San Melchor Betaza	Santo Tomás Lachitá	V004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	673,002.00	673,002.00	673,002.00	673,002.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIÓ - 436108	OAX240402485491	San Juan Guichicovi	Mogheñ Viejo	1004-FAIS Municipal	441,310.99	441,310.99	441,310.99	441,310.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON - 425498	OAX240402480376	Putla Villa de Guerrero	Santa Cruz Progreso	1004-FAIS Municipal	320,013.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL - 448072	OAX240402491383	Villa de Tulumec	San Miguel	1004-FAIS Municipal	768,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SABINO ESQUINA CONSTITUCION SECTOR UNO SEGUNDA SECCION AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 201793	OAX240302414791	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	551,778.04	551,778.04	551,778.04	551,778.04	100.00%	106.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL - 459599	OAX240402508146	Putla Villa de Guerrero	El Campanario	1004-FAIS Municipal	140,566.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO DE AGUA MASCARA - 344474	OAX240402466527	Elvoshitlán de Flores	Agua de Mascara	1004-FAIS Municipal	634,200.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CALLEJON SALSIPUEDES EN LA COLONIA LA LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 298694	OAX240302431567	Matias Romero	Colonia Libertad	1004-FAIS Municipal	564,999.95	564,999.95	564,999.95	564,999.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO COSECHERO YUTA KUINI YUKU NDOO - 320611	OAX240302436247	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	511,999.87	511,999.87	511,999.87	511,999.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CARRIZAL - 425684	OAX240402480648	Santa Lucía Miahuatlán	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	447,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO RUMBO A LA CHOPÁ EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ÁLDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ÁLDAMA - 339484	OAX240402472246	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	1004-FAIS Municipal	252,452.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO (MAGDALENA JALTEPEC, KM 11-900.00	OAX240402512452	San Francisco Jaltepetongo	El Llano	1005-FORTAMUN	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO SAN SEBASTIAN IXCAPA CAMOTINCHAN KM 0 150 SAN SEBASTIAN IXCAPA - 375821	OAX240202395161	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1004-FAIS Municipal	644,848.18	644,848.18	644,848.18	644,848.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 409351	OAX240402491526	San Lucas Zogulapam	Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE LA RANCHERIA LA REFORMA - 166506	OAX240202392929	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Reforma Miahuatlán	1004-FAIS Municipal	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO PREESCOLAR CUAUHTEMOC CLAVE 20DCC1857E ZDA ETAPA - 406848	OAX240402490578	San Antonio el Alto	San Andrés el Alto	1004-FAIS Municipal	999,957.29	999,957.29	999,957.29	999,957.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, COICOYAN DE LAS FLORES - 451412	OAX240402494401	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,038,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL LIBRAMIENTO - 192588	OAX240302413757	Santa Cruz Huajuquila	La Victoria	1004-FAIS Municipal	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PAREDON - 425628	OAX240402480475	Putla Villa de Guerrero	Llano de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	474,567.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PERIFERICO, BARRIO GRANDE DE SANTA CATARINA MECHOACAN - 344065	OAX240402466225	Santa Catarina Mechoacán	Mechoacán	1004-FAIS Municipal	1,798,722.56	1,798,722.56	1,798,722.56	1,798,722.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL SALON DE ENSAYOS BANDA FILARMONICA INFANTIL Y JUVENIL UNION Y PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TACASTRO, MUNICIPIO VILLA TALEA DE CASTRO - 231480	OAX240302406690	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1003-FAIS Entidades	962,205.67	951,205.22	951,205.22	951,205.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 458852	OAX240402497849	Putla Villa de Guerrero	Llano de San Vicente	1004-FAIS Municipal	422,629.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE QUIVIA SANTA MARIA PETAPA - 453081	OAX240402495152	Santa María Petapa	Gulvisia	1004-FAIS Municipal	641,080.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA LIBERTAD - 200529	OAX240202377700	San Juan Bautista Valle Nacional	Santiago Progreso	1004-FAIS Municipal	236,715.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 1 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 250427	OAX240302429654	San Mateo del Mar	Huautlán del Rio	1004-FAIS Municipal	1,906,904.71	1,906,904.71	1,906,904.71	1,906,904.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TECOATL - 831109	OAX240402493565	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	1004-FAIS Municipal	272,745.84	272,745.84	272,745.84	272,745.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 3 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 103569	OAX240202378401	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	1004-FAIS Municipal	322,429.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CONSTITUCION SIN NUMERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YOSONOTU. - 344145	OAX240402466279	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	1004-FAIS Municipal	964,055.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE CUAUHTEMOC - 401021	OAX240402470572	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1004-FAIS Municipal	877,522.78	877,522.78	877,522.78	877,522.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL CENTRO CINCO DE MAYO - 456767	OAX2404024807581	Putla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Estado	1004-FAIS Municipal	146,679.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	OAX240302413668	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ENCINOS COLONIA REPORESTACION AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 235681	OAX240302420375	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,649,790.10	2,649,790.10	2,649,790.10	2,649,790.10	100.00%	103.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GUERRERO - 404616	OAX240302432887	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	1004-FAIS Municipal	292,725.40	309,819.13	309,819.13	309,819.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ICHI CHUÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TIALTEPEC. - 447787	OAX240402492257	San Pablo Tlaltepec	San Pablo Tlaltepec	1004-FAIS Municipal	415,256.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SANTA MARIA CAMOTLAN - 436385	OAX240402485663	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAIS Municipal	380,731.13	380,731.13	380,731.13	380,731.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LA PENA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO GUISHE - 302808	OAX240202378113	San Luis Amatlán	San Isidro Guishe	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MACAYO - 440514	OAX240402486116	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	717,396.10	717,396.10	717,396.10	717,396.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS PINOS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN. - 296749	OAX240402463233	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Sebastián	1004-FAIS Municipal	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MONEDA, DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 360515	OAX240402462133	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	1004-FAIS Municipal	2,389,712.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE OBREGON - 317438	OAX240302435470	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,643,648.64	3,643,648.64	3,643,648.64	3,643,648.64	100.00%	84.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PÁVULO - 170960	OAX240302439388	San Pedro Quilóni	San Pedro Quilóni	1004-FAIS Municipal	606,722.37	606,722.37	606,722.37	606,722.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO. - 278838	OAX240302427217	Matias Romero	Matias Romero	1004-FAIS Municipal	1,106,285.96	1,106,285.96	1,106,285.96	1,106,285.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN EL BARRIO NUEVO - 455758	OAX240402496589	San Juan del Estado	San Juan del Estado	1004-FAIS Municipal	947,029.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN EL BARRIO NUEVO - 456482	OAX240402496909	San Juan del Estado	San Juan del Estado	1004-FAIS Municipal	1,906,882.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO - 355325										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE - 456373	OAX240402470690	Santo Domingo Tequipec	Ilana Crucero	1004-FAIS Municipal	422,994.85	422,994.85	422,994.85	422,994.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CUAJINICUIL, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 322399	OAX240402496861	Pustla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Estado	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS - 143993	OAX240302436611	Santo Domingo Tejomulco	Cuajinicuil	1004-FAIS Municipal	500,583.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO AGRICOLA LA MAZATECA - 440921	OAX240202388399	San Agustín Chayuco	Dos Caminos	1004-FAIS Municipal	504,297.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CANCHA TECHADA - 831670	OAX240402488388	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	393,927.17	393,927.17	393,927.17	393,927.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, PRIMERA ETAPA - 139238	OAX240302414477	Santiago Zacatepec	La Candelaria	1004-FAIS Municipal	2,205,459.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, SEGUNDA ETAPA - 319894	OAX240302436082	San José del Progreso	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,898,072.72	1,898,072.72	1,898,072.72	1,898,072.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE QUEBRADA DE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MICHAPA - 376488	OAX240402460703	Silacayoapan	Los Reyes Michapa	1004-FAIS Municipal	216,800.00	216,800.00	216,800.00	216,800.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE PENSAMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 384833	OAX240402463572	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAIS Municipal	220,550.32	220,550.32	220,550.32	220,550.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI - 453207	OAX240402495188	Santa María Guilenagati	Santa María Guilenagati	1004-FAIS Municipal	269,794.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA - 116621	OAX240202383389	San Lucas Otliltán	Playa Carrizo	1004-FAIS Municipal	768,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CERRADA DE ALAMOS, DE LA COLONIA FLORES NORTE, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 430971	OAX240402466299	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	437,297.32	437,297.32	437,297.32	437,297.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COCINA COMUNITARIA DE TIERRA BLANCA - 403593	OAX240402471553	Santiago Minas	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	1,179,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA LA GRANADA - 51949	OAX240202361024	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,327,918.15	1,327,918.15	1,327,918.15	1,327,918.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA NUEVO PARAISO - 61958	OAX240202365954	San Juan Bautista	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	994,145.17	962,590.60	962,590.60	962,590.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONTRERAS - 78107	OAX240202370906	Santa María Peñoles	San José Contreras	1004-FAIS Municipal	1,098,886.16	1,098,886.16	1,098,886.16	1,098,886.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA DELEGACION MUNICIPAL RANCHO NUEVO DE SANTA MARIA PETAPA - 448885	OAX240402492865	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	1,006,994.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES, CLAVE 20DIN1959R DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ - 166569	OAX240202392943	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	599,897.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CLAVE 20DPR3586W DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ - 200641	OAX240302414635	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia Miel del Valle	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0701B, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN - 300088	OAX240302431611	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	1004-FAIS Municipal	2,230,346.42	2,230,346.42	2,230,346.42	2,230,346.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD ARROYO TIGRE - 102381	OAX240202378443	San Gabriel Mixtepec	Arroyo Tigre	1004-FAIS Municipal	1,429,184.79	1,429,184.79	1,429,184.79	1,429,184.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 347108	OAX240402467590	San Pedro Ixcatlán	Arroyo Zontle	1004-FAIS Municipal	1,935,803.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, 2A ETAPA - 372482	OAX240402459237	Teotitlán de Flores Magón	Cerro Verde	1004-FAIS Municipal	471,814.17	471,814.17	471,814.17	471,814.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE EL TAPANCO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 282134	OAX240302427799	Santa María Zacatepec	El Tapanco	1004-FAIS Municipal	1,424,588.38	1,424,588.38	1,424,588.38	1,424,588.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 498179	OAX240402471392	Eloxochitlán de Flores Magón	La Tranca	1004-FAIS Municipal	358,324.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CARMEN - 459761	OAX240402508178	Santa María Jacatepec	Loma del Carmen	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE MINA DE ORO - 403226	OAX240402471349	Eloxochitlán de Flores Magón	Mina de Oro	1004-FAIS Municipal	188,644.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PALO DE LETRA - 286972	OAX240402463273	Hernica Ciudad de Tlaxiaco	Palo de Letra	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PORTERO, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGAS - 156472	OAX240202391455	Villa Sola de Vega	Portero	1004-FAIS Municipal	3,119,031.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA - 457149	OAX240402497215	San Felipe Ojita	Santa Flora	1004-FAIS Municipal	2,390,468.87	2,390,468.87	2,390,468.87	2,390,468.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA NOPALERA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 321758	OAX240302436522	San Juan Lalana	Santa María la Nopalera	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL - 113848	OAX240202382388	San Juan Bautista	Sebastopol	1004-FAIS Municipal	1,468,694.50	1,468,694.50	1,468,694.50	1,468,694.50	100.00%	101.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TRINAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 348739	OAX240402486053	San Pedro Ixcatlán	La Cabeza de Trinam	1004-FAIS Municipal	2,621,009.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PRIVADA DE CALLE NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE - 419137	OAX240402495576	Santiago Huajuotiltán	San Francisco el Grande	1004-FAIS Municipal	346,200.00	346,200.00	346,200.00	346,200.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA PRIVADA LA COSTA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA - 267505	OAX240302425133	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	211,895.29	211,895.29	211,895.29	211,895.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LAS RANCHERIAS RIO PACIFICO Y LA CONCEPCION - 460481	OAX240402508309	San Mateo Rio Hondo	La Concepción	1004-FAIS Municipal	1,377,668.70	1,377,668.70	1,377,668.70	1,377,668.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RIO GRANDE - 353399	OAX240402469544	Santa Inés de Zaragoza	Santa Inés de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,190,567.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SAN ANTONIO SILACAYOAPAN - 312256	OAX240302434358	Silacayoapan	San Antonio	1004-FAIS Municipal	195,500.22	195,500.22	195,500.22	195,500.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG LOCALIDAD SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 411208	OAX240402492794	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1004-FAIS Municipal	801,428.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SANTO MATEO EXODO - 161606	OAX240202391935	Santiago Pamotlán	San Mateo Exodo	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,595,580.82	1,595,580.82	1,595,580.82	1,595,580.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SEGUNDA ETAPA EN LA CANCHA TECHADA - 831670	OAX240402464537	San Lucas Otliltán	Colonia Francisco I. Madero	1004-FAIS Municipal	1,807,577.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE CALLE PRINCIPAL - 265070	OAX240302424686	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Joya Durazno	1004-FAIS Municipal	656,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE ANTIGUO AL PARAJE JOROCO KJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 355586	OAX240402470792	Santiago Zacatepec	San Juan Metaltepec	1004-FAIS Municipal	1,662,897.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE LATERAL [2DA ETAPA]	OAX240402512954	San Juan Colorado	San Pedro Siniyivi	1005-FORTAMUN	307,999.42	307,999.42	307,999.42	307,999.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL	OAX240402517465	Istlán de Juárez	Santa Cruz Yagavilla	1005-FORTAMUN	325,399.31	325,399.31	325,399.31	325,399.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TERCERA ETAPA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMUNIDAD DEL RECIBIMIENTO - 267051	OAX240302425039	Santa María Peñoles	Recibimiento	1004-FAIS Municipal	1,227,553.21	1,227,553.21	1,227,553.21	1,227,553.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBICADO EN BARRIO BARRANQUILLA, SAN PEDRO POCHUTLA - 436330	OAX240402485633	San Pedro Pochutla	Barranquilla	1004-FAIS Municipal	2,868,597.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BANDA PERIMETRAL EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA RANCHERIA EL CHAMIZO, - 431084	OAX240402483522	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Chamizo	1004-FAIS Municipal	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y GRADAS EN LA CANCHA MUNICIPAL - 409113										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIVADA EL PARAISO, COLONIA LA MERCED DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 445503	OAX240402491415	Putla Villa de Guerrero	Miguel Hidalgo Chichahuatla	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, BARDA PERIMETRAL Y DRENAJE SANITARIO PARA LA FACULTAD DE ENFERMERIA HUAJUAPAN	OAX240402491047	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA COLONIA PLAYA BRUJA - 339052	OAX240402512693	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1008-FAM IEM3y5	1,670,000.00	1,665,573.29	1,665,573.29	1,665,573.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LOCALIDAD CRUZ CHICUITA COPALA. - 314628	OAX240402465055	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	441,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHILILAZOLA. - 179787	OAX240302434934	Santiago Justitahuaca	Cruz Chiquita Santos Reyes	1004-FAIS Municipal	382,144.94	351,799.08	351,799.08	351,799.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOSUYUA - 453840	OAX240302411422	Santiago Justitahuaca	Santos Reyes Zochililazola	1004-FAIS Municipal	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA PRIMERA ESTA - 454056	OAX240402495298	Santa Maria Yosoyúa	Santa Maria Yosoyúa	1004-FAIS Municipal	1,702,341.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN AGUA DE LLUVIA - 84182	OAX240402495564	San Pedro Tezoacoalco	Buenavista	1004-FAIS Municipal	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL CARRIZAL - 317848	OAX240202372061	Huautla de Jiménez	Azua de Lluvia	1004-FAIS Municipal	971,696.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL FORTIN - 320313	OAX240302435573	Huautla de Jiménez	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	441,675.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL FARO - 432477	OAX240302436281	Huautla de Jiménez	Encinal Huautla	1004-FAIS Municipal	1,060,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DESPOBLADO - 444402	OAX240302436187	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	1004-FAIS Municipal	795,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEUTILIA - 432010	OAX240202484309	San Pedro Teutitla	El Faro	1004-FAIS Municipal	1,325,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL CORRAL - 234066	OAX240402484309	San Pedro Teutitla	El Faro	1004-FAIS Municipal	1,375,645.03	1,375,645.03	1,375,645.03	1,375,645.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALO DE MARCA - 321201	OAX240402490359	San Pedro Teutitla	San José Despoblado	1004-FAIS Municipal	1,056,983.94	1,056,983.94	1,056,983.94	1,056,983.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TUTEPEPEC - 84178	OAX240402484605	San Pedro Teutitla	San Juan Teutitla	1004-FAIS Municipal	1,155,902.67	1,155,902.67	1,155,902.67	1,155,902.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALO DE MARCA - 321201	OAX240302419843	Villa de Tutepepec	El Corral	1004-FAIS Municipal	228,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN SANTA CATERINA - 56648	OAX240202372633	Huautla de Jiménez	La Providencia	1004-FAIS Municipal	883,351.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 426284	OAX240302436598	Huautla de Jiménez	Palo de Marca	1004-FAIS Municipal	883,351.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 426284	OAX240202376322	Huautla de Jiménez	Santa Catarina Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,413,367.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO GAVION - 366296	OAX240402480669	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	211,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN LA LOCALIDAD DE LOGOCHO, SEGUNDA ETAPA - 141968	OAX240402457945	Santa Maria Sola	Santa Maria Sola	1004-FAIS Municipal	128,864.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN LA LOCALIDAD DEL MONTE NEGRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 359338	OAX240202388033	San Luis Amatlán	Logocho	1004-FAIS Municipal	500,000.04	500,000.04	500,000.04	500,000.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTON	OAX240402472194	San Juan Lalana	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	3,058,912.50	3,058,912.50	3,058,912.50	3,058,912.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS A BASE DE GAVIONES EN EL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYUA - 358217	OAX240402517379	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1005-FORTAMUN	254,707.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO EN CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO OJO DE AGUA, COLONIA GUADALUPE Y COLONIA EL LLANO - 447760	OAX240402471751	San Jerónimo Tlacoahuaya	Xadani	1004-FAIS Municipal	848,418.51	848,418.51	848,418.51	848,418.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL BARRIO LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - 100499	OAX240402492239	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,674,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE DE FRANCISCO VILLA. - 408563	OAX240302409451	Santa Maria Temaxcaltepec	Santa Maria Temaxcaltepec	1004-FAIS Municipal	2,983,084.21	2,983,084.21	2,983,084.21	2,983,084.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA CALLE INDEPENDENCIA CENTRO - 160354	OAX240402491210	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1004-FAIS Municipal	362,426.16	362,426.16	362,426.16	362,426.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION SOBRE CARRETERA FEDERAL 190 TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LIBRAMIENTO NORTE ACATLIMA DEL KM 0 978.00 AL KM 0 985.00 KM Y DEL 0 986.00 AL KM 0991.00 - 72017	OAX240202391897	Santa Lucía Miahuatlan	Santa Lucía Miahuatlan	1004-FAIS Municipal	3,057,339.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION SOBRE LA CALLE DE SIERRA JUAREZ COLONIA SIETE REGIONES AGENCIA DE DONAJI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 267131	OAX240202368145	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlima	1004-FAIS Municipal	524,114.00	524,114.00	524,114.00	524,114.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS BARRIO SAN JOSE OBRERO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 5045	OAX240302425056	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	3,290,948.58	3,290,948.58	3,290,948.58	3,290,948.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SETENTA Y DOS - 6807	OAX240102342836	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	549,943.66	549,943.66	549,943.66	549,943.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA - 1388	OAX240102343051	Acatlán de Pérez Figueroa	El Setenta y Dos	1004-FAIS Municipal	295,911.48	295,911.48	295,911.48	295,911.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 6179	OAX240102342930	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza Madero	1004-FAIS Municipal	907,896.25	907,896.25	907,896.25	907,896.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DOS - 6815	OAX240102342453	Acatlán de Pérez Figueroa	La Estrella	1004-FAIS Municipal	949,962.91	949,962.91	949,962.91	949,962.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE NORIA EN LA LOCALIDAD CANADA SAN MIGUELITO - 116838	OAX240102342935	Figueroa	Plan de Ayala	1004-FAIS Municipal	1,020,905.63	1,020,905.63	1,020,905.63	1,020,905.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE NORIA PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA NUEVA RAZA. - 447017	OAX240102343054	Figueroa	San Antonio Dos	1004-FAIS Municipal	320,160.72	320,160.72	320,160.72	320,160.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS-LABORATORIO TALLER Y AREA ADMINISTRATIVA EN ESTRUCTURA U2C CON 13 E.E. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV0073B EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC. - 406966	OAX240202388373	San Gabriel Mixtepec	La Cañada San Miguelito	1004-FAIS Municipal	311,263.76	311,263.76	311,263.76	311,263.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SANITARIAS CON BIODIGESTOR EN LA UNIDAD DEPORTIVA ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA ESPERANZA. - 173687	OAX240402495054	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAIS Municipal	13,495,078.60	13,495,078.60	13,495,078.60	13,495,078.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO CORREDOR PESQUERO, EN HUATULCO, OAXACA	OAX240202394676	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	1004-FAIS Municipal	1,080,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO EL TANQUE, EN HUATULCO, OAXACA	OAX240302441490	Santa Maria Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	28,689,822.15	28,661,044.34	28,661,044.34	28,661,044.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO EL ZAPOTE (1ª ETAPA), EN HUATULCO, OAXACA	OAX240302441496	Santa Maria Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	11,790,436.77	11,786,257.06	11,786,257.06	11,786,257.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO EMILIANO ZAPATA, EN HUATULCO, OAXACA	OAX240302441473	Santa Maria Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	12,167,360.74	12,149,461.51	12,149,461.51	12,149,461.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO FLORES MAGON, EN HUATULCO, OAXACA	OAX240302440904	Santa Maria Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	65,089,197.69	64,225,859.45	64,225,859.45	64,225,859.45	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
OAX240302441508	Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	20,194,906.99	20,144,321.81	20,144,321.91	20,144,321.91	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO PESCADORES, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302440902	Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	28,686,545.38	27,204,821.85	27,204,821.85	27,204,821.85	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO SEXTA ETAPA, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302441469	Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	17,603,141.49	17,550,699.97	17,550,699.97	17,550,699.97	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO PARA LA CONFORMACION DE CALLES EN EL POLIGONO TALLERES, EN HUATULCO, OAXACA										
OAX240302440914	Santa María Huatulco	Crucecita	5273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)	6,999,122.75	6,985,677.45	6,985,677.45	6,985,677.45	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUEGOREKE - 454024										
OAX240402495544	Ocotlán de Morelos	San Pedro Guegoreke	1004-FAIS Municipal	1,294,524.99	1,294,524.99	1,294,524.99	1,294,524.99	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SOBRE EL RIO VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO CHILATECA - 455292										
OAX240402496283	Ocotlán de Morelos	San Jacinto Chilteca	1004-FAIS Municipal	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL UNICADO EN EL PARAJE LAS CANOAS - 455667										
OAX240402495531	Ocotlán de Morelos	Buenavista	1004-FAIS Municipal	567,411.58	567,411.58	567,411.58	567,411.58	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL - 348905										
OAX240402467513	San Antonio el Alto	Uruo San Juan	1004-FAIS Municipal	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL CON RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA - 338544										
OAX240402464836	Santo Domingo Tlatayápam	Santo Domingo Tlatayápam	1004-FAIS Municipal	663,956.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA EN LA CIENEZA - 303292										
OAX240302415026	San Juan Achilutla	La Cienezza	1004-FAIS Municipal	839,573.98	839,573.98	839,573.98	839,573.98	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DE QUE LOMA YUNU NAY SEGUNDA ETAPA. - 308025										
OAX240302433548	Santo Domingo Tonaltepec	San Francisco Rio Blanco	1004-FAIS Municipal	735,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 207159										
OAX240302415558	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	1004-FAIS Municipal	1,080,524.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DEL PIE DEL RAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA - 213733										
OAX240302416724	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	1004-FAIS Municipal	2,240,358.45	2,240,358.45	2,240,358.45	2,240,358.45	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA - 111157										
OAX240202381514	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	1004-FAIS Municipal	1,706,595.48	1,706,595.48	1,706,595.48	1,706,595.48	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL LLANICHE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA - 53298										
OAX240202363383	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	1004-FAIS Municipal	1,830,582.86	1,830,582.86	1,830,582.86	1,830,582.86	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL PIRU EN LA AGENCIA SANTA CRUZ LACHIXOLANA - 429140										
OAX240402483508	Santiago Suchilquinton	Santa Cruz Lachixolana	1004-FAIS Municipal	3,061,065.65	3,061,065.65	3,061,065.65	3,061,065.65	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE LA YIGUI SECCION SEXTA, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 455398										
OAX240402496338	Cuillapam de Guerrero	La Yigui	1004-FAIS Municipal	1,495,226.23	1,495,226.23	1,495,226.23	1,495,226.23	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE PIEDRA DEL TREN, SAN BERNARDO MIXTEPEC - 319507										
OAX240302435975	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	1004-FAIS Municipal	2,604,246.62	2,604,246.62	2,604,246.62	2,604,246.62	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RIO CHIQUITO 2, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 103688										
OAX240202378943	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	2,497,354.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RIO CHIQUITO 3, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 155168										
OAX240202391225	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	1,389,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE SOBRE EL LIBRAMIENTO SAN JUAN NUMI - 217246										
OAX240302417265	San Juan Numi	San Juan Numi	1004-FAIS Municipal	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE LOS SABINOS, SAN FRANCISCO LOGUECHE - 320795										
OAX240302436293	San Francisco Logueche	Logueche	1004-FAIS Municipal	1,324,712.03	1,324,712.03	1,324,712.03	1,324,712.03	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO - 428990										
OAX240402495488	Santa María Yolotepec	Cerro Negro	1004-FAIS Municipal	2,688,230.98	2,688,230.98	2,688,230.98	2,688,230.98	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUCATE - 324617										
OAX240302437063	San Miguel Tlacotepec	Guadalupe Nocate	1004-FAIS Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 236339										
OAX240302420525	Santiago Tilantongo	Narciso Mendoza	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ANITICO - 328116										
OAX240302436933	San Miguel Tlacotepec	Anitico	1004-FAIS Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE YOCONDALLA - 324744										
OAX240302437096	San Miguel Tlacotepec	Yocondalla	1004-FAIS Municipal	242,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 454311										
OAX240402495708	San Juan Mixtepec - Dgo. Oax.	Lazaro Cardenas	1004-FAIS Municipal	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SABINILLO - 437628										
OAX240402486464	Santo Domingo Tonala	San Andrés Sabinillo	1004-FAIS Municipal	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION EN LA AGENCIA DE POLICIA EL MANZANO, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 300911										
OAX240302432032	Cuillapam de Guerrero	Manzano	1004-FAIS Municipal	660,000.00	659,619.66	659,619.66	659,619.66	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 324063										
OAX240302437359	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	2,965,887.33	2,965,887.33	2,965,887.33	2,965,887.33	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JALISCO ENTRE LAS AVENIDAS CHIAPAS Y CAMPECHE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ - 185953										
OAX240302412538	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	1,809,265.89	1,809,265.89	1,809,265.89	1,809,265.89	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 235325										
OAX240302429105	Villa de Teotitlán	Villa de Teotitlán	1004-FAIS Municipal	479,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MUNICIPAL 1RA ETAPA, LOCALIDAD SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA MINAS. - 455037										
OAX240402486134	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1004-FAIS Municipal	1,706,959.47	1,706,959.47	1,706,959.47	1,706,959.47	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO - 421472										
OAX240402496524	Santa María Jalilanguis	Santa María Jalilanguis	1004-FAIS Municipal	1,469,289.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PRIMERA ETAPA - 445314										
OAX240402490950	San Juan Gulchicovi	La Zacatera	1004-FAIS Municipal	145,641.66	145,641.66	145,641.66	145,641.66	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL BARRIO DE LA SANTA CRUZ - 368921										
OAX240302425571	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	1004-FAIS Municipal	679,800.00	679,800.00	679,800.00	679,800.00	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL BARRIO LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SAN SIMON ALOMOLONGAS - 365893										
OAX240402457847	San Simón Almolongas	La Soledad (Barrio)	1004-FAIS Municipal	1,007,874.00	1,007,874.00	1,007,874.00	1,007,874.00	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL BARRIO SAN PEDRO, LOCALIDAD DE SAN SIMON ALOMOLONGAS - 364281										
OAX240402457885	San Simón Almolongas	Barrio San Pedro	1004-FAIS Municipal	1,027,000.00	1,027,000.00	1,027,000.00	1,027,000.00	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, PRIMERA ETAPA - 305210										
OAX240302432938	San Francisco Jaltepetongo	Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	1,592,658.02	1,592,658.02	1,592,658.02	1,592,658.02	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA PAZ SANTA MARIA PETAPA - 447302										
OAX240402491897	Santa María Petapa	La Paz	1004-FAIS Municipal	462,281.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOS PICITOS SEGUNDA ETAPA. - 171915										
OAX240202398219	Nacional	Los Picitos	1004-FAIS Municipal	778,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 394068										
OAX240402467381	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	1,220,897.56	1,220,897.56	1,220,897.56	1,220,897.56	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE LAS PALMAS, BARRIO SAN JUAN BOSCO, MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 353880										
OAX240402470171	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA REFORMA SEGUNDA ETAPA - 448401										
OAX240402493178	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,802,011.85	1,863,109.79	1,863,109.79	1,863,109.79	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC, PRIMERA ETAPA - 388820										
OAX240402484951	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	1004-FAIS Municipal	2,870,503.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO SEGUNDA ETAPA - 302624										
OAX240302431435	San José Avagüilla	El Centenario	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA TABAQUERA - 195315										
OAX240102344630	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaquera	1004-FAIS Municipal	1,183,156.29	1,183,156.29	1,183,156.29	1,183,156.29	100.00%	100.00%	
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS DEUCIAS - 361819										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE NDOYDCOYO CIENEGA DE TULE - 117045	OAX240402457388	San Juan Bautista Tuxtepec	Las Delicias	1004-FAIS Municipal	2,209,718.21	2,209,718.21	2,209,718.21	2,209,718.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE DIO DE AGUA O PALMA CUATA - 6355	OAX240202323062	San Esteban Atlatihuca	Ndoyocoyo (Ciénega de Tule)	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO QUEMADO, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 301114	OAX240102342364	Acatlán de Pérez Figueroa	Ojo de Agua o Palma Cuata	1004-FAIS Municipal	1,041,111.34	1,041,111.34	1,041,111.34	1,041,111.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - 74480	OAX240302432107	Cuilápam de Guerrero	Rancho Quemado	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	1,199,477.68	1,199,477.68	1,199,477.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CERRO DEL AIRE. - 441516	OAX240402368880	San Juan Evangelista Analco	San Juan Evangelista Analco	1004-FAIS Municipal	1,290,850.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA - 217505	OAX240402489644	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	1004-FAIS Municipal	2,882,150.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA - 397717	OAX240302417315	San Juan Numí	San Pedro Yosohama	1004-FAIS Municipal	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 144606	OAX240402469157	Santa María Zoquitlán	Santa María Zoquitlán	1004-FAIS Municipal	2,833,786.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN PUERTO ÁNGEL, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 332860	OAX240202388622	Santa Ana	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	1,237,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA - 97417	OAX240302433986	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	1004-FAIS Municipal	2,963,109.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEREDOS SEGUNDA ETAPA - 805429	OAX240402492599	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1004-FAIS Municipal	492,166.23	492,166.23	492,166.23	492,166.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEREDOS SEGUNDA ETAPA - 805429	OAX240202376671	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE LA CALLE SAN FERNANDO Y EL PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM - 437462	OAX240402483202	San José Tenango	Cañada de Mamey	1004-FAIS Municipal	783,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE RAYON, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOTEPEC. - 359124	OAX240402486386	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	1004-FAIS Municipal	1,880,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE AMALÍ SOLÓRZANO Y PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PENASCO - 385915	OAX240202394479	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	1004-FAIS Municipal	1,996,341.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	75.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE AMALÍ SOLÓRZANO Y PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PENASCO - 385915	OAX240402472118	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	1004-FAIS Municipal	798,152.00	798,152.00	798,152.00	798,152.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PAZ Y UNION EN LA LOCALIDAD DE MACULIXCHIL DE ARTIGAS CARRANZA - 455496	OAX240402464496	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1004-FAIS Municipal	650,001.41	650,001.41	650,001.41	650,001.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEREDOS SEGUNDA ETAPA - 805429	OAX240202377950	Santa María Huatulco	Crucecita	1004-FAIS Municipal	700,306.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEREDOS SEGUNDA ETAPA - 805429	OAX240302432995	San Juan Mixtepec-Dto. 26	San Juan Mixtepec Distrito 26	1004-FAIS Municipal	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEREDOS SEGUNDA ETAPA - 805429	OAX240402496423	San Jerónimo Tlaxochahuays	Maculixchil de Artigas Carranza	1004-FAIS Municipal	1,028,000.00	1,619,680.53	1,619,680.53	1,619,680.53	100.00%	90.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 39128	OAX240202359487	San Juan Bautista Valle Nacional	La Trinidad (Hondura de Nanche)	1004-FAIS Municipal	391,470.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 51460	OAX240202362242	San Juan Bautista Valle Nacional	Santiago Progreso	1004-FAIS Municipal	536,418.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 51904	OAX240202369000	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Armadillo Chico	1004-FAIS Municipal	379,425.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON - 167449	OAX240202393211	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Palantla	1004-FAIS Municipal	939,529.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PANTEON - 259096	OAX240302423624	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	349,912.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PUEBLO - 105520	OAX240202379516	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Colorada	1004-FAIS Municipal	142,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ACCESO AL PUEBLO IRA ETAPA - 101556	OAX240202377594	San Juan Bautista Valle Nacional	Llano Nuevo	1004-FAIS Municipal	44,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO AV. PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO - 209028	OAX240302415929	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Oteate	1004-FAIS Municipal	513,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO AV. PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO - 309420	OAX240302438325	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Cangrejo Grande	1004-FAIS Municipal	469,784.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CÁMINO PRINCIPAL DE ACCESO AL PUEBLO - 185840	OAX240302412505	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Seco	1004-FAIS Municipal	152,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA GALEANA EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE RIOGRANDE - 454775	OAX240402495970	Villa de Tututepec	Río Grande a Piedra Parata	1004-FAIS Municipal	1,503,349.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 236133	OAX240302424478	Villa de Tututepec	Agua Zarca	1004-FAIS Municipal	342,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO - 108485	OAX240302409616	Santiago Jamiltepec	Charco Nuevayo	1004-FAIS Municipal	847,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE - 235953	OAX240302420432	Santa Cruz Iturbide	Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO DE LEÓN EN LA POBLACION DGS. - 189419	OAX240302413235	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	2,448,477.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN - 338753	OAX240402464913	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	1004-FAIS Municipal	900,967.02	900,967.02	900,967.02	900,967.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA SOFÍA - 451370	OAX240402494374	Santa María Jacatepec	Santa Sofía	1004-FAIS Municipal	1,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL, CALLEJÓN MORELOS Y CALLE REVOLUCION - 306862	OAX240302433301	San Pedro Yolox	Rosario Temextitlán	1004-FAIS Municipal	1,256,235.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CRISTOBAL COLÓN, DE LA 3RA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, PRIMERA ETAPA - 282971	OAX240302428015	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	1,986,357.25	1,986,357.25	1,986,357.25	1,986,357.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA JUVENTUD EN EL BARRIO SAN NICOLAS. - 320818	OAX240302436101	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL CENTRO DE SALUD AL VARADERO DE LA PRESA STA ETAPA - 231575	OAX240402461507	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1004-FAIS Municipal	2,006,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL VILLAL - 463137	OAX240402508917	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	2,368,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA. - 148092	OAX240202389887	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	3,191,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA EL PANTEON, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO. - 430540	OAX240402488239	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Miguel Progreso	1004-FAIS Municipal	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA BOMBA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO REDONDO - 432791	OAX240402484478	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Charco Redondo	1004-FAIS Municipal	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA LA LOCALIDAD DE ESCANDABA CUQUILA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO. - 296050	OAX240402463091	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Juan del Río	1004-FAIS Municipal	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO - 207386	OAX240302415582	San Carlos Yautepéc	Santa Lucía Mecaltepec	1004-FAIS Municipal	715,774.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO - 465417	OAX240402500100	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	1004-FAIS Municipal	836,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO EN EL BARRIO HIDALGO - 399597										
OAX24040247007		San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	2,102,244.78	2,102,244.78	2,102,244.78	2,102,244.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 265549										
OAX240302424754		Santiago Jamiltepec	Santa Elena	1004-FAIS Municipal	1,250,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 133912										
OAX240202387159		San Carlos Yauteppec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	882,500.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CERRO HERMOSO - 234938										
OAX240302420219		Villa de Tututepec	Cerro Hermoso	1004-FAIS Municipal	270,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITURBIDE FINAL EN LA COLONIA BARRIO JUAREZ NORTE EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 377554										
OAX240402461088		Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	1,137,886.02	1,137,886.02	1,137,886.02	1,137,886.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO										
OAX2402214834		San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1005-FORTAMUN	1,035,732.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA PRESA - 107871										
OAX240302409600		Santiago Jamiltepec	Rio Viejo	1004-FAIS Municipal	1,178,123.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS MINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE - 337810										
OAX240402464654		San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAIS Municipal	1,175,482.21	1,175,482.21	1,175,482.21	1,175,482.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMA BONITA, EN EL PARAJE EL COPALITO - 360176										
OAX240402472518		San Felipe Tejalápam	San Felipe Tejalápam	1004-FAIS Municipal	1,651,510.64	1,651,510.64	1,651,510.64	1,651,510.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO LA PASTORA - 437008										
OAX240402486064		Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	1,220,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS TORONJILES - 283286										
OAX240302428071		Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	470,805.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANDEL AVILA CAMACHO EN EL BARRIO LA PAROTA - 66016										
OAX240202367053		San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	2,497,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 207406										
OAX240302415587		San Carlos Yauteppec	San Francisco Gulchima	1004-FAIS Municipal	1,710,383.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS - 107938										
OAX240302409603		Santiago Jamiltepec	Cuyuche	1004-FAIS Municipal	1,188,123.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO - 233111										
OAX240302419851		Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	1,362,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OYAMEL EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, TLAXIACO - 486435										
OAX240402491579		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PONCIANO ARRIBAGA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ABAJO - 233508										
OAX240302419933		Villa de Tututepec	San Francisco de Abajo	1004-FAIS Municipal	502,445.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE - 147201										
OAX240202389974		San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAIS Municipal	2,675,533.89	2,675,533.89	2,675,533.89	2,675,533.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 8, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, QUIZALTEPEC, SEGUNDA ETAPA - 127303										
OAX240202385730		San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	84.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PASTORIA - 433122										
OAX240402484629		Villa de Tututepec	La Pastoria	1004-FAIS Municipal	582,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE MEXICALINGO DE LOS GRANADOS - 296035										
OAX240402463083		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Mexicalcingo de los Granados	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 365448										
OAX240402500112		Villa de Tututepec	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	479,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD - 249355										
OAX240302428039		Santiago Jamiltepec	San José Rio Verde (La Boquilla)	1004-FAIS Municipal	1,137,803.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNION EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO AMATLÁN, DISTRITO MIAHUATLÁN, ESTADO DE OAXACA - 322892										
OAX2403024316702		San Jeronimo Amatlán	San Jeronimo Amatlán	1004-FAIS Municipal	2,618,018.93	2,618,018.93	2,618,018.93	2,618,018.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO BARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, PRIMERA ETAPA - 279890										
OAX2403024027153		San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	2,664,081.42	2,664,081.42	2,664,081.42	2,664,081.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 232556										
OAX240302419777		Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	1004-FAIS Municipal	2,164,566.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN JUAN CIENEGUILLA - 356083										
OAX240402471718		San Juan Cieneguilla	San Juan Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	1,001,821.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO - 327311										
OAX240402464401		San Carlos Yauteppec	San Miguel Suchiltepec	1004-FAIS Municipal	603,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AZUCENAS Y EMILIANO ZAPATA, EN EL NUCLEO RURAL EL MIRADOR - 286693										
OAX240402463193		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIDRO OJO DE AGUA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIATLAHUACA - 345486										
OAX240402467078		San Francisco Teliatlahuaca	San Sidro Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,500,631.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA - 465006										
OAX240402509050		Villa de Tututepec	Chacalapa	1004-FAIS Municipal	799,683.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CABALLERO - 232527										
OAX240302419770		Villa de Tututepec	San Martin Caballero	1004-FAIS Municipal	411,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CARNERO - 232319										
OAX240302419806		Villa de Tututepec	El Carnero	1004-FAIS Municipal	228,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA DEL CAMPO DE AVIACION - 296163										
OAX240402463192		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Campo de Aviación	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE JOYA GRANDE - 434731										
OAX240402485306		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Joya Grande	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0.000 AL KM 0.250 EN LA LOCALIDAD DE EL CUETE - 83757										
OAX240202372610		Santa María Zacatepec	El Cuete	1004-FAIS Municipal	2,658,917.70	2,658,917.70	2,658,917.70	2,658,917.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 280 AL KM 500 EN LA LOCALIDAD DE EL CUETE - 292500										
OAX240302430052		Santa María Zacatepec	El Cuete	1004-FAIS Municipal	2,649,659.84	2,649,659.84	2,649,659.84	2,649,659.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN NICOLAS A SAN VICENTE COATLÁN DEL KM 0 AL KM 5 - 346397										
OAX240402467349		San Nicolás	San Nicolás	1004-FAIS Municipal	489,511.53	489,511.53	489,511.53	489,511.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ EN LA COLONIA AGUASCALIENTES - 338931										
OAX240402465003		Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1004-FAIS Municipal	1,451,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRIMERA ORIENTE EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA - 209133										
OAX240302415986		Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	310,693.51	310,693.51	310,693.51	310,693.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BAHIA TANGOLUNDA, FRACCIONAMIENTO COYULA, SECTOR U - 101844										
OAX240202377632		Santa María Huatulco	Crucecita	1004-FAIS Municipal	2,236,056.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRADA TERCERA SUR EN EL BARRIO JUAREZ - 211433										
OAX240202451496		Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1004-FAIS Municipal	962,848.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CERRO FELDN, EN BARRIO MAGUEY - 102466										
OAX240202378475		Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	2,512,789.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAIREL Y LAGUNA MINIVUA - 100620										
OAX240202377745		Santa María Huatulco	Crucecita	1004-FAIS Municipal	2,372,804.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIAGONAL ORIENTE EN EL BARRIO JUAREZ - 338879										
OAX240402464988		Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1004-FAIS Municipal	2,011,443.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESTUDIANTES EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 345490										
OAX240402467092		Santa María Jalapa del Marqués	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	886,414.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IXCOTEL EN CABECERA MUNICIPAL - 459133										
OAX240402497968		San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAGUNA MONTENGO, SECTOR U2 - 102345										
OAX240202377942		Santa María Huatulco	Crucecita	1004-FAIS Municipal	1,351,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAYA BOCA VIEJA, FRACCIONAMIENTO COYULA, SECTOR U - 101362										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRESA BENITO JUAREZ EN LA COLONIA EL MARQUES 2DA ETAPA - 379833	OAX240202377490	Santa María Huatulco	Cruccesta	1004-FAIS Municipal	3,361,293.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TORO - 102658	OAX240402461876	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1004-FAIS Municipal	1,900,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN BARRIO NUEVO - 102835	OAX240202378548	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	3,360,858.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA NAUTICOS, SECTOR H3 - 285477	OAX240202378131	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	3,335,033.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES - 354641	OAX240302428480	Santa María Huatulco	Sector H Tres	1004-FAIS Municipal	3,853,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SITIO DEL PALMAR - 229874	OAX240402470388	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	1004-FAIS Municipal	3,001,425.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL LIMON EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 292288	OAX240302419312	San Luis Amatlán	Sitio del Palmar	1004-FAIS Municipal	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	1,415,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEON ALMENDRA ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA ROBLES SUR EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 359128	OAX240302430001	Santa María Zacatepec	Santa Cecilia (Barrio)	1004-FAIS Municipal	902,401.39	902,401.39	902,401.39	902,401.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEON DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES - 171865	OAX240402472122	Matías Romero	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	1,056,146.77	1,056,146.77	1,056,146.77	1,056,146.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEON RAFAEL DEL TORO FINAL EN LA COLONIA BARRIO JUAREZ SUR EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 169905	OAX240202394228	Matías Romero	Las Flores	1004-FAIS Municipal	880,827.41	880,827.41	880,827.41	880,827.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA POBLACION - 258476	OAX240202393775	Matías Romero	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	749,711.62	749,711.62	749,711.62	749,711.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO EL PAREDON A LOVECINA, EN LA LOCALIDAD DEL PAREDON 3A. ETAPA - 341331	OAX240302423658	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	1004-FAIS Municipal	893,855.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO EL PAREDON A LOVECINA, EN LA LOCALIDAD DEL PAREDON 3A. ETAPA - 341331	OAX240402488572	San Felipe Tejalapam	El Paredón	1004-FAIS Municipal	1,330,080.98	1,330,080.98	1,330,080.98	1,330,080.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GENERAL VICENTE GUERRERO - 165843	OAX240302414158	Santiago Tilantongo	General Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 197458	OAX240302413738	Santiago Tilantongo	La Providencia	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES TILANTONGO - 194242	OAX240302413971	Santiago Tilantongo	Las Flores Tilantongo	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 193957	OAX240302413923	Santiago Tilantongo	San Antonio	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 236443	OAX240302420542	Santiago Tilantongo	San Isidro	1004-FAIS Municipal	462,134.99	462,134.99	462,134.99	462,134.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 266999	OAX240302425013	Santiago Tilantongo	Zaragoza	1004-FAIS Municipal	789,823.88	789,823.88	789,823.88	789,823.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO SAN GABRIEL COXCATEPEC SANTOS REYES YUCUNA SAN SIMON ZAHUATLAN COXCATEPEC - 337845	OAX240402464662	Santos Reyes Yucuná	Coccatepec	1004-FAIS Municipal	3,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO ATOTONILQUILLO EL SANTO STA. ETAPA - 231429	OAX240302419913	Santiago Jamiltepec	El Santo	1004-FAIS Municipal	1,102,410.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FRANCISCO MADRERO EN LA LOCALIDAD DE JALAPA DEL VALLE - 450128	OAX240402493626	San Felipe Tejalapam	La Nopslera	1004-FAIS Municipal	469,324.91	469,324.91	469,324.91	469,324.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PRINCIPAL - 309182	OAX240302416030	Nacional	Pescadillo	1004-FAIS Municipal	1,694,364.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA DOS EN LA COLONIA HIDALGO NORTE EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 237786	OAX240302420797	Matías Romero	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	1,032,872.29	1,032,872.29	1,032,872.29	1,032,872.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 3 ETAPA - 127523	OAX240202385812	Concepción Pápalo	San Francisco de Asís	1004-FAIS Municipal	485,000.00	485,000.00	485,000.00	485,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DEL ROBLE 3A. ETAPA - 442066	OAX240402488998	San Felipe Tejalapam	La Fuente	1004-FAIS Municipal	1,279,811.67	1,279,811.67	1,279,811.67	1,279,811.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA PRIMERA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 71355	OAX240302409000	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	987,540.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZOA DE CALVARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZATEPEC - 453892	OAX240402495434	Santo Tomás Mazaltepec	San Tomás	1004-FAIS Municipal	1,254,555.94	1,254,555.94	1,254,555.94	1,254,555.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA PRIVADA DE BORGINO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 465353	OAX240402500079	Villa de Tlutepec	La Luz	1004-FAIS Municipal	2,341,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 18895	OAX240302412552	San Juan Bautista Valle Nacional	La Gran Lucha	1004-FAIS Municipal	1,306,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA CHUPARROSA - 88817	OAX240202373578	San Pedro Jicayán	Chuparrosa	1004-FAIS Municipal	1,589,378.57	1,589,378.57	1,589,378.57	1,589,378.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA - 282608	OAX240302427917	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	1004-FAIS Municipal	1,187,804.68	1,187,804.68	1,187,804.68	1,187,804.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE GPE. VICTORIA Y LAZARO CARDENAS, BARRIO XUNUÚ - 298744	OAX240302431166	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	1,340,894.11	1,340,894.11	1,340,894.11	1,340,894.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDARTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUOVO - 142633	OAX240302437850	Santiago Nuovo	Santiago Nuovo	1004-FAIS Municipal	2,264,701.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BARRIO NUEVO - 333708	OAX240302439269	Santa María Ecatepec	San Lorenzo Jilotepecquillo	1004-FAIS Municipal	1,089,976.77	1,089,976.77	1,089,976.77	1,089,976.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELEM ORIENTE SECTOR 4 EN LA LOCALIDAD DE PALOMARES - 357577	OAX240402471525	Matías Romero	Palmares	1004-FAIS Municipal	792,520.05	792,520.05	792,520.05	792,520.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CACALOTE - 233791	OAX240302419996	Villa de Tlutepec	El Cacalote	1004-FAIS Municipal	1,370,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO UBERO - 344943	OAX240402466825	Matías Romero	Nuevo Ubero	1004-FAIS Municipal	957,425.50	957,425.50	957,425.50	957,425.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOCUIAPAM - 388882	OAX240402464475	Nuevo Zocuilapam	Nuevo Zocuilapam	1004-FAIS Municipal	645,000.97	645,000.97	645,000.97	645,000.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 313651	OAX240302434689	Matías Romero	San Juan del Río	1004-FAIS Municipal	1,102,243.34	1,102,243.34	1,102,243.34	1,102,243.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ SUB TRAMO KM 0 MAS 200 AL 0 MAS 400 - 182548	OAX240302433054	San Miguel Mixtepec	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	937,699.00	937,699.00	937,699.00	937,699.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BRENIA TORRES EN LA LOCALIDAD DE PROFESOR OTILIO MONTAÑO - 296688	OAX240302433734	Matías Romero	Profesor Otilio Montaño	1004-FAIS Municipal	939,445.69	939,445.69	939,445.69	939,445.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMELIA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA PRIMERA PONIENTE EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 256380	OAX240302422328	Matías Romero	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	1,071,683.93	1,071,683.93	1,071,683.93	1,071,683.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A LA AGENCIA - 224875	OAX240302418554	Concepción Pápalo	Peña Blanca	1004-FAIS Municipal	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL - 141994	OAX240302410124	La Compañía	Arca del Esolno	1004-FAIS Municipal	1,580,805.44	1,580,805.44	1,580,805.44	1,580,805.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLON - 248960	OAX240302355987	San Ildefonso Soles	San Ildefonso Soles	1004-FAIS Municipal	1,423,439.00	1,423,439.00	1,423,439.00	1,423,439.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLON EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TETITIPAC - 344073	OAX240402466235	San Sebastián Tetitipac	San Sebastián Tetitipac	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 451513	OAX240402494475	Santa María Jacatepec	San Agustín	1004-FAIS Municipal	1,382,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRUZ AMANILLA, DEL BARRIO DE SAN BARTOLO - 298444	OAX240402463164	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Bartolo	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NACIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 190573	OAX240402465547	Santo Domingo Otzotepec	Santo Domingo Otzotepec	1004-FAIS Municipal	1,632,747.80	1,637,185.20	1,637,185.20	1,637,185.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NINOS HERODES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN - 344644	OAX240402466645	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1004-FAIS Municipal	2,213,645.97	2,213,645.97	2,213,645.97	2,213,645.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NINOS HERODES EN LA LOCALIDAD DE PASO GUAYABO - 352283	OAX240402469592	Matias Romero	Paso Guayabo	1004-FAIS Municipal	509,519.00	509,519.00	509,519.00	509,519.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NINOS HERODES, DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, - 430842	OAX240402481404	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,036,982.89	1,036,982.89	1,036,982.89	1,036,982.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALMAS EN EL SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD DE PALOMARES - 347279	OAX240402487671	Matias Romero	Palomares	1004-FAIS Municipal	705,809.98	705,809.98	705,809.98	705,809.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALMITAS SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD DE PALOMARES - 359511	OAX240402472267	Matias Romero	Palomares	1004-FAIS Municipal	705,809.98	705,809.98	705,809.98	705,809.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLAN DE AYALA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 256897	OAX240302413127	Matias Romero	Matias Romero	1004-FAIS Municipal	830,937.72	830,937.72	830,937.72	830,937.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE TOLOSITA - 169300	OAX240202393630	Matias Romero	Tolosita	1004-FAIS Municipal	1,128,094.39	1,128,094.39	1,128,094.39	1,128,094.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, - 423304	OAX240402479622	Santo Domingo Tonahú	Natividad	1004-FAIS Municipal	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 256749	OAX240302423894	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	1004-FAIS Municipal	317,191.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 288203	OAX240302429055	Candelaria Lovichia	Azulillo	1004-FAIS Municipal	2,157,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BARRANCONES - 168244	OAX240202393407	Matias Romero	Barrancones	1004-FAIS Municipal	838,266.38	838,266.38	838,266.38	838,266.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON - 405126	OAX240402472363	San Vicente Luchila	Ejido el Rincón	1004-FAIS Municipal	2,163,902.17	2,163,902.17	2,163,902.17	2,163,902.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 180427	OAX240302411572	San Miguel Tacámama	El Terrero	1004-FAIS Municipal	870,953.84	870,953.84	870,953.84	870,953.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CANADA DEL MARQUES - 180379	OAX240302411554	San Miguel Tacámama	La Cañada del Marques	1004-FAIS Municipal	834,022.19	834,022.19	834,022.19	834,022.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 180408	OAX240302411559	San Miguel Tacámama	La Esperanza (La Nueva Esperanza)	1004-FAIS Municipal	838,881.78	838,881.78	838,881.78	838,881.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL - 321101	OAX240302436366	Santa Maria Jacatepec	Rancho Manantial	1004-FAIS Municipal	1,231,529.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HUAMUCHIL, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 314517	OAX240302434907	Zapotitlán Lagunas	San José el Guamuchil	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YUCUMESA - 404323	OAX240402471941	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Yucumesa	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS - 281241	OAX240302427641	Santa Maria Zacatepec	Las Palmas	1004-FAIS Municipal	1,249,133.38	1,249,133.38	1,249,133.38	1,249,133.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE RIO YUTANDUA - 293412	OAX240302430263	San Pedro Jicaván	Rio Yutandua	1004-FAIS Municipal	1,070,401.45	1,070,401.45	1,070,401.45	1,070,401.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 349382	OAX240402468490	Santiago Comaltepec	La Esperanza	1004-FAIS Municipal	591,341.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRO - 226843	OAX240302418896	Magdalena Peñasco	San Andrés	1004-FAIS Municipal	1,600,000.01	1,600,000.01	1,600,000.01	1,600,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LAS PALMAS - 274879	OAX240302426555	Santiago Tilantongo	San Martín de las Palmas	1004-FAIS Municipal	357,110.87	357,208.47	357,208.47	357,208.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL CACALOTE - 250276	OAX240302423052	San Gabriel Mixtepec	Cacalote	1004-FAIS Municipal	872,282.61	872,282.61	872,282.61	872,282.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA TINYULE - 100855	OAX240202377830	San Gabriel Mixtepec	Latin Yule	1004-FAIS Municipal	628,478.26	628,478.26	628,478.26	628,478.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 312056	OAX240302434288	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	847,018.43	847,018.43	847,018.43	847,018.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE MORELOS - 312001	OAX240302434282	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	1,047,307.76	1,047,307.76	1,047,307.76	1,047,307.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO Y NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAPAM - 309815	OAX240302433894	San Pedro y San Pablo Tequiotepec	San Miguel Ixtapam	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROL. JOSE MARIA CORONADO - 233305	OAX240302419855	La Compañía	Río de Etulá	1004-FAIS Municipal	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA - 321850	OAX240302436424	Santa Maria Jacatepec	Santa María Jacatepec	1004-FAIS Municipal	949,547.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYUA - 329511	OAX240402464444	San Jerónimo Tlacoahuaya	San Jerónimo Tlacoahuaya	1004-FAIS Municipal	1,448,782.59	1,436,664.38	1,436,664.38	1,436,664.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUANTANA ROO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYUA - 456354	OAX240402491853	San Jerónimo Tlacoahuaya	San Jerónimo Tlacoahuaya	1004-FAIS Municipal	850,191.22	770,667.93	770,667.93	770,667.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION DEL KM 0,588 AL KM 1,000 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PINAS, - 100811	OAX240202377804	Santa Maria Jacatepec	San Vicente Pinas	1004-FAIS Municipal	3,411,417.89	3,411,417.89	3,411,417.89	3,411,417.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO SANTIAGO - 199284	OAX240302414480	San Pedro Jicaván	Santiago Jicaván	1004-FAIS Municipal	2,675,417.20	2,675,417.20	2,675,417.20	2,675,417.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS - 375285	OAX240402456019	San Juan Quijahlé	San Juan Quijahlé	1004-FAIS Municipal	3,259,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO GAVILAN - 452398	OAX240402495033	Santa Maria Jacatepec	Rancho Gavilán	1004-FAIS Municipal	955,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUILOTEPEC SEGUNDA ETAPA. - 414515	OAX240402493728	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	1004-FAIS Municipal	1,521,977.87	1,521,977.87	1,521,977.87	1,521,977.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON SEGUNDA ETAPA - 222263	OAX240302418036	Santa Catarina Itepeji	Tierra Colorado	Municipal	1,455,626.88	1,455,626.88	1,455,626.88	1,455,626.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD DEL PAGUITAL - 238245	OAX240302420856	Matias Romero	El Paguitál	1004-FAIS Municipal	832,941.70	822,941.70	822,941.70	822,941.70	99.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEGUNDA SUR - 84193	OAX240202372073	Concepción Pápaló	San Francisco Pueblo Nuevo	1004-FAIS Municipal	660,000.00	660,000.00	660,000.00	660,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TRES DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA - 224025	OAX240302418426	Magdalena Peñasco	Cuesta Blanca	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNION Y PROGRESO COLONIA 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 196480	OAX240302414224	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	954,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE HIDALGO Y HERIBERTO MARTINEZ - 376342	OAX240402460659	San Pedro Jicaván	San Pedro Jicaván	1004-FAIS Municipal	1,265,608.62	1,265,608.62	1,265,608.62	1,265,608.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA - 300963	OAX240302432053	San Bartolo Coyotepec	Reyes Manteón	1004-FAIS Municipal	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	1,000,000.01	100.00%	120.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YACAHUITE, DEL BARRIO DE SAN BARTOLO. - 296974	OAX240402463274	Heroles Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Bartolo	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YUKU KUAKU, BARRIO GRANDE - 363170	OAX240402457390	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	839,955.36	839,955.36	839,955.36	839,955.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN - 318584										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZONA BAJA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO AVALCO - 168831	OAX240302435725	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,556,945.49	1,556,945.49	1,556,945.49	1,556,945.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA MISION IRA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 424417	OAX240202393527 OAX240202480033	San Felipe Usila Santa Ana Tavela	San Antonio Anilco Santa Ana Tavela	1004-FAIS Municipal 1004-FAIS Municipal	1,863,806.78 1,528,807.48	1,863,806.78 0.00	1,863,806.78 0.00	1,863,806.78 0.00	100.00% 0.00%	100.00% 0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD COLONIA GABRIEL RAMOS MILLAN - 292931	OAX240302430160	Matías Romero	Colonia Gabriel Ramos Millán	1004-FAIS Municipal	959,445.69	959,445.69	959,445.69	959,445.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL COYULLITO - 84561	OAX240202372796	Santa María Zacatepec	El Coyullito	1004-FAIS Municipal	985,520.19	985,520.19	985,520.19	985,520.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RÍO METATES, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 113990	OAX240202382007	Santiago Juxtlahuaca	Río Metates	1004-FAIS Municipal	1,183,300.00	1,183,300.00	1,183,300.00	1,183,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RUFINO TAMAYO - 33978	OAX240202371994	Santa María Zacatepec	Santa Cruz de Rufino	1004-FAIS Municipal	1,890,000.39	1,890,000.39	1,890,000.39	1,890,000.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LIBERTAD EN LA COLONIA EL LLANO, PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 219887	OAX240302417704	San Francisco	San Francisco	1004-FAIS Municipal	1,869,572.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y REFORMA - 279759	OAX240302427366	Santa Cruz Trunfujilla	Independencia	1004-FAIS Municipal	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AV. FRANCISCO J. MADERO Y CALLE LÓPEZ ORRADOR EN LA SEGUNDA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALOPE, LOCALIDAD DE SANTIAGO LALOPE	OAX240402516061	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	1005-FORTAMUN	294,493.65	294,493.65	294,493.65	294,493.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MATIAS ROMERO, DEL MOLINO Y LOS MORALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CUOTTEPEC - 414736	OAX240402493807	San Juan Cuotepec	San Juan Cuotepec	1004-FAIS Municipal	1,494,022.13	1,494,022.13	1,494,022.13	1,494,022.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MORELOS, BENITO JUAREZ Y BOCA NEGRA EN LA COL. MORELOS - 314025	OAX240302434786	Nacional	Arroyo de Banco	1004-FAIS Municipal	2,399,011.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CALLEJONES MORELOS Y CUAUHTEMOC EN LA COLONIA EL LLANITO - 208966	OAX240302415919	Matías Romero	El Llano	1004-FAIS Municipal	780,970.00	780,970.00	780,970.00	780,970.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, BARRIO EL PANTEON EN CALLEJON HACIA EL CERRITO - 455608	OAX240402496504	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	1004-FAIS Municipal	549,991.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD EL TOLEDO EN DIVERSAS CALLES - 449630	OAX240402493329	San Pedro Mixtepec	El Toledo	1004-FAIS Municipal	1,060,045.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD EL ZAPOTE EN DIVERSAS CALLES - 458167	OAX240402507808	San Pedro Mixtepec	El Zapote	1004-FAIS Municipal	906,652.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD LA REFORMA EN CALLE HACIA LA CASCAIDA - 450333	OAX240402493630	San Pedro Mixtepec	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,511,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO EN DIVERSAS CALLES - 451312	OAX240402494341	San Pedro Mixtepec	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	320,736.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA ARROYO SECO EN DIVERSAS CALLES - 451791	OAX240402494676	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	1004-FAIS Municipal	1,401,175.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA BELLA VISTA EN DIVERSAS CALLES - 456820	OAX240402507599	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	1004-FAIS Municipal	795,406.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA LA PAZ EN DIVERSAS CALLES - 459209	OAX240402498006	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	1004-FAIS Municipal	411,749.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO SECTOR 2000 EN DIVERSAS CALLES - 444348	OAX240402490321	San Pedro Mixtepec	Lomas de San Pedro	1004-FAIS Municipal	869,711.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD SAN ANDRÉS COPALA EN DIVERSAS CALLES - 455475	OAX240402496401	San Pedro Mixtepec	San Andrés Copala	1004-FAIS Municipal	212,817.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CERRO NIJO EN CALLE PRINCIPAL - 426418	OAX240402480969	Santos Reyes Nopalá	Cerro Niño	1004-FAIS Municipal	788,104.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CIENEGA GRANDE EN DIVERSAS CALLES - 428725	OAX240402482206	Santos Reyes Nopalá	Ciénega Grande	1004-FAIS Municipal	898,353.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE EN CALLE PRINCIPAL - 428412	OAX240402482040	Santos Reyes Nopalá	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	320,426.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN ANTONIO CUJITLA EN DIVERSAS CALLES - 428461	OAX240402480351	Santos Reyes Nopalá	San Antonio Cujitla	1004-FAIS Municipal	1,196,181.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO EN CALLE DEL TRAMO ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS RIVERAS DEL RIO - 428872	OAX240402482293	Santos Reyes Nopalá	San José Atotonilco	1004-FAIS Municipal	1,203,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN MARCOS ZAPOTALITO EN DIVERSAS CALLES - 427854	OAX240402481731	Santos Reyes Nopalá	San Marcos Zapotalito (El Zapote)	1004-FAIS Municipal	733,490.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOTEPEC EN DIVERSAS CALLES - 428560	OAX240402482130	Santos Reyes Nopalá	Santa Lucía Teotepec	1004-FAIS Municipal	3,549,266.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC EN CALLE LA PILA - 426146	OAX240402480793	Santos Reyes Nopalá	Santa María Magdalena Tltepec	1004-FAIS Municipal	996,366.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTIAGO CUJITLA EN CALLE HACIA EL CERRO CUATECAL - 427118	OAX240402482164	Santos Reyes Nopalá	Santiago Cujitla	1004-FAIS Municipal	2,456,107.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO LA COMUNAL LA TIZA DE MONROY - 265748	OAX240302424794	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	2,010,416.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO N LA CALLE IGUALA, DEL BARRIO DE SAN BARTOLO - 441606	OAX240402488696	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA IRA, DE MAYO - 462874	OAX240402503872	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	602,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO QUE INICIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO RIO VERDE EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE LA TEJA - 235585	OAX240302420358	Villa de Tututepec	San Antonio Rio Verde	1004-FAIS Municipal	239,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO ESCUELA TELESECUNDARIA A RANCHO PIÑAS SUB TRAMO KM 0 MAS 136 AL 0 MAS 436 - 36269	OAX240202358070	San Miguel Mixtepec	San Ildro	1004-FAIS Municipal	1,466,549.03	1,466,549.03	1,466,549.03	1,466,549.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA PARCELA A PUENTE DE AGUILA SUB TRAMO 1 MAS 850 AL 2 MAS 850 - 182492	OAX240302411882	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	2,758,066.00	2,758,066.00	2,758,066.00	2,758,066.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO A LA CÁNCAN PUBLICA - 342704	OAX2404024965679	Nacional	Cerro de Pita	1004-FAIS Municipal	184,693.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE DE LOS REMEDIOS, EN LA COLONIA CRUZ DEL TABACO - 434408	OAX240402485236	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE LOS POZOS EN EL BARRIO DE SAN PEDRO - 296871	OAX240402486327	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE AMBAR DEL BARRIO DE SAN MIGUEL - 345910	OAX240402491316	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE SALVIA EN LA COLONIA LINDA VISTA - 444889	OAX240402490698	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE SANTA MAGDALENA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 192015	OAX240302413671	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	1004-FAIS Municipal	2,702,609.11	2,702,609.11	2,702,609.11	2,702,609.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLONIA DIGNO CARRASCO - 336993	OAX240402465028	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	211,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLONIA EL ARENAL - 187762		Nacional	Nacional							

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 71584	OAX240302412910	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	741,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA LA LUZ, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 218541	OAX240202368000	Santa María Chilchotla	San Martín de Porres	1004-FAIS Municipal	2,300,004.63	2,300,002.66	2,300,002.66	2,300,002.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA ASUNCION DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 77048	OAX240302417469	Santa María Chilchotla	La Luz	1004-FAIS Municipal	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN AV. INDEPENDENCIA ENTRE VICTORIA Y COLON EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 19457	OAX240202370484	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1004-FAIS Municipal	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE 1 EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 12683	OAX240102344612	Figueroa	Figueroa	1004-FAIS Municipal	623,525.66	623,525.66	623,525.66	623,525.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE 3 EN LA LOCALIDAD DE TORREON - 9531	OAX240102343504	Figueroa	Figueroa	1004-FAIS Municipal	557,008.02	557,008.02	557,008.02	557,008.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE 4 EN LA LOCALIDAD DE TORREON - 9572	OAX240102343581	Figueroa	La Reforma	1004-FAIS Municipal	949,931.26	949,931.26	949,931.26	949,931.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE 5 COL. EL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 12317	OAX240102343272	Figueroa	Torreón	1004-FAIS Municipal	337,341.13	337,341.13	337,341.13	337,341.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE - 9725	OAX240102343279	Figueroa	Torreón	1004-FAIS Municipal	693,872.77	693,872.77	693,872.77	693,872.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE ADOLOFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDAL - 12519	OAX240102343543	Figueroa	Figueroa	1004-FAIS Municipal	1,299,375.75	1,299,375.75	1,299,375.75	1,299,375.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE DE LOS ROBLES BARRIO JARDINES DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 9766	OAX240102343293	Figueroa	Rancho Grande	1004-FAIS Municipal	1,168,151.06	1,168,151.06	1,168,151.06	1,168,151.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CATEDRAL Y LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 11017	OAX240102343564	Figueroa	Zona Urbana Ejidal	1004-FAIS Municipal	717,588.66	717,588.66	717,588.66	717,588.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE EDUARDO CAPISTRAN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO - 12243	OAX240102343301	Figueroa	Figueroa	1004-FAIS Municipal	386,584.80	386,584.80	386,584.80	386,584.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE ELVIRA G. ORDOÑEZ ENTRE AV. PORFIRIO DIAZ Y AV. LEDNA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 9288	OAX240102343536	Figueroa	Arroyo de Enmedio	1004-FAIS Municipal	510,401.84	510,401.84	510,401.84	510,401.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA - 12566	OAX240102343241	Figueroa	Figueroa	1004-FAIS Municipal	1,251,002.15	1,251,002.15	1,251,002.15	1,251,002.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE MANUEL GONZALEZ PEDRAZA Y NASTASYO BUSTAMANTE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 1165	OAX240102343566	Figueroa	La Junta	1004-FAIS Municipal	896,386.09	896,386.09	896,386.09	896,386.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE M. HIDALGO ENTRE CARRETERA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA SAN ANTONIO - 11853	OAX240102343419	Figueroa	Figueroa	1004-FAIS Municipal	588,497.41	588,497.41	588,497.41	588,497.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE JUAN DE LOS RIOS EN LA LOCALIDAD DE JOLLETTE - 11807	OAX240102343488	Figueroa	Jollette	1004-FAIS Municipal	994,206.76	994,206.76	994,206.76	994,206.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 10800	OAX240102343399	Figueroa	Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	816,917.68	816,917.68	816,917.68	816,917.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE JUAZAR EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA - 10603	OAX240102343380	Figueroa	La Raya	1004-FAIS Municipal	608,630.27	608,630.27	608,630.27	608,630.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE LUCIO BLANCO 2DA. ETAPA ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ PEDRAZA Y NASTASYO BUSTAMANTE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 1165	OAX240102342437	Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	3,401,310.33	3,401,310.33	3,401,310.33	3,401,310.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 1154	OAX240102343495	Figueroa	Cañada San Antonio	1004-FAIS Municipal	1,169,342.76	1,169,342.76	1,169,342.76	1,169,342.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE MANUEL GONZALEZ PEDRAZA Y 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 1419	OAX240102342448	Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	1,111,014.13	1,111,014.13	1,111,014.13	1,111,014.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO - 11997	OAX240102342456	Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	1,910,655.04	1,910,655.04	1,910,655.04	1,910,655.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO SEGUNDO - 10877	OAX240102343508	Figueroa	Aserradero	1004-FAIS Municipal	1,017,268.54	1,017,268.54	1,017,268.54	1,017,268.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA DEL CASTILLO - 12342	OAX240102343408	Figueroa	Aserradero Segundo	1004-FAIS Municipal	629,069.32	629,069.32	629,069.32	629,069.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE PRIVADA DE LOS AMATES BARRIO JARDINES DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 10470	OAX240102343544	Figueroa	Tembladera del Castillo	1004-FAIS Municipal	1,415,947.52	1,415,947.52	1,415,947.52	1,415,947.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE TOMAS MEJIA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 1304	OAX240102343374	Figueroa	Figueroa	1004-FAIS Municipal	431,652.01	431,652.01	431,652.01	431,652.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO - 12092	OAX240102342445	Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	1,994,559.83	1,994,559.83	1,994,559.83	1,994,559.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LUCES DE LA REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 12598	OAX240102343517	Figueroa	Arroyo de Enmedio	1004-FAIS Municipal	804,038.15	804,038.15	804,038.15	804,038.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA COLONIA 21 DE MAYO - 10738	OAX240102343572	Figueroa	Figueroa	1004-FAIS Municipal	372,588.55	372,588.55	372,588.55	372,588.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TETELA - 10650	OAX240102343394	Figueroa	Emiliano Zapata (Colonia 21 de Mayo)	1004-FAIS Municipal	1,198,434.72	1,198,434.72	1,198,434.72	1,198,434.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN EN CALLE ELSA CORDOVA MORAN ENTRE LAS CALLES WENCESLAO VICTORIA SOTO Y MARIEL HUERTA ZAMAONA EN LA COLONIA ANTORCHA POPULAR - 71924	OAX240102343388	Figueroa	Tetela	1004-FAIS Municipal	1,457,402.40	1,457,402.40	1,457,402.40	1,457,402.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN EN LA CALLE ARGENTINA - 242048	OAX240202368176	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,284,336.84	1,263,408.98	1,263,408.98	1,263,408.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ EN LA CALLE AVENIDA DE GUADALUPE DE BENITO JUAREZ - 133711	OAX240202368152	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,400,957.21	1,400,957.16	1,400,957.16	1,400,957.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN EN LA CALLE ELA NUMA EN EL SECTOR YUCUITZA DE LA COLONIA DEL MAESTRO - 71830	OAX240302423846	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	1004-FAIS Municipal	820,543.47	819,221.59	819,221.59	819,221.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN EN LA CALLE ELA NUMA EN EL SECTOR YUCUITZA DE LA COLONIA DEL MAESTRO - 71830	OAX240202386787	Santiago Ayuquilla	Guadalupe de Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	896,874.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAUCITLAN DE MORELOS - 359126	OAX240402491948	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	1004-FAIS Municipal	212,556.53	212,556.48	212,556.48	212,556.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN EN LA CALLE ITA NUMA EN EL SECTOR YUCUITZA DE LA COLONIA DEL MAESTRO - 71830	OAX240402472119	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	Saucitlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	639,270.94	639,270.94	639,270.94	639,270.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN EN LA PRIVADA DE AGUSTIN MELGAR - 240320	OAX240202368080	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	Colonia del Maestro	1004-FAIS Municipal	931,439.16	930,755.93	930,755.93	930,755.93	100.00%	100.00%
	OAX240302421211	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	Heroica Ciudad de Hualajuapán de León	1004-FAIS Municipal	340,025.09	340,025.09	340,025.09	340,025.09	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADDQUIN EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA TRABAJADORES DEL CAMPO - 410512										
	OAX240402492041	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA EN LA CALLE NACIONAL DEL EL BARRIO DEL CARMEN SILACAYOAPAM - 307225										
	OAX240302433371	Silacayoapam	El Carmen	1004-FAIS Municipal	362,250.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE ANTONIO NIÑO DE RIVERA COLONIA LAS PALMAS - 358842										
	OAX240402472012	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	582,700.67	582,700.67	582,700.67	582,700.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA MAGISTERIAL EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA - 110388										
	OAX240102348423	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	553,000.00	553,000.00	553,000.00	553,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AV ACEVEDO LOPEZ, ESQUINA CON CALLE REVOLUCION - 344115										
	OAX240402466253	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	1,809,930.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GERTRUDIS BOCA NEGRA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 159524										
	OAX240202391471	San Esteban Atlahuaca	Morelos	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS DEPORTES ENTRE AVINENIDA INSURGENTES Y AV FRANCISCO MADRERO - 344122										
	OAX240402466259	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	1,754,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN NUEVO CERRO MOJARRA - 353032										
	OAX240402469913	San Juan Coatecoán	Nuevo Cerro Mojarra	1004-FAIS Municipal	1,270,513.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE EL CALVARIO Y DE LOS DEPORTES - 381339										
	OAX240402462418	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	1,920,066.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO Y DE LOS DEPORTES - 327964										
	OAX240402464419	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	1,765,599.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA - 145753										
	OAX240202389042	San Lucas Otlilán	Macín Grande	1004-FAIS Municipal	4,262,241.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE GUELAGUACHI - 283619										
	OAX240302428202	Santo Domingo Tehuantepec	Guelaguachi	1004-FAIS Municipal	4,090,425.12	4,090,425.12	4,090,425.12	4,090,425.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE YUCUÍLLI - 117051										
	OAX240202383479	San Esteban Atlahuaca	Yucuílli	1004-FAIS Municipal	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	1,299,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE JUNIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL DE LA REFORMA - 354507										
	OAX240402470327	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Isabel de la Reforma	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SAN JUAN CUITITO - 389177										
	OAX240402465397	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Cuititío	1004-FAIS Municipal	590,000.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 419115										
	OAX240402495561	Santiago Huajuotitlán	El Zapote	1004-FAIS Municipal	346,200.00	346,200.00	346,200.00	346,200.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO - 344276										
	OAX240402466395	San Andrés Dinculí	San Andrés Dinculí	1004-FAIS Municipal	940,825.47	935,587.28	935,587.28	935,587.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO DE LEON, SEGUNDA ETAPA - 258570										
	OAX240302423760	San Miguel Amatlán	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	602,845.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI - 403354										
	OAX240402471425	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	1004-FAIS Municipal	1,101,620.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL - 436513										
	OAX240402485747	San Juan Gulchicovi	San Juan Gulchicovi	1004-FAIS Municipal	682,258.91	682,258.91	682,258.91	682,258.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA HUAJUAPAN - 174181										
	OAX240202394766	San Miguel Amatlán	Santo Domingo Yolotepec	1004-FAIS Municipal	1,000,004.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO - 400989										
	OAX240402470566	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,338,505.53	1,338,505.53	1,338,505.53	1,338,505.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 204021										
	OAX240302415106	San Andrés Dinculí	Reforma	1004-FAIS Municipal	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 2DA. ETAPA, LA TRINIDAD - 305007										
	OAX240302432910	Coicoyán de las Flores	La Trinidad	1004-FAIS Municipal	2,022,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION DE MELCHOR OCMAMPÍ LOCALIDAD SAN VICENTE DEL PALMAR - 304543										
	OAX240302432809	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Vicente del Palmar	1004-FAIS Municipal	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO - 187638										
	OAX240302412871	San Esteban Atlahuaca	Progreso	1004-FAIS Municipal	1,099,999.96	1,099,999.96	1,099,999.96	1,099,999.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CANDELARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN SEGUNDA ETAPA - 167648										
	OAX240202393239	San Mateo YOLOXOCHITLAN	YoloXochitlan	1004-FAIS Municipal	2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS RAMOS ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA TENESTEN EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 69893										
	OAX240202367477	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1004-FAIS Municipal	3,144,608.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EL PORVENIR C.C.T. 20DP80542D - 43370										
	OAX240202360554	Santiago Tlaxiayaltepec	El Portezuelo	1004-FAIS Municipal	2,361,351.62	2,361,351.62	2,361,351.62	2,361,351.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, COICOYAN DE LAS FLORES.										
	OAX240402515083	Coicoyán de las Flores	Tierra Colorada	1005-FORTAMUN	508,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ TENEXCALCO - 223469										
	OAX240302418334	San Miguel Zahuatlán	La Luz Tenexcalco	1004-FAIS Municipal	625,059.19	625,059.19	625,059.19	625,059.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE AV. CONSTITUCION Y CINCO DE MAYO - 381402										
	OAX240402467443	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	1,652,487.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOCE DE OCTUBRE - 195510										
	OAX240302414112	San Juan Gulchicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	1004-FAIS Municipal	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DON LUCIO - 174870										
	OAX240202394948	San Miguel Amatlán	Concepcion Parfino Ojaz	1004-FAIS Municipal	1,000,003.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE ZAHJON Y GARRAPATERO - 360663										
	OAX240402456983	Santo Domingo Tehuantepec	Zahjón y Garrapatero	1004-FAIS Municipal	1,409,506.05	1,409,506.05	1,409,506.05	1,409,506.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 397688										
	OAX240402469144	San José Ayuquila	San Rafael	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ENTRADA A SAN JORGE EL ZAPOTE - 212608										
	OAX240302416539	San Miguel Amatlán	San Jorge el Zapote	1004-FAIS Municipal	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO T. MADRERO ENTRE AV. IDEAL Y POPULAR EN EL BARRIO CHALACA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 120599										
	OAX240302409901	Santo Domingo Zanatepec	Barrio Chalaca	1004-FAIS Municipal	1,092,231.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPEANA, EN SAN MATEO NEJAPAM - 396939										
	OAX240402468834	San Mateo Nejapam	San Mateo Nejapam	1004-FAIS Municipal	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO, SEGUNDA ETAPA - 164955										
	OAX240202397588	San Simón Zahuatlán	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	1,180,701.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA EL COMEDOR ESCOLAR - 374882										
	OAX240402460087	San Juan Gulchicovi	El Zacatal	1004-FAIS Municipal	967,454.74	967,454.74	967,454.74	967,454.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, YUCUNUTI DE BENITO JUAREZ. - 282632										
	OAX240302427928	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucunuti de Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AV INSURGENTES Y AV VICENTE SUAREZ - 327935										
	OAX240402464415	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	1,847,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 442078										
	OAX240402489002	San Juan Gulchicovi	Ramos Millán	1004-FAIS Municipal	645,830.00	645,830.00	645,830.00	645,830.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IJZMIN - 262577										
	OAX240302424195	San Miguel Amatlán	Guadalupe Villahermosa	1004-FAIS Municipal	1,070,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TERCERA ETAPA - 147056	OAX240302410247	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1004-FAIS Municipal	2,398,739.41	2,398,739.41	2,398,739.41	2,398,739.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SANTA MARIA CAMOTLAN - 429700	OAX240402482762	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAIS Municipal	792,148.95	930,791.69	930,791.69	930,791.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN MARIN MORAN ENTRE AV TEHUANTEPEC Y MIGUEL HIDALGO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - 457303	OAX240402471404	Santo Domingo Tehuantepec	Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	3,045,173.45	3,045,173.45	3,045,173.45	3,045,173.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUQUILITA - 209826	OAX240302416100	San Miguel Amatlán	Xoconostle	1004-FAIS Municipal	929,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA PLANADA - 381689	OAX240402462509	San Juan Guichicovi	San Juan Viejo	1004-FAIS Municipal	1,039,644.43	1,039,644.43	1,039,644.43	1,039,644.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 232953	OAX240302419831	Santo Tomás Ocoatepec	Morelos	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS TRES CRUCES, SEGUNDA ETAPA - 154560	OAX240202391128	San Simón Zahuatlán	Las Tres Cruces	1004-FAIS Municipal	1,252,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, SEGUNDA ETAPA. - 164123	OAX240202392450	San Simón Zahuatlán	La Colmena	1004-FAIS Municipal	1,297,919.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS ROBLES - 381875	OAX240402462537	San Juan Guichicovi	Nuevo Brena Torres	1004-FAIS Municipal	565,489.77	565,489.77	565,489.77	565,489.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANANTIAL - 381961	OAX240402462558	San Juan Guichicovi	Barrio Alvarado	1004-FAIS Municipal	965,000.00	965,000.00	965,000.00	965,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MI PATRIA ES PRIMERO, BARRIO SAN JOSE, LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES - 304581	OAX240302432820	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,513,995.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS - 438412	OAX240402486891	San Juan Guichicovi	Estación Magoñe	1004-FAIS Municipal	1,655,875.72	1,655,875.72	1,655,875.72	1,655,875.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MEMBRILLOS - 354703	OAX240402470426	Santa Catarina Zapoauilla	Membrillos	1004-FAIS Municipal	250,102.36	250,102.36	250,102.36	250,102.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS, SEGUNDA ETAPA - 163711	OAX240202392379	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NACIONAL - 411412	OAX240402492382	San Miguel Amatlán	San Antonio Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	374,382.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO. - 272989	OAX240302426196	San Andrés Dincuitl	San Andrés Dincuitl	1004-FAIS Municipal	773,590.22	762,156.42	762,156.42	762,156.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑO PERDIDO - 174973	OAX240202394966	San Miguel Amatlán	La Nueva Tenochtitlán	1004-FAIS Municipal	899,963.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HERODES, TERCERA ETAPA. - 411168	OAX240402492364	San Miguel Amatlán	Barrio Tejalpa	1004-FAIS Municipal	600,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETLAPA - 330617	OAX240302438478	San Andrés Tepetlapa	San Andrés Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	806,920.61	806,920.61	806,920.61	806,920.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN SANTO DOMINGO HIDALGO - 334318	OAX240302438081	San Mateo Nejápam	Santo Domingo Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,450,902.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 442444	OAX240402489288	San Juan Guichicovi	Río de Guasamando	1004-FAIS Municipal	444,999.99	444,999.99	444,999.99	444,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO, 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO L. MADERO - 354715	OAX240402470438	Santo Tomás Ocoatepec	Francisco L. Madero	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE COYUCZDA ETAPA - 301377	OAX240302432176	Coicoyán de las Flores	Coyul	1004-FAIS Municipal	3,003,460.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL HUAMUCHIL - 419497	OAX240402495748	Santiago Huajolotlán	Huamuchil	1004-FAIS Municipal	274,075.00	274,075.00	274,075.00	274,075.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO DE FLOR - 419470	OAX240402495789	Santiago Huajolotlán	Palo de Flor	1004-FAIS Municipal	259,575.00	259,575.00	259,575.00	259,575.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LOS ANGELES - 452031	OAX240402494827	Coicoyán de las Flores	Los Angeles	1004-FAIS Municipal	815,935.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE TIERRA COLORADA, 2DA ETAPA - 304561	OAX240302432814	Coicoyán de las Flores	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	998,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE YUTATOSO 2DA ETAPA - 451161	OAX240402495171	Coicoyán de las Flores	Yutatosa	1004-FAIS Municipal	443,443.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA CARLOS RAMOS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 368041	OAX240402458331	Santo Domingo Zanatepec	Carlos Ramos	1004-FAIS Municipal	674,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA ESC. PRIM. CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CABRESTEADA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 367827	OAX240402458293	Santo Domingo Zanatepec	Cabresteadá	1004-FAIS Municipal	1,141,176.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, BARRIO CUESTA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES - 450847	OAX240402494042	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	2,227,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE LA ARDILLA - 452364	OAX240402495025	San Juan Mixtepec-Dto. Oax	Ciénega de la Ardilla	1004-FAIS Municipal	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA. - 166820	OAX240402393014	San Miguel Amatlán	Venta Uribe de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,852,800.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAYON EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 451805	OAX240402394686	Santiago Cacaloxtepec	Santiago Cacaloxtepec	1004-FAIS Municipal	1,522,264.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 430407	OAX240402483160	San Lorenzo Albarradas	Albarradas	1004-FAIS Municipal	3,170,808.94	3,170,808.94	3,170,808.94	3,170,808.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVIDAD - 328663	OAX240302437908	Ixpantepec Nieves	Santa María Natividad	1004-FAIS Municipal	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, LOCALIDAD SAN MARCOS ARTEAGA - 438479	OAX240402485725	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	1004-FAIS Municipal	1,279,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALIDA A SAN JUANITO - 305218	OAX240302432942	San Lorenzo	San José Tetepelcingo	1004-FAIS Municipal	1,299,044.57	1,299,044.57	1,299,044.57	1,299,044.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN SEBASTIAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILAPA, COICOYAN DE LAS FLORES. - 451555	OAX240402494498	Coicoyán de las Flores	Santiago Tilapa	1004-FAIS Municipal	1,365,129.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA. - 400786	OAX240402470478	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	1004-FAIS Municipal	748,056.03	748,056.03	748,056.03	748,056.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN - 354485	OAX240402470307	Santo Domingo Tehuantepec	Santa María Nativitas Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA DEPORTIVA - 264478	OAX240302424558	Magdalena Tlacoatepec	Magdalena Tlacoatepec	1004-FAIS Municipal	1,611,857.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SON JUANA - 267859	OAX240302425223	San Miguel Tenango	Concepción Tenango	1004-FAIS Municipal	651,467.18	651,467.18	651,467.18	651,467.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEGOSOBI FIGUEROA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PARAISO - 354500	OAX240402470923	Santo Domingo Tehuantepec	San José el Paraíso	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS VILLEGAS TERCERA ETAPA - 262603	OAX240302424203	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAIS Municipal	672,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE UNION ENTRE LA CALLE ROJAS Y CIRCUITO LOS MANGOS - 419286										

NOMBRE	FDLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTIAGO CACALOXTEPEC - 452032										
OAX240402495652	Santiago Huajolotitlán	Lut Nagore		1004-FAIS Municipal	274,075.00	274,075.00	274,075.00	274,075.00	100.00%	100.00%
OAX240402494829	Santiago Cacaloaxtepec	Santiago Cacaloaxtepec		1004-FAIS Municipal	739,366.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL Y LAZARO CARDENAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE MORRO MAZATAN - 355120										
OAX240402470618	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatan		1004-FAIS Municipal	4,688,278.90	4,688,278.90	4,688,278.90	4,688,278.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZAPATA ENTRE AV TEHUANTEPEC Y LAS PALMAS Y CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE AV LAS PALMAS Y AV TEHUANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 369225										
OAX240402458523	Santo Domingo Tehuantepec	El Limón		1004-FAIS Municipal	2,027,635.37	2,027,635.37	2,027,635.37	2,027,635.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS AVENIDAS SALINA CRUZ Y MINATITLAN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 185728										
OAX240302412481	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec		1004-FAIS Municipal	3,993,364.93	3,993,364.93	3,993,364.93	3,993,364.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, BENITO JUAREZ, VEINTE DE NOVIEMBRE Y GALILEA - 442443										
OAX240402469228	San Juan Gulchicovi	Arreya Limón		1004-FAIS Municipal	638,038.00	638,038.00	638,038.00	638,038.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LAZARO CARDENAS, LOS JUANES Y AL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR - 441810										
OAX240402488822	San Juan Gulchicovi	Ejido la Revolución		1004-FAIS Municipal	1,515,000.00	1,515,000.00	1,515,000.00	1,515,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LERDO DE TEJADA E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLAN - 454828										
OAX240402496011	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos		1004-FAIS Municipal	1,480,902.28	1,480,902.28	1,480,902.28	1,480,902.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAN FRANCISCO, MANUEL M. ALTAMIRANO Y HUMBOLDO AL PREESCOLAR - 374780										
OAX240402460045	San Juan Gulchicovi	Río Pachife		1004-FAIS Municipal	547,418.43	547,418.43	547,418.43	547,418.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOS CALLEONES 15 DE MAYO Y EDUARDO SOTO INNES DE LA COLONIA INDUSTRIAL - 349082										
OAX240402458387	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec		1004-FAIS Municipal	1,731,366.28	1,731,366.28	1,731,366.28	1,731,366.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN LUIS REY - 402782										
OAX240402471173	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec		1004-FAIS Municipal	3,495,373.87	3,495,373.87	3,495,373.87	3,495,373.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON JUAN RUIZ DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA - 256398										
OAX240302423426	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec		1004-FAIS Municipal	874,350.48	874,350.48	874,350.48	874,350.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A MATA DE CAÑA TRAMO EL YAGUAL LA MINA TERCERA ETAPA. - 241164										
OAX240302421367	San Juan Bautista Tuxtutepec	El Yagual		1004-FAIS Municipal	2,003,179.03	2,003,179.03	2,003,179.03	2,003,179.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A BREÑA TORRES - 383487										
OAX240402463084	San Juan Gulchicovi	Breña Torres		1004-FAIS Municipal	588,130.07	588,130.07	588,130.07	588,130.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 384823										
OAX240402463399	San Juan Gulchicovi	El Sacrificio		1004-FAIS Municipal	997,377.09	997,377.09	997,377.09	997,377.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A THE REAL - 436243										
OAX240402485572	San Juan Gulchicovi	The Real		1004-FAIS Municipal	599,996.89	599,996.89	599,996.89	599,996.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE LA COLONIA LOS PINOS E.C. CARRETERA TUXTEPEC DAXACA. TRAMO. KM 0.000 AL KM 0.300 SEGUNDA ETAPA. - 229726										
OAX240302419277	San Juan Bautista Tuxtutepec	Colonia Obrera Benito Juárez		1004-FAIS Municipal	2,502,818.33	2,502,818.33	2,502,818.33	2,502,818.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RANCHO NUEVO JONOTAL EC CARRETERA TUXTEPEC EL PORVENIR. TRAMO. KM 0.000 AL KM 1.800 SEGUNDA ETAPA. - 324185										
OAX240302436953	San Juan Bautista Tuxtutepec	Rancho Nuevo Jonotal		1004-FAIS Municipal	3,394,725.39	3,394,725.39	3,394,725.39	3,394,725.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE MARIA RUIZ TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL HIGO - 266178										
OAX240302424869	Villa de Santiago Chazumba	El Higo		1004-FAIS Municipal	263,175.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO, BARRIO EL CALVARIO, CALIHUALA - 450358										
OAX240402493753	Calihuala	El Calvario		1004-FAIS Municipal	1,148,256.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NACIONAL, SAN VALENTIN DE GOMEZ - 399134										
OAX240402465379	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez		1004-FAIS Municipal	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 330771										
OAX240402458632	San Simón Zahuatlán	San Miguel		1004-FAIS Municipal	1,340,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 422927										
OAX240402479494	Asunción Istaltepec	Cieneguilla		1004-FAIS Municipal	624,270.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE LAS FLORES SEGUNDA ETAPA - 329630										
OAX240302438185	Asunción Istaltepec	Sitio de las Flores		1004-FAIS Municipal	645,398.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA VILANUEVA - 386316										
OAX240202376218	Santa Lucía Montezúeme	Colonia Villanueva		1004-FAIS Municipal	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SIN NOMBRE EN LA INTERSECCION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON LA AVENIDA XICOTENCATL DE LA SEXTA SECCION - 289329										
OAX240302429322	Asunción Istaltepec	Asunción Istaltepec		1004-FAIS Municipal	646,380.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES LOCALIDAD SANTA CRUZ DE BRAVO - 347946										
OAX240402467884	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo		1004-FAIS Municipal	931,797.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 207756										
OAX240302415669	Santiago Juxtahuaca	Santiago Juxtahuaca		1004-FAIS Municipal	1,220,920.00	1,220,920.00	1,220,920.00	1,220,920.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO EL PROGRESO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 120191										
OAX240202384321	Santiago Juxtahuaca	Santiago Juxtahuaca		1004-FAIS Municipal	2,330,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 339016										
OAX240402464730	Santiago Juxtahuaca	Santiago Juxtahuaca		1004-FAIS Municipal	2,758,116.00	2,758,116.00	2,758,116.00	2,758,116.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD CERRO PAJARO COPALA - 287038										
OAX240302428316	Santiago Juxtahuaca	Cerro del Pajaro		1004-FAIS Municipal	983,300.00	983,300.00	983,300.00	983,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LA LUZ RAHELLE. - 156600										
OAX240202391390	Santiago Juxtahuaca	La Luz Rahelle		1004-FAIS Municipal	1,933,300.00	1,933,300.00	1,933,300.00	1,933,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMICOCO. - 51698										
OAX240202362957	Santiago Juxtahuaca	Laguna Guadalupe Yucumicoco		1004-FAIS Municipal	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS COPALA. - 338131										
OAX240402464750	Santiago Juxtahuaca	Lázaro Cárdenas Copala		1004-FAIS Municipal	983,300.00	983,300.00	983,300.00	983,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD RIO HUMO COPALA. - 180289										
OAX240302411536	Santiago Juxtahuaca	Río Humo		1004-FAIS Municipal	983,300.00	983,300.00	983,300.00	983,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD RIO LAGARTO COPALA. - 286904										
OAX240302428791	Santiago Juxtahuaca	Río Lagarto		1004-FAIS Municipal	983,300.00	983,300.00	983,300.00	983,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SAN PEDRO CHAYUCO. - 399263										
OAX240402469844	Santiago Juxtahuaca	San Pedro Chayuco		1004-FAIS Municipal	2,509,128.23	2,509,128.23	2,509,128.23	2,509,128.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTA MARIA ASUNCION. - 337805										
OAX240402464648	Santiago Juxtahuaca	Santa María Asunción		1004-FAIS Municipal	585,800.00	585,800.00	585,800.00	585,800.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHILUILAZOLA. - 338157										
OAX240402464764	Santiago Juxtahuaca	Santos Reyes Zochiluilazola		1004-FAIS Municipal	3,272,160.00	3,272,160.00	3,272,160.00	3,272,160.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAYA GRANDE - 244910										
OAX240302422247	San Pedro Huamelula	Playa Grande		1004-FAIS Municipal	592,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON DE LOS PESOS, EN LA PRIMERA SECCION SUR DE ASUNCION IXTALTEPEC - 283577										
OAX240302428152	Asunción Istaltepec	Asunción Istaltepec		1004-FAIS Municipal	532,453.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON NARCISO MENDOZA, CALLEJON LIBERTADORES Y CALLEJON REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 331422										
OAX240302438713	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo		1004-FAIS Municipal	2,313,469.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AL PANTON EN LA LOCALIDAD DE GUEGOVELA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359496										
OAX240402472250	Avoquezo de Aldama	Guegovela		1004-FAIS Municipal	605,864.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO CERRO VERDE - 317334										
OAX240302435446	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha		1004-FAIS Municipal	3,414,586.28	3,414,586.28	3,414,586.28	3,414,586.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 225746										
OAX240302418713	San Juan Gulchicovi	El Ocotalito		1004-FAIS Municipal	712,115.66	712,115.66	712,115.66	712,115.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE SAN ANTONIO A SAN JUAN YOCOCANI DEL KM 0.225 AL KM 0.300 - 365871										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HACIA LA CAPILLA EL SAGRADO CORAZON DE JESUS TRAMO DEL KM 0MA5000 AL KM 0MA5268 - 84256	OAX240402457842	San Lorenzo	San Antonio Yosocani	1004-FAIS Municipal	697,716.48	697,716.48	697,716.48	697,716.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO TRAMO SANTA CATARINA LOKICHA EL COMEJEN - 318318	OAX240202385907	San Lucas Cihitlán	Monte Bollo	1004-FAIS Municipal	2,249,879.38	2,249,879.38	2,249,879.38	2,249,879.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CIRCUITO LIC. JORGE CHAVEZ ZARATE - 242083	OAX240302435680	Santa Catarina Loxicha	El Comején	1004-FAIS Municipal	1,967,700.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACC. EL SURESTE PRIMERA ETAPA - 449976	OAX240302421557	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	FIDEPAL (Colonie Lázaro Cárdenas del Río)	1004-FAIS Municipal	943,236.60	942,354.92	942,354.92	942,354.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACC. LOS ANGELES PRIMERA ETAPA - 43193	OAX240402493548	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,679,888.23	1,679,888.23	1,679,888.23	1,679,888.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACC. LOS MANGOS NUEVA ERA - 58164	OAX240202360512	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,517,802.39	1,297,968.21	1,297,968.21	1,297,968.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACC. RIVERAS DEL ATOYAC - 41638	OAX240202364955	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,048,870.32	1,048,870.32	1,048,870.32	1,048,870.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE SEGUNDA ETAPA - 316074	OAX240202360171	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	995,989.69	993,752.03	993,752.03	993,752.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SUR - 63992	OAX240302435217	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,862,869.60	1,862,869.60	1,862,869.60	1,862,869.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO TUXTEPEC DORADO - 214175	OAX240202366440	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,533,260.58	1,533,260.58	1,533,260.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL INFONAVIT BENITO JUAREZ - 285059	OAX240302416800	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	989,219.36	989,219.36	989,219.36	989,219.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE CASCAJAL EN LA LOCALIDAD DE CHIVIHUYO - 436091	OAX240302430692	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	2,997,580.45	2,997,580.45	2,997,580.45	2,997,580.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA - 215636	OAX240402485474	Asunción Ixtaltepec	Chivihuyo	1004-FAIS Municipal	1,413,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. HIDALGO DE BARRANCA COLORADA - 289087	OAX240302417010	Nacional	Cerro Mirador	1004-FAIS Municipal	437,643.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 245213	OAX240302429310	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	1,398,380.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PRINCIPAL - 208690	OAX240302422211	San Pedro Huamelula	Santa María	1004-FAIS Municipal	1,823,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CABANEE PIEDRA OSCURA - 465511	OAX240302415863	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconada	1004-FAIS Municipal	1,254,713.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA TIERRA Y LIBERTAD - 214041	OAX240402500161	San Esteban Atatlahuca	Cabanea (Piedra Oscura)	1004-FAIS Municipal	947,501.78	947,501.78	947,501.78	947,501.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 451601	OAX240302416779	San Juan Mazatlán	Los Fresnos	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 274752	OAX240302425761	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	1,170,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO - 402222	OAX240302481110	San Felipe de Jesús	San Felipe de Jesús	1004-FAIS Municipal	1,248,272.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO Y CAMINO REAL - 142098	OAX240402491165	Santa María Yucuhitl	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 279325	OAX240302427403	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1004-FAIS Municipal	4,792,359.86	4,792,359.86	4,792,359.86	4,792,359.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLEFO LOPEZ MATEO - 190887	OAX240302413396	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1004-FAIS Municipal	250,756.32	250,756.32	250,756.32	250,756.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPEHICATLHUACA - 166831	OAX240202393016	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	3,998,826.57	3,998,826.57	3,998,826.57	3,998,826.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN - 433766	OAX240402484929	San Juan Evangelista	San Juan Evangelista	1004-FAIS Municipal	3,997,742.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ASENCION EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES - 42668	OAX240202360427	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1004-FAIS Municipal	351,375.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 141400	OAX240202387916	San Pedro Quirotón	La Mancornada	1005-FORTAMUN Municipal	2,132,592.27	2,132,592.27	2,132,592.27	2,132,592.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 461566	OAX240402503484	San Pedro Mártir	Vucusaco	1004-FAIS Municipal	1,388,661.15	1,388,661.15	1,388,661.15	1,388,661.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA DE POLICIA DE EL CARNIZAL, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 856794	OAX240302505855	Cuilapam de Guerrero	Carrizal	1004-FAIS Municipal	86,477.95	54,823.31	54,823.31	54,823.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN SAN SEBASTIAN TLACOLULA	OAX240402512746	San Juan Tepexiulla	San Sebastián Tlacolula	1005-FORTAMUN	200,000.00	388,578.02	388,578.02	388,578.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN SAN ISIDRO EL NARANJO - 304484	OAX240302433792	Heroica Villa Tepeatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Isidro el Naranjo	1004-FAIS Municipal	211,999.27	211,999.27	211,999.27	211,999.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, - 352706	OAX240402469745	San Juan Cotacacén	Santa Rosa Zihualtepec	1004-FAIS Municipal	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS MACIEL ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y CALLE ING. JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZARATEPEC - 69918	OAX240302408964	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	1004-FAIS Municipal	1,170,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASA DE SALUD - 355728	OAX240402470516	San Pedro Mártir	Cañada María	1004-FAIS Municipal	1,070,197.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION, EN EL BARRIO DE SAN DIEGO - 295969	OAX240402463074	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio de San Diego	1004-FAIS Municipal	774,184.29	774,184.09	774,184.09	774,184.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, BARRIO DE SANTO DOMINGO, SANTIAGO JUXTLAHUACA - 54985	OAX240202369857	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DAMIAN CARMONA, EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DE PIÑEDA - 389222	OAX240202465426	Reforma de Piñeda	Reforma de Piñeda	1004-FAIS Municipal	1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC - 324497	OAX240302437044	Asunción Ixtaltepec	Santiago Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	1,300,031.84	1,300,031.84	1,300,031.84	1,300,031.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLORES MAGON EN LA COLONIA GUIETAREIN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN - 223658	OAX240102418355	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	885,879.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO MADRERO - 444145	OAX240402490200	San Antonio Acutle	San Antonio Acutle	1004-FAIS Municipal	2,079,410.06	2,079,410.06	2,079,410.06	2,079,410.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATEPEC - 347772	OAX240402467858	San Juan Atepec	San Juan Atepec	1004-FAIS Municipal	1,860,162.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO, CUESTA BLANCA - 292129	OAX240402467858	San Juan Atepec	San Juan Atepec	1004-FAIS Municipal	1,927,180.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240302429969	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cuesta Blanca	1004-FAIS Municipal	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRESCO - 241020										
	OAX240302421335	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,593,700.61	1,592,663.09	1,592,663.09	1,592,663.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRANADA EN LA COLONIA DEL MAESTRO - 410437										
	OAX240402492012	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia del Maestro	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 331323										
	OAX240402464523	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	1004-FAIS Municipal	2,059,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA EL PANTEON - 427076										
	OAX240402481359	Tataltepec de Valdés	El Ocote o la Palma	1004-FAIS Municipal	971,976.21	971,976.21	971,976.21	971,976.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 319967										
	OAX240302436096	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1004-FAIS Municipal	1,546,880.00	1,546,880.00	1,546,880.00	1,546,880.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 357773										
	OAX240402471595	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1004-FAIS Municipal	1,203,330.75	1,203,330.75	1,203,330.75	1,203,330.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA - 276943										
	OAX240302428663	Santiago Texidán	Río Humo	1004-FAIS Municipal	2,699,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SANTA CRUZ, - 408064										
	OAX240402491060	Helena de Madero	El Camarón	1004-FAIS Municipal	402,071.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARIA HACIA SAN JOSE LAGUNAS - 64270										
	OAX240202365914	San Lucas Ojitlán	Arroyo Caracal Ideal	1004-FAIS Municipal	2,688,013.96	2,688,013.96	2,688,013.96	2,688,013.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TURBIDE EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE SANTA MARIA YUCUHITI - 325702										
	OAX240402480535	Santa María Yucuhiti	Santa María Yucuhiti	1004-FAIS Municipal	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE ARMANDO CHAVEZ - 359453										
	OAX240402472230	San Lucas Ojitlán	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	2,946,184.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLHUCA - 358511										
	OAX240202391465	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	1004-FAIS Municipal	2,248,321.76	2,248,321.76	2,248,321.76	2,248,321.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ, SAN JUAN DIQUIYU - 303695										
	OAX240302432645	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquiyú	1004-FAIS Municipal	1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA MIXTECA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA CUQUILA - 445247										
	OAX240402490891	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Agua Zarca Cuquila	1004-FAIS Municipal	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD MORRO AVILTA - 244625										
	OAX240302422061	San Pedro Huamelula	Marro Ayuta	1004-FAIS Municipal	572,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA TERCERA ETAPA - 311439										
	OAX240402464529	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	1004-FAIS Municipal	3,301,495.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUIENAGATI, - 323502										
	OAX240302436896	Santa María Guilenagati	Colonia Cheguigo	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONEDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUILANA - 103284										
	OAX240202378836	San Bartolomé Quilana	San Bartolomé Quilana	1004-FAIS Municipal	1,675,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NISPEROS - 243189										
	OAX240302421777	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Teresa	1004-FAIS Municipal	972,172.20	972,161.69	972,161.69	972,161.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIZAVIGANA LOCALIDAD DE NIZAVIGANA, - 320265										
	OAX240302436190	Santa María Guilenagati	Nizavigana	1004-FAIS Municipal	750,453.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOSTALGIA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, - 446282										
	OAX240402491497	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PENA BLANCA, LOCALIDAD PENA BLANCA - 453466										
	OAX240402495308	Santa María Guilenagati	Peña Blanca	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PERICO DE LA LOCALIDAD DE RIO SECO - 243111										
	OAX240302421354	San Pedro Huamelula	Río Seco	1004-FAIS Municipal	1,406,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE JUNIO DE LA LOCALIDAD DEL BUAYACAN - 243568										
	OAX240302421913	San Pedro Huamelula	Guayacán	1004-FAIS Municipal	504,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 318966										
	OAX240302435386	Tataltepec de Valdés	El Ocotillo	1004-FAIS Municipal	569,121.62	569,121.62	569,121.62	569,121.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 332988										
	OAX240302484597	San Lucas Ojitlán	Arroyo Culchero	1004-FAIS Municipal	2,624,859.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 367456										
	OAX240402458213	San Lucas Ojitlán	Playa de Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	2,610,087.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA DE LA LOCALIDAD DE RIO PAPAYA - 372978										
	OAX240402459384	San Pedro Huamelula	Río Papaya	1004-FAIS Municipal	179,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD EL LIMON - 244324										
	OAX240302422035	San Pedro Huamelula	El Limón	1004-FAIS Municipal	378,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRA DE LA CRUZ - 456175										
	OAX240402507813	Santiago Arriaga	Barra de la Cruz	1004-FAIS Municipal	1,337,144.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO PENA AMARILLA - 451079										
	OAX240402494184	San Juan Etzoatón	Arroyo Peña Amarilla	1004-FAIS Municipal	1,430,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 393502										
	OAX240402467138	San Juan Tepecolula	La Rosa	1004-FAIS Municipal	301,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PAJA BLANCA - 245587										
	OAX240302422297	San Pedro Huamelula	Paja Blanca	1004-FAIS Municipal	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO LA SOLEDAD - 235902										
	OAX240302420417	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAIS Municipal	572,871.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CIENEGA - 163857										
	OAX240202392412	San Juan Lachao	La Cienega	1004-FAIS Municipal	545,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBOLDT - 64323										
	OAX240202366564	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	1004-FAIS Municipal	3,762,636.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHACALAPA - 372347										
	OAX240402459199	San Pedro Huamelula	San Isidro Chacalapa	1004-FAIS Municipal	567,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE ABASOLO SECCION SEXTA, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 300743										
	OAX240302431968	Cuilapam de Guerrero	El Rosario (Barrio)	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	1,962,318.21	1,962,318.21	1,962,318.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE REFORMA Y EN LA CALLE SANTA ISABEL - 244619										
	OAX240302422059	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,286,524.95	1,285,522.70	1,285,522.70	1,285,522.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA - 137921										
	OAX240202387249	San Pedro Quiatón	La Mancomandada	1004-FAIS Municipal	999,995.02	999,995.02	999,995.02	999,995.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO YAQUI - 241199										
	OAX240302424378	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,264,991.59	1,260,865.96	1,260,865.96	1,260,865.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ROSAS Y CLAVELES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 392569										
	OAX240402466751	San Andrés Huapaltepéc	Rancho Viejo	1004-FAIS Municipal	1,399,722.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEGUNDO ACCESO - 413968										
	OAX240402493512	San Lucas Ojitlán	Santa Rosa de Lima	1004-FAIS Municipal	1,951,160.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE CHIVELA - 329610										
	OAX240302438235	Asunción Ixtaltepec	Chivela	1004-FAIS Municipal	849,979.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VELASCO EN LA SECCION ALTA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 100 - 376780										
	OAX240402460802	San Lucas Ojitlán	Junta de Centro	1004-FAIS Municipal	862,736.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DE PINEDA - 389198										
	OAX240302425203	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	1,866,546.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 282627										
	OAX240302427923	San Lorenzo Guadalupe Yotocani	Guadalupe Yotocani	1004-FAIS Municipal	1,371,175.07	1,371,175.07	1,371,175.07	1,371,175.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DE PINEDA - 389198										
	OAX240402465406	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1004-FAIS Municipal	1,364,721.18	1,364,721.18	1,364,721.18	1,364,721.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 2 DE ABRIL - 213212										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO - 191826	OAX240302416650	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,070,154.32	1,070,154.32	1,070,154.32	1,070,154.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TRIGAL - 232037	OAX240302413627	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	1,162,899.48	1,162,899.48	1,162,899.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO - 310360	OAX240302419709	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,148,297.51	1,148,297.51	1,148,297.51	1,148,297.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA DEL CARMEN - 50667	OAX240402463840	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,078,772.22	1,078,772.22	1,078,772.22	1,078,772.22	100.00%	99.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 86525	OAX240202362015	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,199,075.20	1,199,075.20	1,199,075.20	1,199,075.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO - 433524	OAX240202373454	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	790,591.01	790,591.01	790,591.01	790,591.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 214371	OAX240402484779	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,102,130.99	1,102,130.99	1,102,130.99	1,102,130.99	100.00%	234.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL PROGRESO - 229080	OAX240302416826	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,030,023.65	1,030,023.65	1,030,023.65	1,030,023.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO - 44071	OAX240302419209	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,496,434.59	1,496,434.59	1,496,434.59	1,496,434.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL TROPICO - 310641	OAX240202360725	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	679,469.58	718,796.47	718,796.47	718,796.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADRERO - 43655	OAX240402463844	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,055,892.41	1,055,892.41	1,055,892.41	1,055,892.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA GUAYACAN - 58218	OAX240202360675	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,665,130.68	1,177,621.34	1,177,621.34	1,177,621.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA FLORIDA - 40820	OAX240202364969	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,377,898.37	1,377,898.37	1,377,898.37	1,377,898.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA MODERNA - 409224	OAX240202359327	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,225,734.55	1,364,822.97	1,364,822.97	1,364,822.97	100.00%	116.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA VICTORIA - 54177	OAX240402491467	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,809,481.77	1,809,481.77	1,809,481.77	1,809,481.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES - 110691	OAX240202362992	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	900,287.22	900,287.22	900,287.22	900,287.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS SAN JUAN - 56946	OAX240202380938	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	863,518.34	863,518.34	863,518.34	863,518.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA - 120316	OAX240202364502	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,100,356.04	1,100,356.04	1,100,356.04	1,100,356.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUESTRA SEÑORA DE LA GUADALUPE - 213796	OAX240202384029	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,591,360.57	1,591,360.57	1,591,360.57	1,591,360.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA - 213796	OAX240302416734	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,168,095.00	1,168,095.00	1,168,095.00	1,168,095.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA REVOLUCION - 282347	OAX240302427859	San Juan Bautista	La Nueva Revolución	1004-FAIS Municipal	1,199,949.00	1,199,949.00	1,199,949.00	1,199,949.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OAXACA - 53937	OAX240202363566	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,228,734.55	511,551.45	511,551.45	511,551.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA ORTEGA - 122864	OAX240202385123	San Juan Bautista	Colonia Ortega	1004-FAIS Municipal	1,381,947.11	1,381,947.11	1,381,947.11	1,381,947.11	100.00%	103.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA - 63401	OAX240202366270	San Juan Bautista	Rosario Ibarra de Piedra (Centro de Población)	1004-FAIS Municipal	823,907.32	823,907.32	823,907.32	823,907.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO - 120487	OAX240202384093	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	502,104.12	502,104.12	502,104.12	502,104.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO - 72138	OAX240202368204	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,290,176.26	1,290,176.26	1,290,176.26	1,290,176.26	100.00%	99.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI - 98104	OAX240202376393	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	2,322,050.93	2,191,935.70	2,191,935.70	2,191,935.70	100.00%	79.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TALLERES - 308454	OAX240302433676	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,084,980.91	1,084,980.91	1,084,980.91	1,084,980.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TUTTEPEC - 314008	OAX240402463959	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,415,051.33	1,415,051.33	1,415,051.33	1,415,051.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA MINA - 52001	OAX240202363037	San Juan Bautista	La Mina	1004-FAIS Municipal	1,454,135.73	1,454,135.73	1,454,135.73	1,454,135.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO - 54903	OAX240202363814	San Juan Bautista	Buenos Aires el Apompo	1004-FAIS Municipal	1,004,637.50	1,004,637.50	1,004,637.50	1,004,637.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTAL - 63617	OAX240202366936	San Juan Bautista	Camalotal	1004-FAIS Municipal	1,197,328.13	1,197,328.13	1,197,328.13	1,197,328.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA - 52445	OAX240202363186	San Juan Bautista	Camelia Roja	1004-FAIS Municipal	2,071,659.73	2,059,255.02	2,059,255.02	2,059,255.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FUENTE VILLA - 101248	OAX240202377969	San Juan Bautista	Fuente Villa	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	1,851,848.01	1,851,848.01	1,851,848.01	100.00%	86.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE HUANACASTAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZARATEPEC - 120612	OAX240302309904	Santo Domingo Zanatepec	Huanacastal	1004-FAIS Municipal	1,111,530.63	1,111,530.63	1,111,530.63	1,111,530.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 241963	OAX240302421532	San Juan Bautista	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,229,431.57	1,229,431.57	1,229,431.57	1,229,431.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 226800	OAX240302418888	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,712,811.40	1,712,811.40	1,712,811.40	1,712,811.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 58198	OAX240202364963	San Juan Bautista	General Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	1,001,788.92	1,001,788.92	1,001,788.92	1,001,788.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 116939	OAX240202383393	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,414,974.16	1,414,974.16	1,414,974.16	1,414,974.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 85683	OAX240202372806	San Juan Bautista	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,089,911.86	1,089,911.86	1,089,911.86	1,089,911.86	100.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN - 229827										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 63538	OAX240302419298	San Juan Bautista Tlaxtepec	Papaloapan	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,720,328.59	3,720,328.59	3,720,328.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA - 54628	OAX240202366312	San Juan Bautista Tlaxtepec	Piedra Quemada	1004-FAIS Municipal	1,205,408.08	1,205,408.08	1,205,408.08	1,205,408.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, - 313146	OAX240202363726	San Juan Bautista Tlaxtepec	Pueblo Nuevo Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,133,947.48	1,133,947.48	1,133,947.48	1,133,947.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RODEO ARROYO PEPECA - 229936	OAX240402463918	San Juan Bautista Tlaxtepec	Pueblo Nuevo Papaloapan	1004-FAIS Municipal	2,689,923.04	2,689,923.04	2,689,923.04	2,689,923.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL - 51250	OAX240302419321	San Juan Bautista Tlaxtepec	Rodeo Arroyo Pepesca	1004-FAIS Municipal	1,499,134.14	1,499,134.14	1,499,134.14	1,499,134.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 442149	OAX240202362175	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,486,789.95	1,618,430.62	1,618,430.62	1,618,430.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PENA - 423861	OAX240402489042	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Bartolo	1004-FAIS Municipal	2,462,672.77	2,462,672.77	2,462,672.77	2,462,672.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, - 76984	OAX240402479849	San Juan Bautista Tlaxtepec	San Felipe de la Peña	1004-FAIS Municipal	2,302,546.29	2,302,546.29	2,302,546.29	2,302,546.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA PAPALOAPAN - 231749	OAX240202369837	San Juan Bautista Tlaxtepec	Santa Catarina	1004-FAIS Municipal	1,650,000.00	1,293,810.18	1,293,810.18	1,293,810.18	100.00%	95.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO - 445598	OAX240302419632	San Juan Bautista Tlaxtepec	Santa Teresa Papaloapan	1004-FAIS Municipal	998,963.68	998,963.68	998,963.68	998,963.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 117936	OAX240402491345	San Juan Bautista Tlaxtepec	Zacate Colorado	1004-FAIS Municipal	2,204,628.14	2,204,628.14	2,204,628.14	2,204,628.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MACIN CHICO. - 314576	OAX240202383420	San Juan Bautista Tlaxtepec	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,704,216.10	1,704,216.10	1,704,216.10	1,704,216.10	100.00%	103.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA LAZARO CARDENAS, EN EL BARRIO DE SAN DIEGO. - 296790	OAX240402464001	San Juan Bautista Tlaxtepec	Macin Chico	1004-FAIS Municipal	2,005,000.00	2,005,000.00	2,005,000.00	2,005,000.00	100.00%	103.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LAS CALLES LA REIBA Y SANTA ANA. - 432250	OAX240402463225	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	601,844.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LEYES DE REFORMA, BUENA VISTA, JUSTO SIERRA Y COLIMA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA - 166844	OAX240402489137	San Juan Guichicovi	El Triunfo	1004-FAIS Municipal	372,137.76	372,137.76	372,137.76	372,137.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PEDRO CONSTANCIO, HIDALGO Y 22 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CABALLO RUCIO - 408190	OAX240402480652	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,024,949.62	1,024,211.98	1,024,211.98	1,024,211.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TEOTONGO - 355714	OAX240202393024	Santa María Yucuhiti	Guadalupe Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,798,658.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y NINOS HEROES DE LA COLONIA ALEJANDRO CRUZ MARTINEZ - 377421	OAX240402491146	Santa María Yucuhiti	Le Soledad Caballo Rucio	1004-FAIS Municipal	1,304,788.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TEOTONGO - 355714	OAX240402470510	Teotongo	Teotongo	1004-FAIS Municipal	1,884,963.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LA REIBA Y SANTA ANA. - 432250	OAX240302412621	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma San Rafael	1004-FAIS Municipal	660,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LA REIBA Y SANTA ANA. - 432250	OAX240402486232	San Juan Guichicovi	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	1,105,515.52	1,105,515.52	1,105,515.52	1,105,515.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BAMBÁ Y GARRAPATERO - 364072	OAX240402497873	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	1004-FAIS Municipal	432,810.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOATLAN - 244812	OAX240402461042	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	2,255,381.94	2,255,381.94	2,255,381.94	2,255,381.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA - 400998	OAX240402470556	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Clara	1004-FAIS Municipal	2,363,365.63	2,363,365.63	2,363,365.63	2,363,365.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEOATLAN - 244812	OAX240302422111	Santa Lucía Monteverde	San Juan Teoatlán	1004-FAIS Municipal	1,597,153.64	1,597,153.64	1,597,153.64	1,597,153.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ 2A ETAPA - 392572	OAX240402466755	Huixtla	Cubitán de Dolores	1004-FAIS Municipal	878,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO. 69761	OAX240202367449	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa María Ayú	1004-FAIS Municipal	904,354.35	902,201.66	902,201.66	902,201.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BAMBÁ Y GARRAPATERO - 364072	OAX240402457516	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Bamba y Garrapatero	1004-FAIS Municipal	4,348,903.63	4,348,903.63	4,348,903.63	4,348,903.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ACCESAL PUEBLO - 215804	OAX240302417044	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Laredo	1004-FAIS Municipal	40,150.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE UNION EN LA COLONIA GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO - 128578	OAX240302489960	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,430,825.19	2,430,825.19	2,430,825.19	2,430,825.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 453468	OAX240402469895	San Juan Cotacotán	Amoye Encino	1004-FAIS Municipal	1,429,285.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 436109	OAX240402485497	San Juan Cotacotán	San Juan Cotacotán	1004-FAIS Municipal	1,145,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 446602	OAX240402491708	San Juan Cotacotán	El Paraiso	1004-FAIS Municipal	1,950,740.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. - 353015	OAX240402469901	San Juan Cotacotán	San Juan Dzitotepec	1004-FAIS Municipal	2,261,450.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA PRIVADA DE REFORMA - 359225	OAX240402472154	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	791,706.26	791,706.25	791,706.25	791,706.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO A AGUA DE CERRO - 297392	OAX240302453178	Huixtla	Piedra Alta	1004-FAIS Municipal	5,156,659.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO A METZAHUALCOYOTL - 316807	OAX240302453197	Huixtla de Jiménez	Metzahualcoyotl	1004-FAIS Municipal	2,477,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALEJO PERALTA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL JIOTE - 418442	OAX240402495325	Santa María Huazolotitlán	Paso del Jiote	1004-FAIS Municipal	1,000,164.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO DESTRE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 224286	OAX240302458480	Santa Cruz Itundujía	Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO REAL DE LA COMUNIDAD DE EL MANZANITO TEPANTEPEC - 147331	OAX240202389642	Santa María Peñoles	El Manzanito	1004-FAIS Municipal	3,202,766.31	3,202,766.31	3,202,766.31	3,202,766.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LAZARO CARDENAS DE LA COL. LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION. - 358936	OAX240402472076	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	727,572.88	727,572.88	727,572.88	727,572.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN - 166557	OAX240202392938	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1004-FAIS Municipal	650,090.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS DEPORTES EN LA LOCALIDAD DE LA COBRANZA - 418470	OAX240402495337	Santa María Huazolotitlán	La Cobranza	1004-FAIS Municipal	682,817.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL, COLONIA LOS PINOS, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA, - 179071	OAX240302411288	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,454,500.00	1,454,500.00	1,454,500.00	1,454,500.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DEL BARRIO CHICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN - 418460	OAX240402495327	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1004-FAIS Municipal	742,327.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAZ ORDAZ - 188505	OAX240402458325	Santa Cruz Huixtla	Calvario Cañada Linda Vista	1004-FAIS Municipal	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEREZ GASGA. - 353855	OAX240302413081	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	1004-FAIS Municipal	2,511,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SHTO DOMINGO CACALOTEPEC - 287465	OAX240402470169	San Juan Cotzocón	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1,641,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PEÑASCO - 310949	OAX240302428905	Ixtlán de Juárez	Santo Domingo Cacalotepec Municipal	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,127,133.57	1,127,133.57	1,127,133.57	1,127,133.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA DE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE EL YAGALAN - 359065	OAX240302434072	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1004-FAIS Municipal	1,616,031.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 3 ERA ETAPA DE LA CALLE 1ERA DE UNION EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR - 189757	OAX240402472098	San José del Peñasco	El Yagalán	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 4TA ETAPA DE LA CALLE 1ERA DE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA OCOTERA - 416914	OAX240302413270	San José del Peñasco	La Labor	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALLENDE EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ALMOLONGAS MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS - 186530	OAX240402494759	San José del Peñasco	La Ocotera	1004-FAIS Municipal	348,674.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CON DIRECCION A LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR. - 191391	OAX240302412647	San Simón Almolongo	San Simón Almolongo	1004-FAIS Municipal	1,097,728.50	1,097,728.50	1,097,728.50	1,097,728.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, IGNACIO ZARAGOZA, PRIMERO DE MAYO Y 24 DE JUNIO - 459877	OAX240402514415	Espirito Santo	Corral de Piedra	1005-FORTAMUN	4,327,617.03	4,327,617.03	4,327,617.03	4,327,617.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 265507	OAX240402508189	Putla Villa de Guerrero	San Juan Lagunas	1004-FAIS Municipal	1,648,031.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1ERA, PRIVADA DE COLIMA - 205385	OAX240302424373	San Lucas Zoquiapam	Agua de Niño	1004-FAIS Municipal	2,660,000.00	2,660,000.00	2,660,000.00	2,660,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA PRIMARIA - 30325	OAX240302415295	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	229,302.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 3A ETAPA - 456280	OAX240202356089	San Agustín Chayuco	La Unión	1004-FAIS Municipal	721,261.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUA ZARCA Y PRIVADA DE AGUA ZARCA - 456543	OAX240402496819	Putla Villa de Guerrero	La Tortolita	1004-FAIS Municipal	799,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AV. PROGRESO - 450469	OAX240402496930	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	365,251.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ 3A ETAPA - 459987	OAX240402494058	San Juan Colorado	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,102,707.04	1,102,707.04	1,102,707.04	1,102,707.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA AGENCIA - 86434	OAX240402508215	Putla Villa de Guerrero	Llano de San Vicente	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LAGUICHE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 192637	OAX240202375721	San Lorenzo Texmelucán	Rio Nube	1004-FAIS Municipal	3,299,988.00	3,299,988.00	3,299,988.00	3,299,988.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL SUCILIL SEGUNDA ETAPA - 92303	OAX240302403961	San Miguel Yotao	Santa María Laguche	1003-FAIS Entidades	1,672,905.71	1,564,121.25	1,564,121.25	1,564,121.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONTINUACION DE LAZARO CARDENAS - 480541	OAX240202374595	San Lorenzo Texmelucán	El Arado	1004-FAIS Municipal	3,497,025.89	3,497,025.89	3,497,025.89	3,497,025.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL PANTEON NUEVO - 139288	OAX240402493886	Putla Villa de Guerrero	El Campanario	1004-FAIS Municipal	207,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 399028	OAX240202387403	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,059,979.86	1,059,979.86	1,059,979.86	1,059,979.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELIPE ANGELES, EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ - 383284	OAX240402469732	Putla Villa de Guerrero	Chichahuixtla	1004-FAIS Municipal	2,151,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOR BLANCA - 356387	OAX240402462993	Ixtlán de Juárez	Ixtán de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,286,158.25	1,286,158.25	1,286,158.25	1,286,158.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO TERCERA ETAPA - 425582	OAX240402471080	Putla Villa de Guerrero	Jilcatpec	1004-FAIS Municipal	848,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355500	OAX240402488433	Santiago Camotlán	La Chachalaca	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	2,226,628.61	2,226,628.61	2,226,628.61	2,226,628.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 1RA ETAPA - 402977	OAX240402470753	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	465,710.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 2A ETAPA - 402982	OAX240402465375	Putla Villa de Guerrero	Zimatlán	1004-FAIS Municipal	1,161,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIKTLAHUACA - 418994	OAX240402471277	Santiago Llano Grande	SanRago Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,006,903.71	1,006,903.71	1,006,903.71	1,006,903.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS VENUSTIANO CARRANZA - 321660	OAX240402471281	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1004-FAIS Municipal	2,190,699.15	2,190,699.15	2,190,699.15	2,190,699.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE GONZALEZ ORTIZ EN GUADALUPE YUTE - 225272	OAX240402495490	San Miguel Paniktlahuaca	San Miguel Paniktlahuaca	1004-FAIS Municipal	4,786,293.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMA DE LOS PAPALOTES 2A. ETAPA - 453583	OAX240302418235	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO - 427413	OAX240302430494	San Juan Colorado	Peñas Negras	1004-FAIS Municipal	1,099,998.84	1,099,998.84	1,099,998.84	1,099,998.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS FLORES - 392534	OAX240402456731	San Andrés Huixtla	San Andrés Huixtla	1004-FAIS Municipal	1,019,831.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	OAX240402495349	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,327,885.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO - 427413	OAX240402485073	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	407,967.50	407,967.50	407,967.50	407,967.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NINOS HEROES - 452119	OAX240402496890	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	1004-FAIS Municipal	695,875.47	695,875.48	695,875.48	695,875.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PACIFICO - 197499	OAX240302414845	Putla Villa de Guerrero	La Muralta	1004-FAIS Municipal	2,054,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	OAX240402513440	San Lorenzo Texmelucán	El Palo de Lima	1005-FORTAMUN	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 452481	OAX240402495073	Santiago Tapextla	Tecoyame	1004-FAIS Municipal	975,120.91	975,120.91	975,120.91	975,120.91	100.00%	100.00%
					898,294.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 460097										
OAX24002508233	Putla Villa de Guerrero	San Jorge Río Frijol	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA, - 194402	OAX240302413995	Santiago Istayutla	La Cuchara	1004-FAIS Municipal	3,210,175.47	3,210,175.47	3,210,175.47	3,210,175.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS, - 194179	OAX240302413959	Santiago Istayutla	Las Limas	1004-FAIS Municipal	2,854,339.82	2,854,339.82	2,854,339.82	2,854,339.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 194575	OAX240302414019	Santiago Istayutla	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	2,564,846.45	2,564,846.45	2,564,846.45	2,564,846.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD BARRANCA OSCURA - 73475	OAX240202389199	Santiago Amoltepec	Barranca Oscura	1004-FAIS Municipal	2,204,605.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS FLORES - 289385	OAX240302429384	Santiago Amoltepec	San José de las Flores	1004-FAIS Municipal	2,712,818.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARGARITA HUIITEPEC, PRIMERA ETAPA - 311201	OAX240302434162	San Miguel Quetzaltepec	Margarita Huitepec	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PROFESOR AMALIA - 353736	OAX240402470113	San Agustín Chayutco	Yucutaco	1004-FAIS Municipal	870,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO - 249372	OAX240302422998	Asunción Nochitlán	Santa María Aforma	1004-FAIS Municipal	440,486.10	440,486.10	440,486.10	440,486.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE SANTA ANA EN EL BARRIO DE BARRANCA SECA - 195147	OAX240302414075	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE SAUCES, EN LA COLOHIA LOS SAUCES, - 432044	OAX240402484086	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE VERACRUZ EN EL BARRIO LA ASUNCIÓN - 457112	OAX2404024897201	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	212,204.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TUTUTEPEC - 270911	OAX240302419479	Villa de Tututepec	Santa Ana Tututepec	1004-FAIS Municipal	799,663.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUMBO AL PANTEON 2A ETAPA - 456192	OAX240402486746	Putla Villa de Guerrero	Zafra	1004-FAIS Municipal	797,889.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SABINO CRESPO, 4A SECCION, - 282319	OAX240302427846	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1004-FAIS Municipal	3,655,346.58	3,655,346.58	3,655,346.58	3,655,346.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y EL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 318593	OAX240302435729	San Juan Cacahuatpec	La Culebra	1004-FAIS Municipal	491,539.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 443500	OAX240402489790	Santiago Tacotalpa	Santiago Tacotalpa	1004-FAIS Municipal	1,094,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO RUMBO A LA POZA DEL TAYATO 2A ETAPA - 130990	OAX240202368826	San Juan Colorado	Nuevo Progreso	1004-FAIS Municipal	1,906,353.92	1,906,353.92	1,906,353.92	1,906,353.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XALAPA BARRIO LA ASUNCIÓN - 457291	OAX240402507681	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	333,481.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD - 439443	OAX240402482622	San Lucas Zoquiápan	Llano de Álamo	1004-FAIS Municipal	940,000.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ, EMILIANO ZAPATA Y 21 DE MARZO 2A ETAPA - 450124	OAX240402493735	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Reyes	1004-FAIS Municipal	1,498,809.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES IEBO, BENITO JUAREZ, LAZARO CARDENAS Y MORELOS - 188468	OAX240302413067	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	1004-FAIS Municipal	1,519,997.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MORELOS Y LAZARO CARDENAS - 236329	OAX240302420521	Putla Villa de Guerrero	Gregorio Álvarez	1004-FAIS Municipal	747,127.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO ATOYAC A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA A SAN ANTONIO TEPETLAPA, TRAMO A DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 340 - 247098	OAX240302422593	San Antonio Tepeatlpa	San Pedro Tlaxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	3,934,668.77	3,934,668.77	3,934,668.77	3,934,668.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO ATOYAC A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TULIXTLAHUACA A SAN ANTONIO TEPETLAPA, TRAMO B DEL CADENAMIENTO 0 340 AL 0 520 80 - 262596	OAX240302424201	San Antonio Tepeatlpa	San Pedro Tlaxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	2,389,592.43	2,389,592.43	2,389,592.43	2,389,592.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 371408	OAX240402458941	Villa Díaz Ordaz	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	613,785.86	613,785.86	613,785.86	613,785.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON MUNICIPAL DE SAN FELIPE ARROYO MACHO - 425551	OAX240402480401	Santiago Camotlán	Arroyo Macho	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,903,900.97	1,903,900.97	1,903,900.97	1,903,900.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN JUAN VIZAJE - 286111	OAX240302424400	San Lucas Zoquiápan	San Juan Vizajé	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO UBICADO EN LA ZONA FAJA - 452411	OAX240402495045	San Lucas Zoquiápan	San Isidro Zoquiápan	1004-FAIS Municipal	681,956.14	681,956.14	681,956.14	681,956.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PENAS NEGRAS - 230341	OAX240302419405	Villa de Tututepec	Peñas Negras	1004-FAIS Municipal	822,509.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PANTEON MUNICIPAL A LA CLINICA UMK EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 423660	OAX240402479732	Santa María Tlahuitaltepec	Santa María Tlahuitaltepec	1004-FAIS Municipal	890,016.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CENTRO DE SANTA CRUZ ACATEPEC ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL HUAUTLA DE JIMENEZ - 278217	OAX240302427041	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	2,939,658.73	2,939,658.73	2,939,658.73	2,939,658.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO CULEBRA EN EL TRAMO 0668 AL 0789 Y DEL KM 1923 AL 2053 - 190249	OAX240302413371	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Culebra	1004-FAIS Municipal	2,598,631.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA UNIVERSIDAD - 187637	OAX240302412478	San Felipe Jalapa de Díaz	San Andrés Colonia	1004-FAIS Municipal	3,272,044.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LA CONCHA - 123697	OAX240202385045	San Felipe Jalapa de Díaz	La Concha	1004-FAIS Municipal	3,415,230.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA SECCION LOS TEJADA - 116996	OAX240202383439	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Grande	1004-FAIS Municipal	1,743,490.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN MELGAR - 421172	OAX240402496398	San Juan Guelevia	San Juan Guelevia	1004-FAIS Municipal, 1005-FORTAMUN	1,499,990.32	1,499,990.32	1,499,990.32	1,499,990.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO EN LA LOCALIDAD PIEDRA DEL TAMBOR - 288205	OAX240302489087	Santiago Amoltepec	Piedra del Tambor	1004-FAIS Municipal	3,732,032.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMBAJADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XALANÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN XALANÁ - 294650	OAX240302490580	San Juan Xalana	San Juan Xalana	1004-FAIS Municipal	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PASADITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300567	OAX240302411920	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1004-FAIS Municipal	1,534,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA SOLEDAD - 427799	OAX240402488173	San Miguel del Puerto	Santa María Petatengo	1004-FAIS Municipal	912,654.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS PALMAS - 427448	OAX240402461528	San Miguel del Puerto	Santa Catarina Jamistepec	1004-FAIS Municipal	1,500,001.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUBE ENTRE BUGAMBILIAS Y AMPOLAS DE LA COLOHIA AMPLIACION SANTA LUCIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO, 1RA. ETAPA - 192807	OAX240302413723	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	1,141,178.98	1,141,178.98	1,141,178.98	1,141,178.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE POCHOTLE, BARRIO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 249517	OAX240302423008	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1004-FAIS Municipal	1,154,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES - 344585	OAX240402466635	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RIO SAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300557	OAX240302431917	San Pedro Pochutla	Río Sal	1004-FAIS Municipal	1,884,863.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA - 264884	OAX240302414615	San Pedro Pochutla	Los Naranjos	1004-FAIS Municipal	2,760,461.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO EL ALTO - 303170	OAX240302492518	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	1,887,829.69	1,887,829.69	1,887,829.69	1,887,829.69	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA - 369136	OAX240402458513	San Pedro el Alto	Lagunilla	1004-FAIS Municipal	850,676.26	890,676.26	890,676.26	890,676.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOMA CAÑELA - 298738	OAX240302431538	San Pedro el Alto	Loma Cañela	1004-FAIS Municipal	751,756.54	751,756.54	751,756.54	751,756.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO LOMA DE SAN JUAN LA SOLEDAD DEL TRAMO 0 000 AL 0 220 Y DEL KM 0 420 AL 0 700 - 116985	OAX240202383433	San Felipe Jalapa de Díaz	La Soledad	1004-FAIS Municipal	4,486,478.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA COLONIA LAS FLORES - 383490	OAX240402463085	Magón	Eloxochitlán de Flores	1004-FAIS Municipal	1,616,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE AGUA DE CUEVA - 328008	OAX240302437823	Magón	Agua de Cueva	1004-FAIS Municipal	498,130.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PLAN DE CEROLLA CEBOLUN SEGUNDA ETAPA - 370616	OAX240402458811	Magón	Eloxochitlán de Flores	1004-FAIS Municipal	2,383,932.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE RAYA SAN PEDRO - 385266	OAX240402463766	Magón	Eloxochitlán de Flores	1004-FAIS Municipal	2,483,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PUERTO ROSETE SANTA CRUZ EN EL TRAMO 000 AL 200 - 382140	OAX240402462823	Magón	Eloxochitlán de Flores	1004-FAIS Municipal	1,604,641.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PUERTO ROSETE SANTA CRUZ EN EL TRAMO 200 AL 400 - 385504	OAX240402463858	Magón	Eloxochitlán de Flores	1004-FAIS Municipal	1,608,212.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES - 298230	OAX240302431434	San Miguel del Puerto	Barra Copalita	1004-FAIS Municipal	3,297,320.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TECOATL - 450124	OAX240402493624	San Jerónimo Tecóatl	Sah Jerónimo Tecóatl	1004-FAIS Municipal	1,468,425.16	1,468,425.16	1,468,425.16	1,468,425.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DISTINTAS CALLES DEL BARRIO CHIQUITO Y COL. EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 344065	OAX240402490163	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,116,010.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DISTINTAS CALLES DEL BARRIO ZARAGOZA, BARRIO TECOMAVACA Y BARRIO LA GARITA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 446511	OAX240402491645	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,670,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO - 419787	OAX240402495860	Santo Domingo de Morelos	Bajos de Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL RIO - 419829	OAX240402495804	Santo Domingo de Morelos	Barrio del Río	1004-FAIS Municipal	1,366,925.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TANETZE DE ZARAGOZA - 462922	OAX240402499558	Tanetze de Zaragoza	Tanetze de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,161,870.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE SANTIAGO LAPAGUIA - 345455	OAX240402467037	San Juan Ocotlán	Santiago Lapagula	1004-FAIS Municipal	3,178,934.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN EL BARRIO DE CERRO HERMOSO - 320214	OAX240302436159	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN EL BARRIO LOS TAMARINDOS - 286274	OAX240302424884	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL COROZAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOIXICHA - 279047	OAX240302411277	San Agustín Loixicha	El Corozal	1004-FAIS Municipal	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TOMA DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOIXICHA - 179570	OAX240302411391	San Agustín Loixicha	Toma de Agua	1004-FAIS Municipal	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN JUAN - 68894	OAX240202367311	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	1004-FAIS Municipal	1,556,132.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NUXANO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC 2DA ETAPA - 392995	OAX240402466934	San Miguel Tlacotepec	Santiago Nuxano	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PLAN DE REFORMA - 251722	OAX240302419625	Villa de Tututepec	Plan de Reforma	1004-FAIS Municipal	728,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ZOQUIPAM - 472915	OAX240402495120	San Lucas Zoquiámpam	San Lucas Zoquiámpam	1004-FAIS Municipal	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL NAMEY - 230686	OAX240302419451	Villa de Tututepec	El Namey	1004-FAIS Municipal	364,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL CALVARIO - 194047	OAX240302413938	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	1004-FAIS Municipal	512,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL HORNO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAMECA - 284144	OAX240302428253	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1004-FAIS Municipal	2,505,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON SABULON ENTRE LAS CALLES PENSADOR MEXICANO Y OXACA DE LA SEXTA SECCION - 351300	OAX240402469213	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	1004-FAIS Municipal	829,938.17	829,938.17	829,938.17	829,938.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AL CGIRS PRIMERA ETAPA - 396571	OAX240402466627	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	2,037,704.00	2,037,704.00	2,037,704.00	2,037,704.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ANTIGUO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHÉ 1A. ETAPA - 382072	OAX240402462600	Santa María Ixpantlali	Xambao (Colonia Revolución)	1004-FAIS Municipal	2,011,481.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO CHICAPILLA, ALTO DE LAS MESAS DEL KM 0 550 AL KM 0 630 - 311449	OAX240302434405	San Juan Cacahuatpec	Chicapilla	1004-FAIS Municipal	308,967.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL 2DA ETAPA, EN LA AGENCIA DE ALEMÁN, MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAULTA - 453810	OAX240402495402	San Andrés Zaulta	Alemán	1004-FAIS Municipal	1,295,885.91	1,295,885.91	1,295,885.91	1,295,885.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HACIA EL ARROYO EL PESCADITO, SEGUNDA ETAPA - 101350	OAX240202377480	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	1004-FAIS Municipal	3,815,220.48	3,815,220.48	3,815,220.48	3,815,220.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO HACIA EL ARROYO EL PESCADITO, SEGUNDA ETAPA - 272749	OAX240302426158	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	1004-FAIS Municipal	3,815,220.48	3,815,220.48	3,815,220.48	3,815,220.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 305279	OAX240302432957	San Andrés Paxtlán	Cerro Santiago	1004-FAIS Municipal	1,237,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL - 350950	OAX240402469052	San Andrés Paxtlán	San Pedro Loma Larga	1004-FAIS Municipal	1,237,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO IXPANTEPEC SEGUNDA ETAPA - 278106	OAX240302427075	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixpantepec	1004-FAIS Municipal	2,000,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 285946	OAX240302424856	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	1,872,279.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA CECILIA BARRIO LLANO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 121902	OAX240202384896	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	1,900,670.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL CECAM EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 121636	OAX240202384445	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	1,887,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOMA OCOITLAN - 405704	OAX240402472527	San Lucas Zoquiámpam	Loma Ocoitlán	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO AGUA DE REJAR DEL BARRIO EL COLUMPIO - 279583	OAX240302427134	Santa Cruz Acatépec	Santa Cruz Acatépec	1004-FAIS Municipal	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. DIAZ ORDAZ DE LA COLONIA 3 PIEDRAS - 452289	OAX240402495001	Tlaxiuhli de Matamoros	Matamoros	1004-FAIS Municipal	4,037,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO DEL MAR - 147122	OAX240202389579	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	1004-FAIS Municipal	2,755,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. RAMON ROBLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 355547	OAX240402470774	San Juan Lalana	San José Río Manzo	1004-FAIS Municipal	3,217,689.96	3,217,689.96	3,217,689.96	3,217,689.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. SAN ANGEL Y CALLE JUAN OLIVERA DE LA COLONIA SAN JOSE - 288936	OAX240302429273	Tlaxiuhli de Matamoros	Tlaxiuhli de Matamoros	1004-FAIS Municipal	4,214,868.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

Table with columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO. Rows list construction projects for pavement and concrete hydraulic base across various municipalities and localities.

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FLOR DE PINA PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA GUELAGUETZA - 266953	OAX240302432037	San Juan Bautista Cuicatlan	Guadalupe de los Obis	1004-FAIS Municipal	478,870.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 286454	OAX240302424998	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	410,292.06	410,292.06	410,292.06	410,292.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. - 39942	OAX240302428583	San Mateo del Mar	Villa Hermosa	1004-FAIS Municipal	2,135,466.99	2,135,466.99	2,135,466.99	2,135,466.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARCIA VIGIL PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA - 304010	OAX240102343324	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	1004-FAIS Municipal	2,388,624.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA, SANTIAGO YAITEPEC - 189545	OAX240302432671	Santa Cruz Xoxocotlan	Raya	1004-FAIS Municipal	1,592,426.75	1,592,426.75	1,592,426.75	1,592,426.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUAYACANES EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS - 126830	OAX240302413252	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1004-FAIS Municipal	3,145,264.55	3,145,264.55	3,145,264.55	3,145,264.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 278371	OAX240202385982	San Pedro Totolapam	Las Margaritas	1004-FAIS Municipal	799,999.58	799,999.58	799,999.58	799,999.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA EL PANTON EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE YOGONDOY, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 362161	OAX240302427130	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1004-FAIS Municipal	1,365,634.28	1,365,634.28	1,365,634.28	1,365,634.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUIITEPEC PRIMERA ETAPA. - 280009	OAX240402457231	San Agustín Loxicha	El Portillo (Barrio)	1004-FAIS Municipal	3,820,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERRADURA EN EL PARAJE YASIP - 322665	OAX240302419337	Totolapam Villa de Morelos	Santa Maria Huitepec	1004-FAIS Municipal	659,754.55	659,754.55	659,754.55	659,754.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE SAN NICOLAS QUIALANA - 118833	OAX240402464256	Tlaxolula de Matamoros	Matamoros	1004-FAIS Municipal	1,140,667.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN SANTIAGO QUIOTEPEC - 328803	OAX240302409864	Zimatlan de Alvarez	San Nicolas Quialana	1004-FAIS Municipal	1,499,996.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN SANTIAGO QUIOTEPEC - 328803	OAX240302437924	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Quiotepec	1004-FAIS Municipal	941,704.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, CENTRO - 291124	OAX240302429711	Santa Lucia Miahuatlan	Santa Lucia Miahuatlan	1004-FAIS Municipal	2,941,313.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PRIMERA AMPLIACION - 386545	OAX240402464800	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	559,679.21	559,679.21	559,679.21	559,679.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 215321	OAX240302416966	Constancia del Rosario	Santa Maria Pueblo Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,885,045.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN SAN JUAN COYULA - 312173	OAX240302434416	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Coyula	1004-FAIS Municipal	1,065,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE SANTIAGO DOMINGUILLO - 312488	OAX240302434393	San Juan Bautista Cuicatlan	Santiago Dominguillo	1004-FAIS Municipal	533,444.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA TERCERA ETAPA EN EL BARRIO LA DOLOROSA - 268340	OAX240302425306	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	478,612.14	478,612.14	478,612.14	478,612.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ENRIQUE PESTALOZZI - 106447	OAX240202379767	San Felipe Jalapa de Diaz	Loma de San Juan	1004-FAIS Municipal	1,467,993.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ EN SAN PEDRO HOADAN - 302486	OAX240302432394	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Hoadan	1004-FAIS Municipal	384,739.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CIEDEGA EN EL BARRIO GRANDE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 78344	OAX240202370323	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1004-FAIS Municipal	1,804,000.00	1,804,155.54	1,804,155.54	1,804,155.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA IA ETAPA - 157367	OAX240402471443	Tamazulapam del Espiritu Santo	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	1,399,963.38	1,399,963.38	1,399,963.38	1,399,963.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA RILA CENTRO - 430785	OAX240402483369	Santo Tomas Tamazulapam	Santo Tomas Tamazulapam	1004-FAIS Municipal	1,424,009.50	1,424,009.50	1,424,009.50	1,424,009.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LANIMBIMOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA - 174980	OAX240202394990	San Pedro Totolapam	San José de Gracia	1004-FAIS Municipal	797,565.30	797,565.30	797,565.30	797,565.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS ROSAS - 448272	OAX240402492467	Putla Villa de Guerrero	Malpica	1004-FAIS Municipal	982,502.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 420510	OAX240402489542	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 354596	OAX240402470363	San Miguel Elutla	San Miguel Elutla	1004-FAIS Municipal	823,149.30	823,468.40	823,468.40	823,468.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN - 300447	OAX240302431885	San Miguel Tecomatlan	San Miguel Tecomatlan	1004-FAIS Municipal	662,412.41	662,412.41	662,412.41	662,412.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COLONIA FRANCISCO IRIGUYEN - 313750	OAX240302434715	Tlaxolula de Matamoros	Matamoros	1004-FAIS Municipal	1,347,443.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ - 267569	OAX240302425183	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	443,838.71	443,838.71	443,838.71	443,838.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ MATEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ALBARRADAS, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 371384	OAX240402458396	Villa Diaz Ordaz	Santa Catarina Albarradas	1004-FAIS Municipal	1,042,397.27	1,042,397.27	1,042,397.27	1,042,397.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS NARANJOS - 158612	OAX240202391492	San Felipe Jalapa de Diaz	Colonia Central	1004-FAIS Municipal	4,959,620.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS - 441760	OAX240402489781	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,767,565.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL ACUNA PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 268869	OAX240302425405	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	862,858.01	862,858.01	862,858.01	862,858.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ - 305353	OAX240302432972	San Agustín Atenango	San Francisco Panixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 114712	OAX240202382332	San Felipe Jalapa de Diaz	Agua de Tierra (Sección La Montaña)	1004-FAIS Municipal	2,311,017.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIRAMAR Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE COSTA RICA - 289525	OAX240302428404	San Mateo del Mar	Costa Rica	1004-FAIS Municipal	3,140,508.12	3,140,508.12	3,140,508.12	3,140,508.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS - 343019	OAX240402465713	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	1,950,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA SECCION PRIMERA - 116542	OAX240202389356	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	1004-FAIS Municipal	2,535,790.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA EN EL BARRIO LA DOLOROSA - 365183	OAX240402457718	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	793,442.06	793,442.06	793,442.06	793,442.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS - 237371	OAX240302420716	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	874,955.64	874,955.64	874,955.64	874,955.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO SEGUNDA ETAPA - 91740	OAX240202375030	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	1004-FAIS Municipal	3,497,694.34	3,497,694.34	3,497,694.34	3,497,694.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EX HACIENDA CANDIANI - 376967	OAX240402460867	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAIS Municipal	456,624.55	456,624.55	456,624.55	456,624.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OAXACA - 366915										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCOTAL DOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC PRIMERA ETAPA - 286099	OAX240402458080	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	1,853,297.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OCVOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EX HACIENDA CANDIANI - 371144	OAX240302428599	Santa María	Santa María	1004-FAIS Municipal	1,577,148.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DYAMEL PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LOS PINOS - 233078	OAX240402458897	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	640,327.11	640,327.11	640,327.11	640,327.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PACIFICO - 311844	OAX240302419846	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	1004-FAIS Municipal	396,029.86	396,029.86	396,029.86	396,029.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PANCHO VILLA EN SANTA CRUZ RIO VENADO - 159772	OAX240302434258	San Juan Cacahuatpec	Pie de la Cuesta	1004-FAIS Municipal	985,633.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PENSAMIENTOS DE LA COLONIA AMPLIACION PIEDRA BLANCA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEULTLAHUACA - 116984	OAX240202391749	Constancia del Rosario	Santa Cruz Rio Venado	1004-FAIS Municipal	2,850,836.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEREGRINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 274483	OAX240202383415	San Francisco	San Francisco	1004-FAIS Municipal	1,901,025.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PIE DE SAUCO - 193985	OAX240302426453	Santa Catarina Juquila	Santa María Yolotepec	1004-FAIS Municipal	1,970,002.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS, ENTRE CALLE UNION Y CALLE PIRULES DE LA COLONIA ALAMOS, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 521919	OAX240302413928	Putla Villa de Guerrero	Santa Cruz Progreso	1004-FAIS Municipal	208,997.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLATINO PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA MINERIA - 268562	OAX240202368014	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	1,227,050.20	1,227,050.20	1,227,050.20	1,227,050.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA DE QUINTANA ROO 2A, ETAPA - 355473	OAX240302425330	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	227,376.54	227,376.54	227,376.54	227,376.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO PRIMERA ETAPA - 355666	OAX240402457315	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	545,845.03	545,845.03	545,845.03	545,845.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ESCUELA JUAN RULFO - 363359	OAX240402470751	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	391,164.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL AL PARQUE, EN EL BARRIO LA ASUNCION - 430808	OAX240402470798	Santo Domingo Tepuxtepec	Llano Crucero	1004-FAIS Municipal	3,946,830.91	3,946,830.91	3,946,830.91	3,946,830.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO PRIMERA ETAPA - 355666	OAX240302419474	San Baltazar Yatzechi el Baló	Santa María Xochitlaxtepec	1004-FAIS Municipal	789,733.25	789,733.25	789,733.25	789,733.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO PRIMERA ETAPA - 355666	OAX240402496441	Putla Villa de Guerrero	San Marcos Coyulito	1004-FAIS Municipal	798,086.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO PRIMERA ETAPA - 355666	OAX240402457419	Santa Catarina Juquila	Ampliación Barrio Grande y la Asunción	1004-FAIS Municipal	1,150,205.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO PRIMERA ETAPA - 355666	OAX240402483379	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1004-FAIS Municipal	863,893.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA EL BEO SEGUNDA ETAPA EN SAN SIMON ALMOLONGAS LOCALIDAD TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO DE RIO ANONA - 186937	OAX240402471907	Santiago Xiacuí	Francisco I. Madero	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,079,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO CRUCERO PRIMERA ETAPA - 355666	OAX240302412706	San Simón Almolongas	Río Anona	1004-FAIS Municipal	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 288148	OAX240302429066	Santo Domingo de Morelos	Barrio Nuevo	1004-FAIS Municipal	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN PEDRO BUENA VISTA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 412246	OAX240402492774	San Agustín Loxicha	San Pedro (Barrio)	1004-FAIS Municipal	3,328,778.18	3,328,778.18	3,328,778.18	3,328,778.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHACAHUA - 156135	OAX240202391421	Santa María Tonameca	Chacahua	1004-FAIS Municipal	1,857,770.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHIETRA - 412745	OAX240402492999	San Agustín Loxicha	Chilapa	1004-FAIS Municipal	2,899,999.98	2,899,999.98	2,899,999.98	2,899,999.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL QUEYON - 291107	OAX240302429703	Santa Lucia Miahuatlán	San Isidro el Queyón	1004-FAIS Municipal	1,415,876.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA - 192388	OAX240202386606	Santa Lucia Miahuatlán	La Cofradía	1004-FAIS Municipal	1,097,223.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 384282	OAX240402457546	San Simón Almolongas	La Estancia	1004-FAIS Municipal	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE LACHILLO MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 150979	OAX240302413394	Santiago Xanica	San Felipe Lachillo	1004-FAIS Municipal	1,500,000.27	1,500,000.27	1,500,000.27	1,500,000.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL METEPEC PRIMERA ETAPA - 229998	OAX240302419334	Totontepec Villa de Morelos	San Miguel Metepec	1004-FAIS Municipal	685,348.47	685,348.47	685,348.47	685,348.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS SEGUNDA ETAPA - 307885	OAX240302433528	Santa María Tepeoc	San Nicolás	1004-FAIS Municipal	897,918.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PRIMERA ETAPA - 288834	OAX240302429344	Santa María Tlahuitlotepec	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL MACUIL - 170497	OAX240202391512	Santa María Tonameca	El Macuil	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA LAGUNA DEL PALMAR - 284050	OAX240302428236	Santa María Tonameca	La Laguna del Palmar	1004-FAIS Municipal	1,857,770.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE PUEBLO VIEJO - 282602	OAX240302424202	San Francisco del Mar	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	6,486,685.21	6,486,685.21	6,486,685.21	6,486,685.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS PINOS ESQUIPULAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 285990	OAX240302428558	Santa María Tlahuitlotepec	Santa María	1004-FAIS Municipal	1,400,299.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS PINOS ESQUIPULAS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 424161	OAX240402479952	Santa María Tlahuitlotepec	Santa María	1004-FAIS Municipal	254,037.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS PINOS SAN LUCAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 266037	OAX240302428592	Santa María Tlahuitlotepec	Santa María	1004-FAIS Municipal	1,400,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 423941	OAX240402479878	Tlahuitlotepec	Tlahuitlotepec	1004-FAIS Municipal	1,621,778.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PARAJE LOMA DEL VIENTO DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO 1A ETAPA - 402151	OAX240402510869	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	501,099.10	501,099.10	501,099.10	501,099.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 411636	OAX240402492452	San Agustín Loxicha	Barrio San Pedro	1004-FAIS Municipal	2,795,000.00	2,795,000.00	2,795,000.00	2,795,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO - 395988	OAX240402468283	Santa María Tonameca	Cerro Gordo	1004-FAIS Municipal	4,522,865.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO PASCLE 1A, ETAPA - 450413	OAX240402493790	Santo Domingo Tepuxtepec	Cerro Pasclé	1004-FAIS Municipal	415,055.13	415,055.13	415,055.13	415,055.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE PLATA - 160859										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LLANO PALMAR, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 180933	OAX240202391875	Mazatlán Villa de Flores	Cruz de Plata	1004-FAIS Municipal	1,801,611.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS - 448305	OAX240302411866	San Agustín Loxicha	Llano Palmar	1004-FAIS Municipal	3,649,999.98	3,649,999.98	3,649,999.98	3,649,999.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA - 294309	OAX240402492501	San Jerónimo Tecóatl	Los Naranjos	1004-FAIS Municipal	1,201,599.78	1,201,599.78	1,201,599.78	1,201,599.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RIO GUAYABAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 179235	OAX240302430504	Mesones Hidalgo	Flores	1004-FAIS Municipal	1,479,029.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	69.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RIO SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 412426	OAX240302411331	San Agustín Loxicha	Río Guayabal	1004-FAIS Municipal	4,090,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA DE MADERO ZDA. ETAPA. MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LANA - 395264	OAX240402467998	San Juan La Lana	Santa Cecilia de Madero	1004-FAIS Municipal	1,784,215.89	1,784,215.89	1,784,215.89	1,784,215.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 180623	OAX240302411617	San Agustín Loxicha	Santa Cruz de las Flores	1004-FAIS Municipal	3,900,000.02	3,900,000.02	3,900,000.02	3,900,000.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL COCAL - 373766	OAX240402459725	Santiago Amoltepec	El Cocal	1004-FAIS Municipal	2,628,116.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL LAUREL - 373777	OAX240302459733	Santiago Amoltepec	El Laurel	1004-FAIS Municipal	3,360,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL LIMONCILLO - 287841	OAX240302428998	Santiago Amoltepec	El Limoncillo	1004-FAIS Municipal	3,875,844.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL PLATANAR - 288195	OAX240302429080	Santiago Amoltepec	El Platanar	1004-FAIS Municipal	1,700,394.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA ANONA - 395297	OAX240402468016	Santa María Tonameca	La Anona	1004-FAIS Municipal	1,100,283.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD LA CRUCECITA - 288950	OAX240302429266	Santa María Tonameca	La Crucecita	1004-FAIS Municipal	1,099,942.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD PIEDRA LIZA - 288197	OAX240302429082	Santiago Amoltepec	Piedra Liza	1004-FAIS Municipal	2,991,648.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO EL CAMALOTE SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 218508	OAX240302417655	San Agustín Loxicha	San Francisco Loxicha	1004-FAIS Municipal	4,010,494.11	4,010,494.11	4,010,494.11	4,010,494.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN CERRO ZOPILOTE SAN FRANCISCO LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 218624	OAX240302417677	San Agustín Loxicha	San Martín Cerro Zopilote	1004-FAIS Municipal	3,963,515.12	3,963,515.12	3,963,515.12	3,963,515.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION 3 DE OCTUBRE PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA 3 DE OCTUBRE - 385330	OAX240402463784	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	526,263.73	526,263.73	526,263.73	526,263.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE AZUCENAS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EL PARAGUITO - 245534	OAX240302422288	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	355,833.00	355,833.00	355,833.00	355,833.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE HIDALGO - 278844	OAX240302427218	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	1004-FAIS Municipal	1,086,957.56	1,086,957.56	1,086,957.56	1,086,957.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE INSURGENTES TERCERA ETAPA DEL BARRIO DEL ROSARIO - 245219	OAX240302422213	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	820,749.45	820,749.45	820,749.45	820,749.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON - 425399	OAX240402480311	Putla Villa de Guerrero	Santa Cruz Progreso	1004-FAIS Municipal	437,191.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMAL RUMBO AL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVICHE PRIMERA ETAPA - 462499	OAX240402499445	Tametzé de Zaragoza	Santa María Yaviche	1004-FAIS Municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAYON EN EL MUNICIPIO DE YAXE - 429861	OAX240402482863	Yaxe	Yaxe	1004-FAIS Municipal	2,257,476.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 188978	OAX240202355278	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1004-FAIS Municipal	2,200,000.00	2,184,656.27	2,184,656.27	2,184,656.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION EN EL FRACCIONAMIENTO EL MANANTIAL - 350096	OAX240402470958	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	1004-FAIS Municipal	2,458,768.14	2,458,768.14	2,458,768.14	2,458,768.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA SIMBOLOS PATRIOS - 350695	OAX240402468987	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	394,480.77	394,480.77	394,480.77	394,480.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO GRANDE SEGUNDA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOPYAC - 377910	OAX240402461209	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	299,365.33	299,365.33	299,365.33	299,365.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATANI - 424856	OAX240402480107	Santiago Choápam	Santo Domingo Latani	1004-FAIS Municipal	598,562.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	69.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA TAZARO Cárdenas - 436639	OAX240402485783	Putla Villa de Guerrero	Joya del Mamey	1004-FAIS Municipal	792,972.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOÁPAM - 424091	OAX240402479988	Santiago Choápam	Santiago Choápam	1004-FAIS Municipal	752,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	71.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL TANQUE AZUL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LA ETAPA - 209350	OAX240302415984	Tamaliápan del Espíritu Santo	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	1,698,633.65	1,698,633.65	1,698,633.65	1,698,633.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA CECILIA DEL SECTOR 4 PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA LA SOLEDAD - 260075	OAX240302423025	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,399,992.43	1,399,992.43	1,399,992.43	1,399,992.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA FE, DE LA COLONIA ÁGUILAS SERDAN, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, PRIMERA ETAPA - 56934	OAX240202364495	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	1,102,981.74	1,102,981.74	1,102,981.74	1,102,981.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALCES PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA NUEVO MANANTIAL - 388561	OAX240402465170	Santa Cruz Xoxocotlán	El Nuevo Manantial	1004-FAIS Municipal	402,305.13	402,305.13	402,305.13	402,305.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE TIERRA - 67777	OAX240202967596	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección)	1004-FAIS Municipal	886,122.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZAPOTE BLANCO - 116964	OAX240202388001	San Pedro Atoyac	Zapote Blanco	1004-FAIS Municipal	1,438,383.37	1,438,383.37	1,438,383.37	1,438,383.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, TRAMO EL CALVARIO AL PANTEON MUNICIPAL - 442457	OAX240402489238	San Juan Cacahuatltepec	San Francisco	1004-FAIS Municipal	925,627.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 373758	OAX240402459724	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	1004-FAIS Municipal	2,623,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASCO PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO ARRAZOLA - 356871	OAX240402458073	Santa Cruz Xoxocotlán	Arazola	1004-FAIS Municipal	1,398,808.30	1,398,808.30	1,398,808.30	1,398,808.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TIALOC, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINGHAN - 153749	OAX240202389997	San Sebastián Ixcapa	Camotichán	1004-FAIS Municipal	1,212,677.78	1,212,677.78	1,212,677.78	1,212,677.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TULIPAN, DIRIO, LAUREL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 230318	OAX240302405403	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1003-FAIS Entidades	2,646,583.77	2,613,836.38	2,613,836.38	2,613,836.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MORELOS - 278919	OAX240302427274	Ciudad Ixtepe	Ciudad Ixtepe	1004-FAIS Municipal	959,520.49	959,520.49	959,520.49	959,520.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA Y ARISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 299751	OAX240302431721	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	2,400,008.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA Y ARISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 89344	OAX240202374251	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	2,677,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 287659	OAX240302428971	Mesones Hidalgo	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,464,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 146376	OAX240202389282	Mazatlán Villa de Flores	Peña Blanca	1004-FAIS Municipal	5,713,778.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA - 263825	OAX240302424439	San Lucas Zoquiápan	San José Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA MURALLA - 195343										

Table with columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO. Contains multiple rows of project data.

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 142697										
OAX240202387892	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	San Andrés Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,689,631.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX24020246464	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,253,299.64	2,253,299.64	2,253,299.64	2,253,299.64	100.00%	100.00%
OAX240302425709	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,768,809.87	2,755,136.20	2,755,136.20	2,755,136.20	100.00%	100.00%
OAX240302433000	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,179,886.92	2,179,532.76	2,179,532.76	2,179,532.76	100.00%	104.00%
OAX240202464652	Pueblo Viejo	San Miguel Alemán	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	4,425,744.48	4,425,744.48	4,425,744.48	4,425,744.48	100.00%	100.00%
OAX240302427359	Santiago Astata	Zacachila	Zacachila	1004-FAIS Municipal	1,200,441.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240202393763	San Miguel Chimalapa	El Porvenir	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1,835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240302434406	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	499,780.04	499,780.04	499,780.04	499,780.04	100.00%	100.00%
OAX240202356045	Yogana	Barrio Arriba	Barrio Arriba	1004-FAIS Municipal	990,768.99	990,768.99	990,768.99	990,768.99	100.00%	100.00%
OAX240202376320	Yogana	Yogana	Yogana	1004-FAIS Municipal	1,008,315.71	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	100.00%
OAX240302434630	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	496,709.52	496,709.52	496,709.52	496,709.52	100.00%	100.00%
OAX240402498641	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,876,260.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240402457532	Juchitán de Zaragoza	Playa San Vicente	Playa San Vicente	1004-FAIS Municipal	2,213,871.60	2,213,871.60	2,213,871.60	2,213,871.60	100.00%	100.00%
OAX240402471572	Juchitán de Zaragoza	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	1004-FAIS Municipal	1,527,337.18	1,527,337.18	1,527,337.18	1,527,337.18	100.00%	100.00%
OAX240402508303	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	834,532.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302419061	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	2,989,996.09	2,989,996.09	2,989,996.09	2,989,996.09	100.00%	100.00%
OAX240402485502	Juchitán de Zaragoza	Álvaro Obregón	Álvaro Obregón	1004-FAIS Municipal	1,186,328.04	1,186,328.04	1,186,328.04	1,186,328.04	100.00%	100.00%
OAX240402464819	Juchitán de Zaragoza	Colonia de la Amistad	Colonia de la Amistad	1004-FAIS Municipal	1,662,367.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240302432557	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,186,663.12	1,186,663.12	1,186,663.12	1,186,663.12	100.00%	100.00%
OAX240302416645	San Miguel Soyaltepec	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1,386,285.27	1,386,285.27	1,386,285.27	1,386,285.27	100.00%	100.00%
OAX240402472337	Reyes Etla	Reyes Etla	Reyes Etla	1004-FAIS Municipal	1,185,032.99	1,185,032.99	1,185,032.99	1,185,032.99	100.00%	100.00%
OAX240402493318	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	742,014.89	742,014.89	742,014.89	742,014.89	100.00%	100.00%
OAX240402496353	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	2,580,341.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302423750	Nacional	Nacional	Nacional	1004-FAIS Municipal	1,116,870.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240302425798	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240402452534	Juchitán de Zaragoza	Fidel Peña	Fidel Peña	1004-FAIS Municipal	570,990.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240302426149	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	1004-FAIS Municipal	1,360,828.31	1,360,828.31	1,360,828.31	1,360,828.31	100.00%	100.00%
OAX240202392578	Santiago Tillo	Santiago Tillo	Santiago Tillo	1004-FAIS Municipal	619,486.05	619,486.05	619,486.05	619,486.05	100.00%	100.00%
OAX240402508143	Santiago Matatlán	Tierra Blanca	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	601,540.86	601,540.86	601,540.86	601,540.86	100.00%	100.00%
OAX240402500056	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	San Cristóbal Honduras	1004-FAIS Municipal	889,870.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240302432717	San Miguel Soyaltepec	Miño Pescadito de Abajo	Miño Pescadito de Abajo	1004-FAIS Municipal	1,668,839.19	1,725,429.16	1,725,429.16	1,725,429.16	100.00%	100.00%
OAX240202389321	Santiago Yaveo	Nuevo Coatlán	Nuevo Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240202394413	San Juan Lalana	Arroyo de Piedra	Arroyo de Piedra	1004-FAIS Municipal	2,256,999.90	2,256,999.90	2,256,999.90	2,256,999.90	100.00%	100.00%
OAX240402454175	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Santo Domingo Barrio Alto	1004-FAIS Municipal	836,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302425508	Fresnillo de Trujano	Ciruelos de Guaponcingo	Ciruelos de Guaponcingo	1004-FAIS Municipal	566,259.19	566,259.19	566,259.19	566,259.19	100.00%	100.00%
OAX240402461965	Villa de Etla	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	1,350,134.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302469268	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	873,154.74	873,154.74	873,154.74	873,154.74	100.00%	100.00%
OAX240302431676	Magdalena Teñique	Magdalena Teñique	Magdalena Teñique	1004-FAIS Municipal	1,344,987.54	1,344,987.54	1,344,987.54	1,344,987.54	100.00%	100.00%
OAX240402464123	Juchitán de Zaragoza	Colonia Mariano Montero	Colonia Mariano Montero	1004-FAIS Municipal	970,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240302431769	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,892,646.24	1,892,646.24	1,892,646.24	1,892,646.24	100.00%	100.00%
OAX240402456188	San Antonio de la Cal	Primera Sección San Antonio de la Cal	Primera Sección San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	245,742.23	245,742.23	245,742.23	245,742.23	100.00%	100.00%
OAX240402464090	Villa de Etla	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	1,849,675.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240402468047	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	980,038.75	980,038.75	980,038.75	980,038.75	100.00%	100.00%
OAX240402464108	Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	La Ventosa	1004-FAIS Municipal	1,119,193.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240202357041	Ciénega de Zimatlan	Ciénega de Zimatlan	Ciénega de Zimatlan	1004-FAIS Municipal	3,240,025.00	3,240,025.00	3,240,025.00	3,240,025.00	100.00%	100.00%
OAX240402463741	Juchitán de Zaragoza	Jardín [Colonia]	Jardín [Colonia]	1004-FAIS Municipal	1,090,137.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240402401714	Juchitán de Zaragoza	Colonia Zapoteca	Colonia Zapoteca	1004-FAIS Municipal	814,365.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240402463728	Juchitán de Zaragoza	Colonia Zapoteca	Colonia Zapoteca	1004-FAIS Municipal	848,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240402464090	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,686,618.08	1,686,618.08	1,686,618.08	1,686,618.08	100.00%	130.00%
OAX240402472199	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	537,587.65	537,587.65	537,587.65	537,587.65	100.00%	100.00%
OAX240402493631	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,101,860.59	1,101,860.59	1,101,860.59	1,101,860.59	100.00%	100.00%
OAX240302432883	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,538,782.06	1,538,782.06	1,538,782.06	1,538,782.06	100.00%	100.00%
OAX240302431079	Santiago Yaveo	La Trinidad	La Trinidad	1004-FAIS Municipal	1,477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OAX240302438555	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	402,912.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240302438555	Mina	Mina	Mina	1004-FAIS Municipal	402,912.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
OAX240302438555	Mina	Mina	Mina	1004-FAIS Municipal	402,912.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

Table with 11 columns: NOMBRE, FOLIO, MUNICIPIO, LOCALIDAD, PROGRAMA PRESUPUESTARIO, APROBADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO, EJERCIDO, AVANCE FINANCIERO, AVANCE FISICO. It contains numerous rows of project data with various dates and amounts.

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORTIJO - 460019	OAX240402463349	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	1,034,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AURELIO CASTILLO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 249357	OAX240402508219	Santa Maria Cortijo	Santa Maria Cortijo	1004-FAIS Municipal	1,403,805.06	1,403,805.06	1,403,805.06	1,403,805.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA LIBERTAD - 98299	OAX240302421886	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	1004-FAIS Municipal	1,967,008.24	1,967,008.24	1,967,008.24	1,967,008.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 456599	OAX240202376438	Avotintepec	Monte Tinte	1004-FAIS Municipal	1,738,725.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS - 391022	OAX240402507529	Santa Ana Tlapacoyan	Rincón de Tlapacoyan	1004-FAIS Municipal	529,914.73	529,914.73	529,914.73	529,914.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y MARGARITA MAZA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 322668	OAX240302438596	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	1004-FAIS Municipal	315,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGAMBILIA, EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ZACATAL - 384093	OAX240302436645	San Miguel Soyaltepec	El Capulin	1004-FAIS Municipal	1,538,782.06	1,538,782.06	1,538,782.06	1,538,782.06	92.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403595	OAX240402461329	Loma Bonita	El Paraiso Zacatal	1004-FAIS Municipal	848,552.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAUDIO LAGUNES Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 441647	OAX240402458209	San Martin Tlapacoyan	San Martin Tlapacoyan	1004-FAIS Municipal	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC, COL. HIDALGO PRIMERA SECCION EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON - 259554	OAX240402471555	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Abajo Dos	1004-FAIS Municipal	901,627.05	901,627.05	901,627.05	901,627.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAUDIO LAGUNES Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 441647	OAX240302423832	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	699,998.46	699,998.46	699,998.46	699,998.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION - 453477	OAX240402488732	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Enmedio	1004-FAIS Municipal	1,399,417.54	1,399,417.54	1,399,417.54	1,399,417.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRUZ LARGA, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN	OAX240402495316	Santa Ana Cuauhtémoc	Isidro Pérez Hernández	1004-FAIS Municipal	746,883.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUARTA DE IGNACIO ZARAGOZA CAMINO A LA SECUNDARIA - 250020	OAX240202395924	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	1012-FAFEP	5,151,775.37	5,151,775.37	5,151,775.37	5,151,775.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUARTA DE IGNACIO ZARAGOZA CAMINO A LA SECUNDARIA - 250020	OAX240302423044	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	1004-FAIS Municipal	4,242,307.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE TUITITLAN DE GUADALCÁZAR - 203692	OAX240302415060	Cosoltepec	Guadalcázar	1004-FAIS Municipal	1,002,993.09	1,002,993.09	1,002,993.09	1,002,993.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL AMOR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIXTÁN - 239552	OAX240302425092	Santiago Pinotepa Nacional	Acuautepec o Agua de la Caña	1004-FAIS Municipal	799,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL AMOR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIXTÁN - 239552	OAX240302421095	Loma Bonita	Mixtán	1004-FAIS Municipal	270,834.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PREESCOLAR MARIA DEL CARMEN SILVA Y ESCOBAR " CALLE DE ENTRADA AL CECYTE, EL CAMARON - 408078	OAX240402491077	Nalapa de Madro	El Camaron	1004-FAIS Municipal	2,125,816.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOLORS, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAM BOCA DE LOS RIOS, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA ATATLHUCA - 339591	OAX240402465256	San Juan Bautista Atatlhuca	Zoquiá pam Boca de los Rios	1004-FAIS Municipal	1,156,397.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJUTLA EN EL FRACCIONAMIENTO GUADALUPE HINOJOSA - 184806	OAX240402412282	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	1,208,084.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJO SANTA MARIA PETAPA - 454708	OAX240402495920	Santa Maria Petapa	El Batio	1004-FAIS Municipal	990,507.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL ROSARIO, EN LA COLONIA ASUNCION - 432754	OAX240402484481	Santa Maria Atzompa	Santa Maria Atzompa	1004-FAIS Municipal	751,289.00	751,289.00	751,289.00	751,289.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 180283	OAX240402450861	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1004-FAIS Municipal	1,879,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CIENEGUILLA 2DA ETAPA - 49774	OAX240202361685	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	1,105,221.08	1,105,221.08	1,105,221.08	1,105,221.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 319070	OAX240302435869	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,468,151.44	1,468,151.44	1,468,151.44	1,468,151.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO J. MADERO - 404930	OAX240402472260	San Bartolo Yautepec	San Bartolo Yautepec	1004-FAIS Municipal	1,930,503.32	1,930,503.32	1,930,503.32	1,930,503.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO J. MADERO - 430027	OAX240402482962	San Pedro Teutila	Santo Domingo del Río	1004-FAIS Municipal	1,800,787.47	1,800,787.47	1,800,787.47	1,800,787.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 214173	OAX240302416799	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	1004-FAIS Municipal	1,297,069.82	1,297,069.82	1,297,069.82	1,297,069.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, SANTA ANA ZEGACHE - 270601	OAX240302425723	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1004-FAIS Municipal	1,004,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUI XHUBA DE LA COLONIA 3 DE OCTUBRE DE LA 7A. SECCION - 436337	OAX240402485637	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,106,642.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA EL PANTON EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTEPEC PRIMERA ETAPA - 247301	OAX240302422640	Ocotepéc Villa de Morelos	Santa Maria Ocotepéc	1005-FORTAMUN Municipal	731,694.86	731,694.86	731,694.86	731,694.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 431056	OAX240302463511	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	1004-FAIS Municipal	1,347,242.57	1,347,242.57	1,347,242.57	1,347,242.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIGUERA - 426097	OAX240402489786	San Miguel Soyaltepec	San Miguel Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,694,915.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIGUERA, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 353529	OAX240402470059	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	743,083.52	743,083.52	743,083.52	743,083.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 286330	OAX240302431043	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	402,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 445847	OAX2404024951284	San Juan Mittepec	San Juan Mittepec	1004-FAIS Municipal	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA EL PILAR - 192019	OAX240302413872	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1004-FAIS Municipal	1,104,122.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPOXCO - 166179	OAX240202392862	Santa Maria Teopoxco	Santa Maria Teopoxco	1004-FAIS Municipal	5,453,162.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA SAN JUAN TEPOXNATLA	OAX240402512731	San Juan Tepehuilla	San Juan Teponaxtle	1005-FORTAMUN Municipal	423,998.56	423,998.56	423,998.56	423,998.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN GUADALUPE DE RAMIREZ - 438304	OAX240402485614	Guadalupe de Ramirez	Guadalupe de Ramirez	1004-FAIS Municipal	579,536.50	579,536.50	579,536.50	579,536.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, SANTA ANA ZEGACHE - 270670	OAX240302433754	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1004-FAIS Municipal	1,011,261.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN HOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS - 328878	OAX2403024607876	Santa Maria Nativitas	Santa Maria Nativitas	1003-FAIS Entidades	1,000,000.00	996,173.99	996,173.99	996,173.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN OCOTLAN - 455477	OAX240402498403	Santiago Apóstol	San Sebastián Ocotlán	1004-FAIS Municipal	2,410,407.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACDARANDAS, BARRIO DEL PANTON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUÉS - 164666	OAX240202392540	San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	1004-FAIS Municipal	2,483,967.19	2,483,967.19	2,483,967.19	2,483,967.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EN LA COLONIA INGENIERO RAUL SANDOVAL LANDAZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 443237	OAX240402489693	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raúl Sandoval Landá zuri	1004-FAIS Municipal	1,258,941.91	1,258,941.91	1,258,941.91	1,258,941.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 318009	OAX240302435619	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	1004-FAIS Municipal	1,279,248.22	1,279,248.22	1,279,248.22	1,279,248.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COLONIA GUADALUPE. - 240847	OAX240302421294	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	696,927.33	696,927.33	696,927.33	696,927.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUCHITAN, COL. SAN JERONIMO. - 159265										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CAMINO AL DEPOSITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ - 23511	OAX240102345170	Oaxaca de Juárez	Viguera	1004-FAIS Municipal	8,517,256.68	8,497,053.52	8,497,053.52	8,497,053.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA JUQUILITA - 455632	OAX240402496518	San Jerónimo Coatlán	La Juquilita	1004-FAIS Municipal	685,957.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EFRAIN BERNARDI EN LA LOCALIDAD DE DESPARRAMADERO - 384148	OAX240402463832	Loma Bonita	Desparramadero	1004-FAIS Municipal	1,089,772.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA - 437133	OAX2402486165	Santa María Petate	Llano Suchiapa	1004-FAIS Municipal	2,623,553.27	2,623,553.27	2,623,553.27	2,623,553.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DEL PAÑAJE LOMA DEL VIENTO DE LA LOCALIDAD DE TAMA	OAX240402514227	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1005-FORTAMUN	1,423,091.00	1,423,091.00	1,423,091.00	1,423,091.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO DEL PAÑAJE LOMA DEL VIENTO DE LA LOCALIDAD DE TAMA.	OAX240402514244	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1005-FORTAMUN	1,423,091.00	1,423,091.00	1,423,091.00	1,423,091.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE AGUA DE LLUVIA A CRUZ DE FIERRO A XOCHITONALCO SEGUNDA ETAPA - 151790	OAX240202390706	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Cruz de Hierro	1004-FAIS Municipal	5,632,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2A, ETAPA EN LA RANCHERIA EL BEJUCO - 452338	OAX240402490876	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Bejuco	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL, BARRIO LOS COCOS - 337999	OAX240402464708	Santiago Lachiguri	Gulgovalga	1004-FAIS Municipal	1,298,992.00	1,298,992.00	1,298,992.00	1,298,992.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA HIDALGO AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ OAXACA OAXACA - 109661	OAX240202378924	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,003,941.21	964,051.63	964,051.63	964,051.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO L. MADERO EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 446560	OAX240402491693	Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	1004-FAIS Municipal	2,213,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 452113	OAX240402484124	San Lorenzo Albarradas	Santa Ana del Río	1004-FAIS Municipal	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA. - 442284	OAX240402489118	Santa María Peñoles	Santa Catarina Estetla	1004-FAIS Municipal	744,182.40	744,182.40	744,182.40	744,182.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO - 441022	OAX240402484836	Santa María Peñoles	Rosario	1004-FAIS Municipal	660,722.69	660,722.69	660,722.69	660,722.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON FRANCISCO L. MADERO, CALLE CENTAURO Y PRIVADA SIN NUMERO - 450408	OAX240402493785	San Juan Colorado	Santa María Nutlo	1004-FAIS Municipal	2,198,146.26	2,198,146.26	2,198,146.26	2,198,146.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICIA PALO GRANDE. - 166240	OAX240202392879	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Palo Grande	1004-FAIS Municipal	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA, EN LA AGENCIA DE CHAHUITES LAS CONCHAS - 174888	OAX240202394953	San Francisco Ihuatlán	Chahuites las Conchas	1004-FAIS Municipal	684,433.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL TEPEHUAJE 1A ETAPA - 354022	OAX240402471702	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tepehuaje	1004-FAIS Municipal	829,999.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL ZOMPANTE, 1A ETAPA. - 404990	OAX240402472286	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Zompante	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA ROATINA 1A ETAPA. - 162899	OAX240202392230	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Roatina	1004-FAIS Municipal	2,449,990.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL GUIXE, 1A ETAPA. - 163622	OAX240202392359	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Guixe	1004-FAIS Municipal	1,499,990.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA LA MERCED 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL - 198433	OAX240302414408	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	2,548,595.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA MANZANA 3 DE LA AGENCIA MUNICIPAL LA SOLEDAD 1A ETAPA. - 358854	OAX240402472018	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,089,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL NUCLEO RURAL EL TUNILLO 2A ETAPA. - 166104	OAX240202392844	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tunillo	1004-FAIS Municipal	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES HIDALGO, BENITO JUAREZ Y PRIVADA DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATLAN - 299462	OAX240302431677	San Pablo Coatlán	Santa María Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,365,705.87	1,365,705.87	1,365,705.87	1,365,705.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO AGUA CHILAR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCION. - 56428	OAX240202364321	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	1004-FAIS Municipal	1,812,786.24	1,812,786.24	1,812,786.24	1,812,786.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCION. - 58343	OAX240202365010	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	1004-FAIS Municipal	1,108,940.00	1,108,940.00	1,108,940.00	1,108,940.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 445558	OAX240402491098	Avotintepec	Avotintepec	1004-FAIS Municipal	4,419,534.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 235920	OAX240302420423	Avotintepec	Avotintepec	1004-FAIS Municipal	4,796,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALLEJON DE LA DRAGA, DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 354396	OAX240402470297	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALLEJON DE TERCERA DE GONZALEZ ORTEGA Y PRIVADA DEL BARRIO DEL CARMEN DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 358888	OAX240402472041	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,099,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EQUATEMOC DE LA RANCHERIA LOS SABINOS. - 419983	OAX240402495915	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Los Sabinos	1004-FAIS Municipal	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIEGO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUILTEPEC - 356901	OAX240402472049	San Miguel Tequiltépec	San Miguel Tequiltépec	1004-FAIS Municipal	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL FUENTE SIN NUMERO UBICADA EN CAMINO AL CENTRO COLINDANCIA CON SAN JOSE GUIXE 1A ETAPA, EN LA RANCHERIA LA UNION GUIXE. - 357701	OAX240402471562	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Unión	1004-FAIS Municipal	599,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 12 DE OCTUBRE - 230120	OAX240302419363	Avotintepec	Avotintepec	1004-FAIS Municipal	1,721,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA ESCALERA EJUTLA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BRAMADEROS. - 166591	OAX240202392949	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Bramaderos	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO Y PROLONGACION DE ALDAMA 1A ETAPA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL YOGOVANA - 357560	OAX240402471519	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Miguel Yogovana	1004-FAIS Municipal	1,599,996.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE 1A ETAPA SAN FRANCISCO TLAPANCINGO - 439778	OAX240402437692	San Francisco Tlapancingo	Tlapancingo	1004-FAIS Municipal	1,458,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NINO PERDIDO 1A ETAPA, EN LA AGENCIA DE POLICIA SAN GUILLERMO. - 356207	OAX240402471002	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Veinte	1004-FAIS Municipal	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALMA, EN EL BARRIO ARRIBA, CABECERA MUNICIPAL. - 199407	OAX240302414498	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	2,499,654.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALO DE HULE Y FRESNOS DE LA COLONIA LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL. - 237332	OAX240302426364	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PATROCINIO, COL. CENTRO, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 193293	OAX240302413830	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	829,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA NACIONAL - 427510	OAX240402481551	San Pedro Jaltepetongo	San Pedro Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	808,170.44	808,170.44	808,170.44	808,170.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 360219	OAX240402472536	Coatecas Altas	Chesegüino	1004-FAIS Municipal	1,199,583.28	1,199,583.28	1,199,583.28	1,199,583.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 388842	OAX240402465263	Coatecas Altas	Tepechiale	1004-FAIS Municipal	1,299,967.84	1,299,967.84	1,299,967.84	1,299,967.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO AMATLAN 1A ETAPA. - 193232	OAX240302413810	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Amatlán	1004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NUCLEO RURAL EL OCOTE 1A ETAPA. - 193226										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV. DE PALMA, EN LA COLONIA ANTENA TELEVIS, CABECERA MUNICIPAL. - 162657	OAX240302413809	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Ocote	1004-FAIS Municipal	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON EN EL PARAJE LOMAS DEL SANTO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 390505	OAX240202392163	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	2,500,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA - 357638	OAX240402466104	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	1,069,432.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CANADA DOLORES, CABECERA MUNICIPAL. - 353791	OAX240402471547	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD DE RIO CACHO - 441927	OAX240402491610	Santa María Peñales	Los Sabinos	1004-FAIS Municipal	545,965.59	545,965.59	545,965.59	545,965.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL DURAZNAL - 409515	OAX240402488909	Santa María Peñales	Río Cacho	1004-FAIS Municipal	1,436,202.48	1,436,202.48	1,436,202.48	1,436,202.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION. - 84127	OAX240202372609	Santa María la Asunción	Llano de Agua	1004-FAIS Municipal	1,850,293.68	1,850,293.68	1,850,293.68	1,850,293.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE LA PE - 179803	OAX240302414125	La Pe	La Pe	1004-FAIS Municipal	2,855,858.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA 21 DE AGOSTO - 329711	OAX240302438204	San Pedro Jaltepetongo	San Pedro Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	874,393.95	874,393.95	874,393.95	874,393.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ZONA OESTE CAMINO A SANTIAGO PROGRESO - 312213	OAX240402463890	Ayoatintepec	San Pedro Osumacín	1004-FAIS Municipal	3,397,540.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS DE SAN JOSE CHILTEPEC - 421234	OAX240402495436	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	652,455.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE LLANO GRANDE 1A ETAPA. - 163880	OAX240302392406	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,706,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCION - 192768	OAX240302413705	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	1004-FAIS Municipal	1,870,000.00	2,233,670.88	2,233,670.88	2,233,670.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA, EN LA AGENCIA 20 DE NOVIEMBRE - 175642	OAX240202395134	San Francisco Ixhuatlán	20 de Noviembre	1004-FAIS Municipal	1,825,616.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA AGENCIA DE CERRITO - 175505	OAX240202395113	San Francisco Ixhuatlán	Cerro Chico (Cerritos)	1004-FAIS Municipal	1,622,486.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA AGENCIA REFORMA AGRARIA LA INTEGRAL - 475728	OAX240202395149	San Francisco Ixhuatlán	Reforma Agraria	1004-FAIS Municipal	517,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AV. 5 DE MAYO Y CALLE PRIV. EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANHA - 355088	OAX240402470598	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE 2 DE ABRIL 2DA ETAPA - 139825	OAX240202387454	San Pedro Quilotepec	San Pablo Lachiriega	1004-FAIS Municipal	2,359,577.68	2,359,577.68	2,359,577.68	2,359,577.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LA PAZ SAN MIGUEL TLACOTEPEC - 290144	OAX240302429514	San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	1004-FAIS Municipal	1,199,997.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECCION A LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 362203	OAX240402457239	San Agustín Loxicha	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	3,950,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	3,950,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LOS PINOS - 465461	OAX240402509113	Huautla de Jiménez	Los Pinos	1004-FAIS Municipal	1,058,960.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ARASOLO DEL SOL COLONIA ESTRELLA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 159077	OAX240202393722	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,359,417.47	1,360,250.05	1,360,250.05	1,360,250.05	100.00%	106.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MERCURIO COLONIA ESTRELLA CABECERA MUNICIPAL OAXACA - 171180	OAX240202394058	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,572,569.80	1,464,847.88	1,464,847.88	1,464,847.88	100.00%	106.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CHAPULTEPEC - 47264	OAX240302419882	San Andrés Dinculcú	Santa María Tulte	1004-FAIS Municipal	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, BENITO JUAREZ Y 27 DE FEBRERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHINIO, DISTRITO DE SOLA DE VEGA, REGION SIERRA SUR, ESTADO DE OAXACA. - 287564	OAX240302428929	Santa María Lachinio	Rincón Hacienda Vieja	1004-FAIS Municipal	1,699,617.35	1,699,617.35	1,699,617.35	1,699,617.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MAYOLTANGUIS - 376914	OAX240402460847	San Andrés Teotilalpam	Santiago Mayoltanguis	1004-FAIS Municipal	1,149,882.03	1,149,882.03	1,149,882.03	1,149,882.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE LUCRECIA DE MATAMOROS - 376915	OAX240402460848	San Andrés Teotilalpam	Lucrecia de Matamoros	1004-FAIS Municipal	1,299,993.51	1,299,993.51	1,299,993.51	1,299,993.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA - 450279	OAX240402495617	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	1004-FAIS Municipal	932,901.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA COLONIA SAN FELIPE - 345806	OAX2402467215	San Felipe	San Felipe	1004-FAIS Municipal	713,863.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARASOLO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA - 240293	OAX240302421203	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	625,928.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO NARANJAL - 412687	OAX240402492974	San José Chiltepec	San Isidro Naranjal	1004-FAIS Municipal	1,220,972.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HELADIO NAMIREZ LOPEZ - 288732	OAX240402429222	San José Chiltepec	Roberto Olivares Arellano	1004-FAIS Municipal	522,160.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 236505	OAX240302420924	San José Chiltepec	Fortín J. Pincho	1004-FAIS Municipal	1,003,071.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBRAMIENTO NORTE - 376916	OAX240402460851	San Andrés Teotilalpam	San Andrés Teotilalpam	1004-FAIS Municipal	2,716,057.86	2,716,057.86	2,716,057.86	2,716,057.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS - 406724	OAX240402490530	San Antonio el Alto	San Fernando de Matamoros	1004-FAIS Municipal	899,999.97	899,999.97	899,999.97	899,999.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 278395	OAX240302427175	San José Chiltepec	La Jova Manantial	1004-FAIS Municipal	414,831.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 278670	OAX240302427398	San José Chiltepec	El Fortín	1004-FAIS Municipal	480,103.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA - 407036	OAX240302490646	San Antonio el Alto	El Peral	1004-FAIS Municipal	521,239.17	521,239.17	521,239.17	521,239.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL PROGRESO - 396109	OAX240402465388	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	729,035.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EL FORTIN - 345857	OAX240402467213	San José Chiltepec	El Fortín (Ejido)	1004-FAIS Municipal	466,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATILAN. - 455973	OAX240402495674	Santiago Atitlán	El Potrero	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AGUILA - 345745	OAX240402467165	San José Chiltepec	Plan de Aguilá	1004-FAIS Municipal	671,424.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA Y TOMAS YARDO DE LA COLONIA REFORMA - 288822	OAX240302429246	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	523,355.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALDAMA Y NIÑOS HEROES - 396033	OAX240402468340	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	1,250,746.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ALLENDE Y ENRIQUE ZAPATA - 340093	OAX240302421173	San José Chiltepec	Cerro Flores	1004-FAIS Municipal	1,017,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SOBRE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUICHICU - 103798	OAX240202374886	Santiago Lachigolá	Guichicu	1004-FAIS Municipal	681,992.64	680,115.90	680,115.90	680,115.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO - 408113	OAX240402491095	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS MIRAMAR - 283450	OAX240302428126	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Gertrudis Miramar	1004-FAIS Municipal	3,876,696.28	3,876,696.28	3,876,696.28	3,876,696.28	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRALUICO EN LA CALLE AV. FERROCARRIL BARRIO BAJO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 116991	OAX240202363024	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,632,403.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD CAÑADA MARIA, PRIMERA SECCION. MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 52311	OAX240402483209	San Miguel Chimalapa	El Palmar	1004-FAIS Municipal	226,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA AGENCIA DE BARRIO GRANDE - 422373	OAX240402495887	San Miguel Chimalapa	Río Grande	1004-FAIS Municipal	226,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC - 341020	OAX240402465546	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	1,088,749.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS - 445757	OAX240402491198	San Juan Guichicovi	Mogoñe Viejo	1004-FAIS Municipal	1,023,688.56	1,023,688.56	1,023,688.56	1,023,688.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CAÑADA MARIA, PRIMERA SECCION. MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 52311	OAX240202353105	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Maria (Primera Sección)	1003-FAIS Entidades	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ABASOLO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO. - 93479	OAX240202353974	Chalcatongo de Hidalgo	Abasolo	1003-FAIS Entidades	224,000.00	223,955.78	223,955.78	223,955.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA BUENA, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA. - 51917	OAX240202353077	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Agua Buena	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,998.96	15,998.96	15,998.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES. - 192354	OAX240302403926	Mazatlán Villa de Flores	Agua de Cerro	1003-FAIS Entidades	416,000.00	415,233.43	415,233.43	415,233.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DE NIÑO, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIAPAM. - 192475	OAX240302403945	San Lucas Zoquiapam	Agua de Niño	1003-FAIS Entidades	480,000.00	479,880.19	479,880.19	479,880.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA DUENDE, MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES. - 192388	OAX240302403929	Mazatlán Villa de Flores	Agua Duende	1003-FAIS Entidades	560,000.00	559,120.07	559,120.07	559,120.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA CAMPANARIO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. - 13733	OAX240202352543	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	1003-FAIS Entidades	320,000.00	319,968.46	319,968.46	319,968.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA IGLESIA, MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON. - 408928	OAX240402449261	Eloxochitlán de Flores Magón	Agua Iglesia	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.17	15,859.17	15,859.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA PEÑAFIEL, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC. - 240697	OAX240302405827	Santa Cruz Acatepec	Agua Peñafiel	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,795.10	95,795.10	95,795.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA TABACO, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 394464	OAX240402448783	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Agua Tabaco	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.18	15,859.18	15,859.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA TORCIDA, MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON. - 390246	OAX240402448668	Eloxochitlán de Flores Magón	Agua Torcida	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,155.07	95,155.07	95,155.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUA TORO, MUNICIPIO SANTA ANA CUAUHTEMOC. - 465577	OAX240402450117	Santa Ana Cuauhtémoc	Agua Toro	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.18	15,859.18	15,859.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD AGUACATE, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 395036	OAX240402448809	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Aguate	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.18	15,859.18	15,859.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ALLENDE, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO. - 94674	OAX240202353995	Chalcatongo de Hidalgo	Allende	1003-FAIS Entidades	384,000.00	383,972.57	383,972.57	383,972.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ALTAVISTA, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 52205	OAX240202353092	San Miguel Tlacotepec	Altavista	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHICAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 248970	OAX240302405978	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,848.89	95,848.89	95,848.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO FRIOL, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 243918	OAX240302405882	San José Chiltepec	Arroyo Friol	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,841.94	95,841.94	95,841.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ARROYO MACHO, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLAN. - 232457	OAX240302405533	Santiago Camotlán	Arroyo Macho	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,954.28	159,954.28	159,954.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCION LACHIXILA, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLAN. - 232508	OAX240302405528	San Diego Camotlán	Asunción Lachixila	1003-FAIS Entidades	400,000.00	399,915.20	399,915.20	399,915.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ATOTOMILCO, MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA. - 347159	OAX240402446819	Santa María Zaniza	Atotomilco	1003-FAIS Entidades	179,000.00	191,134.52	191,134.52	191,134.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRANCA FIERRO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. - 34576	OAX240202352564	San Miguel Mixtepec	Barranca Fierro	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,984.23	159,984.23	159,984.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN PEDRO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 67292	OAX240202353416	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio de San Pedro	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO ESCOPETA, MUNICIPIO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON. - 390350	OAX240402448672	Eloxochitlán de Flores Magón	Barrio Escopeta	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,014.25	111,014.25	111,014.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO TOLTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO PUCHUTLA. - 223960	OAX240302405162	San Pedro Pochutla	Barrio Nuevo Tlaltepec	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,947.87	31,947.87	31,947.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 33744	OAX240202352545	San Francisco Logueche	Barrio Nuevo	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,967.17	47,967.17	47,967.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO ORIENTE, MUNICIPIO SAN SIMON ALMOLONGAS. - 215883	OAX240302404672	San Simón Almolongoas	Barrio Oriente	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,721.67	31,721.67	31,721.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO PARA ABAJO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 52207	OAX240202353093	San Miguel Tlacotepec	Barrio para Abajo	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLAN. - 223726	OAX240302405155	San Ildefonso Amatlán	Barrio San Isidro	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,489.21	79,489.21	79,489.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN NICOLAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 52272	OAX240202353130	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO TIERRA AZUL CUARTA SECCION, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 52215	OAX240202353094	San Miguel Tlacotepec	Barrio Tierra Azul (Cuarta Sección)	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BARRIO ZANIZA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 296760	OAX240302407175	San Ildefonso Sola	Barrio Zaniza	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,974.65	159,974.65	159,974.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SAN PEDRO PUCHUTLA. - 223968	OAX240302405165	San Pedro Pochutla	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	176,000.00	175,564.94	175,564.94	175,564.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 267982	OAX240302406296	Santo Tomás Ocotepec	Benito Juárez	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,893.16	239,893.16	239,893.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 194148	OAX240302408974	San Francisco Logueche	Bramadero	1003-FAIS Entidades	256,000.00	255,768.43	255,768.43	255,768.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 277187	OAX240302408540	San Francisco Logueche	Bramadero	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,722.86	47,722.86	47,722.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 34574	OAX240202352563	San Francisco Logueche	Bramadero	1003-FAIS Entidades	369,000.00	367,827.73	367,827.73	367,827.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC. - 394012	OAX240402448758	San Cristóbal Amoltepec	Buena Vista	1003-FAIS Entidades	176,000.00	174,449.74	174,449.74	174,449.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA TOTOHU, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUACA. - 66049	OAX240202353356	San Esteban Atatlahuaca	Buenavista Totohu	1003-FAIS Entidades	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES. - 192327	OAX240302403923	Mazatlán Villa de Flores	Buenavista	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,691.18	287,691.18	287,691.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACALCO. - 166395	OAX240202353186	San Pedro Teozacoalco	Buenavista	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,858.28	159,858.28	159,858.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA. - 51934	OAX240202353078	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Buenavista	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,998.96	15,998.96	15,998.96	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PEÑASCO. - 237223	OAX24030235368	Santiago Yosondúa	La Cuchara	1003-FAIS Entidades	320,000.00	319,937.28	319,937.28	319,937.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO SANTIAGO TEPEC. - 285618	OAX240302405764	Magdalena Peñasco	La Cumbre	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,956.84	31,956.84	31,956.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO SANTIAGO TEPEC. - 285618	OAX240302405813	Santiago Tepepec	La Cumbre	1003-FAIS Entidades	384,000.00	383,717.34	383,717.34	383,717.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA ERRADURA, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATULCO. - 167191	OAX240302355211	Santa Maria Huatulco	La Erradura	1003-FAIS Entidades	528,000.00	527,872.63	527,872.63	527,872.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS. - 79496	OAX240302359336	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,963.36	63,963.36	63,963.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 112153	OAX240302354172	San Pedro Atoyac	La Guadalupe	1003-FAIS Entidades	320,000.00	316,443.92	316,443.92	316,443.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA HUALEJA, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES. - 192322	OAX240302403921	Mazatlán Villa de Flores	La Hualaja	1003-FAIS Entidades	80,000.00	78,717.72	78,717.72	78,717.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO SANTIAGO YOSONDÚA. - 31599	OAX240302353076	Santiago Yosondúa	La Joya	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,988.78	47,988.78	47,988.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LABOR, MUNICIPIO SAN SIMÓN ALMOLONGAS. - 215943	OAX240302404679	San Simón Almolongas	La Labor	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,937.15	15,937.15	15,937.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA LOMA DEL CACALOTE, MUNICIPIO CHICHUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ. - 259010	OAX240302406089	Chichuihuiltán de Benito Juárez	La Laguna (Loma del Cacalote)	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,890.04	15,890.04	15,890.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN. - 189479	OAX240302403811	San Miguel Amatitlán	La Laguna	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,863.33	79,863.33	79,863.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258867	OAX240302406069	San Pedro y San Pablo Ayutla	La Laguna	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,985.11	15,985.11	15,985.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LOBERA, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 396471	OAX240302448284	San Miguel Peras	La Lobera	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,913.08	159,913.08	159,913.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA LUZ, MUNICIPIO VILLA DE TUYUTEPEC. - 234026	OAX240302405168	Villa de Tuyutepec	La Luz	1003-FAIS Entidades	64,000.00	62,804.01	62,804.01	62,804.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA OCOTERA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO. - 294554	OAX240302407095	San José del Peñasco	La Ocotera	1003-FAIS Entidades	800,000.00	799,031.01	799,031.01	799,031.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC. - 112004	OAX240302354169	San Pedro Atoyac	La Palma	1003-FAIS Entidades	400,000.00	394,286.23	394,286.23	394,286.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZOTEPEC. - 288306	OAX240302406903	Santa Cruz Zenzoteppec	La Palma	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,803.83	159,803.83	159,803.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192474	OAX240302403844	Pluma Hidalgo	La Palma	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,916.69	31,916.69	31,916.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PAGONARIA, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 237223	OAX240302353535	Pluma Hidalgo	La Pagonaria	1003-FAIS Entidades	128,000.00	127,866.76	127,866.76	127,866.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PAZ, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO. - 267722	OAX240302406253	Santiago Tilantongo	La Paz	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,836.93	95,836.93	95,836.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PEÑA NEGRA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 52003	OAX240202353083	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Peña Negra	1003-FAIS Entidades	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PEÑA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267770	OAX240302406264	San Pedro Ixtlahuaca	La Peña	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,432.93	111,432.93	111,432.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 52012	OAX240202353084	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Purísima Concepción	1003-FAIS Entidades	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA JUQUILA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 169950	OAX240202355197	Santiago Juxtlahuaca	La Reforma Juquila	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,865.52	159,865.52	159,865.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA YOCAMA, MUNICIPIO SAN ANTONIO MONTE VERDE. - 455628	OAX240402450133	San Antonio Monte Verde	La Reforma (Yocama)	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,718.36	31,718.36	31,718.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOYOTEPEC. - 52227	OAX240202353097	San Miguel Tzacotepec	La Reforma	1003-FAIS Entidades	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA REFORMA, MUNICIPIO SAN PEDRO QUINHONÍ. - 33361	OAX240302353535	San Pedro Quiñoní	La Reforma	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,956.60	287,956.60	287,956.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 184644	OAX240302403706	San Juan Bautista Valle Nacional	La Rinconada	1003-FAIS Entidades	144,000.00	143,737.15	143,737.15	143,737.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD COFRADIA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZOTEPEC. - 288988	OAX240302406928	Santa Cruz Zenzoteppec	La Soledad Cofradía	1003-FAIS Entidades	176,000.00	175,724.21	175,724.21	175,724.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA TRANCA, MUNICIPIO ELOXCHITLÁN DE FLORES MAGÓN. - 391209	OAX240402448706	Eloxchitlán de Flores Magón	La Tranca	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,577.54	47,577.54	47,577.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA GRANDE TILANTONGO, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO. - 267775	OAX240302406268	Santiago Tilantongo	Laguna Grande	1003-FAIS Entidades	128,000.00	127,884.04	127,884.04	127,884.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 184358	OAX240302403691	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,707.94	159,707.94	159,707.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS RAZAS, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267697	OAX240302406244	San Pedro Ixtlahuaca	Las Razas	1003-FAIS Entidades	288,000.00	286,572.29	286,572.29	286,572.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 167643	OAX240202355221	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Yucunlicoco	1003-FAIS Entidades	208,000.00	207,634.80	207,634.80	207,634.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO SANTO TOMÁS OCOTEPEC. - 267995	OAX240302406298	Santo Tomás Ocotepec	Lázaro Cárdenas	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,903.05	159,903.05	159,903.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LEYES DE REFORMA, MUNICIPIO SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 180478	OAX240302403566	San José Chiltepec	Leyes de Reforma	1003-FAIS Entidades	176,000.00	175,678.74	175,678.74	175,678.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO DE AMUZGOS, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZGOS. - 79648	OAX240202353848	San Pedro Amuzgos	Llano de Amuzgos	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,954.52	47,954.52	47,954.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO DE GUADALUPE, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 70745	OAX240202353559	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Llano de Guadalupe	1003-FAIS Entidades	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO FLOR, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 192295	OAX240302409915	San Pedro el Alto	Llano Flor	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,745.14	159,745.14	159,745.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO LACHICH, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA. - 296703	OAX240302407168	San Ildefonso Sola	Llano Lachich	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,998.77	63,998.77	63,998.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO NUEVO, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 165693	OAX240202355178	San Ildefonso Amoltepec	Llano Nuevo	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,596,358.96	1,596,358.96	1,596,358.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. - 34641	OAX240202352566	San Miguel Mixtepec	Llano Verde	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,990.53	95,990.53	95,990.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA ALTA, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES. - 192378	OAX240302403828	Mazatlán Villa de Flores	Loma Alta	1003-FAIS Entidades	560,000.00	559,120.07	559,120.07	559,120.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA. - 238284	OAX240302404424	San Agustín Loxicha	Loma Bonita Loxicha	1003-FAIS Entidades	176,000.00	175,541.79	175,541.79	175,541.79	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DE MIEL, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 364112	OAX240402447513	San Antonio Huítepec	Loma de Miel	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,962.94	63,962.94	63,962.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DE TIZNE, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 364098	OAX240402448710	San Antonio Huítepec	Loma de Tizne	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,972.82	47,972.82	47,972.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 367940	OAX240402447678	San Antonio Huítepec	Loma del Chilar	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,982.13	31,982.13	31,982.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA DEL CHILAR, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 379924	OAX240402448300	San Antonio Huítepec	Loma del Chilar	1003-FAIS Entidades	480,000.00	479,722.85	479,722.85	479,722.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA GRANDE, MUNICIPIO MAZATLÁN VILLA DE FLORES. - 192366	OAX240302403927	Mazatlán Villa de Flores	Loma Grande	1003-FAIS Entidades	448,000.00	446,744.16	446,744.16	446,744.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMA YOZMICO, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLAHUACA. - 52467	OAX240202353109	San Esteban Atatlahuaca	Loma Yozmico	1003-FAIS Entidades	176,000.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SAN JAVIER, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 865612	OAX240402450128	Santa Cruz Xoxocotlán	Lomas de San Javier	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,897.18	31,897.18	31,897.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TABICHI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN VATARENI. - 188480	OAX240302403800	San Agustín Vatareni	Lomas de Tabichi	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,979.59	31,979.59	31,979.59	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS ALVARADO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA. - 51953	OAX240202353080	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Los Alvarado	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,992.78	111,992.78	111,992.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS CIRUELOS, MUNICIPIO SAN PEDRO PÓCHUTLA. - 223972	OAX240302405166	San Pedro Pochutla	Los Ciruelos	1003-FAIS Entidades	255,660.82	255,660.82	255,660.82	255,660.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS CORTES, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 52032	OAX240202353086	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Cortés	1003-FAIS Entidades	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS MANGALES COLONIA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267798	OAX240302406271	San Pedro Ixtlahuaca	Los Mangales (Colonia)	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,691.50	79,691.50	79,691.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LOS RENDÓN, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA. - 51974	OAX240202353081	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Los Rendón	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,995.88	63,995.88	63,995.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLÁN. - 267764	OAX240302406282	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1003-FAIS Entidades	400,000.00	399,872.04	399,872.04	399,872.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA PENASCO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 237326	OAX240302405767	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,810.26	63,810.26	63,810.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO MAGDALENA TEITIPAC. - 280096	OAX240302406628	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,462.95	159,462.95	159,462.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MARGARITAS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192476	OAX240302403946	Pluma Hidalgo	Margaritas	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,916.69	31,916.69	31,916.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO MIHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 258340	OAX240302406055	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,517.59	111,517.59	111,517.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL CRUZ JOSÉ COLONIA, MUNICIPIO SAN PEDRO IXTLAHUACA. - 267803	OAX240302406272	San Pedro Ixtlahuaca	Miguel Cruz José (Colonia)	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,691.50	79,691.50	79,691.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO SAN TOMAS OCOTEPEC. - 267710	OAX240302406248	Santo Tomás Ocotepec	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	272,000.00	271,878.54	271,878.54	271,878.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MODELO ALTA LUZ, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 193971	OAX240302403967	Pluma Hidalgo	Modelo Alta Luz	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,833.37	63,833.37	63,833.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 267981	OAX240302406297	Santo Tomás Ocotepec	Morelos	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,896.89	111,896.89	111,896.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NARCISO MENDOZA, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO. - 267778	OAX240302406267	Santiago Tilantongo	Narciso Mendoza	1003-FAIS Entidades	144,000.00	143,953.63	143,953.63	143,953.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NAZARENO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192415	OAX240302403934	Pluma Hidalgo	Nazareno	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,916.69	31,916.69	31,916.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NUCODO, MUNICIPIO SANTA ANA CUAUHTEMOC. - 465520	OAX240402450111	Santa Ana Cuauhtémoc	Nucodo	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.17	15,859.17	15,859.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NUEVO MALZAGA, MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC. - 189778	OAX240302403826	Santa María Jacatepec	Nuevo Malzaga	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,979.01	239,979.01	239,979.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ. - 165501	OAX240202355169	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,599,785.50	1,599,785.50	1,599,785.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ. - 240080	OAX240302405816	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,841.94	95,841.94	95,841.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD OCOTLÁN DE JUAREZ, MUNICIPIO SANTIAGO TEITEPEC. - 242599	OAX240302405840	Santiago Teitepec	Ocotlán de Juárez	1003-FAIS Entidades	352,000.00	351,550.30	351,550.30	351,550.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PALMARILLO DE PALMARILLO SAN MARTIN, MUNICIPIO SAN PEDRO PÓCHUTLA. - 223466	OAX240302405163	San Pedro Pochutla	Palmarillo (Palmarillo San Martín)	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,941.62	47,941.62	47,941.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PATA DE GALLO, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 361015	OAX240402447504	San Antonio Huitepec	Pata de Gallo	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,933.28	15,933.28	15,933.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 394995	OAX240402448804	San Miguel Peras	Pensamiento Liberal Mexicano	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,839.71	239,839.71	239,839.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PENA COLORADA, MUNICIPIO ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN. - 391422	OAX240402448712	Eloxochtlán de Flores Magón	Peña Colorada	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,295.89	79,295.89	79,295.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PENA COLORADA, MUNICIPIO SANTA LUCIA MONTEVERDE. - 52244	OAX240202353099	Santa Lucía Monteverde	Peña Colorada	1003-FAIS Entidades	208,000.00	207,880.04	207,880.04	207,880.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PEÑA VERDE, MUNICIPIO SANTA MARIA PAPALO. - 267942	OAX240302406289	Santa María Papalo	Peña Verde	1003-FAIS Entidades	800,000.00	794,501.82	794,501.82	794,501.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA DE LUMBRE, MUNICIPIO SAN PEDRO PÓCHUTLA. - 223967	OAX240302405164	San Pedro Pochutla	Piedra de Lumbre	1003-FAIS Entidades	84,000.00	83,941.62	83,941.62	83,941.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 288600	OAX240302406914	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra Grande	1003-FAIS Entidades	1,568,000.00	1,564,276.82	1,564,276.82	1,564,276.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN DE CEBOLLA ZEBOLLIN, MUNICIPIO ELOXOCHTLÁN DE FLORES MAGÓN. - 391678	OAX240402448714	Eloxochtlán de Flores Magón	Plan de Cebolla (Zebollin)	1003-FAIS Entidades	80,000.00	79,295.89	79,295.89	79,295.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLAN JUAN MARTINEZ, MUNICIPIO AYOTZINTEPEC. - 183749	OAX240302403863	Ayotzintepec	Plan Juan Martínez	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,707.94	159,707.94	159,707.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192289	OAX240302403914	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,750.07	95,750.07	95,750.07	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD POCOS, MUNICIPIO PLUMA HIDALGO. - 192515	OAX240302403952	Pluma Hidalgo	Pocos	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,875.03	47,875.03	47,875.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PROGRESO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO. - 93890	OAX240202353981	Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	1003-FAIS Entidades	192,000.00	191,965.71	191,965.71	191,965.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 242989	OAX240302405852	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,735.34	159,735.34	159,735.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUENTE AZUL, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258861	OAX240302406072	San Pedro y San Pablo Ayutla	Puente Azul	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,346.15	47,346.15	47,346.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUENTE EL TECOLOTE, MUNICIPIO SAN AGUSTIN YATARENI. - 188777	OAX240302403807	San Agustín Yatareni	Puente el Tecolote	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,954.63	63,954.63	63,954.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD QUINICUENA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 288474	OAX240302406910	Santa Cruz Zenzontepec	Quinicuena	1003-FAIS Entidades	176,000.00	175,724.21	175,724.21	175,724.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO FRUTAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. - 34347	OAX240202352557	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	1003-FAIS Entidades	128,000.00	127,987.38	127,987.38	127,987.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO MAGUEYAL, MUNICIPIO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 258893	OAX240302406073	San Pedro y San Pablo Ayutla	Rancho Magueyal	1003-FAIS Entidades	64,000.00	62,804.11	62,804.11	62,804.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO MANANTIAL, MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC. - 189792	OAX240302403827	Santa María Jacatepec	Rancho Manantial	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,979.01	239,979.01	239,979.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 289155	OAX240302406938	Santa Cruz Zenzontepec	Rancho Viejo	1003-FAIS Entidades	176,000.00	175,724.21	175,724.21	175,724.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RINCON HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHIXIÓ. - 167968	OAX240202352146	Santa María Lachixiá	Rincón Hacienda Vieja	1003-FAIS Entidades	255,000.00	255,015.64	255,015.64	255,015.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO CIRUELO, MUNICIPIO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 295776	OAX240302407164	Santa Cruz Zenzontepec	Río Ciruelo	1003-FAIS Entidades	64,000.00	63,921.53	63,921.53	63,921.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 224363	OAX240302405181	Villa de Tututepec	Río Grande o Piedra Parada	1003-FAIS Entidades	80,000.00	78,260.97	78,260.97	78,260.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO LIMA, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC. - 38405	OAX240202352650	San Miguel Mixtepec	Río Lima	1003-FAIS Entidades	144,000.00	143,988.32	143,988.32	143,988.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO MINAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 390289	OAX240202448670	San Miguel Piedras	Río Minas	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,992.25	159,992.25	159,992.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD RIO SAN MIGUEL LLANO NOPAL, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 395033	OAX240402448812	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Río San Miguel Llano Nopal	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.18	15,859.18	15,859.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SABINO SOLO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA. - 53574										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SALINA CRUZ, MUNICIPIO SALINA CRUZ, - 285723	OAX240202353136	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Sabino Solo	1003-FAIS Entidades	304,000.00	303,980.40	303,980.40	303,980.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO, - 207487	OAX240302404816	Salina Cruz	Salina Cruz	1003-FAIS Entidades	1,600,000.00	1,599,582.83	1,599,582.83	1,599,582.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, - 239575	OAX240302404265	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,425.99	287,425.99	287,425.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN LOXICHA, - 218458	OAX240302404825	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1003-FAIS Entidades	368,000.00	367,041.92	367,041.92	367,041.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI, - 188592	OAX240302405810	San Agustín Tlaxotepec	San Agustín Tlaxotepec	1003-FAIS Entidades	336,000.00	335,450.06	335,450.06	335,450.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN YATARENI, - 188592	OAX240302403804	San Agustín Yatarení	San Agustín Yatarení	1003-FAIS Entidades	672,000.00	671,926.75	671,926.75	671,926.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, - 242632	OAX240302405841	San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	1003-FAIS Entidades	416,000.00	407,625.58	407,625.58	407,625.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, - 220882	OAX240302404993	San Andrés Teotilalpam	San Andrés Teotilalpam	1003-FAIS Entidades	960,000.00	959,505.82	959,505.82	959,505.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC, - 188649	OAX240302403737	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Abad	1003-FAIS Entidades	96,000.00	95,824.77	95,824.77	95,824.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CARRIZO, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC, - 112091	OAX240302354171	San Pedro Atoyac	San Antonio Carrizo	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,158.60	287,158.60	287,158.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL MOGOTE EL MOGOTE, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, - 52993	OAX240202353125	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Antonio el Mogote	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,989.68	159,989.68	159,989.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACALCO, - 166431	OAX240202355191	San Pedro Tezoacoalco	San Antonio el Progreso	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,702.56	239,702.56	239,702.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TEPETLAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TEPETLAPA, - 377975	OAX240402448216	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1003-FAIS Entidades	1,120,000.00	1,117,525.32	1,117,525.32	1,117,525.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, - 213733	OAX240302405158	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1003-FAIS Entidades	784,000.00	778,008.82	778,008.82	778,008.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, - 165750	OAX240202355179	San Bartolomé Quijalana	San Bartolomé Quijalana	1003-FAIS Entidades	800,000.00	799,455.77	799,455.77	799,455.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ YUCUANE, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ YUCUANE, - 167240	OAX240202355214	San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	1003-FAIS Entidades	896,000.00	895,805.05	895,805.05	895,805.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, - 239115	OAX240302405796	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	1003-FAIS Entidades	1,609,000.00	1,597,200.84	1,597,200.84	1,597,200.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC, - 394325	OAX240402448777	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1003-FAIS Entidades	272,000.00	269,604.14	269,604.14	269,604.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIAG, - 224934	OAX240302405169	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1003-FAIS Entidades	448,000.00	444,515.98	444,515.98	444,515.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE DE JESÚS, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, - 395008	OAX240402448807	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	San Felipe de Jesús	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,859.18	15,859.18	15,859.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE EL MIRADOR, MUNICIPIO SAN JUAN PETLAPA, - 52976	OAX240202353110	San Juan Petlapa	San Felipe el Mirador	1003-FAIS Entidades	352,000.00	351,965.80	351,965.80	351,965.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALAPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM, - 289300	OAX240302407143	San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1003-FAIS Entidades	512,000.00	511,009.13	511,009.13	511,009.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FLORENCIO MÁRTIR, MUNICIPIO SAN MIGUEL JUXTLAHUACA, - 166980	OAX240202355199	Santiago Juxtlahuaca	San Florencio Mártir	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,787.30	111,787.30	111,787.30	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, - 465630	OAX240402450134	Santa Cruz Xoxocotlán	San Francisco Javier	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,897.18	31,897.18	31,897.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÁ, - 94417	OAX240202353989	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1003-FAIS Entidades	672,000.00	671,524.52	671,524.52	671,524.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOGUECHE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE, - 277169	OAX240302406538	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1003-FAIS Entidades	112,000.00	111,849.82	111,849.82	111,849.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LOGUECHE, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE, - 33481	OAX240202352539	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1003-FAIS Entidades	1,040,000.00	1,039,899.56	1,039,899.56	1,039,899.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO YOVEGO, MUNICIPIO SANTIAGO CAMOTLÁN, - 232504	OAX240302405537	Santiago Camotlán	San Francisco Yovego	1003-FAIS Entidades	304,000.00	303,943.80	303,943.80	303,943.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL ALMOLOYA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, - 239279	OAX240302405801	San Juan Bautista Cuicatlán	San Gabriel Almoloya	1003-FAIS Entidades	272,000.00	271,974.90	271,974.90	271,974.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL MIXTEPEC, MUNICIPIO SAN GABRIEL MIXTEPEC, - 216677	OAX2403024044740	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	1003-FAIS Entidades	800,000.00	797,790.84	797,790.84	797,790.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN GREGORIO OZOLÓTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA OZOLÓTEPEC, - 289092	OAX240302406931	Santa María Ozolotepec	San Gregorio Ozolotepec	1003-FAIS Entidades	544,000.00	543,270.70	543,270.70	543,270.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, - 223727	OAX240302405156	San Ildefonso Amatán	San Ildefonso Amatán	1003-FAIS Entidades	448,000.00	447,147.64	447,147.64	447,147.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO SOLA, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA, - 296775	OAX240302407373	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Sola	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,967.99	287,967.99	287,967.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO VIEJO, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO SOLA, - 296745	OAX240302405173	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Viejo	1003-FAIS Entidades	128,000.00	127,997.09	127,997.09	127,997.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ALOAPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL ALOAPAM, - 258915	OAX240302406071	San Miguel Aloapam	San Isidro Aloapam	1003-FAIS Entidades	800,000.00	799,736.29	799,736.29	799,736.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO APANGO, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA, - 223737	OAX240302405160	San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	1003-FAIS Entidades	400,000.00	399,463.63	399,463.63	399,463.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, - 395802	OAX240402448858	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	1003-FAIS Entidades	16,000.00	15,949.72	15,949.72	15,949.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MONJAS, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, - 465624	OAX240402450331	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	1003-FAIS Entidades	32,000.00	31,897.18	31,897.18	31,897.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZEGACHE, MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE, - 285663	OAX240302406915	Santa Ana Zegache	San Isidro Zegache	1003-FAIS Entidades	352,000.00	351,436.13	351,436.13	351,436.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, - 192485	OAX240302403940	San Lucas Zoquiápam	San Isidro Zoquiápam	1003-FAIS Entidades	640,000.00	639,862.53	639,862.53	639,862.53	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO, - 239574	OAX240302406809	Magdalena Peñasco	San Isidro	1003-FAIS Entidades	288,000.00	287,570.32	287,570.32	287,570.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN MIGUEL MIXTEPEC, - 34976	OAX240202352591	San Miguel Mixtepec	San Isidro	1003-FAIS Entidades	192,000.00	191,981.08	191,981.08	191,981.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACALCO, - 166496	OAX240202355188	San Pedro Tezoacoalco	San Isidro	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,858.28	159,858.28	159,858.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, - 52058	OAX240202353089	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Isidro	1003-FAIS Entidades	48,000.00	47,996.90	47,996.90	47,996.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO SANTIAGO TILANTONGO, - 267709	OAX240302406347	Santiago Tilantongo	San Isidro	1003-FAIS Entidades	160,000.00	159,849.71	159,849.71	159,849.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO SAN JERÓNIMO TAVICHE, - 378064	OAX240402448219	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1003-FAIS Entidades	800,000.00	799,559.23	799,559.23	799,559.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZEGACHE, MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE, - 283671										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 300603	OAX240302831935	San Pedro Puchutla	San Pedro Puchutla	1004-FAIS Municipal	4,013,525.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES - 460595	OAX240402498582	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chichahuastle	1004-FAIS Municipal	496,929.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 293085	OAX240302430198	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	3,443,617.59	3,442,987.59	3,442,987.59	3,442,987.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES SEGUNDA ETAPA. - 452322	OAX240402494961	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán	1004-FAIS Municipal	1,990,376.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR - 168346	OAX240202393425	Santa María Yucuhitl	Miramar	1004-FAIS Municipal	1,797,236.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL - 465204	OAX240402509074	San Juan Chicomezúchil	San Juan Chicomezúchil	1004-FAIS Municipal	1,573,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	93.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 295595	OAX240302430878	San Juan Lalana	San Juan Evangelista	1004-FAIS Municipal	992,944.94	987,507.72	987,507.72	987,507.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 03 CON CLAVE 20EB00003A - 399847	OAX240402470116	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	571,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CEYTE PLANTEL NÚM. 10 CON CLAVE 20ETC0009L EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 440539	OAX240402488122	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004-FAIS Municipal	851,541.31	851,541.31	851,541.31	851,541.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 20DPB1888C EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 403581	OAX240402471540	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	698,064.49	698,064.49	698,064.49	698,064.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT1612P, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CUITITÓ, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	OAX240402510971	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Cuititó	1007-FAM IEB	734,982.35	734,982.35	734,982.35	734,982.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT1649C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PARRAL, MUNICIPIO SANTIAGO TETEPEC.	OAX240402510976	Santiago Tepepec	San Isidro del Parral	1007-FAM IEB	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 20DPB1017Q - 164887	OAX240202392577	San Pedro Quiuloni	El Poyeyir	1004-FAIS Municipal	558,420.00	558,420.00	558,420.00	558,420.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ - 359511	OAX240402472263	San Lucas Quijlán	Nuevo Arroyo Camarón	1004-FAIS Municipal	1,198,461.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCOCELOS, CLAVE 20DPB335R, EN EL PARAJE LOMAS DEL SANTO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 329431	OAX240302438114	San Agustín de las Juntas	Lomas del Santo	1004-FAIS Municipal	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20KPR0011Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 455332	OAX240402496304	San Jerónimo Coatlán	San Lucas	1004-FAIS Municipal	324,381.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE - 143308	OAX240202389962	Pluma Hidalgo	San José Palo Grande	1004-FAIS Municipal	646,645.00	646,645.00	646,645.00	646,645.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 56. CLAVE 20DST0055Z - 443627	OAX240402489872	San Baltazar Chichicápam	San Baltazar Chichicápam	1004-FAIS Municipal	752,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE ENCINO GRANDE LAZARO CARDENAS. - 423075	OAX240402479560	Santo Domingo Tonala	Encino Grande (Lázaro Cardenas)	1004-FAIS Municipal	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 158519	OAX240202391468	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	1004-FAIS Municipal	2,999,997.42	2,999,997.42	2,999,997.42	2,999,997.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CAPULIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIQUEPEC - 425061	OAX240402480181	San Miguel Tequipec	Santa Cruz Capuliapam	1004-FAIS Municipal	452,416.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAGALLO - 369663	OAX240402458628	San Juan Yaeé	Santiago Yagallo	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	841,373.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL - 406248	OAX240402490336	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	866,968.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO - 329511	OAX240302419255	San José Lachiguiri	Nuestra Señora Inmaculada de Joaquina el Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,248,152.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE EL JAGÜEY, EN EL EJIDO PRESIDENTE LOPEZ MATEO - 416008	OAX240402494402	Zapotitlán Palmas	Ejido Presidente López Mateos	1004-FAIS Municipal	386,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE ACAQUIZAPAM - 353311	OAX240402469956	Chazumba	Acacizapam	1004-FAIS Municipal	546,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL RIO CACALOTE, EN LUNATITLAN DEL PROGRESO - 354068	OAX240402470240	Chazumba	Lunatitlán del Progreso	1004-FAIS Municipal	441,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUEGO DE LA FUENTE CLAVE 20DPB1444J - 374485	OAX240402459890	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1004-FAIS Municipal	481,558.19	481,558.19	481,558.19	481,558.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUAPANAPAN - 184163	OAX240302312247	San Pedro y San Pablo Tequipec	San Francisco Huapanapan	1004-FAIS Municipal	615,000.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE - 81170	OAX240202371681	San Luis Amatlán	Tejocote	1004-FAIS Municipal	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO PARA SISTEMA DE AGUA ENTUBADA AUTOMATIZADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES (2DA ETAPA)	OAX240402514198	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1005-FORTAMUN	1,315,780.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN REYES. - 263561	OAX240402462061	Santo Domingo Tonala	San Juan Reyes	1004-FAIS Municipal	406,116.00	406,116.00	406,116.00	406,116.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA MENDOZA. - 426624	OAX240402481096	San Felipe Tejiapam	La Mendoza	1004-FAIS Municipal	1,275,420.55	1,275,420.55	1,275,420.55	1,275,420.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD LOVECINA. - 440916	OAX240402483438	San Felipe Tejiapam	Lovecina (Lodo de Arcilla)	1004-FAIS Municipal	939,339.19	939,339.19	939,339.19	939,339.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA NUMERO 2 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLITLAN - 418049	OAX240402495184	Santiago Huajolotitlán	Santiago Huajolotitlán	1004-FAIS Municipal	1,107,607.39	1,107,607.39	1,107,607.39	1,107,607.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA. - 286651	OAX240402428736	Santa Inés del Monte	La Lobera	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA - 241677	OAX240302421505	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Núcleo Rural Universitario	1004-FAIS Municipal	1,158,833.99	1,158,471.62	1,158,471.62	1,158,471.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE DE LA SALINA 3RA ETAPA - 405719	OAX240402472531	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Felipe Ixtapa	1004-FAIS Municipal	268,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL MARTTEL - 457071	OAX240402497183	San Juan Bautista Colotlahuca	Estancia	1004-FAIS Municipal	248,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA COLONIA BUENA VISTA - 387402	OAX240402464753	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colonia Buena Vista	1004-FAIS Municipal	823,778.00	823,575.85	823,575.85	823,575.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA COLONIA LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL 1A ETAPA. - 208094	OAX240302415738	Mlanhuatlán de Porfirio Díaz	Colonia las Flores (Yocabicho)	1004-FAIS Municipal	749,964.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA PRIMERA ETAPA EN EL PARAJE LOS SAUCES COLONIA PRESIDENTE JUAREZ - 427870	OAX240402481735	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAIS Municipal	276,337.74	276,334.74	276,334.74	276,334.74	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO - 371486	OAX240402458958	Santo Tomás Tamezulapan	San Jerónimo Miahuatlán	1004-FAIS Municipal	744,432.99	744,432.99	744,432.99	744,432.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO 1A ETAPA EN LA RANCHERÍA LA ESPERANZA - 431209	OAX240402483603	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Esperanza	1004-FAIS Municipal	626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 154104	OAX240302410534	San José Chiltepec	Arroyo Chólpam	1004-FAIS Municipal	1,961,940.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 322183	OAX240302418066	San Andrés Dinicuilti	San Andrés Dinicuilti	1004-FAIS Municipal	1,089,696.92	1,081,332.15	1,081,332.15	1,081,332.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 359501	OAX240402472258	Coatepec Altas	Coatepec Altas	1004-FAIS Municipal	2,674,895.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 399959	OAX240402470162	Santa María Sola	Santa Rosa Matagallinas	1004-FAIS Municipal	807,070.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 452073	OAX240402494857	San Juan Cotzocón	San Felipe Zihualtepec	1004-FAIS Municipal	2,405,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 1A ETAPA - 243257	OAX240302421797	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	397,335.91	397,335.91	397,335.91	397,335.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PARAISO - 61997	OAX240202365978	Nacional	Nacional	1004-FAIS Municipal	211,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CUILPAM DE GUERRERO - 2999113	OAX240302481645	Cuillapam de Guerrero	El Rosario (Barrio)	1004-FAIS Municipal	2,090,000.00	2,065,719.58	2,049,719.58	2,089,719.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACC. LOMAS ALTAS - 111187	OAX240202381096	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	2,472,176.33	2,472,176.33	2,472,176.33	2,472,176.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL NUCLEO RURAL EL TECOLOTE 1A ETAPA. - 165828	OAX240202392785	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Tecolote	1004-FAIS Municipal	1,111,206.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL ARENAL DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS JALIEZA - 51896	OAX240202362997	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	1004-FAIS Municipal	1,528,422.50	1,528,422.50	1,528,422.50	1,528,422.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA NORIA - 361652	OAX240402457155	Tapahuame Villa de Morelos	La Unión	1004-FAIS Municipal	930,000.00	940,000.00	930,000.00	930,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TIERRA DEL SANTO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA - 16785	OAX240302412681	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	1004-FAIS Municipal	1,528,422.50	1,528,422.50	1,528,422.50	1,528,422.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN IXPANTEPEC NIEVES LOCALIDAD LA COLUMNA LLANO GORDO, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES - 328541	OAX240302437876	Ixpantepec Nieves	Ixpantepec Nieves	1004-FAIS Municipal	2,473,150.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	82.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 304484	OAX240302432785	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla	1004-FAIS Municipal	3,041,287.35	3,041,287.35	3,041,287.35	3,041,287.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL SANTIAGO CHILTLAHUACA - 357001	OAX240402471313	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santiago Chiltlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,011,244.06	1,011,000.00	1,011,000.00	1,011,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑAMAZAL - 3194	OAX240102342678	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañamazal	1004-FAIS Municipal	1,008,243.92	1,008,243.92	1,008,243.92	1,008,243.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JALAPÁ DEL VALLE - 438967	OAX240402487236	San Felipe Tejalapam	Jalapa del Valle	1004-FAIS Municipal	2,817,174.82	2,817,174.82	2,817,174.82	2,817,174.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 263291	OAX240302424328	Santa María Huixtla	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	1,943,529.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES - 2596	OAX240102342588	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	1004-FAIS Municipal	1,275,539.25	1,275,539.25	1,275,539.25	1,275,539.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS LIROS - 13494	OAX240102343701	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Lirios	1004-FAIS Municipal	590,624.24	590,624.24	590,624.24	590,624.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 350301	OAX240402468843	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	3,108,667.61	3,108,667.61	3,108,667.61	3,108,667.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TEJOCOTAL - 327675	OAX240302437735	San Bartolomé Tejalpam	San Isidro Tejocotal	1004-FAIS Municipal	1,260,159.40	1,260,159.40	1,260,159.40	1,260,159.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 89164	OAX240202373719	San Juan Bautista Tuxtepec	San Rafael	1004-FAIS Municipal	1,950,343.82	1,950,343.82	1,950,343.82	1,950,343.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIO - 405117	OAX240402472359	San Vicente Lachio	San Vicente Lachio	1004-FAIS Municipal	1,356,836.64	1,356,836.64	1,356,836.64	1,356,836.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NEVILA - 359621	OAX240402472308	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Santa Cruz Nevila	1004-FAIS Municipal	1,277,753.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XAAGA, SAN PABLO VILLA DE MITLA - 417486	OAX240402494733	San Pablo Villa de Mitla	Xaaga	1004-FAIS Municipal	1,656,208.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATÁN - 279798	OAX240302427377	Santiago Zimatán	Zimatán	1004-FAIS Municipal	801,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA - 90815	OAX240202374777	San Antonio Acutla	Laguna Seca	1004-FAIS Municipal	1,281,991.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 363963	OAX240402463321	Santa Fe	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	885,636.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LOS LAVADEROS MUNICIPIO DE MARIASCALA DE JUAREZ. - 444471	OAX240402490410	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN RANCHERÍA LOS SARMIENTOS - 249941	OAX240402461927	Santa Lucía Ocotlán	Los Sarmientos	1004-FAIS Municipal	1,019,983.60	1,019,983.60	1,019,983.60	1,019,983.60	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA CATALINA DE SENA - 451888	OAX240402494749	Tlaxiaco de Cabrera	Santa Catalina de Sena	1004-FAIS Municipal	2,943,005.83	3,313,805.74	3,313,805.74	3,313,805.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA LUCIA OCOTLAN - 211619	OAX240302416403	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,365,580.00	1,365,580.00	1,365,580.00	1,365,580.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA OIR EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 366698	OAX240402464381	San Juan Lalana	La Aurora (Rancho Viejo)	1004-FAIS Municipal	685,904.36	568,357.00	568,357.00	568,357.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA OIR EN LA LOCALIDAD DE TEJAS DE MORELOS - 455391	OAX240402466333	Ocotlán de Morelos	Tejas de Morelos	1004-FAIS Municipal	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO. - 304528	OAX240402461258	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	1004-FAIS Municipal	854,848.74	854,848.74	854,848.74	854,848.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LLANO YOSOVEE PRIMERA SECCION. - 296128	OAX240402463331	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Uano Yosovee Ira.	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, MUNICIPIO DE VILLA DE ETILA, OAXACA - 386954	OAX240402464526	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	1004-FAIS Municipal	1,561,717.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, MUNICIPIO DE VILLA DE ETILA, OAXACA - 386949	OAX240402464517	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Bajo	1004-FAIS Municipal	1,199,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO. - 304528	OAX240302432804	San José del Progreso	Maguey Largo	1004-FAIS Municipal	2,346,580.26	2,346,580.26	2,346,580.26	2,346,580.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 6 ACUEDUCTO BIS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 46247	OAX240202352944	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	4,757,662.99	4,757,549.35	4,757,549.35	4,757,549.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MEJIA, 3 ETAPA - 95477	OAX240202376039	Teotitlán de Flores	Ignacio Mejía	1004-FAIS Municipal	950,692.00	950,692.00	950,692.00	950,692.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARQUE PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 295688	OAX240302407160	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	9,749,357.65	9,749,357.65	9,749,357.65	9,749,357.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAHUAYÁ - 430369	OAX240402463140	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Cahuayá	1004-FAIS Municipal	2,164,528.60	2,164,528.60	2,164,528.60	2,164,528.60	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LAS CULTURAS PRIMERA ETAPA - 365909										
	OAX240402457855	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	633,977.00	633,977.00	633,977.00	633,977.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA NOVENA SECCION - 325130										
	OAX240402464354	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	3,202,977.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO ABAJO, CABECERA MUNICIPAL 1A ETAPA. - 405082										
	OAX240402472321	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,399,690.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES DE MAZATÁN - 375533										
	OAX240402460313	Santo Domingo Tehuantepec	Agascalientes de Mazatán	1004-FAIS Municipal	2,967,856.74	2,967,856.74	2,967,856.74	2,967,856.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BAMBA - 359924										
	OAX240402472426	Santo Domingo Tehuantepec	Concepcion Bamba	1004-FAIS Municipal	1,014,636.75	1,014,636.75	1,014,636.75	1,014,636.75	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA UNIDAD DE RIEGO LA CIENEGA MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAULTA - 453903										
	OAX240402495440	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	1004-FAIS Municipal	620,041.11	620,041.11	620,041.11	620,041.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD GUENDULAIN, MUNICIPIO SANTA MARIA DEL TULE - 465567										
	OAX240402450115	Santa María del Tule	Guendulain	1003-FAIS Entidades	2,405,183.41	2,380,423.92	2,380,423.92	2,380,423.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO TOTOLAPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO TOTOLAPAM - 213010										
	OAX240302404493	San Pedro Totolapam	San Pedro Totolapam	1003-FAIS Entidades	6,434,716.52	6,434,716.52	6,434,716.52	6,434,716.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 295796										
	OAX240302430936	Santa Catarina Yosonotú	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	971,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA EN EL PARAJE YUSADUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COYOTEPEC - 461272										
	OAX240402508433	San Juan Yucuita	San Mateo Coyotepec	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA YUTA SHA AVA EN EL BARRIO GRANDE - 80845										
	OAX240202370955	San Pedro Jicaván	San Pedro Jicaván	1004-FAIS Municipal	1,154,993.94	1,154,993.94	1,154,993.94	1,154,993.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA YUTA TITANDA EN EL BARRIO CHANDUA - 77200										
	OAX240202369917	San Pedro Jicaván	San Pedro Jicaván	1004-FAIS Municipal	870,370.94	870,370.94	870,370.94	870,370.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA YUTAN DIA EN EL BARRIO IINDUA - 96985										
	OAX240202376489	San Pedro Jicaván	San Pedro Jicaván	1004-FAIS Municipal	973,072.38	973,072.38	973,072.38	973,072.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION DE AGUA PLUVIAL, EN LA AV. INDEPENDENCIA - 209333										
	OAX240302415984	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1004-FAIS Municipal	230,000.00	269,931.63	269,931.63	269,931.63	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION DE AGUA PLUVIAL, EN LA CALLE CORREGIDORA - 221031										
	OAX240302417850	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1004-FAIS Municipal	230,000.00	401,054.40	401,054.40	401,054.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 176095										
	OAX240202395226	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 416802										
	OAX240402494695	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	340,519.48	340,519.48	340,519.48	340,519.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN LA VILLA DE ZAACHILA - 80832										
	OAX240202371507	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	2,455,920.61	2,455,920.61	2,455,920.61	2,455,920.61	100.00%	8.00%
CONSTRUCCION DE POZOS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VARIAS CALLES, SANTA ANA ZEGACHE - 382855										
	OAX240402462844	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1004-FAIS Municipal	799,588.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA, SOBRE EL RIO PIPE - 209308										
	OAX240302415983	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1004-FAIS Municipal	1,650,000.01	973,095.92	973,095.92	973,095.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA DE AGUA - 396551										
	OAX240402468816	Catcopec Altas	El Portillo	1004-FAIS Municipal	1,000,059.29	1,000,059.29	1,000,059.29	1,000,059.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE - 292164										
	OAX240302429979	Santiago Tihozaloytepec	Llano Grande (Tierra Caliente)	1004-FAIS Municipal	208,090.40	208,090.40	208,090.40	208,090.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE - 156336										
	OAX240202391363	Santiago Tihozaloytepec	Tierra Caliente	1004-FAIS Municipal	2,958,000.00	2,958,000.00	2,958,000.00	2,958,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN AGENCIA DE POLICIA TABERNILLAS - 75660										
	OAX240202369987	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Nicolás Tabernillas	1004-FAIS Municipal	4,800,406.57	4,800,406.57	4,800,406.57	4,800,406.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE BARRANCA EL AMATE SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSE - 186042										
	OAX240302412555	Santos Reyes Yucuná	San José Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE CAÑADA DE LA MULLA - 329902										
	OAX240202428267	Magdalena Jaltepec	El Nogal	1004-FAIS Municipal	1,680,833.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE EL QUAYABO EN SAN FRANCISCO DE LAS FLORES - 341700										
	OAX240402457158	Santos Reyes Yucuná	San Francisco de las Flores	1004-FAIS Municipal	999,997.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE EL HUAJE LAS FLORES, SANTA ANA RAYÓN - 310172										
	OAX240302433936	Santiago Tepezola	Santa Ana Rayón	1004-FAIS Municipal	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE LA MORA, EN LA LOCALIDAD DEL CHAGDO - 284712										
	OAX240302424622	Magdalena Jaltepec	El Venado	1004-FAIS Municipal	1,496,877.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE MAL PASO, EN SANTIAGO TAMAZOLA - 310136										
	OAX240302433968	Santiago Tepezola	Santiago Tamazola	1004-FAIS Municipal	3,610,548.88	3,610,548.88	3,610,548.88	3,610,548.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE YEGOVEO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC PRIMERA ETAPA - 284798										
	OAX240302428356	Santa Cruz Mixtepec	Yegoveo	1004-FAIS Municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE ZATODACA - 307260										
	OAX240302415569	Santa María Chimalapa	Loma del Moral	1004-FAIS Municipal	2,449,174.23	2,449,174.23	2,449,174.23	2,449,174.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL RIO LAVADERO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS VASQUEZ, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, 3A ETAPA - 406838										
	OAX240402490574	San José del Progreso	Rancho de los Vásquez	1004-FAIS Municipal	999,548.88	999,548.88	999,548.88	999,548.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE EL ARRIOGANTE JUSTO BENITEZ - 209586										
	OAX240302416042	Heroica Ciudad de Ejutla	El Arriogante Justo Benítez	1004-FAIS Municipal	1,599,580.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN RIO TENZA - 216734										
	OAX240302437182	Santa Inés de Zaragoza	La Reforma	1004-FAIS Municipal	3,309,032.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA PARA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA IPALAPA - 174111										
	OAX240202344263	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL RIO CHILAR DE LA LOCALIDAD DE LA UNION - 366949										
	OAX240302424997	Magdalena Jaltepec	La Unión	1004-FAIS Municipal	1,497,050.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PRESA, SEGUNDA ETAPA EN EL RIO SAN LUCAS - 452990										
	OAX240402495140	San Juan Mixtepec - Dto. Oax	Sto. Lucas	1004-FAIS Municipal	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO HACIA EL CERRO - 453336										
	OAX240402495232	Santa Ana Cuauhtémoc	El Cerro	1004-FAIS Municipal	877,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO EL CAJÓN, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 248444										
	OAX240302422819	Santiago Venias	Río Cajón (San Isidro)	1004-FAIS Municipal	1,500,000.33	1,500,000.33	1,500,000.33	1,500,000.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN ANTONIO LOS PINOS. - 456164										
	OAX240402496792	San Martín Peras	Barrio San Antonio los Pinos	1004-FAIS Municipal	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD PETLACALÁ PRIMERA ETAPA. - 455793										
	OAX240602499613	San Martín Peras	La Trinidad Petlacalá	1004-FAIS Municipal	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE ENTRE BARRIO DE SAN ANTONIO Y BARRIO SAN NICOLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC - 376127										
	OAX240402480561	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	1,634,243.58	1,634,243.58	1,634,243.58	1,634,243.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE JON SIN NOMBRE ENTRE AV. COSTERA Y CALLE MIRAMAR PARTE ALTA. - 210202										
	OAX240302415139	Santa Cruz Xoxocotlán	San Cruz	1004-FAIS Municipal	622,023.28	622,023.28	622,023.28	622,023.28	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL CAMINO DE LA CRUZ - 221482										
	OAX240302417923	San Juan Tepeyac	Los Pinos (Rancho)	1004-FAIS Municipal	960,996.76	286,261.03	286,261.03	286,261.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO - 366009										
	OAX240402457875	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	1004-FAIS Municipal	2,624,184.91	2,525,133.03	2,525,133.03	2,525,133.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE ABAD NEE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 345170										
	OAX240402466935	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	2,498,204.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE LACHIGUERE MUNICIPIO DE SANTA MARTA QUIENAGATI - 451965										
	OAX240402494788	Santa María Quienagati	Lachigué	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO CASTILLO - 359213										
	OAX240402472150	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Castillo	1004-FAIS Municipal	451,197.50	450,768.70	450,768.70	450,768.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA AVENIDA UNO ENTRE CALLES CIPRES Y JUAREZ EN LA COLONIA LA OAXAQUENA - 368983										
	OAX240402458484	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	1,728,697.37	1,728,697.37	1,728,697.37	1,728,697.37	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE 13 DE DICIEMBRE, FRACCIONAMIENTO EJIDAL, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 390679	OAX240402466171	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	1,178,353.13	1,178,353.13	1,178,353.13	1,178,353.13	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX - 179098	OAX240302411292	San Pedro Yolo	San Pedro Yolo	1004-FAIS Municipal	3,453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	99.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 173176	OAX240202394512	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	1004-FAIS Municipal	1,717,211.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE REVOLUCION DEL BARRIO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 416681	OAX240402495415	San Miguel	San Miguel	1004-FAIS Municipal	1,608,700.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE FRUTILLA - 284471	OAX240302428304	Santa María Tonameca	Frutilla	1004-FAIS Municipal	2,278,153.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO SAN JUAN - 408679	OAX240402491251	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAIS Municipal	602,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN PRIVADA	OAX240302443434	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1005-FORTAMUH	508,421.77	508,421.77	508,421.77	508,421.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN SAN PEDRO MIXTEPEC, COLONIA SAN MIGUEL EN CALLE PRINCIPAL - 455777	OAX240402496602	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	1004-FAIS Municipal	922,967.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD EL MACUIL EN CAMINO DE ACCESO - 454777	OAX240402495974	San Pedro Mixtepec	El Macuil	1004-FAIS Municipal	1,582,857.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA IRA SECCION DE SAN ISIDRO MONJAS - 271330	OAX240302425883	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	681,158.36	681,158.36	681,158.36	681,158.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465322	OAX240402500066	Villa de Tututepec	Rio Grande o Piedra Parada	1004-FAIS Municipal	4,888,628.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DBICADO EN LA LOCALIDAD EL OCOTE SAN BALTAZAR LOXICHA - 425270	OAX240402480220	San Baltazar Loxicha	El Ocote	1004-FAIS Municipal	442,939.97	442,939.97	442,939.97	442,939.97	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO VALIENTE PARAJE TABLA DEL ZOMPANTE, BARRIO SAN JOSE, VILLA DE ZAACHILLA - 323461	OAX240302438834	Villa de Zaachilla	Villa de Zaachilla	1004-FAIS Municipal	703,644.64	703,644.64	703,644.64	703,644.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 392557	OAX240402466743	Santa Lucia Miahuatlán	Santa Lucia Miahuatlán	1004-FAIS Municipal	1,299,480.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA EN CORRAL DE PIEDRA - 452223	OAX240402494957	Santiago Cacalohtepic	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	1,259,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS PALMAS - 117932	OAX240202383416	Santiago Jocotepec	San Antonio las Palmas	1004-FAIS Municipal	2,888,941.36	2,888,941.36	2,888,941.36	2,888,941.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 79522	OAX240202371202	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1004-FAIS Municipal	11,700,000.00	8,622,716.46	8,622,716.46	8,622,716.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO EL SAPO, COLONIA LOS PINOS - 188383	OAX240302413045	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1004-FAIS Municipal	2,099,593.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO GUILAVUSI - 87795	OAX240202373271	Santiago Minas	Guilavusi	1004-FAIS Municipal	1,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO PALMAR - 441879	OAX240402488874	San Juan Guichicovi	Buenavista	1004-FAIS Municipal	249,830.31	249,830.31	249,830.31	249,830.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO BOCA DEL RIO - 39365	OAX240202359559	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	1004-FAIS Municipal	822,216.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO DE JESUS - 202751	OAX240302414928	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1004-FAIS Municipal	2,400,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SANTA MARIA YOSOCANI LA GUADALUPE YOSOCANI EN EL KM 0.200 - 51767	OAX240202362317	San Lorenzo	Santa María Yosocani	1004-FAIS Municipal	2,835,460.70	2,835,460.70	2,835,460.70	2,835,460.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DE LAS TIERRAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ET LA - 379008	OAX240402481605	Guadalupe Etla	Santa Elena	1004-FAIS Municipal	318,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DENOMINADO RIO PALOMA, EN LA LOCALIDAD DE MOSQUITO BLANCO - 300786	OAX240302431981	Santa María Tepantlali	Encino Colorado (Rio Ocotal)	1004-FAIS Municipal	1,752,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DON JERONIMO DE LA LOCALIDAD DE RIO NUBE - 209531	OAX240302416041	San Lorenzo Texmelucán	Rio Nube	1004-FAIS Municipal	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE PASO DE LA BRECHA EN LA LOCALIDAD LOS LIMONES MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 81339	OAX240202371698	Villa Sola de Vega	Los Limones	1004-FAIS Municipal	4,330,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE PIEDRA AZUL - 211696	OAX240302416412	San Lorenzo Texmelucán	El Súchil	1004-FAIS Municipal	3,300,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	100.00%	68.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO GRANDE PRIMERA ETAPA - 441979	OAX240402488944	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	1004-FAIS Municipal	6,044,198.18	6,044,198.18	6,044,198.18	6,044,198.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO LA RAYA, SOBRE AVENIDA DEL TRABAJO EN EL SECTOR LA RAYA - 333967	OAX240302439901	San Sebastián Tutla	Sap Sebastián Tutla	1004-FAIS Municipal	2,585,868.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO MACAHUEN EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 412595	OAX240402492937	San Agustín Loxicha	Magdalena Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,145,789.04	3,145,789.04	3,145,789.04	3,145,789.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO YEVE VE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL - 87070	OAX240202373588	Santiago Nuyos	Tierra Azul	1004-FAIS Municipal	1,794,941.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL SITIO ARROYO GRANDE, SAN PEDRO POCHUTLA - 325371	OAX240302437732	San Pedro Pochutla	Arroyo Micalca	1004-FAIS Municipal	4,125,292.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PUENA VISTA, BARRIO PUENA VISTA - 132746	OAX240302439074	Nepalca de Madero	El Camarón	1004-FAIS Municipal	1,199,991.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE HIDALGO SOBRE EL ARROYO LAS SALINAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 199430	OAX240302414505	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAIS Municipal	3,348,935.77	3,878,899.40	3,878,899.40	3,878,899.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE ATOPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANZA - 347424	OAX240402457732	Santa María Zaniza	Atopilco	1004-FAIS Municipal	889,644.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRIMER DE MAYO SOBRE EL ARROYO EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 199377	OAX240402414451	San Dionisio Ocotepec	Barrío 3 de Mayo	1004-FAIS Municipal	3,848,935.77	2,732,792.38	2,732,792.38	2,732,792.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TEPINAPAL COMUNAL - 119077	OAX240202384098	Santiago Jocotepec	San Pedro Tepinapa	1004-FAIS Municipal	3,229,851.55	3,229,851.55	3,229,851.55	3,229,851.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA - 246088	OAX240302422414	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	4,536,597.40	4,536,597.40	4,536,597.40	4,536,597.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA SANTA ISABEL - 325035	OAX240302437158	Villa de Zaachilla	Nineuno	1004-FAIS Municipal	2,142,256.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE PITA - 4399	OAX240102342756	Acatlán de Pérez	Arroyo de Pita	1004-FAIS Municipal	259,656.29	259,656.29	259,656.29	259,656.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA - 314774	OAX240302430588	San Felipe Usilla	Arroyo Iguaña	1004-FAIS Municipal	2,336,105.65	2,336,105.65	2,336,105.65	2,336,105.65	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 155857	OAX240202391369	Santa María Tonameca	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	2,066,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE RIO SAN JUAN - 200660	OAX240302414630	San Miguel Coatlán	Rio San Juan	1004-FAIS Municipal	4,245,288.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO EL CARMEN - 322667	OAX240302436646	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAIS Municipal	543,761.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 371020	OAX240402458883	Villa Diaz Ordez	San Miguel del Valle	1004-FAIS Municipal	2,860,139.72	2,860,139.72	2,860,139.72	2,860,139.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO - 290980	OAX240302429974	San Mateo del Mar	San Pablo	1004-FAIS Municipal	3,743,564.02	3,743,564.02	3,743,564.02	3,743,564.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLATEPUSCO - 159710	OAX240202391737	San Felipe Usilla	San Pedro Tlatepusco	1004-FAIS Municipal	1,503,360.24	1,503,360.24	1,503,360.24	1,503,360.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN NOPALERA DEL ROSARIO SAN ANTONIO OTATE - 39460	OAX240202359592	San Juan Bautista Valle Nacional	Nopalera del Rosario o del Obispo	1004-FAIS Municipal	216,625.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD BAJOS DE CHILA BARRIO LA SOLEDAD EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE - 446388										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DIR SOBRE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 295006	OAX24002491563	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Baja de Chila	1004-FAIS Municipal	9,301,894.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DIR SOBRE EL RÍO LA LANA EN LA LOCALIDAD DE YOGOPE, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 852316	OAX240202394528	San Juan Lalana	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	1,616,894.23	1,616,894.23	1,616,894.23	1,616,894.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DIR SOBRE EL RÍO LA LANA EN LA LOCALIDAD DE YOGOPE, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 852316	OAX240302430672	San Juan Lalana	San Juan Evangelista	1004-FAIS Municipal	770,226.52	775,663.77	775,663.77	775,663.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA, SOBRE EL RÍO EL CURTIDOR, EN EL NÚCLEO RURAL LOS BLANCOS - 296560	OAX24002469603	San Juan Lalana	Yogoipe	1004-FAIS Municipal	3,302,435.76	3,302,435.76	3,302,435.76	3,302,435.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO BLANCO - 374638	OAX24002463186	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Blancos	1004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN EL ARROYO CURTIDOR, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CURTIDOR. - 296125	OAX24002459966	San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	1004-FAIS Municipal	4,418,161.67	4,418,162.00	4,418,162.00	4,418,162.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SAN ISIDRO SOBRE EL ARROYO LOS ÁNGELES, EN EL BARRIO SAN MIGUEL. - 296922	OAX24002463127	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada el Curtidor	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, UBICADA EN EL RÍO JUAN GATO EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO, SEGUNDA ETAPA - 165016	OAX240202463251	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Miguel	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN LA AVENIDA 2, 3 Y 7 DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA LA REFORMITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 436850	OAX240202392808	San José del Progreso	Maguey Largo	1004-FAIS Municipal	2,975,537.78	2,975,537.78	2,975,537.78	2,975,537.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN LA COLONIA 5 DE MAYO - 89176	OAX24002485973	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reformita)	1004-FAIS Municipal	990,239.88	990,239.88	990,239.88	990,239.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA - 208925	OAX240202173731	San Juan Bautista	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,278,293.41	1,401,220.26	1,401,220.26	1,401,220.26	100.00%	110.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE LOMA IZOTE - 416724	OAX240302415911	San Juan Bautista Valle Nacional	Plan de las Flores	1004-FAIS Municipal	540,028.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL RÍO MINAS - 162400	OAX24002494667	San Lucas Zoquiápan	Loma Izote	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA SAN FELIPE YEGACHÍN. - 353633	OAX240202392114	San Miguel Piedras	Río Minas	1004-FAIS Municipal	3,065,981.55	3,065,981.55	3,065,981.55	3,065,981.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLÁN DE GONZÁLEZ - 292554	OAX24002470078	Díaz	San Felipe Yegachín	1004-FAIS Municipal	933,893.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES PEDRO RAMÍREZ VAZQUEZ, BOULEVARD ARTESANOS MIXTECOS, ARCADIÓ ARTIS, JAVIER SORDO MAGDALENO, FRANCISCO ARTIGAS, FELIPE LEAL, CARLOS LAZO Y HECTOR MESTRE - 241814	OAX240302430063	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	González	1004-FAIS Municipal	508,687.35	508,687.35	508,687.35	508,687.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE GUADALAJARA COLONIA LOMAS PANORAMICAS AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 308498	OAX240302421492	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Agua Dulce	1004-FAIS Municipal	699,207.99	698,042.18	698,042.18	698,042.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES. - 117327	OAX240202390752	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	589,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJÓN DE LA TERCERA MANZANA DEL BARRIO DE SAN DIEGO - 296128	OAX240402461246	San Juan Quiotepec	Santiago Cuasimulco	1004-FAIS Municipal	983,940.84	983,940.84	983,940.84	983,940.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 23927	OAX24040246136	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio de San Diego	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALAJARA COLONIA LOMAS PANORAMICAS AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 308498	OAX240302433846	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	872,884.96	872,884.96	872,884.96	872,884.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN PABLO COLONIA SAN ISIDRO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 171707	OAX240202394174	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	379,236.74	379,236.74	379,236.74	379,236.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO - 203649	OAX240802415054	San Andrés Dinculcú	Santiago del Río	1004-FAIS Municipal	304,530.23	299,999.98	299,999.98	299,999.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CALLEJÓN DE LA PAROTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 437664	OAX240402469326	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	1,286,997.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CALLEJÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES. - 117327	OAX240402468486	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004-FAIS Municipal	322,516.04	322,516.04	322,516.04	322,516.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CALLEJÓN UNIÓN EN LA COLONIA SAN BARTOLO EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 23927	OAX240202383635	Avenaño	Las Flores	1004-FAIS Municipal	135,116.32	135,116.32	135,116.32	135,116.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CALLEJÓN DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI - 436790	OAX240302418400	Matías Romero	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	836,288.43	836,288.43	836,288.43	836,288.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER JASSO. - 403333	OAX240402485922	Santa María Guienagati	Cerro Blanco	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MONTE MARIO - 55487	OAX240402471402	Matías Romero	Francisco Javier Jasso	1004-FAIS Municipal	939,445.69	939,445.69	939,445.69	939,445.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MONTE MARIO - 55487	OAX240402467796	Matías Romero	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	135,331.05	135,331.05	135,331.05	135,331.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL PARAJE VEGUUVICHE EN EL KM 0.250 EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA. - 466974	OAX240202364038	Avenaño	Monte Mario	1004-FAIS Municipal	875,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AGENCIA DE SANTA MARÍA AMALTEPEC - 284097	OAX240402493688	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	1004-FAIS Municipal	252,676.67	252,676.67	252,676.67	252,676.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ E IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 366652	OAX240302425247	Santa Catarina Juquila	Amaltepec	1004-FAIS Municipal	1,564,517.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC. - 402971	OAX24002495032	Matías Romero	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	1,057,749.06	1,057,749.06	1,057,749.06	1,057,749.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE RICOYTA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO. - 97967	OAX240402471275	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1004-FAIS Municipal	142,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE VENTURIANO CARRANZA Y FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MAIZAGA - 445885	OAX240202376367	Villa Tula de Castro	Villa Tula de Castro	1004-FAIS Municipal	320,364.88	320,364.88	320,364.88	320,364.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA COSTA AZUL EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE - 432251	OAX240402491298	Santa María Zacatepec	Nuevo Máltaga	1004-FAIS Municipal	1,305,167.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EL PRIVILEGIO DE SANTA MARÍA PETAPA - 449041	OAX240402484704	Villa de Tututepec	Río Grande o Piedra Parada	1004-FAIS Municipal	1,988,679.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, PRIMERA ETAPA - 347651	OAX240402493283	Santiago Zacatepec	La Candelaria	1004-FAIS Municipal	1,794,540.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LOS CALLEJONES LOS GIRASOLES Y CEIBA EN LA COLONIA NOBLES ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 392912	OAX240402492226	Matías Romero	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	1,068,268.12	1,068,268.12	1,068,268.12	1,068,268.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE RICOYTA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO. - 97967	OAX240402508104	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	El Toledó	1004-FAIS Municipal	600,388.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL SANTIAGO APOSTOL MATERIALES QUIJAO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 417045	OAX240302416938	San Juan Lalana	Arroyo Cacao (Arroyo Lodo)	1004-FAIS Municipal	2,308,127.31	2,308,127.31	2,308,127.31	2,308,127.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ E IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 366652	OAX240402508205	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	500,795.92	501,250.92	501,250.92	501,250.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 212606	OAX240302416538	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1004-FAIS Municipal	857,846.78	946,911.19	946,911.19	946,911.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL SANTIAGO APOSTOL MATERIALES QUIJAO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 417045	OAX240402494816	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1004-FAIS Municipal	300,000.00	644,749.32	644,749.32	644,749.32	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 244575	OAX240302406790	Santa María Yosoyúa	Guadalupe Yosoyúa	1003-FAIS Entidades	414,000.00	409,756.36	409,756.36	409,756.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCHITAN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO JUCHITAN DE ZARAGOZA. - 243229	OAX240302405899	Magdalena Peñasco	Ignacio Zaragoza	1003-FAIS Entidades	276,000.00	274,675.12	274,675.12	274,675.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 242783	OAX240302405867	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	395,000.00	394,383.06	394,383.06	394,383.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA RINCONADA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL. - 212580	OAX240302405844	Magdalena Peñasco	La Cumbre	1003-FAIS Entidades	552,000.00	550,114.76	550,114.76	550,114.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAGUNA AMARILLA, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 287964	OAX240302404444	Nacional	La Rinconada	1003-FAIS Entidades	552,000.00	551,682.74	551,682.74	551,682.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LAS MARGARITAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 212541	OAX240302406292	Santo Tomas Ocotepec	Laguna Amarilla	1003-FAIS Entidades	350,000.00	349,841.64	349,841.64	349,841.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA LACHATA, MUNICIPIO SANTA CATARINA LACHATA. - 288679	OAX240302404443	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	1003-FAIS Entidades	414,000.00	413,762.06	413,762.06	413,762.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLAN, MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLAN. - 267769	OAX240302406921	Santa Catarina Lachata	Latuvi	1003-FAIS Entidades	1,380,000.00	1,374,256.81	1,374,256.81	1,374,256.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLAN, MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLAN. - 243603	OAX240302406263	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1003-FAIS Entidades	1,380,000.00	1,368,132.83	1,368,132.83	1,368,132.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MANCUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 165170	OAX240302405875	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1003-FAIS Entidades	138,000.00	137,521.92	137,521.92	137,521.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 267963	OAX240202354986	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	1003-FAIS Entidades	632,000.00	631,923.90	631,923.90	631,923.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD NUNUMA, MUNICIPIO SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 267972	OAX240302406291	Santo Tomás Ocotepec	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	250,000.00	249,811.16	249,811.16	249,811.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD PUEBLO VIEJO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 241000	OAX240302406294	Santo Tomás Ocotepec	Nunuma	1003-FAIS Entidades	750,000.00	749,887.35	749,887.35	749,887.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 211834	OAX240302405853	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	1003-FAIS Entidades	345,000.00	344,740.00	344,740.00	344,740.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACALCO. - 165233	OAX240302404420	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Abad	1003-FAIS Entidades	414,000.00	413,762.06	413,762.06	413,762.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ QUIJALANA, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ QUIJALANA. - 230529	OAX240202355161	San Pedro Tezoacalco	San Antonio el Progreso	1003-FAIS Entidades	690,000.00	689,888.49	689,888.49	689,888.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ YUCUANE, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ YUCUANE. - 168668	OAX240302404960	San Bartolomé Quijalana	San Bartolomé Quijalana	1003-FAIS Entidades	2,070,000.00	2,069,244.64	2,069,244.64	2,069,244.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALAPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM. - 294871	OAX240202355192	San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	1003-FAIS Entidades	690,000.00	689,888.49	689,888.49	689,888.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOLÍ, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOLÍ. - 164994	OAX240302407096	San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1003-FAIS Entidades	1,033,960.00	1,033,965.54	1,033,965.54	1,033,965.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO OZOTEPEC, MUNICIPIO SAN MATEO RIO HONDO. - 221018	OAX240202355193	San Francisco Lachigolí	San Francisco Lachigolí	1003-FAIS Entidades	1,380,000.00	1,377,804.48	1,377,804.48	1,377,804.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 244195	OAX240302404998	San Mateo Rio Hondo	San Ildefonso Ozotepec	1003-FAIS Entidades	2,070,000.00	2,066,187.12	2,066,187.12	2,066,187.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLÁN. - 212294	OAX240302405890	Magdalena Peñasco	San Isidro	1003-FAIS Entidades	345,000.00	344,858.87	344,858.87	344,858.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ RÍO MINAS, MUNICIPIO SAN PEDRO TEZOACALCO. - 165450	OAX240302404439	San Miguel Amatitlán	San Jorge el Zapote	1003-FAIS Entidades	345,000.00	344,801.74	344,801.74	344,801.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO MAGDALENA PENASCO. - 244500	OAX240202355167	San Pedro Tezoacalco	San José Rio Minas	1003-FAIS Entidades	690,000.00	689,888.49	689,888.49	689,888.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MONTE FLOR, MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA. - 465584	OAX240302405897	Magdalena Peñasco	San Juan del Rio	1003-FAIS Entidades	138,000.00	137,521.92	137,521.92	137,521.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC. - 241978	OAX240402405102	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor	1003-FAIS Entidades	1,380,000.00	1,377,999.96	1,377,999.96	1,377,999.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTÍN ITUNYOSO. - 93455	OAX240302405885	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	1003-FAIS Entidades	1,380,000.00	1,375,548.46	1,375,548.46	1,375,548.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO PEÑASCO, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO. - 243485	OAX240202353971	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1003-FAIS Entidades	237,000.00	236,985.94	236,985.94	236,985.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL ACHIUTLA, MUNICIPIO SAN MIGUEL ACHIUTLA. - 189811	OAX240302405874	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1003-FAIS Entidades	966,000.00	963,280.14	963,280.14	963,280.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS. - 215467	OAX240302403828	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	1003-FAIS Entidades	690,000.00	689,028.81	689,028.81	689,028.81	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAQ, MUNICIPIO SAN MIGUEL YOTAQ. - 95265	OAX240302404651	San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	1003-FAIS Entidades	1,725,000.00	1,724,803.16	1,724,803.16	1,724,803.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 145715	OAX240202354007	San Miguel Yotaq	San Miguel Yotaq	1003-FAIS Entidades	1,033,965.54	1,033,965.54	1,033,965.54	1,033,965.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL VALLE, MUNICIPIO SANTA ANA DEL VALLE. - 165882	OAX240202355187	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1003-FAIS Entidades	483,000.00	482,904.27	482,904.27	482,904.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA. - 165537	OAX240202353983	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1003-FAIS Entidades	631,962.40	631,962.40	631,962.40	631,962.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA. - 165537	OAX240302404982	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1003-FAIS Entidades	1,931,218.82	1,931,218.82	1,931,218.82	1,931,218.82	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAVELA, MUNICIPIO SANTA ANA TAVELA. - 165537	OAX240202355172	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1003-FAIS Entidades	1,311,000.00	1,305,343.24	1,305,343.24	1,305,343.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 145715	OAX240202354597	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	316,000.00	315,770.15	315,770.15	315,770.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ, MUNICIPIO SAN MATEO PEÑASCO. - 243417	OAX240302405872	San Mateo Peñasco	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	414,000.00	412,640.12	412,640.12	412,640.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCÍA DEL CAMINO. - 120260	OAX240302406083	Santa María Yosoyúa	Santa Cruz	1003-FAIS Entidades	345,000.00	344,856.04	344,856.04	344,856.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA TEMACALTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA TEMACALTEPEC. - 165674	OAX240202354267	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1003-FAIS Entidades	158,000.00	157,986.98	157,986.98	157,986.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YOSYOYUA, MUNICIPIO SANTA MARÍA YOSYOYUA. - 259765	OAX240302355175	Santa María	Santa María	1003-FAIS Entidades	3,448,963.74	3,448,963.74	3,448,963.74	3,448,963.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YAITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO YAITEPEC. - 256975	OAX240302405098	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	1003-FAIS Entidades	345,000.00	344,873.94	344,873.94	344,873.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 242821	OAX240302406077	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	1003-FAIS Entidades	2,748,024.18	2,748,024.18	2,748,024.18	2,748,024.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO. - 232161	OAX240302405845	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1003-FAIS Entidades	395,000.00	394,383.06	394,383.06	394,383.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO. - 232161	OAX240302405896	Magdalena Peñasco	Yosocahui	1003-FAIS Entidades	207,000.00	205,921.70	205,921.70	205,921.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 231179	OAX240302405519	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,380,000.00	1,379,460.01	1,379,460.01	1,379,460.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 465302	OAX240302419509	Villa de Tututepec	San Vicente	1004-FAIS Municipal	228,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO PLANTE 06 CLAVE 10C6B00662 - 231034	OAX240402500600	Villa de Tututepec	La Cañada	1004-FAIS Municipal	285,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA ESCUELA PREPARATORIA IEBU PLANTILLA 10. C.C.T. 20ETH0010W DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMEALTEPEC. - 241837	OAX240302402447	Pueta Villa de Guerrero	Pueta Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	878,105.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO EN BARRIO CERRO DE TEPALCATILLOS - 426636	OAX240302421499	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1004-FAIS Municipal	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 405028	OAX240402481104	Santo Tomás Tamatlalpan	Cerro de Tepalcatlillos	1004-FAIS Municipal	289,927.12	289,927.12	289,927.12	289,927.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR 9A ETAPA - 126310	OAX240402472296	Santa María Ozolotepec	San Miguel Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	999,725.48	999,725.48	999,725.48	999,725.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENIDAO - 388563	OAX240202385889	San Baltazar Yatzechi el Bajo	San Jerónimo Zochitlán	1004-FAIS Municipal	789,733.26	789,733.26	789,733.26	789,733.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION LACHILLA PRIMERA ETAPA - 162329	OAX240402485172	Matías Romero	Colonia Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	820,970.00	820,970.00	820,970.00	820,970.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PASO GUAYABO SEGUNDA ETAPA - 367008	OAX240202392106	Santiago Camotlán	Asunción Lachilla	1004-FAIS Municipal	2,838,994.71	2,838,994.71	2,838,994.71	2,838,994.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMACALTEPEC - 295430	OAX240402458092	Matías Romero	Paso Guayabo	1004-FAIS Municipal	394,926.69	394,926.69	394,926.69	394,926.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMACALTEPEC - 429814	OAX240402463022	Santa María Temacaltepec	Santa María Temacaltepec	1004-FAIS Municipal	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 186456	OAX240402482820	San Ildefonso Amatlán	Santo Domingo Amatlán	1004-FAIS Municipal	626,460.89	626,460.89	626,460.89	626,460.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 376258	OAX240302412634	San Esteban Abalahuaca	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE ARRIBA - 200708	OAX240402460608	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	1,325,597.70	1,325,597.70	1,325,597.70	1,325,597.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA - 421078	OAX240302414638	San Dionisio Ocotlotepec	Santo Tomás de Arriba	1004-FAIS Municipal	1,177,326.64	1,177,326.64	1,177,326.64	1,177,326.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN SAN JUAN GUELAVIA	OAX240402496360	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	1004-FAIS Municipal	911,954.78	911,954.78	911,954.78	911,954.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCHADA - 224040	OAX240302423283	San Juan Niumi	Vistahermosa	1004-FAIS Municipal	767,035.83	767,035.83	767,035.83	767,035.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 454202	OAX240302418434	Piura Hidalgo	La Enchada	1004-FAIS Municipal	2,260,093.93	2,260,093.93	2,260,093.93	2,260,093.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA HUACAPA - 333625	OAX240402495646	San Juan Bautista Tlachichilco	Santa Bárbara Huacapa	1004-FAIS Municipal	495,814.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	67.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA CALLE GUERRERO FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL	OAX240202400802	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1003-FAIS Municipal	65,062.80	65,062.80	65,062.80	65,062.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS CLAVE ESCOLAR 200CC1253V - 455258	OAX240302405152	Cullipam de Guerrero	Cullipam de Guerrero	1003-FAIS Entidades	1,772,990.91	1,837,182.92	1,837,182.92	1,837,182.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR SUAVE PATRIA CON CLAVE ESCOLAR 200CC1214N - 123407	OAX240402496265	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	424,999.61	424,999.61	424,999.61	424,999.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS CLAVE ESCOLAR 200CC1253V - 455258	OAX240202384928	San Felipe Jalapa de Díaz	Colonia la Central	1004-FAIS Municipal	976,294.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA VICENTE GUERRERO CLAVE ESCOLAR 200CC0583Z - 105776	OAX240302439061	Santo Domingo Xagacía	Santo Domingo Xagacía	1004-FAIS Municipal	823,832.99	823,832.99	823,832.99	823,832.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL IEBB 179 CLAVE ESCOLAR 20ETH0179A - 370647	OAX240402458818	Santiago Minas	Santiago Minas	1004-FAIS Municipal	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CON CLAVE ESCOLAR 20DJN2377T, EN LA LOCALIDAD EL PAREDON, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM.	OAX240402511068	San Felipe Tejalapam	El Paredón	1007-FAM IEB	675,857.74	675,857.74	675,857.74	675,857.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR LOS NIÑOS HEROES C.C.T. 200CC152X, EN LA LOCALIDAD BARRIO DEL CAMPO - 427565	OAX240402481579	Tataltepec de Valdés	Barrio del Campo	1004-FAIS Municipal	649,550.03	649,550.03	649,550.03	649,550.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR 20DP0701C, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO.	OAX240302440407	San Juan Evangelista	San Juan Evangelista	1007-FAM IEB	1,449,810.85	1,449,810.85	1,449,810.85	1,449,810.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRANZA FUERTO" CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1499H, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA	OAX240402511050	San Jerónimo Tlacoahuaya	San Jerónimo Tlacoahuaya	1007-FAM IEB	1,624,070.93	1,624,070.93	1,624,070.93	1,624,070.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO DIA CON CLAVE ESCOLAR 20DP02090G, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS LIQUIDAMBAR, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOUQUAPAM - 123633	OAX240302405153	San Lucas Zouquapam	San Marcos Liquidambar	1003-FAIS Entidades	1,655,460.29	1,607,287.67	1,607,287.67	1,607,287.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CON CLAVE ESCOLAR 20DP0504E, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL SUCHITLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL SUCHITLAHUACA	OAX240402511066	San Cristóbal Suchitlahuaca	San Cristóbal Suchitlahuaca	1007-FAM IEB	757,060.57	757,060.57	757,060.57	757,060.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA CON CLAVE ESCOLAR 20DP0805C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO SAN JUAN COATZACOAPAM.	OAX240402511059	San Juan Coatzacoapam	San Isidro	1007-FAM IEB	684,413.11	684,413.11	684,413.11	684,413.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDUVA KITI CON CLAVE ESCOLAR 20B05258B EN LA LOCALIDAD DE CAÑDELARIA LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN PABLO TILATEPEC - 207902	OAX240302404273	San Pablo Tilatepec	Cañdelaria Unión	1003-FAIS Entidades	1,603,729.06	1,603,729.06	1,603,729.06	1,603,729.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 143 CON CLAVE ESCOLAR 20D5T0159U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.	OAX240402511051	San Jerónimo Tlacoahuaya	San Jerónimo Tlacoahuaya	1007-FAM IEB	1,167,225.96	1,167,225.96	1,167,225.96	1,167,225.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 276 CON CLAVE ESCOLAR 20D5T0295V, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI - 167871	OAX240202355230	San Agustín Yatari	San Agustín Yatari	1003-FAIS Entidades	1,558,706.41	1,558,706.41	1,558,706.41	1,558,706.41	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DY0435V, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA	OAX240402510607	San Juan Guelavia	San Juan Guelavia	1007-FAM IEB	1,699,064.18	1,699,064.18	1,699,064.18	1,699,064.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DY0504A, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ATOYAC, MUNICIPIO SAN PEDRO ATOYAC.	OAX240402510632	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	1007-FAM IEB	766,079.25	766,079.25	766,079.25	766,079.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER" CON CLAVE ESCOLAR 20DJN1299Z, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN AMATENGÓ, MUNICIPIO SAN AGUSTIN AMATENGÓ	OAX240402510939	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1007-FAM IEB	690,986.56	690,986.56	690,986.56	690,986.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE ESCOLAR 20DJN1535L, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AMATENGÓ, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGÓ.	OAX240302440405	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1007-FAM IEB	702,113.42	702,113.42	702,113.42	702,113.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS OSE DE LOS REYES MARTINEZ CON CLAVE ESCOLAR 20DJN1068H, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA.	OAX240402510993	Santiago Tapextla	Llano Grande	1007-FAM IEB	701,655.00	701,655.00	701,655.00	701,655.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS RUPAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE ESCOLAR 20DJN1291G, EN LA LOCALIDAD DE LA CANADA DEL MARQUES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA.	OAX240402510905	San Miguel Tlacamama	La Cañada del Marqués	1007-FAM IEB	700,327.38	700,327.38	700,327.38	700,327.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ C.C.T. 200CC1428N, EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES - 273082	OAX240302428895	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1004-FAIS Municipal	730,752.64	730,752.64	730,752.64	730,752.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE ESCOLAR 20DP0669J, DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO - 208005	OAX240302404277	Santiago Tilantongo	Buenavista	1003-FAIS Entidades	1,200,000.00	1,194,944.08	1,194,944.08	1,194,944.08	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR488V - 354223	OAX240402470287	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB1022B DE LA LOCALIDAD DE LOMA LINDA - 448211	OAX240402492426	Santo Domingo Tepuztepec	Loma Linda	1004-FAIS Municipal	399,384.68	399,384.68	399,384.68	399,384.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LOMABRDO TOLEDANO CLAVE 20DPB078P - 319856	OAX240302436064	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1004-FAIS Municipal	804,363.84	804,363.84	804,363.84	804,363.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTINIANO ARAYDA CRUZ CON CLAVE 20DPR1936X - 236032	OAX240302420446	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	847,108.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1126W, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN. - 167634	OAX240202355220	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1003-FAIS Entidades	1,548,475.98	1,462,911.21	1,462,911.21	1,462,911.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR095D, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGÓ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGÓ. - 168102										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA LEONA VICARIO C.C.T. 200PR2995T, EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES - 427339	OAX240202355240	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	1003-FAIS Entidades	1,548,475.98	1,520,557.10	1,520,557.10	1,520,557.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "ATONALTZIN" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR0599F, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA	OAX240402481477	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1004-FAIS Municipal	999,979.98	999,979.98	999,979.98	999,979.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SAN PEDRO MIXTEPEC LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA SAN MIGUEL EN PRESCALOR MACEDONIA ALCALA - 458043	OAX240402510895	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	1007-FAM IEB	690,125.24	690,125.24	690,125.24	690,125.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DVT0552K, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC.	OAX240202404043	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	San Miguel [Colonia]	1004-FAIS Municipal	381,738.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR:20DVT0694I, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS QUIAVINI, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIAVINI	OAX240402510663	La Luz	La Luz	1007-FAM IEB	1,871,639.05	1,871,639.05	1,871,639.05	1,871,639.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR:20DVT0731W, EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACAMAMA	OAX240402510909	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1007-FAM IEB	681,611.55	681,611.55	681,611.55	681,611.55	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS - 127315	OAX240202385734	San Miguel Tlacamama	El Zapote	1007-FAM IEB	709,110.61	709,110.61	709,110.61	709,110.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS - 192653	OAX240302413772	Santa Cruz Itundujia	Agua de Humo	1004-FAIS Municipal	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS - 70555	OAX240302413772	Santa Cruz Itundujia	Yucuetzahue Buena Vista	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATERINA MINAS, 1RA ETAPA - 329649	OAX240202368364	Santa Cruz Itundujia	Buenavista de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA - 116168	OAX240302438190	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1004-FAIS Municipal	2,332,800.00	2,332,800.00	2,332,800.00	2,332,800.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 106247	OAX240202389208	Santo Domingo Yanhuitlán	La Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO INFIERNILLO - 155975	OAX240202379694	Santo Domingo Yanhuitlán	Rio Grande	1004-FAIS Municipal	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATERINA TAYATA - 166612	OAX240202391386	Santa María Tonameca	San Isidro (Infiernillo)	1004-FAIS Municipal	1,990,318.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE YUXAÑO - 106278	OAX240302438928	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	1004-FAIS Municipal	120,343.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATERINA TAYATA - 166612	OAX240202379690	Santo Domingo Yanhuitlán	Yuxaño	1004-FAIS Municipal	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL FRIOL - 167211	OAX240402458021	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	1004-FAIS Municipal	497,055.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS DE DRENAJE EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC - 100298	OAX240202393141	Santa María Tlaxiuhuitlaltepec	Arroyo Frijol	1004-FAIS Municipal	1,849,065.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE UNION HIDALGO - 461685	OAX240402498918	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,220,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN EL PLANTEL DE EDUCACION INICIAL CLAVE: 20DINH15E EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC - 234072	OAX240402514215	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1005-FORMAMUN	1,105,909.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS EN EL PLANTEL DE EDUCACION INICIAL CLAVE: 20DINH15E EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC - 234072	OAX240202377625	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	1004-FAIS Municipal	685,000.00	785,000.00	785,000.00	785,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA ENTUBADA SANTA CRUZ - 223576	OAX240302420043	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	345,875.00	345,875.00	345,875.00	345,875.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 388799	OAX240302418337	San Mateo Peñasco	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	2,000,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA PLUVIAL PARAJE CODUNCHE PRIMERA ETAPA - 388799	OAX240402465254	Santa Magdalena Jicotlán	Santa Magdalena Jicotlán	1004-FAIS Municipal	1,141,673.62	1,141,673.62	1,141,673.62	1,141,673.62	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 215980	OAX240302417094	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	966,378.48	966,378.48	966,378.48	966,378.48	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 42726	OAX240202371561	San Lucas Otlilán	Loma de Cedro	1004-FAIS Municipal	3,868,973.10	3,924,807.21	3,924,807.21	3,924,807.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 234322	OAX240302418485	Santa Catarina Yoxotlán	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	976,427.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA ETAPA EN EL PARAJE RIO QUEBRADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE FLOJ - 333315	OAX240302439276	Santo Domingo Nuxaa	Cañada de Floj	1004-FAIS Municipal	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO MACHIN - 327645	OAX240302437545	Santo Domingo Nuxaa	Cerro Machin	1004-FAIS Municipal	400,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN EL PARAJE LA UNION EN LA LOCALIDAD DE ATALAYA - 420749	OAX240302435302	San Mateo Peñasco	Prinavera	1004-FAIS Municipal	4,587,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO GUELAXICO - 275678	OAX240402496232	San Mateo Peñasco	Atalaya	1004-FAIS Municipal	1,419,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO GUELAXICO - 275678	OAX240302426785	Heroles Ciudad de Ejutla	Heroles Ciudad de Ejutla	1004-FAIS Municipal	2,318,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BOMBO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA TOTCHI - 200893	OAX240302414678	San Esteban Atlahuaca	Buenavista Totchi	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LOMA MUJER GRANDE A LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAXIUHUITLALTEPEC SEGUNDA ETAPA - 285259	OAX240302420481	Santa María Tlaxiuhuitlaltepec	Santa María Tlaxiuhuitlaltepec	1004-FAIS Municipal	2,787,207.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA XOXCHITLAPILCO SEGUNDA ETAPA - 89443	OAX240202367358	Heroles Ciudad de Huajuapam de León	Heroles Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAIS Municipal	1,353,413.63	1,352,032.10	1,352,032.10	1,352,032.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ALMOLONGAS - 219237	OAX240302417609	San Simón Almolongoas	San Simón Almolongoas	1004-FAIS Municipal	2,890,174.50	2,890,174.50	2,890,174.50	2,890,174.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE SAN ISIDRO, SILACAYOPAM - 455331	OAX240402496302	Silacayoapam	San Isidro	1004-FAIS Municipal	209,300.00	209,300.00	209,300.00	209,300.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE BARRANCA DE MULA, YUCUQUIMI DE OCAMPO - 292759	OAX240302430109	Heroles Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cuesta Blanca	1004-FAIS Municipal	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CAÑADA ELITE - 216988	OAX240302417221	San Juan Rumi	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE DEL MORAL AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN PROGRESO - 70550	OAX240202367712	Heroles Ciudad de Huajuapam de León	San Sebastián Progreso	1004-FAIS Municipal	1,047,109.31	1,044,119.34	1,044,119.34	1,044,119.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUTENDIBE - 375471	OAX240402460293	Santa María Ndauyaco	Santa María Ndauyaco	1004-FAIS Municipal	1,483,579.11	1,483,579.11	1,483,579.11	1,483,579.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE NDUTE NDU UVA XTIKAHII - 375200	OAX240402460199	San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	1004-FAIS Municipal	2,399,999.91	2,399,999.91	2,399,999.91	2,399,999.91	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE NDUTE STEBAN EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 343705	OAX240402466041	San Esteban Atlahuaca	Independencia	1004-FAIS Municipal	1,299,358.34	1,299,358.34	1,299,358.34	1,299,358.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 453647	OAX240402495365	Santa María Yosoyota	Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,571,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YATAYUCU - 88846	OAX240202374139	San Juan Rumi	San Pedro Rumi	1004-FAIS Municipal	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUTE KA ANU - 438817	OAX240402487138	San Cristóbal Amaltepec	San Cristóbal Amaltepec	1004-FAIS Municipal	4,358,247.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUU NISTU PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 186618										
OAX240302412685		San Esteban Atlahuaca	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR MANANTIAL PRIMERA ETAPA - 455560										
OAX240402496471		Santa Catarina Lachata	Avenida el Manantial Letuvi	1004-FAIS Municipal	2,190,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA SAN NICOLAS TABERNILLAS SEGUNDA ETAPA - 71208										
OAX240202367909		Heroica Ciudad de Magdalena de León	San Nicolás Tabernillas	1004-FAIS Municipal	744,326.28	744,090.76	744,090.76	744,090.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA BARRANCA EL ESPANTO EN SANTOS REYES YUCUNA - 362188										
OAX240402457236		Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	1004-FAIS Municipal	1,369,694.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA UNION - 463319										
OAX240402499816		San Pedro Ixtlahuaca	La Unión [Colonia]	1004-FAIS Municipal	3,821,681.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLORADA LOCALIDAD DE COSOLTEPEC - 74499										
OAX240202368886		Cosoltepec	Cosoltepec	1004-FAIS Municipal	531,732.00	531,732.00	531,732.00	531,732.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA DE CAÑADA - 366958										
OAX240402458083		Santiago Yosondúa	Cabecera de Cañada	1004-FAIS Municipal	1,493,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL COCOYUL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 456872										
OAX240202507601		Villa Sola de Vega	El Cocoyul	1004-FAIS Municipal	2,392,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 455635										
OAX240402496520		Villa Sola de Vega	La Colorada (Tierra Colorada)	1004-FAIS Municipal	1,801,724.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 77364										
OAX240202370642		Santa María Tonameca	La Culebra [Barrio]	1004-FAIS Municipal	2,012,607.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA - 397268										
OAX240402488933		San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	793,000.17	793,000.17	793,000.17	793,000.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE FIERRO - 399998										
OAX240402470172		Eloxochitlán de Flores Magón	Puente de Hierro	1004-FAIS Municipal	285,689.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 349842										
OAX240402488630		Constancia del Rosario	Rancho Viejo	1004-FAIS Municipal	1,929,052.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO ALUMBRADO - 304741										
OAX240302432864		Colcoyán de las Flores	Río Alumbrado	1004-FAIS Municipal	975,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HOCHITLAN - 266475										
OAX240302424912		Villa de Santiago Chazumba	San Juan Frontera	1004-FAIS Municipal	450,057.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AÑAHÉ - 174842										
OAX240202394936		San Bartolo Soyaltepec	San Pedro Añahé (Añahé)	1004-FAIS Municipal	835,544.03	807,745.03	807,745.03	807,745.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO - 266036										
OAX240302424838		San Juan Niemi	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	829,872.10	829,872.10	829,872.10	829,872.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA BARRIO LA SOLEDAD MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 356158										
OAX240402489728		Villa Sola de Vega	El Cocoyul	1004-FAIS Municipal	2,398,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL MAIMEY - 373733										
OAX240402459703		Santiago Amoltepec	Ciénega Mamey	1004-FAIS Municipal	3,334,723.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA ZONA ALTA DE LA LOCALIDAD - 410487										
OAX240402492027		San Lucas Zoquiápan	El Pastel	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS COLONIAS SANTA INES, DEL MAESTRO, 15 DE MAYO Y JUARDINES, CABECERA MUNICIPAL - 278162										
OAX240302427087		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,605,190.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES EL ALAMO, ZATAHINU Y YODDAGALI EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXARO - 367472										
OAX240402458219		San Francisco Nuxáro	San Francisco Nuxáro	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA EL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS ANEXADOS - 404572										
OAX240302432612		Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,127,996.89	1,127,996.89	1,127,996.89	1,127,996.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 204703										
OAX240302415169		San Mateo Pifias	San Cristóbal	1004-FAIS Municipal	1,685,006.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPEONAPA - 407237										
OAX240402490748		Santa María Papalo Tepoonapa	Tepoonapa	1004-FAIS Municipal	1,389,379.77	1,389,379.77	1,389,379.77	1,389,379.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA - 195625										
OAX240303414124		San Juan Guichicovín	Unidad y Progreso	1004-FAIS Municipal	885,001.12	885,001.12	885,001.12	885,001.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LOS SABIÑOS, DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO.- 296107										
OAX240402463109		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Los Sabinos [Colonia]	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL YOTAO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO - 439622										
OAX240402487585		San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	1004-FAIS Municipal	1,368,640.50	1,368,640.50	1,368,640.50	1,368,640.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 438269										
OAX240402486794		San Pablo Etla	San Pablo Etla	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	5,599,930.45	5,599,930.45	5,599,930.45	5,599,930.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA.- 405479										
OAX240402472442		San Pedro y San Pablo Teposcolula	Yedonacoatlán	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YOCU YOCO - 405803										
OAX240402472563		San Pedro y San Pablo Teposcolula	Santa Catarina Río Delgado	1004-FAIS Municipal	110,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL ORO - 291150										
OAX240302429772		Santo Domingo Nuxáro	El Oro	1004-FAIS Municipal	2,089,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUXAA - 318739										
OAX240302415771		Santo Domingo Nuxáro	Santo Domingo Nuxáro	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL SABINAL - 304689										
OAX240302432850		Santo Domingo Nuxáro	El Sabinal	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CON TINACOS 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXARO - 360187										
OAX240402472528		San Francisco Nuxáro	San Francisco Nuxáro	1004-FAIS Municipal	403,541.00	403,541.00	403,541.00	403,541.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NEJAPILLA - 367488										
OAX240402458023		Santiago Nejapilla	Santiago Nejapilla	1004-FAIS Municipal	1,712,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCHITÁN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO JUCHITÁN DE ZARAGOZA. - 285776										
OAX240302406821		Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	290,000.00	289,917.71	289,917.71	289,917.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD REFORMA DE PINEDA, MUNICIPIO REFORMA DE PINEDA. - 285774										
OAX240302406820		Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1003-FAIS Entidades	1,160,000.00	1,159,888.98	1,159,888.98	1,159,888.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 285784										
OAX240302406823		San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	1003-FAIS Entidades	1,160,000.00	1,159,632.05	1,159,632.05	1,159,632.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC.- 284929										
OAX240302406787		San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1003-FAIS Entidades	1,160,000.00	1,159,608.20	1,159,608.20	1,159,608.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 285128										
OAX240302406797		Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAIS Entidades	290,000.00	289,917.71	289,917.71	289,917.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC. - 283640										
OAX240302406737		Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1003-FAIS Entidades	1,160,000.00	1,159,632.05	1,159,632.05	1,159,632.05	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - 81417										
OAX240202373733		San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	1004-FAIS Municipal	1,903,112.00	1,903,112.00	1,903,112.00	1,903,112.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - 374513										
OAX240402459954		Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	1004-FAIS Municipal	1,798,114.42	1,798,114.42	1,798,114.42	1,798,114.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. - 455867										
OAX240402470903		Santiago Ixtlán	Trinidad Ixtlán	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,079,564.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN.- 292343										
OAX240302430019		Santa Inés del Monte	El Carmen	1004-FAIS Municipal	1,287,119.10	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARAJE CRUZ VERDE, PRIMERA ETAPA.- 388664										
OAX240402485226		Santa Magdalena Jicotlán	Santa Magdalena Jicotlán	1004-FAIS Municipal	911,354.38	911,354.38	911,354.38	911,354.38	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDROLOGICO CON LA TECNICA DE CURVAS DE NIVEL, PARAJE CERRO GAVILAN, GUADALUPE NOGALES.- 440097										
OAX240402487886		San Francisco Tilapancingo	Guadalupe Nogales	1004-FAIS Municipal	334,169.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE SISTEMA HIDROLOGICO CON LA TECNICA DE LINE CLAVE CURVAS DE NIVEL EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA - 404469										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 284192	OAX240402472032	San Pedro y San Pablo Tepeoscolula	San Miguel Tixá	1004-FAIS Municipal	290,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 337856	OAX240302428266	San Andrés Nuxiño	Loma de Moral (Ladera de Moral)	1004-FAIS Municipal	944,503.29	944,503.29	944,503.29	944,503.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 465561	OAX240402464668	San Andrés Nuxiño	Cerro de Lobo (Chimedia)	1004-FAIS Municipal	2,267,411.16	2,267,411.16	2,267,411.16	2,267,411.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE BARTOLO SOVALTEPEC - 114448	OAX240202382206	San Bartolo Sovaltepec	San Bartolo Sovaltepec	1004-FAIS Municipal	1,754,146.80	1,479,265.36	1,479,265.36	1,479,265.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES NUXIÑO ZONA URBANA - 346151	OAX240402467310	San Andrés Nuxiño	San Andrés Nuxiño	1004-FAIS Municipal	1,194,188.58	1,194,188.58	1,194,188.58	1,194,188.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUCUY - 286957	OAX240302427789	Santiago Tilte	San Mateo Yucucuy	1004-FAIS Municipal	558,768.00	544,126.77	544,126.77	544,126.77	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SOLDADURA Y OBRAS EXTERIORES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE POCHUTLA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2010011V	OAX240402513865	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1008-FAM IEMSYs	13,858,620.00	13,858,620.00	13,858,620.00	13,858,620.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PALMON - 266822	OAX240302424980	Villa de Santiago Chazumba	San Juan Frontera	1004-FAIS Municipal	291,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE MANO DE LEÓN - 441497	OAX240402488634	Santa María Peñoles	Mano de León	1004-FAIS Municipal	243,424.15	243,424.15	243,424.15	243,424.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN PEDRO MIXTEPEC PUERTO ESCONDIDO EN MERCADO PÚBLICO LIC. BENITO JUÁREZ - 441543	OAX240402488666	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	1004-FAIS Municipal	1,702,177.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD LA CAÑADA EN SECTOR 2 - 455087	OAX240402496164	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	La Cañada	1004-FAIS Municipal	1,000,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE LA FRONTERA - 452423	OAX240402495047	Villa de Santiago Chazumba	San Sebastián de la Frontera	1004-FAIS Municipal	356,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA COLORADA - 218267	OAX240302417439	Santa Catarina Quilané	Santa Catarina Quilané	1004-FAIS Municipal	1,384,954.15	1,384,954.15	1,384,954.15	1,384,954.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD - 370751	OAX240302425760	Santiago Istavtulla	La Humedad	1004-FAIS Municipal	3,768,709.00	3,768,709.00	3,768,709.00	3,768,709.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA, PARAJE EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD RANCHO JUÁREZ - 305989	OAX240302433092	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rancho Juárez	1004-FAIS Municipal	505,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM - 302491	OAX240302432397	San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1004-FAIS Municipal	1,293,953.24	1,293,953.24	1,293,953.24	1,293,953.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL BARRIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM - 364965	OAX240402457678	Asunción Nochiltlán	Santiago Mixtlatongo	1004-FAIS Municipal	757,900.00	757,900.00	757,900.00	757,900.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTE Y EL TRINITY EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ - 441343	OAX240402488573	Santa Catarina Ticuá	Santa Catarina Ticuá	1004-FAIS Municipal	645,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL TERMO 194, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN RIO HONDO	OAX240202401141	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	1005-FORTAMUN	280,520.12	280,520.12	280,520.12	280,520.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL PARAJE LO BIAJ XHYELA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 395932	OAX240402468281	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1004-FAIS Municipal	1,361,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 368365	OAX240402458870	Santa Cruz Nundaco	San José Yalandero	1004-FAIS Municipal	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA DE CAP. 60 M3 - 302745	OAX240302431857	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	1004-FAIS Municipal	1,996,906.40	1,996,906.40	1,996,906.40	1,996,906.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA MENDOZA - 429032	OAX240402482420	San Felipe Tejalapam	La Mendoza	1004-FAIS Municipal	584,839.68	584,839.68	584,839.68	584,839.68	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LOVEFINA - 425712	OAX240402480545	San Felipe Tejalapam	Luceña (Lodo de Arriba)	1004-FAIS Municipal	615,022.12	615,022.12	615,022.12	615,022.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 404574	OAX240402472056	San Pedro y San Pablo Tepeoscolula	Santa Tomás	1004-FAIS Municipal	251,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 429805	OAX240402482931	Pulita Villa de Guerrero	La Muralla	1004-FAIS Municipal	488,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LAS PIEDRAS - 383880	OAX240302412117	Santa Ana Tlaxiá	Santa Ana Tlaxiá	1004-FAIS Municipal	1,041,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE LA REFORMA, PUEBLA - 287288	OAX240302428879	La Reforma	El Tralche	1004-FAIS Municipal	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA MORILLO - 449718	OAX240402493390	San Miguel Suchitotpec	Loma Morillo	1004-FAIS Municipal	1,028,920.00	1,028,920.00	1,028,920.00	1,028,920.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULÍN - 453915	OAX240402495452	San Juan Mixtepec - Dto. 08	El Capulín	1004-FAIS Municipal	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO DE AGUA POTABLE - 251342	OAX240302423157	San Juan Guichicví	Arroyo Cuchara	1004-FAIS Municipal	626,399.73	626,399.73	626,399.73	626,399.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA - 456130	OAX240402492724	Santiago Tenango	La Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	1,724,022.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A UN COSTADO DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD LO DE CANDELA - 169419	OAX240302393658	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Candela	1004-FAIS Municipal	1,504,967.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA EL PARAJE - 366072	OAX240302457887	Santa Cruz Xoxocotlán	El Paraje	1004-FAIS Municipal	1,448,157.35	1,448,157.35	1,448,157.35	1,448,157.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO - 301877	OAX240302432244	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	1,152,954.17	1,152,954.17	1,152,954.17	1,152,954.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO ZONA SUR SECTOR FERNDCARRI	OAX240402513304	San Sebastián Tlaxiá	El Rosario	1005-FORTAMUN	1,977,924.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA ENTUBADA - 230280	OAX240302420500	San Martín Jamoso	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	720,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE BARRIO EL MORAL - 394342	OAX240402467552	La Trinidad Vista Hermosa	El Moral	1004-FAIS Municipal	1,612,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA VIGALLO - 363934	OAX240402457501	Zimatlán de Álvarez	Santa María Vigallo	1004-FAIS Municipal	699,487.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA ENTUBADA SHIRU MATANZA - 445437	OAX240402493206	San Juan Mixtepec - Dto. 08	Schiñu y Matanza	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE - 266126	OAX240302424824	San Juan Bumbuco	San Isidro Bumbuco	1004-FAIS Municipal	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE - 287498	OAX240302428510	Concepción Pácala	Tecomatlancusco	1004-FAIS Municipal	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE - 294238	OAX240302480481	Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	1,306,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE - 406183	OAX240402491140	Niñosa de Madero	Agua Blanca	1004-FAIS Municipal	519,143.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO ARMADO, CON CAPACIDAD DE 40 M3 PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 302213	OAX240302432318	San Pedro el Alto	Barrio Linda Vista	1004-FAIS Municipal	480,639.23	480,639.23	480,639.23	480,639.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA EL BARRANCÓN - 422526	OAX240402479326	San Miguel Chimalapa	Barrancón	1004-FAIS Municipal	317,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN AVENIDA QUIAHUJE - 261029	OAX240402462010	San Juan Quiahije	San Juan Quiahije	1004-FAIS Municipal	1,984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MONTE ROSA - 267777										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL CERRO DANNESS DE LA LOCALIDAD DE MACULXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA - 356892	OAX240302425205	San Pedro y San Pablo Ayutla	Monte Rosa	1004-FAIS Municipal	1,363,032.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL RAMON EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL HONDURAS. - 313940	OAX240402472045	San Jerónimo Tlaxochahuaya	Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,158,486.51	1,158,486.51	1,158,486.51	1,158,486.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL HONDURAS. - 313940	OAX240302436089	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	1004-FAIS Municipal	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE GEW RO D DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 102844	OAX240202378646	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	1004-FAIS Municipal	521,623.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE TIERRA CALIENTE - 290373	OAX240302429558	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	1004-FAIS Municipal	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE XA AN BEJ BIS GA A - 267385	OAX240302425098	San Baltazar Yatztachi el Bajo	Yatztachi el Alto	1004-FAIS Municipal	789,898.18	789,898.18	789,898.18	789,898.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA BARRANCA ATOTONILCO EN SAN MATEO NEJAPAM. - 434220	OAX240402485154	San Mateo Nejápam	San Mateo Nejápam	1004-FAIS Municipal	1,033,271.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL. - 163209	OAX240202392276	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Libertad (Colonia)	1004-FAIS Municipal	1,009,999.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN LUIS REY, CABECERA MUNICIPAL. - 166438	OAX240202392918	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Luis Rey (Colonia)	1004-FAIS Municipal	1,274,885.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN MATEO - 386648	OAX240402464343	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Colonia San Mateo	1004-FAIS Municipal	512,855.89	512,402.66	512,802.66	512,402.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 18859	OAX240102344507	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenavista	1004-FAIS Municipal	790,958.95	790,958.95	790,958.95	790,958.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO - 83676	OAX240202373857	Santiago Nundiche	Dolores Hidalgo	1004-FAIS Municipal	472,966.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FLORES - 423565	OAX240402479708	Santa María Tlahuilotepēc	Flores	1004-FAIS Municipal	523,023.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS - 83611	OAX240202371944	Santiago Nundiche	Ignacio Allende las Huertas	1004-FAIS Municipal	587,463.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN CALANÁ. - 356261	OAX240402471035	San Juan Calaná	La Aurora (Rancho Viejo)	1004-FAIS Municipal	931,643.00	931,643.00	931,643.00	931,643.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PILITA, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 226151	OAX240302418602	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Pila	1004-FAIS Municipal	1,052,830.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA - 304260	OAX240302432731	San Esteban Atatlauca	San Esteban Atatlauca	1004-FAIS Municipal	1,356,761.09	1,356,761.09	1,356,761.09	1,356,761.09	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ANANE - 114488	OAX240202382660	San Bartolo Soyaltepēc	San Pedro Anane (Araje)	1004-FAIS Municipal	452,565.46	447,034.85	447,034.85	447,034.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO - 329372	OAX240302438094	San Pedro Jaltepetongo	Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	985,278.69	985,278.69	985,278.69	985,278.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA. - 105036	OAX240202379361	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	976,453.18	976,453.18	976,453.18	976,453.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTLATEPEC. - 317396	OAX240402464054	Teotitlán del Valle	Santiago Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	1,487,287.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHINO - 216110	OAX240302417109	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	1004-FAIS Municipal	1,178,364.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOGANA, ENTLA, OAXACA. - 102101	OAX240302409490	Yogana	Yogana	1004-FAIS Municipal	2,128,132.89	2,128,132.89	2,128,132.89	2,128,132.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUEHUE, CABECERA MUNICIPAL. - 405016	OAX240402472294	Miahuatlán de Porfirio Díaz	El Quehue	1004-FAIS Municipal	723,866.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOMA EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NARRO - 280381	OAX240402508245	San Juan Juquila Mixte	Santo Domingo Narro	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA PENA, LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUISISTLAN. - 333714	OAX240302428183	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	1004-FAIS Municipal	4,281,003.34	4,281,003.34	4,281,003.34	4,281,003.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO CAJONES - 81042	OAX240302409125	San Pedro Cajones	San Pedro Cajones	1004-FAIS Municipal	2,011,743.04	2,011,743.04	2,011,743.04	2,011,743.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA CRUZ DE BRAVO - 1344098	OAX240402466245	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	1004-FAIS Municipal	1,259,799.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA, EN LA COLONIA SANTOS MENDESES - 209513	OAX240302416038	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	311,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION - 217161	OAX240302417254	San Juan Numpi	San Antonio Nahuatco (Nduacuo)	1004-FAIS Municipal	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	1,111,551.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD VISTA HERMOSA. - 72816	OAX240202368906	Santiago Juxtlahuaca	Barrio Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL RIO - 306013	OAX240302433101	San Miguel del Río	San Miguel del Río	1004-FAIS Municipal	1,482,902.00	1,482,902.00	1,482,902.00	1,482,902.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN CORCOVADO PETACA, SAN PEDRO POCHUTLA - 436288	OAX240302433602	San Pedro Pochutla	Corcovado Petaca	1004-FAIS Municipal	2,250,846.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ATAYIKI CUQUILA. - 296055	OAX240402463095	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Atayiki Cuquila	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ CUQUILA. - 296154	OAX240402463146	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Benito Juárez Cuquila	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL. - 296106	OAX240402463106	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Vergel	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CUQUILA. - 296153	OAX240402463142	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santa María Cuquila	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 207242	OAX240302415866	San Carlos Yautepec	San Matías Petacaltepec	1004-FAIS Municipal	1,917,354.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA - 431318	OAX240402483654	Asunción Nochistlán	Santiago Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	390,304.74	390,304.74	390,304.74	390,304.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SEGUNDA ETAPA - 360930	OAX240402457044	Santiago Ihuitlán Plumas	La Mexicana	1004-FAIS Municipal	548,823.31	0.00	548,823.31	548,823.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERROCEMENTO PARA DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA - 298190	OAX240302431426	San Francisco Teopan	San Francisco Teopan	1004-FAIS Municipal	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUES PUBLICOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, TLAX. OAX. - 220555	OAX240302417772	San Pedro Molinos	Asunción Buenavista	1004-FAIS Municipal	811,211.18	811,211.18	811,211.18	811,211.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUES PUBLICOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ - 236842	OAX240302420526	Santiago Tilantongo	La Paz	1004-FAIS Municipal	394,911.94	394,911.94	394,911.94	394,911.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO	OAX240302445235	Cuilápam de Guerrero	Cuilápam de Guerrero	1005-FORTAMUN	1,848,001.23	1,848,001.23	1,848,001.23	1,848,001.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LAS CANCHAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 6 CLAVE 20DST00865, BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS NO 300 BARRIO DE JALATLACO CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 251489										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 2DA. ESTAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB15411 EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE SAN ANTONIO BUENAVISTA - 344086										
OAX240302423150	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	6,048,107.33	5,526,210.84	5,526,210.84	5,526,210.84	100.00%	100.00%
OAX240402466243	San Sebastián Tlaxiipac	San Antonio Buenavista	San Antonio	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC. SEC. CUAUHTEMOC, CLAVE. 20DES02600, SAN JOSE YUTATUYAA - 300890										
OAX2403024322023	San Pedro Jilcayán	San José Yutatuyaa	San José Yutatuyaa	1004-FAIS Municipal	1,997,914.74	1,997,914.74	1,997,914.74	1,997,914.74	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO TERCERA ETAPA - 416444										
OAX240402494582	San Juan Quiotepec	Santa María Totomoxtlá	Santa María	1004-FAIS Municipal	984,553.72	984,553.72	984,553.72	984,553.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DP0308 - 287023										
OAX240302428813	San Agustín Chayuco	San Cristóbal	San Cristóbal	1004-FAIS Municipal	1,456,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	31.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA.- 295409										
OAX240302430813	Santiago Pinotepec	Nacional	Collantes	1004-FAIS Municipal	1,613,647.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA CLAVE 20ES00010 DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TILTEPEC - 233688										
OAX240302419274	Totontepec Villa de Morelos	Santa María Tliltepec	Santa María Tliltepec	1004-FAIS Municipal	1,808,637.47	1,808,637.47	1,808,637.47	1,808,637.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS. - 290992										
OAX240302429680	Santiago Pinotepec	Nacional	Lagunillas	1004-FAIS Municipal	1,400,023.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE VEINTE DTV CERO DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE C EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 289343										
OAX240302429373	Santa María Tlaxiuitoltepec	Santa María Yacochi	Santa María Yacochi	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE VEINTE DTV MIL CIENTO TREINTA Y CINCO E EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA - 297424										
OAX240302431288	Santa María Tlaxiuitoltepec	Santa María	Nejapa	1004-FAIS Municipal	1,498,971.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DVT15515 - 426004										
OAX240402480725	San Lucas Zoquiápan	Paña Colorada	Paña Colorada	1004-FAIS Municipal	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSPUEDES - 147123										
OAX240202389951	Tuxtpec	San Juan Bautista	Camarón Salspuedes	1004-FAIS Municipal	923,515.88	669,473.11	669,473.11	669,473.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 51. CLAVE 20DM00512. - 267444										
OAX240302425120	San Felipe Tejalápan	San Felipe Tejalápan	San Felipe Tejalápan	1004-FAIS Municipal	1,789,222.44	1,789,222.44	1,789,222.44	1,789,222.44	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BIC NÚM. 06 CON CLAVE ESCOLAR 20EBD006V, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG. - 231821										
OAX240302404823	San Cristóbal Lechirioag	San Cristóbal Lechirioag	San Cristóbal Lechirioag	1003-FAIS Entidades	3,104,842.96	3,095,354.45	3,095,354.45	3,095,354.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CBIS NUM. 150 EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS. - 37171										
OAX240202352962	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,931,660.32	2,931,660.32	2,931,660.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL GENERAL LAZARO CARDENAS CON CLAVE ESCOLAR 20DCC006T, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, MUNICIPIO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO. - 291888										
OAX240302407010	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,996,940.72	2,996,940.72	2,996,940.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COBAO NÚM. 41 CON CLAVE ESCOLAR 20EBD0041E, EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS. - 113870										
OAX240202354193	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1003-FAIS Entidades	3,000,000.00	3,031,561.83	3,031,561.83	3,031,561.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CECYTE PLANTEL NO. 36 BENEMERITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE BENEMERITO JUAREZ. - 101360										
OAX240202377489	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Benemérito Juárez	1004-FAIS Municipal	923,515.88	667,734.18	667,734.18	667,734.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR SUAVE PATRIA CON CLAVE CCT 20DCC1794H - 305815										
OAX240202378982	San Felipe Jalapa de Díaz	Colonia la Central	Colonia la Central	1003-FAIS Municipal	1,130,976.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES NUMERO 38 CON CLAVE 20ECB0038R DE LA HERDICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 441908										
OAX240402488839	Hercilia Ciudad de Tlaxiaco	Barrio de San Pedro	Barrio de San Pedro	1004-FAIS Municipal	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA PLANTEL NO. 157 DR. VICTOR BRAVO AHUJA UBICADA EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA. - 146882										
OAX240202389347	San Juan Bautista Tuxtepec	Rosario Ibarra de Piedra (Centro de Población)	Rosario Ibarra de Piedra (Centro de Población)	1004-FAIS Municipal	923,515.88	671,006.47	671,006.47	671,006.47	100.00%	104.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL LIBRO 261 CLAVE 20ETH02535 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA - 332344										
OAX240302438956	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	1004-FAIS Municipal	1,489,116.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL LIBRO NUM. 27 DE LA LOCALIDAD DE BETHANIA. - 134325										
OAX240202387191	San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	Bethania	1004-FAIS Municipal	923,515.88	672,941.14	672,941.14	672,941.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIO DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA CLAVE 20ETH0196R - 332431										
OAX240302438982	San Juan Güilenciovi	Paso Real de Sarabia	Paso Real de Sarabia	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC CLAVE 20DIN1478M, BARRIO SAN PEDRO EL CHICO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 837788										
OAX240402464642	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS CLAVE 20DCC0874D - 220847										
OAX240302417816	Petit-Villa de Guerrero	Zimatlán	Zimatlán	1004-FAIS Municipal	594,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PROF. GUSTAVO B. MENDOZA CCT 20DIN2203C COLONIA ALAMOS IVO AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA. - 305737										
OAX240302433048	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	604,077.51	561,231.87	561,231.87	561,231.87	100.00%	116.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ CLAVE 20RIN940X - 430355										
OAX240302438404	San Juan Sayulitepec	San Andrés Andoq	San Andrés Andoq	1003-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CON CLAVE CCT 20KIR1304D, EN LA LOCALIDAD EL ZACATON - 282514										
OAX240302427891	Yenados	El Zacatón	El Zacatón	1004-FAIS Municipal	692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR NGUIFI CLAVE 20DCC1492D. - 403977										
OAX240402471734	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	1,008,825.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO CON CLAVE 20ETK0046Y - 164424										
OAX240202392511	San Pedro Sochiápan	San Juan Zautla	San Juan Zautla	1004-FAIS Municipal	2,334,661.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PANTEL 87 CON CLAVE CCT 20ETK0087Y - 111976										
OAX240202381384	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	La Sorpresa	1004-FAIS Municipal	3,955,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "Mtro. RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1264Z EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJUOTITLÁN										
OAX240302460372	Santiago Huajuotitlán	Santiago Huajuotitlán	Santiago Huajuotitlán	1007-FAM IEB	2,951,510.89	2,951,510.89	2,951,510.89	2,951,510.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 20DPR2340W. - 462802										
OAX240402360844	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0963N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOPEATILLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOPEATILLO.										
OAX240402511243	San Pedro Ocopetatlillo	San Pedro Ocopetatlillo	San Pedro Ocopetatlillo	1007-FAM IEB	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0513K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL CHILAR, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 189404										
OAX240302403816	San Juan Bautista Cuicatlán	San José del Chilar	San José del Chilar	1003-FAIS Entidades	3,260,106.91	3,102,405.45	3,102,405.45	3,102,405.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR MORELOS CON CLAVE ESCOLAR 20DPR14535, EN LA LOCALIDAD SILACAYÓPAM, MUNICIPIO SILACAYÓPAM - 189078										
OAX240302403814	Silacayoápan	Silacayoápan	Silacayoápan	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,041,692.25	3,041,692.25	3,041,692.25	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 20DPR1883H EN LA LOCALIDAD DE AGUA AJARITO - 167066										
OAX240202393217	Huautepec	Aguá Palarito	Aguá Palarito	1004-FAIS Municipal	2,650,902.27	2,650,902.27	2,650,902.27	2,650,902.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBAMEN CON CLAVE ESCOLAR 20DPR0018I, EN LA LOCALIDAD DE TECOMALTIANGUISCO, MUNICIPIO CONCEPCION PÁPALO. - 331864										
OAX240302407889	Concepción Pápaló	Tecomaltianguisco	Tecomaltianguisco	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,045,287.37	3,045,287.37	3,045,287.37	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA Y LIBERTAD CON CLAVE ESCOLAR ZODPR0713H, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN JUQUILA VIANOS, MUNICIPIO SAN JUAN JUQUILA VIANOS. - 245153										
OAX240302405915	San Juan Juquila Vianos	San Juan Juquila Vianos	San Juan Juquila Vianos	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,009,310.94	3,009,310.94	3,009,310.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR ZODPB1484C, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUACATE, MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 207646										
OAX240302404298	Putla Villa de Guerrero	Llano de Aguacate	Llano de Aguacate	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,190,928.12	3,190,928.12	3,190,928.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR ZODPR1823U, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN. - 296895										
OAX240302407182	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,006,688.34	3,006,688.34	3,006,688.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS. - 57806										
OAX24020352888	Monjas	Los Pocitos Monjas	Los Pocitos Monjas	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,027,480.87	3,027,480.87	3,027,480.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO ALCALÁ CON CLAVE ESCOLAR ZODES0071Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, MUNICIPIO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS. - 299534										
OAX240302407305	Santiago Ihuitlán Plumas	Santiago Ihuitlán Plumas	Santiago Ihuitlán Plumas	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,021,105.76	3,021,105.76	3,021,105.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 59 CON CLAVE ESCOLAR ZODST0059V EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA. - 189638										
OAX240302403820	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	1003-FAIS Entidades	3,144,337.38	3,100,001.46	3,100,001.46	3,100,001.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR ZODTV0171A, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 169752										
OAX240302403824	San Lucas Zoquiápam	San José Vista Hermosa	San José Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,168,646.14	3,168,646.14	3,168,646.14	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR ZODTV0702A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LALANA, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 356357										
OAX240402447140	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	San Antonio Lalana	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR ZODTV0786Z, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YUTA, MUNICIPIO SAN JUAN TAMAZOLA - 395097										
OAX240902448823	San Juan Tamazola	San Juan Yuta	San Juan Yuta	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR ZODTV0848Z, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO. - 356284										
OAX240402447130	San Sebastián Río Hondo	Cieneguilla	Cieneguilla	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,072,959.64	3,072,959.64	3,072,959.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR ZODTV0870X, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA - 247068										
OAX240302405927	San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	San Alejo el Progreso	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,972,952.76	2,972,952.76	2,972,952.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR ZODTV1429P, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILÁPAM, MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁPAM. - 291453										
OAX240302406995	San Andrés Teotilápam	Santa Cruz Teotilápam	Santa Cruz Teotilápam	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,099,733.92	3,099,733.92	3,099,733.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR ZODTV1296R, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS HIDALGO, MUNICIPIO SAN NICOLÁS HIDALGO.										
OAX240402510892	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1007-FAM IEB	3,094,542.10	3,094,542.10	3,094,542.10	3,094,542.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD EL HUARUMBO - 457038										
OAX240402497177	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	El Huarumbo	El Huarumbo	1004-FAIS Municipal	1,705,072.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 272 CON CLAVE ESCOLAR ZODTH0280P - 237393										
OAX240402461513	San Luis Amatlán	San Esteban Amatlán	San Esteban Amatlán	1004-FAIS Municipal	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 180 CON CLAVE ESCOLAR ZODTH0180Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN JACINTO TLACOTEPEC. - 296774										
OAX240302407178	San Jacinto Tlacotepec	San Jacinto Tlacotepec	San Jacinto Tlacotepec	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,099,238.80	3,099,238.80	3,099,238.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 312 CON CLAVE ESCOLAR ZODTH0182Q, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA PÁPALO, MUNICIPIO SANTA MARÍA PÁPALO. - 271223										
OAX240302406349	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,097,082.58	3,097,082.58	3,097,082.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 215 CON CLAVE ESCOLAR ZODTH0215P, EN LA LOCALIDAD TEPELMEME VILLA DE MORELOS, MUNICIPIO TEPELMEME VILLA DE MORELOS. - 287922										
OAX240302406285	Tepelememe Villa de Morelos	Tepelememe Villa de Morelos	Tepelememe Villa de Morelos	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,989,041.84	2,989,041.84	2,989,041.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 264 CON CLAVE ESCOLAR ZODTH0272Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, MUNICIPIO SAN LUCAS ZOQUIÁPAM - 189550										
OAX240302403818	San Lucas Zoquiápam	San Isidro Zoquiápam	San Isidro Zoquiápam	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,100,973.50	3,100,973.50	3,100,973.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 37 CON CLAVE ESCOLAR ZODTH0003R, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO SANTIAGO TAMAZOLA. - 267918										
OAX240302406283	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,085,598.76	3,085,598.76	3,085,598.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 49 CON CLAVE ESCOLAR ZODTH0048I, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO SAN JUAN LALANA. - 298667										
OAX240302407253	San Juan Lalana	San Lorenzo	San Lorenzo	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,960,325.43	2,960,325.43	2,960,325.43	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN IEBO NÚM. 80 CON CLAVE ESCOLAR ZODTH0080I, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA YACOCHI, MUNICIPIO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC. - 218506										
OAX240302404828	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Yacochi	Santa María Yacochi	1003-FAIS Entidades	3,212,001.82	3,202,853.16	3,202,853.16	3,202,853.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN BAZZ CLAVE ZODJN1547Q EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD BAJOS DE CHILA - 459985										
OAX240402508218	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Bajos de Chila	Bajos de Chila	1004-FAIS Municipal	739,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIMARIA MEJOR POR OCAMPO CLAVE ZODPR1007K - 458615										
OAX240402497784	San Pedro y San Pablo Tepiuktotec	Santa María Mixquihuitlahaaca	Santa María Mixquihuitlahaaca	1004-FAIS Municipal	615,000.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES. - 318768										
OAX240302435760	Santiago Lollara	Santiago Lollara	Santiago Lollara	1004-FAIS Municipal	1,076,360.73	1,503,665.96	1,503,665.96	1,503,665.96	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EN LA ESCUELA NÚM. 31, SEGUNDA ETAPA - 315815										
OAX240302445369	Santiago Lohiguilán	San Miguel	San Miguel	1004-FAIS Municipal	1,311,992.06	1,311,992.06	1,311,992.06	1,311,992.06	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO, CON CLAVE ZODCC2441O, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN. - 298751										
OAX240302430923	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	1,330,862.44	133,036.44	133,036.44	133,036.44	10.00%	10.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA MIGUEL HIDALGO CCT. ZOKCCD186I EN LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE, PRIMERA ETAPA. - 200939										
OAX240302414685	Asunción Capoltepec	San Jorge Casa Grande	San Jorge Casa Grande	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	648,544.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	40.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI, CLAVE ZODJN2067P DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ. - 215468										
OAX240302416991	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	450,847.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ CLAVE ZODPB1034G - 251789										
OAX240302423181	San Juan Guichón	Benito Juárez	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	915,030.86	915,030.86	915,030.86	915,030.86	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE COAUHTEMOC CLAVE ZODPB0098K - 236002										
OAX240302420442	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Capela	San Miguel Capela	1004-FAIS Municipal	1,951,858.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA CLAVE ZODPB1545H. - 415319										
OAX240402494068	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	2,819,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO M. ALTAMIRANO C.C.T. ZODPB0541E SEGUNDA ETAPA - 89057										
OAX2402024373677	Santiago Tlaxoytltepec	Loma Blanca	Loma Blanca	1004-FAIS Municipal	2,426,360.40	2,426,360.40	2,426,360.40	2,426,360.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE ZODPB0563Q, TERCERA ETAPA. - 328923										
OAX240302437984	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ojochte	Rancho Ojochte	1004-FAIS Municipal	501,885.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LEYES DE REFORMA CCTZODPB1598M EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VIEJO - 341489										
OAX240402462455	Santa María Zacatepec	San Juan Viejo	San Juan Viejo	1004-FAIS Municipal	1,398,730.61	1,398,730.61	1,398,730.61	1,398,730.61	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE REVOLUCIÓN MEXICANA C.C.T. ZODPB2366C - 376524										
OAX240402460719	San Andrés Teotilápam	San Andrés Teotilápam	San Andrés Teotilápam	1004-FAIS Municipal	1,600,487.03	1,600,487.03	1,600,487.03	1,600,487.03	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CCTZODPB3088Z EN LA LOCALIDAD RANCHO SAN PEDRO - 383889										
OAX240402463292	Santa María Zacatepec	Rancho San Pedro	Rancho San Pedro	1004-FAIS Municipal	1,366,515.37	1,366,515.37	1,366,515.37	1,366,515.37	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR CON CLAVE ESCOLAR ZODPB0501D, EN LA LOCALIDAD RÍO LAGANTO, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 207790										
OAX240302404271	Santiago Juxtlahuaca	Río Laganto	Río Laganto	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,071,563.36	3,071,563.36	3,071,563.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN, CLAVE ZODPR3113C - 462085										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NACAZARI CLAVE ZODPR2334L - 461780	OAX240402508619	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	2,132,287.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT ZODPR1735Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA - 381587	OAX240402489377	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	2,318,427.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT ZODPR2192A EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE - 358283	OAX240402462476	Santa María Zacatepec	San Antonio Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,306,839.26	1,306,839.26	1,306,839.26	1,306,839.26	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE ZODPR0363T - 389847	OAX240402471793	Matías Romero	Martínez de la Torre	1004-FAIS Municipal	869,367.17	869,367.17	869,367.17	836,367.17	96.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CUAUHTEMOC CCT.ZODPB1438Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC - 362257	OAX240402465386	Putla Villa de Guerrero	Plan de Ayala	1004-FAIS Municipal	1,170,984.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉFA DÍAZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEPEC - 362257	OAX240402457255	Asunción Cacaltepec	San Antonio	1004-FAIS Municipal	1,326,546.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE ZODPR1832B 2A ETAPA - 39759	OAX240202373485	Gueves de Humboldt	Cuauhtlucil	1004-FAIS Municipal	3,844,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONIA VICARIO CLAVE ZODPB05240 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OJO DE AGUA - 161836	OAX240202359671	La Compañía	Agua Blanca	1004-FAIS Municipal	799,998.66	799,998.66	799,998.66	799,998.66	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONIA VICARIO CLAVE ZODPB05240 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OJO DE AGUA - 161836	OAX240202392034	Gueves de Humboldt	Santa Cruz Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONIA VICARIO, CLAVE ZODPR2273O - 168388	OAX240202393439	San Miguel Chimalapa	Las Conchas	1004-FAIS Municipal	1,339,102.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUNA CON CLAVE ZODPB2316K - 117279	OAX240202383626	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Palacios [Sección]	1004-FAIS Municipal	3,518,214.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CCT ZODPB1996K DE LA LOCALIDAD DE AGUA PLATANILLO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 313648	OAX240302434688	San José Tenango	Agua Platanillo	1004-FAIS Municipal	1,936,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE ZODPB0734T DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO - 410317	OAX240402491946	San Agustín Loxicha	San José de la Unión	1004-FAIS Municipal	3,230,635.33	3,230,635.33	3,230,635.33	3,230,635.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, CON CLAVE ESCOLAR ZODPB0079C, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHIQUITA MUNICIPIO DE SANTIAGO JUKTLAHUACA - 218791	OAX240302404748	Santiago Juktlahuaca	Cruz Chiquita	1003-FAIS Entidades	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTÍNEZ CLAVE ZODPB1807Q - 18302	OAX240302344411	Santa María Ipalapa	Santiago el Limón	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL TOSE MARIA MORELOS CON CLAVE ZODPR0676U, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOTLAN, - 358889	OAX240402472043	San Juan Cacahuatlépec	San Antonio Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,232,041.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE ZODPB1177O 1ERA ETAPA - 272405	OAX240302426091	La Compañía	Los Pitillos	1004-FAIS Municipal	2,100,057.57	2,100,057.57	2,100,057.57	2,100,057.57	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR: ZODPB0121V, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO MONTE VERDE.	OAX240402511892	San Antonino Monte Verde	San Miguel Monte Verde	1007-FAM IEB	17,241.87	17,241.87	17,241.87	17,241.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA, MARIANO ABASOLO CLAVE ZODPB1841J - 75193	OAX240202369113	La Compañía	La Y	1004-FAIS Municipal	806,571.58	806,571.58	806,571.58	806,571.58	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDÍGENA CON CLAVE ZODSC0008Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SOLAGA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA - 268237	OAX240302406299	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,051,236.71	3,051,236.71	3,051,236.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENEFERITO DE LAS AMÉRICAS CON CLAVE ZODS0188X DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO - 218091	OAX240302404821	Santa Cruz Nundaco	San Isidro Vista Hermosa	1003-FAIS Entidades	3,038,774.42	3,038,774.42	3,038,774.42	3,038,774.42	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MI PATRIA ES PRIMERO CLAVE ZODS0244Z 1A ETAPA - 451221	OAX240402494278	San Juan Colorado	San Pedro Sinyuvi	1004-FAIS Municipal	1,100,022.64	1,100,022.64	1,100,022.64	1,100,022.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NARCISO BASSOLS CCT ZODS0003T EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC. - 141282	OAX240202387563	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1,883,396.20	1,883,396.20	1,883,396.20	1,883,396.20	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 26A CLAVE ZODS0201V EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 360720	OAX240402456988	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	1004-FAIS Municipal	602,225.00	602,225.00	602,225.00	602,225.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO CLAVE ZODTK0048W - 381623	OAX240402457150	Santa María Texcatitlán	Santa María Texcatitlán	1004-FAIS Municipal	3,263,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NÚMERO 55 CLAVE ZODTK0055F EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHIGUJE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, PRIMERA ETAPA - 453953	OAX240402495479	Santa María Guienagati	Lachigujé	1004-FAIS Municipal	761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ZODTV0800D - 264672	OAX240302424609	San Juan Chiahijó	Cinecuilla	1008-FAIS Municipal	1,248,351.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE ZODTV08089V, 2DA ETAPA, - 170866	OAX240302410971	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE ZODTV0953F - 320476	OAX240302436217	San Francisco Ixcotelco	Bramadero	1004-FAIS Municipal	1,857,641.98	1,857,641.98	1,857,641.98	1,857,641.98	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE ZODTV1251V EN LA LOCALIDAD DE LIANO LAGUNA - 355155	OAX240402470630	Santo Domingo Tepuxtepec	Liano Laguna	1008-FAIS Municipal	2,580,389.94	2,580,389.94	2,580,389.94	2,580,389.94	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR ZODTV1008I, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OAXACA... - 384133	OAX240402466270	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1004-FAIS Municipal	2,902,069.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE, ZODTV15758 - 102810	OAX240202378402	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma Naranja	1004-FAIS Municipal	2,213,910.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, - 147540	OAX240202390068	San Juan Bautista Tuxtepec	La Reforma	1004-FAIS Municipal	923,515.88	670,131.48	670,131.48	670,131.48	100.00%	106.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO, - 147998	OAX240202390211	San Juan Bautista Tuxtepec	Zacate Colorado	1004-FAIS Municipal	923,515.88	666,285.33	666,285.33	666,285.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA BILINGÜE RICARDO FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, - 147507	OAX240202389686	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1,169,709.88	1,169,709.88	1,169,709.88	1,169,709.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA DEMETRIO VALLEJO EN LA AGENCIA DE RINCÓN VIEJO - 443089	OAX240402463572	Santa María Petaca	Rincón Viejo	1004-FAIS Municipal	1,166,396.21	1,166,396.21	1,166,396.21	1,166,396.21	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE ZODTV0286DI EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MANIATEPEC - 439683	OAX240402487629	Villa de Tututepec	San José Maniatepec	1004-FAIS Municipal	1,747,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR ZODPR0395L, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, MUNICIPIO SAN AGUSTÍN ATENANGO - 259006	OAX240302406087	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,966,576.54	2,966,576.54	2,966,576.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR ZODTK0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS, MUNICIPIO DE MONJAS - 109988	OAX240202354137	Monjas	Monjas	1003-FAIS Entidades	3,037,879.70	3,037,879.70	3,037,879.70	3,037,879.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR ZODTV0100I, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALAPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM - 246011	OAX240302405911	San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	2,977,807.95	2,977,807.95	2,977,807.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR ZODTV0121V, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - 258265	OAX240302409053	San Juan Evangelista Analco	San Juan Evangelista Analco	1003-FAIS Entidades	3,100,000.00	3,037,975.33	3,037,975.33	3,037,975.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR ZODTV1008I, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA - 291041	OAX240302408976	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidades	3,081,781.32	3,081,781.32	3,081,781.32	3,081,781.32	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ESCUELA PREESCOLAR SEGUNDA ETAPA - 421547	OAX240302408976	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1003-FAIS Entidades	1,100,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE YUYUZA - 411119	OAX240402492123	Santiago Jocotepec	Monile Negro	1004-FAIS Municipal	3,998,715.70	3,998,715.70	3,998,715.70	3,998,715.70	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CANCHA DE BASQUETEBOL DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 408724	OAX240402492267	Villa Tejuapán de la Unión	Yuyusa (Yuyusa)	1004-FAIS Municipal	635,815.22	635,815.22	635,815.22	635,815.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CANCHA PUBLICA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES - 166824	OAX240402491275	Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	1004-FAIS Municipal	2,000,023.69	2,000,023.69	2,000,023.69	2,000,023.69	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA COLONIA RIO OSTUTA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZAHATEPEC - 283897	OAX240202393015	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1004-FAIS Municipal	4,292,220.87	4,292,220.87	4,292,220.87	4,292,220.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION - 339956	OAX240302428218	Santo Domingo Zanatepec	Colonia Rio Ostuta	1004-FAIS Municipal	1,298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 423734	OAX240402465439	Guadalupe Etla	La Resurrección (Paraje)	1004-FAIS Municipal	415,088.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA TUCAN - 160539	OAX240402479776	Santiago Yosondúa	Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	2,499,529.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN SEGUNDA ETAPA - 276460	OAX240202391845	Mazatlán Villa de Flores	Lama Tucán	1004-FAIS Municipal	2,749,865.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LAS PETACAS - 385229	OAX240302426790	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAIS Municipal	2,099,963.00	2,099,963.00	2,099,963.00	2,099,963.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN TAHUECA, SAN PEDRO POCHUTLA - 281254	OAX240402463744	Santiago Niltepec	Las Petacas	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE ATOTONILCO - 101105	OAX240302427642	San Pedro Pochutla	Tahuca	1004-FAIS Municipal	3,193,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL ZAPOTE. - 193304	OAX240202377407	Santa María Zacatepec	San Felipe Atotonilco	1004-FAIS Municipal	999,692.90	999,692.90	999,692.90	999,692.90	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO DE LA COLONIA LA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL - 194292	OAX240302413932	Mihuatlán de Porfirio Díaz	El Zapote	1004-FAIS Municipal	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS - 249912	OAX240302413979	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1,799,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS - 274413	OAX240302421037	Santa Cruz Itundujía	Santa Cruz Itundujía	1004-FAIS Municipal	1,108,612.93	1,108,612.93	1,108,612.93	1,108,612.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS - 286399	OAX240302426441	San Antonio Monte Verde	San Miguel Monteverde	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	4,626,754.13	3,248,993.60	3,248,993.60	3,248,993.60	81.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS - 453405	OAX240302428668	Nacional	El Estudiante	1004-FAIS Municipal	80,301.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS - 68418	OAX240402495268	San Juan Lachigallá	Xegula	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS 1A. ETAPA - 195748	OAX240302409950	Asunción Nochistlán	La Cumbre	1004-FAIS Municipal	1,400,136.54	1,400,136.54	1,400,136.54	1,400,136.54	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS 1A. ETAPA - 236042	OAX240302414134	Putla Villa de Guerrero	Asunción Atoyaquiilo	1004-FAIS Municipal	2,163,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS 3ERA ETAPA - 214051	OAX240302420452	Putla Villa de Guerrero	El Carrizal de Galeano	1004-FAIS Municipal	643,925.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS 3ERA ETAPA - 214051	OAX240302421935	San Juan Buenavista	Sabulillo	1004-FAIS Municipal	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	1,349,896.39	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS DE LA AGENCIA DE POLICIA VISTA HERMOSA - 356519	OAX240402493780	Putla Villa de Guerrero	Yosondúchi	1004-FAIS Municipal	799,524.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS DE LA AGENCIA EL COSTOQUE - 320065	OAX240402471120	Heroica Ciudad de Hualjuapán de León	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	1,598,642.48	1,598,304.33	1,598,304.33	1,598,304.33	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS DE LA AGENCIA EL ESPHAL - 419064	OAX240302436116	San Francisco Lugoche	El Costoche	1004-FAIS Municipal	2,628,291.67	2,628,291.67	2,628,291.67	2,628,291.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL MOLINO - 75017	OAX240402495537	Santiago Huajolotlán	El Esmal	1004-FAIS Municipal	1,038,599.92	1,038,599.92	1,038,599.92	1,038,599.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL - 279420	OAX240202369701	Huajuapán de León	El Maluco	1004-FAIS Municipal	1,420,610.00	1,419,004.73	1,419,004.73	1,419,004.73	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS DE LA COLONIA ALTA VISTA DE JUAREZ - 240094	OAX240302427379	Santa María Ndúavaco	San José de Bracia	1004-FAIS Municipal	1,483,572.89	1,483,572.89	1,483,572.89	1,483,572.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 329608	OAX240302421174	Heroica Ciudad de Hualjuapán de León	Hualjuapán de León	1004-FAIS Municipal	1,250,000.00	1,249,238.50	1,249,238.50	1,249,238.50	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE TEJAS - 286227	OAX240302438180	Heroica Ciudad de Tlaxiuhco	San Isidro	1004-FAIS Municipal	1,494,738.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS DE SAN JOSE ZOCOTEACA. - 309681	OAX240302428627	Tlaxiuhco de Vicente Guerrero	Tejas	1004-FAIS Municipal	1,849,399.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS DEL NUCLEO RURAL EL GUAYABO TEPEHUAJE LA ETAPA. - 208002	OAX240302433800	Santiago Tamazoule	San José Zocateaca de Bravo	1004-FAIS Municipal	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00	1,062,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN EL BARRIO CHICO ARRIBA, LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES - 41910	OAX240302415716	Mihuatlán de Porfirio Díaz	El Guayabo Tepahuaje	1004-FAIS Municipal	590,928.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN EL BARRIO SAN MIGUELITO, SILACAYOPAM - 439915	OAX240202359569	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	1004-FAIS Municipal	1,589,460.59	1,589,460.59	1,589,460.59	1,589,460.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN ALOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE ASCUNCION TLACOLUITA - 294356	OAX240402487745	Silacayoapam	Silacayoapam	1004-FAIS Municipal	3,194,680.40	3,194,680.40	3,194,680.40	3,194,680.40	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA ALCALDIA DE SAN PEDRO ATOYAC - 116974	OAX240302430515	Asunción Tlacoaluita	San Juan Atoyatepec	1004-FAIS Municipal	868,027.80	868,027.80	868,027.80	868,027.80	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA COLONIA EL PARAISO - 228345	OAX240202383419	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	1004-FAIS Municipal	908,312.92	908,312.92	908,312.92	908,312.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA COLONIA GRAJALES - 84022	OAX240302419119	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	2,100,070.04	2,100,070.04	2,100,070.04	2,100,070.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 411065	OAX240202372585	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	2,680,120.11	2,680,120.11	2,680,120.11	2,680,120.11	100.00%	98.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CABACUA - 338998	OAX240202892233	San Agustín Coxicha	Barrio San Martín	1004-FAIS Municipal	2,855,000.00	2,855,000.00	2,855,000.00	2,855,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO FLOR - 164305	OAX240202660032	Magdalena Peñasco	Cabanón	1004-FAIS Municipal	1,600,000.01	1,600,000.01	1,600,000.01	1,600,000.01	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO MOJARRA - 6221	OAX240202392486	Santa Cruz Zenzontepec	Cerro Flor	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CUVEA DE LOS SERES - 163352	OAX240102342942	Acatlán de Pérez	Cerro Mojarrá	1004-FAIS Municipal	1,873,768.23	1,873,768.23	1,873,768.23	1,873,768.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO - 237419	OAX240202392304	Figueras	Cueva de los Seres	1004-FAIS Municipal	2,004,100.00	2,004,100.00	2,004,100.00	2,004,100.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 146706	OAX240202389802	Santa Cruz Zenzontepec	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZANJÓN - 232608	OAX240302419778	Villa de Tututepec	El Zanjón	1004-FAIS Municipal	299,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JOSE LOPEZ PORTILLO CHOCOMANATLAN - 272255	OAX240302402076	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	1004-FAIS Municipal	1,398,726.81	1,398,726.81	1,398,726.81	1,398,726.81	100.00%	100.00%
	OAX240302426074	Santa María Chimalapa	José López Portillo (Chocomanatlán)	1004-FAIS Municipal	2,057,603.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 235990	OAX240302420438	Guevea de Humboldt	La Cumbre	1004-FAIS Municipal	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS - 324574	OAX240302437056	San Pedro Quirotán	La Soledad Salinas	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	6,941,497.49	6,941,497.49	6,941,497.49	6,941,497.49	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 355476	OAX240402470753	San Juan Lalana	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,261,588.00	1,261,588.00	1,261,588.00	1,261,588.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SANTA CRUZ - 290917	OAX240302429668	San Mateo del Mar	Laguna Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	2,385,363.19	2,385,363.19	2,385,363.19	2,385,363.19	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MORALES MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462381	OAX24002489381	Villa Sola de Vega	Los Morales	1004-FAIS Municipal	621,567.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SOLEDAD - 320264	OAX240302436175	Santa María Jacatepec	La Nueva Soledad	1004-FAIS Municipal	2,118,208.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 209381	OAX240302416006	Santa Cruz Zenontepec	Rancho Viejo	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 158467	OAX240202391853	San Agustín	San Agustín	1004-FAIS Municipal	1,009,232.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO - 170639	OAX240202393945	Santa María Tonameca	San Bernardino	1004-FAIS Municipal	2,405,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 312993	OAX240302434528	Santa Cruz Xitla	San Bernardo	1004-FAIS Municipal	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OJO DE AGUA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 41051	OAX240202371574	Villa Sola de Vega	San Isidro Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	5,501,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILDETEPEC - 242503	OAX240302421628	San Pedro Huultepec	San Pedro Huultepec	1004-FAIS Municipal	1,500,999.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TEMPLO VIEJO - 163446	OAX240202392319	Santa Cruz Zenontepec	Templo Viejo	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 18507	OAX240102344451	Acatlán de Pérez	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	1,449,475.78	1,449,475.78	1,449,475.78	1,449,475.78	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ZETA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 480693	OAX240402498617	Zeta	Villa Sola de Vega	1004-FAIS Municipal	3,858,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD LAS CUEVAS - 288199	OAX240302429084	Santiago Amoltepec	Las Cuevas	1004-FAIS Municipal	2,776,311.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA - 192469	OAX240302403942	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	1003-FAIS Entidades	3,000,000.00	2,994,796.10	2,994,796.10	2,994,796.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD YERBA SANTA - 367180	OAX240402458137	Santa María Tonameca	Yerba Santa	1004-FAIS Municipal	2,405,485.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT JORGE L. TAMAYO - 125853	OAX240202385409	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	506,522.11	555,836.33	555,836.33	555,836.33	100.00%	93.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL POCTLAN 2A ETAPA - 453844	OAX240402495414	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,264,371.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS SAN PEDRO MARTÍN - 223936	OAX240302418402	San Mateo Peñasco	San Pedro Martín	1004-FAIS Municipal	2,000,006.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 299629	OAX240302430891	Santa Cruz Itundujula	Nueva Alienda	1004-FAIS Municipal	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRESCADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 425274	OAX240402480222	San José Tenango	Agua Frescado	1004-FAIS Municipal	4,292,485.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO RABÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 425315	OAX240402480254	San José Tenango	Cerro Rabón	1004-FAIS Municipal	2,877,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	78.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 434094	OAX240402485091	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ignacio Manuel Altamirano	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA GRANDE, PRIMERA SECCION, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 50811	OAX240202362061	Santa María Chilchotla	Loma Grande	1004-FAIS Municipal	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETLAPA - 405155	OAX240302432924	San Andrés Tepetlapa	San Andrés Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	952,100.51	952,100.51	952,100.51	952,100.51	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO - 320028	OAX240302436105	Santa María Yucuhitán	San Isidro Paz y Progreso	1004-FAIS Municipal	1,800,544.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS - 224372	OAX240302405187	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	1003-FAIS Entidades	3,080,032.46	2,727,456.95	2,727,456.95	2,727,456.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUENDIO - 296773	OAX240402463217	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Santo Domingo Huendio	1004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 360209	OAX240402448656	Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás	1003-FAIS Entidades	3,497,538.46	3,497,538.46	3,497,538.46	3,497,538.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE TERROR VENUSTIANO CARRANZA - 296699	OAX240402468326	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Terror Venustiano Carranza (Paraje)	1004-FAIS Municipal	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, LOCALIDAD CONCEPCIÓN CARRIZAL COPALA - 337782	OAX240302466440	Santiago Juxtlahuaca	Concepción Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, LOCALIDAD EL RASTROJO COPALA - 295852	OAX240302430932	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	1004-FAIS Municipal	2,184,660.00	2,184,660.00	2,184,660.00	2,184,660.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, LOCALIDAD SANTIAGO NARANJAS - 137837	OAX240402464656	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Naranjas	1004-FAIS Municipal	1,731,369.72	1,731,369.72	1,731,369.72	1,731,369.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE YUTENINGO CUQUILA - 296144	OAX240402469340	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yuteningo Cuquila	1004-FAIS Municipal	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PUBLICOS 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELITO - 231545	OAX240302419593	Villa de Tepehuac	El Ciruelito	1004-FAIS Municipal	251,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DE LA AGENCIA DE POLICIA - 378803	OAX240402461561	San Juan Quiquihiri	Arroyo Lirio	1004-FAIS Municipal	1,161,996.22	1,161,996.22	1,161,996.22	1,161,996.22	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA - 313164	OAX240302434289	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Jareta	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	776,411.11	776,411.11	776,411.11	776,411.11	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA AGENCIA DE TIERRA BLANCA - 411058	OAX240302482256	Villa Tejuapam de la Unión	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	215,944.47	215,944.47	215,944.47	215,944.47	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC CARDENAS - 189726	OAX240302413267	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1004-FAIS Municipal	852,234.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO MEXICO, PRIMERA ETAPA - 197938	OAX240302414356	Asunción Cacaletepec	San Miguel Campo México	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	648,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	80.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 297317	OAX240302431270	Santa María Tlahuiltepec	Guadalupe Victoria	1004-FAIS Municipal	1,849,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE KONKIXP - 331753	OAX240402464547	Tamazulápan del Espíritu Santo	San José Konkixp	1004-FAIS Municipal	2,203,741.92	2,203,741.92	2,203,741.92	2,203,741.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA AGENCIA DE CHOCANI 2DA ETAPA - 410003	OAX240402491803	Villa Tejuapam de la Unión	Chocani	1004-FAIS Municipal	446,088.83	446,088.83	446,088.83	446,088.83	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN EL BARRIO GUADALUPE, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 296997	OAX240302431190	Cuillápam de Guerrero	Cuillápam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	3,081,490.02	3,081,490.02	3,081,490.02	3,081,490.02	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN EL BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 262970										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE RIO JUQUILA AL TANQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA - 425611	OAX240402480465	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	1004-FAIS Municipal	2,794,065.71	2,794,065.71	2,794,065.71	2,794,065.71	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL ANDADOR GENARO V. VASQUEZ PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA PANORAMICA - 257680	OAX240302423585	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	248,434.59	248,434.59	248,434.59	248,434.59	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD YUCUQUIMI DE OCAMPO - 308349	OAX240302433648	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Cuesta Blanca	1004-FAIS Municipal	899,401.45	899,401.45	899,401.45	899,401.45	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA PAROTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 436095	OAX240402485480	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004-FAIS Municipal	301,467.15	301,467.15	301,467.15	301,467.15	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO CERRO DE TEPALCATILLOS - 322679	OAX240302436648	Santo Tomás Tamazulapan	Cerro de Tepalcatlillos	1004-FAIS Municipal	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT HACIA LA PRIMERA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA JUQUILTA - 389258	OAX240402465462	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	366,491.85	366,491.85	366,491.85	366,491.85	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE CHALCATONGO - 298899	OAX240302431568	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE CHALCATONGO 2DA. ETAPA - 361409	OAX240402457127	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,612,555.12	1,612,555.12	1,612,555.12	1,612,555.12	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 339801	OAX240402465366	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE ARROYO PERITO EN SAN BERNARDO MIXTEPEC - 319182	OAX240302435900	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	1004-FAIS Municipal	325,033.89	325,033.89	325,033.89	325,033.89	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CERRO VERDE DE LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE 1A ETAPA - 376556	OAX240402460733	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tierra Caliente	1004-FAIS Municipal	2,203,741.92	2,203,741.92	2,203,741.92	2,203,741.92	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL AGUACATAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHINANTEQUILLA, PRIMERA ETAPA - 259651	OAX240302423848	Totontepec Villa de Morelos	Chinantequilla	1004-FAIS Municipal	1,476,371.67	1,476,371.67	1,476,371.67	1,476,371.67	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO COATLAN - 74923	OAX240202369649	San Jerónimo Coatlán	Santo Domingo Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,264,478.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SALADO GRANDE NO OIA KANO DE SAN MARTIN SABINILLO, SAN MIGUEL TLACOPEC, 2DA ETAPA - 403311	OAX240402471187	San Miguel Tlacopec	San Martín Sabinillo	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA PROVIDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LOMA REYES ALMACÉN - 349719	OAX240402493388	San Juan Mixtepec -Dto. OJ	Loma Reyes Almacén	1004-FAIS Municipal	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN - 464221	OAX240402508758	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	1004-FAIS Municipal	2,804,193.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 303855	OAX240202378427	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	1004-FAIS Municipal	2,804,193.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TENECANE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TATALTEPEC - 328249	OAX240302437393	Santa María Tataltepec	Santa María Tataltepec	1004-FAIS Municipal	2,701,828.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TOTOCRUZ - 207618	OAX240302415519	San Vicente Núñez	Río Negro	1004-FAIS Municipal	2,794,453.34	2,794,453.34	2,794,453.34	2,794,453.34	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL POZO NUMERO 4 DE ZIMATLAN DE ALVAREZ - 329725	OAX240302438216	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	1,599,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL VENERO DE AGUA BLANCA 3RA ETAPA - 152790	OAX240302410504	Santa Catarina Istepejál	Yuvila	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,455,626.88	1,455,626.88	1,455,626.88	1,455,626.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA EL RETUMBADERO SEGUNDA ETAPA - 182363	OAX240302439018	San Pedro Sochiápam	El Retumbadero	1004-FAIS Municipal	899,398.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CALICANTO PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL NAZARENO KOXO - 368845	OAX240402458448	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Municipal	158,114.04	158,114.04	158,114.04	158,114.04	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. EL CERRITO - 202684	OAX240302414840	San Juan Guichicovi	El Cerrito	1004-FAIS Municipal	1,815,000.00	1,815,000.00	1,815,000.00	1,815,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CUMBRE CLAVELLINAS 2DA ETAPA - 363977	OAX240402457503	Zimatlán de Álvarez	La Cumbre Clavellinas	1004-FAIS Municipal	698,523.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD, CERRO GUMBADO, MUNICIPIO SAN PEDRO IXCATLAN - 222690	OAX240302405072	San Pedro Ixcatlán	Cerro Gumbado	1003-FAIS Entidades	5,099,858.82	5,099,828.36	5,099,828.36	5,099,828.36	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA - 173984	OAX240202394488	San Felipe Usila	Arroyo Iguaña	1004-FAIS Municipal	1,520,457.23	1,520,457.23	1,520,457.23	1,520,457.23	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO VENADO - 91425	OAX240202374363	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	1004-FAIS Municipal	15,999,107.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 448128	OAX240402492393	San Juan Mixtepec -Dto. OJ	San Juan Mixtepec Distrito OJ	1004-FAIS Municipal	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENIZA - 209614	OAX240302418052	Santa Cruz Zenzontepec	Cerro Ceniza	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION LAS MESAS - 309805	OAX240302439796	Mesones Hidalgo	Concepción las Mesas	1004-FAIS Municipal	1,403,476.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	69.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONGREGACION SANTA FLORA - 319454	OAX240302439967	San Felipe Usila	Santa Flora (Congregación)	1004-FAIS Municipal	3,696,080.18	3,696,080.18	3,696,080.18	3,696,080.18	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COYOTEBA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 284555	OAX240302428321	Santo Domingo Zanatepec	Coyoteba	1004-FAIS Municipal	952,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	57.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ITURBIDE - 98975	OAX240202377191	San Miguel Grande Iturbide	Iturbide	1004-FAIS Municipal	837,147.87	837,147.87	837,147.87	837,147.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 226791	OAX240302418885	Mediavilla Perifoneo	La Cumbre	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA SORPRESA - 66622	OAX240202367281	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	1004-FAIS Municipal	9,567,894.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS GARROCHAS - 379561	OAX240402461926	Santa María Colotepec	Las Garrochas	1004-FAIS Municipal	2,522,817.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CárDENAS - 300509	OAX240302431904	Colcoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	1,005,765.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TEMPLOR - 317301	OAX240302435496	Santa Cruz Zenzontepec	Llano del Templor	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA LOS PEREZ - 306301	OAX240302433177	San Agustín Atenango	Loma los Pérez	1004-FAIS Municipal	551,421.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 465110	OAX240402509064	San Miguel el Grande	Morelos	1004-FAIS Municipal	139,029.00	139,029.00	139,029.00	139,029.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUMUMA - 392803	OAX240402466856	Santo Tomás Ocotepec	Yuyucu	1004-FAIS Municipal	1,049,979.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALO SOLO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC PRIMERA ETAPA - 358989	OAX240402472090	San Miguel Tequixtepec	Palo Solo	1004-FAIS Municipal	465,440.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIE DEL CERRO - 450569	OAX240402493905	San Juan Mixtepec -Dto. OJ	Piñ del Cerro (Chal Yucu)	1004-FAIS Municipal	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME ZOOGÓCHO - 348656										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS - 276118	OAX240402468168	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	1004-FAIS Municipal	1,448,649.00	1,448,649.00	1,448,649.00	1,448,649.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 301071	OAX240302426776	San Pedro Huamelula	San Francisco de Asis	1004-FAIS Municipal	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 101755	OAX240302433088	San Antonio Sinicahua	San José	1004-FAIS Municipal	1,199,316.84	1,199,316.84	1,199,316.84	1,199,316.84	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ZACATEPEC TERCERA ETAPA - 288682	OAX240202377667	Madalena Peñas	San Juan del Río	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JUCHATENGÓ - 155105	OAX240302429209	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1,623,244.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR YUCUACÓ - 352174	OAX240202391213	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	1004-FAIS Municipal	2,984,730.56	2,984,730.56	2,984,730.56	2,984,730.56	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOSOLTEPEC - 454420	OAX240402469528	San Pedro Mártir Yucucaco	San Pedro Mártir Yucucaco	1004-FAIS Municipal	976,126.31	976,126.31	976,126.31	976,126.31	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPEXITLAHUACA, 3RA ETAPA - 271498	OAX240402495736	Santa María Ecatepec	San Pedro Sosoltepec	1004-FAIS Municipal	195,190.88	195,190.88	195,190.88	195,190.88	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI - 402263	OAX240302425931	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepexitlahuaca	1004-FAIS Municipal	8,483,761.24	8,483,761.24	8,483,761.24	8,483,761.24	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES CERRO DEL PLUMAJE, Y CERRO JAGUAR, PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LAS AGUILAS - 273033	OAX240402471001	Santiago Yucuyachi	Tlachabá (Rancho)	1004-FAIS Municipal	1,301,080.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ZACATEPEC TERCERA ETAPA - 296158	OAX2404024693150	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Yucuhillo San Miguel Progreso	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL COYUL LAS FLORES - 352926	OAX240402469862	Mesones Hidalgo	Coyul las Flores	1004-FAIS Municipal	2,338,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL GAVILAN - 278996	OAX240302426582	San Pedro Huamelula	El Gavilán	1004-FAIS Municipal	504,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAS PENAS - 355181	OAX240402470644	San Pedro Mártir Yucucaco	Las Peñas	1004-FAIS Municipal	515,663.87	515,663.87	515,663.87	515,663.87	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN NICANANDUTA MUNICIPIO SAN SEBASTIAN NICANANDUTA. - 340161	OAX240402466300	San Sebastián Nicananduta	Tercera Sección	1004-FAIS Municipal	4,624,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RAYA - 364046	OAX240402457510	Zimatlán de Álvarez	La Raya	1004-FAIS Municipal	746,711.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA ZONA 2 - 190692	OAX240302413440	Madalena Teitipac	Madalena Teitipac	1004-FAIS Municipal	4,027,352.70	3,817,504.72	3,817,504.72	3,817,504.72	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES CERRO DEL PLUMAJE, Y CERRO JAGUAR, PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA LAS AGUILAS - 273033	OAX240302426207	Santa Cruz Xoxocotlán	Las Águilas (Colonia)	1004-FAIS Municipal	299,986.46	299,986.46	299,986.46	299,986.46	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SILCAYOAPAM - 141507	OAX240302410120	Silcayoapam	Silcayoapam	1004-FAIS Municipal	1,899,200.64	1,899,200.64	1,899,200.64	1,899,200.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION EL PORTILLO PARTE ALTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 45749	OAX240202360541	San Antonio de la Cal	El Portillo Parte Alta	1004-FAIS Municipal	1,217,455.93	1,217,455.93	1,217,455.93	1,217,455.93	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE DISTRIBUCION EN LA 1A SECCION LOS FILTROS SAGRADO CORAZON DE JESUS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 46155	OAX240202360618	San Antonio de la Cal	El Portillo	1004-FAIS Municipal	1,155,646.16	1,155,646.16	1,155,646.16	1,155,646.16	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE BOMBEO DEL PARAJE YU LOSA AL PARAJE EL ONSO - 330757	OAX240302438526	Tepecoluc de Marcos	Cacalote	1004-FAIS Municipal	1,802,389.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES EN EL PARAJE YU YAA - 300871	OAX240302432017	Santa María Yosoyúa	Guadalupe Yosoyúa	1004-FAIS Municipal	1,570,120.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD PARAJE EL LIMON EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ESTANCIA - 330959	OAX240202388808	Santiago Ayuquilla	Santa Catarina Estancia	1004-FAIS Municipal	1,506,298.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 367489	OAX240402458224	San Lucas Ojitlán	La Laguna Escobida	1004-FAIS Municipal	2,353,954.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS NEJAPA - 397434	OAX240402469021	Santa María Zacatepec	San Marcos Nejapa	1004-FAIS Municipal	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 352217	OAX240402489558	Santo Tomás Ocotepec	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOFALTEPEC - 450167	OAX240402493644	San Miguel Soyaltepec	Cerro Verde	1004-FAIS Municipal	953,529.29	953,529.29	953,529.29	953,529.29	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 421857	OAX240402496668	San Antonio Monte Verde	Santa María de las Nieves Monteverde	1004-FAIS Municipal	1,412,343.17	1,412,343.17	1,412,343.17	1,412,343.17	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN EL PARAJE JE E YUU EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 294914	OAX240302430642	Santo Tomás Ocotepec	Francisco Villa	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARIA PRIMERA SECCION. - 296156	OAX240402463148	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada María (Primera Sección)	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA AGENCIA DE SAN JOSE IXTAPAM - 396715	OAX240402468724	Santa Catarina Juquila	San José Ixtapam	1004-FAIS Municipal	2,571,160.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DIECINUEVE DE ABRIL - 354650	OAX240402470396	Santo Tomás Ocotepec	Yuyucu	1004-FAIS Municipal	1,050,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VASQUEZ - 170819	OAX240202394980	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA - 282372	OAX240302427869	Santo Tomás Ocotepec	Laguna Amarilla	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y ACCESOS A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA - 366960	OAX240402458085	Santa María Sola	Santa Rosa Matagalinas	1004-FAIS Municipal	993,822.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	44.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC - 342116	OAX240402465655	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1004-FAIS Municipal	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM - 305791	OAX240302433063	San Baltazar Chichicapam	San Baltazar Chichicapam	1004-FAIS Municipal	4,497,212.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 296932	OAX240402463255	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Licenciado Adolfo López Mateos	1004-FAIS Municipal	799,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA ALEJANDRO. - 441998	OAX240402488951	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Alejandro	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ESCANDABA CUQUILA - 296964	OAX240402469269	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Escandaba Cuquila	1004-FAIS Municipal	789,999.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LAS FLORES - 453333	OAX240402495231	San Juan Mixtepec-Dto. Oax	San Juan Mixtepec-Dto. Oax	1004-FAIS Municipal	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 451476	OAX240402494435	San Juan Mixtepec-Dto. Oax	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YUTECOSO CUAUHTEMOC SEGUNDA ETAPA - 313866	OAX240302434743	Santa Lucía Monteverde	Yutecoso Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	3,749,427.27	3,749,427.27	3,749,427.27	3,749,427.27	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, OIR, DEL PARAJE GEW RDO AL TANQUE NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 106368	OAX240202379217	San Bartolomé Quialana	Quialana	1004-FAIS Municipal	611,289.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE JUNIO COLONIA 9 DE MAYO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 170351	OAX240202392018	Tecocuilco de Marcos Pérez	Cacalote	1004-FAIS Municipal	901,194.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PUERTO FIRME EN SAN FELIPE COLONIA DEL VALLE - 36632	OAX240202393882	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,900,072.62	1,861,063.52	1,861,063.52	1,861,063.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA POZA - 85940	OAX240202376306	Huautla de Jiménez	San Felipe	1004-FAIS Municipal	1,501,697.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEMBRILLOS, DE LA COLONIA LOMA ZAATA - 441452	OAX240302409227	Santiago Jamiltepec	La Hulchicata	1004-FAIS Municipal	1,165,201.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENANGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312244	OAX240402488621	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio de San Diego	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE TECOATLÁN, CAMIÑO HACIA LA GLESIJA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312290	OAX240302434353	San José Tenango	San José Tenango	1004-FAIS Municipal	2,585,641.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312100	OAX240302434298	San José Tenango	Plan de Laguna	1004-FAIS Municipal	2,396,352.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312117	OAX240302434304	San José Tenango	Cerro Caballero	1004-FAIS Municipal	2,457,495.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MINA DE ARENA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 312122	OAX240302434308	San José Tenango	Mina de Arena	1004-FAIS Municipal	2,900,952.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO - 355602	OAX240402470796	San Pedro Mártir Yucucaco	Santa Cecilia el Progreso	1004-FAIS Municipal	782,397.10	782,397.10	782,397.10	782,397.10	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 20DTV01411, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICAHUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA - 71614	OAX240202353584	San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	1003-FAIS Entidades	652,582.51	647,393.95	647,393.95	647,393.95	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CLAVE 20DC005012 - 54873	OAX240202363795	Madalena Tetipac	Madalena Tetipac	1004-FAIS Municipal	1,154,450.00	1,154,450.00	1,154,450.00	1,154,450.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACCA COSECHAS EN EL PARAJE RANCHO EL CAGREJO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAYACATEPEC - 227719	OAX240302419020	Totontepec Villa de la Cruz	San Francisco Jayacatepec	1004-FAIS Municipal	2,670,299.64	2,670,299.64	2,670,299.64	2,670,299.64	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE ESCOLAR: 20PB0359F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEOZACALCO.	OAX240402511057	San Pedro Teozacoalco	San Pedro Teozacoalco	1007-FAM IEB	824,563.35	824,563.35	824,563.35	824,563.35	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDIN DE NIÑOS, NIÑOS HEROES, CLAVE 20JN2346Z, EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 250838	OAX240302423083	Santa María Huazolotitlán	El Potrero	1004-FAIS Municipal	737,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE LA BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO CLAVE 200PR937P - 331853	OAX240302438835	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	685,141.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE KUMBO AL RODEO - 269365	OAX240302425502	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	1004-FAIS Municipal	298,878.76	298,878.76	298,878.76	298,878.76	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO - 276606	OAX240302426814	Cosoleaca	Cosoleaca	1004-FAIS Municipal	1,188,834.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHAHUILTEPEC - 270954	OAX240302425801	Santo Domingo Petapa	Santa Cruz Chahuiltepec	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 443268	OAX240402489553	San Jerónimo Tecóatl	Plan de Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,200,301.52	1,200,301.52	1,200,301.52	1,200,301.52	100.00%	100.00%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 314510	OAX240302416855	San Juan Macatlán	La Nueva Esperanza	1004-FAIS Municipal	676,524.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ALFREDO V. BONPL EN LA COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA - 116962	OAX240202383408	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	2,238,217.22	2,238,217.22	2,238,217.22	2,238,217.22	100.00%	101.00%
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR PUBLICO - 239200	OAX240302421038	San José Lachiguirí	Rancho Mijangos	1004-FAIS Municipal	1,299,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA HIDROLOGICO CON LA TECNICA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE TIERRA BLANCA, BARRIO DEL CARMEN - 261118	OAX240402462012	San Francisco Tlapancingo	Barrio del Carmen	1004-FAIS Municipal	728,463.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CONSTRUCCION TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL COBAD NUM. 3A DON CLAVE ESCOLAR 20ECB0314M, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 251813	OAX240302407003	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1003-FAIS Entidades	3,100,900.00	2,896,480.65	2,896,480.65	2,896,480.65	100.00%	100.00%
COSNTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO JESUS - 386378	OAX240402464204	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Rancho Jesús	1004-FAIS Municipal	598,734.42	598,734.42	598,734.42	598,734.42	100.00%	100.00%
COSNTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CHAHUILTEPEC - 386713	OAX240402464400	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAIS Municipal	993,398.49	993,398.49	993,398.49	993,398.49	100.00%	100.00%
CREACION DE MANUALES, REGLAMENTO DE BANDO DE POLICIA, PROGRAMA DE PROTECCION, PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y CAPACITACION - 77199	OAX240302439759	Santiago Jocotitlán	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	1,039,433.00	1,039,433.00	1,039,433.00	1,039,433.00	100.00%	100.00%
CREACION DE NORMATIVIDAD EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 38108	OAX240302439642	San Juan Niumi	San Juan Niumi	1004-FAIS Municipal	484,000.00	484,000.00	484,000.00	484,000.00	100.00%	100.00%
CREACION DE PAGINA WEB MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA - 66855	OAX240302439782	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 34900	OAX240302439679	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	1004-FAIS Municipal	170,195.00	170,195.00	170,195.00	170,195.00	100.00%	100.00%
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 64732	OAX240302439722	San Francisco Chahuacá	San Francisco Chahuacá	1004-FAIS Municipal	183,357.00	183,357.00	183,357.00	183,357.00	100.00%	100.00%
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 65407	OAX240302439725	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	1004-FAIS Municipal	97,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 71056	OAX240302439742	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	536,500.00	536,500.00	536,500.00	536,500.00	100.00%	100.00%
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES - 73630	OAX240302439784	Santa María Guianagati	Santa María Guianagati	1004-FAIS Municipal	205,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
CULMINACION DEL PROYECTO NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCION ACUCOLAS, NAVES DE CULTIVO DE CAMARON, NAVES DE PRODUCCION DE POSTLARVA DE CAMARON Y OPERACION DE CULTIVOS. (UBICADA EN LAS SALINAS DEL MARQUÉS). \$2,887,652	OAX240402512952	Salina Cruz	Salinas del Marqués	1008-FAM IEM5y5	2,883,200.66	2,883,200.66	2,883,200.66	2,883,200.66	100.00%	100.00%
DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 125034	OAX240202385355	San Juan Niumi	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	767,035.83	767,035.83	767,035.83	767,035.83	100.00%	100.00%
DOTACION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO DEL CS	OAX240502547169	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1011-FASE	11,646,226.31	11,646,226.31	11,646,226.31	11,646,226.31	100.00%	100.00%
DOTACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PROYECTO CS	OAX240502579794	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1011-FASE	21,516,626.79	21,516,626.79	21,516,626.79	21,516,626.79	100.00%	100.00%
DOTACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS B TOLEDO CLAVE 20PB0704Z - 386742	OAX240402464470	San Juan Gulchicoví	San Juan Gulchicoví	1004-FAIS Municipal	171,756.51	171,756.51	171,756.51	171,756.51	100.00%	100.00%
DOTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 29 CLAVE 20CB0029B - 373608	OAX240402459950	San Juan Gulchicoví	San Juan Gulchicoví	1004-FAIS Municipal	503,504.17	503,504.17	503,504.17	503,504.17	100.00%	100.00%
DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 20DC0096D, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC - 386660	OAX240402464355	Huapaltepéc	Huapaltepéc	1004-FAIS Municipal	269,820.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
DOTACION DE SERVICIOS DE AGUA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 105 EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 452415	OAX240402495043	Ayoquezc de Aldama	El Llano	1004-FAIS Municipal	152,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 76969	OAX240302439751	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 77272	OAX240302439763	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	1004-FAIS Municipal	95,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 83264	OAX240302438812	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1004-FAIS Municipal	146,300.00	146,300.00	146,300.00	146,300.00	100.00%	100.00%
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, MANUAL DE ORGANIZACION, CODIGO DE ETICA Y CODIGO DE CONDUCTA - 83321	OAX240302439817	Tototlán	Tototlán	1004-FAIS Municipal	77,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 64354	OAX240302439720	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO - 79137										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 31967	OAX240302439774	San Bartolo Soyaltepec	San Bartolo Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00%	100.00%
ELABORACION DEL CODIGO DE CONDUCTA - 66851	OAX240302439678	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%	100.00%
ELABORACION DEL CODIGO DE ETICA - 66850	OAX240302439730	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL - 64357	OAX240302439729	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
ELABORACION DEL MANUAL DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL - 66852	OAX240302439721	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EJERCICIO 2023 2025 - 29778	OAX240302439777	San Andrés Nuxiño	San Andrés Nuxiño	1004-FAIS Municipal	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100.00%	100.00%
ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 61300	OAX240302439714	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 425916	OAX240402480673	Asunción Nochistlán	Santiago Camotlán	1004-FAIS Municipal	455,793.00	455,793.00	455,793.00	455,793.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA, INGENIERIA CIVIL, LABORATORIO DE ELECTRICA Y ELECTRONICA, INGENIERIA QUIMICA Y BIOQUIMICA (ALIMENTOS, OPERACIONES UNITARIAS, BASICO DE BIOQUIMICA, TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS, CIENCIAS DE LOS A EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC	OAX240402512404	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1006-FAM IEMSys	10,323,678.88	10,323,678.88	10,323,678.88	10,323,678.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD ASUNCION NOCHIXTLAN, MUNICIPIO ASUNCION NOCHIXTLAN. - 277107	OAX240302406532	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1003-FAIS Entidades	270,000.00	266,135.10	266,135.10	266,135.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 249127	OAX240302405982	San Miguel Peras	Soledad Peras	1003-FAIS Entidades	270,000.00	266,135.10	266,135.10	266,135.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO HUAXOLOTPAC, MUNICIPIO SANTIAGO HUAXOLOTPAC. - 249227	OAX240302405992	Santiago Tlazoyaltepec	Santiago Huaxolotipac	1003-FAIS Entidades	270,000.00	266,135.10	266,135.10	266,135.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON CISTERNAS PREFABRICADAS PARA RESERVAR AGUA POTABLE EN VIVIENDAS - 380631	OAX240402462152	San Francisco Cahuacú	La Clénega	1004-FAIS Municipal	291,978.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA VENTOSA, MUNICIPIO JUICHTAN DE ZARAGOZA. - 277019	OAX240302406531	Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	1003-FAIS Entidades	220,000.00	218,933.93	218,933.93	218,933.93	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DEL CARGAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA - 439215	OAX240402487394	San Juan Guichilovi	El Triunfo	1004-FAIS Municipal	617,862.25	617,862.25	617,862.25	617,862.25	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA POTABLE - 434027	OAX240402485065	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	1004-FAIS Municipal	1,357,392.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE 1 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 183812	OAX240302403667	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	64,204.57	64,182.07	64,182.07	64,182.07	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 213183	OAX240302404505	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	737,801.74	735,645.35	735,645.35	735,645.35	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE 92 CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA - 306380	OAX240302431393	San Miguel Coatlán	La Sierra	1004-FAIS Municipal	880,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION DE SAN JUAN YUCUITA - 459924	OAX240402508202	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	1004-FAIS Municipal	972,211.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN EL COBADO NO 54 - 315488	OAX240402494167	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	516,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION - 415685	OAX240402494258	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1003-FAIS Municipal	385,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 72-12 - 345483	OAX240402467090	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	567,010.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE AULAS, SALA INTERACTIVA, BIBLIOTECA, SALA DE JUICIOS ORALES Y CENTRO DE COMPU EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	OAX240302467077	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1006-FAM IEMSys	839,152.12	839,152.12	839,152.12	839,152.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE BAÑO CON CALENTADOR SOLAR - 299197	OAX240302431635	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	1004-FAIS Municipal	240,729.00	255,220.00	255,220.00	255,220.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA COLONIA GUADALUPE. - 296159	OAX240402463144	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Guadalupe (Colonia)	1004-FAIS Municipal	292,721.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILTEPEC - 367011	OAX240402458093	Ixtlán de Juárez	San Miguel Tliltepec	1004-FAIS Municipal	634,849.00	634,849.00	634,849.00	634,849.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA - 373278	OAX240402459538	Santa Cruz Nundtzo	Benito Juárez (Iduayuc) (Colonia)	1004-FAIS Municipal	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN BARRIO TANCHIL SANTIAGO CHAZUMBA - 353345	OAX240402469962	Villa de Santiago Chazumba	Barrio Tanchil	1004-FAIS Municipal	145,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA JUAREZ, TEOITILAN DE FLORES MAGON - 377079	OAX240402460942	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	1,311,926.93	1,311,926.93	1,311,926.93	1,311,926.93	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA ALCANTARILLA - 116515	OAX240202383345	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	1004-FAIS Municipal	371,850.00	357,200.00	357,200.00	357,200.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 422555	OAX240402479341	Santiago Huauclilla	San Juan Huauclilla	1004-FAIS Municipal	784,300.00	784,300.00	784,300.00	784,300.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LANG DE AYUCA - 264348	OAX240302424549	Santa Domingo Nuxá	Ullano de Alvarez	1004-FAIS Municipal	1,149,672.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "12 DE OCTUBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2922A, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.	OAX240302402927	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "15 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2897U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.	OAX240302402925	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "AGUILAS SERDAN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1101P, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTLA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.	OAX240302402917	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1036F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TLAPACOYAN, MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN.	OAX240302402915	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "CURUHTEMOC" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2832X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.	OAX240302402921	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1568T, EN LA LOCALIDAD DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ.	OAX240202400389	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	1007-FAM IEB	148,444.00	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3568T, EN LA LOCALIDAD DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ.	OAX240302439318	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR4261X, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	OAX240202400108	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	1007-FAM IEB	148,444.00	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR4261X, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	OAX240302402909	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" CON CLAVE ESCOLAR: 20D50199C, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	OAX240302402920	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT" CON CLAVE ESCOLAR: 20D50199C, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.	OAX240202400199	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	148,444.00	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20D5T0103S, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	OAX240202400389	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	1007-FAM IEB	148,444.00	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 49 CON CLAVE ESCOLAR: 20D5T0103S, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ.	OAX240202400389	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	1007-FAM IEB	148,444.00	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS ESPACIOS EDUCATIVOS QUE CONTRIBUYAN A REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS Y LOS ESTUDIANTES EN LOS TRES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR	OAX240302439330	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1007-FAM IEB	148,435.92	148,435.92	148,435.92	148,435.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE ESCOLAR:20DPR3027, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.	OAX240402511046	San Pedro Quielache	Puerto Angel	1008-FAM IEMSV5	5,189,948.98	5,189,948.98	5,189,948.98	5,189,948.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LIC. GENARO V. VASQUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3005Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.	OAX240302493946	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1007-FAM IEB	300,663.88	300,663.88	300,663.88	300,663.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1659K, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.	OAX240302402937	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1256Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA REFORMA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA	OAX240302402932	Santiago Suchilquitongo	Santa Cruz Lachixolana	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1256Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA REFORMA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.	OAX240202400370	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	1007-FAM IEB	74,222.00	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1256Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA REFORMA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA.	OAX240302402945	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1007-FAM IEB	74,217.96	74,217.96	74,217.96	74,217.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL BARRIO ASUNCION DE MARIA - 300045	OAX240302431795	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Asuncion de Maria	1004-FAIS Municipal	1,276,244.90	1,276,244.90	1,276,244.90	1,276,244.90	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 422607	OAX240402479364	Santo Domingo Yanhuitlan	Santo Domingo Yanhuitlan	1004-FAIS Municipal	275,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN EL PARAJE SHINICANA, EN LA LOCALIDAD DE YUCUMUCUA DE HIDALGO - 189864	OAX240302413288	Santa Catarina Yosonotú	Shinicana	1004-FAIS Municipal	747,583.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL JAZMIN - 73836	OAX240202369310	Santo Domingo Yanhuitlan	El Jazmin	1004-FAIS Municipal	325,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE ZANJA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZALTEPEC - 453680	OAX240402495377	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	1004-FAIS Municipal	653,563.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL SOLAR FOTOVOLTAICA, EN LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 455585	OAX240402496495	Santiago Huajuotitlan	San Jose	1004-FAIS Municipal	211,062.00	211,062.00	211,062.00	211,062.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ENERGIA NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 296440	OAX240302481089	San Francisco Teapan	San Francisco Teapan	1004-FAIS Municipal	1,772,598.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL DE OAXACA	OAX240502547712	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	70,099.14	70,099.14	70,099.14	70,099.14	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL RIO GRANDE	OAX240502547720	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	239,993.44	239,993.44	239,993.44	239,993.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE NORMAL EXPERIMENTAL PRESIDENTE LAZARO CARDENAS	OAX240502547737	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	196,158.04	196,158.04	196,158.04	196,158.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE NORMAL RURAL VANGUARDIA	OAX240502547744	Villa de Tamazulápam del Progreso	Villa de Tamazulápam del Progreso	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	1,029,563.45	1,029,563.45	1,029,563.45	1,029,563.45	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE NORMAL URBANA FEDERAL DEL ISTMO	OAX240502547750	Ciudad Istepec	Ciudad Istepec	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	474,998.04	474,998.04	474,998.04	474,998.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE TEPECOLULA	OAX240502547723	San Pedro y San Pablo Tepecolula	San Pedro y San Pablo Tepecolula	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	239,998.55	239,998.55	239,998.55	239,998.55	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL HUAJUAPAN	OAX240502547729	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	219,982.40	219,982.40	219,982.40	219,982.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC	OAX240502547652	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1007-FAM IEB	733,164.28	733,164.28	733,164.28	733,164.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ABELONES	OAX240502547783	Abelones	Abelones	1007-FAM IEB	137,379.72	137,379.72	137,379.72	137,379.72	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC	OAX240502547995	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	1007-FAM IEB	796,699.73	796,699.73	796,699.73	796,699.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION XTALTEPEC	OAX240502547763	Asunción Istaltepec	Asunción Istaltepec	1007-FAM IEB	82,681.75	82,681.75	82,681.75	82,681.75	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHITLAN	OAX240502547765	Asunción Nochitlán	Asunción Nochitlán	1007-FAM IEB	220,425.93	220,425.93	220,425.93	220,425.93	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE AYUQUEZCO DE ALDAMA	OAX240502547978	Ayujezco de Aldama	Ayujezco de Aldama	1007-FAM IEB	44,886.66	44,886.66	44,886.66	44,886.66	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE AYOTZINTITEPEC	OAX240502547770	Ayotzintepic	Ayotzintepic	1007-FAM IEB	128,159.99	128,159.99	128,159.99	128,159.99	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE AYOTZINTITEPEC	OAX240502547618	Ayotzintepic	Ayotzintepic	1007-FAM IEB	62,854.84	62,854.84	62,854.84	62,854.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE CALIHUALA	OAX240502547969	Calihuala	Calihuala	1007-FAM IEB	761,041.52	761,041.52	761,041.52	761,041.52	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE CANDALARIA LOXICHA	OAX240502547774	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1007-FAM IEB	91,700.30	91,700.30	91,700.30	91,700.30	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ	OAX240502547924	Chiquihuitán de Benito Juárez	Chiquihuitán de Benito Juárez	1007-FAM IEB	569,965.06	569,965.06	569,965.06	569,965.06	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS	OAX240502547733	Coatecas Altas	Coatecas Altas	1007-FAM IEB	229,568.79	229,568.79	229,568.79	229,568.79	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO	OAX240502547777	Concepción Papalo	Concepción Papalo	1007-FAM IEB	3,114,137.33	3,114,137.33	3,114,137.33	3,114,137.33	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE COSOLTEPEC	OAX240502547776	Cosoltepec	Cosoltepec	1007-FAM IEB	109,992.51	109,992.51	109,992.51	109,992.51	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO	OAX240502547325	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	1007-FAM IEB	969,862.03	969,862.03	969,862.03	969,862.03	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA	OAX240502547417	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	1007-FAM IEB	2,697,102.30	2,697,102.30	2,697,102.30	2,697,102.30	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON	OAX240502547941	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	1007-FAM IEB	642,917.46	642,917.46	642,917.46	642,917.46	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO	OAX240502547546	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1007-FAM IEB	878,371.39	878,371.39	878,371.39	878,371.39	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	OAX240502547668	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	1007-FAM IEB	683,602.05	683,602.05	683,602.05	683,602.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE IPANTEPEC NIEVES	OAX240502547357	Ipanatepec Nieves	Ipanatepec Nieves	1007-FAM IEB	328,776.64	328,776.64	328,776.64	328,776.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	OAX240502547792	La Compañía	La Compañía	1007-FAM IEB	458,857.31	458,857.31	458,857.31	458,857.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE LA PE	OAX240502547956	La Pe	La Pe	1007-FAM IEB	253,611.02	253,611.02	253,611.02	253,611.02	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE LOMA BONITA	OAX240502547626	Loma Bonita	Loma Bonita	1007-FAM IEB	374,420.16	374,420.16	374,420.16	374,420.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC	OAX240502547795	Madalena Jaltepec	Madalena Jaltepec	1007-FAM IEB	192,876.53	192,876.53	192,876.53	192,876.53	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN	OAX240502547832	Madalena Ocotlán	Madalena Ocotlán	1007-FAM IEB	725,238.19	725,238.19	725,238.19	725,238.19	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	OAX240502547961	Madalena Peñasco	Madalena Peñasco	1007-FAM IEB	1,038,413.01	1,038,413.01	1,038,413.01	1,038,413.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ	OAX240502547762	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	1007-FAM IEB	619,632.21	619,632.21	619,632.21	619,632.21	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ	OAX240502548041	Mariscala de Juárez	Mariscala de Juárez	1007-FAM IEB	589,535.95	589,535.95	589,535.95	589,535.95	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: MIHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	OAX240502547227	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	1007-FAM IEB	543,915.25	543,915.25	543,915.25	543,915.25	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: MIXTLÁN DE LA REFORMA	OAX240502547544	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1007-FAM IEB	1,256,661.43	0.00	1,256,661.43	1,256,661.43	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: MONJAS	OAX240502548005	Mixtlán de la Reforma	Santa María Mixtlán	1007-FAM IEB	1,934,517.77	1,934,517.77	1,934,517.77	1,934,517.77	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: NEJAPA DE MADERO	OAX240502547273	Monjas	Monjas	1007-FAM IEB	115,110.84	115,110.84	115,110.84	115,110.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: NUEVO ZOQUIÁPAM	OAX240502547946	Nelapa de Madero	Nelapa de Madero	1007-FAM IEB	1,239,705.44	1,239,705.44	1,239,705.44	1,239,705.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: OCOTLÁN DE MORELOS	OAX240502547245	Nuevo Zoquiápam	Nuevo Zoquiápam	1007-FAM IEB	873,722.25	873,722.25	873,722.25	873,722.25	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: PUTLA VILLA DE GUERRERO	OAX240502548050	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1007-FAM IEB	152,440.84	152,440.84	152,440.84	152,440.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN AGUSTÍN AMATENGO	OAX240502547553	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1007-FAM IEB	521,310.37	521,310.37	521,310.37	521,310.37	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN AGUSTÍN ATENANGO	OAX240502548048	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1007-FAM IEB	356,947.64	356,947.64	356,947.64	356,947.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN AGUSTÍN CHAYUCO	OAX240502547908	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	1007-FAM IEB	555,960.04	555,960.04	555,960.04	555,960.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN AGUSTÍN LOXICHA	OAX240502547804	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1007-FAM IEB	3,049,833.08	3,049,833.08	3,049,833.08	3,049,833.08	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN AGUSTÍN YATARENI	OAX240502547229	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1007-FAM IEB	827,004.81	827,004.81	827,004.81	827,004.81	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN ANDRÉS HUAYAPAM	OAX240502547363	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	1007-FAM IEB	299,878.37	299,878.37	299,878.37	299,878.37	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN ANDRÉS PAXTLÁN	OAX240502547283	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	1007-FAM IEB	430,494.60	430,494.60	430,494.60	430,494.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN ANDRÉS SINAXTLA	OAX240502547973	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	1007-FAM IEB	276,107.81	276,107.81	276,107.81	276,107.81	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN ANDRÉS SOLAJA	OAX240502547803	San Andrés Sinaxtla	San Andrés Sinaxtla	1007-FAM IEB	637,280.89	637,280.89	637,280.89	637,280.89	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN ANDRÉS TEOTILÁPAM	OAX240502548049	San Andrés Solaja	San Andrés Solaja	1007-FAM IEB	263,258.21	263,258.21	263,258.21	263,258.21	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO	OAX240502547837	San Andrés Teotilápam	San Andrés Teotilápam	1007-FAM IEB	1,616,580.15	1,616,580.15	1,616,580.15	1,616,580.15	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN ANTONIO MONTE VERDE	OAX240502547980	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1007-FAM IEB	188,971.19	188,971.19	188,971.19	188,971.19	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN ANTONIO TEPETLAPA	OAX240502547331	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	1007-FAM IEB	3,277,493.86	3,270,648.10	3,270,648.10	3,270,648.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN ANTONIO HUITEPEC	OAX240502547309	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1007-FAM IEB	1,693,540.56	1,693,540.56	1,693,540.56	1,693,540.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN ANTONIO YEPETLAPA	OAX240502548026	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	1007-FAM IEB	2,050,705.58	2,050,705.58	2,050,705.58	2,050,705.58	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN BALTAZAR VATAZCHI EL BAJO	OAX240502547912	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1007-FAM IEB	1,755,004.85	1,755,004.85	1,755,004.85	1,755,004.85	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN BALTAZAR VATAZCHI EL BAJO	OAX240502547473	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	1007-FAM IEB	936,687.30	936,687.30	936,687.30	936,687.30	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	OAX240502548046	San Baltazar Vatazchi el Bajo	San Baltazar Vatazchi el Bajo	1007-FAM IEB	201,367.13	201,367.13	201,367.13	201,367.13	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN BARTOLOMÉ QUIJANA	OAX240502548007	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1007-FAM IEB	599,641.14	599,641.14	599,641.14	599,641.14	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN BARTOLOMÉ YUCUANA	OAX240502548014	San Bartolomé Quijana	San Bartolomé Quijana	1007-FAM IEB	971,645.88	971,645.88	971,645.88	971,645.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO	OAX240502548040	San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	1007-FAM IEB	68,529.26	68,529.26	68,529.26	68,529.26	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	OAX240502548042	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	1007-FAM IEB	209,138.09	209,138.09	209,138.09	209,138.09	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL LACHIRIÓLG	OAX240502547344	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1007-FAM IEB	1,706,235.72	1,706,235.72	1,706,235.72	1,706,235.72	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN CRISTÓBAL SUCHITLAPAHUACA	OAX240502548039	San Cristóbal Lachiriólg	San Cristóbal Lachiriólg	1007-FAM IEB	159,826.51	159,826.51	159,826.51	159,826.51	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN FELIPE USILA	OAX240502548055	San Cristóbal Suchitlauhaca	San Cristóbal Suchitlauhaca	1007-FAM IEB	78,791.50	78,791.50	78,791.50	78,791.50	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN FRANCISCO CHAPULAPA	OAX240502547878	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1007-FAM IEB	649,236.21	649,236.21	649,236.21	649,236.21	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN FRANCISCO CHINDÚA	OAX240502547856	San Francisco Chapulapa	San Francisco Chapulapa	1007-FAM IEB	357,773.54	357,773.54	357,773.54	357,773.54	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN FRANCISCO DEL MAR	OAX240502547885	San Francisco Chindúa	San Francisco Chindúa	1007-FAM IEB	371,461.36	371,461.36	371,461.36	371,461.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN FRANCISCO LACHIGOLÉ	OAX240502547953	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1007-FAM IEB	556,684.32	556,684.32	556,684.32	556,684.32	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN FRANCISCO NUXAÑO	OAX240502547277	San Francisco Lachigolé	San Francisco Lachigolé	1007-FAM IEB	294,706.84	294,706.84	294,706.84	294,706.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN FRANCISCO SOLA	OAX240502547764	San Francisco Nuxaño	San Francisco Nuxaño	1007-FAM IEB	114,109.02	114,109.02	114,109.02	114,109.02	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN JACINTO TLACOATEPEC	OAX240502547915	San Francisco Sola	San Francisco Sola	1007-FAM IEB	385,102.15	385,102.15	385,102.15	385,102.15	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN JERÓNIMO COATLÁN	OAX240502548044	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	1007-FAM IEB	758,786.13	758,786.13	758,786.13	758,786.13	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN JERÓNIMO SOSOLÁ	OAX240502547374	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	1007-FAM IEB	805,598.27	805,598.27	805,598.27	805,598.27	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN IDEFONSO AMATLÁN	OAX240502547370	San Idefonso Amatlán	San Idefonso Amatlán	1007-FAM IEB	998,695.02	998,695.02	998,695.02	998,695.02	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN IDEFONSO VILLA ALTA	OAX240502547828	San Idefonso Sola	San Idefonso Sola	1007-FAM IEB	100,953.43	100,953.43	100,953.43	100,953.43	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN JACINTO TLACOATEPEC	OAX240502547519	San Idefonso Villa Alta	San Idefonso Villa Alta	1007-FAM IEB	267,809.44	267,809.44	267,809.44	267,809.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN JERÓNIMO COATLÁN	OAX240502547864	San Jacinto Tlacoatepec	San Jacinto Tlacoatepec	1007-FAM IEB	423,494.09	423,494.09	423,494.09	423,494.09	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN JERÓNIMO COATLÁN	OAX240502547713	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	1007-FAM IEB	1,274,172.08	1,274,172.08	1,274,172.08	1,274,172.08	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN JERÓNIMO SOSOLÁ	OAX240502547713	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	1007-FAM IEB	1,274,172.08	1,274,172.08	1,274,172.08	1,274,172.08	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	OAX240502548058	San Jerónimo Sosola	San Jerónimo Sosola	1007-FAM IEB	469,226.94	469,226.94	469,226.94	469,226.94	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE	OAX240502548022	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1007-FAM IEB	890,657.80	890,657.80	890,657.80	890,657.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE NUCHITA	OAX240502548051	San Jerónimo Tlacoahualaya	San Jerónimo Tlacoahualaya	1007-FAM IEB	323,396.14	323,396.14	323,396.14	323,396.14	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ AYUQUILLA	OAX240502547970	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1007-FAM IEB	788,187.13	788,187.13	788,187.13	788,187.13	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO	OAX240502547938	San José Ayuquilla	San José Ayuquilla	1007-FAM IEB	871,932.69	871,932.69	871,932.69	871,932.69	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO	OAX240502547783	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1007-FAM IEB	2,040,633.54	2,040,633.54	2,040,633.54	2,040,633.54	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	OAX240502547383	San José del Progreso	San José del Progreso	1007-FAM IEB	371,832.19	371,832.19	371,832.19	371,832.19	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA	OAX240502547390	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1007-FAM IEB	619,596.31	619,596.31	619,596.31	619,596.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COXITLAHUACA	OAX240502548057	San Juan Achiutla	San Juan Achiutla	1007-FAM IEB	429,237.87	429,237.87	429,237.87	429,237.87	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN	OAX240502547924	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	1007-FAM IEB	685,085.56	685,085.56	685,085.56	685,085.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	OAX240502547986	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Bautista Cuicatlan	1007-FAM IEB	1,100,552.91	1,100,552.91	1,100,552.91	1,100,552.91	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	OAX240502547408	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1007-FAM IEB	652,550.54	652,550.54	652,550.54	652,550.54	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	OAX240502547808	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	1007-FAM IEB	145,379.43	145,379.43	145,379.43	145,379.43	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL	OAX240502547734	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	1007-FAM IEB	332,202.42	332,202.42	332,202.42	332,202.42	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA	OAX240502547979	San Juan Chicomezuchil	San Juan Chicomezuchil	1007-FAM IEB	61,579.56	61,579.56	61,579.56	61,579.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAN	OAX240502547936	San Juan Chilateca	San Juan Chilateca	1007-FAM IEB	135,841.65	135,841.65	135,841.65	135,841.65	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO	OAX240502547933	San Juan Coatzacoapan	San Juan Coatzacoapan	1007-FAM IEB	434,148.29	434,148.29	434,148.29	434,148.29	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS	OAX240502547471	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1007-FAM IEB	2,759,979.03	2,759,979.03	2,759,979.03	2,759,979.03	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO	OAX240502547992	San Juan Coatzacoapan	San Juan Coatzacoapan	1007-FAM IEB	64,456.56	64,456.56	64,456.56	64,456.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO	OAX240502547441	San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	1007-FAM IEB	412,939.67	412,939.67	412,939.67	412,939.67	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DIAZ	OAX240502547942	San Juan del Estado	San Juan del Estado	1007-FAM IEB	360,159.68	360,159.68	360,159.68	360,159.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA	OAX240502547979	San Juan del Río	San Juan del Río	1007-FAM IEB	436,420.67	436,420.67	436,420.67	436,420.67	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUADALUPE	OAX240502547579	San Juan Evangelista	San Juan Evangelista	1007-FAM IEB	452,763.85	452,763.85	452,763.85	452,763.85	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES	OAX240502548008	San Juan Evangelista	San Juan Evangelista	1007-FAM IEB	152,317.72	152,317.72	152,317.72	152,317.72	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA VUANOS	OAX240502547921	San Juan Guadalupe	San Juan Guadalupe	1007-FAM IEB	253,026.63	253,026.63	253,026.63	253,026.63	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547965	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	1007-FAM IEB	842,374.28	842,374.28	842,374.28	842,374.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502548058	San Juan Juquila Vuanos	San Juan Juquila Vuanos	1007-FAM IEB	294,645.74	294,645.74	294,645.74	294,645.74	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547509	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	778,751.28	778,751.28	778,751.28	778,751.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547534	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	349,703.70	349,703.70	349,703.70	349,703.70	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547913	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	3,853,162.15	3,853,162.15	3,853,162.15	3,853,162.15	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547913	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	806,948.62	806,948.62	806,948.62	806,948.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547870	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	1,633,405.79	1,633,405.79	1,633,405.79	1,633,405.79	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502548036	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	462,859.45	462,859.45	462,859.45	462,859.45	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547838	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	275,315.20	275,315.20	275,315.20	275,315.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547838	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	77,811.00	77,811.00	77,811.00	77,811.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547838	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	552,405.37	552,405.37	552,405.37	552,405.37	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547909	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	514,661.35	514,661.35	514,661.35	514,661.35	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547909	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	2,388,830.01	2,388,830.01	2,388,830.01	2,388,830.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547347	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	994,299.10	994,299.10	994,299.10	994,299.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547896	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	264,711.01	264,711.01	264,711.01	264,711.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX240502547862	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	767,834.98	767,834.98	767,834.98	767,834.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI	OAX240502547469	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	1007-FAM IEB	2,112,904.12	2,112,904.12	2,112,904.12	2,112,904.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI	OAX240502547238	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1007-FAM IEB	329,425.94	329,425.94	329,425.94	329,425.94	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI	OAX240502547238	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1007-FAM IEB	582,378.11	582,378.11	582,378.11	582,378.11	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI	OAX240502547308	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1007-FAM IEB	1,516,154.64	1,516,154.64	1,516,154.64	1,516,154.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE	OAX240502547423	San Marcos Artega	San Marcos Artega	1007-FAM IEB	506,000.12	506,000.12	506,000.12	506,000.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE	OAX240502547430	San Martín de los Andes	San Martín de los Andes	1007-FAM IEB	69,986.53	69,986.53	69,986.53	69,986.53	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE	OAX240502547904	San Martín de los Andes	San Martín de los Andes	1007-FAM IEB	238,858.52	238,858.52	238,858.52	238,858.52	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE	OAX240502547824	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1007-FAM IEB	735,383.23	735,383.23	735,383.23	735,383.23	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	OAX240502547959	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1007-FAM IEB	35,139.51	35,139.51	35,139.51	35,139.51	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	OAX240502547265	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1007-FAM IEB	483,780.31	483,780.31	483,780.31	483,780.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO	OAX240502547864	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	1007-FAM IEB	232,844.01	232,844.01	232,844.01	232,844.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA	OAX240502547252	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	1007-FAM IEB	1,099,599.09	1,099,599.09	1,099,599.09	1,099,599.09	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL ACHIUTLA	OAX240502548025	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	1007-FAM IEB	53,240.28	53,240.28	53,240.28	53,240.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL ALOAPAM	OAX240502547256	San Miguel Aloápam	San Miguel Aloápam	1007-FAM IEB	495,079.09	495,079.09	495,079.09	495,079.09	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL DEL RÍO	OAX240502548000	San Miguel del Río	San Miguel del Río	1007-FAM IEB	25,582.68	25,582.68	25,582.68	25,582.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL EUIUTLA	OAX240502548035	San Miguel Euiutla	San Miguel Euiutla	1007-FAM IEB	277,699.66	277,699.66	277,699.66	277,699.66	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL EL GRANDE	OAX240502547495	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1007-FAM IEB	80,198.28	80,198.28	80,198.28	80,198.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA	OAX240502547917	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	1007-FAM IEB	2,586,239.99	2,586,239.99	2,586,239.99	2,586,239.99	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL PERAS	OAX240502547986	San Miguel Peras	San Miguel Peras	1007-FAM IEB	3,094,506.12	3,094,506.12	3,094,506.12	3,094,506.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL PIEDRAS	OAX240502547918	San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	1007-FAM IEB	369,073.24	369,073.24	369,073.24	369,073.24	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL TEQUITEPEC	OAX240502547990	San Miguel Tequitepec	San Miguel Tequitepec	1007-FAM IEB	264,802.73	264,802.73	264,802.73	264,802.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL TLACAMAMA	OAX240502547953	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	1007-FAM IEB	1,444,895.71	1,444,895.71	1,444,895.71	1,444,895.71	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL YOTAO	OAX240502547939	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	1007-FAM IEB	79,298.01	79,298.01	79,298.01	79,298.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN NICOLÁS HIDALGO	OAX240502547944	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1007-FAM IEB	160,572.09	160,572.09	160,572.09	160,572.09	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PABLO COATLÁN	OAX240502547867	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1007-FAM IEB	799,811.62	799,811.62	799,811.62	799,811.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO AMUZGOS	OAX240502547435	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1007-FAM IEB	79,896.86	79,896.86	79,896.86	79,896.86	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO APOSTOL	OAX240502548038	San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	1007-FAM IEB	249,648.06	249,648.06	249,648.06	249,648.06	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO COMITANCILLO	OAX240502547996	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1007-FAM IEB	710,540.89	710,540.89	710,540.89	710,540.89	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO EL ALTO	OAX240502547477	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	1007-FAM IEB	90,975.84	90,975.84	90,975.84	90,975.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO HUILOTEPEC	OAX240502547237	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1007-FAM IEB	248,038.35	248,038.35	248,038.35	248,038.35	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO IXCATLÁN	OAX240502547945	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1007-FAM IEB	548,323.34	548,323.34	548,323.34	548,323.34	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO JICAYÁN	OAX240502547861	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1007-FAM IEB	3,149,678.57	3,149,678.57	3,149,678.57	3,149,678.57	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO JUCHATÉNGO	OAX240502547440	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	1007-FAM IEB	80,552.22	80,552.22	80,552.22	80,552.22	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO MÁRTIR	OAX240502547818	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1007-FAM IEB	671,412.99	671,412.99	671,412.99	671,412.99	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO NOPALA	OAX240502547987	San Pedro Nopalá	San Pedro Nopalá	1007-FAM IEB	159,830.12	159,830.12	159,830.12	159,830.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO POCHUTLA	OAX240502547860	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1007-FAM IEB	2,180,325.51	2,180,325.51	2,180,325.51	2,180,325.51	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO QUIATÓN	OAX240502547849	San Pedro Quiatón	San Pedro Quiatón	1007-FAM IEB	2,267,568.20	2,267,568.20	2,267,568.20	2,267,568.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO TAVICHE	OAX240502547983	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1007-FAM IEB	379,283.20	379,283.20	379,283.20	379,283.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO TEOZACALCO	OAX240502547948	San Pedro Teozacalco	San Pedro Teozacalco	1007-FAM IEB	479,473.47	479,473.47	479,473.47	479,473.47	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO TEOUITLA	OAX240502547716	San Pedro Teoúitla	San Pedro Teoúitla	1007-FAM IEB	663,813.15	663,813.15	663,813.15	663,813.15	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO TIDÁJ	OAX240502547638	San Pedro Tidáj	San Pedro Tidáj	1007-FAM IEB	232,935.01	232,935.01	232,935.01	232,935.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO TOPILTEPEC	OAX240502547957	San Pedro Topiltepec	San Pedro Topiltepec	1007-FAM IEB	75,978.32	75,978.32	75,978.32	75,978.32	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	OAX240502548028	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	1007-FAM IEB	1,724,236.29	1,724,236.29	1,724,236.29	1,724,236.29	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	OAX240502547771	San Pedro y San Pablo Tequitepec	San Pedro y San Pablo Tequitepec	1007-FAM IEB	91,161.00	91,161.00	91,161.00	91,161.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO YANERÍ	OAX240502547899	San Pedro Yanerí	San Pedro Yanerí	1007-FAM IEB	207,149.58	207,149.58	207,149.58	207,149.58	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO YUCUHAMA	OAX240502547960	San Pedro Yucuhama	San Pedro Yucuhama	1007-FAM IEB	124,062.99	124,062.99	124,062.99	124,062.99	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN RAYMUNDO JALPAN	OAX240502547587	San Raymundo Jalpan	San Raymundo Jalpan	1007-FAM IEB	96,264.00	96,264.00	96,264.00	96,264.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIÁN ABASOLO	OAX240502547742	San Sebastián Abasolo	San Sebastián Abasolo	1007-FAM IEB	301,160.92	301,160.92	301,160.92	301,160.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIÁN COATLÁN	OAX240502547489	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1007-FAM IEB	138,958.72	138,958.72	138,958.72	138,958.72	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIÁN IXCAPA	OAX240502548017	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1007-FAM IEB	258,340.96	258,340.96	258,340.96	258,340.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIÁN IXCAPA	OAX240502547554	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1007-FAM IEB	186,195.80	186,195.80	186,195.80	186,195.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA	OAX240502547813	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	1007-FAM IEB	384,811.24	384,811.24	384,811.24	384,811.24	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO	OAX240502547676	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	1007-FAM IEB	213,170.46	213,170.46	213,170.46	213,170.46	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIÁN TEITIPAC	OAX240502547747	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1007-FAM IEB	127,869.79	127,869.79	127,869.79	127,869.79	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIÁN TUTLA	OAX240502547313	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	1007-FAM IEB	968,481.87	968,481.87	968,481.87	968,481.87	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA ANA CUAUHTEMOC	OAX240502547403	Santa Ana Cuauhtémoc	Santa Ana Cuauhtémoc	1007-FAM IEB	619,502.23	619,502.23	619,502.23	619,502.23	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA ANA DEL VALLE	OAX240502547964	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1007-FAM IEB	655,739.19	655,739.19	655,739.19	655,739.19	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA ANA TAVELA	OAX240502547876	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	1007-FAM IEB	83,109.41	83,109.41	83,109.41	83,109.41	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA ANA YANERÍ	OAX240502547962	Santa Ana Yanerí	Santa Ana Yanerí	1007-FAM IEB	890,776.49	890,776.49	890,776.49	890,776.49	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA ANA ZEGACHE	OAX240502547819	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1007-FAM IEB	1,118,625.26	1,118,625.26	1,118,625.26	1,118,625.26	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA CATERINA CUIXTLA	OAX240502547838	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	1007-FAM IEB	618,347.65	618,347.65	618,347.65	618,347.65	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA CATERINA JUQUILA	OAX240502547606	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1007-FAM IEB	818,510.90	818,510.90	818,510.90	818,510.90	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA CATERINA MIÑAS	OAX240502547570	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1007-FAM IEB	116,570.58	116,570.58	116,570.58	116,570.58	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA CATERINA QUIANE	OAX240502547999	Santa Catarina Quiané	Santa Catarina Quiané	1007-FAM IEB	186,120.05	186,120.05	186,120.05	186,120.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTA CATERINA TAYATA										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ	OAX240502547653	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	1007-FAM IEB	173,244.18	173,244.18	173,244.18	173,244.18	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ	OAX240502547891	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	1007-FAM IEB	352,143.30	352,143.30	352,143.30	352,143.30	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA	OAX240502547860	Santa Catarina Zapochilla	Santa Catarina Zapochilla	1007-FAM IEB	453,223.98	453,223.98	453,223.98	453,223.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA	OAX240502547611	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	1007-FAM IEB	76,644.01	76,644.01	76,644.01	76,644.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA	OAX240502548019	Santa Cruz Tayata	Santa Cruz Tayata	1007-FAM IEB	249,523.72	249,523.72	249,523.72	249,523.72	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA	OAX240502547778	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1007-FAM IEB	1,663,967.82	1,663,967.82	1,663,967.82	1,663,967.82	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA	OAX240502547974	Santa Inés de Zaragoza	Santa Inés de Zaragoza	1007-FAM IEB	583,614.77	583,614.77	583,614.77	583,614.77	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS DEL MONTE	OAX240502548030	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1007-FAM IEB	2,716,822.38	2,716,822.38	2,716,822.38	2,716,822.38	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN	OAX240502547573	Santa Lucía Miahuatlán	Santa Lucía Miahuatlán	1007-FAM IEB	342,434.01	342,434.01	342,434.01	342,434.01	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN	OAX240502547651	Santa Lucía Ocotlán	Santa Lucía Ocotlán	1007-FAM IEB	24,532.84	24,532.84	24,532.84	24,532.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ALOTEPEC	OAX240502547997	Santa María Alotepec	Santa María Alotepec	1007-FAM IEB	1,174,798.94	1,174,798.94	1,174,798.94	1,174,798.94	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHACHOAPAM	OAX240502547821	Santa María Chachoapam	Santa María Chachoapam	1007-FAM IEB	460,812.20	460,812.20	460,812.20	460,812.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CORTIJO	OAX240502547687	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	1007-FAM IEB	450,379.26	450,379.26	450,379.26	450,379.26	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE	OAX240502547577	Santa María del Tule	Santa María del Tule	1007-FAM IEB	262,526.83	262,526.83	262,526.83	262,526.83	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUELACE	OAX240502547614	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	1007-FAM IEB	56,842.84	56,842.84	56,842.84	56,842.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI	OAX240502547752	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	1007-FAM IEB	94,049.91	94,049.91	94,049.91	94,049.91	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO	OAX240502547485	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1007-FAM IEB	116,181.78	116,181.78	116,181.78	116,181.78	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN	OAX240502547489	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1007-FAM IEB	285,709.07	285,709.07	285,709.07	285,709.07	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC	OAX240502547644	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	1007-FAM IEB	163,988.54	163,988.54	163,988.54	163,988.54	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JALTANGUIS	OAX240502547631	Santa María Jaltanguis	Santa María Jaltanguis	1007-FAM IEB	50,583.22	50,583.22	50,583.22	50,583.22	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS	OAX240502548054	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	1007-FAM IEB	150,123.28	150,123.28	150,123.28	150,123.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PARALO	OAX240502547848	Santa María Palalo	Santa María Palalo	1007-FAM IEB	1,706,115.51	1,706,115.51	1,706,115.51	1,706,115.51	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA SOLA	OAX240502547700	Santa María Sola	Santa María Sola	1007-FAM IEB	232,260.38	232,260.38	232,260.38	232,260.38	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TATEPEC	OAX240502547782	Santa María Tatepec	Santa María Tatepec	1007-FAM IEB	127,601.47	127,601.47	127,601.47	127,601.47	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	OAX240502547971	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	1007-FAM IEB	709,069.96	709,069.96	709,069.96	709,069.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLÁN	OAX240502548002	Santa María Tepantlán	Santa María Tepantlán	1007-FAM IEB	1,263,514.76	1,263,514.76	1,263,514.76	1,263,514.76	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN	OAX240502547906	Santa María Texcatitlán	Santa María Texcatitlán	1007-FAM IEB	520,910.94	520,910.94	520,910.94	520,910.94	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUÍLOTEPEC	OAX240502548024	Santa María Tlahuilotepec	Santa María Tlahuilotepec	1007-FAM IEB	1,881,310.11	1,881,310.11	1,881,310.11	1,881,310.11	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC	OAX240502547670	Santa María Tlaxiaco	Santa María Tlaxiaco	1007-FAM IEB	408,688.07	408,688.07	408,688.07	408,688.07	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA	OAX240502547900	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1007-FAM IEB	679,381.44	679,381.44	679,381.44	679,381.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA	OAX240502547668	Santa María Totolapilla	Santa María Totolapilla	1007-FAM IEB	637,516.22	637,516.22	637,516.22	637,516.22	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YALINA	OAX240502547936	Santa María Yalina	Santa María Yalina	1007-FAM IEB	80,198.28	80,198.28	80,198.28	80,198.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC	OAX240502547754	Santa María Yolotepec	Santa María Yolotepec	1007-FAM IEB	77,095.31	77,095.31	77,095.31	77,095.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA	OAX240502547945	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	1007-FAM IEB	399,837.41	399,837.41	399,837.41	399,837.41	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	OAX240502547812	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1007-FAM IEB	1,036,200.85	1,036,200.85	1,036,200.85	1,036,200.85	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBRA	OAX240502547855	Villa de Santiago Chazumbra	Villa de Santiago Chazumbra	1007-FAM IEB	107,415.04	107,415.04	107,415.04	107,415.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM	OAX240502547895	Santiago Chóapam	Santiago Chóapam	1007-FAM IEB	47,264.14	47,264.14	47,264.14	47,264.14	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	OAX240502547600	Santiago Huajolotitlán	Santiago Huajolotitlán	1007-FAM IEB	170,181.98	170,181.98	170,181.98	170,181.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO HUÍTLÁN PLUMAS	OAX240502547650	Santiago Huítlán Plumas	Santiago Huítlán Plumas	1007-FAM IEB	78,008.46	78,008.46	78,008.46	78,008.46	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	OAX240502547726	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	1007-FAM IEB	2,559,205.55	2,559,205.55	2,559,205.55	2,559,205.55	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOJA	OAX240502548021	Santiago Lalaja	Santiago Lalaja	1007-FAM IEB	121,759.59	121,759.59	121,759.59	121,759.59	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPIA	OAX240502547920	Santiago Laxo Pia	Santiago Laxo Pia	1007-FAM IEB	445,728.05	445,728.05	445,728.05	445,728.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	OAX240502547696	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1007-FAM IEB	1,820,306.84	1,820,306.84	1,820,306.84	1,820,306.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC	OAX240502547930	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	1007-FAM IEB	149,450.25	149,450.25	149,450.25	149,450.25	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS	OAX240502547691	Santiago Minas	Santiago Minas	1007-FAM IEB	230,179.92	230,179.92	230,179.92	230,179.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO FACALTEPEC	OAX240502547811	Santiago Nacatepec	Santiago Nacatepec	1007-FAM IEB	2,239,247.68	2,239,247.68	2,239,247.68	2,239,247.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	OAX240502547604	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1007-FAM IEB	464,894.56	464,894.56	464,894.56	464,894.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA	OAX240502547703	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	1007-FAM IEB	1,248,023.10	1,248,023.10	1,248,023.10	1,248,023.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TENANGO	OAX240502547623	Santiago Tenango	Santiago Tenango	1007-FAM IEB	294,979.71	294,979.71	294,979.71	294,979.71	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC	OAX240502547956	Santiago Tetepéc	Santiago Tetepéc	1007-FAM IEB	1,292,054.86	1,292,054.86	1,292,054.86	1,292,054.86	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO TILANTONGO	OAX240502547666	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	1007-FAM IEB	418,954.24	418,954.24	418,954.24	418,954.24	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO TILLO	OAX240502547425	Santiago Tillo	Santiago Tillo	1007-FAM IEB	135,516.89	135,516.89	135,516.89	135,516.89	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO VALTEPEC	OAX240502547627	Santiago Valtepec	Santiago Valtepec	1007-FAM IEB	353,714.27	353,714.27	353,714.27	353,714.27	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO YAVEO	OAX240502547628	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	1007-FAM IEB	158,299.75	158,299.75	158,299.75	158,299.75	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO YOLOMECATL	OAX240502547292	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	1007-FAM IEB	613,127.25	613,127.25	613,127.25	613,127.25	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO YUCUYACHI	OAX240502547952	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	1007-FAM IEB	319,323.00	319,323.00	319,323.00	319,323.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO ZOOCHILA	OAX240502548031	Santiago Zochila	Santiago Zochila	1007-FAM IEB	99,988.61	99,988.61	99,988.61	99,988.61	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO ALBARRADAS	OAX240502547447	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	1007-FAM IEB	521,572.29	521,572.29	521,572.29	521,572.29	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO ARMENTA	OAX240502547715	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1007-FAM IEB	905,456.45	905,456.45	905,456.45	905,456.45	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO NUXAA	OAX240502547985	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	1007-FAM IEB	1,416,366.11	1,416,366.11	1,416,366.11	1,416,366.11	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO TLATAYAPAM	OAX240502547507	Santo Domingo Tlatayapam	Santo Domingo Tlatayapam	1007-FAM IEB	16,100.64	16,100.64	16,100.64	16,100.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	OAX240502547591	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1007-FAM IEB	84,407.20	84,407.20	84,407.20	84,407.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO TONALA	OAX240502548009	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	1007-FAM IEB	589,433.64	589,433.64	589,433.64	589,433.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO TONALA	OAX240502547588	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	1007-FAM IEB	360,189.05	360,189.05	360,189.05	360,189.05	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO YANHUITLAN	OAX240502547943	Santo Domingo Yanhuitlan	Santo Domingo Yanhuitlan	1007-FAM IEB	1,153,846.16	1,153,846.16	1,153,846.16	1,153,846.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO YODOHINO	OAX240502547918	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	1007-FAM IEB	105,083.40	105,083.40	105,083.40	105,083.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO TOMÁS JALIEZA	OAX240502547637	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	1007-FAM IEB	385,005.40	385,005.40	385,005.40	385,005.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO TOMÁS MAZALTEPEC	OAX240502547963	Santo Tomás Mazaltepec	Santo Tomás Mazaltepec	1007-FAM IEB	582,422.68	582,422.68	582,422.68	582,422.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO TOMÁS OCOTEPEC	OAX240502547648	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1007-FAM IEB	858,420.88	858,420.88	858,420.88	858,420.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	OAX240502547874	Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan	1007-FAM IEB	526,745.98	526,745.98	526,745.98	526,745.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN	OAX240502547354	Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan	1007-FAM IEB	409,220.97	409,220.97	409,220.97	409,220.97	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTOS REYES NOPALA	OAX240502547234	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	1007-FAM IEB	1,141,900.69	1,141,900.69	1,141,900.69	1,141,900.69	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SANTOS REYES PÁPALO	OAX240502547392	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1007-FAM IEB	379,949.21	379,949.21	379,949.21	379,949.21	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: SITIO DE XITLAPAHUA	OAX240502547362	Sitio de Xitlapahua	Sitio de Xitlapahua	1007-FAM IEB	397,185.17	397,185.17	397,185.17	397,185.17	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: TANIICHE	OAX240502548013	Taniiche	Taniiche	1007-FAM IEB	332,377.18	332,377.18	332,377.18	332,377.18	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: TEOCOUILCO DE MARCOS PEREZ	OAX240502547658	TeocoUILCO de Marcos Pérez	TeocoUILCO de Marcos Pérez	1007-FAM IEB	520,061.08	520,061.08	520,061.08	520,061.08	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: TEOUITLAN DEL VALLE	OAX240502547590	TeoUITlan del Valle	TeoUITlan del Valle	1007-FAM IEB	653,489.96	653,489.96	653,489.96	653,489.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: TELPEMENE VILLA DE MORELOS	OAX240502547620	TelpeMene Villa de Morelos	TelpeMene Villa de Morelos	1007-FAM IEB	579,075.27	579,075.27	579,075.27	579,075.27	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	OAX240502547911	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1007-FAM IEB	636,433.98	636,433.98	636,433.98	636,433.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: TLACOTEPEC PLUMAS	OAX240502548012	Tlacotepec Plumas	Tlacotepec Plumas	1007-FAM IEB	256,319.98	256,319.98	256,319.98	256,319.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE TUTUTEPEC	OAX240502547935	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1007-FAM IEB	3,555,969.13	3,555,969.13	3,555,969.13	3,555,969.13	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE TUTUTEPEC	OAX240502547672	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1007-FAM IEB	584,615.53	584,615.53	584,615.53	584,615.53	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE ZAACHILA	OAX240502548259	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1007-FAM IEB	81,312.11	81,312.11	81,312.11	81,312.11	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN	OAX240502547597	Villa Tejupam de la Unión	Villa Tejupam de la Unión	1007-FAM IEB	597,792.52	597,792.52	597,792.52	597,792.52	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: YOGANA	OAX240502548036	Yogana	Yogana	1007-FAM IEB	520,015.28	520,015.28	520,015.28	520,015.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE: YUTANDUCHI DE GUERRERO	OAX240502547664	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1007-FAM IEB	354,006.61	354,006.61	354,006.61	354,006.61	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS MULTIDEPORIVOS EN CANCHA BHUOS DEL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO - 443337	OAX240402489706	San Sebastián Tutla	El Rosario	1004-FAIS Municipal	74,725.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE HERBARIUM EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	OAX240402514087	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1008-FAM IEMSYs	262,233.54	262,233.21	262,233.21	262,233.21	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL SOCCER DE LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS. - 267372	OAX240302425093	Santiago Pinotepa Nacional	Casa Blanca [Rancho]	1004-FAIS Municipal	1,522,868.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LA LAVANDERIA DE LA ESCUELA NORMAL RURAL VANGUARDIA	OAX240502547077	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	1008-FAM IEMSYs	829,428.15	828,600.06	828,600.06	828,600.06	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 425833	OAX240402480609	Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan	1004-FAIS Municipal	83,508.93	83,508.93	83,508.93	83,508.93	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL UMR EN LA LOCALIDAD DE MORRO MAZATÁN - 354058	OAX240402470233	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	1004-FAIS Municipal	2,298,568.63	2,298,568.63	2,298,568.63	2,298,568.63	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA EN OAXACA, EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON	OAX240502547314	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	1002-PASSA	628,024.00	628,024.00	628,024.00	628,024.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO PARA ESPACIOS ACADÉMICOS CAMPUS LOMA BONITA Y TUXTEPEC	OAX2404025138617	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1008-FAM IEMSYs	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO PARA ESPACIOS ACADÉMICOS CAMPUS LOMA BONITA Y TUXTEPEC, AMPLIACION DE METAS	OAX240402513071	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1008-FAM IEMSYs	361,875.67	361,875.67	361,875.67	361,875.67	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	OAX240402511335	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1008-FAM IEMSYs	7,228,683.55	7,228,415.07	7,228,415.07	7,228,415.07	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CANADA										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CANADA (AMPLIACION DE METAS)	OAX240402514114	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1008-FAM IEM5y5	7,814,017.93	7,706,824.35	7,706,824.35	7,706,824.35	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA - HUAJUAPAN	OAX240402514441	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1008-FAM IEM5y5	110,593.70	110,593.70	110,593.70	110,593.70	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CAMPUS TEHUANTEPEC CON UNA ORIENTACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DEL ENTORNO Y DEL CORREDOR INTEROCEANICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC.	OAX240502546811	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1008-FAM IEM5y5	2,270,400.00	2,270,041.12	2,270,041.12	2,270,041.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL CAMPUS TEHUANTEPEC CON UNA ORIENTACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DEL ENTORNO Y DEL CORREDOR INTEROCEANICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC. (AMPLIACION DE METAS).	OAX240402515760	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	1008-FAM IEM5y5	601,000.00	488,599.17	488,599.17	488,599.17	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE INGENIERIA EN TIC'S, EQUIPAMIENTO EN LABORATORIOS DE INNOVACION AGRICOLA SUSTENTABLE Y CIENCIAS BASICAS EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MIGUEL EL GRANDE	OAX240502546224	Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	1008-FAM IEM5y5	68,834.27	68,834.27	68,834.27	68,834.27	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO TECNOLÓGICO PARA TALLERES Y ESPACIOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	OAX240402512928	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	1008-FAM IEM5y5	4,343,428.60	4,343,428.60	4,343,428.60	4,343,428.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN EL PARAJE AGUA DULCE - 410201	OAX240402512885	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	9,165,236.56	9,165,236.56	9,165,236.56	9,165,236.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL ISABEL ESQUIVEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN - 451944	OAX240402491884	San Miguel Tulancingo	San Miguel Tulancingo	1004-FAIS Municipal	542,480.93	542,480.93	542,480.93	542,480.93	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO DE AGUA ENTUBADA CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TOMELLIN - 166835	OAX240402494774	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAIS Municipal	351,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN EL PARAJE LA BOTIJILLA, SAN NICOLAS HIDALGO - 196407	OAX240202393020	Valerio Trujano	Tomellin	1004-FAIS Municipal	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CárdenAS - 418901	OAX240302414207	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1004-FAIS Municipal	347,610.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RIHCON DE TLAPACOYAN - 455081	OAX240402495463	Santiago Huajolotitlán	Guadalupe de Cárdenas	1004-FAIS Municipal	346,200.00	346,200.00	346,200.00	346,200.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL CHICO - 418830	OAX240402496156	Santa Ana Tlapacoyan	Rincón de Tlapacoyan	1004-FAIS Municipal	469,983.28	469,983.28	469,983.28	469,983.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA NUMERO 2 EN SANTIAGO HUAJOLOTLITLAN - 419413	OAX240402495447	Santiago Huajolotitlán	San Francisco el Chico	1004-FAIS Municipal	274,075.00	274,075.00	274,075.00	274,075.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA CON ENERGIA NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES, EN EL PARAJE RIO SALADO, SANTA CRUZ NUMA - 315257	OAX240402495728	Santiago Huajolotitlán	Santiago Huajolotitlán	1004-FAIS Municipal	390,727.30	390,727.30	390,727.30	390,727.30	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA CON ENERGIA NO CONVENCIONAL, PANELES SOLARES, PARAJE SANTO PADRE JESUS, PRIMERA ETAPA, SAN MARTIN DEL RIO - 322712	OAX240302483064	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Cruz Numá	1004-FAIS Municipal	655,000.00	655,000.00	655,000.00	655,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA EN AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO - 66000	OAX240402459292	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Martín del Río	1004-FAIS Municipal	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 259534	OAX240202366422	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Rancho Solano	1004-FAIS Municipal	708,646.17	708,646.17	708,646.17	708,646.17	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 265355	OAX240302423828	Santiago Jamiltepec	Piedra Ancha	1004-FAIS Municipal	1,733,078.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLUMNA LLANO GORDO, MUNICIPIO DE TEPICATEPEC NIEVES - 438760	OAX240302424706	Santiago Jamiltepec	La Tuzac	1004-FAIS Municipal	808,448.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 455294	OAX240402485883	Iteapequec Nieves	La Columna (llano Gordo)	1004-FAIS Municipal	1,584,067.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	61.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 288715	OAX240302433958	San Juan Bautista Tuxtepec	Catarina Torres Pereda	1004-FAIS Municipal	1,130,319.95	1,130,319.95	1,130,319.95	1,130,319.95	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUMA - 315257	OAX240402496285	San Juan Bautista Tuxtepec	Ignacio Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,387,107.94	1,387,107.94	1,387,107.94	1,387,107.94	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 437079	OAX240402488308	Villa de Tututepec	La Luz	1004-FAIS Municipal	1,085,223.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL GACHUPIN - 447756	OAX240402486524	Villa de Tututepec	El Gachupin	1004-FAIS Municipal	297,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL TLACUACHE - 465299	OAX240402500036	Villa de Tututepec	El Tlacuache	1004-FAIS Municipal	251,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CALLE JUSTO SIERRA, ENERGIA NO CONVENCIONAL, HEROICA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 288715	OAX240302425219	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1004-FAIS Municipal	3,629,836.50	3,629,836.50	3,629,836.50	3,629,836.50	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN CALLE SALINA CRUZ DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 349930	OAX240402468482	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	947,363.91	947,363.91	947,363.91	947,363.91	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE - 291002	OAX240302429684	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,159,688.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR23399 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE.	OAX240402510512	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1007-FAM IEB	244,915.44	244,915.44	244,915.44	244,915.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD JUCHITAN DE ZARAGOZA, MUNICIPIO JUCHITAN DE ZARAGOZA - 285782	OAX240302406822	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	60,000.00	59,916.83	59,916.83	59,916.83	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD REFORMA DE PINEDA, MUNICIPIO REFORMA DE PINEDA - 285766	OAX240302406618	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,898.96	239,898.96	239,898.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATAN, MUNICIPIO SAN FRANCISCO IXHUATAN - 285788	OAX240302406825	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,856.18	239,856.18	239,856.18	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC - 284577	OAX240302406776	San Pedro Tapanatepec	San Pedro	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,898.96	239,898.96	239,898.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 285025	OAX240302406791	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo	1003-FAIS Entidades	60,000.00	59,915.65	59,915.65	59,915.65	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ZANATEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 284344	OAX240302406766	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo	1003-FAIS Entidades	240,000.00	239,856.18	239,856.18	239,856.18	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 58 CON CLAVE ESCOLAR: 20DM0058T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.	OAX240302439327	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	138,768.48	138,768.48	138,768.48	138,768.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MARTIRES DE CHICAGO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR15710, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO DE ZINATLAN DE ALVAREZ.	OAX240302439316	Zimatán de Álvarez	San Pedro el Alto	1007-FAM IEB	111,326.94	111,326.94	111,326.94	111,326.94	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS RURAL "LIC. DON GENARO V. VASQUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0790H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.	OAX240302439322	Santa Lucía del Camino	San Francisco Tutla	1007-FAM IEB	138,768.48	138,768.48	138,768.48	138,768.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "EMILIO ZOLA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0594U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO.	OAX240302439323	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	138,768.48	138,768.48	138,768.48	138,768.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "JUAN ESCUTIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0370M, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA Tlapacoyán, MUNICIPIO DE SANTA ANA Tlapacoyán.										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "LUIS G URBIÑA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN1305T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.	OAX240302439321	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1007-FAM IEB	138,768.48	138,768.48	138,768.48	138,768.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "MIGUEL CABRERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DIN0788H, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.	OAX240302439328	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	138,768.48	138,768.48	138,768.48	138,768.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1333H, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TLALTINANGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.	OAX240302439324	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	138,768.48	138,768.48	138,768.48	138,768.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3360Q, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DEL SOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.	OAX240302402944	Santiago Suchilquitongo	Santo Domingo Tlaltinango	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ING. VICTOR BRAVO AHUJA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1986E, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.	OAX240302402931	Santiago Suchilquitongo	Colonia del Sol	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1961W, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.	OAX240302439340	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	143,619.60	143,619.60	143,619.60	143,619.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0422S, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA.	OAX240302402940	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "MACEDONIO ALCALÁ PRIETO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0104D, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO.	OAX240302402912	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 114 CON CLAVE ESCOLAR: 20DS0123F, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.	OAX240302439342	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1007-FAM IEB	143,619.60	143,619.60	143,619.60	143,619.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 114 CON CLAVE ESCOLAR: 20DS0123F, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.	OAX240302402943	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTP0052P, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA.	OAX240202400356	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1007-FAM IEB	37,111.00	37,109.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTP0052P, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA.	OAX240202400130	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTP0052P, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA.	OAX240302402911	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	1007-FAM IEB	37,108.98	37,108.98	37,108.98	37,108.98	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO OAX240502546791, Oaxaca de Juárez	OAX240502546791	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5Y5	1,253,480.00	1,253,480.00	1,253,480.00	1,253,480.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO - 346007 OAX240402467274, Tepelmeme Villa de Morelos	OAX240402467274	Tepelmeme Villa de Morelos	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	668,137.19	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA - 489510 OAX240402467533, San Juan Guichicovi	OAX240402467533	San Juan Guichicovi	San Antonio [Barria]	1004-FAIS Municipal	548,193.97	548,193.97	548,193.97	548,193.97	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS OAX240502546485, San Pablo Cuatro Venados	OAX240502546485	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	1002-FASSA	422,813.04	531,920.62	531,920.62	531,920.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA QUEGOLANI OAX240502546524, Santa María Quegolani	OAX240502546524	Santa María Quegolani	Santa María Quegolani	1002-FASSA	1,297,403.16	1,887,031.76	1,887,031.76	1,887,031.76	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZANIZA OAX240502546603, Santa María Zaniza	OAX240502546603	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1002-FASSA	915,610.78	915,610.78	915,610.78	915,610.78	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE REYES MARTECÓN OAX240502546468, San Bartolo Coyotepec	OAX240502546468	San Bartolo Coyotepec	Reyes Martecón	1002-FASSA	1,158,899.20	1,981,047.62	1,981,047.62	1,981,047.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE 04 NÚCLEOS BÁSICOS (FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO) EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO OAX240502547240, San Sebastián Tutla	OAX240502547240	San Sebastián Tutla	El Rosario	1002-FASSA	1,025,064.21	1,025,064.21	1,025,064.21	1,025,064.21	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIERO, 454863 OAX240402496036, Santo Domingo Ingeniero	OAX240402496036	Santo Domingo Ingeniero	Santo Domingo Ingeniero	1004-FAIS Municipal	1,424,062.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA Y RADIOTERAPIA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ OAX240502547751, Oaxaca de Juárez	OAX240502547751	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1002-FASSA	378,000.00	378,360.00	378,360.00	378,360.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL "DR. AURELIO VALDIVIESO" EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ OAX240502546397, Oaxaca de Juárez	OAX240502546397	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1002-FASSA	2,610,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ OAX240502546399, Oaxaca de Juárez	OAX240502546399	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1002-FASSA	3,345,590.35	3,324,590.35	3,324,590.35	3,324,590.35	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX240502547540, San Juan Bautista Tuxtepec	OAX240502547540	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1002-FASSA	2,134,400.00	2,134,400.00	2,134,400.00	2,134,400.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL EN LAS ÁREAS DE TOPOGRAFÍA, MECÁNICA DE SUELOS Y HIDRÁULICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO OAX240402512417, Heroica Ciudad de Tlaxiaco	OAX240402512417	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1008-FAM IEM5Y5	7,809,607.20	7,809,607.20	7,809,607.20	7,809,607.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 01 PUEBLO NUEVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510063, Oaxaca de Juárez	OAX240402510063	Oaxaca de Juárez	Los Angeles	1008-FAM IEM5Y5	136,276.62	136,276.62	136,276.62	136,276.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 02 EL ESPINAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510073, El Espinal	OAX240402510073	El Espinal	Pedernales	1008-FAM IEM5Y5	102,207.46	102,207.46	102,207.46	102,207.46	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 03 PINOTEPA NACIONAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510094, Santiago Pinotepa	OAX240402510094	Santiago Pinotepa	Nacional	1008-FAM IEM5Y5	85,172.88	85,172.88	85,172.88	85,172.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 04 EL TULE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510128, Santa María del Tule	OAX240402510128	Santa María del Tule	Santa María del Tule	1008-FAM IEM5Y5	102,207.46	102,207.46	102,207.46	102,207.46	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 05 MATIAS ROMERO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510135, Santa María Petaca	OAX240402510135	Santa María Petaca	El Baldo	1008-FAM IEM5Y5	68,138.31	68,138.31	68,138.31	68,138.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 06 PUTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510137, Putla Villa de Guerrero	OAX240402510137	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1008-FAM IEM5Y5	136,276.62	136,276.62	136,276.62	136,276.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 07 TUXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510151, San Juan Bautista Tuxtepec	OAX240402510151	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1008-FAM IEM5Y5	136,276.62	136,276.62	136,276.62	136,276.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 08 TUXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510159, Heroica Ciudad de Huajuapam de León	OAX240402510159	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acatlima	1008-FAM IEM5Y5	136,276.62	136,276.62	136,276.62	136,276.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 09 TAPANATEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510173, San Pedro Tapanatepec	OAX240402510173	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1008-FAM IEM5Y5	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 10 SILCAYAPAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510174, Silcayapan	OAX240402510174	Silcayapan	Silcayapan	1008-FAM IEM5Y5	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 11 NOCHIXTLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510176, Asunción Nochistlán	OAX240402510176	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1008-FAM IEM5Y5	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 15 UNIÓN HIDALGO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510183, Unión Hidalgo	OAX240402510183	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1008-FAM IEM5Y5	68,138.31	68,138.31	68,138.31	68,138.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 19 TOLUCA DONAJI DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510185, Matías Romero Aveniña	OAX240402510185	Matías Romero Aveniña	Donaji	1008-FAM IEM5Y5	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 22 HUATULCO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510195, Santa María Huatulco	OAX240402510195	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1008-FAM IEM5Y5	68,138.31	68,138.31	68,138.31	68,138.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 24 PACHUTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510204, San Pedro Pochutla	OAX240402510204	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1008-FAM IEM5Y5	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 25 RIO GRANDE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510207, Villa de Tuxtutepec	OAX240402510207	Villa de Tuxtutepec	Villa de Tuxtutepec	1008-FAM IEM5Y5	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 26 JUXTLAHUACA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510209, Santiago Juxtlahuaca	OAX240402510209	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1008-FAM IEM5Y5	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 28 JALAPA DE DÍAZ DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510210, San Felipe Jalapa de Díaz	OAX240402510210	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1008-FAM IEM5Y5	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 29 GUICHICOVI DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510211, San Juan Guichicovi	OAX240402510211	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1008-FAM IEM5Y5	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 32 CUILAPAM DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA OAX240402510220, Cuilapam de Guerrero	OAX240402510220	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	1008-FAM IEM5Y5	85,172.88	85,172.88	85,172.88	85,172.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 34 SAN ANTONINO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 37 TAMAZULÁPAM DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510221	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1008-FAM IEM5yS	68,138.31	68,138.31	68,138.31	68,138.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 38 TLAXIACO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510222	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 39 NAZARENO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510224	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1008-FAM IEM5yS	136,276.62	136,276.62	136,276.62	136,276.62	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 40 BAJOS DE CHILA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510225	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1008-FAM IEM5yS	85,172.88	85,172.88	85,172.88	85,172.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 41 TOTONTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510227	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Bajos de Chila	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 42 HUITZO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510358	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 44 SAN ANTONIO DE LA CAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510359	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 46 TLACOLULA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510378	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1008-FAM IEM5yS	68,138.31	68,138.31	68,138.31	68,138.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 48 HUAPALTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510379	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	1008-FAM IEM5yS	68,138.31	68,138.31	68,138.31	68,138.31	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 51 SOYALTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510384	San Andrés Huapaltepé	San Andrés Huapaltepé	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 54 CHILTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510390	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 55 SAN JOSÉ DEL PROGRESO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510393	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 57 LO DE SOTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510396	Villa de Tututepec	San José del Progreso	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 60 SAN BLAS A TEMPA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510403	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 61 SAN BARTOLO COYOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510406	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 62 HUAZOLITLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510408	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 63 JUCHITÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	OAX240402510410	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1008-FAM IEM5yS	51,103.73	51,103.73	51,103.73	51,103.73	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA UNIDAD CLOQUITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 39925	OAX240202859700	San Pablo Huiutepec	San Pablo Huiutepec	1004-FAIS Municipal	490,237.49	290,125.65	290,125.65	290,125.65	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE LA COLONIA BICENTENARIO - 386092	OAX240402484060	Santa Cruz Xoxocotlán	Bicentenario	1004-FAIS Municipal	532,643.14	532,643.14	532,643.14	532,643.14	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ SOBRE LA CALLE AGUASCALIENTES Y MORELOS - 349195	OAX240402468449	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	3,238,148.43	3,238,148.43	3,238,148.43	3,238,148.43	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCION ACUICOLA, NAVES DE CULTIVO DE CAMARON, NAVES DE PRODUCCION DE POSTLARVA DE CAMARON Y OPERACION DE CULTIVOS	OAX240402512916	Salina Cruz	Salinas del Marqués	1008-FAM IEM5yS	4,107,080.92	4,107,080.92	4,107,080.92	4,107,080.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 485193	OAX240402472377	San Miguel Soyaltepec	Isla del Virgo	1004-FAIS Municipal	1,137,576.36	1,137,576.36	1,137,576.36	1,137,576.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 804861	OAX240302432901	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	1004-FAIS Municipal	159,837.37	159,837.37	159,837.37	159,837.37	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA TERCERA SECCION, DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 354480	OAX240402470317	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GUADALUPE - 361642	OAX240402457154	San Juan Bautista Tlaxiaco	Santiago Guadalupe	1004-FAIS Municipal	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO EN LA LOCALIDAD DEL LLANO SEGUNDA ETAPA - 215067	OAX240302416948	San Francisco Jaltetonongo	El Llano	1008-FAIS Municipal	455,711.14	455,711.14	455,711.14	455,711.14	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO DEL TANQUE EN LA COMUNIDAD DE ENCINO GRANDE - 422562	OAX240402479847	Santo Domingo Tonala	Encino Grande (Lázaro Cárdenas)	1004-FAIS Municipal	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462048	OAX240402508638	Villa Sola de Vega	Agua Fria	1004-FAIS Municipal	990,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OBRERO PASO ANCHO, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 463156	OAX240402489738	Villa Sola de Vega	San José Obrero Paso Ancho	1004-FAIS Municipal	238,971.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
EQUIPAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA CON CLAVE ESCOLAR: 200100701, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO.	OAX240402511395	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1008-FAM IEM5yS	2,177,108.00	2,177,092.64	2,177,092.64	2,177,092.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO EN LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO YUQUENCHI, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 60182	OAX240202370779	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	405,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA TALLERES Y LABORATORIOS Y ESPACIOS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	OAX240402512889	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	9,854,043.40	9,854,043.40	9,854,043.40	9,854,043.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO GENERAL PARA LA FACULTAD DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	OAX240502546902	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	897,263.00	896,800.72	896,800.72	896,800.72	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE INGENIERIA FERROVIARIA (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ)	OAX240402512431	Salina Cruz	Salina Cruz	1008-FAM IEM5yS	10,861,080.00	10,861,080.00	10,861,080.00	10,861,080.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS ESCUELAS NORMALES ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL HUAJUAPAN	OAX240502547421	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	3300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	436,563.56	670,562.36	670,562.36	670,562.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA AULAS, SALAS DE COMPUTO, LABORATORIOS, Y AREA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	OAX240402510959	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5yS	9,412,556.57	9,412,556.57	9,412,556.57	9,412,556.57	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA AULAS, SALAS DE COMPUTO, LABORATORIOS, Y AREA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (AMPLIACION DE METAS).	OAX240402511423	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5yS	349,513.80	349,513.80	349,513.80	349,513.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA AULAS, SALAS DE COMPUTO, LABORATORIOS, Y AREA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (AMPLIACION)	OAX240402511462	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5yS	531,117.60	531,117.60	531,117.60	531,117.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA AULAS, SALAS DE COMPUTO, LABORATORIOS, Y AREA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (COMPLEMENTO)	OAX240402511108	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5yS	1,725,925.77	1,725,925.77	1,725,925.77	1,725,925.77	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA AULAS, SALAS DE COMPUTO, LABORATORIOS, Y AREA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (COMPLEMENTO) SEGUNDA AMPLIACION DE METAS	OAX240402511213	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5yS	27,880.67	27,880.67	27,880.67	27,880.67	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA AULAS, SALAS DE COMPUTO, LABORATORIOS, Y AREA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (COMPLEMENTO), AMPLIACION DE METAS.	OAX240402511406	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5yS	165,020.44	165,020.44	165,020.44	165,020.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA AULAS, SALAS DE COMPUTO, LABORATORIOS, Y AREA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (COMPLEMENTO), AMPLIACION	OAX240402511145	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5yS	318,670.56	318,670.56	318,670.56	318,670.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA AULAS, SALAS DE COMPUTO, LABORATORIOS, Y AREA DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (SEGUNDA AMPLIACION DE METAS).										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE INTEGRACIÓN SOCIAL "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DC0001Y, EN LA LOCALIDAD GUELATAO DE JUÁREZ, MUNICIPIO GUELATAO DE JUÁREZ	OAX240402511402	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEMSYs	33,512.83	33,512.83	33,512.83	33,512.83	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL AULA MAGNIA DE LA FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN	OAX240402510941	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1007-FAM IEB	199,995.60	199,995.60	199,995.60	199,995.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 03 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0003A	OAX240502548623	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEMSYs	166,200.00	165,601.60	165,601.60	165,601.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 05 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0005Z	OAX240402511726	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0006Y	OAX240402511728	Santiago Chochóm	Santiago Chochóm	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 07 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0007X	OAX240402511729	San Cristóbal Lachirioag	Lachirioag	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 08 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0008W	OAX240402511730	Santiago Nuvolet	Santiago Nuvolet	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 09 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0009V	OAX240402511731	San Juan Colorado	Santa María Nuring	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 10 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0010U	OAX240402511732	Santiago Texitlán	Santiago Sochiltepec	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 11 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0011T	OAX240402511733	Santiago Xanica	Santiago Xanica	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 12 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0012S	OAX240402511734	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 13 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0013H	OAX240402511735	San Antonio Huiltepec	San Antonio Huiltepec	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 14 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0014G	OAX240402511736	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 15 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0015F	OAX240402511737	San Agustín Tlaxotepec	San Agustín Tlaxotepec	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 16 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0016E	OAX240402511738	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 17 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0017D	OAX240402511739	San Pedro Sochiápam	San Pedro Sochiápam	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 18 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0018C	OAX240402511740	San Pedro Istavutla	Santiago Istavutla	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0019B	OAX240402511741	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 20 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0020R	OAX240402511742	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 21 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0021Q	OAX240402511743	Santiago Tetenepec	Santiago Tetenepec	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 22 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0022P	OAX240402511744	San Martín Peras	San Martín Peras	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0023O	OAX240402511745	San Andrés Solanea	San Andrés Solanea	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 24 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0024N	OAX240402515895	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0025M	OAX240402515923	Teotitlán de Valle	Teotitlán de Valle	1008-FAM IEMSYs	35,630.56	35,630.56	35,630.56	35,630.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 26 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0026L	OAX240402515927	San Jerónimo Nuchita	San Jerónimo Nuchita	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 27 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0027K	OAX240402515938	San Miguel	San Miguel	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 28 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0028J	OAX240402515977	Ahuahuatlán	Ahuahuatlán	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 29 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0029I	OAX240402515994	Colcoyán de las Flores	Lázaro Cárdenas	1008-FAM IEMSYs	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 30 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0030Y	OAX240402516001	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1008-FAM IEMSYs	25,450.40	25,450.40	25,450.40	25,450.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 31 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0031X	OAX240402516016	San Juan Niumi	San Pedro Niumi	1008-FAM IEMSYs	113,496.72	113,496.72	113,496.72	113,496.72	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 32 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0032V	OAX240402516078	San Mateo Río Hondo	San José del Pacífico	1008-FAM IEMSYs	138,527.20	138,527.20	138,527.20	138,527.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 33 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0033U	OAX240402516130	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1008-FAM IEMSYs	207,790.80	207,790.80	207,790.80	207,790.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 34 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0034T	OAX240402516131	Chivela	Chivela	1008-FAM IEMSYs	138,528.56	138,528.56	138,528.56	138,528.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 35 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0035S	OAX240402516149	San Pablo Tlaltepec	San Pablo Tlaltepec	1008-FAM IEMSYs	138,527.20	138,527.20	138,527.20	138,527.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 36 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0036R	OAX240402516159	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1008-FAM IEMSYs	207,792.84	207,790.80	207,790.80	207,790.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 37 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0037Q	OAX240402516161	Abasco	Abasco	1008-FAM IEMSYs	138,527.20	138,527.20	138,527.20	138,527.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 38 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0038P	OAX240402516163	Magdalena Yudocono de Porfirio Díaz	Magdalena Yudocono de Porfirio Díaz	1008-FAM IEMSYs	207,792.84	207,790.80	207,790.80	207,790.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 39 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0039O	OAX240402516187	Santiago Juchitahuaca	Santiago Juchitahuaca	1008-FAM IEMSYs	124,674.48	124,674.48	124,674.48	124,674.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 40 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0040M	OAX240402516387	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1008-FAM IEMSYs	207,792.84	207,792.84	207,792.84	207,792.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 41 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0041L	OAX240402516569	San Pedro Jicaván	San Pedro Jicaván	1008-FAM IEMSYs	138,527.20	138,527.20	138,527.20	138,527.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 42 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0042K	OAX240402516374	Ayotlán	Ayotlán	1008-FAM IEMSYs	207,792.84	207,792.84	207,792.84	207,792.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 43 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0043J	OAX240402516354	Jitén de Juárez	Jitén de Juárez	1008-FAM IEMSYs	138,528.56	138,528.56	138,528.56	138,528.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 44 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0044I	OAX240402516499	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1008-FAM IEMSYs	138,527.20	138,527.20	138,527.20	138,527.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 45 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0045H	OAX240402533330	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1008-FAM IEMSYs	138,528.56	138,528.56	138,528.56	138,528.56	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0046G	OAX240402516266	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1008-FAM IEMSYs	207,792.84	207,790.80	207,790.80	207,790.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD [SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD]	OAX240502547802	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1002-FASSA	5,078,999.91	5,078,999.91	5,078,999.91	5,078,999.91	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ	OAX240502547777	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1002-FASSA	368,181.10	368,181.10	368,181.10	368,181.10	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, JURISDICCIÓN SANITARIA NÚM. 1 VALLES CENTRALES	OAX240502547361	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1002-FASSA	2,391,000.00	1,637,000.00	1,637,000.00	1,637,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, JURISDICCIÓN SANITARIA NÚM. 2 ISTMO	OAX240502547373	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1002-FASSA	2,391,000.00	943,500.00	943,500.00	943,500.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, JURISDICCIÓN SANITARIA NÚM. 3 TUXTEPEC	OAX240502547378	Tuxtepec	Tuxtepec	1002-FASSA	2,391,000.00	2,391,000.00	2,391,000.00	2,391,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, JURISDICCIÓN SANITARIA NÚM. 4 COSTA	OAX240502547365	San Pedro Mixtepec - Dta. 22	Fuerto Escondido	1002-FASSA	2,391,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	1,841,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, JURISDICCIÓN SANITARIA NÚM. 5 MIXTECA	OAX240502547414	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1002-FASSA	2,593,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, JURISDICCIÓN SANITARIA NÚM. 6 SIERRA										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC	OAX240502547416	Tlaciolula de Matamoros	Tlaciolula de Matamoros	1002-FASSA	2,593,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC (SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN) (FASSA 2024)	OAX240502547268	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	1002-FASSA	368,399.76	368,399.76	368,399.76	368,399.76	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPAJOAPAN CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0008H	OAX240502547531	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	1002-FASSA	634,195.00	634,195.00	634,195.00	634,195.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO CON CLAVE ESCOLAR: 20DIT0004L	OAX240402511188	Tlaxiaco	Tlaxiaco	1008-FAM IEM5yS	999,975.68	999,975.68	999,975.68	999,975.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 02 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0002B	OAX240402511199	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1008-FAM IEM5yS	4,623,698.42	4,623,698.42	4,623,698.42	4,623,698.42	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUM. 04 CON CLAVE ESCOLAR: 20EBD0004Z	OAX240402511724	Santa María Atoyac	Santa María Atoyac	1008-FAM IEM5yS	99,997.80	99,997.80	99,997.80	99,997.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO GONZALEZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1618K, EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA.	OAX240402511069	San Francisco Chapulapa	San Francisco Chapulapa	1007-FAM IEB	399,991.20	399,991.20	399,991.20	399,991.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTP0380J, EN LA LOCALIDAD ZIMATLÁN, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO	OAX240402511118	Putla Villa de Guerrero	Zimatlán	1007-FAM IEB	254,316.08	254,316.08	254,316.08	254,316.08	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA ESPECIALIDAD DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y LABORATORIO DE ELECTROMECÁNICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO	OAX240402512378	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1008-FAM IEM5yS	5,967,492.40	5,967,492.40	5,967,492.40	5,967,492.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA FOMENTO PRODUCTIVO Y DEL SISTEMA DE RIEGO (POSTA)	OAX240402512843	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1008-FAM IEM5yS	812,676.28	812,676.28	812,676.28	812,676.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 01 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0001D, EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA, MUNICIPIO DE COSOLAPA	OAX240402513913	Cosolapa	Cosolapa	1008-FAM IEM5yS	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 03 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0003M, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	OAX240402513907	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	1008-FAM IEM5yS	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 06 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0006I, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	OAX240402516462	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	1008-FAM IEM5yS	187,682.20	187,682.20	187,682.20	187,682.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 07 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0007L, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	OAX240402513894	Santo Domingo Tejomulco	Santo Domingo Tejomulco	1008-FAM IEM5yS	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 102 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0009G, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA	OAX240402513011	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1008-FAM IEM5yS	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 108 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0108B, EN LA LOCALIDAD DE CHICHUIHUITLÁN DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CHICHUIHUITLÁN DE BENITO JUAREZ	OAX240402513952	Chichuihuilán de Benito Juárez	Chichuihuilán de Benito Juárez	1008-FAM IEM5yS	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 119 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0119M, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TETIPAC	OAX240402514034	San Juan Tetipac	San Juan Tetipac	1008-FAM IEM5yS	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 121 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0121A, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM	OAX240402513941	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	1008-FAM IEM5yS	303,969.88	303,969.88	303,969.88	303,969.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 131 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0131T, EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAX240402514040	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	1008-FAM IEM5yS	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 132 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0132G, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	OAX240402513021	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	1008-FAM IEM5yS	157,099.96	157,099.96	157,099.96	157,099.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 137 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0137B, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC	OAX240402513916	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	1008-FAM IEM5yS	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 142 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0142N, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTILLA, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILLA	OAX240402513396	San Pedro Teutilla	San Pedro Teutilla	1008-FAM IEM5yS	299,993.40	299,993.40	299,993.40	299,993.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 15 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0015R, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR	OAX240402512993	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1008-FAM IEM5yS	157,099.96	157,099.96	157,099.96	157,099.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 153 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0153T, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE	OAX240402514038	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1008-FAM IEM5yS	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 154 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0154S, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA	OAX240402514042	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1008-FAM IEM5yS	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 164 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0164Z, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATON	OAX240402513924	San Pedro Quiatón	La Soledad Salinas	1008-FAM IEM5yS	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 217 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0217M, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAX240402514045	San Miguel Soyaltepec	Arriero Chical	1008-FAM IEM5yS	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 224 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0226V, EN LA LOCALIDAD DE LA HUALEJA, MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	OAX240402513027	Mazatlán Villa de Flores	La Hualeja	1008-FAM IEM5yS	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 225 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0227U, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM	OAX240402513029	San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1008-FAM IEM5yS	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 234 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0236B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MO VERDE (LA BOQUILLA), MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC	OAX240402513903	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1008-FAM IEM5yS	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0025Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO MIXTEPEC	OAX240402513847	San Bernardo Mixtepec	San Bernardo Mixtepec	1008-FAM IEM5yS	34,771.00	34,771.00	34,771.00	34,771.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 59 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0059E, EN LA LOCALIDAD DE TEMPLADERAS DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	OAX240402513898	Acatlán de Pérez Figueroa	Templaderas del Castillo	1008-FAM IEM5yS	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 66 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0067X, EN LA LOCALIDAD DE PASO NUEVO LA HAMACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	OAX240402513919	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso Nuevo la Hamaca	1008-FAM IEM5yS	122,328.96	122,328.96	122,328.96	122,328.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 82 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0082P, EN LA LOCALIDAD YUTANDUCHI DE GUERRERO, MUNICIPIO YUTANDUCHI DE GUERRERO	OAX240402511405	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1008-FAM IEM5yS	199,995.60	199,995.60	199,995.60	199,995.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA IEBO NUM. 86 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0086L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XADANI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA XADANI	OAX240402512999	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1008-FAM IEM5yS	157,099.96	157,099.96	157,099.96	157,099.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA JARDIN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMBRILLO DE PEYREYA CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0602M, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE.	OAX240402510994	Santa Catarina Quiane	Santa Catarina Quiane	1007-FAM IEB	101,796.96	101,796.96	101,796.96	101,796.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA - OAXACA	OAX240502546911	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	1,714,122.00	1,714,103.00	1,714,103.00	1,714,103.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE SUELOS Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITANCILLO	OAX240402512855	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1008-FAM IEM5yS	1,331,905.04	1,331,905.04	1,331,905.04	1,331,905.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DEL TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA	OAX240402512738	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1008-FAM IEM5yS	3,161,415.28	3,161,415.28	3,161,415.28	3,161,415.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA LOS EDIFICIOS A, B, C Y H DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS	OAX240502546854	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	1,701,314.00	1,698,844.36	1,698,844.36	1,698,844.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA LOS EDIFICIOS: B (LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN), D, E, F, G, H (AULAS), CAMSI (ÁREA DE SIMULACIÓN), BIBLIOTECA Y CENTRO DE CÓMPUTO (ÁREA DE REDES) DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA	OAX240502546886	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	1,078,090.00	1,077,554.18	1,077,554.18	1,077,554.18	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA LOS TALLERES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA S DE MAYO	OAX240502546873	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	508,558.00	499,758.16	499,758.16	499,758.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 001 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0001B EN LA LOCALIDAD DE MONJAS MUNICIPIO DE MONJAS	OAX240402514341	Monjas	Monjas	1008-FAM IEM5yS	24,753.24	24,753.24	24,753.24	24,753.24	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 002 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0002A EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	OAX240402514347	San Carlos Yautepec	Guadalupe Victoria	1008-FAM IEM5yS	26,944.48	26,944.48	26,944.48	26,944.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 003 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0003Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	OAX240402514351	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	1008-FAM IEM5yS	26,816.88	26,816.88	26,816.88	26,816.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 006 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0006B EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOX MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX	OAX240402514377	San Pedro Yolóx	San Pedro Yolóx	1008-FAM IEM5yS	26,659.12	26,659.12	26,659.12	26,659.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 007 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETH0007W EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLTEPEC MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLTEPEC										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 007 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK007W EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC	OAX240402514350	Santo Domingo Ozootepec	Santa Domingo Ozootepec	1008-FAM IEM5Y5	24,499.20	24,499.20	24,499.20	24,499.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 008 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK008V EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	OAX240402514355	San Juan Tepehuilla	San Juan Tepehuilla	1008-FAM IEM5Y5	24,499.20	24,499.20	24,499.20	24,499.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 008 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK009V EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	OAX240402514384	Santo Domingo Tejomulco	Las Huertas	1008-FAM IEM5Y3	26,863.28	26,863.28	26,863.28	26,863.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 009 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK009W EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA	OAX240402514366	San Miguel Amatitlán	Cuajmolovos	1008-FAM IEM5Y5	26,863.28	26,863.28	26,863.28	26,863.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 010 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0010J EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO	OAX240402514391	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	1008-FAM IEM5Y5	26,014.16	26,014.16	26,014.16	26,014.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 011 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0011I EN LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA	OAX240402514395	San Juan del Río	San Juan del Río	1008-FAM IEM5Y5	25,692.84	25,692.84	25,692.84	25,692.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 012 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0012H EN LA LOCALIDAD DE LA TOMA MUNICIPIO DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES	OAX240402514428	Candelaria Loxicha	Los Horcones	1008-FAM IEM5Y5	24,882.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 013 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0013G EN LA LOCALIDAD DE MIXISTLÁN DE LA REFORMA MUNICIPIO DE MIXISTLÁN DE LA REFORMA	OAX240402514432	Mazatlán Villa de Flores	La Toma	1008-FAM IEM5Y5	26,547.76	26,547.76	26,547.76	26,547.76	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 014 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0014F EN LA LOCALIDAD DE PASO ANCHO MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ LOXICHA	OAX240402514442	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	1008-FAM IEM5Y5	26,174.24	26,174.24	26,174.24	26,174.24	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 015 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0015E EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO	OAX240402514449	San Bartolomé Loxicha	Paso Ancho	1008-FAM IEM5Y5	26,626.64	26,626.64	26,626.64	26,626.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 016 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0016D EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATIL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	OAX240402514460	San José Tenango	Agua Colorada	1008-FAM IEM5Y5	26,014.16	26,014.16	26,014.16	26,014.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 017 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0017C EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	OAX240402514464	San Juan Guichicovil	El Zacatil	1008-FAM IEM5Y5	25,678.92	25,678.92	25,678.92	25,678.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 018 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0018B EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAE MUNICIPIO DE SAN JUAN YAE	OAX240402514470	San Juan Guichicovil	Plan de San Luis	1008-FAM IEM5Y5	26,726.40	26,726.40	26,726.40	26,726.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 019 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0019A EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLÁN	OAX240402514475	San Juan Yae	San Juan Yae	1008-FAM IEM5Y5	27,852.76	27,852.76	27,852.76	27,852.76	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 020 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0020Q EN LA LOCALIDAD DE LAS CONCHAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA	OAX240402514477	San Miguel Amatitlán	San Lorenzo Vista Hermosa	1008-FAM IEM5Y5	26,424.80	26,424.80	26,424.80	26,424.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 021 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0021P EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTÍN QUIECHAPA MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTÍN QUIECHAPA	OAX240402514486	San Miguel Chimalapa	Las Conchas	1008-FAM IEM5Y5	26,961.88	26,961.88	26,961.88	26,961.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 022 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0022O EN LA LOCALIDAD DE LOS CORAZONES MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	OAX240402514490	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	1008-FAM IEM5Y5	26,255.44	26,255.44	26,255.44	26,255.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 023 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0023N EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RÍO MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILÁ	OAX240402514515	San Pedro Tapanatepec	Los Corazones	1008-FAM IEM5Y5	24,449.32	24,449.32	24,449.32	24,449.32	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 024 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0024M EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CIENEGUILLA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN	OAX240402514523	San Pedro Teutila	Santo Domingo del Río	1008-FAM IEM5Y5	26,916.64	26,916.64	26,916.64	26,916.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 025 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0025L EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS DEL MONTE MUNICIPIO DE SANTA INÉS DEL MONTE	OAX240402514525	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	1008-FAM IEM5Y5	26,499.04	26,499.04	26,499.04	26,499.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 026 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0026K EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC	OAX240402514533	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1008-FAM IEM5Y5	27,048.88	27,048.88	27,048.88	27,048.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 027 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0027J EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC	OAX240402514540	Santa María Ecatepec	Santa María Zapotitlán	1008-FAM IEM5Y5	26,393.48	26,393.48	26,393.48	26,393.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 028 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0028I EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO	OAX240402514573	Santa María Jacatepec	Cerro Concha	1008-FAM IEM5Y5	27,621.92	27,621.92	27,621.92	27,621.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 029 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0029H EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YOLOTEPEC	OAX240402514576	Santa María Teopoxco	Villa Nueva	1008-FAM IEM5Y5	26,941.00	26,941.00	26,941.00	26,941.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 030 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0030X EN LA LOCALIDAD DE SANTA ERUZ THUXIUTE MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC	OAX240402514602	Santa María Yolotepec	Santa María Yolotepec	1008-FAM IEM5Y5	26,528.04	26,528.04	26,528.04	26,528.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 031 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0031W EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE LAGUILLO MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICHA	OAX240402514610	Santiago Tetepec	Santa Cruz Thuxiute	1008-FAM IEM5Y5	26,081.44	26,081.44	26,081.44	26,081.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 032 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0032V EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE ÁMOLAR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	OAX240402514620	Santiago Xanicha	San Felipe Laguillo	1008-FAM IEM5Y5	26,673.04	26,673.04	26,673.04	26,673.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 033 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0033U EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC	OAX240402514627	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Ámolar	1008-FAM IEM5Y5	27,086.00	27,086.00	27,086.00	27,086.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 034 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0034T EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL RÍO MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	OAX240402514638	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	1008-FAM IEM5Y5	25,677.76	25,677.76	25,677.76	25,677.76	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 035 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0035S EN LA LOCALIDAD DE SITIO DEL PALMAR MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN	OAX240402514644	Tlacolula de Matamoros	San Luis del Río	1008-FAM IEM5Y5	26,390.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 036 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0036R EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUUILTEPEC	OAX240402514651	San Luis Amatitlán	Sitio del Palmar	1008-FAM IEM5Y5	26,164.96	26,164.96	26,164.96	26,164.96	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 037 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0037Q EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BAMBÁ Y GARRAPATERO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX240402514670	Santa María TlahuUILtepec	Flores	1008-FAM IEM5Y5	25,874.86	25,874.86	25,874.86	25,874.86	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 038 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0038P EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	OAX240402514679	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Bamba y Garrapatero	1008-FAM IEM5Y5	26,714.80	26,714.80	26,714.80	26,714.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 039 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0039O EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DE AVENDAÑO	OAX240402514696	Santiago Pinotepa	Mancuernas	1008-FAM IEM5Y5	26,711.32	26,711.32	26,711.32	26,711.32	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 040 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0040D EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	OAX240402514699	Matias Romero	La Victoria	1008-FAM IEM5Y5	27,070.92	27,070.92	27,070.92	27,070.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 041 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0041C EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	OAX240402514700	Santiago Amoltepec	Santa Cruz Bamba y Garrapatero	1008-FAM IEM5Y5	26,499.04	26,499.04	26,499.04	26,499.04	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 042 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0042B EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YOSSOCUTA MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN	OAX240402514711	San Carlos Yautepec	Santa María Candelaria	1008-FAM IEM5Y5	26,659.12	26,659.12	26,659.12	26,659.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 043 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0043A EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PERASCO MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PERASCO	OAX240402514718	Heredia Ciudad de Huajuapán de León	San Francisco Yossocuta	1008-FAM IEM5Y5	25,868.00	25,868.00	25,868.00	25,868.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 044 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0044Z EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA RAYÓN MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	OAX240402514727	San José del Perasco	San José del Perasco	1008-FAM IEM5Y5	25,557.12	25,557.12	25,557.12	25,557.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 045 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0045Z EN LA LOCALIDAD DE EL JICARAL MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES	OAX240402514732	Santiago Tamazola	Santa Ana Rayón	1008-FAM IEM5Y5	26,240.36	26,240.36	26,240.36	26,240.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 046 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0046Y EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAUTLA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIHUAPAN	OAX240402514856	Coicoyan de las Flores	El Jicaral	1008-FAM IEM5Y5	27,744.88	27,744.88	27,744.88	27,744.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 047 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0047X EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA ROSA MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ	OAX240402514872	San Pedro Sochiapam	San Juan Zautla	1008-FAM IEM5Y5	26,630.12	26,630.12	26,630.12	26,630.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 048 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0048W EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEXCATITLÁN	OAX240402514883	Huautla de Jiménez	Agua de la Rosa	1008-FAM IEM5Y5	28,179.88	28,179.88	28,179.88	28,179.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 049 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0049V EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA	OAX240402514886	Santa María Texcatitlán	Santa María Texcatitlán	1008-FAM IEM5Y5	24,853.00	24,853.00	24,853.00	24,853.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 050 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0050K EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE	OAX240402514894	Santa María Tonameca	Cerro Gordo	1008-FAM IEM5Y5	27,041.92	27,041.92	27,041.92	27,041.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 051 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0051J EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL JORDAN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX240402514916	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	1008-FAM IEM5Y5	25,952.68	25,952.68	25,952.68	25,952.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 052 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0052I EN LA LOCALIDAD DE GUVISVIA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PETAPA	OAX240402514930	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Jordan	1008-FAM IEM5Y5	26,390.00	26,390.00	26,390.00	26,390.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 053 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETK0053H EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX240402514943	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1008-FAM IEM5Y5	26,113.92	26,113.92	26,113.92	26,113.92	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 055 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402514950	Santo Domingo Tehuantepec	Santa María Nativilitas Coatlán	1008-FAM IEMSys	26,159.16	26,159.16	26,159.16	26,159.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 056 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402514978	Santa María Guianagatl	Lachiguré	1008-FAM IEMSys	26,199.76	26,199.76	26,199.76	26,199.76	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 057 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402514984	Santo Domingo Tonala	San Andrés Sabinillo	1008-FAM IEMSys	26,659.12	26,659.12	26,659.12	26,659.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 058 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402515914	San Miguel Amatlán	Santo Domingo Yolotepec	1008-FAM IEMSys	27,569.72	27,569.72	27,569.72	27,569.72	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 059 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402515927	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1008-FAM IEMSys	24,646.52	24,646.52	24,646.52	24,646.52	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 060 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402515936	San Lucas Ojitlán	Macín Grande	1008-FAM IEMSys	26,970.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 061 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402515944	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1008-FAM IEMSys	26,420.00	26,417.84	26,417.84	26,417.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 062 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402515972	San Miguel Soyaltepec	Isla de Mázaga	1008-FAM IEMSys	26,047.00	26,043.16	26,043.16	26,043.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 063 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402515979	Ixtlán de Juárez	Santa Cruz Yagavilla	1008-FAM IEMSys	25,226.00	25,221.88	25,221.88	25,221.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 064 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402515986	Santiago Camotlán	San Francisco Yovego	1008-FAM IEMSys	27,133.00	27,106.88	27,106.88	27,106.88	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 065 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402515995	San Miguel Quetzaltepec	Chunabán	1008-FAM IEMSys	26,703.20	26,703.20	26,703.20	26,703.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 066 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516002	Asunción Tlacoalutla	Asunción Tlacoalutla	1008-FAM IEMSys	25,988.00	25,984.00	25,984.00	25,984.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 067 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516005	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Bramaderos	1008-FAM IEMSys	26,298.36	26,298.36	26,298.36	26,298.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 068 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516012	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	1008-FAM IEMSys	24,419.00	24,415.68	24,415.68	24,415.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 069 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516018	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	1008-FAM IEMSys	27,355.12	27,355.12	27,355.12	27,355.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 070 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516059	San Carlos Yautepec	Santo Tomás Quieri	1008-FAM IEMSys	26,895.44	26,895.44	26,895.44	26,895.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 071 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516065	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1008-FAM IEMSys	26,028.08	26,028.08	26,028.08	26,028.08	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 072 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516071	Magdalena Mixtepec	Santa Catalina	1008-FAM IEMSys	26,697.40	26,697.40	26,697.40	26,697.40	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 073 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516074	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	1008-FAM IEMSys	26,714.80	26,714.80	26,714.80	26,714.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 074 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516084	Santiago Ixcuintepec	Santiago Ixcuintepec	1008-FAM IEMSys	24,242.84	24,242.84	24,242.84	24,242.84	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 075 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516089	Chalcatongo de Hidalgo	Chapultepec	1008-FAM IEMSys	25,496.80	25,496.80	25,496.80	25,496.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 076 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516101	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1008-FAM IEMSys	23,954.00	23,954.00	23,954.00	23,954.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 077 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516107	Guevea de Humboldt	Xadani	1008-FAM IEMSys	26,153.36	26,153.36	26,153.36	26,153.36	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 078 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516117	Heroica Villa Terzotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucuquimi de Ocampo	1008-FAM IEMSys	25,958.48	25,958.48	25,958.48	25,958.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 079 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516123	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	1008-FAM IEMSys	24,499.20	24,499.20	24,499.20	24,499.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 080 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516242	Huautla de Jiménez	Río Santiago	1008-FAM IEMSys	26,659.12	26,659.12	26,659.12	26,659.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 081 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516252	Huautla de Jiménez	Santa Catarina Buenavista	1008-FAM IEMSys	27,797.08	27,797.08	27,797.08	27,797.08	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 082 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516260	Santa María Jalapa del Marqués	Llano Veria	1008-FAM IEMSys	24,499.20	24,499.20	24,499.20	24,499.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 083 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516267	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepéc	1008-FAM IEMSys	26,747.28	26,747.28	26,747.28	26,747.28	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 084 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516279	San Agustín Etla	San Agustín Etla	1008-FAM IEMSys	26,659.12	26,659.12	26,659.12	26,659.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 085 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516290	San Carlos Yautepec	Santiago Lachivía	1008-FAM IEMSys	26,835.44	26,835.44	26,835.44	26,835.44	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 086 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516298	San Carlos Yautepec	Santiago Lachivía	1008-FAM IEMSys	27,318.00	27,318.00	27,318.00	27,318.00	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 087 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516303	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	1008-FAM IEMSys	24,074.64	24,074.64	24,074.64	24,074.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 088 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516312	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1008-FAM IEMSys	26,519.92	26,519.92	26,519.92	26,519.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 089 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516317	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor	1008-FAM IEMSys	26,819.20	26,819.20	26,819.20	26,819.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 090 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516319	San Pedro Ixtayutlán	Yutandayvo	1008-FAM IEMSys	26,772.80	26,772.80	26,772.80	26,772.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 091 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516339	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	1008-FAM IEMSys	25,717.20	25,717.20	25,717.20	25,717.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 092 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516378	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1008-FAM IEMSys	14,555.68	14,555.68	14,555.68	14,555.68	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 093 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516390	Santa María Chilchotla	San Francisco	1008-FAM IEMSys	27,041.92	27,041.92	27,041.92	27,041.92	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 094 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516397	Santiago Amoltepec	El Mamey	1008-FAM IEMSys	25,854.08	25,854.08	25,854.08	25,854.08	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 095 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516405	Santiago Atitlán	Estancia de Morelos	1008-FAM IEMSys	26,714.80	26,714.80	26,714.80	26,714.80	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 096 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516414	Santiago Ixtayutlán	Villa Nueva	1008-FAM IEMSys	27,119.64	27,119.64	27,119.64	27,119.64	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 097 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516424	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	1008-FAM IEMSys	26,894.60	26,894.60	26,894.60	26,894.60	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 098 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516431	Villa Diaz Ordaz	San Miguel del Valle	1008-FAM IEMSys	106,931.12	106,931.12	106,931.12	106,931.12	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 099 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516443	Yogana	Yogana	1008-FAM IEMSys	26,681.16	26,681.16	26,681.16	26,681.16	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 100 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516450	Villa de Tebutepéc	La Luz	1008-FAM IEMSys	27,350.48	27,350.48	27,350.48	27,350.48	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 101 CON CLAVE ESCOLAR:	OAX240402516455	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Vergel	1008-FAM IEMSys	26,529.20	26,529.20	26,529.20	26,529.20	100.00%	100.00%
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA COL. FORESTAL - 428415	OAX240402482044	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	1004-FAIS Municipal	587,245.17	587,245.17	587,245.17	587,245.17	100.00%	100.00%
ESCUELA NORMAL RURAL VANGUARDIA (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO)										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CREACION DEL SISTEMA SIG DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	OAX240502547677	Villa de Tamazulápam del Progreso	Villa de Tamazulápam del Progreso	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	1,287,080.00	1,287,080.00	1,287,080.00	1,287,080.00	100.00%	100.00%
ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CREACION DEL SISTEMA SIG DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, LOCALIDAD: OAXACA DE JUAREZ	OAX240402513639	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	U001-Programa de Devolución de Derechos	3,564,561.63	3,564,561.63	3,564,561.63	3,564,561.63	100.00%	100.00%
GIMNASIO AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA	OAX240402513618	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	U001-Programa de Devolución de Derechos	4,785,313.37	4,785,313.37	4,785,313.37	4,785,313.37	100.00%	100.00%
IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE ESCOLAR: 200502855, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA XADANI, MUNICIPIO SANTA MARÍA XADANI CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL	OAX240402513858	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	1008-FAM IEM5yS	6,473,227.00	6,473,227.00	6,473,227.00	6,473,227.00	100.00%	100.00%
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE OAXACA LAKOPA	OAX240502536530	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1007-FAM IEB	669,000.00	669,000.00	669,000.00	669,000.00	100.00%	100.00%
IMPLEMENTACION DE LA RED DEL POZO PROFUNDO, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO,IMPLEMENTACION PARA 3 SISTEMAS DE RIEGO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITATILCO	OAX240302440834	Santiago Laxosa	Santiago Laxosa	1005-FORTAMUN	305,829.85	305,829.85	305,829.85	305,829.85	100.00%	100.00%
INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO FOTOVOLTAICO PANELES SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA. - 436672	OAX240402512975	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1008-FAM IEM5yS	4,095,682.38	4,095,682.38	4,095,682.38	4,095,682.38	100.00%	100.00%
INSTALACION DE UNA ANTENA PARA LA SENAL DE APARATOS MOVILES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA	OAX240402485832	Santa María Xanagati	La Cañada Chyotepec	1004-FAIS Municipal	197,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
INSTALACION DEL ARCO TECHO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA DE LA ESCUELA NORMAL RURAL VANGUARDIA	OAX240302444033	Santiago Matatlán	San Pablo Guilla	1005-FORTAMUN	1,184,452.68	1,184,452.68	1,184,452.68	1,184,452.68	100.00%	100.00%
LIMPIEZA DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD - 448067	OAX240502547171	Villa de Tamazulápam del Progreso	Villa de Tamazulápam del Progreso	1008-FAM IEM5yS	2,499,960.73	2,499,960.73	2,499,960.73	2,499,960.73	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS SANTIAGO DEL RIO. LOS SILVA, SANTIAGO DEL RIO, SAN FRANCISCO HIGOS, SANTIAGO DEL RIO. UM SAN MIGUEL AGUACATES Y SANTIAGO DEL RIO. SILACAYOPAMA, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 64373	OAX240402492358	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	1004-FAIS Municipal	2,417,815.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN DIVERSAS AGENCIAS MUNICIPALES Y DE POLICIA - 450919	OAX240202365984	Santiago del Río	Santiago del Río	1004-FAIS Municipal	335,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE IDIOMAS - SEDE BURGEO OAXACA	OAX240402494096	Heroica Ciudad de Hualjuapán de León	Heroica Ciudad de Hualjuapán de León	1004-FAIS Municipal	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE IDIOMAS - SEDE TEHUANTEPEC	OAX240502547178	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	103,583.20	103,583.20	103,583.20	103,583.20	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A LA OLLA COLECTOR DE AGUA PLUVIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA CHILAITA - 454104	OAX240402515778	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1008-FAM IEM5yS	498,416.80	498,416.80	498,416.80	498,416.80	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A LA OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL UBICADO EN LA LOCALIDAD RANCHO MORENO - 449194	OAX240402495567	Ocotlán de Morelos	La Chililla	1004-FAIS Municipal	149,589.84	149,589.84	149,589.84	149,589.84	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 421280	OAX240402487383	Ocotlán de Morelos	El Moreno (Rancho)	1004-FAIS Municipal	1,987,158.38	1,987,158.38	1,987,158.38	1,987,158.38	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC. (PRIMERA ETAPA)	OAX240402492326	Tecotlán del Valle	Tecotlán del Valle	1004-FAIS Municipal	42,908.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN. (PRIMERA ETAPA)	OAX240402515754	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	1008-FAM IEM5yS	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TOTOLAPAM - 344588	OAX240402515745	Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	1008-FAM IEM5yS	2,834,638.21	1,834,638.21	1,834,638.21	1,834,638.21	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 427623	OAX240402466801	San Pedro Totolápam	San Pedro Totolápam	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	914,387.14	914,387.14	914,387.14	914,387.14	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS DE TERRACERIA DIVISION ORIENTE, CAMINO NACIONAL DE LA VIRGEN - 426288	OAX240402481611	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1008-FAIS Municipal	220,954.48	220,954.48	220,954.48	220,954.48	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A POZOS DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA RUBIA - 345383	OAX240402480873	San Pedro Tlida	San Pedro Tlida	1004-FAIS Municipal	1,193,272.05	1,193,272.05	1,193,272.05	1,193,272.05	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A VARIAS CALLES Y CAMINOS COSECHEROS DE LA POBLACION	OAX240402467060	San José Chiltepec	Peña Rubia	1004-FAIS Municipal	343,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO A VARIOS CAMINOS DE TERRACERIA - 267426	OAX240402514252	San Martín Tlaxiacle	Loma del Carmen	1005-FORTAMUN	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,773.40	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAULICO EN CIUDAD UNIVERSITARIA	OAX240302425113	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,181,701.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LOCAL DE E.D. KM 14+700 (TUXTEPEC - PALOMARES) - AVOTZINTPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 44+500, SUBTYRAMO DEL KM 10+000 AL KM 16+400, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC	OAX240502513452	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAM IEM5yS	1,835,325.00	1,849,702.07	1,849,702.07	1,849,702.07	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LOCAL LOMA BONITA - MIXTAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+400, EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA	OAX240502545580	Santa María Jacatepec	La Iguja de Santa María Jacatepec	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	14,875,018.48	14,874,517.99	14,874,517.99	14,874,517.99	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA DE LA ESCUELA NORMAL RURAL VANGUARDIA	OAX240502545586	Loma Bonita	Mixtán	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	4,999,343.76	4,999,343.36	4,999,343.36	4,999,343.36	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE ARROYOS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	OAX240502547881	Villa de Tamazulápam del Progreso	Villa de Tamazulápam del Progreso	1008-FAM IEM5yS	295,206.66	295,091.61	295,091.61	295,091.61	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR VICENTE GUERRERO - 374962	OAX240402514945	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1005-FORTAMUN	352,727.10	352,727.10	352,727.10	352,727.10	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPRO143H EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETILA - 384479	OAX240302419927	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	1004-FAIS Municipal	54,596.17	54,596.17	54,596.17	54,596.17	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA LUZ, CLAVE VERNE D P R CERO SIETE UNO SEIS E EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 113651	OAX240402460136	Seri Juan Guichicovi	Estación Serahie	1004-FAIS Municipal	664,030.40	664,030.40	664,030.40	664,030.40	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CALLE 2, FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO - 330927	OAX240402463446	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	366,751.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CALLE 19 NTE. COL AVIACION - 167865	OAX240302418671	San Juan Guichicovi	Río Pachilife	1004-FAIS Municipal	510,055.74	510,055.74	510,055.74	510,055.74	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CALLE 6A OTE. COL EL RASTRO - 310652	OAX240302438578	Santiago Pinotepa Nacional	San Isidro	1004-FAIS Municipal	888,249.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO Y BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL CALLE DE ACCESO A SAN ISIDRO - 118110	OAX240302390453	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,439,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ACCION 1, PLAYA BANCO DE ORO, MARIANO MATAMOROS, EL AÑIL, LA NORIA MININDACA. - 75082	OAX240402517270	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1005-FORTAMUN	599,974.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ACCION 2, CORRALERO Y EL CIRUELO. - 75878	OAX240302393307	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,470,263.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ACCION 6, CALLES DE LA COLONIA 5 DE MAYO, MIRADOR Y LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS - 460684	OAX240302438490	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	453,076.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ACCION 7, CALLES DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	OAX240202383495	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	2,307,409.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ACCION 8, CALLES DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	OAX240402508360	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	660,255.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ACCION 9, CALLES DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	OAX240402517270	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1005-FORTAMUN	599,974.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ACCION 1, PLAYA BANCO DE ORO, MARIANO MATAMOROS, EL AÑIL, LA NORIA MININDACA. - 75082	OAX240202369076	Santiago Pinotepa Nacional	La Noria y Minindaca	1004-FAIS Municipal	861,191.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. ACCION 3, EL CARRIZO - 330803	OAX240202369377	Santiago Pinotepa Nacional	Los Guamilés	1004-FAIS Municipal	835,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS EN EL CASCO URBANO Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. ACCION 4, CRUZ DEL ITACUÁN, PIE DEL CERRO, LO DE RIAÑO - 331151	OAX240302438541	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	1004-FAIS Municipal	917,913.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO - 330259	OAX240302438633	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itacuán	1004-FAIS Municipal	737,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO A BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA DEL TRAMO 0 000 AL 2 500 - 324143	OAX240302438367	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1004-FAIS Municipal	490,249.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO A SANTA ANA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA - 317598	OAX240302438942	San Miguel Achiutla	Barrio Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,395,040.10	1,395,040.10	1,395,040.10	1,395,040.10	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL MANIHATTEPEC - 421366	OAX240302438518	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAIS Municipal	3,001,129.31	8,001,129.31	3,001,129.31	8,001,129.31	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TUALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC - 448387	OAX240402496499	Villa de Santiago Chazumba	San Juan Nochiatlán	1004-FAIS Municipal	145,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO DONAJI A JOSÉ MARÍA MORELOS - 378894	OAX240402492558	San Pablo Tlaltepec	San Pablo Tlaltepec	1004-FAIS Municipal	370,287.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO Ocotal a El Zacatal - 243745	OAX240402461575	San Juan Gulchicovi	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	743,858.19	743,858.19	743,858.19	743,858.19	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO Ocotal a El Zacatal - 243745	OAX240402462520	San Juan Gulchicovi	The Real	1004-FAIS Municipal	415,003.11	415,003.11	415,003.11	415,003.11	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO RIO GUASAMANDO A ARROYO CUCHARA - 447754	OAX240302421867	San Juan Gulchicovi	El Zacatal	1004-FAIS Municipal	1,048,018.77	1,048,018.77	1,048,018.77	1,048,018.77	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO SAN JUAN GULCHICOVI A OCOTAL - 438243	OAX240402492238	San Juan Gulchicovi	Río de Guasamando	1004-FAIS Municipal	626,188.47	626,188.47	626,188.47	626,188.47	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO A TLACOTEPEC LAGUNAS - 315179	OAX240402486772	San Juan Gulchicovi	Ocotal	1004-FAIS Municipal	287,796.00	287,796.00	287,796.00	287,796.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO AL CRUCERO CON SAN JUAN IHUALTEPEC - 65156	OAX240302435048	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE NÚCLEO RURAL SANTA ISABEL CAJONOS A SAN PEDRO TEPINAPA - 442029	OAX240202366190	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	1004-FAIS Municipal	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	89.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA ANA TLAPACOYÁN A ATQUEZCO DE ALDAMA - 455819	OAX240402488971	San Juan Petlapa	Santa Isabel Cajonos	1004-FAIS Municipal	503,888.66	503,888.66	503,888.66	503,888.66	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA ANA TLAPACOYÁN A AYQUEZCO DE ALDAMA - 455819	OAX240402496626	Santa Ana Tlapacoyán	Santa Ana Tlapacoyán	1004-FAIS Municipal	556,929.10	556,929.10	556,929.10	556,929.10	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA ANA TLAPACOYÁN A LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 456093	OAX240402496705	Santa Ana Tlapacoyán	Santa Ana Tlapacoyán	1004-FAIS Municipal	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 000 AL KM 5 000 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS ZARACHE, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ZARACHE - 431830	OAX2402483994	San Andrés Zaráche	San Andrés Zaráche	1004-FAIS Municipal	1,475,692.80	1,475,692.80	1,475,692.80	1,475,692.80	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DESDE EL ENTRENQUE DE LA CARRETERA HUAJOLOTITLÁN A EL ZAPOTE EN EL KM 1 800, TRAMO SAN JOSÉ A GUADALUPE DE CADERNAS, DEL KM 0 000 AL KM 5 650 - 418999	OAX240402495494	Santiago Huajolotitlán	San José	1004-FAIS Municipal	741,776.00	741,776.00	741,776.00	741,776.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO E.C. CARRETERA 200 ACAPULCO SALINA CRUZ SANTA MARÍA CORTIJO DEL KM 0 000 AL KM 4 500 Y RAMAL A RIO DE CORTIJO DEL KM 0 000 AL KM 3 100 TRAMOS PARCIALES - 460532	OAX240402508832	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	1004-FAIS Municipal	1,215,599.99	1,215,599.99	1,215,599.99	1,215,599.99	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EL CERRO Y RAMALES - 66734	OAX240202367251	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	480,152.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL PARAJE LOMA DEL CUERVO, ZAPOTAL Y LA SOLEDAD - 349871	OAX240402468427	Asunción Nochiatlán	Asunción Nochiatlán	1004-FAIS Municipal	893,886.00	893,886.00	893,886.00	893,886.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE CALALTEPEC MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALCO - 283257	OAX240302428064	Santos Reyes Papalco	Calaltepec	1004-FAIS Municipal	1,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA COLONIA ARBOLEDA Y CRUZ VERDE - 364027	OAX240402457628	Asunción Nochiatlán	Asunción Nochiatlán	1004-FAIS Municipal	890,450.00	890,450.00	890,450.00	890,450.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE TRIUNFO HUMBEO A UNION HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425298	OAX240402480242	San José Tenango	Cerro Triunfo	1004-FAIS Municipal	11,079,390.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COLORADO GRANDE - 428598	OAX240402482152	San Miguel del Puerto	Colorado Grande	1004-FAIS Municipal	2,138,889.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SILCAYOAPILLA - 298908	OAX240302431571	San Jerónimo Silcayoapilla	San Jerónimo Silcayoapilla	1004-FAIS Municipal	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUILITONGO - 349146	OAX240402468417	Asunción Nochiatlán	San Pedro Quilitongo	1004-FAIS Municipal	471,700.00	471,700.00	471,700.00	471,700.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS - 330295	OAX240302438380	Zapotitlán Lagunas	Santa Cruz Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD EL JOO EL RINCÓN - 37794	OAX240402464649	San Vicente Laxiaco	El Joo el Rincón	1004-FAIS Municipal	1,600,306.89	1,600,306.89	1,600,306.89	1,600,306.89	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS CALLES RIO ZOGCHOCH, FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA, Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAN - 458698	OAX240402497753	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	1004-FAIS Municipal	104,648.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COLONIA JUAREZ DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000 - 327002	OAX240302437537	San Mateo del Mar	Colonia Juárez	1004-FAIS Municipal	5,400,265.24	5,400,265.24	5,400,265.24	5,400,265.24	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO HACIA LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE OVA Y OCA - 241026	OAX240402494981	Villa de Tepezapalta	Ova y Oca	1004-FAIS Municipal	262,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO LA QUEBRADORA Y RAMALES - 61100	OAX240202365087	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	409,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO LA RAYA MARIA LUISA, EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 49741	OAX240202361853	Santa María Chilchotla	La Raya	1004-FAIS Municipal	1,862,404.97	1,862,404.97	1,862,404.97	1,862,404.97	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL - 373065	OAX240402459435	Santa Cruz Nunobato	Adolfo López Mateos	1004-FAIS Municipal	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 100, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 326951	OAX240302437522	San Mateo del Mar	Barrio Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,294,824.22	1,294,824.22	1,294,824.22	1,294,824.22	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE HOJAS - 385130	OAX240402463729	Santiago Ntepec	Laguna de Hojas	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS PERAS - 458877	OAX240402492968	San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	390,367.18	390,367.18	390,367.18	390,367.18	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA NEVERIA A SAN PABLO CUATRO VENADOS - 175666	OAX240202395541	San Pablo Cuatro Venados	La Neveria	1004-FAIS Municipal	561,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA REFORMA A EL NÚCLEO RURAL LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0 AL 000 AL KM 9 AL 000 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 292954	OAX240302430164	La Reforma	La Nueva Esperanza	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN JUAN MIXTEPEC A CABAYUA - 454018	OAX240402485538	San Juan Mixtepec-Dto. Oax	Cabayua	1004-FAIS Municipal	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM 0 000 AL 7 000 - 425961	OAX240402480704	Santa Lucía Mihuatlán	La Chinilla	1004-FAIS Municipal	705,556.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0 000 AL KM. 11 300.00 EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES - 449827	OAX240402492462	Chahuites	Chahuites	1004-FAIS Municipal	2,653,597.62	2,653,597.62	2,653,597.62	2,653,597.62	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE YUCUNDIVI - 192381	OAX240302413719	San Sebastián Tecomatlánhuac	Yucundivi	1004-FAIS Municipal	493,620.98	493,620.98	493,620.98	493,620.98	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE A TIERRAS DE LABOR EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO COATLÁN. - 455174	OAX240402496203	Mihuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,699,983.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN LORENZO ALBARRADAS-SANTA ANA DEL RIO DEL KM 0-000 AL KM 4-000	OAX240402514643	San Lorenzo Albarradas	Santa Ana del Río	1005-FORTAMUH	743,063.00	743,063.00	743,063.00	743,063.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC - 454257										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURALES QUE CONDUCEN A LAS LOCALIDADES DE CHINON - 458924	OAX240402495669	San Juan Mixtepec -Oto-08	Verba Buena	1004-FAIS Municipal	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BRAMADEROS - 367165	OAX240402497839	San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	2,098,684.63	2,098,684.63	2,098,684.63	2,098,684.63	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA RAYA - 432229	OAX240402458133	San Nicolás	Bramaderos San Nicolás	1004-FAIS Municipal	146,852.39	146,852.39	146,852.39	146,852.39	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS RAJCHERAS DE LA COLOMIA CUAUHTEMOC - 403357	OAX240402484191	Zimatlán de Álvarez	La Raya	1004-FAIS Municipal	1,162,883.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ GUELATOVA DE DÍAZ - 439954	OAX240402471429	Matías Romero	Cuauhtemoc	1004-FAIS Municipal	629,045.96	629,045.96	629,045.96	629,045.96	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA LA MONTANA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVÍCIA - 443313	OAX240402487773	Zimatlán de Álvarez	San José Guelatová de Díaz	1004-FAIS Municipal	877,181.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO EL TIJUDO EN LA PRIMERA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 413911	OAX240402489684	Santa María Petapa	Gulvisia	1004-FAIS Municipal	923,749.75	923,749.75	923,749.75	923,749.75	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS - 297086	OAX240402490539	San Juan Guichico	Estación Sarabia	1004-FAIS Municipal	195,868.85	195,868.85	195,868.85	195,868.85	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAPICHE - 455607	OAX2404024931202	San Nicolás	San Nicolás	1004-FAIS Municipal	214,323.32	203,165.38	203,165.38	203,165.38	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ARROYO CHOAPAM, CERRO FLORES - 395882	OAX240402468262	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1004-FAIS Municipal	234,699.98	234,699.98	234,699.98	234,699.98	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ARROYO CHOAPAM, JOYA MANANTIAL - 394775	OAX240402467783	San José Chiltepec	Cerro Flores	1004-FAIS Municipal	674,998.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO EL FORTIN, ARROYO EL FRÍO - 394796	OAX240402467757	San José Chiltepec	Arroyo Choapam	1004-FAIS Municipal	690,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO PLAN DEL CHOLE GUADALUPE DEL TAMBOR EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL TAMBOR - 31766	OAX240202356608	Santiago Teatepec	Guadalupe del Tambor	1004-FAIS Municipal	965,115.89	965,115.89	965,115.89	965,115.89	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC NEJAPA PRIMERA ETAPA - 424068	OAX240402479925	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	1004-FAIS Municipal	1,253,704.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTIAGO HUACULLÁ, LA ROSA, SANTIAGO CAMOTLAN - 351882	OAX240402469394	Asunción Nochistlán	Santiago Camotlán	1004-FAIS Municipal	893,886.00	893,886.00	893,886.00	893,886.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO TETEPEC LA CUMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 31707	OAX240202356573	Santiago Teatepec	La Cumbre	1004-FAIS Municipal	1,578,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO YOSOTIKO EN SANTA CRUZ NUNDACO - 370212	OAX240402458718	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	1004-FAIS Municipal	373,860.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE CLEMENCIA EL MIRADOR, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 50703	OAX240202362036	Santa María Chilchotla	Clemencia	1004-FAIS Municipal	2,220,648.83	2,220,648.83	2,220,648.83	2,220,648.83	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 50936	OAX240202362106	Santa María Chilchotla	El Mirador	1004-FAIS Municipal	5,634,299.95	5,634,299.95	5,634,299.95	5,634,299.95	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD MONTE DE LOS OLIVOS, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 286372	OAX240302428806	Santa María Chilchotla	Monte de los Olivos	1004-FAIS Municipal	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS - 203189	OAX240402466733	Santa María Chilchotla	La Trinidad	1004-FAIS Municipal	534,728.23	534,728.23	534,728.23	534,728.23	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN SAN JUAN TEPOSICOLULA - 279918	OAX240402471336	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,296,445.85	1,296,445.85	1,296,445.85	1,296,445.85	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ZAPOTITLAN LAGUNAS A SAN PEDRO CUAKOXOCATLA - 92445	OAX240302427398	San Juan Tepeoscolula	San Juan Tepeoscolula	1004-FAIS Municipal	297,224.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS A LAS COMUNIDADES DE LOMA LIMÓN, PIEDRA HUECA, MIRALEÓN, SULFATO, EL PERDIZ, RIO CULEBRA, VIOLETA, SAN CRISTOBAL BAJO, SAN CRISTOBAL ALTO, BUENA VISTA, GAVILAN, OJO VENADO, CAÑADA DE MINAS, EL NARANJO, BARRIO PANTEÓN Y GUION - 204740	OAX240302374683	Zapotitlán Lagunas	San Pedro Cuakoxocatlá	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS A SAN ANDRES TEPELAPA - 330451	OAX240302415176	San Mateo Piñas	San Mateo Piñas	1004-FAIS Municipal	802,160.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 409318	OAX240302418429	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL PARAJE LLANO LA MAJADA - 293777	OAX240402491504	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	438,069.96	438,069.96	438,069.96	438,069.96	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE SAN AGUSTÍN MONTELOBOS - 207134	OAX240302430370	San Miguel el Grande	Llano la Majada	1004-FAIS Municipal	769,323.18	769,323.18	769,323.18	769,323.18	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS KADANI - 298476	OAX240302415554	Santa María Chichapam	Montelobos	1004-FAIS Municipal	450,000.18	450,000.18	450,000.18	450,000.18	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN GRANDE DEL KM 0 DOO AL KM 10 DOO - 167850	OAX2403024931465	San Miguel del Puerto	La Blas Kadani	1004-FAIS Municipal	2,357,509.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - 433334	OAX240202393240	San Miguel del Puerto	Rincón Grande	1004-FAIS Municipal	3,989,821.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 453353	OAX240402484736	San Juan Evangelista	San Juan Evangelista	1004-FAIS Municipal	456,343.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TIALTEPEC - 447830	OAX240402495939	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	1004-FAIS Municipal	472,417.77	472,417.77	472,417.77	472,417.77	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA IPALAPA - 221633	OAX240402491970	San Pablo Tlaltepéc	San Pablo Tlaltepéc	1004-FAIS Municipal	1,501,252.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 462988	OAX240302417945	Santa María Ipalapa	Santa María Ipalapa	1004-FAIS Municipal	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO IXCATLAN - 161507	OAX240402508893	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	762,784.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE VICTORIA - 367668	OAX240202391979	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	1,937,456.80	1,937,456.80	1,937,456.80	1,937,456.80	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN SANTIAGO HUAJOLOTITLAN - 417484	OAX240402458258	San Miguel el Grande	Villa de Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,536,753.69	1,536,753.69	1,536,753.69	1,536,753.69	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, CABECERA MUNICIPAL - 366018	OAX240402449331	Santiago Huajolotitlán	El Lirio	1004-FAIS Municipal	462,273.77	462,273.77	462,273.77	462,273.77	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NITTEPEC - 437551	OAX240202392825	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Los Angeles (Colonia)	1004-FAIS Municipal	2,800,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE CONDUCEN A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS - 458951	OAX240402487810	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Rancho Robles (La Majada)	1004-FAIS Municipal	2,470,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE CONDUCEN A LAS LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 446090	OAX240402466417	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	2,662,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO - 346089	OAX240402491248	Nejapa de Madero	Las Animas	1004-FAIS Municipal	1,934,898.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE CONDUCEN A LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONINO EL ALTO - 446090	OAX240402467290	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE CONDUCEN A LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONINO EL ALTO - 446090	OAX240402486430	Santiago Nittepec	Santiago Nittepec	1004-FAIS Municipal	2,887,991.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE CONDUCEN A LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONINO EL ALTO - 446090	OAX240402497900	San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	2,218,139.82	2,218,139.82	2,218,139.82	2,218,139.82	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OCOLOTEPEC - 444638	OAX240402491395	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	1004-FAIS Municipal	424,505.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA AVENIDA YUCHA RANCA Y CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 98286	OAX240402490525	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	2,998,637.64	2,998,637.64	2,998,637.64	2,998,637.64	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 409795	OAX240402376959	San Miguel el Grande	Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	636,410.83	636,410.83	636,410.83	636,410.83	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DICIHOCHO MAS TRES CEROS - 357794	OAX240402491698	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LA CABECERA MUNICIPAL - 288186	OAX240402471605	Santa Cruz Itundujía	La Victoria	1004-FAIS Municipal	794,175.27	794,175.27	794,175.27	794,175.27	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO EL ANONAL SANTA CRUZ ITUNDUJIA, HIDALGO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 28 MAS 000 - 347267	OAX240302429076	San Andrés Cabecera Nueva	Nueva	1004-FAIS Municipal	3,459,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO INDEPENDENCIA SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM 2 AL KM 44 - 72081	OAX240402467663	Santa Cruz Itundujía	El Anonal	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO INDEPENDENCIA, NUEVO ALLENDE DEL KM 0,000 AL KM 8,000 - 164794	OAX240202368172	Santa Cruz Itundujía	Independencia	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO ZARAGOZA SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM 0,000 AL KM 65,000 - 192633	OAX240202392566	Santa Cruz Itundujía	Nuevo Allende	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS - 190433	OAX240302413769	Santa Cruz Itundujía	Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,500,084.95	2,500,084.95	2,500,084.95	2,500,084.95	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS DEL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 303127	OAX240402466050	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	817,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN CIUDAD IXTEPEC - 394178	OAX240302432507	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,755,000.00	1,751,750.87	1,751,750.87	1,751,750.87	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA ESPERANZA - 172306	OAX240402467458	Ciudad Ixtotec	Ciudad Ixtotec	1004-FAIS Municipal	2,942,031.90	2,942,031.90	2,942,031.90	2,942,031.90	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PE - 220617	OAX240202394308	Santiago Pinotepa Nacional	Cerro de la Esperanza	1004-FAIS Municipal	469,929.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA JALIEZA	OAX240302417779	Le Pe	Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA	OAX240402510666	Santo Tomás Jalieza	Santa Cecilia Jalieza	1005-FORTAMUN	104,925.71	104,925.71	104,925.71	104,925.71	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA	OAX240402510648	Santo Tomás Jalieza	Santo Domingo Jalieza	1005-FORTAMUN	211,212.80	211,212.80	211,212.80	211,212.80	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, EL ZAPOTE, LA ESPERANZA, EL TERRERO Y CANADA DEL MARQUES - 339954	OAX240402510629	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	1005-FORTAMUN	483,859.20	483,859.20	483,859.20	483,859.20	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 428873	OAX240402465435	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	1004-FAIS Municipal	523,422.12	523,422.12	523,422.12	523,422.12	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, EL ZAPOTE, LA ESPERANZA, EL TERRERO Y CANADA DEL MARQUES - 339954	OAX240402462295	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	2,073,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CAÑCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE YUTANICANI - 418482	OAX240402495348	Santa María Huazolotitlán	Yutanicani	1004-FAIS Municipal	562,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE CAUSAS DE RIOS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO. (RIO SALADO)	OAX240302445705	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1005-FORTAMUN	1,196,471.28	1,196,471.28	1,196,471.28	1,196,471.28	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO DE OS NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA	OAX240502546580	Cosolapa	Cosolapa	1002-FISSA	489,520.00	489,520.00	489,520.00	489,520.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE CHARCO DE AGUA - 396999	OAX240402468377	Santa María Tonameca	Charco de Agua	1004-FAIS Municipal	1,642,465.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE COSOLTEPEC - 138423	OAX240202387613	Cosoltepec	Cosoltepec	1004-FAIS Municipal	183,800.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICIA SITIO DE LACHIDOBLAS - 189980	OAX240202392425	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Sitio de Lachidoblas	1004-FAIS Municipal	1,149,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ZIMATLÁN - 133574	OAX240202384970	Cienega de Zimatlán	Cienega de Zimatlán	1004-FAIS Municipal	896,935.78	896,935.78	896,935.78	896,935.78	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS POZOS PARA AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ 1A ETAPA - 275696	OAX240302426751	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	839,074.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 94, CLAVE 2005100116 EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ - 360517	OAX240402456964	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	105,598.00	105,598.00	105,598.00	105,598.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA PIEDRA - 115639	OAX240202382633	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	241,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CEO NÚMERO 77 CON CLAVE 20050027H, DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ - 197049	OAX240302414837	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	399,976.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS FISICOS 774645	OAX240302439750	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	1004-FAIS Municipal	51,753.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA SEMIOLEMPICA DE LA ESCUELA NORMAL RURAL VANGUARDIA	OAX240502547186	Villa de Tamazulápam del Progreso	Villa de Tamazulápam del Progreso	1008-FAM IEMSyS	3,076,326.66	3,076,187.66	3,076,187.66	3,076,187.66	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 20DC0564K - 212629	OAX240402451116	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1004-FAIS Municipal	167,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA BOCA BARRA DE LA PLAYA CORRALERO EN LA LOCALIDAD DE CORRALERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	OAX240902441202	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	1004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	837,520.00	837,012.38	837,012.38	837,012.38	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPB0343E - 427893	OAX240402481747	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	1004-FAIS Municipal	773,167.46	773,167.46	773,167.46	773,167.46	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA CLAVE 20DT10340 - 428523	OAX240402481106	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	1004-FAIS Municipal	189,161.55	189,161.55	189,161.55	189,161.55	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LA RINCONADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 439854	OAX240402487714	Santiago Atitlán	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	478,054.56	478,054.56	478,054.56	478,054.56	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE BAJO EL CERKITO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 204624	OAX240302451510	Santiago Apostol	Santiago Apostol	1004-FAIS Municipal	1,288,436.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JUQUILA LOMA LARGA - 295789	OAX240402463056	Santo Domingo Tonala	Juquila Loma Larga	1004-FAIS Municipal	796,966.40	796,966.40	796,966.40	796,966.40	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA AGENCIA DE POLICIA ACATLIMA - 388341	OAX240402465096	Heroica Ciudad de Hualjuapam de León	Acatlima	1004-FAIS Municipal	655,977.02	655,977.02	655,977.02	655,977.02	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - 352021	OAX240402466981	San Andrés Huaxpaltepec	Colonia Reforma	1004-FAIS Municipal	1,231,766.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAS MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS - 436825	OAX240402485950	San Lorenzo Albarradas	Albarradas	1004-FAIS Municipal	741,611.20	741,611.20	741,611.20	741,611.20	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO - 461254	OAX240402498745	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	1004-FAIS Municipal	594,875.12	309,509.31	309,509.31	309,509.31	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 244821	OAX240302422118	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA - 81087	OAX240202371002	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1004-FAIS Municipal	912,280.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YARENI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI - 54923	OAX240302406887	Santa Ana Yareni	Santa Ana Yareni	1004-FAIS Municipal	1,470,334.56	1,470,334.56	1,470,334.56	1,470,334.56	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE LA PRESA DEL PARAJE LOVECINA - 285559	OAX240302424757	San Felipe Tejalápam	Lovecina (Lodo de Arcilla)	1004-FAIS Municipal	1,356,662.66	1,356,662.66	1,356,662.66	1,356,662.66	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHOAPAM - 412173	OAX240402514210	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1005-FORTAMUN	601,884.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO - 9217	OAX240402492734	San José Chiltepec	Arroyo Choapam	1004-FAIS Municipal	319,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA LA CIENEGA - 240984	OAX240102343228	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero	1004-FAIS Municipal	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PRESA - 32987	OAX240302421326	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	735,500.00	735,500.00	735,500.00	735,500.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PRESA DE AGUA EN EL PARAJE LOS TORITOS EN SAN JUAN CIENEGUILLA - 433753	OAX240202357794	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	1004-FAIS Municipal	1,976,148.84	1,961,148.84	1,961,148.84	1,961,148.84	99.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PRESA DEL PARAJE LA CIENEGA - 209940	OAX240402484920	San Juan Cieneguilla	San Juan Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	976,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PRESA EL ESPANTO DE SANTOS REYES YUCUNÁ - 95257	OAX240302416125	San Miguel Tulancingo	San Miguel Tulancingo	1004-FAIS Municipal	374,009.85	374,009.85	374,009.85	374,009.85	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA POZOLTEPEC - 375944	OAX240202375429	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	1004-FAIS Municipal	900,012.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA LAZARO CARDENAS - 282447	OAX240402460511	San Juan Teposcolula	Santa María Pozoltepec	1004-FAIS Municipal	138,314.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PRESA EN SAN PEDRO JOCOTIPAC - 236231	OAX240302427884	San Marcos Arteaga	Vista Hermosa Lázaro Cardenas	1004-FAIS Municipal	1,181,544.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO DEL MERCADO PÚBLICO IV CENTENARIO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 187170	OAX240302420491	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	1004-FAIS Municipal	1,976,148.84	1,976,148.84	1,976,148.84	1,976,148.84	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE MAGUEY MANSO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA - 206845	OAX240302412770	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	191,017.85	177,860.41	177,860.41	177,860.41	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL SABINO - 328986	OAX240302415481	San Jerónimo Silacayoapilla	San Jerónimo Silacayoapilla	1004-FAIS Municipal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE TARIQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ÉTLA - 352192	OAX240302437992	San Jerónimo Silacayoapilla	El Sabino	1004-FAIS Municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE UNA PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAPILTEPEC - 413520	OAX240402469540	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	557,575.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 305180	OAX240402493353	San Mateo Tlapiltepec	San Mateo Tlapiltepec	1004-FAIS Municipal	1,755,260.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DE VÍA DE COMUNICACION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS HUAJES A SAN ISIDRO TAPANALA - 462160	OAX240302432932	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 2A Y 3A PRIVADA DE CORREGIDORA Y CORREGIDORA SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA ORIENTAL - 267442	OAX240402508676	San Carlos Yauhtepec	San Antonio los Guajes	1004-FAIS Municipal	687,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO ALTO LAS MESAS LA CULEBRA DEL KM 0 000 AL KM 3 500, EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 441921	OAX240302425119	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	450,918.69	450,918.69	450,918.69	450,918.69	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO DESVIACIÓN DE CHOCOLATE A LOMERÍA - 385744	OAX240401488907	San Juan Cacahuatpec	La Culebra	1004-FAIS Municipal	906,052.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO DESVIACIÓN DE OTILIO MONTANO A LA COL. ARR. Y GAN. EL PROGRESO - 168301	OAX240402463932	San Juan Guichivivi	Lomería	1004-FAIS Municipal	136,184.00	136,184.00	136,184.00	136,184.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO DESVIACIÓN DE JOSÉ MARÍA MORELAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YETZELALAG - 255144	OAX240302410891	San Juan Guichivivi	José María Morelas	1004-FAIS Municipal	582,071.62	582,071.62	582,071.62	582,071.62	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DIR. DE SAN JUAN LALANA A ASUNCIÓN LACOVA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 322025	OAX240402496188	San Ildefonso Villa Alta	Santa Catarina Yeztrilag	1004-FAIS Municipal	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DIR. DE SAN JUAN LALANA A ASUNCIÓN LACOVA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 322025	OAX240302436565	San Juan Lalana	Asunción Lacova	1004-FAIS Municipal	1,348,991.16	1,348,991.16	1,348,991.16	1,348,991.16	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DIR. DEL ENTRONQUE PASO DEL AGUILA A LA LOCALIDAD DE NOPALERA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 394782	OAX240402467745	San Juan Lalana	Santa María la Nopalera	1004-FAIS Municipal	2,972,292.51	2,972,292.51	2,972,292.51	2,972,292.51	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DIR. PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL AGUILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 354781	OAX240402467716	San Juan Lalana	Paso del Aguilá	1004-FAIS Municipal	2,880,424.45	2,880,424.45	2,880,424.45	2,880,424.45	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL ALAZAN - 381951	OAX240402462288	San Francisco Cabalcuá	El Alazan	1004-FAIS Municipal	465,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVERO - 49024	OAX240202362334	Santiago Yaveo	Llan Grande	1004-FAIS Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVERO - 40052	OAX240202359112	Santiago Yaveo	Nuevo Ocoatlán	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS COCOS - 276743	OAX240302426835	San Pedro Huamelula	Los Cocos	1004-FAIS Municipal	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL BEJUCO - 373465	OAX240402459594	San Pedro Huamelula	El Bejuco	1004-FAIS Municipal	135,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LA RAYA - 459109	OAX240402497864	San Martín Peras	San Martín Peras	1004-FAIS Municipal	709,632.82	709,632.82	709,632.82	709,632.82	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SANTO DOMINGO ARMENTA A LA LOCALIDAD DE TABUNILLAS - 267704	OAX240302425195	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	759,508.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL RODEO A SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000 - 451761	OAX240402494864	Santiago Atitlán	El Rodeo	1004-FAIS Municipal	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA QUIEGOLANI A SAN JOSE GUANTAN DEL KM 4 MAS 000 AL KM 8 MAS 000 - 319231	OAX240402461122	Santa María Quiérolani	Santa María Quiérolani	1004-FAIS Municipal	1,421,036.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO ATITLAN AL E.C. OAXACA-ZACATEPEC DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000 - 264168	OAX240302424509	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO ATITLAN AL E.C. OAXACA, ZACATEPEC DEL KM 10 MAS 000 AL KM 18 MAS 000 - 449626	OAX240402493127	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	1004-FAIS Municipal	2,121,214.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTIAGO ATITLAN AL E.C. OAXACA-ZACATEPEC DEL KM 6+000 AL KM 10+000	OAX240302439521	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	1005-FORTAMUN	1,266,308.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C. COSTATITLAN A SAN SEBASTIAN IXCAPA, LLANO DE LA VACA AL RIO, DEL KM 0 000 AL KM 11 200, - 443261	OAX240402489651	San Sebastián Ixcapa	Llano de la Vaca	1004-FAIS Municipal	1,550,773.64	1,550,773.64	1,550,773.64	1,550,773.64	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOMA BLANCA CUATRO CAMINOS EL GACHUPIN LOMA CEREZAL EL PORTEZUELO DEL KM 0 000 AL KM 17 800, SUBTRAMO LOMA CEREZAL EL PORTEZUELO DEL KM 13 200 AL KM 17 800 - 327134	OAX240302437563	Santiago Tlaxiayaltepec	El Columpio	1004-FAIS Municipal	537,288.51	537,288.51	537,288.51	537,288.51	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PUERTA DE RANCHO Y PROLONGACION DE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 410119	OAX240402491843	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1004-FAIS Municipal	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CANADA DE LOBO SAN MARTIN DURAZNOS, TRAMO DEL KM 000 AL KM 8 - 422177	OAX240402489612	San Sebastián Lobo	Guadalupe Cañada de Lobo	1004-FAIS Municipal	1,696,832.41	1,696,832.41	1,696,832.41	1,696,832.41	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EL CAMALOTE, BARRIO GRANDE - 353834	OAX240402470159	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	1,885,100.00	1,885,100.00	1,885,100.00	1,885,100.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE EL JONOTAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVERO - 49770	OAX240202361679	Santiago Yaveo	El Mirador (Rancho)	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS HACIA LA MONTAÑA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LA BARRERA - 443215	OAX240402489627	Santa María Felipa	Barraña	1004-FAIS Municipal	472,121.86	472,121.86	472,121.86	472,121.86	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS VEREDA A FAMILITEPEC, BARRIO GRANDE - 161002	OAX240202391905	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	1,756,148.43	1,756,148.43	1,756,148.43	1,756,148.43	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHILQUIAZOLA - 87894	OAX240202367643	Santiago Juchitahuaca	Santos Reyes Zochiquilazola	1004-FAIS Municipal	3,280,000.00	3,280,000.00	3,280,000.00	3,280,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, RIO HUMO COPALA - 338706	OAX240402464788	Santiago Juchitahuaca	Rio Humo	1004-FAIS Municipal	2,378,125.00	2,378,125.00	2,378,125.00	2,378,125.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS VEREDA A SAN LORENZO - 153507	OAX240202390938	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	1,854,943.23	1,854,943.23	1,854,943.23	1,854,943.23	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 46634	OAX240202361379	Santiago Yaveo	Bella Vista	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO - 64235	OAX240202366505	Santiago Juxtlahuaca	Benito Juárez Yucunicoco	1004-FAIS Municipal	1,634,500.00	1,634,500.00	1,634,500.00	1,634,500.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CERRO CABEZA COPALA - 83215	OAX240202372285	Santiago Juxtlahuaca	Cerro Cabeza	1004-FAIS Municipal	2,425,000.00	2,425,000.00	2,425,000.00	2,425,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CERRO PAJARO COPALA - 336177	OAX240402464782	Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	1004-FAIS Municipal	1,735,700.00	1,735,700.00	1,735,700.00	1,735,700.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD COYUCHI COPALA - 217255	OAX240302417267	Santiago Juxtlahuaca	Coyuchi	1004-FAIS Municipal	1,347,070.00	1,347,070.00	1,347,070.00	1,347,070.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CRUZ CHIQUITA COPALA - 83251	OAX240202371702	Santiago Juxtlahuaca	Cruz Chiquita	1004-FAIS Municipal	3,918,000.00	3,918,000.00	3,918,000.00	3,918,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD LA CUMBRE YERBA SANTA - 149505	OAX240202390365	Santiago Juxtlahuaca	La Cumbre Yerba Santa	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO - 387952	OAX240402464690	Santiago Juxtlahuaca	Laguna Guadalupe Yucunicoco	1004-FAIS Municipal	1,527,700.00	1,527,700.00	1,527,700.00	1,527,700.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS COPALA - 64244	OAX240202365900	Santiago Juxtlahuaca	Lázaro Cárdenas Copala	1004-FAIS Municipal	1,994,500.00	1,994,500.00	1,994,500.00	1,994,500.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD LLANO DE JUÁREZ COPALA - 64167	OAX240202366493	Santiago Juxtlahuaca	Llano de Juárez Copala	1004-FAIS Municipal	2,495,000.00	2,495,000.00	2,495,000.00	2,495,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD PASO DE AGUILA COPALA - 155210	OAX240202391234	Santiago Juxtlahuaca	Paso de Águila Copala	1004-FAIS Municipal	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD RASTROJO COPALA - 217502	OAX240302417314	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	1004-FAIS Municipal	2,001,450.00	2,001,450.00	2,001,450.00	2,001,450.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD RIO LAGARTO COPALA - 64268	OAX240202366521	Santiago Juxtlahuaca	Río Lagarto	1004-FAIS Municipal	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	1,540,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD RIO METATES COPALA - 48185	OAX240202361824	Santiago Juxtlahuaca	Río Metates	1004-FAIS Municipal	794,000.00	794,000.00	794,000.00	794,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN JUAN COPALA - 64254	OAX240202365905	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Copala	1004-FAIS Municipal	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN JUAN PIÑAS - 338277	OAX240402464793	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Piñas	1004-FAIS Municipal	1,350,790.00	1,350,790.00	1,350,790.00	1,350,790.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN LORENZO MANZANAL - 149415	OAX240202390361	Santiago Juxtlahuaca	San Lorenzo Manzanal	1004-FAIS Municipal	996,000.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN MARCOS ZOCHIQUILAZALA - 52014	OAX240202362402	Santiago Juxtlahuaca	San Marcos Zochiquilazala	1004-FAIS Municipal	728,000.00	728,000.00	728,000.00	728,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVAS - 211562	OAX240302417931	Santiago Juxtlahuaca	San Miguel Cuevas	1004-FAIS Municipal	2,992,700.00	2,992,700.00	2,992,700.00	2,992,700.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN PEDRO CHAYUCO - 51906	OAX240202363004	Santiago Juxtlahuaca	San Pedro Chayuco	1004-FAIS Municipal	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTA CATARINA NOLTEPEC - 64265	OAX240202365909	Santiago Juxtlahuaca	Santa Catarina Noltepec	1004-FAIS Municipal	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTA CRUZ TILAPA COPALA - 218473	OAX240302417459	Santiago Juxtlahuaca	Santa Cruz Tilapa	1004-FAIS Municipal	2,134,500.00	2,134,500.00	2,134,500.00	2,134,500.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL PROGRESO - 290426	OAX240302429568	Santiago Juxtlahuaca	Santo Domingo del Progreso	1004-FAIS Municipal	2,972,900.00	2,972,900.00	2,972,900.00	2,972,900.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTOS REYES ZOCHIQUILAZOLA - 64245	OAX240202365890	Santiago Juxtlahuaca	Santos Reyes Zochiquilazola	1004-FAIS Municipal	2,545,000.00	2,545,000.00	2,545,000.00	2,545,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD TACUYA - 290658	OAX240302429608	Santiago Juxtlahuaca	Tacuyá	1004-FAIS Municipal	2,723,650.00	2,723,650.00	2,723,650.00	2,723,650.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD TIERRA BLANCA COPALA - 41712	OAX240202371686	Santiago Juxtlahuaca	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	1,713,000.00	1,713,000.00	1,713,000.00	1,713,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD TINUMA DE ZARAGOZA - 290627	OAX240302429585	Santiago Juxtlahuaca	Tinuma de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,974,250.00	2,974,250.00	2,974,250.00	2,974,250.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 434308	OAX240402485190	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	1004-FAIS Municipal	316,749.52	316,749.52	316,749.52	316,749.52	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MAZATLAN - 286320	OAX240302428650	Mazatlan Villa de Flores	San Pedro	1004-FAIS Municipal	319,070.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAGUNA SECA - 263653	OAX240402462064	Santo Domingo Tonala	San Isidro Laguna Seca	1004-FAIS Municipal	822,146.81	822,146.81	822,146.81	822,146.81	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14 DE MARZO - 462853	OAX240402489645	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	342,908.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO - 191973	OAX240202413606	Mandalena Tlalimac	Mandalena Tlalimac	1004-FAIS Municipal	688,450.45	861,014.91	861,014.91	861,014.91	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330649	OAX240302438660	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	221,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 373831	OAX240402459160	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	249,447.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 169312	OAX240302416028	San Juan Guichiobon	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	277,938.93	277,938.93	277,938.93	277,938.93	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 202259	OAX240302414869	San Juan Guichiobon	Hierba Santa	1004-FAIS Municipal	990,000.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 269086	OAX240302425440	San Juan Guichiobon	Pachife Encinal	1004-FAIS Municipal	935,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 378931	OAX240402461579	San Juan Guichiobon	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	226,208.94	226,208.94	226,208.94	226,208.94	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL CARCAIMO - 389355	OAX240402465502	Santiago Yaganiza	Santiago Yaganiza	1004-FAIS Municipal	433,935.39	433,935.39	433,935.39	433,935.39	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS - 311959	OAX240302434991	San Pedro Quielton	La Soledad Salinas	1004-FAIS Municipal	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTIAGO MILTEPEC - 457148	OAX240402457213	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	1004-FAIS Municipal	3,181,462.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADO EN PARAJE RIO GRANDE - 412237	OAX240402492773	San Simón Zahuatlán	Rancho Nueva	1004-FAIS Municipal	797,970.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA DE POLICIA LA CIENEGUILLA - 430713	OAX240402488318	San Miguel Chimalapa	Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	552,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 211161	OAX2403024160324	San Miguel Soyaltepec	Arroyo de Enmedio	1004-FAIS Municipal	1,758,767.11	1,758,767.11	1,758,767.11	1,758,767.11	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 214373	OAX240302416827	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,144,494.43	1,144,494.43	1,144,494.43	1,144,494.43	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 215909	OAX240302417076	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	703,091.36	703,091.36	703,091.36	703,091.36	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO DEL TECHADO DE LA AGENCIA AUXILIAR DE JOSE MARIA MORELOS - 378860	OAX240402461567	San Juan Guichiobon	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	454,446.94	454,446.94	454,446.94	454,446.94	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO EN PUENTE VEHICULAR DESAZOLVE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 366336	OAX240402457957	San Antonino Castillo Velasco	San Antonino Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	1,152,915.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO GENERAL A EDIFICIOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA	OAX240402512689	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEMSVs	1,999,967.63	1,997,530.85	1,997,530.85	1,997,530.85	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO GENERAL A LOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES	OAX240402515770	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEMSVs	765,453.00	1,048,544.71	1,048,544.71	1,048,544.71	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO GENERAL A LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	OAX240402514752	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEMSYS	2,065,776.00	2,065,776.00	2,065,776.00	2,065,776.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	OAX240402514914	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1005-FORTAMUN	538,451.51	538,451.51	538,451.51	538,451.51	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CANADA	OAX240402514058	Teotitlán de Flores	Teotitlán de Flores	1008-FAM IEMSYS	1,380,721.00	1,380,721.00	1,380,721.00	1,380,721.00	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ (EQUIPO DE LABORATORIO)	OAX240402514641	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1008-FAM IEMSYS	726,955.00	726,925.92	726,925.92	726,925.92	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ (MANTENIMIENTO EN ÁREAS)	OAX240402514101	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1008-FAM IEMSYS	300,600.00	300,445.43	300,445.43	300,445.43	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ (REHABILITACIÓN EN ÁREAS)	OAX240402516103	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1008-FAM IEMSYS	265,820.00	265,529.73	265,529.73	265,529.73	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE HERBARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ	OAX240402516234	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1008-FAM IEMSYS	228,000.00	228,072.59	228,072.59	228,072.59	99.00%	100.00%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LAS INSTALACIONES Y AL EQUIPO DE FOMENTO PRODUCTIVO Y DEL SISTEMA DE RIEGO (POSTA) 2DA ETAPA 52, 717, 377	OAX240402512963	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1008-FAM IEMSYS	2,689,949.74	2,689,949.74	2,689,949.74	2,689,949.74	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS TRAMO KM 0+000 AL KM 23+500 - 405859	OAX240402472581	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MANTENIMIENTO, DESAOLVE Y AMPLIACIÓN DEL VASO REGULADOR DE LA PRESA OIR UBICADA EN EL PARAJE LAS JUNTAS, EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS DE GUERRERO - 444052	OAX240402490151	Ocotlán de Morelos	Praxedis de Guerrero	1004-FAIS Municipal	2,250,628.93	2,250,628.93	2,250,628.93	2,250,628.93	100.00%	100.00%
MANTENIMIENTOS DE CAMINOS - 332023	OAX240302439031	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	1004-FAIS Municipal	1,414,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL BARRANCA SECA A AGUA DE POZOL DEL KM. 0 AL KM. 2.44 - 464943	OAX240402499971	Huautla de Jiménez	Loma Naranjo	1004-FAIS Municipal	3,598,853.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN NETZAHUALCOYOTL DEL KM. 0 AL KM. 1.04 - 465419	OAX240402500102	Huautla de Jiménez	Agua de Potosí (San Ramón)	1004-FAIS Municipal	1,197,713.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTIAGO CAMOTLÁN, TEIOTEPEC, PARAJE EL PARIÁN - 348977	OAX240402468325	Asunción Nochistlán	Santiago Camotlán	1004-FAIS Municipal	897,339.00	897,339.00	897,339.00	897,339.00	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUÁ - 441646	OAX240402488730	Santa Catarina Ticuá	Santa Catarina Ticuá	1004-FAIS Municipal	406,727.83	406,727.83	406,727.83	406,727.83	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 432716	OAX240402484434	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1004-FAIS Municipal	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIVINI, MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIVINI - 223961	OAX240302418410	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1004-FAIS Municipal	2,189,033.81	2,189,033.81	2,189,033.81	2,189,033.81	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE HOSPITAL GENERAL DR. MACEDONIO BENITEZ FUENTES EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA (RAMPA DE EMERGENCIA)	OAX240502536459	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1002-PASSA	5,833,518.26	5,833,518.26	5,833,518.26	5,833,518.26	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE ASUNCIÓN OCOTLÁN - 295591	OAX240302430877	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,237,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DEL ALBERGUE CASA PATA EN SAN RAYMUNDO JALPAN	OAX240402513609	San Raymundo Jalpan	Cámara de Diputados	6040-Servicios de asistencia social Integral	991,470.00	957,617.93	957,617.93	957,617.93	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN BARRIO MORELOS	OAX240402510602	San Pablo Etla	Poblado Morelos	1005-FORTAMUN	1,392,926.77	1,392,926.77	1,392,926.77	1,392,926.77	100.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 277838	OAX240302427011	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1004-FAIS Municipal	2,137,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 459735	OAX240402508169	Santiago Tepezala	La Culebra	1004-FAIS Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE LAS CORTES - 180364	OAX240302411549	San José Lachiguiri	Santa María Lachiguiza	1004-FAIS Municipal	2,580,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LLANO HERMOSO - 466058	OAX240402509228	Huautla de Jiménez	Kochitonalco	1004-FAIS Municipal	948,745.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EN AGUA ESCALERA - 317218	OAX240302435470	Huautla de Jiménez	Agua Escalera	1004-FAIS Municipal	1,359,987.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD URBANO DE PUTLA - 353324	OAX240402470620	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,162,359.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	6.00%
MURO DE CONTENCIÓN EN EL RIO MIXTECO, COICOYAN DE LAS FLORES - 301274	OAX240302432145	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GUERRERO EN EL BARRIO SAN JOSÉ, COICOYAN DE LAS FLORES - 451960	OAX240402494784	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,437,341.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NUEVO MÉXICO, EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN, COICOYAN DE LAS FLORES - 452872	OAX240402495108	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	831,511.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NUEVO MÉXICO, EN EL BARRIO SANTA ERIB, COICOYAN DE LAS FLORES - 441028	OAX240402488440	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,794,591.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO CANACOL - 457506	OAX240402497306	San Felipe Usila	Cerro Canacol	1004-FAIS Municipal	908,133.96	908,133.96	908,133.96	908,133.96	100.00%	100.00%
OBRA EXTERIOR 2ª ETAPA PARA ACCESO Y SEGURIDAD DE LA ENTRADA EN EXTENSIÓN SANTO DOMINGO IXCATLÁN	OAX240402512332	Santo Domingo Ixcatlán	Santo Domingo Ixcatlán	1008-FAM IEMSYS	3,041,136.35	3,041,136.35	3,041,136.35	3,041,136.35	100.00%	100.00%
OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000 - 236378	OAX240302420535	Putla Villa de Guerrero	Santo Domingo del Estado	1004-FAIS Municipal	503,532.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
OBTENCIÓN DE LICENCIA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS CENTROS DE EVALUACIÓN (CE)	OAX240502546956	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1031-FASP	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	100.00%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN UNO LA LOCALIDAD DE CERRO PALMERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425287	OAX240402490234	San José Tenango	Cerro Palmera	1004-FAIS Municipal	1,202,341.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	53.00%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUAN A ANJOYO NARANJO, SEGUNDA ETAPA - 81572	OAX240402450194	San Juan Quiablie	San Juan Quiablie	1004-FAIS Municipal	1,890,966.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO LA TEJAVANA HACIA SAN ISIDRO CHIHUIRO - 327326	OAX240302437634	Nejapa de Madero	San Isidro Chihuiró	1004-FAIS Municipal	1,418,786.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA PALMA - 85224	OAX240202367736	San Pedro Sochiápam	San Pedro Sochiápam	1004-FAIS Municipal	2,659,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 353024	OAX240402470073	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	1,558,174.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 61284	OAX240202365133	San Pedro Sochiápam	San Pedro Sochiápam	1004-FAIS Municipal	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHIUTLA - 57394	OAX240202364075	San Juan Achiutla	San Juan Achiutla	1004-FAIS Municipal	946,921.68	946,921.68	946,921.68	946,921.68	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE JATEDON - 57379	OAX240202364003	San Juan Achiutla	San Juan Achiutla	1004-FAIS Municipal	1,016,459.83	1,016,459.83	1,016,459.83	1,016,459.83	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 403285	OAX240402471924	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	1004-FAIS Municipal	1,253,687.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS CUEVAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 315440	OAX240302435098	Santo Domingo de Morelos	Las Cuevas	1004-FAIS Municipal	5,989,506.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA COLONIA REFORMA Y EMILIANO ZAPATA DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.- 121874	OAX240202384882	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	1,492,902.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LOCAL E.C. (LOMA BONITA- MXTÁN) -SAN BENITO ENCINAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+936, SUBTRAMO DEL KM 6+500 AL KM 7+500 EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA	OAX240502545570	Loma Bonita	San Benito Encinal	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	6,597,783.41	6,597,782.23	6,597,782.23	6,597,782.23	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALAMOS - 244540	OAX240302422039	Heroica Ciudad de Hualjuapán de León	Heroica Ciudad de Hualjuapán de León	1004-FAIS Municipal	584,528.07	584,354.77	584,354.77	584,354.77	100.00%	100.00%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAJA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALFARO - 304757	OAX240302432876	Silacayoapan	Rancho Alfaro	1004-FAIS Municipal	414,145.70	414,145.70	414,145.70	414,145.70	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRES ARROYOS - 375081										
	OAX24042460543	San Juan Comaltepec	San Isidro Tres Arroyos	1004-FAIS Municipal	854,638.71	854,638.71	854,638.71	854,638.71	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ BENITO JUAREZ - 408009										
	OAX24042491040	Nejapa de Madero	San José las Flores	1004-FAIS Municipal	653,876.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 327415										
	OAX240302437641	Nejapa de Madero	San Sebastián Jilotepec	1004-FAIS Municipal	287,870.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN BARTOLO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE - 181918										
	OAX240202392047	Santiago Nundiche	Santiago Nundiche	1004-FAIS Municipal	1,367,578.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PROLONGACION DE OAXACA, CENTENARIO Y CALLE 66 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI - 402696										
	OAX24042471119	Santiago Yucuyachi	Santa Rosa de Juárez	1004-FAIS Municipal	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LOCAL MONTE NEGRO - ARROYO PLATANO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+200, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+840, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA										
	OAX240502544730	San Juan Lalana	Ignacio Zaragoza	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	6,035,962.18	5,960,893.80	5,960,893.80	5,960,893.80	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE HONDURA DE LEON CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUESTA - 93139										
	OAX240202375403	San Sebastián	San Marcos Xinicuesta	1004-FAIS Municipal	1,834,324.39	1,834,324.39	1,834,324.39	1,834,324.39	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA SIERRA JUAREZ EN EL BARRIO EL CIRUELO - 218559										
	OAX240302417475	Tecamachalhuaca	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,954,480.87	1,954,480.87	1,954,480.87	1,954,480.87	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DURAZNOS - 190130										
	OAX240302413354	San Sebastián	San Martín Duraznos	1004-FAIS Municipal	2,185,676.29	2,185,676.29	2,185,676.29	2,185,676.29	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION RIO CHIQUITO Y PUEBLO VIEJO - 220684										
	OAX240302417790	Tecamachalhuaca	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	997,783.62	997,783.62	997,783.62	997,783.62	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUNDACA - 418605										
	OAX240402495390	San Sebastián	Guadalupe Nundaca	1004-FAIS Municipal	2,088,389.77	2,088,389.77	2,088,389.77	2,088,389.77	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ZDA ETAPA - 294339										
	OAX240302430512	Tecamachalhuaca	San Antonina Monte Verde	1004-FAIS Municipal	1,498,400.51	1,498,400.51	1,498,400.51	1,498,400.51	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUENAGATI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENAGATI - 438662										
	OAX240402485820	Tecamachalhuaca	Santa María Guenagati	1004-FAIS Municipal	769,603.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZARAGOZA ALACRAN - 418562										
	OAX240402495378	San Sebastián	San Isidro Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,441,768.58	1,441,768.58	1,441,768.58	1,441,768.58	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE HACIA LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LACHIKOLA, PRIMERA ETAPA - 416876										
	OAX240402494728	Tecamachalhuaca	San Miguel Lachikola	1004-FAIS Municipal	3,469,109.06	3,469,109.06	3,469,109.06	3,469,109.06	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE HACIA LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LACHIKOLA, SEGUNDA ETAPA - 416353										
	OAX240402494559	Santiago Jocotepec	San Miguel Lachikola	1004-FAIS Municipal	2,997,435.45	2,997,435.45	2,997,435.45	2,997,435.45	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO FRENTE A LA AGENCIA DE PASO DE LA GARROCHA - 282907										
	OAX240302424235	Santiago Pinotepec	Paso de la Garrocha	1004-FAIS Municipal	1,007,314.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACION CON BARRERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VILLA DE GUADALUPE VICTORIA MIGUEL HIDALGO TURBIDE PROGRESO E.C. CHALCATONGO TLAXIACO, TRAMO DEL KM 0,000 AL KM 6,200, SUBTRAMO DEL KM 1,347 AL KM 3,972, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, ESTADO DE OAXACA - 295557										
	OAX240302430864	Nacional	Miguel Hidalgo	S249-Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas	14,271,246.01	14,271,246.01	14,271,246.01	14,271,246.01	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALVARO OREGON E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, EN EL ESTADO DE OAXACA - 451656										
	OAX240402494564	San Miguel el Grande	San Jerónimo Zegache	1004-FAIS Municipal	1,600,673.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
MEJORA DE CAMINOS A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXITLÁN E.C (SAN MATEO YUCUTINDOO-SANTA MARIA ZANIZA) DEL KM 0+000 AL KM 14+200, TRAMO A EJECUTAR DEL KM 14+200 AL KM 8+700.										
	OAX240402510003	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	U004-Mejora en la conectividad municipal a través de caminos rurales y carreteras alimentadoras	28,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	91.00%
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 287201										
	OAX240302425066	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	1004-FAIS Municipal	1,741,473.37	1,741,473.37	1,741,473.37	1,741,473.37	100.00%	100.00%
PAVIMENTACION EN EL ACCESO AL PREESCOLAR ABRAMHAM CASTELLANOS EN SAN JOSE TENANGO - 213399										
	OAX240402486938	San José Tenango	San José Tenango	1004-FAIS Municipal	516,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTACION EN LA CALLE 2DA SUR ENTRE 23 Y 25 ORIENTE, COL. MIRAMAR - 870832										
	OAX240202393984	Santiago Pinotepec	Santiago Pinotepec	1004-FAIS Municipal	899,760.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PAVIMENTO AGUA DESOTANO - 465641										
	OAX240402500192	Nacional	Santa Catarina Buenavista	1004-FAIS Municipal	985,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS TORRES E INTERCONEXION A SISTEMA CARCAMO-TECNOLÓGICO (ETAPA ÚNICA) LOCALIDAD: SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLAN										
	OAX240302402903	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2,439,974.38	2,439,974.38	2,439,974.38	2,439,974.38	100.00%	100.00%
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 44003										
	OAX240302439690	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	149,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	100.00%	100.00%
PRIMERA ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETJA										
	OAX240402512394	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1008-FAM IEM5yS	1,997,195.20	1,997,195.20	1,997,195.20	1,997,195.20	100.00%	100.00%
PROGRAMA DE MANEJO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS - 44858										
	OAX240302489692	Tamazulápam del Espíritu Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	151,000.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTEPEC										
	OAX240502548081	Ciudad Ixttepec	Ciudad Ixttepec	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	17,087.45	17,087.45	17,087.45	17,087.45	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ										
	OAX240502548075	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	258,165.22	258,165.22	258,165.22	258,165.22	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO										
	OAX240502548079	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	17,087.45	17,087.45	17,087.45	17,087.45	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DINICUITI										
	OAX240502548086	San Andrés Dincuiti	San Andrés Dincuiti	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	17,087.45	17,087.45	17,087.45	17,087.45	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM										
	OAX240502548090	San Andrés Huayupam	San Andrés Huayupam	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	17,087.45	17,087.45	17,087.45	17,087.45	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO										
	OAX240502548074	San Juan del Estado	San Juan del Estado	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	45,104.96	45,104.96	45,104.96	45,104.96	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA										
	OAX240502548092	San Juan Guelavía	San Juan Guelavía	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	17,087.45	17,087.45	17,087.45	17,087.45	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC										
	OAX240502548097	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	22,104.96	22,104.96	22,104.96	22,104.96	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	OAX240502548078	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	45,104.96	45,104.96	45,104.96	45,104.96	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS	OAX240502548101	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	22,104.95	22,104.95	22,104.95	22,104.95	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ABASOLO	OAX240502548105	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	45,082.88	45,082.88	45,082.88	45,082.88	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	OAX240502548108	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	258,165.22	258,165.22	258,165.22	258,165.22	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	OAX240502548098	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	22,104.95	22,104.95	22,104.95	22,104.95	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO	OAX240502548102	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	45,104.96	45,104.96	45,104.96	45,104.96	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYTEPEC	OAX240502548107	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	45,104.96	45,104.96	45,104.96	45,104.96	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL	OAX240502548088	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	22,104.95	22,104.95	22,104.95	22,104.95	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA	OAX240502548099	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	22,104.95	22,104.95	22,104.95	22,104.95	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	OAX240502548072	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	17,087.45	17,087.45	17,087.45	17,087.45	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO	OAX240502548096	Villa de Tamazulápam del Progreso	Villa de Tamazulápam del Progreso	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	40,087.45	40,087.45	40,087.45	40,087.45	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 14 CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	OAX240502548083	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	1,018,470.68	1,018,470.68	1,018,470.68	1,018,470.68	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 2 CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	OAX240502548080	San Pablo Etla	San Pablo Etla	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	62,192.41	62,192.41	62,192.41	62,192.41	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 3 CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUALJUAPAN DE LEÓN	OAX240502548089	Heroica Ciudad de Hualjuapan de León	Heroica Ciudad de Hualjuapan de León	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	292,340.11	292,340.11	292,340.11	292,340.11	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 3 CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	OAX240502548077	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	79,279.84	79,279.84	79,279.84	79,279.84	100.00%	100.00%
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 3 CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS	OAX240502548085	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	S295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	343,357.65	343,357.65	343,357.65	343,357.65	100.00%	100.00%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIJÁN - 96704	OAX240302439728	Santa Catalina Quiján	Santa Catalina Quiján	1004-FAIS Municipal	90,599.14	90,599.14	90,599.14	90,599.14	100.00%	100.00%
PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, DISTRITO DE JAMILTEPEC, ESTADO DE OAXACA - 440778	OAX240402488307	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	5074-Aguas Potable, Drenaje y Tratamiento, 1004-FAIS Municipal	3,141,371.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIJÁN SEGUIMOS GRAPA - 217911	OAX240302417389	Santa Catalina Quiján	Santa Catalina Quiján	1004-FAIS Municipal	1,299,920.48	1,299,920.48	1,299,920.48	1,299,920.48	100.00%	100.00%
RASTREO DE CAMINOS DE SAN PABLO LACHIRIGUA	OAX240202400287	San Pedro Quietoni	San Pablo Lachirigua	1005-FORTAMUN	751,896.66	751,896.66	751,896.66	751,896.66	100.00%	100.00%
RECONSTRUCCION DE LA ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA (ANTIGUA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN COIXTLAHUACA)	OAX240302441795	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
RECONSTRUCCION DE LA PARROQUIA DE ASUNCION DE MARIA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTLATEPEC (PARROQUIA DE ASUNCION DE MARIA)	OAX240302441841	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%	100.00%
RECONSTRUCCION DE LA PARROQUIA DE SAN JERONIMO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD IXTPEC (PARROQUIA DE SAN JERONIMO)	OAX240302441853	Ciudad Ixtpec	Ciudad Ixtpec	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE POPocatepec, COL. VOLCANES EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	OAX240202395395	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1012-FAFE	4,773,082.00	4,773,082.00	4,773,082.00	4,773,082.00	100.00%	100.00%
RECONSTRUCCION DEL PALACIO ANTIGUO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN (PALACIO ANTIGUO, SANTO DOMINGO CHIHUITAN)	OAX240302441776	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
RECONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA (PALACIO MUNICIPAL DE JUCHITAN DE ZARAGOZA)	OAX240302441810	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	100.00%
RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y SUS ACCESOS SOBRE EL RIO GUASAMANDO DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RIO PACHINE TRAMO: ARROYO CUCHARA - EL ENCINAL COLORADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX	OAX240502548497	San Juan Guichicovi	Rio de Guasamando	K037-Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	25,000,000.00	6,862,311.02	6,862,311.02	6,862,311.02	100.00%	33.00%
RECONSTRUCCION DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOME APOSTOL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YALTEPEC (TEMPLO DE SAN BARTOLOME APOSTOL)	OAX240302441847	San Bartolo Yaltepec	San Bartolo Yaltepec	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00%	100.00%
RECONSTRUCCION DEL TEMPLO DE SAN MARTIN DBISPO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN (TEMPLO DE SAN MARTIN DBISPO)	OAX240302441834	San Martín Toxpalan	San Martín Toxpalan	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	34,550,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN MAZATLÁN - RIO PACHINE, TRAMO: SAN ANTONIO DEL VALLE - ARROYO CUCHARA, DEL KM 34+000 AL KM 40+100, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, OAX.	OAX240402513455	San Juan Mazatlán	San Antonio del Valle	K037-Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	24,000,000.00	23,696,397.08	23,696,397.08	23,696,397.08	100.00%	100.00%
REFORMAZAMIENTO DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MICHELENA CLAVE 20D10645X, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. - 823544	OAX240302436831	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	356,106.96	355,572.62	355,572.62	355,572.62	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LOMA BONITA	OAX240202390816	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	3,101,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN. - 446039	OAX240402491364	San Martín Toxpalan	Cuixtepec	1004-FAIS Municipal	750,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 461362	OAX240402498796	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	1004-FAIS Municipal	1,377,664.43	1,377,664.43	1,377,664.43	1,377,664.43	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION A BASE DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DEL PROGRESO Y EN DIFERENTES LOCALIDADES ALEDANAS - 459821										
OAX240402508183		San Mateo Río Hondo	El Progreso	1004-FAIS Municipal	1,377,668.70	1,377,668.70	1,377,668.70	1,377,668.70	100.00%	100.00%
REHABILITACION AL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS BASURERO MUNICIPAL, EN LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 299960										
OAX240302431770		San Antonio Castillo Velasco	El Zompantele	1004-FAIS Municipal	2,650,566.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION CANCHA PUBLICA PRINCIPAL - 353968										
OAX240402470204		Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,310,617.96	1,310,617.96	1,310,617.96	1,310,617.96	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA LA VENTA - SAN MIGUEL CHIMALAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+280, SUBTRAMO DEL KM 6+000 AL KM 23+280 TRAMOS PARCIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA										
OAX240502545958		San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1004-Fidelcomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	9,999,887.61	9,897,775.09	9,897,775.09	9,897,775.09	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA SIN NOMBRE DE LA LUZ LLANO DE NOPAL SAN JOSÉ YOCOCANU, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO JUXTLAHUACA Y CONSTANCIA DEL ROSARIO - 301342										
OAX240302407365		Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	1003-FAIS Entidades	4,411,792.70	4,411,775.75	4,411,775.75	4,411,775.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA DE PROGRESO - 380645										
OAX240402456982		Chalcatongo de Hidalgo	Progreso	1004-FAIS Municipal	1,276,000.39	1,276,000.39	1,276,000.39	1,276,000.39	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A PLAN DE AYALA TIERRA BLANCA - 433996										
OAX240402485056		Chalcatongo de Hidalgo	Plan de Ayala	1004-FAIS Municipal	694,240.92	694,240.92	694,240.92	694,240.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN LA AGENCIA DE ALLENDE - 447340										
OAX240402492015		Chalcatongo de Hidalgo	Allende	1004-FAIS Municipal	754,629.46	754,629.46	754,629.46	754,629.46	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DE CHALCATONGO - 448663										
OAX240402492715		Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,399,974.98	1,399,974.98	1,399,974.98	1,399,974.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION CON REVESTIMIENTO EN VARIOS CAMINOS DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ - 448641										
OAX240402492342		Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE 3 POZOS PROFUNDOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 316011										
OAX240302435201		Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	1,497,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE 4 AULAS, EN LA ESCUELA IEBU, PLANTEL 087, CLAVE 20ETH0087K - 317523										
OAX240302435496		Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	998,689.79	998,689.79	998,689.79	998,689.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - 392580										
OAX240402466761		San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	1004-FAIS Municipal	160,750.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE 3 PRIV DE PALMAS AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 172063										
OAX240202394249		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	250,995.70	195,880.23	195,880.23	195,880.23	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE 3 PRIV, DE VICENTE GUERRERO AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 264749										
OAX240302422632		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	453,649.06	453,649.06	453,649.06	453,649.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALCANTARILLAS CALLE PRINCIPAL FRANCISCO MADERO BARRIO LA ORILLA - 272155										
OAX240402462305		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	655,777.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO										
OAX240202401199		San Juan Evangelista Anasco	San Juan Evangelista Anasco	1005-FORTAMUN	76,261.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 331848										
OAX240302438832		San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1004-FAIS Municipal	753,629.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 366068										
OAX240402457885		San Juan Evangelista Anasco	San Juan Evangelista Anasco	1004-FAIS Municipal	76,261.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 463344										
OAX240402508972		Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	2,516,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PAÑUELOS SOLARES EN CALLE CAMINO NACIONAL TRAMO DE CALLE PINO SUAREZ A CAMINO A VIGUERA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 203132										
OAX240302412988		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,312,933.35	1,312,933.35	1,312,933.35	1,312,933.35	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGENCIAS DE SANTA MARIA PETAPA - 440532										
OAX240402488832		Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	813,079.03	813,079.03	813,079.03	813,079.03	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA - 457674										
OAX240402507724		San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	525,865.24	525,865.24	525,865.24	525,865.24	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 350442										
OAX240402466923		Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	465,162.90	465,162.90	465,162.90	465,162.90	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL PANTEON DE SAN LORENZO - 381900										
OAX240402462543		San Lorenzo Cosolapa	San Lorenzo Cosolapa	1004-FAIS Municipal	182,158.65	182,158.65	182,158.65	182,158.65	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA - 274807										
OAX240302426542		Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	799,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUESTRO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 215836										
OAX240302417057		Matías Romero	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	347,193.99	347,193.99	347,193.99	347,193.99	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES HILARIO C. SALAS ALATRIESTE EN SANTIAGO CHAZUMBA - 434497										
OAX240402485257		Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FAIS Municipal	493,951.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC EN BOULEVARD MARGARITA MAZA DE JUAREZ TRAMO MONUMENTO A BENITO JUAREZ AEROPUERTO INTERNACIONAL - 457670										
OAX240402507722		San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	1004-FAIS Municipal	5,192,804.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTOS REYES NOPALA EN DIVERSAS CALLES - 441872										
OAX240402488872		Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	1004-FAIS Municipal	899,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE SAN BARTOLOME YUCAJE - 425045										
OAX240402480175		San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe	1004-FAIS Municipal	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE SANTIAGO YOLOMECATL - 374942										
OAX240402460114		Santiago Yolomecatl	Santiago Yolomecatl	1004-FAIS Municipal	112,731.17	112,731.17	112,731.17	112,731.17	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 188742										
OAX240302413119		Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	1004-FAIS Municipal	1,000,001.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA DEL VALLE - 287386										
OAX240302425099		Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	449,965.11	449,965.11	449,965.11	449,965.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 436414										
OAX240402485681		San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1004-FAIS Municipal	2,758,480.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE AREAS DE USO COMUN EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL FERNANDO ARONA MEJIA CLAVE 20DPR11907 - 445600										
OAX240402491116		Santa María Tecomanaca	Santa María Tecomanaca	1004-FAIS Municipal	454,889.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL										
OAX240402512786		San Juan Tepeuxila	San Juan Tepeuxila	1005-FORTAMUN	271,999.27	271,999.27	271,999.27	271,999.27	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS 12 DE OCTUBRE CON CLAVE ESCOLAR 20DUN1995W, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA COATLAN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLAN - 189478										
OAX240302409817		San Pablo Coatlán	Santa María Coatlán	1003-FAIS Entidades	220,992.21	218,371.43	218,371.43	218,371.43	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA IEBU, CON CLAVE 20ETH0219L, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN - 288130										
OAX240302492056		San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	1,493,751.07	1,493,751.07	1,493,751.07	1,493,751.07	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DVT05785 - 283266										
OAX240302423065		Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1004-FAIS Municipal	318,659.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CON CLAVE 20DVT0541E, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, PRIMERA ETAPA - 283155										
OAX240302428057		San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	857,330.39	857,330.39	857,330.39	857,330.39	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T. 20DPR04732 - 426844										
OAX240402481227		San Bartolo Yautepet	San Bartolo Yautepet	1004-FAIS Municipal	836,303.64	836,303.64	836,303.64	836,303.64	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AULAS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO CLAVE 20E8D0023D. - 395806										
OAX240402468225		San Bartolomé Ayutla	Agua Neblina	1004-FAIS Municipal	635,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE AULAS EN EL TEBU DE CLAVE 20ETH0006J EN SANTOS REYES NOPALA. - 428641										
OAX240402482166		Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	1004-FAIS Municipal	444,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE AULAS EN EL INSTITUTO DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA IEBU NO.77 CCT 20ETH0077D EN LA LOCALIDAD LOS ANGELES - 267501										
OAX240302425135		Matías Romero	Los Angeles	1004-FAIS Municipal	1,450,241.88	1,450,241.88	1,450,241.88	1,450,241.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 203 CON CLAVE ESCOLAR 20DST0220H, EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 226657										
OAX240302405290		San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1003-FAIS Entidades	546,147.40	546,147.40	546,147.40	546,147.40	100.00%	99.00%
REHABILITACION DE AULAS EN INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA IEBU - 402087										
OAX240402470917		San José Chiltepec	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	1,549,259.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR1878X EN SAN MATEO NEJAPAN - 329715										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO DIEZ CLAVE 20DST01122, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA - 456661	OAX240302438209	San Mateo Nejupam	San Mateo Nejupam	1004-FAIS Municipal	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CALLE LA LUZ AGENCIA DE POLICIA CANDIANI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 264220	OAX240402496978	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	595,907.08	595,907.08	595,907.08	595,907.08	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA 20DCC07231, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 310799	OAX240302424521	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	537,817.90	537,817.90	537,817.90	537,817.90	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MELCHOR OCAMPO CALVE 20DPB0508X, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 305519	OAX240302434040	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	1004-FAIS Municipal	1,013,080.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NO. 257 EN CUILAPAM DE GUERRERO, MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 262973	OAX240302433020	San José Lachiguiri	San José Lachiguiri	1004-FAIS Municipal	2,417,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SALINA CRUZ, CON C.C.T. 20D60036Q - 360634	OAX240302424250	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,081,000.00	1,080,893.25	1,080,893.25	1,080,893.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 20DPB086Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - 223606	OAX240402456981	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,138,939.35	1,097,803.41	1,097,803.41	1,097,803.41	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 20DPB0321U AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 17148X	OAX240302418342	San Miguel	San Miguel	1004-FAIS Municipal	344,000.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CALLE BACHO JOSE CORTES ENTRE LA AVENIDA JUAN LOZANO Y AVENIDA CUAHUTEMOC - 279575	OAX240202394115	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	710,769.02	708,621.82	708,621.82	708,621.82	100.00%	114.00%
REHABILITACION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS BARRIO LA SOLEDAD AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 180413	OAX240302427331	Cospiagua	Cospiagua	1004-FAIS Municipal	140,321.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CALLES DENTRO DE LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 385022	OAX240302411562	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,639,388.79	2,752,188.29	2,752,188.29	2,752,188.29	100.00%	103.00%
REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE	OAX240402468990	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	3,400,086.75	3,400,086.75	3,400,086.75	3,400,086.75	100.00%	114.00%
REHABILITACION DE CAMINO - 39598	OAX240302514090	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	1005-FORTAMUN	548,791.56	548,791.56	548,791.56	548,791.56	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE EL MAMEY - 373781	OAX240202359634	San Juan Bautista Valle Nacional	Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	275,033.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LLANO TIGRE - 423242	OAX240402459739	Santiago Amoltepec	San Antonio	1004-FAIS Municipal	3,082,173.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 166118	OAX240402479609	Santiago Amoltepec	El Mamey	1004-FAIS Municipal	4,269,756.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 318624	OAX240202392846	Santiago Amoltepec	San Antonio	1004-FAIS Municipal	3,128,141.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO A LAS PILAS DEL KM 0.00 AL KM 10.25 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 344304	OAX240302435742	Santa Cruz Tavala	La Estancia	1004-FAIS Municipal	396,817.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO A NIZZAPIPI DEL KM 0.00 AL KM 3.18 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 440328	OAX240402466411	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	1,600,592.49	1,600,592.49	1,600,592.49	1,600,592.49	100.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO AL PARAJE EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA DE JESUS LA CUCARACHA - 166511	OAX240402487995	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	1,247,680.01	1,247,680.01	1,247,680.01	1,247,680.01	100.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO A RIO AGUARDIENTE, LLANO ENCINO AMARILLO - 451487	OAX240402494444	Colcoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	1004-FAIS Municipal	2,106,356.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO A SANTIAGO APOSTOL - 295601	OAX240302430681	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	1004-FAIS Municipal	698,537.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO ACATEPEC PIE DEL CERRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC - 465118	OAX240402509065	Villa de Tututepec	Santa María Acatepec	1004-FAIS Municipal	1,599,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO ACCESO A LA CAPILLA E.C. PASO NUEVO KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 480 - 209506	OAX240302416032	Nacional	Finca San Martin	1004-FAIS Municipal	72,271.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO AGUA SALADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 169800	OAX240202393755	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	1,143,456.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO AL PARAJE EL NARANJO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA DE JESUS LA CUCARACHA - 166511	OAX240202392931	Santiago Amoltepec	Colonia de Jesús (La Cucaracha)	1004-FAIS Municipal	5,117,595.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR CABECERA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETANA - 246866	OAX240402451804	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	1,204,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO ARROYO ERQUI EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM - 444812	OAX240402490647	San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1004-FAIS Municipal	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO CANDELARIA LOVICHIA EL MOLINO DEL KM CERRO MAS TRES CERROS AL KM OCHO MAS TRES CERROS - 285795	OAX240302428555	Candelaria Lovichia	Candelaria Lovichia	1004-FAIS Municipal	3,033,226.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO CERRO CRUZ, CHILAR, CAULICHO DEL KM CERRO MAS TRES CERROS AL KM CATORCE MAS DOSCIENTOS - 268443	OAX240302425313	Candelaria Lovichia	Cerro Cruz	1004-FAIS Municipal	1,851,002.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO, TRAMO CAPILLA CANZICAL AL RIO DELGADO DE KM 0.000 AL KM 5.000 EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DEL CARRIZAL - 295877	OAX240402463604	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Capilla del Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO CON REVESTIMIENTO, TRAMO LOMA SANTA ROSA CON DIRECCION A RIO DELGADO DE KM 0 AL KM 5, EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA ROSA - 445401	OAX240402480957	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Loma Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO DE LA BLANCA SANTO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396953	OAX240402462842	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	375,217.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO CUBITAN DE DOLORES SAN LORENZO DEL KM 0.00 AL KM 4.05 - 381462	OAX240402462451	San Andrés Huayaltepec	Cubitán de Dolores	1004-FAIS Municipal	889,429.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA PENNA BLANCA KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 875 - 409641	OAX240402491667	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	311,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA RIO BRAVO KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 050 - 338933	OAX240402465008	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	211,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA SAN JUAN 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 537 - 308466	OAX240302433676	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	211,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA CIENEGUILLA - 321817	OAX240302436538	Santa María Guianaguá	Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	1,500,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A SAN JUAN PETLAPA - 317794	OAX240302455566	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1004-FAIS Municipal	7,402,329.72	7,402,329.72	7,402,329.72	7,402,329.72	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL ARROYO, EN LA COLONIA HIDRAL EMILIANO ZAPATA - 184839	OAX240302412279	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	361,281.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL TESORO - 353213	OAX240402469944	San Juan Coatepec	El Tesoro	1004-FAIS Municipal	1,490,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO - 465576	OAX240402500159	Heroica Ciudad de Jaltitlán	Monte del Toro	1004-FAIS Municipal	5,781,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EN LA COLONIA LOS NARANJOS, TRAMO KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 725 - 338707	OAX240402466496	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	311,645.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE CAMINO COSECHERO RUMBO AL MIRADOR KM. 0 MAS 000 AL KM.1 MAS 280 - 105262	OAX240202379471	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Grande	1004-FAIS Municipal	289,085.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE CUATOTE, CUARTO, BARRIO EL HORNO - 172024	OAX240202394238	Santa María Tonameca	Cuatote	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE GUADALUPE DE LOS REYES A EL NACIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO - 18839	OAX240102344500	Figueras Acatlán de Pérez	El Nacimiento	1004-FAIS Municipal	140,615.00	140,615.00	140,615.00	140,615.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE LA BOQUILLA A LA PLAYA DEL KM 0 000.00 AL KM 9 000.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC - 167270	OAX240202393159	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicometepec	1004-FAIS Municipal	1,658,031.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE LA CALLE CUAHUTEMOC AL BARRIO TEPEYAC DEL KM 0.000 AL KM 1,425.04, EN LA AGENCIA LA REFORMA - 54966	OAX240202368845	San Mateo Yoloxochitlán	La Reforma San Mateo	1004-FAIS Municipal	2,491,310.44	2,491,310.44	2,491,310.44	2,491,310.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE BAILEY A LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS - 446498	OAX240402491633	Santiago Jocoatepec	Isleta o Bayley	1004-FAIS Municipal	1,322,160.50	1,322,160.50	1,322,160.50	1,322,160.50	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA VERDE A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA - 312616	OAX240302434428	San Felipe Usila	Cerro Verde	1004-FAIS Municipal	2,836,659.34	2,836,659.34	2,836,659.34	2,836,659.34	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE POCHOTEPEC, MUNICIPIO DE MAZATLAN VILLA DE FLORES HACIA SANTA MARIA TECOMAVACA - 321480										

NOMBRE	FOUO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TECOATL HACIA SAN LUCAS ZACQUIAPAM, ENTROQUE CARRETERA FEDERAL HACIA LOS MARIANOS Y LOCALIDAD DE RANCHO CHICO - 166707	OAX240302436819	Mazatlán Villa de Flores	Pochotepec	1004-FAIS Municipal	1,635,164.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SOYALITLA, PASANDO POR CERRO CENTRAL, AGUACATITLA, LLEGANDO A SAN SIMON COYOLTEPEC, DE CERRO CENTRAL AL ENCINAL, ENTROQUE CAMINO A EL ENCINAL, PASANDO ARROYO ZAPOTE LLEGANDO A LOMA GRANDE - 323781	OAX240202392990	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	1004-FAIS Municipal	1,781,615.32	1,781,615.32	1,781,615.32	1,781,615.32	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD TAMAZULAPAM HUAUTLA E.C. CAMINO LOS ENCINOS DEL KM 0000 AL KM 1000, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 409580	OAX240302436870	Mazatlán Villa de Flores	Soyalitla	1004-FAIS Municipal	2,669,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE LA UNION DEL PALMAR BARRANCA HONDA - 285780	OAX240402491634	Santiago Texcalcingo	Barrio Tamazulapam	1004-FAIS Municipal	2,745,391.62	2,745,391.62	2,745,391.62	2,745,391.62	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE LAGUNA VERDE A BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE - 18805	OAX240302428551	Santa María Tonameca	Unión del Palmar	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE LAS PINTAS ARROYO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS - 169329	OAX240102344494	Acatlán de Pérez	Laguna Verde	1004-FAIS Municipal	599,984.39	599,984.39	599,984.39	599,984.39	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE SAN JUAN GUIVINI A SAN BARTOLO LAPAGUIA - 367319	OAX240202393636	Santa María Huazolotlán	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	1,436,543.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES AL CRUCERO DE GUADALUPE VICTORIA - 480774	OAX240402458166	San Francisco	San Juan Guivini	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE SAN PEDRO MARTIN QUIECHA HACIA CANDELARIA YEGOLE - 370116	OAX240402498645	San Juan Juquila Mixes	San Juan Juquila Mixes	1004-FAIS Municipal	2,460,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA MARIA TOMAMECA A EL TIGRERO - 170027	OAX240202393807	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA MARIA KADANI A ALVARO OBREGON - 51870	OAX240202362976	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	3,013,124.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE TEMPLADERA DE SELVA 1 A ENTROQUE CAMINO DIO DE AGUA PALMA CUATA EN LA LOCALIDAD DE TEMPLADERA DE LA SELVA 1 - 11697	OAX240102344516	Acatlán de Pérez	Templadera de la Selva	1004-FAIS Municipal	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DE VILLANUEVA A SANTA ROSA VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA - 168887	OAX240202393544	San Juan Lulana	Villa Nueva	1004-FAIS Municipal	2,034,788.48	2,034,788.48	2,034,788.48	2,034,788.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL 72 AL ARENERO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 16516	OAX240102344136	Acatlán de Pérez	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	924,526.81	924,526.81	924,526.81	924,526.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 AL KM 3.5 E.C. 20 DE NOVIEMBRE A LA PIEDRA DEL SEÑOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC - 326334	OAX240402464192	Huapaltepec	San Andrés	1004-FAIS Municipal	784,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 AL KM 3.6 E.C. LAZARO CARDENAS A LAS SALINAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC - 386347	OAX240402464544	Huapaltepec	El Zapote	1004-FAIS Municipal	350,451.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 700.00 SECCION VALDEZ, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 100.00 SECCION MACARIO, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 200.00 SECCION BERNARDINO, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 290.00 SECCION RAMONES Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 100.00 SECCION LEANDRO, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 303474	OAX240302432581	San Miguel Soyaltepec	Piedra de Amolar	1004-FAIS Municipal	1,725,429.16	1,725,429.16	1,725,429.16	1,725,429.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 6 MAS 000 EL SALADO, SAN MIGUEL TLAOCOTEPEC - 286709	OAX240302428748	San Miguel Tlaocotepec	San Miguel Tlaocotepec	1004-FAIS Municipal	1,375,641.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 AL KM 4.0 E.C. SAN ANDRES HUAPALTEPEC A YUTALILU, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC - 323593	OAX240302436839	Huapaltepec	Colonia Reforma	1004-FAIS Municipal	698,623.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 5.000 DEL TRAMO SANTA MARIA YOLOTEPEC SAN MIGUEL XICATLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XICATLAN - 181732	OAX240302418006	Santiago Yosondúa	San Miguel Xicatlan	1004-FAIS Municipal	2,216,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 3.200 DEL TRAMO LA CASCADA YERBASANTA EN LA LOCALIDAD DE YERBASANTA - 164833	OAX240202392456	Santiago Yosondúa	Yerba Santa	1004-FAIS Municipal	2,141,768.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO LLANO DE AGUA A PIEDRA ANCHA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION - 38179	OAX240202359208	Santa María la Asunción	Llano de Agua	1004-FAIS Municipal	2,756,047.25	2,756,047.25	2,756,047.25	2,756,047.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A EL CAMPANARIO - 201997	OAX240302429933	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA SAN ISIDRO PLATANILLO - 291781	OAX240302429878	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO DESVIACION APOALA APAZCO A UNION BUENA VISTA - 209546	OAX240302416043	Santiago Apoala	Union Buena Vista (Yodocanti o Yodocani)	1004-FAIS Municipal	651,932.96	651,932.96	651,932.96	651,932.96	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO DEL TLAOCATZINTEPEC SAN PEDRO LA AJUANZA - 274877	OAX240302426556	San Juan Bautista Tlaocatzintepec	San Juan Bautista Tlaocatzintepec	1004-FAIS Municipal	908,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO E.C. SAN MIGUEL QUETZALTEPEC A SANTA CRUZ CONDOY, E.C. SAN ISIDRO HUAYAPAM A SANTA MARIA ALOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA DE LA FUENTE, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 201700	OAX240302414778	San Miguel Quetzaltepec	Estrella de la Fuente	1004-FAIS Municipal	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	63.00%
REHABILITACION DE CAMINO E.C. CANDELARIA LOXICHA EL ZACATAL LA CENECA EL ZAPOTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRECE MAS TRESCIENTOS - 273763	OAX240302426372	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,409,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO E.C. CANDELARIA LOXICHA, EL ZACATAL, RIO CANDELARIA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM SIETE MAS QUINIENTOS - 270947	OAX240302423299	Candelaria Loxicha	Barrio Nuevo	1004-FAIS Municipal	1,959,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO E.C. CRUCERO CERRO IGLESIA JUNTA DE LOS RIOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA - 357325	OAX240402471420	Santa Catarina Juquila	El Mamey	1004-FAIS Municipal	986,040.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO E.C. SAN JUAN PETLAPA SAN FELIPE EL MIRADOR SANTIAGO JOCOTEPEC - 159112	OAX240202391598	San Juan Petlapa	San Felipe el Mirador	1004-FAIS Municipal	2,127,017.98	2,127,017.98	2,127,017.98	2,127,017.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EL CAULOTE BARRIO CUANICUIL LOS HORCONES LLANO FRIO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRECE MAS QUINIENTOS - 280125	OAX240302427421	Candelaria Loxicha	Los Horcones	1004-FAIS Municipal	3,680,017.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO EL PORTILLO LAS SALINAS - 443801	OAX240402490007	Cotacates Altas	Cotacates Altas	1004-FAIS Municipal	749,109.87	749,109.87	749,109.87	749,109.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN ACCESO A LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO APOALA - 441888	OAX240402488878	Santiago Apoala	San Antonio Nduayaco	1004-FAIS Municipal	1,200,455.72	1,200,455.72	1,200,455.72	1,200,455.72	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL CAMINO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO SANTA MARIA ZANIZA - 353908	OAX240402470193	Santa María Zaniza	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	1,722,549.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL PARAJE EL MANZANITO - 347866	OAX240402467762	San Antonio el Alto	El Río Hilo	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL PARAJE EL TEGOLOTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE - 205458	OAX240402463026	Santa Catarina Quiané	Santa Catarina Quiané	1004-FAIS Municipal	573,341.81	573,341.81	573,341.81	573,341.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO NULDOO SAN MIGUEL TECOMATLAN - 300145	OAX240302431836	San Miguel Tecomatlán	San Miguel Tecomatlán	1004-FAIS Municipal	1,264,566.80	1,264,566.80	1,264,566.80	1,264,566.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO CARRETERA A SAN FRANCISCO DEL MAR, SANTA CRUZ, 0.000, 8.540, SANTA CRUZ, EL HUAMUCHIL, 8.910, 10.930 Y CAMINO LA PISTA, 0.000, 1.200. - 262594	OAX240302424200	San Francisco del Mar	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	3,082,514.40	3,082,514.40	3,082,514.40	3,082,514.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO DE SANTA MARIA LACHICHINA A SAN JUAN YARE - 368939	OAX240402458471	San Juan Yare	Santa María Lachichina	1004-FAIS Municipal	555,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO SAN FRANCISCO DEL MAR, VILLA NUEVA, 0.380, 3.180, 3.265, 5.145, VILLA NUEVA, SANTA RITA 5.745, 6.745 Y PUERTO GRANDE 0.000, 2.380, 2.425, 7.990, 6.390 Y 0.270, 0.570. - 262556	OAX240302424186	San Francisco del Mar	Puerto Grande	1004-FAIS Municipal	3,162,740.00	3,162,740.00	3,162,740.00	3,162,740.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO SAN SEBASTIAN DEL MONTE CON DIRECCION A CAHUATICH, EN SANTO DOMINGO TONALA - 263151	OAX240402462047	Santo Domingo Tonala	Monte	1004-FAIS Municipal	1,339,836.85	1,339,836.85	1,339,836.85	1,339,836.85	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE JUNO - 168998										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CAMINO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SECTOR 5 EN LA LOCALIDAD DE PALOMARES - 427923	OAX240402458490	Matías Romero	Juno	1004-FAIS Municipal	899,888.07	899,888.07	899,888.07	899,888.07	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA CALLE PLAN DE AYALA EN LA COLONIA LA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 436052	OAX240402481756	Matías Romero	Palomares	1004-FAIS Municipal	1,381,577.08	1,381,577.08	1,381,577.08	1,381,577.08	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA COLONIA 12 DE MARZO DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 433 - 218652	OAX240402485438	Matías Romero	Avendaño	1004-FAIS Municipal	445,081.50	445,081.50	445,081.50	445,081.50	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE PASO XONENE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 436373	OAX240402417173	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	237,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA CUARTA SECCION - 344144	OAX240402466277	San Pedro Pochutla	Rio Grande Paso Xonene	1004-FAIS Municipal	2,173,083.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCONES - 369083	OAX240402458499	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	2,851,141.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, GUADALUPE VICTORIA, ALTAMIRA, MAZATLAN, TEPETITLAN, TEOPOXCO CENTRO Y TEPEC SEGUNDA ETAPA - 311859	OAX240402434283	Matías Romero	Barrancones	1004-FAIS Municipal	910,408.73	910,408.73	910,408.73	910,408.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AZUCAR - 458147	OAX240302434283	Santa María Teopoxco	Altamira	1004-FAIS Municipal	408,098.71	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA MAÑANA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA. - 295547	OAX240402479882	Santo Domingo Tonala	Cahuatichi	1004-FAIS Municipal	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA - 360287	OAX240402463030	Santo Domingo Tonala	Cerro de la Mañana	1004-FAIS Municipal	1,593,616.58	1,593,616.58	1,593,616.58	1,593,616.58	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL PAQUITAL - 245703	OAX240402472570	San Lorenzo Texmelucan	El Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,641,659.61	1,989,725.76	1,989,725.76	1,989,725.76	100.00%	69.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL KM 0.595 AL KM 4.305 - 428704	OAX240302422332	Matías Romero	El Paquital	1004-FAIS Municipal	1,155,880.60	1,155,880.60	1,155,880.60	1,155,880.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES - 189708	OAX240402482202	Santa María Zacatepec	Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,799,674.29	1,799,674.29	1,799,674.29	1,799,674.29	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO - 275023	OAX240302413264	Santiago Istavuita	Las Trojes	1004-FAIS Municipal	3,665,503.41	3,665,503.41	3,665,503.41	3,665,503.41	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 347773	OAX240302426593	Santiago Tilantongo	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	374,611.11	374,611.11	374,611.11	374,611.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE QUELOVE - 255323	OAX240402507804	San Mateo Yucuitindoo	Piedra de Azúcar	1004-FAIS Municipal	1,382,020.06	1,382,020.06	1,382,020.06	1,382,020.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO LINAR - 218359	OAX240402467860	San Agustín Loxicha	Quelove	1004-FAIS Municipal	4,550,954.00	4,550,954.00	4,550,954.00	4,550,954.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO TIGRE - 218467	OAX240302417454	San Lorenzo Texmelucan	Rio Limar	1004-FAIS Municipal	1,538,941.10	1,538,941.10	1,538,941.10	1,538,941.10	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 458745	OAX240302417458	San Lorenzo Texmelucan	Rio Tigre	1004-FAIS Municipal	1,294,212.19	1,294,212.19	1,294,212.19	1,294,212.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUELAEC MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELAEC TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 0.414119	OAX240402497789	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	1,511,241.10	1,511,241.10	1,511,241.10	1,511,241.10	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN ASENTAMIENTO SAN VICENTE COATLAN - 209219	OAX240402493573	Santa María Guelacé	Santa María Guelacé	1004-FAIS Municipal	680,053.32	680,053.32	680,053.32	680,053.32	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE YUCUYA CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD - 287313	OAX240402468140	Matías Romero	Ubero	1004-FAIS Municipal	899,320.00	899,320.00	899,320.00	899,320.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL SABINO Y BENITO JUAREZ RABA CALIFORNIA - 347679	OAX240402462748	Santiago Istavuita	Yucurá	1004-FAIS Municipal	2,621,012.80	2,621,012.80	2,621,012.80	2,621,012.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA TERCERA SECCION - 344153	OAX240402467869	San Mateo Yucuitindoo	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,868,341.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN SAN VICENTE COATLAN LOCALIDAD SAN VICENTE COATLAN ASENTAMIENTO SAN VICENTE COATLAN - 209219	OAX240402466294	Santa María Xadani	Santa María Xadani	1004-FAIS Municipal	2,059,381.81	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN SANTA MARIA PEÑOLAS LOCALIDAD MORELOS UNO TEPANTEPEC - 442113	OAX240302415960	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN GONZALO PUEBLO VIEJO. - 441635	OAX240402488918	Santa María Peñolas	Morelos Uno Tepantepec	1004-FAIS Municipal	355,320.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO COLONIA PRESIDENTE JUAREZ MAGDALENA GUELAECEN - 380268	OAX240402488717	Santos Reyes Nopala	Finca Agua Fria	1004-FAIS Municipal	489,796.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO LA ESCOBINA PRESA BENITO JUAREZ GUICHICHERO - 480717	OAX240402462037	Santa María Jalapa del Marqués	Magdalena Guelaveque	1004-FAIS Municipal	2,149,156.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO LA CARBONERA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA - 19032	OAX240402462180	Santa María Jalapa del Marqués	Guichiquero	1004-FAIS Municipal	1,864,951.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO LA DEFENSA TEMPLADERA DE SELVA 1 EN LA LOCALIDAD DE LA DEFENSA - 1281	OAX240102344583	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza	1004-FAIS Municipal	899,348.01	899,348.01	899,348.01	899,348.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO LA GUADALUPE A LINDERO EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 18974	OAX240102342484	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	1004-FAIS Municipal	1,028,881.21	1,028,881.21	1,028,881.21	1,028,881.21	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 293606	OAX240102344581	Acatlán de Pérez Figueroa	La Guadalupe	1004-FAIS Municipal	499,934.90	499,934.90	499,934.90	499,934.90	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA EL CARMEN DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 440.00, DEL KM 1 MAS 840.00 AL KM 2 MAS 280.00, DEL KM 3 MAS 720.00 AL KM 5 MAS 000.00 AL KM 5 MAS 930.00, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 450861	OAX240302480323	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	1004-FAIS Municipal	928,249.26	928,249.26	928,249.26	928,249.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA EL CARMEN DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 440.00, DEL KM 1 MAS 840.00 AL KM 2 MAS 280.00, DEL KM 3 MAS 720.00 AL KM 5 MAS 000.00 AL KM 5 MAS 930.00, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 451841	OAX240402494050	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	1004-FAIS Municipal	1,570,206.83	1,570,206.83	1,570,206.83	1,570,206.83	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO LA YERBA SANTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - 166423	OAX240202392912	Santa María Huazolotitlan	Santa María Huazolotitlan	1004-FAIS Municipal	1,658,624.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO LAZARO CARDENAS A COLONIA MILIANO ZAPATA, ARROYO TIGRE, COLONIA BENITO JUAREZ, CONGREGACION SANTA FLORA, SANTA FLORA Y CARACOL ESTRELLA. - 169615	OAX240202393706	San Felipe Usila	Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	4,199,651.73	4,199,651.73	4,199,651.73	4,199,651.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO LOS AMANTES DEL KM 0.00 AL KM 5.14 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 343655	OAX240402466032	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	1,165,335.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO NACIONAL - 305394	OAX240402463693	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	315,993.34	337,252.45	337,252.45	337,252.45	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO NUEVO PASO NAZARENO NUEVO BUENAVISTA DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 440.00, DEL KM 1 MAS 840.00 AL KM 2 MAS 280.00, DEL KM 3 MAS 400.00 AL KM 3 MAS 840.00, DEL KM 4 MAS 760.00 AL KM 5 MAS 278.50, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 451841	OAX240402484716	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno	1004-FAIS Municipal	1,079,810.60	1,079,810.60	1,079,810.60	1,079,810.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO OIR DE LA DESVIACION DE SAN MIGUEL LA PAZ A SANTA CECILIA DE MADERO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 394832	OAX240402467763	San Juan Lalana	Santa Cecilia de Madero	1004-FAIS Municipal	1,427,535.28	1,427,535.28	1,427,535.28	1,427,535.28	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO OIR NOPALERA SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA. - 352098	OAX240402469496	San Juan Lalana	Nuevo San Antonio	1004-FAIS Municipal	1,007,594.05	1,007,594.05	1,007,594.05	1,007,594.05	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL - 453202	OAX240402495186	San Juan Lachigalla	Santiago la Libertad	1004-FAIS Municipal	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL - 453360	OAX240402495247	San Juan Lachigalla	Progreso	1004-FAIS Municipal	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL - 453648	OAX240402495367	San Juan Lachigalla	Xagula	1004-FAIS Municipal	984,574.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE MALVARISCO - 396589										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL CUAUHTEMOC GUADALUPE - 168941	OAX240402468641	San Pedro el Alto	Malvarisco	1004-FAIS Municipal	750,431.22	750,431.22	750,431.22	750,431.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE LA CAÑADA A LA TEJA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 440743	OAX240202393550	San Miguel Chimalapa	CuauhTEMOC	1004-FAIS Municipal	1,573,491.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE SAN JOSE YUGUE AL TLAUCUACHE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YUGUE - 481321	OAX240402488276	Villa de Tututepec	La Cañada	1004-FAIS Municipal	1,227,782.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE SECCION EL QUEBRACHAL - 155292	OAX240402483661	Villa de Tututepec	San José Yugué	1004-FAIS Municipal	1,105,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DEL CARNERO A CHACALAPA EN LA LOCALIDAD EL CARNERO - 436637	OAX240202391274	San Miguel Chimalapa	El Quebrachal	1004-FAIS Municipal	1,384,508.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN EL NUCLEO RURAL EL GIRASOL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPAÑO	OAX240402487758	Villa de Tututepec	El Carrero	1004-FAIS Municipal	1,239,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ANCHA - 385973	OAX240402510228	Santos Reyes Pápalo	El Girasol	1005-FORTAMUN	1,224,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL LOS LIMONES A LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 466011	OAX240402464011	Elocochitlán de Flores	Escalera	1004-FAIS Municipal	1,616,674.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA - 388848	OAX240402509218	Villa de Tututepec	Los Limones	1004-FAIS Municipal	657,353.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO PUERTO MINIZO RIO DE LA ARENA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHICOMETEPEC - 168037	OAX240402465266	Elocochitlán de Flores	San José Buenavista	1004-FAIS Municipal	2,061,353.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE UNION DE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300460	OAX240202393347	Santa María	Chicometepec	1004-FAIS Municipal	1,417,559.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO REAL - 38840	OAX240302431892	San Juan Bautista Valle Nacional	Unión de Guerrero	1004-FAIS Municipal	4,630,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL - 53136	OAX240202358689	San Juan Bautista Valle Nacional	Paso del Jobo	1004-FAIS Municipal	122,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA AGENCIA DE POLICIA LA Y AL NUCLEO RURAL EL VADO - 282482	OAX240202363010	San Juan Bautista Valle Nacional	La Nueva Esperanza	1004-FAIS Municipal	417,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA CATALINA A SAN PEDRO JICAYAN, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 15 MAS 000 - 46632	OAX240302427867	La Compañía	El Vado	1004-FAIS Municipal	979,642.89	979,642.89	979,642.88	979,642.89	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTIPLAN LAGUNAS - 91625	OAX240202380389	San Pedro Jicayán	Tututepec	1004-FAIS Municipal	783,347.87	783,347.87	783,347.87	783,347.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA PRIMERA TRANCA AL CAMINO PAVIMENTADO A MONTE BELLO - 185442	OAX240202374991	Zapotitlán Lagunas	Alres	1004-FAIS Municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN JUAN TAMAZOLA ALPARAJE TUJILLO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA - 452088	OAX240302412428	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Bello	1004-FAIS Municipal	293,055.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE STACHI A CABECERA MUNICIPAL - 454350	OAX240402495724	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	1004-FAIS Municipal	583,769.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL EC CONCEPCION PAPAÑO A SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, SAN FRANCISCO DE ASIS - 282708	OAX240302430940	San Juan Mitepec - Dto.	Statzi	1004-FAIS Municipal	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE LA COMPANIA A LA AGENCIA AGUA DEL ESPIRO - 295823	OAX240302427947	Concepción Pápalo	Concepción Pápalo	1004-FAIS Municipal	2,556,188.00	4,256,188.00	4,256,188.00	4,256,188.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL PARAJE RANCHO HACIA LA CEBOLLETA AL PARAJE RAYA MOJONERA LA CRUZ BLANCA DEL KM. 6 000 AL 9 500 - 263460	OAX240302430940	La Compañía	La Compañía	1004-FAIS Municipal	1,400,000.00	3,500,368.63	1,560,368.63	1,560,368.63	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TERRERO A SAN PEDRO SINIYUVI DEL KM 0 000 AL 7 000 - 244553	OAX240302432577	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1,482,120.42	1,482,120.42	1,482,120.42	1,482,120.42	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. CONCEPCION PAPAÑO SAN PEDRO SOCHIAPAM TEPONAHUA TECOMAXTLANGUISCO SAN JUAN ZAUTLA DEL KM. 2 500 AL KM 13 000 - 331833	OAX240302422046	San Juan Coloredo	El Terreno	1004-FAIS Municipal	659,840.22	659,840.22	659,840.22	659,840.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. SAN LUCAS ARROYO PALOMO , CERRO SANTO DOMINGO KM. 0 MAS 000 AL KM. 5 MAS 000 - 315609	OAX240302438828	San Juan Zautla	San Juan Zautla	1004-FAIS Municipal	1,350,570.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ACCESO A LAS COMUNIDADES DE SANTA CATERINA JUQUILA - 294927	OAX240302435123	San Lucas Arroyo	San Lucas Arroyo	1004-FAIS Municipal	828,091.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDIHUI - 281580	OAX240302430412	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1004-FAIS Municipal	2,629,324.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL PARAJE LLANO GAVILAN EN LA LOCALIDAD DEL CARRERO - 327588	OAX240302427692	San Mateo Sindhui	San Mateo Sindhui	1004-FAIS Municipal	2,139,136.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 189216	OAX240302437703	San Juan Mitepec - Dto.	El Carrero	1004-FAIS Municipal	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN RAMALES DE COMUNIDADES DE SANTA CATERINA JUQUILA - 291683	OAX240302413272	Santillano Istavuita	Pueblo Viejo	1004-FAIS Municipal	2,072,240.00	2,072,240.00	2,072,240.00	2,072,240.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL MINI TIN NDAKU DEL KM 0 000 AL KM 3 112 - 450942	OAX240302429663	Santa Catarina Juquila	El Camalote	1004-FAIS Municipal	2,063,861.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL PARAJE LA PITONIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOXICUILCO - 166454	OAX240402494110	San Juan Coloredo	San Juan Coloredo	1004-FAIS Municipal	661,426.30	661,426.30	661,426.30	661,426.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINOTEPA DE DON LUIS LA PALMA DEL KM. 0 000 AL KM. 7 000 - 451553	OAX240202392921	Santo Domingo	Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	1,972,408.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINOTEPA DE DON LUIS YUCUCHAA DEL KM. 0 000 AL KM. 8 000 - 451485	OAX240402494493	Pinotepa de Don Luis	La Palma	1004-FAIS Municipal	492,854.28	492,854.28	492,854.28	492,854.28	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL RIO DEL ZAPOTE DEL KM 0 000 AL 6 640 - 451179	OAX240402494442	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	671,738.26	671,738.26	671,738.26	671,738.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. CAMINO LOMA BONITA MIXTAN KM. 7 000. EN LA LOCALIDAD DE EL TIJUNFO - 354025	OAX240402494242	San Juan Coloredo	San Juan Coloredo	1004-FAIS Municipal	550,284.48	550,284.48	550,284.48	550,284.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. TLAUCOATEPAN - LOMA BONITA, TIERRA ALTA. - 390323	OAX240402494493	Pinotepa de Don Luis	La Palma	1004-FAIS Municipal	492,854.28	492,854.28	492,854.28	492,854.28	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL CARRERO FEDERAL TECOMAXTLANGUISCO COICOVAN - 301042	OAX240402466115	Loma Bonita	Tierra Alta	1004-FAIS Municipal	1,427,231.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR CERRO COSTOQUE, EL PORVENIR SANTA ANA DEL RIO - 314284	OAX240302432080	Cojohán de las Flores	El Jigal	1004-FAIS Municipal	3,964,361.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL RESORTE , ARROYO METATE KM. 0 000 AL KM 3 500 - 390800	OAX240302434856	San Pedro Cuicatlan	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	526,745.77	526,745.77	526,745.77	526,745.77	62.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO FINCA MOCTEZUMA UNION FRANCESA DEL KM 0 000 AL KM 3 500 - 326996	OAX240402466278	Loma Bonita	Arroyo Metate	1004-FAIS Municipal	2,359,310.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN RAGOTILAPA LOMA FLOR - 418406	OAX240302467535	San Pedro Santhiápan	Moctezuma	1004-FAIS Municipal	494,803.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL YOGANA BARRIO ARRIBA - 279186	OAX240402493295	Cojohán de las Flores	Loma Flor	1004-FAIS Municipal	870,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, SAN AGUSTIN CHAYUCO SAN CRISTOBAL - 399778	OAX240302427271	Yogana	Yogana	1004-FAIS Municipal	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, TRAMO ENTRONQUE SANTA MARIA TEIOTEPEC SANTA CATERINA TLAXILA, DEL KM. 0 000 AL KM. 12 000 - 449215	OAX240202359775	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	590,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN GABRIEL ALMOLOYAS SANTA MARIA EL AGUILA DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 312185	OAX240202359076	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	377,428.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN GABRIEL ALMOLOYAS SANTA MARIA EL AGUILA DEL KM. 0 000 AL KM. 10 000 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN - 312185	OAX240402493072	Cuicatlan	Santa Catarina Tlaxila	1004-FAIS Municipal	1,106,965.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 412883	OAX240402493052	San Lucas Otlitlán	Paso Limón	1004-FAIS Municipal	2,419,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN CALLE PRINCIPAL EN EL TRAMO OSSO AL - 369362	OAX240402458554	San Felipe Jalapa de Díaz	La Concha	1004-FAIS Municipal	644,291.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA KM 0 000 A 3 400 KM - 461489										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO PASO CARRETERO ENTRONQUE CAMINO A SAN FELIPE USILA - 107517	OAX240402508474	Putla Villa de Guerrero	Plan de Guajolote	1004-FAIS Municipal	1,899,729.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	OAX240202379597	San Felipe Jalapa de Díaz	Paso Carretero	1004-FAIS Municipal	1,378,005.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 453772	OAX240402495395	San Juan Lachigalla	El Rincón	1004-FAIS Municipal	792,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 453910	OAX240402495448	Putla Villa de Guerrero	Barrio Guadalupe las Huertas	1004-FAIS Municipal	390,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 454022	OAX240402495540	Putla Villa de Guerrero	El Sesteadero	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 461212	OAX240402498731	Putla Villa de Guerrero	San Antonio Acatlán	1004-FAIS Municipal	498,741.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 51972	OAX240202362388	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Cangrejo	1004-FAIS Municipal	291,093.45	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE RIO VERDE AL ARROYO SECO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RIO VERDE - 431941	OAX240402484027	Villa de Tututepec	San Antonio Rio Verde	1004-FAIS Municipal	1,683,148.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 200 SUB TRAMO DEL KM 0 MAS 950 EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 319113	OAX240302435884	San Miguel Soyaltepec	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	905,338.11	905,338.11	905,338.11	905,338.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS E.C. CALLE PRINCIPAL 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 250 - 168789	OAX240202393510	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Montalvo	1004-FAIS Municipal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LOS PINOS PARAJE NA AK NAJX AMY PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA - 269095	OAX240302429311	Santa María Tlahuilotepic	Laguna	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE NDUVATIWI DEL KM 0 000 AL KM. 2 000 - 141417	OAX240202387587	Pinotepe de Don Luis	Pinotepe de Don Luis	1004-FAIS Municipal	304,848.24	304,848.24	304,848.24	304,848.24	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE RANCHO LAS VACAS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA 1A ETAPA - 210061	OAX240302416136	Epititla Santa Tamaulápam del	Linda Vista	1004-FAIS Municipal	1,698,129.22	1,698,129.22	1,698,129.22	1,698,129.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE RIO VERDE - 111267	OAX240202381591	Santiago Huauclilla	Rio Verde	1004-FAIS Municipal	282,576.00	282,576.00	282,576.00	282,576.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA - 443876	OAX240402490043	Santo Domingo Xagacia	Santo Domingo Xagacia	1004-FAIS Municipal	2,747,952.32	2,747,952.32	2,747,952.32	2,747,952.32	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 440344	OAX240402486008	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1004-FAIS Municipal	482,761.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 151687	OAX240202390701	Matias Romero	El Paraíso	1004-FAIS Municipal	906,419.89	906,419.89	906,419.89	906,419.89	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS HACIA EL PARAJE TIERRA BLANCA - 454299	OAX240402495704	Santa María Tecatepec	Santo Tomás Teipan	1005-FORTAMUN Municipal	471,482.16	471,482.16	471,482.16	471,482.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE AYOTLA TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 7 700 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN OAXACA - 367467	OAX240402458218	San Martín Toxpalán	Ayotla	1004-FAIS Municipal	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE RIO AMARILLO DEL KM 0 000 AL 10 817.34 EN EL MUNICIPIO DE CHICHUIHUITLÁN DE BENITO JUAREZ OAXACA - 417397	OAX240402494899	Chichihuitlán de Benito Juárez	El Aguacate	1004-FAIS Municipal	2,993,953.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO CAMINO A QUIOTEPEC AL PARAJE LA LAGUNA - 369852	OAX240402458662	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	1004-FAIS Municipal	936,412.60	936,412.60	936,412.60	936,412.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO LA COMPUTERTA A TECOPILCO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN OAXACA - 414082	OAX240402493547	San Martín Toxpalán	Los Reyes	1004-FAIS Municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TIERRA BLANCA HIERBA BUENA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 358092	OAX240402471726	Santo Domingo Teacapulco	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	1,076,793.98	1,076,793.98	1,076,793.98	1,076,793.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS YUTA TUSOKO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 800 - 47012	OAX240202361494	San Pedro Jicaván	San Pedro Jicaván	1004-FAIS Municipal	292,648.69	292,648.69	292,648.69	292,648.69	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, DEL PARAJE PIEDRA AFILADOR AL PARAJE MUUNTSAAAM, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN - 283167	OAX240302428060	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAIS Municipal	899,231.01	899,231.01	899,231.01	899,231.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE POZO HONDO AL PARAJE ARROYO CABEZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN - 282939	OAX240302427969	San Lucas Camotlán	Foso Hondo	1004-FAIS Municipal	2,799,176.36	2,799,176.36	2,799,176.36	2,799,176.36	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO EJIDO OJO DE AGUA, EL VERGELITO OJO DE AGUA DEL KM 1 MAS 000 AL KM 1 MAS 400 EN LA LOCALIDAD DE EJIDO OJO DE AGUA, EL VERGELITO - 296939	OAX240402463259	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ejido Ojo de Agua (El Vergelito)	1004-FAIS Municipal	758,169.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO OJITE CENTRO, E.C. CARRETERA A PUTLA, DEL KM 0 000 AL KM 3 000, EN LA LOCALIDAD DE OJITE CENTRO - 295989	OAX240402463078	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Ojite Centro	1004-FAIS Municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 433440	OAX240402484977	San Juan Coatepec	Arroyo Carrizal	1004-FAIS Municipal	1,430,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 490950	OAX240402493087	San Juan Coatepec	Arroyo Venado	1004-FAIS Municipal	1,586,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SAN MARQUITOS AL TLACUACHE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS - 438370	OAX240402486860	Villa de Tututepec	San Marquitos	1004-FAIS Municipal	1,632,683.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE LLANO HISLE A CERRO AMARILLO - 449324	OAX240402493139	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1004-FAIS Municipal	1,251,453.26	1,251,453.26	1,251,453.26	1,251,453.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE OJO DE LA COLONIA EL TORO EN SANTO DOMINGO	OAX240302441917	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Toro	1005-FORTAMUN	2,681,312.81	2,681,312.81	2,681,312.81	2,681,312.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO DE LOS ANGELES HACIA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 221492	OAX240302417924	Matias Romero	La Victoria	1004-FAIS Municipal	807,488.92	807,488.92	807,488.92	807,488.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ZANJÓN - 440538	OAX240402466120	Villa de Tututepec	El Zanjón	1004-FAIS Municipal	1,359,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO SAN JUAN COATEPEC SAN JUAN OTZOLEPEPEC - 352889	OAX240402489733	San Juan Coatepec	San Juan Coatepec	1004-FAIS Municipal	3,526,477.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, PARAJE CAMPO MILITAR LLANO HISLE - 446358	OAX240402491549	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	1004-FAIS Municipal	2,363,217.73	2,363,217.73	2,363,217.73	2,363,217.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN FRANCISCO COATLAN A LA CAÑADA, DEL KM 0 000 AL KM 9 500 - 302937	OAX240302432463	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	1004-FAIS Municipal	1,820,673.34	1,820,673.34	1,820,673.34	1,820,673.34	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN JUAN COATEPEC PAM A E.C. HUALTILA A TALAPA DE DIAZ - 326820	OAX240302437501	San Juan Coatepec	San Isidro	1004-FAIS Municipal	2,809,146.21	2,809,146.21	2,809,146.21	2,809,146.21	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM DESVIACION A SAN ANDRES TEPETLAN - 492606	OAX240402483776	San Mateo Nejapam	San Mateo Nejapam	1004-FAIS Municipal	296,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM SANTO DOMINGO HIDALGO - 329038	OAX240302483607	San Mateo Nejapam	San Mateo Nejapam	1004-FAIS Municipal	345,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN PABLO COATLAN A SANTA MARIA COATLAN - 294685	OAX240302436577	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1004-FAIS Municipal	932,014.44	932,014.44	932,014.44	932,014.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SAN PEDRO QUIATON A SANTA ANA - 318376	OAX240302435269	San Pedro Quiatón	San Pedro Quiatón	1004-FAIS Municipal	1,013,198.21	1,013,198.21	1,013,198.21	1,013,198.21	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SANTO TOMAS SAN ALEJO EL PROGRESO DEL KM 0 000 AL KM 5 000 - 374468	OAX240402459883	San Francisco Chapulapa	Santo Tomás	1004-FAIS Municipal	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TARANGUINTEL A BARRIO ZANIZA - 222654	OAX240302418150	San Ildefonso Sola	San Ildefonso Viejo	1004-FAIS Municipal	1,238,756.50	1,238,756.50	1,238,756.50	1,238,756.50	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRIZAL CANGREJERO - 146465	OAX240202389332	Santa Cruz Zenzontepec	El Carrizal	1004-FAIS Municipal	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO DEL AIRE E.C. CAMINO DESVIACION DE LAZARO EL JICARAL, DEL TRAMO DEL KM 0 AL KM 7 - 452240	OAX240402494993	Coicoyán de las Flores	Cerro de Aire (Yucutachi)	1004-FAIS Municipal	767,157.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CERRO GORDO, MESONES HIDALGO DEL KM. 0.000 A KM. 5.876, EN LA LOCALIDAD DE JUQUILITLA BARRIO - 354626	OAX240402470380	Mesones Hidalgo	Juquila (Barrio)	1004-FAIS Municipal	770,510.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO COICOYAN DE LAS FLORES CERRO HIDALGO - 453412	OAX240402495274	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	1004-FAIS Municipal	1,631,527.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SAN PEDRO LEPI A SANTO DOMINGO LACHIVITO - 207354										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL KM. 7 MAS 200 AL KM 8 MAS 400 BARRIO CAFETAL - 105073	OAX240302115577	San Carlos Yautepec	San Pedro Leapi	1004-FAIS Municipal	1,655,766.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DENOMINADO ENTRADA A NIZAVIGHANA A SAN ISIDRO LACHIGUXE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI. - 371363	OAX240202379379	Nacional	San Felipe de León	1004-FAIS Municipal	476,662.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA CONCHA SAN PEDRO DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHA - 154297	OAX240402458931	Santa María Guienagati	Lachiguxé	1004-FAIS Municipal	1,970,180.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL ROMADITO SAN JOSE DE GRACIA - 313254	OAX240302434575	San Pedro Quiatoni	El Romadito	1004-FAIS Municipal	381,357.53	381,357.53	381,357.53	381,357.53	75.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO GALEANA GUADALUPE HIDALGO - 408744	OAX240402491281	Santiago Tilantongo	Galeana	1004-FAIS Municipal	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA CONCHA SAN PEDRO DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHA - 154297	OAX240202391093	Santa Cruz Zenzontepec	La Concha	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA TRINIDAD E.C. COICOYAN DE LAS FLORES TECOMACTLAHUACA - 300377	OAX240302431881	Colcoyan de las Flores	La Trinidad	1004-FAIS Municipal	1,071,853.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA UNION DEL PROGRESO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 154477	OAX240202391118	Santa Cruz Zenzontepec	Unión del Progreso	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LOS POZUELOS LA PAZ CANGREJERO - 148927	OAX240202390169	Santa Cruz Zenzontepec	Los Pozuelos	1004-FAIS Municipal	2,992,490.87	2,992,490.87	2,992,490.87	2,992,490.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO SAN ISIDRO CALABAZO LA HUICHICATA SAN MIGUEL MANO DEL SEÑOR - 145500	OAX240202388908	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	1004-FAIS Municipal	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RIO MACUTA SANTIAGO BUENA VISTA - 451938	OAX240402494772	San Juan Tamezola	Yucuilán	1004-FAIS Municipal	1,737,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN ISIDRO CHIHUIRO A SANTIAGO VARGAS DEL KM.0000 AL 10.000 SEGUNDA ETAPA - 207680	OAX240302415653	San Carlos Yautepec	Santiago Vargas (Ilan)	1004-FAIS Municipal	434,083.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN MARTIN TOXPALAN AGENCIA CUIXTEPEC TRAMO 3 000 AL 24 294.01 - 227116	OAX240302418934	San Martín Toxpalan	San Martín Toxpalan	1004-FAIS Municipal	741,836.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA MARIA TLAPANALQUIAHUILL EL VIDRIO - 154820	OAX240202391162	Santa Cruz Zenzontepec	El Vidrio	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA COYL RÍO ALUMBRADO, LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, COICOYAN DE LAS FLORES - 304660	OAX240302432841	Colcoyan de las Flores	Río Alumbrado	1004-FAIS Municipal	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO UNION DEL PROGRESO EL LIMONCILLO QUINICUENA EL CUCHARAL LA SOLEDAD COFRADIA PIEDRA GRANDE - 189230	OAX240202390275	Santa Cruz Zenzontepec	Zenzontepec	1004-FAIS Municipal	4,034,823.39	4,034,823.39	4,034,823.39	4,034,823.39	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO VICENTE LOS LIROS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 6813	OAX240102343053	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	212,634.68	212,634.68	212,634.68	212,634.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRES PESOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - 166189	OAX240202392849	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	1004-FAIS Municipal	1,495,223.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO ZONA URBANA EJIDAL ACATLAN EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDAL - 11379	OAX240102343448	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	1004-FAIS Municipal	266,328.32	266,328.32	266,328.32	266,328.32	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO, DEL CECYTE A SANTIAGO APOSTOL, SANTA ANA ZEGACHE - 443534	OAX240402489800	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1004-FAIS Municipal	1,902,373.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO, PARA EL AGUA DE CHIVO, LOCALIDAD YUCUÍUTI DE BENITO JUAREZ. - 323321	OAX240302463874	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucuíuti de Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1,306,267.90	1,306,267.90	1,306,267.90	1,306,267.90	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO, TRAMO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO YUKANO DEL KM 4700 AL KM 7000 - 305300	OAX240302432962	San Francisco Jaltepetongo	Yuveña	1004-FAIS Municipal	334,245.21	334,986.10	334,986.10	334,986.10	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS - 222834	OAX240302418175	Putla Villa de Guerrero	Joya del Mamey Copala	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS A TRAVES DE VADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA BUENOS AIRES - 406573	OAX240402490466	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Santa María Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	749,080.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS CON COBERTURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA - 84757	OAX240202372291	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	1004-FAIS Municipal	3,843,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE LOS LIROS A LA CULEBRA - 462077	OAX240402508644	Santiago Tepeztlán	La Culebra	1004-FAIS Municipal	841,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS DE SANTIAGO TAPEXTLAN A O GRANDE CANHUTAN - 259697	OAX240402461998	Santiago Tapextlan	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS COSECHEROS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 426674	OAX240402481125	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	458,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 387327	OAX240402458167	San Andrés Paxtlán	Papcho Ceretán	1004-FAIS Municipal	835,516.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 431530	OAX240402483795	Villa de Tututepec	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,469,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TONA CHACALAPA - 437288	OAX240302486268	Villa de Tepehuac	La Tona Chacalapa	1004-FAIS Municipal	1,161,145.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE NELAPA DE MADERO - 327112	OAX240302437557	Nelapa de Madero	Nelapa de Madero	1004-FAIS Municipal	3,158,849.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ, BARRANCA LARGA, HACIENDA VIEJA, LA NORIA, NUEVO VESTUANDO CARRANZA, RINCONADA DE SAN DIEGO, EL CERRO DE LAS HUERTAS, SAN JUAN COATECAS BAJAS, LA LOBERA, LA GUEGUILLA, LA ESCALERA, PAREDÓN AMARILLO, RASTREO - 400143	OAX240402470250	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Arrogante Justo Benítez	1004-FAIS Municipal	2,829,927.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LA ERMITA, MONTE DEL TORO, LA NORIA DE ORTIZ, LOS OCOTES, SAN JOAQUÍN, SAN JUAN LOGOLAVA, SAN MATÍAS CHILAZOA, SANTA CRUZ NEXILA, SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, EL SAUZ, YGOSEVÉ, EL VERGEL, LA PITONIA, RASTREO - 400178	OAX240402470271	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Ermita	1004-FAIS Municipal	1,217,943.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA - 268357	OAX240302424889	Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FAIS Municipal	702,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 364142	OAX240402463328	San Bartolomé Coyotepec	San Bartolomé Coyotepec	1004-FAIS Municipal	1,385,302.40	1,385,302.40	1,385,302.40	1,385,302.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 443249	OAX240402459643	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	1004-FAIS Municipal	1,142,184.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLÁN - 305749	OAX240302483953	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAIS Municipal	1,900,000.01	1,900,000.01	1,900,000.01	1,900,000.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLAS - 256687	OAX240302423876	Santa María Peñolas	Santa María Peñolas	1004-FAIS Municipal	817,535.40	817,535.40	817,535.40	817,535.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO YAVICHE - 145251	OAX240202388803	San Pedro Yaviche	San Pedro Yaviche	1004-FAIS Municipal	668,741.74	665,088.03	665,088.03	665,088.03	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE AYACUAULTA, HUIXTLA, CERRO DE LAS PLUMAS - 306241	OAX240302433162	Santa María Tepeocac	Santa María Tepeocac	1004-FAIS Municipal	1,322,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE FRESNILLO DE TRUJANO - 383443	OAX240402463063	Fresnillo de Trujano	Fresnillo de Trujano	1004-FAIS Municipal	519,357.68	519,357.68	519,357.68	519,357.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS	OAX240402532446	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	1005-FORTAMUN	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS - 99928	OAX240202376956	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	1004-FAIS Municipal	2,252,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 320180	OAX240302436149	Santa Cruz Zenzontepec	Rancho Viejo	1004-FAIS Municipal	1,471,340.06	1,471,340.06	1,471,340.06	1,471,340.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 417387	OAX240402494897	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	1004-FAIS Municipal	483,623.13	484,776.48	484,776.48	484,776.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - 361852										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI	OAX240402457186	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	739,926.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC	OAX240402512457	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	1005-FORTAMUN	4,172,677.93	4,172,677.93	4,172,677.93	4,172,677.93	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETLAPA - 377886	OAX2403024438A6	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	1005-FORTAMUN	1,208,947.13	1,208,947.13	1,208,947.13	1,208,947.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETLAPA	OAX240402461066	Santiago Tepetlapa	Santiago Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	1,379,691.60	1,379,691.60	1,379,691.60	1,379,691.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXTITLAN	OAX240402510011	Santiago Textitlan	Santiago Textitlan	1005-FORTAMUN	534,956.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 434432	OAX240402485244	Santo Tomas	Santo Tomas	1004-FAIS Municipal	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN COATLAN EL GAVILAN Y EL PORVENIR BALLESTEROS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN - 459437	OAX240402508114	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1004-FAIS Municipal	2,592,124.88	2,592,124.88	2,592,124.88	2,592,124.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN SAN MIGUEL DEL PUERTO - 167434	OAX240202399204	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	1004-FAIS Municipal	4,047,055.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 106303	OAX240202379190	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	1004-FAIS Municipal	3,416,858.11	3,416,858.11	3,416,858.11	3,416,858.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUHITI - 223867	OAX240302418387	Santa Maria Yucuhiti	Santa Maria Yucuhiti	1004-FAIS Municipal	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS PARTE ALTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 437156	OAX240402486167	San Pedro Pochutla	Zapotengo	1004-FAIS Municipal	389,902.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES - 155410	OAX240202391280	San Marcial Ocotlotepec	San Marcial Ocotlotepec	1004-FAIS Municipal	2,414,562.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES - 390788	OAX240402466222	Sitio de Xtlapahua	Sitio de Xtlapahua	1004-FAIS Municipal	379,327.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA II, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 325148	OAX240302437189	San Pedro Pochutla	La Clénexa II	1004-FAIS Municipal	4,614,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LIMON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 300536	OAX240302431911	San Pedro Pochutla	San Isidro Limón	1004-FAIS Municipal	2,512,842.88	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS QUE CONDUCE A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS - 457938	OAX240402507770	San Martin Peras	San Martin Peras	1004-FAIS Municipal	2,421,056.00	2,421,056.00	2,421,056.00	2,421,056.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 129146	OAX240202386552	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	988,220.40	988,220.40	988,220.40	988,220.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 186819	OAX240202387438	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	996,896.42	996,896.42	996,896.42	996,896.42	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 410152	OAX240402491867	Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	815,697.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPETLAPA - 305134	OAX240302432917	San Andrés Tepetlapa	San Andrés Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	1,248,498.88	1,248,498.88	1,248,498.88	1,248,498.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES A LAS AGENCIAS DE SANTA MARIA TEMACALTEPEC LA ARENA LAS DELICIAS CANADA DE GUADALUPE SAN JOSE PIE DEL CERRO Y TIERRA COLORADA - 100639	OAX240302409456	Santa Maria	Temacaltepec	1004-FAIS Municipal	635,559.57	635,559.57	635,559.57	635,559.57	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIKTLAHUACA - 418978	OAX240402495476	San Miguel	Paniktlahuaca	1004-FAIS Municipal	2,915,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE SAN LORENZO A GUADALUPE YOSOCANI - 318532	OAX240302435718	San Lorenzo	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	1,519,370.47	1,519,370.47	1,519,370.47	1,519,370.47	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS - 458179	OAX240402507816	San Martin Peras	San Martin Peras	1004-FAIS Municipal	2,606,000.00	2,606,000.00	2,606,000.00	2,606,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES CALLES - 339565	OAX240402464840	Coatecas Altas	Coatecas Altas	1004-FAIS Municipal	514,399.51	514,399.51	514,399.51	514,399.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 166626	OAX240202392960	Villa Sola de Vega	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	3,651,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO - 245669	OAX240302423320	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,599,051.88	1,599,051.88	1,599,051.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN MAGDALENA TEQUISITLAN. - 188187	OAX240302413001	Magdalena Tequisitlan	Magdalena Tequisitlan	1004-FAIS Municipal	2,674,024.36	2,674,024.36	2,674,024.36	2,674,024.36	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMOS DE SAN PEDRO AMUZOGOS A SANTIAGO APOSTOL, A LA PAROTA, A ALZARCA A EL COCHE, A LA CUADRILLA VIEJA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 80 MAS 000 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZOGOS. - 307625	OAX240302434464	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	3,347,453.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS - 349340	OAX240402484879	Santa Maria Sola	Santa Maria Sola	1004-FAIS Municipal	1,703,319.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 301120	OAX240302432110	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	1004-FAIS Municipal	525,727.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 378951	OAX240402461585	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	326,373.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL COMUN SECCION CUARTA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 166586	OAX240202392946	Villa Sola de Vega	El Comun	1004-FAIS Municipal	2,934,651.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEPETLAPA - 383126	OAX240402462940	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	1,903,451.99	1,903,451.99	1,903,451.99	1,903,451.99	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXCATITLAN. - 192760	OAX240202392103	Santa Maria Texcatitlan	Santa Maria Texcatitlan	1004-FAIS Municipal	1,516,508.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL HUEZAN MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 352638	OAX240402469705	Villa Sola de Vega	San Isidro Ojo de Agua	1004-FAIS Municipal	1,858,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LOS PARAJES SAN ANTONIO, LA LAGUNA, EL MEZQUITE, LA RAYA DE GUELTOVA, LA SOLEDAD, LOS 20, LA ARENA, SANTA MÓNICA, LA ZACATECA, TAMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 333810	OAX240302449275	San Pablo Huiustepec	San Pablo Huiustepec	1004-FAIS Municipal	566,103.84	566,103.84	566,103.84	566,103.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA DE SOTO SEGUNDA ETAPA. - 463256	OAX240402499782	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	1,464,024.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO. - 462395	OAX240402499939	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1004-FAIS Municipal	1,199,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN SAN JUAN CIENEGUILLA	OAX240402510969	San Juan Cieneguilla	San Juan Cieneguilla	1005-FORTAMUN	269,314.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS MANGAL BASTANTE, TOTOYU, YUCUCHATU, EL TIGRE Y TRIPA DE COCHE - 40033	OAX240202459802	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAIS Municipal	532,906.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN IXCAPA. - 443364	OAX240402489718	San Sebastian Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1004-FAIS Municipal	1,045,895.65	1,045,895.65	1,045,895.65	1,045,895.65	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS - 357643	OAX240302420771	San Jacinto Tlaxotepec	San Jacinto Tlaxotepec	1004-FAIS Municipal	344,820.58	344,820.58	344,820.58	344,820.58	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 443336	OAX240402489708	San Francisco Ixhuatlán	San Francisco Ixhuatlán	1004-FAIS Municipal	1,630,286.70	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN SAN LORENZO - 305160	OAX240302432925	San Lorenzo	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	1,029,874.45	1,029,874.45	1,029,874.45	1,029,874.45	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINOS SACCA COSECHAS. - 353008	OAX240402489897	San Juan Coatlán	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	2,080,769.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA ZA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PLATANALA - 320949	OAX240302436329	Santiago Platanala	Santiago Platanala	1004-FAIS Municipal	308,243.61	308,243.61	308,243.61	308,243.61	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE NACHIHUI MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 158463	OAX240202391451	Villa Sola de Vega	Nachihui	1004-FAIS Municipal	651,349.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA ZOA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE ZODPR12333 EN SANTIAGO CACALOXTEPEC. - 451577	OAX240402494505	Santiago Cacaloxtepec	Santiago Cacaloxtepec	1004-FAIS Municipal	917,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 224369	OAX240302405185	San Miguel Ejutla	Los Hielos	1003-FAIS Entidad	1,748,783.30	1,748,783.30	1,748,783.30	1,748,783.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE VEINTE DODMI CIENTO TREINTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA - 297280										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA MIPATRIA ES PRIMERO, EN EL SECTOR J - 285330	OAX240302431254	Santa María Tlahuitoltepec	Nejapa	1004-FAIS Municipal	351,028.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 2007V10008, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OAXACA. - 344463	OAX240302428443	Santa María Huatulco	Crucecita	1004-FAIS Municipal	986,127.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 200PR2793W DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 225073	OAX240302418586	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	424,230.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA ING. VICTOR BRAVO AHUJA, CON CLAVE 20DPR2211B DE LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA NORTE. - 39855	OAX240202359716	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	725,253.58	725,253.58	725,253.58	725,253.58	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 70 CLAVE 2005T0666 - 282573	OAX240302427907	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	1004-FAIS Municipal	499,696.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR 2007V10008, EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, VILLA ALTA, OAXACA. - 344463	OAX240402466521	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA CON CC T 200PRO151 AGENCIA DE POLICIA DE DOLDORES OAXACA DE JUAREZ OAXACA. - 203170	OAX240302415000	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,282,878.10	2,483,799.96	2,483,799.96	2,483,799.96	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA EN EL DEPORTIVO FANE CANCINI, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA TEQUISISTLAN. - 183560	OAX240302412152	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	1004-FAIS Municipal	1,812,805.78	1,812,805.78	1,812,805.78	1,812,805.78	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA CERCADO PERIMETRAL EN LA COLONIA LA MERCED, CABECERA MUNICIPAL. - 165706	OAX240202392766	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	932,701.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL LA NORMAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC. - 149414	OAX240202390360	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	1004-FAIS Municipal	832,930.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO EN EL FRACCIONAMIENTO GENERAL ANTONIO DE LEON PRIMERA SECCION. - 359190	OAX240402472140	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAIS Municipal	593,979.78	593,457.05	593,457.05	593,457.05	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES. - 405758	OAX240402472547	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1004-FAIS Municipal	996,964.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA DE LA EX ESTACION LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 326347	OAX240302437417	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	398,245.27	398,245.27	398,245.27	398,245.27	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS - 329500	OAX240302438142	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1004-FAIS Municipal	1,617,277.62	1,617,277.62	1,617,277.62	1,617,277.62	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN EL PARQUE ECOLOGICO DE LA COLONIA AVIACION PRIMERA SECCION. - 391159	OAX240402472128	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAIS Municipal	699,028.25	698,545.68	698,545.68	698,545.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC. - 232156	OAX240302419737	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	1,330,879.59	1,330,879.59	1,330,879.59	1,330,879.59	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA. - 171138	OAX240202394050	San Felipe Usila	Santa Cruz Tepetotutla	1004-FAIS Municipal	1,679,384.51	1,679,384.51	1,679,384.51	1,679,384.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA MUNICIPAL EN SAN NICOLAS - 39917	OAX240202359744	San Nicolás	San Nicolás	1004-FAIS Municipal	796,639.62	796,501.96	796,501.96	796,501.96	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA UBICADA EN LA SECCION PRIMERA - 401767	OAX240402470803	Cotacuhli	Cotacuhli	1004-FAIS Municipal	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA, BARRIO DEL REFUGIO, HEROICA VILLA TEOZATLAN DE SEGURA Y LUNA, CONA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 284445	OAX240302429398	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cona de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cona de la Independencia de Oaxaca	1004-FAIS Municipal	1,300,336.73	1,300,336.73	1,300,336.73	1,300,336.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION, SANTA MARIA CHICHOTLA. - 275449	OAX240302426692	Santa María Chichotla	La Revolución	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAPTANCIA Y LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA EL TEOCOTE. - 388793	OAX240402465250	Santa Magdalena Jicotlán	Santa Magdalena Jicotlán	1004-FAIS Municipal	103,820.00	103,820.00	103,820.00	103,820.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CARRETERA CUICAPAM ZAACHILA DEL KM 0.200 AL KM 0.298. - 455825	OAX240402496628	Cuicapam de Guerrero	Cuicapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,546,293.65	1,546,293.65	1,546,293.65	1,546,293.65	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CARRETERA PUENTE DE FIERRO A LA CABECERA MUNICIPAL DE EDOXCHITLAN DE FLORES MAGÓN. - 399765	OAX240402470088	Eloxochitlán de Flores Magón	Puente de Hierro	1004-FAIS Municipal	2,186,494.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CARRETERAS DE ACCESO AL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 480218	OAX240402494021	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	603,455.97	603,455.97	603,455.97	603,455.97	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LAS FLORES. - 323484	OAX240402479693	Santa María Flores	Santa María Flores	1004-FAIS Municipal	1,326,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO ARTISTICO BARRIO SAN JOSE LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA. - 326005	OAX240302437352	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	1,655,789.66	1,655,789.66	1,655,789.66	1,655,789.66	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE ACOPIO DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS, EN SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 295432	OAX240302430822	San Pablo Villa de Mitla	Roblas	1004-FAIS Municipal	1,638,491.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE CUAUHTEMOC GUADALUPE. - 431082	OAX240402483518	San Miguel Chimalapa	Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA. - 49836	OAX240202362845	Villa Sola de Vega	Potreriillo	1004-FAIS Municipal	2,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CON HOSPITALIZACION EN LA LOCALIDAD DE LOMA BOBITA	OAX240402515936	Santa María Loma Bobita	Santa María Loma Bobita	1002-FASSA	1,293,400.00	1,293,400.00	1,293,400.00	1,293,400.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX240402516320	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1002-FASSA	1,982,395.47	1,982,395.47	1,982,395.47	1,982,395.47	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS	OAX240502542568	Pinotepe de Don Luis	Pinotepe de Don Luis	1002-FASSA	4,686,404.26	4,686,404.26	4,686,404.26	4,686,404.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA. - 419686	OAX240402495437	San Jerónimo Tecóatl	Santa Catarina	1004-FAIS Municipal	299,619.60	299,619.60	299,619.60	299,619.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA BARRADAS, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDÁZ. - 371244	OAX240402458913	Villa Díaz Ordaz	Santa Catarina	1004-FAIS Municipal	867,787.84	867,787.84	867,787.84	867,787.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 397093	OAX240402468875	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	1,725,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NUCLEO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MACÍN CHICO	OAX240502542587	San Juan Bautista Tuxtepec	Macín Chico	1002-FASSA	469,959.55	469,959.55	469,959.55	469,959.55	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NUCLEO BASICO EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN	OAX240502510588	Santo Tomás Ocotpec	Plan Alemán	1002-FASSA	3,899,999.99	3,899,999.99	3,899,999.99	3,899,999.99	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NUCLEO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA	OAX240502536523	San Felipe Usila	Santa Cruz Tepetotutla	1002-FASSA	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NUCLEO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YACÓCHI	OAX240402519825	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Yacochi	1002-FASSA	604,505.88	604,505.88	604,505.88	604,505.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NUCLEO BASICO, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN ALTO	OAX240502536542	San Miguel Chichaua	El Fortín Alto	1002-FASSA	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NUCLEO BASICO, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	OAX240502536537	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	1002-FASSA	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NUCLEO BASICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO	OAX240502536544	San Juan Lalana	San Lorenzo	1002-FASSA	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NUCLEO BASICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA	OAX240502536539	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1002-FASSA	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 01 NUCLEO BASICO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA	OAX240502536534	Santiago Itaxiavilla	Villa Nueva	1002-FASSA	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 03 NUCLEOS BASICOS Y MAS EN LA LOCALIDAD DE PALDAPAH	OAX240502536520	San Juan Bautista Tuxtepec	Paldapan	1002-FASSA	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN MORENO	OAX240402516021	San Francisco Ixcatlán	Cerro Chico (Cerrillos)	1002-FASSA	350,625.56	350,625.56	350,625.56	350,625.56	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA (COLONIA SEPTIMA SECCIÓN)	OAX240502542610	Santo Domingo Tehuantepec	Rincón Moreno	1002-FASSA	309,079.12	309,079.12	309,079.12	309,079.12	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 NÚCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACATEPEC	OAX240502536449	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1002-FASSA	2,274,692.82	2,274,692.82	2,274,692.82	2,274,692.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUISISTÁN	OAX240502536527	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1002-FASSA	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUISISTÁN	OAX240402515231	Madalena Teitipac	Madalena Teitipac	1002-FASSA	838,830.82	838,830.82	838,830.82	838,830.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATLÁN	OAX240502542592	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1002-FASSA	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 02 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC	OAX240502536452	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1002-FASSA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 05 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	OAX240402515854	Villa de Tututepec	Río Grande o Piedra Parada	1002-FASSA	2,945,525.16	2,945,525.16	2,945,525.16	2,945,525.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 1 NB DE LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	OAX240402516268	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1002-FASSA	824,541.55	824,541.55	824,541.55	824,541.55	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 1 NB DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUISISTÁN	OAX240402516306	Magdalena Tequisistán	Magdalena Tequisistán	1002-FASSA	356,863.13	356,863.13	356,863.13	356,863.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 10 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OAX240502542579	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1002-FASSA	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 10 NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.	OAX240402515832	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1002-FASSA	448,920.00	448,920.00	448,920.00	448,920.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 12 NB DE LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ	OAX240402516351	Salina Cruz	Salina Cruz	1002-FASSA	306,887.05	306,887.05	306,887.05	306,887.05	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 3 NB DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC	OAX240402516037	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	1002-FASSA	453,810.92	453,810.92	453,810.92	453,810.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 4 NB DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC	OAX240502542582	Ciudad Ixcatlán	Ciudad Ixcatlán	1002-FASSA	620,675.41	620,675.41	620,675.41	620,675.41	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 4 NB DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUÉS	OAX240402516288	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	1002-FASSA	863,973.60	863,973.60	863,973.60	863,973.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 7 NB DE LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO	OAX240402516003	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1002-FASSA	513,752.31	513,752.31	513,752.31	513,752.31	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 282521	OAX240302427892	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	1004-FAIS Municipal	629,465.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 295745	OAX240302430921	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1,783,631.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ. - 462162	OAX240402495247	Mariscala de Juárez	El Tecomate	1004-FAIS Municipal	459,718.83	459,718.83	459,718.83	459,718.83	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE COCINA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION - 410804	OAX240402492178	Villa Tejupam de la Unión	Villa Tejupam de la Unión	1004-FAIS Municipal	1,433,276.51	1,433,276.51	1,433,276.51	1,433,276.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COL. FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 391684	OAX240402466567	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	1,071,242.31	1,071,242.31	1,071,242.31	1,071,242.31	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TEITIPAC - 387023	OAX240402464548	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	1008-FAIS Municipal	197,787.23	197,787.23	197,787.23	197,787.23	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO - 485328	OAX240402500923	San Nicolás	San Nicolás	1004-FAIS Municipal	122,973.14	122,973.14	122,973.14	122,973.14	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL BEHITO JUAREZ, CLAVE 200PR34578 - 217136	OAX240302417249	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO - 430482	OAX240402483211	Asunción Nochistlán	El Cortijo	1004-FAIS Municipal	472,442.00	472,442.00	472,442.00	472,442.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO DE SAN JUANITO - 442210	OAX240402489076	San Juan Guichilcavi	San Juanito	1004-FAIS Municipal	439,640.00	439,640.00	439,640.00	439,640.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUEHUETILAN. - 223357	OAX240302418279	San Miguel Ahuehuétlan	San Miguel Ahuehuétlan	1004-FAIS Municipal	724,286.27	724,286.27	724,286.27	724,286.27	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACALCO PRIMERA ETAPA - 455485	OAX240402496396	San Pedro Teozacalco	San Pedro Teozacalco	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ALLENDE Y VALERIO TRUJANO EN LA COLONIA SEXTA SECCION - 392908	OAX240402468428	Ciudad Ixcatlán	Ciudad Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	414,099.65	414,099.65	414,099.65	414,099.65	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CORRALETA DE LA GANADERIA DE LA LOCALIDAD DE LLANO DE AMUZZOS	OAX240402515236	San Pedro Amuzgos	Llano de Amuzgos	1005-FORTAMUN	388,760.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	OAX240402514247	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1005-FORTAMUN	1,020,908.05	1,020,908.05	1,020,908.05	1,020,908.05	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA NIÑOS HEROES CON CLAVE ES20DCC00607 - 324639	OAX240302437069	San Pedro Sochiápam	San Pedro Sochiápam	1004-FAIS Municipal	871,182.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS PILAS - 244623	OAX240302421930	Santo Domingo de Morelos	Las Pilas	1004-FAIS Municipal	2,025,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS ZAUTLA - 453358	OAX240402496245	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	1004-FAIS Municipal	1,149,202.71	1,149,202.71	1,149,202.71	1,149,202.71	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CAJONERA, LA GUARDUPE, EL CARMEN, LA SOLEDAD Y SANTA INES DEL MONTE. - 445460	OAX240402491038	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1004-FAIS Municipal	524,271.10	499,889.98	499,889.98	499,889.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE	OAX240402513794	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1005-FORTAMUN	374,182.36	374,182.36	374,182.36	374,182.36	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM	OAX240402513321	San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1005-FORTAMUN	834,712.80	834,712.80	834,712.80	834,712.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS SACATCOCHIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIN - 348597	OAX240302342726	San Pedro Martín	San Pedro Martín	1004-FAIS Municipal	453,986.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CON CLAVE 200PR0122U EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TILATEPEC. - 413410	OAX240402493288	San Pablo Tilatepec	Buena Vista La Paz	1004-FAIS Municipal	106,833.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DOS POZOS NORIA EN EL PARAJE LOS SABINOS DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES - 75061	OAX240202369695	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Dolores	1004-FAIS Municipal	665,311.00	663,573.77	663,573.77	663,573.77	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL - 341992	OAX240302421537	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Rancho Ramirez	1004-FAIS Municipal	452,550.40	498,755.77	498,755.77	498,755.77	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 329395	OAX240302438102	Nacional	Santiago Pinotepa	1004-FAIS Municipal	1,130,515.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 238045	OAX240302420828	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	674,985.64	674,985.64	674,985.64	674,985.64	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 3 PRIV PALMAS AGENCIA DE POLICIA DE CANDIARI OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 172269	OAX240202394272	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	574,551.89	630,125.95	630,125.95	630,125.95	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 168704	OAX240202393955	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	626,466.35	626,466.35	626,466.35	626,466.35	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE LA GRANIA COLONIA CASA BLANCA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 180421	OAX240202393109	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	3,125,665.93	3,125,665.93	3,125,665.93	3,125,665.93	100.00%	107.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MIGUEL COLONIA LA CASCADA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 168782	OAX240202393507	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,773,999.72	1,763,999.72	1,763,999.72	1,763,999.72	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIERRA JUAREZ COLONIA PRIMAVERA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 167458	OAX240202393109	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	876,503.98	876,503.98	876,503.98	876,503.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON ABRAHAM CASTELLANOS EN LA NOVENA SECCION - 447007	OAX240402491860	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	2,643,585.12	2,643,585.12	2,643,585.12	88.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 23 DE MARZO EN HEROICA VILLA TEOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 384607										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240402463622	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1004-FAIS Municipal	3,022,084.06	3,022,084.06	3,022,084.06	3,022,084.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COLONIA RODRIGO CARRASCO - 419918	OAX240402495891	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,148,183.97	1,148,183.97	1,148,183.97	1,148,183.97	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES BIGUIJAA, BIGOSE Y GUGUHUIJI DE LA COLONIA RODRIGO CARRASCO - 446333	OAX240402491543	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,442,350.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON SANTA CRUZ SA, SECCION - 306906	OAX240402463739	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	801,617.08	801,617.08	801,617.08	801,617.08	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVDA PRIMERA DE EMILIANO ZAPATA SECTOR 3 AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 267043	OAX240302425036	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	538,754.82	538,754.82	538,754.82	538,754.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 PRIVADA DE 3 DE MAYO COLONIA ITANDEHUI AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 264852	OAX240302424649	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,219,523.90	2,219,523.90	2,219,523.90	2,219,523.90	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA MARIA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 175308	OAX240302411080	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	560,187.27	554,554.33	554,554.33	554,554.33	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA SANTA MARIA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 305502	OAX240402446822	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	776,246.84	776,246.84	776,246.84	776,246.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALAMANCA, COL. LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 118671	OAX240302433017	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,636,465.66	2,384,769.83	2,384,769.83	2,384,769.83	100.00%	97.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA MARIA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 118671	OAX240302434258	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	560,187.27	554,554.33	554,554.33	554,554.33	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO CALLE VILLA DEL MAR CALZADA VALERIO TRUJANO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 347200	OAX240402446822	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,843,896.44	1,806,772.84	1,806,772.84	1,806,772.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A PUEBLO VIEJO - 362491	OAX240402457273	San Miguel Atoyac	San Miguel Atoyac	1004-FAIS Municipal	720,785.60	720,785.60	720,785.60	720,785.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOALA - 842058	OAX240402488992	Santiago Apoala	Santiago Apoala	1004-FAIS Municipal	1,151,828.82	1,151,828.82	1,151,828.82	1,151,828.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA A ARRAZOLA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 103155	OAX240202378787	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Colinas de San José	1004-FAIS Municipal	767,145.77	767,145.77	767,145.77	767,145.77	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 176070	OAX240202393220	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,641,369.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC - 403671	OAX240402471578	San Andrés	San Andrés	1004-FAIS Municipal	47,484.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON IGNACIO NICOLAS EN LA 7A SECCION - 404572	OAX240402472054	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,441,522.73	1,441,522.73	1,441,522.73	1,441,522.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SANTA ROSA UBICADO EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 132630	OAX240202386622	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	1,672,554.92	1,672,554.92	1,672,554.92	1,672,554.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FERROCARRIL Y EL CALLEJON TRAFICO INTERNACIONAL EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDADO - 370276	OAX240402458736	Matias Romero	Matias Romero	1004-FAIS Municipal	1,032,886.02	1,032,886.02	1,032,886.02	1,032,886.02	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. JESUS CARRANZA TRAMO CALLE MATAMOROS CALLE ARTEAGA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 13866	OAX240102343772	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	7,928,006.25	7,928,006.25	7,928,006.25	7,928,006.25	100.00%	52.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL VALLE PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA EX GARITA - 79100	OAX240202371114	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,459,705.21	1,459,705.21	1,459,705.21	1,459,705.21	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAFETICULTORES NORTE EN LA LOCALIDAD VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 87330	OAX240202376657	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	286,607.13	286,607.13	286,607.13	286,607.13	100.00%	2.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 419838	OAX240402495879	San Miguel	San Miguel	1004-FAIS Municipal	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ENTRE CANARIO Y CALLE GOLDRINAS, EN LA COLONIA FRUMENCIO PUEBLO MINA - 78424	OAX240202370351	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	436,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRONTERA ENTRE LAS AVENIDAS PUERTO ANGEL Y 5 DE MAYO, BARRIO LAS HORMIGAS, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA - 209656	OAX240302416058	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,187,550.24	1,187,550.24	1,187,550.24	1,187,550.24	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE SEGUNDA PRIVADA DE ZARAGOZA Y CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 72124	OAX240202368192	Heroica Ciudad de Huelguacan de León	Heroica Ciudad de Huelguacan de León	1004-FAIS Municipal	912,802.97	912,802.97	912,802.97	912,802.97	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA SAN PABLO SUR SECTOR 2, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA - 285372	OAX240302428451	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	732,338.95	732,338.95	732,338.95	732,338.95	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS FLORES EN LA COLONIA LLANO VERDE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMPILPAS - 387648	OAX240402464841	Santa Cruz Ampilpas	Santa Cruz Ampilpas	1004-FAIS Municipal	786,353.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MADERO, EN LA COLONIA CENTRO - 62418	OAX240202366348	Nacional	Nacional	1004-FAIS Municipal	937,517.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC - 392575	OAX240402466759	San Andrés	San Andrés	1004-FAIS Municipal	593,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA DE BENITO JUAREZ - 374902	OAX240302437132	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	103,651.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR EN EL BARRIO LA DOLOROSA - 394855	OAX240402467291	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	744,251.06	744,251.06	744,251.06	744,251.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA VUANOS - 406660	OAX240402490518	San Juan Juquila Villanos	San Juan Juquila Villanos	1004-FAIS Municipal	947,434.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE LA CALLE DEL POZO Y LA CALLE FRANCISCO I MADERO, NAZARENO ETLA - 324745	OAX240302417097	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	250,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA HIDALGO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 26232	OAX240102345615	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	379,153.16	379,153.16	379,153.16	379,153.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 375671	OAX240402460300	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	433,851.95	433,851.95	433,851.95	433,851.95	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 103 DE LA 7A. SECCION - 627055	OAX240402481327	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,876,511.80	1,876,511.80	1,876,511.80	1,876,511.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE - 87432	OAX240202386094	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	1,065,518.93	1,065,518.93	1,065,518.93	1,065,518.93	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL - 61188	OAX240302165097	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	2,051,933.63	2,051,933.63	2,051,933.63	2,051,933.63	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 235167	OAX240302420278	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	482,144.15	482,144.15	482,144.15	482,144.15	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO MAYO D - 56232	OAX240202364251	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	798,807.32	798,807.32	798,807.32	798,807.32	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA ELENA, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXCOTLAN - 222627	OAX240302405069	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	8,882,348.16	8,882,348.16	8,882,348.16	8,882,348.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA - 56580	OAX240202369729	San Juan Bautista	La Carlota	1004-FAIS Municipal	1,096,403.94	1,096,403.94	1,096,403.94	1,096,403.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE YEMASCAL BARRIO EL AGUILA - 823926	OAX240302438708	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	519,102.42	519,102.42	519,102.42	519,102.42	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS, TAMPICO Y DEL TRABAJO ENTRE LAS CALLES PRIMERO DE MAYO Y LABORISTA, BARRIO ESPINAL, EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ, OAXACA - 209527	OAX240302446039	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,330,873.76	1,330,873.76	1,330,873.76	1,330,873.76	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AQUILES SERDAN Y CONSTITUCION - 393011	OAX240402465024	San Juan Evangelista	San Juan Evangelista	1004-FAIS Municipal	561,493.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE CAMINO NACIONAL LUIS ECHEVERRIA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 221925	OAX240302405033	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	3,025,163.49	3,025,163.49	3,025,163.49	3,025,163.49	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE HIDALGO, ZIPOLITE, PRIV. DE HIDALGO, 2DA PRIV DE HIDALGO, BACHOCO, ATOYAC, PALMAR Y RIO COPALUTA, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 146519	OAX240202354637	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,837,488.56	1,837,488.56	1,837,488.56	1,837,488.56	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHILTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC - 34057	OAX240202352551	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1003-FAIS Entidades	5,000,000.00	4,848,289.82	4,848,289.82	4,848,289.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE MORELOS - 453933	OAX240402495436	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,876,504.46	1,876,504.46	1,876,504.46	1,876,504.46	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO RED EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOSHINO - 263539	OAX240302443880	Santo Domingo	Santo Domingo	1004-FAIS Municipal	717,956.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIALANA - 381351		Yodohino	Yodohino							

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE ESCALINATAS DEL ACCESO A LA PLAZA DE LA DANZA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ. OAXACA. - 103905	OAX240402462420	San Bartolomé Quialana	San Bartolomé Quialana	1004-FAIS Municipal	352,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO AUDITORIO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 441750	OAX240202379019	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,000,000.00	1,974,840.39	1,974,840.39	1,974,840.39	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL 4TA ETAPA - 175073	OAX240402488766	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION	OAX240202395222	Villa Tejupam de la Unión	Villa Tejupam de la Unión	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO SEGUNDA ETAPA, SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 370335	OAX240402458752	Villa Diaz Ordez	Villa Diaz Ordez	1004-FAIS Municipal	6,662,266.13	6,662,266.13	6,662,266.13	6,662,266.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATARINA, UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACION SOCIALISTA CLAVE ZODPR1745G. - 410742	OAX240402492152	Villa Tejupam de la Unión	Santa Catarina	1004-FAIS Municipal	418,306.63	418,306.63	418,306.63	418,306.63	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO 29 DE JUNIO PRIMERA ETAPA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA - 457365	OAX240402497273	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	San Pedro Mixtepec - Distrito 22	1004-FAIS Municipal	3,961,599.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO CANCHA DE FUT BOL VICENTE GONZALES UBICADA EN EL PARJE LA BOMBA - 440168	OAX240402487927	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	4,950,784.22	4,950,784.22	4,950,784.22	4,950,784.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 96918	OAX240202376461	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	148,424.59	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 465263	OAX240402500050	Villa de Tututepec	Rio Grande o Piedra Parada	1004-FAIS Municipal	1,263,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO - 364767	OAX240402457638	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	1,250,631.79	1,250,631.79	1,250,631.79	1,250,631.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 402874	OAX240402472322	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	430,635.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUAREZ - 297703	OAX240302407201	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1003-FAIS Entidades	2,500,000.00	2,414,297.98	2,414,297.98	2,414,297.98	100.00%	9.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS - 19516	OAX240102344626	Acapulcan de Pérez Figueroa	Las Maravillas	1004-FAIS Municipal	699,959.27	699,959.27	699,959.27	699,959.27	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 78773	OAX240202353795	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1003-FAIS Entidades	5,000,000.00	4,902,960.63	4,902,960.63	4,902,960.63	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO INOCENTE LUNA SANTOS, LADO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 454682	OAX240402495904	Villa de Tututepec	Rio Grande o Piedra Parada	1004-FAIS Municipal	563,245.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SAN PEDRO, DEL BARRIO DE SAN PEDRO. - 296042	OAX240402468090	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN - 360796	OAX240402457003	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAIS Municipal	935,503.66	935,503.66	935,503.66	935,503.66	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE GALERIA DE CAPTACION EN EL SISTEMA DE AGUA DE GUIGULANA - 410136	OAX240402491855	Santa Domingo Texopa	Guigulana	1004-FAIS Municipal	1,022,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE EN LA SECCION 1A, 2A Y 3A, MUNICIPIO DE CUILPAM DE GUERRERO - 300868	OAX240302432021	Cuilpam de Guerrero	Cuilpam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	343,476.00	343,476.00	343,476.00	343,476.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 52024	OAX240202362406	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Cafetal	1004-FAIS Municipal	345,297.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	OAX240502542533	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1002-FASSA	5,563,274.21	5,563,274.21	5,563,274.21	5,563,274.21	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO	OAX240502542595	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	1002-FASSA	980,000.00	980,000.00	980,000.00	980,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA COICATLAN	OAX240502542573	San Juan Bautista Coicatlán	San Juan Bautista Coicatlán	1002-FASSA	1,798,850.00	1,798,850.00	1,798,850.00	1,798,850.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX240402515945	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1002-FASSA	1,683,074.77	1,683,074.77	1,683,074.77	1,683,074.77	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL GENERAL PUTLA AMIGO DEL NIÑO Y DE LA MADRE EN LA LOCALIDAD DE MALPICA	OAX240502536590	Putla Villa de Guerrero	Malpica	1002-FASSA	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ	OAX240402515217	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1002-FASSA	291,596.97	291,596.97	291,596.97	291,596.97	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE POMA BONITA	OAX240502536525	Loma Bonita	Loma Bonita	1002-FASSA	1,293,400.00	1,293,400.00	1,293,400.00	1,293,400.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE O PIEDRA PARADA	OAX240502536450	Villa de Tututepec	Rio Grande o Piedra Parada	1002-FASSA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	OAX240502536456	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1002-FASSA	810,912.44	810,912.44	810,912.44	810,912.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA JUQUILA	OAX240402515867	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	1002-FASSA	3,766,557.39	3,766,557.39	3,766,557.39	3,766,557.39	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO	OAX240502536505	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1002-FASSA	1,136,751.27	1,136,751.27	1,136,751.27	1,136,751.27	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA	OAX240502536808	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1002-FASSA	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA	OAX240502542614	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	1002-FASSA	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	OAX240502542621	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1002-FASSA	1,798,850.00	1,798,850.00	1,798,850.00	1,798,850.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	OAX240502542527	Tamazulapam del Espíritu Santo	Tamazulapam del Espíritu Santo	1002-FASSA	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LOS SANITARIOS DEL MERCADO JESUS CARRANZA COLONIA CENTRO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 402866	OAX240402471222	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	287,544.57	287,544.57	287,544.57	287,544.57	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE ZODPR14999 - 343761	OAX240302486094	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	1004-FAIS Municipal	987,687.44	987,687.44	987,687.44	987,687.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS AVENIDAS EFRAIN R GOMEZ E HIDALGO EN LA COLONIA CENTRO, PRIMERA SECCION JUCHITAN DE ZARAGOZA - 446120	OAX240402491408	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	545,550.51	545,550.51	545,550.51	545,550.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CALLE MANUEL BRAVO SEGUNDA ETAPA - 452739	OAX240402495094	Santa Ana Cuauhtémoc	Santa Ana Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	1,311,631.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION CON CLAVE ZODPR1043P DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA - 451976	OAX240402494800	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	1004-FAIS Municipal	450,559.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, JOSÉ MARÍA MORELOS, CLAVE ZODPR1060F - 279006	OAX240302427248	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	1,261,565.91	1,261,565.91	1,261,565.91	1,261,565.91	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA CUAUHTÉMOC, CLAVE ZODPR0574K - 405940	OAX240302433079	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1004-FAIS Municipal	267,121.73	267,121.73	267,121.73	267,121.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE ZODTV0143G. - 305943	OAX240302433080	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1004-FAIS Municipal	333,821.01	333,821.01	333,821.01	333,821.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE COLLANTES.	OAX240402516751	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	1005-FORTAMUN	2,042,963.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BUENAVISTA - 78472										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE BRAMADEROS - 346147	OAX240202870359	Santa María Peñoles	San Isidro Buenavista	1004-FAIS Municipal	446,339.88	446,339.88	446,339.88	446,339.88	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 459669	OAX240402467304	San Nicolás	Bramaderos San Nicolás	1004-FAIS Municipal	403,029.59	403,029.59	403,029.59	403,029.59	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTALITO - 438545	OAX240402508154	Mártires de Tacubaya	El Naranjo	1004-FAIS Municipal	696,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA MUNICIPAL - 36113	OAX240402486965	Villa de Tututepec	El Zapotalito	1004-FAIS Municipal	1,450,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO A SANTA CRUZ RÍO VENADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CONSTANCIA DEL ROSARIO Y SANTIAGO JUXTLAHUACA - 301738	OAX240202357899	Santo Domingo	Santo Domingo Vanhuiltán	1004-FAIS Municipal	895,450.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SANTA CRUZ XITLA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ XITLA Y MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 306778	OAX240302407375	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	1003-FAIS Entidades	2,160,745.19	2,160,731.70	2,160,731.70	2,160,731.70	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO E.C. OAXACA TEHUANTEPEC NEJAPA DE MADERO SANTA ANA TAVELA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 9 000, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 3 725, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA - 267005	OAX240302407348	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1003-FAIS Entidades	5,067,145.87	5,006,573.87	5,006,573.87	5,006,573.87	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA SAN JUAN DIQUIYÚ, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 30 960, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 7 180, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 328855	OAX240302406236	Santa Ana Tavela	Santa Ana Tavela	1003-FAIS Entidades	2,530,601.97	2,449,980.24	2,449,980.24	2,449,980.24	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, LOS ACHIUTLA, E.C., YUCUDAA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SANTA MARÍA TATACTEPEC, VISTA HERMOSA, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TAYATA, SAN JUAN ACHIUTLA Y SAN MIGUEL ACHIUTLA - 233090	OAX240302407875	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Juan Diquiyú	1003-FAIS Entidades	9,951,781.87	9,986,432.56	9,986,432.56	9,986,432.56	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO, NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, LOS ACHIUTLA, E.C., YUCUDAA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL SANTA MARÍA TATACTEPEC, VISTA HERMOSA, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TAYATA, SAN JUAN ACHIUTLA Y SAN MIGUEL ACHIUTLA - 233090	OAX240202354351	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	1003-FAIS Entidades	25,757,640.87	25,650,520.58	25,650,520.58	25,650,520.58	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE GUADALUPE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC SAN FELIPE TEJALÁPAM, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 200, SUBTRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 600, EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 270912	OAX240302406340	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	1003-FAIS Entidades	5,213,890.96	5,213,869.92	5,213,869.92	5,213,869.92	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. TUXTEPEC T.C. OAXACA TEHUANTEPEC SAN MIGUEL DEL RÍO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 6 943, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL DEL RÍO Y SANTA CATARINA IXTEPEJ - 270522	OAX240302406338	San Miguel del Río	San Miguel del Río	1003-FAIS Entidades	6,097,180.66	6,097,176.78	6,097,176.78	6,097,176.78	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFÁLTICO TLACOLULA DE MATAMOROS SAN LUCAS QUIAVINÍ, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 6 010, EN LOS MUNICIPIOS DE TLACOLULA DE MATAMOROS Y SAN LUCAS QUIAVINÍ - 316459	OAX240302407755	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1003-FAIS Entidades	6,037,661.97	5,975,499.17	5,975,499.17	5,975,499.17	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE, ALFONSO PÉREZ GASGA, CON CONCRETO ASFÁLTICO, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 1 085, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 271289	OAX240302406347	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1003-FAIS Entidades	5,761,967.11	5,084,489.22	5,084,489.22	5,084,489.22	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 485819	OAX240402500265	San Juan Bautista Coixtlahuaca	San Juan Bautista Coixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	2,821,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA COLONIA LOS MARCELO - 365499	OAX240402457770	San Pedro Ixcayán	Los Marcelos [Colonia]	1004-FAIS Municipal	689,108.82	679,108.82	679,108.82	679,108.82	99.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENIDIDA - 279540	OAX240302427335	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAIS Municipal	666,129.93	666,129.93	666,129.93	666,129.93	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD, DE LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 284570	OAX240302428326	Santa Inés del Monte	La Guadalupe	1004-FAIS Municipal	1,210,128.55	1,210,128.55	1,210,128.55	1,210,128.55	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AULAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PREESCOLAR FÉLIX LÓPEZ VEGA CON CLAVE 20D10271M EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 384430	OAX240402469426	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	488,632.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN EL IESBO PLANTEL 30, MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA	OAX240402515688	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1005-CORTAMUN	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA IESBO AULAS, SANITARIOS, BANDA PERIMÉTRICA NO. 68 CLAVE 20ETH0070K, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 149646	OAX240202390381	San Juan Cacahuatpec	Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,806,950.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA	OAX240202395946	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmar	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	3,318,650.17	3,318,650.17	3,318,650.17	3,318,650.17	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 119 CON CLAVE 20ETH0119M - 462448	OAX240402499417	San Juan Teotihuacán	San Juan Teotihuacán	1004-FAIS Municipal	451,152.32	451,152.32	451,152.32	451,152.32	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 2	OAX240402515887	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1002-FASSA	678,417.71	678,417.71	678,417.71	678,417.71	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 4	OAX240402515915	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	1002-FASSA	277,892.22	277,892.22	277,892.22	277,892.22	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 6 SIERRA	OAX240502536453	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	1002-FASSA	61,317.88	61,317.88	61,317.88	61,317.88	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA ENTUBADA PARA BRAVEDAD DEL CERRO BUENAVISTA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA RETAPA - 445874	OAX240402499286	Santa María Retapa	Santa María Retapa	1004-FAIS Municipal	532,287.63	532,287.63	532,287.63	532,287.63	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE ENTUBADA DEL POZO 2 - 310470	OAX240302434048	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1003-FAIS Municipal	2,491,099.55	2,491,099.55	2,491,099.55	2,491,099.55	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEOZACALCO - 461850	OAX240402508379	San Pedro Teozacoalco	San Pedro Teozacoalco	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA QUINTA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 143733	OAX240202388649	Santa Catarina Lachatao	Lariza	1004-FAIS Municipal	1,204,751.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EL NARANJO - 427291	OAX240402481459	Putla Villa de Guerrero	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	1,668,446.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA, ARBOLEDAS, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DE FLORE MAGÓN - 398325	OAX240402469469	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	542,187.46	542,187.46	542,187.46	542,187.46	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CACAHUATLÁN DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 450236	OAX240402493669	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Bautista Cuicatlán	1004-FAIS Municipal	3,019,370.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL CARCAMO HIDALGO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SECTOR HIDALGO, EN LA AVENIDA OAXACA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y EN AVENIDA MONTE ALBÁN DE LA COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ (ETAPA ÚNICA)	OAX240402513334	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	3074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,727,914.47	1,727,914.47	1,727,914.47	1,727,914.47	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 169659	OAX240202393718	San Pedro Yélox	Nuevo Rosario Temextitlán	1004-FAIS Municipal	1,181,235.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE [2A. ETAPA DE 2]	OAX240302442437	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	3074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10,556,788.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA BOTIJA - 373753	OAX240402459715	Santa María Guilenagati	La Botija	1004-FAIS Municipal	745,046.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES ALDAMA ABASOLO EL CARRIL - 445095	OAX240402490803	Santa María Tecmovaca	Santa María Tecmovaca	1004-FAIS Municipal	826,708.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD DE EL RETUMBADERO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUÉZALCAPA - 332677	OAX240302439068	San Pedro Sochiácam	El Retumbadero	1004-FAIS Municipal	2,001,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACION Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE [2A. Y 3A. ETAPA DE 3]	OAX240302442450	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	3074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12,423,481.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN - 281814	OAX240302427729	Santiago Atitlan	Santiago Atitlan	1004-FAIS Municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 406583	OAX240402490470	San Pedro y San Pablo	San Pedro y San Pablo	1004-FAIS Municipal	207,136.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 431500	OAX240402488773	Asuncion Nochixtlan	Asuncion Nochixtlan	1004-FAIS Municipal	886,860.60	886,860.60	886,860.60	886,860.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 448937	OAX240402492901	San Pablo Macuiltianguis	San Juan Luvina	1004-FAIS Municipal	886,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA - 453427	OAX240402495286	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	1004-FAIS Municipal	181,898.53	181,898.53	181,898.53	181,898.53	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 227028	OAX240302418916	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1004-FAIS Municipal	1,859,995.57	1,859,995.57	1,859,995.57	1,859,995.57	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 293470	OAX240302430273	San Pedro y San Pablo	San Pedro y San Pablo	1004-FAIS Municipal	2,026,142.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALOPA - 293766	OAX240302430375	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	1004-FAIS Municipal	1,591,626.00	1,591,626.00	1,591,626.00	1,591,626.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD SAN MARCOS ARTEAGA, MUNICIPIO SAN MARCOS ARTEAGA - 183786	OAX240302403665	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	1003-FAIS Entidades	3,511,117.24	3,450,155.53	3,450,155.53	3,450,155.53	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD SANTA MARIA TINDU. - 302254	OAX240302432332	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Maria Tindu	1004-FAIS Municipal	574,515.60	574,515.60	574,515.60	574,515.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. - 454211	OAX240402495649	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN EL PARAJE BE TI EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONIOS - 290408	OAX240302429567	San Francisco Cajonos	San Francisco Cajonos	1004-FAIS Municipal	664,674.92	664,674.92	664,674.92	664,674.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FELICIANO LOPEZ HERMANDEZ CLAVE 200P83687 CALLE LOS CANTAROS DE LA COLONIA TA BUREU TAH BUXEHDI, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 389455	OAX240402469785	Santiago Matatlan	Santiago Matatlan	1009-FAIS Municipal	477,921.94	477,921.94	477,921.94	477,921.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES EN EL PARAJE RIO TUMA, DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC. - 312580	OAX240302434419	Santiago Tlazoaltepec	Loma Mecate	1004-FAIS Municipal	1,031,806.04	1,031,806.04	1,031,806.04	1,031,806.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PRESA EL TEMAZCAL - 94918	OAX240202363820	Mazdalena Teitipac	Mazdalena Teitipac	1004-FAIS Municipal	5,764,447.30	5,764,447.30	5,764,447.30	5,764,447.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PRESA EL VALLITO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 184925	OAX240202392583	San José del Progreso	San José del Progreso	1004-FAIS Municipal	3,240,975.25	3,240,975.25	3,240,975.25	3,240,975.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA PRESA LA TOMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 56963	OAX240302408721	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	1,761,595.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA. - 270868	OAX240302425789	San Pablo Villa de Mitla	Unión Zapeta (Loma Larga)	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 372250	OAX240402459186	Santa Cruz Nundaco	Ndostoyi	1004-FAIS Municipal	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE GRAVEDAD - 324349	OAX240302418695	San Juan Dixi	San Juan Dixi	1004-FAIS Municipal	297,308.81	297,308.81	297,308.81	297,308.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA TINDU. - 289654	OAX240302429428	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Santa Maria Tindu	1004-FAIS Municipal	955,484.40	955,484.40	955,484.40	955,484.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN ASUNCION CUYOTEPEJI - 330869	OAX240302438587	Asuncion Cuyotepeji	Asuncion Cuyotepeji	1004-FAIS Municipal	1,289,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CARULAMPAM DE MENDEZ - 303807	OAX240402463581	Capulampam de Méndez	Capulampam de Méndez	1004-FAIS Municipal	1,648,446.00	1,648,446.00	1,648,446.00	1,648,446.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE DE LA LOBERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA. - 203174	OAX240302415003	Santiago Tlazoaltepec	La Lobera	1004-FAIS Municipal	629,314.74	629,314.74	629,314.74	629,314.74	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE DE LOMA DE OCOTAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENAVISTA. - 203835	OAX240302414882	Santiago Tlazoaltepec	Loma de Ocotal	1004-FAIS Municipal	843,277.59	843,277.59	843,277.59	843,277.59	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SABINO, SAN ANDRES YUTATIO - 314096	OAX240302434810	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatio	1004-FAIS Municipal	1,615,000.00	1,615,000.00	1,615,000.00	1,615,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA MORIA. - 386489	OAX240402464283	San Andrés Binicuiti	San Andrés Binicuiti	1004-FAIS Municipal	382,774.96	435,897.22	435,897.22	435,897.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE GUADALUPE DE MORELOS. - 220960	OAX240302417757	San Jorge Nuchita	Guadalupe de Morelos	1004-FAIS Municipal	900,007.34	900,007.34	900,007.34	900,007.34	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE CUJILAMPAM DE GUERRERO - 455668	OAX240402495533	Cuajilampam de Guerrero	Cruz Blanca	1004-FAIS Municipal	1,055,626.17	1,055,626.17	1,055,626.17	1,055,626.17	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. LAZARO CARDENAS, SANTA LUCIA DEL CAMINO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 74636	OAX240202389552	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	243,094.79	243,094.79	243,094.79	243,094.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE MORELOS Y MELCHOR OCAMPO - 112149	OAX240302409735	Asuncion Nochixtlan	Asuncion Nochixtlan	1004-FAIS Municipal	328,217.48	328,217.48	328,217.48	328,217.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE MORELOS Y MELCHOR OCAMPO - 455485	OAX240402496371	Asuncion Nochixtlan	Asuncion Nochixtlan	1004-FAIS Municipal	328,217.48	328,217.48	328,217.48	328,217.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA NORTE, SEGUNDA ETAPA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 360602	OAX240402456977	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	462,739.07	462,739.07	462,739.07	462,739.07	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCON - 287716	OAX240302428976	San Vicente Achixi	Ejido el Rincon	1004-FAIS Municipal	898,611.86	898,611.86	898,611.86	898,611.86	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA SEGUNDA ETAPA - 283653	OAX240302428178	Asuncion Ixtaltepec	La Cueva	1004-FAIS Municipal	1,297,771.07	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 286965	OAX240302428901	Mazatlan Villa de Flores	Loma Alta	1004-FAIS Municipal	1,574,150.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM, SEGUNDA ETAPA - 298029	OAX240302431175	Nuevo Zoquiapam	Nuevo Zoquiapam	1004-FAIS Municipal	897,300.00	897,300.00	897,300.00	897,300.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PROF. JULIO DE LA FUENTE - 353041	OAX240402469921	San Juan Cotzocón	Profesor Julio de la Fuente	1004-FAIS Municipal	1,170,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL ESTADO - 312806	OAX240302434482	Silacayoapan	San Martín del Estado	1004-FAIS Municipal	402,500.00	402,500.00	402,500.00	402,500.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD TECTITLAN SEGUNDA ETAPA - 349466	OAX240402488521	Santiago Comaltepec	Soledad Tectitlan	1004-FAIS Municipal	591,841.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO ESQUINA CON AV CAMARONERO EN LA LOCALIDAD DE HUAMUCHIL - 454582	OAX240402485844	San Dionisio del Mar	Huamuchil	1004-FAIS Municipal	180,844.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN SANTIAGO COMALTEPEC SEGUNDA ETAPA - 46977	OAX240202361474	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	1004-FAIS Municipal	2,251,246.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE DEL DEPORTE DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA - 259310	OAX240302423803	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	428,262.46	428,262.46	428,262.46	428,262.46	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE GENERAL HOMBRES ILUSTRES DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA - 866139										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE JUANA C ROMERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE JESUS - 220400	OAX240402457902	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	379,639.96	379,639.96	379,639.96	379,639.96	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN BARRIO NUEVO - 339429	OAX240302417763	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	823,276.93	823,276.93	823,276.93	823,276.93	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDÓY PRIMERA ETAPA. - 267685	OAX240402465214	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	1,758,737.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR GUILLERMO PRIETO ENTRE CAMINO REAL Y FLORES MAGON COLONIA MONTOYA IVO AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 249951	OAX240302425190	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condoy	1004-FAIS Municipal	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	57.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 103420	OAX240402493388	Santa María Petapa	Ulanó Suchiapa	1004-FAIS Municipal	337,409.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANORAMA DEL FORTIN ENTRE LAS CALLES UNION Y EL PUNTO FALDAS DEL FORTIN CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 264158	OAX240302424504	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	595,255.07	543,854.38	543,854.38	543,854.38	100.00%	128.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	OAX240302445608	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1005-FORTAMUN	900,187.94	900,187.94	900,187.94	900,187.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR GUILLERMO PRIETO ENTRE CAMINO REAL Y FLORES MAGON COLONIA MONTOYA IVO AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 226441	OAX240302418832	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	613,999.85	613,543.81	613,543.81	613,543.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 103420	OAX240202351162	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	395,133.95	333,787.52	333,787.52	333,787.52	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PANORAMA DEL FORTIN ENTRE LAS CALLES UNION Y EL PUNTO FALDAS DEL FORTIN CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 267098	OAX240302425045	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	938,513.13	938,513.13	938,513.13	938,513.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CAMINO REAL Y ALVARO OBREGON AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 267098	OAX240302425051	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	478,173.70	478,173.70	478,173.70	478,173.70	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMINO NACIONAL Y JOSE MARIA PINO SUAREZ LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 131220	OAX240202389777	San Lucas Quijlán	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	825,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VALERIO TRUJANO - 233637	OAX240402494415	San Lucas Quijlán	Playa de Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	186,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 110213	OAX240302419969	Valerio Trujano	Valerio Trujano	1004-FAIS Municipal	1,700,683.96	1,700,683.96	1,700,683.96	1,700,683.96	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO DE PLAYA DE SOYALTEPEC HACIA ARROYO CAMALOTE - 451440	OAX240402494415	San Lucas Quijlán	Playa de Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	186,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN OBRA DE DRENAJE EN EL CAMINO DE PLAYA DE SOYALTEPEC HACIA ARROYO CAMALOTE - 451440	OAX240402494415	San Lucas Quijlán	Playa de Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	186,899.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATERINA TAYATA - 837792	OAX240402464644	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	1004-FAIS Municipal	883,001.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE CONOCIDO ENHIGUJHU - 282519	OAX240302427992	Santos Reyes Tepehilla	Santos Reyes Tepehilla	1004-FAIS Municipal	3,658,803.17	3,658,803.17	3,658,803.17	3,658,803.17	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 448001	OAX240402489529	Santiago Pinotep	Guadalupe Victoria	1004-FAIS Municipal	409,528.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES CALLES EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ. - 209457	OAX240302416110	Magdalena Yodocono	Magdalena Yodocono	1004-FAIS Municipal	3,309,000.00	3,309,000.00	3,309,000.00	3,309,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 364083	OAX240402457520	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	284,403.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVESIA - 52168	OAX240302408645	Santa María Yavesia	Santa María Yavesia	1004-FAIS Municipal	2,902,462.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JARDIN - 309850	OAX240302432688	Chahuítes	Chahuítes	1004-FAIS Municipal	1,101,938.04	1,101,938.04	1,101,938.04	1,101,938.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TATALTEPEC - 300141	OAX240302431834	Santa María Tataltepec	Santa María Tataltepec	1004-FAIS Municipal	821,826.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA AGUA DE SOL - 170127	OAX240302410950	Putla Villa de Guerrero	Santa Cruz Progreso	1004-FAIS Municipal	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES CENTRICAS DE MAGDALENA TLACOTEPEC - 266378	OAX240302424895	Magdalena Tlacotepec	Magdalena Tlacotepec	1004-FAIS Municipal	1,130,548.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	OAX240402517502	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1005-FORTAMUN	409,198.03	409,198.03	409,198.03	409,198.03	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL TEPANTEPEC - 455569	OAX240402496477	Santa María Peñoles	El Carrizal Tepantepec	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	2,258,073.10	2,258,073.10	2,258,073.10	2,258,073.10	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA - 311071	OAX240302434106	Santa María Jacatepec	La Nueva Esperanza	1004-FAIS Municipal	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN XANICA - 432297	OAX240402484223	Santiago Xanica	Santa María Coatepec	1004-FAIS Municipal	1,506,713.04	1,506,713.04	1,506,713.04	1,506,713.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR ANONAL Y CALZADA DEL PANTEON, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 291427	OAX240302429813	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	1004-FAIS Municipal	961,931.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR CARRIL AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CARRETERA INTERNACIONAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 297971	OAX240302431368	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	1004-FAIS Municipal	564,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEOTLASCO - 367031	OAX240402458097	Ixtlán de Juárez	Santiago Teotlasco	1004-FAIS Municipal	425,399.72	425,399.72	425,399.72	425,399.72	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 293570	OAX240302430309	Santiago Xaxopa	Santiago Xaxopa	1004-FAIS Municipal, 5074-Tratamiento	2,898,516.72	2,898,516.72	2,898,516.72	2,898,516.72	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 448565	OAX240402492654	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1004-FAIS Municipal	558,005.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR SANTA CRUZ ENTRE MANZANA 5 Y FRACCIONAMIENTO LA NORIA - 360599	OAX240402458976	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	1004-FAIS Municipal	804,480.45	804,480.45	804,480.45	804,480.45	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR SANTA CRUZ ENTRE MANZANA 5 Y FRACCIONAMIENTO LA NORIA - 360599	OAX240402458976	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	1004-FAIS Municipal	804,480.45	804,480.45	804,480.45	804,480.45	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR SANTA CRUZ ENTRE MANZANA 5 Y FRACCIONAMIENTO LA NORIA - 360599	OAX240402458976	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	1004-FAIS Municipal	804,480.45	804,480.45	804,480.45	804,480.45	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PANHANO ZAPATA Y PRIV. DE UNION EN LA 4A SECCION, BUENOS AIRES, SAN ANTONIO DE LA CAL - 261588	OAX240302424029	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	619,850.00	619,850.00	619,850.00	619,850.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ - 312386	OAX240302434384	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	304,578.06	304,578.06	304,578.06	304,578.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVAPALACIOS ENTRE PLUTARCO GALLEGOS E IGNACIO RAMIREZ EN EL BARRIO SANTA MARIA - 349400	OAX240402468500	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	769,970.13	769,970.13	769,970.13	769,970.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GUICHIVERE Y CIRCUITO TEHUANTEPEC DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL - 218283	OAX240302417444	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	2,489,901.93	2,489,901.93	2,489,901.93	2,489,901.93	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE AIDAMA, DE LA COLONIA SANTA CECILIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 163520	OAX240302392335	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	510,670.04	510,670.04	510,670.04	510,670.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA TRAMO DE CALLE PRIMERO DE MAYO A CALLE NIÑO ARTILLERO BARRIO SANTA ANITA PARTE MEDIA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 106857	OAX240302433647	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,328,302.95	857,992.79	857,992.79	857,992.79	100.00%	104.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO DE SANTO NIÑO DE ATOCHA, LOCALIDAD SANTIAGO JUTLAHUACA - 337608	OAX240402464652	Santiago Jutlahuaca	Santiago Jutlahuaca	1004-FAIS Municipal	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 2DA ETAPA - 293471	OAX240302440274	San Pedro y San Pablo	San Pedro y San Pablo	1004-FAIS Municipal	2,161,522.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR CEDROS Y CALLE FRESNOS, DE LA UNIDAD HABITACIONAL INPOMAVIT SANTA LUCIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 141420	OAX240202387922	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	562,706.92	562,706.92	562,706.92	562,706.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR II, DE LA COLONIA 25 DE ENERO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 282681	OAX240302427940	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	677,379.56	677,379.56	677,379.56	677,379.56	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO GRAVERO DEL BARRIO SANTA CRUZ YAGOLABA - 257020	OAX240302423543	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	1,296,287.75	1,296,287.75	1,296,287.75	1,296,287.75	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOJO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CASCO MUNICIPAL - 461095										
	OAX240402498702	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	866,337.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN ANTONIO, EN LA 1A SECCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 227360										
	OAX240302418980	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	829,705.24	829,705.24	829,705.24	829,705.24	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL DEPORTE ENTRE CALLEJON DEL DEPORTE EN SANTA CRUZ TAGOLABA - 259572										
	OAX240302423837	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	564,281.44	564,281.44	564,281.44	564,281.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 DE ABRIL BRA ETAPA - 324474										
	OAX240402464333	Tlaciolula de Matamoros	Tlaciolula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	1,107,676.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 29 DE FEBRERO PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA 2 DE FEBRERO - 273096										
	OAX240302426214	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	574,226.87	574,226.87	574,226.87	574,226.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 455662										
	OAX240402496527	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	438,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CAMINO REAL Y VENUSTIANO CARRANZA AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 103335										
	OAX240202478349	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	699,055.45	699,346.40	699,346.40	699,346.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ DE LA DELEGACION MUNICIPAL SAN BARTOLO SANTA MARIA PETAPA - 441552										
	OAX240402489510	Santa María Petapa	San Bartolo	1004-FAIS Municipal	1,989,788.58	1,989,788.58	1,989,788.58	1,989,788.58	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y FLORES MAGON AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 26699E										
	OAX240302425012	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	968,934.13	968,934.13	968,934.13	968,934.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONTEJERON EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HANAHUATIPAM - 342098										
	OAX240402465951	Hanahuatipam	Hanahuatipam	1004-FAIS Municipal	2,047,853.43	2,047,853.43	2,047,853.43	2,047,853.43	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ALLENDE DE LA SECCION CUARTA - 824872										
	OAX240402464344	Tlaciolula de Matamoros	Tlaciolula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	2,100,029.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE HIDALGO A LA ALTURA DE LOS TUBOS DE SOAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 348541										
	OAX240402468127	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	752,238.59	752,238.59	752,238.59	752,238.59	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA SECCION SEXTA - 312776										
	OAX240302434475	Tlaciolula de Matamoros	Tlaciolula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	698,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY TORIBIO DE BENAVENTE EN LA COLONIA YALALAG, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 77222										
	OAX240202370546	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	1,225,207.30	1,225,207.30	1,225,207.30	1,225,207.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 182430										
	OAX240302411963	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	639,870.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE LA COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 179398										
	OAX240302411360	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	542,641.76	542,641.76	542,641.76	542,641.76	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE CIUDAD IXTPEC - 393591										
	OAX240402467168	Ciudad Ixtpec	Ciudad Ixtpec	1004-FAIS Municipal	1,204,883.80	704,883.49	704,883.49	704,883.49	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA SECCION QUINTA - 314991										
	OAX240302435001	Tlaciolula de Matamoros	Tlaciolula de Matamoros	1004-FAIS Municipal	1,880,350.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ORIENTE 4 ENTRE NORTE 1 Y NORTE 3, EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUIJA SUR SANTA LUCIA DEL CAMINO - 64124										
	OAX240202366474	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	859,504.46	859,504.46	859,504.46	859,504.46	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 187209										
	OAX240302432791	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,116,890.14	1,116,890.14	1,116,890.14	1,116,890.14	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNION Y PROGRESO, COLONIA ZA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMPULAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMPULAS - 347346										
	OAX240402467702	Santa Cruz Amílamos	Santa Cruz Amílamos	1004-FAIS Municipal	725,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CAMINO REAL Y ALVARO OBREGON AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 265509										
	OAX240302424741	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,048,434.01	1,048,434.01	1,048,434.01	1,048,434.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ, ENTRE LAS CALLES OAXACA Y TABASCO, DE LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 51989										
	OAX240202362394	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	372,018.18	372,018.18	372,018.18	372,018.18	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VASQUEZ COLMENARES - 405550										
	OAX240402472478	Teotitlán de Flores	Teotitlán de Flores	1004-FAIS Municipal	770,841.13	770,841.13	770,841.13	770,841.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOUJIAPAM - 297459										
	OAX240302431290	Nuevo Zouquiapam	Nuevo Zouquiapam	1004-FAIS Municipal	1,600,045.01	1,600,045.01	1,600,045.01	1,600,045.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS HEROS DE LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 1ERA ETAPA - 16744										
	OAX240202389820	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	2,924,795.00	2,924,795.00	2,924,795.00	2,924,795.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA DE S DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 328736										
	OAX240302437916	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	323,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, MIGUEL HIDALGO Y VICENTE GUERRERO DE LA AGENCIA DE POLICIA EL ROSARIO - 333564										
	OAX240302439242	San Sebastián Tutla	El Rosario	1004-FAIS Municipal	1,126,051.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE BENITO JUAREZ, AGRARISTA, LIBERTAD Y CALVARIO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 219486										
	OAX240302417651	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	4,185,705.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES, ORION, GUERRERO, ABASOLO, SURESTE, CUAHTEMOC DE SAN JUAN IICAVAN - 87340										
	OAX240202373698	San Pedro Ixcaván	San Juan Ixcaván	1004-FAIS Municipal	1,926,937.68	1,926,937.68	1,926,937.68	1,926,937.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN MANZANA 3 Y 5 ANDADOR PLAYA CHIPENEA FRACCIONAMIENTO LA NORIA - 360140										
	OAX240402472499	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	1004-FAIS Municipal	685,881.02	685,881.02	685,881.02	685,881.02	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LA PAZ TRAMO ENTRE CALLE PLAZUELA Y CALLE LA PAZ AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 305548										
	OAX240302433021	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,985,251.91	1,984,637.14	1,984,637.14	1,984,637.14	100.00%	112.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRIV. LIBERTAD ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIV. LIBERTAD - 350207										
	OAX240402468808	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	324,587.01	324,587.01	324,587.01	324,587.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE GENERAL HOMBRES ILUSTRES DEL BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA - 369147										
	OAX240402458505	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	728,634.31	728,634.31	728,634.31	728,634.31	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 166806										
	OAX240202393370	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	999,996.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE LAGO UNION EN LAS MANZANAS 18 Y 19 FRACCIONAMIENTO RANCHO VALLE DEL LAGO - 133324										
	OAX240402464278	Tlaciolula de Matamoros (Fraccionamiento)	Rancho Valle del Lago (Fraccionamiento)	1004-FAIS Municipal	1,221,264.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA CUAHTEMOC, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ - 24800										
	OAX240102345666	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	375,011.82	478,895.54	478,895.54	478,895.54	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN COLONIAS Y BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA - 390466										
	OAX240402466070	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,939,485.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GARDENIAS, EN BARRIO HONDURA DE TORO - 100972										
	OAX240202377873	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	1004-FAIS Municipal	892,415.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA - 356229										
	OAX240402471015	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	1004-FAIS Municipal	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA SECCION ALTA HACIA CACAHUATAL - 359354										
	OAX240402472702	San Lucas Ojitlán	Loma de Cedro	1004-FAIS Municipal	1,105,883.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE SAN PEDRO HUAMELULA - 274306										
	OAX240302426426	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1004-FAIS Municipal	2,831,908.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 459375										
	OAX240402508107	Santiago Tapextla	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	788,339.99	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA - 325544										
	OAX240302437259	Eresnillo de Trujano	Barranca Honda	1004-FAIS Municipal	424,601.19	424,601.19	424,601.19	424,601.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SUCHIHTLAN - 372596										
	OAX240402459264	San Andrés Simatlán	Santa María Suchihtlán	1004-FAIS Municipal	564,663.98	564,663.98	564,663.98	564,663.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES INSURGENTES, ANTONIO DE LEON E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO - 338207										
	OAX240302435663	Santiago Tillo	San Iago Tillo	1004-FAIS Municipal	489,399.69	513,930.24	513,930.24	513,930.24	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES INSURGENTES, ANTONIO DE LEON E HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILLO - 338207										
	OAX240302425215	San Juan Chiltepec	San Juan Chiltepec	1004-FAIS Municipal	354,255.30	354,255.30	354,255.30	354,255.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS (UNIMED) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC										
	OAX240502536447	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1002-FASSA	105,853.02	105,853.02	105,853.02	105,853.02	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 444985										
	OAX240402490751	Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	1004-FAIS Municipal	1,191,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE TIXA - 404421										
	OAX240402471997	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Guadalupe Tixa	1004-FAIS Municipal	143,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DEL TRAPICHE - 370535										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL IMSS BIENESTAR NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUILTOLEPEC - 295293	OAX240402458797	Santa María Guianagati	El Trapiche Guianagati	1004-FAIS Municipal	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA, EN SANTA ANA ZEGACHE - 384279	OAX240302430758	Santa María Tlahuillolepec	Santa María Tlahuillolepec	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LABORATORIO ESTATAL, EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECON	OAX240402463377	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1004-FAIS Municipal	199,947.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑALES - 172784	OAX240502536541	Reyes Mantecon	Reyes Mantecon	1002-FASSA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	OAX240202394403	Santa María Peñales	San Mateo Tepantepec	1004-FAIS Municipal	422,521.30	422,521.30	422,521.30	422,521.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES - 79653	OAX240202395942	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Y004-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	1,081,869.10	1,081,869.10	1,081,869.10	1,081,869.10	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE SAN NICOLAS HIDALGO - 80671	OAX240302439775	San Juan Tepehuilla	San Juan Tepehuilla	1004-FAIS Municipal	180,635.18	180,635.18	180,635.18	180,635.18	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CABECERA - 183652	OAX240302439782	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1004-FAIS Municipal	69,501.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA PROVIDENCIA SILCAYOAPAM - 438864	OAX240302412168	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	1004-FAIS Municipal	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LOS CAMINOS JESUS CUMATE, 19 DE MAYO, CAMINO REAL A SANTA GERTRUDIS, CAMINO A GUELATOVA Y LA RAYA SAN NICOLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 452896	OAX240402487174	Silcayoapam	Barrio de la Providencia	1004-FAIS Municipal	95,200.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LOS CAMINOS RURALES EN LOS PARAJES LA SOLEDAD BUENAVISTA TIERRA BLANCA CERRO CANTON SAN FRANCISCO SAN JOSE LA UNION CERRO LEON Y EL PORTILLO QUELOVE MAGDALENA LOXICHA RIO SANTA CRUZ PIEDRA VIRGEN CHILAPA LA SIRENA LLANO PARAJE Y SAN MARTIN SANTA CRUZ LOXICHA LLANO MAGUEY LLANO PALMAR SAN VICENTE TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 48483	OAX240402495110	San Pablo Huijatepec	San Pablo Huijatepec	1004-FAIS Municipal	752,403.81	752,403.81	752,403.81	752,403.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE LOS TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ALBARRADAS - 106926	OAX240202361957	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAIS Municipal	3,849,190.87	3,849,190.87	3,849,190.87	3,849,190.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE MERCADO GASTRONOMICO GUEE XUY XTE ZAADXIL LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA - 64093	OAX240202379891	San Pablo Villa de Mida	Albarradas	1004-FAIS Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO BARATILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 386475	OAX240202366464	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	10,654,101.79	10,654,101.79	10,654,101.79	10,654,101.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 307219	OAX240402457984	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE MODULO DE 3 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y NUCLEO SANITARIO DE BX8 EN EL IEBE NO. 88 CON CLAVE ZOETH00881 - 172876	OAX240302433389	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	1,612,572.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE MODULO DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO CLAVE Z00PRI1888D - 168920	OAX240202394417	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1004-FAIS Municipal	149,574.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL DIF EN LA COLONIA S DE MAYO.	OAX240302413351	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1004-FAIS Municipal	1,408,870.00	1,408,870.00	1,408,870.00	1,408,870.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PALMA CUATA - 16609	OAX240402517364	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1005-FORTAMUN	311,265.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE OLLA DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA - 333833	OAX240102344153	Figueras	Palma Cuata	1004-FAIS Municipal	699,995.76	699,995.76	699,995.76	699,995.76	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL DEL MERCADO PUBLICO EL BARATILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 250939	OAX240302423109	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	360,007.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL CHAGUE EN SAN JUAN CIENEGUILLA - 433980	OAX240302423080	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	488,018.65	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL CHAGUE EN SAN JUAN CIENEGUILLA - 143980	OAX240402485047	San Juan Cieneguilla	San Juan Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	496,667.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE EL SALADILLO EN SAN JUAN CIENEGUILLA - 164578	OAX240302392529	San Juan Cieneguilla	San Juan Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	1,033,946.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION EN EL PARAJE LOS EUCALIPTOS - 171673	OAX240302411196	Santa Gertrudis	La Colorada	1004-FAIS Municipal	1,500,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EL BARRIO SAN ISIDRO, SAN MARCOS ARTEAGA - 326431	OAX240302437446	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	1004-FAIS Municipal	686,451.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MOJARRA - 19489	OAX240102344615	Arriba de Pérez	Cerro Mojarra	1004-FAIS Municipal	765,454.64	765,454.64	765,454.64	765,454.64	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, 2A ETAPA - 357979	OAX240402473607	Juchitán de Zaragoza	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1,621,815.95	1,621,815.95	1,621,815.95	1,621,815.95	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, COL SANTA CRUZ BARRIO ABAJO - 457974	OAX240302497487	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	San Pedro Mixtepec	1004-FAIS Municipal	2,355,603.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE NICOLAS BRAVO E INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOILAN - 338631	OAX240302464876	San Dionisio Ocoatlán	San Dionisio Ocoatlán	1004-FAIS Municipal	900,041.96	900,041.96	900,041.96	900,041.96	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 2793155	OAX240302423225	San Juan Mixtepec - Dto. 26	San Juan Mixtepec	1004-FAIS Municipal	847,361.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRAY CALDELAS, DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, - 439637	OAX240402467600	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO NORTE EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 377186	OAX240402460964	Matías Romero Avendaño	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	1,151,190.40	1,151,190.40	1,151,190.40	1,151,190.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO SUR EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO - 347765	OAX240402467856	Matías Romero Avendaño	Matías Romero	1004-FAIS Municipal	483,596.92	483,596.92	483,596.92	483,596.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILTOLEPEC - 250078	OAX240302423048	San Pedro Huiltolepec	San Pedro Huiltolepec	1004-FAIS Municipal	1,502,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEMOCRACIA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS SOLAGA - 147829	OAX240202389763	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS	1,299,445.26	1,299,445.26	1,299,445.26	1,299,445.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MADERO - 116366	OAX240202383269	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAIS Municipal	1,384,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON ADOPQUIN EN LA CALLE 6 A - 241944	OAX240302421527	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	685,390.32	684,781.19	684,781.19	684,781.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA - 133720	OAX240202386793	Tuxtepec	Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,724,955.48	1,724,955.48	1,724,955.48	1,724,955.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL DEPORTE BARRIO SANTA CRUZ TAGOLABA - 258757	OAX240302423713	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	1,122,799.33	1,122,799.33	1,122,799.33	1,122,799.33	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE MARTIRES DE TACUBAYA, MUNICIPIO DE MARTIRES DE TACUBAYA - 458822	OAX240402497837	Mártires de Tacubaya	Mártires de Tacubaya	1004-FAIS Municipal	1,299,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE AV. HIDALGO Y AV. ALVARO OBREGON - 181031	OAX240302411699	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	2,035,230.03	2,035,230.03	2,035,230.03	2,035,230.03	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA AV. DIAZ MIRÓN Y CARRTERA COSTERA - 183404	OAX240302412128	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	5,258,904.82	5,258,904.82	5,258,904.82	5,258,904.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LABORISTA ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE LA CUMBRE - 292920										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUEBLA, COLONIA HUGO MAYORAL, SALINA CRUZ, OAXACA. - 362731	OAX240302430158	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	2,235,030.57	2,501,188.04	2,501,188.04	2,501,188.04	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REYES ESPINDOLA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 446714	OAX240402457307	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	3,148,950.70	3,320,583.45	3,320,583.45	3,320,583.45	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE LIBERTAD DE CIUDAD IXTPEC. - 282689	OAX240402431733	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	1,453,268.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ Y BENITO JUÁREZ. - 432115	OAX240302433595	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	7,708,285.83	7,708,285.83	7,708,285.83	7,708,285.83	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRÁULICO. - 49834	OAX240402484128	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1004-FAIS Municipal	2,473,641.52	2,473,641.52	2,473,641.52	2,473,641.52	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 429264	OAX240202362343	San Lorenzo	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	4,974,224.23	4,974,224.23	4,974,224.23	4,974,224.23	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUIENGOLO ENTRE INDIO DE NOYOD Y DANNDIPAA. - 201989	OAX240402482562	Santiago	Santiago	1004-FAIS Municipal	353,156.80	353,156.80	353,156.80	353,156.80	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE LIBERTAD DE CIUDAD IXTPEC. - 282689	OAX240302414826	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	2,269,551.51	2,269,551.51	2,269,551.51	2,269,551.51	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA A ARRADOLA SEGUNDA ETAPA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN FRANCISCO JAVIER. - 382481	OAX240302427943	Ciudad Ixtpec	Ciudad Ixtpec	1004-FAIS Municipal	1,605,920.17	1,605,920.17	1,605,920.17	1,605,920.17	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASCO MUNICIPAL. - 460802	OAX240402462760	Santa Cruz Xoxocotlán	San Francisco Javier	1004-FAIS Municipal	1,501,403.85	1,501,403.85	1,501,403.85	1,501,403.85	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ PRIMERA ETAPA EN EL BARRIO LA ERMITA. - 107080	OAX240402508383	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	773,449.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION PAPALO, MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO. - 394281	OAX240202379952	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	893,346.15	893,346.15	893,346.15	893,346.15	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHIATEPEC. - 49674	OAX240302407082	Concepción Papalo	Concepción Papalo	1003-FAIS Entidades	2,000,000.00	1,979,831.88	1,979,831.88	1,979,831.88	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL TEPEPELcingo. - 51824	OAX240402459246	San Miguel Suchiitepec	San Miguel Suchiitepec	1004-FAIS Municipal	4,542,320.12	4,542,320.12	4,542,320.12	4,542,320.12	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAPALTEPEC. - 392475	OAX240402466701	Huapaltepec	Huapaltepec	1004-FAIS Municipal	2,969,560.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL TEPEPELcingo. - 51824	OAX240202362967	San Lorenzo	Tepepecingo	1004-FAIS Municipal	2,707,305.59	2,707,305.59	2,707,305.59	2,707,305.59	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL KONK OY EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA. - 293472	OAX240302430275	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	1004-FAIS Municipal	1,873,834.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN LUIS COLONIA EL BAJIO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, 1RA. ETAPA. - 223842	OAX240302418405	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	169,235.03	169,235.03	169,235.03	169,235.03	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ, ENTRE LAS CALLES RAUL GONZALEZ E IGNACIO PEÑEZ, COLONIA DEPORTIVA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO. - 122862	OAX240202385122	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	220,610.80	220,610.80	220,610.80	220,610.80	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE JUAREZ, SEGUNDA ETAPA, DE LA COLONIA PRIMAVERA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO. - 179847	OAX240302411450	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004-FAIS Municipal	1,178,745.60	1,178,745.60	1,178,745.60	1,178,745.60	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE HIDALGO. - 325074	OAX240302437165	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	2,197,931.56	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA QUINTA LAS AGUILAS AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI OAXACA DE JUAREZ OAXACA. - 380103	OAX240402461973	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,906,769.98	2,906,769.98	2,906,769.98	2,906,769.98	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS CORREDOR TURISTICO, 2A. ETAPA, EN LA COLONIA CENTRO. - 270816	OAX240302425774	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	2,621,111.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. HIDALGO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE. - 447709	OAX240402492216	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	5,000,000.00	4,677,569.81	4,677,569.81	4,677,569.81	94.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. JUÁREZ DESDE LA PUERTA TRASENA DE BODEGA RURRENA HASTA LA CALA POPULAR MEXICANA. - 74871	OAX240202369629	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	2,233,248.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 7 NORTE ENTRE AVENIDA NORBERTO AGUIRRE PALANCARES Y CALLE BENITO JUÁREZ, Y CALLEJÓN FRENTE A PRESCOLAR ENRIQUE C. REBSAMEN, BARRIO SHINIGÜLLU. - 380074	OAX240302438312	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	899,743.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO EN LA 1A SECCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL. - 228033	OAX240302419076	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAIS Municipal	2,900,421.66	2,900,421.66	2,900,421.66	2,900,421.66	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEGUNDA NORTE ENTRE EL PERIFERICO Y LA CALLE 14 PONIENTE FRENTE AL HOSPITAL REGIONAL, BARRIO LAS FLORES II. - 76239	OAX240202370078	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	2,549,255.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE COSIUTEPEC. - 171766	OAX240202394192	Cositotepac	Cositotepac	1004-FAIS Municipal	797,755.82	797,755.82	797,755.82	797,755.82	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DEL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO. - 108561	OAX240202380635	Santiago Pinotepa Nacional	San Isidro (Fraccionamiento)	1004-FAIS Municipal	1,544,410.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA. - 419944	OAX240402495903	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	2,771,839.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	OAX240302443007	San Juan Cacahuatepec	San Juan Cacahuatepec	Y04-Fideicomiso Fondo de Establecimiento de las Ingresos de las Entidades Federativas	1,180,993.91	1,185,983.04	1,185,983.04	1,185,983.04	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JESUS VIDAUERRI ENTRE CALLE JIQUILPAN Y CALLE MORELOS COSOLAPA OAXACA. - 274974	OAX240302426275	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1,864,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JIQUILPAN ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y AVENIDA BRENDA TORRES. - 272260	OAX240302424075	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	379,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 205672	OAX240302415375	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,099,653.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 397327	OAX240402468965	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	528,542.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y ALLENDE. - 455256	OAX240402496262	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,885,230.00	1,885,230.00	1,885,230.00	1,885,230.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y ALLENDE. - 65888	OAX240302408899	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,885,230.00	1,885,230.00	1,885,230.00	1,885,230.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y AGUSTIN DE ITURBIDE. - 455347	OAX240402498930	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,460,537.00	1,460,537.00	1,460,537.00	1,460,537.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y AGUSTIN DE ITURBIDE. - 66107	OAX240302403995	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,460,537.00	1,460,537.00	1,460,537.00	1,460,537.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y ARRAHAM CASTELLANOS. - 350686	OAX240302468991	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,292,835.37	1,292,835.37	1,292,835.37	1,292,835.37	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR GCMPO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y MACEDONIO ALCALA. - 455187	OAX240402486213	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,331,682.00	1,331,682.00	1,331,682.00	1,331,682.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR GCMPO ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y MACEDONIO ALCALA. - 65234	OAX240302408899	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1,331,682.00	1,331,682.00	1,331,682.00	1,331,682.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE GALEANA, EN LA COLONIA CENTRO. - 422439	OAX240402479271	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAIS Municipal	1,111,331.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA. - 273546	OAX240302426314	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAIS Municipal	758,564.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN. - 368604	OAX240402458413	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	1004-FAIS Municipal	245,215.53	245,215.53	245,215.53	245,215.53	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORDRE SAN JACINTO OCOTLÁN. - 45133E	OAX240402495292	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	248,617.52	248,617.52	248,617.52	248,617.52	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN EL PARAJE LASHA PAJU EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CAJONOS. - 296214	OAX240302491011	San Francisco Cajonos	San Francisco Cajonos	1004-FAIS Municipal	309,200.00	309,200.00	309,200.00	309,200.00	100.00%	100.00%
REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS. - 454694										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS OAXACA2 CLAVE: 20DJN0080W, EN LA LOCALIDAD DE REYES ETLA, MUNICIPIO DE REYES ETLA.	OAX240402495912	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	4,656,409.51	4,656,409.51	4,656,409.51	4,656,409.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FIDELMENA JARQUIN PINACHO CLAVE 20DJN07950 - 368660	OAX240402519564	Reyes Etla	Reyes Etla	1005-FORTAMUN	124,641.25	124,641.25	124,641.25	124,641.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA - 442356	OAX240402458452	Tamatulapán	Tamatulapán	1004-FAIS Municipal	300,583.56	300,583.56	300,583.56	300,583.56	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA - 456794	OAX240402489194	San Juan Gulchilzoyl	Arroyo Limón	1004-FAIS Municipal	326,962.00	326,962.00	326,962.00	326,962.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA DITXIDAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM. - 305810	OAX240402507586	Santa Ana Tlapacoyan	Guegovelda	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA COLONIA LA CIENEGUITA DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 264657	OAX240302433071	San Baltazar Chichicapam	Chichicapam	1004-FAIS Municipal	1,478,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA EN LA COLONIA LA CIENEGUITA (COLONIA)	OAX240302424805	Cuilaupam de Guerrero	La Cieneguita (Colonia)	1004-FAIS Municipal	796,000.00	797,276.34	797,276.34	797,276.34	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA NUMERO 3 EN SANTIAGO HUAJOLETTITLAN - 418610	OAX240402495392	Santiago Huajolettitlan	Santiago Huajolettitlan	1004-FAIS Municipal	461,700.00	461,700.00	461,700.00	461,700.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO EL ANGEL 2 EN LA COLONIA DEL MAESTRO - 75322	OAX240202369790	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Colonia del Maestro	1004-FAIS Municipal	1,158,519.69	1,158,016.53	1,158,016.53	1,158,016.53	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE ADALBERTO VELEZ - 450670	OAX240402494060	Santa María Jacatepec	Ejido Adalberto Vélez	1004-FAIS Municipal	389,795.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE SAN FELIPE TILPAN - 446567	OAX240402491697	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	1004-FAIS Municipal	566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EL IBERO EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 110017	OAX240302409673	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	495,228.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AV. FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 39906	OAX240202359692	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAIS Municipal	2,189,999.90	2,189,999.90	2,189,999.90	2,189,999.90	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ SECCION PRIMERA, LOS PALACIOS - 366537	OAX240402458002	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	1,668,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 384227	OAX240402463359	Loma Bonita	20 de Noviembre	1004-FAIS Municipal	359,781.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 2956	OAX240102342649	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	870,079.16	870,079.16	870,079.16	870,079.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 1719	OAX240102342493	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	1004-FAIS Municipal	1,919,320.26	1,919,320.26	1,919,320.26	1,919,320.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS TLANCHICO - 63660	OAX240202366402	Villa de Zaachila	San Lucas Tlanichico	1004-FAIS Municipal	1,395,812.64	1,395,812.64	1,395,812.64	1,395,812.64	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD EL CRUCERO - 367775	OAX240402458280	San Felipe Jalapa de Díaz	El Crucero	1004-FAIS Municipal	1,398,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA CEIBA EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 191701	OAX240302413606	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	611,835.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO 1 EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 14362	OAX240102343815	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	265,654.80	265,654.80	265,654.80	265,654.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO 3 EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 14098	OAX240102343802	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	314,354.40	314,354.40	314,354.40	314,354.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA OHTEN EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLAN - 453643	OAX240402495363	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1004-FAIS Municipal	470,480.19	470,480.19	470,480.19	470,480.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARAJE LA LABOR. - 455410	OAX240402496349	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	566,398.00	566,398.00	566,398.00	566,398.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARAJE LA LABOR. - 46475	OAX240302408905	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	566,398.00	566,398.00	566,398.00	566,398.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, COLONIA MACHADO EN LA LOCALIDAD DE TETELA - 13650	OAX240102343729	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	1004-FAIS Municipal	508,558.34	508,558.34	508,558.34	508,558.34	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, RIO SALADO MIRAPLAYAS 2DA. ETAPA EN LAS PENAS - 312099	OAX240302434297	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cona de la Independencia de Oaxaca	Las Peñas	1004-FAIS Municipal	525,000.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 1A GRANADA 2 LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS. - 296767	OAX240302407177	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	1003-FAIS Entidades	1,287,030.17	1,287,030.17	1,287,030.17	1,287,030.17	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXCOTLAN. - 45364	OAX240202352926	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	2,482,672.40	2,343,076.73	2,343,076.73	2,343,076.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DIF EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 260778	OAX240302406376	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	6,362,209.18	6,235,255.78	6,235,255.78	6,235,255.78	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ICAPET, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 43554	OAX240302406457	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	3,112,091.37	2,996,260.60	2,996,260.60	2,996,260.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTOYA, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 107413	OAX240202354097	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	3,097,711.64	3,041,433.66	3,041,433.66	3,041,433.66	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ZAHARRA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 274775	OAX240302406457	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,348,936.11	1,324,746.44	1,324,746.44	1,324,746.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE EQUIPAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOMA GRANDE - 463415	OAX240402508957	San Pedro Istahuacán	La Unión (Colonia)	1004-FAIS Municipal	2,509,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 214423	OAX240302416839	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	324,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD CRUZ DEL ITACUÁN - 448085	OAX240402489568	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itacuan	1004-FAIS Municipal	350,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD LO DE RIAÑO. - 442241	OAX240402489097	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Riaño	1004-FAIS Municipal	350,407.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE POZOS TIPO NORIA DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA - 317819	OAX240302435563	Sitio de Xitlapehua	Sitio de Xitlapehua	1004-FAIS Municipal	431,817.66	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE PRESA DE AGUA - 45897A	OAX240407497806	Coatepec Altas	Poblote	1004-FAIS Municipal	1,295,693.92	1,295,693.92	1,295,693.92	1,295,693.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PRESA DE LA BARRANCA LOS COMUENILLOS EN AGENCIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO YOSUCUTA - 172061	OAX240202394248	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Francisco Yosocuta	1004-FAIS Municipal	921,024.31	920,898.13	920,898.13	920,898.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PRESA EL CABRITO EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ DESAZOLVE - 271546	OAX240302425938	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Noria de Ortiz	1004-FAIS Municipal	982,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PRESA EL SABINO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LAS HUERTAS DESAZOLVE - 272032	OAX240302426032	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	El Cerro de las Huertas	1004-FAIS Municipal	1,141,758.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PRESA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PAPANUTLA - 70151	OAX240202387576	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	San Miguel Papanutla	1004-FAIS Municipal	755,752.78	752,144.19	752,144.19	752,144.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA - 272559	OAX240302426113	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Lobera	1004-FAIS Municipal	971,664.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PRESA LOS SOLTEROS, SANTIAGO TAMAZOLA	OAX240402516217	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1005-FORTAMUN	499,994.66	499,994.66	499,994.66	499,994.66	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PRESA, PARAJE SALAZAR, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO NUEVO. - 291286										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX240302430024	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Rosario de Nuevo	1004-FAIS Municipal	517,217.66	517,217.66	517,217.66	517,217.66	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA CALLE MORELOS - 332984										
	OAX240302439123	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1004-FAIS Municipal	692,554.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LOCALIDAD DE PASO CARRETERO - 185471										
	OAX240302412436	San Felipe Jalapa de Díaz	Faso Carretero	1004-FAIS Municipal	741,529.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL PUENTE COLGANTE EN SANTOS REYES NOPALA EN LA COLONIA LOMA BONITA - 428506										
	OAX240402482319	Santos Reyes Nopalá	Loma Bonita	1004-FAIS Municipal	2,200,155.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 482136										
	OAX240402489032	San Juan Guichicovi	Ramos Millán	1004-FAIS Municipal	394,170.00	394,170.00	394,170.00	394,170.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA - 378492										
	OAX240402461457	Santa Catarina Zapouquila	Santa Catarina Zapouquila	1004-FAIS Municipal	382,447.60	382,447.60	382,447.60	382,447.60	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE CONOCIDO COMO 3 ESTEROS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAYA BANCO DE ORO SEGUNDA ETAPA. - 439516										
	OAX240402487540	Santiago Pinotepa Nacional	El Jicaro	1004-FAIS Municipal	3,772,837.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PARAJE CONOCIDO COMO 3 ESTEROS EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAYA BANCO DE ORO. - 150052										
	OAX240202390452	Santiago Pinotepa Nacional	Playa Banco de Oro	1004-FAIS Municipal	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	62.00%
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO LA FUNDIDORA, DEL NUCLEO RURAL LA FUNDIDORA. - 296121										
	OAX240402463121	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DIF EN CAMINO A LA PALMA Y CALLE DIECISEIS DE MARZO DE CALLE MIGUEL CABRERA A GUADALUPE VICTORIA - 793346										
	OAX240302430259	Tlaxiaco de Cabrera	Tlaxiaco de Cabrera	1004-FAIS Municipal	1,850,289.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DE NATIPAA - 313595										
	OAX240302434674	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	599,685.27	599,685.27	599,685.27	599,685.27	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 15 DE MAYO SECTOR SEIS LOMAS DE SAN JACINTO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA OAXACA - 103437										
	OAX240202378353	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	456,319.70	454,249.79	454,249.79	454,249.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE HIBALGO - 383181										
	OAX240402462958	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,951,926.28	1,951,926.28	1,951,926.28	1,951,926.28	100.00%	104.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN TOMAS, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ. - 107488										
	OAX240202354093	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Entidades	882,090.59	882,090.59	882,090.59	882,090.59	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DE MIER Y TERAN COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 168555										
	OAX240202393556	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	440,965.00	440,965.00	440,965.00	440,965.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE CHAHUITES - 450027										
	OAX240402492574	Chahuites	Chahuites	1004-FAIS Municipal	3,589,487.84	3,589,487.84	3,589,487.84	3,589,487.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM. - 344049										
	OAX240402466221	San Antonio	San Antonio	1004-FAIS Municipal	737,267.00	737,267.00	737,267.00	737,267.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EL BOQUERON. - 296893										
	OAX240402463241	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	El Boquerón	1004-FAIS Municipal	840,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE EJUTLA COLONIA ESTADO DE OAXACA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE GARDENAS OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 102875										
	OAX240302414951	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,441,464.27	1,441,464.27	1,441,464.27	1,441,464.27	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE HIBALGO - 382961										
	OAX240302428014	Tlaxiaco de Cabrera	Tlaxiaco de Cabrera	1004-FAIS Municipal	692,404.44	692,404.44	692,404.44	692,404.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 435361										
	OAX240402485359	Santa Inés Yateachi	Cerrito de Mina	1004-FAIS Municipal	885,940.00	885,940.00	885,940.00	885,940.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE Y MORELOS - 400924										
	OAX240402470544	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	492,155.00	492,155.00	492,155.00	492,155.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE COLONIAS Y AGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 649445										
	OAX240402493213	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	1,381,868.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL AMPLIACION SANTA LUCIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO										
	OAX240502523672	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1005-FORTAMUN	907,344.92	907,344.92	907,344.92	907,344.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SANITARIOS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA (IEBO, PLANTEL No. 225 - 303623)										
	OAX240302432630	San Felipe Tejalapam	El Parafón	1004-FAIS Municipal	200,975.23	200,975.23	200,975.23	200,975.23	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SANITARIOS DEL MERCADO JESUS CARRANZA COLONIA CENTRO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 355034										
	OAX240402470577	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAIS Municipal	507,056.58	507,056.58	507,056.58	507,056.58	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL COBAO NUM. OCHO EN LA LOCALIDAD DE ACATLINA, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUANUAPAN DE LEÓN. - 167158										
	OAX240202355205	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acatlina	1003-FAIS Entidades	896,975.88	896,975.88	896,975.88	896,975.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA IEBO CON CLAVE 1007004Z EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIHTLAHUACA - 425365										
	OAX240402480283	San Miguel Panitlahuaca	San Miguel Panitlahuaca	1004-FAIS Municipal	664,123.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 100707931 DE MIAHUATLAN. - 358639										
	OAX240402471952	Miahuatlan de Porfirio Díaz	Miahuatlan de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE SISTEMA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CAMOTLAN - 332920										
	OAX240302439103	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAIS Municipal	529,891.55	529,891.55	529,891.55	529,891.55	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUAPIÑOLE - 77361										
	OAX240202370023	Santa María Tonameca	Guapiñole	1004-FAIS Municipal	3,497,689.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITE - 285428										
	OAX240302428486	Santa María Tonameca	Macahuite	1004-FAIS Municipal	3,167,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 81260										
	OAX240202371072	Villa Sola de Vega	San Cristóbal	1004-FAIS Municipal	1,019,007.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA SEGUNDA ETAPA - 154699										
	OAX240402470822	Santa Catarina Zapouquila	Santa Catarina Zapouquila	1004-FAIS Municipal	400,824.20	400,824.20	400,824.20	400,824.20	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TIANGUSTENGO - 266612										
	OAX240302424942	Villa de Santiago Chutumba	Santo Domingo Tianguistengo	1004-FAIS Municipal	622,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE EL CHINCO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILCAVOAPILLA - 76642										
	OAX240202370261	San Jerónimo Silcavoapilla	San Jerónimo Silcavoapilla	1004-FAIS Municipal	209,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ - 358081										
	OAX24040271716	Villa Díaz Ordaz	Villa Díaz Ordaz	1004-FAIS Municipal	1,661,056.19	1,661,056.19	1,661,056.19	1,661,056.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL 190 ESQUINA CON AV. CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 296733										
	OAX240302407172	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,351,452.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO TECNOLÓGICO EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ										
	OAX240402314446	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Y04-Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	4,447,755.16	4,381,091.84	4,381,091.84	4,381,091.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE INTERCONEXION SOLAR DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUEGUYACHI - 158455										
	OAX240202391450	San Pedro Tototlán	San Juan Gueguyachi	1004-FAIS Municipal	799,456.05	799,456.05	799,456.05	799,456.05	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE POLICIA DE HACIENDA BLANCA. - 356156										
	OAX240402470982	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	1004-FAIS Municipal	340,801.28	340,801.28	340,801.28	340,801.28	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS - 380715										
	OAX240402462178	Nacional	San Mateo Yetú	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 20DP81389H EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 446488										
	OAX240402491625	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	2,389,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. FERNANDO GOMEZ SANDOVAL CLAVE 20DP81079C - 377606										
	OAX240402461112	San Juan Quirotepec	Santa María Nieves	1004-FAIS Municipal	983,940.84	983,940.84	983,940.84	983,940.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS - 339854										
	OAX240402465392	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyuvi	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS DE CERRO DEL CHIVO - 418489										
	OAX240402495354	Santa María Huezotlán	Cerro el Chivo	1004-FAIS Municipal	682,817.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BARBASCO - 11151										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMÉN - 18211	OAX24010234434	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	1004-FAIS Municipal	639,685.25	639,685.25	639,685.25	639,685.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 404154	OAX240102344397	Acatlán de Pérez Figueroa	El Carmen	1004-FAIS Municipal	124,029.15	124,029.15	124,029.15	124,029.15	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE TECHO FIRME - 209886	OAX240402471841	Santa María Yucuhiti	Zaragoza	1004-FAIS Municipal	568,836.06	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE TECHO FIRME - 345951	OAX240302416117	Santa Cruz Itundujula	Santa Cruz Itundujula	1004-FAIS Municipal	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE 20DPB 0131B EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC. - 413284	OAX240402467245	San José Chitapec	Arroyo Anegulla	1004-FAIS Municipal	279,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE TUBERIA AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAJONOS - 451819	OAX240402494694	San Mateo Cajonos	San Mateo Cajonos	1004-FAIS Municipal	414,283.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE UN TRAMO DEL CAMINO DE ACCESO A POSESION MONTE NEGRO KM. 0 MAS 730 AL KM. 0 MAS 941 - 104811	OAX240202379304	Nacional	Posesion Monte Negro	1004-FAIS Municipal	2,322,561.26	2,322,561.26	2,322,561.26	2,322,561.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ICAZBALCETA CON CLAVE 20DPB0123T EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNION DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TUALTEPEC. - 413207	OAX240402493199	San Pablo Tlaltepec	Candelaria la Union	1004-FAIS Municipal	83,900.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL - 392514	OAX240402466709	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	428,460.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE VADO LOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 455090	OAX240402496166	Ocotlán de Morelos	San Isidro	1004-FAIS Municipal	599,924.94	599,924.94	599,924.94	599,924.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO BACHEO - 350366	OAX240402468874	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	597,729.44	597,729.44	597,729.44	597,729.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE VIALIDADES EN DIVERSAS CALLES BACHEO SEGUNDA ETAPA - 358248	OAX240402471771	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	1004-FAIS Municipal	700,000.00	698,998.79	698,998.79	698,998.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALBERGUE ALFONSO CASO CLAVE 200310001A02 EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO 1A ETAPA - 377157	OAX240402460956	Esperitú Santo	Tamazulápam del Espíritu Santo	1004-FAIS Municipal	299,999.78	299,999.78	299,999.78	299,999.78	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CAJONOS - 282834	OAX240302427967	San Francisco Cajonos	San Miguel Cajonos	1004-FAIS Municipal	500,472.62	500,472.62	500,472.62	500,472.62	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALBERGUE XOCHITL GALVEZ RUIZ CLAVE 200310001C02 EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO 1A ETAPA. - 213420	OAX240302416690	Esperitú Santo	Esperitú Santo	1004-FAIS Municipal	299,995.57	299,995.57	299,995.57	299,995.57	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE ARTICULO 123 Y PRIVADA 21 DE MARZO - 454999	OAX240402496135	Animas Triunfo	Animas Triunfo	1005-FAIS Municipal	1,435,333.38	1,435,333.38	1,435,333.38	1,435,333.38	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO AL INTERIOR DEL MERCADO PUBLICO JOSE PERFECTO GARCIA CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 202642	OAX240302414916	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	243,929.97	399,033.51	399,033.51	399,033.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 209997	OAX240302416118	Santa Cruz Itundujula	Santa Cruz Itundujula	1004-FAIS Municipal	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO - 451800	OAX240402494680	Santa Catarina Cuxtla	Santa Catarina Cuxtla	1004-FAIS Municipal	607,767.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA CALLES HILARIO C, SALAS LAS ROSAS TEPEYAC Y EL CALVARIO COLONIA LA ERMITA EN SANTIAGO CHAZUMBA - 418738	OAX240402495431	Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FAIS Municipal	224,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LEDES EN EL BULEVAR, TRAMO ASUACION IXTALTEPEC A CIUDAD IXTALTEPEC SEGUNDA ETAPA - 288748	OAX240302429228	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	1004-FAIS Municipal	1,445,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LEDES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 422725	OAX240402479413	Asunción Ixtaltepec	Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	375,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AV. EDUARDO MATA, TRAMO: ENTRONQUE AV. SIMBOLOS PATRIOS AL PUNTE S SEÑORES EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	OAX240202395949	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-Fidicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	1,042,946.89	1,042,946.89	1,042,946.89	1,042,946.89	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE HIDALGO Y ALLENDE - 429553	OAX240302438164	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	1004-FAIS Municipal	506,028.39	513,010.81	513,010.81	513,010.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE LA CIUDAD - 452163	OAX240402494914	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2,277,357.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SANTIAGO CHAZUMBA - 418456	OAX240402495323	Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FAIS Municipal	278,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA NOROCCIDENTAL - 339278	OAX240402472166	San Miguel Suchitpepec	Loma Noroeste	1004-FAIS Municipal	688,060.80	688,060.80	688,060.80	688,060.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TILACOHUAYUA SEGUNDA ETAPA - 222921	OAX240402462315	San Jerónimo Tilacohahuaya	San Jerónimo Tilacohahuaya	1004-FAIS Municipal	837,462.73	837,462.73	837,462.73	837,462.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHITPEPEC - 359272	OAX240402472162	San Miguel Suchitpepec	San Miguel Suchitpepec	1004-FAIS Municipal	807,307.30	807,307.30	807,307.30	807,307.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETLAPA - 363448	OAX240402457483	Santiago Tepetlapa	Santiago Tepetlapa	1004-FAIS Municipal	316,784.40	316,784.40	316,784.40	316,784.40	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BLAS ATEMPA Y SUS AGENCIAS SANTA ROSA, RANCHO LLANO, MONTE GRANDE Y TIERRA BLANCA	OAX240302445491	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1005-FORTAMUN	1,001,718.00	1,001,718.00	1,001,718.00	1,001,718.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES ZARAGOZA, JUAREZ, MARINA NACIONAL, MANUEL DOBLADO, ALAMOS Y CAMINO DEL SERRANO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 454627	OAX240402496009	San Pablo Huitepec	San Pablo Huitepec	1004-FAIS Municipal	366,486.83	366,486.83	366,486.83	366,486.83	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ECATEPEC - 454471	OAX240402495753	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	1004-FAIS Municipal	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ANODOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ASTATA - 276995	OAX240302458877	Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	1,275,740.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ARCO DE ACCESO PRINCIPAL A LA SOLEDAD SALINAS	OAX240302440842	San Pedro Tlaltenango	La Soledad Salinas	1005-FORTAMUN	258,462.51	258,462.51	258,462.51	258,462.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL BASURERO MUNICIPAL	OAX240202399433	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1005-FORTAMUN	994,998.70	994,998.70	994,998.70	994,998.70	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE SAN JUAN COLORADO A PHOTOPEA DE DON LUIS DEL KM. 0 160 AL KM. 0 715 Y DEL KM. 1 340 AL 2 060. - 129951	OAX240302386881	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	11,301,838.66	11,301,838.66	11,301,838.66	11,301,838.66	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO A LA AGENCIA DE LAS CRUCES	OAX240402511950	Santa Dominga Tehuantepec	Las Cruces	1005-FORTAMUN	3,056,684.61	3,056,684.61	3,056,684.61	3,056,684.61	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO A SAN JUAN LOGOLAVA EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 359528	OAX240402472275	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	1004-FAIS Municipal	757,132.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO A SANTIAGO LLANO GRANDE LA BOCAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE - 269171	OAX240302425452	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,002,693.95	1,002,693.95	1,002,693.95	1,002,693.95	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO AL CERRO DEL GAVILAN - 192277	OAX240302413708	San Lorenzo Texmelicán	El Aradar	1004-FAIS Municipal	1,215,978.51	1,215,978.51	1,215,978.51	1,215,978.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO AL PANAJE RINCÓN DE TALEA - 192270	OAX240302413707	San Lorenzo Texmelicán	Rincón de Talea	1004-FAIS Municipal	1,047,079.16	1,047,079.16	1,047,079.16	1,047,079.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO CERRO HOJAS A LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA - 458458	OAX240402497659	San Felipe Ustla	Arroyo Iguaña	1004-FAIS Municipal	886,792.97	886,792.97	886,792.97	886,792.97	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO CIENEGUILLA, SANTA MARIA TEJOPEPEC, SANTA MARIA YOLOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA. - 210095	OAX240302416139	San Jerónimo Sozola	Cieneguilla	1004-FAIS Municipal	3,687,836.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO CON DIRECCION A LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL FRUTILLO - 424442	OAX240302480548	Santiago Frutillero	El Frutillo	1004-FAIS Municipal	1,549,202.61	1,549,202.61	1,549,202.61	1,549,202.61	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO A PUENTE MADERA COLONIA EL JORDAN	OAX240302442492	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Jordán	1005-FORTAMUN	2,985,324.72	2,985,324.72	2,985,324.72	2,985,324.72	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EVANGELISTA DEL KM 0.000 AL KM 5.000 - 416101	OAX240402494406	Matías Romero Avenáño	San Pedro Evangelista	1004-FAIS Municipal	1,115,044.66	1,115,044.66	1,115,044.66	1,115,044.66	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS PALACIOS - 90731										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO EN EL TRAMO CAMINO VIEJO SANTO TOMAS TOMAS DESVIACION CARRETER FEDERAL A SAN FELIPE USILA - 98601	OAX240202374684	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Pelecos [Sección]	1004-FAIS Municipal	898,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO BRENDA TORRES AL PANTON MUNICIPAL - 269216	OAX240202375000	San Felipe Jalapa de Díaz	Santo Tomás	1004-FAIS Municipal	2,893,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE - 443682	OAX240402489921	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	1004-FAIS Municipal	1,784,920.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO TRAMO BRENDA TORRES AL PANTON MUNICIPAL - 269216	OAX240202375000	San Felipe Jalapa de Díaz	Santo Tomás	1004-FAIS Municipal	2,893,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE AHUMAS TRAJUARIO DE LA ZAUICERA, CALLES ART 123, LA CIENEGA, NOPALES, PROL. DE VENUSTIANO CARRANZA Y RIVERAS DEL RIO ATOYAC - 170967	OAX240302425463	San Juan Guelichivil	Brena Torres	1004-FAIS Municipal	376,869.93	376,869.93	376,869.93	376,869.93	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE COMITLAN A SAN ANTONIO LALANA, DEL KM 0.000 AL KM 6.300 - 299994	OAX240202394016	Animas Triulano	Animas Triulano	1004-FAIS Municipal	858,250.99	858,250.99	858,250.99	858,250.99	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE LA ALICIA A LA COMUNIDAD SAN PEDRO TEPINAPA EJIDAL - 116474	OAX240302431778	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	1004-FAIS Municipal	1,196,575.06	1,196,575.06	1,196,575.06	1,196,575.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE CERRO CALIENTE A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 116528	OAX240202383349	Santiago Jocoatepec	Cerro Caliente	1004-FAIS Municipal	1,492,199.38	1,492,199.38	1,492,199.38	1,492,199.38	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE LOMA AGUILA SAN JOSE VISTA HERMOSA - 452120	OAX240202494992	San Lucas Quiquiápam	Loma de Aguilá	1004-FAIS Municipal	2,177,542.43	2,177,542.43	2,177,542.43	2,177,542.43	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN JUAN YOSOCANI A SAN ANTONIO YOSOCANI DEL KM 0.000 AL KM 2.800 - 359261	OAX240402472158	San Lorenzo	San Juan Yosocani	1004-FAIS Municipal	557,300.52	557,300.52	557,300.52	557,300.52	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DEL BARRIO PLAN DE BASURA LOCALIDAD PLAN DE GUADALUPE AL ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL - 418918	OAX240402495467	San Jerónimo Tecóatl	Plan de Guadalupe	1004-FAIS Municipal	793,353.72	793,353.72	793,353.72	793,353.72	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DEL HORNO HACIA EL CERRO DE LAS AZUCENAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA - 464939	OAX240402499969	San Jerónimo	Tlacoachahuaya	1004-FAIS Municipal	178,452.11	197,935.27	197,935.27	197,935.27	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO 0000 AL 1100 Y DEL KM 0000 AL 0300 - 353581	OAX240402470053	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	1004-FAIS Municipal	793,582.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO RIO REAGUIL CENTRO DE LA COMUNIDAD - 106808	OAX240302433295	Santiago Camotlán	San Miguel Reaull	1004-FAIS Municipal	1,535,222.13	1,535,222.13	1,535,222.13	1,535,222.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO SANTA ROSA A PIEDRA DE CASA - 354573	OAX240402470350	Mesones Hidalgo	Piedra de Casa	1004-FAIS Municipal	1,800,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EL FARO SANTO DOMINGO DEL RIO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 13 MAS 000 - 444782	OAX240402490631	San Pedro Teutila	Santo Domingo del Río	1004-FAIS Municipal	1,494,226.84	1,494,226.84	1,494,226.84	1,494,226.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN EL KM 0.000 AL KM 1.500 EN EL PARAJE YATA KANAXI, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 288198	OAX240302429083	Santo Tomás Ocotpec	Santo Tomás Ocotpec	1004-FAIS Municipal	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO AGUA DE TIERRA SECCION OSORIO - 354597	OAX240402470365	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra [Sección la Montaña]	1004-FAIS Municipal	857,997.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO LA SOLEDAD LOMA DE SAN JUAN - 103668	OAX240202378930	San Felipe Jalapa de Díaz	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1,079,367.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN LA AVENIDA FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 460117	OAX240402508236	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	1,107,313.67	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 421930	OAX240402496700	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1004-FAIS Municipal	2,833,124.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL SUMIDERO - 291113	OAX240302429706	Santa Lucía Milahuatlán	El Sumidero	1004-FAIS Municipal	1,134,746.73	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMO CARRETERO SAN JUAN TAMAZOLA A SAN ISIDRO TREMENTINA - 316046	OAX240302435210	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	1004-FAIS Municipal	1,410,115.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO, SAN GABRIEL, SANTOS REYES NOPALA, RANCHERIA SAN ANTONIO - 64345	OAX240202366576	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	1004-FAIS Municipal	835,326.09	835,326.09	835,326.09	835,326.09	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO LAS ACACIAS, LA TINYULE - 411293	OAX240402492334	San Gabriel Mixtepec	Lac Acacias	1004-FAIS Municipal	1,139,306.82	1,139,306.82	1,139,306.82	1,139,306.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO OIR DE LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA SAN JUAN LALANA - 71746	OAX240202368891	San Juan Lalana	Ignacio Zaragoza	1004-FAIS Municipal	3,249,820.31	3,249,820.31	3,249,820.31	3,249,820.31	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO OIR DE LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA A SAN JORGE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 394265	OAX240402425478	San Juan Lalana	San Jorge el Porvenir	1004-FAIS Municipal	2,300,798.68	2,300,798.68	2,300,798.68	2,300,798.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO OIR DEL TRAMO YOSODE ARROYO CAJADO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 173048	OAX240202394470	San Juan Lalana	Yosode	1004-FAIS Municipal	1,600,880.68	1,600,880.68	1,600,880.68	1,600,880.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO OIR PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CONCHA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 323785	OAX240302435855	San Juan Lalana	Arroyo Concha	1004-FAIS Municipal	1,850,196.00	1,850,196.00	1,850,196.00	1,850,196.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO OIR PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PRIMA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 375448	OAX240402421233	San Juan Lalana	La Palma Nanchi	1004-FAIS Municipal	2,179,782.80	2,179,782.80	2,179,782.80	2,179,782.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL A OJO DE VENADO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 TRAMOS PARCIALES SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE VENADO, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICHA	OAX240402510478	Santiago Xanicha	Ojo de Venado	1005-FORTAMUN	646,312.14	646,312.14	646,312.14	646,312.14	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL A OJO DE VENADO DEL KM 9+000 AL KM 4+000 TRAMOS LINDA REAL, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE VENADO, MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICHA	OAX240302421133	Santiago Xanicha	Ojo de Venado	1005-FORTAMUN	335,077.30	335,077.30	335,077.30	335,077.30	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO ESCONDIDO - 424654	OAX240402480061	Santiago Xatavilla	Llano Escondido	1004-FAIS Municipal	1,499,995.29	1,499,995.29	1,499,995.29	1,499,995.29	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL AZUFRE - 439988	OAX240402477784	Villa de Guadalupe	El Azufre	1004-FAIS Municipal	1,187,322.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE SANTIAGO LACHIGUIRI - 403411	OAX240402471444	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	1004-FAIS Municipal	652,423.79	652,423.79	652,423.79	652,423.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO VUNDOSO, TRAMO 000.00 AL 180.00, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXTAVUTLA - 267826	OAX240302425178	Santiago Ixtavutla	Santiago Ixtavutla	1004-FAIS Municipal	1,587,740.98	1,587,740.98	1,587,740.98	1,587,740.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL DEL GACHUPIN LA VEGA EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN - 440149	OAX240402487715	Villa de Guadalupe	El Gachupin	1004-FAIS Municipal	1,238,287.47	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL MANANTIAL SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 431296	OAX240402483641	San Agustín Loxicha	El Manantial	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO RETLACALA - 458482	OAX240402459788	San Martín Peras	Santiago Retlacala	1004-FAIS Municipal	504,253.22	504,253.22	504,253.22	504,253.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA REPRESA EN LA LOCALIDAD DE AHUEJUTLA - 458351	OAX240402507842	San Martín Peras	Ahuejútla	1004-FAIS Municipal	806,805.15	806,805.15	806,805.15	806,805.15	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A SAN ANDRES TYNHUACA - 463084	OAX240402509302	San Pedro Ixtlahuaca	La Loma (Loma Grande)	1004-FAIS Municipal	1,458,054.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE DENOMINADO GUGULANA - 387840	OAX240402464926	Santo Domingo Petapa	Gugulana	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA A LA COMUNIDAD DE SOLEDAD VISTA HERMOSA - 444494	OAX240402490739	Santiago Jocoatepec	La Esperanza	1004-FAIS Municipal	1,411,550.79	1,411,550.79	1,411,550.79	1,411,550.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LACHIXOLA, SANTIAGO JOCOTEPEC A LA COMUNIDAD IGNACIO ZARAGOZA SAN JUAN LALANA - 156010	OAX240302391395	Santiago Jocoatepec	San Miguel Lachixola	1004-FAIS Municipal	631,764.27	631,764.27	631,764.27	631,764.27	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO AL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO - 411262	OAX240402492310	Santiago Jocoatepec	Monte Negro	1004-FAIS Municipal	885,432.38	885,432.38	885,432.38	885,432.38	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN JUAN LACHAO A EL OCOTE - 46389	OAX240202461327	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO QUE CONDUCE DE SAN JUAN LACHAO A SAN JOSE EL CONOZAL - 4880	OAX240402461327	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAIS Municipal	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AV. NEGRETE DE JUCHITAN DE ZARAGOZA A RANCHO LUZ DE LA CRUZ MARTINEZ, TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000, EN EL MUNICIPIO DE JUCHITAN DE ZARAGOZA - 274004	OAX240302406430	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1003-FAIS Entidades	1,413,266.16	1,365,266.16	1,365,266.16	1,365,266.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CERRO YUKUSAVI DEL KM 0.000 AL 9.000 - 450769	OAX240402494004	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	698,224.44	698,224.44	698,224.44	698,224.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CERRO DE SAN JUAN LACHAO A SAN JOSE EL CONOZAL - 4880	OAX240202390837	San Pedro Jicaván	Agua Dulce	1004-FAIS Municipal	824,957.87	824,957.87	824,957.87	824,957.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 179731	OAX240302411417	San Agustín Loxicha	Santa Cruz Loxicha	1004-FAIS Municipal	4,894,500.00	4,894,500.00	4,894,500.00	4,894,500.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL PIEDRA BLANCA A SAN MIGUEL TETEPELINGO - 359204	OAX240402472144	San Lorenzo	Piedra Blanca	1004-FAIS Municipal	308,945.39	308,945.39	308,945.39	308,945.39	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SAN ANTONIO YOSOCANI A SAN LORENZO - 330205	OAX240302438356	San Lorenzo	San Antonio Yosocani	1004-FAIS Municipal	1,536,043.26	1,536,043.26	1,536,043.26	1,536,043.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TERCERA ETAPA QUE LLEVA AL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 409953	OAX240402491770	Santiago Suchilquitongo	Suchilquitongo	1004-FAIS Municipal	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MESON DE GUADALUPE PRIMERA SECCION A SANTOS REYES TEPEJILLO DEL KM. 0.000 AL KM. 7.56764 - 892590	OAX240402466773	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	1004-FAIS Municipal	82,189.95	91,304.45	91,304.45	91,304.45	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE DE MONTE GRANDE HASTA HIZARINDANI DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 0+460	OAX240302441866	San Blas Atemezca	Hizarindani	1005-FORTAMUN	2,054,947.11	2,054,947.11	2,054,947.11	2,054,947.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL TEPETATE DE MONTE GRANDE HASTA HIZARINDANI DEL KILOMETRO +620 AL KM 2+140	OAX240402509903	San Blas Atemezca	Hizarindani	1005-FORTAMUN	2,478,074.84	2,478,074.84	2,478,074.84	2,478,074.84	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE LOS PINOSALINAS EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYAL PRIMERA ETAPA - 285144										
	OAX240302428411	Santa María Tehuilottepec	Magueyal	1004-FAIS Municipal	1,099,976.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE RIO DE AGUA DULCE EN SAN ANTONIO ACUTLA. - 51825										
	OAX240202362959	San Antonio Acutla	Laguna Saca	1004-FAIS Municipal	1,180,611.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DEL ARMADILLO A EL PARAJE EL COYUL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC. - 128235										
	OAX240202385905	San Miguel Quetzaltepec	El Armadillo	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	83.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LLANOS EL ESPINAL - 440347										
	OAX240402488012	Villa de Tututepec	Los Llanos del Espinal	1004-FAIS Municipal	1,295,548.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS HUMBO A PINOTEPA DE DON LUIS - 355794										
	OAX240402470840	San Lorenzo	San Miguel Tepepelcingo	1004-FAIS Municipal	517,406.04	517,406.04	517,406.04	517,406.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SAN FRANCISCO CHAPULAPA SANTO TOMAS DEL KM 0 000 AL KM 20 000 - 374319										
	OAX240402459838	San Francisco	San Francisco Chapulapa	1004-FAIS Municipal	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SAN GABRIEL TIERRA COLORADA - 412161										
	OAX240402492720	San Gabriel Mixtepec	El Sargento (Tierra Colorada)	1004-FAIS Municipal	1,203,122.44	1,203,122.44	1,203,122.44	1,203,122.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SAN ISIDRO EL CULL, EL CACALOTE - 58406										
	OAX240202365026	San Gabriel Mixtepec	San Isidro el Cull	1004-FAIS Municipal	1,034,782.61	1,034,782.61	1,034,782.61	1,034,782.61	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN TLACOTEPEC LABUNAS EN SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - 223097										
	OAX240302418221	San Miguel Ahuehuettlan	San Miguel Ahuehuettlan	1004-FAIS Municipal	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, E/C SAN LUCAS CAMOTLAN A SAN PEDRO OCOOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 127148										
	OAX240202386049	San Miguel Quetzaltepec	Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	2,299,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	88.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SANTA CRUZ CONDOY A SAN PEDRO OCOOTEPEC - 367108										
	OAX240402458126	San Miguel Quetzaltepec	Santa Cruz Condoy	1004-FAIS Municipal	2,412,174.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SANTIAGO DEL RIO, SAN FRANCISCO HIGOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HIGOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 351530										
	OAX240402469295	Santiago del Rio	San Francisco Higos	1004-FAIS Municipal	826,297.44	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO SANTIAGO LLANO GRANDE EL JICARO. - 430458										
	OAX240402483193	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1,030,894.00	1,030,894.00	1,030,894.00	1,030,894.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO ARROYO ALGODON A LA LOCALIDAD DE LLANO DE LUMBRE - 64207										
	OAX240202366497	Guevea de Humboldt	Llano de Lumbre	1004-FAIS Municipal	965,253.61	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA CUMBRE A XADANI - 311250										
	OAX240302434159	Guevea de Humboldt	Xadani	1004-FAIS Municipal	610,335.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO XICALPITLAN A LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 150528										
	OAX240202390547	Guevea de Humboldt	La Cumbre	1004-FAIS Municipal	1,007,878.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL VIZAJE - 410595										
	OAX240402492074	San Lucas Zoquiápam	El Vizaje	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL A UNIDAD DEPORTIVA 1 DE MAYO AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 250956										
	OAX240302423111	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	6,065,450.76	4,984,200.45	4,984,200.45	4,984,200.45	100.00%	149.00%
REHABILITACION DEL CAMINO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA. - 267713										
	OAX240302425196	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	346,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL O ARTISTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 460805										
	OAX240402498660	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	1004-FAIS Municipal	490,739.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA EN ASUNCION CUYOTEPEJI - 174828										
	OAX240202394817	Asunción Cuyotepeji	Asunción Cuyotepeji	1004-FAIS Municipal	1,470,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL REAGUI. - 307002										
	OAX240302433229	Santiago Camotlán	San Miguel Reagui	1004-FAIS Municipal	1,194,275.70	1,194,275.70	1,194,275.70	1,194,275.70	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM NUM. 83 CON CLAVE 20DM100616, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOTEPEC. - 160716										
	OAX240402457000	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	1004-FAIS Municipal	1,090,721.75	1,090,721.75	1,090,721.75	1,090,721.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN - 333299										
	OAX240402510377	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	1004-FAIS Municipal	38,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN - 347984										
	OAX240402446844	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	1004-FAIS Municipal	28,425,000.00	28,425,000.00	28,425,000.00	28,425,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA EN LA LOCALIDAD DE TEOITILAN DEL VALLE										
	OAX240502542623	Tecitlán del Valle	Tecitlán del Valle	1004-FAIS Municipal	123,948.78	123,948.78	123,948.78	123,948.78	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAVACATLAN. - 413947										
	OAX240402493495	Javacatlan	Javacatlan	1004-FAIS Municipal	336,905.79	336,905.79	336,905.79	336,905.79	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS - 242401										
	OAX240302421608	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,243,599.99	1,243,599.99	1,243,599.99	1,243,599.99	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CERCADO PERIMETRAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 91 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL PEDREGAL - 414401										
	OAX240402493693	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	501,625.01	501,625.01	501,625.01	501,625.01	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE AQUINO DE LA COLONIA CAMPO TORRE EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA - 315757										
	OAX240402483516	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	3,967,211.26	3,967,211.26	3,967,211.26	3,967,211.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 319011										
	OAX240402464097	San Blas Atempa	La Ventosa	1004-FAIS Municipal	1,999,976.31	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE AQUINO DE LA COLONIA CAMPO TORRE - 358027										
	OAX240402470187	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	1,495,208.42	1,495,208.42	1,495,208.42	1,495,208.42	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, CLAVE 20DS70033N - 171390										
	OAX240302410584	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	714,824.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL COMEDOR ESCOLAR DEL CRTA N 76 CON CLAVE 20DTA0002V - 445257										
	OAX240402490927	Santa María Tecomanavaca	Santa María Tecomanavaca	1004-FAIS Municipal	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL COMEDOR PUBLICO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA - 449607										
	OAX240402460568	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAIS Municipal	575,555.00	575,555.00	575,555.00	575,555.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL CUARTEL MUNICIPAL										
	OAX240302455842	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1005-FORTAMUN	277,114.11	277,114.11	277,114.11	277,114.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUMI. - 375618										
	OAX240402460352	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	1004-FAIS Municipal	1,800,209.71	1,800,209.71	1,800,209.71	1,800,209.71	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE CALLE DE COLON DESDE TURBIDE HASTA CALLE HERBABUENA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 180399										
	OAX240302411557	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	4,512,102.85	4,512,102.85	4,512,102.85	4,512,102.85	100.00%	107.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE EN EL BARRIO SAN JUAN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATZONA - 431787										
	OAX240402483941	San Juan Yatzena	San Juan Yatzena	1004-FAIS Municipal	2,265,737.64	2,265,737.64	2,265,737.64	2,265,737.64	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LOS CONDOMINIOS. - 182230										
	OAX240302411897	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	625,785.39	625,785.39	625,785.39	625,785.39	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 21 DE MARZO, ENTRE CALLE VIRGILIO URIBE Y CALLEJON 15 DE ABRIL. - 283439										
	OAX240302428121	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,439,450.18	1,420,370.85	1,420,370.85	1,420,370.85	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON NICOLAS BRAVO - 351218										
	OAX240402469178	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,074,234.41	1,074,234.41	1,074,234.41	1,074,234.41	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SAN DIEGO. - 178449										
	OAX240302411135	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	2,086,475.84	2,086,475.84	2,086,475.84	2,086,475.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE GUAYATON DE JUAREZ - 422211										
	OAX240402488026	Santa María del Tule	Guayaton de Juárez	1004-FAIS Municipal	5,284,280.22	5,284,280.22	5,284,280.22	5,284,280.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES UNION, CENTENARIO Y LIBERTAD, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL TULE - 318600										
	OAX240302435731	Santa María del Tule	Santa María del Tule	1004-FAIS Municipal	6,170,488.00	6,170,488.00	6,170,488.00	6,170,488.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PUERTO ANGEL, CALLE HEROES DE LA REFORMA Y CALLE LABORISTA. - 283785										
	OAX240302428190	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,632,103.53	1,737,456.87	1,737,456.87	1,737,456.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PUERTO ANGEL - 208247										
	OAX240302415775	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,549,986.25	1,490,920.35	1,490,920.35	1,490,920.35	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLE DOCTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO. - 97108										
	OAX240202376550	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	111,364.81	111,364.81	111,364.81	111,364.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRIJALBA Y MERIDA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y PESCADOR. - 179351										
	OAX240302413351	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1,130,742.75	1,130,742.75	1,130,742.75	1,130,742.75	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS FLORES. - 178990										
	OAX240302411225	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	290,301.19	290,301.19	290,301.19	290,301.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS - 114136										
	OAX240202382063	San Lorenzo	San Lorenzo	1004-FAIS Municipal	2,137,120.06	2,137,120.06	2,137,120.06	2,137,120.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PERU - 194666										
	OAX240302414031	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1004-FAIS Municipal	446,539.82	446,539.82	446,539.82	446,539.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VICENTE SUAREZ, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ. - 222218										
	OAX240302405049	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	4,517,961.36	4,509,669.65	4,509,669.65	4,509,669.65	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE - 430160										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 332669	OAX240402483056	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1004-FAIS Municipal	515,607.82	515,607.82	515,607.82	515,607.82	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ESPACIO MULTIDEPORITIVO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 255898	OAX240302439046	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1004-FAIS Municipal	4,648,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORITIVO DENOMINADO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC - 443543	OAX240302423402	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAIS Municipal	17,563,000.00	17,563,000.00	17,563,000.00	17,563,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORITIVO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN - 295850	OAX240402489804	San Miguel Tequihtepec	San Miguel Tequihtepec	1004-FAIS Municipal	606,908.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORITIVO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN - 295850	OAX240302430981	San Andrés Paxtlán	La Venta	1004-FAIS Municipal	1,237,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD ASUNCION NOCHIXTLAN	OAX240402464716	Santiago Justlahuaca	Santiago Justlahuaca	1004-FAIS Municipal	3,043,007.00	3,043,007.00	3,043,007.00	3,043,007.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO DE LA RINIZ OAXAQUEÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOOTEPEC	OAX240402515962	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	1002-FASSA	4,193,163.23	4,193,163.23	4,193,163.23	4,193,163.23	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL	OAX240502544249	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	456,113.48	456,113.48	456,113.48	456,113.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL DR. ALBERTO VARGAS MERINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	OAX240502546638	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1002-FASSA	1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ	OAX240502544804	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	93,475.26	93,475.26	93,475.26	93,475.26	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL VELASCO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC	OAX240502544251	San Pablo Huihtepec	San Pablo Huihtepec	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	1,175,938.53	1,175,938.53	1,175,938.53	1,175,938.53	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD IXTEPEC	OAX240502544420	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	374,168.20	374,168.20	374,168.20	374,168.20	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	OAX240502544477	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	155,320.04	155,320.04	155,320.04	155,320.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE MARIA LOMBARDO DE CASO	OAX240502544472	San Juan Cotocón	María Lombardo de Caso	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	1,396,343.20	1,396,343.20	1,396,343.20	1,396,343.20	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ	OAX240502544406	Salina Cruz	Salina Cruz	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	469,768.84	469,768.84	469,768.84	469,768.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OAX240502536593	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1002-FASSA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX240502544422	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	469,531.88	469,531.88	469,531.88	469,531.88	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL PINOTEPA PEDRO ESPINOZA RUEDA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	OAX240502544651	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	1,033,415.68	1,033,415.68	1,033,415.68	1,033,415.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL POCHUTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA	OAX240502544646	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	1,014,781.15	1,014,781.15	1,014,781.15	1,014,781.15	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL PUERTO ESCONDIDO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO	OAX240502544653	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	651,005.02	651,005.02	651,005.02	651,005.02	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL PUTLA AMIGO DEL NIÑO Y DE LA MADRE EN LA LOCALIDAD DE MALPICA	OAX240502545113	Putla Villa de Guerrero	Malpica	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	423,553.68	423,553.68	423,553.68	423,553.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL TUXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OAX240502544483	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	985,477.16	985,477.16	985,477.16	985,477.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) CHALCATONGO EN LA LOCALIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO	OAX240502545209	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	963,935.98	963,935.98	963,935.98	963,935.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO	OAX240502542562	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	1002-FASSA	1,037,136.93	1,037,136.93	1,037,136.93	1,037,136.93	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	OAX240502544283	San Jacinto Tlacotepec	San Jacinto Tlacotepec	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	349,654.49	349,654.49	349,654.49	349,654.49	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA	OAX240502544445	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	253,265.08	253,265.08	253,265.08	253,265.08	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC	OAX240502544438	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	400,574.92	400,574.92	400,574.92	400,574.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	OAX240502544252	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	450,475.36	450,475.36	450,475.36	450,475.36	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA VEGA	OAX240502544280	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	422,757.46	422,757.46	422,757.46	422,757.46	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) LA PAZ TEJOMULCO-TEXMELUCAN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	OAX240502544286	Santo Domingo Tejomulco	Santo Domingo Tejomulco	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	268,485.29	268,485.29	268,485.29	268,485.29	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) LOMA BONITA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA	OAX240502544492	Loma Bonita	Loma Bonita	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	231,173.83	231,173.83	231,173.83	231,173.83	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) NEJAPA DE MADERO EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO	OAX240502545124	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	627,843.28	627,843.28	627,843.28	627,843.28	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) NOCHIXTLAN EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHIXTLAN	OAX240502545114	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	235,800.84	235,800.84	235,800.84	235,800.84	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE O PIEDRA PARADA										
	OAX240502544666	Vilix de Tututepec	Río Grande o Piedra Parada	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	248,467.21	248,467.21	248,467.21	248,467.21	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) SANTA CATARINA JUQUILA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA JUQUILA										
	OAX240502544660	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	280,403.09	280,403.09	280,403.09	280,403.09	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) SANTA MARIA HUATULCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATULCO										
	OAX240502545107	Santa Maria Huatulco	Santa Maria Huatulco	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	647,951.81	647,951.81	647,951.81	647,951.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) SANTOS REYES NOPALA EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA										
	OAX240502544664	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	254,682.25	254,682.25	254,682.25	254,682.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) TAMAZOLA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA										
	OAX240502545117	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	206,256.91	206,256.91	206,256.91	206,256.91	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) TAMAZULAPAN EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO										
	OAX240502545120	Tamazulapan del Espiritu Santo	Tamazulapan del Espiritu Santo	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	777,866.25	777,866.25	777,866.25	777,866.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) TEMASCAL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL										
	OAX240502544497	San Miguel Soyaltepec	Temascal	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	350,023.71	350,023.71	350,023.71	350,023.71	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) VALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL										
	OAX240502544495	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	E001-Atención a la salud de personas sin seguridad social	453,094.25	453,094.25	453,094.25	453,094.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL LETRERO LUMINOSO EN EL CERRO DEL FORTIN DE LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ (2ª ETAPA), MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ										
	OAX240202395944	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Y004-Fideicomiso Fondo de Establación de los Ingresos de las Entidades Federativas	750,628.32	750,628.32	750,628.32	750,628.32	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO CON REVESTIMIENTO EN EL TRAMO E.C. SAN JUAN NUMI A PEÑA COLORADA KM CERRO MAS TRES CERROS AL KM UNO MAS CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO - 237401										
	OAX240302417288	San Juan Numí	San Juan Numí	1004-FAIS Municipal	1,615,921.91	1,615,921.91	1,615,921.91	1,615,921.91	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)										
	OAX240202395883	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	1005-FORTAMUN	1,816,881.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL ADOLOFO LOPEZ MATEO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MUNICIPIO - 452053										
	OAX240402494840	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	985,135.12	985,135.12	985,135.12	985,135.12	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO DE OCTUBRE EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO EN COLONIA AEROPUERTO - 456081										
	OAX240402496703	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	Puerto Escondido	1004-FAIS Municipal	779,518.03	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO DE SAN PEDRO JICAVAN - 247243										
	OAX240302422622	San Pedro Jicaván	San Pedro Jicaván	1004-FAIS Municipal	4,126,771.49	4,126,771.49	4,126,771.49	4,126,771.49	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 241919										
	OAX240302421516	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAIS Municipal	645,798.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 347443										
	OAX240402492071	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1,950,435.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL										
	OAX240402512985	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1005-FORTAMUN	608,092.42	608,092.42	608,092.42	608,092.42	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PARQUE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO - 452304										
	OAX240402495010	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	789,485.56	789,485.56	789,485.56	789,485.56	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE MORELOS - 452899										
	OAX240402495114	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	1004-FAIS Municipal	1,241,571.49	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO DE SANTIAGO YOLOMECATL - 376811										
	OAX240402460812	Santiago Yolomecatl	Santiago Yolomecatl	1004-FAIS Municipal	830,260.94	546,848.34	546,848.34	546,848.34	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PARQUE JARDIN MORELOS CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ OAXACA - 387759										
	OAX240402464895	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	3,416,679.44	3,416,178.13	3,416,178.13	3,416,178.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXCHITLÁN DE FLORES MAGÓN - 315125										
	OAX240402466903	Eloxchitlán de Flores Magón	Eloxchitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	505,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CRUCERO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE INTERN DE JUAREZ - 408038										
	OAX240402491054	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	1004-FAIS Municipal, 1005-FORTAMUN	2,008,865.36	2,008,865.36	2,008,865.36	2,008,865.36	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON MATEO JIMENEZ ENTRE LA CALLE NICOLAS BRAVO - 350952										
	OAX240402469054	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	2,052,527.47	2,052,527.47	2,052,527.47	2,052,527.47	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION FRANCISCO CORTES ENTRE LAS CALLES HERNAN CORTES Y PARAISO EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA - 347929										
	OAX240402467882	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	3,470,147.68	3,470,147.68	3,470,147.68	3,470,147.68	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONTRATO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y LIBERTAD - 317420										
	OAX240302433462	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	1,970,720.10	1,970,720.10	1,970,720.10	1,970,720.10	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 375.80 AL KM 0 MAS 407.80 EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 482602										
	OAX240402489768	San Lucas Ojitlán	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	472,380.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EL BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO Y MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 83063										
	OAX240202571688	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	584,509.59	584,509.59	584,509.59	584,509.59	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERRADURA CAMINO LOMA ALTA TRAMOS PARCIALES Y DE LA AVENIDA BONFIL ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y MORELOS EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 193383										
	OAX240302433849	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	623,926.72	623,926.72	623,926.72	623,926.72	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE EL MURO BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y AV. BONFIL Y DE LA AV. CARRANZA TRAMOS PARCIALES EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 130900										
	OAX240202386916	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1,224,973.18	1,224,973.18	1,224,973.18	1,224,973.18	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 191902										
	OAX240302413646	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	836,668.16	836,668.16	836,668.16	836,668.16	100.00%	92.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS FRAILES - 405369										
	OAX240402472405	San Lucas Zoquiápan	Los Frailes	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAREZ Y ARTEAGA TRAMOS PARCIALES ENTRE LAS AVENIDAS 18 DE MARZO Y JESUS CARRANZA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 84767										
	OAX240202372874	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	594,366.90	177,702.78	177,702.78	177,702.78	100.00%	5.00%
REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE VUTACUYO EN LA COLONIA LA CRUCECITA - 138772										
	OAX240302387134	Piñotepec de Don Luis	Piñotepec de Don Luis	1004-FAIS Municipal	298,843.65	298,843.65	298,843.65	298,843.65	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL POZO DE CAPTACION DE AGUA NUMERO 1 EN SANTIAGO HUALOJOTITLAN - 418445										
	OAX240402495319	Santiago Huajolotitlán	Santiago Huajolotitlán	1004-FAIS Municipal	513,457.93	513,457.93	513,457.93	513,457.93	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL POZO NORIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE - 456699										
	OAX240402456992	Tlaxiotepec Plumas	Tlaxiotepec Plumas	1004-FAIS Municipal	37,154.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUMERO 3, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 833172										
	OAX240302439183	San Pablo Hixtepec	San Pablo Hixtepec	1004-FAIS Municipal	337,413.36	337,413.36	337,413.36	337,413.36	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TOMATE, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALAMA - 352342										
	OAX240402469617	San Juan Lalama	Arroyo Tomate	1004-FAIS Municipal	3,588,484.99	3,588,484.99	3,588,484.99	3,588,484.99	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL RIO LA ADORADORA EN EL BARRIO SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS - 295309										
	OAX240302430767	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	1,379,553.89	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MORELOS PRIMERA ETAPA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA - 300087										
	OAX2404024631965	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	525,470.09	525,470.09	525,470.09	525,470.09	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 109083										
	OAX240202380236	Santa Cruz Itundujía	Segunda Manzana	1004-FAIS Municipal	655,242.14	655,242.14	655,242.14	655,242.14	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 125526										
	OAX240202385413	Santa Cruz Itundujía	Pie de la Peña	1004-FAIS Municipal	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 165499										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 293043	OAX240202392695	San Pedro Teutila	Piedra Ancha o la Raya	1004-FAIS Municipal	1,377,210.93	1,377,210.93	1,377,210.93	1,377,210.93	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 293990	OAX240302430182	San Antonino Monte Verde	Guadalupe de las Flores Monteverde	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	1,886,134.48	1,886,134.48	1,886,134.48	1,886,134.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 305219	OAX240302430432	San Antonino Monte Verde	San Francisco Caballero	1004-FAIS Municipal	2,269,837.24	2,269,837.24	2,269,837.24	2,269,837.24	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 351909	OAX240302432943	San Agustín Atenango	San Mateo de Libres	1004-FAIS Municipal	720,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 354651	OAX240402469400	Asunción Nochistlán	Santa Cruz Río Salinas	1004-FAIS Municipal	334,541.29	334,541.29	334,541.29	334,541.29	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 451248	OAX240402470398	San Andrés Paxtlán	La Ciénega	1004-FAIS Municipal	1,237,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 402350	OAX240402457326	Santo Domingo Petapa	Verba Santa	1004-FAIS Municipal	712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 408841	OAX240402471026	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAIS Municipal	1,895,000.00	1,895,000.00	1,895,000.00	1,895,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 437178	OAX240402491325	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	San Felipe de Jesús	1004-FAIS Municipal	809,172.55	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 76766	OAX240402486176	San Miguel Coatlán	Campo Nuevo	1004-FAIS Municipal	832,556.72	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 84626	OAX240202370322	San Lorenzo Cuauaculitla	San Lorenzo Cuauaculitla	1004-FAIS Municipal	1,202,325.06	1,202,325.06	1,202,325.06	1,202,325.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO NUEVO, SAN FRANCISCO LOGUECHE - 320635	OAX240202372826	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,940,899.43	1,940,899.43	1,940,899.43	1,940,899.43	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLAN, SEGUNDA ETAPA - 106361	OAX240302432889	Silacayoapam	Silacayoapam	1004-FAIS Municipal	50,618.36	50,618.36	50,618.36	50,618.36	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YETZECOVÍ, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, PRIMERA ETAPA - 451248	OAX240302432915	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1004-FAIS Municipal	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YETZECOVÍ, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, PRIMERA ETAPA - 451248	OAX240402484843	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Yetzecoví	1004-FAIS Municipal	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES LIC EMILIO GARCIA Y RAFAEL RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATENANGO - 314337	OAX240302454875	San Blas Atenango	San Blas Atenango	1004-FAIS Municipal	1,601,818.14	1,601,818.14	1,601,818.14	1,601,818.14	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL HIGO A LOS TANGUES DE AGUA - 41984	OAX240202359586	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	1004-FAIS Municipal	326,470.00	326,470.00	326,470.00	326,470.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO NUEVO, SAN FRANCISCO LOGUECHE - 320635	OAX240302436252	San Francisco Logueche	Barrio Nuevo	1004-FAIS Municipal	814,521.36	814,521.36	814,521.36	814,521.36	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO CALLE VILLA DEL MAR CALZADA VALERIO TRUJANO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 211612	OAX240302404407	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,500,369.10	1,500,369.10	1,500,369.10	1,500,369.10	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE CUILLAPAM DE GUERRERO - 286978	OAX240302431179	Cuillapam de Guerrero	Cuillapam de Guerrero	1004-FAIS Municipal	484,578.81	484,578.81	484,578.81	484,578.81	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CASCO MUNICIPAL - 454164	OAX240402495624	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TITANO, ZAPOTITLAN PALMAS - 303278	OAX240302432533	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	1004-FAIS Municipal	1,589,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE KEETS TAK KUBAKIM EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPIITONGO - 224249	OAX240302418471	Totontepec Villa de Morelos	Santiago Tepitongo	1004-FAIS Municipal	1,751,752.08	1,751,752.08	1,751,752.08	1,751,752.08	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA HUEHUENA - 427812	OAX240302437758	San Juan Telta	See Ieno	1004-FAIS Municipal	777,812.33	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA ONDURA - 454354	OAX240402495726	Santa María Ecatepec	San Juan Acaltepec	1004-FAIS Municipal	419,370.50	419,370.50	419,370.50	419,370.50	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE RANCHERIA SANTOS, EN EL NUCLEO RURAL TIERRA AZUL - 439316	OAX240402487431	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tierra Azul	1004-FAIS Municipal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE TENENDO, ZAPOTITLAN PALMAS - 303401	OAX240302432562	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	1004-FAIS Municipal	2,548,591.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUXANANO - 215420	OAX240302416987	San Francisco Jaltepetongo	San Isidro Jaltepetongo	1004-FAIS Municipal	799,692.76	799,692.76	799,692.76	799,692.76	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL MOLINO SEGUNDA ETAPA - 66703	OAX240202367243	Heroica Ciudad de Hualahuilla de León	El Molino	1004-FAIS Municipal	493,849.90	493,849.90	493,849.90	493,849.90	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 305247	OAX240302432948	Santa María Guelacá	Santa María Guelacá	1004-FAIS Municipal	260,888.52	260,888.52	260,888.52	260,888.52	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 337911	OAX240402464688	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAIS Municipal	456,168.39	456,168.39	456,168.39	456,168.39	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOS MANGUITOS - 137157	OAX240202387471	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	432,699.06	432,699.06	432,699.06	432,699.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA MATA - 283408	OAX240302428109	Asunción Ixtaltepec	Aguas Calientes la Mata	1004-FAIS Municipal	269,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 347136	OAX240402467623	Santa Cruz Ixtudujila	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JAZMIN MORELOS - 442473	OAX240402489254	Santiago Apaxtla	Jazmin Morelos	1004-FAIS Municipal	652,429.48	652,429.48	652,429.48	652,429.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION - 405066	OAX240402472334	Chiquihuitlán de Benito Juárez	La Concepción	1004-FAIS Municipal	571,516.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYLTEPEC - 403267	OAX240402471364	San Miguel Soyltepec	Las Margaritas	1004-FAIS Municipal	633,498.10	633,498.10	633,498.10	633,498.10	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 289987	OAX240302429281	Asunción Ixtaltepec	Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	716,512.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AMUZGOS - 267281	OAX240302425078	San Pedro Amuzgos	Llano de Amuzgos	1004-FAIS Municipal	647,429.11	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO VIBORA - 154634	OAX240202391182	Santa Cruz Zempatlépec	Llano Vibora	1004-FAIS Municipal	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA FLOR - 453571	OAX240402495443	Coloayan de las Flores	Loma Flor	1004-FAIS Municipal	603,083.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MADERO - 293662	OAX240302436339	San Miguel el Grande	Madero	1004-FAIS Municipal	393,295.94	393,295.94	393,295.94	393,295.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO GRANDE - 465071	OAX240402309054	Villa de Tututepec Grande	San Isidro Llano Grande	1004-FAIS Municipal	422,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE QUEQUESTLE - 243088	OAX240302421756	Santa María Colotepec	San José el Quequestle	1004-FAIS Municipal	2,409,405.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAD - 413857	OAX240402493843	San Juan Lachad	San Juan Lachad	1004-FAIS Municipal	461,619.92	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAGUL, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA PRIMERA ETAPA - 453035	OAX240402495146	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Tagul	1004-FAIS Municipal	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TRUJANO - 376486	OAX240402460699	San Juan Trujano	San Juan Trujano	1004-FAIS Municipal	576,400.00	576,400.00	576,400.00	576,400.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YALAHUI, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA PRIMERA ETAPA - 456186	OAX240402495734	San Ildefonso Villa Alta	San Juan Yalahui	1004-FAIS Municipal	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATLAN SEGUNDA ETAPA - 318961	OAX240302433114	Avotzingtepec	San Pedro Guamucín	1004-FAIS Municipal	3,308,183.62	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

NOMBRE	FOLO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DEL MONTE - 295645	OAX240402463034	Santo Domingo Tonala	San Sebastián del Monte	1004-FAIS Municipal	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHIXIO - 287073	OAX240302428823	San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixio	1004-FAIS Municipal	697,918.62	697,918.62	697,918.62	697,918.62	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA CHINANGO - 458391	OAX240402507849	San Pedro y San Pablo Tequištepec	Santa Catalina Chinango	1004-FAIS Municipal	615,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	77.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATERINA YAHULIO - 324665	OAX240302437075	Santiago Xaxopa	Santa Catarina Yahulio	1004-FAIS Municipal	1,296,744.78	1,296,744.78	1,296,744.78	1,296,744.78	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC - 290161	OAX240302419374	Villa de Tututepec	Santa Maria Acatepec	1004-FAIS Municipal	1,599,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA IXCATLAN - 343437	OAX240402465881	Santa Maria Ixcatlan	Santa Maria Ixcatlan	1004-FAIS Municipal	1,206,513.98	1,206,513.98	1,206,513.98	1,206,513.98	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZAPOTITLAN - 454454	OAX240402495743	Santa Maria Ecatepec	Santa Maria Zapotitlan	1004-FAIS Municipal	2,357,751.19	2,357,751.19	2,357,751.19	2,357,751.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHONTECOMATLAN - 454315	OAX240402495710	Santa Maria Ecatepec	Santo Domingo Chontecomatlan	1005-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	911,173.92	911,173.92	911,173.92	911,173.92	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 451547	OAX240402494487	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAIS Municipal	1,953,818.59	1,953,818.59	1,953,818.59	1,953,818.59	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC LAGUNAS, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 282354	OAX240302427863	Zapotitlan Lagunas	Tlacotepec Lagunas	1004-FAIS Municipal	402,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TONAGUIA LERA ETAPA - 436492	OAX240402485735	Santo Domingo Roayaga	Tonaguia	1004-FAIS Municipal	1,233,213.42	1,233,213.42	1,233,213.42	1,233,213.42	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL - 452831	OAX240402495100	Santa Maria Jacatepec	Vega del Sol	1004-FAIS Municipal	3,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TUTUTEPEC - 465404	OAX240402500974	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAIS Municipal	1,582,314.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE VILLAS - 283787	OAX240302428196	Santa Maria Tonameca	El Coco	1004-FAIS Municipal	1,652,344.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEOJIMULCO - 223843	OAX240302418382	Santo Domingo Teojimulco	La Arena	1004-FAIS Municipal	2,808,926.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA BARRIO DE LA SOLEDAD - 124816	OAX240302409974	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	585,648.13	585,648.13	585,648.13	585,648.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA PROLONGACION FRANCISCO CORTES ENTRE LAS CALLES HERNAN CORTES Y PARAISO - 313695	OAX240302434698	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	873,430.11	873,430.11	873,430.11	873,430.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RANCHERIA LA CAÑADA - 151618	OAX240202390695	San Marcel Ozolotepec	La Cañada	1004-FAIS Municipal	7,190,489.39	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTO DOMINGO CHIHIUTAN - 194222	OAX240302413966	Santo Domingo Chihiutlan	Chihiutlan	1004-FAIS Municipal	2,558,390.34	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUAJIMOLAYAS - 444018	OAX240402490147	San Miguel Amatlán	Cuajimolayas	1004-FAIS Municipal	420,073.64	420,073.64	420,073.64	420,073.64	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COCOPETITLAN - 394663	OAX240402467785	San Pedro Ocopetatlán	San Pedro Ocopetatlán	1004-FAIS Municipal	1,947,751.70	1,947,751.70	1,947,751.70	1,947,751.70	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 393322	OAX240402467045	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno	1004-FAIS Municipal	898,340.22	898,340.22	898,340.22	898,340.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA OIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANZANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALAMA - 173492	OAX240202394623	San Juan Lalama	San José Río Manzano	1004-FAIS Municipal	3,382,310.04	3,382,310.04	3,382,310.04	3,382,310.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARAJE IBARRA SEGUNDA ETAPA - 443765	OAX240402489993	San José Ayuvalta	San José Ayuvalta	1004-FAIS Municipal	1,764,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO DEL RIO CAMARON EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZZOS. 90067	OAX240202373895	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	748,476.23	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA EN DIVERSAS CALLES - 441932	OAX240402488687	Santos Reyes Nopala	La Nabilana	1004-FAIS Municipal	6,106,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 327504	OAX240402464417	San Carlos Yauhtepec	Santo Domingo Lachixio	1004-FAIS Municipal	120,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 409191	OAX240402491449	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	1004-FAIS Municipal	880,195.48	880,195.48	880,195.48	880,195.48	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA MARIA MAGDALENA TLITPEC EN DIVERSAS CALLES - 441088	OAX240402488460	Santos Reyes Nopala	Magdalena Tlitpec	1004-FAIS Municipal	3,170,305.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TANQUE DE AGUA EL CARRIZO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 318754	OAX240302435775	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	1004-FAIS Municipal	1,120,956.13	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CABALLO RUCIO - 425807	OAX240402480592	Santa Maria Yucuhiti	Rucio	1004-FAIS Municipal	495,211.84	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUENDIDO. - 296141	OAX240402463138	Tlaxiaco	Santo Domingo Huendido	1004-FAIS Municipal	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE EL GUAYARO - 209421	OAX240302416097	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	91.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, PARAJE EL ORGANO - 211907	OAX240302416441	San Miguel Amatlán	Guadalupe Xonaxtle	1004-FAIS Municipal	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 403488	OAX240402471480	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Buenavista	1004-FAIS Municipal	1,312,766.49	1,312,766.49	1,312,766.49	1,312,766.49	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA DE AGUA DULCE - 86135	OAX240202373298	San Pedro Ixcatlan	Agua Dulce	1004-FAIS Municipal	1,130,798.13	1,130,798.13	1,130,798.13	1,130,798.13	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 448887	OAX240402492847	San Miguel Soyaltepec	Cabeza de Tigre	1004-FAIS Municipal	1,122,273.44	1,122,273.44	1,122,273.44	1,122,273.44	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OAX240402512413	Villa de Chilapa de Díaz	Santo Domingo Nundu	1002-FASSA	646,431.09	646,431.09	646,431.09	646,431.09	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 309053	OAX240202380661	Santa Cruz Itundujula	La Unión Zaragoza	1004-FAIS Municipal	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 312564	OAX240302417773	Avotlanpec	Plan Juan Martínez	1004-FAIS Municipal	1,365,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 235945	OAX240302420428	Santa Cruz Itundujula	Santa Cruz Itundujula	1004-FAIS Municipal	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 285556	OAX240302428502	Santiago Textitlan	Lachixio	1004-FAIS Municipal	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 324327	OAX240302430988	San Juan Ozolotepec	San Juan Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	2,151,113.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 366501	OAX240402457992	San Andrés Pastilan	San Andrés Pastilan	1004-FAIS Municipal	1,182,391.43	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 451740	OAX240402494686	Santa Catarina Cuixtla	Santa Catarina Cuixtla	1004-FAIS Municipal	1,674,800.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SILCAYOAPAM, MUNICIPIO DE SILCAYOAPAM - 438017	OAX240402486649	Silcayoapam	Silcayoapam	1004-FAIS Municipal	2,100,000.00	2,148,858.25	2,148,858.25	2,148,858.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 465547	OAX240402450112	Santiago Juxtlahuaca	Ojo de Agua Copala	1003-FAIS Entidades	2,636,598.87	2,625,789.65	2,625,789.65	2,625,789.65	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC PRIMERA ETAPA - 358663	OAX240402471956	San Miguel Tequištepec	Tequištepec	1004-FAIS Municipal	897,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 429214										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS PALMAS, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ - 109670	OAX240402482545	Santiago Suchilquintongo	Santiago Suchilquintongo	1004-FAIS Municipal	3,665,644.73	3,665,644.73	3,665,644.73	3,665,644.73	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC - 151979	OAX240202354117	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	1,384,566.33	1,357,700.22	1,357,700.22	1,357,700.22	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS XINICUETA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA - 120592	OAX240202354823	San Antonio Huitepec	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	2,201,937.52	2,175,996.51	2,175,996.51	2,175,996.51	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ HIDALGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 221759	OAX240202354293	San Sebastián	San Marcos Xinicuesta	1003-FAIS Entidades	3,925,107.80	3,912,404.19	3,912,404.19	3,912,404.19	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 374367	OAX240302405028	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Hidalgo	1003-FAIS Entidades	4,681,225.25	4,635,802.47	4,635,802.47	4,635,802.47	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA TOMAS TAMAZULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 374367	OAX240402448407	Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan	1003-FAIS Entidades	4,087,608.91	4,044,613.04	4,044,613.04	4,044,613.04	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y LIBERTAD - 180098	OAX240302441183	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	370,067.87	370,067.87	370,067.87	370,067.87	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL EN LA LOC. HACIENDA BLANCA, MCPIO. SAN PABLO ETLA.	OAX240402514414	San Pablo Etla	Hacienda Blanca	Y004-Fidelcomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	16,528,654.77	16,528,014.80	16,528,014.80	16,528,014.80	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DE SANTO DOMINGO PETAPA - 296309	OAX240302481036	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	69.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 387639	OAX240402464839	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PUERTO MAZATLAN HACIA LA AV. SIMBOLOS PATRIOS PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA ELISEO JIMENEZ RUIZ - 393089	OAX240402466966	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	557,340.05	557,340.05	557,340.05	557,340.05	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, DEL NUCLEO RURAL RICARDO FLORES MAGÓN. - 440893	OAX240402488842	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION DE IXTLAN DE JUAREZ - 399803	OAX240402470100	Ixtlan de Juárez	Ixtlan de Juárez	1004-FAIS Municipal	2,070,540.91	2,070,540.91	2,070,540.91	2,070,540.91	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DAMASCO PARTE ALTA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPA - 344802	OAX240402483391	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	326,634.83	326,634.83	326,634.83	326,634.83	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA OAXACA SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 375279	OAX240402460214	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	345,373.90	345,373.90	345,373.90	345,373.90	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PRIVADA DEL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC - 365378	OAX240402483799	San Andrés Huapaltepec	San Andrés Huapaltepec	1004-FAIS Municipal	136,780.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS - 233210	OAX240302419867	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	279,917.57	279,917.57	279,917.57	279,917.57	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UC. EMILIANO GARCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA - 281274	OAX240302427647	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	759,040.33	759,040.33	759,040.33	759,040.33	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA PRIMERA ETAPA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS - 233385	OAX240302419943	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	183,401.85	183,401.85	183,401.85	183,401.85	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE ALFREDO V. BONFIL PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA REFORMA AGRARIA - 375260	OAX240402461676	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	537,573.77	537,573.77	537,573.77	537,573.77	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAPALTEPEC - 382015	OAX240402462586	San Andrés Huapaltepec	San Andrés Huapaltepec	1004-FAIS Municipal	135,142.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y LIBERTAD - 180576	OAX240302411604	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	648,928.58	648,928.58	648,928.58	648,928.58	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA DE ANDADOR Y LIBERTAD PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA CARRASCO ALTAMIRANO - 246551	OAX240302422506	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia Carrasco Altamirano	1004-FAIS Municipal	318,593.65	318,593.65	318,593.65	318,593.65	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION FRANCISCO CORTES ENTRE LAS CALLES HERNAN CORTES Y PARRAISO EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA - 314453	OAX240302434985	San Blas Atempa	San Blas Atempa	1004-FAIS Municipal	1,196,940.21	1,196,940.21	1,196,940.21	1,196,940.21	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN EL FRACCIONAMIENTO RANCHO AGUAYO - 237257	OAX240302420693	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,618,871.54	1,618,871.54	1,618,871.54	1,618,871.54	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA MI RANCHITO - 105162	OAX240202378895	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	1,660,954.11	1,660,954.11	1,660,954.11	1,660,954.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA AVENIDA DEL VALLE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 105639	OAX240202380970	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	873,825.44	952,606.12	952,606.12	952,606.12	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA COLONIA ARENAL, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ - 109537	OAX240202354111	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1003-FAIS Entidades	4,761,707.85	4,512,225.62	4,512,225.62	4,512,225.62	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA YAHUICHE - 382110	OAX240402462639	Ixtlan de Juárez	Santa María Yahúiche	1003-FORTAMUN, 1004-FAIS Municipal	576,586.43	576,586.43	576,586.43	576,586.43	99.00%	100.00%
REHABILITACION DEL TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA LOMA - 407976	OAX240402491030	San Juan Tepehcolula	Refugio de Morelos	1004-FAIS Municipal	590,981.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL TECHADO DEL ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE TOTOTEPEC VILLA DE MORELOS - 224219	OAX240302413468	Tototepec Villa de Morelos	Tototepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	2,298,900.16	2,298,900.16	2,298,900.16	2,298,900.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL TECHADO EN EL PREESCOLAR DE SAN ANTONIO LAS PALMAS - 411292	OAX240402492333	Santiago Jicopec	San Antonio las Palmas	1004-FAIS Municipal	1,395,112.25	1,395,112.25	1,395,112.25	1,395,112.25	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LEOPOLDO PORTILLO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 171518	OAX240202894134	San Juan Lalana	José López Portillo	1004-FAIS Municipal	1,029,823.32	1,029,823.32	1,029,823.32	1,029,823.32	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORATIVOS Y BIENES PUBLICOS TERCERA ETAPA, SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 97274	OAX240202376091	Zapotitlán Lajas	Santa Cruz Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	705,812.29	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DEL VADO UBICADO ENTRE CIJON IGNACIO LOPEZ RAYON Y CIJON GENERAL CHARIS , 1A SECCION - 306507	OAX240402463720	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	3,797,598.04	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION EN EL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO - 107883	OAX240302409601	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	831,288.00	831,288.00	831,288.00	831,288.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION EN SU PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DEL VALLE DE LA COLONIA SANTA ELENA - 110908	OAX240202386080	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	719,087.60	774,065.52	774,065.52	774,065.52	100.00%	100.00%
REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS - 451422	OAX240402493405	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista de Matamoros	1004-FAIS Municipal	645,881.16	645,881.16	645,881.16	645,881.16	100.00%	100.00%
REHABILITACION POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 13947	OAX240102343788	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	261,997.15	261,997.15	261,997.15	261,997.15	100.00%	100.00%
REHABILITACION PRIMERA ETAPA DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL - 457874	OAX240402497403	Santiago Apóstol	Santiago Apóstol	1004-FAIS Municipal	2,664,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, 1A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORTIJO - 481352	OAX240402508448	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	1004-FAIS Municipal	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA - 114886	OAX240202382415	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	1004-FAIS Municipal	1,678,971.11	1,678,971.11	1,678,971.11	1,678,971.11	100.00%	100.00%
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MARTIRES DE TACUBAYA - 459247	OAX240402506075	Mártires de Tacubaya	Mártires de Tacubaya	1004-FAIS Municipal	1,334,577.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA - 115708	OAX240202382652	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	1004-FAIS Municipal	2,227,314.06	2,227,314.06	2,227,314.06	2,227,314.06	100.00%	100.00%
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA, GALERIA. - 429867	OAX240402482717	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	1004-FAIS Municipal	350,921.64	350,921.64	350,921.64	350,921.64	100.00%	100.00%
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE MIAMIATLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 440165	OAX240402482717	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	1004-FAIS Municipal	350,921.64	350,921.64	350,921.64	350,921.64	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE, CENTRO HISTORICO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 137511	OAX240402487925	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	968,420.35	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REHABILITACION DE CAMINO EL CONEJO MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL CONEJO - 18880	OAX240202383664	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1,197,822.69	1,487,412.84	1,487,412.84	1,487,412.84	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL TORIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC - 357259	OAX240102344498	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	1004-FAIS Municipal	799,420.94	799,420.94	799,420.94	799,420.94	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LLANO LA GARZA, EN LA LOCALIDAD DE CUBITAN DE DOLORES - 352642	OAX240402471401	San Andrés Huaxpaltepec	El Toril	1004-FAIS Municipal	432,836.95	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LLANO MIXTECO, EN LA LOCALIDAD DE CUBITAN DE DOLORES - 358329	OAX240402469711	San Andrés Huaxpaltepec	Cubitan de Dolores	1004-FAIS Municipal	488,362.54	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL - 77363	OAX240402471824	San Andrés Huaxpaltepec	Cubitan de Dolores	1004-FAIS Municipal	417,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO - 191471	OAX240302439765	San Andrés Sinaxtlá	San Andrés Sinaxtlá	1004-FAIS Municipal	39,457.00	39,457.00	39,457.00	39,457.00	100.00%	100.00%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LINEA DE CONDUCCION - 370321	OAX240302418571	San Baltazar Yatzachi el Bajo	Bajo	1004-FAIS Municipal	789,568.35	789,568.35	789,568.35	789,568.35	100.00%	100.00%
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JUAN OTZOLOTEPEC MARIA LOMBARDO DE CASO - 352699	OAX240402459798	Santa Cruz Hundaco	Santa Cruz Hundaco	1004-FAIS Municipal	213,060.22	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN CAMINUM 60CONCLAVE ESCOLAR:20DM10060H, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	OAX240402469739	San Juan Cotzocon	San Juan Otzoloitepec	1004-FAIS Municipal	7,141,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
REPARACIONES GENERALES EN ECYTE NÚM. 08, CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0080B, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO SAN PABLO COATLÁN	OAX240402511072	San Sebastián Abasolo	San Sebastián Abasolo	1007-FAM IEB	536,942.91	536,942.91	536,942.91	536,942.91	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE INTEGRACION SOCIAL BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCH0001V, EN LA LOCALIDAD GUELATAO DE JUAREZ, MUNICIPIO GUELATAO DE JUAREZ	OAX240402511391	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1008-FAM IEMSV	599,400.77	599,400.77	599,400.77	599,400.77	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0570K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LOPEZ SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LOPEZ SOTO.	OAX240402510914	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1007-FAM IEB	932,272.64	932,272.64	932,272.64	932,272.64	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GABINO BARREDA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1015T, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO	OAX240402510979	Santa María Jaltilianguis	Santa María Jaltilianguis	1007-FAM IEB	304,561.41	304,561.41	304,561.41	304,561.41	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1775A, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL MIXTEPEC	OAX240402511073	San Sebastián Abasolo	San Sebastián Abasolo	1007-FAM IEB	959,481.39	959,481.39	959,481.39	959,481.39	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "TADEUSZ KOSCIUSZKO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2752X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JALTIANGUIS, MUNICIPIO SANTA MARIA JALTIANGUIS.	OAX240402510583	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	1007-FAM IEB	338,066.75	338,066.75	338,066.75	338,066.75	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "UNION Y PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1029W, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN TEITIPAC.	OAX240402511031	Santa María Jaltilianguis	Santa María Jaltilianguis	1007-FAM IEB	487,089.88	487,089.88	487,089.88	487,089.88	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1697N, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MONTE DE LEON, MUNICIPIO VILLA DE CHIALAPA DE DIAZ.	OAX240402511035	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	1007-FAM IEB	148,387.01	148,387.01	148,387.01	148,387.01	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0818E, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, MUNICIPIO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS	OAX240402511042	Villa de Chilapa de Díaz León	San Marcos Monte de León	1007-FAM IEB	794,449.88	794,449.88	794,449.88	794,449.88	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1965T, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI, MUNICIPIO SAN PEDRO YANERI	OAX240402510592	San Martín de los Cansecos	San Martín de los Cansecos	1007-FAM IEB	781,410.23	781,410.23	781,410.23	781,410.23	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0147D, EN LA LOCALIDAD RUELATAO DE JUAREZ, MUNICIPIO GUELATAO DE JUAREZ	OAX240402510986	San Pedro Yaneri	San Pedro Yaneri	1007-FAM IEB	994,732.58	994,732.58	994,732.58	994,732.58	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3527O, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO AYOQUEZCO DE ALDAMA.	OAX240402510639	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1007-FAM IEB	838,888.25	838,888.25	838,888.25	838,888.25	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ANDRÉS QUINTANA ROO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1122B, EN LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DE ALDAMA, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA.	OAX240402511065	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	1007-FAM IEB	595,561.56	595,561.56	595,561.56	595,561.56	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR3019C, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC	OAX240402510583	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1007-FAM IEB	1,186,574.90	1,186,574.90	1,186,574.90	1,186,574.90	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0970B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO SAN JUAN CHILATECA.	OAX240402511850	Santo Domingo Tomaltepec	Santo Domingo Tomaltepec	1007-FAM IEB	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0141I, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LACHIRIAG, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL LACHIRIAG.	OAX240402511047	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	1007-FAM IEB	392,059.47	392,059.47	392,059.47	392,059.47	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "ONITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0149Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YAREHI, MUNICIPIO DE SANTA ANA YAREHI	OAX240402511055	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1007-FAM IEB	516,916.60	516,916.60	516,916.60	516,916.60	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "NATIVIDAD" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0948D, EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD.	OAX240402510599	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	1007-FAM IEB	161,130.43	161,130.43	161,130.43	161,130.43	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "SAN FELIPE TEJALAPAM" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0060Q, EN LA LOCALIDAD GUELATAO DE JUAREZ, MUNICIPIO GUELATAO DE JUAREZ	OAX2404025110943	Natividad	Natividad	1007-FAM IEB	163,784.18	163,784.18	163,784.18	163,784.18	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "SAN FELIPE TEJALAPAM" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0118X, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALAPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM.	OAX240302440394	Santa María del Tule	Santa María del Tule	1007-FAM IEB	605,008.10	605,008.10	605,008.10	605,008.10	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0050L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL TULE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL TULE	OAX240302440545	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	1007-FAM IEB	250,560.81	250,560.81	250,560.81	250,560.81	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 77 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0072P, EN LA LOCALIDAD HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA.	OAX240402511058	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	1007-FAM IEB	489,009.02	489,009.02	489,009.02	489,009.02	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTP0050R, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAÁ	OAX240402511060	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	1007-FAM IEB	496,658.27	496,658.27	496,658.27	496,658.27	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTP1244L, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ THUUNTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC.	OAX2404025110943	San Juan Tabaá	San Juan Tabaá	1007-FAM IEB	300,192.48	300,192.48	300,192.48	300,192.48	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTP0506G, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, MUNICIPIO SAN ANDRES TEOTILALPAM.	OAX240402511034	Santiago Tetepec	Santiago Tetepec	1007-FAM IEB	384,089.06	384,089.06	384,089.06	384,089.06	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "BRIGIDA GARCIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0060Q, EN LA LOCALIDAD GUELATAO DE JUAREZ, MUNICIPIO GUELATAO DE JUAREZ	OAX240402510943	San Andrés Teotilalpam	San Andrés Teotilalpam	1007-FAM IEB	588,858.62	588,858.62	588,858.62	588,858.62	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "SAN FELIPE TEJALAPAM" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0118X, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEJALAPAM, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM.	OAX240402510972	Guelatao de Juárez	Guelatao de Juárez	1007-FAM IEB	475,132.06	475,132.06	475,132.06	475,132.06	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0742Z, EN LA LOCALIDAD DE YUCUQUIMI DE OCAEMPO, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA EN OAXACA.	OAX240402510972	San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1007-FAM IEB	371,610.00	371,610.00	371,610.00	371,610.00	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0586L, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA.	OAX240402510985	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Yucuquimi de Ocampo	1007-FAM IEB	489,009.02	489,009.02	489,009.02	489,009.02	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "SERVANDO TERESA DE MIER" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0250Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM.	OAX240402511038	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	1007-FAM IEB	301,703.76	301,703.76	301,703.76	301,703.76	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "CARMEN SERDAN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0409J, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO.	OAX240302440523	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	1007-FAM IEB	614,361.36	614,361.36	614,361.36	614,361.36	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN RUIZ DE ALARCON" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0606I, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORTIJO, MUNICIPIO SANTA MARIA CORTIJO.	OAX240402511067	San Sebastián Abasolo	San Sebastián Abasolo	1007-FAM IEB	792,899.38	792,899.38	792,899.38	792,899.38	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAEMPO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0556R, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.	OAX240402511033	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	1007-FAM IEB	590,584.06	590,584.06	590,584.06	590,584.06	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0556R, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.	OAX240402511048	San Jerónimo Tlacoachahuaya	San Jerónimo Tlacoachahuaya	1007-FAM IEB	486,114.14	486,114.14	486,114.14	486,114.14	100.00%	100.00%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DJ10202Q, EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAC,										
OAX240402511064	San Juan Tlalixtac	El Palmar	1007-FAM IEB	575,006.66	575,006.66	575,006.66	575,006.66	575,006.66	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS URBANO "HANS CHRISTIAN ANDERSEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJ10007N, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA										
OAX240402510656	San Juan Chilateca	San Juan Chilateca	1007-FAM IEB	310,540.64	310,540.64	310,540.64	310,540.64	310,540.64	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS "EL PROGRESO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DC11810K, EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA,										
OAX240402510965	San Francisco Chapulapa	San Alejo el Progreso	1007-FAM IEB	579,670.20	579,670.20	579,670.20	579,670.20	579,670.20	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUILTIAHUAC CON CLAVE ESCOLAR: 20DP082B0K, EN LA LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES.										
OAX240302440519	Ixpantepec Nieves	Ixpantepec Nieves	1007-FAM IEB	1,109,886.25	1,109,886.25	1,109,886.25	1,109,886.25	1,109,886.25	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP082060L, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN										
OAX240302440548	San Juan Bautista	San Juan Bautista	1007-FAM IEB	383,832.34	383,832.34	383,832.34	383,832.34	383,832.34	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP081003N, EN LA LOCALIDAD JUQUILITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA										
OAX240402510516	San Agustín Loxicha	Juquilita	1007-FAM IEB	773,966.71	773,966.71	773,966.71	773,966.71	773,966.71	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 99 CON CLAVE ESCOLAR: 20DS07080Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC										
OAX240402510649	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	1007-FAM IEB	796,499.76	796,499.76	796,499.76	796,499.76	796,499.76	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0347A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HIDALGO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.										
OAX240302440197	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	1007-FAM IEB	143,991.61	143,991.61	143,991.61	143,991.61	143,991.61	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0919Z, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.										
OAX240302440374	Huautla de Jiménez	El Carrizal	1007-FAM IEB	144,213.82	144,213.82	144,213.82	144,213.82	144,213.82	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV1207H, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.										
OAX240302440383	Huautla de Jiménez	Barranca Seca	1007-FAM IEB	144,213.82	144,213.82	144,213.82	144,213.82	144,213.82	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0347A, EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO TAPEXTLA										
OAX240402510926	Santiago Tapextla	Llano Grande	1007-FAM IEB	395,473.61	395,473.61	395,473.61	395,473.61	395,473.61	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP082197Y, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN LOXICHA, MUNICIPIO SAN AGUSTIN LOXICHA										
OAX240402510929	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1007-FAM IEB	588,731.98	588,731.98	588,731.98	588,731.98	588,731.98	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN PRIMARIA "NETZAHUALCOYOTL" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP08010K, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TLALIXTAC, MUNICIPIO SANTA MARIA TLALIXTAC										
OAX240402510921	Santa María Tlalixtac	Santa María Tlalixtac	1007-FAM IEB	576,112.29	576,112.29	576,112.29	576,112.29	576,112.29	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN PRIMARIA "MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DP08077R, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIEDRAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PIEDRAS										
OAX240402510991	San Miguel Piedras	San Miguel Piedras	1007-FAM IEB	999,994.92	999,994.92	999,994.92	999,994.92	999,994.92	100.00%	100.00%
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0120W, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL ALOAPAM.										
OAX240302440180	San Miguel Alopam	San Miguel Alopam	1007-FAM IEB	690,063.40	690,063.40	690,063.40	690,063.40	690,063.40	100.00%	100.00%
REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PALMAS [ETAPA UNICA], LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ										
OAX240302439973	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,000,651.67	1,000,651.67	1,000,651.67	1,000,651.67	1,000,651.67	100.00%	100.00%
REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE SAUCES [ETAPA UNICA], LOCALIDAD SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILPAS										
OAX240302440428	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,124,750.39	1,124,750.39	1,124,750.39	1,124,750.39	1,124,750.39	100.00%	100.00%
REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE UNIVERSIDAD [ETAPA UNICA], LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ										
OAX240302439918	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1,150,044.62	1,150,044.62	1,150,044.62	1,150,044.62	1,150,044.62	100.00%	100.00%
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO - 339506										
OAX240402465238	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00%	100.00%
SAAAAAAAAAAAAAAAAA - 463299										
OAX240402499810	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	1004-FAIS Municipal	558,459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
SANEAMIENTO DE BASURERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO										
OAX240402516679	Cuilapam de Guerrero	Cuilapam de Guerrero	1005-FORTAMUN	782,437.52	782,437.52	782,437.52	782,437.52	782,437.52	100.00%	100.00%
SANEAMIENTO Y CLAUSURA DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO										
OAX240302445240	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1005-FORTAMUN	1,738,634.84	1,738,634.84	1,738,634.84	1,738,634.84	1,738,634.84	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANTENDER LAS CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL DE OAXACA										
OAX240502547610	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANTENDER LAS CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL RIO GRANDE										
OAX240502547613	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	1,009,200.00	1,009,200.00	1,009,200.00	1,009,200.00	1,009,200.00	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANTENDER LAS ESCUELA NORMAL BILINGUE E INTERCULTURAL DE OAXACA										
OAX240502547621	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	1,035,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	1,035,000.00	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANTENDER LAS ESCUELA NORMAL DE EDUCACION ESPECIAL										
OAX240502547624	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANTENDER LAS ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PREESCOLAR										
OAX240502547697	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANTENDER LAS ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL HUAJUAPAN										
OAX240502547684	Heroica Ciudad de Huijapán de León	Huajuapán de León	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANTENDER LAS ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL PDTE. VENUSTIANO CARRANZA										
OAX240502547650	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANTENDER LAS ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL PRESIDENTE LAZARO CARDENAS										
OAX240502547639	Puñá Villa de Guerrero	Puñá Villa de Guerrero	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	1,653,840.00	1,653,840.00	1,653,840.00	1,653,840.00	1,653,840.00	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANTENDER LAS ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DEL ISTMO										
OAX240502547688	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANEJAMIENTO PARA ANTENDER LAS NECESIDADES DE LA GESTION ESTATAL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL RIO GRANDE										
OAX240502547572	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANTENDER LAS NECESIDADES DE LA GESTION ESTATAL ESCUELA NORMAL DE EDUCACION ESPECIAL										
OAX240502547582	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANTENDER LAS NECESIDADES DE LA GESTION ESTATAL ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PREESCOLAR										
OAX240502547599	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ANTENDER LAS NECESIDADES DE LA GESTION ESTATAL ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL PDTE. VENUSTIANO CARRANZA										
OAX240502547595	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	5300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	100.00%
SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CENTRO DE LA POBLACION - 294060										
OAX240302430451	San Miguel Chichahua	San Miguel Chichahua	1004-FAIS Municipal	1,066,944.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
SUMINISTRO DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA DESINFECCION DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOATEPEC, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOATEPEC										
OAX240302441781	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	31,850.70	31,850.70	31,850.70	31,850.70	31,850.70	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACION EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA APAZCO										
OAX240302443965	Santa María Apasco	Tierra Colorada	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL DESNIVEL DEL PUENTE DE S SEÑORES EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA										
OAX240202385937	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Y004-Fidelcomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	410,500.80	410,500.80	410,500.80	410,500.80	410,500.80	100.00%	100.00%
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSAS EN EL CORREDOR DE LA PLANTA BAJA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ISIDRO										
OAX240402513908	San Miguel Mixtepec	San Isidro	1005-FORTAMUN	147,996.80	147,996.80	147,996.80	147,996.80	147,996.80	100.00%	100.00%
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE [ETAPA UNICA]										
OAX240502547550	San Pablo Tlajaltepec	El Porvenir	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	46,108.54	46,108.54	46,108.54	46,108.54	46,108.54	100.00%	100.00%
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 20 BANOS CON BIODIGESTOR [ETAPA UNICA]										
OAX240502547594	San Pablo Tlajaltepec	San Isidro Allende	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	20,495.16	20,495.16	20,495.16	20,495.16	20,495.16	100.00%	100.00%
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE [ETAPA UNICA]										
OAX240302440835	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	72,542.74	72,542.74	72,542.74	72,542.74	72,542.74	100.00%	100.00%
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 45 SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA [ETAPA UNICA] EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO.										
OAX240302445640	San José Tenango	Rancho Guadalupe	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	67,833.39	66,494.19	66,494.19	66,494.19	66,494.19	100.00%	100.00%
SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AG										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DE MOGONÉ VIEJO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI										
OAX240302445649		San Juan Guichicovi	Mogoné Viejo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	29,713.33	25,797.04	25,797.04	25,797.04	100.00%	100.00%
SUSTITUCIÓN DE UNIDADES DENTALES PARA LAS CLÍNICAS 1 Y 2 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA										
OAX240502546637		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	1,068,750.00	1,068,750.00	1,068,750.00	1,068,750.00	100.00%	100.00%
TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATEPEC - 218627										
OAX240302417484		Tlontepéc Villa de Morelos	Santiago Amatepec	1004-FAIS Municipal	1,119,999.99	1,119,999.99	1,119,999.99	1,119,999.99	100.00%	100.00%
TERMINACIÓN DE EDIFICIO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR12590, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN.										
OAX240302440541		Santiago Huajolotitlán	Santiago Huajolotitlán	1007-FAM IEB	780,458.58	780,458.58	780,458.58	780,458.58	100.00%	100.00%
TERMINACIÓN DE LABORATORIO DE SIMULACION Y MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC										
OAX240402515697		Santo Domingo Tehuantepec	Barrio Santa Cruz	1008-FAM IEM5yS	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	100.00%
TERMINACIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ANATOMÍA Y DISECCION CAMPUS TUXTEPEC										
OAX240302441635		San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1008-FAM IEM5yS	5,760,590.00	5,760,590.00	5,760,590.00	5,760,590.00	100.00%	100.00%
TERMINACIÓN DE OBRA DE LAS AULAS PARA LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (2ª. ETAPA)										
OAX240402514912		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	5,738,766.00	6,005,398.19	6,005,398.19	6,005,398.19	100.00%	100.00%
TERMINACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS, MOTOCICLETAS Y AUTOMÓVILES PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, EQUIPADO CON CUBIERTA DE PANELES SOLARES Y COLOCACIÓN DE 86 PANELES SOLARES (AMPLIACIÓN DE METAS)										
OAX240402511429		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5yS	111,439.91	111,439.91	111,439.91	111,439.91	100.00%	100.00%
TERMINACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS, MOTOCICLETAS Y AUTOMÓVILES PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, EQUIPADO CON CUBIERTA DE PANELES SOLARES Y COLOCACIÓN DE 86 PANELES SOLARES EN LA AZOTEA										
OAX240402511114		Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1008-FAM IEM5yS	7,540,699.11	7,540,699.11	7,540,699.11	7,540,699.11	100.00%	100.00%
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN										
OAX240402511767		Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IEM5yS	841,258.00	639,962.74	639,962.74	639,962.74	100.00%	100.00%
TOTAL					12,168,123,227.06	7,797,274,039.83	7,799,028,224.64	7,794,719,922.03		

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.


DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la Información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública, de conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 99 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose del destino del gasto se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html>

Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2024, Informe Definitivo.

AVANCE: INDICADORES			GOBIERNO DE LA ENTIDAD		
TRIMESTRE: INFORME DEFINITIVO 2024					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR Nombre	META		
			Programada	Modificada	Avance (%)
1002 - FASSA					
Anual	Otra	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	1.7129	1.7129	59.78
Anual	Otra	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.	45.21041	45.21041	111.79
Anual	Porcentaje	Porcentaje de atenciones para la salud programadas con recurso asignado	31.00775	31.00775	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de establecimientos de atención médica de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud con avances en la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud (MGCS)	75	75	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	95.50085	95.50085	100
Semestral	Porcentaje	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	23.01618	23.01618	100.35
Semestral	Porcentaje	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud	71.12367	71.12367	110.55
1003 - FAIS ENTIDADES					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	0	2.5	153.47
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	0	97.5	100.89
1005 - FORTAMUN					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	100	100	100
1006 - FAM ASISTENCIA SOCIAL					
Anual	Alumno	Porcentaje de población escolar atendida en la Entidad Federativa mediante el Programa de Alimentación Escolar.	10.39423	10.39423	99.64
Anual	Grupo	Porcentaje de Grupos de Desarrollo atendidos mediante capacitaciones y/o proyectos.	100	100	100
Anual	Pesos	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos y servicios a grupos de atención prioritaria.	8.74801	8.74801	98.64
Anual	Pesos	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar capacitaciones y proyectos a Grupos de Desarrollo constituidos.	1.13996	1.13996	98.16
Anual	Porcentaje	Porcentaje de personas beneficiarias que reciben apoyos de los Programas de Atención Alimentaria, respecto al total de la población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en la Entidad.	26.68183	26.68183	100.4
Anual	Porcentaje	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios.	89.46428	89.46428	100.16
Semestral	Escuelas	Número de Centros Escolares públicos del nivel preescolar y primaria atendidos por el Sistema Estatal DIF a través de la entrega de Desayunos Escolares.	14.45316	.88676	1631.03
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de apoyos y servicios de asistencia social otorgados a través del Programa de Atención a Grupos Prioritarios para mejorar el desarrollo integral de la población.	100	74.51055	134.21
Trimestral	Porcentaje	Proporción de raciones entregadas a las personas beneficiarias de los Programas Alimentarios.	100	55.53991	180.05
1007 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA					
Anual	Porcentaje	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentran en planteles educativos públicos que fueron mejorados en sus condiciones de infraestructura física educativa	100	100	48.08
Anual	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	100	100	12.5
Anual	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples	100	100	47.67
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	53.83195	53.83195	166.98
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	68.88889	68.88889	106.16
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	65.21739	21.42857	421.79
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	68.88889	68.88889	29.03
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	53.83195	53.83195	0
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	21.73913	7.14286	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrales de infraestructura en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	50	50	25
1008 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
Anual	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM en el estado.	40	40	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM en el estado.	50	50	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el estado.	50	50	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	83.33333	83.33333	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	75	75	66.67

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR Nombre	META		
			Programada	Modificada	Avance (%)
Anual	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidos con proyectos de equipamiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	75	75	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado.	100	100	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	80	80	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	75	75	133.33
Anual	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa durante el ejercicio de un año escolar	100	100	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	50	50	150
Anual	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación media superior en la modalidad escolarizada	3.00137	3.00137	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que reciben los recursos del FAM en tiempo y forma	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (ILIFE S), para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	20	20	100
1009 - FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA					
Anual	Porcentaje	Porcentaje de absorción del CONALEP en la Entidad Federativa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Porcentaje de Horas Semana (Mes para docencia frente a grupo)	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Tasa de variación de la matrícula del CONALEP en la Entidad Federativa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa financiado con presupuesto FAETA	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	0	0	N/D
1010 - FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS					
Anual	Porcentaje	Porcentaje de población analfabeta de 15 años y más en situación de rezago educativo que concluye el nivel inicial.	2.04786	2.04786	74.97
Anual	Porcentaje	Porcentaje de población de 15 años y más sin primaria que concluye el nivel de primaria.	2.65733	2.65733	167.89
Anual	Porcentaje	Porcentaje de población de 15 años y más sin secundaria que concluye el nivel de secundaria.	2.0965	2.0965	133.61
Anual	Tasa de variación	Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	-1.0274	-1.0274	115.62
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del trimestre.	100	100	142.05
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el modelo educativo.	81.45401	81.45401	147.98
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo de atención prioritaria en el modelo educativo.	18.51852	18.51852	283.12
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de exámenes en línea aplicados del modelo educativo.	7.60556	7.60556	124.76
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de exámenes impresos aplicados del modelo educativo.	92.39444	92.39444	102.08
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre.	1.74768	1.74768	19.44
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.	77.82632	77.82632	119.04
Trimestral	Porcentaje	Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del modelo educativo vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	33.65637	33.65637	70.56
1011 - FASP					
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal equipados con uniforme, vestuario o equipo de protección, con recurso federal FASP.	100	100	100
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de municipios conectados directamente con Plataforma México para la captura del Informe Policial Homologado, gestionados por la entidad federativa con recurso federal del FASP en el año en curso.	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Control de Confianza, con recursos FASP.	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recurso FASP.	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas realizadas con recursos FASP, aprobados.	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Desempeño realizadas con recursos FASP, aprobados.	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Formación Inicial realizadas con recursos FASP, aprobados.	100	100	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Nombre	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP.	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Desempeño, con recursos FASP.	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal que fueron evaluados con recursos FASP en Control de Confianza, aprobados.	90.77264	90.77264	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos concertados para la adquisición de equipamiento (uniforme, vestuario o equipo de protección) para la operación policial que se utilizaron para ese fin.	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de solicitudes de conectividad presentadas por las entidades federativas para enlazar a municipios al Sistema Nacional de Información Pública de Plataforma México.	0	0	N/D
IO12 - FAFEF					
Anual	Porcentaje	Índice de Impacto de Deuda Pública	40.41324	40.41324	145.64
Anual	Porcentaje	Tasa de Variación del Ingreso Estatal Disponible	3.44864	3.44864	426.76
Semestral	Porcentaje	Índice de Fortalecimiento Financiero	5.23473	5.23473	115.76
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero	66.86131	66.86131	99.98
Trimestral	Porcentaje	Índice en el Ejercicio de Recursos	100	100	100
IO13 - FONE SERVICIOS PERSONALES					
Anual	Porcentaje	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	100	100	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	100	100	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	100	100	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de trabajadores de Educación Básica a Nivel Preescolar pagados a través del FONE	100	100	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de trabajadores de Educación Básica a Nivel Primaria pagados a través del FONE.	100	100	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de trabajadores de Educación Básica a Nivel Secundaria pagados a través del FONE	100	100	100
Anual	Porcentaje	Tasa bruta de escolarización del Nivel Preescolar en la Entidad Federativa en centros de trabajo federalizados.	71.32367	71.32367	100
Anual	Porcentaje	Tasa bruta de escolarización del Nivel Primaria en la Entidad Federativa en centros de trabajo federalizados.	95.89326	95.89326	100
Anual	Porcentaje	Tasa bruta de escolarización del Nivel Secundaria en la Entidad Federativa en centros de trabajo federalizados.	77.11716	77.11716	111.67
Anual	Porcentaje	Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel primaria en la entidad federativa.	4.01245	4.01245	100
Anual	Porcentaje	Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel preescolar en la entidad federativa.	15.66627	15.66627	94.6
Anual	Porcentaje	Tasa de variación de beneficiarios atendidos en centros de trabajo federalizados del nivel secundaria en la entidad federativa.	11.66784	11.66784	100

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.



DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 99 fracción III del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los Indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html> Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2024, Informe Definitivo.

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: INFORME DEFINITIVO 2024					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
1004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	50	84.21
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepejil	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	100	50
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Calihuahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuites	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	54.54545	54.54545	78.57
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	72.72727	72.72727	55
Trimestral	Porcentaje	Cuillám de Guerrero	61.53846	61.53846	95.12
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	60	62.5
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautepec	20	20	0
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	53.84615	0
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	69.23077	69.23077	105.05
Trimestral	Porcentaje	La Pe	60	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	66.66667	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	87.5	87.5	114.29
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahualtán	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	60	0
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Miahualtán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Motillas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Natividad	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Naxtepec Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Néjapa de Madero	60	60	0
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiálpam	75	50	0
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	40.17857	60	94.77
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	60	60	41.67
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pinéda	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtemoc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	53.84615	53.84615	140.89
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenengo	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	60	0
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	87.5	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuitl	0	24	0
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huapaltepéc	0	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	75	88.89
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotitlápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlápam	0	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	44.44444	44.44444	50
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	100	80
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Huixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Sinichua	50	50	0
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Yatzaquí el Balo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Coyotepec	62.5	80	62.5
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Soyaltepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Yauhtepec	40	40	50
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Quilana	100	50	0
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Yucuañe	100	100	0
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Blas Atempa	0	27.22273	275
Trimestral	Porcentaje		San Carlos Yauhtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Suchixtlahuaca	100	100	50
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotepc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán	60	33.33333	180
Trimestral	Porcentaje		San Esteban Atlatlhuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Tejalapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Usila	28.57143	25	0
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cahuacú	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Huaután	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Jaltepetongo	0	71.42857	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Lachigolá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Logueche	0	44.44444	0
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Sola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Teopan	0	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Tlapancingo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Sola	40	40	100
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Villa Alta	55.55556	55.55556	180
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Tlacotepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Silacayoapilla	84.61538	84.61538	0
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Teocatlán	0	20	187.5
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacochahuaya	55.55556	45.45455	110
Trimestral	Porcentaje		San Jorge Nuchita	50	50	100
Trimestral	Porcentaje		San José Ayuquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Chiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José del Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Estancia Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Independencia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Lachiguiri	40	40	0
Trimestral	Porcentaje		San José Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Achiutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Atepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atlatlhuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Javacatlán	66.66667	66.66667	75
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlachichilco	0	66.66667	70
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacatzintepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec	0	62.10526	83.02
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	60.24096	47.22222	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatpec	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chicomezuchil	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Colorado	0	62.5	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Gormaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cotzocon	0	51.6129	96.88
Trimestral	Porcentaje		San Juan de los Rios	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Estado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Río	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Dixi	0	100	50
Trimestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guelavia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Gulchicovi	0	73.07692	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ihualtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Vijanos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachao	42.10526	42.10526	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachigalla	0	100	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lalana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	0	50	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Oto. 08	0	64.28571	50.18
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Oto. 26	0	25	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Niumí	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Petlapa	0	33.33333	187.5
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quihile	0	50	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Sayulitepec	0	20	0
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tabaa	0	50	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Telta	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac		100	66.66667	112.5
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxilla		0	71.42857	70
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepecolula		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona		0	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo		0	20	125
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas		100	20	166.67
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauñecuiltitla		60	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan		56.25	56.25	83.66
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria		0	60	119.05
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Carnotlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán		0	60	55.56
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini		33.33333	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán		60	46.15385	108.33
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Artega		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Camsecos		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelulpan		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso		0	37.5	0
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcalete		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo		40	40	125
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui		0	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán		50	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindoo		0	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achilutla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa		42.85714	42.85714	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto		0	60	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla		0	60	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla		60	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec		0	42.85714	51.85
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras		0	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec		0	48.71795	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchitpepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquapam		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamáma		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo		50	50	200
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao		66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás		0	55.55556	30
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán		33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huia		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtotepec		75	58.33333	109.09
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepēc		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos		0	45.45455	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cantaros		0	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto		0	92.85714	43.08
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepecongo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jilapan		37.5	50	80
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac		0	25	237.04
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatepec		0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiachapa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepēc		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla		0	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiapam		0	58.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche		60	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tezoacalco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tototlán		100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla		0	57.14286	0

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	100	100	0	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	66.66667	66.66667	0	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	100	100	0	
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	100	100	0	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasolo	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	100	100	0	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolungas	50	50	57.14	
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	71.42857	70	
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuhu	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tiapacovan	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Qujeri	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepiji	0	25	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	50	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	50	95.24	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	16.66667	33.33333	50	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiloquiltani	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	50	50	72.73	
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapoguilla	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundulla	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	0	33.33333	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	54.83871	182.35	
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	33.33333	33.33333	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	50	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatazcote	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	50	127.27	
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	75	75	83.33	
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	100	66.67	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atolepec	50	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzacoma	0	57.14286	68.06	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	78.78788	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	100	78.57	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	100	80	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guianagati	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	14.28571	300	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	33.33333	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	50	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	42.85714	66.67	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalnanguis	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	50	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	75	75	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	100	100	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ocotlotepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Opaia	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	77.72727	52.63158	120.91	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiérolani	0	40	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	80	80	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	60	60	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	55.55556	100	55.56	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	0	50	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuiloitepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlailixtac	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	41.37931	41.37931	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	66.66667	33.33333	0	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	50	50	100	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesja	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D	

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zaniza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zoquitián	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Amoltepec	60	60	0
Trimestral	Porcentaje		Santiago Apoala	0	71.42857	80
Trimestral	Porcentaje		Santiago Apóstol	72.72727	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje		Santiago Astata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Atlixán	71.42857	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ayuquillilla	71.42857	71.42857	0
Trimestral	Porcentaje		Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Choápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Comaltepec	60	60	0
Trimestral	Porcentaje		Santiago del Río	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huaijotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huauclilla	100	100	77.78
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ihuatlán Plumas	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jocotepec	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje		Santiago Juchitán de la Independencia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Lachiguiri	25	25	233.33
Trimestral	Porcentaje		Santiago Lalopa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Laollaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Laxopa	0	83.33333	96
Trimestral	Porcentaje		Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Matatlan	0	55.55556	108
Trimestral	Porcentaje		Santiago Miltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Minas	42.85714	42.85714	0
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Neajopilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nilttepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nundiche	0	100	0
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nuyoo	100	60	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tapextla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tepetlapan	50	50	200
Trimestral	Porcentaje		Santiago Texcalcingo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Textitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlantongo	28.57143	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tillo	28.57143	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlazoyaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xanica	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xiacuí	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaveo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yolomécatl	100	100	0
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zochitlán	33.33333	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitán	0	75	0
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ixmiquilpan	0	50	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Nuxaa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Roayara	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tehuantepec	42.10526	47.36842	124.18
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Teolomulco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tlatavápan	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	50	66.66667	150
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Toraltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Taxáraca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	80	80	0
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalieza	0	71.42857	70
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapan	0	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Papalo	0	57.14286	0
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Tepejillo	0	75	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Yucunda	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Silacayoapan	60	60	90.28
Trimestral	Porcentaje		Sitio de Xitlapehua	40	40	0
Trimestral	Porcentaje		Soledad Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tamazulapam del Espíritu Santo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tanetze	50	50	0
Trimestral	Porcentaje		Taxaltepec de Valdés	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tecócuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	63.63636	63.63636	66.17
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tepehime Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	42.85714	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlaxiaco Plumas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlaxiaco de Cabrera	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Union Hidalgo	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje		Valerio Trujano	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	0	77.77778	80.36
Trimestral	Porcentaje		Villa de Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Santiago Chazumba	0	60	0
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tamazulapam del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tututepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Zaachila	36.36364	36.36364	159.21
Trimestral	Porcentaje		Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Soledad de Vega	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Talea de Castro	0	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje		Villa Teiupam de la Unión	0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yogana	25	25	160
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	60	60	0
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Alvarez	0	0	N/D
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	100	300
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	50	86.36
Trimestral	Porcentaje	Animas Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Avotzintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Calhuala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Calhualá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuítes	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	45.45455	45.45455	79.55
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	27.27273	27.27273	45.45
Trimestral	Porcentaje	Cuicatlan de Guerrero	38.46154	38.46154	98.56
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	20	160
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	25	25	50
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Hualuapam de León	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautepec	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	38.46154	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	23.07692	23.07692	126.92
Trimestral	Porcentaje	La Pe	40	66.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	22.22222	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitihac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodotono de Porfirio Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Moctezuma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nelapa de Madero	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	58.03571	40	94.88
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	66.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	30	30	48
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtemoc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	46.15385	46.15385	191.21
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Cuyatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Ixtaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatarení	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinculciti	0	48	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huapaltepéc	0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	55.55556	55.55556	83.33
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Acutia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio de la Cal	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Huixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Nanahuatipam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Sinicahua	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Chichicápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Yatzechi el Bajo	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Coyotepec	25	20	80
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Yautepec	20	20	33.33
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Ayaotla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Quialana	0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Yucuañe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Zoogocho	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Bernardo Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Blas Atempa	100	72.72727	290.91
Trimestral	Porcentaje		San Carlos Yautepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amoltepec	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Lachirioag	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán	20	66.66667	166.67
Trimestral	Porcentaje		San Esteban Atlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Tejalapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Usila	71.42857	62.5	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cahuacúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chapulapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chindua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Huehuetlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ixhuatán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Jaltepetongo	0	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Lachigoló	100	100	600
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Logueche	0	44.44444	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Nuxaño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Sola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Telixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Teopan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Tiapancingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Sola	40	40	100
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Villa Alta	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Amilpas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Tlacoatepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Silacayoapilla	15.38462	15.38462	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Soledad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tecóatl	0	40	80
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacoahuaca	33.33333	45.45455	109.09
Trimestral	Porcentaje		San Jorge Nuchita	50	50	150
Trimestral	Porcentaje		San José Ayuquila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José Chiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José del Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Estancia Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San José Independencia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Lachiguiri	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San José Tenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Achiutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Atepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Culcatalán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlanchilco	0	33.33333	250
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacoatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec	0	25.26316	52.16
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	38.55422	51.38889	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatpec	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chicomezúchil	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chilateca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cieneguilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Colorado	0	37.5	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Coquiotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cozocon	0	45.16129	104.22
Trimestral	Porcentaje		San Juan de los Rios	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Estado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Dixi	100	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Anasco	0	100	250
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guelavia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guichicovi	0	26.92308	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ihualtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Villanos	50	50	75
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachao	57.89474	57.89474	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachigalla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lajarcia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lalana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	28.57143	42.18
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	75	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Numí	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Petlapa	0	66.66667	266.67
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiahile	0	25	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Sayulitepec	0	60	N/D
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tabaa	100	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tamazola	0	50	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR			META		
			Programada	Modificada	Avance (%)	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	33.33333	266.67			
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxilla	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	60	87.27			
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	60	120			
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauquecuiltitla	40	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	31.25	31.25	106.25			
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	20	70			
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	40	60			
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	66.66667	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	33.33333	30.76923	107.69			
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Oxolotepec	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	50	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	20	20	80			
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejapam	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	50	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tilapitepec	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yolochochitlán	50	100	225			
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	0	50	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	100	100	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahucatlán	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chichahua	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	57.14286	57.14286	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatán	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	100	40	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Eliutla	0	20	100			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	40	100	200			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	35.71429	58.44			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panotlahuaca	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Sovaltepec	0	51.28205	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchitepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiápan	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	25	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	25	25	25			
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	33.33333	33.33333	33.33			
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	0	33.33333	50			
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	66.66667	44.44444	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	25	41.66667	114.58			
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguil	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepéc	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	45.45455	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apostol	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atzac	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitanillo	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	85.71429	151.26			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huixtepec	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	25	62.5			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	62.5	75	202.5			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	25	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchateango	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucucaco	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 25	0	100	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopalá	50	50	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetillo	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepéc	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	46.66667	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápan	0	33.33333	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	20	33.33333	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topilepec	0	0	100			
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	100			

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	28.57143	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	50	50	70
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	28.57143	57.14
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuhú	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuxtla	0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepeji	0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	50	150
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	110
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapouilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	43.54839	43.55
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	50	150
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	12.5	12.5	50
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atolepec	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apaxco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	42.85714	70.13
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	18.18182	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	100	100	400
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guianagat	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa	0	71.42857	166.67
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	50	77.78
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	50	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Natitas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ocolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Papalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	27.27273	47.36842	142.11
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quilegolani	0	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	40	40	40
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	33.33333	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	100	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	58.62069	58.62069	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xalina	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zaniza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zoquitián	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Amoltepec	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Apoala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Apóstol	27.27273	25	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Astata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Atitlán	14.28571	66.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ayuquilla	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Cacaloxtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Choápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Comaltepec	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huajolotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huaucuililla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ihuitlán Plumas	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ixcuintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ixtayutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jamiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jocotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Juxtlahuaca	66.66667	66.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Lalopa	25	25	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Laollaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Laxopa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Matatlán	0	38.88889	111.11
Trimestral	Porcentaje		Santiago Miltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Minas	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nacaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nejapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nilttepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nundiche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nuyoo	0	20	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tapanxtla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tepetlapa	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tetepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Texcalcingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Textitlán	57.14286	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tilantongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tillo	42.85714	50	150
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlazoyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xanica	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xiacuí	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaveo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yolomécatl	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yosondúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yucuvachi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zoochila	33.33333	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Albarradas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitlán	0	25	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Jucitlán	0	50	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Nuxaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Petapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Roayaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tehuantepec	57.89474	52.63158	127.82
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Teodomilco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tlatayácam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	0	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Topala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Xacacía	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuitlán	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalieza	0	14.28571	35.71
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	66.66667	66.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapán	0	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Papalo	0	42.85714	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Tepejillo	0	8.33333	33.33
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Yucuná	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Silacayoácam	33.33333	33.33333	72.73
Trimestral	Porcentaje		Sitio de Xitlapehua	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje		Soledad Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tamazulapán del Espíritu Santo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Taquetze de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Taniche	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tantitlán de Valdés	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Teocapulco de Marcos Pérez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	27.27273	27.27273	47.11
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tectongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	57.14286	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tlacoatepec Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tlalixtác de Cabrera	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Valerio Trujano	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	0	22.22222	59.26
Trimestral	Porcentaje		Villa de Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Santiago Chazumba	0	40	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tamazulapán del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tututepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Zaachila	63.63636	63.63636	151.14
Trimestral	Porcentaje		Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Soala de Vega	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Talea de Castro	0	33.33333	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Villa Teiúpam de la Unión	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Yogana	50	50	125
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	100
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Animas Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Capulámpam de Méndez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuites	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuicatlan de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cuicatlan de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramirez	0	20	40
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Juárez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	100	1000
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautlapec	40	40	40
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	7.69231	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	7.69231	7.69231	84.62
Trimestral	Porcentaje	La Pe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	11.11111	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	12.5	12.5	12.5
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacoatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yedocono de Porfirio Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Maricó de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mixtlán de la Reforma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Monjas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiapam	25	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	1.78571	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	10	10	80
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rolas de Cuauhtémoc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chavuco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacoatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatarení	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Diliucuiti	0	28	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huavámpam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	25	150
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acuña	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzachi el Bajo	16.66667	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	12.5	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yauhtepec	40	40	200
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Avautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yauhtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	20	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	12.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Calonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	11.11111	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	11.11111	11.11111	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacoatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	40	320
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	11.11111	9.09091	109.09
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquijala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	10	10	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	0	12.63158	12.63
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	1.20482	1.38889	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatepec	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomézúchil	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Getzocoy	0	3.22581	48.39
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Anasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihuatpec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Laiana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	7.14286	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Numí	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahue	0	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quilotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	0	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	0	100

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	28.57143	142.86	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepecolula	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzone	0	50	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yuclita	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	20	320	
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	20	120	
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauquecuiltitla	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	12.5	12.5	53.13	
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	20	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	6.66667	23.07692	107.69	
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Artega	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelulpan	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	100	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	40	40	160	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiatepec	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achíutla	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chichahua	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	20	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	21.42857	128.57	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	50	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacámama	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Nacotepec	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	25	25	25	
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	0	11.11111	66.67	
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	22.22222	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huittepec	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	9.09091	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Calons	100	100	300	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcatlán Cantaros	0	33.33333	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	92.85714	2785.72	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtahuaca	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	25	125	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicaván	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	50	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatenango	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	100	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotpetatillo	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotpec	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	3.33333	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	0	8.33333	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	20	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	100	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	0	0	100	

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	14,28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasolo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Ahimolungas	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	100	3300
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepeji	0	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	50	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiquitaní	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tavata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	0	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xilita	0	1.6129	1.61
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	12.5	12.5	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ahotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chichotla	0	3.0303	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Gálvez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Galestepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guienagati	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	7.14286	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltanguis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduavaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quilegolani	0	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	11.11111	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepoxco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	33.33333	33.33
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yailna	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Santa María Yucuhiti	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zaniza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Zoquitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Amoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Apoala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Apóstol	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Astata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Atitlán	14.28571	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ayuquillilla	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Cacaloxtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Choápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Comaltepec	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huajuclotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Huauclilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ihuatlán Plumas	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ixcuintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Ixtayutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jamiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Jocotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Juxtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Lachiguiri	50	50	300
Trimestral	Porcentaje		Santiago Lalopa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Laollaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Laxopa	0	16.66667	83.33
Trimestral	Porcentaje		Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Matatlán	0	5.55556	111.11
Trimestral	Porcentaje		Santiago Miltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Minas	42.85714	42.85714	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nacaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nelapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nilttepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nundiche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Nuvoa	0	20	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Pinotepa Nacional	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tapextla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tetepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Texcalcingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Textitlán	14.28571	33.33333	33.33
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tilantongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tillo	28.57143	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Tlaxovaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xanica	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Xiacuí	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yaveo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yolomécatl	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yosondúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Yucuyachi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zacatepec	33.33333	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santiago Zocochila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Albarradas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Nuxaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Petapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Roayaka	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tehuantepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Teotomulco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tlatayápan	50	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonaliá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Tonaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Xagacía	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Yodohino	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Jalleza	0	14.28571	142.86
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Mazaltepec	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Ocottepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Pápalo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Tepehillo	0	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje		Santos Reyes Yucuná	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Silacayoápan	6.66667	6.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje		Sitio de Xitlapehua	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje		Solbad Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tamazulapam del Espíritu Santo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Tanetze de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Taniche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tataitepec de Valdés	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	9.09091	9.09091	N/D
Trimestral	Porcentaje		Teotitlán del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Teotongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tlacotepec Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Tlalixtác de Cabrera	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Trinidad Zaachila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Unión Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Valerio Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa de Santiago Chazumba	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tamazulapam del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Tututepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa de Zaachila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Villa Soía de Vega	0	0	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Villa Talea de Castro	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Tejúpam de la Unión	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje		Yaxe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Yogana	25	25	125
Trimestral	Porcentaje		Yutanduchi de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Palmas	0	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje		Zimatitlán de Álvarez	0	0	100
1005 - FORTAMUN						
Índice en el Ejercicio de Recursos						
Trimestral	Porcentaje		Abejones	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Acatlán de Pérez Figueroa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Ánimas Trujano	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Cacalotepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Cuyotepeñ	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Ixtaltepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Nochistlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Ocotlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Tlacolulita	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Ayoquezco de Aldama	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Avotzintepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Calihuala	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Candelaria Loxicha	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Capulálpam de Méndez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Chahuites	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Chalcatongo de Hidalgo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Chiluhuitlán de Benito Juárez	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Cienega de Zimatitlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Ciudad Ixtepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Coatecas Altas	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Colcoyán de las Flores	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Concepción Buenavista	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Concepción Pápalo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Constancia del Rosario	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Cosolapa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Cosoltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Cuillálpam de Guerrero	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Cuvamecalco Villa de Zaragoza	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		El Barrio de la Soledad	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		El Espinal	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Eloxochitlán de Flores Magón	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Fresnillo de Trujano	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Guadalupe de Ramírez	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Guadalupe Etla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Guelatao de Juárez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Guevea de Humboldt	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Huauatepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Huautla de Jiménez	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Ixpantepec Nieves	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Ixtlán de Juárez	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Juchitán de Zaragoza	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		La Compañía	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		La Pe	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		La Reforma	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		La Trinidad Vista Hermosa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Loma Bonita	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Apasco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Jaltepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Mixtepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Ocotlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Peñasco	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Teitipac	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Tequisistlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Tlaxotepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Zahuatlán	25.00002	100	100
Trimestral	Porcentaje		Mariscala de Juárez	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Mártires de Tacubaya	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Matías Romero Avendaño	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Mazatlán Villa de Flores	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Mesones Hidalgo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Mixhuatlán de Porfirio Díaz	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Mixhuatlán de la Reforma	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Molintas	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Natividad	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Nazareno Etla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Nelapa de Madero	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Nuevo Zoquiálpam	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Oaxaca de Juárez	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Ocotlán de Morelos	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Pinotepa de Don Luis	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Pluma Hidalgo	25	100	100
Trimestral	Porcentaje		Putla Villa de Guerrero	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Reforma de Pineda	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Reyes Etla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Rojas de Cuauhtémoc	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Saila Cruz	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Amatengo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Atenango	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Chavucó	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín de las Juntas	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Etla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Loxicha	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Tlaxotepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Yatareni	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Cabecera Nueva	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Dincuiti	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Huaxpaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Huayápam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Ixtlahuaca	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Lagunas	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Nuxiño	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Paxtlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Sinaxtla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Solaga	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Teotilálpam	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Tepetlapa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Yaa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Zabache	0	100	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Zautla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonino Castillo Velasco	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonino el Alto	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonino Monte Verde	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Acuña	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio de la Cal	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Huitepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Nanahuatipam	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Sinichua	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Tepetlapa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Chichicapam	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Loxicha	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Yatziachi el Bajo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Coyotepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Soyaltepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Yautepéc	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Ayautla	25.00016	0	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Loxicha	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Quialana	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Yucuañe	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Zoogocho	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bernardo Mixtepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Blas Atempa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Carlos Yautepéc	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amoltepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Lachirioag	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio del Mar	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocoatepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Esteban Atlatlahuca	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Tejalápam	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Usila	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cahuacú	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Caionos	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chapulapa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chindúa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco del Mar	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Huehuetlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ixhuatán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Jaltepetongo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Lachigolá	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Logueche	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Nuxaño	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ozolotepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Sola	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Telixtlahuaca	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Teopan	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Tlapancingo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Gabriel Mixtepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Amatlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Sola	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Villa Alta	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Amilpas	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Tlacoatepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Silacayoapilla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Sosola	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Taviche	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tecóatl	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacoahualpa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jorge Nuchita	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José Avdoquila	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José Chiltepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José del Peñasco	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José del Progreso	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José Estanislao Grande	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José Independencia	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José Lachiguirri	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José Tenango	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Achiutla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Atepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atlatlahuca	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Culcátlan	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Jayacatlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlachichilco	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatlépec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chicomé Zúchil	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chilteca	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cieneguilla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Colorado	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Comaltepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cotzocón	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan de los Cués	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Estado	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Río	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Dixi	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Anasco	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guadalupe	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Gulchicovi	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ihualtepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Vijanos	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachao	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachigallá	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lalarcia	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lalana	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Numpi	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ozolotepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Petlapa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiahije	0	100	100

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxilla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zouliápan	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpan	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachlá	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sihui	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tiapiltepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindco	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achlutla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Florencia	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiápan	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiápan	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltlanguis	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaxiápan	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yanagiza	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Arriaga	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atzacaco	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcatlán Cántaros	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepic	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopalá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepic	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápan	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	0	100	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR			META		
			Programada	Modificada	Avance (%)	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totiltepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Culixtla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepetil	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	99.99999	100	100	99.99999	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tavata	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotilla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	96.09035	100	100	96.09035	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ahotepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apázco	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzacoma	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	100	100	0	100	57.57
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelace	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guienagati	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huixtlotitlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalpan de los Rios	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quirogolani	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Soledad	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilottepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiactac	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalíala	0	100	100	0	100	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR			META		
			Programada	Modificada	Avance (%)	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesía	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atlixán	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtotec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Chócpam	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaquilla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Niauquilla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nultepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyoo	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yajitepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuvachi	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochila	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tejolomulco	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatavácam	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacía	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepetitlán	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuna	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Silacayoapan	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapahuá	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulapán del Espíritu Santo	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Taniche	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tatlattepec de Valdés	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiaco Plumas	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tlalixtác de Cabrera	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	100	100	100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapán del Progreso	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	100	100	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	100	100	0	100	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Villa Diaz Ordaz	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Hidalgo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Soía de Vega	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Talea de Castro	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Tejúpam de la Unión	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Yaxe	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Yogana	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Yutanduchi de Guerrero	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Lagunas	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Palmas	0	100	100
Trimestral	Porcentaje		Zimatlán de Alvarez	0	100	100
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México						
Trimestral	Porcentaje		Abejones	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Acatlán de Pérez Figueroa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Animas Trujano	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Cacalotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Cuyotepeñi	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Ixtaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Nochixtlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Ocotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Asunción Tlacolulita	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Avoquezo de Aldama	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Avotzintepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Calihualá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Candelaria Loxicha	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Capulálpam de Méndez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Chahuítes	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Chalcatongo de Hidalgo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Chiquihuitlán de Benito Juárez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Ciénega de Zimatán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Ciudad Ixtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Coatecas Altas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Coicován de las Flores	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Concepción Buenavista	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Concepción Pápalo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Constancia del Rosario	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Cosolapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Cosoltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Cuilápam de Guerrero	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		El Barrio de la Soledad	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		El Espinal	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Eloxochitlán de Flores Magón	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Fresnillo de Trujano	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Guadalupe de Ramírez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Guadalupe Etla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Guelatao de Juárez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Guevea de Humboldt	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Heroica Ciudad de Huajuapán de León	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Huautepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Huautla de Jiménez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Ixpantepec Nieves	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Ixtlán de Juárez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Juchitán de Zaragoza	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		La Compañía	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		La Pe	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		La Reforma	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		La Trinidad Vista Hermosa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Loma Bonita	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Apasco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Jaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Mixtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Ocotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Reforma	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Teñipán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Tequisistlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Tlacotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Yadocono de Porfirio Díaz	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Magdalena Zahualtán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Mariscal de Juárez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Mártires de Tacubaya	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Matías Romero Avendaño	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Mazatlán Villa de Flores	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Mésones Hidalgo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Miahuatlán de Porfirio Díaz	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Mixistlán de la Reforma	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Monjas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Natividad	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Nazareno Etla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Nelapa de Madero	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Nuevo Zoquiálpam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Oaxaca de Juárez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Ocotlán de Morelos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Pinotepa de Don Luis	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Pluma Hidalgo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Putla Villa de Guerrero	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Reforma de Pineda	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Reyes Etla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Rojas de Cuauhtémoc	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Salina Cruz	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Amatengo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Atenango	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Chayuco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín de las Juntas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Etla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Loxicha	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Tlacotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Agustín Yatarení	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Cabecera Nueva	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Dinicuiti	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Huaxpaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Huayápam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Ixtlahuaca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Lagunas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Nuxiño	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Paxtlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Sinaxtlá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Solaga	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Teotilálpam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Tepetlapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Yaa	100	100	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Zabache	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Andrés Zautla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonino Castillo Velasco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonino el Alto	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonino Monte Verde	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Acuña	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio de la Cal	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Huiltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Nanahuatipam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Sinicahua	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Antonio Tepetlapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Chichicapam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Loxicha	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Baltazar Yatachi el Bajo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Coyotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Soyaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolo Yautepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Ayautla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Loxicha	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Quialana	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Yucuañe	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bartolomé Zoogocho	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Bernardo Mixtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Blas Atempa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Carlos Yautepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Amoltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Lachirioag	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Cristóbal Suchixtlahuaca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio del Mar	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocoatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Esteban Atlatlahuca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Tejalapam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Felipe Usila	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chahuacua	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Cajonos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chapulapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Chindúa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco del Mar	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Huehuetlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ixhuatán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Jaltepetongo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Lachigolá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Logueche	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Nuxaño	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Ozolotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Sola	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Telixtlahuaca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Francisco Teopán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Gabriel Mixtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Amatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Sola	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Ildefonso Villa Alta	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Amilpas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jacinto Tlacotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Silacayoapilla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Sosola	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Taviche	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tecoatl	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacoahuaya	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Jorge Nuchita	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José Ayuquila	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José Chiltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José del Peñasco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José del Progreso	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José Estancia Grande	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José Independencia	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José Lachiguirí	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San José Tenango	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Achiutla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Atepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atlatlahuca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Colxtlahuaca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Cuicatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Jayacatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlachichilco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatpec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chicomézchil	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Chiltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Sienguevilla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Colorado	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Comaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Cotzoacán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan de los Cués	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Estado	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan del Río	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Diluxi	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Analco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guelavía	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Guichicovi	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ihualtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Juquila Viñanos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachao	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lachigalla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lajarcia	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Lalana	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 08	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 26	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Niumi	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Ozolotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Petlapa	100	100	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiahije	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Sayulitepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tabaa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tamazola	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teitza	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teitipac	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Tepeuxilla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Teposcolula	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yaeé	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yatona	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Juan Yucuita	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Albarradas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Cacaotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Cuauacuiltitla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Texmelúcan	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Lorenzo Victoria	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Camotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Quiulán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Quiavini	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Lucas Zouquápam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Luis Amatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Marcial Ozolotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Marcos Arteaga	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín de los Cansecos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Huamelúlpam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Itunyoso	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Lachilá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Peras	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Tilcajete	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Toxpalán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Martín Zacatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Cajonos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo del Mar	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Etlatongo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Nejápam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Peñasco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Piñas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Río Hondo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Sindihui	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Tlapiltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yoloxochitlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Mateo Yucuitindoo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Melchor Betaza	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Achiotla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ahuehuetitlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Aloápam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chicahua	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Chimalapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Coatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Puerto	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel del Río	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Ejutla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel el Grande	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Huautla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Mixtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Panixtlahuaca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Peras	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Piedras	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Quetzaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Santa Flor	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Sayulitepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Suchixtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tecomatlan	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tehango	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tequiexpec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlaxiálpam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlacámama	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tlaxiálpam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tulancingo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Miguel Tototlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Nicolás Hidalgo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Coatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Cuatro Venados	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Etla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huitzo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Huixtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Macuiltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Tlaxiálpam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Villa de Mitla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pablo Yanacua	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Amuzgos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Apóstol	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Atzacaco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Cajonos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Comitancillo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Coxcatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro el Alto	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huixtotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixtlahuaca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jaltepetongo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jicayán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jucotipac	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Juchitán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Quiechapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Yucuxaco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 22	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec -Dto. 26	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Molinos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Nopala	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocopetatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Pochutla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Quiatoni	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Sacahuapam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tapanatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Taviche	100	100	100

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida		Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tezacoalco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teutla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tidaá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Topilepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Totolapam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Teposcolula	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yaneri	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yólox	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Raymundo Jalpan	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Abasco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Nicananduta	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Río Hondo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Teitipac	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tutla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Ahmologas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Zahuatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Lachixio	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Nuñu	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Ateixtlahuaca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tavela	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tilpacoyan	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Yareni	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Zegache	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catalina Quileri	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Cuixtla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Ixtepeji	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Juquila	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Lachatao	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Loxicha	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Mechoacán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Minas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Quianá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Quiquiritani	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Tayata	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Ticuá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Yosonotú	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Zapouilla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Acatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Amilpas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Itundujia	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Mixtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Nundaco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Papalutla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacache de Mina	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacahua	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tayata	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xitla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xoxocotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Zenzontepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Gertrudis	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés de Zaragoza	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés del Monte	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés Yatzeche	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía del Camino	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Miahuatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Monteverde	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Ocotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Magdalena Jicotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Alotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Apazco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Atzompa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Camotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chachoápam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chilchotla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chimalapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Colotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Cortijo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Coyotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María del Rosario	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María del Tule	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ecatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Guelace	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Guianagati	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Huatulco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Huazolotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ipalapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ixcatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jacatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jalapa del Marqués	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jalpan	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Janguis	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Asunción	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Lachixio	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Mixtequilla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Nativiltas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Nduayaco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ozolotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Pápalo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Peñoles	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Petapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Quiegolani	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Sola	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tatlattepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tecomavaca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Temaxcalapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Temaxcaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tepoxco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tepantlali	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Texcatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tlauhuitoltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tlaxiaco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tonameca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Totolapilla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Xadani	100	100	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesía	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atlián	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápan	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Milnaua	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nelapilla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ntepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuvoó	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetiapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlazoyaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacui	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaitepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolimécatl	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochila	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teolomulco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatavápan	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacía	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitán	25	25	400
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Miaztepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepéc	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopalá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nogala	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepicillo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Silacayoápan	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Sitla de Xitlapahua	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulapán del Espíritu Santo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Taniche	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tatahtepec de Valdés	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacoatepec Plumas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiactac de Cabrera	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chiapa de Díaz	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapán del Progreso	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	100	100	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje		Villa de Zaachila	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Diaz Ordaz	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Hidalgo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Sola de Vega	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Talea de Castro	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Villa Teiúpam de la Unión	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Yaxe	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Yogana	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Yutanduchi de Guerrero	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Lagunas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Zapotitlán Palmas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Zimatlán de Álvarez	100	100	100
Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México						
Anual	Porcentaje		Abejones	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Animas Trujano	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Asunción Cuyotepeji	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Asunción Nochistlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Ayoquezco de Aldama	10,98712	10,98712	0
Anual	Porcentaje		Ayotzintepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Calihualá	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Capulálpam de Méndez	4,06872	4,06872	100
Anual	Porcentaje		Chahuítes	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Ciudad Ixtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Coatecas Altas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Concepción Buenavista	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Concepción Pápalo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Constancia del Rosario	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Cosolapa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Cosoltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Cuillálpam de Guerrero	-23,33738	-23,33738	0
Anual	Porcentaje		Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		El Espinal	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Fresnillo de Trujano	2,35321	2,35321	0
Anual	Porcentaje		Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Guadalupe Etla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Guelatao de Juárez	21,0497	21,0497	100
Anual	Porcentaje		Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Heroica Ciudad de Hualuapam de León	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	-3,90965	-3,90965	168.62
Anual	Porcentaje		Huautepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Ixtlán de Juárez	1,86246	1,86246	-3102.29
Anual	Porcentaje		Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		La Compañía	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		La Pe	23,40528	23,40528	0
Anual	Porcentaje		La Reforma	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Loma Bonita	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Magdalena Apasco	5	5	0
Anual	Porcentaje		Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Magdalena Tequisistlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Magdalena Tlaxiacopec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Magdalena Yacocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Magdalena Zahutlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Magdalena de Juárez	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Mármores de Tacubaya	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Mazatán Villa de Flores	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Monjas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Natividad	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Nazareno Etla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Nejapa de Madero	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Nuevo Zoquiálpam	1,5	1,5	537.69
Anual	Porcentaje		Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Piñonera de Don Luis	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Reforma de Pineda	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Reyes Etla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Salina Cruz	3,38037	3,38037	272.17
Anual	Porcentaje		San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Agustín Atenango	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Agustín de las Juntas	30,82519	30,82519	29.72
Anual	Porcentaje		San Agustín Etla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Agustín Tlaxiacopec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Agustín Yatarién	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Andrés Dinicuiti	147,75214	147,75214	0
Anual	Porcentaje		San Andrés Huaxpaltepec	5,18449	5,18449	0
Anual	Porcentaje		San Andrés Huayápam	4,03757	4,03757	0
Anual	Porcentaje		San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Andrés Sinaxtla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Andrés Soliaga	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Andrés Teotilálpam	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Anual	Porcentaje		San Andrés Yaa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Andrés Zabache	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Andrés Zautla	16.31482	16.31482	98.49
Anual	Porcentaje		San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Antonino el Alto	4.0687	4.0687	100
Anual	Porcentaje		San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Antonio Acutla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Antonio Huitepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Antonio Sinicahua	1.37243	1.37243	0
Anual	Porcentaje		San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Baltazar Yatztachi el Bajo	6.21799	6.21799	-185.39
Anual	Porcentaje		San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Bartolo Sovaltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Bartolo Yautepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Bartolomé Quialana	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Blas Atempa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Carlos Yautepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Cristóbal Suchixtlahuaca	4.06866	4.06866	100
Anual	Porcentaje		San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Dionisio Ocotepc	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Esteban Atatlahuaca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Felipe Tejalapam	-1.37788	-1.37788	0
Anual	Porcentaje		San Felipe Usila	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Cahuacúa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Chindua	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco del Mar	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Lachigolá	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Logueche	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Sola	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Teopan	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Francisco Tlapancingo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Ildefonso Villa Alta	4.06871	4.06871	0
Anual	Porcentaje		San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Jacinto Tlacotepec	4.0687	4.0687	100
Anual	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Jerónimo Silacoyapilla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Jerónimo Teulicte	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Jerónimo Tlacochahuaya	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San José Ayquila	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San José Chiltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San José del Peñasco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San José del Progreso	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San José Estancia Grande	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San José Independencia	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San José Lachiguairi	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San José Tenango	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Achilutla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Atepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Atatlahuaca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Cuicatlan	0	-73.02968	0
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Jayacatlán	4.06877	4.06877	100
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Chicomezuchil	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Chilateca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Clempilla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Colorado	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Cotzocon	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan de los Cués	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan del Estado	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan del Río	23.07692	23.07692	0
Anual	Porcentaje		San Juan Diluxi	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Guelavia	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Guichicovi	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Ihualtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Juquila Vijanos	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Lachao	4.06872	4.06872	0
Anual	Porcentaje		San Juan Lachigallá	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Lalana	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Numi	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Ozolotepec	0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Anual	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Juan Sayultepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Juan Teitlac	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Juan Tepeuxilla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Juan Tepeoscolula	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Juan Yatzeña	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Juan Yucuitla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	15.08881	15.08881	100
Anual	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Lorenzo Cuanequititla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Lucas Ojiltán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Martín Toxpalan	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Mateo Sindhul	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Mateo Tlapitepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Mateo Yolochochilán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Achiotla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	-0.00217	-0.00217	0
Anual	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Huautla	4.06871	4.06871	100
Anual	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Tehango	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Tlacamá	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Miguel Yotao	.2544	.2544	0
Anual	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	65.50966	65.50966	6.21
Anual	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	-9.98667	-9.98667	100
Anual	Porcentaje	San Pedro Apostol	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Atzac	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Corralcillo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro el Alto	4.06872	4.06872	100
Anual	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Jicaván	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Juchatepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiéchapá	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	6.00002	6.00002	0
Anual	Porcentaje	San Pedro Nolingos	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Nopala	4.06864	4.06864	100
Anual	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Ocotepc	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	-1.5846	-1.5846	0
Anual	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Anual	Porcentaje		San Pedro Taviche	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Pedro Tezoacalco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Pedro Teutila	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Pedro Topiltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Pedro Totolápan	13.9011	13.9011	304.53
Anual	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Pedro Yaneri	4.06866	4.06866	0
Anual	Porcentaje		San Pedro Yólox	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Raymundo Jalpan	-28.22665	-28.22665	0
Anual	Porcentaje		San Sebastián Abasolo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Sebastián Nicananduta	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Simón Ahimolongoas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Vicente Lachixío	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Vicente Nuñú	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Ana	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Ana Tavela	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Ana Tilapacovan	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catalina Quijeri	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Cuxtle	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Ixtepeji	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Juquila	4.06872	4.06872	0
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Lachatao	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Miechoacán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Quiñanés	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Quicoquitani	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Tavata	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Catarina Zapoquilla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Cruz Amilipas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Cruz Itundujia	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Cruz Nundaco	4.06872	4.06872	100
Anual	Porcentaje		Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Cruz Tacache de Mina	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Cruz Tayata	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Cruz Zenontepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Gertrudis	2.66087	2.66087	0
Anual	Porcentaje		Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Alotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Apaxco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Atzacampa	5	5	0
Anual	Porcentaje		Santa María Camotlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Chachoapam	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Chilchotla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Colotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Cortijo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Coyotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María del Rosario	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María del Tula	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Guejace	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Guienagati	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Huatulco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Ipalapa	-2.48129	-2.48129	-628.92
Anual	Porcentaje		Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Jacatepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Jalapa del Marqués	0	468.8511	0
Anual	Porcentaje		Santa María Jaltiangulis	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María la Asunción	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Lachixío	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Nativitas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Pápalo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Peñoles	-71.19084	-71.19084	0
Anual	Porcentaje		Santa María Petapa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Quiegolani	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Sola	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Tataltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Tecomavaca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Temaxcalapa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Temaxcaltepec	4.06872	4.06872	0
Anual	Porcentaje		Santa María Teoposco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Tepantlali	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Tlahuilottepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Tlaxiaco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Tonameca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Totolapilla	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Anual	Porcentaje		Santa María Xadani	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Yalina	4.06856	4.06856	100
Anual	Porcentaje		Santa María Yavesia	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Yosoyúa	0	7.48489	0
Anual	Porcentaje		Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Zaniza	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santa María Zoquitlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Amoltepec	4.06872	4.06872	0
Anual	Porcentaje		Santiago Apoala	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Apóstol	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Astata	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Atitlán	-6.0685	-6.0685	0
Anual	Porcentaje		Santiago Ayuquilla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Camotlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Choápam	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago del Río	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Huajolotitlán	-48756	-48756	932.06
Anual	Porcentaje		Santiago Huauclilla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Jocotepec	240.64787	240.64787	0
Anual	Porcentaje		Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Lalopa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Laollaga	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Laxopa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Llano Grande	-55.82971	-55.82971	0
Anual	Porcentaje		Santiago Matatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Miltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Minas	-84.83487	-84.83487	0
Anual	Porcentaje		Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Nejailla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Ntepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Nundiche	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Nuvoá	192.20621	192.20621	0
Anual	Porcentaje		Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Suchilquintongo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Tamazola	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Tapextla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Tenango	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Tepetlapa	4.06807	4.06807	100
Anual	Porcentaje		Santiago Tetepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Texcalcingo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Textitlán	4.19287	4.19287	0
Anual	Porcentaje		Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Tillo	4.06873	4.06873	100
Anual	Porcentaje		Santiago Tlaxoyaltepec	11.84077	11.84077	0
Anual	Porcentaje		Santiago Xanica	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Xiacuí	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Yaitepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Yaveo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Yucuvachi	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santiago Zochilá	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Albaradas	-2.21964	-2.21964	275.3
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Nuxaa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Rosvaga	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Tehuantepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Teojomulco	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Tlatayápan	4.06799	4.06799	100
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Tomaltepec	4.06872	4.06872	0
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Tonala	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Xagacía	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Yochihino	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Tomás Jalleza	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Tomás Vialtepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santo Tomás Tamazulapan	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santos Reyes Papalo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Santos Reyes Tepetillo	36.51544	36.51544	0
Anual	Porcentaje		Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Siltepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Sitio de Xitlapehua	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Soledad Etla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Tamazulápam del Espíritu Santo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Taniché	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Teotongo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Tlaxotepec Plumas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Tlaxiacta de Cabrera	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Unión Hidalgo	-13.49833	-13.49833	0
Anual	Porcentaje		Valerio Trujano	12.78195	12.78195	0
Anual	Porcentaje		Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Villa de Etla	0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Villa de Santiago Chazumba	28.8907	28.8907	0
Anual	Porcentaje		Villa de Tamazulápam del Progreso	0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Anual	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Villa Talea de Castro	-2.77839	-2.77839	7.9
Anual	Porcentaje	Villa Teiúpam de la Unión	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Yoxana	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	4.06872	4.06872	0
Índice de Dependencia Financiera					
Semestral	Otra	Abejones	0	0	100
Semestral	Otra	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	100
Semestral	Otra	Ánimas Trujano	0	0	100
Semestral	Otra	Asunción Cacalotepec	0	0	100
Semestral	Otra	Asunción Cuyotepejil	0	0	100
Semestral	Otra	Asunción Ixtaltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Asunción Nochistlán	0	0	100
Semestral	Otra	Asunción Ocotlán	0	0	100
Semestral	Otra	Asunción Tlacolulita	0	0	100
Semestral	Otra	Ayoqueco de Aldama	3.13836	3.13836	N/D
Semestral	Otra	Ayotzintepec	0	0	100
Semestral	Otra	Calihualá	0	0	100
Semestral	Otra	Candelaria Loxicha	0	0	100
Semestral	Otra	Capulálpam de Méndez	4.7588	4.7588	156.76
Semestral	Otra	Chahuítes	0	0	100
Semestral	Otra	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	100
Semestral	Otra	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	100
Semestral	Otra	Ciénega de Zimatlán	0	0	100
Semestral	Otra	Ciudad Ixtepec	0	0	100
Semestral	Otra	Coatecas Altas	0	0	100
Semestral	Otra	Coicoyán de las Flores	0	0	100
Semestral	Otra	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Otra	Concepción Pápalo	0	0	100
Semestral	Otra	Constancia del Rosario	0	0	100
Semestral	Otra	Cosolapa	0	0	100
Semestral	Otra	Cosoltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Cuillápam de Guerrero	1	1	N/D
Semestral	Otra	Cuvmecalco Villa de Zaragoza	0	0	100
Semestral	Otra	El Barrio de la Soledad	0	0	100
Semestral	Otra	El Espinal	0	0	100
Semestral	Otra	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	100
Semestral	Otra	Fresnillo de Trujano	2.1645	2.1645	N/D
Semestral	Otra	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Otra	Guadalupe Etla	0	0	100
Semestral	Otra	Guelato de Juárez	1.74334	1.74334	N/D
Semestral	Otra	Guevea de Humboldt	0	0	100
Semestral	Otra	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	20.5111	20.5111	N/D
Semestral	Otra	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Semestral	Otra	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	4.09248	4.09248	228.99
Semestral	Otra	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	100
Semestral	Otra	Huautepec	0	0	100
Semestral	Otra	Huautla de Jiménez	0	0	100
Semestral	Otra	Ixpantepec Nieves	0	0	100
Semestral	Otra	Ixtlán de Juárez	1.96732	1.96732	121.6
Semestral	Otra	Juchitán de Zaragoza	0	0	100
Semestral	Otra	La Compañía	0	0	100
Semestral	Otra	La Pe	49.60834	49.60834	N/D
Semestral	Otra	La Reforma	0	0	100
Semestral	Otra	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	100
Semestral	Otra	Loma Bonita	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Apasco	3.2114	3.2114	N/D
Semestral	Otra	Magdalena Jaltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Mixtepec	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Ocotlán	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Peñasco	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Teitipac	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Tezuilistlán	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Otra	Magdalena Tzucupepec	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Zahuatlán	8.609	8.609	N/D
Semestral	Otra	Mariscal de Juárez	0	0	100
Semestral	Otra	Mártires de Tacubaya	0	0	100
Semestral	Otra	Matías Romero Avendaño	0	0	100
Semestral	Otra	Mazatlán Villa de Flores	0	0	100
Semestral	Otra	Mesones Hidalgo	0	0	100
Semestral	Otra	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	100
Semestral	Otra	Mixistlán de la Reforma	0	0	100
Semestral	Otra	Monjas	0	0	N/D
Semestral	Otra	Natividad	0	0	100
Semestral	Otra	Nazareno Etla	0	0	100
Semestral	Otra	Nelapa de Madero	0	0	100
Semestral	Otra	Nuevo Zohuípam	0	0	N/D
Semestral	Otra	Oaxaca de Juárez	.66043	.66043	153.25
Semestral	Otra	Ocotlán de Morelos	0	0	100
Semestral	Otra	Pinotepán de Don Luis	0	0	100
Semestral	Otra	Piñma Hidalgo	20.21085	20.21085	N/D
Semestral	Otra	Putla Villa de Guerrero	0	0	100
Semestral	Otra	Reforma de Pineda	0	0	100
Semestral	Otra	Reyes Etla	0	0	100
Semestral	Otra	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	100
Semestral	Otra	Salina Cruz	-73922	-73922	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Amatengo	0	0	100
Semestral	Otra	San Agustín Atenango	0	0	100
Semestral	Otra	San Agustín Chayuco	0	0	100
Semestral	Otra	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Loxicha	0	0	100
Semestral	Otra	San Agustín Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Yatareni	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Dintlicuiti	14.69742	14.69742	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Huaxpaltepec	12.84804	12.84804	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Huavápam	1.7381	1.7381	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Nuxiño	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Paxtlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Sinaxtla	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Solaga	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Teotilápam	0	0	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra		San Andrés Tepetlapa	0	0	100
Semestral	Otra		San Andrés Yaa	0	0	100
Semestral	Otra		San Andrés Zabache	0	0	100
Semestral	Otra		San Andrés Zautla	0	0	100
Semestral	Otra		San Antonino Castillo Velasco	0	0	100
Semestral	Otra		San Antonino el Alto	2,09948	2,09948	79.33
Semestral	Otra		San Antonino Monte Verde	0	0	100
Semestral	Otra		San Antonio Acutla	0	0	100
Semestral	Otra		San Antonio de la Cal	0	0	100
Semestral	Otra		San Antonio Huiltepec	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Antonio Nahuatipam	0	0	100
Semestral	Otra		San Antonio Sinicahua	12,11427	12,11427	N/D
Semestral	Otra		San Antonio Tepetlapa	0	0	100
Semestral	Otra		San Baltazar Chichicápam	0	0	100
Semestral	Otra		San Baltazar Loxicha	0	0	100
Semestral	Otra		San Baltazar Yatzaehi el Bajo	10,17352	10,17352	N/D
Semestral	Otra		San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Bartolo Sovaltepec	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Bartolo Yautepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Bartolomé Ayautla	0	0	100
Semestral	Otra		San Bartolomé Loxicha	0	0	100
Semestral	Otra		San Bartolomé Quijana	0	0	100
Semestral	Otra		San Bartolomé Zucuahe	0	0	100
Semestral	Otra		San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Bernardo Mixtepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Blas Atempa	0	3,90306	129.56
Semestral	Otra		San Carlos Yautepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Cristóbal Amatlán	0	0	100
Semestral	Otra		San Cristóbal Amoltepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Cristóbal Lachirioag	0	0	100
Semestral	Otra		San Cristóbal Suchitlahuaca	1	1	601.65
Semestral	Otra		San Dionisio del Mar	0	0	100
Semestral	Otra		San Dionisio Ocotepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Dionisio Ocotlán	0	0	100
Semestral	Otra		San Esteban Atlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Felipe Tejalápam	13,93846	13,93846	425.69
Semestral	Otra		San Felipe Usila	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Cahucua	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Francisco Calonos	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Chapulapa	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Chindúa	8,20861	8,20861	N/D
Semestral	Otra		San Francisco del Mar	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Huehuetlán	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Ixhuatán	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Francisco Lachigolá	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Logueche	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Nuxaño	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Ozolotepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Sola	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Telixtlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Teopan	0	0	100
Semestral	Otra		San Francisco Tlapancingo	0	0	100
Semestral	Otra		San Gabriel Mixtepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Ildefonso Sola	0	0	100
Semestral	Otra		San Ildefonso Villa Alta	2,3749	2,3749	N/D
Semestral	Otra		San Jacinto Amilpas	0	0	100
Semestral	Otra		San Jacinto Tlacotepec	1,08063	1,08063	17.87
Semestral	Otra		San Jerónimo Coatlán	0	0	100
Semestral	Otra		San Jerónimo Silacahuapilla	0	0	100
Semestral	Otra		San Jerónimo Sosola	0	0	100
Semestral	Otra		San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Jerónimo Tecóatl	0	0	100
Semestral	Otra		San Jerónimo Tlacoahuaya	0	0	100
Semestral	Otra		San Jorge Nuchita	0	0	100
Semestral	Otra		San José Ayuquila	0	0	100
Semestral	Otra		San José Chiltepec	0	0	100
Semestral	Otra		San José del Peñasco	0	0	100
Semestral	Otra		San José del Progreso	0	0	100
Semestral	Otra		San José Estancia Grande	0	0	100
Semestral	Otra		San José Independencia	0	0	100
Semestral	Otra		San José Lachiguiri	0	0	100
Semestral	Otra		San José Tenango	1	1	100
Semestral	Otra		San Juan Achiutla	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Atepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Bautista Atlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Bautista Cuicatlán	0	3,70778	N/D
Semestral	Otra		San Juan Bautista Guelache	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Bautista Javacatlán	2,58329	2,58329	98.97
Semestral	Otra		San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Bautista Suchitepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	17,92846	N/D
Semestral	Otra		San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Cacahuatpec	41,62783	41,62783	N/D
Semestral	Otra		San Juan Sicomexúchil	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Chiltepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Ciéneguilla	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Coatzacoapam	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Colorado	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Comaltepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Cotzocon	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan de los Cués	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan del Estado	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan del Río	159,7309	159,7309	N/D
Semestral	Otra		San Juan Diuxi	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Juan Guelavilla	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Guichicoví	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Ihualtepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Juquila Mixes	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Juquila Vijanos	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Lachag	8,52581	8,52581	N/D
Semestral	Otra		San Juan Lachigalla	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Lajarcia	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Lalana	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Mazatlán	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	100
Semestral	Otra		San Juan Numi	0	0	100

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	San Juan Ozolotepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Petlapa	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Quiahile	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Savultepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Tabaa	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Tamazola	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Teitlac	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Tepeuxila	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Tepecolula	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Yaeé	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Yatzona	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Yucuita	0	0	100
Semestral	Otra	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Lorenzo Albarradas	36.15114	36.15114	N/D
Semestral	Otra	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	0	0	100
Semestral	Otra	San Lorenzo Texmelucan	0	0	100
Semestral	Otra	San Lorenzo Victoria	0	0	100
Semestral	Otra	San Lucas Camotlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Lucas Oiltlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Lucas Quiavini	0	0	100
Semestral	Otra	San Lucas Zocuilámpam	0	0	100
Semestral	Otra	San Luis Amatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Marcial Ozolotepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Marcos Arteaga	0	0	100
Semestral	Otra	San Martín de los Cansecos	0	0	100
Semestral	Otra	San Martín Huamelúlpam	0	0	100
Semestral	Otra	San Martín Itunyoso	0	0	100
Semestral	Otra	San Martín Lachilá	0	0	100
Semestral	Otra	San Martín Peras	0	0	100
Semestral	Otra	San Martín Tilcajete	7.34312	7.34312	100
Semestral	Otra	San Martín Toxpalán	0	0	100
Semestral	Otra	San Martín Zacatepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Cajonos	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo del Mar	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Mateo Nejápam	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Peñasco	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Pifias	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Río Hondo	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Sindhui	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Tlapiltepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Mateo Yucutindoo	0	0	100
Semestral	Otra	San Melchor Betaza	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Achiotla	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Amatlán	11.2839	11.2839	89.87
Semestral	Otra	San Miguel Chicahua	10.25548	10.25548	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Coatlán	41.66974	41.66974	100
Semestral	Otra	San Miguel del Puerto	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel del Río	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Ejutla	0	1.61693	N/D
Semestral	Otra	San Miguel el Grande	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Huautla	12.21033	12.21033	202.94
Semestral	Otra	San Miguel Mixtepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Pecos	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Piedras	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Quetzaltepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Santa Flor	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Sovaltepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Suchixtepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Tecomatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Tenango	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Teguiatepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Tlaxiámpam	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Tlaxiámpam	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Tlaxiámpam	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Tlaxiámpam	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Tulancingo	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Yotao	28.41337	28.41337	N/D
Semestral	Otra	San Nicolás	0	63.08245	N/D
Semestral	Otra	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Pablo Coatán	0	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Cuatro Venados	10.11385	10.11385	N/D
Semestral	Otra	San Pablo Etla	0	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Pablo Huixtepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Macuiltlanguis	0	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Tlaxiámpam	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Pablo Villa de Mitla	1	1	N/D
Semestral	Otra	San Pablo Yaganiza	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Amuzgos	.90083	.90083	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Apóstol	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Atoxac	0	33.78587	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Cajonos	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Comitancillo	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro el Alto	1	1	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Huamelula	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Huilotepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Ixcatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Jaltepetongo	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Jicaván	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Jocotipac	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Juchatenro	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Mártir	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Mártir Quiéchapa	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	9.72283	9.72283	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Molinos	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Nopala	3.8859	3.8859	127.27
Semestral	Otra	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Pochutla	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Quiatoni	.86719	.86719	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Sochiámpam	0	0	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra		San Pedro Tapanatepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Tezacoalco	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro Teutila	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro Tidaá	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro Topiltepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro Totolápan	1.70069	1.70069	N/D
Semestral	Otra		San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro Yaneri	10.09378	10.09378	N/D
Semestral	Otra		San Pedro Yólox	0	0	100
Semestral	Otra		San Pedro Yucunama	0	0	100
Semestral	Otra		San Raymundo Jalpan	2.04298	2.04298	N/D
Semestral	Otra		San Sebastián Abasco	0	0	100
Semestral	Otra		San Sebastián Coatlán	0	0	100
Semestral	Otra		San Sebastián Ixcapa	0	0	100
Semestral	Otra		San Sebastián Nicananduta	0	0	100
Semestral	Otra		San Sebastián Río Hondo	0	0	100
Semestral	Otra		San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra		San Sebastián Teitipac	0	0	100
Semestral	Otra		San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Semestral	Otra		San Simón Almolonga	0	0	100
Semestral	Otra		San Simón Zahuatlán	0	0	100
Semestral	Otra		San Vicente Coatlán	0	0	100
Semestral	Otra		San Vicente Lachixío	0	0	100
Semestral	Otra		San Vicente Nuñú	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Ana	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Ana Ateixtlahuaca	0	85.40327	N/D
Semestral	Otra		Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Otra		Santa Ana Tavela	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Ana Tlapacoyan	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Ana Yareni	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Ana Zegache	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Catalina Quieri	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Catarina Cuixtla	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Catarina Ixtepeji	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Catarina Juquila	69.49551	69.49551	N/D
Semestral	Otra		Santa Catarina Lachatao	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Otra		Santa Catarina Mechoacán	0	11.53395	100
Semestral	Otra		Santa Catarina Minas	2.7535	2.7535	8.5
Semestral	Otra		Santa Catarina Quianá	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Catarina Quioquitani	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Catarina Tayata	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Semestral	Otra		Santa Catarina Yasonotú	7.07661	7.07661	17.24
Semestral	Otra		Santa Catarina Zapoquilia	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Acatepec	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Otra		Santa Cruz de Bravo	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Itunduija	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Mixtepec	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Nundaco	10.01536	10.01536	257.89
Semestral	Otra		Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Tacache de Mina	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Tacahua	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Tavata	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Xitla	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Cruz Zenzontepec	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Gertrudis	4.66931	4.66931	N/D
Semestral	Otra		Santa Inés de Zaragoza	150.46889	150.46889	899.5
Semestral	Otra		Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Otra		Santa Inés Yatzeche	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Lucía del Camino	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Lucía Miahuatlán	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Lucía Monteverde	0	0	100
Semestral	Otra		Santa Lucía Ocotlán	6.47772	6.47772	87.3
Semestral	Otra		Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Otra		Santa María Ahotepec	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Apazco	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Atzacampa	0	3.14873	N/D
Semestral	Otra		Santa María Carnotlán	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Chachoápam	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Chilchotla	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Otra		Santa María Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Otra		Santa María Cortijo	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Covotepec	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María del Rosario	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María del Tule	0	.45354	123.67
Semestral	Otra		Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Otra		Santa María Guelacé	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Guianagati	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Huastulco	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Huazolotitlán	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Ipalapa	47.62316	47.62316	52.87
Semestral	Otra		Santa María Ixcatlán	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Jacatepec	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Jalapa del Marqués	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Jaltianguls	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María la Asunción	0	0	N/D
Semestral	Otra		Santa María Lachixío	0	0	N/D
Semestral	Otra		Santa María Mixtequilla	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Nativitas	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Nduayaco	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Ozolotepec	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Pápalo	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Peñoles	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Petapa	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Quiegolani	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Sola	40.34186	40.34186	203.35
Semestral	Otra		Santa María Tataltepec	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Tecomavaca	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Temascalapa	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Temascaltepec	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Teopoxco	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Tepantlali	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Texcatitlán	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Tlahuilottepec	0	166.51131	N/D
Semestral	Otra		Santa María Tlaxiactac	0	0	100
Semestral	Otra		Santa María Tonameca	0	0	100

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	Santa María Totolapilla	25.6539	25.6539	N/D
Semestral	Otra	Santa María Xadani	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Yalina	3.88072	3.88072	70.56
Semestral	Otra	Santa María Yavesia	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Yolotepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Yosoyúa	81.14907	66641	100
Semestral	Otra	Santa María Yucuhiti	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Zacatepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Zaniza	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Zoquitlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Amoltepec	19.54952	19.54952	N/D
Semestral	Otra	Santiago Apoala	3.09547	3.09547	N/D
Semestral	Otra	Santiago Apóstol	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Astata	0	13.51602	N/D
Semestral	Otra	Santiago Atitlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Ayuquillilla	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Cacaloxtepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Carnotán	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Choápam	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Comaltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago del Río	21465	21465	104.04
Semestral	Otra	Santiago Huajolotlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Huaucilla	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Ixcuintepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Ixtavutla	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Jamiltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Jocotepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Juxtlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Lachiguiri	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Lalopa	2.23013	2.23013	148.05
Semestral	Otra	Santiago Laollaga	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Laxopa	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santiago Llano Grande	22.8177	22.8177	N/D
Semestral	Otra	Santiago Matatlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Miltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Minas	38.62298	38.62298	N/D
Semestral	Otra	Santiago Nacaltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Neiapilla	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Niltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Nundiche	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Nuyoo	3.3865	3.3865	N/D
Semestral	Otra	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Suchilquiltongo	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Tamazola	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Tapextla	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santiago Tenango	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Tepetlapa	71984	71984	455.51
Semestral	Otra	Santiago Tetepec	9.37347	9.37347	N/D
Semestral	Otra	Santiago Texcalcingo	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Textitlán	21.23154	21.23154	N/D
Semestral	Otra	Santiago Tilantongo	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Tillo	2.56479	2.56479	955.41
Semestral	Otra	Santiago Tlazovaltepec	41.00367	41.00367	N/D
Semestral	Otra	Santiago Xanica	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Xiacuí	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Yaitepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Yaveo	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Yolomécatl	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Yosondúa	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Yucuvachi	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Zacatepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Zocotlán	2.25946	2.25946	127.54
Semestral	Otra	Santo Domingo Albaradas	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Armenta	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Chihuitán	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo de Morelos	19.27778	19.27778	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Ingenio	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Ixcatlán	9.43794	9.43794	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Nuxaa	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Petapa	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Poavara	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Teolomulco	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Tlatayádam	28113	28113	107.14
Semestral	Otra	Santo Domingo Tomaltepec	1	1	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Tonalá	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Tonatepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Xagacia	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Yanhuatlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Yodohino	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Zanatepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Tomás Jalieza	4.29944	4.29944	N/D
Semestral	Otra	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Tomás Ocotepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Tomás Tamazulapan	0	63473	N/D
Semestral	Otra	Santos Reyes Nopalá	0	0	100
Semestral	Otra	Santos Reyes Papalo	0	0	100
Semestral	Otra	Santos Reyes Tepejillo	1.9072	1.9072	N/D
Semestral	Otra	Santos Reyes Yucuná	0	0	100
Semestral	Otra	Silacayoapan	0	0	100
Semestral	Otra	Sitio de Xitlapehua	0	0	100
Semestral	Otra	Soledad Etla	0	0	100
Semestral	Otra	Tamazulapam del Espíritu Santo	0	0	100
Semestral	Otra	Tanetz de Zaragoza	0	0	100
Semestral	Otra	Taniche	0	0	100
Semestral	Otra	Tataltepec de Valdés	0	0	100
Semestral	Otra	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	100
Semestral	Otra	Teotitlán de Flores Magón	0	0	100
Semestral	Otra	Teotitlán del Valle	0	0	100
Semestral	Otra	Teotongo	0	0	100
Semestral	Otra	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	100
Semestral	Otra	Tlacoctula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Otra	Tlacocteppec Plumas	0	0	100
Semestral	Otra	Tlaxiactac de Cabrera	0	0	100
Semestral	Otra	Totontepec Villa de Morelos	0	0	100
Semestral	Otra	Trinidad Zaachila	0	0	100
Semestral	Otra	Unión Hidalgo	0	0	100
Semestral	Otra	Valerio Trujano	85.43818	85.43818	N/D
Semestral	Otra	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	100
Semestral	Otra	Villa de Etla	0	0	N/D
Semestral	Otra	Villa de Santiago Chazumba	6.33831	6.33831	N/D

Frecuencia de Medición		INDICADOR	META		
Unidad de Medida	Municipio		Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	Villa de Tamazulápam del Progreso	0	0	100
Semestral	Otra	Villa de Tututepec	0	0	100
Semestral	Otra	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Otra	Villa Diaz Ordaz	0	0	100
Semestral	Otra	Villa Hidalgo	84,0825	84,0825	16921.75
Semestral	Otra	Villa Soia de Vega	0	0	100
Semestral	Otra	Villa Talea de Castro	.33987	.33987	102.63
Semestral	Otra	Villa Tejúpam de la Unión	0	0	100
Semestral	Otra	Yaxe	0	0	100
Semestral	Otra	Yogana	0	0	100
Semestral	Otra	Yutanduchi de Guerrero	0	0	100
Semestral	Otra	Zapotitlán Lagunas	0	30,26761	N/D
Semestral	Otra	Zapotitlán Palmas	0	0	100
Semestral	Otra	Zimatlán de Álvarez	4,98497	4,98497	N/D
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras					
Semestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Animas Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeñil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezo de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuítes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coicován de las Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Palalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuillápam de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Hualahuapán de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1,9575	1,9575	103.75
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepes	.84506	.84506	0
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Monías	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nehiapa de Madero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Piñotepa de Don Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salvina Cruz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinculci	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotitlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaqui el Bajo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Covotepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Sovaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quijalana		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa		0	00218	182.11
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepc		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atatlauca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chaguilapa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigoló		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Ilacavoapilla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuehita		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atatlauca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Javacatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacatzintepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomazúchil		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chiltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzocon		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río		0	1.52522	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Dixi		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavia		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Gulchicovi		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihuiltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec - Dto. 08		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec - Dto. 26		0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Nimi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitlac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepecolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	36139	36139	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauquecuiltla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quijón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zocuilápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tiapiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achilutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Atlix	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	10.89022	10.89022	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Rieiras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Sovaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	48.85532	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuilxanguila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atlix	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atzac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatenro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quilechapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucucaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasolo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teltitac	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolonga	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zetache	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quierí	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepeji	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	1.15955	1.15955	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Michoacán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quianá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tavata	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zengontepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Ahotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Apazco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Covotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	1.49986	50	
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Guejale	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Guisnagati	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Ibalapa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Jatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltiangulis	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Quilekolani	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilotepic	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	0	0	N/D	

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	.10219	.10219	15962.6
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apoala	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	3,40146	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Atlixán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtotec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Hualolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejaquilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nilttepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyó	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinoltepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Sutilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlazoaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yalitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zochila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roavara	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teolomulco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltzec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepicillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuna	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Silacoyáopam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacoalilla de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacoatepec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Cabrera	0	.02778	0
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Teiupam de la Unión	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	2,3127	0
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua					
Semestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Animas Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeñil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Avoquezo de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Avotzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calihuala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulápam de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuítes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chilquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cullápam de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Etlá de Crespo	.70503	.70503	26.95
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	2.66401	2.66401	100
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	.24942	.24942	0
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñaasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Montes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiágam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Réves Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatapan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinxtla	0	0	N/D

Frecuencia de Medición		INDICADOR	Municipio	META		
Unidad de Medida	Programada			Modificada	Avance (%)	
Semestral	Porcentaje		San Andrés Solaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Andrés Teotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Andrés Yaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Andrés Zautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonino el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonio Acutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonio Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonio Nahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonio Sinichua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Baltazar Chichicapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Baltazar Yatzaquí el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Bartolo Sovaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Bartolo Yauhtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Bartolomé Quijalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Bartolomé Yulañe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Blas Atempa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Carlos Yauhtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Cristóbal Suchitlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotepéc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Esteban Atlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Felipe Telitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Cahuacua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Chindua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Lachigoló	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Tiapancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Idefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Idefonso Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Idefonso Villa Alta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jacinto Tlaxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Silacayoapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacoachahuaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Ayuquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Independencia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Atepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Colotlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Cuicatlan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlaxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Chicomazúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Colorado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Cotzocón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Dixul	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Anasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Gulchicovi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Ihualtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Juquila Vijanos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Lachao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Lachigalla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Lalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Numí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaaé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauñecuiltitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Artega	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunvooso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcuiete	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindhui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chichahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panotlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tepeixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacoatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yanagiza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	.50511	.50511	26.94
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atzacpac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cálizos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Joctipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Luchatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocoatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	5289	5289	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Avutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasolo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	3,48146	3,48146	0
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacovan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zepache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0.01635	0.03269	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Milnax	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quianá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiquitaní	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tavata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapouquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	24.85002	24.85002	0
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Milnax	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	92625	92625	56.36
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	12806	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guilacé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guenagati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huautlitián	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jucatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quiérolani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	14259	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Avuquillila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huajolotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Matalán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejaquilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nilttepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuvoá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlazoaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zochilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roavaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teoloyucalco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xanhuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Ilopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Siacayapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepehime Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	.33039	0
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales					
Semestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Avoaquezo de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cajihualá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulápam de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuities	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cullápam de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	4.41965	4.41965	0
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Hualjuapam de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	.94515	.94515	344.27
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Abasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Maniscales de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nelapa de Madero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Riuma Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amateno	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atemango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatarení	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huixtápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D

Frecuencia de Medición		INDICADOR	META		
Unidad de Medida	Municipio		Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solara	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepéc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepéc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepéc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuaquá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapandino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilgas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecuati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Barbasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Javacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Casahuatpec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomézchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	3.13026	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Dixi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihuatpec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Viñanos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigallá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Numi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Savultepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcoluila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	1,05383	1,05383	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quijlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindhui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlaxiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achiotla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tepeuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Niatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Zaganza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amozos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atovac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchateengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocoatepec	0	0	N/D

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio		Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Pochutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Quiatoni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Sochiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Tapanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Teozacoalco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Teutila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Tidaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Topiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Totolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo	Ayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo	Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo	Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Yanerl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Yólox	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro	Yucunama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo	Jalpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián	Abasolo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián	Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián	Ixcapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián	Nicananduta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián	Rio Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián	Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián	Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián	Tutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón	Almolongas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón	Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente	Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente	Lachixio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente	Nuñú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	Cauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	Tavela	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	Tapacoyan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	Yareñi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	Zexache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Quierí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Cuixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Ixcpejil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Juquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Lachatao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Quiané	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Quioquiltani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Tayata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Ticúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Yosonotú	8.15867	8.15867	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina	Zapoquilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	de Bravo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	Itundujia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	Tacache de Mina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	Tacahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	Tayata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	Xitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz	Zenzontepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Monte		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés	Tacache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía	del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía	Miguelaján	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía	Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía	Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena	Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Alotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Apazco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Atzompa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Chachoápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Chilchotla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Cortijo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	del Tulio	0	1.48939	0
Semestral	Porcentaje	Santa María	Ecapec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Guelacé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Güenagati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Huautlco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Huazolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Ipalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Xcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Jacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Jaltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	la Asunción	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Lachixio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Mixtequilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Nduayaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Quilegolani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Tataltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Tecomavaca	8.80066	8.80066	0
Semestral	Porcentaje	Santa María	Temascalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Temaxcaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Teopoxco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Tepantlali	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María	Texcatitlán	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	1 71113	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huaiolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejalilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Niloatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyúo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantónro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomecatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zocochila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Huixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roavaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teolomulco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xacacia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xanhuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepéc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Silacayoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Sitla de Xitlapehua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanezte de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotonro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	0	1389	0
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	82597	0
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local					
Semestral	Porcentaje	Abelones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeñil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulápam de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuities	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chilquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuilápam de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1,3915	1,3915	0
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Hualjuapán de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apaasco	.76225	.76225	0
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinculí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huapaltepéc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huavápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotlálpam	11.34665	11.34665	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinichua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzachi el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Sovaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Aysutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlhuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	1.30444	1.30444	0
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tiapancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sozola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Avudulá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chilatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlhuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelaciva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Javacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilateca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cienequilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	1.56513	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Dixi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Anasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Villanos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Numí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tlaxpalam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindhui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucundoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Alocapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	2.16792	2.16792	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Bachiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecamatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tehango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacoatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amizgos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apostol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coximancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicaván	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiachapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucucaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tezacoalco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Ayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro v San Pablo Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolonga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zekache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Güleri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Ixtepel	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Juquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Lachatao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quiané	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quiloquitani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tayata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Ticuá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Zapouquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Ixtepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacacha de Mina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Minuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apazco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guilaesque	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guilargati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Iapalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Papalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quiérolani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	29.33554	29.33554	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepoxco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlaji	0	0	N/D

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatilán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtác	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Apoala	36.85707	36.85707	271.32	
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	1.14075	0	
Semestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilliá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Huajolotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixuintepepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtavutla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Nilttepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyoo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	5	5	0	
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacul	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Zochilá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teolomulco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayáram	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacía	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Magaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Silacayoápam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tamazulapán del Espíritu Santo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tlaxotepec Plumas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tlalixtác de Cabrera	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	N/D	

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulábam del Progreso	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	.33039	0	
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D	
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura						
Semestral	Porcentaje	Abelones	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ayoquezo de Aldama	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Capulábam de Méndez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Chahuites	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Chiquiuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Colcoyán de las Flores	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Cosoletepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Cullábam de Guerrero	.87869	.87869	0	
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	11.07447	11.07447	0	
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	12.95994	12.95994	0	
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Gueltaco de Juárez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1.06051	1.06051	0	
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Huautepec	5.88549	5.88549	0	
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	45.83333	45.83333	0	
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	La Pe	29.08391	29.08391	0	
Semestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Lana Bonita	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	5.06578	5.06578	293.62	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacoatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Natividad	0	.08753	0	
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Nehapa de Madero	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiábam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Pura Villa de Guerrero	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	20.12274	20.12274	144.55	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacoatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatarení	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinculciti	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	3.62856	3.62856	0	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	15.95959	15.95959	0	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	29.06924	29.06924	0	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje		0	0	N/D	

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotilápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa'	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	47.92349	47.92349	123.6
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Actulá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huítepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzachi el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yauhtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	19.62455	19.62455	279.58
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yauhtepec	7.86294	7.86294	0
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	5.86996	5.86996	0
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	22.29345	22.29345	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	5.46086	5.46086	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigoló	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	9.57617	9.57617	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacoatepec	33.87697	33.87697	96.3
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecoatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Nautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	7.2546	7.2546	0
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	90.58736	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Clemequilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cozacoác	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	10.81178	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Dixuli	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Villanos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	5.86454	5.86454	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcía	0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Numi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahue	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Savultepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	3,43318	3,43318	2912.75
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauquecuiltitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Calonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Neiaápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achiotla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Acoápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	2,32331	2,32331	1008.9
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	33,95401	33,95401	0
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	39,79871	188.43
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	2,14308	2,14308	0
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Village Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	100	100	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Calonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	7,13947	7,13947	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchateango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quilechapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	50	50	0

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocoatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	52.41481	52.41481	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tezacoalco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcoluca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Ahmolongas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuxtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepelt	2.87788	1.43894	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	28.63006	136.72
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	1.2986	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quianá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiquitaní	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tavata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	12.60279	12.60279	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapoatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundulua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahue de Mina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xilixil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	11.33771	0
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apasco	0	29.44897	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chascoápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	9.85564	9.54
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guenagatí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa	26.19711	26.19711	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	6.86662	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltiangui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	29.33554	29.33554	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Ternaxcalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	0	0	N/D

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlián	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatlián	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtác	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	25	25	0	
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	100	100	100	
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesía	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	2,41404	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Atlixán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Huajolotlián	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuixtán Plumas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	13.12568	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtahuaca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	15	15	0	
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	52.59175	52.59175	0	
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Nopalilla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Nultepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuvoo	2.82845	2.82845	0	
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	100	100	0	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	35	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	7.22045	7.22045	0	
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	9.85028	9.85028	0	
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	12.35585	12.35585	0	
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacuc	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Yavea	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosandúa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santiago Zocchila	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	12.26094	12.26094	0	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	19.57507	19.57507	215.4	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xaxacla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xanhuitán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zapatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalaiza	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocoatepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopalá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepelillo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Silacayoápan	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tamazulapán del Espíritu Santo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Teococulco de Marcos Pérez	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Márton	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tepehmem Villa de Morelos	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tlacoatepec Plumas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Tlalixtác de Cabrera	0	1.77953	0	
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	N/D	

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	16.96383	16.96383	0
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	4.84153	4.84153	395.01
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	80	80	100
Semestral	Porcentaje	Villa Teiupam de la Unión	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	3.30386	0
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública					
Semestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Animas Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Avoquezo de Aldama	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulápam de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuites	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepe	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuilápam de Guerrero	40	40	0
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	14.73217	14.73217	0
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	87.04006	87.04006	0
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guilato de Juárez	41.79452	41.79452	179.03
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1.50558	1.50558	211.38
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepec	13.03215	13.03215	154.84
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	26.93725	26.93725	134.84
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	26.05435	26.05435	168.23
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Peñita	50.84614	50.84614	0
Semestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Asasco	37.71481	37.71481	0
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	80.14494	80.14494	62.34
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	21.26101	21.26101	0
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Moñitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nepapa de Madero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	100	100	100
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pihotepa de Don Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	79.87726	79.87726	36.41
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	60.60953	60.60953	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	52.36861	60.06116	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR		
			Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	99.58545	99.58545	94.03
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinxtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotlalpam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	32.23028	32.23028	88.96
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinichua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzachi el Bajo	20.70898	20.70898	100.89
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yauatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Avautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	20	226.15
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yauatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlahuaca	100	100	100
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	100	0
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	37.00615	37.00615	54.05
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	42.13461	42.13461	78.03
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalpam	50.87298	50.87298	138.97
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacua	39.2854	39.2854	104.47
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	20.62739	20.62739	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	45.1229	45.1229	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigoló	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	10.34227	10.34227	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ocototepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapanchigo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	25.11193	25.11193	0
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacoatepec	66.11337	66.11337	101.91
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacahuatilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Soala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecuati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	42.36686	42.36686	0
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coxahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlan	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelaghe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	28.19619	28.19619	162.18
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzocon	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	45.92161	30.05054	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Diluxi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	21.46423	21.46423	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Numí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxiila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	7.75483	7.75483	1289.52
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauñecuiltila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	40.51356	40.51556	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Qilitán	45.66611	45.66611	0
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luls Amatlián	50.02473	50.02473	0
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachlá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	12.40268	12.40268	100
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	20	20	0
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindhui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achiotla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuettlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	27.76091	27.76091	129.46
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	3.40775	3.40775	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	91.23525	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	41.03353	41.03353	96.12
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	41.53726	41.53726	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	20	20	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacoatepec	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	100	23.22
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	20.0971	20.0971	0
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	46.89584	52.88
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	26.20609	26.20609	81.53
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuilpanguis	44.94122	44.94122	0
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaxtepec	60.81224	60.81224	33.37
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yanizá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	43.79569	43.79569	141.32
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	23.68571	23.68571	84.44
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	18.47415	18.47415	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	100	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiéchapá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	35.63604	35.63604	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio		Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotpetatillo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocoatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni		35.90936	35.90936	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiapam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco		20	20	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan		100	100	21.22
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla		0	0	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yólox		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan		29.07844	29.07844	68.78
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta		45.44302	45.44302	0
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolongas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Guierí		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepejl		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila		13.86995	6.93497	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán		0	57.05912	77.1
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas		79.67159	78.35377	88.38
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Guiané		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiloquitani		12.71462	12.71462	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tavata		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá		10.00004	10.00004	908.8
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú		32.57757	32.57757	306.96
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Huandujá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco		75.14998	75.14998	133.07
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tavata		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis		64.97526	68.20809	0
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán		9.93148	9.93148	934.43
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Alotepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa		0	60.31775	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa		32.91303	32.91303	63.17
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec		0	88.0905	82.07
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guelacé		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guilenagati		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco		100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa		50.6339	50.6339	143.27
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalatlanguis		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixio		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quilegolani		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola		50.00004	50.00004	41.67
Semestral	Porcentaje	Santa María Tatahuicapan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca		18.55561	18.55561	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec		60	60	0

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	67.99097	67.99097	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	75	75	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosovúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zcoquitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	17.41357	17.41357	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Appala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	31.37066	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Atlitlán	78.80416	78.80416	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	56.32918	56.32918	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Huailotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	50.50514	50.50514	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	39.37705	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	85	85	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	11.09985	11.09985	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	46.67341	46.67341	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Nilttepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	26.44275	26.44275	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuvoá	49.99998	49.99998	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	65	100	65
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	4.77403	4.77403	2094.67
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	83.1124	83.1124	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlantonago	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	90.14972	90.14972	110.93
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	30.49669	30.49669	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacuj	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuaachi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zochila	33.09072	100	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	99.9255	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chiluitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	100	100	40.43
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	77.39781	77.39781	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	20.00303	204.02
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomilco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	100	100	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	29.36054	29.36054	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yahuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yochihino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	36.06427	36.06427	0
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	70.72718	70.72718	0
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Silacayoápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tamazulapan del Espíritu Santo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	20.00003	20.00003	499.97
Semestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	26.87626	26.87626	0
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	0	3.42608	0
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	29,07845	29,07845	0
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	93.84146	93.84146	0
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	56.18055	56.18055	0
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	56.49582	56.49582	53.6
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Villa Telúpan de la Unión	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yoxana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	20.00003	0
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	58.79877	58.79877	0
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA
INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Celia Aspiroz García, Directora de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública, de conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 95 fracción III del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html>

Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2024, Informe Definitivo.

DOCUMENTO CONSULTIVO PARA CONSULTA

PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.