

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVIII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., AGOSTO 5 DEL AÑO 2026.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

SEGUNDO TRIMESTRE 2026.- DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Figure 9

AVANCE EJERCICIO DEL GASTO
TRIMESTRE SEGUNDO 2026

Ciclo de Recurso	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Partido	Aprobado	Modificado	Comenzado	Finalizado	Pasado
		241 - Productos minerales no metálicos	10 105 846,05	11 557 342,46	3 790 377,55	3 043 898,55	3 043 898,55
		242 - General y productos de minería	13 621 233,27	11 049 514,81	4 126 796,01	3 443 740,71	3 443 740,71
		243 - Carbón y productos de carbón	61 826,96	43 261,81	4 251,23	24 258,89	24 258,89
		244 - Metales y productos de metales	219 678,59	861 607,77	386 627,29	308 178,21	308 178,21
		245 - Vidrio y productos de vidrio	35 000,00	-	-	-	-
		246 - Mineral eléctrico y electrónico	48 494 945,00	58 115 272,38	24 734 534,89	22 709 610,87	22 709 610,87
		247 - Artículos plásticos para la construcción	15 732 162,87	15 910 768,87	2 340 355,15	1 653 736,35	1 653 736,35
		248 - Materiales complementarios	2 441 452,22	2 479 969,42	-	252 751,40	252 751,40
		249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21 365 798,13	23 352 125,08	8 410 571,47	8 759 633,90	8 759 633,90
		251 - Productos químicos básicos	1 539 754,00	1 838 967,60	314 871,00	314 871,00	314 871,00
		252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	105 405,00	115 706,14	523,63	-	-
		253 - Medicinas y productos farmacéuticos	3 226 243,73	3 609 332,37	431 315,80	391 310,40	391 310,40
		254 - Medicinas, accesorios y suministros médicos	1 309 618,75	1 457 028,54	316 032,00	309 032,00	309 032,00
		255 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	30 000,00	30 744,41	52,24	32 248,41	32 248,41
		256 - Fibras sintéticas, lanas, plásticos y otros	1 837 647,96	3 624 186,04	428 525,17	391 568,11	391 568,11
		258 - Otros productos químicos	1 448 656,20	1 442 221,96	155 734,99	151 732,96	151 732,96
		261 - Consultorios, laboratorios y otros	218 777 008,51	218 834 303,24	73 007 511,46	61 186 464,71	61 186 464,71
		271 - Uniformes y uniformes	147 682 487,11	171 887 223,69	69 636 796,26	66 968 651,37	66 968 651,37
		272 - Fuentes de seguridad y protección personal	20 361 277,43	22 865 794,34	8 068 206,19	7 510 408,43	7 510 408,43
		273 - Artículos deportivos	1 183 300,00	1 398 000,00	376 634,06	378 634,06	378 634,06
		274 - Protección laboral	25 000,00	34 110,45	11 800,45	13 800,45	13 800,45
		275 - Botas y otros productos de cuero, excepto prendas de vestir	1 657 390,07	1 644 299,29	397 616,43	397 616,43	397 616,43
		282 - Maletines de seguridad pública	18 649 712,41	18 649 712,41	3 295 141,81	2 865 341,81	2 865 341,81
		283 - Prendas de protección para seguridad pública y policial	11 490 764,91	11 048 676,64	130 190,83	2 996 085,61	2 996 085,61
		291 - Herramientas manuales	6 914 628,28	7 300 139,96	1 046 543,58	1 046 543,58	1 046 543,58
		292 - Refacciones y accesorios menores de edificios	601 109,00	960 552,03	254 195,21	251 195,17	251 195,17
		293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y recreación	634 410,70	776 457,70	315 021,00	319 031,00	319 031,00
		294 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información	2 170 000,00	2 300 139,96	1 046 543,58	1 046 543,58	1 046 543,58
		295 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	101 566,00	96 340,28	3 374,28	3 374,28	3 374,28
		296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	69 960 346,71	46 797 529,56	11 012 376,74	12 967 619,68	12 967 619,68
		297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	2 418 476,73	2 418 476,73	2 418 476,73	2 418 476,73	2 418 476,73
		298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	26 421 927,43	27 817 627,79	7 623 803,73	6 294 336,81	6 294 336,81
		299 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	872 600,00	872 600,00	400 000,00	396 200,00	396 200,00
		311 - Energía eléctrica	281 218 476,37	272 845 137,16	123 847 357,92	86 847 357,92	86 847 357,92
		312 - Gas	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		313 - Agua	964 482,14	964 482,14	422 296,16	372 196,16	372 196,16
		314 - Telefonía tradicional	462 600,00	462 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		315 - Telefonía celular	2 400,00	2 400,00	-	-	-
		316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	1 827 136,94	1 617 416,94	225 354,94	181 454,94	181 454,94
		317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1 400,00	1 400,00	-	-	-
		318 - Servicios postales y telegráficos	5 839 500,00	5 839 500,00	1 828 538,21	1 828 538,21	1 828 538,21
		321 - Arrendamiento de terrenos	9 603 000,00	9 603 000,00	4 662 850,94	4 487 834,94	4 487 834,94
		322 - Arrendamiento de edificios	1 848 000,00	1 848 000,00	1 011 011,01	637 213,04	637 213,04
		323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreación	325 000,00	325 000,00	158 768,42	158 768,42	158 768,42
		324 - Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	18 303 136,14	18 303 136,14	7 000 454,34	7 000 454,34	7 000 454,34
		325 - Arrendamiento de equipo de transporte	36 761 212,16	36 761 212,16	44 013 443,06	47 813 443,06	47 813 443,06
		326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	442 900,00	442 900,00	60 517,76	706 517,76	706 517,76
		327 - Arrendamiento de activos intangibles	483 000,00	483 000,00	258 899,59	258 899,59	258 899,59
		328 - Otros arrendamientos	483 000,00	483 000,00	258 899,59	258 899,59	258 899,59
		331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y asesorías	21 625 122,02	21 625 122,02	9 719 122,02	9 719 122,02	9 719 122,02
		332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y técnicas relacionadas	2 147 544,71	2 147 544,71	869 758,01	869 758,01	869 758,01
		333 - Servicios de consultoría administrativa, financiera, legal y en tecnologías de la información	2 342 422,45	2 342 422,45	2 342 422,45	2 342 422,45	2 342 422,45
		334 - Servicios de capacitación	8 439 400,34	8 439 400,34	4 355 348,99	4 355 348,99	4 355 348,99
		335 - Servicios de asesoría administrativa, tributación, aduana y comercio exterior	1 675 819,27	2 373 114,27	472 848,37	472 848,37	472 848,37
		336 - Servicios de protección y seguridad	1 000 000,00	1 000 000,00	472 848,37	472 848,37	472 848,37
		337 - Servicios de impresión y reproducción	2 000 000,00	2 000 000,00	472 848,37	472 848,37	472 848,37
		338 - Servicios de impresión y reproducción	2 000 000,00	2 000 000,00	472 848,37	472 848,37	472 848,37
		339 - Servicios profesionales, científicos y técnicos especiales	1 766 487,10	1 766 487,10	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		340 - Servicios financieros y bancarios	1 992 507,30	1 992 507,30	1 992 507,30	1 992 507,30	1 992 507,30
		341 - Seguro de responsabilidad civil y terceros	1 113 335,37	1 113 335,37	1 113 335,37	1 113 335,37	1 113 335,37
		342 - Seguro de bienes patrimoniales	1 319 290,18	1 319 290,18	1 319 290,18	1 319 290,18	1 319 290,18
		343 - Almacenamiento, empaque y empaque	295 000,00	295 000,00	275 793,38	275 793,38	275 793,38
		344 - Fletes y materiales	7 000,00	7 000,00	3 878,08	3 878,08	3 878,08
		345 - Servicios financieros, bancarios y comerciales especiales	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		346 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreación	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		347 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		348 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		349 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		350 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		351 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		352 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		353 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		354 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		355 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		356 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		357 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		358 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		359 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		360 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		361 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		362 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		363 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		364 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		365 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		366 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		367 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		368 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		369 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		370 - Servicios de impresión y manejo de documentos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		371 - Pasajes aéreos	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		372 - Pasajes terrestres	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
		373 - Autotransporte	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		374 - Viajes en el país	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		375 - Servicios internacionales de traslado y traslado	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		376 - Otros servicios de traslado y traslado	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		377 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		378 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		379 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		380 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		381 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		382 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		383 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		384 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		385 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		386 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		387 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		388 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		389 - Gastos de ceremonial	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

AVANCE EJERCICIO DEL GASTO
TRIMESTRE SEGUNDO 2026

Ciclo de Resumen	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Partida	Aprobado	Modificado	Comenzado	Ejecutado	Pasado
011 - FAFIP		281 - Consultas, lubricantes y aceites	4 117 500,00	8 055 334,50	1 444 276,52	1 444 276,52	1 444 276,52
		272 - Prácticas de seguridad y protección personal	40 000,00	40 000,00	1 814,76	1 814,76	1 814,76
		274 - Productos básicos	80 000,00	80 000,00	-	-	-
		291 - Mantenimiento menor	40 000,00	39 000,00	13 136,80	12 136,80	12 136,80
		292 - Reparaciones y acciones menores de edificios	12 000,00	10 000,00	-	-	-
		293 - Reparaciones y acciones menores de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	15 000,00	15 000,00	-	-	-
		294 - Reparaciones y acciones menores de equipo de telecomunicaciones e informática	100 000,00	100 000,00	72 029,88	72 029,88	72 029,88
		296 - Reparaciones y acciones menores de equipo de telecomunicaciones e informática	1 100 000,00	973 500,00	303 461,02	303 461,02	303 461,02
		311 - Energía eléctrica	800 000,00	279 740,00	267 713,00	267 713,00	267 713,00
		313 - Agua	140 108,41	543 820,00	17 684,00	17 684,00	17 684,00
		314 - Telefonía nacional	770 000,00	663 779,00	227 520,31	227 520,31	227 520,31
		317 - Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	300 000,00	312 500,00	111 546,87	111 546,87	111 546,87
		327 - Arrendamiento de edificios	15 216 000,00	14 229 150,00	7 582 395,84	7 582 395,84	7 582 395,84
		328 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	1 220 000,00	1 220 000,00	487 530,00	487 530,00	487 530,00
		329 - Arrendamiento de equipo de transporte	14 400 000,00	13 987 512,00	3 427 970,48	3 427 970,48	3 427 970,48
		330 - Arrendamiento de equipo de telecomunicaciones e informática	70 000,00	71 540,00	53 379,88	53 379,88	53 379,88
		338 - Servicio de vigilancia	1 000 000,00	848 491,99	198 242,00	198 242,00	198 242,00
		339 - Servicio de limpieza	1 000 000,00	848 491,99	490 948,00	490 948,00	490 948,00
		347 - Fletes y mensajería	340 000,00	340 000,00	75 205,48	75 205,48	75 205,48
		351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	400 000,00	400 000,00	208 892,00	208 892,00	208 892,00
		352 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	12 000,00	15,000,00	-	-	-
		353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de telecomunicaciones e informática	1 133 000,00	923 443,00	400 893,07	400 893,07	400 893,07
		354 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		358 - Servicio de limpieza y mantenimiento de inmuebles	1 100 000,00	923 443,00	400 893,07	400 893,07	400 893,07
		359 - Servicio de limpieza y mantenimiento de mobiliario y equipo de telecomunicaciones e informática	1 100 000,00	923 443,00	400 893,07	400 893,07	400 893,07
		371 - Pasajes aéreos	120 000,00	119 500,00	-	-	-
		372 - Pasajes terrestres	120 000,00	119 500,00	-	-	-
		375 - Viáticos en otros	2 812 340,00	2 812 340,00	1 130 300,00	1 130 300,00	1 130 300,00
		379 - Otros servicios de traslado y hospedaje	22 000,00	4 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
		383 - Contratos y convenios	100 000,00	100 000,00	92 019,00	92 019,00	92 019,00
		385 - Gastos de representación	120 000,00	120 000,00	-	-	-
		392 - Insumos y derechos	120 000,00	120 000,00	173 794,30	173 794,30	173 794,30
		394 - Gastos de representación por Internet, computación	1 117 427,44	1 117 427,44	12 478 220,00	12 478 220,00	12 478 220,00
		438 - Subsidios a Entidades Federales y Municipales	25 383 641,00	25 383 641,00	-	-	-
		447 - Ayudas sociales a personas	40 367 911,24	40 367 911,24	2 005 118,80	2 005 118,80	2 005 118,80
012 - FAFEP		240 - Material eléctrico y electrónico	50 000,00	50 000,00	-	-	-
		254 - Materiales, accesorios y suministros médicos	80 000,00	80 000,00	-	-	-
		256 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	80 000,00	80 000,00	-	-	-
		259 - Otros insumos médicos	10 477 672,83	10 477 672,83	-	-	-
		271 - Vestuario y uniformes	17 363 940,00	17 363 940,00	-	-	-
		272 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	4 008 814,40	4 008 814,40	4 008 814,40
		292 - Materiales de seguridad pública	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		293 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		294 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		295 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		296 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		297 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		298 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		299 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		300 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		301 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		302 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		303 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		304 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		305 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		306 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		307 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		308 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		309 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		310 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		311 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		312 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		313 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		314 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		315 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		316 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		317 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		318 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		319 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		320 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		321 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		322 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		323 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		324 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		325 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		326 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		327 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		328 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		329 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		330 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		331 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		332 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		333 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		334 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		335 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		336 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		337 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		338 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		339 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
		340 - Prácticas de seguridad y protección personal	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
013 - FOME Servicios Personales		113 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		114 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		115 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		116 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		117 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		118 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		119 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		120 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		121 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		122 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		123 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		124 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		125 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		126 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		127 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		128 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		129 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		130 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		131 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		132 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		133 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		134 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		135 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00
		136 - Sueldos base al personal permanente	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130 000 000,00	1 130

AVANCE EJERCICIO DEL GASTO
TRIMESTRE SEGUNDO 2021

Ciclo de Riesgo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Partida	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejecido	Pasado
L101 - Continúa (semanas)	L101 - Continúa (semanas)	214 - Maestros, cillas y equipos menores de técnicas de la información y comunicaciones	150 800 00	150 800 00	-	-	-
		215 - Computación, hardware y software	285 400 00	285 400 00	100 000 00	40 000 00	83 000 00
		216 - Visuales y uniformes	214 800 00	-	-	-	-
		217 - Herramientas y accesorios para el equipo de cómputo y telecomunicaciones de la información	85 000 00	-	-	-	-
		218 - Servicios de capacitación	151 433 99	353 143 00	-	-	-
		219 - Servicios profesionales, científicos y técnicos generales	15 545 586 00	-	10 100 800 00	10 100 800 00	10 100 800 00
		220 - Servicios de transporte, mantenimiento y sustitución de unidades - equipo interno	138 421 00	338 421 00	-	-	-
		221 - Pasajes terrestres	43 000 00	84 000 00	-	-	-
		222 - Autotransporte	16 000 00	13 000 00	-	-	-
		223 - Vehículos en el país	118 000 00	118 000 00	-	-	-
L102 - Continúa (semanas)	L102 - Continúa (semanas)	224 - Otros servicios generales	4 000 000 00	4 000 000 00	-	-	-
		225 - Alquileres, alquileres y personas	8 333 00	-	-	-	-
		226 - Maestros de oficina y mobiliario	877 800 00	-	-	-	-
		227 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 068 000 00	-	-	-	-
		228 - Equipos y servicios audiovisuales	215 840 00	-	-	-	-
		229 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	8 832 317 338 00	8 832 317 338 00	1 182 300 338 00	625 803 338 00	2 711 417 338 00
		230 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 111 000 000 00	1 111 000 000 00	1 111 000 000 00	1 111 000 000 00	1 111 000 000 00
		231 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	28 000 000 00	28 000 000 00	28 000 000 00	28 000 000 00	28 000 000 00
		232 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	231 128 514 00	231 128 514 00	231 128 514 00	231 128 514 00	231 128 514 00
		233 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	342 880 478 00	342 880 478 00	342 880 478 00	342 880 478 00	342 880 478 00
L103 - Continúa (semanas)	L103 - Continúa (semanas)	234 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	114 186 132 00	114 186 132 00	114 186 132 00	114 186 132 00	114 186 132 00
		235 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	107 300 000 00	107 300 000 00	107 300 000 00	107 300 000 00	107 300 000 00
		236 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	182 260 874 00	182 260 874 00	182 260 874 00	182 260 874 00	182 260 874 00
		237 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	81 517 028 00	81 517 028 00	81 517 028 00	81 517 028 00	81 517 028 00
		238 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	118 881 721 00	118 881 721 00	118 881 721 00	118 881 721 00	118 881 721 00
		239 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	16 409 214 00	16 409 214 00	16 409 214 00	16 409 214 00	16 409 214 00
		240 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	7 497 296 00	7 497 296 00	7 497 296 00	7 497 296 00	7 497 296 00
		241 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	103 216 14	103 216 14	103 216 14	103 216 14	103 216 14
		242 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	12 588 222 00	12 588 222 00	12 588 222 00	12 588 222 00	12 588 222 00
		243 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	240 587 000 00	240 587 000 00	240 587 000 00	240 587 000 00	240 587 000 00
L104 - Continúa (semanas)	L104 - Continúa (semanas)	244 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	2 000 000 00	2 000 000 00	2 000 000 00	2 000 000 00	2 000 000 00
		245 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	40 255 178 00	40 255 178 00	40 255 178 00	40 255 178 00	40 255 178 00
		246 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	64 511 567 00	64 511 567 00	64 511 567 00	64 511 567 00	64 511 567 00
		247 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	128 835 29	128 835 29	128 835 29	128 835 29	128 835 29
		248 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	111 254 046 00	111 254 046 00	111 254 046 00	111 254 046 00	111 254 046 00
		249 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	2 346 512 24	2 346 512 24	2 346 512 24	2 346 512 24	2 346 512 24
		250 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	5 061 189 00	5 061 189 00	5 061 189 00	5 061 189 00	5 061 189 00
		251 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	14 607 361 00	14 607 361 00	14 607 361 00	14 607 361 00	14 607 361 00
		252 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	214 775 00	214 775 00	214 775 00	214 775 00	214 775 00
		253 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	2 463 185 00	2 463 185 00	2 463 185 00	2 463 185 00	2 463 185 00
L105 - Continúa (semanas)	L105 - Continúa (semanas)	254 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 034 800 00	1 034 800 00	1 034 800 00	1 034 800 00	1 034 800 00
		255 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	23 554 21	23 554 21	23 554 21	23 554 21	23 554 21
		256 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	48 010 000	48 010 000	48 010 000	48 010 000	48 010 000
		257 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	119 000 00	119 000 00	119 000 00	119 000 00	119 000 00
		258 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	119 424 32	119 424 32	119 424 32	119 424 32	119 424 32
		259 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	319 226 00	319 226 00	319 226 00	319 226 00	319 226 00
		260 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	448 181 14	448 181 14	448 181 14	448 181 14	448 181 14
		261 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	33 023 83	33 023 83	33 023 83	33 023 83	33 023 83
		262 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	111 398 24	111 398 24	111 398 24	111 398 24	111 398 24
		263 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	42 570 49	42 570 49	42 570 49	42 570 49	42 570 49
L106 - Continúa (semanas)	L106 - Continúa (semanas)	264 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	8 251 620 00	8 251 620 00	8 251 620 00	8 251 620 00	8 251 620 00
		265 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	8 741 733 26	8 741 733 26	8 741 733 26	8 741 733 26	8 741 733 26
		266 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 251 578 00	1 251 578 00	1 251 578 00	1 251 578 00	1 251 578 00
		267 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 254 871 00	1 254 871 00	1 254 871 00	1 254 871 00	1 254 871 00
		268 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		269 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	219 130 00	219 130 00	219 130 00	219 130 00	219 130 00
		270 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		271 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		272 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		273 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
L107 - Continúa (semanas)	L107 - Continúa (semanas)	274 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		275 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		276 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		277 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		278 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		279 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		280 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		281 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		282 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		283 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
L108 - Continúa (semanas)	L108 - Continúa (semanas)	284 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		285 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		286 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		287 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		288 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		289 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		290 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		291 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		292 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		293 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
L109 - Continúa (semanas)	L109 - Continúa (semanas)	294 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		295 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		296 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		297 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		298 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		299 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		300 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		301 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		302 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00
		303 - Espacios de cómputo y de tecnologías de la información	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00	1 433 022 00

AVANCE EJERCICIO DEL GASTO
TRIMESTRE SEGUNDO 2026

Ciclo de Recurso	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Partida	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejecutado	Pasado
		350 - Reparación y mantenimiento de medios de transporte	-	1,248,321.73	-	-	-
		357 - Inspección, inspección y mantenimiento de maquinaria, útiles, equipos y herramientas	-	117,705.42	-	-	-
		358 - Servicios de limpieza y mantenimiento de áreas	-	142,840,919.83	-	-	-
		359 - Servicios de telefonía y fax	-	43,749.87	-	-	-
		434 - Subsidios a la prestación de servicios públicos	-	344,029,326.75	-	-	-
	U214 - Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipales	83,449,946.48	83,427,533.20	-	-	-
		511 - Edificación, construcción	39,000,000.00	39,000,000.00	-	-	-
	U251 - Fomento a la actividad económica en municipios, zonas rurales y zonas metropolitanas	511 - Edificación, construcción	2,224,969.23	2,224,969.23	-	-	-
		241 - Productos químicos no metálicos	42,103,430.94	106,107,234.48	8,844,784.24	6,611,047.88	6,101,542.88
		245 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	117,800.00	117,800.00	117,800.00	117,800.00
		225 - Arrendamiento de equipo de transporte	-	3,719,719.00	3,719,719.00	3,719,719.00	3,719,719.00
		326 - Arrendamiento de maquinaria, útiles, equipos y herramientas	-	4,500,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00
		341 - Servicios educativos y culturales	1,281,116.97	1,307,712.22	342,000.00	342,000.00	342,000.00
		357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, útiles, equipos y herramientas	1,88	452.45	452.45	452.45	452.45
		438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipales	43,804.00	257,848.57	237,848.57	237,848.57	237,848.57
		513 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	14,111,150.58	34,551,630.86	-	-	-
	U216 - Fomento para la Administración, Control	513 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	718,376.41	718,376.41	-	-	-
		438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipales	4,608,479.23	7,471,544.06	3,041,621.36	1,800,254.67	1,400,254.67
	U211 - Fomento de Apoyo a la Infraestructura Industrial	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipales	3,719,719.00	3,719,719.00	-	-	-
		341 - Servicios educativos y culturales	38,000,000.00	38,000,000.00	-	-	-
	U210 - Programa Nacional de Empleo	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipales	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-
		217 - Materiales y útiles de enseñanza	48,065,603.16	48,065,603.16	48,065,603.16	48,065,603.16	48,065,603.16
		334 - Servicios de capacitación	647,293.27	647,293.27	647,293.27	647,293.27	647,293.27
		347 - Flotas vehiculares	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
		363 - Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto internet	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		373 - Flotas marítimas, lacustres y flotas	65,087.06	65,087.06	65,087.06	65,087.06	65,087.06
		375 - Viáticos en el país	11,110.00	11,110.00	11,110.00	11,110.00	11,110.00
		381 - Congresos y convenciones	204,800.00	204,800.00	204,800.00	204,800.00	204,800.00
	U205 - Fortalecimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP)	441 - Ayudas sociales a personas	1,435,240.00	1,435,240.00	1,435,240.00	1,435,240.00	1,435,240.00
		217 - Materiales y útiles de enseñanza	19,234,371.26	19,234,371.26	19,234,371.26	19,234,371.26	19,234,371.26
		218 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	16,014,788.00	16,014,788.00	16,014,788.00	16,014,788.00	16,014,788.00
		219 - Material impreso e información digital	107,639.45	107,639.45	107,639.45	107,639.45	107,639.45
		217 - Materiales y útiles de enseñanza	66,208.41	66,208.41	66,208.41	66,208.41	66,208.41
		222 - Unidades para el servicio de abastecimiento	562,370.34	562,370.34	562,370.34	562,370.34	562,370.34
		261 - Mantamientos menores	175,976.21	175,976.21	175,976.21	175,976.21	175,976.21
		301 - Servicios legales, no consultoría, auditoría y relacionados	87,580.46	87,580.46	87,580.46	87,580.46	87,580.46
		347 - Flotas vehiculares	291,626.48	291,626.48	291,626.48	291,626.48	291,626.48
		363 - Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto internet	176,221.00	176,221.00	176,221.00	176,221.00	176,221.00
		375 - Viáticos en el país	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		381 - Congresos y convenciones	10,110.07	10,110.07	10,110.07	10,110.07	10,110.07
		383 - Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto internet	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		375 - Viáticos en el país	1,062,947.79	1,062,947.79	1,062,947.79	1,062,947.79	1,062,947.79
		381 - Congresos y convenciones	1,624,969.85	1,624,969.85	1,624,969.85	1,624,969.85	1,624,969.85
		321 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	474,122.36	474,122.36	474,122.36	474,122.36	474,122.36
		323 - Camiónes, furgonetas y de vola	311,752.06	311,752.06	311,752.06	311,752.06	311,752.06
		329 - Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	2,207,957.83	2,207,957.83	2,207,957.83	2,207,957.83	2,207,957.83
	U212 - Dependencia de la Educación Superior	384 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	145,291.19	145,291.19	145,291.19	145,291.19	145,291.19
		217 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,340,438.84	1,340,438.84	1,340,438.84	1,340,438.84	1,340,438.84
		219 - Material impreso e información digital	304,800.00	304,800.00	304,800.00	304,800.00	304,800.00
		217 - Materiales y útiles de enseñanza	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
		249 - Materiales complementarios	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
		334 - Servicios de capacitación	170,878.43	170,878.43	170,878.43	170,878.43	170,878.43
		351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	669,800.00	669,800.00	669,800.00	669,800.00	669,800.00
		375 - Viáticos en el país	2,167,889.51	2,167,889.51	2,167,889.51	2,167,889.51	2,167,889.51
		383 - Congresos y convenciones	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
		383 - Congresos y convenciones	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Total general			746,970,887,885.18	746,970,887,885.18	746,970,887,885.18	746,970,887,885.18	746,970,887,885.18

RRA CASTILLO DE LUZ MORALES

DIRECCIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recaudación Federal Transparencia del Portal de Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no se garantiza la exactitud y veracidad de la información presentada en los datos de la Dependencia, Entidad y Ayuntamiento correspondientes a la Función del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas, Bienes y Reglas de Operación, Convenios de Fomento, Asignación y Reasignación para las áreas establecidas en la artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones administrativas vigentes.

Responsable de la información: Arturo El Cruz Zúñiga, Director de Hacienda y Asesor Jurídico, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 1, 2, 3 y 73 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Responsable de la información: Ordalia Relys Estrella Rojas, Encargada de Seguimiento a la Ingresos Públicos, de conformidad con la facultad otorgada en el artículo 334 sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y en el artículo 102 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El presente documento se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.transparencia.gob.mx/transparencia-presupuestaria>.

Dentro de la sección: Rendición de Cuentas, apartado: Sistema de Recaudación Federal Transparencia (SRFT), apartado: 2026, Sub-tema:

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
"GUILLERMO MARCONI", CON CLAVE ESCOLAR: 20/JN/13305, EN LA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZEGACHE, MUNICIPIO SANTA ANA ZEGACHE EQUIPAMIENTO PARA JARDIN DE NIÑOS RURAL										
3 % GASTOS INDIRECTOS - 3397	OAX26020264228	Gobierno de la Entidad	San Jerónimo Zegache	I007-FAM IEB	50000	50000	0	0	0%	0%
3 % Gastos indirectos - 8888	OAX250302595564	San Miguel Tlaxiupam	San Miguel Tlaxiupam	I004-FAIS Municipal	423150.96	0	0	0	0%	75%
3 % GASTOS INDIRECTOS REALIZACION DE ESTUDIOS (CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7535	OAX260202638692	San Cristóbal Lachnecag	San Cristóbal Lachnecag	I004-FAIS Municipal	122037.99	122037.99	122037.99	40679.33	33%	50%
3% DE GASTO INDIRECTO - 5536	OAX260202639488	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	52013.17	0	0	0	0%	0%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 8159	OAX260402615310	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	I004-FAIS Municipal	448257.15	448257.15	448257.15	448257.15	100%	100%
3% de indirectos - 4899	OAX250302595644	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	I004-FAIS Municipal	680401.65	680401.65	680401.65	226900.55	33%	49%
3% DEL GASTO INDIRECTO - 7724	OAX260202638627	Santa María Quecholán	Santa María Quecholán	I004-FAIS Municipal	213434.34	0	0	0	0%	0%
3% GASTO INDIRECTO - 7584	OAX260202638639	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	I004-FAIS Municipal	322426.02	0	0	0	0%	0%
3% Gasto indirecto - 7739	OAX260202638640	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	I004-FAIS Municipal	100000	0	0	0	0%	0%
3% Gasto indirecto - 8041	OAX260202638668	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	I004-FAIS Municipal	45399.26	0	0	0	0%	0%
3% Gasto indirecto - 8042	OAX260202638669	San Baltazar Yatztachi el Bajo	San Baltazar Yatztachi el Bajo	I004-FAIS Municipal	44592.72	0	0	0	0%	0%
3% Gastos indirectos - 1388	OAX250302595526	San Baltazar Yatztachi el Bajo	San Baltazar Yatztachi el Bajo	I004-FAIS Municipal	90000	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS - 2408	OAX250202533847	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	I004-FAIS Municipal	580377.89	0	0	0	0%	0%
3% gastos indirectos - 2725	OAX250302595467	La Pe	La Pe	I004-FAIS Municipal	230295.41	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3130	OAX250302595526	San Juan Lajarcia	San Juan Lajarcia	I004-FAIS Municipal	97139.48	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3389	OAX250302595554	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	I004-FAIS Municipal	50953.8	0	0	0	0%	50%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3661	OAX250302595582	San Pedro Mixtepec Distrito 26	San Pedro Mixtepec Distrito 26	I004-FAIS Municipal	136617.38	0	0	0	0%	75%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3766	OAX250302595544	San Martín de los Cameros	San Martín de los Cameros	I004-FAIS Municipal	96373.8	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3848	OAX250302595635	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	I004-FAIS Municipal	199181.55	199181.55	199181.55	199181.55	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3852	OAX250302595651	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	I004-FAIS Municipal	474569.19	0	0	0	0%	6%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4018	OAX250302595498	San Francisco Cahuacul	San Francisco Cahuacul	I004-FAIS Municipal	479431.98	479431.98	479431.98	479431.98	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4055	OAX250302595649	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	I004-FAIS Municipal	414854.18	0	0	0	0%	0%
3% Gastos indirectos - 438	OAX250302595439	Santa María Yucuhli	Santa María Yucuhli	I004-FAIS Municipal	574563.01	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4854	OAX250202533772	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	I004-FAIS Municipal	316786.64	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4854	OAX250202533772	San Juan Juquila Mixe	San Juan Juquila Mixe	I004-FAIS Municipal	388766.25	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS - 6443	OAX260202639531	Santiago Lixcopa	Santiago Lixcopa	I004-FAIS Municipal	172913.25	57637.75	57637.75	57637.75	33%	71%
3% GASTOS INDIRECTOS - 6481	OAX260202639295	Santa María Altepex	Santa María Altepex	I004-FAIS Municipal	241873.65	46374.73	46374.73	46374.73	20%	25%
3% Gastos indirectos - 6624	OAX260202639617	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	I004-FAIS Municipal	544692.42	544692.42	544692.42	544692.42	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 6645	OAX260202638779	San Juan Bautista Atlixahuca	San Juan Bautista Atlixahuca	I004-FAIS Municipal	103132.99	0	0	0	0%	0%
3% Gastos indirectos - 6915	OAX260202639224	Santa Catalina Juquila	Santa Catalina Juquila	I004-FAIS Municipal	1043149.29	1043149.29	1043149.29	347716.43	33%	38%
3% Gastos indirectos - 7123	OAX260202639561	Santiago Tenango	Santiago Tenango	I004-FAIS Municipal	135000	135000	135000	104679	78%	83%
3% Gastos indirectos - 7227	OAX260202638562	Santiago Tenango	Santiago Tenango	I004-FAIS Municipal	54000	54000	54000	21600.02	40%	83%
3% GASTOS INDIRECTOS - 7255	OAX260202639053	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	I004-FAIS Municipal	111765.96	111765.96	111765.96	83424.5	75%	50%
3% GASTOS INDIRECTOS (AMPLIACION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CECYTE PLANTEL HUM. 32 CON CLAVE 20ETC06122, DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC.) - 7397	OAX260202639465	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	7229.96	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL FRUTILLO, EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7395	OAX260202639464	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	7229.96	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMAS PAULINA, EN EL BARRIO DEL HOSPITAL, DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7391	OAX260202639463	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	7229.96	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS (REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA) - 7399	OAX260202639466	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	7229.96	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS (REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO ENTROQUE PIEDRA PARADA - ENTRONQUE CARRETERO ACAPULCO - PUERTO ESCONDIDO) - 7408	OAX260202639467	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	7229.96	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS (SERVICIO DE ELABORACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS) - 4838	OAX250302595609	Santa Catalina Tlaxiupam	Santa Catalina Tlaxiupam	I004-FAIS Municipal	142700	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS PARA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS - 6816	OAX260202639266	Santa Cruz Tacachula Mixe	Santa Cruz Tacachula Mixe	I004-FAIS Municipal	157459.59	157459.59	157459.59	69000	44%	50%
3% GASTOS INDIRECTOS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y EVALUACION DE PROYECTOS A REALIZAR EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS - 7521	OAX260202639098	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	I004-FAIS Municipal	111385.95	111385.95	111385.95	27846.49	25%	17%
3% GASTOS INDIRECTOS REALIZACION DE ESTUDIOS (AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7868	OAX260202639489	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	52013.17	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS REALIZACION DE ESTUDIOS (CONSTRUCCION DE ALCANTRILLAS EN CAMINO RURAL LA COMUNAL - COYUCHE) - 7541	OAX260202639469	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	52013.17	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS DE REALIZACION DE ESTUDIOS (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7548	OAX260202639470	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	52013.17	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS REALIZACION DE ESTUDIOS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARINO CARRO EN EL BARRIO CHICO, DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7830	OAX260202639481	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	52013.17	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS REALIZACION DE ESTUDIOS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DEL BARRIO EL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7785	OAX260202639475	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	52013.17	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS DE REALIZACION DE ESTUDIOS (REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LINDA VISTA - PLAN DE LOS AMATES - SAN MIGUEL DE LOS PINOS) - 7575	OAX260202639472	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	52013.17	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS REALIZACION DE ESTUDIOS (REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONFROY - LA PLAYA) - 7790	OAX260202639476	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	52013.17	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS REALIZACION DE ESTUDIOS (REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO LAS TORTUGAS - ENTRONQUE PIEDRA PARADA) - 7793	OAX260202639477	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	52013.17	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS REALIZACION DE ESTUDIOS (REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA COMUNAL - COYUCHE) - 7940	OAX260202639451	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	52013.17	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS REALIZACION DE ESTUDIOS (REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTIAGO JAMILTEPEC - HERBA SANTA) - 7577	OAX260202639473	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	52013.17	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS (AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE, EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7853	OAX260202639471	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	20216.79	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS (CONSTRUCCION DE ALCANTRILLAS EN CAMINO RURAL LA COMUNAL - COYUCHE) - 7957	OAX260202639487	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	20216.79	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA LA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7943	OAX260202639482	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	20216.79	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS (CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7943	OAX260202639485	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	20216.79	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARINO CARRO EN EL BARRIO CHICO, DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7830	OAX260202639488	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	20216.79	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RENACIMIENTO, EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7562	OAX260202646253	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	20216.79	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS (CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DEL BARRIO EL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC) - 7853	OAX260202639486	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	20216.79	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS (REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO LOS GUAPINOLAS - PIEDRA PARADA) - 7826	OAX260202639480	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	20216.79	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS (REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA DE MONFROY - LA PLAYA) - 7791	OAX260202639477	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	20216.79	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS (REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO LAS TORTUGAS - ENTRONQUE PIEDRA PARADA) - 7794	OAX260202639479	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	20216.79	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS (REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LA COMUNAL - COYUCHE) - 7941	OAX260202639484	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	20216.79	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES SOCIALES BASICAS (REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO SANTIAGO JAMILTEPEC - HERBA SANTA) - 7578	OAX260202639474	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	20216.79	0	0	0	0%	0%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4581	OAX250302595540	San Lorenzo Cacahotepec	San Lorenzo Cacahotepec	I004-FAIS Municipal	424040.19	0	0	0	0%	100%
325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 462717	OAX240402508823	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	I004-FAIS Municipal	267040	0	0	0	0%	8%

AVANCE DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 222	OAX250202533879	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	104830.53	0	0	0	0%	0%
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 5413	OAX250402618254	San Andrés Lagunas	San Andrés Lagunas	1004-FAIS Municipal	71617	0	0	0	0%	0%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 7030	OAX260202393499	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1004-FAIS Municipal	314900	157000	157000	157000	50%	30%
332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 8088	OAX260202639586	Santiago Tlaxiahuac	Santiago Tlaxiahuac	1004-FAIS Municipal	858176.44	858176.44	858176.44	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141993	OAX24020238050	San Mateo Piñtas	San Mateo Piñtas	1004-FAIS Municipal	372409.25	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 149878	OAX240202390417	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAIS Municipal	280032.51	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 166741	OAX240202393000	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAIS Municipal	659430.78	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 175929	OAX240202395190	Tlacotal de Matamoros	Tlacotal de Matamoros	1004-FAIS Municipal	844163.82	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 183491	OAX240202412140	San Tomé Ocotepec	San Tomé Ocotepec	1004-FAIS Municipal	50953	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 196663	OAX240202414265	San Francisco Cahuatla	San Francisco Cahuatla	1004-FAIS Municipal	497036.64	497036.64	497036.64	497036.64	100%	100%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 207485	OAX240202415610	San Miguel Quetzaltepéc	San Miguel Quetzaltepéc	1004-FAIS Municipal	746000.04	0	0	0	0%	79%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 210908	OAX240202416140	San Jerónimo Soledad	San Jerónimo Soledad	1004-FAIS Municipal	255161.88	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 223958	OAX240202418409	San Pedro Huatlapepec	San Pedro Huatlapepec	1004-FAIS Municipal	200000	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 245420	OAX240202422271	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	1004-FAIS Municipal	484272.6	0	0	0	0%	100%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 270278	OAX240202425657	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	235646.12	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 273735	OAX240202426366	Candelaria Loecha	Candelaria Loecha	1004-FAIS Municipal	1217379.69	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 300771	OAX240202463418	Asunción Cacaltepec	Asunción Cacaltepec	1004-FAIS Municipal	287962.23	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 302117	OAX240202432304	San Miguel Ahutla	San Miguel Ahutla	1004-FAIS Municipal	101289.9	0	0	0	0%	70%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 318459	OAX240202435707	Santa Catarina Loecha	Santa Catarina Loecha	1004-FAIS Municipal	559863.07	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 324411	OAX240202437021	Santa Cruz Tayaltá	Santa Cruz Tayaltá	1004-FAIS Municipal	113232.37	113232.37	113232.37	113232.37	100%	100%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328367	OAX240202437864	San Juan Teita	San Juan Teita	1004-FAIS Municipal	94598.62	0	0	0	0%	70%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 334654	OAX240202437990	Yucanduchi de Guerrero	Yucanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	145452.47	0	0	0	0%	100%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 330774	OAX240202438532	San Pedro Comitanillo	San Pedro Comitanillo	1004-FAIS Municipal	133408.05	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 333327	OAX240202464814	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	1004-FAIS Municipal	41723.09	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338329	OAX240202464818	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	1004-FAIS Municipal	568329.8	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338496	OAX240202464824	Santo Domingo Tlatayápan	Santo Domingo Tlatayápan	1004-FAIS Municipal	43763.25	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338602	OAX240202464854	San Miguel Ahuapam	San Miguel Ahuapam	1004-FAIS Municipal	232933.92	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 342004	OAX240202465959	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	109068.03	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 342104	OAX240202465653	San Cristóbal Suchitlanhuaca	San Cristóbal Suchitlanhuaca	1004-FAIS Municipal	26743.2	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345261	OAX240202467170	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	61846.76	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345753	OAX240202467173	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	23445.76	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 345759	OAX240202467173	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	49873.78	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 347614	OAX240202467798	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	1004-FAIS Municipal	167040	167040	167040	167040	100%	100%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 350932	OAX240202469054	Santo Domingo Tonatepec	Santo Domingo Tonatepec	1004-FAIS Municipal	66273.25	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352177	OAX240202469752	San Juan Cotzacoán	San Juan Cotzacoán	1004-FAIS Municipal	166448.87	0	0	0	0%	50%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352718	OAX240202469754	San Juan Cotzacoán	San Juan Cotzacoán	1004-FAIS Municipal	0.01	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 355311	OAX240202470680	Santa Tomé Ocotepec	Santa Tomé Ocotepec	1004-FAIS Municipal	465032.7	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359304	OAX240202472221	San Juan Cotzacoán	San Juan Cotzacoán	1004-FAIS Municipal	344129	0	0	0	0%	100%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 361610	OAX240202457148	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	110130.84	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 364868	OAX240202457659	Melías Romero Avenáñez	Melías Romero Avenáñez	1004-FAIS Municipal	177058.09	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 391941	OAX240202466646	San Miguel Tenangó	San Miguel Tenangó	1004-FAIS Municipal	130524.08	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 396335	OAX240202468515	San Cristóbal Lachigón	San Cristóbal Lachigón	1004-FAIS Municipal	111816.81	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 411330	OAX240202492347	Pulpi Villa de Guerrero	Pulpi Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	2298479.87	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 418879	OAX240202495413	San Miguel Suchitlanhuaca	San Miguel Suchitlanhuaca	1004-FAIS Municipal	438570.12	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 421971	OAX240202496717	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	325032.8	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 437764	OAX240202498538	Santiago Miltepec	Santiago Miltepec	1004-FAIS Municipal	274752.44	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 439847	OAX240202498763	Miguel Alemán	Miguel Alemán	1004-FAIS Municipal	240674.79	0	0	0	0%	100%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 442262	OAX240202489181	Santiago Cacaltepec	Santiago Cacaltepec	1004-FAIS Municipal	137000	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446493	OAX240202491629	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	54000	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448559	OAX240202492540	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	25437.27	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446572	OAX240202491699	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	1004-FAIS Municipal	1141631.4	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449065	OAX240202492973	San Pablo Macuiltepec	San Pablo Macuiltepec	1004-FAIS Municipal	15033.38	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449069	OAX240202492975	San Pablo Macuiltepec	San Pablo Macuiltepec	1004-FAIS Municipal	25000	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449073	OAX240202492977	San Pablo Macuiltepec	San Pablo Macuiltepec	1004-FAIS Municipal	30000	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449076	OAX240202492981	San Pablo Macuiltepec	San Pablo Macuiltepec	1004-FAIS Municipal	43500	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 452118	OAX240202493333	San Juan Juquila Mixe	San Juan Juquila Mixe	1004-FAIS Municipal	402071.28	0	0	0	0%	100%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 451261	OAX240202494305	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	1004-FAIS Municipal	119944	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453183	OAX240202495181	San Juan Lachapala	San Juan Lachapala	1004-FAIS Municipal	379118	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 453386	OAX240202495430	Santa Ana Cuauhtémoc	Santa Ana Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	131060	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 454667	OAX240202495898	Santa María Guadalupe	Santa María Guadalupe	1004-FAIS Municipal	427905.42	0	0	0	0%	100%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 455999	OAX240202496186	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	2647500	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 455318	OAX240202496294	San Juan Bautista Cordillahuaca	San Juan Bautista Cordillahuaca	1004-FAIS Municipal	281526.39	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 457177	OAX240202496771	Villa Soledad de Vega	Villa Soledad de Vega	1004-FAIS Municipal	1501768.75	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 461494	OAX240202498046	San Juan Yuculá	San Juan Yuculá	1004-FAIS Municipal	76783.53	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462714	OAX240202508822	San Bartolomé Ayutla	San Bartolomé Ayutla	1004-FAIS Municipal	155430.2	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462785	OAX240202499561	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	472797.96	0	0	0	0%	0%

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 462979	OAX240402409672	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	0004-FAIS Municipal	150450	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 463326	OAX240402508965	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	0004-FAIS Municipal	169400	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 56561	OAX240203307179	San Pablo Villa de Mila	San Pablo Villa de Mila	0004-FAIS Municipal	215000	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 65549	OAX240202266933	Zapotlán Lagunas	Zapotlán Lagunas	0004-FAIS Municipal	342931.5	0	0	0	0%	0%
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 80658	OAX240202370837	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	0004-FAIS Municipal	113914.56	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO LAS GARZAS EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 172947	OAX240202386695	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	0004-FAIS Municipal	688000	0	0	0	0%	0%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 78856	OAX240302439772	Tlalticac de Cabrera	Tlalticac de Cabrera	0004-FAIS Municipal	145110	0	0	0	0%	0%
ADQUISICIÓN DE LAPTOPS E IMPRESORAS - 80828	OAX240302409788	San Pedro Ocotepéc	San Pedro Ocotepéc	0004-FAIS Municipal	44090.76	0	0	0	0%	100%
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN EL MUNICIPIO DE TEOTONGO - 83303	OAX240302439483	Teotongo	Teotongo	0004-FAIS Municipal	16000	16000	16000	16000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DOMINGO INGENIO - 395502	OAX240402468599	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	0004-FAIS Municipal	1041699.56	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROF. BERNARDO MAYREAN CLAVE 20DJN04155 - 462737	OAX240402508828	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	0004-FAIS Municipal	471703.95	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE CAMINO (PRI) EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATON - 145183	OAX26020239101	La Reforma	La Reforma	0004-FAIS Municipal	4999984.55	4999984.55	4999984.55	4999984.55	70%	85%
AMPLIACIÓN DE CAMINO (PRI) HACIA COATEPEC C. A. TEMPAZACUAPAM, DEL KM 0+000 AL KM 0+625, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 157956	OAX260202395671	Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	0004-FAIS Municipal	1356461.06	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE CAMINO DE TERRACERA SAN ANTONIO ACUTLA-LAGUNA SECA 0+00 AL 0+480, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACUTLA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA - 148243	OAX260202386622	San Antonio Acutla	San Antonio Acutla	0004-FAIS Municipal	1018319.43	1018319.43	1018319.43	1018319.43	77%	100%
AMPLIACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DEL TRAMO DE SAN ISIDRO MONTEVERDE A SAN FRANCISCO CABALLA DEL KM 0+000 AL KM 2+500, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MONTEVERDE - 156737	OAX260202386657	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	0004-FAIS Municipal	1262734.73	1262734.73	1262734.73	378820.42	30%	100%
AMPLIACIÓN DE CAMINO SAGACOSCHA DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 133149	OAX250302578188	San Juan Mazatlán	La Nueva Esperanza	0004-FAIS Municipal	4897070.43	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE CAMINO, TRAMO SAN ANTONIO COFRADIA LLANO SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 110560	OAX250302578879	Santa Catarina Loxicha	Llano San Juan	0004-FAIS Municipal	1593720.78	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 352835	OAX240402468619	San Juan Cotzocón	Santa María Puerrescación	0004-FAIS Municipal	2699137.63	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHICURI - 123551	OAX250402061057	San José Lachicuri	Nuestra Señora Inmaculada de Jug	0004-FAIS Municipal	1210872.92	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA, MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA - 172381	OAX260202354118	La Compañía	La Compañía	0004-FAIS Municipal	2360945.01	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS 3a ETAPA - 95671	OAX250302578504	San Pablo Cuatro Venados	Rio Jaticilla	0004-FAIS Municipal	2240468.83	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 429727	OAX240402487645	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	0004-FAIS Municipal	3042488.43	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSÉ MURAT - 258986	OAX240302423761	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	0004-FAIS Municipal	3892660.32	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE VILLA DEL MAR - 439254	OAX240402487411	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	0004-FAIS Municipal	344806.32	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE UNIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM - 458595	OAX240402497576	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	0004-FAIS Municipal	450000	450000	450000	450000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 345977	OAX240402467544	San Pedro Ixcatlán	Emiliano Zapata	0004-FAIS Municipal	2638943.51	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS COLONIAS DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 348216	OAX240402488009	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	0004-FAIS Municipal	1010621.42	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTE EN EL BARRIO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 199844	OAX260202379483	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	0004-FAIS Municipal	1583693.17	1583693.17	1583693.17	1583693.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CERRO HERMOSO - 162179	OAX260202391152	Villa de Tuhitupé	Cerro Hermoso	0004-FAIS Municipal	270000	270000	270000	40000	15%	15%
AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE, EN EL BARRIO SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AYUQUILILLA - 132527	OAX2504020610784	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	0004-FAIS Municipal	1583693.17	1583693.17	1583693.17	1583693.17	100%	100%
Ampliación de la barda perimetral en la Escuela Jardín de Niños J.N. Vasco de Quiroga con C.C.T. 20DJN13551, ubicada en la calle las flores sin número, colonia 5 de Diciembre - 95530	OAX260202371477	Salina Cruz	Salina Cruz	0004-FAIS Municipal	1023431.05	0	0	0	0%	100%
Ampliación de la casa de salud en la localidad de El Mirasol, municipio de Santo Domingo Ocotepéc - 174531	OAX260202359619	Santo Domingo Ocotepéc	El Mirasol	0004-FAIS Municipal	448101.32	0	0	0	0%	20%
AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE TIBURON ENTRE CARRETERA A LAS SALINAS DEL MARQUEZ Y CALLE JON SIN NOMBRE - 267405	OAX240302425106	Salina Cruz	El Clueto	0004-FAIS Municipal	710726.52	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LA SOLIDAD EN SANTA MARÍA TECOMAVACA MUNICIPIO SANTA MARÍA TECOMAVACA - 117847	OAX250302579353	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	0004-FAIS Municipal	1253042.25	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL TAFAM - 145436	OAX240202388871	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	0004-FAIS Municipal	4433511.02	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 354182	OAX240402470280	San Juan Cotzocón	Max Agustín Correa	0004-FAIS Municipal	165074.08	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DEL SEGUNDO BARRIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS - 170234	OAX240202395641	Santiago Minas	Santiago Minas	0004-FAIS Municipal	2650000	2650000	2650000	765000	30%	27%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN ASUNCIÓN CUYOTEPE - 164429	OAX260202363859	Asunción Cuyotepe	Asunción Cuyotepe	0004-FAIS Municipal	700516.14	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA SANTA CECILIA ITAYUY, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUTLAHUACA - 154248	OAX26020239517	Santiago Jutlahuaca	Colonia Santa Cecilia Itayuy	0004-FAIS Municipal	1467481.73	1467481.73	1467481.73	1467481.73	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CARROZA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM - 118030	OAX2504020610959	San Andrés Huayapam	La Carroza (Paraje)	0004-FAIS Municipal	588552.61	588552.61	588552.61	588552.61	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AV. IGNACIO MARÍN EL TAPIRINO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HERODES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 491228	OAX240402508423	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	0004-FAIS Municipal	259187.47	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ESCOBEDO DEL BARRIO SANTO NIÑO DE ATOCHA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUTLAHUACA - 138047	OAX26020239496	Santiago Jutlahuaca	Santiago Jutlahuaca	0004-FAIS Municipal	226412.05	226412.05	226412.05	226412.05	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MOCTEZUMA EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LAZARO CARDENAS SANTA MARIA PETAPA - 452823	OAX240402495058	Santa María Petapa	Lázaro Cárdenas	0004-FAIS Municipal	485734.97	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHEPETLÁN - 130861	OAX2504020610260	San Juan Ixcoteltepec	San José Chepetlán	0004-FAIS Municipal	567560.17	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 338525	OAX240402465378	San Juan Bautista Atlixahuila	El Porvenir	0004-FAIS Municipal	960741.77	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DEL BARRIO EL ROSARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPA - 167046	OAX260202342312	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	0004-FAIS Municipal	600963.81	600963.81	600963.81	600963.81	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA PARA LA AV. IGNACIO MARÍN EL TAPIRINO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HERODES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 491228	OAX2504020610959	San Andrés Huayapam	La Carroza (Paraje)	0004-FAIS Municipal	1253042.25	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POR BOMBEO EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL SEPTUENTE SANTA MARIA PETAPA - 449396	OAX2504020610959	Santa María Petapa	Septuente	0004-FAIS Municipal	703931.11	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 21 DE MARZO, PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE - 436263	OAX240402493174	Santa María Petapa	Septuente	0004-FAIS Municipal	1609062.39	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESUS MADURRI COSOLAPA OAXACA - 275413	OAX240302495655	Cosolapa	Cosolapa	0004-FAIS Municipal	232349.71	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA EL ENCANTO - 175129	OAX26020238514	Loma Bonita	Loma Bonita	0004-FAIS Municipal	1231427.19	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA SAN JOSÉ - 144056	OAX260202385058	Loma Bonita	Loma Bonita	0004-FAIS Municipal	540824.96	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTELLADO PLUVIA 2A ETAPA - 454939	OAX240402495566	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	0004-FAIS Municipal	800000	0	0	0	0%	0%
Ampliación de la red de conducción de agua entubada en la calle prolongación de morales al tanque azul, del municipio de San Andrés Ixtlahuaca - 170016	OAX260202386366	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	0004-FAIS Municipal	2094879.96	2094879.96	2094879.96	628463.99	30%	6%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 171003	OAX26020238927	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	0004-FAIS Municipal	4000000	4000000	4000000	4000000	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PARAJES PIEDRA CANOA, RINCON PALO DE LIMA, CALLE PRINCIPAL Y CALLE PARA RIO FIERRO, EN LA LOCALIDAD DE EL PALO DE LIMA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 163962	OAX260202389266	San Lorenzo Texmelucan	El Palo de Lima	0004-FAIS Municipal	3699643.99	3699643.99	3699643.99	0	0%	5%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN BOSQUES DE LAS LOMAS - 409853	OAX240402493174	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	0004-FAIS Municipal	248550.24	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE HERMINIA MERINO DEL BARRIO DEL SOCORRITO EN LA LOCALIDAD DE N. VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUÑA - 168123	OAX260202396777	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna	0004-FAIS Municipal	178482.77	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 366908	OAX240402458078	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	0004-FAIS Municipal	325500	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 108846	OAX250302577038	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	0004-FAIS Municipal	70274.74	70274.74	70274.74	70274.74	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 167891	OAX240302412935	Putla Villa de Guerrero	Charco	0004-FAIS Municipal	930000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 188040	OAX240302412965	Putla Villa de Guerrero	Santa Rosa	0004-FAIS Municipal	750000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3ERA. ETAPA - 188176	OAX240302412994	Putla Villa de Guerrero	El Campanero	0004-FAIS Municipal	1500000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 168678	OAX240302409923	Santiago Jamiltepec	Patra Nueva	0004-FAIS Municipal	1070944.42	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA RANCHO EL LLANO SUR, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL LLANO, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPMA	OAX260102024750	Gobierno de la Entidad	Rancho al Llano	0012-FAFEF	1073600.41	1073600.41	1061734.39	0	0%	85%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA COLONIA SAN MARCIAL, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPMA, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPMA										

AVANCE DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ LIXICHA, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ LIXICHA, POCHUTLA, OAXACA - 158503	OAX200102024828	Gobierno de la Entidad	San Blas Atempa	1012-FAFEE	1077286.81	1077286.81	1066333.2	0	0%	30%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL DURAZNAL 1ERA ETAPA - 209814	OAX200202038673	San Bartolomé Lixicha	San Bartolomé Lixicha	1004-FAIS Municipal	3493668.47	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS - 267986	OAX240302416095	San Pedro y San Pablo Ayutla	El Duraznal	1004-FAIS Municipal	2643603.35	0	0	0	0%	90%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DEL PANTEÓN Y EL SAMARITAN - 132799	OAX240302425297	Santo Domingo Armenta	San Sebastián Ixcapa	1003-FAIS Entidades	470589.49	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CHAMIZAL - 130070	OAX250402610626	San Sebastián Ixcapa	Rancho Toral	1004-FAIS Municipal	2517381.88	2797102.2	2797102.2	2797102.2	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE YUSKOO 1 EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN - 103674	OAX250202578959	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1004-FAIS Municipal	258054.68	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL MOLINO - 167085	OAX260202638485	Heroica Ciudad de Huajuapam de Los Rios	San Agustín Amatengo	1004-FAIS Municipal	990725.23	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AV. SAN PEDRO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 171189	OAX260202039119	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	600000.55	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO - 223951	OAX260202039119	San Pedro Tapanatepec	San Agustín Amatengo	1004-FAIS Municipal	348872.53	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE BELUSARIO DOMÍNGUEZ DEL PARAJE EL MOGOTE DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI	OAX260202039119	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1004-FAIS Municipal	1200669.74	0	0	0	0%	89%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LINDEROS Y EL TEQUIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPANTLALI - 160198	OAX260102624870	Gobierno de la Entidad	San Agustín Yatareni	1012-FAFEE	561745.28	561745.28	561733.73	0	0%	81%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE BUENOS AIRES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUITEPEC - 223951	OAX260202639375	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	1004-FAIS Municipal	364443.88	1214812.83	364443.88	364443.88	30%	30%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VIOLETAS ESQUINA EUCAUPTO EN LA COLONIA VERGEL, BARRIO LA ASUNCIÓN - 185228	OAX260202619407	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	700000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VIOLETAS ESQUINA EUCAUPTO EN LA COLONIA VERGEL, BARRIO LA ASUNCIÓN - 185228	OAX240302413013	Puerto Villa de Guerrero	Puerto Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	419999	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 355292	OAX240402455999	Puerto Villa de Guerrero	Gregorio Álvarez	1004-FAIS Municipal	850000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 89862	OAX250202577919	San José Tenango	Agua de Rayo	1004-FAIS Municipal	5362841.21	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA BARRA PASO DE PIEDRAS - 396401	OAX240402464218	Santa Gertrudis	La Barra Paso de Piedras	1004-FAIS Municipal	1276457.31	1276457.31	1276457.31	1276457.31	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: LOS SABINOS Y LA MIXTECA - 120258	OAX250402610294	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Juan Mixtepec Distrito 08	1004-FAIS Municipal	285789.94	0	0	0	0%	0%
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en las localidades: Guadalupe [barrio] y Vista al Mar [barrio] del Municipio de San Bartolomé Lixicha, Pochutla, Oaxaca. - 154748	OAX260202638672	San Bartolomé Lixicha	Guadalupe [barrio]	1004-FAIS Municipal	231631.74	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JUAN COTZOCÓN. - 3530	OAX240402469629	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	1004-FAIS Municipal	1737897.23	0	0	0	0%	0%
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en varias calles de la colonia la gotera del municipio de Villa de Zaachila. - 64747	OAX250302580121	Villa de Zaachila	Ninguno	1004-FAIS Municipal	4910872.28	4910872.27	4910872.27	4910872.27	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN YATARENI MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN YATARENI	OAX260102624844	Gobierno de la Entidad	San Agustín Yatareni	1012-FAFEE	2553918.42	2553918.42	2553918.42	2553918.42	0%	80%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLAOCOTZOC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAOCOTZOC - 116635	OAX250302575258	San Agustín Tlaxiaco	Tlaxiaco	1003-FAIS Entidades	2422430.5	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 127490	OAX250402610190	San Juan Bautista Guelache	San Gabriel Etla	1004-FAIS Municipal	232521.11	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE	OAX250302601358	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1005-FORTAMUN	280282.83	0	0	0	0%	90%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TILCAJETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAJETE - 50235	OAX250202540596	San Martín Tilcajete	San Martín Tilcajete	1005-FORTAMUN	280282.83	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 147479	OAX260202627542	Gobierno de la Entidad	Ignacio Zaragoza	1003-FAIS Entidades	1499285.94	1499285.94	1499285.94	1499285.94	0%	60%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOCALIDAD SAN ISIDRO - 174776	OAX260202638988	San Miguel Mixtepec	San Isidro	1004-FAIS Municipal	1223092.6	1223092.6	1223092.6	1223092.6	0%	11%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CONALEP NUM. 341 "SAN BLAS ATEMPA" CLAVE: 200PT00075, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VÍCTOR LÓPEZ, MUNICIPIO DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	OAX260102624873	Gobierno de la Entidad	Rancho Víctor López	1012-FAFEE	2232342.27	2232342.27	2229936.39	0	0%	87%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LABOR EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN - 89530	OAX250302578662	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	3702293.4	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN - 242570	OAX240302427065	Santo Tomás Ocotepec	Plan Alemán	1003-FAIS Municipal	104281.89	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL PARAJE MINIKAYAA - 150394	OAX250202531812	Santo Tomás Ocotepec	Enrique Portas Gil	1004-FAIS Municipal	948402.88	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL ESPINAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA - 165845	OAX260202627531	Gobierno de la Entidad	San José el Espinal	1003-FAIS Entidades	581296.12	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SANTIAGO APOSTOL EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 46077	OAX250202540620	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	4192084.38	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EL PORVENIR Y AV. MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUITEPEC, OAXACA. - 130182	OAX240302410497	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAIS Municipal	1600771.1	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LOPEZ RAYON COLONIA LAS CRUCITAS EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 145315	OAX260202638564	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1679278.74	1679278.74	1679278.74	1679278.74	81%	91%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 174840	OAX260202638573	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1073056.76	1192285.29	1192285.29	1192285.29	0%	52%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 102743	OAX250202578847	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1049274.95	1049274.95	1049274.95	1049274.95	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUYUTLA - 232335	OAX250302578868	Santa Catarina Cuyutla	Santa Catarina Cuyutla	1004-FAIS Municipal	303725.74	0	0	0	0%	100%
Ampliación de la red de drenaje sanitario en el callejón 20 de septiembre entre las calles Vicente Guerrero y Román López Velarde - 173816	OAX260202638621	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1074113.51	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO CARRETERO SIN NOMBRE EN EL BARRIO TECNOLOGICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330430	OAX240302438442	San Pedro Comitancillo	La Vallarta (Punta)	1004-FAIS Municipal	353142.35	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YAHUKILAN - 171772	OAX260202639630	Santo Domingo Yahuquitan	Santo Domingo Yahuquitan	1004-FAIS Municipal	494860.93	494860.93	494860.93	494860.93	0%	21%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HOMERO ESPINOZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 267560	OAX240302425160	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAIS Municipal	300000	0	0	0	0%	0%
Ampliación de la red de drenaje sanitario en la av. Ochocho 11 de marzo y calle Lázaro Cárdenas - 168407	OAX260202638621	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	2658623.14	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO RUMBO GUADALUPE DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 174414	OAX260202638753	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1004-FAIS Municipal	220055.12	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COSÍO, COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 151092	OAX260202639243	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	748338.19	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJO SANTA MARIA PETAPA - 454634	OAX240302438442	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	340508.78	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESCOBEDO DEL BARRIO SANTO NIÑO DE ATOTCHA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUTXLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUTXLAHUACA - 138541	OAX260202639499	Santiago Juxtahuaca	Santiago Juxtahuaca	1004-FAIS Municipal	712176.49	712176.49	712176.49	712176.49	100%	100%
Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Guaymas entre las avenidas Hidalgo y Progreso - 171517	OAX260202638616	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	855809.08	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEONARDO VALLE BARRIO DE SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE LA HERONCA VILLA TEOZATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 150359	OAX260202638616	Heroica Villa Teozatlán de Segura y Luna	Heroica Villa Teozatlán de Segura y Luna	1004-FAIS Municipal	401173.6	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL, COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 155916	OAX260202639242	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	455836.24	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO DEL BARRIO LA SOLEDAD DE LA LOCALIDAD DE HUAMÚCHIL - 170510	OAX260202630431	Santiago Huamuchil	Huamuchil	1004-FAIS Municipal	290519.5	0	0	0	0%	0%
Ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle Vicente Guerrero entre las calles Tlaxcala y Pensador Mexicano - 121866	OAX260202639630	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	1256812.11	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PRESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 126798	OAX250402609815	El Espinal	El Espinal	1004-FAIS Municipal	129537.1	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN NICOLÁS - 128612	OAX250402610703	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Barrio San Nicolás	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	73%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE FRANCISCO SARABIA DE LA COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 165108	OAX260202639242	Santa Lúcia del Camino	Santa Lúcia del Camino	1004-FAIS Municipal	316001.14	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN AVENIDA FRANCISCO VILLA, BARRIO CARREÑO - 366343	OAX240402457958	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	492170.14	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA PRIVADA DE NARANJALES, COLONIA NARANJALES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS - 159702	OAX260202639245	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	1004-FAIS Municipal	1180074.36	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS EL TEPETAL, LA SOLEDAD, VALLE VERDE Y COSTA AZUL EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 165585	OAX260202639159	Villa de Tezcuictepec	Rio Grande o Piedra Parada	1004-FAIS Municipal	1680319.03	1680319.03	1680319.03	1680319.03	15%	18%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE DUBILL, BARRIO DE LEXIO, MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA - 162852	OAX260202639705	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	221553.89	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC. - 149952	OAX260202638611	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	400000	400000	400000	120000	30%	94%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE CAMINO AL DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUATONÍ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATONÍ - 165416	OAX260202639107	San Pedro Quatóni	San Pedro Quatóni	1004-FAIS Municipal	985560	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE DEL PANTEÓN Y CALLE A RANCHO JUÁREZ, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TUTLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MACATLÁN - 85928	OAX250302578186	San Juan Macatlán	Santiago Tutla	1004-FAIS Municipal	2851757.03	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GUICHINA - 167935	OAX260202638681	San Carlos Yautepec	San Francisco Guichina	1004-FAIS Municipal	1385324.09	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN A UN COSTADO CANAL DE RIEGO, EN LA COLONIA LOS MUEBLES - 165671	OAX260202636050	San Martín Zacatepec	Los Muertos	1004-FAIS Municipal	536000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN PEDRO ORIZABA. - 463100										

AVANCE DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLES REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN ISIDRO LAGUNAS - 103182	OAX260402499702	San Juan Bautista Llo de Soto	San Pedro Orizaba	1004-FAIS Municipal	819474.87	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO DEL KINDE DE LA LOCALIDAD DE OCOILAN - 173793	OAX260302577553	San Andrés Lagunas	San Isidro Lagunas	1004-FAIS Municipal	1367584.68	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO DEL KINDE DE LA LOCALIDAD DE OCOILAN - 173793	OAX260202638633	San Juan Cacahutanepac	Ocoilan	1004-FAIS Municipal	840000	840000	840000	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE JEEN YUSKOO EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALBEMAN JERA ETAPA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS OCOATEPEC - 166747	OAX260202639645	Santo Tomás Ocoatepec	Plan Albemán	1004-FAIS Municipal	1973897.33	528541.24	528541.24	528541.24	48%	50%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE LAGUNA SECA, EN LA LOCALIDAD DE YOSONICAJE - 152910	OAX260202639382	Santa María Yucuhilí	Yosonicaje	1004-FAIS Municipal	1050354.85	1050354.85	1050354.85	876646.10	84%	83%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE RANCHO NUEVO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA - 163414	OAX260202639384	Santa María Yucuhilí	Rancho Nuevo	1004-FAIS Municipal	1463888.9	1463888.9	1463888.9	0	0%	67%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE RIO EL ESCOBAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 165413	OAX260202639672	San Miguel Alopam	San Miguel Alopam	1004-FAIS Municipal	1313727.1	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA AVENIDA DE LAS TORRES EN LA AGENCIA DE POLICIA HACIENDA DEL CARMEN - 174478	OAX260202638490	Heroica Ciudad de Huixtla	La Hacienda del Carmen	1004-FAIS Municipal	400000.02	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITAN - 165339	OAX260202638608	Santa Catarina Quioquitán	Santa Catarina Quioquitán	1004-FAIS Municipal	1499332.83	1499332.83	1499332.83	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE GARDENIAS, REALES, ALCATRACES Y AV. MARGARITAS - 119674	OAX260202637741	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	796421.8	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE GRISIÓN EN LA COLONIA TAMPARINDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTUTEPEC - 38437	OAX250302579588	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	1004-FAIS Municipal	554876.2	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA UBR DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TUTUTEPEC - 162511	OAX250202639153	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAIS Municipal	889145.79	889145.79	889145.79	800232.71	90%	80%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE ESQ. CALLEJÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TUTUTEPEC - 162511	OAX250302579589	Santiago Laollaga	Colonia del Carmen (Piso Grande)	1004-FAIS Municipal	512985.96	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CARRETERA HUJUPAN-TEZOTLÁN (TRAMO ENTRADA A LA POBLACIÓN- AL PANTEÓN) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE CISEÑEROS - 160189	OAX250202639675	Heroica Villa Tezotlán de Segura y I.	Guadalupe de Cisneros	1004-FAIS Municipal	917460.34	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CAFETAL LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 116021	OAX250402610327	San Marcial Ozolotepec	La Cañada	1004-FAIS Municipal	876184.82	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CACALOTE - 173949	OAX260202638160	Villa de Tututepec	El Cacalote	1004-FAIS Municipal	1300000.01	1300000.01	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM - 152779	OAX260202638536	San Juan Coatzacoapam	El Potrero	1004-FAIS Municipal	768639.3	768639.3	768639.3	654470.04	85%	90%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUATEPEC - 172014	OAX260202638499	Huautepic	Huautepic	1004-FAIS Municipal	1544197.76	1544197.76	1544197.76	490255.33	30%	53%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA MECATE, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN TLAZOTALTEPEC - 170886	OAX260202639583	Santiago Tlatzotaltepec	Loma Mecate	1004-FAIS Municipal	781614.38	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA ZACATÓN, MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN TLAZOTALTEPEC - 168449	OAX260202639582	Santiago Tlatzotaltepec	Loma Zacatón	1004-FAIS Municipal	1631056.51	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ICOTEPEC - 124033	OAX250302577673	San Carlos Yautepic	San Lucas Icotepic	1004-FAIS Municipal	564029.43	564029.43	564029.43	564029.43	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LAS TRÉS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUALTEPEC - 151411	OAX260202639197	San Simón Zahualtepec	Las Tres Cruces	1004-FAIS Municipal	385487.92	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES (CAMPUSES) LUIS DONALDO COLOSO, AV. FERRAZCARRIL, AVENIDA JUQUILA EN SANTA ANA MIXTEQUILLA - 88818	OAX250302579288	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	489431.32	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES MINA VICENTE GUERRERO Y MIGUEL NEGRETTE (SEGUNDA ETAPA) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PARALUTLA - 169320	OAX260202638471	Heroica Ciudad de Huixtla	San Miguel Paralutla	1004-FAIS Municipal	534750.15	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES VENTOSA Y CASCALOTE - 115552	OAX250302577456	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	822358.81	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES XICOTENCAL, EN LA AGENCIA DE POLICIA SANTA MARIA AMATEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARCIAL ZACATEPEC - 165681	OAX260202639651	San Marcial Zacatepec	Santa María Amatepec	1004-FAIS Municipal	416551.38	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES: MIGUEL HIDALGO Y CARRASQUEDO, EN ASUNCIÓN CUYUTEPEJI - 156972	OAX260202638368	Asunción Cuyutepeji	Asunción Cuyutepeji	1004-FAIS Municipal	1235282.54	1135282.54	1135282.54	1135282.54	92%	92%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE SINIYU - 172387	OAX260202638603	Putla Villa de Guerrero	Agua Dulce	1004-FAIS Municipal	360000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PENASCO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PENASCO - 119711	OAX260202638788	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1004-FAIS Municipal	4486357	4486357	4486357	4486357	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 164418	OAX260202638969	San Miguel Alopam	San Miguel Alopam	1004-FAIS Municipal	2128195.91	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DEL SECTOR LA RAYA - 120442	OAX250402609636	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	881987.12	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO EL REY EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 173974	OAX260202638600	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	525000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 157851	OAX260202638772	San José Independencia	Buenos Aires	1004-FAIS Municipal	904533.32	904533.32	904533.32	904533.32	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN JUÁREZ - 113562	OAX250302578717	San Pedro Tapatiapatepec	Rincón Juárez	1004-FAIS Municipal	1505630.30	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 34083	OAX260202639117	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	692747.21	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL PLAYAHAN EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR - 103017	OAX240202378900	San Jerónimo Coatlán	El Mirador	1004-FAIS Municipal	887693.42	800000	800000	800000	90%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE LEÓN 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEÓN - 103656	OAX240202378920	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	1004-FAIS Municipal	1854830.22	1800000	1800000	1800000	97%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PORTILLO DE LIMÓN A LLANO DE LEÓN 3DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LEÓN, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN - 453058	OAX240202378908	San Jerónimo Coatlán	Llano de León	1004-FAIS Municipal	1615355.01	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLILQUAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLILQUAPAM - 125341	OAX250402610467	San Miguel Tilquapam	San Miguel Tilquapam	1004-FAIS Municipal	2477012.81	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE, BARRIO VENTERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 396853	OAX240402468785	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	1510810.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL ZARZAL, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 79005	OAX250302578131	San Juan Guichicovi	El Zarzal	1004-FAIS Municipal	548389.23	0	0	0	0%	80%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 112559	OAX250302578136	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	1004-FAIS Municipal	212800.74	0	0	0	0%	77%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN FERNANDO, PROLONGACIÓN DE SAN FERNANDO, PRIVADA DEL PIRUL Y CERRADA DEL GUAYARAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM - 459072	OAX240402508030	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	1004-FAIS Municipal	1647297.88	1647297.88	1647297.88	1647297.88	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD DE MOGONE VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127715	OAX250402610225	San Juan Guichicovi	Mogone Viejo	1004-FAIS Municipal	569357.6	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA VALLE DE HUAMATLÁN - 415229	OAX240402494916	Mohuatlán de Porfirio Díaz	Mohuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	320351.61	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA VIRGEN DE GUADALUPE - 453248	OAX240402494972	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	986200.08	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 170250	OAX240202378926	Corral de Piedra	Corral de Piedra	1004-FAIS Municipal	750070.33	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA EX COCHIDA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 161144	OAX26020239021	San Miguel Soyaltepec	Agua Excochida	1004-FAIS Municipal	1040284.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ II, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 161163	OAX260202639022	San Miguel Soyaltepec	Benito Juárez II	1004-FAIS Municipal	1047807.17	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 172043	OAX260202639022	San Miguel Soyaltepec	Isla del Viejo Soyaltepec	1004-FAIS Municipal	1684270.71	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN SANTITA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 460686	OAX240402508381	Villa Sola de Vega	La Virgen Santita	1004-FAIS Municipal	27785000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COLTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLTEPEC - 156756	OAX260202639321	Santa María Coltepec	Santa María Coltepec	1004-FAIS Municipal	1881147.79	1881147.79	1881147.79	1881147.79	47%	45%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLAGRICOLA LA MAZATECA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 115668	OAX260202639019	San Miguel Soyaltepec	Temascal Colagrico	1004-FAIS Municipal	1433800.92	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 129779	OAX250402610280	San Juan Mazatlán	Tierra Nueva	1004-FAIS Municipal	1494165.71	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 88810	OAX250302578940	El Paraíso	El Paraíso	1004-FAIS Municipal	900000	900000	900000	900000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 212686	OAX240402416566	San Juan Lachigallá	San Andrés Niño	1004-FAIS Municipal	2410000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA MIRIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO - 146105	OAX260202638054	San Antonio el Alto	La Miria	1004-FAIS Municipal	2748000	2748000	2748000	2748000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA - 150047	OAX240202390450	San Juan Lachigallá	San Juan Lachigallá	1004-FAIS Municipal	2993728	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN TLAZOTALTEPEC - 115304	OAX250302577526	San Agustín Tlatzotaltepec	San Agustín Tlatzotaltepec	1004-FAIS Municipal	855165	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE LA SECUNDARIA - 116310	OAX250402615620	Santiago Tapetla	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	762810.55	762810.55	762810.55	762810.55	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 85533	OAX250302580011	Unión Hidalgo	Cheguago Palmirón (Colonia)	1004-FAIS Municipal	203697.1	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PRÍAS - 129184	OAX250402610334	San Mateo Prias	El Naranjo	1004-FAIS Municipal	481762.31	481762.31	481762.31	481762.31	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 436174	OAX240402485524	Santiago Tapetla	Santiago Tapetla	1004-FAIS Municipal	804272.68	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE 25 DE JULIO - 280929	OAX240302423771	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	1684352.4	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS, EN SAN PEDRO AMUZZOS - 146715	OAX260202639055	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	1331175.47	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 2DA PRIVADA YUTEE Y 1A PRIMERA PRIVADA DE SAN NICOLÁS BARRIO PUENTE DE YUTEE EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 172723	OAX260202638904	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	520000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO I MADERO Y CALLEJÓN FRANCISCO I MADERO - 325264										

AVANCE DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
OAX24030243716	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Nazareno Etla	1004-FAIS Municipal	750000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL FORTIN - 55588	San José Chiltepec	El Fortín	1004-FAIS Municipal	351598.2	351598.2	351598.2	351598.2	100%	100%	
OAX260202638306	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	1004-FAIS Municipal	105284.02	0	105284.02	105284.02	0%	100%	
AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL 275 DE SAN BALTAZAR LOXICHA MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 96691	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	1004-FAIS Municipal	1255275.01	0	0	0	0%	0%	
OAX250302577609	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	1004-FAIS Municipal	2942149.82	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC, PRIMERA ETAPA - 115746	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	350000	0	0	0	0%	0%	
OAX250302579728	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	4681956.6	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HIDALGO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS - 329530	Zapotlán Lagunas	San Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	199900	0	0	0	0%	0%	
OAX240302438149	San Miguel Hidalgo	San Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	450990.52	450990.52	450990.52	450990.52	100%	100%	
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO MARIA AUXILIADORA E.C. SANTIAGO ZACATEPEC SAN JUAN COTZOCON. SEGUNDA ETAPA - 199900	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	0	0	0	0	0%	0%	
OAX240302414436	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	450990.52	450990.52	450990.52	450990.52	100%	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 142094	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	350000	0	0	0	0%	0%	
OAX260202638331	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	350000	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ARROYO PANTÓN DE BURRO A CALLE PROGRESO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA - 118975	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	1004-FAIS Municipal	208375.15	0	0	0	0%	0%	
OAX2504026098760	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	1004-FAIS Municipal	208375.15	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AVENIDA FLORES MAGÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 368841	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	493347.72	0	0	0	0%	0%	
OAX240402459064	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	1434364.18	1434364.18	1434364.18	1434364.18	100%	85%	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA NUEVA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 148143	Tetela	Tetela	1004-FAIS Municipal	1172954.13	351886.24	351886.24	351886.24	30%	10%	
OAX260202638366	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	1004-FAIS Municipal	779188.16	779188.16	779188.16	779188.16	100%	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA NUEVA ANTEQUERA - 142533	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	667287.87	667287.87	667287.87	667287.87	100%	100%	
OAX260202638793	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1434364.18	1434364.18	1434364.18	1434364.18	100%	85%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 156446	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1172954.13	351886.24	351886.24	351886.24	30%	10%	
OAX260202638882	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	779188.16	779188.16	779188.16	779188.16	100%	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 274813	La Soledad	La Soledad	1004-FAIS Municipal	667287.87	667287.87	667287.87	667287.87	100%	100%	
OAX240302426544	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	667287.87	667287.87	667287.87	667287.87	100%	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 23319	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	378792.1	0	0	0	0%	0%	
OAX250202531244	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	378792.1	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TRAPICHE EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 151446	Tetela	Tetela	1004-FAIS Municipal	818954.22	0	0	0	0%	0%	
OAX260202638358	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	1004-FAIS Municipal	818954.22	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 142734	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	952812.17	285843.65	285843.65	285843.65	30%	85%	
OAX260202638794	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	952812.17	285843.65	285843.65	285843.65	30%	85%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA DEL CASTILLO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 145263	Tembladera del Castillo	Tembladera del Castillo	1004-FAIS Municipal	325598.27	0	0	0	0%	0%	
OAX260202638354	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	325598.27	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA LOMAS DE LOS CORTES EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 147892	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	436229.01	0	0	0	0%	0%	
OAX260202638364	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	436229.01	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA GUAPOLÉ EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 148676	Tetela	Tetela	1004-FAIS Municipal	770269.56	0	0	0	0%	0%	
OAX260202638376	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	1004-FAIS Municipal	770269.56	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LOS PINOS, MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA - 163005	La Villa de Zaachila	La Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	200134.04	0	0	0	0%	0%	
OAX260202639706	Villa de Zaachila	Ninguno	1004-FAIS Municipal	200134.04	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 18895	El Porvenir	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1157487.97	1157487.97	1157487.97	1157487.97	100%	100%	
OAX260202631241	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	1157487.97	1157487.97	1157487.97	1157487.97	100%	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RANCHERIA DOLORES, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 43586	Dolores [Ranchería]	Dolores [Ranchería]	1004-FAIS Municipal	365011.69	365011.69	365011.69	365011.69	100%	100%	
OAX250302577342	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Dolores [Ranchería]	1004-FAIS Municipal	365011.69	365011.69	365011.69	365011.69	100%	100%	
Ampliación de red de energía eléctrica en diversos parajes de la localidad de Tierra Caliente, 1era etapa. - 45825	Tierra Caliente	Tierra Caliente	1004-FAIS Municipal	1645709.33	1645709.33	1645709.33	1645709.33	100%	100%	
OAX250202530975	Tomazulapán del Espíritu Santo	Tierra Caliente	1004-FAIS Municipal	1645709.33	1645709.33	1645709.33	1645709.33	100%	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 2DA. PRIV. DE S DE MAYO UBICADA ENTRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE S DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZOMPAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ATZOMPAN - 170244	Santa María Atzompán	Santa María Atzompán	1004-FAIS Municipal	1355686.52	1355686.52	1355686.52	1355686.52	100%	100%	
OAX260202639318	Santa María Atzompán	Santa María Atzompán	1004-FAIS Municipal	1355686.52	1355686.52	1355686.52	1355686.52	100%	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 141739	La Raya	La Raya	1004-FAIS Municipal	873816.09	873816.09	873816.09	873816.09	100%	100%	
OAX260202636330	Acatlán de Pérez Figueroa	La Raya	1004-FAIS Municipal	873816.09	873816.09	873816.09	873816.09	100%	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA LOXICHA - 99264	Santa Martha Loxicha	Santa Martha Loxicha	1004-FAIS Municipal	1120505.05	0	0	0	0%	0%	
OAX250302577810	Santa Martha Loxicha	Santa Martha Loxicha	1004-FAIS Municipal	1120505.05	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SECCION CHUBULA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC - 198892	San Miguel Suchitepec	San Miguel Suchitepec	1004-FAIS Municipal	1041143.97	1349145.02	0	0	0%	0%	
OAX260202639034	San Miguel Suchitepec	San Miguel Suchitepec	1004-FAIS Municipal	1041143.97	1349145.02	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 61122	San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	1004-FAIS Municipal	1814930.03	1814930.03	1814930.03	1814930.03	100%	100%	
OAX250302577668	San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	1004-FAIS Municipal	1814930.03	1814930.03	1814930.03	1814930.03	100%	100%	
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YOSUYA - 112275	Guadalupe Yosuya	Guadalupe Yosuya	1004-FAIS Municipal	1421925.95	0	0	0	0%	0%	
OAX260202637942	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	1421925.95	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 152853	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	2099196.73	629759.02	2099196.73	629759.02	30%	44%	
OAX260202638714	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	2099196.73	629759.02	2099196.73	629759.02	30%	44%	
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 425605	San Pedro y San Pablo Tepozotlán	San Pedro y San Pablo Tepozotlán	1004-FAIS Municipal	280000	0	0	0	0%	0%	
OAX240402480458	San Pedro y San Pablo Tepozotlán	San Pedro y San Pablo Tepozotlán	1004-FAIS Municipal	280000	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE, EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUÁREZ DON CCT. - 20DC0311H, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1005-FORTAMUN	304933.56	304933.56	304933.56	304933.56	79%	84%	
OAX260202648368	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1005-FORTAMUN	304933.56	304933.56	304933.56	304933.56	79%	84%	
AMPLIACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ATZATLA - 166113	Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	897058.05	897058.05	897058.05	897058.05	36%	45%	
OAX260202639116	Santiago Astata	Santiago Astata	1004-FAIS Municipal	897058.05	897058.05	897058.05	897058.05	36%	45%	
AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO DE LA LOCALIDAD EL HUAMOL - 385095	El Huamol	El Huamol	1004-FAIS Municipal	1007341.59	0	0	0	0%	0%	
OAX240402463711	Santiago Nilttepec	El Huamol	1004-FAIS Municipal	1007341.59	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO SUCHIAPA SANTA MARIA PETAPA - 446375	Llano Suchiapa	Llano Suchiapa	1004-FAIS Municipal	702841.56	0	0	0	0%	0%	
OAX240402491561	Santa María Petapa	Llano Suchiapa	1004-FAIS Municipal	702841.56	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DEL CAMINO LOMAS DE LA CRUCERO CERRO LEON DEL PARQUE AL KM 6+000 - 119816	Loma Linda	Loma Linda	1004-FAIS Municipal	720478.7	0	0	0	0%	100%	
OAX250302579796	Santo Domingo Tequilepec	Loma Linda	1004-FAIS Municipal	720478.7	0	0	0	0%	100%	
AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC-ARROYO VERDE - 95090	San Juan Bautista Tlacozinteppec	San Juan Bautista Tlacozinteppec	1004-FAIS Municipal	1350000	1350000	1350000	1350000	100%	100%	
OAX250302579798	San Juan Bautista Tlacozinteppec	San Juan Bautista Tlacozinteppec	1004-FAIS Municipal	1350000	1350000	1350000	1350000	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL CHIMILAPÁN - 127208	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1004-FAIS Municipal	585000.16	585000.16	585000.16	585000.16	100%	100%	
OAX250402610355	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1004-FAIS Municipal	585000.16	585000.16	585000.16	585000.16	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN OCOOTLÁN DE ASUNCIÓN OCOOTLÁN - 142193	Asunción Ocoatlán	Asunción Ocoatlán	1004-FAIS Municipal	1207598.85	0	0	0	0%	82%	
OAX250402609787	Asunción Ocoatlán	Asunción Ocoatlán	1004-FAIS Municipal	1207598.85	0	0	0	0%	82%	
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MAGDALENA TETALTEPEC - 113792	Heroica Ciudad de Huixtla de Lázaro Cárdenas	Heroica Ciudad de Huixtla de Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	500000	500000	500000	500000	100%	100%	
OAX250302577068	Heroica Ciudad de Huixtla de Lázaro Cárdenas	Heroica Ciudad de Huixtla de Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	500000	500000	500000	500000	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO - 411389	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAIS Municipal	599980.13	599980.13	599980.13	599980.13	100%	100%	
OAX240402482366	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAIS Municipal	599980.13	599980.13	599980.13	599980.13	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL MERCADO PORFIRIO DÍAZ DE LA COLONIA CENTRO - 47625	Heroica Ciudad de Huixtla de Lázaro Cárdenas	Heroica Ciudad de Huixtla de Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	1148428.11	1148428.11	1148428.11	1148428.11	100%	100%	
OAX250202639296	Heroica Ciudad de Huixtla de Lázaro Cárdenas	Heroica Ciudad de Huixtla de Lázaro Cárdenas	1004-FAIS Municipal	1148428.11	1148428.11	1148428.11	1148428.11	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL 1ERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 156645	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	8608177.4	8608177.4	8608177.4	8608177.4	52%	60%	
OAX260202639328	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	8608177.4	8608177.4	8608177.4	8608177.4	52%	60%	
AMPLIACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO (TECHADO) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN OAXACA - 161113	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	1004-FAIS Municipal	844204.77	0	0	0	0%	80%	
OAX240202639613	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	1004-FAIS Municipal	844204.77	0	0	0	0%	80%	
AMPLIACIÓN DEL PUENTE VENCILLAS EN EL ARROYO YOO SANTU - 448822	San Pablo Macatepec	San Pablo Macatepec	1004-FAIS Municipal	1769898.15	0	0	0	0%	0%	
OAX240402492094	San Pablo Macatepec	San Pablo Macatepec	1004-FAIS Municipal	1769898.15	0	0	0	0%	0%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 109952	San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	1004-FAIS Municipal	1447582.92	1447582.92	1447582.92	1447582.92	100%	100%	
OAX250302577676	San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	1004-FAIS Municipal	1447582.92	1447582.92	1447582.92	1447582.92	100%	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) - 110937	San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	1004-FAIS Municipal	852940.47	852940.47	852940.47	852940.47	100%	100%	
OAX250302577684	San Carlos Yautepec									

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS - 14621		Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	1004-FAIS Municipal	2499978.55	2499978.55	2499978.55	2499978.55	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD JUAREZ - 105582	OAX260202639233	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	1004-FAIS Municipal	600009.97	600009.97	600009.97	0	0%	30%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA EL SANTIAGO - 327775	OAX260202638443	Chalcatongo de Hidalgo	Juárez	1004-FAIS Municipal	1387803.75	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN ISIDRO - 288945	OAX26020264407	San Carlos Yautepec	Santa María Candelaria	1004-FAIS Municipal	550200	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACALETEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 51919	OAX260202629274	San Carlos Yautepec	El Campanario	1004-FAIS Municipal	400441.55	400441.55	400441.55	400441.55	100%	100%
Ampliación del Sistema de Agua Entubada, en la Localidad de San Pedro Corral - 7595	OAX260202627820	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Pedro Corral	1004-FAIS Municipal	980000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CORRAL - 91210	OAX260202678198	San Juan Mixtepec-Dto. 08	San Pedro Corral	1004-FAIS Municipal	980000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ECATEPEC - 51512	OAX260202679217	Santa María Ecatepec	Santa María Zapotitlán	1004-FAIS Municipal	2251330.37	2251330.37	2251330.37	2251330.37	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MOGOTE, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 114952	OAX260202628286	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	1503729.41	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 400513	OAX2602026470375	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	670700.76	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GUADALUPE HIDALGO, MUNICIPIO SAN LORENZO CACAOATEPEC - 175121	OAX260202627811	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Hidalgo	1003-FAIS Entidades	2800000	2800000	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL RÍO, MUNICIPIO SAN MIGUEL DEL RÍO - 139929	OAX260202627559	Gobierno de la Entidad	San Miguel del Río	1003-FAIS Entidades	2571146.99	2571146.99	0	0	0%	30%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YOSUYU COPALA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 149262	OAX260202627541	Gobierno de la Entidad	Yosuyú Copala	1003-FAIS Entidades	7000000	7000000	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMINIO MERINO DEL BARRIO DEL SOCORRITO EN LA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA - 183373	OAX260202639678	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Heroica Villa Tezoatlán de Segura y	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Heroica Villa Tezoatlán de Segura y	1004-FAIS Municipal	435454.96	0	0	0	0%	0%
Ampliación del sistema de drenaje sanitario en la localidad Santiago Zacatepec, municipio de Santiago Zacatepec - 113117	OAX260202639721	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	3000000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JONES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS YAA - 55274	OAX2602026377570	San Andrés Yaa	San Andrés Yaa	1004-FAIS Municipal	2484079.8	2484079.8	2484079.8	2484079.8	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO	OAX260202650331	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	1005-FORTAMUN	2300000	2300000	2300000	2300000	100%	100%
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO YAUTEPEC - 54302	OAX2602026377640	San Bartolo Yautepec	San Bartolo Yautepec	1004-FAIS Municipal	1590211.4	0	0	0	0%	80%
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO JALAPILLA, 2A ETAPA - 175843	OAX2602026395170	San Pablo Cuatro Venados	Rio Jalapilla	1004-FAIS Municipal	1873738.4	0	0	0	0%	0%
APERTURA DE BRECHA EN EL PARAJE YUSAA DEL TRAMO 00 000 AL 6 900 - 405860	OAX2602026490582	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Santa Catarina Río Delgado	1004-FAIS Municipal	84078.2	0	0	0	0%	0%
APERTURA DE LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN EL BARRIO LA PAROTA, EN SAN PEDRO AMUZGOS - 143607	OAX260202639055	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	2722929.28	0	0	0	0%	0%
APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL NÚCLEO RURAL DE LLANO VERDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	OAX260202650781	San Miguel Mixtepec	Llano Verde	1005-FORTAMUN	60108.8	60108.8	60108.8	60108.8	100%	100%
ARCO DE SEGURIDAD PARA CONTROL VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGALLA	OAX260202643008	San Francisco Lachigalla	San Francisco Lachigalla	1005-FORTAMUN	562408.37	0	0	0	0%	100%
ATENCIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ISTMO 20DIT0001N	OAX260202616462	Gobierno de la Entidad	Juchitán de Zaragoza	1005-FAM IEM	3282307.59	3282307.59	3282307.59	3282307.59	100%	100%
CONEXIÓN DE DESCARGA SANITARIA A LA RED MUNICIPAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE ETLA - 113949	OAX260202609918	El Espinillo	El Espinillo	1004-FAIS Municipal	152854.37	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 8028	OAX260202630944	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAIS Municipal	2883716.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA	OAX260202617390	San Agustín Loxicha	Santa María (Barrio)	1005-FORTAMUN	1535000	1535000	1535000	1535000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 100 PISO FRÍOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPÉ DE DON LUIS - 129544	OAX260202609999	Pinotepé de Don Luis	Pinotepé de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1435964.8	1599936.96	1599936.96	1599936.96	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EST. REG. 858 EN LA PRIMARIA BLINQUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1545H - 418566	OAX2602026455451	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	1941847.41	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 2 aulas en el bachillerato Integral comunitario clave 20EDB0046Z, en el municipio de San Francisco Logueche - 144638	OAX260202638731	San Francisco Logueche	San Francisco Logueche	1004-FAIS Municipal	1800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL CECYTE NÚM.33 CON CLAVE 20ETC0033L EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES MUNICIPIO DE CHAHUITES - 148349	OAX260202638438	Chahuites	Chahuites	1003-FAIS Entidades	128000	128000	128000	128000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22, CLAVE: 20DPR0024F, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 129415	OAX260202610849	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1003-FAIS Entidades	1200000	134000	134000	134000	11%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDANO - 130628	OAX260202609878	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	5000000	5000000	5000000	5000000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MARTÍN QUECHAPA, MUNICIPIO SAN PEDRO MARTÍN QUECHAPA - 162754	OAX260202627252	Gobierno de la Entidad	San Pedro Martín Quechapa	1003-FAIS Entidades	1399065.47	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 200 PISO FRÍOS, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PAGO NAZARCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, REGIÓN PAPALOPAPAN - 123908	OAX260202610446	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pago Nazarco	1004-FAIS Municipal	2880000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CINCO DE MAYO CLAVE 20DPR0662R - 451380	OAX2602026508458	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1350000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 30 PISO FRÍOS EN LA LOCALIDAD DE EL TABAJE MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PENASCO - 123780	OAX260202610146	San José del Peñasco	El Tabaje	1004-FAIS Municipal	261213.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN LDEFONSO AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LDEFONSO AMATLÁN (ETAPA 2 DE 2) - 77393	OAX260202677839	San Ldefonso Amatlán	San Ldefonso Amatlán	1004-FAIS Municipal	3090743.05	3090743.05	3090743.05	3090743.05	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 41 BAÑOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VILLA ALTA - 392859	OAX2602026455772	San Andrés Cabecera Nueva	Guadalupe Villa Alta	1004-FAIS Municipal	2670221.81	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 43 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 457393	OAX260202607718	Santa María Yosoyuca	Santa María Yosoyuca	1004-FAIS Municipal	811908.84	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 54 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 389864	OAX2602026455774	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	1004-FAIS Municipal	901271.86	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 60 METROS DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 20DPR034SD - 451351	OAX2602026494359	El Alto del Guerrero	Zitla	1004-FAIS Municipal	128950	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS CON BIODIGESTOR 1A ETAPA DE 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MAGUEY, MUNICIPIO DE LLANO GRANDE - 123845	OAX260202642058	San Francisco Magüey	San Francisco Magüey	1004-FAIS Municipal	487034.45	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL LA TORTOLITA - 337615	OAX2602026459084	Matías Romero	La Tortolita	1004-FAIS Municipal	520000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ABREVADERO AGRÍCOLA LOCALIDAD DE SANTOS REYES SOLA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462533	OAX2602026495450	Villa Sola de Vega	Santos Reyes Sola	1004-FAIS Municipal	1445835.86	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN LAS INSTALACIONES LUDICAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA SOLAR MIXE CON CLAVE 20DCC2360D EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN - 128693	OAX260202610707	El Potrero	El Potrero	1004-FAIS Municipal	1435166.35	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA NUEVA REFORMA EL CAMARÓN, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ACATEPEC - 118145	OAX260202679519	Santiago Acatepec	Santiago Acatepec	1004-FAIS Municipal	858923.8	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN EL NÚCLEO RURAL CERRO GORDO 1A ETAPA - 126270	OAX260202629287	Matías Romero	Cerro Gordo	1004-FAIS Municipal	509993.17	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 131441	OAX260202609339	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1004-FAIS Municipal	2338000.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO EN CAMPO DE FÚTBOL 91 EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE EN SANTOS REYES HOPALA - 55668	OAX260202678840	Santos Reyes Hopala	Santos Reyes Hopala	1004-FAIS Municipal	2056444.03	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO EN EL CAMINO DE ACCESO TRAMO GUEGUELA A AGUA FRIA CAMPANARIO EN EL PARAJE EL AGUACATAL KM 6+300 EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA CAMPANARIO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 173465	OAX260202638967	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	1004-FAIS Municipal	758780	758780	758780	227634	30%	11%
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD LA SOLEDAD SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA - 123480	OAX260202610540	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAIS Municipal	3191981.54	3191981.54	3191981.54	3191981.54	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO EN SANTOS REYES HOPALA, EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL - 18668	OAX260202640776	Santos Reyes Hopala	Santos Reyes Hopala	1004-FAIS Municipal	2157431.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO EN SANTOS REYES HOPALA, EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE - 441301	OAX2602026488548	Santos Reyes Hopala	Santos Reyes Hopala	1004-FAIS Municipal	680320.07	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO EN SANTOS REYES HOPALA, LOCALIDAD EL ZACATAL EN CAMINO DE ACCESO - 427393	OAX2602026481952	Santos Reyes Hopala	El Zacatal	1004-FAIS Municipal	1512604.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO PLUVIAL (TIPO VADO) EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN - 159777	OAX260202638780	San José Chiltepec	El Fortín	1004-FAIS Municipal	345861.9	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO EL CARMEN - 459193	OAX2602026497999	Pueblo Villa de Guerrero	Avanzada Atoyacalco	1004-FAIS Municipal	252447.71	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COL. 3 DE FEBRERO EN SAN PEDRO AMUZGOS - 63899	OAX260202678634	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	1020781.74	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA EN SAN PEDRO AMUZGOS - 63965	OAX260202678538	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	1734894.33	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALICANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 285767	OAX2602026428548	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	1190362.34	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE alcantarillado pluvial en la localidad de San Pablo Lachirigala, Municipio de San Pedro Quiotepec	OAX260202647438	San Pedro Quiotepec	San Pablo Lachirigala	1005-FORTAMUN	638214.98	638214.98	638214.98	638214.98	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES - 453959	OAX2602026495461	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	1004-FAIS Municipal	1207612.51	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN de alumbrado público a base de paneles solares en la localidad de Milpa Tendida - 56272	OAX260202678195	San Juan Mixtepec-Dto. 08	Milpa Tendida	1004-FAIS Municipal	100000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICHO	OAX260202610245	San Juan Guichichó	San Juan Guichichó	1004-FAIS Municipal	925934.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN de alumbrado público en calles principales de la localidad de Santa María Chimalapa, Municipio de Santa María Chimalapa										

AVANCE DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AYACUAUTLA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPIXCO - 143212	OAX260202630370	Santa Maria Teopixco	Ayacuautila	1004-FAIS Municipal	1970000	1970000	1970000	1970000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO CONCHA DEL KM 0 000 AL 1 000 SEGUNDA ETAPA - 455594	OAX240402497694	Santa Maria Jacatepec	Cerro Concha	1004-FAIS Municipal	7500000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COL. FELIPE DE JESUS - 119325	OAX260202381255	San Felipe Jalapa de Diaz	Cerro de Icautila	1004-FAIS Municipal	2021561.56	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES, MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA - 168900	OAX260202636441	Santiago Ixtayutla	Las Trojes	1004-FAIS Municipal	4056090.32	4056090.32	4056090.32	1216627.1	30%	30%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LLANO AGUACATAL, EN EL MUNICIPIO DE HUATUEPEC - 143576	OAX260202638496	Huatuepec	Llano Aguacatal	1004-FAIS Municipal	2413790.81	2413790.81	2413790.81	2134916.74	88%	82%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	OAX250402617506	San Agustín Loxicha	Loma Equita Loxicha	1005-FORTAMUN	2926877.83	2926877.83	2926877.83	2926877.83	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 89534	OAX2500202577923	San José Tenango	Palo Plumaje	1004-FAIS Municipal	1145739.67	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DUXI - 130938	OAX250402610206	San Juan Duxi	San Juan Duxi	1004-FAIS Municipal	1852193.63	1852193.63	1852193.63	1852193.63	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA XANAGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC - 158854	OAX260202638902	San Juan Ozolotepec	Santa Catarina Xanagula	1004-FAIS Municipal	1520846.48	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO ICATLAN - 348476	OAX260202638902	San Juan Ozolotepec	Santa Catarina Xanagula	1004-FAIS Municipal	3371569	3371569	3371569	674317.1	20%	48%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA PROLONGACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 68297	OAX240402468095	San Pedro Icatlan	San Fernando	1004-FAIS Municipal	1210542.08	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO QUE CONDUCE AL TANQUE REGULADOR AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 155834	OAX260202578193	San Juan Guichicovi	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	1042751.16	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO A LA PAROTA A Rio Pinto en los Tramos: 0+000 al 2+850 y 0+000 al 0+760 - 143259	OAX260202639611	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	490485.19	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO QUE COMUNICA A CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL BARRIO 30, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 128306	OAX260202639325	Santa Maria Corijá	Santa Maria Corijá	1004-FAIS Municipal	1331060.85	1331060.85	1331060.85	1331060.85	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO QUE CONDUCE AL TANQUE REGULADOR AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 155834	OAX260202639325	Santa Maria Corijá	Santa Maria Corijá	1004-FAIS Municipal	1331060.85	1331060.85	1331060.85	1331060.85	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL BARRIO LA LOMA DE LA CRUZ A CERRO PASO DEL TORO - 408582	OAX240402481220	San Bartolomé Ayutla	Loma de la Cruz	1004-FAIS Municipal	3277531.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL RIO DE LA PEÑA AMARILLA DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE SECCION CENTRO SAN PEDRO YOSOSCUA - 96250	OAX250202578193	San Juan Guichicovi	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA SECCION ESTEBAN DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+232.53 - 161453	OAX260202638703	San Felipe Jalapa de Diaz	Cerro de Icautila	1004-FAIS Municipal	1343062.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL KM 1+000 E.C. (SAN MIGUEL LACHIKOLA - IGNACIO ZARAGOZA LALANA) SAN MIGUEL LACHIKOLA - SANTIAGO JOCOTEPEC, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 - 183330	OAX260202639490	Santiago Jacatepec	San Miguel Lachikola	1004-FAIS Municipal	305221.72	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO DEL KM 0+530 AL KM 0+830 A LA LOCALIDAD DE SECCION ARROYO GRAVA - 148436	OAX260202638696	San Felipe Jalapa de Diaz	Sección Arroyo Grava	1004-FAIS Municipal	962473.23	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS A BARRIO PIEDRA ABIERTA ETAPA FINAL - 375844	OAX240402450463	San Bartolomé Ayutla	Agua Espuma	1004-FAIS Municipal	1557049.19	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAVESIA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA - 168240	OAX260202639381	Santa Maria Yavesia	Santa Maria Yavesia	1004-FAIS Municipal	1999778.68	1999778.68	1999778.68	1999778.68	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000 AL KM 1+685.00 EN LA LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ - 155195	OAX260202638445	Chiquihuitlan de Benito Juárez	Loma Oyiteca	1004-FAIS Municipal	1214863.07	1214863.07	1214863.07	1214863.07	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 1+100 AL KM 1+750 EN EL RANCHO TIERRA AMARILLA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 157431	OAX260202638600	Santiago Zacatepec	Tierra Amarilla	1004-FAIS Municipal	1345846.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE EL PITAYAL 1A ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ASOCIACION ICATLAN - 116595	OAX260202578145	San Juan Juquila Mixas	Santo Domingo Narro	1004-FAIS Municipal	1440000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO AWIN DEL KM 2 000 AL KM 3 000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206071	OAX240402415358	Santiago Zacatepec	Avión el Trabajo	1004-FAIS Municipal	1043802.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PAPALGUCIATLA - 155638	OAX260202638720	San Francisco Huixtla	Papaluciatla	1004-FAIS Municipal	1503466.74	1503466.74	1503466.74	1503466.74	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS ZAPOTE NEGRO DEL KM 0+000 AL KM 1+600, LIMÓN REAL - 311647	OAX260202639060	San Pedro Icatlan	El Limón Real	1004-FAIS Municipal	503930.83	203800	503930.83	203800	40%	42%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA en el Paraje el Ocotil - El Frijol, Santa Maria Tlahuitoltepec 1ra Etapa - 46145	OAX250202507020	Santa Maria Tlahuitoltepec	El Frijol	1004-FAIS Municipal	1000000.02	0	0	0	0%	75%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA en el Paraje Xuxy Jiyeyi (Cola de Caballo) 1ra Etapa en la Localidad de Las Flores - 44827	OAX260202507020	Santa Maria Tlahuitoltepec	Las Flores	1004-FAIS Municipal	800000	0	0	0	0%	75%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL CENTRO DE LA AGENCIA TAJUEMAN, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA - 59113	OAX250302593888	Santa Maria Tlahuitoltepec	Laguna	1004-FAIS Municipal	107999.99	0	0	0	0%	70%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO SOMBRA DE SANGRE DEL KM 3 000 AL KM 4 500 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 206321	OAX240402415428	Santiago Zacatepec	Tierra Amarilla	1004-FAIS Municipal	2166113.41	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL RANCHO TIERRA AMARILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 30784	OAX260202593888	Santa Maria Tlahuitoltepec	Laguna	1004-FAIS Municipal	1827366.88	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS, PARAJE AGUA BLANCA AL PARAJE BOCA DE OLLA, EN LA LOCALIDAD DE RAMACA, SAN MIGUEL QUITZALTEPEC, TERCERA ETAPA - 201837	OAX240302414802	San Miguel Quetzaltepéc	Huixtla	1004-FAIS Municipal	1181324.89	0	0	0	0%	50%
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS, TRAMO SAN MIGUEL QUITZALTEPEC A BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUITZALTEPEC - 326372	OAX240302437426	San Miguel Quetzaltepéc	San Miguel Quetzaltepéc	1004-FAIS Municipal	184999.99	0	0	0	0%	50%
CONSTRUCCION DE CAMINO SAN ANTONIO ANALCO - SAN ANTONIO DEL BARRIO - SANTA CRUZ TEPETOTITLA, DEL KM 2+000.00 AL KM 7+000.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ANALCO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 153386	OAX260202638715	San Felipe Usila	San Antonio Analco	1004-FAIS Municipal	7497620.5	5308136.82	7497620.5	5308136.82	71%	72%
CONSTRUCCION DE CAMINO SANTIAGO CAMOTLAN - CRISTO REY LA SELVA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN - 157547	OAX260202639421	Santiago Camotlan	San Lucas Camotlan	1004-FAIS Municipal	3438779.91	3438779.91	3438779.91	1031933.97	30%	40%
CONSTRUCCION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 444244	OAX240402490249	San José Tenango	Cerro Buena Vista	1004-FAIS Municipal	695747.88	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO LA CONCHITA - LA CONCHA, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 167884	OAX260202639327	Santa Cruz Zenzontepec	La Conchita	1004-FAIS Municipal	2999945.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO LAS PIENAS - RANCHO VIEJO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 171898	OAX260202639272	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra Grande	1004-FAIS Municipal	3510819.78	3510819.78	3510819.78	2526081.24	72%	72%
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO: AGUA DE CEDRO-RANCHO HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE RANCHO HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 29206	OAX250202531236	San José Tenango	Agua de Cedro	1004-FAIS Municipal	4837235.75	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO: RANCHO GARCIA-CERRO ALAMO EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALAMO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29082	OAX260202531236	San José Tenango	Agua de Cedro	1004-FAIS Municipal	2658142.08	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO: RANCHO GUADALUPE (BARRIO RANCHO GUADALUPE SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 60868	OAX250302577936	San José Tenango	Rancho Guadalupe	1004-FAIS Municipal	3998565.75	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO, DEL KM 0+000 AL KM 1+500, TRAMO: PARAJE LOMA BONITA - RICHETE (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MORELOS - 173494	OAX260202639236	Santa Catarina Yosoyotlán	Morelos	1004-FAIS Municipal	1151993.51	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINOS CON MATERIAL DE BANCO PARA LA MEJORA EN DIVERSAS AGENCIAS SANTA MARIA PETAPA - 441206	OAX240402496157	Santa Maria Petapa	Santa Maria Petapa	1004-FAIS Municipal	1008387.72	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LAS AGENCIAS DE SANTA MARIA PETAPA OAXACA - 448194	OAX240402496157	Santa Maria Petapa	Santa Maria Petapa	1004-FAIS Municipal	1008387.72	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA 2A ETAPA - 461844	OAX240402308569	Puerto Villa de Guerrero	Guadalupe Nuevo Tenochtitlan	1004-FAIS Municipal	452201.91	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA EN EL PARAJE LA MEQUITERA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - 122694	OAX260402611018	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	1004-FAIS Municipal	352619.68	0	0	0	0%	45%
CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO TENOCHTITLAN - 178459	OAX260202639602	Puerto Villa de Guerrero	Guadalupe Nuevo Tenochtitlan	1004-FAIS Municipal	398968.65	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE canalización de agua pluvial en la localidad de San Cristóbal Honduras del Municipio de San Jerónimo Coatlán - 147490	OAX260202638743	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	1004-FAIS Municipal	3660015.3	3660015.3	3660015.3	3310145.22	80%	90%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN LAGUNAS - 126648	OAX240202385569	Zapotitlan Lagunas	Zapotitlan Lagunas	1004-FAIS Municipal	1003619.06	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL PARAJE EL MOGOTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO - 163321	OAX260202627523	Gobierno de la Entidad	San Juan del Estado	1003-FAIS Entidades	3600236	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO CLAVE 200PR1029W - 175106	OAX260202639193	San Sebastián Teitapec	San Sebastián Teitapec	1004-FAIS Municipal	449592.6	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA - 174382	OAX260202638784	San Juan Bautista Tlaxiaco	Loma Coyul	1004-FAIS Municipal	1800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "AGUSTIN DE TURBIDE ARÁMBURU" CON CLAVE ESCOLAR: 200PB1784H, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEPIPAPA COMUNAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC	OAX260202646789	Gobierno de la Entidad	San Pedro Tepinapa	1007-FAM IEB	850000	850000	850000	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "LEV VIGOTSKY" CON CLAVE ESCOLAR: 200PB2433K, EN LA LOCALIDAD PIEDRA TENDIDA, MUNICIPIO SANTA CRUZ ACATEPEC	OAX260102624234	Gobierno de la Entidad	Piedra Tendida	1007-FAM IEB	850000	850000	850000	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ARTEMIA MONTESINOS CON CLAVE ESCOLAR: 200PR268TN, EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO - 40258	OAX260302550586	Gobierno de la Entidad	Rancho Viejo	1003-FAIS Entidades	847862.94	847862.94	847862.94	847862.94	100%	100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS MORENO CON CLAVE ESCOLAR: 200PB128BW, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLAN - 171904	OAX260202627513	Gobierno de la Entidad	San Lucas Camotlan	1003-FAIS Entidades	850000	850000	850000	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR: 200PR052SO, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDUA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDUA - 80274	OAX250302551179	Gobierno de la Entidad	San Francisco Chindua	1003-FAIS Entidades	898719.08	898719.08	898719.08	898719.08	100%	100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA UNA LUZ EN LA MONTAÑA CON CLAVE ESCOLAR: 200PB0930V, EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIGUIRI - 46937	OAX260202537206	Gobierno de la Entidad	Ejido el Rincón	1003-FAIS Entidades	834101.9	834101.9	834101.9	834101.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EDUARDO MATA CON CLAVE ESCOLAR: 200ES0048X, EN LA LOCALIDAD SAN MATEO DEL MAR, MUNICIPIO SAN MATEO DEL MAR - 171872	OAX260202627509	Gobierno de la Entidad	San Mateo del Mar	1003-FAIS Entidades	850000	850000	850000	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CON CLAVE ESCOLAR: 200ES0102A, EN LA LOCALIDAD CALHUALA, MUNICIPIO CALHUALA - 40898	OAX250302551265	Gobierno de la Entidad	Calhualá	1003-FAIS Entidades	831276.23	831276.23	831276.23	831276.23	100%	100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 200ST0202J, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUXTPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUXTPEC	OAX260202646782	Gobierno de la Entidad	San Pablo Huixtpec	1007-FAM IEB	850000	850000	850000	0	0%	0%

AVANCE DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DT0163U, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ICATLÁN, MUNICIPIO SANTA MARIA ICATLÁN - 171786	OAX260202627504	Gobierno de la Entidad	Santa María Icatlán	1003-FAIS Entidades	850000	850000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DT0386C, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BAMBA Y GARRAPATERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUENAUATEPEC - 174784	OAX260202627506	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Bamba y Garrapatero	1003-FAIS Entidades	850000	850000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DT0398J, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CAHUACUA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CAHUACUA - 166010	OAX260202627534	Gobierno de la Entidad	San Francisco Cahuacua	1003-FAIS Entidades	850000	850000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN IBO NUM. 150 CON CLAVE ESCOLAR: 20DT0150W, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUILOTEPEC - 167244	OAX260202627524	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huilotepec	1003-FAIS Entidades	850000	850000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN IBO NUM. 265 CON CLAVE ESCOLAR: 20DT0273F, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ YOSOCANÚ (YOSOCANÚ), MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO - 40599	OAX260202537186	Gobierno de la Entidad	San José Yosocanú (Yosocanú)	1003-FAIS Entidades	849566.89	849566.89	849566.89	849566.89	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALIANZA Y PROGRESO CLAVE: 20DP08933S, EN LA LOCALIDAD DE LA MANCORNADA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATONÍ - 157781	OAX260202639104	San Pedro Quatoní	La Mancornada	1004-FAIS Municipal	850000	850000	850000	0	0%	22%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CCT. 20DP08103Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AGUATLÁN - 362243	OAX240402457248	Asunción Cacaltepec	Santa Cruz Aguatlán	1004-FAIS Municipal	725564.62	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 20DP08653J EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTILLO - 166033	OAX260202639148	Villa de Tulutepec	Camalotillo	1004-FAIS Municipal	583007.75	583007.75	583007.75	174902.32	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA NAZA DE JUÁREZ CON CLAVE: 20DP03174V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 136405	OAX260202638552	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	1003-FAIS Entidades	761187.89	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ BELARDE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CENEGA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 314563	OAX240402461599	San José Tenango	Agua Cienega	1004-FAIS Municipal	1240188.50	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DT0Y0146D, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 136446	OAX260202638555	Ocotlán de Morelos	Buena Vista	1003-FAIS Entidades	760723.87	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN MAGDALENA TLACOTEPEC - 134901	OAX250402059870	Magdalena Tlaxiotepec	Magdalena Tlaxiotepec	1004-FAIS Municipal	405056.8	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA CLAVE 20DT0Y1965S EN LA LOCALIDAD DE HERCÓICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 87397	OAX250302577015	Hercóica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Ermita	1004-FAIS Municipal	826000.85	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA - 175434	OAX240202395090	San Pablo Cuatro Venados	Llano Manteca	1004-FAIS Municipal	774587.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA (FUTBOL 7) EN LA LOCALIDAD DEL EL TEPEYAC - 159072	OAX260202638776	San José Independencia	El Tepeyac	1004-FAIS Municipal	1350971.19	1550971.19	1550971.19	1550971.19	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 236098	OAX240302402449	Puella Villa de Guerrero	San Marcos Macorito	1004-FAIS Municipal	529260.45	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL 7 EN EL BARRIO CHICO EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 144984	OAX260202638562	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	2022217.36	2022217.36	2022217.36	1045047.35	100%	70%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 112937	OAX250302579725	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1949667.55	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO - 167026	OAX260202638553	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	1004-FAIS Municipal	877633.69	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA COLONIA TRES DE MAYO - 87800	OAX250302578934	Santa Cruz Itundujia	3 de Mayo	1004-FAIS Municipal	641340.16	641340.16	641340.16	641340.16	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA - 145398	OAX260202638797	San Juan Bautista Tuxtepec	Altamira	1004-FAIS Municipal	1412704.67	0	0	0	0%	84%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑAMAZAL DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 140528	OAX260202638807	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	620222.27	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHACAHUA ISLA - 165252	OAX260202639155	Villa de Tulutepec	Chacahua	1004-FAIS Municipal	1060000	1060000	1060000	162000	100%	15%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUIXICIL, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 126331	OAX2504020510218	San Juan Guichicovi	Huixicil	1004-FAIS Municipal	1036174	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA Candelaria, municipio de Santiago Zacatepec - 93470	OAX250302579722	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	4000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA TABAQUERA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 147401	OAX260202638321	Acatlán de Pérez Figueroa	La Taboquera	1004-FAIS Municipal	1443004.1	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA NARANJAL, EN EL MUNICIPIO DE HUATLEPEC - 142434	OAX260202638493	Huautepic	Loma Naranjal	1004-FAIS Municipal	2067464.95	2067464.95	2067464.95	1471653.19	71%	75%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DEL LLANO - 208657	OAX260202614857	Nuevo San Juan	Orilla del Llano	1004-FAIS Municipal	582120.9	0	0	0	0%	80%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AMAPA - 146410	OAX260202638798	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa María Amapa	1004-FAIS Municipal	1352129.36	1352129.36	1352129.36	1352129.36	100%	81%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TEJAS - 49506	OAX250202531672	Santa María Tlahuitoltpec	Tejas	1004-FAIS Municipal	1800000	0	0	0	0%	76%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO - 166780	OAX260202638859	San Juan Comaltepec	Hondura Lucero	1004-FAIS Municipal	62399.74	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN SANTOS REYES NOPALA - 66184	OAX250302579849	Santos Reyes Nopala	Loma Santa	1004-FAIS Municipal	1990326.89	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124172	OAX250402610259	San Juan Guichicovi	Buena Vista	1004-FAIS Municipal	361437.82	0	0	0	0%	88%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA - 117972	OAX250302577538	San Andrés Dzitucil	Reforma	1004-FAIS Municipal	300000	300000	300000	300000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA DOMINGA YODOHINO - 40718	OAX250202531797	Santa Dominga Yodohino	Santa Dominga Yodohino	1004-FAIS Municipal	277915.99	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CARGAMO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LHO BIAJ CHINZIN - 152068	OAX260202638691	San Cristóbal Lachiguirri	San Cristóbal Lachiguirri	1004-FAIS Municipal	2149845.55	2149845.55	2149845.55	0	0%	6%
CONSTRUCCIÓN DE CARGAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 173303	OAX250302579794	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	1004-FAIS Municipal	300000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CARGAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA GORAZON, MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC - 171377	OAX260202638585	Santiago Tlaxiotepec	Loma Gorazon	1004-FAIS Municipal	1654369.68	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CARGAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA AGENCIA DE POLICIA EX-GARITA, LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 83577	OAX250302579971	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	3481309.05	6922616.1	6922616.1	6922616.1	100%	98%
CONSTRUCCIÓN DE CARGAMO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM - 125124	OAX250402610466	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	1004-FAIS Municipal	3168000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CARGAMO PLUVIAL - 354081	OAX2602026170247	San José Colecón	Elcjo Miguel Herrera Lara	1004-FAIS Municipal	195074.06	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PEDRO EL ALTO A SAN MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO TERCERA ETAPA - 35421	OAX250202531384	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	3411717.61	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO EL ALTO SAN MATEO PEÑASCO SEGUNDA ETAPA - 375130	OAX240402490171	San Mateo Peñasco	San Pedro el Alto	1004-FAIS Municipal	356024.71	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTPEC E.C. (SAN PABLO VILLA DE MITLA T.C. (TUXTEPEC PALOMARES)), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+536. SUBTRAMO DEL 0+660 AL KM 1+280, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTPEC - 142713	OAX260202627582	Gobierno de la Entidad	Barrio Santiago	1003-FAIS Entidades	5044590.51	5044590.51	5044590.51	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTPEC NEJAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+100, SUBTRAMO DEL KM 0+700 AL KM 1+400, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTPEC - 143733	OAX250202627493	Gobierno de la Entidad	Juárez (Matón Grande)	1003-FAIS Entidades	5108096.42	5108096.42	5108096.42	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETILA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETILA - 85031	OAX250202570866	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	4851869.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETILA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETILA - 86729	OAX250302557074	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Etla	1004-FAIS Municipal	1204742.39	8023711.25	8023711.25	8023711.25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE PATERÍA, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGURI - 126413	OAX260202531055	San José Lachiguirri	Rancho Nuevo	1004-FAIS Municipal	939456.32	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CAUCE DE ALIVIO DE AGUA PLUVIAL EN LA CARRETERA SAN PEDRO ATOYAC - SAN PEDRO TULIKAHUACA - SAN ANTONIO TEPETLAPA - 113869	OAX260202638760	San Antonio Tepetlapa	San Pedro Tuliakahuaca	1004-FAIS Municipal	1295966.67	1295966.67	1295966.67	1295966.67	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO (2ª ETAPA) - 116778	OAX250302578467	Villa Talea de Castro	Ocotlán de Morelos	1005-FORTAMUN	89584	666549.75	666549.75	666549.75	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SANTA MARTHA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO - 426779	OAX240402481190	Magdalena Apasco	Santa Martha Etla	1004-FAIS Municipal	861762.64	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OCOTEPEC - 34426	OAX250202531811	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	1004-FAIS Municipal	3000698.44	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y DE ARTESANÍA (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA - 135729	OAX250402611056	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	10000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ QUINANTAS SEGUNDA ETAPA - 341230	OAX240402465581	Santa María Quiepidán	San José Quinantas	1004-FAIS Municipal	2000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DEL COYUL PRIMERA ETAPA - 58554	OAX250302578157	San Juan Lajarcia	El Coyul	1004-FAIS Municipal	614100	0	0	0	0%	68%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ QUINANTAS (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA OUEGOLANI - 129321	OAX250402610752	Santa María Quiepidán	San José Quinantas	1004-FAIS Municipal	1385788.59	0	0	0	0%	6%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO - 117089	OAX250302596045	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	1396999.54	3688400.19	3688400.19	3688400.19	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 66148	OAX26020270866	Candelaria Luvina	Santa María Tepicpana	1004-FAIS Municipal	3381997.53	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1 ETAPA - 184364	OAX250302577679	San Carlos Yaultepec	Santiago Lachyvia	1004-FAIS Municipal	2453389.1	2453389.1	2453389.1	2453389.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA - 333778	OAX240402464628	San Pedro y San Pablo Tepicocatlán	Yucuninda	1004-FAIS Municipal	200000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 165202	OAX260202639571	Santiago Tlaxiotepec	Santiago Tlaxiotepec	1004-FAIS Municipal	3382129.29	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3DA ETAPA - 333380	OAX240302439220	San Pedro y San Pablo Tepicocatlán	La Campana	1004-FAIS Municipal	200000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA ZAHUATLÁN - 153252	OAX260202638526	Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	1341814	1341814	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA CABECERA COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO (SEGUNDA ETAPA) - 154725	OAX260202639537	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	1004-FAIS Municipal	2188999.39	2188999.39	2188999.39	576724.88	26%	33%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 94626										

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE AHUEJUTLA, SAN MARTÍN PERAS. - 152218	OAX250302578944	Santa Cruz Huixtla	La Unión Zaragoza	1004-FAIS Municipal	852665.68	808000	800000	800000	92%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 133679	OAX260202638941	San Martín Peras	Ahuajula	1004-FAIS Municipal	4374462.98	1312344.89	1312344.89	1312344.89	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA AMARILLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZOATEPEC - 174389	OAX250402610941	Santo Domingo Ingenio	La Blanca	1004-FAIS Municipal	1700000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC, PRIMERA ETAPA. - 165226	OAX260202638977	Santa Cruz Zenzontepec	Piedra Amarilla	1004-FAIS Municipal	2899972.06	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC, PRIMERA ETAPA. - 165226	OAX260202638955	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1005-FORTAMUN	895000	1668400	1668400	1668400	100%	48%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERO - 161857	OAX250302578470	Villa Talpa de Castro	Santa Gertrudis	1005-FORTAMUN	69594	581270.36	581270.36	581270.36	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CAZADERO DE ARRIBA. - 385011	OAX260202639151	Villa de Toluque	El Carnero	1004-FAIS Municipal	386503.07	386503.07	386503.07	386503.07	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA. - 157497	OAX240402463684	Santiago Niltipepec	Cazadero Arriba	1004-FAIS Municipal	2320017.54	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA QUETZALCOATL. - 434286	OAX260202638720	San Felipe Usila	Cerro Verde	1004-FAIS Municipal	3568960.08	1070088.02	3568960.08	1070088.02	30%	41%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTOMILCO. - 82387	OAX250302579845	Santos Reyes Nopala	San José Atotomilco	1004-FAIS Municipal	4309000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETILA. 2DA ETAPA. - 173891	OAX240402485178	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	1601800.27	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE CONCHALITO. - 170151	OAX260202639173	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAIS Municipal	1366691.69	1366691.69	1366691.69	1366691.69	81%	83%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE TREJO. - 119707	OAX260202639116	San Pedro Tapaltepec	Conchalito	1004-FAIS Municipal	1600828.33	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA. - 114179	OAX250402610571	San Pedro Tapaltepec	Trejo	1004-FAIS Municipal	618971.90	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA. - 125866	OAX250302578407	Santa María Tonamiaca	San Juan Piedra Negras	1004-FAIS Municipal	850069.78	850069.78	850069.78	850069.78	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA. - 55502	OAX250402610751	Santa María Tonamiaca	San Juanito o la Bola	1004-FAIS Municipal	2001726.63	2001726.63	2001726.63	2001726.63	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA. - 70463	OAX250302579414	Santa María Tonamiaca	El Progreso Coatepec (El Progre)	1004-FAIS Municipal	850069.78	850069.78	850069.78	850069.78	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA. - 70476	OAX250302579406	Santa María Tonamiaca	Agua Dulce	1004-FAIS Municipal	850069.78	850069.78	850069.78	850069.78	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA. - 70476	OAX250302579415	Santa María Tonamiaca	El Tigre	1004-FAIS Municipal	850069.78	850069.78	850069.78	850069.78	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA. - 387122	OAX250302579413	Santa María Tonamiaca	El Naranjo (San José el Nanchal)	1004-FAIS Municipal	850069.78	850069.78	850069.78	850069.78	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAJ) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUATEPEC. 2DA ETAPA. - 118133	OAX250302579801	Santo Domingo Tepetatepec	Santo Domingo Tepetatepec	1004-FAIS Municipal	800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 174193	OAX260202627578	Gobierno de la Entidad	Los Angeles	1003-FAIS Entidades	404000	404000	404000	404000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 174488	OAX260202627582	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Xoxocotlán	1003-FAIS Entidades	553500	553500	553500	553500	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA COLONIA PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DE SAN PEDRO IXCATLÁN. - 335106	OAX240402465076	San Pedro Ixcatlán	San Pedro Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	2024152.02	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL ESPONJADO. - 262523	OAX240302478933	San Pablo Cuatro Venados	El Esponjado	1004-FAIS Municipal	325186.85	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL. - 465798	OAX240402569186	San Juan Bautista Coahuila	Chicagua	1004-FAIS Municipal	450000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZOATEPEC. - 115459	OAX260202639270	Santa Cruz Zenzontepec	San Miguel	1004-FAIS Municipal	2899709.02	2899709.02	2899709.02	2899709.02	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL PARAJE CUEVA DEL PANAL CAVA YOCO, EN LA LOCALIDAD DE ESCONDIENDO YOCOSUCA. - 100278	OAX250402610299	San Juan Mitlapac. Dio. Or	San Pedro Yosocucú	1004-FAIS Municipal	607000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EL ALTO. - 156640	OAX260202638701	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	1004-FAIS Municipal	4364974	4364974	4364974	4364974	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA CECYTE EMSAD 86 DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ. - 168413	OAX260202638701	Magdalena Yodoconco de Porfirio Díaz	Magdalena Yodoconco de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	1313984.54	1313984.54	1313984.54	1313984.54	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR Lic. Don Benito Juárez con clave: 200JN82061. En Villa de Zaachila. - 106130	OAX250402611059	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	986249.02	986249.02	986249.02	986249.02	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 35, CCT 20570817W, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 137236	OAX250302578953	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	1004-FAIS Municipal	258553.54	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO. - 451934	OAX240402464768	Santa Ana Cuauhtémoc	San Martín Caballero	1004-FAIS Municipal	1342666.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN EL BARRIO LAS FLORES DE SANTO DOMINGO ARMENTA. - 172371	OAX260202639613	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	878673.53	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS JALTEPEC. - 174498	OAX260202639643	Santo Tomás Jaltepec	Santo Tomás Jaltepec	1004-FAIS Municipal	3464057.79	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATOM. - 158350	OAX260202639105	San Pedro Quiatón	La Soledad Salinas	1004-FAIS Municipal	8231129.79	8231129.79	8231129.79	8231129.79	0%	38%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE. - 187436	OAX260202638752	San Jerónimo Taviche	San Jerónimo Taviche	1004-FAIS Municipal	4300000	4300000	4300000	4300000	30%	20%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LACHIVIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHIVIO. - 165813	OAX260202639355	Santa María Lachivio	Santa María Lachivio	1004-FAIS Municipal	2987523.26	0	0	0	0%	15%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN QUITEPEC. - 160743	OAX260202638912	San Juan Quitepec	San Juan Quitepec	1004-FAIS Municipal	2312434.09	1387460.45	1387460.45	1387460.45	60%	85%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN PARAJE LOS ÁNGELES. - 128718	OAX250402610704	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	100000.23	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN SANTO TOMÁS LACHITA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA. - 118685	OAX250302578395	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1004-FAIS Municipal	5162643.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO SEGUNDA ETAPA, ELACAYOAPAM. - 175054	OAX260202639655	Silacayoapam	Silacayoapam	1004-FAIS Municipal	1174578.69	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA. - 83435	OAX250302578960	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	1004-FAIS Municipal	510080.21	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL REAGUI, MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN. - 171336	OAX260202639424	San Miguel Reagui	San Miguel Reagui	1004-FAIS Municipal	2950505	2950505	2950505	2950505	30%	38%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CARRETERA, JUCHITÁN-UNIÓN HIDALGO. - 125151	OAX250402616124	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	783075.69	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO. - 410055	OAX240402491822	Pala Yola de Guerrero	Zimolán	1004-FAIS Municipal	220000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 2 ETAPA. - 327438	OAX240402464603	San Pablo Tepepec	San Pablo Tepepec	1004-FAIS Municipal	1931727.56	1931727.56	1931727.56	1931727.56	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD AGUA DEL ESPINO, MUNICIPIO LA COMPAÑÍA. - 175602	OAX260202627607	Gobierno de la Entidad	Agua del Espino	1003-FAIS Entidades	1370900	1370900	1370900	1370900	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CHUPARROSA, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYÁN. - 174456	OAX260202627581	Gobierno de la Entidad	Chuparrosa	1003-FAIS Entidades	628000	628000	628000	628000	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE HUATLATEPEC. - 174745	OAX260202638969	Huautlatepec	Agua Esperanza	1004-FAIS Municipal	2125000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PAUMITO, EN EL MUNICIPIO DE HUATLATEPEC. - 142441	OAX250202539455	Huautlatepec	Agua Paumito	1004-FAIS Municipal	2750000.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EJUTLA LA SOLEDAD. - 213227	OAX240302416654	San Juan Mazatlán	La Soledad	1004-FAIS Municipal	1213686.09	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 142147	OAX260202638334	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nacimiento	1004-FAIS Municipal	270201.58	270201.58	270201.58	270201.58	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL NACIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 170167	OAX260202638335	Acatlán de Pérez Figueroa	El Nacimiento	1004-FAIS Municipal	421209.68	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 142844	OAX260202638344	Acatlán de Pérez Figueroa	El Zapote	1004-FAIS Municipal	777322.31	777322.31	777322.31	777322.31	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MADERO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 146092	OAX260202638361	Acatlán de Pérez Figueroa	Espesanza Madero	1004-FAIS Municipal	548884.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 146831	OAX260202638359	Acatlán de Pérez Figueroa	La Estrella	1004-FAIS Municipal	643502.65	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ISLETA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 141524	OAX260202638327	Acatlán de Pérez Figueroa	La Isleta	1004-FAIS Municipal	388302.44	388302.44	388302.44	388302.44	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PALO SOLO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 140582	OAX260202638303	Acatlán de Pérez Figueroa	Palo Solo	1004-FAIS Municipal	399453.28	399453.28	399453.28	399453.28	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 142582	OAX260202638336	Acatlán de Pérez Figueroa	Plan de Ayala	1004-FAIS Municipal	811903.26	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA, TERCERA ETAPA. - 165131	OAX260202638654	San Juan Comaltepec	San Bartolo Lachixova	1004-FAIS Municipal	2972396.68	897119	897119	897119	30%	3%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN EVARISTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 150822	OAX260202638398	Acatlán de Pérez Figueroa	San Evaristo	1004-FAIS Municipal	399453.28	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TRES ARROYOS, QUINTA ETAPA. - 164220	OAX260202638853	San Juan Comaltepec	San Isidro Tres Arroyos	1004-FAIS Municipal	2423070.92	726821.28	726821.28	726821.28	30%	8%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PIPILA. - 220707	OAX240302417794	San Juan Mazatlán	San José de los Reyes el Pipila	1004-FAIS Municipal	1084478.62	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOMA LOMÓN, MUNICIPIO SAN MATEO PIRAS. - 173844	OAX260202627588	Gobierno de la Entidad	Los Angeles	1003-FAIS Entidades	1585000	1685000	1685000	1685000	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN. - 174155	OAX260202627588	Gobierno de la Entidad	Los Angeles	1003-FAIS Entidades	1585000	1685000	1685000	1685000	0%	0%

AVANCE DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCICIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD POTRERO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 172201	OAX250202627577	Gobierno de la Entidad	Magdalena Matepec	003-FAIS Entidades	4710000	4710000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC. - 173997	OAX250202627520	Gobierno de la Entidad	Potrero	003-FAIS Entidades	792500	792500	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYAN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN. - 174986	OAX250202627602	Gobierno de la Entidad	San Antonio Huitepec	003-FAIS Entidades	317000	317000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TEPEXILAHUACA, MUNICIPIO TATALTEPEC DE VALDÉS. - 174988	OAX250202627603	Gobierno de la Entidad	San Pedro Jicayan	003-FAIS Entidades	1413000	1413000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA COMATEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC. - 174983	OAX250202627603	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Tepexilahuaca	003-FAIS Entidades	1250000	1250000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL ESTADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 175069	OAX250202627608	Gobierno de la Entidad	Santa Elena Comatepec	003-FAIS Entidades	475500	475500	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RIO GUASAMANDO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI. - 127349	OAX250400102322	San Juan Guichicovi	Santo Domingo del Estado	003-FAIS Entidades	4284000	4384000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE AGUA. - 126525	OAX250400103311	San Juan Guichicovi	Rio de Guasamando	004-FAIS Municipal	889582	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD CAÑADA EL CURTIDOR, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. - 107559	OAX250302551222	San Marcos Arriaga	Cerro de Agua	004-FAIS Municipal	90749.75	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD EL CAMARÓN, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 77732	OAX250302551188	Gobierno de la Entidad	Cañada el Curtidor	003-FAIS Entidades	1359130.36	1359130.36	1359130.36	1359130.36	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD GULERA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 65929	OAX250302550963	Gobierno de la Entidad	El Camarón	003-FAIS Entidades	1572877.49	1572877.49	1572877.49	1572877.49	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDICHE. - 76281	OAX250302551117	Gobierno de la Entidad	Gulera	003-FAIS Entidades	706374.8	706374.8	706374.8	706374.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD HUAUTEPEC, MUNICIPIO HUAUTEPEC. - 77772	OAX250302551190	Gobierno de la Entidad	Hidalgo	003-FAIS Entidades	1247412.8	1247412.8	1247412.8	1247412.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLHUACA. - 78444	OAX250302551205	Gobierno de la Entidad	Huauteppec	003-FAIS Entidades	483958.16	483958.16	483958.16	483958.16	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD MORELOS, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLHUACA. - 78559	OAX250302551210	Gobierno de la Entidad	Independencia	003-FAIS Entidades	1209529.51	1209529.51	1209529.51	1209529.51	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD NDYOCCOYO (CIENEGA DE TULE), MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLHUACA. - 78698	OAX250302551211	Gobierno de la Entidad	Morelos	003-FAIS Entidades	1209529.51	1209529.51	1209529.51	1209529.51	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN ATATLHUACA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLHUACA. - 76600	OAX250302551211	Gobierno de la Entidad	Ndyocoyo (Ciénega de Tule)	003-FAIS Entidades	967894.83	967894.83	967894.83	967894.83	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO SAN JOSE DEL PROGRESO. - 72884	OAX250302551094	Gobierno de la Entidad	San Esteban Atatlhuaca	003-FAIS Entidades	1693394.65	1693394.65	1693394.65	1693394.65	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA VELATO, MUNICIPIO MOJAS. - 73017	OAX250302551050	Gobierno de la Entidad	San José del Progreso	003-FAIS Entidades	1874949.98	1874949.98	1874949.98	1874949.98	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD YUCULI, MUNICIPIO SAN ESTEBAN ATATLHUACA. - 78632	OAX250302551209	Gobierno de la Entidad	Santa María Velato	003-FAIS Entidades	822960.63	822960.63	822960.63	822960.63	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 142508	OAX250202623835	Gobierno de la Entidad	Yuculi	003-FAIS Municipal	846502.14	846502.14	846502.14	846502.14	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA (EL VIEJO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 140548	OAX250202638302	Acatlán de Pérez Figueroa	Cosolapa Sarmiento	004-FAIS Municipal	1027636.61	1027636.61	1027636.61	1027636.61	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 145147	OAX250202638357	Acatlán de Pérez Figueroa	Primera Ampliación La Palma (El Viejo del Municipio)	004-FAIS Municipal	419826.56	419826.56	419826.56	419826.56	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI. - 112305	OAX250202627578	San Juan Guichicovi	San Antonio Dos	004-FAIS Municipal	293332.88	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LA MIXTEQUITA, MUNICIPIO SAN JUAN MAZATLÁN. - 124540	OAX250202627590	Gobierno de la Entidad	Vista Hermosa	004-FAIS Municipal	358868	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD LLANO FLOR, MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO. - 174656	OAX250202627589	Gobierno de la Entidad	La Mixtequita	003-FAIS Municipal	1500000	1500000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS MAZATEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMÁS MAZATEPEC. - 173835	OAX250202627623	Gobierno de la Entidad	Llano Flor	003-FAIS Municipal	900000	900000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHIXIO, MUNICIPIO SANTAMARÍA LACHIXIO. - 68062	OAX250302551085	Gobierno de la Entidad	Santo Tomás Mazatepec	003-FAIS Municipal	300000	300000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO. - 63024	OAX250302550975	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	Santa María Lachixio	003-FAIS Municipal	1362024.59	1362024.59	1362024.59	1362024.59	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA 1A SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLÁN. - 50770	OAX250202633100	San Juan Mazatlán	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	004-FAIS Municipal	1834190.04	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA ESTETLA. - 185508	OAX250202639363	Santa María Pueliles	San Juan Mazatlán	004-FAIS Municipal	3441208.37	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO V. - 155685	OAX250202639365	Santa María Pueliles	Buena Vista Estetla	004-FAIS Municipal	300433.43	280000	280000	280000	93%	83%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE. - 199479	OAX250202639292	Santa Lucia Monteverde	Rio V	004-FAIS Municipal	808573.92	808573.92	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA HUICHTICITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC. - 172344	OAX250202639271	Santa Cruz Zenzontepec	Agua del Toro	004-FAIS Municipal	3296302.8	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN. - 129123	OAX250402610291	San Juan Mazatlán	La Nueva Esperanza	004-FAIS Municipal	701280.58	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN. - 81056	OAX250302578191	San Juan Mazatlán	La Soledad	004-FAIS Municipal	1250075.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN. - 129344	OAX250402610286	San Juan Mazatlán	La Soledad	004-FAIS Municipal	621413.42	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO JUAREZ. - 131187	OAX250402610288	San Juan Mazatlán	Rancho Juarez	004-FAIS Municipal	1483502.85	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA. - 162023	OAX250202638749	San Jerónimo Sosola	San José Sosola	004-FAIS Municipal	531064.3	531064.3	531064.3	531064.3	100%	18%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA. - 155230	OAX250202638748	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	004-FAIS Municipal	1519781.06	1519781.06	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLÁN. - 50697	OAX250202531303	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	004-FAIS Municipal	3441208.38	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SECCION LA MONTAÑA (AGUA DE TIERRA). - 163242	OAX250202638705	San Felipe Jilgón de Cruz	Sección la Montaña (Agua de Tierra)	004-FAIS Municipal	2984156.73	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA SECCION LOS BIRRIANO. - 102692	OAX250202637775	Los Birriano (Sección)	Los Birriano (Sección)	004-FAIS Municipal	1405483.42	1405483.42	1405483.42	1405483.42	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MIRASOL. - 125911	OAX250402610494	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	004-FAIS Municipal	250003.35	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO ICATLÁN. - 338660	OAX240404044980	San Pedro Icatlán	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	004-FAIS Municipal	2646376.44	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA REFORMA DE SAN PEDRO ICATLÁN. - 339004	OAX240404044980	San Pedro Icatlán	San Pedro Icatlán	004-FAIS Municipal	250003.41	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEXTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO GARDENAS. - 371443	OAX240404044997	Santo Tomás Ocotepec	Lázaro Gardenas	004-FAIS Municipal	1049595.87	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA. - 61167	OAX250302577181	San Carlos Yautepec	San Pablo Tlapacotepec	004-FAIS Municipal	1867131.91	1867131.91	1867131.91	1867131.91	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC. - 166731	OAX250202639564	Santo Tomás Ocotepec	Laguna Amarilla	004-FAIS Municipal	1074969.33	1074969.33	1074969.33	1074969.33	100%	30%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 2 Da. Etapa. - 150609	OAX250202535379	Santa María Yalme	Santa María Yalme	004-FAIS Municipal	2419310.85	2419310.85	2419310.85	2419310.85	100%	8%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 5ª. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALD. - 38106	OAX250202531275	San Juan Lealco	San Juan Lealco	004-FAIS Municipal	3537340.09	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD 5 de mayo en el municipio de San Simón Zahuatlán. - 167176	OAX250202639202	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	004-FAIS Municipal	1701433.93	1701433.93	1701433.93	1701433.93	100%	30%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA DE RIO ULUPAN. - 131418	OAX250302577627	San Bartolomé Ayutla	La Providencia	004-FAIS Municipal	1307306.03	1307306.03	1307306.03	1307306.03	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA CRUZ. - 131270	OAX250402610287	San Juan Mazatlán	Loma Santa Cruz	004-FAIS Municipal	2177485.09	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PALESTINA. - 21064	OAX250202531304	San Juan Mazatlán	La Palestina	004-FAIS Municipal	623752.04	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PIEDRA ANCHA. - 98318	OAX250302577625	San Bartolomé Ayutla	San Martín Piedra Ancha	004-FAIS Municipal	1090749.06	1090749.06	1090749.06	1090749.06	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN (OBRA 1 DE T). - 124091	OAX250402610637	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	004-FAIS Municipal	1407213.86	1407213.86	1407213.86	1407213.86	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AERES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 129377	OAX24030418609	Guadalupe Buenos Aires	Guadalupe Buenos Aires	004-FAIS Municipal	360000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PIÑAS. - 127589	OAX250402610338	San Mateo Piñas	San Mateo Piñas	004-FAIS Municipal	1324348.01	1324348.01	1324348.01	1324348.01	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA. - 456231	OAX2404040496779	San Juan Bautista Coahuilhuaca	Rio Progreso	004-FAIS Municipal	520235	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA. - 35849	OAX250202640718	Santo Tomás Ocotepec	Laguna Amarilla	004-FAIS Municipal	984109.62	984109.62	984109.62	984109.62	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS RIO ULUPAN. - 384517	OAX2404040463460	San Bartolomé Ayutla	La Providencia	004-FAIS Municipal	1580000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, SANTA CRUZ TUNDUJIA, OAXACA. - 55669	OAX250302578931	Santa Cruz Tundujia	Providencia	004-FAIS Municipal	1100000	1100000	1100000	1100000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL BAJO. - 37240	OAX250202531324	Arroyo del Bajo	Arroyo del Bajo	004-FAIS Municipal	992909.09	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA, PRIMERA ETAPA EN NÚCLEO RURAL BARRIO MISERICORDIA, SAN FELIPE TINDACO. - 133760	OAX250402610686	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	004-FAIS Municipal	125000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CON CLAVE 20DC14100 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA. - 422907	OAX250202531324	Arroyo del Bajo	Arroyo del Bajo	004-FAIS Municipal	992909.09	0	0	0	0%	0%

AVANCE DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COLONIA FAUSTINO PEREZ COSOLAPA OAXACA - 279706	OAX250402609791	Cosolapa	Colonia Agrícola Miguel Hidalgo	1004-FAIS Municipal	646262.21	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FAUSTINO PEREZ COSOLAPA OAXACA - 279706	OAX240302427361	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1015064.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PARAJE ASSETS Y NIÑAM EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 2DA ETAPA 58 ml - 82373	OAX250302579388	Santa Ana Huixtla	Santa Ana Huixtla	1004-FAIS Municipal	1800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN - 34559	OAX250302579593	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAIS Municipal	1260917.59	1260917.59	1260917.59	1260917.59	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 10 DE ABRIL - 165387	OAX260202638809	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	364582.99	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO - 169482	OAX260202638819	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	1452382.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA VICTORIA - 142077	OAX260202638789	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	342035.78	0	0	0	0%	85%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA TUXTEPEC - 142256	OAX260202638790	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAIS Municipal	881995.49	754280.93	754280.93	754280.93	86%	80%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA VISTA HERMOSA - 168895	OAX260202638814	San Juan Bautista Tuxtepec	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	335120.47	0	0	0	0%	5%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOPAN - 167155	OAX260202638815	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papalapan	1004-FAIS Municipal	1459659.25	0	0	0	0%	5%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 139890	OAX260202638500	Acatlán de Pérez Figueroa	El Carmen	1004-FAIS Municipal	320509.29	320509.29	320509.29	320509.29	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA CORAZA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 142871	OAX260202638545	Acatlán de Pérez Figueroa	La Coraza	1004-FAIS Municipal	361532.34	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TORREON DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAX. - 141194	OAX260202638517	Acatlán de Pérez Figueroa	Torreón	1004-FAIS Municipal	1064411.92	1064411.92	1064411.92	1064411.92	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CARRETERA A VISTA HERMOSA Y CALLE LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE LA CAPELLANÍA - 350923	OAX240402469048	Guadalupe Etla	La Capellanía	1004-FAIS Municipal	292422.76	392422.76	392422.76	392422.76	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BARRIO JARDINES DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 143545	OAX260202638553	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	612117.68	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN LÚDICA-DEPORTIVA EN EL PREESCOLAR JOSÉ MENDOZA LÓPEZ CON CLAVE 200JM0637B, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC - 174345	OAX260202637579	Gobierno de la Entidad	San Miguel Tequitepec	1003-FAIS Entidades	280000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN LÚDICA-DEPORTIVA EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA CCT- 20DC0440B EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO MESONES HIDALGO - 172037	OAX260202627519	Gobierno de la Entidad	San José de las Flores	1003-FAIS Entidades	280000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN LÚDICA-DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA APOLONIO HERNÁNDEZ, CLAVE: 20DFR1056T, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TAYATA, MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA - 167281	OAX260202627626	Gobierno de la Entidad	Santa Catarina Tayata	1003-FAIS Entidades	240000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN LÚDICA-DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCIÓN CON CLAVE: 20DPR0803Z EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TULANCINGO, MUNICIPIO SAN MIGUEL TULANCINGO - 165968	OAX260202627633	Gobierno de la Entidad	San Miguel Tulancingo	1003-FAIS Entidades	280000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS-DEPORTIVAS EN JARDÍN DE NIÑOS "1972 AÑO DE JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJM0192Z, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LACOLLAGA, MUNICIPIO SANTIAGO LACOLLAGA	OAX260102624268	Gobierno de la Entidad	Santiago Lacolaga	1007-FAIS IEB	560000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS-DEPORTIVAS EN JARDÍN DE NIÑOS "OAXACA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJM0080W, EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA	OAX260202646730	Gobierno de la Entidad	Reyes Etla	1007-FAIS IEB	560000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES LÚDICAS-DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDOZ CCT: 20DP0160X, EN LA LOCALIDAD DE PASO ESCALERAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 84530	OAX260202617771	Gobierno de la Entidad	Paso Escaleras	1003-FAIS Municipal	2000389.03	2000389.03	2000389.03	2000389.03	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA ESTETLA - 165482	OAX260202639364	Santa María Peñoles	Santa Catarina Estetla	1004-FAIS Municipal	793737.7	793737.7	0	0	0%	8%
CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA, CLAVE 20DPR0783B EN LA AGENCIA MUNICIPAL BOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 73263	OAX240202636829	Santiago Yaveo	Dokres Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1750000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 2 ETAPA - 327887	OAX240402464469	San Carlos Yautepéc	Santiago Quivivizcas	1004-FAIS Municipal	3975335.14	3975335.14	3975335.14	3975335.14	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA - 175096	OAX260202627610	Gobierno de la Entidad	Nazareno Etla	1003-FAIS Entidades	2604335.33	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE NORTE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO, SAN JUAN COLORADO - 173083	OAX260202638850	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAIS Municipal	1532663.9	1532663.9	1532663.9	1532663.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRENQUE CON CARRETERA A YERBA SANTA, EN LA LOCALIDAD DE COYOTERA - 161072	OAX260202639635	Santo Domingo Zanatepec	Coyotera	1004-FAIS Municipal	1600000.86	1600000.86	1600000.86	1600000.86	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN MARTÍN LACHILÁ A AGUA DEL ESPINO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN LACHILÁ - 149985	OAX260202627545	Gobierno de la Entidad	San Martín Lachilá	1003-FAIS Entidades	6003354.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - LLANO DEL TORO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 167248	OAX260202627625	Gobierno de la Entidad	El Magueyuel	1003-FAIS Entidades	6989167.41	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ - SAN FELIPE USILA CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 41+300, SUBTRAMO DEL KM 17+900 AL KM 18+775, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPAM - 163740	OAX260102627524	Gobierno de la Entidad	Fija Batavia	1003-FAIS Entidades	5713619.82	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO (CHOCOLATE-BARRIO ALVARADO-SAN JUAN GUICHICOVI, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMO DEL KM 1+400 AL KM 2+600, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI	OAX260202630661	Gobierno de la Entidad	Barrio Alvarado	1012-FAFEE	9918587.6	9918587.6	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE (SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN-SANTO DOMINGO LA RETORMAJA)TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+800, SUBTRAMO DEL KM 0+500 AL KM 2+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC Y SANTIAGO LACHIGUERE	OAX260202650648	Gobierno de la Entidad	Santa Maria Nativitas Coatlán	1012-FAFEE	12792411.88	12792411.88	12792411.88	12792411.88	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE (VISTA HERMOSA-SANTO DOMINGO 2 ETAPA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+900, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	OAX260202650661	Gobierno de la Entidad	Vista Hermosa	1012-FAFEE	12534606.02	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRO DE AIRE - SAN JOSÉ ATOTOMILCO - SANTOS REYES NOPALA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+520, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+960, EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 165688	OAX260202627529	Gobierno de la Entidad	San José Atotomilco	1003-FAIS Entidades	9998002.16	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CERRO DEL AMOLE -SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+400, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+580, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 173917	OAX260202627573	Gobierno de la Entidad	Cerro del Amole	1003-FAIS Entidades	5061715.29	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LLANO DE LA VACA A E.C. (YUCUDAA A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+100, SUBTRAMO DEL KM 5+880 AL KM 6+010, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA VACA. - 99718	OAX250302578824	San Sebastián Itapapa	Llano de la Vaca	1004-FAIS Municipal	1300000.0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE MALVANISCO CERRO DE LAS NUBES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUBTRAMOS DEL KM 0+884 AL KM 770+996, DEL KM 1+977 AL KM 2+485 Y DEL KM 2+847 AL KM 2+953, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 55232	OAX250302550617	Gobierno de la Entidad	Malvanisco	1004-FAIS Entidades	5279965.97	5279965.97	5279965.97	5279965.97	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE REFORMA- E.C. (ABASOLO-SANTA CRUZ TACAHAU), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	OAX260202650614	Gobierno de la Entidad	Reforma	1012-FAFEE	8058352.73	8052431.93	8052431.93	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA ZAPOTITLÁN LAGUNAS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUBTRAMO DEL KM 0+300 AL KM 1+120, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEPETLAPA - 141147	OAX260202627561	Gobierno de la Entidad	San Andrés Tepetlapa	1003-FAIS Entidades	6551806.51	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - CERRO CLARIN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, SUBTRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+340, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 124523	OAX250402610151	San José Independencia	San José Independencia	1003-FAIS Entidades	6297185.26	2000000	2000000	2000000	32%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN JUAN DE LAS HUERTAS - HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+240, SUBTRAMO DEL KM 1+040 AL KM 1+800, EN EL MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 173794	OAX260202627620	Gobierno de la Entidad	Las Huertas	1003-FAIS Entidades	6188813.73	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN MATEO NEJÁPAM - SAN ANDRÉS TEPETLAPA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 1+360, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO NEJÁPAM - 157994	OAX260202627554	Gobierno de la Entidad	San Mateo Nejápam	1003-FAIS Entidades	6611741.77	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SAN SEBASTIÁN NOPALERA EL PARAISO NOPALERA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+700, SUBTRAMO DEL KM 1+000 AL KM 2+200, EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 174806	OAX260202627598	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Nopalera	1003-FAIS Entidades	9998489.38	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA ANA RAYÓN LIMITES CON EL ESTADO DE PUEBLA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLLA - 137960	OAX260202627596	Gobierno de la Entidad	Santa Ana Rayón	1003-FAIS Entidades	6090583.43	6090583.43	6090583.43	6090583.43	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA ANA ZEGACHE-SANTIAGO APOSTOL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+800, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE	OAX260202650500	Gobierno de la Entidad	Santa Ana Zegache	1012-FAFEE	6536243.46	6536243.46	6536243.46	6536243.46	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTA CRUZ TEPENICHLAHUACA E.C. (EL GACHUPIN TATALEPEC DE VALDES), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+200, SUBTRAMO DEL KM 1+540 AL KM 2+520, EN EL MUNICIPIO DE TATALEPEC DE VALDES - 84579	OAX250302551248	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Tepenichlahuaca	1003-FAIS Entidades	6888466.23	6888466.23	6888466.23	6888466.23	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SANTIAGO TETEPEC SANTA CRUZ THUXITE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+500, SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+380, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC - 78585	OAX250302551208	Gobierno de la Entidad	Tierra Colorada	1003-FAIS Entidades	9988550.02	9988550.02	9988550.02	9988550.02	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE SILACAYOAPAM SAN ISIDRO SAN ANDRÉS MONTAÑA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+000, SUBTRAMO DEL KM 1+500 AL KM 2+600, EN EL MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM - 155641	OAX260202627550	Gobierno de la Entidad	San Isidro	1003-FAIS Entidades	7540745.33	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TIERRA CALIENTE LOMA DE HUESO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+100, SUBTRAMO DEL KM 5+000 AL KM 6+320, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM - 151221	OAX260202627547	Gobierno de la Entidad	Loma de Hueso	1003-FAIS Entidades	8090728.75	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (E.C. (IXTLÁN DE JUÁREZ - VILLA TALEA DE CASTRO) - SAN BARTOLOMÉ ZOOGCHOCHO) - SAN JERÓNIMO ZOOCHINA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100, SUBTRAMO DEL KM 0+749 AL KM 1+065, EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO - 159516	OAX260202627555	Gobierno de la Entidad	San Jerónimo Zochina	1003-FAIS Entidades	2514277.47	0	0	0	0%	0%

AVANCE DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (OAXACA - PUERTO ÁNGEL) - SAN AGUSTÍN AMATENDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+600, SUBTRAMO DEL KM 3+800 AL KM 4+140, EN EL MUNICIPIO DE LA HERÓICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO.	OAX2602050471	Gobierno de la Entidad	Hacienda Vieja	1012-FAFEE	3250439.33	3250439.33	3250439.33	3250439.33	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SAN PABLO VILLA DE MITLA - T.C. (TUXTEPEC - PALOMARES)) - SANTA CRUZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+850, SUBTRAMO DEL KM 0+715 AL KM 1+340, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAXIOTLALPÁN	OAX260202627487	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz	1003-FAIS Entidad	5052816.46	5052816.46	5052816.46	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (SAN PABLO VILLA DE MITLA T.C. (TUXTEPEC PALOMARES)) MAGUEY CUATRO PALOS, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+600, SUBTRAMO DEL KM 1+400 AL KM 2+360, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO - 17379	OAX260202627613	Gobierno de la Entidad	Magüey	1003-FAIS Entidades	9695587.52	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. (YATZACHI EL BAJO - SANTA MARÍA TAVEHUA) - YATZACHI EL ALTO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+300, SUBTRAMO DEL KM 0+420 AL KM 0+714, EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO - 160439	OAX260202627537	Gobierno de la Entidad	San Baltazar Yatzachi el Bajo	1003-FAIS Entidades	2621026.68	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL E.C. SAN PABLO VILLA DE MITLA T.C. TUXTEPEC PALOMARES SANTA MARÍA HUITEPEC, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 4 400. SUBTRAMO DEL KM 0 700 AL KM 1 280, EN EL MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS - 143769	OAX260202627496	Gobierno de la Entidad	Santa María Huítepec	1003-FAIS Entidades	5083019.51	5083019.51	5083019.51	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE DÍA PARA ADULTOS MAYORES EN A LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN OAXACA - 170917	OAX260202639616	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	1004-FAIS Municipal	2250769.78	0	0	0	0%	40%
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA CASA DEL PUEBLO BIXNAHUI EN A LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, OAXACA - 125347	OAX260402010052	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	1004-FAIS Municipal	2072053.41	2072053.41	2072053.41	2072053.41	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA AL PARQUE TRONCO DEL RIO - 48573	OAX260202639585	San Juan Bautista Coahuilhuaca	Tronco del Río	1004-FAIS Municipal	789105.05	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE YUTE VEE A TNUMITY, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUA - 223470	OAX240302418315	Santa Catarina Ticua	Santa Catarina Ticua	1004-FAIS Municipal	2025283.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOMA BLANCA - 454503	OAX240402405784	Santa María Guianageli	Cerro Blanco	1004-FAIS Municipal	413261.68	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 24 DE FEBRERO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 134520	OAX260202639593	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	1004-FAIS Municipal	1240000	1240000	1240000	1240000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO Y LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOTILAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 144448	OAX260202639586	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	1004-FAIS Municipal	850000	850000	850000	850000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON concreto hidráulico en la calle independencia - 167541	OAX260202638614	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	7139025.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO - 118359	OAX250402015821	Santiago Tapetilla	San Isidro	1004-FAIS Municipal	942424.66	942424.66	942424.66	942424.66	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ETAPA UNICA) - 98763	OAX250302059046	Santiago Huajolotlán	Santiago Huajolotlán	1004-FAIS Municipal	2614814.48	2614814.48	2614814.48	2614814.48	100%	91%
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) - 97994	OAX250302057820	San Pablo Maculunguías	San Juan Luviná	1004-FAIS Municipal	1407744.15	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN DITALTEPEC, MUNICIPIO ASUNCIÓN DITALTEPEC - 170201	OAX260202627502	Gobierno de la Entidad	Asunción Ditaltepec	1003-FAIS Entidades	39511763.31	39511763.31	39511763.31	39511763.31	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 115754	OAX250302077815	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	42000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JAMILTEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO JAMILTEPEC - 150322	OAX260202627546	Gobierno de la Entidad	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	9600100.66	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLÁN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLÁN - 149950	OAX260202627547	Gobierno de la Entidad	San Vicente Coatlán	1003-FAIS Entidades	11694047.07	11694047.07	11694047.07	11694047.07	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 156581	OAX260202627553	Gobierno de la Entidad	Villa Sola de Vega	1003-FAIS Entidades	11875996.25	11875996.25	11875996.25	11875996.25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL MOLINO - 405552	OAX240402472479	San Pedro y San Pablo Teposcolula	El Molino	1004-FAIS Municipal	200000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN GUADALUPE VISTA HERMOSA - 404622	OAX240402472999	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Guadalupe Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	470616	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 3 DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANDETLAHUACA - 425525	OAX240402490395	San Miguel Pandetlahuaca	3 de Mayo [Colonia]	1004-FAIS Municipal	1356302.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA RAYA, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO - 32752	OAX2502020531835	Villa de Tamazulápam del Progreso	La Raya	1004-FAIS Municipal	733851.93	0	0	0	0%	25%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EMELIANO ZAPATA DE SAN PEDRO MEATLÁN - 417718	OAX260202627557	San Pedro Mezatlán	San Pedro Mezatlán	1004-FAIS Municipal	1017326.65	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PROLONGACIÓN DE REFORMA DE LA COLONIA AVANCIÓN PRIMERA SECCIÓN - 173440	OAX260202638481	Heroica Ciudad de Huajuapam de los Rios Heroica Ciudad de Huajuapam de los Rios	Heroica Ciudad de Huajuapam de los Rios	1004-FAIS Municipal	150000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FAUSTINO PEREZ - 129628	OAX250402069763	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	561200.5	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MAGISTERIAL CALLE PRINCIPAL - 290374	OAX240302430767	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	420717.63	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LIBERTAD Y NIÑO PERDIDO E INDEPENDENCIA, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 170850	OAX260202638544	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	173969.92	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA PROLONGACIÓN DE PERIFERICO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 170483	OAX260202638541	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	211740.53	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YUCUITL - 171758	OAX260202638586	Santa María Yucuitl	Santa María Yucuitl	1004-FAIS Municipal	764066.26	764066.26	764066.26	764066.26	100%	12%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LA BONDAD, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLIDA ORELLANA RUCIO - 172461	OAX260202638585	Santa María Yucuitl	La Solidaridad	1004-FAIS Municipal	600009.65	600009.65	600009.65	600009.65	100%	20%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 161598	OAX260202638554	Punta Villa de Guerrero	Plan de Ayala	1004-FAIS Municipal	1192258.07	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD GUADALUPE DE LAS HUERTAS - 161936	OAX260202638585	Punta Villa de Guerrero	Barranca de las Huertas	1004-FAIS Municipal	1072337.67	321701.3	321701.3	321701.3	30%	80%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN TIERRA AZUL EN LA LOCALIDAD DE MITLA VILLA DE GUERRERO - 166210	OAX260202638592	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	400198.45	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDAIRA ETAPA - 494750	OAX240402472171	Asunción Cacaltitepec	Cerro Moneda	1004-FAIS Municipal	1358701.8	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 118026	OAX2503020578401	San Miguel Chimalapa	La Compuerta	1004-FAIS Municipal	231900.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SAN DOMINGO TEJOOMULCO - 166754	OAX260202638520	Santo Domingo Tejoomulco	La Laguna	1004-FAIS Municipal	1300005.86	1300005.86	1300005.86	1300005.86	100%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYAUTLA (PRIMERA ETAPA) - 83834	OAX250302577628	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	1004-FAIS Municipal	1553537.64	1553537.64	1553537.64	1553537.64	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 411153	OAX240402492855	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1004-FAIS Municipal	1452872.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE SAN MIGUEL - 210268	OAX240302416450	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	398325.58	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	OAX260202638585	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1005-01RTAMIN	1003100.6	1003100.6	1003100.6	1003100.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YUTANDUCHI DE GUERRERO - 109857	OAX250302580092	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	1004-FAIS Municipal	2602637.12	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA VOLCANES - 89427	OAX260202577002	El Espinal	El Espinal	1004-FAIS Municipal	276338.78	276338.78	276338.78	276338.78	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LAS FLORES ENTRE LAS CALLES TULIPANES Y CARRETERA EX INGENIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 51796	OAX250302577002	El Espinal	El Espinal	1004-FAIS Municipal	392713.35	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 128827	OAX250402059786	Cosolapa	Colonia Comitanillo Libre	1004-FAIS Municipal	929140.04	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA MAGISTERIAL - 290303	OAX240302429542	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1539358.71	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD - 129456	OAX250402059782	Cosolapa	Rancho Tablas Reyes	1004-FAIS Municipal	1418420.15	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MARIANO REYES (EL VOLADOR) - 132750	OAX250402059788	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1508477.61	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN - 126538	OAX260202609784	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	1597858.6	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHINON, SAN MARTÍN PERAS - 160900	OAX260202638644	San Martín Peras	Chinon	1004-FAIS Municipal	2266260.19	670884.06	670884.06	670884.06	30%	28%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO SAN JOSÉ, SAN MARTÍN PERAS - 151454	OAX260202638640	San Martín Peras	San José	1004-FAIS Municipal	3131569.59	2009257.49	2009257.49	2009257.49	64%	85%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO CUAUHTÉMOC EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN - 52197	OAX250302577062	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAIS Municipal	1065515.54	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPECHE DEL BARRIO PALO DE OBDO - 428093	OAX240402481636	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	445118.27	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CALLE COLIMA Y OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355337	OAX240402470696	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	266220.52	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS VIDAURRI LOCALIDAD DE COSOLAPA OAXACA - 273453	OAX240302429291	Cosolapa	Cosolapa	1004-FAIS Municipal	811911.17	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS - 452456	OAX240402489061	Punta Villa de Guerrero	San Pedro Sinitoyu	1004-FAIS Municipal	260263.05	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VALVERDE DEL BARRIO LA CUREÑA - 199997	OAX240302414555	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	134023.28	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LLANO SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 97332	OAX260202577811	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	921910.21	921910.21	921910.21	921910.21	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 106226	OAX250302577022	El Espinal	El Espinal	1004-FAIS Municipal	641696.61	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSÉ, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 126044	OAX250402609814	El Espinal	El Espinal	1004-FAIS Municipal	387401.41	0	0	0	0%	0%

AVANCE DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL (CALLE EMILIANO ZAPATA), MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL	012-FAFEE	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	012-FAFEE	48264.14	48264.14	48264.14	48264.14	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y MATAMOROS EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO - 174455	0104-FAIS Municipal	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	0104-FAIS Municipal	59000.16	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 6999	0104-FAIS Municipal	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	0104-FAIS Municipal	59000.16	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA - 163398	0104-FAIS Municipal	San Jerónimo Sosola	San Jerónimo Sosola	0104-FAIS Municipal	1616184.15	1616184.15	1616184.15	1616184.15	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA EN CAMINO ZACATAL - 116990	0104-FAIS Municipal	San Felipe Jalapa de Díaz	Camino Zacatal	0104-FAIS Municipal	635582.62	635582.62	635582.62	635582.62	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELECTRICA EN EL TRAMO CHUPARROSA-SECCION LAVIDA - 83590	0104-FAIS Municipal	Chuparrosa	Chuparrosa	0104-FAIS Municipal	3481697.34	3481697.34	3481697.34	3481697.34	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA HERVERIA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LUCHITAO - 112592	0104-FAIS Municipal	Benito Juárez	Benito Juárez	0104-FAIS Municipal	1372358.41	1372358.41	1372358.41	1372358.41	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE REFORMA SEGUNDA ETAPA - 465886	0104-FAIS Municipal	San Juan Bautista Coahuila	San Juan Bautista Coahuila	0104-FAIS Municipal	281400	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS PUBLICOS EN EL BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 446312	0104-FAIS Municipal	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	0104-FAIS Municipal	858964.46	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 118427	0104-FAIS Municipal	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	0104-FAIS Municipal	200000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE EL CHORRO - 465913	0104-FAIS Municipal	Estancia	Estancia	0104-FAIS Municipal	493333.28	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO GANADERO ORIENTADO A PEQUEÑOS PRODUCTORES EN ZIMATLÁN DE ALVAREZ 3RA ETAPA - 59179	0104-FAIS Municipal	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	0104-FAIS Municipal	1629965.65	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SEGUNDA ETAPA - 118464	0104-FAIS Municipal	Santa Catarina Zapouilla	Santa Catarina Zapouilla	0104-FAIS Municipal	834867.13	834867.13	834867.13	834867.13	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE Mercado Público de San Agustín Atenango, localidad San Agustín Atenango, en la Av. Juárez (Primera Etapa) - 123034	0104-FAIS Municipal	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	0104-FAIS Municipal	1800025.65	1800025.65	1800025.65	1800025.65	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO MOJARRA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 148480	0104-FAIS Municipal	Cerro Mojara	Cerro Mojara	0104-FAIS Municipal	1007615.94	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ALTO, MUNICIPIO SAN ANTONIO EL ALTO - 29741	0104-FAIS Municipal	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	0104-FAIS Municipal	726221.73	726221.73	726221.73	726221.73	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 106591	0104-FAIS Municipal	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	0104-FAIS Municipal	315393.77	0	0	0	0%	50%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 106591	0104-FAIS Municipal	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	0104-FAIS Municipal	315393.77	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO - 314289	0104-FAIS Municipal	San José Tenango	San José Tenango	0104-FAIS Municipal	396333.5	0	0	0	0%	83%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS Y VESTIDORES AL INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS CONOS, COLONIA CINCO SEÑORES, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 174820	0104-FAIS Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	0104-FAIS Municipal	204003.68	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE AULAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA COBAO PLANTEL 63 JUCHITÁN CON CLAVE 2016CB0063Q - 419371	0104-FAIS Municipal	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	0104-FAIS Municipal	299346.1	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE SANITARIOS Y DORMITORIOS PARA LA POLICIA (1 ERA. ETAPA) DE SANTIAGO LAXOPIA	0104-FAIS Municipal	Santiago Laxoia	Santiago Laxoia	0104-FAIS Municipal	105391.77	105391.77	105391.77	105391.77	100%	50%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 429552	0104-FAIS Municipal	Punta Villa de Guerrero	Agua Dulce	0104-FAIS Municipal	621495.59	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 457712	0104-FAIS Municipal	Punta Villa de Guerrero	San Jorge Río Frijol	0104-FAIS Municipal	261117.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 461583	0104-FAIS Municipal	Chiquitapac	Chiquitapac	0104-FAIS Municipal	590000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 118227	0104-FAIS Municipal	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	0104-FAIS Municipal	900000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOS PINOS EQUIPUJAS 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TIAHUATTEPEC - 412062	0104-FAIS Municipal	Santa María Tlahuatltepec	Santa María Tlahuatltepec	0104-FAIS Municipal	1800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL LADO DEL TECHADO MUNICIPAL - 429771	0104-FAIS Municipal	Punta Villa de Guerrero	San Jorge Río Frijol	0104-FAIS Municipal	115319.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTON - 425498	0104-FAIS Municipal	Punta Villa de Guerrero	San Jorge Río Frijol	0104-FAIS Municipal	320933.51	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHICHUAUXTLA 2DA ETAPA - 164647	0104-FAIS Municipal	San Gabriel Chichauxtla	San Gabriel Chichauxtla	0104-FAIS Municipal	552767.31	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 210TV02248, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO - 48856	0104-FAIS Municipal	San Juan del Estado	San Juan del Estado	0104-FAIS Municipal	2585062.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREAS DEL CAMPO DE DEPORTE DE LA LOCALIDAD DE ARROYO FRÍO - 166821	0104-FAIS Municipal	Arroyo Frío	Arroyo Frío	0104-FAIS Municipal	1365537.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ÁREAS VERDES DE LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN (EJIDO) - 167395	0104-FAIS Municipal	El Fortín (Ejido)	El Fortín (Ejido)	0104-FAIS Municipal	300986.74	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 110049	0104-FAIS Municipal	Morelos	Morelos	0104-FAIS Municipal	815012.91	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA CHIHUITA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 128272	0104-FAIS Municipal	Chihuita	Chihuita	0104-FAIS Municipal	969122.86	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL - 449599	0104-FAIS Municipal	Punta Villa de Guerrero	El Campanario	0104-FAIS Municipal	140586.85	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOIXICHA - 121011	0104-FAIS Municipal	San Agustín Loixicha	Nueva Esperanza (Barrio)	0104-FAIS Municipal	1304814.42	1304814.42	1304814.42	1304814.42	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125876	0104-FAIS Municipal	San Juan Guichicovi	El Triunfo	0104-FAIS Municipal	285308.71	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO DE ACCESO A RANCHO FRUTAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO FRUTAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	0104-FAIS Municipal	Rancho Frutal	Rancho Frutal	0104-FAIS Municipal	105531.93	105531.93	105531.93	105531.93	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE LA RANCHERIA LA REFORMA - 166504	0104-FAIS Municipal	La Reforma	La Reforma	0104-FAIS Municipal	220000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARAJE LA AGENCIA DE POLICIA LA CIENEGA - 107132	0104-FAIS Municipal	San Juan Bautista Coahuila	La Cienega	0104-FAIS Municipal	492630.83	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PAREDÓN - 425428	0104-FAIS Municipal	Punta Villa de Guerrero	Libro de Zaragoza	0104-FAIS Municipal	474567.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 120712	0104-FAIS Municipal	Asunción Nochixtlán	Reforma Asunción Nochixtlán	0104-FAIS Municipal	451535	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 455852	0104-FAIS Municipal	Punta Villa de Guerrero	Libro de Zaragoza	0104-FAIS Municipal	422628.64	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUINIA SANTA MARIA PETAPA - 453081	0104-FAIS Municipal	Santa María Petapa	Guinía	0104-FAIS Municipal	641020.45	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. 25 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC - 129225	0104-FAIS Municipal	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec	0104-FAIS Municipal	2000000	2000000	2000000	2000000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALOPIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPIA - 56090	0104-FAIS Municipal	Santiago Lalopia	Santiago Lalopia	0104-FAIS Municipal	2500000	3610981.68	3610981.68	3610981.68	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DEL ACCESO AL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MELCHOR BETAZA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 167169	0104-FAIS Municipal	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	0104-FAIS Municipal	1220974.09	1220974.09	1220974.09	1220974.09	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EL CENTRO CINCO DE MAYO - 456767	0104-FAIS Municipal	Santo Domingo del Estado	Santo Domingo del Estado	0104-FAIS Municipal	146679.45	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CABECERA DE BARRANCA SECA - 193531	0104-FAIS Municipal	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	0104-FAIS Municipal	580000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LA PLAYA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL - 151195	0104-FAIS Municipal	El Vergel	El Vergel	0104-FAIS Municipal	834000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOMA BONITA EN EL SECTOR 7 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 141497	0104-FAIS Municipal	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	0104-FAIS Municipal	483268.91	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS QUIROES - 159732	0104-FAIS Municipal	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	0104-FAIS Municipal	350224	350224	350224	350224	100%	5%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS ROBLES DE LA LOCALIDAD DE HUEVO BENA TORRES MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 317182	0104-FAIS Municipal	Nuevo Bena Torres	Nuevo Bena Torres	0104-FAIS Municipal	1266004.05	0	0	0	0%	67%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE OBREGÓN - 317438	0104-FAIS Municipal	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	0104-FAIS Municipal	364368.64	0	0	0	0%	84%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE - 456373	0104-FAIS Municipal	Santo Domingo del Estado	Santo Domingo del Estado	0104-FAIS Municipal	500000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, PRIMERA ETAPA - 199238	0104-FAIS Municipal	La Candelaria	La Candelaria	0104-FAIS Municipal	2205459.13	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMÓN MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127237	0104-FAIS Municipal	Arroyo Limón	Arroyo Limón	0104-FAIS Municipal	375037.6	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE SINIYUVI SEGUNDA ETAPA - 164030	0104-FAIS Municipal	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	0104-FAIS Municipal	819638.83	148051.65	148051.65	148051.65	100%	25%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA, EN SAN MARCOS ARTEAGA - 45343	0104-FAIS Municipal	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	0104-FAIS Municipal	1286675.72	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZEMPOALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN	0104-FAIS Municipal	El Rodeo	El Rodeo	0104-FAIS Municipal	2000000	0	0	0	0%	15%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CANCHA PUBLICAN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO CHICHUAUXTLA - 164762	0104-FAIS Municipal	Punta Villa de Guerrero	Miguel Hidalgo Chichauxtla	0104-FAIS Municipal	819768.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO - 143344	0104-FAIS Municipal	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	0104-FAIS Municipal	2050912.78	0	0	0	0%	80%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL RANCHO HUEVO DE SANTA MARIA PETAPA - 448885	0104-FAIS Municipal	Santa María Petapa	Santa María Petapa	0104-FAIS Municipal	1066531.56	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FORMAL, JUAN ESCUTIA CLAVE 200PR348B EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGALENA TILTEPEC MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 98372	0104-FAIS Municipal	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	0104-FAIS Municipal	760547.83	0	0	0	0%	0%

AVANCE DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA EXPLANADA CIVICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE NDCAYUCO - 116000	OAX250302577528	San Agustín Tlaxiotepec	Ndcayuco	1004-FAIS Municipal	1390514	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD BARRIO JUQUILTA EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUALTÁN - 152024	OAX260202638198	San Simón Zahualtán	San Simón Zahualtán	1004-FAIS Municipal	2025810.52	2025810.52	2025810.52	607773.16	30%	18%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 347108	OAX2404024047590	San Pedro Ixcatlán	Arroyo Zontle	1004-FAIS Municipal	1935803.05	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS PITILLOS EN EL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA - 173138	OAX260202638419	La Compañía	Los Pitillos	1004-FAIS Municipal	620160.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PETLAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA - 152774	OAX260202638906	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1004-FAIS Municipal	2917789.67	2917789.67	2917789.67	2917789.67	71%	60%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA NOLPILERA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 2DA. ETAPA - 123047	OAX250402810271	San Juan Lalinera	Santa María la Nopalera	1004-FAIS Municipal	1503474.71	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LACHIVIA, MUNICIPIO DE SAN CARLOS VAUTEPÉ - 173393	OAX260202638689	San Carlos Vautepéc	Santiago Lachivia	1004-FAIS Municipal	3851696.39	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, SANTIAGO MATATLÁN - 165342	OAX260202639534	Santiago Matatlán	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	640763.73	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD LA CABEZA DE TILPAM DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 343719	OAX2404024049555	San Pedro Ixcatlán	La Cabeza de Tilpam	1004-FAIS Municipal	2621009.87	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA DE CALLE NACIONAL, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE - 173776	OAX260202639432	Santiago Huixtatlán	San Francisco el Grande	1004-FAIS Municipal	364872	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 411208	OAX240402492284	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	1004-FAIS Municipal	801418.92	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CAMINO REAL - 126178	OAX250402602864	Santa María Zoogocho	San Juan de los Rios	1004-FAIS Municipal	980220.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL POZO DEL RIO BALAS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YODOYUXI - 150182	OAX260202638462	Herencia Ciudad de Huixtatlán de San Pedro Yodoiyuxi	Herencia Ciudad de Huixtatlán de San Pedro Yodoiyuxi	1004-FAIS Municipal	748636.44	748636.44	748636.44	443181.86	60%	75%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE ANTIGUA AL PARAJE JOKOO KJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 358588	OAX240402407082	Santiago Zocatepec	San Juan Metaltepec	1004-FAIS Municipal	1862897.76	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR NÚMERO 6, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, PRIMERA ETAPA - 129901	OAX250402617170	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	7999774.73	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y GRADAS EN LA CANCHA MUNICIPAL - 409113	OAX240402409113	Puerto Villa de Guerrero	Miguel Hidalgo Chichauarta	1004-FAIS Municipal	450000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIVADA EL PARAÍSO, COLONA LA MERCED DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 445503	OAX240402491047	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	400000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE LA COLINDANCIA DE LA COL. RICARDO FLORES MAGÓN CON EL ARROYO QUE LO CIRCONDA EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN - 113162	OAX260202651939	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	699849.77	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE NORIA PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA NUEVA RAZA - 447017	OAX240402491864	San Juan Chiltepec	La Nueva Raza	1004-FAIS Municipal	1175444.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE INFILTRACIÓN PARA RECARGA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUÍFEROS EN EL PARAJE "LA PILITA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 32518	OAX250202531275	San Juan Chiltepec	San Juan Chiltepec	1004-FAIS Municipal	900285.94	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN - 129002	OAX250402610141	San Jerónimo Coatlán	San Lucas	1004-FAIS Municipal	61178.68	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DENOMINADO YUDANAHU - 79237	OAX250302579139	Santa María Tlaxiaco	Santa María Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	312096.97	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRANCA DEL RATÓN - 100155	OAX250402610300	San Juan Mitepec - Cto. 08	Misión de Guadalupe Primera Secc	1004-FAIS Municipal	250000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL BARRIO SAN PEDRO NOLASCO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XIACUI, MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI - 166187	OAX260202627536	Gobierno de la Entidad	Santiago Xiacui	1003-FAIS Entidades	280000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL LA PAZ SANTA MARIA PETAPA - 447302	OAX240402401097	San Juan Petlapa	La Paz	1004-FAIS Municipal	462281.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE LAS PALMAS, BARRIO SAN JUAN BOSCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 353880	OAX240402407171	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAIS Municipal	999999.99	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 141517	OAX260202638326	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	877151.14	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 98059	OAX250302577933	San José Tenango	Agua Caballero	1004-FAIS Municipal	2801584.40	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC, PRIMERA ETAPA - 384320	OAX240402444951	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	1004-FAIS Municipal	2870532.49	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD CERRO DEL AIRE - 441516	OAX240402488944	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	1004-FAIS Municipal	3842151.67	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA	OAX250402617138	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1737352	1737352	1737352	1737352	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 144405	OAX240202388622	Santa Ana	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	1237550	1237550	1237550	1237550	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE CINCO CERROS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZOOTEPEC - 174767	OAX260202639275	Santa Cruz Zenzootepec	Cinco Cerros	1004-FAIS Municipal	2899958.81	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE AGUA TINTA (POZO DE ANJICA), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61298	OAX250302577930	San José Tenango	Agua Tinta (Pozo de Anjica)	1004-FAIS Municipal	494358.43	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CERRO CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 101621	OAX250302577937	San José Tenango	Cerro Central	1004-FAIS Municipal	2758326.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PALO GORDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29151	OAX250202531217	San José Tenango	Palo Gordo	1004-FAIS Municipal	2490266.90	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMBE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61425	OAX250202577918	San José Tenango	Palo Plumbe	1004-FAIS Municipal	1531139.61	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PENA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 27813	OAX250202531223	San José Tenango	Pena Blanca	1004-FAIS Municipal	2584746.42	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 101884	OAX250302577934	San José Tenango	Sitio Iglesia	1004-FAIS Municipal	3494873.9	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), TRAMO PUERTO BUENAVISTA-CERRO DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61318	OAX250302577931	San José Tenango	Puerto Buenavista	1004-FAIS Municipal	859933.23	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (SEGUNDA ETAPA), TRAMO TEOGUATLÁN AN HACIA CERRO ALTO EN LA LOCALIDAD DE TEOGUATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 28919	OAX250202531220	San José Tenango	Teoguatlán	1004-FAIS Municipal	4295681.61	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE CAMINO DE YESO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61279	OAX250302577924	San José Tenango	Camino de Yeso	1004-FAIS Municipal	1106084.96	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LA GUINA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61428	OAX250302577915	San José Tenango	Plan de Laguna	1004-FAIS Municipal	2461912.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA (AGUA COLORADA), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 60865	OAX250302577933	San José Tenango	Tierra Colorada (Agua Colorada)	1004-FAIS Municipal	3124050.62	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 97906	OAX250302577929	San José Tenango	Unión de Hidalgo	1004-FAIS Municipal	2905233.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ADQUIN EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM - 173072	OAX240202314475	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	1004-FAIS Municipal	1400000	1996341.82	1996341.82	1996341.82	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA HIDALGO EN EL BARRIO XINIRUJ - 105239	OAX240202310551	San Pedro Tlaxiaco	San Pedro Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	1690265.89	1690265.89	1690265.89	1690265.89	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO - 99208	OAX250302577669	San Carlos Vautepéc	San Carlos Vautepéc	1004-FAIS Municipal	963578.42	963578.42	963578.42	963578.42	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEO - 109485	OAX240302496116	Santiago Jamiltepec	Chicaco Nellyoso	1004-FAIS Municipal	847742.52	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CHARLOCO - 168710	OAX260202639556	Puerto Villa de Guerrero	San Pedro Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	854115.28	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL OCOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 157910	OAX260202639129	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAIS Municipal	1194420.54	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL VILLAL - 463137	OAX240402508917	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	2363658.02	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 149776	OAX260202639127	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAIS Municipal	348693.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO - 207385	OAX240302415582	San Carlos Vautepéc	Santa Lucía Mecatepec	1004-FAIS Municipal	715774.05	715774.05	715774.05	715774.05	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO - 465417	OAX240402500100	San José Lachigari	San José Lachigari	1004-FAIS Municipal	836721.71	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO 2DA ETAPA - 61382	OAX250302577680	San José Lachigari	San José Lachigari	1004-FAIS Municipal	583478.72	583478.72	583478.72	583478.72	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 99343	OAX250402610484	San Juan Luvina	San Juan Luvina	1004-FAIS Municipal	476890.35	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN EL BARRIO LOS SALINAS DE ESTANCIA GRANDE - 148840	OAX260202638770	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAIS Municipal	1341830.29	1341830.29	1341830.29	1341830.29	100%	75%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAZA - 255949	OAX240302424754	Santiago Jamiltepec	Santa Elena Conchatepec	1004-FAIS Municipal	1259299.21	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 133912	OAX240202387159	San Carlos Vautepéc	San José Chiltepec	1004-FAIS Municipal	882500.54	882500.54	882500.54	882500.54	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA PRESA - 107871	OAX240302480600	Santiago Jamiltepec	Rio Viejo	1004-FAIS Municipal	1174123.55	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEONARDO BRAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MONTE VERDE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MONTE VERDE - 159395	OAX260202638658	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	1004-FAIS Municipal	3051608.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS OLIVOS BARRIO LA PASTORA - 437098	OAX240402486064	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	1226421.57	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS TORONJILES - 283286	OAX240302480711	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	470863.33	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 157810	OAX260202638126	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAIS Municipal	1115357.61	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA - 125409	OAX250402610642	Santa Ana	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	1606832.99	1606832.99	1606832.99	1606832.99	100%	100%

NOMBRE	FOLIO
--------	-------

22 de 59

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. - 353015	OAX240402481708	San Juan Cotzacoán	El Paraiso	1004-FAIS Municipal	1950740.58	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. - 353015	OAX240402489901	San Juan Cotzacoán	San Juan Cotzacoán	1004-FAIS Municipal	2201450.49	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE CONGREGACION RIO GRANDE SEGUNDA ETAPA - 129712	OAX250402610661	Santa Catarina Zapotlán	Rio Grande	1004-FAIS Municipal	135045.22	135045.22	135045.22	135045.22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA. CAMINO HACIA SAN DIONISIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 158731	OAX260202639532	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	2400000	2400000	2400000	158731	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA. CAMINO HACIA SAN DIONISIO, SANTIAGO MATATLAN, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN - 168648	OAX260202639536	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	1911180.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 159210	OAX260202639250	Santa Cruz Tlaxiaco	Hidalgo	1004-FAIS Municipal	1550000	0	1550000	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLAN - 171388	OAX260202639537	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	1004-FAIS Municipal	788905.49	788905.49	788905.49	23067.65	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES VICENTE GEVERERO ESQUINA 2 DE ABRIL Y AV. CENSAL - 166497	OAX260202639689	Tlaxiaco	Tlaxiaco	1004-FAIS Municipal	1917083.28	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1, FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO - 165502	OAX260202639649	Santiago Pinoleja Nacional	San Isidro (Fraccionamiento)	1004-FAIS Municipal	2257600	2257600	2257600	0	0%	10%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 353994	OAX240402670060	San Juan Cotzacoán	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	2117852.63	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHIXIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO - 166539	OAX260202639352	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	1004-FAIS Municipal	1157418.13	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 125918	OAX250402610569	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	2260880.56	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA - 156755	OAX260202639184	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	1004-FAIS Municipal	999999.99	0	0	0	0%	57%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 141632	OAX260202638329	Acatlán de Pérez Figueroa	Agua Escondida	1004-FAIS Municipal	439928.88	439928.88	439928.88	439928.98	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO DE LOMA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 436334	OAX240402485955	San José Tenango	San José Tenango	1004-FAIS Municipal	2307514.03	0	0	0	0%	72%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 328001	OAX240402485955	San José Tenango	San José Tenango	1004-FAIS Municipal	2436842.35	0	0	0	0%	79%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 51230	OAX250202531457	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	2666540.12	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 20° SUR Y 7° ORIENTE, COLONIA VICENTE GUERRERO - 158359	OAX260202639546	Santiago Pinoleja Nacional	Santiago Pinoleja Nacional	1004-FAIS Municipal	900799.93	900799.93	900799.93	0	0%	10%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE GONZALES Y PERIFERICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA - 212426	OAX240302416511	San Juan Mazatlán	Tierra Nueva	1004-FAIS Municipal	1336471.65	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA PUERTO PALOMA - 51126	OAX250202540648	San Pedro Tapanatepec	Pesquería Puerto Paloma	1004-FAIS Municipal	1489992.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LIBERTAD LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 51019	OAX250202540647	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	1400011.18	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO YAUITEPEC - 161354	OAX260202638678	San Bartolo Yauitepec	San Bartolo Yauitepec	1004-FAIS Municipal	1345603	1345603	1345603	101307.46	75%	75%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LOS CORAZONES - 111306	OAX250302578719	San Pedro Tapanatepec	Los Corazones	1004-FAIS Municipal	1430653.37	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE MARGARITA MAZA SEGUNDA ETAPA, EN EL PARAJE EL PASAFUEGO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAPEJIL - 145634	OAX260202639220	Santa Catarina Ixtapejil	Tierra Colorada	1005-FORTAMUN	444500	653812.98	653812.98	653812.98	100%	42%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA RANCHO SALINAS - 50889	OAX250202540649	San Pedro Tapanatepec	Pesquería Rancho Salinas	1004-FAIS Municipal	1548127.27	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS - 125951	OAX250402610560	San Pedro Tapanatepec	San José de los Portillos	1004-FAIS Municipal	558552.46	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD BERNAL - 111363	OAX250302578718	San Pedro Tapanatepec	Bernal	1004-FAIS Municipal	671321.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SIEMPREVIVA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 173103	OAX260202639276	Santa Cruz Zenzontepec	Santa María Siempre Viva	1004-FAIS Municipal	2999696.55	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 29208	OAX25020253122	San José Tenango	Aguacatitla	1004-FAIS Municipal	2451380.6	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAJE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 436787	OAX240402485916	San José Tenango	Palo Plumaje	1004-FAIS Municipal	1018194.1	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 77281	OAX250302577920	San José Tenango	Rancho Guadalupe	1004-FAIS Municipal	2869825.81	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SITIO CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 60860	OAX250302577921	San José Tenango	Sitio Caballero	1004-FAIS Municipal	2650125.69	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PLATANILLO UNO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 312448	OAX240302434397	San José Tenango	Agua Platanillo	1004-FAIS Municipal	2859302.25	0	0	0	0%	95%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO AGUA DULCE-ALTAMIRA (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 61308	OAX250302577928	San José Tenango	Altamira	1004-FAIS Municipal	2529832.79	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TRAMO: CERRO DE LA CRUZ-PUERTO BUENAVISTA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA CRUZ (PUERTO BUENAVISTA), EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 116338	OAX250302577919	San José Tenango	Cerro Buenavista	1004-FAIS Municipal	3571898.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CHICO MORGA - 115932	OAX250302579660	Santiago Tapetla	Santiago Tapetla	1004-FAIS Municipal	1528936.2	1528936.2	1528936.2	1528936.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE AZTECA. 2DA. ETAPA, EN LA COLONIA ANAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCTOLÁN - 168371	OAX260202639268	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	980282.3	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE EMILIO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 236344	OAX240302426566	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	1004-FAIS Municipal	1489529.53	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL BARRIO ESTADERO 2DA ETAPA - 125045	OAX260202638551	Putla Villa de Guerrero	El Estadero	1004-FAIS Municipal	888000	266400	266400	266400	30%	27%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHETUMAL, EN SAN PEDRO AMUZGOS - 164459	OAX260202639660	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	1471945.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEREZ GASCA - 353555	OAX240402470169	San Juan Cotzacoán	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1641485.86	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIENROBRE, BARRIO CALVARIO - 195560	OAX260202639072	San Pedro Atotzacahua	San Pedro Atotzacahua	1004-FAIS Municipal	999900.48	999900.48	999900.48	299970.14	30%	10%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MIGUEL HIDALGO, BARRIO GRANDE - 165552	OAX260202639071	San Pedro Atotzacahua	San Pedro Atotzacahua	1004-FAIS Municipal	1543986.08	1543986.08	1543986.08	463195.82	30%	7%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CABECERA MUNICIPAL AGUADULPE VICTORIA - 136643	OAX260202639296	Santa María Tepicobaca	Santa María Tepicobaca	1004-FAIS Municipal	2499900	2499900	2499900	2499900	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA CALLE ZARAGOZA. PRIMERO DE MAYO Y 24 DE JUNIO - 459977	OAX240402508189	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1648033.08	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 1ERA. PRIVADA DE COLIMA - 205385	OAX240302415245	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	229302.28	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABREVEDADO 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUATON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATON - 136695	OAX260202639160	San Pedro Quatón	San Pedro Quatón	1004-FAIS Municipal	5996075.23	5996075.23	5996075.23	5996075.23	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 3A ETAPA - 456280	OAX240402386119	Putla Villa de Guerrero	La Tortilla	1004-FAIS Municipal	799985	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUA CLARA, EL CHARQUITO Y PRIVADA DE BAJA CALIFORNIA EN EL BARRIO LA CIENEGUILLA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 164891	OAX260202639590	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	926400	277920	277920	277920	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUA ZARCA Y PRIVADA DE AGUA ZARCA - 456543	OAX260202639530	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	865253.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ 3A. ETAPA - 459987	OAX240402508215	Putla Villa de Guerrero	Llano de San Vicente	1004-FAIS Municipal	800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CON DIRECCIÓN A MUJERES EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE - 59423	OAX250302579533	Santiago Ixtayaco	La Humedad	1004-FAIS Municipal	4421128.24	3358167.82	3358167.82	3358167.82	76%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONTINUACIÓN DE LAZARO GARDENAS - 450543	OAX240402493888	Putla Villa de Guerrero	El Campanario	1004-FAIS Municipal	204800	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL FRUTILLO, EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO JAMILTEPEC - 172663	OAX260202639462	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	2246537.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 399028	OAX240402469732	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chichahuatlán	1004-FAIS Municipal	2351014.61	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOR BLANCA - 356367	OAX240402471080	Putla Villa de Guerrero	Jamiltepec	1004-FAIS Municipal	848888	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE OAXACA EN EL BARRIO CALAVERAS - 355500	OAX240402470763	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	465710.83	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 339817	OAX240402465375	Putla Villa de Guerrero	Zimatlán	1004-FAIS Municipal	1161531	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 418994	OAX240402495490	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	4786203.5	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ GONZÁLEZ ORTIZ EN GUADALUPE YUTEE - 223272	OAX240302416255	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMA DE LOS PALAPOTES 2A. ETAPA - 453583	OAX240402495349	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	1327885.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ZAPOTE BLANCO - 165488	OAX260202639069	San Pedro Atotzacahua	San Pedro Atotzacahua	1004-FAIS Municipal	1293309.08	1293309.08	1293309.08	0	0%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES - 452119	OAX240402494890	Santiago Tapetla	Santiago Tapetla	1004-FAIS Municipal	2054500	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PACIFICO - 197499	OAX240302414345	Putla Villa de Guerrero	La Murala	1004-FAIS Municipal	1500000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 452481	OAX240402495073	Santiago Tapetla	Teciyame	1004-FAIS Municipal	898294.94	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 460997	OAX240402508233	Putla Villa de Guerrero	San Jorge Río Frío	1004-FAIS Municipal	800000	0	0	0	0%	0%

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANDETLAHUACA - 420150	OAX24040249542	San Miguel Panatlalhuaca	San Miguel Panatlalhuaca	1004-FAIS Municipal	980000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS SAN ANDRES MONTAÑA, SILCAYOAPAM - 169944	OAX26020239652	Silcayoapam	San Andrés Montaña	1004-FAIS Municipal	748311.29	742311.29	742311.29	742311.29	99%	46%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS SAN SEBASTIAN, SILCAYOAPAM - 170546	OAX26020239653	Silcayoapam	San Sebastián	1004-FAIS Municipal	231506.79	231506.79	231506.79	231506.79	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, 1RA ETAPA, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 88144	OAX250302578965	Santa Cruz Xoxocotlán	Ampliación Francisco Villa	1004-FAIS Municipal	953694.01	0	0	0	0%	85%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE CALLES RUIZ CORTINEZ Y CALLE PEREZ GASGA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 138580	OAX26020238865	San Juan Cotzocón	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	160013.63	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 114712	OAX240202382332	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección la Montaña)	1004-FAIS Municipal	2210718.21	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 149086	OAX26020238871	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	1004-FAIS Municipal	1950000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIL SOMBRAS NUCLEO RURAL DE BARRIO DE LA PROVIDENCIA, SILCAYOAPAM - 165608	OAX26020238860	Silcayoapam	Barrio de la Providencia	1004-FAIS Municipal	200189.72	200189.72	200189.72	200189.72	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS EN LA SECCIÓN PRIMERA - 116542	OAX240202383356	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1004-FAIS Municipal	2534022.78	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTINCHAN - 150293	OAX26020238181	San Sebastián Ixcapa	Camotinchán	1004-FAIS Municipal	383624.42	383624.42	383624.42	383624.42	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE H. VILLA TEOZATLÁN DE SEGURA Y LUNA - 163438	OAX26020238972	Hericaca Villa Teozatlán de Segura y Luna	Hericaca Villa Teozatlán de Segura y Luna	1004-FAIS Municipal	545423.1	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OAXACA - 368915	OAX240402458080	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAIS Municipal	1853297.35	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OCOTAL 1 en la Localidad de Santa María Tlahuiloitpec 2da Etapa. - 56037	OAX250302578382	Santa María Tlahuiloitpec	Santa María Tlahuiloitpec	1004-FAIS Municipal	1800005.89	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTÁZAR LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN BALTÁZAR LOXICHA - 54339	OAX250302577611	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	1004-FAIS Municipal	2853262.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PALMERAS DE LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLÁN - 151451	OAX26020238695	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1979303.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIE DE SAUCO - 193585	OAX240302413928	Putla Villa de Guerrero	Santa Cruz Progreso	1004-FAIS Municipal	208997.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ETLÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 127177	OAX250402810189	San Juan Bautista Guelache	San Miguel Etla	1004-FAIS Municipal	1139458.16	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PIPILA EN EL BARRIO DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE H. VILLA TEOZATLÁN DE SEGURA Y LUNA - 184156	OAX2602023974	Hericaca Villa Teozatlán de Segura y Luna	Hericaca Villa Teozatlán de Segura y Luna	1004-FAIS Municipal	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN IXCAPA - 132661	OAX25040210625	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1004-FAIS Municipal	1051618.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA DE QUINTANA ROO 2A. ETAPA - 355473	OAX24040240751	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	381164.66	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 114887	OAX250302579396	El Sembrador Tonameca	El Sembrador Tonameca	1004-FAIS Municipal	1165758.01	1165758.01	1165758.01	1165758.01	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 455521	OAX240402495441	Putla Villa de Guerrero	San Marcos Coyulito	1004-FAIS Municipal	768089.17	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 52249	OAX250302577724	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	1004-FAIS Municipal	2230800.84	2230800.84	2230800.84	2230800.84	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 5ta Etapa en la Localidad de Guadalupe Victoria - 52354	OAX250302579394	Santa María Tlahuiloitpec	Guadalupe Victoria	1004-FAIS Municipal	1800000	0	0	0	0%	96%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOGUECHE - 146301	OAX26020238730	San Francisco Logueche	El Guayabo	1004-FAIS Municipal	1550000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOS PINOS ESQUILUPAS 4ta Etapa, en la Localidad de Santa María Tlahuiloitpec - 106135	OAX250302579394	Santa María Tlahuiloitpec	Santa María Tlahuiloitpec	1004-FAIS Municipal	1800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE OCOTAL 2 en la Localidad de Santa María Tlahuiloitpec 2da Etapa. - 56046	OAX250302579393	Santa María Tlahuiloitpec	Santa María Tlahuiloitpec	1004-FAIS Municipal	176666.31	0	0	0	0%	75%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL SECTOR 1, ENTORNO QUE CON EL LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC PRIMERA ETAPA - 141488	OAX26020238690	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	1004-FAIS Municipal	1055623.84	1055623.84	1055623.84	1055623.84	30%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE POLICIA TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE TEPELME VILLA DE MORELOS - 170754	OAX26020239564	Tepelememe Villa de Morelos	Tierra Blanca	1004-FAIS Municipal	300000	300000	300000	300000	60%	54%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE ALVARO CARRELL, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 159605	OAX26020239192	Vista Hermosa	Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	492524.12	492524.12	492524.12	492524.12	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA TEJESUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE CERRILLO GOSTOCHILE 1RA ETAPA - 165316	OAX26020239377	Santa María Tepetitlán	Cerro Costeche	1004-FAIS Municipal	3140961.67	954288.5	3140961.67	954288.5	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PIEDRA VIRGEN, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA - 174457	OAX26020238530	San Agustín Loxicha	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	2166669.24	2166669.24	2166669.24	2166669.24	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PARQUEÓN - 425399	OAX24040248011	Putla Villa de Guerrero	Santa Cruz Progreso	1004-FAIS Municipal	687191.66	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA UBICADA EN LA AGENCIA DE VILLA NUEVA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOPAXO (SEGUNDA ETAPA) - 138767	OAX26020239369	Santa María Tecopaxo	Vista Nueva	1004-FAIS Municipal	782208.18	782208.18	782208.18	782208.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 436339	OAX240402485763	Putla Villa de Guerrero	Jaya del Muroy Capita	1004-FAIS Municipal	752972.61	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 155841	OAX260202393040	San Miguel Tecomatlán	San Miguel Tecomatlán	1004-FAIS Municipal	1550554.99	943424.63	943424.63	943424.63	61%	78%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARROYO ZAPOTILLO, TRAMO DEL KM 0+788 AL KM 1+146 - 105938	OAX250302577749	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	1004-FAIS Municipal	3582837.89	3582837.89	3582837.89	3582837.89	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM - 150534	OAX26020238834	San Juan Coatzacoapam	El Manzanal	1004-FAIS Municipal	1243635.57	1243635.57	1243635.57	1083741.05	87%	74%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE HUBIQUILITUN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOAPAM - 152924	OAX26020238837	HubiQuitun	HubiQuitun	1004-FAIS Municipal	664475.72	664475.72	664475.72	664475.72	0%	86%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIMERA PRIVADA DE PIPILA, EN LA COLONIA MI RANCHO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 167031	OAX26020239267	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAIS Municipal	658917.07	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA QUICHAPA, EN LA LOCALIDAD VILLA DE ZAACHILA MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA - 172938	OAX260202393708	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	1850017.94	555005.38	555005.38	555005.38	30%	2%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA QUINTA PRIVADA DE DONALD, BARRIO DEL NIÑO, MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA - 162263	OAX260202393703	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	1310560.22	393168.07	393168.07	393168.07	30%	9%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AGUIYU - 161477	OAX26020239569	Hericaca Villa Teozatlán de Segura y Luna	Hericaca Villa Teozatlán de Segura y Luna	1004-FAIS Municipal	1900000.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LIBERTAD, INDEPENDENCIA Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LAPAGUA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC - 149058	OAX26020238900	San Juan Ozolotepec	Santiago Lapagula	1004-FAIS Municipal	3371589.2	3371589.2	3371589.2	674317.84	20%	55%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MORELOS, REVOLUCION, FRANCISCO I MADERO, LAS PALMAS, TEJOURCO - 458753	OAX24040248791	Putla Villa de Guerrero	Concepción del Progreso	1004-FAIS Municipal	800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE YUCUNUTI DE BENITO JUAREZ - 169925	OAX26020239679	Hericaca Villa Teozatlán de Segura y Luna	Hericaca Villa Teozatlán de Segura y Luna	1004-FAIS Municipal	2030000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES REFORMA Y 5 DE MAYO SAN MARTIN DEL ESTADO, SILCAYOAPAM - 173655	OAX26020238954	Silcayoapam	San Martín del Estado	1004-FAIS Municipal	406689.7	406689.7	406689.7	406689.7	0%	6%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LIBRAMIENTO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL ETLÁ, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 126625	OAX26020239187	San Juan Bautista Guelache	San Gabriel Etla	1004-FAIS Municipal	909927.05	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SECCIÓN ARROYO CRECIDO DE ABAJO, TRAMOS DEL KM 1+150 AL KM 1+206, KM 2+144 AL KM 2+344, Y KM 2+470 AL KM 2+520 - 82254	OAX250302577724	San Felipe Jalapa de Díaz	Sección Arroyo Crecido	1004-FAIS Municipal	3412718.9	3412718.9	3412718.9	3412718.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES - 93141	OAX250302579410	Santa María Tonameca	Rincón Alegre	1004-FAIS Municipal	2103160.74	2103160.74	2103160.74	2103160.74	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC - 161661	OAX260202427540	Gobierno de la Entidad	Miguel Hidalgo	1003-FAIS Entidades	1570000	1570000	1569060.05	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE A SAN JACINTO YAVELOXI, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAHUVE - 344541	OAX240402466592	Silcayoapam	Santa María Yahuve	1004-FAIS Municipal	3693423.6	0	0	0	0%	48%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 148515	OAX26020239568	Santiago Texcalcingo	Atempa	1004-FAIS Municipal	159845.17	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN ANDADOR EL TAMARINDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN - 140950	OAX26020239336	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1004-FAIS Municipal	627097.07	627097.07	627097.07	627097.07	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE SAN AGUSTIN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLÁN - 141337	OAX26020239337	Santa María Huazolotitlán	Santa María Huazolotitlán	1004-FAIS Municipal	2509980.55	2509980.55	2509980.55	2509980.55	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAMINO DE ACCESO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SEGO, DEL KM 2+669 AL KM 2+267 DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SEGO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 149964	OAX260202627544	Gobierno de la Entidad	Arroyo Seco	1003-FAIS Entidades	2300000	2300000	2286396.36	0	0%	40%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 139276	OAX26020238867	San Juan Cotzocón	La Libertad	1004-FAIS Municipal	1064040	1064040	1064040	1064040	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ENCINO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 152739	OAX26020238874	San Juan Cotzocón	Arroyo Encino	1004-FAIS Municipal	1589000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 157812	OAX26020239660	Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	1004-FAIS Municipal	1316938.71	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIN MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIN - 174939	OAX26020239095	San Pedro Martín	San Pedro Martín	1004-FAIS Municipal	1623140.3	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE RODERAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y RODERAS DE PIEDRA EN LAS CALLES: MORELOS Y CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACUTLA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, OAXACA - 151417	OAX26020238663	San Antonio Acutla	San Antonio Acutla	1004-FAIS Municipal	2961023.62	2961023.62	2961023.62	0	0%	34%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACUTLA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, OAXACA - 433758	OAX240402484915	Santa María Petapa	Santa María Petapa	1004-FAIS Municipal	456889.4	0	0	0	0%	0%

AVANCE DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA LOCALIDAD DE COSOLAPA OAXACA - 273231	OAX240302426242	Cosolapa	Cosolapa	004-FAIS Municipal	1024028.29	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 128068	OAX2504026059778	Cosolapa	Rancho Tablas Rayas	004-FAIS Municipal	1965615.17	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 1ra ETAPA, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC - 136126	OAX250402610803	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	004-FAIS Municipal	3106118.8	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. AMADO NERVO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA LA CALLE IGNACIO ALDAMA, EN LA COLONIA EL COCAL, MUNICIPIO DE UNION HIDALGO - 460772	OAX240402488641	Union Hidalgo	Union Hidalgo	004-FAIS Municipal	1876280.32	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HERÓES Y EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE UNION HIDALGO - 460472	OAX240402508303	Union Hidalgo	Union Hidalgo	004-FAIS Municipal	834532.21	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA DEL SUBTRAMO KM 0+438.00 AL KM 0+561.00, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 152622	OAX260202639006	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	004-FAIS Municipal	1486195.39	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DEL SUBTRAMO KM 0+000.00 AL KM 0+101.00, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 167588	OAX260202639027	San Miguel Soyaltepec	Emiliano Zapata	004-FAIS Municipal	1061257.34	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 278946	OAX240302425788	Santo Domingo Pinilla	Santo Domingo Pinilla	004-FAIS Municipal	550000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BERTO JUAREZ - 272712	OAX240302426149	Santa Maria Guadalupe	Santa Maria Guadalupe	004-FAIS Municipal	1360835.16	1360835.16	1360835.16	1360835.16	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 161040	OAX260202639002	San Miguel Soyaltepec	Arroyo de Enmedio	004-FAIS Municipal	1733940.58	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUCIO CABANAS DE LA AGENCIA DE POLICIA NUEVO OCOTLAN MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC - 75210	OAX240202368121	Santiago Yaitepec	Nuevo Ocotlán	004-FAIS Municipal	1155000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CANAL DE RIEGO EN LA SEPTIMA SECCION - 115562	OAX250302577166	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	004-FAIS Municipal	2389783.35	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 0+180.00 EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 152605	OAX260202639005	San Miguel Soyaltepec	El Carmen	004-FAIS Municipal	1315936.47	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. FELIPE ANGELES ESQUINA CON VEDULLA CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ANGELES - 60434	OAX250302578188	San Juan Mazatlan	General Felipe Angeles	004-FAIS Municipal	2851805.45	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC - 226423	OAX240302431079	Santiago Yaitepec	La Trinidad	004-FAIS Municipal	1477000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EL CALLEJON DE NUEVO PASO NACIONAL - 120238	OAX250402610401	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	004-FAIS Municipal	892234.76	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 172456	OAX260202639192	San Sebastián Teitipac	San Sebastián Teitipac	004-FAIS Municipal	1788352.52	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA AGENCIA DE POLICIA GENERAL FRANCISCO VILLA - 47023	OAX240202350955	Santo Yaveo	Francisco Villa	004-FAIS Municipal	1400000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA 25 DE MAYO - 131008	OAX250402609850	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	004-FAIS Municipal	2022799.19	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUQUILUITA, EN EL BARRIO DEL TOREO N 1, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TUXTPALAN OAXACA - 173889	OAX260202638949	San Martín Tuxtpalan	San Martín Tuxtpalan	004-FAIS Municipal	2290521.93	2290521.93	2290521.93	2290521.93	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL - 155011	OAX250402609851	Santiago Apostol	Santiago Apostol	004-FAIS Municipal	4810542.67	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ DEL SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 0+155.00 EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA COSOLAPA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 152460	OAX260202639004	San Miguel Soyaltepec	Colonia Cosolapa	004-FAIS Municipal	1681723.7	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC - 80213	OAX250302579704	Santiago Yaitepec	Dolores Hidalgo	004-FAIS Municipal	1160000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIC. ANTONIO LOPEZ HERMOSA ESQUINA GRAL. FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ANGELES - 111651	OAX250302578185	San Juan Mazatlan	General Felipe Angeles	004-FAIS Municipal	2635931.44	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 103651	OAX240202378916	San Jerónimo Coatlán	La Providencia	004-FAIS Municipal	1191650.7	1000000	1000000	1000000	84%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITO DEL SUBTRAMO KM 0+000.00 AL KM 0+083.00 EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA ZARACOL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 155978	OAX260202639014	San Miguel Soyaltepec	Cosolapa Zaracol	004-FAIS Municipal	1186272.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OTILIO MONTEÑO DE LA COLONIA MARTINES 31 DE JULIO - 130489	OAX250402609851	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	004-FAIS Municipal	1445550.37	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE POLICIA DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC - 167114	OAX250402610937	Santiago Yaitepec	Bella Vista	004-FAIS Municipal	1027000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 162719	OAX260202639007	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	004-FAIS Municipal	1670021.39	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE SAN JOSE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 11198	OAX250302578185	San Juan Mazatlan	San José de los Reyes el Río	004-FAIS Municipal	1721463.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION RUBEN JARAMILLO EN LA COLONIA LAS PALMAS - 480172	OAX250402609846	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	004-FAIS Municipal	140380.53	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PETLAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA - 152713	OAX260202639005	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	004-FAIS Municipal	3741722.8	3741722.8	3741722.8	3741722.8	55%	63%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SAN FRANCISCO XHUATLAN - CHAHUITES LAS CONCHAS, TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+689.50 SUBTRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+689.50 - 131159	OAX250402610130	San Francisco Xhuatlán	San Francisco Xhuatlán	004-FAIS Municipal	3159152.04	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO JOSE F. GOMEZ SEGUNDA ETAPA - 130133	OAX250402609849	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	004-FAIS Municipal	3250729.74	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+260.00 DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 153221	OAX260202639011	San Miguel Soyaltepec	Cerro de Agua Platanar	004-FAIS Municipal	2356806.71	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN 3ra. PRIVADA DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC - 171537	OAX260202639590	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	004-FAIS Municipal	939492.59	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHIMALAPA - 157132	OAX260202638975	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	004-FAIS Municipal	2687843.31	2687843.31	2687843.31	2687843.31	50%	60%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD VICTOR BRAVO AHUJA - 157479	OAX260202638427	Cosolapa	Ahuja Victor	004-FAIS Municipal	1257920.15	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA PETAPA - 447756	OAX240402492258	Santa Maria Petapa	Santa Maria Petapa	004-FAIS Municipal	965496.76	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ - 128853	OAX250402609785	Cosolapa	Colonia Compañero Libre	004-FAIS Municipal	936883.91	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ TRAMO DOS EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 402787	OAX240402471177	Heroica Ciudad de Ixcotel de Crespo	Los Ocotes	004-FAIS Municipal	458226.59	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLORIBERTO PERA - 125952	OAX250402609777	Cosolapa	Ahmorona	004-FAIS Municipal	954275.91	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO ZARACOL EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLOREDADA EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN - 165148	OAX260202639193	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	004-FAIS Municipal	1785205.81	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO - 124922	OAX250402609778	Cosolapa	Cosolapa	004-FAIS Municipal	1199124.64	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 402762	OAX240402471158	Heroica Ciudad de Ixcotel de Crespo	Los Ocotes	004-FAIS Municipal	828847.7	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 127818	OAX250402609778	Cosolapa	Colonia Agrícola Chahuites	004-FAIS Municipal	657769.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN Calle Principal En La Localidad De La Salud En El Municipio De San Simón Zahuatlán - 151387	OAX260202639196	San Simón Zahuatlán	La Salud	004-FAIS Municipal	2037405.17	2037405.17	2037405.17	2037405.17	30%	73%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 152334	OAX260202638428	Cosolapa	Cosolapa	004-FAIS Municipal	1947140.04	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION AVENIDA DEPORTIVA - 431713	OAX240402493971	Cosolapa	Cosolapa	004-FAIS Municipal	1032451.54	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 9th NOMBRE - 38442	OAX250302577957	San Juan Bautista Tuxtepec	La Salud	004-FAIS Municipal	800000	800000	800000	800000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 107119	OAX250302578404	San Miguel Chimalapa	Palo Colorado	004-FAIS Municipal	3848493.11	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A PUEBLO VIEJO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALCAHAL - 120085	OAX250402610254	San Miguel Alcalá	Cosolapa	004-FAIS Municipal	3685050.16	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA RUMBO AGUACATAL, FRENTE ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RICARDO FLORES MAGON TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUENETLAN - 180064	OAX240302411468	San Francisco Huauatlán	San Francisco Huauatlán	004-FAIS Municipal	1599325.28	1599325.28	1599325.28	1599325.28	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHOCOLATE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127609	OAX250402610229	San Juan Guichicovi	Chocolata	004-FAIS Municipal	1787220.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOGORE VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128725	OAX250402610239	San Juan Guichicovi	Mogore Viejo	004-FAIS Municipal	854036.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE OCOTAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 70098	OAX250402610242	San Juan Guichicovi	Ocotál	004-FAIS Municipal	1508619.87	1508619.87	1508619.87	1508619.87	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125661	OAX250402610223	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	004-FAIS Municipal	175567.39	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RIO PACHINE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 132228	OAX250402610250	San Juan Guichicovi	Rio Pachine	004-FAIS Municipal	2005354	2005354	2005354	2005354	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE AGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 86319	OAX250302578178	San Juan Mazatlán	Monte Águila	004-FAIS Municipal	2403383.62	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL, DEL TRAMO RIO MANTECA A LA CAPILLA DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC - 171180	OAX260202639589	Santiago Yaitepec	Santiago Yaitepec	004-FAIS Municipal	4989887.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA AGRICOLA Y GANADERIA EL PROGRESO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122896	OAX250402610247	San Juan Guichicovi	El Trunko	004-FAIS Municipal	521749.2	521749.2	521749.2	521749.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 108165	OAX250402610254	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	004-FAIS Municipal	538440.0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENA TORRES MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 103234	OAX250302578132	San Juan Guichicovi	Bena Torres	004-FAIS Municipal	562556.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL OCOTALITO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124621	OAX250402610255	San Juan Guichicovi	El Ocotalito	004-FAIS Municipal	914911.64	0	0	0	0%	91%

NOMBRE	FOLIO
--------	-------

30 de 35

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS SALINAS - 150116	OAX250302577489	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	004-FAIS Municipal	1366541.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LAS SALINAS - 150116	OAX260202638415	Coatecas Altas	Las Salinas	004-FAIS Municipal	749000	749000	749000	749000	100%	83%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 142437	OAX260202638444	Huautepéc	Barrio Laguna	004-FAIS Municipal	1147004.81	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUEVA DE LOS SERES, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 142433	OAX260202638492	Huautepéc	Cueva de los Seres	004-FAIS Municipal	2521563.43	2521563.43	2521563.43	2486099.61	99%	95%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 152208	OAX260202638498	Huautepéc	El Camaron	004-FAIS Municipal	2326803.22	2326803.22	2326803.22	697980.97	30%	32%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO SANTA MARIA TECOMAVACA - 31352	OAX250202531660	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	004-FAIS Municipal	1796683.09	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES PEDRO JUÁREZ Y MATIAS ROMERO, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 161096	OAX260202639252	Santa Cruz Huixtla	Zaragoza	004-FAIS Municipal	2700000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE LLANO GRANDE 1A ETAPA - 163830	OAX240202392406	Mihuatlán de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	004-FAIS Municipal	1706586.21	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALAMO, MUNICIPIO DE MIHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 128340	OAX260402609924	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	004-FAIS Municipal	1478320.7	1478320.7	1478320.7	1478320.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE CAMINO EL AGUACATAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YATEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC - 170695	OAX260202639588	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	004-FAIS Municipal	1699990.76	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE UNION - 85424	OAX250302578738	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	004-FAIS Municipal	1059901.13	1059901.13	1059901.13	1059901.13	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA TIERRA COLORADA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 124488	OAX250402610127	San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	004-FAIS Municipal	1168352.24	1168352.24	1168352.24	1168352.24	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZO - 156720	OAX260202639544	Santiago Pinolejo Nacional	El Carrizo	004-FAIS Municipal	1418598.58	1418598.58	1418598.58	0	0%	5%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA - 174591	OAX260202639495	Santiago Jicostepéc	Luis Echeverría	004-FAIS Municipal	1025737.54	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 129079	OAX250402609781	Cosolapa	Colonia Agrícola Cosolapa	004-FAIS Municipal	558518.66	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 129434	OAX250402609794	Cosolapa	Rancho Tatlés de Reyes Carrizal	004-FAIS Municipal	595610.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 129885	OAX250402609795	Cosolapa	El Refugio Viejo	004-FAIS Municipal	508244.99	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 129954	OAX250402609780	Cosolapa	Palma Solá	004-FAIS Municipal	617354.13	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 130089	OAX250402609792	Cosolapa	Cosolapa	004-FAIS Municipal	1720875.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHONTOMATLAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC - 27282	OAX250202540709	Santa María Ecatepec	Santo Domingo Chontomatlan	004-FAIS Municipal	301585	301585	301585	301585	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD JALAPA DEL VALLE, MUNICIPIO SAN FELIPE TEJALAPAM - 174146	OAX260202627576	Gobierno de la Entidad	Jalapa del Valle	003-FAIS Entidades	222000	222000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ - 175057	OAX260202627605	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	003-FAIS Entidades	370000	370000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN ANTONIO HUITEPEC - 173963	OAX250202627574	Gobierno de la Entidad	San Antonio Huixtla	003-FAIS Entidades	37000	37000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXIO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO - 174838	OAX260202627599	Gobierno de la Entidad	San Vicente Lachixio	003-FAIS Entidades	37000	37000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILLILLA - 133032	OAX250402610786	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	004-FAIS Municipal	100000	100000	100000	100000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 67660	OAX250302551078	Gobierno de la Entidad	Santos Reyes Sola	003-FAIS Entidades	79865.72	79865.72	79865.72	79865.72	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 460595	OAX240402498582	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chichahuatl	004-FAIS Municipal	496929.41	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR - 169989	OAX260202639386	Santa María Yucuhiti	Miramar	004-FAIS Municipal	1800000	1300000	1800000	0	0%	24%
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 28116	OAX250202639510	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	004-FAIS Municipal	2980299.83	2980299.83	2980299.83	2980299.83	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA - 129585	OAX250402610679	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	La Angostura	004-FAIS Municipal	940000.78	0	0	0	0%	38%
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NIITEPEC - 113316	OAX250302577366	Santiago Niitepec	Santiago Niitepec	004-FAIS Municipal	600000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL PRESCHOOL EXTENSION EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 200CE9977K DE LA POL. LEYES DE REFORMA EN SAN PEDRO AMUZGOS - 160201	OAX250202639592	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	004-FAIS Municipal	648117.21	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL PRESCHOOL MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 20DJN151Z - 173569	OAX260202638629	San Agustín Etla	San Agustín Etla	004-FAIS Municipal	697882.27	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 20DPK0790L EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIXTEPEC - 121387	OAX250402610303	San Juan Mixtepec-Dto. Oe	San Juan Mixtepec-Dto. Oe	004-FAIS Municipal	121974	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20KPR011Z EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS - 485332	OAX240402496304	San Jerónimo Cuatlán	San Jerónimo Cuatlán	004-FAIS Municipal	124381.64	0	0	0	0%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 150753	OAX260202639000	San Miguel Soylatepec	El Capulin	004-FAIS Municipal	1130029.58	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO - 229511	OAX240302419255	San José Lachiguri	Nuestra Señora Immaculada de Jug	004-FAIS Municipal	1248152.58	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA - 171756	OAX260202638688	San Carlos Yautepéc	La Magdalena	004-FAIS Municipal	362300.39	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUAPAXAPAN - 109205	OAX250302578609	San Pedro y San Pablo Tlanguayán	San Francisco Huapaxapan	004-FAIS Municipal	588546.47	588546.47	588546.47	588546.47	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO PARA AGUA POTABLE - 104443	OAX250302577670	San Carlos Yautepéc	La Barza	004-FAIS Municipal	223056	223056	223056	223056	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 84093	OAX250302577003	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Monte del Toro	004-FAIS Municipal	2074531.58	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN EL PARAJE DE LA SALINA 1RA ETAPA - 405719	OAX240402472531	San Pedro y San Pablo Tlanguayán	San Felipe Itapa	004-FAIS Municipal	263385	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL MARTEL - 457071	OAX240402497183	San Juan Bautista Coahuatlan	Estancia	004-FAIS Municipal	243204.81	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 335501	OAX240402472236	Coatecas Altas	Coatecas Altas	004-FAIS Municipal	2674895.85	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 452073	OAX240402454481	San Juan Guichicovi	San Felipe Zahuatl	004-FAIS Municipal	2405913.47	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PRI) EN LA LOCALIDAD DE ALFEREZ EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA) - 107425	OAX260202539684	Tlacolula de Matamoros	Alferéz	004-FAIS Municipal	1108521.27	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PRI) EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 123097	OAX250402610210	San Juan Lalana	Linda Vista	004-FAIS Municipal	891864	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PRI) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHILTEPEC - 170017	OAX260202638688	San Miguel Suchiltepec	San Miguel Suchiltepec	004-FAIS Municipal	752633.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PRI) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YUCUNAMA - 169966	OAX260202637177	San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	004-FAIS Municipal	2020684.04	2020684.04	2020684.04	0	0%	6%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTEMOC - 64380	OAX250302577492	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	004-FAIS Municipal	1499417.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA COLONIA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAXACA - 151190	OAX260202638381	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	004-FAIS Municipal	1182926.55	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LAS SALINITAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI - 97725	OAX250302577670	Santiago Yucuyachi	Santa Rosa de Juárez	004-FAIS Municipal	800000	800000	800000	800000	100%	36%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO, EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 80450	OAX250302577014	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	004-FAIS Municipal	2184436.65	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE	OAX250202546495	La Pe	La Pe	004-FAIS Municipal	2430963.87	0	0	0	0%	20%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE - 58463	OAX250302577385	La Pe	La Pe	004-FAIS Municipal	2489983.87	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CUARTA SECCIÓN (EL PLATANAR) DE LA LOCALIDAD DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 145051	OAX260202638397	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	004-FAIS Municipal	1626303.3	0	0	0	0%	17%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL BORRGO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAXACA - 143568	OAX260202638397	El Borrego	El Borrego	004-FAIS Municipal	918749.83	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO LAGUNAS, EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 145047	OAX260202638395	El Barrio de la Soledad	El Crucero Lagunas	004-FAIS Municipal	1685400.52	0	0	0	0%	7%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SARDINERO, EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 145044	OAX260202638394	El Barrio de la Soledad	El Sardinero	004-FAIS Municipal	1617644.5	0	0	0	0%	88%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION SARABIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 131040	OAX250402610211	San Juan Guichicovi	Estacion Sarabia	004-FAIS Municipal	1909194	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAXACA - 142558	OAX260202638337	Acatlán de Pérez Figueroa	Laguna Verde	004-FAIS Municipal	1123504.11	1123504.11	1123504.11	1123504.11	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 153786	OAX260202638398	El Barrio de la Soledad	Las Cruces	004-FAIS Municipal	1636357.81	1636357.81	1636357.81	1636357.81	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 168970	OAX260202638677	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	004-FAIS Municipal	1040861.76	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XAAGA, SAN PABLO VILLA DE MITLA - 417486	OAX240402494933	San Pablo Villa de Mitla	Xaagá	004-FAIS Municipal	1656208.55	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAGUNA SECA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA - 90835	OAX240202374727	San Antonio Acutla	Laguna Secca	004-FAIS Municipal	1281009.4	805305.42	805305.42	805305.42	63%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE DE AGUA RICA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA RICA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 133081	OAX250402610907	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Agua Rica	004-FAIS Municipal	2189430.63	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE LA CHICULA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ - 51276	OAX250402610907	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Chicula	004-FAIS Municipal	2189430.63	0	0	0	0%	0%

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCICIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, BARRIO LUCES DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAXACA. - 141124	OAX250302580149	Zemátlan de Álvarez	Zemátlan de Álvarez	I004-FAIS Municipal	2320000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	OAX260202638316	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	I004-FAIS Municipal	1048906.13	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ (COLONIA), MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 156698	OAX260202638716	San Felipe Usila	Benito Juárez (Colonial)	I004-FAIS Municipal	1596295.85	599488.76	1068295.85	599488.76	30%	60%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LAS NEGRAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 134780	OAX250402616149	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	Las Negras	I004-FAIS Municipal	454805.31	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUXAÑO - 170266	OAX260202638733	San Francisco Nuxaño	San Francisco Nuxaño	I004-FAIS Municipal	1799563.2	0	0	0	0%	17%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COL. LOMA VENTA, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 97396	OAX250302577812	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	I004-FAIS Municipal	922000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTO TOMÁS - 94532	OAX250302577717	San Felipe Jalapa de Díaz	Santo Tomás	I004-FAIS Municipal	3441737.88	3441737.88	3441737.88	3441737.88	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD AGUA DE TIERRA - 59894	OAX250302577751	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección la Montaña)	I004-FAIS Municipal	2900210.56	2900210.56	2900210.56	870068.17	30%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO - 86099	OAX250302577735	San Felipe Jalapa de Díaz	El Crucero	I004-FAIS Municipal	3232121.5	3232121.5	3232121.5	3232121.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD PASO DEL TORO - 20993	OAX250402609658	Loma Bonita	Loma Bonita	I004-FAIS Municipal	1305949.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHIMALAPA - 162975	OAX260202638976	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	I004-FAIS Municipal	2982488.3	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SECCION LAVIDA - 127284	OAX250402610120	San Felipe Jalapa de Díaz	Sección Lavida	I004-FAIS Municipal	3042854.16	3042854.16	3042854.16	2691534.96	88%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD PASO DEL TORO - 20993	OAX250302577728	San Felipe Jalapa de Díaz	Paso del Toro	I004-FAIS Municipal	2994448.97	2994448.97	2994448.97	2994448.97	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA NOVENA SECCION - 325130	OAX240402464354	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	I004-FAIS Municipal	3202977.35	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SECCION LOS MARIANO EN LA LOCALIDAD DE LA SORPRESA - 20995	OAX250302577716	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	I004-FAIS Municipal	3273064.75	3273064.75	3273064.75	3273064.75	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA - 165689	OAX260202638689	Matias Romero Avendaño	La Victoria	I004-FAIS Municipal	6929845.32	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE AMUZZOS. - 68788	OAX250302578536	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	I004-FAIS Municipal	2233300	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA EN EL PARAJE YUSADUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COYOTEPEC - 461272	OAX240402508433	San Juan Yucuiltla	San Mateo Coyotepec	I004-FAIS Municipal	400000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PRESA (AZUD) CON CONCRETO CICLOPEO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO. - 30533	OAX250402609689	Matias Romero Avendaño	La Victoria	I004-FAIS Municipal	1043062.57	1043062.57	1043062.57	1043062.57	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PRESA (PIR) EN EL PARAJE EL JUANCHE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL ESPINO EN EL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA - 173492	OAX260202638420	La Compañía	Agua del Espino	I004-FAIS Municipal	1390323.65	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PRESA (PIR) EN EL PARAJE EL TUMILLO, EN LA LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE. - 146429	OAX260202639699	Yaxe	Yaxe	I004-FAIS Municipal	3760308.55	3760308.55	3760308.55	1128092.56	30%	42%
CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL PARAJE MAL PASO, EN SANTIAGO TAMAZOLA 20A ETAPA - 113443	OAX250302579758	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	I004-FAIS Municipal	4059475.44	4059475.44	4059475.44	4059475.44	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 88752	OAX250302579710	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Los Ocotes	I004-FAIS Municipal	2252611.3	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPETLAPA 20A ETAPA - 145959	OAX260202639563	Santiago Tepetitlapa	Santiago Tepetitlapa	I004-FAIS Municipal	1677789	1005888.54	1005888.54	503336.7	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DE MUROS DE GAVIONES EN EL PARAJE TEMAZCAL - 117339	OAX250302578568	San Mateo Tlapitepec	El Cerro	I004-FAIS Municipal	1679037	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN EL ARROYO EL GUAYABO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHIGALLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA - 172152	OAX260202638692	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	I004-FAIS Municipal	1345270.31	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL CAMINO HACIA EL CERRO - 483338	OAX240402495232	Santa Ana Cuauhtémoc	El Cerro	I004-FAIS Municipal	877888	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL (PUENTE COLGANTE) EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD EL PARAISO TLATEPEC EN EL RIO EL MULATO. - 65136	OAX250302578847	Santos Reyes Nopala	El Paraíso	I004-FAIS Municipal	3123654.59	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO ZAPOTE DE LA COLONIA ISTMEÑA SECC. EL ZAPOTE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129536	OAX250402610215	San Juan Guichicovi	Colonia Istmeña (Sección el Zapote)	I004-FAIS Municipal	1058043	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL PARAJE ARAB NEE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 345170	OAX240402466935	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	I004-FAIS Municipal	2498204.33	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLLOX - 175995	OAX240302411292	San Pedro Yollox	San Pedro Yollox	I004-FAIS Municipal	3453000	3453000	3453000	3453000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 167891	OAX260202638677	San Juan Chilcateca	San Juan Chilcateca	I004-FAIS Municipal	335364.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM - 173176	OAX240202394512	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	I004-FAIS Municipal	1717211.24	1717211.24	1717211.24	1717211.24	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE REVOLUCIÓN DEL BARRIO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 181685	OAX240402495415	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	I004-FAIS Municipal	1508400.49	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 94600	OAX250302577721	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	I004-FAIS Municipal	1619912.89	1619912.89	1619912.89	1619912.89	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN LA CALLE CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS - 51067	OAX250202531302	San Juan Mazatlán	Los Fresnos	I004-FAIS Municipal	3541643.02	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y 2 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA (SEGUNDA ETAPA) - 51184	OAX250202531301	San Juan Mazatlán	Villa Nueva	I004-FAIS Municipal	2516152.35	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE COMUNICA A EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO SOBRE BARRANCA DEL ÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 48407	OAX260202640651	Heroica Ciudad de Huixtla	El Carrizal	I004-FAIS Municipal	1200000	0	0	0	0%	88%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (BOVEDA) EN LA COLONIA TATOTO (PALO DE FLOR) - 174359	OAX260202638487	Heroica Ciudad de Huixtla	Palto de Flor	I004-FAIS Municipal	650000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (PIR) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TETIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TETIPAC - 173938	OAX260202638523	Magdalena Tetipac	Magdalena Tetipac	I004-FAIS Municipal	5642192.23	5642192.23	5642192.23	3392345.55	60%	61%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA EN CORRAL DE PIEDRA - 452223	OAX260202638523	Magdalena Tetipac	Magdalena Tetipac	I004-FAIS Municipal	1259097	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE ATOTZILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 347424	OAX240402495057	Santa María Zaniza	Atotzilo	I004-FAIS Municipal	889644.17	889644.17	889644.17	889644.17	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ SOBRE EL RIO YUTA CHIN, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 129555	OAX250402610215	San Juan Guichicovi	Arroyo Guichicovi	I004-FAIS Municipal	860582	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO YOO SANTU (SEGUNDA ETAPA) - 85304	OAX250302578516	San Pablo Macuilangua	San Pablo Macuilangua	I004-FAIS Municipal	864273.15	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHAYUCO, UBICADO EN SAN LORENZO, JAMILTEPEC, OAXACA - 165188	OAX260202638621	San Lorenzo	San Lorenzo	I004-FAIS Municipal	3548002.2	3548002.2	3548002.2	1407376.75	40%	40%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE DE LAS TIERRAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ET LA - 376098	OAX240402416655	Guadalupe Etla	Santa Elena	I004-FAIS Municipal	336172.85	336172.85	336172.85	336172.85	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE JUNTA DE LOS RIOS, EN LA RANCHERIA EL QUEHUE, EN EL MUNICIPIO DE MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 112842	OAX250302577306	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	I004-FAIS Municipal	1202844.87	1202844.87	1202844.87	1202844.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO VERDE, MUNICIPIO SAN MATEO TLAPILTEPEC - 168053	OAX260202638697	San Mateo Tlapitepec	San Mateo Tlapitepec	I004-FAIS Municipal	2017585	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE ATOTZILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 347424	OAX240402495732	Santa María Zaniza	Atotzilo	I004-FAIS Municipal	889644.17	889644.17	889644.17	889644.17	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ SOBRE EL RIO YUTA CHIN, EN LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS. - 129555	OAX250402610215	San Juan Guichicovi	Arroyo Guichicovi	I004-FAIS Municipal	860582	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAXACA. - 142527	OAX260202638336	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenavista	I004-FAIS Municipal	942048.43	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAXACA. - 140722	OAX260202638310	Acatlán de Pérez Figueroa	Peña Blanca	I004-FAIS Municipal	517784.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO - 165486	OAX260202638648	Santiago Pinotepa Nacional	El Rancho	I004-FAIS Municipal	1569743.52	1569743.52	1569743.52	1569743.52	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA SECCIÓN SEXTA EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS (PRIMERA ETAPA) - 69526	OAX250302579962	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	I004-FAIS Municipal	2784910.17	4900258.38	4900258.38	4900258.38	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR JARDÍN DE LOS REYES GABRIELA MISTRAL, EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 169573	OAX260202639623	Santo Domingo Tejomulco	Las Huertas	I004-FAIS Municipal	1269085.46	1269085.46	1269085.46	1269085.46	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE UBICADO EN LA AV. REVOLUCIÓN KM 6+589, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA. - 114707	OAX250302578531	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	I004-FAIS Municipal	5000000	0	0	0	0%	80%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO ALICANTARRILLA EN LA COLONIA ROBERTO COLORADO - 151774	OAX260202638900	San Juan Bautista Tuxtepec	Roberto Colorado	I004-FAIS Municipal	1112637.72	333791.32	333791.32	333791.32	30%	9%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO BOVEDA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TINDÚ, MUNICIPIO DE H. VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 168977	OAX260202638680	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna	Santa María Tindú	I004-FAIS Municipal	1685931	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA CHICHOTLA - 19053	OAX250202531635	Santa María Chichotla	Tierra Colorada	I004-FAIS Municipal	7530455.06	0	0	0	0%	80%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE, EN EL PARAJE CERRITO II, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 114757	OAX250402610039	San Agustín de las Juntas	El Cerrito II (Paraje la Pilita)	I004-FAIS Municipal	350000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 165184	OAX260202638977	San Miguel Chimalapa	Cieneguilla	I004-FAIS Municipal	1153865.3	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALICANTARRILLAS EN EL CAMINO DEL CERRITO A NEJAPA EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA 1ERA ETAPA - 46314	OAX250202531669	Santa María Tlahuiteltepec	Nejapa	I004-FAIS Municipal	1800000.09	0	0	0	0%	75%

AVANCE DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 98142	OAX250302578720	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	2160427.23	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE J.M. VIGIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 125907	OAX250402010670	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	1004-FAIS Municipal	260880.07	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA DELEGACION MUNICIPAL EL PRIVILEGIO DE SANTA MARIA PETAPA - 445041	OAX250402019585	Santa Maria Petapa	El Privilegio	1004-FAIS Municipal	934753.83	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, PRIMERA ETAPA - 447551	OAX240402492183	Santiago Zacatepec	La Candelaria	1004-FAIS Municipal	1794540.87	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC PRIMERA ETAPA - 447528	OAX240402492266	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1503393.34	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL PARAJE CORTO OSCURO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 114805	OAX250302579726	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1101045.17	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC - 51338	OAX25030203262	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1005-FORTAMUN	3000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC - 51338	OAX250202531150	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1004-FAIS Municipal	3000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR), CALLE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GULÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 161523	OAX250202538533	Santiago Matatlán	San Pablo Gulá	1004-FAIS Municipal	1187370.35	1187370.35	1187370.35	1187370.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DE HUITEPECOCOA, BARRIO SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA - 162653	OAX250202538533	Santiago Matatlán	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	305370.48	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE FEBRERO EN EL PARAJE CERRITO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 62433	OAX250302577494	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	252075.38	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE JUNIO, PARAJE LA AMPLIACION, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 78583	OAX250302577495	San Agustín de las Juntas	La Ampliación	1004-FAIS Municipal	880515.08	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ERA, PRIVADA DE COLIMA - 200230	OAX240002414580	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	165590.1	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5ª, PRIVADA DE PROLONGACION EL PIÑU EN EL PARAJE EL ABONADO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 85556	OAX250302577488	San Agustín de las Juntas	El Abonado	1004-FAIS Municipal	118000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DALIAS EN EL PARAJE GUAMUCHIS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 62428	OAX250302577487	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	530027.5	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE EL POCHOTE, 1ª ETAPA EN EL PARAJE LA GUAYABA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 115193	OAX250402510040	San Agustín de las Juntas	La Guayaba (El Manojil)	1004-FAIS Municipal	599490.46	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAGUEYALES EN EL PARAJE EL ABONADO 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 85940	OAX250302577493	San Agustín de las Juntas	El Abonado	1004-FAIS Municipal	303850.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, EL PARAJE LAS ANTENAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 63812	OAX250302577487	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	1004-FAIS Municipal	285756.86	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE ZACATECAS Y MONTE ALBAN EN EL BARRIO DE LA CURERA - 235966	OAX240002420434	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	683993.72	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA CALLE SAN ISIDRO COL. DAXLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 165404	OAX260202539535	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAIS Municipal	369209.37	369209.37	369209.37	110752.84	30%	30%
CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION ERNESTO GUZMAN CANTÚ, CALLEJÓN LAS BUGAMBILIAS Y CALLEJÓN FRANCISCO I. MADRERO DE LA COLONIA BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, - 164645	OAX260202045251	Matías Romero Aveniando	Barrio Nuevo	1004-FAIS Municipal	1350052.21	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TLAHUILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUEZOLANI - 129125	OAX250302579355	Santa María Quezolani	Santa María Tlahuiltepec	1004-FAIS Municipal	810755	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TLAHUILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUEZOLANI - 114513	OAX250302579355	Santa María Quezolani	San Andrés Tlahuiltepec	1004-FAIS Municipal	892921.7	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CHUPARRISO, MUNICIPIO SAN PEDRO JOCAYÁN - 173836	OAX26020257558	Chuparriso	Chuparriso	1003-FAIS Entidades	88500	88500	88500	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JAZMÍN MORELOS, MUNICIPIO SANTIAGO APASALA - 173753	OAX26020257617	Gobierno de la Entidad	Jazmín Morelos	1003-FAIS Entidades	604000	604000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, - 173885	OAX26020257567	Gobierno de la Entidad	La Laguna Guadalupe	1003-FAIS Entidades	177000	177000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE MAZATÁN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, - 174725	OAX26020257563	Gobierno de la Entidad	San Vicente Mazatán	1003-FAIS Entidades	524500	524500	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA SOCOLA, MUNICIPIO SAN DOMINGO SOCOLA - 173830	OAX26020257522	Gobierno de la Entidad	Santa Lucía Socola	1003-FAIS Entidades	755000	755000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA SOLA, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA - 172489	OAX26020257514	Gobierno de la Entidad	Santa María Sola	1003-FAIS Entidades	453000	453000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD AGUA FRIA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA, - 67491	OAX25030251073	Gobierno de la Entidad	Agua Fria	1004-FAIS Municipal	349493.32	349493.32	349493.32	349493.32	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBADO PLANTEL 95 CLAVE 20CB0006Z - 236034	OAX240302420447	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAIS Municipal	349493.32	349493.32	349493.32	349493.32	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA - 111678	OAX250302578658	San Pedro Nopala	Yosocun	1004-FAIS Municipal	188874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA - 152159	OAX260202539599	San Pedro Nopala	Yosocun	1004-FAIS Municipal	1822219.35	1822219.35	1822219.35	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 133363	OAX250402010104	San Carlos Yautepac	San Miguel Nizicunalli	1004-FAIS Municipal	322302.53	322302.53	322302.53	322302.53	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL COBADO NUM. 52 CCT: 20ECB052K DE LA LOCALIDAD DE PINOTEPA DE DON LUIS - 129560	OAX250402059995	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	1620000	1600000	1600000	1600000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL IEBOP PLANTEL 68 DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 53801	OAX250302575732	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	1101078.18	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR CARLOS CHAVEZ CLAVE 20DP09980, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CABEZA DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, DISTRITO DE PUTLA, OAX. - 152615	OAX260202539398	Santa María Zacatepec	San Juan Cabeza del Río	1004-FAIS Municipal	627423.9	243891.55	243891.55	243891.55	47%	42%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR NGUEI CLAVE 20DCC14920 EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYUTLA - 131281	OAX250402510095	San Bartolomé Ayutla	San Bartolomé Ayutla	1004-FAIS Municipal	850000	850000	850000	850000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR090W, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HIDALGO, MUNICIPIO SAN NICOLÁS HIDALGO	OAX26010204040	Gobierno de la Entidad	San Nicolás Hidalgo	1007-FAM IEB	699077.95	699077.95	0	0	0%	0%
OAX26010204040	Gobierno de la Entidad	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1007-FAM IEB	818291.56	818291.56	0	0	0%	0%
OAX26010204171	Gobierno de la Entidad	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1007-FAM IEB	322630.48	322630.48	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 20DPR0321U UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 124015	OAX250402509585	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	889935.47	889935.47	889935.47	889935.47	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0321U, EN LA LOCALIDAD EL CARMEN TUXTILAN, MUNICIPIO MESONES HIDALGO - 173843	OAX26020257568	Gobierno de la Entidad	El Carmen Tuxtlan	1003-FAIS Entidades	700000	700000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASAS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0321U, EN LA LOCALIDAD BARRANCA RICA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 41506	OAX250302537192	Gobierno de la Entidad	Barranca Rica	1003-FAIS Entidades	699975.24	699975.24	699975.24	699975.24	100%	99%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0702, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN TLACOLULA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPEXTLA - 43496	OAX250302566246	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Tlacolula	1003-FAIS Entidades	696297.95	696297.95	696297.95	696297.95	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DPR0304A, EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA MATA, MUNICIPIO DE ASUNCION XTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITAN, REGION ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA. - 131555	OAX250402060739	Asunción Ixtaltepec	Aguascalientes La Mata	1006-FAM IEB	630000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DPR0304A, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCION XTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITAN, REGION ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA. - 131586	OAX250402060742	Asunción Ixtaltepec	Santiago Ixtaltepec	1006-FAM IEB	630000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 20DPR0231B, EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO MARTIRES DE TACUBAYA - 128353	OAX25040206074	Martíres de Tacubaya	El Naranjo	1003-FAIS Municipal	329449.19	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR2781S, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TACHUA, MUNICIPIO SANTA CRUZ TACHUAUF - 171922	OAX26020257516	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Tachua	1003-FAIS Entidades	700000	700000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ONCE DE JULIO CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR0338U, EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 76982	OAX250302551097	Gobierno de la Entidad	Natividad	1003-FAIS Entidades	693673.16	693673.16	693673.16	693673.16	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA BLANCA CON CLAVE ESCOLAR: 20DPR1349U, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO IXCATLÁN - 171878	OAX26020257510	Gobierno de la Entidad	Tierra Blanca	1003-FAIS Entidades	700000	700000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ZAHUNDADO CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1121B, EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC - 42931	OAX250302565696	Gobierno de la Entidad	La Independencia	1003-FAIS Entidades	699702.7	699702.7	699702.7	699702.7	100%	99%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CÁRDENAS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPS0248V, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE NUCHITA, MUNICIPIO SAN JORGE NUCHITA - 80886	OAX250302551262	Gobierno de la Entidad	San Jorge Nuchita	1003-FAIS Entidades	604168.84	604168.84	604168.84	604168.84	100%	99%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTP0802K, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ZAUTLA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS ZAUTLA	OAX260102043351	Gobierno de la Entidad	San Andrés Zautla	1007-FAM IEB	700000	700000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTP1068K, EN LA LOCALIDAD TOMELLÍN, MUNICIPIO VALERIO TRUJANO - 171884	OAX26020257511	Gobierno de la Entidad	Tomellín	1004-FAIS Entidades	700000	700000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ATITLÁN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN - 47715	OAX260202571695	San Sebastián Atitlán	San Sebastián Atitlán	1004-FAIS Municipal	1360123.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN IEBOP NUM. 184 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETPH184M, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO SAN PABLO CUATRO VENADOS	OAX260102043078	Gobierno de la Entidad	San Pablo Cuatro Venados	1006-FAM IEB	700000	700000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DON VALERIO TRUJANO CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN09040 EN LA LOCALIDAD VALERIO TRUJANO, MUNICIPIO VALERIO TRUJANO - 171911	OAX26020257514	Gobierno de la Entidad	Valerio Trujano	1003-FAIS Entidades	700000	700000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0619X, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEPIAPA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC	OAX260202468595	Gobierno de la Entidad	San Pedro Tepiapa	1007-FAM IEB	700000	700000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR: 20DCC0070U, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CAJONOS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CAJONOS - 171953	OAX26020257517	Gobierno de la Entidad	San Francisco Cajonos	1003-FAIS Entidades	700000	700000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1302W, EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, MUNICIPIO SAN ILDEFONSO AMATLÁN - 87913	OAX250302551242	Gobierno de la Entidad	San Ildefonso Amatlán	1003-FAIS Entidades	699758.33	699758.33	699758.33	699758.33	100%	99%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS "EDUARDO VASCONCELOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0813T, EN LA LOCALIDAD MESONES HIDALGO, MUNICIPIO MESONES HIDALGO	OAX260202468586	Gobierno de la Entidad	Mesones Hidalgo	1007-FAM IEB	700000	700000	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. BL. VICENTE GUERRERO CON CLAVE 20DPR0667L, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, - 54584	OAX250302578533	San Pedro Amuzga	San Pedro Apostol	1004-FAIS Municipal	887670.84	0	0	0	0%	0%

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO GALEANA - 51323	OAX250202531456	San Pedro Tapanatepec	Barrio Galeana	1004-FAIS Municipal	3749046.82	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAJINICUIL, EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 145049	OAX260202638396	El Barrio de la Soledad	Cuajinicuil	1004-FAIS Municipal	601260.63	601260.63	601260.63	601260.63	100%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ARCO, VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - 40715	OAX250202531834	Villa de Tamazulapam del Progreso	El Arco	1004-FAIS Municipal	266483.47	0	0	0	0%	80%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COQUITO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATONIL - 168011	OAX260202639109	San Pedro Quatonil	Coquito	1004-FAIS Municipal	799890	799890	799890	0	0%	17%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 123976	OAX250402610263	San Juan Lalana	Linda Vista	1004-FAIS Municipal	809136	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA TRISTEZA - 88491	OAX250302378925	Santa Cruz Huandaya	Llano de la Tristeza Guerrero	1004-FAIS Municipal	500000	500000	500000	500000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN JUAN - 117339	OAX250302577713	San Felipe Jalapa de Díaz	Santa Tomá	1004-FAIS Municipal	2870442.38	2870442.38	2870442.38	2870442.38	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL GRANDE, EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 140152	OAX260202638393	El Barrio de la Soledad	Ocotál Grande	1004-FAIS Municipal	612073.04	612073.04	612073.04	612073.04	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 106580	OAX250302578177	San Juan Mazatlán	San Antonio Tutla	1004-FAIS Municipal	990240.75	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAYCHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAYCHE - 149730	OAX260202639125	San Pedro Tayche	San Pedro Tayche	1004-FAIS Municipal	606964.8	606964.8	606964.8	0	0%	95%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA - 155298	OAX260202639185	San Sebastián Nicananduta	Tercera Sección	1004-FAIS Municipal	2481955.59	2481955.59	2481955.59	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA - 169846	OAX250202531793	Santo Domingo Xagacia	Santo Domingo Xagacia	1004-FAIS Municipal	2300244.65	2300244.65	2300244.65	2300244.65	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LAS ACACIAS - 33849	OAX250202531205	San Agustín Mixtepec	San Agustín Mixtepec	1004-FAIS Municipal	583662.75	0	0	0	0%	>60%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD QUEHUE, CABECERA MUNICIPAL - 465016	OAX240402472294	Mahualán de Porfirio Díaz	El Quehue	1004-FAIS Municipal	723668.03	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN RANCHO RED EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITLATEPEC - 49952	OAX250202540723	Santa María Tlahuitlatepec	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	394143.18	0	0	0	0%	65%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, COLONIA BUGAMILLAS - 173613	OAX260202638630	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	3278613.18	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL CLAVARIO EN SAN JUAN COMALTEPEC - 41444	OAX250202531278	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	1004-FAIS Municipal	471601	471601	471601	471601	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO EL ROSARIO, DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR LOXICHA MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 22066	OAX250202531135	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	1004-FAIS Municipal	764180.29	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - 124064	OAX260202639109	Villa de Tamazulapam del Progreso	El Espinal	1004-FAIS Municipal	259963.47	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LA NEVERA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LUCHATAS - 74219	OAX250302578675	Santa Catarina Luchatas	La Nevera	1004-FAIS Municipal	253306.83	0	0	0	0%	86%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO, OAXACA - 78158	OAX250302577237	Matias Romero Avendano	Los Angeles	1004-FAIS Municipal	1392569.88	1392569.88	1392569.88	1392569.88	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COATEPEC - 47178	OAX250202531233	San Juan Bautista Coatepec	Santa Catarina Ocotlán	1004-FAIS Municipal	682146.1	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUATLA, EN LA LOCALIDAD DE YOSOCUATLA - 44984	OAX260202639355	Santa María Yucuhiti	Yosocuatla	1004-FAIS Municipal	749102.83	749102.83	749102.83	0	0%	13%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE INDIA YUKU EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 69258	OAX250302579567	Santo Tomás Ocotepéc	Francisco Villa	1004-FAIS Municipal	949109.68	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA - 129332	OAX260202639383	Santa María Yucuhiti	El Mirador	1004-FAIS Municipal	335086.94	335086.94	335086.94	0	0%	60%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 207242	OAX240302415566	San Carlos Yautepec	San Matías Patatepec	1004-FAIS Municipal	1917354.59	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NOPALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA - 40339	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Pedro Nopala	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX250202531452	San Pedro Nopala	San Sebastián Atoyacuillo	1004-FAIS Municipal	1639874	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATOYACUILLO - 129792	OAX260402610353	San Miguel Achiutla	San Sebastián Atoyacuillo	10						

NOMBRE	FOLIO
--------	-------

36 de 59

AVANCE DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA COLONIA DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 164909	OAX250402609829	Heroica Ciudad de Huastla de Lázaro	El Castillo	I004-FAIS Municipal	530721.17	530721.17	530721.17	530721.17	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CAÑA MUERTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ICATAYUTLA - 173911	OAX260202639154	Villa de Tututepec	Rio Grande o Piedra Parada	I004-FAIS Municipal	3890015.76	3890015.76	3890015.76	583502.36	15%	15%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO TORITO - 157304	OAX260202638773	San José Independencia	Cerro Torito	I004-FAIS Municipal	915114.47	915114.47	915114.47	915114.47	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO (1RA ETAPA) - 96629	OAX250302578088	San Juan Comaltepec	Hondura Lucero	I004-FAIS Municipal	205165.74	0	0	0	0%	25%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 91595	OAX250302577008	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	La Noria de Ortiz	I004-FAIS Municipal	1006672.69	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ABEJÓN, EN EL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 159864	OAX260202638497	Huautepic	Loma de Abejón	I004-FAIS Municipal	2011693.16	2011693.16	2011693.16	1539823.45	77%	89%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DINICUITI - 55252	OAX250302577540	San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti	I004-FAIS Municipal	1806275.52	1806275.52	1806275.52	1806275.52	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE (SEGUNDA ETAPA) - 60674	OAX250302578176	San Juan Mazatlán	San Pedro Acatlán Grande	I004-FAIS Municipal	2258898.68	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA - 59192	OAX250302579758	Santo Domingo Huastla	La Muralla	I005-FORTAMUN	300000	1369000	1369000	1369000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA TORCIDA, EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN - 165362	OAX260202638452	Eloxochitlán de Flores Magón	Agua Torcida	I004-FAIS Municipal	1806022.51	1806022.51	1806022.51	541806.75	30%	30%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 103233	OAX250302577770	San Felipe Usila	Arroyo Aguacate	I004-FAIS Municipal	1113535.46	1113535.46	1113535.46	1113535.46	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO TRUENO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 116373	OAX250302577932	San José Tenango	Cerro Trueno	I004-FAIS Municipal	3389098.65	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YUCHO, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 143319	OAX260202639506	Santiago Juxtlahuaca	Guadalupe Yuchio	I004-FAIS Municipal	1380000	1380000	1380000	1380000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHAYUCCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCCO - 174127	OAX260202638626	San Agustín Chayucco	San Agustín Chayucco	I004-FAIS Municipal	3601927.55	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAO - 182628	OAX260202638681	San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	I004-FAIS Municipal	2700000	2700000	2700000	1359946.62	50%	50%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 160262	OAX260202639520	Santiago Juxtlahuaca	Santa María Asunción	I004-FAIS Municipal	1702922.76	1702922.76	1702922.76	1702922.76	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTLIPAC, MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOAYALTEPEC - 165204	OAX260202639579	Santiago Tlazoyaltepec	Santiago Tlazoyaltepec	I004-FAIS Municipal	3017564.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 102416	OAX250302578402	Santa María Tonameca	Santa Larga	I004-FAIS Municipal	1951719.48	1951719.48	1951719.48	1951719.48	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 104167	OAX250302579399	Santa María Tonameca	El Varadero	I004-FAIS Municipal	1940123.97	1940123.97	1940123.97	1940123.97	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 70179	OAX250302575401	Santa María Tonameca	San José	I004-FAIS Municipal	2464159.34	2464159.34	2464159.34	2464159.34	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 70222	OAX250302578412	Santa María Tonameca	Cerro la Cruz	I004-FAIS Municipal	1952796.48	1952796.48	1952796.48	1952796.48	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - 75471	OAX250302578400	Santa María Tonameca	Cuadote	I004-FAIS Municipal	2464159.34	2464159.34	2464159.34	2464159.34	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 266, CLAVE: 200C7002AE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO AMILPAS, MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS	OAX260102624614	Gobierno del Estado	San Jacinto Amilpas	I008-FAM IEM	3238905.08	3238905.08	3238905.08	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE LA ZACATERA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128625	OAX250402610237	San Juan Guichicovi	La Zacatera	I004-FAIS Municipal	1850896	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO VICARIO CLAVE 200PR2649L - 258999	OAX240302423762	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	2775233.31	0	0	0	0%	8%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE: 200PR0230C, EN LA LOCALIDAD MÁRTIRES DE TACUBAYA, MUNICIPIO MÁRTIRES DE TACUBAYA - 127895	OAX250402605876	Mártires de Tacubaya	Mártires de Tacubaya	I003-FAIS Estadales	2789060.16	0	0	0	0%	10%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA REFORMA EDUCATIVA CON CLAVE 200PR2232Q - 360042	OAX240402428481	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	I004-FAIS Municipal	2308817.83	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INVOS HERODES CLAVE 200PR6659Q EXTENSION DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 286897	OAX240302428721	San Andrés Cabecera Nueva	San Juan Yutacuhé	I004-FAIS Municipal	2358964.56	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 200T0718B, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 404437	OAX240402472009	Santa María Zaniza	San Ramón	I004-FAIS Municipal	1252800	1252800	1252800	1252800	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO BIENES PÚBLICOS Y MULTIDEPORATIVO (SEGUNDA ETAPA) EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN JUAN ALOTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCION TLACOLULITA - 123405	OAX250402605761	San Juan Atoyac	San Juan Atoyac	I004-FAIS Municipal	632085.11	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION TLACOLULITA, ASUNCION TLACOLULITA - 134042	OAX250402609758	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	I004-FAIS Municipal	633976.47	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD EL AGUACATAL - 441339	OAX240402488662	Santos Reyes Nopala	El Aguacatal	I004-FAIS Municipal	2281936.18	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO - 397322	OAX240402488861	San Bartolomé Ayutla	La Soledad Piedra Ancha	I004-FAIS Municipal	2700876.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE LA RESERVA DE LA RESERVA DE LA RESERVA DE LA RESERVA DE LA RESERVA	OAX240402486439	Guadalupe Etla	La Reservecita (Paseo)	I004-FAIS Municipal	415088.22	415088.22	415088.22	415088.22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADOR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 150771	OAX240402483744	Santiago Niltepec	La Petaca	I004-FAIS Municipal	2800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS - 453495	OAX260202639501	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescador de Enmedio	I004-FAIS Municipal	2259566.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS - 155748	OAX240402495268	San Juan Lachigolá	San Juan Lachigolá	I004-FAIS Municipal	2000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS 1A ETAPA - 236042	OAX240302414134	Puerto Villa de Guerrero	Asunción Atoyacalá	I004-FAIS Municipal	2163632	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS 3RA ETAPA - 414651	OAX240302420452	Puerto Villa de Guerrero	El Mirador de Galeana	I004-FAIS Municipal	843925.28	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MORALES MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 462381	OAX240402493780	Puerto Villa de Guerrero	Yosomochi	I004-FAIS Municipal	799524.28	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUİLTOPEC - 242503	OAX240402499381	Villa Sola de Vega	Los Morales	I004-FAIS Municipal	621567.65	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PESCADOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 77552	OAX240402416526	San Pedro Huiltepec	San Pedro Huiltepec	I004-FAIS Municipal	1500999.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE ZETA MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA - 466993	OAX240402499387	Villa Sola de Vega	Zeta	I004-FAIS Municipal	3854277.08	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL POCTLAN 2A ETAPA - 453344	OAX240402495414	Puerto Villa de Guerrero	Puerto Villa de Guerrero	I004-FAIS Municipal	1264371.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA PESCADOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425274	OAX240402418402	San Mateo Panasco	San Pedro Martín	I004-FAIS Municipal	2000006.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO ALTO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 72998	OAX250302577722	San José Tenango	Cerro Alto	I004-FAIS Municipal	1555517.53	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO LIQUIDAMBAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 72998	OAX250302577722	San José Tenango	Cerro Liquidambar	I004-FAIS Municipal	3414875.63	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO RABON, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425315	OAX240402480254	San José Tenango	Cerro Rabón	I004-FAIS Municipal	2377184.93	0	0	0	0%	78%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 89809	OAX250302577914	San José Tenango	Piedra de la Luz	I004-FAIS Municipal	2065719.23	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO 3RA ETAPA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LAS ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 51487	OAX250302578402	San Miguel Chimalapa	Las Anonas	I004-FAIS Municipal	552802.56	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO MEXICO, PRIMERA ETAPA - 197538	OAX240302414136	San Miguel Camé	San Miguel Camé	I005-FORTAMUN	58261.58	0	0	0	0%	30%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CENTRO - 119199	OAX250402610297	San Juan Matepec	San Juan Matepec	I004-FAIS Municipal	1250000.02	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA TERCERA ETAPA - 169868	OAX260202639358	Santa María Natividad	San José de Gracia	I004-FAIS Municipal	807035.45	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO ZEPHERINO VÁZQUEZ CALVO, SEGUNDA ETAPA - 422271	OAX240402472025	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	I004-FAIS Municipal	49704.03	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA OCOTLÁN SEGUNDA ETAPA - 455366	OAX240402496321	San Juan Bautista Coahuila	Santa Catarina Ocotlán	I004-FAIS Municipal	1204900.88	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE LA COLONIA SAUL MARTÍNEZ - 114981	OAX250302577161	Juchitán de Zaragoza	Saúl Martínez	I004-FAIS Municipal	2658060.58	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DEL CALVARIO EN LA 5A SECCIÓN - 324494	OAX240402464335	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	I004-FAIS Municipal	3021076.33	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CON CLAVE: 200P81176E, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MIJANGOS, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHOQUIRI - 125956	OAX250402610153	San José Lachigolá	Rancho Mijangos	I004-FAIS Municipal	1188875.33	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA PÚBLICA CENTRAL EN SAN PEDRO AMUZZOS - 71394	OAX240302415159	San Mateo Pinas	Loma Cruz	I004-FAIS Municipal	1647111.95	0	0	0	0%	61%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA PÚBLICA CENTRAL EN SAN PEDRO AMUZZOS - 71394	OAX250302578535	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	I004-FAIS Municipal	3097376.39	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA PÚBLICA DEL PREESCOLAR EXTENSION LIBERTAD CON CLAVE 200C1524Q DE LA LOCALIDAD SAN MARTÍN AMUZZOS - 82528	OAX250302578537	San Pedro Amuzgos	San Martín	I004-FAIS Municipal	679844.59	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y BIENES PÚBLICOS - 282527	OAX240302427895	Candelaria Loxicha	El Cautile	I004-FAIS Municipal	3450650.5	0	0	0	0%	0%

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA EN AREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 200PR0588Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO - 40487

AVANCE DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRIO SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAVEO (CABECERA), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 86221	OAX250302579705	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	1004-FAIS Municipal	1300000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 48488	OAX240202361859	Santiago Yaveo	Llano Grande	1004-FAIS Municipal	1042000	0	0	0	0%	0%
construcción del pavimento con concreto hidráulico en la calle Felipe Gallegos entre las calles M.M. Guzmán y Fray León - 82304	OAX250302577469	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAIS Municipal	2018373.95	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CAÑADA BRAVA - 49493	OAX250202540770	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	1004-FAIS Municipal	6000000	0	0	0	0%	85%
CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO SEGURO SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL DEL KM 0+ 400 AL KM 0+600, 3RA ETAPA VILLA DE ZAACHILA. - 174227	OAX260202639710	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	3800044.56	3500000	3500000	3500000	92%	96%
CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO SEGURO SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL DEL KM 0+ 600 AL KM 0+800, 3RA ETAPA VILLA DE ZAACHILA. - 174286	OAX260202639711	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAIS Municipal	3799986.76	3500000	3500000	3500000	92%	93%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR), LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MECALTEPEC. - 169925	OAX260202638885	San Carlos Yauliotepec	Santa Lucia Mecaltepec	1004-FAIS Municipal	758863.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 236039	OAX240302404050	Putla Villa de Guerrero	Loma Buena Vista Chihuahuita	1004-FAIS Municipal	1660093.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 277190	OAX240302404050	Putla Villa de Guerrero	San Isidro del Camero	1004-FAIS Municipal	4653562.34	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 280095	OAX240302427419	Candelaria Loxicha	Santa Rita	1004-FAIS Municipal	5450354.85	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 6081	OAX25020250939	Candelaria Loxicha	Tierra Blanca (Corozal)	1004-FAIS Municipal	467686.91	0	0	0	0%	0%
Construcción del Sistema de Agua Entubada 1era Etapa en la Localidad de Santa Cruz, Santa María Tlahuotliltepec. - 49910	OAX250202540724	Santa María Tlahuotliltepec	Santa Cruz	1004-FAIS Municipal	1011712.4	0	0	0	0%	65%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA - 339572	OAX240402445301	Putla Villa de Guerrero	Llano de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	699928	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A. ETAPA - 462573	OAX240402449477	Putla Villa de Guerrero	Rio de las Peñas	1004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3 ERA ETAPA EN DIVERSAS CALLES DE SANTA GERTRUDIS ZMITLAN - 316268	OAX240402448162	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	1004-FAIS Municipal	196247.93	196247.93	196247.93	196247.93	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA. ETAPA - 459774	OAX240402508166	Putla Villa de Guerrero	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	858761.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3ERA.ETAPA - 235719	OAX240302402080	Putla Villa de Guerrero	Suspiros	1004-FAIS Municipal	573563.56	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LOMA BLANCA. - 130616	OAX250402616144	San Juan Diul	San Juan Diul	1004-FAIS Municipal	1339211.38	1339211.38	1339211.38	1339211.38	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LOMA BLANCA - 46348	OAX250202531282	San Juan Diul	San Juan Diul	1004-FAIS Municipal	298272.62	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 125927	OAX250402610329	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	1004-FAIS Municipal	1012431.48	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DEL MONTE, EN LA LOCALIDAD DE QUINICUENA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTPEC - 174810	OAX260202639280	Santa Cruz Zenzontpec	Quinicuena	1004-FAIS Municipal	3000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO COATLAN - 74923	OAX250402639460	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	1004-FAIS Municipal	1784724.79	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLAN. - 462421	OAX240402508758	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	1004-FAIS Municipal	2604393.5	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA DE MAURO, EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 103555	OAX240202378427	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	1004-FAIS Municipal	2504193.5	2504193.5	2504193.5	2504193.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YU YAYA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 121469	OAX250402610309	San Juan Diul	San Juan Diul	1004-FAIS Municipal	650000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL GUSANITO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA PRIMERA ETAPA - 77959	OAX250302577814	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	1004-FAIS Municipal	650000	0	0	0	0%	28%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAMINO NACIONAL CALLE JUQUILITA - 103129	OAX250302577816	San Francisco Telixtlahuaca	Camino Nacional	1004-FAIS Municipal	1231819.65	0	0	0	0%	30%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA ALEJANDRO - 113933	OAX250302579131	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Alejandro	1004-FAIS Municipal	450000	450000	450000	450000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CIMA DE LA PEÑA - 121153	OAX250402610304	San Juan Mittepec - Dto. O.	Cima de la Peña	1004-FAIS Municipal	300000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO CENTRO - 104367	OAX250302579447	Santa María Zacatepec	Guadalupe Nuevo Centro	1004-FAIS Municipal	1196896.35	1196896.35	1196896.35	1196896.35	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALIZADA - 158713	OAX260202638555	Putla Villa de Guerrero	La Palizada	1004-FAIS Municipal	592845.43	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA 4TA. ETAPA - 14489	OAX260202638596	Putla Villa de Guerrero	Llano de Zaragoza	1004-FAIS Municipal	767333.53	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 128667	OAX250402610326	San Marcial Ozolotepec	Morelos	1004-FAIS Municipal	1415121.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA - 392363	OAX240402468858	Santo Tomás Ocotepéc	Yuyucu	1004-FAIS Municipal	1079979.42	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA - 173454	OAX250202638690	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla	1004-FAIS Municipal	2220171.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZAPOTITLAN 2A ETAPA - 171718	OAX260202639333	Santa María Ecatepec	Santa María Zapotitlán	1004-FAIS Municipal	2526126.63	2526126.63	2526126.63	2526126.63	0%	37%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSONDUCHI 2DA. ETAPA - 153945	OAX260202638579	Putla Villa de Guerrero	Yosonduchi	1004-FAIS Municipal	790703.82	237211.09	237211.09	237211.09	30%	40%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAMPANARIO 2DA. ETAPA - 151147	OAX260202638581	Putla Villa de Guerrero	El Campanario	1004-FAIS Municipal	850000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA TEBERIA DE SAN PEDRO JICAYAN - 107523	OAX250402610517	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1003-FAIS Entregues	3000000	6000000	6000000	6000000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEE UJIA PROGRESO - 48360	OAX250202531605	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tee Ujia Progreso	1004-FAIS Municipal	1300000	0	0	0	0%	100%
Construcción del Sistema de Agua Entubada Primera Etapa en la Localidad de Río Auzena - 120957	OAX250402610501	San Juan Mittepec - Dto. O.	Rio Auzena	1004-FAIS Municipal	400000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 352317	OAX240402469558	Santo Tomás Ocotepéc	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	1050000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 39927	OAX250202531122	San Antonio Monte Verde	San Isidro Monte Verde	1004-FAIS Municipal	1350010.06	1350010.06	1350010.06	1350010.06	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN EL PARAJE JE YUYU EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 294914	OAX250202639280	Santo Tomás Ocotepéc	Santo Tomás Ocotepéc	1004-FAIS Municipal	1050000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 71159	OAX250302579466	Santo Tomás Ocotepéc	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	989079.34	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DIECINUEVE DE ABRIL - 354650	OAX240402470396	Santo Tomás Ocotepéc	Yuyucu	1004-FAIS Municipal	1050115.76	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA - 282372	OAX240402471660	Santo Tomás Ocotepéc	Laguna Amarilla	1004-FAIS Municipal	1050000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA - 35921	OAX250202531819	Santo Tomás Ocotepéc	Nunuma	1004-FAIS Municipal	889109.88	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DIECINUEVE DE ABRIL - 35621	OAX250202531811	Santo Tomás Ocotepéc	Diecinueve de Abril	1004-FAIS Municipal	969777.23	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VASQUEZ - 49669	OAX260202639172	Santo Tomás Ocotepéc	Santo Tomás Ocotepéc	1004-FAIS Municipal	989109.88	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y ACCESOS A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA - 368669	OAX240402458085	Santa María Sola	Santa Rosa Matagalinas	1004-FAIS Municipal	993822.98	0	0	0	0%	44%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA ALEJANDRO. - 441998	OAX240402488953	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Cañada Alejandro	1004-FAIS Municipal	500000	0	0	0	0%	0%
Construcción del Sistema de Agua Entubada, en la Localidad de Llano Colorado - 121491	OAX250402610309	San Juan Mittepec - Dto. O.	Llano Colorado	1004-FAIS Municipal	860000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 354708	OAX240402470428	Santo Tomás Ocotepéc	Emilio Portes Gil	1004-FAIS Municipal	1049098.92	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 20424	OAX250202531306	San Juan Mittepec - Dto. O.	San Juan Mittepec Distrito O.	1004-FAIS Municipal	1200000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OCOTZOCUALTLI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO - 165319	OAX260202639172	Santa María Teopoxco	Santa Cruz Ocotzocualtli	1004-FAIS Municipal	2200000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC - 46773	OAX250202531789	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	1004-FAIS Municipal	2450215.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL RIO CAMARÓN EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 47231	OAX260202640619	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	1510123.19	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD REYES ETLA, MUNICIPIO REYES ETLA. - 129989	OAX250402610625	Reyes Etlá	Reyes Etlá	1004-FAIS Municipal	588261.57	0	0	0	0%	21%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA BARRANCA BULE, MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIAHUE - 149267	OAX260202638910	San Juan Quiahue	Barranca Bule	1004-FAIS Municipal	2453933.9	736180.17	2453933.9	736180.17	30%	88%
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN BIENES PÚBLICOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 40587	OAX250202531617	Santo Tomás Ocotepéc	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	889109.68	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS - 171882	OAX250202639284	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	1004-FAIS Municipal	3199999.65	3199999.65	3199999.65	3199999.65	0%	24%
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 253935	OAX240302423365	Santo Tomás Ocotepéc	Emiliano Zapata	1004-FAIS Municipal	1049954.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250202540498	San Antonio Monte Verde	San Miguel Monte Verde	1005-FORTAMUN	808815.95	4665987.55	4665987.55	4665987.55	100%	100%
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION CALZADO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 174915	OAX260202639094	San Pedro Martir	San Pedro Martir	1004-FAIS Municipal	1123231.48	1123231.48	1123231.48	1123231.48	0%	0%
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL PUENTE SAN JOSE-SANTA TERESA - 88977	OAX250302577064	Heroica Ciudad de Huajuapam de La Santa Teresa	Heroica Ciudad de Huajuapam de La Santa Teresa	1004-FAIS Municipal	1200000	1200000	1200000	1200000	100%	100%

AVANCE DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS - 134880	OAX250402609774	Cordoba	Cordoba	I004-FAIS Municipal	754221.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CANALES SAGRADENAL LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALOAPAM - 116939	OAX250302578375	San Miguel Alopam	Verbohuena (Rancho)	I004-FAIS Municipal	2515887.9	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA POZA - 85940	OAX240302408227	Santiago Jamiltepec	La Huachica	I004-FAIS Municipal	1165201.7	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA UNION - SANTA CRUZ ITUNDUJA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 11+560, SUBTRAMO DEL KM10+000 AL KM 11+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJA	OAX260202350528	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Itundujia	I012-FAFEF	7538004.63	7538004.63	7538004.63	7538004.63	100%	100%
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TIERRA - 153523	OAX260202353702	San Felipe Jalapa de Diaz	Agua de Tierra (Sección la Montaña)	I004-FAIS Municipal	2040463.52	0	0	0	0%	0%
Contratación de alquiler de vehículos terrestres para la verificación y seguimiento de obras - 8119	OAX260202339828	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	I004-FAIS Municipal	4709600	0	0	0	0%	0%
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 7948	OAX260202339688	Tlacotal de Matamoros	Tlacotal de Matamoros	I004-FAIS Municipal	711215.78	0	0	0	0%	0%
CONTRATACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REVOLUCION Y 20 DE NOVIEMBRE - 7760	OAX260202339955	San Martín Zacatepec	San Martín Zacatepec	I004-FAIS Municipal	35000	35000	35000	35000	100%	100%
Contratación de servicios de diseño, arquitectura e ingeniería - 1640	OAX250202533806	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	I004-FAIS Municipal	742579.84	0	0	0	0%	0%
Contratación de servicios de diseño, arquitectura e ingeniería - 4579	OAX250302595508	San José del Peñasco	San José del Peñasco	I004-FAIS Municipal	219274.56	0	0	0	0%	71%
CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS - 2377	OAX250302595630	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	I004-FAIS Municipal	2096000	0	0	0	0%	0%
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, REALIZACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS Y ACCIONES - 300	OAX250302595629	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	I004-FAIS Municipal	740809.98	0	0	0	0%	100%
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS - 7021	OAX260202339986	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	I004-FAIS Municipal	4278500	4278500	4278500	213900	50%	50%
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS - 8392	OAX260202338421	Concepción Papalo	Concepción Papalo	I004-FAIS Municipal	280366.93	0	0	0	0%	0%
CONTRATACION DE UN EQUIPO TECNICO INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 6742	OAX260202338781	Santiago Astata	Santiago Astata	I004-FAIS Municipal	115000	86250	86250	86250	75%	80%
CONTRATACION DE UN EQUIPO TECNICO INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 7675	OAX260202338782	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	I004-FAIS Municipal	82500	0	0	0	0%	0%
CONTRATACION DE UN EQUIPO TECNICO INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 7683	OAX260202339327	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	I004-FAIS Municipal	80000	0	0	0	0%	33%
CONTRATACION DE UN EQUIPO TECNICO INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 7290	OAX260202338781	San Juan Bautista Jayacatlán	San Juan Bautista Jayacatlán	I004-FAIS Municipal	82500	67875	67875	67875	82%	100%
CONTRATACION DE UN EQUIPO TECNICO INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 7679	OAX260202339328	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	I004-FAIS Municipal	80000	67500	67500	67500	75%	75%
CONTRATACION DE UN EQUIPO TECNICO INTEGRAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 7905	OAX260202339419	Santiago Astata	Santiago Astata	I004-FAIS Municipal	115000	0	0	0	0%	40%
Contrato de supervisión externas de obras de públicas y servicios para el municipio de La Pe en el ejercicio 2025	OAX250402647789	La Pe	La Pe	I012-FAFEF	209295.41	0	0	0	0%	80%
CONSTRUCCION DE LA BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TOLEDO CLAVE 20DP09317P - 321653	OAX240302438835	San Pedro Contratación	San Pedro Contratación	I004-FAIS Municipal	865344.96	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SOSOLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA - 153597	OAX260202338747	San Jerónimo Soledad	San Jerónimo Soledad	I004-FAIS Municipal	359249.38	359249.38	359249.38	359249.38	100%	78%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO - 276606	OAX240302426814	Cordoba	Cordoba	I004-FAIS Municipal	1188834.77	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA NUEVA ESPERANZA - 714519	OAX240302416855	San Juan Mazatlán	La Nueva Esperanza	I004-FAIS Municipal	678524.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR PUBLICO - 239290	OAX240302421038	San José Lachigún	Rancho Milangos	I004-FAIS Municipal	1296214.88	0	0	0	0%	100%
CREACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 8502	OAX250302596278	Santiago Tapetla	Santiago Tapetla	I004-FAIS Municipal	69000	0	0	0	0%	0%
Creación y actualización de la normatividad del gobierno municipal - 263	OAX250302596281	Tototepic Villa de Morelos	Tototepic Villa de Morelos	I004-FAIS Municipal	368640.08	368640.08	368640.08	368640.08	100%	100%
CULMINACION DE LAS NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCION ACUICOLA EN LAS SALINAS DEL MARQUES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSION SALINAS DEL MARQUES)	OAX250402616459	Gobierno de la Entidad	Salinas del Marqués	I006-FAM IEM	8240257.68	8240257.68	8240257.68	8240257.68	100%	100%
DESARROLVO DEL CANAL DE REGIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 134551	OAX250402610948	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	I004-FAIS Municipal	732763.27	0	0	0	0%	0%
Desarrollo del río en la población de Santo Domingo Ingenio - 134332	OAX250402610948	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	I004-FAIS Municipal	7727483.87	0	0	0	0%	0%
DESARROLVO DEL RIO ESPRITU SANTO SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 182968	OAX260202339609	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	I004-FAIS Municipal	1824300.85	0	0	0	0%	0%
DIRECCION Y SUPERVISION DE OBRAS - 7484	OAX260202339233	Santa Caterina Tayata	Santa Caterina Tayata	I004-FAIS Municipal	72797.56	72797.56	72797.56	36398.79	50%	43%
DIRECCION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 7951	OAX260202339294	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	I004-FAIS Municipal	1018861.67	0	0	0	0%	0%
dos por ciento del programa de desarrollo institucional Municipal en Santa María Mixtequilla - 1186	OAX250302596272	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	I004-FAIS Municipal	146419.04	0	0	0	0%	0%
DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN ESCUELA (CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA) EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIX LOPEZ DE VEGA Y CARPIO CON CLAVE 20DJ09271M EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETAL - 95888	OAX250302577034	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	I004-FAIS Municipal	150649.18	150649.18	150649.18	150649.18	100%	100%
ELABORACION D PROYECTO EJECUTIVO CASA DE PARTERA - 5783	OAX250402615265	San José Lachigún	San José Lachigún	I004-FAIS Municipal	52438.47	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE 15 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO - 7557	OAX260202338534	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	I004-FAIS Municipal	4709600	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE 15 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO - 7981	OAX260202338535	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	I004-FAIS Municipal	473280	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACUTLA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA - 7696	OAX260202338564	San Antonio Acutla	San Antonio Acutla	I004-FAIS Municipal	70000	70000	70000	70000	100%	100%
ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPETLA - 6337	OAX260202339559	Santiago Tapetla	Santiago Tapetla	I004-FAIS Municipal	354832.74	354832.74	354832.74	141933.1	40%	45%
ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS DEL FAISMUN, EJERCICIO 2025 - 5056	OAX250302595611	Santa Caterina Zapotula	Santa Caterina Zapotula	I004-FAIS Municipal	70160	70160	70160	70160	100%	100%
Elaboración de Estudios para Integración de Proyectos Ejecutivos - 7173	OAX260202339562	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	I004-FAIS Municipal	1498400	0	0	0	0%	0%
Elaboración de Estudios Técnicos para elaboración de expedientes técnicos de comprobatorios - 7651	OAX260202339529	Santiago Lachigún	Santiago Lachigún	I004-FAIS Municipal	224638.83	0	0	0	0%	0%
elaboración de estudios y proyectos - 7748	OAX260202335318	Magdalena Motepéc	Magdalena Motepéc	I004-FAIS Municipal	205928.46	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - 5398	OAX260202338734	San Francisco Nuevito	San Francisco Nuevito	I004-FAIS Municipal	79087.53	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EL ALTO - 6783	OAX260202336556	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	I004-FAIS Municipal	296981.16	296981.16	296981.16	94722.91	32%	33%
Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para obras de urbanización - 8015	OAX260202339556	Silacayoapam	Silacayoapam	I004-FAIS Municipal	224000	0	0	0	0%	0%
Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para obras de urbanización, drenaje y letrinas - 7494	OAX260202339544	San Martín Peras	San Martín Peras	I004-FAIS Municipal	628460	628460	628460	628460	100%	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRA - 2510	OAX250302595555	San Miguel del Río	San Miguel del Río	I004-FAIS Municipal	41130	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS - 2454	OAX250302595523	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	I004-FAIS Municipal	2023000	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUATLEPEC - 7245	OAX260202338502	Huautlepec	Huautlepec	I004-FAIS Municipal	142000	142000	142000	71000	50%	50%
ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUATLEPEC - 7309	OAX260202338505	Huautlepec	Huautlepec	I004-FAIS Municipal	65000	65000	65000	34765.2	53%	67%
ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FAISMUN - 6090	OAX260202339317	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	I004-FAIS Municipal	376942.8	376942.8	0	0	0%	0%
ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, ELABORACION DE CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO DE OBRA, ELABORACION DE CALENDARIO, EXPEDIENTES TECNICOS Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS - 7894	OAX260202339575	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	I004-FAIS Municipal	462377.55	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE NUEVE PROYECTOS EJECUTIVOS CON SUS RESPECTIVOS ESTUDIOS DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XITLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026 - 8258	OAX260202339265	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	I004-FAIS Municipal	536633.82	536633.82	340000	0	0%	64%
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, MANUAL DE ORGANIZACION, CODIGO DE ETICA Y CODIGO DE CONDUCTA - 83321	OAX250402639817	Tecolongo	Tecolongo	I004-FAIS Municipal	77533.24	77533.24	77533.24	77533.24	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CARRETA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 3103	OAX250302395474	San Andrés Huayapam	San Andrés Huayapam	I004-FAIS Municipal	15004.44	15004.44	15004.44	15004.44	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO - 7573	OAX260202339835	San Martín Huamélapam	San Martín Huamélapam	I004-FAIS Municipal	152700	152700	152700	21814.29	14%	50%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 5761	OAX250402615265	San José Lachigún	San José Lachigún	I004-FAIS Municipal	53438.44	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO EL ALTO A SAN MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO TERCERA ETAPA - 1575	OAX250202533822	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	I004-FAIS Municipal	102358.62	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC - 1583	OAX250202533855	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	I004-FAIS Municipal	120327.23	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC - 1581	OAX250202533856	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	I004-FAIS Municipal	62000	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE JAKUECHI YUTE CLAVE 20KP09372J EN LA LOCALIDAD DEL VERGEL - 1576	OAX250202533821	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	I004-FAIS Municipal	58089.34	0	0	0	0%	0%

AVANCE DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA EXPLANDIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 7857	OAX260202636653	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	98110	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO - 1595	OAX260202633820	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	590808.38	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE NIZAGOCHE - 5814	OAX250402615266	San José Lachiquian	San José Lachiquian	1004-FAIS Municipal	52438.44	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 9+570, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 4914	OAX2503026595640	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	71920	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL (PIR) CHICHUQUILAN DE BENITO JUAREZ-SANTA MARIA TLALITLAC, Y CAMINO LA CONCEPCION DEL CARRIZAL - 6766	OAX2602026384448	Chichuquillán de Benito Juárez	Chichuquillán de Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	111360	11360	111360	111360	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 8222	OAX260202645252	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAIS Municipal	113736	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOVELA, MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA - 8852	OAX260202638907	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1004-FAIS Municipal	196752.39	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA UNIDAD DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 8012	OAX260202639256	Santa Cruz Jundúlia	Santa Cruz Jundúlia	1004-FAIS Municipal	90000	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (PIR) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 7719	OAX260202638525	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAIS Municipal	156548.08	156548.08	156548.08	156548.08	100%	100%
Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la obra Construcción De Muro De Contención En La Localidad Barrio Juquilita En El Municipio De San Simón Zahuatlán - 8957	OAX260202639204	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	35960	35960	35960	35960	100%	100%
Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la obra Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Guerrero 2da Etapa En La Localidad De Tierra Colorada En El Municipio De San Simón Zahuatlán - 8917	OAX260202639206	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	40600	40600	40600	40600	100%	100%
Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la obra Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Principal en la localidad de La Salud en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 6427	OAX260202639203	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	39504	39504	39504	39504	100%	100%
Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la obra Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Mayo (3ra Etapa) En La Localidad De Barrio San Miguel En El Municipio De San Simón Zahuatlán - 7422	OAX260202639208	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	41760	41760	41760	41760	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE TULTITLAN DE GUADALCÁZAR - 6601	OAX260202636433	Cosoltepec	Cosoltepec	1004-FAIS Municipal	32480	32480	32480	32480	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ISABEL LA CATÓLICA EN LA LOCALIDAD DE TULTITLAN DE GUADALCÁZAR - 6643	OAX260202638434	Cosoltepec	Cosoltepec	1004-FAIS Municipal	27840	27840	27840	27840	100%	100%
Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la obra Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal En La Localidad De La Colmena En El Municipio De San Simón Zahuatlán - 7427	OAX260202639207	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	41180	41180	41180	41180	100%	100%
Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la obra Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Sin Nombre En La Localidad De Cañada Del Tocolote En El Municipio De San Simón Zahuatlán - 6882	OAX260202639205	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAIS Municipal	45240	45240	45240	45240	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL HUAMÚCHIL EN LA LOCALIDAD DE COSOLTEPEC - 6599	OAX260202638432	Cosoltepec	Cosoltepec	1004-FAIS Municipal	52200	52200	52200	52200	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHIMALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA - 8375	OAX260202639332	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAIS Municipal	0	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PIR) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 8395	OAX260202638524	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAIS Municipal	158548.08	158548.08	158548.08	158548.08	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL PARAÍ YU YUCHI EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO - 1574	OAX260202633823	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAIS Municipal	45986.46	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN EL ECCEYTE - 5758	OAX250402615262	San José Lachiquian	San José Lachiquian	1004-FAIS Municipal	32439.94	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 7195	OAX260202639640	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1004-FAIS Municipal	364812.72	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN, OAXACA - 7614	OAX260202639423	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	1004-FAIS Municipal	636947.22	636947.22	636947.22	636947.22	50%	57%
ELABORACIÓN DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL V/O ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO PRIMERA ETAPA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA COMPROBACIÓN - 1894	OAX260202633813	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	75400	75400	75400	75400	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA COMPROBACIÓN - 5934	OAX2503026595661	Villa Talea de Castro	Villa Talea de Castro	1004-FAIS Municipal	13323.35	13323.35	13323.35	13323.35	100%	100%
Elaboración de Proyectos - 7187	OAX260202639111	San Pedro Quialoni	San Pedro Quialoni	1004-FAIS Municipal	120699.98	120699.98	120699.98	120699.98	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE OBRA CIVIL PARA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL - 689	OAX260202639167	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	1004-FAIS Municipal	826240.33	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 548	OAX260202633751	San Mateo Yucuitindoo	San Mateo Yucuitindoo	1004-FAIS Municipal	326800.06	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - 8372	OAX260202638967	San Miguel Achutla	San Miguel Achutla	1004-FAIS Municipal	110224.40	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - 5085	OAX2503026595636	Santa María Guisasa	Santa María Guisasa	1004-FAIS Municipal	65031.67	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - 5087	OAX2503026595616	Santa Cruz Tayaltá	Santa Cruz Tayaltá	1004-FAIS Municipal	105332.67	105332.67	105332.67	105332.67	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - 5090	OAX2503026595638	San Juan Teita	San Juan Teita	1004-FAIS Municipal	89161.06	0	0	0	0%	0%
Elaboración de proyectos de las obras que se realizarán con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social - 5001	OAX2503026595596	San Sebastián Nicananduta	San Sebastián Nicananduta	1004-FAIS Municipal	138492.26	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA - 8399	OAX260202639614	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	309720	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 2034	OAX250202642363	Santo Domingo Yodohino	Santo Domingo Yodohino	1004-FAIS Municipal	53323	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 8004	OAX260202638651	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	1004-FAIS Municipal	148325.24	0	0	0	0%	33%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 8013	OAX260202639560	Villa Teicupán de la Unión	Villa Teicupán de la Unión	1004-FAIS Municipal	95900.24	0	0	0	0%	13%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 7973	OAX260202638985	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	1004-FAIS Municipal	155655.06	155655.06	155655.06	155655.06	0%	25%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 6760	OAX260202639822	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	1004-FAIS Municipal	1210000	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAYUTLA - 6453	OAX260202639447	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	1004-FAIS Municipal	1040000	1040000	1040000	1040000	56%	96%
Elaboración de proyectos ejecutivos de las obras del Municipio de San Juan Teitipac - 8204	OAX260202638917	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	1004-FAIS Municipal	143840	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 2518	OAX260202638917	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	1004-FAIS Municipal	144000	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4849	OAX260202638917	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	1004-FAIS Municipal	2289095	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 5359	OAX250402615268	San Baltazar Lacanja	San Baltazar Lacanja	1004-FAIS Municipal	269257.5	269257.5	269257.5	269257.5	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 8377	OAX260202638917	San Juan Bautista Tlachichilco	San Juan Bautista Tlachichilco	1004-FAIS Municipal	301714.74	0	0	0	0%	0%
Elaboración de Proyectos ejecutivos de obras de infraestructura de agua potable en el municipio de San Juan Mixtepec, Distrito 08, Oaxaca - 7818	OAX260202638956	San Juan Mixtepec - Dto. 08	San Juan Mixtepec - Distrito 08	1004-FAIS Municipal	377000	377000	377000	377000	100%	100%
Elaboración de Proyectos ejecutivos de obras de infraestructura de electrificación y urbanización en el municipio de San Juan Mixtepec, Distrito 08, Oaxaca - 6978	OAX260202638985	San Juan Mixtepec - Dto. 08	San Juan Mixtepec - Distrito 08	1004-FAIS Municipal	522000	522000	522000	522000	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DEL RAMO 33 FONDO II DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - 8256	OAX260202638978	San Juan Bautista Tlachichilco	San Juan Bautista Tlachichilco	1004-FAIS Municipal	181608.9	0	0	0	0%	20%
Elaboración de proyectos ejecutivos de urbanización - 7349	OAX260202639390	Santa María Yucuhil	Santa María Yucuhil	1004-FAIS Municipal	168000	168000	168000	168000	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE URBANIZACIÓN - 8352	OAX260202639391	Santa María Yucuhil	Santa María Yucuhil	1004-FAIS Municipal	151638.6	151638.6	151638.6	151638.6	0%	54%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC - 2541	OAX260202639699	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	406094.38	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC - 7300	OAX260202638504	Huauhtepic	Huauhtepic	1004-FAIS Municipal	285000	285000	285000	251156.8	88%	86%
Elaboración de proyectos ejecutivos para su ejecución mediante la Fuente de Financiamiento FAISMUN - 4201	OAX2503026595672	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	1004-FAIS Municipal	309600	0	0	0	0%	0%
Elaboración de proyectos ejecutivos para su ejecución mediante la Fuente de Financiamiento FAISMUN - 8399	OAX260202638964	San Miguel Ahucuilatlán	San Miguel Ahucuilatlán	1004-FAIS Municipal	327000	0	0	0	0%	0%
Elaboración de proyectos ejecutivos para su ejecución mediante la Fuente de Financiamiento FAISMUN - 8490	OAX260202639626	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	1004-FAIS Municipal	420000	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OBRAS FAISMUN - 7673	OAX260202638723	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	1526454.18	1526454.18	1526454.18	1017636.09	67%	84%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y ESTUDIOS PREVIOS EN EL MUNICIPIO DE ELOXCHITLAN DE FLORES MAGON PARA EL EJERCICIO 2026 - 7025	OAX260202638458	Eloxchitlán de Flores Magón	Eloxchitlán de Flores Magón	1004-FAIS Municipal	706560.32	706560.32	706560.32	233520.12	33%	33%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DACATLAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 8294	OAX260202639347	Santa María Ixcatlán	Santa María Ixcatlán	1004-FAIS Municipal	91215.86	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES - 3395	OAX2503026595571	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	607840	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES - 6930	OAX260202639061	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	284100	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES - 7012	OAX260202639062	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	166400	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES - 7016	OAX260202639063	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	244000	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 2604	OAX260202635791	Santa Cruz Jundúlia	Santa Cruz Jundúlia	1004-FAIS Municipal	1352029.88	1352029.88	1352029.88	1352029.88	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 8079	OAX260202639717	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAIS Municipal	1066090	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS - 4125										

AVANCE DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ELABORACION DE PROYECTOS FAISMUN - 7461	OAX250302595659	Santiago Lacitoca	Santiago Lacitoca	1004-FAIS Municipal	198000	0	0	0	0%	25%
ELABORACION DE PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALTOPEC - 4225	OAX260202038112	San Pedro Quaton	San Pedro Quaton	1004-FAIS Municipal	427421.5	427421.5	427421.5	427421.5	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS PARA OBRAS FAISMUN EJERCICIO 2026 - 8845	OAX2503020269629	Santa Maria Altopec	Santa Maria Altopec	1004-FAIS Municipal	217379.4	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS FAISMUN - 8721	OAX260202038648	San Andrés Tecuila	San Andrés Tecuila	1004-FAIS Municipal	99002.28	99002.28	99002.28	99002.28	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 782	OAX260202039038	San Miguel Suchitpec	San Miguel Suchitpec	1004-FAIS Municipal	330701	330701	330701	0	0%	83%
ELABORACION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA PARTE DOS - 4488	OAX250202033834	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	1004-FAIS Municipal	1058987.43	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN	OAX25030202595527	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	1004-FAIS Municipal	1058987.43	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE SIETE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 6636	OAX250302030239	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1005-FORTAMUN	271860.84	0	0	0	0%	75%
ELABORACION DE SIETE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 7223	OAX250302030267	San Cristóbal Amaltepec	San Cristóbal Amaltepec	1005-FORTAMUN	190327.23	0	0	0	0%	68%
ELABORACION DE SIETE PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE SIETE OBRAS, DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES YUCUNÁ, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 7223	OAX250302038942	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	1004-FAIS Municipal	231385	231385	231385	115692.4	50%	43%
ELABORACION DE SIETE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 7226	OAX260202039714	Zapotlán Lagunas	Zapotlán Lagunas	1004-FAIS Municipal	366005.49	366005.49	0	0	0%	0%
ELABORACION DEL CODIGO DE CONDUCTA - 66851	OAX240202043979	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	20000	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DEL CODIGO DE ETICA - 66850	OAX240302043979	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	55200	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL - 64357	OAX2403020439721	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	35000	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DEL MANUAL DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL - 66852	OAX2403020439721	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	1004-FAIS Municipal	42000	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAPAM - 1067	OAX250202042286	San Andrés Dincul	San Andrés Dincul	1004-FAIS Municipal	43156.72	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAPAM - 1067	OAX250202033900	San Pedro y San Pablo Tequitepec	San Pedro y San Pablo Tequitepec	1004-FAIS Municipal	54071.09	54071.09	54071.09	54071.09	100%	100%
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN EL IEBRO CON CLAVE 20ETH0109F EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DINICULI - 1978	OAX250202033966	San Andrés Dincul	San Andrés Dincul	1004-FAIS Municipal	43159.74	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO DE LEON - 1976	OAX250202033867	San Andrés Dincul	San Andrés Dincul	1004-FAIS Municipal	59546.22	0	0	0	0%	0%
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 7376	OAX260202033408	Santiago Amotepec	Santiago Amotepec	1004-FAIS Municipal	270593.21	0	0	0	0%	0%
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 - 6875	OAX260202039963	Tecotzingo	Tecotzingo	1004-FAIS Municipal	153636.18	153636.18	153636.18	38409.06	25%	80%
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 - 6921	OAX260202039261	Santa Cruz Tayata	Santa Cruz Tayata	1004-FAIS Municipal	123381.2	123381.2	123381.2	30845.3	25%	59%
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 - 6936	OAX260202038918	San Juan Teposcolula	San Juan Teposcolula	1004-FAIS Municipal	127392	127392	127392	31648	25%	67%
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 - 7128	OAX260202039334	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	1004-FAIS Municipal	223493.55	223493.55	223493.55	55873.35	25%	38%
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 - 7310	OAX260202039257	Santa Cruz Nundico	Santa Cruz Nundico	1004-FAIS Municipal	283862.43	283862.43	283862.43	70965.61	25%	47%
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 - 7859	OAX260202038724	San Francisco Cahucuil	San Francisco Cahucuil	1004-FAIS Municipal	524890.17	524890.17	524890.17	131222.54	25%	50%
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 - 8224	OAX260202038915	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	1004-FAIS Municipal	583107.42	583107.42	583107.42	0	0%	33%
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026 - 1194	OAX260202033845	San Jerónimo Soledad	San Jerónimo Soledad	1004-FAIS Municipal	246217.28	0	0	0	0%	0%
Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos - 3991	OAX2503020395655	Santiago Chichilpan	Santiago Chichilpan	1004-FAIS Municipal	686273.4	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTO DOMINGO CHONTOMATLAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC - 27275	OAX250202040708	Santa María Ecatepec	Santo Domingo Chontomatlán	1004-FAIS Municipal	300000	300000	300000	300000	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO) EN LA LOCALIDAD BARRIO RIO MORALES, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 174632	OAX250202025787	Gobierno de la Entidad	Rio Morales	1004-FAIS Municipal	650000	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN MIGUEL CHIMALAPA - 124742	OAX250402010361	San Miguel Chimalapa	Cobertura municipal	1004-FAIS Municipal	252016.23	252016.23	252016.23	252016.23	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD 5 DE NOVIEMBRE, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 129243	OAX250402010360	San Miguel Chimalapa	5 de Noviembre (La Cristalina)	1004-FAIS Municipal	317500	317500	317500	317500	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO NORIA DE SAN JOSE LOS LAURELES - 112191	OAX250302037812	San José Los Laureles	San José Los Laureles	1004-FAIS Municipal	94401.97	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO NORIA DE SAN JOSE LOS LAURELES - 132122	OAX250402010207	San Juan Duixi	San José Los Laureles	1004-FAIS Municipal	345813.56	345813.56	345813.56	345813.56	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO CON PANELES SOLARES EN EL POZO PROFUNDO DE OJO DE AGUA EN LA TERCERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA - 173927	OAX260202039209	Santa Ana	Santa Ana	1004-FAIS Municipal	1495000	1495000	1495000	448500	30%	10%
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION DE SAN JUAN YUCUITA - 127171	OAX250402010316	San Juan Yucuita	Tecpan, Yucatán	1004-FAIS Municipal	560000	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION DE SAN JUAN YUCUITA - 459943	OAX240402050802	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	1004-FAIS Municipal	972211.38	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE AULAS, EN LA ESC. PRIM. IRL. RICARDO FLORES MASON CON CCT. 20DPB1589E, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA - 155669	OAX260202038716	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAIS Municipal	1839928.37	0	1839928.37	0	0%	100%
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD CONGREGACION RANCHO RAMIREZ - 128846	OAX250402010562	Santa Catarina Zapotlán	Rancho Ramirez (Barrio de Jesús)	1004-FAIS Municipal	250091.29	250091.29	250091.29	250091.29	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL RIO - 154392	OAX260202038980	San Miguel del Río	San Miguel del Río	1004-FAIS Municipal	748446.78	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA PUBLICA, DE LA LOCALIDAD RIO JORDAN, DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LOXICHA - 96759	OAX250302037812	San Baltazar Loxicha	Rio Jordan	1004-FAIS Municipal	149112.85	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN CECYTE EMSAD NUM. 44 CON CLAVE ESCOLAR: 20EM50044I, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHIXIO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHIXIO	OAX260102624720	Gobierno de la Entidad	San Vicente Lachixio	1012-FAM IEB	545334	545334	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EN IEBRO NUM. 23 CON CLAVE ESCOLAR: 20EWR033Z, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ZOQUITLÁN, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLÁN	OAX260102624658	Gobierno de la Entidad	Santa María Zoquitlán	1012-FAM IEB	545334	545334	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE CORONIL - 119563	OAX250402010572	San Pedro Tapanatepec	Coronil	1004-FAIS Municipal	252801.38	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA EN EL PARAJE LLANO DE LA LABOR EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MATEO COYOTEPEC - 110883	OAX260202040218	San Juan Yucuita	San Mateo Coyotepec	1004-FAIS Municipal	400000	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE JUQUILA DE LEON - 151455	OAX250202039671	Heroica Villa Tecpatlan de Segura y Llanos de León	Heroica Villa Tecpatlan de Segura y Llanos de León	1004-FAIS Municipal	522381.87	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 295334	OAX2403020423628	Santiago Jamiltepec	Piedra Blanca	1004-FAIS Municipal	1733078.25	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 265355	OAX2403020424709	Santiago Jamiltepec	La Tuca	1004-FAIS Municipal	905449.46	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CON SISTEMA DE BOMBEO SOLAR EN LA COLONIA LAS FLORES DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 150627	OAX260202039610	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAIS Municipal	1493875.35	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO SEGUNDO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 142026	OAX260202038332	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	1004-FAIS Municipal	598554.03	598554.03	598554.03	598554.03	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALMA CUATA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 141515	OAX260202038324	Acatlán de Pérez Figueroa	Palma Cuata	1004-FAIS Municipal	870209.31	870209.31	870209.31	870209.31	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 148509	OAX260202038172	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	214481.55	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PNOTEPA DE DON LUIS - 152167	OAX260202038569	Pnotepa de Don Luis	Pnotepa de Don Luis	1004-FAIS Municipal	167430.34	167430.34	167430.34	167430.34	100%	80%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 150691	OAX260202038379	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	1004-FAIS Municipal	155019.85	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SANTA CECILIA ITAYUY, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 142759	OAX260202039506	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1004-FAIS Municipal	783963.6	783963.6	783963.6	783963.6	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE POZO UBICADO ENTRE CALLE PROLONGACION DE REFORMA Y CAMINO A SAN LUIS BELTRAN, AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 179242	OAX260202038542	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAIS Municipal	1097321.86	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR - 75128	OAX250302051031	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Mar	1003-FAIS Entidades	199384.99	199384.99	199384.99	199384.99	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE TINACO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE YUVILA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAPEJI - 149120	OAX260202036021	Santa Catarina Ixtapeji	Yuvila	1004-FAIS Municipal	1132094.76	1132094.76	1132094.76	1132094.76	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA - 172003	OAX260202039408	Santiago Apolá	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	722072.53	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV99TU EN LA LOCALIDAD DE TRACOC, MUNICIPIO CUILAPAM DE GUERRERO	OAX260202046768	Gobierno de la Entidad	Tracoc	1007-FAM IEB	355060	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANORA CON CLAVE ESCOLAR: 20DP4R243H EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO ZACATEPEC.	OAX260202046716	Gobierno de la Entidad	Santiago Zacatepec	1007-FAM IEB	355060	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CECYTE EMSAD NO. 51 CON CLAVE ESCOLAR: 20EM50051S EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO.	OAX260102624081	Gobierno de la Entidad	Magdalena Peñasco	1008-FAM IEM	246156.59	246156.59	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CECYTE EMSAD NO. 51 CON CLAVE ESCOLAR: 20EM50051S EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO.	OAX260102624059	Gobierno de la Entidad	Magdalena Peñasco	1008-FAM IEM	222412.92	222412.92	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 130 CON CLAVE ESCOLAR: 20DST0189O EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN TILCAJETE, MUNICIPIO SAN MARTIN TILCAJETE.	OAX260202046781	Gobierno de la Entidad	San Martín Tilcajete	1007-FAM IEB	545334	545334	0	0	0%	0%

AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO PARA JARDIN DE NIÑOS INDÍGENA "ENRIQUE REBSAMEN" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1912X, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HARRIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MEXES	OAX260102624250	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Harrio	1007-FAM IEB	250000	250000	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA JARDIN DE NIÑOS RURAL "EXPROPIACION PETROLERA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0451X, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SINAXTLA, MUNICIPIO SAN ANDRÉS SINAXTLA	OAX260102624241	Gobierno de la Entidad	San Andrés Sinaxtla	1007-FAM IEB	50000	50000	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA JARDIN DE NIÑOS URBANO "FELIX LOPE DE VEGA Y CARPIO" CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN0271M, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE ETLA, MUNICIPIO GUADALUPE ETLA	OAX260102646762	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Etla	1007-FAM IEB	50000	50000	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "EDUCACION SOCIALISTA" CON CLAVE ESCOLAR: 20DPRI17450, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO VILLA TEJUAPÁN DE LA UNIÓN	OAX260202646776	Gobierno de la Entidad	Santa Catarina	1007-FAM IEB	120000	120000	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MINERVA CON CLAVE ESCOLAR: 20DPRI0891K, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	OAX260102624263	Gobierno de la Entidad	San Miguel Tecomatlán	1007-FAM IEB	200000	200000	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPRI1593L, EN LA LOCALIDAD MAGDALENA OCOTLÁN, MUNICIPIO MAGDALENA OCOTLÁN	OAX260202646857	Gobierno de la Entidad	Ocotlán de Morelos	1008-FAM IEM	148398	148398	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA NOVAUNIVERSITAS CAMPUS SANTIAGO JUXTLAHUACA CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU007N, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA	OAX260202646967	Gobierno de la Entidad	Santiago Juxtlahuaca	1008-FAM IEM	167965	167965	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA NOVAUNIVERSITAS CAMPUS SANTOS REYES NOPALA CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0010A, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO SANTOS REYES NOPALA	OAX260202646963	Gobierno de la Entidad	Cañada de los Matos	1008-FAM IEM	167965	167965	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA NOVAUNIVERSITAS CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU03010V, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLÁN DE MORELOS	OAX260202646957	Gobierno de la Entidad	Ocotlán de Morelos	1008-FAM IEM	215965	215965	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETKR025L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS DEL MONTE, MUNICIPIO SANTA INÉS DEL MONTE	OAX260102624713	Gobierno de la Entidad	Santa Inés del Monte	1012-FAFEF	200000	200000	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 004 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETKR0064Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEXUILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEXUILA	OAX260202646531	Gobierno de la Entidad	San Juan Tepeuxila	1008-FAM IEM	743845	743845	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UN LABORATORIO EN TEBECO NÚM. 3 CON CLAVE ESCOLAR: 20ETKR0003Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN	OAX260102624669	Gobierno de la Entidad	San Juan Bautista Jayacatlán	1012-FAFEF	700000	700000	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ALOTEPEC CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0040, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARÍA ALOTEPEC	OAX260202646947	Gobierno de la Entidad	Santa María Atepec	1008-FAM IEM	375580	375580	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD DE CHALCATONGO CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0005P, EN LA LOCALIDAD DE CHALCATONGO DE HIDALGO, MUNICIPIO CHALCATONGO DE HIDALGO	OAX260202648861	Gobierno de la Entidad	Chalcatongo de Hidalgo	1008-FAM IEM	1775630	1775630	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0003F, EN LA LOCALIDAD DE TEOITILÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO TEOITILÁN DE FLORES MAGÓN	OAX260202646865	Gobierno de la Entidad	Teotitlán de Flores Magón	1008-FAM IEM	455905	455905	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU00090, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	OAX260202648859	Gobierno de la Entidad	Santiago Pinotepa Nacional	1008-FAM IEM	295905	295905	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS XTEPEC CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU03090, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD XTEPEC, MUNICIPIO CIUDAD XTEPEC	OAX260202648836	Gobierno de la Entidad	Ciudad Xtepec	1008-FAM IEM	336930	336930	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0003R, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA	OAX260202646864	Gobierno de la Entidad	Juchitán de Zaragoza	1008-FAM IEM	47990	47990	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0007M, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX260202646956	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Tehuantepec	1008-FAM IEM	407915	407915	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS HUATULCO CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0304K, EN LA LOCALIDAD DE CRUCECITA, MUNICIPIO SANTA MARÍA HUATULCO	OAX260202646958	Gobierno de la Entidad	Crucecita	1008-FAM IEM	407915	407915	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ÁNGEL CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU03000, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ÁNGEL, MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	OAX260202646833	Gobierno de la Entidad	Puerto Ángel	1008-FAM IEM	455905	455905	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS PUERTO ESCONDIDO CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0305J, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO SAN PEDRO MIXTEPEC	OAX260202646952	Gobierno de la Entidad	Puerto Escondido	1008-FAM IEM	407915	407915	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD DEL PALAPAOPAN CAMPUS LOMA BONITA CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0301N, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO LOMA BONITA	OAX260202646937	Gobierno de la Entidad	Loma Bonita	1008-FAM IEM	407915	407915	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD DEL PALAPAOPAN CAMPUS TUXTEPEC CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0307H, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OAX260202646851	Gobierno de la Entidad	San Juan Bautista Tuxtepec	1008-FAM IEM	455905	455905	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHTLÁN "ABRAHAM CASTELLANOS" CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0005M, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN NOCHTLÁN, MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHTLÁN	OAX260202648843	Gobierno de la Entidad	Asunción Nochtlán	1008-FAM IEM	1059715	1059715	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y TECNOLÓGICA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0012Z, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA, MUNICIPIO HEROICA VILLA DE SAN BLAS ATEMPA	OAX260202646973	Gobierno de la Entidad	San Blas Atempa	1008-FAM IEM	767840	767840	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA CON CLAVE ESCOLAR: 20ESU0436E, EN LA LOCALIDAD DE ACATLIMA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAMAPÁN DE LEÓN	OAX260202648840	Gobierno de la Entidad	Asunción Nochtlán	1008-FAM IEM	859900	859900	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0602N, EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA	OAX260202648841	Gobierno de la Entidad	Villa Sola de Vega	1008-FAM IEM	576880	576880	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO PARA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20EUT0601N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUXTEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUXTEPEC	OAX260202646844	Gobierno de la Entidad	San Pablo Huxtepec	1008-FAM IEM	685385	685385	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN CECYTE EMSA NO. 51CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS005TS, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO, MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO,	OAX260102624074	Gobierno de la Entidad	Magdalena Peñasco	1008-FAM IEM	767945	767945	0	0	0%	0%
EQUIPO DE IMPRESIÓN PARA PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN LABORATORIOS	OAX260202647957	Gobierno de la Entidad	Idián de Juárez	1008-FAM IEM	35182.8	35182.8	0	0	0%	0%
EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO PARA PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN LABORATORIOS	OAX260202647933	Gobierno de la Entidad	Idián de Juárez	1008-FAM IEM	4430356	4395176.2	0	0	0%	0%
ESTUDIOS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS - 3119	OAX250302595444	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAIS Municipal	1165213.95	0	0	0	0%	0%
Estudios y elaboración de proyectos de obras - 4935	OAX250302595670	Santo Domingo Abarradas	Santo Domingo Abarradas	1004-FAIS Municipal	86106.46	0	0	0	0%	0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS - 4761	OAX260202638778	San Juan Atepec	San Juan Atepec	1004-FAIS Municipal	132000	39600	39600	39600	30%	100%
Evaluación de proyectos - 6658	OAX260202638960	San Mateo Río Honda	San Mateo Río Honda	1004-FAIS Municipal	84887.58	84887.58	84887.58	84887.58	5%	20%
EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHOYI Y SUS DIFERENTES AGENCIAS EN EL EJERCICIO 2026 - 6772	OAX260202639353	Santa María Lachoyi	Santa María Lachoyi	1004-FAIS Municipal	53379.32	0	0	0	0%	33%
Galerías filtrantes como obra de captación (represas subterráneas) sobre el río en la barranca del tecolote - 112250	OAX250302578854	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1003-FAIS Entidades	1892298.57	0	0	0	0%	0%
GASTO DE INDIRECTOS - 7491	OAX260202639049	San Miguel Tlaxiotepec	San Miguel Tlaxiotepec	1004-FAIS Municipal	260900	0	0	0	0%	0%
GASTO INDIRECTO - 5501	OAX250402615273	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	1004-FAIS Municipal	113687.5	0	0	0	0%	0%
GASTOS DEL 3% INDIRECTOS - 7461	OAX260202638914	San Juan Quistepec	San Juan Quistepec	1004-FAIS Municipal	220776.96	220776.96	220776.96	110388.48	50%	50%
GASTOS INDIRECTOS - 6277	OAX250402615309	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	1004-FAIS Municipal	1090452.34	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos - 6767	OAX260202639041	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	1004-FAIS Municipal	157898.35	157898.35	0	0	0%	0%
GASTOS INDIRECTOS (ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FAISMUN) - 7363	OAX260202639061	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	1004-FAIS Municipal	539630.2	539630.2	539630.2	134907.54	25%	25%
GASTOS INDIRECTOS 3% - 6475	OAX260202638977	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	1004-FAIS Municipal	364480.2	0	0	0	0%	50%
GASTOS INDIRECTOS 3% - 8223	OAX260202639025	Santo Domingo Teicomico	Santo Domingo Teicomico	1004-FAIS Municipal	400596.3	400596.3	400596.3	0	0%	80%
Gastos indirectos de servicios profesionales de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 7162	OAX260202639178	San Pedro y San Pablo Teacatepec	San Pedro y San Pablo Teacatepec	1004-FAIS Municipal	74067.43	61340.4	61340.4	61340.4	63%	100%
Gastos indirectos de servicios profesionales de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 7304	OAX260202639176	San Pedro y San Pablo Teacatepec	San Pedro y San Pablo Teacatepec	1004-FAIS Municipal	109953.8	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos de servicios profesionales de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8217	OAX260202639239	Santa Catarina Zapotitlán	Santa Catarina Zapotitlán	1004-FAIS Municipal	35605.36	26950.28	26950.28	26950.28	76%	100%
Gastos indirectos de servicios profesionales de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8218	OAX260202639239	Santa Catarina Zapotitlán	Santa Catarina Zapotitlán	1004-FAIS Municipal	45245.4	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5159	OAX250402615299	Santa María Tlahuitotpec	Santa María Tlahuitotpec	1004-FAIS Municipal	211286	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 3659	OAX250402615300	Santa María Tlahuitotpec	Santa María Tlahuitotpec	1004-FAIS Municipal	199466.03	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5701	OAX250402615307	Santa María Tlahuitotpec	Santa María Tlahuitotpec	1004-FAIS Municipal	118466.43	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5856	OAX250402615302	Santa María Tlahuitotpec	Santa María Tlahuitotpec	1004-FAIS Municipal	735607.76	0	0	0	0%	0%
GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS - 2138	OAX250202542297	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1004-FAIS Municipal	250692.15	0	0	0	0%	100%
GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL - 7918	OAX260202639183	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	1004-FAIS Municipal	216547.37	216547.37	216547.37	162410.52	75%	75%
GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA - 2092	OAX250202533798	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAIS Municipal	534820.8	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos, servicios profesionales para la elaboración de estudios. - 6735	OAX260202639435	Santiago Huacotlán	Santiago Huacotlán	1004-FAIS Municipal	156000.05	156000.05	156000.05	132000.02	40%	67%
Gastos indirectos. Elaboración de estudios y proyectos de obra pública - 7089	OAX260202639502	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	261986	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos. Elaboración de estudios y proyectos de obra pública - 7228	OAX260202639603	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAIS Municipal	365884	0	0	0	0%	0%
INTRODUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA SAN LAZARO - 88015	OAX250302580007	Unión Hidalgo	Chigulgu Palmirio (Colonia)	1004-FAIS Municipal	399503.16	0	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN BIENES PÚBLICOS (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YOSONOTU - 7862	OAX260202639231	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	1004-FAIS Municipal	34480	0	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE YUCUNICUA DE HIDALGO - 7863	OAX260202639238	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	1004-FAIS Municipal	37120	0	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO - 7342	OAX260202639042	San Miguel Teicomico	San Miguel Teicomico	1004-FAIS Municipal	521800	0	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO - 7463	OAX260202639178	San Pedro Yucunama	San Pedro Yucunama	1004-FAIS Municipal	63800	63800	63800	15960	25%	80%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA MARÍA LOVANI - SAN JUAN PETLAPA DEL KM 0+000 AL KM 11+000 - 7428	OAX260202639098	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1004-FAIS Municipal	106752.39	0	0	0	0%	0%

AVANCE, DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO - 2530	OAX250302595528	San Juan Matías	Dpto. 08	San Juan Matías Distrito 08	1004-FAIS Municipal	263012.09	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO - 2546	OAX250302595529	San Juan del Estado	San Juan del Estado	1004-FAIS Municipal	82103.96	0	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO - 3302	OAX250302595529	San Juan Matías	Dpto. 08	San Juan Matías Distrito 08	1004-FAIS Municipal	348666.32	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE TECNICO UNITARIO - 4447	OAX250302595521	San Juan del Estado	San Juan del Estado	1004-FAIS Municipal	68802.65	0	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 6347	OAX260202639700	Yave	Yave	1004-FAIS Municipal	300440	300440	300440	220000	73%	81%
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 6471	OAX260202639612	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	1004-FAIS Municipal	63800	63800	63800	40000	63%	71%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO - 115709	OAX250302578475	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	1004-FAIS Municipal	2046723.66	0	0	0	0%	56%
MANTENIMIENTO CAMINO SACA COSECHA SANTIAGO TETEPEC - CACALOTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETEPEC - 140660	OAX260202639664	Santiago Tetepec	Santiago Tetepec	1004-FAIS Municipal	1329014.17	1329014.17	1329014.17	1329014.17	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO OLIVE DE GUANO DE AGUA EN EL SECTOR CINCO DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDADO - 94689	OAX250402609602	Matías Romero	Avendado	1004-FAIS Municipal	573879.63	573879.63	573879.63	573879.63	100%	100%
MANTENIMIENTO DE 7.1 KM DEL CAMINO SAN MARCOS ARTEAGA - SAN MIGUEL PAPALUTLA - 128585	OAX250402610330	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	1004-FAIS Municipal	174339.71	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE 20DPRO143H EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETIA. - 384479	OAX240402463446	Guadalupe Etia	Guadalupe Etia	1004-FAIS Municipal	366751.26	366751.26	366751.26	366751.26	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 147933	OAX260202639691	San Juan Cotzocón	El Porvenir	1004-FAIS Municipal	2099683.1	2099683.1	2099683.1	2099683.1	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO (PRI) DE LA LOCALIDAD DE LA Y A LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN LA LOCALIDAD DE LA Y MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA - 179374	OAX260202635417	La Compañía	La Y	1004-FAIS Municipal	800000	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO (PRI) DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YATEPEC A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YATEPEC - 1417271	OAX260202639587	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	1004-FAIS Municipal	3300000	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO (PRI) EN LA AGENCIA DE POLICIA DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 139701	OAX260202639691	Bella Vista	Bella Vista	1004-FAIS Municipal	1031683.28	1031683.28	1031683.28	1031683.28	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO (PRI) EN LA AGENCIA DE POLICIA DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 137211	OAX260202639591	Santiago Yaveo	Francisco Villa	1004-FAIS Municipal	1575665.05	1575665.05	1575665.05	1575665.05	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO (PRI) EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 139525	OAX260202639595	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	1004-FAIS Municipal	1600000.01	1600000.01	1600000.01	1600000.01	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO (PRI) LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LOS RUALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 121706	OAX250402610295	San Juan Mazatlán	Los Ruales	1004-FAIS Municipal	1356748.82	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO (PRI), EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS - 156636	OAX260202639658	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAIS Municipal	2626526.37	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA LOCALIDAD DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ - 163417	OAX260202639715	Zimatlán de Álvarez	El Rosario	1004-FAIS Municipal	1425349.17	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 139419	OAX260202639686	San Juan Cotzocón	San Juan Otzoloitepec	1004-FAIS Municipal	2542100.28	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN LA LOCALIDAD DE ARRIO VERANO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 137859	OAX260202639660	San Juan Cotzocón	Arroyo Verano	1004-FAIS Municipal	1500662.06	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO RAMÍREZ ORTEGA, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 137895	OAX260202639881	San Juan Cotzocón	Ejido Emilio Ramírez Ortega (Ranc)	1004-FAIS Municipal	2132084.11	2132084.11	2132084.11	2132084.11	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN LA LOCALIDAD DE PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 149411	OAX260202639872	San Juan Cotzocón	Profesor Julio de la Fuente	1004-FAIS Municipal	1170445	1170445	1170445	706447.11	60%	60%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA AGRICOLA Y CANADERA EL PROGRESO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 94897	OAX250402615145	San Juan Guichicovi	El Triunfo	1004-FAIS Municipal	347832.8	0	0	0	0%	78%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ARROYO LIRIO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 6811	OAX250402610241	San Juan Guichicovi	Arroyo Lirio	1004-FAIS Municipal	1083334	0	0	0	0%	83%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 106301	OAX250302578133	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	1004-FAIS Municipal	335605.0	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 126838	OAX250402610227	San Juan Guichicovi	Boca del Monte	1004-FAIS Municipal	14283094	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHOCOLATE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 131136	OAX250402610212	San Juan Guichicovi	Chocolate	1004-FAIS Municipal	724813.6	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123008	OAX250402610246	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	1004-FAIS Municipal	1271654	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 184219	OAX250302578142	San Juan Guichicovi	San Juanito	1004-FAIS Municipal	344469.6	0	0	0	0%	87%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y PROGRESO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123317	OAX250402610253	San Juan Guichicovi	Unidad y Progreso	1004-FAIS Municipal	859868	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124111	OAX250402610258	San Juan Guichicovi	Vicente Guerrero	1004-FAIS Municipal	302227.81	0	0	0	0%	83%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTÓN DE LA LOCALIDAD BENA TORRES MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 102987	OAX250302578137	San Juan Guichicovi	Bena Torres	1004-FAIS Municipal	375037.8	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 126783	OAX250402610213	San Juan Guichicovi	José María Morelos	1004-FAIS Municipal	776538.82	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO ITAYUTLA - 165801	OAX260202639442	Santiago Itayutla	Corral de Piedras	1004-FAIS Municipal	2488758.4	2488758.4	2488758.4	746627.52	30%	30%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LLAÑO VERDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO ITAYUTLA - 174248	OAX260202639442	Santiago Itayutla	Llano Verde	1004-FAIS Municipal	3499357.81	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ITAYUTLA - 165148	OAX260202639440	Santiago Itayutla	Tierra Colorada	1004-FAIS Municipal	3000000	3000000	3000000	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO BUENA VISTA A CERRO ALTO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124274	OAX250402610222	San Juan Guichicovi	Buena Vista	1004-FAIS Municipal	1061966.16	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO EL VIVERO A THE REAL EN LA LOCALIDAD DE THE REAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125469	OAX250302578120	San Juan Guichicovi	The Real	1004-FAIS Municipal	354469.6	0	0	0	0%	83%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO EL ZACATAL AL PARQUE RÍO DEL SOL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 92736	OAX250302578129	San Juan Guichicovi	El Zacatal	1004-FAIS Municipal	2006354	0	0	0	0%	90%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO A TLACOTEPEC LAGUNAS - 316173	OAX240302435048	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	1004-FAIS Municipal	500000	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE GUADALUPE DEL RECREO AL CRUCERO CON SAN JUAN IHUALTEPEC - 85156	OAX240202639190	Zapotitlán Lagunas	Guadalupe del Recreo	1004-FAIS Municipal	980000	0	0	0	0%	89%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 137859	OAX260202639664	San Juan Cotzocón	La Libertad	1004-FAIS Municipal	2492898.35	2492898.35	2492898.35	2492898.35	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MATAMOROS, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 138347	OAX260202639664	San Juan Cotzocón	Santa María Matamoros	1004-FAIS Municipal	1791779.68	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN LA LOCALIDAD EJIDO MANANTIAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAXACA - 170142	OAX250202631348	Santa María Jacatepec	El Manantial	1004-FAIS Municipal	1603371.3	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LOS TERREMOS HACIA EL CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTPEC - 173923	OAX260202639725	Santa Cruz Zenzontpec	Santa Cruz Zenzontpec	1004-FAIS Municipal	2499726.49	2499726.49	2499726.49	2000000	80%	80%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO PEÑA AMARILLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 137683	OAX260202639859	San Juan Cotzocón	Arroyo Peña Amarilla	1004-FAIS Municipal	3487730.22	3487730.22	3487730.22	3487730.22	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO TRUENO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 112510	OAX250302577938	San José Tenango	Cerro Trueno	1004-FAIS Municipal	5994366.73	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COYUL GRANDE AL ENTRENQUE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTAHUA - 68454	OAX250302579541	Santa María Zocatepec	Coyul Grande	1004-FAIS Municipal	2661170.2	2661170.2	2661170.2	2661170.2	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOJUMULCO - 169351	OAX260202639621	Santo Domingo Teojomulco	El Limón	1004-FAIS Municipal	1300001	1300001	1300001	0	0%	13%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 138786	OAX260202639666	San Juan Cotzocón	Eva Samano de López Mateos	1004-FAIS Municipal	3119616.34	3119616.34	3119616.34	3119616.34	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN DE MORELOS - 159226	OAX260202638551	San Felipe Apostol	San Felipe Apostol	1004-FAIS Municipal	648546.65	648546.65	648546.65	648546.65	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VISTA HERMOSA, ZAPOTITLÁN LAGUNAS - 330295	OAX240302438380	Zapotitlán Lagunas	Santa Cruz Vista Hermosa	1004-FAIS Municipal	250000	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC KM 0+000 AL KM 2+600, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 123602	OAX250402610750	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	1004-FAIS Municipal	753163.02	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS CALLES RIO ZOCOCCHO, FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA, Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM - 458698	OAX240402497759	San Andrés Huayapam	Rio de la Piedra	1004-FAIS Municipal	104643.02	104643.02	104643.02	104643.02	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIOS TRAMOS SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD GUERRERO - 161283	OAX260202638442	Chalcatongo de Hidalgo	Guerrero	1004-FAIS Municipal	600477.53	600477.53	600477.53	330262.64	55%	90%
MANTENIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE HOJAS - 385130	OAX240402445729	Santiago Nitepec	Laguna de Hojas	1004-FAIS Municipal	2000000	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PRI) DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUTLA A LA LOCALIDAD DE MONTE AGUILA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 112523	OAX250302578182	San Juan Mazatlán	San Antonio Tutla	1004-FAIS Municipal	340970.6	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PRI) DEL KM 0+000 AL KM 10+000 DE LA LOCALIDAD DE EJIDO MADEIRO A LA LOCALIDAD DE EL TORTUGUERO - 113934	OAX250302578180	San Juan Mazatlán	Madero (Ejido)	1004-FAIS Municipal	1039566.78	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE RIO DE LA PIEDRA A SAN JUAN MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+500 EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LA PIEDRA - 130919	OAX250402610307	San Juan Mixtepec	Rio de la Piedra	1004-FAIS Municipal	336535.65	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN JUAN TILQUIAPAM AL ENTRENQUE CON LA CARRETERA A SAN ANDRÉS OCOTLÁN DEL KM. 0+000 AL KM 2+485, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM - 173923	OAX260202639041	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	1004-FAIS Municipal	3503517.34	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CORRIENTE ANCHA DEL KM 0+000 AL KM 2+514 EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAXACA - 173935	OAX260202639349	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	1004-FAIS Municipal	1180435.35	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LOS DIVERSOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL - 124301	OAX250402610693	Herencia Ciudad de Taxaco	El Vergel	1004-FAIS Municipal	105680.05	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE SAN ISIDRO EL PARRAL OCOTLÁN DE MORELOS HACIA EL PARRAL - 159591	OAX260202639567	Santiago Tetepec	San Isidro del Parral	1004-FAIS Municipal	1121233.72	1121233.72	1121233.72	1121233.72	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO TETEPEC-LA CUMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETEPEC - 146167	OAX260202639568	Santiago Tetepec	La Cumbre	1004-FAIS Municipal	806140.08	806140.08	806140.08	806140.08	100%	100%

AVANCE DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS A SAN PEDRO CUAXOCATLÁN - 92445	OAX240202374883	Zapotitlán Lagunas	San Pedro Cuaxocatlán	004-FAIS Municipal	1200000	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN LAGUNAS A SAN ANDRÉS TETETLAPA - 330451	OAX2402023438429	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	004-FAIS Municipal	750000	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 98434	OAX250302579706	Santiago Yaveo	Francisco Villa	004-FAIS Municipal	1829368	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 462988	OAX240402056893	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	004-FAIS Municipal	762784.04	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, CABECERA MUNICIPAL - 165918	OAX2402023292825	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Los Angeles [Colonias]	004-FAIS Municipal	2800000.8	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NITTEPEC - 437551	OAX2404020486430	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	004-FAIS Municipal	2837981.33	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DE SAN JERÓNIMO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO COATLÁN (1ERA ETAPA)	OAX260102626057	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	005-FORTAMUN	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 18+000, LA VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA, OAXACA - 106330	OAX250302578626	Santa Cruz Itundujia	La Victoria	004-FAIS Municipal	794175.27	794175.27	794175.27	794175.27	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE SANTA MARIA QUEGOLANI A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIRIGUOLO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 Y DE SANTA MARIA QUEGOLANI A SAN JOSÉ QUANTAS DEL KM 4+000 AL KM 8+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA QUEGOLANI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUEGOLANI - 111952	OAX2504020610754	Santa Maria Quegolani	Santa Maria Quegolani	004-FAIS Municipal	645629.29	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LA CABECERA MUNICIPAL - 288186	OAX240302429076	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	004-FAIS Municipal	3450945.6	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO GUERRERO - UNIÓN DE GALEANA DEL KM 0+000 AL KM 11+000 - 156221	OAX260202639247	Santa Cruz Itundujia	Guerrero	004-FAIS Municipal	782375.12	782375.12	782375.12	782375.12	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO INDEPENDENCIA BUENAVISTA DE JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 4+000 - 161071	OAX260202639251	Santa Cruz Itundujia	Independencia	004-FAIS Municipal	848477.96	254843.39	848477.96	254843.39	30%	30%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO LA VICTORIA ZARAGOZA DEL KM 0+000 AL KM 13+000 - 169314	OAX260202639254	Santa Cruz Itundujia	La Victoria	004-FAIS Municipal	954253.78	289276.13	954253.78	289276.13	30%	30%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO ZARAGOZA-SANTA CRUZ ITUNDUJIA DEL KM 0+000 AL KM 65+000 (SUB-TRAMO LA VICTORIA - ZARAGOZA DEL KM 46+000 AL 65+000) - 117867	OAX250302578932	Santa Cruz Itundujia	Zaragoza	004-FAIS Municipal	652184.83	652184.83	652184.83	652184.83	100%	100%
Mantenimiento de caminos saca cosechas en la localidad de agua del higo, del municipio de San Nicolás - 123888	OAX2504020510479	San Nicolás	Agua del Higo	004-FAIS Municipal	184810.22	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS CALLES PARAJE LOS SABINOS, OJO DE AGUA, FELICIANO Y TIERRA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DEL SUCHIL, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCÁN	OAX2602026472256	San Lorenzo Texmelucán	El Suchil	005-FORTAMUN	1000000	1000000	1000000	1000000	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL - 163516	OAX260202639413	Santiago Apostol	Santiago Apostol	004-FAIS Municipal	1630417.09	1630417.09	1630417.09	1630417.09	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 191006	OAX250302578492	Santa María Tonameca	El Tránsito	004-FAIS Municipal	796639.49	796639.49	796639.49	796639.49	100%	100%
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA SITIO DE LACHIDOBLES - 163980	OAX2402023292425	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Sitio de Lachidobles	004-FAIS Municipal	1342973.66	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS POZOS PARA AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 1A ETAPA - 275686	OAX240302426761	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	004-FAIS Municipal	830974.4	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA BARRA PERMETAL EN EL CENTRO PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 20DC0564K - 212629	OAX240402051116	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	004-FAIS Municipal	87221.28	0	0	0	0%	100%
Mantenimiento de la carretera de San Nicolás a la autopista Barranca Larga Ventanilla en la localidad de San Nicolás, del municipio de San Nicolás - 132107	OAX2504020510477	San Nicolás	San Nicolás	004-FAIS Municipal	160684.3	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN PEDRO JICAYÁN - 19226	OAX2503020578599	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	004-FAIS Municipal	1733283.28	1733283.28	1733283.28	1733283.28	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, ASUNCIÓN TLACOLULITA, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA - 120620	OAX2504020597959	Asunción Tlacolulita	Asunción Tlacolulita	004-FAIS Municipal	498031.3	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL CASCO MUNICIPAL - 454183	OAX240402059630	Puuta Villa de Guerrero	Puuta Villa de Guerrero	004-FAIS Municipal	850000	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN, PRIMERA ETAPA - 371511	OAX240402458972	San Miguel Cuetzalcoatl	Chuxnaban	004-FAIS Municipal	2300000	0	0	0	0%	0%
Mantenimiento de la red de distribución de energía eléctrica en la escuela primaria Benito Juárez, en la localidad de Santo Domingo Ingenio - 133976	OAX2504020610943	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	004-FAIS Municipal	878556.14	0	0	0	0%	0%
Mantenimiento de la red de distribución de energía eléctrica en la escuela primaria PRIMARIA PROGRESO en la localidad de Santo Domingo Ingenio - 133862	OAX2504020610944	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	004-FAIS Municipal	877936.02	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZIMTLÁN DE ALVÁREZ, MUNICIPIO DE ZIMTLÁN DE ALVÁREZ - 134880	OAX2504020611070	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	004-FAIS Municipal	2000000	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA QUINTA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEOTITLÁN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DEL VALLE - 170895	OAX2602026395661	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	004-FAIS Municipal	1037880.73	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA - 172847	OAX2602026393077	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	004-FAIS Municipal	400432.71	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS - 100908	OAX2503020579736	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	004-FAIS Municipal	1310960.8	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE PESQUERIA GUADALUPE - 118688	OAX2503020578722	San Pedro Tapanatepec	Pesqueria Guadalupe	004-FAIS Municipal	560008.06	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES PRINCIPAL Y FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE RAMOS MELLÁN MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122445	OAX2504020610940	Ramos Mellán	Ramos Mellán	004-FAIS Municipal	671973.12	671973.12	671973.12	671973.12	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 152193	OAX260202639304	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	004-FAIS Municipal	1020248.32	1020248.32	1020248.32	1020248.32	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DEL BARRIO COMEJEN, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO - 387242	OAX240402468921	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	004-FAIS Municipal	1049626.03	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE FRANCISCO I. MADRERO - 109515	OAX240302405822	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	004-FAIS Municipal	1228644.08	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA SALA DE ESPERA EN EL DISPENSARIO MÉDICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JORGE RIO FRÍO, - 455143	OAX240402497521	Puuta Villa de Guerrero	San Jorge Rio Frío	004-FAIS Municipal	152061.92	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE PARQUE PÚBLICO, SANTA MARIA CAMOTLÁN - 114768	OAX2503020579166	Santa Maria Camotlán	Santa Maria Camotlán	004-FAIS Municipal	896557.26	896557.26	896557.26	896557.26	100%	100%
MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE LAS ANONIAS - 249681	OAX2503020578721	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	004-FAIS Municipal	232044.37	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE AYOQUEZCO DE ALDAMA - 163444	OAX260202639307	Ayoquezo de Aldama	Ayoquezo de Aldama	004-FAIS Municipal	800000	0	800000	600000	0%	100%
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 1 EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 148619	OAX260202639374	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	004-FAIS Municipal	195519.73	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 148672	OAX260202639377	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	004-FAIS Municipal	195519.73	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL PARAJE DE HACIENDA MEJA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 104557	OAX2503020578264	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	004-FAIS Municipal	327127.0	0	0	0	0%	100%
Mantenimiento de puente vehicular en el río Miahuatlán en la localidad de San Nicolás, del municipio de San Nicolás - 123886	OAX2504020610478	San Nicolás	San Nicolás	004-FAIS Municipal	254058.07	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR) EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA - 172742	OAX250402059550	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	004-FAIS Municipal	557575.23	557575.23	557575.23	557575.23	100%	100%
MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 138953	OAX240202639590	Santiago Suchilquitongo	Santiago Suchilquitongo	004-FAIS Municipal	2200000	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE VÍA DE COMUNICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LOS HUAYES A SAN ISIDRO TAPANALA - 462160	OAX2404020595879	San Carlos Yalapepec	San Antonio Los Huayes	004-FAIS Municipal	887209.29	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO (PIR) DE SANTIAGO LA LIBERTAD A SAN JUAN LACHIGALLA DEL KM 0+000 AL 5+000, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA - 143831	OAX260202639691	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	004-FAIS Municipal	3480293.65	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO CALHUALA-SICAYAPÁN DEL KM 0+000 AL KM 1+815.00, EN LA LOCALIDAD DE CALHUALA MUNICIPIO DE CALHUALA - 165242	OAX260202638400	Calhuala	Calhuala	004-FAIS Municipal	933800.01	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LA COLONIA SANTA CECILIA ITATYU, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 150427	OAX260202638510	Santiago Juxtlahuaca	Cobana Santa Cecilia Itatyu	004-FAIS Municipal	1916119.06	1916119.06	1916119.06	1916119.06	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE SAN LUCAS CAMÁN-SANTAGO IGUALTEPEC DEL ENTROUQUE A MARGARITA HUITEPEC DEL 0+000 AL 7+500 - 151811	OAX260202638655	San Miguel Cuicatlan	Margarita Huitepec	004-FAIS Municipal	1800000	1800000	1800000	540000	30%	90%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE NUEVO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 90734	OAX2503020579708	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	004-FAIS Municipal	1600000	0	0	0	0%	76%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO EN LOS PARAJES DE EL GUAPINOL Y EL RECUPERO, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LOXICHA, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA	OAX2504020511367	San Agustín Loxicha	Buenavista Loxicha	005-FORTAMUN	1491411.07	1491411.07	1491411.07	1491411.07	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PASO DE PIEDRA EN LA LOCALIDAD DE VALDELOS RIOS DEL MUNICIPIO DE ZIMTLÁN DE ALVÁREZ - 165427	OAX260202639716	Zimatlán de Álvarez	Valde los Rios	004-FAIS Municipal	2615479.16	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49024	OAX240202382134	Santiago Yaveo	Llano Grande	004-FAIS Municipal	978343	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE NUEVO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 40052	OAX240202391112	Santiago Yaveo	Nuevo Ocotlán	004-FAIS Municipal	1560000	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL (PIR) DE LA PE A LA LOCALIDAD DE AYOQUEZCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE - 146277	OAX260202638560	La Pe	La Pe	004-FAIS Municipal	2333331.48	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL (PIR) DE LA PE A AYOQUEZCO DEL KM 0+000 AL 3+000 - 113736	OAX2503020577386	La Pe	La Pe	004-FAIS Municipal	767920.87	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL (PIR) DE LA PE A AYOQUEZCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE - 128579	OAX250302059995	La Pe	La Pe	004-FAIS Municipal	1538056.56	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL (PIR) DE LA PE A AYOQUEZCO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE - 128579	OAX2504020620706	La Pe	La Pe	012-FAFEF	1538056.56	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LA PE A LA GUADALUPE DEL KM 0+000 AL 2+000 Y DE LA GUADALUPE AL VERGEL DEL 0+000 AL 0+800, EN LA LOCALIDAD DE LA PE, MUNICIPIO DE LA PE - 38935	OAX2503020577387	La Pe	La Pe	004-FAIS Municipal	1515440.98	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA QUEGOLANI A SAN ANDRÉS TLAHUILTEPEC DEL KM 0+000 AL 6+300 - 114374	OAX240402465122	Santa Maria Quegolani	Santa Maria Quegolani	004-FAIS Municipal	427367.81	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA QUEGOLANI A SAN JOSÉ QUANTAS DEL KM 4 MAS 000 AL KM 8 MAS 000 - 339231	OAX240402465122	Santa Maria Quegolani	Santa Maria Quegolani	004-FAIS Municipal	1421036.91	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LOS PARAJES DE QUELOVÉ, LA SIRENA, PIEDRA VIRGEN, CHILAPA Y SAN ISIDRO MIRAMAR EN LA LOCALIDAD DE LA SIRENA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA										

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LOS PARAJES DE SAN FRANCISCO A CERRO CANTOR, CERRO CANTOR A LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LOXICHA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICHA	OAX260202617324 OAX260402617313	San Agustín Loxicha	La Sirena	1005-FORTAMUN	1992589.57	1992589.57	1992589.57	1992589.57	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LIMITES SANTOS REYES TEPEJILLO SAN JUAN CAHUAYAT LÁZARO CÁRDENAS YERBA BUENA SANTIAGO TIÑO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 19+900, Y MESON DE GUADALUPE- NUEVA REFORMA-LAZARO	OAX260202639511	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
CÁRDENAS TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC -D.T.O. 08 - 174781	OAX260202639512	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YOSOCANI A SAN JUAN YOSOCANI EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, JAMILTEPEC, OAXACA - 144621	OAX260202639519	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE EL JONOTAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 49770	OAX260202639519	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 152115	OAX260202639512	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 138219	OAX260202639498	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 150556	OAX260202639511	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 138619	OAX260202639511	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 142385	OAX260202639511	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 138205	OAX260202639497	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 139548	OAX260202639503	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 466534	OAX260202639503	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHICUITA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 152948	OAX260202639513	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO - 141071	OAX260202639513	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE YERBA SANTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 143720	OAX260202639514	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE PASO DE AGÜILA CÁPULA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 152962	OAX260202639514	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MANZANAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 135546	OAX260202639500	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ZOCHILHUALZALA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 139261	OAX260202639502	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ITUNYOSO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNYOSO - 144548	OAX260202639538	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE TACUYÁ, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 139587	OAX260202639504	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA - 150384	OAX260202639509	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 482453	OAX260402649915	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 330849	OAX260402638560	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL PARQUE PÚBLICO DE SANTO DOMINGO YANHUITLÁN - 118061	OAX260302579628	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
Mantenimiento del parque público en el Municipio de San Jerónimo Coatlán - 173318	OAX260202638745	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA - 373531	OAX2604026459760	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL HUAMÚCHE, EN LA LOCALIDAD DE COSOLTEPEC - 153549	OAX260202638429	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL DE SARABIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122252	OAX260402610244	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122929	OAX260402610248	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO (PR) DE SANTO DOMINGO LACHIVITO A SAN PEDRO LEAPÍ, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC - 169661	OAX260202638684	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CABECERA MUNICIPAL, AGENCIAS Y RANCHERÍAS	OAX260402623158	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CABECERA MUNICIPAL, AGENCIAS Y RANCHERÍAS	OAX260402623158	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MEJORAMIENTO DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 458735	OAX260402608169	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ENLIJANO ZAPATA - 733880	OAX260202639511	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
MODERNIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD URBANO DE PUTLA - 350124	OAX2604026470620	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
INSTURCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOLOTEPEC - 46461	OAX260202531678	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000 1000 - 736373	OAX2604026420635	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL EN ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA COLONIA UDEBAG - 156133	OAX260202639542	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PANTÓN DE LA LOCALIDAD DE EL GACHUPÍN, MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOYALTEPEC - 165200	OAX260202639577	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN UNO LA LOCALIDAD DE CERRO PALMERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 425287	OAX2604026460234	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL NACIMIENTO - 80949	OAX260202577671	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBERTAD 2DA ETAPA - 61398	OAX260302577682	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 494283	OAX260402417168	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LA COLONIA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 121874	OAX260202384932	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE 21 DE MARZO, EN EL PARRIO SAN JISIRO, EN SAN PEDRO AMUZGOS - 141733	OAX260202639654	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. BENTO JUAREZ, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO J. MINA Y SAN VICENTE, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 166270	OAX260202639697	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENTO JUAREZ SEGUNDA ETAPA - 123826	OAX260402610735	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO - 147227	OAX260202643042	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HERÓES DE NACIZARI, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO E IGNACIO ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO DE UNIÓN HIDALGO - 171810	OAX260202639698	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO AL PANTÓN EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 155420	OAX260202639543	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LOCAL E.C. (TUXTEPEC - ENT. PALOMARES) ARROYO LIMÓN - FUENTE MISTERIOSA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+500, SUBTRAMO DEL KM 4+700 AL KM 6+700, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OAX260202650915	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CENTENARIO, MATAMOROS Y IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 159751	OAX260202650911	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DEL ACCESO PRINCIPAL DE SAN JUAN COLORADO - PINOTEPA DE DON LUIS - 170148	OAX260202638843	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE PARTICIPATIVO - 4610	OAX2602026596268	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y MANUAL ORGANIZACIONAL - 5110	OAX2602026596278	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3569	OAX260202659623	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3574	OAX260202659625	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 8036	OAX260202639541	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 8248	OAX260202639541	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 8366	OAX260202639541	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 7636	OAX260202639690	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - 7476	OAX260202639662	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - 7581	OAX260202638746	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1005-FORTAMUN	1721904	1721904	1721904	1721904	100%	100%

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - 7833	OAX260202638682	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	I004-FAIS Municipal	260400	0	0	0	0%	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA - 5897	OAX250402615272	San Lucas Zoquepam	San Lucas Zoquepam	I004-FAIS Municipal	977317.8	0	0	0	0%	0%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MUNICIPIO DE NUEVO ZOOQUAPAM - 6688	OAX260202638687	Nuevo Zoquepam	Nuevo Zoquepam	I004-FAIS Municipal	140426.58	56172	56172	56172	40%	50%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS - 8274	OAX260202638670	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	I004-FAIS Municipal	120585.84	0	0	0	0%	0%
proyecto arquitectónico ampliación de comedor - 4886	OAX250302595513	San José Lachiguri	San José Lachiguri	I004-FAIS Municipal	52438.44	0	0	0	0%	0%
proyecto construcción de techado en escuela primaria con clave: 20dp81176e - 4878	OAX250302595512	San José Lachiguri	San José Lachiguri	I004-FAIS Municipal	52438.44	0	0	0	0%	100%
proyecto de rehabilitación de agua potable en la agencia municipal de Santa María Lachivlogza - 4811	OAX250302595510	San José Lachiguri	San José Lachiguri	I004-FAIS Municipal	52438.44	0	0	0	0%	0%
proyecto ejecutivo construcción de camino - 4866	OAX250302595511	San José Lachiguri	San José Lachiguri	I004-FAIS Municipal	52438.44	0	0	0	0%	0%
PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE MORELOS - 8762	OAX250402615284	San José Lachiguri	San José Lachiguri	I004-FAIS Municipal	52438.44	0	0	0	0%	0%
Realización de estudios - 6498	OAX260202638958	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	I004-FAIS Municipal	214900	214900	214900	214900	100%	100%
Realización de estudios - 6653	OAX260202638852	San Juan del Río	San Juan del Río	I004-FAIS Municipal	53940	53940	53940	30742.91	57%	67%
Realización de Estudios de Laboratorio para Integración de Proyectos - 7186	OAX260202638926	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	I004-FAIS Municipal	844319.92	0	0	0	0%	8%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LACHIXIO Y SUS DIFERENTES AGENCIAS EN EL EJERCICIO 2026 - 5941	OAX260202639354	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	I004-FAIS Municipal	110194.2	110194	110194	110194	100%	100%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS - 7410	OAX260202639628	Santo Domingo Tonaltepec	Santo Domingo Tonaltepec	I004-FAIS Municipal	74906.27	74906.27	74906.27	40020	53%	50%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O ACCIONES - 7457	OAX260202639357	San Pedro Topilepec	San Pedro Topilepec	I004-FAIS Municipal	72367.71	72367.71	72367.71	40000	56%	50%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC - 8083	OAX260202638857	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	I004-FAIS Municipal	306887.52	0	0	0	0%	0%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 8040	OAX260202638880	San Juan del Estado	San Juan del Estado	I004-FAIS Municipal	169000	0	0	0	0%	0%
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA, ZAACHILA, OAXACA - 7802	OAX260202639713	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	I004-FAIS Municipal	2403520	0	0	0	0%	0%
REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO - 8732	OAX260202638855	San Juan Evangelista Anahco	San Juan Evangelista Anahco	I004-FAIS Municipal	92000	0	0	0	0%	0%
REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO - 7333	OAX260202638962	San Mateo Sindiuh	San Mateo Sindiuh	I004-FAIS Municipal	263000	263000	263000	87666.88	33%	25%
REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN CAMPO E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES PLANEADAS CON LOS RECURSOS DEL FAISMUN - 6787	OAX260202639889	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	I004-FAIS Municipal	313200	313200	313200	234900	75%	76%
REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 7367	OAX260202638518	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	I004-FAIS Municipal	299700	299700	299700	0	0%	40%
REALIZACIÓN DE NUEVE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - 7131	OAX260202639636	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	I004-FAIS Municipal	621766.65	0	0	0	0%	56%
REALIZACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS - 6895	OAX260202639229	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	I004-FAIS Municipal	243600	243600	243600	117831.1	48%	83%
REALIZACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS - 738	OAX260202638890	San Juan Niumi	San Juan Niumi	I004-FAIS Municipal	325860	325860	325860	115256.74	35%	71%
REALIZACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS - 7983	OAX260202639696	Totontepec Villa de Morelos	Totontepec Villa de Morelos	I004-FAIS Municipal	211120	211120	211120	154173.3	73%	77%
RECURSOS PARA CONCLUIR LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (UD-3) Y EQUIPAMIENTO BÁSICO (CONSTRUCCIÓN) EN LA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL 20ESU00112	OAX250402616463	Gobierno de la Entidad	Santa María Cortijo	I008-FAM-EM	8604722.58	8604722.58	8604722.58	8604722.58	100%	100%
REHABILITACIÓN 4.4 KM DE CAMINO (PRI) DE LÍMITES CON CORUNDALAS FLORES LA UNIÓN - 127808	OAX250402611022	Tecoloma Villa de Morelos	Las Flores	I004-FAIS Municipal	475280.41	475280.41	475280.41	475280.41	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 141862	OAX260202638576	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	I004-FAIS Municipal	987995.2	987995.2	987995.2	987995.2	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 463344	OAX240402508972	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	I004-FAIS Municipal	2616772.43	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUİLTOPEC - 130421	OAX250402610497	San Pedro Huiltepec	San Pedro Huiltepec	I004-FAIS Municipal	45343.94	0	0	0	0%	0%
Rehabilitación de alumbrado público en diferentes calles en la localidad de San Gabriel Casa Blanca - 157878	OAX260202638655	San Antonio Naranjalitpan	San Gabriel Casa Blanca	I004-FAIS Municipal	939998.37	939998.37	939998.37	339998.37	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA OAXACA - 274507	OAX240302426542	Cosolapa	Cosolapa	I004-FAIS Municipal	759321.2	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 135026	OAX250402609726	Cosolapa	Cosolapa	I004-FAIS Municipal	1049700.07	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR - 166163	OAX260202638998	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	I004-FAIS Municipal	1517262.19	1517262.19	1517262.19	210250	14%	13%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 78861	OAX250302579843	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	I004-FAIS Municipal	905326.73	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA - 141122	OAX260202638316	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	I004-FAIS Municipal	3000000	3000000	3000000	3000000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO YAUITEPEC - 161358	OAX260202638677	San Bartolo Yauitepec	San Bartolo Yauitepec	I004-FAIS Municipal	585219.43	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TENANGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TENANGO - 124745	OAX250402610162	San José Tenango	San José Tenango	I004-FAIS Municipal	1603301.49	1603301.49	1603301.49	1603301.49	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 97810	OAX250302578688	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	I004-FAIS Municipal	1547560.86	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPIAHUATEPEC - 170346	OAX260202639117	San Pedro Tapiahuatpec	San Pedro Tapiahuatpec	I004-FAIS Municipal	2487250.49	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTOS REYES NOPALA EN DIVERSAS CALLES - 441872	OAX240402488872	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	I004-FAIS Municipal	896003.28	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 169015	OAX260202638600	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	I004-FAIS Municipal	600000	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO LADO SUR EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 189465	OAX250402609649	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	I004-FAIS Municipal	8092236.05	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE ROJAS DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC - 149903	OAX260202639610	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	I004-FAIS Municipal	584408	584408	584408	175322.4	30%	97%
Rehabilitación de arcos de seguridad en la localidad de San Pedro Quilóni	OAX2402026947453	San Pedro Quilóni	San Pedro Quilóni	I005-FORTAMUN	1195290.1	1195290.1	1195290.1	1195290.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DE ALIMENTACIÓN DE AGUA ETNUSIA EN EL PARAJE HUNDAA - 131701	OAX250302578227	San Juan Teita	San Juan Teita	I004-FAIS Municipal	804152.24	0	0	0	0%	0%
Rehabilitación de Aula Escolar en la Esc. Prim. Bilingüe Lic. Adolfo López Mateos Clave: 20DPB0641D, en la Localidad Las Flores - 44157	OAX250202540721	Santa María Tlahuillopec	Flores	I004-FAIS Municipal	1000000	0	0	0	0%	80%
REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO CLAVE 20EBD00230 - 395806	OAX240402466225	San Bartolomé Ayautlán	Altos Nubins	I004-FAIS Municipal	835040.5	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL EBO DE CLAVE 20ETHH0060 EN SANTOS REYES NOPALA - 428641	OAX240402482765	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	I004-FAIS Municipal	444186.42	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE BACHEO 2DA. ETAPA, EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 172369	OAX260202639303	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	I004-FAIS Municipal	1500000	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN HEROICA CIUDAD DE HUAYAPAN DE LEÓN - 173215	OAX260202635479	Heroica Ciudad de Huayapan de Le	Heroica Ciudad de Huayapan de Le	I004-FAIS Municipal	1000269.85	1000269.85	1000269.85	400115.96	40%	42%
Rehabilitación de bacheo en el Municipio de la Villa de Zaachila - 183471	OAX250402611054	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	I004-FAIS Municipal	2167024.01	2167024.01	2167024.01	2167024.01	100%	100%
Rehabilitación de Bacheo en la Carretera del Cruce de Santa Ana CECAM en la Localidad de Santa María Tlahuillopec, 1ra Etapa - 112961	OAX250302579390	Santa María Tlahuillopec	Santa María Tlahuillopec	I004-FAIS Municipal	2857885.88	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA 20DC007231 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LACHIGURI - 310799	OAX240302434040	San José Lachiguri	San José Lachiguri	I004-FAIS Municipal	1013080.34	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA DE INDIOS MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPB5808X, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LACHIGURI - 305519	OAX240302433020	San José Lachiguri	San José Lachiguri	I004-FAIS Municipal	2417360.14	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN CLAVE 20DJND4403 - 173375	OAX260202639179	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	I004-FAIS Municipal	380862.07	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ - 83781	OAX250302579813	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	I004-FAIS Municipal	265733.36	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CALLE BACHEO JOSÉ CORTES ENTRE LA AVENIDA JUAN LOZANO Y AVENIDA CUAUHTEMOC - 273575	OAX240302427331	Cosolapa	Cosolapa	I004-FAIS Municipal	140321.67	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 125124	OAX250402509775	Cosolapa	Estación Refugio	I004-FAIS Municipal	913815.26	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CALLE MORELOS CON CARPETA ASFÁLTICA TRAMO AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE AVENIDA DEPORTIVA - 124908	OAX250402609779	Cosolapa	Cosolapa	I004-FAIS Municipal	812101.64	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CALLE ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 160594	OAX260202639493	Santiago Jocopitepec	La Esperanza	I004-FAIS Municipal	1517444.7	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELPE ZHUALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 149748	OAX260202638873	San Juan Cotzocón	San Felipe Zahuatltepec	I004-FAIS Municipal	2404854.92	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO APÓSTOL - 161194	OAX260202639696	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	I004-FAIS Municipal	368951.37	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO (PRI) SAN PEDRO CHIRIHUARO-SANTIAGO VAJARRAS DEL KM. 04900 AL 104900 (CARRETERA APAJ) - 120566	OAX250402610109	San Carlos Yautepéc	Santiago Vargas (Llano Santiago)	I004-FAIS Municipal	250057.27	250057.27	250057.27	250057.27	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO (PRI) E.C. SAN JUAN ELUTEPEC - SAN MATIAS PETACALTEPEC - 170991	OAX260202638687	San Carlos Yautepéc	San Matias Petacaltepec	I004-FAIS Municipal	2180925.85	0	0	0	0%	0%

AVANCE DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TEMPLADERA DE LA SELVA 2 DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 165926	OAX260202638304	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Lirios	1004-FAIS Municipal	350000	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TETELA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 142809	OAX260202638384	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera de la Selva 2	1004-FAIS Municipal	1053938.98	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, OAXACA. - 142123	OAX260202638333	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	948468.01	948468.01	948468.01	948468.01	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD LOMA SANTA ROSA - 129330	OAX260202638333	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	1004-FAIS Municipal	605099.99	605099.99	605099.99	605099.99	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SAN GONZALO PUEBLO VIEJO. - 441635	OAX260202638717	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Loma Santa Rosa	1004-FAIS Municipal	856443.12	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO GUANECUILTITLA. - 173281	OAX260202638924	San Lorenzo Cuauquecuiltitla	San Lorenzo Cuauquecuiltitla	1004-FAIS Municipal	485798.26	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO HACIA LA RESERVA DEL CERRO EN SAN MIGUEL TLACAMAMA. - 150407	OAX260202639045	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	1004-FAIS Municipal	1247247.46	1247247.46	1247247.46	1247247.46	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS AMANTES DEL KM 0.00 AL KM 5.14 EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA. - 343685	OAX260202640532	Santa María Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	1004-FAIS Municipal	448277.48	448277.48	448277.48	448277.48	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS LIRIOS. - 152473	OAX260202638557	Santiago Tapetista	Los Lirios	1004-FAIS Municipal	1165335.3	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO MANGO ZURCO- SAN SALVADOR- LA CIENEGA- EL ZAPOTE- SANTA MARIA TEPEJUNIPAL DEL KM 0+000 AL KM 15+780 - 121659	OAX260402609770	Candelaria Loocha	La Ciénega	1004-FAIS Municipal	453363.55	453363.55	453363.55	453363.55	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453202	OAX260402609770	Candelaria Loocha	La Ciénega	1004-FAIS Municipal	3687057.6	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453360	OAX260402609770	Candelaria Loocha	La Ciénega	1004-FAIS Municipal	950000	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL - 453648	OAX260402609770	Candelaria Loocha	La Ciénega	1004-FAIS Municipal	830000	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DEL ENTRENQUE CARRETERA FEDERAL OAXACA A GUADALUPE CABACOA DEL KM 0+000 AL 2+900. SILACAYOAPAM - 165484	OAX260202639649	Silacayoapam	Guadalupe Cabacoa	1004-FAIS Municipal	984574.79	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA 20 DE NOVIEMBRE EL MOHRO. - 108317	OAX260202637801	San Francisco Isthiután	20 de Noviembre	1004-FAIS Municipal	176320	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LA REFORMA AGRARIA LA INTEGRAL. - 108281	OAX260202637794	San Francisco Isthiután	Reforma Agraria Integral	1004-FAIS Municipal	821527.57	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS PALMAS. - 108258	OAX260202637794	San Francisco Isthiután	Las Palmas	1004-FAIS Municipal	232729.44	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TEXAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA. - 170929	OAX260202638722	San Felipe Usila	Santo Tomás Texas	1004-FAIS Municipal	335312.48	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL Y HACIA LAS COLONIAS DE AHUEJUTLA, SAN MARTÍN PERAS. - 154377	OAX260202638942	San Martín Peras	Ahuejutla	1004-FAIS Municipal	4673527.02	0	4673527.02	0	0%	61%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL Y HACIA LOS BARRIOS DE SAN MIGUEL PERAS, SAN MARTÍN PERAS. - 173910	OAX260202638945	San Martín Peras	San Miguel Peras	1004-FAIS Municipal	3589474.82	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO QUE CONDUCE DE BARRIO NUEVO - SANTA MARIA TEPEJUNIPAL, MUNICIPIO DE CANDELAJA LOXICHA. - 145231	OAX260202638945	San Martín Peras	San Miguel Peras	1004-FAIS Municipal	3866326.23	3866326.23	3866326.23	1099897.87	30%	35%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RIO CANDELAJA-PARTE BAJA RIO CANDELAJA-E.C./CANDELAJA LOXICHA-SANTA MARIA TEPEJUNIPAL DEL KM 0+000 AL KM 5+440 - 103723	OAX260202638945	San Martín Peras	San Miguel Peras	1004-FAIS Municipal	1536333	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA CATALINA - SAN PEDRO JICAYÁN, DEL KM 0+000 AL KM 14+000 - 158000	OAX260202638945	San Martín Peras	San Miguel Peras	1004-FAIS Municipal	18484917.3	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	50%	50%
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENOS AIRES, ZAPOTITLÁN LAGUNAS. - 91625	OAX260202639086	San Pedro Jicayán	Yutandayoo	1004-FAIS Municipal	1192462.44	592462.44	1192462.44	592462.44	5	

TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

58 de 59

AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 7635										
OAX260202639335	Santa María Guianagati	Santa María Guianagati		I004-FAIS Municipal	451832	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACION DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 8206										
OAX260202639359	Santa María Nduayaco	Santa María Nduayaco		I004-FAIS Municipal	101941.32	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICO Y DE ARQUITECTURA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 8362										
OAX260202639213	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan		I004-FAIS Municipal	118911.04	0	0	0	0%	0%
Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 1734										
OAX250202533809	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula		I004-FAIS Municipal	384790.91	0	0	0	0%	100%
Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 2380										
OAX250302595576	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula		I004-FAIS Municipal	100739.32	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE ARQUITECTURA - 3109										
OAX250302595440	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán		I004-FAIS Municipal	164231.3	0	0	0	0%	0%
Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 4835										
OAX250302595441	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán		I004-FAIS Municipal	164231.32	0	0	0	0%	0%
Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 501										
OAX250202542302	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa		I004-FAIS Municipal	350000	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE ARQUITECTURA - 6910										
OAX260202638392	Asunción Ocotlán	Asunción Ocotlán		I004-FAIS Municipal	240000	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE ARQUITECTURA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 8363										
OAX260202639214	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan		I004-FAIS Municipal	85768.1	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES ADICIONALES - 7425										
OAX260202638506	Itálan de Juárez	Itálan de Juárez		I004-FAIS Municipal	473851.71	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE - 841										
OAX250202542289	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande		I004-FAIS Municipal	107840.75	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE ARQUITECTURA PARA EL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOALA, NOCHIXTLÁN, OAXACA - 8355										
OAX260202639411	Santiago Apoala	Santiago Apoala		I004-FAIS Municipal	67491.05	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - 5831										
OAX250402615276	San Miguel Acolpam	San Miguel Acolpam		I004-FAIS Municipal	223712.07	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - 5811										
OAX250402615275	San Miguel Achiutla	San Miguel Achiutla		I004-FAIS Municipal	95642.61	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - 5835										
OAX250402615257	San Bartolomé Yucuañe	San Bartolomé Yucuañe		I004-FAIS Municipal	77173.83	0	0	0	0%	0%
SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN ETLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE - 127000										
OAX250402610188	San Juan Bautista Guelache	Asunción Etla		I004-FAIS Municipal	1139458.16	0	0	0	0%	0%
SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL HUAUTLA, TIERRA COLORADA, TIERRA BLANCA Y CERRO VERDE. - 122063										
OAX250402610373	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla		I004-FAIS Municipal	502166.98	0	0	0	0%	0%
SISTEMA HIDROLÓGICO CON LA TÉCNICA DE LÍNEA CLAVE (CURVAS DE NIVEL) (EN EL PARAJE LA COLUNA) - 118697										
OAX250402611044	La Trinidad Vista Hermosa	La Trinidad Vista Hermosa		I004-FAIS Municipal	509124.44	0	0	0	0%	0%
SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN FERNANDO, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM - 3105										
OAX250302595475	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam		I004-FAIS Municipal	8000	8000	8000	8000	100%	100%
SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE OTATITLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO SEGUNDA ETAPA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA COMPROBACIÓN - 5029										
OAX250302595559	Villa Tala de Castro	Villa Tala de Castro		I004-FAIS Municipal	14500	14500	14500	14500	100%	100%
SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO SEGUNDA ETAPA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA COMPROBACIÓN - 1893										
OAX250202533814	Villa Tala de Castro	Villa Tala de Castro		I004-FAIS Municipal	14500	14500	14500	14500	100%	100%
SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VÍCTOR HUGO CLAVE 20DPR0890 CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME YATONI Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA COMPROBACIÓN - 5031										
OAX250302595550	Villa Tala de Castro	Villa Tala de Castro		I004-FAIS Municipal	14152	14152	14152	14152	100%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAISMUN - 2126										
OAX250202533811	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo		I004-FAIS Municipal	98217.96	0	0	0	0%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPPEC - 7117										
OAX260202638501	Huauteppec	Huauteppec		I004-FAIS Municipal	107000	107000	107000	53500	50%	50%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPPEC - 7231										
OAX260202638502	Huauteppec	Huauteppec		I004-FAIS Municipal	103000	103000	103000	22159.44	22%	30%
SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARÁN CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III, EJERCICIO 2025, - 5748										
OAX250402615314	La Trinidad Vista Hermosa	La Trinidad Vista Hermosa		I004-FAIS Municipal	64213.44	0	0	0	0%	0%
TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO GUDALUPE SAN MARCOS ARTEAGA - 47247										
OAX250202540569	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga		I004-FAIS Municipal	1418111.32	0	0	0	0%	0%
TERCERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 PARA POSGRADO, IDIOMAS (INGLÉS), AULAS DE CLASE PARA LICENCIATURA, SALA DE TITULACIÓN, SALA TIPO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR.										
OAX250302595474	Gobierno de la Entidad	Santiago Protege Nacion		I005-FAM IEM	3489594.5	3489594.5	3489594.5	3489594.5	100%	100%
Verificación, seguimiento de las obras, realización de estudios y la evaluación de proyectos y acciones - 4837										
OAX250302595614	Santa Cruz Papatluta	Santa Cruz Papatluta		I004-FAIS Municipal	166834.1	0	0	0	0%	75%

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA
INVERSIÓN PÚBLICA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realicen la carga en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Alonso Elí Cruz Zavala, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 102 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzas.oaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html>
Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales-Transferencias (RFT), ejercicio 2026, 2do Trimestre.

AVANCE: INDICADORES			GOBIERNO DE LA ENTIDAD		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Nombre	Programada	Modificada	Avance (%)
I002 - FASSA					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de supervisiones realizadas al Programa de Vacunación Universal por los Servicios Estatales de Salud a las jurisdicciones o distritos de salud	20	20	1500
	Promedio	Promedio de avance de los Proyectos municipales de salud pública y Bienestar Poblacional ejecutados	35	35	0
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de menores de un año de edad, con esquema completo de vacunación	60	60	39.17
	Porcentaje	Porcentaje de población alcanzada por las campañas de comunicación en salud pública	8	5	0
	Porcentaje	Porcentaje de población de 20 años y más que recibió detección de obesidad en el periodo t.	54.99987	54.99987	23.93
I003 - FAIS ENTIDADES					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de otros proyectos FISE registrados en el Sistema de Información del FAIS	0	0	100
		Porcentaje de proyectos FISE de contribución complementaria registrados en el Sistema de Información del FAIS	12.2449	12.2449	190.91
		Porcentaje de proyectos FISE de contribución directa registrados en el Sistema de Información del FAIS	87.7551	87.7551	106.64
I005 - FORTAMUN					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	100	100	100
I006 - FAM ASISTENCIA SOCIAL					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de apoyos y servicios de asistencia social otorgados a través del Programa de Atención a Grupos Prioritarios para mejorar el desarrollo integral de la población.	45183	45183	16.67
	Porcentaje	Proporción de apoyos alimentarios entregados a las personas beneficiarias de los Programas de Atención Alimentaria.	24.99996	24.99996	79.28
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de Centros Escolares públicos atendidos por el Sistema Estatal DIF a través de la entrega de Desayunos Escolares	100	100	95.89
	Porcentaje	Porcentaje de población escolar atendida en la Entidad Federativa mediante el Programa de Alimentación Escolar.	100	100	91.93
I007 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de proyectos concluidos en la categoría de construcción de planteles educativos públicos de tipo básico	1.16279	1.16279	0
		Porcentaje de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento de planteles educativos públicos de tipo básico	11361	11561	64098.3
		Porcentaje de proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de planteles educativos públicos de tipo básico	16.66667	16.66667	0
		Porcentaje de proyectos en ejecución en la categoría de construcción de planteles educativos de tipo básico	45.34884	45.34884	44.87
		Porcentaje de proyectos en ejecución en la categoría de equipamiento de planteles educativos de tipo básico	72.25434	72.25434	41.28
		Porcentaje de proyectos en ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de planteles educativos públicos de tipo básico	33.33333	33.33333	0
		Porcentaje de proyectos integrales concluidos de infraestructura física educativa en el Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	9.09091	9.09091	0
		Porcentaje de proyectos integrales de infraestructura física educativa en ejecución a través del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado	36.36364	36.36364	25
I008 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para instituciones de educación superior entregados en tiempo y forma	100	100	50
		Porcentaje de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior radicados a los Organismos Estatales encargados de la Infraestructura Física Educativa	90.28872	90.28872	55.38
		Porcentaje promedio de avance de ejecución de los proyectos de infraestructura con recursos del FAM en la entidad federativa.	46.66667	46.66667	0
I009 - FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa financiado con presupuesto FAETA	0	0	N/D
		Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	0	0	N/D
		Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	0	0	N/D
I010 - FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del trimestre.	66.98113	66.98113	133.07
		Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en alfabetización y/o primaria y/o secundaria.	36.16147	36.16147	132.23
		Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo de atención prioritaria.	32.16746	32.16746	124.89
		Porcentaje de exámenes en línea aplicados a los/as educandos/as.	9.44162	9.44162	88.52
		Porcentaje de exámenes impresos aplicados a los/as educandos/as.	90.55838	90.55838	98.82
		Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre.	1.48182	1.48182	86.65
		Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre.	98.51818	98.51818	100.2
		Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	35.84299	35.84299	99.96
I011 - FASP					
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de personal de instituciones de seguridad pública inscrito a las capacitaciones en formación inicial y continua con recurso FASP.	50.02261	50.02261	0
		Porcentaje de personal de instituciones de seguridad pública inscritos para la evaluación en control de confianza con recursos del FASP	50.71429	50.71429	110.56
		Porcentaje de personal de instituciones de seguridad pública que aprueba las evaluaciones de control de confianza con recursos del FASP	43.92857	43.92857	100
		Porcentaje de procedimientos de adjudicación realizados por las entidades federativas para equipamiento de las instituciones de seguridad pública finalizados con recursos del FASP	60	60	33.33
		Porcentaje de procedimientos de adjudicación realizados por las entidades federativas para infraestructura y equipamiento de Unidades de Investigación e Inteligencia finalizados con recursos del FASP	50	50	0
		Porcentaje de procedimientos de adjudicación realizados por las entidades federativas para proyectos de inversión de infraestructura y obra de instituciones de seguridad pública finalizados con recursos del FASP	0	0	N/D
I012 - FAFEF					
Trimestral	Porcentaje	Índice en el Ejercicio de Recursos	20	20	204.09
Semestral	Porcentaje	Índice de Fortalecimiento Financiero	114.81	114.81	5.9
		Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación	0	0	N/D
		Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física	6.46397	6.46397	0
		Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio	0	0	N/D
		Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación	0	0	N/D
		Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública	27073	27073	36937.17
		Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil	0	0	N/D
		Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones.	31.59172	31.59172	0
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero	23.32308	23.32308	91.43
I013 - FONE SERVICIOS PERSONALES					
		Porcentaje del presupuesto ejercido para el pago de la nómina de los trabajadores de Educación Básica que ocupan plazas transferidas en la Entidad Federativa.	56.86	56.86	99.92

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Nombre	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Tasa neta de plazas presupuestales pagadas a los trabajadores de Educación Básica en el nivel Preescolar.	100	100	100
		Tasa neta de plazas presupuestales pagadas a los trabajadores de Educación Básica en el nivel Primaria.	100	100	100
		Tasa neta de plazas presupuestales pagadas a los trabajadores de Educación Básica en el nivel Secundaria.	100	100	100

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.


DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA
INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33, Aperturas Federales para Entidades Fedrativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujtos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Alonso Elí Cruz Zavaleta, Director de Normalidad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública, de conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente, y artículo 102 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html> Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2026, 2do. Trimestre.

DOCUMENTOS SOLO PARA CONSULTA

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
I004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal					
Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución directa registrados en el Sistema de Información del FAIS					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	54.54545	54.54545	113.79
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	50	50	76.92
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	40	40	0
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	12.5	12.5	400
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chahuities	38.46154	38.46154	0
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	65.21739	65.21739	102.22
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	16.66667	16.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	80	80	0
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	37.5	37.5	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	25	25	240
Trimestral	Porcentaje	Cuilápam de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	33.33333	33.33333	84.38
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezpatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	62.5	62.5	76.19
Trimestral	Porcentaje	Huautepéc	53.84615	53.84615	41.27
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	30.76923	30.76923	162.5
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	75	75	0
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacoatepec	28.57143	28.57143	0
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	33.33333	33.33333	150
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	40	40	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Indicador	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	34.88372	34.88372	200
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Monjas	50	50	200
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápam	100	100	66.67
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	100	100	66.67
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	14.28571	14.28571	254.55
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilalpam	28.57143	28.57143	300
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acuña	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatipam	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicapan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzachi el Bajo	16.66667	16.66667	0
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	60	60	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	83.33333	83.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	65.51724	65.51724	0
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atatlahuca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	44.44444	44.44444	225
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacúa	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	100	100	69.23
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	11.76471	11.76471	283.33
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	28.57143	28.57143	0
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	16.66667	16.66667	0
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atatlahuca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlapatzintepic	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	100	100	40
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilateca	50	50	200
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	41.66667	41.66667	102.86
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	20	20	0

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Diuxi	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	14.28571	14.28571	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	19.23077	19.23077	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Nümü	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	40	40	150
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	25	25	160
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	50	50	66.67
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	11.76471	11.76471	0
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauqueuiltla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	62.5	62.5	120
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zozúlpam	55.55556	55.55556	0
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Capisecos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	40	40	125
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejapam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	66.66667	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achíutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	27.27273	27.27273	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	20	20	300
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	25	25	400
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	75	75	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecumatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	12.5	12.5	8
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	20	20	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	28.57143	28.57143	0
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	33.33333	33.33333	26.09
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuilianguis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tijaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	12	12	0
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	62.5	62.5	60
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cantaros	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	62.5	62.5	87.27
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	100	100	33.33
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	40	40	200
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	100	100	0

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	25	25	133.33
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	20	20	500
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasolo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	10	10	0
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	100	100	66.67
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	8.69565	8.69565	287.5
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	100	100	25
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	40	40	250
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepeji	33.33333	33.33333	200
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiane	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosopotú	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotilla	60	60	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	24.39024	24.39024	164
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	42.10526	42.10526	237.5
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	27.27273	27.27273	146.67
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	50	50	6.67
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	28	28	306.12
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	100	100	50
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	20	20	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	20	20	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	25	25	0

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	52.94118	52.94118	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guienagati	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltianguis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	50	50	24.24
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	50	50	92.31
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	83.33333	83.33333	.36
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtác	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	100	100	66.67
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	16.66667	16.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	80	80	50
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	33.33333	33.33333	50
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	10	10	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	50	50	200
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	15.38462	15.38462	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	50	50	54.55
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	24	24	138.89
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	24.28571	24.28571	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	40	40	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	40	40	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	33.33333	33.33333	150
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Niltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyóo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	71.42857	71.42857	70
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	75	75	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	16.66667	16.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	33.33333	33.33333	75
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaitepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	33.33333	33.33333	128.57
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	28.57143	28.57143	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	75	75	0
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	61.53846	61.53846	0
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	75	75	111.11
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayapam	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacía	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	71.42857	71.42857	105
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	16.66667	16.66667	400
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	25	25	0

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Silacayoápam	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tamazulápam del Espíritu Santo	75	75	0
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	16.66667	16.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Taniche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	20	20	500
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	62.5	62.5	40
Trimestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	33.33333	33.33333	120
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	71.42857	71.42857	140
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	28.57143	28.57143	0
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	21.42857	21.42857	0
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	27.27273	27.27273	0
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	28.57143	28.57143	0
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	33.33333	33.33333	180
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	100	100	50
Trimestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	22.22222	22.22222	168.75
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de proyectos FAISMUN de contribución complementaria registrados en el Sistema de Información del FAIS					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	45.45455	45.45455	119.83
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Capulápam de Méndez	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chahuítes	7.69231	7.69231	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	34.78261	34.78261	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	66.66667	66.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	50	50	125
Trimestral	Porcentaje	Cuillápam de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	33.33333	33.33333	33.33
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	66.66667	66.66667	92.75
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	33.33333	33.33333	63.64
Trimestral	Porcentaje	Huautepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Pe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	7.69231	7.69231	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	53.33333	53.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	15.11628	15.11628	50
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Monjas	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	100	100	300
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	7.14286	7.14286	52.38
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	25	25	75
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	100	100	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilálpam	57.14286	57.14286	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaquí el Bajo	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atatláhuca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	44.44444	44.44444	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacua	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	100	100	433.33
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lathigolo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	16.66667	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	14.70588	14.70588	44.12
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	41.17647	41.17647	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoachahuaya	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atatlahuca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	100	100	190.48
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilateca	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	50	50	87.5
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Diuxi	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	6.41026	6.41026	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	33.33333	33.33333	33.33
Trimestral	Porcentaje	San Juan Nümü	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	40	40	200
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quistepec	50	50	150
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzoña	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacahoatepec	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Perás	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	8.33333	8.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlaxiiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	25	25	25
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achiotla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	9.09091	9.09091	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	12	12	12
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	75	75	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	28.57143	28.57143	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tijaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	71.42857	71.42857	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	25	25	40
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcaltepec Cántaros	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	18.75	18.75	103.12
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tezacoalco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	50	50	150
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	25	25	37.5
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	10	10	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	37.5	37.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	37.5	37.5	75
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	21.73913	21.73913	57.97
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	10	10	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quierí	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixttepeji	16.66667	16.66667	50
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	7.31707	7.31707	14.63
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	21.05263	21.05263	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	18.18182	18.18182	45.45
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	47.5	47.5	49.14
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	24	24	168
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Álotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	41.17647	41.17647	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	22.22222	22.22222	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guianagati	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalnanguis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	46.15385	46.15385	1523.08
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiérolani	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	33.33333	33.33333	72.22
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	16.66667	16.66667	2.27
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	8.33333	8.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	25	25	50
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	10	10	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	15.38462	15.38462	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	87.5	87.5	137.5
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	24	24	36
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	24.28571	24.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Niltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyoo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	57.14286	57.14286	114.29
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	42.85714	42.85714	75
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	38.46154	38.46154	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	16.66667	16.66667	50
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Silacayoápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulápan del Espíritu Santo	75	75	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Taniche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdes	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	50	50	150
Trimestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlalixtác de Cabrera	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	100	100	250
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápan del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	23.80952	23.80952	23.81
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	63.63636	63.63636	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Yogana	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	27.77778	27.77778	111.11
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	100
Porcentaje de otros proyectos FAISMUN registrados en el Sistema de Información del FAIS					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezo de Aldama	27.77778	27.77778	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepec	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	8.33333	8.33333	16.67
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuities	7.69231	7.69231	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	12.5	12.5	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	11.11111	11.11111	N/D
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuillápam de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	4.16667	4.16667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautepic	7.69231	7.69231	23.08
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Pe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	25	25	50
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	7.69231	7.69231	15.38
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	6.66667	6.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1.16279	1.16279	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Monjas	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	100	100	1400
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotitlán	14.28571	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	33.33333	33.33333	50
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	33.33333	33.33333	33.33
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	6.89655	6.89655	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atatlahuca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	11.11111	11.11111	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacuá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	33.33333	33.33333	33.33
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigoló	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	5.88235	5.88235	17.65
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	66.66667	66.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Ayquila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	8.33333	8.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atatlahuca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	100	100	1333.33
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilateca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoatz	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	8.33333	8.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	55.55556	55.55556	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzacón	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	60	60	60
Trimestral	Porcentaje	San Juan Diuxi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	71.42857	71.42857	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Oto. 08	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Oto. 26	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ñumi	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	37.5	37.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	37.5	37.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuaunecuiltla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	12.5	12.5	50
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	40	40	80
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalán	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	25	25	25
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achiotla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	36.36364	36.36364	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	4	4	10
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	8.33333	8.33333	50
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	10	10	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	14.28571	14.28571	14.29
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	30.43478	30.43478	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuilitianguis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepéc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	12.5	12.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín Quiéchapá	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín Yucuxaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	18.75	18.75	68.75
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	50	50	150
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	10	10	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	12.5	12.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	37.5	37.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	10	10	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	25	25	50
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixttepeji	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	2.43902	2.43902	24.39
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	9.09091	9.09091	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	2.5	2.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	71.42857	71.42857	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	5.88235	5.88235	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guianagati	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	42.85714	42.85714	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltianguis	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	25	25	25
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	40	40	520
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilottepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiáctac	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesía	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	16.66667	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	10	10	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	15.38462	15.38462	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	50	50	550

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepéc	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	33.33333	33.33333	66.67
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Niltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyó	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	25	25	50
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlazoaltepec	33.33333	33.33333	133.33
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	.00003	.00003	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaitepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	25	25	150
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	14.28571	14.28571	57.14
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	33.33333	33.33333	50
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	Silacayoápam	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulápam del Espíritu Santo	75	75	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Taniche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	57.14286	57.14286	57.14
Trimestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	33.33333	33.33333	166.67
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	2.38095	2.38095	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	9.09091	9.09091	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	16.66667	16.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	28.57143	28.57143	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	16.66667	16.66667	83.33
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yogana	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	11.11111	11.11111	29.63
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	100
1005 - FORTAMUN					
Índice en el Ejercicio de Recursos					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Animas Trujano	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	50	50	18
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	49.99999	49.99999	63.98
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	50	50	62.51
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepic	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Calihuala	39.55182	39.55182	38.1
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Capulalpam de Méndez	25	25	78.37
Trimestral	Porcentaje	Chahuites	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	50	50	84.8
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	49.99999	49.99999	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Cuicápan de Guerrero	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	50	50	74.14
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	50	50	41.02
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	50	50	91.71
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	50	50	57.32
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Huautepéc	50	50	54.5
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	50	50	59.61
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Pe	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	49.99998	49.99998	48.24
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	50	50	71.74
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	50	50	46.01
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiaco	50	50	93.83
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	49.99999	49.99999	82.31
Trimestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avenidaño	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Monjas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	50	50	83.84
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	50	50	76.11
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	50	50	91.45
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Pintepa de Don Luis	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	50	50	50.13
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuahémoc	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	50	50	75.83
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	50	50	37.44
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiaco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	50	50	38.59
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	50	50	65.29
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	50	50	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	50	50	73.62
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilalpam	50	50	55.67
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	49.99999	49.99999	79.19
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	50	50	67.46
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	50	50	72.03
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	50	50	66.08
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	50	50	64.2
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	50	50	60.94
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	50	50	63.77
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaquí el Bajo	50	50	43.28
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	50	50	59.49
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	50	50	84.22
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	50	50	45.39
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	50	50	74.85
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	50	50	23.31
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachiribag	50	50	24.08
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	50	50	65.36
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	50	50	53.64
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	50	50	55.15
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacua	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	49.99999	49.99999	0
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	50	50	43.44
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindua	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	50	50	66.24
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	50	50	57.44
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	50	50	79.97
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	50	50	41.62
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	50	50	63.02
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	50	50	51.97
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	50	50	47.71
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	50	50	98.84
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	50	50	92.22

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	50	50	63.23
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	50	50	94.32
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	50	50	58.34
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	50	50	87.71
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	50	50	29.8
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	50	50	57.68
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	50	50	82.04
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	50	50	80.53
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	50	50	60.99
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	50	50	80.43
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	50	50	22
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	50	50	84.75
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilateca	50	50	65.87
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	49.99999	49.99999	64.09
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	50	50	83.2
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	50	50	64.18
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	50	50	43.95
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	50	50	37.2
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixi	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	50	50	81.21
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	50	50	55.44
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	50	50	51.62
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	50	50	75.82
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	49.99999	49.99999	88.19
Trimestral	Porcentaje	San Juan Numí	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	50	50	87.97
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	50	50	60.69
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	50	50	52.77
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	49.99999	49.99999	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	50	50	49.4
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	50	50	59.53
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	50	50	77.94
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	50	50	25.79
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	50	50	56.5
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	50	50	83.06
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	50	50	80.21
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	50	50	20.85
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	50	50	59.88
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	50	50	68.06
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	50	50	74.84
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	50	50	66.45
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	50	50	84.04
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	50	50	87.07
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapietec	49.99998	49.99998	0
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	50	50	83.29
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	50	50	89.23
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chichahua	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	50	50	77.82
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	50	50	82.1
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	50	50	44.88
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	50	50	200
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	50	50	74.69
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecumatlán	49.99998	49.99998	76.13
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	50	50	78.85
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápan	50	50	82.11
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	50	50	74.95
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	50	50	71.45
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	50	50	88.18
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	49.99999	49.99999	68.55
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	50	50	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	50	50	51.61
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tijaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	50	50	79.73
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	50	50	23.84
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	50	50	67.78
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	50	50	75.88
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	50	50	47.62
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	50	50	94.44
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcaltepec Cántaros	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	50	50	83.56
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	49.99999	49.99999	50.68
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepec	50	50	30.89
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	50	50	89.96
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	50	50	67.11
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolapam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	50	50	78.95
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	50	50	40
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	50	50	81.96
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	49.99998	49.99998	24.39
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	50	50	77.1
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	50	50	72.13
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	50	50	70.12
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	50	50	82.14
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongo	50	50	66.54
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	50	50	77.27
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	50	50	22.89
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	50	50	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quierí	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	50	50	85.51
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepeji	50	50	56.06
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	50	50	43.64
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	50	50	64.33
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotilla	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpás	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	50	50	84.98
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	50	50	103.28
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	25	25	110.64
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	50	50	75.99
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	49.99999	49.99999	74.18
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	50	50	88.45
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	50	50	96.6
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	50	50	86.21
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	50.00006	50.00006	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ahotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	50	50	74.96
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	49.99999	49.99999	31.99
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guianagati	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltianguis	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	50	50	58.38
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	50	50	80.06
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	50	50	78.18

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	50	50	86.55
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	50	50	62.41
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	50	50	64.06
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	50	50	86.17
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtác	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	49.99998	49.99998	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	50	50	72.53
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	50	50	44.51
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	50	50	51.38
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	46.91176	46.91176	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huaclilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	50	50	69.7
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	50	50	82.18
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	50	50	18.74
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	50	50	76.14
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Niltépec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	49.99999	49.99999	27.19
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuvoa	50	50	50.99
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	49.99996	49.99996	52.97
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	49.99999	49.99999	67.35

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlazoyaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	50	50	53.33
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaitepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	50	50	58.09
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	50	50	82.6
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochila	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	50	50	90.61
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	50	50	54.23
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	50	50	64.57
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	50	50	27.9
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	49.99998	49.99998	58.86
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	49.99999	49.99999	95.68
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	50	50	64.67
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	50	50	90.67
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	50	50	63.96
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	50	50	29.82
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	50	50	79.5
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Silacayoápan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	49.99999	49.99999	23.06
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulapán del Espíritu Santo	50	50	21.17
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Taniche	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tecocuilco de Marcos Pérez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	50	50	58.09
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	50	50	76.43
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	50	50	46.86
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	50	50	38.55
Trimestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiácatl de Cabrera	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	50	50	71
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	50	50	35.07
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapán del Progreso	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	50	50	85.96
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	50	50	77.09
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	50	50	59.12
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	50	50	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	50	50	42.72
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	50	50	76.71
Trimestral	Porcentaje	Yogana	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	50	50	82.04
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	50	50	80.36
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	50	50	100
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México:					
Trimestral	Porcentaje	Abejones	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ayotzintepic	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	Chahuities	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cosoltepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Cuillápam de Guerrero	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Guilatao de Juárez	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Huautepic	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Pe	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	50	50	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Monjas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	24.99997	24.99997	200
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Teotilápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	50.00002	50.00002	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzachi el Bajo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	50	50	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atempa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atatlahuca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacú	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	200	200	25
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	27.54007	27.54007	181.55
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacoyapilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	50	50	71.02
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecuati	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguirí	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atatlahuca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chilateca	25	25	200
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	49.99999	49.99999	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoatz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	50	50	99.49
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Diuxi	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	50.00012	50.00012	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Nimi	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	24.99997	24.99997	200
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teita	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzaona	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	50	50	53.48
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelulpan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tlaxpalan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	50	50	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	50.00002	50.00002	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlajaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucucaco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepéc	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	50	50	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixttepeji	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	50	50	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	50.00006	50.00006	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guienagati	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltianguis	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Soala	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltépec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtác	24.99997	24.99997	200
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apoala	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	50	50	50
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	50	50	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santiago Choápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajolotlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	49.99996	49.99996	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Niltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyó	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlazoyaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaitepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zochila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	50.00001	50.00001	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápam	50.00042	50.00042	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	49.99998	49.99998	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	50.00014	50.00014	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	17.86261	17.86261	279.91

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Silacayoápam	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulápam del Espíritu Santo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Taniche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Teotongo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	49.99999	49.99999	100
Trimestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Yogana	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	50	50	100
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua					
Semestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulápam de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuites	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuicilápam de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	5.13497	5.13497	82.04
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepetec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacoatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	.93852	.93852	0
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	.30836	.30836	206.81
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacoatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	.39645	.39645	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	3.09136	3.09136	109.41
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	.41454	.41454	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotilalpam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	36095	36095	50
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzachi el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigoló	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atatláhuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	2,36571	2,36571	51.17
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilateca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzacón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Dixi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijales	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Numi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauñecuiltitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	9,1447	9,1447	23.66
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	47877	47877	0
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achíutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	100	100	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	8,07751	8,07751	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecamatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacoatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	3.09359	3.09359	100.84
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tijaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	.12746	.12746	100.67
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcaltepec Cántaros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocojetatillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepéc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taxiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequistepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	.00011	.00011	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolonga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	1.30603	1.30603	0
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	13.59544	13.59544	85.58
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guienagati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	3.92025	3.92025	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	82944	82944	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	4.91924	4.91924	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huauchililla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Niltépec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyó	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlazoyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zochila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepéc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Silacayoápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	2.23432	2.23432	0
Semestral	Porcentaje	Tamazulapán del Espíritu Santo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiácat de Cabrera	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapán del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	1.52404	1.52404	77.82
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	1.53128	1.53128	0
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yaxe	1.51072	1.51072	149.42
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras					
Semestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuities	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuicilápan de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guilatao de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	.00615	.00615	100
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	3.69184	3.69184	0
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	5.31763	5.31763	110.15
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tectilápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaquí el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	.71981	.71981	0
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	.00245	.00245	100
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	.01723	.01723	0
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigoló	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	1.96654	1.96654	100
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoachahuaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayruquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achilutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	7.76345	7.76345	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	.46249	.46249	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilateca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Diuxi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Nümü	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	0.08606	0.08606	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzone	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauheguiltitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	91.10915	91.10915	0
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñás	5.65354	5.65354	0
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Indicador	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0.05456	0.05456	69.24
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecamatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	8.11354	8.11354	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0.90619	0.90619	67.32
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cantaros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tezacoalco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quierí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepéj	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiaré	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MÚNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	1.69943	1.69943	61.24
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apazco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	6.6267	6.6267	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guienagati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marques	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	.08307	.08307	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilottepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtác	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	6.07419	6.07419	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Niltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyoó	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacul	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zochila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albariadas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armerita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	.00343	.00343	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	.17976	.17976	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuatlán	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	3.26513	3.26513	0
Semestral	Porcentaje	Silacayoápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tamazulápan del Espíritu Santo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápan del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	1.81768	1.81768	100
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	49.76645	49.76645	0
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local					
Semestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Animas Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuities	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuicilápam de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1.88061	1.88061	0
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	.68882	.68882	0
Semestral	Porcentaje	Huautepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	6.19337	6.19337	100
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotilápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Cutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaquí el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempá	5,5318	5,5318	100
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachiribag	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepéc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atatláhuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Dixi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Nimi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	66.77157	66.77157	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiáviní	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tlaxpallan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	100	100	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	.387	.387	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecamatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tijaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	.48715	.48715	400
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocoatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	2.29645	2.29645	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yolox	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quierí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixttepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayatá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	2.80167	2.80167	0
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apazco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guienagati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixío	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	.91891	.91891	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teópocho	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtác	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Níltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyóo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	6.93991	6.93991	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlazoyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zochila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	3.42101	3.42101	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	4.31436	4.31436	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	.7713	.7713	0
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Silacayoápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tamazulápan del Espíritu Santo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Cabrera	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	.91877	.91877	0
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	6.24822	6.24822	0
Semestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales					
Semestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochixtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calhualá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuítes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuicilápam de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	5.13497	5.13497	0
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscala de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	2,23732	2,23732	0
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatarení	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dignicuiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaquí el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepac	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigoló	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacoyapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoahuaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguíri	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achilutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	3.04392	3.04392	51.87
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilateca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Diuxi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ñumi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	.95031	.95031	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yacé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzone	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	100	100	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecamatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlajaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepéc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	4.01182	4.01182	106.38
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	25	25	0
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	1.13295	1.13295	0
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apazco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guienagati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	1.85907	1.85907	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuilottepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalixtac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	3,2082	3,2082	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuilán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguirí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Niltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyoó	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxoyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacul	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zochila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucunã	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Silacayoápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tamazulápam del Espíritu Santo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlalixtac de Cabrera	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	3.06255	3.06255	0
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tejupam de la Unión	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura					
Semestral	Porcentaje	Abejones	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calihualá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulápam de Méndez	29.81358	29.81358	0
Semestral	Porcentaje	Chahuities	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuilápam de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	5.53579	5.53579	0
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	2.97307	2.97307	0
Semestral	Porcentaje	Huautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	6.16366	6.16366	100
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	3.69184	3.69184	0
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	8.92041	8.92041	100
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	27.99577	27.99577	0
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	28.06091	28.06091	18.94
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	41.91142	41.91142	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotilalpam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzechi el Bajo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	32.01014	32.01014	0
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	38.05628	38.05628	100
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápam	6.72152	6.72152	32.72
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicamezúchil	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Diuxi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	10	10	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Numí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaeé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelúcan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	18,28941	18,28941	0
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	9,99998	9,99998	0
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	17,18709	17,18709	19.72
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chichahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecamatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	32.23575	32.23575	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuilianguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlajaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	13.78222	13.78222	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepéc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochuíla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tezacoalco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiletepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolapam	17.61164	17.61164	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuñu	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtepeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	8.70684	8.70684	0
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	3.11941	3.11941	0
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apazco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guianagati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltanguis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixió	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	12.05441	12.05441	154.75
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiactac	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	51.1115	51.1115	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	1.42664	1.42664	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apoala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	9.99999	9.99999	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Choápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	71.25573	71.25573	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	5.91346	5.91346	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nilttepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyóo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlazoyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zochila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	4,45788	4,45788	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	16,87213	16,87213	0
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuna	4,23386	4,23386	0
Semestral	Porcentaje	Silacayoápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua	5,73677	5,73677	0
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepeimeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacotepec Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlalixtác de Cabrera	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulápam del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	88.81397	88.81397	0
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	65.67575	65.67575	0
Semestral	Porcentaje	Villa Tejúpam de la Unión	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yaxe	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	0	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública					
Semestral	Porcentaje	Abejones	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Ánimas Trujano	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec	20	20	90.02
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	50	50	127.92
Semestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama	20	20	200
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Calihualá	50.13326	50.13326	60.11
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Capulálpam de Méndez	38.79015	38.79015	94.33
Semestral	Porcentaje	Chahuítes	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Chiquihuitlán de Benito Juárez	100	100	84.8
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	100	100	20
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	22.38167	22.38167	100
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Cosolapa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Cuicápam de Guerrero	20	20	500
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	20	20	100
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	20	20	100
Semestral	Porcentaje	El Espinal	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Eloxochitlán de Flores Magón	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	70.96051	70.96051	54.11
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Guelatao de Juárez	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	20	20	0
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	84.88942	84.88942	23.56
Semestral	Porcentaje	Huautepéc	20	20	26.41
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Ixpantepec Nieves	20.00001	20.00001	0
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	18.94216	18.94216	311.46
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	20	20	100
Semestral	Porcentaje	La Compañía	20	20	100
Semestral	Porcentaje	La Pe	20	20	100
Semestral	Porcentaje	La Reforma	20	20	100
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	20.00001	20.00001	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	20	20	358.68
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	47.32772	47.32772	42.26
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	20	20	144.31
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	19.73223	19.73223	100
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	42.58443	42.58443	213.36
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	20.17388	20.17388	99.14
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	20	20	292.74
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	20.08162	20.08162	99.59
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	20	20	14.23
Semestral	Porcentaje	Monjas	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Natividad	20.00002	20.00002	110.37
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	100	100	100
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	63.86265	63.86265	64.96
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	3.01169	3.01169	664.08
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	20	20	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinicuiti	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huaxpaltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	20	20	228.11
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	20.12197	20.12197	124.33
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotilalpam	2.95289	2.95289	677.3
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	20.00002	20.00002	88.46
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco	20	20	168.66
Semestral	Porcentaje	San Antonino del Alto	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acutla	19.99997	19.99997	100
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huitepec	20	20	43.17
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nānahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam	20	20	0
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzachi el Bajo	39.99999	39.99999	82.85

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepec	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	20	20	86.47
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	20	20	226.88
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	42.1186	42.1186	176.51
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mixtepec	20	20	113.32
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	67.00816	67.00816	100
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchixtlahuaca	19.99998	19.99998	500
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	20.00001	20.00001	227.76
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atatlahuca	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápan	59.2123	59.2123	67.21
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahuacuá	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	50	50	40
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	20.00013	20.00013	57.96
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatán	20	20	20.54
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	20	20	225.53
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtlahuaca	100	100	20
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopán	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	25.02057	25.02057	102.93
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mixtepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlacotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	10	10	0
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacoachahuaya	20	20	137.72
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	20	20	75.83
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atatlahuca	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlán	20.4341	20.4341	97.88
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	22.53025	22.53025	88.77
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	20	20	244.7
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	20	20	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitepec	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	20	20	97.29
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilteca	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	19.8496	19.8496	205.14
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam	20	20	416.01
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzocón	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Diuxi	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	20	20	137.17
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavia	20	20	29.16
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	20	20	2.36
Semestral	Porcentaje	San Juan Ihualtepec	19.99998	19.99998	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Mixes	20.04501	20.04501	99.78
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijanos	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao	20	20	251.22
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 08	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec -Dto. 26	20.00032	20.00032	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Nimi	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	100	100	87.97
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayultepec	100	100	20
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaá	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepeuxila	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	20	20	190.03
Semestral	Porcentaje	San Juan Yacé	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzaón	19.99998	19.99998	100
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	20	20	222.01
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauhecuilitla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucán	21.34366	21.34366	17.22
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	20	20	117.69
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	20	20	282.5
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Marcial Ozolotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cansecos	20.50001	20.50001	97.56
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamelúlpam	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	20	20	0
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Martín Toxpalan	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	19.99999	19.99999	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	20	20	420.22
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiltepec	20.00002	20.00002	100
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucutindoo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achiutla	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetitlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	22.65601	22.65601	103.08
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	20.00001	20.00001	190.73
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panixtlahuaca	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	24.63116	24.63116	43.1
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchixtepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	19.99998	19.99998	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequixtepec	20.00001	20.00001	320.97
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiápam	20	20	121.42
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacotepec	20	20	212
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	19.99998	19.99998	440.86
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	19.99999	19.99999	70.17
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huitzo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	21.56675	21.56675	92.76
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	20	20	231.64
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	20	20	347.17
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	20	20	200
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetongo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	20	20	417.8
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	20	20	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quiechapa	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucuxaco	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	19.99999	19.99999	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetatlillo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiápam	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teozacoalco	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teutila	20	20	227.39
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topiltepec	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolápam	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	9.99996	9.99996	200
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yólox	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	20.00002	20.00002	121.96
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasolo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolongas	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nuño	20.00002	20.00002	100
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	20	20	40.7
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateixtlahuaca	9.65782	9.65782	180.24
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuixtla	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixttepeji	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachatao	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Loxicha	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiané	21.00286	21.00286	75.43
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	20.00002	20.00002	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotilla	19.99998	19.99998	100
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	20.00002	20.00002	100
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujia	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	20	20	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	20.75769	20.75769	52.71
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	20	20	84.1
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	20	20	394.26
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	20	20	220.49
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	20	20	359.57
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	19.99991	19.99991	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	20.0374	20.0374	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Apasco	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoápam	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Guelacé	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Guilenagati	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Huatulco	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Huazolotitlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	19.99998	19.99998	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marques	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltiangüis	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachixio	20	20	24.61
Semestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Pápalo	32.16199	32.16199	126.89
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Tatahtepec	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomavaca	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcalapa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Temaxcaltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Teopoxco	27.97964	27.97964	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	20	20	89.31
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcatitlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlahuitoltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiaco	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	80.64624	80.64624	24.8
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalina	20.00002	20.00002	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Yvesía	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	20	20	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa María Zoquitlán	20	20	162.02
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Apoala	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillilla	20	20	218.16
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacaloxtpec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Choápam	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	35.20921	35.20921	56.8
Semestral	Porcentaje	Santiago Huajolotitlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Huaucilla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuitlán Plumas	29.11557	29.11557	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	19.99998	19.99998	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga	20	20	348.51
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	50	50	20
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	20.00002	20.00002	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	19.99996	19.99996	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Nilotpec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	20	20	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyó	12.06135	12.06135	219.78
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapextla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepatlapan	100	100	52.97
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	19.99999	19.99999	70.19
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiayaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Xiacuí	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaitepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	20	20	199.67
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Zochila	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayaga	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	4.84468	4.84468	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco	20	20	56.24
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepuxtepec	20	20	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	20.00007	20.00007	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec	20.00002	20.00002	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuatlán	20	20	481.98
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	20.00035	20.00035	195.31
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	85.85486	85.85486	74.07
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec	20	20	64.48
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapan	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Pápalo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo	20.00001	20.00001	330.74
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	52.42368	52.42368	38.15
Semestral	Porcentaje	Silacayoápam	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xiltapehua	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Taniche	20	20	106.6
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Teotongo	28.9408	28.9408	46.2
Semestral	Porcentaje	Tepelmeme Villa de Morelos	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Tlacolula de Matamoros	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Tlaxiotepec Plumas	19.99998	19.99998	100
Semestral	Porcentaje	Tlaxiotepec de Cabrera	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	20	20	340.57
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapam del Progreso	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	40	40	48.54
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	39.40142	39.40142	0
Semestral	Porcentaje	Villa Tejupam de la Unión	20	20	19.48
Semestral	Porcentaje	Yaxe	31.49741	31.49741	26.83
Semestral	Porcentaje	Yogana	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	61.47038	61.47038	81.23
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	20	20	100
Semestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	20	20	100
Índice de Dependencia Financiera					
Semestral	Otra	Abejones	0	0	100
Semestral	Otra	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	100
Semestral	Otra	Ánimas Trujano	0	0	N/D
Semestral	Otra	Asunción Cacalotepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	Asunción Cuyotepeji	0	0	100
Semestral	Otra	Asunción Ixtaltepec	3.43595	3.43595	100
Semestral	Otra	Asunción Nochixtlán	0	0	N/D
Semestral	Otra	Asunción Ocotlán	0	0	100
Semestral	Otra	Asunción Tlaxolulita	0	0	100
Semestral	Otra	Ayoquezco de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Otra	Ayotzintepic	0	0	N/D
Semestral	Otra	Calihualá	13.42067	13.42067	N/D
Semestral	Otra	Candelaria Loxicha	0	0	100
Semestral	Otra	Capulápam de Méndez	2.08483	2.08483	76.35

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	Chahuítes	0	0	100
Semestral	Otra	Chalcatongo de Hidalgo	6.99461	6.99461	100
Semestral	Otra	Chiquihuitlán de Benito Juárez	12.2577	12.2577	38.33
Semestral	Otra	Ciénega de Zimatlán	0	0	100
Semestral	Otra	Ciudad Ixtepec	0	0	100
Semestral	Otra	Coatecas Altas	0	0	100
Semestral	Otra	Coicoyán de las Flores	.84544	.84544	N/D
Semestral	Otra	Concepción Buenavista	4.17688	4.17688	100
Semestral	Otra	Concepción Pápalo	0	0	100
Semestral	Otra	Constancia del Rosario	0	0	100
Semestral	Otra	Cosolapa	0	0	100
Semestral	Otra	Cosoltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Cuicápam de Guerrero	0	0	100
Semestral	Otra	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	100
Semestral	Otra	El Barrio de la Soledad	0	0	100
Semestral	Otra	El Espinal	0	0	100
Semestral	Otra	Eloxochitlán de Flores Magón	0	0	100
Semestral	Otra	Fresnillo de Trujano	0	0	100
Semestral	Otra	Guadalupe de Ramírez	2.56846	2.56846	58.56
Semestral	Otra	Guadalupe Etla	0	0	100
Semestral	Otra	Guelatao de Juárez	0	0	100
Semestral	Otra	Guevea de Humboldt	0	0	100
Semestral	Otra	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	0	0	100
Semestral	Otra	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	.9768	.9768	166.3
Semestral	Otra	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Otra	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	6.08964	6.08964	100
Semestral	Otra	Huautepéc	0	0	N/D
Semestral	Otra	Huautla de Jiménez	0	0	100
Semestral	Otra	Ixpantepec Nieves	0	0	100
Semestral	Otra	Ixtlán de Juárez	.75293	.75293	36.6
Semestral	Otra	Juchitán de Zaragoza	0	0	100
Semestral	Otra	La Compañía	0	0	100
Semestral	Otra	La Pe	0	0	N/D
Semestral	Otra	La Reforma	0	0	N/D
Semestral	Otra	La Trinidad Vista Hermosa	0	0	N/D
Semestral	Otra	Loma Bonita	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Asasco	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	Magdalena Mixtepec	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Ocotlán	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Peñasco	5.34998	5.34998	100
Semestral	Otra	Magdalena Tertipac	6.90643	6.90643	107.22
Semestral	Otra	Magdalena Tequisistlán	0	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Tlacotepec	.13599	.13599	82.44
Semestral	Otra	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	2.31526	2.31526	100
Semestral	Otra	Magdalena Zahuatlán	.96381	.96381	100
Semestral	Otra	Mariscala de Juárez	0	0	100
Semestral	Otra	Mártires de Tacubaya	0	0	100
Semestral	Otra	Matías Romero Avendaño	0	0	100
Semestral	Otra	Mazatlán Villa de Flores	0	0	100
Semestral	Otra	Mesones Hidalgo	0	0	100
Semestral	Otra	Miahuatlán de Porfirio Díaz	3.03321	3.03321	166.17
Semestral	Otra	Mixistlán de la Reforma	0	0	100
Semestral	Otra	Monjas	0	0	100
Semestral	Otra	Natividad	0	0	N/D
Semestral	Otra	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Otra	Nejapa de Madero	0	0	100
Semestral	Otra	Nuevo Zoquiápam	2.33547	2.33547	100
Semestral	Otra	Oaxaca de Juárez	.52503	.52503	189.41
Semestral	Otra	Ocotlán de Morelos	0	0	100
Semestral	Otra	Pinotepa de Don Luis	0	0	N/D
Semestral	Otra	Pluma Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Otra	Putla Villa de Guerrero	0	0	100
Semestral	Otra	Reforma de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Otra	Reyes Etla	0	0	N/D
Semestral	Otra	Rojas de Cuauhtémoc	0	0	100
Semestral	Otra	Salina Cruz	.59932	.59932	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	San Agustín Amatengo	0	0	100
Semestral	Otra	San Agustín Atenango	178.76678	178.76678	2556.23
Semestral	Otra	San Agustín Chayuco	0	0	100
Semestral	Otra	San Agustín de las Juntas	0	0	100
Semestral	Otra	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Tlaxiotepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Agustín Yatareni	20.85304	20.85304	300.75
Semestral	Otra	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Dinicuiti	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Huaxpaltepec	25.35731	25.35731	276.48
Semestral	Otra	San Andrés Huayápam	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Ixtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Lagunas	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Nuxiño	20.6461	20.6461	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Paxtlán	2	2	14.45
Semestral	Otra	San Andrés Sinaxtlá	1.87925	1.87925	100
Semestral	Otra	San Andrés Solaga	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Teotilápam	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Tepetlapa	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Yaa	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Zabache	0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Zautla	0	0	100
Semestral	Otra	San Antonino Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Antonino el Alto	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Antonino Monte Verde	0	0	100
Semestral	Otra	San Antonio Acutla	0	0	100
Semestral	Otra	San Antonio de la Cal	2.1059	2.1059	96.01
Semestral	Otra	San Antonio Huitepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Antonio Nanahuatipam	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Antonio Sinicahua	0	0	100
Semestral	Otra	San Antonio Tepetlapa	0	0	100
Semestral	Otra	San Baltazar Chichicápam	0	0	100
Semestral	Otra	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Baltazar Yatzaichi el Bajo	5.84131	5.84131	83.82
Semestral	Otra	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Bartolo Soyaltepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Bartolo Yautepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Bartolomé Ayautla	0	0	100
Semestral	Otra	San Bartolomé Loxicha	14.474	14.474	162.03
Semestral	Otra	San Bartolomé Quialana	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Bartolomé Yucuañe	0	0	100
Semestral	Otra	San Bartolomé Zoogocho	6.92322	6.92322	165.07
Semestral	Otra	San Bernardo Mixtepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Blas Atempa	0	0	100
Semestral	Otra	San Carlos Yautepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Cristóbal Amatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Cristóbal Amoltepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Cristóbal Lachiripag	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Cristóbal Suchixtlahuaca	.15255	.15255	100
Semestral	Otra	San Dionisio del Mar	0	0	100
Semestral	Otra	San Dionisio Ocotepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Esteban Atatláhuca	0	0	100
Semestral	Otra	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Felipe Tejalapam	5.6229	5.6229	N/D
Semestral	Otra	San Felipe Usila	0	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Cahuacuá	0	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Cajonos	4.42781	4.42781	N/D
Semestral	Otra	San Francisco Chapulapa	0	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Francisco del Mar	0	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Huehuetlán	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Francisco Ixhuatán	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Francisco Jaltepetongo	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Francisco Lachigoló	0	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Logueche	.14154	.14154	1.74

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	San Francisco Nuxaño	0	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Ozolotepec	7.69207	7.69207	N/D
Semestral	Otra	San Francisco Sola	0	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Telixtlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Teopan	39.75448	39.75448	100
Semestral	Otra	San Francisco Tlapancingo	15.00222	15.00222	N/D
Semestral	Otra	San Gabriel Mixtepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Ildefonso Amatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Ildefonso Sola	0	0	100
Semestral	Otra	San Ildefonso Villa Alta	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Jacinto Amilpas	.84742	.84742	115.44
Semestral	Otra	San Jacinto Tlacotepec	2.36156	2.36156	79.49
Semestral	Otra	San Jerónimo Coatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Jerónimo Silacayoapilla	3	3	113.44
Semestral	Otra	San Jerónimo Sosola	0	0	100
Semestral	Otra	San Jerónimo Taviche	32.77181	32.77181	133.83
Semestral	Otra	San Jerónimo Tecóatl	0	0	100
Semestral	Otra	San Jerónimo Tlacoahuaya	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Jorge Nuchitá	0	0	100
Semestral	Otra	San José Ayuquila	0	0	100
Semestral	Otra	San José Chiltepec	3.41766	3.41766	89.61
Semestral	Otra	San José del Peñasco	0	0	100
Semestral	Otra	San José del Progreso	0	0	100
Semestral	Otra	San José Estancia Grande	0	0	100
Semestral	Otra	San José Independencia	0	0	100
Semestral	Otra	San José Lachiguiri	0	0	100
Semestral	Otra	San José Tenango	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Achiutla	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Atepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Atatlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Coixtlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Cuicatlán	3.95877	3.95877	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Guelache	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Jayacatlán	2.55051	2.55051	57.77
Semestral	Otra	San Juan Bautista Lo de Soto	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Bautista Suchitepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Tlaxichilco	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Tuxtepec	.44472	.44472	59.62
Semestral	Otra	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Cacahuatepec	15.11331	15.11331	100
Semestral	Otra	San Juan Chicomezúchil	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Cieneguilla	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Coatzacoapam	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Colorado	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Cotzocón	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan de los Cúes	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan del Estado	35.7663	35.7663	287.6
Semestral	Otra	San Juan del Río	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Diuxi	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Evangelista Analco	2.80144	2.80144	80.01
Semestral	Otra	San Juan Guelavia	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Guichicovi	8.25783	8.25783	49.98
Semestral	Otra	San Juan Ihualtepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Juquila Mixes	26.21252	26.21252	100
Semestral	Otra	San Juan Juquila Vijanos	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Lachao	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Lachigalla	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Lajarcía	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Lalana	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Mazatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Mixtepec -Dto. 08	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Mixtepec -Dto. 26	4.80268	4.80268	67.57
Semestral	Otra	San Juan Niumí	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Ozolotepec	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	San Juan Petlapa	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Quiahijé	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Quiotepec	.64976	.64976	N/D
Semestral	Otra	San Juan Sayultepec	1	1	15.57
Semestral	Otra	San Juan Tabaá	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Tamazola	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Teita	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Teitipac	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Tepeuxila	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Yacé	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Yatzona	0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Yucuita	0	0	100
Semestral	Otra	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Lorenzo Albarradas	0	0	100
Semestral	Otra	San Lorenzo Cacaotepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	0	0	100
Semestral	Otra	San Lorenzo Texmelúcan	9.09296	9.09296	100
Semestral	Otra	San Lorenzo Victoria	0	0	100
Semestral	Otra	San Lucas Camotlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Lucas Zoquiápan	0	0	100
Semestral	Otra	San Luis Amatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Marcial Ozolotepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Marcos Arteaga	0	0	100
Semestral	Otra	San Martín de los Cansecos	5.84014	5.84014	92.85
Semestral	Otra	San Martín Huamelúlpam	0	0	100
Semestral	Otra	San Martín Itunyoso	0	0	100
Semestral	Otra	San Martín Lachilá	3.59713	3.59713	157.39
Semestral	Otra	San Martín Peras	0	0	100
Semestral	Otra	San Martín Tilcajete	6.21638	6.21638	100
Semestral	Otra	San Martín Tlaxpallán	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Martín Zacatepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Cajonos	15.24	15.24	100
Semestral	Otra	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Mateo Nejápam	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Peñasco	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Piñas	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Río Hondo	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Sindihui	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Tlaxiiltépec	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Yucuitindoo	0	0	100
Semestral	Otra	San Melchor Betaza	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Achiutla	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Ahuehuetitlán	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Aloápam	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Amatlán	12.19833	12.19833	44.85
Semestral	Otra	San Miguel Amatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Chicahua	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Chimalapa	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Coatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel del Puerto	8.38507	8.38507	N/D
Semestral	Otra	San Miguel del Río	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Ejútla	1.69961	1.69961	128.57
Semestral	Otra	San Miguel el Grande	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Huautla	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Mixtepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Panixtlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Peras	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Piedras	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Quetzaltepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Santa Flor	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Soyaltepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Suchixtepec	23.63944	23.63944	81.51

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	San Miguel Tecamatlán	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Tenango	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Tequixtepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Tilquiápam	6.53561	6.53561	98.23
Semestral	Otra	San Miguel Tlacamama	0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Tlacotepec	.56434	.56434	100
Semestral	Otra	San Miguel Tulancingo	.54112	.54112	119.67
Semestral	Otra	San Miguel Yotao	20.21379	20.21379	N/D
Semestral	Otra	San Nicolás	0	0	100
Semestral	Otra	San Nicolás Hidalgo	0	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Coatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Cuatro Venados	0	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Etla	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Pablo Huitzo	0	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Huixtepec	3.15852	3.15852	192.03
Semestral	Otra	San Pablo Macuiltianguis	0	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Tlaltepēc	0	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Villa de Mitla	3.92963	3.92963	169.16
Semestral	Otra	San Pablo Yaganiza	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Amuzgos	11.19323	11.19323	89.27
Semestral	Otra	San Pedro Apóstol	2.02383	2.02383	106.62
Semestral	Otra	San Pedro Atoyac	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Cajonos	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Comitancillo	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Coxcattepec Cántaros	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro el Alto	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Huamelula	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Huilotepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Ixcatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Ixtlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Jaltepetongo	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Jicayán	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Jocotipac	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Juchatengo	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Mártir	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Mártir Quiechapa	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Mártir Yucuxaco	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Molinos	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Nopala	3.13185	3.13185	98.58
Semestral	Otra	San Pedro Ocopetatlillo	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Ocotepēc	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Pochutla	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Sochiápam	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Tapanatepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Taviche	9.71659	9.71659	38.96
Semestral	Otra	San Pedro Tezacoalco	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Teutila	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Tidaá	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Topiltepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Totolápan	.72922	.72922	100
Semestral	Otra	San Pedro y San Pablo Ayutla	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Yaneri	91.6914	91.6914	107.22
Semestral	Otra	San Pedro Yólox	.2586	.2586	100.42
Semestral	Otra	San Pedro Yucunama	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Raymundo Jalpan	0	0	100
Semestral	Otra	San Sebastián Abasolo	0	0	100
Semestral	Otra	San Sebastián Coatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Sebastián Ixcapa	0	0	100
Semestral	Otra	San Sebastián Nicananduta	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Sebastián Río Hondo	0	0	100
Semestral	Otra	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Sebastián Teitipac	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	San Sebastián Tutla	0	0	N/D
Semestral	Otra	San Simón Almolongas	0	0	100
Semestral	Otra	San Simón Zahuatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Vicente Coatlán	0	0	100
Semestral	Otra	San Vicente Lachixío	0	0	100
Semestral	Otra	San Vicente Nuñú	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Ana	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santa Ana Ateixtlahuaca	.473	.473	203.69
Semestral	Otra	Santa Ana Cuauhtémoc	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Ana del Valle	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Ana Tavela	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Ana Tlapacoyan	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Ana Yareni	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Ana Zegache	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Catalina Quieri	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Cuixtla	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santa Catarina Ixtepéji	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santa Catarina Juquila	14.62126	14.62126	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Lachatao	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Loxicha	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Mechoacán	13.02632	13.02632	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Minas	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Quiané	4.48859	4.48859	180.17
Semestral	Otra	Santa Catarina Quioquitani	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santa Catarina Tayata	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Ticuá	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Yosonotú	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Zapotitlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Acatepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Amilpas	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz de Bravo	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Itundujia	114.85226	114.85226	N/D
Semestral	Otra	Santa Cruz Mixtepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Nundaco	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Tacache de Mina	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Tacahua	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Tayata	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Xitla	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santa Cruz Zenzontepec	21.01813	21.01813	112.74
Semestral	Otra	Santa Gertrudis	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Inés de Zaragoza	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Inés del Monte	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Inés Yatzeche	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Lucía Monteverde	0	0	100
Semestral	Otra	Santa Lucía Ocotlán	7.35541	7.35541	95.87
Semestral	Otra	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Alotepec	28.72657	28.72657	100
Semestral	Otra	Santa María Apazco	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Atzompa	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Camotlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Chachoapam	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Chilchotla	16.81349	16.81349	N/D
Semestral	Otra	Santa María Chimalapa	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Colotepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Cortijo	.06946	.06946	100
Semestral	Otra	Santa María Coyotepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María del Rosario	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María del Tule	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Ecatepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Guelacé	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Guienagati	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Huatulco	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Huazolotitlán	0	0	100

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	Santa María Ipalapa	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Ixcatlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Jacatepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Jaltianguis	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María la Asunción	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Lachixío	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santa María Mixtequilla	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nduayaco	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Ozolotepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Pápalo	5.30513	5.30513	124.8
Semestral	Otra	Santa María Peñoles	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Petapa	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Quiérolani	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Sola	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Tataltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Tecomavaca	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santa María Temascalapa	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santa María Temascaltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Teopoxco	.5	.5	N/D
Semestral	Otra	Santa María Tepantlali	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Texcatitlán	29.1938	29.1938	N/D
Semestral	Otra	Santa María Tlahuilottepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Tlalixtác	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Tonameca	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Totolapilla	24.07628	24.07628	100
Semestral	Otra	Santa María Xadani	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Yalina	4.28929	4.28929	162.23
Semestral	Otra	Santa María Yavesia	10.02591	10.02591	253
Semestral	Otra	Santa María Yolotepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Yosoyúa	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Yucuhiti	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Zacatepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Zaniza	0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Zoquitlán	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santiago Amoltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Apoala	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Apóstol	20.32836	20.32836	100
Semestral	Otra	Santiago Astata	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Atitlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Ayuquillilla	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santiago Cacaloxtepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Camotlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Choápam	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santiago del Río	1.43709	1.43709	N/D
Semestral	Otra	Santiago Huajolotitlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Huaucilla	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Ihuatlán Plumas	1.55177	1.55177	100
Semestral	Otra	Santiago Ixcuintepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Ixtayutla	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santiago Jocotepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Juxtlahuaca	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Lachiguiri	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Lalopa	2.7514	2.7514	69.91
Semestral	Otra	Santiago Laollaga	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santiago Laxopa	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Llano Grande	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Matatlán	2	2	100
Semestral	Otra	Santiago Miltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Minas	12.60392	12.60392	90.53
Semestral	Otra	Santiago Nacaltepec	42.63648	42.63648	N/D
Semestral	Otra	Santiago Nejapilla	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Niltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Nundiche	.73881	.73881	50

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026			META		
INDICADOR					
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	Santiago Nuyod	.68237	.68237	190.57
Semestral	Otra	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santiago Suchilquitongo	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Tamazola	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Tapextla	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Tenango	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Tepetlapa	.1805	.1805	65.64
Semestral	Otra	Santiago Tetepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Texcalcingo	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Textitlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Tilantongo	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santiago Tlazoyaltepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Xanica	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Xiacui	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Yaltepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santiago Yaveo	24.24023	24.24023	172.34
Semestral	Otra	Santiago Yolomécatl	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santiago Yosondúa	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Yucuyachi	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Zacatepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santiago Zochila	1.85955	1.85955	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Albarradas	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Armenta	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Chihuitán	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Ingenio	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Nuxaá	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Petapa	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Roayaga	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Teojomulco	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Tepuxtepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Tlatayápan	.20238	.20238	43.89
Semestral	Otra	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Tonalá	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Tonaltepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santo Domingo Xagacia	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Yodohino	2.9362	2.9362	100
Semestral	Otra	Santo Domingo Zanatepec	0	0	100
Semestral	Otra	Santo Tomás Jalieza	3.15567	3.15567	33.53
Semestral	Otra	Santo Tomás Mazaltepec	13.37712	13.37712	105.68
Semestral	Otra	Santo Tomás Ocotepec	0	0	N/D
Semestral	Otra	Santo Tomás Tamazulapán	0	0	100
Semestral	Otra	Santos Reyes Nopala	0	0	100
Semestral	Otra	Santos Reyes Papalo	0	0	100
Semestral	Otra	Santos Reyes Tepejillo	2.64038	2.64038	140.29
Semestral	Otra	Santos Reyes Yucuná	36.49154	36.49154	N/D
Semestral	Otra	Silacayoápan	0	0	100
Semestral	Otra	Sitio de Kitlapehua	0	0	100
Semestral	Otra	Soledad Etla	0	0	100
Semestral	Otra	Tamazulapán del Espíritu Santo	0	0	100
Semestral	Otra	Tanetze de Zaragoza	0	0	100
Semestral	Otra	Tapiche	7.88954	7.88954	100
Semestral	Otra	Tataltepec de Valdés	0	0	100
Semestral	Otra	Teococuilco de Marcos Pérez	0	0	100
Semestral	Otra	Teotitlán de Flores Magón	2.27374	2.27374	N/D
Semestral	Otra	Teotitlán del Valle	7.92027	7.92027	48.82
Semestral	Otra	Teotongo	3.22867	3.22867	102.14
Semestral	Otra	Tepelmeme Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Otra	Tlacolula de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Otra	Tlacotepec Plumas	0	0	100
Semestral	Otra	Tlaxiact de Cabrera	0	0	100
Semestral	Otra	Totontepec Villa de Morelos	0	0	N/D

AVANCE: INDICADORES			MUNICIPIOS		
TRIMESTRE: SEGUNDO 2026					
INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	Trinidad Zaachila	0	0	100
Semestral	Otra	Unión Hidalgo	0	0	100
Semestral	Otra	Valerio Trujano	0	0	100
Semestral	Otra	Villa de Chilapa de Díaz	1.23361	1.23361	133.97
Semestral	Otra	Villa de Etla	0	0	N/D
Semestral	Otra	Villa de Santiago Chazumba	0	0	100
Semestral	Otra	Villa de Tamazulápam del Progreso	0	0	100
Semestral	Otra	Villa de Tututepec	2.61297	2.61297	N/D
Semestral	Otra	Villa de Zaachila	0	0	100
Semestral	Otra	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Otra	Villa Hidalgo	17.1339	17.1339	N/D
Semestral	Otra	Villa Sola de Vega	20.09386	20.09386	100
Semestral	Otra	Villa Talea de Castro	2.6038	2.6038	66.09
Semestral	Otra	Villa Tejúpam de la Unión	0	0	N/D
Semestral	Otra	Yaxe	5.4885	5.4885	385.16
Semestral	Otra	Yogana	0	0	100
Semestral	Otra	Yutanduchi de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Otra	Zapotitlán Lagunas	19.77173	19.77173	N/D
Semestral	Otra	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Otra	Zimatlán de Álvarez	0	0	100

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.


DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA
INVERSIÓN PÚBLICA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsable de la difusión: Alonso Eli Cruz Zavaleta. Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas. Directora de Seguimiento a la Inversión Pública. De conformidad a las facultades

El desglose de los indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2026, 2do Trimestre.

PERIÓDICO OFICIAL

PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.