

EXTRA PERIODICO OFICIAL

ORGANO DEL GOBIERNO
ESTADO LIBRE Y



CONSTITUCIONAL DEL
SOBERANO DE OAXACA

Registrado como artículo de segunda clase de fecha 23 de diciembre del año 1921

TOMO
CVIII

OAXACA DE JUÁREZ, OAX., AGOSTO 5 DEL AÑO 2026.

EXTRA

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO

SUMARIO

SECRETARÍA DE FINANZAS

INFORME DEFINITIVO 2025.- DEL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

1996

EXTRA 3

Código de Recursos	Programa Presupuestario	Partida
		255.- Maquinaria, herramientas y suministros de laboratorio
		256.- Filtros control de ruido, eléctricos y mecánicos
		260.- Otros productos químicos
		261.- Combustibles, lubricantes y aditivos
		271.- Vestuario y uniformes
		274.- Productos textiles
		275.- Máscara y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
		291.- Herramientas manuales
		293.- Refacciones y accesorios menores de edificios
		294.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
		295.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información
		296.- Refacciones y accesorios menores de equipo instrumental médico y de laboratorio
		297.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
		298.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
		299.- Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles
		311.- Energía eléctrica
		312.- Gas
		313.- Agua
		314.- Telefonía nacional
		317.- Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información
		318.- Servicios postales y telegráficos
		322.- Arrendamiento de edificios
		323.- Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
		327.- Arrendamiento de activos intangibles
		329.- Otros arrendamientos
		331.- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
		332.- Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
		333.- Servicios de consultoría administrativa, gerencial, técnica y tecnológica de la información
		334.- Servicios de capacitación
		336.- Servicios de apoyo administrativo, traducción, tipografía y impresión
		338.- Servicios de vigilancia
		339.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados
		340.- Seguro de responsabilidad patrimonial y fidejatos
		341.- Seguro de bienes patrimoniales
		347.- Flores y plantas
		348.- Servicios financieros, bancarios y comerciales integrados
		351.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo
		352.- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
		353.- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información
		354.- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio
		355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
		357.- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
		358.- Actividad de limpieza y manejo de desechos
		359.- Construcción de jardines y fountains
		368.- Otros servicios de mantenimiento
		371.- Pasajes aéreos
		372.- Pasajes terrestres
		373.- Pasajes marítimos, lacustres y fluviales
		374.- Autotransporte
		375.- Vehículo en el para
		379.- Otros servicios de traslado y hospedaje
		382.- Dieta de otros socios y cultural
		383.- Congresos y convenciones
		385.- Dieta de representación
		391.- Servicios funerarios y de cementerios
		392.- Inquilinato y vivienda
		394.- Sentencias y resoluciones por autoridad competente
		398.- Otros servicios generales
		441.- Ayudas sociales a personas
		511.- Asueto de oficina y asistencia
		512.- Asueto, sueldo de oficina y asistencia
		515.- Equipo de cómputo y de tecnología de la información
		518.- Otros mobiliarios y equipos de administración
		521.- Equipo y aparatos electrónicos
		522.- Cámaras fotográficas y de video
		531.- Equipo médico y de laboratorio
		532.- Instrumental médico y de laboratorio
		548.- Suministro de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial
		564.- Suministro de generación eléctrica, aparatos y sistemas eléctricos
		568.- Otros insumos
		622.- Edificación no habitacional
		821.- Aplicaciones de la Federación a las entidades federativas
		411.- Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo
		513.- Previsiones médico y de laboratorio
		811.- Esfuerzo federacional
		812.- Esfuerzo en federación
		813.- Construcción de obras para el abastecimiento de agua, drenaje, gas, electricidad y telecomunicaciones
		814.- División de terrenos y construcción de obras de urbanización
		816.- Obras de construcción de ingeniería civil y obra pública
		817.- Instalaciones y equipamiento en construcciones
		824.- División de terrenos y construcción de obras de urbanización
104 - FAE Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		111.- Dotes
		112.- Raciones
		121.- Materialidad asignada a salarios
		122.- Raciones basales al personal eventual
		211.- Materias, útiles y materiales menores de oficina
		212.- Materias y útiles de imprenta y reproducción
		216.- Materias de serigrafía
		221.- Productos alimenticios para personas
		223.- Alimentos para el servicio de alimentación
		241.- Productos mineros no maderales
		242.- Cemento y productos de cemento
		243.- Cid, petro y productos de vidrio
		244.- Madera y productos de madera
		245.- Vidrio y productos de vidrio
		246.- Materiales electromagnéticos
		247.- Actividad médica para el mantenimiento
		248.- Materiales complementarios
		249.- Otros materiales y útiles de administración y educación
		254.- Materiales, útiles, útiles y suministros médicos
		256.- Farmacéuticos, útiles, útiles y suministros médicos
		261.- Combustibles, lubricantes y aditivos
		271.- Vestuario y uniformes
		274.- Productos textiles
		275.- Máscara y otros productos textiles, excepto prendas de vestir
		292.- Herramientas manuales
		293.- Refacciones y accesorios menores de edificios
		294.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información
		295.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
		296.- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros bienes muebles
		311.- Energía eléctrica
		312.- Gas
		322.- Arrendamiento de edificios
		323.- Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
		327.- Arrendamiento de activos intangibles
		329.- Otros arrendamientos
		331.- Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados
		332.- Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas
		333.- Servicios de consultoría administrativa, gerencial, técnica y tecnológica de la información
		334.- Servicios de capacitación
		336.- Servicios de apoyo administrativo, traducción, tipografía y impresión
		338.- Servicios de vigilancia
		339.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados
		340.- Seguro de responsabilidad patrimonial y fidejatos
		341.- Seguro de bienes patrimoniales
		347.- Flores y plantas
		348.- Servicios financieros, bancarios y comerciales integrados
		351.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo
		352.- Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
		353.- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información
		354.- Instalación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio
		355.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

Armenian	Russian	Compensation	Exercise	Page(s)
2,416,841.01	565,362.84	515,362.84	555,362.84	565,362.84
-	-	30,373.61	30,373.61	30,373.61
14,986,986.00	317,427.91	317,427.91	317,427.91	317,427.91
8,907,007.00	14,894,547.68	14,894,547.68	14,894,547.68	14,894,547.68
4,509,877.00	140,379.00	140,379.00	140,379.00	140,379.00
-	370.00	370.00	370.00	370.00
-	80,875.26	80,875.26	80,875.26	80,875.26
-	137,680.64	137,680.64	131,969.94	131,969.94
-	79,729.00	79,729.00	76,729.00	76,729.00
1,488,346.00	1,653,912.29	1,653,912.29	1,653,912.29	1,653,912.29
-	519,375.30	519,375.30	519,375.30	519,375.30
1,005,219.00	32,769.76	32,769.76	32,769.76	32,769.76
-	298,452.00	298,452.00	298,452.00	298,452.00
-	166,203.88	166,203.88	166,203.88	166,203.88
4,267,322.00	1,937,064.93	1,937,064.93	1,937,064.93	1,937,064.93
-	233,177.90	233,177.90	233,177.90	233,177.90
1,700,704.00	4,330,631.80	4,330,631.80	4,330,631.80	4,330,631.80
-	4,915,066.00	4,915,066.00	4,915,066.00	4,915,066.00
1,005,003.00	1,915,066.00	1,915,066.00	1,915,066.00	1,915,066.00
102,094.00	184,151.13	184,151.13	184,151.13	184,151.13
31,712,747.00	32,434,811.38	32,434,811.38	32,434,811.38	32,434,811.38
2,358,587.00	172,178.33	172,178.33	172,178.33	172,178.33
-	162,847.00	162,847.00	162,847.00	162,847.00
390,894.00	541,000.00	541,000.00	541,000.00	541,000.00
-	51,180.00	51,180.00	51,180.00	51,180.00
2,009,063.00	314,676.16	314,676.16	314,676.16	314,676.16
-	130.00	130.00	130.00	130.00
30,900,000.00	31,801,502.00	31,801,502.00	31,801,502.00	31,801,502.00
200,000.00	172,009.13	172,009.13	172,009.13	172,009.13
1,239,000.00	-	2,912.00	2,912.00	2,912.00
-	2,912.00	2,912.00	2,912.00	2,912.00
-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
-	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
-	48,168.00	48,168.00	48,168.00	48,168.00
-	138,756.29	138,756.29	138,756.29	138,756.29
1,980,980.00	946,311.64	946,311.64	946,311.64	946,311.64
-	303,581.69	303,581.69	303,581.69	303,581.69
-	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
-	1,581,863.07	1,581,863.07	1,581,863.07	1,581,863.07
-	1,008,422.08	1,008,422.08	1,008,422.08	1,008,422.08
857,819.00	276,746.08	276,746.08	276,746.08	276,746.08
-	115,748.10	115,748.10	115,748.10	115,748.10
30,000,023.00	74,780,571.45	74,780,571.45	74,780,571.45	74,780,571.45
-	1,481,918.00	1,481,918.00	1,481,918.00	1,481,918.00
-	2,401.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00
-	1,526,588.00	1,526,588.00	1,526,588.00	1,526,588.00
-	83,110.00	83,110.00	83,110.00	83,110.00
1,584,470.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
1,988,988.00	1,413,673.00	1,413,673.00	1,413,673.00	1,413,673.00
-	1,988,988.00	1,988,988.00	1,988,988.00	1,988,988.00
-	4,524,377.00	4,524,377.00	4,524,377.00	4,524,377.00
43,500.00	-	344,705.21	344,705.21	344,705.21
-	222,811.61	222,811.61	222,811.61	222,811.61
-	37,864.18	37,864.18	37,864.18	37,864.18
-	3,132,114.32	3,132,114.32	3,132,114.32	3,132,114.32
-	140,863.45	140,863.45	140,863.45	140,863.45
-	190,238.84	190,238.84	190,238.84	190,238.84
-	16,371,658.19	16,371,658.19	16,371,658.19	16,371,658.19
-	7,124,944.58	7,124,944.58	7,124,944.58	7,124,944.58
-	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
-	24,181.36	24,181.36	24,181.36	24,181.36
-	22,530.12	22,530.12	22,530.12	22,530.12
-	64,714,551.74	64,714,551.74	64,714,551.74	64,714,551.74
1,705,236,903.58	1,017,991,535.62	1,017,991,535.62	1,017,991,535.62	1,017,991,535.62
1,362,308,053.00	289,120,229.95	289,120,229.95	289,120,229.95	289,120,229.95
-	14,360,000.00	14,360,000.00	14,360,000.00	14,360,000.00
18,432,430.46	1,233,430.46	1,233,430.46	1,233,430.46	1,233,430.46
10,504,805.85	31,161,765.83	31,161,765.83	31,161,765.83	31,161,765.83
140,574,705.22	1,405,747.05	1,405,747.05	1,405,747.05	1,405,747.05
1,972,812,729.49	2,972,812,729.49	2,972,812,729.49	2,972,812,729.49	2,972,812,729.49
2,570,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00	88,000,000.00
8,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
5,224,000,000.00	14,013,538,000.00	14,013,538,000.00	14,013,538,000.00	14,013,538,000.00
1,339,140.00	1,013,681.35	1,013,681.35	1,013,681.35	1,013,681.35
574,711.00	2,038,624.81	2,038,624.81	2,038,624.81	2,038,624.81
1,337,021.00	11,913,538,000.00	11,913,538,000.00	11,913,538,000.00	11,913,538,000.00
-	45,205,544.88	45,205,544.88	45,205,544.88	45,205,544.88
-	57,097.07	57,097.07	54,476.08	54,476.08
-	47,626.04	47,626.04	47,626.04	47,626.04
-	76,662.25	76,662.25	76,662.25	76,662.25
-	11,875.27	11,875.27	11,875.27	11,875.27
-	37,864.18	37,864.18	37,864.18	37,864.18
4,030,841.00	84,854,054.85	84,854,054.85	84,854,054.85	84,854,054.85
21,259,160.83	70,017,895.43	70,017,895.43	70,017,895.43	70,017,895.43
1,032,229.79	379,738.87	379,738.87	379,738.87	379,738.87
1,117,122.02	4,612,626.29	4,612,626.29	4,612,626.29	4,612,626.29
-	32,112.88	32,112.88	32,112.88	32,112.88
1,130,420.00	4,051,430.59	4,051,430.59	4,051,430.59	4,051,430.59
3,473,506.35	42,707,909.31	42,707,909.31	42,707,909.31	42,707,909.31
1,238,470.72	15,873,470.72	15,873,470.72	15,873,470.72	15,873,470.72
3,737,519.91	15,433,812.19	15,433,812.19	15,433,812.19	15,433,812.19
190,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00
-	11,432,589.78	11,432,589.78	11,432,589.78	11,432,589.78
3,737,519.91	4,354,207.80	4,354,207.80	4,354,207.80	4,354,207.80
140,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00
-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
-	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00
-	247,514.08	247,514.08	247,514.08	247,514.08
23,380.79	475,541.64	475,541.64	475,541.64	475,541.64
-	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
190,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00
-	7,876.20	7,876.20	7,876.20	7,876.20
390,000.00	761,544.62	761,544.62	761,544.62	761,544.62
7,800,000.00	7,045,906.86	7,045,906.86	7,045,906.86	7,045,906.86
-	4,847,931.32	4,847,931.32	4,847,931.32	4,847,931.32
12,409,201.31	88,005,872.46	88,005,872.46	88,005,872.46	88,005,872.46
-	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
273,732.42	91,144,187.92	91,144,187.92	91,144,187.92	91,144,187.92
89,808,047.65	27,208,278.47	27,208,278.47	27,208,278.47	27,208,278.47
14,000,000.00	88,189.84	88,189.84	88,189.84	88,189.84
1,444,772.45	2,292,474.52	2,292,474.52	2,292,474.52	2,292,474.52
-	1,098,202.30	1,098,202.30	1,098,202.30	1,098,202.30
4,656,511.00	81,511.12	81,511.12	81,511.12	81,511.12
4,657,706.58	2,030,340.72	2,030,340.72	2,030,340.72	2,030,340.72
299,143.92	726,734.73	726,734.73	726,734.73	726,734.73
-	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
519,011.88	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
3,358.00	51,874.87	51,874.87	51,874.87	51,874.87
-	68,134.05	68,134.05	68,134.05	68,134.05
-	5,934.50	5,934.50	5,934.50	5,934.50
-	39,135.55	39,135.55	39,135.55	39,135.55
-	10,564.73	10,564.73	10,564.73	10,564.73
-	489,054.12	489,054.12	489,054.12	489,054.12
-	908,051.21	908,051.21	908,051.21	908,051.21
-	8,098,498.92	8,098,498.92	8,098,498.92	8,098,498.92
-	327,752.92	327,752.92	327,752.92	327,752.92
-	21,920,898.42	21,920,898.42	21,920,898.42	21,920,898.42
-	607,919.28	607,919.28	607,919.28	607,919.28
-	83,025.35	83,025.35	83,025.35	83,025.35
-	210,177.47	210,177.47	210,177.47	210,177.47
-	50,940.92	50,940.92	50,940.92	50,940.92
-	33,206.00	33,206.00	33,206.00	33,206.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	

AVANCE EJERCICIO DEL GASTO
TRIMESTRE INFORME DEFINITIVO 2025

Código de Recurso	Programa Presupuestario	Partido	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejecutado	Pagado
618	Construcción de vías de comunicación	1 819 787 807,24	1 819 787 807,24	1 819 787 807,24	1 819 787 807,24	1 819 787 807,24	1 819 787 807,24
619	Obras de conservación de ingeniería civil y obra pavia	23 697 672,89	31 818 617,03	31 818 617,03	31 818 617,03	31 818 617,03	31 818 617,03
620	Instalaciones y equipamiento en construcciones	9 017 142,43	10 921 246,27	10 921 246,27	10 921 246,27	10 921 246,27	10 921 246,27
621	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	1 688 913,26	-	-	-	-	-
622	Edificación habitacional	38 353 326,61	4 239 168,33	9 239 168,33	9 239 168,33	9 239 168,33	9 239 168,33
623	Edificación no habitacional	17 815 054,36	17 815 054,36	17 815 054,36	17 815 054,36	17 815 054,36	17 815 054,36
624	Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones	10 747 292,26	16 363 107,60	16 363 107,60	16 363 107,60	16 363 107,60	16 363 107,60
625	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	5 918 188,89	8 678 878,82	8 678 878,82	8 678 878,82	8 678 878,82	8 678 878,82
626	Construcción de obras de telecomunicaciones	26 549 922,29	38 549 922,29	38 549 922,29	38 549 922,29	38 549 922,29	38 549 922,29
627	Obras de conservación de ingeniería civil y obra pavia	4 180 000,00	4 232 576,89	4 232 576,89	4 232 576,89	4 232 576,89	4 232 576,89
628	Instalaciones y equipamiento en construcciones	200 000,00	621 304,91	621 304,91	621 304,91	621 304,91	621 304,91
629	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	2 054 700,00	-	-	-	-	-
630	Edificación habitacional	812 827,68	917 879,80	917 879,80	917 879,80	917 879,80	917 879,80
631	Edificación no habitacional	8 987 152 886,71	11 734 080,72	11 734 080,72	11 734 080,72	11 734 080,72	11 734 080,72
632	Construcción de obras para el abastecimiento de agua potable, gas, electricidad y telecomunicaciones	888 170,73	2 430 786,25	2 430 786,25	2 430 786,25	2 430 786,25	2 430 786,25
633	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	1 125 589 559,24	9 307 338 042,74	2 201 182 162,34	2 201 182 162,34	2 201 182 162,34	2 201 182 162,34
634	Construcción de obras de telecomunicaciones	11 294 522	167 700,34	85 700,34	85 700,34	85 700,34	85 700,34
635	Obras de conservación de ingeniería civil y obra pavia	612 802,33	678 602,33	678 602,33	678 602,33	678 602,33	678 602,33
636	Instalaciones y equipamiento en construcciones	211 879 736,35	529 921 611,67	529 921 611,67	529 921 611,67	529 921 611,67	529 921 611,67
637	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	42 009 378,48	33 487 470,16	33 487 470,16	33 487 470,16	33 487 470,16	33 487 470,16
638	Edificación habitacional	106 344 063,32	89 048 609,27	89 048 609,27	89 048 609,27	89 048 609,27	89 048 609,27
639	Edificación no habitacional	146 630,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00
640	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	18 485 261,09	24 722 430,89	24 722 430,89	24 722 430,89	24 722 430,89	24 722 430,89
641	Construcción de obras de telecomunicaciones	55 239 308,79	27 889 735,21	27 889 735,21	27 889 735,21	27 889 735,21	27 889 735,21
642	Obras de conservación de ingeniería civil y obra pavia	445 100,00	81 875,18	81 875,18	81 875,18	81 875,18	81 875,18
643	Instalaciones y equipamiento en construcciones	16 437 337,37	16 488 810,12	16 488 810,12	16 488 810,12	16 488 810,12	16 488 810,12
644	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	28 105 324,81	26 870 967,00	26 870 967,00	26 870 967,00	26 870 967,00	26 870 967,00
645	Edificación habitacional	1 190 376,81	1 413 062,23	1 413 062,23	1 413 062,23	1 413 062,23	1 413 062,23
646	Edificación no habitacional	1 613 282,27	1 403 957,84	1 403 957,84	1 403 957,84	1 403 957,84	1 403 957,84
647	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	2 564 618,86	1 444 847,91	1 444 847,91	1 444 847,91	1 444 847,91	1 444 847,91
648	Construcción de obras de telecomunicaciones	44 880,00	1 774 942,93	1 774 942,93	1 774 942,93	1 774 942,93	1 774 942,93
649	Obras de conservación de ingeniería civil y obra pavia	23 823 341,31	29 826 813,06	29 826 813,06	29 826 813,06	29 826 813,06	29 826 813,06
650	Instalaciones y equipamiento en construcciones	210 780,00	-	-	-	-	-
651	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	4 888 158,00	1 567 156,71	1 567 156,71	1 567 156,71	1 567 156,71	1 567 156,71
652	Edificación habitacional	4 510 701,88	-	-	-	-	-
653	Edificación no habitacional	10 687 456,00	14 822 876,00	14 822 876,00	14 822 876,00	14 822 876,00	14 822 876,00
654	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	17 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00
655	Construcción de obras de telecomunicaciones	4 166 846,19	6 526 882,27	6 526 882,27	6 526 882,27	6 526 882,27	6 526 882,27
656	Obras de conservación de ingeniería civil y obra pavia	888 407,47	557 369,16	557 369,16	557 369,16	557 369,16	557 369,16
657	Instalaciones y equipamiento en construcciones	13 102 502,37	128 403,91	128 403,91	128 403,91	128 403,91	128 403,91
658	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	137 475,00	150 810,36	150 810,36	150 810,36	150 810,36	150 810,36
659	Edificación habitacional	2 100 238,82	8 305 197,54	8 305 197,54	8 305 197,54	8 305 197,54	8 305 197,54
660	Edificación no habitacional	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00	1 112 000,00
661	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	2 885 582,57	10 586 379,43	10 586 379,43	10 586 379,43	10 586 379,43	10 586 379,43
662	Construcción de obras de telecomunicaciones	15 000,00	114 508,84	114 508,84	114 508,84	114 508,84	114 508,84
663	Obras de conservación de ingeniería civil y obra pavia	2 800 942	74 349,82	74 349,82	74 349,82	74 349,82	74 349,82
664	Instalaciones y equipamiento en construcciones	181 330,50	181 330,50	181 330,50	181 330,50	181 330,50	181 330,50
665	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	3 386 255,20	3 386 255,20	3 386 255,20	3 386 255,20	3 386 255,20	3 386 255,20
666	Edificación habitacional	9 252 544,79	17 923 174,85	17 923 174,85	17 923 174,85	17 923 174,85	17 923 174,85
667	Edificación no habitacional	11 885 811,99	11 885 811,99	11 885 811,99	11 885 811,99	11 885 811,99	11 885 811,99
668	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	314 346,00	124 489,43	124 489,43	124 489,43	124 489,43	124 489,43
669	Construcción de obras de telecomunicaciones	578 481,67	1 117 733,96	1 117 733,96	1 117 733,96	1 117 733,96	1 117 733,96
670	Instalaciones y equipamiento en construcciones	325 919,36	-	-	-	-	-
671	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	123 844 475,18	42 750 279,44	42 750 279,44	42 750 279,44	42 750 279,44	42 750 279,44
672	Edificación habitacional	9 871 382,74	13 066 139,68	13 066 139,68	13 066 139,68	13 066 139,68	13 066 139,68
673	Edificación no habitacional	9 900 546,74	12 884 881,03	12 884 881,03	12 884 881,03	12 884 881,03	12 884 881,03
674	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
675	Construcción de obras de telecomunicaciones	1 126 000,00	1 984 772,00	1 984 772,00	1 984 772,00	1 984 772,00	1 984 772,00
676	Instalaciones y equipamiento en construcciones	426 481,02	426 481,02	426 481,02	426 481,02	426 481,02	426 481,02
677	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	370 428 106,16	2 004 296,16	2 004 296,16	2 004 296,16	2 004 296,16	2 004 296,16
678	Edificación habitacional	1 117 381,80	1 228 178,25	1 228 178,25	1 228 178,25	1 228 178,25	1 228 178,25
679	Edificación no habitacional	3 844 150 000,00	3 644 150 000,00	3 644 150 000,00	3 644 150 000,00	3 644 150 000,00	3 644 150 000,00
680	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	110 063,11	110 063,11	110 063,11	110 063,11	110 063,11	110 063,11
681	Construcción de obras de telecomunicaciones	101 948 624,89	108 235 629,95	108 235 629,95	108 235 629,95	108 235 629,95	108 235 629,95
682	Instalaciones y equipamiento en construcciones	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
683	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
684	Edificación habitacional	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
685	Edificación no habitacional	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
686	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
687	Construcción de obras de telecomunicaciones	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
688	Instalaciones y equipamiento en construcciones	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
689	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
690	Edificación habitacional	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
691	Edificación no habitacional	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
692	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
693	Construcción de obras de telecomunicaciones	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
694	Instalaciones y equipamiento en construcciones	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
695	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
696	Edificación habitacional	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
697	Edificación no habitacional	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
698	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
699	Construcción de obras de telecomunicaciones	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
700	Instalaciones y equipamiento en construcciones	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
701	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
702	Edificación habitacional	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
703	Edificación no habitacional	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
704	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
705	Construcción de obras de telecomunicaciones	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
706	Instalaciones y equipamiento en construcciones	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
707	Tratamiento de residuos en edificaciones y otras labores especializadas	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
708	Edificación habitacional	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
709	Edificación no habitacional	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
710	Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
711	Construcción de obras de telecomunicaciones	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99	10 845 858,99
712	Instalaciones y equipamiento en construcciones	10 845 858,99	10 84				

AVANCE EJERCICIO DEL DASTO
TRIMESTRE INFORME DEFINITIVO 2025

Ciclo de Recursos	Programa Presupuestario	Partida	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejecutado	Pagado
400 - FAMI Asistencia Social	402 - Comedores y residencias	402 - Comedores y residencias	1.389.923,00	4.227.927,20	4.227.927,20	4.227.927,20	4.227.927,20
		403 - Equipo transporte	500.000,00	-	-	-	-
		404 - Otros equipos de transporte	8.948.792,40	21.352.863,00	21.349.893,00	21.348.883,00	21.348.883,00
		405 - Equipo de internet y conectividad	9.848.167,00	2.036.841,24	2.036.841,24	2.036.841,24	2.036.841,24
		406 - Maquinaria y equipo agropecuario	-	86.970,00	86.970,00	86.970,00	86.970,00
		407 - Maquinaria y equipo industrial	65.097,50	811.121,20	811.121,20	811.121,20	811.121,20
		408 - Maquinaria y equipo de construcción	12.472.108,10	10.024.072,01	10.024.072,01	10.024.072,01	10.024.072,01
		409 - Entorno de servicios tecnológicos, capacitación y de capacitación (educación)	443.990,00	338.458,29	338.458,29	338.458,29	338.458,29
		410 - Equipo de comunicación y telecomunicaciones	8.471.474,20	14.308.749,40	14.308.749,40	14.308.749,40	14.308.749,40
		411 - Equipos de generación eléctrica, energía y accesorios eléctricos	738.278,81	3.801.554,31	3.801.554,31	3.801.554,31	3.801.554,31
400 - FAMI Asistencia Social	403 - Equipos de generación eléctrica, energía y accesorios eléctricos	403 - Equipos de generación eléctrica, energía y accesorios eléctricos	1.568.834,81	1.968.428,04	1.968.428,04	1.968.428,04	1.968.428,04
		404 - Otros equipos	272.098,49	83.272,00	83.272,00	83.272,00	83.272,00
		405 - Activos y pasivos	-	-	-	-	-
		406 - Terreno	1.568.245,32	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		407 - Software	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		408 - Unidades de almacenamiento	40.000,00	236.847,02	236.847,02	236.847,02	236.847,02
		409 - Edificación habitacional	1.178.100,00	3.747.123,10	3.747.123,10	3.747.123,10	3.747.123,10
		410 - Edificación no habitacional	15.738.228,28	34.746.518,58	34.746.518,58	34.746.518,58	34.746.518,58
		411 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	25.113.570,58	14.078.308,68	14.078.308,68	14.078.308,68	14.078.308,68
		412 - Diseño de terrenos y construcción de obras de urbanización	16.528.684,81	57.118.228,17	57.118.228,17	57.118.228,17	57.118.228,17
400 - FAMI Asistencia Social	404 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	404 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	80.300.115,24	80.877.016,30	80.877.016,30	80.877.016,30	80.877.016,30
		405 - Obras de construcción de ingeniería civil y obras pesadas	41.818,00	1.354.400,24	1.354.400,24	1.354.400,24	1.354.400,24
		406 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-
		407 - Trabajos de acabados en edificaciones y obras de infraestructura	-	-	-	-	-
		408 - Edificación habitacional	-	1.218.891,68	1.218.891,68	1.218.891,68	1.218.891,68
		409 - Edificación no habitacional	-	10.862.808,21	10.862.808,21	10.862.808,21	10.862.808,21
		410 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	-	421.325,90	421.325,90	421.325,90	421.325,90
		411 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	414.534,97	414.534,97	414.534,97	414.534,97
		412 - Obras de construcción de ingeniería civil y obras pesadas	-	708.175,49	708.175,49	708.175,49	708.175,49
		413 - Aportaciones de la Federación a municipios	-	-	-	-	-
400 - FAMI Asistencia Social	405 - FAMI Asistencia Social	405 - FAMI Asistencia Social	880.000.287,04	880.000.287,04	880.000.287,04	880.000.287,04	880.000.287,04
		211 - Mantenimiento, obras y equipo menor de oficina	981.022.095,02	10.172.000,00	10.172.000,00	10.172.000,00	10.172.000,00
		212 - Mantenimiento, obras y equipo menor de tecnología de la información y comunicaciones	-	34.289,00	34.289,00	34.289,00	34.289,00
		213 - Material eléctrico y telecomunicaciones	-	52.777,48	52.777,48	52.777,48	52.777,48
		214 - Material eléctrico y telecomunicaciones	-	1.796.480,40	1.796.480,40	1.796.480,40	1.796.480,40
		215 - Material de limpieza	-	1.848.482,70	1.848.482,70	1.848.482,70	1.848.482,70
		216 - Material de oficina	-	2.040.408,58	2.040.408,58	2.040.408,58	2.040.408,58
		217 - Material de oficina y de enseñanza	-	868.854.562,20	868.854.562,20	868.854.562,20	868.854.562,20
		218 - Productos alimentarios para personal	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		219 - Utensilios para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
400 - FAMI Asistencia Social	406 - FAMI Asistencia Social	406 - FAMI Asistencia Social	880.000.287,04	880.000.287,04	880.000.287,04	880.000.287,04	880.000.287,04
		220 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		221 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
		222 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		223 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
		224 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		225 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
		226 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		227 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
		228 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
400 - FAMI Asistencia Social	407 - FAMI Asistencia Social	407 - FAMI Asistencia Social	880.000.287,04	880.000.287,04	880.000.287,04	880.000.287,04	880.000.287,04
		229 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
		230 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		231 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
		232 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		233 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
		234 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		235 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
		236 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		237 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
400 - FAMI Asistencia Social	408 - FAMI Asistencia Social	408 - FAMI Asistencia Social	880.000.287,04	880.000.287,04	880.000.287,04	880.000.287,04	880.000.287,04
		238 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
		239 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		240 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
		241 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		242 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
		243 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		244 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82
		245 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82	10.866.402,82
		246 - Insumos básicos para el servicio de alimentación	-	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82	1.142.400,82

AVANCE EJERCICIO DEL GASTO
TRIMESTRE: INFORME DEFINITIVO 2015

5, 1992-93

AVANCE EJERCICIO DEL GASTO
TRIMESTRE INFORME DEFINITIVO 2025

Ciclo de Recurso	Programa Presupuestario	Partida	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejecutado	Pagado
5203 - Fortalecimiento a la atención médica		530 - Servicios profesionales, científicos y técnicos especializados	27 543.41	27 543.41	27 543.41	27 543.41	27 543.41
		430 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	32 590 200.00	28 274 237.34	-	-	-
		610 - Construcción de obras para el funcionamiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	78 703 774.48	74 445 320.86	74 445 320.86	74 445 320.86	74 445 320.86
		614 - División de terrenos y construcción de obras de saneamiento	47 428 735.55	41 083 467.83	41 083 467.83	41 083 467.83	41 083 467.83
		617 - Instalaciones y equipamiento en construcciones	3 485 235.00	3 485 234.91	3 485 234.91	3 485 234.91	3 485 234.91
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	10 424 984.23	10 424 984.23	10 424 984.23	10 424 984.23
		214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	400 000.00	398 899.44	398 899.44	398 899.44
		215 - Material impreso e información digital	-	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
		218 - Material de imprenta	-	747 451.26	746 440.26	746 440.26	746 440.26
		250 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	270 000.00	269 899.31	269 899.31	269 899.31
		261 - Computadoras, tabletas y tabletas	-	230 000.00	-	-	-
		261 - Computadoras, tabletas y tabletas	-	4 270 000.00	2 508 884.51	1 995 584.73	1 995 584.73
		290 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	800 000.00	499 860.00	499 860.00	499 860.00
		299 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	2 000 000.00	1 952 281.35	1 952 281.35	1 952 281.35
		350 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	2 500 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00
5217 - Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidrográfica		375 - Válvulas en el país	-	3 414 500.00	3 414 500.00	3 414 500.00	3 414 500.00
		481 - Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	22 831 000.00	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83
		5216 - Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	22 831 000.00	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83
		110 - Sueldos base al personal permanente	5 839 148.00	6 707 168.00	6 707 168.00	6 707 168.00	6 707 168.00
		122 - Sueldos base al personal eventual	51 508.20	-	-	-	-
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	498 000.00	498 000.00	498 000.00	498 000.00
		214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	44 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
		215 - Material impreso e información digital	-	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
		218 - Material de imprenta	-	747 451.26	746 440.26	746 440.26	746 440.26
		250 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	270 000.00	269 899.31	269 899.31	269 899.31
		261 - Computadoras, tabletas y tabletas	-	230 000.00	-	-	-
		261 - Computadoras, tabletas y tabletas	-	4 270 000.00	2 508 884.51	1 995 584.73	1 995 584.73
		290 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	800 000.00	499 860.00	499 860.00	499 860.00
		299 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	2 000 000.00	1 952 281.35	1 952 281.35	1 952 281.35
		350 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	2 500 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00
5241 - Programa para el Desarrollo Profesional Docente		375 - Válvulas en el país	-	3 414 500.00	3 414 500.00	3 414 500.00	3 414 500.00
		481 - Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	22 831 000.00	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83
		5216 - Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	22 831 000.00	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83
		110 - Sueldos base al personal permanente	5 839 148.00	6 707 168.00	6 707 168.00	6 707 168.00	6 707 168.00
		122 - Sueldos base al personal eventual	51 508.20	-	-	-	-
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	498 000.00	498 000.00	498 000.00	498 000.00
		214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	44 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
		215 - Material impreso e información digital	-	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
		218 - Material de imprenta	-	747 451.26	746 440.26	746 440.26	746 440.26
		250 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	270 000.00	269 899.31	269 899.31	269 899.31
		261 - Computadoras, tabletas y tabletas	-	230 000.00	-	-	-
		261 - Computadoras, tabletas y tabletas	-	4 270 000.00	2 508 884.51	1 995 584.73	1 995 584.73
		290 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	800 000.00	499 860.00	499 860.00	499 860.00
		299 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	2 000 000.00	1 952 281.35	1 952 281.35	1 952 281.35
		350 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	2 500 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00
5261 - Salud e Inocuidad Alimentaria		375 - Válvulas en el país	-	3 414 500.00	3 414 500.00	3 414 500.00	3 414 500.00
		481 - Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	22 831 000.00	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83
		5216 - Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	22 831 000.00	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83
		110 - Sueldos base al personal permanente	5 839 148.00	6 707 168.00	6 707 168.00	6 707 168.00	6 707 168.00
		122 - Sueldos base al personal eventual	51 508.20	-	-	-	-
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	498 000.00	498 000.00	498 000.00	498 000.00
		214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	44 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
		215 - Material impreso e información digital	-	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
		218 - Material de imprenta	-	747 451.26	746 440.26	746 440.26	746 440.26
		250 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	270 000.00	269 899.31	269 899.31	269 899.31
		261 - Computadoras, tabletas y tabletas	-	230 000.00	-	-	-
		261 - Computadoras, tabletas y tabletas	-	4 270 000.00	2 508 884.51	1 995 584.73	1 995 584.73
		290 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	800 000.00	499 860.00	499 860.00	499 860.00
		299 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	2 000 000.00	1 952 281.35	1 952 281.35	1 952 281.35
		350 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	2 500 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00
5268 - Programa de Apoyo a la Cultura		375 - Válvulas en el país	-	3 414 500.00	3 414 500.00	3 414 500.00	3 414 500.00
		481 - Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	22 831 000.00	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83
		5216 - Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar	22 831 000.00	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83	25 822 896.83
		110 - Sueldos base al personal permanente	5 839 148.00	6 707 168.00	6 707 168.00	6 707 168.00	6 707 168.00
		122 - Sueldos base al personal eventual	51 508.20	-	-	-	-
		211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-	498 000.00	498 000.00	498 000.00	498 000.00
		214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	44 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
		215 - Material impreso e información digital	-	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
		218 - Material de imprenta	-	747 451.26	746 440.26	746 440.26	746 440.26
		250 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	270 000.00	269 899.31	269 899.31	269 899.31
		261 - Computadoras, tabletas y tabletas	-	230 000.00	-	-	-
		261 - Computadoras, tabletas y tabletas	-	4 270 000.00	2 508 884.51	1 995 584.73	1 995 584.73
		290 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	800 000.00	499 860.00	499 860.00	499 860.00
		299 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	2 000 000.00	1 952 281.35	1 952 281.35	1 952 281.35
		350 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	2 500 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00	2 486 000.00

AVANCE EJERCICIO DEL GASTO
TRIMESTRE INFORME DEFINITIVO 2025

Código de Recurso	Programa Presupuestario	Partido	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejercido	Pasado
133 - Materia agropecuarias			-	4 839 953.28	4 839 953.25	4 839 953.25	4 839 953.25
134 - Complementaciones			116 674.00	224 589.92	221 853.7	221 853.67	221 853.67
141 - Aplicaciones de seguridad social			113 755 659.13	219 605 155.01	219 729 516.96	219 729 516.96	219 729 516.96
142 - Aplicaciones a fondos de jubilación			51 254 089.85	81 960 856.92	80 115 362.52	80 115 362.52	80 115 362.52
143 - Aplicaciones al sistema para el empleo			108 248 739.32	103 424 184.36	101 284 009.86	101 284 009.86	101 284 009.86
144 - Aplicaciones para el seguro			15 444 332.05	13 633 029.45	13 633 029.45	13 633 029.45	13 633 029.45
151 - Costos para el fondo de ahorro y fondo de trabajo			38 589 897.34	5 811 268.35	8 811 249.05	8 811 249.05	8 811 249.05
152 - Indemnizaciones			-	111 632.19	111 632.19	111 632.19	111 632.19
153 - Prestaciones y subsidios de vejez			922 147.20	24 785 754.44	24 785 754.44	24 785 754.44	24 785 754.44
154 - Prestaciones transitorias			44 334 194.12	177 552 778.06	177 552 801.65	177 545 899.68	177 545 899.68
160 - Asignos a la capitalización de los servidores públicos			-	153 155.95	153 155.75	153 155.75	153 155.75
159 - Otras prestaciones sociales y económicas			214 800 290.54	303 172 883.87	203 436 008.13	203 436 008.13	203 436 008.13
161 - Prestaciones de carácter laboral, económica y de seguridad social			3 002 247.65	84 577 372.93	84 577 372.93	84 577 372.93	84 577 372.93
171 - Estuques			81 954 779.99	14 768 587.26	11 085 290.49	11 085 290.49	11 085 290.49
211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina			58 525 488.99	9 054 349.54	8 062 426.39	8 062 426.39	8 062 426.39
212 - Materiales y útiles de imprenta y reproducción			282 004.41	507 791.06	507 778.24	507 778.24	507 778.24
214 - Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y telecomunicaciones			8 890 841.79	3 070 771.89	3 070 771.89	3 070 771.89	3 070 771.89
216 - Material impreso e información digital			2 850 873.85	3 279 444.55	3 279 444.56	3 279 444.56	3 279 444.56
216 - Material de imprenta			8 953 794.13	8 008 880.99	8 008 880.96	8 008 880.96	8 008 880.96
217 - Materiales y útiles de enseñanza			2 151 841.72	3 239 205.20	3 239 205.20	3 239 205.20	3 239 205.20
218 - Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			144 353.58	118 119.65	118 119.65	118 119.65	118 119.65
219 - Productos alimenticios para personas			91 230.00	1 580 406.68	1 580 406.68	1 580 406.68	1 580 406.68
222 - Productos alimenticios para animales			768 883.75	1 117 449.00	1 117 449.00	1 117 449.00	1 117 449.00
223 - Utensilios para el servicio de alimentación			-	123 166.43	123 166.37	123 166.37	123 166.37
232 - Productos de papel, cartón e impresos diversos como materia prima			46 870.00	54 660.72	54 660.72	54 660.72	54 660.72
234 - Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados y combustibles como materia prima			-	134 334.84	134 334.84	134 334.84	134 334.84
239 - Otros productos químicos como materia prima			1 045 923.57	407 662.49	407 662.49	407 662.49	407 662.49
241 - Productos minerales no metálicos			823 335.36	875 844.83	875 844.83	875 844.83	875 844.83
242 - Cemento y productos de cemento			432 575.04	875 146.86	875 146.86	875 146.86	875 146.86
243 - Cal y otros productos de cal			12 149.89	18 179.00	18 179.00	18 179.00	18 179.00
244 - Materia y productos de vidrio			192 570.82	192 570.82	192 570.82	192 570.82	192 570.82
245 - Vidrio y productos de vidrio			122 921.37	13 227.09	13 227.09	13 227.09	13 227.09
246 - Material eléctrico y electrónico			5 207 189.24	8 132 623.72	4 932 877.78	4 932 877.78	4 932 877.78
247 - Artículos metálicos para la construcción			68 812.15	1 096 926.96	1 096 926.96	1 096 926.96	1 096 926.96
248 - Materiales complementarios			208 539.58	873 288.48	873 288.48	873 288.48	873 288.48
249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación			2 012 477.05	5 789 560.30	5 789 560.30	5 789 560.30	5 789 560.30
251 - Productos químicos básicos			121 153.01	80 887.31	80 887.31	80 887.31	80 887.31
252 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			179 059.20	83 544.52	83 544.52	83 544.52	83 544.52
253 - Medicinas y productos farmacéuticos			3 889 533.33	837 770.22	837 770.22	837 770.22	837 770.22
254 - Materiales, accesorios y suministros médicos			283 813.49	228 565.46	228 565.46	228 565.46	228 565.46
255 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			16 263 220.27	1 549 809.87	1 549 809.87	1 549 809.87	1 549 809.87
256 - Faltas técnicas, notas, planillas y derivados			1 004 000.00	848 876.00	848 876.00	848 876.00	848 876.00
258 - Otros productos químicos			809 129.83	1 296 119.54	1 296 119.54	1 296 119.54	1 296 119.54
261 - Combustibles, lubricantes y aditivos			3 907 877.34	10 897 158.95	10 897 158.95	10 897 158.95	10 897 158.95
271 - Vestuario y uniformes			5 420 550.83	6 408 237.29	6 408 237.29	6 408 237.29	6 408 237.29
272 - Pruebas de seguridad y protección personal			2 475 823.73	2 307 871.89	2 307 871.89	2 307 871.89	2 307 871.89
273 - Artículos deportivos			5 088 590.94	1 145 783.07	1 145 783.07	1 145 783.07	1 145 783.07
274 - Productos textiles			208 928.48	187 181.11	187 181.11	187 181.11	187 181.11
275 - Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir			45 194.50	135 727.08	135 727.08	135 727.08	135 727.08
281 - Herramientas menores			853 422.84	988 773.98	988 773.98	988 773.98	988 773.98
282 - Refacciones y accesorios menores de edificios			587 544.59	207 559.49	207 559.49	207 559.49	207 559.49
283 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			284 431.23	267 631.23	267 631.23	267 631.23	267 631.23
284 - Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			1 825 368.94	1 803 411.72	1 803 411.72	1 803 411.72	1 803 411.72
285 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			2 597 474.68	2 597 474.68	2 597 474.68	2 597 474.68	2 597 474.68
286 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			3 259 108.61	2 352 020.58	2 352 020.58	2 352 020.58	2 352 020.58
287 - Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad			2 352 020.58	2 352 020.58	2 352 020.58	2 352 020.58	2 352 020.58
288 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			2 352 020.58	2 352 020.58	2 352 020.58	2 352 020.58	2 352 020.58
289 - Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles			2 352 020.58	2 352 020.58	2 352 020.58	2 352 020.58	2 352 020.58
311 - Energía eléctrica			27 762.30	27 762.30	27 762.30	27 762.30	27 762.30
312 - Gas			27 762.30	27 762.30	27 762.30	27 762.30	27 762.30
313 - Agua			27 762.30	27 762.30	27 762.30	27 762.30	27 762.30
314 - Telefonía tradicional			4 788 634.74	2 279 419.73	2 279 419.73	2 279 419.73	2 279 419.73
315 - Telefonía celular			71 681.00	71 681.00	71 681.00	71 681.00	71 681.00
316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites			2 490 512.72	1 843 515.83	1 843 515.83	1 843 515.83	1 843 515.83
317 - Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			18 571 419.89	18 571 419.89	18 571 419.89	18 571 419.89	18 571 419.89
318 - Servicios postales y telegráficos			73 947.40	72 531.81	72 531.81	72 531.81	72 531.81
319 - Servicios migratorios y otros servicios			844 000.00	844 000.00	844 000.00	844 000.00	844 000.00
322 - Arrendamiento de edificios			4 281 524.64	4 281 524.64	4 281 524.64	4 281 524.64	4 281 524.64
323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			749 116.82	2 790 814.89	2 790 814.89	2 790 814.89	2 790 814.89
324 - Arrendamiento de equipo de transporte			794 013.56	2 476 386.15	2 476 386.15	2 476 386.15	2 476 386.15
325 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			805 375.18	2 476 386.15	2 476 386.15	2 476 386.15	2 476 386.15
327 - Arrendamiento de acciones, valores			750 530.57	370 016.15	370 016.15	370 016.15	370 016.15
328 - Otras arrendaciones			2 476 386.15	2 476 386.15	2 476 386.15	2 476 386.15	2 476 386.15
331 - Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			36 025 379.47	7 723 900.83	7 723 900.83	7 723 900.83	7 723 900.83
332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas			453 645.44	453 645.44	453 645.44	453 645.44	453 645.44
333 - Servicios de consultoría administrativa, económica, técnica y de tecnologías de la información			1 567 812.86	1 567 812.86	1 567 812.86	1 567 812.86	1 567 812.86
334 - Servicios de capacitación			6 291 952.58	2 107 721.52	2 107 721.52	2 107 721.52	2 107 721.52
335 - Servicios de apoyo administrativo, traducción, interpretación e impresión			317 340.00	873 517.09	873 517.09	873 517.09	873 517.09
337 - Servicios de protección y seguridad			-	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00
339 - Servicios de vigilancia			21 000 000.00	23 150 000.00	23 150 000.00	23 150 000.00	23 150 000.00
340 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados			2 145 187.70	93 807.91	93 807.91	93 807.91	93 807.91
341 - Servicios financieros y bancarios			167 408.81	167 408.81	167 408.81	167 408.81	167 408.81
343 - Servicios de recuperación, traslado y custodia de valores			740 000.00	103 374.92	103 374.92	103 374.92	103 374.92
344 - Seguros de responsabilidad personal y bienes			430 000.00	358 985.90	358 985.90	358 985.90	358 985.90
345 - Seguros de bienes patrimoniales			1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00	1 250 000.00
347 - Fletes y manifiestos			412 263.78	277 138.38	277 138.38	277 138.38	277 138.38
348 - Servicios financieros, bancarios y comerciales integrados			2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20
351 - Construcción y mantenimiento menor de edificios			2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20
352 - Construcción, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20
353 - Construcción, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio			2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20
354 - Construcción, reparación y mantenimiento de equipo de transporte			2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20
357 - Construcción, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20	2 285 406.20
358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos			810 681.73	810 681.73	810 681.73	810 681.73	810 681.73
359 - Servicios de personal y fomento			810 681.73	810 681.73	810 681.73	810 681.73	810 681.73
362 - División por riego, saneamiento y otros trabajos de mantenimiento programados y actividades gubernamentales			1 423 217.27	1 423 217.27	1 423 217.27	1 423 217.27	1 423 217.27
363 - División por riego, saneamiento y otros trabajos de mantenimiento programados y actividades gubernamentales			1 423 217.27	1 423 217.27	1 423 217.27	1 423 217.27	1 423 217.27
364 - Servicios de mantenimiento y construcción de edificios, otros edificios y edificios			55 945.77	55 945.77	55 945.77	55 945.77	55 945.77
365 - Servicios de mantenimiento y construcción de edificios, otros edificios y edificios			55 945.77	55 945.77	55 945.77	55 945.77	55 945.77
366 - Servicios de mantenimiento y construcción de edificios, otros edificios y edificios			55 945.77	55 945.77	55 945.77	55 945.77	55 945.77
367 - Servicios de mantenimiento y construcción de edificios, otros edificios y edificios			55 945.77	55 945.77	55 945.77	55 945.77	55 945.77
368 - Servicios de mantenimiento y construcción de edificios, otros edificios y edificios			55 945.77	55 945.77	55 945.77	55 945.77	55 945.77
369 - Servicios de mantenimiento y construcción de edificios, otros edificios y edificios			55 945.77	55 945.77	55 945.77	55 945.77	55 945.77
371 - Planes y mapas			2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
372 - Planes y mapas			2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
374 - Auxilio de viaje			119 129.80	254 276.15	254 276.15	254 276.15	254 276.15
375 - Viajes de estudio			127 500.51	8 441 116.67	8 441 116.67	8 441 116.67	8 441 116.67
376 - Viajes de estudio			5 890 892.52	-	-	-	-
377 - Gastos de transporte y traslado de personas			8 000.00	-	-	-	-
378 - Gastos de transporte y traslado de personas			8 000.00	-	-	-	-
379 - Otros servicios de traslado y transporte			4 603 927.71	489 813.41	489 813.41	489 813.41	489 813.41
381 - Gastos de traslado y transporte			1 394 254.32	141 848.31	141 848.31	141 848.31	141 8

Código de Cuenta	Programa Presupuestario	Partida	Acordado	Modificado	Comprometido	Ejecutado	Pagado
U012 - Programa de Apoyos para Mujeres Villenses de Valdivia de Fabrics, las Hias e Hops		261 - Comodidades, mobiliario y aditivos	-	312 745.51	-	-	-
		271 - Vehículos y uniformes	-	107 247.16	-	-	-
		282 - Servicios de apoyo administrativo, telefonía, internet, correo electrónico e Internet	-	54 841.00	-	-	-
		354 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental electrónico de laboratorio	-	746 189.40	-	-	-
		372 - Vivienda en el país	-	286 160.00	-	-	-
		2 351 444.00	2 351 444.00	1 628 627.67	3 720 870.30	3 720 870.30	3 720 870.30
		211 - Maquinaria, útiles y equipos menores de oficina	-	103 000.00	-	-	-
		212 - Maquinaria de impresión	-	24 500.00	-	-	-
		221 - Productos alimenticios para personal	-	300 000.00	-	-	-
		227 - Uniformes para el servicio de administración	-	33 800.00	-	-	-
		261 - Comodidades, mobiliario y aditivos	-	161 245.00	-	-	-
		272 - Agua	-	80 500.00	-	-	-
		323 - Servicios preventivos, sanitarios y médicos integrales	-	1 246 115.00	-	-	-
		350 - Conservación y mantenimiento menor de instalaciones	-	1 246 115.00	-	-	-
		358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-
		368 - Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-
		363 - Servicios de limpieza, mantenimiento y producción de papelería, recepción y otros	-	-	-	-	-
		372 - Pasajes terrestres	-	-	-	-	-
		375 - Vivienda en el país	-	-	-	-	-
U013 - Atención a la salud y mantenimiento de infraestructura para la población sin seguridad social básica		211 - Maquinaria, útiles y equipos menores de oficina	-	403 988.00	-	-	-
		221 - Productos alimenticios para personal	-	237 062.00	-	-	-
		441 - Ayudas escolares y personal	-	43 000.00	-	-	-
		411 - Alquiler de oficina y estacionamiento	-	63 000.00	-	-	-
		412 - Muebles, equipos de oficina y materiales	-	19 147.24	-	-	-
		569 - Otros equipos	-	-	-	-	-
		45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
		131 - Pruebas por estrés de servicios esenciales prestados	-	-	-	-	-
		132 - Pruebas de vacunación, demografía y grabación de fin de año	-	-	-	-	-
		141 - Aprobaciones de seguridad laboral	-	-	-	-	-
		142 - Aprobaciones a fondo de vivienda	-	-	-	-	-
		143 - Aprobaciones al sistema para el control	-	-	-	-	-
		151 - Oculares para el fondo de apoyo y fondo de trabajo	-	-	-	-	-
		158 - Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	-
		211 - Maquinaria, útiles y equipos menores de oficina	-	-	-	-	-
		212 - Maquinaria de impresión	-	-	-	-	-
		221 - Productos alimenticios para personal	-	-	-	-	-
		251 - Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-
		254 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-
		255 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-
U020 - Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre		271 - Vehículos y uniformes	-	-	-	-	-
		272 - Prendas de seguridad y protección personal	-	-	-	-	-
		273 - Bancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-
		285 - Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
		311 - Energía eléctrica	-	-	-	-	-
		314 - Tarjetas telefónicas	-	-	-	-	-
		317 - Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-
		319 - Servicios integrados y otros servicios	-	-	-	-	-
		323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y enseñanza	-	-	-	-	-
		341 - Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	-	-	-	-	-
		344 - Soporte de regionalización provincial y municipal	-	-	-	-	-
		347 - Plagas y mascotas	-	-	-	-	-
		351 - Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-
		354 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
		355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-
		357 - Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos e instrumentos	-	-	-	-	-
		358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-
		359 - Servicios de jard					

Responsable de la edición: Alonso de Cruz Zavala, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con lo facultado conferido en los artículos 4 numeral 1.5.3.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.

Responsables de información: Cristina Redondo Escobias Rojas, Directora de Seguros y a la Unidad Purisca. De conformidad con las Resoluciones Orgánicas de 19 de febrero de 2013, emitidas por la Ley de Transparencia Pública para el Estado de Oaxaca vigente y artículo 102 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Exemplare de test pot fi cumparate si online la transparenta publicistica.ro. Site-ul este gestionat electronic. <http://www.transparenta-publicistica.ro>

AVANCE DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE INFORME DEFINITIVO 2025

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APOBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
"CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM 278 CON CLAVE ESCOLAR 2005102950" - 42256	OAX250202513108	San Agustín Tlaxiaco	San Agustín Tlaxiaco	1004 FAS Municipal	681921.89	681921.89	681921.89	681921.89	100%	100%
"REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA, BRIO DE SAN JUAN CHILATECA"	OAX250202548279	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	1001 FORTAMUN	41818	41818	41818	41818	100%	100%
"REHABILITACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BOMBA DE AGUA PARA POTO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE"	OAX250202546178	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	1001 FORTAMUN	55680	55680	55680	55680	100%	100%
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORTORIO DIAZ DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN"	OAX250202579877	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1004 FAS Municipal	4 55	2060035.94	2060035.94	2060035.94	100%	100%
1. REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO FLORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPILCO - 84514	OAX250202579562	Santa María Teopilco	Cinco Flores	1004 FAS Municipal	314214.75	314214.75	314214.75	314214.75	100%	100%
3 % GASTOS INDIRECTOS - 3397	OAX250202593564	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	1004 FAS Municipal	423150.96	0	0	0	0%	75%
3 % GASTOS INDIRECTOS - 4188	OAX250202595443	Calixtlahuaca	Calixtlahuaca	1004 FAS Municipal	130000	130000	130000	130000	100%	100%
3 % GASTOS INDIRECTOS - 4199	OAX250202595067	San José Aytequilla	San José Aytequilla	1004 FAS Municipal	125999.99	0	0	0	0%	100%
3 % GASTOS INDIRECTOS - 4420	OAX250202595384	San Pedro Sochiapam	San Pedro Sochiapam	1004 FAS Municipal	608957.79	0	0	0	0%	100%
3 % GASTOS INDIRECTOS - 5266	OAX250402615271	San Juan Yatloma	San Juan Yatloma	1004 FAS Municipal	45555.01	0	0	0	0%	100%
3 % GASTOS INDIRECTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL FAJAMUN EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 1073	OAX250202533777	Santiago del Río	Santiago del Río	1004 FAS Municipal	118170	0	0	0	0%	100%
3 % GASTOS INDIRECTOS, SAN FRANCISCO TLAHUACONGO - 4197	OAX250202595901	San Francisco Tlahuacongo	San Francisco Tlahuacongo	1004 FAS Municipal	280000	0	0	0	0%	100%
3% DE GASTO INDIRECTO - 5536	OAX250402615319	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	1004 FAS Municipal	448257.15	448257.15	448257.15	448257.15	100%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 3563	OAX250202595323	San Juan Quilepe	San Juan Quilepe	1004 FAS Municipal	198529.74	198529.74	198529.74	198529.74	100%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 4043	OAX250202595647	Santa María Teacatlán	Santa María Teacatlán	1004 FAS Municipal	149675.37	149675.37	149675.37	149675.37	100%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 4186	OAX250202595607	Santa Catarina Cuicatlan	Santa Catarina Cuicatlan	1004 FAS Municipal	310596	0	0	0	0%	100%
3% de gastos indirectos - 5758	OAX250402615253	Puella Villa de Guerrero	Puella Villa de Guerrero	1004 FAS Municipal	7177318	0	0	0	0%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6188	OAX250402615236	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	1004 FAS Municipal	43500	0	0	0	0%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6199	OAX250402615237	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	1004 FAS Municipal	47316.18	0	0	0	0%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6200	OAX250402615238	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	1004 FAS Municipal	34800	0	0	0	0%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6201	OAX250402615239	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	1004 FAS Municipal	34800	0	0	0	0%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6203	OAX250402615240	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	1004 FAS Municipal	43500	0	0	0	0%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6204	OAX250402615241	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	1004 FAS Municipal	55680	0	0	0	0%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6208	OAX250402615242	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	1004 FAS Municipal	55680	0	0	0	0%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6207	OAX250402615243	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	1004 FAS Municipal	43500	0	0	0	0%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 6208	OAX250402615244	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	1004 FAS Municipal	55680	0	0	0	0%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS - 8211	OAX250202533863	San Antonio Huixtlapec	San Antonio Huixtlapec	1004 FAS Municipal	413642.08	413642.08	413642.08	413642.08	100%	100%
3% de indirectos - 3287	OAX250202595469	La Reforma	La Reforma	1004 FAS Municipal	21518.54	0	0	0	0%	100%
3% de indirectos - 4818	OAX250202595444	Santa María Quiegolani	Santa María Quiegolani	1004 FAS Municipal	213834.34	0	0	0	0%	100%
3% GASTO INDIRECTO - 2548	OAX250202595487	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	1004 FAS Municipal	209952	209952	209952	209952	100%	100%
3% GASTO INDIRECTO - 4387	OAX250202595499	San Francisco Chasalapa	San Francisco Chasalapa	1004 FAS Municipal	282181.71	282181.71	282181.71	282181.71	100%	100%
3% Gastos indirectos - 334	OAX250202595775	Santiago Lacanja	Santiago Lacanja	1004 FAS Municipal	15056.86	15056.86	15056.86	15056.86	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 1305	OAX250202595860	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004 FAS Municipal	278000	278000	278000	278000	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 1356	OAX250202595831	San Juan Tenepal	San Juan Tenepal	1004 FAS Municipal	226800	226800	226800	226800	100%	100%
3% gastos indirectos - 1388	OAX250202595847	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	1004 FAS Municipal	58079.69	0	0	0	0%	100%
3% Gastos indirectos - 2150	OAX250202542251	San Juan Matías del Río	San Juan Matías del Río	1004 FAS Municipal	134212.68	134212.68	134212.68	134212.68	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 2289	OAX250202595908	Yacé	Yacé	1004 FAS Municipal	309978.75	309978.75	309978.75	309978.75	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 2408	OAX250202595467	La Reforma	La Reforma	1004 FAS Municipal	290290.41	0	0	0	0%	100%
3% gastos indirectos - 2695	OAX250202595514	San Juan Atzepe	San Juan Atzepe	1004 FAS Municipal	112950.47	112950.47	112950.47	112950.47	100%	100%
3% gastos indirectos - 2717	OAX250202595492	San Baltazar Yataxtli el Río	San Baltazar Yataxtli el Río	1004 FAS Municipal	112000	112000	112000	112000	100%	100%
3% gastos indirectos - 2725	OAX250202595529	San Juan Cipriani	San Juan Cipriani	1004 FAS Municipal	97139.46	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3130	OAX250202595524	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	1004 FAS Municipal	590953.9	590953.9	590953.9	590953.9	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3285	OAX250202595600	Santa María Teacatlán	Santa María Teacatlán	1004 FAS Municipal	286569.71	286569.71	286569.71	286569.71	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3389	OAX250202595582	San Pedro Matías del Río	San Pedro Matías del Río	1004 FAS Municipal	136617.36	0	0	0	0%	75%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3663	OAX250202595534	San Martín de los Cameros	San Martín de los Cameros	1004 FAS Municipal	96373.8	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3768	OAX250202595635	Santa María Teacatlán	Santa María Teacatlán	1004 FAS Municipal	199181.55	199181.55	199181.55	199181.55	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3783	OAX250202595636	Santiago Huixtlapec	Santiago Huixtlapec	1004 FAS Municipal	217949.73	217949.73	217949.73	217949.73	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3848	OAX250202595653	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	1004 FAS Municipal	447569.69	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3852	OAX250202595498	San Francisco Chimalapa	San Francisco Chimalapa	1004 FAS Municipal	479431.98	479431.98	479431.98	479431.98	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3938	OAX250202595446	San Martín Teapalan	San Martín Teapalan	1004 FAS Municipal	265781.84	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 3970	OAX250202595450	Chiquitlán, San Benito Juárez	Chiquitlán, San Benito Juárez	1004 FAS Municipal	266197.8	266197.8	266197.8	266197.8	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4019	OAX250202595447	Cuicatlan de Guerrero	Cuicatlan de Guerrero	1004 FAS Municipal	1368252.69	1368252.69	1368252.69	1368252.69	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4050	OAX250202595690	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004 FAS Municipal	453856.19	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4189	OAX250202595649	Santa María Yacuilti	Santa María Yacuilti	1004 FAS Municipal	574562	574562	574562	574562	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4216	OAX250202595772	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	1004 FAS Municipal	94279.77	94279.77	94279.77	94279.77	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4316	OAX250202595479	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	1004 FAS Municipal	732545	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4470	OAX250202595773	Santiago Tapetila	Santiago Tapetila	1004 FAS Municipal	315768.64	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4500	OAX250202595615	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	1004 FAS Municipal	180553.22	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4522	OAX250202595489	San Antonio Nahuatlapam	San Antonio Nahuatlapam	1004 FAS Municipal	81280.43	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4736	OAX250202595690	Tancitaré	Tancitaré	1004 FAS Municipal	83617.68	83617.68	83617.68	83617.68	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4854	OAX250202595530	San Juan Nueve	San Juan Nueve	1004 FAS Municipal	700052.88	700052.88	700052.88	700052.88	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 5027	OAX250202595625	San Juan Jacupita Mixes	San Juan Jacupita Mixes	1004 FAS Municipal	388766.75	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 5237	OAX250202595585	San Pedro Tenacacalco	San Pedro Tenacacalco	1004 FAS Municipal	164160.6	164160.6	164160.6	164160.6	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 5303	OAX250402615238	Coatepec Altos	Coatepec Altos	1004 FAS Municipal	599869.15	599869.15	599869.15	599869.15	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 5439	OAX250402615294	Santa Catarina Tepeita	Santa Catarina Tepeita	1004 FAS Municipal	64900	0	0	0	0%	100%
3% gastos indirectos - 863	OAX250402615259	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar	1004 FAS Municipal	466740.81	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS (SERVIDIO DE ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS) - 4638	OAX250202595830	San Lorenzo Cuicatlan	San Lorenzo Cuicatlan	1004 FAS Municipal	130912.7	130912.7	130912.7	130912.7	100%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONTRATACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS - 331	OAX250202595609	Santa Catarina Tlaxiaco	Santa Catarina Tlaxiaco	1004 FAS Municipal	147700	0	0	0	0%	100%
3% GASTOS INDIRECTOS - 4587	OAX250202595754	San Jerónimo Tlaxiaco	San Jerónimo Tlaxiaco	1004 FAS Municipal	279376.08	279376.08	279376.08	279376.08	100%	100%
3% DE GASTOS INDIRECTOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATLANTHUACA - 5879	OAX250402615283	San Pedro Atlantahuaca	San Pedro Atlantahuaca	1004 FAS Municipal	424040.19	0	0	0	0%	100%
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1160	OAX250202595787	Santo Domingo Teojomilco	Santo Domingo Teojomilco	1004 FAS Municipal	559646	559646	559646	559646	100%	100%
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 722	OAX250202595879	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004 FAS Municipal	361341.41	361341.41	361341.41	361341.41	100%	100%
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 9453	OAX250202595879	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	1004 FAS Municipal	104830.53	0	0	0	0%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA FINANCIANDO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECUCIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
333 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4305	04X25030251254	San Andrés Laguna	San Andrés Laguna	004 FAS Municipal	7161.7	0	0	0	0%	0%
ADQUISICIÓN/INSTALACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ATENCIÓN CIUDADANA - 1835	04X25030250973	Santo Domingo Kagacá	Santo Domingo Kagacá	004 FAS Municipal	137937.72	137937.72	137937.72	137937.72	100%	100%
Actividades relacionadas con ingeniería, arquitectura y diseño 2025 - 3802	04X25030250987	San Pedro Caxatán	San Pedro Caxatán	004 FAS Municipal	772735.08	0	0	0	0%	0%
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO 2025 - 489	04X25030250988	Villa Tepejúan de la Unión	Villa Tepejúan de la Unión	004 FAS Municipal	157535.79	157535.79	157535.79	157535.79	100%	100%
ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD, ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN NUMI - 3808	04X25030250928	San Agustín Yatareni	San Agustín Yatareni	004 FAS Municipal	760286.68	760286.68	760286.68	760286.68	100%	100%
Adquisición y mantenimiento de equipos de telecomunicación en el Estado de Oaxaca	04X25030250928	San Juan Numi	San Juan Numi	004 FAS Municipal	846519.6	846519.6	846519.6	846519.6	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA CENTRAL DE MAÍSTOS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, ESTADO DE OAXACA.	04X25030250931	Gobierno de la Entidad	Santa Lucía del Camino	001 FAS	5000000	5000000	5000000	5000000	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR CERRO MOJARRA, ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	04X25030250984	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	0273 Programa de Acondicionamiento Urbano (PAU)	8886253.92	8886253.92	8886253.92	8886253.92	100%	100%
ADQUISICIÓN DE 172 SILLAS DE CONCHA, ASIENTO Y RESALDO DE UNA SOLA PÉSTA FORMADO POR UNA CONCHA DE POLIURETANO PARA UNF 30	04X25030250990	Gobierno de la Entidad	Cerro Mojarrá	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	13742.25	13742.25	13742.25	13742.25	100%	100%
ADQUISICIÓN DE 6 VEHÍCULOS TIPO SUV Y 6 VEHÍCULOS TIPO PICKUP, EN COMPLETO CON EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA PATRULLA Y BALLESTAMENTO EN CADA UNA DE ELAS, PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, EJERCICIO FISCAL 2025, (Gobierno Municipal)	04X25030250991	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Xicoxtlán	004 FAS Municipal	248537.5	248537.5	248537.5	248537.5	100%	100%
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE) - 3508	04X25030250983	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	004 FAS Municipal	2003821.76	2003821.76	2003821.76	2003821.76	100%	100%
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS Y MOBILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEJULÁN - 812	04X25030250984	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	004 FAS Municipal	646431.98	646431.98	646431.98	646431.98	100%	100%
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	04X25030250984	San Juan Tepejula	San Juan Tepejula	004 FAS Municipal	172725.83	172725.83	172725.83	172725.83	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL REGISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDA DEL MUNICIPIO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	04X25030250985	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	000 FAS	5995400	5995400	5995400	5995400	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTPEC	04X25030250998	Gobierno de la Entidad	Zona Urbana Ejidal	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	13742.24	13742.24	13742.24	13742.24	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CAMPO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTPEC	04X25030250990	Gobierno de la Entidad	Asunción Cacalotpec	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12122	12122	12122	12122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 1 DISPOSITIVO PURIFICADOR DE ULTRAFILTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CAMPO MEXICO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN CACALOTPEC	04X25030250998	Gobierno de la Entidad	Asunción Cacalotpec	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12122	12122	12122	12122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMACACA DEL MUNICIPIO SANTA MARIA TECOMACACA	04X25030250998	Gobierno de la Entidad	San Miguel Campo México	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	13722	13722	13722	13722	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YOLOMECATL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOLOMECATL	04X25030250980	Gobierno de la Entidad	Santa María Tecomaná	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA DEL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA	04X25030250987	Gobierno de la Entidad	Santiago Yolocuatlan	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE TEOITILAN DE FLORES MAGON DEL MUNICIPIO DE TEOITILAN DE FLORES MAGON	04X25030250987	Gobierno de la Entidad	Santos Reyes Nogala	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE TEOITILAN DE FLORES MAGON DEL MUNICIPIO DE TEOITILAN DE FLORES MAGON	04X25030250987	Gobierno de la Entidad	Tehuacán de Flores Magón	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO SILCAYAPALLA DEL MUNICIPIO SAN JERONIMO SILCAYAPALLA	04X25030250987	Gobierno de la Entidad	San Jerónimo Silcayapallá	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN DEL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN	04X25030250978	Gobierno de la Entidad	San Juan Bautista Cuicatlan	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL DEL MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	04X25030250985	Gobierno de la Entidad	San Juan Bautista Valle Nacional	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUELES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUELES	04X25030250978	Gobierno de la Entidad	San Juan de los Cúes	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOPALAN DEL MUNICIPIO SAN MARTIN TOPALAN	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Martín Topalán	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE 180 KG DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUAMELULA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA	04X25030250982	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huamelula	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	15921	15921	15921	15921	100%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEXLUHLIACUA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEXLUHLIACUA	OAX250302597030	Gobierno de la Entidad	Nuevo Zoquiápan	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	13'442.25	13'442.25	13'442.25	13'442.25	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SLACAYAPILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SLACAYAPILLA	OAX250302597031	Gobierno de la Entidad	San Jerónimo Teñitlahuaca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	13'442.24	13'442.24	13'442.24	13'442.24	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO SLACAYAPILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SLACAYAPILLA	OAX250302597035	Gobierno de la Entidad	San Jerónimo Slacayapilla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	13'442.24	13'442.24	13'442.24	13'442.24	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Ahuejunta EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS	OAX250302597028	Gobierno de la Entidad	Santiago Suchitquitongo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	13'442.25	13'442.25	13'442.25	13'442.25	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Arroyo Macho EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTILAN	OAX250302598844	Gobierno de la Entidad	Ahuajitla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Asunción Lachitla EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTILAN	OAX250302598889	Gobierno de la Entidad	Arroyo Macho	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Asunción Lachitla EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTILAN	OAX250302598890	Gobierno de la Entidad	Asunción Lachitla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Barrio Chico EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOTAC	OAX250302598893	Gobierno de la Entidad	Barrio Chico	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Barrio del Carmén EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TLAPACINGO	OAX250302598926	Gobierno de la Entidad	Barrio del Carmén	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Buenavista EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SILCACHUA	OAX250302598957	Gobierno de la Entidad	Buenavista	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Calahuá EN EL MUNICIPIO DE CALAHUALA	OAX250302599772	Gobierno de la Entidad	Calahuá	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Catana del Teñitlo EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN	OAX250302598665	Gobierno de la Entidad	Catana del Teñitlo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Calahuá María EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTÍN YUCUACAC	OAX250302598867	Gobierno de la Entidad	Calahuá María	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Cerro Casteño EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATON	OAX250302598661	Gobierno de la Entidad	Cerro Casteño	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Cerro de Aire EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOROJA	OAX250302598818	Gobierno de la Entidad	Cerro de Aire	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Cerro el Chivo EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATZOTILTLÁN	OAX250302598872	Gobierno de la Entidad	Cerro el Chivo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Cerro Iglesia EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	OAX250302598867	Gobierno de la Entidad	Cerro Iglesia	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Cerro León EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUATON	OAX250302598862	Gobierno de la Entidad	Cerro León	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Charco de Agua EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMATECA	OAX250302598880	Gobierno de la Entidad	Charco de Agua	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Colapán de Guerrero EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PAPALÓ	OAX250302598802	Gobierno de la Entidad	Colapán de Guerrero	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Concepción de las Flores EN EL MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES	OAX250302598977	Gobierno de la Entidad	Concepción de las Flores	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Concepción Balsa EN EL MUNICIPIO DE SAN DOMINGO TEHUANTEPEC	OAX250302598911	Gobierno de la Entidad	Concepción Balsa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Concepción Buenavista EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN BUENAVISTA	OAX250302598901	Gobierno de la Entidad	Concepción Buenavista	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Coyula EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTILHACUA	OAX250302598891	Gobierno de la Entidad	Coyula	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Coyula EN EL MUNICIPIO DE COCOYÁN DE LAS FLORES	OAX250302598978	Gobierno de la Entidad	Coyula	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE El Cedral EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHO	OAX250302598921	Gobierno de la Entidad	El Cedral	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE El Aguacate EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LOXICH	OAX250302598910	Gobierno de la Entidad	El Aguacate	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE El Camalote EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	OAX250302598844	Gobierno de la Entidad	El Camalote	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE El Carrizal EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN	OAX250302598918	Gobierno de la Entidad	El Carrizal	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE El Huamantla EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC	OAX250302598913	Gobierno de la Entidad	El Huamantla	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE El Salto EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX250302598940	Gobierno de la Entidad	El Salto	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE El Salto EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHO	OAX250302598926	Gobierno de la Entidad	El Salto	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE El Salto EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATILÁN	OAX250302598886	Gobierno de la Entidad	El Salto	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE El Salto EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TACAMAMA	OAX250302598860	Gobierno de la Entidad	El Salto	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE El Terreno EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TACAMAMA	OAX250302598860	Gobierno de la Entidad	El Terreno	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Estrella de la Fuente EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL QUINTALTEPEC	OAX250302598844	Gobierno de la Entidad	Estrella de la Fuente	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe de Cieneros EN EL MUNICIPIO DE HEROICA VILLA TEXOTLÁN DE SEGURA Y LUÑA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA	OAX250302598930	Gobierno de la Entidad	Guadalupe de Cieneros	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe Hidalgo EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTÍN YUCUACAC	OAX250302598958	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Hidalgo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe Hidalgo EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO	OAX250302598903	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Hidalgo	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE Guadalupe Peñasco EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO	OAX250302598905	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Peñasco	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE La Calzada del Marqués EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TACAMAMA	OAX250302598849	Gobierno de la Entidad	La Calzada del Marqués	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE La Carista EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	OAX250302598935	Gobierno de la Entidad	La Carista	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE La Concepción EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN	OAX250302598816	Gobierno de la Entidad	La Concepción	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE La Concepción EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ITUNTONGO	OAX250302598843	Gobierno de la Entidad	La Concepción	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE La Cumbre EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHISTLÁN	OAX250302598970	Gobierno de la Entidad	La Cumbre	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE La Cumbre EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOTAC	OAX250302598907	Gobierno de la Entidad	La Cumbre	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE La Huerta Santa EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HICAYÁN	OAX250302598936	Gobierno de la Entidad	La Huerta Santa	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EQGA EN LA LOCALIDAD DE La Labor EN EL MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA	OAX250302598936	Gobierno de la Entidad	La Labor	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	12'122	12'122	12'122	12'122	100%	100%

4 de 113 p

5 de 113

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	CONFORMETADO	ERAZADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICAL
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EGRA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEXPUCATEPEC	0A023030259821	Gobierno de la Entidad	Tierra Blanca	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	181377	131327	121327	121327	100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EGRA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZAVILA	0A023030259915	Gobierno de la Entidad	Tierra Blanca	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	131922	791919	791919	121313	100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EGRA EN LA LOCALIDAD DE TORRELLA EN EL MUNICIPIO DE TEPELME Y VILLA DE DONORILEZ	0A023030259987	Gobierno de la Entidad	Tierra Colorado	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	121922	141922	141922	121922	100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EGRA EN LA LOCALIDAD DE UNION DE LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUCHITANHUACA	0A023030259929	Gobierno de la Entidad	Torreolla	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	121927	111927	121927	121927	100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EGRA EN LA LOCALIDAD DE KACHUEN EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZUJAPAM DEL PROGRESO	0A023030259934	Gobierno de la Entidad	Union de los Angeles	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	121122	791122	121122	121122	100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EGRA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XICOTENCIL	0A023030259925	Gobierno de la Entidad	Xaxahuas	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	121222	121222	121222	121222	100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EGRA EN LA LOCALIDAD DE YUTACAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATLOLITLAN	0A023030259829	Gobierno de la Entidad	Tepic	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	121227	141227	141227	121227	100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EGRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CAMOTLAN	0A023030259877	Gobierno de la Entidad	Yutacan	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	121322	121327	121327	121327	100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO PURIFICADOR EGRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CAMOTLAN	0A023030259888	Gobierno de la Entidad	Santiago Camotlan	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	241944	241944	241944	241944	100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA MODERNIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL M. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILA DE MATAMOROS. - 3712	0A023030259915	Gobierno de la Entidad	Santa Lucia del Camino	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19819000	19819000	19819000	19819000	100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, SE PC DEL 274 Y 2742750, PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE, UBICADA EN CIUDAD JUAREZ, DUAACA.	0A023030259820	Gobierno de la Entidad	Tlaquila de Matamoros	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	17171118	17171118	17171118	17171118	100%	100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y MODERNA - 210	0A023030259820	Gobierno de la Entidad	Cludad Tepic	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	19819999	19819999	19819999	19819999	100%	100%
ADQUISICION DE HARDWARE - 223	0A023030259827	Santiago Tilo	Santiago Tilo	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10000000	10000000	10000000	10000000	100%	100%
ADQUISICION DE MOBILIARIO - 1148	0A023030259829	Santiago Tilo	Santiago Tilo	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10000000	10000000	10000000	10000000	100%	100%
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA - 1481	0A023030259825	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10000000	10000000	10000000	10000000	100%	100%
ADQUISICION DE SOFTWARE DE GLOBALIZACION	0A023030259821	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10000000	10000000	10000000	10000000	100%	100%
ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE, ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO - 3895	0A0230402621100	Gobierno de la Entidad	Santa Lucia del Camino	5011 FASE	12119236	12119236	12119236	12119236	100%	100%
ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 4242	0A023030259825	San Miguel Totomutlan	San Miguel Totomutlan	5004 FASE Municipal	171796.88	151796.88	151796.88	151796.88	100%	100%
ADQUISICION DE TALLERES EN CAPACITACION EN TEMAS HIDRICOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (PRODUA 2025) LOCALIDAD DUAACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DUAACA DE JUAREZ	0A023030259821	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Xicotencil	5004 FASE Municipal	198199.19	198199.19	198199.19	198199.19	100%	100%
ADQUISICION DE VEHICULOS TRANSISTORES DE SEGURIDAD PUBLICA	0A023030259846	Gobierno de la Entidad	Dauaca de Juarez	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	10000000	10000000	10000000	10000000	100%	100%
Ampliacion de Alcantarillado - 10895	0A0230402622959	Gobierno de la Entidad	Santa Lucia del Camino	5011 FASE	19927027.71	19927027.71	19927027.71	19927027.71	100%	100%
AMPLIACION DE BILIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR - 10807	0A023030259841	Santiago Tilo	Santiago Tilo	5004 FASE Municipal	10000000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO CARRETERO CARRETERA A PUERTO DEL MAR - 3800 AL KM 3.800 EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MICHIELI - 14914	0A023030259841	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO GUICHUEN A AGUA VIVA CAMPANARIO SUB TRAMO KM 10.000 AL 10.000 EN LA LOCALIDAD DE AGUA VIVA CAMPANARIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MICHIELI - 10047	0A023030259841	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO DE TIERRA BALU A ARROYO ESPERANZA - 105181	0A023030259840	Santiago Tilo	Tierra Baja	5004 FASE Municipal	151986.53	151986.53	151986.53	151986.53	100%	100%
AMPLIACION DE CAMINO DEL ENTRENQUE AL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO NOPALERA EN EL KM 23+000 LOCALIZADO ENTRE EL KM 79 Y 80 DE LA CARRETERA FEDERAL SITUACION TEPIC-TLAQUILA SEGUNDA ETAPA (SUB TRAMO 6+000 AL KM 22+000) - 49013	0A023030259846	San Juan de los Rios	San Antonio Nopalera	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMILUCAN	0A023030259846	San Lorenzo Texmilucan	San Lorenzo Texmilucan	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD DE CANADA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPIC - 124623	0A0230402610758	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS EN LA LOCALIDAD DE PEDRA GRANDE - 41943	0A023030259846	Santa Cruz Xicotencil	Piedra Grande	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO EL PORVENIR - SANTA ANA	0A023030259846	San Pedro Guzman	El Porvenir	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO EL CARRIZAL - A LA COPIAZA - 105687	0A023030259846	Santa Cruz Xicotencil	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO EL MARCAZAL - 45074	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA LAKA, LLANO FLOR - 49587	0A023030259846	El Carrizal	El Carrizal	5004 FASE Municipal	198199.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACION DE CAMINO SACA COSCHAS TRAMO KAA LASHA KAA L										

7 de 113

NOMBRE	FOUO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AFIRIBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DE MATAMOROS, PROLONGACION DE MATAMOROS Y ARASOLO, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE MAGULEY LARGO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 84652	0A250402610014	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004-FAS-Municipal	1051678.55	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 50797	0A250302577405	San José del Progreso	Maguley Largo	1004-FAS-Municipal	1409771.76	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE COLDIMIA HIGALDO - 70997	0A250302579951	Santos Reyes Tapachula	Santos Reyes Tapachula	1004-FAS-Municipal	362329.28	362329.28	362329.28	362329.28	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETAPA - 10886	0A250302579928	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1004-FAS-Municipal	879352.93	879352.93	879352.93	879352.93	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETAPA - 10886	0A250302579928	Guadalupe Etapa	Guadalupe Etapa	1004-FAS-Municipal	707174.74	707174.74	707174.74	707174.74	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES PEDRO MAURO CALICA, CASTO VIRGIN, APOLOVINO BAITOLO, MIGUEL RAMOS, HERMINIO ELVIRA Y ROSENDO ALCALA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCAICADO, COL. LOS PRESIDENTES - 120893	0A250402610014	San Miguel Soyaltepec	El Encaicado	1004-FAS-Municipal	564161.51	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 128818	0A250402610081	Santiago Pintada Nacional	Cerroverde	1004-FAS-Municipal	2060979.46	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (PIB) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 6021	0A250302577755	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAS-Municipal	3753714.15	3753714.15	3753714.15	3753714.15	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (PIB) EN LA COLONIA EL CARACOL - 11275	0A250302577130	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS-Municipal	107641.48	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LACHE - 87383	0A250302577138	Magdalena Acazo	De Lache	1004-FAS-Municipal	158773.75	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE TEPELOCOLO MUNICIPIO DE SAN LORENZO, IMPULTEPE CANACA - 103348	0A250302578248	San Lorenzo	San José Tepeleco	1004-FAS-Municipal	135599.74	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE LA LOMA, OAXACA Y SANTA LUZIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 158224	0A250302579133	San Juan Chiltepec	San Juan Chiltepec	1004-FAS-Municipal	781034.18	781034.18	781034.18	781034.18	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUANTEMOC TAYATA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUITHI - 77005	0A250302578896	Santa María Yucuita	Cuantemoc	1004-FAS-Municipal	922194.78	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 137556	0A250302578963	Santiago Pintada Nacional	Lagunitas	1004-FAS-Municipal	834049.95	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PIB) EN EL MUNICIPIO DE SAN DOMINGO OCOATEPE - 76825	0A250302577693	San Domingo Ocoatepec	San Domingo Ocoatepec	1004-FAS-Municipal	1618402.95	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PIB) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 41887	0A250302571044	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAS-Municipal	1244559.64	1244559.64	1244559.64	1244559.64	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COLONIA ANAHUAC - 129255	0A250402610083	Santiago Pintada Nacional	Santiago Pintada Nacional	1004-FAS-Municipal	1000000.00	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LADO DE LA CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE EL BOQUELON - 72665	0A250302579132	El Boqueleon	El Boqueleon	1004-FAS-Municipal	770000.00	770000.00	770000.00	770000.00	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA NACIONAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCUITHI - 77005	0A250302571100	Gobierno de la Entidad	Tierra Azul	1004-FAS-Municipal	971162.71	971162.71	971162.71	971162.71	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO A SANTA CRUZ Y LA UNIÓN, 2da ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA YUCUITHI DE PERFIL DÍAS - 27818	0A250302578889	Magdalena Yucuita	Magdalena Yucuita	1004-FAS-Municipal	1773880.13	1773880.13	1773880.13	1773880.13	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COSTECHO, CUA ETAPA - 40277	0A2503025740737	Santa María Teitipac	Cerro Costeche	1004-FAS-Municipal	2495759.44	2495759.44	2495759.44	2495759.44	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA TERCERA SECCION SAN FRANCISCO SOLA - 46291	0A250302579139	San Francisco Solá	San Francisco Solá	1004-FAS-Municipal	1624728.87	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DEL PANTON Y EL SAMARITAN - 137279	0A250402610026	San Sebastián Itzacap	San Sebastián Itzacap	1004-FAS-Municipal	2787102.7	2787102.7	2787102.7	2787102.7	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA AVENIDA REYESHERRE, BARRIO SANTA CRUZ - 84813	0A250302578886	Santa Cruz y la Unión	Santa Cruz y la Unión	1004-FAS-Municipal	150320	150320	150320	150320	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE AGUA FRIA, SAN PABLO HUITZIL - 91784	0A250302578513	San Pablo Huitzil	San Pablo Huitzil	1004-FAS-Municipal	300524.7	300524.7	300524.7	300524.7	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CHAMIZAL - 138078	0A250402610025	Rancho Tonal	Rancho Tonal	1004-FAS-Municipal	50254.88	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE CRO VERDE EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 123888	0A250302578072	Asunción Nochehual	Asunción Nochehual	1004-FAS-Municipal	319729.31	319729.31	319729.31	319729.31	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL YESO EN TEXCOCO, SANTA MARIA SOLA - 34425	0A250302578508	Santa María Sola	Texcoco	1004-FAS-Municipal	1160000.00	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE RIO LITE DE LA LOCALIDAD DE ARJONES DEL MUNICIPIO DE ARJONES - 50251	0A250302579021	Gobierno de la Entidad	Arjones	1004-FAS-Municipal	6063486.97	6063486.97	6063486.97	6063486.97	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE PUSUMI 3 EN LA LOCALIDAD DE RIAN ALFAN - 103674	0A250302578088	Santiago Pintada Nacional	Lázaro Cárdenas	1004-FAS-Municipal	386978.26	386978.26	386978.26	386978.26	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AMATITLAN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATITLAN - 83540	0A250302577479	San Agustín Amatitlan	San Agustín Amatitlan	1004-FAS-Municipal	1200669.76	1200669.76	1200669.76	1200669.76	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE BENJAMIN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZOMPALA - 129148	0A250402610071	Santa María Atzompala	Santa María Atzompala	1004-FAS-Municipal	394154.5	394154.5	394154.5	394154.5	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 1 FEDERAL DE SAN ROSA PANZOLCA DE LA LOCALIDAD DE TARRACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE TARRACA DE JUAREZ	0A250302574367	Gobierno de la Entidad	Guaymas de Juárez	1004-FAS-Municipal	979759.42	979759.42	979759.42	979759.42	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ESCUETA BARRIO EL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 84821	0A250302578481	Asunción Nochehual	Asunción Nochehual	1004-FAS-Municipal	633385.79	633385.79	633385.79	633385.79	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN SAN AGUSTIN CHAYAYUC - 84118	0A250302577484	San Agustín Chayayuc	San Agustín Chayayuc	1004-FAS-Municipal	228579.94	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA - 117287	0A250302577767	San Felipe Tepehualcap	San Felipe Tepehualcap	1004-FAS-Municipal	815149.41	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN SIMON ZAHUALTEPEC - 90704	0A250302578083	San Simón Zahualtepec	San Simón Zahualtepec	1004-FAS-Municipal	1905156	1905156	1905156	1905156	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD ARROYO DE ESTERIL, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN - 46872	0A250302577980	San Vicente Coatlán	Arroyo de Esteril	1004-FAS-Municipal	1743102.71	1743102.71	1743102.71	1743102.71	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ GUADALUPE - 46329	0A250302574681	Guadalupe	Benito Juárez Guadalupe	1004-FAS-Municipal	880000	880000	880000	880000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE RAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TIRANZOSO - 89582	0A250302577916	San José Tiranzoso	Agua de Rayo	1004-FAS-Municipal	536281.21	536281.21	536281.21	536281.21	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO OCAJUA, MUNICIPIO DE HUATULCIN - 43232	0A250302571036	Huautlucín	Barrío Ocaja	1004-FAS-Municipal	1019702.25	1019702.25	1019702.25	1019702.25	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE TAYATA - 40847	0A250302578074	Santiago Pintada Nacional	Cananea	1004-FAS-Municipal	3005948.51	3005948.51	3005948.51	3005948.51	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIL - 10729	0A250302578109	San Lorenzo	El Carrizal	1004-FAS-Municipal	348818.12	348818.12	348818.12	348818.12	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, LA OJENGA, MUNICIPIO DE CUYAMACALCO VILLA DE ZARAGOZA - 23323	0A250302578170	Gobierno de la Entidad	Guadalupe y Ojenga	1004-FAS-Municipal	159618.26	159618.26	159618.26	159618.26	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA - 46081	0A250302578511	San Lorenzo	Ta. Loma	1004-FAS-Municipal	750000	750000	750000	750000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA - 20418	0A250302578107	Nueva Reforma	Nueva Reforma	1004-FAS-Municipal	399719.32	399719.32	399719.32	399719.32	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO DE AGUA - 79172	0A250302578508	Gobierno de la Entidad	Rio de Agua	1004-FAS-Municipal	1099924.23	1099924.23	1099924.23	1099924.23	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO DE AGUA BLANCA, YUCUITHI - 10481	0A250302578130	San Juan Yucuita	Rio de Agua Blanca	1004-FAS-Municipal	400000	400000	400000	400000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PENA COLORADA, MUNICIPIO DE CUYAMACALCO VILLA DE ZARAGOZA - 23086	0A250302578157	Gobierno de la Entidad	Pena Colorada	1004-FAS-Municipal	117275.56	117275.56	117275.56	117275.56	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 30044	0A250302578164	Nuevo Ciudad de Tlaxiaco	Plan de Guadalupe	1004-FAS-Municipal	800000	800000	800000	800000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO VILLA HUAYOLTA - 66105	0A250302578134	San Pedro Villahuayolita	San Pedro Villahuayolita	1004-FAS-Municipal	1324956.46	1324956.46	1324956.46	1324956.46	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE STACHI - 11827	0A250302578131	San Juan Matías, Oax.	Stachi	1004-FAS-Municipal	650000	650000	650000	650000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TARRACA AHUAMADA, MUNICIPIO DE CUYAMACALCO VILLA DE ZARAGOZA - 23328	0A250302578171	Gobierno de la Entidad	Tierra Ahuamada	1004-FAS-Municipal	436841.45	436841.45	436841.45	436841.45	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL - 81975	0A250302578100	Nuevo Ciudad de Tlaxiaco	Tierra Azul	1004-FAS-Municipal	750000	750000	750000	750000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO PRIMER BARRIO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN - 46238	0A250302579706	San Vicente Coatlán	El Barrio (Primer Barrio)	1004-FAS-Municipal	439304.01	439304.01	439304.01	439304.01	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA TERCERA PRIVADA DE AVENIDA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 89532	0A250302578664	Asunción Nochehual	Asunción Nochehual	1004-FAS-Municipal	400028.16	400028.16	400028.16	400028.16	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DEL CAMINO DE LA UNIÓN Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA - 100018	0A250302578566	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	1004-FAS-Municipal	968008.69	968008.69	968008.69	968008.69	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES EL CERRILLO, CAMINO VIEJO, LA DESVIACION Y LA ABRICONAGUA - 34838	0A250302578126	San Jacinto Tlacotalpan	El Venado	1004-FAS-Municipal	3371490.33	3371490.33	3371490.33	3371490.33	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LOS SABINO Y LA ABRICONAGUA - 34838	0A250302578126	San Jacinto Tlacotalpan	El Venado	1004-FAS-Municipal	385789.94	385789.94	385789.94	385789.94	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JUAN TEPEKANTLA ETAPA - 41358	0A250302578132	San Juan Tepehualcap	San Juan Tepehualcap	1004-FAS-Municipal	1641012.71	1641012.71	1641012.71	1641012.71	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO RICANO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 28493	0A250302578179	Gobierno de la Entidad	Rancho Blanco	1004-FAS-Municipal	2921528.61	2921528.61	2921528.61	2921528.61	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 1a GENERA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZARATE - 64747	0A250302598131	Villa de Zarate	Ninguno	1004-FAS-Municipal	491827.28	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MEXICO - 58123	0A250302579526	Santiago Matutla	El Mexico	1004-FAS-Municipal	5209760.37	5209760.37	5209760.37	5209760.37	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JORDI LA CANADA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN - 10881	0A250302578122	San Vicente Coatlán	San Jorge La Canada	1004-FAS-Municipal	1302883.61	1302883.61	1302883.61	1302883.61	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TAYOCHI, EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TAYOCHI - 23212	0A250302540525	San Jerónimo Tayachi	San Jerónimo Tayachi	1004-FAS-Municipal	2272495.38	2272495.38	2272495.38	2272495.38	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATERINA MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATERINA MINAS - 42974	0A250302578133	Santa Caterina Minas	Santa Caterina Minas	1004-FAS-Municipal	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA VOLTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA VOLTEPEC - 24937	0A250302578163	Gobierno de la Entidad	Santa María Voltepec	1004-FAS-Municipal	2754826.95	2754826.95	2754826.95	2754826.95	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOLLA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC - 71803	0A250302578168	Gobierno de la Entidad	Totolla	1004-FAS-Municipal	2020317.24	2020317.24	2020317.24	2020317.24	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN MATITO BHO HONDO, MUNICIPIO SAN MATITO BHO HONDO - 103848	0A250302578162	San Mateo Rio Hondo	San Mateo Rio Hondo	1004-FAS-Municipal	360676.7	360676.7	360676.7	360676.7	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOLLA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC - 115585	0A250302578168	San Mateo Rio Hondo	Totolla	1004-FAS-Municipal	1422430.58	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC - 80940	0A250302591271	Gobierno de la Entidad	San Agustín Tlacotalpan	1004-FAS-Municipal						

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMROMETIDO	ERUDIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TILCAUETE, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TILCAUETE - 50235	0A2X20202349090	San Martín Tilcauete	San Martín Tilcauete	100-FORTAMUN	280282.93	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CALLE PRIV. 5 DE MAYO Y PRIV. DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHISTLAN - 67933	0A2X20202376844	Asunción Nochistlan	Asunción Nochistlan	100-FAS Municipal	807963.88	409763.88	409763.88	104763.88	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LABOR EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHISTLAN - 38090	0A2X20202376862	Asunción Nochistlan	Asunción Nochistlan	100-FAS Municipal	370223.4	370223.4	370223.4	370223.4	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JOSE DEL PACIFICO VARIAS CALLES - 13488	0A2X20202310346	San José del Pacífico	San José del Pacífico	100-FAS Municipal	2400000	2400000	2400000	2400000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 74576	0A2X20202378421	San Miguel el Grande	Ignacio Zaragoza	100-FAS Municipal	849395.1	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO, VILLA SOLA DE VEGA - 120375	0A2X20202310393	Villa Sola de Vega	Rancho Viejo	100-FAS Municipal	3499954.28	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD ANASOLDO - 96437	0A2X20202376993	Chilchanga de Hidalgo	Anasolde	100-FAS Municipal	600816.55	600816.55	600816.55	600816.55	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD HIDALGO	0A2X20202376944	Chilchanga de Hidalgo	Hidalgo	100-FAS Municipal	522425.11	522425.11	522425.11	522425.11	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOZA - 112579	0A2X20202376990	Chilchanga de Hidalgo	Vista Hermosa	100-FAS Municipal	830584.8	395384.8	395384.8	395384.8	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA - 107573	0A2X20202376987	Chilchanga de Hidalgo	Zaragoza	100-FAS Municipal	444132.2	444132.2	444132.2	444132.2	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO YUSHICO, SIACACAPAM - 50305	0A2X20202346790	Siacacapam	Tuxtepec	100-FAS Municipal	12297.95	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL PARAJE MINITIKAYÁ A STO. DOMINGO - 35651	0A2X20202346787	Siacacapam	San Vicente del Zapote	100-FAS Municipal	305500	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL PARAJE MINITIKAYÁ A STO. DOMINGO - 35651	0A2X2020231812	San Simón Ocotlán	Emilio Portes Gil	100-FAS Municipal	861931.54	985933.54	985933.54	985933.54	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LAS CALLES ANASOLDO - 7260	0A2X20202379917	Emilio Portes Gil	Emilio Portes Gil	100-FAS Municipal	551605.31	551605.31	551605.31	551605.31	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y UNIDAD DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SANTIAGO APOSTOL EN SAN PEDRO AMATITZOS - 48077	0A2X20202346026	San Pedro Amatitizos	San Pedro Amatitizos	100-FAS Municipal	216208.36	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE LA CERRADA DE 7 REGIONES DE LA COLONIA GUAYABITA - 6944	0A2X20202379156	Santa María Atampas	Santa María Atampas	100-FAS Municipal	131544.30	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE Y LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LACHIGUAY - 82238	0A2X20202376886	San Cristóbal Lachiguay	San Cristóbal Lachiguay	100-FAS Municipal	2179173.6	2179173.6	2179173.6	2179173.6	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CAJA ITURBIDE, VENTILADOR CANTARITA, 20 DE NOVIEMBRE, 14 DE FEBRERO, 14 DE ABRIL Y BARRIO SAN JUAN, PROLONGACIÓN 3 DE MAYO Y BARRIO SAN JUAN) - 123975	0A2X20202310209	San Juan Guastama	San Juan Guastama	100-FAS Municipal	425121.43	425121.43	425121.43	425121.43	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE QUE SAB TOO EN BARRIO MORELOS I EN EL MUNICIPIO DE SAN GONZALO OCOATEPEC - 71382	0A2X20202376897	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	100-FAS Municipal	402556.00	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE SAN CRISTÓBAL EN EL MUNICIPIO DE SAN GONZALO OCOATEPEC - 71382	0A2X20202376897	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	100-FAS Municipal	632461.42	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE RUMBO A LA PRESA, INTONAYÁ Y MOCTEZUMA - 29695	0A2X20202376703	San Pedro Quilichón	La Soledad Salinas	100-FAS Municipal	1555911.07	1555911.07	1555911.07	1555911.07	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LA CALLE LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE SAN GONZALO OCOATEPEC - 72058	0A2X20202313133	San Dionisio Ocotlán	San Dionisio Ocotlán	100-FAS Municipal	382447.58	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN LAS CALLES ANTONIO PEREZ SANCHEZ, 2 DE ABRIL Y QUE SAB TOO EN BARRIO MORELOS I EN EL MUNICIPIO DE SAN GONZALO OCOATEPEC - 84284	0A2X20202313137	San Dionisio Ocotlán	Colonia Libertad	100-FAS Municipal	177441.94	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN PROLONGACIÓN DE QUE SAB TOO Y CALLE LAS MUJERAS EN LA LOCALIDAD DE PROLONGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN GONZALO OCOATEPEC - 13377	0A2X20202376952	San Dionisio Ocotlán	El Pedregal (Colonia)	100-FAS Municipal	395455.34	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EL PORVENIR Y AV. MANZANILLO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUATLAPETEC, OAXACA - 130182	0A2X20202310491	San Pedro Huatlapepec	San Pedro Huatlapepec	100-FAS Municipal	1800770.71	1800770.71	1800770.71	1800770.71	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CUARTA SECCIÓN DEL BARRIO SANTA CRUZ - 124127	0A2X20202310491	San Pedro Huatlapepec	San Pedro Huatlapepec	100-FAS Municipal	1328003.28	1328003.28	1328003.28	1328003.28	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA 12 DE OCTUBRE - 123836	0A2X20202310491	San Pedro Huatlapepec	San Pedro Huatlapepec	100-FAS Municipal	1252744.6	1252744.6	1252744.6	1252744.6	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE UNO DE LA COLONIA LOS TAMARINDOS DEL BARRIO DE UZUA - 123856	0A2X20202310491	San Pedro Huatlapepec	San Pedro Huatlapepec	100-FAS Municipal	822752.38	822752.38	822752.38	822752.38	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y NÚÑOS HERÓES DE LA CUARTA SECCIÓN DEL BARRIO SANTA CRUZ - 123127	0A2X20202310771	San Pedro Huatlapepec	San Pedro Huatlapepec	100-FAS Municipal	1527163.71	1527163.71	1527163.71	1527163.71	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES SANTA CRUZ, MEXICO Y POCHUTLA DE LA COLONIA JONES EDELL PORTILLO - 124205	0A2X20202310996	San Pedro Huatlapepec	San Pedro Huatlapepec	100-FAS Municipal	1096828.63	1096828.63	1096828.63	1096828.63	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN 1ª PRIVADA DE LAZARO CARDENAS, COLONIA DEL MAESTRO, LOCALIDAD SANTIAGO HUATLAPETEC, OAXACA - 130182	0A2X20202313724	Santiago Huatlapepec	Santiago Huatlapepec	100-FAS Municipal	158651.41	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 DE FEBRERO, EN LA COLONIA 2 DE FEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 121328	0A2X20202379030	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	100-FAS Municipal	84189.16	84189.16	84189.16	84189.16	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE NÚÑOS DE LA LOCALIDAD DEL MIRADOR - 126584	0A2X20202310790	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	100-FAS Municipal	550000	550000	550000	550000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SABIDO, 1RA. DE LA COLONIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 84287	0A2X20202379075	Santa Cruz Xoxocotlan	El Mirador (Colonia)	100-FAS Municipal	80886.28	80886.28	80886.28	80886.28	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAUCES, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA VISTA DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 106773	0A2X20202379988	Santa Cruz Xoxocotlan	Colonia Vista del Valle	100-FAS Municipal	811365.64	811365.64	811365.64	811365.64	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD SANTIAGO CALZADOTEC - 124898	0A2X20202310789	San Agustín Cacahoacán	Santiago Cacahoacán	100-FAS Municipal	58029.6	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES BARRIO SAN PEDRO EL ALTO, LOCALIDAD SANTIAGO HUATLAPETEC, OAXACA - 130182	0A2X20202310833	Santiago Huatlapepec	Santiago Huatlapepec	100-FAS Municipal	1550000	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOATEPEC EN EL MUNICIPIO DE OCOATEPEC, OAXACA - 83377	0A2X20202377377	Ocoatepec	Ocoatepec	100-FAS Municipal	77172.85	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA DEL MAESTRO, LOCALIDAD SANTIAGO HUATLAPETEC, OAXACA - 130182	0A2X20202310833	Santiago Huatlapepec	Santiago Huatlapepec	100-FAS Municipal	1350000	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA LOS PINOS, LOCALIDAD SANTIAGO HUATLAPETEC, OAXACA - 130182	0A2X20202379569	Santiago Huatlapepec	Santiago Huatlapepec	100-FAS Municipal	179843.43	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, COLONIA REVOLUCIÓN, LOCALIDAD SANTIAGO HUATLAPETEC, OAXACA - 130182	0A2X20202313720	Santiago Huatlapepec	Santiago Huatlapepec	100-FAS Municipal	1673555.22	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SANTIAGO HUATLAPETEC, OAXACA - 130182	0A2X20202379573	Santiago Huatlapepec	Santiago Huatlapepec	100-FAS Municipal	118025.11	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 107713	0A2X20202379444	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	100-FAS Municipal	1049278.95	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO PANTEÓN VIEJO - 29446	0A2X20202379202	San Mateo Atenco	Rancho Buena Vista	100-FAS Municipal	3534940.47	3534940.47	3534940.47	3534940.47	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CORTIJA - 12738	0A2X20202379869	Santa Catarina Cortija	Santa Catarina Cortija	100-FAS Municipal	803725.74	803725.74	803725.74	803725.74	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE MIQUILITÁN, BARRIO DE PORTILLO DIAZ - 94475	0A2X20202377726	San Agustín Cacahoacán	San Agustín Cacahoacán	100-FAS Municipal	89846.7	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE CHANAL, DE LA LOCALIDAD MOSQUITO BLANCO, 1ª ETAPA - 40308	0A2X20202313666	Santa María Tepehual	Morelos, Tlaxiaco	100-FAS Municipal	2328129.43	2328129.43	2328129.43	2328129.43	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1ª SECCIÓN DE LA CALLE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 106773	0A2X20202379090	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	100-FAS Municipal	1799794.46	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA. PRIV. DE NICOLÁS BRAVO PRIMERA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTASAR CHICHICAPAN MUNICIPIO DE SAN BALTASAR CHICHICAPAN - 56083	0A2X20202376025	San Baltazar Chichicapan	San Baltazar Chichicapan	100-FAS Municipal	827554.69	827554.69	827554.69	827554.69	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA DE LA UNIÓN, ENTRE CALICUEN DE SAN JUAN, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 48627	0A2X20202313577	San Agustín Cacahoacán	San Agustín Cacahoacán	100-FAS Municipal	738125.29	738125.29	738125.29	738125.29	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATO ETATONCO - 28870	0A2X20202313382	San Mateo Etatónco	San Mateo Etatónco	100-FAS Municipal	130000	130000	130000	130000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ACACAN, 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 106773	0A2X20202313545	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	100-FAS Municipal	279933.55	279933.55	279933.55	279933.55	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENTON JUAREZ ENTRE LAS CALLES TAMAYO Y CAMINO VIEJO - 83679	0A2X20202377495	Santa Cruz	Santa Cruz	100-FAS Municipal	897361.37	897361.37	897361.37	897361.37	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENTON JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO EL ROSARIO, SANTA MARÍA CAMOTLAN - 114434	0A2X20202379167	Santa María Camotlan	Santa María Camotlan	100-FAS Municipal	625554.15	625554.15	625554.15	625554.15	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENTON JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMILPAS - 84346	0A2X20202379830	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	100-FAS Municipal	153525.04	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO VIEJO - 83679	0A2X20202377495	Santa Cruz	Santa Cruz	100-FAS Municipal	5945072.52	5945072.52	5945072.52	5945072.52	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRUZ DE ORIENTE Y BARRIO EL CHANQUE, EN EL BARRIO LA CRUCECITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 106773	0A2X20202310664	Santa Cruz Xoxocotlan	La Crucecita (Barrio)	100-FAS Municipal	805701.17	805701.17	805701.17	805701.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ACACAN, 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ETATONCO - 35630	0A2X20202354048	San Agustín Etatónco	San Agustín Etatónco	100-FAS Municipal	609156.67	609156.67	609156.67	609156.67	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ DE OCA Y CALLE TURBIDE, 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD BENTON JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 85055	0A2X20202379888	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	100-FAS Municipal	550000	550000	550000	550000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 106773	0A2X20202377475	Santa Cruz	Santa Cruz	100-FAS Municipal	714871.77	714871.77	714871.77	714871.77	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 106773	0A2X20202379013	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	100-FAS Municipal	304000	304000	304000	304000	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 106773	0A2X20202379958	Herencia Villa Teseútil de Segura	Herencia Villa Teseútil de Segura y Luna, Cuna de la	100-FAS Municipal	307508.34	307508.34	307508.34	307508.34	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 64373	0A2X20202379013	Santa Cruz Xoxocotlan	El Barrio de la Soledad	100-FAS Municipal	508952.33	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MINAS EN LA 1ª SECCIÓN DE LOS FILTROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 128401	0A2X20202310608	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	100-FAS Municipal	116004.95	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCAJICA, BARRIO LA SOLEDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITEPEC - 37630	0A2X20202310608	San Pablo Huítepec	San Pablo Huítepec	100-FAS Municipal	890641.79	890641.79	890641.79	890641.79	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PAOLA ESPINAL, 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 102165	0A2X20202379893	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	100-FAS Municipal	499235.49	499235.49	499235.49	499235.49	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 117641	0A2X20202379893	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	100-FAS Municipal	899436.51	899436.51	899436.51	899436.51	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIOL, 1ª SECCIÓN, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125389	0A2X20202310078	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	100-FAS Municipal	190375.21	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE ALFONSO, CALLE 3 DE ENERO Y PRIVADA DE LIMONARES, EN EL PARAJE GUAYACOTE - 123511	0A2X20202310078	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	100-FAS Municipal	202855	722379.23	722379.23	722379.23	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 129795	0A2X20202310066	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	100-FAS Municipal	743830.7	743830.				

10 de 113

[illegible]

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 59189	0AK25020251240	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS Municipal	1134191.41	2144391.42	1134191.41	1134391.41	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SÉCULO XXI - 13504	0AK250202518014	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS Municipal	118366.06	118366.06	118366.06	118366.06	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESMAITA - 71740	0AK250202517994	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS Municipal	1038664.75	1038664.75	1038664.75	1038664.75	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 108631	0AK2502025178050	San Juan Bautista Tuxtepec	Piedra Quemada	004-FAS Municipal	820641.02	820641.02	820641.02	820641.02	100%	100%
Ampliación de Red de drenaje sanitario en la segunda pasada de la prolongación de la calle de Roldo, en el barrio de la Soledad. - 127697	0AK25020251005	San Juan del Río	San Juan del Río	004-FAS Municipal	326641.43	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA LOMAS DE LOS CORTES EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16240	0AK250202510425	San Juan del Río	San Juan del Río	004-FAS Municipal	600576.21	600576.21	600576.21	600576.21	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN (PRE) EN LA CALLE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 107618	0AK250202518121	San Juan del Río	San Juan del Río	004-FAS Municipal	732604.55	732604.55	732604.55	732604.55	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN CALLE MIGUEL MIRAMON EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CANALES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16287	0AK250202510386	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Canales	004-FAS Municipal	372422	372422	372422	372422	100%	100%
Ampliación de red de electrificación del parque la sanduche al paraje denominada los baños	0AK2502025086	San Cristóbal Suchtehuacán	San Cristóbal Suchtehuacán	003-FAS Municipal	619835.86	619835.86	619835.86	619835.86	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL CRUCERO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTALITO - 47636	0AK250202511476	Villa de Yutepé	Zapotito (Hintonque)	004-FAS Municipal	223835.9	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA CARRERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL SUCHTEHUACÁN - 129928	0AK250202519119	San Cristóbal Suchtehuacán	San Cristóbal Suchtehuacán	004-FAS Municipal	242377.84	242377.84	242377.84	242377.84	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE SAN PEDRO LLANO GRANDE - 48771	0AK250202511475	Villa de Yutepé	San Pedro Llano Grande	004-FAS Municipal	969502.11	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL DE LA CUENCA - 18939	0AK250202511242	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS Municipal	120891.71	120891.71	120891.71	120891.71	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 46032	0AK250202517800	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS Municipal	924043.19	924043.19	924043.19	924043.19	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL ESCOBILLAL - 19098	0AK250202511242	San Juan Bautista Tuxtepec	El Escobillal	004-FAS Municipal	109207.36	109207.36	109207.36	109207.36	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA GUALES - 46127	0AK250202511247	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS Municipal	119401.31	119401.31	119401.31	119401.31	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOJA PROVINCIA - 17377	0AK250202510535	San Juan Bautista Tuxtepec	La Aurora Hermosa Provincia (Colon)	004-FAS Municipal	980811.3	980811.3	980811.3	980811.3	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA CRISTAL - 61208	0AK2502025178027	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Ortega	004-FAS Municipal	1149137.03	1149137.03	1149137.03	1149137.03	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA ROSALIA - 14098	0AK2502025178019	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS Municipal	1510765.92	1510765.92	1510765.92	1510765.92	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA RAFA FERRER - 87426	0AK2502025177963	San Juan Bautista Tuxtepec	Rafael Ferrer (Colon)	004-FAS Municipal	1245872.24	1245872.24	1245872.24	1245872.24	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 63342	0AK250202518642	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS Municipal	546615.73	546615.73	546615.73	546615.73	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN PABLO - 48766	0AK2502025112429	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS Municipal	1111789.79	1111789.79	1111789.79	1111789.79	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA TALLERES - 50293	0AK250202511246	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS Municipal	1193625.65	1193625.65	1193625.65	1193625.65	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16367	0AK250202510907	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenavista	004-FAS Municipal	181634.6	181634.6	181634.6	181634.6	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL FEDERAL DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 41867	0AK250202510921	Acatlán de Pérez Figueroa	El Federal	004-FAS Municipal	692816.86	692816.86	692816.86	692816.86	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CONADO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 5384	0AK250202510921	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conado	004-FAS Municipal	700248.55	700248.55	700248.55	700248.55	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LOS REYES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 44045	0AK250202510921	Acatlán de Pérez Figueroa	Guadalupe de los Reyes	004-FAS Municipal	846649.34	846649.34	846649.34	846649.34	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LOS RIOS, DISTRITO MANAUALTLÁN, ESTADO DE OAXACA - 16461	0AK250202517838	San LUIS DE LOS RIOS	La Reforma	004-FAS Municipal	1144000.58	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN - 66840	0AK2502025177979	San Juan Bautista Tuxtepec	La Unión	004-FAS Municipal	1191971.53	1191971.53	1191971.53	1191971.53	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS HUERTOS DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16213	0AK250202510886	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Huertos (Fraccionamiento)	004-FAS Municipal	58905.33	58905.33	58905.33	58905.33	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDAL DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16209	0AK250202510886	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	004-FAS Municipal	654342.58	654342.58	654342.58	654342.58	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO NUEVO - 16895	0AK2502025112421	San Juan Bautista Tuxtepec	El Poverito	004-FAS Municipal	1157487.97	1157487.97	1157487.97	1157487.97	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL IDEAL, MUNICIPIO SAN LUCAS OTITLÁN - 75491	0AK2502025178019	San Juan Bautista Tuxtepec	El Ideal	004-FAS Municipal	2754790.53	2754790.53	2754790.53	2754790.53	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD YOTULLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LOS RIOS, DISTRITO MANAUALTLÁN, ESTADO DE OAXACA - 16182	0AK250202517837	Yotulla	Yotulla	005-DEMANDA	400000	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RANCHERÍA DOLORES, EN EL MUNICIPIO DE MANAUALTLÁN DE PORFIRIO DIAZ - 81580	0AK250202517842	Manauatlán de Porfirio Díaz	Doiores (Ranchería)	004-FAS Municipal	36501.69	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XITLA - 38835	0AK250202517804	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	004-FAS Municipal	233975.75	233975.75	233975.75	233975.75	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN LADO PONIENTE EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO DOLORES - 86784	0AK250202517804	Manauatlán de Porfirio Díaz	Manauatlán de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	754592.88	754592.88	754592.88	754592.88	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN PRIVADA GFC, VICTORIA, BARRIO SAN JOSE CRIBERO EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 48818	0AK250202510921	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	004-FAS Municipal	54384.68	54384.68	54384.68	54384.68	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL LAS MUELLES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 16775	0AK250202518418	San Miguel del Puerto	Las Mueles	004-FAS Municipal	1407328.98	0	0	0	0%	0%
Ampliación de red de energía eléctrica en diversas parcelas de la localidad de Tierra Caliente, Sierra de las Uñas - 43885	0AK250202510975	San Juan del Río	Tierra Caliente	004-FAS Municipal	1643405.83	1643405.83	1643405.83	1643405.83	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL PINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 6276	0AK250202518418	San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	004-FAS Municipal	441616.64	441616.64	441616.64	441616.64	100%	100%
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA TEOXICUA - 86854	0AK250202517810	Santa Martha Teoxicua	Santa Martha Teoxicua	004-FAS Municipal	512005.04	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENDIDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 67175	0AK2502025178029	Piedra Tendida	Piedra Tendida	004-FAS Municipal	1106847.42	1106847.42	1106847.42	1106847.42	100%	100%
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PRE) - 81122	0AK2502025177964	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS Municipal	1814930.03	1814930.03	1814930.03	1814930.03	100%	100%
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARQUE YU NISTE SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 11767	0AK250202517804	Benito Juárez	Benito Juárez	004-FAS Municipal	109999.99	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YOTULLA - 112776	0AK250202517804	Yotulla	Yotulla	004-FAS Municipal	149181.91	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO LA PLAZA - 76981	0AK250202517804	Manauatlán de Porfirio Díaz	Manauatlán de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	79834.46	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MANAUALTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MANAUALTLÁN - 114829	0AK250202517804	Santa Lucía Manauatlán	Santa Lucía Manauatlán	004-FAS Municipal	1100477.6	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO YUTUPÉ, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTAÑEZ - 48845	0AK250202517804	Santa Lucía Montañez	Santa Lucía Montañez	004-FAS Municipal	167899.66	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE TALLERES DE DISEÑO Y DE LABORATORIO DE MANUFACTURA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTLA EN HUAYUPÁN DE LEÓN	0AK25020251887	Univeridad de la Mixtla	Acatlán	008-FAS-MIXT	1717123.72	1717123.72	1717123.72	1717123.72	100%	100%
AMPLIACIÓN DE TEJADO EN BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA NIEVES - 126035	0AK250202518121	San Juan Toluca	Santa María Nieves	004-FAS Municipal	943016.26	943016.26	943016.26	943016.26	100%	100%
AMPLIACIÓN DE TUBERÍAS EN TUBO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PLUVIAL SOBRE ARROYO CDO DE AGUA	0AK250202510882	San Francisco Lachigaa	San Francisco Lachigaa	004-FAS Municipal	230445	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA ESCUELA SANTA CATARINA MONTAÑO - 113534	0AK250202510717	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Catarina Montañez	004-FAS Municipal	867654.79	867654.79	867654.79	867654.79	100%	100%
AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA DE LA AGENCIA SANTA CATARINA MONTAÑO - 158672	0AK250202510717	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Catarina Montañez	004-FAS Municipal	81144.85	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL CAMINO ENTRE LA COLONIA AEROPUERTO A CERRO TIGRE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANOTIATLACA	0AK250202517804	San Miguel Panotiatlaca	San Miguel Panotiatlaca	004-FAS Municipal	291885.98	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OZOTLUPÉ, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO OZOTLUPÉ - 96194	0AK250202517804	San Antonio Ozotlupé	San Antonio Ozotlupé	004-FAS Municipal	1222891.34	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL CAMINO LOMA LINDA AL CRUCERO EL RÍO DE LA COLONIA EL ORO AL KM 4000 - 31419	0AK250202517804	Santa Catarina Montañez	Santa Catarina Montañez	004-FAS Municipal	720476.7	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN LIXICHIA - 116579	0AK250202517804	San Agustín Lixichia	El Manantial	004-FAS Municipal	2877509.72	2877509.72	2877509.72	2877509.72	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL CAMINO PUERTO EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATLATEPEC - 174135	0AK250202517804	San Juan Toluca	San Juan Toluca	005-DEMANDA	848139.08	848139.08	848139.08	848139.08	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL CAMINO UBICADO EN LA ZONA RAJÓN DE LA LOCALIDAD DE LOMA OCOITLÁN - 24442	0AK250202517804	Santa Catarina Montañez	Santa Catarina Montañez	004-FAS Municipal	1000000	1000000	1000000	1000000	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA OCOITLÁN - 49541	0AK250202517804	Santa Catarina Montañez	Santa Catarina Montañez	004-FAS Municipal	1000000	1000000	1000000	1000000	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL BAJO - 121142	0AK250202517804	Piedra de Loma	Piedra de Loma	004-FAS Municipal	131123.32	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO TABARCO - 47627	0AK250202510990	Tabasco	Tabasco	004-FAS Municipal	403141.63	403141.63	403141.63	403141.63	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 177906	0AK250202510990	Benito Juárez (El Trebol)	Benito Juárez (El Trebol)	004-FAS Municipal	585000.16	585000.16	585000.16	585000.16	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN OCOITLÁN MUNICIPIO DE ASUNCIÓN OCOITLÁN - 121319	0AK250202510990	Asunción Ocoitlán	Asunción Ocoitlán	004-FAS Municipal	1207598.65	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE QUÉVARA, MUNICIPIO DE ATOTZUCO DE ALDAMA - 113312	0AK250202517840	Atotzuc de Aldama	Atotzuc de Aldama	004-FAS Municipal	300000	300000	300000	300000	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE MAGDALENA TETATITEPEC - 113782	0AK250202517808	Magdalena Tetatitepec	Magdalena Tetatitepec	004-FAS Municipal	500000	500000	500000	500000	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL MIGUEL HIDALGO CDT. 20068388 INTERCOMUNITARIO MUNICIPIO DE SAN MATEO PINAS - 176564	0AK250202510990	San Mateo Pinas	San Mateo Pinas	004-FAS Municipal	481448.64	481448.64	481448.64	481448.64	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATLATEPEC - 174135	0AK250202510443	San Miguel Soyaltepec	Corriente Ancha o Miguel Hidalgo	004-FAS Municipal	1471547.63	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABASA	0AK250202511316	San Juan Tabasa	San Juan Tabasa	005-DEMANDA	848139.08	848139.08	848139.08	848139.08	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL - 117795	0AK250202510894	Santiago Mixtepec Nacional	Santiago Mixtepec Nacional	004-FAS Municipal	871355	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA TONHOVACUO	0AK250202510894	Gobierno de la Unidad	San Pedro Poichutla	005-DEMANDA	6459103.78	6459103.78	6459103.78	6459103.78	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL LADO DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CARRERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TIOXA	0AK2502025104632	San Pedro Tlaxiá	San Pedro Tlaxiá	004-FAS Municipal	1786366	1786366	1786366	1786366	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL MERCADO PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA CENTRO - 48761	0AK250202510990	Herencia Ciudad de Huayupán de León	Herencia Ciudad de Huayupán de León	004-FAS Municipal	1149428.11	1149428.11	1149428.11	1149428.11	100%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	ERENDIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CHILETEPEC - 45607	04K2302077218	Magdalena Petenque	Magdalena Petenque	1004-FAS Municipal	1829943.18	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PHE) - 129862	04K230207240529	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAS Municipal	1184910.7	1184910.7	1184910.7	1184910.7	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PHE) - 1103313	04K230207187678	San Carlos Yautepec	San Miguel Changuis	1004-FAS Municipal	1447162.92	1447162.92	1447162.92	1447162.92	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PHE) - 1103937	04K230207176464	San Carlos Yautepec	Guadalupe Victoria	1004-FAS Municipal	2197869.58	2197869.58	2197869.58	2197869.58	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PHE) 3 ETAPA - 115140	04K230207176884	San Carlos Yautepec	San Isidro Matencia	1004-FAS Municipal	632940.47	632940.47	632940.47	632940.47	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PHE) DE LA LOCALIDAD DE JOSE MANO MARQUEL, MUNICIPIO DE AYOTZINTPEC - 1295377	04K230207176667	San Carlos Yautepec	Santo Domingo Lachidá	1004-FAS Municipal	116095.74	116095.74	116095.74	116095.74	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PHE) EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINTPEC, MUNICIPIO DE AYOTZINTPEC - 131864	04K2302071609767	Ayotzintpec	San José Mano Marquel	1004-FAS Municipal	1299657.9	1299657.9	1299657.9	1299657.9	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PHE) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMACALAPA - 122126	04K230207173936	Santa María Temacalapa	Santa María Temacalapa	1004-FAS Municipal	1841226.4	1841226.4	1841226.4	1841226.4	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL NACIMIENTO DE AGUA AL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VISTA HERMOOSA - 104409	04K230207178007	San Pedro y San Pablo Tepic	Guadalupe Vista Hermosa	1004-FAS Municipal	709988.35	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LOS LAURELES EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE CHATELAINAS MUNICIPIO DE EMATZAN DE AYOTZINTPEC - 134994	04K23020713189	San José de Aguas	La Cumbre Chatelainas	1004-FAS Municipal	700000	700000	700000	700000	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LOMAS DE JUAREZ DEL BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUAYOTZINTLAN - 118993	04K230207187746	Santa María Huayotzintlan	Barrio Chico	1004-FAS Municipal	140001.11	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NIXTELAN, MUNICIPIO DE MEXTLAN DE LA REFORMA - 127123	04K230207180913	San Juan de la Reforma	Santa María Nixtelan	1004-FAS Municipal	289373.21	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO - 73306	04K230207163899	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAS Municipal	380143.99	280181.83	280181.83	280181.83	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 32472	04K230207131558	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	1004-FAS Municipal	1598628.85	1598628.85	1598628.85	1598628.85	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR RODOLFO BENA TORRES - 117194	04K23020710054	San Andrés Huayabán	Las Salinas	1004-FAS Municipal	100697.64	100697.64	100697.64	100697.64	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA 3ª, 5ª, 7ª, 9ª Y 11ª. Poniente, Barrio El Calvario - 13805	04K230207176646	Santiago Teotihuacan Nacional	Santiago Teotihuacan Nacional	1004-FAS Municipal	180212.6	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. NUEVO AMANECER SAN JACINTO - 48707	04K23020711689	Santiago Amatepec	El Mamay	1004-FAS Municipal	1121251	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. NUEVO AMANECER SAN JACINTO - 48707	04K23020711689	Santa María Colatepec	Nuevo Amanecer San Jacinto (Colonia)	1004-FAS Municipal	1150000	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, SAN JOSE CHILETEPEC - 117031	04K23020717891	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAS Municipal	524077.68	524077.68	524077.68	524077.68	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA LABOR DEL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORTINHO DIAZ - 78875	04K230207177038	Miahuatlan de Portino Diaz	La Labor del Rosario	1004-FAS Municipal	39029.16	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOS PINOS, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORTINHO DIAZ - 77320	04K230207177333	Miahuatlan de Portino Diaz	Cabo Real (Inconclusivo)	1004-FAS Municipal	177271.47	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA COLON - 129598	04K230207180174	San Pedro Tepic	Colonia Colón	1004-FAS Municipal	497773.43	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA ENCANTADA (PARAJE EL LINDEIRO) EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 118674	04K230207100513	San Andrés Huayabán	La Encantada (El Lindeiro)	1004-FAS Municipal	446531.86	446531.86	446531.86	446531.86	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD AGUADA - 123438	04K230207189912	Chalcatongo de Hidalgo	Aldama	1004-FAS Municipal	1731583.58	1731583.58	1731583.58	1731583.58	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD CHALCATONGO DE HIDALGO - 77785	04K230207189980	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAS Municipal	1007416.11	1007416.11	1007416.11	1007416.11	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUADO LOPEZ MATEOS - 94274	04K230207177038	San Juan de la Reforma	Licenciado Adolfo López Mateos	1004-FAS Municipal	750000	750000	750000	750000	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, SANTA CRUZ (TUNDUJA, OAXACA) - 131262	04K230207170030	Santa Cruz Tunduja	Buenavista de Juárez	1004-FAS Municipal	1669460.08	1669460.08	1669460.08	1669460.08	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ELISO EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIDÁ - 47327	04K230207170030	San Vicente Lachidá	Eliso el Rincón	1004-FAS Municipal	641813.09	641813.09	641813.09	641813.09	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 89128	04K230207170030	San Vicente Lachidá	El Porvenir	1004-FAS Municipal	400000	400000	400000	400000	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA ECATEPEC, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC - 21297	04K23020711689	Santa María Ecatepec	La Reforma	1004-FAS Municipal	581131.47	581131.47	581131.47	581131.47	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MEJORES HIDALGO - 79088	04K230207170030	Méjores Hidalgo	Méjores Hidalgo	1004-FAS Municipal	177070.74	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCION 20 DE NOVIEMBRE - 129465	04K230207170030	San Francisco Pínglo	Revolucion 20 de Noviembre	1004-FAS Municipal	102061.67	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PINGLO, MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO - 111297	04K230207170030	Santiago del Río	San Francisco Pínglo	1004-FAS Municipal	900000	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS HUERTAS - 105861	04K230207170030	San Juan de las Huertas	San Juan de las Huertas	1004-FAS Municipal	750000	750000	750000	750000	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MATEPEC - 24870	04K230207131114	San Juan Matepec	San Juan Matepec	1004-FAS Municipal	891914.74	891914.74	891914.74	891914.74	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPIQUILAPA - 115718	04K230207100407	San Juan Tepic	San Juan Tepic	1004-FAS Municipal	1012021.28	0	0	0	0%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ROTTEQUILLO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC - 10025	04K230207170030	Santa María Ecatepec	San Lorenzo Rottequillo	1004-FAS Municipal	1040778.86	1040778.86	1040778.86	1040778.86	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PUEBLO - 17862	04K23020711689	San Pedro Pueblo	San Pedro Pueblo	1004-FAS Municipal	480000	480000	480000	480000	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PUEBLO - 17862	04K23020711689	San Pedro Pueblo	San Pedro Pueblo	1004-FAS Municipal	480000	480000	480000	480000	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO - 27230	04K230207170030	Unión y Progreso	Unión y Progreso	1004-FAS Municipal	760211.2	760211.2	760211.2	760211.2	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS - 129465	04K230207170030	San Juan de los Ríos	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	86821.17	86821.17	86821.17	86821.17	100%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROAGUA 2025 URBANA	OAX250302596446	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Tlaxiá	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	3813756.96	3813756.96	3813756.96	3813756.96	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA) PROAGUA 2025 URBANA	OAX250302596443	Gobierno de la Entidad	Magdalena Tepehcap	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	4902944.11	4902944.11	4902944.11	4902944.11	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS RIVEROS - 17443	OAX250402610901	Santiago Tepehcap Nacional	El Carrizo	1004-FAS Municipal	1336476.76	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO ZACATEPEC MUNICIPIO SANTIAGO ZACATEPEC (PRIMERA ETAPA)	OAX250302595639	Santiago Zacatepec	Barrio María Apoladora	1712-F-REPE	3000000	3000000	3000000	3000000	100%	100%
Ampliación del sistema de drenaje sanitario en la localidad Santiago Zacatepec, municipio de Santiago Zacatepec. - 113117	OAX250302576721	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MESQUITE, 2 DE OCTUBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE EN RANCHO LLANO SUR - 39009	OAX250302575648	San Juan Tepehcap	Rancho Llano Sur	1004-FAS Municipal	7130215.15	7130215.15	7130215.15	7130215.15	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ - 74407	OAX250302573758	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAS Municipal	1027966.76	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE, MUNICIPIO SANTIAGO LLANO GRANDE - 114795	OAX250302579788	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	0	0	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADRIO Y CALLEONES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YAA - 53274	OAX250302575750	San Andrés Yaa	San Andrés Yaa	1004-FAS Municipal	2444078.8	2444078.75	2444078.75	2444078.75	100%	100%
AMPLIACIÓN DEL TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE PEDRA - 57329	OAX250302578367	San Juan Tepehcap	Boca de Piedra	1004-FAS Municipal	2230991.91	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DEL TECHADO PÚBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER IASO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVIANDANO - 94771	OAX250402609903	Matías Romero Avendaño	Francisco Javier Iaso	1004-FAS Municipal	902099.56	902099.56	902099.56	902099.56	100%	100%
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ YAUITEPEC - 54302	OAX250302576560	San Bartolomé Yauitepec	San Bartolomé Yauitepec	1004-FAS Municipal	159711.4	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN (PRE) EN VARIAS CALLES DE LA SOLEDAD SAUNAS - 91248	OAX250302578756	La Soledad Saunas	La Soledad Saunas	1004-FAS Municipal	100000	100000	100000	100000	100%	100%
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA LA ESPERANZA, TERCERA ETAPA - 58870	OAX250302579583	Santiago Luchignán	Villa la Esperanza	1004-FAS Municipal	1348669.86	1348669.86	1348669.86	1348669.86	100%	100%
Ampliación y mejoramiento de la red de energía eléctrica en la localidad de Yotop - 50085	OAX250302578835	San Sebastián Tepehcap Nacional	Yotop	1004-FAS Municipal	1048856	1048856	1048856	1048856	100%	100%
Ampliación y modernización de (camino rural a nivel terciario) en la localidad de San Juan Quahije - 48281	OAX250302573155	San Juan Quahije	San Juan Quahije	1004-FAS Municipal	2244112.05	2244112.05	2244112.05	2244112.05	100%	100%
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YUCUCUNDUO - 44666	OAX250302577953	San Francisco Yucucundú	San Francisco Yucucundú	1004-FAS Municipal	494200.69	494200.69	494200.69	494200.69	100%	100%
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRE) EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETIPAC - 117325	OAX250302578220	San Juan Tetipac	San Juan Tetipac	1004-FAS Municipal	1552381.72	1552381.72	1552381.72	1552381.72	100%	100%
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO MUNICIPAL DE SAN JUAN TETIPAC - 114351	OAX250302578231	San Juan Tetipac	San Juan Tetipac	1004-FAS Municipal	1110359.04	1110359.04	1110359.04	1110359.04	100%	100%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS - 114475	OAX250302578888	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1004-FAS Municipal	980371.77	0	0	0	0%	0%
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA EDIFICIÓN VÁSQUEZ COLMENARES - 65742	OAX250302579538	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	1004-FAS Municipal	770106.38	770106.38	770106.38	770106.38	100%	100%
AMPLIACIÓN DE CAMINO (PRE) TRANSITO PORTILLO DE LA CRUZ-TEPEHCAP - 97322	OAX250302579370	San Pedro Quilón	San Pedro Quilón	1004-FAS Municipal	3000000	3000000	3000000	3000000	100%	100%
APERTURA DE CAMINO AL CRANEO DE BODIGESTOR DEL SUBTRAMO KM 0+00 A KM 0+880 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA CAJALERA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATTEPEC - 127493	OAX250302584516	San Miguel Soyattepec	Nueva Cajalera	1004-FAS Municipal	7427795.92	0	0	0	0%	0%
APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RIO HONDO - 99384	OAX250302579335	Santa María Peñoles	Rio Hondo	1004-FAS Municipal	119348.68	119348.68	119348.68	119348.68	100%	100%
APERTURA DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE PEÑOLAS CENTRO - 99527	OAX250302578220	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	1004-FAS Municipal	754324	754324	754324	754324	100%	100%
RÍO DE SEGURIDAD PARA CONTROL VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGUÍ	OAX250302580098	San Francisco Lachigüí	San Francisco Lachigüí	1004-FAS Municipal	962469.87	0	0	0	0%	0%
ATENCIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ESTADO 2021/2026	OAX250302584442	Gobierno de la Entidad	Juchitán de Zaragoza	1004-FAS Municipal	3782407.58	3782407.58	3782407.58	3782407.58	100%	100%
BACHO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA DEL TRAMO SAN MIGUEL TLACAMAMA A SAN PEDRO JICAYAN - 128345	OAX250302580535	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAS Municipal	815000	0	0	0	0%	0%
BACHO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA) - 73840	OAX250302511006	Heroica Ciudad de Huixtla de Lugo	Heroica Ciudad de Huixtla de Lugo	1004-FAS Municipal	1114072.87	1114072.87	1114072.87	1114072.87	100%	100%
CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS, SIACAYAPAM - 117804	OAX250302578895	Siacayapam	Siacayapam	1004-FAS Municipal	0	0	0	0	0%	0%
CONEXIÓN DE DESMARCACIÓN SANITARIA A LA RED MUNICIPAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE TILA - 118948	OAX250302580530	El Espinal	El Espinal	1004-FAS Municipal	132854.37	0	0	0	0%	0%
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE OAXACA	OAX250302580379	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1300-Fortalecimiento a la Experiencia Educativa	1722000	1722000	1722000	1722000	100%	100%
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA NORMAL BILINGÜE E INTERCULTURAL DE OAXACA	OAX250302580384	Gobierno de la Entidad	Villa de Tepehcap	1300-Fortalecimiento a la Experiencia Educativa	875000	875000	875000	875000	100%	100%
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE TEPECOACULÁN	OAX250302580395	Gobierno de la Entidad	San Pedro y San Pablo Tepetlapala	1300-Fortalecimiento a la Experiencia Educativa	800000	800000	800000	800000	100%	100%
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL HUACAPAM	OAX250302580403	Gobierno de la Entidad	Heroica Ciudad de Huixtla de Lugo	1300-Fortalecimiento a la Experiencia Educativa	734800	734800	734800	734800	100%	100%
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL POTE VENUSTIANO CARRANZA	OAX250302580411	Gobierno de la Entidad	San Juan Cacahutan	1300-Fortalecimiento a la Experiencia Educativa	1700000	1700000	1700000	1700000	100%	100%
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA NORMAL RURAL VANGUARDIA DE VILLES DE TAPALTEPEC DE MAGÜESCI	OAX250302580426	Gobierno de la Entidad	Puerto Villa de Guerrero	1300-Fortalecimiento a la Experiencia Educativa	1676000	1676000	1676000	1676000	100%	100%
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DEL ESTADO	OAX250302580428	Gobierno de la Entidad	Villa de Tepehcap de Progreso	1300-Fortalecimiento a la Experiencia Educativa	405000	405000	405000	405000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A NIVEL TERRACERIA EN LA CARRETERA SAN JUAN QUIHUE, SANTA CATARINA LUGUBIA - 116627	OAX250302581079	San Juan Quahije	Ciudad Intero	1300-Fortalecimiento a la Experiencia Educativa	2395000	2395000	2395000	2395000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN PLUVIAL EN CARRETERA INTERIOR SECTOR DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 748531	OAX250302578748	Villa de Tepehcap	San José del Progreso	1004-FAS Municipal	128160.45	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 8038	OAX250302580444	Cameliana Luchignán	Cameliana Luchignán	1004-FAS Municipal	2481718.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO CENTRO MUNICIPIO DE SAN DOMINGO COTTEPEC - 47730	OAX250302581158	San Domingo Cottepec	San Domingo Cottepec	1004-FAS Municipal	2772715.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA - 112274	OAX250302580174	San Juan Bautista Colmán	San Juan Bautista Colmán	1004-FAS Municipal	1331454.84	1331454.84	1331454.84	1331454.84	100%	100%
CONSTRUCCIÓN RANCHO CASO CON ENFOQUE HIDRAULICO EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVIANDANO - 91429	OAX250302580695	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	1004-FAS Municipal	904040.35	904040.35	904040.35	904040.35	100%	100%
CONSTRUCCIÓN camino con FORTALECIMIENTO a la Experiencia Educativa, a base de concreto tipo 4, en el municipio de Tlaxiá - 57361	OAX250302579637	Santiago Tepehcap Nacional	El Panadero	1004-FAS Municipal	1161284.33	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LUGUBIA	OAX250302579790	San Agustín Luchignán	Santa María (Barrio)	1005-FORTALIM	1515000	1515000	1515000	1515000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DEL NÚCLEO BÁSICO ETAPA, EN LA LOCALIDAD VIGA DEL TON, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 89031	OAX250302579779	Santa María Jacatepec	Vega del Ton	1004-FAS Municipal	2908111.32	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITA MAZA, EN EL PARAJE EL PASADUELO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 70277	OAX250302581009	Linda Vista (El Pasadue)	Linda Vista (El Pasadue)	1005-FORTALIM	1434382.8	1434382.8	1434382.8	1434382.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD JOYA DURASMO, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS DE ZARAGOZA - 18212	OAX250302551245	Joya Durasmo	Joya Durasmo	1004-FAS Municipal	475644.01	475644.01	475644.01	475644.01	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS PARA COCINA - 123431	OAX250302596043	Peña Larga	Peña Larga	1004-FAS Municipal	1007607.92	1007607.92	1007607.92	1007607.92	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 100 PISOS FIRMS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RINDETE DE DON LUIS - 129544	OAX250302599996	Santo Domingo Tepehcap	Santo Domingo Tepehcap	1004-FAS Municipal	854410.8	854410.8	854410.8	854410.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 132448	OAX250302596352	San Miguel Peras	San Miguel Peras	1004-FAS Municipal	1439964.8	1439964.8	1439964.8	1439964.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 13 MUROS FIRMS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN - 73915	OAX250302579389	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	1004-FAS Municipal	927256.79	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 13 MUROS FIRMS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE UNIFICACIÓN SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN - 73287	OAX250302579396	Unificación San Juan	Unificación San Juan	1004-FAS Municipal	152396.31	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN - 73364	OAX250302573386	San Miguel Coatlán	Altamira	1004-FAS Municipal	367960.44	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 15 TECHOS FIRMS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LUNA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN - 78989	OAX250302573395	San Miguel Coatlán	Luna de la Luna	1004-FAS Municipal	459749.89	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 22, CLAVE: 20057004, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA, MUNICIPIO SANTIAGO JUXTLAHUACA - 129415	OAX250302581949	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	1003-FAS Tercerarios	226000	226000	226000	226000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS PROFUNDOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVIANDANO, MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVIANDANO - 130278	OAX250402608878	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	1004-FAS Municipal	30995191.78	30995191.78	30995191.78	30995191.78	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 200 PISOS FIRMS, EN LA LOCALIDAD: NUEVO PAJO RABARRO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATTEPEC, DISTRITO YUITEPEC, REGIÓN: PAPALDAPAN - 125108	OAX250302510446	Nuevo Pajo Rabarro	Nuevo Pajo Rabarro	1004-FAS Municipal	2840000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA - 85649	OAX250302551339	Gobierno de la Entidad	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	1003-FAS Tercerarios	1175932.36	1175932.36	1175932.36	1175932.36	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL BARRIO LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN DOMINGO COTTEPEC - 37313	OAX250302580696	San Agustín Luchignán	Linda Vista (El Pasadue)	1004-FAS Municipal	2101615.45	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 30 PISOS FIRMS EN LA LOCALIDAD DE EL TAJAL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PINASCO - 139790	OAX250402610146	San José del Pinasco	San José del Pinasco	1004-FAS Municipal	363121.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN (ETAPA 2 DE 2) - 77393	OAX250302577838	San Ildefonso Amatlán	San Ildefonso Amatlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	3106078.16	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 35 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN - 47782	OAX250302551339	San Miguel Coatlán	El Progreso	1004-FAS Municipal	1657722.46	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA C.C. 2009/2020 - 75318	OAX250302577598	San Antonio Tepetlapala	San Antonio Tepetlapala	1004-FAS Municipal	2981347.71	2981347.71	2981347.71	2981347.71	100%	100%

16 de 113

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	BIENES	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZEH, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZEH.- 45318	OAX25040261502	San Nicolás	San Nicolás	1004-FAS Municipal	119910.08	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NITLÉTEPEC.- 125061	OAX25040231375	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1004-FAS Municipal	1700000	1700000	1700000	1700000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES 20 DE ENERO Y PROLONGACIÓN DE IGNACIO ALLENDE DEL SECTOR LA RAYA.- 48484	OAX25040260991	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	271034.88	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES AZUCENA, PALMAS Y VIOLETA DE LA COLONIA SAN RAFAEL SEGUNDA SECCION.- 88029	OAX25040234068	San Sebastián Tula	San Sebastián Tula	1004-FAS Municipal	337896.4	337896.4	337896.4	337896.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES URBANIDAD, 5 DE MAYO, HONOLU, PORFIRIO DIAZ Y GALFANIA, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TULTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULTEPEC.- 41575	OAX25040237700	Heroica Ciudad de Huixtla de León	Heroica Ciudad de Huixtla de León	1004-FAS Municipal	249999.99	249999.99	249999.99	249999.99	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ZARAGOZA, INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE DZIMATLAN, MUNICIPIO DE DZIMATLAN.- 99204	OAX25040231402	San Miguel Eufra	San Miguel Eufra	1004-FAS Municipal	340548.57	340548.57	340548.57	340548.57	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN JUAN TEPOZOLU.- 113240	OAX25040236888	Colonia de Zimatlán	Colonia de Zimatlán	1004-FAS Municipal	707442.24	707442.24	707442.24	707442.24	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ZIGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZIGACHE.- 130297	OAX25040237834	San Juan Tepozolul	San Juan Tepozolul	1004-FAS Municipal	137860.43	137860.43	137860.43	137860.43	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA.- 108425	OAX25040235048	Santa Ana Zigache	Santa Ana Zigache	1004-FAS Municipal	258332.11	258332.11	258332.11	258332.11	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JORGE PANDERO.- 133979	OAX25040237839	San Juan Tepozolul	San Juan Tepozolul	1004-FAS Municipal	131870.7	131870.7	131870.7	131870.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA CARRETERA A LA PAJMA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUESTILÁN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUESTILÁN.- 128999	OAX25040236989	Magdalena Tequestilán	Magdalena Tequestilán	1004-FAS Municipal	998180	998180	998180	998180	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO.- 88029	OAX25040231201	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1003-FAS Embarcadero	999991.14	999991.14	999991.14	999991.14	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA, MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA (SEGUNDA ETAPA).- 75857	OAX25040237134	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1003-FAS Embarcadero	2691182.62	2691182.62	2691182.62	2691182.62	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN AV. DEL CARMEN, EN EL BARRIO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACOCOTLAN.- 109860	OAX25040237828	Santa Cruz Acocotlan	Santa Cruz Acocotlan	1004-FAS Municipal	186419.13	186419.13	186419.13	186419.13	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL FRACCIONAMIENTO BACCHO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC.- 133418	OAX25040261030	Puerto Escondido	Puerto Escondido	1004-FAS Municipal	479861.18	479861.18	479861.18	479861.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR EN LA LOCALIDAD DE LLANO FLOR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO.- 34939	OAX25040237861	Llano Flor	Llano Flor	1004-FAS Municipal	790535.93	790535.93	790535.93	790535.93	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR PEATONAL.- 124063	OAX25040261088	Santiago Ximatlán Nacional	Santiago Ximatlán Nacional	1004-FAS Municipal	748105	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANUEL TEPEC.- 73580	OAX25040236992	San Juan Manueltépec	San Juan Manueltépec	1004-FAS Municipal	347141.42	347141.42	347141.42	347141.42	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR EN EL PEATONAL EN CALLE LAS CASAS Y CALLE COLON TRAMO DE CALLE FLORES MAGON A CALLE AMENITA Y LÓPEZ, CARRETERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.- 64934	OAX25040237372	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAS Municipal	1053698.14	1053698.14	1053698.14	1053698.14	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO A BASE DE CONCRETO HORMIGAL, EN EL BARRIO HERRALDE DE LA LOCALIDAD DE CAPULITLA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TUXTEPEC.- 42533	OAX25040234053	Capulitla	Capulitla	1004-FAS Municipal	461781.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO A BASE DE CONCRETO HORMIGAL, EN EL BARRIO NOROCCO DE LA LOCALIDAD DE CAPULITLA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TUXTEPEC.- 41222	OAX25040234053	Capulitla	Capulitla	1004-FAS Municipal	316218.8	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO A BASE DE CONCRETO HORMIGAL, EN EL BARRIO SAN PEDRO (CAMINO AL PREESCOLAR), DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SOCHIHUATÁN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIHUATÁN.- 34041	OAX25040237861	San Pedro Sochiapan	San Pedro Sochiapan	1004-FAS Municipal	147628.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.- 35476	OAX25040231817	Arroyo Caracol	Arroyo Caracol	1004-FAS Municipal	316788.02	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO DEL KM 99+200 AL 100+000 EN LA LOCALIDAD DE MICHILITÁN DE PORFIRIO DIAZ.- 51379	OAX25040231058	Michilitán de Porfirio Díaz	Michilitán de Porfirio Díaz	1004-FAS Municipal	259846.74	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO A BASE DE CONCRETO HORMIGAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE PRIMAVIERA RUMBO A CALLE EL BARRIO DEL BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATLOCHILÁN.- 135345	OAX25040261074	Barrio Chico	Barrio Chico	1004-FAS Municipal	134779.14	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO EN DIFERENTES FRAMOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCIÓN.- 70971	OAX25040237850	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	1004-FAS Municipal	1641780.67	1641780.67	1641780.67	1641780.67	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO EN EL CALLEJÓN ALDAMA.- 82719	OAX25040237830	San Pablo Coatlán	Coahuila Municipal	1004-FAS Municipal	354676.28	354676.28	354676.28	354676.28	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO EN EL RUCULO RURAL TRES MARÍAS.- 73419	OAX25040236972	Tres Marías	Tres Marías	1004-FAS Municipal	817931.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO EN LA CALLE 5 DE MAYO, COL. SANTA CRUZ BARRIO ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC.- 133304	OAX25040261029	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	1004-FAS Municipal	444912.11	444912.11	444912.11	444912.11	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO EN LA CALLE DE LA LUZ DEL SOL HACIA LA CALLE QUE VA A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 131 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040237846	San Miguel Suchitepec	San Miguel Suchitepec	1004-FAS Municipal	291047.98	291047.98	291047.98	291047.98	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE EL GRAMAL, MUNICIPIO DE NIPIATA DE MADERO.- 88438	OAX25040237358	Niipata de Madero	El Gramal	1004-FAS Municipal	320896.63	320896.63	320896.63	320896.63	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TUXTEPEC.- 39419	OAX25040237330	San Agustín Tuxtepec	San Agustín Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1433091	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO EN LA CARRETERA PRINCIPAL EN EL PARAJE DE LOMA DE CERA.- 72877	OAX25040239075	Santiago Tlaxiayotlán	Loma de Cera (Paraje)	1004-FAS Municipal	130033.83	130033.83	130033.83	130033.83	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA ORANOS COMFORT, EN LA LOCALIDAD DE HUATEPEC.- 72608	OAX25040237311	Huautepetec	Huautepetec	1004-FAS Municipal	815503.62	815503.62	815503.62	815503.62	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO HACIA LA RAYA, EN LA LOCALIDAD DE HUATEPEC.- 70037	OAX25040237311	Huautepetec	Huautepetec	1004-FAS Municipal	750834.73	750834.73	750834.73	750834.73	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO RUMBO AL PANTÓN DE JOSE MARIA MOJELAS.- 40333	OAX25040237841	Santa María Huastotépec	Santa María Huastotépec	1004-FAS Municipal	1982478.09	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO Y/O ESCALINATA.- 89102	OAX25040237840	Santiago Compostela	La Guayana	1004-FAS Municipal	554667.84	554667.84	554667.84	554667.84	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANADIDOR URBANO Y/O ESCALINATA EN LAS CALLES SAN JUAN ZAPATA Y RECLUSAS URBANO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ZARAGOZA.- 113930	OAX25040237840	Tamitlán Zaragoza	Tamitlán Zaragoza	1004-FAS Municipal	1549625.11	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 2009P17119, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NITLA	OAX25040234849	Gobierno de la Ciudad	Santa Cruz Nila	1007-FAM FED	618955.53	618955.53	618955.53	618955.53	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 2009P18001, EN LA LOCALIDAD LA COMPAÑIA, MUNICIPIO LA COMPAÑIA	OAX25040234848	Gobierno de la Ciudad	La Compañía	1007-FAM FED	643888.25	643888.25	643888.25	643888.25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RACHO CAFETAL EN EL MUNICIPIO DE VALLES NACIONAL.- 23467	OAX25040234076	San Juan Valles Nacional	Rancho Cafetal	1004-FAS Municipal	184191.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE LA VIOLETA, MUNICIPIO DE SAN JORGE LA VIOLETA	OAX25040237058	San Juan Valles Nacional	San Jorge Laguna	1004-FAS Municipal	291903.08	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN SU CAMINO HONOLU.- 102442	OAX25040235000	San Juan Valles Nacional	Miguel Hidalgo	1004-FAS Municipal	266663.1	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ARCO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC DEL VALLE	OAX25040236979	Tepic del Valle	Tepic del Valle	1005-FORTAFUN	180381.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE SOLIDIDAD EN PRINCIPALES AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACOCOTLAN	OAX25040234184	Santa Cruz Acocotlan	Santa Cruz Acocotlan	1005-FORTAFUN	259363.26	259363.26	259363.26	259363.26	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA PARA EL SACHILETADO INTEGRAL (CLAVE: 2009P17119) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NITLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NITLA	OAX25040237840	Santa Cruz Nitepec	Santa Cruz Nitepec	1004-FAS Municipal	167070.83	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040237840	Santa Cruz Nitepec	Santa Cruz Nitepec	1004-FAS Municipal	296402.12	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040237840	Santa Cruz Nitepec	Santa Cruz Nitepec	1004-FAS Municipal	1571244.18	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040237840	Santa Cruz Nitepec	Santa Cruz Nitepec	1004-FAS Municipal	805729.29	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040237840	Santa Cruz Nitepec	Santa Cruz Nitepec	1004-FAS Municipal	100000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040237840	Santa Cruz Nitepec	Santa Cruz Nitepec	1004-FAS Municipal	2170000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA LAZARO CARDENAS CLAVE: 2009P17119 EN LA LOCALIDAD DE OXILA DE LLANO.- 124340	OAX25040260978	Oxila de Llano	Oxila de Llano	1004-FAS Municipal	500310.77	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARAGOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.- 125363	OAX25040260944	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAS Municipal	1497672.79	1497672.79	1497672.79	1497672.79	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CARDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.- 124601	OAX25040260972	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAS Municipal	1497672.79	1497672.79	1497672.79	1497672.79	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2009P17119 EN LA LOCALIDAD EL ZOPILTE (TEOTEPEC), MUNICIPIO SANTIAGO NITLÉTEPEC.- 126919	OAX25040260942	Santiago Nitepec	El Zopilote (Teotepetec)	1004-FAS Municipal	6150000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040260947	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	1500000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040260947	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	1669958.21	1669958.21	1669958.21	1669958.21	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZOLLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.- 124670	OAX25040260950	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAS Municipal	647956.7	647956.7	647956.7	647956.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 2009P17119 EN LA LOCALIDAD EL ZOPILTE (TEOTEPEC), MUNICIPIO SANTIAGO NITLÉTEPEC.- 126919	OAX25040260942	Santiago Nitepec	El Zopilote (Teotepetec)	1004-FAS Municipal	647956.7	647956.7	647956.7	647956.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040260947	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	647956.7	647956.7	647956.7	647956.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040260947	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	647956.7	647956.7	647956.7	647956.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040260947	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	647956.7	647956.7	647956.7	647956.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040260947	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	647956.7	647956.7	647956.7	647956.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040260947	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	647956.7	647956.7	647956.7	647956.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040260947	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	647956.7	647956.7	647956.7	647956.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040260947	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	647956.7	647956.7	647956.7	647956.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040260947	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	647956.7	647956.7	647956.7	647956.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040260947	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	647956.7	647956.7	647956.7	647956.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC.- 36227	OAX25040260947	Santiago Nitepec	Santiago Nitepec	1004-FAS Municipal	647956.7	647956.7	647956.7	647956.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIADÓICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 108 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2009P17119 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN										

18 de 113

NOMBRE	FOCU	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	APROBADO	RECALCULO	COMPROMETIDO	EMERGO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V0365, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA VIGILLO, MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ - 47105	042520250953	Gobierno de la Entidad	Santa María Vigilio	1003 FAS Entidades	657434.14	657434.14	657434.14	657434.14	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V18351, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LLANO GRANDE, MUNICIPIO VILLA DE TULTEPEC - 47403	042520250959	Gobierno de la Entidad	San Isidro Llano Grande	1003 FAS Entidades	654953.97	654953.97	654953.97	654953.97	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V06142, EN LA LOCALIDAD TELEPEMIANA VILLA DE MORFLOS, MUNICIPIO IPIHEMIEM VILLA DE MORFLOS	0425202544819	Gobierno de la Entidad	Telepeimiana Villa de Morflos	1003 FAS Entidades	648760.58	648760.58	648760.58	648760.58	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V09448, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ZOQUITLAN, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUITLAN - 30928	0425202551170	Gobierno de la Entidad	Santa María Zoquitlan	1003 FAS Entidades	1408436.09	1408436.09	1408436.09	1408436.09	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V08832, EN LA LOCALIDAD CONCEPCION PAPALO, MUNICIPIO CONCEPCION PAPALO	0425202544519	Gobierno de la Entidad	Concepción Papalo	1007 FAS Entidades	666650.45	666650.45	666650.45	666650.45	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V09991, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN - 8085	0425202551281	Gobierno de la Entidad	San Juan Bautista Jayacatlan	1003 FAS Entidades	1409089.85	1409089.85	1409089.85	1409089.85	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V09191, EN LA LOCALIDAD SANTA MARTA CHICHUHLATEPEC, MUNICIPIO HERCEDIA CIUDAD DE JUJUTLA DE CARRISO - 64040	0425202509593	Gobierno de la Entidad	Santa Marta Chichuhlatepec	1003 FAS Entidades	669571.52	669571.52	669571.52	669571.52	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V0381, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA - 77714	0425202551136	Gobierno de la Entidad	Santa Ana	1003 FAS Entidades	662138.07	662138.07	662138.07	662138.07	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V09231, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS TAMAMULAPAN, MUNICIPIO SANTO TOMAS TAMAMULAPAN	0425202545783	Gobierno de la Entidad	Santo Tomás Tamamulapan	1007 FAS Entidades	667791.55	667791.55	667791.55	667791.55	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V0488, EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS, MUNICIPIO SAN NICOLÁS - 77712	0425202551189	Gobierno de la Entidad	San Nicolás	1003 FAS Entidades	666229.32	666229.32	666229.32	666229.32	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V0852, EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUTAMÉCALCO VILLA DE ZARAGOZA	0425202606006	Gobierno de la Entidad	Cutamecalco Villa de Zaragoza	1007 FAS Entidades	1499509.88	1499509.88	1499509.88	1499509.88	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V0728, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONIO MONTE VERDE	0425202551094	Gobierno de la Entidad	San Miguel Monteverde	1003 FAS Entidades	664176.46	664176.46	664176.46	664176.46	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V0787, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUJUTLA	0425202545731	Gobierno de la Entidad	Santa María Yototepec	1007 FAS Entidades	669772.04	669772.04	669772.04	669772.04	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V09371, EN LA LOCALIDAD NABOR ANTONIO, MUNICIPIO MAGDALENA MIXTEPEC	0425202620516	Gobierno de la Entidad	Magdalena Mixtepec	1007 FAS Entidades	670000.00	670000.00	670000.00	670000.00	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1038, EN LA LOCALIDAD SAN MATO CAJONOS, MUNICIPIO SAN MATO CAJONOS	0425204267234	Gobierno de la Entidad	San Mateo Cajones	1003 FAS Entidades	663393.42	663393.42	663393.42	663393.42	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V0352, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE IXTAPAPA, MUNICIPIO SANTA CATARINA JUJUTLA	0425202544830	Gobierno de la Entidad	San José Ixtapapa	1007 FAS Entidades	667498.09	667498.09	667498.09	667498.09	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1037, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN IXTATEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTATEPEC, DISTRITO DE JUJUTLA, REGIÓN IETMO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 13440	0425204260736	Municipio Ixtatepec	Asunción Ixtatepec	670000.00	670000.00	670000.00	670000.00	670000.00	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1325W EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO, MUNICIPIO UNIÓN HIDALGO	0425202545720	Gobierno de la Entidad	Unión Hidalgo	1007 FAS Entidades	669640.44	669640.44	669640.44	669640.44	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1438M, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO SAN PABLO TULTEPEC - 64222	0425202551093	Gobierno de la Entidad	El Porvenir	1003 FAS Entidades	667728.78	667728.78	667728.78	667728.78	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades	1443406.98	1443406.98	1443406.98	1443406.98	100%	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V1460, EN LA LOCALIDAD GUATILUPE DEL TAMBOR, MUNICIPIO SANTO SANTIAGO TETEPTEPEC	0425202545173	Gobierno de la Entidad	Guatilupe del Tambor	1007 FAS Entidades							

[illegible]

NOMBRE	FIGURA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AFIRMO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EREGIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VIENTE DE NOVIEMBRE CON CLAVE ESCOLAR: 200718331, EN LA LOCALIDAD CERRO BLANCO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUASOQUILTAN - 48471	Gobierno de la Entidad	Barro Colorado	Barro Colorado	003-FAS Entidades	490001.71	490001.71	490001.71	490001.71	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200703395, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA MINAS	Gobierno de la Entidad	Cerro Blanco	Cerro Blanco	003-FAS Entidades	490001.44	490001.44	490001.44	490001.44	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200707136, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE	Gobierno de la Entidad	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	003-FAS Entidades	620049.23	620049.23	620049.23	620049.23	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200713810, EN LA LOCALIDAD RIO SECO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUASOQUILTAN - 48027	Gobierno de la Entidad	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	003-FAS Entidades	499994.01	499994.01	499994.01	499994.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN BARRIO NUM. 46 CON CLAVE ESCOLAR: 200710477, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE RIO MANZO, MUNICIPIO SAN JUAN LAJUNA - 4302	Gobierno de la Entidad	Rio Manzo	Rio Manzo	003-FAS Entidades	190029.81	190029.81	190029.81	190029.81	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CON CLAVE ESCOLAR: 200710095, EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PAJALAN, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN - 43475	Gobierno de la Entidad	San José Rio Manzo	San José Rio Manzo	003-FAS Entidades	494044.82	494044.82	494044.82	494044.82	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA "RICARDO FLORIS MASON" CON CLAVE ESCOLAR: 200700466, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS MAZATEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMAS MAZATEPEC	Gobierno de la Entidad	San José Rio Manzo	San José Rio Manzo	003-FAS Entidades	709953.36	709953.36	709953.36	709953.36	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA MARIA MONTESSORI CON CLAVE ESCOLAR: 200703504, EN LA LOCALIDAD EL SIMONCILLO, MUNICIPIO SANTIAGO ANAOTEPIC - 43027	Gobierno de la Entidad	San Tomé Mazatepec	San Tomé Mazatepec	003-FAS Entidades	480158.26	480158.26	480158.26	480158.26	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS URBANO	Gobierno de la Entidad	El Limoncillo	El Limoncillo	003-FAS Entidades	495781.39	495781.39	495781.39	495781.39	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MAPA CLAVE 200702318 EN EL MUNICIPIO DE MAGdalena Tequisitlan - 12960	Gobierno de la Entidad	San Agustín de las Justas	San Agustín de las Justas	003-FAS Entidades	600547.77	600547.77	600547.77	600547.77	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SECUNDARIA TECNICA NÚM. 42 CLAVE: 200704045, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENANGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 11439	Gobierno de la Entidad	Magdalena Tequisitlan	Magdalena Tequisitlan	003-FAS Entidades	951843.15	951843.15	951843.15	951843.15	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 156 (BIO), CLAVE: 200702180, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CHICO DE ARABO, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES - 1604	Gobierno de la Entidad	San José Tenango	San José Tenango	003-FAS Municipales	104384.94	104384.94	104384.94	104384.94	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN JARAMILLO CLAVE: COT 2000231 EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPAJO - 42006	Gobierno de la Entidad	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	003-FAS Municipales	849136.49	849136.49	849136.49	849136.49	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE ESCOLAR: 200708189 EN LA COLONIA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO ODOTPEC - 48264	Gobierno de la Entidad	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	003-FAS Municipales	706126.22	706126.22	706126.22	706126.22	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 200706022 DE LA LOCALIDAD DE MALICO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128473	Gobierno de la Entidad	San Agustín de las Justas	San Agustín de las Justas	003-FAS Municipales	177425.08	177425.08	177425.08	177425.08	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE: 200708357 EN LA LOCALIDAD DE TRES RIOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LORICHA - 11468	Gobierno de la Entidad	Malico	Malico	003-FAS Municipales	1081334	1081334	1081334	1081334	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 200708136 EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA ODOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA ODOTLAN - 38212	Gobierno de la Entidad	Tres Rios	Tres Rios	003-FAS Municipales	855186.94	855186.94	855186.94	855186.94	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBOLAN CLAVE 200702012 (Dda Etapa) en la localidad de Calanda del Teúlante en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 35336	Gobierno de la Entidad	Santa Lucia Odotlan	Santa Lucia Odotlan	003-FAS Municipales	1750000	1750000	1750000	1750000	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 200708481 - 127149	Gobierno de la Entidad	Calanda del Teúlante	Calanda del Teúlante	003-FAS Municipales	1199668.5	1199668.5	1199668.5	1199668.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE: 200708165 EN LA LOCALIDAD DE EL PUNTO - 31257	Gobierno de la Entidad	Santa María Guadalupe	Santa María Guadalupe	003-FAS Municipales	732041.6	732041.6	732041.6	732041.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA UG. BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200707276 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZEGACHE, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 13088	Gobierno de la Entidad	El Punto	El Punto	003-FAS Municipales	1012661.99	1012661.99	1012661.99	1012661.99	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA UG. EDUARDO VASCONCELOS CLAVE 200708087 en la localidad de San Simón Zahuatlán en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 36002	Gobierno de la Entidad	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	003-FAS Municipales	1500000	1500000	1500000	1500000	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EL R. TOLDO CLAVE 200707047 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 47813	Gobierno de la Entidad	San Isidro Zegache	San Isidro Zegache	003-FAS Municipales	21454.5	21454.5	21454.5	21454.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS CLAVE 200702738, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA VELATO, MUNICIPIO DE MONIAS - 113164	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	1197911.24	1197911.24	1197911.24	1197911.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CON CLAVE 200702578 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLA CLAVE: 48014	Gobierno de la Entidad	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	003-FAS Municipales	215423.97	215423.97	215423.97	215423.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULINO FRASE CLAVE 200704468, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYUTLA - 94260	Gobierno de la Entidad	San Miguel Panixtla	San Miguel Panixtla	003-FAS Municipales	228111.33	228111.33	228111.33	228111.33	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE: 200701014 - 82779	Gobierno de la Entidad	San Bartolomé Ayutla	San Bartolomé Ayutla	003-FAS Municipales	1118455.52	1118455.52	1118455.52	1118455.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 200704108 EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYUTLA - 15259	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	003-FAS Municipales	1245341.36	1245341.36	1245341.36	1245341.36	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, COT 200708148, EN LA LOCALIDAD ARROYO MARANTAL - 82237	Gobierno de la Entidad	San Bartolomé Ayutla	San Bartolomé Ayutla	003-FAS Municipales	74321.77	74321.77	74321.77	74321.77	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIBERACION INDIGENA, CLAVE: 200703032 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHICHANTEL - 121700	Gobierno de la Entidad	San Lucas Otilán	San Lucas Otilán	003-FAS Municipales	68009.86	68009.86	68009.86	68009.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PORFIRIO DIAZ, CLAVE: 200150171, MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 9648	Gobierno de la Entidad	San Andrés Chichantel	San Andrés Chichantel	003-FAS Municipales	30000	30000	30000	30000	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 39 CLAVE 200708104 EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOROCCIDENTALES DE SANTOS REYES NOROCCIDENTALES - 68145	Gobierno de la Entidad	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	003-FAS Municipales	358477.28	358477.28	358477.28	358477.28	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200708476, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYUTLA - 10945	Gobierno de la Entidad	Santos Reyes Noro.	Santos Reyes Noro.	003-FAS Municipales	821305.9	821305.9	821305.9	821305.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200705084, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHO - 82794	Gobierno de la Entidad	San Bartolomé Ayutla	San Bartolomé Ayutla	003-FAS Municipales	719850.1	719850.1	719850.1	719850.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200705084, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHO - 82794	Gobierno de la Entidad	San Juan Lachó	San Juan Lachó	003-FAS Municipales	105631.02	105631.02	105631.02	105631.02	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 200705084, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO COTLAN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COTLAN - 37390	Gobierno de la Entidad	San Pedro Quilón	San Pedro Quilón	003-FAS Municipales	52385.54	52385.54	52385.54	52385.54	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200707078 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUICHICOVI MUNICIPIO DE SAN DIONISIO ODOTPEC - 5400	Gobierno de la Entidad	San Raymundo Cotlan	San Raymundo Cotlan	003-FAS Municipales	158814.61	158814.61	158814.61	158814.61	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE: 200710158 EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 44880	Gobierno de la Entidad	San Dionisio Odotpec	San Dionisio Odotpec	003-FAS Municipales	1073074.05	1073074.05	1073074.05	1073074.05	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALAMANCOS, CON CLAVE 200708481, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO VALLE, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALLE - 31524	Gobierno de la Entidad	Villalobos	Villalobos	003-FAS Municipales	418236.19	418236.19	418236.19	418236.19	100%	100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS EN SAN CRISTOBAL CHAPULCO - 18846	Gobierno de la Entidad	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	003-FAS Municipales	156320.08	156320.08	156320.08	156320.08	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA ANTEQUERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Cristóbal	San Cristóbal	003-FAS Municipales	898025.23	898025.23	898025.23	898025.23	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE: 200708481 - 127149	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	003-FAS Municipales	698724.91	698724.91	698724.91	698724.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Melchor Betanc	San Melchor Betanc	003-FAS Municipales	888581.62	888581.62	888581.62	888581.62	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Teconomaclahuaca	San Sebastián Teconomaclahuaca	003-FAS Municipales	695472.35	695472.35	695472.35	695472.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Teconomaclahuaca	San Sebastián Teconomaclahuaca	003-FAS Municipales	1257172.54	1257172.54	1257172.54	1257172.54	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	003-FAS Municipales	2950000	2950000	2950000	2950000	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	003-FAS Municipales	1361251.42	1361251.42	1361251.42	1361251.42	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS Municipales	286958.59	286958.59	286958.59	286958.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CLAVE 200704373 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE MONTOYA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 124800	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	003-FAS						

NOMBRE	TÍTULO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	ERACIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE TRAMO 0+000 KM AL 0+130 KM - 34781	0A215023578342	San Mateo del Mar	La Reforma	1004-FAS Municipal	1302005.2	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA PALMA A SAN ANTONIO CAMARIZO - 52480	0A215023578344	San Antonio Camariz	San Antonio Camariz	1004-FAS Municipal	98957.7	98957.7	98957.7	98957.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD GUADALUPE HIDALGO - 82515	0A215023578353	San Pedro Martir Pucallan	Guadalupe Hidalgo	1004-FAS Municipal	191188.5	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO A LA RANCHERIA EL GAYLILAN, DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA MARIATLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MARIATLAN - 134881	0A215023578360	Santa Lucia Mariatlan	Santa Lucia Mariatlan	1004-FAS Municipal	199784.4	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO AL BARRIO EL ARROYO, EN EL MUNICIPIO DE LA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOXTPEC - 90417	0A215023578473	Santiago Amoxtec	La Independencia	1004-FAS Municipal	1381997.33	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO AL PANTON UBICADA EN LA UNION FRANCESA - 19537	0A215023578509	Union Francesa	Union Francesa	1004-FAS Municipal	439144.06	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO AL PARAJE LOMA DE LOS GUAYALES, AGENCIA DE POLICIA DE RIO SECO, MUNICIPIO DE MANHUATLAN DE POMEYU DIAZ - 88981	0A215023578640	Manhuatlan de Pomeyú Díaz	Manhuatlan de Pomeyú Díaz	1004-FAS Municipal	730518.84	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO ARTESANAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN FRANCISCO IXTUATLAN - 12 DE ABRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXTUATLAN - 133476	0A215023578642	San Francisco Ixtuatlan	San Francisco Ixtuatlan	1004-FAS Municipal	1681895.77	7500015.77	7500015.77	7500015.77	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO ARTESANAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN FRANCISCO IXTUATLAN - 12 DE ABRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXTUATLAN - 133219	0A215023578643	San Francisco Ixtuatlan	San Francisco Ixtuatlan	1004-FAS Municipal	7741128.25	7741128.25	7741128.25	7741128.25	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUATLA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPIALA - 137390	0A215023578644	Santos Reyes Nopala	San Antonio Cuatla	1004-FAS Municipal	770940.76	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEMBRAS Melchor Ocampo, entre la calle Francisco I. Madero y calle la Montaña - 47778	0A215023578646	Comunismo Villa de Zaragoza	Comunismo Villa de Zaragoza	1004-FAS Municipal	476000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE ARROYO TENO PUE DEL CERRO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR - 75430	0A215023578648	Santiago Amoxtec	San Mateo del Mar	1004-FAS Municipal	1004716.01	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL/RANCHO DE LA VIRGEN - 133445	0A215023578674	Santiago Amoxtec	Manhuatlan de Pomeyú Díaz	1004-FAS Municipal	1017979.23	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CAHUATLAN - 1195016	0A215023578675	Santiago Amoxtec	Manhuatlan de Pomeyú Díaz	1004-FAS Municipal	908511.46	908511.46	908511.46	908511.46	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CUELLERA - 118108	0A215023578681	Santiago Amoxtec	Manhuatlan de Pomeyú Díaz	1004-FAS Municipal	1057150.01	1057150.01	1057150.01	1057150.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 139779	0A215023578682	Santiago Amoxtec	Manhuatlan de Pomeyú Díaz	1004-FAS Municipal	183402.01	183402.01	183402.01	183402.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TECOMATE - 113079	0A215023578683	Santiago Amoxtec	Manhuatlan de Pomeyú Díaz	1004-FAS Municipal	857101.86	857101.86	857101.86	857101.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA ACCESO A LA COMUNIDAD DE MORONES GRANDES - 89598	0A215023578684	Santiago Amoxtec	Manhuatlan de Pomeyú Díaz	1004-FAS Municipal	1180181.86	1180181.86	1180181.86	1180181.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO CON PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, DEL KM 0+000 AL KM 0+950, TRAMO DEL KM 0+150 AL KM 0+950, ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YERANAN - 58623	0A215023578689	Santiago Amoxtec	Manhuatlan de Pomeyú Díaz	1004-FAS Municipal	2724444.06	2724444.06	2724444.06	2724444.06	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN EL PARAJE ARROYO BARRANCA HONDA SUS TRAMO KM 0+000 AL KM 2+000 EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MATEPEC - 83609	0A215023578693	San Miguel Matepec	Barranca Honda	1004-FAS Municipal	275700	275700	275700	275700	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA SECCION LOS CASTROS DEL KM 0+000 AL KM 0+200 - 104127	0A215023578715	Los Castros (Sección)	Los Castros (Sección)	1004-FAS Municipal	2613045.09	2613045.09	2613045.09	2613045.09	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA SECCION LOS MONTES DEL KM 0+000 AL KM 0+130 - 110012	0A215023578734	San Felipe Zúñiga de Guzmán	Los Carrales	1004-FAS Municipal	1027043.53	1027043.53	1027043.53	1027043.53	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO ARROYO MANEY - ARROYO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE LA REAL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 126606	0A215023578736	San Juan Guichicovi	La Real	1004-FAS Municipal	781204.4	781204.4	781204.4	781204.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO TRAMO LOMERIA AL PARAJE EL PEQUEÑO DE LA LOCALIDAD DE LOMERIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 126626	0A215023578738	San Juan Guichicovi	Lomeria	1004-FAS Municipal	889018	889018	889018	889018	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ABUNDON ATOTZAGUILLO AL PARAJE DE LOS 11 MANOS DEL KM 0+000 AL 3+500 EN LA LOCALIDAD DE ABUNDON ATOTZAGUILLO - 118793	0A215023578802	Estado Villa de Guzmán	Abundón Atotzaguillo	1004-FAS Municipal	530900	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE BARRANCA HONDA A SANTIAGO VILLA DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO VILLA DE LAS FLORES DEL ESTADO DEL KM 0+000 AL 2+000 - 81108	0A215023578840	Santiago Amoxtec	Santiago Amoxtec	1004-FAS Municipal	101967.5	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOMA CIELO A LOMA SANTA CRUZ - 21320	0A215023578848	Santiago Amoxtec	Santiago Amoxtec	1004-FAS Municipal	318249.2	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA TELESCUENDACION AL ENTRONQUE CAMINO A LA OTTEPEC PRIMERA ETAPA - 129702	0A215023578907	Santiago Amoxtec	Santiago Amoxtec	1004-FAS Municipal	10162425.33	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE SAN ANTONIO LEONARDO A SAN FELIX LEONARDO, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 4741	0A215023578914	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1004-FAS Municipal	3000047.39	3000047.39	3000047.39	3000047.39	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE SAN JUAN YATANDONJO A JOYA GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YATANDONJO - 30185	0A215023578915	San Juan Yatanadonjo	San Juan Yatanadonjo	1004-FAS Municipal	281179.22	281179.22	281179.22	281179.22	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE SANTA CATARINA KANAGUA A SAN JOSE DEL REYES, MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 42281	0A215023578916	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1004-FAS Municipal	3000047.39	3000047.39	3000047.39	3000047.39	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE SANTA MARIA BUENAS AIRES DEL KM 0+000 AL KM 7+000 - 47379	0A215023578917	Comunismo Villa de Zaragoza	Santa Maria Buenas Aires	1004-FAS Municipal	1150000	1150000	1150000	1150000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE SANTIAGO MALACATEPEC AL BARRIO RIO CONDOR DEL KM 0+000 AL KM 7+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MALACATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 50617	0A215023578918	San Juan Mazatlan	Santiago Malacatepec	1004-FAS Municipal	2402113.46	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ZIMATLAN DE LADRONES CARABANAS A LA TORTUGA DEL KM 0+000 AL 8+000, EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE LADRONES CARABANAS - 118791	0A215023578920	Puerto Villa de Guzmán	Zimatlan	1004-FAS Municipal	1000101.9	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL BARRIO AGUA DE TRUENO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO VOLCANCHILAN A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA ACATEPEC - 64748	0A215023578921	San Mateo Volcanchilan	San Mateo Volcanchilan	1004-FAS Municipal	136426.69	136426.69	136426.69	136426.69	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUB-TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+500, PARAJE LOMA BONITA-XICOTECAL EN LA LOCALIDAD DE MORONES - 82709	0A215023578900	Morones	Morones	1004-FAS Municipal	7666.75	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN EL PARAJE YUJI XEVI EN LA LOCALIDAD DE TIRIKUA AZUL - 11661	0A215023578904	Santiago Amoxtec	Tirika Azul	1004-FAS Municipal	1977976.02	1977976.02	1977976.02	1977976.02	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL RUCERO RURAL LA INDEPENDENCIA AL PARAJE LA MANO DEL SEÑOR - 81039	0A215023579488	Santiago Amoxtec	La Independencia	1004-FAS Municipal	604888.99	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO DEL PUENTE MAJALUA A ARROYO EL HIGO - 44185	0A215023579488	San Miguel San Antonio	Majalua	1004-FAS Municipal	4019950.34	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EL NACALITO ESPINAL A RIO GRANDE - 43052	0A215023579054	Comunismo Villa de Zaragoza	Comunismo Villa de Zaragoza	1004-FAS Municipal	2100000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN BARRIO ENCINAL SANTA CRUZ DE BARCELONA VERDE DEL KM 0+000 AL KM 0+400 - 83000	0A215023579129	Santa Cruz de Juárez	Santa Cruz de Juárez	1004-FAS Municipal	1810792.02	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD SITIO LAS FLORES - 115478	0A215023579139	Abundón Atotzaguillo	Sitio de las Flores	1004-FAS Municipal	500000	500000	500000	500000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL BARRIO LOS BOQUES, EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PUERTO RURAL EL JIMCORRAL, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOXTPEC - 81897	0A215023579146	El Jimcorral	El Jimcorral	1004-FAS Municipal	56465.34	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL CARRIZAL - 110480	0A215023579272	San Carlos Tlaxiaco	El Carrizal	1004-FAS Municipal	9998.8	9998.8	9998.8	9998.8	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL PARAJE AGUA NEGRA - 30420	0A215023579334	San Carlos Tlaxiaco	Agua Negra	1004-FAS Municipal	1150000	1150000	1150000	1150000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL PARAJE ARROYO CHABACANZO - 56884	0A215023579370	San Carlos Tlaxiaco	Santa Maria Papalo	1004-FAS Municipal	1616735.39	1616735.39	1616735.39	1616735.39	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL TRAMO PILAR ESPINOSA DE LEBENORRE SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD PILAR ESPINOSA DE LEBENORRE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALTEPEC - 42280	0A215023579344	Santa Maria Chimaltepec	Pilar Espinosa	1004-FAS Municipal	405400.48	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA APATZANA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 95749	0A215023579511	Agua Apatzán	Agua Apatzán	1004-FAS Municipal	1751128.67	1751128.67	1751128.67	1751128.67	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE SANTA, NECA, ACUENDADO DE OTTEPEC - 12678	0A215023579517	Huamantla	Agua de Santa	1004-FAS Municipal	2895824.5	2895824.5	2895824.5	2895824.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE SAN JUAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOCHIM - 70074	0A215023579621	San Juan Coatzacoachim	Agua de San Juan	1004-FAS Municipal	203984.02	203984.02	203984.02	203984.02	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA PALMISTAL, EN EL MUNICIPIO DE HUATULTEPEC - 45176	0A215023579511	Huamantla	Agua Palmistal	1004-FAS Municipal	2279036.39	2279036.39	2279036.39	2279036.39	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CORDONA SANTA - 78911	0A215023579721	Miguel Alemán	Cordona Santa	1004-FAS Municipal	1801121.06	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, AL CAMINO DE SAN AGUSTIN DE LOS REYES - 83040	0A215023579736	San Agustín de los Reyes	Loma Bonita Los Reyes	1004-FAS Municipal	250877.81	250877.81	250877.81	250877.81	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS PILOS, EN EL MUNICIPIO DE HUATULTEPEC - 43053	0A215023579738	San Agustín de los Reyes	Los Piles	1004-FAS Municipal	2409445.9	2409445.9	2409445.9	2409445.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PALO PLUMAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 95534	0A215023579738	San José Tenango	Palo Plumas	1004-FAS Municipal	134679.67	134679.67	134679.67	134679.67	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS - 118004	0A215023579738	San José Tenango	Plan de San Luis	1004-FAS Municipal	1821761.71	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LOS REYES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALTEPEC - 42280	0A215023579738	Santa Maria Chimaltepec	San Agustín de los Reyes	1004-FAS Municipal	404951.85	404951.85	404951.85	404951.85	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRISTINA LINDA VISTA - 118117	0A215023579821	San Felipe Tlaxiaco	San Cristóbal Linda Vista	1004-FAS Municipal	973737.94	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIAZ - 119718	0A215023579826	San Juan Díaz	San Juan Díaz	1004-FAS Municipal	1802189.63	1802189.63	1802189.63	1802189.63	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE YEDRAHUA - 22416	0A215023579826	San Juan Díaz	San Juan Díaz	1004-FAS Municipal	120846.86	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA PROLONGACION DE CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 16287	0A215023579826	Santa Ana	Santa Ana	1004-FAS Municipal	1508984.76	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA ZONA BAJA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ZOOQUIAPAM - 125589	0A215023579826	San José Zootzupam	San José Zootzupam	1004-FAS Municipal	1047761.01	1047761.01	1047761.01	1047761.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO HACIA AGUA PALO DE ALAMO, EN LA LOCALIDAD DE HUATULTEPEC - 47864	0A215023579826	Huamantla	Huamantla	1004-FAS Municipal	2846273.5	2846273.5	2846273.5	2846273.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO HIDALGO CON SALIDA AL CAMPANARIO (PUE) - 81347	0A215023579826	San Carlos Tlaxiaco	San Carlos Tlaxiaco	1004-FAS Municipal	384624.15	384624.15	384624.15	384624.15	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO QUE COMUNICA A CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL BARRIO EL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHOURI, MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHOURI - 128306	0A215023579826	San José Lachouri	San José Lachouri	1004-FAS Municipal	564621.11	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA VILL VODOLCHILAN CLAVE 20264236, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENIDIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 9740	0A215023579826	San Martín	San Martín	1004-FAS Municipal	305941.31	305941.31	305941.31	305941.31	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO QUE CONDUCE AL CERRO DE LAS TRES VIRGENES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YATE - 51790	0A215023579826	San Juan Yate	San Juan Yate	1004-FAS Municipal	1281174.64	1281174.64	1281174.64	1281174.64	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO QUE CONDUCE AL TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENIDIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 127750	0A215023579826	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAS Municipal	1031160.01	1031160.01	1031160.01	1031160.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO QUE CONDUCE AL TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA TENIDIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 9556	0A215023579826	Santa Cruz Acatepec	Piedra Tenidía	1004-FAS Municipal	944792.29	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+184.47 EN LA LOCALIDAD DE LOMA CHICO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATTEPEC - 120784	0A215023579826	San Miguel Soyatepec	Loma Cacho San Martín	1004-FAS Municipal	944792.29	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+184.47 EN LA LOCALIDAD DE LOMA CHICO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATTEPEC - 120784	0A215023579826	San Miguel Soyatepec	Loma Cacho San Martín	1004-FAS Municipal	944792.29	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+184.47 EN LA LOCALIDAD DE LOMA CHICO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATTEPEC - 120784	0A215023579826	San Miguel Soyatepec	Loma Cacho San Martín	1004-FAS Municipal	944792.29	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+184.47 EN LA LOCALIDAD DE LOMA CHICO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATTEPEC - 120784	0A215023579826	San Miguel Soyatepec	Loma Cacho San Martín	1004-FAS Municipal	944792.29	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+184.47 EN LA LOCALIDAD DE LOMA CHICO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATTEPEC - 120784	0A215023579826	San Miguel Soyatepec	Loma Cacho San Martín	1004-FAS Municipal	944792.29	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+184.47 EN LA LOCALIDAD DE LOMA CHICO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATTEPEC - 120784	0A215023579826	San Miguel Soyatepec	Loma Cacho San Martín	1004-FAS Municipal	944792.29					

23 de 113

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EREGIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BO. NUM. 365 CON CLAVE ESCOLAR: 30E70273F, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ YOSOGUANI (YOSOGUANI), MUNICIPIO CONSTANCIA DEL ROSARIO - 40598	OAX25020254586	Gobierno de la Entidad	San Francisco Yatee	1007-FAM-IEB	849183.59	849183.59	849183.59	849183.59	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHO - 70088	OAX25020257177	Gobierno de la Entidad	San José Yosocari (Yosocari)	1001-FAS-Entidades	849566.69	849566.69	849566.69	849566.69	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL MANZANILLO TEPANTEPEC - 101732	OAX250202578153	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAS-Municipal	701934.6	701934.6	701934.6	701934.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ ZECANAL CLAVE: 200P81855 - 5479	OAX250202540754	El Manzanillo	El Manzanillo	1004-FAS-Municipal	316919.09	316919.09	316919.09	316919.09	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA CLAVE 200P81545H, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYUTLA - 65141	OAX25020257621	Santiago Mixco	Piedra Lisa	1004-FAS-Municipal	419998.51	419998.51	419998.51	419998.51	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE RIO CACHO - 100058	OAX250202579317	San Bartolomé Ayutla	San Bartolomé Ayutla	1004-FAS-Municipal	1893800.09	1893800.09	1893800.09	1893800.09	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE 200P80642, EN SANTIAGO JAMULTEPEC - 41758	OAX250202579317	Rio Cacho	Rio Cacho	1004-FAS-Municipal	1243568.22	1243568.22	1243568.22	1243568.22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE: 200P81233G, LOCALIDAD SANTIAGO CACALOTEPEC - 119720	OAX250202581975	Santiago Jamultec	Santiago Jamultec	1004-FAS-Municipal	946388.84	946388.84	946388.84	946388.84	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA SON JUAN INÉS DE LA CRUZ CLAVE: 200P81538 - 5474	OAX250202581975	Santiago Cacalotepec	Santiago Cacalotepec	1004-FAS-Municipal	680000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CON CLAVE: 200E00618, LOCALIDAD SAN JUAN COPALA - 78391	OAX250202579568	Cacalotepec	Cacalotepec	1004-FAS-Municipal	459996.8	459996.8	459996.8	459996.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA General Amador Pérez Torres con clave 200E50307 en Villa de Zaachila - 73394	OAX250202581127	Santiago Jamultec	Santiago Jamultec	1004-FAS-Municipal	1650000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA Malchor Orcampo, con clave 20K70229V, en la localidad de San Lucas Atayaculco - 117041	OAX250202579529	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAS-Municipal	896617.13	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV1900H EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 33891	OAX250202579529	San Lucas Atayaculco	San Lucas Atayaculco	1004-FAS-Municipal	1666556.79	1666556.79	1666556.79	1666556.79	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200TV054E EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN - 35638	OAX250202581346	Buena Vista	Buena Vista	1004-FAS-Municipal	2700000	2700000	2700000	2700000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 200TV0258H EN LA LOCALIDAD DE MONTE ROSA - 106397	OAX250202581346	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAS-Municipal	1585140.45	1585140.45	1585140.45	1585140.45	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION, CLAVE: 200TV054E, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 56672	OAX250202579060	San Pedro y San Pablo Ayutla	Monte Rosa	1005-FORT-ABU	138434.68	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN MAGDALENA TLACOTEPEC - 134901	OAX250202579060	La Soledad	La Soledad	1004-FAS-Municipal	1299428.64	1299428.64	1299428.64	1299428.64	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV185H EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA, MUNICIPIO HERGICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 87337	OAX250202579060	Magdalena Tlacotepec	Magdalena Tlacotepec	1004-FAS-Municipal	466011.07	466011.07	466011.07	466011.07	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ KANAKAP	OAX250202579060	Herencia Ciudad de Luján de Crey	La Ermita	1004-FAS-Municipal	625000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA CUALITÉMOC TURNO VESPERTINO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 200P829572 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE PUERTO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 135380	OAX250402069961	Tamixtlan de los Capitanes Santo	San José Kanakap	1005-FORT-ABU	500000	500000	500000	500000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA DE MEXICO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 200P83230N UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 137918	OAX250402069961	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAS-Municipal	849744	849744	849744	849744	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA (3RA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE COFALTEPEC - 127484	OAX250402069961	Oaxaca de Juárez	Vigüera	1004-FAS-Municipal	849380.01	849380.01	849380.01	849380.01	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA (PUT BOL 7) EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL GUAYALUPA MUNICIPIO DE SAN DOMINGO TEJOMULCO - 48728	OAX250402069961	Monterrey de Juárez	Guadalupe Cofaltepec	1004-FAS-Municipal	958881.99	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTÉTICO - 93161	OAX250202531155	San Domingo Tejomulco	San Rafael Guayalupa	1004-FAS-Municipal	101070.1	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTÉTICO - 93161	OAX250202531155	San Pedro Quetzonten	La Soledad Salinas	1004-FAS-Municipal	3503415.16	3503415.16	3503415.16	3503415.16	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ZAHUATLAN - 81437	OAX250202531155	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAS-Municipal	233058.35	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN EL BARRIO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 112937	OAX250202577225	Magdalena Zahuatlán	Magdalena Zahuatlán	1004-FAS-Municipal	793319.71	793319.71	793319.71	793319.71	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN EL FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA - 129448	OAX250202577225	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	1004-FAS-Municipal	1949667.55	1949667.55	1949667.55	1949667.55	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA CENTRO - 100286	OAX250202577225	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAS-Municipal	500000	500000	500000	500000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA SIERRA PRIMERA SECCION - 84243	OAX250202577225	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	1004-FAS-Municipal	1025445.57	1025445.57	1025445.57	1025445.57	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COLONIA TRES DE MAYO - 87900	OAX250202577225	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	1004-FAS-Municipal	1274549.3	1274549.3	1274549.3	1274549.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE CANCHAS DE AGUILA - 95257	OAX250202577225	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Colonia Sierra Primera Sección	1004-FAS-Municipal	680401.35	680401.35	680401.35	680401.35	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL MAMET TEPANTEPEC - 120180	OAX250202577225	Santa Cruz Huastla	El Mamey Tepantepec	1004-FAS-Municipal	641340.16	641340.16	641340.16	641340.16	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN AGUILA TEPANTEPEC - 87654	OAX250202577225	Santa María Tehuacan	El Mamey Tepantepec	1004-FAS-Municipal	169622.78	169622.78	169622.78	169622.78	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD CINCO DE ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACA TEPEC - 140231	OAX250202577225	Santa María Tehuacan	San Juan Aguilá Tepantepec	1004-FAS-Municipal	1158485	1158485	1158485	1158485	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA NEGRA, EN EL MUNICIPIO DE HUASTEPEC - 40033	OAX250202577225	Cinco de Oro	Cinco de Oro	1004-FAS-Municipal	238181.09	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO SAN LUCAS OTZILÁN - 89011	OAX250202577225	Agua Negra	Agua Negra	1004-FAS-Municipal	2100178.94	2100178.94	2100178.94	2100178.94	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL DEMENADO - 111973	OAX250202577225	Monemeros	Monemeros	1004-FAS-Municipal	883432.34	883432.34	883432.34	883432.34	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AGUILA TEPANTEPEC - 87654	OAX250202577225	El Demenado	El Demenado	1004-FAS-Municipal	1264583.91	1264583.91	1264583.91	1264583.91	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE GAVILERA - 115563	OAX250202577225	Guadalupe Gavilera	Guadalupe Gavilera	1004-FAS-Municipal	700000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUASTLAN DEL RIO - 85370	OAX250202577225	Huastlan del Rio	Huastlan del Rio	1004-FAS-Municipal	700660.32	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUICUL MUNICIPIO DE SAN JUAN ZACATEPEC - 128332	OAX250202577225	Huicul	Huicul	1004-FAS-Municipal	1036174	1036174	1036174	1036174	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA Candelaria, municipio de Santiago Zacatepec - 81870	OAX250202577225	La Candelaria	La Candelaria	1004-FAS-Municipal	4000000	4000000	4000000	4000000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACA TEPEC - 112342	OAX250202577225	La Joya de Santa Maria Jacatepec	La Joya de Santa Maria Jacatepec	1004-FAS-Municipal	444119.67	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AGUILA TEPANTEPEC - 87654	OAX250202577225	San Juan Aguilá Tepantepec	San Juan Aguilá Tepantepec	1004-FAS-Municipal	270000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SANTA CRUZ - 17972	OAX250202577225	Laguna Santa Cruz	Laguna Santa Cruz	1004-FAS-Municipal	256372.14	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA MARIANA - 80765	OAX250202577225	Loma Mariana	Loma Mariana	1004-FAS-Municipal	132406.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PALO DE LETRA - 74513	OAX250202577225	Palo de Letra	Palo de Letra	1004-FAS-Municipal	600000	600000	600000	600000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 135714	OAX250202577225	Rio Grande	Rio Grande	1004-FAS-Municipal	259942.98	259942.98	259942.98	259942.98	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE RIO VERDE - 107196	OAX250202577225	Rio Verde	Rio Verde	1004-FAS-Municipal	700000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AGUILA TEPANTEPEC - 87654	OAX250202577225	San Juan Aguilá Tepantepec	San Juan Aguilá Tepantepec	1004-FAS-Municipal	1462384.08	1462384.08	1462384.08	1462384.08	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 113848	OAX250202577225	Santo Domingo Tejomulco	Santo Domingo Tejomulco	1004-FAS-Municipal	1398627.55	1398627.55	1398627.55	1398627.55	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TEJAS - 49506	OAX250202577225	Tejas	Tejas	1004-FAS-Municipal	1800000	1800000	1800000	1800000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLAN - 135124	OAX250202577225	Santiago Matatlan	Santiago Matatlan	1004-FAS-Municipal	1109327.6	1109327.6	1109327.6	1109327.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD CENTRO SAN AGUSTIN CHAYULCO - 82394	OAX250202577225	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	1004-FAS-Municipal	109988.11	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA, LOCALIDAD CONCEPCION CAPRISA - 81714	OAX250202577225	Concepcion Capriza	Concepcion Capriza	1004-FAS-Municipal	1350000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA, LOCALIDAD RIO HUMO COPALA - 128305	OAX250202577225	Rio Humo	Rio Humo	1004-FAS-Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA, LOCALIDAD RIO LAGUNAS - 145598	OAX250202577225	Rio Lagunas	Rio Lagunas	1004-FAS-Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN SANTOS REYES NOPALA - 68184	OAX250202577225	Loma Bunta	Loma Bunta	1004-FAS-Municipal	179032.58	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO N° 3 CLAVE 30E70080P 3A ETAPA EN SAN AGUSTIN CHAYULCO - 87642	OAX250202577225	San Agustín Chayulco	San Agustín Chayulco	1004-FAS-Municipal	1889747.48	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL LLANO HERMOSO - 88315	OAX250202577225	Huautla de Jiménez	Kuchumatán	1004-FAS-Municipal	2100000.04	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA POTABLE (GALERIA FILTRANTE) EN LA BABARRACA EL ESPANTO EN SANTOS REYES YUCUNÁ - 158380	OAX250202577225	Santos Reyes Yucuná	Santos Reyes Yucuná	1004-FAS-Municipal	583658.05	583658.05	583658.05	583658.05	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALTO DE LAS NUBES - 69198	OAX250202577225	Alto de las Nubes	Alto de las Nubes	1004-FAS-Municipal	350287.08	350287.08	350287.08	350287.08	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICO - 174172	OAX250202577225	Buena Vista	Buena Vista	1004-FAS-Municipal	361437.82	361437.82	361437.82	361437.82	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA - 117972	OAX250202577225	Reforma	Reforma	1004-FAS-Municipal	300000	300000	300000	300000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZARAGOZA - 80537	OAX250202577225	San Isidro Zaragoza	San Isidro Zaragoza	1004-FAS-Municipal	515000	515000	515000	515000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTEVERDE - 59061	OAX250202577225	San José Monteverde	San José Monteverde	1004-FAS-Municipal	876968.76	876968.76	876968.76	876968.76	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ICAZAN - 81258	OAX250202577225	Santa María Icazan	Santa María Icazan	1004-FAS-Municipal	174813.38	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA POTABLE PARA LA SALSA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA HUICUTLAN - 55380	OAX250202577225	Santa María Icazan	Santa María Icazan	1004-FAS-Municipal	1103526.8	1103526.8	1103526.8	1103526.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA POTABLE SOBRE EL RIO MIXTECO DEL BARRIO DE SAN JOSÉ - 87853	OAX250202577225	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAS-Municipal	197440.57	197440.57	197440.57	197440.57	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA EL MANANTIAL - 95391	OAX250202577225	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAS-Municipal	299954.3	299954.3	299954.3	299954.3	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE SAN JUAN OTZOLTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COCOTECAN - 74000	OAX250202577225	San Juan Otzotepec	San Juan Otzotepec	1004-FAS-Municipal	299925.71	299925.71	299925.71	299925.71	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO - 114323	OAX250202577225	San Juan Otzotepec	San Juan Otzotepec	1004-FAS-Municipal	2264000	2264000	2264000	2264000	100%	100%

25 de 11

MONEDERA	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECUCION	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE ZAPOTITLAN, VILLA SOLA DE VEGA - 123756	004250302579009	Catolica Altas	Tepichuape	004 F-03 Municipal	172063.03	172063.03	172063.03	172063.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE ZAPOTITLAN, VILLA SOLA DE VEGA - 123756	004250402579009	Villa Sola de Vega	San Felipe Zapotitlan	004 F-03 Municipal	259576.34	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE ZAPOTITLAN, VILLA SOLA DE VEGA - 123756	004250302579450	Villa Sola de Vega	San Felipe Zapotitlan	004 F-03 Municipal	3497334.99	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS LIERA (ETAPA) - 95449	004250302579771	Villa de Toluque	San Marquitos	004 F-03 Municipal	300000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SANTOS REYES LOCALIDAD SAN JOSE ATOTONILCO - 82847	004250302579845	Santos Reyes Nopala	San José Atotonilco	004 F-03 Municipal	1601806.37	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 01 VULVO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GUARALUPE DE RAMIREZ (TERMINACION)	004250402579834	Gobierno de la Ciudad	Guadalupe de Ramirez	004 F-03 ASEA	9683495.95	9683495.95	9683495.95	9683495.95	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CULIAPAN DE GUERRERO - 127864	004250302579904	Culapán de Guerrero	Culapán de Guerrero	004 F-03 Municipal	3416024.38	3416024.38	3416024.38	3416024.38	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETIA, VILLA DE ETIA - 113119	004250302579923	Villa de Etia	Villa de Etia	004 F-03 Municipal	1200000	1200000	1200000	1200000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CATANO - 56626	004250302579937	Magdalena Apasco	San Hilario Catano	004 F-03 Municipal	433825.53	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO COMAL - 131146	004250302579957	Rio Comal	Rio Comal	004 F-03 Municipal	669000	669000	669000	669000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA, EN EL BARRIO LA SOLEDAD, VILLA SOLA DE VEGA - 120085	004250302579964	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal	004 F-03 Municipal	1983204.15	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE TREJO - 139707	004250302579967	Trejo	Trejo	004 F-03 Municipal	618971.95	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 134379	004250302579967	San Juan Piedras Negras	San Juan Piedras Negras	004 F-03 Municipal	820009.78	820009.78	820009.78	820009.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 125866	004250302579977	San Juan de los Rios	San Juan de los Rios	004 F-03 Municipal	2001728.93	2001728.93	2001728.93	2001728.93	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 43857	004250302579974	San Maria Tonameca	Yongina	004 F-03 Municipal	420009.78	420009.78	420009.78	420009.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 35052	004250302579964	San Maria Tonameca	El Progreso Compañero (El Progreso)	004 F-03 Municipal	820009.78	820009.78	820009.78	820009.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 95483	004250302579966	San Maria Tonameca	Agua Dulce	004 F-03 Municipal	820009.78	820009.78	820009.78	820009.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA - 70470	004250302579965	San Maria Tonameca	El Tigre	004 F-03 Municipal	820009.78	820009.78	820009.78	820009.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN BARRIO EL NANCIAL - 39722	004250302579967	San Maria Tonameca	El Nancal (San José del Nancal)	004 F-03 Municipal	820009.78	820009.78	820009.78	820009.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 58159	004250302579968	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	004 F-03 Municipal	299860.40	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	351668.28	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS TERCELA ETAPA - 49027	004250302579970	San Agustín Yatzeim	San Agustín Yatzeim	004 F-03 Municipal	4790647.38	4790647.38	4790647.38	4790647.38	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES - 74596	004250302579968	Santiago Pastore Nacional	Santa Maria Chacahpet	004 F-03 Municipal	3732118.9	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (2da ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA GUERRERO - 123451	004250302579968	Santa Catalina Quieri	Santa Catalina Quieri	004 F-03 Municipal	2652480.85	2652480.85	2652480.85	2652480.85	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (3da) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPEHUATEPE 2da ETAPA - 138333	004250302579961	Santo Domingo Tepehuatpec	Santo Domingo Tepehuatpec	004 F-03 Municipal	300000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NICOLITLAN - 123358	004250302579954	Asunción Nicoltepec	Asunción Nicoltepec	004 F-03 Municipal	250500	250500	250500	250500	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CERRO DEL TAMBOR L EGA - 63272	004250302579953	San Baltazar Yatzeim el Bajo	San Baltazar Yatzeim el Bajo	004 F-03 Municipal	477239.24	477239.24	477239.24	477239.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE CULIAPAN DE GUERRERO - 130001	004250302579950	Culapán de Guerrero	Culapán de Guerrero	004 F-03 Municipal	1753807.01	1753807.01	1753807.01	1753807.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (1a ETAPA) - 72478	004250302579530	San Pablo Etla	San Pablo Etla	004 F-03 Municipal	4798450	4798450	4798450	4798450	100%	100%
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, 2da ETAPA - 139093	004250302579967	Loma Larga	Loma Larga	004 F-03 Municipal	98978.68	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO, VILLA SOLA DE VEGA - 99048	004250302579451	Villa Sola de Vega	San Antonio	004 F-03 Municipal	300000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE MANO DE LEON - 87633	004250302579810	Santa Maria Pichiles	Mano de Leon Tepehuatpec	004 F-03 Municipal	233178.92	233178.92	233178.92	233178.92	100%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUITEPEC - 29186	004250302579103	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	004 F-03 Municipal	261669.17	261669.17	261669.17	261669.17	100%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN EL BARRIO EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD EMALCOTADO DE HIDALGO - 50438	004250302579065	Chalchicomula de Hidalgo	Chalchicomula de Hidalgo	004 F-03 Municipal	129360.3	129360.3	129360.3	129360.3	100%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 2da ETAPA - 133324	004250302579794	San Jerónimo Solida	Cerro de Piedra	004 F-03 Municipal	550114.56	550114.56	550114.56	550114.56	100%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE VALLI NACIONAL - 124754	0042503025790670	San Juan Bautista Valli Nacional	San Juan Bautista Valli Nacional	004 F-03 Municipal	202000.00	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL - 80576	0042503025791256	Gobierno de la Ciudad	San Antonio de la Cal	004 F-03 Municipal	818998.04	818998.04	818998.04	818998.04	100%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS (2da ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO TERNANCO (CABECERA MUNICIPAL) - 60053	004250302579674	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	004 F-03 Municipal	2515544.74	2515544.74	2515544.74	2515544.74	100%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE OBERO, PASEO ANCHO VILLA SOLEDAD VEGA - 120091	004250302579050	Villa Sola de Vega	San José Obispo Paseo Ancho	004 F-03 Municipal	330000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ENCONALAN - 70423	004250302579509	San Pedro Castro Velasco	El Encenale	004 F-03 Municipal	320186.15	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CISTERNA, EN LA LOCALIDAD DE YUKAN - 130278	004250302579962	San Francisco Tepehuatpec	Yukana	004 F-03 Municipal	415418.79	415418.79	415418.79	415418.79	100%	100%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN EL PARQUE DONDE DEL PANOL CAYE VELO, EN LA LOCALIDAD DE YUCANALTEPEC - 100274	004250402579299	San Juan Matamoros - Ocotlán	San Pedro Yanezcuic	004 F-03 Municipal	602000	602000	602000	602000	100%	100%
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CULIAPAN DE GUERRERO - 300001	004250302579460	Culapán de Guerrero	Culapán de Guerrero	004 F-03 Municipal	1498229.67	1498229.67	1498229.67	1498229.67	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO FRUTAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 46109	0042503025791466	Rancho Frutal	Rancho Frutal	004 F-03 Municipal	1010170	1010170	1010170	1010170	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR EN EL BACHILLERATO COMUNITARIO, NUB EN LA LOCALIDAD DE COATECAS NEGRAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS - 75423	004250302579049	Coatecas Altas	Coatecas Altas	004 F-03 Municipal	3003315.05	3003315.05	3003315.05	3003315.05	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN EL BIRDO PLANTEL No. 271 CLAVE 2001702778, SANTA CRUZ MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 8330	004250302579849	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	004 F-03 Municipal	834201.00	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA REBO PLANTEL No. 117 CLAVE 2001800780, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TETITLAPARAN - 122281	004250402579004	San Pedro Tetitlaparan	San Pedro Tetitlaparan	004 F-03 Municipal	800004	800004	800004	800004	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE: 2001848876, MIQUILUTLAN DE PORFIRIO DIAZ - 70426	004250302577276	Miquilutlan de Porfirio Diaz	Miquilutlan de Porfirio Diaz	004 F-03 Municipal	910657.82	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA BIRDO PLANTEL CLAVE: 2001800780, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TETITLAPARAN - 122281	004250302579849	San Pedro Tetitlaparan	San Pedro Tetitlaparan	004 F-03 Municipal	986249.02	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA BIRDO PLANTEL CLAVE: 2001848876, MIQUILUTLAN DE PORFIRIO DIAZ - 70426	004250302579849	San Pedro Tetitlaparan	San Pedro Tetitlaparan	004 F-03 Municipal	1800000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA BIRDO PLANTEL CLAVE: 2001848876, MIQUILUTLAN DE PORFIRIO DIAZ - 70426	004250302579849	San Pedro Tetitlaparan	San Pedro Tetitlaparan	004 F-03 Municipal	138450.88	138450.88	138450.88	138450.88	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA BIRDO PLANTEL CLAVE: 2001848876, MIQUILUTLAN DE PORFIRIO DIAZ - 70426	004250302579849	San Pedro Tetitlaparan	San Pedro Tetitlaparan	004 F-03 Municipal	1072162.02	1072162.02	1072162.02	1072162.02	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA BIRDO PLANTEL CLAVE: 2001848876, MIQUILUTLAN DE PORFIRIO DIAZ - 70426	004250302579849	San Pedro Tetitlaparan	San Pedro Tetitlaparan	004 F-03 Municipal	917974.92	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA BIRDO PLANTEL CLAVE: 2001848876, MIQUILUTLAN DE PORFIRIO DIAZ - 70426	004250302579849	San Pedro Tetitlaparan	San Pedro Tetitlaparan	004 F-03 Municipal	250555.54	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA BIRDO PLANTEL CLAVE: 2001848876, MIQUILUTLAN DE PORFIRIO DIAZ - 70426	004250302579849	San Pedro Tetitlaparan	San Pedro Tetitlaparan	004 F-03 Municipal	421448.97	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO RAPAAL MUNICIPIO DE SAN LORENZO RAPAAL - 111839	004250302579044	San Lorenzo Rapaal	San Lorenzo Rapaal	004 F-03 Municipal	1400000	1400000	1400000	1400000	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARIA SOLA - 6546	004250302579930	San Maria Sola	San Maria Sola	004 F-03 Municipal	681584.04	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE CATANO - 56626	004250302579937	Magdalena Apasco	San Hilario Catano	004 F-03 Municipal	777600.14	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	289119.75	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	289119.75	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	694184.36	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	390171.74	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	444099.41	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	1864687.37	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	2257740.36	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	999997.69	999997.69	999997.69	999997.69	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	576461.56	576461.56	576461.56	576461.56	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	333860	333860	333860	333860	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	2400000	2400000	2400000	2400000	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	1500000	1500000	1500000	1500000	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	2192097.26	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	119057.93	119057.93	119057.93	119057.93	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	1468014.31	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	30000.8	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMODOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ARROYO COPETE - 47883	004250302579969	San Juan Lalana	San José Arroyo Copete	004 F-03 Municipal	30000.8	0	0	0	0%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AFIRBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	ERUDIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA RAYON - 30079	OAX20202531458	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAS Municipal	2871294.3	2871294.3	2871294.3	2871294.3	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD LA UNION - 76091	OAX20202540439	Chetumal del Rosario	Santa Ana Rayón	1004-FAS Municipal	851205.2	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN QUHOTEPÉ - 122330	OAX20202537693	Chetumal del Rosario	La Unión	1004-FAS Municipal	636032.86	636032.86	636032.86	636032.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN SIEMPRE VIVA, VILLA SOLA DE VEGA - 119681	OAX20202516191	San Juan Quilotepec	San Juan Quilotepec	1004-FAS Municipal	1119708.94	1119708.94	1119708.94	1119708.94	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LLANO ENCINO AMARILLO 3RA ETAPA, LLANO ENCINO AMARILLO - 83446	OAX20202576195	San Martín Siempre Viva	Villa Sola de Vega	1004-FAS Municipal	399826.17	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN PARAJE LOS ANGELES - 138745	OAX20202576195	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Llano Encino Amarillo	1004-FAS Municipal	110848.59	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN SANTO TOMAS IACHTA, MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA - 116655	OAX20202576369	San Melchor Betaza	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAS Municipal	100000.23	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO LOMA Linda 1RA ETAPA - 118200	OAX20202519977	Santa Cruz Zenzontepé	San Melchor Betaza	1004-FAS Municipal	316743.94	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DEL RIO - 20191	OAX20202531873	Santa Cruz Zenzontepé	Loma Linda	1004-FAS Municipal	291978.09	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN ANTONIO - 71120	OAX20202578553	Santa Cruz Zenzontepé	Zapotitlán del Río	1004-FAS Municipal	100000.01	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC CENTRO - 68108	OAX20202531570	Santa Cruz Zenzontepé	Plan de San Antonio	1004-FAS Municipal	18800	18800	18800	18800	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MARATILIAN - 62333	OAX20202578376	San Miguel Amatlán	Santa Cruz Zenzontepé	1004-FAS Municipal	350000	250000	250000	250000	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PAPALUPE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAPALUPE - 83435	OAX20202578660	Santa Cruz Papalutlán	San Miguel Amatlán	1004-FAS Municipal	60000	60000	60000	60000	100%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO, VILLA SOLA DE VEGA - 56254	OAX20202578454	El Progreso (San Juan Itzotpec)	Santa Cruz Papalutlán	1004-FAS Municipal	530580.23	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO, SILACAYOPAM 1RA ETAPA - 131817	OAX20202578886	Silacayoapam	El Progreso (San Juan Itzotpec)	1004-FAS Municipal	100021.44	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE COMPUERTA EN PESQUERIA SANTA CRUZ CARRETERA JUCHITAN-LIQUIN - 129118	OAX20202516124	Juchitán de Zaragoza	Silacayoapam	1004-FAS Municipal	109089.27	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EL PORVENIR - 43302	OAX20202531289	San Felipe el Porvenir	Juchitán de Zaragoza	1004-FAS Municipal	763075.89	763075.89	763075.89	763075.89	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO FELIX - 90219	OAX20202531486	Cerro Félix	San Felipe el Porvenir	1004-FAS Municipal	131310.39	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAULTA - 129348	OAX20202510063	San Andrés Zaulta	Cerro Félix	1004-FAS Municipal	207952.67	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE TINTA, MUNICIPIO DE HUALTEPEC - 101832	OAX20202577120	Agua de Tinta	San Andrés Zaulta	1004-FAS Municipal	469812.92	469812.92	469812.92	469812.92	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO VELASCO, MUNICIPIO DE HUALTEPEC - 101827	OAX20202577120	Barrio Velasco	Agua de Tinta	1004-FAS Municipal	144000	144000	144000	144000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR, MUNICIPIO DE HUALTEPEC - 20043	OAX20202577120	El Limonar	Barrio Velasco	1004-FAS Municipal	80800	80800	80800	80800	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DEL MUNICIPIO DE AGUAS DE SAN JUAN GUICHICOY - 127348	OAX20202530923	Agua de Tinta	El Limonar	1004-FAS Municipal	299999.26	299999.26	299999.26	299999.26	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ANIMA MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 27023	OAX20202530923	Santa María Anima	Agua de Tinta	1004-FAS Municipal	299999.26	299999.26	299999.26	299999.26	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TIAPALQUAHUAL, TERCERA ETAPA - 52081	OAX20202530923	Santa María Tiapalquahual	Agua de Tinta	1004-FAS Municipal	299999.26	299999.26	299999.26	299999.26	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CAMUTLAN EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 86488	OAX20202574854	Santiago Camutlán	Santa María Tiapalquahual	1004-FAS Municipal	407942	407942	407942	407942	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUACUILA - 20902	OAX20202540743	Santiago Huacuilá	Santiago Camutlán	1004-FAS Municipal	86996.8	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL CORTIJO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 73202	OAX20202540743	El Cortijo	Santiago Huacuilá	1004-FAS Municipal	872442	872442	872442	872442	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RIO GUASAMANDO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOY - 127348	OAX20202510232	Rio de Guasamando	El Cortijo	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	Rio de Guasamando	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX20202530923	La Joya Manantial	La Joya Manantial	1004-FAS Municipal	369582	369582	369582	369582	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEDIOAMBITO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD LA JOYA MANANTIAL, MUNICIPIO SAN JOSE CHILEPEPEC - 55253	OAX									

NOBRE	FOJO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	ERRODO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL TLACOTEPEC. - 6835	OAX250251122	Gobierno de la Entidad	San Miguel Santa Fe	1003-FAS Entidades	1414372.7	1414372.7	1414372.7	1414372.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TEUTLITL, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTLITL. - 6709	OAX250251080	Gobierno de la Entidad	San Miguel Tlacotepec	1003-FAS Entidades	1872911.62	1872911.62	1872911.62	1872911.62	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE COATLAN, MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN. - 315763	OAX250251094	Gobierno de la Entidad	San Pedro Teutlitl	1003-FAS Entidades	131168.47	131168.47	131168.47	131168.47	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LA ASUNCION, MUNICIPIO SANTA MARIA LA ASUNCION. - 68106	OAX250251086	Gobierno de la Entidad	San Vicente Coatlán	1003-FAS Entidades	1209200.73	1209200.73	1209200.73	1209200.73	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA VELATO, MUNICIPIO MONIAS. - 73067	OAX250251090	Gobierno de la Entidad	Santa Maria la Asuncion	1003-FAS Entidades	3123432.49	3123432.49	3123432.49	3123432.49	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA CHICHIMILTEPEC, MUNICIPIO HERENCIA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO. - 68413	OAX250251090	Gobierno de la Entidad	Santa Maria Velato	1003-FAS Entidades	622960.63	622960.63	622960.63	622960.63	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO SOCHITEPEC, MUNICIPIO SANTIAGO TEXTITLAN. - 63497	OAX250251088	Gobierno de la Entidad	Santa Maria Chichimiltepec	1003-FAS Entidades	706174.6	706174.6	706174.6	706174.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO. - 68931	OAX250251088	Gobierno de la Entidad	Santiago Sochitepec	1003-FAS Entidades	706100.4	706100.4	706100.4	706100.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD TEXCOCO, MUNICIPIO SANTA MARIA SOLA. - 67477	OAX250251091	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Teojomulco	1003-FAS Entidades	707354.13	707354.13	707354.13	707354.13	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD YUCULI, MUNICIPIO SAN ESTERAN ATATLALHULA. - 78832	OAX250251091	Gobierno de la Entidad	Texcoco	1003-FAS Entidades	706174.6	706174.6	706174.6	706174.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ. - 68335	OAX250251097	Gobierno de la Entidad	Yuculí	1003-FAS Entidades	846052.14	846052.14	846052.14	846052.14	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ. - 66502	OAX250251097	Gobierno de la Entidad	Zimatlan de Alvarez	1003-FAS Entidades	648977.97	648977.97	648977.97	648977.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 48854	OAX250251087	Acatlan de Perez Figueroa	Cosolapa Sarmiento	1004-FAS Municipal	674292.4	674292.4	674292.4	674292.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 74079	OAX250251087	Acatlan de Perez Figueroa	El Rancho	1004-FAS Municipal	755327.81	755327.81	755327.81	755327.81	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD (LA ARENA) DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMACALTEPEC. - 136199	OAX250251087	Santa Maria Temacaltepec	La Soledad (La Arena)	1004-FAS Municipal	138118.73	138118.73	138118.73	138118.73	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BANO EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VIENTES HERMANOS MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICO. - 121205	OAX250251087	San Juan Guichico	Vientos Hermanos	1004-FAS Municipal	85886.6	85886.6	85886.6	85886.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAYOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MORTEL EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHTLAN. - 54888	OAX250251087	Asuncion Nochtlan	Nuevo Morotel	1004-FAS Municipal	444931.1	444931.1	444931.1	444931.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL BORRERO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16895	OAX250251087	Acatlan de Perez Figueroa	El Borrero	1004-FAS Municipal	197375.37	197375.37	197375.37	197375.37	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMEN DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 16218	OAX250251088	Acatlan de Perez Figueroa	El Camen	1004-FAS Municipal	197375.36	197375.36	197375.36	197375.36	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SABINILLO - 53042	OAX250251087	Carmilillo	San José Sabinillo	1004-FAS Municipal	270000	270000	270000	270000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LERA ETAPA - 111392	OAX250251087	San Jerónimo Sabinillo	Dijo de Agua	1004-FAS Municipal	548974.43	548974.43	548974.43	548974.43	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD BRAMADERO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LOGUECHE. - 66434	OAX250251088	Gobierno de la Entidad	Bramadero	1003-FAS Entidades	1362024.6	1362024.6	1362024.6	1362024.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD COLONA DEL BOSQUE, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 72806	OAX250251088	Gobierno de la Entidad	Colonia del Bosque	1003-FAS Entidades	653611.47	653611.47	653611.47	653611.47	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD CONCEPCION BUENAVISTA, MUNICIPIO CONCEPCION BUENAVISTA. - 72809	OAX250251088	Gobierno de la Entidad	Concepcion Buenavista	1003-FAS Entidades	653611.48	653611.48	653611.48	653611.48	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 72751	OAX250251088	Gobierno de la Entidad	Emiliano Zapata	1003-FAS Entidades	272099.40	272099.40	272099.40	272099.40	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD LO DE MEJA, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPÉ NACIONAL. - 73861	OAX250251145	Gobierno de la Entidad	Lo de Meja	1003-FAS Entidades	435709.72	435709.72	435709.72	435709.72	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD MANCERNAL, MUNICIPIO SANTIAGO PINOTEPÉ NACIONAL. - 74706	OAX250251140	Gobierno de la Entidad	Mancernal	1003-FAS Entidades	381195.98	381195.98	381195.98	381195.98	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD RANCHO HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHO. - 67497	OAX250251087	Gobierno de la Entidad	Rancho Hacienda Vieja	1003-FAS Entidades	108810.77	108810.76	108810.76	108810.76	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL ALMOYI, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUCIATLAN. - 68440	OAX250251087	Gobierno de la Entidad	San Gabriel Almoiy	1003-FAS Entidades	762925.03	762925.03	762925.03	762925.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACADOTEC, MUNICIPIO SAN LORENZO CACADOTEC. - 67023	OAX250251087	Gobierno de la Entidad	San Lorenzo Cacadotec	1003-FAS Entidades	166093.41	166093.41	166093.41	166093.41	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN TUNYOSO, MUNICIPIO SAN MARTIN TUNYOSO. - 73464	OAX250251087	Gobierno de la Entidad	San Martin Tunyoso	1003-FAS Entidades	126340.5	126340.5	126340.5	126340.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUATEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUATEPEC. - 72879	OAX250251087	Gobierno de la Entidad	San Pablo Huatepec	1003-FAS Entidades	816999.42	816999.42	816999.42	816999.42	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JICAYAN, MUNICIPIO SAN PEDRO JICAYAN. - 74449	OAX250251138	Gobierno de la Entidad	San Pedro Jicayan	1003-FAS Entidades	181191.86	181191.86	181191.86	181191.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOCOTILAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOCOTILAN. - 54742	OAX250251087	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Xocotilán	1003-FAS Entidades	816195.66	816195.66	816195.66	816195.66	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA SOSOLA, MUNICIPIO SAN JERONIMO SOSOLA. - 64464	OAX250251087	Gobierno de la Entidad	Santa Lucia Sosola	1003-FAS Entidades	548889.06	548889.06	548889.06	548889.06	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHO, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHO. - 68062	OAX250251087	Gobierno de la Entidad	Santa Maria Lacho	1003-FAS Entidades	1362024.6	1362024.6	1362024.6	1362024.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 68055	OAX250251088	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Tehuantepec	1003-FAS Entidades	489612.34	489612.34	489612.34	489612.34	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS MALATEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMAS MALATEPEC. - 64410	OAX250251087	Gobierno de la Entidad	Santo Tomas Malatepec	1003-FAS Entidades	2176511.03	2176511.03	2176511.03	2176511.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD TAMAYULAFAM DEL ESPIRITU SANTO, MUNICIPIO TAMAYULAFAM DEL ESPIRITU SANTO. - 67091	OAX250251087	Gobierno de la Entidad	Tamayulafam del Espíritu Santo	1003-FAS Entidades	816683.25	816683.25	816683.25	816683.25	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA. - 72345	OAX250251087	Gobierno de la Entidad	Vicente Guerrero	1003-FAS Entidades	2342970.85	2342970.85	2342970.85	2342970.85	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRIMER ETAPA - 34032	OAX250251087	Gobierno de la Entidad	Vicente Guerrero	1004-FAS Municipal	70045.91	70045.91	70045.91	70045.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 154423	OAX250251087	Santa Maria Huatepec	Union Paz y Progreso	1004-FAS Municipal	750000.29	750000.29	750000.29	750000.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 63024	OAX250251087	San Francisco Chimalillo	San Alvaro el Progreso	1004-FAS Municipal	1831196.04	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 63080	OAX250251087	Cuayucan Villa de Zaragoza	Cuayucan Villa de Zaragoza	1004-FAS Municipal	1301143.81	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 4a ETAPA - 38077	OAX250251087	Gobierno Municipal de Zaragoza	Buenos Aires	1004-FAS Municipal	345417.64	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 6TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL YAGALAN. - 58479	OAX250251087	San Gabriel Yagan	San Gabriel Yagan	1005-FORTAMUN	345417.64	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AMOLÉ 4TA ETAPA - 50403	OAX250251087	San Pedro y San Pablo Jicayán	Cerro del Amolé	1005-FORTAMUN	207960.66	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL PASO Y EL PUERTO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTILLO MATAGALNANA ETAPA - 10444	OAX250251087	San Pedro y San Pablo Jicayán	El Portillo Matagalnana	1004-FAS Municipal	207960.66	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN. - 50779	OAX250251130	San Juan Mazatlan	San Juan Mazatlan	1004-FAS Municipal	6442108.17	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CENTRO PUEBLOS. - 80238	OAX250251087	Santa Maria Huatepec	El Camal	1004-FAS Municipal	729516.9	729516.9	729516.9	729516.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE CENTRO PUEBLOS. - 81013	OAX250251087	Santa Maria Huatepec	Santa Maria Huatepec	1004-FAS Municipal	2394322.5	2394322.5	2394322.5	2394322.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO CONTRERAS. - 87443	OAX250251087	Santa Maria Huatepec	Rio Contreras	1004-FAS Municipal	739510.28	739510.28	739510.28	739510.28	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO MANTANITA. - 94382	OAX250251087	Santa Maria Huatepec	Rio de Mantanita	1004-FAS Municipal	899404.19	899404.19	899404.19	899404.19	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE RIO V. - 95708	OAX250251087	Santa Maria Huatepec	Rio V	1004-FAS Municipal	726185.77	726185.77	726185.77	726185.77	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BUENAVISTA. - 101961	OAX250251087	Santa Maria Huatepec	San Isidro Buenavista	1004-FAS Municipal	1452064.98	1452064.98	1452064.98	1452064.98	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ANEROYO TEGATE, PERIFERIA CENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJANA. - 127492	OAX250251087	San Juan La Jana	Aneroyo Tegate	1004-FAS Municipal	1830000.11	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION LACHO. 2da ETAPA - 28465	OAX250251087	Santiago Camotlan	Asuncion Lachol	1005-FORTAMUN	180206.03	2892759.57	2892759.57	2892759.57	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANADA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDEHE. - 57658	OAX250251087	Santiago Nundehé	Cañada Tierra Blanca	1004-FAS Municipal	45962.39	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ECONOMIA DE CAPITAL CARLOTA. - 114261	OAX250251087	San Bartolomé Aguascalientes	Cafetal Carlot	1004-FAS Municipal	1339123.89	1339123.89	1339123.89	1339123.89	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOMINGOS INDIGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDEHE, OAXACA. - 58861	OAX250251087	Santiago Nundehé	Domingos Indigo	1004-FAS Municipal	67296.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDEHE. - 57537	OAX250251087	Santiago Nundehé	Ignacio Zaragoza	1004-FAS Municipal	238665.46	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA RUPIA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN. - 129128	OAX250251087	San Juan Mazatlan	La Nueva Esperanza	1004-FAS Municipal	707180.56	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN. - 61056	OAX250251087	San Juan Mazatlan	La Soledad	1004-FAS Municipal	1258075.95	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDEHE. - 34702	OAX250251087	Santiago Nundehé	Morelos	1004-FAS Municipal	531146.1	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN. - 125344	OAX250251087	San Juan Mazatlan	Nuevo Progreso	1004-FAS Municipal	631413.42	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO JALBERT. - 131587	OAX250251087	San Juan Mazatlan	Rancho Jalbert	1004-FAS Municipal	14835192.95	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO. - 48636	OAX250251087	Herencia Ciudad de Tlaxico	Rancho Viejo	1004-FAS Municipal	549999.95	549999.95	549999.95	549999.95	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO GARSA. - 71189	OAX250251087	San Domingo Nundehé	Rio Garza	1004-FAS Municipal	1019000	1019000	1019000	1019000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL CENTRO, SANTIAGO NUNDEHE. - 58716	OAX250251087	Santiago Nundehé	Loma Rómula	1004-FAS Municipal	41245.54	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA SEGUNDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MAZATLAN. - 50697	OAX250251087	San Juan Mazatlan	San Juan Mazatlan	1004-FAS Municipal	3441208.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CUATRO PALOS, 3da etapa	OAX250251087	Tehuacan	Cuatro Palos	1005-FORTAMUN	2075108.31	2075108.31	2075108.31	2075108.31	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AGUA DE TIERRA. - 102546	OAX250251087	Agua de Tierra (Sección la Montaña)	Agua de Tierra (Sección la Montaña)	1004-FAS Municipal	2810820.87	2810820.87	2810820.87	2810820.87	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA COL. NUEVA ESPERANZA. - 110292	OAX250251087	Agua de Tierra (Sección la Montaña)	Agua de Tierra (Sección la Montaña)	1004-FAS Municipal	1402905.12	1402905.12	1402905.12	1402905.12	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOMA CAFETAL. - 107792	OAX250251087	Loma Cafetal	Loma Cafetal	1004-FAS Municipal	1402905.22	1402905.22	1402905.22	1402905.22	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA SECCION LOS RINJANOS. - 102692	OAX250251087	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Rinjanos (Sección)	1004-FAS Municipal	1404843.42	1				

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA SECCION LOS CALITO - 102142	OAX25030257755	San Felipe Jalapa de Díaz	Necolán Calisto	1004-FAS Municipal	1404173.65	1404173.65	1404173.65	1404173.65	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA SECCION LOS NARANJO - 98722	OAX25030257755	San Felipe Jalapa de Díaz	Colonia la Central	1004-FAS Municipal	2811963.35	2811963.35	2811963.35	2811963.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA SECCION LOS PARRA - 98715	OAX25030257759	San Felipe Jalapa de Díaz	La Sorpresa	1004-FAS Municipal	2810758.81	2810758.81	2810758.81	2810758.81	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA SECCION TERCERA - 98725	OAX25030257759	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1004-FAS Municipal	4216223.24	4216223.24	4216223.24	4216223.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA SECCION LOS PALACIOS - 137943	OAX25030257759	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Palacios (Sección)	1004-FAS Municipal	3093165.54	3093165.54	3093165.54	3093165.54	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO GRANDE - 29037	OAX25030251162	San Esteban Atlahuac	Guerrero Grande	1004-FAS Municipal	1299999.99	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MIRASOL - 129915	OAX25030251064	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAS Municipal	250003.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAGILA - 105238	OAX25030257757	San Juan Yagila	San Juan Yagila	1004-FAS Municipal	533914.19	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA - 61167	OAX25030257761	San Carlos Yautepec	San Pablo Topiletepec	1004-FAS Municipal	1867131.91	1867131.91	1867131.91	1867131.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL TORO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 1349	OAX25030251159	Santa Lucia Monteverde	Agua del Toro	1004-FAS Municipal	2897551.96	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHORHO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES TOTILAPAM - 13004	OAX25030251116	San Andrés Totilapam	Chorro de Agua	1004-FAS Municipal	1000012.28	1000012.28	1000012.28	1000012.28	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION ALTAMIRA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 1308	OAX25030251187	Santa Lucia Monteverde	La Unión Altamira	1004-FAS Municipal	1399241.83	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO CONAL, MUNICIPIO DE SANTA MARIA MANHUALTAN - 5099	OAX25030251182	Santa María Manhuatlán	Rio Conal	1004-FAS Municipal	619297.12	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA YERBA SANTA, VIELLA SOLA DE VEGA - 18174	OAX25030257769	Villa Soledad de Virgo	La Yerba Santa	1004-FAS Municipal	2854445.63	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA RANCHERIA EL OCAANTE, EN EL MUNICIPIO DE MANHUALTAN DE PORTILLO DIAZ - 83105	OAX250302577328	Manhuatlán de Portillo Díaz	El Diamante (Ranchería)	1004-FAS Municipal	193854.54	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD FORAGUA, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOGUILLAN - 53195	OAX25030257944	Santa María Zoguillán	Foragua	1004-FAS Municipal	394282.86	394282.86	394282.86	394282.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 3RA. ETAPA - 63361	OAX25030257946	Santa María Yalvo	Santa María Yalvo	1004-FAS Municipal	1507804.78	1507804.78	1507804.78	1507804.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRASOL - 32249	OAX25030251137	San Juan Niumi	Guadalupe Mirasol Niumi	1004-FAS Municipal	988708.02	988708.02	988708.02	988708.02	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO CENTRO - 83145	OAX250302578210	San Juan Niumi	Rio Centro Niumi	1004-FAS Municipal	849547.47	849547.47	849547.47	849547.47	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 5A. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEMALO - 38106	OAX250302511275	San Juan Cosmitépec	San Juan Lemalo	1004-FAS Municipal	1517340.00	0	0	0	0%	83%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 8VA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE NUMI - 18780	OAX250302511318	San Juan Niumi	San José Numi	1004-FAS Municipal	1311081.00	1311081.00	1311081.00	1311081.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIKTAN - 107972	OAX250302578442	Asunción Nochitán	Asunción Nochitán	1004-FAS Municipal	1158377.17	1158377.17	1158377.17	1158377.17	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA DE MONTEVERDE - 88764	OAX250302579671	Villa Tequilán de la Unión	Monteverde	1004-FAS Municipal	244226.83	244226.83	244226.83	244226.83	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA DE CAMPO NUEVO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAYO - 19769	OAX250302579710	Santiago Yayo	Campo Nuevo	1004-FAS Municipal	1073000	1073000	1073000	1073000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN ALTEPEC, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAYO - 30382	OAX250302511763	Santiago Yayo	Santiago Yayo	1004-FAS Municipal	1855000	1855000	1855000	1855000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PROGRESO ESTELTA - 95067	OAX250302579326	Santa María Peñoles	El Progreso Estelta	1004-FAS Municipal	766222.62	766222.62	766222.62	766222.62	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 113001	OAX250302579673	Santiago Tenango	Buenavista	1004-FAS Municipal	1164767.98	1164767.98	1164767.98	1164767.98	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ARENA 3ERA ETAPA - 130513	OAX250302510223	San Juan Zoguillan	Guadalupe	1004-FAS Municipal	730000	730000	730000	730000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CENAGUILA, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO - 16150	OAX250302578800	San Sebastián Río Hondo	Cenaguila	1004-FAS Municipal	3261073.42	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN COATLAN - 78212	OAX250302578817	San Sebastián Coatlán	El Gavilán	1004-FAS Municipal	821020.58	821020.58	821020.58	821020.58	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE - 117394	OAX250302579672	Santiago Tenango	El Tejocote	1004-FAS Municipal	1800814.5	1800814.5	1800814.5	1800814.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL EMERSON, MUNICIPIO DE SAN ANDRES PASTILAN - 17448	OAX250302511111	San Andrés Pastilán	La Concepción	1004-FAS Municipal	1185545.52	1185545.52	1185545.52	1185545.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ YOGORANCA - 34639	OAX250302510971	San Juan Niumi	La Paz Yoguana	1004-FAS Municipal	888708.02	888708.02	888708.02	888708.02	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PROVINCIA DE RIO ULUPAPAN - 90166	OAX250302577627	San Bartolomé Ayutla	La Proclamación	1004-FAS Municipal	1397808.03	1397808.03	1397808.03	1397808.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION FRANCISCA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIPAM - 14648	OAX250302578713	San Pedro Sochipam	Unión Francisca	1004-FAS Municipal	438344.01	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA CRUZ - 132270	OAX250302510247	San Juan Maratón	Loma Santa Cruz	1004-FAS Municipal	2177685.00	0	0	0	0%	10%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MONTE FRO - 41152	OAX250302511330	San Juan Temalá	Monte Fro	1004-FAS Municipal	4481843.5	4481843.5	4481843.5	4481843.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PALISTINA - 21064	OAX250302510304	San Juan Maratón	La Piestina	1004-FAS Municipal	67375.04	0	0	0	0%	10%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 86478	OAX250302578207	San Juan Niumi	Pueblo Nuevo	1004-FAS Municipal	784759.28	784759.28	784759.28	784759.28	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 30284	OAX250302510772	San Juan Niumi	Rio Grande	1004-FAS Municipal	1099577.78	1099577.78	1099577.78	1099577.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC - 89336	OAX250302579301	Santa María Ozolotepec	San Gregorio Ozolotepec	1004-FAS Municipal	2160000	2160000	2160000	2160000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTE FLORES - 83660	OAX250302511331	San Juan Maratón	San Juan Monte Floz	1004-FAS Municipal	7353051.33	7353051.33	7353051.33	7353051.33	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PEDRA ANCHA - 38812	OAX250302577626	San Martín Piedra Ancha	San Martín Piedra Ancha	1004-FAS Municipal	1990749.06	1990749.06	1990749.06	1990749.06	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PEÑAS - 22241	OAX250302510411	San Miguel Peñas	San Miguel Peñas	1004-FAS Municipal	5903176.37	5903176.37	5903176.37	5903176.37	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ZAHUATLAN - CANADA DEL TEOCOTE (OBRERA 4 DE 7) - 125046	OAX250302510631	San Simón Zahuatlán	Canada del Teocote	1004-FAS Municipal	324741.66	324741.66	324741.66	324741.66	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN (OBRERA 1 DE 7) - 134081	OAX250302510636	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	1407213.86	1407213.86	1407213.86	1407213.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN (OBRERA 2 DE 7) - 124606	OAX250302510636	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	108247.22	108247.22	108247.22	108247.22	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN LA COMUNA (OBRERA 3 DE 7) - 124501	OAX250302510636	San Simón Zahuatlán	La Comuna	1004-FAS Municipal	216494.44	216494.44	216494.44	216494.44	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN LAS TRES CUMBRES (OBRERA 4 DE 7) - 124214	OAX250302510636	San Simón Zahuatlán	Las Tres Cumbres	1004-FAS Municipal	1547136.1	1547136.1	1547136.1	1547136.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN RANCHO NUEVO (OBRERA 5 DE 7) - 125440	OAX250302510636	San Simón Zahuatlán	Rancho Nuevo	1004-FAS Municipal	432988.88	432988.88	432988.88	432988.88	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN SAN MIGUEL (OBRERA 6 DE 7) - 124502	OAX250302510636	San Simón Zahuatlán	San Miguel	1004-FAS Municipal	805977.76	805977.76	805977.76	805977.76	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TOTILAPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES TOTILAPAM - 15819	OAX250302510636	San Andrés Totilapam	San Andrés Totilapam	1004-FAS Municipal	3000004.11	3000004.11	3000004.11	3000004.11	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC - 89402	OAX250302579286	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	1004-FAS Municipal	1600000	1600000	1600000	1600000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA NIAMI - 28573	OAX250302510475	San Juan Niumi	Santa Rosa	1004-FAS Municipal	1381087.66	1381087.66	1381087.66	1381087.66	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PASO SAN ANTONIO - 127585	OAX250302577575	San Antonio	Paso San Antonio	1004-FAS Municipal	5000000	5000000	5000000	5000000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO PINAS - 127585	OAX250302577575	San Mateo Pinas	San Mateo Pinas	1004-FAS Municipal	1324348.01	1324348.01	1324348.01	1324348.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 4TA ETAPA, (AÑO 2022-2024 ETAPA, 2023, 2024 APARECEN) - 137905	OAX250302577575	San Mateo Pinas	Santa Cruz del Río (Rio de Ocosingo)	1004-FAS Municipal	278023.93	278023.93	278023.93	278023.93	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 5TA ETAPA - 111481	OAX250302577575	San Mateo Pinas	San Mateo Pinas	1004-FAS Municipal	3036495.96	3036495.96	3036495.96	3036495.96	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEXUILLA 3RA. ETAPA - 24493	OAX250302510631	San Juan Tepehuila	San Juan Tepehuila	1004-FAS Municipal	453033.05	453033.05	453033.05	453033.05	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUYALTPEC 3RA. ETAPA - 100938	OAX250302510631	San Juan Tepehuila	San Pedro Cuyaltpec	1004-FAS Municipal	1641025.06	1641025.06	1641025.06	1641025.06	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TACUOLILLA 3RA. ETAPA - 41811	OAX250302510631	San Juan Tepehuila	San Sebastián Tacuolilla	1004-FAS Municipal	1641012.71	1641012.71	1641012.71	1641012.71	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANDRES PAPALO 3RA. ETAPA - 55155	OAX250302577575	San Andrés Papalo	San Andrés Papalo	1004-FAS Municipal	1641012.71	1641012.71	1641012.71	1641012.71	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NOYONOVUHI (CENAGA DE FLORES AMARILLAS) - 11768	OAX250302549508	San Esteban Atlahuac	Noyonovuhi (Ciénaga de Flores Amarillas)	1004-FAS Municipal	1299999.99	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA - 35849	OAX250302549508	San Esteban Atlahuac	Laguna Amarilla	1004-FAS Municipal	987915.36	987915.36	987915.36	987915.36	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 117472	OAX250302577575	San Pedro Tapanaco	San Isidro	1004-FAS Municipal	400000	400000	400000	400000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHIAPEM - 49987	OAX250302511304	Santiago Chiapam	Santiago Chiapam	1004-FAS Municipal	2151648.62	2151648.62	2151648.62	2151648.62	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA ANUAL, SANTA CRUZ TUNDUJUA, OAXACA - 37090	OAX250302549670	Santa Cruz Tundujua	El Anonal	1004-FAS Municipal	732049.92	732049.92	732049.92	732049.92	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE HIERBA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 27263	OAX250302511639	Santa María Chilchotla	Agua de Hierba	1004-FAS Municipal	1657360	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO OCOTE, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 18134	OAX250302579183	Santa María Chilchotla	Cerro Ocote	1004-FAS Municipal	1553549.99	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE GUAYABLANCA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 45481	OAX250302579184	Santa María Chilchotla	Guayablanca	1004-FAS Municipal	1864260.01	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN TURBIDE, SANTA CRUZ TUNDUJUA, OAXACA - 54570	OAX250302579823	Santa Cruz Tundujua	El Capulín	1004-FAS Municipal	645716.6	645716.6	645716.6	645716.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 18874	OAX250302511634	Santa María Chilchotla	El Eden	1004-FAS Municipal	4763299.95	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 17967	OAX250302511630	Santa María Chilchotla	El Mirador	1004-FAS Municipal	1863720	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 46075	OAX250302511641</									

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 88635	OAX2502253634	Santa María Chilchotula	La Corriente	004-FAS Municipal	808522.08	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 88635	OAX2502253635	Santa María Chilchotula	La Luz	004-FAS Municipal	931950	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 12815	OAX2502253636	Santa María Chilchotula	La Trinidad	004-FAS Municipal	8345139.94	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, SANTA CRUZ ITUNDUJUA, OAXACA - 38067	OAX2502253637	Santa Cruz Itundujua	Las Flores	004-FAS Municipal	645716.5	645716.5	645716.4	645716.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA MARCO, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 24137	OAX2502253638	Santa María Chilchotula	Loma Marco	004-FAS Municipal	2795445	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE MARIA LUISA, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 92292	OAX2502253639	Santa María Chilchotula	María Luisa	004-FAS Municipal	724710	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 88600	OAX2502253640	Santa María Chilchotula	Piedra Ancha	004-FAS Municipal	2387110	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE FIERRO, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 88600	OAX2502253641	Santa María Chilchotula	Piedra de Hierro	004-FAS Municipal	1533550	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJUA, OAXACA - 15969	OAX2502253642	Santa Cruz Itundujua	Providencia	004-FAS Municipal	1100000	1100000	1100000	1100000	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LINDAVISTA, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 62397	OAX2502253643	Santa María Chilchotula	San José Lindavista	004-FAS Municipal	310709.91	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 46672	OAX2502253644	Santa María Chilchotula	San Juan	004-FAS Municipal	2691520	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHILCHOTULA, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 137864	OAX2502253645	Santa María Chilchotula	Santa María Chilchotula	004-FAS Municipal	4460475.16	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 46485	OAX2502253646	Santa María Chilchotula	Vista Hermosa	004-FAS Municipal	1242560	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 46485	OAX2502253647	Santa María Chilchotula	Vista Hermosa	004-FAS Municipal	2174330	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE ZONGUACA, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 13820	OAX2502253648	Santa María Chilchotula	Zonguaca	004-FAS Municipal	1863630	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 18257	OAX2502253649	Santa María Chilchotula	Santa María Chilchotula	004-FAS Municipal	700545.91	700545.91	700545.91	700545.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE PAZ, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 86347	OAX2502253650	Santa María Chilchotula	Agua de Paz	004-FAS Municipal	4659074.99	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 24340	OAX2502253651	Santa María Chilchotula	La Soledad	004-FAS Municipal	1656416	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, SANTA MARIA CHILCHOTULA - 58146	OAX2502253652	Santa María Chilchotula	San Francisco	004-FAS Municipal	277777	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EL NUCLEO RURAL, LA TORTOLITA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 22186	OAX2502253653	Miahuatlán de Porfirio Díaz	La Tortolita	004-FAS Municipal	39979.89	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO - 56789	OAX2502253654	Santo Domingo de Morelos	Niño Grande	004-FAS Municipal	2640479.24	2640479.24	2640479.24	2640479.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN EL MUNICIPIO DE ASUNION NOCHISTLAN - 99279	OAX2502253655	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	004-FAS Municipal	866519.73	866519.73	866519.73	866519.73	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL BAJO - 37240	OAX2502253656	Santa María Chilchotula	Arroyo del Bajo	004-FAS Municipal	992909.09	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE EL BAJO - 37215	OAX2502253657	Santa María Chilchotula	El Bajo	004-FAS Municipal	995436.84	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE EL COLUMPIO - 35802	OAX2502253658	Santa María Chilchotula	El Columpio	004-FAS Municipal	1212103.55	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE LA GUINILLA - 35750	OAX2502253659	Santa María Chilchotula	La Guinilla	004-FAS Municipal	148006.83	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BANO EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 46087	OAX2502253660	Santa María Chilchotula	Palma Sola	004-FAS Municipal	118040.4	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR - 123513	OAX2502253661	Santa María Chilchotula	El Porvenir	004-FAS Municipal	1068500	1068500	1068500	1068500	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, PRIMERA ETAPA EN NUCLEO RURAL, BARRIO MISERICORDIA, SAN FELIPE TINDACO - 112750	OAX2502253662	San Felipe Tindaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	004-FAS Municipal	125000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA, PRIMERA ETAPA EN NUCLEO RURAL, BARRIO MISERICORDIA, SAN FELIPE TINDACO - 112750	OAX2502253663	San Felipe Tindaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	004-FAS Municipal	125000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE CUBIERTA CENTRAL EN INTERNO DE EDUCACION PRIMARIA #13 GRAL. DE DIVISION IGNACIO MEJIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 127881	OAX2502253664	Villa de Etla	Villa de Etla	004-FAS Municipal	30074.35	30074.35	30074.35	30074.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE TECHADO EN LA SEC. SEC. GRAL. DE LA ESCUELA PRIMARIA CLAVE 2001911 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SANTIAGO - 108179	OAX2502253665	San Pedro Santiago	San Pedro Santiago	004-FAS Municipal	1100002.34	1100002.34	1100002.34	1100002.34	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE DIAZ ORDOZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOLOM - 117937	OAX2502253666	San Pedro Yolo	San Pedro Yolo	004-FAS Municipal	906851.72	906851.72	906851.72	906851.72	100%	100%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL GUAPINO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOYOLA - 133132	OAX2502253667	San Agustín Loya	El Guapino	004-FAS Municipal	211088.89	211088.89	211088.89	211088.89	100%	100%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE FERRERIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTELILAN - 64187	OAX2502253668	Santiago Textililán	Ferreria de la Independencia	004-FAS Municipal	270022.25	270022.25	270022.25	270022.25	100%	100%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOYOLA - 133132	OAX2502253669	San Agustín Loya	La Loma de la Cruz	004-FAS Municipal	109944.52	109944.52	109944.52	109944.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE PUE DE LA PENA HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJUA, OAXACA - 31655	OAX2502253670	Santa Cruz Itundujua	Pue de la Peña	004-FAS Municipal	652665.66	652665.66	652665.66	652665.66	100%	100%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 28155	OAX2502253671	Santa Cruz Zonguaca	San José	004-FAS Municipal	1500000	1500000	1500000	1500000	100%	100%
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO, EN LA RANCHERIA SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 90120	OAX2502253672	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Rancho San Isidro	004-FAS Municipal	172319.04	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLAVE 2001911 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SANTIAGO - 108179	OAX2502253673	San Pedro Santiago	San Pedro Santiago	004-FAS Municipal	107776.89	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 2001911 EN LA LOCALIDAD DE CANADA MARIA PRIMERA SECCION - 40177	OAX2502253674	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	004-FAS Municipal	700000	700000	700000	700000	100%	100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BUENOS AIRES (MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ) - 108179	OAX2502253675	Miahuatlán de Porfirio Díaz	San Pedro Santiago	004-FAS Municipal	1300000.00	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA TUNIZ MATUTINO CON CLAVE 2001911 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SANTIAGO - 108179	OAX2502253676	San Pedro Santiago	San Pedro Santiago	004-FAS Municipal	1330746.91	1330746.91	1330746.91	1330746.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUAREZ CLAVE 2001911 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SANTIAGO - 108179	OAX2502253677	San Pedro Santiago	San Pedro Santiago	004-FAS Municipal	1050261.7	1050261.7	1050261.7	1050261.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GUANAJUATO VICTORIA OLIVERA EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUISTILAN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISTILAN, MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA - 133998	OAX2502253678	Magdalena Tequistilán	Magdalena Tequistilán	004-FAS Municipal	1206000	1206000	1206000	1206000	100%	100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CATE. JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE ASUNION NOCHISTLAN - 130138	OAX2502253679	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	004-FAS Municipal	710251.75	710251.75	710251.75	710251.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTORIA OLIVERA CLAVE 2001911, en la localidad de MAGDALENA TEQUISTILAN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISTILAN, MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA - 133998	OAX2502253680	Magdalena Tequistilán	Magdalena Tequistilán	004-FAS Municipal	1206000	1206000	1206000	1206000	100%	100%
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS EN LA UNIVERSIDAD INDEPENDIENTE DEL PUEBLO (CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS)	OAX2502253681	Universidad del Pueblo	Universidad del Pueblo	004-FAS Municipal	4470956.63	4470956.63	4470956.63	4470956.63	100%	100%
CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE VIGILANCIA DE VIGILANCIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE TEOITILAN DEL VALLE	OAX2502253682	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	004-FAS Municipal	83283.56	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN ESCUELA AGUA TIENE BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO N.º 1, C.º 1, EN EL MUNICIPIO DE GUAYATLAN DE JUAREZ - 111036	OAX2502253683	Guayatlán de Juárez	Guayatlán de Juárez	004-FAS Municipal	673460.34	673460.34	673460.34	673460.34	100%	100%
CONSTRUCCION DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA ESCUELA PRIMARIA N.º 1 de Carmen, Sordán con CCT 2001911	OAX2502253684	San Felipe Etla	San Felipe Etla	004-FAS Municipal	804387.6	804387.6	804387.6	804387.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 129265	OAX2502253685	San Felipe Etla	San Felipe Etla	004-FAS Municipal	134603.61	134603.61	134603.61	134603.61	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE AMARPOJAL, COLONIA HINCON SOMBRERO (A UN COSTADO DEL CAMINO HINCON SOMBRERO) - 70402	OAX2502253686	Colonia Hidalgo	Colonia Hidalgo	004-FAS Municipal	1000000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, ZONA PARA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO - 6997	OAX2502253687	Santiago del Río	Santiago del Río	004-FAS Municipal	300000	300000	300000	300000	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE AMARPOJAL, COLONIA LA NOVA, SANCTO DOMINGO NABO BANDO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 46960	OAX2502253688	Villa de Etla	Villa de Etla	004-FAS Municipal	93371.44	93371.44	93371.44	93371.44	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO AL HOSPITAL MIS BENEFICIARIOS	OAX2502253689	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS Municipal	4120148.24	4120148.24	4120148.24	4120148.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CRUCERO MONUMENTO A JUAREZ, CARRETERA DEL CAMINO DE LA CAMINERIA 190, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 126628	OAX2502253690	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	004-FAS Municipal	24910603.6	24910603.6	24910603.6	24910603.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ANJOS SEGUNDA SECCION - 107514	OAX2502253691	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	004-FAS Municipal	1125000	1125000	1125000	1125000	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA REDONDA EL ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE TLAQUEPALE - 33778	OAX2502253692	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	San Pedro y San Pablo Tlaxiaco	004-FAS Municipal	129517.09	129517.09	129517.09	129517.09	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ERNESTO SANTO, COLONIA DEPORTIVA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 71128	OAX2502253693	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	004-FAS Municipal	128895.7	128895.7	128895.7	128895.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS CARBONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 139267	OAX2502253694	San Felipe Etla	San Felipe Etla	004-FAS Municipal	835728.03	835728.03	835728.03	835728.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRAL DE FIERRO - 1303	OAX2502253695	Corral de Piedra	Corral de Piedra	004-FAS Municipal	706331.36	706331.36	706331.36	706331.36	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CHOLULA - 2210	OAX2502253696	San Pedro Cholula	San Pedro Cholula	004-FAS Municipal	629543.07	629543.07	629543.07	629543.07	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LAS GRANDES AGUAS - 123136	OAX2502253697	Temascal	Temascal	004-FAS Municipal	173212.60	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN AGUSTIN ATENANGO, LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATENANGO, EN LAS CALLES REFORMA, CUARENTENAO, INDEPENDENCIA Y IGNACIO ZARAGOZA - 127932	OAX2502253698	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	004-FAS Municipal	2258913.51	2258913.51	2258913.51	2258913.51	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MACAYO - 123108	OAX2502253699	Temascal	Temascal	004-FAS Municipal	1100000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (PH) EN POLIGONACION CIRCUITO ORGONIO HERRERA - 130303	OAX2502253700	Miudad de Jiménez	Miudad de Jiménez	004-FAS Municipal	1330095.08	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA - 65347	OAX2502253701	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	004-FAS Municipal	125834.74	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA COMPAPE, EL GUAYAR, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 107104	OAX2502253702	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	38851.5	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. DE LA ROSA Y FINAL DE LA CALLE AL CALLE DE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE EL LLANTO, MUNICIPIO DE SANTA ROSA ROMERO AVENDADO - 91287	OAX2502253703	Miudad de Tlaxiaco	Miudad de Tlaxiaco	004-FAS Municipal	664442.8	664442.8	664442.8	664442.8	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PIPA ENTRE LAS CALLES AGONIA LOPEZ MATEO Y CALLE (SMAL) TOLDO - 133604	OAX2502253704	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	004-FAS Municipal	617506.68	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, SAN VICENTE Y ABRAHAM CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NOCHISTLAN MUNICIPIO DE SAN JUAN QUICHICHO - 131905	OAX2502253705	San Juan Quichichó	San Juan Quichichó	004-FAS Municipal	2006354	2006354	2006354	2006354	100%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NINOS HEROS - 133553	OAX2502253706	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	004-FAS Municipal	900000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 133366	OAX2502253707	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	404313.12	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CANADA 3ª ETAPA - 71971	OAX2502253708	Santa María Atepec	La Cañada	004-FAS Municipal	719586	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA TERESA EN EL MUNICIPIO DE ASUNION NOCHISTLAN - 86148	OAX2502253709	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	004-FAS Municipal	119586	0	0	0	0%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EFECTUADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES IRIO DE MAYO, GUERRERO E ITURBIDE DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO - 48208	0AX25032578456	Asunción Nacotzintla	Asunción Nacotzintla	004-FAS Municipal	316784.93	0	0	0	7%	7%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PLAN DE LA SALIDA - 73391	0AX25032530995	Herencia Ciudad de Huixtla	Rancho Solano	004-FAS Municipal	577986.17	577986.17	577986.17	577986.17	100%	100%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS DE 2 NIVELES PARA LA DES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y DES GENCIAS AGROPECUARIAS, CAMPUS LOMA BONITA	0AX25032577137	Huixtla de Jiménez	Huixtla de Jiménez	004-FAS Municipal	1194539.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS DE 2 NIVELES PARA LA DES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y DES GENCIAS AGROPECUARIAS, CAMPUS LOMA BONITA (ACANAOIS)	0AX25032533839	Gobierno de la Entidad	Loma Bonita	004-FAS EMESYS	9724000	9724000	9724000	9724000	100%	100%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS DE 2 NIVELES PARA LA DES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA Y DES GENCIAS AGROPECUARIAS, CAMPUS LOMA BONITA (ACANAOIS)	0AX25042518136	Gobierno de la Entidad	Loma Bonita	004-FAS EMESYS	274140.83	274140.83	274140.83	274140.83	100%	100%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION PARA LA ESCUELA PREPARATORIA NUMERO UNO (SEGUNDA ETAPA)	0AX25042532675	Gobierno de la Entidad	Loma Bonita	004-FAS EMESYS	1018785.91	1018785.91	1018785.91	1018785.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA Y OSTEOTECNIA (1A ETAPA) PROYECTO ESTRATEGICO	0AX25042532288	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	004-FAS EMESYS	7121709.03	7121709.03	7121709.03	7121709.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION A BASE DE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA DE LA COLONIA BUENA VISTA, CALLE DOS EJIDOS EN LA LOCALIDAD DEL CAMARON, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 125352	0AX25042506939	Nejapa de Madero	El Camarón	004-FAS Municipal	138039.36	138039.36	138039.36	138039.36	100%	100%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (MEDIANTE PANELES SOLARES) EN LA CALLE PANDEO CALVARIO DE SAN PEDRO CAJON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJON	0AX25072537866	San Pedro Cajon	San Pedro Cajon	005-FORTAMUN	545790.89	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN EL BARRIO CUESTA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE RIO POBLANO - 107186	0AX25032579506	San Juan Bautista Cuicatlan	Rio Poblano	004-FAS Municipal	205977.75	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ZEGACHE - 131103	0AX25042530613	Santa Ana Zegache	San Jerónimo Zegache	004-FAS Municipal	990000	990000	990000	990000	100%	100%
CONSTRUCCION DE ENCAUCHARMENTO DE DRENAJE SANITARIO (PUE) EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ LOCALIDAD DE HUAYULA DE JIMENEZ - 107275	0AX25032577133	Huayula de Jiménez	Huayula de Jiménez	004-FAS Municipal	1138299.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ENCAUCHARMENTO DEL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 14990	0AX25032577788	San Felipe Usila	San Felipe Usila	004-FAS Municipal	2181775.90	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ENCAUCHARMENTO DEL RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 49204	0AX25032531178	San Felipe Usila	Santa Flora	004-FAS Municipal	2799403.43	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ENCAUCHARMENTO EN EL RIO GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COATEPEC - 93781	0AX25032578865	San Pedro Coatepec	San Pedro Coatepec	004-FAS Municipal	1200000.04	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ENERGIA NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DEL TRABAJO Y BENITO JUAREZ - 62883	0AX25032579399	San Pedro Juratengo	San Pedro Juratengo	004-FAS Municipal	841573.73	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ENTORNO DE LOSA E IMPERMEABILIZACION EN EL PARQUE MUNICIPAL DE CUATRECILLO VILLA DE SARACUA, CUATRECILLO, OAXACA - 1211	0AX25032538215	Cuatrecillo Villa de Zaragoza	Cuatrecillo Villa de Zaragoza	004-FAS Municipal	297800.76	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL BARRIO DEL ESPERANZO - 117501	0AX25042533908	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	004-FAS Municipal	780147.91	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN LA CALLE DE ACCESO AL BARRIO PLANTAS EN LA LOCALIDAD DE TUTANCAN DE GUERRERO - 112186	0AX25042531047	Tutancan de Guerrero	Tutancan de Guerrero	004-FAS Municipal	1153014.94	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA SECCION QUINTA DEL MUNICIPIO DE CUATRECILLO DE GUERRERO - 114630	0AX25032579356	Cuatrecillo de Guerrero	Cuatrecillo de Guerrero	004-FAS Municipal	240870.88	240870.88	240870.88	240870.88	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN SAN JUAN TEPOXICOLLA 3RA ETAPA - 56049	0AX25032578288	San Juan Teposcolula	San Juan Teposcolula	004-FAS Municipal	1903167.03	1903167.03	1903167.03	1903167.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO 3A ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MICHILTEPEC DE PORFIRIO DIAZ - 108300	0AX25032577377	Michiltepec de Porfirio Díaz	Michiltepec de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	103434.81	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO 3RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TILQUIAPAM - 64026	0AX25032578475	San Miguel Tilquiapam	San Miguel Tilquiapam	004-FAS Municipal	311989.23	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO 5TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PINA COLOMBIA - 31482	0AX25032531335	San Juan Nariño	Pina Colombia	004-FAS Municipal	138107.66	138107.66	138107.66	138107.66	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO CAMPO CULTIVORES SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JUAN DE GUAYMAS - 45342	0AX25032531187	San Francisco Juatitlan	San Francisco Juatitlan	004-FAS Municipal	2770000	2770000	2770000	2770000	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUINERO, SEGUNDA ETAPA - 131398	0AX25032531832	San Lucas Quiroga	San Lucas Quiroga	004-FAS Municipal	1122411.88	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN EL PARQUE RICHTERIANO DE LA COLONIA LA MERCED - 113175	0AX25032577078	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	548040.28	548040.28	548040.28	548040.28	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA ROSA ZIMULTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZICOM - 84444	0AX25032577109	San Juan Cotzicom	Santa Rosa Zimultepec	004-FAS Municipal	1300000	1300000	1300000	1300000	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA AGENCIA DE SAN RAFAEL AGUA PEZCADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 102848	0AX25032530057	San Rafael Agua de Pezcadillo	San Rafael Agua de Pezcadillo	004-FAS Municipal	1442812.77	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA AGENCIA EL ESPINAL - 15285	0AX25032531709	Santiago Huixtla	El Espinal	004-FAS Municipal	546200	546200	546200	546200	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE ALFARER, MUNICIPIO DE TACANANDA DE MATAMOROS - 84517	0AX25032530165	Gobierno de la Entidad	Alfarer	004-FAS Municipal	9943727.51	9943727.51	9943727.51	9943727.51	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE CANADA CANDELAJUA - 112453	0AX25032579106	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Canada Candela	004-FAS Municipal	810000	810000	810000	810000	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE CONTRA RICA - 37795	0AX25032531346	San Martín del Mar	Contra Rica	004-FAS Municipal	841087.54	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 28718	0AX25032530949	Gobierno de la Entidad	Loma Bonita	004-FAS Municipal	14151.46	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TETIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TETIPAC - 13004	0AX25042508858	Magdalena Tetipac	Magdalena Tetipac	004-FAS Municipal	3117894.28	3117894.28	3117894.28	3117894.28	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN VILLA DE FLORES - 106073	0AX25032577101	Mazatlan Villa de Flores	Mazatlan Villa de Flores	004-FAS Municipal	581548.49	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LA ANA 2DA ETAPA - 10015	0AX25032578164	San Juan Lorenzo	San Lorenzo	004-FAS Municipal	130000.12	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TOLDOCHILAN - 49240	0AX25032531339	San Mateo Toldochilán	San Mateo Toldochilán	004-FAS Municipal	176085.32	176085.32	176085.32	176085.32	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RIO VERDE EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEQUE DE SAN JUAN LA ANA 2DA ETAPA - 40881	0AX25032531268	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Rio Verde	004-FAS Municipal	4995320	4995320	4995320	4995320	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ VELAZQUEZ, OAX - 18404	0AX25032530374	San Juan Bautista Valle Nacional	Vicente Camalote	004-FAS Municipal	499999.99	499999.99	499999.99	499999.99	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOZA - 10414	0AX25032578801	Santa Catarina Pezcadillo	Vista Hermosa	004-FAS Municipal	702141.04	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD SE ALFARER, MUNICIPIO DE TACANANDA DE MATAMOROS - 84517	0AX25032577979	San Juan Cotzicom	Alfarer	004-FAS Municipal	4996211.04	4996211.04	4996211.04	4996211.04	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 102848	0AX25032578164	San Juan Lorenzo	San Lorenzo	004-FAS Municipal	14151.46	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 102848	0AX25032578164	San Juan Lorenzo	San Lorenzo	004-FAS Municipal	14151.46	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHIMALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA - 85218	0AX25042531038	Santa Maria Chimalapa	Santa Maria Chimalapa	004-FAS Municipal	505542.79	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHIMALAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA - 85218	0AX25042531038	Santa Maria Chimalapa	Santa Maria Chimalapa	004-FAS Municipal	505542.79	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADERO, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO - 125352	0AX25032579399	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	004-FAS Municipal	2668000	2668000	2668000	2668000	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LACHO, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHO - 5470	0AX25032577986	San Vicente Lachio	San Vicente Lachio	004-FAS Municipal	4974410.77	4974410.77	4974410.77	4974410.77	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978.75	1334978.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS RETENEDORAS DE AZOLÉ EN EL RÍO DE LOS BICHONES, EN EL PARAJE LA VISTA, LOCALIDAD DE YAXE MUNICIPIO DE YAXE - 48161	0AX25032531043	Magdalena Ixtapetec	Magdalena Ixtapetec	004-FAS Municipal	1334978.75	1334978.75	1334978			

NOMBRE	TÍTULO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	ERROREO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
Construcción de Guarniciones y Banquetas en el parque Avelay y Naranjo en la Localidad de Santa Ana ZDA Etapa 58 m. 52371	OAX2502257083	Santa María Tlahuapán	Santa Ana Nte Am	004-FAS-Municipal	180000	180000	180000	180000	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO ARRIO HINOJO AL CENTRO DE LA POBLACION DE MONTE NEGRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJARRA - 125718	OAX2502257083	San Juan La Lajarra	Monte Negro	004-FAS-Municipal	1071943.02	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+005 - 56187	OAX2502257714	San Felipe Tepejala de Oax	Arroyo Elabato	004-FAS-Municipal	2271430.95	2271430.95	2271430.95	2271430.95	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL DE SAN PEDRO JICAYAN - 94955	OAX2502257714	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	004-FAS-Municipal	180004.36	180004.36	180004.36	180004.36	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. PRINCIPAL ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y VICTORIANO HURTIA, EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 87793	OAX2502257715	Loma Bonita	20 de Noviembre	004-FAS-Municipal	679638.33	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO EL BOSQUE - 84521	OAX2502257716	San Gabriel Matlapán	San Gabriel Matlapán	004-FAS-Municipal	1181830.14	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GUANAJATO, ENTRE CALLE 10 DE OCTUBRE Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, EN LA COLONIA CONAHUIT - 84581	OAX2502257717	Loma Bonita	Loma Bonita	004-FAS-Municipal	449436.36	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL PALACIO MUNICIPAL A LA CALLE FRANCISCO I. MAGDORE EN SAN AGUSTIN ETIA - 54782	OAX2502257717	San Agustín Etla	San Agustín Etla	004-FAS-Municipal	820915.6	820915.6	820915.6	820915.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA Y AL CENTRO DE ARTES, EN EL BARRIO SOLEDAD VISTA HERMOZA, SAN AGUSTIN ETIA - 86844	OAX2502257718	San Agustín Etla	San Agustín Etla	004-FAS-Municipal	1100908.97	1100908.97	1100908.97	1100908.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAURELES, ENTRE CALLE ENCONDO Y CALLEJON DE ENERO, EN LA COLONIA AMPLIACION ARROYOZA - 39611	OAX2502257719	Loma Bonita	Loma Bonita	004-FAS-Municipal	582920.43	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COMUNIDAD DE EL OBISPO - 28449	OAX2502257720	El Obispo	El Obispo	004-FAS-Municipal	801121.93	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL - 114475	OAX2502257721	San Felipe Tepejala	La Unión	004-FAS-Municipal	409312.88	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION PINDO SUAREZ, ENTRE CALLE 5 DE MARZO Y CALLE 1 DE AGOSTO, EN LA COLONIA FELIPE REYES - 105046	OAX2502257722	Loma Bonita	Loma Bonita	004-FAS-Municipal	392287.12	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL - 91245	OAX2502257723	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS-Municipal	1287241.3	1287241.3	1287241.3	1287241.3	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT - 87182	OAX2502257724	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS-Municipal	818919.86	818919.86	818919.86	818919.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA MODERNA - 94557	OAX2502257725	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS-Municipal	3355718.91	3355718.91	3355718.91	3355718.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LONJOS DE ADS - 118463	OAX25022578025	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS-Municipal	728740.51	728740.51	728740.51	728740.51	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LINDA VISTA - 109133	OAX25022578026	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS-Municipal	880012.89	880012.89	880012.89	880012.89	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LOS LAURELES - 175388	OAX25022578027	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS-Municipal	1201970.89	1201970.89	1201970.89	1201970.89	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ROSARIO HERRERA DE PIEDRA - 108976	OAX25022578028	San Juan Bautista Tuxtepec	Rosario Herrera de Piedra (Centro de Población)	004-FAS-Municipal	496787.38	496787.38	496787.38	496787.38	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 42968	OAX25022531255	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS-Municipal	1453722.22	1453722.22	1453722.22	1453722.22	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TUXTEPEC - 96126	OAX25022531256	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS-Municipal	962627.53	962627.53	962627.53	962627.53	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LUIS RUIZ PAZ Y PROGRESO - 87989	OAX25022531257	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	004-FAS-Municipal	1214597.62	1214597.62	1214597.62	1214597.62	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA UNIVERSIDAD - 47454	OAX25022531258	San Juan Bautista Tuxtepec	Colonia Universidad	004-FAS-Municipal	780273.82	780273.82	780273.82	780273.82	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CAMERUNA ROSA - 31741	OAX25022534943	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Rosa	004-FAS-Municipal	898115.56	898115.56	898115.56	898115.56	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE JOLITTE DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 74182	OAX25022534947	Acatlán de Pérez Figueroa	Jolitte	004-FAS-Municipal	785370.42	785370.42	785370.42	785370.42	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CANA - 70867	OAX250225378048	San Juan Bautista Tuxtepec	Mata de Cana	004-FAS-Municipal	1768997.66	1768997.66	1768997.66	1768997.66	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE QILO DE AGUA O PALMA CUARTA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 74822	OAX250225378049	Acatlán de Pérez Figueroa	Ciudad de Agua o Palma Cuarta	004-FAS-Municipal	619130.69	619130.69	619130.69	619130.69	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CALLE PRINCIPAL 3ª ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COMALTEPEC - 42731	OAX25022531276	San Juan Comaltepec	San Juan Comaltepec	004-FAS-Municipal	300307.96	300307.96	300307.96	300307.96	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BARRIO JARDINES DEL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 73657	OAX25022531277	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	004-FAS-Municipal	878611.03	878611.03	878611.03	878611.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 15467	OAX25022531278	Acatlán de Pérez Figueroa	El Porvenir	004-FAS-Municipal	968486.21	968486.21	968486.21	968486.21	100%	100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y/O CUNETAS EN LA CALLE DE PEUL, COLONIA FORESTAL - 106750	OAX25022531284	Santa María Atlixpa	Santa María Atlixpa	004-FAS-Municipal	191151.35	191151.35	191151.35	191151.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES LUDICAS DEPORTIVAS EN LA ESCUELA PRIMARIA UC. BUSTAVI DIAZ ORDAZ CCT. 2009106, EN LA LOCALIDAD DE PASO ESCALERAS, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 84530	OAX25022537777	San Felipe Usila	Paso Escaleras	004-FAS-Municipal	2003169.03	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE LA 4a ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 86557	OAX25022537782	San Francisco Cahuatlán	San Francisco Cahuatlán	004-FAS-Municipal	819621.32	819621.32	819621.32	819621.32	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON SUMMER CLAVE 200102377 DE LA H. VILLA TEOCOSTO EN SEGUNDA ETAPA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 128832	OAX25040241034	Hermosa Villa Teocostó de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Hermosa Villa Teocostó de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	004-FAS-Municipal	150000.01	150000.01	150000.01	150000.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN EL PRESCOLAR VERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN - 78939	OAX25022531300	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	004-FAS-Municipal	1197668.6	1197668.6	1197668.6	1197668.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MARZO CON CLAVE 200902310 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN - 83508	OAX25022531347	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	004-FAS-Municipal	1873783.08	1873783.08	1873783.08	1873783.08	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS COLOMBOS CON CLAVE 200902310 5TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN - 83461	OAX25022531349	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	004-FAS-Municipal	1275945.07	1275945.07	1275945.07	1275945.07	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CANCHA 3ª ETAPA TICHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO, CON CLAVE CCT 200103040 EN LA LOCALIDAD DEL ZACATON - 84419	OAX25022537607	San Felipe Usila	San Felipe Usila	004-FAS-Municipal	863625.22	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20000548, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 84401	OAX25022537844	San Miguel Peras	San Miguel Peras	004-FAS-Municipal	753736.27	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE LA CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA VIEJA - 108951	OAX25022537412	La Muralla Vieja	La Muralla Vieja	004-FAS-Municipal	974409.72	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE FLOR BRANCO CERRO VERDE - 81748	OAX25022531339	Gobierno de la Entidad	Flor Branca	003-FAS-Estados	979667.46	979667.46	979667.46	979667.46	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAGUNILLA DE CADERNAS JOYA DE SAN NICOLAS HUARÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+030, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 0+030, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YONGOLITÁN - 40296	OAX25022531378	Gobierno de la Entidad	Lagunita de Cárdenas	003-FAS-Estados	5071688.01	5071688.01	5071688.01	5071688.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA CATARINA YONGOLITÁN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+030, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 0+030, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YONGOLITÁN - 81540	OAX25022531377	Gobierno de la Entidad	El Cante	003-FAS-Estados	4007854.77	4007854.77	4007854.77	4007854.77	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DE TATATLEPEC DE VALDES PLAN DE ARTE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, EN EL MUNICIPIO DE TATATLEPEC DE VALDES - 55478	OAX25022531349	Gobierno de la Entidad	Rancho Chico de Abasco	003-FAS-Estados	708885.91	708885.91	708885.91	708885.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL E.C. PIOTROTA DE DON LUIS SAN JUAN COLORADO AGUA FRIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 84462	OAX25022531253	Gobierno de la Entidad	Agua Fria	003-FAS-Estados	7621495.45	7621495.45	7621495.45	7621495.45	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE S.C. KM 144+300 (TEOTITLAN DE FLORES MAGON TUXTEPEC) - SAN LUCAS QUITLAN - VICENTE GUERRERO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+100, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 13+100, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN - 81432	OAX25022531278	Gobierno de la Entidad	Monte Real	003-FAS-Estados	13995175.45	13995175.45	13995175.45	13995175.45	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE BENITO JUAREZ - SAN MIGUEL EL GRANDE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+200, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 5+200, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 55552	OAX25022530928	Gobierno de la Entidad	Benito Juárez	003-FAS-Estados	9817552	9817552	9817552	9817552	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE E.C. OAXACA PUERTO EXPONIDO SAN VICENTE LACHO EN EL RINCON, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHO - 30554	OAX25022531880	Gobierno de la Entidad	Llanos de Chetla	003-FAS-Estados	5060378.72	5060378.72	5060378.72	5060378.72	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE ENRIQUE PORTES DEL E.C. SANTO TOMAS OCOETEC BENITO JUAREZ, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOETEC - 81568	OAX25022531780	Gobierno de la Entidad	Enrique Portes Gil	003-FAS-Estados	634151.75	634151.75	634151.75	634151.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA BARRA DE ICATLAN E.C. TEOCOSTO DE FLORES MAGON TUXTEPEC SAN PEDRO ICATLAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ICATLAN - 81840	OAX25022531147	Gobierno de la Entidad	La Raya de Icatlan	003-FAS-Estados	5084159.33	5084159.33	5084159.33	5084159.33	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LLANO DE LA VACA E.C. TEOCOSTO A SANTIAGO PIOTROTA NACIONAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+100, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 7+100, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LA VACA - 99718	OAX25022537834	San Felipe Usila	Alamo de la Vaca	004-FAS-Municipal	1300050.6	1300050.6	1300050.6	1300050.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LLANO DE LLANO DE LA VACA E.C. TEOCOSTO A SANTIAGO PIOTROTA NACIONAL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN - 81879	OAX25022531164	Gobierno de la Entidad	Vista Hermosa	003-FAS-Estados	7542021.8	7542021.8	7542021.8	7542021.8	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE MANUELITO EL BRIO DE LAS PUEBLES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 4+100, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 35422	OAX25022530917	Gobierno de la Entidad	Manuelito	003-FAS-Estados	527995.97	527995.97	527995.97	527995.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE PASO LIMON - E.C. LLAMA DE CEDRO - CACAHUATLAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+400, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 1+200, EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUITLAN - 85758	OAX25022531236	Gobierno de la Entidad	El Estanero	003-FAS-Estados	6996209.4	6996209.4	6996209.4	6996209.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE PEDRA GRANDE LA SOLEDAD CORONADO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 1+140, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENOTEPPEC - 31844	OAX25022531882	Gobierno de la Entidad	Pedra Grande	003-FAS-Estados	6073915.53	6073915.53	6073915.53	6073915.53	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN BARTOLOME LONCHIA AGUA BLANCA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LONCHIA - 54818	OAX25022530908	Gobierno de la Entidad	Vista al Mar (Barrio)	003-FAS-Estados	3935045.1	3935045.1	3935045.1	3935045.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA - CERRO CLARIN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA - 126528	OAX25040240151	San José Independencia	San José Independencia	003-FAS-Estados	6297185.28	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAGOATZTEPEC - LA SOLEDAD, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+100, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLAGOATZTEPEC - 80006	OAX25022531176	Gobierno de la Entidad	Loma Coyot	003-FAS-Estados	1948154.57	1948154.57	1948154.57	1948154.57	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN MARQUITOS CHARCO REDONDO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE TUXTEPEC - 86297	OAX25022530982	Gobierno de la Entidad	Charco Redondo	003-FAS-Estados	9799403.03	9799403.03	9799403.03	9799403.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO EL ALTO BUENAVISTA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO PEÑASCO - 65231	OAX25022531811	Gobierno de la Entidad	San Pedro el Alto	003-FAS-Estados	4995124.54	4995124.54	4995124.54	4995124.54	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SAN PEDRO LOMA LARGA BARRANCA LARGA (LA CENICLA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000, SUFRAMTO DEL KM 0+000 AL KM 0+700, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MATEO RIO HONDO Y SAN ANDRÉS FAXTLÁN - 60980	OAX25022531019	Gobierno de la Entidad	San Pedro Loma Larga	003-FAS-Estados	6294449.42	6294449.42	6294449.42	6294449.42	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO DE SANTA CRUZ TEPANITLALHUACA E.C. EL GUACHUPIN TATATLEPEC DE VALDES, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, SUFRAMTO DEL KM 1+500 AL KM 7+000, EN EL MUNICIPIO DE TATATLEPEC DE VALDES - 84519	OAX2502253114									

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	ERRODO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA VILCANES - 89827	OAX2500257062	Heroica Ciudad de Huajuapalan de	Vilcanes [Colonia]	004-FAS Municipal	27638.78	27638.78	27638.78	27638.78	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MICHUM - 33877	OAX2500257062	San Marcos Michum	San Marcos Michum	004-FAS Municipal	915270.5	915270.5	915270.5	915270.5	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVINIDAD LAS FLORES ENTRE LAS CALLES TULIPANES Y CARRETERA EXTERIOR, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 51788	OAX2500257062	El Espinal	El Espinal	004-FAS Municipal	392743.35	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LONAS DE JUAREZ DEL BARRIO CHICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUACZO OTITLAN - 29052	OAX2500257062	Santa Maria Huaczo Otitlan	Santa Maria Huaczo Otitlan	004-FAS Municipal	574232.56	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 128827	OAX2500257062	Coacoyan de las Flores	Coacoyan de las Flores	004-FAS Municipal	929140.04	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL TEPEYAC DOA ETAPA, COCOYAN DE LAS FLORES - 123349	OAX2500257062	Coacoyan de las Flores	Coacoyan de las Flores	004-FAS Municipal	1500000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD - 129456	OAX2500257062	Coacoyan de las Flores	Coacoyan de las Flores	004-FAS Municipal	148420.15	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MARIANO RIVERA DEL VOLADOR - 132790	OAX2500257062	Coacoyan de las Flores	Coacoyan de las Flores	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION - 128838	OAX2500257062	Coacoyan de las Flores	Coacoyan de las Flores	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE AGUA MARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCIÓN - 28092	OAX2500257062	Santa Maria la Asunción	Santa Maria la Asunción	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LOS HIGOS SEGUNDA ETAPA - 87451	OAX2500257062	Santa Maria la Asunción	Santa Maria la Asunción	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO NOLAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYATULA (PRIMERA ETAPA) - 80864	OAX2500257062	San Bartolome Ayatula	San Bartolome Ayatula	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO CUARENTENOS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 82187	OAX2500257062	Asuncion Nochistlan	Asuncion Nochistlan	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 47240	OAX2500257062	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA ZARAGOZA - 71854	OAX2500257062	Magdalena Zaragoza	Magdalena Zaragoza	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE ENERO - 91314	OAX2500257062	San Sebastian Nizanduta	San Sebastian Nizanduta	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE MACULACHO, EN EL BARRIO DE LEXO, EN LA VILLA DE ZAACHILA - 116877	OAX2500257062	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ORQUIDEAS SEGUNDA ETAPA - 120632	OAX2500257062	Santa Maria Atetampala	Santa Maria Atetampala	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA HEREDAS DE LA REVOLUCION, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 103945	OAX2500257062	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO SUR, BARRIO LA CHORRERA - 63825	OAX2500257062	Chalchicomula	Chalchicomula	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA ESCONDIRA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLTEPEC - 37995	OAX2500257062	Santo Domingo Ozoltepec	Santo Domingo Ozoltepec	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOLTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLTEPEC - 35651	OAX2500257062	Santo Domingo Ozoltepec	Santo Domingo Ozoltepec	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS MARCELO - 57064	OAX2500257062	Los Marcelos [Colonia]	Los Marcelos [Colonia]	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RELOJ DE PIEDRA, EN LA COLONIA JARDINES DE MONTE ALBA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 90315	OAX2500257062	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA DE LOS SAUCES DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS TERCERA SECCION - 84897	OAX2500257062	Heroica Ciudad de Huajuapalan de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapalan de Leon	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN LUIS, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEPEPEC - 82540	OAX2500257062	San Pedro Tepepec	San Pedro Tepepec	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN JUAN DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXIATLAXA - 97332	OAX2500257062	San Francisco Telixiatlaxa	San Francisco Telixiatlaxa	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EUGENIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 108726	OAX2500257062	El Espinal	El Espinal	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 129048	OAX2500257062	El Espinal	El Espinal	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LA SOLEDAD, EN LA VILLA DE ZAACHILA - 116770	OAX2500257062	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARCIBARRA, BARRIO DE SAN PABLO, EN LA VILLA DE ZAACHILA - 84911	OAX2500257062	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA DE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA ALTA VISTA DE JUAREZ - 48387	OAX2500257062	Heroica Ciudad de Huajuapalan de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapalan de Leon	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 113095	OAX2500257062	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTECITO, CAL ORDAZ, EN EL BARRIO EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 11750	OAX2500257062	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL NIÑO, EN LA VILLA DE ZAACHILA - 106568	OAX2500257062	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN EL BARRIO CAMPO DE AVANCAJO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 155221	OAX2500257062	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUINTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEOTILASCO - 126356	OAX2500257062	Santiago Teotilasco	Santiago Teotilasco	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE GUERRERO EN EL BARRIO DE NIGEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO MATEPEC - 25815	OAX2500257062	San Bernardo Matepec	San Bernardo Matepec	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL PARAJE EL RINCON DE LA LOCALIDAD DE REYES LLANO GRANDE - 15081	OAX2500257062	Reyes Llano Grande	Reyes Llano Grande	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ADAMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA GUERRERO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GUERRERO - 49605	OAX2500257062	Santa Catarina Guerrero	Santa Catarina Guerrero	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SAN JUAN DE LA COLONIA EL PALMAR - 95558	OAX2500257062	Heroica Ciudad de Huajuapalan de Leon	Heroica Ciudad de Huajuapalan de Leon	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DE HIA DEL VIEJO SOYATEPEC - 125197	OAX2500257062	Isla del Viejo Soyatepec	Isla del Viejo Soyatepec	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SOBRE EL CAMINO SAN ANTONIO, BARRIO GUERRERO - 124510	OAX2500257062	Guerrero [Colonia Local]	Guerrero [Colonia Local]	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 8989	OAX2500257062	Tierra Colorada	Tierra Colorada	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE NOBUASU, EN LA LOCALIDAD DE LA CAJONADA - 88018	OAX2500257062	La Cajonada	La Cajonada	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MICHILLOS - 80220	OAX2500257062	Muriquian	Muriquian	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CAMINO ZAPOTILLO - 113565	OAX2500257062	San Felipe Jarpa de Diaz	San Felipe Jarpa de Diaz	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CAMINO ZACATILLO - 114190	OAX2500257062	San Felipe Jarpa de Diaz	San Felipe Jarpa de Diaz	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL TRAMO CHIRIAROSA SECCION LAGUNA - 83100	OAX2500257062	San Felipe Jarpa de Diaz	San Felipe Jarpa de Diaz	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL TRAMO CHIRIAROSA SECCION LAGUNA - 83100	OAX2500257062	San Felipe Jarpa de Diaz	San Felipe Jarpa de Diaz	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE SAN AGUSTIN AMATILAN - 30540	OAX2500257062	San Agustin Amatilan	San Agustin Amatilan	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA INVERSIÓN SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO REYES, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA GUERRERO - 112592	OAX2500257062	Santa Catarina Guerrero	Santa Catarina Guerrero	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA RABONERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TELIXIATLAXA - 127382	OAX2500257062	San Pedro Telixiatlaxa	San Pedro Telixiatlaxa	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ADAMA EN LA LOCALIDAD DE EL CAYOTE, MUNICIPIO DE ATZUCUATZUCU DE ALIAMA - 126100	OAX2500257062	Atzucuatzucu de Aliama	Atzucuatzucu de Aliama	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 136783	OAX2500257062	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	004-FAS Municipal	1500477.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMON, MUNICIPIO DE TRINIDAD ZACHILA - 1										

NOMBRE	FOUQ	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULO	COMPROMETIDO	EJECUTADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO SANADERO EN EL MUNICIPIO DE CULIAPÁN DE GUERRERO - 134836	0A2X030278891	Culiacán de Guerrero	Culiacán de Guerrero	0004 FAS Municipal	1449996.86	1449996.86	1449996.86	1449996.86	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATLALHUACA - 126704	0A2X040261604	San Pedro Atlalhuaca	San Pedro Atlalhuaca	0004 FAS Municipal	10633775.33	10633775.33	10633775.33	10633775.33	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AYUCLA - 137887	0A2X030278766	Santo Domingo Nuaá	Llano de Ayucla	0004 FAS Municipal	805267	805267	805267	805267	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TENACALAPA - 42976	0A2X020251161	Santa María Tenacalapa	Santa María Tenacalapa	0004 FAS Municipal	2033747.62	2033747.62	2033747.62	2033747.62	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 59083	0A2X020257960	Santo Domingo Nuaá	Ojo de Agua	0004 FAS Municipal	7300000	7300000	7300000	7300000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO 5TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO VISONAMA - 53991	0A2X020257823	Santo Domingo Visonama	Santo Domingo Visonama	0004 FAS Municipal	1337775.9	1337775.9	1337775.9	1337775.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SEGUNDA ETAPA - 118484	0A2X0202578904	Santa Catarina Zapotilla	Santa Catarina Zapotilla	0004 FAS Municipal	834867.13	834867.13	834867.13	834867.13	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, EN LA AV. JUANES (PRIMERA ETAPA) - 125264	0A2X040261603	San Agustín Atenango	San Agustín Atenango	0004 FAS Municipal	1800025.65	1800025.65	1800025.65	1800025.65	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUAYULA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN - 28129	0A2X0302579816	San Sebastián Coatlán	San José Coatlán	0004 FAS Municipal	1844825.73	1844825.73	1844825.73	1844825.73	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MORELIA 4TA ETAPA - 34364	0A2X0302513403	San Luis Morelia	San Luis Morelia	0004 FAS Municipal	480000	480000	480000	480000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN LACHILA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN LACHILA - 58479	0A2X0302578333	San Martín Lachila	San Martín Lachila	0004 FAS Municipal	2348218.28	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ZAHUALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUALTEPEC	0A2X040261602	San Simón Zahualtepec	San Simón Zahualtepec	0004 FAS Municipal	436927	436927	436927	436927	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 67581	0A2X0302579444	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	0004 FAS Municipal	7600467.3	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HILARIO YATILAG, MUNICIPIO DE VILLA HILARIO YATILAG - 17357	0A2X0302577051	Villa Hilario	Villa Hilario	0004 FAS Municipal	414930.83	414930.83	414930.83	414930.83	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA SECCION TRAJERA, EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS - 87300	0A2X0302578003	Coatecas Altas	Coatecas Altas	0004 FAS Municipal	8001174.25	8001174.25	8001174.25	8001174.25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN SAN JUAN CIENTIGUILLA - 107438	0A2X0302578096	San Juan Cieneguilla	San Juan Cieneguilla	0004 FAS Municipal	1428982.32	1428982.32	1428982.32	1428982.32	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EL ALTO - 29951	0A2X0302513137	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	0004 FAS Municipal	724221.73	724221.73	724221.73	724221.73	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC	0A2X0302501236	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	0004 FAS Municipal	1157913.7	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 108951	0A2X0302577880	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	0004 FAS Municipal	1157913.7	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN VILLA DE FLORES (SEGUNDA ETAPA) - 103963	0A2X0302577228	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	0004 FAS Municipal	1157322.83	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 4 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMULIÁN ZAPATA CLAVE ZOOPELERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA OCOITLÁN - 15304	0A2X0202540677	Santa Lucía Ocoitlán	Santa Lucía Ocoitlán	0004 FAS Municipal	2507838.49	2507838.49	2507838.49	2507838.49	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE POLICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD	0A2X0302502325	Chimulucmil	Chimulucmil	0004 FAS Municipal	330485.91	330485.91	330485.91	330485.91	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE CONCRETO CEMENTO EN LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUATEPEC - 60781	0A2X0302579600	Santo Domingo Tepaltepec	Santo Domingo Tepaltepec	0004 FAS Municipal	170956.38	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUATEPEC - 118277	0A2X0302579759	Santo Domingo Tepaltepec	Santo Domingo Tepaltepec	0004 FAS Municipal	300000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SANTO REYES PALAU - 8486	0A2X0302579854	Santo Reyes Palau	Santo Reyes Palau	0004 FAS Municipal	154961.72	154961.72	154961.72	154961.72	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO Armado En La Calle Julio De La Fuente - 130632	0A2X0302579604	Santa Blanca	Santa Blanca	0004 FAS Municipal	608360.53	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CEMENTO AL MARGEN DEL ARROYO NEGRO, EN LA COLONIA BOSQUE SUR DE SAN PEDRO PARASOL, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, TEPIC, NAYARIT - 84714	0A2X0302579078	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	0004 FAS Municipal	595718.24	595718.24	595718.24	595718.24	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CEMENTO EN EL PARQUE EL RANCHO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PASO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 131523	0A2X040261601	San José del Paso	San José del Paso	0004 FAS Municipal	350004.85	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CEMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOS PINOS ESQUERDAS, 1RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TILAHUATEPEC - 109062	0A2X0302579392	Santa María Tilahuatpec	Santa María Tilahuatpec	0004 FAS Municipal	1800000	1800000	1800000	1800000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO CEMENTO EN LA GALERIA JUTZO SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 110024	0A2X0302578322	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	0004 FAS Municipal	1354594.75	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL TRABAJO - 13132	0A2X0302513148	San Pedro Juchitán	San Pedro Juchitán	0004 FAS Municipal	600000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL FINAL DEL CALLEJÓN MILLON PERA CON PROLONGACIÓN AGUILERAS SIERRA, EN LA COLONIA PASO LIMÓN, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVESADO - 121451	0A2X0402616006	Matias Romero Avesado	Matias Romero Avesado	0004 FAS Municipal	500000	500000	500000	500000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL MARGEN DEL RIO CHICUITO EN LA PROLONGACIÓN DEL CARRIL, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 705537	0A2X0302579074	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	0004 FAS Municipal	330633.8	330633.8	330633.8	330633.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ANTERIOR VANGUARDIA, BARRIO CENTRO, COCOTAN DE LAS FLORES - 110727	0A2X0302578726	Cocotán de las Flores	Cocotán de las Flores	0004 FAS Municipal	881115.9	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A LA CIENCIA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PALAPA - 84184	0A2X0302579246	Santa María Palapa	Santa María Palapa	0004 FAS Municipal	840318	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN COLONIA CENTRO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 29138	0A2X0302504952	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	0004 FAS Municipal	1758112.9	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 122176	0A2X0302607753	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	471700	471700	471700	471700	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIÓN AL MARGEN DEL RIO SALADO, DE LA COLONIA CAUCANTO PRIMERA ETAPA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 35113	0A2X0302513178	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	0004 FAS Municipal	59914.71	59914.71	59914.71	59914.71	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CUARTA ETAPA EN EL COMPLEJO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DEL BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS - 88617	0A2X0302579121	San Juan de los Rios	San Juan de los Rios	0004 FAS Municipal	1175487.96	1175487.96	1175487.96	1175487.96	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE SAN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL DE COAHUILA - 108419	0A2X0302579430	San Gabriel de Coahuila	San Gabriel de Coahuila	0004 FAS Municipal	510570.81	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA TELECOMUNICACIONES CON CLAVE ZOOPELERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO - 88416	0A2X0302578117	San Juan del Estado	San Juan del Estado	0004 FAS Municipal	238002.89	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL PUENTE DE LA AV. UNO ENTRE LAS CALLES OBRERAS Y VILLAS DE LA COLONIA LA BARRAQUENA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO - 80046	0A2X030260907	Matias Romero Avesado	Matias Romero Avesado	0004 FAS Municipal	1175527.31	1175527.31	1175527.31	1175527.31	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AREA PUBLICA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO - 351300	0A2X0302609040	San Juan del Estado	San Juan del Estado	0004 FAS Municipal	1800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE CAHUALZACHAN DEL BARRIO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUAYULOTTILÁN - 138995	0A2X0302579746	Santa María Huayulottilán	Santa María Huayulottilán	0004 FAS Municipal	1471529.5	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HILARIO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 26174	0A2X0302579704	Buena Vista	Buena Vista	0004 FAS Municipal	1800000	1800000	1800000	1800000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL GRANDE - 51327	0A2X0302579400	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	0004 FAS Municipal	799176.77	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NUEVO AMALIA, BARRIO SAN ANTONIO, COCOTAN DE LAS FLORES - 112991	0A2X0302578811	Cocotán de las Flores	Cocotán de las Flores	0004 FAS Municipal	1314435.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SAN NOMBRE EN LA COLONIA DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 110798	0A2X0302578234	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	0004 FAS Municipal	246460	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO AL PUENTE DE LA COLONIA DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVESADO - 121451	0A2X0302609040	Matias Romero Avesado	Matias Romero Avesado	0004 FAS Municipal	451097.42	451097.42	451097.42	451097.42	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCELINO AMOLTEPEC - 130408	0A2X0302578128	San Marcelino Amoltepec	San Marcelino Amoltepec	0004 FAS Municipal	835071.81	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO QUE CONECTA A LA LOCALIDAD DE LA CHILINA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCELINO AMOLTEPEC - 12572	0A2X0302510125	San Marcelino Amoltepec	San Marcelino Amoltepec	0004 FAS Municipal	861122.96	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MACATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 93345	0A2X0302579432	Macatepec	Macatepec	0004 FAS Municipal	565731.05	565731.05	565731.05	565731.05	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO GUAYULAN - 49944	0A2X0302579920	San Pedro Guayulan	San Pedro Guayulan	0004 FAS Municipal	801489	801489	801489	801489	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACTIVO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS GUAYULANAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO GUAYULAN, MUNICIPIO DE SAN										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA FINANCIADO	AFEGADO	RECARGADO	COMPROMETIDO	EREBIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE AZULES DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETAL - 86783	04X250302578782	San Pedro Guadalupe	San Pedro Guadalupe	004-E-05-Municipal	999999.99	999999.99	999999.99	999999.99	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE PALO DE LIMA - 86193	04X250302579906	Soledad Etal	Soledad Etal	004-E-05-Municipal	536841.83	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE MAGUAY, SEGUNDA ETAPA - 50306	04X250302578717	San Lorenzo Tuxtla	San Lorenzo Tuxtla	004-E-05-Municipal	131808.89	131808.89	131808.89	131808.89	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE CUATRECIENTOS (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL VALLE - 8054	04X250302578817	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	004-E-05-Municipal	412536.78	412536.78	412536.78	412536.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ENRIQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL MENDOCIN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN - 20931	04X250302540923	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Mendocin	004-E-05-Municipal	2507665.19	2507665.19	2507665.19	2507665.19	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GUERRERO, SAN ANTONIO - 24385	04X250302531828	Macayalá	Macayalá	004-E-05-Municipal	195381.16	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE HIDALGO HACIA LA UNIDAD MEDICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SOLAGA - 82482	04X250302577365	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	004-E-05-Municipal	993337	993337	993337	993337	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JUAN PABLO II EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO - 44332	04X250302531883	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	004-E-05-Municipal	465776.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JUAN PABLO II EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO - 83368	04X250302578833	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	004-E-05-Municipal	1282756.11	1282756.11	1282756.11	1282756.11	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LAZARO CARRERAS DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA - 20964	04X250302531873	Santa María Tuxtla	Guadalupe Buenavista	004-E-05-Municipal	352273.62	352273.62	352273.62	352273.62	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL MACAYO - 123314	04X250302531816	San Miguel Soyaltepec	Temascal	004-E-05-Municipal	799997.87	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS RIBES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BRINCA TORRES MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 31782	04X250302578826	San Pedro Mixtepec	Nuevo Brinca Torres	004-E-05-Municipal	128804.05	128804.05	128804.05	128804.05	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, PUERTO ESCOBEDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 139741	04X250302578826	San Pedro Mixtepec	Puerto Escobedo	004-E-05-Municipal	858888.92	858888.92	858888.92	858888.92	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MORLOS, EN LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO COAHUILA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC - 77755	04X250302578814	Santiago Nacaltepec	San Francisco Coahuila	004-E-05-Municipal	427331.24	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NACIONAL, GUADALUPE CABACOA - 26882	04X250302540789	Macayalá	Guadalupe Cabacoa	004-E-05-Municipal	85985	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REY Y GUICHU, SECTOR TRES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHICHUAUTLA - 131979	04X250302531883	Nueva Villa de Guerrero	San Andrés Chichuahtla	004-E-05-Municipal	230000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE QUINCEA - 130579	04X250302577737	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	004-E-05-Municipal	958881.81	958881.81	958881.81	958881.81	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 76206	04X250302578846	San Mateo Tuxtla	La Reforma San Mateo	004-E-05-Municipal	1300000.01	1300000.01	1300000.01	1300000.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMERA DE MAYO EN EL BARRIO EL REY EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 131055	04X250302510004	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	004-E-05-Municipal	11888.38	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA DOCTERA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PUEBLO - 43432	04X250302540781	San José del Peñasco	La Doctera	004-E-05-Municipal	338175.47	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIO PIEDRA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN - 47383	04X250302540923	San Jerónimo Coatlán	Rio Piedra	004-E-05-Municipal	806372.11	806372.11	806372.11	806372.11	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN - 117945	04X250302577817	El Mirador	El Mirador	004-E-05-Municipal	575058.88	575058.88	575058.88	575058.88	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOS RIEZ EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA EL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC - 76783	04X250302578881	San Dionisio Ocotepec	Agua Santa	004-E-05-Municipal	600000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE RIO ALLAMBRADO - 86057	04X250302578813	Colón de las Flores	Rio Allambrado	004-E-05-Municipal	316787.94	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE SANTA CRUZ AGUILAN 1ª ETAPA - 78897	04X250302578826	Asunción Cacahotepec	Santa Cruz Aguilan	004-E-05-Municipal	477373.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, TERCERA ETAPA - 47007	04X250302531888	San José del Progreso	El Porvenir	004-E-05-Municipal	714880	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZOMPALETE - 94387	04X250302578830	Asunción Cacahotepec	Zompate	004-E-05-Municipal	317147.88	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 88828	04X250302577217	Benito Juárez	Pueblo Viejo	004-E-05-Municipal	150299.82	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127287	04X250302510233	San Juan Guichicovi	Arroyo Limón	004-E-05-Municipal	375037.8	375037.8	375037.8	375037.8	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SAN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE SINTUYU - 109366	04X250302577846	Putla Villa de Guerrero	Agua Dulce	004-E-05-Municipal	830959.98	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SAN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC SINTUYU - 82725	04X250302531889	Chapultepec	Chapultepec	004-E-05-Municipal	507100	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PARAJE EL COPALITO - 118489	04X250302577756	San Felipe Tuxtla	Paraje El Copalito	004-E-05-Municipal	1113385.81	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 83232	04X250302531889	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	004-E-05-Municipal	824344.82	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZARAGOZA, EN SAN MARCOS ARTEAGA - 40343	04X250302531886	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	004-E-05-Municipal	324667.92	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZEMPALETE EN LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN	04X250302540785	Santiago Atitlán	El Bosque	004-E-05-Municipal	2000000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA DE ASUNCION ATOTZINGUILLAN A ZANATLAN DE LAZARO CARRANZA EN ZANATLAN EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION ATOTZINGUILLAN - 88379	04X250302577846	Nueva Villa de Guerrero	Asunción Atotzinguillan	004-E-05-Municipal	282177.4	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE LOS SARRINES - 84320	04X250302579338	Santa María Peñoles	Los Sarrines	004-E-05-Municipal	322987	322987	322987	322987	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA PEÑOLAS - 84008	04X250302579338	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	004-E-05-Municipal	815253.23	815253.23	815253.23	815253.23	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR KENYA CIRIO DE DOÑAMARQUE - 86289	04X250302578816	El Peñero	El Peñero	004-E-05-Municipal	1000000	1000000	1000000	1000000	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FORMAL, JUAN ESCUTIN CLAY 2009 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA TILTEPEC MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NIGUALA - 88379	04X250302578816	Santa María Magdalena Tlaxtepec	Santa María Magdalena Tlaxtepec	004-E-05-Municipal	76047.93	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO VALLE CON CLAY 2009 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 145517	04X250302510274	San Lorenzo	San Lorenzo	004-E-05-Municipal	3016000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO CLAY 2009 EN LA LOCALIDAD DE PASO LIMON, MUNICIPIO DE SAN ANDRES LIXICHIA - 17828	04X250302577846	Paseo Limón	Paseo Limón	004-E-05-Municipal	1940482.38	1940482.38	1940482.38	1940482.38	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA EXPLANADA CIVICA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE NOCAYUQUIL - 103600	04X250302577826	Nocayucil	Nocayucil	004-E-05-Municipal	1396514	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COAHUILA - 4552	04X250302578816	San Andrés Coahuila	San Andrés Coahuila	004-E-05-Municipal	175397.6					

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, A LA ALTURA DE PIEDRA TENEDORA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 127722	OAX25020210683	Piedra Tenedora	Piedra Tenedora	004-FAS Municipal	490000	490000	490000	490000	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TERCERA ETAPA, EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD SAN MATEO EXAGO - 15959	OAX25020210778	San Mateo Exago	San Mateo Exago	005-FORTAMUN	135307.03	135307.03	135307.03	135307.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE JUAN ESCUTIA, SECCION TERCERA MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 138837	OAX25020210559	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	004-FAS Municipal	1381844.6	1381844.6	1381844.6	1381844.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA DE ACCESO EN EL EDIFICIO DEL NUCLEO RURAL DE SEGUNDO BARRIO - 3272	OAX25020210784	Santiago Miraflores	Santiago Miraflores	004-FAS Municipal	970000.35	970000.35	970000.35	970000.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 22020838, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PINASCO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PINASCO - 35585	OAX25020212128	San José del Pinasco	San José del Pinasco	004-FAS Municipal	102078.49	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACION DE AJUA EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ CLAVE 22020838 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 57360	OAX25020210729	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	004-FAS Municipal	109956.1	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE MIHUALTAN DE POMEROS OJAZ - 77684	OAX25020217723	Mihualtán de Pomeros Ojaj	Agua de Sol	004-FAS Municipal	1000197.59	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, SANTA MARIA CHICHOTLA - 122887	OAX25020217648	Santa María Chichotla	La Reforma	004-FAS Municipal	89846.17	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LA LOCALIDAD SANTOS REYES, VILLA SOLA DE VELA - 94026	OAX25020217643	Villa Sola de Vega	Santos Reyes Sola	004-FAS Municipal	148063.17	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD CRU CHICUITA COPALA - 94851	OAX25020217648	Santiago Tlaxiaco	Cru Chicuita	004-FAS Municipal	130000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD MARTINES DE TACUBAYA - 124279	OAX250202106873	Martines de Tacubaya	Martines de Tacubaya	004-FAS Municipal	61162.91	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PROGRESO - 84783	OAX25020217648	Santiago Tlaxiaco	San Antonio del Progreso	004-FAS Municipal	384778.81	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA COLONIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 93772	OAX25020210655	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	004-FAS Municipal	201025.71	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MADRID DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 30856	OAX25020210915	Acatlán de Pérez Figueroa	Esperanza Madrid	004-FAS Municipal	248511.47	248511.47	248511.47	248511.47	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PALO SOLO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 12015	OAX25020210886	Acatlán de Pérez Figueroa	Palo Solo	004-FAS Municipal	321237.12	321237.12	321237.12	321237.12	100%	100%
CONSTRUCCION DE MURO FIRME, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, SANTA MARIA CHICHOTLA - 35846	OAX25020210703	Santa María Chichotla	San Rafael	004-FAS Municipal	175882.88	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ORO - 11748	OAX25020217923	Santiago Mixtepec	El Oro	004-FAS Municipal	130000	130000	130000	130000	100%	100%
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE LA CIRCUNDAJON DE LA COL. RICARDO FLORES MAGON CON EL ARROYO QUE LO CIRCUNDA EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON - 113182	OAX25020217923	Herencia Ciudad de Héroes	Herencia Ciudad de Héroes	004-FAS Municipal	89846.17	89846.17	89846.17	89846.17	100%	100%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 21388	OAX25020210427	Acatlán de Pérez Figueroa	El Rancho	004-FAS Municipal	321237.12	321237.12	321237.12	321237.12	100%	100%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 30797	OAX25020210925	Acatlán de Pérez Figueroa	La Estrella	004-FAS Municipal	457319.26	457319.26	457319.26	457319.26	100%	100%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 30790	OAX25020210428	Acatlán de Pérez Figueroa	Plan de Ayala	004-FAS Municipal	374352.33	374352.33	374352.33	374352.33	100%	100%
CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PRIMERA AMPLIACION LA PALMA (EL VIEJO) DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 30494	OAX25020210879	Acatlán de Pérez Figueroa	Primera Ampliación La Palma (El Viejo)	004-FAS Municipal	573570.84	573570.84	573570.84	573570.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA ALMACENAMIENTO Y CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA ITUNIMA, MUNICIPIO DE SANTIAGO HUMADERO - 94465	OAX25020217923	Santiago Humaderio	Loma Itunima	004-FAS Municipal	121151.97	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION (POZO PROFUNDO) EN LA LOCALIDAD DEL HICARO - 139486	OAX25020210879	Santiago Huasteca Nacional	El Hicaro	004-FAS Municipal	360738.64	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA TEPALCA EN LA LOCALIDAD DE HUAMACASTAL - 128151	OAX25020210802	San José Domingos Zanatepec	Huamacastal	005-FAS Municipal	138882.54	138882.54	138882.54	138882.54	100%	100%
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NARANJO - 122405	OAX25020210802	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Naranjo	004-FAS Municipal	138882.54	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE OBRA DE INFILTRACION PARA RECARGA ARTIFICIAL DE MANANTIS ACUÍFEROS EN EL PARAJE "LA PLUTA", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 32515	OAX25020210729	San Juan Chilatlaca	San Juan Chilatlaca	004-FAS Municipal	502528.94	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE OBRA DE INFILTRACION PARA RECARGA ARTIFICIAL DE MANANTIS ACUÍFEROS EN EL PARAJE LA PLUTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 10838	OAX25020217614	San Juan Chilatlaca	San Juan Chilatlaca	004-FAS Municipal	628158.08	628158.08	628158.08	628158.08	100%	100%
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UADIS	OAX25020210802	Gobierno de la Entidad	Orizaba de Juárez	005-FAS Municipal	998639.45	998639.45	998639.45	998639.45	100%	100%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALICANTILLADO EN EL CAMINO HACIA CERRO FRUTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 74836	OAX25020210925	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Orizaba	004-FAS Municipal	161658.21	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE OBRAS DE CANALIZACION EN EL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN - 139582	OAX25020210741	San Jerónimo Coatlán	San Lucas	004-FAS Municipal	613075.84	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE DRENAS PARA COMANDANCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO LACORPA	OAX25020217440	Santiago Lacorpa	Santiago Lacorpa	005-FORTAMUN	194405.2	194405.2	194405.2	194405.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DE RINCONADO YUDANANGU	OAX25020217923	Santo Domingo Tlaxiaco	Santo Domingo Tlaxiaco	012-FAS Municipal	374881.2	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DE RINCONADO YUDANANGU - 79237	OAX25020217908	Santo Domingo Tlaxiaco	Santo Domingo Tlaxiaco	004-FAS Municipal	812996.6	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE YUCUCLA-NUSSA - 73397	OAX25020217825	Santo Domingo Tlaxiaco	San Francisco Río Blanco	004-FAS Municipal	480447.73	480447.73	480447.73	480447.73	100%	100%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD BARRANCA DEL RATON - 100138	OAX25020210900	San Juan Matías, Ojaj	Mesa de Guadalupe Primera Sección	004-FAS Municipal	250000	250000	250000	250000	100%	100%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE YUCUMANGU - 84979	OAX25020213179	Santiago Yucumangu	Santiago Yucumangu	005-FAS Municipal	15335.98	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SANTA CATARINA COATLAN (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE MIHUALTAN DE POMEROS OJAZ - 94616	OAX25020217744	Mihualtán de Pomeros Ojaj	Santa Catarina Coatlán	004-FAS Municipal	109418.77	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL PARAJE LA HUERTA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL - 180187	OAX25020210773	Santiago Apostol	Santiago Apostol	004-FAS Municipal	104828.51	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MATEO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MATIAS - 13418	OAX25020217923	San Juan Matías, Ojaj	San Juan Matías Distrito 26	004-FAS Municipal	1438453.15	1438453.15	1438453.15	1438453.15	100%	100%
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SANTA ZEPACHA - 116188	OAX25020217843	San Juan de los Rios	Agua Ana Zepacha	005-FAS Municipal	1880000.6	1880000.6	1880000.6	1880000.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE OLLA DE INFILTRACION DE AGUA PLUVIAL SOBRE ARROYO CILLO DE AGUA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO XACHICHOLO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO XACHICHOLO - 30596	OAX25020213181	San Francisco Xachicholo	San Francisco Xachicholo	004-FAS Municipal	1741788.46	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD ZACHO LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XACHICHOLO - 40232	OAX25020215004	San Francisco Xachicholo	Berrio de Guadalupe	005-FAS Municipal	2820250.96	2820250.96	2820250.96	2820250.96	100%	100%
CONSTRUCCION DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHICARERA - 12540	OAX25020210441	Mihualtán de Pomeros Ojaj	Chicarera	004-FAS Municipal	100000.01	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLAN (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE MIHUALTAN DE POMEROS OJAZ - 15148	OAX25020217883	Santa Catarina Coatlán	Santa Catarina Coatlán	004-FAS Municipal	160181.51	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA TALLERERIA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 70886	OAX25020217883	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tallera	004-FAS Municipal	854670	854670	854670	854670	100%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YUCUMANGU - 84979	OAX25020210773	San Juan Matías, Ojaj	San Pedro Yucumangu	004-FAS Municipal	1137235.9	1137235.9	1137235.9	1137235.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA AGENCIA DE GUADALUPE DE CAROLINA - 94835	OAX25020210773	Santiago Huasteca Nacional	Guadalupe de Carolina	004-FAS Municipal	146200	146200	146200	146200	100%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE AGUAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 84783	OAX25020217793	San José Tenango	Agua Caliente	004-FAS Municipal	2801534.46	2801534.46	2801534.46	2801534.46	100%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MARGALENA TALTEPEC - 13756	OAX250202104072	Margaleta Taltepec	Margaleta Taltepec	004-FAS Municipal	1605770.12	1605770.12	1605770.12	1605770.12	100%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUMA YUCUMANGU, MUNICIPIO DE PUMA YUCUMANGU - 12832	OAX25020213161	Puma Yucumangu	Puma Yucumangu	004-FAS Municipal	2687160.74	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME GUADALUPE - 129159	OAX25020210096	San Bartolomé Guadalupe	San Bartolomé Guadalupe	004-FAS Municipal	1167835.56	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COATLAN - 139582	OAX25020217618	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	004-FAS Municipal	738709.65	738709.65	738709.65	738709.65	100%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHUTLA - 71774	OAX25020217793	San Juan Achutla	San Juan Achutla	004-FAS Municipal	970807.76	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUAYALE - 17496	OAX25020213127	San Juan Guayale	San Juan Guayale	004-FAS Municipal	3079113.49	3079113.49	3079113.49	3079113.49	100%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANICO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YANICO - 85103	OAX25020217908	Santiago Yanico	Santiago Yanico	004-FAS Municipal	126143.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLIC										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FOLIO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANCA - 9706	04X25029237929	San Jose Tenanca	Union de Hidalgo	1008 F As Municipal	2990233.91	2990233.91	2990233.91	2990233.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PINASCO - 22619	04X25029239359	Magdalena Pinasco	Guadalupe Pinasco	1004 F As Municipal	1500000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE AGUADADO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA PINASCO - 43398	04X25029234074	Magdalena Pinasco	Magdalena Pinasco	1004 F As Municipal	1300000.0	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 130218	04X25029230766	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004 F As Municipal	819135.96	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA HIDALGO EN EL BARRIO KINUNU - 105339	04X25029230913	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004 F As Municipal	160020.89	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO - 99398	04X25029237948	San Carlos Tzucucil	San Pedro Tepicatlucan	1008 F As Municipal	893578.42	893578.42	893578.42	893578.42	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YOLITEPEC - 54008	04X25029237815	San Pedro y San Pablo Tequisquean	San Juan Yotitepec	1008 F As Municipal	585437.86	585437.86	585437.86	585437.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGOSTO LOPEZ DE HARO EN LA LOCALIDAD DE LA TORTONILLA - 28117	04X25029237447	Punta Villa de Guerrero	La Tortonilla	1004 F As Municipal	612068.96	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE - 56388	04X25029237902	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1008 F As Municipal	828086.9	828086.9	828086.9	828086.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OTZAPAM - 23094	04X25029233193	San Andrés y San Pablo Tequisquean	San Miguel Itzapam	1004 F As Municipal	631970.28	631970.28	631970.28	631970.28	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES - 138318	04X25029230817	Santiago Tequisquean	San José de las Flores	1004 F As Municipal	2610873.94	2610873.94	2610873.94	2610873.94	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGOSTO LOPEZ DE HARO EN LA CALLE TEBACON, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 130021	04X25029231003	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004 F As Municipal	90029.78	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUISQUEAN - 84790	04X25029233182	San Andrés y San Pablo Tequisquean	San Pedro y San Pablo Tequisquean	1004 F As Municipal	923871.69	923871.69	923871.69	923871.69	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CALZADA DE LOS HERENDES - 42718	04X25029231073	Punta Villa de Guerrero	San Miguel Cepala	1004 F As Municipal	204853.91	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL, COLONIA UNION DEPORTIVA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 79133	04X25029237823	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	1004 F As Municipal	151235.95	151235.95	151235.95	151235.95	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EDUARDO GARCIA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, SECCION DE EL CARMEN, SECCION ETAPA - 27264	04X25029237908	El Carmen	El Carmen	1004 F As Municipal	1398003.13	1398003.13	1398003.13	1398003.13	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO CAJECERA DE BARRANCA LUNA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 78844	04X25029237415	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	731200	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRENTE AL SOL, EN EL FRACCIONAMIENTO PLAYAS, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 81011	04X25029237845	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	1004 F As Municipal	500065.84	500065.84	500065.84	500065.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNO EN LA 2ª SECCION, OLMAS DE LA PRESA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 121355	04X25029230304	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004 F As Municipal	801232.94	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ZOLA ETAPA - 61387	04X25029237740	San Carlos Tzucucil	San Miguel Tzucucil	1004 F As Municipal	563476.72	563476.72	563476.72	563476.72	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL SESTEADERO - 115567	04X25029237411	Punta Villa de Guerrero	El Sesteadero	1004 F As Municipal	500000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 95343	04X25029231044	San Pablo Macuiltungui	San Pablo Macuiltungui	1004 F As Municipal	618950.31	618950.31	618950.31	618950.31	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE, PRIMER ETAPA - 56152	04X25029237415	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1004 F As Municipal	618978.54	618978.54	618978.54	618978.54	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CHANCO NOLUAYO - 122233	04X25029230819	Santiago Tequisquean	Chanco Noluayto	1004 F As Municipal	760175	760175	760175	760175	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN BERNARDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL REYES - 53380	04X25029237482	Punta Villa de Guerrero	San Miguel Reyes	1004 F As Municipal	13188.98	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA GLORIA EN EL BARRIO PINASCO, EN SANTIAGO SUCHIQUINTONGO - 125498	04X25029230914	Santiago Suchiquintongo	Santiago Suchiquintongo	1004 F As Municipal	340000	340000	340000	340000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ALCALOMONTE, MUNICIPIO DE SAN SIMON ALCALOMONTE - 27347	04X25029237845	San Simón Acolomonte	San Simón Acolomonte	1004 F As Municipal	1400000	1400000	1400000	1400000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS MINAS (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 72294	04X25029237824	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004 F As Municipal	1224826.97	1224826.97	1224826.97	1224826.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAURELES, 1ª SECCION EUCALIPTOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 123534	04X25029230200	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004 F As Municipal	826067.21	826067.21	826067.21	826067.21	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL BARRIO GUADALUPE FUENTE EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 53067	04X25029237442	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	586133.57	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA CHIRIQUITO - 88975	04X25029237808	San Andrés y San Pablo Tequisquean	Santa Catalina Chiriquito	1004 F As Municipal	588137.80	588137.80	588137.80	588137.80	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS EMPERADORES, EN BARRIO EL ZAPOTE - 16373	04X25029237543	San Andrés Huastecapan	San Andrés Huastecapan	1008 F As Municipal	1811241.51	1811241.51	1811241.51	1811241.51	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, MUNICIPIO DE SANTA ANA - 123486	04X25029230862	Santa Ana	Santa Ana	1004 F As Municipal	1608832.99	1608832.99	1608832.99	1608832.99	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE - 56158	04X25029237907	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1004 F As Municipal	806735.49	806735.49	806735.49	806735.49	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 18837	04X25029230489	San Antonio Huastecapan	Cuchilón de Gomez	1004 F As Municipal	1427076.48	1427076.48	1427076.48	1427076.48	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 101623	04X25029237957	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1004 F As Municipal	639999.33	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE EL TABACON SANTA CRUZ (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 89585	04X25029237885	Santa Cruz Matucan	Francisco de Pineda	1004 F As Municipal	1500000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORDA EN LA LOCALIDAD DE SAN AARON MESONERO - 115494	04X25029237413	San Marcos Magdalena	San Marcos Magdalena	1004 F As Municipal	414672.14	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORTO RICO, EN SECCION SEGUNDA, EN SANTIAGO MAGDALENA - 65545	04X25029230744	San Antonio Huastecapan	San Antonio Huastecapan	1004 F As Municipal	3202816.6	3202816.6	3202816.6	3202816.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMER MAYO DE MEXICO EN EL BARRIO PALO DE GLO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 56115	04X25029237745	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	80183.38	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE AGUADADO EN EL BARRIO DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 112362	04X25029237424	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	819376.47	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, BARRIO DEL NIÑO, EN LA VILLA DE ZARAGOZA - 67501	04X25029230817	Villavieja de Zaragoza	Villa de Zaragoza	1004 F As Municipal	2003023.88	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTA AVENIDA DE CUERNA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 56158	04X25029237606	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	1684933.59	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA CALLE DEL SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 136678	04X25029230764	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec	1004 F As Municipal	1047619.05	1047619.05	1047619.05	1047619.05	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORTO RICO, EN SECCION SEGUNDA, EN SANTIAGO MAGDALENA - 65545	04X25029230744	San Antonio Huastecapan	San Antonio Huastecapan	1004 F As Municipal	3202816.6	3202816.6	3202816.6	3202816.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMER MAYO DE MEXICO EN EL BARRIO PALO DE GLO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 56115	04X25029237745	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	80183.38	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE AGUADADO EN EL BARRIO DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 112362	04X25029237424	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	819376.47	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, BARRIO DEL NIÑO, EN LA VILLA DE ZARAGOZA - 67501	04X25029230817	Villavieja de Zaragoza	Villa de Zaragoza	1004 F As Municipal	2003023.88	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTA AVENIDA DE CUERNA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 56158	04X25029237606	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	1684933.59	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA CALLE DEL SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 136678	04X25029230764	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec	1004 F As Municipal	1047619.05	1047619.05	1047619.05	1047619.05	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORTO RICO, EN SECCION SEGUNDA, EN SANTIAGO MAGDALENA - 65545	04X25029230744	San Antonio Huastecapan	San Antonio Huastecapan	1004 F As Municipal	3202816.6	3202816.6	3202816.6	3202816.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMER MAYO DE MEXICO EN EL BARRIO PALO DE GLO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 56115	04X25029237745	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	80183.38	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE AGUADADO EN EL BARRIO DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 112362	04X25029237424	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	819376.47	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, BARRIO DEL NIÑO, EN LA VILLA DE ZARAGOZA - 67501	04X25029230817	Villavieja de Zaragoza	Villa de Zaragoza	1004 F As Municipal	2003023.88	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTA AVENIDA DE CUERNA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 56158	04X25029237606	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	1684933.59	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA CALLE DEL SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 136678	04X25029230764	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec	1004 F As Municipal	1047619.05	1047619.05	1047619.05	1047619.05	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORTO RICO, EN SECCION SEGUNDA, EN SANTIAGO MAGDALENA - 65545	04X25029230744	San Antonio Huastecapan	San Antonio Huastecapan	1004 F As Municipal	3202816.6	3202816.6	3202816.6	3202816.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMER MAYO DE MEXICO EN EL BARRIO PALO DE GLO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 56115	04X25029237745	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	80183.38	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE AGUADADO EN EL BARRIO DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 112362	04X25029237424	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	819376.47	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, BARRIO DEL NIÑO, EN LA VILLA DE ZARAGOZA - 67501	04X25029230817	Villavieja de Zaragoza	Villa de Zaragoza	1004 F As Municipal	2003023.88	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTA AVENIDA DE CUERNA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 56158	04X25029237606	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	1684933.59	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA CALLE DEL SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 136678	04X25029230764	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec	1004 F As Municipal	1047619.05	1047619.05	1047619.05	1047619.05	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORTO RICO, EN SECCION SEGUNDA, EN SANTIAGO MAGDALENA - 65545	04X25029230744	San Antonio Huastecapan	San Antonio Huastecapan	1004 F As Municipal	3202816.6	3202816.6	3202816.6	3202816.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMER MAYO DE MEXICO EN EL BARRIO PALO DE GLO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 56115	04X25029237745	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	80183.38	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE AGUADADO EN EL BARRIO DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 112362	04X25029237424	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	819376.47	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, BARRIO DEL NIÑO, EN LA VILLA DE ZARAGOZA - 67501	04X25029230817	Villavieja de Zaragoza	Villa de Zaragoza	1004 F As Municipal	2003023.88	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUINTA AVENIDA DE CUERNA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 56158	04X25029237606	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	1684933.59	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA EN LA CALLE DEL SAN JUAN MIXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC - 136678	04X25029230764	San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec	1004 F As Municipal	1047619.05	1047619.05	1047619.05	1047619.05	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORTO RICO, EN SECCION SEGUNDA, EN SANTIAGO MAGDALENA - 65545	04X25029230744	San Antonio Huastecapan	San Antonio Huastecapan	1004 F As Municipal	3202816.6	3202816.6	3202816.6	3202816.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMER MAYO DE MEXICO EN EL BARRIO PALO DE GLO EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 56115	04X25029237745	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	80183.38	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE AGUADADO EN EL BARRIO DE PUTLA VILA DE GUERRERO - 112362	04X25029237424	Punta Villa de Guerrero	Punta Villa de Guerrero	1004 F As Municipal	819376.47	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS, BARRIO DEL NIÑO, EN LA VILLA DE ZARAGOZA - 67501	04X25029230817	Villavieja de Zaragoza	Villa de Zaragoza	1004 F As Municipal	2003023.88	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRA										

39 de 113

NOMBRE	FOLO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO AL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 18647	0A250302351080	Puella Villa de Guerrero	Puella Villa de Guerrero	1004 FAS Municipal	426422.31	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO AL BARRIO DE ASIS MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 18647	0A250302351081	Concepcion Papalo	San Francisco de Asis	1004 FAS Municipal	480000	480000	480000	480000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO AL BARRIO DE ASIS MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 18647	0A250302351082	San Felipe Tepehual	El Paredón	1004 FAS Municipal	1733921.17	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL EN EL BARRIO LOS TAMARINDOS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 18830	0A250302351083	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	San Pedro Mixtepec, Distrito 22	1004 FAS Municipal	484912.33	484912.33	484912.33	484912.33	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMPO DE GUERRA EN LA LOCALIDAD DE PUELLA VILLA DE GUERRERO - 43384	0A250302351084	Puella Villa de Guerrero	Puella Villa de Guerrero	1004 FAS Municipal	125400.00	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMPO SANTO ENTRE LA CALLE UNION Y PROLONGACION SAN FERNANDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUATAPASA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUATAPASA - 52662	0A250302351085	San Andrés Huatapasa	San Andrés Huatapasa	1004 FAS Municipal	2910784.54	2910784.54	2910784.54	2910784.54	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTAL EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC PLUMAS - 54541	0A250302351086	Tlacotepec Plumas	Tlacotepec Plumas	1004 FAS Municipal	1609735.06	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SANTA MARIA CHACHOAPAM - 6433	0A250302351087	Santa María Chachapam	Santa María Chachapam	1004 FAS Municipal	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRO LOCALIDAD MONTE MAHIO, MUNICIPIO DE AYOTZOTEPPEC - 127516	0A250302351088	Ayotzoteppec	Monte Mario	1004 FAS Municipal	813948.18	813948.18	813948.18	813948.18	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHAPINGO 20A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CALVARIO CANADA LINDA VISTA - 109254	0A250302351089	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	Calvario Canada Linda Vista	1004 FAS Municipal	137533.54	137533.54	137533.54	137533.54	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO - 83493	0A250302351090	Hidalgo	Hidalgo	1004 FAS Municipal	700000	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE YOGANA, MUNICIPIO DE YOGANA - 52128	0A250302351091	Yogana	Yogana	1004 FAS Municipal	296000.14	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION, EN EL SECTOR UNIVERSIDAD, PUERTO ESCONDIDO MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 84788	0A250302351092	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	Puerto Escondido	1004 FAS Municipal	501117.01	501117.01	501117.01	501117.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORRIJORA EN LA LOCALIDAD DE EL PIPE - 32547	0A250302351093	San Felipe Tepehual	El Pipe	1004 FAS Municipal	897885.00	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COSQUE, DE LAS CANTONAS DEPORTIVAS DE LA SEGUNDA ETAPA Y LA CALLE NATALIA, DE LA COLONIA ZAPOTECAS - 76551	0A250302351094	Villa de Zapoteco	Zapoteco	1004 FAS Municipal	802975.58	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE REFORMA - 75188	0A250302351095	Villa de Zapoteco	Plan de Reforma	1004 FAS Municipal	210000	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX - 52548	0A250302351096	Villa de Zapoteco	San Felipe	1004 FAS Municipal	489922.43	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TEGOSIGUI, MUNICIPIO HEREDIA CIUDAD DE EUTELA DE TIEMPO - 72515	0A250302351097	Heredia Ciudad de Eutela de Tiempo	Tegosi	1004 FAS Municipal	185449.78	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA SEC. SEC. No. 123 ENTRE LIBERTAD E INDEPENDENCIA, BARRIO CHANQUA - 97836	0A250302351098	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	San Pedro Mixtepec	1004 FAS Municipal	1579319.42	1579319.42	1579319.42	1579319.42	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA TELECOMUNICACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 14436	0A250302351099	Villa de Zapoteco	Santa Ana	1004 FAS Municipal	900000	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS RIGOS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE SAN SIMON ALMOLONGAS - 63293	0A250302351100	San Simón Almolongas	La Estancia	1004 FAS Municipal	400000	400000	400000	400000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC - 60075	0A250302351101	San Miguel Suchitepec	San Miguel Suchitepec	1004 FAS Municipal	625800.4	625800.4	625800.4	625800.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DORADO EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTON, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO CUYOTEPPEC - 71194	0A250302351102	San Bartolo Cuyotepec	Reyes Manton	1004 FAS Municipal	1000115.54	1000115.54	1000115.54	1000115.54	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DOS MIL EN EL BARRIO LA PAROTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 19237	0A250302351103	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	1004 FAS Municipal	189518.75	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LIBERTAD Y PACIFICO, BARRIO GRANER - 47825	0A250302351104	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	San Pedro Mixtepec	1004 FAS Municipal	116441.77	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO J. MADRIN EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, BARRIO TICHINDUA - 133005	0A250302351105	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	San Pedro Mixtepec	1004 FAS Municipal	1510278.46	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PUELA - 71354	0A250302351106	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	830000	830000	830000	830000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GOMEZ FARJAS, EN LA COLONIA AEROPUERTO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 42748	0A250302351107	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	Puerto Escondido	1004 FAS Municipal	505117.01	505117.01	505117.01	505117.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y AV. FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO MIXTEPEC - 114686	0A250302351108	San Pablo Mixtepec	San Pablo Mixtepec	1004 FAS Municipal	1488227.29	1488227.29	1488227.29	1488227.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE PORFIRIO DIAZ Y AV. FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO MIXTEPEC - 114686	0A250302351109	San Pablo Mixtepec	San Pablo Mixtepec	1004 FAS Municipal	1488227.29	1488227.29	1488227.29	1488227.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA EL PANTON, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS - 190004	0A250302351110	San Francisco de Asis	San Francisco de Asis	1004 FAS Municipal	403999.54	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS RIOS - 77487	0A250302351111	San José de los Ríos	San José de los Ríos	1004 FAS Municipal	210000	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUITA, MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUITA - 128418	0A250302351112	San José Lachiguita	San José Lachiguita	1004 FAS Municipal	1447628.81	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIN QUICHEPE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIN QUICHEPE - 48932	0A250302351113	San Pedro Martín Quichepe	San Pedro Martín Quichepe	1004 FAS Municipal	126374.51	126374.51	126374.51	126374.51	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUICHE, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LAGUICHE - 45812	0A250302351114	San Francisco Laguche	San Francisco Laguche	1004 FAS Municipal	178995.90	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUANACATE, EN LA COLONIA AEROPUERTO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 71251	0A250302351115	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	Puerto Escondido	1004 FAS Municipal	489961.5	489961.5	489961.5	489961.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE XARINA EN EL MUNICIPIO DE SAN DOMINGO COCHITEC - 184828	0A250302351116	San Domingo Cochittec	Santo Tomás de Xarina	1004 FAS Municipal	1168816.41	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REYES Y CALLE CASAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO COCHITEC - 11583	0A250302351117	San José de los Ríos	San José de los Ríos	1004 FAS Municipal	72417.48	0	0	0	0%	0.00%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE YUCUMAT - 14432	0A250302351118	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351119	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351120	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351121	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351122	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351123	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351124	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351125	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351126	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351127	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351128	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351129	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351130	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351131	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351132	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351133	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351134	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351135	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351136	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351137	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351138	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351139	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351140	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351141	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351142	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351143	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351144	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351145	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAUREL LA ESTANCIA, BARRIO TIERRA BLANCA, SANTO ROS VILLAS PUCURA - 14437	0A250302351146	San Juan Mixtepec - Odo. 08	San Juan Mixtepec	1004 FAS Municipal	1175000	1175000	1175000	1175000	100%	100%
CONSTRUCC										

41 de 113

NÚMERO	JULIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECUCIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
	OAX25020219273	Santa María Palmar	Santa María Palmar	RD22-Agencia de Ingresos Municipales de apoyo a Municipios	2068 000 16	2068 000 16	2068 000 16	2068 000 16	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GONZALEZ - 107190	OAX25020217951	San Juan Bautista Coahuila	Rio Robles	RD4-FAS Municipal	817577 34	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 43215	OAX2502021768	San Miguel Yacahuitlan	San Miguel Yacahuitlan	RD4-FAS Municipal	749529 21	749529 21	749529 21	749529 21	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YURU KIKAU, BARRIO GRANDE, SEGUNDA ETAPA - 69394	OAX25020218886	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	RD4-FAS Municipal	1275000	1275000	1275000	1275000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUICQUETARI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUICQUETARI - 48973	OAX25020219284	Santa Catarina Quicquetari	Santa Catarina Quicquetari	RD4-FAS Municipal	1372065 1	1303413 9	1303413 9	1303413 9	75%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO DOLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHIUTLA - 80236	OAX25020213225	San Juan Achiutla	Barrio Dolores	RD4-FAS Municipal	852154 39	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA EN EL BARRIO LA CRUZ - 84251	OAX25020217783	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	RD4-FAS Municipal	887917 5	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZATEPEC - 47219	OAX25020240790	Santo Tomas Mazatepec	Santo Tomas Mazatepec	RD4-FAS Municipal	1785449 81	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA DE LA POBLACION - 193318	OAX25020219284	San Antonio Yacahuitlan	San Antonio Yacahuitlan	RD4-FAS Municipal	1361497 81	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CACALOTE - 91043	OAX25020217877	Villa de Tezcuapen	El Cacalote	RD4-FAS Municipal	1299999 99	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOCOTEPEC - 75044	OAX25020217970	Villa de Tezcuapen	Santiago Jocotepec	RD4-FAS Municipal	1300000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES HERMANOS FLORES MAGON - 132292	OAX250402610857	Rancho Nuevo	Rancho Nuevo	RD4-FAS Municipal	1107118 51	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN - 137705	OAX25020217558	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	RD4-FAS Municipal	800000	800000	800000	800000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CON DIRECCIÓN A LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA - 58188	OAX25020219737	Santiago Juchitán	Corral de Piedra	RD4-FAS Municipal	8171887 48	8171887 48	8171887 48	8171887 48	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE CONSTRUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO NUCHITA - 50678	OAX25020213344	San Jerónimo Nuchita	San Jerónimo Nuchita	RD4-FAS Municipal	306741 45	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACIÓN DE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE CONSTRUCCIÓN Y CALLE MURGUA				RD22-Agencia de Ingresos Municipales de apoyo a Municipios	810441 82	810441 82	810441 82	810441 82	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, EN ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DE LA CALLE 2 DE MAYO A LA CALLE 5 DE MAYO - 64444	OAX25020219842	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	RD4-FAS Municipal	8107211 13	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, EN ACCESO PRINCIPAL, TRAMO DE LA CALLE 5 DE MAYO A LA GASOLINERA - 45782	OAX25020219842	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	RD4-FAS Municipal	4684646 79	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SANTOS REYES NOPALA, LOCALIDAD SANTA LUCIA TEOTPEC EN OVRAS CALLES - 86424	OAX25020213799	Santos Reyes Nopala	Santa Lucia Teotpec	RD4-FAS Municipal	206216 81	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OZOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLTEPEC - 116366	OAX25020217558	San Francisco Ozoltepec	San Francisco Ozoltepec	RD4-FAS Municipal	935248 95	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOGUHA - 46188	OAX25020240518	San Juan Quilichil	San Juan Quilichil	RD4-FAS Municipal	800799 08	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YOGUHA - 46188	OAX25020240518	San Juan Quilichil	San Juan Quilichil	RD4-FAS Municipal	800799 08	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 131671	OAX25020217857	San Jerónimo Sesúa	San Jerónimo Sesúa	RD4-FAS Municipal	610359 12	610359 12	610359 12	610359 12	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN QUICQUETARI - 29387	OAX25020213129	San Juan Quicquetari	San Juan Quicquetari	RD4-FAS Municipal	1390041 08	1390041 08	1390041 08	1390041 08	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TOTOMOTLA - 41999	OAX25020216276	San Juan Quicquetari	Santa Maria Totomotla	RD4-FAS Municipal	843016 26	843016 26	843016 26	843016 26	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA BASCULA CANADIANA EN LA LOCALIDAD DEL CACHOPIRI - 42721	OAX25020213173	Villa de Tezcuapen	El Cachopiri	RD4-FAS Municipal	40632 09	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LA PARCELA PUENTE DE AGUILA SUR TRAMO KM 2+850 AL 3+850 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC - 50783	OAX25020211404	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	RD4-FAS Municipal	4127956 31	4127956 31	4127956 31	4127956 31	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 15 DE MAYO, COLONIA MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 12118	OAX25020217668	San Pedro Puchutla	San Pedro Puchutla	RD4-FAS Municipal	1114821 91	1114821 91	1114821 91	1114821 91	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO PUCHUTLA - 110945	OAX25020217867	San Pedro Puchutla	San Pedro Puchutla	RD4-FAS Municipal	1648921 45	1648921 45	1648921 45	1648921 45	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD ARROYO CRUZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 103622	OAX25020217867	San Pedro Puchutla	Arroyo Cruz	RD4-FAS Municipal	999944 13	999944 13	999944 13	999944 13	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAGUNA SECA, SAN PEDRO PUCHUTLA - 100479	OAX25020217876	San Pedro Puchutla	San Pedro Puchutla	RD4-FAS Municipal	1107777 52	1107777 52	1107777 52	1107777 52	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAGUNA SECA, SAN PEDRO PUCHUTLA - 100479	OAX25020210560	San Pedro Puchutla	Laguna Seca (Barrio de la Cruz)	RD4-FAS Municipal	1290503 29	1290503 29	1290503 29	1290503 29	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MIGUEL FIGUEROA, SAN PEDRO PUCHUTLA - 104518	OAX25020217883	San Pedro Puchutla	San Miguel Figueroa	RD4-FAS Municipal	1820567	1820567	1820567	1820567	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CAJONADA, LAGUNA SECA - 125864	OAX250202179054	Santa Inés del Monte	La Cajonada	RD4-FAS Municipal	1299999 04	1299999 04	1299999 04	1299999 04	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MAZATLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 101901	OAX25020217876	San Pedro Puchutla	Arroyo Mazatla	RD4-FAS Municipal	999991 31	999991 31	999991 31	999991 31	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 101878	OAX25020217880	San Pedro Puchutla	Aguatepec	RD4-FAS Municipal	999998 32	999998 32	999998 32	999998 32	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO LINON, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 18718	OAX25020217873	San Pedro Puchutla	San Jerónimo Linon	RD4-FAS Municipal	999998 32	999998 32	999998 32	999998 32	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JARDINES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 58844	OAX25020217875	San Pedro Puchutla	Jardines	RD4-FAS Municipal	999998 32	999998 32	999998 32	999998 32	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JOSE CHACALAN, LOCALIDAD DE SAN PEDRO PUCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 100744	OAX25020217889	San José Chacalán	San José Chacalán	RD4-FAS Municipal	1000000 05	1000000 05	1000000 05	1000000 05	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO DEL CEMENTERIO Y DELA RUA DELA CALLE 10 DE MAYO - 10088	OAX25020214056	San Juan Matías, Oax. de	Tierra Blanca (Barrio San Pedro)	RD4-FAS Municipal	900000	900000	900000	900000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA UNIVERSIDAD - 112844	OAX25020216206	Santiago Prieta Prieta	Santiago Prieta Prieta	RD4-FAS Municipal	1184759 94	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRAMIENTO DE LA CALLE AVANZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO OTLA - 46770	OAX25020213230	San Jerónimo Otila	San Jerónimo Otila	RD4-FAS Municipal	902117 32	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL JUVENIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHUTLA - 136609	OAX25020217876	San Pedro Puchutla	San Pedro Puchutla	RD4-FAS Municipal	1914888 45	1914888 45	1914888 45	1914888 45	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN PEDRO PUCHUTLA, OAX - 47550	OAX25020213072	Acatlán de Pérez Figueroa	Rancho Grande	RD4-FAS Municipal	1290451 52	1290451 52	1290451 52	1290451 52	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE 1 EN LA LOCALIDAD DE TORREON DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 47587	OAX25020217880	Acatlán de Pérez Figueroa	Torreón	RD4-FAS Municipal	1610619 13	1610619 13	1610619 13	1610619 13	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE 2 EN LA LOCALIDAD DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 47518	OAX25020217819	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	RD4-FAS Municipal	788201 51	788201 51	788201 51	788201 51	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE AQUILERO NARANJO EN LA LOCALIDAD DE LA DEFENSA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 136419	OAX25020217800	Acatlán de Pérez Figueroa	La Defensa	RD4-FAS Municipal	1296061 8	1296061 8	1296061 8	1296061 8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE AQUILERO MEDIAN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y COLON BARRIO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 21401	OAX250202130919	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	RD4-FAS Municipal	704469 23	704469 23	704469 23	704469 23	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE BENTU JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 21229	OAX250202130919	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	RD4-FAS Municipal	913863 06	913863 06	913863 06	913863 06	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE BENTU JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA RUA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 67187	OAX25020217803	Acatlán de Pérez Figueroa	La Rúa	RD4-FAS Municipal	823812 33	823812 33	823812 33	823812 33	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE BENTU JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 13094	OAX250202130919	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	RD4-FAS Municipal	1033997 66	1033997 66	1033997 66	1033997 66	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE DIEZ QUEVEDA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 7829	OAX250202130905	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	RD4-FAS Municipal	1117054 28	1117054 28	1117054 28	1117054 28	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE DE LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 16938	OAX250202130919	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	RD4-FAS Municipal	1432876 13	1432876 13	1432876 13	1432876 13	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE DOS COLONIA EL AGUACATE, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 21342	OAX250202130919	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	RD4-FAS Municipal	720711 56	720711 56	720711 56	720711 56	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE DOS EN LA LOCALIDAD DE ASERENADO SIGUNDO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 74428	OAX250202130919	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserrado Segundo	RD4-FAS Municipal	881161 26	881161 26	881161 26	881161 26	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENAMOR DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 31584	OAX250202130919	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enamor	RD4-FAS Municipal	1086290 96	1086290 96	1086290 96	1086290 96	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE FETELA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 16294	OAX250202130919	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	RD4-FAS Municipal	877805 83	877805 83	877805 83	877805 83	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA BARRIO LA ESTACION EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 16234	OAX250202130901	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	RD4-FAS Municipal	1193904 49	1193904 49	1193904 49	1193904 49	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE PIT DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 34184	OAX25020217803	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Pit	RD4-FAS Municipal	1071076 11	1071076 11	1071076 11	1071076 11	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARAVILLAS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 74756	OAX25020217803	Acatlán de Pérez Figueroa	Las Maravillas	RD4-FAS Municipal	1340407 13	1340407 13	1340407 13	1340407 13	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 56236	OAX250202130919	Acatlán de Pérez Figueroa	San Carlos	RD4-FAS Municipal	951912 2	951912 2	951912 2	951912 2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 16238	OAX250202130904	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	RD4-FAS Municipal	1052100 27	1052100 27	1052100 27	1052100 27	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE PORFIRIO DIAZ, BARRIO LOS TRAPERO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 21417	OAX250202130919	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	RD4-FAS Municipal	1302179 12	1302179 12	1302179 12	1302179 12	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL SETENTA Y DOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 14504	OAX250202130904	Acatlán de Pérez Figueroa	El Setenta y Dos	RD4-FAS Municipal	588789 81	588789 81	588789 81	588789 81	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEMPLERAS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 11554	OAX250202130905	Acatlán de Pérez Figueroa	Templeras del Castillo	RD4-FAS Municipal	1386622 32	1386622 32	1386622 32	1386622 32	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE TOMAS MEJIA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE CAMALOTE - 21401	OAX250202130903	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	RD4-FAS Municipal	5580577 85	5580577 85	5580577 85	5580577 85	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE TRIS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 29610	OAX250202130916	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	RD4-FAS Municipal	1447714 65	1447714 65	1447714 65	1447714 65	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN CALLE VICTOR RIMAS EN LA LOCALIDAD DE BARRASCO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 21359	OAX250202130882	Acatlán de Pérez Figueroa	Barrasco	RD4-FAS Municipal	1034699 11	1034699 11	1034699 11	1034699 11	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL TEMPLO, EN LA AGUACATE DE POLANZA RANCHO RAMIREZ - 74713	OAX250202177110	Herencia Ciudad de Huajuapán de	Rancho Ramírez	RD4-FAS Municipal	299945 73	299945 73	299945 73	299945 73	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN PLAZA CIVICA (PATIO DE MANIPULACIÓN) EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y HOMBRES DE LA HEROICA CIUDAD DE HUAJUPÁN DE LEÓN - 109778	OAX250202177094	Herencia Ciudad de Huajuapán de	Herencia Ciudad de Huajuapán de León	RD4-FAS Municipal	477825 93					

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA (RESUMEN)	AFOSADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE RENAISSANCE EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 121418	QAX25040208993	Matias Romero Avendano	La Cumbre	0004-FAS Municipal	354977.48	354977.48	354977.48	354977.48	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA EL PROGRESO, SAN JOSE CHILEPEC - 55996	QAX25040207897	San José Chiltepec	San José Chiltepec	0004-FAS Municipal	900142.77	900142.76	900142.76	900142.76	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA COLONIA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 87494	QAX25040207228	Matias Romero Avendano	Matias Romero Avendano	0004-FAS Municipal	707408	707408	707408	707408	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA COLONIA LA PACHOTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEULITLA - 27062	QAX25040205140	San Pedro Teulitla	Santo Domingo del Río	0004-FAS Municipal	890481.76	890481.76	890481.76	890481.76	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NUMERO 23 EN EL PARQUE AGUA NEBLINA - 50668	QAX25040204907	San Antonio Aguila	Agua Neblina	0004-FAS Municipal	1800180.96	1800180.96	1800180.96	1800180.96	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE VA HACIA EL PUENTE, DE LA LOCALIDAD DE LA FUNDICORIA - 38542	QAX25040207684	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	0004-FAS Municipal	1000007.72	1000007.02	1000007.02	1000007.02	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEMACACATEPEC - 76006	QAX250402031662	Santa María Temacacatepec	Santa María Temacacatepec	0004-FAS Municipal	2944036.8	2944036.8	2944036.8	2944036.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAGRADO CORAZON EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DEL CARMEN - 128568	QAX25040207684	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Capilla del Carmen	0004-FAS Municipal	1339999.92	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAUCES EN COLONIA LOS SAUCES - 88493	QAX250402079119	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	0004-FAS Municipal	350002.96	350002.96	350002.96	350002.96	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TOMAS VILLEGAS CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATITLAN - 18805	QAX25040207684	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	0004-FAS Municipal	1825418.33	1825418.33	1825418.33	1825418.33	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALERIO TRIUNFANTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATITLAN - 96375	QAX25040207684	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	0004-FAS Municipal	652279.37	652279.37	652279.37	652279.37	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERONICA Y GIRASOL EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA - 38775	QAX25040207684	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Nueva Reforma	0004-FAS Municipal	649997.62	649997.62	649997.62	649997.62	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLAS DE LAGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA - 78925	QAX25040207684	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Nueva Reforma	0004-FAS Municipal	200235.9	200235.9	200235.9	200235.9	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DE PORFIRIO DIAZ - 58947	QAX25040207684	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Concepción Porfirio Díaz	0004-FAS Municipal	1177909.08	1177909.08	1177909.08	1177909.08	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE PINOS EN LA 3ª SECCION DE PINOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125378	QAX25040207684	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	0004-FAS Municipal	1260715.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES FRANCISCO J. MADRERA Y BARRIO DE ARRIOLA, EN ASUENSO MIXTEPEC - 26249	QAX25040207684	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	0004-FAS Municipal	820000	820000	820000	820000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MARGARITA Y GIRASOL EN EL NUCLEO RURAL FRACCIONAMIENTO LA GASCADA - 125848	QAX25040207684	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Asuénso Mixtepec	0004-FAS Municipal	399999.96	399999.96	399999.96	399999.96	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ 2DA. ETAPA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEPELAPALA - 77133	QAX25040207684	San Andrés Tepetlapala	San Andrés Tepetlapala	0004-FAS Municipal	1676612.6	1676612.6	1676612.6	1676612.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAN ANTONIO, HONCHUCI Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TUALTEPEC - 31764	QAX25040207684	San Pablo Tlaxiotepec	San Pablo Tlaxiotepec	0004-FAS Municipal	1061191.65	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON BENITO NACI EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 121218	QAX25040207684	Matias Romero Avendano	Matias Romero Avendano	0004-FAS Municipal	975077.25	975077.25	975077.25	975077.25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON TRES DE LA COLONIA PASO LIMON, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 75652	QAX25040207684	Matias Romero Avendano	Matias Romero Avendano	0004-FAS Municipal	870958.12	870958.12	870958.12	870958.12	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL PANTON EN EL SECTOR 2 DE LA LOCALIDAD DE DONALD, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 75651	QAX25040207684	Matias Romero Avendano	Donal	0004-FAS Municipal	2131580.89	2131580.89	2131580.89	2131580.89	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LA ASUNCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA ASUNCIÓN - 30613	QAX25040207684	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	0004-FAS Municipal	849994.78	849994.78	849994.78	849994.78	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 23 DE JULIO DE LA LOCALIDAD DE YOSTHUTU YOSTHUTU SAN MIGUEL PROGRESO - 39170	QAX25040207684	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	0004-FAS Municipal	1055023.04	1055023.04	1055023.04	1055023.04	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AJUENAS DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL - 86320	QAX25040207684	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	0004-FAS Municipal	820750.46	820750.46	820750.46	820750.46	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CULTURA TOTECAL, DE LA COLONIA SANTA ROSA SEGUNDA SECCION - 132474	QAX25040207684	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	0004-FAS Municipal	700000	700000	700000	700000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GARCIA DE LA LOCALIDAD DE HERMOSSA PROVINCIA - 91937	QAX25040207684	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	0004-FAS Municipal	300000	300000	300000	300000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GUADALUPE - 86326	QAX25040207684	San Juan Bautista Tuxtepec	Santiago Guadalupe	0004-FAS Municipal	522000	522000	522000	522000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA AMISTAD DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN NICOLAS - 134536	QAX25040207684	Barrio San Nicolás	Barrio San Nicolás	0004-FAS Municipal	300000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA JOYA DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN NICOLAS - 134572	QAX25040207684	Barrio San Nicolás	Barrio San Nicolás	0004-FAS Municipal	250000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS - 127977	QAX25040207684	Ocotlán de Morelos	La Soledad	0004-FAS Municipal	975000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE XICATLIL - 29593	QAX25040207684	Escuela de Xicatil	Xicatil	0004-FAS Municipal	1138065.56	1138065.56	1138065.56	1138065.56	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE LA NOCHE TRISTE - 133395	QAX25040207684	San José Chiltepec	San José Chiltepec	0004-FAS Municipal	1824692.7	1824692.7	1824692.7	1824692.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, SAN MIGUEL CHAMALAPA - 12526	QAX25040207684	San Miguel Chamalapa	Los Limones	0004-FAS Municipal	1034155.19	1034155.19	1034155.19	1034155.19	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPALES [CALLE MORELOS] - 78826	QAX25040207684	San Pablo Coatlán	Santa María Coatlán	0004-FAS Municipal	724007.03	724007.03	724007.03	724007.03	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN PEDRO - 129844	QAX25040207684	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	0004-FAS Municipal	1400010.97	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, SAN MIGUEL CHAMALAPA - 53261	QAX25040207684	San Miguel Chamalapa	El Porvenir	0004-FAS Municipal	1834866.56	1834866.56	1834866.56	1834866.56	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO OCOTLAN EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS - 130800	QAX25040207684	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	0004-FAS Municipal	726639.53	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, BARRIO SANTA CRUZ, LOCALIDAD SANTIAGO JUAN AHUALA - 79555	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	140039.7	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD SAN JACINTO OCOTLAN - 51131	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	240000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD CERVO BAIATO TOPALA - 46810	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Cerro del Palero	0004-FAS Municipal	100000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LA LIZARDIA - 46726	QAX25040207684	La Liza Roldán	La Liza Roldán	0004-FAS Municipal	2000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LA RAYONA JUZGA - 64673	QAX25040207684	La Reforma Juquila	La Reforma Juquila	0004-FAS Municipal	127454.88	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	214754.88	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	999999.99	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	2500000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	3116400	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	182118.6	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	1800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	2063818.42	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	1432136.51	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	974546.52	974546.52	974546.52	974546.52	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	798786.1	798786.1	798786.1	798786.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	3049008.91	3049008.91	3049008.91	3049008.91	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	1863212.87	1863212.87	1863212.87	1863212.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	1049999.95	1049999.95	1049999.95	1049999.95	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	7777050.12	7777050.12	7777050.12	7777050.12	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	1260000	1260000	1260000	1260000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	1101140.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	3727506.91	3727506.91	3727506.91	3727506.91	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	499999.93	499999.93	499999.93	499999.93	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	500672.62	500672.62	500672.62	500672.62	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	1295000	1295000	1295000	1295000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	1000000.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LAGUNA GUADALUPE YUCUMCO - 46430	QAX25040207684	Santiago Juan Ahuala	Santiago Juan Ahuala	0004-FAS Municipal	1000000.02	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCE CUATRO CAMINOS TRAMO E.C. RUIZ ANTONIO HERNANDEZ, UNICADO DENTRO DEL POLIGONO DE LA COLONIA TALLERES - 181323	QAX25040207684	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	0004-FAS Municipal	838149.94	838149.94	838149.94	838149.94	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 1 ETAPA - 83457	QAX25040207684	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	0004-FAS Municipal	1351015.75	1351015.75	1351015.75	1351015.75	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 1 ETAPA - 83457	QAX25040207684	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	0004-FAS Municipal	1313981.69	1313981.69	1313981.69	1313981.69	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 1 ETAPA - 83457	QAX25040207684	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	0004-FAS Municipal	1302655.06	1302655.06	1302655.06	1302655.06	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 1 ETAPA - 83457	QAX25040207684	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	0004-FAS Municipal	1318160.6	1318160.6	1318160.6	1318160.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 1 ETAPA - 83457	QAX25040207684									

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTADO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO, MUNICIPIO DE UNION HIDALGO - 57234	00425020230009	Union Hidalgo	Union Hidalgo	004-FAS Municipal	23,1282.54	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NITZTEPEC - 133046	00425020230041	Santiago Nitztepec	Santiago Nitztepec	004-FAS Municipal	1,069,093.63	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 13 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YUCUTIA - 77969	00425020230117	San Juan Yucutia	San Juan Yucutia	004-FAS Municipal	5,112,72.24	5,112,72.24	5,112,72.24	5,112,72.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18VA NORTE - 124955	00425020230180	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	004-FAS Municipal	162,437.25	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE NORBOL APUTA - 124955	00425020230181	San Pedro Huamelula	Morro Aputa	004-FAS Municipal	11,024.82	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YUCUCITA - 83312	00425020230201	Herencia Ciudad de Huixtla	San Francisco Yucucita	004-FAS Municipal	9,895.36	9,895.36	9,895.36	9,895.36	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE BENITO JUAREZ Y VENUSTIANO CARRANZA DE SANTO DOMINGO ARRIENTA - 133772	00425020230244	Santo Domingo Arrienta	Santo Domingo Arrienta	004-FAS Municipal	115,777.49	115,777.49	115,777.49	115,777.49	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 NORTE ENTRE 17 Y 13 NORTE - 116648	00425020230288	Santiago Protopia Nacional	Santiago Protopia Nacional	004-FAS Municipal	18,616.67	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUCITA - 123792	00425020230318	Santiago Yucucita	Santiago Yucucita	004-FAS Municipal	1,037,887.64	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 SUR 2DA ETAPA - 87993	00425020230389	San Vicente Huixtla	San Vicente Huixtla	004-FAS Municipal	6,231.15	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 30 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILA - 13325	00425020230393	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	004-FAS Municipal	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE, LOCALIDAD SANTIAGO CACALOTEPEC - 121427	00425020230397	Santiago Cacalotepec	Santiago Cacalotepec	004-FAS Municipal	37,946.4	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO VALDES Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TATATEPEC DE VALDES DEL MUNICIPIO DE TATATEPEC DE VALDES - 4346	00425020231342	Tatatepec de Valdes	Tatatepec de Valdes	004-FAS Municipal	282,026.23	282,026.23	282,026.23	282,026.23	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ARGENTINA DEL SECTOR LA JOYA DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION - 87476	00425020230354	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	1,990,616.36	1,990,616.36	1,990,616.36	1,990,616.36	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARABO EN LA LOCALIDAD DE LOS CUATRO RIOS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOQUECHE - 91311	00425020230370	San Francisco Loqueche	El Cochoche	004-FAS Municipal	1,049,874.61	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NOYATICO - 13207	00425020230374	Santiago Aputa	San Antonio Noyatlico	004-FAS Municipal	1,825,349.41	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, 3RA ETAPA, LA TRINIDAD - 10212	00425020230384	Concepcion de las Flores	La Trinidad	004-FAS Municipal	2,054,739.97	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BETHEL DE LA COLONIA SANAH, SEGUNDA SECCION - 69642	00425020230390	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	9,499,602.62	9,499,602.62	9,499,602.62	9,499,602.62	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMARON A CRUZ VERDE EN LA COLONIA CRUZ DEL TABACO - 12937	00425020230391	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	25,000.94	25,000.94	25,000.94	25,000.94	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 15649	0042502023031127	San Antonio Huixtla	Miguel Hidalgo	004-FAS Municipal	18,555.33	18,555.33	18,555.33	18,555.33	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CREUTER JORDAN CHAVEZ BARRERA DE LA COLONIA RIEPIL LAZARO CARDENAS - 44421	004250202304042	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	1,382,133.97	1,382,133.97	1,382,133.97	1,382,133.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE RIO PARAYA - 58469	004250202304307	San Antonio Huixtla	Rio Paraya	004-FAS Municipal	18,790.54	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMARON A CRUZ VERDE EN LA COLONIA SANTA ROSA PRIMERA SECCION - 47758	004250202303907	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	80,767.43	80,767.43	80,767.43	80,767.43	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA ESCUELA TELESUNAMARIA CON CLAVE 2007VLESP, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JOSE (INDEPENDENCIA) - 134664	004250202303149	San José Independencia	Cerro Chapultepec	004-FAS Municipal	6,201.7	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CURVA DEL ACORDEONADO CON DIRECCION A RIO SANTIAGO - 33936	004250202303143	Santiago Teotitlan	El Acordeon	004-FAS Municipal	2,051,707.78	2,051,707.78	2,051,707.78	2,051,707.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ECHOVEYERRA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUCES - 72167	004250202303172	San Juan de los Cues	San Juan de los Cues	004-FAS Municipal	1,997,729.56	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NOYATICO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTONERA - 133074	004250202303589	Santa Lucia Montonera	San Sebastian Noyatlico	004-FAS Municipal	2,993,345.45	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ERNESTO CHE SUAREZ EN EL BARRIO SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TERNIXTLALANCA, DEL MUNICIPIO DE TATATEPEC DE VALDES - 72487	004250202303918	Tatatepec de Valdes	Santa Cruz Tepetitlanhuaca	004-FAS Municipal	37,867.87	37,867.87	37,867.87	37,867.87	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS - 49755	004250202303917	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	65,403.48	65,403.48	65,403.48	65,403.48	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE NUCHITA - 35454	004250202304028	San Jose Nuchita	San Jose Nuchita	004-FAS Municipal	145,105.01	145,105.01	145,105.01	145,105.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 57427	004250202303953	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	004-FAS Municipal	18,130.64	18,130.64	18,130.64	18,130.64	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILA DE LA COLONIA MILITARIA - 69929	004250202303956	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	1,035,530.01	1,035,530.01	1,035,530.01	1,035,530.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO AL TIEMPO DEL HUECO RURAL DE SAN JOSE - 56979	004250202303959	Santiago Huixtla	San Jose	004-FAS Municipal	21,062	21,062	21,062	21,062	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIEL VELAZQUEZ DE LA COLONIA LAS PALMAS - 69747	004250202303959	Herencia Ciudad de Huixtla	San Jose	004-FAS Municipal	96,175.38	96,175.38	96,175.38	96,175.38	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE TATATEPEC DE VALDES - 72492	004250202303953	Tatatepec de Valdes	Santa Cruz Tepetitlanhuaca	004-FAS Municipal	88,971.52	88,971.52	88,971.52	88,971.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRANADA DE LA COLONIA DEL MAESTRO - 132957	004250202303982	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NOYATICO - 16017	004250202303985	San Jose Nuchita	San Jose Nuchita	004-FAS Municipal	12,988.25	12,988.25	12,988.25	12,988.25	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TEUTILA - 76144	004250202303975	Herencia Ciudad de Huixtla	San Pedro Teutila	004-FAS Municipal	7,988.157	7,988.157	7,988.157	7,988.157	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HUELGA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA - 10284	0042502023031481	San Pedro Teutila	San Pedro Teutila	004-FAS Municipal	15,029.58	15,029.58	15,029.58	15,029.58	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE, SAN FRANCISCO Y CUALTANCA, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 34737	0042502023031596	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	004-FAS Municipal	19,050.41	19,050.41	19,050.41	19,050.41	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA NOYATICO - 13227	0042502023037300	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	112,760.71	112,760.71	112,760.71	112,760.71	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA PROVIDENCIA - 132884	004250202303980	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	100%
Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en la calle independencia, en la localidad de san nicolas, municipio de san nicolas - 125848	004250202303981	San Nicolas	San Nicolas	004-FAS Municipal	42,465.44	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO KAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO KAGACIA - 151515	004250202303927	San Domingo Kagacia	San Domingo Kagacia	004-FAS Municipal	116,291.27	116,291.27	116,291.27	116,291.27	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE FORTIN ALTO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHICHICAPAN - 155227	004250202303926	San Jose Chichicapan	El Fortin Alto	004-FAS Municipal	5,421,34.64	5,421,34.64	5,421,34.64	5,421,34.64	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JACARANDAS EN LA 13 SECCION DE LOS FILTROS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 125186	0042502023031077	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	004-FAS Municipal	8,153.99	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE DE DOMINGUEZ, CORREGIMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN TATATEPEC - 133350	0042502023037703	San Esteban Tatatepec	San Esteban Tatatepec	004-FAS Municipal	7,970,75.68	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE DE DOMINGUEZ, CORREGIMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE SAN JUAN - 81188	0042502023031245	San Jose Nuchita	San Jose Nuchita	004-FAS Municipal	11,773.93	11,773.93	11,773.93	11,773.93	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN NOYATICO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTONERA - 16462	0042502023031307	Santa Lucia Montonera	San Sebastian Noyatlico	004-FAS Municipal	346,291.91	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE BUENAVISTA - 74959	0042502023037487	Santa Maria Camotlan	Guadalupe Buena Vista	004-FAS Municipal	12,977.26.38	12,977.26.38	12,977.26.38	12,977.26.38	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD 1ERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLAN - 80723	0042502023037876	San Lucas Camotlan	San Lucas Camotlan	004-FAS Municipal	15,029.77	15,029.77	15,029.77	15,029.77	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIRIAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM - 54292	0042502023037747	San Andres Teotilalpan	San Andres Teotilalpan	004-FAS Municipal	264,340.71	264,340.71	264,340.71	264,340.71	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA DE LA COLONIA AVANCA PRIMERA SECCION - 3074	0042502023037632	San Bartolome Loxicha	San Bartolome Loxicha	004-FAS Municipal	31,850.62	31,850.62	31,850.62	31,850.62	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD JARDINES DEL PEDREGAL - 39670	004250202304069	Herencia Ciudad de Huixtla	Colonia Jardines del Pedregal	004-FAS Municipal	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA DE LA COLONIA AVANCA PRIMERA SECCION - 3074	0042502023037632	San Bartolome Loxicha	San Bartolome Loxicha	004-FAS Municipal	79,496.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD JARDINES DEL PEDREGAL - 39670	004250202304069	Herencia Ciudad de Huixtla	Colonia Jardines del Pedregal	004-FAS Municipal	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA DE LA COLONIA AVANCA PRIMERA SECCION - 3074	0042502023037632	San Bartolome Loxicha	San Bartolome Loxicha	004-FAS Municipal	79,496.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD JARDINES DEL PEDREGAL - 39670	004250202304069	Herencia Ciudad de Huixtla	Colonia Jardines del Pedregal	004-FAS Municipal	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA DE LA COLONIA AVANCA PRIMERA SECCION - 3074	0042502023037632	San Bartolome Loxicha	San Bartolome Loxicha	004-FAS Municipal	79,496.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD JARDINES DEL PEDREGAL - 39670	004250202304069	Herencia Ciudad de Huixtla	Colonia Jardines del Pedregal	004-FAS Municipal	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA DE LA COLONIA AVANCA PRIMERA SECCION - 3074	0042502023037632	San Bartolome Loxicha	San Bartolome Loxicha	004-FAS Municipal	79,496.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD JARDINES DEL PEDREGAL - 39670	004250202304069	Herencia Ciudad de Huixtla	Colonia Jardines del Pedregal	004-FAS Municipal	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA DE LA COLONIA AVANCA PRIMERA SECCION - 3074	0042502023037632	San Bartolome Loxicha	San Bartolome Loxicha	004-FAS Municipal	79,496.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD JARDINES DEL PEDREGAL - 39670	004250202304069	Herencia Ciudad de Huixtla	Colonia Jardines del Pedregal	004-FAS Municipal	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA DE LA COLONIA AVANCA PRIMERA SECCION - 3074	0042502023037632	San Bartolome Loxicha	San Bartolome Loxicha	004-FAS Municipal	79,496.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD JARDINES DEL PEDREGAL - 39670	004250202304069	Herencia Ciudad de Huixtla	Colonia Jardines del Pedregal	004-FAS Municipal	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA DE LA COLONIA AVANCA PRIMERA SECCION - 3074	0042502023037632	San Bartolome Loxicha	San Bartolome Loxicha	004-FAS Municipal	79,496.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS DEL PEDREGAL DE LA LOCALIDAD JARDINES DEL PEDREGAL - 39670	004250202304069	Herencia Ciudad de Huixtla	Colonia Jardines del Pedregal	004-FAS Municipal	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LINDA DE LA COLONIA AVANCA PRIMERA SECCION - 3074	0042502023037632	San Bartolome Loxicha	San Bartolome Loxicha	004-FAS Municipal	79,496.6					

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA CONCEPCION - 39671	0AK25020251212	San Jerónimo Tecóatl	Los Naranjos	1004-FAS Municipal	1200066.64	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA CONCEPCION - 39671	0AK25020251812	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	La Purísima Concepción	1004-FAS Municipal	549991.83	549991.83	549991.83	549991.83	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO - 35559	0AK25020254063	San Juan Lachas	El Ocotillo	1004-FAS Municipal	700002.6	700002.6	700002.6	700002.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA ESCUELA TELESCONDARIA EN PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL CHICHICATEPEC, MUNICIPIO DE HUIXTLAH DE LA REFORMA - 90128	0AK25020257347	Municipio de la Reforma	San Cristóbal Chichicatepec	1004-FAS Municipal	209868.78	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, BARRIO LOS TENCOS, COCOYAN DE LAS FLORES - 47327	0AK25020254043	Cocoyán de las Flores	Cocoyán de las Flores	1004-FAS Municipal	3431882.1	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, BARRIO TANQUE, COCOYAN DE LAS FLORES - 44786	0AK25020254354	Cocoyán de las Flores	Cocoyán de las Flores	1004-FAS Municipal	1607025.74	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 85588	0AK25020257772	San Felipe Usila	Arroyo Tigre	1004-FAS Municipal	1501129.86	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL CAMPO, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES - 43485	0AK25020253144	Tataltepec de Valdes	Barrio del Campo	1004-FAS Municipal	1284393.43	1284393.43	1284393.43	1284393.43	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO DE ARROYO ARRIBA, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES - 52624	0AK250202579912	Tataltepec de Valdes	El Ocotillo de Arroyo Arriba	1004-FAS Municipal	549991.39	549991.39	549991.39	549991.39	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO DE TATALTEPEC DE VALDES - 89818	0AK250202579914	Tataltepec de Valdes	El Ocotillo	1004-FAS Municipal	600000	600000	600000	600000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE 2A ETAPA, MUNICIPIO DE SANTAGO MATATLAN - 47935	0AK250202579608	Santiago Matatlán	Rancho San Felipe	1004-FAS Municipal	2354135.85	2354135.85	2354135.85	2354135.85	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DEL OCOTE O LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES - 52795	0AK250202579915	Tataltepec de Valdes	El Ocote o la Palma	1004-FAS Municipal	799921.56	799921.56	799921.56	799921.56	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO (COLONIA GUERRERO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTLILA - 82774	0AK250202578734	San Pedro Teutlila	Guerrero (Colonia Guerrero)	1004-FAS Municipal	1198136.71	1198136.71	1198136.71	1198136.71	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION 14 DE SEPTIEMBRE Y CORREGIDORA, DE LA COLONIA LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 96033	0AK250202577248	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	1004-FAS Municipal	480586.7	480586.7	480586.7	480586.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTLILA - 20168	0AK250202531460	San Pedro Teutlila	Lázaro Cárdenas (Colonia Lázaro Cárdenas)	1004-FAS Municipal	1070204.48	1070204.48	1070204.48	1070204.48	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 53215	0AK250202579424	San Miguel el Grande	Vicente Guerrero	1004-FAS Municipal	141246.59	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN DE LA COLONIA SAN JUAN DIEGO - 100410	0AK250202577080	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAS Municipal	799419.99	799419.99	799419.99	799419.99	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO NILO DE LA COLONIA LA MERCED - 49110	0AK250202530988	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAS Municipal	949703.6	949703.6	949703.6	949703.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA - 54074	0AK250202531518	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	1004-FAS Municipal	4210426.94	4210426.94	4210426.94	4210426.94	100%	781%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO A ESCANDARON EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 48454	0AK250202531607	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	San Juan del Río	1004-FAS Municipal	649999.97	649999.97	649999.97	649999.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO TELESCONDARIA EN LA CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO OCOTILLO - 100181	0AK250202578642	San Pedro Ocotepec	San Pedro Ocotepec	1004-FAS Municipal	1200000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOMBRA DE LA AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA - 43919	0AK250202530999	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAS Municipal	1159800.64	1159800.64	1159800.64	1159800.64	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PAJA BLANCA - 45324	0AK250202578573	San Pedro Huamelula	Paja Blanca	1004-FAS Municipal	284225.75	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUAYACAN - 67113	0AK250202579581	San Pedro Huamelula	Guayacán	1004-FAS Municipal	884511.10	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 53467	0AK250202579433	Santa María Yucatlán	Zaragoza	1004-FAS Municipal	1650000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VALERIO TRUJANO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARRIQUETTLAN DE GONZALEZ - 81297	0AK250202577080	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Arriquetlán de González	1004-FAS Municipal	58309.28	58309.28	58309.28	58309.28	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA, LOCALIDAD COMAL DE PIEDRA - 12512	0AK250402616790	Santiago Cacahoatlen	Comal de Piedra	1004-FAS Municipal	1050000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 28 DE NOVIEMBRE - 82422	0AK250202579794	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1518234.19	1518234.19	1518234.19	1518234.19	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 79447	0AK250202574054	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1353980.66	1353980.66	1353980.66	1353980.66	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO - 34356	0AK250202578028	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	765824.41	765824.41	765824.41	765824.41	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMPLIACION EL TRIGAL - 76842	0AK250202578028	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1515264.7	1515264.7	1515264.7	1515264.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CATALINO TORRES PEREDA - 90459	0AK250202578022	San Juan Bautista Tuxtepec	Catalino Torres Pereda	1004-FAS Municipal	150674.26	150674.26	150674.26	150674.26	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CASTILLO - 44360	0AK250202540543	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	926306.1	926306.1	926306.1	926306.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL DIAMANTE - 79895	0AK250202579608	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1146438.39	1146438.39	1146438.39	1146438.39	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL EDEN - 76682	0AK250202578040	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	971760.97	971760.97	971760.97	971760.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL ESFUERZO - 94196	0AK250202579597	San Juan Bautista Tuxtepec	El Esfuerzo	1004-FAS Municipal	1320025.62	1320025.62	1320025.62	1320025.62	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL PROGRESO - 73083	0AK250202577987	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1308426.21	1308426.21	1308426.21	1308426.21	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL TRIGAL - 88010	0AK250202579608	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1505298.89	1505298.89	1505298.89	1505298.89	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES - 35137	0AK250202531260	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1268298.95	1268298.95	1268298.95	1268298.95	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES SEGUNDA ETAPA - 53048	0AK250202579608	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1329190.28	1329190.28	1329190.28	1329190.28	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA FE - 82346	0AK250202578028	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1184071.39	1184071.39	1184071.39	1184071.39	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA GRANADA - 42846	0AK250202579608	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1784549.12	1784549.12	1784549.12	1784549.12	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA GUADALUPE - 79591	0AK250202578040	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1199118.16	1199118.16	1199118.16	1199118.16	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA UNION - 76845	0AK250202579608	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	953788.49	953788.49	953788.49	953788.49	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS MARGARITAS - 56046	0AK250202577899	San Juan Bautista Tuxtepec	Las Margaritas	1004-FAS Municipal	110645.19	110645.19	110645.19	110645.19	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS SAN JUAN - 80433	0AK250202577987	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	131941.79	131941.79	131941.79	131941.79	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS VERDES - 81833	0AK250202577987	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	818681.28	818681.28	818681.28	818681.28	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS - 79888	0AK250202579608	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Pinos	1004-FAS Municipal	153629.9	153629.9	153629.9	153629.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIA EUGENIA - 85164	0AK250202531215	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	893300.94	893300.94	893300.94	893300.94	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NUEVA FLORENCIA - 76425	0AK250202579608	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1412426.32	1412426.32	1412426.32	1412426.32	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OBISPO BENITO JUAREZ - 31275	0AK250202540545	San Juan Bautista Tuxtepec	Obispo Benito Juárez	1004-FAS Municipal	942093.34	942093.34	942093.34	942093.34	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REACONDICION PLAYA DE MONTE - 87533	0AK250202579608	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	870035.02	870035.02	870035.02	870035.02	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA SAN JOSE CHILEPE - 52419	0AK250202577887	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004-FAS Municipal	995312.47	995312.47	995312.47	995312.47	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN FRANCISCO LAS LOMAS - 91121	0AK250202579608	San Juan Bautista Tuxtepec	San Francisco	1004-FAS Municipal	752961.41	752961.41	752961.41	752961.41	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202577985	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	1317789.59	1317789.59	1317789.59	1317789.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202577985	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	832914.2	832914.2	832914.2	832914.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202577985	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	1006660.37	1006660.37	1006660.37	1006660.37	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202577985	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	1425231.75	1425231.75	1425231.75	1425231.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202577985	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	813751.74	813751.74	813751.74	813751.74	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202577985	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	1211668.83	1211668.83	1211668.83	1211668.83	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202531267	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan de los Ríos	1004-FAS Municipal	1345078.34	1345078.34	1345078.34	1345078.34	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202531127	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	1004-FAS Municipal	1929604.59	1929604.59	1929604.59	1929604.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202531257	San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	1004-FAS Municipal	1040122.18	1040122.18	1040122.18	1040122.18	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202540537	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenos Aires el Ajopame	1004-FAS Municipal	2302309.87	2302309.87	2302309.87	2302309.87	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202531248	San Juan Bautista Tuxtepec	Camadón Salguero	1004-FAS Municipal	1512418.31	1512418.31	1512418.31	1512418.31	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202578564	San Juan Bautista Tuxtepec	Cerro de las Nubes, Municipio de San Pedro el Alto - 55565	1004-FAS Municipal	700015.03	700015.03	700015.03	700015.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202578558	San Juan Bautista Tuxtepec	Cerro de las Nubes, Municipio de San Pedro el Alto - 52952	1004-FAS Municipal	700000	700000	700000	700000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202578553	San Juan Bautista Tuxtepec	El Potrero Jaramín, Municipio de San Pedro el Alto - 56291	1004-FAS Municipal	1261933.35	1261933.35	1261933.35	1261933.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202578553	San Juan Bautista Tuxtepec	Emiliano Zapata, Municipio de San Felipe Usila - 49718	1004-FAS Municipal	1002289.46	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS - 86481	0AK250202540514									

47 de 113

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SOLEDAD EN EL SECTOR JUAREZ, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 82183	OIA235032578632	San Pedro Mixtepec - Ota 22	Puerto Escondido	004-FAS Municipal	523321.69	523321.69	523321.69	523321.69	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ TUNUBUJA, OAXACA - 100842	OIA235032578912	Santa Cruz Tunubuja	Independencia	004-FAS Municipal	179959.52	179959.52	179959.52	179959.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL DUKAPAL - 100305	OIA235032579322	Santa María Peñoles	Dukapal	004-FAS Municipal	1042186.24	1042186.24	1042186.24	1042186.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL TERAPENTE - 100651	OIA235032579394	Santa María Peñoles	El Carrizal Terapente	004-FAS Municipal	1635583.34	1635583.34	1635583.34	1635583.34	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE REVOLUCION, AV. JUAREZ Y CALLE LAS PALMERAS, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, SANTA CRUZ TUNUBUJA, OAXACA - 54179	OIA235032578939	Santa Cruz Tunubuja	Hidalgo	004-FAS Municipal	1649636.81	1649636.81	1649636.81	1649636.81	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AV. FERRICARRIL ENTRE CALLE BIN Y LEONARDO VALLE DE LA COLONIA PUERTO NUEVO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVERDANO - 86041	OIA235032579789	Matias Romero Averdano	Puerto Nuevo	004-FAS Municipal	703081.85	703081.85	703081.85	703081.85	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DIAZ ORDOZ EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEGOMULCO - 112705	OIA235032579601	San Pablo Guila	Santo Domingo Tegomulco	004-FAS Municipal	2939071.84	2939071.84	2939071.84	2939071.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LOMA BONITA, LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEGOMULCO, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEGOMULCO - 112705	OIA235032579789	Santo Domingo Tegomulco	Santo Domingo Tegomulco	004-FAS Municipal	668248.63	668248.63	668248.63	668248.63	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC - 48953	OIA235032581036	Magdalena Mixtepec	Magdalena Mixtepec	004-FAS Municipal	3502018.99	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, LOMA LARGA - 91435	OIA235032580889	Santiago Pinotepa Nacional	Loma Larga	004-FAS Municipal	952372.39	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 125918	OIA235040261069	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	004-FAS Municipal	2760800.58	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR - 79411	OIA235032579644	San Pedro Tapanatepec	Los Pochos	004-FAS Municipal	1049921.1	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE EL HUAMUCHIL - 50841	OIA235032580378	Santiago Huautlalan	Huamuchil	004-FAS Municipal	274075	274075	274075	274075	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE VILIN, COLONIA CENTRO - 112701	OIA235032580997	Santiago Pinotepa Nacional	Crus del Norte	004-FAS Municipal	1087900.38	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE GUERRERO, EN EL BARRIO CENTRO, BAJO DE CHILA MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 87583	OIA235032578629	San Pedro Mixtepec - Ota 22	Bajo de Chila	004-FAS Municipal	505117.01	505117.01	505117.01	505117.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 55585	OIA235032578629	Acatlan de Pérez Figueroa	Agua Escondida	004-FAS Municipal	376918.01	376918.01	376918.01	376918.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (COLONIA 21 DE MAYO) DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 77042	OIA235032578631	Acatlan de Pérez Figueroa	Emiliano Zapata (Colonia 21 de Mayo)	004-FAS Municipal	721136.04	721136.04	721136.04	721136.04	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 75226	OIA235032578631	Acatlan de Pérez Figueroa	La Guadalupe	004-FAS Municipal	198826.17	198826.17	198826.17	198826.17	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX. - 23320	OIA235032580917	Acatlan de Pérez Figueroa	Peña Blanca	004-FAS Municipal	687826.59	687826.59	687826.59	687826.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 51230	OIA235032581457	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	004-FAS Municipal	256645.72	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17A PONIENTE Y 7A PONIENTE EN LA COLONIA DE 20 DE NOVIEMBRE - 117586	OIA235040261066	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	004-FAS Municipal	2638555.48	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 86266	OIA235032579285	Santa María Jacatepec	San Martín	004-FAS Municipal	342672.26	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ELIAHU TEMOC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA SOFIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 89761	OIA235032579282	Santa María Jacatepec	Santa Sofía	004-FAS Municipal	142068.96	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE HELADO RAMIREZ LOPEZ, DE LA LOCALIDAD DE LOMA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAXACA - 77572	OIA235032579285	Santa María Jacatepec	Loma del Carmen	004-FAS Municipal	106233.77	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD LA JOYA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 89047	OIA235032579283	Santa María Jacatepec	La Joya de Santa María Jacatepec	004-FAS Municipal	86178.67	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE PESQUERA PUERTO PALOMA - 51126	OIA235032580648	San Pedro Tapanatepec	Pesquería Puerto Paloma	004-FAS Municipal	1494032.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 53019	OIA235032580647	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	004-FAS Municipal	653001.16	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE MALAQUIAS ESTUQUELO, EN LA LOCALIDAD DE LOS CORAJONES - 113306	OIA235032578719	San Pedro Tapanatepec	Los Corajones	004-FAS Municipal	1550033.87	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE - 54337	OIA235032579509	Santiago Huautlalan	El Zapote	004-FAS Municipal	346200	346200	346200	346200	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PASO DEL BARRIO DE LA COLONIA CENTRO - 32223	OIA235032579509	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	799479.85	799479.85	799479.85	799479.85	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAXACA - 85059	OIA235032579284	Santa María Jacatepec	La Reforma	004-FAS Municipal	138032.79	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE NUEVO FAISAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAXACA - 802483	OIA235032579286	Santa María Jacatepec	Nuevo Faisan	004-FAS Municipal	460723.65	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABALLO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 86041	OIA235032579286	Santa María Jacatepec	Cerro Caballo	004-FAS Municipal	109146.95	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PESQUERA RANCHO SALINAS - 50889	OIA235032580648	San Pedro Tapanatepec	Pesquería Rancho Salinas	004-FAS Municipal	1548127.77	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS PORTILLOS - 125551	OIA235040261068	San Pedro Tapanatepec	San José de los Portillos	004-FAS Municipal	318532.46	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE EL FORTIN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 80423	OIA235032579272	Santa María Jacatepec	El Fortín	004-FAS Municipal	141019.14	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 83133	OIA235032579286	Santa María Jacatepec	El Porvenir	004-FAS Municipal	168736.34	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TERNAL - 111863	OIA235032579718	San Pedro Tapanatepec	Ternal	004-FAS Municipal	871321.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE QUE SE UBICA A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL - 33341	OIA235032581515	Santa Catarina Tepepec	Santa Catarina Tepepec	004-FAS Municipal	854971.53	854971.53	854971.53	854971.53	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CARRETERA CHILAPA TAMASOAPAN ENTRE 2 - 72375	OIA235032579181	Villalón Chigapa de Oax.	Villalón Chigapa de Oax.	004-FAS Municipal	1040495.33	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 78208	OIA235032581222	San José Tenango	Agua Catitla	004-FAS Municipal	2451380.6	2451380.6	2451380.6	2451380.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENANGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 77384	OIA235032579200	San José Tenango	Rancho Guadalupe	004-FAS Municipal	289328.91	289328.91	289328.91	289328.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SITIO CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 80860	OIA235032579201	San José Tenango	Sitio Caballero	004-FAS Municipal	2630215.69	2630215.69	2630215.69	2630215.69	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD EL GUAYABO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 81125	OIA235032579282	Santa María Jacatepec	El Guayabo	004-FAS Municipal	281701.91	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD RANCHO FAISAN, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAXACA - 107606	OIA235032579277	Santa María Jacatepec	Rancho Faisan	004-FAS Municipal	17555.54	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA 8 NORTE DE LA COLONIA EL MIRADOR - 100784	OIA235032579205	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	004-FAS Municipal	325885.95	325885.95	325885.95	325885.95	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LOS DIOS ACCESOS A LA LOCALIDAD DE TERNAL - 118327	OIA235032579831	Santo Domingo Tezcuilpan	Ternal	004-FAS Municipal	169501.7	169501.7	169501.7	169501.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNION Y PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE NOROESTE EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN DE NOROESTE - 81821	OIA23503277377	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	004-FAS Municipal	1484078.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TRANSACCIONALES ALTAMIRA (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 61308	OIA235032579200	San José Tenango	Altamira	004-FAS Municipal	2529332.79	2529332.79	2529332.79	2529332.79	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION TRANSACCIONALES CENRO DE LA CRUZ DEL TRILLO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DEL TRILLO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 112708	OIA235032579919	San José Tenango	Puerto Buenavista	004-FAS Municipal	357169.94	357169.94	357169.94	357169.94	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARDERIAS Y BANQUETAS CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARTIN DE LOS BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE UTE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE UTE - 5480	OIA23503254803	San Felipe Ute	San Felipe Ute	004-FAS Municipal	2883110.49	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONES DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CHICO MORDA - 113665	OIA235032579640	Santiago Tepetitla	Santiago Tepetitla	004-FAS Municipal	1526836.2	1526836.2	1526836.2	1526836.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUGHANILLAS EN LA LOCALIDAD DE MALICPA - 50921	OIA23503257423	San Felipe Ute	Malicpa	004-FAS Municipal	1319912.86	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOKOCOTLAN 2DA. ETAPA - 29215	OIA235032580662	Santa Ana Atetlaxahuera	Santa Ana Atetlaxahuera	004-FAS Municipal	129999.14	129999.14	129999.14	129999.14	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE 5 DE MAYO - 65896	OIA235032579512	San Pablo Ota	San Pablo Ota	004-FAS Municipal	2799917.09	2799917.09	2799917.09	2799917.09	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO DE VILA, ETAPA EN LA COLONIA FRANCISCO MADRID, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOKOCOTLAN - 90196	OIA235032579583	Santa Cruz Xokocotlan	Santa Cruz Xokocotlan	004-FAS Municipal	790035.08	790035.08	790035.08	790035.08	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE FRAY BERNARDINO DE MINAYA, 1RA. ETAPA, EN EL BARRIO LA HORQUETA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOKOCOTLAN - 927881	OIA235032579581	Santa Cruz Xokocotlan	Santa Cruz Xokocotlan	004-FAS Municipal	1524969.2	1524969.2	1524969.2	1524969.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE BARRIO NACIONAL, MEXICANO, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA SANJOSOS PATRONS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOKOCOTLAN - 88335	OIA235032579025	Santa Cruz Xokocotlan	Santa Cruz Xokocotlan	004-FAS Municipal	923700	923700	923700	923700	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE LOS ANGELES, EN LA COLONIA COLINAS DE SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOKOCOTLAN - 35483	OIA235032579993	Santa Cruz Xokocotlan	Colonia Colinas de San José	004-FAS Municipal	653601.57	653601.57	653601.57	653601.57	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE MAYA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LAS CULTURAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOKOCOTLAN - 35365	OIA235032535540	Santa Cruz Xokocotlan	Santa Cruz Xokocotlan	004-FAS Municipal	1644587.34	1644587.34	1644587.34	1644587.34	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA PRIMERA PRIVADA DE CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLOMEO, 1RA. ETAPA, EN EL BARRIO COYOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOKOCOTLAN - 106734	OIA235032579899	Santa Cruz Xokocotlan	Santa Cruz Xokocotlan	004-FAS Municipal	1689730.3	1689730.3	1689730.3	1689730.3	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN LA CALLE DE JERONIMO, EN LA COLONIA FRESNOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOKOCOTLAN - 304882	OIA235032579881	Santa Cruz Xokocotlan	Santa Cruz Xokocotlan	004-FAS Municipal	439241.66	439241.66	439241.66	439241.66	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN, EN LA CALLE 20 DE MAYO, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ANAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOKOCOTLAN - 88887	OIA235032579603	Santa Cruz Xokocotlan	Santa Cruz Xokocotlan	004-FAS Municipal	892149.68	892149.68	892149.68	892149.68	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ASPHALTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 88332	OIA235032579652	Santiago Sochiutlan	Santiago Sochiutlan	004-FAS Municipal	1090272.09	1090272.09	1090272.09	1090272.09	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN XOKOCOTLAN - 56356	OIA235032579539	Magdalena Huixtla	San Sebastián Xokocotlan	004-FAS Municipal	598504.03	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROFESORA AMALIA - 54332	OIA235032577486	San Agustín Chayapa	Yucutaro	004-FAS Municipal	1011686.5	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTON MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA - 12593	OIA235032580664	Jefén de Juárez	Santo Domingo Cacahotepec	005-FORTAMUN	345437.54	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, LOPEZ JIMENEZ EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA GUADALUPE - 107551	OIA235032577434	Puñá Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	004-FAS Municipal	878048.7	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 117502	OIA235040261060	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	004-FAS Municipal	1065345.55	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 117514	OIA235040261061	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizal	004-FAS Municipal	1833078.07	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL ANTONIO AVERDANO - 105110	OIA235032581317	San Lucas Quiquapián	San Martín	004-FAS Municipal	1100000	1100000	1100000	1100000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIMAPAN - 48955	OIA235032580645	San Pedro Sochimapan	San Pedro Sochimapan	004-FAS Municipal	3261337.18	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO A LA AGENCIA SEGUNDA ETAPA - 414	OIA235032581337	San Lorenzo Tenochtitlan	Rio Nube	004-FAS Municipal	3299923.14	3299923.14	3299923.14	3299923.14	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL SUCIO TERCERA ETAPA - 15639	OIA235032581341	San Lorenzo Tenochtitlan	El Arador	004-FAS Municipal						

49 de 113

100%
50 de 113

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO J. MADRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC. - 12580	0A12302053855	San Pedro Mixtepec, Oax. 26	San Pedro Mixtepec	1004-FAS Municipal	10861.92	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS - 31643	0A1230205378600	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	1004-FAS Municipal	1177336.07	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GONZALEZ ORTIGA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ORIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 3280	0A1230205378600	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	478952.22	478952.22	478952.22	478952.22	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE SEGUNDA ETAPA, SAN MATEO NUEVO. - 35142	0A123020534783	Sicayapalan	San Mateo Nuevo	1004-FAS Municipal	91810	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUETERPE, SEGUNDA ETAPA. - 73711	0A123020530000	Santa Maria Hueterpe	Santa Maria Hueterpe	1004-FAS Municipal	97137.73	72688.58	72688.58	72688.58	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HELADO RAMIREZ LOPEZ, EN LA LOCALIDAD DE EJEO PRESIDENTE LOPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS. - 331373	0A123040211084	Zapotitlan Palmas	Zapotitlan Palmas	1004-FAS Municipal	150000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO. - 56436	0A12302053957	Santa Martha Apasco	Santa Martha Apasco	1004-FAS Municipal	444523.81	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL ESPINO, MUNICIPIO DE LA COMPAÑA. - 32957	0A1230205276837	La Compañía	Agua del Espino	1004-FAS Municipal	1196851.8	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 58093	0A123020527279	La Soledad	La Soledad	1004-FAS Municipal	999064.57	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO, LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALBARRADAS, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 125252	0A123040160489	Santa Maria Albarradas	Santa Maria Albarradas	1004-FAS Municipal	300524.33	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA. - 77248	0A1230205328085	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Santa Fe	1004-FAS Municipal	302540.78	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAJONES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONES. - 78317	0A1230205351200	Jaldamela de la Soledad	San Pedro Cajones	1004-FAS Municipal	2968718.14	2968718.14	2968718.14	2968718.14	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALBARRADAS, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 167577	0A123020530000	San Miguel Albarradas	San Miguel Albarradas	1004-FAS Municipal	45003.01	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMINES, COLONIA JARDINES DE LA PRIMAVERA, SAN JACINTO AMPLIAS. - 102485	0A123040201581	San Jacinto Amplias	San Jacinto Amplias	1004-FAS Municipal	933460.97	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA. - 20861	0A123020534783	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	510000	510000	510000	510000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, 1RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 8394	0A123020529673	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	736801.72	736801.72	736801.72	736801.72	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YAHUICHI. - 25571	0A123020529673	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	345317.64	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA ZONA AMPLIACION DE XOCO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 74860	0A123020527279	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	1132630.01	1132630.01	1132630.01	1132630.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN ALDAMA, JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y HENAO ALDAMA DE LA COL. INDEPENDENCIA. - 17089	0A123020525187	San Francisco Teatlahuacán	San Francisco Teatlahuacán	1004-FAS Municipal	173460.9	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA ZONA ETAPA. - 79337	0A123020527279	Tepatlan	Tepatlan	1004-FAS Municipal	2075108.33	2075108.33	2075108.33	2075108.33	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ. - 118970	0A123020527279	San Felipe Teatlahuacán	San Felipe Teatlahuacán	1004-FAS Municipal	884617.76	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NOBIS. - 125456	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	448802.67	448802.67	448802.67	448802.67	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS RUMBO AL BARRIO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO SALINAS, MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ. - 135150	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	448802.67	448802.67	448802.67	448802.67	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS, 1RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 8394	0A123020529673	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	736801.72	736801.72	736801.72	736801.72	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEON VIGARIO, BARRIO SAN MIGUELITO PARTE ALTA, SICATLAVICUA. - A848	0A123020534783	Sicayapalan	Sicayapalan	1004-FAS Municipal	91810	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO TILTANGANG. - 10897	0A123020527279	Santiago Tiltangang	San Domingo Tiltangang	1004-FAS Municipal	189762.36	189762.36	189762.36	189762.36	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO ARADITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 10074	0A123020527279	Aradita	Aradita	1004-FAS Municipal	108360.58	108360.58	108360.58	108360.58	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS DEL CERRO, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA AMPLIACION EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 4785	0A1230205351560	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	624979.31	624979.31	624979.31	624979.31	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMAS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 34377	0A1230205351551	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	60814.76	60814.76	60814.76	60814.76	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS HIGOS, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LOS HIGOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 3445	0A12302053554	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	100818.07	100818.07	100818.07	100818.07	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANIZANA, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA EL PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 127155	0A12302053554	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	108154.58	108154.58	108154.58	108154.58	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIBARRA MARION EN LA LOCALIDAD DE EL CECILITLAN DE FLORES BLANCA. - 9233	0A123020527279	El Cecilitlan de Flores Blanca	El Cecilitlan de Flores Blanca	1004-FAS Municipal	147528.11	147528.11	147528.11	147528.11	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TILAPAZACA. - 8485	0A1230205378600	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	91810	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCHOA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE BANCOS. - 895	0A1230205378600	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	174020.85	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	155140.35	155140.35	155140.35	155140.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL ALFONSO ZOLA ETAPA, EN LA COLONIA LOS PREVIDENTES, SECTA 3A SECCION, PERTENECE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITILA. - 134322	0A123040201581									

52 de 113

NOMBRE	FOUO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AFIRMIADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADRID - 73354	0A23030237990	San Juan Tepehuacán	San Juan Tepehuacán	1004-FAS Municipal	576282.77	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES HIRAGO Y INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE VUELTA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOGOTTEPEC - 34706	0A23030237357	Nejapa de Madrid	Nejapa de Madrid	1004-FAS Municipal	636380.22	636380.12	836380.12	636380.12	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 75137	0A23030236568	Santa Catarina Yagotpec	Yagotpec de Hidalgo	1004-FAS Municipal	932400	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN URBANISMO ZONA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL ETAPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUICHARÉ - 126485	0A230302351028	Santa Cruz Xicocotlán	Santa Cruz Xicocotlán	1004-FAS Municipal	1998993.61	1998993.61	1998993.61	1998993.61	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA ALVARO CARRELL, EN LA COLONIA HOMBRES JUSTOS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XICOCOTLAN - 83633	0A23030237021	Santa Cruz Xicocotlán	Santa Cruz Xicocotlán	1004-FAS Municipal	880070.7	880070.7	880070.7	880070.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN RIO BARRACA DEL KM 0800 AL KM 0-150, LOCALIDAD DE HUATULA DEL JIMENEZ OAXACA - 128555	0A2303023659840	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	1004-FAS Municipal	2573003.67	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SECCION ARROYO CERCADO DE ARAJOS, TRAMOS DEL KM 1+150 AL KM 1+200, KM 2+146 AL KM 2+344, Y KM 3+470 AL KM 3+520 - 82254	0A23030237778	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1004-FAS Municipal	3412738.9	3412738.9	3412738.9	3412738.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES - 93541	0A23030237945	Santa María Tonameca	Rincón Alegre	1004-FAS Municipal	2103160.74	2103160.74	2103160.74	2103160.74	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MIAMIATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 127138	0A230302369930	Mihuatlan de Porfirio Diaz	Mihuatlan de Porfirio Diaz	1004-FAS Municipal	1861838.78	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA PRIMERA SECCION - 79534	0A23030237345	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAS Municipal	2379319.68	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA SEGUNDA SECCION - 31604	0A230302351376	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAS Municipal	370121.12	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE MIAMIATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 94233	0A23030237780	Mihuatlan de Porfirio Diaz	Mihuatlan de Porfirio Diaz	1004-FAS Municipal	1294554.78	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL BARRIO DE SAN ANTONIO LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO LATAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 50050	0A230302351701	Santiago Texcalcingo	Santo Domingo Latán	1004-FAS Municipal	2413220.13	2413220.13	2413220.13	2413220.13	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 49670	0A23030237141	Santiago Texcalcingo	Loma Bonita	1004-FAS Municipal	7102828.17	7102828.17	7102828.17	7102828.17	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PELIXTIAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 70138	0A23030237676	Pelicitlan	Pelicitlan	1004-FAS Municipal	3018831.73	3018831.73	3018831.73	3018831.73	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PEÑA LARGA E ITANDEHU, COLONIA NEZA CUBI, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 128482	0A23030260959	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAS Municipal	5732583.14	5732583.14	5732583.14	5732583.14	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD YOLINA - 107100	0A230302378684	Yolina	Yolina	1004-FAS Municipal	999999.11	999999.11	999999.11	999999.11	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PABLO VASQUEZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MOJAS EN EL MUNICIPIO DE MIAMIATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 88832	0A23030237303	Mihuatlan de Porfirio Diaz	Santa Cruz Mojas	1004-FAS Municipal	180351.4	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROFIRIO DIAZ, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO COATLAN, EN EL MUNICIPIO DE MIAMIATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 88957	0A23030237312	Mihuatlan de Porfirio Diaz	San Pedro Coatlán	1004-FAS Municipal	169994.69	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CALVO EL PANITON, EN LA LOCALIDAD DE EL GRAMAL, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADRID - 45132	0A23030237360	Nejapa de Madrid	El Gramal	1004-FAS Municipal	415555.2	415555.2	415555.2	415555.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO AGUA DE LA ROSA ALA FINCA DEL KM 0+000 AL KM 0+150 - 78330	0A23030237151	Huautla de Jiménez	Agua de la Rosa	1004-FAS Municipal	1899950.28	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO - 118376	0A230302350948	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	1004-FAS Municipal	487846.05	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON AGUADU DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y MANUEL VELASQUEZ DE LEON - 35776	0A230302354036	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	1004-FAS Municipal	1908165.66	1908165.66	1908165.66	1908165.66	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACATEPEC, MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACATEPEC - 8481	0A230302373259	San Lorenzo Cacatepec	Cacatepec Municipal	1004-FAS Municipal	2255872.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 128065	0A230302609778	Cimacoas	Rancho Talas Reyes	1004-FAS Municipal	1161615.27	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE MOTOLINA, SANTA MARIA CAMOTILAN - 134899	0A230302379175	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAS Municipal	300778.77	300778.77	300778.77	300778.77	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO XICOTPEC - 130120	0A2303023612802	Santiago Xicotpec	Santiago Xicotpec	1004-FAS Municipal	1206118.8	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA AGENCIA DE TETACAL, DEL MUNICIPIO DE CULAPA DE GUERRERO - 130417	0A230302376968	Culapa de Guerrero	Tetacal	1004-FAS Municipal	797345.4	797345.4	797345.4	797345.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NOGALE DE LA LOCALIDAD DE YETLA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA - 106522	0A2303023718823	Santo Domingo Tonala	Yetla de Juárez	1004-FAS Municipal	1660000	1660000	1660000	1660000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADOR DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 131978	0A2303023610553	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescador de Abajo	1004-FAS Municipal	2801511.02	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 34727	0A230302351421	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Soyaltepec	1004-FAS Municipal	1321002.91	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA RIO SALADO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AMULPA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMULPA - 81052	0A2303023510221	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Amulpa	1004-FAS Municipal	4409528.97	4409528.97	4409528.97	4409528.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SAN JUAN COATECOCH - 74481	0A2303023540681	San Juan Coatecoch	La Libertad	1004-FAS Municipal	1064040.38	1064040.38	1064040.38	1064040.38	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE GUERRA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLA BOLERO - 128042	0A2303023510198	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAS Municipal	1208103.79	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 21 DE MARZO EN LA AGENCIA DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATECOCH - 53222	0A230302378091	San Juan Coatecoch	Benito Juárez	1004-FAS Municipal	2117038	2117038	2117038	2117038	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 29 DE SEPTIEMBRE - 134430	0A230302610475	San Miguel Soyaltepec	Atlix	1004-FAS Municipal	800000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA TELEFONARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO XICOTTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MATEO XICOTTEPEC - 10245	0A2303023520918	Gobierno de la Entidad	San Mateo Xicotpec	1004-FAS Municipal	2582363.48	2582363.48	2582363.48	2582363.48	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL CAMAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 34645	0A230302353418	San Miguel Soyaltepec	El Camal	1004-FAS Municipal	123785.4	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUAS DE TURBIDE, EN LA COL. RICARDO FLORES MAGON, SANTO DOMINGO BARRIO BARRIO DE VILLA DE ETILA - 128017	0A230302610193	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAS Municipal	102547.28	102547.28	102547.28	102547.28	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 73700	0A2303023518764	Francisco Villa	Francisco Villa	1004-FAS Municipal	1400000	1400000	1400000	1400000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELLA VISTA DE LA COLONIA AMPLIACION CHOCAN EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 128151	0A2303023540435	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAS Municipal	557651	557651	557651	557651	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 133762	0A2303026104154	San Miguel Soyaltepec	El Capulín	1004-FAS Municipal	3600043.45	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YATCO - 79735	0A230302379078	San Miguel Soyaltepec	Santa María Yatco	1004-FAS Municipal	1086000	1086000	1086000	1086000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLA BOLERO - 128042	0A2303023510198	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAS Municipal	1015097.29	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDILERA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 133782	0A2303026104153	San Miguel Soyaltepec	La Candilera	1004-FAS Municipal	1918810.54	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COLON - 48473	0A2303023510457	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAS Municipal	2019000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CANAL DE AGUA DE LA SEGUNDA SECCION - 113562	0A230302373574	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAS Municipal	2388781.35	2388781.35	2388781.35	2388781.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAZ ORAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YETLA - 118507	0A230302351481	San Pedro Yotlán	San Pedro Yotlán	1004-FAS Municipal	1518767.59	1518767.59	1518767.59	1518767.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOLORES DE GONDA ETAPA - 128074	0A230302379948	San Juan Bautista Atlix	Concepción Roca de los Rios	1004-FAS Municipal	519778.03	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 128016	0A230302610475	San Miguel Soyaltepec	San Miguel Soyaltepec	1004-FAS Municipal	970000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE TRASCAL BARRIO RIVERA DE LA PRESA - 133785	0A2303023791013	San Juan Coatecoch	La Rivera	1004-FAS Municipal	1174000.02	1174000.02	1174000.02	1174000.02	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35445	0A2303023511416	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	1004-FAS Municipal	1897936.49	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GONZALEZ Y CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 133757	0A2303026104154	San Miguel Soyaltepec	Estanislao Grande	1004-FAS Municipal	399994.71	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GONZALEZ Y CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 133757	0A2303026104154	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Abad	1004-FAS Municipal	1277987.63	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GONZALEZ Y CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TELLO - 57429	0A230302379049	San Miguel Soyaltepec	Santiago Tello	1004-FAS Municipal	899999.83	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL FELIPE ANGELES EQUINA CON VEDILLA CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ANGELES - 60438	0A2303023791807	San Juan Matías	General Felipe Angeles	1004-FAS Municipal	2651905.45	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO FARFAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 57365	0A2303023530936	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAS Municipal	805200	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO FARFAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 57365	0A2303023530936	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	1004-FAS Municipal	897785.14	897785.14	897785.14	897785.14	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO FARFAN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL - 130238	0A2303026104153	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nacional	1004-FAS Municipal	897344.76	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DESDE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HASTA LA UNIDAD MEDICA TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO SAN MARTIN DE LOS CAÑASCOS MUNICIPIO HERIBERTO SAN MARTIN DE LOS CAÑASCOS - 76597	0A2303023530936	San Martín de los Cañascos	San Martín de los Cañascos	1004-FAS Municipal	3891100.97	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ITRUBIEN 3RA ETAPA - 74451	0A230302378224	San Juan Soyaltepec	San Juan Soyaltepec	1004-FAS Municipal	1385860.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMINES DE LA COLONIA EL ZAPOTAL DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 128044	0A2303023510198	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAS Municipal	295445.86	295445.86	295445.86	295445.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA 25 DE MAYO - 131008	0A230302609850	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAS Municipal	3027798.19	3027798.19	3027798.19	3027798.19	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ARANO EN LA LOCALIDAD DE TRASCAL BARRIO RIVERA DE LA PRESA - 133785	0A2303023791013	San Juan Coatecoch	La Rivera	1004-FAS Municipal	1174000.02	1174000.02	1174000.02	1174000.02	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CANDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LA BREA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 35440	0A230302351415	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescador de Abajo (La Brea)	1004-FAS Municipal	1396297.35	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YATCO - 7073	0A2303023791813	San Juan Matías	General Felipe Angeles	1004-FAS Municipal	1160000	1160000	1160000	1160000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIC. ANTONIO LOPEZ HERMOSEA ESQUINA GRAL. FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ANGELES - 111603	0A2303023791813	San Juan Matías	General Felipe Angeles	1004-FAS Municipal	3836811.84	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS TUPANES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. OMBRA, CAMPESINA Y POPULAR - 121087	0A2303026104153	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAS Municipal	1348542.02	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARGARITA MACA DE JUAREZ, CALLE 21 DE MARZO Y LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA AGENCIA DE POLICIA DE NUEVO OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO YATCO - 98164	0A2303023791707	Santiago Yatco	Nuevo Ocotlán	1004-FAS Municipal	1155000	1155000	1155000	1155000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANIBAL ALFARO, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA MAZATECA - 34602	0A2303023514153	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAS Municipal	112393.32	0	0	0	0%	100%

NOMBRE	TÍTULO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 34444	04X250202511413	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical	1004-FAS Municipal	1396199.72	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA MIGUEL HIDALGO - 125669	04X250202511418	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAS Municipal	511811.71	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OTIJO MONTAÑO DE LA COLONIA MARTINES 31 DE JULIO - 130459	04X250202511419	Yucatán de Zaragoza	Yucatán de Zaragoza	1004-FAS Municipal	1345550.37	1345550.37	1345550.37	1345550.37	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEDRO VÁSQUEZ COLMENARES EN LA AGENCIA DE MARIA COMBARDO DE CASO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 241318	04X250202511420	San Juan Cotzocón	Maria Combardo de Caso	1004-FAS Municipal	3700000	2700000	2700000	2700000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PÉLO SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE MAGALENA TEQUILISTÁN, MUNICIPIO DE MAGALENA TEQUILISTÁN - 72795	04X250202517720	Magdalena Tequilistán	Magdalena Tequilistán	1004-FAS Municipal	2663170.26	2663170.26	2663170.26	2663170.26	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ANIMAS YUCUMCEN - 67807	04X250202517883	San Sebastián Tecomastahuaca	Animas Yucumcen o Yucumcen	1004-FAS Municipal	812246.23	812246.23	812246.23	812246.23	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PORTUENAL - 74834	04X250202517836	San Sebastián Tecomastahuaca	El Portuenal	1004-FAS Municipal	798256.24	798256.24	798256.24	798256.24	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS ALVARADO - 74900	04X250202517884	San Sebastián Tecomastahuaca	Los Alvarado	1004-FAS Municipal	876243.55	876243.55	876243.55	876243.55	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE POLICIA DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 127134	04X250202610937	Santiago Yaveo	Bella Vista	1004-FAS Municipal	1027000	1027000	1027000	1027000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TRES ARROYOS, 14 ETAPA - 108831	04X250202610938	San Felipe Tres Arroyos	San Felipe Tres Arroyos	1004-FAS Municipal	347479.38	347479.38	347479.38	347479.38	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA CONGRAGACIÓN DE SAN JOSE LA CAÑADILLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 126449	04X250202610415	San Miguel Soyaltepec	La Cañadilla	1004-FAS Municipal	1017128.8	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEPTIMA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CERRO AGUA PLATANAR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 135775	04X250202614568	San Miguel Soyaltepec	Cerro de Agua Platanar	1004-FAS Municipal	2038883.38	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO Y DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE ZIHUALTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 135630	04X250202578091	San Juan Cotzocón	San Felipe Zihualtepec	1004-FAS Municipal	2401000	2401000	2401000	2401000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE AL AGUA DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CHICHUHTILAN DE BENITO JUAREZ OAXACA - 13077	04X250202511360	San Miguel Soyaltepec	La Concepción de Benito Juárez	1004-FAS Municipal	1822516.43	1822516.43	1822516.43	1822516.43	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE MATADAMAS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETILA - 122550	04X250402611015	Soledad Etila	Matadamas	1004-FAS Municipal	1741277.8	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETILA - 114643	04X250402611004	Soledad Etila	El Arroyo Vieito	1004-FAS Municipal	1421277.8	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 42165	04X250202511427	San Miguel Soyaltepec	San Antonio Cosolapa	1004-FAS Municipal	129553.72	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. HELADIO RAMIREZ - 41318	04X250202511426	San Miguel Soyaltepec	Temascal	1004-FAS Municipal	1003070.41	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE Y LOPEZ MATOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LACHINAGUA - 109777	04X250202517788	San Cristóbal Lachinag	San Cristóbal Lachinag	1004-FAS Municipal	450004.28	450004.28	450004.28	450004.28	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERERA BLANCA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 22883	04X250202511368	Santiago Yaveo	La Trinidad	1004-FAS Municipal	1477000	1477000	1477000	1477000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VIA LACTEA EN LA COLONIA ESTRELLA BLANCA DEL MUNICIPIO DE CULAPAM DE GUERRERO - 131250	04X250402609802	Culapam de Guerrero	Estrella Blanca	1004-FAS Municipal	454338.7	454338.7	454338.7	454338.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CALZADA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE IPANTEPEC NIEVES, MUNICIPIO DE IPANTEPEC NIEVES - 13555	04X250202511044	Ipantepec Nieves	Ipantepec Nieves	1004-FAS Municipal	770216.7	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERERA DEL E.C. YUCUDADA SANTIAGO PINOTERA NACIONAL SAN JUAN COLOARDO, TRAMO DEL KM 6.000 AL KM 23.805, SUBTRAMO DEL KM 6.000 AL KM 21.700, EN EL MUNICIPIO DE PINOTERA DE DON LUIS - 81821	04X250202511361	Gobierno de la Entidad	El Hule	1003-FAS Entidades	9988877.99	9988877.99	9988877.99	9988877.99	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERERA PRINCIPAL EL TESORO - EL PORVENIR EN LA AGENCIA DE EL TESORO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 33078	04X250202511362	San Juan Cotzocón	El Tesoro	1004-FAS Municipal	1471000.83	1471000.83	1471000.83	1471000.83	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA DE SAN JOSE LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 81196	04X250202511363	San Juan del Río	San José de los Reyes el Puño	1004-FAS Municipal	1124143.22	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLOGRACION RUBEN JARAMILLO EN LA COLONIA LAS PALMAS - 130172	04X250402609848	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAS Municipal	1408180.53	1408180.53	1408180.53	1408180.53	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y VICENTE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS - 46534	04X250202511340	Gobierno de la Entidad	San Nicolás	1003-FAS Entidades	505068.11	505068.11	505068.11	505068.11	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COL. RAUL SANCHEZ LANDAUZUM, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 120516	04X250402610939	San Miguel Soyaltepec	Colonia Ingeniero Raúl Sánchez Landauzum	1004-FAS Municipal	1124906.29	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES REVOLUCION Y MANUEL BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA CUATRECENAS - 66555	04X250202511387	Gobierno de la Entidad	Santa Ana Cuatrecenas	1003-FAS Entidades	3320345.13	3320345.13	3320345.13	3320345.13	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CENTRO DE SALUD - 102089	04X250202511360	Santiago Yaveo	Tierra Caliente	1004-FAS Municipal	325000	325000	325000	325000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD ETILA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO OAXACATEPEC - 99410	04X250202511361	Soledad Etila	Soledad Etila	1004-FAS Municipal	3143302.71	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL FRANCISCO IXTAPAN - CHAHUETLAS LAS CONDAS, TRAMO DEL KM 0.000 AL KM 0.685.50 SUBTRAMO DEL KM 0.000 AL KM 0.685.50 - 131394	04X250402611016	San Francisco Ixtapan	Chahuetales las Conchas	1004-FAS Municipal	1501632.04	1501632.04	1501632.04	1501632.04	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO JOSE F. GOMEZ SEGUNDA ETAPA - 130139	04X250402609849	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAS Municipal	1257029.74	1257029.74	1257029.74	1257029.74	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DEL KM 0.000 AL KM 0.200 EN LA AGENCIA AGUACATEPEC, HUASTA DE JIMENEZ - 130808	04X250402609818	Huastla de Jimenez	Kochitlan	1004-FAS Municipal	3710000.00	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AGUA PECAZO DEL KM 0.000 AL KM 0.220 - 94083	04X250202511348	Huastla de Jimenez	Agua Pecaño	1004-FAS Municipal	2288165.08	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO (2da ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 8770	04X250202511355	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	1004-FAS Municipal	1482162.8	1482162.8	1482162.8	1482162.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ - 128853	04X250402609785	Coahuila	Coahuila	1004-FAS Municipal	936651.97	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA Y CALLES 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COTZOCÓN - 130775	04X250402610939	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	1004-FAS Municipal	498017.86	498017.86	498017.86	498017.86	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLORIBERTO PENA - 125958	04X250402609777	Coahuila	Coahuila	1004-FAS Municipal	954275.97	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 34282	04X250202511360	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	1004-FAS Municipal	1294862.8	1294862.8	1294862.8	1294862.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO DE GUERRA ETAPA - COLONIA JUAN PABLO SEGUNDO - 131652	04X250402609778	Coahuila	Coahuila	1004-FAS Municipal	119124.64	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 127878	04X250402609784	Coahuila	Coahuila	1004-FAS Municipal	65796.98	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ALBUQUERQUE LA COVA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJANA - 13263	04X250202511370	San Juan La Lajana	Albuquerque	1004-FAS Municipal	2680464.37	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 130775	04X250202511360	San Juan Cotzocón	La Esperanza	1004-FAS Municipal	1323047.8	1323047.8	1323047.8	1323047.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE - 98442	04X250302511361	San Juan Bautista Tlacotal	La Esperanza	1004-FAS Municipal	800000	800000	800000	800000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 34282	04X250202511360	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	1004-FAS Municipal	1183586.8	1183586.8	1183586.8	1183586.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 34282	04X250202511360	San Juan Cotzocón	San Juan Cotzocón	1004-FAS Municipal	811813.8	811813.8	811813.8	811813.8	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TERCERA ETAPA DE LA AGENCIA AGUACATEPEC, HUASTA DE JIMENEZ - 130808	04X250402609818	Huastla de Jimenez	Kochitlan	1004-FAS Municipal	4999617	4999617	4999617	4999617	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES AZUCERAS Y AMAPOLAS EN LA COLONIA SONTANA, EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE LA HEREDIA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 76382	04X250202511361	Gobierno de la Entidad	Heredia Ciudad de Ejutla de Crespo	1003-FAS Entidades	2470522.32	2470522.32	2470522.32	2470522.32	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO OAXACA, SAN MIGUEL CHAHUETLAS - 102119	04X250202511360	San Miguel Chahuetales	Progreso Oaxaca	1004-FAS Municipal	585491.11	585491.11	585491.11	585491.11	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A PUERTO VIEJO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALDOPAM - 131005	04X250402610934	San Miguel Aldopam	Puerto Viejo	1004-FAS Municipal	848550.16	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA AGENCIA AGUACATEPEC, HUASTA DE JIMENEZ - 130808	04X250402610934	Huastla de Jimenez	Kochitlan	1004-FAS Municipal	800000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 129534	04X250402610934	San Vicente	San Vicente	1004-FAS Municipal	1623491.61	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 129534	04X250402610934	San Vicente	San Vicente	1004-FAS Municipal	1330771.42	1330771.42	1330771.42	1330771.42	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHOCOLATE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 127669	04X250402610934	San Juan Guichicovi	Chocolate	1004-FAS Municipal	1087220.4	1087220.4	1087220.4	1087220.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOGOTE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128725	04X250402610934	San Juan Guichicovi	Mogote	1004-FAS Municipal	854026.4	854026.4	854026.4	854026.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE OCOTIL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 70098	04X250402610934	San Juan Guichicovi	Ocotil	1004-FAS Municipal	1508169.87	1508169.87	1508169.87	1508169.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125861	04X250402610934	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	1004-FAS Municipal	776567.89	776567.89	776567.89	776567.89	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RIO PACHINE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123239	04X250402610934	San Juan Guichicovi	Rio Pachine	1004-FAS Municipal	3006154	3006154	3006154	3006154	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 124831	04X250402610934	Santo Domingo Petapa	El Zapote	1004-FAS Municipal	139020.82	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 124845	04X250402610934	Santo Domingo Petapa	La Esperanza	1004-FAS Municipal	132651.47	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA MACETA, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 125256	04X250402610934	Santo Domingo Petapa	La Maceta	1004-FAS Municipal	1326020.82	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE RIO DEL SOL, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 125260	04X250402610934	Santo Domingo Petapa	Rio del Sol	1004-FAS Municipal	1326020.82	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD SANTA CRUZ CHAHUETLAS, DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 123026	04X250402610934	Santo Domingo Petapa	Santa Cruz Chahuetales	1004-FAS Municipal	109347.66	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA QUA DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA - 133636	04X250402610934	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	1004-FAS Municipal	994950.82	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE AGUILA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATELAN - 86119	04X250402610934	San Juan Mazatlán	Monte Aguilá	1004-FAS Municipal	1403363.02	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA AGRICOLA Y GANADERA EL PROGRESO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122886	04X250402610934	San Juan Guichicovi	El Triunfo	1004-FAS Municipal	521749.2	521749.2	521749.2	521749.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 108185	04X250402610934	San Juan Guichicovi	Benito Juárez	1004-FAS Municipal	533408.4	533408.4	533408.4	533408.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BARRA TORRES MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 109334	04X250402610934	San Juan Guichicovi	Barras Torres	1004-FAS Municipal	562556.4	562556.4	562556.4	562556.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL OCOTIL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 124831	04X25040261093									

NOBRE	TÍTULO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 134317	OAK25002610257	Santa Anita	Santa Anita	004 FAS Municipal	533408.49	533408.49	533408.49	533408.49	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AL AJAL A GUIGUERA EN LA LOCALIDAD DE EL AJAL, EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 76894	OAK25002610258	El Ajal	El Ajal	004 FAS Municipal	573303.7	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO LA NOPALERA DEL KM 6+000 AL KM 6+400 00 N EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTITILLO DAKKA - 119512	OAK25002610259	San Pedro Ocotitillo	San Pedro Ocotitillo	004 FAS Municipal	250204.61	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ENTRENQUE CARRETERO DE SAN FELIX JALAPA DE DIAZ - SAN LUCAS GUPTLAN - 45179	OAK25002610260	San Lucas Guptlan	San Lucas Guptlan	004 FAS Municipal	1774478.62	1774478.62	1774478.62	1774478.62	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE SANTA CATARINA 3DA ETAPA - 43079	OAK25002610261	Santa Catarina	Santa Catarina	004 FAS Municipal	970463.93	970463.93	970463.93	970463.93	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA V. REGIONES (TAMBIEN NOMBRADA COMO CALLE 7 REGIONES O C. 7 REGIONES) EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA GUELAGUTTA - 99412	OAK25002610262	Santa Catarina	Santa Catarina	004 FAS Municipal	2032754.14	2032754.14	2032754.14	2032754.14	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. CALZADA DE LA VILLA DE LA COLONIA TEPEYAL DEL MUNICIPIO DE CULAPAM DE GUERRERO - 105868	OAK25002610263	Culapam de Guerrero	Tepeyal (Somos de San Juan)	004 FAS Municipal	600000.42	600000.42	600000.42	600000.42	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FERRON LOPEZ, EN LA COLONIA TENESTEN, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 127680	OAK25002610264	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	004 FAS Municipal	2250913.52	2250913.52	2250913.52	2250913.52	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE ENERO, ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO EN LA COLONIA DOLHON MINA - 11419	OAK25002610265	Loma Bonita	Loma Bonita	004 FAS Municipal	1403413.64	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 23 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+120.00 AL 0+353.20 ENTRE LA CALLE 28 DE NOVIEMBRE Y CALLE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONATEPEC - 43211	OAK25002610266	Santo Domingo Tonatepec	Santo Domingo Tonatepec	004 FAS Municipal	1252573.72	1252573.72	1252573.72	1252573.72	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 13776	OAK25002610267	Teotitlan de Flores Magón	Teotitlan de Flores Magón	004 FAS Municipal	615421.54	615421.54	615421.54	615421.54	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO VILLA, VILLA DE ETAL - 126783	OAK25002610268	Santa Catarina	Santa Catarina	004 FAS Municipal	193801.37	193801.37	193801.37	193801.37	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CARRETA DE TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 130586	OAK25002610269	San Miguel Soylatepec	Cabeza de Tigre	004 FAS Municipal	1602899.88	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACHUTLA - 126740	OAK25002610270	San Miguel Achutla	San Miguel Achutla	004 FAS Municipal	1002954.75	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALTEPEC - 18720	OAK25002610271	Magdalena Altepéc	Magdalena Altepéc	004 FAS Municipal	1090737.64	1090737.64	1090737.64	1090737.64	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 7 DE JULIO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE JOSUE LARA, COLONIA DOLHON MINA	OAK25002610272	Loma Bonita	Loma Bonita	004 FAS Municipal	1090737.64	1090737.64	1090737.64	1090737.64	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 8 DE AGOSTO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MICHOCAN, EN LA COLONIA AMPLIACION ODOLHON MINA - 113024	OAK25002610273	Loma Bonita	Loma Bonita	004 FAS Municipal	1007113.66	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO RUÍZ CORTÉS - 50205	OAK25002610274	San Pedro Jocotlán	San Pedro Jocotlán	004 FAS Municipal	2307181.45	2307181.45	2307181.45	2307181.45	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIVERA DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 34351	OAK25002610275	San Miguel Soylatepec	Corral de Piedra	004 FAS Municipal	1330702.65	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALCEY, DE LA LOCALIDAD DE LA MIXQUITITA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 60126	OAK25002610276	San Juan Mazatlan	La Mixquitita	004 FAS Municipal	329648.45	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFREDO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TUTLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN - 110860	OAK25002610277	San Juan Mazatlan	Santiago Tutla	004 FAS Municipal	361475.75	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL - 51131	OAK25002610278	Santiago Apostol	Santiago Apostol	004 FAS Municipal	259917.47	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE LAS AVENIDAS DEMITRID VALLEJO Y WILFRIDO C. CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 126758	OAK25002610279	El Espinal	El Espinal	004 FAS Municipal	304813.81	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CHIAPAS, EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 109554	OAK25002610280	Loma Bonita	Loma Bonita	004 FAS Municipal	1054885.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMPLIACION DE ZARAGOZA - 46385	OAK25002610281	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	004 FAS Municipal	1200000	1200000	1200000	1200000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMPLIACION VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO YATTE - 115448	OAK25002610282	San Francisco Yatze	San Francisco Yatze	004 FAS Municipal	700000	700000	700000	700000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILLES CORDOVA MORAN, ENTRE CALLE GABRIEL HERNANDEZ GARCIA Y CALLE CESAR BENITEZ CHAPARRA, EN LA COLONIA UNION ANTONCHISTA - 77144	OAK25002610283	Loma Bonita	Loma Bonita	004 FAS Municipal	807355.82	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA JUAREZ, LA CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LINDA GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO YATTE - 22413	OAK25002610284	Santa Catarina	Santa Catarina	004 FAS Municipal	1043000	1043000	1043000	1043000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELLEN DE LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 437551	OAK25002610285	San Juan Guichicovi	El Sacrificio	004 FAS Municipal	895645.26	895645.26	895645.26	895645.26	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLAN, MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN - 117548	OAK25002610286	Magdalena Ocotealan	Magdalena Ocotealan	004 FAS Municipal	116814.58	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA NOPAL DE LA LOCALIDAD DE GUIGUERA, EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 76245	OAK25002610287	Loma Bonita	Guigüera	004 FAS Municipal	409029.73	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MANUEL BAYLA CAMACHO, EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 50209	OAK25002610288	Loma Bonita	Loma Bonita	004 FAS Municipal	1139913.34	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, VILLA SANTIAGO CHAZUMILLA - 127111	OAK25002610289	Villa de Santiago Chazumilla	Villa de Santiago Chazumilla	004 FAS Municipal	984496.32	984496.32	984496.32	984496.32	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CANDELABRA IRA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLOXTEPEC - 15779	OAK25002610290	San Martin Tlaxtepec	San Martin Tlaxtepec	004 FAS Municipal	2250000	2250000	2250000	2250000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CADENA, ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE SARRIEN, EN LA COLONIA ARROLADA - 27971	OAK25002610291	Loma Bonita	Loma Bonita	004 FAS Municipal	84476.5	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CARLOS MACIEL, EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA - 126744	OAK25002610292	Yerba Santa	Yerba Santa	004 FAS Municipal	1030755	1030755	1030755	1030755	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASO DE SAGUNDO ETAPA CALLE SAN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 34216	OAK25002610293	San Miguel Soylatepec	Nuevo Pescadito de Mayo	004 FAS Municipal	1000947.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FASCUALDURIS - 44409	OAK25002610294	San Miguel Soylatepec	General Fascualduris	004 FAS Municipal	2381753.62	2381753.62	2381753.62	2381753.62	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO PUCUNDO - 84478	OAK25002610295	San Francisco Pucundo	San Francisco Pucundo	004 FAS Municipal	1128096.25	1128096.25	1128096.25	1128096.25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUATREMILLO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLOXTEPEC - 80302	OAK25002610296	San Miguel Tlaxtepec	San Miguel Tlaxtepec	004 FAS Municipal	1020979.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUATREMILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLOXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLOXTEPEC - 43775	OAK25002610297	San Martin Tlaxtepec	San Martin Tlaxtepec	004 FAS Municipal	2128212.05	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE CALACOTEPEC - 15970	OAK25002610298	San Mateo Soylatepec	San Mateo Soylatepec	004 FAS Municipal	1200000	1200000	1200000	1200000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LAS ROSAS ENTRE LAS CALLES CAMINO A EL ZAPOTE Y BENITO JUAREZ DEL BARRIO CHEDUENO JUAREZ QUINTA SECCION - 47013	OAK25002610299	San Mateo Soylatepec	San Mateo Soylatepec	004 FAS Municipal	1200000	1200000	1200000	1200000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL BARRIO (NANPA) ENTRE AV. LIBERTAD Y OYAMEL DE LA COLONIA FORESTAL - 134347	OAK25002610300	Santa Maria Atampaca	Santa Maria Atampaca	004 FAS Municipal	621887.18	621887.18	621887.18	621887.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL TENDILLO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TLOXTEPEC, MUNICIPIO DE MAGDALENA TLOXTEPEC - 126728	OAK25002610301	Magdalena Tlaxtepec	Magdalena Tlaxtepec	004 FAS Municipal	642380.65	642380.65	642380.65	642380.65	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL TENDILLO, EN LA LOCALIDAD DE COSTITILAN - 94429	OAK25002610302	Costitlan	Costitlan	004 FAS Municipal	862124.1	862124.1	862124.1	862124.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL TENDILLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLOXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLOXTEPEC - 97459	OAK25002610303	San Martin Tlaxtepec	San Martin Tlaxtepec	004 FAS Municipal	915752.25	915752.25	915752.25	915752.25	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DECISAS DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE COYOL SECO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 123446	OAK25002610304	San Juan Guichicovi	Coyol Seco	004 FAS Municipal	889034	889034	889034	889034	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJERITO MEXICANO PARRA BATA, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 123798	OAK25002610305	San Miguel Soylatepec	Temascal	004 FAS Municipal	1941547.02	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL DE LA ABAMBIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129187	OAK25002610306	San Juan Guichicovi	Paso Real de la Abambia	004 FAS Municipal	291830.22	291830.22	291830.22	291830.22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+120 - 40275	OAK25002610307	Huastla de Jiménez	Huastla de Jiménez	004 FAS Municipal	2700000.02	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLAN - 63736	OAK25002610308	San Vicente Coatlán	San Vicente Coatlán	004 FAS Municipal	1571749.84	1571749.84	1571749.84	1571749.84	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TIOXTLAN DEL VALLE - 49591	OAK25002610309	Teotitlan de Flores Magón	Teotitlan de Flores Magón	004 FAS Municipal	1953456.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA EN LA COLONIA CENTRO BARRIO SAN ISIDRO - 14495	OAK25002610310	Teotitlan de Flores Magón	Teotitlan de Flores Magón	004 FAS Municipal	591079.4	591079.4	591079.4	591079.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMPERADOR DE LA COLONIA ZARHO Y COLONIA CENTRO - 65613	OAK25002610311	Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	004 FAS Municipal	1904407.7	1904407.7	1904407.7	1904407.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIASO RAMIREZ, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, EN LA COLONIA REFORMA - 88889	OAK25002610312	Loma Bonita	Loma Bonita	004 FAS Municipal	1773351.76	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ELIASO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA ZARHO - 57693	OAK25002610313	La Soledad Salinas	La Soledad Salinas	004 FAS Municipal	1020776.72	1020776.72	1020776.72	1020776.72	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESTACIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 75044	OAK25002610314	San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	004 FAS Municipal	1142133.74	1142133.74	1142133.74	1142133.74	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FCO. MADRUGA 3DA ETAPA - 24430	OAK25002610315	San Juan Atepec	San Juan Atepec	004 FAS Municipal	1902764.73	1902764.73	1902764.73	1902764.73	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FERNANDO MANUEL, GUADALUPE MEMBRILLOS - 116358	OAK25002610316	Santa Catarina Jacarilla	Membrillos	004 FAS Municipal	250102.36	250102.36	250102.36	250102.36	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE COATEPEC - 14109	OAK25002610317	Coatepec	Coatepec	004 FAS Municipal	689743.18	689743.18	689743.18	689743.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUACUILLO - 28158	OAK25002610318	Santiago Huacuillo	Santiago Huacuillo	004 FAS Municipal	941231	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO MARTINEZ AOSTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATICA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATICA - 34489	OAK25002610319	San Juan Chilatica	San Juan Chilatica	004 FAS Municipal	941570.65	941570.65	941570.65	941570.65	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA SAN BENITO, EN LA COMUNIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA - 102934	OAK25002610320	Loma Bonita	Loma Bonita	004 FAS Municipal	1811458.94	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRANADOS DE LA AGENCIA MONTE ALBAN - 133534	OAK25002610321	Santa Maria Atampaca	Montealbán	004 FAS Municipal	1334419.11	1334419.11	1334419.11	1334419.11	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE CASTRO EN LA LOCALIDAD DE HELADIO RAMIREZ LOPEZ - 69802	OAK25002610322	San Lucas Quiézan	Heladio Ramirez Lopez	004 FAS Municipal	1429643.76	1429643.76	1429643.76	1429643.76	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO - 28000	OAK25002610323	San Miguel del Rio	San Miguel del Rio	004 FAS Municipal	740476.07	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO, ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE COLIMA EN EL BARRIO LA ESCOBERTA - 28930	OAK25002610324	Loma Bonita	Loma Bonita	004 FAS Municipal	613147.18	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OTEPEC, SEGUNDA ETAPA - 72714	OAK25002610325	Teotitlan de Flores Magón	Teotitlan de Flores Magón	004 FAS Municipal	578193.53	578193.53	578193.53	578193.53	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERMINIO GILLO GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE UNION HIDALGO, MUNICIPIO DE UNION HIDALGO - 78302	OAK25002610326	Union Hidalgo	Union Hidalgo	004 FAS Municipal	1608933.97	1608933.97	1608933.97	1608933.97	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAGELLO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YATE - 130065	OAK25002610327	Santiago Yagello	Santiago Yagello	004 FAS Municipal	1068643.54	1068643.54	1068643.54	1068643.54	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CAL										

56 de 113

NOMBRE	FOUO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en la Localidad de Guadalupe Nandua - 20876	OAX250202579986	Tehuacán de Flores, Tlaxián	Tehuacán de Flores, Tlaxián	004-FAS Municipal	740218.72	740218.72	740218.72	740218.72	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGOSTO - 131315	OAX250202533001	San Sebastián Teicuatlanhuac	Guadalupe Nandua	004-FAS Municipal	1119239.62	1119239.62	1119239.62	1119239.62	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGOSTO - 131315	OAX250202569781	Asociación Huasteca	El Monte	004-FAS Municipal	500000	500000	500000	500000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DURAN - 50214	OAX250202578837	San Sebastián Teicuatlanhuac	San Martín Duran	004-FAS Municipal	2119031.63	2119031.63	2119031.63	2119031.63	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEICUATLANHUAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEICUATLANHUAC - 136774	OAX250202578776	San Pedro Teicuatlanhuac	San Pedro Teicuatlanhuac	004-FAS Municipal	1000000	1000000	1000000	1000000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC - 74188	OAX250202579928	Tehuacán de Flores, Tlaxián	Vigastepec	004-FAS Municipal	754347.93	754347.93	754347.93	754347.93	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL RIO LA REVOLUCION MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 19845	OAX250202540481	La Paz	La Paz	004-FAS Municipal	2897186.28	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL RIO LA REVOLUCION MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 19845	OAX250202578125	San Juan Guichicovi	El Río la Revolución	004-FAS Municipal	1433394	1433394	1433394	1433394	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASARDO CARDENAS DE LA COL. AMPLIACION PROGRESO - 80750	OAX250202579181	Santa María Atzacama	Santa María Atzacama	004-FAS Municipal	206291.87	206291.87	206291.87	206291.87	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, MADRID Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENRIQUE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOPLATEPEC - 37908	OAX250202531624	San Miguel Soplatepec	Arroyo de Enrique	004-FAS Municipal	139897.55	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TRAFAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CATAPETEC - 40872	OAX250202531640	Santa María Catapetec	Santa Tomás Trafan	004-FAS Municipal	881478.33	881478.33	881478.33	881478.33	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JOSE LA FRAGUA Y UNIDAD POPULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEICUATLANHUAC, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEICUATLANHUAC - 55279	OAX250202530928	Gobierno de la Ciudad	San Francisco Teicuatlanhuac	004-FAS Municipal	5940817.36	5940817.36	5940817.36	5940817.36	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ENTRE LAS CALLES DE TACUBURTA Y ADAMAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO APOSTOL, MUNICIPIO DE SANTAGO APOSTOL - 178584	OAX250202510774	Santiago Apostol	Santiago Apostol	004-FAS Municipal	1011463.41	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES REFORMA, BENITO JUAREZ Y URRUTIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC - 83647	OAX250202530728	San Pedro Topiltepec	San Pedro Topiltepec	004-FAS Municipal	980031.97	980031.97	980031.97	980031.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 2 DE MAYO, PRINCIPAL Y PORTO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TEICUATLANHUAC - 80056	OAX250202531390	San Sebastián Teicuatlanhuac	San Sebastián Teicuatlanhuac	004-FAS Municipal	180875.49	180875.49	180875.49	180875.49	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CALLEJONES DENOMINADOS: COLONIA PANTON, CERRO ESPINA, CHIGUIGU, EMILIANO ZAPATA, PROLONGACION PANTON DE ISAHU, EN LA LOCALIDAD DE GUEVEA DE HUMBERTO - 93164	OAX250202548832	Guevea de Humberto	Guevea de Humberto	004-FAS Municipal	762251.04	762251.04	762251.04	762251.04	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS CALLEJONES LOS PINOS 1, LOS PINOS 2, LOS PINOS 3, COLONIA Y CALLE DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAJUNAS - 82238	OAX250202579044	Guevea de Humberto	La Juntas	004-FAS Municipal	737150.13	737150.13	737150.13	737150.13	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV. DE LIBERTAD 2ª ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE STA. MARIA ATZAPAMA - 70246	OAX250202579158	Santa María Atzacama	Santa María Atzacama	004-FAS Municipal	1362603.63	1362603.63	1362603.63	1362603.63	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN AGUSTIN DE LAZARDO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 - 87721	OAX250202577135	Huasteca de Imbabura	San Agustín Zaragoza	004-FAS Municipal	102168.48	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN FELIPE AL KM 0+000 AL KM 0+450 - 78450	OAX250202577134	Huasteca de Imbabura	San Felipe	004-FAS Municipal	484347.52	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SANTA CATERINA BUENAVISTA DEL KM 0+000 AL KM 0+300 - 85469	OAX250202577138	Huasteca de Imbabura	Santa Catarina Buenavista	004-FAS Municipal	211825.04	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA RUESA 2DA ETAPA - 65887	OAX250202531294	San Juan Lajarcia	San Juan Lajarcia	004-FAS Municipal	726719.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PUERTO DE LA GUAYABA EN EL PUERTO DE LA GUAYABA MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATLANHUAC - 87446	OAX250202577947	San Juan Bautista Atlahuac	El Puente	004-FAS Municipal	781874.13	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PLAN DE BASURA DEL KM 0+000 AL KM 0+200 - 129109	OAX250202509837	Huasteca de Imbabura	Plan de Basura	004-FAS Municipal	1387749.41	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO EL PARRAL - 123373	OAX2502025620818	Santiago Tlatemil	San Domingo del Parral	004-FAS Municipal	103706.26	103706.26	103706.26	103706.26	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE 7 ENTRE AVENIDA 1 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO RIVERA DEL RIO - 123319	OAX250202510437	San Miguel Soplatepec	Temascal	004-FAS Municipal	1302314.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE AGUA DE TIGRE DEL KM 0+000 AL KM 0+130 EN LA LOCALIDAD DE RIO SANTO - 87095	OAX250202577140	Huasteca de Imbabura	Agua de Tigre	004-FAS Municipal	1067827.69	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SAN JOSE DE LAS FLORES - CONSTRUCCION MEXICANA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS FLORES - 58929	OAX250202578187	San Juan Maricao	San José de las Flores	004-FAS Municipal	881299.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FELIX, COLONIA AZUCENA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICANAM DE CAJALAN, MUNICIPIO DE CAJALAN, OAXACA - 523360	OAX250202560918	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	004-FAS Municipal	248034.44	248034.44	248034.44	248034.44	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PINOS, SECTOR UNO, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE PROMOCION DE GUARAPUHE VICTORIA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 523371	OAX250202560915	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	004-FAS Municipal	248034.44	248034.44	248034.44	248034.44	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO EL FUENTE DEL KM 0+000 AL KM 0+200, MUNICIPIO DE HUATULA DE JUANES OAXACA - 86554	OAX250202577125	Huasteca de Imbabura	Huasteca de Imbabura	004-FAS Municipal	140031.36	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SANTA INES, MUNICIPIO DE SAN MARCO CHIMALAPA - 111120	OAX250202579211	Santa Inés de Chimalapa	Santa Inés	004-FAS Municipal	278115.67	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, LA LOCALIDAD GUERRA, VILLA SOLA DE VEGA - 94049	OAX250202578458	Villa Sola de Vega	Guerra	004-FAS Municipal	148400.48	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO AGUACATE - 87021	OAX250202578282	San Lucas Ojitlán	Rio Aguate	004-FAS Municipal	140076.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD NUEVA EDONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 87793	OAX250202578308	San Lucas Ojitlán	Nueva Colonia José López Portillo	004-FAS Municipal	140076.78	140076.78	140076.78	140076.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRAMIENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEICUATLANHUAC - 100447	OAX250202578904	San Pedro y San Pablo Teicuatlanhuac	San Pedro y San Pablo Teicuatlanhuac	004-FAS Municipal	98226.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA PATRICIA MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS - 137781	OAX250202578891	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	004-FAS Municipal	127680.33	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS NEGRAS - 70046	OAX250202576880	San Antonio de las Negras	San Antonio de las Negras	004-FAS Municipal	800000	800000	800000	800000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAYALPA - 454163	OAX250202531104	San Agustín Chayalpa	San Agustín Chayalpa	004-FAS Municipal	3073185.45	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD CHAYALPA - 79082	OAX250202578496	Chayalpa	Chayalpa	004-FAS Municipal	1477788.08	1477788.08	1477788.08	1477788.08	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRADA A LA COLONIA DE SAN AGUSTIN - 123748	OAX250202578496	San Agustín Chayalpa	La Esperanza (La Nueva Esperanza)	004-FAS Municipal	154151.9	154151.9	154151.9	154151.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEOGOSO, PRIMERA ETAPA - 82138	OAX250202578496	San Francisco Teogoso	San Francisco Teogoso	004-FAS Municipal	149380.71	149380.71	149380.71	149380.71	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ LA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE REYES ETAPA - 128981	OAX250202578496	Reyes Etapa	Reyes Etapa	004-FAS Municipal	1078041.31	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CHIMALAPA - 83663	OAX250202578496	San Martín Chimalapa	La Esperanza	004-FAS Municipal	584900.15	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALMERAS EN LA COLONIA LAS BRUNAS - 118158	OAX250202578496	San Martín Chimalapa	San Martín Chimalapa	004-FAS Municipal	158116.99	158116.99	158116.99	158116.99	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA EL BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 137222	OAX250202578496	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	004-FAS Municipal	817500.78	817500.78	817500.78	817500.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JOSE Y LA CALLE DE RIO CAJONIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA CHACALACA MUNICIPIO DE SAN JUAN LA CHACALACA - 91272	OAX250202531657	Santiago Chimalapa	La Chacalaca	004-FAS Municipal	198473.71	198473.71	198473.71	198473.71	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AGUACATE DE PINO, SAN ANDRES HIDALGO, HUATULA DE JUANES - 93344	OAX250202531657	Huasteca de Imbabura	Agua de Pino	004-FAS Municipal	288473.71	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 85601	OAX250202578496	San Agustín Chayalpa	San Agustín Chayalpa	004-FAS Municipal	151222.85	151222.85	151222.85	151222.85	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO LA REFORMA - 87045	OAX250202578496	San Agustín Chayalpa	San Agustín Chayalpa	004-FAS Municipal	903696.48	903696.48	903696.48	903696.48	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD ARROYO CAMALOTE, LOCALIDAD DE SAN LUCAS OJITLAN - 85517	OAX250202578496	San Lucas Ojitlán	Arroyo Camalote	004-FAS Municipal	294868.04	294868.04	294868.04	294868.04	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LAS ESTRELLAS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 42675	OAX250202531657	San Juan Colorado	San Juan Colorado	004-FAS Municipal	813873.32	813873.32	813873.32	813873.32	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 43134	OAX250202531657	San Juan Colorado	San Juan Colorado	004-FAS Municipal	1136633.19	1136633.19	1136633.19	1136633.19	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PENITAS - 97524	OAX250202531657	San Agustín Chayalpa	San Agustín Chayalpa	004-FAS Municipal	450000	450000	450000	450000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON LOS TUNALES Y EL CALLEJON LOS MEJAS, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 108886	OAX250202578496	San Agustín Chayalpa	San Agustín Chayalpa	004-FAS Municipal	813884.56	813884.56	813884.56	813884.56	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EL PANTON DE LA LOCALIDAD DEL TERRENO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 77807	OAX250202578496	San Agustín Chayalpa	San Agustín Chayalpa	004-FAS Municipal	1000000.00	1000000.00	1000000.00	1000000.00	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ASUNCION - 19952	OAX250202531657	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	004-FAS Municipal	1028779.68	1028779.68	1028779.68	1028779.68	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORILLAS - 6480	OAX250202578496	Santiago Chimalapa	Santiago Chimalapa	004-FAS Municipal	116123.6	116123.6	116123.6	116123.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE BENITO JUAREZ - 68181	OAX250202578496	San Agustín Chayalpa	San Agustín Chayalpa	004-FAS Municipal	1517240	1517240	1517240	1517240	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN DE TURIBIO, GUERRERO, SANTA CRUZ TUNDUBA - 47805	OAX250202578496	San Agustín Chayalpa	San Agustín Chayalpa	004-FAS Municipal	350185.86	350185.86	350185.86	350185.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCO XICAPETEN - 8177	OAX250202531657	San Sebastián Teicuatlanhuac	San Sebastián Teicuatlanhuac	004-FAS Municipal	1231133.37	1231133.37	1231133.37	1231133.37	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA PRIVADA DEL CARRIL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 83717	OAX250202578496	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	004-FAS Municipal	1056129.51	1056129.51	1056129.51	1056129.51	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PENITAS - 97524	OAX250202578496	Santa María Penitas	Santa María Penitas	004-FAS Municipal	923744.17	923744.17	923744.17	923744.17	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA AGENCIA LAZARO CARDENAS - 43678	OAX250202540740	Santiago Huasteca	Lázaro Cardenas	004-FAS Municipal	274075	274075	274075	274075	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO LARON MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 128725	OAX250202540738	San Juan Guichicovi	Arroyo Laron	004-FAS Municipal	567556.4	567556.4	567556.4	567556.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO - 71361	OAX250202578496	San Agustín Chayalpa	San Agustín Chayalpa	004-FAS Municipal	143808.91	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HERRERA BLU, BARRIO LA CHORRERA - 70472	OAX250202540441	Chalchicomula	Chalchicomula	004-FAS Municipal	5164343.53	5164343.53	5164343.53	5164343.53	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TURIBIO JA ETAPA SAN FRANCISCO TUPANCIÑO - 31454	OAX250202531290	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	004-FAS Municipal	130074.34	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MARINILLA - 96354	OAX250202578817	Santa María Penitas	Santa María Penitas	004-FAS Municipal	1220310	1220310	1220310	1220310	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ORFION, LOCALIDAD CALHUALPA - 89506	OAX250202578817	Calhualpa	Calhualpa	004-FAS Municipal	826644.12	826644.12	826644.12	826644.12	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 107086	OAX250202578496	San Agustín Chayalpa	San Agustín Chayalpa	004-FAS Municipal	304668.62	304668.62	304668.62	304668.62	100%	100%

NOMBRE	IDIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE NUEVA ERA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 69134	OAX2503025106	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	004-FAS Municipal	1991222.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON 2A ETAPA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 62807	OAX2503025189	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	004-FAS Municipal	138651.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE BUENOSAIRES - 80638	OAX25030257584	Santiago Ladeguerri	Buenvivencia	004-FAS Municipal	1129467.27	1129467.27	1129467.27	1129467.27	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RIO CACHO - 105787	OAX25030257937	Santa María Peñoles	Rio Cacho	004-FAS Municipal	1375755.61	1375755.61	1375755.61	1375755.61	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONGREGACION DE LOMA ALTA, DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO - 89743	OAX25030257998	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	004-FAS Municipal	1080433.68	1080433.68	1080433.68	1080433.68	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUATULPEC - 22636	OAX25030258164	Huautla	Llano Platanal	004-FAS Municipal	2603388.51	2603388.51	2603388.51	2603388.51	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION - 70980	OAX250302579101	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	004-FAS Municipal	1441710.04	1441710.04	1441710.04	1441710.04	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECOMAVACA, MUNICIPIO SANTA MARIA TECOMAVACA - 51552	OAX25030258166	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	004-FAS Municipal	1799683.09	1799683.09	1799683.09	1799683.09	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE FRANCISCO J. MADRERO EN LA COLONIA CENTRO, BARRIO LA PURISIMA - 105449	OAX250302579926	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	004-FAS Municipal	708399.65	708399.65	708399.65	708399.65	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLOMADO - 75491	OAX25030257788	San Juan Colorado	Agua Fria	004-FAS Municipal	1128736	1128736	1128736	1128736	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA AGUA TEMAZCAL, EN LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUATULPEC - 70811	OAX250302577155	Huautla	Llano Platanal	004-FAS Municipal	825154.98	825154.98	825154.98	825154.98	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL CAMARON, EN LA LOCALIDAD DE LLANO PLATANAL, EN EL MUNICIPIO DE HUATULPEC - 70832	OAX250302577157	Huautla	Llano Platanal	004-FAS Municipal	825784.98	825784.98	825784.98	825784.98	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA EL PARTECO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION - 19811	OAX250302531595	Santa María la Asunción	Llano de Agua	004-FAS Municipal	670537.75	670537.75	670537.75	670537.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE ALDAMA, EN LA AGENCIA SAN RAFAEL - 62409	OAX250302577870	San Rafael	San José Ayudá	004-FAS Municipal	800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CATTILA, MUNICIPIO DE HUATULA DE JIMENEZ - 78170	OAX250302577211	Huautla de Jiménez	Agua Cattila	004-FAS Municipal	199000.88	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AGUA DE CERRO DEL KM 0+500 AL KM 0+580 - 78290	OAX250302577152	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	004-FAS Municipal	4921168.34	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GENARO VASQUEZ, COLONIA LA JOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 123408	OAX250302509957	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	004-FAS Municipal	30182388.53	30182388.53	30182388.53	30182388.53	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NEZAHUATCOYOTL, EN LA COLONIA BARRIO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE HUATULAN DE PORFIRIO DIAZ - 80182	OAX250302577788	Huautla de Porfirio Díaz	Huautla de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	885548.96	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE UNION Y PROGRESO, PARA EL CERBITO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 123445	OAX250302509568	Oaxaca de Juárez	Viguera	004-FAS Municipal	7999207.31	7999207.31	7999207.31	7999207.31	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ZAACHILA, COLONIA SOLEDAD, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 123615	OAX250302577888	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	004-FAS Municipal	2148268.11	2148268.11	2148268.11	2148268.11	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL PARAJE LOMA EL MIRADOR LOCALIDAD SAN JOSE BUENAVISTA - 43667	OAX250302530972	El Ocoteón de Flores Magón	El Ocoteón de Flores Magón	004-FAS Municipal	977724.75	977724.75	977724.75	977724.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALAMO, MUNICIPIO DE HUATULAN DE PORFIRIO DIAZ - 128348	OAX250302509954	Huautla de Porfirio Díaz	Huautla de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	1463320.7	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE REFUGIO JOSE ZUNIGA Y CONSTANTINO CHANTAL, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, SANTA CRUZ TUMUQUIA, OAXACA - 81176	OAX250302578542	Santa Cruz Tumbayá	Zaragoza	004-FAS Municipal	1729203.09	1729203.09	1729203.09	1729203.09	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE UNION - 85424	OAX250302578778	San Pedro Tlilán	San Pedro Tlilán	004-FAS Municipal	1019901.13	1019901.13	1019901.13	1019901.13	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA TIERRA COLORADA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUATULAN - 124488	OAX250302510127	San Francisco Huautlán	San Francisco Huautlán	004-FAS Municipal	108815.28	108815.28	108815.28	108815.28	100%	80%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LO DE MEXIA - 117455	OAX250302509568	Santiago Primitiva Nacional	Lo de Mexia	004-FAS Municipal	117240.87	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 89518	OAX250302578271	Santa María Jacatepec	Rancho Manantial	004-FAS Municipal	402191.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ARROYO JABALI - 117880	OAX250302579549	Santiago Jacatepec	San Vicente Arroyo Jabali	004-FAS Municipal	355847.89	355847.89	355847.89	355847.89	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TLUACHITONGO - 101837	OAX250302578085	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	004-FAS Municipal	3014901.11	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TLUACHITONGO - 101837	OAX250302578085	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	004-FAS Municipal	1255147.63	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES - 89987	OAX250302579515	San Raymundo Iguala	San Raymundo Iguala	004-FAS Municipal	122904.21	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMO A RANCHO LA AVANZADA EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 123392	OAX250302510923	Santiago Teotihuacán	La Cumbre	004-FAS Municipal	1098660.39	1098660.39	1098660.39	1098660.39	100%	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN SANTA CRUZ DE JUAREZ DEL KM 0+500 AL KM 0+550 - 87764	OAX250302577146	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	004-FAS Municipal	380549.48	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 129679	OAX250402609781	Cortés	Colonia Agrícola Chichilco	004-FAS Municipal	55818.66	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 129834	OAX250402609794	Cortés	Rancho Talara de Reyes Coronado (San Miguel)	004-FAS Municipal	55616.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 129886	OAX250402609795	Cortés	El Refugio Viejo	004-FAS Municipal	55248.99	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 129954	OAX250402609780	Cortés	Palma Sol	004-FAS Municipal	617354.13	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL BAYLAN - 78879	OAX250302579342	San Pedro Tlilán	El Baylan	004-FAS Municipal	172081.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS COCOS - 97067	OAX250302578380	San Pedro Tlilán	Los Cocos	004-FAS Municipal	888111.42	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 81517	OAX250302510851	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	004-FAS Municipal	599900	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS - 40226	OAX250302578069	San Francisco de Asís	San Francisco de Asís	004-FAS Municipal	281813.45	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DESPOMADO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTLA - 81457	OAX250302579715	San José Despómado	San José Despómado	004-FAS Municipal	985153.2	985153.2	985153.2	985153.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEUTLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN TEUTLA - 8352	OAX250302578149	San Juan Teutla	San Juan Teutla	004-FAS Municipal	990444.03	990444.03	990444.03	990444.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHONTOMATLAN DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 22182	OAX250302579715	Santa María Jacatepec	Santo Domingo Chontomatlán	004-FAS Municipal	301585	301585	301585	301585	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YONOPOLCAN - 137801	OAX250402610000	Putla Villa de Guerrero	Yonopolcan	004-FAS Municipal	121598.07	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL DURAZNITO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TUXTEPEC - 85433	OAX250302579342	San Martín Tuxtepec	El Duraznito	004-FAS Municipal	1050073.6	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MAJORADO EN LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILLA - 13303	OAX250402610786	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	004-FAS Municipal	100000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD CHONTOMATLAN SAN JUAN PUTLA VILLA DE GUERRERO - 108340	OAX25030251302	Gobierno de la Entidad	Chontomatlán	003-FAS Entidades	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL OJO DE AGUA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 91533	OAX25030251059	Gobierno de la Entidad	El Ojo de Agua	003-FAS Entidades	403904.84	403904.84	403904.84	403904.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SISTRADO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO - 107819	OAX25030251128	Gobierno de la Entidad	El Sistrado	003-FAS Entidades	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDECO - 71329	OAX25030251053	Gobierno de la Entidad	Hidalgo	003-FAS Entidades	159731.44	159731.44	159731.44	159731.44	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ALCA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 7407	OAX25030251077	Gobierno de la Entidad	La Alca	003-FAS Entidades	1199622.82	1199622.82	1199622.82	1199622.82	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA MURALLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO - 107653	OAX25030251235	Gobierno de la Entidad	La Muralla	003-FAS Entidades	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO FLOR, MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS ALTOS - 86452	OAX250302510961	Gobierno de la Entidad	Llano Flor	003-FAS Entidades	307999.04	307999.04	307999.04	307999.04	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD MONTE NEGRO, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 74779	OAX25030251143	Gobierno de la Entidad	Monte Negro	003-FAS Entidades	319529.26	319529.26	319529.26	319529.26	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIO ANONA, MUNICIPIO SAN JUAN ALONJONGAS - 77295	OAX25030251101	Gobierno de la Entidad	Rio Anona	003-FAS Entidades	339462.89	339462.89	339462.89	339462.89	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD RIO GRANDE O PIEDRA PARADA, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 106726	OAX25030251339	Gobierno de la Entidad	Rio Grande o Piedra Parada	003-FAS Entidades	301612.67	301612.67	301612.67	301612.67	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA PURISIMA, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 71450	OAX25030251097	Gobierno de la Entidad	San Antonio las Palmas	003-FAS Entidades	1071663.05	1071663.05	1071663.05	1071663.05	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 106827	OAX25030251340	Gobierno de la Entidad	San José del Progreso	003-FAS Entidades	301612.67	301612.67	301612.67	301612.67	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MANUEL, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC - 106402	OAX25030251343	Gobierno de la Entidad	San José Manuel	003-FAS Entidades	159801.84	159801.84	159801.84	159801.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO ALBARRADAS, MUNICIPIO SAN LORENZO ALBARRADAS - 71195	OAX25030251071	Gobierno de la Entidad	San Lorenzo Albarradas	003-FAS Entidades	78865.72	78865.72	78865.72	78865.72	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE GUERRERO - 106124	OAX25030251143	Gobierno de la Entidad	San Pablo Villa de Mitla	003-FAS Entidades	383355.47	383355.47	383355.47	383355.47	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ICATYAN, MUNICIPIO SAN PEDRO ICATYAN - 74663	OAX25030251337	Gobierno de la Entidad	San Pedro Icatyán	003-FAS Entidades	63364.69	63364.69	63364.69	63364.69	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO SINTO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO - 106124	OAX25030251295	Gobierno de la Entidad	San Pedro Sintó	003-FAS Entidades	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE ARROYO JABALI, MUNICIPIO SANTIAGO JOCOTEPEC - 71482	OAX25030251058	Gobierno de la Entidad	San Vicente Arroyo Jabali	003-FAS Entidades	621803.86	621803.86	621803.86	621803.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO YOSOTCHI, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO - 107957	OAX25030251048	Gobierno de la Entidad	Santiago Yosotchi	003-FAS Entidades	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 72887	OAX25030251048	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Tehuantepec	003-FAS Entidades	159389.23	159389.23	159389.23	159389.23	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES SOLA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA - 87866	OAX25030251078	Gobierno de la Entidad	Santos Reyes Sola	003-FAS Entidades	78865.72	78865.72	78865.72	78865.72	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD VEGA DEL SOL, MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC - 113684	OAX25030251282	Gobierno de la Entidad	Vega del Sol	003-FAS Entidades	1199880.89	1199880.89	1199880.89	1199880.89	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD XAGÁ, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA - 74827	OAX25030251148	Gobierno de la Entidad	Xagá	003-FAS Entidades	207650.88	207650.88	207650.88	207650.88	100%	100%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD ZARAGOZA SINTO, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO - 105746	OAX25030251331	Gobierno de la Entidad	Zaragoza Sintó	003-FAS Entidades	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SUCHE - 110679	OAX250302578268	San Lorenzo Tezcuicán	El Sutchi	004-FAS Municipal	995848	995848	995848	995848	100%	100%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC - 28118	OAX25030251881	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	004-FAS Municipal	2986095.83	0	0	0	0%	0%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AFROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EMERGO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE YOSIVIE - 40007	0AX25020237031	Cocoyán de las Flores	Santiago Itáya	1004-FAS Municipal	476000.89	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA - 129888	0AX250202340902	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	1004-FAS Municipal	2403300.83	1403300.83	2403300.83	2403300.83	100%	100%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA - 129888	0AX250202340902	San Antonio Monte Verde	San Antonio Monte Verde	1004-FAS Municipal	2403300.83	1403300.83	2403300.83	2403300.83	100%	100%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN VILLA DE FLORES (TERCERA ETAPA) - 80196	0AX250202377251	Mazatlán de Flores	Cobertura municipal	1004-FAS Municipal	827843.43	0	0	0	0%	200%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MIAMAR (SEGUNDA ETAPA) - 93643	0AX250202379400	Santa María Huamel	La Primavera	1004-FAS Municipal	1600000	1600000	1600000	1600000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TILTEPEC - 38070	0AX250202340464	San Miguel Tiltépec	San Miguel Tiltépec	1004-FAS Municipal	145417.64	0	0	0	0%	200%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YAGANIZA, 1ra ETAPA - 39124	0AX250202340616	San Pedro Yaganiza	San Pedro Yaganiza	1004-FAS Municipal	1188626	1188626	1188626	1188626	100%	100%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NITTEPEC - 133316	0AX250202373364	Santiago Nittepec	Santiago Nittepec	1004-FAS Municipal	3000000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA - 91319	0AX250202378305	San Pablo Cuatro Venados	Llano Manteca	1004-FAS Municipal	742109.12	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL RIO PLANTE 198, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO - 131372	0AX250202310628	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	1004-FAS Municipal	1008767.53	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL TERRAZO CERRILLO COMUNITARIO No. 9 CON CLAVE 380700000 PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JAJEZA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO JAJEZA - 80401	0AX250202379961	Santo Domingo Jajéza	Santo Domingo Jajéza	1004-FAS Municipal	1019000	1019000	1019000	1019000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL EL HUAMUL - 95861	0AX250202377368	Santiago Nittepec	El Huamul	1004-FAS Municipal	176782.18	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BIERO Y LIBERTAD, CON CLAVE 200997950, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MITTEPEC - 121387	0AX250202359303	San Juan Mittepec	San Juan Mittepec	1004-FAS Municipal	121974	121974	121974	121974	100%	100%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y JUSTICIA CLAVE: 200993842 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIN MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIN - 34906	0AX250202314500	San Pedro Martín	San Pedro Martín	1004-FAS Municipal	841119.26	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN SAN MIGUEL MITATES EN EL MUNICIPIO DEL VALLE NACIONAL - 75214	0AX250202380074	San Miguel Mitates	San Miguel Mitates	1004-FAS Municipal	187395.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUAY, MUNICIPIO DE MIAMATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77328	0AX250202377338	Guay	Guay	1004-FAS Municipal	1409977.1	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, EN LA COLONIA REAL LOS PINOS, MUNICIPIO DE MIAMATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77658	0AX250202377290	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAS Municipal	175217.15	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS YUCUNICOCO - 43848	0AX250202340748	Santiago Tuxtla	Lázaro Cárdenas Yucunícoco	1004-FAS Municipal	175217.15	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, LOCALIDAD DE ZARAGOZA YUCUNICOCO - 48444	0AX250202317118	Santiago Tuxtla	Zaragoza Yucunícoco	1004-FAS Municipal	111807.68	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PORTICO EN EL JARDIN DE NINOS ISM GUAYO ZAMORA CLAVE 30011458 DE LA COLONIA MODERNA - 79316	0AX250202376890	Ciudad Ixtapa	Ciudad Ixtapa	1004-FAS Municipal	401199.89	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE TOTOM, SAN SEBASTIAN DE LA FRONTERA - 10945	0AX250202358135	San Sebastián de la Frontera	San Sebastián de la Frontera	1004-FAS Municipal	41130.63	41130.63	41130.63	41130.63	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE TEOHOMOVICO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUKANO - 40233	0AX250202331152	San Francisco Nukano	San Francisco Nukano	1004-FAS Municipal	170000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL IXCATLAN EN EL MUNICIPIO DE OCOETLAN DE MORELOS - 124995	0AX250202369991	Ocoetlán de Morelos	San Cristóbal Ixcatlán	1004-FAS Municipal	757139.14	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUAPANAPAM - 109205	0AX250202378809	San Pedro y San Pablo Huapán	San Francisco Huapán	1004-FAS Municipal	588346.67	588346.67	588346.67	588346.67	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO PARA AGUA POTABLE - 135443	0AX250202377670	San Carlos Yautepec	La Raza	1004-FAS Municipal	225056	225056	225056	225056	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO TIPO NORIA EN EL PUERTO DE SAN PEDRO ATOTAC - 128102	0AX250202350495	San Pedro Atotac	San Pedro Atotac	1004-FAS Municipal	1421338.66	1421338.66	1421338.66	1421338.66	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL TORO, MUNICIPIO HERERICA CIUDAD DE EXULTA DE CRESPO - 84093	0AX250202377003	Herencia Ciudad de Exulta de Crespo	Monte del Toro	1004-FAS Municipal	674531.54	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO EN EL PARAJE EL MANGAL BARRIO LA ARJENA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 114377	0AX250202379635	Santiago Suchitlan	Santiago Suchitlan	1004-FAS Municipal	519830	519830	519830	519830	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA - 85499	0AX250202378955	Santa Cruz Numbuco	Yutupa	1004-FAS Municipal	148500	148500	148500	148500	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA DE LA COLONIA DEL MAESTRO (PRIMERA ETAPA) - 88992	0AX250202377105	Herencia Ciudad de Huapán	Colonia del Maestro	1004-FAS Municipal	999644.9	999644.9	999644.9	999644.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL ARCO DE LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO REYES - 133900	0AX250202377091	Herencia Ciudad de Huapán	Rancho Reyes	1004-FAS Municipal	641931.41	641931.41	641931.41	641931.41	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE POLICIA AGUA DULCE - 87871	0AX250202377072	Herencia Ciudad de Huapán	Agua Dulce	1004-FAS Municipal	948816.46	948816.46	948816.46	948816.46	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE POLICIA LLANO GRANDE - 137170	0AX250202369924	Herencia Ciudad de Huapán	Llano Grande	1004-FAS Municipal	900000	900000	900000	900000	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE LUGAJA DE LEON - 95641	0AX250202379953	Herencia Villa Tezatlán de Sergio Aranda de León	Herencia Villa Tezatlán de Sergio Aranda de León	1004-FAS Municipal	500000	500000	500000	500000	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PH) EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA RABA - 123041	0AX250202310270	San Juan La Raba	Linda Vista	1004-FAS Municipal	391846	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PH) EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILA DE MITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILA DE MITLA - 108248	0AX250202376024	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAS Municipal	175734.65	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AGUAS DE CALAHEMEND - 84800	0AX250202377432	Rojas de Cuauhtémoc	Rojas de Cuauhtémoc	1004-FAS Municipal	145443.24	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAS SALINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE HUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI - 123167	0AX250202310938	Santiago Yucuyachi	Santa Rosa de Huarez	1004-FAS Municipal	800000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LAS SALINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE HUAREZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI - 87776	0AX250202377920	Santiago Yucuyachi	Santa Rosa de Huarez	1004-FAS Municipal	800000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AGENCIA DE POLICIA LA CONCEPCION, EN EL MUNICIPIO DE SAN DOMINGO OCOETLAN - 124383	0AX250202310905	San Francisco Nukano	La Concepción	1004-FAS Municipal	108473.48	108473.48	108473.48	108473.48	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO CAMARON DE LA LOCALIDAD DE AGUAS DE CALAHEMEND DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 13841	0AX250202330903	Agua de Calahemend	Camaron	1004-FAS Municipal	1246125.59	1246125.59	1246125.59	1246125.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA HEROSA CIUDAD DE EXULTA DE CRESPO, MUNICIPIO HERERICA CIUDAD DE EXULTA DE CRESPO - 80406	0AX250202377014	Herencia Ciudad de Exulta de Crespo	La Herosa	1004-FAS Municipal	216436.65	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA COLONIA DE LA POLICIA EN LA LOCALIDAD DE YUCUYACHI DE CRESPO - 83377	0AX250202379964	Herencia Villa Tezatlán de Sergio Aranda de León	Yucuyachi de Crespo	1004-FAS Municipal	179775.7	179775.7	179775.7	179775.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE DENOMINADO PASADERO COLOMADO EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO OCOETLAN, MUNICIPIO DE SAN DOMINGO OCOETLAN - 75460	0AX250202377014	San Domingo Ocoetlán	San Domingo Ocoetlán	1004-FAS Municipal	152908.36	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CUATRA, EN LA LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE - 1012448	0AX250202348400	La Pe	La Pe	1004-FAS Municipal	2499963.87	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL CARRIZO EN LA LOCALIDAD DE LA PE MUNICIPIO DE LA PE - 58463	0AX250202377385	La Pe	La Pe	1004-FAS Municipal	2499963.87	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL PRESIDENTE COLOMADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CELIA MONTPELIER - 44868	0AX250202379447	Santa Cruz Matamoros	Emiliano Zapata	1004-FAS Municipal	1819000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA NUEVO CERRO MOURA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLOTEPEC - 91299	0AX250202378109	San Juan Bautista Tuxtla	Nuevo Cerro Moura	1004-FAS Municipal	1180000	1180000	1180000	1180000	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION SARABIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV - 133040	0AX250202330905	Agua de Calahemend	Estacion Sarabia	1004-FAS Municipal	1305076.82	1305076.82	1305076.82	1305076.82	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA FRANCISCO L. MADRERO - 99326	0AX250202399956	San Juan Bautista Tuxtla	Francisco L. Madrero	1004-FAS Municipal	263842.2	263842.2	263842.2	263842.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MANTALES DEL EXCOMANDO ARREZ - 48922	0AX250202378066	San Juan Bautista Tuxtla	Los Mantales del Excomando	1004-FAS Municipal	870546.55	870546.55	870546.55	870546.55	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA REBOLEADO - 90936	0AX250202378052	San Juan Bautista Tuxtla	Reboleado	1004-FAS Municipal	1407163.04	1407163.04	1407163.04	1407163.04	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA AGUAS DE LA SAGITA - 12813	0AX250202340700	San Juan Bautista Tuxtla	Agua de la Sagita	1004-FAS Municipal	896545.78	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 81923	0AX250202330923	Agua de Calahemend	El Zapote	1004-FAS Municipal	964926.8	964926.8	964926.8	964926.8	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION SARABIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV - 133040	0AX250202310511	San Juan Guichicov	Estacion Sarabia	1004-FAS Municipal	1309194	1309194	1309194	1309194	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUICUZA MUNICIPIO DE SAN LUIS MATILAN - 116911	0AX250202378334	San Luis Matilán	Guicuzá	1004-FAS Municipal	689999.99	689999.99	689999.99	689999.99	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA EL BARRIO DE LA SOLIDARIDAD - 67000	0AX250202378773	El Barrio de la Solidaridad	La Cruzeta	1004-FAS Municipal	375004.2	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA RETENIDA - 66792	0AX250202377978	San Juan Bautista Tuxtla	La Retenida	1004-FAS Municipal	4016563.7	4016563.7	4016563.7	4016563.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CARRETERAS - 12909	0AX250202331623	Santa María Colotepec	Las Carreteras	1004-FAS Municipal	891189.06	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MANOABACA DE ALAREZ - 121458	0AX250202369971	Manoabaca de Juárez	Manoabaca de Juárez	1004-FAS Municipal	3000000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIVERA LAZARON, EL BARRIO DE LA SOLIDARIDAD - 67004	0AX250202378871	El Barrio de la Solidaridad	Niza Limón	1004-FAS Municipal	1350579.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - 35562	0AX250202378871	La Nueva Esperanza	La Nueva Esperanza	1004-FAS Municipal	894123.23	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALMA CUATA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 50979	0AX250202378817	Agua de Calahemend	Palma Cuata	1004-FAS Municipal	824413.6	824413.6	824413.6	824413.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA GRANDE - 43593	0AX250202378979	San Pedro Huamelula	Playa Grande	1004-FAS Municipal	548878.1	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SECO - 42750	0AX250202340627	San Pedro Huamelula	Rio Seco	1004-FAS Municipal	1342080.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME SOTALTEPEC - 132339	0AX250202340008	San Bartolomé Sotaltepec	San Bartolomé Sotaltepec	1004-FAS Municipal	1196024.26	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS - 66445	0AX250202378004	San Juan Bautista Tuxtla	San Juan Bautista de Matamoros	1004-FAS Municipal	1343162.21	1343162.21	1343162.21	1343162.21	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE - 72758	0AX250202378775	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	1004-FAS Municipal	1130019.25	1130019.25	1130019.25	1130019.25	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COLOTEPEC - 33321	0AX250202331625	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	1004-FAS Municipal	885543.91	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO SAN LUCAS QUITLAN - 78333	0AX250202378900	San Lucas Quitlán	Esperanza	1004-FAS Municipal	1351940	1351940	1351940	1351940	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAGUNA ARROYO GRANDE, MUNICIPIO SAN LUCAS QUITLAN - 78348	0AX250202378939	Laguna Arroyo Grande	Laguna Arroyo Grande	1004-FAS Municipal	1847987.9	1847987.9	1847987.9	1847987.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PROFESOR FLORENTINO TERAN SANCHEZ - 84379	0AX250202378939	Profesor Florentino Terán Sánchez	Profesor Florentino Terán Sánchez	1004-FAS Municipal	1737363.23	1737363.23	1737363.23	1737363.23	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 130348	0AX250202310064	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAS Municipal	1200000	1200000	1200000	1200000	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE DE AGUAS DE AGUA RICA, MUNICIPIO HERERICA CIUDAD DE EXULTA DE CRESPO - 133081	0AX250202369989	Herencia Ciudad de Exulta de Crespo	Agua Rica	1004-FAS Municipal	218946.65	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CHICULA EN LA LOCALIDAD DE ALVAREZ MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ - 11276	0AX250202310149	Zimatlan de Alvarez	Zimatlan de Alvarez	1004-FAS Municipal	1200000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL RANCHO QUARMADO DEL MUNICIPIO DE CUARMADO DE GUERRERO - 101354	0AX2502023769									

NOMBRE	TÍTULO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROBADO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SECCION CUARTA DEL MUNICIPIO DE CULIAPAM DE GUERRERO - 11207	OAX250302576973	Culiacam de Guerrero	Culiacam de Guerrero	1004-FAS Municipal	399999.98	399999.98	399999.98	399999.98	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PISO 1 AEROPUERTO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XICOCOTLAN - 10276	OAX250302576914	Santa Cruz Xicocotlan	Santa Cruz Xicocotlan	1004-FAS Municipal	452630.47	452630.47	452630.47	452630.47	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 84306	OAX250302576918	Agua Zarca	Agua Zarca	1004-FAS Municipal	300000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD DEL CARACOL - 40101	OAX250302576917	Caracol	Caracol	1004-FAS Municipal	259717.98	259717.98	259717.98	259717.98	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, COLONIA SAN JOSE, LOCALIDAD SANTO JUAN TULIAPAC - 94473	OAX250302576919	Santiago Tuliapac	Santiago Tuliapac	1004-FAS Municipal	1500000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE MARIATUAN DE PORFIRIO DIAZ - 113029	OAX250302576920	Mariatuan de Porfirio Diaz	Colonia Las Flores (Topolochel)	1004-FAS Municipal	250000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL MACUL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 87286	OAX250302576946	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	El Macul	1004-FAS Municipal	1713304.22	1713304.22	1713304.22	1713304.22	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL TOLDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 137408	OAX250302576947	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	El Toldo	1004-FAS Municipal	808167.22	808167.22	808167.22	808167.22	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LA CANADA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 133423	OAX250302576948	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	La Canada	1004-FAS Municipal	707163.81	707163.81	707163.81	707163.81	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LAS NEGRAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 134780	OAX250302576949	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	Las Negras	1004-FAS Municipal	454005.31	454005.31	454005.31	454005.31	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADO EN EL PARAJE PUERCO SARGOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO TUTULA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 47886	OAX250302576950	San Francisco Tutula	Santa Lucia del Camino	1004-FAS Municipal	999473.61	999473.61	999473.61	999473.61	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE AUXILIAR 1, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XICOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XICOCOTLAN - 84229	OAX250302576951	Gobierno de la Unidad	Santa Cruz Xicocotlan	1003-FAS Entidades	4801447.77	4801447.77	4801447.77	4801447.77	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO CITO - 48927	OAX250302576952	El Puerto Cito	El Puerto Cito	1004-FAS Municipal	896611.12	896611.12	896611.12	896611.12	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE OXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OXACA DE JUAREZ - 84223	OAX250302576953	Oxaca de Juarez	Oxaca de Juarez	1003-FAS Entidades	4218673.94	4218673.94	4218673.94	4218673.94	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA LUCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XICOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XICOCOTLAN - 84231	OAX250302576954	Gobierno de la Unidad	Santa Cruz Xicocotlan	1003-FAS Entidades	4040312.32	4040312.32	4040312.32	4040312.32	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL BARRIO NUEVO - 15463	OAX250302576955	San Andres Huastlepec	Barrio Nuevo	1004-FAS Municipal	1796120.08	1796120.08	1796120.08	1796120.08	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE LA CIENESA Y ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, MUNICIPIO DE REYES ETILA - 127963	OAX250302576956	Reyes Etla	Barrio de San Juan de Dios	1004-FAS Municipal	801234.88	801234.88	801234.88	801234.88	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA UNA SECCION EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO - 60064	OAX250302576957	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	1004-FAS Municipal	1499376.79	1499376.79	1499376.79	1499376.79	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COL. LOMA VENTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEJTLAHUACUA - 87296	OAX250302576958	San Francisco Tejtlahuacua	San Francisco Tejtlahuacua	1004-FAS Municipal	922000	922000	922000	922000	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTO TOMAS - 94533	OAX250302576959	San Felipe Jalapa de Diaz	Santo Tomas	1004-FAS Municipal	3441737.63	3441737.63	3441737.63	3441737.63	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD AGUA DE TIERRA - 59804	OAX250302576960	San Felipe Jalapa de Diaz	Agua de Tierra (Seccion La Montaña)	1004-FAS Municipal	2900210.56	2900210.56	2900210.56	2900210.56	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CRECIDO DE ARRIBA - 87833	OAX250302576961	San Felipe Jalapa de Diaz	Seccion Arroyo Crecido	1004-FAS Municipal	2345494.5	2345494.5	2345494.5	2345494.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CULEBRA - 87144	OAX250302576962	San Felipe Jalapa de Diaz	Arroyo Culebra	1004-FAS Municipal	3440290.18	3440290.18	3440290.18	3440290.18	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATLATEPEC - 121268	OAX250302576963	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Tigre	1004-FAS Municipal	1461805.1	1461805.1	1461805.1	1461805.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO - 86009	OAX250302576964	San Felipe Jalapa de Diaz	El Crucero	1004-FAS Municipal	3232121.5	3232121.5	3232121.5	3232121.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN LA COLONIA DEL VALLE - 114913	OAX250302576965	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS Municipal	1765349.2	1765349.2	1765349.2	1765349.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS ZARZALES - 10992	OAX250302576966	San Felipe Jalapa de Diaz	Los Zarzales	1004-FAS Municipal	3183484.37	3183484.37	3183484.37	3183484.37	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ABASOLO - 118843	OAX250302576967	San Sebastian Abasolo	San Sebastian Abasolo	1003-FAS Entidades	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SECCION LAVADA - 127284	OAX250302576968	San Felipe Jalapa de Diaz	Seccion Lavada	1004-FAS Municipal	3042934.16	3042934.16	3042934.16	3042934.16	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE YOSONDALLA - 134887	OAX250302576969	San Miguel Yacatltepec	Yosondalla	1004-FAS Municipal	1425046.9	1425046.9	1425046.9	1425046.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 79118	OAX250302576970	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	El Salitre	1004-FAS Municipal	1515351.04	1515351.04	1515351.04	1515351.04	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD PASO DEL TONDI - 20983	OAX250302576971	San Felipe Jalapa de Diaz	Paso del Tondi	1004-FAS Municipal	2994448.97	2994448.97	2994448.97	2994448.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE LA VIA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 65833	OAX250302576972	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAS Municipal	1300000	1300000	1300000	1300000	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SECCION LOS MARIANO EN LA LOCALIDAD DE LA SORPRESA - 30995	OAX250302576973	La Sorpresa	La Sorpresa	1004-FAS Municipal	3273047.75	3273047.75	3273047.75	3273047.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MAZATAN - 124267	OAX250302576974	San Vicente Mazatlan	San Vicente Mazatlan	1004-FAS Municipal	1822499.76	1822499.76	1822499.76	1822499.76	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CERRADA CON 20 DE NOVIEMBRE EN LA CUARTA SECCION DEL BARRIO SANTA CRUZ - 124186	OAX250302576975	San Domingo Teahuacapan	San Domingo Teahuacapan	1004-FAS Municipal	1615488.78	1615488.78	1615488.78	1615488.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ADJUVAN II (REPOSICION ETAPA UNICA) - 110448	OAX250302576976	Gobierno de la Unidad	Oxaca de Juarez	1003-FAS Entidades	1401884.84	1401884.84	1401884.84	1401884.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBA (REPOSICION ETAPA UNICA) - 106700	OAX250302576977	Gobierno de la Unidad	Oxaca de Juarez	1003-FAS Entidades	1673903.99	1673903.99	1673903.99	1673903.99	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE SUAREZ (REPOSICION ETAPA UNICA) - 106642	OAX250302576978	Gobierno de la Unidad	Oxaca de Juarez	1003-FAS Entidades	1525912.18	1525912.18	1525912.18	1525912.18	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SAN MIGUEL COATLAN, MUNICIPIO SAN MIGUEL COATLAN - 79406	OAX250302576979	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	1003-FAS Entidades	1270746.44	1270746.44	1270746.44	1270746.44	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TEHUACAPAN - 110218	OAX250302576980	San Miguel Tehuacapan	San Miguel Tehuacapan	1004-FAS Municipal	900000	900000	900000	900000	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO AMILIPES, MUNICIPIO SAN JACINTO AMILIPES - 80277	OAX250302576981	San Jacinto Amilipés	San Jacinto Amilipés	1003-FAS Entidades	7648185.23	7648185.23	7648185.23	7648185.23	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUACAPAN (COL. TAGOLAR), MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUACAPAN - 106484	OAX250302576982	Gobierno de la Unidad	Santo Domingo Tehuacapan	1003-FAS Entidades	8963961.06	8963961.06	8963961.06	8963961.06	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE AMILIPES - 68786	OAX250302576983	San Jacinto Amilipés	La Guadalupe	1004-FAS Municipal	2231800	2231800	2231800	2231800	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD LAS CAMELITAS MUNICIPIO DE SAN DOMINGO TEHUACAPAN - 77763	OAX250302576984	San Domingo Tehuacapan	Las Camelitas	1004-FAS Municipal	422000	422000	422000	422000	100%	100%
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN DIFERENTES VALLES DE LA COLONIA 2 DE ENERO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 102806	OAX250302576985	Santa Lucia del Camino	Santa Lucia del Camino	1004-FAS Municipal	482611.36	482611.36	482611.36	482611.36	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA (AJUO) CON CONCRETO CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDADO - 36613	OAX250302576986	Matias Romero Avendado	La Victoria	1004-FAS Municipal	1043862.57	1043862.57	1043862.57	1043862.57	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA (AJUO) EN EL PARAJE PUERTO DE CULIAPAM DE GUERRERO - 43134	OAX250302576987	San Bartolome Mixtepec	Agua del Encino	1004-FAS Municipal	2879429	2879429	2879429	2879429	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE POQUETE, MUNICIPIO DE COATLAS ALTAS - 83476	OAX250302576988	Coatlas Altas	Poquete	1004-FAS Municipal	1300000	1300000	1300000	1300000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN CANADA DEL NOROCCIDENTE DE AGUA DE SAN AGUSTIN MONTE LONDO - 100867	OAX250302576989	San Agustín Montelongo	San Agustín Montelongo	1004-FAS Municipal	450005.67	450005.67	450005.67	450005.67	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE BARRANCAL DEL GUAYATE 2 ETAPA EN SAN FRANCISCO DE LAS FLORES - 13008	OAX250302576990	San Francisco de las Flores	San Francisco de las Flores	1004-FAS Municipal	1099972.35	1099972.35	1099972.35	1099972.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE COLUMBA LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA RAYON DIAZ - 74272 - 84308	OAX250302576991	San Ana Rayon	Santa Ana Rayon	1004-FAS Municipal	845000	845000	845000	845000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE EL POTRERO - 87643	OAX250302576992	Santa Maria Chacholapam	Santa Maria Chacholapam	1004-FAS Municipal	341630.7	341630.7	341630.7	341630.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE EL SOMBRILLO - 33735	OAX250302576993	Santa Maria Chacholapam	Santa Maria Chacholapam	1004-FAS Municipal	721351.57	721351.57	721351.57	721351.57	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE ASAL PASO, EN SANTIAGO TAMAZOALTA ETAPA - 133443	OAX250302576994	Santiago Tamazolac	Santiago Tamazolac	1004-FAS Municipal	4029475.44	4029475.44	4029475.44	4029475.44	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE RIO TUNA - 66919	OAX250302576995	Santiago Tamazolac	Loma Mecate	1004-FAS Municipal	3734762.08	3734762.08	3734762.08	3734762.08	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE TIERRA AMARILLA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC PLUMAS - 50585	OAX250302576996	Tlacotepec Plumas	Tlacotepec Plumas	1004-FAS Municipal	1130000	1130000	1130000	1130000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE LOS DOCTES, MUNICIPIO DE LA GUADALUPE AMILIPES - 68786	OAX250302576997	Herencia Ciudad de Huixtla de Leden	Herencia Ciudad de Huixtla de Leden	1004-FAS Municipal	2253613.3	2253613.3	2253613.3	2253613.3	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE RIO DEL SOL - 51239	OAX250302576998	Rio del Sol	Rio del Sol	1004-FAS Municipal	8033393.04	8033393.04	8033393.04	8033393.04	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TRIUNFANTE ETAPA - 19798	OAX250302576999	San Jose y San Pablo Triunfante	San Jose Triunfante	1004-FAS Municipal	588547.86	588547.86	588547.86	588547.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEHUACAPAN - 97132	OAX250302577000	Santiago Tehuacapan	Santiago Tehuacapan	1004-FAS Municipal	1381878	1381878	1381878	1381878	100%	100%
CONSTRUCCION DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS MAZATEPEC - 49988	OAX250302577001	Santo Tomas Mazatepec	Santo Tomas Mazatepec	1004-FAS Municipal	3841471.15	3841471.15	3841471.15	3841471.15	100%	100%
CONSTRUCCION DE PROTECCION CON GAVION EN LA LOCALIDAD DE SAN JORDI GUISHE, MUNICIPIO DE SAN JORDI GUISHE - 19232	OAX250302577002	San Jordi Gushé	San Jordi Gushé	1004-FAS Municipal	1000913.83	1000913.83	1000913.83	1000913.83	100%	100%
CONSTRUCCION DE PROTECCION CON GAVION EN RIO VALENTE, PRIMERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CULIAPAM DE GUERRERO - 102887	OAX250302577003	Culiacam de Guerrero	Culiacam de Guerrero	1004-FAS Municipal	2120719.93	2120719.93	2120719.93	2120719.93	100%	100%
CONSTRUCCION DE PROTECCION CON GAVION EN RIO VALENTE, SEGUNDA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CULIAPAM DE GUERRERO - 103080	OAX250302577004	Culiacam de Guerrero	Culiacam de Guerrero	1004-FAS Municipal	2822126.11	2822126.11	2822126.11	2822126.11	100%	100%
CONSTRUCCION DE PROTECCION DE MUROS DE GAVIONES EN EL PARAJE TEHUACAPAN - 117339	OAX250302577005	San Mateo Tehuacapan	San Mateo Tehuacapan	1004-FAS Municipal	187803.7	187803.7	187803.7	187803.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE (BORDADERA EN LA COLONIA REFORMA PRIMERA SECCION) - 105104	OAX250302577006	Herencia Ciudad de Huixtla de Leden	Herencia Ciudad de Huixtla de Leden	1004-FAS Municipal	879981.9	879981.9	879981.9	879981.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE (PRATONAL Y VEHICULAR) PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 83275	OAX250302577007	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	San Pedro Mixtepec - Odo. 22	1004-FAS Municipal	757625.15	757625.15	757625.15	757625.15	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE PLATONAL (COLGANTE) EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA ACOTZAPALCO - 114438	OAX250302577008	Herencia Ciudad de Huixtla de Leden	Herencia Ciudad de Huixtla de Leden	1004-FAS Municipal	1100164.15	1100164.15	1100164.15	1100164.15	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE PLATONAL (PUNTE COLGANTE) EN LA CALLE HIDALGO, PARAJE EL ESPINAL EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TEHUACAPAN, MUNICIPIO SAN JUAN TEHUACAPAN - 118147	OAX250302577009	San Juan Tehuacapan	San Juan Tehuacapan	1004-FAS Municipal	207553.14	207553.14	207553.14	207553.14	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE PLATONAL (PUENTE COLGANTE) EN SANTOS REYES EL HORRAL, LOCALIDAD EL PARAJE DE TUPETE EN EL RIO EL MUELITO - 63336	OAX250302577010	San Juan Tehuacapan	El Paraje	1004-FAS Municipal	3122634.59	3122634.59</				

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TATALTEPEC DE VALDES, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES - 29758	042X250202618886	San Felipe Tepatlalpan	San Felipe Tepatlalpan	1004-FAS Municipal	847228.17	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA SECCION SIGUIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 94609	042X25020233841	Tataltepec de Valdes	Tataltepec de Valdes	1004-FAS Municipal	3595033.86	3595033.86	3595033.86	3595033.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN LA CALLE CONFRATAS EN LA LOCALIDAD DE LOS FRESCOS - 31067	042X25020237771	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	1004-FAS Municipal	191919.42	191919.42	191919.42	191919.42	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR (PIR) EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y 2 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA (SEGUNDA ETAPA) - 51184	042X25020231301	San Juan Matías	San Juan Matías	1004-FAS Municipal	1413163.35	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CAMINO SAN ANTONIO TEPETLAPA SAN PEDRO ATOTAC KM 2+450 - 11386	042X25020231132	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1413164.84	1413164.84	1413164.84	1413164.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CARRETERA SAN PEDRO ATOTAC - SAN PEDRO TULITLAHUACA KM 3+154 - 134748	042X25020237802	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	2657271.98	2657271.98	2657271.98	2657271.98	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DEL TERCERO SOBRERABARRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRETEL - 48812	042X250202340683	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	3200000	0	0	0	0%	89%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (CAJON PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE EL ANIL - 130283	042X250202618871	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	718223.59	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE EL CHURILLO - 82096	042X250202379635	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	3628724.46	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE LA BARRANCA, LOCALIDAD LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLOREDADO - 117401	042X25020237808	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1102707.64	1102707.64	1102707.64	1102707.64	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE MOSES SOBRE EL RIO DE TAILAS EN LA LOCALIDAD DE CAMPO DE AVIACION - 131114	042X250202379135	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	750000	750000	750000	750000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CIRRO DEL CHIVO (1ERA ETAPA) - 90494	042X250202379243	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	335531.18	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO EL AGUICATE - 76448	042X250202379615	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1249999.97	1249999.97	1249999.97	1249999.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO LA CEIBA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICHOVI - 129678	042X250202610218	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1010884	1010884	1010884	1010884	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO PASTEL DE ARROYO GUICHICHOVI MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICHOVI - 129737	042X250202610216	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	869582	869582	869582	869582	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO SAN JOSE EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE KIMIKPA, TETAP - 13060	042X250202379932	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1845709.31	1845709.31	1845709.31	1845709.31	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ARROYO VIO SANTO DOMINGO (ETAPA) - 85258	042X250202379519	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	864273.15	864273.15	864273.15	864273.15	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO DE JESUS Y SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENITLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES - 18193	042X250202318487	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	2520000	2520000	2520000	2520000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SAN MARCOS, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GUICHICHOVI MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICHOVI - 129737	042X250202379915	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1764299.32	1764299.32	1764299.32	1764299.32	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO SAN PEDRO Y JESUS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENITLAHUACA, DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES - 16452	042X250202318486	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	2529999.16	2529999.16	2529999.16	2529999.16	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO CON DIRECCION AL BARRIO TRIS CRUCES, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LONDONDRA - 114682	042X250202379136	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	6494744.47	6494744.47	6494744.47	6494744.47	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO E-6, CAMELIA ROSA - MADON CHICO EN EL KM 4+300 UBICADA EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD CALIFORNIA (SOLEDAD RACHIN CHICO) - 48701	042X250202312151	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	2676786.04	2676786.04	2676786.04	2676786.04	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL URBANISMO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EL ALTO - 28325	042X250202311320	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	8731537.4	8731537.4	8731537.4	8731537.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL NUCLEO RURAL DE MONTE BELLO - 90870	042X250202380066	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	425777.08	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE ARROYO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE POSORON MONTE NEGRO - 74737	042X250202380940	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	184603.22	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE JUNTA DE LOS RIOS, EN LA RANCHERIA EL QUEHUE, EN EL MUNICIPIO DE MUHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ - 128482	042X250202377306	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1020444.87	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO YEE TUNU UBA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA	042X250202617804	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	709872.61	709872.61	709872.61	709872.61	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AGENCIA DE PLAN DE LAS FLORES MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 107106	042X250202380066	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	723597.91	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL NUBLO - 47318	042X250202380455	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	649727.58	649727.58	649727.58	649727.58	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE NINOS HEROES EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA TITEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TULITLAHUACA - 86551	042X250202318487	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	980251.91	980251.91	980251.91	980251.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ SOBRE EL RIO PUTA CHINO EN LA LOCALIDAD DE PINOTERA DE DON LUIS, MUNICIPIO DE PINOTERA DE DON LUIS - 129555	042X250202609987	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1078029.81	1078029.81	1078029.81	1078029.81	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PHAREXIS DE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE CICOTLAN DE MORELOS - 13847	042X250202377375	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	2200000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIX DE JESUS - 12866	042X250202609806	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	774957.36	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COVITEPEC - 41498	042X250202311318	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	216244.9	216244.9	216244.9	216244.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO - 128711	042X250202610878	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	2500000	2500000	2500000	2500000	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEQUILA - 64106	042X250202317786	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1308912.42	1308912.42	1308912.42	1308912.42	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL YAGUAL - 9330	042X250202378023	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	2727555.14	2727555.14	2727555.14	2727555.14	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA SECCION SIETE EN EL MUNICIPIO DE TACUCLA DE MATAMOROS (PRIMERA ETAPA) - 80526	042X250202379982	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	4900258.38	4900258.38	4900258.38	4900258.38	100%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA ACCESO AL BARRIO DE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 111378	042X250202378745	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1779997.2	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA, BARRIO DE SAN PEDRO EL CHICO, LOCALIDAD SANTIAGO TULITLAHUACA - 54881	042X250202379545	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	2784771.85	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GRANDE UBICADO EN LA AV. REVOLUCION EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 114707	042X250202378134	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	5000000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLOREDADA SANTA MARIA CHICHUEN - 13008	042X250202311311	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	793555.06	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD SANTOS REYES ZOOCHILAN, AZOLA - 86234	042X250202379537	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	2800000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE EL ARROYO MONDONGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE UTELA (COLONIA BUENA VISTA), MUNICIPIO DE SAN FELIPE UTELA - 95645	042X250202377678	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1462511.15	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE LA CALLE NINOS HEROES, EN EL SECTOR SUR, EN LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMO AVENDADO - 67131	042X250202377735	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	178879.62	178879.62	178879.62	178879.62	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YOUNG FUENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 123081	042X250202610587	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	0	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CONSTITUCION, CALLE BURGALO Y PROLONGACION DE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIQUILITLAN - 51871	042X250202378023	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1146032.14	1146032.14	1146032.14	1146032.14	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SANTOS MENDES EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 81556	042X250202380035	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	802163.16	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ DE LA TORRE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMO AVENDADO - 80500	042X250202378083	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	814882.3	814882.3	814882.3	814882.3	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES 10 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE, EN EL PARAJE CERRITOS, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 114757	042X250202610039	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	850000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN VARELA ROSA MATAGALLINAS, SANTA MARIA ROSA - 110990	042X250202379149	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	691575.1	691575.1	691575.1	691575.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN CAMINO LA DEGRADATIVA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATLÁN, OAXACA - 80131	042X250202379732	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	691575.1	691575.1	691575.1	691575.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO EL RIO - 74942	042X250202378023	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	196143.3	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DEL TERCERO SOBRERABARRICA, LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUATLÁN, OAXACA - 80131	042X250202379732	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	80471.69	80471.69	80471.69	80471.69	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CICOTLAN DE JUARES - 105971	042X250202610925	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	150906.68	150906.68	150906.68	150906.68	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO - 311878	042X250202610872	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1598194.15	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN CALLE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TITAPIC MUNICIPIO DE MAGDALENA TITAPIC - 46558	042X250202610872	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	854271.93	854271.93	854271.93	854271.93	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN JALAPA - 129592	042X250202610872	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	829736.42	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO - 129324	042X250202610872	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	423230.23	423230.23	423230.23	423230.23	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA GUADALUPE - 97753	042X250202378023	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	557671.89	557671.89	557671.89	557671.89	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL CAMINO DEL CAMINO A NEJAPA EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA SEÑE ETAPA - 46214	042X250202313669	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1800000.09	1800000.09	1800000.09	1800000.09	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AV. COSTA OCHICA, EN EL HACIENDAMIENTO COSTA OCHICA, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129455	042X250202610872	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	353632.43	353632.43	353632.43	353632.43	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 12 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CABALLERO RUCIO - 78079	042X250202378023	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	1600000	1600000	1600000	1600000	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 34 SUR, SECTOR HIDALGO, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 110588	042X250202378023	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	500065.84	500065.84	500065.84	500065.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE J.M. VIGIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPATZAPETEC - 129087	042X250202378023	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	260880.07	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATILAHUACA - 76551	042X250202379445	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	30039.46	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE REYES LLANO ORAZCOA - 40337	042X250202379430	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	101580.84	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO, VILLA SOLA DE VEGAL - 118073	042X250202378437	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	199849.23	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ACCESO AL BOSQUE MANUEL ANITA CARRASCO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	042X250202378437	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	161114.85	161114.85	161114.85	161114.85	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA TOMAS JALIZA, MUNICIPIO DE SANTA TOMAS JALIZA - 86375	042X250202313028	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	562000	562000	562000	562000	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CUELA - 13645	042X250202378437	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	487889.96	487889.96	487889.96	487889.96	100%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO PRESUPUESTARIO	AFORADO	RECHUDADO	COMPRIMITO	BERCDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL PARAJE AGUA DE LA PENA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN - 37977	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL PARAJE CERRO OSCURO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL PARAJE CERRO OSCURO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 134805	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 137988	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LOS MANANTIALES - 67833	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CHARCO REDONDO - 34580	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS - 72756	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA - 67071	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PETLAPA - 15080	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACATEPEC - 29174	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA - 75451	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEPONAPA - 71885	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC - 51338	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NUMI - 80964	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) EN EL BARRIO LOMA PARENTE, EN LA LOCALIDAD DE HUAYULA DE JIMENEZ, MUNICIPIO DE HUAYULA DE JIMENEZ - 73977	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA VILLA DE ZACACHILA, EN LA VILLA DE ZACACHILA - 108579	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA PALMA EN LA COLONIA PIEDRA DEL SOL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANDELAHUACA - 133596	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE FEBRERO EN EL PARAJE CERRO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 62433	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 DE JUNIO, PARAJE LA AMPLIACION, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 78583	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 54 PRIVADA DE PROLONGACION EL PIRU EN LA CALLE EL ABOADO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 85556	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DALLAS EN EL PARAJE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 62425	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL POCHOTE, 14 ETAPA EN EL PARAJE LA GUAYABA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 115139	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PAX EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN - 67666	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 23742	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MADONALVA EN EL PARAJE EL ABOADO 2ª ETAPA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 85580	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, EL PARAJE LAS ANTENAS MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 63812	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATECAL DEL BARRIO DE LA CUERNA EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 128793	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA - 90641	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA HUAMUCHILERA, BARRIO DE LA SOLEDAD, EN LA VILLA DE ZACACHILA - 98261	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 83506	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL MANGAL Y VICENTE FOX 1ª ETAPA EN EL PARAJE LA AMPLIACION, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 78583	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE GUERRERO Y HIDALGO - 91142	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION (PIR) EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE - 79047	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD ETU - 138404	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE CANAVIAL - 61203	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ GUERRERO, OAX - 38179	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPAMENTO A LA SABANA AL CAMINO A LA ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCOL - 67078	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 180052	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE DITAT - 77331	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE KONK KAMM AMM EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 40660	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TRAHUQUEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUEZOLCAN - 129121	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TRAHUQUEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUEZOLCAN - 134518	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE INVERSIÓN DE CAMINO DE SAN FELIPE DE LEON A SAN ANTONIO OTATEN EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 93549	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE INVERSIÓN DE CAMINO DE LA COLA EL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 74812	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE INVERSIÓN DE CAMINO DE LA COLA EL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 98138	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE ROTONDA VIAL Y SEMAFORIZACION EN EL CRUCE DE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CAMINO NACIONAL, MUNICIPIO DE SAN ANASTASIAN TUTLA - 85846	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE CRISTOPHER LA SELVA, PRIMERA ETAPA - 34745	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNO - 40437	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NUMI - 58038	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD HUATEPEC - 80504	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION CUYOTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEC - 15674	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE GUAYULA DE LOS OROS, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolochochitlan	1004-FAS Municipal	2043440.7	2043440.7	2043440.7	2043440.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUCUTLAN - 52973	OAX2020231380	San Mateo Yolochochitlan	San Mateo Yolocho							

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	ERECIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN AREA RECREATIVA (PRESA LA SOLIDAD TALUNA)	0A2X2020251238	San Juan Bautista Tlachetepetec	Santa Bárbara Itzoque	0004-FAS Municipal	495123.83	495123.83	495123.83	495123.83	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 200908087, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA LACHOHO, MUNICIPIO SANTA MARIA LACHOHO	0A2X20202618290	San Pedro Quires	La Soledad Santhé	0005-FORTAMUN	600000	600000	600000	600000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COBO NUM. 52 CDT. 200580524 EN LA LOCALIDAD DE PROPIEDAD DE DON LUIS. 129550	0A2X2020262825	Gobierno de la Entidad	Santa María Lachoho	0007-FAM IER	126837.57	0A2X2020262825	126837.57	126837.57	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, CONADO PLANTER 06, CLAVE 200500002 EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO 21 ETAPA. 33380	0A2X20202628999	Protección de Don Luis	Protección de Don Luis	1400000	1400000	1400000	1400000	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, CONADO PLANTER 06, CLAVE 200500002 EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO 21 ETAPA. 33380	0A2X20202631083	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAS Municipal	1261679.56	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL RIBO PLANTER 08 DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC	0A2X20202634003	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	0012-FAM IER	1101079.18	1101079.18	1101079.18	1101079.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL RIBO PLANTER 08 DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC. 58801	0A2X20202637973	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	0008-FAS Municipal	1101079.18	1101079.18	1101079.18	1101079.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NINOS BENJAMIN GUERRERO CLAVE: 200902208. 79838	0A2X2020279988	Tlalatlal de Cabrera	Tlalatlal de Cabrera	1239264.90	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NINOS MANUEL FLORES, CLAVE 200915877 EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO. 55910	0A2X202027748	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAS Municipal	95167.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR NGUIRI CLAVE 200514350 EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE AYUTLA. 131381	0A2X20202810095	San Rafael de Ayutla	San Rafael de Ayutla	1004-FAS Municipal	830000	830000	830000	830000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" CON CLAVE ESCOLAR: 200908668, EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO AMUZOGOS	0A2X2020284535	Gobierno de la Entidad	La Guadalupe	0007-FAM IER	899233.67	899233.67	899233.67	899233.67	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 200903321 UBICADA EN AGENCIA DE POLICIA DE SAN LUIS BELTRAN, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. 128853	0A2X2020290961	Diciembre de Juarez	Diciembre de Juarez	1004-FAS Municipal	889075.47	889075.47	889075.47	889075.47	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO CON CLAVE ESCOLAR: 200908668, EN LA LOCALIDAD BARRANCA RICA, MUNICIPIO SANTIAGO ANGLETEPEC. 43386	0A2X2020293182	Barranca Rica	Barranca Rica	0003-FAS Entidades	899975.24	899975.24	899975.24	899975.24	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR: 200907052, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN TLAQUELUA, MUNICIPIO SAN JUAN TEPUXULA. 43386	0A2X2020295946	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Tlaxiela	0007-FAS Entidades	996297.95	996297.95	996297.95	996297.95	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20090030A, EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA MATA, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, DISTRITO DE ZUCHITAN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA. 31558	0A2X2020297375	Asunción Ixtaltepec	Aguascalientes La Mata	000000	000000	000000	000000	000000	000%	000%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20090030A, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, DISTRITO DE ZUCHITAN, REGIÓN ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA. 31558	0A2X2020300943	Asunción Ixtaltepec	Santiago Ixtaltepec	000000	000000	000000	000000	000000	000%	000%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: 200908338, EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO MARTINES DE YACUBATTA. 128553	0A2X20203009874	Martines de Yacubatta	El Naranjo	0003-FAS Entidades	829491.0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CON CLAVE ESCOLAR: 200903231W, EN LA LOCALIDAD CROCETTA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO	0A2X20203258673	Gobierno de la Entidad	Crocetta	0007-FAM IER	1799258.13	1799258.13	1799258.13	1799258.13	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 200903320 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. 128853	0A2X20203269964	Cardenas de Juarez	Cardenas de Juarez	0004-FAS Municipal	888874.52	888874.52	888874.52	888874.52	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CLAVE ESCOLAR: 200908790, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MARCOS PEREZ, MUNICIPIO SAN JUAN TEPUXULA	0A2X20203609024	Gobierno de la Entidad	San Juan Tepicula	0007-FAM IER	899797.13	899797.13	899797.13	899797.13	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA NINOS MERCEDES, CON CLAVE ESCOLAR: 200908194, EN SANTIAGO JAMATEPEC. 121882	0A2X2020360811	Santiago Jamatepec	Santiago Jamatepec	0004-FAS Municipal	834754.65	834754.65	834754.65	834754.65	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ONCE DE JULIO CON CLAVE ESCOLAR: 200903380, EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD. 70882	0A2X2020360811	Natividad	Natividad	0003-FAS Entidades	893673.16	893673.16	893673.16	893673.16	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ZAHUNDIABAN CON CLAVE ESCOLAR: 2009031218, EN LA LOCALIDAD LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO SANTIAGO ANGLETEPEC. 42853	0A2X2020360811	Gobierno de la Entidad	La Independencia	0007-FAS Entidades	899975.24	899975.24	899975.24	899975.24	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GENARO V. VASQUEZ" CON CLAVE ESCOLAR: 200500067, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS OZOTEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMAS OZOTEPEC	0A2X2020445584	Gobierno de la Entidad	Santo Tomás Ozotepec	0007-FAM IER	899337.18	899337.18	899337.18	899337.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENERAL LAZARO CARDENAS CON CLAVE ESCOLAR: 200502489, EN LA LOCALIDAD SAN JORGE NUCHITA, MUNICIPIO SAN JORGE NUCHITA. 10886	0A2X2020445584	Gobierno de la Entidad	San Jorge Nuchita	0003-FAS Entidades	893673.16	893673.16	893673.16	893673.16	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESCOPIONARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200705897, EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS MAZATEPEC, MUNICIPIO SANTO TOMAS MAZATEPEC	0A2X2020445584	Gobierno de la Entidad	Santo Tomás Mazatepec	0007-FAM IER	899337.18	899337.18	899337.18	899337.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ATITLAN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN. 43755	0A2X2020511495	Santiago Atitlan	San Sebastián Atitlan	0004-FAS Municipal	1746504.41	1746504.41	1746504.41	1746504.41	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NINOS "GREGORIO TORRES GUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 200902889	0A2X20205260048	Gobierno de la Entidad	Cuicamecua Villa de Zaragoza	0007-FAM IER	899337.18	899337.18	899337.18	899337.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NINOS INDIGENA	0A2X202060009	Gobierno de la Entidad	San Antonio Mochitlan	0007-FAM IER	899337.18	899337.18	899337.18	899337.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NINOS ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE ESCOLAR: 200913076, EN LA LOCALIDAD SAN ALFONSO AMATLAN, MUNICIPIO SAN ALFONSO AMATLAN. 47818	0A2X202060009	Gobierno de la Entidad	San Alfonso Amatlan	0003-FAS Entidades	893673.16	893673.16	893673.16	893673.16	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC PRIM BIL VICENTE GUERRERO CON CLAVE 200908668, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AMUZOGOS	0A2X2020578533	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 200902889. 52388	0A2X2020578533	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MADERO CLAVE: 200901822, EN LA LOCALIDAD DE MEXICO DONDO ALZALA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC. 336027	0A2X2020578533	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 200900046. 55805	0A2X2020578533	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EL ULTIMO ATTECA CLAVE: 200900046. 113114	0A2X2020578533	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 7 CON CLAVE 200903320 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOTEPEC. 107177	0A2X2020578533	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR DONAS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 200903320 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. 128853	0A2X2020578533	Donas	Donas	1004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCOLAR EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 7 CON CLAVE 200903320 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO OZOTEPEC, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOTEPEC. 107177	0A2X2020578533	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA ESPACIO MULTIDEPORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLAQUELUA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLAQUELUA. 54335	0A2X2020578533	San Miguel Tlaxiela	San Miguel Tlaxiela	1004-FAS Municipal	1316576.05	1316576.05	1316576.05	1316576.05	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA AGENCIA DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLAQUELUA	0A2X2020578533	San Sebastián Tlaxiela	El Rosario	0005-FORTAMUN	106009.21	106009.21	106009.21	106009.21	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TLAQUELUA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPUXULA	0A2X2020578533	San Juan Tepicula	San Sebastián Tlaxiela	0005-FORTAMUN	106009.21	106009.21	106009.21	106009.21	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD DE EL RIBO, SANTA MARIA TLAQUELUA. 54763	0A2X2020578533	San María Tlaxiela	El Ribo	0004-FAS Municipal	868100.84	0	0	0	0%	0%
CON										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE COSTA BLANCA - 131475	OAX250202615163	San Juan Bautista Cuatlahuac	Rio Blanco	004 F AS Municipal	1207505.15	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL AMATE SAN JOSE BUENAVISTA - 131478	OAX250202615163	San Juan Bautista Cuatlahuac	Rio Blanco	004 F AS Municipal	1207505.15	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LUJENTONDE SEGUNDA ETAPA - 131479	OAX250202615163	San Juan Bautista Cuatlahuac	Rio Blanco	004 F AS Municipal	1207505.15	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR MARANTIA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LATUMI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LAHATAD - 118448	OAX250202615163	Santa María Nahuayoc	Santa María Nahuayoc	005 F OTAMULIN	72791.81	72791.81	72791.81	72791.81	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA TIERRA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORRIRO DIAZ - 77887	OAX250202615163	Academia de Mianhuatlan	Academia de Mianhuatlan	004 F AS Municipal	579182.23	579182.23	579182.23	579182.23	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA TIERRA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORRIRO DIAZ - 77887	OAX250202615163	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	004 F AS Municipal	136644.09	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD AGUA MASCARA A AGUA TORCIDA - 49603	OAX250202615163	Elvauchitlan de Flores Magón	Elvauchitlan de Flores Magón	004 F AS Municipal	1103254.04	1103254.04	1103254.04	1103254.04	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION BUENVISTA, PRIMERA ETAPA - 88240	OAX250202615163	Asunción Buenavista	Asunción Buenavista	004 F AS Municipal	746592.32	746592.32	746592.32	746592.32	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HUAMACASTAI - 128112	OAX250202615163	Asunción Buenavista	Asunción Buenavista	004 F AS Municipal	1505937.81	1505937.81	1505937.81	1505937.81	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS - 49633	OAX250202615163	Elvauchitlan de Flores Magón	Elvauchitlan de Flores Magón	004 F AS Municipal	1199447.3	1199447.3	1199447.3	1199447.3	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NHOYOCOTO (CIENEGA DE TULE) - 85218	OAX250202615163	Nhooyocoto (Ciénega de Tule)	Nhooyocoto (Ciénega de Tule)	004 F AS Municipal	1299999.99	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NOLUACIO - 81061	OAX250202615163	San Antonio Nahuayoc	San Antonio Nahuayoc	004 F AS Municipal	1117125.9	1117125.9	1117125.9	1117125.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EL ALTO - 95326	OAX250202615163	San Antonio Nahuayoc	San Antonio Nahuayoc	004 F AS Municipal	900000	900000	900000	900000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO DE MATAMOROS	OAX250202615163	San Antonio Nahuayoc	San Antonio Nahuayoc	004 F AS Municipal	1117125.9	1117125.9	1117125.9	1117125.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO NUMI - 18897	OAX250202615163	San Isidro Numi	San Isidro Numi	004 F AS Municipal	1117125.9	1117125.9	1117125.9	1117125.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MOUNOS, SEGUNDA ETAPA - 35760	OAX250202615163	San Pedro Mounos	San Pedro Mounos	004 F AS Municipal	2364332.71	2364332.71	2364332.71	2364332.71	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA - 47788	OAX250202615163	Santa María	Santa María	004 F AS Municipal	1165042.27	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO - 118434	OAX250202615163	El Campanario	El Campanario	004 F AS Municipal	1040780.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA PROLONGACION DE ZETOBAA DEL BARRIO SAN SEBASTIAN - 67903	OAX250202615163	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	004 F AS Municipal	439350.44	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DE LIANO BUJICO, SAN LORENZO, SAN BARTOLO Y EL ANONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC - 49378	OAX250202615163	San Miguel Suchitepec	San Miguel Suchitepec	004 F AS Municipal	3311289.43	3311289.43	3311289.43	3311289.43	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE GALERIAS FILTRANTES, EN EL PARAJE YAK HORM-T, EN LA LOCALIDAD DE MIKISTLAN DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE MIKISTLAN DE LA REFORMA - 120958	OAX250202615163	Mikistlan de la Reforma	Mikistlan de la Reforma	004 F AS Municipal	57274.21	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO MUNDICHO - 81435	OAX250202615163	Ignacio Alende las Huertas	Ignacio Alende las Huertas	004 F AS Municipal	187443.61	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO RETONDO - 81027	OAX250202615163	San Pedro Retondo	San Pedro Retondo	004 F AS Municipal	420000	420000	420000	420000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NEJAPA - 104509	OAX250202615163	San Marcos Nejapa	San Marcos Nejapa	004 F AS Municipal	1494040.82	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NEJAPA - 104509	OAX250202615163	San Marcos Nejapa	San Marcos Nejapa	004 F AS Municipal	1254529.08	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, 2DA ETAPA EN EL PARAJE RIO QUERRADO EN LA LOCALIDAD DE CANADA DE FLOR - 109478	OAX250202615163	Canada de Flor	Canada de Flor	004 F AS Municipal	330000	330000	330000	330000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA CUCULUA - 44187	OAX250202615163	Agua Zarca Coudis	Agua Zarca Coudis	004 F AS Municipal	630000	630000	630000	630000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE ESCANDABA CUCULUA - 71802	OAX250202615163	Escandaba Coudis	Escandaba Coudis	004 F AS Municipal	700000	700000	700000	700000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL CALVARIO - 118988	OAX250202615163	San Pedro Calvario	San Pedro Calvario	004 F AS Municipal	835000	835000	835000	835000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 128015	OAX250202615163	Santiago Pintopía Nacional	Santiago Pintopía Nacional	004 F AS Municipal	864713.29	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE CIENEGUILLA - 103072	OAX250202615163	Cieneguilla	Cieneguilla	004 F AS Municipal	706744.91	706744.91	706744.91	706744.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CONTRERAS - 95172	OAX250202615163	San José Contreras	San José Contreras	004 F AS Municipal	163854.4	163854.4	163854.4	163854.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTA CHECHUMALTEPEC, MUNICIPIO HERDICO CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 84070	OAX250202615163	Santa Marta Chechumaltepec	Santa Marta Chechumaltepec	004 F AS Municipal	767387.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 78, CON CLAVE: 20560085 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA - 57186	OAX250202615163	Valle del Ángel (Barrio de la Ciudadela)	Valle del Ángel (Barrio de la Ciudadela)	004 F AS Municipal	163854.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 129920	OAX250202615163	Asunción Nochistlan	Asunción Nochistlan	004 F AS Municipal	790705	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORRIRO DIAZ - 77887	OAX250202615163	Miahuatlan de Porfirio Diaz	Miahuatlan de Porfirio Diaz	004 F AS Municipal	1015179.14	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA SAN FELIPE, SAN JOSE CHUTEPEC - 92663	OAX250202615163	San Felipe	San Felipe	004 F AS Municipal	299954.2	299954.2	299954.2	299954.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL ORD - 115487	OAX250202615163	El Ord	El Ord	004 F AS Municipal	1331459.61	1331459.61	1331459.61	1331459.61	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL - 58906	OAX250202615163	El Sabinal	El Sabinal	004 F AS Municipal	869000	869000	869000	869000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE - 122841	OAX250202615163	El Tecamate	El Tecamate	004 F AS Municipal	402000	402000	402000	402000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LIANO DE AYUCA - 84676	OAX250202615163	Liano de Ayuca	Liano de Ayuca	004 F AS Municipal	649733	649733	649733	649733	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CERRITOS - 18072	OAX250202615163	Santa Cruz Cerritos	Santa Cruz Cerritos	004 F AS Municipal	133068.34	133068.34	133068.34	133068.34	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUKAA - 58909	OAX250202615163	Santo Domingo Nukaa	Santo Domingo Nukaa	004 F AS Municipal	800000	800000	800000	800000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE UNION - 135648	OAX250202615163	Unión	Unión	004 F AS Municipal	238380.76	238380.76	238380.76	238380.76	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD JALATEMPO, MUNICIPIO SAN MATEO RIO BONDO - 126695	OAX250202615163	Jalatempo	Jalatempo	004 F AS Municipal	428683.6	428683.6	428683.6	428683.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA FERIA DE RECONCER - 42332	OAX250202615163	Loyes de Reforma	Loyes de Reforma	004 F AS Municipal	600975.15	600975.15	600975.15	600975.15	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CONTIGUAS, 1RA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC - 40300	OAX250202615163	San Martín Zacatepec	San Martín Zacatepec	004 F AS Municipal	2044000	2044000	2044000	2044000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS CONTIGUAS, 2DA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUKAA - 13885	OAX250202615163	San Francisco Nukaa	San Francisco Nukaa	004 F AS Municipal	1150000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL VIVENDAS 2DA ETAPA - 32023	OAX250202615163	San Pedro Yutumatlan	San Pedro Yutumatlan	004 F AS Municipal	1761500	1761500	1761500	1761500	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD GENERAL FALCUAL FUENTES, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 77851	OAX250202615163	General Falcual Fuentes	General Falcual Fuentes	003 F AS Entidades	1238820.55	1238820.55	1238820.55	1238820.55	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR - 75122	OAX250202615163	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	003 F AS Entidades	1238820.55	1238820.55	1238820.55	1238820.55	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL MAR - 75122	OAX250202615163	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	003 F AS Entidades	1238820.55	1238820.55	1238820.55	1238820.55	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC - 76968	OAX250202615163	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	003 F AS Entidades	1238820.55	1238820.55	1238820.55	1238820.55	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC - 76968	OAX250202615163	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	003 F AS Entidades	1238820.55	1238820.55	1238820.55	1238820.55	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD CONGREGACION BUENA VISTA - 53147	OAX250202615163	Buena Vista	Buena Vista	004 F AS Municipal	488496.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 75235	OAX250202615163	Agua Caliente de León	Agua Caliente de León	004 F AS Municipal	809760.96	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA, BUNQUE NEGRO CIVIL 2008050420 - 118032	OAX250202615163	El Progreso	El Progreso	004 F AS Municipal	515000	515000	515000	515000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAMIENTO Y FILTRACION DE AGUA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 265 OCT. 2005762320 - 43646	OAX250202615163	Santiago Tlaxiayapam	Santiago Tlaxiayapam	004 F AS Municipal	1289153.62	1289153.62	1289153.62	1289153.62	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN LACHILA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA - 54676	OAX250202615163	San Martín Lachila	San Martín Lachila	004 F AS Municipal	290000	290000	290000	290000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA LUZ EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE RECTORIA (SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA LA LUZ)	OAX250402622839	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	004 F AS EMUSYS	2279132.09	2279132.09	2279132.09	2279132.09	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 100935	OAX250202615163	Rio Seco	Rio Seco	004 F AS Municipal	645000.08	645000.08	645000.08	645000.08	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 606439	OAX250202615163	San Andrés Laguna	San Andrés Laguna	004 F AS Municipal	850000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 126910	OAX250202615163	San Andrés Nukaa	San Andrés Nukaa	004 F AS Municipal	128999.99	128999.99	128999.99	128999.99	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 96838	OAX250202615163	Loma de Andilá	Loma de Andilá	004 F AS Municipal	1119000.01	1119000.01	1119000.01	1119000.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO - 46228	OAX250202615163	Monte Negro	Monte Negro	004 F AS Municipal	862000.01	862000.01	862000.01	862000.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO YUCUCUY, SEGUNDA ETAPA - 99190	OAX250202615163	San Mateo Yucucuy	San Mateo Yucucuy	004 F AS Municipal	525360.4	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 40557	OAX250202615163	El Progreso	El Progreso	004 F AS Municipal	474000	474000	474000	474000	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GALIANA - 42474	OAX250202615163	Galiana	Galiana	004 F AS Municipal	862000.01	862000.01	862000.01	862000.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 46315	OAX250202615163	Guadalupe Hidalgo	Guadalupe Hidalgo	004 F AS Municipal	473999.99	473999.99	473999.99	473999.99	100%	100%
CONSTRUCCION DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA 1ER ETAPA	OAX250402622787	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	005 F OTAMULIN	498465.6	498465.6	498465.6	498465.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO LA UNION 2, MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULAN - 88786	OAX250202615163	Santa María Huatulan	La Unión 2 (Barrio)	004 F AS Municipal	7640977.77	7640977.77	7640977.77	7640977.77	100%	100%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO NUNDIAZU - 108650	OAX250202615163	San Pedro Ixcayan	San Pedro Ixcayan	004 F AS Municipal	2740270.32	2740270.32	2740270.32	2740270.32	100%	100%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (tipo cilindro) de agua pluvial en los edificios de la biblioteca	OAX250402621087	Santo Domingo Tlaxiayapam	Santo Domingo Tlaxiayapam	0012 F AFY	541980.8	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (TIPO CISTERNA) DE AGUA PLUVIAL EN TEJAMAMRES COMERCIALES - 129798	OAX250402621098	Santo Domingo Tlaxiayapam	Santo Domingo Tlaxiayapam	004 F AS Municipal	541980.8	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HERONDO SAN MARTIN DE LOS CANECOS MUNICIPIO HERONDO SAN MARTIN DE LOS CANECOS - 73938	OAX250202615163	San Martín de los Canecos	San Martín de los Canecos	004 F AS Municipal	1289460.01	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 106685	OAX250202615163	Santa Lucía Mezaltepec	Santa Lucía Mezaltepec	004 F AS Municipal	891839.05	891839.05	891839.05	891839.05	100%	100%
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE										

65 de 113

66 de 113

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	ERASADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LUC ADOLO LOPEZ MATEO CLAVE: 200P0160, EN LA LOCALIDAD DE CHICAYILLA. - 58127	OAK25022578018	San Juan Cacahutan	Chicayilla		104722.51	104722.51	104722.51	104722.51	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN CRIS 183, CLAVE: 200P0182, MANAYULAN DE PORFIRIO DIAZ. - 77336	OAK25022577344	Municipalidad de Porfirio Diaz	Manayulan de Porfirio Diaz	1004-FAS Municipal	796205.26	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN CORRAL PLANTAS, 25, CLAVE: 200P0207, MANAYULAN DE PORFIRIO DIAZ. - 79179	OAK25022577313	Municipalidad de Porfirio Diaz	Manayulan de Porfirio Diaz	1004-FAS Municipal	2806124.62	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SCAM BLCC 200M0049M, EN LA LOCALIDAD DE LA HERENCIA CIUDAD DE ENUTLA DE CHESPO, MUNICIPIO HERENCIA CIUDAD DE ENUTLA DE CHESPO. - 86173	OAK25022577912	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	928166.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN EL PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CLAVE: 200CC015M, COLONIA LAS FLORES, MANAYULAN DE PORFIRIO DIAZ. - 78288	OAK25022577355	Municipalidad de Porfirio Diaz	Casas las Flores (Popocatepetl)	1004-FAS Municipal	330075.19	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200T005180, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUETOPEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO HUETOPEPEC	OAK25022548462	Gobierno de la Entidad	San Pedro Huetopec	1007-FAM IEB	3100000	1400000	1100000	1000000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA IERO NO. 180 CON CLAVE ESCOLAR 200T0180C EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTASAR QUEZAVILLA MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OTEPEPEC. - 47585	OAK25022531531	San Dionisio Otepec	San Baltazar Quezavilla	1004-FAS Municipal	1048841.96	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA AJUENIA Y PROGRESO CLAVE: 200P00955Q - 50584	OAK25022540643	San Pedro Quarelli	La Manzanilla	1005-FORTAMUN	229641.29	2113981.73	1153793.75	1153793.75	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MEJOROR OCAPIPO CLAVE: 200P023890 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE, MUNICIPIO DE SAN JOSE ESTANCIA GRANDE. - 124493	OAK250225619168	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	1004-FAS Embarcador	2790000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200T00580C EN LA LOCALIDAD DE EL FORTUQUEBLO - 50537	OAK25022531299	San Juan Nuevitas	El Fortuqueblo	1004-FAS Municipal	1126171.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200T01437Z, EN LA LOCALIDAD DE MAMARITA HUETOPEPEC. - 124046	OAK25022539379	San Miguel Cuicatlan	Margarita Huetopec	1004-FAS Municipal	1600000	1600000	1600000	1600000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 200T01389Z, EN LA LOCALIDAD MOSQUITO BLANCO - 64896	OAK25022531665	Santa Maria Tepepalli	Mosquito Blanco	1004-FAS Municipal	2100000	2000000	2000000	2000000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE, IMA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDOGENA JUSTO SIERRA CLAVE: 200P01541 EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ANTONIO BURENAVISTA. - 40534	OAK25022578939	San Antonio Burenavista	San Antonio Burenavista	1004-FAS Municipal	499999.81	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN EL IERO NO. 44 CON CLAVE 200T0051L EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COZCOLOAN. - 24165	OAK25022578110	San Juan Cozcolean	San Juan Cozcolean	1004-FAS Municipal	4200000	1200000	1200000	1200000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 200P00591A, EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA, SANTA CRUZ TUNDUJUA, OAX. - 90295	OAK25022502127	San Juan Cozcolean	La Victoria	1004-FAS Municipal	1428724.15	1428724.15	1428724.15	1428724.15	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIM. BULINQUE MOCTEZUMA XOCOTITLAN, CLAVE: 200P01731G EN SAN JUAN ICATYAN. - 29862	OAK25022540643	San Juan Icayán	San Juan Icayán	1004-FAS Municipal	1848700.19	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PARA TRABAJADORES RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 200P000618 EN LA COLONIA AVIACION PRIMERA SECCION. - 48842	OAK25022540643	San Juan Icayán	San Juan Icayán	1004-FAS Municipal	1197129.75	1197129.75	1197129.75	1197129.75	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200T00580C EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022537557	La Venta	La Venta	1004-FAS Municipal	1180245.32	1180245.32	1180245.32	1180245.32	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO CLAVE: 200P1842Z DE PIEDRA BLANCA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV. - 125332	OAK25022578343	San Mateo Tlaxochitlan	Boca del Rio San Mateo	1004-FAS Municipal	124796.12	124796.12	124796.12	124796.12	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA SERVIO DE LA NACION CLAVE: 200P01322Z DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV. - 64826	OAK25022578343	San Juan Guichicov	San Juan Guichicov	1004-FAS Municipal	300596.10	300596.10	300596.10	300596.10	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA LUISIANA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR 200P013301 (JOSÉ MARIA) - 87680	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	160927.98	160927.98	160927.98	160927.98	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137243	OAK25022577084	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	Herencia Ciudad de Enutla de Chespo	1004-FAS Municipal	87511.87	47961.87	47961.87	47961.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROS 200CC01590 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA PAXTLAN. - 137										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	EJECUCIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007V9343M, EN LA LOCALIDAD JATEPEC DE CANDIDYOC, MUNICIPIO SAN JUAN COTZICOTIN.	OAX2502043713	Gobierno de la Entidad	Zimatlán	1007-FAS-FE	3049963.63	3049963.63	3049963.63	3049963.63	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL RHO HUM. 118 CON CLAVE ESCOLAR: 2007H118M, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO QUATON, MUNICIPIO SAN PEDRO QUATON, OAXACA	OAX25020354835	Gobierno de la Entidad	Jatepec de Candayoc	1007-FAS-FE	3100000	3100000	3100000	3100000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL RHO HUM. 185 CON CLAVE ESCOLAR: 2007H185M, EN LA LOCALIDAD TIERRA BLENCA, MUNICIPIO SAN SIMON ALMONOGONES - 7998A	OAX25020351174	Gobierno de la Entidad	Tierra Blanca	1004-FAS-Municipal	3098263.89	3098263.89	3098263.89	3098263.89	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 200PR1697N - 13248A	OAX25020351723	San Marcos Monte de León	Villa de Chispa de San	1004-FAS-Municipal	300000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA SUR JUAN INES DE LA CRUZ CLAVE: 200PR1558 - 89077	OAX25020379613	Santiago Ninas	Caralote	1004-FAS-Municipal	1534774.12	1534774.12	1534774.12	1534774.12	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PADGET CLAVE: 200CE069V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES YATZICH, MUNICIPIO DE SANTA INES YATZICH, OAXACA	OAX25020379064	Santiago Ninas	Santa Ines Yatzeche	1004-FAS-Municipal	1464863.72	1464863.72	1464863.72	1464863.72	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE: 200PR0345D EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZAFRA - 59338	OAX25020351093	Punta Villa de Guerrero	Zafra	1004-FAS-Municipal	492531.6	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE: 200PR1026Y, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTLA - 97659	OAX25020351976	San Pedro Ocotepec	Santa Cruz Ocotal	1004-FAS-Municipal	385000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS C. C. T. - 200PR093M, EN LA LOCALIDAD DE JAYUCUNHO, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA - 10767	OAX25020381507	San Antonio Sinicahuas	Jayucunho	1004-FAS-Municipal	2199841.79	2199841.79	2199841.79	2199841.79	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LUIS ADOLFO LOPEZ MATOS CLAVE: 200PR0537S, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CONDOR - 124073	OAX25020381376	Santa Cruz Condor	Santa Cruz Condor	1004-FAS-Municipal	1020000	1020000	1020000	1020000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE JAKUCHI YUTZ, CLAVE: 20KPR072J EN LA LOCALIDAD EL VERGEL.	OAX25020301215	San Mateo Peñasco	El Vergel	1007-FORTAMUN	1800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE JAKUCHI YUTZ CLAVE 20KPR072J EN LA LOCALIDAD EL VERGEL - 40181	OAX25020381376	San Mateo Peñasco	El Vergel	1004-FAS-Municipal	1800000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRIQUICUR RIBAMUN CON CLAVE ESCOLAR 200PR0338S, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS, VILLA SOLA DE VEGA - 130178	OAX25020381376	Villa Sola de Vega	San Sebastián de las Grutas	1004-FAS-Municipal	2790000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MARRINEZ CON CLAVE: 200PR047S EN LA LOCALIDAD DE TUCUBETZ DE CUTLHACAC - 50881	OAX25020357597	San Antonio Sinicahuas	Tucubetz de Cutlhuacac	1004-FAS-Municipal	2081175.75	2081175.75	2081175.75	2081175.75	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SINICAHUA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA - 73223	OAX25020357597	San Antonio Sinicahuas	Tucubetz de Cutlhuacac	1004-FAS-Municipal	1969759.48	1969759.48	1969759.48	1969759.48	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CLAVE: 200PR294D, EN EL MUNICIPIO DE SANTO AGUSTIN JATEPEC - 55143	OAX25020357293	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Brumadero	1004-FAS-Municipal	329662.18	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA LA UNION, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BRAMADEROS, EN EL MUNICIPIO DE MIXHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 77945	OAX25020357293	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	Brumadero	1004-FAS-Municipal	1198937.24	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ABASOLD CLAVE 200PR1841I SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA Y MUNICIPIO DE LA CUMBALLEJA	OAX25020357293	La Y	La Y	1004-FAS-Municipal	1321749.43	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 200PR060E - 47159	OAX25020351232	San Juan Bautista Centinhuas	Extencia	1004-FAS-Municipal	347216.43	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL CUAHTEMOC CON CLAVE: 200PR1560G - 102120	OAX25020357938	Tlacotal de Matamoros	San Luis del Rio	1004-FAS-Municipal	1739129.66	1739129.66	1739129.66	1739129.66	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE: 200PR1259P, LOCALIDAD SANTO BARNANIAS - 3983	OAX25020351272	Santiago Isidrohuahua	Santiago Baniarias	1004-FAS-Municipal	1850000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 200PR1841I SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LA Y MUNICIPIO DE LA CUMBALLEJA	OAX25020351291	Punta Villa de Guerrero	La Y	1004-FAS-Municipal	2028328.23	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE ESCOLAR: 200S0183Z, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHITLAN EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHITLAN - 129165	OAX25020206754	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAS-Municipal	2794420	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUIS GONZALO V. VASQUEZ, CON CLAVE ESCOLAR: 200S0187V, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XOXOCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 83541	OAX25020357902	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAS-Municipal	289587.2	289587.2	289587.2	289587.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 200S040Z EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LOXHUA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXHUA - 118374	OAX25020357902	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAS-Municipal	2127370.95	2127370.95	2127370.95	2127370.95	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 200S0183Z - 70948	OAX25020357902	Tlacotal de Matamoros	Tlacotal de Matamoros	1004-FAS-Municipal	2798515.8	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 134 CLAVE: 200S0183Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AMATILAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATILAN - 13480	OAX25020351355	San Luis Amatlán	San Luis Amatlán	1004-FAS-Municipal	2300000	2300000	2300000	2300000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 15, CLAVE: 200S0183Z EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 47462	OAX25020351368	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAS-Municipal	794831.55	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ C.C.T. - 200TV0550M - 74838	OAX25020357474	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	1004-FAS-Municipal	1999205.5	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. - 200TV0550M EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTLA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA OCOTLA - 37570	OAX25020351587	Santa María Montealegre	Santa María Montealegre	1004-FAS-Municipal	289548.69	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT 200TV064Z EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE MUÑOZ - 13700	OAX25020351272	San Juan Cosianguila	Loma de Muñoz	1004-FAS-Municipal	2180132.12	2180132.12	2180132.12	2180132.12	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV064Z EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA LOXHUA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXHUA - 112154	OAX2502035749V	San Agustín Loxicha	Buenavista Loxicha	1004-FAS-Municipal	435403.22	435403.22	435403.22	435403.22	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200TV1881I, EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE - 129711	OAX250203572063	Santa Ines del Monte	La Guadalupe	1004-FAS-Municipal	1294840.31	1294840.31	1294840.31	1294840.31	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV0550M EN LA LOCALIDAD DE SECCION TECNICA - 128653	OAX25020351332	San Martín Huamantla	Tercección	1004-FAS-Municipal	2837640.81	2837640.81	2837640.81	2837640.81	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200TV1334S, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YONGORCAN - 10848	OAX25020350440	Comandancia del Rosero	San José Yungorcan (Rosero)	1004-FAS-Municipal	270489.02	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 200TV0337S, EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO MIXHUATLAN - 109071	OAX25020357474	San Benito Mixhuatlán	San Benito Mixhuatlán	1004-FAS-Municipal	2100228.18	2100228.18	2100228.18	2100228.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TREMENTINA - 109071	OAX25020357474	San Isidro Trementina	San Isidro Trementina	1004-FAS-Municipal	2510893.17	2510893.17	2510893.17	2510893.17	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. - 200TV0550M EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN JATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CATALDO AMATILAN - 133816	OAX250203510113	San Agustín Matlapac	San Agustín Matlapac	1004-FAS-Municipal	1669176.67	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE PARA CEUTM NUM. 78 CON CLAVE ESCOLAR: 200T064Z, EN LA LOCALIDAD AYOTZINTPEC, MUNICIPIO AYOTZINTPEC - 133802	OAX25020350463	Guaymas de San Mateo	Ayotzintpec	1004-FAS-Municipal	3094510.53	3094510.53	3094510.53	3094510.53	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE, EN LA ESC. PREESCOLAR SAN ANTONIO JUAN DE LOS RIOS, EN LA LOCALIDAD DEL ARROYO TAMBO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 55200	OAX2502035777F	San Felipe Usila	Arroyo Tambo	1004-FAS-Municipal	1160000.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT - 200TV1427I, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUALA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA - 55200	OAX2502035777F	San Felipe Usila	Arroyo Iguala	1004-FAS-Municipal	1497964.21	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, COTYUL - 104405	OAX25020357703	Cotul	Cotul	1004-FAS-Municipal	1403125.14	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA MEXICA CON CLAVE 200PR0732Z, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA MUNICIPIO DE SAN ANDRES PASTOR - 84657	OAX25020358114	San Andrés Pastán	La Ciénega	1004-FAS-Municipal	1185545.52	1185545.52	1185545.52	1185545.52	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MARRERO CON CLAVE 200PR1841I, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE ASUNCION INTALTEPEC, DISTRITO DE JUCHITAN, REGION ISTMO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 18461	OAX25020406737	Asunción Intaltepéc	Lázaro Cárdenas	1004-FAS-Municipal	3100000	3100000	3100000	3100000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA BENO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUERRAGATI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUERRAGATI - 134652	OAX25020357734	Santa María Guerragati	Santa María Guerragati	1004-FAS-Municipal	1500000.44	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 9 DE MAYO CLAVE: 200S0183Z EN LA LOCALIDAD DE JUANITO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOSPALAN OAXACA - 92479	OAX25020357834	San Martín Tospalan	Juanito Zaragoza	1004-FAS-Municipal	999999.39	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BILINGUE JULIO DE LA FUENTE CLAVE 200PR1841I EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICO - 138188	OAX25020350228	San Juan Guichico	San Juan Guichico	1004-FAS-Municipal	1597910.92	1597910.92	1597910.92	1597910.92	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 126 CLAVE: 200S0183Z - 43333	OAX25020351161	Tierra Caliente	Tierra Caliente	1004-FAS-Municipal	3032996.6	3032996.6	3032996.6	3032996.6	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 55 CLAVE: 200PR0537S EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LACHOQUE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUERRAGATI SEGUNDA ETAPA - 134652	OAX25020350278	Santa María Guerragati	La Guadalupe	1004-FAS-Municipal	1884472.2	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV0550M AMOELAS, SANTA CRUZ TUNDUBIA, OAX - 90234	OAX250203578813	Santa Cruz Tundubia	Amoelás	1004-FAS-Municipal	1750970.02	1750970.02	1750970.02	1750970.02	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV0550M EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHUDA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXHUA - 114432	OAX25020357759	San Agustín Loxicha	La Conchuda	1004-FAS-Municipal	4248005.37	4248005.37	4248005.37	4248005.37	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 200TV0550M EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DINICUTLI - 41818	OAX25020351559	San Andrés Diniculi	San Andrés Diniculi	1004-FAS-Municipal	1413384.7	1413384.7	1413384.7	1413384.7	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN EL BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN JATEPEC - 115847	OAX25020357729	Santiago Jatepec	Santiago Jatepec	1004-FAS-Municipal	1853616.46	1853616.46	1853616.46	1853616.46	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBALLEJA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICO - 124890	OAX250203518233	San Juan Guichico	Encinal Colorado	1004-FAS-Municipal	1817634	1817634	1817634	1817634	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PUBLICO, EN LA LOCALIDAD LOS SAMPANOS, VILLA SOLA DE VEGA - 83590	OAX25020357845	Villa Sola de Vega	Sámanos	1004-FAS-Municipal	840311.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PUBLICO, EN MAGDALENA TILATEPEC - 53421	OAX25020357723	Magdalena Tilatepec	Magdalena Tilatepec	1004-FAS-Municipal	7345510	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS - 124304	OAX250403510577	San Pedro Tlaxiaco	San Antonio el Progreso	1004-FAS-Municipal	400000	400000	400000	400000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS - 93998	OAX25020357884	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	1004-FAS-Municipal	1509111.18	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS (CANCHA 3) DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CARMEN - 47548	OAX25020350989	Heroica Ciudad de Huixtla	Heroica Ciudad de Huixtla	1004-FAS-Municipal	1298547.33	1298547.33	1298547.33	1298547.33	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE YUTENINO COQUILA - 39841	OAX25020354045	Yuténino Coquila	Yuténino Coquila	1004-FAS-Municipal	300000	300000	300000	300000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS (VETERIA) DEL TEATRO ZACHA 600 años, EN LA VILLA DE ZACHA - 77524	OAX25020358103	Villa de Zacha	Villa de Zacha	1004-FAS-Municipal	1932927	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SABINILLO - 96182	OAX25020357816	Sabinillo	Sabinillo	1004-FAS-Municipal	1381087.66	1381087.66	1381087.66	1381087.66	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS 3DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PASTOR, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES PASTOR - 84657	OAX25020351463	San Juan Trepas	San Andrés Pastán	1004-FAS-Municipal	206340.2	206340.2	206340.2	206340.2	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS 2da ETAPA, EN EL NUEVO RURAL EL GUAYABO TEPICAHUA, EN EL MUNICIPIO DE MIXHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 89353	OAX25020357390	Mixhuatlán de Porfirio Díaz	El Guayabo Tepicahuac	1004-FAS-Municipal	104246.75	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN JATEPEC - 55143	OAX25020357390	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAS-Municipal	921797.51	921797.51	921797.51	921797.51	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN JATEPEC - 55143	OAX25020357390	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAS-Municipal	921797.51	921797.51	921797.51	921797.51	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN JATEPEC - 55143	OAX25020357390	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAS-Municipal	921797.51	921797.51	921797.51	921797.51	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN JATEPEC - 55143	OAX25020357390	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	1004-FAS-Municipal	921797.51	921797.51	921797.51	921797.51	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN JATEPEC - 55143	OAX25020357390	San Agustín Loxicha	San Agustín L							

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AFINADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECUCIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA COLONIA LLANO TOSQUEV IRA. SECCION - 95802	04X25022530986	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAS Municipal	898688.3	898688.3	898688.3	898688.3	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DEL EL CHAMERIAL, SANTA CRUZ TUNDUBIA, OAXACA - 90281	04X25022531930	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Llano Tosev Ira. Sección	1004-FAS Municipal	450987.9	450987.9	450987.9	450987.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DEL EL CHAMERIAL, SANTA CRUZ TUNDUBIA, OAXACA - 90281	04X25022531943	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	San Cruz Tundubia	1012865.19	1012865.19	1012865.19	1012865.19	1012865.19	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE Ocotlán de Morelos. 60274	04X25022537384	Ocotlán de Morelos	Buenavista	1004-FAS Municipal	500000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA - 118308	04X25022531006	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	1170000	2410000	2410000	2410000	2410000	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA IXTOTLAN MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA IXTOTLAN - 111783	04X25022537204	Santa Magdalena Ixtotlán	Santa Magdalena Ixtotlán	1004-FAS Municipal	305401.97	305401.97	305401.97	305401.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN EL BARRIO CHIGUENIARIANO ZAPATA - 77704	04X25022537804	Ciudad Ixtépec	Ciudad Ixtépec	1004-FAS Municipal	325103.4	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 138757	04X25042610060	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1190002.11	1190002.11	1190002.11	1190002.11	1190002.11	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN EL FRACCIONAMIENTO EL RANCHO - 72832	04X25022537801	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	2609129.68	2609129.68	2609129.68	2609129.68	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA REFORMA MUNICIPAL DE LA REFORMA - 42843	04X25022531099	La Reforma	La Reforma	1004-FAS Municipal	2994906.76	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA ACATLINA (PRIMERA ETAPA) - 90374	04X25022537706	Acatlina	Acatlina	1004-FAS Municipal	949918.1	949918.1	949918.1	949918.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA PROFESOR JULIO DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COZCOCON - 85392	04X25022537802	San Juan Cozcocon	Profesor Julio de la Fuente	1004-FAS Municipal	1110445	1110445	1110445	1110445	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA RANCHO CASTILLO - 127328	04X25022537802	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	El Castillo	1004-FAS Municipal	530721.17	530721.17	530721.17	530721.17	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA SANTA TERESA - 69543	04X25022537709	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	1004-FAS Municipal	380000	380000	380000	380000	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA AGENCIA DE POLICIA PROFESOR JULIO DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COZCOCON - 85392	04X25022537802	Herencia Ciudad de Huajuapam de León	San Sebastián Progreso	1004-FAS Municipal	756765.52	756765.52	756765.52	756765.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA CARRETERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAD - 35233	04X25022531291	San Juan Lachad	San Juan Lachad	1004-FAS Municipal	3958491.6	3958491.6	3958491.6	3958491.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA CANCHA DE BAJOS DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS APOSTOL - 12845	04X25022531075	San Lucas	San Lucas	1004-FAS Municipal	1314048.71	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA CENTRO - 118139	04X25022537891	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	1004-FAS Municipal	117500	117500	117500	117500	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIO VILASCO, EN EL MUNICIPIO DE HUATLAPETLAN - 70400	04X25022537714	Huatlapetlan	Barrio Vilasco	1004-FAS Municipal	292901.12	292901.12	292901.12	292901.12	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIO CENTRO DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN - 48390	04X25022531821	Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan	1004-FAS Municipal	1500000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL DUCAL - 69599	04X25022531485	San Pedro y San Pablo Ayotlán	El Ducal	1004-FAS Municipal	710774.45	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL EXTERIO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN - 72449	04X25022537840	San Ildefonso Amatlan	El Exterio	1004-FAS Municipal	81629.84	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA CANCHA DE EL MIRADOR PENA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE HUATLAPETLAN - 23438	04X25022531015	Huatlapetlan	El Mirador Peña Blanca	1004-FAS Municipal	215862.1	215862.1	215862.1	215862.1	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO (1RA ETAPA) - 96620	04X25022537808	Hondura Lucero	Hondura Lucero	1004-FAS Municipal	501186.74	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 10405	04X25022537912	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	Ignacio Manuel Altamirano	1004-FAS Municipal	1500000	1500000	1500000	1500000	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JUNTA DEL POTRERO - 43487	04X25022540782	Santa María Coatepec	Junta del Potrero	1004-FAS Municipal	107604.78	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA DE ORTIZ, MUNICIPIO DE HONDURA LUCERO - 81535	04X25022537708	Herencia Ciudad de Tlaxiaco	La Noria de Ortiz	1004-FAS Municipal	108077.89	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LIXCHUA - 74963	04X25022537705	San Agustín Lixchua	La Primavera	1004-FAS Municipal	4134995.64	4134995.64	4134995.64	4134995.64	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPAL DE LA REFORMA - 42843	04X25022547505	La Reforma	La Reforma	1004-FAS Municipal	999806.76	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLIDAD COFRADIA - 68625	04X25022537044	Santa Cruz Zentecotepec	La Soledad Cofradia	1004-FAS Municipal	3000000	3000000	3000000	3000000	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SIBOLAPA - 17405	04X25022531129	San Antonio Sibolapa	La Unión	1004-FAS Municipal	2199997.5	2199997.5	2199997.5	2199997.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LACHIVIVA MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUENADATI - 134488	04X25042610740	Santa María Guenadati	Lachiviva	1004-FAS Municipal	1697402.9	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION - 72054	04X25022537910	Santa María la Asunción	Llano de Agua	1004-FAS Municipal	2504034.33	2504034.33	2504034.33	2504034.33	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE - 64727	04X25022537045	Santa Cruz Zentecotepec	Llano Verde	1004-FAS Municipal	1700000	1700000	1700000	1700000	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA NORAL - 85388	04X25022537718	Huastla de Jiménez	Loma Noral	1004-FAS Municipal	107474.682	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES AMPLIACION SANTA URSULA - 72648	04X25022537896	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Ursula)	1004-FAS Municipal	268168.9	268168.9	268168.9	268168.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LUGAR AGUILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHAD - 10078	04X25022537816	San Juan Lachad	Lugar de Aguilá	1004-FAS Municipal	944400	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL AIRI, MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES - 41343	04X25022531848	Tataltepec de Valdés	Plan del Airi	1004-FAS Municipal	229036.26	229036.26	229036.26	229036.26	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO BLANCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BATISTA - 89721	04X25022531726	San Juan Bautista	Rancho Blanco	1004-FAS Municipal	1038150.47	1038150.47	1038150.47	1038150.47	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DINICUITI - 13352	04X25022537750	San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti	1004-FAS Municipal	1808275.52	1808275.52	1808275.52	1808275.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES IXTLAHUACA - 10405	04X25022531115	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	1004-FAS Municipal	481961.28	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ALLENDE - 72846	04X25022531432	San Andrés Allende	San Andrés Allende	1004-FAS Municipal	2512913.98	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PUEBLO DE SAN ANDRES PUEBLO - 54121	04X25022537945	San Andrés Pueblo	San Andrés Pueblo	1004-FAS Municipal	1650000	1650000	1650000	1650000	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICHUAHA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICHUAHA - 77181	04X25022537839	San Miguel Chichuahua	San Miguel Chichuahua	1004-FAS Municipal	3618041.72	3618041.72	3618041.72	3618041.72	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA AGUILA, MUNICIPIO DE ASUNCION KICHUATLAN - 18121	04X25022537823	Asunción Kichuatlan	Santa Catarina Aguilá (Admón)	1004-FAS Municipal	1304000	1304000	1304000	1304000	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONAHUELA - 101787	04X25022537771	Santa María Tonahue	Tonahue	1004-FAS Municipal	3209050.96	3209050.96	3209050.96	3209050.96	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA PAPALAPAN - 74515	04X25022537849	Santa Rosa Papalapan	Santa Rosa Papalapan	1004-FAS Municipal	2380229.52	2380229.52	2380229.52	2380229.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 43456	04X25022540780	Santa María Coatepec	Tierra Blanca	1004-FAS Municipal	1999576.81	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE VILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOQUETEC - 45756	04X25022531149	San Francisco Loquetic	Villas del	1004-FAS Municipal	1821388.04	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA REPRESENTACION DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LOMA LARGA MUNICIPIO DE SAN ANDRES PUEBLO - 48755	04X25022540850	San Andrés Pueblo	San Pedro Loma Larga	1004-FAS Municipal	1185545.52	1185545.52	1185545.52	1185545.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN POZA RICA - 60441	04X25022537714	Huastla de Jiménez	Pozas Ricas	1004-FAS Municipal	2050000.2	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACATLAN GRANDE (SEGUNDA ETAPA) - 60674	04X25022531876	San Pedro Acatlán Grande	San Pedro Acatlán Grande	1004-FAS Municipal	2758898.68	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS PARA EL BARRIO AMALDO DE VILLA DE ZACACHILA - 17916	04X25022531008	Villa de Zacachila	Barrio del Niño (Segunda Sección)	1004-FAS Municipal	815474.73	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS MONTES DE SAN PEDRO MATEPEC - 80324	04X25022537925	Tehuacán de Flores Magón	Tehuacán de Flores Magón	1004-FAS Municipal	907170.16	907170.16	907170.16	907170.16	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO LEON - 12973	04X25022537876	Santo Domingo Nundaco	Cerro de León	1004-FAS Municipal	951000	951000	951000	951000	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, 3RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALA - 59102	04X25022537975	La Murala	La Murala	1005-FORTAMUN	300000	1399000	1399000	1399000	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, CANCHA MUNICIPAL DE TUMBUCAL - 148000	04X25042610214	Tumbucal	Tumbucal	1004-FAS Municipal	805000	805000	805000	805000	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, CANCHA MUNICIPAL ZONA CENTRO DE TEPELME VILLA DE MORELOS - 74069	04X25022531831	Tepehime Villa de Morelos	Tepehime Villa de Morelos	1004-FAS Municipal	1379033.55	1379033.55	1379033.55	1379033.55	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN EL BARRIO ABARRA, BAJOS DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MATEPEC - 131325	04X25042610935	Morales	Santa María Velasco	1004-FAS Municipal	343866.8	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MATEPEC - 129597	04X25022540328	San Pedro Matepec	Bajos de Chila	1004-FAS Municipal	3374049.84	3374049.84	3374049.84	3374049.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MATEPEC - 129597	04X25042610548	San Pedro Matepec	San Pedro Matepec	1004-FAS Municipal	505117.01	505117.01	505117.01	505117.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MATEPEC - 129597	04X25022537863	San Pedro Matepec	Puerto Escondido	1004-FAS Municipal	540475.2	540475.2	540475.2	540475.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MATEPEC - 129597	04X25022537891	Santa Cruz Xecocotlan	Santa Cruz Xecocotlan	1004-FAS Municipal	68984.5	68984.5	68984.5	68984.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MATEPEC - 129597	04X25022537842	San Pedro Matepec	Puerto Escondido	1004-FAS Municipal	540475.2	540475.2	540475.2	540475.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MATEPEC - 129597	04X25022537853	San Pedro Matepec	Puerto Escondido	1004-FAS Municipal	540475.2	540475.2	540475.2	540475.2	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MATEPEC - 129597	04X25022537848	San Pedro Matepec	Villa Sol de Vega	1004-FAS Municipal	661818.57	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MATEPEC - 129597	04X25022537770	San Felipe Ustia	Arroyo Aguacate	1004-FAS Municipal	111335.46	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MORTEVEDER - 16430	04X25022537932	Santa Lucia Morteveder	Buena Vista	1004-FAS Municipal	3229999.99	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO TRUENO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 118373	04X25022537932	San José Tenango	Cerro Trueno	1004-FAS Municipal	3388098.65	3388098.65	3388098.65	3388098.65	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS - 118181	04X25022537904	Las Salinas	Coatecas Altas	1004-FAS Municipal	1215884.78	1215884.78	1215884.78	1215884.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, SANTA MARIA CHILCHOTLA - 78236	04X25022537918	Santa María Chilchotla	Loma Bonita	1004-FAS Municipal	355886.67	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME QUIZALANA - 41838	04X25022537918	San Bartolomé Quizalana	San Bartolomé Quizalana	1004-FAS Municipal	3728401.7	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE EL OBISPO, VILLA SOL DE VEGA - 120037	04X25042610394	El Obispo	Villa Sol de Vega	1004-FAS Municipal	1350209.73	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 79259	04X25022537958	Chalcatzingo de Hidalgo	Independencia	1004-FAS Municipal	1556602.08	1556602.08	1556602.08	1556602.08	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 79259	04X25042610907	Chalcatzingo de Hidalgo	Independencia	1005-FORTAMUN	818203.75	1632052.08	1632052.08	1632052.08	100%	100%
CONSTRUCCION DE TE										

NOMBRE	TOLDO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AFIRMACADO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	ERECIDO	AVANCE (FINACERO)	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA RANCHERIA LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE MANHUALTEL DE PORFIRIO DIAZ - 86376	OAX250302515889	Manhualtel de Porfirio Diaz	La Esperanza	004-FAS Municipal	166,322.6	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, LOCALIDAD SANTA ROSA CASTILHANA - 43809	OAX250302544751	Santiago Ixtahuaca	Santa Rosa Castilhana	004-FAS Municipal	93,621.77	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, SECTOR BARRIO O, PUERTO ESCOBEDO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 61388	OAX250302538619	San Pedro Mixtepec (Obr. 2)	Puerto Escobedo	004-FAS Municipal	80,064.75	83,047.75	83,047.75	83,047.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 102416	OAX250302539452	Santa Maria Tenenanca	Palma Larga	004-FAS Municipal	1,951,219.48	1,951,219.48	1,951,219.48	1,951,219.48	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 104147	OAX250302539899	Santa Maria Tenenanca	El Venado	004-FAS Municipal	1,840,223.97	1,840,223.97	1,840,223.97	1,840,223.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 43621	OAX250302539463	Santa Maria Tenenanca	El Naranjo (San José el Naranjo)	004-FAS Municipal	2,644,219.34	2,644,219.34	2,644,219.34	2,644,219.34	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 70249	OAX250302539461	Santa Maria Tenenanca	San José	004-FAS Municipal	2,644,219.34	2,644,219.34	2,644,219.34	2,644,219.34	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 70237	OAX250302539462	Santa Maria Tenenanca	Cerro la Cruz	004-FAS Municipal	1,952,796.48	1,952,796.48	1,952,796.48	1,952,796.48	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES - 79847	OAX250302539460	Santa Maria Tenenanca	Cuadale	004-FAS Municipal	1,841,119.39	1,841,119.39	1,841,119.39	1,841,119.39	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA AGENCIA MUNICIPAL 18A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LAZARO ETIA, MUNICIPIO DE REYES ETIA - 137059	OAX250302510078	Reyes Etia	San Lazaro Etia	004-FAS Municipal	975,000	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO JIMENEZ MUNICIPIO DE HUASTLA DE JIMENEZ - 131837	OAX250302540834	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	200,275.14	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RIO SANTIAGO - 88273	OAX250302571332	Huastla de Jimenez	Rio Santiago	004-FAS Municipal	2,972,078.04	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA MUNICIPAL DE SANTIAGO YATTEPEC - 81424	OAX250302517663	Santiago Yattepec	Santiago Yattepec	004-FAS Municipal	378,768.04	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LA ZACATILLA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICO - 128625	OAX250302510237	San Juan Guichico	La Zacatilla	004-FAS Municipal	185,086	185,086	185,086	185,086	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES DE LA CRUZ COLORADA - 40786	OAX250302540624	San Pedro Atzacan	Cruz Colorada	004-FAS Municipal	1,350,814.78	1,350,814.78	1,350,814.78	1,350,814.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA EN CALLE DE LAS HUERTAS DEL BARRIO DE SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO - 99898	OAX250302570951	Cuicuilapan de Guerrero	Cuicuilapan de Guerrero	004-FAS Municipal	20,703.82	20,703.82	20,703.82	20,703.82	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE COMISION ESCOLAR LA GUANAJUBA FUE CON CLAVE: 200903037, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUBARDO - 110453	OAX250302577807	San Francisco Nubardo	San Francisco Nubardo	004-FAS Municipal	27,718.31	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 20070597, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO - 30065	OAX250302531240	Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	004-FAS Municipal	2,180,745.9	2,180,745.9	2,180,745.9	2,180,745.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE MARTINES DE TACUATLA, MUNICIPIO MARTINES DE TACUATLA - 827916	OAX250302509676	Martines de Tacuatala	Martines de Tacuatala	004-FAS Municipal	2,180,745.9	2,180,745.9	2,180,745.9	2,180,745.9	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA COMUNITARIA DE EDUCACION PRIMARIA MISTEA CLAVE 200913552, EN EL NUCLEO RURAL SAN MIGUEL RIO VERDE (LA TORTUGA), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 61352	OAX250302515890	Santiago Amoltepec	San Miguel Rio Verde (La Tortuga)	004-FAS Municipal	44,648.82	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BUNIQUE HONAZO JARAMILLO CLAVE 200903037, CUARTA ETAPA - 74178	OAX250302530091	San Juan Bautista Valle Nacional	Rancho Ochoa	004-FAS Municipal	44,648.82	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USO MULTIPLE EN EL JERO PLANTEL 200 CLAVE: 200705029, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEPANTLAL - 48180	OAX250302540755	Santa Maria Tepantlala	Santa Maria Tepantlala	004-FAS Municipal	307,078.71	307,078.71	307,078.71	307,078.71	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BUNIQUE RICARDO FLORES MAGON CLAVE 200913552 EN LA LOCALIDAD DE SAN MATTEO MIXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 56802	OAX250302537648	San Mateo Mixtepec	San Mateo Mixtepec	004-FAS Municipal	27,000.00	0	0	0	0%	00%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO SAPATA CLAVE 200913552, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA OCOITLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOITLAN - 51480	OAX250302510636	Santa Lucia Ocoitlan	San Lucia Ocoitlan	004-FAS Municipal	44,648.82	44,648.82	44,648.82	44,648.82	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA URB. GENERAL CROMBOL VALERIO TRIUNFO CON CLAVE: 200903037 EN LA COLONIA CENTRO JOSEFA ETAPA - 108054	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	44,648.82	44,648.82	44,648.82	44,648.82	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez	004-FAS Municipal	318,128.6	318,128.6	318,128.6	318,128.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE: 200903037, EN LA LOCALIDAD DE HUASTLA DE JIMENEZ - 86562	OAX2503025377074	Huastla de Jimenez	Huastla de Jimenez</							

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECUCIO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE TEJADO Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE HUATULA DE JIMÉNEZ, OAXACA. - 87217	OAX250302577467	Wuajala de Jiménez	Loma Chapultepec	1004-FAS Municipal	2869545.74	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TEJADO Y CANCHAS EN AREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 200PROBARE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PENASCO, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PENASCO. - 40487	OAX250302531213	San José del Peñasco	San José del Peñasco	1004-FAS Municipal	3468873.31	0	0	0	0%	61%
CONSTRUCCION DE TEJADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMERANDO SAPATA CLAVE 200PROBARE EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR, MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA. - 50951	OAX250302540435	La Compañía	La Labor	1004-FAS Municipal	1833797.62	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME JDA ETAPA. - 83287	OAX250302578425	Santa María Yalón	Santa María Yalón	1004-FAS Municipal	212528.43	212528.43	212528.43	212528.43	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA AGENCIA EL PALMAR, SAN MIGUEL CHIMALAPA. - 128751	OAX250302510317	San Miguel Chimalapa	El Palmar	1004-FAS Municipal	236027.06	236027.06	236027.06	236027.06	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN ATOTZACILLO. - 113789	OAX250302510023	Putla Villa de Guerrero	Asunción Atotzacillo	1004-FAS Municipal	216000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL GUERRERO, SAN MIGUEL CHIMALAPA. - 121700	OAX250302578408	San Miguel Chimalapa	El Querebral (13 de Noviembre)	1004-FAS Municipal	236445	236445	236445	236445	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA. - 123376	OAX250302510356	San Miguel Chimalapa	La Compuerta	1004-FAS Municipal	231924.6	231924.6	231924.6	231924.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 130095	OAX250302510006	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAS Municipal	540000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE, SAN MIGUEL CHIMALAPA. - 126788	OAX250302510358	San Miguel Chimalapa	Rio Grande	1004-FAS Municipal	236027.06	236027.06	236027.06	236027.06	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LACAPRA. - 68110	OAX250302579552	Santiago Lacapra	Santiago Lacapra	1004-FAS Municipal	1514591.67	1514591.67	1514591.67	1514591.67	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DIZI, MUNICIPIO SAN JUAN DIZI. - 54353	OAX250302550936	Gobierno de la Entidad	San Juan Dizi	1003-FAS Entidades	1234727.07	1234727.07	1234727.07	1234727.07	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO OTZAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO OTZAHUACA. - 56548	OAX250302550905	Gobierno de la Entidad	San Pedro Otzahuaca	1003-FAS Entidades	587497.82	587497.82	587497.82	587497.82	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, MUNICIPIO JUCHITAN DE ZARAGOZA. - 107299	OAX250302551345	Gobierno de la Entidad	Alvaro Obregón	1003-FAS Entidades	367115.45	367115.45	367115.45	367115.45	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ARROYO CHOPAM, MUNICIPIO SAN JOSE CHILETEPEC. - 87130	OAX250302550995	Gobierno de la Entidad	Arroyo Chopam	1003-FAS Entidades	209951.23	209951.23	209951.23	209951.23	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD ARROYO TOMATE, MUNICIPIO SAN JUAN LARSA. - 67151	OAX250302550996	Gobierno de la Entidad	Arroyo Tomate	1003-FAS Entidades	401338.06	401338.06	401338.06	401338.06	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD BARRANCA NUEVA, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 131199	OAX250302551322	Gobierno de la Entidad	Barranca Nueva	1003-FAS Entidades	503722.88	503722.88	503722.88	503722.88	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD BUENOS AIRES, MUNICIPIO CUAYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 107551	OAX250302551297	Gobierno de la Entidad	Buenos Aires	1003-FAS Entidades	335745.51	335745.51	335745.51	335745.51	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANDELA LA ESTANCA, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 66928	OAX250302550982	Gobierno de la Entidad	Candelaria la Estanca	1003-FAS Entidades	209743.52	209743.52	209743.52	209743.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANADA BRAVA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 64072	OAX250302550966	Gobierno de la Entidad	Canada Brava	1003-FAS Entidades	209743.52	209743.52	209743.52	209743.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CANTERA TIERRA BLANCA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDEICHE. - 77247	OAX250302551327	Gobierno de la Entidad	Cañada Tierra Blanca	1003-FAS Entidades	209985.97	209985.97	209985.97	209985.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CERRO DE AGUILA (TIERRA CALIENTE), MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC. - 72748	OAX250302551042	Gobierno de la Entidad	Cerro de Aguilá (Tierra Caliente)	1003-FAS Entidades	312493.41	312493.41	312493.41	312493.41	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CERRO EL CHIVO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN. - 107389	OAX250302551219	Gobierno de la Entidad	Cerro el Chivo	1003-FAS Entidades	524763.06	524763.06	524763.06	524763.06	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAYAMECALCO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 66030	OAX250302550970	Gobierno de la Entidad	Cuayamecalco	1003-FAS Entidades	251892.32	251892.32	251892.32	251892.32	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD CUAYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO CUAYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA. - 78135	OAX250302551090	Gobierno de la Entidad	Cuayamecalco	1003-FAS Entidades	335787.45	335787.45	335787.45	335787.45	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL BUECO, MUNICIPIO MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 76937	OAX250302551327	Gobierno de la Entidad	El Bujaco	1003-FAS Entidades	209743.52	209743.52	209743.52	209743.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL CERRO DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRENSPO. - 69883	OAX250302551305	Gobierno de la Entidad	El Cerro de las Huertas	1003-FAS Entidades	611386.29	611386.29	611386.29	611386.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL COTUL, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMELULA. - 76321	OAX250302551336	Gobierno de la Entidad	El Coyul	1003-FAS Entidades	209743.52	209743.52	209743.52	209743.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL HOYO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 64477	OAX250302550987	Gobierno de la Entidad	El Hoyo	1003-FAS Entidades	440793.52	440793.52	440793.52	440793.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 108781	OAX250302551307	Gobierno de la Entidad	El Mamay	1003-FAS Entidades	251895.35	251895.35	251895.35	251895.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL OCOTAL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76305	OAX250302550972	Gobierno de la Entidad	El Ocotal	1003-FAS Entidades	209743.52	209743.52	209743.52	209743.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL POTRERO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN. - 107388	OAX250302551218	Gobierno de la Entidad	El Potrero	1003-FAS Entidades	514848.66	514848.66	514848.66	514848.66	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL RINCON, MUNICIPIO SAN JUAN LACACHALLA. - 133579	OAX250302551327	Gobierno de la Entidad	El Rincon	1003-FAS Entidades	503867.24	503867.24	503867.24	503867.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL SUCHI, MUNICIPIO SAN LORENZO TEXMECALCO. - 67952	OAX250302551380	Gobierno de la Entidad	El Suchi	1003-FAS Entidades	293640.91	293640.91	293640.91	293640.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL TEMPLAL, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS. - 79869	OAX250302551185	Gobierno de la Entidad	El Tempal	1003-FAS Entidades	644988.61	644988.61	644988.61	644988.61	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD EL VERGEL, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRENSPO. - 115357	OAX250302551336	Gobierno de la Entidad	El Vergel	1003-FAS Entidades	713811.93	713811.93	713811.93	713811.93	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FLOR BATAVIA, MUNICIPIO SAN ANDRES TEOZILALPAN. - 66466	OAX250302551009	Gobierno de la Entidad	Flor Batavia	1003-FAS Entidades	209244.15	209244.15	209244.15	209244.15	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO SANTIAGO YAVUQU. - 53187	OAX250302551295	Gobierno de la Entidad	Francisco Villa	1003-FAS Entidades	514772.12	514772.12	514772.12	514772.12	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE NUEVO TENOCCHITLAN, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 130919	OAX250302551306	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Nuevo Tenochtitlan	1003-FAS Entidades	104975.82	104975.82	104975.82	104975.82	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE SIETE CERROS, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76297	OAX250302551186	Gobierno de la Entidad	Guadalupe Siete Cerros	1003-FAS Entidades	251895.35	251895.35	251895.35	251895.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HERRICIA CIUDAD DE HUAYUPAN DE LEON, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE HUAYUPAN DE LEON. - 115360	OAX250302551327	Gobierno de la Entidad	Herricia Ciudad de Huayupán de León	1003-FAS Entidades	209939.27	209939.27	209939.27	209939.27	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HIDALGO SINIYU, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 131557	OAX250302551322	Gobierno de la Entidad	Hidalgo	1003-FAS Entidades	419902.46	419902.46	419902.46	419902.46	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD HERRICIA BUENA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76372	OAX250302551326	Gobierno de la Entidad	Herricia Buena	1003-FAS Entidades	279930.68	279930.68	279930.68	279930.68	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD IGNACIO PARRAGOZA, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDEICHE. - 77315	OAX250302551110	Gobierno de la Entidad	Ignacio Parragoza	1003-FAS Entidades	104992.99	104992.99	104992.99	104992.99	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JARDINES DEL TEPIC, MUNICIPIO SAN PEDRO OTZAHUACA. - 76887	OAX250302551299	Gobierno de la Entidad	Jardines del Tepic	1003-FAS Entidades	104933.58	104933.58	104933.58	104933.58	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JAZMIN MONTE, MUNICIPIO SANTIAGO APOLAH. - 66527	OAX250302550981	Gobierno de la Entidad	Jazmin Monte	1003-FAS Entidades	335120.89	335120.89	335120.89	335120.89	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA MORELOS, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN. - 107387	OAX250302551281	Gobierno de la Entidad	Jesús María Morelos	1003-FAS Entidades	236876.54	236876.54	236876.54	236876.54	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD JUDEGUA DE LEON, MUNICIPIO HEROICA VILLA TEOZILALPAN DE SERRA Y LEON, CIUDAD DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA. - 111589	OAX250302551286	Gobierno de la Entidad	Judegua de León	1003-FAS Entidades	209939.27	209939.27	209939.27	209939.27	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ARENA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 64050	OAX250302550971	Gobierno de la Entidad	La Arena	1003-FAS Entidades	314615.27	314615.27	314615.27	314615.27	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA COBRANCA, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN. - 107383	OAX250302551227	Gobierno de la Entidad	La Cobranca	1003-FAS Entidades	209888.44	209888.44	209888.44	209888.44	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA ESCALERA, MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRENSPO. - 71905	OAX250302551329	Gobierno de la Entidad	La Escalera	1003-FAS Entidades	734806.4	734806.4	734806.4	734806.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA LIZ, MUNICIPIO VILLA DE GUERRERO. - 81455	OAX250302551277	Gobierno de la Entidad	La Liz	1003-FAS Entidades	314774.93	314774.93	314774.93	314774.93	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SOLIDAD SANTA ANA BARRIO, MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA. - 76687	OAX250302551304	Gobierno de la Entidad	La Soledad Santa Ana (Barrio)	1003-FAS Entidades	314722.63	314722.63	314722.63	314722.63	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA SOLIDAD, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 108646	OAX250302551314	Gobierno de la Entidad	La Soledad	1003-FAS Entidades	461745.97	461745.97	461745.97	461745.97	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA UNION, MUNICIPIO MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 76954	OAX250302551116	Gobierno de la Entidad	La Unión	1003-FAS Entidades	251840.59	251840.59	251840.59	251840.59	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LA VENTOSA, MUNICIPIO JUCHITAN DE ZARAGOZA. - 107437	OAX250302551230	Gobierno de la Entidad	La Ventosa	1003-FAS Entidades	367115.45	367115.45	367115.45	367115.45	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS CUERNAS, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLTEPEC. - 128213	OAX250302551134	Gobierno de la Entidad	Las Cuernas	1003-FAS Entidades	524711.34	524711.34	524711.34	524711.34	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO NUNDEICHE. - 77394	OAX250302551113	Gobierno de la Entidad	Las Huertas	1003-FAS Entidades	146990.19	146990.19	146990.19	146990.19	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS, MUNICIPIO SANTIAGO DOMINGO DE MORELOS. - 64062	OAX250302550973	Gobierno de la Entidad	Las Huertas	1003-FAS Entidades	230717.86	230717.86	230717.86	230717.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO DEL MAIZ, MUNICIPIO SANTA MARIA GUAYATEPEC. - 106482	OAX250302551334	Gobierno de la Entidad	Llano del Maíz	1003-FAS Entidades	41991.31	41991.31	41991.31	41991.31	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LLANO VERDE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE MORELOS. - 64054	OAX250302550961	Gobierno de la Entidad	Llano Verde	1003-FAS Entidades	209743.52	209743.52	209743.52	209743.52	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOMA DE JICARA (TIERRA CALIENTE), MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC. - 72801	OAX250302551043	Gobierno de la Entidad	Loma de Jicara (Tierra Caliente)	1003-FAS Entidades	396495.18	396495.18	396495.18	396495.18	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC. - 72746	OAX250302551040	Gobierno de la Entidad	Loma Larga	1003-FAS Entidades	270456.18	270456.18	270456.18	270456.18	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MALPICA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 138370	OAX250302551303	Gobierno de la Entidad	Malpica	1003-FAS Entidades	314926.45	314926.45	314926.45	314926.45	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 108087	OAX250302551304	Gobierno de la Entidad	Mahualtlán de Porfirio Díaz	1003-FAS Entidades	377920.91	377920.91	377920.91	377920.91	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO MAHUALTLAN DE PORFIRIO DIAZ. - 76956	OAX250302551298	Gobierno de la Entidad	Mahualtlán de Porfirio Díaz	1003-FAS Entidades	146907.02	146907.02	146907.02	146907.02	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD MORELOS UNO TEPAMEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA PENCILES. - 68132	OAX250302551087	Gobierno de la Entidad	Morelos Uno Tepamepec	1003-FAS Entidades	209899.69	209899.69	209899.69	209899.69	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD OCOTLAN DE MORELOS, MUNICIPIO OCOTLAN DE MORELOS. - 76321	OAX250302551128	Gobierno de la Entidad	Ocotlán de Morelos	1003-FAS Entidades	104933.58	104933.58	104933.58	104933.58	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD PASO DEL JOTE, MUNICIPIO SANTA MARIA HUAZOLOTLITLAN. - 107400	OAX250302551234	Gobierno de la Entidad	Paso del Jote	1003-FAS Entidades	209888.44	209888.44	209888.44	209888.44	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD PENA FLOR, MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUITLI. - 108446	OAX250302551311	Gobierno de la Entidad	Pena Flor	1003-FAS Entidades	251927.12	251927.12	251927.12	251927.12	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RANCHO SAN FELIPE, MUNICIPIO SANTIAGO MAHUALTLAN. - 77725	OAX250302551187	Gobierno de la Entidad	Rancho San Felipe	1003-FAS Entidades	104933.58					

NOMBRE	TOLU	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	ERRODO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD RÍO SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOLOTEPEC. - 107610	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Río Grande o Pinda Perida	Río Grande o Pinda Perida	003-FAS Embarcadero	629995.83	629995.83	629995.83	629995.83	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN MIYETEC, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMATLAN. - 109563	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Río San Cristóbal	Río San Cristóbal	003-FAS Embarcadero	125973.05	125973.05	125973.05	125973.05	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLUCILLO. - 76964	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Agustín	San Agustín	003-FAS Embarcadero	440007.73	440007.73	440007.73	440007.73	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ALEJO EL PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 74414	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Alejo el Progreso	San Alejo el Progreso	003-FAS Embarcadero	167899.73	167899.73	167899.73	167899.73	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CHICALHUALTE, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 102963	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Andrés Chicalhualte	San Andrés Chicalhualte	003-FAS Embarcadero	610878.01	610878.01	610878.01	610878.01	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES TEOITILAPAM, MUNICIPIO SAN ANDRES TEOITILAPAM. - 84676	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Andrés Teotitilapam	San Andrés Teotitilapam	003-FAS Embarcadero	630946.35	630946.35	630946.35	630946.35	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES ZARACHE, MUNICIPIO SAN ANDRES ZARACHE. - 111477	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Andrés Zarache	San Andrés Zarache	003-FAS Embarcadero	619026.86	619026.86	619026.86	619026.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES ZARACHE, MUNICIPIO SAN ANDRES ZARACHE. - 80848	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Andrés Zarache	San Andrés Zarache	003-FAS Embarcadero	145836.19	145836.19	145836.19	145836.19	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR GUAYAVILLA, MUNICIPIO SAN DONISIO OCOATEPEC. - 107771	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Baltazar Guayavilla	San Baltazar Guayavilla	003-FAS Embarcadero	114800.74	114800.74	114800.74	114800.74	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BALTAZAR GUAYAVILLA, MUNICIPIO SAN DONISIO OCOATEPEC. - 70932	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Baltazar Guayavilla	San Baltazar Guayavilla	003-FAS Embarcadero	839778.78	839778.78	839778.78	839778.78	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN BERNARDO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN RIO HONDO. - 76579	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Bernardo	San Bernardo	003-FAS Embarcadero	208667.17	208667.17	208667.17	208667.17	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN DONISIO OCOATEPEC, MUNICIPIO SAN DONISIO OCOATEPEC. - 76938	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Donisio Ocoatepec	San Donisio Ocoatepec	003-FAS Embarcadero	186907.02	186907.02	186907.02	186907.02	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN ESTEBAN OCOATEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOLOTEPEC. - 110598	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Esteban Ocoatepec	San Esteban Ocoatepec	003-FAS Embarcadero	104335.8	104335.8	104335.8	104335.8	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHAPULAPA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. - 76216	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Francisco Chapulapa	San Francisco Chapulapa	003-FAS Embarcadero	697853	697853	697853	697853	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL DE MONTELOS, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO. - 105955	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Gabriel de Montelos	San Gabriel de Montelos	003-FAS Embarcadero	208853.29	208853.29	208853.29	208853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN GONDO NÚM, MUNICIPIO SAN JUAN NÚM. - 73402	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Gondo NÚM	San Gondo NÚM	003-FAS Embarcadero	167907.63	167907.63	167907.63	167907.63	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE EL ZAPOTE, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATLAN. - 67191	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San José el Zapote	San José el Zapote	003-FAS Embarcadero	104992.99	104992.99	104992.99	104992.99	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 81381	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San José del Progreso	San José del Progreso	003-FAS Embarcadero	109244.15	109244.15	109244.15	109244.15	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE MANUEL TEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 81383	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San José Manuel Tepec	San José Manuel Tepec	003-FAS Embarcadero	608899.31	608899.31	608899.31	608899.31	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE COCHITLAN, MUNICIPIO SAN MARTIN TUNUYO. - 109415	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San José Cochitlan	San José Cochitlan	003-FAS Embarcadero	291889.4	291889.4	291889.4	291889.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COATECAS RUAS, MUNICIPIO HERONIA CIUDAD DE EUSTEL DE CERO. - 68728	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Juan Coatecas Ruas	San Juan Coatecas Ruas	003-FAS Embarcadero	713793.5	713793.5	713793.5	713793.5	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN EL TIPO, MUNICIPIO VILLA DE VEGA. - 67276	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Juan El Tipo	San Juan El Tipo	003-FAS Embarcadero	104993.58	104993.58	104993.58	104993.58	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ICAPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO ICAPAM. - 112035	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Juan Icapam	San Juan Icapam	003-FAS Embarcadero	230717.86	230717.86	230717.86	230717.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YOCICAN, MUNICIPIO SAN LORENZO. - 113568	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Juan Yocican	San Juan Yocican	003-FAS Embarcadero	114978.95	114978.95	114978.95	114978.95	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO MIYETEC, MUNICIPIO SAN CRISTOBAL AMATLAN. - 108138	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Lorenzo Miyetec	San Lorenzo Miyetec	003-FAS Embarcadero	377912.21	377912.21	377912.21	377912.21	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MATTEO XOLICHA, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN XOLICHA. - 114987	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Mateo Xolichá	San Mateo Xolichá	003-FAS Embarcadero	291889.4	291889.4	291889.4	291889.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL HUATLIL, MUNICIPIO SAN MIGUEL HUATLIL. - 87025	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Miguel Huatli	San Miguel Huatli	003-FAS Embarcadero	754918.07	754918.07	754918.07	754918.07	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SANTA FLOR, MUNICIPIO SAN MIGUEL SANTA FLOR. - 78199	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	003-FAS Embarcadero	124026.6	124026.6	124026.6	124026.6	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL SUCHITEPEC, MUNICIPIO SAN MIGUEL SUCHITEPEC. - 87026	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Miguel Suchitepec	San Miguel Suchitepec	003-FAS Embarcadero	104841.88	104841.88	104841.88	104841.88	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL YOTAN, MUNICIPIO SAN MIGUEL YOTAN. - 105853	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Miguel Yotán	San Miguel Yotán	003-FAS Embarcadero	291889.79	291889.79	291889.79	291889.79	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO OCOATEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOLOTEPEC. - 107873	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Pablo Ocoatepec	San Pablo Ocoatepec	003-FAS Embarcadero	117702.48	117702.48	117702.48	117702.48	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO ICAPAM, MUNICIPIO SAN PEDRO ICAPAM. - 79436	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Pedro Icapam	San Pedro Icapam	003-FAS Embarcadero	146969.24	146969.24	146969.24	146969.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN ICAPAM, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN ICAPAM. - 78425	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Sebastián Icapam	San Sebastián Icapam	003-FAS Embarcadero	671934.86	671934.86	671934.86	671934.86	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE LACHO, MUNICIPIO SAN VICENTE LACHO. - 10825	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Vicente Lachó	San Vicente Lachó	003-FAS Embarcadero	171849.4	171849.4	171849.4	171849.4	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE MALAZAN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TENHUATEPEC. - 67161	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	San Vicente Malazán	San Vicente Malazán	003-FAS Embarcadero	817495.75	817495.75	817495.75	817495.75	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TENHUATEPEC. - 67171	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa Clara	Santa Clara	003-FAS Embarcadero	819163.11	819163.11	819163.11	819163.11	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ RAMERA Y GARAPATERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TENHUATEPEC. - 70461	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa Cruz Ramera y Garapatero	Santa Cruz Ramera y Garapatero	003-FAS Embarcadero	114259.24	114259.24	114259.24	114259.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ OCOATEPEC, MUNICIPIO SANTA CRUZ OCOATEPEC. - 111160	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa Cruz Ocoatepec	Santa Cruz Ocoatepec	003-FAS Embarcadero	208417.44	208417.44	208417.44	208417.44	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TUTUTEPEC, MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC. - 81463	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa Cruz Tututepec	Santa Cruz Tututepec	003-FAS Embarcadero	1982376.03	1982376.03	1982376.03	1982376.03	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA GUADALUPE MIRAMAR, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TENHUATEPEC. - 67173	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa Guadalupe Miramar	Santa Guadalupe Miramar	003-FAS Embarcadero	1217849.7	1217849.7	1217849.7	1217849.7	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA CHICOMITEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Chicomítepec	Santa María Chicomítepec	003-FAS Embarcadero	114259.24	114259.24	114259.24	114259.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA GUAYAVILLA, MUNICIPIO SANTA MARIA GUAYAVILLA. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Guayavilla	Santa María Guayavilla	003-FAS Embarcadero	114259.24	114259.24	114259.24	114259.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	167953.41	167953.41	167953.41	167953.41	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	1217483.24	1217483.24	1217483.24	1217483.24	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	106711.77	106711.77	106711.77	106711.77	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209433.12	209433.12	209433.12	209433.12	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero	209853.29	209853.29	209853.29	209853.29	100%	100%
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA HUATLIL, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLIL. - 109175	GOBIERNO DE LA ENTIDAD	Santa María Huatli	Santa María Huatli	003-FAS Embarcadero</						

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 200E01180 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MIXICAPAM DE CÁRDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 125285										
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200Y12339, EN LA LOCALIDAD ASUNCION ACATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN JUICULA MIXES	OAX20050209974	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1008-FAS Municipal	1998704.54	1998704.54	1998704.54	1998704.54	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA (EMILIANO ZAPATA) CON CLAVE ESCOLAR: 200C0687M, EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO JALTETONGO, MUNICIPIO SAN PEDRO JALTETONGO.	OAX20050200010	Gobierno de la Entidad	San Juan Juquila Mixes	1007-FAM IRI	865043.45	865043.45	865043.45	865043.45	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN ANEXO EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA JUSTO SIERRA, CON CLAVE ESCOLAR: 200CC434M, EN LA LOCALIDAD SAN PABLO GUILA, MUNICIPIO SANTIAGO MATATLAN.	OAX20050204523	Gobierno de la Entidad	San Pedro Jaltetongo	1007-FAM IRI	664872.17	664872.17	664872.17	664872.17	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN ANEXO Y SERVICIOS SANITARIOS EN YEDU NUM. 276 CON CLAVE ESCOLAR: 200TH026AT, EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL MONTEVERDE, MUNICIPIO SAN ANTONIO MONTE VERDE	OAX20050204640	Gobierno de la Entidad	San Pablo Guila	1007-FAM IRI	832636.63	832636.63	832636.63	832636.63	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula didáctica en la escuela primaria majuelo, 200P3633M, EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, EN LA VILLA DE ZAACHILA. - 194328	OAX20050209142	Gobierno de la Entidad	San Antonio Monte Verde	1008-FAM IRI/STY	1785343.88	1785343.88	1785343.88	1785343.88	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN BACHILLERATO NO. 39 COT-200CB0039Q, EN LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETIA. - 8090	OAX20050200326	Gobierno de la Entidad	El Manantial (Colonia)	1008-FAS Municipal	749999.83	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en el centro de atención múltiple No. 32 con clave 200A00032L en villa de Zaachila. - 309784	OAX20050203755	Nazareno Etia	Nazareno Etia	1004-FAS Municipal	400000	400000	400000	400000	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION PRECOLAR BILINGUE "LOS NIÑOS HEROES" CLAVE: 200CC23565 - 36957	OAX20050200113	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAS Municipal	108397.79	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en el Jardín de Niños Dileciaza con clave: 200N1585, EN LA VILLA DE ZAACHILA. - 116604	OAX20050213374	San Mateo del Mar	Villa Hermosa	1004-FAS Municipal	875000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en el Jardín de Niños Eduardo Clapareda Clave: 200N0109L, EN LA LOCALIDAD DE MALPICA. - 26103	OAX200502058105	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAS Municipal	736187.76	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI 200CC1892I UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JICAYAN - 132930	OAX200502031078	Malpica	Malpica	1004-FAS Municipal	993632.7	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHULCAN - 14611	OAX20050206210512	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	5300-Forasteros a la Experiencia Educativa	531000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PRESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE: 200DN236Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN - 89818	OAX20050209390	Asunción Nocholán	Asunción Nocholán	1004-FAS Municipal	874200	874200	874200	874200	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONAFE CLAVE: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1004-FAS Municipal	602593.84	602593.84	602593.84	602593.84	100%	100%
CONSTRUCCION DE UN aula en la escuela primaria Gregorio Torres Guzmán con clave: 200P3515E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA. - 64499	OAX20050207826	San Luis Amatlán	Aguatec	1						

NOBRE	FOJO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	ENCARGO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CISAS) EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUISQUIÁN (2A ETAPA)	OAX250202589337	Gobierno de la Entidad	Magdalena Tequisquián	1002-FASIA	19998348	19998348	19998348	19998348	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CISAS) EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MAR (2A ETAPA)	OAX250202589337	Gobierno de la Entidad	San Mateo del Mar	1002-FASIA	14998475.01	14998475.01	14998475.01	14998475.01	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SANTO DOMINGO TOMATEPEC (SEGUNDA ETAPA)	OAX250202531790	San Domingo Tomatepec	Zapote Blanco	1004-FAS Municipal	1327013.15	1327013.15	1327013.15	1327013.15	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A ELEVAR ALCANCES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PASTILLÁN - 48136	OAX250202531849	San Andrés Pastillán	San Andrés Pastillán	1004-FAS Municipal	1221356.18	1221356.18	1221356.18	1221356.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE TETITILÁN DEL VALLE - 49542	OAX250202531849	Tetitilán del Valle	Tetitilán del Valle	1004-FAS Municipal	600000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DEL RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 47285	OAX250202531849	Rancho de los Vásquez	Rancho de los Vásquez	1004-FAS Municipal	262706.55	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS (DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS) - 128713	OAX250202531849	San Florencio	San Florencio	1003-FAS Entidades	6995325.8	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA CASA DEL ESTUDIANTE INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PASTILLÁN, OAXACA - 117806	OAX250202531849	San Andrés Pastillán	San Andrés Pastillán	1004-FAS Municipal	800000	800000	800000	800000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA: Fernando Montes de Oca (antes: 2050P31790) en la localidad de El Portillo municipio de San Andrés Pastillán - 137131	OAX250202531849	El Portillo Pastillán (San Andrés)	El Portillo Pastillán (San Andrés)	1004-FAS Municipal	1185545.52	1185545.52	1185545.52	1185545.52	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR - 25470	OAX250202531849	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	1004-FAS Municipal	231202.63	231202.63	231202.63	231202.63	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - 25029	OAX250202531849	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	1004-FAS Municipal	1892299.88	1892299.88	1892299.88	1892299.88	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR PÚBLICO MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA) - 56637	OAX250202531849	San Francisco Teopan	San Francisco Teopan	1004-FAS Municipal	423114.53	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO CALLE NOVENA ORIENTE, Barrio Chico - 75874	OAX250202531849	San Andrés Huastaltepec	San Andrés Huastaltepec	1004-FAS Municipal	605184.49	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS EMPERADORES DEL BARRIO EL ZAPOTE - 25546	OAX250202531849	San Andrés Huastaltepec	San Andrés Huastaltepec	1004-FAS Municipal	1030135.49	1030135.49	1030135.49	1030135.49	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HIDALGO SEGUNDA ETAPA - 25746	OAX250202531849	San Antonio Monte Verde	Colonia Hidalgo	1004-FAS Municipal	216959.03	216959.03	216959.03	216959.03	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. SALVADOR ALLENDE	OAX250202531849	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAS Municipal	10270785.41	10270785.41	10270785.41	10270785.41	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRIO SANTA CECILIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAVEO (CABECERA), EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 98223	OAX250202531849	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	1004-FAS Municipal	1300000	1300000	1300000	1300000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. OAXACA - 90546	OAX250202531849	Boca del Río	Boca del Río	1004-FAS Municipal	4792069.46	4792069.46	4792069.46	4792069.46	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BEATO JUAN DE LOS RIOS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO J. MADRERA - 94398	OAX250202531849	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAS Municipal	480290.82	480290.82	480290.82	480290.82	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FELIX CALERO ENTRE LAS CALLES M.M. SUZMAN Y FREY LAFON - 82308	OAX250202531849	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAS Municipal	2018373.85	2018373.85	2018373.85	2018373.85	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO HIDRAULICO 3RA ETAPA CALLE NACIONAL - 13897	OAX250202531849	San José Monteverde	San José Monteverde	1004-FAS Municipal	519681.35	519681.35	519681.35	519681.35	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL POZO NORIA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE POLICIA EL CAMARIZAL DEL MUNICIPIO DE CUICUILAM DE GUERRERO - 104024	OAX250202531849	Cuicuilam de Guerrero	Cuicuilam de Guerrero	1004-FAS Municipal	581580.93	581580.93	581580.93	581580.93	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MECANIZADO EN 0-200 del camino Santa Catarina Mechoacán E.C. Km. 25+700 de la carretera federal Interamericana Nacional - Salina Cruz - 68176	OAX250202531849	Santa Catarina Mechoacán	Santa Catarina Mechoacán	1004-FAS Municipal	5221347.18	5221347.18	5221347.18	5221347.18	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CANADA MAYA - 49453	OAX250202531849	Cañada Brava	Cañada Brava	1004-FAS Municipal	6000000	6000000	6000000	6000000	100%	95%
CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO SEGURO SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL, 3RA ETAPA VILLA DE ZAACHILA - 55937	OAX250202531849	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAS Municipal	1373268.84	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 8001	OAX250202531849	Candelaria Loxicha	Tierra Blanca (Central)	1004-FAS Municipal	463695.93	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PRL) DEL KILÓMETRO 10.5 DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIJALANA - 1862	OAX250202531849	San Bartolomé Quijalana	San Bartolomé Quijalana	1004-FAS Municipal	1448478.08	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 3era Etapa en la Localidad de Santa Cruz, Santa María Tlahuapetes - 49930	OAX250202531849	Santa María Tlahuapetes	Santa María Tlahuapetes	1004-FAS Municipal	1011712.4	1011712.4	1011712.4	1011712.4	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD LAS PENAS - 98183	OAX250202531849	Las Peñas	Las Peñas	1004-FAS Municipal	500000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LOMA BLANCA - 180618	OAX250202531849	San Juan Díaz	San Juan Díaz	1004-FAS Municipal	1339211.38	1339211.38	1339211.38	1339211.38	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO LOMA BLANCA - 60348	OAX250202531849	San Juan Díaz	San Juan Díaz	1004-FAS Municipal	2863179.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LOS POCOS A MONTE SIRAI - 33579	OAX250202531849	San Pedro Quirotlán	San Pedro Quirotlán	1004-FAS Municipal	3041720.11	3041720.11	3041720.11	3041720.11	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRIO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLTEPEC - 128927	OAX250202531849	San Marcial Ozoltepec	San Marcial Ozoltepec	1004-FAS Municipal	1023311.48	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL SUCHTEHUACA SEGUNDA ETAPA	OAX250202531849	San Cristóbal Suchtehuaca	San Cristóbal Suchtehuaca	1004-FAS Municipal	97614.1	97614.1	97614.1	97614.1	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SALADO GRANDE (NO DOA KAN) DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN SIBILLAL, SAN MIGUEL ELACOTEPEC, 3RA ETAPA - 43344	OAX250202531849	San Martín Sibillal	San Martín Sibillal	1004-FAS Municipal	1300000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CAGITA - 79083	OAX250202531849	San Sebastián	San Sebastián	1004-FAS Municipal	2186548.91	2186548.91	2186548.91	2186548.91	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LLUNENTORRE SEGUNDA ETAPA - 110449	OAX250202531849	Santa María Huayucan	Santa María Huayucan	1004-FAS Municipal	759539.26	759539.26	759539.26	759539.26	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YATIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHINAMUELLA 1A ETAPA - 97266	OAX250202531849	Chinamuel	Chinamuel	1004-FAS Municipal	1412476.74	1412476.74	1412476.74	1412476.74	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUTE NORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ QUIJALANA - 125954	OAX250202531849	Yute Noria	Yute Noria	1004-FAS Municipal	2495287.17	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE YUTU YATA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ELACOTEPEC - 133466	OAX250202531849	San Miguel Elacotepec	San Miguel Elacotepec	1004-FAS Municipal	650000	650000	650000	650000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL RANCHO LA VICTORIA EN SAN JUAN COATEPEC, 2A ETAPA - 43517	OAX250202531849	San Juan Coatepec	San Juan Coatepec	1004-FAS Municipal	1743443.51	1743443.51	1743443.51	1743443.51	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE POLICIA SAN NICOLÁS TARRIBERÍA - 48942	OAX250202531849	San Nicolás Tarribería	San Nicolás Tarribería	1004-FAS Municipal	649975.72	649975.72	649975.72	649975.72	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ABEJONES - 04396	OAX250202531849	Abejones	Abejones	1004-FAS Municipal	4132461.56	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL GUANITO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA PRIMERA ETAPA - 77039	OAX250202531849	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	1004-FAS Municipal	950000	0	0	0	0%	28%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SAN MATEO - 102958	OAX250202531849	Colonia San Mateo	Colonia San Mateo	1004-FAS Municipal	667639.32	667639.32	667639.32	667639.32	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ATENHUACUILA - 48126	OAX250202531849	Atenhuacuil	Atenhuacuil	1004-FAS Municipal	700000	700000	700000	700000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CAMINO RACIONAL CALLE AJOLUITA - 103128	OAX250202531849	Cerro Nacional	Cerro Nacional	1004-FAS Municipal	1211819.65	0	0	0	0%	80%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CANANAS MARIAS - 133833	OAX250202531849	Cañada Anzures	Cañada Anzures	1004-FAS Municipal	450000	450000	450000	450000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CANANAS MARIAS - 94284	OAX250202531849	Cañada Anzures	Cañada Anzures	1004-FAS Municipal	841208.78	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHIMILMAYAN - 96144	OAX250202531849	Cerro Macho	Cerro Macho	1004-FAS Municipal	1556649.45	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CIMA DE LA PEÑA - 121153	OAX250202531849	Cima de la Peña	Cima de la Peña	1004-FAS Municipal	500000	500000	500000	500000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO CENTRO - 104167	OAX250202531849	Guadalupe Nuevo Centro	Guadalupe Nuevo Centro	1004-FAS Municipal	1356836.55	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NUEVO TEMACHITLÁN - 432485	OAX250202531849	Guadalupe Nuevo Temachitlán	Guadalupe Nuevo Temachitlán	1004-FAS Municipal	899955.55	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUAYAVICHANA LA LARGA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ELACOTEPEC - 28648	OAX250202531849	Guayavichana la Larga	Guayavichana la Larga	1004-FAS Municipal	736677.84	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMITA - 31782	OAX250202531849	La Palmita	La Palmita	1004-FAS Municipal	3000000	3000000	3000000	3000000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA 3RA ETAPA - 47493	OAX250202531849	Llano de Zaragoza	Llano de Zaragoza	1004-FAS Municipal	538449.29	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA FLOR DE SANGRE CHICHAQUILTA - 81529	OAX250202531849	Loma Flor de Sangre (Loma del Tecolote)	Loma Flor de Sangre (Loma del Tecolote)	1004-FAS Municipal	547224.08	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MONTAÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLTEPEC - 128647	OAX250202531849	Montañas	Montañas	1004-FAS Municipal	1416123.36	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NATIVIDAD, MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 50923	OAX250202531849	Natividad	Natividad	1004-FAS Municipal	1837776.94	1837776.94	1837776.94	1837776.94	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ - 99057	OAX250202531849	Nuestra Señora de la Paz	Nuestra Señora de la Paz	1004-FAS Municipal	300000	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RÍO DE LAS PEÑAS - 132394	OAX250202531849	Río de las Peñas	Río de las Peñas	1004-FAS Municipal	877635.75	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RÍO LIMÓN - 100876	OAX250202531849	Río Limón (San Hilario Río Limón)	Río Limón (San Hilario Río Limón)	1004-FAS Municipal	144337.68	144337.68	144337.68	144337.68	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ ZUTULA - 75640	OAX250202531849	San Bartolomé Zutula	San Bartolomé Zutula	1004-FAS Municipal	453940	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUALI (JUNTA DE CONSTRUCCIÓN POR BARRIO) - 65882	OAX250202531849	Santa Catarina Yahualí	Santa Catarina Yahualí	1004-FAS Municipal	1338140.17	1338140.17	1338140.17	1338140.17	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA JUANITA (SEGUNDA ETAPA) - 35091	OAX250202531849	Santa Juanita	Santa Juanita	1004-FAS Municipal	1000000.01	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IZAPALA - 133797	OAX250202531849	Santa María Izapala	Santa María Izapala	1004-FAS Municipal	259998.51	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO AMATE COLORADO - 115644	OAX250202531849	Santiago Amate Colorado	Santiago Amate Colorado	1004-FAS Municipal	862652.37	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YUQUÍ - 99078	OAX250202531849	Santo Domingo Yuquí	Santo Domingo Yuquí	1004-FAS Municipal	1358071.87	1358071.87	1358071.87	1358071.87	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SUSPIROS SINTIUVI 4TA ETAPA - 33340	OAX250202531849	Suspiros	Suspiros	1004-FAS Municipal	594310.71	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUILTAN - 74214	OAX250202531849	Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	1004-FAS Municipal	1109917.27	1109917.27	1109917.27	1109917.27	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSONHUCHI - 108865	OAX250202531849	Yosonhuchi	Yosonhuchi	1004-FAS Municipal	94626.08	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YOSONHUCHI - 103796	OAX250202531849	Yosonhuchi	Yosonhuchi	1004-FAS Municipal	450000	450000	450000	450000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 115702	OAX250202531849	Zaragoza	Zaragoza	1004-FAS Municipal	297472.75	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD MUNICIPAL SAN ISIDRO - 48228	OAX250202531849	San Isidro	San Isidro	1004-FAS Municipal	850000	850000	850000	850000	100%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA, ENTRE LAS CALLES PROLONGACIÓN DE ANÁLIZ Y CARRETERA A OAXACA VIA CORTA EN LA VILLA DE ZAACHILA - 106875	OAX250202531849	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAS Municipal	129996.08	0	0	0	0%	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA TERREJA DE SAN PEDRO JICAYAN - 107323	OAX250202531849	San Pedro Jicayan	San Pedro Jicayan	1004-FAS Municipal	107323	0	0	0	0%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	GERADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE GOURAERU, PRIMERA ETAPA - 97488	OAX25042610531	San Pedro Ixtacyán	San Pedro Ixtacyán	1004-FAS Entubado	1000000	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PARAJE IDOL DE MUJER EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS JARULÁN - 39028	OAX250302578859	San Jerónimo Soatá	Minas de Llano Verde	1004-FAS Municipal	1387775.81	1387775.81	1387775.81	1387775.81	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LAS TRES CRUCES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS JARULÁN - 39028	OAX25030251509	San Jerónimo Soatá	Las Tres Cruces	1004-FAS Municipal	1338486.86	1338486.86	1338486.86	1338486.86	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEE UJA PROGRESO - 48300	OAX250302531605	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Tee Uja Progreso	1004-FAS Municipal	1300000	1300000	1300000	1300000	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MEDIANTE ROMBO DEL PARAJE YOLLOSA AL PARAJE EL OBISPO 2ª ETAPA - 51832	OAX250302579927	Heroica Ciudad de Ocoingo	Cobertura municipal	1004-FAS Municipal	171877.98	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO AZUCENA - 120937	OAX25042610301	San Juan Matepec-Oto. OB	Rio Azucena	1004-FAS Municipal	800000	800000	400000	400000	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 39927	OAX250202531132	San Antonio Monte Verde	San Nino Monteverde	1004-FAS Municipal	1330010.06	1330010.06	1330010.06	1330010.06	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL - 5465	OAX250202531310	San Juan Matepec-Oto. OB	San Juan Matepec Distrito OB	1004-FAS Municipal	620000	620000	620000	620000	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ - 71159	OAX25030257886	San Juan Matepec-Oto. OB	Bento Juarez	1004-FAS Municipal	988551.16	988551.16	988551.16	988551.16	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO DEL TAMBOR, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENONTEPEC - 73008	OAX250302579639	Santa Cruz Zenonatepec	Llano del Tambor	1004-FAS Municipal	4000000	4000000	4000000	4000000	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUNUMA - 35831	OAX250302531815	Santa Tomás Ocotlán	Nunuma	1004-FAS Municipal	985829.66	985829.66	985829.66	985829.66	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, YUTANDEYUO - 15865	OAX250302540638	San Pedro Ixtacyán	Yutandeyu	1004-FAS Municipal	1810012.78	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA - 5153	OAX250202540500	San Antonio Monte Verde	Santa María de las Nieves Monteverde	1005-FORTAMUN	142814.08	142814.14	142814.14	142814.14	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE DIECINUEVE DE ABRIL - 35623	OAX250302531811	Santa Tomás Ocotlán	Diecinueve de Abril	1004-FAS Municipal	988777.23	988777.23	988777.23	988777.23	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE GANERO V. VASQUEZ - 45669	OAX25030251814	Santa Tomás Ocotlán	Santa Tomás Ocotlán	1004-FAS Municipal	988193.46	988193.46	988193.46	988193.46	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, COLONIA FIECHADOR DEL SOL, LOCALIDAD SANTIAGO RUXTEHUACA - 12370	OAX250426103836	Santiago Ruxtehuaca	Torre de Babel (Fiechador del Sol)	1004-FAS Municipal	2807049.37	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EL ALACRAN - 135188	OAX250302518877	Santiago Pinotepa Nacional	El Alacrán	1004-FAS Municipal	499999.99	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN EL PARAJE Piedra de dos Puntas en la localidad de El Duraznal, 1era etapa - 115164	OAX250302577025	El Duraznal	El Duraznal	1004-FAS Municipal	2075108.11	2075108.11	2075108.11	2075108.11	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE LLANO COLORADO - 121491	OAX250302539305	San Juan Matepec-Oto. OB	Llano Colorado	1004-FAS Municipal	880000	880000	880000	880000	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE MADRID - 121818	OAX250426103666	San Miguel el Grande	Madrid	1004-FAS Municipal	88295.94	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YUTECOS CUADAHUAC - 15904	OAX25030251591	Yutecós Cuadahuac	Yutecós Cuadahuac	1004-FAS Municipal	2975720.94	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CARICERA MUNICIPAL - 30424	OAX250302533306	San Juan Matepec-Oto. OB	San Juan Matepec Distrito OB	1004-FAS Municipal	1200000	1200000	1200000	1200000	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, Tercera Etapa en la localidad del Barrio de Jesús - 7393	OAX250302533307	San Juan Matepec-Oto. OB	San Juan Matepec Distrito OB	1004-FAS Municipal	1200000	1200000	1200000	1200000	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 112051	OAX250302578465	Villa Soledad de Virga	Santa Inés Soledad	1004-FAS Municipal	224848.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) - 110575	OAX250302533318	Gobierno de la Entidad	Monte Obispo	1074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	198409.72	1984195.53	1984195.53	1984195.53	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) - 97055	OAX250302533229	Gobierno de la Entidad	Luzmila de Matamoros	1074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	954311.95	1912623.89	1912623.89	1912623.89	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCION) EN LA AVENIDA RIVERAS DEL RIO ATOPYAC - AVENIDA FERROCARRIL - CAMINO ANTIGUO A SAN BARTOLOME, LOCALIDAD SANTA CRUZ XICOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XICOCOTLAN - 64363	OAX250302550917	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Xicocotlán	1005-FAS Entubado	1758475.25	1758475.25	1758475.25	1758475.25	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LA ALIANZA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLACATZINTPEC - 61026	OAX25030251023	Gobierno de la Entidad	San Pedro la Alianza	1005-FAS Entubado	4775160.35	4775160.35	4775160.35	4775160.35	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA JOSE MARIAT, LOCALIDAD DE CANACA DE JUAREZ, MUNICIPIO CANACA DE JUAREZ - 82045	OAX250302537378	Gobierno de la Entidad	Canaca de Juarez	1005-FAS Entubado	4812461.16	4812461.16	4812461.16	4812461.16	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MEMORIA - 49385	OAX250302577935	San Felipe Tejalpán	La Memoria	1004-FAS Municipal	10879.99	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO - 98193	OAX250302577856	San Jerónimo Soatá	Rio Florida Soatá	1004-FAS Municipal	317016.02	317016.02	317016.02	317016.02	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KUCHIL ALTO - 118327	OAX250426103743	Santa María Huasteco	Kuchil el Alto	1004-FAS Municipal	2862208.94	2862208.94	2862208.94	2862208.94	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 133215	OAX250302579664	Villa Tejalpán de la Unión	Villa Tejalpán de la Unión	1005-FAS Entubado	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) (SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL) LOCALIDAD DE SANTA INES SOLA MUNICIPIO VILLA SOLA DE VEGA	OAX250302530215	Santa Inés Sola	Santa Inés Sola	1074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2123279.29	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA PRIMERA ETAPA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ISLA MALAZGA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 124763	OAX250426104442	San Miguel Soylatepec	Isla de Malazga	1004-FAS Municipal	864857.82	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (ETAPA I DE 3) - 121005	OAX250426103659	Gobierno de la Entidad	San Pedro Ruxtehuaca	1074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	3007883.92	15013023.21	15013023.21	15013023.21	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ROMBO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEPUETPEC - 46771	OAX250302531789	San Pedro Ruxtehuaca	Santo Domingo Tepuetepec	1004-FAS Municipal	445025.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CHICAHUULA - 38333	OAX250302579839	San Miguel Chicahuala	La Corregidora Tierra Colorada	1004-FAS Municipal	1333685.29	1333685.29	1333685.29	1333685.29	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL BARRIO HIDALGO - 71106	OAX250302577832	San Gabriel Matamoros	San Gabriel Matamoros	1004-FAS Municipal	1022667.14	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA EL VELOCIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL COLOMBIANO, MUNICIPIO DE MICHILTLAN DE BOMBORRA DIF. - 80338	OAX250302577315	San Juan Bautista de Soledad	Rio de la Sierra (Fraccionamiento)	1004-FAS Municipal	93488.84	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL RIO CAMARON EN SAN PEDRO AMARGOSO - 47281	OAX250302540614	San Pedro Amargoso	San Pedro Amargoso	1004-FAS Municipal	1510123.19	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, DEL BARRIO DEL COLOMBIANO, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PERAS (ETAPA ETAPA) - 28861	OAX250302533307	San Miguel Peras	San Miguel Peras	1004-FAS Municipal	943120.22	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE REYES ETILA MUNICIPIO REYES ETILA - 129889	OAX250426103029	Reyes Etla	Reyes Etla	1004-FAS Municipal	588263.57	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE, LOCALIDAD DE SAN PEDRO BAUTISTA LO DE SOTO - 88206	OAX250426103193	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Obispo	1004-FAS Municipal	866900.32	866900.32	866900.32	866900.32	100%	100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA HIDROLOGICO CON LA TECNICA DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE BARRIO EL GUAPINDO - 94639	OAX250302578821	San Francisco Tlaxiaco	San Francisco Tlaxiaco	1004-FAS Municipal	493852.62	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPACTACION DE EDUCACION EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 200PR1817 - 71793	OAX250302579741	Santo Domingo Tejalpán	San Juan	1005-FORTAMUN	265474.08	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE BOMBAS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCION CON CLAVE 200PR1366 - 88834	OAX250302579905	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAS Municipal	924785.08	924785.08	924785.08	924785.08	100%	100%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EMBAJADOR CARABALLA - 59086	OAX250302531817	Santa Tomás Ocotlán	Emiliano Zapata	1004-FAS Municipal	987976.35	987976.35	987976.35	987976.35	100%	100%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA - 59086	OAX250302531817	Santa Tomás Ocotlán	Emiliano Zapata	1004-FAS Municipal	987976.35	987976.35	987976.35	987976.35	100%	100%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VALDE - 27351	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1053079.79	1053079.79	1053079.79	1053079.79	100%	100%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ESPACIO MULTICENTRO Y BIENES PUBLICOS SEGUNDA ETAPA - 44561	OAX250302531109	San Sebastián Valde	San Sebastián Valde	1004-FAS Municipal	1215004.25					

[illegible]

NOMBRE	TOLDO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AFIRADO	RECALCADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ELABORACIÓN DE DOS PROYECTOS EJECUTIVOS Y LA SUPERVISIÓN DE DOS OBRAS, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 1893	OAX25030255612	Santa Cruz de Bravo	Santa Cruz de Bravo	1004-FAS Municipal	63271.32	63271.32	63271.32	63271.32	100%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA; EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL FASAMUN, EJERCICIO 2025 - 4984	OAX25030255613	San Miguel Santa Flor	San Miguel Santa Flor	1004-FAS Municipal	141680	141680	141680	141680	100%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA; EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL FASAMUN, EJERCICIO 2025 - 5056	OAX25030255614	Santa María Camuelán	Santa María Camuelán	1004-FAS Municipal	128760	128760	128760	128760	100%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4271	OAX25030255611	Santa Catarina Zapoalá	Santa Catarina Zapoalá	1004-FAS Municipal	70180	70180	70180	70180	100%	100%
Elaboración de Estudios de pre inversión para obras de infraestructura Social en el Municipio de San Agustín Chayuco Oaxaca - 1257	OAX25030255615	Villa de Santiago Chayuco	Villa de Santiago Chayuco	1004-FAS Municipal	252295.9	252295.9	252295.9	252295.9	100%	100%
Elaboración de Estudios de pre inversión para obras de infraestructura Social en el Municipio de San Jerónimo Tlaxiote del Estado de Oaxaca - 1352	OAX25030255616	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	1004-FAS Municipal	302004	0	0	0	0%	100%
Elaboración de Estudios de pre inversión para obras de infraestructura Social en el Municipio de San Mateo del Mar Oaxaca - 1297	OAX25030255617	San Jerónimo Tlaxiote	San Jerónimo Tlaxiote	1004-FAS Municipal	229722.03	229722.03	229722.03	229722.03	100%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 2469	OAX25030255618	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	1004-FAS Municipal	130193.54	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - 4434	OAX25030255619	Nativitas	Nativitas	1004-FAS Municipal	56821.06	56821.06	56821.06	56821.06	100%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA - 4169	OAX25030255620	Santa Ana Yatzeche	Santa Ana Yatzeche	1004-FAS Municipal	103093.77	103093.77	103093.77	103093.77	100%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA - 4356	OAX25030255621	Santa Cruz Xicoxtlán	Santa Cruz Xicoxtlán	1004-FAS Municipal	2543000	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRA - 1783	OAX25030255622	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAS Municipal	279560	279560	279560	279560	100%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRA - 2510	OAX25030255623	Asociación Huasteca	Asociación Huasteca	1004-FAS Municipal	976200	976200	976200	976200	100%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRA - 2454	OAX25030255624	San Miguel del Río	San Miguel del Río	1004-FAS Municipal	41130	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRA - 3053	OAX25030255625	San Juan Guichón	San Juan Guichón	1004-FAS Municipal	3023000	3023000	3023000	3023000	100%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRA - 4054	OAX25030255626	Villa de Tamazulapam del Progreso	Villa de Tamazulapam del Progreso	1004-FAS Municipal	288190	288190	288190	288190	100%	100%
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRA - 835	OAX25030255627	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAS Municipal	805448.55	0	0	0	0%	100%
Elaboración de expedientes - 4852	OAX25030255628	Santa María Chichotea	Santa María Chichotea	1004-FAS Municipal	2996280	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN - 5830	OAX25030255629	San Juan Quiliché	San Juan Quiliché	1004-FAS Municipal	357849.18	357849.18	357849.18	357849.18	100%	100%
ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUASTECA - 1237	OAX25030255630	Santa Ana Tlapacoyan	Santa Ana Tlapacoyan	1004-FAS Municipal	138431.96	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE NUEVE PROYECTOS EJECUTIVOS CON SUS RESPECTIVOS ESTUDIOS DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TERTULIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 - 4967	OAX25030255631	Huasteca	Huasteca	1004-FAS Municipal	193000	193000	193000	193000	100%	100%
ELABORACIÓN DE OBRAS QUE SE REALIZARÁN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FASAMUN 2025 - 4982	OAX25030255632	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	1004-FAS Municipal	462648.81	462648.81	462648.81	462648.81	100%	100%
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 797	OAX25030255633	Huasteca de Jiménez	Huasteca de Jiménez	1004-FAS Municipal	803667.93	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE SAN PABLO TEPOSOLUULA - 2437	OAX25030255634	San Juan Quiliché	San Juan Quiliché	1004-FAS Municipal	132335.16	132335.16	132335.16	132335.16	100%	100%
ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TERTULIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 - 4967	OAX25030255635	San Pedro de San Pablo Teposolulula	San Pedro de San Pablo Teposolulula	1004-FAS Municipal	138431.96	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA CARROZA, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAPAMPAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAPAMPAN - 3501	OAX25030255636	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	1004-FAS Municipal	17037.16	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO DE EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 26 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBÁN AMATILAN, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATILAN - 3339	OAX25030255637	San Andrés Huapampan	San Andrés Huapampan	1004-FAS Municipal	15004.44	15004.44	15004.44	15004.44	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, PAVIMENTACIÓN DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 5785	OAX25030255638	San Luis Amatilán	San Luis Amatilán	1004-FAS Municipal	178163.92	178163.92	178163.92	178163.92	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO A SAN MATEO PEÑASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO TERCERA ETAPA - 1575	OAX25030255639	San José Lachiguan	San José Lachiguan	1004-FAS Municipal	52438.44	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUEBLO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 1583	OAX25030255640	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAS Municipal	162355.62	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC - 1584	OAX25030255641	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1004-FAS Municipal	126377.23	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE JARDINES VENTA CLAYE ZORPOTZIN EN LA LOCALIDAD DEL VERGEL - 1576	OAX25030255642	San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	1004-FAS Municipal	75000	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ROSARIO - 1595	OAX25030255643	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAS Municipal	53809.38	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE RINASCOR - 1574	OAX25030255644	San José Lachiguan	San José Lachiguan	1004-FAS Municipal	124343.66	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. FERROCARRIL, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+070, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA MATEHUELLA - 4914	OAX25030255645	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAS Municipal	71920	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR MANUEL JOSÉ OTTEIN CLAVE ZORPOTZIN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATERINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATERINA MINAS" - 1064	OAX25030255646	Santa María Matehuela	Santa María Matehuela	1004-FAS Municipal	78014	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA DE LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZACATE - 4977	OAX25030255647	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1004-FAS Municipal	116954.82	116954.82	116954.82	116954.82	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUAPAMPAN MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAPAMPAN - 234	OAX25030255648	Santa Ana Zocatepec	Santa Ana Zocatepec	1004-FAS Municipal	181822.86	181822.86	181822.86	181822.86	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 3385	OAX25030255649	San Andrés Huapampan	San Andrés Huapampan	1004-FAS Municipal	63550	63550	63550	63550	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA SEGURIDAD PARA EL ESPACIO PÚBLICO MULTIDIMENSIONAL EN LA LOCALIDAD DEL VERGEL - 1576	OAX25030255650	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAS Municipal	135260.72	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 4966	OAX25030255651	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1004-FAS Municipal	103102.26	103102.26	103102.26	103102.26	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DONALD REYES MARTINEZ, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 8138	OAX25030255652	San Andrés Huapampan	San Andrés Huapampan	1004-FAS Municipal	90000	90000	90000	90000	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HAN FRAGAT CLAVE ZORPOTZIN EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 3338	OAX25030255653	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1004-FAS Municipal	109647.49	109647.49	109647.49	109647.49	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HAN FRAGAT CLAVE ZORPOTZIN EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 3338	OAX25030255654	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	1004-FAS Municipal	103102.26	103102.26	103102.26	103102.26	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERCERA ETAPA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HAN FRAGAT CLAVE ZORPOTZIN EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INÉS YATZECHE - 3338	OAX25030255655	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAS Municipal	175296.49	175296.49	175296.49	175296.49	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN EL BARRIO BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3387	OAX25030255656	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	16240	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EN EL BARRIO BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3387	OAX25030255657	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	9280	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE BARRIO GUADALUPE EL SABINO EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3383	OAX25030255658	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	17400	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TIERRA COLORADA EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3366	OAX25030255659	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	0	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA COLEMANA EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3365	OAX25030255660	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	26164	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOROCCIDENTE EN LA CALLE DONALD REYES MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3300	OAX25030255661	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	26164	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3321	OAX25030255662	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	29033	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3322	OAX25030255663	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	30450	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 3376	OAX25030255664	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	18270	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANJO INTERNACIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 3394	OAX25030255665	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	67080	67080	67080	67080	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PONFERRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 3385	OAX25030255666	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAS Municipal	74075.5	74075.5	74075.5	74075.5	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL PARAFUN 2025 - 3836	OAX25030255667	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	1004-FAS Municipal	108598.44	108598.44	108598.44	108598.44	100%	100%
Elaboración de proyecto ejecutivo para obra de agua potable - 2865	OAX25030255668	Silacayoapam	Silacayoapam	1004-FAS Municipal	15070	0	0	0	0%	100%
Elaboración de proyecto ejecutivo para obra de urbanización - 4317	OAX25030255669	Silacayoapam	Silacayoapam	1004-FAS Municipal	84177.36	0	0	0	0%	100%
Elaboración de proyecto ejecutivo para obras de electrificación rural y de columnas potentes - 2871	OAX25030255670	Silacayoapam	Silacayoapam	1004-FAS Municipal	46320	0	0	0	0%	100%
Elaboración de proyecto ejecutivo para obras de mejoramiento de vivienda - 2508	OAX25030255671	Silacayoapam	Silacayoapam	1004-FAS Municipal	41310	0	0	0	0%	100%
Elaboración de proyecto ejecutivo para obras de urbanización - 2866	OAX25030255672	Silacayoapam	Silacayoapam	1004-FAS Municipal	71530	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL PARAJE YUJI YUJI EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO - 1578	OAX25030255673	Silacayoapam	Silacayoapam	1004-FAS Municipal	95580	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL PARAJE YUJI YUJI EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PEÑASCO - 1578	OAX25030255674	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	1004-FAS Municipal	98866.46	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y SUPERVISIÓN - 4347	OAX25030255675	San José Lachiguan	San José Lachiguan	1004-FAS Municipal	12438.88	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SITIO DEL PALMILLO, MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATILAN - 2249	OAX25030255676	San Pedro Epitlán	San Pedro Epitlán	1004-FAS Municipal	60631.17	60631.17	60631.17	60631.17	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 1905	OAX25030255677	San Luis Amatilán	San Luis Amatilán	1004-FAS Municipal	178363.92	178363.92	178363.92	178363.92	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 1283	OAX25030255678	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	1004-FAS Municipal	109647.49	109647.49	109647.49	109647.49	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 549	OAX25030255679	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1004-FAS Municipal	332728.76	332728.76	332728.76	332728.76	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO VIEJO - 2288	OAX25030255680	San Juan Jagüel Vilasos	San Juan Jagüel Vilasos	1004-FAS Municipal	36847.67	0	0	0	0%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROYECTO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	ERRORES	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARACATE - 2282	OAX25020251286	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1004-FAS Municipal	135260.72	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA TALEJA DE CASTRO, MUNICIPIO DE VILLA TALEJA DE CASTRO PRIMERA ETAPA Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 1894	OAX250202515457	Magdalena Peñasco	Magdalena Peñasco	1004-FAS Municipal	135260.72	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA COMPROBACION - 5834	OAX250202538113	Villa Taleja de Castro	Villa Taleja de Castro	1004-FAS Municipal	71800	75420	75420	75420	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRA FAISMUN - 1743	OAX250202535581	Villa Taleja de Castro	Villa Taleja de Castro	1004-FAS Municipal	13323.35	13323.35	13323.35	13323.35	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS - 1104	OAX250202533279	San Lorenzo Tenoltiltlan	San Lorenzo Tenoltiltlan	1004-FAS Municipal	496160	496160	496160	496160	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS - 1104	OAX250202533752	Magdalena Yodocono de Porfirio	Magdalena Yodocono de Porfirio	1004-FAS Municipal	106990.92	106990.92	106990.92	106990.92	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS - 175	OAX250202533776	Santiago Huauclilla	Santiago Huauclilla	1004-FAS Municipal	102653.18	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS - 3148	OAX250202533811	San Francisco Chindila	San Francisco Chindila	1004-FAS Municipal	54057.81	54057.81	54057.81	54057.81	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 546	OAX250202535300	San Francisco Tepean	San Francisco Tepean	1004-FAS Municipal	70231.77	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - 5217	OAX250202533751	San Mateo Tlacuimbó	San Mateo Tlacuimbó	1004-FAS Municipal	238300.04	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 5085	OAX250402615279	Villa Solá de Vega	Villa Solá de Vega	1004-FAS Municipal	1447618.58	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 5085	OAX250202535636	Santa María Guatemala	Santa María Guatemala	1004-FAS Municipal	60511.37	60511.37	60511.37	60511.37	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA - 5090	OAX250202535616	Santa Cruz Tepetitlan	Santa Cruz Tepetitlan	1004-FAS Municipal	105332.67	105332.67	105332.67	105332.67	100%	100%
Elaboración de proyectos de las obras que se realizarán con los recursos del Fondo de Apoyos para la Infraestructura Social - 5002	OAX250202535535	San Juan Teitá	San Juan Teitá	1004-FAS Municipal	89461.05	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 2634	OAX250202535590	San Sebastián Nicanandula	San Sebastián Nicanandula	1004-FAS Municipal	136452.26	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 2140	OAX250202542303	Santa Dominga Yodohime	Santa Dominga Yodohime	1004-FAS Municipal	53323	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 543	OAX250202542296	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAS Municipal	88160	88160	88160	88160	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 5732	OAX250202533857	San Bartolo Yautepéc	San Bartolo Yautepéc	1004-FAS Municipal	93000	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS A EJECUTAR CON RECURSO FAISMUN 2025 - 3294	OAX250402615286	San Pedro y San Pablo Ayutla	San Pedro y San Pablo Ayutla	1004-FAS Municipal	773947.84	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS CON RECURSOS FAISMUN 2025 - 3314	OAX250402615306	Santiago Tlaxiaytepéc	Santiago Tlaxiaytepéc	1004-FAS Municipal	770430	770430	770430	770430	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESCUELAS DE LOCALIDAD DE VILLA ETILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETILA - 5785	OAX250402615280	San Pablo Tlaxiaytepéc	San Pablo Tlaxiaytepéc	1004-FAS Municipal	322560.15	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS APLICADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOTAC, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 - 2076	OAX250402615290	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAS Municipal	60000	60000	60000	60000	100%	100%
Elaboración de proyectos ejecutivos de las obras FAISMUN en el Municipio de Ixmiquilpan Nieves - 1086	OAX250202542295	San Pedro Atotac	San Pedro Atotac	1004-FAS Municipal	423385	423385	423385	423385	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 1248	OAX250202533872	Ixmiquilpan Nieves	Ixmiquilpan Nieves	1004-FAS Municipal	140488	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 2518	OAX250202533875	San Mateo Etla	San Mateo Etla	1004-FAS Municipal	64000	64000	64000	64000	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4842	OAX250202535617	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	1004-FAS Municipal	744000	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4842	OAX250202535617	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	1004-FAS Municipal	225095	0	0	0	0%	0%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4842	OAX250202535617	San Juan Bautista Tlaxiaytepéc	San Juan Bautista Tlaxiaytepéc	1004-FAS Municipal	269257.5	269257.5	269257.5	269257.5	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4842	OAX250202535617	Herencia Villa Teresita de Segura y Luna, Cda. de 41	Herencia Villa Teresita de Segura y Luna, Cda. de 41	1004-FAS Municipal	894545.88	894545.88	894545.88	894545.88	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4842	OAX250202535617	Guadalupe de Ramirez	Guadalupe de Ramirez	1004-FAS Municipal	99745.45	99745.45	99745.45	99745.45	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4842	OAX250202535617	San Miguel Tlacuimbó	San Miguel Tlacuimbó	1004-FAS Municipal	76000	76000	76000	76000	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4842	OAX250202535617	San Andrés Yal	San Andrés Yal	1004-FAS Municipal	76827.19	76827.19	76827.19	76827.19	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4842	OAX250202535617	Sicayapam	Sicayapam	1004-FAS Municipal	70408.48	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4842	OAX250202535617	Santiago Jamiltepéc	Santiago Jamiltepéc	1004-FAS Municipal	1166342.18	1166342.18	1166342.18	1166342.18	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA - 4842	OAX250202535617	Santa María Atzacan	Santa María Atzacan	1004-FAS Municipal	1216730.31	1216730.31	1216730.31	1216730.31	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE AYOTZOTEC DE ALDAMA - 1383	OAX250202535617	Ayotzotec de Aldama	Ayotzotec de Aldama	1004-FAS Municipal	130000	130000	130000	130000	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHO, OAXACA - 3682	OAX250202535617	Santiago Atzacan	Santiago Atzacan	1004-FAS Municipal	457616.26	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHO, OAXACA - 3682	OAX250202535617	San Vicente Lachó	San Vicente Lachó	1004-FAS Municipal	419916.96	419916.96	419916.96	419916.96	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHO, OAXACA - 3682	OAX250202535617	Santiago Atzacan	Santiago Atzacan	1004-FAS Municipal	408064.38	408064.38	408064.38	408064.38	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FAISMUN Y SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 5487	OAX250202535617	San Lucas Cuicatlan	San Lucas Cuicatlan	1004-FAS Municipal	516000	516000	516000	516000	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FAISMUN Y SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 5487	OAX250202535617	San Lucas Cuicatlan	San Lucas Cuicatlan	1004-FAS Municipal	417888.31	417888.31	417888.31	417888.31	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FAISMUN Y SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 5487	OAX250202535617	Santa Cruz Mateo	Santa Cruz Mateo	1004-FAS Municipal	325611.21	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS OBRAS A EJECUTAR CON RECURSOS DEL FAISMUN Y SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 5487	OAX250202535617	San Pedro Martín	San Pedro Martín	1004-FAS Municipal	198385.44	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 4501	OAX250202535617	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAS Municipal	713672.94	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUEBLA - 6159	OAX250202535617	San Pedro Puebla	San Pedro Puebla	1004-FAS Municipal	1486094.79	1486094.79	1486094.79	1486094.79	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 407	OAX250202535617	San Pedro Puebla	San Pedro Puebla	1004-FAS Municipal	237775.32	237775.32	237775.32	237775.32	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC - 407	OAX250202535617	Santa Cruz Acatepec	Santa Cruz Acatepec	1004-FAS Municipal	232400	232400	232400	232400	100%	100%
Elaboración de proyectos ejecutivos para obras de urbanización - 4507	OAX250202535617	Sicayapam	Sicayapam	1004-FAS Municipal	45052	0	0	0	0%	100%
Elaboración de proyectos ejecutivos para la ejecución mediante la Fomex de Fomento FAISMUN - 4201	OAX250202535617	San Lucas Cuicatlan	San Lucas Cuicatlan	1004-FAS Municipal	2184000	0	0	0	0%	100%
Elaboración de proyectos ejecutivos para la ejecución mediante la Fomex de Fomento FAISMUN - 4201	OAX250202535617	San Lorenzo Alvarado	San Lorenzo Alvarado	1004-FAS Municipal	213000	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE CHANETES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 4414	OAX250202535617	Chianetlan	Chianetlan	1004-FAS Municipal	563384.31	563384.31	563384.31	563384.31	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL LACAMAMA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 4226	OAX250202535617	San Miguel Tlacuimbó	San Miguel Tlacuimbó	1004-FAS Municipal	227600.35	227600.35	227600.35	227600.35	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOTAC DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 4029	OAX250202535617	San Pedro Atotac	San Pedro Atotac	1004-FAS Municipal	83812.58	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOTAC DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 4029	OAX250202535617	San Pedro Atotac	San Pedro Atotac	1004-FAS Municipal	136095.99	136095.99	136095.99	136095.99	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASCENSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 4171	OAX250202535617	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	1004-FAS Municipal	80502.45	80502.45	80502.45	80502.45	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASCENSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 4171	OAX250202535617	Santiago Lachó	Santiago Lachó	1004-FAS Municipal	435111.8	435111.8	435111.8	435111.8	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SERVICIOS PROFESIONALES - 1395	OAX250202535617	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	1004-FAS Municipal	524135.82	524135.82	524135.82	524135.82	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISION DE OBRA - 2005	OAX250202535617	San Pedro Amigós	San Pedro Amigós	1004-FAS Municipal	60780	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISION TECNICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO YALATZ, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALATZ - 2870	OAX250202535617	Santa Cruz Huauclilla	Santa Cruz Huauclilla	1004-FAS Municipal	1352029.98	1352029.98	1352029.98	1352029.98	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FONDO DE FAISMUN - 3134	OAX250202535617	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	1004-FAS Municipal	217736.34	217736.34	217736.34	217736.34	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FONDO DE FAISMUN - 3134	OAX250202535617	Guadalupe de Juárez	Guadalupe de Juárez	1004-FAS Municipal	218154.84	218154.84	218154.84	218154.84	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOCHIM - 3914	OAX250202535617	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004-FAS Municipal	713505.44	713505.44	713505.44	713505.44	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZACOCHIM - 3914	OAX250202535617	San Juan Coatlaco	San Juan Coatlaco	1004-FAS Municipal	332000	332000	332000	332000	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASCENSION - 1076	OAX250202535617	Santa María la Asunción	Santa María la Asunción	1004-FAS Municipal	491000	491000	491000	491000	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS - 4125	OAX250202535617	Santiago Lachó	Santiago Lachó	1004-FAS Municipal	198000	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASCENSION - 4225	OAX250202535617	Santa María Atzacan	Santa María Atzacan	1004-FAS Municipal	217379.4	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS FAISMUN - 1313	OAX250202535617	San Andrés Tlaxiaytepéc	San Andrés Tlaxiaytepéc	1004-FAS Municipal	523089.84	523089.84	523089.84	523089.84	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS FAISMUN - 1313	OAX250202535617	San Felipe Ulla	San Felipe Ulla	1004-FAS Municipal	315648.37	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS FAISMUN - 2328	OAX250202535617	San Pedro Teitla	San Pedro Teitla	1004-FAS Municipal	463953.33	463953.33	463953.33	463953.33	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS FAISMUN - 2334	OAX250202535617	Tlaxiaytepéc de Valde	Tlaxiaytepéc de Valde	1004-FAS Municipal	768927.17	768927.17	768927.17	768927.17	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS FAISMUN - 2344	OAX250202535617	Ciénega de Zimatán	Ciénega de Zimatán	1004-FAS Municipal	161886	161886	161886	161886	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA FAISMUN - 88	OAX250202535617	San Antonio Simcauca	San Antonio Simcauca	1004-FAS Municipal	265042.23	265042.23	265042.23	265042.23	100%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 3875	OAX250202535617	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	1004-FAS Municipal	61095.33	0	0	0	0%	100%
ELABORACION DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 3875	OAX250202535617	Tlaxiaytepéc de Marcos Pérez	Tlaxiaytepéc de Marcos Pérez	1004-FAS Municipal	106074.97	0	0	0	0%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 4105	0A25020259553	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	1004-FAS Municipal	105769.32	105769.32	105769.32	105769.32	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS - 4122	0A25020259547	Capulápan de Méndez	Capulápan de Méndez	1004-FAS Municipal	46491.32	46491.32	46491.32	46491.32	100%	100%
Elaboración de Proyectos y Seguimiento de obra - 1828	0A25020259538	San Juan Yael	San Juan Yael	1004-FAS Municipal	132079.86	132079.86	132079.86	132079.86	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 762	0A250202533848	San Francisco Teotihuacán	San Francisco Teotihuacán	1004-FAS Municipal	462000	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRA PARTE DOS - 4808	0A250202533834	San Juan Matías	San Juan Matías	1004-FAS Municipal	1058987.43	0	0	0	0%	0%
Elaboración de proyectos y supervisión y seguimiento de obras para realizar en el ejercicio 2025 - 3394	0A25020259527	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	1004-FAS Municipal	1048987.43	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL FASAMUN	0A25020259545	San Andrés Naxtlan	San Andrés Naxtlan	1004-FAS Municipal	165380	165380	165380	165380	100%	100%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTOS A LAS OBRAS A FINANCIAR CON EL FASAMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 - 4718	0A250202592381	San Mateo Peasco	San Mateo Peasco	1005-FORTAMUN	271863.84	0	0	0	0%	75%
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTOS A LAS OBRAS A FINANCIAR CON EL FASAMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 - 5047	0A250202592387	San Cristóbal Amatlépec	San Cristóbal Amatlépec	1005-FORTAMUN	195327.23	0	0	0	0%	88%
ELABORACIÓN DE TRES PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARÁN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 3850	0A25020259537	San Juan Tepescolula	San Juan Tepescolula	1004-FAS Municipal	104000	104000	104000	104000	100%	100%
ELABORACIÓN DE TRES PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARÁN CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 3850	0A25020259537	San Juan Tepescolula	San Juan Tepescolula	1004-FAS Municipal	104000	104000	104000	104000	100%	100%
Elaboración de veintidós proyectos de obras prioritarias de las agencias y cabecera municipal para el presente ejercicio fiscal dando cumplimiento a los lineamientos de los recursos - 1149	0A250202595674	Sanctus Reyes Tejapilco	Sanctus Reyes Tejapilco	1004-FAS Municipal	137761.56	137761.56	137761.56	137761.56	100%	100%
ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 1263	0A250202533842	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAS Municipal	910262.76	910262.76	910262.76	910262.76	100%	100%
Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y Equipamiento Administrativo para el Fortalecimiento Institucional - 318	0A250202596273	Santa María Nativitas	Santa María Nativitas	1004-FAS Municipal	33000	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL RIO - 2130	0A250202542286	Ayotlán	Ayotlán	1004-FAS Municipal	394313.76	394313.76	394313.76	394313.76	100%	100%
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CHINANGÜE - 3068	0A250202533792	San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti	1004-FAS Municipal	43159.72	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YOLITTEPEC - 1045	0A250202533801	San Pedro y San Pablo Tequisquepe	San Pedro y San Pablo Tequisquepe	1004-FAS Municipal	54971.05	54971.05	54971.05	54971.05	100%	100%
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XITLAPAM - 1567	0A250202533801	San Pedro y San Pablo Tequisquepe	San Pedro y San Pablo Tequisquepe	1004-FAS Municipal	54971.05	54971.05	54971.05	54971.05	100%	100%
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN AREAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL BERO CON CLAVE 20TH0108F EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES DINICUITI - 1978	0A250202533866	San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti	1004-FAS Municipal	43159.72	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS", EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS" - 334	0A250202533795	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1004-FAS Municipal	26500	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS" - 420	0A250202533794	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1004-FAS Municipal	25200	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE AREA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LINCH - 1363	0A250202533827	San Martín Huamulápan	San Martín Huamulápan	1004-FAS Municipal	60799.24	60799.24	60799.24	60799.24	100%	100%
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA TERCER CUNDAIRIA CON CLAVE 20TV0106F EN LA LOCALIDAD DE SECCION TERCERA VILLA	0A25020259545	San Martín Huamulápan	San Martín Huamulápan	1004-FAS Municipal	74530.19	74530.19	74530.19	74530.19	100%	100%
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO - 3378	0A250202533800	San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti	1004-FAS Municipal	54971.05	54971.05	54971.05	54971.05	100%	100%
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 2 PROYECTOS EJECUTIVOS EN SAN JUAN CHICOMÉZUCHI - 3005	0A250202533840	San Juan Chicomezuchi	San Juan Chicomezuchi	1004-FAS Municipal	43784.22	43784.22	43784.22	43784.22	100%	100%
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 5 PROYECTOS EJECUTIVOS - 153	0A250202533771	Santiago Teotlán	Santiago Teotlán	1004-FAS Municipal	404799.93	404799.93	404799.93	404799.93	100%	100%
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 878	0A250202533779	Santiago Amatlépec	Santiago Amatlépec	1004-FAS Municipal	281353.12	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 1145	0A250202533757	San Vicente Nahuá	San Vicente Nahuá	1004-FAS Municipal	91430.09	0	0	0	0%	100%
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 1194	0A250202533845	San Jerónimo Soledad	San Jerónimo Soledad	1004-FAS Municipal	146217.26	0	0	0	0%	0%
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS EJECUTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 - 853	0A250202533747	Santiago Yotzimatz	Santiago Yotzimatz	1004-FAS Municipal	100049.4	100049.4	100049.4	100049.4	100%	100%
Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos - 3991	0A250202595655	Santiago Chidamp	Santiago Chidamp	1004-FAS Municipal	686271.4	686271.4	686271.4	686271.4	100%	100%
ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS A REALIZAR CON RECURSOS DEL FASAMUN 2025 - 4037	0A250202595524	San Juan Huastec	San Juan Huastec	1004-FAS Municipal	114721.26	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON TINACOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SANTO DOMINGO CHORTECOMATLAN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC - 2727	0A250202540708	Santa María Ecatepec	Santa María Ecatepec	1004-FAS Municipal	300000	300000	300000	300000	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD ASUNCIÓN NUCLEO SAN MIGUEL, MUNICIPIO ASUNCIÓN NUCLEO SAN MIGUEL - 7825	0A250202531202	Asunción Nucleo San Miguel	Asunción Nucleo San Miguel	1003-FAS Entidades	202873.28	202873.28	202873.28	202873.28	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD LOMA DE YUCUILI, MUNICIPIO SANTIAGO TLAZOVALTEPEC - 8162	0A250202531134	Gobierno de la Entidad	Loma de Yucuilí	1003-FAS Entidades	276750.31	276750.31	276750.31	276750.31	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL - 10974	0A250202531135	Gobierno de la Entidad	San Antonio de la Cal	1003-FAS Entidades	462498.09	462498.09	462498.09	462498.09	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SAN JUDIO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO SANTA CRUZ NUNDIHO - 11325	0A250202531133	Gobierno de la Entidad	San Judío Vista Hermosa	1003-FAS Entidades	0	0	0	0	0%	15%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ XOCOTILAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOCOTILAN - 29815	0A250202531150	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Xocotilán	1003-FAS Entidades	143021.13	143021.13	143021.13	143021.13	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR, EN LA LOCALIDAD SOLEDAD PERAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL PERAS - 74893	0A250202531146	Gobierno de la Entidad	Soledad Peras	1003-FAS Entidades	184249.99	184249.99	184249.99	184249.99	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS RIOS - 3845	0A250202531206	Gobierno de la Entidad	Unión de los Angeles	1003-FAS Entidades	250630.48	250630.48	250630.48	250630.48	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES A FOTO PROFUNDO DE AGUA, ORIENTE - 67305	0A250202537990	Tlalaxtla de Calerón	Tlalaxtla de Calerón	1004-FAS Municipal	200795.01	0	0	0	0%	100%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SAN MIGUEL, GUERRERO - 12676	0A250202540341	Cobertura municipal	Cobertura municipal	1004-FAS Municipal	252016.23	252016.23	252016.23	252016.23	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD 5 DE NOVIEMBRE, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 32584	0A250202610346	San Miguel Chimalapa	5 de Noviembre (La Cristalina)	1004-FAS Municipal	817500	817500	817500	817500	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO RICA DE SAN JOSE LOS LAURELES - 11126	0A250202578322	San José los Laureles	San José los Laureles	1004-FAS Municipal	84401.97	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL POZO RICA DE SAN JOSE LOS LAURELES - 13212	0A250202578327	San José los Laureles	San José los Laureles	1004-FAS Municipal	84513.56	84513.56	84513.56	84513.56	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON TOMOGUARO PARA EL HOSPITAL GENERAL, MUNICIPIO SAN PEDRO POPIULA - 50758	0A250202537218	Gobierno de la Entidad	San Pedro Popiula	1003-FAS Entidades	19998400	19998400	19998400	19998400	100%	100%
EQUIPAMIENTO CON TOMOGUARO PARA EL HOSPITAL GENERAL, MUNICIPIO SAN PEDRO POPIULA - 50758	0A250202537218	Gobierno de la Entidad	San Pedro Popiula	1003-FAS Entidades	19998400	19998400	19998400	19998400	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LAS CALLES DE LA POBLACION DE SAN JUAN YOLITTEPEC - 129247	0A250402620316	San Juan Yolotepec	San Juan Yolotepec	1004-FAS Municipal	560000	560000	560000	560000	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREAS PUBLICAS, EN SAN MATEO NEPAPAM - 117054	0A250202599956	San Mateo Nezapam	San Mateo Nezapam	1004-FAS Municipal	137589.46	137589.46	137589.46	137589.46	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 13044	0A250402610811	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	1004-FAS Municipal	51539.38	51539.38	51539.38	51539.38	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE MIMATITLAN DE PORFIRIO DIAZ - 107443	0A250202573445	Mihuatlán de Porfirio Díaz	Mihuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAS Municipal	250104.7	0	0	0	0%	100%
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTO DOMINGO BARRIO TANCIL - 109273	0A250202579745	Santo Domingo Aménita	Santo Domingo Aménita	1004-FAS Municipal	377386.26	377386.26	377386.26	377386.26	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE AREAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, QUE CUMPLEN EL DESARROLLO PROFESIONAL EN EL ENTORNO DEL CORREDOR INTERMUNICIPAL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC (CIT)	0A250202601120	Gobierno de la Entidad	Barrio Santa Cruz	1004-FAS (EMISY)	3095924.56	3095924.56	3095924.56	3095924.56	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE AREAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	0A250202601677	Gobierno de la Entidad	Itlán de Juárez	1004-FAS (EMISY)	9114297.54	9114297.54	9114297.54	9114297.54	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO XICATLAN - 64454	0A250202578751	Santo Domingo Xicatlan	Santo Domingo Xicatlan	1004-FAS Municipal	1043688.64	1043688.64	1043688.64	1043688.64	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOS LAURELES, PRIMERA SECCION - 83365	0A250202577055	Herencia Ciudad de Huixtlapec de León	Herencia Ciudad de Huixtlapec de León	1004-FAS Municipal	692844.88	692844.88	692844.88	692844.88	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD CONSIGUENCIA RANCHO RAMIREZ - 35846	0A250202610661	Rancho Ramírez (Barrio de Jesús Ramírez)	Rancho Ramírez (Barrio de Jesús Ramírez)	1004-FAS Municipal	250091.29	250091.29	250091.29	250091.29	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TANCIL - 109093	0A250202579494	Barrio Tancil	Barrio Tancil	1004-FAS Municipal	167058.1	167058.1	167058.1	167058.1	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE CALEFACCIÓN PARA AGUA POTABLE SANTIAGO ASUNCIÓN SLACAYAPAM - 30694	0A250202540786	Slacayapam	Santiago Asunción	1004-FAS Municipal	404375.6	0	0	0	0%	100%
EQUIPAMIENTO DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO, EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE - 28142	0A250202531581	Santa Lucia Monteverde	La Paz	1004-FAS Municipal	1306743.31	0	0	0	0%	100%
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD RURAL DE EL NUCLEO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN ALIEMAN	0A250202597650	Gobierno de la Entidad	Plan Alieman	1003-FAS	802267.53	802267.53	802267.53	802267.53	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO DE EL NUCLEO BASCO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA (COLOMIA SEPTIMA SECCION)	0A250202598376	Gobierno de la Entidad	Juchitán de Zaragoza	1003-FAS	1852999.57	1852999.57	1852999.57	1852999.57	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO DE EL NUCLEO BASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA	0A250202598348	Gobierno de la Entidad	San Jerónimo Tlachahuaya	1003-FAS	2835514.33	2835514.33	2835514.33	2835514.33	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE CENTRO REGIONAL DE EDUCACION NORMAL, RIO GRANDE	0A2502026050450	Gobierno de la Entidad	Villa de Tututepec	1004-FAS (EMISY)	515000	515000	515000	515000	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICOMÉZUCHI - 31533	0A250202592311	San Juan Chicomezuchi	San Juan Chicomezuchi	1004-FAS Municipal	818547.78	818547.78	818547.78	818547.78	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS ACADÉMICAS POR INCREMENTO DE MATRÍCULA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CIENCIA DEL PAPAÍASAPAM	0A250202616460	San Bartolomé	San Bartolomé	1004-FAS (EMISY)	508455.84	508455.84	508455.84	508455.84	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	0A250202601132	Gobierno de la Entidad	Barrio Santa Cruz	1004-FAS (EMISY)	1000000	1000000	1000000	1000000	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE TEPOSOLULU	0A250202606477	Gobierno de la Entidad	San Pedro y San Pablo Tepescolula	1004-FAS (EMISY)	250000	250000	250000	250000	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL PRESIDENTE LAZARO CARDENAS	0A2502026050472	Gobierno de la Entidad	Puella Villa de Guerrero	1004-FAS (EMISY)	224000	224000	224000	224000	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA NORMAL RURAL VANGUARDIA	0A2502026050483	Gobierno de la Entidad	Villa de Tezamalácam del Progreso	1004-FAS (EMISY)	224000	224000	224000	224000	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA NORMAL URBANA FEDERAL DEL ISTMO	0A2502026050483	Gobierno de la Entidad	Villa de Tezamalácam del Progreso	1004-FAS (EMISY)	224000	224000	224000	224000	100%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISCAL
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO	OAX2503260487	Gobierno de la Entidad	Ciudad Ixtépec	5300 Fortalecimiento a la Experiencia Educativa	82000	82000	82000	82000	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS NUÑILLO	OAX2503260570	Gobierno de la Entidad	Magdalena Jalisco	1007-FAM-IB	957632.66	957632.66	957632.66	957632.66	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN	OAX2503260488	Gobierno de la Entidad	San Andrés Nuñillo	1007-FAM-IB	871437.81	871437.81	871437.81	871437.81	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALISCO	OAX2503260572	Gobierno de la Entidad	San Cristóbal Amatlán	1007-FAM-IB	1684446.89	1684446.89	1684446.89	1684446.89	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26	OAX2503260563	Gobierno de la Entidad	San Francisco Jalisco	1007-FAM-IB	168765.21	168765.21	168765.21	168765.21	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA	OAX2503260575	Gobierno de la Entidad	San Juan Mixtepec Distrito 26	1007-FAM-IB	303319.19	303319.19	303319.19	303319.19	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO VICTORIA	OAX2503260474	Gobierno de la Entidad	San Juan Tamazola	1007-FAM-IB	1273110.45	1273110.45	1273110.45	1273110.45	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO ETATLANGO	OAX2503260464	Gobierno de la Entidad	San Lorenzo Victoria	1007-FAM-IB	515033.11	515033.11	515033.11	515033.11	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN	OAX2503260463	Gobierno de la Entidad	San Mateo Etatlango	1007-FAM-IB	150042.87	150042.87	150042.87	150042.87	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLÁN	OAX2503260468	Gobierno de la Entidad	San Miguel Coatlán	1007-FAM-IB	1589837.65	1589837.65	1589837.65	1589837.65	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS	OAX2503260462	Gobierno de la Entidad	San Miguel Tecomatlán	1007-FAM-IB	163438.83	163438.83	163438.83	163438.83	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS	OAX2503260475	Gobierno de la Entidad	San Nicolás	1007-FAM-IB	905540.86	905540.86	905540.86	905540.86	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA	OAX2503260473	Gobierno de la Entidad	San Simón Almolongas	1007-FAM-IB	797597.3	797597.3	797597.3	797597.3	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE BRAVO	OAX2503260565	Gobierno de la Entidad	Santa Ana	1007-FAM-IB	609719.43	609719.43	609719.43	609719.43	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLÁN	OAX2503260460	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz de Bravo	1007-FAM-IB	170013.21	170013.21	170013.21	170013.21	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NEAJILLA	OAX2503260577	Gobierno de la Entidad	Santiago Camotlán	1007-FAM-IB	909712	909712	909712	909712	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - 4977	OAX2503260446	Gobierno de la Entidad	Santiago Neajilla	1007-FAM-IB	88855.61	88855.61	88855.61	88855.61	100%	100%
Equipo de Interconectividad con las entidades federativas en el Estado de Oaxaca	OAX2503260465	Gobierno de la Entidad	Villa de Etla	1004-FAS Municipal	183209.15	183209.15	183209.15	183209.15	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA PÚBLICA, DE LA LOCALIDAD RIO JORDAN, DEL MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR LIXICHIA - 89358	OAX250326051015	Gobierno de la Entidad	Villa de Etla	1011-FAS Municipal	995760	995760	995760	995760	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE TRANSICIÓN PARA UNA VIDA INDEPENDIENTE DE ADOLESCENTES MUJERES EN SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA	OAX250326057762	Gobierno de la Entidad	Rio Jordan	1004-FAS Municipal	149512.85	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	OAX250402618770	Gobierno de la Entidad	Colonia Jerusalén	1000-Servicios de atención integral	817623.64	817623.64	817623.64	817623.64	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MICROSCOPÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE PALUSADO EN OAXACA (DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN)	OAX250326057772	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1002-FAS Municipal	328647.05	328647.05	328647.05	328647.05	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO PARA ESPACIOS ACADÉMICOS, CAMPUS TUXTEPEC Y LOMA BONITA	OAX25032605662	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1002-FAS Municipal	1551452.46	1551452.46	1551452.46	1551452.46	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE SISTEMAS BIOLÓGICOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	OAX250326058512	Gobierno de la Entidad	San Juan Bautista Tuxtepec	1008-FAS Municipal	3100000	3100000	3100000	3100000	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CANADA	OAX250402619049	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1008-FAM-IB	481134.2	481134.2	481134.2	481134.2	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS, TALLERES Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA CANADA, AMPLIACIÓN DE RETES	OAX25032605987	Gobierno de la Entidad	Tuxtlián de Flores Magón	1008-FAM-IB	1934498.28	1934498.28	1934498.28	1934498.28	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE MATIAS ROMERO AVENDADO, OAXACA - 1132	OAX250402619650	Gobierno de la Entidad	Tuxtlián de Flores Magón	1008-FAM-IB	105874.36	105874.36	105874.36	105874.36	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS	OAX250402619650	Gobierno de la Entidad	Matías Romero Avendado	1004-FAS Municipal	794307.72	794307.72	794307.72	794307.72	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	OAX250402620637	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1008-FAM-IB	1062652.8	1062652.8	1062652.8	1062652.8	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS, AULAS Y CENTRO DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE MÉDICA Y ODONTOLOGÍA	OAX250402619199	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1008-FAM-IB	458457.52	458457.52	458457.52	458457.52	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIO DE JENTUM MUNICIPIO DE LA COMARCA - 72727	OAX250402620189	Gobierno de la Entidad	El Estero de Jentum	1008-FAS Municipal	55488.4	55488.4	55488.4	55488.4	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO CON PANELES SOLARES EN EL PARAJE LA HACIENDA EN SAN JUAN CHENIGÜILA - 54785	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	Rio de Jentum	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE RIO LIMÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHENIGÜILA - 54785	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE SAN JOSÉ, SANTA MARÍA CAMOTLÁN - 11463	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno de la Entidad	San Juan Chenigüila	1004-FAS Municipal	800012.59	0	0	0	0%	0%
EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE COCONAL - 10883	OAX250326057634	Gobierno								

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE MIAMIATLAN DE PORFIRIO DIAZ	OAX250502650385	Gobierno de la Entidad	Ciudad Ixtépec	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	30825.54	30825.54	30825.54	30825.54	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	OAX250502650413	Gobierno de la Entidad	Mixiuhstán de Porfirio Diaz	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	111392.17	111392.17	111392.17	111392.17	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICULTI	OAX250502650418	Gobierno de la Entidad	Putla Villa de Guerrero	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	30825.54	30825.54	30825.54	30825.54	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUAYAPAM	OAX250502650389	Gobierno de la Entidad	San Andrés Diniculi	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	30825.54	30825.54	30825.54	30825.54	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO	OAX250502650432	Gobierno de la Entidad	San Andrés Huayapam	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	30825.54	30825.54	30825.54	30825.54	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAHUA	OAX250502650451	Gobierno de la Entidad	San Juan del Estado	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	72946.44	72946.44	72946.44	72946.44	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN TETIPAC	OAX250502650430	Gobierno de la Entidad	San Juan Guelahua	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	30825.54	30825.54	30825.54	30825.54	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	OAX250502650495	Gobierno de la Entidad	San Juan Tetipac	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	72946.44	72946.44	72946.44	72946.44	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI	OAX250502650470	Gobierno de la Entidad	San Lorenzo Cacatepec	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	72946.44	72946.44	72946.44	72946.44	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN ABAZOLO	OAX250502650499	Gobierno de la Entidad	San Lucas Quiavini	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	30825.54	30825.54	30825.54	30825.54	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC	OAX250502650505	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Abasco	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	72946.44	72946.44	72946.44	72946.44	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XICOCOTLAN	OAX250502650510	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Mixtepec	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	227281.34	227281.34	227281.34	227281.34	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO	OAX250502650438	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Xicocotlan	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	30825.54	30825.54	30825.54	30825.54	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC	OAX250502650443	Gobierno de la Entidad	Santa Lucia del Camino	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	72946.44	72946.44	72946.44	72946.44	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	OAX250502650448	Gobierno de la Entidad	Santa Maria Coyotepec	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	72946.44	72946.44	72946.44	72946.44	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATATLÁN	OAX250502650488	Gobierno de la Entidad	Santiago Apostol	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	30825.54	30825.54	30825.54	30825.54	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE TETITLÁN DE FLORES MAGÓN	OAX250502650407	Gobierno de la Entidad	Santiago Atatlán	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	30825.54	30825.54	30825.54	30825.54	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE TLACOLLA DE MATAMOROS	OAX250502650870	Gobierno de la Entidad	Tetitlán de Flores Magón	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	30825.54	30825.54	30825.54	30825.54	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO	OAX250502650515	Gobierno de la Entidad	Tlacolla de Matamoros	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	72946.44	72946.44	72946.44	72946.44	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 15 CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	OAX250502650400	Gobierno de la Entidad	Villa de Tamazulapam del Progreso	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	72946.44	72946.44	72946.44	72946.44	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 2 CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA	OAX250502650424	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	1542790.7	1542790.7	1542790.7	1542790.7	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 3 CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE HERÓICA CIUDAD DE HUAYAPAM DE LEÓN	OAX250502650474	Gobierno de la Entidad	San Pablo Etla	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	384338.61	384338.61	384338.61	384338.61	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 3 CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE GARCÍA	OAX250502650383	Gobierno de la Entidad	Heroica Ciudad de Huayapam de León	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	92476.62	92476.62	92476.62	92476.62	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESCOLAR EN 3 CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE OCOYÁN DE MORELOS	OAX250502650378	Gobierno de la Entidad	Juchitán de García	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	134597.52	134597.52	134597.52	134597.52	100%	100%
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS PARA EL EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA	OAX250502650480	Gobierno de la Entidad	Ocoyán de Morelos	5295-Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE)	373174.22	373174.22	373174.22	373174.22	100%	100%
EQUIPAMIENTO GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS	OAX250502650495	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Xicocotlan	1008-FAM IASYS	2187600.04	2187600.04	2187600.04	2187600.04	100%	100%
EQUIPAMIENTO MEDIANTE PANELES SOLARES DE LOS CARICAM PARA AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE SAN JOSÉ RIO VERDE - 73025	OAX250502650819	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1008-FAM IASYS	355198.36	355198.36	355198.36	355198.36	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL INDIGENA CON CLAVE ESCOLAR: 200102158, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN COMALTÉPEC, MUNICIPIO SAN JUAN COMALTÉPEC	OAX250502650750	Gobierno de la Entidad	San José Río Verde (El Roque)	1004-FAM Municipal	503682.37	503682.37	503682.37	503682.37	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 36 CON CLAVE ESCOLAR:200800065 EN LA LOCALIDAD EL CARIZAL, MUNICIPIO SANTA CRUZ XICOCOTLÁN	OAX250502650458	Gobierno de la Entidad	San Juan Comaltepec	1007-FAM IEB	101805.98	101805.98	101805.98	101805.98	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 37 CON CLAVE ESCOLAR:200800039 EN LA LOCALIDAD LLANO VIRGINA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XICOCOTLÁN	OAX250502650181	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Xicocotlan	1008-FAM IASYS	103047.6	103047.6	103047.6	103047.6	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 38 CON CLAVE ESCOLAR:200800030 EN LA LOCALIDAD ARROYO BUENO, MUNICIPIO SANTA MARIA HUATLÁN	OAX250502650182	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Xicocotlan	1008-FAM IASYS	103047.6	103047.6	103047.6	103047.6	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 39 CON CLAVE ESCOLAR:200800039 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEMACALAPA, MUNICIPIO SANTA MARIA TEMACALAPA	OAX250502650183	Gobierno de la Entidad	Santa María Huatlán	1008-FAM IASYS	103047.6	103047.6	103047.6	103047.6	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 43 CON CLAVE ESCOLAR:200800048 EN LA LOCALIDAD LA BLANCA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO	OAX250502650184	Gobierno de la Entidad	Santa María Temacalapa	1008-FAM IASYS	103047.6	103047.6	103047.6	103047.6	100%	100%
	OAX250502650185	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Ingenio	1008-FAM IASYS	99986.2	99986.2	99986.2	99986.2	100%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EROGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 44 CON CLAVE ESCOLAR:20E020044 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA YAVICH, MUNICIPIO TANETZE DE ZARAGOZA	042X5032599186	Gobierno de la Entidad	Tanetze de Zaragoza	1008-FAM-REACTVS	81050.36	81050.36	81050.36	81050.36	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL BIC NO. 48 CON CLAVE ESCOLAR:20E020048 EN LA LOCALIDAD AGUILERES SERDAN, MUNICIPIO SANTA MARIA ZACATEPEC	042X5032599188	Gobierno de la Entidad	Santa Maria Zacatepec	1008-FAM-REACTVS	126119.84	126119.84	126119.84	126119.84	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE EMSAD NÚM. 38 CON CLAVE ESCOLAR: 20E050038 EN LA LOCALIDAD HEREDIA VILLA TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, MUNICIPIO TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA	042X5032599171	Gobierno de la Entidad	Heredia Villa Tezoatlan de Segura y Luna, Cuna de la I	1008-FAM-REACTVS	13659.32	13659.32	13659.32	13659.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE EMSAD NÚM. 43 CON CLAVE ESCOLAR: 20E050043 EN LA LOCALIDAD SAN PABLO TLAXIPEC, MUNICIPIO SAN PABLO TLAXIPEC	042X5032599172	Gobierno de la Entidad	San Pablo Tlaxipec	1008-FAM-REACTVS	13659.32	13659.32	13659.32	13659.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE EMSAD NÚM. 53 CON CLAVE ESCOLAR: 20E050053 EN LA LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO JUXTATLAN DE ZARAGOZA	042X5032599173	Gobierno de la Entidad	Juxtatlan de Zaragoza	1008-FAM-REACTVS	13659.32	13659.32	13659.32	13659.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE EMSAD NÚM. 63 CON CLAVE ESCOLAR: 20E050063 EN LA LOCALIDAD ABUEJONES, MUNICIPIO ABUEJONES	042X5032599174	Gobierno de la Entidad	Abuejones	1008-FAM-REACTVS	13659.32	13659.32	13659.32	13659.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE EMSAD NÚM. 64 CON CLAVE ESCOLAR: 20E050064 EN LA LOCALIDAD MAGDALENA YODOCONO DE POMBRO DIAZ, MUNICIPIO MAGDALENA YODOCONO DE POMBRO DIAZ	042X5032599175	Gobierno de la Entidad	Magdalena Yodocono de Pombro Diaz	1008-FAM-REACTVS	13659.32	13659.32	13659.32	13659.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE EMSAD NÚM. 73 CON CLAVE ESCOLAR: 20E050073 EN LA LOCALIDAD CAMELIA ROJA, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA TLAXIPEC	042X5032599176	Gobierno de la Entidad	San Juan Bautista Tlaxipec	1008-FAM-REACTVS	13659.32	13659.32	13659.32	13659.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE EMSAD NÚM. 78 CON CLAVE ESCOLAR: 20E050078 EN LA LOCALIDAD ARRAZOLA, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXICOTLAN	042X5032599177	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Xoxicotlan	1008-FAM-REACTVS	13659.32	13659.32	13659.32	13659.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE EMSAD NÚM. 83 CON CLAVE ESCOLAR: 20E050083 EN LA LOCALIDAD LA SABANA, MUNICIPIO SANTIAGO AJUTLAHUACA	042X5032599178	Gobierno de la Entidad	Santiago Ajutlahuaca	1008-FAM-REACTVS	13659.32	13659.32	13659.32	13659.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE NÚM. 1 CON CLAVE ESCOLAR: 20E00001 EN LA LOCALIDAD TLAXIATAC DE CABRERA, MUNICIPIO TLAXIATAC DE CABRERA	042X5032599184	Gobierno de la Entidad	Tlaxiatac de Cabrera	1008-FAM-REACTVS	13659.32	13659.32	13659.32	13659.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE NÚM. 16 CON CLAVE ESCOLAR: 20E00016 EN LA LOCALIDAD SAN PABLO VILLA DE MITLA, MUNICIPIO SAN PABLO VILLA DE MITLA	042X5032599186	Gobierno de la Entidad	San Pablo Villa de Mitla	1008-FAM-REACTVS	13659.32	13659.32	13659.32	13659.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE NÚM. 18 CON CLAVE ESCOLAR: 20E00018 EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	042X5032599187	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Tehuantepec	1008-FAM-REACTVS	59392.46	59392.46	59392.46	59392.46	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE NÚM. 19 CON CLAVE ESCOLAR: 20E00019 EN LA LOCALIDAD CANDELARIA LIXICHIA, MUNICIPIO CANDELARIA LIXICHIA	042X5032599188	Gobierno de la Entidad	Candelaria Lixichia	1008-FAM-REACTVS	13659.32	13659.32	13659.32	13659.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE NÚM. 25 CON CLAVE ESCOLAR: 20E00025 EN LA LOCALIDAD SAN PABLO HUITEPEC, MUNICIPIO SAN PABLO HUITEPEC	042X5032599189	Gobierno de la Entidad	San Pablo Huitepec	1008-FAM-REACTVS	488983.11	488983.11	488983.11	488983.11	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE NÚM. 80 CON CLAVE ESCOLAR: 20E00040 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ATZOMPA, MUNICIPIO SANTA MARIA ATZOMPA	042X5032599170	Gobierno de la Entidad	Santa Maria Atzompa	1008-FAM-REACTVS	528916.87	528916.87	528916.87	528916.87	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CCCTE NÚM. 3 CON CLAVE ESCOLAR: 20E00003 EN LA LOCALIDAD VILLA DE ETILA, MUNICIPIO VILLA DE ETILA	042X5032599165	Gobierno de la Entidad	Villa de Etla	1008-FAM-REACTVS	13659.32	13659.32	13659.32	13659.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO INCLUSIVO DEL SISTEMA ESTATAL DIF OAXACA	042X5040261974	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	5039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad	1148741.83	1148741.83	1148741.83	1148741.83	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD (INSTALADO DE MONITOREO DE VECTORES)	042X5032598359	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1008-FAM-REACTVS	2383136.48	2383136.48	2383136.48	2383136.48	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CASAS HOGAR DEL SISTEMA DIF OAXACA	042X5040261969	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1008-FAM-REACTVS	365844.33	365844.33	365844.33	365844.33	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACATEPEC	042X5032598457	Gobierno de la Entidad	San Lorenzo Cacatepec	1008-FAM-REACTVS	1384667.28	1384667.28	1384667.28	1384667.28	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CUENCA DEL PAPAJOAPAN	042X5032596486	Gobierno de la Entidad	San Bartolomé	1008-FAM-REACTVS	803486.76	803486.76	803486.76	803486.76	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DEL ESTADO DE OAXACA	042X50502651023	Gobierno de la Entidad	Santa Lucía del Camino	1017-FAM-REACTVS	1389000	1389000	1389000	1389000	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 1 CON CLAVE ESCOLAR:20E00018 EN LA LOCALIDAD MONJAS, MUNICIPIO MONJAS	042X5032597846	Gobierno de la Entidad	Monjas	1008-FAM-REACTVS	13676.4	13676.4	13676.4	13676.4	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 18 CON CLAVE ESCOLAR:20E00018 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RÍO	042X5032598441	Gobierno de la Entidad	San Juan del Río	1008-FAM-REACTVS	15620.56	15620.56	15620.56	15620.56	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 18 CON CLAVE ESCOLAR:20E00018 EN LA LOCALIDAD YOGANA, MUNICIPIO YOGANA	042X5032599159	Gobierno de la Entidad	Yogana	1008-FAM-REACTVS	18233.36	18233.36	18233.36	18233.36	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 101 CON CLAVE ESCOLAR:20E000101 EN LA LOCALIDAD EL BUELO, MUNICIPIO TOLUCA CIUDAD DE CRISTÓ	042X5032599160	Gobierno de la Entidad	Toluca Ciudad de Cristo	1008-FAM-REACTVS	13604	13604	13604	13604	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 101 CON CLAVE ESCOLAR:20E000101 EN LA LOCALIDAD EL BUELO, MUNICIPIO TOLUCA CIUDAD DE CRISTÓ	042X5032599161	Gobierno de la Entidad	Heredia Villa de Segura y Luna	1008-FAM-REACTVS	13677.36	13677.36	13677.36	13677.36	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 31 CON CLAVE ESCOLAR:20E00031 EN LA LOCALIDAD LOS HORCONES, MUNICIPIO CANDELARIA LIXICHIA	042X5032598455	Gobierno de la Entidad	Candelaria Lixichia	1008-FAM-REACTVS	13687.04	13687.04	13687.04	13687.04	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 32 CON CLAVE ESCOLAR:20E00032 EN LA LOCALIDAD LA FLORES, MUNICIPIO MATATLAN VILLA DE FLORES	042X5032598446	Gobierno de la Entidad	La Flores	1008-FAM-REACTVS	13687.8	13687.8	13687.8	13687.8	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 33 CON CLAVE ESCOLAR:20E00033 EN LA LOCALIDAD MIXTLAN DE LA REFORMA, MUNICIPIO MIXTLAN DE LA REFORMA	042X5032598447	Gobierno de la Entidad	Mixtlan de la Reforma	1008-FAM-REACTVS	19251.68	19251.68	19251.68	19251.68	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 34 CON CLAVE ESCOLAR:20E00034 EN LA LOCALIDAD PASADAYO, MUNICIPIO SAN BARTOLOME LIXICHIA	042X5032598448	Gobierno de la Entidad	Pasadayo	1008-FAM-REACTVS	13773.36	13773.36	13773.36	13773.36	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 35 CON CLAVE ESCOLAR:20E00035 EN LA LOCALIDAD AGUA COLORADA, MUNICIPIO SAN JUAN TELANGO	042X5032598449	Gobierno de la Entidad	Agua Colorada	1008-FAM-REACTVS	13664.8	13664.8	13664.8	13664.8	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 36 CON CLAVE ESCOLAR:20E00036 EN LA LOCALIDAD EL ZACATE, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI	042X5032598450	Gobierno de la Entidad	El Zacate	1008-FAM-REACTVS	13902.12	13902.12	13902.12	13902.12	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 37 CON CLAVE ESCOLAR:20E00037 EN LA LOCALIDAD PLAN DE SAN LUIS, MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI	042X5032598451	Gobierno de la Entidad	San Juan Guichicovi	1008-FAM-REACTVS	13772.24	13772.24	13772.24	13772.24	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 38 CON CLAVE ESCOLAR:20E00038 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN YATE, MUNICIPIO SAN JUAN YATE	042X5032598452	Gobierno de la Entidad	San Juan Yate	1008-FAM-REACTVS	13573.84	13573.84	13573.84	13573.84	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 39 CON CLAVE ESCOLAR:20E00039 EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE VETÉN, MUNICIPIO SAN MIGUEL AMATITLAN	042X5032598453	Gobierno de la Entidad	San Lorenzo Villa Hermosa	1008-FAM-REACTVS	13151.6	13151.6	13151.6	13151.6	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 7 CON CLAVE ESCOLAR:20E00007 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO SAN CARLOS YALTEPEC	042X5032598436	Gobierno de la Entidad	San Carlos Yaltepec	1008-FAM-REACTVS	13604	13604	13604	13604	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 20 CON CLAVE ESCOLAR:20E00020 EN LA LOCALIDAD LAS CONCHAS, MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA	042X5032598454	Gobierno de la Entidad	Las Conchas	1008-FAM-REACTVS	13812.8	13812.8	13812.8	13812.8	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 21 CON CLAVE ESCOLAR:20E00021 EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO MARTÍN QUICHAPA, MUNICIPIO SAN PEDRO MARTÍN QUICHAPA	042X5032598455	Gobierno de la Entidad	San Pedro Martín Quichapa	1008-FAM-REACTVS	13133.04	13133.04	13133.04	13133.04	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 22 CON CLAVE ESCOLAR:20E00022 EN LA LOCALIDAD LOS CORAJONES, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPAHUATEPEC	042X5032598456	Gobierno de la Entidad	Los Corajones	1008-FAM-REACTVS	13701.44	13701.44	13701.44	13701.44	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 23 CON CLAVE ESCOLAR:20E00023 EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL RÍO, MUNICIPIO SAN PEDRO TEUTILA	042X5032598457	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo del Río	1008-FAM-REACTVS	13686.88	13686.88	13686.88	13686.88	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 24 CON CLAVE ESCOLAR:20E00024 EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ CENEGUILLA, MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COATLAN	042X5032598458	Gobierno de la Entidad	San José Ceneguilla	1008-FAM-REACTVS	13854.56	13854.56	13854.56	13854.56	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 25 CON CLAVE ESCOLAR:20E00025 EN LA LOCALIDAD SANTA INÉS DEL MONTE, MUNICIPIO SANTA INÉS DEL MONTE	042X5032598459	Gobierno de la Entidad	Santa Inés del Monte	1008-FAM-REACTVS	20091.2	20091.2	20091.2	20091.2	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 26 CON CLAVE ESCOLAR:20E00026 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA ZACATITLAN, MUNICIPIO SANTA MARIA ECATEPEC	042X5032598460	Gobierno de la Entidad	Santa María Zacatitlan	1008-FAM-REACTVS	13628.36	13628.36	13628.36	13628.36	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 28 CON CLAVE ESCOLAR:20E00028 EN LA LOCALIDAD CERRO CONCHA, MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC	042X5032598461	Gobierno de la Entidad	Cerro Concha	1008-FAM-REACTVS	20099.32	20099.32	20099.32	20099.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 29 CON CLAVE ESCOLAR:20E00029 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA YOLOTEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA YOLOTEPEC	042X5032598462	Gobierno de la Entidad	Santa María Yolopec	1008-FAM-REACTVS	13999.84	13999.84	13999.84	13999.84	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 30 CON CLAVE ESCOLAR:20E00030 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN	042X5032598463	Gobierno de la Entidad	Santa María Yolopec	1008-FAM-REACTVS	20093.24	20093.24	20093.24	20093.24	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 30 CON CLAVE ESCOLAR:20E00030 EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ THIXTEPE, MUNICIPIO SANTIAGO TEPEPEC	042X5032598437	Gobierno de la Entidad	San Juan Bautista Jayacatlan	1008-FAM-REACTVS	20037.84	20037.84	20037.84	20037.84	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 31 CON CLAVE ESCOLAR:20E00031 EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE IACHILO, MUNICIPIO SANTIAGO XANICA	042X5032598465	Gobierno de la Entidad	Santiago Tepepec	1008-FAM-REACTVS	13795.4	13795.4	13795.4	13795.4	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 32 CON CLAVE ESCOLAR:20E00032 EN LA LOCALIDAD PHIDRA DE AMOLAR, MUNICIPIO SAN MIGUEL SOYALTEPEC	042X5032598466	Gobierno de la Entidad	Santiago Xanica	1008-FAM-REACTVS	20319.72	20319.72	20319.72	20319.72	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 33 CON CLAVE ESCOLAR:20E00033 EN LA LOCALIDAD LA JOYA DE SANTA MARIA JACATEPEC, MUNICIPIO SANTA MARIA JACATEPEC	042X5032598467	Gobierno de la Entidad	Tecamalc	1008-FAM-REACTVS	13911.4	13911.4	13911.4	13911.4	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 34 CON CLAVE ESCOLAR:20E00034 EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL RÍO, MUNICIPIO TLACOLILLA DE MATAMOROS	042X5032598468	Gobierno de la Entidad	Santa María Jacatepec	1008-FAM-REACTVS	13919.32	13919.32	13919.32	13919.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 35 CON CLAVE ESCOLAR:20E00035 EN LA LOCALIDAD SITIO DEL PAIMAR, MUNICIPIO SAN LUIS AMATLAN	042X5032598469	Gobierno de la Entidad	Tlacolilla de Matamoros	1008-FAM-REACTVS	13858.04	13858.04	13858.04	13858.04	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 36 CON CLAVE ESCOLAR:20E00036 EN LA LOCALIDAD FLORES, MUNICIPIO SANTA MARIA TLAHUITEPEC	042X5032598470	Gobierno de la Entidad	San Luis Amatlan	1008-FAM-REACTVS	13580.8	13580.8	13580.8	13580.8	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 37 CON CLAVE ESCOLAR:20E00037 EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BAHAMA Y GARAPATERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	042X5032598471	Gobierno de la Entidad	Santa María Tlahuiletepec	1008-FAM-REACTVS	20126	20126	20126	20126	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 37 CON CLAVE ESCOLAR:20E00037 EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ BAHAMA Y GARAPATERO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	042X5032598472	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Tehuantepec	1008-FAM-REACTVS	20037.84	20037.84	20037.84	20037.84	100%	100%

84 HF 113

NOMBRE	FOUO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 90 CON CLAVE ESCOLAR: 2007040901 EN LA LOCALIDAD YUTANDAYO, MUNICIPIO SAN PEDRO SICAYAN	OAX25002599150	Gobierno de la Entidad	San Pedro Ixcayán	1008-FAM-EMISTY	18294.10	18294.36	18294.36	18294.36	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 91 CON CLAVE ESCOLAR: 2007040911 EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL FIGUEROA, MUNICIPIO SAN PEDRO PUCHUTLA	OAX25002599151	Gobierno de la Entidad	San Pedro Puchutla	1008-FAM-EMISTY	19702.6	19702.6	19702.6	19702.6	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 92 CON CLAVE ESCOLAR: 2007040921 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA CAMOTLAN, MUNICIPIO SANTA MARIA CAMOTLAN	OAX25002599152	Gobierno de la Entidad	Santa María Camotlán	1008-FAM-EMISTY	19838.32	19838.32	19838.32	19838.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 93 CON CLAVE ESCOLAR: 2007040931 EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO, MUNICIPIO SANTA MARIA CHILCHOTLA	OAX25002599153	Gobierno de la Entidad	Santa María Chilchotla	1008-FAM-EMISTY	19269.92	19269.92	19269.92	19269.92	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 94 CON CLAVE ESCOLAR: 2007040941 EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, MUNICIPIO SANTIAGO AMOLOTEPEC	OAX25002599154	Gobierno de la Entidad	Santiago Amoltepec	1008-FAM-EMISTY	19823.24	19823.24	19823.24	19823.24	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 95 CON CLAVE ESCOLAR: 2007040951 EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE MORELOS, MUNICIPIO SANTIAGO ATITLAN	OAX25002599155	Gobierno de la Entidad	Santiago Atitlán	1008-FAM-EMISTY	19167.84	19167.84	19167.84	19167.84	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 96 CON CLAVE ESCOLAR: 2007040961 EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA, MUNICIPIO SANTIAGO IXTAYUTLA	OAX25002599156	Gobierno de la Entidad	Santiago Ixtayutla	1008-FAM-EMISTY	19883.56	19883.56	19883.56	19883.56	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 97 CON CLAVE ESCOLAR: 2007040971 EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN DEL MONTE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALA	OAX25002599157	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Tonala	1008-FAM-EMISTY	20007.08	20007.08	20007.08	20007.08	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 98 CON CLAVE ESCOLAR: 2007040981 EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DEL VALLE, MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ	OAX25002599158	Gobierno de la Entidad	Villa Diaz Ordoz	1008-FAM-EMISTY	19115.88	19115.88	19115.88	19115.88	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA "CENTRO ESCOLAR MORLOS" CON CLAVE ESCOLAR: 2007041011 EN LA LOCALIDAD SLACAYAPAM, MUNICIPIO SLACAYAPAM	OAX25002544542	Gobierno de la Entidad	Slacayapam	1007-FAM-IEB	241385.36	241385.36	241385.36	241385.36	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" CON CLAVE ESCOLAR: 2007041011 EN LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ARMENTA	OAX25002544543	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Armenta	1007-FAM-IEB	450711.24	450711.24	450711.24	450711.24	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 147 CON CLAVE ESCOLAR: 2007041011 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN ABASOLO	OAX25002517141	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Abasco	1007-FAM-IEB	299802	299802	299802	299802	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007040991 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS RIOS	OAX25002544552	Gobierno de la Entidad	San Juan de los Rios	1007-FAM-IEB	161282.53	161282.53	161282.53	161282.53	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 2007040991 EN LA LOCALIDAD YETLA DE JUAREZ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO TONALA	OAX25002544528	Gobierno de la Entidad	Yetla de Juárez	1007-FAM-IEB	254376.8	254376.8	254376.8	254376.8	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA INGENIERIA FERROVIARIA EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ 200705010W	OAX25002544211	Gobierno de la Entidad	Salina Cruz	1008-FAM-EMISTY	616444	616444	616444	616444	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA JARDIN DE NINOS RURAL "LUZ GONZALEZ BAZZ" CON CLAVE ESCOLAR: 2006052291 EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS ARTAGA, MUNICIPIO SAN MARCOS ARTAGA	OAX25002544572	Gobierno de la Entidad	San Marcos Artega	1007-FAM-IEB	59991.22	59991.22	59991.22	59991.22	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA JARDIN DE NINOSQUE MARIA MORELOS CON CLAVE ESCOLAR: 2006052291 EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE BRAVO, MUNICIPIO SANTA CRUZ DE BRAVO	OAX25002506502	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz de Bravo	1007-FAM-IEB	199926	199926	199926	199926	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA "CURSO COMUNITARIO DE EDUCACION PRIMARIA MESTIZA" CON CLAVE ESCOLAR: 2006052291 EN LA LOCALIDAD BARRIO DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO SLACAYAPAM	OAX25002544673	Gobierno de la Entidad	Barrio de la Providencia	1007-FAM-IEB	199868	199868	199868	199868	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "REYES Y GARCIA" CON CLAVE ESCOLAR: 2006052291 EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AMATENGO MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO	OAX25002544559	Gobierno de la Entidad	San Agustín Amatenango	1007-FAM-IEB	81637.32	81637.32	81637.32	81637.32	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE ESCOLAR: 2006052291 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARIA DEL TULE	OAX25002544566	Gobierno de la Entidad	Santa María del Tule	1007-FAM-IEB	156549.28	156549.28	156549.28	156549.28	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA 10 DE ABRIL CON CLAVE ESCOLAR: 2006052291 EN LA LOCALIDAD RIO ARONA, MUNICIPIO SAN SIMON ALMOLONCAS	OAX25002506708	Gobierno de la Entidad	San Simón Almoloncás	1007-FAM-IEB	198852	198852	198852	198852	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE ESCOLAR: 2006052291 EN LA LOCALIDAD SAN JOSE AYUDILLA, MUNICIPIO SAN JOSE AYUDILLA	OAX25002506514	Gobierno de la Entidad	San José Ayudilla	1007-FAM-IEB	199852	199852	199852	199852	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE ESCOLAR: 2006052291 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVIDAD, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Y NIEVES	OAX25002506496	Gobierno de la Entidad	Ignacio Nieves	1007-FAM-IEB	96307.68	96307.68	96307.68	96307.68	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE CON CLAVE ESCOLAR: 2006052291 EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA KADANI, MUNICIPIO SANTA MARIA KADANI	OAX25002506508	Gobierno de la Entidad	Santa María Kadani	1007-FAM-IEB	122666.6	122666.6	122666.6	122666.6	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200705010W EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN NICHANAYUTLA, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN NICHANAYUTLA	OAX25002506508	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Nicanayutla	1007-FAM-IEB	199926	199926	199926	199926	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA AHORRA TECH EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA 200700021	OAX25002544215	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1008-FAM-EMISTY	1122236.08	1122236.08	1122236.08	1122236.08	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA	OAX25002506201	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1008-FAM-EMISTY	987113.75	987113.75	987113.75	987113.75	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA LAS CLINICAS 1 Y 2 DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	OAX25002506208	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1008-FAM-EMISTY	1062786.58	1062786.58	1062786.58	1062786.58	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA LAS EVALUACIONES DE LOS CENTROS DE CONTROL Y COMANDO DEL ESTADO DE OAXACA	OAX25002506303	Gobierno de la Entidad	Santa Lucía del Camino	1011-FADP	2960000	2960000	2960000	2960000	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA NAVES INDUSTRIALES DE PRODUCCION ACUICOLA EN LAS SALINAS DEL MARQUES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ (EXTENSION SALINAS DEL MARQUES)	OAX25002596505	Gobierno de la Entidad	Salinas del Marqués	1008-FAM-EMISTY	2699213.88	2699213.88	2699213.88	2699213.88	100%	100%
EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION A NINOS, NINOS Y ADOLESCENTES EN EL SISTEMA DEL CAJALTEPEC	OAX25002512212	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1008-FAM-EMISTY	226800.12	226800.12	226800.12	226800.12	100%	100%
EQUIPAMIENTO POZO ARTESIANO EN EL PARQUE CAJALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LUNATITLAN DEL PROGRESO - 113204	OAX25002579496	Gobierno de la Entidad	Lunatitlán del Progreso	1004-FAM-Municipal	214866.34	214866.34	214866.34	214866.34	100%	100%
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA UNICO DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIAS	OAX25002513001	Gobierno de la Entidad	Santa Lucía del Camino	1011-FADP	807350	807350	807350	807350	100%	100%
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LOS CENTROS DE CONTROL Y COMANDO EN EL ESTADO DE OAXACA	OAX25002513006	Gobierno de la Entidad	Santa Lucía del Camino	1011-FADP	5116800	5116800	5116800	5116800	100%	100%
EQUIPAMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO Y FISICO QUIMICO, DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MATECA EN HUAPATAN DE LEON	OAX25002506192	Gobierno de la Entidad	Atliximil	1008-FAM-EMISTY	1811719.18	1811719.18	1811719.18	1811719.18	100%	100%
ESTUDIO DE SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA PORFIRIADA DE LA CIUDAD DE OAXACA (PROGUAJA 2025)	OAX25002596401	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1008-FAM-EMISTY	5788051.36	5788051.36	5788051.36	5788051.36	100%	100%
ESTUDIOS Y ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS - 9176	OAX25002596404	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1008-FAM-EMISTY	165213.91	0	0	0	0%	0%
ESTUDIOS Y ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS - 8756	OAX25002596570	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Abasco	1004-FAM-Municipal	98108.48	0	0	0	0%	0%
ESTUDIOS Y PROYECTOS - 2864	OAX25002596951	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Tepejic	1004-FAM-Municipal	77948	0	0	0	0%	0%
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION - 3276	OAX25002596610	Gobierno de la Entidad	Santa Catalina Yacoamitlan	1004-FAM-Municipal	245541.84	0	0	0	0%	0%
Gastos directos para la realización de captación (trampas subterráneas) sobre el río en la barranca del templete - 122250	OAX25002579854	Gobierno de la Entidad	Cañada del Tivolito	1003-FAM-Embarbo	883396.57	0	0	0	0%	0%
Gasto de 3% - 1078	OAX25002513880	Gobierno de la Entidad	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAM-Municipal	310372.55	110322.55	310372.55	110322.55	100%	100%
GASTO INDIRECTO - 1780	OAX25002593753	Gobierno de la Entidad	Tepejilme Villa de Morelos	1004-FAM-Municipal	160809	160809	160809	160809	100%	100%
GASTO INDIRECTO - 5664	OAX25002512573	Gobierno de la Entidad	San Marcos Artega	1004-FAM-Municipal	111687.5	0	0	0	0%	0%
GASTOS INDIRECTOS - 3490	OAX25002595463	Gobierno de la Entidad	Nejasa de Madero	1004-FAM-Municipal	516781.79	516781.79	516781.79	516781.79	100%	100%
GASTOS INDIRECTOS - 3054	OAX25002595514	Gobierno de la Entidad	San Juan Bautista Jayacotlan	1004-FAM-Municipal	147519.57	0	0	0	0%	0%
GASTOS INDIRECTOS - 1521	OAX25002515249	Gobierno de la Entidad	San Pedro Mulinis	1004-FAM-Municipal	96812.74	96812.74	96812.74	96812.74	100%	100%
GASTOS INDIRECTOS - 1771	OAX25002515509	Gobierno de la Entidad	Santos Reyes Nopala	1004-FAM-Municipal	1290452.34	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos 3% - 8240	OAX25002595443	Gobierno de la Entidad	Chalcatongo de Hidalgo	1004-FAM-Municipal	230704.43	230704.43	230704.43	230704.43	100%	100%
Gastos indirectos 3% -	OAX25002506203	Gobierno de la Entidad	Santiago Atitlán	1005-FAM-Municipal	447509.19	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos para la verificación, seguimiento de las obras, realización de estudios y la evaluación de proyectos y acciones que se realicen - 6270	OAX25002515179	Gobierno de la Entidad	San Pablo Huixtla	1004-FAM-Municipal	89108.12	89108.12	89108.12	89108.12	100%	100%
Gastos indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 1559	OAX25002515799	Gobierno de la Entidad	Santa María Tlahuistotepec	1004-FAM-Municipal	211788	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5493	OAX25002511300	Gobierno de la Entidad	Santa María Tlahuistotepec	1004-FAM-Municipal	194466.03	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5705	OAX25002511301	Gobierno de la Entidad	Santa María Tlahuistotepec	1004-FAM-Municipal	118460.47	0	0	0	0%	0%
Gastos indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5873	OAX25002511302	Gobierno de la Entidad	Santa María Tlahuistotepec	1004-FAM-Municipal	466875.42	466875.42	466875.42	466875.42	100%	100%
Gastos indirectos Seguimiento y Verificación de Obras - 5896	OAX25002511303	Gobierno de la Entidad	Santa María Tlahuistotepec	1004-FAM-Municipal	199007.78	0	0	0	0%	0%
GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA PARA REALIZACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS - 1538	OAX250025942397	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Itasca	1004-FAM-Municipal	150891.13	150892.15	150892.15	150892.15	100%	100%
GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA - 2091	OAX25002513880	Gobierno de la Entidad	San Francisco Jaltepecongo	1004-FAM-Municipal	111811.34	111811.34	111811.34	111811.34	100%	100%
GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA - 2092	OAX25002513796	Gobierno de la Entidad	Santa Catalina Loxicha	1004-FAM-Municipal	58680.6	0	0	0	0%	0%
GASTOS INDIRECTOS, SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA - 2085	OAX25002513849	Gobierno de la Entidad	San Francisco Loxicha	1004-FAM-Municipal	809000	0	0	0	0%	0%
GASTOS INDIRECTOS, SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2732	OAX25002595906	Gobierno de la Entidad	San Jorge Nuchita	1004-FAM-Municipal	759000	759000	759000	759000	100%	100%
INGENIERIA BASICA Y ANTEPROYECTO DE LA PRESA "PASO ANCO", PARA EL AREA METROPOLITANA DE OAXACA	OAX25002544951	Gobierno de la Entidad	Rancho Viejo	1024-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	32039568.76	32039568.76	32039568.76	32039568.76	100%	100%
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA SAN LAZARO - 28615	OAX250025930007	Gobierno de la Entidad	Chegolgo Palmarito [Colonias]	1004-FAM-Municipal	159003.16	0	0	0	0%	0%
LA PAVIMENTACION SE REALIZA SOBRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE LA CALLE 1 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO, ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, EN EL BARRIO SAN NICOLAS - 54323	OAX25002579550	Gobierno de la Entidad	San Pedro Atliximil	1004-FAM-Municipal	1188714.59	1188714.59	1188714.59	1188714.59	100%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APORTEADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
Levantamiento topográfico de Calle Av. Las Américas - 1754	QIA250202533765	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	1004-FAS Municipal	23200	23200	23200	23200	100%	100%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ANADADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - 4780	QIA250202533766	Abasco	Abasco	1004-FAS Municipal	12080.44	0	0	0	0%	00%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA OBRAL CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI - 1785	QIA250202533764	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	1004-FAS Municipal	23200	23200	23200	23200	100%	100%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA OBRAL CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YUCUYACHI - 1785	QIA250202533765	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	1004-FAS Municipal	23200	0	0	0	0%	00%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA OBRAL CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LAS SALINAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JUARÉ; MUNICIPIO DE SANTIAGO YUCUYACHI - 5142	QIA25040251307	Santiago Yucuyachi	Santiago Yucuyachi	1004-FAS Municipal	23200	0	0	0	0%	00%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO - 2530	QIA25020253529	San Juan Matepec, Distrito DE	San Juan Matepec, Distrito DE	1004-FAS Municipal	263033.08	0	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO - 2546	QIA25020253530	San Juan del Estado	San Juan del Estado	1004-FAS Municipal	87103.96	0	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO - 3282	QIA25020253529	San Juan Matepec, Distrito DE	San Juan Matepec, Distrito DE	1004-FAS Municipal	248365.22	0	0	0	0%	0%
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO - 4467	QIA25020253531	San Juan del Estado	San Juan del Estado	1004-FAS Municipal	88902.58	0	0	0	0%	0%
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RETENES DE AGUA, EN LA LOCALIDAD EN SAN JERÓNIMO TAYOCHI - 13377	QIA25020253606	San Jerónimo Tayochi	San Jerónimo Tayochi	1004-FAS Municipal	232346.38	232346.38	232346.38	232346.38	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO - 115709	QIA250202579475	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	1004-FAS Municipal	2046723.46	0	0	0	0%	00%
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ (AUDITORIO)	QIA250302598950	Gobierno de la Entidad	Jatlán de Juárez	1008-FAM EHSYS	1444841.14	1444841.14	1444841.14	1444841.14	100%	100%
MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ (CENTRO DE IDIOMAS)	QIA250302598954	Gobierno de la Entidad	Jatlán de Juárez	1008-FAM EHSYS	937158.93	937158.93	937158.93	937158.93	100%	100%
MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGÍA EN EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS XETPEC (SEGUNDA ETAPA)	QIA250302601123	Gobierno de la Entidad	Ciudad Itepec	1008-FAM EHSYS	1000000	1000000	1000000	1000000	100%	100%
MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS DE TERRACERIA EN LA CARRETERA MUNICIPAL - 94842	QIA25020257947	Villa Teiopol de la Unión	Villa Teiopol de la Unión	1004-FAS Municipal	208305.62	208305.62	208305.62	208305.62	100%	100%
MANTENIMIENTO A PRESA DE CONTROL DE AVENIDA EN EL PARAJE SHANA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA JICOTLÁN - 95908	QIA250202577208	Santa Magdalena Jicotlán	Santa Magdalena Jicotlán	1004-FAS Municipal	115254.77	115254.77	115254.77	115254.77	100%	91%
MANTENIMIENTO A PRESA DE CONTROL DE AVENIDA EN EL PARAJE COLOCHINE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAGDALENA JICOTLÁN - 95908	QIA250202577209	Santa Magdalena Jicotlán	Santa Magdalena Jicotlán	1004-FAS Municipal	272377.55	272377.55	272377.55	272377.55	100%	100%
MANTENIMIENTO AL AREA DE LAVADEROS Y REHABILITACIÓN DEL SERVIDO DE INTERNET EN LA ESCUELA NORMAL RURAL VANGUARDIA, UBICADA EN VILLA DE TAMAZULAPÁN DEL PROGRESO, OAXACA.	QIA250202605090	Gobierno de la Entidad	Villa de Tamazulapán del Progreso	1004-FAS Municipal	104663.33	104663.33	104663.33	104663.33	100%	100%
MANTENIMIENTO AL CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LAS FLORES - 124286	QIA250402613041	Trinidad Zazulita	Las Flores (Paraje)	1004-FAS Municipal	451560.56	451560.56	451560.56	451560.56	100%	100%
MANTENIMIENTO AL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA LA GUADALUPE - 126033	QIA250402613038	Trinidad Zazulita	Barrio la Guadalupe	1004-FAS Municipal	693914.05	693914.05	693914.05	693914.05	100%	100%
MANTENIMIENTO CAMINO SACA COSECHA SANTIAGO YETPEC - 9667	QIA250402613027	Santiago Tetepic	Santiago Tetepic	1004-FAS Municipal	3481000	3481000	3481000	3481000	100%	100%
MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LOCAL DE ECOSOLAPACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, LUIS PEREZ FIGUEROA BELISARIO DOMINGUEZ, FERDINAND, GUADALUPE VICTORIA, JACATLAN DE PEREZ FIGUEROA (TETELA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 13+400, SUBTRAMO DEL KM 0+300 AL KM 13+400, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA.	QIA250202604482	Gobierno de la Entidad	Guadalupe de los Reyes	1009-FAS Municipal	5441942.13	5441942.13	5441942.13	5441942.13	100%	100%
MANTENIMIENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LOCAL LOMA BONITA-ACATLAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+400, SUBTRAMO DEL KM 14+400 AL KM 23+400, EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA.	QIA250202604484	Gobierno de la Entidad	Acatlan de Perez Figueroa	1009-FAS Municipal	5441942.13	5441942.13	5441942.13	5441942.13	100%	100%
MANTENIMIENTO CON DESAZOLVE DE CUERPO DE AGUA EN EL SECTOR CINCO DE LA LOCALIDAD DE PALOMARES, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 94689	QIA250402609022	Matias Romero Avendano	Matias Romero Avendano	1004-FAS Municipal	573879.63	573879.63	573879.63	573879.63	100%	100%
MANTENIMIENTO DE 7.3 KM DEL CAMINO SAN MARCOS ARTEAGA - SAN MIGUEL PAFALUTLA - 129585	QIA250202605090	San Marcos Arteaga	San Marcos Arteaga	1004-FAS Municipal	174315.47	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL CARLOS A. CARRILLO CLAVE, 20 DPM3489 EN LA H. VILLA TEOZOTLÁN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 134788	QIA250202579963	Herrera Villa Teozotlán de Segura	Herrera Villa Teozotlán de Segura y Luna Cuna de la Independencia de Oaxaca	1004-FAS Municipal	95720	95720	95720	95720	100%	100%
MANTENIMIENTO DE AGUA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 20DPM3212 EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION OCOTLAN, MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN - 108478	QIA250202579968	Asuncion Ocotlan	Asuncion Ocotlan	1004-FAS Municipal	376263	0	0	0	0%	00%
MANTENIMIENTO DE AUJAS DEL JARDIN DE NIÑOS GENARO GONZALEZ CLAVE 20DPM1232, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 46423	QIA250202579541	San Pedro Apostol	San Pedro Apostol	1004-FAS Municipal	169737.07	169737.07	169737.07	169737.07	100%	100%
MANTENIMIENTO DE AUJAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS CON CLAVE ESCOLAR: 20DPM3654, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACRUZ - 83466	QIA250202579542	San Juan Lacruz	San Juan Lacruz	1004-FAS Municipal	151277.24	151277.24	151277.24	151277.24	100%	100%
MANTENIMIENTO DE AUJAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL NIÑOS HEROES CLAVE: 20 DPM3213 EN EL BARRIO DE EL PERU EN LA H. VILLA TEOZOTLÁN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 128789	QIA250202613030	Herrera Villa Teozotlán de Segura	Herrera Villa Teozotlán de Segura y Luna Cuna de la Independencia de Oaxaca	1004-FAS Municipal	130000.01	130000.01	130000.01	130000.01	100%	100%
MANTENIMIENTO DE AUJAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAJANO CON CLAVE 20DPM3509 - 126922	QIA250202579968	Tlaxiaco de Matamoros	Tlaxiaco de Matamoros	1004-FAS Municipal	572946.21	572946.21	572946.21	572946.21	100%	100%
MANTENIMIENTO DE AUJAS EN LA ESCUELA TELECOMUNICACION CON CLAVE: 20DPM3039 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TIANGONICÓ - 115718	QIA250202579682	Santiago Tianguicó	Santiago Tianguicó	1004-FAS Municipal	213578.61	213578.61	213578.61	213578.61	100%	100%
MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA, SILOACATAPAM, SILOACATAPAM - 86846	QIA250202579971	Silacatapan	Silacatapan	1004-FAS Municipal	676063.68	0	0	0	0%	00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO (PIS) EN CRUCE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL AGUIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 157029	QIA250202579533	San Juan Lalana	Prado del Rincón	1004-FAS Municipal	2461243.12	0	0	0	0%	00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO (PIS) LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LOS RAUDALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MARZATLAN - 125556	QIA250202579536	San Juan Marzatlán	San Juan Marzatlán	1004-FAS Municipal	155748.82	0	0	0	0%	00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO (PIS) NUEVO SAN ANTONIO - SAN JOSE ARCHO CORTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 125780	QIA250202613075	San Juan Lalana	San José Arroyo Capote	1004-FAS Municipal	1791000.15	0	0	0	0%	00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO LA HUERA DEL TRAMO 0+000 AL 3+300 EN LA LOCALIDAD DE HUERA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAXACA - 85772	QIA250202579280	Santa Maria Jacatepec	Santa Maria Jacatepec	1004-FAS Municipal	486574.68	0	0	0	0%	00%
MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 44042	QIA250202579280	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAS Municipal	1700000	1700000	1700000	1700000	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA AGRICOLA Y GANADERA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 94897	QIA250402613145	San Juan Guichicovi	El Triunfo	1004-FAS Municipal	347832.8	347832.8	347832.8	347832.8	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANCHO LIBRO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 88814	QIA250402613147	San Juan Guichicovi	Arroyo Lirio	1004-FAS Municipal	1081334	1081334	1081334	1081334	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENTON JUAREZ MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 106701	QIA250202579533	San Juan Guichicovi	Bentón Juárez	1004-FAS Municipal	316065.6	316065.6	316065.6	316065.6	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ROSA DEL MONTE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 106416	QIA250202579533	San Juan Guichicovi	Rosa del Monte	1004-FAS Municipal	1423394	1423394	1423394	1423394	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHOCOLATE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 133136	QIA250402579533	San Juan Guichicovi	Chocolate	1004-FAS Municipal	724813.6	724813.6	724813.6	724813.6	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 133903	QIA250402579533	San Juan Guichicovi	Plan de San Luis	1004-FAS Municipal	1277654	1277654	1277654	1277654	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 104729	QIA250202579542	San Juan Guichicovi	San Juanito	1004-FAS Municipal	394469.6	394469.6	394469.6	394469.6	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y PROGRESO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 132372	QIA250202579542	San Juan Guichicovi	Unidad y Progreso	1004-FAS Municipal	853866	853866	853866	853866	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 134511	QIA250202579542	San Juan Guichicovi	Vicente Guerrero	1004-FAS Municipal	592227.81	592227.81	592227.81	592227.81	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO AL RANCHO DE LA LOCALIDAD BENA, PUEBLO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 102987	QIA250202579542	San Juan Guichicovi	Bena Torres	1004-FAS Municipal	376237.6	376237.6	376237.6	376237.6	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIAS GONZALEZ MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 129783	QIA250402613075	San Juan Guichicovi	José María Morelos	1004-FAS Municipal	776338.42	776338.42	776338.42	776338.42	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO BUENA VISTA A CERRO ALTO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 134274	QIA250402613075	San Juan Guichicovi	The Rincón	1004-FAS Municipal	394469.6	394469.6	394469.6	394469.6	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO TRAMO EL ZACATIL EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATIL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 125488	QIA250402613075	San Juan Guichicovi	El Zacatil	1004-FAS Municipal	2006354	2006354	2006354	2006354	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA CENISA A LA CARRETERA MUNICIPAL - 82227	QIA250202577983	San Francisco Calvarado	La Ciénega	1004-FAS Municipal	281637.12	281637.12	281637.12	281637.12	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA DESVIACION DE VOTO DE AGUA A SECCION SEGUNDA DE LOMA NUNU-CUA EN LA LOCALIDAD DE LOMA NUNU-CUA - 44583	QIA250202577983	San Francisco Calvarado	La Ciénega	1004-FAS Municipal	1300000	1300000	1300000	1300000	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO AL ENTORNO DE SAN PEDRO ATOTAC, LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 302279	QIA250202579879	San Juan Colorado	San Juan Colorado	1004-FAS Municipal	1734045.44	1734045.44	1734045.44	1734045.44	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN JESUO EL POTRERO A RIO VERNAS - 96378	QIA250202577978	San Francisco Calvarado	San Isidro el Potrero	1004-FAS Municipal	2825172.36	2825172.36	2825172.36	2825172.36	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN VICENTE LACHIRO-LLANO DE CHIALA-LLANO METAL LOMA LARGA-EJIDO EL RINCÓN DEL KM 0+000 AL KM 10+910.35 SUBTRAMO 1+000 AL 3+729.62 PARA LA LOCALIDAD DE LLANO METAL, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIRO - 126639	QIA250402613009	San Vicente Lachiro	Llano Metal	1004-FAS Municipal	449675.25	449675.25	449675.25	449675.25	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN VICENTE LACHIRO-LLANO DE CHIALA-LLANO METAL LOMA LARGA-EJIDO EL RINCÓN DEL KM 0+000 AL KM 10+910.35 SUBTRAMO 3+729.62 AL 8+341.80 PARA LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIRO - 125492	QIA250402613008	San Vicente Lachiro	Loma Larga	1004-FAS Municipal	363116.14	363116.14	363116.14	363116.14	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN VICENTE LACHIRO-LLANO DE CHIALA-LLANO LARGA-EJIDO EL RINCÓN DEL KM 0+000 AL KM 10+910.35 SUBTRAMO 8+341.80 AL 9+511.27 PARA LA LOCALIDAD DE EJIDO EL RINCÓN, MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIRO - 123088	QIA250402613011	San Vicente Lachiro	Ejido el Rincón	1004-FAS Municipal	235273.08	235273.08	235273.08	235273.08	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL LLANO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 123319	QIA250402610919	Santiago Tetepic	Tierra Colorada	1004-FAS Municipal	650000	650000	650000	650000	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CAMINO PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CUASIMULCO - 42183	QIA250202579009	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	1004-FAS Municipal	943016.36	943016.36	943016.36	943016.36	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN DIFERENTES COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 69584	QIA250202579684	Asuncion Nochistlan	Asuncion Nochistlan	1004-FAS Municipal	1587934.88	1587934.88	1587934.88	1587934.88	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE MARIA LOMBARDO DE CASO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COFOZCOEN - 53526	QIA250202579009	Maria Lombardo de Caso	Maria Lombardo de Caso	1004-FAS Municipal	3438629.76	3438629.76	3438629.76	3438629.76	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVO - 57975	QIA250202579703	Santiago Yavo	Llano Grande	1004-FAS Municipal	1100000	1100000	1100000	1100000	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE ZHIGATTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COFOZCOEN - 36613	QIA250202579009	San Felipe Zhigattepec	San Felipe Zhigattepec	1004-FAS Municipal	3651396.75	3651396.75	3651396.75	3651396.75	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE SAN JUAN OTZO OTZIC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COFOZCOEN - 60878	QIA250202579009	San Juan Otzocotlán	San Juan Otzocotlán	1004-FAS Municipal	3698924.24	3698924.24	3698924.24	3698924.24	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA AGENCIA DE SANTA MARIA MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COFOZCOEN - 14590	QIA250202579009	San Juan Otzocotlán	Santa Maria Matamoros	1004-FAS Municipal	1788000	1788000	1788000	1788000	100%	100%

UBICACIÓN	TÍTULO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	ERRORES	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA COLONIA LOMA GRANDE EN LA LOCALIDAD DE OCTULAN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE OCTULAN DE MORELOS - 123681	OAX2504026984	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	004-FAS Municipal	540000	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE OCTULAN DE MORELOS - 72798	OAX2504027378	Ocotlán de Morelos	Buenavista	004-FAS Municipal	110157.62	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CERRO TRUJANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TRUJANO - 112818	OAX2504027378	San José Trujano	Barrio San Jerónimo	004-FAS Municipal	189436.73	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE COTU GRANDE AL ENTORNO DE LA CRUZ DE SANTA CRUZ TRUJANO - 68434	OAX2504027378	Santa María Jacatepec	Cotú Grande	004-FAS Municipal	266119.12	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL KM 0+000 AL KM 0+477 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAXACA - 130061	OAX2504027378	Santa María Jacatepec	Emiliano Zapata	004-FAS Municipal	181108.13	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE FRESNELLO DE TRUJANO - 49732	OAX2504027378	Fresnello de Trujano	Guamuchil de Guerrero o San Isidro	004-FAS Municipal	402449.24	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDIYOC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 57307	OAX2504027378	San Juan Cotzocón	Jaltepec de Candiyo	004-FAS Municipal	387243.34	387243.34	387243.34	387243.34	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA EN EL MUNICIPIO DE OCTULAN DE MORELOS - 125348	OAX2504026979	Ocotlán de Morelos	La Tortolita	004-FAS Municipal	333750.88	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO - 125338	OAX250402610935	Santiago Tilantongo	Monte Negro	004-FAS Municipal	858717.48	858717.48	858717.48	858717.48	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GAVILAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 133371	OAX2504027378	Santa María Jacatepec	Rancho Gavilán	004-FAS Municipal	669990.15	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME LA PAZ - 83118	OAX2504027378	San Andrés Cabecera Nueva	San Cosme de la Paz	004-FAS Municipal	718999.99	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC KM 0+000 AL KM 2+400, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 123502	OAX2504026979	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	004-FAS Municipal	71161.02	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE OCTULAN DE MORELOS - 48385	OAX2504027378	Ocotlán de Morelos	Sitio de Santiago	004-FAS Municipal	16884.3	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE MARISCALA DE JALISCO - 46641	OAX2504026979	Mariscala de Jalisco	San Miguel Carrizal	004-FAS Municipal	120000	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIOS TRAMOS EN LA LOCALIDAD ALLENDE - 39048	OAX2504027378	Chalchihuitán de Hidalgo	Alende	004-FAS Municipal	672715.93	672715.93	672715.93	672715.93	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIOS TRAMOS EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA - 56705	OAX2504027378	Chalchihuitán de Hidalgo	Plan de Ayala	004-FAS Municipal	55047.98	55047.98	55047.98	55047.98	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN VARIOS TRAMOS, EN LA LOCALIDAD VISTA ALBOR - 26423	OAX2504027378	Chalchihuitán de Hidalgo	Vista Alegre	004-FAS Municipal	463861.99	463861.99	463861.99	463861.99	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO LAURELES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ VILLALBA - 107282	OAX2504027378	San Bartolomé Sayotepec	San Bartolomé Sayotepec	004-FAS Municipal	816725.13	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO MAGDALENA TEQUISTILAN HACIA EL NÚCLEO RURAL, BAMBULA - 73174	OAX2504027378	Magdalena Tequistilán	Bambula	004-FAS Municipal	814880.14	814880.14	814880.14	814880.14	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO MAGDALENA TEQUISTILAN-SALIC-SAN PEDRO - 38036	OAX2504027378	Magdalena Tequistilán	San Pedro	004-FAS Municipal	166264.64	166264.64	166264.64	166264.64	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO PARA ACCESO A LA LOCALIDAD DE PASO DE LAS GARROCHAS - 117429	OAX250402610935	Santiago Pinotepa Nacional	Paso de la Garrocha	004-FAS Municipal	2771202.26	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE GUAYGÜILA - 112126	OAX250402610935	Guaygüila	Guaygüila	004-FAS Municipal	188219.98	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PRI) DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUTLA A LA LOCALIDAD DE MONTE AGUILA, DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 112523	OAX2504027378	San Antonio Tutla	Monte Aguilá	004-FAS Municipal	34070.6	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PRI) DEL KM 0+000 AL KM 10+000 DE LA LOCALIDAD DE JICO MADERO A LA LOCALIDAD DE EL TORTUGUERO - 113934	OAX2504027378	Madre de Dios	El Tortuguero	004-FAS Municipal	107846.95	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE RIO DE LA PIENA A SAN JUAN MIXTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+500 EN LA LOCALIDAD DE RIO DE LA PIENA - 130119	OAX2504027378	San Juan Mixtepec	Rio de la Piena	004-FAS Municipal	286335.65	286335.65	286335.65	286335.65	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA NEVERIA A SAN PABLO CUATRO VIEJOS - 12426	OAX2504027378	La Neveria	La Neveria	004-FAS Municipal	14375.34	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE RIO MINAS CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN RIO MINAS - 73375	OAX2504027378	Rio Minas	Rio Minas	004-FAS Municipal	220488.58	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERA ARROLLO SECO DEL CERRO EN LA LOCALIDAD DE DEL CERRO - 117461	OAX2504027378	Arroyo Seco	Arroyo Seco	004-FAS Municipal	183702.98	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO CARRETERA HUAYUOTITLAN EL ZAPOTE A SAN FRANCISCO EL GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL GRANDE - 117834	OAX2504027378	San Francisco el Grande	San Francisco el Grande	004-FAS Municipal	112130.95	112130.95	112130.95	112130.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO CARRETERA HUAYUOTITLAN EL ZAPOTE AL REILLO SANTO ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAYUOTITLAN - 66468	OAX2504027378	Santiago Huayutitlán	Santiago Huayutitlán	004-FAS Municipal	296344.7	296344.7	296344.7	296344.7	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA EDSECHA DE LA AGENCIA DE EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 56086	OAX2504027378	El Porvenir	El Porvenir	004-FAS Municipal	2080001.78	2080001.78	2080001.78	2080001.78	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA EDSECHA EN LA SRA SECCION COLONIA CANADA CHIMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO	OAX2504027378	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	004-FAS Municipal	112971.53	112971.53	112971.53	112971.53	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA EDSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES YATZECHE, MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE - 42892	OAX2504027378	Santa Ines Yatzeche	Santa Ines Yatzeche	004-FAS Municipal	126763.56	126763.56	126763.56	126763.56	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA EDSECHA DE LAS FLORES A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAN DOMINGO COATEPEC - 29775	OAX2504027378	San Domingo Coatepec	La Laguna	004-FAS Municipal	120000	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA EDSECHA EN LA AGENCIA DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 66657	OAX2504027378	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	004-FAS Municipal	1600000	1600000	1600000	1600000	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA EDSECHA EN LOS DIVERSOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE EL VERGEL - 124263	OAX2504027378	El Vergel	El Vergel	004-FAS Municipal	107584.05	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA EDSECHA EN PARQUE LA CHICHILA DE LA LOCALIDAD DE ALVARO MUNICIPIO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ - 117058	OAX2504027378	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	004-FAS Municipal	250854.38	250854.38	250854.38	250854.38	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA EDSECHA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COTZOCÓN, MUNICIPIO DE SAN DOMINGO COATEPEC - 29775	OAX2504027378	San Domingo Coatepec	San Domingo Coatepec	004-FAS Municipal	404093.6	404093.6	404093.6	404093.6	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA EDSECHA, LOCALIDAD SANTA ROSA CAXTLAHUACA - 124143	OAX2504027378	Santa Rosa Caxtlahuaca	Santa Rosa Caxtlahuaca	004-FAS Municipal	123788.77	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA EDSECHA EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC DE CANDIYOC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN - 57307	OAX2504027378	Jaltepec de Candiyo	Jaltepec de Candiyo	004-FAS Municipal	288218.56	288218.56	288218.56	288218.56	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO CINCO DE ORO VEGA DEL SOL, KM 0+000 AL KM 4+000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE ORO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 116437	OAX2504027378	Santa María Jacatepec	Cinco de Oro	004-FAS Municipal	61830.63	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO TETEPEC - LA CUMBRE - 123378	OAX2504027378	La Cumbre	La Cumbre	004-FAS Municipal	778304.81	778304.81	778304.81	778304.81	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO VEGA DEL SOL, CINCO DE ORO KM 0+000 AL KM 4+000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 109882	OAX2504027378	Vega del Sol	Vega del Sol	004-FAS Municipal	25963.37	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSMECHEROS DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ZARAGOZA - 107312	OAX2504027378	Plan de Zaragoza	Plan de Zaragoza	004-FAS Municipal	100031.57	100031.57	100031.57	100031.57	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ ZARAGOZA Y REFORMA TARIAGUA - 107312	OAX2504027378	La Reforma	La Reforma	004-FAS Municipal	227284.53	227284.53	227284.53	227284.53	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A SAN JUAN ZARAGOZA, LA PAZ ZARAGOZA Y REFORMA TARIAGUA - 107312	OAX2504027378	Santa Inés de Zaragoza	Santa Inés de Zaragoza	004-FAS Municipal	299992.54	299992.54	299992.54	299992.54	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ ZARAGOZA Y REFORMA TARIAGUA - 107312	OAX2504027378	La Reforma	La Reforma	004-FAS Municipal	156182.57	156182.57	156182.57	156182.57	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LOMA LARGA, CAMINO A LA UNION ZARAGOZA, LA PAZ ZARAGOZA Y REFORMA TARIAGUA - 107312	OAX2504027378	Santa Inés de Zaragoza	Santa Inés de Zaragoza	004-FAS Municipal	262329.5	262329.5	262329.5	262329.5	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE RANCHO LA ESPERANZA A LA AGENCIA DE POLICIA RIO SECO, MUNICIPIO DE MANHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ - 133157	OAX2504027378	Manhualtán de Porfirio Díaz	Manhualtán de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	300229.03	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 121383	OAX2504027378	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	004-FAS Municipal	157613.96	157613.96	157613.96	157613.96	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL TERRUCAL AL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO EN EL MUNICIPIO DE MANHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ - 60009	OAX2504027378	Manhualtán de Porfirio Díaz	Manhualtán de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	178749.6	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL TERRUCAL AL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO EN EL MUNICIPIO DE MANHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ - 60009	OAX2504027378	Manhualtán de Porfirio Díaz	Manhualtán de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	2170001	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL TERRUCAL AL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO EN EL MUNICIPIO DE MANHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ - 60009	OAX2504027378	Manhualtán de Porfirio Díaz	Manhualtán de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	1123708.37	1123708.37	1123708.37	1123708.37	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL TERRUCAL AL NÚCLEO RURAL EL TUNILLO EN EL MUNICIPIO DE MANHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ - 60009	OAX2504027378	Manhualtán de Porfirio Díaz	Manhualtán de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	1400000	1400000	1400000	1400000	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN FELIPE YERACHIN, DEL MUNICIPIO DE MANHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ - 59080	OAX2504027378	San Felipe Yerachin	San Felipe Yerachin	004-FAS Municipal	975922.43	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA AGENCIA DE POLICIA GENERAL FRANCISCO XAVIER, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 112523	OAX2504027378	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	004-FAS Municipal	1629358	1629358	1629358	1629358	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, BAJO DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 125587	OAX2504027378	Bajo de Chila	Bajo de Chila	004-FAS Municipal	108360.88	108360.88	108360.88	108360.88	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEQUISTILAN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISTILAN - 122117	OAX2504027378	Magdalena Tequistilán	Magdalena Tequistilán	004-FAS Municipal	900000	900000	900000	900000	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	OAX2504027378	Rancho San Felipe	Rancho San Felipe	004-FAS Municipal	558045.84	558045.84	558045.84	558045.84	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	OAX2504027378	Rancho San Felipe	Rancho San Felipe	004-FAS Municipal	2207282.45	2207282.45	2207282.45	2207282.45	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 107518	OAX2504027378	San Andrés Cabecera Nueva	San Andrés Cabecera Nueva	004-FAS Municipal	626384.71	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE SOTO - 58087	OAX2504027378	San Juan Bautista de Soto	San Juan Bautista de Soto	004-FAS Municipal	976521.05	976521.05	976521.05	976521.05	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC - 123378	OAX2504027378	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	004-FAS Municipal	787239.13	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JACATEPEC - 82770	OAX2504027378	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	004-FAS Municipal	1157148.72	1157148.72	1157148.72	1157148.72	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO EL LIMÓN - 108283	OAX2504027378	Santiago el Limón	Santiago el Limón	004-FAS Municipal	106684.85	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN	OAX2504027378	Tierra Blanca	Tierra Blanca	004-FAS Municipal	175999.94	175999.94	175999.94	175999.94	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA RANCHERIA LA CHIDOBELA DEL MUNICIPIO DE MANHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ - 73770	OAX2504027378	Sitio de Sacabedilla	Sitio de Sacabedilla	004-FAS Municipal	1942494.16	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA RANCHERIA LA PILA, EN EL MUNICIPIO DE MANHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ - 96226	OAX2504027378	Manhualtán de Porfirio Díaz	Manhualtán de Porfirio Díaz	004-FAS Municipal	709900.63	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN NÚCLEO RURAL CERRO GORDO, MUNICIPIO DE MANHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ - 102607	OAX2504027378	Cerro Gordo	Cerro Gordo	004-FAS Municipal	166661.24	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 - 37608	OAX2504027378	El Pacifico	El Pacifico	004-FAS Municipal	2703181.93	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COLONIAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XICOTECOTLÁN - 113099	OAX2504027378	Santa Cruz Xicotéctlan	Santa Cruz Xicotéctlan	004-FAS Municipal	1861885.94	1861885.94	1861885.94	1861885.94	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 - 33617	OAX2504027378	San Pablo del Mar	San Pablo	004-FAS Municipal	906883.76	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NITELPEC - 90609	OAX2504027378	Santiago Nitelpec	Santiago Nitelpec	004-FAS Municipal	681882.01	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN - 100219	OAX2504027378	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	004-FAS Municipal	793939.37	0	0	0	0%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL KM 4+000, LA VICTORIA, SANTA CRUZ TILAHUACA, OAXACA - 106530	OAX2504027378	La Victoria	La Victoria	004-FAS Municipal	794175.77	794175.77	794175.77	794175.77	100%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE SANTA MARIA QUEIGOLANI A LA LOCALIDAD DE SANTIANO QUAYIGOLO DEL KM 0+000 AL KM 1+400 Y DE SANTA MARIA QUEIGOLANI A SAN JOSÉ QUANTITAS DEL KM 4+000 AL KM 8+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA QUEIGOLANI, MUNICIPIO DE SANTA MARIA QUEIGOLANI - 131952	OAX250402610754	Santa Maria Queigolani	Santa Maria Queigolani	1004-FAS Municipal	645629.29	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTAGO TLAZOALTPEC	OAX250402610754	Santa Maria Queigolani	Santa Maria Queigolani	1004-FAS Municipal	645629.29	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO BUENAVISTA-TURRIDE DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN LA COMUNIDAD DE TURRIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJA, OAXACA - 100992	OAX250302589927	Santa Cruz Itunduja	Turrise	1004-FAS Municipal	978217.83	978217.83	978217.83	978217.83	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO EL ANONASANTA CRUZ ITUNDUJA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 26+000, SANTA CRUZ ITUNDUJA, OAXACA - 15148	OAX250302589927	Santa Cruz Itunduja	Cobertura Municipal	1004-FAS Municipal	123153.32	123153.32	123153.32	123153.32	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO INDEPENDENCIA - SANTA CRUZ ITUNDUJA DEL KM 0+000 AL KM 4+000, SUB-TRAMO DEL KM 10+000 AL KM 26+000, SANTA CRUZ ITUNDUJA, OAXACA - 14778	OAX250302589927	Santa Cruz Itunduja	Santa Cruz Itunduja	1004-FAS Municipal	817665.55	817665.55	817665.55	817665.55	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO INDEPENDENCIA - SANTA CRUZ ITUNDUJA DEL KM 0+000 AL KM 4+000, SUB-TRAMO DEL KM 10+000 AL KM 26+000, SANTA CRUZ ITUNDUJA, OAXACA - 14778	OAX250302589927	Santa Cruz Itunduja	Santa Cruz Itunduja	1004-FAS Municipal	817665.55	817665.55	817665.55	817665.55	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO ZARAGOZA-SANTA CRUZ ITUNDUJA DEL KM 0+000 AL KM 65+000 SUB-TRAMO LA VICTORIA - ZARAGOZA DEL KM 66+000 AL 69+000 - 117687	OAX250302589927	Santa Cruz Itunduja	Zaragoza	1004-FAS Municipal	632184.83	632184.83	632184.83	632184.83	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO ZARAGOZA-SANTA CRUZ ITUNDUJA DEL KM 0+000 AL KM 65+000 SUB-TRAMO MORELOS - LA VICTORIA DEL KM 0+000 AL 66+000 - 117687	OAX250302589927	Santa Cruz Itunduja	Morelos	1004-FAS Municipal	794175.21	794175.21	794175.21	794175.21	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO DESVACUACION MORELOS - HIDALGO DEL KM 0+000 AL 24+000, EN LA COMUNIDAD DE HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJA, OAXACA - 100929	OAX250302589927	Santa Cruz Itunduja	Hidalgo	1004-FAS Municipal	803168.78	803168.78	803168.78	803168.78	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSCOCHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI - 94784	OAX250302589927	Santa Cruz Itunduja	Hidalgo	1004-FAS Municipal	1141736.96	0	0	0	0%	0%
Mantenimiento de caminos saca coscochas en la localidad de agua del higo, del municipio de San Nicolás - 128898	OAX250402610754	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	1004-FAS Municipal	168810.22	0	0	0	0%	0%
Mantenimiento de Caminos Saca Coscochas en la localidad de San Simón Zahuatlán en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 15844	OAX250302589927	San Nicolás	Agua del Higo	1004-FAS Municipal	1986620	1986620	1986620	1986620	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSCOCHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN TOMÁS JALIEZA, MUNICIPIO DE SAN TOMÁS JALIEZA - 73476	OAX250302589927	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	1004-FAS Municipal	758074.59	758074.59	758074.59	758074.59	100%	100%
Mantenimiento de caminos, en la localidad San Bartolomé Loxicha del Municipio de San Bartolomé Loxicha - 100930	OAX250302589927	Santo Tomás Jalieza	Santo Tomás Jalieza	1004-FAS Municipal	1906277.98	1906277.98	1906277.98	1906277.98	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD (PHU) DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL GUAYE, MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUILLAN - 155268	OAX250302589927	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	1004-FAS Municipal	512567.72	512567.72	512567.72	512567.72	100%	100%
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUXTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUXTLA - 46376	OAX250302589927	Santa Maria Zoquillan	Agua del Guay	1004-FAS Municipal	0	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUXTLA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUXTLA - 46376	OAX250302589927	Santa Maria Zoquillan	Santa Maria Zoquillan	1004-FAS Municipal	79619.49	79619.49	79619.49	79619.49	100%	100%
MANTENIMIENTO DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MANAVALTEPEC - 130021	OAX250302589927	El Trapiche	El Trapiche	1004-FAS Municipal	88910.84	88910.84	88910.84	88910.84	100%	100%
MANTENIMIENTO DE DESAOLVO DEL ARROYO DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE EL POTRERO - 92993	OAX250302589927	Villa de Santiago Chumbe	Maniñaltep	1004-FAS Municipal	533946.29	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE DESAOLVO DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS - 42786	OAX250302589927	Santa Maria Huastotzinlan	El Potrero	1004-FAS Municipal	879000	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE DESAOLVO DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS - 38763	OAX250302589927	San Felipe Apostol	San Felipe Apostol	1004-FAS Municipal	380000.01	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE DESAOLVO DEL RIO VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO CHILATICA EN EL MUNICIPIO DE OCOTILAN DE MORELOS - 59670	OAX250302589927	Ocotilan de Morelos	Santa Rosa	1004-FAS Municipal	1385708.44	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE DESAOLVO EN EL RIO ATOTAC, EN SANTO DOMINGO SILOCHILITONGO - 81458	OAX250302589927	Ocotilan de Morelos	Santa Rosa	1004-FAS Municipal	1380000	1380000	1380000	1380000	100%	100%
MANTENIMIENTO DE DESAOLVO EN EL RIO GARCES EN EL BARRIO LA ARENA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 133610	OAX250302589927	Santiago Suchilapetong	Santiago Suchilapetong	1004-FAS Municipal	1479991.45	1479991.45	1479991.45	1479991.45	100%	100%
MANTENIMIENTO DE DESAOLVO EN EL RIO ATOTAC, EN SANTO DOMINGO SILOCHILITONGO - 81458	OAX250302589927	Santiago Suchilapetong	Santiago Suchilapetong	1004-FAS Municipal	1479991.45	1479991.45	1479991.45	1479991.45	100%	100%
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA - 18771	OAX250302589927	Santo Domingo Tequisquepec	Santo Domingo Tequisquepec	1004-FAS Municipal	438008.24	438008.24	438008.24	438008.24	100%	100%
MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 56734	OAX250302589927	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1004-FAS Municipal	1218000	1218000	1218000	1218000	100%	100%
MANTENIMIENTO DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRICIDAD) EN LA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA CLAVI - 2009823514 EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA TEITIPAC MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 130082	OAX250302589927	Zapotitlan Lagunas	Zapotitlan Lagunas	1004-FAS Municipal	475234.25	475234.25	475234.25	475234.25	100%	100%
Mantenimiento de dotación de servicios básicos de electricidad en la escuela secundaria técnica No. 94, cruce 20098235118 segunda etapa - 35234	OAX250302589927	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAS Municipal	150001.27	150001.27	150001.27	150001.27	100%	100%
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIOS Y AIRE ACONDICIONADOS CAMPUS TUXTEPEC Y LOMA BONITA	OAX250302589927	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	1004-FAS Municipal	525119.16	525119.16	525119.16	525119.16	100%	100%
MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI - 132010	OAX250302589927	Gobierno de la Entidad	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	132066.57	132066.57	132066.57	132066.57	100%	100%
Mantenimiento de la carretera de San Nicolás a la antigua Barranca Larga Ventanilla en la localidad de San Nicolás, del municipio de San Nicolás - 132017	OAX250302589927	San Agustín Yatarieni	San Agustín Yatarieni	1004-FAS Municipal	190484.8	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE SALUD DEL ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETIA, VILLA DE ETIA - 127864	OAX250302589927	San Nicolás	San Nicolás	1004-FAS Municipal	47137.94	47137.94	47137.94	47137.94	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 26 CLAVE 2009823514 EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO BARRIO BADO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETIA, VILLA DE ETIA - 130451	OAX250302589927	Villa de Etia	Villa de Etia	1004-FAS Municipal	49441.52	49441.52	49441.52	49441.52	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA EN EL JARDIN DE NINOS DIVINO DECELO Y CLAVE 2009823514 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETIA, VILLA DE ETIA - 129755	OAX250302589927	Villa de Etia	Villa de Etia	1004-FAS Municipal	49441.52	49441.52	49441.52	49441.52	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO OCOTILAN DE MORELOS - 118989	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	84447.04	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal	1174480.95	1174480.95	1174480.95	1174480.95	100%	100%
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PHU) EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 111723	OAX250302589927	San Dionisio Ocotepec	San Dionisio Ocotepec	1004-FAS Municipal						

89 de 113

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
MANTENIMIENTO DEL CAMINO TLAPANGINGO A BARRIO DEL CARMEN - 54017	OAX25030257541	San Andrés Huasteco	San Andrés Huasteco	1004-FAS Municipal	734722.23	734722.23	734722.23	734722.23	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO SAN ISIDRO TRES ARROYOS AL ENTORNO DE SANTA MARIA FRANCISCA - 98158	OAX25030257824	San Francisco Tlapangiró	Barrio del Carmen	1004-FAS Municipal	515662.13	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, COLUMNA FLECHADOR DEL SOL, LOCALIDAD DE SANTIAGO HUATLAPUACA - 59202	OAX25030257987	San Juan Cosamaloque	San Isidro Tres Arroyos	1004-FAS Municipal	2218918.44	2218918.44	2218918.44	2218918.44	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CERRO CABEZA COPALA - 123467	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Torre de Babel (Flechador del Sol)	1004-FAS Municipal	1872918.04	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CERRO PALMAR COPALA - 129585	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Cerro Cabeza	1004-FAS Municipal	1000000.01	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CENEGULLA COPALA - 81495	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Cerro del Palmar	1004-FAS Municipal	1283185.79	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD CRUZ CHICUITA COPALA - 131430	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Cenegulla	1004-FAS Municipal	1252711.88	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD GUADALUPE YUCHIO - 69169	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Cruz Chiquita	1004-FAS Municipal	1132375.14	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD LA CUMBRE YERBA SANTA - 122676	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Guadalupe Yuchio	1004-FAS Municipal	1445726.25	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS COPALA - 136467	OAX25030257987	Santiago Huasteco	La Cumbre Yerba Santa	1004-FAS Municipal	1638976.58	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD OJO DE AGUA COPALA - 79063	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Uzaro Cardenas Copala	1004-FAS Municipal	1137191.81	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD PIEDRA AZUL - 59623	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ojo de Agua Copala	1004-FAS Municipal	2464299.01	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL PROGRESO - 51333	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Piedra Azul	1004-FAS Municipal	2790781.43	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN JUAN COPALA - 79058	OAX25030257987	Santiago Huasteco	San Antonio del Progreso	1004-FAS Municipal	2601813.69	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN JUAN PINAS - 113861	OAX25030257987	Santiago Huasteco	San Juan Copala	1004-FAS Municipal	595184.13	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SAN MIGUEL CUEVO - 119322	OAX25030257987	Santiago Huasteco	San Juan Pinas	1004-FAS Municipal	2469180.6	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTA CRUZ TLAPA - 128134	OAX25030257987	Santiago Huasteco	San Miguel Cuevas	1004-FAS Municipal	824187.16	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD SANTO DOMINGO DEL PROGRESO - 50033	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Santa Cruz Tlapa	1004-FAS Municipal	1617852.71	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CAMINO, LOCALIDAD YUCHIO EL ALTO - 59489	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Santo Domingo del Progreso	1004-FAS Municipal	1895210.94	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUESTA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUESTA - 52126	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Yuchio el Alto	1004-FAS Municipal	1929907.68	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 76483	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Santa Catarina Cuesta	1004-FAS Municipal	175715.86	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUESTA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUESTA - 128121	OAX25030257987	Santiago Huasteco	San Felipe Tepatlán	1004-FAS Municipal	637774.29	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO DE SAN PEDRO ICAJAN - 85033	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Santa Catarina Cuesta	1004-FAS Municipal	437806	417806	417806	417806	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL PARQUE PUBLICO DE SANTO DOMINGO YANHUATLAN - 118062	OAX25030257987	Santiago Huasteco	San Pedro Icajan	1004-FAS Municipal	840446.63	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE RIO VILCO - 108171	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Santo Domingo Yanhuatlan	1004-FAS Municipal	118089.73	118089.73	118089.73	118089.73	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO NUM. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPÁ, OAXACA - 131020	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Rio Vilco	1004-FAS Municipal	231995.28	231995.28	231995.28	231995.28	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO NUM. 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPÁ, OAXACA - 131020	OAX25030257987	Santiago Huasteco	San Blas Atempa	1004-FAS Municipal	421325.8	421325.8	421325.8	421325.8	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 104773	OAX25030257987	Santiago Huasteco	San Blas Atempa	1004-FAS Municipal	503681.1	503681.1	503681.1	503681.1	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 124047	OAX25030257987	Santiago Huasteco	El Chimaltepec	1004-FAS Municipal	750040	750040	750040	750040	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL DE SARAHIA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122258	OAX25030257987	Santiago Huasteco	El Limón	1004-FAS Municipal	406181.61	0	0	0	0%	0%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA - 87180	OAX25030257987	Santiago Huasteco	El Progreso	1004-FAS Municipal	450000	450000	450000	450000	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 122929	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Paso Real de Sarahia	1004-FAS Municipal	1483621.75	1483621.75	1483621.75	1483621.75	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YAHU MUNICIPIO DE YAHU - 119581	OAX25030257987	Santiago Huasteco	San Juan Tabaa	1004-FAS Municipal	862180	862180	862180	862180	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTIAGO MILITEPEC SEGUNDA ETAPA - 57596	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Santa Anita	1004-FAS Municipal	555605.51	555605.51	555605.51	555605.51	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 230172	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Yahu	1004-FAS Municipal	535418.84	535418.84	535418.84	535418.84	100%	100%
MANTENIMIENTO DEL VASO REGULADOR EN EL PARQUE KADANI - 30705	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Santo Domingo Armenta	1004-FAS Municipal	1147431.02	1147431.02	1147431.02	1147431.02	100%	100%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN FOSA SEPTICA, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD DEL VALLE EN LA CIUDAD DE TETEPAC, OAXACA	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Santo Domingo Armenta	1004-FAS Municipal	769921.17	769921.17	769921.17	769921.17	100%	100%
MANTENIMIENTO EN LA BANDA PERIMETRAL, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD DEL VALLE EN LA CIUDAD DE TETEPAC, OAXACA	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Santo Domingo Armenta	1004-FAS Municipal	610935.74	610935.74	610935.74	610935.74	100%	100%
MANTENIMIENTO EN LA PRESA EL RINCON EN LA LOCALIDAD DE JALAPA DEL VALLE - 10796	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	89768.93	89768.93	89768.93	89768.93	100%	100%
MANTENIMIENTO EN POZO DE ARRIOLON, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD DEL VALLE EN LA CIUDAD DE TETEPAC, OAXACA	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	518151.12	518151.12	518151.12	518151.12	100%	100%
MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS: KAPV, FCQ, FD, FL, EE Y FASB	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	35502	35502	35502	35502	100%	100%
MEJORAMIENTO AL HOSPITAL INTEGRAL (COMUNITARIO) EN LA LOCALIDAD DE TETEPAC DE JALAPA DEL VALLE - 10796	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	1811950.26	1811950.26	1811950.26	1811950.26	100%	100%
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE BARRANCA CHICLA A LA AGENCIA DE POLICIA DE LLANO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MILITEPEC - 123466	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	669260	669260	669260	669260	100%	100%
MEJORAMIENTO DEL CAMINO EN RANCHO MALDONADO DEL KM 0.000 AL KM 0.880 - 86487	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	1902121.23	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CABECERA MUNICIPAL, AGENCIAS Y BANCAS DE AGUA	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	1891660.02	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CABECERA MUNICIPAL, AGENCIAS Y BANCAS DE AGUA	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	300000	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA YALAGUAS Y SAN AGUSTIN Y CAMINO HACIA EL CASERIO DE YALAGUAS	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	877400	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DE EL SANTO - 123587	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	601451.09	601451.09	601451.09	601451.09	100%	100%
MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOLTA NACIONAL	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	1248255.44	1248255.44	1248255.44	1248255.44	100%	100%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PASO DE LA REINA - 134225	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	451293.07	451293.07	451293.07	451293.07	100%	100%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHILQUILUTAN DE SAN AGUSTIN	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	3549304	3549304	3549304	3549304	100%	100%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 78080	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	611747.76	611747.76	611747.76	611747.76	100%	100%
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOLTA NACIONAL	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	4309999.28	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO VISUAL DE ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEÑA VERDE, MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAJALO	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	758710.52	758710.52	758710.52	758710.52	100%	100%
MODERNIZACION DEL EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS PARA PROGRAMAS STEM DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA EN HUAMITLAN DE LEON	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	3305082.94	3305082.94	3305082.94	3305082.94	100%	100%
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÉ	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	835000	0	0	0	0%	0%
MUDAR DE CONTENCION EN CALLE 14av SUR - 117383	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	1602138.84	0	0	0	0%	0%
Nombre de la obra: Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en la calle Hidalgo - 61378	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	734556.9	734556.9	734556.9	734556.9	100%	100%
RECONSTRUCCION DE TROCHO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA CALLE DE SAN JOSE DEL RIO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA YUCHIO - 46465	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	1687172.81	1687172.81	1687172.81	1687172.81	100%	100%
RECONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IHUATLAN - 133436	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	237625.74	237625.74	237625.74	237625.74	100%	100%
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL CON DIRECCION A RIO GRANADA, EN EL BARRIO PARADISO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LIXCHIGA - 115590	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	3322879.64	3322879.64	3322879.64	3322879.64	100%	100%
P.O. OBRA ESTRUCTURAL Y ACABADOS DEL LABORATORIO DE SIMULACION Y MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TENUATUPEPEC	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	7221400	7221400	7221400	7221400	100%	100%
PAGO DE SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA - 588	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	488947.82	488947.82	488947.82	488947.82	100%	100%
PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PUBLICAS DE EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE: MAGDALENA CAHUATLAN	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	146938.03	146938.03	146938.03	146938.03	100%	100%
PARTICIPACION SOCIAL / ATENCION SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) SANTA MARIA ZANIZASANTA MARIA ZANIZA	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	67880.61	67880.61	67880.61	67880.61	100%	100%
PARTICIPACION SOCIAL / ATENCION SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) SANTIAGO YOSONOUA, VERGEL	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	60504.01	60504.01	60504.01	60504.01	100%	100%
PARTICIPACION SOCIAL / ATENCION SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UNICA SANTA CATARINA ITEPEC (SANTA CATARINA ITEPEC)	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	43654.54	43654.54	43654.54	43654.54	100%	100%
PARTICIPACION SOCIAL / ATENCION SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UNICA SANTA CATARINA ITEPEC (SANTA CATARINA ITEPEC)	OAX25030257987	Santiago Huasteco	Ciudad Itepec	1004-FAS Municipal	140834.5	140834.5	140834.5	140834.5	100%	100%

100%
91 de 113

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO EL TIERRERO, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN - 8639	000425020298677	Santo Tomás Tamazulapán	Santo Tomás Tamazulapán	1004 FAS Municipal	24000	0	0	0	0%	100%
PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN, DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN - 8640	000425020298678	Santo Tomás Tamazulapán	Santo Tomás Tamazulapán	1004 FAS Municipal	40000	0	0	0	0%	100%
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONTRIBUCIÓN DE LA LÍNEA DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 3887	000425020299437	Abejones	Abejones	1004 FAS Municipal	40000	0	0	0	0%	100%
PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA EN CALLE MORELOS - 3762	000425020285264	San José Lachigón	San José Lachigón	1004 FAS Municipal	52938.44	0	0	0	0%	100%
PROYECTO EJECUTIVO, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 3893	000425020298688	Zimatán de Álvarez	Zimatán de Álvarez	1004 FAS Municipal	330000	330000	330000	330000	100%	100%
PROYECTO ESTATAL: ATENDE A LAS NECESIDADES DE LAS ESCUELAS NORMALES Y GESTION ESTATAL, PROGEN 1 Y 2, ESCUELA NORMAL BILINGÜE E INTERCULTURAL DE OAXACA (EQUIPAMIENTO)	000425020295099	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Abasco	1000 Equipamiento a la Entidad Educativa	684000	684000	684000	684000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ESTUDIOS, EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 1454	000425020293832	San Juan Sayulitepec	San Juan Sayulitepec	1004 FAS Municipal	91831.96	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE OCHO PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA - 3153	000425020293204	San Domingo Zanatepec	San Domingo Zanatepec	1004 FAS Municipal	478638.08	478638.08	478638.08	478638.08	100%	100%
REALIZACIÓN DE TRES PROYECTOS EJECUTIVOS PARA SISTEMAS Y CUARTOS DOMATOMOS - 3161	000425020294381	Santiago Tenango	Santiago Tenango	1004 FAS Municipal	149518.78	149518.78	149518.78	149518.78	100%	100%
Realización del Plan Municipal de Desarrollo - 144	0004250202918179	Villa Tepejón de la Unión	Villa Tepejón de la Unión	1004 FAS Municipal	105023.86	105023.86	105023.86	105023.86	100%	100%
REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SAN MIGUEL OCHICAHUA - 4478	000425020296283	San Miguel Ochochua	San Miguel Ochochua	1004 FAS Municipal	178818.14	178818.14	178818.14	178818.14	100%	100%
REALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SANTA ANA ZAGACHE - 4480	000425020294169	Santa Ana Zagache	Santa Ana Zagache	1004 FAS Municipal	213303.22	213303.22	213303.22	213303.22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO EN LA AVENIDA JUAREZ EN LA H. VILLA DE TEPEJÓN DE LA SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA - 30081	000425020297954	Heroica Villa Tepejón de Segura	Heroica Villa Tepejón de Segura y Luna, Cuna de la	1004 FAS Municipal	274006.67	274006.67	274006.67	274006.67	100%	100%
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TAPA UNICA) SAN PEDRO EL ALTO TIERRA BLANCA	000425020291927	Gobierno de la Entidad	Tierra Blanca	1004 FAS Municipal	965253.04	965253.04	965253.04	965253.04	100%	100%
RECURSOS PARA CONCLUIR LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (D0-3) Y EQUIPAMIENTO BASICO (CONSTRUCCION EN LA AFROUNIVERSIDAD POLITENICA DE OAXACA 200309012)	0004250202918463	Gobierno de la Entidad	Santa María Coatlán	1004 FAS Municipal	8604722.58	8604722.58	8604722.58	8604722.58	100%	100%
RECURSOS PARA CONCLUIR LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES (D0-3) Y EQUIPAMIENTO BASICO (GRUPO) EN LA AFROUNIVERSIDAD POLITENICA INTERCULTURAL 200309012	0004250202918464	Gobierno de la Entidad	Santa María Coatlán	1004 FAS Municipal	1197330.35	1197330.35	1197330.35	1197330.35	100%	100%
REHABILITACIÓN DE 4 AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENARO VAQUETZ ROJAS CLAVE; 200303330 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TINDU - 128772	000425020291033	Heroica Villa Tepejón de Segura	Santa María Tindu	1004 FAS Municipal	144425.63	144425.63	144425.63	144425.63	100%	100%
REHABILITACIÓN DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GUERRERO CLAVE; 200303330 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TUTANDU - 128764	000425020291032	Heroica Villa Tepejón de Segura	Santa Catarina Tutandú	1004 FAS Municipal	10000	10000	10000	10000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE 4 KM DE CAMINO (PMS) DE LÍMITES CON COMUNA LAS FLORES-LA UNIÓN - 127808	000425020291022	Tepejeme Villa de Morelos	Las Flores	1004 FAS Municipal	875280.41	875280.41	875280.41	875280.41	100%	100%
REHABILITACIÓN A BASE DE BACHO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTAGO MATATLAN, MUNICIPIO DE SANTAGO MATATLAN - 104232	0004250202919633	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004 FAS Municipal	344819.43	344819.43	344819.43	344819.43	100%	100%
REHABILITACIÓN CAMINO SAN PABLO COATLÁN - SANTA MARIA COATLÁN - 117533	000425020297800	San Pablo Coatlán	San Pablo Coatlán	1004 FAS Municipal	101457.03	101457.03	101457.03	101457.03	100%	100%
REHABILITACIÓN COCINA, COMEDOR Y DORMITORIOS EN EL IESO PLANTEL 182 CLAVE 2007061828	000425020290088	Santa María Palapa	Santa María Palapa	1004 FAS Municipal	336910.93	336910.93	336910.93	336910.93	100%	100%
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA - 57091	000425020290081	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004 FAS Municipal	3300000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AVENIDA FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA (SEGUNDA ETAPA) - 131527	000425020291049	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004 FAS Municipal	3300000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE 8.4 KM DEL CAMINO (PMS) DE LÍMITES CON COMUNA LAS FLORES-LA UNIÓN - 128025	000425020291001	Tepejeme Villa de Morelos	Las Flores	1004 FAS Municipal	878719.59	878719.59	878719.59	878719.59	100%	100%
REHABILITACIÓN DE AGUA ENTUBADA (PMS) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVILA - 10233	000425020297809	Santa Ana Taviá	Santa Ana Taviá	1004 FAS Municipal	183251.55	183251.55	183251.55	183251.55	100%	100%
REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIRIAM CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 104208	000425020297481	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004 FAS Municipal	621826.29	621826.29	621826.29	621826.29	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLES DE MAYO DEL BARRIO LOS LOMONTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPE - 63779	000425020297809	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	1004 FAS Municipal	153705.18	153705.18	153705.18	153705.18	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS AHORRADORAS DE ENERGIA TIPO ESPIRAL EN MATIAS ROMERO AVENDANO	000425020290704	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004 FAS Municipal	798876.41	798876.41	798876.41	798876.41	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TESCATTILAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TESCATTILAN - 104060	000425020297800	Santa María Tecatlán	Santa María Tecatlán	1004 FAS Municipal	1032815.8	1032815.8	1032815.8	1032815.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUICOTPEC - 130421	000425020290497	San Pedro Huicotepec	San Pedro Huicotepec	1004 FAS Municipal	833432.94	833432.94	833432.94	833432.94	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR URBANO DE SAN JOSE CHILTEPEC - 117542	000425020297783	San José Chiltepec	San José Chiltepec	1004 FAS Municipal	866842.68	866842.68	866842.68	866842.68	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. HORNOS Y AV. EL ROSARIO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 72304	000425020297673	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	1004 FAS Municipal	247789.46	247789.46	247789.46	247789.46	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRILLON CENTRAL DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE POMPOSIAZ Y VIA DE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 127794	000425020290604	Villa de Etla	Villa de Etla	1004 FAS Municipal	899896.34	899896.34	899896.34	899896.34	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO CENTRO, EN AVENIDA CAYETANO - 93346	000425020290497	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004 FAS Municipal	798876.41	798876.41	798876.41	798876.41	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE ODOTLAN DE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE ODOTLAN DE MORELOS - 129631	0004250202909978	Odotlan de Morelos	Odotlan de Morelos	1004 FAS Municipal	154805.4	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CUAPAM DE GUERRERO - 129549	0004250202909978	Cuapam de Guerrero	Cuapam de Guerrero	1004 FAS Municipal	780593.76	780593.76	780593.76	780593.76	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA COATLÁN - 14262	000425020297715	Santa María Coatlán	Santa María Coatlán	1004 FAS Municipal	810168.11	810168.11	810168.11	810168.11	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA JUAREZ DEL MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE - 104250	000425020290497	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1004 FAS Municipal	1088892.09	1088892.09	1088892.09	1088892.09	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 100026	000425020290790	Cerro de las Uñas	Cerro de las Uñas	1004 FAS Municipal	1049280.07	1049280.07	1049280.07	1049280.07	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE AVENIDA FERROCARRIL, NUNTE DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE SANTAGO SIQUICHITONGO - 123548	000425020290790	Santiago Siquichitongo	Santiago Siquichitongo	1004 FAS Municipal	500000	500000	500000	500000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL MUNICIPIO DE SANTO LUIS NOPIALA - 75861	000425020297803	San Luis Nopala	San Luis Nopala	1004 FAS Municipal	805165.73	805165.73	805165.73	805165.73	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA 500000, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 127756	000425020290604	Villa de Etla	Villa de Etla	1004 FAS Municipal	49955.73	49955.73	49955.73	49955.73	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CENTRO SUR, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 63578	000425020290604	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004 FAS Municipal	869254.64	869254.64	869254.64	869254.64	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PARICANAN EN SANTO DOMINGO, VILLA DE ETILA - 127534	000425020290604	Villa de Etla	Villa de Etla	1004 FAS Municipal	120076.55	120076.55	120076.55	120076.55	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TENANGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO - 128465	0004250202910162	San José Tenango	San José Tenango	1004 FAS Municipal	1603021.49	1603021.49	1603021.49	1603021.49	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUICOTPEC - 127271	0004250202910162	San Juan Huicotepec	San Juan Huicotepec	1004 FAS Municipal	431210.43	431210.43	431210.43	431210.43	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO POCHUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 104161	000425020297808	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	1004 FAS Municipal	1547560.66	1547560.66	1547560.66	1547560.66	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVILA - 98771	000425020297808	Santa Ana Taviá	Santa Ana Taviá	1004 FAS Municipal	138716.5	138716.5	138716.5	138716.5	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTO ANTONIO - 44975	000425020297808	Santa María Tlacolula	Santa María Tlacolula	1004 FAS Municipal	923394.78	923394.78	923394.78	923394.78	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTO ANTONIO - 44975	000425020297808	Santa María Tlacolula	Santa María Tlacolula	1004 FAS Municipal	510186.23	510186.23	510186.23	510186.23	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZEMATLAN DE ALVARO - 117518	000425020290148	Zimatán de Álvarez	Zimatán de Álvarez	1004 FAS Municipal	1999967.6	1999967.6	1999967.6	1999967.6	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 128430	000425020290148	Santiago Siquichitongo	Santiago Siquichitongo	1004 FAS Municipal	1380000	1380000	1380000	1380000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA POTO DULCE, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 128430	000425020290148	Villa de Etla	Villa de Etla	1004 FAS Municipal	59900.4	59900.4	59900.4	59900.4	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DE SAN MIGUEL HUICOTPEC - 189707	000425020290148	San Miguel Huicotepec	San Miguel Huicotepec	1004 FAS Municipal	800000	800000	800000	800000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES, SANTA CATARINA, EUCALIPTOS, SAN JUAN, PINOS, HUIJUALES DE LA COLONIA SANTA CATARINA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 129361	000425020290148	Villa de Etla	Villa de Etla	1004 FAS Municipal	99885.94	99885.94	99885.94	99885.94	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO HUICOTPEC - 127271	000425020290148	San Pedro Huicotepec	San Pedro Huicotepec	1004 FAS Municipal	748453.95	748453.95	748453.95	748453.95	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ETILA - 49650	000425020291446	Villa de Etla	Villa de Etla	1004 FAS Municipal	887832.1	887832.1	887832.1	887832.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 5686	000425020291094	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004 FAS Municipal	681206.89	681206.89	681206.89	681206.89	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL EN LA COLONIA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 63203	000425020290996	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004 FAS Municipal	546393.55	546393.55	546393.55	546393.55	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL EN LA COLONIA CENTRO SUR, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 63279	000425020297233	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	1004 FAS Municipal	732706.51	732706.51	732706.51	732706.51	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO LAGO SUR EN LA LOCALIDAD DE AJUCHTAN DE ZARAGOZA - 130555	000425020290987	Luchitán de Zaragoza	Luchitán de Zaragoza	1004 FAS Municipal	6092236.05	6092236.05	6092236.05	6092236.05	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COLONIA URBANA DE PORTOPIA, BAIDOS DE OXILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 17495	000425020297806	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	1004 FAS Municipal	105628.71	105628.71	105628.71	105628.71	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTILAN - 112356	000425020297876	San Pedro Teutlán	San Pedro Teutlán	1004 FAS Municipal	1000284.96	1000284.96	1000284.96	1000284.96	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, SAN JOSE AGUIAR Y MORELOS, EN EL BARRIO LA DIOCESIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XICOTECUTLAN - 39955	000425020291348	Santa Cruz Xicoteatlán	Santa Cruz Xicoteatlán	1004 FAS Municipal	200000	200000	200000	200000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XICOTECUTLAN - 13481	000425020297897	Santa Cruz Xicoteatlán	Santa Cruz Xicoteatlán	1004 FAS Municipal	4999918	4999918	4999918	4999918	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUICOTPEC - 189707	000425020297897	San Juan Huicotepec	San Juan Huicotepec	1004 FAS Municipal	294416.25	294416.25	294416.25	294416.25	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA CIUDAD DE TLAXIACO - 131018	000425020297897	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004 FAS Municipal	296667.97	296667.97	296667.97	296667.97	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUICOTPEC - 189707	000425020297897	San Juan Huicotepec	San Juan Huicotepec	1004 FAS Municipal	404152.34	404152.34	404152.34	404152.34	100%	100%
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUICOTPEC - 189707	000425020297897	San Juan Huicotepec	San Juan Huicotepec	1004 FAS Municipal	48173.3	48173.3	48173.3	48173.3	100%	100%

NOBRE	FECH	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE AULA DE MEDIOS Y EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 200P0096 UBICADA EN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CARDENAS, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. - 135263	OAX20040206963	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAS Municipal	508873.9	508873.9	508873.9	508873.9	100%	100%
REHABILITACIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA IEBIO N. 38 CLAVE 200TH009 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHICAHUAUTLA. - 51176	OAX20040205091	Puella Villa de Guerrero	Puella Villa de Guerrero	1004-FAS Municipal	261931.41	0	0	0	0%	100%
Rehabilitación de Aula Escolar en la E. Prim. Bilingüe Lt. Adolfo López Mateos Clave: 200P006410, en la Localidad las Flores. - 44167	OAX200202040721	Santa María Tlahuilohteppec	Santa María Tlahuilohteppec	1004-FAS Municipal	1000000	1000000	1000000	1000000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 6 CON CLAVE 200H0000 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC. - 124958	OAX200402070951	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAS Municipal	1500000	1500000	1500000	1500000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUATREMOCOS CLAVE: 200P03116C EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA. - 126883	OAX200402010595	Villa de Etla	Villa de Etla	1004-FAS Municipal	49241.83	89241.83	49241.83	49241.83	100%	100%
REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL IRBO CON CCT: 200TH00218, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE USILA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE USILA. - 18421	OAX200202031575	San Felipe Usila	San Felipe Usila	1004-FAS Municipal	1050557.1	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADRERO CLAVE 200H10040 EN SAN MATO NEJAPAM. - 111708	OAX200202078555	San Mateo Nejapam	San Mateo Nejapam	1004-FAS Municipal	896581.95	896581.95	896581.95	896581.95	100%	100%
Rehabilitación de aulas en escuela primaria Porfirio Díaz clave 200P15498. - 13543	OAX200202031870	Magdalena Tzucubana de Porfirio	Magdalena Tzucubana de Porfirio Díaz	1004-FAS Municipal	340216.32	340216.32	340216.32	340216.32	100%	100%
REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 152 CON CLAVE 200E00170 EN LA COLONIA MILITAR. - 44353	OAX200202031000	Heroica Ciudad de Huixtla de Lerdo	Heroica Ciudad de Huixtla de Lerdo	1004-FAS Municipal	779124.58	779124.58	779124.58	779124.58	100%	100%
REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KHALO CLAVE 200CC04410 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTILAN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTILAN. - 83716	OAX200202070636	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAS Municipal	1478674.86	1478674.86	1478674.86	1478674.86	100%	100%
REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRERO CLAVE: 200P1163Z EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO ALCALA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA IACATEPEC. - 108780	OAX200202079276	Santa María Iacatepec	Santa María Iacatepec	1004-FAS Municipal	140663.61	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESISTA CON CCT: 200P0898V EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TUTUTEPEC. - 51348	OAX200202078743	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAS Municipal	504435.28	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESACUNDARIA CLAVE: 200TV036R EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PAPALO	OAX200402011902	Santa María Papalo	Santa María Papalo	1002-Apariciones al Rescatismo de apoyo a municipios 1002-Apariciones al Rescatismo de apoyo a municipios	626137.83	626137.83	626137.83	626137.83	100%	100%
REHABILITACIÓN DE BACHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL ENTRENQUE DE LA CARRETERA FEDERAL HACIA LA LOCALIDAD DE MAGDALENA IACATEPEC. - 55577	OAX200402020206	Santa María Papalo	Santa María Papalo	1004-FAS Municipal	485719.55	485719.55	485719.55	485719.55	100%	100%
REHABILITACIÓN DE BACHEO EN AV. SAN ISIDRO, EN LA COLONIA LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 54088	OAX200202070052	Magdalena Jaltepec	Magdalena Jaltepec	1004-FAS Municipal	800508.61	800508.61	800508.61	800508.61	100%	100%
OAX200202079017	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	1004-FAS Municipal	2718063.4	2718063.4	2718063.4	2718063.4	100%	100%
REHABILITACIÓN DE BACHEO EN BOULEVARD NUNUTIA NIJ YOD Y BOULEVARD ESCUELA MEDICO MILITAR, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. - 51888	OAX200202070636	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAS Municipal	2650966.47	2650966.47	2650966.47	2650966.47	100%	100%
OAX200202031620	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	1004-FAS Municipal	1649995.25	1649995.25	1649995.25	1649995.25	100%	100%
Rehabilitación de bacheo en el Municipio de la Villa de Zaachila. - 131471	OAX200402011054	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	1004-FAS Municipal	2167025	0	0	0	0%	100%
Rehabilitación de bacheo en la Carretera del Cruce de Santa Ana CCAM en la Localidad de Santa María Tlahuilohteppec. 11ra Etapa. - 132961	OAX200202078900	Santa María Tlahuilohteppec	Santa María Tlahuilohteppec	1004-FAS Municipal	2857885.88	2857885.88	2857885.88	2857885.88	100%	100%
REHABILITACIÓN DE BANDOS EN EL IERO PLANTAL 182, CLAVE 200TH01820 - 94313	OAX200202079053	Santa María Papalo	Santa María Papalo	1004-FAS Municipal	516048.88	516048.88	516048.88	516048.88	100%	100%
REHABILITACIÓN DE BARRIO PERIMETRAL DEL HOSPITAL IMSS-BENEFICAR DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ. - 94495	OAX200202077746	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	1004-FAS Municipal	425305.13	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ. - 83781	OAX200202079653	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	1004-FAS Municipal	265733.16	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAJA DE CAPTACION Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUATULA. - 122553	OAX200402010368	San Miguel Huatula	Tierra Colorada	1004-FAS Municipal	396719.22	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CALLE CONSTITUCION CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA. - 128124	OAX200402069775	Coicoyula	Estación Refugio	1004-FAS Municipal	931815.26	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CALLE MORELOS CON CARPETA ASFALTICA TRAMO AVENIDA 30 DE NOVIEMBRE AVENIDA DEPORTIVA. - 124909	OAX200402069779	Coicoyula	Coicoyula	1004-FAS Municipal	811011.64	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL RANCHO DITZO, DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCIÓN. - 70064	OAX200202079059	Santa María la Asunción	San Agustín Nuevo	1004-FAS Municipal	3010194.25	3010194.25	3010194.25	3010194.25	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO. - 34754	OAX200202031134	San Lorenzo Cuauquecotepec	San Lorenzo Cuauquecotepec	1004-FAS Municipal	531810.9	531810.9	531810.9	531810.9	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) SAN ISIDRO CHIHUIRO SAN AGUSTIN VARGAS DEL KM. 0+000 AL 10+000 (TERCERA ETAPA). - 125666	OAX200202031038	San Carlos Yuteppec	Santiago Vargas (Hermosillo)	1004-FAS Municipal	250057.27	250057.27	250057.27	250057.27	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) DEL TRAMO MONTE NEGRO-ARROYO DE PIEDRA-ARROYO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJANA. - 38141	OAX200202078161	San Juan Lajana	Arroyo de Piedra	1004-FAS Municipal	1008148.91	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO (PIR) SANTA ANA TAVELA. - LA MAGDALENA DEL KM 0+000 AL 7+000. - 41423	OAX200202079653	San Carlos Yuteppec	La Magdalena	1004-FAS Municipal	563593.18	563593.18	563593.18	563593.18	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE TRAMO 0+000 KM AL 3+000 KM. - 37228	OAX200202050595	San Mateo del Mar	Colofre Cuauquecotepec	1004-FAS Municipal	1607811.49	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO A LA DE CARRASQUERO DEL KM 1.2 A 14.3 DE LA AGENCIA DE POLICIA EL CARRASQUERO. - 96280	OAX200202034896	Coicoyula	Coicoyula	1004-FAS Municipal	1276043.97	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO LA SECCION LOS PALACIOS, DEL KM 0+000 AL KM 1+174	OAX2002020620755	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Palacios (Sección)	1005-FORTALECIMIENTO	926375.4	926375.4	926375.4	926375.4	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO AGUA DE TIERRA, TRAMO DEL KM 1+014 AL KM 2+362. - 94617	OAX200202077750	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección Montaña)	1004-FAS Municipal	3106610.76	3106610.76	3106610.76	3106610.76	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO ARROYO CULIERA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+100. - 87557	OAX200202077757	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Culiera	1004-FAS Municipal	826276.91	826276.91	826276.91	826276.91	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO BARRIO NUEVO-EL ZACATAL-SAN MATO-SANTA MARIA TEPIJAPANA-SANTA MARCELOZAL PACIFICOS LOS PUEBLOS DEL KM 0+000 AL 12+860. - 124860	OAX200202069775	San Felipe Jalapa de Díaz	Barrio Nuevo	1004-FAS Municipal	462371.02	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO CHUPARRASA SECCION LAVADA, TRAMO DEL KM 5+888 AL KM 8+878. - 80617	OAX200202077750	San Felipe Jalapa de Díaz	Chuparrasa	1004-FAS Municipal	2430587.83	2430587.83	2430587.83	2430587.83	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO COL. 12 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO (HUATULA). - 10637	OAX200202050514	Santo Domingo Ingenio	San Francisco Huatula	1004-FAS Municipal	961115.87	961115.87	961115.87	961115.87	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO COSCHERO PANTEON VIEJO, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO. - 123073	OAX200402012951	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	1004-FAS Municipal	1320000.6	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BARRANCONES, MUNICIPIO DE MARTÍN DOMINGO AVENDADO. - 131594	OAX200202069880	Barrancones	Barrancones	1004-FAS Municipal	500175.06	500175.06	500175.06	500175.06	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE. - 108148	OAX200202077754	San Francisco Huatula	Cerro Grande	1004-FAS Municipal	188413.87	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD DE LA CULIERA. - 115713	OAX200202077750	San Felipe Jalapa de Díaz	La Culiera	1004-FAS Municipal	1580404.71	1580404.71	1580404.71	1580404.71	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO TRAMO CAMINO A ALAMO A DISPARADOR MEDICO SIN TRAMO KM 0+000 AL 0+420 EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN. - 129880	OAX200402011075	Santiago Atitlán	Linda Vista	1004-FAS Municipal	757188.27	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO TRAMO SANTA CRUZ A AGUA DE CUNA SUBTRAMO KM 0+000 AL 0+900 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN. - 129881	OAX200402010798	Santiago Atitlán	Santa Cruz	1004-FAS Municipal	1088316.09	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO TRAMO SANTIAGO ATITLAN A EXONQUELA SIN TRAMO KM 0+000 AL 4+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN. - 126617	OAX200402010798	Santiago Atitlán	Santiago Atitlán	1004-FAS Municipal	1737963.7	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ARROYO DE RANCHO A SAN ISIDRO LAJANA EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 90963	OAX200202080887	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Lajana	1004-FAS Municipal	2404315.04	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CERRO NARANJO A RANCHO LAS LINDAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 85378	OAX200202030062	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Naranjo	1004-FAS Municipal	1291435.3	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE CONSTANCIA DE ROSARIO A SAN JUAN DE NARAY DEL KM 0+000 AL 6+000 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE NARAY. - 26134	OAX200202031077	Puella Villa de Guerrero	Villa de Naray	1004-FAS Municipal	537605.16	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE YECATLAN LOMA DE SAN JUAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000, DEL KM 1+115 AL KM 1+168, DEL KM 2+010 AL KM 3+332. - 80896	OAX200202077744	San Felipe Jalapa de Díaz	Caminos de Yecatlan	1004-FAS Municipal	1922948.19	1922948.19	1922948.19	1922948.19	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICIA EL MAYAY AL NUCLEO RURAL DE LLANO TIENE, MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN. - 131191	OAX200202079463	Santiago Atitlán	El Mayay	1004-FAS Municipal	3750040.61	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA RAYA, LOMA SANTA CRUZ AL MALANGAR. - 84503	OAX200202077754	Matatlan Villa de Flores	La Raya	1004-FAS Municipal	1399988.7	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MORELOS A LA CABECERA MUNICIPAL. - 76528	OAX200202077754	San Francisco Huatula	Morelos	1004-FAS Municipal	1600000	1600000	1600000	1600000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA CONJO-PLATANILLO A EL MALANGAR. - 81173	OAX200202031044	Matatlan Villa de Flores	Piedra Conjo	1004-FAS Municipal	941515.4	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEÓN, EL CORRAL, LOMA COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOTEPEC. - 132134	OAX200402069916	Matatlan Villa de Flores	El Corral	1004-FAS Municipal	376194.96	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEÓN, EL CORRAL, LOMA COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOTEPEC. - 132137	OAX200402069915	Matatlan Villa de Flores	Loma Cozahuico	1004-FAS Municipal	376194.96	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEÓN, EL CORRAL, LOMA COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOTEPEC. - 132144	OAX200402069914	Matatlan Villa de Flores	Aguacatitla	1004-FAS Municipal	376194.96	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEÓN, EL CORRAL, LOMA COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOTEPEC. - 132148	OAX200402069913	Matatlan Villa de Flores	Piedra de León	1004-FAS Municipal	123594.92	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEÓN, EL CORRAL, LOMA COZAHUICO, AGUACATITLA A SAN SIMON COYOTEPEC. - 132172	OAX200402069912	Matatlan Villa de Flores	San Simón Coyotepec	1004-FAS Municipal	80505.44	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD LA TOMA-CACATEPEC AL MALANGAR. - 89315	OAX200202077754	Matatlan Villa de Flores	La Toma	1004-FAS Municipal	1000011.1	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LLANO GRANDE A EL CARNERO. - 13487	OAX200202031675	Santa María Tomancilla	El Camero	1004-FAS Municipal	1378913.83	1378913.83	1378913.83	1378913.83	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LLANO SAN VICENTE A SANTA ROSA DEL KM 1+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA. - 118787	OAX200402010009	Puella Villa de Guerrero	Santa Rosa	1004-FAS Municipal	910334.05	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LOMA SAN RAFAEL A ARROYO TORTUGA EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 77465	OAX200202030076	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	1004-FAS Municipal	1366095.86	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LOS NARANJALES A LA CARRETERA. - 110108	OAX200202031874	San Lorenzo Tenmihucan	Los Naranjales	1004-FAS Municipal	1315108.19	1315108.19	1315108.19	1315108.19	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE MACAHUTE A SAN FRANCISCO COZAHUICO. - 54235	OAX200202079398	Santa María Tomancilla	Macahute	1004-FAS Municipal	1582657.02	1582657.02	1582657.02	1582657.02	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE PIEDRA DE CASA A GUADALUPE LAS FUERTES DEL KM 0+000 AL KM 3+500 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS FUERTES. - 47816	OAX200202031088	Puella Villa de Guerrero	Barrio Guadalupe Las Fuertes	1004-FAS Municipal	234808.8	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE RIO PALMA A LA CABECERA MUNICIPAL. - 76174	OAX200202077777	San Francisco Huatula	Rio Palma	1004-FAS Municipal	1000000	1000000	1000000	1000000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN FELIPE DE LEÓN A LOMA COLORADA DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL. - 93685	OAX200202030028	San Juan Bautista Valle Nacional	Loma Colorada	1004-FAS Municipal	1409227.49	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA A LA LOCALIDAD DE CERRO CLARIN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE INDEPENDENCIA. - 77250	OAX200202079009	San José Independencia	San José Independencia	1004-FAS Municipal	173946.78	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JUAN HUATITEPEC A SAN JOSE CHIEPTLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUATITEPEC. - 114937	OAX200202031814	San Juan Huatitepec	San Juan Huatitepec	1004-FAS Municipal	175798.76	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JUAN HUATITEPEC A SAN JOSE CHIEPTLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUATITEPEC. - 130702	OAX200402010261	San Juan Huatitepec	San Juan Huatitepec	1004-FAS Municipal	1880714.77	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN LUCAS QUITIAN A EL PRIVILEGIO DEL KM 15+200 AL KM 19+000. - 89634	OAX200202031281	San Lucas Quiñán	El Privilegio	1004-FAS Municipal	4156480.22	4156480.22	4156480.22	4156480.22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN LUCAS QUITIAN A LOMA SAN BENARDE DEL KM 2+000 AL KM 6+000. - 90508	OAX2002020318304	San Lucas Quiñán	Loma San Benardeb	1004-FAS Municipal	2078504.2	2078504.2	2078504.2	2078504.2		

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTADO	APROBADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	EFECTIVO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
REHABILITACION DE CAMINO DE SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA HACIA SAN BALTAZAR CHUYOVALLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUECHAPA - 70158	OAK250292378407	San Pedro Martir Quechapa	San Pedro Martir Quechapa	154836.77	154836.77	154836.77	154836.77	154836.77	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA CRUZ NUNDAO CHALMA TUTACUAN DEL KM 0+000 AL KM 1+468.84 EN LA LOCALIDAD DE CHALMA TUTACUAN - 26939	OAK2502923418297	Santa Cruz Nundao	Plan de San Antonio	895000	895000	895000	895000	895000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO DE YONGOLINA A SAN FRANCISCO COCALTEPEC - 83413	OAK250292379405	Santa Maria Tonameca	Yongolina	1335096.19	1335096.19	1335096.19	1335096.19	1335096.19	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO DE YONGOLINA A SAN JORGE RIO FRIO, DEL KM 2+000 AL KM 3+600 EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE RIO FRIO - 47105	OAK25029231087	Punta Vieja de Guzman	Punta Vieja de Guzman	802163.87	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+279 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA SOLYTEPEC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN - 83580	OAK250292378378	San Lucas Ojitlan	Playa de Jonathans	1142770.09	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 2+101 EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN - 89083	OAK250292378381	San Lucas Ojitlan	BUENA VISTA	1196377.02	1196377.02	1196377.02	1196377.02	1196377.02	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO DEL NUCLEO RURAL DE SAN ANTONIO A LA AGENCIA DE POLICIA DE EL MAMEY, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOITEPEC - 33441	OAK250292379438	Santiago Amotepec	San Antonio	1796383.95	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DE MINA DE ORO A PINA COLORED A DEL TRAMO MOCTEZUMA A AGUA NEGRAS EN EL MUNICIPIO DE ELOROCOTLAN DE FLORES MAGON	OAK25029233096	Elorocotlan de Flores Magon	Elorocotlan de Flores Magon	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DIVISION DE VILLANUEVA EN DIRECCION AL RANCHO - 135507	OAK250402610804	Santiago Ixtapaluca	Villa Nueva	1633777.83	1633777.83	1633777.83	1633777.83	1633777.83	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO E.C. SAN JUAN BAUTISTA CUCATLAN SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO SAN LORENZO PAPALO EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 43610	OAK25029233941	Concepcion Papalo	San Lorenzo Papalo	3846301	3846301	3846301	3846301	3846301	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO E.C. SAN MIGUEL SANTA FLOR A PINA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE PINA BLANCA MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO - 56124	OAK25029238943	Concepcion Papalo	Peña Blanca	690000	690000	690000	690000	690000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO E.C. (ARROYO PIEDRA - LLANO FRIO) - CARRIZAL - PUQUITA - MIRAMAR DEL KM 0+000 AL KM 12+347 - 6025	OAK25029233945	Candelaria Loxicha	Miramar	3326409.25	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO E.C. KM 180(CARACA PUERTO ANGEL) SAN SIRODO DEL CAMINO Candelaria Loxicha DEL KM 0+000 AL KM 8+502 - 7002	OAK25029233941	Candelaria Loxicha	San Isidro del Camino	2181000.01	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EL CAUDITE - CUARINQUE - HORCONES-BARRIO VALENCIA-ARROYO PIEDRA DEL KM 0+000 AL KM 14+700 - 8473	OAK25029233941	Candelaria Loxicha	Los Horcones	1985000.09	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EL PORTILLAS - LAS SALINAS DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 EN LA LOCALIDAD DE COATECAS ALTAS, MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS - 107829	OAK250292378510	Coatecas Altas	Coatecas Altas	1628284.96	1628284.96	1628284.96	1628284.96	1628284.96	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL PARAJE PIEDRA BLANCA - 13787	OAK250292333340	San Lorenzo Tatemilcam	Piedra Blanca	1510243.28	1510243.28	1510243.28	1510243.28	1510243.28	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO DE ARROYO GRAVA PUENTE ARROYO GRAVA - 88755	OAK25029237732	San Felipe Jilotepec de Oca	Sección Arroyo Grava	778387.4	778387.4	778387.4	778387.4	778387.4	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO DE SANTA MARIA LACHOCHUA A SANTIAGO YACALLAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHOCHUA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YAC - 78790	OAK25029237840	San Juan Yac	Santa Maria Lachochua	1567645.53	1567645.53	1567645.53	1567645.53	1567645.53	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO RURAL SAN ANTONIO- CAJUALHA, TRAMO 0+000 AL 3+000 - 89038	OAK25029237878	Cajualha	San Antonio a las Ruinas	800000	800000	800000	800000	800000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO TIERRA CALIENTE, DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE RUEDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATEPEC - 70075	OAK25029237807	San Juan Coatepec	Loma de Rueda	945780	945780	945780	945780	945780	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO: SANTO DOMINGO TONALA A YETLA DE JUAREZ - SAN SEBASTIAN DEL MONTE DEL KM 7+300 AL 3+300 Y KM 0+000 AL KM 1+000 - 93117	OAK25029237803	Santo Domingo Tonala	Yetla de Juarez	2237159.71	2237159.71	2237159.71	2237159.71	2237159.71	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA COLONIA LA GOTA, VILLA DE ZARAHUA - 13639	OAK250402611092	Villa de Zarahua	Ninguno	645960.99	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA - 48218	OAK250292333712	Santiago Ixtapaluca	La Isla	2281478.94	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHITLA - 128426	OAK25040261093	San Pedro Puchitla	Benito Juarez	1313706.63	1313706.63	1313706.63	1313706.63	1313706.63	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CANAMARAL DEL MUNICIPIO DE ACATELAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 31588	OAK25029238952	Canamamal	Canamamal	602937.76	602937.76	602937.76	602937.76	602937.76	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CENISA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHITLA - 128438	OAK25040261094	San Pedro Puchitla	La Ciénega II	213948.4	213948.4	213948.4	213948.4	213948.4	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL OJO DE AGUA, EL VERSOQUE - 75418	OAK250292378135	Ninguno Ciudad de Mexico	El Ojo de Agua (El Versoquet)	650000	650000	650000	650000	650000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE EL TETATE - 116789	OAK250292378035	Santiago Ixtapaluca	El Tetate	3096004.23	3096004.23	3096004.23	3096004.23	3096004.23	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ENCINO GRANDE (LADERO CARDENAS) DEL KM 0+000 AL KM 0+260 - 83765	OAK250292378038	Santi Domingo Tonala	Encino Grande (Ladero Cardenas)	230000	230000	230000	230000	230000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE ACATELAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 31155	OAK25029238098	Acatlan de Perez Figueroa	Espananza	502774	502774	502774	502774	502774	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE FRONTERA - 113847	OAK250292378718	San Pedro Tepestepec	Frontera	1432084.44	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUICHU EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHOCHUA - 128438	OAK250402620215	Santiago Lachochua	Guichu	74986.46	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE JOSEA OTTE DE DOMINGUEZ (LA JOSEFITA) - 8333	OAK250292341891	Acatlan de Perez Figueroa	Josefa Otte de Dominguez (La Josefita)	162603.91	162603.91	162603.91	162603.91	162603.91	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DEL MUNICIPIO DE ACATELAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 31782	OAK25029238098	Acatlan de Perez Figueroa	La Palma	774818.4	774818.4	774818.4	774818.4	774818.4	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS UNICOS DEL MUNICIPIO DE ACATELAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 30081	OAK250292380913	Acatlan de Perez Figueroa	Los Unicos	420812.05	420812.05	420812.05	420812.05	420812.05	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOS SARNOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN - 32466	OAK25040260112	San Cristobal Amatlan	Los Sarnos	254779.61	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VALDEZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOLYTEPEC - 136470	OAK250292610428	San Miguel Solytepec	Rancho Valdez	678815.89	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EUTIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EUTIA - 81538	OAK25029254918	San Miguel Eutia	San Miguel Eutia	212188.67	212188.67	212188.67	212188.67	212188.67	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN - 83758	OAK250292578471	San Miguel Tecomatlan	San Miguel Tecomatlan	1173618.27	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUENDINO - 126060	OAK250402610938	Santi Domingo Huendino	San Miguel Huendino	1321865	1321865	1321865	1321865	1321865	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SONENE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHITLA - 128438	OAK250402610561	San Pedro Puchitla	Sonene	231339.79	231339.79	231339.79	231339.79	231339.79	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LOMA SANTA ROSA - 129330	OAK250402610938	Loma Santa Rosa	Loma Santa Rosa	866443.12	866443.12	866443.12	866443.12	866443.12	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN NUCLEO RURAL DE PASO DEL JOB0 DEL MUNICIPIO DE VALLE JORDAN - 89400	OAK250292380015	San Jose Buena Vista Nacional	Paso del Jobo	158734.1	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN SAN ANDRES ZABACHE - 83424	OAK250292577971	San Andres Zabache	San Andres Zabache	925117.04	925117.04	925117.04	925117.04	925117.04	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO EN ZONA ALTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PUCHITLA - 97724	OAK250292378682	San Pedro Puchitla	San Pedro Puchitla	1368614.71	1368614.71	1368614.71	1368614.71	1368614.71	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO ENTRE EL PARAJE YUTUMI A YE CHUTINI EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATEOPEPE MUNICIPIO DE ALBUQUERQUE NICHOITLAN - 82518	OAK250292378682	San Pedro Puchitla	San Pedro Puchitla	757900	757900	757900	757900	757900	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE SAN MARTIN DE PIERRES AMELAN DE LOS REYES RICARDO FLORES MAGON DEL KM 0+000 AL KM 2+000, SANTA MARIA CHICHOTLA - 79902	OAK25029237230	Santa Maria Chichotla	Ricardo Flores Magon	1018703	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO HACIA LA PENA EN LA LOCALIDAD DE MANAGALAN OCUITAN, MUNICIPIO DE SAN RAFAEL DE OCUITAN - 74200	OAK250292378135	Managalan Ocutlan	Managalan Ocutlan	526207.74	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA SAN FRANCISCO PROGRESO DEL KM 0+000 AL KM 7+000 - 126778	OAK250292377788	San Francisco Progreso	La Reforma	1870778.19	1870778.19	1870778.19	1870778.19	1870778.19	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO LA SOLEDAD TRAMO DEL KM 1+000 AL KM 2+403 - 87772	OAK250292377731	San Felipe Lachua de Oca	La Soledad	1115951.04	1115951.04	1115951.04	1115951.04	1115951.04	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO LA SOLEDAD RANCHO NUEVO, SANTA MARIA CHICHOTLA - 89018	OAK250292315828	Santa Maria Chichotla	La Soledad	422824.9	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO LA TRINIDAD LA VILL, SANTA MARIA CHICHOTLA - 89430	OAK250292378071	Santa Maria Chichotla	La Luz	2715742.09	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO LOMA DE ARROYO CULEBRA TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+307	OAK250402620778	San Felipe Jilotepec de Oca	Playa Chico	131594.05	131594.05	131594.05	131594.05	131594.05	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO MANGO RICO SAN SALVADOR - 126060	OAK250292378682	Santa Maria Chichotla	Playa Chico	880057.6	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO PASO EMERSON EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+001 - 87427	OAK250292377733	San Felipe Jilotepec de Oca	Playa Chico	905831.11	905831.11	905831.11	905831.11	905831.11	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO PLAYA AGUACHIL, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ISLAHUATLAN - 83803	OAK250292377779	San Francisco Isahuatlan	Playa Chico	1285915.88	1285915.88	1285915.88	1285915.88	1285915.88	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO PLAYA CHICA TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+264 - 126925	OAK250292377778	San Felipe Jilotepec de Oca	Playa Chico	2774257.08	2774257.08	2774257.08	2774257.08	2774257.08	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL AL PRESIDENCIO FRANCISCO GARIBAYDON SEBEN LAURE - 126060	OAK250292377733	San Felipe Jilotepec de Oca	Playa Chico	1667000.91	1667000.91	1667000.91	1667000.91	1667000.91	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL AL PRESIDENCIO FRANCISCO GARIBAYDON SEBEN LAURE - 126060	OAK250292377733	San Felipe Jilotepec de Oca	Playa Chico	1667000.91	1667000.91	1667000.91	1667000.91	1667000.91	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL DE CRUCERO SIENA VISTA A GUACA ZARCA - 60962	OAK250292378577	Santiago Lachochua	Agua Zarca	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA 30 DE NOVIEMBRE (EL MORIO) - 108187	OAK250292377701	San Francisco Isahuatlan	30 de Noviembre	823127.57	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LA REFORMA GUARABA LA INTEGRAL - 108381	OAK250292377734	San Francisco Isahuatlan	Reforma Agraria Integral	837278.44	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA AGENCIA DE LAS PALMAS - 108258	OAK250292377778	San Francisco Isahuatlan	Las Palmas	335137.48	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PUCHITLA - 97678	OAK250292378688	San Pedro Puchitla	San Pedro Puchitla	1437596.54	1437596.54	1437596.54	1437596.54	1437596.54	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL TRAMO SAN JUAN GUERRA - SAN BARTOLO LAGUNAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUERRA, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHILTEPEC - 50320	OAK250292340519	San Francisco Chiltepec	San Juan Guerra	139902.92	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO PUEBLO NUEVO MONTE CRISTO DEL KM 4+000.00 AL KM 4+669.35, SANTA MARIA CHICHOTLA - 83479	OAK250292378035	Santa Maria Chichotla	Monte Cristo	884433.35	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE CAMANUELO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHITLA - 128158	OAK250402610938	San Pedro Puchitla	Camanaelo	1472671.74	1472671.74	1472671.74	1472671.74	1472671.74	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA COMALA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUCHITLA - 128158	OAK250402610938	San Pedro Puchitla	Comala	1713620.59	1713620.59	1713620.59	1713620.59	1713620.59	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RANCHO LENA CON ENTRONQUE A SAN PEDRO CUALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PAPALO	OAK250402611054	Santa Maria Papalo	Santa Maria Papalo	5171124.2	5171124.2	5171124.2	5171124.2	5171124.2	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RICARDO FLORES MAGON PUEBLO NUEVO DEL KM 7+000 AL KM 8+000, SANTA MARIA CHICHOTLA - 86160	OAK250292378196	Santa Maria Chichotla	Pueblo Nuevo	3058703	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RIO Candelaria PARTI BAJA RIO Candelaria E. (Candelaria Loxicha SANTA MARIA TEPEPUAN) DEL KM 0+000 AL KM 8+440 - 103723	OAK250292378035	Candelaria Loxicha	Rio Candelaria	1844931.3	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CABEZA DE TIGRE DEL KM 0+000 AL KM 1+832.76 DEL KM 3+000 AL KM 5+083.00 EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOLYTEPEC - 130977	OAK250402610406	San Miguel Solytepec	Cabeza de Tigre	1233101.68	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CENTRO DE SAN MATEO YUCUITINDO - LOCALIDAD BENITO JUAREZ, SABINO Y ZICUANO, MUNICIPIO SAN MATEO YUCUITINDO - 83013	OAK250292378035	San Mateo Yucuitindio	San Mateo Yucuitindio	1403964.92	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE EL CARRETERO A MANANTIAL DE AGUA - 118153	OAK250292378035	San Mateo Yucuitindio	San Mateo Yucuitindio	1403964.92	0	0	0	0	0%	100%

HOMBRE	FOCU	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AFORRADO	RECUDADO	COMPADRECIDO	ERROREO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA CATALINA - SAN PEDRO ATATILCO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	042X0302702627	San Pedro Atatlaco	Manantial de Agua	1004-FAS Municipal	131753.97	131753.97	131753.97	131753.97	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA CATALINA - SAN PEDRO ATATILCO DEL KM 1+000 AL KM 2+000	042X0302702628	San Pedro Atatlaco	Manantial de Agua	1004-FAS Municipal	1162397.9	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA CATALINA - OLIVERA A SAN SEBASTIAN DE LAS BELLAS - 80387	042X0302702629	San Francisco Tepehualtepec	Olivera de Olvera	1004-FAS Municipal	396122.93	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL KM 0+000 AL KM 4+28.86 - 120186	042X0302702630	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	212000	212000	212000	212000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN PEDRO ATATILCO - LA PALMA - EL CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 5+00 - 88337	042X0302702631	San Pedro Atatlaco	San Antonio Carrizal	1004-FAS Municipal	719252.9	719252.9	719252.9	719252.9	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CENTRO DE SANTOS REYES PAPAJO - EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPAJO - REA	042X0302702632	San Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	1004-FAS Municipal	199600.4	199600.4	199600.4	199600.4	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE A LA CARRETERA FEDERAL A PLAN SECO - 95945	042X0302702633	San Francisco Tepehualtepec	Plan Seco	1004-FAS Municipal	153369.77	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 1+781.82 AL KM 1+949.56 DEL KM 2+075.50 AL KM 2+280.30 DEL KM 2+731.80 AL KM 3+076.80 EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 123218	042X0302702634	San Miguel Soylatepec	Rincon Bonito	1004-FAS Municipal	860718.68	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 3+871.34 AL KM 3+560.00, DEL KM 3+807.00 AL KM 3+963.00 EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 123268	042X0302702635	San Miguel Soylatepec	Loma Bonita	1004-FAS Municipal	590616.92	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL ESPINO - 119660	042X0302702636	La Compañía	La Compañía	1004-FAS Municipal	1868707.62	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL PARAJE EL TECOLITE AL GITO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIANE, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE - 107318	042X0302702637	Santa Catarina Quiané	Santa Catarina Quiané	1004-FAS Municipal	144081.86	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CARMEN DEL KM 0+000.00 AL 0+400.00, DEL KM 1+800.00 AL KM 2+100.00, DEL KM3+720.00 AL KM 4+665.65, DEL KM 5+540.00 AL KM 5+430.00, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 127811	042X0302702638	San Miguel Soylatepec	El Carmen	1004-FAS Municipal	1079881.81	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL CENTRO DE EL NUCLEO RURAL EL GIRASOL	042X0302702639	San Mateo Vucutinduc	El Girasol	1004-FAS Municipal	632000	632000	632000	632000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO VIEJO, MUNICIPIO SAN MATEO VUCUTINDUC	042X0302702640	San Mateo Vucutinduc	Puerto Viejo	1004-FAS Municipal	121107.9	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ANANAS - 115688	042X0302702641	San José de Ananás	San José de Ananás	1004-FAS Municipal	700000	700000	700000	700000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125832	042X0302702642	Santiago Jamiltepec	La Humedad	1004-FAS Municipal	818790.71	818790.71	818790.71	818790.71	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125833	042X0302702643	Santiago Jamiltepec	La Esperanza	1004-FAS Municipal	613384.99	613384.99	613384.99	613384.99	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125834	042X0302702644	Santiago Jamiltepec	Piedra Blanca	1004-FAS Municipal	80537.08	80537.08	80537.08	80537.08	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125835	042X0302702645	Santiago Jamiltepec	La Casa Blanca	1004-FAS Municipal	818791.67	818791.67	818791.67	818791.67	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125836	042X0302702646	Santiago Jamiltepec	El Zapicho Negro	1004-FAS Municipal	88897.28	88897.28	88897.28	88897.28	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA HUMEDAD - PASO DE LA REYNA - 125837	042X0302702647	Santiago Jamiltepec	La Huichila	1004-FAS Municipal	174670.55	174670.55	174670.55	174670.55	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCAJITO DE MALAZACA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+440.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 3+520.00 AL KM 4+054.00, DEL KM 4+054.00 AL KM 4+280.00, DEL KM 4+280.00 AL KM 4+380.00, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 138124	042X0302702648	San Miguel Soylatepec	Nuevo Nazareno	1004-FAS Municipal	187612.98	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCAJITO DE MALAZACA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+440.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 3+520.00 AL KM 4+054.00, DEL KM 4+054.00 AL KM 4+280.00, DEL KM 4+280.00 AL KM 4+380.00, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 138125	042X0302702649	San Miguel Soylatepec	Nuevo Nazareno (La Breña)	1004-FAS Municipal	273800	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCAJITO DE MALAZACA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+440.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 3+520.00 AL KM 4+054.00, DEL KM 4+054.00 AL KM 4+280.00, DEL KM 4+280.00 AL KM 4+380.00, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 138126	042X0302702650	San Miguel Soylatepec	Nuevo Nazareno (La Breña)	1004-FAS Municipal	273800	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCAJITO DE MALAZACA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+440.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 3+520.00 AL KM 4+054.00, DEL KM 4+054.00 AL KM 4+280.00, DEL KM 4+280.00 AL KM 4+380.00, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 138127	042X0302702651	San Miguel Soylatepec	Nuevo Nazareno	1004-FAS Municipal	144113.46	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO SOYATEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 0+873.81, DEL KM 1+480.00 AL KM 2+101.00, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYATEPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 138128	042X0302702652	San Miguel Soylatepec	Nuevo Soylatepec	1004-FAS Municipal	1081301.01	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL PLAYA DE ICAMA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+000.00, DEL KM 1+000.00 AL KM 1+000.00, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE ICAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 128188	042X0302702653	San Miguel Soylatepec	Playa de Icama	1004-FAS Municipal	830005.03	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO ABAD DEL KM 0+000.00 AL KM 1+040.00, DEL KM 3+320.00 AL KM 4+320.00, DEL KM 6+300.00 AL KM 6+300.00, DEL KM 8+070.00 AL KM 8+070.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 128378	042X0302702654	San Miguel Soylatepec	San Antonio Abad	1004-FAS Municipal	952626.59	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTA ANA TAVELA-SAN MIGUEL ATZACOLAN-SANTA MARIA NIZACOLAN DEL KM 0+000 AL 2+000 SUB TRAMO DEL KM 9+000 AL 12+000 - 128379	042X0302702655	San Carlos Yautepec	Santa María Nizacolán	1004-FAS Municipal	940002.2	940002.2	940002.2	940002.2	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUA DE MONROY - LA PLAYA - 128780	042X0302702656	Santiago Jamiltepec	Cercita River Martínez (Cercita)	1004-FAS Municipal	1005207.13	1005207.13	1005207.13	1005207.13	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUA DE MONROY - LA PLAYA - 128781	042X0302702657	Santiago Jamiltepec	La Comunal	1004-FAS Municipal	480099.86	480099.86	480099.86	480099.86	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMUNAL - LA TUA DE MONROY - LA PLAYA - 128782	042X0302702658	Santiago Jamiltepec	Laguna Charco Equino	1004-FAS Municipal	501022.2	501022.2	501022.2	501022.2	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL OMBROSO DEL KM 0+000 AL KM 1+000.00, DEL KM 2+000.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 3+000.00 AL KM 3+000.00, EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE ESPADA - 35155	042X0302702659	San Juan Bautista Toluca	Santa Teresa (Rosa de Espada)	1004-FAS Municipal	136225.7	136225.7	136225.7	136225.7	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZACATECAN A TIERRA ALTA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 128081	042X0302702660	Loma Bonita	Zacatepec	1004-FAS Municipal	191247.8	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO RURAL BARRIO AMBROSIO YOGANA EN LA LOCALIDAD DE YOGANA MUNICIPIO DE YOGANA - 115228	042X0302702661	Yogana	Yogana	1004-FAS Municipal	611807.02	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO Y/N DE LA LOCALIDAD DE ARROYO BONGO - 118330	042X0302702662	Santiago Jamiltepec	La Rosa	1004-FAS Municipal	235116.94	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO Y/N DE LA LOCALIDAD DE LA RUICA - 12060	042X0302702663	Santiago Jamiltepec	La Ruica	1004-FAS Municipal	953427.81	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE PALO SECO - SAN JUAN JOSE VILLAGRAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN JOSE VILLAGRAN - 129498	042X0302702664	San Juan José Villagrán	San Juan José Villagrán	1004-FAS Municipal	128530.09	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO RIO AGUASANTES, LLANO ENCINO AMARILLO - 86551	042X0302702665	San Juan José Villagrán	San Juan José Villagrán	1004-FAS Municipal	1038660	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO ANTIGUO A SAN MATEO RIO HONDO	042X0302702666	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	15437.68	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CHINTIACA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 135238	042X0302702667	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	88180.89	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 124764	042X0302702668	San Mateo Vucutinduc	El Encino	1004-FAS Municipal	1481980.43	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE DEVIACION LA RAYA A MARCANIA DE RATON DEL KM 0+000 AL KM 4+050.00 - 86129	042X0302702669	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	200000	200000	200000	200000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE PARAJE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYATEPEC - 94788	042X0302702670	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	830880.65	830880.65	830880.65	830880.65	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DE RINCON DE PALMA A CIRRO DE LAS CHINCILLAS - 5338	042X0302702671	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	3299829.88	3299829.88	3299829.88	3299829.88	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL CUIR DEL KM 0+000.00 AL KM 1+000.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NIZACOLAN - 21793	042X0302702672	San Mateo Vucutinduc	Santa María Nizacolán	1004-FAS Municipal	1116264.43	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO VUCUTINDUC	042X0302702673	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	1356000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE LLANO VIEJO - 128589	042X0302702674	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	1507503.6	1507503.6	1507503.6	1507503.6	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL RANCHO LOS PALMARES DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 107958	042X0302702675	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	1230054.73	1230054.73	1230054.73	1230054.73	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL RANCHO COCOTER DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 108209	042X0302702676	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	1600000	1600000	1600000	1600000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADRERO LOS CERROS - 113280	042X0302702677	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	1011145.6	1011145.6	1011145.6	1011145.6	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE JUNG, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO - 86129	042X0302702678	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	864114.49	864114.49	864114.49	864114.49	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO GRANDE - 78736	042X0302702679	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	191921.54	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO VUCUTINDUC - 101830	042X0302702680	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	175230.46	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA PARAJE AGUA CRIOLLA DEL KM 0+000 AL 1+000 EN EL MUNICIPIO DE CHICHUQUITLAN DE BENITO JUAREZ CANACA - 54298	042X0302702681	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	161912.17	161912.17	161912.17	161912.17	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA PARAJE LOS AGUAS DEL KM 0+000 AL 1+000 EN EL MUNICIPIO DE CHICHUQUITLAN DE BENITO JUAREZ CANACA - 84338	042X0302702682	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	1001432.61	1001432.61	1001432.61	1001432.61	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA PARAJE YUCU TUNICUTY DEL KM 0+000 AL KM 5+000 - 25385	042X0302702683	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	472728.9	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO NARANJO MAL PASEO DEL KM 0+000 AL 1+000 EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO VUCUTINDUC - 118151	042X0302702684	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	1351500	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA UBICADO EN EL POLIGONO DEL RANCHARIO ANEXO DE LA LOCALIDAD DE PALMILLA - 68128	042X0302702685	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	1301635.94	1301635.94	1301635.94	1301635.94	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA YUTA TUNICUTY DEL KM 0+000 AL KM 3+000 - 25107	042X0302702686	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	161912.17	161912.17	161912.17	161912.17	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, LOCALIDAD ANIMAS TRIUNFO, MUNICIPIO ANIMAS TRIUNFO - 86495	042X0302702687	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	161912.17	161912.17	161912.17	161912.17	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPE - 116670	042X0302702688	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	111145.22	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO LA CANDELABRA ARROYO PLATANO - 55779	042X0302702689	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	298874.46	298874.46	298874.46	298874.46	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE PENA NEGRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SINDHU - 49681	042X0302702690	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	787839	787839	787839	787839	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE YUTA TUNICUTY DE SAN MATEO SINDHU, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDHU - 49681	042X0302702691	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	2530000	2530000	2530000	2530000	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE YUTA TUNICUTY DE SAN MATEO SINDHU, MUNICIPIO DE SAN MATEO SINDHU - 49681	042X0302702692	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	1230054.73	1230054.73	1230054.73	1230054.73	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL RANCHO LOS PALMARES DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC	042X0302702693	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	1301635.94	1301635.94	1301635.94	1301635.94	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL RANCHO COCOTER DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC	042X0302702694	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	1301635.94	1301635.94	1301635.94	1301635.94	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL RANCHO COCOTER DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC	042X0302702695	San Mateo Vucutinduc	San Mateo Vucutinduc	1004-FAS Municipal	1301635.94	1301635.94	1301635.94	1301635.94	100%	100%
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL RANCHO COCOTER DEL KM 0+000 AL KM 1+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC	042X0302702696	San Mateo Vucutind								

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EREGIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JONÉ DEL RIO COLORADO-CERRO NEGRO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO NEGRO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA VOLTEPEC - 48438	OAX2500254700	Santa María Voltepec		1004-FAS Municipal	133122.19	133122.19	133122.19	133122.19	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JUAN RÍO FRÍO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JUAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA - 123379	OAX2500254731	Santa María Chimalapa		1004-FAS Municipal	195791.09	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM DESVIACIÓN A SAN ANDRÉS TEPELAPA - 184846	OAX2500254731	San Mateo Nejapam	San Mateo Nejapam	1004-FAS Municipal	354711	354711	354711	354711	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN MATEO NEJAPAM-SANTO DOMINGO HIDALGO - 109236	OAX2500254731	San Mateo Nejapam	San Mateo Nejapam	1004-FAS Municipal	464220	464220	464220	464220	100%	100%
Rehabilitación de Caminos San Pablo Costán - Paraje La Olla - 114901	OAX2500254731	San Pablo Costán	San Pablo Costán	1004-FAS Municipal	1132639.17	1132639.17	1132639.17	1132639.17	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA MARIA CAMOTILAN AL PARAJE LA LAGUNA, SANTA MARIA CAMOTILAN - 115943	OAX2500254731	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	1004-FAS Municipal	446660.35	446660.35	446660.35	446660.35	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA MARIA CORTIJO - PALETO VECES DEL KM 5+000 AL 5+300 - 96125	OAX2500254731	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	1004-FAS Municipal	970486.8	0	0	0	0%	100%
Rehabilitación de Caminos Santiago Tepitongo - Paraje Tam Ex Hoy - 48948	OAX2500254731	Santiago Tepitongo	Santiago Tepitongo	1004-FAS Municipal	1651764.6	1651764.6	1651764.6	1651764.6	100%	100%
Rehabilitación de Caminos Santiago Tepitongo - Paraje Tam Ex Hoy - 106679	OAX2500254731	Santiago Tepitongo	Santiago Tepitongo	1004-FAS Municipal	1676533.6	1676533.6	1676533.6	1676533.6	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TAKANGUNTIN A BARRIO ZANIZA - 103903	OAX2500254731	San Andrés Bata	San Andrés Bata	1004-FAS Municipal	1020435.52	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TEMPLADERA DE SELVA 1 A LA DEFENSA EN LA LOCALIDAD DE TEMPLADERA DE LA SELVA 1 DEL MUNICIPIO DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 29558	OAX2500254731	Tembladerita de la Selva 1	Tembladerita de la Selva 1	1004-FAS Municipal	907785.24	907785.24	907785.24	907785.24	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO (SAN MARTIN TOPALAN - CUETPEC) TRAMO S+000 AL 2+254.03 - 43118	OAX2500254731	San Martín Topalán	San Martín Topalán	1004-FAS Municipal	995987.29	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CERRO LUNA - LA PALMITA - 12792	OAX2500254731	Santa Cruz Zenzontepec	Cerro Luna	1004-FAS Municipal	3000000	3000000	3000000	3000000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CINCO CERROS - PLAN GARCÓN - 19228	OAX2500254731	Santa Cruz Zenzontepec	Cinco Cerros	1004-FAS Municipal	561481.7	561481.7	561481.7	561481.7	100%	100%
Rehabilitación de Caminos Tramo de Las Trojes a Corral de Piedra - 13551	OAX2500254731	Santiago Ixtayula	Las Trojes	1004-FAS Municipal	461197.94	461197.94	461197.94	461197.94	100%	100%
Rehabilitación de Caminos Tramo de San Lucas Attepey a Las Trojes - 135530	OAX2500254731	Santiago Ixtayula	Las Trojes	1004-FAS Municipal	1060043.5	1060043.5	1060043.5	1060043.5	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL KM 8+000 AL KM 1+435 EN LA LOCALIDAD CAHUATLÁN MUNICIPIO SANTO DOMINGO TOMALA - 12535	OAX2500254731	Santo Domingo Tomatlán	Cahuatlán	1004-FAS Municipal	230000	230000	230000	230000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DERIVACIÓN DE SAN LUCAS ATTEPEY A SAN LUCAS ATTEPEY - 130524	OAX2500254731	San Lucas Attepey	San Lucas Attepey	1004-FAS Municipal	77745.85	77745.85	77745.85	77745.85	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO INTRODUCCIÓN SAN JOSE PITACALCA CERRO HIDALGO - 127148	OAX2500254731	Cocotlán de las Flores	Cocotlán de las Flores	1004-FAS Municipal	1500000	0	0	0	0%	100%
Rehabilitación de Caminos Tramo de Teconacahuatl - El Jicaral - 43848	OAX2500254731	Cocotlán de las Flores	Cocotlán de las Flores	1004-FAS Municipal	244469.96	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA SAN JUAN JOQUITA MEXES - 1150407	OAX2500254731	San Juan Joquita Mías	Guadalupe Victoria	1004-FAS Municipal	1930000	0	0	0	0%	100%
Rehabilitación de Caminos Tramo La Cella - Chinculpa, de la localidad de Santa María Chimalapa, municipio Santa María Chimalapa - 90875	OAX2500254731	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	1004-FAS Municipal	1998500	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LA MUJALLA A TIERRA BLANCA DEL KM 6+000 AL KM 8+000 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 12445	OAX2500254731	Pulla Villa de Guerrero	Tierra Blanca	1004-FAS Municipal	72362.84	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LLANO VIBORA - LA PALMITA - EL VIDUO - 51441	OAX2500254731	Santa Cruz Zenzontepec	Llano Vibora	1004-FAS Municipal	3000000	3000000	3000000	3000000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO MANO DEL SEÑOR - LA HUICACITA - 40012	OAX2500254731	Santa Cruz Zenzontepec	Mano del Señor	1004-FAS Municipal	3000000	3000000	3000000	3000000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PARRAL EL CORRAL - CHARGO REDONDO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+500.00 - 115314	OAX2500254731	Chicla Redondo	Chicla Redondo	1004-FAS Municipal	111317.13	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PENA COLORADA	OAX2500254731	San Pedro Quiatlan	San Pedro Quiatlan	1004-FAS Municipal	17352.1	17352.1	17352.1	17352.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL RIO A ITTEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO - 29822	OAX2500254731	San Miguel del Río	San Miguel del Río	1004-FAS Municipal	30909.63	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO (CARP SANTO DOMINGO) DEL KM. 2+022 AL KM 2+042.20, KM. 27+900.20 AL 27+250.25, KM. 27+028.25 AL 26+015.00 ETAPA - 04277	OAX2500254731	San Pedro Las Flores	San Pedro Las Flores	1004-FAS Municipal	160039.78	160039.78	160039.78	160039.78	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO TUTUTEPEC - LA CANADA DEL KM 0+000.00 AL KM 6+275.29 - 26068	OAX2500254731	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAS Municipal	244354.74	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO TUTUTEPEC - SAN FRANCISCO DE ARRIBA DEL KM 0+000.00 AL KM 3+733.70 - 23708	OAX2500254731	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAS Municipal	149919.69	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SANTA CATARINA LIXTECHA - REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LIXTECHA - 50167	OAX2500254731	Santa Catarina Lixtecha	Santa Catarina Lixtecha	1004-FAS Municipal	164755.08	164755.08	164755.08	164755.08	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SANTA RIES - COFRADIA CHIMALAPA, DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA CHIMALAPA, MUNICIPIO SANTA MARIA CHIMALAPA - 121471	OAX2500254731	Santa María Chimalapa	Cofradía Chimalapa	1004-FAS Municipal	234863.34	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SANTA MARIA TLAPANALAHUATL - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 41340	OAX2500254731	Santa Cruz Zenzontepec	Santa María Tlapanalahuatl	1004-FAS Municipal	6000000	6000000	6000000	6000000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO VILLA DE TUTUTEPEC (SAN PEDRO TUTUTEPEC) - LA LUZ DEL KM 0+000.00 AL KM 2+116.1 - 57466	OAX2500254731	Villa de Tututepec	Villa de Tututepec	1004-FAS Municipal	128162.51	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO XACAHUA A SANTA MARIA CHACHOAPAN DEL KM 0+000.00 AL KM 5+000.00 - 118460	OAX2500254731	Xacahua	Xacahua	1004-FAS Municipal	161107.54	161107.54	161107.54	161107.54	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO VIEJO A SAN JERÓNIMO BARRIO SAN MIGUELITO, PORRINO DIAZ ACERCA SAN SEBASTIAN PARRAL LA MONYANA, SIACACAHUAM - 120315	OAX2500254731	Siacacahuam	Siacacahuam	1004-FAS Municipal	255404.81	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO, EN LA LOCALIDAD EL COMÚN SECCION CUARTA, VILLA SOLA DE VIEGA - 119702	OAX2500254731	El Común	El Común	1004-FAS Municipal	140112.38	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS	OAX2500254731	Santiago Tuxtlan	Santiago Tuxtlan	1004-FAS Municipal	978012.76	978012.76	978012.76	978012.76	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS (PBR) EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE BATLA - 130546	OAX2500254731	San Pablo Villa de Batla	San Pablo Villa de Batla	1004-FAS Municipal	120213.52	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS 5 DE FEBRERO, ARAGÓN, SALOMÓN MARTÍNEZ, MELCHOR OCAÑA, JUANES BANGALBA, ANTONIO DE LEÓN, BUSTAMANTE BARRIO DE GUADALUPE, PABLO GRANDE BARRIO DE GUADALUPE, ZARAGOZA BARRIO MIGUEL GORDIANO, PONENTE BARRIO DE GUADALUPE, LIBERTAD BARRIO MIGUEL GORDIANO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO APUGUELLA - 108270	OAX2500254731	Santiago Apugueña	Santiago Apugueña	1004-FAS Municipal	712121.1	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR - 93346	OAX2500254731	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1004-FAS Municipal	933302.82	933302.82	933302.82	933302.82	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZACATEPEC - 132021	OAX2500254731	San Martín Zacatepec	San Martín Zacatepec	1004-FAS Municipal	709118	709118	709118	709118	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO ENTRE NUCLEOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA GUERRERO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVANCAJÓN - 40660	OAX2500254731	Matías Romero Avancajón	Cuauhtémoc	1004-FAS Municipal	1385272	1385272	1385272	1385272	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129132	OAX2500254731	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	1004-FAS Municipal	1506147.8	1506147.8	1506147.8	1506147.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PASTILAN - 122366	OAX2500254731	San Andrés Pastilán	San Andrés Pastilán	1004-FAS Municipal	182683.36	182683.36	182683.36	182683.36	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE VIENTOS, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 64737	OAX2500254731	San Vicente Coatlán	Arroyo de Vientos	1004-FAS Municipal	148250.1	148250.1	148250.1	148250.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE VIENTOS, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 79928	OAX2500254731	San Vicente Coatlán	Arroyo de Vientos	1004-FAS Municipal	149901.7	149901.7	149901.7	149901.7	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JONÉ LA CANAL, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 64881	OAX2500254731	San Vicente Coatlán	San Jóné la Canal	1004-FAS Municipal	150496.3	150496.3	150496.3	150496.3	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN VICENTE COATLÁN - 69171	OAX2500254731	San Vicente Coatlán	Tierra Blanca	1004-FAS Municipal	342525.89	342525.89	342525.89	342525.89	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE TOLONGUEY, VILLA DE MORELOS, PRIMERA ETAPA - 48300	OAX2500254731	Tolonguey Villa de Morelos	Tolonguey Villa de Morelos	1004-FAS Municipal	289999.2	289999.2	289999.2	289999.2	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TOLONGUEY, VILLA DE MORELOS, SEGUNDA ETAPA - 111005	OAX2500254731	Tolonguey Villa de Morelos	Tolonguey Villa de Morelos	1004-FAS Municipal	54180.15	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DEL CAMINO ALA A TIRACÓN, EN EL PARAJE EL ALCAJÓN DEL MUNICIPIO DE CUICATLÁN DE GUERRERO - 130566	OAX2500254731	Cuicatlán de Guerrero	Cuicatlán de Guerrero	1004-FAS Municipal	992196.22	992196.22	992196.22	992196.22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL BARRIO ARRIBA, EN LA LOCALIDAD DE MICHUATLÁN DEL MUNICIPIO DE PORFINO DIAZ - 118479	OAX2500254731	Michuatlán de Porfirio Díaz	Michuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAS Municipal	5502750	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL BARRIO SAN JORDÁN, MUNICIPIO DE MICHUATLÁN DE PORFINO DIAZ - 130649	OAX2500254731	Michuatlán de Porfirio Díaz	Michuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAS Municipal	802021.03	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO RÍO HONDO - 32780	OAX2500254731	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	1004-FAS Municipal	2027447.92	2027447.92	2027447.92	2027447.92	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA BEOLOS - 103191	OAX2500254731	Santa María Beolós	Santa María Beolós	1004-FAS Municipal	400000	400000	400000	400000	100%	100%
Rehabilitación de Caminos en el municipio de Santiago Ixtayula - 27854	OAX2500254731	Santiago Ixtayula	Santiago Ixtayula	1004-FAS Municipal	801967.82	801967.82	801967.82	801967.82	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL PARAJE EL CARRIZAL, LA MESITA Y EL PORRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS CUCES - 48816	OAX2500254731	San Juan de los Cúes	San Juan de los Cúes	1004-FAS Municipal	112402.76	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 131743	OAX2500254731	San Juan Bautista Cordoba	San Juan Bautista Cordoba	1004-FAS Municipal	58490.45	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUNDOCO - 106562	OAX2500254731	Adolfo López Mateos (Parame)	Adolfo López Mateos (Parame)	1004-FAS Municipal	137500	137500	137500	137500	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COLONIA PORFINO DIAZ, MUNICIPIO DE MICHUATLÁN DE PORFINO DIAZ - 78649	OAX2500254731	Michuatlán de Porfirio Díaz	Michuatlán de Porfirio Díaz	1004-FAS Municipal	175182.84	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN DE CRUZ BLANCA DEL MUNICIPIO DE CUICATLÁN DE GUERRERO - 99790	OAX2500254731	Cuicatlán de Guerrero	Primera Ampliación de Cruz Blanca	1004-FAS Municipal	1624331.81	1624331.81	1624331.81	1624331.81	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL HUATLÁN - 122323	OAX2500254731	San Miguel Huatlán	San Miguel Huatlán	1004-FAS Municipal	224154.16	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOYOXCO - 84500	OAX2500254731	Altamira	Altamira	1004-FAS Municipal	270471.97	270471.97	270471.97	270471.97	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE AYACUAUTLA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOYOXCO - 80699	OAX2500254731	Ayacautla	Ayacautla	1004-FAS Municipal	106014.9	106014.9	106014.9	106014.9	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOYOXCO - 88521	OAX2500254731	Buena Vista	Buena Vista	1004-FAS Municipal	91206.08	91206.08	91206.08	91206.08	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PLUMAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOYOXCO - 86651	OAX2500254731	Cerro de las Plumas (Huixtla)	Cerro de las Plumas (Huixtla)	1004-FAS Municipal	283803.95	283803.95	283803.95	283803.95	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE COSAHUATLÁN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOYOXCO - 84344	OAX2500254731	Cosahuatlán	Cosahuatlán	1004-FAS Municipal	200902.15	200902.15	200902.15	200902.15	100%	100%
Rehabilitación de Caminos en la localidad de Frutilla-Carral - 131540	OAX2500254731	Santiago Ixtayula	El Ocote	1004-FAS Municipal	266133.38	266133.38	266133.38	266133.38	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE GUARDALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOYOXCO - 84476	OAX2500254731	Santa María Tepeyac	Guadalupe Victoria	1004-FAS Municipal	136798.03	136798.03	136798.03	136798.03	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENAGA DE ZANATLÁN, MUNICIPIO DE LA CIENAGA DE ZANATLÁN - 10937	OAX2500254731	Ciénega de Zanatlán	Ciénega de Zanatlán	1004-FAS Municipal	800025.32	800025.32	800025.32	800025.32	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 12849	OAX2500254731	La Unión (Mixtepec)	La Unión (Mixtepec)	1004-FAS Municipal	158741.82	158741.82	158741.82	158741.82	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS - 40659	OAX2500254731	San Pedro Mixtepec	Las Cuevas	1004-FAS Municipal	1116068.61	1116068.61	1116068.61	1116068.61	100%	100%
Rehabilitación de Caminos en la localidad de Las Trojes - 117456	OAX2500254731	Santiago Ixtayula	Las Trojes	1004-FAS Municipal	266133.38	266133.38	266133.38	266133.38	100%	100%

NOEMB	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOCOCO - 80794	0AK25020279868	Santa María Tepocon	Loma Alta	1004 FAS Municipal	170964.4	170964.4	170964.4	170964.4	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOCOCO - 83715	0AK25020279865	Santa María Tepocon	Mazatlán	1004 FAS Municipal	162919.44	162919.44	162919.44	162919.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MESIMES HIDALGO - 129880	0AK25020269822	Mesimes Hidalgo	Mesimes Hidalgo	1004 FAS Municipal	240136.43	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE MAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ - 106155	0AK25020261797	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	1004 FAS Municipal	383988.4	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DEL SOL - 127864	0AK25020261956	Santo Domingo de Morelos	Piedra del Sol	1004 FAS Municipal	151903.56	151903.56	151903.56	151903.56	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOCOCO - 83710	0AK25020279711	Santa María Tepocon	Plan de Guadalupe	1004 FAS Municipal	267610.8	267610.8	267610.8	267610.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEOTILAPÁN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILAPÁN - 37398	0AK250202540493	San Andrés Teotilapán	San Andrés Teotilapán	1004 FAS Municipal	3409879.16	3409879.16	3409879.16	3409879.16	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATILÁN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATILÁN - 123487	0AK250202618110	San Cristóbal Amatilán	San Cristóbal Amatilán	1004 FAS Municipal	141431.64	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PEDRAS NEGRAS - 46785	0AK25020251790	Santo Domingo de Morelos	San José Pedras Negras	1004 FAS Municipal	1101333.49	1101333.49	1101333.49	1101333.49	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TEACHECHIC - 80923	0AK25020279796	San Juan Bautista Teachechic	Coahuila municipal	1004 FAS Municipal	168579.73	168579.73	168579.73	168579.73	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOCOCO - 84687	0AK25020279374	Santa María Tepocon	San Nicolás	1004 FAS Municipal	140107.71	140107.71	140107.71	140107.71	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 81317	0AK250202540650	San Pedro Tancitaro	San Pedro Tancitaro	1004 FAS Municipal	663808.48	663808.48	663808.48	663808.48	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO QUATIMÁN	0AK250202546208	San Pedro Quatimán	San Pedro Quatimán	1004 FAS Municipal	1000000.01	1000000.01	1000000.01	1000000.01	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOZOTILAPÁN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOCOCO - 84327	0AK25020279761	Santa María Tepocon	Santa Cruz Ocozotilapán	1004 FAS Municipal	213629.45	213629.45	213629.45	213629.45	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MAHUATLÁN - 116468	0AK25020279089	Santa Lucía Mahuatlán	Santa Lucía Mahuatlán	1004 FAS Municipal	150267.32	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 72998	0AK250202618168	Santa Lucía Monteverde	Santa Lucía Monteverde	1004 FAS Municipal	900011.92	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TEPIC DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOCOCO - 84310	0AK25020279367	Santa María Tepocon	Tepic	1004 FAS Municipal	257431.81	257431.81	257431.81	257431.81	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUALTEPEC DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOCOCO - 84508	0AK25020279746	Santa María Tepocon	Tepehualtepec	1004 FAS Municipal	358795.89	358795.89	358795.89	358795.89	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TETEPETLÁN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOCOCO - 84334	0AK25020279368	Santa María Tepocon	Tetepetlán	1004 FAS Municipal	195740.5	195740.5	195740.5	195740.5	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN JUAREZ	0AK250202519386	San Pedro Quatimán	Unión Juárez	1004 FAS Municipal	181523.02	181523.02	181523.02	181523.02	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPOCOCO - 80568	0AK25020279370	Santa María Tepocon	Villa Nueva	1004 FAS Municipal	115304.92	115304.92	115304.92	115304.92	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA - 84230	0AK25020279760	Santo Domingo de Morelos	Yerba Santa	1004 FAS Municipal	173196.54	173196.54	173196.54	173196.54	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN PARAJES UNIDOS (BARRIO SAN LUCAS) DEL MUNICIPIO DE CUICAPAM DE GUERRERO - 130234	0AK25020279685	San Lucas Cuicapam	Parajes Unidos (Barrio San Lucas)	1004 FAS Municipal	1805708.96	1805708.96	1805708.96	1805708.96	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN SAN MIGUEL TLACOTEPEC, EN EL BARRIO VISTA HERMOSA - 114490	0AK25020279689	San Miguel Tlacotepec	Vista Hermosa	1004 FAS Municipal	899923.31	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPÁN - 114511	0AK25020279869	Santo Tomás Tamazulapán	Santo Tomás Tamazulapán	1004 FAS Municipal	118167.91	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEOCOCOTILAPÁN - 72311	0AK25020279762	San Pedro y San Pablo Teotilapán	Teococotilapán	1004 FAS Municipal	115704.16	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCIAL OCOZOTILAPÁN, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OCOZOTILAPÁN - 34888	0AK25020279827	San Marcial Ocozotilapán	San Marcial Ocozotilapán	1004 FAS Municipal	168811.23	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE KILAPACHA, MUNICIPIO DE SITIO DE KILAPACHA - 114777	0AK25020279900	Sitio de Kilapacha	Sitio de Kilapacha	1004 FAS Municipal	70747.8	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 138193	0AK250202610060	San Andrés Nahuatlán	San Andrés Nahuatlán	1004 FAS Municipal	410087.39	410087.39	410087.39	410087.39	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE COBERTURA MUNICIPAL DE SAN PEDRO ICAJÁN - 84141	0AK25020279682	San Pedro Icaján	San Pedro Icaján	1004 FAS Municipal	187447.99	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOZOTILAPÁN, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OCOZOTILAPÁN - 49986	0AK250202531194	San Francisco Ocozotilapán	San Francisco Ocozotilapán	1004 FAS Municipal	899918.01	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLAZAYOTEPEC - 116466	0AK25020279688	Santo Domingo Tlazayotepec	Santo Domingo Tlazayotepec	1004 FAS Municipal	114012.38	114012.38	114012.38	114012.38	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLAZAYOTEPEC - 49073	0AK250202531195	Santo Domingo Tlazayotepec	Santo Domingo Tlazayotepec	1004 FAS Municipal	2802989.68	2802989.68	2802989.68	2802989.68	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES TALAITEPEC DE VALDES AL COOTE, TALAITEPEC DE VALDES PLAN GRANDE, TALAITEPEC DE VALDES PALCO DE LA REINA, EN EL MUNICIPIO DE TALAITEPEC DE VALDES - 43057	0AK25020279849	Talaitepec de Valdes	Talaitepec de Valdes	1004 FAS Municipal	89999.92	89999.92	89999.92	89999.92	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TEPELAPÁN - 81217	0AK25020279769	San Andrés Tepehualtepec	San Andrés Tepehualtepec	1004 FAS Municipal	114399.8	114399.8	114399.8	114399.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS - 50936	0AK250202531131	San Antonio Tepehualtepec	San Antonio Tepehualtepec	1004 FAS Municipal	431268.97	431268.97	431268.97	431268.97	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS - 89976	0AK25020279760	San Jacinto Tlacotepec	San Jacinto Tlacotepec	1004 FAS Municipal	59006.65	59006.65	59006.65	59006.65	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 133715	0AK250202510095	Santo Domingo Zanatepec	Cajón, Ramos	1004 FAS Municipal	196414.1	196414.1	196414.1	196414.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENAGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE LA CIENAGA DE ZIMATLÁN - 100381	0AK25020279887	Ciénaga de Zimatlán	Ciénaga de Zimatlán	1004 FAS Municipal	74058.44	74058.44	74058.44	74058.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SAN JUAN CENEGUILLA	0AK250202519472	San Juan Ceneguilla	San Juan Ceneguilla	1004 FAS Municipal	248334.24	248334.24	248334.24	248334.24	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIOS PARAJES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO KAGACIA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO KAGACIA - 44080	0AK250202540774	Santo Domingo Kagacia	Santo Domingo Kagacia	1004 FAS Municipal	998811.36	998811.36	998811.36	998811.36	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS LA GUATARRA, EN LA LOCALIDAD DE CAMOTICHIN - 133716	0AK250202519473	Camotichin	Camotichin	1004 FAS Municipal	585308.29	585308.29	585308.29	585308.29	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS MANJAL BASTANTE, TOFOY, YUCUATLÁN, EL BUCO Y TIKUA DE QUICHÓ, SAN AGUSTÍN CHIRIQUÍ - 31411	0AK25020279760	San Agustín Chiriquí	San Agustín Chiriquí	1004 FAS Municipal	585308.29	585308.29	585308.29	585308.29	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ESTANCIÓN GRANDE - 114477	0AK25020279769	San Juan Estación Grande	San Juan Estación Grande	1004 FAS Municipal	89524.45	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS TRAMPA LA AUDRGA, RANCHO EL RECUERDO, CENEGUILLA, KAGACIA - 129777	0AK250202540775	Ceneguilla	El Recuerdo	1004 FAS Municipal	585308.29	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES BARRIO LA SOLEDAD, BARRIO SANTA ANITA, SANTO DOMINGO, YOGANITA, CARRIZAL Y SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA - 114288	0AK25020279866	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1004 FAS Municipal	280000.00	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, YERBA SANTA, EL SITIO, POTRERILLO, COCOYUL, HUAYÁN, ZETA, VILLA SOLA DE VEGA - 129643	0AK25020210181	Villa Sola de Vega	La Yerba Santa	1004 FAS Municipal	54226.97	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, YERBA SANTA, EL SITIO, POTRERILLO, COCOYUL, HUAYÁN, ZETA, VILLA SOLA DE VEGA - 129652	0AK25020210182	Villa Sola de Vega	El Sitio	1004 FAS Municipal	81509.45	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, YERBA SANTA, EL SITIO, POTRERILLO, COCOYUL, HUAYÁN, ZETA, VILLA SOLA DE VEGA - 129840	0AK25020210183	Villa Sola de Vega	El Huayán	1004 FAS Municipal	90221.77	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO, YERBA SANTA, EL SITIO, POTRERILLO, COCOYUL, HUAYÁN, ZETA, VILLA SOLA DE VEGA - 131700	0AK25020210184	Villa Sola de Vega	Zeta	1004 FAS Municipal	197208.57	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS, RAMALES Y CALLES TALAITEPEC DE VALDES, SANTA CRUZ TERNIUTLAPÁN, SANTA CRUZ TERNIUTLAPÁN, SAN MIGUEL PANITLAPÁN, EN LA LOCALIDAD DE TALAITEPEC DE VALDES - 80755	0AK25020279817	Santa Cruz Terniutlapan	Santa Cruz Terniutlapan	1004 FAS Municipal	176746.26	176746.26	176746.26	176746.26	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CANAL RIBERÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA - 81348	0AK25020279760	San Francisco Cahuacua	San Francisco Cahuacua	1004 FAS Municipal	1075023.22	1075023.22	1075023.22	1075023.22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN - 128824	0AK25040210959	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	1004 FAS Municipal	229059.83	229059.83	229059.83	229059.83	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COCHUALTEPEC, MUNICIPIO HEREDIA CIUDAD DE JUJUTLA DE CRISTÓ - 79221	0AK25040277001	Santa María Cochualtepec	Santa María Cochualtepec	1004 FAS Municipal	91161.26	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COCHUALTEPEC, MUNICIPIO HEREDIA CIUDAD DE JUJUTLA DE CRISTÓ - 79221	0AK25040277001	Santa María Cochualtepec	Santa María Cochualtepec	1004 FAS Municipal	861439.64	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO GUERRA CORONADO, 200 PUEBLOS DE LA AGENCIA DE POLICIA RACONDA DE EL CARMEN - 91446	0AK25040277001	Herencia Ciudad de Huixtla	Herencia Ciudad de Huixtla	1004 FAS Municipal	496117.53	496117.53	496117.53	496117.53	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2007-00027 - 12274	0AK250402332787	San Juan Atlixco	San Juan Atlixco	1004 FAS Municipal	1748300.79	1748300.79	1748300.79	1748300.79	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 2007-00249 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL ESTADO - 40129	0AK250402278114	San Juan del Estado	San Juan del Estado	1004 FAS Municipal	2171484.39	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 98 CON CLAVE 9803-00114, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO VALTÍN, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO VALTÍN - 58084	0AK250402577053	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	1004 FAS Municipal	1350224.75	1350224.75	1350224.75	1350224.75	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA 5 DE Mayo en el Municipio de San Simón Zahuatlán - 81222	0AK250302798511	San Simón Zahuatlán	La Salud	1004 FAS Municipal	1751518	1751518	1751518	1751518	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE LA AGENCIA DE POLICIA ARROYO BLANCO - 88994	0AK250402578219	San Juan Petatlán	Arroyo Blanco	1004 FAS Municipal	1380460.88	1380460.88	1380460.88	1380460.88	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE CANADA DEL TOTOMACÁN - 101853	0AK250402578219	San Sebastián Jacaro	Canadá del Totomacán	1004 FAS Municipal	1279866.9	1279866.9	1279866.9	1279866.9	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DEPORTIVA DE FÚTBOL 7, EN LA LOCALIDAD DE CIENAGA DE ZIMATLÁN, MUNICIPIO DE CIENAGA DE ZIMATLÁN - 100299	0AK250402578486	Ciénaga de Zimatlán	Ciénaga de Zimatlán	1004 FAS Municipal	607559.22	607559.22	607559.22	607559.22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CERRO HERMOSO - 125857	0AK25040210584	Villa de Tuxtepec	Campamento Cerro Hermoso	1004 FAS Municipal	800000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LAJANA - 125729	0AK250402105776	San Juan Lajana	Monte Negro	1004 FAS Municipal	217379.58	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA LA CRUZ	0AK250402330478	San Andrés Nahuatlán	Loma Vista menapasa	1004 FAS Municipal	408886.19	408886.19	408886.19	408886.19	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL LABRINO, EN SAN JERÓNIMO BILACAYAPILLA - 35160	0AK250402512108	San Jerónimo Bilacayapilla	El Salino	1004 FAS Municipal	414101	414101	414101	414101	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CARRETERA A SAN NICOLÁS DEL KM 4+700 AL 4+750 EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS - 126889	0AK25040210476	San Nicolás	San Nicolás	1004 FAS Municipal	818541.47	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE ARBUCCÓN (TALAITEPEC) - 97722	0AK250402519486	Arbuccón Talaitepec	Arbuccón Talaitepec	1004 FAS Municipal	2756869.67	2756869.67	2756869.67	2756869.67	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CASA DE CULTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NOCHISTLÁN - 128181	0AK25040210797	Villa de Santiago Cuauhtémoc	San Juan Nochistlán	1004 FAS Municipal	811690.45	811690.45	811690.45	811690.45	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CASCITA DE POLVO	0AK25040218200	Coscoyoc	Coscoyoc	1004 FAS Municipal	414534.97	414534.97	414534.97	414534.97	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EUGENIO VERA (LOCALIDAD SANTA MARIA JACATEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC - 100700	0AK250402579279	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	1004 FAS Municipal	100790.97	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATOCUQUE DE ALDAMA, MUNICIPIO DE ATOCUQUE DE ALDAMA - 112359	0AK250402579211	Atocuque de Aldama	Atocuque de Aldama	1004 FAS Municipal	800000	800000	800000	800000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LACHOVI	0AK25040279859	Gobierno de la Unidad	Santa María Lachovi							

NOMBRE	TÍTULO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 1º NIVEL BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	OAX202002577800	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	1002-FAS-A	2140204.46	2140204.46	2140204.46	2140204.46	100%	100%
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD URBANO DE 1º NIVEL BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XICOCOTLAN	OAX202002577780	Santa Cruz Xicocotlán	Gobierno de la Entidad	1002-FAS-A	1588765	1588765	1588765	1588765	100%	100%
REHABILITACION DE CENTRO DE TRANSPARENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD LA COLONIA VILLA SOLA DE VEGA	OAX202002577800	Villa Sola de Vega	La Colada (Isla de Colada)	1004-FAS-Municipal	1000000.01	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE CENTRO DE TRANSPARENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GRANDE	OAX202002577800	San José Grande	Cañada Grande	1004-FAS-Municipal	1227048	1227048	1227048	1227048	100%	100%
REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA DE LA CAMPANA, AGENCIA DE POSESA DE CANDIANI, MUNICIPIO DE OAXACA DR. JUAREZ, OAXACA - 77608	OAX202002577800	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004-FAS-Municipal	8430840.62	8430840.62	8430840.62	8430840.62	100%	100%
REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON CLAVE 2007V0578 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETILA - 127386	OAX202002577800	Santo Domingo Barrio Alto	Villa de Etla	1004-FAS-Municipal	10001.8	10001.8	10001.8	10001.8	100%	100%
REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 2007V0578 EN EL MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO - 96337	OAX202002577800	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	1004-FAS-Municipal	1079307.84	1079307.84	1079307.84	1079307.84	100%	100%
REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 130406	OAX202002577800	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAS-Municipal	401586	401586	401586	401586	100%	100%
REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO - 89474	OAX202002577800	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	1004-FAS-Municipal	650000	650000	650000	650000	100%	100%
REHABILITACION DE CONDUCTOR ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTTLA	OAX202002577800	San Sebastián Tuttle	San Sebastián Tuttle	1005-FORTAMUN	767717.23	767717.23	767717.23	767717.23	100%	100%
REHABILITACION DE CUATRO AJUAS EN EL COBAO PLANTAL No.5 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL PIEDEGAL - 129198	OAX202002577800	Temascal	San Miguel Tepezapote	1004-FAS-Municipal	469000.65	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR - 125639	OAX202002577800	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1004-FAS-Municipal	4509468.62	4509468.62	4509468.62	4509468.62	100%	100%
REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE EL FAGUTAL, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 75468	OAX202002577800	Matías Romero Avendaño	El Fagutal	1004-FAS-Municipal	800074.9	800074.9	800074.9	800074.9	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PINAS - 125893	OAX202002577800	San Mateo Pinas	San Mateo Pinas	1004-FAS-Municipal	842403.66	842403.66	842403.66	842403.66	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES DEL MONTE - 117009	OAX202002577800	Santa Inés del Monte	Santa Inés del Monte	1004-FAS-Municipal	750884.99	750884.99	750884.99	750884.99	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEJALAPAM	OAX202002577800	San Felipe Tejalapam	San Felipe Tejalapam	1005-FORTAMUN	950000	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MARTIR MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR - 120422	OAX202002577800	San Pedro Martir	San Pedro Martir	1004-FAS-Municipal	745206.86	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FORTINO V. PINACHE - 56071	OAX202002577800	Fortino V. Pinache	Fortino V. Pinache	1004-FAS-Municipal	1198194.31	1198194.31	1198194.31	1198194.31	100%	100%
REHABILITACION DE DOTACION DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HERODES COT - 2007V04722 EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA OCOTLAN, MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLAN - 117706	OAX202002577800	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	1004-FAS-Municipal	94253.26	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE EMULIANO ZAPATA Y ALLENDE DE LA COLONIA BARRIO JUAREZ SUR, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 92508	OAX202002577800	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	1004-FAS-Municipal	977199.84	977199.84	977199.84	977199.84	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (PUR) EN EL ANDADOR EL GUJAL - 95002	OAX202002577800	Tlaxiastar de Cabrera	Tlaxiastar de Cabrera	1004-FAS-Municipal	681601.78	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (RUE) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YODOHEN - 84521	OAX202002577800	Santo Domingo Yodohén	Santo Domingo Yodohén	1004-FAS-Municipal	132973.18	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. INSURGENTES DE LA 7a. SECCION - 97652	OAX202002577800	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAS-Municipal	1845389.99	1845389.99	1845389.99	1845389.99	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO EN LA 7a. SECCION - 134786	OAX202002577800	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAS-Municipal	1611731.24	1611731.24	1611731.24	1611731.24	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE QUE CHACHI EN LA COLONIA INFORMANT ZAPANDI - 301222	OAX202002577800	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAS-Municipal	1981845.85	1981845.85	1981845.85	1981845.85	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PROLONGACION ALVARO OBREGON ENTRE LAS CALLES 2 DE NOVIEMBRE Y FERROCARRIL 2A SECCION - 130643	OAX202002577800	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAS-Municipal	1131167.89	1131167.89	1131167.89	1131167.89	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALEJON VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EL SAUCE Y CALLE REFORMA, DE LA SECCION - 129288	OAX202002577800	Juchitán de Zaragoza	Juchitán de Zaragoza	1004-FAS-Municipal	516936.33	516936.33	516936.33	516936.33	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CORTADO PRINCIPAL BARRIOS UNIDOS EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION NOCHISTLAN MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 127334	OAX202002577800	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAS-Municipal	1254863.81	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 ARRIL DE LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPO, MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EUTLA DE CRESPO - 301241	OAX202002577800	Heroica Ciudad de Eutla de Crespo	Heroica Ciudad de Eutla de Crespo	1004-FAS-Municipal	798002.22	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - 13113	OAX202002577800	San Juan Evangelista Analco	San Juan Evangelista Analco	1004-FAS-Municipal	187117.34	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 129192	OAX202002577800	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAS-Municipal	1285000	1285000	1285000	1285000	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LAS FLORES II - 131530	OAX202002577800	Santiago Pinoleira Nacional	Santiago Pinoleira Nacional	1004-FAS-Municipal	421105.46	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALEJON CARMEN MEDIAN, ENTRE CALLE VERNISTANO GARRAZA Y CALLE 18 DE MARZO, EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 1RA SECCION - 58708	OAX202002577800	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS-Municipal	181933.06	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA COMPAHA, ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE SAN JUAN REVUELTA, EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 9007	OAX202002577800	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS-Municipal	2462474.3	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 DE MAYO, ENTRE CALLE 6 DE ENERO, CALLE SAN LUIS POTOSI Y AGUASCALIENTES 6A EL BARRIO LAS DELICIAS - 41871	OAX202002577800	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS-Municipal	1401044.36	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, MANANTIAL Y CALLE CALLE LA NORIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV - 129959	OAX202002577800	San Juan Guichico	San Juan Guichico	1004-FAS-Municipal	1671179.88	1671179.88	1671179.88	1671179.88	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO, ENTRE CALLE MAYARIT Y CALLE COJIMA, EN EL BARRIO LA ESCOBETA - 70554	OAX202002577800	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS-Municipal	97296.47	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUQUERO, ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE CANABO, EN LA COLONIA FRUSTRONIC PULIDO MMA - 31084	OAX202002577800	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS-Municipal	172842.34	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS CARRELES DE LA LOMITA DE PORTIVA - 127153	OAX202002577800	San Felipe Jaral de Diaz	San Felipe Jaral de Diaz	1004-FAS-Municipal	9102296.82	9102296.82	9102296.82	9102296.82	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL GARCIA VIDAL, ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE ANDRES HENESTOSA, EN LA COLONIA AMIACION OAXACUENSE GUSTAVO A - 49972	OAX202002577800	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS-Municipal	777616.05	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTA MARIA, ENTRE CALLE CERRADA DE COLIMA Y CALLE AGUASCALIENTES, EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 31252	OAX202002577800	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS-Municipal	489039.98	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE SANTA MARTINA Y CALLE LINDA, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 40343	OAX202002577800	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS-Municipal	408555.9	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CARRETERA INTERNACIONAL ENTRE CALLES BALAZO Y LINDERO MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 129195	OAX202002577800	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAS-Municipal	932585	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EL MEZQUITE EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 129122	OAX202002577800	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	1004-FAS-Municipal	175497.74	175497.74	175497.74	175497.74	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTRO NORTE, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 129119	OAX202002577800	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	1004-FAS-Municipal	548835.15	548835.15	548835.15	548835.15	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDANO - 129142	OAX202002577800	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	1004-FAS-Municipal	516774.42	516774.42	516774.42	516774.42	100%	100%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 3 DE MARZO, 4 DE MARZO Y 5 DE MARZO ENTRE LA CALLE HUETER Y LA CALLE BERTOLDO CASTRO, EN LA COLONIA UJES RUIZ - 50048	OAX202002577800	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS-Municipal	116330.98	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLAJUA - 12754	OAX202002577800	San Juan Bautista Cuicatlán	Santa Catarina Tlajua	1004-FAS-Municipal	184121.5	184121.5	184121.5	184121.5	100%	100%
REHABILITACION DE ESCUELAS EN PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZACACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZACACHILA, ESTADO DE OAXACA - 56079	OAX202002577800	Villa de Zacachila	Villa de Zacachila	1004-FAS-Municipal	801215.09	0	0	0	0%	0%
REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS EN LOS PUEBLOS DE GUERRERO, ENTRE CALLE										

99 de 113

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EREGIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA CUCHILLA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 127354	OAX25042502789	Santiago Cacahotepec	Santiago Cacahotepec	1004 FAS Municipal	500000	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 127354	OAX25042502790	Villa de Etila	Villa de Etila	1004 FAS Municipal	84055.77	84055.77	84055.77	84055.77	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 128425	OAX25042502791	San Andrés Olintec	San Antonio de Iddes	1004 FAS Municipal	600000	600000	600000	600000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MAJADAS - 130474	OAX25042502792	San Miguel Hicamansa	El Terrero	1004 FAS Municipal	750000	750000	750000	750000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUELTIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUELTIA - 127343	OAX25042502793	Magdalena Tequisoltepec	San Majadas	1004 FAS Municipal	799240	799240	799240	799240	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE NUCHITA - 124962	OAX25042502794	San Pedro Huamelula	San Hilario Chualapa	1004 FAS Municipal	185116.08	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE MARTÍN ROMERO AYENGAÑO - 79976	OAX25042502795	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	1004 FAS Municipal	188927.77	188927.77	188927.77	188927.77	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALBARRADAL, MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAL - 110898	OAX25042502796	San Juan del Río	San Juan del Río	1004 FAS Municipal	129211.73	129211.73	129211.73	129211.73	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUELTIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUELTIA - 127343	OAX25042502797	San Lorenzo Albarradal	San Lorenzo Albarradal	1004 FAS Municipal	248434.14	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA CUELTIA, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUELTIA - 127343	OAX25042502798	Santa Catarina Cueltia	Santa Catarina Cueltia	1004 FAS Municipal	307695.11	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CHOAPAM - 100240	OAX25042502799	Santa Catarina Cueltia	Santa Catarina Cueltia	1004 FAS Municipal	184111.97	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLANTEPEC, MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PAPALÓ - 127214	OAX25042502800	Santiago Choapam	Santiago Choapam	1004 FAS Municipal	190124.81	190124.81	190124.81	190124.81	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DEL SAUCE, EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISOLTEPEC - 130388	OAX25042502801	Concepción Papaló	Tecomatlantec	1004 FAS Municipal	930000	930000	930000	930000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL AHUETITLÁN, MUNICIPIO SAN MIGUEL AHUETITLÁN - 107958	OAX25042502802	Magdalena Tequisoltepec	El Sauce	1004 FAS Municipal	778000	778000	778000	778000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA PRIVADA 14 DE FEBRERO 15A ETAPA, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXICOTLÁN - 104239	OAX25042502803	San Miguel Ahuetitlán	San Miguel Ahuetitlán	1004 FAS Municipal	142820.98	142820.98	142820.98	142820.98	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PCD. 1, MADRID DE LA COLONIA SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 127840	OAX25042502804	Santa Cruz Xoxicotlán	Santa Cruz Xoxicotlán	1004 FAS Municipal	161818.61	161818.61	161818.61	161818.61	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PCD. 1, MADRID DE LA COLONIA SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 127840	OAX25042502805	Villa de Etila	Villa de Etila	1004 FAS Municipal	300300.84	300300.84	300300.84	300300.84	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 48964	OAX25042502806	San Jerónimo Siatapacilla	San Jerónimo Siatapacilla	1004 FAS Municipal	150709.11	150709.11	150709.11	150709.11	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA MANZANA BUENA VISTA - 122095	OAX25042502807	San Mateo del Mar	Barrio Nuevo	1004 FAS Municipal	193074.43	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ INDEPENDENCIA - 52318	OAX25042502808	Yumatlan	Yumatlan	1004 FAS Municipal	104283.33	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD TECTILÁN - 120039	OAX25042502809	San José Independencia	San José Independencia	1004 FAS Municipal	1800000	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA COLONIA MONTE ESCURIO, BAJO DE CHILA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 127241	OAX25042502810	Santiago Tectilán	Soledad Tectilán	1004 FAS Municipal	154677.86	154677.86	154677.86	154677.86	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PCD. 1, MADRID DE LA COLONIA SAN JOSÉ, DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA, VILLA DE ETILA - 127840	OAX25042502811	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec	1004 FAS Municipal	454667.31	454667.31	454667.31	454667.31	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL RECREO, LAGUNAS DE ZAPOTITLÁN	OAX25042502812	San Pedro Tepic	Bentón Juárez (Congregación)	1004 FAS Municipal	111390.75	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS - 127789	OAX25042502813	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	1004 FAS Municipal	790781.02	790781.02	790781.02	790781.02	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA YUMABA - 18622	OAX25042502814	Yumatlan	Yumatlan	1004 FAS Municipal	100092.96	100092.96	100092.96	100092.96	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ELATONGO - 10265	OAX25042502815	San Mateo Elatongo	San Mateo Elatongo	1004 FAS Municipal	299633.11	299633.11	299633.11	299633.11	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA - 122915	OAX25042502816	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	1004 FAS Municipal	4416779.84	4416779.84	4416779.84	4416779.84	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN BOSCO, MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ - 96818	OAX25042502817	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004 FAS Municipal	35464.5	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA TECNOLÓGICA, EN EL PARQUE EL ALARCÓN - 16148	OAX25042502818	San Pedro y San Pablo Tepic	El Alarcón	1004 FAS Municipal	936128.59	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE MIEL - 88470	OAX25042502819	San Antonio Huixtlan	Loma de Miel	1004 FAS Municipal	124173.72	124173.72	124173.72	124173.72	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO HUIXTLÁN - 49703	OAX25042502820	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502821	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502822	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502823	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502824	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502825	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502826	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502827	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502828	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502829	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502830	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502831	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502832	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502833	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502834	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502835	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502836	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502837	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502838	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502839	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502840	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502841	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502842	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502843	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502844	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502845	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502846	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502847	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502848	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502849	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502850	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502851	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502852	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502853	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502854	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502855	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502856	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502857	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502858	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502859	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502860	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO HUIXTLÁN - 84348	OAX25042502861	San Antonio Huixtlan	San Antonio Huixtlan	1004 FAS Municipal	198687.1	198687.1	198687.1	198687.1	100%	

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AFROSADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ETUA, DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAHOTEPEC - 89794	OAX25030278262	San Lorenzo Cacaotepec	Santiago Etua	004-F-05 Municipal	1288165.18	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE UNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ETUA, DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAHOTEPEC - 103151	OAX25030278262	San Lorenzo Cacaotepec	Santiago Etua	004-F-05 Municipal	745384.06	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE TUCANICAN - 128877	OAX25030278262	San Lorenzo Cacaotepec	Santiago Etua	004-F-05 Municipal	490391.75	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN PEDRO JICAYAN - 29446	OAX25030278262	San Lorenzo Cacaotepec	Santiago Etua	004-F-05 Municipal	442222.75	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR PLAZA AVISTA ENTRE MANZANA 36 Y 37, FRACCIONAMIENTO LA NORIA - 133916	OAX25030278262	San Lorenzo Cacaotepec	Santiago Etua	004-F-05 Municipal	817854.31	817854.32	817854.32	817854.32	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR PUERTO ÁNGEL ENTRE MANZANA 36 Y 37, FRACCIONAMIENTO LA NORIA - 121446	OAX25030278262	San Lorenzo Cacaotepec	Santiago Etua	004-F-05 Municipal	685870.28	685870.28	685870.28	685870.28	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR SAN VICENTE ENTRE MANZANA 18 Y 23, FRACCIONAMIENTO LA NORIA - 121868	OAX25030278262	San Lorenzo Cacaotepec	Santiago Etua	004-F-05 Municipal	611912.28	611912.28	611912.28	611912.28	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR SANTA CRUZ ENTRE MANZANA 21 Y 23, FRACCIONAMIENTO LA NORIA - 121466	OAX25030278262	San Lorenzo Cacaotepec	Santiago Etua	004-F-05 Municipal	733275.53	733275.53	733275.53	733275.53	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO GRANDE - 32189	OAX25030278262	San Lorenzo Cacaotepec	Santiago Etua	004-F-05 Municipal	2184000.00	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO LOS LIMONCITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHOTEPEC - 135462	OAX25030278262	San Lorenzo Cacaotepec	Santiago Etua	004-F-05 Municipal	136406.56	136406.56	136406.56	136406.56	100%	100%
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Av. Templo entre las calles Tapan y Fronteira - 80382	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	136406.56	136406.56	136406.56	136406.56	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO - 91536	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	2309991.4	2309991.4	2309991.4	2309991.4	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO 3RA. ETAPA, AGENCIA DE POLICIA DE RANCHO NUEVO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 46189	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	2187962.11	2187962.11	2187962.11	2187962.11	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPOTE NEGRO DEL BARRIO NUCUANA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUASTOTZILAN - 136488	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	465031.22	465031.22	465031.22	465031.22	100%	100%
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en callejón San José - 83455	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	396824.86	0	0	0	0%	100%
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en carretera la Venecia entre calle Mazatlan - 83328	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	2201394.34	2201394.34	2201394.34	2201394.34	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES FRANCISCO J. MADRINO Y AV. AVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC - 125755	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	856829.82	856829.82	856829.82	856829.82	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO - 87954	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	1363585.42	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN ABASOLO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO J. MADRINO Y VALERIO TRIUNFO DE LA COLONIA SEXTA SECCION - 58125	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	679938.62	679938.62	679938.62	679938.62	100%	100%
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el callejón Fray Pedro De Gante - 79188	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	1121804.08	0	0	0	0%	100%
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en el callejón Libertad y calle la Paz - 80193	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	1091551.98	1091551.98	1091551.98	1091551.98	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE KINKANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TICUA - 40415	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	1571284.81	1571284.81	1571284.81	1571284.81	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LRA, CERRADA DE PROGRESO, AGENCIA DE POLICIA DE RANCHO NUEVO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 102826	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	73451.29	0	0	0	0%	100%
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la av. la Paz y calle Mercurio - 81814	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	238944.22	238944.22	238944.22	238944.22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. DIAMANA, EN LA COLONIA EL DIAMANTE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOCOCOTLAN - 82371	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	1099318.04	1099318.04	1099318.04	1099318.04	100%	100%
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la av. Puerto Ángel entre las calles Progreso y Mazatlan - 114398	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	836096.92	836096.92	836096.92	836096.92	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. DIAMANA, EN LA COLONIA EL DIAMANTE, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOCOCOTLAN - 82371	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	4199304.61	4199304.61	4199304.61	4199304.61	100%	100%
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la av. Puerto Ángel entre las calles Progreso y Mazatlan - 114398	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	4199304.61	4199304.61	4199304.61	4199304.61	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE PIÑOTEPA DE DON LUIS - 133088	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	168234.61	168234.61	168234.61	168234.61	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PERRICABANA, EN EL MUNICIPIO DE TACULICULA DE MATAMOROS - 63544	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	2158851.04	2158851.04	2158851.04	2158851.04	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA HENAO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 82381	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	172755.47	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAZARDO CARDENAS Y AVENIDA JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 113423	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	214693.71	214693.71	214693.71	214693.71	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MARINO ABASOLO ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL - 18205	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	474622.46	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE ENERO, 1RA. ETAPA, EN LA COLONIA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOCOCOTLAN - 10761	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	1076689.4	1076689.4	1076689.4	1076689.4	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE TACULICULA DE MATAMOROS - 60361	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	2136209.87	2136209.87	2136209.87	2136209.87	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COLONIA PENA CHICA, SANTO DOMINGO BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE VILA DE ETUA, VILA DE ETUA - 49611	OAX25030277448	Salina Cruz	Salina Cruz	004-F-05 Municipal	336135.44	336135.44	336135.44	336135.44	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAL										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ABRADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL PORVENIR - 117543	OAX250402611084	Zimatlán de Álvarez	Zimatlán de Álvarez	1004-FAS Municipal	1850134.59	1810134.58	1850514.59	1850514.59	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO ROYANCA (EX TAPA) - 109346	OAX250402610861	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAS Municipal	1691000.01	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO SANTA MARIA) - 128529	OAX250402610921	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	1004-FAS Municipal	1019096.35	1014096.35	1014096.35	1014096.35	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS. SEGUNDA ETAPA - 49705	OAX250402610982	Totontepec, Villa de Morelos	Totontepec, Villa de Morelos	1004-FAS Municipal	1191964.94	1189644.59	1189644.59	1189644.59	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS. SEGUNDA ETAPA - 106348	OAX250402610999	Totontepec, Villa de Morelos	Totontepec, Villa de Morelos	1004-FAS Municipal	1199874.79	1199874.79	1199874.79	1199874.79	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDADO - 90733	OAX250402610981	Matias Romero Avendado	La Nueva Esperanza	1004-FAS Municipal	108894.96	108894.96	108894.96	108894.96	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN MUNICIPIO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - 58795	OAX250402610731	San Miguel Ahuehuetitlan	San Miguel Ahuehuetitlan	1004-FAS Municipal	3602282.1	3602282.1	3602282.1	3602282.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO HERCILLA VILLA DE SAN ELIAS ATENEA - 88578	OAX250402610731	Gobierno de la Entidad	Santa Rosa	1004-FAS Municipal	1191344.35	12366882.7	12366882.7	12366882.7	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, MUNICIPIO VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA - 127887	OAX250402610799	Villa de Santiago Chazumba	Villa de Santiago Chazumba	1004-FAS Municipal	0	1000000	1000000	1000000	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE MELCHOR OCAÑO, EN EL BARRIO LA FRUITA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 127305	OAX250402610640	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	128307.75	128307.75	128307.75	128307.75	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA RAMPA SOBRE CARRETERA TRANSISTORIA - 121412	OAX250402610012	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAS Municipal	971327.17	971327.17	971327.17	971327.17	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE GUILLERMO PRIETO, INDEPENDENCIA, IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 10429	OAX250402610766	Gobierno de la Entidad	Santa Lucia del Camino	1004-FAS Municipal	5387601.8	5387601.8	5387601.8	5387601.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LAGUNA DE TAMAHUACA, FERROCARRIL, MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO SANTA LUCIA DEL CAMINO - 43651	OAX250402610734	Gobierno de la Entidad	Santa Lucia del Camino	1004-FAS Municipal	1278110.69	1278110.69	1278110.69	1278110.69	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE PRIVADA DE CAMINO NACIONAL - PRIMERA DE CAMINO NACIONAL, LOCALIDAD DE OCAKCA DE JUAREZ, MUNICIPIO OCAKCA DE JUAREZ - 31194	OAX250402610640	Gobierno de la Entidad	Ocaaca de Juarez	1004-FAS Municipal	1117715.07	1117715.07	1117715.07	1117715.07	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA 12 DE MARZO - 101337	OAX250402610026	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004-FAS Municipal	44759.4	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROGRESO Y BAYON, EN EL BARRIO DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 93954	OAX250402610731	Santa Cruz Xoxocotlan	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	1647376.9	1647376.9	1647376.9	1647376.9	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RUFINO TAMAYO - ELISEO JIMENEZ RUIZ - AV. SIMBOLOS PATRIOS, LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN - 31336	OAX250402610731	Gobierno de la Entidad	Santa Cruz Xoxocotlan	1004-FAS Municipal	952571.78	952571.78	952571.78	952571.78	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN AQUILA VIANOS - 94505	OAX250402610731	San Juan Aquila Vianos	San Juan Aquila Vianos	1004-FAS Municipal	1101385.20	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 97040	OAX250402610731	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS Municipal	2293980.80	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL PROGRESO - 98051	OAX250402610731	San José del Progreso	San José del Progreso	1004-FAS Municipal	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL ESPINAL, MUNICIPIO EL ESPINAL - 131133	OAX250402610912	El Espinal	El Espinal	1004-FAS Municipal	5000000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COMALTUPEC - 74630	OAX250402610731	Santiago Comaltupec	Santiago Comaltupec	1004-FAS Municipal	1642449.03	1642449.03	1642449.03	1642449.03	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATEO PINAS - 125886	OAX250402610347	San Mateo Pinas	San Mateo Pinas	1004-FAS Municipal	955385.84	955385.84	955385.84	955385.84	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHILLO - 96180	OAX250402610731	Trapichillo	Trapichillo	1004-FAS Municipal	113078.84	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PBI) EN DIVERSAS CALLES, DE LA COLONIA TIERRA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA - 134834	OAX250402610499	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	1004-FAS Municipal	800491.82	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ELECTRICIDAD, EN EL PARAJE CIO DE AGUA GRANDE, VILLA DE TAMAZULAPAN DEL PROGRESO - 130401	OAX250402610731	Villa de Tamazulapan del Progreso	Villa de Tamazulapan del Progreso	1004-FAS Municipal	512866.46	512866.46	512866.46	512866.46	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CAPULAPAM DE MENDEZ - 58585	OAX250402610731	Capulapam de Méndez	Capulapam de Méndez	1004-FAS Municipal	1503219.68	1503219.68	1503219.68	1503219.68	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 47232	OAX250402610731	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	1004-FAS Municipal	151613.9	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA NAZA DE JUAREZ CLAVE: 200P024322 DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE ETILA - 130174	OAX250402610613	Villa de Etila	Villa de Etila	1004-FAS Municipal	49996.19	49996.19	49996.19	49996.19	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL Santa Etapa, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATÁN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATÁN - 882785	OAX250402610731	Santa Catarina Lachatan	Santa Catarina Lachatan	1004-FAS Municipal	1161226.34	1161226.34	1161226.34	1161226.34	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CANADÁ RIO ORIENTE - 70205	OAX250402610731	Cañada Río Oriente	Cañada Río Oriente	1004-FAS Municipal	200999.05	200999.05	200999.05	200999.05	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 103806	OAX250402610731	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	1004-FAS Municipal	408812.2	408812.2	408812.2	408812.2	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES ALLENDE Y REFORMA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CUAIMOLLOVÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATILÁN - 88937	OAX250402610731	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	1004-FAS Municipal	1339744.71	1339744.71	1339744.71	1339744.71	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchilquitzo	1004-FAS Municipal	223000	223000	223000	223000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ, MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITZÓ - 117550	OAX250402610731	Santiago Suchilquitzo	Santiago Suchil							

103 de 113

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE PRESA LA MAZORCA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OCOILÁN DE MORELOS MUNICIPIO DE OCOILÁN DE MORELOS - 120353	OAX25040260990	Ocoilán de Morelos	El Carrizal	1004-FAS Municipal	434361.17	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE TUTATANI - 80059	OAX25040260995	Ocoilán de Morelos	El Carrizal	1004-FAS Municipal	178944.67	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA COBRANZA - 132799	OAX25040261045	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	1004-FAS Municipal	303178.71	303178.71	303178.71	303178.71	100%	100%
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALVARO OBREGON - 48922	OAX25040261045	Santa María Huastlilán	La Colanera	1004-FAS Municipal	303182.85	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 79164	OAX25040261045	San Miguel Tlacamama	San Miguel Tlacamama	1004-FAS Municipal	176413.21	176413.21	176413.21	176413.21	100%	100%
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO METATE - 109124	OAX25040261045	Magdalena Tlaxiaco de Porfirio Díaz	Magdalena Tlaxiaco de Porfirio Díaz	1004-FAS Municipal	167963.6	167963.6	167963.6	167963.6	100%	100%
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ORTIZ - 69781	OAX25040261045	Loma Nonda	Arroyo Metate	1004-FAS Municipal	143209.05	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE COLORES, DE LA AGENCIA ZICQUAPAN BOCA DE LOS RÍOS - 55787	OAX25040261045	San Lucas Quiéjan	General Sebastián Ortiz	1004-FAS Municipal	308550.36	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE LIBRAMIENTO DE SAN ANTONIO TETETLAPA - 118978	OAX25040261045	San Antonio Tetetlapa	Zicquapan Boca de los Ríos	1004-FAS Municipal	300041.98	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PLAYA DEL RAYO - 50900	OAX25040261045	San Antonio Tetetlapa	San Antonio Tetetlapa	1004-FAS Municipal	242602.56	242602.56	242602.56	242602.56	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE IGUEL HADAGO E INDEPENDENCIA DE SAN BALTASAR LOXICHA - 29385	OAX25040261045	San Baltasar Loxicha	San Baltasar Loxicha	1004-FAS Municipal	482634.34	482634.34	482634.34	482634.34	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA LOCALIDAD, LA LUZ TENEXCALCO, MUNICIPIO SAN MIGUEL ANHUEHUETILAN - 89951	OAX25040261045	San Baltasar Loxicha	San Baltasar Loxicha	1004-FAS Municipal	1337495.57	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS JALIZA, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIZA - 38827	OAX25040261045	San Miguel Anhuehuétlan	La Luz Tenexcalco	1004-FAS Municipal	1000167.72	1000167.72	1000167.72	1000167.72	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 88499	OAX25040261045	Santo Tomás Jaliza	Santo Tomás Jaliza	1004-FAS Municipal	564782.81	564782.81	564782.81	564782.81	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 76412	OAX25040261045	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	1004-FAS Municipal	1443901.14	1443901.14	1443901.14	1443901.14	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	490079.79	490079.79	490079.79	490079.79	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	984218.97	984218.97	984218.97	984218.97	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	300358.7	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	588709.4	588709.4	588709.4	588709.4	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1112710.26	1112710.26	1112710.26	1112710.26	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	176102.06	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	308111.96	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	304300.22	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1200067.57	1200067.57	1200067.57	1200067.57	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	2761536.89	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	27104.5	27104.5	27104.5	27104.5	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	151663.35	151663.35	151663.35	151663.35	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	104595.11	104595.11	104595.11	104595.11	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1335484.02	1335484.02	1335484.02	1335484.02	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1267059.47	1267059.47	1267059.47	1267059.47	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	136648.28	136648.28	136648.28	136648.28	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1381384.12	1381384.12	1381384.12	1381384.12	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	326008.88	326008.88	326008.88	326008.88	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	225058.87	225058.87	225058.87	225058.87	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	131089.3	131089.3	131089.3	131089.3	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1294197.56	1294197.56	1294197.56	1294197.56	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1397853.57	1397853.57	1397853.57	1397853.57	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1174481.7	1174481.7	1174481.7	1174481.7	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1223234.01	1223234.01	1223234.01	1223234.01	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	817790.91	817790.91	817790.91	817790.91	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1467731.12	1467731.12	1467731.12	1467731.12	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1648112.72	1648112.72	1648112.72	1648112.72	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1162607.74	1162607.74	1162607.74	1162607.74	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1805179.01	1805179.01	1805179.01	1805179.01	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1867104.68	1867104.68	1867104.68	1867104.68	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1379553.63	1379553.63	1379553.63	1379553.63	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	2284894.2	2284894.2	2284894.2	2284894.2	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1117140.7	1117140.7	1117140.7	1117140.7	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1126924.22	1126924.22	1126924.22	1126924.22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	600000	600000	600000	600000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	548045.11	548045.11	548045.11	548045.11	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1588146.38	1588146.38	1588146.38	1588146.38	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	100025.22	100025.22	100025.22	100025.22	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	130003.25	130003.25	130003.25	130003.25	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	105024.6	105024.6	105024.6	105024.6	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	50000	50000	50000	50000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1005070.5	1005070.5	1005070.5	1005070.5	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1005-FORTAMUN	887976.11	887976.11	887976.11	887976.11	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	6063877.16	6063877.16	6063877.16	6063877.16	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	2217581.42	2217581.42	2217581.42	2217581.42	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1249177.77	1249177.77	1249177.77	1249177.77	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1793233.88	1793233.88	1793233.88	1793233.88	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	2951712.52	2951712.52	2951712.52	2951712.52	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	2000000	2000000	2000000	2000000	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	2461345.57	2461345.57	2461345.57	2461345.57	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	451810.68	451810.68	451810.68	451810.68	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	694243.84	694243.84	694243.84	694243.84	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1003-FAS Unidades	2962272.13	2962272.13	2962272.13	2962272.13	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	483117.35	483117.35	483117.35	483117.35	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	360377.07	360377.07	360377.07	360377.07	100%	100%
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX - 33372	OAX25040261045	Acuatlan de Pérez Figueroa	Acuatlan de Pérez Figueroa	1004-FAS Municipal	1398604.63	1398604.63	1398604.63	1398604.63		

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	ERECIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN - 130286	00000000000000000000	San Juan Bautista Coahuila	Santiago Dominguito	1004-FAS-Municipal	511447.93	511447.93	511447.93	511447.93	100%	100%
REHABILITACIÓN DE UN SISTEMA DE REGADÍA ARTIFICIAL DE MANTOS ACUÍFEROS EN LA LOCALIDAD LAS MILPAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DOMINGO COATEPEC - 1899M	00000000000000000000	San Lorenzo Coahuila	Las Milpas (Ezequiel Nolasco)	1004-FAS-Municipal	300000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCIÓN TUBERÍA DEL SOL DE LA LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS - 89311	00000000000000000000	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	1004-FAS-Municipal	201031.41	201031.41	201031.41	201031.41	100%	100%
REHABILITACIÓN DE VADOS EN AGENCIA DE SAN JOSE HIDALGO - 131734	00000000000000000000	Santa María Atacamba	San José Hidalgo	1004-FAS-Municipal	701151.79	701151.79	701151.79	701151.79	100%	100%
REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES DE TERRACERÍA EN VILLA DE ZACATECA - 19504	00000000000000000000	Villa de Zacateca	Villa de Zacateca	1004-FAS-Municipal	1889711.43	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAMAZOLA, MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA	00000000000000000000	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	1004-FAS-Municipal	400000	400000	400000	400000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS FERROCARRIL DE LA CARRERA MUNICIPAL (FERROCARRIL, CRISTÓBAL, 16 DE SEPTIEMBRE, EL CALVARIO, IGNACIO LÓPEZ RAYÓN) - 78194	00000000000000000000	Santa María Matamoros	Santa María Matamoros	1004-FAS-Municipal	177799.43	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZZOS - 47366	00000000000000000000	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004-FAS-Municipal	778921.43	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CALIMULA - 84400	00000000000000000000	Calimula	Calimula	1004-FAS-Municipal	320238.38	320238.38	320238.38	320238.38	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TLACOHAMULAY, TERCERA ETAPA - 195431	00000000000000000000	San Jerónimo Tlachamulay	San Jerónimo Tlachamulay	1004-FAS-Municipal	2234215.51	2234215.51	2234215.51	2234215.51	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES HIDALGO, BENITO JUÁREZ, FERRERÍA 1, MADERA, AYUNTAMIENTO, SAN DOMINGO Y PÉREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO TULISTONA - 194136	00000000000000000000	San Domingo Tlaxistona	San Domingo Tlaxistona	1004-FAS-Municipal	270550	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL DE LA CARRERA MUNICIPAL - 190853	00000000000000000000	San Domingo del Mar	San Domingo del Mar	1004-FAS-Municipal	101640.45	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMÚN EN LA ASOCIACIÓN HABERÍA CONSTRUCCIÓN CLAVE - 200915358 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONHO - 117745	00000000000000000000	Santiago Tlaximingo	Santiago Tlaximingo	1004-FAS-Municipal	111387.41	113787.41	113787.41	113787.41	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO (P) 5 DE FEBRERO, EN LA AGENCIA DE CONSTITUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN - 72368	00000000000000000000	San Juan Mazatlán	Constitución Mexicana	1004-FAS-Municipal	250876.41	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO (P) 8 AERIAL - PASO HIDALGO SAN JUAN AERIAL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 124805	00000000000000000000	San Juan Lalana	San Juan Aerial	1004-FAS-Municipal	1194101.12	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO (P) 8 DEL TRAMO NEGRO A VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 57772	00000000000000000000	San Juan Lalana	Monte Negro	1004-FAS-Municipal	1895493.9	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO (P) 8 DE LA LOCALIDAD DE CERRO PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 123810	00000000000000000000	San Juan Lalana	Cerro Progreso	1004-FAS-Municipal	171631.8	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO (P) 8 DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO A LOS LÍMITES DE SAN GABRIEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 121997	00000000000000000000	San Juan Lalana	San Lorenzo	1004-FAS-Municipal	1053001.7	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO (P) 8 DEL KM 35+000 DE LA LOCALIDAD DE RANCHO JUAREZ A LA LOCALIDAD LOMAS SANTA CRUZ - 135158	00000000000000000000	San Juan Matamoros	Rancho Juárez	1004-FAS-Municipal	1403019.31	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO (P) 8 DEL TRAMO ARROYO DE PIEDRA ARROYO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO BLANCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 57131	00000000000000000000	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	1004-FAS-Municipal	1756677.31	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO (P) 8 DEL TRAMO SAN JORGE EL HORRENO A EL PORVENIR A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA - 58169	00000000000000000000	San Juan Lalana	San Juan Evangelista	1004-FAS-Municipal	139534.34	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO (P) 8 PRINCIPAL DE ARROYO GACAO A LA LOCALIDAD DE YOGORE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 124228	00000000000000000000	San Juan Lalana	Arroyo Coahuila	1004-FAS-Municipal	192144.97	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO (P) 8 PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ARROYO COAHUILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 123556	00000000000000000000	San Juan Lalana	Arroyo Coahuila	1004-FAS-Municipal	1131623.01	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO (P) 8 PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA - 123864	00000000000000000000	San Juan Lalana	La Palma (Rancho)	1004-FAS-Municipal	1131712.04	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO (P) 8 TRAMO CARRETERO DE SANTIAGO LAJOCA A SAN MIGUEL EL NEGRO - 74094	00000000000000000000	Santiago Cuernavaca	San Miguel (Rancho)	1004-FAS-Municipal	2900146.18	2900146.18	2900146.18	2900146.18	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO 5 DE MAYO KM 0+000 AL KM 6+100 DEL CRTE No 77 A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA - 57743	00000000000000000000	San Juan Lalana	San Juan Aerial	1004-FAS-Municipal	151167.45	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO A BASE DE REVESTIMIENTO CON MATERIAL 17+000 EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE A LA CARRERA HUELITZTEPEC - 12647	00000000000000000000	San Juan Lalana	Monte Grande	1004-FAS-Municipal	2311771.99	2311771.99	2311771.99	2311771.99	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO A GUADALUPE NUCATÉ - 131364	00000000000000000000	San Miguel Tlaximingo	Guadalupe Nucaté	1004-FAS-Municipal	398000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA ESCUELA (S) SAN JOSE REGADILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN DOMINGO ZANATEPEC - 14120	00000000000000000000	San Domingo Zanatepec	San Domingo Zanatepec	1004-FAS-Municipal	1029971.55	1029971.55	1029971.55	1029971.55	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO GUZARÍA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 - 64876	00000000000000000000	Santa María Coahuila	Santa María Coahuila	1004-FAS-Municipal	107354.8	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA CORTINA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDADO - 19442	00000000000000000000	Matias Romero Avendado	San Juan del Río	1004-FAS-Municipal	292127.74	292127.74	292127.74	292127.74	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA LAS CUEVAS - 120348	00000000000000000000	San Miguel Tlaximingo	San Miguel Tlaximingo	1004-FAS-Municipal	146234.04	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO AL SANTUARIO DE SANTA MARIA KADANI, OAXACA - 86955	00000000000000000000	Santa María Kadani	Colección 10 de Mayo	1004-FAS-Municipal	199998.55	199998.55	199998.55	199998.55	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO CARRETERO TRAMO OLIVERA DE HUMIDOLIT A LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE - 93830	00000000000000000000	La Cumbre	La Cumbre	1004-FAS-Municipal	1075076.55	1075076.55	1075076.55	1075076.55	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO CON DIRECCIÓN A SANTIAGO ANCAJA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN BUENA VISTA - 12282	00000000000000000000	Santiago Ancaja	Unión Buena Vista (Toluca y Páez)	1004-FAS-Municipal	146342.28	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO CON DIRECCIÓN A PLAYA UNIÓN - 28043	00000000000000000000	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAS-Municipal	200000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDADO - 19442	00000000000000000000	Matias Romero Avendado	Colonia Gabriel Ramos Millán	1004-FAS-Municipal	921304.49	921304.49	921304.49	921304.49	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PENAS NEGROS DEL KM 0+000 AL KM 6+100 DEL CRTE No 77 A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA - 57743	00000000000000000000	San Juan Lalana	Penas Negras	1004-FAS-Municipal	421167.11	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SANTA ANA ZACATECA - 131581	00000000000000000000	Santa Ana Zacateca	Santa Ana Zacateca	1004-FAS-Municipal	1081817.02	1081817.02	1081817.02	1081817.02	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DEL VÍDEO (2DA ETAPA) - 64434	00000000000000000000	San Juan Lalana	San Juan	1004-FAS-Municipal	1330000	1330000	1330000	1330000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ARROYO IGUAÑA A CERRO DE VIDUA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE VIDUA, MUNICIPIO DE SAN FELIX VISTA - 27160	00000000000000000000	San Félix Vista	Cerro de Vidua	1004-FAS-Municipal	1499687.31	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA RANCHA DE POLICIA DE LLANO GRANDE - 54602	00000000000000000000	Llano Grande	Llano Grande	1004-FAS-Municipal	974208	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA AGENCIA DE POLICIA EL RAMERO AL RANCHO RURAL DE BARBARA BICA MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 55448	00000000000000000000	San Antonio Amoltepec	El Ramero	1004-FAS-Municipal	8863454.52	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA A PUERTO BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA - 74910	00000000000000000000	San José Independencia	San José Independencia	1004-FAS-Municipal	504897.67	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN A SAN FRANCISCO CAMOTLÁN, LÍNEA TRAMO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN - 30425	00000000000000000000	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	1004-FAS-Municipal	2425101.8	2425101.8	2425101.8	2425101.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN PABLO A SANTIAGO KANICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO KANICA, MUNICIPIO DE SANTIAGO KANICA - 501181	00000000000000000000	Santiago Kanica	Santiago Kanica	1004-FAS-Municipal	250016.66	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO AMOLTEPEC MUNICIPIO RURAL DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 48979	00000000000000000000	Santiago Amoltepec	San Antonio	1004-FAS-Municipal	1288171.61	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SECCIÓN 5 DE SEPTIEMBRE (CENTRAL) A LA INTERSECCIÓN CON LA CARRERA FEDERAL, SAN MIGUEL CHIMALPAZAC - 143590	00000000000000000000	San Miguel Chimalpa	5 de Septiembre (a Central)	1004-FAS-Municipal	845144.4	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DENOMINADO CAJON TEREZA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR - 123788	00000000000000000000	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1004-FAS-Municipal	610000	610000	610000	610000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. (T) 175 ESPECIALIZADO, LÍNEA TRAMO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL MAR - 123788	00000000000000000000	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1004-FAS-Municipal	819944.63	819944.63	819944.63	819944.63	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL BARRIO LOMA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO NUEVA PLATA - 122327	00000000000000000000	San Francisco Nueva Plata	San Francisco Nueva Plata	1004-FAS-Municipal	610524.76	610524.76	610524.76	610524.76	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL KM 0+000 AL KM 3+000 EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARRANZA - 14279	00000000000000000000	Lazaro Carranza	Lazaro Carranza	1004-FAS-Municipal	168402.47	168402.47	168402.47	168402.47	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL KM 0+000 AL KM 6+000, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HERRERA - 30740	00000000000000000000	Miguel Herrera	Miguel Herrera	1004-FAS-Municipal	98819.04	98819.04	98819.04	98819.04	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL TRAMO SAN FRANCISCO DEL MAR (SAN JUAN VIEJO) - 121434	00000000000000000000	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	1004-FAS-Municipal	1500000	1500000	1500000	1500000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN LAS CALLES PANUSTIANO CARRANZA, GALIANA, GUERRA VICTORIA, LAZARO CARRANZA Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TANCHI, MUNICIPIO DE TANCHI - 30748	00000000000000000000	Tanchi	Tanchi	1004-FAS-Municipal	447761.75	447761.75	447761.75	447761.75	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN EL BARRIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SANTA ANA, OAXACA - 10489	00000000000000000000	Santiago Santa Ana	Santiago Santa Ana	1004-FAS-Municipal	612352.16	612352.16	612352.16	612352.16	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO LIBRAMIENTO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ALTO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO EL ALTO - 130022	00000000000000000000	San Antonio el Alto	San Antonio el Alto	1004-FAS-Municipal	851934.81	851934.81	851934.81	851934.81	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO MANUEL BOSA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA KADANI, OAXACA - 87137	00000000000000000000	Santa María Kadani	3 de Mayo	1004-FAS-Municipal	1119793.54	1119793.54	1119793.54	1119793.54	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO PASO GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN KADANI, OAXACA - 65444	00000000000000000000	San Juan Kadani	Tres de Mayo	1004-FAS-Municipal	181766.65	181766.65	181766.65	181766.65	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL A OJO DE VENADO, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE VENADO, MUNICIPIO DE SANTIAGO KANICA - 85013	00000000000000000000	Santiago Kanica	Ojo de Venado	1004-FAS-Municipal	99970.21	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN EL RANCHO RURAL DE CANTERAS, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS MATEPEC - 143152	00000000000000000000	San Andrés Matepec	El Cantaral	1004-FAS-Municipal	118545.52	118545.52	118545.52	118545.52	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN LORICHA - 121406	00000000000000000000	San Agustín Loricla	Japalita	1004-FAS-Municipal	8622963.42	8622963.42	8622963.42	8622963.42	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MANABITAPEC - 73074	00000000000000000000	San Juan Manabitapec	San Juan Manabitapec	1004-FAS-Municipal	479590.62	479590.62	479590.62	479590.62	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN MATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 131602	00000000000000000000	San Agustín Matepec	San Agustín Matepec	1004-FAS-Municipal	106290.54	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 131605	00000000000000000000	San Agustín Matepec	San Agustín Matepec	1004-FAS-Municipal	123730.76	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL TRAMO CANTERA MUNICIPAL-PANTÓN CANTERA MUNICIPAL DEL KM 0+000 AL KM 12+000 DE LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA - 126137	00000000000000000000	Cerro Moneda	Cerro Moneda	1004-FAS-Municipal	1381567.99	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO PUERTO VIRGO, SAN PEDRO HUASCATEPEC - 31654	00000000000000000000	San Pedro Huascatepec	San Pedro Huascatepec	1004-FAS-Municipal	847796.14	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO PUNTA PALMAR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA KADANI, OAXACA - 86336	00000000000000000000	Santa María Kadani	3 de Mayo	1004-FAS-Municipal	1089130.77	1089130.77	1089130.77	1089130.77	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE AL BARRIO LOMA CARLIN - 15000	00000000000000000000	San Lucas Obispos	Pelá Colorado	1004-FAS-Municipal	1750000	1750000	1750000	1750000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE LLEVA AL PANTÓN MUNICIPAL DE LA CARRERA MUNICIPAL - 131684	00000000000000000000	Santiago Tlaximingo	Santiago Tlaximingo	1004-FAS-Municipal	1254129.62	1254129.62	1254129.62	1254129.62	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO REAL (P) DE NEJAPA AL PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE MADRUGA, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADRUGA - 71597	00000000000000000000	Nejapa de Madrugá	Nejapa de Madrugá	1004-FAS-Municipal	69946.13	69946.13	69946.13	69946.13	100%	

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISCAL
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SAN PEDRO ATOCAY - CRUZ COLORADA - ZAPOTE BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 - 6838	OAX25002579387	San Juan Matías	Pueblo Viejo	1004-FAS Municipal	850000	850000	850000	850000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTA MARIA CHICOMATEPEC PUERTO ANIMO, TRAMO KM 0+000 AL KM 9+790, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZZOTETLAN - 82967	OAX250025231438	San Pedro Arroyo	Zapote Blanco	1004-FAS Municipal	909867.84	909867.84	909867.84	909867.84	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA A CALLEJÓN DE ROMULO DEL KM 0+000 AL KM 4+200 - 98871	OAX250025231438	Gobernador de la Ciudad	Santa Maria Chicomatepec	1003-FAS Entidad	5130007.45	4510007.45	5130007.45	5130007.45	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTO DOMINGO ARMENTA A LAGUNILLAS DEL KM 0+000 AL KM 4+900 - 48035	OAX25002579742	Santo Domingo Armenta	Cajalá de Romulo	1004-FAS Municipal	461381.03	461381.03	461381.03	461381.03	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL E.C. CAMARITA TRUJANO, ENTRE CALLEJÓN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - VALERO TRUJANO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 5+500, EN EL MUNICIPIO DE VALERO TRUJANO - 98678	OAX25002579742	Valero Trujano	Valero Trujano	1004-FAS Municipal	337302.9	337302.9	337302.9	337302.9	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. LOS TRES RIOS SAN MARCOS COYAL DULCE LIMÓN REAL SAN JUAN JICAYAN, DEL KM 0+000 AL KM 15+500 - 20257	OAX25002579829	San Pedro Ixtayán	Agua Dulce	1004-FAS Municipal	603862.62	603862.62	603862.62	603862.62	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL ZAPOTAL HACIA GUANACASTI - 94515	OAX25002580008	Unión Hidalgo	El Guanacaste (Rancho)	1004-FAS Municipal	5000000	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL QUE LLEVA AL BASURERO A ETAPA EN SANTIAGO SUCHITZOTONGO - 49472	OAX25002579750	Santiago Suchitongo	Santiago Suchitongo	1004-FAS Municipal	2400000	2400000	2400000	2400000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN MANIATLAPÉ - LA CAMA LITA DEL KM 0+000 AL 4+700 DEL SUBTRAMO KM 2+300.00 A 3+000.00, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 100083	OAX25002579954	Santiago Chioapam	San Juan Maniatlapé	1004-FAS Municipal	155130.18	155130.18	155130.18	155130.18	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN TROTALONDO SANTIAGO CHOAPAM DEL KM 0+000.00 AL 2+000.00, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 48794	OAX25002579702	Santiago Chioapam	San Juan Trotalondo	1004-FAS Municipal	2224871.88	2224871.88	2224871.88	2224871.88	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LLANO GRANDE - EL TOMATIL - 101953	OAX25002579954	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1004-FAS Municipal	66485.57	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTIAGO LLANO GRANDE - LA BOCANA - 88854	OAX25002579953	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	1004-FAS Municipal	138819.57	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO LATAN SAN JUAN MANIATLAPÉ DEL KM 0+000.00 AL 10+000.00, SUBTRAMO KM 1+000.00 AL 2+000.00, MUNICIPIO DE SANTIAGO CHOAPAM - 100083	OAX25002579901	Santiago Chioapam	Santo Domingo Latán	1004-FAS Municipal	367262.8	367262.8	367262.8	367262.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSCOYA EN EL TRAMO LOS GUAPUOLLES - PIEDRA PARADA - 98083	OAX25002579948	Santiago Jamiltepec	Ojo de Agua	1004-FAS Municipal	1888404.33	1888404.33	1888404.33	1888404.33	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSCOYA TRAMO SANTIAGO JAMILTEPEC - HERBIA SANTA - 97895	OAX25002579938	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAS Municipal	156418.02	156418.02	156418.02	156418.02	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSCOYA, TRAMO LA GUADALUPE - PUEBLO VIEJO, DEL KM 0+000.00 AL KM 2+100.00 - 68662	OAX25002577888	San José Chiltepec	La Guadalupe	1004-FAS Municipal	800893.07	800893.07	800893.07	800893.07	100%	100%
Rehabilitación del camino sacacochas La Soledad - Cerro Ahual - 43033	OAX25002579959	San Juan Bautista Tlaxiaco	La Soledad	1004-FAS Municipal	499959.8	499959.8	499959.8	499959.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN AGUSTÍN CHAYUCO SAN CRISTÓBAL - 81338	OAX25002511191	San Agustín Chayucó	San Agustín Chayucó	1004-FAS Municipal	574168.9	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO CHAPULAPA - SANTO TOMÁS DEL KM 0+000 AL KM 30+000 - 106787	OAX25002577791	San Francisco Chapulapa	Santo Tomás	1004-FAS Municipal	2921734.00	2921734.00	2921734.00	2921734.00	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN ISIDRO EL CUI, SANTA MARIA - 106131	OAX25002531204	San Isidro el Cui	San Isidro el Cui	1004-FAS Municipal	589154.89	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN BAUTISTA TLACOTZINTPEC-ENTRONQUE A LA SOLEDAD - ENTRONQUE ARROYO PLATANAL, SAN PEDRO LA ALIANZA DEL KM 0+000 AL KM 7+000 - 128236	OAX25002610158	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	1004-FAS Municipal	1000000	1000000	1000000	1000000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN BAUTISTA TLACOTZINTPEC-SAN PEDRO LA ALIANZA - 130854	OAX25002579959	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	1004-FAS Municipal	402053.7	402053.7	402053.7	402053.7	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PEDRO HUİLÓTEPEC - CALZADA A LA REFINERÍA DEL KM 0+000 AL KM 5+000 - 130465	OAX25002610458	San Pedro Huilotepec	Colonia San Diego	1004-FAS Municipal	668076.14	668076.14	668076.14	668076.14	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PEDRO HUİLÓTEPEC - SAN BLAS ATAPA DEL KM 0+000 AL 3+500, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUİLÓTEPEC, OAXACA - 130295	OAX25002579959	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	1004-FAS Municipal	1506461.38	1506461.38	1506461.38	1506461.38	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PEDRO TEUTLA EL FARO-SANTO DOMINGO DEL RIO DEL KM 2+000 AL KM 25+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEUTLA - 43608	OAX25002610458	San Pedro Teutla	San Pedro Teutla	1004-FAS Municipal	1770036.26	1770036.26	1770036.26	1770036.26	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA CRUZ ITUNDUBA-INDEPENDENCIA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUBA	OAX25002523787	Santa Cruz Itunduba	Santa Cruz Itunduba	1004-FAS Municipal	1772525.19	1772525.19	1772525.19	1772525.19	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SANTA MARIA, LA CHOPA - 87923	OAX25002577880	San Gabriel Matías	Santa María	1004-FAS Municipal	781820.25	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN NOMBRE EN EL PARAJE DE BARRANCA DEL TEOLOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MORELOS - 40544	OAX25002580770	Santiago Apaxtla	Jamín Morelos	1004-FAS Municipal	899393.82	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO GUEVEA DE SAN ISIDRO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 - 90235	OAX25002577943	Guevea de Humboldt	San Isidro	1004-FAS Municipal	1767207.91	1767207.91	1767207.91	1767207.91	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO DESVIACIÓN CAMALOTT - SAN JUAN LA LOMA DE KM 0+000 AL KM 3+318, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA LOMA - 76943	OAX25002577887	Matamoros Viejo	San Juan La Loma	1004-FAS Municipal	1270962.3	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO VIEJO A BINCON MORENO DEL CRUCEO ACUEDUCTO PEMEX AL CRUCEO DEL BASURERO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TELIXTLAHUACA	OAX250040818073	Santo Domingo Telixtlahuaca	Santo Domingo Telixtlahuaca	1005-OTIAJUN	6302199.61	6302199.61	6302199.61	6302199.61	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO VIO EN EL SECCION PRIMERA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 85459	OAX25002531204	Ojo de Agua	Ojo de Agua	1004-FAS Municipal	1359000	1359000	1359000	1359000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DEL TRAMO SAN JORGE EL PORVENIR ARROYO TOMATE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LOMA - 18111	OAX25002578159	San Juan La Loma	San Jorge el Porvenir	1004-FAS Municipal	1449211.71	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO, TRAMO SAN JOSÉ CHILTEPEC - SAN ISIDRO MATIAS DEL KM 1+300.00 AL KM 2+500.00 - 116743	OAX25002577891	San José Chiltepec	San Isidro Matías	1004-FAS Municipal	399240.4	399240.4	399240.4	399240.4	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL PERDÓ EL SULFATO PIEDRA MUCA LOMA UNIÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MATEO PINAS - 12610	OAX25002610460	El Perdo	San Mateo Pinas	1004-FAS Municipal	182125.14	182125.14	182125.14	182125.14	100%	100%
Rehabilitación del camino san agustin chayucoc-pastato - 4127	OAX25002531102	San Agustín Chayucó	San Agustín Chayucó	1004-FAS Municipal	151911.94	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PEDRO TEOLOTE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOLOTE - 117246	OAX25002578728	San Pedro Teolotepec	San Pedro Teolotepec	1004-FAS Municipal	1515082.21	1515082.21	1515082.21	1515082.21	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL - 68664	OAX25002580010	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAS Municipal	180999.89	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL EL ZAPOTAL - 70817	OAX25002610458	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	1004-FAS Municipal	1700000	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE SAN PEDRO JICAYAN - 83970	OAX25002578688	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	1004-FAS Municipal	712387.1	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL VIEJO OAXACA (CASA DEL SABER) EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUACALINA - 87768	OAX25002578513	Santiago Huacalina	Santiago Huacalina	1004-FAS Municipal	138191.95	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COHUILAHUACA - 47108	OAX25002531204	San Juan Bautista Coahuilahuaca	San Juan Bautista Coahuilahuaca	1004-FAS Municipal	983795.15	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (DHC) EN LA COLONIA CENTRO EN SANTIAGO JAMILTEPEC - 129556	OAX25002610458	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	1004-FAS Municipal	1798468.51	1798468.51	1798468.51	1798468.51	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA ASISTENCIA MUNICIPAL DE CALZADITA GUADALUPE 2ª ETAPA, SAN MIGUEL CHIMILAHUACA - 111764	OAX25002610458	San Miguel Chimalhuaca	San Miguel Chimalhuaca	1004-FAS Municipal	745100	745100	745100	745100	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA LA ESPERANZA, LOCALIDAD SANTIAGO JORTILAHUACA - 123635	OAX25002610458	Santiago Jortilahuaca	Santiago Jortilahuaca	1004-FAS Municipal	670363.85	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE 02 NIVEL BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE RIVERA MARTINEZ	OAX25002578457	Villa Soledad de Vega	Rivera Martínez	1002-ACOSA	2080842.92	2080842.92	2080842.92	2080842.92	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA SOLA DE VEGA - 118218	OAX25002578457	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	1004-FAS Municipal	744987.66	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO COMUNITARIO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN JUAREZ (DEO NOVELA) - 79735	OAX25002578457	Unión Juárez	Unión Juárez	1004-FAS Municipal	5551290.67	5551290.67	5551290.67	5551290.67	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CA) Y CASAS DE DÍA - 79190	OAX25002578223	San Juan Matías	San Juan Matías	1004-FAS Municipal	360229.23	0	0	0	0%	0%
Rehabilitación del centro para la gestión integral de las necesidades urbanas en el paraje Piedra Cueva, en la localidad de San Juan Matías, Oaxaca - 111774	OAX25002578223	San Juan Matías	San Juan Matías	1004-FAS Municipal	280167.5	280167.5	280167.5	280167.5	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESPUESTAS SÓLIDAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO VOLOMECATI - 100658	OAX25002578169	Santiago Volamecatí	Santiago Volamecatí	1004-FAS Municipal	134936.54	134936.54	134936.54	134936.54	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESPUESTAS SÓLIDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VIEJO DE MITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VIEJO DE MITLA - 87224	OAX25002578169	San Pablo Viejo de Mitla	San Pablo Viejo de Mitla	1004-FAS Municipal	1240857.41	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA EL QUATYALITO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHILATECA, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA - 80318	OAX25002578116	San Juan Chiltepec	San Juan Chiltepec	1004-FAS Municipal	661505.33	661505.33	661505.33	661505.33	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN EL RIO CHIHUATLA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD - 64711	OAX25002578116	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	1004-FAS Municipal	180375.2	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL EXISTENTE DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN MATAMOROS EN LA COLONIA CAMPO TIENE - 72328	OAX25002578116	San Blas Atampá	San Blas Atampá	1004-FAS Municipal	5347162.37	5347162.37	5347162.37	5347162.37	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN EL PUEBLO DE LA CALZADITA DEL BARRIO DE LA SOLEDAD - 36666	OAX25002578116	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	1004-FAS Municipal	7347005.86	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN JUAN JICAYAN - 98483	OAX25002578116	San Juan Jicayán	San Juan Jicayán	1004-FAS Municipal	891972.8	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR MANUEL JOSE OTTEO CLAVE EJECUTADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS - 36914	OAX25002578901	Santa Catarina Minas	Santa Catarina Minas	1004-FAS Municipal	890053.51	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL COMEDOR PÚBLICO, LOCALIDAD SANTIAGO JORTILAHUACA - 79032	OAX25002579553	Santiago Jortilahuaca	Santiago Jortilahuaca	1004-FAS Municipal	879561.82	0	0	0	0%	0%
Rehabilitación del dispensario médico en la localidad de Roca de Ocho, por municipio de San Miguel - 90084	OAX25002579302	Llano de Ocho	Llano de Ocho	1004-FAS Municipal	108463.83	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO - 130668	OAX25002578880	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAS Municipal	1356534.15	0	0	0	0%	0%
Rehabilitación del drenaje sanitario del Fraccionamiento Magnolia Unidad A - 91256	OAX25002578135	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAS Municipal	789728.26	0	0	0	0%	0%
Rehabilitación del drenaje sanitario en av. Tampico, Col. 1 de Mayo, Salina Cruz, Oaxaca - 79001	OAX25002577619	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAS Municipal	977322.41	977322.41	977322.41	977322.41	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 128874	OAX25002610470	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	1004-FAS Municipal	2000099.97	0	0	0	0%	0%
Rehabilitación del drenaje sanitario en el callejón Ocho Ocho, Barrio Espinal, Salina Cruz, Oaxaca - 80982	OAX25002577662	Salina Cruz	Salina Cruz	1004-FAS Municipal	506970.30	506970.30	506970.30	506970.30	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE CONSTITUCIÓN Y LA CALLE TELIXTLAHUACA - 73658	OAX25002577657	San Blas Atampá	San Blas Atampá	1004-FAS Municipal	647600.8	647600.8	647600.8	647600.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE FERRICARRIL, EN LA COLONIA MEXICO - 75639	OAX25002577178	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS Municipal	111775.42	111775.42	111775.42	111775.42	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATECAS, ENTRE CALLE CHAPAS, 18 DE MARZO Y CALLEJÓN PORVENIR, EN EL BARRIO EL CORREJO - 51438	OAX25002577178	Loma Bonita	Loma Bonita	1004-FAS Municipal	734476.63	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA POSTA - 117337	OAX25002610860	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAS Municipal	851280.84	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL ENCAUZAMIENTO EN LOS BORDES DE RIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VIEJO DE MITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VIEJO DE MITLA - 101584	OAX25002578239	San Pablo Viejo de Mitla	San Pablo Viejo de Mitla	1004-FAS Municipal	1048284.46	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTE, LOCALIDAD SANTIAGO CACALOTEPEC - 100633	OAX25002579484	Santiago Cacalotepec	Santiago Cacalotepec	1004-FAS Municipal	1200000	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE EN LA AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS - 3045	OAX25002578236	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	1004-FAS Municipal	149937.16	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA - 93190	OAX25002578231	Santo Domingo Tonala	Santo Domingo Tonala	1004-FAS Municipal	2742577.38	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO 5A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUARÁN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUARÁN - 71438	OAX25002578888	Santa Catarina Quarán	Santa Catarina Quarán	1004-FAS Municipal	2404006.69	0	0	0	0%	0%

NOMBRE	TÍTULO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMITA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 124826	OAX25002610412	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reforma)	004-FAS Municipal	140084.8	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE SAN MIGUEL TACOTEPEC - 49840	OAX2500261429	San Miguel Tacotepec	San Miguel Tacotepec	004-FAS Municipal	100000.01	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DEL SECTOR LIBRAMIENTO DE LA COLONIA DEL MAESTRO - 104132	OAX25002617908	Heroica Ciudad de Huixtla de Lugo	Heroica Ciudad de Huixtla de Lugo	004-FAS Municipal	499599.05	499599.05	499599.05	499599.05	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, OAXACA - 119732	OAX25002612954	Santo Domingo Chihuitán	Santo Domingo Chihuitán	004-FAS Municipal	56102.84	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, LOCALIDAD SANTIAGO JUTIQUARA - 121223	OAX25002610843	Santiago JutiQUARA	Santiago JutiQUARA	004-FAS Municipal	304752.65	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MITLA Y AV. TORREÓN	OAX25002648519	Salina Cruz	Salina Cruz	005-FORTAMUN	5760789.01	5760789.01	5760789.01	5760789.01	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y COLIMA	OAX25002648393	Salina Cruz	Salina Cruz	005-FORTAMUN	713518.86	713518.86	713518.86	713518.86	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE QUEMADO EN LA CALLE 2 DE ABRIL, DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ETLATONCO, MUNICIPIO DE SAN MATEO ETLATONCO - 87877	OAX25002678353	San Mateo Etlatonco	San Mateo Etlatonco	004-FAS Municipal	1230705.89	1230705.89	1230705.89	1230705.89	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJÓN ARCADEO G. MOLINA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y ARCADEO G. MOLINA - 60965	OAX25002677647	San Blas Atempa	San Blas Atempa	004-FAS Municipal	2245333.41	2245333.41	2245333.41	2245333.41	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJÓN DAMASCO PARTI RAJA Y ALTA - 72678	OAX25002677661	San Blas Atempa	San Blas Atempa	004-FAS Municipal	808895.33	808895.33	808895.33	808895.33	100%	100%
Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Álvaro Obregón - 108374	OAX25002677473	Salina Cruz	Salina Cruz	004-FAS Municipal	4238888.07	4238888.07	4238888.07	4238888.07	100%	100%
Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Emilio Zapata - 122191	OAX25002610073	Salina Cruz	Salina Cruz	004-FAS Municipal	436098.18	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUILERES SERDÁN ENTRE CALLEZADA DEL PANTÓN Y LA CALLE VICENTE GUERRERO	OAX25002620534	San Blas Atempa	San Blas Atempa	005-FORTAMUN	101787.8	101787.8	101787.8	101787.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUILERES SERDÁN ENTRE CALLEZADA DEL PANTÓN Y LA CALLE VICENTE GUERRERO - 122090	OAX25002612099	San Blas Atempa	San Blas Atempa	005-FORTAMUN	611787.8	1455403.31	2415403.31	1455403.31	100%	100%
Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Emilio Zapata - 113844	OAX25002677453	Salina Cruz	Salina Cruz	004-FAS Municipal	1489632.95	1489632.95	1489632.95	1489632.95	100%	100%
Rehabilitación del pavimento con concreto hidráulico en la calle Emilio Zapata - 122280	OAX25002610031	Salina Cruz	Salina Cruz	004-FAS Municipal	1489632.95	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CALLES NATAMOROS Y LA CALLE CONSTITUCIÓN - 82858	OAX25002677648	San Blas Atempa	San Blas Atempa	004-FAS Municipal	1803887.64	1803887.64	1803887.64	1803887.64	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO # 3 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA DE ZAACHILA - 34042	OAX25002638091	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	004-FAS Municipal	2407114.42	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LUZ NAGORE - 48607	OAX25002640739	Santiago Huastotitlán	Luz Nagore	004-FAS Municipal	274071	274071	274071	274071	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA DE ZAACHILA - 117832	OAX25002638118	Villa de Zaachila	Emiliano Zapata	004-FAS Municipal	90000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NUMERO 21, ZAPOTITLAN LAGUNAS - 122039	OAX25002610632	Zapotitlán Lagunas	Zapotitlán Lagunas	004-FAS Municipal	1597472.51	1597472.51	1597472.51	1597472.51	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA CUARENTAOC - 46164	OAX25002613001	Heroica Ciudad de Huixtla de Lugo	Heroica Ciudad de Huixtla de Lugo	004-FAS Municipal	53806.52	53806.52	53806.52	53806.52	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR (PVR) (ALEROS Y APÓRCOS) SOBRE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 134589	OAX25002679041	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	004-FAS Municipal	1548062.15	1548062.15	1548062.15	1548062.15	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EL CITE EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA A EL CRUCELO - 20144	OAX25002634643	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	004-FAS Municipal	1316878.11	1316878.11	1316878.11	1316878.11	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 25 EN LA LOCALIDAD DE SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ETLA - 94443	OAX25002679061	Solidaridad Etlá	Solidaridad Etlá	004-FAS Municipal	94443	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OAX25002646576	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	012-FAPR	223819.03	223819.03	223819.03	223819.03	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 120958	OAX25002610725	Villa de Chilapa de Díaz	Villa de Chilapa de Díaz	004-FAS Municipal	504099.82	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 73787	OAX25002613321	San Antonio Mateo Verde	San Francisco Caballero	004-FAS Municipal	210659.03	210659.03	210659.03	210659.03	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 54467	OAX25002677784	San Francisco Caballero	Unión y Progreso	004-FAS Municipal	109968.35	109968.35	109968.35	109968.35	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 78638	OAX25002677573	San Andrés Zabache	San Andrés Zabache	004-FAS Municipal	195867.89	195867.89	195867.89	195867.89	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALAN - 121278	OAX25002677945	San Juan Lalán	San Juan Lalán	004-FAS Municipal	70000	70000	70000	70000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YETZELALAG - 115480	OAX25002677846	San Isidro Villalobos	Santa Catarina Yetzelalag	004-FAS Municipal	70000	70000	70000	70000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TENCATTILAN, OAXACA - 94453	OAX25002679383	Santa María Tenacatitlán	Santa María Tenacatitlán	004-FAS Municipal	977855.8	977855.8	977855.8	977855.8	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE CANACA GRANDE, VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - 32790	OAX25002631836	Villa de Tamazulapam del Progreso	Canaca Grande	004-FAS Municipal	50781.29	0	0	0	0%	48%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PVR) - 96418	OAX25002677681	San Carlos Yagupit	San Isidro Tapanalá	004-FAS Municipal	311388.65	311388.65	311388.65	311388.65	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO TARAGUICA, MUNICIPIO DE SAN JUAN LALAN - 128154	OAX25002612827	San Juan Lalán	Ignacio Taraguica	004-FAS Municipal	210659.03	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PVR) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ARDILLA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN - 46164	OAX25002679478	Santiago Matatlán	Rancho Ardiola	004-FAS Municipal	46000	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PVR) EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN Y PROGRESO, 2DA ETAPA - 102286	OAX25002678846	Unión y Progreso	Unión y Progreso	004-FAS Municipal	300000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PVR) EN VARIAS CALLES - 62743	OAX25002679154	San Juan La Cruz	San Juan La Cruz	004-FAS Municipal	150245.37	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PVR) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE ARTEL - 98125	OAX25002679327	San Pablo Villa de Arriel	San Pablo Villa de Arriel	004-FAS Municipal	1198811.91	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PVR) EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATEPEC - 48607	OAX25002631270	San Juan Coatepec	San Juan Coatepec	004-FAS Municipal	2747315.14	2747315.14	2747315.14	2747315.14	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PVR) EN SANTA CRUZ PAPALUTLA - 113829	OAX25002679859	Santa Cruz Papalutla	Santa Cruz Papalutla	005-FORTAMUN	394715.9	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA AGENCIA DE PAQUETES - 96443	OAX25002679473	San Miguel Tepehualtepec	Paño Solo	004-FAS Municipal	502720.23	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA MARIA TOLAN - 35455	OAX25002679423	Santa María Tolán	Santa María Tolán	004-FAS Municipal	5028677.48	5028677.48	5028677.48	5028677.48	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CARRERA AGUAYUTLAN EN SAN MIGUEL CHIHUITAN - 39440	OAX25002679413	San Miguel Chihuitan	San Miguel Chihuitan	004-FAS Municipal	939184.7	939184.7	939184.7	939184.7	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CAPTACIÓN AL CAMINO ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE - 65338	OAX25002677883	Plan de Guadalupe	Plan de Guadalupe	004-FAS Municipal	1145045.23	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE ANANÁ - 94255	OAX25002631873	San Vicente Nulú	Ananá	004-FAS Municipal	972232.71	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE A SAN JERONIMO TEOCAN - 35310	OAX25002640066	San Jerónimo Teocan	San Jerónimo Teocan	004-FAS Municipal	934884.73	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CHIHUITPEC - 77713	OAX25002679280	Santa María Chihuitpec	Santa María Chihuitpec	004-FAS Municipal	1201134.77	0	0	0	0%	100%
Rehabilitación del sistema de agua entubada de la localidad de Teotitlán - 59776	OAX25002679942	Teotitlán	Teotitlán	004-FAS Municipal	2108510.28	2108510.28	2108510.28	2108510.28	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LOS PASEOS VILLA NAJAL TALSIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YUCUITIL - 30132	OAX25002679432	Santa María Yucuitil	Cahuacán	004-FAS Municipal	1650000	1650000	1650000	1650000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE SANTA CATARINA LUXICHIA EN EL PARAJE LA SOLIDARIDAD - 302399	OAX25002678886	Santa Catarina Luxichia	Santa Catarina Luxichia	004-FAS Municipal	497072.62	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AGUAYUTLAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TOLAN - 35455	OAX25002679053	Santa María Tolán	La Barba Pasa de Piedras	004-FAS Municipal	769993.98	769993.98	769993.98	769993.98	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIFERENTES CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZACATEPEC - 47619	OAX25002631364	San Martín Zacatepec	San Martín Zacatepec	004-FAS Municipal	1050000	1050000	1050000	1050000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE SAN MIGUEL TAPACUTÁN - 133778	OAX25002679485	San Miguel Tapacután	San Miguel Tapacután	004-FAS Municipal	1200277.31	1200277.31	1200277.31	1200277.31	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO EL CALVARIO SECTOR No. 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAQUILA - 46810	OAX25002630713	Santiago Laquila	Santiago Laquila	004-FAS Municipal	300000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJÓN ARCADEO G. MOLINA Y VERA LARCA CALLES CONSTITUCIÓN Y ARCADEO G. MOLINA - 72676	OAX25002677636	San Blas Atempa	San Blas Atempa	004-FAS Municipal	805263.6	805263.6	805263.6	805263.6	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJÓN DAMASCO PARTI RAJA Y ALTA - 72673	OAX25002677940	San Blas Atempa	San Blas Atempa	004-FAS Municipal	83495.38	83495.38	83495.38	83495.38	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BUQUE LINEA NOROCCIDENTAL EN LA LOCALIDAD DE PINOTEA DE DON LUIS - 53798	OAX25002631080	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	004-FAS Municipal	2187134.05	2187134.05	2187134.05	2187134.05	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BUQUE LINEA NOROCCIDENTAL EN LA LOCALIDAD DE PINOTEA DE DON LUIS - 53798	OAX25002631080	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	004-FAS Municipal	2187134.05	2187134.05	2187134.05	2187134.05	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL BUQUE LINEA NOROCCIDENTAL EN LA LOCALIDAD DE PINOTEA DE DON LUIS - 53798	OAX25002631080	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	004-FAS Municipal	2187134.05	2187134.05	2187134.05	2187134.05	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHIHUITAN - 83323	OAX25002677778	San Francisco Chihuitán	San Francisco Chihuitán	004-FAS Municipal	618884.13	618884.13	618884.13	618884.13	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUITEPEC - 104555	OAX25002635616	San Miguel Tequitepec	San Miguel Tequitepec	004-FAS Municipal	584394.39	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS - 51235	OAX25002634607	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	004-FAS Municipal	224510.45	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CENCERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS DEL MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS - 83987	OAX25002679054	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	004-FAS Municipal	730197.19	730197.19	730197.19	730197.19	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL JAZMIN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TUTLA - 51330	OAX25002631030	Santa María Tutla	Santa María Tutla	004-FAS Municipal	399778.1	399778.1	399778.1	399778.1	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL SAUCO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA LUCIA - 115095	OAX25002610784	Barrio Santa Lucía	Barrio Santa Lucía	004-FAS Municipal	121141.07	121141.07	121141.07	121141.07	100%	100%
Rehabilitación del sistema de agua entubada en el paraje la Cruz - 13839	OAX25002643600	San Antonio Acuña	San Antonio Acuña	004-FAS Municipal	629795.7	629795.7	629795.7	629795.7	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA ESCONDIDA, BARRIO EL GUAYNOL - 15890	OAX25002677828	San Francisco Tepehualtepec	San Francisco Tepehualtepec	004-FAS Municipal	938716.04	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE AGUILERES SERDÁN ENTRE CALLEZADA DEL PANTÓN Y LA CALLE VICENTE GUERRERO - 122090	OAX25002677648	San Blas Atempa	San Blas Atempa	004-FAS Municipal	565135.04	565135.04	565135.04	565135.04	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA MANUEL SABIDO CHIESO EN LA LOCALIDAD DE TANCHI, MUNICIPIO DE TANCHI - 30028	OAX25002631840	Tanchi	Tanchi	004-FAS Municipal	1076973.87	1076973.87	1076973.87	1076973.87	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE EL CALLEJÓN NATAMOROS Y LA CALLE CONSTITUCIÓN - 81495	OAX25002677662	San Blas Atempa	San Blas Atempa	004-FAS Municipal	705141.19	705141.19	705141.19	705141.19	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ORIHON, SANTA CATARINA ZAPOQUIA - 118182	OAX2500267902	Santa Catarina Zapotitlán	Santa Catarina Zapotitlán	004-FAS Municipal	448328.6	448328.6	448328.6	448328.6	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MACHO, MUNICIPIO DE SANTIAGO CANOTIAN - 39254	OAX25002679485	Arroyo Macho	Arroyo Macho	004-FAS Municipal	1682129.09	1682129.09	1682129.09	1682129.09	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA RIFORMA - 67884	OAX25002678149	Colonia Reforma	Colonia Reforma	004-FAS Municipal	131170.33	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN GUERRERO - 113796										

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PRIMERA PUBLICACION	AFERADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPLA CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 125884	OAX25040210022	Puella Villa de Guerrero	Colectación de Guerrero	0004-FAS Municipal	148583.72	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPLA CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 125884	OAX25040210014	San Miguel Soyaltepec	Colectación Caracol	0004-FAS Municipal	823864.75	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE DOLLA YDO - 76187	OAX25040218763	Villa de Toluque	Dolla Ydo	0004-FAS Municipal	1500000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE FORTIN JUAREZ - 35779	OAX25040214143	San Pablo Tlaxiotepec	Fortín Juárez	0004-FAS Municipal	2182617.36	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RAMIREZ, MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ - 53133	OAX25040217236	Guadalupe de Ramirez	Guadalupe de Ramirez	0005-FAS Embarcadero	4514511.78	5205331.26	5205331.26	5205331.26	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO SINTIYULI - 187318	OAX25040217423	Puella Villa de Guerrero	Hidalgo	0004-FAS Municipal	89305.78	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 7854	OAX250402177318	Magdalena Peñasco	Ignacio Zaragoza	0004-FAS Municipal	1500000.01	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORES, MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC, OAXACA - 79818	OAX25040217975	Santa María Jacatepec	La Flores	0004-FAS Municipal	467231.86	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA VILLA TEOZATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA - 128458	OAX250402179962	Hermosa Villa Teozatlán de Segura	Hermosa Villa Teozatlán de Segura y Luna, Cuna de la	0004-FAS Municipal	250878.81	1260878.81	325078.81	1260878.81	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAQUINA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN - 33053	OAX250402179785	San Lucas Ojiltán	La Laguna Escondida	0004-FAS Municipal	1184279.11	1184279.11	1184279.11	1184279.11	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS HERRANCIAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 121154	OAX250402184329	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	0004-FAS Municipal	1000000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ARROYO CAMARON, MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN - 94562	OAX250402182870	San Lucas Ojiltán	Nuevo Arroyo Camaron	0004-FAS Municipal	2823809.74	2823809.74	2823809.74	2823809.74	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO JUAREZ - 83157	OAX25040219949	Hermosa Villa Teozatlán de Segura	Rancho Juárez	0004-FAS Municipal	505000	505000	505000	505000	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RIO ARENA - 82231	OAX25040219806	San Pedro Yutacé	Rio Arena	0004-FAS Municipal	100000	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES YUTACÉ - 32978	OAX250402140795	Hermosa Villa Teozatlán de Segura	San Andrés Yutacé	0004-FAS Municipal	1865000	1865000	1865000	1865000	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME AYUTLA - 134304	OAX25040210094	San Bartolomé Ayutla	San Bartolomé Ayutla	0004-FAS Municipal	83997	83997	83997	83997	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LEOFORSO VILLA ALTA (2DA ETAPA) - 127294	OAX250402101137	San Isidro de Villa Alta	San Isidro de Villa Alta	0004-FAS Municipal	1511067.95	1511067.95	1511067.95	1511067.95	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LEOFORSO VILLA ALTA (2DA ETAPA)	OAX25040212971	San Isidro de Villa Alta	San Isidro de Villa Alta	0004-FAS Municipal	108382.82	108382.82	108382.82	108382.82	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COATLAN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO COATLAN - 48809	OAX250402131207	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	0004-FAS Municipal	833915.44	833915.44	833915.44	833915.44	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ESTANISLAO GRANDE - 124877	OAX250402184167	San José Estanislao Grande	San José Estanislao Grande	0004-FAS Municipal	814360.48	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PIR DEL CERRO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMACALTEPEC - 99108	OAX250402193539	Santa María Temacaltepec	San José Pir del Cerro	0004-FAS Municipal	1623211.2	1623211.2	1623211.2	1623211.2	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTPEC - 106844	OAX250402197227	Santiago Juchitán	San Juan Metaltpec	0004-FAS Municipal	800000	800000	800000	800000	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPANZACALCO - 123875	OAX25040210586	San Juan Tepanzacoalcó	San Juan Tepanzacoalcó	0004-FAS Municipal	718544.65	718544.65	718544.65	718544.65	100%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO VICTORIA - 51391	OAX250402140818	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	0004-FAS Municipal	116279.72	0	0	0	0%	100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AMATLAN TERCERA ETAPA - 30348	OAX250402131885	San Miguel Amatlan	San Miguel Amatlan	0004-FAS Municipal	1339744.73	1339744.73	1339744.73	1339744.73	100%	

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	ERROGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ESCOLAR EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA EN SAN PEDRO AMAGGOS - 46878	0A23020240617	San Pedro Amaggos	San Pedro Amaggos	0004-FAS Municipal	799518.85	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE DENOMINADO LA CRUZ HACIA LA LOMA DEL TUCACHE - 86700	0A23020279817	San Juan Teatihuacan	San Juan Teatihuacan	0004-FAS Municipal	1864012.24	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS CAJILES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DAAKCA - 133190	0A23020210963	Santo Domingo Chihuitan	Santo Domingo Chihuitan	0004-FAS Municipal	138851.06	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGUERA DE SAN ISIDRO - 115384	0A23020252776	San Isidro	San Isidro	0004-FAS Municipal	1204708.87	1204708.87	1204708.87	1204708.87	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA SERRANOS PATRIOS Y EN LA CALLE DE JAZMINES, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 53424	0A230202530933	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	0003-FAS Entidades	3000313.15	3000313.15	3000313.15	3000313.15	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN LUIS POTOSI, LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 54836	0A230204918204	San Juan Colorado	Santa Lucia del Camino	0003-FAS Entidades	293125.64	293125.64	293125.64	293125.64	100%	100%
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la localidad Asunción Coyotepeji, municipios de Asunción Coyotepeji - 128636	0A230202609733	Asunción Coyotepeji	Asunción Coyotepeji	0003-FAS Entidades	469996.79	469996.79	469996.79	469996.79	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES - 133070	0A230202576979	Chahuites	Chahuites	0003-FAS Entidades	940926.75	935454.7	935454.7	935454.7	97%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO - 126418	0A230202610192	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	0004-FAS Municipal	1540781.18	1540781.18	1540781.18	1540781.18	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO - 130908	0A230204918204	San Juan Colorado	San Juan Colorado	0004-FAS Municipal	3400000	3500000	3500000	3500000	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HUATULA - 123409	0A230202610370	Tierra Blanca	Tierra Blanca	0004-FAS Municipal	1260912.25	0	0	0	0%	81%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TUMBUR, MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE - 53405	0A230202501931	Guadalupe de la Victoria	Tumbur	0003-FAS Entidades	1096109.21	1020109.21	1020109.21	1020109.21	93%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA BLANCA MUNICIPIO SANTO DOMINGO INGENIO - 122702	0A230202610947	Santo Domingo Ingenio	La Blanca	0003-FAS Entidades	2000000	0	0	0	0%	7%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISITLAN, MUNICIPIO DE MAGDALENA TEQUISITLAN - 125679	0A230202608888	Magdalena Tequisitlan	Magdalena Tequisitlan	0004-FAS Municipal	760458.85	984826.91	984826.91	984826.91	120%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MAGDALENA TEQUISITLAN, MUNICIPIO MAGDALENA TEQUISITLAN - 86539	0A230202531246	Magdalena Tequisitlan	Magdalena Tequisitlan	0004-FAS Municipal	0	7802188.16	7802188.16	7802188.16	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MARTINES DE TACUBAYA, MUNICIPIO MARTINES DE TACUBAYA - 123246	0A230202509975	Martines de Tacubaya	Martines de Tacubaya	0003-FAS Entidades	875000	0	0	0	0%	7%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTIN YATARENI, MUNICIPIO SAN AGUSTIN YATARENI - 85564	0A230202531238	San Agustín Yatarieni	San Agustín Yatarieni	0003-FAS Entidades	4711308.06	4711308.06	4711308.06	4711308.06	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, MUNICIPIO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 872317	0A230202531788	San Antonio Nahuatipam	San Antonio Nahuatipam	0003-FAS Entidades	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, MUNICIPIO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 872317	0A230202531788	San Antonio Nahuatipam	San Antonio Nahuatipam	0003-FAS Entidades	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHINDUA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINDUA - 80717	0A230202531788	San Francisco Chindua	San Francisco Chindua	0003-FAS Entidades	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOL - 48032	0A230202531788	San Francisco Lachigol	San Francisco Lachigol	0003-FAS Entidades	0	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO LACHIGOL, MUNICIPIO SAN FRANCISCO LACHIGOL - 77318	0A230202531037	San Francisco Lachigol	San Francisco Lachigol	0004-FAS Municipal	2422713.02	1043426.04	1043426.04	1043426.04	43%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN - 80978	0A230202531788	San Juan Bautista Jayacatlan	San Juan Bautista Jayacatlan	0003-FAS Entidades	6775492.37	6775492.37	6775492.37	6775492.37	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO DE, MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO DE - 47960	0A230202537211	San Juan Mixtepec Distrito de	San Juan Mixtepec Distrito de	0003-FAS Entidades	6183997.05	6183997.05	6183997.05	6183997.05	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TETIPAC, MUNICIPIO SAN JUAN TETIPAC - 87308	0A230202537206	San Juan Tetipac	San Juan Tetipac	0003-FAS Entidades	6183997.05	6183997.05	6183997.05	6183997.05	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL TIQUIAPAM, MUNICIPIO SAN MIGUEL TIQUIAPAM - 34584	0A230202530906	San Miguel Tiquiapam	San Miguel Tiquiapam	0003-FAS Entidades	315404.82	315404.82	315404.82	315404.82	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO HUAMULULA, MUNICIPIO SAN PEDRO HUAMULULA - 134209	0A230202530906	San Pedro Huamulula	San Pedro Huamulula	0003-FAS Entidades	315404.82	315404.82	315404.82	315404.82	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE - 48066	0A230202537211	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	0003-FAS Entidades	6183997.05	6183997.05	6183997.05	6183997.05	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE - 48066	0A230202537211	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	0003-FAS Entidades	6183997.05	6183997.05	6183997.05	6183997.05	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAVICHE, MUNICIPIO SAN PEDRO TAVICHE - 48066	0A230202537211	San Pedro Taviche	San Pedro Taviche	0003-FAS Entidades	6183997.05	6183997.05	6183997.05	6183997.05	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA IALTANGUIL, MUNICIPIO SANTA MARIA IALTANGUIL - 46450	0A230202532538	Santa María Ialtanguil	Santa María Ialtanguil	0003-FAS Entidades	1475189.86	1475189.86	1475189.86	1475189.86	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA IALTANGUIL, MUNICIPIO SANTA MARIA IALTANGUIL - 46450	0A230202532538	Santa María Ialtanguil	Santa María Ialtanguil	0003-FAS Entidades	1475189.86	1475189.86	1475189.86	1475189.86	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA IALTANGUIL, MUNICIPIO SANTA MARIA IALTANGUIL - 46450	0A230202532538	Santa María Ialtanguil	Santa María Ialtanguil	0003-FAS Entidades	1475189.86	1475189.86	1475189.86	1475189.86	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA PAPALÓ, MUNICIPIO SANTA MARIA PAPALÓ - 21041	0A230202530987	Santa María Papaló	Santa María Papaló	0003-FAS Entidades	1790161.78	1790161.78	1790161.78	1790161.78	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TONAMICA, MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMICA - 105128	0A230202531032	Santa María Tonamaca	Santa María Tonamaca	0003-FAS Entidades	1991720.82	1991720.82	1991720.82	1991720.82	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TONAMICA, MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMICA - 105128	0A230202531032	Santa María Tonamaca	Santa María Tonamaca	0003-FAS Entidades	1991720.82	1991720.82	1991720.82	1991720.82	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TONAMICA, MUNICIPIO SANTA MARIA TONAMICA - 105128	0A230202531032	Santa María Tonamaca	Santa María Tonamaca	0003-FAS Entidades	1991720.82	1991720.82	1991720.82	1991720.82	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RIO - 129278	0A230202531283	Santiago del Río	Santiago del Río	0003-FAS Entidades	4186613.59	0	0	0	0%	31%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RIO - 129278	0A230202531283	Santiago del Río	Santiago del Río	0003-FAS Entidades	4186613.59	0	0	0	0%	31%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DEL RIO, MUNICIPIO SANTIAGO DEL RIO - 129278	0A230202531283	Santiago del Río	Santiago del Río	0003-FAS Entidades	4186613.59	0	0	0	0%	31%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO LA OLLA, MUNICIPIO SANTIAGO LA OLLA - 109189	0A230202531283	Santiago La Olla	Santiago La Olla	0003-FAS Entidades	4186613.59	0	0	0	0%	31%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTOS REYES TEMPEJILLO - 13438	0A230202531283	Santos Reyes Tempejillo	Santos Reyes Tempejillo	0003-FAS Entidades	4186613.59	0	0	0	0%	31%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD TACULULA DE MATAMOROS, MUNICIPIO TACULULA DE MATAMOROS - 124262	0A230202531283	Taculula de Matamoros	Taculula de Matamoros	0003-FAS Entidades	4186613.59	0	0	0	0%	31%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES BUNTO JUAN E Y VIENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN DAAKCA - 133190	0A230202531283	Santo Domingo Chihuitan	Santo Domingo Chihuitan	0003-FAS Entidades	4186613.59	0	0	0	0%	31%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 3 EN LA LOCALIDAD GUADALUPE DE RAMIREZ, MUNICIPIO GUADALUPE DE RAMIREZ - 54877	0A230202531283	Guadalupe de Ramirez	Guadalupe de Ramirez	0003-FAS Entidades	4186613.59	0	0	0	0%	31%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM - 872317	0A230202545051	San Antonio Nahuatipam	San Antonio Nahuatipam	0003-FAS Entidades	1481121.21	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TATALLTEPEC - 109109	0A230202579532	Santa María Tatalltepec	Santa María Tatalltepec	0004-FAS Municipal	2152530.72	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (C.A. ETAPA DE S) - 109118	0A230202531308	San Antonio Castillo Velasco	San Antonio Castillo Velasco	0074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2290977.46	1287743.64	1287743.64	1287743.64	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO IBA, ETAPA EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DEL TULE, MUNICIPIO SANTA MARIA DEL TULE - 47947	0A230202531308	Santa María del Tule	Santa María del Tule	0003-FAS Entidades	990206.74	990206.74	990206.74	990206.74	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON ARCANO E, AVENIDA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y ARCANO E, BOLONIA - 73664	0A230202578672	San Blas Atlapa	San Blas Atlapa	0004-FAS Municipal	841696.32	841696.32	841696.32	841696.32	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTAS CALLES DE LA ZONA URBANA - 13090	0A230202531308	San Blas Atlapa	San Blas Atlapa	0004-FAS Municipal	233171.51	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DAMASO PARRA BARRA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATAPPA - 56935	0A230202577655	San Blas Atlapa	San Blas Atlapa	0004-FAS Municipal	881998.43	881998.43	881998.43	881998.43	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN INDOCCO AVENIDA DEL RIO TAYAC DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACACOTLAN, OAXACA OAXACA - 105088	0A230202578973	Santa Cruz Acacotlan	Santa Cruz Acacotlan	0008-Saneamiento de Aguas Residuales	1288172.34	0	0	0	0%	8%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 36 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA REFORMA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION ISTLAUTPEC - 115455	0A230202578936	Asunción Istlautpec	Asunción Istlautpec	0004-FAS Municipal	799483.03	799483.03	799483.03	799483.03	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARRIAS CASTELLANOS EN EL MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHISTLAN - 89487	0A230202578449	Asunción Nochistlan	Asunción Nochistlan	0003-FAS Municipal	1411174.17	1411174.17	1411174.17	1411174.17	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUENAS VENTAS ENTRE CALLEJON DE LA CALLE Y CALLE BUENAS VENTAS - 61440	0A230202577845	San Blas Atlapa	San Blas Atlapa	0004-FAS Municipal	866882.49	866882.49	866882.49	866882.49	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCION DETALLEPE, MUNICIPIO ASUNCION DETALLEPE - 82801	0A230202531244	Asunción Detallepe	Asunción Detallepe	0003-FAS Municipal	0	2495453.54	2495453.54	2495453.54	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCION NOCHISTLAN MUNICIPIO ASUNCION NOCHISTLAN - 112485	0A230202578445	Asunción Nochistlan	Asunción Nochistlan	0004-FAS Municipal	0	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD ASUNCION NOCHISTLAN, MUNICIPIO ASUNCION NOCHISTLAN - 85518	0A230202531244	Asunción Nochistlan	Asunción Nochistlan	0004-FAS Municipal	0	5887323.9	5887323.9	5887323.9	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ASUNCION DETALLEPE - 133241	0A230202578445	Asunción Istlautpec	Asunción Istlautpec	0004-FAS Municipal	1301386.71	4899999	4899999	4899999	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATTEO CALONIS 2A ETAPA - 48338	0A230202531308	San Mateo Caloni	San Mateo Caloni	0004-FAS Municipal	600091.38	600091.38	600091.38	600091.38	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATTEO CALONIS 2A ETAPA - 72779	0A230202578338	San Mateo Caloni	San Mateo Caloni	0004-FAS Municipal	1140773.61	1140773.61	1140773.61	1140773.61	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SAN BLAS ATAPPA - 125759	0A230202561021	Santa Rosa	Santa Rosa	0004-FAS Municipal	11313441.35	2386882.7	2386882.7	2386882.7	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES HUNGLO DE CALLE LIBERTAD A CAMINO NACIONAL, CALLE CENTENARIO DE LIBERTAD A CAMINO NACIONAL Y CALLE INDEPENDENCIA DE CENTENARIO A CALLE HUNGLO - 9570	0A230202531347	Santa María del Tule	Santa María del Tule	0004-FAS Municipal	573256	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHIHUITAN DE GUAYARONG, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRIJUAN - 134813	0A230202609813	Fresnillo de Trijano	Chihuitan de Guayarong	0074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	1984923.15	0	0	0	0%	18%
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHIHUITAN DE GUAYARONG, MUNICIPIO FRESNILLO DE TRIJUAN - 134814	0A230202578936	Chihuitan de Guayarong	Chihuitan de Guayarong	0004-FAS Municipal	799483.03	297335.07	297335.07	297335.07	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL TEJADO DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE OCTAVIO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI - 70038	0A230202578449	San Juan Guichicovi	Ocotlán	0004-FAS Municipal	497734.13	497734.13	497734.13	497734.13	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL TEJADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL CENTRO EDUCACION PREESCOLAR EL PORVENIR CLAVE 2000524 EN EL MUNICIPIO DE SAN BALTARZAR CHICHICAPAM - 126491	0A230202578449	San Baltazar Chichicapam	San Baltazar Chichicapam	0004-FAS Municipal	531118.86	531118.86	531118.86	531118.86	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL TEJADO EN BIEN PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO COLORADO - 102024	0A230202578449	Arroyo Colorado	Arroyo Colorado	0004-FAS Municipal	478882.86	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL TEJADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CENICIENTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA - 111745	0A230202578449	San Miguel Chimalapa	Celebración	0004-FAS Municipal	552961.11	552961.11	552961.11	552961.11	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL TEJADO PUBLICO DE LA COLONIA RINCON VIEJO SUR MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDADO - 36033	0A230202609806	Matias Romero Avendado	Matias Romero Avendado	0004-FAS Municipal	879299.89	879299.89	879299.89	879299.89	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL TEJADO PUBLICO DE USOS MULTIPLES DE SAN PEDRO JIJAYAN - 133045	0A230202609814	San Pedro Jijayan	San Pedro Jijayan	0004-FAS Municipal	840275.06	0	0	0	0%	100%
REHABILITACIÓN DEL TRAMO PLAYA CHICA LOMA SANTO TOMAS DEL KM 40000 AL KM 1+200										

NOMBRE	IDU	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	ERECIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA Y CAPTACION DE POTO EN LA LOCALIDAD SAN JORDI NARANJAL - 104234	OAX25022577894	San Pedro Amuzgos	San Jordo Naranjal	1004 F AS Municipal	1199735.61	1199735.61	1199735.61	1199735.61	100%	100%
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DEL BARRIO SAN NICOLÁS EN SAN PEDRO AMUZGOS - 491891	OAX25022551435	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004 F AS Municipal	728175.1	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LEYES DE REFORMA EN SAN PEDRO AMUZGOS - 49461	OAX25022531434	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004 F AS Municipal	953884.26	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL COBÁN PLANTEL 43 CON CLAVE 20640043C DE SAN PEDRO AMUZGOS - 85518	OAX25022578332	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004 F AS Municipal	1678108.69	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOCHEAS EN SAN PEDRO AMUZGOS - 121538	OAX25022510494	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	1004 F AS Municipal	1980222.06	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL SALTE EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 128240	OAX25022561845	San Pedro Mixtepec	El Salte	1004 F AS Municipal	1311304.23	1311304.23	1311304.23	1311304.23	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA COLONIA OLMAS DE SAN PEDRO PUERTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 129962	OAX25022510522	San Pedro Mixtepec	Puerto Escondido	1004 F AS Municipal	1051652.61	1051652.61	1051652.61	1051652.61	100%	100%
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO DEL CAMINO DE LA ESCALERA EN MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC - 128171	OAX25022510544	San Pedro Mixtepec	Comunichio	1004 F AS Municipal	1412568.81	1412568.81	1412568.81	1412568.81	100%	100%
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO DEL PUENTE DE CHICARÁ AL KM 6+000, PRIMERA ETAPA, SAN DIONISIO DEL MAR - 58359	OAX25022577690	San Dionisio del Mar	Cobertura municipal	1004 F AS Municipal	1383874.64	0	0	0	0%	0%
REHABILITACIÓN DE CAMINO (P) TRAMO QUATON - SAN FABIÁN LACHIRIQUÉ, LAS ANTENAS, SANTA ANA DEL RÍO, SAN PEDRO QUATON - UNIÓN JUAREZ - 93767	OAX25022561845	San Pedro Quatón	San Pedro Quatón	1004 F AS Municipal	1731477.82	1731477.82	1731477.82	1731477.82	100%	100%
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA (P) R.V. 8 JUAREZ (TERCERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE TEOITILÁN DEL VALLE - 58186	OAX25022577941	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	1004 F AS Municipal	6737801.93	0	0	0	0%	0%
RENOVACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHIQUILTONGO YTLA OAXACA	OAX25022561845	Santiago Suchi quilongo	Santiago Suchi quilongo	1005 F OMU MUN	1719984.86	1719984.86	1719984.86	1719984.86	100%	100%
REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200703395, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MINAS, MUNICIPIO SANTA CATARINA MINAS	OAX25022544504	Gobierno de la Entidad	Santa Catarina Minas	1007 F AMU HB	841495.05	841495.05	841495.05	841495.05	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA	OAX25022544622	Gobierno de la Entidad	San Juan Ixcotel	1007 F AMU HB	296179.9	296179.9	296179.9	296179.9	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "AMADO NEVÓN" CON CLAVE ESCOLAR: 200981324, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN APOSTOL, MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL	OAX25022544688	Gobierno de la Entidad	Santiago Apostol	1007 F AMU HB	494770.8	494770.8	494770.8	494770.8	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "BENTO JUAREZ" CON CLAVE ESCOLAR: 200981370, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO NUNDO, MUNICIPIO VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	OAX25022544688	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Nundo	1007 F AMU HB	995430.96	995430.96	995430.96	995430.96	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CLAUDIAHUECO" CON CLAVE ESCOLAR: 200981370, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ICAYAN, MUNICIPIO SAN PEDRO ICAYAN	OAX25022544615	Gobierno de la Entidad	San Juan Ixcotel	1007 F AMU HB	999996.57	999996.57	999996.57	999996.57	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "CLAUDIAHUECO" CON CLAVE ESCOLAR: 200981370, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABASA, MUNICIPIO SAN JUAN TABASA	OAX25022544544	Gobierno de la Entidad	San Juan Tabasa	1007 F AMU HB	798175.09	798175.09	798175.09	798175.09	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" CON CLAVE ESCOLAR: 200981370, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN GUERRA, MUNICIPIO SAN JUAN GUERRA	OAX25022544621	Gobierno de la Entidad	San Juan Guerra	1007 F AMU HB	700000	700000	700000	700000	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN B. TOLEDO" CON CLAVE ESCOLAR: 200981370, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO SAN PEDRO COMITANCILLO	OAX25022544621	Gobierno de la Entidad	San Pedro Comitancillo	1007 F AMU HB	605085.14	605085.14	605085.14	605085.14	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCHOA" CON CLAVE ESCOLAR: 200981370, EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL, MUNICIPIO SANTO TOMAS COATEPEC	OAX25022544677	Gobierno de la Entidad	Emilio Portes Gil	1007 F AMU HB	99167.81	99167.81	99167.81	99167.81	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION" CON CLAVE ESCOLAR: 200981370, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	OAX25022544677	Gobierno de la Entidad	San Juan Bautista Lo de Soto	1007 F AMU HB	249913.59	249913.59	249913.59	249913.59	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUINERRO" CON CLAVE ESCOLAR: 200981370, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO TETLAJAPA, MUNICIPIO SAN ANTONIO TETLAJAPA	OAX25022544611	Gobierno de la Entidad	San Antonio Tetlapapa	1007 F AMU HB	588026.03	588026.03	588026.03	588026.03	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200703499, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS CUÉS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS CUÉS	OAX25022544548	Gobierno de la Entidad	San Juan de los Cués	1007 F AMU HB	189716.83	189716.83	189716.83	189716.83	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 200703894, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS QUIRIGUÁ, MUNICIPIO SAN LUCAS QUIRIGUÁ	OAX25022544548	Gobierno de la Entidad	San Lucas Quirigua	1007 F AMU HB	588708.96	588708.96	588708.96	588708.96	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS INDIGENA CUAHUITEMOC CON CLAVE ESCOLAR: 200003037, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CHICHAUATLA, MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO	OAX25022544642	Gobierno de la Entidad	Putla Villa de Guerrero	1007 F AMU HB	1540460.05	1540460.05	1540460.05	1540460.05	100%	100%
REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS (A) UNIDAD ACADÉMICA DE NIVEL Y (B) Y EN SALA AUDITORIUM (20070300)	OAX25022544641	Gobierno de la Entidad	San Pedro Comitancillo	1008 F AMU HB	872772.89	872772.89	872772.89	872772.89	100%	100%
RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DEL SANTO NIÑO DE ATOCHA, SAN JOSÉ AGUILERA, OAXACA	OAX250402620128	Gobierno de la Entidad	San José Aguilera	1009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	1250000	1250000	1250000	1250000	100%	100%
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN DIONISIO AEROPITA, SAN DIONISIO DEL MAR, OAXACA	OAX250402620173	Gobierno de la Entidad	San Dionisio del Mar	1009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	1200000	1200000	1200000	1200000	100%	100%
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, SAN FRANCISCO DEL MAR PUEBLO VIEJO, SAN FRANCISCO DEL MAR, OAXACA	OAX25040262190	Gobierno de la Entidad	San Francisco del Mar Pueblo Viejo	1009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	4200000	4200000	4200000	4200000	100%	100%
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN PEDRO, SAN PEDRO COATEPEC (CANTAROS), OAXACA	OAX250402621538	Gobierno de la Entidad	San Pedro Coatepec Cantaros	1009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	1000000	1000000	1000000	1000000	100%	100%
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SAN SIMÓN, SAN SIMÓN ALMOLONGA, OAXACA	OAX250402621379	Gobierno de la Entidad	San Simón Almolonga	1009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	1100000	1100000	1100000	1100000	100%	100%
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA, MAGDALENA CANALTEPEC, VILLA DE CHILAPA DE DIAZ, OAXACA	OAX250402620771	Gobierno de la Entidad	Magdalena Canaltaptec	1009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	1048497.44	1048497.44	1048497.44	1048497.44	100%	100%
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTIAGO CABALLERO, SANTIAGO LACHIRIQUÉ, OAXACA	OAX250402620073	Gobierno de la Entidad	Santiago Lachiriqué	1009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	500000	500000	500000	500000	100%	100%
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA	OAX250402620922	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	1009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	3200000	3200000	3200000	3200000	100%	100%
RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, SANTO DOMINGO YUQUÍ, SAN ANDRÉS SOLOGA, OAXACA	OAX250402621180	Gobierno de la Entidad	Santo Domingo Yucuí	1009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura	1500000	1500000	1500000	1500000	100%	100%
REVESTIMIENTO DE CALLE EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA FLOREDO EN EL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL - 74441	OAX2504026208023	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	1004 F AS Municipal	224057.26	0	0	0	0%	0%
REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACACOCHEA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 173218	OAX250402620841	San Juan Bautista Valle Nacional	La Palma	1004 F AS Municipal	54517.64	0	0	0	0%	0%
S. F. PARTICULAR DE 45 VAS BOMBA DE AGUA POTABLE, AGUA DE LA ROSA, MUNICIPIO DE HUATULÁN DE JIMÉNEZ - 103277	OAX2504026217142	Agua de la Rosa	Agua de la Rosa	1004 F AS Municipal	132971.28	0	0	0	0%	0%
SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS - 1235	OAX250402621558	Villa de Etla	Villa de Etla	1004 F AS Municipal	134840	134840	134840	134840	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ - 10807	OAX2504026215540	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	1004 F AS Municipal	287583.81	0	0	0	0%	0%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO - 5392	OAX2504026215277	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	1004 F AS Municipal	623791.95	0	0	0	0%	0%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN - 4054	OAX2504026215290	Santa Lucía Miahuatlan	Santa Lucía Miahuatlan	1004 F AS Municipal	344480	0	0	0	0%	0%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOMAMECA - 4882	OAX2504026215448	Santa María Tomameca	Santa María Tomameca	1004 F AS Municipal	1745743.11	1745743.11	1745743.11	1745743.11	100%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	ERROCO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS CON TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN, SALIDAS ELÉCTRICAS, LUMINARIAS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PINTURA, CANCELERÍA Y HERRERÍA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 203, CLAVE 200UP0003V, UBICADA EN CIUDAD IXTPEC, OAXACA.										
	OAX25020260217	Gobierno de la Entidad	Ciudad Ixtpec	000-FAM-REACTVS	438022.99	438022.99	438022.99	438022.99	100%	100%
	OAX25020260274	Gobierno de la Entidad	Ciudad Ixtpec	000-FAM-REACTVS	445761.4	445761.4	445761.4	445761.4	100%	100%
	OAX25020260227	Gobierno de la Entidad	Ciudad Ixtpec	000-FAM-REACTVS	445761.4	445761.4	445761.4	445761.4	100%	100%
	OAX25020260230	Gobierno de la Entidad	Ciudad Ixtpec	000-FAM-REACTVS	439812.5	439812.5	439812.5	439812.5	100%	100%
	OAX25020260236	Gobierno de la Entidad	Ciudad Ixtpec	000-FAM-REACTVS	14153.54	14153.54	14153.54	14153.54	100%	100%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 203, CLAVE 200UP0003V, UBICADA EN CIUDAD IXTPEC, OAXACA.										
	OAX25020260234	Gobierno de la Entidad	Ciudad Ixtpec	000-FAM-REACTVS	120978.52	120978.52	120978.52	120978.52	100%	100%
SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 36 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIAS PARA LA UPR 203 UBICADA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.										
Servicios de Arquitectura e Ingeniería por elaboración de proyectos, supervisión y seguimiento de obra pública por el 3% de gastos indirectos: FASIMUN ejercicio 2025 - 1304	OAX25020233768	Santiago Yatzepec	Santiago Yatzepec	004-FAS Municipal	371753.23	0	0	0	0%	100%
Servicios de arquitectura ingeniería civil y actividades relacionadas - 4941	OAX25020235540	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	004-FAS Municipal	260534.84	260534.84	260534.84	260534.84	100%	100%
Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4348	OAX25020235541	El Guachirón de Flores Magón	El Guachirón de Flores Magón	004-FAS Municipal	645263.37	645263.37	645263.37	645263.37	100%	100%
SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4763	OAX25020235569	Santa Catarina Lachetec	Santa Catarina Lachetec	004-FAS Municipal	163246	0	0	0	0%	0%
Servicios de diseño y arquitectura y asesoría técnica - 2352	OAX25020235563	Santiago Pintotepec Nacional	Santiago Pintotepec Nacional	004-FAS Municipal	2710846.54	0	0	0	0%	100%
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2112	OAX25020235339	San Juan del Río	San Juan del Río	004-FAS Municipal	91254.76	91254.76	91254.76	91254.76	100%	100%
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 2334	OAX25020234292	San Mateo Río Hondo	San Mateo Río Hondo	004-FAS Municipal	402399.81	402399.81	402399.81	402399.81	100%	100%
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 280	OAX25020235380	San Pedro Tlácala	San Pedro Tlácala	004-FAS Municipal	131647.88	131647.88	131647.88	131647.88	100%	100%
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3358	OAX25020235356	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	004-FAS Municipal	326709.48	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4241	OAX25020235374	San Pedro Cosatlán	San Pedro Cosatlán	004-FAS Municipal	123971.78	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4631	OAX25020235351	San Mateo Sordú	San Mateo Sordú	004-FAS Municipal	134118	134118	134118	134118	100%	100%
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 5822	OAX25020235282	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	004-FAS Municipal	188651.8	188651.8	188651.8	188651.8	100%	100%
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 6046	OAX25020235290	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	004-FAS Municipal	512993.66	512993.66	512993.66	512993.66	100%	100%
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 6170	OAX25020235303	Santa María Nacotán	Santa María Nacotán	004-FAS Municipal	300000	300000	300000	300000	100%	100%
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA (3% GASTOS INDIRECTOS) - 6280	OAX25020235293	Santa Catarina Ixtapepec	Santa Catarina Ixtapepec	004-FAS Municipal	157371.03	157371.03	157371.03	157371.03	100%	100%
SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS - 5933	OAX25020235281	San Isidro Villa Alta	San Isidro Villa Alta	004-FAS Municipal	209050.2	209050.2	209050.2	209050.2	100%	100%
SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 2363	OAX25020235346	San Pablo Cuatlán	San Pablo Cuatlán	004-FAS Municipal	187099.96	187099.96	187099.96	187099.96	100%	100%
SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 2690	OAX25020235377	Santiago Tlaxianguillo	Santiago Tlaxianguillo	004-FAS Municipal	68763.17	68763.17	68763.17	68763.17	100%	100%
SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 3957	OAX25020235496	Valerio Tlaxianguillo	Valerio Tlaxianguillo	004-FAS Municipal	123607.38	123607.38	123607.38	123607.38	100%	100%
SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA - 690	OAX25020235353	Totomixtepec Villa de Morelos	Totomixtepec Villa de Morelos	004-FAS Municipal	552948.8	552948.8	552948.8	552948.8	100%	100%
Servicios de ingeniería - 1227	OAX25020235326	San Martín Lachitá	San Martín Lachitá	004-FAS Municipal	31304.12	0	0	0	0%	100%
Servicios de ingeniería - 3715	OAX25020235331	San Juan Cosiotepec	San Juan Cosiotepec	004-FAS Municipal	378953.34	378953.34	378953.34	378953.34	100%	100%
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE - 1831	OAX25020235374	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	004-FAS Municipal	21149	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA CIVIL - 1572	OAX25020235377	Santiago Tlaxianguillo	Santiago Tlaxianguillo	004-FAS Municipal	895000	895000	895000	895000	100%	100%
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA CIVIL - 3742	OAX25020235350	San Pablo Huixtla	San Pablo Huixtla	004-FAS Municipal	262037.46	262037.46	262037.46	262037.46	100%	100%
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA CIVIL EN EL MUNICIPIO - 1236	OAX25020235324	Santiago Apaxtla	Santiago Apaxtla	004-FAS Municipal	150053.98	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA CIVIL - 4815	OAX25020235334	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	004-FAS Municipal	538061.22	538061.22	538061.22	538061.22	100%	100%
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA E INFRAESTRUCTURA CIVIL - 5464	OAX25020235248	Magdalena Atoyac	Magdalena Atoyac	004-FAS Municipal	236304.63	0	0	0	0%	100%
Servicios de supervisión de Obra Pública - 4365	OAX25020235332	San Sebastián Tlaxianguillo	San Sebastián Tlaxianguillo	004-FAS Municipal	77948	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS GENERALES - 4806	OAX25020235347	Santiago Tlaxianguillo	Santiago Tlaxianguillo	004-FAS Municipal	85165.4	85165.4	85165.4	85165.4	100%	100%
SERVICIOS GENERALES - 491	OAX25020234298	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	004-FAS Municipal	346640.77	346640.77	346640.77	346640.77	100%	100%
SERVICIOS GENERALES - 1700	OAX25020235253	San Andrés Tlaxianguillo	San Andrés Tlaxianguillo	004-FAS Municipal	113720.49	113720.49	113720.49	113720.49	100%	100%
SERVICIOS INTERNOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS - 5886	OAX25020235274	San Mateo Pitas	San Mateo Pitas	004-FAS Municipal	861084	861084	861084	861084	100%	100%
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL - 654	OAX25020236236	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	004-FAS Municipal	341959.78	341959.78	341959.78	341959.78	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES - 1106	OAX25020235383	San Bartolomé Quixotepec	San Bartolomé Quixotepec	004-FAS Municipal	208000	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES - 128	OAX25020235373	Mangas	Mangas	004-FAS Municipal	150000	0	0	0	0%	100%
Servicios profesionales - 1524	OAX25020235381	San Juan Cosatlán	San Juan Cosatlán	004-FAS Municipal	521239	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES - 2663	OAX25020235382	San Juan Cosatlán	San Juan Cosatlán	004-FAS Municipal	232668.28	232668.28	232668.28	232668.28	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES - 3362	OAX25020235364	Santa María Papalo	Santa María Papalo	004-FAS Municipal	255248.46	255248.46	255248.46	255248.46	100%	100%
Servicios Profesionales - 3357	OAX25020235358	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	004-FAS Municipal	715756.14	715756.14	715756.14	715756.14	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES - 3487	OAX25020235497	San Felipe Tlaxianguillo	San Felipe Tlaxianguillo	004-FAS Municipal	586417.5	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES - 468	OAX25020235383	Ciudad Ixtpec	Ciudad Ixtpec	000-FAS Municipal	606222.09	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES - 532	OAX25020235384	El Barrio de la Soledad	El Barrio de la Soledad	004-FAS Municipal	364346.16	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 3058	OAX25020235343	Alcalá de la Reforma	Alcalá de la Reforma	004-FAS Municipal	294677.93	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4313	OAX25020235309	San José Independencia	San José Independencia	004-FAS Municipal	462923.4	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS - 4385	OAX25020235367	Santiago Xicatlán	Santiago Xicatlán	004-FAS Municipal	375893.42	0	0	0	0%	100%
Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura Gestión Integral de Obras y Proyectos de Infraestructura - 4748	OAX25020235364	Santa María Peñoles	Santa María Peñoles	004-FAS Municipal	1179087.6	1179087.6	1179087.6	1179087.6	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES DE PROFESORES Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA - 6003	OAX25020235367	San Miguel Teapatlán	San Miguel Teapatlán	004-FAS Municipal	87374.97	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES DE PROFESORES Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA - 6115	OAX25020235368	Sanidad Eña	Sanidad Eña	004-FAS Municipal	208000	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACIÓN DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 3542	OAX25020235387	San Juan Bautista Coahuila	San Juan Bautista Coahuila	004-FAS Municipal	272691	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL EJERCICIO 2025, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS - 3486										
	OAX25020235470	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	004-FAS Municipal	294278.87	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTO, DISEÑO, ARQUITECTURA Y SEGUIMIENTO DE OBRA - 2905	OAX25020235495	San Cristóbal Lachanguillo	San Cristóbal Lachanguillo	004-FAS Municipal	105356.58	105356.58	105356.58	105356.58	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS - 1099	OAX25020235370	Santa María Temascalapa	Santa María Temascalapa	004-FAS Municipal	138091.98	138091.98	138091.98	138091.98	100%	100%
Servicios Profesionales Técnicos - 1431	OAX25020235375	Magdalena Ixtapepec	Magdalena Ixtapepec	004-FAS Municipal	274939.95	274939.95	274939.95	274939.95	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS - 3027	OAX25020235336	San Juan Tepicatlán	San Juan Tepicatlán	004-FAS Municipal	259107.27	259107.27	259107.27	259107.27	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS - 3292	OAX25020235343	San Pedro Ocotlán	San Pedro Ocotlán	004-FAS Municipal	260151.24	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS - 4156	OAX25020235364	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	004-FAS Municipal	277105.46	277105.46	277105.46	277105.46	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS - 643	OAX25020235381	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	004-FAS Municipal	465021.15	0	0	0	0%	100%
Servicios profesionales técnicos especializados - 5337	OAX25020235307	San Pedro Quixotepec	San Pedro Quixotepec	004-FAS Municipal	155831.38	155831.38	155831.38	155831.38	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS - 4243	OAX25020235311	Sito de Xitlapec	Sito de Xitlapec	004-FAS Municipal	75435.78	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA AXTEPEC - 2002	OAX25020235384	Tlalatlac de Cabrera	Tlalatlac de Cabrera	004-FAS Municipal	374011.98	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 2106	OAX25020235381	San Miguel Peras	San Miguel Peras	004-FAS Municipal	524247.63	0	0	0	0%	100%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 5934	OAX25020235387	Ahuacatlan	Ahuacatlan	004-FAS Municipal	489543.93	489543.93	489543.93	489543.93	100%	100%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1375	OAX25020235373	Santa María Nacotán	Santa María Nacotán	004-FAS Municipal	83050	83050	83050	83050	100%	100%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1459	OAX25020235385	San Bartolomé Quixotepec	San Bartolomé Quixotepec	004-FAS Municipal	163420.8	0	0	0	0%	100%

NOMBRE	FOLIO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	ERECIDO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1877	OAX25020233769	Santiago Tilo	Santiago Tilo	1004-FAS Municipal	66400	0	0	0	0%	100%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1577	OAX25020233810	San Pablo Tlapatlá	San Pablo Tlapatlá	1004-FAS Municipal	98600	98600	98600	98600	100%	100%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 1885	OAX25020233865	San Andrés Jimatlán	San Andrés Jimatlán	1004-FAS Municipal	55750	0	0	0	0%	100%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 2072	OAX25020234287	San Francisco Ixcatlán	San Francisco Ixcatlán	1004-FAS Municipal	474100.17	474100.17	474100.17	474100.17	100%	100%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 2182	OAX25020234294	San Miguel Tequilepec	San Miguel Tequilepec	1004-FAS Municipal	93707.41	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 2803	OAX25020235666	Santiago Teacalcingo	Santiago Teacalcingo	1004-FAS Municipal	288844.35	288844.35	288844.35	288844.35	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 3443	OAX25020235687	Villa Otilio Ortíz	Villa Otilio Ortíz	1004-FAS Municipal	365403.24	365403.24	365403.24	365403.24	100%	100%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 3405	OAX25020235252	San Agustín Amatengo	San Agustín Amatengo	1004-FAS Municipal	137522	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 3882	OAX25040201504	Santa María Yototlán	Santa María Yototlán	1004-FAS Municipal	187813.72	0	0	0	0%	100%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios - 913	OAX25020233882	Concepción Buenavista	Concepción Buenavista	1004-FAS Municipal	100398	100398	100398	100398	100%	100%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios (bienes indirectos) - 2345	OAX25020235402	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	1004-FAS Municipal	129908.27	129908.27	129908.27	129908.27	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 1088	OAX25020233762	Santa María Noyupén	Santa María Noyupén	1004-FAS Municipal	88490.01	88490.01	88490.01	88490.01	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 4647	OAX25020235675	Simón Tomás Nizatlán	Simón Tomás Nizatlán	1004-FAS Municipal	142499	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, DISEÑO, ARQUITECTURA - 693	OAX25020233853	San Esteban Atlapalca	San Esteban Atlapalca	1004-FAS Municipal	617536.66	0	0	0	0%	100%
Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 1734	OAX25020233809	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1004-FAS Municipal	184790.85	0	0	0	0%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE ARQUITECTURA - 1856	OAX25020233766	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	1004-FAS Municipal	414129.49	0	0	0	0%	100%
Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 2380	OAX25020235576	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	1004-FAS Municipal	100735.32	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y DE ARQUITECTURA - 3108	OAX25020235440	Atzacán Ocotlán	Atzacán Ocotlán	1004-FAS Municipal	154231.5	0	0	0	0%	0%
Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 4833	OAX25020235441	Atzacán Ocotlán	Atzacán Ocotlán	1004-FAS Municipal	164311.33	0	0	0	0%	0%
Servicios profesionales, técnicos y de arquitectura - 503	OAX25020234202	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	1004-FAS Municipal	150000	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ESTANCO GRANDE - 841	OAX25020234288	San José Estanco Grande	San José Estanco Grande	1004-FAS Municipal	107840.75	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS - 4022	OAX25020235653	Santiago Comaltepec	Santiago Comaltepec	1004-FAS Municipal	116772.18	116772.18	116772.18	116772.18	100%	100%
SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - 5881	OAX25040201576	San Miguel Atoyac	San Miguel Atoyac	1004-FAS Municipal	228112.07	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA - 5811	OAX25040201575	San Miguel Achilutla	San Miguel Achilutla	1004-FAS Municipal	75542.81	0	0	0	0%	0%
SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES - 3355	OAX25020235448	Colección de las Flores	Colección de las Flores	1004-FAS Municipal	182498.8	0	0	0	0%	100%
Servicios técnicos profesionales - 2606	OAX25020235418	Santa Cruz Zempoaltepéc	Santa Cruz Zempoaltepéc	1004-FAS Municipal	2174679.31	2174679.31	2174679.31	2174679.31	100%	100%
SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - 5835	OAX25020235257	San Bartolomé Yucalá	San Bartolomé Yucalá	1004-FAS Municipal	77733.83	0	0	0	0%	0%
SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE AGUACÓN ETILA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA GUERLACHE - 127000	OAX25040201888	San Juan Bautista Guierlache	San Juan Bautista Guierlache	1004-FAS Municipal	1139418.16	0	0	0	0%	0%
SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL HUATULA, TIERRA COLORADA, TIERRA BLANCA Y CERRO VERDE - 122063	OAX25020235073	San Miguel Huatula	San Miguel Huatula	1004-FAS Municipal	502346.98	0	0	0	0%	0%
SISTEMA HIDROLÓGICO CON LA TÉCNICA DE LINEA CLAVE (CURVAS DE NIVEL) EN EL PARAJE LA COLUÑA - 158887	OAX25040201884	La Trinidad Vista Hermosa	La Trinidad Vista Hermosa	1004-FAS Municipal	509134.48	0	0	0	0%	0%
Software y Hardware, Acondicionamiento Espacios Físicos, Creación Plan Desarrollo Municipal - 5473	OAX25020235675	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAS Municipal	978948.8	0	0	0	0%	100%
Supervisión de obra y elaboración de Expedientes Técnicos - 4880	OAX250202359513	Santa Cruz Nandé	Santa Cruz Nandé	1004-FAS Municipal	306289.23	306289.23	306289.23	306289.23	100%	100%
SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO NUEVO MESONES - 4242	OAX25020235245	Mexones Hidalgo	Mexones Hidalgo	1004-FAS Municipal	81100	0	0	0	0%	100%
SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN FERNANDO, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUATAPÁN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS HUATAPÁN - 1305	OAX25020235475	San Andrés Huatapán	San Andrés Huatapán	1004-FAS Municipal	8000	8000	8000	8000	100%	100%
SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE OTATITLÁN DE MORELOS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO SEGUNDA ETAPA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA COMPROBACIÓN - 5029	OAX25020235559	Villa TALEA DE CASTRO	Villa TALEA DE CASTRO	1004-FAS Municipal	14500	14500	14500	14500	100%	100%
SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO SEGUNDA ETAPA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA COMPROBACIÓN - 1893	OAX250202353814	Villa TALEA DE CASTRO	Villa TALEA DE CASTRO	1004-FAS Municipal	14500	14500	14500	14500	100%	100%
SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR HUGO OLIVERA 200PRIMERO, CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ YATÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA COMPROBACIÓN - 5833	OAX25020235560	Villa TALEA DE CASTRO	Villa TALEA DE CASTRO	1004-FAS Municipal	14152	14152	14152	14152	100%	100%
SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO - 6263	OAX250402015246	Mexones Hidalgo	Mexones Hidalgo	1004-FAS Municipal	83500	0	0	0	0%	100%
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LAS OBRAS - 2249	OAX250202353824	San Mateo Etlatongo	San Mateo Etlatongo	1004-FAS Municipal	41000	41000	41000	41000	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE AGUACÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUACÓN (ETAPA ÚNICA)	OAX250202347384	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	40500	40500	40500	40500	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE MONTE ALBA (REPOSICIÓN, ETAPA ÚNICA)	OAX250202357177	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	42750	42750	42750	42750	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE VICENTE RUÍZ (REPOSICIÓN, ETAPA ÚNICA)	OAX250202347370	Gobierno de la Entidad	Oaxaca de Juárez	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	39375	39375	39375	39375	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 3RA SECCIÓN SAN PABLO HUÍTZO SAN PABLO HUÍTZO	OAX250402019993	Gobierno de la Entidad	San Pablo Huítlán	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	262154.39	262154.39	262154.39	262154.39	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) SANTA MARÍA ECATEPEC (SANTA MARÍA ECATEPEC)	OAX250402020236	Gobierno de la Entidad	Santa María Ecatepec	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	80807.94	80807.94	80807.94	80807.94	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA	OAX250402020137	Gobierno de la Entidad	Santa María Zaniza	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	91709.58	91709.58	91709.58	91709.58	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECCIÓN C (ETAPA ÚNICA) MAGDALENA TETIPAC (MAGDALENA TETIPAC)	OAX250402020006	Gobierno de la Entidad	Magdalena Tetipac	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	122136.81	122136.81	122136.81	122136.81	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN SEBASTIÁN TUTTLA, SAN SEBASTIÁN TUTTLA	OAX250402018960	Gobierno de la Entidad	San Sebastián Tuttlá	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	92899.46	92899.46	92899.46	92899.46	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIOGESTOR (2ª ETAPA DE 2) EN LA LOCALIDAD SAN ILDEFONSO AMATILÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATILÁN - 3508	OAX250202351803	San Ildefonso Amatitlán	San Ildefonso Amatitlán	1004-FAS Municipal	72506.96	0	0	0	0%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA ÚNICA) SANTA CATARINA IXTAPALUCA (SANTA CATARINA IXTAPALUCA)	OAX250402020269	Gobierno de la Entidad	Santa Catarina Ixtapaluca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	141083.56	141083.56	141083.56	141083.56	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA DE LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO	OAX250402017305	Gobierno de la Entidad	Tierra Blanca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	335105.93	335105.93	335105.93	335105.93	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SAN ANTONIO VILLALBA (MUNICIPIO DE MATAMOROS)	OAX250402019787	Gobierno de la Entidad	Lucrécia de Matamoros	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	24048.73	24048.73	24048.73	24048.73	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SAN ANTONIO VILLALBA (MUNICIPIO DE MATAMOROS)	OAX250402019782	Gobierno de la Entidad	San Antonio Castillo Velasco	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	57857.36	57857.36	57857.36	57857.36	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SANTA CATARINA JUQUILA, Monte Vigor	OAX250402019776	Gobierno de la Entidad	San Pedro Tetlahuaca	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	225891.76	225891.76	225891.76	225891.76	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA SANTIAGO YOSONDUA, Verger	OAX250402019796	Gobierno de la Entidad	Monte Vigor	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	24860.96	24860.96	24860.96	24860.96	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA ZIMATLÁN DE ALVAREZ ZIMATLÁN DE ALVAREZ	OAX250402019814	Gobierno de la Entidad	Verger	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	52482.98	52482.98	52482.98	52482.98	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA SAN PEDRO EL ALTO TIERRA BLANCA	OAX250402019751	Gobierno de la Entidad	Zimatlán de Álvarez	5074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	99575.67	99575.67	99575.67	99575.67	100%	100%
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CARCERA MUNICIPAL - 4184	OAX250402019731	Gobierno de la Entidad	Abejón	1004-FAS Municipal	65000	0	0	0	0%	0%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATILÁN Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 3361	OAX250202355507	San Ildefonso Amatitlán	San Ildefonso Amatitlán	1004-FAS Municipal	731108	0	0	0	0%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHITEPEC Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 2053	OAX250202342209	San Miguel Suchitepec	San Miguel Suchitepec	1004-FAS Municipal	302812.9	302812.9	302812.9	302812.9	100%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 877	OAX250202353798	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	1004-FAS Municipal	253997	253997	253997	253997	100%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2025 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA LACHO Y SUS DIFERENTES AGENCIAS - 489	OAX250202351794	Santa María Lachio	Santa María Lachio	1004-FAS Municipal	219643	219643	219643	219643	100%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FAFIMUN - 2136	OAX25020233811	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	1004-FAS Municipal	98317.96	0	0	0	0%	100%
Supervisión y seguimiento de obra - 418	OAX25020233781	Santa María Solá	Santa María Solá	1004-FAS Municipal	181166	0	0	0	0%	0%

NOMBRE	TÍTULO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	EJECUCIÓN	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FAISMUN 2025 - 1109	OAX25020253884	San Dionasio Ocotlán	San Dionasio Ocotlán	1004-FAS Municipal	16670.75	0	0	0	0%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FAISMUN 2025 - 3770	OAX250202539459	Magdalena Tepehual	Magdalena Tepehual	1004-FAS Municipal	50948.79	0	0	0	0%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA FINANCIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL EJERCICIO FISCAL 2025 EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUJA - 18M	OAX25020253818	San Miguel Chicahua	San Miguel Chicahua	1004-FAS Municipal	768227.21	768227.21	768227.21	768227.21	100%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS - 3274	OAX250202539568	San Pablo Cuatro Venados	San Pablo Cuatro Venados	1004-FAS Municipal	80000	0	0	0	0%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 3805	OAX250202539580	San Pedro Mártir Yutucaco	San Pedro Mártir Yutucaco	1004-FAS Municipal	147559.62	0	0	0	0%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS FINANCIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2025 - 3074	OAX250202533756	Tlanetla de Zaragoza	Tlanetla de Zaragoza	1004-FAS Municipal	173537.89	0	0	0	0%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES - 2830	OAX250202539606	Santa Catalina Quierí	Santa Catalina Quierí	1004-FAS Municipal	128473.53	128473.53	128473.53	128473.53	100%	100%
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUATLAPÉC - 1239	OAX250202533876	Huatlapepec	Huatlapepec	1004-FAS Municipal	239500	239500	239500	239500	100%	100%
SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARÁN CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) DEL RAMO GENERAL 33, FONDO DE EJERCICIO 2025 - 578	OAX250202535316	La Trinidad Vista Hermosa	La Trinidad Vista Hermosa	1004-FAS Municipal	94213.14	0	0	0	0%	0%
TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE, EN EL BARRIO GUADALUPE SAN MARCOS ARTAGASA - 47247	OAX250202540589	San Marcos Arriaga	San Marcos Arriaga	1004-FAS Municipal	3418111.32	0	0	0	0%	0%
TECHADO DEL PREESCOLAR, EMILIANO ZAPATA CLAVE 200007546, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PERAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS - 78024	OAX250202578442	San Miguel Peras	San Miguel Peras	1004-FAS Municipal	377448.77	0	0	0	0%	100%
TERCERA ETAPA DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO 2 PARA POSGRADO, IDIOMAS (INGLÉS), AGUAS DE CLASE PARA LICENCIATURA, SALA DE TITULACIÓN, SALA TIPO AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR.	OAX2502025596474	Gobierno de la Entidad	Santiago Pinotepa Nacional	1004-FAS MEXST	3489594.5	3489594.5	3489594.5	3489594.5	100%	100%
TERMINACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE C.A.M. 21 CON CLAVE ESCOLAR: 200M00237, EN LA LOCALIDAD TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	OAX250302609529	Gobierno de la Entidad	Teotitlán de Flores Magón	1007-FAM IEB	7000000	7000000	7000000	7000000	100%	100%
Terminación y Equipamiento De Casita De Vigilancia Para Seguridad Pública (18 Etapa)	OAX250202546942	San Pablo Etla	San Pablo Etla	0005-ORTAMUNI	999192.2	999192.2	999192.2	999192.2	100%	100%
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PETLAPA DURANTE EL EJERCICIO 2025 - 854	OAX250202548933	San Juan Petlapa	San Juan Petlapa	1004-FAS Municipal	736127.88	736127.88	736127.88	736127.88	100%	100%
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVILA DURANTE EL EJERCICIO 2025 - 4187	OAX250302595603	Santa Ana Taviela	Santa Ana Taviela	1004-FAS Municipal	113281.2	113281.2	113281.2	113281.2	100%	100%
VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO FÍSICO DE LAS OBRAS MUNICIPALES A EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL - 4817	OAX250302595634	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	1004-FAS Municipal	602946.33	602946.33	602946.33	602946.33	100%	100%
Verificación, seguimiento de las obras, realización de estudios y la evaluación de proyectos - 2132	OAX250202542290	San Juan Lachao	San Juan Lachao	1004-FAS Municipal	355985.85	355985.85	355985.85	355985.85	100%	100%
Verificación, seguimiento de las obras, realización de estudios y la evaluación de proyectos y acciones - 4867	OAX250302595614	Santa Cruz Papatlutla	Santa Cruz Papatlutla	1004-FAS Municipal	166434.1	0	0	0	0%	0%
VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y ACCIONES - 6048	OAX250402615238	San Cristóbal Amatlán	San Cristóbal Amatlán	1004-FAS Municipal	577623.1	0	0	0	0%	100%
Verificación, seguimiento de las obras, realización de estudios y la evaluación de proyectos y acciones - 4872	OAX250302595589	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	1004-FAS Municipal	36091.76	0	0	0	0%	100%

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA
INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y/o Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Alonso Eli Cruz Zavaleta, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública, de conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 102 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasgoaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html> Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2025, Informe Definitivo.

AVANCE: INDICADORES			GOBIERNO DE LA ENTIDAD			
TRIMESTRE: INFORME DEFINITIVO 2025						
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	META			
		Nombre	Programada	Modificada	Avance (%)	
1002 - FASSA						
Anual	Otra	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)	1.01702	1.01702	100	
	Otra	Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social	45.89863	45.89863	133.5	
	Porcentaje	Porcentaje de atenciones para la salud programadas con recurso asignado	22.48062	22.48062	100	
	Porcentaje	Porcentaje de establecimientos de atención médica de las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud con avances en la implementación del Modelo de Gestión de Calidad en Salud (MIGCS)	16.30435	16.30435	100	
	Porcentaje	Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico	96.35739	96.35739	57.15	
Semestral	Porcentaje	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	21.33816	21.33816	100	
	Porcentaje	Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud	72.65834	72.65834	100	
1003 - FAIS ENTIDADES						
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDIS	0	0	100	
	Porcentaje	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDIS	0	0	N/D	
	Porcentaje	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDIS	0	0	N/D	
1005 - FORTAMUN						
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de recursos FORTAMUN transferidos a municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	100	100	100	
1006 - FAM ASISTENCIA SOCIAL						
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de apoyos y servicios de asistencia social otorgados a través del Programa de Atención a Grupos Prioritarios para mejorar el bienestar integral de la población	100	100	100	
	Porcentaje	Proporción de raciones entregadas a las personas beneficiarias de los Programas Alimentarios	100	100	102.06	
Semestral	Escuelas	Número de Centros Escolares públicos del nivel preescolar y primaria atendidos por el Sistema Estatal DIF a través de la entrega de Desayunos Escolares	13.31886	13.93054	138.81	
	Alumno	Porcentaje de población escolar atendida en la Entidad Federativa mediante el Programa de Alimentación Escolar	14.81194	14.81194	104.58	
Anual	Grupos	Porcentaje de Grupos de Desarrollo atendidos mediante capacitaciones y/o proyectos	100	100	100	
	Personas	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos y servicios a grupos de atención prioritaria	7.79996	7.74618	99.47	
	Personas	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar capacitaciones y proyectos a Grupos de Desarrollo continuos	1.47368	1.46238	100.7	
	Porcentaje	Porcentaje de personas beneficiarias que reciben apoyos de los Programas de Atención Alimentaria, respecto a la totalidad de la población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en la Entidad	26.11354	28.19095	84.3	
	Porcentaje	Porcentaje de recursos del FAM Asistencia Social destinados a otorgar apoyos alimentarios	89.66809	89.99175	101.27	
1007 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA						
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento	19.01065	7.69231	295	
	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrados de infraestructura física en proceso de ejecución a través del Fondo de Apoyos Múltiples notificado	100	100	7.69	
	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de construcción	100	100	64.33	
	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	100	0	N/D	
	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción	85.71429	100	46.67	
Anual	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento	18.83011	7.69231	0	
	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento	90.90909	90.90909	4	
	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico con proyectos integrados de infraestructura en el Fondo de Apoyos Múltiples notificado	100	100	50	
	Porcentaje	Porcentaje de alumnos de educación básica que se encuentran en planteles educativos públicos que fueron beneficiados en sus condiciones de infraestructura física educativa	100	100	94.92	
	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos con recursos del Fondo de Apoyos Múltiples	100	100	7.69	
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de planteles educativos públicos de tipo básico que cuentan con condiciones adecuadas de infraestructura, atendidos en su infraestructura con recursos del Fondo de Apoyos Múltiples	100	100	61.59	
	1008 - FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR					
	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación superior o Institutos Estatales de Infraestructura Educativa que cubren los recursos del FAM en tiempo y forma	100	100	100
		Porcentaje	Porcentaje de informes trimestrales sobre el ejercicio del FAM para escuelas de educación superior entregados en tiempo y forma	100	100	100
		Porcentaje	Porcentaje de recursos radicados a los Institutos Estatales de Infraestructura Educativa (IIFESE) para el Fondo de Aportaciones Múltiples de Educación Media Superior	0	0	N/D
Porcentaje		Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidas con proyectos de construcción con recursos del FAM en el estado	43.764	43.764	117.58	
Porcentaje		Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidas con proyectos de equipamiento con recursos del FAM en el estado	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación media superior atendidas con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM en el estado	43.764	43.764	0	
	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación superior que incrementan su matrícula	44.64286	44.64286	224	
	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidas con proyectos de construcción con recursos del FAM, durante un año, en el estado	20	20	100	
	Porcentaje	Porcentaje de escuelas de educación superior atendidas con proyectos de equipamiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado	14	14	117.65	
	Porcentaje	Porcentaje de planteles y/o campus de educación superior atendidos con proyectos de rehabilitación y/o mantenimiento con recursos del FAM, durante un año, en el estado	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM	0	0	N/D	
	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM	0	0	N/D	
	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM	0	0	N/D	
	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM	100	100	100	
	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM	100	100	100	
Anual	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM	0	0	N/D	
	Porcentaje	Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM	0	0	N/D	
	Porcentaje	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación media superior en la modalidad escolarizada	0	0	N/D	
	Porcentaje	Tasa de variación de la matrícula de escuelas de educación media superior en la modalidad no escolarizada	0	0	N/D	
	1009 - FAETA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de personal docente CONALEP en la entidad federativa financiado con presupuesto FAETA	0	0	N/D	
	Porcentaje	Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de operación respecto del total autorizado	0	0	N/D	
	Porcentaje	Porcentaje de presupuesto FAETA ejercido en el pago de nómina docente	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	Porcentaje de absorción del CONALEP en la Entidad Federativa	0	0	N/D	
	Porcentaje	Porcentaje de eficiencia terminal del CONALEP	0	0	N/D	
	Porcentaje	Porcentaje de Horas Semana Mes para docencia frente a grupo	0	0	N/D	
Trimestral	Porcentaje	Tasa de variación de la matrícula del CONALEP en la Entidad Federativa	0	0	N/D	
	1010 - FAETA EDUCACIÓN DE ADULTOS					
	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del trimestre	100	100	136.3
Porcentaje		Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el modelo educativo	70.07359	64.26913	145.17	
Porcentaje		Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo de atención prioritaria en el modelo educativo	26.60535	26.60535	372.66	
Porcentaje		Porcentaje de exámenes en línea aplicados del modelo educativo	7.71875	7.71875	124.52	
Porcentaje		Porcentaje de exámenes impresos aplicados del modelo educativo	92.28125	92.28125	102.09	
Anual	Porcentaje	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el trimestre	1.60006	1.60006	7.75	
	Porcentaje	Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el trimestre	98.39994	98.39994	117.15	
	Porcentaje	Porcentaje de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del modelo educativo vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa servicios integrados	39.76476	47.94772	70.22	
	Porcentaje	Porcentaje de población analfabeta de 15 años y más en situación de rezago educativo que concluye el nivel inicial	7.73186	7.73186	40.32	
	Porcentaje	Porcentaje de población de 15 años y más sin primaria que concluye el nivel de primaria	3.23884	2.84882	124.85	
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de población de 15 años y más sin secundaria que concluye el nivel de secundaria	1.89054	1.49311	127.09	

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	META		
		Nombre	Programada	Modificada	Avance (%)
	Tasa de variación	Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo.	-4.57518	-4.57518	100.08
1011 - FASP					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Control de Confianza, con recursos FASP.	100	100	100
	Porcentaje	Porcentaje de aspirantes e integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Formación Inicial con recurso FASP.	100	100	100
	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Competencias Básicas realizadas con recursos FASP, aprobados.	100	100	100
	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Desempeño realizadas con recursos FASP, aprobados.	0	0	N/D
	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal con evaluaciones de Formación Inicial realizadas con recursos FASP, aprobados.	100	100	100
	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Competencias Básicas con recursos FASP.	100	100	100
	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal evaluados en Desempeño, con recursos FASP.	0	0	N/D
	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal que fueron evaluados con recursos FASP en Control de Confianza, aprobados.	100	100	100
	Porcentaje	Porcentaje de recursos concertados para la adquisición de equipamiento (uniforme, vestuario o equipo de protección) para la operación policial que se utilicen para fines de...	100	100	100
	Porcentaje	Porcentaje de solicitudes de conectividad presentadas por las entidades federativas para entrar a municipios al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública de Plataforma México.	100	100	100
Semestral	Porcentaje	Porcentaje de integrantes del estado de fuerza estatal y municipal equipados con uniforme, vestuario o equipo de protección, con recurso federal FASP.	100	100	100
	Porcentaje	Porcentaje de municipios conectados directamente con Plataforma México para la captura del Informe Policial Homologado, gestionados por la entidad federativa con recursos federales del FASP en el año en curso.	100	100	100
1012 - FAFIF					
Trimestral	Porcentaje	Índice en el Ejercicio de Recursos	25	25	400
Semestral	Porcentaje	Índice de Fortalecimiento Financiero	6.17288	6.17288	143.54
	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados a la ejecución de proyectos de investigación	0	0	N/D
	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física	0	0	N/D
	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de registros públicos de la propiedad y comercio	0	0	N/D
	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de sistemas de recaudación	0	0	N/D
	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de educación pública	0	0	N/D
	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al fortalecimiento de sistemas de protección civil	0	0	N/D
	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento de pensiones	0	0	N/D
	Porcentaje	Porcentaje de recursos destinados al saneamiento financiero	64.16872	64.16872	84.94
	Porcentaje	Índice de Impacto de Deuda Pública	39.8941	39.8941	100
Anual	Porcentaje	Tasa de Variación del Ingreso Estatal Disponible	1.67793	1.67793	243.71
1013 - FONE SERVICIOS PERSONALES					
Trimestral	Porcentaje	Porcentaje del presupuesto ejercido para el pago de la nómina de los trabajadores de Educación Básica que ocupan plazas FONE en la Entidad Federativa	100	100	100
	Porcentaje	Tasa neta de plazas presupuestales pagadas a los trabajadores de Educación Básica en el Nivel Preescolar, que ocupan plazas FONE en la Entidad Federativa	100	100	100
	Porcentaje	Tasa neta de plazas presupuestales pagadas a los trabajadores de Educación Básica en el Nivel Primaria, que ocupan plazas FONE en la Entidad Federativa	100	100	100
	Porcentaje	Tasa neta de plazas presupuestales pagadas a los trabajadores de Educación Básica en el Nivel Secundaria, que ocupan plazas FONE en la Entidad Federativa	100	100	100
Anual	Porcentaje	Porcentaje de trabajadores de Educación Básica a Nivel Preescolar pagados a través del FONE	93.00771	93.00771	107.52
	Porcentaje	Porcentaje de trabajadores de Educación Básica a Nivel Primaria pagados a través del FONE	82.74464	82.74464	120.85
	Porcentaje	Porcentaje de trabajadores de Educación Básica a Nivel Secundaria pagados a través del FONE	93.45805	93.45805	107
	Porcentaje	Tasa bruta de escolarización del Nivel Preescolar en la Entidad Federativa	61.98167	61.98167	100
	Porcentaje	Tasa bruta de escolarización del Nivel Primaria en la Entidad Federativa	93.56522	93.56522	100
	Porcentaje	Tasa bruta de escolarización del Nivel Secundaria en la Entidad Federativa	85.30801	85.30801	100

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.


DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA
INVERSIÓN PÚBLICA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencia, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Alfonso Eji Cruz Zavaleta. Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 1.0.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas. Directora de Seguimiento a la Inversión Pública. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente y artículo 102 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasooaxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html>
Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2025, Informe Definitivo 2025.

Periodo	Porcentaje	Municipio	60.67416	60.67416	100
Trimestral	Porcentaje	Animas Trujano	N/R	100	40
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacaletepec	0	N/D	0
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyutepec	N/R	25	0
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	33.33333	33.33333	105.09
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	0	N/D	0
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlaxochitlán	N/R	40	100
Trimestral	Porcentaje	Ayoqueco de Aldama	0	50	200
Trimestral	Porcentaje	Ayotlán	28.57143	28.57143	116.67
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Luxicha	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Chahuatl	57.14286	57.14286	116.67
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	70	100
Trimestral	Porcentaje	Chichiquilán de Benito Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Istepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coatlaca Altas	6.66667	6.66667	750
Trimestral	Porcentaje	Colón de las Flores	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	25	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pápalo	48.44444	48.44444	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cozolapa	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Cozotepac	0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cuátlapam de Guerrero	0	56.53659	95.47
Trimestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	53.84615	70	90.91
Trimestral	Porcentaje	El Barrío de la Soledad	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	40	40	0
Trimestral	Porcentaje	Ellochitlán de Flores Magón	25.425	21.875	42
Trimestral	Porcentaje	Ensenada de Trujano	N/R	40	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	42.85714	0
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Juárez	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt	N/R	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	52.74725	52.74725	0
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautepac	0	6.25	842.11
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	58.33333	58.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Ignaciapeque Nieves	40	40	100
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ixtlán de Zaragoza	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Pe	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	37.5	37.5	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	60	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Petasco	43.84616	40.76923	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	42.85714	28.57143	222.73
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	44.44444	50	163.64
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodoceno de Porfirio Díaz	83.33333	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahualtán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Martical de Juárez	N/R	50	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avenalón	47.61905	47.61905	84.5
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	5.88235	5.88235	0
Trimestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mixahuatlán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Monjes	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	Nepaja de Juárez	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Tlaxiaco	50	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	100	100	64.71
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Ocotepa de San Luis	N/R	62.5	109

Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepec	40	36.36364	0
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Gortón	100	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	71.15385	71.15385	89.15
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápan	6.25	6.25	0
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahucoba	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	46.66667	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	N/R	75	0
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixcuailán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco La Esperanza	50	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ozulotepes	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telatlahuaca	60	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Teoqui	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingi	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Matepec	66.66667	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Hildefonso Amatlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Hildefonso Sola	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Hildefonso Villa Alta	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxipec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Chatlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla	N/R	75	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Soala	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	0	80	125
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	100	100	42.86
Trimestral	Porcentaje	San José Ayapilla	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Pinaco	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	25	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Lachigolá	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Temango	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achíola	N/R	33.333	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec	N/R	100	38.33
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coatlahuaca	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlan	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guachichil	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Ixcuailán	50	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto	N/R	60	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitpec	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlaxichilcote	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	33.33333	33.33333	133.33
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec	N/R	47.61905	99.55
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	100	50
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezúchil	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chiltepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chienegulla	42.85714	42.85714	155.56
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatlaxtlam	N/R	47.5	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colimada	N/R	100	80
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	N/R	44.44444	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cotrocón	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Rios	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estadio	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río	0	100	40
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixi	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Escobedo y Analco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guadalupe	71.42857	71.42857	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ixcuailtepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ixcuailtepec	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Jiquilla y Quinos	N/R	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachao	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigolá	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lujana	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lujana	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Macapal	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Matepec, Dto. Oe	40	40	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Matepec, Dto. 26	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Niumi	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ozulotepes	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Putuapa	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiépalen	55.55556	55.55556	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiépalen	57.14286	28.57143	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Talpa	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tapachula	40	40	103.11
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tequis	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepic	33.33333	33.33333	125
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepic	0	100	40
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepic	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	0	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	N/R	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	0	55.55556	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	N/R	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	100	100	7.27
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	50	50	125
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	N/R	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	0	58.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yare	N/R	0	N/D

Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achutla	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuatempan	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Altepam	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	62.5	33.3333	60
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	11.1111	11.1111	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	80	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	25	60	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	N/R	61.6886	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huehula	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ixtapetec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panotlaluaca	N/R	58.4545	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	70	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	100	100	50
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Fe	66.6667	66.6667	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Sayatepec	51.9405	194.05	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchiatepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomahtlán	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequisquepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilapia	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	40	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	68.6667	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	30	30	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huitzil	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Castellan	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	70	70	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	60	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla	10	10	500
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla	20	66.667	250
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Matamoros	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlalpetec	N/R	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	N/R	53.3333	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	70	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	100	100	50
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atzac	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcatlan	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	57.14286	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huiltepec	25	0	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Istlahuaca	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jalpetotongo	0	33.3333	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	46.6486	97.37
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jacintepac	0	33.3333	9.99
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchitepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	N/R	80	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín Guichapa	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín Yussasco	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec - Dto. 26	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	100	100	66.67
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotatitlán	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocozacoapan	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiroga	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochililla	N/R	43.3333	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapachula	58.67069	58.67069	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tawiche	50	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Texacoalco	0	57.14286	85.62
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tuxtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tzuc	0	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Xiquilepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolapam	0	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Aguilá	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcohula	15	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequisquepec	N/R	41.6667	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yuhuatlan	N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yolox	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucumana	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpa	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Cuanahuatlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcela	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicandari	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Rin Honda	12.5	12.5	0
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomatlalhuaca	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tenipac	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Yula	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Simón Amolingo	37.5	17.5	118.52
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	50	50	66.67
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachio	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nula	N/R	90	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Amaxilahuaca	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	60	60	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavola	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tapachula	N/R	40	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tarré	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegachi	0	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quien	0	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cubeta	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtapetec	20	20	250
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Juquila	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachalan	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Losillos	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	71.42857	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mixias	14.28571	14.28571	311.11
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quicará	40	40	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quimaculami	33.3333	33.3333	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayala	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tlaxiá	75	75	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosuontu	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	0	N/D

Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	N/R	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	100	100	33.33
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	42.85714	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	44.44444	44.44444	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Oxtitlán	#7.5	41.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Ixcatlán	62.5	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ahotepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apaxco	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzacoma	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	50	60	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchistlán	90.90909	90.90909	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	16.66667	16.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilitapepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	N/R	63.93636	52.38
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guianagati	77.77778	77.77778	64.29
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huautla	N/R	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huixtoltitlán	0	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixmiquilpan	66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	42.85714	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltijanguis	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	12.5	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachivillo	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Matehuala	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Matillas	60	60	66.67
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mexquiacó	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozoltepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Papalá	55.55556	66.66667	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petatlán	N/R	14.10256	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sola	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomanaca	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	100	33.33
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepic	100	100	50
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcátlan	0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiuhotepes	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiuhotepes	23.33333	28.57143	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlaxiuhotepes	23.33333	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	0	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyuca	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuiti	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zoquiáran	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Anahuac	60	60	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apaxila	0	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apostól	0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	33.33333	33.33333	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayuquillián	50	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacahuatepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Canutillo	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Chapala	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Chimaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	60	60	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Higuayulmícan	58.82353	58.82353	60.71
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajuclilla	66.66667	71.42857	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huixtla	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcoteltepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Itavutla	N/R	100	60
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jaraltepéc	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jicoatlapepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Mexcala	0	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiquiri	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Loloia	N/R	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laoliga	63.63636	63.63636	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lavopa	60	60	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Niquipilla	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nixtepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Niquiltepec	0	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Niquiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	50	50	83.33
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapachula	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	50	50	200
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepes	33.33333	33.33333	128.57
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	25	25	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiuhotepes	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiuhotepes	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiuhotepes	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiuhotepes	#3.85189	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xicotel	50	50	0
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaltepéc	100	100	62.5
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yavesia	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	60	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yotondilla	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa		100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Rioyaga		N/R	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec		36.16364	69.04762	102.04
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tequimilco		50	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepequepec		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlaxiayáram		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec		0	100	80
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala		100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonatepec		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yagachá		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodoloma		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalisco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepes		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapam		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala		15.66667	27.27273	
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo		100	100	85.21
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo		100	100	45.45
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yacuna		63.63636	63.63636	79.67
Trimestral	Porcentaje	Silacayoapam		42.85714	42.85714	100
Trimestral	Porcentaje	Silón de Yxtapetula		N/R	48	100
Trimestral	Porcentaje	Solidad Etla		50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tamietze de Zaragoza		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Tancho		100	100	50
Trimestral	Porcentaje	Tatahuicapan de Valdés		0	44.44444	100
Trimestral	Porcentaje	Tecocoatl de Marcos Pérez		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tecotlán de Flores Magón		26.57143	26.57143	59.49
Trimestral	Porcentaje	Tecotlán del Valle		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tecotongo		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tepehime Villa de Morelos		40	40	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacotal de Matamoros		100	100	0
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiotepec, Pluma		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiotepec de Cabrera		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos		53.33333	53.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo		N/R	100	0
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz		40	40	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla		71.15185	71.15185	102.54
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapam del Progreso		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo		0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro		40	40	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Tepepam de la Unión		44.44444	44.44444	225
Trimestral	Porcentaje	Yaxe		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yagana		33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Yudanduchi de Guerrero		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotlán Lagunas		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotlán Palmas		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zimatán de Álvarez		N/R	0	N/D
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MDS						
Trimestral	Porcentaje	Aboquines		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa		39.12544	39.12544	100
Trimestral	Porcentaje	Amimón-Trujano		N/R	20	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacahotepec		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Chicotepec		N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Totatepec		33.33333	33.33333	56.41
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tecotlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tecotlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacotal		N/R	40	100
Trimestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aljama		0	50	11100.01
Trimestral	Porcentaje	Ayotlán		71.42857	71.42857	140.71
Trimestral	Porcentaje	Caltepec		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Lovicha		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Mández		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuatl		0	14.28571	85.71
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo		N/R	13.7931	100
Trimestral	Porcentaje	Chiquiuhlán de Benito Juárez		0	50	81.33
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuadatepec		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuicatlan		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Colcoyá de las Flores		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista		25	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Espinal		44.44444	44.44444	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción del Rosario		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cordoba		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Copatlaco		0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Cuapalpan de Guerrero		0	39.02439	88.46
Trimestral	Porcentaje	Cuyamalcac Villa de Zaragoza		46.15185	50	217.5
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal		40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Estero de Flores Magón		8.375	8.375	N/D
Trimestral	Porcentaje	El Estero de Trujano		N/R	40	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez		0	42.85714	128.53
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Juárez		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Guaymas de Humboldt		N/R	28.13333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejalte de Ocampo		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huapalpan de León		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco		51.64835	51.64835	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Conde de la Independencia de Oaxaca		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautepes		100	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez		41.66667	41.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Isantepes Nieves		60	60	100
Trimestral	Porcentaje	Isidoro Juárez		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Isidoro Juárez		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Paz		0	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Reforma		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma Villa Hermosa		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Loma Quila		N/R	50	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apatlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jalisco		62.5	62.5	325
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Matepec		N/R	25	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Quailán		N/R	20	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñahol		27.27273	46.15385	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac		36.36364	36.36364	133.33
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequihuitlán		55.55556	50	275
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiotepec		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodoloma de Porfirio Díaz		16.66667	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Maricela de Juárez		N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Martín de Tacubaya		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Ayudaño		47.61905	47.61905	85.24
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores		5.88235	5.88235	N/D
Trimestral	Porcentaje	Mesquero Hidalgo		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mixtlan de Porfirio Díaz		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mixtlan de la Reforma		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Monjas		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Najapa de Madero		66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zapulapam		25	33.33333	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR		META		
					Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Oranca de Juárez			0	48	136
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos			100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pirotepa de Don Luis			N/R	37.5	142.5
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo			0	28.57143	100
Trimestral	Porcentaje	Porla Villa de Guerrero			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda			100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla			0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz			N/R	100	500
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo			N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla			N/R	50	112.5
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Losicha			N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiotepec			N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dinticuiti			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huapahuapac			N/R	20	50
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayapam			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca			N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuevillo			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán			N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla			20	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tuxtillapam			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tzapotlapan			100	100	200
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yaxi			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zabache			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco			11.11111	11.11111	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio el Alto			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Molote Verde			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Axtla			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huixtlapec			11.11111	20	70
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatlapan			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua			0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tapellapam			N/R	50	124.3
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicuilapan			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha			16.66667	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzachi el Bajo			50	42.85714	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec			28.57143	28.57143	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec			44.44444	44.44444	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepac			25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha			N/R	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana			25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuahe			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Motopec			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Ateneo			12.85714	16.11579	131.58
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Vautepac			N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amotepec			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlahuaca			50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlape			25	27.27273	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlahuaca			100	27.27273	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz			28.84615	28.84615	80.13
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalapam			6.25	12.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Yula			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Calucioa			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos			33.33333	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa			33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huautlán			N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixhuatlán			2	2	15
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixtapetlapan			33.33333	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolo			0	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Loguiche			37.5	37.5	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Macabito			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Motopec			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Nahuatlapan			N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixahuaca			26.66667	26.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tepapan			100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tepanning			N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Motopec			33.33333	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Hilario Amatlán			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Hilario Solá			33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Hilario Villa Alta			N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxiotepec			50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán			N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayapilla			N/R	80	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Soala			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlaxochahuaca			100	37.5	150
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nichita			0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Ayutla			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec			N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Rómulo			100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San José Estancia Grande			25	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigolo			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San José Tenango			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ahutla			N/R	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atlixco			N/R	100	300
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlixco			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coatlahuaca			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlan			N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guiclahe			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán			50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto			N/R	20	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitpec			100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlaxiotepec			66.66667	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlaxiotepec			55.55556	55.55556	115
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtlapec			N/R	80	154
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec			0	100	228.57
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chicomezucil			0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Chiltepec			N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla			57.14286	57.14286	1885.72
Trimestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam			N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Colorado			N/R	100	153.85
Trimestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec			N/R	44.44444	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Cozacoapam			N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan de los Cués			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Estado			50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan del Río			0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Dixi			0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco			0	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guelavá			28.57143	28.57143	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Juan Guichico	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ihuatpec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Milas	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijales	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachas	14.28571	14.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lachigallá	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Lalana	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Mazatlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Matepec - Dto. Oax.	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Matepec - Dto. ZH	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Nimi	N/R	22.22222	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Juan Ocotitpec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Patlaga	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiabije	44.44444	44.44444	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	42.85714	42.85714	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Sayotepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tabá	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	50	50	266.67
Trimestral	Porcentaje	San Juan Teitipac	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepic	44.44444	44.44444	200
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepic	0	100	500
Trimestral	Porcentaje	San Juan Tepic	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yacé	50	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yatzona	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Yuculá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albaradas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacahotepec	N/R	22.22222	100
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauquecuiltla	100	50	50
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Temelecán	43.75	43.75	140
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	0	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zopilotepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Ocotitpec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cameros	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamantla	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huixtla	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachia	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Peras	27.77778	27.77778	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcapiet	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tuxtepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zocatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajones	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	42.5	12.5
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nijalam	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Pitas	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Honda	8.33333	8.33333	83.33
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Simulac	50	50	150
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapatepec	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	100	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucotindoo	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achilutla	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuatlán	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Atoyac	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	25	66.66667	166.67
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	44.44444	44.44444	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	0	20	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	50	40	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	N/R	48.46154	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huixtla	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Matepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panistlán	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	30	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Pindol	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quixotepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Rita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Sotahuatepec	48.05190	48.05190	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchitlán	N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiaco	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiaco	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiaco	40	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiaco	33.33333	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	60	60	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	10	10	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla	20	20	53.33
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla	4	28.57143	68.57
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaxiaco	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	N/R	40	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yapanza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amatenango	30	30	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atlixo	100	43.75	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcatlán	0	42.85714	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huixtla	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	0	45.84895	92
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jacotipac	0	33.33333	1100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo	0	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín	N/R	20	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín Quichapa	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín Yucotindoo	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Matepec - Dto. ZH	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Matepec - Dto. ZH	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotitlán	33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotitlán	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Poichutla	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiavini	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiapam	N/R	66.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	41.37931	41.37931	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	50	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tlaxiaco	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tlaxiaco	0	0	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tlaxá		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Topilepec		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tototlaque		0	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Apetla		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula		5	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tepicotepec		N/R	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yareni		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yótov		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jabón		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicanandula		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo		40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecuanihuacal		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tlaxiapa		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tlaxiapa		33.33333	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Almolongas		62.5	62.5	112.5
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán		50	50	75
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán		0	30	85
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Luchilo		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuhú		N/R	40	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Atecatlanhuaca		0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle		40	40	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tavela		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan		25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zagache		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Cuicat		0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Cuicat		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Ixcapa		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Jiquila		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Lashatán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Lovicha		45.23429	44.44444	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Mechoacán		0	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Minas		14.28571	14.28571	64.29
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quiané		40	40	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Quilichuani		33.33333	33.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Tayata		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxá		25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Yasonotú		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catalina Zapotlán		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec		100	100	266.67
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Bravo		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Huixtla		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mortepec		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco		64.28571	64.28571	141.07
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papahutla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla		20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xucotlán		0	9.05091	16.36
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zimontepic		14.28571	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis		N/R	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza		N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte		100	100	171.43
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Vateche		N/R	28.57143	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino		33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Mahuatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Montemayor		0	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán		37.5	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ahutepic		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apasco		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzompa		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachahuacán		33.33333	40	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colihuepec		N/R	35	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo		N/R	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cuicatlan		N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec		N/R	27.27273	40.91
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guadalupe		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Guadalupe		33.33333	33.33333	22.22
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huixtla		N/R	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Huixtla		0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcapa		33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ixcapa		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jicotlán		N/R	57.14286	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jicotlán		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jicotlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachico		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		41.66667	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		0	37.5	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		100	85.71429	171.43
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		0	50	200
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		14.28571	14.28571	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		66.66667	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		0	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		0	66.66667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		N/R	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nahuatlán		40	40	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apaxtla		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apaxtla		0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Axatla		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atlix		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atlix		16.66667	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacahoatpec		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Chichahuacán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Chichahuacán		0	0	100

Frecuencia de Medición		INDICADOR		META		
Unidad de Medida		Municipio		Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río		40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajuatlán		35.29412	35.29412	63.76
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla		33.33333	28.57143	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huixtla		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepéc		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla		N/R	100	250
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juchitán		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguará		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalaja		N/R	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laollaga		31.81818	31.81818	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa		20	20	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande		20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matlán		40	43.75	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nítepec		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyol		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquotingo		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapextla		N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Temango		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tequila		50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tescapaztlan		96.66667	66.66667	116.67
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texitlán		25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco		33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xicoma		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xicoma		50	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec		100	100	400
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yelomacatl		N/R	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yonandua		100	100	400
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucavachá		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacoalco		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio		44.44444	44.44444	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaá		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ocotlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Raymundo		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec		33.63636	30.95238	104.76
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepejicote		0	80	160
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlaxiaco		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xicoma		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodolito		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalisco		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Matlatztec		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala		100	100	1050
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalotlán		100	100	210
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepic		13.63636	27.27273	109.09
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucua		57.14286	57.14286	100
Trimestral	Porcentaje	Silacayoaután		N/R	52	100
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Xilapitlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla		33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulapán del Espíritu Santo		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tancitaro de Zaragoza		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tancitaro		100	100	400
Trimestral	Porcentaje	Tatahuicán de Valdivia		0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tecocuilco de Marcos Pérez		0	50	100
Trimestral	Porcentaje	Tecotlán de Flores Magón		100	100	188.89
Trimestral	Porcentaje	Tecotlán del Valle		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tecotlán		100	100	200
Trimestral	Porcentaje	Tecotlán de Villalobos		60	60	100
Trimestral	Porcentaje	Tecotlán de Matamoros		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Tecotlán Phocas		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlalitlán de Cabrera		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Villalobos		33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Villalobos		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Villalobos		N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano		0	20	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilpan de Díaz		60	60	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla		25	25	158.43
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamalámpam del Progreso		33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tlaxiaco		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo		0	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Talpa de Centro		60	60	100
Trimestral	Porcentaje	Villalobos de la Unión		44.44444	44.44444	88.89
Trimestral	Porcentaje	Yare		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yopala		50	50	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotlán de Amador		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotlán de Amador		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotlán de Amador		N/R	0	100
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MDS						
Trimestral	Porcentaje	Abasco		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Acuña de Pérez Figueroa		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Amatitlán		N/R	20	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacalotepec		100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepec		N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec		100	100	2200
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlaxiaco		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ayotlán de Aldama		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ayotlán de Ayala		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Calixtlá		N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Múndez		100	0	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuiltes		0	28.57143	171.43
Trimestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo		N/R	6.89655	100
Trimestral	Porcentaje	Chilpanhuatlán de Benito Juárez		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán		0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Itepec		N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas		0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores		N/R	0	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	0	13.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Concepción Pánuco	13.33333	13.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Coscajo	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cosoltépec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Cuclám de Guerrero	0	N/D	0
Trimestral	Porcentaje	Coyameaco Villa de Zaragoza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	40	40	N/D
Trimestral	Porcentaje	Elmochilán de Flores Magón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Erasmillo de Tijuana	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	24.28571	85.71
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Juárez	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	Guaymas de Humboldt	N/R	8.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejuti de Crespo	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	3.44828	113.79
Trimestral	Porcentaje	Huautlapec	0	N/R	0
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixmiquilpan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixmiquilpan de Juárez	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Ixmiquilpan de Zaragoza	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	0	13.33333	N/D
Trimestral	Porcentaje	La Fe	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaliscopec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	20	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	9.09091	23.07692	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tepic	25	25	175
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiaco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Valadon de Porfirio Díaz	0	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Maricuala de Juárez	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Martín de Tacubaya	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	4.7619	7.619	95.24
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Memón Hidalgo	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mihuatlán de Porfirio Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Mixtlán de la Reforma	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Monjas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	100	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoroastrom	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	100	0	100
Trimestral	Porcentaje	Piñotepa de Don Luis	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	0	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	Punta Villa de Guerrero	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Refugio de Elmda	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chapusco	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Fuentes	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	50	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiacopec	N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yajalón	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Calceña Hueya	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Dimicó	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huastlepec	N/R	10	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayapam	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuevitas	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Panzacán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinarte	40	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Toluca	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tzahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tepic	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yajalón	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zahuatlán	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antón Castillo Velasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio del Arco	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Monte Verde	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Acapulco	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huilepec	0	10	140
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatlán	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Simcahuia	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepic	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chiccapam	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	16.66667	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yatzaichi el Bajo	16.66667	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	14.28571	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	22.22222	22.22222	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	25	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	N/R	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San			

11 de 58

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchtepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tenango	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequisquepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tilapiajám	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacanama	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacoatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlalaningo	20	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	10	10	100
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	0	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtotepec	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguila	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlaltepec	N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	N/R	6,666.6	100
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	50	50	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amigós	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atzac	0	0.25	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	100	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coxcatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huautotepic	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuata	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltepetungo	0	11,333.33	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	5,405.41	100.7
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	13,333.33	113,111.1
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchitengo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir	N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Guichapa	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucucaco	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec - Dto. 26	100	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetlatón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepic	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Poichula	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiájam	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teocacalco	50	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tojotepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Totolajám	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tepicohuila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequisquepec	N/R	25	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yotón	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicanduta	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecuamtlahuaca	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tlita	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Amatenango	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Simón Jabatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachisá	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nuhu	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Arriaga	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tuxtla	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyán	28,571.43	28,571.43	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Yagani	100	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Chuluc	0	25	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuicatlan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Ixtapetla	28,571.43	28,571.43	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Jiquila	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Lacatlan	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Macuiltianguila	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechuacán	0	14,285.71	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quilac	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Quicuitani	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayata	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Tlaxiá	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Yasonotla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz del Bravo	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Huixtla	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Muxeco	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacachahué	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahuá	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlayana	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xela	50	12.5	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Xicoatlán	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Cruz Zanzontepic	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	100	100	1,200
Trimestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	28,571.43	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	22,222.22	22,222.22	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Mahuatlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Montevideo	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	12.5	58,333.33	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jocotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ahotepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Apazco	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Atzac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chachoajám	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chilchotlán	1,030.3	2,380.95	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	16,666.67	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	100

Trimestral	Porcentaje	Santa María del Marqués	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Jaltiangus	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Lachis	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Mixtequilla	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	40	40	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Ozolotepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Papalo	14.28571	16.6667	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Pahuoles	2.77778	2.5641	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Petlapa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Sela	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Talahepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecomanaca	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa	0	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec	0	22.5	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Teopoxo	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tepandtlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Texcatlán	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuiletepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlalatlac	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Timameca	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	0	33.3333	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavela	33.3333	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyúa	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucuhiti	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zimapán	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apuala	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atlán	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayupquilla	33.3333	33.3333	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacahotepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Chámpam	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajipetlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	4.44225	4.44225	82.35
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtlán Phumás	0	14.28571	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ixtayutla	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jucutepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juxtlahuaca	100	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguirí	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laolaga	4.54545	4.54545	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lanquá	20	20	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	10	6.25	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nequippa	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nihuatepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyón	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepec Nacional	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquijungo	100	100	1200
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazulapán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapachula	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tenango	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepic	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcatitlán	25	25	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiahuac	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiahuaca	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlilo	33.33333	33.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiahuatepec	0	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xicatlán	20	20	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yapepec	100	100	800
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zocotlán	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitlán	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingleses	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nueva	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petlapa	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ruyiga	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	N/R	20	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayápan	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	100	100	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonatepec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohino	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazahuatepec	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepic	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán	16.66667	100	N/D

		INDICADOR	META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Tecocuilco de Marcos Pérez	100	50	100
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	21.42857	21.42857	N/D
Trimestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Teotzingo	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tapachula de Morelos	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacoahuitlán de Matamoros	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Plumas	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Tlalintec de Cabrera	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	13.33333	13.33333	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	0	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	3.84615	3.84615	36.54
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamasolapam del Progreso	16.66667	9.09091	54.55
Trimestral	Porcentaje	Villa de Totuteppec	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	25	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Talca de Castro	0	0	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Tepicam de la Unión	11.11111	11.11111	67.15
Trimestral	Porcentaje	Yave	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Yogana	16.66667	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	0	N/D
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	N/R	0	100
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	N/R	0	100
1005 - 1 OBTABILIN					
Índice en el Ejercicio de Recursos					
Trimestral	Porcentaje	Abasco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Animas Trujano	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cacahotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepec	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ixtaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlaxiaco	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Ayotlán de Abasco	32.28631	32.28631	286
Trimestral	Porcentaje	Ayotlán de Tepezapalta	24.99999	24.99999	400
Trimestral	Porcentaje	Calihualá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Chahuatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Chalcatzingo de Hidalgo	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Chiquiluitlán de Benito Juárez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatán	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Itepec	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Coatecas Altas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Concepción Papalo	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Cosolapa	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Cosultepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Cuicapan de Guerrero	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Cuyamaco Villa de Zaragoza	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	El Espinal	25	100	100
Trimestral	Porcentaje	Elmoctitlán de Flores Magón	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	16.66667	16.66667	100
Trimestral	Porcentaje	Guadalupe de Juárez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Guavea de Humboldt	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Epitacio Cárdenas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Heroica Villa Tzucotlán de Segura y Luna, Conde de la Independencia de Oaxaca	25	100	100
Trimestral	Porcentaje	Huautepic	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Ixmiquilpan de Juárez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Ixmiquilpan de Juárez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	La Compañía	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	La Pe	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	16.94444	16.94444	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltitlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiaco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiaco	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodanis de Porfirio Díaz	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Maricala de Juárez	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Marques de Tacubaya	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Mexico de Hidalgo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Mixahuatlán de Benito Díaz	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Mixtlan de la Reforma	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Monjas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Nogales de Matamoros	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Tecolapam	24.99998	24.99998	400
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	39.02185	39.02185	100
Trimestral	Porcentaje	Pedraza de Juárez	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Puerto de la Guerra	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	Rio de San Juan	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatenango	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiaco	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Valero	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Minicuiti	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huastla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huastla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtahuaca	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Naxtla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paelán	N/R	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla	25	25	400
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	100	100

15 de 58

INDICADOR					META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)		
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Albariadas	N/R	25.01226	359.8		
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauacucuitla	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmelucan	34.98475	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	24.99997	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Ojltán	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Quauvini	25	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápan	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Marcial Coyotepec	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Martín de los Cameros	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Martín Huamelulpan	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Martín Lachlá	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Martín Perat	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tilcajete	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Martín Tixpalán	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Nejápam	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Peñascon	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	75.0725	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	25.00002	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Tlapiletepec	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yuloxochitlán	24.99999	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitindoo	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Melchor Betlaza	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Achutla	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuetlán	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Aloápam	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel del Río	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Huepala	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Panotlahuasia	31.37832	31.37832	318.69		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	25	25	400		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flór	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	31.30667	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Suchitepec	25	25	400		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tecumatlán	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Temango	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tequistepec	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlapalápan	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiotepec	25	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Miguel Yotao	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás	99.99999	99.99999	100		
Trimestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Etla	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Masculianguius	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Tlajahuec	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	25	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pablo Yaguitza	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Apostol	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	25	25	400		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coatepec-Cántaros	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Coatepec	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huanucama	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	24.99998	24.99998	400		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Icaatlán	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Istlahuaca	N/R	19.22214	520.29		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jaltresingui	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jeyay	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Jucutlac	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Juchatepec	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín Quechapa	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Martín Yucunama	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec-Dto. 26	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetlatillo	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepéc	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Pochoila	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Quilóni	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Sochiapam	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tlachiatliltepec	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tawpala	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tezcuiclanco	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Teutliá	N/R	100	98.74		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tulaá	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tzotziltepec	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Tzotzilapam	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequistepec	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	N/R	49.99994	200		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yúlox	24.9959	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	N/R	200	100		
Trimestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	25	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananchitla	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	25	25	400		
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomatlahuaca	N/R	0	N/D		
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Sebastián Tula	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Simón Ahuacatzingas	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	25	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Lachixío	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	San Vicente Nulú	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	100	100		
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Atcieltahuaca	100	100	100		
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	22.55491	100	100		
Trimestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	100	100	100		

Periodo	Municipio	Valor	Porcentaje
Trimestral	Santa Catarina Lachatao	N/R	100
Trimestral	Santa Catarina Loixchia	100	100
Trimestral	Santa Catarina Machocacán	100	100
Trimestral	Santa Catarina Minusá	100	100
Trimestral	Santa Catarina Oxiáné	16.92849	594.72
Trimestral	Santa Catarina Quiquiltani	100	100
Trimestral	Santa Catarina Tayatá	N/R	100
Trimestral	Santa Catarina Ticuá	100	100
Trimestral	Santa Catarina Yovenontú	100	100
Trimestral	Santa Catarina Zaposquila	N/R	100
Trimestral	Santa Cruz Acatetpec	24.99997	100
Trimestral	Santa Cruz Amilpas	25	100
Trimestral	Santa Cruz de Bravo	N/R	100
Trimestral	Santa Cruz Hundubaja	100	100
Trimestral	Santa Cruz Motozintec	N/R	100
Trimestral	Santa Cruz Nundaco	100	100
Trimestral	Santa Cruz Papahula	100	100
Trimestral	Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	100
Trimestral	Santa Cruz Tacahuá	N/R	100
Trimestral	Santa Cruz Tayutá	N/R	100
Trimestral	Santa Cruz Xela	100	100
Trimestral	Santa Cruz Xokucitlán	25	400
Trimestral	Santa Cruz Zim�antepec	25	100
Trimestral	Santa Gertrudis	N/R	100
Trimestral	Santa Inés de Zaragoza	26.0561	100
Trimestral	Santa Inés del Monte	100	100
Trimestral	Santa Inés Yatzeche	N/R	100
Trimestral	Santa Lucía del Camino	100	100
Trimestral	Santa Lucía Miahuatlán	100	100
Trimestral	Santa Lucía Montevideo	100	100
Trimestral	Santa Lucía Ocotlán	100	100
Trimestral	Santa Magdalena Ixcitlán	100	100
Trimestral	Santa María Ahotepec	N/R	100
Trimestral	Santa María Apazco	N/R	100
Trimestral	Santa María Atzompa	N/R	100
Trimestral	Santa María Camotlán	N/R	100
Trimestral	Santa María Chachoapam	100	100
Trimestral	Santa María Chichicuilá	N/R	100
Trimestral	Santa María Chimalapa	100	100
Trimestral	Santa María Coatepec	100	100
Trimestral	Santa María Cortijo	N/R	100
Trimestral	Santa María Coyotepec	N/R	100
Trimestral	Santa María del Rosario	N/R	100
Trimestral	Santa María del Tule	28.03564	256.18
Trimestral	Santa María Ecatepec	25	400
Trimestral	Santa María Guilaclé	N/R	100
Trimestral	Santa María Guianagati	100	100
Trimestral	Santa María Huautla	25	100
Trimestral	Santa María Huazolotitlán	N/R	100
Trimestral	Santa María Ipalapa	100	100
Trimestral	Santa María Ixcitlán	100	100
Trimestral	Santa María Jacatepec	N/R	100
Trimestral	Santa María Jalapa del Marqués	100	100
Trimestral	Santa María Jaltanguis	100	100
Trimestral	Santa María la Ascunción	100	100
Trimestral	Santa María Lachibío	12.22953	100
Trimestral	Santa María Mextepec	25	100
Trimestral	Santa María Nativitas	N/R	100
Trimestral	Santa María Hñoyacá	100	100
Trimestral	Santa María Ozolotepec	N/R	100
Trimestral	Santa María Pápalo	100	100
Trimestral	Santa María Peñoles	25	100
Trimestral	Santa María Petapa	100	100
Trimestral	Santa María Quigolani	N/R	100
Trimestral	Santa María Soles	100	100
Trimestral	Santa María Tataltpec	100	100
Trimestral	Santa María Tecmayaaca	N/R	100
Trimestral	Santa María Temascalapa	N/R	100
Trimestral	Santa María Tenexiacatepec	100	100
Trimestral	Santa María Tepicongo	100	100
Trimestral	Santa María Tepeantlán	100	100
Trimestral	Santa María Texcaltán	100	100
Trimestral	Santa María Tlahuilotepēc	N/R	100
Trimestral	Santa María Tlalitalá	29.32881	100
Trimestral	Santa María Tochimilca	N/R	100
Trimestral	Santa María Totolapulita	100	100
Trimestral	Santa María Xadagi	25	400
Trimestral	Santa María Yajma	100	100
Trimestral	Santa María Yavesia	100	100
Trimestral	Santa María Zim�otepec	N/R	100
Trimestral	Santa María Yosaoya	100	100
Trimestral	Santa María Yucuhiti	100	100
Trimestral	Santa María Zacatepec	N/R	100
Trimestral	Santa María Zaniza	100	100
Trimestral	Santa María Zoquiitlán	N/R	100
Trimestral	Santiago Anillopec	100	100
Trimestral	Santiago Apalá	100	100
Trimestral	Santiago Apóstol	100	100
Trimestral	Santiago Astata	N/R	100
Trimestral	Santiago Atlixán	N/R	100
Trimestral	Santiago Ayacuilitlán	100	100
Trimestral	Santiago Cacajamilpan	N/R	100
Trimestral	Santiago Camotlán	100	100
Trimestral	Santiago Choapám	N/R	100
Trimestral	Santiago Comaltepec	14.05883	100

INDICADOR			META			
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetlapa	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepic	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Teotitlán	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiangua	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tillo	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiangualtepec	3,75801	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xicuc	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaltepuc	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaveo	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yolotepec	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yonandía	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/A	
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zocila	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarrarías	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Arriola	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	24,99999	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxa	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	25	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Rosayá	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomilco	25	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Teposcolula	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlaxiangua	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonatepec	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagala	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yauhuitán	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yuhuitán	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalisco	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec	24,99997	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotpec	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepic	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucua	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Silacoyapan	25	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Matías	25	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Soledad Etla	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Tamazulapán del Espíritu Santo	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Tamete de Zaragoza	24,85479	24,85479	402.34	
Trimestral	Porcentaje	Tancho	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Valdes	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Marcos Pérez	0	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Flores Magón	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan del Valle	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Morelos	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Matamoros	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Flores	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan de Cabrera	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapán del Progreso	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tlaxiangua	19,01087	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zacachila	25	25	400	
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Villa Sol de Vega	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Villa Tula de Castro	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Villa Tejapán de la Unión	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Yogana	25	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Zumatán de Álvarez	N/R	100	100	
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México						
Trimestral	Porcentaje	Abejones	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Agua Prieta	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Asunción Calpulalpán	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Asunción Cuyotlán	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Asunción Malinaltepec	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Asunción Michiutlán	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Atzacaco de Aldama	24,99998	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Avizortepec	24,99999	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Cahuatlán	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Capulalpán de Méndez	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Chalchicomula de la Real	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Chalcatzingo de Hidalgo	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Chichiquitlán de Benito Juárez	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Ciudad Ixtépec	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza	100	100	100	
Trimestral	Porcentaje	Coahuila de Zaragoza				

Frecuencia de Medición		INDICADOR	Municipio	META		
	Unidad de Medida			Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Loima Bonita		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Apasco		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Jaltapac		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Ocoteatlán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Yodocón de Porfirio Díaz		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	México Hidalgo		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Mixhuatlán de Porfirio Díaz		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Munjas		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Natividad		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Nazareno Etla		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Nexapa de Madero		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Pinotepa de Don Luis		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Puerto Villa de Guzmán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Reforma de Pineda		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Reyes Etla		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Salina Cruz		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Amatitlán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Atsunungo		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Chayucó		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Etla		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Chichuít		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huastlapec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Huayápan		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Nuxtilo		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Sinaxtla		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Soledad		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Tototlalpam		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Totopitlán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Yal		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zatiche		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Andrés Zautla		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio el Alto		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Monte Verde		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Ocotlán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Huixtlapec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatipam		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Antonio Tepetapa		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicápam		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Baltazar Yitzachi el Bajo		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Jaltapac		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolo Yatepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayautla		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialaja		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Bartolomé Zogochito		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Bernardo Matepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Blas Atlixpa		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Carlos Yautepac		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Amotepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal Ixtahuacán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Cristóbal San Nicolás		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepac		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Salazar de Díaz		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Tejalapam		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Felipe Usila		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cahucalá		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Chindia		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco del Mar		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Ixtahuacán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Jaltapetotlán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Lachiguila		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Longoche		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Aguafol		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Guadalupe		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Sofo		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Telixahuaca		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tepicán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Francisco Tlapacoyan		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Gabriel Matepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Hildefonso Amatán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Hildefonso Sofo		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Hildefonso Villa Alta		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacotepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Sosola		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacuahuaca		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San José Ayuquila		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San José Chiltepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Peñasco		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San José del Progreso		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San José Estanislao Grande		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San José Independencia		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San José Lachiguila		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San José Temango		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Achíutla		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Atepec		100	100	100
Trimestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca		100	100	100

[illegible]

Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR				META			
								Programada	Modificada	Avance (%)	
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Huilotepic					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Icatlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ixtlahuaca					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jaltapetongo					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jicayán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Jocotipac					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Juchatengo					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Martín					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Martín Quexchapa					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Martín Yucavato					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec-Oto. 22					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec-Oto. 26					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Molinos					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Nopala					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Occotepitlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Ocotepic					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Pachtula					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Quiatoni					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Sochiápan					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tapantepic					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Taviche					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tlacacalco					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Teutla					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Tidaá					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Topilepec					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Totolápan					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tepicocokila					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tequistepes					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yareni					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yólox					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Raymundo Jalpan					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Abasco					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Ixcapa					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Nicananduta					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Río Hondo					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tecumstlahuaca					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Totitapac					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Sebastián Tulla					25	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Almoxingas					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Simón Zahuatlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Lachio					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		San Vicente Nulú					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Ateitlahuaca					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Taveña					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Tapacoyán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Yareni					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Ana Zegache					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Cuicatlan					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Istepeji					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Ixcapala					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Lachatao					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Losicha					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Mechinacán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Minas					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Quiané					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Quiputlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Tayata					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Tixtla					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Yosonotú					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Catarina Zapotitlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Acatepec					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Amilpec					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Huixtla					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Mixtepec					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Nundaco					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Papagotlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacachic de Mico					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tlacahua					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Tlayata					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xitla					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Xucucatlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Cruz Zentlapan					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Gertrudis					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés de Zaragoza					24 99997	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés del Monte					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Inés Yatzeche					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía del Camino					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Huixtla					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Monteverde					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Lucía Ocotlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa Magdalena Jicatlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ahotepec					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Apasco					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Atzompa					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Camotlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chachilápan					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chichotlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Chimalapa					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Colotepec					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Cortijo					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Coyotepec					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María del Bosque					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María del Tule					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ecatepec					25	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Guadalupe					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Guzmanepi					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Huasteco					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Huastotitlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ipalapa					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ixcatlán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jacatepec					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jalapa del Marqués					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Jaltipán					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María la Asunción					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Lachio					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Mixtequillo					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Nathtitas					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Nohayaco					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Ocotepic					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Papáin					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Peñoles					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Petapa					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Quimigolani					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Sola					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Taltapetec					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tecmavaca					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Temascalapa					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Temascaltepec					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tepozco					100	100	100	100
Trimestral	Porcentaje		Santa María Tepatlán					100	100	100	100

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tecatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlahuiltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tlalietec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Totomixtlá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Xadani	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yalina	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yavesia	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yilotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yosoyola	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Yucolotl	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santa María Zinquitlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Amolepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apocila	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Apostol	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Astata	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Atlitlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ayacuquilla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Cacalotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Chuapam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago del Río	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huajuclitlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Huacilla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Ihuatla Plumas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Iscuintepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Istayutla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jamitepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Juchitanauca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laloba	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Landaga	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Laxopa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Martin	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Minas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Macaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nejaquila	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nihuepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Nuyol	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Suchilquiltango	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tamazola	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tapetila	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tanango	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tepetitlan	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tetepic	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Teztlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlatongo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tito	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Tlazoyaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xanica	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xiacui	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Xantepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yaocu	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Velomicatl	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yocondúa	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santiago Zuachila	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingimio	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuak	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Ocotlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Totapala	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Totavaya	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Totogastepic	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Totoyuca	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Totuxtepec	100	75	11.1.11
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlazayapam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Totaltepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Valparaiso	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Yopohuato	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomas Jalisco	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomas Mazatepec	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomas Ocotepic	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santo Tomas Tamazulapam	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepicillo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucua	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Silacayoapam	25	100	100
Trimestral	Porcentaje	Sitio de Kitalapua	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Soladit Etlá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tamtepec de Zaragoza	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tanahuá	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Taltepec de Valdés	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tecocuilco de Marcos Pérez	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tecutlán de Flores Magón	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tecutlán del Valle	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tehuacan	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tepic, Villa de Morelos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacotal de Matamoros	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tlacotal de Plumas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Cabrera	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Tototepic, Villa de Morelos	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Valerio Trujano	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Chidapa de Díaz	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Etla	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazimba	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapam del Progreso	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	25	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa de Zaachila	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Solá de Vega	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Villa Tepepan de la Unión	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Yaxe	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Yopana	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	100	100	100

Frecuencia de Medición		INDICADOR		META	
Unidad de Medida	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Trimestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	100	100	100
Trimestral	Porcentaje	Zimatlán de Álvarez	100	100	100
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública					
Semestral	Porcentaje	Abejones	19.99995	19.99995	100
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	50	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Animas Trujano	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacaltepec	20.00043	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Interopec	39.86333	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolulita	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotepec de Aldama	50.00001	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepic	49.99999	49.99999	40
Semestral	Porcentaje	Cahuatlán	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez	100	100	100
Semestral	Porcentaje	Chahuites	15.84472	15.84472	120.23
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquiuhlán de Benito Juárez	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cienega de Zimatán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtapa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuaternas Altas	82.022	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuicoyán de las Flores	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista	100	100	20
Semestral	Porcentaje	Concepción Papalo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario	9.99999	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Corralpa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosmitpec	24.78742	24.78742	114.27
Semestral	Porcentaje	Cuicatlan de Guerrero	15.14279	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuicatlan de Zaragoza	25.8173	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal	50.00001	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Encuentro de Flores Magón	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Emiliano de Trujano	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Harinoz	62.4397	62.4397	86.61
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Juárez	20.04247	20.04247	99.94
Semestral	Porcentaje	Guerrero de Humilolot	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	50	50	80
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	25	25	50.74
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	71.24525	71.24525	36.34
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cona de la Independencia de Oaxaca	81.85091	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepic	12.67218	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtapetec, Nieves	48.12526	48.12526	42.11
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	100	100	50.74
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Zaragoza	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Fe	55.27917	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	20
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	49.99998	49.99998	40
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mortepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Quetlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñoles	92.0243	92.0243	21.73
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán	16.80021	16.80021	302.36
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlacotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yudocono de Porfirio Díaz	100	100	20
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natillas Romero Avendaño	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores	25	25	80
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	Miahuatlan de Porfirio Díaz	50	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mixatlán de la Reforma	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Montes	100	100	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	54.11842	54.11842	36.82
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zouquapán	44.03943	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	100	100	100
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Piñoles de San Luis	40	100.00001	20
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Huixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rioes Etla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rioes de Cuauhtémoc	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	62	97.27
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	50.4965	50.4965	39.61
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Puercas	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlacotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Valartem	25	25	80
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	19.99999	19.99999	100
Semestral	Porcentaje	San Andrés Damián	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayabanc	20.3993	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayabanc	75.68171	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Loxicha	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Pajón	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés San Agustín	25	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Soledad	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotihuacán	38.27807	38.27807	69.41
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetitlán	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zahuatlán	10.94095	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zahuatlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco	25.01809	25.01809	79.94
Semestral	Porcentaje	San Antonio el Alto	20	20	100
Semestral	Porcentaje	San Antonio Monte Verde	16.00409	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Quetlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huixtla	N/R	71.49504	95.72
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatlán	25.88883	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	10.61119	10.61119	188.48
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetitlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichilapam	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	25.23664	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Tlaxiaco el Bajo	20.00288	20.00288	99.99
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	50	50	40
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	19.99999	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yacotepic	100	100	20
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayutlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quilana	93.31723	93.31723	21.43
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	22.4411	22.4411	89.12
Semestral	Porcentaje	San Benito Matepec	100	100	20
Semestral	Porcentaje	San Blas Atlapa	50	50	93.48
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yacotepic	N/R	0	N/D

Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR	META		
					Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje		San Cristóbal Amatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Cristóbal Amotepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Cristóbal Lachirioag		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Cristóbal Suchiatlahuaca		100	100	100
Semestral	Porcentaje		San Dionisio del Mar		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotepéc		20.75817	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Dionisio Ocotlán		16.66667	16.66667	120
Semestral	Porcentaje		San Esteban Atlatlahuca		34.53958	34.53958	57.9
Semestral	Porcentaje		San Felipe Jalapa de Díaz		100	100	20
Semestral	Porcentaje		San Felipe Tejalápan		50.00001	50.00001	40
Semestral	Porcentaje		San Felipe Utlá		25	25	99
Semestral	Porcentaje		San Francisco Cahuacua		51.86896	51.86896	60.18
Semestral	Porcentaje		San Francisco Cajonos		100	100	100
Semestral	Porcentaje		San Francisco Chapulapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Chindúa		19.9999	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco del Mar		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Huehuetlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Huatlán		49.99999	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Ixtepetongo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Lachigolá		50	50	40
Semestral	Porcentaje		San Francisco Logueche		28.00003	28.00001	73.41
Semestral	Porcentaje		San Francisco Nuaño		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Ocotepéc		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Sola		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Teitlahuaca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Teopán		25.44701	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Francisco Tlapancingo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Gabriel Matepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Ildefonso Amatlán		13	13	66.61
Semestral	Porcentaje		San Ildefonso Sola		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Ildefonso Villa Alta		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jacinto Amilpas		0	20.2027	99
Semestral	Porcentaje		San Jacinto Tlacotepec		82.66016	82.66016	74.2
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Silcacayapilla		50	50	42.43
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Sotola		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Taviche		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Tecuati		24.99998	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jerónimo Tlacochahuaya		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Jorge Muchilla		27.28726	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Avagüla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Chiltepec		14.09165	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José del Peñasco		20.62331	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José del Progreso		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Estancia Grande		90.55453	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Independencia		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Lachigüi		10.05931	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San José Temango		52.54778	52.54778	38.06
Semestral	Porcentaje		San Juan Achitla		50.00011	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Atepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Atlatlahuca		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Coetlahuaca		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Cuicatlan		N/R	40.99259	48.91
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Guelache		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Jayacatlán		82.5739	82.5739	24.22
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Lo de Soto		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Suchtepec		24.99983	24.99983	80
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlachichilco		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacotaltepec		52.28804	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Tzucitepec		N/R	41.77063	62.55
Semestral	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Cacahuatpec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Chicomezúchil		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Chiltepec		76.08179	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Coenaguila		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Coatzacoapam		20.24659	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Colorado		N/R	99.91609	87.88
Semestral	Porcentaje		San Juan Comaltepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Cotzacoán		50.00002	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan de los Cués		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan de los Ríos		50	50	40
Semestral	Porcentaje		San Juan del Estado		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan del Río		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Dixi		62.46369	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Evangelista Apalco		73.20538	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Guastavia		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Guichigari		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Huixtlapec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Juquila Milpa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Juquila Villancor		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Lachao		40	20	325.28
Semestral	Porcentaje		San Juan Lachigalla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Luján		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Lulana		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Matatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Matepec - Ocozaco		44.54248	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Matepec - Ocozaco		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Niumi		20	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Ocotepéc		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Ocotlán		40.00001	40.00001	25
Semestral	Porcentaje		San Juan Quiablie		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Quiotepec		100	100	20
Semestral	Porcentaje		San Juan Sayotepec		19.99999	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Tabaa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Tamazola		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Teitla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Teitipán		27.93002	27.93002	71.61
Semestral	Porcentaje		San Juan Tepesahua		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Tepesochila		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Yave		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Yatzona		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Juan Yucua		50	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo		63.04793	63.04793	100
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Albaradas		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Cacahuatpec		55.15013	55.15013	36.26
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Cuauacatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Tarmelapán		50.69719	50.69719	39.69
Semestral	Porcentaje		San Lorenzo Victoria		51.10972	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lucas Camotlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lucas Ojitlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lucas Quiavini		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Lucas Tzucupápan		10.00001	10.00001	200
Semestral	Porcentaje		San Lázaro Amatlán		33.32146	0	60.02
Semestral	Porcentaje		San Marcial Ocotepéc		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Marcos Arteaga		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín de los Cansecos		N/R	100	20
Semestral	Porcentaje		San Martín Huamulápam		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Huiyoso		20	20	100
Semestral	Porcentaje		San Martín Cachila		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Perat		42.32442	4.51201	444.25
Semestral	Porcentaje		San Martín Tilcapiet		16.66667	16.66667	120
Semestral	Porcentaje		San Martín Toxapán		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Martín Zacatepec		100	100	100
Semestral	Porcentaje		San Mateo Cajonos		19.99987	19.99987	100
Semestral	Porcentaje		San Mateo del Mar		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Etlatongo		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Nejápam		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Peñasco		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Pillas		300.28998	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Río Hondo		60.87804	60.87804	33.12
Semestral	Porcentaje		San Mateo Sindihul		N/R	0	N/D

Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR	META		
					Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje		San Mateo Tilapitepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Mateo Yoloxochitlán		50.53611	50.53611	39.58
Semestral	Porcentaje		San Mateo Yucundío		40.07193	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Melchor Betza		11.53686	11.53686	173.10
Semestral	Porcentaje		San Miguel Achultlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Ahualulco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Ahualulco		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán		47.80018	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Amatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Chicahua		20	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Chimalapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Coatlán		36.13633	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel del Puerto		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel del Río		8.3333	8.3333	240
Semestral	Porcentaje		San Miguel Epitán		92.15528	92.15528	21.3
Semestral	Porcentaje		San Miguel el Grande		100	100	20
Semestral	Porcentaje		San Miguel Huautla		20	20	100
Semestral	Porcentaje		San Miguel Mixtepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Panistlán		11.32404	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Peras		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Piedras		38.50556	38.50556	51.41
Semestral	Porcentaje		San Miguel Quetzaltepec		12.93742	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Santa Fe		N/R	100	84.21
Semestral	Porcentaje		San Miguel Soyaltepec		50.30964	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Suchiatepec		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tecumtlán		15.82063	15.82063	126.42
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tenango		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Totopostepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tlaxiapa		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tlacama		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tlaxiapa		39.10794	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Miguel Tulancingo		100	100	22.81
Semestral	Porcentaje		San Miguel Yotán		26.95723	26.95723	14.04
Semestral	Porcentaje		San Nicolás		37.17848	37.17848	39.79
Semestral	Porcentaje		San Nicolás Hidalgo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Coatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Cuatro Venados		22	22	50.91
Semestral	Porcentaje		San Pablo Elia		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Huitzo		18.72947	18.72947	106.78
Semestral	Porcentaje		San Pablo Huixtlapec		50	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Macuiltangüis		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pablo Tlaltepéc		52.14778	52.14778	38.18
Semestral	Porcentaje		San Pablo Villa de Mitla		84.74901	84.74901	39.77
Semestral	Porcentaje		San Pablo Yaganiza		100	100	20
Semestral	Porcentaje		San Pedro Amuzgos		47.27459	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Apóstol		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Atoyac		20.70728	20.70728	96.58
Semestral	Porcentaje		San Pedro Cajonos		50	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Comitancillo		2.78979	38.37904	52.11
Semestral	Porcentaje		San Pedro Coxcatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Coxcatlán Cántaros		18.47304	18.47304	108.27
Semestral	Porcentaje		San Pedro el Alto		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Huamelula		50	50	100
Semestral	Porcentaje		San Pedro Huixtlapec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Ixcatlán		N/R	20	100
Semestral	Porcentaje		San Pedro Jaltapetongo		20.00001	20.00001	100
Semestral	Porcentaje		San Pedro Jicayán		49.22842	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Juchitán		5.57478	0	55.47
Semestral	Porcentaje		San Pedro Juchitán		15	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mártir		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Guichapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mártir Yucunaro		20	20	100
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec - Edo. 22		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Mixtepec - Edo. 25		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Molinos		9.99998	9.99998	200
Semestral	Porcentaje		San Pedro Nopala		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Ocotlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Ocotlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Pochutla		25	25	80
Semestral	Porcentaje		San Pedro Quilón		50	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Soyaltepec		N/R	100	20
Semestral	Porcentaje		San Pedro Tapachula		57.74912	57.74912	34.63
Semestral	Porcentaje		San Pedro Taviche		32.53319	32.53319	61.48
Semestral	Porcentaje		San Pedro Tlaxiapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Tlaxiapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Tlaxiapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Tlaxiapa		19.99998	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Tlaxiapa		61.25499	61.25499	37.65
Semestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Ayutla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tepecolula		50	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro y San Pablo Tepecolula		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Yacahua		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Yotán		50.00000	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Yotán		25.84746	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Pedro Yucunama		N/R	60.85176	32.87
Semestral	Porcentaje		San Raymundo Jalisco		N/R	22.26407	89.83
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Abasco		30.00002	30.00002	66.67
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán		25	100	20
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Coatlán		50	50	40
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Tlaxiapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Tlaxiapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Sebastián Tlaxiapa		100	100	200000000
Semestral	Porcentaje		San Simón Ahuacatzingo		4.88052	4.88052	409.79
Semestral	Porcentaje		San Simón Ahuacatzingo		32.19995	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán		5	5	400
Semestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		San Vicente Coatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Ahuatempan		50	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Cuauhtémoc		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana del Valle		99.81234	99.81234	99.88
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Taveira		30.71169	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Tlaxiapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Yacahua		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Ana Yacahua		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		100	100	20
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		50	50	40
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		39.23058	39.23058	100
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		55.60095	55.60099	100
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		61.3807	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		16.80219	16.80219	119.04
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		66.71536	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		65.20767	65.20767	55.49
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Catalina Quierí		20.65834	20.65834	96.81
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Amilpas		22.34927	22.34927	89.49
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz de Bravo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Huixtla		43.17166	43.17166	88.13
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Mixtepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Nundaco		100	100	20
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Papalutla		34.05593	34.05593	58.73
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacahue de Mina		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Tacahue		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje		Santa Cruz Tayata		N/R	0	N/D

Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	Indicador	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xela			16.10541	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán			27.10643	27.10643	73.78
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zanatepec			78.79566	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza			53.97881	53.97881	37.05
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte			15.77482	15.77482	126.78
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino			67.48646	67.48646	40.65
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Muhatlán			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde			20	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán			93.40761	89.045	96.95
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jocotlán			42.44634	42.44634	97.13
Semestral	Porcentaje	Santa María Ahotepec			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apasco			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzacoma			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam			0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chichahuatl			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa			60	60	33.83
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec			92.41778	70.4551	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cuicatlan			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule			50.42291	50.42291	19.66
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec			14.79538	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guadalupe			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guzmán			9.99999	9.99999	200
Semestral	Porcentaje	Santa María Huixtla			50.05965	50.05965	39.95
Semestral	Porcentaje	Santa María Huixtla			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcapala			40.63839	40.63839	49.23
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán			0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués			20.21624	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltanguir			0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción			0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachibío			25	26	80.77
Semestral	Porcentaje	Santa María Matigüe			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas			19.99999	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduyaco			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ocotlán			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Papahuatl			0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles			100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petatlán			0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quilichilán			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Soledad			49.84686	49.84686	200.61
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalcopec			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teotihuacán			N/R	20.33863	98.35
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascalapa			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temascaltepec			0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic			100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic			100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Texcaltán			48.34521	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalcopec			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalcopec			50.55	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonalá			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tototlán			80.63288	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tuxtla			30.4648	30.4648	65.65
Semestral	Porcentaje	Santa María Valparaíso			0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yaveña			100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yolotepec			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yosoyuca			50.03241	50.03241	39.97
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucatán			50	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec			N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacoatlán			41.10951	41.10951	48.65
Semestral	Porcentaje	Santa María Zapotlán			N/R	0	N/D

INDICADOR				META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio		Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepustepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayácam		100	100	20
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalá		100	100	20
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonalltepec		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacía		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuatlán		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodolhuic		72.44642	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec		13.85942	13.85942	144.31
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza		100	100	20
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Maralttepec		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepec		100	100	20
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nupala		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo		40.24427	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepicillo		85.63858	85.63658	116.74
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná		20.00901	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Silacayoapan		50	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xitlapehua		57.02413	57.02413	35.07
Semestral	Porcentaje	Soladad Etla		47.00565	9.17898	212.89
Semestral	Porcentaje	Tamazulapán del Espíritu Santo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza		100	100	10
Semestral	Porcentaje	Tanciche		46.52208	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés		83.54549	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teococuilco de Marcos Pérez		83.11622	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tecutlán de Flores Magón		62.42542	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tecutlán del Valle		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tectongo		89.91577	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepicame Villa de Morelos		81.35464	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlapokula de Matamoros		68	100	71.58
Semestral	Porcentaje	Tlacoatepec Plumas		100	100	20
Semestral	Porcentaje	Tlaltetec de Cabrera		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos		10.00001	10.00001	200
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila		41.10081	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano		10.29039	10.29039	194.36
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapán del Progreso		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tlaxiotepec		14.84191	20.03469	55.88
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila		70	84.00489	51.43
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz		78.19687	78.10682	126.67
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo		20.03647	20.03647	99.82
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tala de Castro		20	20	100
Semestral	Porcentaje	Villa Tepicam de la Unión		24.99998	24.99998	40
Semestral	Porcentaje	Yare		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana		50	0	40
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lajas		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas		50.00518	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatán de Álvarez		N/R	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados al pago de desahgués de aguas residuales				0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Abasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Animas Trujano		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacaloatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Interopec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolula		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezaco de Aldama		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayuntapac		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calihualá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalchicomula		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chicalango de Hidalgo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chichauhtlán de Benito Juárez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chimera de Zimatán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Itepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Pájaros		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosoltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuicápan de Guerrero		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuicamecoo Villa de Zaragoza		11664	11666	0
Semestral	Porcentaje	El Balco de la Soledad		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espino		11585	11585	0
Semestral	Porcentaje	Elhuachilán de Flores Magón		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Erasmillo de Trujano		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Villa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Juárez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huachilán de Humboldt		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco		5.02295	5.02295	91.88
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Conde de la Independencia de Oaxaca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautlapec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huantepec Nieves		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Itlán de Juárez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Paz		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tepicillo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiotepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiotepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodolhuic de Porfirio Díaz		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tanbiaya		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avenidas		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatán Villa de Flores		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Meximé Hidalgo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz		02908	02908	0
Semestral	Porcentaje	Mixtlán de la Reforma		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nepaja de Madero		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiapam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pirotepa de Dom Luis		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo		N/R	0	N/D

INDICADOR			META			
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Semestral	Porcentaje	Punta Villa de Guerrero	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Reforma de Fiezoa	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Ruyes Elia	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Rujas de Cuauhtémoc	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatenango	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Loxicha	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiaco	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dosoltepec	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huapaltepéc	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinatla	25	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tottilácam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetitlan	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco	25018	25018	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acuña	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huixtlapec	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nanchahuapam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetitlan	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chicichapam	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Vatacachi el Bajo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepéc	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayutla	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Bernabé Mateneuc	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempa	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepéc	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amotepec	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachirioag	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlanhuaca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán	16 66667	16 66667	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atatlanhuca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalapam	49183	49183	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Calchacá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindliá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huahuatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixtuatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltepetongo	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Loguiche	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxaño	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ocotlán	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tejuelahuaca	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapalcingo	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Michtepec	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amilán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpes	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxiacopec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Cuatlán	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacochahuaya	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Jorge Ruchita	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San José Ayunguila	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San José Estanero Grande	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	1 07825	1 07825	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachigolá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San José Temango	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Acuña	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Acatlán	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coatlahuaca	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coatlán	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guadalupe	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jajalapan	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Los de Soto	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchtepec	26 78619	26 78619	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlaxichilco	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlaxiacopec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtlapec	N/R	1 62793	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahotepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezchil	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Chiltepec	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatlámpam	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Coloso	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzacoán	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Rios	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Duval	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelavila	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicoqui	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Huixtlapec	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Ixcapula Mives	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Juan Ixcapula Viganos	N/R	0	N/D	

Semestral	Porcentaje	San Juan Dolotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Dzulapá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiahije	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayutepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabaa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tenla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Totitlapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepesilla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaaé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatzena	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	4 135/26	4 135/26	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauhtémoc	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Texmalacán	.79161	.79161	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	49.99995	49.99995	0
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiápam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcel Dolotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Artega	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cameros	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamehupam	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huayoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcayote	16.66667	16.66667	0
Semestral	Porcentaje	San Martín Tospalan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Capinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo El Hachón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejupam	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Piñas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapitepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucundino	06434	06434	0
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betaza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achitlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahoapam	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ejutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huamila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mottepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panotlahuaca	4.85316	4.85316	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchitlanes	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecomatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Zecango	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tepehuatepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquiapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Xicamalapa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Guadalupe	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Itla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huizot	06671	06671	0
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltanguis	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlapitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yagandza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atzacac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Capinos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coahuatlanillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cameros	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtahuaca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jalapeyotongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchitengo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juntiv	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Quichechapa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mártir Yucicaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mulmims	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocuilapatlillo	00011	00011	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocoitepec	N/R	0	N/D

Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduta	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Honda	50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tacamachahuaca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitzipac	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Simón Almocigos	72391	72391	0
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Cuatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachio	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nulvi	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Atteotlanhuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Taveña	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quere	100	94.19906	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Guadalupe	5.59999	5.59999	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Ixtapeji	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Juquila	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Lachatan	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Loxicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Mechacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Misas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quilame	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quilquilitani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tayata	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxi	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Yoronotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Zapotitlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Huixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xela	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xicoctlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Miahualán	59935	59935	0
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Huixtla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Alotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apazco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chacholam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	10312	10312	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guadalupe	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guimangati	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huixtla	33.33334	100	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Huixtla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcapán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcapán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltipán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Juchitán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachapán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Matucilla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayrico	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ocototepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Papalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quiegolani	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Soya	86715	66715	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzaftepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauaca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	98.98378	98.98378	103.35
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tzucmauapac	0	0	

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepéc		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Istayutla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juchitán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laollaga		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxopa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande		100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nillepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyón		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquétongo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazola		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapetla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlana		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepic		10,30147	10,30147	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo		100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlilo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiayáhuac		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xicatl		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xicatl		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaveo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yosondúa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zozochila		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio		10	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Naxaa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ocotlán		1,83724	1,83724	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Rayaga		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teojomulco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayáhuac		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tomaltepec		0	50	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yanhuitlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yodohuiri		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalisco		19,99998	19,99998	0
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Moctezuma		09896	09896	0
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepic		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucatán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Silacayoapan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Siltepec		2,83702	2,83702	0
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tamazulapán del Espíritu Santo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tamete de Zaragoza		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Taniche		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Talaltepec de Valdivia		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teacapulco de Nieves Pérez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotongo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepic		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepic de Morelos		1,17006	3,4854	95.33
Semestral	Porcentaje	Tlacotal de Matamoros		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Cabrera		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tototlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Trinidad		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valencia		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Chimalpa de Díaz		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapán del Progreso		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tlaxiaco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tlaxiaco		0	38,00489	0
Semestral	Porcentaje	Villa de Tlaxiaco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tala de Cosío		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tejuapán de la Unión		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yaxe		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yoganá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yuranduchi de Guerrero		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán de Anzoátegui		N/R	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras				0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Abasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Abasco de Pérez Figueroa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Anahuac		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacaltepec		19855	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepi		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción de Atlix		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción de Nochistlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacolula		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoqueco de Aldama		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotlán		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calixtlahuaca		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Candelaria Loxicha		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capuláhuac de Méndez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquitlán de Benito Juárez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatlán		N/R	2,3434	0
Semestral	Porcentaje	Ciudad Ixtapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas		01893	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coicoyán de las Flores		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista		0	100	0
Semestral	Porcentaje	Concepción Pápalo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa		N/R	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Cordobapec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuikipam de Guerrero	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad	N/R	0	N/E
Semestral	Porcentaje	El Espinal	3,1583	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Elcoschilán de Flores Magón	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo de Trujano	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guilao de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guaymas de Humboldt	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Eufra de Crespo	5,2156	5,2156	100
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de Luján	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezatlán de Segura y Luna, Cona de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huixtla de Jiménez	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Iguatepec, Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixtlán de Zaragoza	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mixtepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Teitipac	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisitlán	5,0353	5,0353	100
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiacopec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Vidicono de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahualtán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Martín de Tacubaya	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Marías Romero Avandaro	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Maxatán Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahuatán de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mixtlán de la Reforma	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nelapa de Malero	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de San Luis	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Puma Hidalgo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pitla Villa de Guerrero	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Finca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla	N/R	100	0
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatenango	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chayuco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas	3,8866	3,8866	100
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Lovicha	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiacopec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatzení	25	25	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Omitlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huixtlapec	79,6001	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayapam	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Simatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Solaga	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tlaxiápan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetitlan	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zalcá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zúñiga	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio del Alto	0	0	N/D

33 de 58

INDICADOR			META			
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Averaje (%)	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiampam	100	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacanama	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacoatepec	86.71776	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Nicolás	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	1.1753	1.1753	0	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtepec	0	3.41642	0	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltliangui	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tijahuites	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amizgos	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atzacán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos	0	0	N/R	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcatpec-Cántaro	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huilotepic	49.99998	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	N/R	18.31509	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaltapetongo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicaván	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jocotipac	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchitengo	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Martín	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Martín Guichapa	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Martín Quiacuaco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec-Dto. 26	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopalá	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotepic	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiapam	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapasatepec	1.48184	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tepehuacán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tepozacoatlán	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tuxtilla	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tzucá	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totitopé	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolapam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tepic	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequisquipec	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yotlán	15.94748	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucatana	0	0.146	0	
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	18.75727	0	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	100	100	0	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Escalante	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicananduba	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	0	50	42	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecoman	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tlaxiampam	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutla	100	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Simón Almogías	25267	25267	0	
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachnig	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nautla	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Atoyacu	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tavola	9.99996	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapazapan	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zacache	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quieri	100	94.19906	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiampam	99.99993	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlacoatepec	50	50	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiampam	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiampam	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiampam	2.46717	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiampam	67.71401	18.92849	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiampam	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiampam	14.14112	14.14112	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	2.56193	2.56193	43.93	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Huixtla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Huixtepec	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Huixtla	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papasotlán	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	N/R	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam	0	0	N/D	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlaxiampam				

Semestral	Porcentaje	Santa Maria Huatlapilla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Matillas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Nativitas	N/R	0	N/C
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Ozulotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Quilichilán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Sola	33097	33097	183.81
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tatáltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tecomaaya	N/R	2.879	0
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Temascalapa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Temascalaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tepepan	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tepatlán	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Texcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tlahuitoltépec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tlalactlan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tomameca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tototlaquilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Xadani	-58765	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Yalina	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Yaveila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Yolotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Yotoyua	100	100	11
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Zacatepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Zaniza	-44745	-44745	795.92
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Zoquiátlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Amolepec	-00511	-00511	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Apala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apostol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Aslata	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Atlixo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayacuquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacahotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Chioapan	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Hualulstlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huauchila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huixtán Plumas	-23,22987	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Itayutla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	12.5	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jocotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juchitahuaca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	-65073	-65072	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Laflaga	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Looipa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	15,24339	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Macaltepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Niltepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundicha	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuviób	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	2,76845	-09723	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilautongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazula	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapetila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetitlan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tetepac	10,30147	10,30147	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalyacan	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlachilán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlanohuacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tolu	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tzucuiltepec	-00037	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Uruapan	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Viciaci	-05343	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Villafra	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yagan	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zozocoland	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zumpachi	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zozochila	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Arrienta	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	10	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Iguala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcotelco	N/R	0	N/C
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozulotepec	-64303	-64303	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Pinayaga	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	-00692	-00692	2.33
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	-00692	-00692	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	19,99998	19,99998	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepic			

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Tepicmeme	Villa de Morelos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacabula	de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco	de Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco	de Calvo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Totontepec	Villa de Morelos	50.00001	50.00001	0
Semestral	Porcentaje	Trinidad	Zacachila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión	Hidalgo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio	Trujano	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Chigapa	de Díaz	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago	Chazumba	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapam	del Progreso	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec		1.55158	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila		-74201	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Talpa de Castro		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tejupam de la Unión		24.99998	24.99998	0
Semestral	Porcentaje	Yare		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi	de Guerrero	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán	Lagunas	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán	Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zimatán	de Álvarez	N/R	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua						
Semestral	Porcentaje	Abejón		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán	de Pérez Figueroa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Animas	Trujano	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción	Cacalotepec	19709	19709	0
Semestral	Porcentaje	Asunción	Cuyatepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción	Italtepec	16067	16067	100
Semestral	Porcentaje	Asunción	Nochistlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción	Ocotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción	Tlacabilla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezco	de Aldama	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepic		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calhuatla		7.21397	7.21397	0
Semestral	Porcentaje	Candelaria	Loxicha	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulapam	de Méndez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalchicomula		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo	de Hidalgo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquiulán	de Benito Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega	de Zimatán	N/R	1.06358	0
Semestral	Porcentaje	Ciudad	Ittepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cotacac	Altas	5.6778	2.88252	3.53
Semestral	Porcentaje	Colcoyan	de las Flores	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción	Buenavista	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción	Papalo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia	del Rosario	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coculcopec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuipam de Guerrero		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco	Villa de Zaragoza	1.89368	1.89368	0
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal		11585	11585	0
Semestral	Porcentaje	Ellocochitlán	de Florin Magón	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Fresnillo	de Trujano	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe	de Ramírez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe	Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe	de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guaymas	de Humboldt	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica	Ciudad de Ejutla de Crespo	37422	37422	0
Semestral	Porcentaje	Heroica	Ciudad de Huapalpan de León	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica	Ciudad de Tlaxiaco	4.55902	4.55902	88.25
Semestral	Porcentaje	Heroica	Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepic		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla	de Jiménez	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ipantepec	Nieves	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Itálica	de Juárez	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Juchitán	de Zaragoza	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad	Vista Hermosa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena	Apasco	3.1515	3.1515	0
Semestral	Porcentaje	Magdalena	Ittepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena	Mixtepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena	Ocotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena	Tepeasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena	Tehuacán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena	Tehuacán	17399	17399	0
Semestral	Porcentaje	Magdalena	Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena	Yodagordo de Porfirio Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena	Zapotitlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Maricela	de Juárez	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Marines	de Bustos	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías	Romero Avenián	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán	Villa de Flores	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones	Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mihuatlán	de Porfirio Díaz	05019	05019	0
Semestral	Porcentaje	Mixistlán	de la Reforma	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mojas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno	Etla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nejapa	de Mariano	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo	Zoquepam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca	de Juárez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán	de Morelos	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pinolepa	de Durruti	4.08248	4.08248	26.82
Semestral	Porcentaje	Piñuna	Hidalgo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla	Villa de Guerrero	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma	de Pineda	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rioy	Etla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rioy	de Calahorra	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín	Amatengo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín	Atenango	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín	Chayuco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín	de las Juntas	57564	57564	0
Semestral	Porcentaje	San Agustín	Etla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín	Loxicha	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín	Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín	Yatareni	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Cabecera Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Dinicuili	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Huapalpan	4.46157	4.46157	75.74
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Huayapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Ixtlahuaca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Lagunas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Nuxiño	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Pactian	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Sinaxtla	25	-00334	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Solaga	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Totitlapan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Totitlapan	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Va	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Zabache	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés	Zautla	N/R	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Antipino Castillo Velasco		25018	25018	0
Semestral	Porcentaje	San Antonio el Alto		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Monte Verde		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acuña		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huixtlapec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatipam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua		10.61119	10.61119	0
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichicapam		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatachi el Bajo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec		25	25	0
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyatepec		100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepac		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayutla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Quialana		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Matepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atampá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepac		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amoltepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachinagá		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlanhuaca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Quetepac		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán		18.86667	18.86667	0
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atlahuaca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz		0	10549	101.03
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalapam		1.48315	1.48315	0.97
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cahucucá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindia		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huahuatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixtatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jarpepetongo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá		50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxallo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozoltepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telitlahuaca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teopan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Matepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Hildefonso Amatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Hildefonso Sola		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Hildefonso Villa Alta		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxiotepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Soyalá		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecóatl		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlaxochahuaya		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayacucla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande		3.46118	3.46118	0
Semestral	Porcentaje	San José Independencia		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachigolá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achícuta		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlahuaca		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coixtlahuaca		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlan		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guadalupe		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jucuatlan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Le de Soto		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchtepec		24.99983	24.99983	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlaxichilpa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlaxiotepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlaxiotepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chichimequichil		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chiltepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coahuila		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzacoán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Dixiá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Anaco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guadalupe		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicoví		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ixtaltepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Jacala de Matamoros		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juchitán Villalón		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigolá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigolá		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Matamoros		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Matamoros-Dto. 08		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Matamoros-Dto. 26		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Niumi		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ocotlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiletepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiletepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabá		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tetta		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tetlapac		1.02353	1.02353	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepicmilla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yandé		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatónia		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacatepec		11.04001	11.04001	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauhtémoc		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Tepetitlan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria		10852	108426	0

[illegible]

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Cuétla	9.99999	9.99999	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Interojé	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Juchitán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Lachitao	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Leixiaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Mechoacán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quiandá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Quioquitani	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Tayatá	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Ticuá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Yosonotú	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catarina Zapotitlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Itundujía	3.3527	3.3527	0
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Motozintla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papuláhu	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacaché de Mina	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayatá	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec	10.60221	10.60221	50
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	1.70702	1.70702	0
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Milamotlán	2.9967	2.9967	0
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	7.7758	7.7758	100.65
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzacotpec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Apazco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzacotpec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chicholam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guadalupe	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guzmán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Huastla	3.33334	3.33334	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Huixtla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcotelán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltamir	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	1405.16500	96.3657	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachitla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Motozintla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Natotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduyaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ocotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Palapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quilezotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Soledad	.00961	.00961	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Tapatzen	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecoman	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomac	N/R	100	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Temoacalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	100	100	100
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	100	412.45607	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepic	0	0	

40 de 58

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Averaje (%)
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco		4.04559	4.04559	0
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tepehac		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisotlán		8.16428	8.16428	92.18
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxipec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mariscal de Juárez		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avenidaño		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo		14.13191	14.13191	0
Semestral	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz		9.03482	9.03482	0
Semestral	Porcentaje	Mixtlán de la Reforma		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas		874	874	0
Semestral	Porcentaje	Natividad		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Piñotepa de Don Luis		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pinudá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rievas Etla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatengo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chapusco		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Juntas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Lovicha		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxipec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yatareni		25	25	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva		39.99999	39.99999	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Dinculí		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huasapalmepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayapam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Istlahuaca		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Nuxiño		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Paxtlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Simatlán		25	25	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Sinilga		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Teotihuacán		7.16795	7.16795	412.5
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zabache		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino Castillo Velasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonino el Alto		48.60694	48.60694	0
Semestral	Porcentaje	San Antonino Monte Verde		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acuña		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huixtlapec		N/R	2.57118	170.03
Semestral	Porcentaje	San Antonio Itzamal		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinilga		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chicicápan		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Loxicha		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatachi el Bajo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec		0	25	0
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepac		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayutla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Guadalupe		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucualán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mitotepec		32.17599	32.17599	0
Semestral	Porcentaje	San Blas Atempá		50	50	106.01
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepac		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Appoltepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal La Chicharra		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlanhuac		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotepac		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio Ocotlán		16.66667	16.66667	0
Semestral	Porcentaje	San Esteban Aguilafuente		15.05528	15.05528	0
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz		1.24119	1.24119	0
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalapam		7.99086	7.99086	164.03
Semestral	Porcentaje	San Felipe Yula		4.14813	4.14813	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco Caltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Capatzen		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chimalapa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindila		27.36693	27.36693	0
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huauhtlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixtuatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jaltapetongo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigolá		25	25	33.01
Semestral	Porcentaje	San Francisco Loxtepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nuxiño		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ocotepac		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Teotihuacán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlaxipec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Mitotepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Hildefonso Amatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Hildefonso Sola		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Hildefonso Villa Alta		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas		0	421.28	0
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxipec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silacayoapilla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Sozola		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlaxipec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlaxipec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlaxipec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande		1.45564	1.45564	0
Semestral	Porcentaje	San José Independencia		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachigolá		2.73351	2.73351	0
Semestral	Porcentaje	San José Tenango		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achiutla		1.23961	1.23961	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Atepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlix		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coahuila		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlan		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guadalupe		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jaxacatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Lo de Soto		N/R	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchtepec		24.99983	24.99983	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachidilco		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tuxtepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomezuchil		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chilameca		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatzacoapam		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cutzucón		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Rios		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Dixiá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco		23.81975	23.81975	26.48
Semestral	Porcentaje	San Juan Guadalupe		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Huatpec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Jiquila Micos		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Jiquila Vianos		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachao		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lalana		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Macatlan		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec-Dto. 08		13.62472	13.62472	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Mixtepec-Dto. 26		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Nimi		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quijahue		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiotepec		49.74905	49.74905	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tabáá		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazula		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teita		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitlapac		3.79085	3.79085	0
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepenahua		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepicocokila		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yare		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yatona		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucurá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo		20.00278	20.00278	100
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacahotepec		22.06005	22.06005	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cuauquilitlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Temelecán		48.51121	48.51121	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria		24.7038	24.7038	1.08519
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Ojiltán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Zoquiapam		11.29581	11.29581	0
Semestral	Porcentaje	San Luis Amatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcial Quilotepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arriaga		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cameros		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Huamulapam		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso		36.61323	36.61323	87.87
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachilá		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcigaste		16.66667	16.66667	0
Semestral	Porcentaje	San Martín Topolatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos		79.99997	79.99997	99.79
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar		100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejispam		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Pirias		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo		3.15372	3.15372	0
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapitepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yolagaitlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucalinde		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betanzos		27.40005	27.40005	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Acuña		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuehuatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Atoyac		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Atoyac		19.24192	19.24192	72.53
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatitlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán		3.8118	3.8118	25.54
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Epitlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Manuel el Grande		100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panotlahuaca		9.70632	9.70632	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec		1.11051	27763	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santo Domingo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Sayulitepec		28.11825	28.11825	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Sochiapam		100	00345	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Taconahua		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Teixtla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tepehualtepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tilquapam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiotepec		6.52515	1.63129	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotao		8.86777	16.82442	0
Semestral	Porcentaje	San Nicolás		11.99681	11.99681	0
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados		16.745	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Elia		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla		1.43767	1.43767	0
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtlapec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Macuiltanguis		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaxiotepec		11.76472	11.76472	0
Semestral	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla		15.25099	15.25099	0
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yaganiza		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos		6.10011	6.10011	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac		14.5975	14.5975	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Corraltepec-Cantares		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto		4.34258	4.34258	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamantla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huixtlapec		50	50	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Istlahuaca		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixtapetongo		0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcayan		2.24177	2.24177	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicotipac		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchalengo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Martín	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Martín Quiechapa	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Martín Yucucaco	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec - Dto. 22	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec - Dto. 26	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos	9.99996	9.99996	100	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala	100	100	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocopetlatillo	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocokepec	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Pochutla	10.07118	10.07118	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiapam	N/R	64.06323	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapasatepec	40.76903	40.76903	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tenzacoalco	N/R	49.99973	0	
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tequila	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tidaá	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Topilepec	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolapam	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Teposcolula	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tequilepec	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yaneri	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yola	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucunama	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	15.44691	0	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco	19.99998	19.99998	0	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Cuatlán	100	0036	0	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nicandutá	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Honda	50	50	0	
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecomaatlahuaca	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tutia	100	00002	0	
Semestral	Porcentaje	San Simón Almolongo	50	50	0	
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Cuatlán	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachisio	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nahuá	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Ateistlahuaca	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle	1.39247	1.39247	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Taveila	9.99996	9.99996	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyan	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yareni	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zegache	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quiéni	100	94.39906	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quietla	25	25	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Jatopeji	50	50	110.44	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Juquila	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Lachatan	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Loicha	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Mechoacán	32.81802	32.81802	100	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Minas	97803	24865	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quianá	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quisquiltani	22.17974	22.17978	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tayata	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Ticuá	7.69319	7.69319	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Yasonihú	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Zapotitlán	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acapulpec	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas	3.58237	3.58237	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Huindia	00023	00023	6980921.74	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Motopec	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papahutla	40.60029	40.60029	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacacha de Minas	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacahua	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xela	2.10972	2.10972	0	
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xoxocotlán	49417	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zentropitepec	10.60221	10.60221	50	
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	56795	56795	886.09	
Semestral	Porcentaje	Santa Inés del Monte	2.88045	2.88045	698.97	
Semestral	Porcentaje	Santa Inés Yatache	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Etlanhualán	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Montevideo	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	5.81681	10.17942	100	
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	7.55428	7.55428	0	
Semestral	Porcentaje	Santa María Autepec	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Asunción	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Atzompa	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cametlán	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chachoapam	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chilchutla	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Colotepec	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María del Tule	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Escatepec	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guaymas	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Guaymas (At)	3.1825	3.1825	0	
Semestral	Porcentaje	Santa María Huautla	3.97703	3.97703	0	
Semestral	Porcentaje	Santa María Huautlilla	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ipalapa	3.11008	3.11008	0	
Semestral	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jacatepec	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	27.47785	27.47785	0	
Semestral	Porcentaje	Santa María Jaltepec	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María la Asunción	0	96.3857	0	
Semestral	Porcentaje	Santa María Lachisio	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Metequilla	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nativitas	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Nduayaco	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Ocotitepec	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Papalo	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Peñoles	15.54014	15.54014	0	
Semestral	Porcentaje	Santa María Petapa	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Quigüetani	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Sola	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tataltepec	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tecomaavaca	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temacalapa	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Temacaltepec	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teposcolco	100	100	100	
Semestral	Porcentaje	Santa María Tepantlali	100	99.99999	0	
Semestral	Porcentaje	Santa María Teocatlán	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Teocatlán	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tlalatlac	0	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Tonameca	N/R	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Totolapilla	4.48403	4.48403	0	

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Averaje (%)
Semestral	Porcentaje	Santa María Xadani	11,85643	11,85643	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Yalón	79,99976	79,99976	0
Semestral	Porcentaje	Santa María Yaxela	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yulotepic	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yuxuyá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Yucuhli	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zacatepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa María Zucatlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Amoltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apolá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apóstol	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Atitlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayuquilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacahopec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Camotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Chioapam	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Río	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huajolotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huauclilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ihuatlán Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixcuintepic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ixtayotla	14,74556	14,74556	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Jicotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Justitlanuaca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Lalopa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Laoliga	3,58113	3,58113	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Laxpa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	100	99,99999	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Miltepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	114,30543	57,16267	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nítepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchitlanguo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamaulá	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapanila	21,97128	21,97128	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetlaxpa	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepec	80,90441	80,90441	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tescaclingui	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Textitlán	18,20931	18,20931	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Tilantongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiayaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xanica	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Xicuri	48	48	100
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaltepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yaxón	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolomécatl	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yolcobia	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Yucuyachi	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Zocchila	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Albarradas	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Armenta	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Chihuitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo de Morelos	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ingenio	10	10	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ixcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Nuxaa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Ozolotepec	33,98886	33,98886	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Petapa	46,48106	46,48106	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Roayapa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tehuantepec	4,77811	4,77811	590,53
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Teococingo	15,18248	15,18248	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tepictepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlatayapam	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tlaxiayaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Tonatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacia	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yahuatlán	5,13924	5,13924	0
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yotulmón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalapa	19,99998	19,99998	0
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mayaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tecotepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tzaculapán	100	100	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Atetecpa	1,18182	1,18182	0
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepicillo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Silacayoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Siño de Xitlapetla	28,85392	28,85392	0
Semestral	Porcentaje	Soledad Etla	15933	15933	9995,72
Semestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zetlitz	0	23,17517	0
Semestral	Porcentaje	Taniche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés	5,30564	5,30564	0
Semestral	Porcentaje	Teococingo de Marcos Pérez	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón	11,26669	11,26669	100
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Villahermosa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Matamoros	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Plumas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Cabrera	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Villahermosa	25	25	27,41
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaaclila	8,87451	8,87451	0
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Yaguan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Guadalupe de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Guadalupe	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumba	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamaulapam del Progreso	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec	0	43041	0
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaaclila	2,90043	2,90043	0
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Sola de Vega	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Talpa de Castro	80	80	0
Semestral	Porcentaje	Villa Tepic de la Unión	24,99998	24,99998	0
Semestral	Porcentaje	Yaxa	N/R	8,06653	0
Semestral	Porcentaje	Yotulmón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yotanduchi de Guerrero	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán de Avance	N/R	0	N/D
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local					
Semestral	Porcentaje	Abasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Acatlán de Pérez Figueroa	0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Animas Trujano		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Cacaltepec		1,98547	1,98547	0
Semestral	Porcentaje	Asunción Cuyotepeji		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Italtepec		2,48525	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Nochistlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Ocotlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Asunción Tlacuilula		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayoquezco de Aldama		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ayotzintepic		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Calihuala		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Camilitaria Coxicha		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Capulápan de Méndez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chahuiles		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chalcatongo de Hidalgo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Chiquihuilán de Benito Juárez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciénega de Zimatán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ciudad Itapepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Coatecas Altas		9,463	4,72083	0
Semestral	Porcentaje	Colcoyán de las Flores		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Buenavista		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Concepción Papalo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Constancia del Rosario		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosolapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cosiltépec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuicápan de Guerrero		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Cuyamecalco Villa de Zaragoza		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Barrio de la Soledad		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	El Espinal		1,39024	1,39024	0
Semestral	Porcentaje	Elorichitlán de Flores Magón		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Erasmillo de Trujano		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe Etla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guadalupe de Juárez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Guevea de Humboldt		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Etlá de Crespo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huapalpan de León		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco		2,52074	2,52074	358.45
Semestral	Porcentaje	Heroica Villa Tezotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautepic		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Huautla de Jiménez		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ixmiquiltepec Nieves		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Itelán de Juárez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Juchitán de Zaragoza		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Compañía		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Pe		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Reforma		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Loma Bonita		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Apasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Jaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Mistepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Ocotlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Peñasco		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tetlaxiaco		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tequisistlán		5,05859	5,05859	0
Semestral	Porcentaje	Magdalena Tlaxiacopec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Magdalena Zahatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Juárez		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mártires de Tacubaya		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Matías Romero Avendaño		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mazatlán Villa de Flores		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mesones Hidalgo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Miahualán de Porfirio Díaz		3,03163	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Mixistlán de la Reforma		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Monjas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Natividad		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nazareno Etla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nejapa de Madero		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Oaxaca de Juárez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Ocotlán de Morelos		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pimotepa de Don Luis		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Pluma Hidalgo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reforma de Pinola		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Reyes Etla		0	100	0
Semestral	Porcentaje	Rioja de Cuicatlan		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Salina Cruz		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Amatepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Atenango		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Chaguis		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín de las Justas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Etla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Coxicha		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Tlaxiacopec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Agustín Yataqui		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Balcera Nueva		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Balcera Vieja		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huacalápec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Huayápan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Lagunas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Naxiño		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Patlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Simatlán		25	25	0
Semestral	Porcentaje	San Andrés Soledad		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tlaxiápan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Tepetlaxiápan		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Yaa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zateche		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Andrés Zautla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio el Alto		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Monte Verde		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Acuña		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio de la Cal		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Huiltepec		N/R	2,15783	85.58
Semestral	Porcentaje	San Antonio Nahuatlapam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Antonio Sinicahua		10,61119	10,61119	0
Semestral	Porcentaje	San Antonio Tepetlaxiápan		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Chichilápan		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Coxicha		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Baltazar Yatziachi el Bajo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Coyotepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Soyaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolo Yautepic		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Ayutlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Coxicha		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Guilana		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Bernardo Mistepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Blas Atetipa		3,9329	3,9329	6.38
Semestral	Porcentaje	San Carlos Yautepic		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Amultepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Lachinoag		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Cristóbal Suchitlahuaca		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dionisio del Mar		N/R	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Ayente (%)
Semestral	Porcentaje	San Dimas Acatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Dimas Ocotlán	16.6667	16.6667	0
Semestral	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Jalapa de Díaz	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Felipe Tejalápan	2.8511	2.8511	0
Semestral	Porcentaje	San Felipe Usila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Calhuacá	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chapulapa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Chindúa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco del Mar	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Huehuetlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ixtuatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Jallapetongo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Lachigoló	25	25	100
Semestral	Porcentaje	San Francisco Logueche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Nueva	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Ozolotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Sola	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Telixtahuaca	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Gabriel Matepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Amatán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Sola	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Ildefonso Villa Alta	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Amilpas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jacinto Tlaxiacopec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Coatlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Silcayoapilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Susula	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Taviche	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tecajal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jerónimo Tlacahahuaya	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Jorge Nuchita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Ayuquila	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Chiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Peñasco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José del Progreso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Estancia Grande	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Independencia	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Lachiguiri	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San José Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Achistla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Atoyac	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Atlatlahuca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Coatlahuaca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Cuicatlan	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Guelache	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Jayacatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Los de Sotto	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Suchitpec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlachichilco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Turtepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Bautista Valle Nacional	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cacahuatpec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chicomoztic	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Chiltepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cieneguilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Coatepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Colorado	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Comaltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Cotzaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan de los Cués	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Estado	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan del Río	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Dzul	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Evangelista Analco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guelata	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Guichicovi	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Huastec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Miles	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Juquila Vijales	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lachigalla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Lajarcia	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Laticia	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Matías	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Matepec -Dto. 18	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Matepec -Dto. 20	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Numa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Ozolotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Petlapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tejalápan	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Quiletepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Sayulitepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Talpa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tamazola	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teitla	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teotapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Tepexiula	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Teposcolula	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yael	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yaticoma	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Juan Yucuita	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Albarradas	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Cacaotepec	2.20601	2.20601	0
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Quaquecoatlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Tlapancingo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lorenzo Victoria	46.815	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Camotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Cuicatlan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Lucas Quiavini	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ocototepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Marcos Arteaga	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín de los Cameros	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Guasahuatán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Itunyoso	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Lachila	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Peras	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Tilcayote	16.6667	16.6667	0
Semestral	Porcentaje	San Martín Tlapacotal	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Martín Zacatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Cajonos	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo del Mar	100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Mateo Etlatongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Nejapam	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Peñasco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Rivas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Río Hondo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Sindihui	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Tlapatepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yoloxochitlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Mateo Yucuitlapac	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Melchor Betulia	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Achistla	N/R	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR	META		
				Programada	Modificada	Averaje (%)
Semestral	Porcentaje	San Miguel Ahuatemtlan		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Aloapam		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Amatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chicahua		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Chimalapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Coatlán		7.6236	7.6236	12.77
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Puerto		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel del Río		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Epitán		2.20061	2.20061	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel el Grande		100	100	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Huautla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Mixtepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Panotlahuaca		3.23544	3.23544	0
Semestral	Porcentaje	San Miguel Peras		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Piedras		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Quetzaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Santa Flor		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Soyaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Suchitpec		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tecamatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tenango		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tequisquepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiálapam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlacamama		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tlaxiálapam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Tulancingo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Miguel Yotán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Coatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Etla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Huixtla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Maculimangas		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaxiálapam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Tlaxiálapam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pablo Yagajiza		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Amuzgos		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Apóstol		N/R	100	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Atoyac		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Cajonos		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Comitancillo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Coxcattepec Cántaros		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro el Alto		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huamelula		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Huixtla		56.00002	56.00002	100
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jaurepetongo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicayán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Jicotitlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Juchatengo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Martín		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Martín Guichapa		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Martín Yucuaaco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 22		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Mixtepec -Dto. 26		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Molinos		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Nopala		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocotitlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Ocottepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Poichutla		1.04508	1.04508	0
Semestral	Porcentaje	San Pedro Quatorín		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Sochiálapam		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Taviche		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tezacoalco		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Teztlá		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Tlaxiá		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Totolálapam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Avitla		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tepicocuilá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tepicocuilá		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yareh		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yareh		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Pedro Yucatama		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Raymundo Jagan		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Abasco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Coatlán		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Ixcatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Nixtepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Río Honda		50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tecamatlahuaca		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Teitlac		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tlaxiá		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Sebastián Tlaxiá		50	50	0
Semestral	Porcentaje	San Simón Zahuatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Coatlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Lachixio		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	San Vicente Nulú		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Atebillahuaca		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana del Valle		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Taxisla		9.99996	9.99996	0
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Yacim		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ana Zephalo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Cuicatlan		100	94.19906	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Cuicatlan		99.99993	99.99993	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Ixcatlán		50	50	0
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Ixcatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Lachixio		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Losochi		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Mechoacán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Minas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quilón		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quilón		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Quilón		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Catalina Tlaxiá		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Acatepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Amilpas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz de Bravo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Hualdilla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Mixtepec		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Nundaco		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Papalutla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tacache de Mina		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tlacahua		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Tayata		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xitla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Xicocotlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Cruz Zenzontepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Gertrudo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza		0	0	N/D

INDICADOR			META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santa Ines del Monte	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Ines Yatzeche	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucia del Camino	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucia Miahuatlán	U/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lúzia Monteverde	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Lucia Quetzán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Magdalena Jicotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Ahotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Apazco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Atzompa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Camotlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Chachoapam	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Chilchitlan	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Chimalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Cuiletepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Cortijo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Coatepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria del Rosario	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria del Tule	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Ecatepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Guadalupe	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Guzmatalá	6,365	6,365	0
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Huautla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Huixtoltitlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Ipalapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Itcatlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Jacatepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Jalapa del Marqués	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Jaltiplan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria la Asunción	0	0	0
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Lachivio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Mistequillo	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Nativitas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Oaxaca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Ozolotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Pápalo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Peñoles	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Petapa	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Quiroga	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Soala	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tatahtepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tecmavaca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tenacatitlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tepic	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tepic	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tepic	100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Texcátlan	C	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tlahuottepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Tonameca	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Totopostepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Villa	5,765	5,765	0
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Yajón	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Yolotepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Yosoyula	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Yucuhiti	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Zacatepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Zaniza	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santa Maria Zoquián	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Anillopec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apatla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Apostól	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Astata	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Arrián	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ayupilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cacahoitepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Canatlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Cholapan	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Comaltepec	A	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago del Rio	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huapalotlán	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huayquilla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Huixtlán Placeres	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Incientepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Interoja	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jamiltepec	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Jobetepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Juarez	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago La Grana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago La Grana	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Loxopa	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Llano Grande	300	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Matatlan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minatitlán	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Minas	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nacaltepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nejaquila	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Ntepec	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nundiche	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Nuyub	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Pinotepa Nacional	5,65108	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Suchilquitongo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tamazula	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tapetla	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tenango	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepetitlan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tepic	5,15079	5,15079	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Texcalcingo	100	100	0
Semestral	Porcentaje	Santiago Teotitlan	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlilo	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tlaxiaco	N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santiago Tl			

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Xagacá		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yauhuitlán		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Yotulhuino		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Domingo Zanatepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Jalieza		19.99998	19.99998	0
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Mazaltepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Ocotepéc		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santo Tomás Tamazulapam		100	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Nopala		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Papalo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Tepejillo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Santos Reyes Yucuná		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Silacayoápam		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Sitio de Xilapehua		57.02413	57.02413	0
Semestral	Porcentaje	Solidad Etla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tamazulapam del Espíritu Santo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tanetze de Zaragoza		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Taniche		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tataltepec de Valdés		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teococulco de Marcos Pérez		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán de Flores Magón		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotitlán del Valle		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Teotongo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tepelememe Villa de Morelos		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacoula de Matamoros		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlacoatepec Plumas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Tlaxiaco de Cabrera		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Totontepec Villa de Morelos		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Trinidad Zaachila		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Unión Hidalgo		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Valerio Trujano		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Chilapa de Díaz		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Etla		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Santiago Chazumina		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tamazulapam del Progreso		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Tututepec		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa de Zaachila		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Díaz Ordaz		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Hidalgo		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Isela de Vega		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Talea de Castro		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Villa Tepeyam de la Unión		24.99998	24.99998	0
Semestral	Porcentaje	Yaxe		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yogana		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Yutanduchi de Guerrero		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Lagunas		N/R	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zapotitlán Palmas		0	0	N/D
Semestral	Porcentaje	Zumatán de Álvarez		N/R	0	N/D
Índice de Dependencia Financiera						
Semestral	Otra	Abejónes		0	0	100
Semestral	Otra	Acatlán de Pérez Figueroa		8.45101	8.45101	N/D
Semestral	Otra	Animas Trujano		0	0	N/D
Semestral	Otra	Asunción Cacalotepec		0	0	100
Semestral	Otra	Asunción Cuyotepeli		N/R	0	100
Semestral	Otra	Asunción Ixtaltepec		3.21229	3.21229	100
Semestral	Otra	Asunción Nochistlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	Asunción Ocotlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	Asunción Tacolula		N/R	0	100
Semestral	Otra	Aycoxtepec de Aldama		3.32593	3.32593	N/D
Semestral	Otra	Ayotzintepec		0	0	100
Semestral	Otra	Calihualá		92.41327	92.41327	N/D
Semestral	Otra	Candelaria Loxicha		N/R	0	100
Semestral	Otra	Capulápan de Méndez		100	100	4719.76
Semestral	Otra	Charulhué		3.56158	3.56158	N/D
Semestral	Otra	Chalcatengo de Hidalgo		N/R	0	100
Semestral	Otra	Chiguahuitlán de Benito Juárez		26.19384	26.19384	N/D
Semestral	Otra	Cienega de Zimatán		N/R	2.0058	N/D
Semestral	Otra	Ciudad Ixtepe		N/R	0	100
Semestral	Otra	Cuicatlan Altas		22.01556	22.01556	N/D
Semestral	Otra	Cuicatlan de las Flores		N/R	0	100
Semestral	Otra	Concepción Buenavista		3.71763	3.71763	99.78
Semestral	Otra	Concepción Rápalo		N/R	0	100
Semestral	Otra	Constitución del Rosario		8.84362	8.84362	N/D
Semestral	Otra	Cosolapa		N/R	0	100
Semestral	Otra	Coxcattepec		0	0	100
Semestral	Otra	Cuicatlan de Guerrero		0	0	100
Semestral	Otra	Cuicatlan de Villalobos		55.04611	55.04611	N/D
Semestral	Otra	El Barrio de la Soledad		N/R	0	100
Semestral	Otra	El Espinal		5.3248	0	100
Semestral	Otra	Eloxochitlán de Flores Magón		N/R	0	100
Semestral	Otra	Fransillo de Trujano		N/R	0	100
Semestral	Otra	Guadalupe de Benítez		1.69824	1.69824	N/D
Semestral	Otra	Guadalupe Etla		1	1	N/D
Semestral	Otra	Guadalupe de Juárez		1.82471	1.82471	N/D
Semestral	Otra	Guevea de Humboldt		N/R	0	100
Semestral	Otra	Hacienda Ciudad de Lleras de Crespo		3.53529	3.53529	N/D
Semestral	Otra	Hacienda Ciudad de Huapalpan de León		1.11809	1.11809	180.62
Semestral	Otra	Hacienda Ciudad de Tlaxiaco		43.128	43.128	27.83
Semestral	Otra	Hacienda Villa Tepicatlán de Segura y Luna, Otra de la Independencia de Oaxaca		7.04406	7.04406	N/D
Semestral	Otra	Huacatepec		359.71754	359.71754	719.4
Semestral	Otra	Huautla de Jiménez		N/R	0	100
Semestral	Otra	Iapitapen Nuevos		2.50279	2.50279	N/D
Semestral	Otra	Ixtlán de Juárez		8.3988	8.3988	61.35
Semestral	Otra	Ixtlán de Zaragoza		N/R	0	100
Semestral	Otra	La Compañía		N/R	0	100
Semestral	Otra	La Fe		51.75995	51.75995	N/D
Semestral	Otra	La Reforma		N/R	0	100
Semestral	Otra	La Trinidad Vista Hermosa		N/R	0	100
Semestral	Otra	Loma Bonita		N/R	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Apatlán		5.95641	5.95641	N/D
Semestral	Otra	Magdalena Jaltepec		1.61657	1.61657	N/D
Semestral	Otra	Magdalena Matías		N/R	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Ocotlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Peñasco		5.12436	5.12436	N/D
Semestral	Otra	Magdalena Teitipap		N/R	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Tequisitlán		2.44806	2.44806	64.22
Semestral	Otra	Magdalena Tlaxiaco		N/R	0	100
Semestral	Otra	Magdalena Yudocono de Porfirio Díaz		1.78318	1.78318	87.9
Semestral	Otra	Magdalena Zahuatlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	Manicoré de Juárez		N/R	0	100
Semestral	Otra	Matías Romero Tacubaya		N/R	0	100
Semestral	Otra	Matías Romero Avendaño		N/R	0	100
Semestral	Otra	Mazatlán Villa de Flores		0	0	100
Semestral	Otra	Mesones Hidalgo		0	0	100
Semestral	Otra	Miahuitlán de Porfirio Díaz		3.67701	3.67701	N/D
Semestral	Otra	Mixtlán de la Reforma		N/R	0	100
Semestral	Otra	Monjas		4.47618	4.47618	N/D
Semestral	Otra	Natividad		N/R	0	100
Semestral	Otra	Nazareno Etla		10.35541	10.35541	N/D
Semestral	Otra	Nepapa de Madero		N/R	0	100
Semestral	Otra	Nuevo Zoquiápan		2.54598	2.54598	100
Semestral	Otra	Oaxaca de Juárez		66.862	66.862	182.1
Semestral	Otra	Ocotlán de Morelos		N/R	0	100
Semestral	Otra	Piñotepa de Don Luis		7.45703	7.45703	124.01
Semestral	Otra	Pinima Hidalgo		N/R	0	100
Semestral	Otra	Putla Villa de Guerrero		N/R	0	100
Semestral	Otra	Reforma de Pineda		0	0	100
Semestral	Otra	Reyes Etla		N/R	1	15.88
Semestral	Otra	Rojas de Cuauhtémoc		N/R	0	100
Semestral	Otra	Salina Cruz		N/R	70521	114.83

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	San Agustín Amatengo		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Agustín Atenango		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Chayuc		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Agustín de las Justas		3.20907	3.20907	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Etla		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Agustín Loxicha		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Agustín Tlaxiotepec		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Agustín Yatareni		7.85436	7.85436	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Cabecera Nueva		0	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Dzitauti		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Huacapatzen		51.36454	51.36454	739.41
Semestral	Otra	San Andrés Huayapam		1.59894	1.59894	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Istlahuaca		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Lagunas		3124	1	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Nuevito		19.86049	19.86049	N/D
Semestral	Otra	San Andrés Paxtlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Sinaxtila		25	7474.801	626759.88
Semestral	Otra	San Andrés Solaga		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Teotitlán		14.61346	14.61346	244.85
Semestral	Otra	San Andrés Tepetlapan		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Yaa		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Zabache		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Andrés Zautla		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Antonio Castillo Velasco		1	1	N/D
Semestral	Otra	San Antonio el Alto		2.05732	2.05732	N/D
Semestral	Otra	San Antonio Monte Verde		126.52452	126.52452	N/D
Semestral	Otra	San Antonio Acuña		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Antonio de la Cal		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Antonio Huixtla		N/R	2.52104	61.06
Semestral	Otra	San Antonio Nahuatlapan		15.00882	15.00882	N/D
Semestral	Otra	San Antonio Simcahu		0	0	100
Semestral	Otra	San Antonio Tepetlapan		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Baltazar Chichicapam		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Baltazar Loxicha		2.48853	2.48853	980
Semestral	Otra	San Baltazar Yatareni el Bajo		8.37902	8.37902	N/D
Semestral	Otra	San Bartolo Coyotepec		3.04282	3.04222	N/D
Semestral	Otra	San Bartolo Soyaltepec		22.235	4.49745	N/D
Semestral	Otra	San Bartolo Yautepic		19.92881	19.03981	N/D
Semestral	Otra	San Bartolomé Ayatlán		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Bartolomé Loxicha		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Bartolomé Quijalana		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Bartolomé Yucuañe		8.7872	8.7872	N/D
Semestral	Otra	San Bartolomé Zoogocho		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Bernardo Motopec		8.83359	8.83359	150.69
Semestral	Otra	San Blas Atempa		0	0	100
Semestral	Otra	San Blas Yautepic		3.16312	3.16312	98.92
Semestral	Otra	San Cristóbal Amatlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Cristóbal Amotepec		N/R	2.09433	N/D
Semestral	Otra	San Cristóbal Lachinag		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Cristóbal Suchitlanhuaca		N/R	2.466	201.58
Semestral	Otra	San Dionisio del Mar		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Dionisio Ocotlán		20.90197	49.00395	N/D
Semestral	Otra	San Dionisio Ocotlán		159.14	159.14	N/D
Semestral	Otra	San Esteban Atatlahuaca		5.6434	5.6434	N/D
Semestral	Otra	San Felipe Jalapa de Díaz		15.16065	15.16065	101.37
Semestral	Otra	San Felipe Tepatlapan		7.3984	7.3984	N/D
Semestral	Otra	San Felipe Ustla		1	1	N/D
Semestral	Otra	San Francisco Calixtlahuaca		0.0388	0.0388	N/D
Semestral	Otra	San Francisco Cajonos		185.79875	185.79875	N/D
Semestral	Otra	San Francisco Chapulapa		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Chindua		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Francisco del Mar		0	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Huehuetlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Ixtlahuaca		0	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Jaltepec		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Francisco Lachigol		1.68881	1.68881	N/D
Semestral	Otra	San Francisco Logueche		27.71411	27.71411	N/D
Semestral	Otra	San Francisco Nuxallo		3.37966	3.37966	N/D
Semestral	Otra	San Francisco Ocotlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Soñe		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Teotitlanhuaca		0	0	100
Semestral	Otra	San Francisco Teopam		5	23027.528	73154.47
Semestral	Otra	San Francisco Tlapancingo		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Gabriel Motopec		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Ildefonso Amatlán		4.88072	4.88072	N/D
Semestral	Otra	San Ildefonso Sola		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Ildefonso Villa Alta		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Jacinto Milpa Alta		0	1.26871	N/D
Semestral	Otra	San Jacinto Tlaxiotepec		1.00356	1.00356	N/D
Semestral	Otra	San Jerónimo Coatlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Jerónimo Silacoyapam		3.84151	3.84151	141.91
Semestral	Otra	San Jerónimo Tlaxiotepec		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Jerónimo Tlaxiotepec		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Jerónimo Tlaxiotepec		0	0	100
Semestral	Otra	San Jerónimo Tlaxiotepec		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Jorge Nuchila		41.48868	82.97742	N/D
Semestral	Otra	San José Ayatlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	San José Chayuc		0	4.66529	N/D
Semestral	Otra	San José del Peñasco		13.27988	13.27988	100
Semestral	Otra	San José del Progreso		0	0	100
Semestral	Otra	San José Estancia Grande		74.19432	74.19432	N/D
Semestral	Otra	San José Independencia		N/R	0	100
Semestral	Otra	San José Lachigol		0	0	100
Semestral	Otra	San José Tenango		1	1	N/D
Semestral	Otra	San Juan Achiutla		1.97835	1.97835	N/D
Semestral	Otra	San Juan Atepec		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Atatlahuaca		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Coatlahuaca		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Cuicatlan		N/R	4.06775	N/D
Semestral	Otra	San Juan Bautista Cuicatlan		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Jalatlán		2.38449	2.38449	N/D
Semestral	Otra	San Juan Bautista L. de Soñe		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Suchitlanhuaca		0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Tlaxiotepec		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Tlaxiotepec		0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Tlaxiotepec		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Bautista Valle Nacional		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Cacahuatpec		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Chicomucuil		5.18357	5.18357	N/D
Semestral	Otra	San Juan Chiltepec		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Coatepec		0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Coatlaxpan		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Colorado		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Comaltepec		8.80252	8.80252	N/D
Semestral	Otra	San Juan Cotzacoán		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan de los Cués		9.97882	9.97882	N/D
Semestral	Otra	San Juan del Estado		0	5	100
Semestral	Otra	San Juan del Río		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Dixi		0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Evangelista Analco		1.421	1.421	56.8
Semestral	Otra	San Juan Guadalupe		0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Guadalupe		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Huixtla		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Ixtlahuaca		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Ixtlahuaca		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Lachigol		12061	8.2912	94.73
Semestral	Otra	San Juan Lachigol		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Lajarcia		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Lajarcia		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Matatlán		N/R	0	100

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	San Juan Mixtepec - Dto. 08		34199	0	100
Semestral	Otra	San Juan Mixtepec - Dto. 26		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Niumi		0	0	N/D
Semestral	Otra	San Juan Ozolotepec		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Petlapa		2,35372	2,35372	N/D
Semestral	Otra	San Juan Quiahije		N/R	1	N/D
Semestral	Otra	San Juan Quilistepec		0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Sayulitepec		3,35288	0	100
Semestral	Otra	San Juan Tabaa		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Tamasola		0	0	100
Semestral	Otra	San Juan Tecla		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Teitipac		17,94512	17,94512	N/D
Semestral	Otra	San Juan Tepicula		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Teposcolula		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Yael		16,96441	16,96441	N/D
Semestral	Otra	San Juan Yefona		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Juan Yumita		2,30097	2,30097	N/D
Semestral	Otra	San Lorenzo		20,41512	20,41512	N/D
Semestral	Otra	San Lorenzo Albarradas		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Lorenzo Cacatepec		4,53308	4,53308	N/D
Semestral	Otra	San Lorenzo Cuamecuiltlana		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Lorenzo Tarmucan		67281	67281	5,36
Semestral	Otra	San Lorenzo Victoria		1,71028	1,71028	N/D
Semestral	Otra	San Lucas Camotlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Lucas Ojitlán		0	0	100
Semestral	Otra	San Lucas Quiavini		1,70062	1,70062	N/D
Semestral	Otra	San Luis Zoquiápan		0	0	100
Semestral	Otra	San Luis Amatlán		50,47797	50,47797	N/D
Semestral	Otra	San Marcial Ozolotepec		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Marcos Arteaga		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Martín de los Canseos		N/R	11585	1,58
Semestral	Otra	San Martín Huaménilupam		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Martín Huiyosoy		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Martín Lachila		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Martín Peras		26,47516	26,47516	N/D
Semestral	Otra	San Martín Tilcajete		1	1	N/D
Semestral	Otra	San Martín Tuxpallan		23,07037	23,07037	N/D
Semestral	Otra	San Martín Zacatepec		16,36348	16,36348	N/D
Semestral	Otra	San Mateo Cajonos		0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo del Mar		1	1	N/D
Semestral	Otra	San Mateo Etlatongo		95845	95845	24,84
Semestral	Otra	San Mateo Nejápam		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Peñasco		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Pillas		0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Río Hondo		0	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Sindilui		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Tilapitepec		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Mateo Yolosochoyán		68,86956	68,86956	N/D
Semestral	Otra	San Mateo Yucundindoo		8,8862	8,8862	N/D
Semestral	Otra	San Melchor Betaza		21,8055	21,8055	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Achutla		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Ahuahuatlán		0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Aloapam		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Amatlán		11,5459	11,5459	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Amatlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Chicahua		0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Chimalapa		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Coatlán		12,59271	12,59271	N/D
Semestral	Otra	San Miguel del Puerto		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Miguel del Río		1,50553	1,50553	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Ejutla		1,92203	1,92203	N/D
Semestral	Otra	San Miguel el Grande		1	1	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Huautla		4,32075	4,32075	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Huixtla		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Panlehuacua		0,2427	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Peras		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Piedras		25966	25966	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Quetzaltepec		0	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Santa Flor		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Sayaltepec		9,31683	9,31683	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Suchiatepec		1	1	100
Semestral	Otra	San Miguel Tecamatlán		12,06248	12,06248	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Tenango		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Tequistepac		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Tilquiápan		0	0	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Tlacama		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Miguel Tlaxiapa		6,98348	6,98348	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Yancuén		2152	2152	N/D
Semestral	Otra	San Miguel Yula		20,91132	20,91132	47,24
Semestral	Otra	San Nicolás		74,94216	74,94216	N/D
Semestral	Otra	San Nicolás Hidalgo		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Coatlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Coatlán y Venados		0	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Etla		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Guitzo		3,92326	3,92326	N/D
Semestral	Otra	San Pablo Huixtla		2,60991	2,60991	112,84
Semestral	Otra	San Pablo Masoliangui		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pablo Tlaxiapa		20,92405	20,92405	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Villa de Matla		3,74526	3,74526	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Yaganiza		0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Amuzgos		11,02583	11,02583	41,94
Semestral	Otra	San Pedro Apóstol		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Atzac		7213	7213	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Cajonos		59,37874	59,37874	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Comancillo		0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Coxcatlán Cantaros		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro el Alto		23,02778	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Huanahuila		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Huautla		2	2	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Ixcatlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Ixcatlán		N/R	1	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Ixcatlán		0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Ixcatlán		18,69231	18,69231	100
Semestral	Otra	San Pedro Ixcatlán		52,71072	52,71072	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Ixcatlán		3,29792	3,29792	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Martín		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Martín Quetzaco		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Martín Yucucaco		20,7119	20,7119	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Mixtepec - Dto. 22		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Mixtepec - Dto. 26		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Molinas		0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Nipalá		3,07978	3,07978	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Ocosingo		777142	777142	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Ocosingo		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Pochutla		10,59128	10,59128	35,48,28
Semestral	Otra	San Pedro Quatoni		22,49669	22,49669	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Sochiápan		N/R	5261	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Tapanatepec		1,2076	1,2076	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Taviche		49,57154	49,57154	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Tezacoalco		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Teztlá		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Tidaá		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Topilepec		13,91685	13,91685	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Totolápan		68175	68175	N/D
Semestral	Otra	San Pedro y San Pablo Ayutla		0	0	100
Semestral	Otra	San Pedro y San Pablo Teposcolula		0	0	N/D
Semestral	Otra	San Pedro y San Pablo Tequistepac		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Yanen		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Pedro Yépez		3,4359	3,4359	N/D
Semestral	Otra	San Pedro Yucutema		N/R	44234	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Semestral	Otra	San Raymundo Jalpan		N/R	1,34519	N/D
Semestral	Otra	San Sebastián Abasco		3,9144	3,9144	N/D
Semestral	Otra	San Sebastián Coatlán		1	27773.434	N/D
Semestral	Otra	San Sebastián Ixcapá		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Sebastián Nicanandú		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Sebastián Río Hondo		.5	.5	N/D
Semestral	Otra	San Sebastián Tecmacatlanhuaca		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Sebastián Teitipac		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Sebastián Tutla		1	1	N/D
Semestral	Otra	San Simón Ahumadas		143.456	143.456	N/D
Semestral	Otra	San Simón Zahuatlán		0	0	100
Semestral	Otra	San Vicente Coatlán		0	0	100
Semestral	Otra	San Vicente Lachisón		N/R	0	100
Semestral	Otra	San Vicente Nuhú		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Ana		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Ana Atetlahuaca		5,12357	5,12357	N/D
Semestral	Otra	Santa Ana Cuauhtémoc		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Ana del Valle		3,90971	3,90971	N/D
Semestral	Otra	Santa Ana Tavela		1,44198	1,44198	N/D
Semestral	Otra	Santa Ana Tlapacoyán		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Ana Yareen		1,24331	1,24331	N/D
Semestral	Otra	Santa Ana Zegache		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Catalina Quilicé		1	1	N/D
Semestral	Otra	Santa Catarina Cuixtla		24,63587	24,63587	N/D
Semestral	Otra	Santa Catarina Itepeji		5	5	310.47
Semestral	Otra	Santa Catarina Júpila		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	Santa Catarina Luchitaco		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Luxicha		1,45419	0	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Mechoacán		12,17810	12,17819	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Minas		2,92254	2,72494	N/D
Semestral	Otra	Santa Catarina Quiané		N/R	0	N/D
Semestral	Otra	Santa Catarina Quicoquitani		75,1435	75,1435	N/D
Semestral	Otra	Santa Catarina Tayata		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Catarina Tezcu		3,89955	3,89955	N/D
Semestral	Otra	Santa Catarina Yomumú		2,53219	2,51219	N/D
Semestral	Otra	Santa Catarina Zapotitlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Acatepec		0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Amilpas		18,94218	18,94218	N/D
Semestral	Otra	Santa Cruz de Bravo		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Huixtla		13,42201	13,42201	103.42
Semestral	Otra	Santa Cruz Motozintec		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Nundaco		15,98825	15,98825	N/D
Semestral	Otra	Santa Cruz Papantla		0	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Tapachula de Mina		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Tacahua		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Tayata		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Cruz Xela		94,79946	94,79946	N/D
Semestral	Otra	Santa Cruz Xicocatlán		1,21022	1,21022	N/D
Semestral	Otra	Santa Cruz Zenzontepec		1	0	100
Semestral	Otra	Santa Gertrudo		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Inés de Zaragoza		28,75228	28,75228	N/D
Semestral	Otra	Santa Inés del Monte		N/R	1,11718	N/D
Semestral	Otra	Santa Inés Yatzeche		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa Lucía del Camino		1,57627	1,57627	N/D
Semestral	Otra	Santa Lucía Mixtatlán		100,04892	100,04892	N/D
Semestral	Otra	Santa Lucía Monteverde		66,502	66,502	N/D
Semestral	Otra	Santa Lucía Otatlán		8,25194	8,25194	117.14
Semestral	Otra	Santa Magdalena Jicotlán		1,99998	1,99998	N/D
Semestral	Otra	Santa María Ahictepec		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Apasco		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Atzompa		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Camotlán		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Chachoapam		0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Chichila		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Chimalapa		5,93585	5,93585	N/D
Semestral	Otra	Santa María Colotepec		5,3482	4,4569	N/D
Semestral	Otra	Santa María Cortijo		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Coyotepec		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María del Rosario		N/R	5,356	N/D
Semestral	Otra	Santa María del Tule		72629	72629	N/D
Semestral	Otra	Santa María Ecatepec		16,8874	16,8874	N/D
Semestral	Otra	Santa María Guadalupe		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Guzmangati		20,94789	20,94789	N/D
Semestral	Otra	Santa María Huatuclo		1,04658	1,04658	N/D
Semestral	Otra	Santa María Huixtla		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Ixcapá		0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Ixcapá		0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Ixcapá		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Jaboa del Marqués		3,65037	3,65037	N/D
Semestral	Otra	Santa María Jaltitlán		6,0033	6,0033	N/D
Semestral	Otra	Santa María la Asunción		0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Lachisón		4,12749	4,12749	23.64
Semestral	Otra	Santa María Lachisón		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		11,92409	11,92409	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		2,91718	2,91718	112.02
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		14,28608	14,28608	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		17,83649	17,83649	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		12,26407	12,26407	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	38,59951	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	113,08602	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		48,18857	48,18857	4818.88
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		1	1	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		56,96753	56,96753	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		58,29673	58,29673	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		23,18429	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		30465	30465	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		82394	82394	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		45503	1,06158	65.43
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		30,54378	30,54378	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		23,4054	23,4054	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	015.26	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		62,09587	62,09587	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		80,58152	80,58152	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		1	1	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		0	0	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		1,57025	1,57025	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		2,33287	2,33287	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		1	1	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		0	0	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		249,51957	249,51957	N/D
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		0	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100
Semestral	Otra	Santa María Nativitas		N/R	0	100

Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	Municipio	INDICADOR	META		
					Programada	Modificada	Averaje (%)
Semestral	Otra		Santiago Ixciguiri		87.21857	87.21857	N/D
Semestral	Otra		Santiago Lalona		35212	35212	17.93
Semestral	Otra		Santiago Lantiga		8.91588	8.91588	N/D
Semestral	Otra		Santiago Laxiapa		0	0	100
Semestral	Otra		Santiago Llano Grande		1	-5	N/D
Semestral	Otra		Santiago Matatlan		1.71133	1.71133	173.13
Semestral	Otra		Santiago Miltepec		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santiago Minas		07724	12.94632	N/D
Semestral	Otra		Santiago Nacatepec		0	0	100
Semestral	Otra		Santiago Ntepetlan		4.91089	4.91089	N/D
Semestral	Otra		Santiago Ntepetlan		0	N/R	100
Semestral	Otra		Santiago Nundiche		2.67975	2.67975	N/D
Semestral	Otra		Santiago Nuyol		40392	40392	N/D
Semestral	Otra		Santiago Pinotepa Nacional		66075	2.64298	N/D
Semestral	Otra		Santiago Tlachilapa		1	0	N/D
Semestral	Otra		Santiago Tamazola		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santiago Tapetia		15.96879	15.96879	N/D
Semestral	Otra		Santiago Tenango		9.31738	9.31738	N/D
Semestral	Otra		Santiago Tepetlapan		17138	17138	168.35
Semestral	Otra		Santiago Tepetpec		18713	18713	N/D
Semestral	Otra		Santiago Tenealcingo		1	1	40
Semestral	Otra		Santiago Testatlan		21.80381	21.80381	N/D
Semestral	Otra		Santiago Tlanstengo		13.96848	13.96848	N/D
Semestral	Otra		Santiago Tlilo		100	100	N/D
Semestral	Otra		Santiago Tlaxoyaltepec		25	25	N/D
Semestral	Otra		Santiago Xanica		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santiago Xicatl		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santiago Xaltepec		N/R	0	N/D
Semestral	Otra		Santiago Yaveo		N/R	0	N/D
Semestral	Otra		Santiago Yolmactlan		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santiago Yotondia		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santiago Yucuyachi		0	0	100
Semestral	Otra		Santiago Zacatepec		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santiago Zucuilta		N/R	1	39.17
Semestral	Otra		Santo Domingo Albarradas		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santo Domingo Armenta		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santo Domingo Chibultán		2.96655	2.96655	N/D
Semestral	Otra		Santo Domingo de Morelos		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santo Domingo Ingenio		1	0	100
Semestral	Otra		Santo Domingo Ixcatlán		3.57826	3.57826	N/D
Semestral	Otra		Santo Domingo Nuxta		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santo Domingo Ozolotepec		60.47733	30.23867	N/D
Semestral	Otra		Santo Domingo Petapa		1.8492	0	100
Semestral	Otra		Santo Domingo Rcoyaga		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santo Domingo Tehuantepec		2.52215	2.52215	133.52
Semestral	Otra		Santo Domingo Teicmalco		0	0	100
Semestral	Otra		Santo Domingo Tepicotepec		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santo Domingo Tlatayapan		1.96012	1.96012	N/D
Semestral	Otra		Santo Domingo Tomaltepec		2.89013	2.89013	N/D
Semestral	Otra		Santo Domingo Tonala		0	0	100
Semestral	Otra		Santo Domingo Tonatepec		8.23942	8.23942	N/D
Semestral	Otra		Santo Domingo Xagaca		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santo Domingo Xanhuatlán		2.75	2.75	N/D
Semestral	Otra		Santo Domingo Yodohino		2.74505	2.74505	100
Semestral	Otra		Santo Domingo Zanatepec		10.09555	10.09555	N/D
Semestral	Otra		Santo Tomás Jalisco		0	0	100
Semestral	Otra		Santo Tomás Mazatepec		9.93293	9.93293	256.89
Semestral	Otra		Santo Tomás Coatepec		16.95695	16.95695	N/D
Semestral	Otra		Santo Tomás Tamazulapán		5.39056	6.24145	N/D
Semestral	Otra		Santos Reyes Nupala		10.13569	10.13569	N/D
Semestral	Otra		Santos Reyes Papalo		N/R	0	100
Semestral	Otra		Santos Reyes Tepicillo		1.91118	1.91118	65.49
Semestral	Otra		Santos Reyes Yucuná		0	0	100
Semestral	Otra		Silacapulpan		1.80342	1.80342	N/D
Semestral	Otra		Sitio de Xilapehva		23.31849	23.31849	N/D
Semestral	Otra		Soledad Etla		2.25062	2.25062	N/D
Semestral	Otra		Tamazulapán del Espíritu Santo		N/R	0	100
Semestral	Otra		Tanetze de Zaragoza		0	0	100
Semestral	Otra		Tanché		0	0	N/D
Semestral	Otra		Tehuacan de Valdes		8.53979	8.53979	N/D
Semestral	Otra		Teococulco de Marcos Pérez		1.96007	1	N/D
Semestral	Otra		Tecutlán de Eusebio Magón		3.62045	3.62045	100
Semestral	Otra		Tecutlán del Valle		N/R	0	100
Semestral	Otra		Tecutlán		0	0	100
Semestral	Otra		Tepelmeme Villa de Morelos		1.45377	1.45377	N/D
Semestral	Otra		Tlacotal de Yajalisco		2.5913	1.49565	N/D
Semestral	Otra		Tlaxiotepec Phumac		90629	90629	N/D
Semestral	Otra		Tlaxiotepec Villa de Morelos		N/R	0	100
Semestral	Otra		Trinidad Zazulita		162.15175	162.15175	N/D
Semestral	Otra		Unión Hidalgo		6327	6327	N/D
Semestral	Otra		Valencia Triunfo		N/R	0	100
Semestral	Otra		Villa de Chilapa de Diaz		19.4356	19.4356	N/D
Semestral	Otra		Villa de Etla		1.79455	1.79455	25.146
Semestral	Otra		Villa de Santiago Chazumba		N/R	0	N/D
Semestral	Otra		Villa de Tamazulapán del Progreso		N/R	0	100
Semestral	Otra		Villa de Tlaxiotepec		0	5.04578	N/D
Semestral	Otra		Villa de Zazulita		7.2114	2.09224	N/D
Semestral	Otra		Villa de Zazulita		2.12744	1.12744	50
Semestral	Otra		Villa Hidalgo		9.91988	9.91988	N/D
Semestral	Otra		Villa de la Vega		N/R	0	100
Semestral	Otra		Villa de la Cruz		2.23075	2.23075	86.6
Semestral	Otra		Villa Tepicam de la Unión		15.94493	15.94493	N/D
Semestral	Otra		Villa		N/R	0	N/D
Semestral	Otra		Yogana		0	0	100
Semestral	Otra		Yotanduchi de Guerrero		N/R	0	N/D
Semestral	Otra		Zapotitlán Lagunas		N/R	0	100
Semestral	Otra		Zapotitlán Palmas		5.06567	5.06567	100
Semestral	Otra		Zapotitlán de Zaragoza		N/R	0	100
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México							
Anual	Porcentaje		Aboqueño		5.59323	5.59323	100
Anual	Porcentaje		Acuña de Parí Tapachula		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Amatitlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Asunción Lacalotepec		-98.8044	-98.8044	100
Anual	Porcentaje		Asunción Papotepic		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Asunción Arriaga		2.46548	2.46548	100
Anual	Porcentaje		Asunción Nochistlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Asunción Ocotlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Asunción Tlacotalita		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Ayotlán		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Ayotlán		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Cadiz		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Candelaria Lovicha		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Capulapam de Méndez		-9.48422	-9.48422	100
Anual	Porcentaje		Chalchicomula		6.15808	6.15808	0
Anual	Porcentaje		Chalcatongo de Hidalgo		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Chicahuatlán de Benito Juárez		-1.66219	-1.66219	100
Anual	Porcentaje		Ciénega de Zimatán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Ciudad Ixtapa		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Coatepec		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Coicoyán de las Flores		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Concepción Buenavista		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Concepción Papalo		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Constancia del Rosario		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Cozacoatlán		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Cosolepe		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Cuicatlan de Guerrero		6.15808	6.15808	100
Anual	Porcentaje		Cuicatlan de Zaragoza		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		El Barrio de la Soledad		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		El Espinal		0	0	N/D

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
				Programada	Modificada	Avance (%)
Anual	Porcentaje	Elocochitlán de Flores Magón		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Fresnillo de Trujano		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Guadalupe de Ramírez		14.95415	14.95415	100
Anual	Porcentaje	Guadalupe Etla		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Guadalupe de Juárez		2.41545	2.41545	100
Anual	Porcentaje	Guevea de Humboldt		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo		6.15808	6.15808	100
Anual	Porcentaje	Heroica Ciudad de Huajuapam de León		21.99343	21.99343	-8.14
Anual	Porcentaje	Heroica Ciudad de Tlaxiaco		12.50019	12.50019	35.86
Anual	Porcentaje	Heroica Villa Tezozotlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca		-28.449	-28.449	100
Anual	Porcentaje	Huautepetec		11.61477	11.61477	-36.99
Anual	Porcentaje	Huautla de Jiménez		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Iteapepetec Nieves		-69.19148	-69.19148	100
Anual	Porcentaje	Ixtlán de Juárez		5.00833	5.00833	492.67
Anual	Porcentaje	Ixtlán de Zaragoza		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	La Compañía		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	La Pe		13.78854	13.78854	100
Anual	Porcentaje	La Reforma		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	La Trinidad Vista Hermosa		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Loma Bonita		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Magdalena Apasco		00	00	0
Anual	Porcentaje	Magdalena Jahuatpec		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Magdalena Mittepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Magdalena Ocotlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Magdalena Peñasco		6.15806	6.15806	100
Anual	Porcentaje	Magdalena Teitipac		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Magdalena Tequisotlán		6.15807	6.15807	100
Anual	Porcentaje	Magdalena Tlaxiacopec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Magdalena Yodocomo de Porfirio Díaz		6.15808	6.15808	179.97
Anual	Porcentaje	Magdalena Zahuatlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Martín de Juárez		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Martín de Tacubaya		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Matías Romero Avenado		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Matías Villa de Flores		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Mezates Hidalgo		01444	01444	100
Anual	Porcentaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	Mixtlán de la Reforma		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Monjas		20.17808	20.17808	100
Anual	Porcentaje	Natividad		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Nazario Etla		-3.77699	-3.77699	100
Anual	Porcentaje	Néjapa de Maderio		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Nuevo Zoquiápan		-60.73238	-60.73238	100
Anual	Porcentaje	Oaxaca de Juárez		-23.79462	-23.79462	-68
Anual	Porcentaje	Ocotlán de Morelos		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Pimotepec de Don Luis		100	100	0
Anual	Porcentaje	Pluma Hidalgo		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Putla Villa de Guerrero		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Reforma de Pineda		6.15809	6.15809	100
Anual	Porcentaje	Ruys Etla		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Rojas de Cuauhtémoc		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	Salina Cruz		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Agustín Amatengo		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Agustín Atenango		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Agustín Chayucán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Agustín de las Juntas		220.30696	220.30696	100
Anual	Porcentaje	San Agustín Etla		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Agustín Loxicha		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Agustín Tlaxiacopec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Agustín Yacore		6.15808	6.15808	100
Anual	Porcentaje	San Andrés Cabecera Nueva		2.95631	2.95631	100
Anual	Porcentaje	San Andrés Domicutli		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Andrés Huauclillapec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Andrés Huayápan		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Andrés Ixtlahuaca		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Andrés Lagunas		-33.18036	-33.18036	100
Anual	Porcentaje	San Andrés Nuxiño		1.68345	1.68345	100
Anual	Porcentaje	San Andrés Paxtlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Andrés Siuatlá		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Andrés Solaga		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Andrés Teotihuacán		1.1986	1.1986	5.19218.36
Anual	Porcentaje	San Andrés Tepetlapa		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Andrés Vail		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Andrés Zabache		6.15808	6.15808	100
Anual	Porcentaje	San Andrés Zautla		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Antonio Castillo Velasco		-21.81691	-21.81691	100
Anual	Porcentaje	San Antonio el Alto		6.15809	6.15809	100
Anual	Porcentaje	San Antonio Mochtepec		-50	-50	100
Anual	Porcentaje	San Antonio Acuña		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Antonio de la Cruz		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Antonio Huixtlapec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Antonio Ixtlahuacán		-1.31743	-1.31743	100
Anual	Porcentaje	San Antonio Tepic		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Antonio Tlaxiaco		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Baltazar Chichilapam		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Baltazar Loxicha		1.63524	1.63524	100
Anual	Porcentaje	San Baltazar Tlaxiaco el Bajo		3.70753	3.70753	100
Anual	Porcentaje	San Bartolomé Coyotepec		6.15807	6.15807	101.78
Anual	Porcentaje	San Bartolomé Coyotepec		14.60181	14.60181	100
Anual	Porcentaje	San Bartolomé Yacore		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Bartolomé Ayutlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Bartolomé Loxicha		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Bartolomé Quilana		6.15805	6.15805	100
Anual	Porcentaje	San Bartolomé Yucuañe		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Bartolomé Zoogocho		6.1581	6.1581	161.38
Anual	Porcentaje	San Bernardo Mittepec		6.15805	6.15805	100
Anual	Porcentaje	San Blas Atampá		6.15807	6.15807	100
Anual	Porcentaje	San Carlos Yacore		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Cristóbal Amatán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Cristóbal Amotepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Cristóbal Loxicha		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Cristóbal Tlaxiaco		6.1583	6.1583	100
Anual	Porcentaje	San Dionicio de la Cruz		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Dionicio Ocotlán		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Dionicio Ocotlán		6.1581	6.1581	100
Anual	Porcentaje	San Esteban Atlatlahuaca		-8.46173	-8.46173	100
Anual	Porcentaje	San Felipe Tepapa de Oax		-12.71967	-12.71967	100
Anual	Porcentaje	San Felipe Tlaxiaco		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Felipe Uthla		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Francisco Cahuacua		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Francisco Cajonos		4.0686	4.0686	100
Anual	Porcentaje	San Francisco Chichilapam		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Francisco Chimala		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Francisco del Mar		6.15807	6.15807	100
Anual	Porcentaje	San Francisco Huahuatlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Francisco Ixtuacán		6.14854	6.14854	100
Anual	Porcentaje	San Francisco Jarapepetongo		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Francisco Lachigolá		3.49756	3.49756	100
Anual	Porcentaje	San Francisco Logueche		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Francisco Nuxiño		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Francisco Ocotlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Francisco Sola		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Francisco Teitihuaca		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Francisco Teopán		0	0	N/D
Anual	Porcentaje	San Francisco Tlapancingo		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Gabriel Mittepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Hierónimo Amatán		6.15808	6.15808	100
Anual	Porcentaje	San Hierónimo Sola		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Jacinto Amigué		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje	San Jacinto Tlaxiacopec		48.06279	19.83784	100
Anual	Porcentaje			6.15811	6.15811	100

Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
					Programada	Modificada	Averaje (%)
Anual	Porcentaje		San Jerónimo Coatlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Jerónimo Silcacoyapilla		-4.85002	-4.85002	-188.24
Anual	Porcentaje		San Jerónimo Sosola		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Jerónimo Tuxtepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Jerónimo Tecuabul		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Jerónimo Tlacochahuaya		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Jorge Nuchita		-100	-100	0
Anual	Porcentaje		San José Ayuquila		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San José Chiltepec		-4832	7.07905	100
Anual	Porcentaje		San José del Palmar		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San José del Progreso		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San José Estancia Grande		1.05433	1.05433	100
Anual	Porcentaje		San José Independencia		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San José Lachiguirí		6.15808	6.15808	100
Anual	Porcentaje		San José Tenango		11.57698	11.57698	100
Anual	Porcentaje		San Juan Achiutla		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Atepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Atlixcohuac		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Coatlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Guetache		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Jayacatlán		6.15812	6.15812	100
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Lote de Soto		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Suchitepec		6.17947	6.17947	100
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Tlachichilco		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Tlacotaltepec		-9.02347	-9.02347	100
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Tuxtepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Bautista Valle Nacional		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Cacahuatepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Chicomucuil		5.33845	5.33845	100
Anual	Porcentaje		San Juan Chiltepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Cieneguilla		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Coatlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Colorado		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Comaltepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Cotzacoán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan de los Cués		6.15808	6.15808	100
Anual	Porcentaje		San Juan del Estado		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan del Río		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Dzul		2.57217	2.57217	100
Anual	Porcentaje		San Juan Evangelista Analco		-19.13997	-19.13997	-483
Anual	Porcentaje		San Juan Guadalupe		6.15809	6.15809	100
Anual	Porcentaje		San Juan Guichicovi		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Ihualtepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Juquila Mixes		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Juquila Vijanos		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Lachas		88.3983	88.3983	100
Anual	Porcentaje		San Juan Lachigallá		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Lajarcia		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Lalana		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Mazatlán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Motopec -Dto. 08		6.63261	6.63261	100
Anual	Porcentaje		San Juan Motopec -Dto. 26		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Numbi		4.16779	4.16779	100
Anual	Porcentaje		San Juan Ozolotepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Petlapa		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Quiahije		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Quiotepec		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Sayulitepec		5.7008	5.7008	100
Anual	Porcentaje		San Juan Tabaá		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Tamazola		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Teitá		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Tetipac		6.15809	6.15809	100
Anual	Porcentaje		San Juan Tepmualá		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Tepicocula		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Yare		3.5689	3.5689	100
Anual	Porcentaje		San Juan Yalozoa		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Juan Yusiúta		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Lorenzo		20.51456	20.51456	100
Anual	Porcentaje		San Lorenzo Albaradas		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Lorenzo Cacahuatepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Lorenzo Cuauacuilco		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Lorenzo Temmelican		6.15808	6.15808	-198.93
Anual	Porcentaje		San Lorenzo Victoria		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Lucas Camulán		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Lucas Ojital		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Lucas Quiviví		11.11111	11.11111	0
Anual	Porcentaje		San Lucas Zúñiga		6.15808	6.15808	100
Anual	Porcentaje		San Lucas Zúñiga		6.15807	6.15807	100
Anual	Porcentaje		San Marcos Ozolotepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Marcos Arriaga		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Martín de los Cameros		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Martín Guaymas		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Martín Huixtla		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Martín Lachia		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Martín Peras		14.26289	14.26289	100
Anual	Porcentaje		San Martín Tilcaguita		6.15803	6.15803	100
Anual	Porcentaje		San Martín Tuxtepec		-97.99065	-97.99065	100
Anual	Porcentaje		San Martín Zacapec		6.15807	6.15807	0
Anual	Porcentaje		San Mateo Cajonos		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Mateo del Mar		-68975	-68975	100
Anual	Porcentaje		San Mateo Elhatongo		2.23543	2.23543	100
Anual	Porcentaje		San Mateo Nejápam		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Mateo Palmar		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Mateo Pifas		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Mateo Río Hondo		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Mateo Siatón		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Mateo Tlapitepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Mateo Villahermosa		29.79484	29.79484	100
Anual	Porcentaje		San Mateo Villavieja		-3.47368	-3.47368	100
Anual	Porcentaje		San Mateo Zacapec		7.56561	7.56561	100
Anual	Porcentaje		San Miguel Acapulco		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Ahuacatitlán		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Alcázar		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Amatitlán		-58247	-58247	100
Anual	Porcentaje		San Miguel Chichahuac		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Chimalapa		4.14371	4.14371	100
Anual	Porcentaje		San Miguel Coatlán		6.15808	6.15808	100
Anual	Porcentaje		San Miguel del Puerto		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel del Río		12.84298	12.84298	100
Anual	Porcentaje		San Miguel Epitlán		2.3317	2.3317	100
Anual	Porcentaje		San Miguel al Grande		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Huautla		6.15806	6.15806	100
Anual	Porcentaje		San Miguel Motopec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Panotlahuaca		150.17688	150.17688	100
Anual	Porcentaje		San Miguel Peras		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Pedras		-35.11239	-35.11239	100
Anual	Porcentaje		San Miguel Quetzaltepec		-100	-100	100
Anual	Porcentaje		San Miguel Santa Flor		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Soyaltepec		-4.51312	-4.51312	100
Anual	Porcentaje		San Miguel Suchitepec		6.1581	6.1581	100
Anual	Porcentaje		San Miguel Tecmatlán		6.15801	6.15801	100
Anual	Porcentaje		San Miguel Tenango		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Tepictepec		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Tilcaguita		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Tlacamama		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Tlacotepec		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		San Miguel Tulancingo		-83.88213	-83.88213	100
Anual	Porcentaje		San Miguel Yotao		5.74404	5.74404	100

		INDICADOR		META		
Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Municipio	Programada	Modificada	Avance (%)	
Anual	Porcentaje	San Nicolás	3.15002	3.15002	100	
Anual	Porcentaje	San Nicolás Hidalgo	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pablo Coatlán	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pablo Cuatro Venados	6.15808	6.15808	100	
Anual	Porcentaje	San Pablo Utlá	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pablo Huitzo	-10.79644	-10.79644	100	
Anual	Porcentaje	San Pablo Huixtotepec	5.76033	5.76033	100	
Anual	Porcentaje	San Pablo Macuiltianguis	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pablo Tlaltrepec	-11.76013	-11.76013	100	
Anual	Porcentaje	San Pablo Villa de Mitla	5.32428	5.32428	100	
Anual	Porcentaje	San Pablo Yagajón	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Amuzgos	11.55992	11.55992	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Apóstol	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Atlixo	-5.89371	-5.89371	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Capones	-33.99537	-33.99537	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Coatepec	4.8403	4.8403	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Coatepec-Cántaros	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro el Alto	24.00079	24.00079	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Huamelula	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Huixtotepec	100	100	0	
Anual	Porcentaje	San Pedro Ixcatlán	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Ixtlahuaca	N/R	1.13461	0	
Anual	Porcentaje	San Pedro Jaralpetongo	6.15808	6.15808	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Jicayán	12.36725	12.36725	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Jicotipac	6.15807	6.15807	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Juchitán	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Mártir	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Martín Quimbapá	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Martín Yucuañá	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Mixtepec-Dto. 22	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Mixtepec-Dto. 26	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Molinos	-1.2361	-1.2361	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Nopala	6.15801	6.15801	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Ocotlán	-99.99997	-99.99997	0	
Anual	Porcentaje	San Pedro Ocotlán	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Poichutla	16096	16096	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Quiatoni	29.32528	29.32528	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Sochiapam	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Tapanatepec	39.75078	39.75078	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Tavihe	6.15808	6.15808	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Tezozucalpa	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Teutla	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Tlaxiá	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Topilepec	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Tuxtla	-17.48803	-17.48803	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Ayutla	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tepetitlán	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro y San Pablo Tepetitlán	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Yanet	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Pedro Yécora	10.74662	10.74662	100	
Anual	Porcentaje	San Pedro Yucunama	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Raymundo Jalpan	N/R	19.70846	100	
Anual	Porcentaje	San Sebastián Abasco	-9.15112	-9.15112	100	
Anual	Porcentaje	San Sebastián Coatlán	6.15809	6.15809	100	
Anual	Porcentaje	San Sebastián Ixcapa	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Sebastián Nicanandutla	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Sebastián Río Hondo	100	100	0	
Anual	Porcentaje	San Sebastián Tecomastlanhuaca	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Sebastián Teitipac	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Sebastián Tula	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	San Simón Ahomongas	01524	01524	100	
Anual	Porcentaje	San Simón Zahuatlán	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	San Vicente Coatlán	6.15807	6.15807	100	
Anual	Porcentaje	San Vicente Lachinó	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	San Vicente Muñiz	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Ana	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Ana Atecatlanhuaca	6.15807	6.15807	100	
Anual	Porcentaje	Santa Ana Cuauhtémoc	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Ana del Valle	-30.68133	-30.68133	100	
Anual	Porcentaje	Santa Ana Taveya	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Ana Tlapacoyán	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Ana Yajón	6.15808	6.15808	100	
Anual	Porcentaje	Santa Ana Zagahe	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	100.00041	100.00041	100	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	100	100	0	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	-17.52214	-17.52214	100	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	3.71061	3.71061	100	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	17.69284	17.69284	100	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	6.15813	6.15813	100	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	-24.91745	-24.91745	100	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Catalina Quierón	6.15807	6.15807	100	
Anual	Porcentaje	Santa Cruz Papahua	6.1581	6.1581	100	
Anual	Porcentaje	Santa Cruz Tacámbe de Mina	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Cruz Tlacotal	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Cruz Tlayuda	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Cruz Tula	6.15808	6.15808	100	
Anual	Porcentaje	Santa Cruz Xicocotlán	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Cruz Zimatlán	100	100	0	
Anual	Porcentaje	Santa Gertrudis	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Inés de Zaragoza	6.15808	6.15808	100	
Anual	Porcentaje	Santa Inés del Monte	25.54327	25.54327	100	
Anual	Porcentaje	Santa Inés Yatzeche	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa Lucía del Camino	2.33816	2.33816	100	
Anual	Porcentaje	Santa Lucía Miahuatlán	-5.80086	-5.80086	100	
Anual	Porcentaje	Santa Lucía Montenegro	3.24612	3.24612	100	
Anual	Porcentaje	Santa Lucía Ocotlán	-3.99524	-3.99524	112.67	
Anual	Porcentaje	Santa Magdalena Acatlán	34.89424	34.89424	100	
Anual	Porcentaje	Santa María Ahotepec	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Apasco	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Atzacan	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Camotlán	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Chichilcán	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Chichilcán	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Chimalapa	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Colotepec	5.45016	5.45016	100	
Anual	Porcentaje	Santa María Cortijo	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Coyotepec	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María del Rosario	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María del Tule	-86.18699	-86.18699	100	
Anual	Porcentaje	Santa María Ecatepec	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Guadalupe	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Guzmán	6.15806	6.15806	100	
Anual	Porcentaje	Santa María Huixtla	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Huixtla	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	-94.80375	-94.80375	100	
Anual	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	0	0	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Ixcatlán	N/R	N/R	N/D	
Anual	Porcentaje	Santa María Jalapa del Marqués	16.03763	16.03763	100	

57 de 58

Frecuencia de Medición		Unidad de Medida	INDICADOR	Municipio	META		
					Programada	Modificada	Avance (%)
Anual	Porcentaje		Trinidad Zaachila		18.64074	18.64074	100
Anual	Porcentaje		Unión Hidalgo		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Valerio Trujano		6.15800	6.15800	100
Anual	Porcentaje		Villa de Chulapa de Díaz		0	0	N/D
Anual	Porcentaje		Villa de Etla		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Villa de Santiago Chazumba		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Villa de Tamapulapam del Progreso		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Villa de Tututepec		0	4.68224	100
Anual	Porcentaje		Villa de Zaachila		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Villa Díaz Ordaz		6.15807	6.15807	100
Anual	Porcentaje		Villa Hidalgo		67.06626	67.06626	100
Anual	Porcentaje		Villa Sola de Vega		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Villa Talea de Castro		14.27917	14.27917	100
Anual	Porcentaje		Villa Tejupam de la Unión		700	700	0
Anual	Porcentaje		Yaxe		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Yogana		6.15808	6.15808	100
Anual	Porcentaje		Yutanduchi de Guerrero		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Zapotitlán Lagunas		N/R	N/R	N/D
Anual	Porcentaje		Zapotitlán Palmas		6.15808	6.15808	100
Anual	Porcentaje		Zimatlán de Álvarez		N/R	N/R	N/D

DRA. CRISTINA REFUGIO ESPINOSA ROJAS.

DIRECTORA DE SEGUIMIENTO A LA
INVERSIÓN PÚBLICA.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y M. Ayuntamientos que realizan la captura en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la Entidad y a los Municipios correspondientes a los Fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios; Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables vigentes.

Responsable de la difusión: Alonso Eli Cruz Zavaleta, Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos, de conformidad con la facultad contenida en los artículos 4 numeral 10.2.1 y 73 fracción XIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

Responsable de la información: Cristina Refugio Espinosa Rojas, Directora de Seguimiento a la Inversión Pública. De conformidad a las facultades otorgadas en el artículo 23A sexto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca vigente; y artículo 102 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca vigente.

El desglose de los indicadores se podrá consultar en el portal de transparencia presupuestaria, disponible en la dirección electrónica: <http://www.finanzasoxaca.gob.mx/transparenciapresupuestaria/index.html>

Dentro de la sección Rendición de Cuentas, apartado Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), ejercicio 2025, Informe Definitivo.

PERIÓDICO OFICIAL

PERIÓDICO OFICIAL
SE PUBLICA LOS DÍAS SÁBADO
INDICADOR
UNIDAD DE LOS TALLERES GRÁFICOS

OFICINA Y TALLERES
SANTOS DEGOLLADO No. 500 ESQ. RAYÓN
TELÉFONO Y FAX
51 6 37 26
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

CONDICIONES GENERALES

EL PAGO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS, AVISOS Y SUSCRIPCIONES DEBE HACERSE EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS, DEBIENDO PRESENTAR EL ORIGINAL O LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

TODOS LOS DOCUMENTOS A PUBLICAR SE DEBERÁN PRESENTAR EN ORIGINAL, ESTA UNIDAD NO RESPONDE POR ERRORES ORIGINADOS EN ESCRITURA CONFUSA, BORROSA O INCORRECTA.

LAS INSERCIONES CUYA SOLICITUD SE RECIBA DESPUÉS DEL MEDIO DÍA DE **MIÉRCOLES**, APARECERÁN HASTA EL NUMERO DE LA SIGUIENTE SEMANA.

LOS EJEMPLARES DE PERIÓDICOS EN QUE APAREZCAN LA O LAS INSERCIONES QUE INTERESAN AL SOLICITANTE, SOLO SERÁN ENTREGADOS CON EL COMPROBANTE DEL INTERESADO, DE HABERLO EXTRAVIADO SE ENTREGARAN PREVIO PAGO DE LOS MISMOS.